

Resumen - ANEXO 01

LIQUIDACION FINAL DE CONTRATO DE OBRA - LAUDADO

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA
PEC-PROC-N° 034-2020-MINEDU/UE-108-1

CONTRATO N° 093-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA :

“ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN LOCALES EDUCATIVOS – RELACIÓN DE ÍTEMS – PAQUETE ANCASH 4 – ÍTEMS 02 CL N° 022436”.

PRONIED
PROGRAMA NACIONAL
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

CONTRATISTA :
CONSORCIO EDUCATIVO LIMA

SUPERVISOR :
Sr. ALEXANDER PRIMITIVO HUERTAS

COORDINADOR DE OBRA :
HAROLD AREVALO PALOMINO
JUAN CARLOS CHANCAFE GARCIA
MANUEL JULIO DAMIAN CUBAS

LIQUIDACIÓN :
LAUDO ARBITRAL
POR: CENTRO DE ARBITRAJE DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA
Caso Arbitral N° 0024-2023-CCL

LIMA, ABRIL 2025



RESUMEN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - LAUDADO

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN LOCALES EDUCATIVOS – RELACIÓN DE ÍTEMS – PAQUETE ANCASH 4 – ÍTEMS 02 CL N° 022436".	
COLEGIO	IRI del local educativo CL N° 022436, I.E. 1583	
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO LIMA	
PROCESO	PEC-PROC-N° 034-2020-MINEDU/UE-108-1	
CONTRATO	N° 093-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED	
LAUDO ARBITRAL	N° 0024-2023-CCL	

	C/IGV	S/IGV
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	2,299,683.31	1,948,884.16
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	111,499.60	94,491.19
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	134,455.12	113,945.02
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	2,545,638.03	2,157,320.36

I. AUTORIZADO Y PAGADO		sin/igv
1.1.0	AUTORIZADO	
1.1.1	Contrato Principal	
	Expediente Técnico	94,491.19
	Ejecución de Obra	1,948,884.16
	Menor Metrado	-719.86
	Mobiliario	113,945.02
1.1.2	Reintegros	
	Reintegro de la Elab. Del E.T	3,347.65
	Reintegro de la Ejec. De Obra	266,843.62
1.1.4	Sub Total	2,426,791.78
1.1.5	I.G.V. (18%)	436,822.52
	Total Inversión	2,863,614.30
1.2.0	PAGADO	
1.2.1	Contrato Principal	
	Expediente Técnico	94,491.19
	Ejecución de Obra (más mobiliario*)	2,003,978.12
	Mobiliario	0.00
1.2.2	Reintegros	
	Reintegro de la Elab. Del E.T	0.00
	Reintegro de la Ejec. De Obra	324,240.52
	Sub Total	2,422,709.83
	I.G.V. (18%)	436,087.77
	Total Pagado	2,858,797.60
	- En efectivo	S/. 4,081.95
	- I.G.V.	S/. 734.75
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/. 4,816.70

II ADELANTOS (Sin/IGV)		
2.1.0	Concedidos	596,059.75
2.1.1	Directo	206,282.92
2.1.2	Materiales	389,776.83
2.2.0	Amortizados	596,059.75
2.2.1	Directo	206,282.92
2.2.2	Materiales	389,776.83
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA	0.00



PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

RESUMEN

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA - LAUDADO

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DETALLADO Y EJECUCIÓN DE OBRA: INTERVENCIÓN EN RECONSTRUCCIÓN EN INVERSIONES (IRI) EN LOCALES EDUCATIVOS – RELACIÓN DE ÍTEMS – PAQUETE ANCASH 4 – ÍTEMS 02 CL N° 022436".		
COLEGIO	IRI del local educativo CL N° 022436, I.E. 1583		
CONTRATISTA	CONSORCIO EDUCATIVO LIMA		
PROCESO	PEC-PROC-N° 034-2020-MINEDU/UE-108-1		
CONTRATO	N° 093-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED		
LAUDO ARBITRAL	N° 0024-2023-CCL		
		C/IGV	S/IGV
MONTO EJECUCION OBRA C/RJ	2,299,683.31		1,948,884.16
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO C/R.J.	111,499.60		94,491.19
MONTO DE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO C/R.J.	134,455.12		113,945.02
MONTO TOTAL APROBADO CON RJ	2,545,638.03		2,157,320.36
III RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
3.1.0	RETENIDOS		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
IV PENALIDADES			
4.1.0	AUTORIZADA (INC. I.G.V.)		100,986.64
	Penalidad por Mora del Exp. Técnico (laudo)		9,236.00
	Otras Penalidades Exp. Técnico (laudo)		11,544.98
	Penalidad por Mora de la Ejecución de Obra (laudo)		80,205.66
	Otras Penalidades de la Ejecución de Obra (laudo)		0.00
4.2.0	DESCONTADA		18,583.24
	Penalidad por Mora del Exp. Técnico		7,433.28
	Otras Penalidades Exp. Técnico		11,149.96
	Penalidad por Mora de la Ejecución de Obra		0.00
	Otras Penalidades de la Ejecución de Obra		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		82,403.40
V GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN			
5.1.0	Calculados (laudo)		23,966.28
5.2.0	Descontados		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		23,966.28
VI GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR EL SUPERVISOR			
6.1.0	CALCULADOS (Contrato de Supervisión)		0.00
6.2.0	CANCELADOS		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00

RESUMEN DE SALDOS

Ítems	CONCEPTOS	A CARGO DEL CONTRATISTA	A FAVOR DEL CONTRATISTA
		S/.	S/.
I.	AUTORIZADO Y PAGADO	0.00	4,816.70
II	ADELANTOS (Sin/IGV)	0.00	0.00
III	RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO	0.00	0.00
IV	PENALIDADES	82,403.40	0.00
V	GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN	23,966.28	0.00
VI	GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR EL SUPERVISOR	0.00	0.00
		106,369.68	4,816.70

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN S/ 2,863,614.30 (Incluye IGV)
A FAVOR DEL CONTRATISTA S/ 4,816.70 (Incluye IGV)
A CARGO DEL CONTRATISTA S/ 106,369.68 (Incluye IGV)

Nota:

Con carta Fianza de fiel cumplimiento

* El pago de mobiliario por el monto de S/. 55,813.72 fueron pagados con la específica de gasto obra, por lo que se consideró como no pagado por mobiliario y equipamiento.