



GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION **N° 015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA**

Piura; 05 FEB 2009

VISTOS, La Carta N° 303-2008-YAGUESA de fecha 23 de Diciembre del 2008, el Informe N° 126-2008/GRP-440310-VBO de fecha 31 de Diciembre del 2008, el Memo N° 003-2009/GRP-440000 de fecha 06 de Enero del 2009, así como el Informe N° 002-2009/GRP-480100-RAV y el Informe N° 002-2009/GRP-480100 de fecha 15 de Enero del 2009, relacionados con la Liquidación del contrato de ejecución de Obra **"REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE"** y;

CONSIDERANDO :

Que, como resultado de la Licitación Publica N° 007-2007/GOB.REG.PIURA-GGR-GRI-DGC por el Sistema de Precios Unitarios; con fecha 22 de Noviembre del 2007 se suscribe el Contrato de Ejecución de Obra **" REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE"**, ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, correspondiente al Programa de Inversiones del Ejercicio Presupuestal 2007-2008, Fuente de Financiamiento: Recurso Ordinarios ; Canon y Sobre Canon;

Que, con fecha 06 de Octubre del 2008, se suscribe el Acta de Recepción de Ejecución de Obra **" REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE"**, adjuntándose el Metrado Post Construcción;

Que, la Dirección de Obras ha dado su conformidad a la liquidación de Obra aludida, siendo necesario regularizar el procedimiento administrativo con la aprobación de la liquidación correspondiente mediante la emisión del Resolutivo que formalice lo actuado por Gerencia Regional de Infraestructura del Gobierno Regional Piura;

Que, la Oficina de Contabilidad, después de haber realizado la Constatación y Evaluación Financiera y Contable de los documentos fuentes, determina el siguiente detalle:





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura;

05 FEB 2009

1.- AUTORIZADO Y PAGADO

1.1 AUTORIZADO

Contrato Principal (metas ejecutadas)	SI.	692,77.26
Adicional N° 01		352,927.42
Adicional N° 02		132,734.78
Adicional N° 03		38,564.44
Reajuste Neto al contrato		(26,359.93)
Reajuste Neto Adicionales		94,885.03
Interés demora pago de valorizaciones		1,283.23
MGG Ampliación de Plazo		149,027.32
Factor "F" Liquidación compensación tiempo servicios		240.90
Factor "V" Liquidación compensación vacacional		181.16

TOTAL SI. **1'436,261.61**

1.2 PAGADO

CONTRATO PRINCIPAL	SI.	692,777.23
Adicional N° 01, 02 y 03		532,581.39
REAJUSTE NETO		100,065.41

TOTAL SI. **1'325,424.03**

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. **110,837.58**

2. ADELANTOS

2.1 DIRECTO

CONCEDIDO	SI.	(222,897.59)
AMORTIZADO	SI.	222,897.59

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA SI. **0.00**





RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
Nº 015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA

Plura; 05 FEB 2009

2.2 MATERIALES		
CONCEDIDO	SI/	(378,151.26)
AMORTIZADO	SI/	378,151.26
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/	0.00

3. IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

3.1 AUTORIZADO	SI/	272,889.71
3.2 PAGADO	SI/	(251,830.56)
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/	21,059.15

RESUMEN

1.- AUTORIZADO Y PAGADO		110,837.58
2.- ADELANTOS (Directo y Materiales)		0.00
3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		21,059.05
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/	131,896.73

Que, existiendo saldo a favor del Contratista por los conceptos de Liquidación Contractual del orden de CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 73/100 NUEVOS SOLES (SI/ 131,896.73) por el siguiente concepto:

LIQUIDACION CONTRACTUAL:

1.- AUTORIZADO Y PAGADO		110,837.58
3.- IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS		21,059.05
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	SI/	131,896.73





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
N° -2009/GOB. REG. PIURA-ORA**

015

05 FEB 2009

Piura;

Con visación de la Oficina de Contabilidad, Dirección de Obras, Dirección General de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura y Oficina Regional de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura, y;

En uso de las atribuciones conferidas al Despacho por Resolución Ejecutiva Regional N° 411-2006/GRP-PR del 29 de Mayo del 2006, Resolución Ejecutiva Regional N° 153-2008/GRP-PR del 04 de Marzo del 2008;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- Aprobar la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra " **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE**", ejecutada bajo la modalidad de Contrata por el Contratista YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES, cuyo valor asciende a **UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 32/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'709,151.32)** y para efectos contables se alcanza Anexos adjunto de un folio, que forma parte integrante de la presente Resolución, estimándose una vida útil de 20 años con una Depreciación del 5% anual.

ARTICULO SEGUNDO.- La Liquidación Contractual a favor del Contratista en mención es de **CIENTO TREINTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON 73/100 NUEVOS SOLES (S/. 131,896.73)**, incluye IGV del 19%.

ARTICULO TERCERO.- TRANSFERIR a la Municipalidad Distrital de Tambogrande la obra " **REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE** ". ubicada en el Distrito de Tambogrande, Provincia y Departamento de Piura, ejecutada por la modalidad de Contrata, Programa de Inversión de los Ejercicios Presupuestales 2007 - 2008.

ARTICULO CUARTO.- El Gobierno Regional Piura, rebajará de sus activos el importe de " **UN MILLON SETECIENTOS NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO CON 32/100 NUEVOS SOLES (S/. 1'709,151.32)**".





GOBIERNO REGIONAL PIURA

**RESOLUCION
Nº**

**OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION
015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA**

Piura;

05 FEB 2009.

ARTICULO QUINTO.- La Municipalidad Distrital de Tambogrande, incluirá en sus activos la Obra materia de la presente Transferencia.

ARTICULO SEXTO.- Transcribese la presente Resolución a las Oficinas de Contabilidad (02 copias) y Tesorería, Dirección de Obras, Dirección Regional de Construcción, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficinas Regionales de Control Interno y de Asesoría Jurídica del Gobierno Regional Piura, Municipalidad Distrital de Tambogrande y al Contratista ejecutor de Obra, en Zona Industrial Manzana 250 Lote Nº 1 - Piura.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE

GOBIERNO REGIONAL PIURA

[Firma]
CPC NANCY DEL PILAR VEGA FARFAN
JEFE DE OFICINA
REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura; 05 FEB 2009

DATOS TECNICOS PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA

Licitación Publica	:	N° 0007-2007/G.R.PIURA-GGR-GRI-DGC
SISTEMA	:	de Precios Unitarios
CADENA CORRELATIVA	:	0259/2007; 0328/2008
PLIEGO	:	457 Gobierno Regional Piura
UNIDAD EJECUTORA	:	001 Sede Piura
FUNCION	:	16 Transporte
PROGRAMA	:	025 Transporte Terrestre.
SUB PROGRAMA	:	0144 Rehabilitación de carreteras
PROYECTO	:	2.043361 Rehabilitación y Mejoramiento de Vías del Centro Poblado Cruceta - Tambogrande.
COMPONENTE - OBRA	:	2.120465 Rehabilitación y Mejoramiento de Vías del Centro Poblado Cruceta - Tambogrande.
CONTRATISTA	:	Yaksetig Guerrero S. A. Contratistas Generales
R. U. C.	:	20105349921
RESIDENTE	:	Ing. Janet del Rosario Palomino Ramirez.
SUPERVISOR	:	Ing. Mario Maza Córdova.
FTE. FTO. 631062776 y 631091709	:	Recursos Ordinarios; Canon y Sobre canon
LOCALIZACION DEL PROYECTO	:	
LOCALIDAD	:	Centro Poblado de Cruceta
DISTRITO	:	Tambogrande.
PROVINCIA	:	Piura.
DPTO.	:	Piura.
GOB. REG.	:	Piura.
PRESUPUESTO OFERTADO	:	S/. 1'326,240.65 (Julio - 207)
FECHA DEL CONTRATO	:	22 / 11 / 2007
FECHA ACTA ENTREGA TERRENO	:	07 / 12 / 2007
FECHA ENTREGA DE ADEL. DIRECTO	:	28 / 12 / 2007
FECHA DE INICIO DE PLAZO	:	29 / 12 / 2007
PLAZO DE EJEC.	:	60 días calendario





GOBIERNO REGIONAL PIURA

RESOLUCION OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACION N° 015 -2009/GOB. REG. PIURA-ORA

Piura;

05 FEB 2009

FECHA TERMINO DE PLAZO	:	26 / 02 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 01	:	04 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	01 / 03 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 02	:	11 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	12 / 03 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 03	:	15 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	27 / 03 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 04	:	16 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	12 / 04 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 05	:	24 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	06 / 05 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 06	:	30 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	05 / 06 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 07	:	30 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	05 / 07 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 08	:	30 días calendario
FECHA TERMINO DE PLAZO	:	04 / 08 / 2008
AMPLIACION DE PLAZO N° 09	:	26 días calendario
NVA. FECHA TERMINO DE PLAZO	:	30 / 08 / 2008
FECHA REAL DE TERMINO	:	30 / 08 / 2008
DEDUCTIVO DE OBRA N° 01	:	S/. 370,440.25
ADICIONAL N° 01	:	S/. 419,983.63
DEDUCTIVO DE OBRA N° 02	:	S/. 131,395.46
ADICIONAL N° 02	:	S/. 167,896.55
ADICIONAL N° 03	:	S/. 45,891.68
FECHA DE RECEPCION DE OBRA	:	06 / 10 / 2008



ANEXO 01

PROYECTO : 2 043361 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE

OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE

CONTRATISTA YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES

AÑO 2007-2008

M EJECUTADO: 1,709,151.32

MBS	AÑO	C/P N°	N° VALORIZ	VALORIZACIONES			MONTOS BRUTOS VALORIZADOS	DESCUENTOS				TOTAL DESCUENTOS
				CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTE NETO	ADICIONAL		ADELANTOS		SUNAT	OTROS	
						I.G.V.		DIRECTO	MATERIALES			
27-12-07	5064		ADELANTO	DIRECTO		42,350.54	42,350.54			15,915.00		15,915.00
07-05-08	1793		ADELANTO	MATERIALES		71,848.74	71,848.74			27,000.00		27,000.00
15-02-08	556		V-01		352,123.41	11,267.95	55,663.67	419,055.03	70,424.68	-	20,918.00	91,342.68
18-03-08	1031		V-02		151,583.84	5,256.77	24,039.53	180,880.14	30,316.77	-	9,034.00	39,350.77
24-04-08	1691		V-03		11,261.74	369.13	1,780.40	13,401.27	2,250.35	-	669.00	2,919.35
30-05-08	2391		V-04		7,532.37	384.46	1,217.97	9,134.80	1,506.47	-	458.00	1,964.47
12-09-08	5881		V-01	ADIC N° 01	44,468.85	352,927.41	16,895.06	414,291.32	-	308,474.87	6,349.00	314,823.87
21-11-08	6066		SALDO V-01	ADIC N° 03	4,859.12	34,368.23	7,453.20	46,680.55	-	-	2,801.00	2,801.00
21-11-08	K-1167		ACTA V-01	ADIC N° 03	-	4,196.21	797.28	4,993.49	-	-	300.00	300.00
02-12-08	5920		SALDO V-01	ADIC N° 02	15,669.29	62,498.78	14,851.93	93,020.00	-	-	5,581.00	5,581.00
01-12-08	K-1479		ACTA V-01	ADIC N° 02	-	78,590.76	14,932.24	93,523.00	-	-	5,611.00	5,611.00
			V-05		40,892.73	1,566.95	-	42,459.68	8,178.55	34,281.13	-	42,459.68
			V-06		129,393.14	16,222.89	-	145,616.03	110,220.77	35,395.26	-	145,616.03
TOTAL PARCIAL =====>				692,777.23	100,065.41	532,581.39	251,830.56	1,577,254.59	222,897.59	378,151.26	94,636.00	695,684.85
SALDO A FAVOR (AUTORIZADO Y PAGADO) =>								110,837.58				
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (19 %) =>								21,059.15				
COSTO TOTAL DE LA OBRA =====>								1,709,151.32				

RESUMEN

CONTRATO PRINCIPAL	S/. 692,777.23	LIQUIDO PAGADO	S/. 629,739.18
REAJUSTE NETO	S/. 100,065.41		
ADICIONAL	S/. 532,581.39	TOTAL DESCUENTOS	695,684.85
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 18%	S/. 251,830.56	PAGADO (IGV 18 %)	S/. 251,830.56
MONTOS PARCIALES =====>	S/. 1,577,254.59	MONTOS PARCIALES	S/. 1,577,254.59
SALDO A FAVOR (AUTORIZADO Y PAGADO) =>	S/. 110,837.58	SALDO A FAVOR (AUTORIZADO Y PAGADO) =>	S/. 110,837.58
SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (19 %) =>	S/. 21,059.15	SALDO A FAVOR IMP.GEN. VENTAS (19 %) =>	S/. 21,059.15
COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/. 1,709,151.32	COSTO TOTAL DE LA OBRA	S/. 1,709,151.32



ANEXO N° 2

PROYECTO : 2.043361 REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE
 OBRA : REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE VIAS DEL CENTRO POBLADO CRUCETA - TAMBOGRANDE
 CONTRATISTA : YAKSETIG GUERRERO S.A. CONTRATISTAS GENERALES
 AÑO : 2007-2008
 MONTO EJECUTADO : S/. 1,709,151.32

FECHA	C/P		VALORIZACION	SIAF	CUENTA CORRIENTE	MONTO PAGADO
27-12-07	5064	ADELANTO	DIRECTO	16137-2007	631062776	249,333.13
	5065	IGV	SUNAT 6%	16137-2007	631062776	16,915.00
07-05-08	1793	ADELANTO	MATERIALES	17304-2007	631062776	423,000.00
	1970	IGV	SUNAT 6%	17304-2007	631062776	27,000.00
15-02-08	555	V-01		17305-2007	631062776	327,712.35
	556	IGV	SUNAT 6%	17305-2007	631062776	20,918.00
18-03-08	1031	V-02		17305-2007	631062776	141,629.37
	1032	IGV	SUNAT 6%	17305-2007	631062776	9,034.00
24-04-08	1691	V-03		17305-2007	631062776	10,481.92
	1692	IGV	SUNAT 6%	17305-2007	631062776	669.00
30-05-08	2391	V-04		17305-2007	631062776	7,170.33
	2392	IGV	SUNAT 6%	17305-2007	631062776	458.00
12-09-08	5881	V-01	ADIC N° 01	8968-2008	631091709	99,467.45
	5882	IGV	SUNAT 6%	8968-2008	631091709	6,349.00
12-09-08	6056	SALDO V-01	ADIC N° 03	8968-2008	631091709	43,879.55
	6057	IGV	SUNAT 6%	8968-2008	631091709	2,801.00
21-11-08	K-1157	A CTA V-01	ADIC N° 03	12246-2008	631091709	4,693.49
	k-1158	IGV	SUNAT 6%	12246-2008	631091709	300.00
02-12-08	5920	SALDO V-01	ADIC N° 02	13223-2008	631062776	87,439.00
	5921	IGV	SUNAT 6%	13223-2008	631062776	5,581.00
01-12-08	K-1479	ADIC N° 02	ADIC N° 02	13225-2008	631091709	97,912.00
	k-1480	IGV	SUNAT 6%	13225-2008	631091709	5,611.00
		V-06				-
		IGV				-
		V-06				-
		IGV				-
TOTAL	PAGADO					1,577,254.59
SALDO A	FAVOR					131,896.73
ADELANTO DIRECTO						
INVERSION	OBRA					1,709,151.32

