



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°146-2025-MPA

Ayabaca, 10 de marzo del 2025

EL SEÑOR ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA.

### VISTOS:

La Carta N° 04-2025/ING.BMFR-MPA-R.O, de fecha 05 de febrero del 2025, emitido por el Residente de Obra; Carta N° 01-2025-MPA-GDES-SSCOM-CECP, de fecha 06 de febrero del 2025, emitido por el ING. Carlos Calle Pintado Inspector de Obra; Informe N°119-2025-MPA-GDUR-SGO/ING.JTT, de fecha 14 de febrero del 2025, el Subgerente de obras (E); Informe N° 502-2025-MPA-GDUR, de fecha 18 de febrero del 2025, emitido por el Gerente de Desarrollo Urbano Rural; Proveído S/N, de fecha 21 de febrero del 2025, emitido por la Gerencia Municipal; Informe N° 179-2025-MPA-GAJ-RMMA, de fecha 03 de marzo del 2025, emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica, y;

### CONSIDERANDOS:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Reforma Constitucional N° 28607, reconoce a los Gobiernos Locales, autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, la misma que radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos, y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico: concordante con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N°27972 Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, mediante Carta N° 04-2025/ING.BMFR-MPA-R.O, de fecha 05 de febrero del 2025, el Residente de Obra ALCANZA el CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA: PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI 2327414, indicando lo siguiente:

| Número de Ordenamiento | Nombre de obra   | División | Inicio   | Fin      | Estado     |
|------------------------|--|----------|----------|----------|------------|
| ME 1.1                 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA | 30.084   | 20/01/25 | 31/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1               | TRABAJOS PRELIMINARES: SEGURIDAD Y SALUD   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.1             | CONSTRUCCIONES PROVISIONALES   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.1.1           | CASETA PARA OFICINAS, ALMACEN, GUARDIANA Y OTROS   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.1.2           | CARTEL DE OBRA 2.40m X 3.80m   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.2             | TRABAJOS PRELIMINARES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.2.1           | LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.3             | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA VIAS INTERNAS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.1.3.1           | TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.2               | ELAB. IMPLES Y ADM. PLAN SIG. Y SALUD EN EL TRAB.  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.2.1             | EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.2.2             | SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3               | EXCAVACIONES MASIVAS PARA LOS AMBIENTES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.1             | EXCAVACION MASIVA OMOQUINARIA DE ACUERDO A EXPLANACIONES EN TERRENO  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.2             | CONFORMACION DE TERRAPLENES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3             | EXCAVACIONES MASIVAS PARA VIAS INTERNAS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.1           | CORTE DE MATERIAL SUBLTO   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.2           | CONFORMACION DE TERRAPLENES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.3           | DESQUINCHE Y PUNADO DE TALUDES CON EQUIPO PROPIO   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.4           | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.5           | PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.3.3.6           | CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.4               | LIMPIEZA FINAL DE OBRA   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.4.1             | LIMPIEZA FINAL DE OBRA   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.4.2             | FUETES   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.1.4.2.1           | FUETE TERRESTRE  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2                 | ESTRUCTURAS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1               | TRABAJOS PRELIMINARES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.1             | TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.2             | MOVIMIENTO DE TIERRAS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.2.1           | EXCAVACION CON EQUIPO  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.2.2           | REFINIS NIVELACION Y COMPACTACION  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.2.3           | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.3             | TUBERIAS Y ACCESORIOS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.3.1           | SUM. E INSTALACION DE OMBREMBRANA  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.3.2           | SUM. E INST. DE TUBERIA DE DRENAJE   | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.3.3           | SUM. E INST. DE TUBERIA DE DESAGUE LIXIVIADOS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.4             | ESTRUCTURAS METALICAS  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |
| ME 1.2.1.4.1           | TRABAJOS PRELIMINARES  | 30.084   | 20/01/25 | 20/01/25 | Completado |



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°146-2025-MPA

| Código        | Descripción de la partida  | Duración | Inicio | Fin   |
|---------------|--|----------|--------|-------|
| 1.2.1.4.1.1   | TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO   | 3 días   | 6/02   | 9/02  |
| 1.2.1.4.2     | MOLINERÍA DE TIERRAS   | 20 días  | 9/02   | 28/02 |
| 1.2.1.4.2.1   | EXCAVACIÓN MANUAL  | 8 días   | 9/02   | 17/02 |
| 1.2.1.4.2.2   | REFINO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN  | 4 días   | 25/02  | 29/02 |
| 1.2.1.4.2.3   | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO OVER 4"Ø                           | 4 días   | 17/02  | 21/02 |
| 1.2.1.4.2.4   | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HORMIGÓN                           | 4 días   | 21/02  | 25/02 |
| 1.2.1.4.2.5   | ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO                                    | 2 días   | 25/02  | 27/02 |
| 1.2.1.4.3     | OPRAS DE CONCRETO SIMPLE   | 2 días   | 1/03   | 3/03  |
| 1.2.1.4.3.1   | SOLADO DE S-4. MEZCLA 1 12 CH  | 6 días   | 1/03   | 7/03  |
| 1.2.1.4.4     | OPRAS DE CONCRETO ARMADO   | 15 días  | 7/03   | 22/03 |
| 1.2.1.4.4.1   | ZAPATA   | 6 días   | 7/03   | 13/03 |
| 1.2.1.4.4.1.1 | CONCRETO f=210 kg/cm <sup>2</sup> PARA ZAPATA                                  | 5 días   | 7/03   | 12/03 |
| 1.2.1.4.4.1.2 | ACERO f=4200 kg/cm <sup>2</sup> PARA ZAPATA                                    | 5 días   | 7/03   | 12/03 |
| 1.2.1.4.4.2   | PEDESTALES DE CONCRETO   | 15 días  | 17/03  | 31/03 |
| 1.2.1.4.4.2.1 | PEDESTAL CONCRETO f=210 kg/cm <sup>2</sup>                                     | 5 días   | 17/03  | 21/03 |
| 1.2.1.4.4.2.2 | PEDESTAL ENCOFRADO Y DESENCOFRADO  | 5 días   | 12/03  | 17/03 |
| 1.2.1.4.4.2.3 | PEDESTAL ACERO f=4200 kg/cm <sup>2</sup>                                       | 5 días   | 7/03   | 12/03 |
| 1.2.1.4.5     | TUBERÍAS RETICULADO  | 11 días  | 1/04   | 12/04 |
| 1.2.1.4.5.1   | TUBERÍA METÁLICA (HABILITACIÓN Y MONTAJE)                                      | 11 días  | 1/04   | 12/04 |
| 1.2.1.4.6     | COMISAS  | 5 días   | 12/04  | 17/04 |
| 1.2.1.4.6.1   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LAC 2"Ø"                                      | 5 días   | 12/04  | 17/04 |
| 1.2.1.4.7     | COLUMNAS METÁLICAS   | 5 días   | 12/04  | 17/04 |
| 1.2.1.4.7.1   | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO LAC 4"Ø"                                      | 5 días   | 12/04  | 17/04 |
| 1.2.1.4.8     | COBERTURA  | 10 días  | 22/03  | 31/03 |
| 1.2.1.4.8.1   | COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMINÓN ONDULADA -PEPIL R4 DE 1.10m x 0.5m x 4.00mm | 10 días  | 17/04  | 27/04 |
| 1.2.1.5       | ZONA DE LAVAJOS  | 2 días   | 27/04  | 29/04 |
| 1.2.1.5.1     | TANQUE DE ROTOPLAST DE 300L  | 2 días   | 27/04  | 29/04 |
| 1.2.1.6       | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO                                | 90 días  |        |       |
| 1.2.1.6.1     | OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO                                | 90 días  |        |       |



| Tarea  | Inicio | Fin   | Estado     | Responsable |
|--|--------|-------|------------|-------------|
| Trazo de niveles y replanteo   | 6/02   | 9/02  | Completada |             |
| Molinera de tierras  | 9/02   | 28/02 | Completada |             |
| Excavación manual  | 9/02   | 17/02 | Completada |             |
| Refino, nivelación y compactación  | 25/02  | 29/02 | Completada |             |
| Relevo compactado con material de préstamo over 4"Ø                            | 17/02  | 21/02 | Completada |             |
| Relevo compactado con material de préstamo hormigón                            | 21/02  | 25/02 | Completada |             |
| Eliminación de material excedente acarreado                                    | 25/02  | 27/02 | Completada |             |
| Obras de concreto simple   | 1/03   | 3/03  | Completada |             |
| Solado de S-4. Mezcla 1 12 CH  | 1/03   | 7/03  | Completada |             |
| Obras de concreto armado   | 7/03   | 22/03 | Completada |             |
| Zapata   | 7/03   | 13/03 | Completada |             |
| Concreto f=210 kg/cm <sup>2</sup> para zapata                                  | 7/03   | 12/03 | Completada |             |
| Acero f=4200 kg/cm <sup>2</sup> para zapata                                    | 7/03   | 12/03 | Completada |             |
| Pedestales de concreto   | 17/03  | 31/03 | Completada |             |
| Pedestal concreto f=210 kg/cm <sup>2</sup>                                     | 17/03  | 21/03 | Completada |             |
| Pedestal encofrado y desencofrado  | 12/03  | 17/03 | Completada |             |
| Pedestal acero f=4200 kg/cm <sup>2</sup>                                       | 7/03   | 12/03 | Completada |             |
| Tuberías reticulado  | 1/04   | 12/04 | Completada |             |
| Tubería metálica (habilitación y montaje)                                      | 1/04   | 12/04 | Completada |             |
| Comisas  | 12/04  | 17/04 | Completada |             |
| Suministro e instalación de tubo lac 2"Ø                                       | 12/04  | 17/04 | Completada |             |
| Columnas metálicas   | 12/04  | 17/04 | Completada |             |
| Suministro e instalación de tubo lac 4"Ø                                       | 12/04  | 17/04 | Completada |             |
| Cobertura  | 22/03  | 31/03 | Completada |             |
| Cobertura con plancha de calaminón ondulada -pepil R4 de 1.10m x 0.5m x 4.00mm | 17/04  | 27/04 | Completada |             |
| Zona de lavajos  | 27/04  | 29/04 | Completada |             |
| Tanque de rotoplast de 300L  | 27/04  | 29/04 | Completada |             |
| Operación y mantenimiento del relleno sanitario                                |        |       | Pendiente  |             |
| Operación y mantenimiento del relleno sanitario                                |        |       | Pendiente  |             |

Que, con **Carta N° 01-2025-MPA-GDES-SSCOM-CECP**, de fecha 06 de febrero del 2025, el ING. Carlos Calle Pintado, alcanza en calidad de Inspector de Obra los cronogramas actualizados a la fecha de inicio de obra: PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DENOMINADO: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI 2327414;

Que, con **Informe N°119-2025-MPA-GDUR-SGO/ING.JTT**, de fecha 14 de febrero del 2025, el Subgerente de obras (E), concluye que habiendo evaluado y revisado la información pertinente, de acuerdo a lo establecido en el Artículo 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con D.S. N°344-2018-EF, modificado con D.S. N° 377-2019-EF y D.S. N° 168-2020-EF; documentación que se encuentra conforme y que existe coherencia entre la duración y cantidad de partidas críticas, por lo que, recomienda se derive al área correspondiente para que se disponga emitir el acto resolutorio para su respectiva aprobación del Calendario Actualizado a la fecha de inicio de obra, indicado en fecha 29 de enero del 2025 y fecha de término contractual el día 28 de abril del 2025;

Que, con **Informe N° 502-2025-MPA-GDUR**, de fecha 18 de febrero del 2025, el Gerente de Desarrollo Urbano Rural, visto la CARTA N°001-2025/MPA-GDES-SSCOM-CECP de fecha 05 de Ing. Carlos Eduardo Calle Pintado los cronogramas actualizados de inicio de obra (Cronograma de Avance de Obra, Cronograma de Avance de Obra Valorizado, Cronograma de Utilización de Equipos y Cronograma de Adquisición de Materiales), señalando el día 29 de enero del 2025 como fecha de inicio, cumpliéndose con lo estipulado en el Reglamento de la Ley de contrataciones. Esta Gerencia de Desarrollo Urbano Rural recomienda la aprobación, mediante acto resolutorio, del Calendario Actualizado a la fecha de inicio de obra, con fecha de inicio 29 de enero de 2025 y fecha de término contractual 28 de abril de 2025;

**Proveído S/N**, de fecha 21 de febrero del 2025, la Gerencia Municipal deriva los actuados a la Gerencia de Asesoría Jurídica para que emita opinión legal;



# Municipalidad Provincial de Ayabaca

## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°146-2025-MPA

Que, con **Informe N° 179-2025-MPA-GAJ-RMMA**, de fecha 03 de marzo del 2025, la Gerencia de Asesoría Jurídica, recomienda: QUE, EL TITULAR DEL PLIEGO PROCEDA APROBAR MEDIANTE ACTO RESOLUTIVO, CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA DENOMINADO "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA" CON CUI 2327414;



Que, en la Administración Pública, la autoridad competente en cualquiera de sus Tres Niveles de Gobierno (Nacional, Regional o Local), debe sujetarse a lo establecido en el Principio de Legalidad, el mismo que conforme a lo establecido en el Artículo IV numeral 1 sub numeral 1.1 del T.P. del nuevo T.U.O. de la Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" con fecha 25 de enero de 2019, señala expresamente lo siguiente: "Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas";



Que, asimismo, la Ley acotada, refiere en su Artículo 26 de la ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL: "La administración municipal adopta una estructura gerencial sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control concurrente y posterior. Se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana, y por los contenidos en la Ley N° 27444. Las facultades y funciones se establecen en los instrumentos de gestión y la presente ley";



Que, De acuerdo a lo señalado en el numeral 176.4 y 176.5 del Artículo N° 176 del Inicio de Plazo de Ejecución de Obra; del R.L.C.E. aprobado por DS 344-2018-EF y sus modificaciones,

176.4. Para efectos de la aprobación de los documentos indicados en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, el supervisor o inspector dentro de los siete (7) días de suscrito del contrato de obra, emite su conformidad sobre dichos documentos e informa a la Entidad. En caso se encuentren observaciones, las hace de conocimiento del contratista, quien dentro de los ocho (8) días siguientes las absuelve y, de ser el caso, concuerda la versión definitiva de los mismos. En caso de falta de acuerdo, se considera como válidas las observaciones del supervisor o inspector que no hubieran sido levantadas o concordadas debiendo remitir a la Entidad la versión final de dichos documentos como máximo dentro de los quince (15) días de suscrito el contrato.



176.5. Recibido el informe del supervisor, la Entidad tiene cinco (5) días hábiles para aprobarlo. En caso se observe, se consideran los calendarios del expediente técnico de la obra, sin perjuicio de que cualquier discrepancia pueda ser sometida por el contratista al mecanismo de solución de controversias que corresponda.




176.6. Mientras se aprueban los documentos señalados en el literal en los literales b), c) y d) del numeral 175.1 del artículo 175, se consideran los calendarios del expediente técnico de obra

Estando a lo expuesto, y en uso de las atribuciones conferidas en el numeral N.º 6 del Art 20, concordante con el art. 43 de la Ley Orgánica de las Municipalidades-Ley 27972;

**SE RESUELVE:**

**ARTICULO PRIMERO. – APROBAR, CRONOGRAMAS ACTUALIZADOS A LA FECHA DE INICIO DE OBRA DENOMINADO “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PUBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA-DEPARTAMENTO DE PIURA” CON CUI 2327414, con fecha de inicio 29 de enero de 2025 y con fecha de término contractual 28 de abril de 2025. De acuerdo al siguiente detalle:**



**AV. SALAVERRY N°260-AYABACA  
AYABACA-PIURA-PERÚ  
[mesavirtual@muniayabaca.gob.pe](mailto:mesavirtual@muniayabaca.gob.pe)**



# Municipalidad Provincial de Ayabaca



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 591-2024-MPA

| Descripción  | Inicio | Fin   | Estado     |
|--|--------|-------|------------|
| MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LIMPIEZA PÚBLICA EN LA LOCALIDAD DE AYABACA, DISTRITO DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA, DEPARTAMENTO DE PIURA |        |       |            |
| OBRAS PRELIMINARES: TRABAJOS PRELIMINARES: SEGURIDAD Y SALUD   |        |       |            |
| CONSTRUCCIONES PROVISIONALES   |        |       |            |
| CASETA PARA OFICINAS, ALMACEN, GUARDIANA Y OTROS   | 20/01  | 31/01 | Finalizado |
| CARTEL DE OBRA 2.40m X 3.60m   | 25/01  | 25/01 | Finalizado |
| TRABAJOS PRELIMINARES  |        |       |            |
| LIMPIEZA DEL TERRENO MANUAL  | 1/02   | 10/02 | Finalizado |
| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO PARA VÍAS INTERNAS  | 2/02   | 11/02 | Finalizado |
| TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO  |        |       |            |
| SEGURO Y SALUD   |        |       |            |
| ELAB. IMPL. Y ADM. PLAN SEG. Y SALUD EN EL TRAB.   | 25/01  | 25/01 | Finalizado |
| EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL   | 25/01  | 25/01 | Finalizado |
| SERIALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD  | 25/01  | 25/01 | Finalizado |
| MOVIMIENTO DE TIERRA:  |        |       |            |
| EXCAVACIONES MASIVAS PARA LOS AMBIENTES  |        |       |            |
| EXCAVACION MASIVA OMOJUNARA DE ACUERDO A EXPLANACIONES EN TERRENO  | 3/02   | 22/02 | Finalizado |
| CONFORMACION DE TERRAPLENES  |        |       |            |
| EXCAVACIONES MASIVAS PARA VÍAS INTERNAS  | 18/02  | 22/02 | Finalizado |
| CORTE DE MATERIAL SUBLTO   | 3/02   | 22/02 | Finalizado |
| CONFORMACION DE TERRAPLENES  | 12/02  | 22/02 | Finalizado |
| DESOLNCHIE Y PENSADO DE TALUCES CON EQUIPO PROPIO  | 12/02  | 22/02 | Finalizado |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | 25/02  | 19/03 | Finalizado |
| PAVIMENTOS   |        |       |            |
| PERFLADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE  | 15/03  | 24/03 | Finalizado |
| CONFORMACION Y COMPACTACION DE SUBRASANTE EN ZONAS DE CORTE  | 11/03  | 20/03 | Finalizado |
| OTROS  |        |       |            |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA   |        |       |            |
| LIMPIEZA FINAL DE OBRA   |        |       |            |
| FLETES   |        |       |            |
| FLETE TERRESTRE  | 25/01  | 2/02  | Finalizado |
| ESTRUCTURAS  |        |       |            |
| ANILAJI RELUJOS (ANTARAY)  |        |       |            |
| TRABAJOS PRELIMINARES  |        |       |            |
| TRAZO, NIVELES Y REPLANTEO   | 2/02   | 5/02  | Finalizado |
| MOVIMIENTO DE TIERRAS  |        |       |            |
| EXCAVACION CON EQUIPO  | 5/02   | 12/02 | Finalizado |
| REFINE NIVELACION Y COMPACTACION   | 8/02   | 12/02 | Finalizado |
| ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE  | 25/02  | 3/03  | Finalizado |
| TUBERIAS Y ACCESORIOS  |        |       |            |
| SUM. E INSTALACION DE GEOMEMBRANA  | 25/02  | 3/03  | Finalizado |
| SUM. E INST. DE TUBERIA DE DRENAJE   | 25/02  | 3/03  | Finalizado |
| SUM. E INST. DE TUBERIA DE DRENAJE   | 4/03   | 7/03  | Finalizado |
| SUM. E INST. DE TUBERIA DE DRENAJE   | 3/03   | 8/03  | Finalizado |
| ESTRUCTURAS METALICAS  |        |       |            |
| TRABAJOS PRELIMINARES  |        |       |            |

Ing. Diego Franco Reyes  
RESIDENTE DE OBRA

| Fecha | Descripción           | Estado     | Responsable             |
|-------|-----------------------|------------|-------------------------|
| 20/01 | Inicio de obra        | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 25/01 | Trabajos preliminares | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 1/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 2/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 25/01 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 18/02 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 3/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 12/02 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 12/02 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 25/02 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 15/03 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 11/03 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 2/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 5/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 8/02  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 25/02 | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 4/03  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |
| 3/03  | Trabajo de terreno    | Finalizado | Ing. Diego Franco Reyes |

AV. SALAVERRY N° 260-AYABACA  
AYABACA-PIURA-PERÚ  
mesavirtual@muniyahaca.gob.pe



# Municipalidad Provincial de Ayabaca



## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 591-2024-MPA

| Número de línea | Descripción  | med. 1 | med. 2 | med. 3 | med. 4 | med. 5 |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| 3.0185          | TRAZO DE NIVEL Y REPLANTEO   | 5/02   | 5/02   | 5/02   | 5/02   | 5/02   |
| 20.0186         | MOVIMIENTO DE TIERRAS  | 9/02   | 14/02  | 14/02  | 14/02  | 14/02  |
| 5.0186          | EXCAVACION MANUAL  | 25/02  | 28/02  | 28/02  | 28/02  | 28/02  |
| 4.0186          | REFRME, NIVELACION Y COMPACTACION  | 17/02  | 20/02  | 20/02  | 20/02  | 20/02  |
| 4.0185          | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HOMOGENEO                          | 21/02  | 24/02  | 24/02  | 24/02  | 24/02  |
| 4.0186          | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE PRESTAMO HOMOGENEO                          | 23/02  | 26/02  | 26/02  | 26/02  | 26/02  |
| 2.0186          | ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE ACARREADO                                    | 1/03   | 6/03   | 6/03   | 6/03   | 6/03   |
| 5.0185          | OBRAS DE CONCRETO SIMPLE   | 8/03   | 12/03  | 12/03  | 12/03  | 12/03  |
| 6.0186          | SOLADO DE E+4, MEZCLA 1:2:CH   | 7/03   | 11/03  | 11/03  | 11/03  | 11/03  |
| 13.0186         | OBRAS DE CONCRETO ARMADO   | 17/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  |
| 6.0186          | ZAPATA   | 8/03   | 12/03  | 12/03  | 12/03  | 12/03  |
| 5.0186          | CONCRETO Fc=210 kg/cm <sup>2</sup> PARA ZAPATA                                 | 7/03   | 11/03  | 11/03  | 11/03  | 11/03  |
| 5.0186          | ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup> PARA ZAPATA                                   | 17/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  |
| 15.0186         | PEDESTALES DE CONCRETO   | 12/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  |
| 5.0186          | PEDESTAL CONCRETO Fc=210 kg/cm <sup>2</sup>                                    | 7/03   | 11/03  | 11/03  | 11/03  | 11/03  |
| 5.0186          | PEDESTAL ENCOFRADO Y DESMCOFRADO   | 17/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  | 21/03  |
| 5.0186          | PEDESTAL ACERO Fy=4200 kg/cm <sup>2</sup>                                      | 12/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  |
| 17.0186         | TUBERALES RETICULADO   | 1/04   | 11/04  | 11/04  | 11/04  | 11/04  |
| 15.0186         | TUBERAL METALICO (HABILITACION Y MONTAJE)                                      | 12/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  |
| 5.0186          | CORREAS  | 22/03  | 26/03  | 26/03  | 26/03  | 26/03  |
| 5.0186          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LAC 27X2"                                     | 17/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  |
| 5.0186          | COLUMNAS METALICAS   | 12/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  | 16/03  |
| 5.0186          | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO LAC 47X4"                                     | 17/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  |
| 10.0186         | COBERTURA  | 17/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  |
| 10.0186         | COBERTURA CON PLANCHA DE CALAMON ONCULADA -PERFIL R4 DE 1.10m x 3.06m x 4.00mm | 17/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  | 21/04  |
| 2.0186          | ZONA DE LAVIAZOS   | 27/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  |
| 2.0186          | TANQUE DE ROTOLAST DE 2500L  | 27/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  |
| 90.0186         | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO                                | 27/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  |
| 90.0186         | OPERACION Y MANTENIMIENTO DEL RELLENO SANITARIO                                | 27/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  | 28/04  |

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA  
 Ing. Brigadier General Franco Reyes  
 RESIDENTE DE OBRA

| Tarea     | Avance del proyecto    | Programa similar | Financiamiento | C | Division de obra            |
|-----------|------------------------|------------------|----------------|---|-----------------------------|
| Tarea     | Agotado por planch     | Tarea similar    | Tarea similar  | 3 | Línea base                  |
| Detalle   | Tarea similar          | Tarea similar    | Tarea similar  | 4 | Hito de obra base           |
| Hito      | Cambio de obra similar | Tarea similar    | Tarea similar  |   | Financiamiento de obra base |
| Reservado | Hito similar           | Hito similar     | Hito similar   |   | Programa                    |

AV. SALAVERRY N°260-AYABACA  
 AYABACA-PIURA-PERU  
 mesavirtual@muniavabaca.gob.pe



# Municipalidad Provincial de Ayabaca


## RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 591-2024-MPA

**ARTICULO SEGUNDO.** - ENCARGAR a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a la Sub Gerencia de Obras, realizar las acciones correspondientes, que permitan el cumplimiento de la presente Resolución.

**ARTICULO TERCERO.** - NOTIFICAR, a la Gerencia de Municipal, Gerencia de Asesoría Jurídica, Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, y a la Sub Gerencia de Obras y al Órgano de Control Interno OCI, para los fines correspondientes.

**ARTICULO CUARTO.** - ENCARGAR, a la Subgerencia de Sistemas Informáticos y Estadística de la Municipalidad Provincial de Ayabaca, cumpla con publicar la presente en el portal Institucional. [www.gob.pe/muniprovincialayabaca](http://www.gob.pe/muniprovincialayabaca).

REGÍSTRESE, COMUNIQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA  
C.N.C. DARWIN IVARI QUINDE RIVERA  
ALCALDE