

# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS

Chimbote, 22 de mayo del 2025

VISTO. -

El Informe N° 209-2025-GI-MPS de fecha de recepción **20 de mayo del 2025** de la Gerencia de Infraestructura e Informe N° 310-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha **15 de mayo del 2025**, sobre **LIQUIDACIÓN DE OBRA POR CONTRATO RESUELTO del Contrato N° 130-2022-GM-MPS** de la ejecución de la obra; "CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DEL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799"; por el monto contractual de **S/ 13'489,410.03 soles** incluido los impuestos de ley, con un **plazo de ejecución de 240 días calendario**; entre la Municipalidad Provincial del Santa y la Empresa **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO**

Página | 1

CONSIDERANDO. -

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Que, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972, que tiene como finalidad representar al vecindario, promover la adecuada prestación de los servicios públicos locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico de la jurisdicción, asimismo, son canales inmediatos de participación vecinal en los asuntos públicos y de las colectividades.


Que, mediante Resolución de Gerencia de Infraestructura N° 200-2022-GI-MPS de fecha 22 de julio del 2022, se aprobó la reformulación del expediente técnico del proyecto **CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DEL MILAGRO, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799**; sistema de contratación **SUMA ALZADA**, cuyo presupuesto referencial ascendió a **S/ 13'720,394.60 Inc. IGV**, plazo de ejecución de **240 días calendario**

Que, con fecha **15 de diciembre del 2022**, se suscribió el **CONTRATO N° 130-2022-GM-MPS**, entre la Municipalidad Provincial del Santa y la Empresa **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO** para ejecutar la obra "**CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799**"; por el monto contractual de **S/ 13'489,410.03 soles** incluido los impuestos de ley, para ser ejecutado en el plazo de **Doscientos Cuarenta (240) días calendario**.

Que, con fecha 02 de noviembre de 2023, la Municipalidad Provincial del Santa firmó la **ADENDA DE CONTRATO N° 130-2022-GM-MPS**, con la empresa Contratista **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO**, la cual **RECTIFICA LA CLAUSULA TERCERA – MONTO CONTRACTUAL**; siendo el **NUEVO MONTO S/ 13'486,410.03 Inc. IGV**.

Que, con fecha 21 de noviembre del 2023, la Municipalidad Provincial del Santa suscribió el **CONTRATO N° 142-2023-GM-MPS**, con el Sr. Julio César Martínez Estrada Represente Común de la **Consultoría CONSORCIO M&C ASOCIADOS** por el monto de **S/ 676,000.00** para la **SUPERVISIÓN** de la obra "**CREACION INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799**".





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 676-2024-GM-MPS**, d fecha 07 de noviembre de 2024 la Municipalidad Provincial del Santa dispuso **RESOLVER EL CONTRATO DE OBRA N° 130-2022-GM-MPS** de Licitación Pública N° 024-2022-MPS-CS-1 de la ejecución de la obra **"CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2556799"**, suscrito con la empresa **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO**.

Página | 2

Que, con fecha 26 de diciembre de 2024, mediante **CARTA N° 130-2024-RJBV/RC/CSDM - EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 54296-2024** la empresa contratista **CONSORCIO SEÑOR DL MILAGRO** presentó a la entidad municipal su expediente de **LIQUIDACIÓN** del contrato de obra **"CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2556799"**, para su revisión y trámite correspondiente.

Que, con fecha 13 de enero de 2025, mediante **CARTA N° 021-2025-GI-MPS** la Gerencia de Infraestructura **DEVOLVIÓ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO RESUELTO**, por encontrarse la indicada obra en controversia.

Que, con fecha 10 de marzo de 2025, el **CENTRO DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NACIONAL E INTERNACIONAL "CONCILIARE EN CHIMBOTE"** presentó su solicitud de conciliación la parte solicitante **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO** con el objeto de arribar a un acuerdo conciliatorio con la parte invitada **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA**. Producto de ello se firma el **ACTA DE CONCILIACIÓN acordando resolver el contrato por mutuo acuerdo**.

Que, con fecha 24 de marzo de 2025, mediante **CARTA N° 136-20245-JBV/RC/CSDM EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO N° 12753-2025**, la empresa contratista **CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO** presentó a la entidad municipal su expediente de **LIQUIDACIÓN** de Contrato de obra para su revisión y trámite correspondiente.

Que, el Responsable del Departamento Técnico de Liquidaciones de Obras, mediante Informe N° 207-2025-DTLO-GI-MPS, solicitó a la Subgerencia de Contabilidad los reportes contables de gastos de obra y comprobantes de Pago respectivos de la citada obra. Por ello la Subgerencia de Contabilidad mediante Informe N° 258-2025-SGC-GAyF\_MPS remite el reporte contable solicitado de la obra y que se acompañan en el Informe N° 0310-2025-DTLO-GI-MPS.

Que, visto el Informe N° 0310-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha 15 de mayo del 2025, el Responsable del Departamento Técnico de Liquidaciones de Obras, previa verificación de los antecedentes de la obra, así como los Reportes Contables alcanzados por la Subgerencia de Contabilidad realiza la **REVISIÓN, EVALUACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR CONTRATO RESUELTO DE LA OBRA "CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N°2556799**, y concluyó con los cálculos que se detalla a continuación:

MONTO DE INVERSIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION	S/ 6'634,268.40
SALDO A FACTURAR A FAVOR DEL CONTRATISTA	S/ 1'061,906.03
SALDO A PAGAR DL CONTRATISTA	S/ 958,906.03
DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA	S/ 1'348,641.00





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS

Que, de acuerdo al Informe N° 209-2025-GI-MPS de fecha 20 de mayo de 2025, la Gerencia de Infraestructura, teniendo como fuente el Informe N° 0310-2025-DTLO-GI-MPS, de fecha 15 de mayo del 2025, remite el Recalculo de liquidación de contrato de obra "CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA- DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799, de acuerdo al siguiente detalle:

LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		IMPORTE	SALDO
A	(+) VALORIZACIONES		
	A.1. AUTORIZADO	5,687,420.08	
	A.1.1. Valorización N°01	104,485.28	
	A.1.2. Valorización N°02	0.00	
	A.1.3. Valorización N°03	736,023.76	
	A.1.4. Valorización N°04	922,771.21	
	A.1.5. Valorización N°05	689,108.21	
	A.1.6. Valorización N°06	721,113.26	
	A.1.7. Valorización N°07	981,228.23	
	A.1.8. Valorización N°08	567,855.67	
	A.1.9. Valorización N°09	490,679.41	
	A.1.10. Valorización N°10	53,861.21	
	A.1.11. Valorización N°11	305,236.13	
	A.1.12. Valorización N°12	101,816.09	
	A.1.13. Valorización N°13	13,241.62	
	A.2. PAGADO	5,572,362.37	
	A.2.1. Valorización N°01	104,485.28	
	A.2.2. Valorización N°02	0.00	
	A.2.3. Valorización N°03	736,023.76	
	A.2.4. Valorización N°04	922,771.21	
	A.2.5. Valorización N°05	689,108.21	
	A.2.6. Valorización N°06	721,113.26	
	A.2.7. Valorización N°07	981,228.23	
	A.2.8. Valorización N°08	567,855.67	
	A.2.9. Valorización N°09	490,679.41	
	A.2.10. Valorización N°10	53,861.21	
	A.2.11. Valorización N°11	305,236.13	





**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS**

Página | 4



LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		IMPORTE	SALDO
<b>A</b>	<b>(+) VALORIZACIONES</b>		
	A.2.12. Valorización N°12	0.00	
	A.2.13. Valorización N°13	0.00	
	<b>TOTAL DE SALDO (A)</b>		<b>115,057.71</b>
<b>B</b>	<b>(+) ADELANTOS OTORGADOS</b>		
	<b>B.1. OTORGADO</b>	<b>0.00</b>	
	B.1.1. Adelanto Directo	0.00	
	B.1.2. Adelanto de Materiales	0.00	
	<b>B.2. AMORTIZADO</b>	<b>0.00</b>	
	B.2.1. Adelanto Directo	0.00	
	B.2.2. Adelanto de Materiales	0.00	
	<b>TOTAL DE SALDO (B)</b>		<b>0.00</b>
<b>C</b>	<b>(+) REAJUSTE DE PRECIOS</b>		
	<b>C.1. AUTORIZADO</b>	<b>691,983.95</b>	
	C.1.1. Reajuste Valorización N°01	9,138.03	
	C.1.2. Reajuste Valorización N°02	0.00	
	C.1.3. Reajuste Valorización N°03	95,683.08	
	C.1.4. Reajuste Valorización N°04	114,423.63	
	C.1.5. Reajuste Valorización N°05	86,516.42	
	C.1.6. Reajuste Valorización N°06	82,541.24	
	C.1.7. Reajuste Valorización N°07	110,904.66	
	C.1.8. Reajuste Valorización N°08	70,785.44	
	C.1.9. Reajuste Valorización N°09	63,179.71	
	C.1.10. Reajuste Valorización N°10	6,745.78	
	C.1.11. Reajuste Valorización N°11	38,132.04	
	C.1.12. Reajuste Valorización N°12	12,307.47	
	C.1.13. Reajuste Valorización N°13	1,626.45	
	<b>C.2. PAGADO</b>	<b>0.00</b>	
	C.2.1. Reajuste Valorización N°01	0.00	
	C.2.2. Reajuste Valorización N°02	0.00	




**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS**

LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		IMPORTE	SALDO
A	(+) VALORIZACIONES		
	C.2.3. Reajuste Valorización N°03	0.00	
	C.2.4. Reajuste Valorización N°04	0.00	
	C.2.5. Reajuste Valorización N°05	0.00	
	C.2.6. Reajuste Valorización N°06	0.00	
	C.2.7. Reajuste Valorización N°07	0.00	
	C.2.8. Reajuste Valorización N°08	0.00	
	C.2.9. Reajuste Valorización N°09	0.00	
	C.2.10. Reajuste Valorización N°10	0.00	
	C.2.11. Reajuste Valorización N°11	0.00	
	C.2.12. Reajuste Valorización N°12	0.00	
	C.2.13. Reajuste Valorización N°13	0.00	
	<b>TOTAL DE SALDO (C)</b>		<b>691,983.95</b>
D	(-) DEDUCCION DE REINTEGROS		
	D.1. AUTORIZADO	0.00	
	D.1.1. Dedución por Adelanto directo	0.00	
	D.2. Dedución por Adelanto de Materiales	0.00	
	D.2. DESCONTADO	0.00	
	D.2.1. Dedución por Adelanto directo	0.00	
	D.2.2. Dedución por Adelanto de Materiales	0.00	
	<b>TOTAL DE SALDO (D)</b>		<b>0.00</b>
E	(+) MAYORES GASTOS GENERALES		
	E.1. Ampliación de Plazo N°01 Parcial - R.G. N°344-2024-GM-MPS	181,530.24	
	E.2. Ampliación de Plazo N°01 - R.G. N°409-2024-GM-MPS	100,277.94	
	E.3. Ampliación de Plazo N°03 - R.G. N°534-2024-GM-MPS	88,815.20	
	<b>TOTAL DE SALDO (E)</b>		<b>370,623.38</b>
F	(+) INTERESES LEGALES		
	F.1. AUTORIZADO	0.00	
	F.2. PAGADO	0.00	

Página | 5






**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS**

Página | 6



LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		IMPORTE	SALDO
A	(+) VALORIZACIONES		
TOTAL DE SALDO (F)			0.00
G	(-) DEDUCTIVOS U OTROS CONCEPTOS		
	G.1. AUTORIZADO	0.00	
	G.1. Mayores servicios de Supervisión	0.00	
	G.2. DESCONTADO	0.00	
	G.2. Mayores servicios de Supervisión	0.00	
TOTAL DE SALDO (G)			0.00
H	(-) PENALIDADES		
	H.1. AUTORIZADO	103,000.00	
	H.1.1. Por Mora		
	H.1.2. Otras Penalidades (Valorización N° 12)	92,700.00	
	H.1.2.1. Penalidad Item 6	10,300.00	
	H.1.2.2. Penalidad Item 13	2,575.00	
	H.1.2.3. Penalidad Item 17	79,825.00	
	H.1.3. Otras Penalidades (Valorización N° 13)	10,300.00	
	H.1.3.1 Penalidad Item 17	10,300.00	
	H.2. DESCONTADO	0.00	
	H.2.1. Por Mora	0.00	
	H.2.2. Otras Penalidades	0.00	
TOTAL DE SALDO (H)			103,000.00

CUADRO DE RETENCIONES POR GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES ( S/)	
		IMPORTE	SALDO
I	(+) FONDO DE GARANTIA		
	I.1. RETENIDO	1,348,641.00	
	I.1.1. Retenido en Val N°01 (junio - 2023)	100,306.28	
	I.1.2. Retenido en Val N°03 (enero - 2024)	574,014.22	
	I.1.3. Retenido en Val N°04 (feb - 2024)	337,160.25	



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS**

Página | 7


LIQUIDACION DE OBRA			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		IMPORTE	SALDO
A	(+) VALORIZACIONES		
	I.1.4. Retenido en Val N°05 (marzo - 2024)	337,160.25	
	DEVOLUCION DE MONTO DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO		1,348,641.00



RESUMEN DE SALDOS			
ITEM	CONCEPTO	EN SOLES (S/)	
		A CARGO DEL CONTRATISTA	A FAVOR DEL CONTRATISTA
A	VALORIZACIONES	0.00	115,057.71
B	ADELANTOS OTORGADOS	0.00	0.00
C	REAJUSTE DE PRECIOS	0.00	691,983.95
D	DEDUCCION DE REINTEGROS	0.00	0.00
E	MAYORES GASTOS GENERALES	0.00	370,623.38
F	INTERESES LEGALES	0.00	0.00
G	DEDUCTIVOS U OTROS CONCEPTOS	0.00	0.00
H	OTRAS PENALIDADES ITEM 6, 13, 17	103,000.00	0.00
I	RETENCION DE FONDO DE GARANTIA	0.00	1,348,641.00
MONTO TOTAL PAGADO (SEGÚN SSI)			5,572,362.37
MONTO DE INVERSION DE CONTRATO DE EJECUCIÓN			6,750,027.41
SALDO A FACTURAR A FAVOR DEL CONTRATISTA			1,177,665.04
SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA			1,074,665.04
DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO (J)			1,348,641.00

Que, de acuerdo a lo opinado por las áreas técnicas y contables de la Municipalidad Provincial del Santa, mediante informes citados en los considerandos, corresponde atender el **Informe N° 209-2025-GI-MPS**, respecto a la Liquidación de contrato de obra **"CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799**, debiéndose proseguir con lo que se establece en el numeral 210.1 del artículo 210 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado – "Luego de consentida la Liquidación y efectuado el pago que corresponda, culmina definitivamente el contrato y se cierra el expediente respectivo".

Qué, ante la delegación de facultades mediante Resoluciones de Alcaldía N° 0191-2025; N° 0468-2025-A/MPS; N° 0469-2025-A/MPS N° 0470-2025-A/MPS, y en concordancia con el artículo 39° in fine de la Ley Orgánica de Municipalidades que permite a este Despacho emitir resoluciones gerenciales;



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE

## Resolución Gerencial N° 193-2025-GM-MPS

SE RESUELVE. –

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR LA LIQUIDACIÓN POR CONTRATO RESUELTO DE LA OBRA “CREACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DEPORTIVO EN LA MZ F LT 1 EN EL P.J. SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CHIMBOTE - PROVINCIA DEL SANTA-DEPARTAMENTO DE ANCASH CUI N° 2556799, según se detalla a continuación, en resumen:**

Página | 8

<b>MONTO DE INVERSIÓN DE CONTRATO DE EJECUCION</b>	<b>S/ 6'634,268.40</b>
<b>SALDO A FACTURAR A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 1'061,906.03</b>
<b>SALDO A PAGAR AL CONTRATISTA</b>	<b>S/ 958,906.03</b>
<b>DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA</b>	<b>S/ 1'348,641.00</b>

**ARTÍCULO SEGUNDO. - ORDENAR a la Gerencia de Administración y Finanzas el PAGO del SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO en la suma de S/ 958,906.03 (Novecientos Cincuenta y Ocho Mil Novecientos Seis con 03/100) INC IGV y la DEVOLUCION DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO por el monto de S/ 1'348,641,00 soles (Un Millón Trescientos Cuarenta y Ocho Mil Seiscientos Cuarenta y Uno con 00/100 soles.).**

**ARTÍCULO TERCERO. - PRECISAR que la emisión de la presente resolución, es en base a la documentación presentada por la Subgerencia de Contabilidad, el Departamento Técnico de Liquidaciones de Obra y refrendadas por la Gerencia de Infraestructura. Por lo tanto, es en quienes recae la responsabilidad de la presente resolución.**

**ARTÍCULO CUARTO. - ORDENAR a la Subgerencia de Logística y Patrimonio cerrar el expediente de contratación al pago de las obligaciones dispuestas en este acto administrativo.**

**ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR a la Empresa contratista CONSORCIO SEÑOR DEL MILAGRO, la publicación del acto administrativo en la página web institucional y Portal de Transparencia Estándar de la Entidad**

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE**



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
Gerencia Municipal

**Mg. Luis A. Luna Villarreal**  
GERENTE MUNICIPAL

C.c.  
- GI  
- GAF  
- SGLP  
- DTLO  
- GFyP  
- GITIC  
- Interesado  
- Arch.