



“La Muy Ilustre y Fiel Ciudad”
“Tierra Clásica de Patriotas”

Resolución de Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural N° 038 - 2024- MPSC

Huamachuco, 11 de junio de 2024

EL GERENTE DE LA GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SÁNCHEZ CARRIÓN:

VISTOS: la Carta N° 006-2024-JGCS/R.O, de fecha 24 de mayo del 2024; carta N° 006-2024CST-RL, de fecha 24 de mayo del 2024, el Supervisor CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO; Informe N° 084-2024-MPSC/USLO/FACR; el Oficio N° 415-2024-MPSC/USLO/ARA, y el Informe N° 065-2024-MPSC/GEIDUR/AL/LRQG; y,



CONSIDERANDO:

Que, el artículo de la Constitución Política del Perú, modifica el Artículo Único de la Ley N° 30305, establece que las Municipalidades son Órganos de Gobiernos Locales gozan de Autonomía Política, Económica y Administrativa en los asuntos de su competencia, lo cual es concordante con lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de Ley Orgánica de Municipalidades - Ley N°27972;

Que, la Autonomía Política consiste en la capacidad de dictar Normas de carácter Obligatorio en Asunto de Competencia dentro de la Jurisdicción y con Independencia de cualquier entidad Estatal; La Autonomía Económica consiste en la capacidad de decidir su Presupuesto; Gastos e Inversiones; y finalmente, la Autonomía Administrativa consiste en la capacidad de Organizarse de manera que resulte apropiada para la entidad con el fin de dar cumplimiento a los Planes de Desarrollo Local, y asimismo dispone los Actos Administrativos por el que Ejercer sus decisiones Administrativa. En ese sentido, la Ley Orgánica de Municipales, establece en su Artículo 26º lo siguiente: "La Administración Municipal (...) se rige por los Principios de legalidad, Economía y Transparencia, Simplicidad, Eficacia, Participación y Seguridad y por los contenidos en la Ley N° 27444.

Que, el numeral 4 del artículo 79 de la Ley Orgánica de Municipalidades señala que son específicas compartidas ejecutar directamente o proveer la ejecución de las obras de infraestructura urbana o rural que sean indispensables para el desenvolvimiento de la vida del vecindario, la producción, el comercio, el transporte y la comunicación en el distrito, tales como pistas o calzadas, vías, puentes, parques, mercados, canales de irrigación, locales comunales, y obras similares.

Que, con fecha 12 de marzo del 2024 se firmó el contrato de obra N° 002-2024-MPSC/SG-LOG para la obra: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD". CUI N° 2544387.

Que, con fecha 15 de febrero del 2024, se suscribe el acta de entrega de terreno y se acuerda la suspensión del inicio de ejecución de obra por lluvias, hasta que la estacionalidad climática permita el inicio de ejecución de obra.



“La Muy Ilustre y Fiel Ciudad”
“Tierra Clásica de Patriotas”

Que, con fecha 15 de mayo del 2024, mediante carta N° 004-2024/CST-RL, la supervisión remite informe para dar inicio de ejecución contractual. En esa línea mediante Carta Múltiple N° 066-2024-MPSC/USLO/ARA, de fecha 16 de mayo del 2024, la entidad comunica el inicio del plazo de ejecución de obra para el 20 de mayo del 2024.

Que, mediante carta N° 006-2024-JGCS/R.O, de fecha 24 de mayo del 2024, el residente de obra alcanza a la supervisión el cronograma valorizado y actualizados de ejecución de obra. En tal sentido mediante carta N° 006-2024CST-RL, de fecha 24 de mayo del 2024, el supervisor CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO, alcanza el informe N° 003-2024-JFS/RO, de fecha 24 de mayo del 2024, mediante el cual da conformidad Programa de Ejecución de Obra (CPM), calendario de adquisición de materiales y calendario de utilización de equipo, actualizados a la fecha de inicio de obra el 20 de mayo del 2024.

Que, mediante informe Técnico N° 084-2024-MPSC/GEIDUR/USLO/FACR, el ingeniero coordinador de obras para para la unidad de Supervisión y Liquidación de obras, señala que la supervisión ha cumplido con aprobar y remitir a la entidad los cronogramas actualizados y recomienda aprobar mediante acto resolutivo los cronogramas actualizados al inicio de obra, mediante acto resolutivo, conforme al detalle siguiente.



			MAYO 20/06/24 hasta 31/05/24	JUNIO 01/06/24 hasta 30/06/24	JULIO 01/07/24 hasta 21/07/24	AGOSTO 01/08/24 hasta 31/08/24	SEPTIEMBRE 01/09/24 hasta 30/09/24	OCTUBRE 01/10/24 hasta 16/10/24
DESCRIPCION	%	PARCIAL (S/.)	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
COSTO DIRECTO		2,444,989.44	34,024.71	187,463.37	375,059.19	860,101.47	832,762.64	155,578.06
GASTOS GENERALES	10.00	293,398.73	4,082.97	22,495.60	45,007.10	103,212.18	99,931.13	18,669.36
UTILIDAD	5.00	122,249.47	1,701.24	9,373.17	18,752.96	43,005.07	41,638.13	7,778.90
SUB TOTAL		2,860,637.64	39,808.92	219,332.14	438,819.25	1,006,318.72	974,332.29	182,026.32
IGV	18.00	514,914.78	7,165.61	39,479.79	78,987.47	181,137.37	175,379.81	32,674.73
PRESUPUESTO TOTAL DEL SERVICIO		3,375,552.42	46,974.53	258,811.93	517,806.72	1,187,456.09	1,149,712.10	214,791.05
AVANCE PARCIAL			1.39%	7.67%	15.34%	35.18%	34.06%	6.36%
AVANCE ACUMULADO			1.39%	9.06%	24.40%	59.58%	93.64%	100.00%

Que, mediante Oficio N° 415-2024-MPSC/USLO/ARA, de fecha 03 de junio del 2024, el jefe de la Unidad de Supervisión y liquidación de obras señala que teniendo en cuenta la opinión favorable de la supervisión y a coordinación de obra, emite opinión favorable para continuar con el trámite y aprobación de los calendarios mediante acto resolutivo.

Que, en esa línea el artículo 202 del RLCE, señala lo siguiente:

202.1. Cuando por razones no imputables al contratista el Programa de Ejecución de Obra vigente no refleje adecuadamente el avance real del progreso de la obra, a pedido del supervisor o inspector, el contratista presenta a la supervisión, con copia a la entidad, en un plazo máximo de siete (7) días, la actualización del Programa de Ejecución de Obra y de los calendarios de avance de obra valorizado, de adquisición de materiales e insumos y de utilización de equipos de manera que estos reflejen adecuadamente la situación del avance de las obras y lo necesario para su culminación en el plazo contractual vigente, siempre que no se haya afectado la ruta crítica."



“La Muy Ilustre y Fiel Ciudad”
“Tierra Clásica de Patriotas”

202.2. El Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios muestran claramente las diferencias con el Programa de Ejecución de Obra previo, así como la propuesta sustentada del contratista que permita superar las posibles desviaciones que se hubieran presentado, con la finalidad de asegurar el cumplimiento del plazo contractual.

202.3. El supervisor o inspector luego de revisarlo en un plazo que no exceda de siete (7) días manifiesta su aprobación u observaciones. En caso haya observaciones, éstas son levantadas por el contratista en un plazo máximo de siete (7) días, luego de los cuales el supervisor o inspector emite el Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios que se constituyen en el Programa de Ejecución de Obra y calendarios vigentes. En caso el supervisor o inspector no se manifieste en los plazos señalados, la Entidad, en un plazo máximo de cinco (5) días de vencido el plazo del supervisor, emite su conformidad u observaciones a los programas presentados; en caso se emitan observaciones, se sigue el procedimiento previsto para el levantamiento de observaciones aplicable a la revisión que debió realizar el supervisor o inspector. Si la Entidad no se manifiesta, se da por aprobado el Programa de Ejecución de Obra actualizado y los calendarios propuestos por el contratista que pasan a ser los documentos vigentes."



202.4. Ante la falta de presentación del Programa de Ejecución de Obra actualizado y sus calendarios por el contratista en el plazo señalado en el numeral 202.1, el supervisor o inspector lo elabora y se vuelve obligatorio para todos sus efectos.

Que, conforme al marco normativo expuesto y contando con los informes técnicos que otorgan la conformidad técnica de los calendarios y cronograma de ejecución de obra actualizados a la fecha de inicio de obra, se concluye que se ha cumplido con el procedimiento establecido por el RLCE, por lo que resulta necesaria su aprobación mediante acto resolutivo.

Que, mediante informe N° 065-2024-MPSC/GEIDUR/AL/LRQG, de fecha 04 de junio del 2024, el asesor legal de la Gerencia de Infraestructura, Desarrollo Urbano Rural señala que conforme al marco normativo expuesto y contando con los informes técnicos que otorgan la conformidad técnica de los calendarios y cronograma de ejecución de obra actualizados a la fecha de inicio de obra, se concluye que se ha cumplido con el procedimiento establecido por el RLCE, por lo que resulta necesaria su aprobación mediante acto resolutivo.

Por estos fundamentos expuestos, al amparo de la Constitución Política del Perú, el Decreto Supremo 004-2019-JUS que aprueba el TUO de la Ley 17444, Ley de Procedimiento Administrativo General, Ley 30225 - Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento y de conformidad con las atribuciones y funciones establecidas en el Reglamento de Organización y Funciones de la entidad;

SE RESUELVE:

Artículo 1°: **APROBAR** los cronogramas actualizados al reinicio de la obra: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. LEONCIO PRADO DEL DISTRITO DE HUAMACHUCO – PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION – LA LIBERTAD”. CUI N° 2544387, conforme a los fundamentos expuestos en la presente resolución y conforme al detalle siguiente:



“La Muy Ilustre y Fiel Ciudad”
“Tierra Clásica de Patriotas”

			MAYO 20/06/24 hasta 31/05/24	JUNIO 01/06/24 hasta 30/06/24	JULIO 01/07/24 hasta 21/07/24	AGOSTO 01/08/24 hasta 31/08/24	SETIEMBRE 01/09/24 hasta 30/09/24	OCTUBRE 01/10/24 hasta 16/10/24
DESCRIPCION	%	PARCIAL (S/.)	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO	PROGRAMADO
COSTO DIRECTO		2,444,989.44	34,024.71	187,463.37	375,059.19	860,101.47	832,762.64	155,578.06
GASTOS GENERALES	10.00	293,398.73	4,082.97	22,495.60	45,007.10	103,212.18	99,931.13	18,669.36
UTILIDAD	5.00	122,249.47	1,701.24	9,373.17	18,752.96	43,005.07	41,638.13	7,778.90
SUB TOTAL		2,860,637.64	39,808.92	219,332.14	438,819.25	1,006,318.72	974,332.29	182,026.32
IGV	18.00	514,914.78	7,165.61	39,479.79	78,987.47	181,137.37	175,379.81	32,674.73
PRESUPUESTO TOTAL DEL SERVICIO		3,375,552.42	46,974.53	258,811.93	517,806.72	1,187,456.09	1,149,712.10	214,791.05
AVANCE PARCIAL			1.39%	7.67%	15.34%	35.18%	34.06%	6.36%
AVANCE ACUMULADO			1.39%	9.06%	24.40%	59.58%	93.64%	100.00%


Artículo 2°: ENCARGAR a la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras, proceder conforme a sus competencias, en cumplimiento del presente acto administrativo.

Artículo 3°: PRECISAR que los profesionales técnicos que han intervenido en la revisión y análisis del presente expediente son responsables del contenido de los documentos e informes que sustentan su aprobación.

Artículo 4°: NOTIFICAR a la empresa Contratista (INGECO S.A.C. – Representado por el Gerente General Sr. Milton Agustín Briceño Vargas) y a la Supervisión de Obra (CONSORCIO SUPERVISOR TRUJILLO – Representado Legalmente por el Sr. Piero Antonio Rivera Toledo), a los efectos de ley.

Artículo 5°: ENCARGAR, al Área de Tecnologías de la Información – ATI a efectos de su publicación del presente acto resolutivo en el portal institucional.

Regístrese, comuníquese, cúmplase y archívese.


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANCHEZ CARRIÓN
HUAMACHUCO
Ing. Alejandro E. Ortiz Galarreta Rubio
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO
URBANO Y RURAL