



004-2025174902

## RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG

Moyobamba, 02 de junio de 2025

### VISTOS:

El Informe N°212-2025-JMPD, del Ing. Joseph Miguel Pizarro Dávila, Inspector de Obra.

El Informe N°0635-2025/GRSM/PEAM/GEIN, del Director de Infraestructura.

El Informe N°0131-2025-GRSM-PEAM-OPP, del Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial.

### CONSIDERANDO:

Que, con Resolución Gerencial N°195-2024-GRSM-PEAM.01.00, de fecha 22 de mayo del 2024, se aprobó la IOARR denominada: "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769, con un presupuesto de S/ 4'068,267.04 (Cuatro Millones Sesenta y Ocho Mil Doscientos Sesenta y Siete y 04/100 Soles), cuyo plazo de ejecución es de 120 días calendario, bajo la modalidad de Administración Directa; dejando sin efecto la Resolución Gerencial N°146-2024-GRSM-PEAM-GG, de fecha 15 de abril de 2024.

Que, con Resolución Gerencial N°174-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 21 de abril de 2025, se aprobó los Mayores Gastos de Inspección N°04, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°05, en la ejecución de la IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769; por el monto de S/4,666.60 (Cuatro mil seiscientos sesenta y seis con 60/100 soles), de acuerdo al siguiente resumen:

RESUMEN DE CLASIFICADOR DE GASTOS - MAYORES GASTOS DE INSPECCIÓN N°04 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°05		
2.6.23.53	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0.00
2.6.23.54	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0.00
2.6.23.55	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	4,666.60
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFERICOS	0.00
2.6.61.32	SOFTWARES	0.00
TOTAL MAYORES GASTOS DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA N°04 POR AMPLIACION DE PLAZO N° 05		4,666.60

Que, con Resolución Gerencial N°191-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 05 de mayo de 2025, se aprobó la Ampliación de Plazo N°06, en la ejecución de la IOARR: "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769, por veinte (20) días calendario, siendo la actual fecha de término de la obra el 20 de mayo de 2025.

Que, con Resolución Gerencial N°226-2025-GRSM-PEAM-GG, de fecha 22 de mayo de 2025, se aprobó los Mayores Gastos de Inspección N°05, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°06, en la ejecución de la IOARR:



## RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG

“Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín”, con CUI N°2634769; además se está considerando el tiempo adicional para realizar la liquidación de obra, por el monto de S/10,966.51 (Diez mil novecientos sesenta y seis con 51/100 soles).

Que, mediante Informe N°212-2025-JDAV, el Ing. Joseph Miguel Pizarro Dávila, Inspector de Obra, solicita el Reconocimiento de Mayores Gastos de Inspección N°06 por la aprobación de la Ampliación de plazo N°07, en la ejecución de la IOARR: “Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el (la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín”, con CUI N°2634769.

Siendo que la obra se ejecuta por Administración Directa, se considerará lo dispuesto en la Directiva N°017-2023-CG/GMPL “Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa” aprobado mediante Resolución de Contraloría N°432-2023-CG y de manera supletoria lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento; asimismo, entre otros aspectos señala:

### ANÁLISIS

#### AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07

- Con fecha 21.05.2025, la Entidad, mediante Resolución Gerencial N°222-2025-GRSM-PEAM-GG resuelve en su Artículo Primero: Aprobar, la Ampliación de Plazo N°07, en la ejecución de la IOARR denominada: “Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el (la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín”, con CUI N°2634769, por 11 días calendario, con fecha de término el 31.05.2025.

#### MAYORES GASTOS DE INSPECCIÓN N°06

- Con fecha 21.05.2025, se aprobó la Ampliación de Plazo N°07, mediante la Resolución Gerencial N°222-2025-GRSM-PEAM-GG, por 11 días calendario.
- La normativa contempla normas específicas relacionadas a los mayores gastos generales variables que derivan de una ampliación de plazo. Asimismo, las ampliaciones de plazo dan lugar al pago de mayores costos directos y mayores gastos generales variables, ambos directamente vinculados con dichas ampliaciones, con esa aclaración, los mayores gastos generales variables se determinan en función al número de días correspondientes a la ampliación de plazo multiplicado por el gasto variable diario. Considerando que atraso implica continuar ejecutando actividades y/o partidas de la obra; pero a un ritmo menor al establecido en el calendario de avance de obra, pudiendo producirse – incluso- la paralización de alguna actividad y/o partida (situación que no implica una paralización total de la obra).
- La Directiva, en su numeral 6.8.3 estipula lo siguiente:  
6.8.3. *Inspector o Supervisor de Obra*  
El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la entidad, expresamente designado por esta para controlar los trabajos efectuados por el personal profesional a cargo de la ejecución de la obra pública.

(...)





**RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG**

Toda obra pública cuya ejecución sea por administración directa, independientemente de la categoría a la que corresponda, debe de contar con Inspector o Supervisor de Obra.

En tal sentido, el Inspector o Supervisor de Obra, es el responsable de velar permanentemente por el cumplimiento de los establecido en los documentos del expediente técnico y normas técnicas aplicables; por lo que, se sustenta el reconocimiento de Mayores Gastos Inspección N°06 por la aprobación de la Ampliación de Plazo N°07.

- A continuación, se muestran los Gastos de Inspección contemplados en el Expediente Técnico aprobado por la Entidad.

**Cuadro N° 5-1:**

**Gastos de Inspección contemplados en el Expediente Técnico aprobado**

GASTOS DE INSPECCIÓN						130,500.00
2.6.61.32	SOFTWARES					3,500.00
	LICENCIAS DE SOFTWARE	glb	1.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00
2.6.23.55	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS					75,000.00
	ING. INSPECTOR DE OBRA (INCLUYE PRE LIQUIDACIÓN)	Mes	5.00	7,000.00	35,000.00	35,000.00
	ING. ASISTENTE DE OBRA	Mes	4.00	5,000.00	20,000.00	20,000.00
	APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	Mes	4.00	2,500.00	10,000.00	10,000.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN	glb	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS					52,000.00
	LAPTOP PARA INGENIERIA	und	2.00	12,000.00	24,000.00	24,000.00
	IMPRESORA A COLOR A3	und	1.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00
	PLOTTER A1	glb	1.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00

- Para el cálculo de los Mayores Gastos de Inspección N°06, se ha considerado el precio unitario diario de cada profesional o técnico que forman parte de los Gastos de Inspección del expediente técnico aprobado, siendo que la presente ampliación de plazo se debe a una causal de atraso, por *desabastecimiento de los materiales e insumos de obra requeridos o demora en la provisión de los mismos*, y no de paralización.

- La ampliación de plazo N° 07 aprobada por 11 días calendario, del periodo 21.05.2025 AL 31.05.2025 corresponde a la ejecución de obra; por otro lado, de los 27 días calendario solicitados anteriormente (aprobado mediante Resolución Gerencial N° 227-2025-GRSM-PEAM-GG) para la liquidación de obra, en el presente se está considerando 3 días adicionales, acumulando un total de 30 días calendario para el proceso de liquidación técnica y financiera de la obra, ello en concordancia con lo establecido por el numeral 7.3.10 Informe de liquidación parcial o total, de la Directiva N°017-2023-CG "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa", donde precisa:

**7.3.10 Informe de liquidación parcial o total**

Para el proceso de aprobación de la liquidación técnica financiera de la obra, parcial o total, previamente se tramita el informe de conformidad de los gastos efectuados en la ejecución de la misma que debe ser emitido por la Oficina de Contabilidad de la entidad o la que haga sus veces.

Asimismo, para el proceso de liquidación técnica y financiera de la obra, parcial o total, se dispondrá de un plazo de treinta (30) días calendarios después de



**RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG**

cumplido el periodo correspondiente, según lo establecido en el numeral 7.3.9 de la presente Directiva, (...).

➤ A continuación, se detallan los Mayores Gastos de Inspección N°06 por la Ampliación de Plazo N°07.

**Cuadro N° 5-2:**  
**Mayores Gastos de Inspección N°06 por Ampliación de Plazo N°07**

<b>MAYORES GASTOS DE INSPECCIÓN N°06</b>	
OBRA	IOARR: "CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE; EN EL(LA) TRAMO II: KM 1+670 - 3+955 (PTO. TAHUISHCO) Y TRAMO III SECTOR COCOCHO: KM 0+000 - 0+545 DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO SAN MARTÍN, CON CUI N° 2634769
2.6	ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS
2.6.2	CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS
2.6.23	OTRAS ESTRUCTURAS
2.6.23.5	AGUA Y SANEAMIENTO
<b>MAYORES GASTOS DE INSPECCIÓN N°06 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07</b>	

<b>INSPECCIÓN DE OBRA</b>						<b>3,266.62</b>
<b>GASTOS DE INSPECCIÓN</b>		<b>Unidad</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Precio unitario S/.</b>	<b>Precio Unitario Diario</b>	<b>TOTAL</b>
2.6.61.32	SOFTWARES	AP 07	= 11.00			0.00
2.6.23.55	<b>COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS</b>					<b>3,266.62</b>
	ING. INSPECTOR DE OBRA (INCLUYE PRE LIQUIDACIÓN)*	día	14.00	7,000.00	233.33	3,266.62
	ING. ASISTENTE DE OBRA	día	0.00	5,000.00	166.67	0.00
	APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVO	día	0.00	2,500.00	83.33	0.00
	SERVICIO DE DIFUSIÓN	glb	0.00	10,000.00	0.00	0.00
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS					0.00

➤ Teniendo en cuenta que la ampliación de plazo, a continuación, se muestra el incremento presupuestal de Mayores Gastos de Inspección N°06 por la Ampliación de Plazo N°07, correspondiente a once (11) días calendario:

**Cuadro N° 5-3:**  
**Mayores Gastos de Inspección N°06 por Ampliación de Plazo N°07**

<b>RESUMEN DE CLASIFICADOR DE GASTOS - MAYORES GASTOS DE INSPECCIÓN N°06 POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N°07</b>		
2.6.23.53	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0.00
2.6.23.54	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0.00



RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG



2.6.23.55	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	3,266.62
2.6.32.31	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS	0.00
2.6.61.32	SOFTWARES	0.00
<b>TOTAL MAYORES GASTOS DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA N°06</b>		<b>3,266.62</b>

METAS PRESUPUESTALES		
72	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	0.00
73	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACCIONES; INSPECCIÓN	3,266.62
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL</b>		<b>3,266.62</b>

- En tal sentido, como Mayores Gastos Inspección N°06 por Ampliación de Plazo N°07 que corresponde a 11 días calendario, además se está considerando el tiempo adicional para realizar la liquidación de obra, para lo cual tiene el monto ascendente de S/ 3,266.62 (Tres mil doscientos sesenta y seis con 62/100 soles), para cumplir con las metas del proyecto en el marco de la ejecución de las partidas para la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el (la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769.
- Asimismo, el Presupuesto Total que incluye los Mayores Gastos Generales N°06 (en trámite), Mayores Costos Directos N° 05 (en trámite) y Mayores Gastos de Inspección N°06, asciende al monto de S/ 5'011,844,49.



Cuadro N° 5-4:

Presupuesto Total que incluye Mayores Gastos Generales N°06, Mayores Costos Directos N°05 y Mayores Gastos de Inspección N°06

PRESUPUESTO - ADMINISTRACIÓN DIRECTA	EXPEDIENTE TÉCNICO	PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO	MGG01 + MGG 01		MGG 02	MGG 03	MGG 04	MGG 05	MGG 06	MGG 07	MGG 08	MGG 09	MGG 10	MGG 11	MGG 12	MGG 13	MGG 14	MGG 15	MGG 16	MGG 17	MGG 18	MGG 19	MGG 20	MGG 21	MGG 22	MGG 23	MGG 24	MGG 25	MGG 26	MGG 27	MGG 28	MGG 29	MGG 30	MGG 31	MGG 32	MGG 33	MGG 34	MGG 35	MGG 36	MGG 37	MGG 38	MGG 39	MGG 40	MGG 41	MGG 42	MGG 43	MGG 44	MGG 45	MGG 46	MGG 47	MGG 48	MGG 49	MGG 50	MGG 51	MGG 52	MGG 53	MGG 54	MGG 55	MGG 56	MGG 57	MGG 58	MGG 59	MGG 60	MGG 61	MGG 62	MGG 63	MGG 64	MGG 65	MGG 66	MGG 67	MGG 68	MGG 69	MGG 70	MGG 71	MGG 72	MGG 73	MGG 74	MGG 75	MGG 76	MGG 77	MGG 78	MGG 79	MGG 80	MGG 81	MGG 82	MGG 83	MGG 84	MGG 85	MGG 86	MGG 87	MGG 88	MGG 89	MGG 90	MGG 91	MGG 92	MGG 93	MGG 94	MGG 95	MGG 96	MGG 97	MGG 98	MGG 99	MGG 100	MGG 101	MGG 102	MGG 103	MGG 104	MGG 105	MGG 106	MGG 107	MGG 108	MGG 109	MGG 110	MGG 111	MGG 112	MGG 113	MGG 114	MGG 115	MGG 116	MGG 117	MGG 118	MGG 119	MGG 120	MGG 121	MGG 122	MGG 123	MGG 124	MGG 125	MGG 126	MGG 127	MGG 128	MGG 129	MGG 130	MGG 131	MGG 132	MGG 133	MGG 134	MGG 135	MGG 136	MGG 137	MGG 138	MGG 139	MGG 140	MGG 141	MGG 142	MGG 143	MGG 144	MGG 145	MGG 146	MGG 147	MGG 148	MGG 149	MGG 150	MGG 151	MGG 152	MGG 153	MGG 154	MGG 155	MGG 156	MGG 157	MGG 158	MGG 159	MGG 160	MGG 161	MGG 162	MGG 163	MGG 164	MGG 165	MGG 166	MGG 167	MGG 168	MGG 169	MGG 170	MGG 171	MGG 172	MGG 173	MGG 174	MGG 175	MGG 176	MGG 177	MGG 178	MGG 179	MGG 180	MGG 181	MGG 182	MGG 183	MGG 184	MGG 185	MGG 186	MGG 187	MGG 188	MGG 189	MGG 190	MGG 191	MGG 192	MGG 193	MGG 194	MGG 195	MGG 196	MGG 197	MGG 198	MGG 199	MGG 200	MGG 201	MGG 202	MGG 203	MGG 204	MGG 205	MGG 206	MGG 207	MGG 208	MGG 209	MGG 210	MGG 211	MGG 212	MGG 213	MGG 214	MGG 215	MGG 216	MGG 217	MGG 218	MGG 219	MGG 220	MGG 221	MGG 222	MGG 223	MGG 224	MGG 225	MGG 226	MGG 227	MGG 228	MGG 229	MGG 230	MGG 231	MGG 232	MGG 233	MGG 234	MGG 235	MGG 236	MGG 237	MGG 238	MGG 239	MGG 240	MGG 241	MGG 242	MGG 243	MGG 244	MGG 245	MGG 246	MGG 247	MGG 248	MGG 249	MGG 250	MGG 251	MGG 252	MGG 253	MGG 254	MGG 255	MGG 256	MGG 257	MGG 258	MGG 259	MGG 260	MGG 261	MGG 262	MGG 263	MGG 264	MGG 265	MGG 266	MGG 267	MGG 268	MGG 269	MGG 270	MGG 271	MGG 272	MGG 273	MGG 274	MGG 275	MGG 276	MGG 277	MGG 278	MGG 279	MGG 280	MGG 281	MGG 282	MGG 283	MGG 284	MGG 285	MGG 286	MGG 287	MGG 288	MGG 289	MGG 290	MGG 291	MGG 292	MGG 293	MGG 294	MGG 295	MGG 296	MGG 297	MGG 298	MGG 299	MGG 300	MGG 301	MGG 302	MGG 303	MGG 304	MGG 305	MGG 306	MGG 307	MGG 308	MGG 309	MGG 310	MGG 311	MGG 312	MGG 313	MGG 314	MGG 315	MGG 316	MGG 317	MGG 318	MGG 319	MGG 320	MGG 321	MGG 322	MGG 323	MGG 324	MGG 325	MGG 326	MGG 327	MGG 328	MGG 329	MGG 330	MGG 331	MGG 332	MGG 333	MGG 334	MGG 335	MGG 336	MGG 337	MGG 338	MGG 339	MGG 340	MGG 341	MGG 342	MGG 343	MGG 344	MGG 345	MGG 346	MGG 347	MGG 348	MGG 349	MGG 350	MGG 351	MGG 352	MGG 353	MGG 354	MGG 355	MGG 356	MGG 357	MGG 358	MGG 359	MGG 360	MGG 361	MGG 362	MGG 363	MGG 364	MGG 365	MGG 366	MGG 367	MGG 368	MGG 369	MGG 370	MGG 371	MGG 372	MGG 373	MGG 374	MGG 375	MGG 376	MGG 377	MGG 378	MGG 379	MGG 380	MGG 381	MGG 382	MGG 383	MGG 384	MGG 385	MGG 386	MGG 387	MGG 388	MGG 389	MGG 390	MGG 391	MGG 392	MGG 393	MGG 394	MGG 395	MGG 396	MGG 397	MGG 398	MGG 399	MGG 400	MGG 401	MGG 402	MGG 403	MGG 404	MGG 405	MGG 406	MGG 407	MGG 408	MGG 409	MGG 410	MGG 411	MGG 412	MGG 413	MGG 414	MGG 415	MGG 416	MGG 417	MGG 418	MGG 419	MGG 420	MGG 421	MGG 422	MGG 423	MGG 424	MGG 425	MGG 426	MGG 427	MGG 428	MGG 429	MGG 430	MGG 431	MGG 432	MGG 433	MGG 434	MGG 435	MGG 436	MGG 437	MGG 438	MGG 439	MGG 440	MGG 441	MGG 442	MGG 443	MGG 444	MGG 445	MGG 446	MGG 447	MGG 448	MGG 449	MGG 450	MGG 451	MGG 452	MGG 453	MGG 454	MGG 455	MGG 456	MGG 457	MGG 458	MGG 459	MGG 460	MGG 461	MGG 462	MGG 463	MGG 464	MGG 465	MGG 466	MGG 467	MGG 468	MGG 469	MGG 470	MGG 471	MGG 472	MGG 473	MGG 474	MGG 475	MGG 476	MGG 477	MGG 478	MGG 479	MGG 480	MGG 481	MGG 482	MGG 483	MGG 484	MGG 485	MGG 486	MGG 487	MGG 488	MGG 489	MGG 490	MGG 491	MGG 492	MGG 493	MGG 494	MGG 495	MGG 496	MGG 497	MGG 498	MGG 499	MGG 500	MGG 501	MGG 502	MGG 503	MGG 504	MGG 505	MGG 506	MGG 507	MGG 508	MGG 509	MGG 510	MGG 511	MGG 512	MGG 513	MGG 514	MGG 515	MGG 516	MGG 517	MGG 518	MGG 519	MGG 520	MGG 521	MGG 522	MGG 523	MGG 524	MGG 525	MGG 526	MGG 527	MGG 528	MGG 529	MGG 530	MGG 531	MGG 532	MGG 533	MGG 534	MGG 535	MGG 536	MGG 537	MGG 538	MGG 539	MGG 540	MGG 541	MGG 542	MGG 543	MGG 544	MGG 545	MGG 546	MGG 547	MGG 548	MGG 549	MGG 550	MGG 551	MGG 552	MGG 553	MGG 554	MGG 555	MGG 556	MGG 557	MGG 558	MGG 559	MGG 560	MGG 561	MGG 562	MGG 563	MGG 564	MGG 565	MGG 566	MGG 567	MGG 568	MGG 569	MGG 570	MGG 571	MGG 572	MGG 573	MGG 574	MGG 575	MGG 576	MGG 577	MGG 578	MGG 579	MGG 580	MGG 581	MGG 582	MGG 583	MGG 584	MGG 585	MGG 586	MGG 587	MGG 588	MGG 589	MGG 590	MGG 591	MGG 592	MGG 593	MGG 594	MGG 595	MGG 596	MGG 597	MGG 598	MGG 599	MGG 600	MGG 601	MGG 602	MGG 603	MGG 604	MGG 605	MGG 606	MGG 607	MGG 608	MGG 609	MGG 610	MGG 611	MGG 612	MGG 613	MGG 614	MGG 615	MGG 616	MGG 617	MGG 618	MGG 619	MGG 620	MGG 621	MGG 622	MGG 623	MGG 624	MGG 625	MGG 626	MGG 627	MGG 628	MGG 629	MGG 630	MGG 631	MGG 632	MGG 633	MGG 634	MGG 635	MGG 636	MGG 637	MGG 638	MGG 639	MGG 640	MGG 641	MGG 642	MGG 643	MGG 644	MGG 645	MGG 646	MGG 647	MGG 648	MGG 649	MGG 650	MGG 651	MGG 652	MGG 653	MGG 654	MGG 655	MGG 656	MGG 657	MGG 658	MGG 659	MGG 660	MGG 661	MGG 662	MGG 663	MGG 664	MGG 665	MGG 666	MGG 667	MGG 668	MGG 669	MGG 670	MGG 671	MGG 672	MGG 673	MGG 674	MGG 675	MGG 676	MGG 677	MGG 678	MGG 679	MGG 680	MGG 681	MGG 682	MGG 683	MGG 684	MGG 685	MGG 686	MGG 687	MGG 688	MGG 689	MGG 690	MGG 691	MGG 692	MGG 693	MGG 694	MGG 695	MGG 696	MGG 697	MGG 698	MGG 699	MGG 700	MGG 701	MGG 702	MGG 703	MGG 704	MGG 705	MGG 706	MGG 707	MGG 708	MGG 709	MGG 710	MGG 711	MGG 712	MGG 713	MGG 714	MGG 715	MGG 716	MGG 717	MGG 718	MGG 719	MGG 720	MGG 721	MGG 722	MGG 723	MGG 724	MGG 725	MGG 726	MGG 727	MGG 728	MGG 729	MGG 730	MGG 731	MGG 732	MGG 733	MGG 734	MGG 735	MGG 736	MGG 737	MGG 738	MGG 739	MGG 740	MGG 741	MGG 742	MGG 743	MGG 744	MGG 745	MGG 746	MGG 747	MGG 748	MGG 749	MGG 750	MGG 751	MGG 752	MGG 753	MGG 754	MGG 755	MGG 756	MGG 757	MGG 758	MGG 759	MGG 760	MGG 761	MGG 762	MGG 763	MGG 764	MGG 765	MGG 766	MGG 767	MGG 768	MGG 769	MGG 770	MGG 771	MGG 772	MGG 773	MGG 774	MGG 775	MGG 776	MGG 777	MGG 778	MGG 779	MGG 780	MGG 781	MGG 782	MGG 783	MGG 784	MGG 785	MGG 786	MGG 787	MGG 788	MGG 789	MGG 790	MGG 791	MGG 792	MGG 793	MGG 794	MGG 795	MGG 796	MGG 797	MGG 798	MGG 799	MGG 800	MGG 801	MGG 802	MGG 803	MGG 804	MGG 805	MGG 806	MGG 807	MGG 808	MGG 809	MGG 810	MGG 811	MGG 812	MGG 813	MGG 814	MGG 815	MGG 816	MGG 817	MGG 818	MGG 819	MGG 820	MGG 821	MGG 822	MGG 823	MGG 824	MGG 825	MGG 826	MGG 827	MGG 828	MGG 829	MGG 830	MGG 831	MGG 832	MGG 833	MGG 834	MGG 835	MGG 836	MGG 837	MGG 838	MGG 839	MGG 840	MGG 841	MGG 842	MGG 843	MGG 844	MGG 845	MGG 846	MGG 847	MGG 848	MGG 849	MGG 850	MGG 851	MGG 852	MGG 853	MGG 854	MGG 855	MGG 856	MGG 857	MGG 858	MGG 859	MGG 860	MGG 861	MGG 862	MGG 863	MGG 864	MGG 865	MGG 866	MGG 867	MGG 868	MGG 869	MGG 870	MGG 871	MGG 872	MGG 873	MGG 874	MGG 875	MGG 876	MGG 877	MGG 878	MGG 879	MGG 880	MGG 881	MGG 882	MGG 883	MGG 884	MGG 885	MGG 886	MGG 887	MGG 888	MGG 889	MGG 890	MGG 891	MGG 892	MGG 893	MGG 894	MGG 895	MGG 896	MGG 897	MGG 898	MGG 899	MGG 900	MGG 901	MGG 902	MGG 903	MGG 904	MGG 905	MGG 906	MGG 907	MGG 908	MGG 909	MGG 910	MGG 911	MGG 912	MGG 913	MGG 914	MGG 915	MGG 916	MGG 917	MGG 918	MGG 919	MGG 920	MGG 921	MGG 922	MGG 923	MGG 924	MGG 925	MGG 926	MGG 927	MGG 928	MGG 929	MGG 930	MGG 931	MGG 932	MGG 933	MGG 934	MGG 935	MGG 936	MGG 937	MGG 938	MGG 939	MGG 940	MGG 941	MGG 942	MGG 943	MGG 944	MGG 945	MGG 946	MGG 947	MGG 948	MGG 949	MGG 950	MGG 951	MGG 952	MGG 953	MGG 954	MGG 955	MGG 956	MGG 957	MGG 958	MGG 959	MGG 960	MGG 961	MGG 962	MGG 963	MGG 964	MGG 965	MGG 966	MGG 967	MGG 968	MGG 969	MGG 970	MGG 971	MGG 972	MGG 973	MGG 974	MGG 975	MGG 976	MGG 977	MGG 978	MGG 979	MGG 980	MGG 981	MGG 982	MGG 983	MGG 984	MGG 985	MGG 986	MGG 987	MGG 988	MGG 989	MGG 990	MGG 991	MGG 992	MGG 993	MGG 994	MGG 995	MGG 996	MGG 997	MGG 998	MGG 999	MGG 1000	PRESUPUESTO REESTRUCTURADO
			COSTO DIRECTO (CD)	3,428,347.04	3,428,347.04	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						



**RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG**

**Cuadro N° 5-5:**

**Resumen de clasificador de gastos de los mayores gastos incurridos generados por la Ampliación de Plazo N°07**

RESUMEN DE CLASIFICADOR DE GASTOS (INCLUYE MAYORES COSTOS DIRECTOS N°05, MAYORES GASTOS GENERALES N°06 Y MAYORES GASTOS DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA N°06)		
2.6.23.53	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	0.00
2.6.23.54	COSTOS DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	0.00
2.6.23.55	COSTOS DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	18,883.25
2.6.61.32	EQUIPOS COMPUTACIONALES PERIFÉRICOS	0.00
2.6.32.31	SOFTWARES	0.00
<b>TOTAL MAYORES GASTOS DE SERVICIO DE INSPECCIÓN DE OBRA N°06</b>		<b>18,883.25</b>

METAS PRESUPUESTALES		
72	ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15,616.63
73	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACCIONES; INSPECCIÓN	3,266.62
<b>INCREMENTO PRESUPUESTAL</b>		<b>18,883.25</b>

**CONCLUSIONES**

- Mediante Resolución Gerencial N°222-2025-GRSM-PEAM-GG se aprobó la Ampliación de Plazo N°07 por 11 días calendario.
- Con la finalidad de continuar y cumplir con las metas del proyecto, y en concordancia con los actuados y la necesidad de culminar la ejecución de la obra, se colige en solicitar el Reconocimiento de Mayores Gastos Inspección N°06 por la aprobación de la Ampliación de Plazo N°07 por 11 días calendario; además se está considerando el tiempo adicional para realizar la liquidación de obra, por el monto de S/ 3,266.62 (Tres mil doscientos sesenta y seis con 62/100 soles), en favor de la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769.

**RECOMENDACIONES**

- Se recomienda a la Gerencia de Ejecución de Inversiones (OAD), emitir opinión favorable referente a la aprobación de los Mayores Gastos de Inspección y continuar con los trámites administrativos correspondientes con la finalidad de cumplir con las metas del proyecto en el marco de la ejecución de la IOARR "Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín", con CUI N°2634769.
- Se recomienda que se derive el presente informe para su aprobación mediante acto resolutivo.
- Archivar copia de la presente en file de obra de la Gerencia de Ejecución de Inversiones.



## RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG

Que, mediante Informe N°0635-2025/GRSM/PEAM/GEIN, el Director de Infraestructura, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención a la Informe N°223-2025-JMPD, emitido por el Ing. Joseph Miguel Pizarro Dávila, Inspector de la IOARR: “*Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el (la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín*”, con CUI N°2634769, solicita el reconocimiento de Mayores Gastos de Inspección N°05 por Ampliación de Plazo N°06, aprobada mediante Resolución Gerencial N°222-2025-GRSM-PEAM-GG de fecha 21.05.2025.

El presupuesto adicional a la ejecución de la IOARR denominada: “*Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el (la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín*”, con CUI N°2634769, por Mayores Gastos de Inspección N°06 por Ampliación de Plazo N°07 asciende a la suma de S/ 3,266.62, de acuerdo al siguiente detalle:

METAS PRESUPUESTALES		
73	SUPERVISIÓN Y CONTROL DE ACCIONES; INSPECCIÓN	3,266.62

Luego de haber realizado el análisis y evaluación correspondiente a lo solicitado por el Residente de Obra y aprobado por el Inspector de obra, esta Gerencia solicita a su despacho la aprobación de los Gastos de Inspección N°06 por Ampliación de Plazo N°07, mediante acto resolutivo.

Que, mediante Informe N°0131-2025-GRSM-PEAM-OPP, el Jefe de la Oficina de Presupuesto, Planificación, Estudios y Ordenamiento Territorial, manifiesta a esta Gerencia General que, en atención al Informe N°0635-2025-GRSM-PEAM-GEIN e Informe Técnico N°059-2025-JHCHF, con la que solicitan la aprobación de Mayores Gastos de Inspección N°06, por Ampliación de Plazo N°07, en la ejecución de la IOARR: “*Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín*”, con CUI N°2634769.

En atención a la normatividad vigente se ha revisado y verificado que el requerimiento y la solicitud, SI cuenta con Disponibilidad Presupuestaria, en el PMI 2025 de la Unidad Ejecutora 006 PEAM, en la siguiente cadena funcional programática:

Fuente de Financiamiento: 5 Recursos Determinado – Rubro: 15-FONCOR

Proyecto : 2634769 *Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín.*

Monto : S/1'186,121.39

Se certifica la Disponibilidad Presupuestaria por el monto solicitado para continuar con el debido procedimiento administrativo mediante acto resolutivo. La presente no convalida los actos o acciones que no se ciñan a la normatividad vigente, debiendo garantizarse la legalidad y observancia de todas las formalidades aplicables a cada caso.

Que, estando a los Informes Técnicos, referidos precedentemente, y teniendo en cuenta lo establecido por la Guía para la aprobación del Expediente



## RESOLUCIÓN GERENCIAL N°249-2025-GRSM-PEAM-GG

Técnico, ejecución y liquidación de las obras a realizarse por Administración Directa, aprobada mediante Resolución Ejecutiva Regional N°2094-2010-GRSM/PGR, resulta procedente aprobar los Mayores Gastos de Inspección N°06, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°07, en la ejecución de la IOARR: “Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín”, con CUI N°2634769; por los fundamentos expuestos en los mencionados Informe Técnicos.

Por las consideraciones que anteceden y estando a las facultades conferidas por Resolución Ejecutiva Regional N°089-2025-GRSM/GR de fecha 25-04-2025, y a lo señalado en el Artículo 15, inciso h), y demás pertinentes del Manual de Organización y Funciones del Proyecto Especial Alto Mayo, con las visaciones de la Gerencia de Ejecución de Inversiones, y Oficina de Asesoría Jurídica del Proyecto Especial Alto Mayo.

### SE RESUELVE:

**Artículo Primero.- APROBAR**, los Mayores Gastos de Inspección N°06, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°07, en la ejecución de la IOARR: “Construcción de Red de Alcantarillado y Sistema de Abastecimiento de agua potable; en el(la) Tramo II: km 1+670 - 3+955 (Pto. Tahuishco) y Tramo III Sector Coccocho: km 0+000 - 0+545 distrito de Moyobamba, provincia Moyobamba, departamento San Martín”, con CUI N°2634769; además se está considerando el tiempo adicional para realizar la liquidación de obra, por el monto de S/3,266.62 (Tres mil doscientos sesenta y seis con 62/100 soles); por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

**Artículo Segundo.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones y Oficina de Planeamiento y Presupuesto, a fin de que proceda con registrar el presente acto resolutivo de aprobación de los Mayores Gastos Generales N°06, por aprobación de la Ampliación de Plazo N°07, en los aplicativos informáticos pertinentes.

**Artículo Tercero.- NOTIFICAR**, la presente resolución a la Gerencia de Ejecución de Inversiones, al Inspector de Obra, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y a la Oficina de Administración para su conocimiento y fines pertinentes.

**Regístrese, comuníquese y archívese,**

GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN  
PROYECTO ESPECIAL ALTO MAYO

Ing. MILTON AREVALO MUÑOZ  
Gerente General