

**RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 138 - 07 -2025-GM-MPT**

Talara, 22 de Julio de Dos mil Veinticinco-----

**VISTO;**

El Expediente que contiene la Liquidación Técnico-Financiero del contrato N° 02-2024-MPT, cuyo objeto es la **Contratación del Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 610 MARIA REICHE DE LA URBANIZACIÓN APROVISER II ETAPA, DEL DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N° 2294189, presentada por el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE**, integrado por (APARICIO VALDIVIEZO LIZANDRO ANTONIO y RORIGUEZ FLORIAN HOLGER JEISON) a través de su representante legal común Sr, RONALD ABRAHAM JAIME MELENDRES.

**CONSIDERANDO:**

1. Que, en el presente cuadro adjunto se detalla los antecedentes del Servicio de Consultoría de Obra;

PROCESO DE CONTRATACIÓN REGULADO POR LEY N° 30225 Y SUS MODIFICACIONES - LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y POR EL D.S N° 344-2018-EF Y SUS MODIFICACIONES - REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO			
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 050-2023-MPT/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA	FECHA	MONTO Y PLAZOS DE EJECUCIÓN	INCIDENCIA MONTO CONTRACTUAL
OTORGAMIENTO DE BUENA PRO	27/12/2023		
FECHA FIRMA CONTRATO N° 02-2024-MPT	22/01/2024		
MONTO CONTRACTUAL		S/.222,900.00	
PLAZO DE EJECUCIÓN		210 DÍAS CALENDARIO	
SISTEMA DE CONTRATACIÓN		SISTEMA MIXTO	
FECHA ENTREGA DE TERRENO	20/12/2023		
FECHA DE INICIO DE PLAZO EJECUCIÓN DE OBRA	21/12/2023		
FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	17/07/2024		
FECHA INICIO CONTRACTUAL DE SUPERVISION	22/01/2024		
FECHA TERMINO CONTRACTUAL DE SUPERVISION	19/08/2024		
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 121-07-2024-GM-MPT - AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04 - (55dc)	02/07/2024	24 DÍAS CALENDARIO	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 143-08-2024-GM-MPT - AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 - (42dc)	28/08/2024	42 DÍAS CALENDARIO	
RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 144-08-2024-GM-MPT - AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 - (24dc)	28/08/2024	24 DÍAS CALENDARIO	
RESOLUCION DE GERENCIA N° 181-11-2024-GM-MPT - PROCEDENTE PRESTACION ADICIONAL N° 01 - POR AMPLIACION DE PLAZO N° 04 (24 días calendarios x tarifas diarias)	08/11/2024	S/.24,777.12	
RESOLUCION DE GERENCIA N° 182-11-2024-GM-MPT - PROCEDENTE PRESTACION ADICIONAL N° 02 - POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06 (42 días calendarios x tarifas diarias)	08/11/2024	S/.43,359.96	







RESOLUCION DE GERENCIA N° 219-12-2024-GM-MPT - PROCEDENTE PRESTACION POR EXTENSION DE SERVICIO N° 01 - POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 07 - (24 días calendarios) - Cancelado 21 días efectivos laborados x tarifas diarias, debido que el supervisor asentó en el COD, 3 días antes de termino de plazo vigente de obra	27/12/2024	S/.21,679.98	
FECHA NUEVA MODIFICADO TERMINO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	03/12/2024		
FECHA DE TERMINO VIGENTE	03/12/2024		
NUEVO MONTO CONTRACTUAL, MAS PRESTACIONES ADICIONALES N° 01 y N° 02 Y EXTENSIÓN DE SERVICIO N° 01 - POR AMPLIACIONES DE PLAZO		S/.312,717.06	
FECHA DE TERMINO REAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA RESIDENTE- ASIENTO 377 COD	30/11/2024		
FECHA REAL DE TERMINO CONTRATO DE SUPERVISIÓN - ASIENTO 379 COD	02/12/2024		
NUEVO PLAZO MODIFICADO DE PRESTACIÓN VIGENTE		300 DÍAS CALENDARIO	
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA	27/12/2024		

- Que, de conformidad con lo señalado, en el numeral 170.1 del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE**, mediante Carta N.º 004-2025/CSR/SUPERVISION-RAJM-RL, de fecha 04 de abril de 2025, ingresada con expediente de proceso N° 00006438 de fecha 08 de abril de 2025, presenta el expediente de la Liquidación Técnico Financiero de *Servicio de Consultoría de Obra para la Supervisión de la Ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 610 MARIA REICHE DE LA URBANIZACIÓN APROVISER II ETAPA, DEL DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA" CUI N° 2294189*, para su revisión, evaluación y trámite que corresponde.
- Que, con Carta N° 001-2025/CSR/SUPERVISIÓN-RAJM-RL, de fecha 14 de enero de 2025, ingresada con expediente de proceso N° 00000740, de fecha 15 de enero de 2025, el Sr, Ronald Abraham Jaime Meléndez, Representante Común de la empresa consultora para la supervisión de obra, denominada CONSORCIO SUPERVISOR REICHE, remite la conformidad del expediente de Liquidación del Contrato de obra *"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIO DE LA I.E. N° 610 MARÍA REICHE DE LA URBANIZACIÓN APROVISER II ETAPA, DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA - PIURA". CÓDIGO UNICO N° 2294189*, para su revisión, evaluación y trámite que corresponde, y habiéndose notificado al CONSORCIO SUPERVISOR REICHE la RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 43-03-2025-MPT de fecha 24 de marzo de 2025, dese por aprobada la Liquidación Técnica Financiera del contrato de obra, siendo esta la conformidad de su última prestación.
- Que, luego de realizar la revisión de penalidades se aprecia que el área encargada de la revisión y conformidad de las valorizaciones en la etapa de ejecución de obra **ADVIERTE** la aplicación de penalidades por el monto de **S/ 9,610.38 (Nueve mil seiscientos diez y 38/100 soles)**, las misma que se encuentra contemplada en el INFORME N° 820-08-2024-SGIN-MPT, de la valorización N° 06, por el monto de S/ 4,120.00 (Cuatro mil ciento veinte y 00/100 soles), e INFORME N° 943-09-2024-SGIN-MPT, de la valorización N° 07, por el monto de S/ 5,490.38 (Cinco mil cuatrocientos noventa y 38/100 soles), montos que ya han sido descontados según Informe N° 80-04-2025-UC-MPT.
- Que, con Carta N° 153-04-2025-SGIN-MPT de fecha 29 de abril de 2025, de conformidad con lo previsto en el numeral 170.1 del artículo 170° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la Entidad cumple con NOTIFICAR al contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE**, el Informe N° 059-04-2025-AL-SGIN-MPT, conteniendo el cuadro de resumen de la Liquidación Técnico Financiera final del Contrato N° 02-2024-MPT, formulado por el Área de Liquidaciones, y comunicar que se está procediendo a elaborar el proyecto de resolución de liquidación.

6. Que, en tal sentido y de acuerdo al Informe N° 059-04-2025-AL-SGIN-MPT, dando conformidad a los calculados presentados por el contratista, se continúe con la Liquidación Técnico-Financiera del contrato N° 02-2024-MPT, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 610 MARIA REICHE DE LA URBANIZACIÓN APROVISER II ETAPA, DEL DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N° 2294189, con los cálculos formulados y presentados por el contratista, que han quedado consentidos, es como sigue:

**1.- CONTRATO**

1.1 Monto del Contrato	S/	<b>222,900.00</b>
1.2 Prestación Adicional N° 01- RG N° 181-11-2024-GM-MPT		24,777.12
1.3 Prestación Adicional N° 02- RG N° 182-11-2024-GM-MPT		43,359.96
1.4 Prestación Extensión de Servicios- RG N° 219-12-2024-GM-MPT		21,679.98
1.5 Reajuste de Precios al Contrato Principal		3,392.46
1.6 Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 01		459.93
1.7 Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 02		774.75
1.8 Reajuste de Precios a Extensión de Servicios N° 01		402.83
1.9 Intereses por Demora en Pago de Valorizaciones		161.27

**COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA** S/ **317,908.30**

**2.- COSTO DEL SERVICIO DE CONSULTORIA**

2.1 Costo Total del servicio de Consultoría de Obra	S/	222.900.00
2.2 Costo de Prestación Adicional N° 01		24,777.12
2.3 Costo de Prestación Adicional N° 02		43,359.96
2.4 Costo de Prestación por Extensión de Servicios		21,679.98
2.5 Pagos Netos Realizados según Valorizaciones		( 306,468.91 )

**SALDO POR PAGAR SEGÚN CONTRATO** S/ **6,248.15**

**3.- VALORIZACIONES**

3.1 Autorizadas	S/	306,468.91
3.2 Netas Pagadas		( 306,468.91 )
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>

**4.- REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO PRINCIPAL**

4.1 Reconocido	S/	3,392.46
4.2 Pagado		0.00
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>3,392.46</b>

**5.- REAJUSTE DE PRECIOS A PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01**


5.1 Reconocido	S/	459.93
5.2 Pagado		0.00
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>459.93</b>

**6.- REAJUSTE DE PRECIOS A PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02**

6.1 Reconocido	S/	774.75
6.2 Pagado		0.00
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>774.75</b>

**7.- REAJUSTE DE PRECIOS A EXTENSION DE SERVICIOS N° 01**

7.1 Reconocido	S/	402.83
7.2 Pagado		0.00
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>402.83</b>



**8.- INTERESES POR DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES**

8.1 Reconocido	S/	161.27
8.2 Pagado		<u>0.00</u>
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>161.27</b>

**9.- PENALIDADES APLICADAS DURANTE LA EJECUCIÓN PRESTACION DE SERVICIO**

9.1 Aplicadas		
Penalidad aplicada en Valorización N° 06	S/	4,120.00
Penalidad aplicada en Valorización N° 07	S/	5,490.38
9.2 Pagadas - Informe N° 80-04-2025-UC-MPT		<u>( 9,610.38 )</u>
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>

**10.- DETRACCIONES**

10.1 Aplicadas	S/	36,776.00
10.2 Pagadas		<u>( 36,776.00 )</u>
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>0.00</b>

**11.- RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO**

11.1 Retenida - Informe N° 80-04-2025-UC-MPT	S/	29,103.71
11.2 Pagada		<u>( 0.00 )</u>
<b>Saldo</b>	<b>S/</b>	<b>29,103.71</b>

**12.- RESUMEN COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA**

<b>12.1.- Monto Contratado</b>	<b>S/</b>	<b>222,900.00</b>
12.2.- Prestación Adicional N° 01-RG N° 181-11-2024-GM-MPT		24,777.12
12.3.- Prestación Adicional N° 02-RG N° 182-11-2024-GM-MPT		43,359.96
12.4.- Extensión de Servicios N° 01-RG N° 219-12-2024-GM-MPT		21,679.98
12.5.- Reajuste de Precios al Contrato Principal		3,392.46
12.6.- Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 01		459.93
12.7.- Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 02		774.75
12.8.- Reajuste de Precios a Extensión de Servicios N° 01		402.83
12.9.- Intereses por Demora en Pago de Valorizaciones		<u>161.27</u>
<b>COSTO TOTAL DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA</b>	<b>S/</b>	<b>317,908.30</b>
- Valorizaciones Canceladas		<u>( 306,468.91 )</u>
<b>Saldo a favor de Contratista por facturar</b>	<b>S/</b>	<b>11,439.39</b>

**13.- RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DEL CONTRATO DE SERVICIO DE CONSULTORIA OBRA**

<b>SALDO AL FAVOR DEL CONTRATISTA POR FACTURAR</b>	<b>S/</b>	<b>11,439.39</b>
<b>TOTAL PENALIDADES APLICADAS</b>		<u>( 0.00 )</u>
<b>SALDO NETO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	<b>S/</b>	<b>11,439.39</b>

Que, con la opinión favorable y visación de la Subgerencia de Infraestructura, de la Gerencia de Desarrollo Territorial, de la Oficina de Administración y Finanzas – Unidad de Contabilidad y de la Oficina de Asesoría Jurídica de la Municipalidad Provincial de Talara, y;

En uso de las facultades que me confiere la Resolución de Alcaldía N° 133-04-2023-MPT, de fecha 03 de abril del 2023.



SE RESUELVE:

- **ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, la Liquidación Técnico-Financiera del contrato N° 02-2024-MPT, cuyo objeto es la Contratación del Servicio de Consultoría de obra para la supervisión de la obra **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E N° 610 MARIA REICHE DE LA URBANIZACIÓN APROVISER II ETAPA, DEL DISTRITO PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARA, DEPARTAMENTO DE PIURA"** CUI N° 2294189, ejecutado por el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE** cuyo costo total del servicio es de **S/ 317,908.30 (Trescientos diecisiete mil novecientos ocho y 30/100 soles)** de conformidad con numeral 1° del considerando N° 6° de la presente resolución.
- **ARTÍCULO SEGUNDO. - REQUERIR** el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE**, emitir y alcanzar a la entidad, la Factura correspondiente al saldo a su favor por Liquidación Final de Contrato de Consultoría de Obra, por la suma de **S/ 11,439.39 (Once mil cuatrocientos treinta y nueve y 39/100 soles)**. Determinado de conformidad con el numeral 12° y 13° del considerando N° 6°, de la presente resolución.
- **ARTÍCULO TERCERO. - AUTORIZAR** a la Unidad de Tesorería hacer la devolución el contratista **CONSORCIO SUPERVISOR REICHE**, el importe de **S/ 29,103.71 (Veintinueve mil ciento tres y 71/100 Soles)**, que corresponde a la Garantía de Fiel Cumplimiento retenida, del Contrato Original, Prestación Adicional N° 01 - N° 02, de conformidad con el numero N° 11.1 del considerando N° 6° de la presente resolución.
- **ARTÍCULO CUARTO. - ENCARGAR**, el cumplimiento de la presente Resolución a la Gerencia de Desarrollo Territorial, Oficina de Administración y Finanzas y Unidad de Tesorería
- **ARTÍCULO QUINTO. - NOTIFICAR**, La presente Resolución se comunicará al consultor y a las instancias de competencia de la Municipalidad Provincial de Talara, para su conocimiento.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CUMPLÁSE Y ARCHIVESE -----

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TALARA  
Abog. JORGE LUIS CUELA AGURTO  
GERENTE MUNICIPAL

LIQUIDACIÓN FINANCIERA DE CONSULTORIA DE OBRA POR CONTRATA

SERVICIO DE CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN DE OBRA: " MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N° 610 MARIA REICHE DE URBANIZACIÓN APROVISER I ETAPA, DEL DISTRITO DE PARIÑAS, PROVINCIA DE TALARÁ, DEPARTAMENTO DE PIURA". CON C.U.I N° 2294189

CONTRATISTA:	CONSORCIO SUPERVISOR REICHE - Integrado por APARICIO VALDIVIEZO LINDRHO ANTONIO y RODRIGUEZ FLORIAN HOLGER JESON
CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA	N° 02-2024-MPT
SISTEMA DE ADJUDICACIÓN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 050-2023-MPT/CS- SEGUNDA CONVOCATORIA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	INDIRECTA POR CONTRATA
SISTEMA DE CONTRATACIÓN	SISTEMA MIXTO
MONTO DEL CONTRATO	S/ 222,900.00
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 - R.G N° 181-11-2024-GM-MPT	24,777.12
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 - R.G N° 182-11-2024-GM-MPT	43,359.96
EXTENSIÓN DE SERVICIOS N° 01 - R.G N° 219-12-2024-GM-MPT	21,679.98
REAJUSTE DE PRECIOS AL CONTRATO PRINCIPAL	3,392.46
REAJUSTE DE PRECIOS A PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01	459.93
REAJUSTE DE PRECIOS A PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02	774.75
REAJUSTE DE PRECIOS A EXTENSIÓN DE SERVICIOS N° 01	402.83
INTERÉS DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	161.27
<b>COSTO DE CONSULTORIA DE OBRA</b>	<b>S/ 317,908.30</b>

PLAZO EJECUCIÓN CONTRACTUAL	210.4c
FECHA FIRMA CONTRATO N° 02-2024-MPT	22/01/2024
FECHA ENTREGA DE TERRENO	20/11/2023
FECHA DE INICIO DE PLAZO EJECUCIÓN DE OBRA	21/11/2023
FECHA DE TÉRMINO CONTRACTUAL DE EJECUCIÓN DE OBRA	11/01/2024
FECHA INICIO CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN	22/02/2024
FECHA TÉRMINO CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN	19/04/2024
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 01 - POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 04	PROCEDENTE R.G. 121-07-2024-GM-MPT (55 d.c)
PRESTACIÓN ADICIONAL N° 02 - POR AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 06	PROCEDENTE R.G. 143-08-2024-GM-MPT (42 d.c)
EXTENSIÓN DE SERVICIOS N° 01 - POR AMPLIACIÓN PLAZO N° 07	PROCEDENTE R.G. 144-08-2024-GM-MPT (24 d.c)
FECHA NUEVA TÉRMINO CONTRACTUAL DE SUPERVISIÓN	03/12/2024
FECHA DE TÉRMINO VIGENTE	02/12/2024
FECHA DE TÉRMINO REAL DE LOS TRABAJOS DE OBRA RESIDENTE- ASIENTO 377 COD	30/11/2024
FECHA REAL DE TÉRMINO CONTRATO DE SUPERVISIÓN - ASIENTO 378 COD	02/12/2024
NUÉVO PLAZO MODIFICADO DE PRESTACIÓN VIGENTE	300.4c
ACTA DE RECEPCIÓN FINAL DE OBRA	27/12/2024

FECHA	N° C/P	VAL.	ADELANTOS		AVANCE DE CONSULTORIA DE OBRA		PRESTACION ADICIONAL N° 01 POR AMPLIACION DE PLAZO	PRESTACION ADICIONAL N° 02 POR AMPLIACION DE PLAZO	PRESTACION POR EXTENSION DE SERVICIOS N° 01	REAJUSTE DE PRECIOS DEL CONTRATO PRINCIPAL	REAJUSTE DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL N° 01	REAJUSTE DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE PRESTACION ADICIONAL N° 02	REAJUSTE DE PRECIOS DEL PRESUPUESTO DE EXTENSION DE SERVICIOS N° 01	INTERES DEMORA EN PAGO DE VALORIZACIONES	MONTO BRUTO	AMORTIZACIONES		GARANZIA	PENALIDAD	RETENCION RENTA 4TA CATEGORIA 8%	DETRACCION 12%	NETO PAGADO		
			EFFECTIVO	MATERIALES	VALORIZACION	PLAN COVID-19										ADELANTO EFFECTIVO	ADELANTO MATERIAL							
08/04/2024	1248.24.81.2400066 1248.24.65.2400067 1248.24.81.2400092	01			22,650.89										22,650.89			5,572.50			2,718.00	14,360.39		
18/04/2024 07/08/2024	1248.24.81.2400959 1248.24.81.2400978 1248.24.65.2407367	02			31,917.16										31,917.16			5,572.50			3,830.00	22,514.66		
31/05/2024	1248.24.81.2402790 1248.24.81.2402805 1248.24.65.2402792	03			30,971.43										30,971.43			5,572.50			3,717.00	21,681.93		
20/06/2024	1248.24.81.2404333 1248.24.81.2404337 1248.24.65.2404339	04			32,003.81										32,003.81			5,572.50			3,840.00	22,591.31		
24/07/2024	1248.24.81.2406370 1248.24.81.2406385	05			30,971.42										30,971.42						3,717.00	27,254.42		
21/08/2024	1248.24.81.2407956 1248.24.81.2407981 1248.24.65.2407957	06			32,003.81										32,003.81				4,120.00		3,840.00	24,043.81		
02/10/2024	1248.24.81.2410152 1248.24.81.2410160 1248.24.65.2410154	07			32,003.81										32,003.81				5,490.38		3,840.00	22,673.43		
11/11/2024	3952.24.81.2411888 3952.24.81.2411997 4295.24.81.2412330	08			4,129.52										4,129.52							496.00	3,633.52	
28/11/2024	4295.24.81.2412330 4295.24.65.2412331 4295.24.81.2413250	VAL N° 01					24,777.12								24,777.12			2,477.71			2,973.00	19,326.41		
28/11/2024	4296.24.81.2413252 4296.24.81.2413255 4296.24.244.2413254	VAL N° 01						43,359.96							43,359.96			4,336.00			5,203.00	33,820.96		
06/02/2024	151.25.81.2501499 151.25.81.2501532	VAL UNICA							21,679.98						21,679.98						2,602.00	19,077.98		
	Reajuste de Precios al Contrato Principal									3,392.46					3,392.46									
	Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 01									459.93					459.93									
	Reajuste de Precios a Prestación Adicional N° 02										774.75				774.75									
	Reajuste de Precios a Extensión de Servicios N° 01												402.83		402.83									
	Interés Demora en Pago de Valorizaciones													161.27	161.27									
TOTALES					0.00	0.00	216,651.85	0.00	24,777.12	43,359.96	21,679.98	3,392.46	459.93	774.75	402.83	161.27	311,660.15	0.00	0.00	29,103.71	9,610.38	0.00	36,776.00	230,978.12

COSTO DE CONSULTORIA DE OBRA S/ 317,908.30  
 Menos Pague al Contratista -230,978.12  
 Menos GARRANTIA FIEL CUMPLIMIENTO- Rentenda -29,103.71  
 Menos PENALIDAD -Aplicadas -9,610.38  
 Menos DE TRACCIONES 12%- Aplicadas -36,776.00  
**SALDO FAVOR DEL CONTRATISTA DEL CONTRATO PRINCIPAL 11,439.39**

