

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 404 -2015-MINAGRI-PSI

Lima, 15 JUN 2015

VISTO:


El expediente relativo a la Ampliación de Plazo N° 10, formulada por la empresa Contratista CROVISA S.A.C., a cargo de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis-Huari-Ancash";

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de Licitación Pública N° 017-2013-MINAGRI-PSI, se suscribió con fecha 11 de febrero de 2014, el Contrato de Ejecución de Obra entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI y la empresa Contratista CROVISA S.A.C , para la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis-Huari-Ancash", por la suma de S/.5' 848,404.87, incluido IGV, y un plazo de ejecución de 180 días calendario;

Que, a través de la Carta N° 306-2015-CRO, presentada el 28 de mayo de 2015, al Supervisor de Obra la empresa Corporación Peruana de Ingeniería S.A.-CORPEI, la referida empresa Contratista ejecutora de la Obra solicita la aprobación de la Ampliación de Plazo Parcial N° 10 (causal abierta), por 50 días calendario, cuantificándola según refiere, en todos los días que resulten necesarios a partir del 29 de mayo de 2015 (fecha prorrogada con la Ampliación de Plazo N° 09), hasta que se apruebe el rediseño de la presa y las prestaciones adicionales correspondientes; causal que indica, se encuentra prevista en el numeral 1° del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; asimismo, señala respecto a los mayores gastos generales variables, que a efectos de no generar mayores costos al Proyecto, y haciendo uso a su derecho a disponer libremente de ellos, manifiesta que solo aceptará que se le reconozcan los costos correspondientes al mantenimiento de las cartas fianzas bancarias, así como los honorarios de su Residente y de 02 guardianes, monto que asciende a la suma de S/. 836.62, diarios;

Que, por la Carta N° 43-2015-CORPEI/JS, presentada a la Entidad el 04 de junio de 2015, el Supervisor de la Obra, la referida empresa CORPEI, presenta el "Informe de Ampliación de Plazo N° 10", a través del cual se pronuncia respecto a la solicitud de la empresa ejecutora de la Obra, referida precedentemente;




Que, la Supervisión concluye en el acotado informe que, el Contratista ampara su solicitud en la no respuesta o demora por parte de la Entidad en la aprobación del Rediseño de la Presa Tampush y del Presupuesto Adicional N° 03, lo que le imposibilita efectuar trabajo alguno, y por lo tanto estar paralizado, lo que afecta la ruta crítica de la Obra; que la presente ampliación de plazo, se debe cuantificar desde el día siguiente en que ingresa la solicitud de Ampliación de Plazo Parcial N° 10 a la Supervisión, debido a que esta involucra la aprobación del Adicional N° 03, y la Supervisión cuenta con un plazo de 07 días calendario para su pronunciamiento, y 14 días para que la Entidad emita el mismo, plazo que debe contabilizarse desde el 29 de mayo al 18 de junio de 2015; por lo que, en base a las conclusiones arribadas, la Supervisión recomienda declarar procedente parcialmente la Ampliación de Plazo N° 10, solicitada por el Contratista de la Obra, otorgando 21 días calendario, causal que manifiesta concluirá, cuando la Entidad notifique su pronunciamiento sobre el citado Adicional N° 03;

Que, por el Informe N° 125-2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS/JMSR, de fecha 09 de junio de 2015, el Ingeniero José Miguel Sandoval Reyes, Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Ejecución de Obras de la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego, ha evaluado la referida ampliación de plazo y toda la documentación que la sustenta, indicando que el Contratista solicita la Ampliación de Plazo Parcial N° 10 de conformidad con el numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; que el Contratista mediante Carta N° 306-2015-CRO, solicita la Ampliación de Plazo N° 10, adjuntando un resumen de los asientos de Cuaderno de Obra como sustento, y en lo referente a cuantificación de la Ampliación, no presenta el Diagrama GANTT vigente para la cuantificación de la misma; sin embargo, indica que a fin de mantener el plazo de ejecución vigente de la obra, y teniendo en cuenta que se está por culminar la evaluación del referido Adicional N° 03, y se debe solicitar el Certificado de Crédito Presupuestario a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, para su financiamiento, recomienda declarar procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 10 por 43 días calendario, al ser ese el tiempo estimado para que la Entidad emita su pronunciamiento respecto al referido Adicional N° 03; por lo que, en base a la evaluación realizada, recomienda otorgar 43 días calendario de Ampliación de Plazo Parcial N° 10, la cual señala, se debe cuantificar del 29 de mayo al 10 de julio de 2015;

Que, mediante el Memorando N° 1228-2015-MINAGRI-PSI-DIR-OS, del 09 de junio de 2015, la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego en base al informe técnico referido precedentemente, recomienda aprobar la referida Ampliación de Plazo Parcial N° 10 por 43 días calendario;

Que, con el Memorando N° 2803-2015-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 10 de junio de 2015, la Dirección de Infraestructura de Riego eleva el expediente que sustenta la Ampliación de Plazo N° 10, y concordante con los documentos técnicos reseñados precedentemente, recomienda su aprobación, mediante el acto administrativo correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 416-2015-MINAGRI-PSI-OAJ, manifiesta que de la revisión efectuada al expediente materia de autos, se advierte que la Ampliación de Plazo N° 10 se sustenta en la causal abierta "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista" (demora en la aprobación del Presupuesto Adicional N° 03 por parte de la Entidad), causal que se enmarca en el numeral 1° del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, y




MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 404 -2015-MINAGRI-PSI

-2-



modificatorias, lo que afecta la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, al no tener mas frentes de trabajo y encontrarse en consecuencia paralizados los mismos; por lo que, estando a las conclusiones y recomendaciones arribadas por los órganos técnicos competentes de la Entidad, se recomienda aprobar parcialmente la Ampliación de Plazo Parcial N° 10 en 43 días calendario, al ser este el plazo estimado para que se ponga término a la causal que la motiva; respecto a los gastos generales variables, el Contratista a través de la Carta N° 306-2015-CRO, presentada con fecha 28 de mayo de 2015, que obra en el expediente materia de la presente Resolución, en un acto de libre disposición, ha aceptado que solo se le reconozcan los gastos generales relativos al mantenimiento de las cartas fianzas, y los honorarios de su Residente de Obra, así como, de 02 guardianes, por un costo estimado total diario de S/. 836.62, los cuales deben computarse desde el 15 de enero 2015, hasta la fecha en que se ponga término a la causal que motiva la ampliación de plazo;

Con las visaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego y de la Oficina de Asesoría Jurídica;



De conformidad con los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, parcialmente la Ampliación de Plazo Parcial N° 10 por 43 (cuarenta y tres) días calendario formulada por la empresa Contratista CROVISA S.A.C, a cargo de la ejecución de la Obra: "Instalación del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Laguna Tampush en la localidad de Huacchis, distrito de Huacchis-Huari-Ancash", con el reconocimiento de mayores gastos generales variables solo de aquellos conceptos establecidos en la Carta N° 306-2015-CRO, computados desde el 15 de enero de 2015, hasta la fecha en que se ponga término a la causal que la motiva, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar la presente Resolución a la empresa Contratista CROVISA S.A.C., al Supervisor de Obra, la empresa Corporación Peruana de Ingeniería S.A.-CORPEI, a la Dirección de Infraestructura de Riego, a la Oficina de

Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Regístrese y comuníquese.




PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES
Econ. William Pablo Soria Ruiz
Director Ejecutivo