

**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Resolución Directoral N° 050-2016-MINAGRI-PSI**

Lima, 27 ENE. 2016

**VISTO:**

El Memorandum N° 0152-MINAGRI-PSI-DGR, de fecha 27 de enero del 2016 de la Dirección de Gestión del Riego, relacionado a la Liquidación Final del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "VISTA HERMOSA";

**CONSIDERANDO:**

Que, en virtud a la operación de endeudamiento aprobada por Decreto Supremo N° 253-2010-EF, la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento - BIRF, con fecha 21 de diciembre de 2010, suscribieron el Contrato de Préstamo 7878-PE hasta por la suma de US\$ 20'000,000.00, para financiar parcialmente el "Programa Subsectorial de Irrigación - Sierra", cuya Unidad Ejecutora es el Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI;

Que, el objetivo del referido programa de inversión es contribuir al incremento de la producción y la productividad agrícola en la sierra, promoviendo el cambio sostenible de una agricultura tradicional por una de mayor rentabilidad, a través de la tecnificación de los sistemas de riego y la asociatividad de los pequeños agricultores; asimismo, su estructura de ejecución desarrolla el Componente A: Modernización y Rehabilitación de los Sistemas de Riego, Componente B: Tecnificación de Riego, Componente C: Fortalecimiento y Apoyo a las OUAs y Componente D: Derechos de Uso de Agua;

Que, en el marco del Componente B: Tecnificación de Riego, con fecha 12 de mayo del 2015 el PSI y el Grupo de Gestión Empresarial VISTA HERMOSA (GGE) suscribieron el Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA (en adelante, el Convenio) para financiar el Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Vista Hermosa, Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín" (en adelante, el Proyecto), con Código SNIP N° 282834 cuya ejecución técnica 9.53 hectáreas y beneficia a cuatro (4) agricultores; estableciendo el importe total de la inversión en la suma de S/. 203,865.61 (Doscientos tres mil, ochocientos sesenta y cinco con 61/100 Soles) incluido el IGV, que comprende el costo por la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra; asimismo, definen las obligaciones, atribuciones y compromisos de las partes, los porcentajes de los aportes para la ejecución de las obras parcelarias de riego y obras comunes y obligaciones relacionadas a la supervisión de la obra;



Que, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio, con fecha 26 de agosto del 2015, el GGE y la Empresa HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., suscribieron el Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor N° 001-2015-JU's MANTARO-GGE VISTA HERMOSA - "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Vista Hermosa, Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín" (en adelante, el Contrato Privado) para la ejecución del Proyecto materia del Convenio por la suma de S/. 191,657.53 (Ciento noventa y un mil, seiscientos cincuenta y siete con 53/100 Soles) incluido el IGV, a suma alzada, con el objeto de elaborar el Expediente Técnico y la ejecución de la obra de riego tecnificado;


Que, mediante Resolución Directoral N° 014-2015-MINAGRI-PSI de fecha 13 de enero del 2015, la Dirección Ejecutiva del PSI aprobó el expediente técnico del Proyecto, con un presupuesto total ascendente a S/. 203,965.61 (Doscientos tres mil, novecientos sesenta y cinco con 61/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, siendo el área a tecnificar de 9.53 hectáreas y beneficia a cuatro (04) beneficiarios, con un plazo de ejecución de 60 días calendario;

Que, mediante Acta de Recepción de Obra de fecha 09 de noviembre del 2015, con la participación del Supervisor de Obra y de los representantes del GGE, de la empresa Proveedora/Ejecutora y del PSI, previa revisión de planos, especificaciones técnicas y memoria descriptiva del expediente técnico del Proyecto, se constató que se ha cumplido con su ejecución de acuerdo al referido expediente técnico;

Que, con Carta N° 031-2015-SO/GGE VISTA HERMOSA, de fecha 30 de diciembre de 2015, se remite el Expediente de Liquidación de Obra, conteniendo el Informe Técnico del Supervisor de Obra, de fecha 30 de diciembre de 2015, en el que manifiesta que la ejecución de la obra se inició el 09 de setiembre de 2015, con un plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, siendo a fecha prevista de conclusión el 07 de noviembre de 2015, recepcionándose y transfiriéndose la misma al GGE el 09 de noviembre de 2015;

Que, mediante Memorandum N° 1828-2015-MINAGRI-PSI-OGZCH de fecha 30 de diciembre de 2015, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo hace llegar la Liquidación de Obra, adjuntando el Informe Técnico S/N de fecha 30 de diciembre de 2015;

Que, a través de la Carta N° 05-2016/JHVV de fecha 14 de enero de 2016, el Especialista en Liquidaciones del PSI-Sierra Componente B, Ingeniero Jorge Hugo Velazco Vilcapoma presenta al Jefe de la Oficina de Tecnificación de Riego de la Dirección de Gestión del Riego el "Informe Técnico de Liquidación de Obra GGE "VISTA HERMOSA" de fecha 14 de enero del 2016, y que forma parte del expediente de Liquidación, en el cual efectúa la evaluación del "Informe Técnico" presentado por el Supervisor de la obra y entre otros aspectos refiere lo siguiente: *i)* durante la ejecución de la obra no se ha realizado modificaciones en el Expediente Técnico, solo se tuvo en cuenta los trabajos y actividades que indicaba el Expediente, autorizados por el Supervisor de Obra; *ii)* en lo que se refiere al plazo de ejecución la obra se inició con la entrega de terreno efectuada el 09 de setiembre del 2015, computándose el plazo de ejecución de sesenta (60) días calendario, la fecha prevista de terminación quedó definida para el 08 de noviembre del 2015, culminándose el 07 de noviembre del 2015 y dentro del plazo programado, por lo tanto el Contratista no tiene penalidad, recepcionando y transfiriendo la Obra al GGE el 09 de noviembre del 2015; *iii)* recomienda aprobar la Liquidación Final del Proyecto en la suma de S/. 202,449.61 (Doscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 61/100 Soles) incluido el IGV, correspondiendo S/. 191,657.63 (Ciento noventa y un mil, seiscientos cincuenta y siete con 63/100 Soles) a la ejecución de la obra, S/. 5,844.00 (Cinco mil, ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100 Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y S/. 4,947.98 (Cuatro mil,





## Resolución Directoral N° 050-2016-MINAGRI-PSI

-2-

novcientos cuarenta y siete con 98/100 Soles) a la supervisión de obra, de los cuales S/. 195,505.04 (Ciento noventa cinco mil, quinientos cinco con 04/100 Soles) han sido financiados por el PSI y S/. 6,944.57 (Seis mil, novecientos cuarenta y cuatro con 57/100 Soles) han sido aportados por el GGE VISTA HERMOSA, cantidades que representan el 96.57% y 3.43% respectivamente de la inversión total; *iv*) aprobada la liquidación de la obra cancelar al Proveedor/Ejecutor HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., la suma de S/. 19,165.76 (Diecinueve mil, ciento sesenta y cinco con 76/100 Soles) incluido IGV, de los cuales serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Novena de Pagos y Adelantos del Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor N° 001-2015-JU's Mantaro-GGE Vista Hermosa; *v*) a la aprobación de la presente liquidación se deberá cancelar al Supervisor de Obra, Ing. Edgar Jesús Yarasca Quintana la suma de S/. 989.60 (Novecientos ochenta y nueve con 60/100 Soles) incluido todos los impuestos de ley, de los cuales serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI, de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Servicios-Ingeniero Supervisor de Obra S/N.

Que, la Oficina de Administración y Finanzas, mediante el Memorando N° 196-2016-MINAGRI-PSI-OAF de fecha 27 de enero de 2016, manifiesta que luego de la revisión y verificación efectuada por el área de Contabilidad a la documentación financiera de los desembolsos, efectuados con cargo al Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA y registrados en el estado de cuentas que sustentan la información financiera del PSI, el mismo que se encuentra contenido en el Informe N° 022-2016-MINAGRI-PSI-OAF/CONT, otorga la conformidad financiera y contractual a la liquidación reseñada precedentemente;

Que, con el documento de Visto, la Dirección de Gestión del Riego remite a la Dirección Ejecutiva del PSI el expediente que sustenta la Liquidación Técnica y Financiera del Proyecto objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA, suscrito con el Grupo de Gestión Empresarial "VISTA HERMOSA" y solicita su aprobación, expresando que el mismo cuenta con la conformidad de su despacho, del Jefe de la Oficina de Tecnificación de Riego del PSI, de la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo y del Supervisor de Obra, así como con la conformidad financiera de la Oficina de Administración y Finanzas del PSI;

Que, mediante Informe Legal N° 065-MINAGRI-PSI-OAJ, la Oficina de Asesoría Jurídica señala que por Resoluciones Directorales N° 834-2013-MINAGRI-PSI y N° 014-2014-MINAGRI-PSI se modifica el Anexo III "Manual Componente B: Tecnificación de Riego Parcelario" contenido en el Volumen I del Manual de Operaciones del Proyecto PSI Sierra, aprobado por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, cuyo numeral 8.10 regula el



procedimiento para la aprobación de la liquidación de obras financiadas en el marco del referido Componente B, y entre otros, establece que el Supervisor de la obra, el Jefe de la Oficina de Gestión Zonal y el Director de Gestión del Riego del PSI expresen su conformidad con la *liquidación técnica y financiera* y que el Jefe de la Oficina de Administración y Finanzas exprese su conformidad financiera; por lo que, considerando que en el expediente administrativo obran las conformidades antes mencionadas, recomienda aprobar la referida Liquidación y disponer la conclusión del Convenio de Financiamiento No Reembolsable;

Con las visaciones de la Dirección de Gestión del Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con lo establecido por Resolución Directoral N° 062-2011-AG-PSI, modificada por Resoluciones Directorales N° 538-2013-MINAGRI-PSI, N° 834-2013-MINAGRI-PSI, N° 014-2014-MINAGRI-PSI y N° 409-2014-MINAGRI-PSI, que aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto PSI - Sierra y en el Manual de Operaciones del Programa Subsectorial de Irrigaciones, aprobado por Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

### SE RESUELVE:

**Artículo 1°.- Aprobar** la Liquidación Final del Proyecto "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Vista Hermosa, Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín", el cual tecnifica 9.53 hectáreas y beneficia a cuatro (04) agricultores y que es objeto del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA, suscrito con fecha 01 de julio del 2015, entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones y el Grupo de Gestión Empresarial "VISTA HERMOSA", en la suma de S/. 202,449.61 (Doscientos dos mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 61/100 Soles) incluido el IGV, correspondiendo S/. 191,657.63 (Ciento noventa y un mil, seiscientos cincuenta y siete con 63/100 Soles) a la ejecución de la obra, S/. 5,844.00 (Cinco mil, ochocientos cuarenta y cuatro con 00/100 Soles) a la elaboración del Expediente Técnico y S/. 4,947.98 (Cuatro mil, novecientos cuarenta y siete con 98/100 Soles) a la supervisión de obra, de los cuales S/. 195,505.04 (Ciento noventa cinco mil, quinientos cinco con 04/100 Soles) han sido financiados por el PSI y S/. 6,944.57 (Seis mil, novecientos cuarenta y cuatro con 57/100 Soles) han sido aportados por el GGE VISTA HERMOSA, cantidades que representan el 96.57% y 3.43% respectivamente de la inversión total.

**Artículo 2°.- Autorizar** la cancelación al proveedor/ejecutor HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C, la suma de S/. 19,165.76 (Diecinueve mil, ciento sesenta y cinco con 76/100 Soles) incluido IGV, de los cuales serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI de acuerdo a lo indicado en la Cláusula Novena de Pagos y Adelantos del Contrato Privado Grupo Beneficiario-Proveedor/Ejecutor N° 001-2015-JU's Mantaro-GGE Vista Hermosa - "Instalación de un Sistema de Riego Tecnificado por Aspersión para el Grupo de Gestión Empresarial Vista Hermosa, Distrito de Ahuac, Provincia de Chupaca, Región Junín".

**Artículo 3°.- Autorizar** la cancelación al Supervisor de Obra, Ing. Edgar Jesús Yarasca Quintana la suma de S/. 989.60 (Novecientos ochenta y nueve con 60/100 Soles) incluido todos los impuestos de ley, de los cuales serán cancelados con la fuente de financiamiento del PSI, de acuerdo a lo indicado en el Contrato de Servicios-Ingeniero Supervisor de Obra S/N.

**Artículo 4°.- Declarar** por cumplida la condición para el otorgamiento del incentivo materia del Convenio de Financiamiento No Reembolsable N° 003-2015-MINAGRI-PSI SIERRA-JU's MANTARO-SUMA ALZADA, darlo por concluido y en virtud a dicha donación, precisar que el GGE VISTA HERMOSA, asume las siguientes obligaciones:



**MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO**  
Programa Subsectorial de Irrigaciones



**Resolución Directoral N° 0080-2016-MINAGRI-PSI**


-3-

- Garantizar el cuidado de los equipos instalados, comprometiéndose a reparar, en el plazo más inmediato, cualquier daño o pérdida como consecuencia de robos, malos manejos y operación de los mismos, y asumir las indemnizaciones que correspondan.
- Realizar el mantenimiento debido de los equipos y elementos componentes de riego, según lo recomendado por el fabricante o proveedor.
- No retirar de los predios o del sistema de regadío al cual beneficien o pertenecen, los bienes adquiridos con el incentivo, antes del vencimiento del plazo de 5 años contados a partir de la recepción final de la obra.
- Permitir las visitas de inspección por parte del PSI o de terceros, debidamente autorizados por este, hasta por el plazo de cinco años contados a partir de la recepción final de la obra.

**Artículo 5°.- Notificar** la presente resolución al GGE "VISTA HERMOSA", al Proveedor/Ejecutor Empresa HERTS SERVICIOS INTEGRALES S.A.C., al Supervisor de la obra, a la Oficina de Gestión Zonal Centro Huancayo, a la Dirección de Gestión del Riego, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

**Artículo 6°.-** La presente Resolución será publicada en el Portal Web Institucional de la Entidad ([www.psi.gob.pe](http://www.psi.gob.pe)).

**Regístrese y comuníquese.**



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING. ANTONIO FLORES CHINTE  
Director Ejecutivo

