

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 227 -2016-MINAGRI-PSI

Lima, 19 MAYO 2016

VISTO:

El expediente relativo a la Ampliación de Plazo N° 20, formulada por el Consorcio Bellavista, a cargo de la ejecución de la Obra: "Construcción del Sistema de Riego Maribamba, en el distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald-región Ancash"; con financiamiento del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra-MI RIEGO;

CONSIDERANDO:

Que, como resultado del proceso de Licitación Pública N° 018-2014-MINAGRI-PSI, se suscribió con fecha 22 de octubre de 2014, el Contrato de Ejecución de Obra entre el Programa Subsectorial de Irrigaciones - PSI y el Consorcio Bellavista, conformado por las empresas Omega Constructores y Consultores S.A.C., Grupo Constructor Haz y Hnos La S.R.L., WYM S.A.C., Constructora Multiservicios J&N S.R.L., Constructora y Servicios Generales India S.A.C., para la ejecución de la Obra "Construcción del Sistema de Riego Maribamba, en el distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald-región Ancash", por la suma de S/. 3'801,085.37 y un plazo de ejecución de 210 días calendario;

Que, por la Carta N° 156-CB-YAUYA-2016, presentada el 04 de mayo de 2016, al Inspector de Obra, el Ingeniero Oscar Figueroa Yepez, el referido Consorcio solicita y cuantifica la aprobación de la Ampliación de Plazo de ejecución de obra N° 20 por 14 días calendario, sustentándola en la causal abierta "Atrasos y Paralizaciones por causas no atribuibles al contratista", generada según refiere, porque desde el 20 de abril de 2016 a la fecha, continua la obra paralizada a la espera del pronunciamiento de la Entidad respecto al Presupuesto Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, a efectos de que se puedan iniciar los trabajos relativos a la construcción del Reservorio N° 02, único trabajo pendiente de ejecutar, según señala, afectando su no ejecución, la ruta crítica de la obra; asimismo, manifiesta que renuncia voluntariamente al cobro de mayores gastos generales por la presente ampliación de plazo, y ampara su pedido de conformidad con el artículo 41° de la Ley de Contrataciones del Estado, y en los artículos 200° y 201° de su Reglamento; adjuntando para el efecto, como medios probatorios, copias del cuaderno de obra pertinentes, copia del "Acta de Asamblea-2015", copia de "Acta de Constatación del Juez de Paz", entre otros documentos;

Que, mediante el Informe N° 40-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OEP/OFY, presentado con fecha 11 de mayo de 2016, el referido Inspector de Obra se pronuncia sobre la



solicitud del Contratista referida precedentemente, concluyendo que la Ampliación de Plazo N° 20, se enmarca dentro de los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; que la causal invocada señala, debe considerarse como abierta, debido a que aun no concluye el hecho que la motiva, cuyo inicio de los trabajos del Reservorio N° 02, están supeditados a la aprobación de los referidos presupuestos que aprueban la reubicación del mismo; por lo que, luego de las conclusiones arribadas, recomienda aprobar la solicitud del Contratista, contabilizándose el nuevo plazo del 05 (día siguiente de la fecha de culminación del plazo de ejecución de obra, de acuerdo a la Ampliación de Plazo N° 19), al 18 de mayo de 2016, sin el reconocimiento de mayores gastos generales variables, por haber renunciado el Contratista al cobro de dicho concepto;


Que, mediante el Informe N° 072-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OS/FSA, de fecha 13 de mayo de 2016, el Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo de Obras de la Dirección de Infraestructura de Riego ha evaluado el expediente que sustenta la solicitud del Contratista, indicando que mediante las anotaciones efectuadas en los asientos N° 341, 342 y 344 del cuaderno de obra de fechas 25 y 29 de abril, y 04 de mayo de 2016, respectivamente, el Residente de obra *"deja constancia que a la fecha la obra continua paralizada a la espera de la aprobación del Adicional N° 02, solicitando su pronta aprobación, para poder reiniciar los trabajos"*, y que además *"En la fecha y dentro del plazo de ley, se entrega a la Inspección de nuestra solicitud de Ampliación de Plazo N° 20, debidamente sustentada para su revisión y tramite correspondiente"*, lo cual manifiesta, es corroborado por el Inspector a través de los asientos N°s 343 y 345 del cuaderno de obra, de fechas 29 de abril y 04 de mayo de 2016, respectivamente;

Que, por lo señalado, indica el Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo de Obras, se concluye que la no ejecución de la partida 05: Reservorio (V= 250 m³), continua afectando la ruta crítica de la obra, y teniendo en cuenta que el Inspector de obra ya ha emitido su pronunciamiento respecto al referido Adicional N° 02 y Deductivo Vinculante N° 02, faltando solamente el pronunciamiento de la Entidad, recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 20, por un período de 14 días calendario, computados del 05 al 18 de mayo de 2016, sin el reconocimiento de mayores gastos generales, por haber renunciado voluntariamente el Contratista a dicho concepto;

Que, por el Memorando N° 1701-2016-MINAGRI-PSI-DIR-OS, del 13 de mayo de 2016, la Oficina de Supervisión de la Dirección de Infraestructura de Riego recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 20 por 14 días calendario, al contar con la opinión favorable del Inspector de obra y del Ingeniero de Seguimiento y Monitoreo de Obras;

Que, mediante el Memorando N° 1899-2016-MINAGRI-PSI-DIR, de fecha 13 de mayo de 2016, la Dirección de Infraestructura de Riego eleva el expediente que sustenta la Ampliación de Plazo N° 20, y concordante con los informes técnicos reseñados precedentemente, recomienda su aprobación, mediante el acto administrativo correspondiente;

Que, la Oficina de Asesoría Jurídica mediante el Informe Legal N° 329-2016-MINAGRI-PSI-OAJ, opina que, de la revisión efectuada al expediente materia de autos, se advierte que la causal abierta en que se sustenta la Ampliación de Plazo N° 20, se enmarca en el numeral 1 del artículo 200° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, referido a "Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista"; asimismo, se verifica que se ha cumplido con el procedimiento que establece el artículo 201° del referido cuerpo normativo; por lo que, en



MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO
Programa Subsectorial de Irrigaciones



Resolución Directoral N° 224-2016-MINAGRI-PSI

-2-

aplicación del quinto párrafo del precitado artículo 201°, que establece “En tanto se trate de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, hecho que deberá ser debidamente acreditado y sustentado por el contratista de obra, la Entidad podrá otorgar ampliaciones de plazo parciales...”, se recomienda aprobar la Ampliación de Plazo N° 20 por 14 días calendario, sin el reconocimiento de mayores gastos generales variables, por haber renunciado expresamente a dicho derecho el Contratista a través de la Carta N° 156-CB-YAUYA-2016, que obra en el expediente materia de la presente Resolución;

Con las visaciones de la Dirección de Infraestructura de Riego, de la Oficina de Administración y Finanzas y de la Oficina de Asesoría Jurídica;

De conformidad con los artículos 200° y 201° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por el Decreto Supremo N° 184-2008-EF, modificado por los Decretos Supremos N° 138-2012-EF y N° 080-2014-EF;

En uso de las facultades conferidas por la Resolución Ministerial N° 01570-2006-AG;

SE RESUELVE:

Artículo Primero.- Aprobar, la Ampliación de Plazo N° 20 por catorce (14) días calendario formulada por el Consorcio Bellavista, a cargo de la ejecución de la Obra “Construcción del Sistema de Riego Maribamba, en el distrito de Yauya, provincia de Carlos Fermín Fitzcarrald-Región Ancash”, sin el reconocimiento de mayores gastos generales variables, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

Artículo Segundo.- Notificar, la presente Resolución a la empresa Contratista el Consorcio Bellavista, al Inspector de Obra, el Ingeniero Oscar Figueroa Yepez, a la Dirección de Infraestructura de Riego, a la Oficina de Planeamiento, Presupuesto y Seguimiento, a la Oficina de Administración y Finanzas y a la Oficina de Asesoría Jurídica.

Regístrese y comuníquese.



PROGRAMA SUBSECTORIAL DE IRRIGACIONES

ING ANTONIO FLORES CHINTE
Director Ejecutivo

