



Resolución Jefatural

N° 1151 - 2018 - MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Lima, 15 JUN. 2018

Vistos, el Informe N° 500-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorandum N° 3245-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 235-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PFAS, y el Documento 2-ACI-761-43;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 26 de mayo de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó el procedimiento de selección Licitación Pública N° 026-2017-MINEDU/UE 108-1 Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 05 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Obra N° 03: "Mejoramiento de la Prestación de Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima", posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 383-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del procedimiento de selección, con el CONSORCIO EJECUTOR LIMA conformado por las empresas IMESAPI S.A. SUCURSAL PERÚ y ODIN INGENIEROS S.R.L., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 2'232,144.69 (Dos Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 69/100 Soles), incluye el Impuesto General a las Ventas, y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, para la ejecución de la obra;

Que, con fecha 06 de junio de 2017, la Entidad, convocó el procedimiento de selección Concurso Público N° 63-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima"; posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2017, se suscribió el Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del procedimiento de selección, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante el Supervisor, por el monto de S/ 167,578.76 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho con 76/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, y un plazo para la prestación de servicio de ciento ochenta (180) días calendario, de los cuales ciento cincuenta (150) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y treinta (30) días calendarios para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra;

Que, a través del Oficio N° 3957-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 28 de noviembre de 2017, la Entidad, le comunicó que al haberse cumplido las condiciones establecidas en la cláusula quinta de la Adenda N° 01 del Contrato N° 383-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, el inicio del plazo de ejecución de obra quedó fijado el 25 de noviembre de 2017;

Que, con Oficio N° 3974-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Supervisor el 29 de noviembre de 2017, la Entidad le comunicó que el inicio del plazo de los servicios de supervisión quedó fijado el 25 de noviembre de 2017;



Que, a través del Documento 2-ACI-761-19, recibida por la Entidad el 26 de marzo de 2018, el Supervisor presentó su Informe Especial N° 03-2018-JCRE-Informe Situacional de Obra, informando el atraso presentado en la ejecución de la obra, por parte del Contratista; asimismo manifestó que se presentan observaciones técnicas, de abastecimiento, de personal y de seguridad para la obra, señalando que de continuar el Contratista bajo el actual rendimiento de ejecución de obra y de no implementar un plan de contingencia que permita resarcir el actual atraso, la obra no terminará en el plazo establecido;

Que, mediante el Documento 2-ACI-761-30, recibida por la Entidad el 24 de abril de 2018, el Supervisor informó el vencimiento de plazo de ejecución de la obra, señalando que la obra a la fecha no ha culminado y presenta un avance ejecutado de 62.47% frente a un avance programado acelerado de 100%, señalando que a partir de la fecha la obra se ejecuta bajo penalidad;

Que, a través de la Resolución Jefatural N° 126-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 16 de mayo de 2018, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por once (11) días calendario, al Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED del servicio de supervisión, presentada por el Supervisor, con cargo al Contratista, prorrogando el término del plazo contractual del 23 de mayo de 2018 al 03 de junio de 2018;

Que, con Documento 2-ACI-761-43, recibida por la Entidad el 07 de junio de 2018, el Supervisor, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por veintisiete (27) días calendario (veintiocho (28) días calendario), por la causal establecida en el numeral 2. del artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "*Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista*" teniendo en cuenta que la culminación del plazo contractual de la ejecución de la obra culminó el 23 de abril de 2018, sin embargo la obra continua ejecutándose bajo penalidad, debido al atraso en la ejecución de la obra por responsabilidad del Contratista; en consecuencia es necesario continuar con los servicios de supervisión de la obra, a fin de mantenerla vigente, dada la naturaleza de la prestación al realizar que es el control y supervisión de los trabajos efectuados por el Contratista hasta la culminación de la obra; contabilizando el plazo solicitado desde el 05 al 31 de mayo de 2018;

Que, a través del Informe N° 235-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PFAS, de fecha 13 de junio de 2018, emitido por el Coordinador de Obra, que cuenta con la conformidad del Coordinador (e) del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentada por el Supervisor por veintisiete (27) días calendario (veintiocho (28) días calendario), por la causal establecida en el numeral 2. del artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "*Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista*" debe ser declarada procedente por treinta y cinco (35) días calendario, señalando que: (i) el plazo contractual vigente de la obra venció el 23 de abril de 2018, por lo que a partir del 24 de abril de 2018 la obra viene ejecutándose bajo penalidad, por lo tanto, a partir de dicha fecha hasta que culmine la ejecución de la misma, el costo de los servicios de supervisión son a cargo del Contratista, (ii) El plazo contractual vigente de los servicios de supervisión finalizó el 03 de junio de 2018, el cual incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción y entrega del documento para la liquidación final del contrato de obra, lo que significa que los servicios efectivos de la supervisión fueron hasta el 04 de mayo de 2018, asimismo, según el Informe Semanal N° 28 presentado por el Supervisor (por la supervisión hasta el 08 de junio de 2018), se evidencia que el Supervisor realizó labores de supervisión hasta el 08 de junio de 2018, acreditándose con ello su participación por treinta y cinco (35) días calendario, y, (iii) La Entidad controla los trabajos realizados por el Contratista a través del Supervisor, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato desde el inicio hasta su culminación; por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del 03 de junio de 2018 hasta el 08 de julio de 2018, plazo que





Resolución Jefatural

Nº 151 - 2018 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Lima, 15 JUN. 2018

incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra;

Que, con Memorándum Nº 3245-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2018, la Directora de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, otorgó la conformidad a lo informado por el Equipo de Ejecución de Obras, y solicitó se emita el informe legal, así como proyectar la Resolución Jefatural correspondiente;

Que, a través del Informe Nº 500-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 14 de junio de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica, de acuerdo con lo informado técnicamente por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, recomendó que la solicitud de Ampliación de Plazo Nº 02 presentada por el Supervisor, por veintisiete (27) días calendario (veintiocho (28) días calendario), por la causal establecida en el numeral 2. del artículo 140º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, *"Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista"*, debe ser declarada procedente por treinta y cinco (35) días calendario, teniendo en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas imputables al Contratista, dado que el plazo contractual de ejecución de la obra venció el 23 de abril de 2018, sin embargo la obra continua ejecutándose bajo penalidad hasta el 08 de junio de 2018 (según el Informe Semanal Nº 28 presentado por el Supervisor), por tanto, el Contratista deberá asumir el costo de los servicios efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de plazo, en virtud del artículo 161º del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y lo señalado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, a través de la Opinión Nº 059-2015/DTN, toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de supervisión del 03 de junio de 2018 (fecha vigente del contrato de Supervisión) al 08 de julio de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra;

Que, el numeral 34.5 del artículo 34º de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley Nº 30225 y modificado por Decreto Legislativo Nº 1341, establece que: *"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es establecido en el reglamento"*.

Que, artículo 140º del Reglamento del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo Nº 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo Nº 056-2017-EF, en lo sucesivo el Reglamento, señala que: *"Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado; y 2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. (...) "Las*



ampliaciones de plazo en contrato de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad”;

Que, el artículo 159° del Reglamento, estipula que: “Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un Inspector o con Supervisor, según corresponda. (...)”;

Que, el primer párrafo del artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula: “La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración del riesgo durante todo el plazo de la obra, (...)”;

Que, el artículo 161° del Reglamento, estipula que: “En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad”;

Que, de acuerdo a lo vertido en la Opinión N° 059-2015/DTN de la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones, que señala: “el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra.”;

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 31 de mayo de 2014, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 010, Ministerio de Educación;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016, modificada mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, de fecha 12 de junio de 2017, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, a través del cual se reguló la organización de dicho Programa, su estructura funcional, las áreas que los componen y las funciones de las mismas;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 03 de enero de 2018, se delegó facultades a la Directora del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras;

Que, con Resolución Ministerial N° 171-2018-MINEDU, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 24 de abril de 2018, se designó a la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa - PRONIED;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 27 de abril de 2018, se designó a la Directora del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED;





Resolución Jefatural

N° 151-2018 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Lima,

15 JUN. 2018

Que, de acuerdo con lo opinado en el Informe N° 500-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorandum N° 3245-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 235-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PFAS, y el Documento 2-ACI-761-43;

De conformidad con lo establecido en la Ley 30225 Ley de Contrataciones del Estado y modificado por Decreto Legislativo N° 1341, su Reglamento aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, la Resolución Ministerial N° 171-2018-MINEDU y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 071-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por treinta y cinco (35) días calendario, presentada por la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., encargado del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima", en mérito al Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del Concurso Público N° 63-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, con cargo al contratista, prorrogando el término del plazo contractual del 03 de junio de 2018 al 08 de julio de 2018, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., conforme a Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE


Mg. Blanca Elvira Morales Yzaguirre
Jefa de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras
PRONIED



MUY URGENTE



PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

CARGO
UGEO
PRONIED
Todos los Jueves
Razon
Año Escolar 2018

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Lima, 15 JUN. 2018

OFICIO N° 1904 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Señores:

A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

Av. Benavides 1555 – Oficina 703.

Miraflores - Lima

Presente.-

Asunto: **Notificación de Resolución Jefatural.**

Referencia: Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
Expediente: 25042-2018.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 15 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, del contrato de la referencia, del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima".

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Mg. Blanca Elvira Morales Yzaguirre
Jefa de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras
PRONIED





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRONIED

FOLIO N°

71

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

INFORME N° 500-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ

A : **Abog. Rosario Mercedes Gonzalez Ybañez**
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto : Ampliación de Plazo N° 02 del Servicio de Supervisión del Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, "Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima".

Concurso Público N° 63-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria
Supervisor: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

Referencia : a) Memorandum N° 3245-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.
b) Informe N° 235-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PFAS.
c) Documento 2-ACI-761-43.

Expediente N° 25042-2018

Fecha : Lima, 14 de junio de 2018

En relación a lo indicado en los documentos de la referencia, cumpla con informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 26 de mayo de 2017, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó el procedimiento de selección Licitación Pública N° 026-2017-MINEDU/UE 108-1 Primera Convocatoria, para la Contratación de la Ejecución de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 05 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Obra N° 03: "Mejoramiento de la Prestación de Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima", posteriormente, con fecha 15 de septiembre de 2017, se suscribió el Contrato N° 383-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del procedimiento de selección, con el CONSORCIO EJECUTOR LIMA conformado por las empresas IMESAPI S.A. SUCURSAL PERÚ y ODIN INGENIEROS S.R.L., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 2'232,144.69 (Dos Millones Doscientos Treinta y Dos Mil Ciento Cuarenta y Cuatro con 69/100 Soles), incluye el Impuesto General a las Ventas, y un plazo de ejecución de ciento cincuenta (150) días calendario, para la ejecución de la obra.

1.2 Con fecha 06 de junio de 2017, la Entidad, convocó el procedimiento de selección Concurso Público N° 63-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima"; posteriormente, con fecha 29 de agosto de 2017, se suscribió el Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado del procedimiento de selección, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante el Supervisor, por el monto de S/ 167,578.76 (Ciento Sesenta y Siete Mil Quinientos Setenta y Ocho con 76/100 Soles), incluido el Impuesto General a las





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Ventas, y un plazo para la prestación de servicio de ciento ochenta (180) días calendario, de los cuales ciento cincuenta (150) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra y treinta (30) días calendarios para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de obra.

- 1.3 A través del Oficio N° 3957-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 28 de noviembre de 2017, la Entidad, le comunicó que al haberse cumplido las condiciones establecidas en la cláusula quinta de la Adenda N° 01 del Contrato N° 383-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, el inicio del plazo de ejecución de obra quedó fijado el 25 de noviembre de 2017.
- 1.4 Con Oficio N° 3974-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Supervisor el 29 de noviembre de 2017, la Entidad le comunicó que el inicio del plazo de los servicios de supervisión quedó fijado el 25 de noviembre de 2017.
- 1.5 A través del Documento 2-ACI-761-19, recibida por la Entidad el 26 de marzo de 2018, el Supervisor presentó su Informe Especial N° 03-2018-JCRE-Informe Situacional de Obra, informando el atraso presentado en la ejecución de la obra, por parte del Contratista; asimismo manifestó que se presentan observaciones técnicas, de abastecimiento, de personal y de seguridad para la obra, señalando que de continuar el Contratista bajo el actual rendimiento de ejecución de obra y de no implementar un plan de contingencia que permita resarcir el actual atraso, la obra no terminará en el plazo establecido.
- 1.6 Mediante el Documento 2-ACI-761-30, recibida por la Entidad el 24 de abril de 2018, el Supervisor informó el vencimiento de plazo de ejecución de la obra, señalando que la obra a la fecha no ha culminado y presenta un avance ejecutado de 62.47% frente a un avance programado acelerado de 100%, señalando que a partir de la fecha la obra se ejecuta bajo penalidad.
- 1.7 A través de la Resolución Jefatural N° 126-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 16 de mayo de 2018, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01, por once (11) días calendario, al Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED del servicio de supervisión, presentada por el Supervisor, con cargo al Contratista, prorrogando el término del plazo contractual del 23 de mayo de 2018 al 03 de junio de 2018.
- 1.8 Con Documento 2-ACI-761-43, recibida por la Entidad el 07 de junio de 2018, el Supervisor, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por veintisiete (27) días calendario (veintiocho (28) días calendario), por la causal establecida en el numeral 2. del artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "*Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista*" teniendo en cuenta que la culminación del plazo contractual de la ejecución de la obra culminó el 23 de abril de 2018, sin embargo la obra continua ejecutándose bajo penalidad, debido al atraso en la ejecución de la obra por responsabilidad del Contratista; en consecuencia es necesario continuar con los servicios de supervisión de la obra, a fin de mantenerla vigente, dada la naturaleza de la prestación al realizar que es el control y supervisión de los trabajos efectuados por el Contratista hasta la culminación de la obra; contabilizando el plazo solicitado desde el 05 al 31 de mayo de 2018.
- 1.9 A través del Informe N° 235-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-PFAS, de fecha 13 de junio de 2018, emitido por el Coordinador de Obra, que cuenta con la conformidad del Coordinador (e) del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que, la solicitud de Ampliación





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
PRONIED

FOLIO N° 70

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

de Plazo N° 02, presentada por el Supervisor por veintisiete (27) días calendario (veintiocho (28) días calendario), por la causal establecida en el numeral 2. del artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, "Por atrasos o paralizaciones no imputables al Contratista" debe ser declarada procedente por treinta y cinco (35) días calendario, señalando que: (i) el plazo contractual vigente de la obra venció el 23 de abril de 2018, por lo que a partir del 24 de abril de 2018 la obra viene ejecutándose bajo penalidad, por lo tanto, a partir de dicha fecha hasta que culmine la ejecución de la misma, el costo de los servicios de supervisión son a cargo del Contratista, (ii) El plazo contractual vigente de los servicios de supervisión finalizó el 03 de junio de 2018, el cual incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción y entrega del documento para la liquidación final del contrato de obra, lo que significa que los servicios efectivos de la supervisión fueron hasta el 04 de mayo de 2018, asimismo, según el Informe Semanal N° 28 presentado por el Supervisor (por la supervisión hasta el 08 de junio de 2018), se evidencia que el Supervisor realizó labores de supervisión hasta el 08 de junio de 2018, acreditándose con ello su participación por treinta y cinco (35) días calendario, y, (iii) La Entidad controla los trabajos realizados por el Contratista a través del Supervisor, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato desde el inicio hasta su culminación; por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del 03 de junio de 2018 hasta el 08 de julio de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.

- 1.10 Con Memorandum N° 3245-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 13 de junio de 2018, la Directora de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, otorgó la conformidad a lo informado por el Equipo de Ejecución de Obras, y solicitó se emita el informe legal, así como proyectar la Resolución Jefatural correspondiente.

II. OBJETO DEL INFORME

El objeto del presente informe es determinar la procedencia de la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 331-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima", mediante un análisis legal al respecto, tomando en consideración los antecedentes que proceden, conforme a lo informado por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras y la normativa vigente al respecto.

III. BASE LEGAL

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225 y modificado por Decreto Legislativo N° 1341.

Artículo 34. Modificaciones al contrato

"El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados. El procedimiento para determinar los gastos generales es establecido en el reglamento". (...)





PERÚ

Ministerio de
Educación

Viceministerio
de Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de
Estudios y Obras

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"

"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y modificado por Decreto Supremo N° 056-2017-EF

140.- Ampliaciones del plazo contractual

"Procede la ampliación de plazo en los siguientes casos: 1. Cuando se aprueba el adicional, siempre y cuando afecte el plazo. En este caso, el contratista ampliará el plazo de las garantías que hubiere otorgado; y 2. Por atrasos o paralizaciones no imputables al contratista. (...) "Las ampliaciones de plazo en contrato de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad (...)";

159.- Inspector o Supervisor de Obras

"Durante la ejecución de la obra debe contarse, de modo permanente y directo, con un Inspector o con Supervisor, según corresponda. (...)

160.- Funciones del Inspector o Supervisor

"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración del riesgo durante todo el plazo de la obra, (...)".

161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra

"En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso producirá una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista de la ejecución de obra asumirá el pago del monto equivalente al de los servicios indicados, lo que se hará efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo será asumido por la Entidad".

Que, de acuerdo a lo vertido en la Opinión N° 059-2015/DTN de la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones, que señala: *"el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra.*

IV. ANÁLISIS:

- 4.1 Para todo inicio de una ejecución de obra contratada con una Entidad del Estado, la Ley prevé la presencia en obra de un Supervisor contratado o un Inspector de Obra por parte de la Entidad con el fin de salvaguardar la calidad de la obra y garantizar que los trabajos se efectúen de acuerdo con el contrato y los documentos integrantes de este, a fin de cumplir cabalmente con el cronograma de actividades programados de conformidad con la finalidad de la obra.





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

MINISTERIO DE EDUCACION
PRONIED

OPINION N° 69

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

- 4.2 En ese sentido, los informes de la Supervisión son los puntos de referencia y sustentos en base a ellos, la Entidad puede pronunciarse respecto del proceso de ejecución contractual de obra, de conformidad con los artículos 159° y 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En tal sentido, en toda obra se requiere necesariamente de la presencia de la Supervisión, con el fin de que este informe sobre las actuaciones que se desarrollan en la obra, siendo ello así, durante la ejecución del servicio de supervisión, pueden suscitarse situaciones que modifiquen el plazo de ejecución contractual o reducción del monto contractual, entre otros, como los que desarrollaremos a continuación:

AMPLIACION DE PLAZO N° 02

Al respecto, el Supervisor con Documento 2-ACI-761-43, recibida por la Entidad el 07 de junio de 2018, el Supervisor, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, en esa línea, el Coordinador de Obra de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, mediante el documento indicado en el numeral 1.9 del presente informe emitió su opinión respecto a la solicitud de ampliación de plazo, indicando que la misma resulta procedente por treinta y cinco (35) días calendario.

Por lo tanto, de acuerdo con lo informado técnicamente por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, que recomendó que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 presentada por el Supervisor, se debe declarar procedente por treinta y cinco (35) días calendario, teniendo en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas imputables al Contratista, dado que el plazo contractual de ejecución de la obra venció el 23 de abril de 2018, sin embargo la obra continua ejecutándose bajo penalidad hasta el 08 de junio de 2018 (según el Informe Semanal N° 28 presentado por el Supervisor), por tanto, el Contratista deberá asumir el costo de los servicios efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de plazo, en virtud del artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, y lo señalado por el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, a través de la Opinión N° 059-2015/DTN, toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de supervisión del 03 de junio de 2018 (fecha vigente del contrato de Supervisión) al 08 de julio de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra;

En tal sentido, legalmente corresponde declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por treinta y cinco (35) días calendario, dado que el Supervisor realizó labores de supervisión hasta el 08 de junio de 2018, acreditándose con ello su participación.

Por último, es importante mencionar que la extensión de los servicios de supervisión se debe al atraso en la finalización de la ejecución de la obra, causa que es imputable al contratista; en consecuencia, este debe asumir el mayor costo que genere esta ampliación de plazo desde el 24 de abril de 2018 hasta el 08 junio de de 2018, de conformidad con lo establecido en el artículo 161° del Reglamento.

V. CONCLUSIONES:

De acuerdo con lo informado técnicamente por el Coordinador de Obra, se recomienda





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

declarar procedente la Ampliación de Plazo N° 02, por treinta y cinco (35) días calendario, a favor de la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., encargado del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra: "Mejoramiento del Servicio Educativo de 04 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana – Paquete 2", Supervisión de la Obra 03: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo en la I.E. N° 557 del Nivel Inicial – distrito de Villa El Salvador – Lima - Lima", con cargo al Contratista por los servicios de supervisión que genere la presente ampliación de plazo por el periodo comprendido entre el 24 de abril de 2018 hasta el 08 de junio de 2018, postergando la fecha de término del plazo contractual del 03 de junio al 08 de julio de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.

El presente Informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo opinado por el Coordinador de la Obra y por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos.

VI. RECOMENDACIÓN:

Se recomienda, emitir la Resolución Jefatural para el pronunciamiento de la Entidad respecto de la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 de la ejecución de obra, acuerdo a ley; por lo que se adjunta el proyecto de resolución al respecto.

Es todo cuanto debo informar,

Atentamente;

Maribel Pillco Puma

Abogada Oficina de Asesoría Jurídica

"Visto el Informe N° 500-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra conforme el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, para el trámite correspondiente. Lima, 14 de junio de 2018.



Abog. Rosario Mercedes Gonzales Ybáñez
Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

SE ADJUNTA:

- Proyecto de Resolución Jefatural.