



Resolución Jefatural

N° 274-2018 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Lima, 18 OCT. 2018

Vistos, el Informe N° 897-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, el Memorandum N° 5879-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, el Informe N° 042-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-AYQC y el Documento N° 2-ACI-768-52;

CONSIDERANDO:

Que, con fecha 19 de mayo de 2017 el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 025-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la contratación de la "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete I" – Obra N° 04: Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima"; posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato N° 513-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con la empresa H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 3'287,172.42 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Dos con 42/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, y un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario;

Que, con fecha 31 de agosto de 2017, la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 273-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso Público N° 061-2017-MINEDU/UE 108 Segunda Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra 4: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia de Lima y departamento de Lima"; posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2017 se suscribió el Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante el Supervisor, por el monto de S/ 314,222.13 (Trescientos Catorce Mil Doscientos Veintidós con 13/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, y un plazo contractual de doscientos cuarenta (240) días calendario, de los cuales, doscientos diez (210) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra, y treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra;

Que, mediante Oficio N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 05 de enero de 2018, la Entidad le comunicó que al haberse cumplido el pago del adelanto directo, el inicio del plazo de ejecución de obra quedo fijado el 30 de diciembre de 2017;



Que, mediante Oficio N° 026-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Supervisor el 05 de enero de 2018, la Entidad le comunicó que el inicio del plazo de ejecución de la obra fue el 30 de diciembre de 2017; en consecuencia, el inicio del plazo de los servicios de supervisión quedó fijado a partir de dicha fecha;

Que, con Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 27 de agosto de 2018, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, al Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, presentada por el supervisor, postergando la fecha de término del plazo contractual del 26 de agosto de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, cuyos costos de supervisión efectiva será a cargo del Contratista;

Que, a través del Documento N° 2-ACI-768-52, recibido por la Entidad el 04 de octubre de 2018, el Supervisor, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) días calendario, debido al atraso presentado en la ejecución de la obra originado por causas imputables al Contratista al no finalizar el proyecto dentro del plazo contractual en el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2017 al 27 de julio de 2018; sin embargo, el Supervisor a la fecha de presentación de la solicitud continúa prestando sus servicios de supervisión de la ejecución de la obra por haberse prolongado los trabajos; por tanto, a partir de la fecha fijada para la culminación de la obra (27 de julio de 2018) el Contratista ejecutará la obra bajo penalidad, señalando que con Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, postergando la fecha de término del plazo contractual del 26 de agosto de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2018, es decir que el plazo de supervisión efectiva fue hasta el 17 de agosto de 2018, en consecuencia se debe extender el plazo contractual del servicio de supervisión desde el 18 de agosto de 2018 hasta el 03 de octubre de 2018, considerando que a partir de esta última fecha se computará el plazo de treinta (30) días calendario que corresponde al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra;

Que, mediante Documento S/N recibido por la Entidad el 05 de octubre de 2018, el supervisor presentó el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018;

Que, con Informe N° 042-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-AYQC, de fecha 15 de octubre de 2018, emitido por la Especialista en Obras I, que cuenta con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentada por el Supervisor por cuarenta y siete (47) días calendario, debe ser declarada procedente, dado que resulta necesario e indispensable para el adecuado control de los trabajos que viene ejecutando el Contratista, señalando que:

- i. El plazo contractual vigente de la obra venció el 27 de julio de 2018, por lo que a partir del 28 de julio de 2018 la obra se viene ejecutando bajo penalidad, por lo tanto, a partir de dicha fecha hasta que culmine la ejecución de la obra, el costo de los servicios de supervisión son a cargo del Contratista.





Resolución Jefatural

N° 274-2018 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

18 OCT. 2018

Lima,

- ii. El plazo contractual vigente de los servicios de supervisión finalizó el 16 de septiembre de 2018 (Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO), el cual incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción y entrega del documento para la liquidación final del contrato de obra, lo que significa que los servicios efectivos de la supervisión fueron hasta el 17 de agosto de 2018, asimismo, según el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018, se evidencia que el Supervisor realizó labores de supervisión efectiva hasta el 03 de octubre de 2018, acreditándose con ello su participación por cuarenta y siete (47) días calendario.
- iii. La Entidad controla los trabajos realizados por el Contratista a través del Supervisor, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato desde el inicio hasta su culminación; por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del 16 de septiembre de 2018 al 02 de noviembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.

Que, mediante Memorándum N° 5879-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 17 de octubre de 2018, el Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, otorgó la conformidad a lo informado por el Equipo de Ejecución de Obras, y solicitó se emita el informe legal, así como la elaboración del proyecto de Resolución Jefatural y el oficio de notificación correspondiente;

Que, a través del Informe N° 897-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, de fecha 18 de octubre de 2018, la Oficina de Asesoría Jurídica, de acuerdo con lo informado técnicamente por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, concluyó que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 presentada por el Supervisor, debe ser declarada procedente por cuarenta y siete (47) días calendario, teniendo en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas imputables al Contratista, por tanto, el Contratista deberá asumir el costo de los servicios efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de plazo, en virtud del artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de supervisión del 16 de setiembre de 2018 hasta el 02 de noviembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra;



Que, el numeral 34.5 del artículo 34° de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341 establece: *“El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados”*. (...)

Que, el quinto párrafo del artículo 140° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF, establece: *“Las ampliaciones de plazo en contrato de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad”*;

Que, el numeral 1. del artículo 159° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado señala: *“Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin (...)”*;

Que, el numeral 1. del artículo 160° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado estipula: *“La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes (...)”*;

Que, el artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado prescribe que: *“En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad”*;

Que, de acuerdo a lo vertido en la Opinión N° 059-2015/DTN de la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de las Contrataciones, que señala: *“el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra.”*;





Resolución Jefatural

N° 274-2018 -MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Lima, 18 OCT. 2018

Que, mediante Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, se creó el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, el cual depende del Viceministerio de Gestión Institucional del Ministerio de Educación y asume la Unidad Ejecutora 108 del pliego 010 Ministerio de Educación;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, de fecha 13 de enero de 2016 modificado por Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, se aprobó el Manual de Operaciones del PRONIED, a través del cual se reguló la organización de dicho Programa, su estructura funcional, las áreas que los componen y las funciones de las mismas;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 03 de enero de 2018, se delegó facultades a la Directora del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras;

Que, con Resolución Ministerial N° 171-2018-MINEDU, publicado en el Diario Oficial "El Peruano" el 24 de abril de 2018, se designó a la Directora Ejecutiva del Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED;

Que, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 125-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de septiembre de 2018, se designó al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras del Programa Nacional de Infraestructura Educativa- PRONIED;

De conformidad con lo establecido en la Ley N° 30225 Ley de Contrataciones del Estado y su modificatoria aprobado mediante Decreto Legislativo N° 1341, su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF y su modificatoria aprobado mediante Decreto Supremo N° 056-2017-EF, el Decreto Supremo N° 004-2014-MINEDU, Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU, Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, Resolución Ministerial N° 171-2018-MINEDU, y la Resolución Directoral Ejecutiva N° 125-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- Declarar **PROCEDENTE** la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) días calendario, presentada por la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., encargada del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra 4: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito



del Rímac, provincia de Lima y departamento de Lima", en mérito al Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de la Adjudicación Simplificada N° 273-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso Público N° 061-2017-MINEDU/UE 108 Segunda Convocatoria, postergando la fecha de término del plazo contractual del 16 de setiembre de 2018 hasta el 02 de noviembre de 2018 plazo que incluye los treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, cuyo costo por los servicios de supervisión efectiva de la obra que genere la presente ampliación de plazo será con cargo al Contratista, por los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2.- Notifíquese la presente Resolución a la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., conforme a Ley.

REGÍSTRESE Y COMUNÍQUESE



Luis Felipe Gil Solís
Jefe de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras
PRONIED





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

Unidad Gerencial de Estudios y Obras

"Decenio de la Igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

#LaEducaciónNoPara

Lima, 18 OCT. 2018



OFICIO N° 3020 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO

Señores:
A.C.I. PROYECTOS S.A.S.
Av. Benavides N° 1555, Oficina N° 703
Miraflores – Lima
Presente.-

Asunto: **Notificación de Resolución Jefatural.**
Referencia: Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED
Expediente: 42443-2018.

De mi consideración:

Me dirijo a ustedes, a fin de remitir la Resolución Jefatural N° 274 -2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, que resuelve su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, del contrato de la referencia, para el Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra 4: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia de Lima y departamento de Lima".

Hago propicia la ocasión para reiterarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.

Atentamente;



Luis Felipe Gil Solis
Jefe de la Unidad Gerencial
de Estudios y Obras
PRONIED





INFORME N° 897-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ

A : **Abog. Julia Rosa Aspillaga Monsalve**
 Directora de la Oficina de Asesoría Jurídica

Asunto : Ampliación de Plazo N° 02 del Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra 4: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia de Lima y departamento de Lima".
Supervisor: A.C.I. PROYECTOS S.A.S.

Referencia : a) Memorándum N° 5879-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO.
 b) Informe N° 042-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-AYQC.
 c) Documento N° 2-ACI-768-52.
Expediente N° 42443-2018



Fecha : Lima, 18 de octubre de 2018.

En relación a lo indicado en los documentos de la referencia, cumpro con informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES:

1.1 Con fecha 19 de mayo de 2017 el Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED, en adelante la Entidad, convocó la Licitación Pública N° 025-2017-MINEDU/UE 108 Primera Convocatoria, para la contratación de la "Ejecución de la Obra: Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra N° 04: Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia y departamento de Lima"; posteriormente, con fecha 13 de diciembre de 2017 se suscribió el Contrato N° 513-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, derivado de dicho procedimiento de selección, con la empresa H Y HE CONTRATISTAS GENERALES S.A.C., en adelante el Contratista, por el monto de S/ 3'287,172.42 (Tres Millones Doscientos Ochenta y Siete Mil Ciento Setenta y Dos con 42/100 Soles), incluido el Impuesto General a las Ventas, y un plazo de ejecución de doscientos diez (210) días calendario.

1.2 Con fecha 31 de agosto de 2017, la Entidad, convocó la Adjudicación Simplificada N° 273-2017-MINEDU/UE 108 derivada del Concurso Público N° 061-2017-MINEDU/UE 108 Segunda Convocatoria, para la Contratación del Servicio de Consultoría de Obra: Supervisión de Obra "Mejoramiento del Servicio Educativo de 06 Instituciones Educativas de Lima Metropolitana - Paquete 1" – Obra 4: "Mejoramiento de la Prestación del Servicio Educativo del Novel Inicial de la I.E. N° 0320, AA.HH. Mariscal Ramón Castilla, distrito del Rímac, provincia de Lima y departamento de Lima"; posteriormente, con fecha 19 de octubre de 2017 se suscribió el Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, con la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., en adelante el Supervisor, por el monto de S/ 314,222.13 (Trescientos Catorce Mil Doscientos Veintidós con 13/100 Soles) incluido el Impuesto General a las Ventas, y un plazo contractual de doscientos cuarenta (240) días calendario, de los cuales, doscientos diez (210) días calendario corresponden a la supervisión de la ejecución de la obra, y treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción de obra, preliquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra.



[Handwritten signature]



- 1.3 Mediante Oficio N° 023-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Contratista el 05 de enero de 2018, la Entidad le comunicó que al haberse cumplido el pago del adelanto directo, el inicio del plazo de ejecución de obra quedo fijado el 30 de diciembre de 2017.
- 1.4 Mediante Oficio N° 026-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por el Supervisor el 05 de enero de 2018, la Entidad le comunicó que el inicio del plazo de ejecución de la obra fue el 30 de diciembre de 2017; en consecuencia, el inicio del plazo de los servicios de supervisión quedó fijado a partir de dicha fecha.
- 1.5 Con Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, de fecha 27 de agosto de 2018, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, al Contrato N° 457-2017-MINEDU/VMGI-PRONIED, presentada por el supervisor, postergando la fecha de término del plazo contractual del 26 de agosto de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario corresponden al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra, cuyos costos de supervisión efectiva será a cargo del Contratista.
- 1.6 A través del Documento N° 2-ACI-768-52, recibido por la Entidad el 04 de octubre de 2018, el Supervisor, presentó su solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) días calendario, debido al atraso presentado en la ejecución de la obra originado por causas imputables al Contratista al no finalizar el proyecto dentro del plazo contractual en el periodo comprendido del 30 de diciembre de 2017 al 27 de julio de 2018; sin embargo, el Supervisor a la fecha de presentación de la solicitud continúa prestando sus servicios de supervisión de la ejecución de la obra por haberse prolongado los trabajos; por tanto, a partir de la fecha fijada para la culminación de la obra (27 de julio de 2018) el Contratista ejecutará la obra bajo penalidad, señalando que con Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, postergando la fecha de término del plazo contractual del 26 de agosto de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2018, es decir que el plazo de supervisión efectiva fue hasta el 17 de agosto de 2018, en consecuencia se debe extender el plazo contractual del servicio de supervisión desde el 18 de agosto de 2018 hasta el 03 de octubre de 2018, considerando que a partir de esta última fecha se computará el plazo de treinta (30) días calendario que corresponde al proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la Liquidación Final del Contrato de la Obra.
- 1.7 Mediante Documento S/N recibido por la Entidad el 05 de octubre de 2018, el supervisor presentó el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018.
- 1.8 Con Informe N° 042-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO-EEO-AYQC, de fecha 15 de octubre de 2018, emitido por la Especialista en Obras I, que cuenta con la conformidad de la Coordinadora (e) del Equipo de Ejecución de Obras, concluyó que, la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02, presentada por el Supervisor por cuarenta y siete (47) días calendario, debe ser declarada procedente, dado que resulta necesario e indispensable para el adecuado control de los trabajos que viene ejecutando el Contratista, señalando que:
 - i. El plazo contractual vigente de la obra venció el 27 de julio de 2018, por lo que a partir del 28 de julio de 2018 la obra se viene ejecutando bajo penalidad, por lo tanto, a partir de dicha fecha hasta que culmine la ejecución de la obra, el costo de los servicios de supervisión son a cargo del Contratista.





- ii. El plazo contractual vigente de los servicios de supervisión finalizó el 16 de septiembre de 2018 (Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO), el cual incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción y entrega del documento para la liquidación final del contrato de obra, lo que significa que los servicios efectivos de la supervisión fueron hasta el 17 de agosto de 2018, asimismo, según el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018, se evidencia que el Supervisor realizó labores de supervisión efectiva hasta el 03 de octubre de 2018, acreditándose con ello su participación por cuarenta y siete (47) días calendario.
 - iii. La Entidad controla los trabajos realizados por el Contratista a través del Supervisor, quien será el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución de la obra y el cumplimiento del contrato desde el inicio hasta su culminación; por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del 16 de septiembre de 2018 al 02 de noviembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.
- 1.9 Mediante Memorándum N° 5879-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, recibido por la Oficina de Asesoría Jurídica el 17 de octubre de 2018, el Director de la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, otorgó la conformidad a lo informado por el Equipo de Ejecución de Obras, y solicitó se emita el informe legal, así como la elaboración del proyecto de Resolución Jefatural y el oficio de notificación correspondiente.

II. BASE LEGAL

Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Ley N° 30225, modificado por el Decreto Legislativo N° 1341.

Artículo 34. Modificaciones al contrato

"34.5 El contratista puede solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y paralizaciones ajenas a su voluntad debidamente comprobados y que modifiquen el plazo contractual de acuerdo a lo que establezca el reglamento. De aprobarse la ampliación de plazo debe reconocerse los gastos y/o costos incurridos por el contratista, siempre que se encuentren debidamente acreditados". (...)

Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 350-2015-EF, modificado por el Decreto Supremo N° 056-2017-EF

Artículo 140.- Ampliaciones del plazo contractual

"Las ampliaciones de plazo en contrato de bienes o para la prestación de servicios en general y consultoría en general dan lugar al pago de los gastos generales debidamente acreditados. En el caso de consultoría de obras, debe pagarse al contratista el gasto general variable y el costo directo, este último debidamente acreditado, además de la utilidad".

Artículo 159.- Inspector o Supervisor de Obras

"159.1 Durante la ejecución de la obra, debe contarse, de modo permanente y directo, con un inspector o con un supervisor, según corresponda. Queda prohibida la existencia de ambos en una misma obra. El inspector es un profesional, funcionario o servidor de la Entidad, expresamente designado por esta, mientras que el supervisor es una persona natural o jurídica especialmente contratada para dicho fin (...)"





Artículo 160.- Funciones del Inspector o Supervisor

"La Entidad controla los trabajos efectuados por el contratista a través del inspector o supervisor, según corresponda, quien es el responsable de velar directa y permanentemente por la correcta ejecución técnica, económica y administrativa de la obra y del cumplimiento del contrato, además de la debida y oportuna administración de riesgos durante todo el plazo de la obra, debiendo absolver las consultas que formule el contratista según lo previsto en los artículos siguientes." (...).

Artículo 161.- Obligaciones del contratista de obra en caso de atraso en la finalización de la obra

"En caso de atrasos en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista, con respecto a la fecha consignada en el calendario de avance de obra vigente, y considerando que dicho atraso puede producir una extensión de los servicios de inspección o supervisión, lo que genera un mayor costo, el contratista ejecutor de la obra asume el pago del monto correspondiente por los servicios indicados, el que se hace efectivo deduciendo dicho monto de la liquidación del contrato de ejecución de obra. Durante la ejecución de la obra dicho costo es asumido por la Entidad".

La Dirección Técnica Normativa del Organismo Superior de Contrataciones del Estado – OSCE, a través de la Opinión N° 059-2015/DTN, del 28 de abril de 2015, señaló que: *"(...) toda obra debe contar de modo permanente con un control adecuado de los trabajos que en ella se realicen, de esta manera, el supervisor se encuentra obligado a velar por la correcta ejecución de la obra desde el inicio hasta su culminación, aun cuando el plazo pudiese resultar algunas veces más extenso de lo inicialmente establecido en el calendario de obra";* asimismo, concluyó que *"La normativa de contrataciones del Estado no ha previsto que deba cumplirse formalidad alguna a efectos de extender los servicios de supervisión; por tanto, el retraso en la ejecución de la obra por causas imputables al contratista implica la extensión de los servicios de supervisión, de manera automática, con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en la obra".*

III. ANÁLISIS:

- 3.1 Para todo inicio de una ejecución de obra contratada con una Entidad del Estado, la Ley prevé la presencia en obra de un Supervisor contratado o un Inspector de Obra por parte de la Entidad con el fin de salvaguardar la calidad de la obra y garantizar que los trabajos se efectúen de acuerdo con el contrato y los documentos integrantes de este, a fin de cumplir cabalmente con el cronograma de actividades programados de conformidad con la finalidad de la obra.

En ese sentido, los informes de la Supervisión son los puntos de referencia y sustentos en base a ellos, la Entidad puede pronunciarse respecto del proceso de ejecución contractual de obra, de conformidad con los artículos 160° y 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

En tal sentido, en toda obra se requiere necesariamente de la presencia de la Supervisión, con el fin de que este informe sobre las actuaciones que se desarrollan en la obra, siendo ello así, durante la ejecución del servicio de supervisión, pueden suscitarse situaciones que modifiquen el plazo de ejecución contractual.

- 3.2 En el presente caso, el Supervisor ha presentado su solicitud de ampliación de plazo por cuarenta y siete (47) días calendario señalando que existe un retraso injustificado en la ejecución de la obra por parte del Contratista y que se viene ejecutando en penalidad.





- 3.3 La Especialista en Obras I, recomendó aprobar la solicitud de ampliación de plazo por cuarenta y siete (47) días calendario, dado que según el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018, se evidencia que el Supervisor realizó labores de supervisión efectiva hasta el 03 de octubre de 2018.
- 3.4 Por lo cual, considerando que el sustento de la Ampliación de Plazo, es debido al atraso en la ejecución de la obra, causal que es imputada al Contratista ejecutor de la obra, quien debió haber concluido con la ejecución de la obra el 27 de julio de 2018 y considerando que mediante Resolución Jefatural N° 229-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGEO, la Entidad declaró procedente parcialmente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 01 por veintiún (21) días calendario, postergando la fecha de término del plazo contractual del 26 de agosto de 2018 hasta el 16 de septiembre de 2018, no obstante a ello, el Contratista continuó con la ejecución de la obra bajo penalidad; en tal sentido, considerando que toda obra debe contar de modo permanente y directo con un inspector o con un Supervisor, corresponde ampliar el plazo del servicio de supervisión, por el periodo de cuarenta y siete (47) días calendario, dado que la supervisión prestó sus servicios efectivamente hasta el día 03 de octubre de 2018 según el Informe Semanal N° 40 correspondiente al periodo del 28 de septiembre de 2018 al 05 de octubre de 2018, toda vez que la obra se encuentra en atraso injustificado, en consecuencia, corresponde ampliar el plazo del servicio de supervisión desde el 16 de septiembre de 2018 hasta el 02 de noviembre de 2018, incluyendo los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.
- 3.5 En consecuencia corresponde declarar procedente la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 por cuarenta y siete (47) días calendario, dado que el Supervisor realizó labores de supervisión, conforme lo indica la Especialista en Obras I correspondiente al periodo del 17 de agosto de 2018 hasta el 03 de octubre de 2018 (según Informe Semanal N° 40), acreditándose con ello su participación.

Por último, es importante mencionar que la extensión de los servicios de supervisión se debe al atraso en la finalización de la ejecución de la obra, causa que es imputable al contratista ejecutor; en consecuencia, este debe asumir el mayor costo que genere esta ampliación de plazo por los cuarenta y siete (47) días calendario, de conformidad con lo establecido en el artículo 161° del Reglamento.

- 3.6 Por otro lado, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 001-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED, de fecha 03 de enero de 2018, se delegó facultades al Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras, entre ellas la aprobación de ampliaciones de plazo de consultoría de obra, por lo que corresponde, que la Resolución Jefatural que apruebe la ampliación de plazo, sea suscrito por el Director del Sistema Administrativo III de la Unidad Gerencial de Estudios Obras.
- 3.7 Asimismo, es de señalar que la Oficina de Asesoría Jurídica solo se encarga de efectuar el informe legal, proyectar la resolución de la ampliación de plazo, así como el proyecto de oficio de notificación; por lo tanto, la Unidad Gerencial de Estudios Obras deberá efectuar las gestiones de notificación por ser su responsabilidad, al ser quienes administran y controlan la ejecución de la obra; siendo ello así, la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, deberá notificar la ampliación de plazo hasta el 18 de octubre de 2018; por tanto, si la notificación se efectúa extemporáneamente será de exclusiva responsabilidad de la Unidad Gerencial de Estudios Obras.

- 3.8 Cabe señalar que el presente Informe es una opinión estrictamente legal en virtud a lo opinado por el Coordinador de Obra, y por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos.





IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 4.1 De acuerdo con lo informado técnicamente por la Unidad Gerencial de Estudios y Obras, se concluye que la solicitud de Ampliación de Plazo N° 02 presentada por el Supervisor, debe ser declarada procedente por cuarenta y siete (47) días calendario, teniendo en cuenta que, el retraso en la ejecución de la obra son por causas imputables al Contratista, por tanto, el Contratista deberá asumir el costo de los servicios efectivos de supervisión del periodo considerado en la presente ampliación de plazo, en virtud del artículo 161° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, toda vez que, la extensión de los servicios de supervisión, se realizaron con la finalidad de no afectar el control permanente de los trabajos realizados en obra, por lo que corresponde postergar la fecha de término de plazo contractual del servicio de supervisión del 16 de setiembre de 2018 hasta el 02 de noviembre de 2018, plazo que incluye los treinta (30) días calendario para el proceso de recepción de obra, pre-liquidación y entrega de documentos para la liquidación final del contrato de la obra.
- 4.2 El presente Informe es una opinión estrictamente legal acerca de la Ampliación de Plazo N° 02, en virtud a lo opinado por la Especialista en Obras I, motivo por el cual no constituye una opinión en términos técnicos.
- 4.3 Se recomienda emitir la Resolución Jefatural, el mismo que deberá ser notificado a la empresa A.C.I. PROYECTOS S.A.S., conforme a ley.

Es todo cuanto debo informar,

Atentamente,

Maribel Pillco Puma
Abogado
Oficina de Asesoría Jurídica

"Visto el Informe N° 897-2018-MINEDU/VMGI-PRONIED-OAJ, esta Oficina encuentra conforme y hace el informe que antecede, por lo que se remite a la Unidad Gerencial de Estudios y Obras del PRONIED, para el trámite correspondiente" Lima, 18 de octubre de 2018.

Abog. Julia Rosa Aspillaga Monsalve
Directora de la Oficina de Asesoría
Jurídica
PRONIED