



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA
N° 032-2026-MDSJB/A

San Juan Bautista, 29 de enero del 2026.

El Alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista.

VISTO:

El Informe Técnico N°001-2026-MDSJB-GDTI/SGSLP-GDC, de fecha 28 de enero del 2026, por el cual el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos de la MDSJB, remite el Informe técnico de aprobación de la liquidación física financiera para su aprobación bajo acto resolutive de la ejecución del saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", etapas I-II, con CUI N° 2457768, Carta N°001-2026-RYO-AT, Memorandum N°001-2026-MDSJB-GM-GDTI/WPN/AYAC, Carta N° 005-2025-ONQC/EXSO, Carta N° 005-2023-MDSJB-USLO/ONQC-SO, y;

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú en concordancia con el artículo 11 del Título preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972 los gobiernos locales tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia con sujeción al ordenamiento jurídico;

SALDO DE OBRA (ETAPA I)

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°228-2023-MDSJB/ALC, de fecha 22 de mayo de 2023, se aprueba el Expediente Técnico Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N° 2457768 con un monto que asciende a S/. 10'992,613.22, con plazo de ejecución de 240 días calendarios (08 meses).

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 234-2023-MDSJB/A, de fecha 29 de mayo del 2023, se aprobó el Presupuesto Analítico de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768, por el monto de S/ 799,056.80 soles y con un plazo de ejecución de 105 días calendarios;

Con fecha 05 de junio del 2023, se firma el Acta de entrega de Terreno de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768;



Que, visto el CONTRATO N° 0132-2023-MDSJB/GM, de fecha 02 de junio del 2023, se firma el contrato del Residente de Obra al Ing. Iván O. Cárdenas García con CIP 139389, por el monto total de S/. 21,000.00 con plazo de ejecución de la prestación de 110 d.c contados a partir de la firma del contrato;



Que, visto la Resolución de Gerencia Municipal N°126-2023-MDSJB/GM, de fecha 02 de junio de 2023, se DESIGNA a partir del 02 de junio del 2023 al Ing. Gonzalo de la Cruz Colos, Jefe de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Obras de la MDSJB, en calidad de INSPECTOR de la obra denominado MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO;



Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 250-2023-MDSJB/A, de fecha 05 de junio del 2023, se aprobó el cronograma de ejecución de obra, teniendo como fecha de inicio el 07 de junio al 19 de setiembre del 2023, de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768;



Con fecha 07 de junio del 2023, se firma el Acta de Inicio de Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768;





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto el CONTRATO N° 0154-2023-MDSJB/GM, de fecha 07 de julio del 2023, se firma el contrato del Supervisor de Obra al Ing. Oscar N. Quicaño Castro con CIP 111255, por el monto total de 16,250.00 con plazo de ejecución de la prestación de 75 días calendarios, contabilizados a partir del 07/07/2023 hasta su culminación.

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 323-2023-MDSJB/A, de fecha 25 de julio del 2023, se aprobó el cronograma acelerado de obra, de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768.




Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 358-2023-MDSJB/A, de fecha 16 de agosto del 2023, se aprobó el Presupuesto Analítico modificado N°01 de la obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768, por el monto de S/ 799,056.80 soles y con un plazo de ejecución de 105 días calendarios.



Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 398-2023-MDSJB/A, de fecha 11 de setiembre del 2023, en su artículo primero se Aprueba el deductivo vinculante de obra N° 01, ascendente a la suma de S/ 94,536.72 soles; en su artículo segundo se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas por el monto de S/ 69,048.45 soles; en su artículo tercero se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados ascendente a la suma de S/ 79,928.68 soles y en su artículo cuarto menciona que el adicional de obra N° 01 y Deductivo de Obra N° 01 de los artículos precedentes asciende a la suma de S/ 54,440.43 soles y en su artículo quinto se aprueba la Ampliación de Plazo N° 01 por un periodo de 21 días calendarios siendo su nueva fecha de término el 10 de octubre del 2023 de la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA" (Segunda Etapa), CUI 2457768.



Que, visto la ADENDA N°01 -2023 AL CONTRATO N° 0132-2023-MDSJB/GM, de fecha 17 de setiembre del 2023, se modifican las cláusulas del contrato del Residente de Obra, CLAUSULA QUINTA (monto total del contrato asciende a S/ 25,200.00), CLAUSULA SEXTA (plazo de ejecución de la prestación de 126 días calendario contados a partir del 02/06/2023 al 10/10/2023).





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la ADENDA N°01 -2023 AL CONTRATO N° 0154-2023-MDSJB/GM, de fecha 20 de setiembre del 2023, se modifican las cláusulas del contrato del Supervisor de Obra, CLAUSULA QUINTA (monto total del contrato asciende a S/ 20,800.00), CLAUSULA SEXTA (plazo de ejecución de la prestación de 96 días calendario contados a partir del 07/07/2023 hasta la culminación de la misma);

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 421-2023-MDSJB/A, de fecha 28 setiembre del 2023, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 de la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768, por el monto de S/ 853,496.43 soles;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 447-2023-MDSJB/A, de fecha 20 de octubre de 2023, en su artículo primero se resuelve conformar el comité de verificación y recepción del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (Segunda Etapa) con CUI N° 2457768;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°583-2023-MDSJB/A, de fecha 29 de diciembre del 2023, se aprueba la Fe de Erratas de las Resoluciones de Alcaldía Nros. 234, 250, 323, 358-2023-MDSJB/A, donde se indica que se habrían consignado por error en digitación, el nombre del proyecto, los cuales en lo general DICEN (...) ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" (segunda etapa) (...). DEBEN DECIR (...) ejecución del SALDO DE OBRA del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" (primera etapa) (...).

SALDO DE OBRA (ETAPA II)

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°109-2024-MDSJB/A, de fecha 20 de febrero del 2024, se aprueba el Expediente Técnico, Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO" (primera etapa) (...).



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768 con un monto que asciende a S/. 1'090,534.01, con plazo de ejecución de 135 días calendarios (4.5 meses).

Que, visto la Resolución de Gerencia Municipal N°070-2024-MDSJB/GM, de fecha 27 de febrero del 2024, se DESIGNA a partir del 27 de febrero del 2024 al Ing. Nadir Alberto Sierralta Tineo, como Residente de obra del proyecto denominado MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO. (Segunda Etapa);

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°124-2024-MDSJB/A, de fecha 28 de febrero del 2024, en su artículo primero, se aprueba el presupuesto analítico de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, y en su artículo segundo se aprueba el cronograma de ejecución de obra por un plazo de ejecución de 135 d.c. (del 01.03.2024 al 13.06.2024);

Con fecha 29 de febrero del 2024, se firma el Acta de entrega de Terreno de la Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SALDO DE OBRA 2DA ETAPA) con CUI N° 2457768;

Que, visto el CONTRATO N° 0040-2024-MDSJB/GM, de fecha 29 de febrero del 2024, se firma el contrato del Supervisor de Obra al Ing. Oscar N. Quicaño Castro con CIP 111255, por el monto total de 31,500.00 con plazo de ejecución de la prestación de 135 días calendario contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato;

Que, visto el Acta de Inicio de Obra: MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SALDO DE OBRA 2DA ETAPA) con CUI N° 2457768, de fecha 01 de marzo del 2024;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°171-2024-MDSJB/A, de fecha 24 de abril del 2024, se aprueba la suspensión de plazo N°01 con eficacia anticipada al 01 de abril del 2024, de la ejecución de obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, hasta que las condiciones sean favorables para su reinicio de ejecución.




Que, visto la Resolución de Alcaldía N°200-2024-MDSJB/A, de fecha 17 de mayo del 2024, se aprueba el cronograma acelerado del proyecto saldo de obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, contados desde el 02 de mayo hasta el 13 de agosto del 2024.



Que, visto la Resolución de Alcaldía N°225-2024-MDSJB/A, de fecha 13 de junio del 2024, se aprueba el cronograma acelerado reprogramado N°02, de la ejecución del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, el cual tendrá un periodo de ejecución de 135 d.c. siendo su último día de ejecución el 13 de agosto del 2024;



Que, visto la Resolución de Alcaldía N°258-2024-MDSJB/A, de fecha 12 de julio del 2024, en su artículo primero se Aprueba el adicional de obra N° 01 por mayores metrados, ascendente a la suma de S/ 172,527.15 soles; en su artículo segundo se aprueba el Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas por el monto de S/ 182,710.38 soles; en su artículo tercero se aprueba el deductivo vinculante de Obra N° 01 por la suma de S/ -312,883.24 soles; en su artículo cuarto se aprueba el adicional neto ascendente a la suma de S/ 42,354.29 soles, manifestando un porcentaje de incidencia de 3.88% y en su artículo quinto se aprueba la Ampliación de Plazo solicitada por el residente de obra y aprobada por el supervisor de obra, por 30 días calendarios siendo su nueva fecha de término el 12 de setiembre del 2024 del proyecto saldo de obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA" (SEGUNDA ETAPA), CUI 2457768;



Que, visto la ADENDA N°01 -2024 AL CONTRATO N° 0040-2024-MDSJB/GM, de fecha 14 de julio del 2024, se modifica la cláusula del contrato del Supervisor de



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
SAN JUAN BAUTISTA
HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Obra, donde el plazo de ampliación será de 31 días contados a partir del 14/07/2024 al 13/08/2024;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°275-2024-MDSJB/A, de fecha 09 de agosto del 2024, se aprueba el presupuesto analítico modificado N°01, de la ejecución del expediente técnico del proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SALDO DE OBRA SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, con un presupuesto de obra ascendente a 1'132,888.30 soles;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N°308-2024-MDSJB/A, de fecha 04 de setiembre del 2024, se aprueba la reprogramación del cronograma de obra acelerado del proyecto saldo de obra "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768, el cual tiene como nueva fecha de término el 12 de setiembre del 2024;

Que, visto la ADENDA N°02 -2024 AL CONTRATO N° 0040-2024-MDSJB/GM, de fecha 14 de agosto del 2024, se modifica la cláusula del contrato del Supervisor de Obra, CLAUSULA QUINTA (monto total del contrato asciende a S/ 38,500.00), CLAUSULA SEXTA (plazo de ejecución de la prestación total es de 165 días calendarios, teniendo como nueva fecha de culminación de ampliación el 12 de setiembre del 2024;

Que, visto la Resolución de Alcaldía N° 337-2024-MDSJB/A, de fecha 04 de octubre de 2024, en su artículo primero se resuelve conformar la comisión de verificación y recepción del proyecto saldo de obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768;

Que, visto la Carta N°055-2023-MDSJB-USLO/ONQC-SO, de fecha 15 de diciembre del 2023, mediante el cual el supervisor de obra (Ing. Oscar N. Quicaño Castro), remite la Preliquidación Técnica y Financiera de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO ", (Saldo de obra Segunda Etapa) con CUI N° 2457768, de acuerdo a la Directiva Vigente;



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Que, visto la Carta N°005-2025-ONQC/EX - SO, de fecha 31 de enero del 2025, mediante el cual el supervisor de obra (Ing. Oscar N. Quicaño Castro), remite el informe de Preliquidación Subsanaado y Sustentado de la obra: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO ", (SALDO DE OBRA 2DA ETAPA) con CUI N° 2457768;

Que, visto el Memorando N°001-2026-MDSJB-GM-GDTI/WPN/AYAC, de fecha 07 de enero del 2026, mediante el cual el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura Ing. Wualter Pariona Nalvarte, comunica realizar la Liquidación del Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", con CUI N° 2457768 en toda sus etapas, de acuerdo a la directiva y normativa vigente:

Que, visto la Carta N°01-2026-RYO-AT, de fecha 27 de enero del 2026, mediante el cual el Ing. Rubén Yupanqui Oré (Asistente Técnico), emite la Liquidación Física Financiera del Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO ", ETAPA I-II con CUI N° 2457768;

DATOS GENERALES DEL PROYECTO

PERIODO DE EJECUCIÓN 2023 (SALDO DE OBRA -ETAPA I)

UNIDAD EJECUTORA	:	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	:	15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	:	036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL	:	0074 VÍAS URBANAS
FTE FTO-1	:	05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	:	07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
	:	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
PROYECTO	:	SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" (PRIMERA ETAPA)" con CUI N° 2457768
UBICACIÓN	:	
Departamento	:	Ayacucho.
Provincia	:	Huamanga.
Distrito	:	San Juan Bautista.
Localidad	:	Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Ñahuinpuquio, San Rafael de Ñahuinpuquio y 27 de Octubre
MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	
Modalidad	:	Administración directa
ASPECTOS FINANCIEROS	:	
Presupuesto total actualizado (saldo de obra)	:	S/. 10'992,613.22



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Monto aprobado (ejecución del saldo de obra – ETAPA I)	: S/. 799,056.00
Primera Asignación 2023	: S/. 799,056.00
Segunda Asignación 2023	: S/. 54,440.43
Asignación Total 2023	: S/. 853,496.43
Deductivo vinculante N° 01	: S/. 94,536.72
Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas	: S/. 69,048.45
Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados	: S/. 79,728.68
Total del Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante N° 01 (Aprobado con R.A. N° 398-2023)	: S/. 54,440.43 soles (Cincuenta y cuatro mil cuatrocientos cuarenta con 43/100 soles)
Residente de Obra	: Ing. Iván Orlando Cárdenas García, CIP N° 139389
Supervisor de Obra	: Ing. Oscar Niker Quicaño Castro, CIP N° 111255
Acta de Entrega de Terreno	: 05 de junio de 2023
Plazo de Ejecución de Obra	: 3.50 meses (105 días calendario)
Inicio de obra	: 07 de junio del 2023
Fecha de Término programado	: 19 de setiembre del 2023
Ampliación de plazo N° 01	: 21 días calendario (R.A. N° 398-2023-MDSJB/A)
Fecha de inicio de ampliación de plazo	: 20 de setiembre del 2023
Nueva fecha culminación Progr.	: 10 de octubre del 2023
Fecha de culminación real de obra	: 10 de octubre del 2023
Plazo de ejecución real	: 126 días calendario
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	: 27 de octubre del 2023
Gasto Final de Obra (Físico)	: S/. 853,496.43 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis con 43/100 Soles)
Avance Físico Final	: 100.00 % (Respecto al presupuesto programado)
Gasto Final de Obra (Financiero)	: 7.76 % (Respecto Expediente Técnico Saldo de Obra)
Avance Financiero Final	: S/. 811,560.31 (Ochocientos once mil quinientos sesenta con 31/100 Soles); 95.09 % (Respecto al presupuesto programado) 7.38 % (Respecto al Expediente Técnico saldo de Obra)

PERIODO DE EJECUCIÓN 2024 (SALDO DE OBRA –ETAPA II)

UNIDAD EJECUTORA	: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA
FUNCION	: 15 TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL	: 036 TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL	: 0074 VIAS URBANAS
FTE FTO-1	: 05 RECURSOS DETERMINADOS
RUBRO	: 07 FONDO DE COMPENSACIÓN MUNICIPAL
PROYECTO	: 18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES
UBICACIÓN	: SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFIA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUINPUQUIO, SAN RAFAEL DE NAHUINPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" (SEGUNDA ETAPA) con CUI N° 2457768
Departamento	: Ayacucho.
Provincia	: Huamanga.
Distrito	: San Juan Bautista.
Localidad	: Magisterial, Keiko Sofia, Villa los Warpas, Santa Rosa de Nahuinpuquio, San Rafael de Nahuinpuquio y 27 de Octubre

MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Modalidad	: Administración directa
-----------	--------------------------

ASPECTOS FINANCIEROS

Presupuesto total actualizado (saldo de obra)	: S/. 10'992,613.22
Monto aprobado (ejecución del saldo de obra – ETAPA II)	: S/. 1'090,534.01
Primera Asignación 2024	: S/. 1'090,534.01
Segunda Asignación 2024	: S/. 42,354.29
Asignación Total 2024	: S/. 1'132,888.30
Deductivo vinculante N° 01	: S/. -312,883.24
Adicional de Obra N° 01 por partidas nuevas	: S/. 182,710.38
Adicional de Obra N° 01 por mayores metrados	: S/. 172,527.15
Total del Adicional Neto (Aprobado con R.A. N° 258-2024)	: S/. 42,354.29 soles (Cuarenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro con 29/100 soles)
Residente de Obra	: Ing. Nadir Alberto Sierralta Tineo, CIP N° 262258
Supervisor de Obra	: Ing. Oscar Niker Quicaño Castro, CIP N° 111255
Acta de Entrega de Terreno	: 29 de febrero del 2024
Plazo de Ejecución de Obra	: 4.50 meses (135 días calendario)
Inicio de obra	: 01 de marzo del 2024
Fecha de Término programado	: 13 de julio del 2024
Fecha de suspensión de ejecución de obra	: 01 de abril del 2024
Reinicio de ejecución de obra	: 02 de mayo del 2024
Ampliación de plazo por partidas nuevas	: 30 días calendario (R.A. N° 258-2024-MDSJB/A)
Nueva fecha culminación Progr.	: 12 de setiembre del 2024
Fecha de culminación real de obra	: 12 de setiembre del 2024
Plazo de ejecución real	: 165 días calendario
Acta de Recepción Y Verificación de Obra	: 17 de octubre del 2024



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

Gasto Final de Obra (Físico)	S/ 1,107,030.15 (Un millón ciento siete mil treinta con 15/100 Soles)
Avance Físico Final	97.72 % (Respecto al Presupuesto Programado)
	10.07 % (Respecto al Expediente Técnico Saldo de Obra)
Gasto Final de Obra (Financiero)	S/ 1,003,174.40 (Un millón tres mil ciento setenta y cuatro con 40/100 Soles)
Avance Financiero Final	88.88 % (Respecto al Presupuesto Programado)
	9.13 % (Respecto al Expediente Técnico Saldo de Obra)

1. ANÁLISIS Y EVALUACIÓN

1.1. LIQUIDACIÓN FÍSICA

5.1.1 Liquidación técnica (Saldo de obra ETAPA II)

A. PARTIDAS EJECUTADAS DE LA OBRA PRINCIPAL


PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCES		
			ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado	%
01	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	mes	4.50	2,700.00	100.00%
01.01.01.02	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60M.	und	1.00	2,123.71	100.00%
01.01.01.03	PROTECCION DE REDES DE AGUA EXISTENTES	und	5.00	266.40	100.00%
01.01.01.04	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE ZANJA	und	0.00	0.00	0.00%
01.01.01.05	DESVO DE TRANSITO VEHICULAR	und	5.00	4,067.90	100.00%
01.01.01.06	CERCO DE MALLA HDP DE 1.0 M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	m	500.00	2,205.00	100.00%
01.01.01.07	REUBICACION DE POSTES DE BAJA TENSION	und	0.00	0.00	0.00%
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.02.01	IMPLEMENTACION DE PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	4,902.13	100.00%
01.01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	GLB	1.50	10,623.00	100.00%
01.01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	1.00	2,000.00	100.00%
01.01.02.04	SENAIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	1.00	7,171.11	100.00%
01.01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	GLB	1.00	6,000.00	100.00%
01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	1.00	1,050.40	100.00%
01.01.03	INSTALACIONES PRELIMINARES				
01.01.03.01	CONEXION E INSTALACION DE AGUA PARA LA CONSTRUCCION	GLB	0.70	1,645.90	100.00%
01.01.03.02	CONEXION E INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA PROVICIONAL	GLB	1.00	35.32	100.00%
01.01.03.03	SERVICIO HIGIENICO PROVISIONAL CON DUCHAS	m2	6.49	2,546.22	100.00%
01.01.04	CONTROL DE CALIDAD EN OBRA				
01.01.04.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	2.00	1,000.00	100.00%
01.01.04.02	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	und	44.00	1,698.40	100.00%
01.01.04.03	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	und	48.00	2,840.00	100.00%
01.01.04.04	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	und	12.00	1,080.00	100.00%
01.01.04.05	DISEÑO DE MEATERIAL PARA BASE	und	2.00	3,000.00	100.00%
01.01.05	DEMOLICIONES				
01.01.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 M.	m2	0.69	197.97	100.00%
01.01.05.02	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	0.89	18.86	100.00%
01.01.06	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPO				
01.01.06.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	GLB	0.30	2,550.00	100.00%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,205.18	771.32	100.00%
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	1,205.18	2,036.75	100.00%
01.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	1,205.18	3,446.81	100.00%
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRAZANTE	m3	730.61	3,382.72	100.00%
01.02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	1,205.18	4,001.20	100.00%
01.02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.20	m2	2,502.36	67,188.37	69.21%
01.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	949.79	20,126.05	100.00%
01.02.03	BUZONES DE CONCRETO				
01.02.03.01	PICADO DE CUERPO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	1.00	76.89	100.00%
01.02.03.02	ENCIMADO DE BUZONES DE CONCRETO	und	1.00	179.78	100.00%
01.02.04	PAVIMENTO				
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20M	m2	1,205.18	148,610.75	100.00%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CONCRETO	m2	181.78	9,992.45	100.00%
01.02.04.03	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	972.53	7,488.48	100.00%
01.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	1,084.78	1,789.89	100.00%
01.02.05	PINTURA Y SENALIZACION				
01.02.05.01	PINTADO DE LAS LINEAS DE PAVIMENTO	m	60.60	90.60	100.00%
01.02.05.02	PINTADO DE CRUCES DE CALLES Y FLECHAS DIRECCIONALES	m2	8.96	168.99	100.00%
01.03	MURO DE CONTENCIÓN				
01.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	11.98	7,670	100.00%
01.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	11.98	20,250	100.00%
01.03.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	11.98	34,260	100.00%
01.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.03.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA MURO DE CONTENCIÓN	m3	23.98	289,920	100.00%
01.03.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	14.93	95,700	100.00%
01.03.02.03	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	11.77	175,260	100.00%
01.03.02.04	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	11.77	249,410	100.00%
01.03.03	CONCRETO SIMPLE				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.03.03.01	SOLADO DE 4" C.H MEZCLA 1:12	m2	2.60	76.670	100.00%
01.03.04	CONCRETO ARMADO				
01.03.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCIÓN	m2	44.72	2,859.400	100.00%
01.03.04.02	CONCRETO EN MURO DE CONTENCIÓN F'C= 175 KG/CM2	m3	8.70	5,101.770	100.00%
01.03.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 ENMURO DE CONTENCIÓN	kg	310.66	1,528.450	100.00%
01.03.05	OTROS				
01.03.05.01	TARRAJEO EN MURO DE CONTENCIÓN	m2	22.36	1,385.650	100.00%
01.04	SARDINELES DE CONCRETO				
01.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	81.85	52.38	90.80%
01.04.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	81.85	234.09	90.80%
01.04.03	EXCAVACIÓN MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES	m3	40.93	1,857.82	90.81%
01.04.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	53.20	792.15	90.80%
01.04.05	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE	m3	53.20	1,127.31	90.80%
01.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES	m2	227.78	14,452.64	93.14%
01.04.07	SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2	m3	41.06	22,927.90	90.28%
01.04.08	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	355.90	3,416.64	47.93%
01.04.09	CURADO DE CONCRETO	m2	82.13	135.52	98.14%
01.04.10	JUNTAS ASFÁLTICAS RC-250 E=1"	m	17.79	136.98	91.23%
01.04.11	PINTADO DE SARDINELES	m	513.66	1,510.16	100.00%
01.05	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	38.40	64.90	100.00%
01.05.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	38.40	109.82	100.00%
01.05.03	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUB. EN TERRENO SUELTO	m	48.00	1,822.56	100.00%
01.05.04	PERFILADO Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA	m	48.00	153.12	100.00%
01.05.05	CAMA DE APOYO E=0.10 M	m	48.00	843.84	100.00%
01.05.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	48.00	819.84	100.00%
01.05.07	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE	m3	62.40	1,322.26	100.00%
01.05.08	CAJA DE PASO 30cmX 45cm, MORTERO 1:4 PARA LLAVE DE PASO	und	14.00	1,872.22	100.00%
01.05.09	CONEXIÓN DOMICILIARIA SAP	und	14.00	3,195.78	100.00%
01.06	SISTEMA DE ALCANTARILLADO				
01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	43.20	73.01	100.00%
01.06.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	43.20	123.55	100.00%
01.06.03	EXCAVACIÓN DE ZANJA PARA TUB. EN TERRENO SUELTO	m	48.00	1,822.56	100.00%
01.06.04	PERFILADO Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA	m	48.00	153.12	100.00%
01.06.05	CAMA DE APOYO E=0.10 M	m	48.00	843.84	100.00%
01.06.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	48.00	819.84	100.00%
01.06.07	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE	m3	62.40	1,322.26	100.00%
01.06.08	SOLADO DE 4" C.H MEZCLA 1:12	m2	2.97	87.59	100.00%
01.06.09	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	16.00	3,658.56	100.00%
01.06.10	TARRAJEO Y PULIDO DEL INTERIOR DE CAJA DE REGISTRO	m2	8.92	384.01	100.00%
01.06.11	CONEXIÓN DOMICILIARIA SAL	und	12.00	18,614.64	100.00%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	513.31	328.52	68.07%
02.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	513.31	1,468.06	68.07%
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	256.66	3,023.46	69.98%
02.01.01.02.02	PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE EN VEREDAS	m2	513.31	1,457.80	68.07%
02.01.01.02.03	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE E=0.10M PARA VEREDAS	m2	513.31	6,852.69	68.07%
02.01.01.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	476.76	7,098.96	100.00%
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	333.65	21,170.09	66.27%
02.01.01.03.02	ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	und	32.00	3,995.52	100.00%
02.01.01.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM.	m2	528.40	32,575.86	68.87%
02.01.01.03.04	PULIDO Y BRUNADO DE VEREDAS	m2	513.31	10,676.85	68.07%
02.01.01.03.05	SOLAQUEO DE BORDE DE VEREDA	m2	52.54	495.45	100.00%
02.01.01.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	513.31	846.96	67.98%
02.01.01.03.07	JUNTAS ASFÁLTICAS RC-250 E=1"	m	200.10	1,540.77	60.39%
02.01.01.04	PINTURA				
02.01.01.04.01	PINTADO DE BORDE DE VEREDAS	m	153.99	452.73	27.09%
02.01.02	MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.02.01.01	TRAZO, NIVELACIÓN Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	34.92	99.87	100.00%
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	17.46	693.51	100.00%
02.01.02.02.02	PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE EN MARTILLOS	m2	34.92	99.17	100.00%
02.01.02.02.03	CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BASE E=0.10M PARA MARTILLOS	m2	34.92	466.18	100.00%
02.01.02.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	22.70	338.00	100.00%
02.01.02.02.05	ELIMINACIÓN MATERIAL EXCEDENTE	m3	22.70	481.01	100.00%
02.01.02.03	MARTILLOS DE CONCRETO				
02.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	m2	6.54	414.96	100.00%
02.01.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM.	m2	34.92	2,152.82	100.00%
02.01.02.03.03	PULIDO Y BRUNADO DE MARTILLOS	m2	34.92	726.34	100.00%
02.01.02.03.04	SOLAQUEO DE BORDE DE MARTILLOS	m2	34.92	329.30	100.00%
02.01.02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	34.92	57.62	100.00%
02.01.02.04	PINTURA				
02.01.02.04.01	PINTADO DE BORDE DE MARTILLOS	m	43.62	128.24	100.00%
02.02	EQUIPAMIENTO URBANO				
02.02.01	IMPLEMENTACIÓN DE TACHOS DE BASURA				
02.02.01.01	TACHOS DE BASURA	und	3.00	1,696.90	100.00%
02.03	MITIGACIÓN AMBIENTAL				
02.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	1,519.66	1,185.33	100.00%





MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

02.03.02	TRATAMIENTO SUPERFICIAL DE BOTADEROS	GLB	0.20	1,657.90	100.00%
02.03.03	CONTROL DE POLVAREDA EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	1,519.66	851.01	100.00%
02.04	OTROS				
02.04.01	REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE DOMICILIARIOS QUEBRADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA	GLB	0.10	639.30	100.00%
02.04.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	GLB	1.00	9,038.24	100.00%

B. PARTIDAS EJECUTADAS (ADICIONAL DE OBRA N°01 POR PARTIDAS NUEVAS)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCE ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado S/.	%
01	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
01.01	PAVIMENTO RIGIDO				
01.01.01	PAVIMENTO				
01.01.01.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE PAVIMENTO CON POLIESTIRENO 1"	m2	241.76	1,373.20	100%
01.01.01.02	JUNTA DE CONSTRUCCIÓN CON SELLO ELASTOMÉRICO	m	348.82	7,753.31	100%
02	PROFUNDIZACION Y CAMBIO DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE 250 mm(L=86.42)				
02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
02.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	86.42	847.78	100%
02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.02.01	EXCAVACION DE ZANJA				
02.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO	m3	43.56	1,898.34	100%
02.02.01.02	EXCAVACION DE ZANJA CMAQ. EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO	m3	65.33	687.27	100%
02.02.02	REFINE Y CAMA DE APOYO				
02.02.02.02	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN TERRENO MATERIAL SUELTO (Ancho=0.70m)	m	86.42	285.13	100%
02.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL PROPIO Dmax<50m	m3	11.34	135.85	100%
02.02.02.05	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO(Ancho=0.70m, e=0.15m)	m	86.42	280.87	100%
02.02.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA				
02.02.03.01	ACARREO DE MATERIAL PROPIO Dmax<50m	m3	36.29	434.75	100%
02.02.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO Dmax<50m	m3	83.18	998.50	100%
02.02.03.03	ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO (Ancho=0.70m, e=0.30m sobre clave del tubo) TUBERIA DN 250mm	m	86.42	995.56	100%
02.02.03.04	RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	65.54	2,524.53	100%
02.03	RED DE AGUA POTABLE PVC				
02.03.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC UF ISO 1452 DN 250mm C-10 (In. Anillo)	m	86.42	20,361.42	100%
02.04	ACCESORIOS Y VALVULAS				
02.04.01	CODOS				
02.04.01.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO DE H"O" CON ENCHUFES DN 250mmx45° P/PVC	und	4.00	4,694.52	100%
02.04.02	TEES				
02.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE H"O" CON ENCHUFES DN 250mm X 110mm P/PVC	und	1.00	1,334.41	100%
02.04.03	UNIONES				
02.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION DE AMPLIO RANGO DE H"O" CON ENCHUFES DN 250mm PVC-A	und	2.00	747.26	100%
02.05	VARIOS				
02.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE EN ACCESORIOS	m2	9.80	496.17	100%
02.05.02	CONCRETO f'c=140 Kg/cm² PARA DADOS DE ANCLAJE	m3	1.71	630.73	100%
02.06	VALVULA DE CONTROL				
02.06.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VALVULA COMPUERTA DE H"O" TIPO ENCHUFE DN 250mm PN10 (Inc. Losa) (In. Anillo)	und	1.00	1,305.49	100%
03	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE (L=43.80)				
03.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
03.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	43.80	429.68	100%
03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.01	EXCAVACION DE ZANJA				
03.02.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO	m3	26.28	1,145.28	100%
03.02.02	REFINE Y CAMA DE APOYO				
03.02.02.01	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (Ancho=0.50m)	m	43.80	104.24	100%
03.02.02.03	ACARREO DE MATERIAL PROPIO Dmax<50m	m3	4.11	49.24	100%
03.02.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO (Ancho=0.50m, e=0.15m)	m	43.80	102.49	100%
03.02.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA				
03.02.03.01	ACARREO DE MATERIAL PROPIO Dmax<50m	m3	10.70	128.19	100%
03.02.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO Dmax<50m	m3	17.52	209.89	100%
03.02.03.03	ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO (Ancho=0.80m e=0.30m sobre clave del tubo) TUBERIA DN 110mm	m	43.80	297.40	100%
03.02.03.04	RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	14.02	531.92	100%
03.03	RED DE AGUA POTABLE PVC				
03.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC UIF ISO 1452 DN 110mm C-10 (In. Anillo)	m	43.80	1,120.40	100%
03.04	ACCESORIOS Y VALVULAS				
03.04.02	TEES				
03.04.02.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE H"O" CON ENCHUFES DN 110mm P/PVC	und	1.00	180.74	100%
03.04.03	TAPONES				



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

03.04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPON DE PVC UF ISO 1452 DN 110mm C-10	und	1.00	41.91	100%
03.05	VARIOS				
03.05.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE EN ACCESORIOS	m2	1.60	81.01	100%
03.05.02	CONCRETO $f_c=140 \text{ Kg/cm}^2$ PARA DADOS DE ANCLAJE	m3	0.16	59.02	100%
04	INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO (L=40.0m)				
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
04.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	40.02	392.60	100%
04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
04.02.01	EXCAVACION DE ZANJA				
04.01.01.01	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO SUELTO	m3	12.45	542.58	100%
04.01.01.02	EXCAVACION DE ZANJA MANUAL EN TERRENO SUELTO PARA BUZONES	m3	6.00	261.48	100%
04.01.01.03	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ. EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO	m3	18.87	196.41	100%
04.02.02	REFINE Y CAMA DE APOYO				
04.02.02.01	REFINE Y NIVELACIÓN DE ZANJA EN TERRENO SUELTO (Ancho=0.60m)	m	38.42	126.79	100%
04.02.02.02	ACARREO DE MATERIAL PROPIO $D_{max}<50\text{m}$	m3	4.32	51.75	100%
04.02.02.03	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO (Ancho=0.70m, e=0.15m)	m	38.42	124.67	100%
04.02.03	RELLENO Y COMPACTACION DE ZANJA				
04.02.03.01	ACARREO DE MATERIAL PROPIO $D_{max}<50\text{m}$	m3	12.29	147.23	100%
04.02.03.02	ACARREO DE MATERIAL DE PRESTAMO $D_{max}<50\text{m}$	m3	21.32	255.41	100%
04.02.03.03	ENCIMADO CON MATERIAL PROPIO (Ancho=0.60m, e=0.30m sobre clave del tubo) TUBERIA DN 250mm	m	38.44	339.43	100%
04.02.03.04	RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL DE PRESTAMO	m3	17.06	647.26	100%
04.03	RED DE ALCANTARILLADO PVC				
04.03.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PVC UF ISO 4435 DN 160mm S-25 (In. Anillo)	m	40.02	1,079.74	100%
04.04	PRUEBA HIDRAULICA PVC				
04.04.01	PRUEBA HIDRAULICA TUBERIA PVC DN 160mm ALCANTARILLADO (In. Anillo)	m	40.02	69.63	100%
04.05	CONSTRUCCION DE BUZONES				
04.05.01	BUZON DE CONCRETO $D_{int}=1.20\text{m}$, $H=1.20\text{m}$, $e=0.20\text{m}$ (Inc. Solado)	und	1.00	1,742.66	100%
04.06	VARIOS				
04.06.01	DADO DE CONCRETO PARA EMPALME DE BUZON (0.60x0.60x0.40m) $f_c=140 \text{ Kg/cm}^2$	und	1.00	66.07	100%
04.06.02	PERFORACIÓN, HABILITACIÓN Y EMPALME DE BUZON	und	2.00	67.78	100%

C. DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCE		
			ACUMULADO A DEDUCIR		
			Metrado	Valorizado (S/.)	%
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.04	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE ZANJA	und	2.00	S/ 1,448.48	100.00%
01.01.01.07	REUBICACIÓN DE POSTES DE BAJA TENSIÓN	und	3.00	S/ 1,747.95	100.00%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.20	m2	1,113.19	S/ 29,889.15	100.00%
01.04	SARDINELES DE CONCRETO				
01.04.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.29	S/ 5.31	100.00%
01.04.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	8.29	S/ 23.71	100.00%
01.04.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA SARDINELES	m3	4.14	S/ 187.91	100.00%
01.04.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	5.39	S/ 80.26	100.00%
01.04.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.39	S/ 114.21	100.00%
01.04.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL EN SARDINELES	m2	16.78	S/ 1,064.69	100.00%
01.04.07	SARDINELES DE CONCRETO DE $f_c=175 \text{ KG/CM}^2$	m3	4.42	S/ 2,468.13	100.00%
01.04.08	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	386.57	S/ 3,711.07	100.00%
01.04.09	CURADO DE CONCRETO	m2	1.56	S/ 2.57	100.00%
01.04.10	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	1.71	S/ 13.17	100.00%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	240.81	S/ 154.12	100.00%
02.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	240.81	S/ 688.72	100.00%
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	110.08	S/ 1,296.74	100.00%
02.01.01.02.02	PERFILADO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUB RASANTE EN VEREDAS	m2	240.81	S/ 683.90	100.00%
02.01.01.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA VEREDAS	m2	240.81	S/ 3,214.81	100.00%
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN VEREDAS	m2	169.79	S/ 10,773.18	100.00%
02.01.01.03.03	CONCRETO $f_c=175 \text{ KG/CM}^2$ E = 10 CM.	m2	238.80	S/ 14,722.02	100.00%
02.01.01.03.04	PULIDO Y BRUÑADO DE VEREDAS	m2	240.81	S/ 5,008.85	100.00%
02.01.01.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	242.01	S/ 399.32	100.00%
02.01.01.03.07	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	131.22	S/ 1,010.39	100.00%
02.01.01.04	PINTURA				
02.01.01.04.01	PINTADO DE BORDE DE VEREDAS	m	414.41	S/ 1,218.37	100.00%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

D. PARTIDAS EJECUTADAS (ADICIONAL DE OBRA N°01 POR MAYORES METRADOS)

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCE ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado S/.	%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	91.94	58.84	100.00%
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	91.94	155.38	100.00%
01.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	91.94	262.95	100.00%
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.01	CORTE DE TERRENO A NIVEL SUBRASANTE	m3	10.91	50.51	100.00%
01.02.02.02	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	91.94	305.24	100.00%
01.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	14.19	300.69	100.00%
01.02.03	BUZONES DE CONCRETO				
01.02.03.01	PICADO DE CUERPO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	3.00	230.67	100.00%
01.02.03.02	ENCIMADO DE BUZONES DE CONCRETO	und	3.00	539.34	100.00%
01.02.04	PAVIMENTO				
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20M	m2	91.94	11,337.12	100.00%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CONCRETO	m2	8.85	486.48	100.00%
01.02.04.03	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	73.41	585.26	100.00%
01.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	212.28	350.26	100.00%
01.04	SARDINELES DE CONCRETO				
01.04.11	PINTADO DE SARDINELES	m	33.88	99.61	100.00%
01.05	SISTEMA DE AGUA POTABLE				
01.05.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	41.14	69.53	100.00%
01.05.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	41.14	117.66	100.00%
01.05.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUB. EN TERRENO SUELTO	m	51.43	1,952.90	100.00%
01.05.04	PERFILADO Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA	m	51.43	164.06	100.00%
01.05.05	CAMA DE APOYO E=0.10 M	m	51.43	904.14	100.00%
01.05.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	51.43	878.42	100.00%
01.05.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	66.85	1,416.55	100.00%
01.05.08	CAJA DE PASO 30cmX 45cm, MORTERO 1:4 PARA LLAVE DE PASO	und	15.00	2,005.95	100.00%
01.05.09	CONEXION DOMICILIARIA SAP	und	15.00	3,424.05	100.00%
01.06	SISTEMA DE ALCANTARILLADO				
01.06.01	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	24.30	41.07	100.00%
01.06.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	24.30	69.50	100.00%
01.06.03	EXCAVACION DE ZANJA PARA TUB. EN TERRENO SUELTO	m	27.00	1,025.19	100.00%
01.06.04	PERFILADO Y NIVELADO DE FONDO DE ZANJA	m	27.00	86.13	100.00%
01.06.05	CAMA DE APOYO E=0.10 M	m	27.00	474.66	100.00%
01.06.06	RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m	27.00	461.16	100.00%
01.06.07	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	35.10	743.77	100.00%
01.06.08	SOLADO DE 4" C H MEZCLA 1:12	m2	1.69	49.84	100.00%
01.06.09	CAJA DE REGISTRO DE DESAGUE 12" X 24"	pza	9.00	2,057.94	100.00%
01.06.10	TARAJEO Y PULIDO DEL INTERIOR DE CAJA DE REGISTRO	m2	5.02	210.11	100.00%
01.06.11	CONEXION DOMICILIARIA SAL	und	13.00	20,165.86	100.00%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.02	ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	und	22.00	2,746.92	100.00%
02.01.01.03.05	SOLAQUEO DE BORDE DE VEREDA	m2	2.00	18.86	100.00%
02.01.01.02.01	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	84.97	1,265.20	100.00%
02.01.01.02.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	561.73	11,903.06	100.00%
02.03	MITIGACION AMBIENTAL				
02.03.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	428.39	334.14	100.00%
02.03.03	CONTROL DE POLVAREDA EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	428.39	239.90	100.00%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO-AÑO 2023

EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 228-2023-MDSJB/A, de fecha 22 de mayo del 2023)

1	COSTO
COSTO DIRECTO	9,807,986.65
GASTOS GENERALES VARIABLES -GGV (7.23 % CD)	708,688.29
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) (0.77% CD)	75,950.64
COSTOS DE SUPERVISIÓN (GS)	264,815.84
GASTO CONCURRENTES POR CONTRALORIA	135,172.00
COSTO TOTAL DE OBRA	10,992,613.22
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	10,992,613.22

PRESUPUESTO PROGRAMADO-ETAPA I

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	618,413.12
GASTOS GENERALES (14.32 % CD)	88,572.38
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %CD)	24,464.50
GASTO CONCURRENTES POR CONTRALORIA	67,586.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	799,056.00

EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 398-2023-MDSJB/A, de fecha 11 de Setiembre del 2023)

A) Adicional de obra N°01 por partidas nuevas

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	58,376.24



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

GASTOS GENERALES (14.32 % CD)	8,360.95
PRESUPUESTO DE OBRA	66,737.19
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	2,311.26
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	69,048.45

B) Adicional de obra N°01 por mayores metrados

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	67,574.82
GASTOS GENERALES (14.32 % CD)	9,678.42
PRESUPUESTO DE OBRA	77,253.24
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	2,675.45
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	79,928.68

C) Presupuesto deductivo vinculante

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	79,925.01
GASTOS GENERALES (14.32 % CD)	11,447.28
PRESUPUESTO DE OBRA	91,372.29
GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	3,164.43
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	94,536.72

RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL-AÑO 2023

PRESUPUESTO PROGRAMADO - ETAPA I

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	466,203.28	425,448.69
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	152,209.84	113,039.42
	COSTO DIRECTO DE OBRA	618,413.12	538,488.11
	GASTOS GENERALES (14.32 %CD)	88,572.38	77,125.10
	GASTOS DE SUPERVISION (3.46 %CD)	24,484.50	21,320.07
	GASTO CONCURRENTES POR CONTRALORIA	67,586.00	67,586.00
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	799,056.00	704,519.28
	PORCENTAJE %	100.00%	88.17%

EXPEDIENTE ADICIONAL (POR PARTIDAS NUEVAS N°01)

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	9,126.51	9,126.51
2	PROFUNDIZACION Y CAMBIO DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE 250 mm(L=88.42)	38,656.64	38,656.64
3	INSTALACION DE RED DE AGUA POTABLE (L=43.80)	4,481.41	4,481.41
4	INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO (L=40.0m)	6,111.68	6,111.68
	COSTO DIRECTO DE OBRA	58,376.24	58,376.24
	GASTOS GENERALES (14.32 %CD)	8,360.95	8,360.95
	PRESUPUESTO DE OBRA	66,737.19	66,737.19
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	2,311.26	2,311.26
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	69,048.45	69,048.45
	PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

EXPEDIENTE ADICIONAL (MAYORES METRADOS N°01)

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	51,066.74	51,066.74
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	16,508.08	16,508.08
	COSTO DIRECTO DE OBRA	67,574.82	67,574.82
	GASTOS GENERALES (14.32 %CD)	9,678.42	9,678.42
	PRESUPUESTO DE OBRA	77,253.24	77,253.24
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	2,675.45	2,675.45
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	79,928.68	79,928.68
	PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACIÓN PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	40,754.59	40,754.59
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	39,170.41	39,170.41
	COSTO DIRECTO DE OBRA	79,925.01	79,925.01
	GASTOS GENERALES (14.32 %CD)	11,447.28	11,447.28
	PRESUPUESTO DE OBRA	91,372.29	91,372.28
	GASTOS DE SUPERVISIÓN (3.46 %)	3,164.43	3,164.43
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	94,536.72	94,536.72
	PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN FÍSICA VALORIZADA - AÑO 2023 (SALDO DE OBRA ETAPA I)

Durante la ejecución del saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE NAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I con CUI N° 2457768, se tiene un avance físico total al 100.00% equivalente a S/ 853,496.43 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis con 43/100 Soles), resumido de la siguiente manera:



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO TOTAL	VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO (PRINCIPAL +ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01)
PRINCIPAL	799,056.00	704,519.28
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS	79,928.68	79,928.68
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS	69,048.45	69,048.45
DEDUCTIVOS	94,536.72	94,536.72
VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO	853,496.43	853,496.43
PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

Se determinó que el presupuesto ejecutado total (físico) en la ETAPA I, respecto al presupuesto aprobado (EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA), representa un 7.76%, como se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN FÍSICO RESPECTO AL EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA			
PRESUPUESTO TOTAL (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PROGRAMADO ETAPA I	EJECUTADO TOTAL (FÍSICO)	SALDO
10,992,613.22	853,496.43	853,496.43	10,139,116.79
100.00%	7.76%	7.76%	92.24%

5.1.2 Liquidación técnica (Saldo de obra ETAPA II)

A. PARTIDAS EJECUTADAS DE LA OBRA PRINCIPAL

PARTIDA	DESCRIPCIÓN	Und.	AVANCE ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado S/.	%
01	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA ALMACEN	mes	4.50	2,700.00	100.00%
01.01.01.02	ALQUILER DE LOCAL PARA OFICINA	mes	4.50	2,700.00	100.00%
01.01.01.04	CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 4.80M X 3.60M	und	0.85	1,805.15	100.00%
01.01.01.05	PROTECCION DE REDES DE AGUA EXISTENTES	und	5.00	266.40	100.00%
01.01.01.06	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE ZANJA	und	2.00	1,448.48	50.00%
01.01.01.07	DESVO DE TRANSITO VEHICULAR	und	4.00	3,254.32	100.00%
01.01.01.08	CERCO DE MALLA HDP DE 1.0 M ALTURA PARA LIMITE DE SEGURIDAD DE OBRA	m	700.00	3,087.00	100.00%
01.01.02	SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.02.02	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL	GLB	0.14	8,433.60	100.00%
01.01.02.03	EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA	GLB	0.10	1,000.00	100.00%
01.01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	GLB	0.13	1,968.17	100.00%
01.01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTA ANTE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	GLB	0.20	1,300.80	100.00%
01.01.04	CONTROL DE CALIDAD EN OBRA				
01.01.04.01	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO	und	0.60	300.00	100.00%
01.01.04.02	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	und	36.00	1,389.60	100.00%
01.01.04.03	ENSAYO DE DENSIDAD DE CAMPO	und	24.00	1,320.00	100.00%
01.01.04.04	ENSAYO DE PROCTOR MODIFICADO	und	3.00	270.00	100.00%
01.01.04.05	DISEÑO DE MATERIAL PARA BASE	und	1.00	1,500.00	100.00%
01.01.05	DEMOLICIONES				
01.01.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 M.	m3	17.38	4,986.67	100.00%
01.01.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	22.59	478.68	100.00%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	2,465.72	1,578.06	96.84%
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	2,465.72	4,167.07	96.84%
01.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	2,465.72	7,051.96	96.84%
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL SUBRASANTE	m3	1,813.96	8,398.83	80.22%
01.02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	2,465.72	8,186.19	96.84%
01.02.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.20	m2	1,436.33	38,565.46	97.10%
01.02.02.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.50	m2	0.00	0.00	0.00%
01.02.02.07	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.80	m2	0.00	0.00	0.00%
01.02.02.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	2,358.14	40,988.99	80.21%
01.02.03	BUZONES DE CONCRETO				
01.02.03.01	PICADO DE CUERPO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	3.00	230.67	100.00%
01.02.03.02	ENCIMADO DE BUZONES DE CONCRETO	und	3.00	539.34	100.00%
01.02.04	PAVIMENTO				
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20M	m3	493.15	289,163.43	96.84%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CONCRETO	m2	279.75	15,377.86	84.72%
01.02.04.03	JUNTAS ASFALTICAS RC 250 E=1"	m	730.78	5,626.85	55.74%
01.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	2,065.72	3,408.44	96.25%
01.02.05	PINTURA Y SEÑALIZACION				
01.02.05.01	PINTADO DE LAS LINEAS DE PAVIMENTO	m	0.00	0.00	0.00%
01.02.05.02	PINTADO DE CRUCES DE CALLES Y FLECHAS DIRECCIONALES	m2	85.00	1,603.10	100.00%
01.05	SARDINELES DE CONCRETO				
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	40.50	25.92	41.23%
01.05.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	40.50	115.83	41.23%
01.05.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES	m3	20.25	919.15	41.23%
01.05.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	26.32	391.90	41.22%
01.05.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	26.32	557.72	41.22%
01.05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	184.66	11,716.68	41.27%
01.05.07	SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2.	m3	22.28	12,441.15	39.07%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.05.08	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	81.00	777.60	41.23%
01.05.09	CURADO DE CONCRETO	m2	81.00	133.65	41.23%
01.05.10	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	27.60	212.52	42.01%
01.05.11	PINTADO DE BORDE DE SARDINELES	m	196.45	577.56	100.00%
01.06	CUNETAS				
01.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA	m2	0.00	0.00	0.00%
01.06.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUNETAS	m3	23.09	14,244.22	58.77%
01.06.03	CURADO DE CONCRETO	m2	115.45	190.49	58.77%
01.06.04	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	169.34	1,710.33	25.86%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	810.78	518.90	81.36%
02.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	810.78	2,318.83	81.36%
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDAS	m2	810.78	2,302.62	81.36%
02.01.01.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA VEREDAS	m2	810.78	10,823.91	81.36%
02.01.01.02.03	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	224.59	3,344.15	69.35%
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA	m2	68.82	4,366.63	26.29%
02.01.01.03.02	ENCIMADO DE CAJAS DOMICILIARIAS DE AGUA Y DESAGUE	und	66.00	8,240.76	100.00%
02.01.01.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM	m2	807.68	49,793.47	48.83%
02.01.01.03.04	PULIDO Y BRUÑADO DE VEREDAS	m2	790.88	16,450.30	85.98%
02.01.01.03.05	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	0.00	0.00	0.00%
02.01.01.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	790.88	1,304.95	85.98%
02.01.01.03.07	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	309.83	2,385.69	52.52%
02.01.01.04	PINTURA				
02.01.01.04.01	PINTADO DE BORDE DE VEREDAS	m	16.71	49.13	6.53%
02.01.02	MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	78.51	224.54	75.08%
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	15.70	623.60	60.06%
02.01.02.02.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN MARTILLOS	m2	78.51	222.97	75.08%
02.01.02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA MARTILLOS	m2	78.51	1,048.11	75.08%
02.01.02.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	20.42	304.05	60.08%
02.01.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.42	432.70	60.08%
02.01.02.03	MARTILLOS DE CONCRETO				
02.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	m2	11.78	747.44	75.08%
02.01.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM	m2	78.51	4,840.14	75.08%
02.01.02.03.03	PULIDO Y BRUÑADO DE MARTILLOS	m2	78.51	1,633.01	75.08%
02.01.02.03.04	SOLAQUEO DE BORDE DE MARTILLOS	m2	0.00	0.00	0.00%
02.01.02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	78.51	129.54	75.08%
02.01.02.04	PINTURA				
02.01.02.04.01	PINTADO DE BORDE DE MARTILLOS	m	0.00	0.00	0.00%
02.03	AREAS VERDES				
02.03.01	LIMPIEZA DE AREA Y TRAZADO	m2	60.00	487.20	100.00%
02.03.02	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN AREAS VERDES	m2	60.00	501.00	100.00%
02.03.03	SEMBRADO DE GRASS	m2	60.00	972.60	100.00%
02.03.04	PLANTAS ORNAMENTALES (INCL.TAPADO DE HOYOS Y SUMINISTRO)	und	20.00	1,561.00	100.00%
02.04	MITIGACION AMBIENTAL				
02.04.01	LIMPIEZA FINAL DE OBRA	m2	4,262.89	3,325.05	100.00%
02.04.03	CONTROL DE POLVAREDA EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	0.00	0.00	0.00%
02.05	OTROS				
02.05.01	REPOSICION DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE DOMICILIARIOS QUEBRADOS DURANTE LOS TRABAJOS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA	GLB	0.25	6,002.48	100.00%
02.05.02	MANTENIMIENTO DE EQUIPO MECANICO	GLB	0.47	11,468.00	100.00%

B. PARTIDAS EJECUTADAS (ADICIONAL DE OBRA N°01 POR PARTIDAS NUEVAS)

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	AVANCE ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado S/.	%
03	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
03.01	PAVIMENTOS				
03.01.01	JUNTA DE CONSTRUCCION CON SELLO ELASTOMERICO	m	547.32	9,244.23	100.00%
03.01.02	COMFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON SUB BASE GRANULAR E=0.20M	m2	1,482.61	32,360.20	100.00%
03.01.03	COMFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON SUB BASE GRANULAR E=0.40M	m2	1,040.66	42,885.60	100.00%
03.02	MURO DE CONTENCION				
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
03.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	20.50	13.12	100.00%
03.02.01.02	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m2	20.50	41.41	100.00%
03.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	20.50	21.94	100.00%
03.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
03.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA MURO DE CONTENCION	m3	30.93	302.50	100.00%
03.02.02.02	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO	m3	6.28	40.25	100.00%
03.02.02.03	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	40.20	598.58	100.00%
03.02.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	40.20	851.84	100.00%
03.02.03	CONCRETO SIMPLE				
03.02.03.01	SOLADO DE 4" C.H MEZCLA 1:12	m2	20.50	538.13	100.00%
03.02.04	CONCRETO ARMADO				
03.02.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE MUROS DE CONTENCION	m2	96.40	3,939.87	100.00%
03.02.04.02	CONCRETO EN MURO DE CONTENCION F'C= 175 KG/CM2	m3	11.13	7,282.14	100.00%
03.02.04.03	ACERO DE REFUERZO fy=4200 kg/cm2 EN MURO DE CONTENCION	kg	515.87	2,677.37	100.00%
03.02.05	OTROS				
03.02.05.01	TARRAJEO EN MURO DE CONTENCION	m2	24.00	1,237.20	100.00%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

03.02.06	INSTALACION DE CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA GALVANIZADA				
03.02.06.01	CERCO PERIMETRICO CON MALLA DE ALAMBRE GALVANIZADA N° 12 COCADA	m2	40.00	2,255.20	100.00%
03.02.06.02	INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA D=3"x3"x2.5mm	m	36.00	1,161.00	100.00%
03.03	CUNETAS				
03.03.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	140.12	89.68	100.00%
03.03.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	140.12	149.93	100.00%
03.03.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS	m3	77.06	3,497.75	100.00%
03.03.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	100.18	1,491.68	100.00%
03.03.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	190.18	2,134.84	100.00%
03.03.06	SOLAQUEO DE BORDE DE CUNETAS	m2	140.12	1,345.15	100.00%
03.03.07	PINTADO DE CUNETAS	m	467.05	625.85	100.00%
03.04	CUNETA CONVEXA				
03.04.01	DEMOLICION DE CUNETA CONVEXA	m2	6.56	911.32	100.00%
03.04.02	EXCAVACION MANUAL DE ZANJA PARA CUNETAS CONVEXA	m3	4.92	223.32	100.00%
03.04.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE Y DEMOLICIONES	m3	14.92	317.95	100.00%
03.04.04	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR	m2	5.40	197.10	100.00%
03.04.05	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS CONVEXAS	m2	0.48	27.09	100.00%
03.04.06	FC=210 KG/CM2 EN CUNETAS CONVEXAS	m3	1.31	808.14	100.00%
03.04.07	CURADO DE CONCRETO EN CUNETAS CONVEXAS	m2	6.56	10.82	100.00%
03.04.08	JUNTAS ASFALTICAS DE 1"	m	4.00	40.40	100.00%
04	RED DE ALCANTARILLADO				
04.01	CONSTRUCCION DE TAPA DE BUZONES (05 Und)				
04.01.01	ACERO DE REFUERZO fy=4,200 Kg/cm²	kg	188.29	1,199.41	100.00%
05	PROFUNDIZACION DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE 110mm (L=263.82)				
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
05.01.01	TRAZO DE NIVELES Y REPLANTEO	m2	323.38	653.23	100.00%
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
05.02.01	EXCAVACION DE ZANJA C/MAQ EN TERRENO DE MATERIAL SUELTO	m3	113.18	6,097.01	100.00%
05.02.02	REFINE Y NIVELACION DE ZANJA EN TERRENO NORMAL (ANCHO=0.50m)	m	323.38	1,772.12	100.00%
05.02.03	ACARREO DE MATERIAL SELECCIONADO Y SARANDEADO Dmax<50m	m3	84.61	1,988.34	100.00%
05.02.04	CAMA DE APOYO CON MATERIAL PROPIO (ANCHO=0.5, e=0.15m)	m	323.38	2,224.85	100.00%
05.02.05	RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL DE PROPIO	m3	40.42	1,502.41	100.00%
05.02.06	ELIMINACION DE DESMONTE	m3	90.95	1,938.14	100.00%
05.03	RED DE AGUA POTABLE PVC				
05.03.01	PROFUNDIZACION DE TUBERIA MATRIZ DE AGUA	m	323.38	5,969.00	100.00%
05.04	VARIOS				
05.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE DADOS DE ANCLAJE EN ACCESORIOS	m2	3.36	62.40	100.00%
05.04.02	CONCRETO fc=140 Kg/cm² PARA DADOS DE ANCLAJE	m3	1.34	533.09	100.00%
05.05	REINSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS (PROFUNDIZACION MATRIZ)				
05.05.01	EXCAVACION MANUAL PARA CONEXION DOMICILIARIA	m3	18.50	752.95	100.00%
05.05.02	CAMA DE APOYO CON MATERIAL SELECCIONADO (Ancho=0.50m, e=0.10m)	m	92.50	596.63	100.00%
05.05.03	RELLENO COMPACTADO FINAL CON MATERIAL PROPIO	m3	18.50	481.00	100.00%
05.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CONEXION DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE Ø 110mmx1/2"	und	37.00	2,851.59	100.00%
06	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
06.01	VEREDAS				
06.01.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
06.01.01.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	190.67	7,573.41	100.00%
06.01.01.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	247.87	5,252.37	100.00%

C. DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	AVANCE		
			Avance acumulado a deducir		
			Metrado	Total (S/.)	%
01	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.01.01.06	PUENTE DE MADERA PARA PASE PEATONAL Y VEHICULAR SOBRE ZANJA	und	2.00	1,448.46	100.00%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	80.51	51.53	100.00%
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	80.51	136.06	100.00%
01.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	80.51	230.26	100.00%
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.01	CORTE DE MATERIAL SUELTO A NIVEL SUBRASANTE	m3	447.41	2,071.51	100.00%
01.02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	80.51	267.29	100.00%
01.02.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.20	m2	42.87	1,151.06	100.00%
01.02.02.06	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.50	m2	887.03	50,463.14	100.00%
01.02.02.07	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.80	m2	581.33	50,023.45	100.00%
01.02.02.11	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE CON EQUIPO	m3	581.64	12,324.95	100.00%
01.02.04	PAVIMENTO				
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO FC= 210 KG/CM2 E=0.20M	m3	16.10	9,440.40	100.00%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CONCRETO	m2	50.44	2,772.69	100.00%
01.02.04.03	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	580.35	4,468.70	100.00%
01.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	80.51	132.84	100.00%
01.02.05	PINTURA Y SEÑALIZACION				
01.02.05.01	PINTADO DE LAS LINEAS DE PAVIMENTO	m	435.00	656.85	100.00%
01.05	SARDINELES DE CONCRETO				
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	57.72	36.94	100.00%
01.05.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	57.72	165.08	100.00%
01.05.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES	m3	28.88	1,309.96	100.00%
01.05.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	37.53	558.82	100.00%
01.05.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	37.53	795.26	100.00%
01.05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	262.82	16,675.93	100.00%

www.munisanjuanbautista.gob.pe

mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

066 - 313 558

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.05.07	SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2	m3	34.74	19,398.82	100.00%
01.05.08	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	115.45	1,108.32	100.00%
01.05.09	CURADO DE CONCRETO	m2	115.45	190.49	100.00%
01.05.10	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	38.10	293.37	100.00%
01.06	CUNETAS				
01.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA	m2	19.71	1,536.39	100.00%
01.06.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUNETAS	m3	16.20	9,993.78	100.00%
01.06.03	CURADO DE CONCRETO	m2	81.00	133.65	100.00%
01.06.04	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	485.49	4,903.45	100.00%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	185.71	118.85	100.00%
02.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	185.71	531.13	100.00%
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDAS	m2	185.71	527.42	100.00%
02.01.01.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA VEREDAS	m2	185.71	2,479.23	100.00%
02.01.01.02.03	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	99.27	1,478.13	100.00%
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETA	m2	123.05	7,807.52	100.00%
02.01.01.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM	m2	840.08	51,790.93	100.00%
02.01.01.03.04	PULIDO Y BRUNADO DE VEREDAS	m2	128.93	2,681.74	100.00%
02.01.01.03.05	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	128.05	1,207.51	100.00%
02.01.01.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	128.93	212.73	100.00%
02.01.01.03.07	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	280.06	2,158.46	100.00%
02.01.01.04	PINTURA				
02.01.01.04.01	PINTADO DE BORDE DE VEREDAS	m	239.39	703.81	100.00%
02.01.02	MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	26.06	74.53	100.00%
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	10.44	414.68	100.00%
02.01.02.02.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN MARTILLOS	m2	26.06	74.01	100.00%
02.01.02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA MARTILLOS	m2	26.06	347.90	100.00%
02.01.02.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	13.57	202.06	100.00%
02.01.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	13.57	287.55	100.00%
02.01.02.03	MARTILLOS DE CONCRETO				
02.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	m2	3.91	248.09	100.00%
02.01.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E=10 CM	m2	26.06	1,606.60	100.00%
02.01.02.03.03	PULIDO Y BRUNADO DE MARTILLOS	m2	26.06	542.05	100.00%
02.01.02.03.04	SOLAQUEO DE BORDE DE MARTILLOS	m2	104.57	986.10	100.00%
02.01.02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	26.06	43.00	100.00%
02.01.02.04	PINTURA				
02.01.02.04.01	PINTADO DE BORDE DE MARTILLOS	m	104.57	307.44	100.00%
02.04	MITIGACION AMBIENTAL				
02.04.03	CONTROL DE POLVAREDA EN LA FASE DE MOVIMIENTO DE TIERRAS	m2	4,262.89	2,387.22	100.00%

D. PARTIDAS EJECUTADAS (ADICIONAL DE OBRA N°01 POR MAYORES METRADOS)

PARTIDA	DESCRIPCION	Und.	ACUMULADO		
			Metrado	Valorizado S/.	%
01	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR				
01.01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD				
01.01.05	DEMOLICIONES				
01.01.05.01	DEMOLICION DE VEREDAS DE 0.15 M.	m3	9.44	2,708.52	100.00%
01.01.05.03	ELIMINACION DE MATERIAL DE DEMOLICIONES	m3	12.27	260.00	100.00%
01.02	PAVIMENTO RIGIDO				
01.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES				
01.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	57.54	36.83	100.00%
01.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO PRELIMINAR	m2	57.54	97.24	100.00%
01.02.01.03	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	57.54	164.56	100.00%
01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
01.02.02.04	PERFILADO Y COMPACTADO DE SUB RASANTE	m2	57.54	191.03	100.00%
01.02.02.05	CONFORMACION Y COMPACTACION DE MEJORAMIENTO CON BASE GRANULAR DE 0.20	m2	1,086.93	29,184.07	100.00%
01.02.03	BUZONES DE CONCRETO				
01.02.03.01	PICADO DE CUERPO DE BUZONES A NIVEL DE RASANTE	und	3.00	230.67	100.00%
01.02.03.02	ENCIMADO DE BUZONES DE CONCRETO	und	3.00	539.34	100.00%
01.02.04	PAVIMENTO				
01.02.04.01	CONCRETO EN LOSA DE PAVIMENTO F'C= 210 KG/CM2 E=0.20M	m3	13.10	7,681.32	113.91%
01.02.04.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL LOSA DE CONCRETO	m2	16.11	885.57	100.00%
01.02.04.03	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	26.84	206.67	100.00%
01.02.04.04	CURADO DE CONCRETO	m2	457.54	754.94	100.00%
01.05	SARDINELES DE CONCRETO				
01.05.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	24.46	15.65	100.00%
01.05.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	24.46	69.98	100.00%
01.05.03	EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA SARDINELES	m3	15.48	702.64	100.00%
01.05.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	20.12	299.59	100.00%
01.05.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	20.12	426.34	100.00%
01.05.06	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN SARDINELES	m2	110.18	8,990.92	100.00%
01.05.07	SARDINELES DE CONCRETO DE F'C=175 KG/CM2	m3	13.45	7,510.48	100.00%
01.05.08	SOLAQUEO DE BORDE DE SARDINELES	m2	48.92	489.63	100.00%
01.05.09	CURADO DE CONCRETO	m2	48.92	80.72	100.00%
01.05.10	JUNTAS ASFALTICAS RC-250 E=1"	m	13.50	103.95	100.00%
01.05.11	PINTADO DE BORDE DE SARDINELES	m	236.60	695.60	100.00%
01.06	CUNETAS				

www.munisjuanbautista.gob.pe

mesadepartes@munisanjuanbautista.gob.pe

066 - 313 558

Municipalidad Distrital de San Juan Bautista - Ayacucho

Jr. España N°119 Huamanga - Ayacucho



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

01.06.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN CUNETAS	m2	510.22	39,771.65	100.00%
01.06.02	CONCRETO F'C=210 KG/CM2 EN CUNETAS	m3	49.30	30,413.17	100.00%
01.06.03	CURADO DE CONCRETO	m2	385.27	635.70	100.00%
02	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL				
02.01	VEREDAS, MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.01	VEREDAS				
02.01.01.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.01.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	85.32	54.60	100.00%
02.01.01.01.02	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	85.32	244.02	100.00%
02.01.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.01.02.01	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN VEREDAS	m2	85.32	242.31	100.00%
02.01.01.02.02	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA VEREDAS	m2	85.32	1,139.02	100.00%
02.01.01.03	VEREDAS DE CONCRETO				
02.01.01.03.03	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM	m2	98.17	8,052.18	100.00%
02.01.01.03.04	PULIDO Y BRUNADO DE VEREDAS	m2	105.22	2,188.58	100.00%
02.01.01.03.06	CURADO DE CONCRETO	m2	105.22	173.61	100.00%
02.01.02	MARTILLOS Y RAMPAS				
02.01.02.01	OBRAS PRELIMINARES				
02.01.02.01.01	TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO EN PROCESO CONSTRUCTIVO	m2	63.83	182.55	100.00%
02.01.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				
02.01.02.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO A NIVEL DE SUB RASANTE	m3	12.77	507.22	100.00%
02.01.02.02.02	PERFILADO, NIVELACION Y COMPACTACION DE SUB RASANTE EN MARTILLOS	m2	63.83	181.28	100.00%
02.01.02.02.03	CONFORMACION Y COMPACTACION DE BASE E=0.10M PARA MARTILLOS	m2	63.83	852.13	100.00%
02.01.02.02.04	ACARREO DE MAT. EXCEDENTE HASTA UNA DIST. PROM=50 ML	m3	16.59	247.03	100.00%
02.01.02.02.05	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE	m3	16.59	351.54	100.00%
02.01.02.03	MARTILLOS DE CONCRETO				
02.01.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO EN MARTILLOS	m2	9.57	607.22	100.00%
02.01.02.03.02	CONCRETO F'C=175 KG/CM2 E = 10 CM	m2	63.83	3,935.12	100.00%
02.01.02.03.04	PULIDO Y BRUNADO DE MARTILLOS	m2	63.83	1,327.66	100.00%
02.01.02.03.05	CURADO DE CONCRETO	m2	63.83	105.32	100.00%
02.03	AREAS VERDES				
02.03.01	LIMPIEZA DE AREA Y TRAZADO	m2	42.18	342.50	100.00%
02.03.02	RELLENO CON TIERRA DE CULTIVO EN AREAS VERDES	m2	42.18	352.20	100.00%
02.03.03	SEMBRADO DE GRASS	m2	42.18	683.74	100.00%

RESUMEN DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO-AÑO 2024

EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 228-2023-MDSJB/A, de fecha 22 de mayo del 2023)

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	9,807,986.65
GASTOS GENERALES VARIABLES -GGV (7.23 % CD)	708,688.29
GASTOS GENERALES FIJOS (GGF) (0.77% CD)	75,950.64
COSTOS DE SUPERVISION (GS)	264,815.64
GASTO CONCURRENTE POR CONTRALORIA	135,172.00
COSTO TOTAL DE OBRA	10,992,613.22
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	10,992,613.22

PRESUPUESTO PROGRAMADO -ETAPA II

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 109-2024-MDSJB/A, de fecha 20 de febrero del 2024)

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	929,292.49
GASTOS GENERALES (11.50 % CD)	106,868.64
GASTOS DE SUPERVISION (3.65 %CD)	32,989.88
GASTO CONCURRENTE POR CONTRALORIA (2 %CT)	21,383.00
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,090,534.01

EXPEDIENTE ADICIONAL DE OBRA

(Aprobado con Resolución de Alcaldía N° 258-2024-MDSJB/A, de fecha 12 de octubre del 2024)

A) Adicional de obra N°01 por partidas nuevas

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	158,809.54
GASTOS GENERALES (11.50 % CD)	18,263.10
GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %)	5,637.74
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	182,710.38

B) Adicional de obra N°01 por mayores metrados

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	149,958.41
GASTOS GENERALES (11.50 % CD)	17,245.22
GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %)	5,323.52
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	172,527.15

C) Presupuesto deductivo vinculante

COMPONENTE	COSTO
COSTO DIRECTO	271,954.14
GASTOS GENERALES (11.50 % CD)	31,274.73
GASTOS DE SUPERVISION (3.65 %)	9,654.37
PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	312,883.24

RESUMEN DE LA VALORIZACION PRINCIPAL-AÑO 2024



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

PRESUPUESTO PROGRAMADO - ETAPA II

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	708,825.07	516,087.63
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	220,467.42	136,422.79
	COSTO DIRECTO DE OBRA	929,292.49	652,510.42
	GASTOS GENERALES (11.50 %CD)	106,868.64	75,038.70
	GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %CD)	32,988.88	23,164.12
	GASTO CONCURRENTE POR CONTRALORIA	21,383.00	
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	1,090,534.01	750,713.24
	PORCENTAJE %	100.00%	68.84%

EXPEDIENTE ADICIONAL (POR PARTIDAS NUEVAS N°01)

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
3	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	117,341.60	117,341.60
4	RED DE ALCANTARILLADO	1,199.41	1,199.41
5	PROFUNDIZACION DE LA MATRIZ DE AGUA POTABLE 110mm (L=263.82)	27,442.76	27,442.76
6	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	12,825.78	12,825.78
	COSTO DIRECTO DE OBRA	158,809.54	158,809.54
	GASTOS GENERALES (11.50 %CD)	18,263.10	18,263.10
	GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %)	5,637.74	5,637.74
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	182,710.38	182,710.38
	PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

EXPEDIENTE ADICIONAL (MAYORES METRADOS N°01)

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	130,188.58	131,126.76
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	19,769.83	19,769.83
	COSTO DIRECTO DE OBRA	149,958.41	150,896.59
	GASTOS GENERALES (11.50 %CD)	17,245.22	17,353.11
	GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %)	5,323.52	5,356.83
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	172,527.15	173,606.53
	PORCENTAJE %	100.00%	100.63%

DEDUCTIVO VINCULANTE DE OBRA N°01

ITEM	DESCRIPCION POR COMPONENTE	PRESUPUESTO PROGRAMADO	VALORIZACION PRINCIPAL
1	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO VEHICULAR	192,737.45	192,737.45
2	ADECUADA CALZADA PARA EL TRANSITO PEATONAL	79,216.69	79,216.69
	COSTO DIRECTO DE OBRA	271,954.14	271,954.14
	GASTOS GENERALES (11.50 %CD)	31,274.73	31,274.73
	GASTOS DE SUPERVISION (3.55 %)	9,654.37	9,654.37
	PRESUPUESTO TOTAL DE OBRA	312,883.24	312,883.24
	PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA VALORIZADA - AÑO 2024 (SALDO DE OBRA ETAPA II)

Durante la ejecución del saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE NAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA II con CUI N° 2457768, se tiene un avance físico total al 97.72% equivalente a S/ 1,107,030.15 (Un millón ciento siete mil treinta con 15/100 Soles), resumido de la siguiente manera:

VALORIZACION	PRESUPUESTO HABILITADO TOTAL	VALORIZACION FISICA ACUMULADO (PRINCIPAL +ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01)
PRINCIPAL	1,090,534.01	750,713.24
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS	172,527.15	173,606.53
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS	182,710.38	182,710.38
DEDUCTIVOS	312,883.24	312,883.24
VALORIZACION FISICA TOTAL DEL PROYECTO	1,132,888.30	1,107,030.15
PORCENTAJE %	100.00%	97.72%

Se determinó que el presupuesto ejecutado total (físico) en la ETAPA II, respecto al presupuesto aprobado (EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA), representa un 10.07%, como se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN FISICO RESPECTO AL EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA			
PRESUPUESTO TOTAL (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PROGRAMADO ETAPA II	EJECUTADO TOTAL (FÍSICO)	SALDO
10,992,613.22	1,132,888.30	1,107,030.15	9,885,583.07
100.00%	10.31%	10.07%	89.93%

RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA VALORIZADA - AÑO 2023 - 2024 (SALDO DE OBRA ETAPA I-II)

Se determinó que el presupuesto ejecutado total (físico) en la ETAPA I - II, respecto al presupuesto aprobado (EXPEDIENTE TÉCNICO SALDO DE OBRA), representa un 17.83%, como se detalla en el siguiente cuadro:

RESUMEN FISICO TOTAL (ETAPA I-II) RESPECTO AL EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA						
PRESUPUESTO TOTAL (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PROGRAMADO		PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO		SALDO
	ETAPA I	ETAPA II		ETAPA I	ETAPA II	
10,992,613.22	853,496.43	1,132,888.30	1,986,384.73	853,496.43	1,107,030.15	9,032,086.64
100.00%	7.76%	10.31%	18.07%	7.76%	10.07%	82.17%



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

1.2. LIQUIDACIÓN FINANCIERA

1.2.1. Liquidación Financiera (Saldo de Obra Etapa I - Año 2023)

1.2.1.1. PRESUPUESTO APROBADO

Mediante Resolución de Alcaldía N°421-2023-MDSJB/A, de fecha de 28 de setiembre del 2023, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 02 del Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE NAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I con CUI N° 2457768, con un monto total de S/ 853,496.43 soles.

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO (PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°02)		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	209,483.38	0.00	209,483.38
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	337,812.47	11,690.60	349,503.07
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	129,955.98	96,968.00	226,923.98
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL		67,586.00	67,586.00
TOTAL		677,251.83	176,244.60	853,496.43

1.2.1.2. PRESUPUESTO EJECUTADO

Los gastos sincerados se reflejan en el siguiente cuadro donde se detalla el presupuesto ejecutado, según los clasificadores y documentación de la ejecución presupuestal patrimonial, siendo el presupuesto total ejecutado S/. 811,560.31 (Ochocientos once mil quinientos sesenta con 31/100 Soles), que equivale a 95.09 %, respecto al presupuesto programado, según se detalla en el siguiente cuadro:

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO (PRES. ANAL. MODIF. N°02)

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	200,525.27	0.00	200,525.27
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	334,000.90	8,814.32	342,815.22
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	114,547.00	86,086.82	200,633.82
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL		67,586.00	67,586.00
TOTAL		649,073.17	162,487.14	811,560.31

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. SALDO DE OBRA)

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. TEC. SALDO DE OBRA - R.A. N°288-2023-MDSJB/A)	TOTAL, EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GG+GS)
10,992,613.22	811,560.31	649,073.17	162,487.14
100%	7.38%	5.90%	1.48%

- El Gasto Financiero total del año 2023 es de S/ 811,560.31 soles.

1.2.1.3. RELACIÓN DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECÍFICAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Se muestra los gastos del presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento, Rubro y los financiamientos para la ejecución del Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE NAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE NAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I con CUI N° 2457768, con ejecución por la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, según se detalla en el siguiente cuadro.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO	RUBRO	PRES. ASIGNADO	PRES. EJECUTADO
2023	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	498,147.00	493,703.35
2023	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	348,095.00	317,856.96
TOTAL			811,560.31

POR ESPECÍFICA DE GASTOS

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	DIRECTO	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		TOTAL
			GG	GS	
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	200,525.27	0.00	0.00	200,525.27
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	334,000.90	6,385.22	2,429.10	342,815.22
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	114,547.00	65,935.77	20,151.05	200,633.82
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL	0.00	67,586.00	0.00	67,586.00
TOTAL		649,073.17	139,906.99	22,580.15	811,560.31



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

1.2.1.4. COSTO REAL DE LA OBRA

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto asciende a un monto total de S/. 810,242.21 (Ochocientos diez mil doscientos cuarenta y dos con 21/100 Soles) lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	811,560.31
2. Saldo Total de Almacén (-)	3,494.10
3(*) Total de Transferencias realizadas (+) o (-)	9,537.00
5. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	2,176.00
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2+(-)3-4)	810,242.21

1.2.1.5. EJECUCIÓN PATRIMONIAL (PARA REBAJA CONTABLE)

Ejecución Patrimonial (Para Rebaja Contable), Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, por S/. 811,560.31 (Ochocientos once mil quinientos sesenta con 31/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.0802.02	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	200,525.27
1501.0802.03	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	342,815.22
1501.0802.04	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	200,633.82
1101.030106	TRANSFERENCIAS	67,586.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		811,560.31

1.2.1.6. EVALUACION TECNICA FINANCIERA

La evaluación técnica financiera resulta del costo real de obra menos el costo valorizado, como se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Costo Total Valorizado Actualizado	853,496.43
2. Costo Total Real de Obra	810,242.21
DIFERENCIA: (1-2) (Positivo o Negativo)	43,254.22

1.2.2. Liquidación Financiera (Saldo de Obra Etapa II -Año 2024)

1.2.2.1. PRESUPUESTO APROBADO

Mediante Resolución de Alcaldía N°275-2024-MDSJB/A, de fecha de 09 de agosto del 2024, se aprobó el Presupuesto Analítico Modificado N° 01 del Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA II con CUI N° 2457768, con un monto total de S/ 1'132,888.30 soles.

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO PROGRAMADO (PRESUPUESTO ANALITICO MODIFICADO N°01)		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	264,474.46	0.00	264,474.46
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	521,039.54	12,887.45	533,926.99
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	180,592.30	153,894.55	334,486.85
TOTAL		966,106.30	166,782.00	1,132,888.30

1.2.2.2. PRESUPUESTO EJECUTADO

Los gastos sincerados se reflejan en el siguiente cuadro donde se detalla el presupuesto ejecutado, según los clasificadores y documentación de la ejecución presupuestal patrimonial, siendo el presupuesto total ejecutado S/. 1'003,174.40 (Un millón tres mil ciento setenta y cuatro con 40/100 Soles), que equivale a 88.55 %, respecto al presupuesto programado, según se detalla en el siguiente cuadro:

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO (PRES. ANAL. MODIF. N°01)

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	253,318.86	0.00	253,318.86
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	486,269.43	11,162.90	497,432.33
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	122,783.03	129,640.18	252,423.21
TOTAL		862,371.32	140,803.08	1,003,174.40

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. SALDO DE OBRA)

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. TEC. SALDO DE OBRA -R.A. N°288-2023-MDSJB/A)	TOTAL, EJECUTADO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO (GG+GS)
10,992,613.22	1,003,174.40	862,371.32	140,803.08



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

100%	9.13%	7.85%	1.28%
------	-------	-------	-------

- El Gasto Financiero total del año 2024-2025 es de S/ 1'003,174.40 soles.

1.2.2.3. RELACIÓN DE GASTOS SEGÚN PARTIDAS ESPECÍFICAS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Se muestra los gastos del presupuesto ejecutado por fuente de financiamiento, Rubro y los financiamientos para la ejecución del Saldo de Obra del Proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA II con CUI N° 2457768, con ejecución por la modalidad de ADMINISTRACIÓN DIRECTA, según se detalla en el siguiente cuadro.

POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

AÑO	RUBRO	PRES. ASIGNADO	PRES. EJECUTADO
2024	07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL	26,645.00	26,049.96
2024	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	977,126.00	883,136.43
2025	18 CANON Y SOBRECANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES	93,989.00	93,988.01
TOTAL			1,003,174.40

POR ESPECÍFICA DE GASTOS

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL			
		DIRECTO	INDIRECTO		TOTAL
			GG	GS	
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	253,318.86	0.00	0.00	253,318.86
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	486,269.43	10,933.50	229.40	497,432.33
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	122,783.03	89,378.96	40,261.22	252,423.21
TOTAL		862,371.32	100,312.46	40,490.62	1,003,174.40

1.2.2.4. COSTO REAL DE LA OBRA

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto asciende a un monto total de S/. 1'125,521.00 (Un millón ciento veinticinco mil quinientos veintiuno con 00/100 Soles) para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
1. Total Ejecución Presupuestal (+)	1,003,174.40
2. Saldo Total de Almacén (-)	10,195.00
3. Saldo de materiales de I ETAPA (+)	2,930.10
4(*) Total de Transferencias realizadas (Aporte vecinal) (+) o (-)	9,537.00
5. Total de activaciones de Equipos y Maquinarias (-)	120,074.50
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2)+3+4+5)	1,125,521.00

1.2.2.5. EJECUCIÓN PATRIMONIAL (PARA REBAJA CONTABLE)

Ejecución Patrimonial (Para Rebaja Contable). Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, por S/. 1'003,174.40 (Un millón tres mil ciento setenta y cuatro con 40/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.080502	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	253,318.86
1501.080503	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	497,432.33
1501.080504	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	252,423.21
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		1,003,174.40

1.2.2.6. EVALUACION TECNICA FINANCIERA

La evaluación técnica financiera resulta del costo real de obra menos el costo valorizado, como se detalla en el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	TOTAL (S/)
2. Costo Total Valorizado Actualizado	1,107,030.15
2. Costo Total Real de Obra	1,125,521.00
DIFERENCIA:(1-2) (Positivo o Negativo)	-18,490.85

1.2.3. Liquidación Financiera Total (Saldo de Obra Etapa I-II -Año 2023 -2024)

1.2.3.1. PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL (ETAPA I-II)		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	453,844.13	0.00	453,844.13
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	820,270.33	19,977.22	840,247.55
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	237,330.03	215,727.00	453,057.03
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL		67,586.00	67,586.00
TOTAL		1,511,444.49	303,290.22	1,814,734.71



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. SALDO DE OBRA)

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	SALDO
	ETAPA I - AÑO 2023	ETAPA II - AÑO 2024		
10,992,613.22	811,560.31	1,003,174.40	1,814,734.71	9,177,878.51
100%	7.38%	9.13%	16.51%	83.49%

1.2.3.2. COSTO TOTAL REAL DE OBRA

Asimismo, se determinó que el importe del Costo Total Real del proyecto (Etapa I-II) asciende a un monto total de S/. 1'935,763.21 (Un millón novecientos treinta y cinco mil setecientos sesenta y tres con 21/100 Soles) para lo cual se presenta el siguiente cuadro:

ITEM	DESCRIPCIÓN	AÑO 2023 - ETAPA I	AÑO 2024 - ETAPA II	TOTAL (S/.)
1.-	Total Ejecución Presupuestal (+)	811,560.31	1,003,174.40	1,814,734.71
2.-	Saldo Total de Almacén (-)	3,494.10	10,195.00	13,689.10
3.-	Saldo de materiales de segunda etapa (+)	-	2,930.10	2,930.10
4.-	Total de transferencias realizadas (Aporte Vecinal)(+) o (-)	-	9,537.00	9,537.00
5.-	Total Activaciones de Equipos y Maquinarias (+)	2,176.00	120,074.50	122,250.50
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2)+3+4+5)		810,242.21	1,125,521.00	1,935,763.21

1.2.3.3. EJECUCIÓN PATRIMONIAL TOTAL (PARA REBAJA CONTABLE)

Ejecución Patrimonial Total (Para Rebaja Contable), Asimismo, se determinó que el importe total de la rebaja contable, es por S/. 1'814,734.71 (Un millón ochocientos catorce mil setecientos treinta y cuatro con 71/100 Soles), para cuyo resumen se presenta el cuadro correspondiente:

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	453,844.13
1501.080203	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	840,247.55
1501.080204	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	453,057.03
1101.030106	TRANSFERENCIAS	67,586.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		1,814,734.71

Por las consideraciones expuestas y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y el proveído de la Gerencia municipal;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR, la Liquidación Física del Saldo de Obra del Proyecto "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I -II con CUI N° 2457768, se ha ejecutado durante el año 2023-2024, por la modalidad de administración directa, como ente executor la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, culminando así el 10 de octubre del año 2023 (ETAPA I) y el 12 de setiembre del año 2024 (ETAPA II), y en cumplimiento de sus metas y objetivos alcanzados se valorizó en S/. 853,496.43 (Ochocientos cincuenta y tres mil cuatrocientos noventa y seis con 43/100 Soles) que representa un 100.00 % (Valorización Total), con respecto al programado a la primera etapa (incluye obra principal y adicional de Obra por partidas nuevas) y S/ 1,107,030.15 (Un millón ciento siete mil treinta con 15/100 Soles) que representa un 97.72% (Valorización Total), con respecto al programado a la segunda etapa (incluye obra principal y adicional de Obra por partidas nuevas). Además, se alcanzó una valorización total (ETAPA I-II) en S/ 1'960,526.58 (Un millón novecientos sesenta mil quinientos veintiséis con



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

58/100 Soles) que representa un 17.83%, con respecto al Presupuesto del Exp. Técn. Saldo de obra, con las siguientes características:

ETAPA I

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO TOTAL	VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO (PRINCIPAL + ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01)
PRINCIPAL	799,056.00	704,519.28
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS	79,928.68	79,928.68
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS	69,048.45	69,048.45
DEDUCTIVOS	94,536.72	94,536.72
VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO	853,496.43	853,496.43
PORCENTAJE %	100.00%	100.00%

ETAPA II

VALORIZACIÓN	PRESUPUESTO HABILITADO TOTAL	VALORIZACIÓN FÍSICA ACUMULADO (PRINCIPAL + ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N°01)
PRINCIPAL	1,090,534.01	750,713.24
ADICIONALES POR MAYORES METRADOS	172,527.15	173,606.53
ADICIONALES POR PARTIDAS NUEVAS	182,710.38	182,710.38
DEDUCTIVOS	312,883.24	312,883.24
VALORIZACIÓN FÍSICA TOTAL DEL PROYECTO	1,132,888.30	1,107,030.15
PORCENTAJE %	100.00%	97.72%

VALORIZACIÓN TOTAL DEL SALDO DE OBRA (ETAPA I-II)

RESUMEN FÍSICO TOTAL (ETAPA I-II) RESPECTO AL EXP. TÉCNICO SALDO DE OBRA							
PRESUPUESTO TOTAL (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PROGRAMADO		PROGRAMADO TOTAL	EJECUTADO		EJECUTADO TOTAL	SALDO
	ETAPA I	ETAPA II		ETAPA I	ETAPA II		
10,992,613.22	853,496.43	1,132,888.30	1,986,384.73	853,496.43	1,107,030.15	1,960,526.58	9,032,086.64
100.00%	7.76%	10.31%	18.07%	7.76%	10.07%	17.83%	82.17%

ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR la Liquidación Financiera del Saldo de Obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I-II con CUI N° 2457768, tiene una ejecución presupuestal de S/ 811,560.31 (Ochocientos once mil quinientos sesenta con 31/100 Soles), equivalente al 95.09 % con respecto al programado a la primera etapa y S/ 1,003,174.40 (Un millón tres mil ciento setenta y cuatro con 40/100 Soles), equivalente al 88.55 % con respecto al programado a la segunda etapa. Además, se alcanzó una ejecución presupuestal total (ETAPA I-II) de S/ 1'814,734.71 (Un millón ochocientos catorce mil setecientos treinta y cuatro con 71/100 Soles), equivalente al 16.51 % con respecto al Presupuesto del Exp. Técn. Saldo de obra, con el siguiente detalle:

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ETAPA I

ESPECÍFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	200,525.27	0.00	200,525.27
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	334,000.90	8,814.32	342,815.22
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	114,547.00	86,086.82	200,633.82
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL		67,586.00	67,586.00
TOTAL		649,073.17	162,487.14	811,560.31



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL - ETAPA II

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	253,318.86	0.00	253,318.86
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	486,269.43	11,162.90	497,432.33
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	122,783.03	129,640.18	252,423.21
TOTAL		862,371.32	140,803.08	1,003,174.40

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL TOTAL (ETAPA I-II)

ESPECIFICA DE GASTO	DETALLE	PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL (ETAPA I-II)		
		DIRECTO	INDIRECTO	TOTAL
2.6.2.3.2.4	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - PERSONAL	453,844.13	0.00	453,844.13
2.6.2.3.2.5	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - BIENES	820,270.33	19,977.22	840,247.55
2.6.2.3.2.6	COSTO DE CONST. POR ADM. DIRECTA - SERVICIOS	237,330.03	215,727.00	453,057.03
2.4.2.3.1.1	OTRAS UNIDADES DE GOBIERNO CENTRAL		67,586.00	67,586.00
TOTAL		1,511,444.49	303,290.22	1,814,734.71

CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL ACTUALIZADO (EXP. TEC. SALDO DE OBRA)	PRESUPUESTO EJECUTADO		PRESUPUESTO EJECUTADO TOTAL	SALDO
	ETAPA I - AÑO 2023	ETAPA II - AÑO 2024		
10,992,613.22	811,560.31	1,003,174.40	1,814,734.71	9,177,878.51
100%	7.38%	9.13%	16.51%	83.49%

COSTO REAL TOTAL DE LA OBRA

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	AÑO 2023 - ETAPA I	AÑO 2024 - ETAPA II	TOTAL (S/.)
1.-	Total Ejecución Presupuestal (+)	811,560.31	1,003,174.40	1,814,734.71
2.-	Saldo Total de Almacén (-)	3,494.10	10,195.00	13,689.10
3.-	Saldo de materiales de segunda etapa (+)	-	2,930.10	2,930.10
4.-	Total de transferencias realizadas (Aporte Vecinal) (+) o (-)	-	9,537.00	9,537.00
5.-	Total Activaciones de Equipos y Maquinarias (+)	2,176.00	120,074.50	122,250.50
COSTO TOTAL REAL DE OBRA (1-2)+3+4+5)		810,242.21	1,125,521.00	1,935,763.21

ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR la Liquidación Patrimonial del Saldo de obra del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS ASOCIACIONES CIUDAD MAGISTERIAL, KEIKO SOFÍA, VILLA LOS WARPAS, SANTA ROSA DE ÑAHUIMPUQUIO, SAN RAFAEL DE ÑAHUIMPUQUIO Y 27 DE OCTUBRE, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO", ETAPA I-II con CUI N° 2457768, presenta el siguiente gasto S/ 811,560.31 Soles (ETAPA I), S/ 1,003,174.40 Soles (ETAPA II) y un gasto total de S/ 1,814,734.71 (ETAPA I-II), a fin de que la Sub Gerencia de Contabilidad realice la rebaja contable.

ETAPA I

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1501.0802.02	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	200,525.27
1501.0802.03	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	342,815.22
1501.0802.04	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	200,633.82
1101.030106	TRANSFERENCIAS	67,586.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		811,560.31

ETAPA II

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1501.080502	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	253,318.86



MUNICIPALIDAD DISTRITAL SAN JUAN BAUTISTA

HUAMANGA - AYACUCHO

Creada el 7 de abril de 1960, Mediante Ley N° 13415

1501.080503	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	497,432.33
1501.080504	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	252,423.21
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		1,003,174.40

LIQUIDACIÓN PATRIMONIAL TOTAL (ETAPA I-II)

CTA PATRIMONIAL	DESCRIPCION	IMPORTE
1501.080202	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-PERSONAL	453,844.13
1501.080203	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-BIENES	840,247.55
1501.080204	COSTO DE CONSTRUCCIÓN POR ADMINISTRACION DIRECTA-SERVICIOS	453,057.03
1101.030106	TRANSFERENCIAS	67,586.00
MONTO PARA REBAJA CONTABLE		1,814,734.71



ARTÍCULO CUARTO.- COMUNIQUESE, a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, para que cumpla con remitir la presente a las partes interesadas, y emplazar a las demás unidades orgánicas de la MDSJB, para su conocimiento, acciones y demás fines legales consiguientes.

ORDENO; REGÍSTRESE, COMUNIQUESE Y CÚMPLASE



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
DE SAN JUAN BAUTISTA
Ing. Wilmer V. Prado Estrella
ALCALDE

Distrito moderno y seguro

