



San Vicente, 05 de febrero del 2026.

**EL GERENTE DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE.**

La CARTA N°87-2025-CTC/CPRB-RL, de fecha de recepción 29 de diciembre del 2025, presentado por la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE, la CARTA N°1078-2025-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 30 de diciembre del 2025, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, la CARTA N°001-2026-CONSORCIOSUPERVISORSAGITARIO, de fecha de recepción 07 de enero del 2026, presentado por la EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO, la CARTA N°0030-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha 08 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N°0087-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha de recepción 13 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N°0086-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha de recepción 13 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, la CARTA N°01-2026-CTC/CPRB-RL, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, presentado por la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE, el INFORME N°085-2026-JCRM-GODUR-MPC, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, el INFORME N°084-2026-JCRM-GODUR-MPC, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, el INFORME N°050-2026-OCC/OGAF-MPC, de fecha de recepción 15 de enero del 2026, de la Oficina de Contabilidad y Costos, el INFORME N°00052-2026-OT-OGAF-MPC, de fecha de recepción 19 de enero del 2026, de la Jefa de la Oficina de Tesorería, el INFORME N°0189-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC, de fecha de recepción 23 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, el INFORME N°0186-2026-JCRM-GODUR-MPC, de fecha de recepción 26 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y el INFORME LEGAL N°095-2026-OGAJ-MPC, de fecha de recepción 02 de febrero del 2026, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, donde se solicita la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA",** CON CUI N°2655011, y;

## PRIMERO: MARCO NORMATIVO

Que, el Artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley N° 30305, Ley de la Reforma Constitucional, expresa que: "Las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia", concordante con el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, el mismo que señala que: "La autonomía a que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico". Así mismo, el Artículo 39° de la Ley Orgánica citada, establece que: "Los concejos municipales ejercen sus funciones de gobierno mediante la aprobación de ordenanzas y acuerdos";

Que, la Ley N°30225 – Ley de Contrataciones del Estado, establece “La entidad debe establecer el valor estimado de las contrataciones de bienes y servicios y el valor referencial el caso de la ejecución y consultoría de obras, con el fin de establecer la aplicación de la presente Ley y el tipo de procedimientos de selección, en los casos que corresponda, así como gestionar la asignación de recursos presupuestales necesarios, siendo de su exclusiva responsabilidad dicha determinación, así como su actualización y conforme con el numeral 34.1 del Artículo 34”;

Que, de conformidad a las normas que regulan la ejecución de Obras Públicas, Resolución de Contraloría N°195-88-CG, es pertinente la aprobación mediante Acto Resolutivo de la Liquidación Técnica Financiera de obras ejecutadas por la Municipalidad;

Que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la entidad, debiendo enmarcarse dentro del procedimiento de la Ley del Sistema Nacional de Contabilidad Ley N°28780, Ley N°27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y conforme a la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, el Artículo 209° inc. 1 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N°344-2018-EF, señala que, El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de la ejecución de la obra, el que resulte mayor, contando desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. (1)



# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

### SEGUNDO: DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Que, mediante la **RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO N°023-2024-GODUR-MPC**, de fecha 15 de noviembre del 2024, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, **SE RESUELVE APROBAR, EL EXPEDIENTE TÉCNICO DENOMINADO "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA" CON CUI N° 2655011;**

Que, con fecha 17 de febrero del 2025, el Comité de Selección, adjudicó la Buena Pro, de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° AS-SM-36-2024-MPC/CS-1**, para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, a la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**, por un Monto Contractual de **S/2,792,829.52** incluido los impuestos de Ley, por un periodo de plazo de ejecución de 90 días calendarios;

Que, con fecha 12 de marzo del 2025, se firma el contrato de obra: **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**, entre la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE** para la **CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, por un Monto Contractual de **S/2,792,829.52 inc. IGV.** por un plazo de 90 días calendarios. incluye todos impuestos de Ley, el cual se ejecutará bajo el sistema de contratación de A Precio Unitario;

Que, con fecha 25 de marzo del 2025, se suscribe el **ACTA DE ENTREGA DE TERRENO** para la ejecución de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre la **MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**;

Que, con fecha 01 de abril del 2025, se suscribe el **ACTA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los **REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**;

Que, con fecha 20 de junio del 2025, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los **REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**;

Que, con fecha 11 de julio del 2025, mediante **RESOLUCION GERENCIAL N°091-2025-GM-MPC**, se declara **PROCEDENTE EL ADICIONAL DE OBRA N°01** por el monto de **S/.106,181.07** soles y un **DEDUCTIVO VINCULANTE N°01** por el monto de **S/.99,665.29** soles teniendo un **ADICIONAL NETO N°01** por el monto de **S/6,515.78** soles para la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con fecha 16 de julio del 2025, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°01** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los **REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**;

Que, con fecha 11 de agosto del 2025, se suscribe el **ACTA DE SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los **REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE** y la **EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE**;

Que, con fecha 22 de agosto del 2025, mediante **RESOLUCION GERENCIAL N°112-2025-GM-MPC**, se declara procedente la ampliación de plazo por 18 días calendarios para la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con fecha 02 de octubre del 2025, se suscribe el **ACTA DE REINICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA N°02** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE;

Que, con fecha 07 de octubre del 2025, mediante **RESOLUCION GERENCIAL N°134-2025-GM-MPC**, se aprueba el pago de los Mayores Metrados N°01 por el monto de S/.38,745.18 soles para la obra denominada: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, los trabajos culminaron el 03 de octubre del 2025, de acuerdo a lo que se evidencia en el **ASIENTO N°268** del residente de obra, obteniéndose el 100% de las metas pactadas en el contrato principal y sus modificaciones contractuales; y el **ASIENTO N°269** del Supervisor de obra, detallando la ejecución de la Obra al 100%;

Que, mediante **RESOLUCIÓN GERENCIAL N°139-2025-GM-MPC**, de fecha 13 de octubre del 2025, se conforma el comité de recepción de la obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, el cual está integrado por el Ing. Juan Carlos Ramírez Muro (presidente), Ing. Marco Antonio Ponce Guerra (1er Miembro) Blgo. Danny Mendoza Ramos (2do Miembro) y la Ing. Javier Yony Ore Huamán (Asesor Técnico);

Que, con fecha 23 de octubre del 2025, se suscribe el **ACTA DE OBSERVACIONES DE OBRA** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE;

Que, con fecha 10 de noviembre del 2025, se suscribe el **ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA** para la ejecución de la Obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011**, entre los REPRESENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE y la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE;

### TERCERO: RESPECTO A LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

Que, con **CARTA N°87-2025-CTC/CPRB-RL**, de fecha de recepción 29 de diciembre del 2025, presentado por la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE, presenta a la entidad la liquidación del contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con la **CARTA N°1078-2025-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha 30 de diciembre del 2025, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación de obra a la supervisión para su revisión e informe correspondiente de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con la **CARTA N°001-2026-CONSORCIOSUPERVISORSAGITARIO**, de fecha de recepción 07 de enero del 2026, presentado por la EMPRESA SUPERVISORA CONSORCIO SUPERVISOR SAGITARIO, remite la revisión de la liquidación de contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con la **CARTA N°0030-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha 08 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite la liquidación de obra al contratista para el levantamiento de observaciones de la obra **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

Que, con **CARTA N°01-2026-CTC/CPRB-RL**, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, presentado por la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE, presenta a la entidad la respuesta a la observación de la liquidación del contrato de Obra: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;**

### CUARTO: DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC.

Que, la liquidación final del contrato de obra consiste en un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas y contractuales aplicables al contrato, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el costo total de la obra y el saldo económico que puede ser a favor o en contra del contratista o de la Entidad, debiendo estar





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27293 Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, y conforme a la Ley y el Reglamento de Contrataciones del Estado;

Que, en este contexto conforme al Artículo 209° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF señala:

**"209.1.** El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, **dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida.** Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias.

**209.2.** Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

**209.3.** En caso el contratista no presente la liquidación en el plazo previsto, la Entidad ordena al supervisor o inspector la elaboración de la liquidación debidamente sustentada en el plazo previsto en el numeral 209.1, siendo los gastos a cargo del contratista. La Entidad notifica la liquidación al contratista para que éste se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.

**209.4.** La liquidación queda consentida o aprobada, según corresponda, cuando, practicada por una de las partes, no es observada por la otra dentro del plazo establecido.

**209.5.** Cuando una de las partes observe la liquidación presentada por la otra, ésta se pronuncia dentro de los quince (15) días de haber recibido la observación; de no hacerlo, se considera aprobada o consentida, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas.

**209.6.** En el caso que una de las partes no acoja las observaciones formuladas por la otra, aquella lo manifiesta por escrito dentro del plazo previsto en el numeral anterior. En tal supuesto, la parte que no acoge las observaciones solicita, dentro del plazo previsto en la Ley, el sometimiento de esta controversia a conciliación y/o arbitraje, vencido el plazo se considera consentida o aprobada, según corresponda, la liquidación con las observaciones formuladas".

**209.7.** Toda discrepancia respecto a la liquidación, incluso las controversias relativas a su consentimiento o al incumplimiento de los pagos que resulten de la misma, se resuelve según las disposiciones previstas para la solución de controversias establecidas en la Ley y en el Reglamento, sin perjuicio del cobro de la parte no controvertida.

**209.8.** La liquidación de obra contratada bajo cualquier sistema de contratación se practica con los precios unitarios, gastos generales y utilidad ofertados y, de ser el caso, los aprobados durante la ejecución del contrato.

**209.9.** No se procede a la liquidación mientras existan controversias pendientes de resolver."

Que, mediante el **INFORME N°0087-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha de recepción 13 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita el reporte contable del **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**, para realizar la liquidación de la OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**, CON CUI N°2655011, para continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el **INFORME N°0086-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha de recepción 13 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, solicita comprobantes de pagos del **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**, para realizar la liquidación de la OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**, CON CUI N°2655011, y continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el **INFORME N°085-2026-JCRM-GODUR-MPC**, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, solicita el reporte contable del **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**, para realizar la liquidación de la OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**, CON CUI N°2655011, para continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;

Que, mediante el **INFORME N°084-2026-JCRM-GODUR-MPC**, de fecha de recepción 14 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, solicita comprobantes de pagos del **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**, para realizar la liquidación de la OBRA: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA"**, CON CUI N°2655011, y continuar con el trámite administrativo de Liquidación de obra;





# MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

## GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

Que, mediante el **INFORME N°050-2026-OCC/OGAF-MPC**, de fecha de recepción 15 de enero del 2026, de la Oficina de Contabilidad y Costos, remite el reporte contable de la OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;

Que, mediante el **INFORME N°00052-2026-OT-OGAF-MPC**, de fecha de recepción 19 de enero del 2026, de la Jefa de la Oficina de Tesorería, remite las copias de los comprobantes de pagos para realizar la liquidación de la OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;

Que, mediante el **INFORME N°0189-2026-MAPG-SGOPYPI-GODUR/MPC**, de fecha de recepción 23 de enero del 2026, de la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, remite y solicita la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011, otorgando la conformidad de la liquidación técnica financiera del **CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC**;

Que, mediante el **INFORME N°0186-2026-JCRM-GODUR-MPC**, de fecha de recepción 26 de enero del 2026, del Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural, quien solicita a la jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica la evaluación y opinión legal, respecto a la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;

Que, mediante el **INFORME LEGAL N°095-2026-OGAJ-MPC**, de fecha de recepción 02 de febrero del 2026, de la Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica, **OPINA** que resulta **PROCEDENTE** la **APROBACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA**: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011;

### DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS:


Se detalla las valorizaciones presentadas y aprobadas por la ejecución de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011, de la siguiente manera:

#### DEL CONTRATO PRINCIPAL

| VALORIZACIÓN CONTRACTUAL | VALORIZACIÓN BRUTA     | PENALIDAD        | AMOR. ADELANTO DIRECTO | AMOR. ADELANTO MATERIALES | RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO | DETRACCIÓN 4%       | VALORIZACIÓN NETA S/.  |
|--------------------------|------------------------|------------------|------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------|
| VALORIZACIÓN N° 01       | S/ 726,508.81          |                  | S/ 72,650.87           |                           | S/ 139,641.47               | S/ 26,154.00        | S/ 488,062.47          |
| VALORIZACIÓN N° 02       | S/ 471,918.69          |                  | S/ 47,191.87           | S/ 112,193.79             | S/ 139,641.48               | S/ 12,501.00        | S/ 160,390.55          |
| VALORIZACIÓN N° 03       | S/ 638,231.30          |                  | S/ 63,823.13           | S/ 120,593.00             |                             | S/ 18,153.00        | S/ 435,662.17          |
| VALORIZACIÓN N° 04       | S/ 532,797.15          |                  | S/ 53,279.71           | S/ 124,593.03             |                             | S/ 14,197.00        | S/ 340,727.41          |
| VALORIZACIÓN N° 05       | S/ 224,731.37          |                  | S/ 22,473.14           | S/ 43,173.54              |                             | S/ 6,363.00         | S/ 152,721.69          |
| VALORIZACIÓN N° 06       | S/ 23,129.81           | S/ 500.00        | S/ 19,864.23           |                           |                             | S/ 131.00           | S/ 2,634.58            |
| <b>TOTAL</b>             | <b>S/ 2,617,317.13</b> | <b>S/ 500.00</b> | <b>S/ 279,282.96</b>   | <b>S/ 400,553.36</b>      | <b>S/ 279,282.95</b>        | <b>S/ 77,499.00</b> | <b>S/ 1,580,198.87</b> |

#### DEL ADICIONAL DE OBRA

| VALORIZACIÓN CONTRACTUAL | VALORIZACIÓN BRUTA   | PENALIDAD | RETENCIÓN FIEL CUMPLIMIENTO | DETRACCIÓN 4%      | VALORIZACIÓN NETA S/. |
|--------------------------|----------------------|-----------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|
| VALORIZACIÓN N° 01       | S/ 106,181.07        |           | S/ 651.57                   | S/ 4,248.00        | S/ 101,281.50         |
| <b>TOTAL</b>             | <b>S/ 106,181.07</b> |           | <b>S/ 651.57</b>            | <b>S/ 4,248.00</b> | <b>S/ 101,281.50</b>  |



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

SALDO POR REAJUSTE:

DEL CONTRATO PRINCIPAL

$$k = 0.223 \left( \frac{MO_r}{MO_0} \right) + 0.054 \left( \frac{CMA_r}{CMA_0} \right) + 0.223 \left( \frac{DT_r}{DT_0} \right) + 0.122 \left( \frac{AG_r}{AG_0} \right) + 0.194 \left( \frac{MN_r}{MN_0} \right) + 0.184 \left( \frac{IGG_r}{IGG_0} \right)$$

| ELEMENTO REPRESENTATIVO                 | CÓDIGO | % INCIDEN. | COEFICIENTE DE INCIDENCIA |
|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------------|
| MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALES       | 47     | 0.212      | 100.000%                  |
| MADERA NACIONAL PARA ENOCF. CARPINT.    | 43     | 0.056      | 30.357%                   |
| ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO         | 03     |            | 33.929%                   |
| CEMENTO PORTLAND TIPO V                 | 23     |            | 35.714%                   |
| DÓLAR (GENERAL PONDERADO)               | 30     | 0.254      | 86.347%                   |
| TUBERIA DE PVC PARA AGUA                | 72     |            | 13.653%                   |
| AGREGADO GRUESO                         | 05     | 0.122      | 100.000%                  |
| MAQUINARIA Y EQUIPO IMPORTADO           | 48     | 0.195      | 100.000%                  |
| INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 39     | 0.161      | 100.000%                  |

| IU BASE | ABRIL   | MAYO     | JUNIO    | JULIO     | AGOSTO       | OCTUBRE      |
|---------|---------|----------|----------|-----------|--------------|--------------|
| Oct-24  | IU MAYO | IU JUNIO | IU JULIO | IU AGOSTO | IU SETIEMBRE | IU NOVIEMBRE |
| 762.77  | 763.51  | 767.67   | 767.67   | 767.67    | 767.67       | 767.67       |
| 971.61  | 982.00  | 984.45   | 989.96   | 994.05    | 994.11       | 995.83       |
| 864.04  | 837.41  | 864.09   | 842.36   | 840.21    | 830.91       | 800.1        |
| 593.55  | 593.55  | 593.55   | 593.55   | 593.55    | 593.55       | 593.55       |
| 689.93  | 684.59  | 675.54   | 668.82   | 667.39    | 661.76       | 638.85       |
| 598.03  | 605.7   | 602.65   | 599.51   | 599.08    | 597.31       | 587.99       |
| 257.72  | 266.15  | 267.89   | 271.06   | 271.12    | 270.57       | 271.5        |
| 404.45  | 401.7   | 399.3    | 397.21   | 396.65    | 395.16       | 389.7        |
| 569.58  | 577.4   | 578.14   | 579.48   | 577.79    | 577.86       | 577.92       |
|         | 0.212   | 0.213    | 0.213    | 0.213     | 0.213        | 0.213        |
|         | 0.056   | 0.056    | 0.056    | 0.056     | 0.056        | 0.055        |
|         | 0.253   | 0.250    | 0.247    | 0.247     | 0.245        | 0.237        |
|         | 0.126   | 0.127    | 0.128    | 0.128     | 0.128        | 0.129        |
|         | 0.194   | 0.193    | 0.192    | 0.191     | 0.191        | 0.188        |
|         | 0.163   | 0.163    | 0.164    | 0.163     | 0.163        | 0.163        |
|         | 1.004   | 1.002    | 1.000    | 0.998     | 0.996        | 0.985        |



| CONTRACTUAL       |        |                      |               |       |                      |               |                            |                                   |
|-------------------|--------|----------------------|---------------|-------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Val. N°           | Fecha  | VALORIZACIÓN SIN IGV |               | K-1   | REAJUSTE PROGRAMA DO | REAJUSTE REAL | Reintegro Autorizado Bruto | Reintegro Autorizado Neto INC/IGV |
|                   |        | Programada           | Real          |       | Reajuste             | Reajuste      |                            |                                   |
| VALORIZACIÓN N°01 | ABR-25 | S/ 615,685.44        | S/ 615,685.44 | 0.004 | S/ 2,462.74          | S/ 2,462.74   | S/ 2,462.74                |                                   |
| VALORIZACIÓN N°02 | MAY-25 | S/ 399,931.09        | S/ 399,931.09 | 0.002 | S/ 799.86            | S/ 799.86     | S/ 799.86                  |                                   |
| VALORIZACIÓN N°03 | JUN-25 | S/ 540,873.98        | S/ 540,873.98 | 0.000 | S/ 0.00              | S/ 0.00       | S/ 0.00                    |                                   |
| VALORIZACIÓN N°04 | JUL-25 | S/ 670,957.40        | S/ 451,523.01 | 0.002 | -S/ 1,341.91         | -S/ 903.05    | -S/ 903.05                 |                                   |
| VALORIZACIÓN N°05 | AGO-25 | S/ 136,721.75        | S/ 190,450.31 | 0.004 | -S/ 546.89           | -S/ 761.80    | -S/ 761.80                 |                                   |
| VALORIZACIÓN      | OCT-25 | S/ 2,635.02          | S/ 10,601.53  | -     | S/ 30.53             | S/ 204.02     | S/ 204.02                  |                                   |



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

|           |             |
|-----------|-------------|
| SUB TOTAL | S/ 1,303.73 |
| IGV 18%   | S/ 234.68   |
| TOTAL     | S/ 1,538.41 |

- El reajuste total del contractual es por el monto de S/1,538.41 (Mil Quinientos Treinta y Ocho con 41/100 soles incl. IGV) de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011.

**DEL MAYOR METRADO**

| MAYOR METRADO     |        |                      |              |       |                      |               |                            |                                   |
|-------------------|--------|----------------------|--------------|-------|----------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------|
| Val. N°           | Fecha  | VALORIZACIÓN SIN IGV |              | K-1   | REAJUSTE PROGRAMA DO | REAJUSTE REAL | Reintegro Autorizado Bruto | Reintegro Autorizado Neto INC/IGV |
|                   |        | Programada           | Real         |       | Reajuste             | Reajuste      |                            |                                   |
| VALORIZACIÓN N°01 | MAY-25 | S/ 28,839.61         | S/ 28,839.61 | 0.002 | S/ 57.68             | S/ 57.68      | S/ 57.68                   |                                   |
| VALORIZACIÓN N°01 | JUN-25 | S/ 3,995.29          | S/ 3,995.29  | 0.000 | S/ 0.00              | S/ 0.00       | S/ 0.00                    |                                   |
| SUB TOTAL         |        |                      |              |       |                      |               |                            | S/ 57.68                          |
| IGV 18%           |        |                      |              |       |                      |               |                            | S/ 10.38                          |
| TOTAL             |        |                      |              |       |                      |               |                            | S/ 68.06                          |


El reajuste total del Mayor Metrado es por el monto de S/68.06 (Sesenta y Ocho con 06/100 soles incl. IGV) de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011.

**DEL ADICIONAL DE OBRA**

$$k = 0.158 \left( \frac{CM_r}{CM_0} \right) + 0.221 \left( \frac{T_r}{T_0} \right) + 0.284 \left( \frac{V_r}{V_0} \right) + 0.176 \left( \frac{CD_r}{CD_0} \right) + 0.161 \left( \frac{I_r}{I_0} \right)$$

| ELEMENTO REPRESENTATIVO                 | CÓDIGO | % INCIDEN. | COEFICIENTE DE INCIDENCIA |
|-----------------------------------------|--------|------------|---------------------------|
| MANO DE OBRA INCL. LEYES SOCIALES       | 47     | 0.158      | 5.696%                    |
| CEMENTO PORTLAND TIPO V                 | 23     |            | 94.304%                   |
| TUBERIA DE PVC PARA AGUA                | 72     | 0.221      | 100.000%                  |
| VALVULA DE FIERRO FUNDIDO NACIONAL      | 78     | 0.284      | 100.000%                  |
| CONCRETO PREMEZCLADO                    | 80     | 0.176      | 88.068%                   |
| DÓLAR (GENERAL PONDERADO)               | 30     |            | 11.932%                   |
| INDICE GENERAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR | 39     | 0.161      | 100.000%                  |

| IU BASE | Jul-25    |       |
|---------|-----------|-------|
| Oct-24  | IU AGOSTO |       |
| 762.77  | 767.67    | 0.158 |
| 593.55  | 593.55    |       |
| 598.03  | 599.08    | 0.221 |
| 646.97  | 625.02    | 0.274 |
| 129.72  | 136.51    | 0.179 |
| 689.93  | 667.39    |       |
| 569.58  | 577.79    | 0.163 |
|         |           | 0.995 |



*[Handwritten signature]*



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

| ADICIONAL DE OBRA    |        |                      |              |            |                            |                  |                                  |                                         |
|----------------------|--------|----------------------|--------------|------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| Val.<br>N°           | Fecha  | VALORIZACIÓN SIN IGV |              | K-1        | REAJUSTE<br>PROGRAMA<br>DO | REAJUSTE<br>REAL | Reintegro<br>Autorizado<br>Bruto | Reintegro<br>Autorizado<br>Neto INC/IGV |
|                      |        | Programada           | Real         |            | Reajuste                   | Reajuste         |                                  |                                         |
| VALORIZACIÓN<br>N°01 | JUL-25 | S/ 89,983.96         | S/ 89,983.96 | -<br>0.005 | -S/ 449.92                 | -S/ 449.92       | -S/ 449.92                       |                                         |
| SUB TOTAL            |        |                      |              |            |                            |                  |                                  | -S/ 449.92                              |
| IGV 18%              |        |                      |              |            |                            |                  |                                  | -S/ 80.99                               |
| TOTAL                |        |                      |              |            |                            |                  |                                  | -S/ 530.91                              |

El reajuste total del adicional de obra es por el monto de -S/.530.91 (Quinientos Treinta con 91/100 soles incl. IGV) de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011.

**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES**

| MATERIAL                       |                 | VALORIZACION |        |            | Adelanto Utilizado | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr    | Deducción (D)      |
|--------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------|--------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
|                                |                 | N°           | Fecha  | Monto (V)  | (A)<br>A = Ci x V  | por Utilizar | por Utilizar   |        | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| <b>CEMENTO PORTLAND TIPO V</b> |                 |              |        |            |                    |              |                |        |                    |
| I.U.                           | = 23            | 01           | Abr-25 |            | 0.00               |              |                |        |                    |
| Adelanto (Am)                  | = 36,834.45     | 02           | May-25 | 399,931.09 | 7,598.65           | 36,834.45    | 29,235.80      | 593.55 | 0.00               |
| Ima (ABR-2025)                 | = 593.55        | 03           | Jun-25 | 540,873.98 | 10,276.55          | 29,235.80    | 18,959.25      | 593.55 | 0.00               |
| Imo (OCTUBRE-2024)             | = 593.55        | 04           | Jul-25 | 451,523.01 | 8,578.89           | 18,959.25    | 10,380.36      | 593.55 | 0.00               |
| Am (Imo/Ima)                   | = S/. 36,834.45 | 5            | Ago-25 | 190,450.31 | 3,618.54           | 10,380.36    | 6,761.82       | 593.55 | 0.00               |
| Ci                             | = 0.054         | 06           | Oct-25 | 19,601.53  | 372.43             | 6,761.82     | 6,389.39       | 593.55 | 0.00               |
| PORCENTAJE                     | = 35.185%       |              |        |            |                    |              |                |        | S/. 0.00           |

| MATERIAL                               |                | VALORIZACION |        |            | Adel. Utilizado   | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr    | Deducción (D)      |
|----------------------------------------|----------------|--------------|--------|------------|-------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
|                                        |                | N°           | Fecha  | Monto (V)  | (A)<br>A = Ci x V | por Utilizar | x Utilizar     |        | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| <b>ACERO DE CONSTRUCCION CORRUGADO</b> |                |              |        |            |                   |              |                |        |                    |
| I.U.                                   | = 3            | 01           | Abr-25 |            |                   |              |                |        |                    |
| Adelanto (Am)                          | = 6,352.00     | 02           | May-25 | 399,931.09 | 6,743.73          | 6,743.73     | 0.00           | 864.09 | 392.12             |
| Ima (ABR-2025)                         | = 813.85       | 03           | Jun-25 | 540,873.98 |                   |              |                |        |                    |
| Imo (OCTUBRE-2024)                     | = 864.04       | 04           | Jul-25 | 451,523.01 |                   |              |                |        |                    |
| Am (Imo/Ima)                           | = S/. 6,743.73 | 5            | Ago-25 | 190,450.31 |                   |              |                |        |                    |
| Ci                                     | = 0.054        | 06           | Oct-25 | 19,601.53  |                   |              |                |        |                    |
| PORCENTAJE                             | = 31.481%      |              |        |            |                   |              |                |        | S/. 392.12         |

| MATERIAL                              |      | VALORIZACION |        |           | Adel. Utilizado   | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr | Deducción (D)      |
|---------------------------------------|------|--------------|--------|-----------|-------------------|--------------|----------------|-----|--------------------|
|                                       |      | N°           | Fecha  | Monto (V) | (A)<br>A = Ci x V | por Utilizar | x Utilizar     |     | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| <b>MADERA NACIONAL PARA ENCOFRADO</b> |      |              |        |           |                   |              |                |     |                    |
| III                                   | = 43 | 01           | Abr-25 |           | 0.00              |              |                |     | 0.00               |



## MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"

### GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL

|                    |   |               |    |        |            |          |           |           |        |            |
|--------------------|---|---------------|----|--------|------------|----------|-----------|-----------|--------|------------|
| Adelanto (Am)      | = | 25,323.00     | 02 | May-25 | 399,931.09 | 7,198.69 | 25,132.62 | 17,933.93 | 984.45 | 40.60      |
| Ima (ABR-2025)     | = | 978.97        | 03 | Jun-25 | 540,873.98 | 9,735.63 | 17,933.93 | 8,198.30  | 989.96 | 110.12     |
| Imo (OCTUBRE-2024) | = | 971.61        | 04 | Jul-25 | 451,523.01 | 8,127.33 | 8,198.30  | 70.96     | 994.05 | 126.14     |
| Am (Imo/Ima)       | = | S/. 25,132.62 | 05 | Ago-25 | 190,450.31 | 70.96    | 70.96     | 0.00      | 994.11 | 1.11       |
| Ci                 | = | 0.054         | 06 | Oct-25 | 19,601.53  |          |           |           |        |            |
| PORCENTAJE         | = | 33.333%       |    |        |            |          |           |           |        | S/. 277.97 |

|                    |   |               | VALORIZACION |        |            | Adel. Utilizado   | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr    | Deducción (D)      |
|--------------------|---|---------------|--------------|--------|------------|-------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| MATERIAL           |   |               | Nº           | Fecha  | Monto (V)  | (A)<br>A = Ci x V | por Utilizar | x Utilizar     |        | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| AGREGADO GRUESO    |   |               |              |        |            |                   |              |                |        |                    |
| I.U.               | = | 05            | 01           | Abr-25 | 0.00       | 0.00              |              |                |        |                    |
| Adelanto (Am)      | = | 92,342.84     | 02           | May-25 | 399,931.09 | 48,791.59         | 89,758.61    | 40,967.01      | 267.89 | 520.63             |
| Ima (ABR-2025)     | = | 265.14        | 03           | Jun-25 | 540,873.98 | 40,967.01         | 40,967.01    | 0.00           | 271.06 | 941.04             |
| Imo (OCTUBRE-2024) | = | 257.72        | 04           | Jul-25 | 451,523.01 |                   |              |                |        |                    |
| Am (Imo/Ima)       | = | S/. 89,758.61 | 05           | Ago-25 | 190,450.31 |                   |              |                |        |                    |
| Ci                 | = | 0.122         | 06           | Oct-25 | 19,601.53  |                   |              |                |        |                    |
| PORCENTAJE         |   |               |              |        |            |                   |              |                |        | S/. 1,461.67       |

|                           |   |            | VALORIZACION |        |            | Adel. Utilizado   | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr    | Deducción (D)      |
|---------------------------|---|------------|--------------|--------|------------|-------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| MATERIAL                  |   |            | Nº           | Fecha  | Monto (V)  | (A)<br>A = Ci x V | por Utilizar | x Utilizar     |        | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| DÓLAR (GENERAL PONDERADO) |   |            |              |        |            |                   |              |                |        |                    |
| I.U.                      | = | 30         | 01           | Abr-25 | 0.00       | 0.00              |              | 0.00           |        | 0.00               |
| Adelanto (Am)             | = | 172,122.53 | 02           | May-25 | 399,931.09 | 74,387.12         | 172,174.93   | 97,787.81      | 675.54 | -1,528.86          |
| Ima (ABR-2025)            | = | 689.72     | 03           | Jun-25 | 540,873.98 | 97,787.81         | 97,787.81    | 0.00           | 668.82 | -2,962.28          |
| Imo (OCTUBRE-2024)        | = | 689.93     | 04           | Jul-25 | 451,523.01 |                   |              |                |        |                    |
|                           |   | S/.        |              |        |            |                   |              |                |        |                    |
| Am (Imo/Ima)              | = | 172,174.93 | 05           | Ago-25 | 190,450.31 |                   |              |                |        |                    |
| Ci                        | = | 0.223      | 06           | Oct-25 | 19,601.53  |                   |              |                |        |                    |
| PORCENTAJE                |   |            |              |        |            |                   |              |                |        | -S/ 4,491.14       |
|                           | = | 83.408%    |              |        |            |                   |              |                |        |                    |

|                       |   |              | VALORIZACION |        |            | Adel. Utilizado   | Adelanto     | Saldo Adelanto | Imr    | Deducción (D)      |
|-----------------------|---|--------------|--------------|--------|------------|-------------------|--------------|----------------|--------|--------------------|
| MATERIAL              |   |              | Nº           | Fecha  | Monto (V)  | (A)<br>A = Ci x V | por Utilizar | x Utilizar     |        | D=A((Imr-Ima)/Imo) |
| TUBERIA PVC PARA AGUA |   |              |              |        |            |                   |              |                |        |                    |
| I.U.                  | = | 72           | 01           | Abr-25 | 0.00       | 0.00              |              | 0.00           |        | 0.00               |
| Adelanto (Am)         | = | 6,477.19     | 02           | May-25 | 399,931.09 | 6,363.65          | 6,363.65     | 0.00           | 602.65 | -64.38             |
| Ima (ABR-2025)        | = | 608.70       | 03           | Jun-25 | 540,873.98 |                   |              |                |        |                    |
| Imo (OCTUBRE-2024)    | = | 598.03       | 04           | Jul-25 | 451,523.01 |                   |              |                |        |                    |
| Am (Imo/Ima)          | = | S/. 6,363.65 | 05           | Ago-25 | 190,450.31 |                   |              |                |        |                    |
| Ci                    | = | 0.223        | 06           | Oct-25 | 19,601.53  |                   |              |                |        |                    |
| PORCENTAJE            |   |              |              |        |            |                   |              |                |        | -S/. 64.38         |



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

La deducción por adelanto de materiales es por el monto de -S/.2,860.04 (Dos Mil Ochocientos Sesenta con 04/100 soles incl. IGV) de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011.

**DEDUCCION DE REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO**

| VALORIZACION |         | V<br>(S/.) | AMORTIZACION<br>(S/.) | Kr    | DEDUCCION<br>S/. |
|--------------|---------|------------|-----------------------|-------|------------------|
| N°           | PERIODO |            |                       |       |                  |
| 01           | Abr-25  | 615,685.44 | 61,568.54             | 1.004 | S/.246.27        |
| 02           | May-25  | 399,931.09 | 39,993.10             | 1.002 | S/.79.99         |
| 03           | Jun-25  | 540,873.98 | 54,087.40             | 1.000 | -                |
| 04           | Jul-25  | 451,523.01 | 45,152.30             | 0.998 | -S/.90.30        |
| 05           | Ago-25  | 190,450.31 | 19,045.03             | 0.996 | -S/.76.18        |
| 06           | Oct-25  | 19,601.53  | 16,834.09             | 0.985 | -S/.252.51       |
| SUB TOTAL    |         |            |                       |       | -S/.92.73        |
| IGV 18%      |         |            |                       |       | -S/.16.69        |
| TOTAL        |         |            |                       |       | -S/.109.42       |

La deducción por adelanto de materiales es por el monto de -S/.109.42 (Ciento Nueve con 42/100 soles incl. IGV) de la obra denominada: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011.

**DEVOLUCIÓN DE FONDO DE GARANTÍA:**

La empresa contratista ha solicitado la retención del 10% del monto contratado de obra por concepto de fondo de garantía por fiel cumplimiento según el siguiente cuadro:

| CONCEPTO                                           | MONTO S/.     |
|----------------------------------------------------|---------------|
| Garantía de Fiel cumplimiento – Contrato Principal |               |
| CONTRACTUAL 10%                                    | S/ 279,282.95 |
| ADICIONAL DE OBRA 10%                              | S/ 651.57     |
| Garantía devuelta                                  | S/ 0.00       |
| TOTAL, DE MONTO POR DEVOLVER AL CONTRATISTA        | S/ 279,934.52 |

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:**

| CONCEPTO                             | MONTOS<br>RECALCULADOS | MONTOS<br>PAGADOS | DIFERENCIA A<br>PAGAR |
|--------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| (A) DE LAS VALORIZACIONES            | S/.,1,641,509.17       | S/.,1,641,509.17  | S/ 0.00               |
| Ppto. Principal                      | S/1,641,509.17         | S/1,641,509.17    | S/ 0.00               |
| (B) REAJUSTE DE PRECIOS              | S/.911.49              | S/ 0.00           | S/.911.49             |
| Ppto. Principal                      | S/1,303.73             | S/ 0.00           | S/1,303.73            |
| Ppto. Adicional                      | -S/.449.92             | S/ 0.00           | -S/.449.92            |
| Ppto. Mayor Metrado                  | S/.57.68               | S/ 0.00           | S/.57.68              |
| (C) ADELANTOS OTORGADOS              | S/.576,132.47          | S/.576,132.47     | S/0.00                |
| Adelanto Directo                     | S/.236,680.47          | S/.236,680.47     | S/ 0.00               |
| Adelanto de Materiales               | S/.339,452.00          | S/.339,452.00     | S/ 0.00               |
| (D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS          | S/.2,516.49            | S/ 0.00           | S/.2,516.49           |
| Reintegro por Adelanto Directo       | S/.92.73               | S/ 0.00           | S/.92.73              |
| Reintegro por Adelanto de Materiales | S/.2,423.76            | S/ 0.00           | S/.2,423.76           |
| (E) MAYORES GASTOS GENERALES         | S/.122,818.86          | S/.89,983.96      | S/.32,834.90          |



**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE**  
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

|                                                           |                 |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| Ppto. Mayor Metrado                                       | S/.32,834.90    | S/ 0.00         | S/.32,834.90       |
| (F) PENALIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO                     | S/ 0.00         | S/ 0.00         | S/ 0.00            |
| (G) PENALIDAD                                             | S/.423.73       | S/.423.73       | S/0.00             |
| Penalidad                                                 | S/.423.73       | S/.423.73       | S/ 0.00            |
| (H) TOTAL, GENERAL (A+B+C-D+E+F+G)                        | S/.2,344,312.21 | S/.2,308,049.33 | S/.36,262.88       |
| (I) IGV (18%)                                             | S/.421,976.20   | S/.415,448.88   | S/.6,527.32        |
| (J) COSTO TOTAL DE OBRA (H+I)                             | S/.2,766,288.41 | S/.2,723,498.21 | S/.42,790.20       |
| (L) MONTO DE LIQUIDACIÓN<br>(REAJUSTE + PAGOS PENDIENTES) |                 |                 | S/.42,790.20       |
|                                                           | retenido        | devuelto        | saldo por devolver |
| (M) FONDO DE GARANTÍA (con IGV)                           |                 |                 |                    |
| Garantía Fiel cumplimiento                                | S/. 279,934.52  | S/ 0.00         | S/. 279,934.52     |
| Retención del Monto Contractual 10%                       | S/. 279,282.95  | S/ 0.00         |                    |
| Retención del Adicional de Obra 10%                       | S/. 651.57      | S/ 0.00         |                    |
| TOTAL, DEVOLVER POR GARANTÍA                              |                 |                 | S/. 279,934.52     |
| MONTO DE REAJUSTE DE OBRA                                 |                 |                 | S/.4,045.02        |
| SALDO PENDIENTE POR MAYORES METRADOS                      |                 |                 | S/.38,745.18       |

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Resolución de Alcaldía N°59-2023-AL/MPC, de fecha 07 de febrero del 2023, donde se delega las funciones al Gerente de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y contando con las visaciones de la Oficina General de Asesoría Jurídica, Gerencia de Obras, Desarrollo Urbano y Rural y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de inversión;

**SE RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** APROBAR LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CENTRO POBLADO ARENA BAJA DISTRITO DE SAN VICENTE DE CAÑETE DE LA PROVINCIA DE CAÑETE DEL DEPARTAMENTO DE LIMA", CON CUI N°2655011, según el CONTRATO N°10-2025-OLCPYM/OGAF/MPC, siendo el costo total de ejecución de la obra S/2,766,288.41 de acuerdo al siguiente detalle:

**RESUMEN DE LIQUIDACIÓN DE OBRA:**

| CONCEPTO                              | MONTOS<br>RECALCULADOS | MONTOS<br>PAGADOS | DIFERENCIA A<br>PAGAR |
|---------------------------------------|------------------------|-------------------|-----------------------|
| (A) DE LAS VALORIZACIONES             | S/.,1,641,509.17       | S/.,1,641,509.17  | S/ 0.00               |
| Ppto. Principal                       | S/.1,641,509.17        | S/.1,641,509.17   | S/ 0.00               |
| (B) REAJUSTE DE PRECIOS               | S/.911.49              | S/ 0.00           | S/.911.49             |
| Ppto. Principal                       | S/.1,303.73            | S/ 0.00           | S/.1,303.73           |
| Ppto. Adicional                       | -S/.449.92             | S/ 0.00           | -S/.449.92            |
| Ppto. Mayor Metrado                   | S/.57.68               | S/ 0.00           | S/.57.68              |
| (C) ADELANTOS OTORGADOS               | S/.576,132.47          | S/.576,132.47     | S/0.00                |
| Adelanto Directo                      | S/.236,680.47          | S/.236,680.47     | S/ 0.00               |
| Adelanto de Materiales                | S/.339,452.00          | S/.339,452.00     | S/ 0.00               |
| (D) DEDUCCIÓN DE REINTEGROS           | S/.2,516.49            | S/0.00            | S/.2,516.49           |
| Reintegro por Adelanto Directo        | S/.92.73               | S/ 0.00           | S/.92.73              |
| Reintegro por Adelanto de Materiales  | S/.2,423.76            | S/ 0.00           | S/.2,423.76           |
| (E) MAYORES GASTOS GENERALES          | S/.122,818.86          | S/.89,983.96      | S/.32,834.90          |
| Ppto. Adicional                       | S/.89,983.96           | S/.89,983.96      | S/ 0.00               |
| Ppto. Mayor Metrado                   | S/.32,834.90           | S/ 0.00           | S/.32,834.90          |
| (F) PENALIDAD POR AMPLIACIÓN DE PLAZO | S/ 0.00                | S/ 0.00           | S/ 0.00               |



"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"  
**GERENCIA DE OBRAS, DESARROLLO URBANO Y RURAL**

|                                                           |                 |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| (G) PENALIDAD                                             | S/.423.73       | S/.423.73       | S/0.00             |
| Penalidad                                                 | S/.423.73       | S/.423.73       | S/0.00             |
| (H) TOTAL, GENERAL (A+B+C-D+E+F+G)                        | S/.2,344,312.21 | S/.2,308,049.33 | S/.36,262.88       |
| (I) IGV (18%)                                             | S/.421,976.20   | S/.415,448.88   | S/.6,527.32        |
| (J) COSTO TOTAL DE OBRA (H+I)                             | S/.2,766,288.41 | S/.2,723,498.21 | S/.42,790.20       |
| (L) MONTO DE LIQUIDACIÓN<br>(REAJUSTE + PAGOS PENDIENTES) |                 |                 | S/.42,790.20       |
| (M) FONDO DE GARANTÍA (con IGV)                           | retenido        | devuelto        | saldo por devolver |
| Garantía Fiel cumplimiento                                | S/. 279,934.52  | S/ 0.00         | S/. 279,934.52     |
| Retención del Monto Contractual 10%                       | S/. 279,282.95  | S/ 0.00         |                    |
| Retención del Adicional de Obra 10%                       | S/. 651.57      | S/ 0.00         |                    |
| TOTAL, DEVOLVER POR GARANTÍA                              |                 |                 | S/. 279,934.52     |
| MONTO DE REAJUSTE DE OBRA                                 |                 |                 | S/.4,045.02        |
| SALDO PENDIENTE POR MAYORES METRADOS                      |                 |                 | S/.38,745.18       |

**ARTÍCULO SEGUNDO:** REALIZAR, la devolución de la retención de garantía de fiel cumplimiento a favor de la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE por el monto de S/279,934.52 (Doscientos Setenta y Nueve Mil Novecientos Treinta y Cuatro con 52/100 soles incluido IGV) siendo este el 10% del monto contractual y 10% del adicional de obra neto.

**ARTÍCULO TERCERO:** APROBAR, el SALDO A FAVOR del contratista por cálculo de reajuste de fórmula polinómica se tiene que es el monto de reajuste es de S/4,045.02 (Cuatro Mil Cuarenta y Cinco con 02/100 soles incl. IGV), a favor de la EMPRESA CONTRATISTA CONSORCIO TURISMO CAÑETE.

**ARTÍCULO CUARTO:** NOTIFICAR, la presente resolución a la Contratista, Supervisor de la Obra, Gerencia Municipal Gerencia de Administración y Finanzas y la Sub Gerencia de Obras Públicas y Proyectos de Inversión, para su conocimiento y cumplimiento de la presente resolución.

**ARTÍCULO QUINTO:** ENCARGAR, al jefe de la Oficina de Tecnología de la Información, Racionalización y Estadística la publicación de la presente resolución en el Portal Institucional de la Municipalidad Provincial de Cañete.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAÑETE  
INC. JUAN C. RAMÍREZ MUÑO  
GERENCIA DE OBRAS DESARROLLO URBANO Y RURAL