

Espinar, 14 de noviembre del 2025

CARTA N° 016 - 2025 - AGRO RURAL/SO/HVG/TACCACCA

Señor : Ing. Wilder Martín Chancafe Rodríguez
Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural

Asunto : CULMINACION DE LA EJECUCION DE OBRA
para el Proyecto Denominado: Saldo de Obra "Mejoramiento del
Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Microcuenca
Taccacca en las Comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y
Totorá Alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Región
Cusco", la misma que se ejecutará bajo la Modalidad: "Ejecución
de Obras Públicas por Administración Directa".

Referencia : CARTA N° 0028 – 2025 – AGRO RURAL/RO/JAVE/TACCACCA

Es grato dirigirme a usted, a fin de COMUNICAR LA CULMINACION DE LA EJECUCION DE OBRA del
proyecto: Saldo de obra "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Microcuenca
Taccacca en las Comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totorá Alta, Distrito de Coporaque,
Provincia de Espinar, Región Cusco", la misma que se ejecutó bajo la Modalidad "Ejecución de Obras
Públicas por Administración Directa, aprobada mediante el documento de la referencia.

El cual tuvo fecha de culminación el día 23 de octubre del 2025, el cual se asentó en cuaderno de obra
en la misma fecha, indicando el cumplimiento de las actividades y servicios contratados al 100%.

Datos del proyecto:

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA
TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE
COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".

UBICACIÓN : LOCALIDAD : HUAYHUAHUASI
DISTRITO : COPORAQUE
PROVINCIA : ESPINAR
DEPARTAMENTO : CUSCO

FECHA DE INICIO : 13/11/2024
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 22/12/2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 17/10/2025
FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO : 23/10/2025
COSTO DEL PROYECTO : S/ 671,193.00

Se adjunta al presente: Documento de la referencia.

**Cabe indicar también, que se recién se ingresa el presente documento a la Oficina de
AGRO RURAL, debido a que se tenía observaciones en campo pendientes de levantamiento,
las cuales fueron subsanadas en su totalidad a la fecha.**

Sin otro particular es cuanto tengo a bien de informar para su conocimiento y trámites correspondientes,
aprovecho la oportunidad para manifestarle mis consideraciones más distinguidas.

Atentamente.


Ing. Wilder Martín Chancafe Rodríguez
INGENIERO CIVIL
P.U.C. 10414055804

Espinar, 23 de octubre del 2025

CARTA N° 028 - 2025 - AGRO RURAL/RO/JAVE/TACCACCA

Señor : Ing. Hubert Valencia Gongora
Supervisión de Obra

Asunto : CULMINACION DE LA EJCUCION DE OBRA

Referencia : Proyecto Denominado: Saldo de Obra "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Microcuenca Taccacca en las Comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totorá Alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Región Cusco", la misma que se ejecutará bajo la Modalidad "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa".

Presente –

Es grato dirigirme a usted, a fin de COMUNICAR LA CULMINACION DE LA EJECUCION DE OBRA del proyecto: Saldo de obra "Mejoramiento del Servicio de Agua del Sistema de Riego de la Microcuenca Taccacca en las Comunidades de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totorá Alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Región Cusco", la misma que se ejecutará bajo la Modalidad "Ejecución de Obras Públicas por Administración Directa, aprobada mediante el documento de la referencia.

El cual tiene fecha de culminación el día 23 de octubre del 2025, el cual se asentó en cuaderno de obra en la misma fecha, indicando el cumplimiento de las actividades y servicios contratados al 100%.

Datos del proyecto:

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".

UBICACIÓN : LOCALIDAD : HUAYHUAHUASI
DISTRITO : COPORAQUE
PROVINCIA : ESPINAR
DEPARTAMENTO : CUSCO

FECHA DE INICIO : 13/11/2024
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 22/12/2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 17/10/2025
FECHA DE CULMINACION DEL PROYECTO : 23/10/2025
COSTO DEL PROYECTO : S/ 671,193.00

Se adjunta lo siguiente:

- Acta de Reinicio
- Anote de conclusión en cuaderno de obra (RESIDENTE)
- Acta de Culminación de Obra
- Anote de corroboración de culminación en cuaderno de obra (SUPERVISOR)

Es todo cuanto tengo que informar y se procede a enviar a supervisor para su conformidad

Atentamente,


Ing. José Ángel Venegas Echarre
Ing. Civil
C.I.P. N° 189583

ANEXOS

CUADERNO DE OBRA N°

044



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

EJECUCION DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA
TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA
Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR
REGION CUSCO"

ACTA DE REINICIO DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO	: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".		
UBICACIÓN	: LOCALIDAD	: HUAYHUAHUASI	
	: DISTRITO	: COPORAQUE	
	: PROVINCIA	: ESPINAR	
	: DEPARTAMENTO	: CUSCO	
FECHA DE INICIO	: 13/11/2024		
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA	: 22/12/2024		
FECHA DE REINICIO DE OBRA	: 17/10/2025		
COSTO DEL PROYECTO	: S/ 671,193.00		

En la Localidad de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totora alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Región Cusco siendo las 7:00 horas del día 17 de octubre del 2025 reunidos el Residente de obra Ing. José Ángel Venegas Echarre y el supervisor de Obra Ing. Hubert Valencia Góngora, se formaliza la fecha de REINICIO DE EJECUCION DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".

Dando fe de lo descrito, se firma la presente acta.


Ing. Jose Angel Venegas Echarre
INGENIERO CIVIL
CIP 189583


Ing. Hubert Valencia Góngora
INGENIERO CIVIL
RUC 10414058804

CUADERNO DE OBRA N°

047



FECHA:

MODALIDAD:

OBRA:

PROYECTO:

PROGRAMA:

ENTIDAD EJECUTORA:

EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUEN
TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HAUHUHUASI, OQUEBA
Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPI
REGION CUSCO

Asiento N° 84 Del Residente

22/10/25

- Del Personal: 01 Residente 01 M.O. 01 Almacero 14 peones

- Mov. Almacén:

- Partidas Ejecutadas:
- Colocación de Sello Asfáltico del Km 9 al Km 13
 - Serv. Mano de Obra Calificada para Colocación Sello Elastomérico
 - Serv. Instalación de Tuberías y Conexiones
 - Serv. Levantamiento topográfico de Canal

- Ocurrencias y/o Observaciones

Se vienen ejecutando las actividades programadas con el personal de obra y con los servicios contratados.

Asiento 85 DE LA SUPERVISIÓN

22-10-2025

SE VERIFICAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS, TANTO DEL PERSONAL DE OBRA

COMO DE LOS SERVICIOS CONTRATADOS. SE INDICARÁ A LA RESIDENCIA ACCELERAR ACTIVIDADES.

Asiento N° 86 Del Residente

23/10/25

- Del Personal: 01 Residente 01 M.O. 01 Almacero 14 peones

- Mov. Almacén:

- Partidas Ejecutadas:
- Colocación de Sello Asfáltico del Km 13 al Km 17
 - Serv. Mano de Obra Calificada para Coloc. Sello Elastomérico
 - Serv. Instalación de Tuberías y Conexiones
 - Serv. Levantamiento topográfico de Canal

- Ocurrencias y/o Observaciones

Se informa a la Supervisión la conclusión de las Actividades al 100% de las partidas Ejecutadas del Personal de Obra y de los Servicios siguientes:

- Serv. Mano Obra Calificada para Colocación de Sello Elastomérico
- Serv. de Instalación de Tuberías y Conexiones y - Serv. Lev. Topográfico.

Asiento 86 DE LA SUPERVISIÓN

23-10-25

SE VERIFICAN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DEL PERSONAL DE OBRA Y DE LOS SERVICIOS. SE EVIDENCIA LA CONCLUSIÓN DE LAS PARTIDAS EJECUTADAS AL 100%. SE SOLICITA A LA RESIDENCIA REALIZAR LOS INFORMES CORRESPONDIENTES.

ING. INSPECTOR



Ing. José Angel Venegas Echarré
INGENIERO CIVIL
ING. RESIDENTE



Ing. Hubert Valencia Góngora
INGENIERO CIVIL
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA N°



FECHA: _____ MODALIDAD: _____
OBRA: EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL
PROYECTO: SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA
PROGRAMA: TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA
ENTIDAD EJECUTORA: Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR
REGION CUSCO

ACTA DE CONCLUSION DE EJECUCION DE OBRA

PROYECTO : "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".

UBICACIÓN : LOCALIDAD : HUAYHUAHUASI
DISTRITO : COPORAQUE
PROVINCIA : ESPINAR
DEPARTAMENTO : CUSCO

FECHA DE INICIO : 13/11/2024
FECHA DE PARALIZACION DE OBRA : 22/12/2024
FECHA DE REINICIO DE OBRA : 17/10/2025
FECHA DE CONCLUSION DE OBRA : 23/10/2025
PLAZO DE EJECUCION : 45 Días calendarios
COSTO DEL PROYECTO : S/ 671,193.00

En la Localidad de Huayhuahuasi, Oquebamba y Totora alta, Distrito de Coporaque, Provincia de Espinar, Región Cusco siendo las 16:00 horas del día 23 de octubre del 2025 reunidos el Residente de obra Ing. José Ángel Venegas Echarre y el supervisor de Obra Ing. Hubert Valencia Góngora, se formaliza la fecha de CULMINACION DE EJECUCION DEL SALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUAYHUAHUASI, OQUEBAMBA Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR, REGIÓN CUSCO".

Dando fe de lo descrito, se firma la presente acta.



Ing. Jose Angel Venegas Echarre
INGENIERO CIVIL
CIP 189583



Ing. Hubert Valencia Góngora
INGENIERO CIVIL
RUC: 10414058804

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA Nº

049



FECHA: _____ MODALIDAD: _____

OBRA: _____

PROYECTO: _____

PROGRAMA: _____

ENTIDAD EJECUTORA: _____

EJECUCIÓN DEL BALDO DE OBRA "MEJORAMIENTO DEL
SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA
TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUYTHUHUASI, OQUEBAM
Y TOTORA ALTA, DISTRITO DE COPORAQUE, PROVINCIA DE ESPINAR,
REGION CUSCO".

ASIENTO 87 DE LA SUPERVISIÓN

28-10-25

ESTA SUPERVISIÓN REALIZÓ LA VERIFICACIÓN DE LA OBRA "MEJORAMIENTO
DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA MICROCUENCA,
TACCACCA EN LAS COMUNIDADES DE HUYTHUHUASI - COPORAQUE - ESPINAR - CUSCO"
EN LA CUAL SE EVIDENCIA LA CONCLUSIÓN DE TODAS LAS ACTIVIDADES
PROGRAMADAS DENTRO DEL PLAZO PREVISTO,
CORROBORANDO EL CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN EL EXPEDIENTE
TÉCNICO.



Jose Angel
Ing. Jose Angel Venegas Pacheco
INGENIERO CIVIL



[Signature]