

CONSORCIO
ACOBAMBA

VÍCTOR ALBERTO TENORIO FLORES
RUC N° 10181337341

RUC N° 20614545802

JESÚS BARDALES RUIZ
RUC N° 10036949878

Lima, 08 de noviembre del 2025

CARTA N°047-2025/CA/RC

Señores

PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURAL – AGRORURAL
Jirón Cahuide N°805, Distrito de Jesús Maria, provincia y Departamento de Lima

ASUNTO : REMITO INFORME MENSUAL MES OCTUBRE DE SUPERVISIÓN DE OBRA.

REFERENCIA : **A) INFORME N° 012- 2025/CSA-JCAE/ SUPERVISOR DE OBRA**
B) CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI-AGRORURAL (11.08.2025)

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”, CON CUI N° 2192747

CUT : 34470-2022

Es grato dirigirme a Ud. en Calidad de representante Legal del consorcio Acobamba - Supervisión de Obra, en cumplimiento serio y responsable con nuestras funciones Contractuales y por medio de la presente damos atención al **INFORME N° 012- 2025/CSA-JCAE/ SUPERVISOR DE OBRA**, del jefe de supervisión de consorcio Acobamba que contiene el INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE DE OCTUBRE (01-31) DEL 2025 de la Obra: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUSARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”, CON CUI N° 2192747.

Sin otro particular, es la oportunidad para reiterarle una vez más las muestras de especial consideración y estima personal.

Atentamente.

CONSORCIO ACOBAMBA

Sr. Jaime Martín Vargas Tinoco
REPRESENTANTE COMÚN
DNI N°03574264

**PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO
AGRARIO RURAL - AGRO RURAL**

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO



29/10/25 11:50 a. m.
18L 527663 8593517
Paucará
Acobamba
Huancavelica
Altitud: 4058.2msnm
Velocidad: 0.0km/h

**SALDO DE OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA
DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE
LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y
YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y
HUANCAVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA"
CON CUI N° 2192747**

**DEPARTAMENTO : HUANCAVELICA
PROVINCIA : ACOBAMBA Y
HUANCAVELICA
DISTRITO : PAUCARA Y YAULI
LOCALIDAD: NACIÓN CHOPCCA**

**FECHA DE
VALORIZACIÓN:**

**DEL 01 AL 31 DE
OCTUBRE**

CONSORCIO SUPERVISOR ACOBAMBA

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA

1	ENTIDAD	:	PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURA - AGRO RURAL
2	PROCESO	:	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO DIRECTA -DIRECTA N°003-2025- MIDAGRI - AGRORUR -1
3	CONTRATO DE OBRA	:	CONTRATO N°069-2025-MIDAGRI- AGRO RURAL
4	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	CONTRATA - SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
5	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	01 DE AGOSTO DEL 2025
6	OBRA	:	SALDO DE OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA " CON CUI N° 2192747
7	CODIGO UNICO	:	N° 2192747
8	CONTRATISTA	:	CONSORCIO RIEGO VERDE
9	REPRESENTANTE COMUN	:	SR. MILTON CESAR CUSTODIO RIOS
10	RESIDENTE	:	Ing. MINO MORALES EUGENIO .CIP N°: 58016
11	SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA CIP N°: 86924
12	PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/ 5,103,201.11 Incl. IGV
13	VALOR REFERENCIAL	:	S/ 5,103,201.11 Incl. IGV
15	MONTO DE ADELANTO DIRECTO	:	NOCORRESPONDE
16	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	:	S/ 510,320.11 RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO
19	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	180 DIAS CALENDARIO
20	FECHA DE ENTRE DE TERRENO	:	21 de Agosto del 2025
21	FECHA INICIO DE OBRA	:	22 de agosto del 2025

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA

22	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	:	17 de febrero del 2026	
26	PARALIZACION DE OBRA	:	02/10/2025 - 07/10/2025	NO TRAMITADO
22	FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01	:	08 de octubre del 2025	
22	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA REPROGRAMADO	:	17 de febrero del 2026	
26	CONDICIÓN DE LA OBRA	:	EN EJECUCION	
27	UBICACIÓN			
	DISTRITO	:	PAUCARA	YAULI
	PROVINCIA	:	ACOBAMBA	HUANCAMELICA
	DEPARTAMENTO	:	HUANCAMELICA	
	REGIÓN	:	HUANCAMELICA	
28	VALORIZACIONES		MONTO	AVANCE FISICO
	VALORIZACION N°01	:	612,128.53	11.99%
	VALORIZACION N°02	:	1,128,804.77	22.12%
	VALORIZACION N°03	:	528,584.00	10.36%
29	VALORIZACION ACUMULADA	:	2,269,517.30	44.47%
29	SALDO A VALORIZAR	:	2,833,683.81	55.53%
DE LA SUPERVISION DE OBRA				
	1 CONSULTOR DE OBRA	:	CONSORCIO SUPERVISOR ACOBAMBA	
	2 CONTRATO	:	CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL	
	3 REPRESENTANTE COMÚN	:	Sr. . JAIME MARTIN VARGAS TINOCO	
	4 MONTO DE CONTRATO	:	S/ 278,746.13 SOLES	
	5 FECHA DE CONTRATO	:	11 de agosto del 2025	
	6 PLAZO DE EJECUCIÓN	:	180 DIAS CALENDARIOS	
	7 DATOS DEL PERSONAL CLAVE			
	SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA	
	ASISTENTE AMBIENTAL	:	ING. ANGEL JUNIO BENITEZ PINEDO	
	ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	:	ING. OSCAR OTERO NEGRON	

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



INFORME N° 012- 2025/CSA-JCAE/ SUPERVISOR DE OBRA

A : **Sr. JAIME MARTÍN VARGAS TINOCO**
Representante Común – Consorcio Acobamba

De : **Ing. JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA**
Jefe de Supervisión

Asunto : **REMITO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION**
CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL
2025

Referencia : **A) CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL**
(Supervisión de Obra)

B) SUPERVISIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRA:
“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA
DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN
CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE
LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA
DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA ” CON CUI
N° 2192747

D) CUT: 34470-2022

CONSORCIO ACOBAMBA
[Firma]
Sr. Jaime Martín Vargas Tinoco
REPRESENTANTE COMÚN
Recibido
08/11/2025

Fecha : 08 de noviembre del 2025

Es grato dirigirme a usted con la finalidad de saludarle muy cordialmente y a la vez Remitirle el **INFORME MENSUAL DE SUPERVISION CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025** de la consultoría de obra del proyecto: **SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA” CON CUI N° 2192747**. Para lo cual se detalla lo siguiente.

I. FICHA TÉCNICA DE OBRA

FICHA DE IDENTIFICACION DE LA OBRA	
1	ENTIDAD : PROGRAMA DE DESARROLLO PRODUCTIVO AGRARIO RURA - AGRO RURAL

CONSORCIO ACOBAMBA
[Firma]
Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP:86924
SUPERVISOR DE OBRA



2	PROCESO	:	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN NO COMPETITIVO DIRECTA - DIRECTA N°003-2025- MIDAGRI - AGRORUR -1
3	CONTRATO DE OBRA	:	CONTRATO N°069-2025-MIDAGRI- AGRO RURAL
4	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	:	CONTRATA - SISTEMA DE ENTREGA DE SOLO CONSTRUCCION
5	FECHA DE FIRMA DE CONTRATO	:	01 DE AGOSTO DEL 2025
6	OBRA	:	SALDO DE OBRA: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA " CON CUI N° 2192747
7	CODIGO UNICO	:	N° 2192747
8	CONTRATISTA	:	CONSORCIO RIEGO VERDE
9	REPRESENTANTE COMUN	:	SR. MILTON CESAR CUSTODIO RIOS
10	RESIDENTE	:	Ing. MINO MORALES EUGENIO ALBERTO CIP N°: 58016
11	SUPERVISOR DE OBRA	:	Ing. JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA CIP N°: 86924
12	PRESUPUESTO CONTRATADO	:	S/ 5,103,201.11 Incl. IGV
13	VALOR REFERENCIAL	:	S/ 5,103,201.11 Incl. IGV



15	MONTO DE ADELANTO DIRECTO	:	NOCORRESPONDE
16	FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	:	S/ 510,320.11 RETENCION DE FIEL CUMPLIMIENTO
19	PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	180 DIAS CALENDARIO
20	FECHA DE ENTRE DE TERRENO	:	21 de Agosto del 2025
21	FECHA INICIO DE OBRA	:	22 de agosto del 2025
22	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA PROGRAMADO	:	17 de febrero del 2026
26	PARALIZACION DE OBRA	:	02/10/2025 - 07/10/2025 NO TRAMITADO
22	FECHA DE REINICIO DE OBRA N°01	:	08 de octubre del 2025
22	FECHA DE TÉRMINO DE OBRA REPROGRAMADO	:	17 de febrero del 2026
26	CONDICIÓN DE LA OBRA	:	EN EJECUCION
27	UBICACIÓN		
	DISTRITO	:	PAUCARA YAULI
	PROVINCIA	:	ACOBAMBA HUANCAMELICA



DEPARTAMENTO		:	HUANCAVELICA
REGIÓN		:	HUANCAVELICA
28	VALORIZACIONES	MONTO	AVANCE FISICO
	VALORIZACION N°01	:	612,128.53 11.99%
	VALORIZACION N°02	:	1,128,804.77 22.12%
	VALORIZACION N°03	:	528,584.00 10.36%
29	VALORIZACION ACUMULADA	:	2,269,517.30 44.47%
29	SALDO A VALORIZAR	:	2,833,683.81 55.53%
DE LA SUPERVISION DE OBRA			
1	CONSULTOR DE OBRA	:	CONSORCIO SUPERVISOR ACOBAMBA
2	CONTRATO	:	CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL
3	REPRESENTANTE COMÚN	:	Sr. . JAIME MARTIN VARGAS TINOCO
4	MONTO DE CONTRATO	:	S/ 278,746.13 SOLES
5	FECHA DE CONTRATO	:	11 de agosto del 2025
6	PLAZO DE EJECUCIÓN	:	180 DIAS CALENDARIOS



7 DATOS DEL PERSONAL CLAVE	
SUPERVISOR DE OBRA	: Ing. JUAN CARLOS ALVAREZ EVANGELISTA
ASISTENTE AMBIENTAL	: ING. ANGEL JUNIO BENITEZ PINEDO
ESPECIALISTA DE SEGURIDAD EN OBRA Y SALUD OCUPACIONAL	: ING. OSCAR OTERO NEGRON

II.OBJETIVO DEL PROYECTO.

➤ Objetivo General del Proyecto.

Asegurar la disponibilidad de los recursos hídricos, para incrementar la producción agrícola de papas nativas, avena, arveja verde y pastos asociados 94.55 ha en campaña grande y 77.23 ha en campaña chica haciendo un total de 171.78ha anuales y así mejorar la calidad de vida de 200 beneficiarios distribuidos en las comunidades de Huachua, santa rosa, Ccasapta y Chuclaccasa de la nación Chopcca, a través de la culminación del proyecto de saldo de obra.

➤ Objetivos Específicos del Proyecto.

- Mejorar el aprovechamiento hídrico
- Contar con infraestructura de riego adecuado
- Eficiente nivel de gestión y organización del comité de regantes
- Mayor conocimiento de técnicas de producción agrícola
- Formación de productores en gestión de recursos hídricos.

III. ANTECEDENTES

- Que, con fecha de 01 de agosto del 2025 se suscribe el **CONTRATO N°069-2025-MIDAGRI- AGRO RURAL**, para la ejecución del **SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA”** CON CUI N° **2192747**, entre el programa **de desarrollo productivo agrario rural – AGRO RURAL** y el **CONSORCIO RIEGO VERDE**.
- Que, con fecha de 11 de agosto del 2025 se suscribe el **CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI- AGRO RURAL** , para el servicio de consultoría de supervisión del **SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL**

CONSORCIO ACOBAMBA


Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP:86924
SUPERVISOR DE OBRA



SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA ” CON CUI N° 2192747, entre el programa de desarrollo productivo agrario rural – AGRO RURAL y el CONSORCIO SUPERVISOR ACOBAMBA.

- Que, con fecha de 21 de agosto del 2025 se realiza la suscripción del acta de entrega de terreno para la ejecución del proyecto: **SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA ” CON CUI N° 2192747.**
- Que, con fecha de 22 de agosto del 2025 se realiza la suscripción del acta de inicio de obra para la ejecución del proyecto: **SALDO DE OBRA: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA ” CON CUI N° 2192747.**
- Que con fecha de 03 de setiembre del 2025 el consorcio riego verde, remite el expediente de valorización de obra N°01 de la obra: **“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA” CON CUI N° 2192747, mediante CARTA °19-2025-CRV/MCCR.**
- Que, con fecha de 22 de setiembre del 2025, mediante **CARTA N°001-2025-ACO/SUP/CACT.** El Jefe de Supervisión presenta al representante común del Consorcio Supervisión Acobamba su renuncia irrevocable al cargo de Jefe de Supervisión.
- Que, con fecha de 23 de setiembre del 2025, mediante **CARTA N°031-2025/CA/RC.** El representante común del consorcio Acobamba remite al jefe de la unidad de



infraestructura rural, la SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA.

- Que, con fecha de 02 de octubre del 2025, mediante **CARTA N° 547 -2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR.** El jefe de la unidad de infraestructura rural comunica al representante común del consorcio riego verde la Solicitud de Paralización y/o Suspensión de trabajos de ejecución del Saldo de Obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCANELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA”, CON CUI N° 2192747.
- Que con fecha de 03 de octubre del 2025 el consorcio riego verde, remite el expediente de valorización de obra N°02 de la obra: “**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCANELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA** ” CON CUI N° 2192747, mediante **CARTA °030-2025-CRV/MCCR**, al Jefe de la Unidad de Infraestructura Rural.
- Que, con fecha de 07 de octubre del 2025, mediante **CARTA N° 555-2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR.** El jefe de la unidad de infraestructura rural comunica al representante común del consorcio riego verde la ACEPATACION DEL NUEVO SUPERVISOR del Saldo de Obra: “INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCANELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA”, CON CUI N° 2192747.
- Que, con fecha de 08 de octubre del 2025, mediante el **Asiento N°110** del cuaderno de incidencia, el residente y el supervisor suscriben el acta de reinicio de obra N°01.
- Que, con fecha de 10 de octubre del 2025, mediante la **CARTA N° 032-2025-CRV/MCCR**, el representante común del consorcio riego verde, presenta el informe de reinicio de obra N°01.
- Que, con fecha de 09 de octubre del 2025, mediante **CARTA N° 559 -2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR.** El jefe de la unidad de infraestructura rural hace la devolución físicamente de la 2da valorización al representante común del



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO ACOBAMBA
SUPERVISIÓN DE OBRA
RUC N° 20614545802



consorcio riego, para seguir su proceso según el conducto regular y en cumplimiento del art. 201.2 del reglamento de la ley N°32069.

- Que, con fecha de 10 de octubre del 2025, mediante la **CARTA N°032-2025/CA/RC**, el representante común del consorcio Acobamba, comunica el reinicio de obra.
- Que con fecha de 10 de octubre del 2025 el consorcio riego verde, remite el expediente de valorización de obra N°02 de la obra: **“INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA”** CON CUI N° 2192747, mediante **CARTA N°030-2025-CRV/MCCR**, al representante común del Consorcio Acobamba.
- Que, con fecha 14 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°034-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite al jefe de la unidad de infraestructura rural, la aprobación de la Valorización N°02 correspondiente al mes de setiembre.
- Que, con fecha de 14 de octubre del 2025, mediante la **CARTA N° 034-2025-CRV/MCCR**, el representante común del consorcio riego verde, presenta el cronograma de obra actualizado, para su evaluación correspondiente.
- Que, con fecha de 17 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°035-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite la observación a los cronogramas actualizados de ejecución, dando un plazo máximo para la subsanación de 24 horas.
- Que, con fecha de 18 de octubre del 2025, mediante la **CARTA N° 035-2025-CRV/MCCR**, el representante común del consorcio riego verde, presenta el levantamiento de observación al cronograma de obra actualizado, para su evaluación correspondiente
- Que, con fecha de 18 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°036-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite la aprobación a los cronogramas actualizados de ejecución.
- Que, con fecha de 21 de octubre del 2025, mediante la **CARTA N° 036-2025-CRV/MCCR**, el representante común del consorcio riego verde, presenta las consultas para el proyectista

CONSORCIO ACOBAMBA


Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



- Que, con fecha de 23 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°038-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite el informe de consultas al proyectista.
- Que, con fecha de 23 de octubre del 2025, mediante **CARTA MULTIPLE N° 049 - 2025-MIDAGRI-DVDAFIR-AGRO RURAL-DE/UIR** El jefe de la unidad de infraestructura rural remite observaciones a la Valorización de Obra No. 02 – SETIEMBRE 2025 del Saldo de Obra: “**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARÁ Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**”, con CUI N° 2192747.
- Que con fecha de 25 de octubre del 2025 el consorcio riego verde, remite el levantamiento de observaciones al expediente de valorización de obra N°02 de la obra: “**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**” CON CUI **N° 2192747**, mediante **CARTA °037-2025-CRV/MCCR**, al representante común del Consorcio Acobamba.
- Que, con fecha 26 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°041-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite al representante común del consorcio riego verde, la observación al levantamiento de observacion de la Valorización N°02 correspondiente al mes de setiembre.
- Que con fecha de 28 de octubre del 2025 el consorcio riego verde, remite el levantamiento de observaciones al expediente de valorización de obra N°02 de la obra: “**INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA**” CON CUI **N° 2192747**, mediante **CARTA °038-2025-CRV/MCCR**, al representante común del Consorcio Acobamba.
- Que, con fecha 28 de octubre del 2025, mediante **CARTA N°042-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite al jefe de la unidad de infraestructura rural, la aprobación del levantamiento de observaciones a la Valorización N°02 correspondiente al mes de setiembre.



- Que con fecha de 03 de noviembre del 2025 el consorcio riego verde, remite el expediente de valorización de obra N°03 de la obra: "INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACIÓN CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCVELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA" CON CUI N° 2192747, mediante CARTA °039-2025-CRV/MCCR, al representante común del Consorcio Acobamba.
- Que, con fecha 06 de noviembre del 2025, mediante **CARTA N°046-2025/CA/RC**. El representante común del consorcio Acobamba remite al jefe de la unidad de infraestructura rural, la aprobación a la Valorización N°03 correspondiente al mes de octubre.

IV. MARCO LEGAL

a. Normativa General

- CONTRATO N°074-2025-MIDAGRI-AGRO RURAL

2.2.

Normativa

especifica

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹

LA ENTIDAD CONTRATANTE se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en **SOLES**, de forma **MENSUAL A TARIFAS**, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 211 del Reglamento de la Ley N° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, aprobado por Decreto Supremo N° 009-2025-EF.

Se realiza mediante valorizaciones, según las siguientes condiciones:

Periodo de valorización de SUPERVISIÓN DE OBRA	:	Mensual - A Tarifas -
Modo de presentación de la valorización	:	En la valorización se incluyen las prestaciones adicionales, mayores metrados y/u otros pagos que provengan de una modificación contractual. La forma de presentación es en conjunto: $V_f = V_{cp} + V_{ad1} + V_{ad..} + V_{>m} + V_{>gg}$ Vf: Resumen de Valorización Vcp: Valorización mensual del contrato principal. Vad: Valorización mensual del adicional 1,.. "n" V>m: Valorización mensual de mayores metrados 1, 2... "n" El cálculo de las valorizaciones se hace de manera independiente y se acumulan en un resumen de valorización.
Plazo para que la entidad contratante o el contratista, según corresponda, efectúe el pago del saldo de la liquidación del contrato y presente el comprobante de pago respectivo	:	Treinta (30) días calendario, computados desde el día siguiente del consentimiento de la liquidación.



NOTA: el presente cuadro es extracto de consultoría de supervisión

V. ANÁLISIS

En análisis objetivo de la normativa específica del presente informe y en cumplimiento de mis funciones como supervisor de obra de acuerdo al contrato N°074-2025-MIDAGRI – AGRO RURAL, se ha procedido a realizar el informe técnico mensual correspondiente al mes de setiembre del 2025 con fines de pago. El cual se detalla lo siguiente.

- Que habiendo asumido el cargo de Jefe de Supervisión se procedió a dar el reinicio de obra N°01 con fecha 08/10/2025 y se ha verificado y cuantificado los metrados ejecutados del 08 al 31 de octubre del 2025.
- En amparo al artículo 189. Sustitución de integrante del plantel técnico en obras o consultoría de obras

Artículo 189. Sustitución de integrante del plantel técnico en obras o consultoría de obras

189.1. Es responsabilidad del contratista ejecutar su prestación con el personal considerado en la oferta durante el procedimiento de selección.

189.2. El contratista puede solicitar sustituir al personal clave de su plantel técnico, excepcionalmente y con el sustento debido, siempre que quien lo sustituya tenga un perfil igual o mayor a lo establecido en las bases y, en caso de haberse otorgado puntaje por el profesional reemplazado, el reemplazante debe cumplir las mismas condiciones que le ameritaron el puntaje al proveedor.

189.3. La sustitución permanente del personal clave del plantel técnico debe solicitarse a la entidad contratante diez días hábiles antes de la fecha en la que operaría la sustitución. En caso ésta no se pronuncie en dicho plazo, se considera autorizada la sustitución. La entidad contratante aplica una penalidad al contratista si se produce una sustitución del mismo integrante del plantel técnico por segunda vez. El plazo y penalidad señalados no aplican cuando la sustitución se origine por caso fortuito o fuerza mayor o por un hecho sobreviniente no imputable al contratista.

189.4. La sustitución es temporal cuando la fecha de retorno se encuentra dentro del plazo de ejecución y se debe al régimen laboral aplicable del integrante. El contratista presenta su solicitud a la entidad contratante cumpliendo el plazo indicado en el numeral precedente, adjuntando la documentación de sustento. En este caso, el cambio no ocasiona la aplicación de penalidades.

189.5. La entidad contratante autoriza o rechaza la solicitud de sustitución, de manera sustentada, en el plazo máximo de cinco días hábiles, contabilizados desde el día siguiente de presentada la solicitud.



Del enciso 189.3 sobre esta sustitución del jefe de supervisión que fue por caso fortuito o fuerza mayor, no aplica la penalidad del 01 al 07 de octubre, por lo tanto esta supervisión ha aprobado la valorización de obra N°03 correspondiente al mes de octubre del 2025 y así mismo presento el informe mensual N°03 correspondiente a dicho mes.

5.1. METRADOS EJECUTADOS DURANTE EL MES DE SETIEMBRE

Se detalla a continuación los metrados ejecutados y verificados por la supervisión de obra.

ITEM	PARTIDA	UNID	AVANCE	
			ACTUAL	
			METRADO	PARCIAL
01	SISTEMA DE RIEGO WARICCACCA - HUACHHUA			
01.01	OBRAS PROVISIONALES			
01.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	0.50	2,830.56
01.02	CAPTACION LADERA WARICCACCA 01 UND			
01.02.07	FILTROS			
01.02.07.01	FILTRO DE ARENA	m3	0.38	59.62
01.02.07.02	FILTRO DE GRAVA	m3	0.74	97.29
01.02.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			
01.02.08.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	580.81
01.02.09	CARPINTERIA METALICA			
01.02.09.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA (0.80 X 0.80 M) CAMARA HÚMEDA	GLB	1.00	1,081.03
01.02.09.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA (0.40 X 0.40 M) CAJA DE VALVULAS	GLB	1.00	701.39
01.02.10	PINTURA			
01.02.10.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	4.50	31.73
01.03	CAPTACION LADERA-SALACUCHO I y II 02 UND			
01.03.07	FILTROS			
01.03.07.01	FILTRO DE ARENA	m3	0.27	42.36
01.03.07.02	FILTRO DE GRAVA	m3	0.55	86.29
01.03.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			
01.03.08.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	2.00	951.44
01.03.09	CARPINTERIA METALICA			
01.03.09.01	INSTALACION DE TAPA METALICA e=1/8"	GLB	2.00	734.76
01.03.10	PINTURA			
01.03.10.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	8.68	61.19

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Álvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



01.04	RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO (C:300 M3)			
01.04.07	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
01.04.07.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	und	1.00	249.16
01.04.07.02	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	800.34
01.04.07.03	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA RUSTICA	und	1.00	208.98
01.04.07.04	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO	GLB	1.00	1,576.50
01.04.08	PINTURA			
01.04.08.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	33.84	238.57
01.05	CAMARA DE REUNION DE CAUDALES			
01.05.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
01.05.05.01	INST. TAPA METALICA 0.60X0.6 E=1/4"	und	1.00	484.33
01.05.05.02	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	247.57
01.08	TOMA LATERAL (08 UNID)			
01.08.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
01.08.05.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	1,567.34
01.09	CAJAS DE INSPECCION 24 UND			
01.09.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
01.09.05.01	INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80X0.70, e=1/8"	und	10.00	2,491.60
01.10	CANOA PARA TUBERIA 01 UND			
01.10.01	OBRAS PRELIMINARES			
01.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	17.70	5.84
01.10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	17.70	28.50
01.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
01.10.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	4.43	162.89
01.10.02.02	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.31	58.57
01.10.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
01.10.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES	m3	5.52	2,338.60
01.10.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	10.57	553.13
01.10.03.03	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2 + 30% P.G.	m3	1.63	454.10
01.10.03.04	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	1.97	1,058.34
01.10.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
01.10.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	10.49	548.94
01.10.04.02	CONCRETO FC=210 KG/CM2	m3	1.96	1,069.24
01.10.04.03	ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/ cm2	kg	78.29	407.89
01.10.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
01.10.05.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	6.95	190.01
01.12	FLETE TERRESTRE			
01.12.01	FLETE TERRESTRE	GLB	0.20	2,527.42



Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO ACOBAMBA
SUPERVISION DE OBRA
RUC N° 20614545802



01.12.02	FLETE RURAL	GLB	0.20	5,044.35
02	SISTEMA DE RIEGO MILLPO PUYHUAN			
02.01	OBRAS PROVISIONALES			
02.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	0.50	2,830.56
02.02	CAPTACION LADERA I Y II 02 UND			
02.02.09	CARPINTERIA METALICA			
02.02.09.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA (0.80 X 0.80 M) CAMARA HÚMEDA	GLB	1.00	1,081.03
02.02.09.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE TAPA METÁLICA (0.40 X 0.40 M) CAJA DE VALVULAS	GLB	1.00	701.39
02.02.10	PINTURA			
02.02.10.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	9.00	63.45
02.03	RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO DE 150 M3 (02 UNID)			
02.03.07	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
02.03.07.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	und	2.00	498.32
02.03.07.02	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO	und	2.00	1,600.68
02.03.07.03	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA RUSTICA	und	2.00	417.96
02.03.07.04	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO	GLB	2.00	2,339.40
02.03.08	PINTURA			
02.03.08.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	56.46	398.04
02.04	CAMARA DE REUNION DE CAUDALES			
02.04.05	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
02.04.05.01	INST. TAPA METALICA 0.60X0.6 E=1/8"	und	1.00	484.33
02.04.05.02	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	350.73
02.10	TOMA LATERAL 06 UND			
02.10.05	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
02.10.05.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	und	1.00	2,575.82
02.11	TOMA LATERAL TIPO I 01 UND			
02.11.05	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
02.11.05.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	512.22
02.12	CAJAS DE INSPECCION 14 UND			
02.12.05	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
02.12.05.01	INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80X0.70, e=1/8"	und	14.00	3,488.24
02.13	CAMARA DE ENTRADA A LINEA DE SIFON 01 UND			
02.13.03	OBRAS DE CONCRETO			
02.13.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	0.08	42.98
02.13.04	INSTALACION DE ACCESORIOS			
02.13.04.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	und	1.00	213.15
02.14	VÁLVULA DE PURGA (01 UND Ø = 1 ")			

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



02.14.06	CARPINTERIA METALICA			
02.14.06.01	INST. TAPA METALICA 0.60X0.6 E=1/8"	und	1.00	484.33
02.15	VALVULAS DE AIRE (02 UND Ø = 1 ")			
02.15.05	CARPINTERIA METALICA			
02.15.05.01	INST. TAPA METALICA 0.60X0.6 E=1/8"	und	2.00	968.66
02.16	CAMARA DE DESCARGA DEL SIFON (01UNID)			
02.16.03	OBRAS DE CONCRETO			
02.16.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	0.08	42.98
02.16.04	INSTALCION DE ACCESORIOS			
02.16.04.01	COMPUERTA TIPO TARJETA DE 0.20 x 1.00m.	und	1.00	1,029.25
02.19	FLETE			
02.19.01	FLETE TERRESTRE MILLPO PUYHUAN	GLB	0.20	1,651.27
02.19.02	FLETE RURAL MILLPO PUYHUAN	GLB	0.20	3,876.54
03	SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA			
03.01	OBRAS PROVISIONALES			
03.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	0.50	2,830.56
03.02	CAPTACION BARRAJE 01 UND			
03.02.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
03.02.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	0.08	23.21
03.02.04	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
03.02.04.01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA TIPO BARRAJE	GLB	1.00	3,249.68
03.02.05	PINTURA			
03.02.05.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	58.82	414.68
03.03	DESARENADOR			
03.03.03	OBRAS DE CONCRETO			
03.03.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	0.04	11.61
03.03.04	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
03.03.04.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	GLB	1.00	855.09
03.03.04.02	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	800.34
03.03.04.03	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA DESARENADOR	GLB	1.00	1,093.55
03.04	RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO C: 150 M3, (01 UND)			
03.04.03	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			
03.04.03.01	CONCRETO F'C=210 KG/CM2	m3	6.80	3,709.60
03.04.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	26.69	1,396.69
03.04.03.03	ACERO ESTRUCTURAL Fy = 4200 kg/ cm2	kg	64.27	334.85
03.04.04	CERCO PERIMETRICO DE PUAS			
03.04.04.01	CERCO PERIMETRICO CON PUAS	ml	263.70	535.31
03.04.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ROLLISOS	und	26.00	418.34
03.04.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP:86924
SUPERVISOR DE OBRA



03.04.05.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	34.91	954.44
03.04.05.02	TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES	m2	23.81	920.97
03.04.06	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
03.04.06.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	und	1.00	249.16
03.04.06.02	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	800.34
03.04.06.03	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA RUSTICA	und	1.00	208.98
03.04.06.04	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO	GLB	1.00	2,289.21
03.04.07	PINTURA			
03.04.07.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	20.62	145.37
03.04.08	SISTEMA DE DRENAJE			
03.04.08.01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARCILLA	m3	1.36	98.56
03.04.08.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAVA O CANTO RODADO	m3	8.81	714.58
03.04.08.03	INSTALACION DE TUBERIA PVC SAP PERFORADO	ml	38.82	895.19
03.07	TOMA LATERAL 03 UND			
03.07.01	OBRAS PRELIMINARES			
03.07.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4.05	1.34
03.07.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.79	7.71
03.07.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.07.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	4.45	163.63
03.07.03	OBRAS DE CONCRETO			
03.07.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	2.20	1,181.91
03.07.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	26.16	1,368.95
03.07.04	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
03.07.04.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	27.23	744.47
03.07.04.02	TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES	m2	11.04	427.03
03.07.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
03.07.05.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	GLB	1.00	1,337.66
03.08	CAJAS DE INSPECCION 7UND			
03.08.01	OBRAS PRELIMINARES			
03.08.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	4.40	1.45
03.08.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	4.40	7.08
03.08.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.08.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	5.06	186.06
03.08.03	OBRAS DE CONCRETO			
03.08.03.01	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	2.82	1,514.99
03.08.03.02	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	31.32	1,638.98
03.08.04	ENLUCIDOS Y TARRAJEOS			
03.08.04.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	9.54	260.82

CONSORCIO ACOBAMBA

[Firma]
Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



03.08.04.02	TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES	m2	14.24	550.80
03.08.05	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
03.08.05.01	INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80X0.70, e=1/8"	und	4.00	996.64
03.09	GAVION L=50.00 MT 02UND			
03.09.01	OBRAS PRELIMINARES			
03.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	120.00	39.60
03.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	120.00	193.20
03.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.09.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL CONGLOMERADO	m3	48.00	1,764.96
03.09.02.02	REFINE DEL FONDO DE EXCAVACION	m2	120.00	1,927.20
03.09.04	ENMALLADO DEL GAVION			
03.09.04.01	CAJA DE MALLA METALICA DE 5% ALUM o ZINC (3x1x0.5m)	und	10.00	6,153.90
03.09.04.02	CAJA DE MALLA METALICA DE 5% ALUM o ZINC (3x1x1m)	und	40.00	39,203.60
03.10	CRUCE VEHICULAR EN LINEA DE CONDUCCION (03 UND)			
03.10.01	OBRAS PRELIMINARES			
03.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	33.00	10.89
03.10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	33.00	53.13
03.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
03.10.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	9.90	364.02
03.10.02.02	EXCAVACION EN ROCA SUELTA	m3	5.94	273.00
03.10.02.03	REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUBERIA	ML	33.00	27.06
03.10.02.04	COLOCACION DE CAMA DE APOYO e=0.10cm	ML	33.00	112.86
03.10.02.05	RELLENO CON MATERIAL PROPIO SELECCIONADO	m3	10.89	342.49
03.10.02.06	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	8.91	168.13
03.10.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS Y ACCESORIOS			
03.10.03.01	TUBERIA PVC ALCANTARILLADO Y DRENAJE DN=160 mm, SN4, NTP ISO 4435	ml	33.00	1,149.06
03.10.04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DADOS DE ANCLAJE			
03.10.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	m2	18.00	941.94
03.10.04.02	CONCRETO FC=175 KG/CM2	m3	2.25	1,208.77
03.11	ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS			
03.11.01	DISEÑO DE MEZCLAS	GLB		
03.11.02	PRUEBA DE CALIDAD DEL CONCRETO (PRUEBA A LA COMPRESION)	GLB	4.00	1,016.88
03.12	FLETE			
03.12.01	FLETE TERRESTRE SANTA ROSA	GLB	0.40	2,169.00
03.12.02	FLETE RURAL SANTA ROSA	GLB	0.40	3,563.74
04	SISTEMA DE RIEGO ISCUMACHAY - YUNCHI - TAYAPAMPA			
04.04	RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO C: 150 M3, (03 UND)			



04.04.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.04.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1,380.00	455.40
04.04.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	376.82	606.68
04.04.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.04.02.01	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN MATERIAL SUELTO	m3	437.80	2,893.86
04.04.02.02	EXCAVACION CON MAQUINARIA EN ROCA SUELTA	m3	270.12	2,974.02
04.04.02.03	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	884.89	9,760.34
04.04.02.04	PERFILADO DE RESERVORIO	m2	486.61	978.09
04.05	CRUCE AEREO L=15ML (02 UND)			
04.05.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	14.72	4.86
04.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	66.40	106.90
04.06	CRUCE AEREO L=10ML (02 UNID)			
04.06.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	24.48	8.08
04.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	65.52	105.49
04.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.06.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	10.54	387.56
04.06.02.02	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	4.20	86.86
04.09	TOMA LATERAL 09 UND			
04.09.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.09.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	8.10	2.67
04.09.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	9.57	15.41
04.09.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.09.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	8.90	327.25
04.10	TOMA LATERAL TIPO I 01 UND			
04.10.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.10.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	1.35	0.45
04.10.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	1.60	2.58
04.10.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.10.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	1.48	54.42
04.11	CAJAS DE INSPECCION 45 UND			
04.11.01	OBRAS PRELIMINARES			
04.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	6.60	2.18
04.11.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	6.60	10.63
04.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
04.11.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	7.59	279.08
06	SISTEMA DE RIEGO ASNACCPAMPA			
06.05	MURO DE CONTENCION L=25 ML, H=1.00M 01 UND			



Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO ACOBAMBA
SUPERVISION DE OBRA
RUC N° 20614545802



06.05.01	OBRAS PRELIMINARES			
06.05.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	50.00	16.50
06.05.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	32.50	52.33
06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
06.05.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	14.50	533.17
06.05.02.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	m2	20.00	735.40
06.05.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	10.50	217.14
06.05.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	5.00	55.15
06.06	MURO DE CONTENCION L=20 ML. H=2.00 ML (01 UNID)			
06.06.01	OBRAS PRELIMINARES			
06.06.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	40.00	13.20
06.06.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	26.00	41.86
06.06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
06.06.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	51.74	1,902.48
06.06.02.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	m2	34.00	1,250.18
06.06.02.03	RELLENO CON MATERIAL PROPIO	m3	35.74	739.10
06.06.02.04	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE	m3	18.40	202.95
06.11	LINEA DE DISTRIBUCION SALDO L=1 219.00 ml			
06.11.01	OBRAS PRELIMINARES			
06.11.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	ml	1,219.00	402.27
06.11.01.02	TRAZO NIVELACION Y REPLANTEO DE ZANJAS	ML	1,219.00	1,487.18
06.11.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
06.11.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	221.25	8,135.36
06.11.02.02	EXCAVACION EN ROCA SUELTA	m3	331.79	15,249.07
06.11.02.03	EXCAVACION EN ROCA FIJA	m3	27.87	714.03
06.11.02.04	REFINE Y NIVELACION ZANJA TERR.NORMAL PARA TUBERIA	ML	1,219.00	999.58
06.11.02.05	COLOCACION DE CAMA DE APOYO e=0.10cm	ML	1,219.00	4,168.98
07	SISTEMA DE RIEGO ANCOQUICHCA			
07.02	CAPTACION BARRAJE 01 UND			
07.02.01	OBRAS PRELIMINARES			
07.02.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	87.98	29.03
07.02.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	70.22	113.05
07.02.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
07.02.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	90.84	3,340.19
07.02.02.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	m2	71.76	2,638.62
07.02.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
07.02.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES	m3	4.04	1,711.59
07.02.03.02	EMBOQUILLADO DE PIEDRA FC=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	5.93	2,156.62
07.02.04	OBRAS DE CONCRETO ARMADO			

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA



07.02.04.01	CONCRETO FC=140 KG/CM2	m3	1.39	403.34
07.02.04.02	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2+30%PM	m3	10.37	3,009.06
07.02.04.03	CONCRETO SIMPLE FC=175 KG/CM2	m3	18.49	5,365.24
07.02.04.04	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL	M2	80.93	4,235.07
07.02.04.05	ACERO ESTRUCTURAL $F_y = 4200 \text{ kg/ cm}^2$	kg	984.81	5,130.86
07.02.05	REVOQUES Y ENLUCIDOS			
07.02.05.01	TARRAJEO EN INTERIORES CON IMPERMEABILIZANTES	m2	75.87	2,934.65
07.02.05.02	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	33.27	909.60
07.02.06	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
07.02.06.01	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA CAPTACION TIPO BARRAJE	GLB	1.00	3,249.68
07.02.07	PINTURA			
07.02.07.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	58.82	414.68
07.03	DESARENADOR			
07.03.01	OBRAS PRELIMINARES			
07.03.01.01	LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL	m2	44.82	14.79
07.03.01.02	TRAZO Y REPLANTEO	m2	21.59	34.76
07.03.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
07.03.02.01	EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO	m3	58.98	2,168.69
07.03.02.02	REFINE Y NIVELACION EN TERRENO NORMAL	m2	20.30	746.43
07.03.04.03	ACERO ESTRUCTURAL $F_y = 4200 \text{ kg/ cm}^2$	kg	367.67	1,915.56
07.04	RESERVORIO DE CONCRETO ARAMADO C: 150 M3, (01 UNID)			
07.04.03	OBRAS DE CONCRETO SIMPLE			
07.04.03.01	CONCRETO F'C=100 KG/CM2.PARA SOLADOS Y/O SUB-BASES	m3	5.18	2,194.56
07.04.03.03	CONCRETO CICLOPEO FC=140KG/CM2 + 30 % PM.	m3	11.60	4,052.34
08	SISTEMA DE RIEGO CCATUN ORCCO			
08.01	OBRAS PROVISIONALES			
08.01.01	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA OBRA	GLB	0.50	2,830.56
08.02	CAPTACION LADERA 02 UND			
08.02.08	VALVULAS Y ACCESORIOS			
08.02.08.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	und	1.00	999.08
08.02.09	CARPINTERIA METALICA			
08.02.09.01	INSTALACION DE TAPA METALICA P/ CAPTACION	und	2.00	734.76
08.02.10	PINTURA			
08.02.10.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	9.00	63.45
08.03	RESERVORIO DE CONCRETO ARMADO C: 150M3 (02 UNIDADES)			
08.03.08	INSTALACION DE ACCESORIOS Y OTROS			
08.03.08.01	INSTALACION DE TAPA METALICA	und	1.00	249.16



08.03.08.02	INSTALACION DE ESCALERA TIPO GATO	und	1.00	800.34
08.03.08.03	INSTALACION DE PUERTA DE MADERA RUSTICA	und	1.00	208.98
08.03.08.04	INSTALACION DE ACCESORIOS PARA RESERVORIO	GLB	1.00	3,314.18
08.03.09	PINTURA			
08.03.09.01	PINTURA EN MUROS EXTERIORES	m2	41.95	295.75
08.06	TOMA LATERAL (06 UND)			
08.06.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
08.06.05.01	INSTALACION DE ACCESORIOS	und	6.00	15,454.92
08.07	CAMARA DE INSPECCION (06 UNID)			
08.07.04	ENLUCIDOS Y TARRAJEOS			
08.07.04.01	TARRAJEO EN EXTERIORES ACABADO CON CEMENTO-ARENA	m2	0.30	8.20
08.07.05	SUMINISTRO E INSTALCION DE ACCESORIOS			
08.07.05.01	INSTALACION DE TAPA METALICA 0.80X0.70, e=1/8"	und	6.00	1,494.96
08.09	FLETE			
08.09.01	FLETE TERRESTRE CCATUN ORCCO	GLB	0.20	2,683.27
08.09.02	FLETE RURAL CCATUN ORCCO A OBRA	GLB	0.20	2,406.04
09	MITIGACIO AMBIENTAL			
09.01	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	GLB	0.30	4,701.31
10	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA			
10.01	SEGURIDAD EN OBRA			
10.01.02	TALLER DE CAPACITACION DE SEGURIDAD EN OBRA	Tall	0.20	601.69
10.01.03	IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD INDIVIDUAL Y GRUPAL	GLB	0.20	7,559.32
10.01.04	CINTA PLASTICA PARA SEÑAL DE PRELIGRO - LIMITE DE OBRA	ml	500.00	845.00
11	MONITOREO ARQUEOLOGICO			
11.01	MONITOREO ARQUEOLOGICO	mes	0.67	4,599.15
12	GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE OBRA			
12.01	CAPACITACIÓN EN GESTION DEL AGUA			
12.01.01	CONSTRUCCIÓN DE ZANJAS DE INFILTRACIÓN	ml	50.00	2,769.50
13	ASISTENCIA TECNICA Y ORGANIZACION A PRODUCTORES			
13.01	ASISTENCIA TECNICA Y CAPACITACIONES	GLB	0.50	67,241.00
14	GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS			
14.01	GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS CON VISION DE MICROCUENCA	GLB	0.20	8,318.20

NOTA: las partidas ejecutadas detalladas en el presente cuadro, se ejecutaron cumpliendo lo estipulado en las especificaciones técnicas de obra, así mismo se encuentra en el cuaderno de incidencia y esta supervisión verifíco detalladamente los avances de las partidas ejecutadas del 08 al 31 de octubre del 2025

RESUMEN DE VALORIZACIONES

➤ Resumen de valorización del contratista

VALORIZACIÓN DE AVANCE DE OBRA N° 03 - (08 AL 31 DE OCTUBRE DEL 2025)

FINANCIAMIENTO:
CONTRATISTA :
UBICACIÓN :
MONTO DE LA OBRA (V.R.) :
FECHA DE INICIO OBRA :
PLAZO DE EJECUCION :

RECURSOS ORDINARIOS
CONSORCIO RIEGO
VERDE
PROVINCIA DE HUANCABELICA Y ACOBAMBA-
DISTRITO PAUCARA Y YAULI - NACION CHOPCCA
5,103,201.11
22 DE AGOSTO DEL 2025
180 DIAS CALENDARIO

S/. 5,103,201.11
PRESUPUESTO
ADJUDICADO:
MODALIDAD :
FECHA DE VALORIZACION :
SUPERVISOR DE OBRA :
RESIDENTE DE OBRA :

S/. 5,103,201.11
CONTRATA - PRECIOS UNITARIOS
:01 AL 30 DE OCTUBRE DEL 2025
Ing. ALVAREZ EVANGELISTA JUAN CARLOS
Ing. MINO MORALES EUGENIO ALBERTO

ITEM	Descripción	TOTAL PRESUPUESTO S/.	1° VALORIZACION		2° VALORIZACION		3° VALORIZACION		ACUMULADO		SALDO	
			MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%	MONTO S/.	%
COMPONENTES:												
1.00	SISTEMA DE RIEGO WARICCACCA - HUACHHUA	S/ 351,395.15	79310.31	22.57%	242514.17	69.01%	29570.68	8.42%	351395.15	100.00%	0.00	0.00%
2.00	SISTEMA DE RIEGO MILLPO PUYHUAN	S/ 185,251.59	70038.03	37.81%	89562.22	48.35%	25651.33	13.85%	185251.59	100.00%	0.00	0.00%
3.00	SISTEMA DE RIEGO SANTA ROSA	S/ 253,267.43	21901.89	8.65%	95917.10	37.87%	94023.26	37.12%	211842.25	83.64%	41425.18	16.36%
4.00	SISTEMA DE RIEGO ISCUMACHAY - YUNCHI - TAYAPAMPA	S/ 501,721.85	30722.12	6.12%	124920.61	24.90%	19062.81	3.80%	174705.54	34.82%	327016.31	65.18%
5.00	SISTEMA DE RIEGO ULTUQUIO - PUPPERA	S/ 458,567.49	25110.10	5.48%	0.00	0.00%	0.00	0.00%	25110.10	5.48%	433457.39	94.52%
6.00	SISTEMA DE RIEGO ASNACCPAMPA	S/ 766,960.87	125049.16	16.30%	29314.63	3.82%	36915.93	4.81%	191279.72	24.94%	575681.15	75.06%
7.00	SISTEMA DE RIEGO ANCOQUICHCA	S/ 672,698.11	33288.25	4.95%	23354.75	3.47%	46768.41	6.95%	103411.41	15.37%	569286.70	84.63%



CONSORCIO ACOBAMBA
SUPERVISION DE OBRA
RUC N° 20614545802



8.00	SISTEMA DE RIEGO CCATUN ORCCO				37604.90	18.34%	135902.45	66.28%	31543.65	15.38%	205050.99	100.00%	0.00	0.00%
9.00	MITIGACION AMBIENTAL				0.00	0.00%	3134.21	20.00%	4701.31	30.00%	7835.52	50.00%	7835.52	50.00%
10.00	SEGURIDAD Y SALUD EN OBRA				13583.63	26.84%	17001.71	33.59%	9006.01	17.79%	39591.35	78.22%	11023.44	21.78%
11.00	MONITOREO ARQUEOLOGICO				3650.23	22.12%	8249.38	50.00%	4599.15	27.88%	16498.75	100.00%	0.00	0.00%
12.00	GESTION DE RIESGOS EN LA PLANIFICACION DE OBRA				0.00	0.00%	6779.66	40.88%	2769.50	16.70%	9549.16	57.58%	7033.58	42.42%
13.00	ASISTENCIA TECNICA Y ORGANIZACION A PRODUCTORES				0.00	0.00%	2689.640	20.00%	67241.00	50.00%	94137.40	70.00%	40344.60	30.00%
14.00	GESTION INTEGRAL DE RECURSOS HIDRICOS				0.00	0.00%	8318.20	20.00%	8318.20	20.00%	16636.40	40.00%	24954.60	60.00%
	COSTO DIRECTO				3,670,353.80		811,865.49		380,171.24		1,632,295.35		2,038,058.45	
	GASTOS GENERALES	10.82915%			397468.13		87918.13		41169.31		176763.71		220704.42	
	UTILIDAD	7.00%			256924.77		56830.58		26611.99		114260.68		142664.09	
	SUB TOTAL PRESUPUESTO				4,324,746.70	11.99%	956,614.21	22.12%	447,952.54	10.36%	1,923,319.74	44.47%	2,401,426.96	55.53%
	IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS IGV (18%)				778454.41		172190.56		80631.46		346197.56		432256.85	
	TOTAL PRESUPUESTO				5,103,201.11		1,128,804.77		528,584.00		2,269,517.30		2,833,683.81	

NOTA: el cuadro adjuntado es un extracto de las valorizaciones efectuadas a la fecha

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA

➤ **Resumen de valorización de la supervisión de obra**

[illegible]

NOTA: el cuadro adjuntado es un **extracto** de las valorizaciones de consultoría de supervisión de obra



VI. ASPECTO TÉCNICO

A. Avance Físico Programado Acumulado

Según el cronograma valorizado programado de obra, el avance físico programado acumulado al mes de (OCTUBRE del año 2025) es de 55.49 %

B. Avance Físico Ejecutado Acumulado

De las partidas ejecutadas y verificadas en campo, el avance físico ejecutado acumulado al mes de (OCTUBRE del año 2025) es de 44.47 %

C. Avance Físico Programado

Según programación física de ejecución de obra, para el mes de (OCTUBRE del año 2025), se planteó la ejecución del 25.29% del total de la obra.

D. Avance Físico Del ejecutado

De las partidas ejecutadas y verificadas en campo, el avance físico del mes de (OCTUBRE del año 2025), es de 10.36% del total de la obra. Ejecutándose las partidas siguientes.

E. CUMPLIMIENTO DEL CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA Y LA FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN

A la fecha los trabajos realizados se encuentran en situación atrasada al límite superior del comparativo acumulado del 80%.

F. PROBLEMAS TÉCNICOS RESUELTOS Y/O PENDIENTES DE SOLUCIÓN

A la fecha no se han presentado problemas técnicos, que no hayan sido resueltos en el momento, en coordinación adecuada entre los miembros del equipo de obra: Supervisor, Residente, especialista medio ambiental de la supervisión y la residencia, especialista en SSOMA de la supervisión y la residencia y demás profesionales involucrados en la ejecución de la obra.

G. PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA OPORTUNA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS POR PARTE DEL RESIDENTE

Con participación activa del equipo de obra: Supervisor, residente y demás profesionales involucrados en la ejecución de la obra, vienen desarrollando la correcta ejecución del proyecto.

H. INCIDENCIAS EN OBRA MES DE SETIEMBRE

- NINGUNA



PERÚ

Ministerio
de Agricultura y Riego

CONSORCIO ACOBAMBA
SUPERVISIÓN DE OBRA
RUC Nº 20614545802



II. RECOMENDACIONES

- Se recomienda a la entidad realizar el trámite correspondiente con fines de pago a fin de garantizar la liquidez en el proyecto y evitar posibles cobros por intereses moratorios en aplicación del reglamento de la ley general de contrataciones con el estado.

CONSORCIO ACOBAMBA

INFORME DE APROBACIÓN DE LA VALORACIÓN N° 692

ORIZAGÓN M692

CIP: 86924

SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°05 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO DE CAJAS DE INSPECCION



FOTOGRAFÍA N°06 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE EXCAVACION DE ZANJA EN LINEAS DE CONDUCCION

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA

[Signature]
Ing. Juan Carlos Álvarez Evangelista
 CIP: 86924
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°07 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS EN EL PASE AEREO CON LOS ACCESORIOS RESPECTIVOS



FOTOGRAFÍA N°08 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE VACEADO DE CONCRETO EN CAJAS DE INSPECCION

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA


Ing. Juan Carlos Álvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°09 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE TARRAJEO EN CAPTACION TIPO LADERA



FOTOGRAFÍA N°10 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE TARRAJEO CON IMPERMEABILIZANTE EN EL RESERVORIO DE 150M3

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA

[Signature]
Ing. Juan Carlos Álvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°11 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS ENCOFRADO Y VACEADO DE CAJAS DE VALVULA



FOTOGRAFÍA N°12 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE SARANDEO DE MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMA EN LINEA DE DISTRIBUCION

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA

Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°13 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE INSTALACION DE TUBERIAS PVC EN RED DE DISTRIBUCION



FOTOGRAFÍA N°14 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DEL VACEADO DE CONCRETO EN CAJAS DE INSPECCION

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA

[Signature]
 Ing. Juan Carlos Alvarez Evangelista
 CIP: 86924
 SUPERVISOR DE OBRA

CONSORCIO ACOBAMBA - "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LOS CENTROS POBLADOS DE LA NACION CHOPCCA DE LOS DISTRITOS DE PAUCARA Y YAULI DE LAS PROVINCIAS DE ACOBAMBA Y HUANCAMELICA DEL DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA" – CUI N° 2192747



FOTOGRAFÍA N°15 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DEL SISTEMA DE DRENAJE EN EL RESERVORIO



FOTOGRAFÍA N°16 LA IMAGEN EVIDENCIA LOS TRABAJOS DE ENCOFRADO Y VACEADO DE CONCRETO EN CAJAS DE INSPECCION

PANEL FOTOGRÁFICO – PROCESO CONSTRUCTIVO

CONSORCIO ACOBAMBA

[Signature]
Ing. Juan Carlos Álvarez Evangelista
CIP: 86924
SUPERVISOR DE OBRA