



**GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO**  
**Resolución Gerencial Regional**  
**N°0041 -2026-GRA/GGR-GRI**

Ayacucho, **29 ENE. 2026**

**VISTOS:**

El Informe N.º 267-2025-GRA/GG-GRDS-SGDH-RAQC de fecha 13 de noviembre del 2025, Informe N.º 065-2025-GRA/GG-GG-ORSLPI-2398080-SPP de fecha 17 de noviembre de 2025, Informe N.º 0157-2025-GRA/GG-ORSLPI-EYQP de fecha 04 de diciembre de 2025, Oficio N.º 04870-2025-GRA/GG-ORSLPI, de fecha 05 de diciembre del 2025, Decreto N.º 2520-2025-GRA/GG-GRAJ de fecha 10 de diciembre del 2025 y demás documentos que forman parte integrante del expediente sobre aprobación del Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado y Actualizado, de la ejecución de Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N.º 2398080; contenido en 100 folios, y;

**CONSIDERANDO:**

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Capítulo XIV, Título IV de la Ley N.º 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre descentralización y el artículo 2º de la Ley N.º 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3º inciso 3.1, numeral 4, del Decreto Legislativo N.º 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N.º 32513, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2026, ha priorizado dentro del Plan de Inversiones del año 2026, la ejecución de Proyectos de Inversión Pública, Actividades y Metas a ejecutarse en el ámbito regional, durante el ejercicio presupuestal vigente;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la ejecución de obras en su ámbito jurisdiccional, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecución del presupuesto transferido por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar Proyectos y/u Obras bajo la Modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, directa y/o encargo;





Que, mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 186-2024-GRA/GR, de fecha 22 de marzo de 2024, Resuelve, en su Artículo Quinto; Delegaciones al Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Ayacucho, en el numeral 5.1.- En materia de Contratación Pública– señala en el sub numeral 5.1.5; Aprobar el Calendario de Avance de Obra Valorizado (...);

Que, el Lit. a) del Num. 1.7 de la Directiva N.° 001-2020-GRA/GR-GG-GRI-SGSL-SGO “Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Administración Directa y/o Encargo”, establece el cumplimiento del Art. 1 de la Resolución de Contraloría N.° 195-88-CG – Normas que regulan la ejecución de las Obras Publicas por Administración Directa, y Lit. b del mismo cuerpo legal, establece que la Ley N.° 30225 – Ley de Contrataciones del estado, son aplicables para la adquisición de bienes y contratación de servicios, mas no así para el control de plazo y otros en el proceso de ejecución de obras por Administración Directa.

Que, mediante Resolución Directoral Regional N° 028-2018-GRA/GG-OREI de fecha 01 de agosto del 2018, se aprueba el expediente técnico de la ejecución del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 417-2025-GRA/GGR-GRI de fecha 12 de agosto del 2025, se aprueba el Calendario de Avance de Obra (CAO) valorizado N.° 02, por la ampliación de plazo N.° 03 para la ejecución del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080.

Que, mediante Resolución Gerencial Regional N.° 0559-2025-GRA/GGR-GRI de fecha 14 de octubre del 2025, se aprueba la ampliación de plazo N.° 04 por un periodo de 120 días calendario para la ejecución del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080.

Que, mediante Informe N.° 267-2025-GRA/GG-GRDS-SGDH-RAQC de fecha 13 de noviembre del 2025, el responsable de la Meta n.° 092, solicita la aprobación del Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado y Actualizado del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080.

Que, mediante Informe N° 065-2025-GRA/GG-GG-ORSLPI-2398080-SPP de fecha 17 de noviembre de 2025, el Supervisor de Obra emite opinión favorable al expediente de aprobación de Calendario de Avance de Obra - CAO Valorizado y Actualizado para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080;





Que, mediante Informe N° 0157-2025-GRA/GG-ORSLPI-EYQP de fecha 04 de diciembre de 2025, la especialista de calidad remite su opinión técnica favorable al Calendario de Avance de Obra - CAO Valorizado y Actualizado del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080, conforme a los siguientes cuadros:

**CUADRO N° 04:** Resumen de plazos de Ejecución

| CUADRO RESUMEN DE PLAZOS CON RESPECTO AL PROYECTO - ADMINISTRACION DIRECTA          |                              |                                          |               |                                    |                     |            |            |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------|---------------|------------------------------------|---------------------|------------|------------|-----------------|
| Fecha de entrega del Terreno                                                        | Fecha de inicio del Proyecto | Fecha de Termino del Proyecto Programado |               | Fecha de termino Real del Proyecto |                     |            |            |                 |
| 15/01/2021                                                                          | 15/01/2021                   | 14/01/2024                               |               | 26/12/2025                         |                     |            |            |                 |
| PLAZOS DE EJECUCION DEL PROYECTO - ADMINISTRACION DIRECTA                           |                              |                                          |               |                                    |                     |            |            |                 |
| Detalle                                                                             |                              | Inicio de Causal                         | Fin de Causal | Días Efectivos                     | Días por suspensión | Inicio     | Fin        | Días acumulados |
| EJECUCION DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA                                        |                              |                                          |               |                                    |                     |            |            |                 |
| PLAZO CONTRACTUAL APROBADO                                                          | R.D.R. N°028-2021            |                                          |               | 1095.00                            |                     | 15/01/2021 | 14/01/2024 | 1095.00         |
| ACTUALIZACIÓN DEL CAO POR SUSPENSIÓN DE                                             | R.G.R. N° 208-2024           | 15/01/2024                               | 18/04/2024    |                                    | 95.00               | 15/01/2024 | 18/04/2024 | 1190.00         |
| AMPLIACION DE PLAZO 1                                                               | R.G.R.N° 363-2024            | 19/04/2024                               | 8/09/2024     | 143.00                             |                     | 19/04/2024 | 8/09/2024  | 1333.00         |
| AMPLIACION DE PLAZO 2                                                               | R.G.R. N° 528-2024           | 9/09/2024                                | 8/02/2025     | 153.00                             |                     | 9/09/2024  | 8/02/2025  | 1486.00         |
| Suspensión de obra                                                                  | R.G.R. N° 136-2025           | 6/02/2025                                | 16/03/2025    |                                    | 36.00               | 6/02/2025  | 16/03/2025 | 1522.00         |
| AMPLIACION DE PLAZO N°3                                                             | R.G.R. N° 195-2025           | 17/03/2025                               | 28/08/2025    | 165.00                             |                     | 17/03/2025 | 28/08/2025 | 1687.00         |
| AMPLIACION DE PLAZO N°04                                                            | R.G.R. N° 546-2025           | 24/04/2025                               | 21/08/2025    | 120.00                             |                     | 29/08/2025 | 26/12/2025 | 1807.00         |
| CAO ACELERADO                                                                       | EN PROCESO                   |                                          |               |                                    |                     | 29/08/2025 | 26/12/2025 | 1807.00         |
| Plazo Neto de Ejecucion (Exp. Principal + Ampliacion de plazo N° 01, N° 02, 03 y 04 |                              |                                          |               |                                    |                     | 1676.00    |            |                 |
| Plazo Suspendido o Paralizado Total                                                 |                              |                                          |               |                                    |                     | 131.00     |            |                 |
| Plazo Total de Ejecucion de Obra (Días)                                             |                              |                                          |               |                                    |                     | 1807.00    |            |                 |



**CUADRO N°: 05** Presupuesto Global del Proyecto

| ITEM | DESCRIPCION                                                                                         |        | PRESUPUESTO         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|
| 1    | COMPONENTE 1: SUFICIENTE EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA LA ATENCIÓN A LAS PCD                          |        | 1,955,701.00        |
| 2    | COMPONENTE 2: EXISTENCIA DE UNA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DE SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PCD             |        | 156,213.00          |
| 3    | ESTRUCTURA ORGÁNICA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS                                |        | 22,678.00           |
| 4    | HUMANO EN EL MANEJO DE HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN Y ACREDITACIÓN DE LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PCD |        | 958,251.50          |
| 5    | CONOCIMIENTO E INTERÉS DE PARTICIPAR EN LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PCD                              |        | 3,263,748.00        |
|      | COSTO DIRECTO                                                                                       |        | 6,356,591.50        |
|      | GASTOS GENERALES                                                                                    | 12.02% | 763,763.40          |
|      | <b>PRESUPUESTO PARCIAL</b>                                                                          |        | <b>7,120,354.90</b> |
|      | GASTOS DE SUPERVISION                                                                               | 8.08%  | 513,795.00          |
|      | GASTOS DE LIQUIDACION                                                                               |        | 11,962.90           |
|      | <b>PRESUPUESTO TOTAL</b>                                                                            |        | <b>7,646,112.80</b> |





**CUADRO N°: 06** Calendario de Avance de Obra Valorizado Actualizado

| AÑO    | AVANCE PROGRAMADO RESPECTO AL COSTO DIRECTO |        |                      |        | AVANCE PROGRAMADO RESPECTO AL PRESUPUESTO BASE DE EJECUCION TOTAL |        |                      |         | AVANCE PROGRAMADO RESPECTO AL COSTO TOTAL DE EJECUCIÓN FÍSICA |        |                      |         |
|--------|---------------------------------------------|--------|----------------------|--------|-------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|---------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|
|        | PROGRAMADO                                  |        | PROGRAMADO ACUMULADO |        | PROGRAMADO                                                        |        | PROGRAMADO ACUMULADO |         | PROGRAMADO                                                    |        | PROGRAMADO ACUMULADO |         |
|        | VALORIZADO                                  | %      | VALORIZADO           | %      | VALORIZADO                                                        | %      | VALORIZADO           | %       | VALORIZADO                                                    | %      | VALORIZADO           | %       |
| INICIO | 0.00                                        | 0.00%  | 0.00                 | 0%     | 0.00                                                              | 0.00%  | 0.00                 | 0.00%   | 0.00                                                          | 0.00%  | 0.00                 | 0.00%   |
| 2021   | 745,777.45                                  | 11.73% | 745,777.45           | 11.73% | 835,384.83                                                        | 11.73% | 835,384.83           | 11.73%  | 895,665.05                                                    | 11.71% | 895,665.05           | 11.71%  |
| 2022   | 658,816.31                                  | 10.36% | 1,404,593.76         | 22.10% | 737,975.06                                                        | 10.36% | 1,573,359.89         | 22.10%  | 791,226.32                                                    | 10.35% | 1,686,891.37         | 22.06%  |
| 2023   | 1,103,581.33                                | 17.36% | 2,508,175.09         | 39.46% | 1,236,179.91                                                      | 17.36% | 2,809,539.79         | 39.46%  | 1,325,380.949                                                 | 17.33% | 3,012,272.32         | 39.40%  |
| 2024   | 365,736.07                                  | 5.75%  | 2,873,911.16         | 45.21% | 409,680.35                                                        | 5.75%  | 3,219,220.14         | 45.21%  | 439,242.32                                                    | 5.74%  | 3,451,514.63         | 45.14%  |
| feb-25 | 0.00                                        | 0.00%  | 2,873,911.16         | 45.21% | 0.00                                                              |        | 3,219,220.14         | 45.21%  | 0                                                             | 0.00%  | 3,451,514.63         | 45.14%  |
| mar-25 | 25,674.50                                   | 0.40%  | 2,899,585.66         | 45.62% | 28,759.37                                                         | 0.40%  | 3,247,979.51         | 45.62%  | 30,834.60                                                     | 0.40%  | 3,482,349.24         | 45.54%  |
| abr-25 | 76,912.37                                   | 1.21%  | 2,976,498.03         | 46.83% | 86,153.62                                                         | 1.21%  | 3,334,133.13         | 46.83%  | 92,370.34                                                     | 1.21%  | 3,574,719.58         | 46.75%  |
| may-25 | 229,159.24                                  | 3.61%  | 3,205,657.26         | 50.43% | 256,693.40                                                        | 3.61%  | 3,590,826.53         | 50.43%  | 275,216.04                                                    | 3.60%  | 3,849,935.63         | 50.35%  |
| jun-25 | 24,483.90                                   | 0.39%  | 3,230,141.16         | 50.82% | 27,425.71                                                         | 0.39%  | 3,618,252.24         | 50.82%  | 29,404.72                                                     | 0.38%  | 3,879,340.34         | 50.74%  |
| jul-25 | 120,363.40                                  | 1.89%  | 3,350,504.56         | 52.71% | 134,825.42                                                        | 1.89%  | 3,753,077.66         | 52.71%  | 144,554.24                                                    | 1.89%  | 4,023,894.58         | 52.63%  |
| ago-25 | 20,879.50                                   | 0.33%  | 3,371,384.06         | 53.04% | 23,388.23                                                         | 0.33%  | 3,776,465.90         | 53.04%  | 25,075.90                                                     | 0.33%  | 4,048,970.47         | 52.95%  |
| sep-25 | 25,000.00                                   | 0.39%  | 3,396,384.06         | 53.43% | 28,003.82                                                         | 0.39%  | 3,804,469.72         | 53.43%  | 30,024.54                                                     | 0.39%  | 4,078,995.02         | 53.35%  |
| oct-25 | 50,000.00                                   | 0.79%  | 3,446,384.06         | 54.22% | 56,007.65                                                         | 0.79%  | 3,860,477.37         | 54.22%  | 60,049.08                                                     | 0.79%  | 4,139,044.10         | 54.13%  |
| nov-25 | 112,071.50                                  | 1.76%  | 3,558,455.56         | 55.98% | 125,537.22                                                        | 1.76%  | 3,986,014.60         | 55.98%  | 134,595.82                                                    | 1.76%  | 4,273,639.92         | 55.89%  |
| dic-25 | 2,798,135.93                                | 44.02% | 6,356,591.50         | 100%   | 3,134,340.30                                                      | 44.02% | 7,120,354.90         | 100.00% | 3,372,472.88                                                  | 44.11% | 7,646,112.80         | 100.00% |
| TOTAL  | 6,356,591.50                                |        |                      |        | 7,120,354.90                                                      |        |                      |         | 7,646,112.80                                                  |        |                      |         |

Que, de acuerdo a lo prescrito por el Director de la oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones y la Gerencia Regional de Infraestructura, se desprende que el Calendario de Avance de Obra - CAO Valorizado y Actualizado, por la aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04 mediante Resolución Gerencial Regional n.° 0559-2025-GRA/GGR-GRI de fecha 14 de octubre del 2025, por un plazo de 120 días calendario, para la ejecución del Proyecto para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080;

Que, mediante Oficio N° 04870-2025-GRA/GG-ORSLPI, de fecha 05 de diciembre del 2025, el Director de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones remite la conformidad a la aprobación del Calendario de Avance de Obra - CAO Valorizado y Actualizado, y eleva el Informe N° 0157-2025-GRA/GG-ORSLPI-EYQP de fecha 04 de diciembre de 2025, del especialista de calidad y del Informe N° 065-2025-GRA/GG-GG-ORSLPI-2398080-SPP de fecha 17 de noviembre de 2025, del Supervisor de Obra, mediante el cual emite opinión favorable a la aprobación del Calendario de Avance de Obra para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080;



Que, mediante Decreto N° 2520-2025-GRA/GG-GRAJ de fecha 10 de diciembre del 2025, la Oficina Regional de Asesoría Jurídica recomienda proseguir con el trámite correspondiente, por no existir controversias jurídicas y siendo este asunto técnico;

Conforme a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por la Ley No 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley No 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611, 29981, Decreto Legislativo N° 1341, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Directiva n.° 001-2020-GRA/GR-GG-GRI-SGSL-SGO "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por la Modalidad de Ejecución Presupuestaria Administración Directa y/o Encargo, Resolución Ejecutiva Regional N.° 649-2025-GRA/GR y demás normas conexas;

## SE RESUELVE:

**ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR**, el Calendario de Avance de Obra (CAO) Valorizado y Actualizado, por la Ampliación de Plazo N° 04, para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA OREDIS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD E INCREMENTO DE LA CALIDAD DE VIDA SIN EXCLUSIÓN EN LA SOCIEDAD, NI DISCRIMINACIÓN EN 08 PROVINCIAS DE LA REGIÓN AYACUCHO"** con CUI N° 2398080, por un periodo de 120 días calendario, computados del 29 de agosto 2025 al 26 de diciembre del año 2025, siendo esta la última fecha de culminación, con un periodo acumulado de 1807 días calendario, por los expuestos en la parte considerativa y documentos conformantes de la presente resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, registrar en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las modificaciones aprobadas con la presente resolución.

**ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFICAR**, la presente resolución a la Subgerencia de Ejecución de Inversiones, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones e instancias pertinentes conforme a Ley.

**REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO  
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

Ing. IVÁN DE LA CRUZ BAUTISTA  
GERENTE REGIONAL