



ALABASTRO S.A.C.

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 06 de octubre de 2025

CARTA N° 029-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL

Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.

Presente:

Atención : **ING. JOSE LUIS PEREZ SOLORZANO**
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : **REMITO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°03-PERIDO DEL 01 AL 30 DE SETEIMBRE DE 2025**

Referencia : **INFORME N°018-2025-MAGS/SUPERVISOR**
CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, **JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ**, representante legal de **ALABASTRO S.A.C.**, identificado con **DNI N° 45040739**, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir el informe mensual de obra N°003, correspondiente al mes de setiembre del 2025 (Del 01.09.25 al 30.09.25).

Se adjunta al presente 03 archivadores (01 original y 02 copias), con 398 folios cada archivador y un archivo digital (CD).

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovarles los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI 45040739
GERENTE GENERAL

**INFORME N°018 - 2025 – MAGS/SUPERVISOR**

000397

A : Ing. José Luis Palomino Gutiérrez
Representante Común.

De : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval.
Ingeniero Supervisor.

Asunto : Informe Mensual de Supervisión de Obra N°03 Setiembre 2025.

Referencia : a) "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho", Con CUI 2452568.
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF

Fecha : 04 de Octubre del 2025

De mi mayor consideración:

Mediante el presente tengo a bien de remitirle el informe de supervisión de obra N°03 correspondiente al mes de Setiembre del 2025, presentada en cumplimiento al contrato de Supervisión y Términos de referencia de la Obra contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho", detallando lo siguiente:

I. GENERALIDADES.**1.1. DATOS GENERALES DEL PROYECTO.****1.1.1. NOMBRE DEL PROYECTO:**

"Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho".

CÓDIGO DE INVERSION : N°2452568

ENTIDAD FINANCIERA : Gobierno Regional de Ayacucho

MODALIDAD : Llave en Mano.

1.1.2. FICHA TECNICA

Obra	:	"Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568
Entidad	:	Gobierno Regional de Ayacucho
Departamento	:	Ayacucho
Provincia	:	Huanca Sancos
Distrito	:	Sancos
CONTRATISTA		
Contratista	:	Consorcio Salud Huanca Sancos II
Residente de Obra	:	Ing. Iván Welsch Moreno
Contrato de Obra	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Licitación Publica	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS- 1° convocatoria

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION



Sistema de Contratación	:	A Suma Alzada
Modalidad	:	Llave en Mano
Contratista	:	Consortio Salud Huanca sancos II
Monto Contratado	:	S/. 99'620,411.21 (Inc. IGV)
Firma de Contrato	:	03 de Junio del 2025
Entrega de Terreno	:	21 de Julio del 2025.
Entrega de Adelanto Directo	:	9'962,041.12 (c/IGV)
Fecha pago Adelanto Directo	:	17 de Julio del 2025
Inicio de Plazo	:	22 de Julio del 2025
Plazo de Ejecución contractual	:	720 días calendarios
SUPERVISOR		
Supervisión	:	Alabastro SAC
Jefe de Supervisión	:	Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Contrato de Supervisión	:	N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Concurso Publico	:	N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
Sistema de Contratación	:	Suma Alzada
Monto Contratado	:	S/ 4'067,717.97 (Incluido IGV)
Plazo Contrato	:	720 días de Ejecución de Obra.
Inicio de Plazo	:	22 de Julio del 2025

1.1.3. OBJETIVO DEL PROYECTO.

Elaborar la propuesta del proyecto para el Centro de Salud Huanca Sancos, para su mejoramiento en los servicios de Salud prestados, ello de acuerdo al tipo de intervención planteada (obra nueva).

1.1.4. UBICACIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto Puesto de Salud Huanca Sancos se encuentra ubicado en centro Poblado de Sancos – Huanca Sancos – Ayacucho, teniendo como:

a. Ubicación Política

REGIÓN : Ayacucho
PROVINCIA : Huanca Sancos
DISTRITO: : Sancos.

1.1.5. DIMENSIONES DEL PROYECTO.

a. Área y Perímetro.

El terreno nuevo propuesto se encuentra ubicado en el programa de vivienda Municipal de Sonqo, del lote de terreno matriz de 2,499,112,874.70m² y el área a independizar a favor del ministerio de salud micro red de Huanca Sancos de 8,208.10m² de la ciudad de Huanca Sancos, distrito de Sancos, Provincia de Sancos y región de Ayacucho.

Ilustración 2: Cuadro de áreas

CUADRO DE ÁREAS		
ÁREAS	M2	PERÍMETRO
Área de terreno según título de propiedad	8208.10 m2	368.01 ml
Área de terreno según levantamiento	8208.10 m2	368.01 ml.
Diferencia	--	--

FUENTE: MEMORIA DESCRIPTIVA DE ARQUITECTURA N° 003681

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
CIP N° 26602
JEFE DE SUPERVISIÓN

**b. Linderos.**

El terreno está enmarcado en los linderos como se detalla a continuación:

- POR EL FRENTE (Norte): Con el Jirón Cactus, en línea recta de 76.00 ml.
- POR EL FONDO (Sur): Con el Jirón Los Tunales en línea recta de 76.00 ml.
- POR LA IZQUIERDA (Oeste): Con la Calle S/N en Línea recta de 108.00 ml.
- POR LA DERECHA (Este): Con la Calle S/N en Línea recta de 108.00 ml.
- SUPERFICIE: 8,208.10 m².

1.2. ANTECEDENTES.

El Centro de salud de Huanca sancos, se encuentra ubicado en el programa de vivienda municipal Sonqo, del lote de terreno matriz de 2,499,112,874.70m² y el área a independizar a favor del, misterio de salud micro red de huanca sancos 8,000.19 m² de la ciudad de huanca sancos, distrito de sancos, provincia de huanca sancos y región de Ayacucho.

El centro poblado Huanca Sancos, cuenta con un centro de salud, que cuenta perteneciente a la Micro Red Huanca Sancos. Tanto la infraestructura como el equipamiento son deficientes en este establecimiento, lo cual incide negativamente en la cobertura y la calidad del servicio, determinando que los pobladores del Centro poblado, se vean obligados a desplazarse a la ciudad de pausa para conseguir adecuada atención.

Debe tenerse en cuenta que las principales enfermedades epidemiológicas presentes en el centro poblado se deben a la presencia de dengue, ofidismo, leptospirosis y peste, según reportes de la dirección de epidemiología de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

El centro de salud Huanca Sancos, distrito de Sancos se encuentra expuesta ante el peligro de inundación pluvial por encontrarse en una planicie ligeramente inclinada que no permite la evacuación rápida de las aguas de escorrentía superficial, lo cual aumenta la vulnerabilidad de sus instalaciones de salud. Con la finalidad de contribuir a reducir los factores de vulnerabilidad y mitigar los efectos de posibles eventos adversos en el futuro, así como para promover la adopción de medidas preparativas en seguridad y protección de la población, de infraestructura pública e inversiones, es que se debe incluir la evaluación de riesgos de desastres en su planificación y planteamiento arquitectónico y estructural.

1.2.1. DOCUMENTACIÓN Y MARCO NORMATIVO

- Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA y N 006-2011-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.
- Norma A.01 O "Condiciones Generales de Diseño", versión modificada y aprobada mediante D.S. N°010-2009-Vivienda, publicada el 09 de Mayo del 2009 y modificatorias como el D.S. N°005-2014-Vivienda del 09 de mayo del 2014.
- Norma A.050 Salud
- Norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones
- Norma A.130 Seguridad en edificaciones
- Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N°660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM -V-01, Norma técnica de salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 58502
JEFE DE SUPERVISION



- Resolución Ministerial N°076-2014/MINSA, que aprueba la "Guía técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".

1.3. DESCRIPCION DE LA OBRA

1.3.1. TIPO DE INTERVENCION.

El proyecto contempla el, mejoramiento de los nuevos servicios de salud, construcción de una EDIFICACIÓN NUEVA en un terreno nuevo que de cubra la demanda, según de cartera de servicios aprobados.

1.3.2. CONCEPCION DEL PROYECTO.

La edificación de salud está concebida con un sistema compuesto por áreas de trabajo con actividades claramente diferenciadas, la toma del partido se ha dado tomando en cuenta la diferenciación el emplazamiento del terreno; con la finalidad de obtener la mayor iluminación natural posible durante el día creando en medio de los bloques asistenciales vacíos de iluminación alrededor del cual se organizan las UPSS's estos patios centrales poseen un área verde interior que dará confort y tranquilidad al usuario.

Se bloque logro de desarrollar en temas de circulación la diferenciación de bloque asistencial y bloque de servicios generales; no solo respecto en la ubicación de los mismos, sino también a través de la diferencia de niveles; a fin de que el usuario lea claramente a través de su recorrido las zonas de prestación de servicios asistenciales. Así mismo, se han generado 02 líneas paralelas a través de las cuales se organizan las circulaciones públicas y circulaciones técnicas y asistenciales; creando un anillo de circulación diferenciada entre los núcleos de circulaciones verticales principales.

La imagen Institucional del conjunto, se logra con bloques tectónicos de diferentes alturas en la fachada principal y la jerarquización del ingreso a través del muro cortina de triple altura, así también con un espacio de recibo previo al ingreso principal, con cobertura liviana y desarrollo de área verde.

1.3.3. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA.

La infraestructura del presente proyecto está dispuesta de la siguiente manera

A. BLOQUE PRINCIPAL 1-8 (Asistencial y administrativo):

Estos bloques principales están conformados de la siguiente manera:

- Bloque de un solo nivel: Está conformado por el bloque 1 las UPSS's Consulta externa, la cual incluye (hall de ingreso, admisión).
- Bloque de 2 niveles: Está conformado por los bloques 2,4,5,6,7 (emergencia, patología clínica, diagnóstico por imágenes, farmacia cirugía ambulatoria central de esterilización y admisión).
- Bloque 3 niveles: Está conformado por los bloques 3 y 8 (sum, centro obstétrico, nutrición, administrativo y gestión de la información).
- Azotea: Área techada de 03 Escaleras de evacuación y 03 cuarto de máquinas de ascensores en azotea.

B. Bloques Secundarios 9-19: 10

Estos bloques están conformados por un solo nivel; 01 Asistencial y 09 de servicios generales 10,11,12,13,14,15,16,17 ,18 Y 19.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL GUTIERREZ SANDOVAL
C.P. N° 65602
JEFE DE SUPERVISION



Se tienen la UPSS Modulo de TBC y las UPS's Casa materna, Casa fuerza, Central de gases, Cisternas, Cuarto de máquinas y UPS Transporte.

Se tienen las UPS's Lavandería, Talleres de mantenimiento, Salud ambiental.

C. Bloques Menores: 03 bloques A, B y C

BLOQUE A, es la caseta de control al acceso principal del centro de salud.

II. CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

2.1. DESCRIPCION DE CONTROL DE AVANCE DE OBRA.

De la revisión de los avances de obra en relación al cronograma de avance de obra contractual se puede apreciar que el contratista, este segundo mes tiene un avance ejecutado de 3.50% frente a un avance programado de 2.04%, entendiéndose así que su estado de avance es superior al programado en un 1.46%.

AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO	SETIEMBRE	2025	2.04%
AVANCE ACUMULADO EJECUTADO:	SETIEMBRE	2025	3.50%
ESTADO DE AVANCE:			+1.46%


2.2. DESCRIPCION DE LA INFRAESTRUCTURA.

En el presente mes solo se realizaron trabajos desde el 01 hasta el 30 de Setiembre con los trabajos Provisionales como ser Almacén, Oficina y Caseta de Guardianía, Instalación Provisional de agua y Desagüe para la Construcción, Energía Durante la Ejecución, Servicios Higiénicos, Instalación de telefonía, Movilización y Desmovilización de Equipos y Herramientas.

Así mismo se realizaron los trabajos de la especialidad de Estructuras como Excavación de Zanjias y Zapatas $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$. $D_f = 1.70 \text{ m}$, Excavación de Zanjias y Zapatas $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$. $D_f = 2.00 \text{ m}$. C/Maquinaria, Acarreo Interno Material Proc. De Excavaciones Manuales, Eliminación de Material Excedente C/Maquinaria.

2.3. CRONOGRAMA DE AVANCE DE OBRA.

Los trabajos ejecutados el presente mes solo son las partidas inmersas en el presupuesto de OBRAS PRELIMINARES y de la especialidad de Estructuras.



ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 56602
JEFE DE SUPERVISION



2.4. CONTROL DE CALENDARIO DE ADQUISICION DE MATERIALES.

Según el Calendario de Adquisición de Materiales, la compra de estos se empezará a realizar a partir del segundo mes, con la especialidad de estructuras, sin embargo, el contratista al cierre de este informe aun no realiza la compra de los materiales según el cronograma de adquisición e materiales vigente.

Tomando en cuenta lo descrito líneas arriba esta supervisión advirtió este hecho mediante cuaderno de obra según asiento N°135 del supervisor "SOBRE IMPLEMENTACION DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES"



Asiento del Cuaderno de Incidencias de obras

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Otra: CONTRATO N°112_2025_ORASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 135

Título: SOBRE IMPLEMENTACION DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Fecha y Hora: 22/09/2025 11:47

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LA PROGRAMACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PRESENTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGUN CARTA N° 010-2025/C.S.HCOSII, SE VERIFICA QUE COMO CORRESPONDE EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES INSUMOS, CON EL RESPALDO DE LA PRESENTACION DE LA FICHA DE LOS INSUMOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, EN ATENCION ADEMAS AL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, QUE A SU VEZ PRECISAN EL SIGUIENTE LISTADO (SEGUN MES DE ADQUISICION):

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 12, ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16, ACERO CORRUGADO 1y = 4200 kg/m2 GRADO 60, CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" y 4", PIEDRA CHANCADA 1/2" y 3/4", ARENA GRUESA, HORMIGON, CEMENTO PORTLAND TIPO I, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 20X30X30 cm, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 25X30X30 cm, MADERA TORNILLO, AFIRMADO, PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, AGUA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexo: 00

III. CONTROL DE OBRA.

3.1. CONTROL DE CAMPO.

Se refiere a los controles realizados en campo ver anexo 8.9 protocolos y pruebas de campo.

3.2. DESCRIPCION DE OCURRENCIAS TECNICAS REALIZADAS EN OBRA.

- Verificación de perímetro del terreno con la ayuda de equipo.
- Verificación de Cortes de terreno acordes a lo indicado en los planos contractuales.
- Verificación del inicio del Trazo y Replanteo Preliminar de las áreas a cortar.
- Verificación de trabajos de Corte con Maquinaria.
- Verificación de Eliminación de Material Excedente.
- Verificación de Instalación Eléctrica provisional con grupo electrógeno.
- Verificación e inspección de implementos de seguridad del personal obrero.
- Verificación de seguro complementario de trabajo y riesgo del personal en obra.

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
JEFE DE SUPERVISION

**3.3. CONTROL DE CALIDAD DE MATERIALES.**

Las pruebas y/o ensayos del Control de Calidad de Materiales, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según programación del contratista, según el cronograma contractual.

3.4. PRUEBAS DE CALIDAD DE AGREGADOS.

Las pruebas y/o ensayos de Calidad de Agregados, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según cronograma de obra contractual, teniendo en cuenta que según este cronograma los trabajos de concreto simple iniciaría el día 01 de Octubre del 2025 con los trabajos de solado, por lo que el contratista debería de hacer llegar a esta supervisión estas pruebas de calidad de agregados previas a esta fecha, sin embargo a la fecha de este informe el contratista aun no presenta las pruebas de calidad de sus agregados.

3.5. PRUEBAS DE CALIDAD DE CONCRETOS Y MORTEROS.

Las pruebas y/o ensayos de Calidad de Concretos y Morteros, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según programación del contratista.

3.6. PRUEBAS DE CALIDAD DE COMPACTACIONES.

Las pruebas y/o ensayos de Calidad de Compactaciones, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según programación del contratista.

3.7. PRUEBAS HIDRAULICAS

Las pruebas Hidráulicas, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según programación del contratista.

3.8. PRUEBAS ELECTRICAS

Las pruebas Hidráulicas, según corresponde, se realizarán previamente a la ejecución de las actividades, según programación del contratista.

3.9. RECURSOS UTILIZADOS EN EL MES.**A. Materiales de Construcción.**

El presente mes no se utilizaron materiales de construcción, ya que solo se realizaron trabajos de corte de terreno y eliminación de material excedente.

B. Mano de obra Técnica.

* El presente mes el contratista conto con el siguiente personal Técnico.

Nº	Cargo	Nombre	Profesión
1	Ing. Residente de obra	Welsch Moreno Iván Martín	Ing. Civil
2	Ing. Estructuras	Martínez Mendoza Rutman	Ing. Civil
3	Ing. Seguridad y Salud Ocupacional	Rivera Briceño Karina Paula	Ing. Recursos Naturales Renovables
4	Especialista en Arquitectura	Castañeda Pérez Erika	Arquitecto
5	Ing. Instalaciones Sanitarias	Alvaron Cristóbal Marco Antonio	Ing. Sanitario
6	Ing. Instalaciones Mecánica Eléctricas	Chancafe Ángeles, Orlando	Ing. Mecánico Electricista
7	Ing. Instalaciones de Comunicaciones	García Poma Brenda Antuanet	Ing. de Sistemas e Informática

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL

JEFE DE SUPERVISION



* El presente mes la Supervisión conto con el siguiente personal Técnico.

000390

N°	Cargo	Nombre	Profesion
1	Jefe de Supervisión	Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval	Ing. Civil
2	Especialista en Estructuras	Rainero Wolf Felices Aedo	Ing. Civil
3	Especialista en Arquitectura	Willy Max Juli Chambe	Arquitecto
4	BIM Management	Abraham Bruno Fernández Celadita	Ing. Civil
5	Especialista en Mecánica de Suelos	Carlos Jordy J. Huamancayo Melgar	
6	Ing. Seguridad y Salud Ocupacional	Karina Barrientos Huamani	Ing. Ambiental
7	Ing. Costos y Valorizaciones	Yelka Sarety Niño Palacios	Ing. Civil
8	Asistente de Supervisión	Bryan Ramos Jauregui	Ing. Civil

D. Mano de Obra Obrera.

Los trabajos se ejecutaron desde el 01 de hasta el 30 de Setiembre y se contó con el siguiente personal obrero, como se muestra las horas hombre utilizadas en el presente mes.

ITEM	FECHA	N° DE TRABAJ.	H/HOMBRE	ITEM	FECHA	N° DE TRABAJ.	H/HOMBRE
1	1/09/2025	12	102	14	16/09/2025	12	102
2	2/09/2025	12	102	15	17/09/2025	12	102
3	3/09/2025	12	102	16	18.09.2025	12	102
4	4/09/2025	12	102	17	19.09.2025	12	102
5	5/09/2025	12	102	18	20.09.2025	12	66
6	6/09/2025	12	66	19	22.09.2025	12	102
7	8/09/2025	12	102	20	23.09.2025	12	102
8	9/09/2025	12	102	21	24.09.2025	12	102
9	10/09/2025	12	102	22	25.09.2025	12	102
10	11/09/2025	12	102	23	26.09.2025	12	102
11	13/09/2025	12	66	24	27.09.2025	12	66
12	14/09/2025	12	102	25	29.09.2025	12	102
13	15/09/2025	12	102	26	30.09.2025	12	102
SUB TOTAL A			1,254.00	1,254.00			1,254.00
TOTAL, HORAS / HOMBRE			2,508				

E. Equipo Pesado.

El presente mes solo se ha utilizado el siguiente equipo pesado.

N°	Equipo Pesado	Operador	Horas Máquina
1	Excavadora sobre Lantas	Juan Huamán Mendoza	152:00 H/m
2	Camión Volquete 15 m3	Honorio Meza Lifoncio	184:00 H/m
3	Camión Volquete 18m3	Héctor Calle Vilchez	152:00 H/m

F. Equipo Liviano.

El presente mes no se ha utilizado equipo Liviano, solo se utilizó herramientas manuales.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
C.P. N° 06302
JEFE DE SUPERVISION



3.10. CONTROL Y SUPERVISION EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

La supervisión durante el presente mes de setiembre, viene realizando el seguimiento y control en el cumplimiento de los estándares de seguridad y prevención de riesgos para garantizar la seguridad y salud en los trabajadores y de terceras personas para tal efecto se ha considerado lo siguiente:

- ✓ Organización de las áreas de trabajo.
- ✓ Acceso y vías de circulación.
- ✓ Tránsito peatonal dentro del lugar del trabajo
- ✓ Vías de evacuación, salidas de emergencia y zonas seguras.
- ✓ Señalización.
- ✓ Servicios de bienestar.
- ✓ Estación de emergencia y botiquín de primeros auxilios.
- ✓ No conformidad, no conformidad potencial y oportunidad de mejora.
- ✓ Orden y limpieza en obra.
- ✓ Salud y seguridad en el trabajo.
- ✓ Seguimiento de aspectos ambientales en obra

000389

El Consorcio Supervisor Alabastro SAC, dentro del performance de sus funciones ha considerado a lo largo de la evaluación, control operacional por parte del Contratista los siguientes aspectos para la Gestión SSOMA:

- ✓ Evaluación del Liderazgo y Compromiso en la Gestión SSOMA del Contratista
- ✓ Supervisión del Entrenamiento y Capacitación de Trabajadores en manejo de seguridad y medio ambiente.
- ✓ Inspecciones-rutinarias, programadas, inspecciones coordinadas, Inspecciones especiales.
- ✓ Administración del proceso de la Tecnología. Ingeniería y Administración del Cambio.
- ✓ Análisis y Procedimientos de Tareas Críticas.
- ✓ Observación, Evaluación, Supervisión y Realización de Actividades.
- ✓ Preparación por Casos de Emergencia Ambiental
- ✓ Contratación y Colocación de Personal.
- ✓ Normas de Salud y del Medio Ambiente.
- ✓ Evaluación de Compromisos de Seguridad y Medio Ambiente.
- ✓ Evaluación y Supervisión de actividades del Plan de Cierre.
- ✓ Otros de Interés SSOMA.

Para ingresar a laborar en la obra, será requisito indispensable que todos los trabajadores reciban en forma obligatoria una Charla de Inducción de no menos de 01 hora de duración durante 01 día, sobre los requerimientos mínimos de RRHH, Seguridad, Salud y Medio Ambiente del Proyecto.

La Charla de Inducción estará a cargo del Especialista Ambiental, seguridad y salud y se abordarán sobre los siguientes temas:

- Introducción, bienvenido y presentación
- Políticas
- Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo
- Conceptos de seguridad
- Reconocimiento del área de trabajo
- Obligaciones de los trabajadores
- Identificación de peligros y evaluación de riesgos (IPER)
- Accidente, incidente y enfermedad ocupacional. Acto y condición sub estándar.
- Reporte de accidentes e incidentes de trabajo
- Investigación de accidentes.
- Primeros auxilios.

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL

CIP N° 16602

SEPT 06, 2022 09:43 AM

- ✓ Plan de seguridad del proyecto. Plan de Emergencias y Plan de Manejo Ambiental.
- ✓ Procedimientos de trabajo y de seguridad.
- ✓ Análisis de seguridad de trabajo (AST).
- ✓ Reunión de inicio de Jornada.
- ✓ Equipos de protección personal (EPP)
- ✓ Orden y Limpieza en las zonas de trabajo.


000388

3.11. CONTROL Y SUPERVISION AMBIENTAL.

La supervisión, durante este presente mes de setiembre se viene realizando el seguimiento y control en el cumplimiento de los estándares ambientales para tal efecto se ha considerado un programa de educación ambiental dirigido al siguiente personal de obra consiste en la colocación de letreros en las diferentes áreas de trabajo invocando a conservar y cuidar el medio ambiente.

3.12. PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL MES SIGUIENTE.

Según cronograma de Obra Vigente el próximo mes se continuarían con los trabajos de la especialidad de estructuras tal como se demuestra en el cronograma de obra vigente.



Sin embargo, el contratista mediante CARTA N°021-2025/C.S.HCOSII de fecha 23-09-2025, hace llegar a la supervisión el Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01, sobre niveles definitivos del proyecto, adjuntando un nuevo estudio de mecánica de suelos, donde el responsable de este estudio ing. Maxwil Morote Arias, recomienda realizar estudios mas precisos como ser estudio Geológico, Hidrológico, además de ensayos especiales de triaxial, Consolidación, Expansión, Químicos a fin de definir los parámetros de resistencia del suelo. La supervisión mediante CARTA N°035-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 24/09/2025, tomando en consideración de la recomendación del ing. Maxwil Morote Arias sobre realizar estudios mas precisos para definir los parámetros de resistencia de suelos, es que devuelve este adicional a fin de que sea complementado y validado por los especialistas responsables.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL GUTIERREZ SANCOS
JEFE DE SUPERVISION



La Contratista mediante CARTA N°064-2025/C.S.HCOSII-OBRA DE FECHA 29/09/2025, Solicita a la supervisión un mayor plazo de elaboración de Expediente Técnico de Adicional de Obra N°01 por cambio de Nivel, sugiriendo un plazo de 30 días calendario. Esta supervisión mediante CARTA N°027-2025-ALABASTRO SAC-JLPG-GG de fecha 30/09/2025, envía a la entidad la solicitud de un mayor plazo de elaboración de expediente Técnico de Adicional de Obra N°01 por cambio de un nivel.

Considerando lo antes expuesto y tomando en cuenta los plazos de respuesta según Art. 205 del RLCE, el contratista no podría tener frentes de trabajo hasta la resolución de este adicional por parte de la entidad.

IV. CONTROL ECONOMICO DE OBRA.

4.1. CONTROL DE VALORIZACIONES.

DESCRIPCION	MONTOS PRESUPUESTO (S/000)	VALORIZACIONES TRANSFERIDAS				MONTOS VALORES ACUMUL.	% AV. ACUM.	SALDO POR VALORIZAR (S/)
		VAL.01 14-25	VAL.02 15-25	VAL.03 16-25	VAL.04 17-25			
A. VALORIZACIONES								
FF No 1 OBRAS PRELIMINARES	4,790,175.00	77,824.71	1,643,881.41	219,065.17		1,940,771.29	40.51%	3,849,403.71
FF No 2 ESTRUCTURAS	30,195,313.54	0.00	0.00	1,011,594.71		1,011,594.71	3.35%	29,183,718.83
FF No 3 ARQUITECTURA	13,034,963.48	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	13,034,963.48
FF No 4 INSTALACIONES SANITARIAS	5,452,182.24	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	5,452,182.24
FF No 5 INSTALACIONES ELECTRICAS	7,836,646.30	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	7,836,646.30
FF No 6 INSTALACIONES MECANICAS	11,094,718.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	11,094,718.00
FF No 7 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	8,395,300.68	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	8,395,300.68
FF No 8 EQUIPAMIENTO	11,482,816.70	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00%	11,482,816.70
TOTAL (A)	84,816,872.90	77,824.71	1,643,881.41	1,230,659.88	0.00	2,952,366.00	3.48%	81,864,506.90
B. DEDUCCIONES								
FF No 1 OBRAS PRELIMINARES		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 2 ESTRUCTURAS		0.00	0.00	1,011.54		1,011.54		
FF No 3 ARQUITECTURA		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 4 INSTALACIONES SANITARIAS		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 5 INSTALACIONES ELECTRICAS		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 6 INSTALACIONES MECANICAS		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 7 INSTALACIONES DE COMUNICACIONES		0.00	0.00	0.00		0.00		
FF No 8 EQUIPAMIENTO		0.00	0.00	0.00		0.00		
TOTAL (B)		0.00	0.00	1,013.54	0.00	1,013.54		
VALORIZACION BRUTA (VB = A + B)		77,824.71	1,643,881.41	1,231,673.42	0.00	2,953,379.54		
C. DEDUCCIONES								
DEDUCCION ADELANTO EN EFECTIVO N°01		0.00	-1,036.72	-1,032.41		-2,069.13		
DEDUCCION ADELANTO MATERIALES N°		0.00	0.00	0.00		0.00		
TOTAL (C)		0.00	-1,036.72	-1,032.41	0.00	-2,069.13		
D. AMORTIZACIONES								
AMORTIZ. ADELANTO EFECTIVO N°01	8,842,801.75	7,782.47	164,388.14	131,034.95		203,171.00		8,639,630.75
AMORTIZ. ADELANTO MATERIALES N°01	8,842,803.42	0.00	0.00	0.00		0.00		8,842,803.42
TOTAL (D)	16,685,605.17	7,782.47	164,388.14	131,034.95	0.00	203,171.00		16,482,427.17
VALORIZACION NETA (VN = VB - C - D)		70,042.24	1,478,456.65	1,099,606.06	0.00	2,750,527.41		
MONTOS A PAGAR AL CONTRATISTA								
VALORIZACION NETA		70,042.24	1,478,456.65	1,099,606.06	0.00	2,750,527.41		
EN I.G.V. (18%)		12,607.60	266,322.19	197,929.09	0.00	416,711.88		
TOTAL		82,649.84	1,744,778.84	1,297,535.15	0.00	3,167,239.29		
LIQUIDO A PAGAR AL CONTRATISTA		82,649.84	1,744,778.84	1,297,535.15	0.00	3,167,239.29		

4.2. CONTROL DE DEDUCCIONES.

CUADRO RESUMEN DE DEDUCCIONES POR ADELANTO EN EFECTIVO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DEDUCCIÓN		DEDUCCIÓN ACUMULADA TOTAL
	ANTERIOR	DEDUCCIÓN ACTUAL	
FORMULA POLINOMICA No. 01: OBRAS PRELIMINARES	-1,036.72	-129.22	-1,165.94
FORMULA POLINOMICA No. 02: ESTRUCTURAS	0.00	-903.19	-903.19
FORMULA POLINOMICA No. 03: ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 04: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 05: INSTALACIONES ELECTRICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 06: INSTALACION MECANICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 07: INSTALACION DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 08: EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	-1,036.72	-1,032.41	-2,069.13

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CARTA N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

4.3. CONTROL DE VIGENCIA DE CARTAS FIANZA.

000386

a). CARTAS FIANZA DE LA CONTRATA

N°	DESCRIPCION	GARANTE	GARANTIZA	MONTO	VIGENCIA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
1	Carta Fianza N°15411-1277-2025-000	CESCE S.A.	FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 9,962,041.12	1-Jul-25	30-Jun-26	Vigente
2	Carta Fianza N°15412-0496-2025-000	CESCE S.A.	ADELANTO DIRECTO	S/ 9,962,041.12	7-Jul-25	4-Oct-26	Vigente

b). CARTAS FIANZA DE LA SUPERVISION.

N°	DESCRIPCION	GARANTE	GARANTIZA	MONTO	VIGENCIA INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO
1	Carta Fianza N°15411-15412-0520-2025-000	CESCE S.A.	FIEL CUMPLIMIENTO	S/ 1,220,315.00	11-Jul-25	08-Oct-25	Vigente

V. CONTROL ECONOMICO DE LA SUPERVISION.

5.1. ESTADO CONTABLE DEL CONTRATO DE LA SUPERVISION.


ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO DE SUPERVISION												
CONTROL DE VALORIZACIONES DE LA SUPERVISION DE OBRA												
FECHA	PERIODO	VALOR ORDENADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA	VALOR PAGADO POR EL CONTRATISTA
01/07/2025	01/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
02/07/2025	02/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
03/07/2025	03/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
04/07/2025	04/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
05/07/2025	05/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
06/07/2025	06/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
07/07/2025	07/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
08/07/2025	08/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
09/07/2025	09/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
10/07/2025	10/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
11/07/2025	11/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
12/07/2025	12/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
13/07/2025	13/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
14/07/2025	14/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
15/07/2025	15/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
16/07/2025	16/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
17/07/2025	17/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
18/07/2025	18/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
19/07/2025	19/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
20/07/2025	20/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
21/07/2025	21/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
22/07/2025	22/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
23/07/2025	23/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
24/07/2025	24/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
25/07/2025	25/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
26/07/2025	26/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
27/07/2025	27/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
28/07/2025	28/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
29/07/2025	29/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
30/07/2025	30/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
31/07/2025	31/07/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
01/08/2025	01/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
02/08/2025	02/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
03/08/2025	03/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
04/08/2025	04/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
05/08/2025	05/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
06/08/2025	06/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
07/08/2025	07/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
08/08/2025	08/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
09/08/2025	09/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
10/08/2025	10/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
11/08/2025	11/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
12/08/2025	12/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
13/08/2025	13/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
14/08/2025	14/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
15/08/2025	15/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
16/08/2025	16/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
17/08/2025	17/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
18/08/2025	18/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
19/08/2025	19/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
20/08/2025	20/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
21/08/2025	21/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
22/08/2025	22/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
23/08/2025	23/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
24/08/2025	24/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
25/08/2025	25/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
26/08/2025	26/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
27/08/2025	27/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
28/08/2025	28/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
29/08/2025	29/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
30/08/2025	30/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
31/08/2025	31/08/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
01/09/2025	01/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
02/09/2025	02/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
03/09/2025	03/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
04/09/2025	04/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
05/09/2025	05/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
06/09/2025	06/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
07/09/2025	07/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
08/09/2025	08/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
09/09/2025	09/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
10/09/2025	10/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
11/09/2025	11/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
12/09/2025	12/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
13/09/2025	13/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
14/09/2025	14/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
15/09/2025	15/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
16/09/2025	16/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
17/09/2025	17/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
18/09/2025	18/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
19/09/2025	19/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
20/09/2025	20/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
21/09/2025	21/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
22/09/2025	22/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
23/09/2025	23/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
24/09/2025	24/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
25/09/2025	25/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
26/09/2025	26/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
27/09/2025	27/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
28/09/2025	28/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
29/09/2025	29/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
30/09/2025	30/09/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
01/10/2025	01/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
02/10/2025	02/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
03/10/2025	03/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
04/10/2025	04/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
05/10/2025	05/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
06/10/2025	06/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
07/10/2025	07/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
08/10/2025	08/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
09/10/2025	09/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
10/10/2025	10/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
11/10/2025	11/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
12/10/2025	12/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
13/10/2025	13/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
14/10/2025	14/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
15/10/2025	15/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
16/10/2025	16/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
17/10/2025	17/10/2025	10	40	10	40	10	40	10	40	10	40	10
18/10/2025	18/10/2025	10	40	10	40	10	4					



VIII. ANEXOS.

000385

8.1. GRAFICOS DE AVANCE DE OBRA DURANTE EL PRESENTE MES.



	VAL N° 01	VAL N° 02	VAL N° 03	VAL N° 04	VAL N° 05	VAL N° 06	VAL N° 07
	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26
PROGRAMADO ACUM	0.04%	0.75%	2.04%	3.75%	5.85%	7.88%	10.91%
PROGRAMADO AL 80%	0.04%	0.60%	1.63%	3.00%	4.68%	6.31%	8.73%
EJECUTADO ACUM	0.09%	2.04%	3.50%				
PROGRAMADO MENSUAL	0.04%	0.71%	1.38%	1.72%	2.09%	2.04%	3.03%
EJECUTADO MENSUAL	0.09%	1.95%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL GUTIERREZ SARDOVA
CIP N° 66502
JEFE DE SUPERVISION



8.2. GRAFICOS DE LA PROYECCION DE LOS AVANCES DE OBRA SEGÚN PROGRAMACION.

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL RIVERA SANDOVAL

CIP N° 85602
JEFE DE SUPERVISION

000383



E-17

ESTRUCTURAS
CIMENTACIÓN
BLOCK 1B

AV. JERONIMO DE LOS RIOS 1000, OFICINA 101, LIMA 10, PERU
INSTITUTO NACIONAL DE SALUD HUMANICA SANCOS II
DEPARTAMENTO DE SALUD HUMANICA SANCOS II
UNIDAD ADMINISTRATIVA DE SALUD HUMANICA SANCOS II

CONTINUA EN LA PAGINA SIGUIENTE

PERU
Ministerio de Salud

GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUMANICA SANCOS II





CONSORCIO SALUD HUMANICA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSH-MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 98704


CONSORCIO SALUD HUMANICA SANCOS II
GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

PUNTOS PARA EXAMINAR DE ZANJAS Y VIGAS DE CIMENTACION	
P	REMARKS
P1-01	SECCION 100
P2-01	SECCION 100
P3-01	SECCION 100
P4-01	SECCION 100
P5-01	SECCION 100
P6-01	SECCION 100
P7-01	SECCION 100
P8-01	SECCION 100
P9-01	SECCION 100
P10-01	SECCION 100
P11-01	SECCION 100
P12-01	SECCION 100
P13-01	SECCION 100
P14-01	SECCION 100
P15-01	SECCION 100
P16-01	SECCION 100
P17-01	SECCION 100
P18-01	SECCION 100
P19-01	SECCION 100
P20-01	SECCION 100

VC-20X60
Area: 120.00 m²
Perimetro: 120.00 m
Cantidad: 120.00 m³



000382



MATERIALES PARA ESTRUCTURAS DE CEMENTACIÓN	
Nº	DESCRIPCIÓN
1	CEMENTO PORTLAND
2	CEMENTO PORTLAND
3	CEMENTO PORTLAND
4	CEMENTO PORTLAND
5	CEMENTO PORTLAND
6	CEMENTO PORTLAND
7	CEMENTO PORTLAND
8	CEMENTO PORTLAND
9	CEMENTO PORTLAND
10	CEMENTO PORTLAND
11	CEMENTO PORTLAND
12	CEMENTO PORTLAND
13	CEMENTO PORTLAND
14	CEMENTO PORTLAND
15	CEMENTO PORTLAND
16	CEMENTO PORTLAND
17	CEMENTO PORTLAND
18	CEMENTO PORTLAND
19	CEMENTO PORTLAND
20	CEMENTO PORTLAND

CONSORCIO SALUD HUINCA SANCOS II
 TIVAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 88704

CONSORCIO SALUD HUINCA SANCOS II
 GAMBOA BERMUDO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO



\\COLUMNAS\\images.jpg

E-17	
ESTRUCTURAS	CIMENTACIÓN BLOCK 1B
M. CEMENTO PORTLAND DE LOS RECIPIENTES DE SALUD DE EL CONSORCIO SALUD HUINCA SANCOS II DISEÑO: 10/01/2010 DISEÑO: 10/01/2010	
CONSORCIO SALUD HUINCA SANCOS II CIP N° 88704	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
PUB N° 46704


GAMBOA-BERMILLO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO



ESCRITURA FECHA: 08/08/2025 NUMERO DE LAMINA:		U-OP
OBRAS PROVISIONALES		
UBICACION DE OBRAS PROVISIONAL		CONTRATO N°266-2019-MPH/IGM

ESTACIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
 ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS
 DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS
 DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

000379



CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II

IVAN MARTIN WIELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68104

CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II

C:\COLUMNAS\Images.jpg

E-07	
ESTRUCTURAS	CIMENTACION
BLOCK 1A	
VERIFICACION DE LOS REQUISITOS DE SALUD DE LAS ESTRUCTURAS Y CIMENTACIONES DE LAS UNIDADES DE VIVIENDA, PARA LA EJECUCION DE LA OBRA	
CONTRATO N° 001-2009-UP-001	

000378

PTO. EMPALME
RED Ø1"



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GABRIEL FERMUO ABDEL
BOLIVAR SURVE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
C.I.D. N° 46704



PLANTA DE CONEXION DE REDES DE AGUA
ESC. 1/125




2 de 2

ador

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCABAMBA DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		INSTALACIONES SANITARIAS	02 de 02	OP-ISA
CONTRATO N°285-2019-MP/COM		UBICACION DE OBRAS PROVISIONALES CONEXION REDES DE AGUA	02 de 02	OP-ISA

Ref: 000076

[illegible][illegible]

CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE CERA

87011 22 438 81742208 DE 34.110 20.
10.021 38.10.010101010 32.4.00010 3004.00
340128 - 000101010 32.4.00010 3004.00
000101010 32.4.00010 3004.00

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 395–401

STRUCTURAS


E-225

CONSEJO SALUD HUMANA SANGOS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

Images.jpg

2 de 2



PUNTO PARA COLOCACION DE ZAPATA Y VIGAS DE CIMENTACION

N°	ENTE	TIPO	COORDENADAS
1	ALBANO	ALBANO	ALBANO
2	ALBANO	ALBANO	ALBANO
3	ALBANO	ALBANO	ALBANO
4	ALBANO	ALBANO	ALBANO
5	ALBANO	ALBANO	ALBANO
6	ALBANO	ALBANO	ALBANO
7	ALBANO	ALBANO	ALBANO
8	ALBANO	ALBANO	ALBANO
9	ALBANO	ALBANO	ALBANO
10	ALBANO	ALBANO	ALBANO
11	ALBANO	ALBANO	ALBANO
12	ALBANO	ALBANO	ALBANO
13	ALBANO	ALBANO	ALBANO
14	ALBANO	ALBANO	ALBANO
15	ALBANO	ALBANO	ALBANO
16	ALBANO	ALBANO	ALBANO
17	ALBANO	ALBANO	ALBANO
18	ALBANO	ALBANO	ALBANO
19	ALBANO	ALBANO	ALBANO
20	ALBANO	ALBANO	ALBANO
21	ALBANO	ALBANO	ALBANO
22	ALBANO	ALBANO	ALBANO
23	ALBANO	ALBANO	ALBANO
24	ALBANO	ALBANO	ALBANO
25	ALBANO	ALBANO	ALBANO
26	ALBANO	ALBANO	ALBANO
27	ALBANO	ALBANO	ALBANO
28	ALBANO	ALBANO	ALBANO
29	ALBANO	ALBANO	ALBANO
30	ALBANO	ALBANO	ALBANO
31	ALBANO	ALBANO	ALBANO
32	ALBANO	ALBANO	ALBANO
33	ALBANO	ALBANO	ALBANO
34	ALBANO	ALBANO	ALBANO
35	ALBANO	ALBANO	ALBANO
36	ALBANO	ALBANO	ALBANO
37	ALBANO	ALBANO	ALBANO
38	ALBANO	ALBANO	ALBANO
39	ALBANO	ALBANO	ALBANO
40	ALBANO	ALBANO	ALBANO
41	ALBANO	ALBANO	ALBANO
42	ALBANO	ALBANO	ALBANO
43	ALBANO	ALBANO	ALBANO
44	ALBANO	ALBANO	ALBANO
45	ALBANO	ALBANO	ALBANO
46	ALBANO	ALBANO	ALBANO
47	ALBANO	ALBANO	ALBANO
48	ALBANO	ALBANO	ALBANO
49	ALBANO	ALBANO	ALBANO
50	ALBANO	ALBANO	ALBANO
51	ALBANO	ALBANO	ALBANO
52	ALBANO	ALBANO	ALBANO
53	ALBANO	ALBANO	ALBANO
54	ALBANO	ALBANO	ALBANO
55	ALBANO	ALBANO	ALBANO
56	ALBANO	ALBANO	ALBANO
57	ALBANO	ALBANO	ALBANO
58	ALBANO	ALBANO	ALBANO
59	ALBANO	ALBANO	ALBANO
60	ALBANO	ALBANO	ALBANO
61	ALBANO	ALBANO	ALBANO
62	ALBANO	ALBANO	ALBANO
63	ALBANO	ALBANO	ALBANO
64	ALBANO	ALBANO	ALBANO
65	ALBANO	ALBANO	ALBANO
66	ALBANO	ALBANO	ALBANO
67	ALBANO	ALBANO	ALBANO
68	ALBANO	ALBANO	ALBANO
69	ALBANO	ALBANO	ALBANO
70	ALBANO	ALBANO	ALBANO
71	ALBANO	ALBANO	ALBANO
72	ALBANO	ALBANO	ALBANO
73	ALBANO	ALBANO	ALBANO
74	ALBANO	ALBANO	ALBANO
75	ALBANO	ALBANO	ALBANO
76	ALBANO	ALBANO	ALBANO
77	ALBANO	ALBANO	ALBANO
78	ALBANO	ALBANO	ALBANO
79	ALBANO	ALBANO	ALBANO
80	ALBANO	ALBANO	ALBANO
81	ALBANO	ALBANO	ALBANO
82	ALBANO	ALBANO	ALBANO
83	ALBANO	ALBANO	ALBANO
84	ALBANO	ALBANO	ALBANO
85	ALBANO	ALBANO	ALBANO
86	ALBANO	ALBANO	ALBANO
87	ALBANO	ALBANO	ALBANO
88	ALBANO	ALBANO	ALBANO
89	ALBANO	ALBANO	ALBANO
90	ALBANO	ALBANO	ALBANO
91	ALBANO	ALBANO	ALBANO
92	ALBANO	ALBANO	ALBANO
93	ALBANO	ALBANO	ALBANO
94	ALBANO	ALBANO	ALBANO
95	ALBANO	ALBANO	ALBANO
96	ALBANO	ALBANO	ALBANO
97	ALBANO	ALBANO	ALBANO
98	ALBANO	ALBANO	ALBANO
99	ALBANO	ALBANO	ALBANO
100	ALBANO	ALBANO	ALBANO

SYMBOL	DESCRIPTION	UNIT	QTY	AMOUNT
1	Columna de Cimentación	m	10	10.00
2	Viga de Cimentación	m	20	20.00
3	Columna de Acero	m	15	15.00
4	Viga de Acero	m	30	30.00
5	Columna de Madera	m	10	10.00
6	Viga de Madera	m	20	20.00
7	Columna de Concreto	m	10	10.00
8	Viga de Concreto	m	20	20.00
9	Columna de Aluminio	m	10	10.00
10	Viga de Aluminio	m	20	20.00
11	Columna de Fibra de Vidrio	m	10	10.00
12	Viga de Fibra de Vidrio	m	20	20.00
13	Columna de Plástico	m	10	10.00
14	Viga de Plástico	m	20	20.00
15	Columna de Cerámica	m	10	10.00
16	Viga de Cerámica	m	20	20.00
17	Columna de Vidrio	m	10	10.00
18	Viga de Vidrio	m	20	20.00
19	Columna de Metal	m	10	10.00
20	Viga de Metal	m	20	20.00
21	Columna de Pared	m	10	10.00
22	Viga de Pared	m	20	20.00
23	Columna de Techo	m	10	10.00
24	Viga de Techo	m	20	20.00
25	Columna de Suelo	m	10	10.00
26	Viga de Suelo	m	20	20.00
27	Columna de Fachada	m	10	10.00
28	Viga de Fachada	m	20	20.00
29	Columna de Interior	m	10	10.00
30	Viga de Interior	m	20	20.00
31	Columna de Exterior	m	10	10.00
32	Viga de Exterior	m	20	20.00
33	Columna de Balcón	m	10	10.00
34	Viga de Balcón	m	20	20.00
35	Columna de Pasillo	m	10	10.00
36	Viga de Pasillo	m	20	20.00
37	Columna de Habitación	m	10	10.00
38	Viga de Habitación	m	20	20.00
39	Columna de Cocina	m	10	10.00
40	Viga de Cocina	m	20	20.00
41	Columna de Baño	m	10	10.00
42	Viga de Baño	m	20	20.00
43	Columna de Dormitorio	m	10	10.00
44	Viga de Dormitorio	m	20	20.00
45	Columna de Sala	m	10	10.00
46	Viga de Sala	m	20	20.00
47	Columna de Oficina	m	10	10.00
48	Viga de Oficina	m	20	20.00
49	Columna de Laboratorio	m	10	10.00
50	Viga de Laboratorio	m	20	20.00
51	Columna de Biblioteca	m	10	10.00
52	Viga de Biblioteca	m	20	20.00
53	Columna de Archivo	m	10	10.00
54	Viga de Archivo	m	20	20.00
55	Columna de Museo	m	10	10.00
56	Viga de Museo	m	20	20.00
57	Columna de Teatro	m	10	10.00
58	Viga de Teatro	m	20	20.00
59	Columna de Cine	m	10	10.00
60	Viga de Cine	m	20	20.00
61	Columna de Estadio	m	10	10.00
62	Viga de Estadio	m	20	20.00
63	Columna de Parque	m	10	10.00
64	Viga de Parque	m	20	20.00
65	Columna de Plaza	m	10	10.00
66	Viga de Plaza	m	20	20.00
67	Columna de Calle	m	10	10.00
68	Viga de Calle	m	20	20.00
69	Columna de Avenida	m	10	10.00
70	Viga de Avenida	m	20	20.00
71	Columna de Carretera	m	10	10.00
72	Viga de Carretera	m	20	20.00
73	Columna de Puente	m	10	10.00
74	Viga de Puente	m	20	20.00
75	Columna de Túnel	m	10	10.00
76	Viga de Túnel	m	20	20.00
77	Columna de Estación	m	10	10.00
78	Viga de Estación	m	20	20.00
79	Columna de Terminal	m	10	10.00
80	Viga de Terminal	m	20	20.00
81	Columna de Aeropuerto	m	10	10.00
82	Viga de Aeropuerto	m	20	20.00
83	Columna de Estación de Tren	m	10	10.00
84	Viga de Estación de Tren	m	20	20.00
85	Columna de Estación de Metro	m	10	10.00
86	Viga de Estación de Metro	m	20	20.00
87	Columna de Estación de Autobús	m	10	10.00
88	Viga de Estación de Autobús	m	20	20.00
89	Columna de Estación de Camión	m	10	10.00
90	Viga de Estación de Camión	m	20	20.00
91	Columna de Estación de Barco	m	10	10.00
92	Viga de Estación de Barco	m	20	20.00
93	Columna de Estación de Avión	m	10	10.00
94	Viga de Estación de Avión	m	20	20.00
95	Columna de Estación de Espacio	m	10	10.00
96	Viga de Estación de Espacio	m	20	20.00
97	Columna de Estación de Tiempo	m	10	10.00
98	Viga de Estación de Tiempo	m	20	20.00
99	Columna de Estación de Energía	m	10	10.00
100	Viga de Estación de Energía	m	20	20.00
101	Columna de Estación de Agua	m	10	10.00
102	Viga de Estación de Agua	m	20	20.00
103	Columna de Estación de Gas	m	10	10.00
104	Viga de Estación de Gas	m	20	20.00
105	Columna de Estación de Electricidad	m	10	10.00
106	Viga de Estación de Electricidad	m	20	20.00
107	Columna de Estación de Telefonía	m	10	10.00
108	Viga de Estación de Telefonía	m	20	20.00
109	Columna de Estación de Internet	m	10	10.00
110	Viga de Estación de Internet	m	20	20.00
111	Columna de Estación de Seguridad	m	10	10.00
112	Viga de Estación de Seguridad	m	20	20.00
113	Columna de Estación de Salud	m	10	10.00
114	Viga de Estación de Salud	m	20	20.00
115	Columna de Estación de Educación	m	10	10.00
116	Viga de Estación de Educación	m	20	20.00
117	Columna de Estación de Cultura	m	10	10.00
118	Viga de Estación de Cultura	m	20	20.00
119	Columna de Estación de Recreación	m	10	10.00
120	Viga de Estación de Recreación	m	20	20.00
121	Columna de Estación de Deportes	m	10	10.00
122	Viga de Estación de Deportes	m	20	20.00
123	Columna de Estación de Arte	m	10	10.00
124	Viga de Estación de Arte	m	20	20.00
125	Columna de Estación de Música	m	10	10.00
126	Viga de Estación de Música	m	20	20.00
127	Columna de Estación de Danza	m	10	10.00
128	Viga de Estación de Danza	m	20	20.00
129	Columna de Estación de Teatro	m	10	10.00
130	Viga de Estación de Teatro	m	20	20.00
131	Columna de Estación de Cine	m	10	10.00
132	Viga de Estación de Cine	m	20	20.00
133	Columna de Estación de Televisión	m	10	10.00
134	Viga de Estación de Televisión	m	20	20.00
135	Columna de Estación de Radio	m	10	10.00
136	Viga de Estación de Radio	m	20	20.00
137	Columna de Estación de Prensa	m	10	10.00
138	Viga de Estación de Prensa	m	20	20.00
139	Columna de Estación de Periodismo	m	10	10.00
140	Viga de Estación de Periodismo	m	20	20.00
141	Columna de Estación de Literatura	m	10	10.00
142	Viga de Estación de Literatura	m	20	20.00
143	Columna de Estación de Historia	m	10	10.00
144	Viga de Estación de Historia	m	20	20.00
145	Columna de Estación de Geografía	m	10	10.00
146	Viga de Estación de Geografía	m	20	20.00
147	Columna de Estación de Matemáticas	m	10	10.00
148	Viga de Estación de Matemáticas	m	20	20.00
149	Columna de Estación de Ciencias	m	10	10.00
150	Viga de Estación de Ciencias	m	20	20.00
151	Columna de Estación de Tecnología	m	10	10.00
152	Viga de Estación de Tecnología	m	20	20.00
153	Columna de Estación de Ingeniería	m	10	10.00
154	Viga de Estación de Ingeniería	m	20	20.00
155	Columna de Estación de Arquitectura	m	10	10.00
156	Viga de Estación de Arquitectura	m	20	20.00
157	Columna de Estación de Diseño	m	10	10.00
158	Viga de Estación de Diseño	m	20	20.00
159	Columna de Estación de Programación	m	10	10.00
160	Viga de Estación de Programación	m	20	20.00
161	Columna de Estación de Análisis	m	10	10.00
162	Viga de Estación de Análisis	m	20	20.00
163	Columna de Estación de Síntesis	m	10	10.00
164	Viga de Estación de Síntesis	m	20	20.00
165	Columna de Estación de Evaluación	m	10	10.00
166	Viga de Estación de Evaluación	m	20	20.00
167	Columna de Estación de Mejora	m	10	10.00
168	Viga de Estación de Mejora	m	20	20.00
169	Columna de Estación de Innovación	m	10	10.00
170	Viga de Estación de Innovación	m	20	20.00
171	Columna de Estación de Creatividad	m	10	10.00
172	Viga de Estación de Creatividad	m	20	20.00
173	Columna de Estación de Liderazgo	m	10	10.00
174	Viga de Estación de Liderazgo	m	20	20.00
175	Columna de Estación de Gestión	m	10	10.00
176	Viga de Estación de Gestión	m	20	20.00
177	Columna de Estación de Organización	m	10	10.00
178	Viga de Estación de Organización	m	20	20.00
179	Columna de Estación de Planificación	m	10	10.00
180	Viga de Estación de Planificación	m	20	20.00
181	Columna de Estación de Ejecución	m	10	10.00
182	Viga de Estación de Ejecución	m	20	20.00
183	Columna de Estación de Monitoreo	m	10	10.00
184	Viga de Estación de Monitoreo	m	20	20.00
185	Columna de Estación de Control	m	10	10.00
186	Viga de Estación de Control	m	20	20.00
187	Columna de Estación de Ajuste	m	10	10.00
188	Viga de Estación de Ajuste	m	20	20.00
189	Columna de Estación de Optimización	m	10	10.00
190	Viga de Estación de Optimización	m	20	20.00
191	Columna de Estación de Automatización	m	10	10.00
192	Viga de Estación de Automatización	m	20	20.00
193	Columna de Estación de Integración	m	10	10.00
194	Viga de Estación de Integración	m	20	20.00
195	Columna de Estación de Interoperabilidad	m	10	10.00
196	Viga de Estación de Interoperabilidad	m	20	20.00
197	Columna de Estación de Seguridad	m	10	10.00
198	Viga de Estación de Seguridad	m	20	20.00
199	Columna de Estación de Privacidad	m	10	10.00
200	Viga de Estación de Privacidad	m	20	20.00
201	Columna de Estación de Transparencia	m	10	10.00
202	Viga de Estación de Transparencia	m	20	20.00
203	Columna de Estación de Responsabilidad	m	10	10.00
204	Viga de Estación de Responsabilidad	m	20	20.00
205	Columna de Estación de Sostenibilidad	m	10	10.00
206	Viga de Estación de Sostenibilidad	m	20	20.00
207	Columna de Estación de Inclusión	m	10	10.00
208	Viga de Estación de Inclusión	m	20	20.00
209	Columna de Estación de Equidad	m	10	10.00
210	Viga de Estación de Equidad	m	20	20.00
211	Columna de Estación de Justicia	m	10	10.00
212	Viga de Estación de Justicia	m	20	20.00
213	Columna de Estación de Paz	m	10	10.00
214	Viga de Estación de Paz	m	20	20.00
215	Columna de Estación de Confianza	m	10	10.00
216	Viga de Estación de Confianza	m	20	20.00
217	Columna de Estación de Respeto	m	10	10.00
218	Viga de Estación de Respeto	m	20	20.00
219	Columna de Estación de Tolerancia	m	10	10.00
220	Viga de Estación de Tolerancia	m	20	20.00
221	Columna de Estación de Cooperación	m	10	10.00
222	Viga de Estación de Cooperación	m	20	20.00
223	Columna de Estación de Solidaridad	m	10	10.00
224	Viga de Estación de Solidaridad	m	20	20.00
225	Columna de Estación de Compromiso	m	10	10.00
226	Viga de Estación de Compromiso	m	20	20.00
227	Columna de Estación de Coraje	m	10	10.00
228	Viga de Estación de Coraje	m	20	20.00
229	Columna de Estación de Honestidad	m	10	10.00
230	Viga de Estación de Honestidad	m	20	20.00
231	Columna de Estación de Integridad	m	10	10.00
232	Viga de Estación de Integridad	m	20	20.00
233	Columna de Estación de Valentía	m	10	10.00
234	Viga de Estación de Valentía	m	2	



PI	ESQUE	MONTE
PG001	ESTRUTURA	001021645
PG002	CONCRETO	001021646
PG003	ACRILICO	001021647
PG004	ALUMINIO	001021648
PG005	VIDRO	001021649
PG006	ISOLAMENTO	001021650

11

100-101 121880
 Ave. 300 340/300
 Ave. 300 300/300
 Ave. 300 300/300
 Ave. 300 300/300



CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOS II



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMBIO

images.jpg

[illegible]

1066-0527

PUNTOS PARA EXAMINACIÓN DE ZANJOS Y TIPO DE DENTACIÓN			
PI	DATE	MORE	
P001	5/28/1979	441101426	
P002	5/29/1979	441101474	
V01	5/30/1979	441101485	
V02	5/31/1979	441101529	
V03	6/1/1979	441101581	
V04	5/30/1979	441101591	



CONSORCIO SALUD HUMANA SANEQS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 8704

VC-100 (20000)	VC-100 (20000)
Area: 363.4"	Area: 363.4"
Perim: 281.4"	Perim: 281.4"
Area: 1020.97"	Area: 1020.97"
Perim: 1425.72"	Perim: 1425.72"




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GAMBA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPOS

[illegible]

**MEDICAMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DEL SAUJO ENTENDIDO CON LA LÍNEA VAMCER
CONSEJO DE GOBIERNO - INSTITUCIÓN DE MANEJO INTEGRAL
COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN**

ESTRUTURAS	REDOES
CINQUENTA e Nove	STORAGE SIZE
	1-10-11



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OSRA
CIP N° 68708



04/2007

E-214

ESTRUCTURAS



**CIMENTACIÓN
BLOCK 10**

[illegible]

Reference and notes

./images.jpg

000367



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 48104




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

OBRA PROVISIONALES		FECHA: 08/08/2025
UBICACION DE OBRAS PROVISIONAL		U-OP
CONTRATO N° 258-2017-MPH/DM		
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS		
DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS		
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		



Images.jpg

[illegible]



000365

PLANOS PARA EJECUCIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

PI	ESTE	NORTE
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200
PCAN	PCAN 200	PCAN 200

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE OBRA

Images.jpg

ESTRUCTURAS	CIMENTACIÓN	BLOCK 8
E-199		N.º 000365

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGAMENTO
...	...	...
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGAMENTO
...	...	...
FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE RECEPCIÓN	FECHA DE PAGAMENTO
...	...	...

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE ORIENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570487.2350	8461411.3880	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7280	8461430.4620	
14	570515.7580	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.8460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.6910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704




CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOS II

GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO



PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIDAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570468.1660	8461400.9230	
3	570468.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4820	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	





CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 89704



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GAMBOA BERMUDEZ
SUPERVISOR DE CAMPO



CONSORCIO SALUD HUAYCA SANTOS II

GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

Genetika 2
 Instrukcja do samodzielnego p. z. z
 dz. sumy

CONSORCIO-SALUD HUANCAS SANCOSES II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
CENTRO DE OBRAS

Deputy 2
in the community on various
collections in the


[illegible]

Ministerio de Salud

PERU



PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y MIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461408.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3560	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570508.4870	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	




CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 66704



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 GAMBOA BERNARDO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570470.4300	8461409.7380	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4910	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570506.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3680	
7	570498.9450	8461413.6310	
8	570508.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570506.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5380	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9810	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCHASANCOS II

 IVAN MARTIN WEL SCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 66704


CONSORCIO SALUD HUANCHASANCOS II

 GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO


PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT.	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3650	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570508.0150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7580	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570528.8550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 68706




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 GAMBOA BERNALDO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO



PLANO DE CIMENTACION CON PLATA

[illegible]

CONSORCIO SALUD BUENAS PRACTICAS
JUAN MARTIN WEL SCH MORENO
RESIDENTE DE ORS



*Dedite o
defensora ao pleito do candidato em assinatura com
assinatura e rubrica*

PERU

Ministerio de Salud

SUPERVISORES DE CAMPO

REG. ASIST. EMER. NOMA PLANIFICAD. JHS
 REG. ASIST. EMER. EMER. PLANIFICAD. CHAS
 REG. EMER. PLANIFICAD. JHS
 REG. EMER. PLANIFICAD. CHAS

ESTRUTURAS

PLATEA DE CIMENTACION DE LOS BLOCS 1A-2B-3C-4 Y 5C. 91.42

COMENTARIO: 14782-1078-1478-1478-1478

ESTRUTURAS

PLATEA DE CIMENTACION DE LOS BLOCS 1A-2B-3C-4 Y 5C. 91.42


COMENTARIO: 14782-1078-1478-1478-1478

ESTRUTURAS

PLATEA DE CIMENTACION DE LOS BLOCS 1A-2B-3C-4 Y 5C. 91.42

COMENTARIO: 14782-1078-1478-1478-1478

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4310	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570506.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3560	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461416.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5380	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 86714



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GAMBICA BERNARDO AISDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO



PLANTA DE CIMENTACION CON PLATA

ALABASTRO S.A.C.
Ing. Miguel Angel
Gutierrez Sandoval
CIP N° 66602
SUPERVISOR

CONSORCIO SALUD HUMANA SANICOS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUMANA S.A.S. -
CALLE 100 N° 100-100, BOGOTÁ, COLOMBIA
TEL: 011 261 10000
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE CABA
CIP N° 85731



Verigo Group



PERÚ
Ministerio
de Salud

DATE RECEIVED BY THE STATE BOARD OF HEALTH	DATE RECEIVED BY THE STATE BOARD OF HEALTH
11/1/11	11/1/11


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----



ALL INFORMATION CONTAINED HEREIN IS UNCLASSIFIED
DATE 03-01-2001 BY 60322 UCBAW

ESTRUTURA	Modelo
-----------	--------

[illegible]

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570486.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3860	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.8150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570508.4870	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570510.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6480	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.6910	8461472.4120	





PLANTA DE CIMENTACION CON PLATEA
BLOQUE 2-4 / Bloque 2-8 / Bloque 2-5 / Bloque 2-6

CONSORCIO SALUD HUMANA SANCOSI
Ivan Martin Welsch Moreno
PRESIDENTE DE CONSORCIO

Ministerio de Salud

PERU



ESTRUCTURA

PLATA DE CIMENTACION DE LOS

E-01


COMO OS LUGARES DE BELLAS
TO DO BULO COMUNITARIO E BELLAS BELLAS
BELLAS - COMUNITARIO DE BELLAS BELLAS

Endo-lysozyme (EC 3.2.1.17) (Sigma)

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1680	8461400.9230	
3	570488.4310	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3560	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570528.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.8460	
20	570518.8910	8461472.4120	

CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE "BPF"
CIF N° 68700





000347

**8.3. COPIA DE CARTAS CURSADAS POR
CONTRATISTA AL SUPERVISOR.**



Huancasancos, 03 de setiembre del 2025

Carta No 043-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos levantamiento de observaciones a no conformidades

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°023-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), en la que la Ing. Karina Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente remite los descargos sobre el levantamiento de observaciones a las no conformidades remitidas mediante Carta N°027-2025-MAGS/ALABASTRO del 03.09.25. En dicho informe se sustenta el levantamiento de observaciones a las No Conformidades N°01, N°02, N°03 y N°04.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA



Se adjunta: Informe N°023-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 09 folios

Huancasancos, 03 de setiembre del 2025

Carta No 044-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentación de personal en obra SCTR y CAMO

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°024-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), en la que la Ing. Karina Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente remite los descargos sobre el levantamiento de observaciones remitidas mediante Carta N°028-2025-MAGS/ALABASTRO del 03.09.25. En dicho informe se adjuntan copias de los SCTR y CAMO del personal en obra.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA



Se adjunta: Informe N°024-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 48 folios

000344

Huanca Sancos, 04 de setiembre del 2025

Carta N°045-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SACHuancasancos.Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos póliza SCTR de personal nuevo

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle la póliza SCTR N°S045902, del siguiente personal del proveedor de módulos de madera que debe ingresa el día 05 del presente.

- Ore Cuadros Oliver DNI N°70210839

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,


CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

Se adjunta: Póliza SCTR N°S0435902 de 01 folios

Huanca Sancos, 09 de setiembre del 2025

Carta N°047-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Campamento Obra
Ayacucho.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos cronograma de participación de profesionales

Referente : a) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS
HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) Asiento COD N°115 de fecha 09.SET.2025



De nuestra consideración.

Es grato dirigirme a usted, a fin de dar atención a su solicitud realizada a través del documento de la referencia b) mediante la cual se nos solicita la presentación de un cronograma de participación de profesionales para la ejecución de la obra de la referencia, por lo que atendemos su solicitud bajo las siguientes consideraciones:

- El cronograma contempla a los profesionales indicados en las bases integradas
- El Cronograma adjunto representa la participación de los profesionales por cada mes durante el plazo de ejecución de obra
- El cronograma contempla la participación de dichos profesionales bajo regímenes laborales atípicos, considerando que su atención hacia el proyecto son los 30 días del mes, de forma presencial en obra y/o según la naturaleza de su participación
- Conforme a lo señalado por la Entidad en la absolución de consultas de las Bases Integradas del proceso de selección (consulta Nro. 23), se admite la participación de profesionales bajo regímenes atípicos.
- El cronograma debe ser considerado como referencial y variable en el tiempo, toda vez que la participación de los especialistas no se circunscribe a una permanencia física en obra, más bien su participación es de acuerdo a la necesidad de obra, ya que durante el periodo de participación deberán realizar visitas técnicas teniendo que desplazarse hacia la ciudad de Huamanga, Lima y/u otras, a fin de realizar labores propias de su especialidad con entidades reguladoras, así como con proveedores, en coordinación con la supervisión y sus especialistas.

Sin perjuicio de lo indicado, se deja constancia que la presentación del presente cronograma no constituye una obligación contractual sino, que el contratista, en ánimo estrictamente colaborativo está realizando la presentación, en esta medida, el cumplimiento específico del presente cronograma no puede ser considerado un incumplimiento contractual, pues el sac referencial puede sufrir modificaciones; no obstante, el contratista garantiza la permanencia de los profesionales en el plazo ofertado para cada uno de ellos.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESPONSABLE DE OBRA
C.R. N° 44774

Huanca Sancos, 16 de setiembre del 2025

Carta N°048-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos para ingreso de personal nuevo

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle las pólizas SCTR Salud N°S0434120, SCTR Pensión N°P0341804, Póliza Vida Ley N°1300637637 y Certificado de Aptitud Médica del siguiente personal que debe ingresar el día de hoy.

- Casavilca Chávez, Javier Luis DNI N°75061537

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 54704



Se adjunta: Pólizas SCTR, Vida Ley y CAMO con 04 folios

000341

Huanca Sancos, 16 de setiembre del 2025

Carta N°049-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

**ALABASTRO S.A.C.
RECIBIDO**

FECHA: 17/09/2025 FOLIO: 26
HORA: 9:38 FIRMA: Lf

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Reiteración de la necesidad de modificar el nivel +0.00 por deficiencia del expediente técnico y del riesgo que ha generado la necesidad de ejecutar una prestación adicional

Referencia : a) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente

I. ANTECEDENTES

- Con fecha 03.07.2025, se suscribe el **Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF**, entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el contratista Consorcio Salud Huanca Sancos II, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
- Con Asiento de **COD N°10 del 22.JUL.2025**, el residente registra el riesgo sobre el nivel de piso terminado establecido en el proyecto. En el contrato se establece este como Riesgo N°001.
- Con Asiento de **COD N°14 del 22.JUL.2025**, el residente indica que se procedió a replantear los puntos de los vértices del proyecto, sin embargo, los puntos replanteados difieren de los hitos indicados por personal de Catastro de la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos y se solicita a la supervisión indicar como se procederá para el replanteo correcto de los vértices del terreno y nivel +0.00 de obra.
- Con Asiento de **COD N°20 del 24.JUL.2025**, el supervisor ratifica el riesgo identificado en Asiento N°10, por lo que indica que es meritorio que se realicen las evaluaciones específicas que respalden las consultas necesarias, visto que el presente riesgo impacta directamente en la realización del movimiento de tierras y el diseño integral de accesibilidad al presente proyecto.



- e. Con Asiento de **COD N°57 del 07.AGO.2025**, el residente plantea la Consulta N°001 de Arquitectura a ser atendida por la supervisión y/o entidad de acuerdo al Art.193 del RLCE, a razón que el nivel +0.00 (Cota 3552) será el nivel de referencia del proyecto (nivel de pistas interiores), con lo cual si se respeta este nivel el edificio del Hospital quedara muy por encima del nivel de la pista (carretera) existente, lo que ocasionara que el Hospital no se pueda conectar adecuadamente con dicha vía existente ya que la pendiente de la pista de unión tendrá que superar una diferencia de nivel de 3.30 mts. En una longitud de 18 mts aproximadamente, con lo cual la accesibilidad hacia el hospital sería muy forzada yendo en contra de la normativa vigente (Norma A-10 Condiciones Generales de Diseño, art. N°67 ítem "d" del RNE) que establece que pendiente mayor al 15% no es aceptable.
- f. Con el Asiento de **COD N°58 del 07.AGO.2025**, el residente continua el asiento N°57 e indica que esta problemática hace que sea inviable poder tomar una decisión de nivel de corte de terreno por parte del contratista ya que es la Entidad en concordancia con el proyectista quien debe establecer si se mantiene la cota inicial y de ser así como se resuelve el nivel de cimentación expuesta de la edificación o si esta se profundiza y a que nivel se debería tomar como nuevo nivel de cimentación lo que conllevaría a realizar una mayor sección de corte de terreno y por ende una menor sección de relleno. Asimismo, solicita a la supervisión coordinar con la entidad la atención a la presente consulta N°001 de Arquitectura.
- g. Mediante **Carta N°011-2025/C.S.HCOSII-OBRA** de fecha 08.08.2025, el contratista presenta a la supervisión de obra la consulta asentada en el Cuaderno de Obra Digital con asientos N°057 y N°058 e Informe N°002-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII del 07/08//2025, referente al nivel de referencia al cual se debe ceñir el proyecto.
- h. Con Asiento de **COD N°60 del 08.AGO.2025**, el supervisor, indica que tiene a bien tomar conocimiento de la consulta formulada por parte del contratista, recibida con Carta N°011-2025-S.C.HCOSII-OBRA, respecto a los niveles definitivos de referencia, y que se ha de evaluar y remitir a la entidad para su determinación según corresponde dentro de los plazos concurrentes.
- i. Con **Carta N°013-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG del 11.AGO.2025**, el supervisor eleva a la entidad la Consulta N°001 de Arquitectura referente a los niveles de referencia del proyecto.
- j. Con Asiento de **COD N°73 del 11.AGO.2025**, el supervisor a través de la Carta N°013-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG, eleva a la Entidad la Consulta N°001 de Arquitectura, relacionada a la definición de niveles para su respectiva atención y revisión según corresponde.
- k. Mediante **Oficio N°003184-2025-GRA/GG-ORSLPI** de fecha 19.08.2025, el director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho remite a la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos, la consulta N°01 sobre el nivel de referencia definitiva, para el pronunciamiento del proyectista.
- l. Con Asiento de **COD N°91 del 26.AGO.2025**, el supervisor indica que recibió la Carta N°925-2025-GRA/GG-ORSLPI emitida por parte de la Entidad, la cual comunica respecto a la Absolución de Consulta N°001 de Arquitectura, sobre el nivel de referencia definitiva, por lo que corresponde al contratista tomar las



acciones pertinentes respecto a la implementación de las recomendaciones según corresponda.


- m. En la **Carta N°925-2025-GRA/GG-ORSLPI del 26.AGO.2025**, la entidad comunica la absolución de la consulta N°01, asimismo, indica que la supervisión en coordinación con el contratista proponga los niveles definitivos más óptimos para la infraestructura del proyecto, con la finalidad de insertarse adecuadamente en la trama urbana.
- n. Con Asiento de **COD N°93 del 27.AGO.2025**, el residente toma conocimiento del Asiento N°91 del COD, en donde la supervisión adjunta Carta N°925-2025-GRA/GG-ORSLPI de la entidad y adjunta el Informe N°498-2025-GRA/GG-ORSLPI-JALJ. Sobre el particular el contratista indica que la consulta planteada mediante Asiento N°57 y 58 no ha sido absuelta, toda vez, tanto en los informes como en la carta de la Entidad se indica que la supervisión en coordinación con la Contratista proponga los niveles definitivos, como puede verse no hay una solución técnica planteada por la Entidad y por lo tanto la respuesta aún se encuentra pendiente. Ante ello el contratista mantiene su derecho de reclamar los impactos en el plazo que la demora en la absolución genere. Finalmente indica que la variación de los niveles constituye un adicional con deductivo vinculante la cual tendría que ser aprobado por la entidad, por lo que el Contratista en coordinación de obra, entrega en el menor plazo posible la propuesta de niveles de modo que la nueva infraestructura sea funcional y tenga mayor accesibilidad para los vehículos y peatones, sin embargo se deja constancia que ello no implica que el contratista asuma la responsabilidad respecto a la modificación y/o afectaciones contractuales que esto genere, toda vez que el contratista no tiene la facultad de modificar el Expediente Técnico aprobado.
- o. Con **Carta N°036-2025/C.S.HCOSII-OBRA de fecha 29.AGO.2025**, el contratista hace entrega del Informe Técnico N°005-2025-EGCP/ARQ CHCOSII de la especialista de Arquitectura, respecto a la propuesta de niveles solicitada por la entidad.
- p. Con Asiento de **COD N°95 del 29.AGO.2025**, el residente indica que ha procedido conjuntamente con el supervisor de obra a evaluar una propuesta de niveles de acuerdo a lo solicitado por la entidad, luego de la evaluación correspondiente, se ha podido determinar cómo propuesta viable bajar el nivel de referencia en 1.00m, es decir que el nivel de referencia +0.00 sea la cota 3551, por lo cual alcanza el Informe Técnico N°005-2025-EGCP/ARQ CHCOSII de la especialista de Arquitectura y el Informe Técnico N°004-2025-C.S.HCOSII-EE-RMM del especialista en Estructuras, del Contratista.
- q. Con Asiento de **COD N°96 del 29.AGO.2025** como continuación del Asiento N°95, el Contratista remite a la entidad (a través de la Supervisión) la propuesta de cambio de nivel NPT para la ratificación de la misma por parte de esta. Asimismo, indicó que la propuesta de cambio de nivel ocasiona una prestación adicional de obra, que debe ser atendida conforme al Art.205 correspondiéndole la elaboración del Adicional de obra respectivo.
- r. A través de la **Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 02.09.2025**, la supervisión remite al contratista observaciones al documento de propuesta presentado, mediante Informe Técnico N°005-2025-EGCP/ARQ CHCOSII de




- la especialista de Arquitectura. La misma que fue registrada en el Asiento N°102 del 02.09.25.
- s. El Contratista con Asiento de COD N°108 de fecha 05.09.25 registra la entrega de la Carta N°042-2025/C.S.HCOSII-OBRA de fecha 03.09.25 con la que remitió sus descargos con respecto a las observaciones efectuadas según Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO, adjuntando nuevamente los informes de la especialista en Arquitectura y del especialista en Estructuras.
 - t. Mediante Asiento de COD N°114 del 05.09.25 la Supervisión indica haber elevado a la Entidad la Carta N°022-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG validando la propuesta sobre el cambio de nivel.
 - u. La Supervisión de obra, mediante Carta N°031-2025-MAGS/ALABASTRO del 13.09.25 nos remite la Carta N°000988-2025-GRA/GG-ORSLPI de fecha 12.09.25, con la que la Entidad recomienda a la Supervisión validar el cambio de nivel de la cota 3552 a 3551.
 - v. Con Asiento de COD N°124 del 13.SET.2025, el Contratista solicita a la Supervisión la validación de la necesidad del adicional.

II. DETALLE DE LA DEFICIENCIA DEL EXPEDIENTE TECNICO O RIESGO QUE HA GENERADO LA NECESIDAD DE EJECUTAR UNA PRESTACIÓN ADICIONAL


- a. De la revisión de toda la documentación que conforma el Expediente Técnico Contractual, el Contratista confirma que no existe un Plano de Trazado y Plataformado; teniendo así que, en los planos de planta, cortes y elevaciones de la especialidad de Arquitectura, se aprecia que los niveles especificados en los planos de Planta del Primer Nivel, considera como nivel de pista y nivel de piso terminado NPT +/-0.00, en todo el interior y el perímetro de la obra.
- b. Asimismo, en los planos de Cerco Perimétrico de la Especialidad de Arquitectura (EX1, EX2) (folios 322,323), en las secciones longitudinales de los diferentes frentes del proyecto, se evidencia que el nivel piso terminado tiene como NPT +/-0.00 y se encuentra en la cota CT 3,552.00.



- c. En los planos correspondiente a la especialidad de Arquitectura, como los planos de Estructuras, planos E-249 al E-252 Obras exteriores (folios 473 al 470), se aprecia que los niveles están referidos a cotas relativas sobre los diferentes niveles a considerar, en los ingresos y pistas, en los cuales indica considerar un nivel +0.00, jardines nivel +0.05; nivel +0.15 para veredas interiores y nivel +0.15 como NPT en el primer nivel de los bloques 1 al 13.



- d. Por otro lado, se ha realizado el levantamiento topográfico, mediante el cual se ha verificado que el nivel 0.00 (Cota 3552) replanteado, tiene una diferencia de nivel con respecto al terreno natural existente (el cual es similar al nivel de la carretera adyacente existente), esta diferencia de niveles es 2.94 mts., lo que ocasionaría que la pista de acceso al hospital hacia la carretera existente tenga que superar una diferencia de desnivel de 3.46 mts. en una longitud de 18 mts. Esta pendiente resulta muy forzada, yendo en contra de la normativa vigente (Norma A-10 – Condiciones Generales de diseño, art. N°67 ítem "d" del RNE) que establece que una pendiente mayor de 15% no es aceptable. Por ello, se debe ver una solución integral a fin de que el hospital se integre con el entorno urbano proyectado de la mejor manera.



000336

III. CONCLUSIONES

- 1) Como se ha podido evidenciar en los antecedentes, desde el inicio del plazo contractual (22/07/25), el Contratista ha advertido del riesgo (por deficiencia del expediente técnico) del nivel de plataforma indicado en el proyecto. Producto de esta deficiencia se generó una serie de comunicaciones entre el Contratista – Supervisión y Entidad en la que finalmente con fecha 13.09.25, la Supervisión con Carta N°031-2025-MAGS/ALABASTRO nos remite la Carta de la Entidad Carta N°000988-2025-GRA/GG-ORSLPI, en la que la Entidad recomienda validar la variación de nivel NPT de cota 3552 a la nueva cota NPT 3551. Sin embargo, la Supervisión en su Carta N°031-2025-MAGS/ALABASTRO no valida la necesidad, limitándose sólo a trasladar la carta de la Entidad.
- 2) Por lo indicado, el Contratista con fecha 13.09.25, mediante Cuaderno de Obra, Asiento N°126 registra la necesidad y solicita a la Supervisión la ratificación de la misma, de acuerdo a lo establecido en el párrafo 205.2 del RLCE.
- 3) Finalmente, el Contratista reitera lo indicado en el asiento de cuaderno de obra N°126, por lo que reiteramos a la supervisión emitir la ratificación de la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra en cumplimiento a lo establecido en el artículo 205.2 del RLCE, a fin de proceder de acuerdo a lo indicado en el párrafo 205.4 del RLCE.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 85704

Se adjunta: Carta N°042-2025/C.S.H.COSII-OBRA de 20 folios

Huancasancos, 02 de setiembre del 2025

Carta N°042-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a revisión de propuesta sobre nivel de referencia del
proyecto

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°006-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII
c) Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente, en atención a vuestra carta de referencia c) remitir el Informe de referencia b) desarrollada por la especialista en Arquitectura del Contratista Arq. Erika Castañeda Pérez quien responde a los puntos a), b) y c) de vuestra carta, para lo cual consigna los mismos gráficos de los puntos 4.2 y 4.3 (del INFORME N°006-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII de la Carta N°036-2025/C.S.HCOSII del 29.08.25) en tamaño A4, en esos mismos gráficos, para mayor entendimiento, se ha consignado los porcentajes de las rampas previo y posterior a la propuesta de bajar el nivel. Asimismo, en el informe de referencia b) se ha añadido un gráfico en planta, donde se muestra el desarrollo urbano consignado en el Expediente Técnico, superponiendo el área de obra y los cortes mostrados.

Por otro lado, en el punto d) de vuestra carta de referencia c), se indica que no se acredita la propuesta a nivel de estructuras, lo cual no es correcto ya que la propuesta corresponde totalmente a un tema arquitectónico. Es más, en el registro del Cuaderno de Obra, Asiento N°095 y N°096, se consignó lo indicado por el especialista en estructuras del Contratista, Ing. Rutman Martínez Mendoza, quien como detalla en su informe (el cual se adjuntó a dicho asiento), concluye que la variación de niveles es responsabilidad de la especialidad de arquitectura, indicando que esta variación (profundización) no necesariamente mejora la capacidad portante, la cual debe ser validada previamente por un estudio de suelos.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
NAN MARTIN WELSCH MORENO
RESPONSABLE DE OBRA

Finalmente, cabe precisar que esta propuesta debe ser validada por la Supervisión y tramitada a la Entidad para su aprobación a fin de implementarla, asimismo esta modificación al proyecto ocasionará un adicional y deductivo vinculante que debe ser gestionado de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del RLCE.

000334

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA



000333

INFORME N° 004-2025/C.S.HCOSII-OBRA- EE-RMM

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Rutman Martínez Mendoza
Especialista de estructuras

Asunto : opinión respecto consulta sobre nivel de referencia del proyecto.

Referencia : Contrato N.° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF "Mejoramiento de los Servicios del Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 28/08/2025

Sirva la presente para saludarlo, a la vez hacer llegar la opinión respecto consulta sobre nivel de referencia del proyecto, en calidad de especialista de estructuras de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS DISTRITO DE SANCOS- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

I. ANTECEDENTES

- Con CARTA N° 000925-2025-GRA/GG-ORSLPI, la supervisión hace presente la respuesta a la consulta realizada en relación a los niveles de terreno del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS DISTRITO DE SANCOS- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

II. BASE LEGAL

El expediente técnico y la especialidad de estructuras deberá estar diseñado bajo observancia de los siguientes estándares y normas nacionales internacionales,

- Reglamento Nacional de Edificación (RNE) – actualizado
- Norma Técnicas de Salud N°113-MINSA/DGIEM
- Norma Técnicas de Salud N°110-MINSA/DGIEM
- ACI 318 (entre otros de ámbito internacional aplicables)

III. ANÁLISIS

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


RUTMAN MARTÍNEZ MENDOZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP N° 193780



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 700, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorciosalud@huanca-sancos.com.pe // gerencia@huanca-sancos.com.pe
TEL : 991134716

000332

Huanca Sancos, 17 de setiembre del 2025

Carta N°050-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos para ingreso de personal nuevo

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle las pólizas SCTR Salud N°S0434120, SCTR Pensión N°P0341804, Póliza Vida Ley N°1300637637 y Certificado de Aptitud Médica del siguiente personal que debe ingresar el día de hoy.

- Mendoza Meza, Mary Luz DNI N°45470229

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
C/O N° 84304



Se adjunta: Pólizas SCTR, Vida Ley y CAMO con 04 folios



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 705, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : gerencia@huasac.com.pe / gerencia@obrasa.com.pe
TEL : 981134716

000331

Huanca Sancos, 17 de setiembre del 2025

Carta No 051-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de certificación de calibración

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°012-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle los siguientes documentos, preparados por la Ing. Mariela Narváez Quispe como responsable del área de Calidad según informe de referencia b) sobre los documentos que acreditan la certificación de la calibración N° 1110/25 del equipo Topográfico Estación Total a usarse en obra durante la ejecución de los trabajos que lo requieran.

- Estación Total – Marca LEICA – Modelo TS03 5" R500 – Serie 3309864/9101655

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86714



Se adjunta: INFORME N°012-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ de 09 folios

000330

INFORME N° 012-2025/C.S.HCOSII-OBRA- MKNQ

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Mariela Katherine Narvaez Quispe
Control de Calidad

Asunto : Entrega de Certificado de Calibración (EST.)

Referencia : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos,
Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 17/09/2025

Mediante el presente, me dirijo a usted con la finalidad de informar que, en el marco del cumplimiento de los procedimientos de control metrológico establecidos para el proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", se ha procedido a la Calibración del equipo topográfico Estación Total, utilizado para los levantamientos y replanteos en campo.

La calibración fue realizada por un laboratorio acreditado, garantizando que las mediciones del instrumento se encuentren dentro del rango de los márgenes de error tolerables y en estricto cumplimiento de las normativas vigentes. Este mantenimiento preventivo es fundamental para asegurar la precisión de los datos topográficos, la correcta ubicación de elementos proyectadas y, en consecuencia, la calidad general de la obra.

Adjunto a la presente, remito el Certificado de Calibración N°1110/25, emitido el 11 de Setiembre de 2025, que ampara el correcto estado metrológico del equipo hasta su próxima verificación programada.

Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


NARVAEZ QUISPE MARIELA
INGENIERO DE CALIDAD

Anexo:

✓ Certificado de Calibración N° 1110/25 de la estación total.





CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : gerencia@csa.com.pe // comunicacion@csa.com.pe
Tel. : 991134716

000329

Huancasancos, 20 de setiembre del 2025

Carta N°052-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos renovación de Pólizas de personal

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y en atención a su Carta N°032-2025-MAGS/ALABASTRO adjuntar la renovación de las pólizas SCTR (Pensión y Salud), Vida Ley del personal en obra, cuyas vigencias son al 30.09.25 y al 01.10.25, respectivamente.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 457114



Se adjunta: Pólizas SCTR (Pensión y Salud), Vida Ley con 30 folios



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección

Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.

Email
Tlf.

gestion@hsii.com.pe # [consorciosaludhuanca](https://www.facebook.com/consorciosaludhuanca)
: 991134716

000328

Huanca Sancos, 22 de setiembre del 2025

Carta No 053-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a la carta N°033-2025-MAGS/ALABASTRO

Referencia : a) Contrato No 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°026-2025/C.S. HCOsII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b) preparado por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente remite respuesta a vuestra carta N°003-2025-MAGS/ALABASTRO, en la cual se han tomado las acciones correctivas correspondientes indicados en su carta.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 46704



Se adjunta: INFORME N°026-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ de 02 folios

INFORME N° 026-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Respuesta a la Carta N°033-2025-MAGS/ALABASTRO

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 21 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar Respuesta a la Carta N°033 -2025-MAGS/ALABASTRO, debemos indicar lo siguiente:

- Antes de iniciar las actividades, se verifica los documentos de Gestión SSOMA. (Check list, ats, permisos u otros)
- Durante las actividades se verifica el cumplimiento de los controles operacionales de SSOMA.
- Al término de la jornada se verifica la realización del orden y limpieza en sus frentes de trabajo.

Así mismo, debemos indicar de observar un acto inseguro por parte del trabajador, se aplicará la papeleta de amonestación sancionando de acuerdo a lo indicado en el Reglamento Interno de Seguridad, Salud en el Trabajo.

Es todo cuanto tengo que informar.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 161487

000326

Huancasancos, 22 de setiembre del 2025

Carta No 054-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de gestión SSOMA

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle los siguientes documentos, preparados por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño en calidad de Especialista de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en Obra, según informe de referencia b)

- Plan de Gestión Ambiental.
- Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
RUC N° 20614395789



Se adjunta: Informe N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 79 folios



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección
Email
TEL

: Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
: consorcio@hscs.com.pe / gerencia@hscs.com.pe
: 991134716

000325

INFORME N° 027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Plan de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 22 de Setiembre del 2025.

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de
hacer llegar los siguientes documentos :

- Plan de Gestion Ambiental.
- Plan de Manejo de Residuos Solidos.

Para hacer llegara a la supervisión para su revisión y aprobación.

Es todo cuanto tengo que informar.

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 161461





CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección

Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.

Email

consorcio@haur.com.pe // www.consorciohaur.com.pe

Tel.

: 991134716

000324

Huanca Sancos, 22 de setiembre del 2025

Carta No 055-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Asunto : Se informe sobre calidad de agua a usar

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N° 013-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), preparado por la Ing. Mariela Narváez Quispe como responsable del área de Calidad según el cual las tres muestras de agua ensayadas son aptas para la producción y curado de concreto.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704



Se adjunta: INFORME N° 013-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ de 11 folios



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección
Email
TEL

: Av. Circunvalación del Club Golf los Incaes N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incaes del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
: consorcio@huanca-sancos.pe & consorcio@obrasan.pe
: 991134716

000323

INFORME N° 013-2025/C.S.HCOSII-OBRA- MKNQ

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Mariela Katherine Narvaez Quispe
Control de Calidad

Asunto : Análisis de Calidad de Fuentes de Agua para Uso en Obra

Referencia : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 21/09/2025



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de conocimiento a la supervisión los resultados del Análisis de Calidad de Fuentes de Agua para Uso en Obra para la Especialidad de Estructuras, para la ejecución de la obra de la referencia, la misma que se ha realizado en atención al Art N° 146.2 del RLCE, para su conocimiento y poder elevar a la entidad y/o supervisión, según el plazo otorgado de acuerdo a ley, el cual detallo a continuación:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante	:	Gobierno Regional de Ayacucho
Empresa Contratista	:	Consorcio Salud Huanca Sancos II
Contrato	:	Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OA
Objeto del Contrato	:	"Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"
Monto del Contrato	:	S/. 99'620,411.21
Plazo de Ejecución	:	720 días calendarios.
Fecha de Inicio Contractual	:	22 de julio del 2025
Fecha de Terminación Contractual	:	12 de julio del 2027



I. ANTECEDENTES

De acuerdo con el Informe N° 531-2025-LABINGEOMAX, emitido por el laboratorio INGENIERÍA GEOTECNICA AL MÁXIMO SAC, se realizó el análisis de tres fuentes de agua ubicadas en la zona de influencia al proyecto:

- ✓ Canal de Riego
- ✓ Laguna
- ✓ Agua Potable

II. OBJETIVO

El objetivo fue verificar la aptitud del agua para su uso en la elaboración de concreto y como lubricante de materiales granulares, conforme a lo establecido en la norma NTP 339.088.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVAS DE DISEÑO

- Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF derivado de la Licitación Pública N° 003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS.
- Norma técnica NTP 339.088

IV. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", donde se utilizará el agua para la elaboración de concreto.

V. ANÁLISIS

Los valores obtenidos en los ensayos de laboratorio se resumen a continuación:

Parámetro	Norma NTP 339.088	Canal de Riego	Laguna	Agua Potable	Conclusión
Sólidos Suspendidos (ppm)	≤ 50 000	112.40	118.80	62.20	Aceptable
Materia Orgánica (ppm)	≤ 3.00	0.02	0.18	0.00	Aceptable
Sales Disueltas (ppm)	≤ 2000	490.80	501.60	260.80	Aceptable
Alcalinidad (ppm)	≤ 600	88.40	82.60	84.50	Aceptable
Sulfatos (ppm)	≤ 3000	93.40	96.60	58.40	Aceptable
Cloruros (ppm)	≤ 1000	395.70	402.60	200.20	Aceptable
pH	5.5 - 8.0	7.57	7.25	7.63	Aceptable

Todos los parámetros se encuentran dentro de los límites permisibles establecidos por la norma.



VI. CONCLUSIONES

- Las tres fuentes de agua analizadas son aptas para su uso en la elaboración de concreto y en el proceso constructivo.
- No se detectaron concentraciones perjudiciales de cloruros, sulfatos, materia orgánica u otros contaminantes que afecten la calidad del concreto o los materiales granulares.

VII. RECOMENDACIONES

- Se recomienda el uso de cualquiera de las tres fuentes de agua para las actividades de construcción.
- Se sugiere realizar controles periódicos cada 6 meses o cuando existan cambios significativos en las condiciones de las fuentes.

VIII. ANEXOS

- Informe N° 531-2025-LABINGEOMAX (IGM-PC-087-2025)

Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


NARVAEZ QUISPE MARIELA
INGENIERO DE CALIDAD

Huanca Sancos, 22 de setiembre del 2025

Carta N°057-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Asunto : Se remite informe sobre calicatas en obra

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS –
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°003-2025/EMSESEH-MMA
c) Informe N°528-2025-Labingeomax/IGM-PC-087-2025

De nuestra consideración,

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), preparado por el Ing. Maxwil Anthony Morote Arias como ingeniero geotécnico del Consorcio el cual remite opinión sobre el informe de referencia c) el cual fue efectuado laboratorio INGEOMAX.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 467114





**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección: Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email: consorcio@alabastro.com.pe // www.alabastro.com.pe
TEL: 991134716

000319

Huanca Sancos, 23 de setiembre del 2025

Carta No 058-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de plan de monitoreo ambiental

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°028-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle los siguientes documentos, preparados por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño en calidad de Especialista de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en Obra, según informe de referencia b), con la cual remite los documentos adjuntos de la empresa CONSULTING ENVIRONMENTAL SERVICES AND MULTIPLES S.A.C, empresa contratada por el Consorcio para efectuar el monitoreo ambiental, en los alcances contratados.

- Plan de monitoreo ambiental
- SCTR – Salud

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° R6704



Se adjunta: Informe N°028-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 42 folios



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección
Email
TEL

: Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
: consorciosaludhuanca@msn.com // www.consorciosaludhuanca.org
: 991134716

000318

INFORME N° 028-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Plan de Monitoreo Ambiental.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS –
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 22 de Setiembre del 2025.

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de remitir los siguientes documentos:

- Plan de monitoreo Ambiental.
- SCTR.

El monitoreo se realizará el 24 de Setiembre; estos documentos debemos hacer llegar a la supervisión para su conocimiento.

Sin otro particular, quedo de usted.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD
CIP N° 161497





CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorciosaludhuancasancosii@gmail.com // huancasancosii@gmail.com
Tlf. : 991134716

000317

Huancasancos, 23 de setiembre del 2025

Carta No 059-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de fichas técnicas para Revisión.

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), preparado por la Ing. Mariela Narváez Quispe como responsable del área de Calidad en la cual se presentan las fichas técnicas para los trabajos de estructuras.

- Cemento Andino Premium
- Acero Corrugado AA
- Aditivo para concreto (Per Rapid 10)

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Se adjunta: INFORME N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ, Inc. Informe N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-EE-RMW con 13 folios

000316

INFORME N° 014-2025/C.S.HCOSII-OBRA- MKNQ

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Mariela Katherine Narvaez Quispe
Control de Calidad

Asunto : Presentación de Fichas Técnicas para Revisión – Obras de Concreto

Referencia : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 23/09/2025



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de conocimiento que se ha evaluado las fichas técnicas de los materiales propuestos para la Obras de Concreto, correspondientes a las partidas de concreto armado y concreto simple, para la ejecución de la obra de la referencia, la misma que se ha realizado en atención al Art N° 146.2 del RLCE, para su conocimiento y poder elevar a la entidad y/o supervisión, según el plazo otorgado de acuerdo a ley, el cual detallo a continuación:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante : Gobierno Regional de Ayacucho

Empresa Contratista : Consorcio Salud Huanca Sancos II

Contrato : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OA

Objeto del Contrato : "Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Monto del Contrato : S/. 99'620,411.21

Plazo de Ejecución : 720 días calendarios.

Fecha de Inicio Contractual : 22 de julio del 2025

Fecha de Terminación Contractual : 12 de julio del 2027



000315

I. ANTECEDENTES

Como parte del aseguramiento de la conformidad de los materiales utilizados en la obra, se ha procedido a evaluar las fichas técnicas de los siguientes materiales propuestos para la especialidad de estructuras:

- ✓ Cemento Tipo I, marca Andino
- ✓ Fierro corrugado ASTM A615 Grado 60, marca Aceros Arequipa
- ✓ Aditivo Per Rapid 10, marca Aditivos Especiales

II. OBJETIVO

El objetivo de este informe es evaluar y determinar la idoneidad de los materiales propuestos para su uso en la obra, asegurando cumplen con las normas y especificaciones técnicas aplicables.

III. BASE LEGAL Y NORMATIVAS DE DISEÑO

- Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF derivado de la Licitación Pública N° 003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS.
- Norma técnica E.060
- Norma técnica E.030

IV. ALCANCE DEL PROYECTO

El proyecto comprende la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", donde se cubrirá la evaluación de las fichas técnicas de los tres materiales mencionados, verificando su conformidad con las especificaciones técnicas requeridas para su utilización en la obra de estructuras.

V. ANÁLISIS

El análisis de cumplimiento normativo se resume a continuación:



Descripción del Material	Marca Propuesta	Norma	Requisito	Cumplimiento	Conclusión
Cemento Tipo I	Andino	NTP 334.009	Resistencia a la compresión	Cumple	Resistencia: valores exceden entre 54 y 124%.
		ASTM C-150	Especificación Normalizada para Cemento	Cumple	Cumple composición química (dentro del límite permitido).
Fierro Corrugado Grado 60	Aceros Arequipa	NTE E.060	Concreto armado	Cumple	Relación R/fy $\geq$ 1.25 (cumple requisito sismo resistente).
		ASTM A615	Propiedades mecánicas	Cumple	Cumple propiedades mecánicas (resistencia y ductilidad)



Aditivo PER RAPID 10	Aditivos Especiales	ASTM C494	Tipo C acelerante	Cumple	Libre de cloruros
-------------------------	------------------------	-----------	-------------------	--------	-------------------

VI. CONCLUSIONES

Basado en la revisión de las fichas técnicas y especificaciones, los materiales son aptos para su utilización en la obra.

VII. RECOMENDACIONES

Se recomienda aprobar el uso de los materiales evaluados en la obra para las partidas especificadas (obras de concreto simple y obras de concreto armado).

VIII. ANEXOS

- Ficha Técnica – Cemento Andino Tipo I
- Ficha Técnica – Fierro Corrugado ASTM A615 Grado 60
- Ficha Técnica – Aditivo PER RAPID 10
- INFORME N° 014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-EE-RMM (Opinión sobre el empleo de aditivos en concretos para climas fríos)

Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


NARVÁEZ QUISPE MARIELA
INGENIERO DE CALIDAD



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : gerencia@obrasin.pe // gerencia@obrasin.pe
TV : 991134716

000313

INFORME N° 029-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Reporte de Incidente Ambiental.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 23 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de poner en su conocimiento que, a las 10:30 horas, se produjo un derrame de hidrolina ocasionado por el desprendimiento de la manguera de la excavadora.

Se tomó acción inmediata mediante la aplicación de material absorbente y la limpieza del área afectada.

Se adjunta el reporte de incidente ambiental.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 151467



Huanca Sancos, 26 de setiembre del 2025

Carta No 062-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SACHuancasancos.Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO.

Referencia : a) Contrato No 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°031-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), presentada por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con la que remite respuesta a vuestra carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO, en la cual se han tomado las acciones correctivas correspondientes indicada en su informe que detallamos a continuación:

- Se adjunta el informe ampliatorio de investigación de accidente y/o incidente.
- Se tiene programado para el mes de noviembre simulacro de control de derrame, se realizó el 23.09.2025; la capacitación de respuesta ante emergencia ambiental, Se adjunta registro de asistencia.
- Se adjunta cronograma de mantenimiento preventivo.
- Se adjunta constancia de último mantenimiento preventivo.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

**CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II**
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 06704

INFORME N° 031-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 25 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar Respuesta a la Carta N°036 -2025-MAGS/ALABASTRO, debemos indicar lo siguiente:

- Se adjunta el informe ampliatorio de investigación de accidente y/o incidente.
- Se tiene programado para el mes de noviembre simulacro de control de derrame; se realizó el 23.09.2025; la capacitación de respuesta ante emergencia ambiental. Se adjunta registro de asistencia.
- Se adjunta cronograma de mantenimiento preventivo
- Se adjunta constancia del último mantenimiento preventivo.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 161482



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección

: Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.

Email

: gerencia@hscs.com.pe // gerencia@obrasia.pe

Tel.

: 991134716

000310

Huancasancos, 26 de setiembre del 2025

Carta No 063-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a carta N°034-2025-MAGS/ALABASTRO.

Referencia : a) Contrato No 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°030-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), en la que la ing. Karina Paula Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente remite respuesta a vuestra carta N°034-2025-MAGS/ALABASTRO, en la cual se han complementados documentos en Plan de Gestion Ambiental y manejo de residuos sólidos de acuerdo a lo indicado en su carta.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



Se adjunta: Informe N°030-2025/C.S.HCOSII-OBRA -KRB/SSOMA de 91 folios



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección: Av. Circunvalación del Club Golf los Incos N° 134 Torre 2,
Oficina 705, Urbanización del Club Golf los Incos del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email: gerencia@huanca.com.pe / gerencia@obrasin.pe
TEL: 991134718

INFORME N° 030-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Carta N°034-2025-MAGS/ALABASTRO.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 23 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar Respuesta a la Carta N°034 -2025-MAGS/ALABASTRO, debemos indicar lo siguiente:

- En el plan de Gestión ambiental se han considerado los monitoreos de ruido y aire.
- Se amplió el texto en alcance.
- Se punto 8 ha sido sustituido por el 9.
- Debemos indicar que se colocó un resumen sobre la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales. Adjunto la matriz Aspecto e Impactos Ambientales.
- Culminados los monitoreos, se hará llegar a la supervisión un informe detallado de los mismos.
- Se incorporaron las coordenadas correspondientes.
- Se adjunta los documentos indicados en el informe.
- Se corrigió el documento, sustituyendo las hojas que no correspondían.

Adjunto plan de manejo ambiental y residuos sólidos.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 191497

Huanca Sancos, 29 de setiembre del 2025

Carta No 064-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Solicitamos mayor plazo de elaboración de Expediente Técnico de Adicional
de Obra N°01 por cambio de nivel.

Referencia : a) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) Carta N°035-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 24.SEP.2025



De nuestra consideración.

Mediante la presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de dar respuesta a su carta de la referencia b), en donde la Supervisión de Obra, devolvió el Expediente Técnico de la Prestación Adicional N°01 por cambio de nivel, requiriendo información complementaria.

El contratista con Carta N°021-2025/C.S.HCOSII del 22.SET.25 ha presentado el expediente técnico del adicional de obra dentro del plazo establecido en el Art. 205.4 de acuerdo a la validación de la entidad y la ratificación la supervisión sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra.

Sin embargo, ante la necesidad de complementar el Adicional de Obra N°01, es necesario el desarrollo de estudios de Mecánica de Suelos que contengan ensayos de triaxiales, consolidación, expansión, químicos, ensayos necesarios que permitirán determinar los parámetros del suelo como capacidad portante, verificar los niveles de desplante óptimos para la estructura, evaluar el tipo de cemento y calidad del concreto en contacto con el suelo, así como mejoramientos de suelo de ser el caso.

Así mismo, como es de conocimiento, en 4 de las 12 calicatas se ha encontrado nivel freático (C-1, C-2, C-3 y C-6), se deberá tener en consideración que dentro del perímetro de la obra atraviesa un canal de regadío además que en el lado noroeste existe una cocha (laguna), que es posible que por infiltración se estarían registrando niveles freáticos dentro del perímetro de la obra por lo que conllevaría a plantear sistema de subdrenaje y de ser necesario elaborar estudios hidrogeológicos para definir correctamente la dirección del flujo de agua así como su tratamiento óptimo.



000307

Por otra parte, en la calicata C-6, se ha encontrado una grieta (tipo falla) de espesor de 3 a 5 cm, por lo que ese tipo de hallazgo ameritaría un estudio geológico de la zona para descartar si la falla es activa o pasiva.

Por lo anterior, resulta necesario contar con un mayor plazo para elaboración la elaboración del Adicional de Obra N°01, en razón a que dichos estudios demandan tiempo para su desarrollo y obtención y de ser el caso para el planteamiento de las soluciones técnicas que se necesiten, pues dichos plazos dependen del nivel de complejidad de los estudios y ensayos, y cuyos plazos dependen de los laboratorios especializados que se contraten para tal fin.

Es necesario precisar que el OECE, a través de la Opinión N°051-2021/DTN otorga la posibilidad de extender el plazo del plazo del adicional de obra cuando por circunstancias ajenas a la voluntad del contratista no sea posible elaborar el Adicional de Obra dentro del plazo establecido en el Art 205.4, esto razón, a que los plazos que demanden los estudios y ensayos para complementar el Adicional de Obra N°01 no están bajo el control del contratista ya que depende los laboratorios especializados que se contraten para tal fin.

3.2. Es posible que determinadas circunstancias ajenas a la voluntad del contratista pudiesen impedir que el expediente técnico del adicional se elabore dentro del plazo prescrito por el Reglamento. En tal contexto, si este hecho implicase un atraso o paralización que afectase la Ruta Crítica del Programa de Ejecución de Obra, el contratista podrá solicitar y obtener una ampliación de plazo respecto del contrato de ejecución de obra, conforme a lo previsto en el artículo 197 del Reglamento, siempre que se cumplan las formalidades y el procedimiento respectivo.

Extracto Opinión 051-2021/DTN

Así mismo, es necesario precisar que el OECE, a través de la opinión N°038-2022/DTN, ante la pregunta realizada por Fondo Metropolitano de Inversiones – Invermet, respecto a:

2.1. *"La presentación del Expediente Técnico adicional de obra, fuera del plazo legal de 15 días previsto en el art. 205 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (sea la demora por causas atribuibles o no al contratista), ¿da lugar a un pronunciamiento desfavorable de la solicitud de la prestación adicional de obra por parte de la entidad por el solo incumplimiento de plazos legales? O ¿por el contrario la presentación de expediente técnico fuera del plazo legal, no genera por sí sola la desaprobación de la prestación adicional de obra? (Sic)*

Extracto Opinión 038-2022/DTN

Debemos tener en cuenta, que el contratista al presentar el adicional de obra N°01 dentro del plazo prescrito en el Art 205.4, se encuentra en el caso en que la demora no es atribuible al contratista.



Siendo esto así, la Opinión N°038-2022/DTN está en marcada en:

000306

2.1.3. Como se anotó en la Opinión 038-2021/DTN, la elaboración del expediente técnico del adicional de obra, dentro del plazo de 15 días, se constituye en un deber ineludible del contratista. Sobre esta base, corresponde abordar la presente consulta, en la que se plantea la interrogante de si el incumplimiento del referido plazo tiene como efecto la necesaria improcedencia del adicional de obra.

Extracto Opinión 038-2022/DTN

Sobre el particular la Opinión N°038-2022/DTN concluye lo siguiente

3.1. Si bien el contratista debe entregar el expediente técnico del adicional dentro del plazo de 15 días, el incumplimiento de dicho plazo, en determinado caso, podría no incidir en la necesidad de la prestación adicional para alcanzar la meta de la obra. En tal supuesto, en la medida de que persista dicha necesidad y se cuente con el presupuesto para asumir su pago, la Entidad –en una decisión de gestión– podría ordenar el adicional, puesto que –en aplicación del principio de eficacia y eficiencia– haría prevalecer la consecución de la meta y la satisfacción del interés público por encima del incumplimiento del referido plazo que –según el supuesto que se analiza– no resultó esencial al no comprometer la necesidad del adicional.

Extracto Opinión 038-2022/DTN

Por lo anteriormente expuesto, se colige de la Opinión N°051-2021/DTN que ante circunstancias ajenas a la voluntad del contratista que le impidiesen elaborar el adicional de obra en 15 días, es posible ampliar el plazo para la elaboración de dicho adicional de obra; así como de la Opinión N°038-2022/DTN sobre la demora en la presentación del adicional de obra por causas no atribuibles al contratista; es posible que la entidad, podría ordenar el adicional de obra, en aplicación del principio de eficacia y eficiencia- haría prevalecer la consecución de la meta y la satisfacción del interés público por encima del incumplimiento del plazo de 15 días para la elaboración del Adicional de Obra, pues no se compromete la necesidad del adicional.

Por lo tanto, en merito a la Opinión N°051-2021/DTN y Opinión N°038-2022/DTN, el contratista solicita un mayor plazo para la elaboración del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 a fin de complementarlo con los ensayos y estudios necesarios, por lo que se estima un plazo aproximado de 30 días calendario, el cual podrá ser ampliado dependiendo del plazo que necesiten los laboratorios para realizar dichos ensayos y estudios, esto en aras de efectuar la evaluación de los trabajos que finalmente contendrá el Adicional de Obra N°01.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 65704



000305

Huancasancos, 02 de setiembre del 2025

Carta N°042-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a revisión de propuesta sobre nivel de referencia del
proyecto

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°006-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII
c) Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente, en atención a vuestra carta de referencia c) remitir el Informe de referencia b) desarrollada por la especialista en Arquitectura del Contratista Arq. Erika Castañeda Pérez quien responde a los puntos a), b) y c) de vuestra carta, para lo cual consigna los mismos gráficos de los puntos 4.2 y 4.3 (del INFORME N°006-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII de la Carta N°036-2025/C.S.HCOSII del 29.08.25) en tamaño A4, en esos mismos gráficos, para mayor entendimiento, se ha consignado los porcentajes de las rampas previo y posterior a la propuesta de bajar el nivel. Asimismo, en el informe de referencia b) se ha añadido un gráfico en planta, donde se muestra el desarrollo urbano consignado en el Expediente Técnico, superponiendo el área de obra y los cortes mostrados.

Por otro lado, en el punto d) de vuestra carta de referencia c), se indica que **no se acredita** la propuesta a nivel de estructuras, lo cual no es correcto ya que la propuesta corresponde totalmente a un tema arquitectónico. Es más, en el registro del Cuaderno de Obra, Asiento N°095 y N°096, se consignó lo indicado por el especialista en estructuras del Contratista, Ing. Rutman Martínez Mendoza, quien como detalla en su informe (el cual se adjuntó a dicho asiento), concluye que la variación de niveles es responsabilidad de la especialidad de arquitectura, indicando que esta variación (profundización) no necesariamente mejora la capacidad portante, la cual debe ser validada previamente por un estudio de suelos.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Finalmente, cabe precisar que esta propuesta debe ser validada por la Supervisión y tramitada a la Entidad para su aprobación a fin de implementarla, asimismo esta modificación al proyecto ocasionará un adicional y deductivo vinculante que debe ser gestionado de acuerdo a lo establecido en el Art. 205 del RLCE.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 46704



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección: Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email: consorcio@consorciohuanca.com.pe / consorcio@consorciohuanca.org
Tel.: 991134715

INFORME N° 004-2025/C.S.HCOSII-OBRA- EE-RMM

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Rutman Martínez Mendoza
Especialista de estructuras

Asunto : opinión respecto consulta sobre nivel de referencia del proyecto.

Referencia : Contrato N.° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF "Mejoramiento de los Servicios del Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 28/08/2025

Sirva la presente para saludarlo, a la vez hacer llegar la opinión respecto consulta sobre nivel de referencia del proyecto, en calidad de especialista de estructuras de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS DISTRITO DE SANCOS- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

I. ANTECEDENTES

- Con CARTA N° 000925-2025-GRA/GG-ORSLPI, la supervisión hace presente la respuesta a la consulta realizada en relación a los niveles de terreno del proyecto "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS DISTRITO DE SANCOS- PROVINCIA DE HUANCA SANCOS- DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

II. BASE LEGAL

El expediente técnico y la especialidad de estructuras deberá estar diseñado bajo los requisitos de los siguientes estándares y normas nacionales internacionales,


- Reglamento Nacional de Edificación (RNE) – actualizado
- Norma Técnicas de Salud N°113-MINSA/DGIEM
- Norma Técnicas de Salud N°110-MINSA/DGIEM
- ACI 318 (entre otros de ámbito internacional aplicables)



III. ANÁLISIS

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

RUTMAN MARTINEZ MENDOZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP N° 193780



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección: Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email: seccionestructuras@consorcioshuanca.org
Tlf: : 991134710

De la revisión de la información presentada en relación a la especialidad de estructuras se resalta lo siguiente:

- La definición y/o verificación de los niveles de pisos, accesos peatonales y vehiculares entre otros aspectos de funcionalidad y conectividad, es responsabilidad de la especialidad de arquitectura, las modificaciones que se puedan generar con cambios de niveles, la especialidad de estructuras lo evaluará y realizará las recomendaciones a fin que puedan garantizar la estabilidad de la estructura, pudiendo generarse partidas nuevas, mayores metrados, entre otros que se requieran para dicho fin.
- Del informe del especialista de estructuras se hace referencia a mayores excavaciones, afirmación del aumento de capacidad portante del suelo y recomienda un estudio de mecánica de suelos al nivel que se proponga.

5.0 CONCLUSIONES.

- Al incrementar la profundidad de excavación se incrementa la capacidad portante, por tanto el diseño primigenio no sería comprometido manteniéndose en su integridad, teniendo solo el incremento en los metrados del movimiento de tierras.

6.0 RECOMENDACIONES.

- Se recomienda nuevo estudio de mecánica de suelos, en el nivel de la excavación planteado.

Es todo cuanto informo para su conocimiento y demás fines.

Atentamente

RUTMAN MARTÍNEZ MENDOZA
Especialista en Estructuras
C.I.P. 193790

Imag. N° 01 tomado del informe del especialista estructural - folio 22

De lo anterior, lo niveles de pisos los define la especialidad de arquitectura, en base a ello se definieron los niveles de despiante de las cimentaciones, de haber modificaciones de los niveles de pisos y/o accesos por parte de la especialidad de arquitectura, se realizarán las actualizaciones necesarias, la capacidad portante no siempre va en mejora según la profundidad sumado a la no homogeneidad del terreno verificado en campo es acordada la recomendación de la realización del estudio de mecánica de suelos en el nivel que se propone.

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

RUTMAN MARTÍNEZ MENDOZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
C.I.P. N° 193790






**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Av. Circunvalación del Club Golf las Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf las Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@consorcio-salud-huanca-sancos.org
Tlf. : 991134716

- De la revisión del expediente técnico contractual los niveles de desplante se encuentran en algunos casos por encima del nivel de terreno natural, no cumpliéndose las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, no se cuentan con mejoramientos de suelos o tratamientos especiales en esos casos detectados, siendo una deficiencia que va en contra de la integridad de la estructura.




Imag. N° 2 esquema de ubicación de la cimentación del bloque 5

- La profundización de los niveles mejora los niveles de desplante en contraste con lo recomendado por el estudio de mecánica de suelos, no siendo una mejora absoluta estando sujeto a previo análisis de esta especialidad.

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

RUTHIAN MARTINEZ MENDOZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIP N° 193790





**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@consorcio.org.pe // www.consorcio.org.pe
Tel. : 991134716

IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- La definición y/o verificación de los niveles de pisos, accesos peatonales y vehiculares entre otros aspectos de funcionalidad y conectividad, es responsabilidad de la especialidad de arquitectura, las modificaciones que se puedan generar con cambios de niveles la especialidad de estructuras lo evaluara a fin que puedan garantizar la estabilidad de la estructura, pudiendo generarse partidas nuevas, mayores metrados, entre otros que se requieran para dicho fin.
- De la revisión del expediente técnico contractual los niveles de desplante se encuentran en algunos casos por encima del nivel de terreno natural, no cumpliéndose las recomendaciones del estudio de mecánica de suelos, no se cuentan con mejoramientos de suelos o tratamientos especiales en esos casos detectados, siendo una deficiencia que va en contra de la integridad de la estructura.
- La profundización de los niveles mejora los niveles de desplante en contraste con lo recomendado por el estudio de mecánica de suelos, no siendo una mejora absoluta estando sujeto a previo análisis de esta especialidad.
- Se recomienda evaluar y definir los niveles en función de la topografía contractual con la especialidad de arquitectura.

Sin otro particular es todo cuanto informo a usted para los fines consiguientes.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

[Firma]
RUTMAN MARTINEZ MENDOZA
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS
CIF N° 193799



 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II RUC N° 20614395789	Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2, Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima. Email : consorcio@huanca-sancos.gob.pe / consorcio@huanca-sancos.gob.pe Tel. : 901134716
---	---	--

INFORME N° 006 – 2025 – EGCP/ ARQ -CSHCOSII

ATENCIÓN : **ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

DE : **ARQ. ERIKA GABRIELA CASTAÑEDA PÉREZ**
Especialista de Arquitectura

ASUNTO : **RESPUESTA A LA REVISION DE PROPUESTA DE NIVEL DE TERRENO A
CONSIDERAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO.**

REFERENCIA : a) Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO
b) Carta N°000925-2025-GRA/GG-ORSLPI
c) Carta N°013-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG
d) Carta N°011-2025/C.S.HCOSII-OBRA

EJECUCIÓN DE LA OBRA: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA:
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FECHA : 02/09/2025

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacerle llegar el informe de RESPUESTA A LA REVISION POR PARTE DE LA SUPERVISION A LA PROPUESTA PARA EL NIVEL DE TERRENO A CONSIDERAR EN LA EJECUCION DEL PROYECTO, correspondiente a la ejecución de la obra: CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

1. ANTECEDENTES:

- 1.1. Con fecha 03.07.2025, se suscribe el Contrato N°112-2025-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, entre el Gobierno Regional de Ayacucho y el contratista Consorcio Salud Huanca Sancos II, para la ejecución de la obra "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
- 1.2. Mediante Carta N°011-2025/C.S.HCOSII-OBRA de fecha 08.08.2025, el contratista presenta a la supervisión de obra la consulta asentada en el Cuaderno de Obra Digital con asientos N°092 y N°098 y Informe N°002-2025-EGCP/ARQ-CSHCOSII del 07/08/2025, referente al nivel de referencia actual, se debe ceñir el proyecto.
- 1.3. A través de la Carta N°013-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG de fecha 11.08.2025, la supervisión de obra remite a la Entidad la consulta de Obra N°01, sobre el nivel de referencia definitiva del proyecto, para su atención correspondiente.
- 1.4. Mediante Oficio N°003164-2025-GRA/GG-ORSLPI de fecha 19.08.2025, el director de la oficina de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones del Gobierno Regional de Ayacucho remite a



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ERIKA GABRIELA CASTAÑEDA PEREZ
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA
C.A.P. N° 17502



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorciosalud@huancasancos.com.pe // consorciosalud@huancasancos.com.pe
TEL : 991134716

Huancasancos, 01 de setiembre del 2025

Carta No 040-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de la Valorización N°02 – Agosto 2025

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"



De nuestra consideración,

Por medio de la presente cumplimos con remitir la Valorización de Obra N°02 correspondientes al avance de trabajos del mes de agosto desde el 01/08/2025 al 31/08/2025 de la obra de la referencia, de acuerdo a lo establecido en el Art. 194 del RLCE.

Finalmente, agradeceremos la revisión, aprobación y trámite ante la Entidad para el pago correspondiente.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA



Se Adjunta:

- 01 original de la Valorización N°02 agosto 2025 de 777 folios
- 01 copia de la Valorización N°02 agosto 2025 de 777 folios
- 01 CD con el digital de la Valorización N°02 agosto 2025



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 708, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : gerencia@psor.com.pe // gerencia@psor.com.pe
Tlf. : 991134716

Huanca Sancos, 01 de setiembre del 2025

Carta N°039-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos la programación semanal de trabajos (semana 36)

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el cronograma de trabajos a ejecutarse en la semana 36, del 01/09/25 al 07/09/25, cabe precisar que durante la semana estará llegando más instalaciones de obras provisionales, asimismo, en el tema de energía provisional de obra, Electrocentro verificará el punto de suministro y de acuerdo a ello se iniciaran los trabajos para el tendido de cables.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 16704



Se adjunta: Programación de trabajos y sectorización.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS

LOOKAHEAD PLANING LAP-SEMANAL

Código: HCSB-00-14-063

Versión: 1

Fecha: 10/02/2024

Página: 1 de 2

PROYECTO

CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"

FECHA INICIO DE SEMANAS:

1/01/2025

RESPONSABLE DE OBRA

ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO

FECHA DE SEMANA:

7/01/2025

SEMANA N°

36

Elaborado por:

OFICINA TÉCNICA

1ra Semana de Septiembre (ver actualizaciones)									
SEMANA 36									
Item	Descripción de ítem	Und	Duración	Inicio	Fin	Por Ejecutar	1ra	2da	3ra
	ESTRUCTURA PRINCIPAL					Cuadrilla			
	UNIDAD PRELIMINARES								
1	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	m2	6	01/09/2025	06/09/2025	CASA	10	10	10
2	ALMACENES Y OTROS	GLB	3	01/09/2025	03/09/2025	MAXCON	10	10	10
	ESTUDIO DE SUELOS - CALZADAS								
3	INSTALACIONES PROVISIONALES	m2	6	01/09/2025	06/09/2025	CASA	10	10	10
4	INSTALACION DE BAÑOS PROVISIONALES	gb	7	01/09/2025	07/09/2025	PROV	10	10	10
5	ENERGIA ELECTRICA DURANTE LA CONSTRUCCION	gb	2	01/09/2025	23/09/2025	PROV	10	10	10
	INSTALACION DE REDES DE INTERNET EN OFICINAS PARA POs								
	TRABAJOS PRELIMINARES								
6	CORTE MASIVO DE TERRENO A MAQUINA PARA FORMAR TERRAZAS	m3	3	02/09/2025	04/09/2025	POMA	10	10	10
7	ACERQUE INTERNO PROCEDENTE DE TRABAJOS PRELIMINARES	m3	3	02/09/2025	04/09/2025	POMA	10	10	10
8	ELIMIN. MAT. PROCEDENTE DE TRABAJOS PRELIMINARES Densim. = 3Mn	m3	3	02/09/2025	04/09/2025	POMA	10	10	10
	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO								
9	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m3	7	01/09/2025	07/09/2025	CASA	10	10	10
	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL								
10	CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO AL SUELO Y AGUA SUPERFICIAL	gb	7	01/09/2025	07/09/2025	CASA	10	10	10
11	COLOCACION DE PANELES DE SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN DIFERENTES FRENTER DE TRABAJO	gb	7	01/09/2025	07/09/2025	CASA	10	10	10
	ESTRUCTURAS								
	ENCANADONES								
12	EXCAVACION DE ZANIAS Y ZANIAS RI=2.0 Kg/Km2, Df =2.00 m.	m3	3	05/09/2025	07/09/2025	POMA	10	10	10
13	C/ANQUINARIA	m3	3	05/09/2025	07/09/2025	POMA	10	10	10
14	ACERQUE INTERNO PROCEDENTE DE EXCAVACIONES	m3	3	05/09/2025	07/09/2025	POMA	10	10	10
	ELIMIN. MAT. PROCEDENTE DE EXCAVACIONES								

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO

RESIDENTE DE OBRA

CIP N° 48704

02

Enrique Nili



000295

03

 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS SECTORIZACIÓN		Código: CSHCOSII-GO-Fr-087 Versión: 1 Fecha: 10/09/2004 Página: 2 de 2
PROYECTO RESIDENTE	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" Ivan Welsh Moreno	Elaborada por:	

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

 IVAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 68704

 Enrique N
 int



**8.4. COPIA DE CARTAS CURSADAS POR
SUPERVISOR AL CONTRATISTA.**



CARTA N°040-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 27 de Setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Lima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representante Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **SOBRE CONFORMIDAD DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS**

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568,
c) CARTA N°063-2025/C.S.HCOSII-OBRA
d) CARTA N°033-2025-ALABASTRO/KBH-EASS



De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde se ha procedido a revisar el contenido del documento de la referencia c), por nuestro especialista AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD (Ing. Karina Barrientos Huamani), luego de realizar la respectiva verificación de los mencionados documentos, por lo que procede a dar la **CONFORMIDAD** para el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos descrito en el documento de referencia.

En espera de la implementación y recomendaciones respectivas, quedo de Ud.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66562
JEFE DE SUPERVISIÓN



INFORME N°033 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : CONFORMIDAD DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS.

Referencia : a) CARTA N°063-2025/C.S.HCOSII-OBRA
a) INFORME N°030-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
c) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 26 de septiembre del 2025.



Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de comunicarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 23/09/2025, el contratista presentó el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos sólidos para su revisión y conformidad.

Durante la evaluación inicial, la Supervisión emitió observaciones mediante INFORME N°030 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS de fecha 24/09/2025; Carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO, , las cuales fueron remitidas al contratista para su levantamiento.

2. LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES

Posteriormente, con fecha 26/09/2025, el contratista presentó la versión corregida de los documentos incorporando las modificaciones y subsanaciones solicitadas.

La Supervisión Ambiental, Seguridad y Salud procedió a la revisión del levantamiento de observaciones verificando que:

- ✓ Las observaciones fueron atendidas en su totalidad.
- ✓ Se incorporaron los lineamientos normativos y contractuales exigidos.

El contenido final de los documentos es técnicamente consistente y aplicable para la ejecución de actividades en el proyecto.

3. CONCLUSIONES

- ✓ Los documentos finales cumplen con los requerimientos legales, técnicos y contractuales vigentes del proyecto.
- ✓ Se ha verificado que las medidas propuestas permiten prevenir, mitigar y controlar los impactos ambientales.
- ✓ La gestión de residuos sólidos propuesta es acorde con la Ley N.° 27314 y normativa complementaria.



4. DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

En mérito a lo expuesto, la Supervisión Ambiental, Seguridad y Salud otorga CONFORMIDAD al Plan de Manejo Ambiental y al Plan de Manejo de Residuos Sólidos, una vez levantadas las observaciones, quedando autorizada su implementación durante la ejecución del proyecto.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



CARTA N°039-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 26 de Setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Lima.



SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representate Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **SOBRE RESPUESTA AL INFORME AMPLIATORIO DE INCIDENTE AMBIENTAL**

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°062-2025/C.S.HCOSII-OBRA
d) CARTA N°032-2025-ALABASTRO/KBH-EASS

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde se ha procedido a revisar el contenido del documento de la referencia c), por nuestro especialista AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD (Ing. Karina Barrientos Huamani), luego de realizar la respectiva verificación del documento de referencia, por lo que procede a dar la **CONFORMIDAD** al mencionado documento.

En espera de la implementación y recomendaciones respectivas, quedo de Ud.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.**ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL**
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

INFORME N°032 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : RESPUESTA AL INFORME AMPLIATORIO DE INCIDENTE AMBIENTAL

Referencia : a) CARTA N°062-2025/C.S.HCOSII-OBRA
a) INFORME N°031-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
c) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 26 de septiembre del 2025.



Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de comunicarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24/09/2025, el contratista presentó el Reporte Preliminar de Accidentes e Incidentes sobre un evento ocurrido en el Boque 1B, consistente en el derrame de aceite hidráulico debido a la rotura de una manguera de maquinaria pesada.

Con fecha 26/09/2025, el contratista presentó el informe ampliatorio de investigación de accidentes e incidentes, el cronograma de mantenimiento preventivo, constancia de último mantenimiento preventivo y el programa para el simulacro de control de derrames.

2. REVISIÓN DEL INFORME AMPLIATORIO

Luego de la revisión del documento ampliatorio, se ha verificado lo siguiente:

- El informe describe de manera detallada la cronología del incidente, identificación de causas inmediatas y causas raíz.
- Se establece la magnitud y significancia del impacto ambiental asociado.
- Se presentan las acciones inmediatas realizadas para la contención y mitigación.
- Se proponen medidas correctivas y preventivas de aplicación a corto y mediano plazo.

3. CONCLUSIONES

- ✓ Se confirma la recepción del Informe Ampliatorio de Investigación.
- ✓ El contenido del informe es consistente y cumple con los lineamientos establecidos en el Plan de Manejo Ambiental y la normativa vigente.
- ✓ Se considera que las medidas propuestas son pertinentes y deben ser implementadas de manera inmediata para evitar la recurrencia del incidente.



ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203267
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

4. RECOMENDACIONES

- ✓ Proceder con la ejecución de las medidas correctivas y preventivas establecidas en el informe.
- ✓ Informar periódicamente sobre el avance de dichas medidas y remitir evidencias documentales.
- ✓ Realizar una reunión de retroalimentación con los responsables de las actividades para reforzar el cumplimiento de los procedimientos ambientales y de seguridad.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.
[Firma]
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD





**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@huanca.com.pe // consorcio@huanca.com.pe
TEL : 991134716

Huanca Sancos, 26 de setiembre del 2025

Carta No 062-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos respuesta a carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO.

Referencia : a) Contrato No 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°031-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración,

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), presentada por la ing. Karina Paula Rivera Briceño, especialista de Seguridad, Salud y Medio Ambiente con la que remite respuesta a vuestra carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO, en la cual se han tomado las acciones correctivas correspondientes indicada en su informe que detallamos a continuación:

- Se adjunta el informe ampliatorio de investigación de accidente y/o incidente.
- Se tiene programado para el mes de noviembre simulacro de control de derrame, se realizó el 23.09.2025; la capacitación de respuesta ante emergencia ambiental, Se adjunta registro de asistencia.
- Se adjunta cronograma de mantenimiento preventivo.
- Se adjunta constancia de último mantenimiento preventivo.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

000286



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección
Email
Tel.

Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
: gerencia@hsor.com.pe // gerencia@obrasin.pe
: 991134716

INFORME N° 031-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Carta N°036-2025-MAGS/ALABASTRO.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 25 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar Respuesta a la Carta N°036 -2025-MAGS/ALABASTRO, debemos indicar lo siguiente:

- Se adjunta el informe ampliatorio de investigación de accidente y/o incidente.
- Se tiene programado para el mes de noviembre simulacro de control de derrame; se realizó el 23.09.2025; la capacitación de respuesta ante emergencia ambiental. Se adjunta registro de asistencia.
- Se adjunta cronograma de mantenimiento preventivo
- Se adjunta constancia del último mantenimiento preventivo.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 181497

CARTA N°038-2025-MAGS/ALABASTRO

000285

Huanca Sancos, 26 de Setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Lima

SEÑOR : RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA
Representate Legal

ATENCION : ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE REVISION AL INFORME DE PERFILES
ESTRATIGRAFICOS ENCONTRADOS EN EL TERRENO DE OBRA
Y SOBRE RELLENOS CON MATERIAL PROPIO

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación
del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud
Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de
Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°057-2025/C.S.HCOSII-OBRA.
d) INFORME N°005-2025-EMS-CJJHM



De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde se ha procedido a revisar el contenido del documento de la referencia c), el cual fue revisado por el Especialista en Mecánica de Suelos (Ing. Carlos Jordy J. Huamancayo Melgar) por parte de la supervisión, por lo que hace llegar algunas conclusiones referentes al documento de referencia c).

Las cuales se le hace llegar en el documento de referencia d).

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N°005-2025-EMS-CJJHM

Al : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Del : Ing. Carlos Jordy J. Huamancayo Melgar
Especialista en Mecánica de Suelos

Asunto : REVISION AL INFORME DE PERFILES ESTRATIGRAFICOS ENCONTRADOS
EN EL TERRENO DE OBRA Y SOBRE RELLENOS CON MATERIAL PROPIO

Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS –
PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
- CARTA N°057-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Fecha : 25 de setiembre del 2025



De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el Informe respecto a la revisión del informe, respecto a los perfiles estratigráficos encontrados en el terreno de obra y sobre rellenos con material propio, correspondiente a la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; la misma que para su comprensión ordenada se desarrolla en los siguientes ítems:

1.- GENERALIDADES

OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANCA SANCOS
DISTRITO	:	SANCOS
CONTRATISTA:		
CONSTRATISTA	:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Iván Welsch Moreno
CONTRATO DE OBRA	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
LICITACION PUBLICA	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A Suma Alzada
MODALIDAD	:	Llave en mano
CONTRATISTA	:	Consortio Salud Huanca Sancos 2
MONTO CONTRATADO	:	s/. 99'620,411.21(inc.IGV)
FIRMA DE CONTRATO	:	03 de julio del 2025
ENTREGA DE TERRENO	:	21 de julio del 2025
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	9'962,041.12 (inc.IGV)



ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 289762
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS

CARTA N°037-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 26 de Setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 litra

SEÑOR : RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA
Representante Legal

ATENCION : ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE FICHAS TECNICAS CEMENTO, ACERO CORRUGADO,
ADITIVO PARA CONCRETO (Per Rapid 10)

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación
del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra:
"Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud
Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de
Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°059-2025/C.S.HCOSII-OBRA



De mi consideración.

Tengo el agrado de dirigirme a usted a fin de comunicarle la verificación de parte de esta supervisión en atención al documento de la referencia (c), el cual entre otros alcanza un listado de insumos, los cuales como corresponde deben contener mínimamente lo siguiente:

1. MATCH COMPARATIVO (EXPEDIENTE TECNICO / PROPUESTA DEL CONTRATISTA).
2. EL CAMBIO DE CUALQUIER MATERIAL AJENO A LOS ALCANCES CONTRACTUALES DEBERA ESTAR BIEN RESPALDADO, cito:
el tipo de cemento propuesto al margen del estipulado en el alcance contractual, debe de guardar relación con los nuevos alcances estipulados en la actualización del EMS, que viene implementando el contratista y que como además es de vuestro conocimiento, precisa de nuevos parámetros los cuales como corresponde deberán ser debidamente respaldados por la opinión del Ingeniero estructural.
3. LOS INSUMOS O FICHAS DE MATERIALES A REMITIRSE A ESTA SUPERVISION, DEBERAN POR TEMAS DE TRAZABILIDAD PRECISAR LAS PARTIDAS O PARTIDA EN LA CUAL SE HA DE UTILIZAR EL MISMO.
4. EN CASO DE INSUMOS NUEVOS, AJENOS A LOS CONTENIDOS EN EL LISTADO DE INSUMOS DEL PRESENTE PROYECTO O CONTENIDOS DE APU, se recomienda que el contratista precise del motivo causal de uso, a fin de evaluar la necesidad del uso que sugiere el contratista utilizar, por lo que esta precisión deberá estar añadida a los match comparativos de los materiales propuestos.



Finalmente se recomienda que el personal adscrito a la realización de las presentes labores inherentes al CONTROL DE CALIDAD, sean debidamente CAPACITADOS, vistos las observaciones que se vienen mapeando en la ejecución del presente proyecto, a fin de evitar restricciones por temas de aprobación de fichas, que imposibiliten la adquisición del mismo por parte del contratista.

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente.

CC.
Archivo**ALABASTRO S.A.C.**ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 56602
JEFE DE SUPERVISION



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 705, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@huanca-sancos.gob.pe // consorcio@huanca-sancos.gob.pe
Tlf. : 991134716

000232

Huanca Sancos, 23 de setiembre del 2025

Carta No 059-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC
Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de fichas técnicas para Revisión.

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE
SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle el informe de referencia b), preparado por la Ing. Mariela Narváez Quispe como responsable del área de Calidad en la cual se presentan las fichas técnicas para los trabajos de estructuras.

- Cemento Andino Premium
- Acero Corrugado AA
- Aditivo para concreto (Per Rapid 10)

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Se adjunta: INFORME N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-MKNQ, Inc. Informe N°014-2025/C.S.HCOSII-OBRA-EE-RMM con 13 folios



CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II
RUC N° 20614395789

Dirección

Email
Tel.

: Av. Circunvalación del Club Golf las Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 705, Urbanización del Club Golf las Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
: gerencia@lsor.com.pe // gerencia@obrasin.pe
: 991134716

000281

INFORME N° 014-2025/C.S.HCOSII-OBRA- MKNQ

Atención : Ing. Iván Martín Welsch Moreno
Residente de Obra

De : Ing. Mariela Katherine Narvaez Quispe
Control de Calidad

Asunto : Presentación de Fichas Técnicas para Revisión – Obras de Concreto

Referencia : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos – Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Fecha : 23/09/2025



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de conocimiento que se ha evaluado las fichas técnicas de los materiales propuestos para la Obras de Concreto, correspondientes a las partidas de concreto armado y concreto simple, para la ejecución de la obra de la referencia, la misma que se ha realizado en atención al Art N° 146.2 del RLCE, para su conocimiento y poder elevar a la entidad y/o supervisión, según el plazo otorgado de acuerdo a ley, el cual detallo a continuación:

DATOS DEL PROYECTO:

Entidad Contratante : Gobierno Regional de Ayacucho

Empresa Contratista : Consorcio Salud Huanca Sancos II

Contrato : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OA

Objeto del Contrato : "Mejoramiento de los Servicios de Establecimientos de Salud Estratégicos Huanca Sancos, Distrito de Sancos Provincia de Huanca Sancos – Departamento de Ayacucho"

Monto del Contrato : S/. 99'620,411.21

Plazo de Ejecución : 720 días calendarios.

Fecha de Inicio Contractual : 22 de julio del 2025

Fecha de Terminación Contractual : 12 de julio del 2027



CARTA N°036-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 24 de Setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Lima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representante Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **SOBRE RESPUESTA AL REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTE AMBIENTAL**

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°060-2025/C.S.HCOSII-OBRA



De mi consideración,

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde se ha procedido a revisar el contenido del documento de la referencia c), el mismo que contiene el informe N°029-2025-C.S.HCOSII-OBRA-KRB-SSOMA, el cual fue revisado por el Especialista Ambiental Seguridad y Salud (Karina Barrientos Huamani) por parte de la supervisión, encontrando algunas observaciones y apreciaciones al documento de referencia c), las cuales detalla en su respectivo informe

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISIONCC.
Archivo

INFORME N°031 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : RESPUESTA AL REPORTE PRELIMINAR DE INCIDENTE AMBIENTAL

Referencia : a) CARTA N°080-2025/C.S.HCOSII-OBRA
a) INFORME N°029-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
c) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 24 de septiembre del 2025.



Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de comunicarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Con fecha 24/09/2025, el contratista presentó el Reporte Preliminar de Accidentes e Incidentes sobre un evento ocurrido en el frente de trabajo, consistente en el derrame de aceite hidráulico debido a la rotura de una manguera de maquinaria pesada.

2. REVISIÓN DEL REPORTE

Luego de la revisión efectuada por la Supervisión Ambiental, Seguridad y Salud se observa:

- El incidente fue registrado de manera oportuna y se aplicaron medidas inmediatas de control (colocación de material absorbente, limpieza del área afectada, recolección y disposición temporal), señalización y restricción de acceso.
- Se cuenta con registro fotográfico que respalda el informe.
- La clasificación como Incidente Ambiental con Daños Potenciales es adecuada.
- No se evidencian impactos de mayor alcance al suelo o a cuerpos de agua.

3. OBSERVACIONES

- Se recomienda reforzar el mantenimiento preventivo de maquinaria pesada, priorizando inspección de mangueras y componentes hidráulicos.
- Remitir el programa actualizado de mantenimiento preventivo de su maquinaria.
- El informe no consigna un plan de acción preventivo que asegure la no repetición del evento.
- Se requiere que el contratista adjunte evidencia del manejo y disposición final de los residuos contaminados (paños absorbentes y tierras impregnadas) en un operador autorizado, sobre el almacenamiento en el acopio temporal se observa que el piso no cumple con las condiciones de impermeabilidad.

4. REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

Se solicita al contratista lo siguiente:

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 263287
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



- a. Presentar un informe complementario en un plazo máximo de 3 días calendario, indicando:
 - Medidas preventivas adoptadas en el plan de mantenimiento de maquinaria y Disposición final de los residuos contaminados.
- b. Implementar capacitación y simulacro de sensibilización ambiental a operadores y mecánicos respecto a la atención de derrames y control de fugas.
- c. Registrar este incidente en la matriz de aspectos e impactos ambientales y en el programa de mantenimiento preventivo.

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


La Supervisión toma conocimiento del incidente reportado y confirma que las acciones inmediatas fueron adecuadas. Sin embargo, se requiere fortalecer las medidas preventivas y de disposición final de residuos, a fin de evitar recurrencia y cumplir con la normativa ambiental vigente.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD





**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección

: Av. Circunvalación del Club Golf los Incos N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incos del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.

Email

mailto:info@cs-hs2.org.pe // info@cs-hs2.org.pe

Tel.

: 991134718

Huanca Sancos, 23 de setiembre del 2025

Carta No 060-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.

Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos reporte de incidente ambiental

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°029-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA



De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle los siguientes documentos, preparados por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño en calidad de Especialista de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en Obra, según informe de referencia b), con la cual remite el reporte del incidente ambiental ocurrido dentro de obra por un desperfecto del equipo excavadora hidráulica y las acciones inmediatas tomadas.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88798



Se adjunta: Informe N°029-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 04 folios



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20614395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incas N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incas del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@chuanca.com.pe // operatividad@chuanca.com.pe
TEL : 991134716

INFORME N° 029-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Reporte de Incidente Ambiental.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 23 de Setiembre del 2025.



Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de poner en su conocimiento que, a las 10:30 horas, se produjo un derrame de hidrolina ocasionado por el desprendimiento de la manguera de la excavadora.

Se tomó acción inmediata mediante la aplicación de material absorbente y la limpieza del área afectada.

Se adjunta el reporte de incidente ambiental.

Es todo cuanto tengo que informar.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIP N° 161497





ALABASTRO S.A.C

CARGO

000275

CARTA N°035-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 23 de setiembre del 2025

Señores:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Lima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representate Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **SOBRE REQUERIMIENTO DE INFORMACION COMPLEMENTARIA
A LA PRESENTACION DEL ADICIONAL N° 01**

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N° 021-2025/C.S.HCOSII.



De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a Ud. Con la finalidad de precisar que en atención a la presentación del ADICIONAL N° 01, este como corresponde deberá de contar con la validación de vuestro ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (RUTMAN MARTINEZ MENDOZA), quien como corresponde en atención a su INFORME N° 004-2025/C.S.HCOSII-OBRA-EE-RMM (FOLIO 302), precisa en sus comentarios (FOLIO 301):

- La definición y/o verificación de los niveles de pisos, accesos peatonales y vehiculares entre otros aspectos de funcionalidad y conectividad, es responsabilidad de la especialidad de arquitectura, las modificaciones que se puedan generar en cambios de niveles, la especialidad de estructuras lo evaluará y realizará las recomendaciones a fin que puedan garantizar la estabilidad de la estructura, pudiendo generar perdidas nuevas, mayores muros, entre otros que se requieran para dicho fin.
- Del informe del especialista de estructuras se hace referencia a mayores excepciones, afirmación del aumento de capacidad portante del suelo y recomiendo un estudio de mecánica de suelos en el nivel que se propone.



Ing. R. El título del informe del especialista estructural - folio 27

De lo anterior, lo niveles de pisos los define la especialidad de arquitectura, en base a ello se definieron los niveles de desplante de las cimentaciones, de haber modificaciones de los niveles de pisos y/o accesos por parte de la especialidad de arquitectura, se realizaron las actualizaciones necesarias, la capacidad portante no siempre va en mejora según la profundidad sumado a la no homogeneidad del terreno verificado en campo es acorde a la recomendación de la realización del estudio de mecánica de suelos en el nivel que se opta.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION



- La profundización de los niveles mejora los niveles de desempeño en contraste con lo recomendado por el estudio de mecánica de suelos, no siendo una mejora absoluta estando sujeto a primer análisis de esta especialidad.



STANDREY CALDWELL & SONS INC.



Por otro lado, el INFORME DE MECANICA DE SUELOS (según FOLIOS 264), precisa de resaltar la nueva variabilidad de estratos encontrados durante la realización del presente estudio, distintos de los encontrados en el ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS contenido en el alcance contractual.



CONSORCIO SALUD
GUANCA SANCOS II
RUC Nº 20614395789

18

1. Ex. Caracterización del Club Golf del Incar N° 534, 1º año E.
C.C. 104, 12 habitantes del Club Golf de Maccabi de Israel
del 1º al 10º de Julio. Finales y 2da. semana de Julio.
1. 1990/91. 12 personas // gonzalez@incar.org // 11

261

2. OBJETIVOS:

2.1. Informar al Ing. Residente de Obra acerca de los tipos de suelos encontrados en los cálculos (12 excavaciones) realizadas por la empresa INGEOMAX SAC (INFORME N° 528-2025-LAB(INGEOMAX)) en el terreno donde se viene ejecutando la obra, el mismo que tiene relación directa con el desarrollo general del proyecto.

Como se aprecia en el FOLIO 261, se precisa de detallar un listado clasificado de estratos, que como corresponde deben de ser complementados con la validación de parte del especialista estructural, a fin de ratificar y/o modificar los niveles de desplante de todas las cimentaciones a realizar.

MUESTRA	ESTRATO	PROFUNDIDAD	ASTRO	H	SUC	Nombre de Grupo (ASTM 2014) D-3487	Observación
C-1	E-2	0.00m - 2.10m	A-7.5	(12)	CH	ARCILLA GRUESA ARENOSA	Terreno de construcción
C-2	E-3	1.20m - 4.30m	A-7.5	(14)	EA	ARCILLA GRUESA CON GRASA	Terreno de construcción
C-3	F-2	0.70m - 4.30m	A-7.5	(15)	EC	ARCILLA ARCILLOSA CON GRASA	Terreno de construcción
C-4	L-2	0.20m - 4.30m	A-7.5	(15)	EC	ARCILLA ARCILLOSA CON GRASA	Terreno de construcción
C-5	F-3	1.20m - 3.00m	A-7.5	(12)	MB	ARCILLA GRUESA ARENOSA	Terreno de construcción
C-6	A-1	0.00m - 0.20m	A-7.5	(1)	BE	ARCILLA ARCILLOSA CON GRASA	Terreno de construcción
C-7	L-3	0.10m - 3.70m	A-7.5	(2)	EC	ARCILLA ARCILLOSA CON GRASA	Terreno de construcción
C-8	F-1	0.00m - 1.80m	A-7.5	(1)	EC	ARCILLA ARCILLOSA CON GRASA	Terreno de construcción
C-9	L-3	1.80m - 1.90m	A-7.5	(13)	EC	ARCILLA ARCILLOSA	Terreno de construcción
C-10	F-0	1.20m - 2.00m	A-7.5	(14)	MB	ARCILLA GRUESA ARENOSA	Terreno de construcción
C-11	A-1	0.00m - 1.10m	A	-	-	ARCILLA GRUESA ARENOSA	Terreno de construcción
C-12	A-1	0.00m - 0.70m	A	-	-	ARCILLA GRUESA ARENOSA	Terreno de construcción

Fuente: INFORME N° 538-2025-LABINGEOMAX (INGEOMAX S.A.C. - Proveedor de propia


4.5 *Atlantimonas* sp.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP No 65602
JEFE DE SUPERVISION






En el FOLIO 243, se precisa de señalar la presencia de una FALLA GEOLOGICA, la cual como tal merece además los comentarios o recomendaciones complementarias de parte del especialista estructural del contratista.



En el FOLIO 241, el ING. MAXWELL ANTHONY MOROTE ARIAS (RESPONSABLE ADSCRITO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS), sugiere RECOMENDAR la implementación de un ESTUDIO GEOLOGICO en atención a la falla encontrada en obra, a fin de determinar su estado de actividad, situación que además merece las recomendaciones de parte del especialista estructural del contratista.



En el FOLIO 236, se precisan de mejoras complementarias respecto a las cimentaciones, pisos, contrapisos, losas y/o veredas, por lo que amerita la validación del especialista estructural del contratista.

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES:

- 6.1 De lo expuesto, se ha verificado que en la mayoría de calcatas se encuentra presencia de cobertura orgánica (suelos orgánicos desde 0.00m hasta 1.10m) los cuales no son recomendados para colocación de la cimentación tampoco de pisos, contrapisos, losas, y/o veredas, por lo que se recomienda retirarlos en su totalidad y ser reemplazados por un material mínimamente de tipo relleno de terraplén.

Cuadro 7. Resumen de tipos de suelos encontrados en las calcatas de exploración.

Calcatas	Ubic. (m)	Profundidad (m)	Espeor (m)	Tipo de Suelo	Nivel de fondo
----------	-----------	-----------------	------------	---------------	----------------

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION





En el FOLIO 234, se precisa de señalar la necesidad de implementar un SISTEMA SUB DREN, para direccionar o alejar estas aguas del nivel de cimentación lo cual podría afectar las estructuras, RECOMENDANDOSE implementar un ESTUDIO HIDROGEOLOGICO.

6.4 Se pudo apreciar la presencia de nivel freático en los calcos C-1 (3.90m), C-2 (2.40m), C-3 (3.90m) y C-6 (3.25m), esto debido a la infiltración de agua de una pequeña laguna de la parte superior de la obra, se recomienda monitorear todas las excavaciones para ver si en alguna otra excavación aflora el nivel freático, la presencia de este nivel freático o infiltraciones conlleva a la necesidad de plantear sistema de sub dren para direccionar o alejar estas aguas del nivel de cimentación lo cual podría afectar nuestra estructura, por lo que se recomienda realizar un estudio hidrogeológico para definir correctamente la dirección del flujo del agua así como el tratamiento óptimo para la zona de estudio.

En el FOLIO 210, se complementa recomendándose la implementación de ENSAYOS ESPECIALES DE TRIAXIAL, CONSOLIDACION, EXPANSION, QUIMICOS, a fin de DEFINIR LOS PARAMETROS DE RESISTENCIAL DEL SUELO y de esta manera poder tener mejores alcances de los posibles mejoramientos a realizar, situación que redundaría la necesidad de complementar el presente estudio alcanzado por parte del contratista.

5. Se recomienda realizar los ensayos especiales (triaxiales, consolidación, expansión, químicos, etc.) para poder definir los parámetros de resistencia del suelo y de esta manera poder tener mejores alcances de los posibles mejoramientos a realizar.



Como corresponde, vistos la serie de recomendaciones planteadas por parte del el ING. MAXWELL ANTHONY MOROTE ARIAS (RESPONSABLE ADSCRITO DEL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS), se han planteado una serie de recomendaciones, que merecen la VALIDACION consensuada de parte de vuestro ESPECIALISTA ESTRUCTURAL (ING. (RUTMAN MARTINEZ MENDOZA), a fin de merituar las consideraciones de bajar el nivel a -1.00 mts (COTA 3551).

Es necesario además RATIFICAR los niveles de desplante de las estructuras, entendiéndose que el nivel de desplante según alcance contractual es de -1.60 mts por debajo del NPT, sin embargo el presente ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, no precisa de indicar o recomendar el nivel más óptimo de desplante, a fin de que el ESPECIALISTA ESTRUCTURAL, ratifique o modifique el planteamiento recomendado.

Es preciso complementar los presentes análisis con todos aquellos ensayos que el presente ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, recomienda como son ENSAYOS ESPECIALES DE TRIAXIAL, CONSOLIDACION, EXPANSION, QUIMICOS, ESTUDIO HIDROGEOLOGICO, a fin de DEFINIR LOS PARAMETROS DE RESISTENCIAL DEL SUELO y que permitan a su vez validar la recomendación de la entidad según CARTA 006-2025-JCBM/SGSL, que a su vez precisa entre otros lo siguiente:

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
Nº 6660
JEFE DE SUPERVISION





- 4.4. Mediante la Carta N° 006-2025-JCBM/SGSL de fecha 09/09/2025, el Arquitecto Julio César Balbín Méndez, especialista en Arquitectura de la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones remite su opinión precisando en su opinión que de acuerdo a la Norma Técnica de Salud N° 113 y el Reglamento Nacional de Edificaciones se tiene los parámetros establecidos para las pendientes de acceso a las edificaciones y luego del análisis respecto a la propuesta del contratista y validado por la supervisión, concluye indicando que se da viabilidad a la propuesta de variar la cota de nivel de 3552 a 3551 del nivel de piso terminado del proyecto, con la finalidad de otorgar una pendiente adecuada de acceso externo al proyecto.
- 4.5. Finalmente, a nuestra opinión evaluando la opinión de la supervisión y la del especialista en Arquitectura de la Entidad, se recomienda trasladar y comunicar a la supervisión la validación respecto a variar la cota de nivel de 3552 a 3551 del nivel de piso terminado del proyecto, con la finalidad de otorgar una pendiente adecuada de acceso externo al proyecto, a fin de garantizar pendientes adecuadas para la accesibilidad al proyecto a través de las vías existentes en la zona, según la opinión de nuestro especialista de Arquitectura. Dichas pendientes están acorde a las precisiones de la norma A-10, Condiciones generales de diseño del RNE. Asimismo, se recomienda a la supervisión controlar y evitar la generación de mayores volúmenes de corte.

Finalmente, ante la necesidad de complementar la información de respaldo la presentación del presente ADICIONAL N° 01, esta jefatura tiene a bien DEVOLVER el presente documento, a fin de que sea complementado y validado por los especialistas según corresponde.

Atentamente.

CC:
Archivo

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION



CARTA N°034-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 23 de Setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre



SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representate Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **SOBRE OBSERVACION AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y AL PLAN DE RESIDUOS SOLIDOS**

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°054-2025/C.S.HCOSII-OBRA

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde se ha procedido a revisar el contenido del doc. De la ref c), el mismo que contiene el informe N°027-2025-C.S. HCOSII-OBRA-KRB-SSOMA, el cual fue revisado por el Especialista Ambiental Seguridad y Salud (Karina Barrientos Huamani) por parte de la supervisión, encontrando algunas observaciones al documento de referencia c).

En este sentido se DEVUELVE el presente documento para la subsanación de las observaciones respectivas y atención diligente, para el levantamiento de dichas observaciones

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente.



ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

CC.
Archivo

INFORME N°030 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : OBSERVACIÓN AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL Y AL PLAN DE RESIDUOS SÓLIDOS

Referencia : a) CARTA N°054-2025/C.S.HCOSII-OBRA
a) INFORME N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
c) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.



Fecha : 23 de septiembre del 2025.

Por medio del presente me dirijo a usted, a fin de comunicarle lo siguiente:

1. ANTECEDENTES

Mediante CARTA N°054-2025/C.S.HCOSII-OBRA, remite el Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos correspondiente al proyecto "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568, ubicado en el distrito de Huanca sancos, Ayacucho.

2. MARCO LEGAL

ITEM	TIPO DE NORMA	NOMBRE DE NORMA
1		Constitución Política del Perú
2	Ley N° 28611	Ley General del Ambiente
3	Ley 27446	Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
4	D.S. N° 019-2009-MINAM	Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
5	Ley N° 28245	Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
6	D.S. N° 003-2017-MINAM	Estándares de Calidad Ambiental para Aire
7	D.S. N° 010-2019-MINAM.	Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de Calidad Ambiental del Aire
8	D.S. N° 085-2003-PCM	Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
9	D. S. N° 011-2017 MINAM	Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo"
10	D.L. N° 1278	Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
11	D.S. N° 014-2017-MINAM	Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
12	NTP 900.058-2019	Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos
13	D. S. N° 002-2022-Vivienda	Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos de la Construcción y Demolición
14	R.M. N° 089-2023-MINAM	Contenido Mínimo del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales"



3. ANALISIS

De la documentación enviada mediante la referencia b), la contratista adjunta el INFORME N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA, el cual contiene el Plan de Manejo Ambiental y el Plan de Manejo de Residuos sólidos, a continuación, se detallan las observaciones consideradas por el suscrito.

- ✓ En el informe del Plan de Manejo Ambiental presentado por el contratista, en el folio 72, ítem 4. Marco Legal se debe de considerar los D.S. N°085-2003-PCM y D.S. N°011-2017 ya que dentro de los programas de monitoreo ambiental se está considerando el de Ruido Ambiental y Suelo.
- ✓ En el informe del Plan de Manejo Ambiental presentado por el contratista, en el folio 66, ítem 8. Alcance se debe de tener un enfoque más ambiental.
- ✓ De acuerdo al folio 61, ítem 11 menciona según los procesos del proyecto detallado en el punto 8, revisando el punto 8 se refiere al alcance del Plan, lo cual no se ajustaría al contenido.
- ✓ Asimismo, el ítem 11 refiere a identificación de aspectos ambientales, evaluación de impactos ambientales y establecimiento de medidas de control y mitigación lo cual se observa 03 columnas de etapa, impactos y medidas de mitigación y controles, lo cual se suplire el siguiente cuadro para una mejor identificación y tomar las mejores medidas de mitigación y control.

Etapa del Proyecto	Componente del proyecto	Actividades del Proyecto	Aspecto Ambiental	Impacto/Afecto Ambiental	Medio a que Afecta	Plan de Manejo Ambiental			Indicador de Cumplimiento	Medios de Verificación	Responsable
						Programa de Manejo	Tipo de Medida	Descripción de Medidas de Prevención, Control y/o Mitigación			

- ✓ Del folio 46. ítem 12.2.7. Programa de Monitoreos se evidencia que no describe los objetivos, Parámetros de monitoreo, Frecuencia, Metodología de Muestreo, Ubicación de las estaciones de Monitoreo, Evaluación de Resultados para ambos monitoreos de aire y ruido.
- ✓ Asimismo, se constató que la ubicación (las coordenadas) de estación de monitoreo aire y ruido no corresponden a la zona de influencia del proyecto, si no que pertenece a una región distinta a la ubicación real de la obra.
- ✓ Del folio 45. ítem 13. se debe de anexar los formatos mencionados de control de consumo de agua para riego y formato de contabilidad de escombros.

Del plan de Manejo de Residuos Sólidos presentado por el contratista se tiene que:

- ✓ En los folios 17,19 y 23 hace mención a la provincia de Sullana para las coordinaciones de disposición final de residuos sólidos siendo esta fuera de la zona de influencia del proyecto. Y enmar más al manejo de residuos sólidos del proyecto ya que la inclusión de residuos inexistentes genera inconsistencias en la caracterización y dimensionamiento de la gestión de residuos sólidos.

4. REQUERIMIENTOS AL CONTRATISTA

Se solicita al contratista lo siguiente:

- ✓ Presentar una versión corregida y actualizada del Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos sólidos, considerando únicamente los residuos sólidos reales que se generarán durante la ejecución de la obra.

ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS JUAREZ
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



- ✓ Ajustar la información del documento a la ubicación real del proyecto: Huancasancos, Ayacucho.
- ✓ Remitir el documento actualizado para su revisión y validación antes del inicio de actividades.


5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

El Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos presentado no refleja la realidad del proyecto y contiene información de otra localidad, por lo cual no se valida hasta su corrección.

Se recomienda al contratista elaborar un Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos específico, contextualizado y coherente con las actividades del proyecto en Huancasancos, garantizando así una gestión adecuada y conforme a la normativa ambiental vigente.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD





**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20814395789

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Incos N° 134 Torre 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Incos del Distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorcio@consorcio.org.pe / consorcio@consorcio.org.pe
Tel. : 921134716


Huanca Sancos, 22 de setiembre del 2025

Carta No 054-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Señores:

ALABASTRO SAC

Huancasancos.



Atención : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
: Jefe de Supervisión

Asunto : Remitimos documentos de gestión SSOMA

Referencia : a) Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA
DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
b) INFORME N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA

De nuestra consideración.

Me es grato dirigirme a usted para saludarlo y, a la vez, por medio de la presente remitirle los siguientes documentos, preparados por la Ing. Karina Paula Rivera Briceño en calidad de Especialista de Medio Ambiente y Seguridad y Salud en Obra, según informe de referencia b)

- Plan de Gestión Ambiental.
- Plan de Manejo de Residuos Sólidos.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

Atentamente,

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
RUC N° 485784



Se adjunta: Informe N°027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/SSOMA de 79 folios



**CONSORCIO SALUD
HUANCA SANCOS II**
RUC N° 20514395709

Dirección : Av. Circunvalación del Club Golf los Inca N° 134 Terc 2,
Oficina 706, Urbanización del Club Golf los Inca del distrito
de Santiago de Surco, Provincia y departamento de Lima.
Email : consorciosalud.com.pe // gerencia@consorcio.pe
TEL : 091134716

INFORME N° 027-2025/C.S.HCOSII-OBRA-KRB/ SSOMA

ATENCION : ING. IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

DE : ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA DE MEDIO AMBIENTE Y SEGURIDAD, SALUD

ASUNTO : Plan de Gestión Ambiental y Manejo de Residuos Sólidos.

REFERENCIA : Contrato N° 112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD
ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

FECHA : Huanca sancos, 22 de Setiembre del 2025.

Mediante el presente, tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer llegar los siguientes documentos :

- Plan de Gestion Ambiental.
- Plan de Manejo de Residuos Solidos.

Para hacer llegara a la supervisión para su revisión y aprobación.

Es todo cuanto tengo que informar.

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD
CIF N° 761487



CARTA N°033-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 19 de setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 lima.

SEÑOR : RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA
Representante Legal

ATENCION : ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO
Residente de Obra

ASUNTO : RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS EN ALTURA

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) INFORME N° 028-2025-ALABASTRO/KBH-EASS

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde nuestro ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD (ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI), tiene a bien alcanzar recomendaciones para la realización de actividades en altura, vistos los desvíos verificados en obra, precisándose además la necesidad de disponer de la documentación previa (ATS), que acredite la evaluación de riesgos antes de realizar cada actividad en atención a vuestra matriz IPERC.

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.ING. MIGUEL GUTIERREZ SANDOVAL
CIF N° 65672
JEFE DE SUPERVISIONCC:
Archivo

INFORME N°028 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval.
Ingeniero Supervisor.

De : Ing. Karina Barrientos Huamani
Especialista Ambiental Seguridad y Salud.

Asunto : RECOMENDACIONES DE INCIO DE TRABAJO EN ALTURAS

Referencia : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 19 de septiembre de 2025.



De mi mayor consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que, con la finalidad de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores durante la ejecución de trabajos en altura, se establecen las siguientes recomendaciones al personal del CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II:

1. REQUISITOS PREVIOS

- ✓ Contar con permiso de trabajo en altura debidamente autorizado.
- ✓ Realizar inducción específica sobre riesgos y medidas preventivas.
- ✓ Verificar que el personal cuente con examen médico ocupacional vigente que lo certifique apto para trabajos en altura.
- ✓ Confirmar que todos los trabajadores tengan SCTR vigente.

2. EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

- ✓ Arnés de cuerpo completo con doble línea de vida.
- ✓ Casco de seguridad con barbiquejo.
- ✓ Calzado de seguridad.
- ✓ Guantes de protección adecuados para manipulación de materiales.
- ✓ Lentes de seguridad o careta facial según la tarea.

3. CONDICIONES DEL ÁREA Y EQUIPOS

- ✓ Usar andamios o plataformas certificadas para el acceso, evitando escaleras improvisadas.
- ✓ Colocar líneas de vida horizontales o sistemas de anclaje certificados en la parte superior del contenedor.
- ✓ Instalar barandas provisionales o redes de seguridad, de ser posible.
- ✓ Mantener el área de trabajo señalizada y aislada para evitar el ingreso de personal no autorizado.
- ✓ Verificar que las superficies del contenedor estén limpias, secas y libres de materiales sueltos que generen resbalones.

4. DURANTE LA EJECUCIÓN

- ✓ El personal debe permanecer siempre conectado a un punto de anclaje seguro.



ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

- ✓ Mantener orden y limpieza en el área de trabajo en altura.
- ✓ No exceder el número de trabajadores sobre la superficie del contenedor.
- ✓ Prohibido realizar trabajos en altura bajo condiciones climáticas adversas (lluvia, vientos fuertes, tormenta eléctrica).
- ✓ Supervisión permanente durante toda la actividad.

5. FINALIZACIÓN DEL TRABAJO

- ✓ Inspeccionar nuevamente la integridad de la estructura instalada.
- ✓ Retirar materiales, herramientas y residuos de la zona de trabajo.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la regularización correspondiente.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y OSH

CC.

Archivo



CARTA N°032-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 19 de setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Ilima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representante Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : **RENOVACION DE SCTR POR VENCIMIENTO PROXIMO**

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) INFORME N° 027-2025-ALABASTRO/KBH-EASS

De mi consideración,

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a Ud. A fin de comunicarle que como corresponde nuestro ESPECIALISTA AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD (ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI), tiene a bien informar respecto a la vigencia de los SCTR presentados por parte del contratista, por lo que recomienda su renovación a fin de evitar restricciones al centro de labores según precisa en el documento de la ref c).

En espera de la implementación respectiva, quedo de Ud.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISIONCC.
Archivo

INFORME N°027 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval.
Ingeniero Supervisor.

De : Ing. Karina Barrientos Huamani
Especialista Ambiental Seguridad y Salud.

Asunto : RENOVACIÓN DE SCTR POR VENCIMIENTO PRÓXIMO

Referencia : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho," con CUI 2452568.

Fecha : 19 de septiembre del 2025.



De mi mayor consideración:

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente y a la vez manifestarle que, en cumplimiento de las funciones de Supervisión de Seguridad y Salud en el Trabajo, se ha verificado que el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR) del personal del CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II, tiene una vigencia restante de dos (02) días, por lo que se recomienda gestionar de manera inmediata su renovación.

La continuidad del SCTR es de carácter obligatorio, de acuerdo con lo establecido en la Ley N.° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento, así como en el D.S. N.° 003-98-SA, debiendo garantizar que todo el personal cuente con cobertura vigente mientras realice actividades en obra.

Por lo expuesto, solicitamos:

- Presentar la constancia de renovación del SCTR antes de su vencimiento.
- Asegurar la cobertura ininterrumpida de todo el personal asignado.
- Remitir copia del documento actualizado a la Supervisión.

De no cumplirse con esta obligación, el personal sin cobertura no podrá ingresar a las áreas de trabajo, siendo exclusiva responsabilidad del contratista las consecuencias derivadas.

Sin otro particular, quedamos a la espera de la regularización correspondiente.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

CC.

Archivo



CARTA N°031-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 13 de Setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 lima.

SEÑOR RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA
Representante Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE APROBACION DE LA CONSULTA N°01 POR PARTE DE LA ENTIDAD.

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) CARTA N°000988-2025-GRA/GG-ORSLPI.

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia CARTA N°000988-2025-GRA/GG-ORSLPI, donde la entidad emite su opinión sobre de la propuesta emitida por parte de la contratista sobre el cambio de nivel de piso terminado del proyecto

En consecuencia, se recomienda considerar e implementar acciones referentes a la opinión de la entidad sobre la consulta 01 a fin de no generar retrasos en la ejecución de obra.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

CC.
Archivo

CARTA N°030-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 11 de Setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 lima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representante Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE OPINION DE ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS DE LA SUPERVISION
SOBRE EL SISTEMA ESTRUCTURAL Y CIMENTACIONES DEL PROYECTO.

REFERENCIA :
a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) INFORME N°005-2025-CCT/RWFA-EE



05 Folios

De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia c) presentado por nuestro Especialista en Estructuras, (Ing. Ralnero Wolf Felices Aedo) previa revisión de los documentos contractuales, donde en su análisis manifiesta haber revisado la información contractual de acuerdo a las normas nacionales vigentes y alcances contractuales, donde advierte observaciones y restricciones que podrían generar mayores retrasos a la ejecución respecto al planteamiento de las cimentaciones, el sistema estructural adoptado, advierte, además, de posibles paralizaciones de obra tomando en cuenta la complejidad de subsanación de errores en la especialidad de estructuras y las cuales podrían impactar en las demás especialidades como ser arquitectura, sanitarias etc.

Por lo que, se recomienda al contratista tome en cuenta las recomendaciones indicadas en el documento de referencia, a fin de que disponga mayores validaciones en las consultas debidamente integradas y multidisciplinarias, para que sus respuestas permitan continuar con la ejecución de los trabajos programados.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.



ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

CC.
Archivo

CARTA N°029-2025-MAGS/ALABASTRO

Huanca Sancos, 09 de Setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Iima.

SEÑOR : **RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA**
Representate Legal

ATENCION : **ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO**
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE OBSERVACION AL PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE RELLENOS Y
COMPACTACION.

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de
Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios
del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de
Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI
2452568.
c) CARTA N°013-2025/C.S.HCOSII-OBRA.
d) INFORME N°004-2025-EMS-CJJHM



De mi consideración.

Por medio de la presente tengo el agrado de dirigirme a usted en atención al documento de la referencia c) presentado por nuestro Especialista en Mecánica de Suelos, (Ing. Carlos Jordy J. Huamancayo Melgar) previa revisión de los documentos alcanzados según el documento de la referencia c). En su análisis manifiesta haber revisado la información presentada por el contratista de acuerdo a las normas nacionales vigentes y alcances contractuales, por lo que concluye en la observación respectiva al Procedimiento Integrado de Rellenos y Compactación, tal como lo describe en su informe de referencia d).

En consecuencia, como corresponde, ante una situación de incompatibilidad entre la documentación según alcance contractual, se recomienda al contratista formalice la consulta previa a fin de homologar la información (cambio de % de compactación de 95% a 100% tal como indica en el estudio de suelos Contractual) y evitar cambios o propuestas unilaterales ajenas a las establecidas en los documentos que conforman el expediente técnico.

Sin otro particular, quedo de usted.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION

CC.
Archivo



ALABASTRO S.A.C

CARGO

CARTA N°028-2025-MAGS/ALABASTRO

000256

Huanca Sancos, 03 de setiembre del 2025

Señores:

SALUD HUANCA SANCOS II

Av. Circunv. Del Club de los Incas N°134 Intr. 706 urb. Del Club Golf los Incas Torre 02 Ima.

SEÑOR : RAUL RODRIGO DHAGA DEL CASTILLO GUTARRA
Representate Legal

ATENCION : ING. IVÁN MARTIN WELSCH MORENO
Residente de Obra

ASUNTO : SOBRE RESTRICCION DE INGRESO A PERSONAL SIN EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL.

REFERENCIA : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Contrato N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF Contratación del Servicio de Consultoría para la Supervisión de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568.
c) INFORME N° 024-2025-ALABASTRO/KBH-EASS

De mi consideración:

Por medio de la presente, tengo el agrado de dirigirme a ud. Con la finalidad de hacerle las observaciones reportadas por parte de nuestro ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD (ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI), en atención a la verificación de ingreso de personal a obra, sin contar con la documentación mínima exigible según PLAN DE SEGURIDAD y/o RIT, recomendándose a su vez, COMUNICAR de manera anticipada a esta jefatura, el ingreso de cualquier personal para la verificación respectiva.

Atentamente.

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. GUERRERO SANDOVAL
CIP N° 66601
JEFE DE SUPERVISION

CC.
Archivo



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

RECIBIDO

03 SEP. 2025

HORA: 16:39 p.m.

FIRMA: [Firma]

LA RECEPCIÓN DEL DOCUMENTO NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

INFORME N°024 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : Restricción de ingreso a personal sin Examen Médico Ocupacional (EMO).

Referencia : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF.
b) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 03 de septiembre del 2025.



De mi mayor consideración:

Me es muy grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle de conocimiento la restricción de ingreso al personal sin Examen Médico Ocupacional en la obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

1. ANTECEDENTES

En el marco del cumplimiento de la Ley N° 29783 – Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, su Reglamento (DS N° 005-2012-TR), y la RM N° 312-2011-MINSA – Protocolos de Exámenes Médicos Ocupacionales, se establece la obligatoriedad de que todo trabajador cuente con su Examen Médico Ocupacional (EMO) antes de iniciar labores en obra, independientemente del tiempo de contratación.


De acuerdo al Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo aprobado con CARTA N°001-2025-MAGS/S-ALABASTRO se tiene:

15.6. Salud ocupacional

El personal de **CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II** contará con **Exámenes médicos** realizados a sus trabajadores, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes y el protocolo médico establecido por CLIENTE y respetar las posibles limitaciones que de ellos se deriven.



ESTE DOCUMENTO PERTENECE AL CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II. QUEDA PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN SIN AUTORIZACIÓN.

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código:	CSHCO5II-QHSE-PI-001
		Versión:	01
		Fecha:	24/07/2025
		Página:	36 / 49

ALABASTRO S.A.C.
 ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
 CIP N° 203297
 ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		Código:	CSHCOSII-QHSE-PF-001
	PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión:	01
			Fecha:	24/07/2025
			Página:	26 / 49

de Inducción hombre nuevo y firme su Compromiso de Fiel Cumplimiento a las normas de seguridad, por lo menos un día antes del inicio de sus labores en obra con la finalidad de que asistan al Curso de Inducción de Seguridad y Salud.

- Es Responsable de solicitar y tener en su poder los Requisitos Básicos de Seguridad de todo trabajador nuevo que debe presentar para darle de Alta e Ingresar a laborar en la obra como son: Curriculum vitae documentado para verificar la experiencia y competencia para el cargo asignado en la obra, el **examen** médico ocupacional según lo indicado en el inciso D del Art. 49 de la Ley de Seguridad y salud en el Trabajo N°29783 y su Reglamento aprobado por el DS 005-2012-TR y la RM 312 – MINSA-2011; SCTR Salud y SCTR Pensiones, la constancia de Entrega de Equipos de Protección Individual y Colectivos; El dictado del curso de Inducción de Seguridad y Salud en el trabajo y temas afines.
- Tramitar el examen médico inicial de cada uno de los trabajadores y verificar su cumplimiento.
- Renovar antes que finalice el mes los SCTR Salud y SCTR Pensiones del personal que van a continuar a laborar en el mes siguiente. Evitando que el personal no pueda laborar por falta de los seguros mencionados.

De acuerdo al Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo CARTA N°001-2025-MAGS/S-ALABASTRO se tiene:

Del trabajador Art. 10° inciso w:

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		Código:	CSHCOSII-QHSE-RIS-001
	REGlamento INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		Versión:	01
			Fecha:	15/07/2025
			Página:	22

- No laborará antes de verificar el lugar de trabajo, asimismo debe mantener el orden y la limpieza en todos los lugares y actividades.
- Participar activa y responsablemente en la difusión de las normas, programas y planes de seguridad de **CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II**, someterse a las evaluaciones médicas ordenadas por la empresa y acatar las recomendaciones derivadas de ellas.
- El trabajador que haya sufrido un accidente y que a consecuencia de ello sea sometido a tratamiento médico, no podrá trabajar en la empresa sin que previamente presente un "Certificado de alta". Este control será de responsabilidad del Jefe Directo.
- Aportar sugerencias para hacer más seguros los lugares de trabajo.
- Ante un siniestro debe actuar de acuerdo al Plan de Emergencia de la empresa.
- Cumplir con la realización de **exámenes** médicos ocupacionales, según lo indica la normativa legal aplicable y vigente.
- El incumplimiento por parte del trabajador acerca de las medidas establecidas en el presente documento se considerará como falta grave y deberá incorporarse al Reglamento de Trabajo Interno y será comunicado al encargado de Recursos Humanos.

2. OBSERVACIÓN

Se ha verificado que algunos trabajadores del contratista cuentan con Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (SCTR), sin embargo, no han presentado el certificado de aptitud del Examen Médico Ocupacional.

ALABASTRO S.A.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
C.P. N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD


Es importante precisar que el SCTR cubre riesgos y accidentes, pero no sustituye la obligación legal de contar con el EMO vigente, el cual garantiza que el trabajador se encuentra apto física y psicológicamente para desempeñar sus funciones.

3. CONCLUSIÓN

El personal sin examen médico ocupacional no puede iniciar actividades en obra, aun cuando cuente con SCTR.

Esta restricción aplica inclusive para labores temporales o de corta duración (1 a 2 días), dado que la normativa no establece excepciones.

4. RECOMENDACIÓN

Se recomienda al contratista:

- ✓ Gestionar de manera inmediata los exámenes médicos ocupacionales pendientes para su personal.
- ✓ Abstenerse de programar actividades en obra con trabajadores que no cuenten con certificado de aptitud médica vigente.
- ✓ Presentar a la Supervisión el legajo completo de seguridad y salud previo al ingreso de cualquier trabajador.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD





000252

8.5. COPIA DE CARTAS O DOCUMENTOS DE TRAMITES DIVERSOS.





2025-0020935

ALABASTRO S.A.C.

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
ÁREA TRÁMITE DOCUMENTARIO
30 SET. 2025
Exp. N° 2025-1020935
FOLIO 10 DE 25
Firma

000251

Ayacucho, 30 de setiembre de 2025

CARTA N° 027-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL
Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.
Presente:

Atención : **ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE**
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : **REMITO SOBRE EL REQUERIMIENTO DE PLAZO PARA LA FORMULACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 DEDUCTIVO N°01**

Referencia : a) **INFORME N°016-2025-MAGS/SUPERVISOR**
b) **CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

De mi consideración:

El que suscribe, **JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ**, representante legal de **ALABASTRO S.A.C.**, identificado con **DNI N° 45040739**, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir la documentación respecto al requerimiento de plazo para la formulación del adicional de obra N°01 deductivo N°01.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

Jose Luis Palomino Gutierrez
Jose Luis Palomino Gutierrez
DNI 45040739
GERENTE GENERAL



2025-0020884

ALABASTRO S.A.C.

000250

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 30 de setiembre de 2025

CARTA N° 026-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL
Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.
Presente:

GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
ÁREA DE INVENTARIO

30 SET, 2025

2025-0020884

1220 / 011

Atención : **ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE**
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : **REMITO RESPECTO AL IMPACTO DEL TRAMITE Y GESTION DE IMPLEMENTACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01 Y DEDUCTIVO N°01**

Referencia : a) **INFORME N°015-2025-MAGS/SUPERVISOR**
b) **CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

De mi consideración:

El que suscribe, **JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ**, representante legal de **ALABASTRO S.A.C.**, identificado con **DNI N° 45040739**, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir la documentación respecto al impacto de trámite y gestión de implementación del adicional de obra N°01 y deductivo N°01.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI 45040739
GERENTE GENERAL



2025 - 2019216

ALABASTRO S.A.C.

000249

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 17 de setiembre de 2025

CARTA N° 025-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL

Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.

Presente:

Atención : **ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE**
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : **SOBRE RATIFICACION DE NECESIDAD DE ADICIONAL N° 01**

Referencia : a) **INFORME N°014-2025-MAGS/SUPERVISOR**
b) **CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.**

De mi consideración:

El que suscribe, **JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ**, representante legal de **ALABASTRO S.A.C.**, identificado con **DNI N° 45040739**, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir la ratificación de la necesidad del Adicional de Obra N° 01, en la especialidad de Arquitectura.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.
[Firma manuscrita]
José Luis Palomino Gutiérrez
D.L. 19875
Gerente General





ALABASTRO S.A.C.

000248

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 09 de septiembre de 2025

CARTA N° 024-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL
Jr. Caillao N° 122- Ayacucho - Huamanga - Ayacucho.
Presente:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO SOBRE LA SOLICITUD DE CUANTIFICACION Y SUSTENTACION
DE AMPLIACION DE PLAZO N°01

Referencia : a) INFORME N°013-2025-MAGS/SUPERVISOR
b) CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS,
DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remito la solicitud de cuantificación y sustentación de AMPLIACION DE PLAZO N°01.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI: 45040739
GERENTE GENERAL





2025-0014984

ALABASTRO S.A.C.

CARGO

000247

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 08 de setiembre de 2025

CARTA N° 023-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL
Jr. Calleo N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.
Presente:

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

ÁREA TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS

02 ORIGINAL

09 SET. 2025

Exp. N° 2025-0014984

Recibido 11/09/2025 Folio 126 Firma: [Firma]

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : TRAMITE DE PAGO DE SUPERVISION, VALORIZACION N°02 – AGOSTO 2025

Referencia : CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, **JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ**, representante legal de **ALABASTRO S.A.C.**, identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, mediante la presente solicitarle el pago del servicio de la supervisión correspondiente a la VALORIZACION N° 02 del mes de Agosto del 2025 (del 01 al 31 de agosto de 2025); en tal sentido, se adjunta al presente la documentación sustentatoria.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI 45040739
GERENTE GENERAL



0000 - 100000

000246

ALABASTRO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 05 de setiembre de 2025

CARTA N° 022-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL

Jr. Callao N° 122- Ayacucho - Huamanga - Ayacucho

Presento:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO SOBRE PROPUESTA DE NIVEL DE REFERENCIA DEL PROYECTO

Referencia : INFORME N°012-2025-MIAGS/SUPERVISOR
CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11028522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remito sobre la propuesta del nivel de referencia del proyecto.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI N° 45040739
RESIDENTE, UGROU





ALABASTRO

Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana

Ayacucho, 05 de setiembre de 2025

CARTA N° 021-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

000245

SEÑORES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL

Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.

Presente:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO INFORME MENSUAL DE SUPERVISION N°02-PERÍODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Referencia : INFORME N°011-2025-MAGS/SUPERVISOR
CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir el informe mensual de obra N°002, correspondiente al mes de agosto del 2025 (Del 01.08.25 al 31.08.25).

Se adjunta al presente 03 archivadores (01 original y 02 copias), con 369 folios cada archivador y un archivo digital(CD).

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
Ing. Gerente
0987654321





ALABASTRO S.A.C.

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 04 de setiembre de 2025

CARTA N° 020-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO - SEDE CENTRAL
Jr. Callao N° 122- Ayacucho - Huamanga - Ayacucho.
Presente:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO INFORME DE VALORIZACION DE OBRA MENSUAL N° 002 -
AGOSTO 2025

Referencia : INFORME N°009-2025-MAGS/SUPERVISOR
CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-QAPF - CONTRATACIÓN
DEL SERVICIO DE CONSULTORIA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE
LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS
DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS,
DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS -
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remitir el informe de valorización de obra N°002, correspondiente al mes de agosto del 2025 (Del 01.08.25 al 31.08.25).

Se adjunta

- 03 archivadores (01 original y 02 copias), con 843 folios cada archivador.
- 01 CD rom

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
por el poder
otorgado





ALABASTRO S.A.C.

000243

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

Ayacucho, 03 de setiembre de 2025

CARTA N° 019-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG

SEÑORES

GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL

Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.

Presente:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE

Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO SOBRE LAS MEJORAS PLANTEADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES

Referencia : a) INFORME N° 010-2025-MAGS/SUPERSIVOR

b) CONTRATO N° 119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIERREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 45040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, remito las MEJORAS PLANTEADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA EN LA ESPECIALIDAD DE OBRAS PROVISIONALES.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovar los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DE COMISARIO
GENERAL DE OBRA





ALABASTRO

"Año de la Recuperación y Consolidación de la Economía Peruana"

000042

Ayacucho, 03 de setiembre de 2025

CARTA N° 018-2025-ALABASTRO SAC/JUPC-GG

SEÑORES
GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO – SEDE CENTRAL
Jr. Callao N° 122- Ayacucho – Huamanga – Ayacucho.
Presente:

Atención : ING. JOSE LUIS CANCHARI QUISPE
Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones

Asunto : REMITO REQUERIMIENTO DE COPIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA CERTIFICACION AMBIENTAL.

Referencia : a) INFORME N°008-2025-MAGS/SUPERSIVOR
b) CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-QAPF - CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORÍA DE OBRA PARA LA SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.

De mi consideración:

El que suscribe, JOSÉ LUIS PALOMINO GUTIÉRREZ, representante legal de ALABASTRO S.A.C., identificado con DNI N° 46040739, con poder inscrito en la localidad de la Oficina Registral de Huanta en la Ficha N° 11029522 Asiento N° A00001, domicilio en P.J. Punta Balcones Mza C2 Lote 12 Urb. Germán Astete San Miguel - Lima - Lima; me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a la vez, mediante el presente se requiere la COPIA DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y LA CERTIFICACION AMBIENTAL.

Sin otro particular aprovecho la ocasión para renovarles los testimonios de mi mayor consideración y estima personal.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

José Luis Palomino Gutiérrez
DNI 46040739
Gerente General





GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
Resolución Gerencial Regional
 N° - 00530 -2025-GRA/GGR-GRI

Ayacucho, **30 SET. 2025**

VISTOS:

La Carta N° 016-2025/C.S.HCOSII, Informe N° 013-2025-MAGS/SUPERVISOR, Carta N° 024-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG, Informe N° 000535-2025-GRA/GG-ORSLPI-JALJ, Oficio N° 003647-2025-GRA/GG-ORSLPI, Oficio N° 013384-2025-GRA/GG-GRI-SGEI, Opinión Legal N° 000065-2025-GRA/GG-ORAJ-DAP, Decreto N° 1804-2025-GRA/GG-GRAJ, Decreto N° 9912-25-GRA/GG-GRI, Decreto N° 14807-25-GRA/GG-ORSLPI, y demás documentos que forman parte integrante del expediente que contiene un total de (136) folios, sobre ampliación de plazo N° 01 de la obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**, con C.U.I. N° 2452568, y;

CONSIDERANDO:

Que, en el marco de lo dispuesto por la Constitución Política del Estado, Capítulo XIV, Título IV de la Ley N° 27680 - Ley de Reforma Constitucional sobre descentralización y el artículo 2° de la Ley N° 27867- Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, los gobiernos regionales emanan de la voluntad popular. Son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, económica y administrativa en asuntos de su competencia, constituyendo para su administración económica y financiera un pliego presupuestal;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho; en concordancia a lo dispuesto por el artículo 3° inciso 3.1, numeral 4, del Decreto Legislativo N° 1440, que regula el Sistema Nacional de Presupuesto Público y la Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2025, ha priorizado dentro del plan de inversiones del año 2025, la ejecución de proyectos de inversión pública, actividades y metas a ejecutarse en el ámbito regional, durante el ejercicio presupuestal vigente;

Que, el Gobierno Regional de Ayacucho, a través de la Gerencia Regional de Infraestructura y Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, implementa los mecanismos apropiados para la ejecución de obras en su ámbito jurisdiccional, para lo cual adopta la modalidad adecuada en la ejecución del presupuesto transferido por el Gobierno Central y otras fuentes de financiamiento, teniendo la capacidad de ejecutar proyectos y/u obras bajo la modalidad de ejecución presupuestaria indirecta, directa y/o encargo;

Que, con fecha 03 de julio de 2025 el Gobierno Regional de Ayacucho y la empresa contratista "CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS" suscriben el contrato N° 112-2025-



GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, para la ejecución de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568;

Que, fecha 08 de julio de 2025, el Gobierno Regional Ayacucho, suscribe el contrato N° 199- 2025-GRA-SEDE CENTRAL-OAPF, con la empresa ALABASTRO S.A.C, por un monto de S. 4,067,717.97 para el servicio de consultoría de supervisión de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568;

Que, mediante Carta N° 016-2025/C.S.HCOSII, de fecha 05 de setiembre de 2025, el Representante Legal del CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II, presenta al Jefe Supervisión de Obra, la ampliación de plazo N° 01 del proyecto, por un periodo de 14 días calendario, cuya nueva fecha de término de obra para el 25 de julio de 2027, en la que sustenta "Demora en el trámite del plan de monitoreo arqueológico (PMAR), circunstancia que no es atribuible a la responsabilidad del contratista

Que, mediante Informe N° 013-2025-MAGS/SUPERVISOR, de fecha 09 de setiembre de 2025, el Jefe de Supervisión remite al Representante Legal de la empresa ALABASTRO S.A.C, opinión favorable a la ampliación de plazo N° 01 para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568, por un periodo de 14 días calendario, solicitado por el contratista CONSORCIO HUANCA SANCOS II;

Que, mediante Carta N° 024-2025-ALABASTRO SAC./JLPG-GG, de fecha 10 de setiembre de 2025, el Gerente General de la empresa ALABASTRO S.A.C. remite al Gobierno Regional de Ayacucho con atención a la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones, el informe N° 013-2025-MAGS/SUPERVISOR, que otorga opinión favorable a la ampliación de plazo N° 01 para la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568;

Que, mediante Informe N° 000536-2025-GRA/GG-ORSLPI-JALJ, de fecha 17 de setiembre de 2025, el Coordinador de Obra - Ing. José Antonio López Jurado, emite opinión técnica sobre la solicitud de aprobación de la ampliación de plazo N° 01 del proyecto, concluye la causal invocada: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sustentada por la demora en la aprobación del plan de monitoreo arqueológico – PMAR, solicitada por la empresa contratista "CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II", por un plazo de 14 días calendario, validado por el Jefe de Supervisión mediante informe N° 013-2025-MAGS/SUPERVISOR. En dicha opinión el coordinador de obra precisa que la causal invocada no corresponde, debido a que el PMAR no se aprueba y además no existe atrasos en la ejecución de la obra, por lo tanto, debe declararse la improcedencia de la solicitud de ampliación de plazo N° 01;

Que, mediante Oficio N° 003647-2025-GRA/GG-ORSLPI, de fecha 19 de setiembre de 2025, el Director de Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones, se dirige al Gerente Regional de Infraestructura, remitiendo la improcedencia a la ampliación de plazo N° 01 solicitada por el CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



ejecutor de la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568, por un plazo de 14 días calendario, por la causal invocada: Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, sustentada por la demora en la aprobación del plan de monitoreo arqueológico – PMAR;

Que, mediante Oficio N° 013384-2025-GRA/GG-GRI-SGEI, de fecha 22 de setiembre de 2025, el Subgerente de Ejecución de Inversiones comunica al Gerente Regional de Infraestructura, la improcedencia a la ampliación de plazo N° 01 del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568, presentado por el CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II, mediante Carta N° 016-2025/C.S. HCOSII, de fecha 05 de setiembre de 2025, sustentada por la demora en la aprobación del plan de monitoreo arqueológico – PMAR;

Que, mediante Opinión Legal N°000065-2025-GRA/GG-ORAJ-DAP, de fecha 24 de setiembre de 2025, el Abog. Dionisio Astoray Pariona remite al Director de la Oficina Regional de Asesoría Jurídica el pronunciamiento de improcedencia la aprobación de la ampliación de plazo N° 01 solicitado por el contratista CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II, ejecutor de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", con C.U.I. N° 2452568, por un plazo de 14 días calendario, conforme lo establece el Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado;

Que, es facultad del contratista solicitar la ampliación de plazo por cualquier de las causales establecidas en el artículo 197 del Reglamento de la Ley de Contrataciones, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y seguir con el procedimiento establecido en el numeral 198.1 y 198.2 del artículo 198° procedimiento de ampliación de plazo del mismo cuerpo normativo; asimismo, se debe identificar la anotación del inicio y fin de la causal de las circunstancias que a su criterio del contratista acredite la ampliación de plazo, así como la afectación de la ruta crítica.

Que, al respecto, el contratista señala que la causal de la solicitud de ampliación de plazo está establecida en el literal a) del artículo 197 del RLCE, a causa por la demora en el trámite del plan de monitoreo arqueológico (PMAR), que no es atribuible a la responsabilidad al contratista. Sin embargo, el contratista para la evaluación de la Ruta Crítica afectada, no está contemplando la aprobación del plan de monitoreo arqueológico – PMAR, por la Dirección Desconcentrada de Cultura Ayacucho, por tanto, no ha empleado adecuadamente la motivación y que presenta la conformidad el supervisor, por lo tanto, al no haber sido aprobado por la entidad correspondiente, este no tiene consecuencias legales. Aunado a ello, la anotación en el cuaderno de obra según el asiento N° 65 del cuaderno de obra sobre el inicio de la causal y el fin de la causal asiento N° 84 fue anotado las precisiones;

Que, del estudio y análisis del expediente se verificó que, la ampliación de plazo solicitado por el contratista CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II, por el plazo de 14 días calendario, con la conformidad del Jefe de supervisor mediante el Informe N° 013-2025-MAGS/SUPERVISOR. Al respecto según análisis realizado por la Entidad, la causal invocada no corresponde por qué no se evidencia la existencia atrasos en la ejecución de



la obra, el mismo que ha sido declarado improcedente por la Coordinación de Obra, mediante Informe N° 000536-2025-GRA/GG-ORSLPI-JALJ, los cuales cuentan avalados por la Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones, quien remite el expediente con la improcedencia a la ampliación de plazo N° 01, mediante Oficio N° 003647-2025-GRA/GG-ORSLPI, respaldado por la Subgerencia de Ejecución de Inversiones a través del Oficio N° 013384-2025-GRA/GG-GRI-SGEI, correspondiendo su trámite de improcedencia vía acto resolutivo;

Que, de conformidad a lo actuado y en uso de las facultades conferidas por la Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización, Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, Leyes Nros. 27902, 28013, 28926, 28961, 28968, 29053, 29611, 29981, Decreto Legislativo N° 1341, Ley que modifica la Ley N° 30225, aprobado mediante Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley de Procedimiento Administrativo General, Resolución Ejecutiva Regional N° 186-2024-GRA/GR, Resolución Ejecutiva Regional N° 004-2025-GRA/GR, Resolución Ejecutiva Regional N° 514-2025-GRA/GR y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – DECLARAR IMPROCEDENTE, la ampliación de plazo N° 01 para la ejecución de la Obra: **"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCA SANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"**, con C.U.I. N° 2452568, solicitado por la empresa contratista **"CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II"**, ejecutor del proyecto, por el plazo 14 días calendario, por los motivos expuestos en la parte considerativa y documentos conformantes de la presente resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. – DISPONER, que el responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la Sede Central del Gobierno Regional de Ayacucho, registre en el Banco de Inversiones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, las modificaciones que se aprueben.

ARTÍCULO TERCERO - NOTIFICAR, la presente Resolución a la Empresa Contratista **"CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II"**, Supervisor de Obra **"ALABASTRO S.A.C."**, Gerencia Regional de Infraestructura, Oficina Regional de Supervisión y Liquidación de Programas e Inversiones, Subgerencia de Ejecución e Inversiones e Instancias pertinentes conforme a Ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE

ORSLPI/JLCO
29.09.25



GOBIERNO REGIONAL AYACUCHO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
Ing. JORGE HUERTADO RIVERA
GERENTE REGIONAL



000237

8.6. COPIAS DEL CUADERNO DE OBRA



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000236

Número de asiento: 101

Título: SOBRE RESTRICCIONES DE EJECUCION DE PARTIDAS

Fecha y Hora: 02/09/2025 16:53

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LO DESCRITO POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGUN ASIENOS N° 97,98,99, RESPECTIVAMENTE EN DONDE SUGIERE EVIDENCIAR RESTRICCIONES DE EJECUCION DE PARTIDAS (DESCRITAS SEGUN LISTADO REFERENCIADO), EL SUSCRITO TIENE A BIEN PRECISAR QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO TIENE NINGUN TIPO DE RESTRICCION RESPECTO A LAS PARTIDAS RELACIONADAS SEGUN ITEM 01.01.03 OBRAS PRELIMINARES Y SUCESORAS, ESTO EN ATENCION A LAS PARTIDAS QUE SE VIENEN VALORIZANDO Y AQUELLAS COMO SE EVIDENCIAN EN EL REGISTRO FOTOGRAFICO ANEXO, EL CONTRATISTA CONTINUA REALIZANDO TRABAJOS DE EXCAVACION A NIVEL DE COTA 3552. DEBO PRECISAR ADEMAS QUE EL CONTRATISTA EN ATENCION A SUS ALCANCES CONTRACTUALES, PUEDE TRANQUILAMENTE CONTINUAR EXCAVANDO COMO LO VIENE HACIENDO, EN TODA LA EXTENSION DEL AREA POR LA ALTURA DE DESPLANTE CONTRACTUAL SEGUN PLANO E-05; E-01, etc (-1.60 mts). EN ESTE SENTIDO SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA EVALUAR COMO CORRESPONDE LAS AFECTACIONES Y/O RESTRICCIONES QUE PUEDEN PRESENTARSE EN LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO Y COMO TAL GENERAN RETRASOS NO IMPUTABLES AL MISMO, POR SITUACIONES AJENAS A LOS ALCANCES CONTRACTUALES.

Asiento de Referencia: 97 - SE REGISTRA INICIO DE CAUSAL DE AMPLIACIÓN DE PLAZO POR NO ABSOLUCIÓN DE

Archivos anexos: 04

IMG-20250902-WA0447.jpg

Hash 256: c513844c43b87a6a2a7ebc2e802500925cbccbbcb1990dfc1e56851cc56e854b

IMG-20250902-WA0450.jpg

Hash 256: e79c6559ebb1ab7bddd8cf54bb27e58a6976818531586d2865aafef0d630ece9

IMG-20250902-WA0448.jpg

Hash 256: c000d4f1f473fb47c915a7693125eab0ba9ea023671003388a3ea758e1c0293c

IMG-20250902-WA0453.jpg

Hash 256: be1fb95c5ea91b03c5c8a71bfc27bb909b26fd5c9b44e4cb262fb340bbd7deaa

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000234

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 103

Título: SOBRE INFORMACION COMPLEMENTARIA A CONSULTAS

Fecha y Hora: 03/09/2025 08:18

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: VISTOS EL ASIENTO N° 90 DEL CONTRATISTA, COMO CORRESPONDE ES VITAL CONTAR CON LA OPINION COMPLEMENTARIA DE PARTE DEL ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS, A FIN DE EVIDENCIAR LAS IMPLICANCIAS QUE GENERA LO MAPEADO ENTENDIENDOSE ADEMÁS QUE LA PRESENTE RESTRICCIÓN NO AFECTA SOLO PARTE ARQUITECTÓNICA, SINO QUE ADEMÁS IMPLICA AFECTACIONES DE ORDEN ESTRUCTURAL, LAS CUALES COMO CORRESPONDEN DEBERÁN SER COMPLEMENTADAS POR EL ESTUDIO DE MECÁNICA DE SUELOS QUE EL CONTRATISTA A LA FECHA NO PRESENTA COMO CONTRASTE A LOS ESTUDIOS PLANTEADOS EN EL EMS DEL EXP TCO. (SE ANEXAN FOTOGRAFÍAS QUE EVIDENCIAN LAS RESTRICCIONES MAPEADAS EN DONDE SE MUESTRA EVIDENCIAS DE LA ACTIVACIÓN DEL CANAL DE REGADÍO Y LA PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO EN LA ZONA).

SE RECOMIENDA A SU VEZ QUE COMO CORRESPONDE EN ATENCIÓN AL ART 193 DEL RLCE, LAS CONSULTAS COMO CORRESPONDE SEAN TRAMITADAS EN EL ORDEN REGULAR ADMINISTRATIVO PARA SU TRÁMITE Y REVISIÓN COMPLEMENTARIA POR PARTE DE ESTA SUPERVISIÓN.

Asiento de Referencia: 90 - CONSULTA SOBRE TRATAMIENTO A CANAL DE REGADÍO QUE CRUZA EL TERRENO

Archivos anexos: 03

IMG-20250902-WA0451.jpg

Hash 256: 08f154962c12b414305349dd686bef3bd73d5eb54bf329000ab05512c42d1359

IMG-20250902-WA0456.jpg

Hash 256: 1a4ab4484f414657b609e216e1f8a27c40d8c30b9c5757fa5b1259f599bd5df1

IMG-20250902-WA0461.jpg

Hash 256: 6618340f565f8a74bfdb466e3b3d6fe1ac51374d9a8364d0ccb1d0850126b963

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000235

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 102

Título: SOBRE PROPUESTA DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora: 02/09/2025 17:02

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: RESPUESTAS A CONSULTAS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LA PROPUESTA DE CONSULTA N° 01, PRESENTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGUN CARTA N° 036-2025/C.S.HCOSII-OBRA, TIENE A BIEN INFORMAR QUE LA MISMA HA SIDO DEVUELTA CON OBSERVACIONES PARA LA SUBSANACION RESPECTIVA, ENTENDIENDOSE QUE LA INFORMACION QUE SE TRASLADA A LA ENTIDAD, DEBE SER CLARA Y PRECISA, ENTENDIENDOSE ADEMAS QUE LA PRESENTE PROPUESTA HA DE GENERAR ADICIONALES QUE IMPLICAN MAYORES EXCAVACIONES A LAS ESTIPULADAS SEGUN ALCANCE CONTRACTUAL.

Asiento de Referencia: 95 - Sobre propuesta del contratista respecto a los niveles de plataforma +0.00 - 1 de 2

Archivos anexos: 01

CARTA SUPERVISION CONSULTA.pdf

Hash 256: 8a02f6c13cdca52418df0a26010682c6dd9cf05e3a410cb2944428833df30ef9

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
RIP N° 86704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 104

Título IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA

Fecha y Hora: 03/09/2025 09:36

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL SUSCRITO COMO CORRESPONDE, A TRAVES DEL AREA DE SEGURIDAD VERIFICA INCUMPLIMIENTOS AL PLAN DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA, LOS CUALES COMO CORRESPONDE DEBERAN SER SUBSANADOS EN EL TERMINO DE LA DISTANCIA A FIN DE EVITAR SUSPENSION DE ACTIVIDADES POR TEMAS DE RETRO ALIMENTACION Y/O SIMILARES. SE PRECISA POR EJEMPLO, QUE LOS ALMACENES DE COMBUSTIBLES DEBERAN DE ESTAR DEBIDAMENTE IMPLEMENTADOS, ASI COMO LOS ALMACENES DIFERENCIADOS PARA INSUMOS INFLAMABLES Y/O QUIMICOS.

SE VERIFICA QUE LAS EXCAVACIONES HECHAS POR EL CONTRATISTA PARA EFECTOS DE VERIFICACION DE CONTROL FREATICO (A -4 MTS), NO DISPONEN DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD VISTOS QUE EL PERSONAL TRANSITA CERCA A LAS CALICATAS REALIZADAS. FINALMENTE, EL PERSONAL DE EQUIPO MECANICO, DEBERA SER DEBIDAMENTE RE INDUCIDO PUESTO QUE ES UNA ACTIVIDAD DE ALTO RIESGO CAMINAR SOBRE LAS ORUGAS DE LA EXCAVADORA CON EL EQUIPO ENCENDIDO.

FINALMENTE, A FIN DE EVITAR MAYORES RESTRICCIONES DE SEGURIDAD SE RECOMIENDA QUE TODO EL PERSONAL QUE LA EMPRESA TENGA A BIEN SUBCONTRATAR O SEA EL INGRESO DE PERSONAL NUEVO, DEBERA DE COMUNICAR PREVIAMENTE A ESTA SUPERVISION, A FIN DE VERIFICARSE LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES DENTRO DEL PRESENTE PROYECTO(SCTR, EMO, ETC), VISTOS QUE SE HA VERIFICADO EL INGRESO DE PERSONAL OBRERO SIN COMUNICARSE A ESTA SUPERVISION Y SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACION OBLIGATORIA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 05

IMG-20250903-WA0021.jpg

Hash 256: 61b85380a00a36f135bbcca1c3ce64e255badb7557699262fc913531edaa5487

G-20250903-WA0022.jpg

Hash 256: 5ffaee08ff8acda514e70a28e447a402cce676419343f615ea94fe74366539ad

IMG-20250903-WA0023.jpg

Hash 256: b1d0f4f3719b51eac54627073889dcd2c2c1a640abe9019807cfe539f71f791a

IMG-20250903-WA0025.jpg

Hash 256: d052a6144d9414ff6b72ba3a8148bde1245776d6241afcda9cb96f56cf5e4101

IMG-20250903-WA0020.jpg

Hash 256: eb1c32cffbf32c3eb95a54a3108161f0cd1946b04a4950367d62a521fd5e8c34

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

000232

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 105

Título: SOBRE PARTICIPACION DE STAFF DE PROFESIONALES

Fecha y Hora: 03/09/2025 10:24

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: VISTOS EL ASIENTO N° 82 DEL SUSCRITO, AGRADECERE SE NOS REMITA LA CARTA N° 012-2025/C.S.HCOS II, TRASLADADA A LA ENTIDAD PARA LA VERIFICACION DE LA PARTICIPACION DEL PERSONAL DE STAFF EN OBRA SEGUN PROGRAMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE SETIEMBRE 2025.

Asiento de Referencia: 82 - SOBRE VERIFICACION DE PARTICIPACION DE ESPECIALISTAS EN OBRA

Otros anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000231

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 106

Título: SOBRE IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD

Fecha y Hora: 03/09/2025 14:45

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LAS RESPONSABILIDADES CONFERIDAS, VISTOS LOS ALCANCES DEL PLAN DE SEGURIDAD DEL CONTRATISTA TIENE A BIEN COMUNICAR QUE SE VIENE VERIFICANDO EL INGRESO DE PERSONAL A OBRA SIN CONTAR CON LOS SCTR Y EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL (CAMO), QUIENES VIENEN REALIZANDO ACTIVIDADES AL INTERIOR DE OBRA. SE PRECISA ADEMAS A LA HORA DE LA EMISION DEL PRESENTE ASIENTO, LOS TRABAJADORES SEGUN PANEL DE FOTOS ANEXAS, VIENEN ADEMAS TRABAJANDO SIN CONTAR CON LOS EPPS RESPECTIVOS, GENERANDO RIESGOS A LA SALUD. EN ESTE ENTENDER, ESTA JEFATURA RECHAZA ESTAS PRACTICAS DE HACER INGRESAR PERSONAL TRABAJADOR A OBRA, SIN CONTAR CON LOS REQUISITOS MINIMOS EXIGIBLES, SEGUN PLAN DE SSEGURIDAD Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, DEL MISMO CONTRATISTA, TENGASE EN CUENTA ADEMAS QUE ESTA JEFATURA, SOLICITO AL CONTRATISTA TENGA A BIEN PRESENTAR LOS RESPECTIVOS SCTR DESDE LAS 10 AM APROXIMADAMENTE, SIN CONTAR CON LA DOCUMENTACION REQUERIDA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 03

IMG-20250903-WA0055.jpg

Hash 256: 8fc8bd7f5c2f1a7ae22ddd65d4ad247412cfa33819881ac424dcf89e1ac39088

IMG-20250903-WA0053.jpg

Hash 256: 26a337a8cdc4bc851ef824dbf39cce37635374f48ca7da2dc33919a7b7f3d819

IMG-20250903-WA0052.jpg

Hash 256: a1a40828836718679ff05b2fb5235bdcce8ce50b9d8928aa37b9f2c4a772e078

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

000230

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 107

Título SOBRE SUBSANACION DE OBSERVACIONES (SEGURIDAD)

Fecha y Hora 04/09/2025 11:41

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL SUSCRITO CUMPLE CON INFORMAR QUE COMO CORRESPONDE, LUEGO DE HABERSE COORDINADO CON EL CONTRATISTA RESPECTO A LAS OBSERVACIONES MAPEADAS POR PARTE DE ESTA JEFATURA, CUMPLE CON INFORMAR QUE ESTAS HAN SIDO SUPERADAS, EXHORTANDO AL CONTRATISTA QUE COMO TEMA DE MEJORA CONTINUA, DEBE PREVER UNA ATENCION ARTICULADA EN TEMAS DE SEGURIDAD, A FIN DE SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FISICA DE LOS TRABAJADORES, PERSONAL ADMINISTRATIVO, STAFF EN GRAL.
SE PRECISA ADEMÁS QUE COMO CORRESPONDE, FORTALECER LOS TEMAS DE COMUNICACION Y COORDINACION PREVIA Y ANTICIPADA, A FIN DE BRINDAR LAS FACILIDADES QUE AMERITEN Y SE ENCUENTREN ENMARCADAS EN SU PLAN DE SEGURIDAD, A FIN DE EVITARSE RESTRICCIONES EN LOS AVANCES PROGRAMADOS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Asiento de Referencia: 104 - IMPLEMENTACION DE MEDIDAS DE SEGURIDAD EN OBRA

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000229

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 108

Título: SE REGISTRA ENTREGA DE CARTA SOBRE REVISIÓN DE PROPUESTA

Fecha y Hora: 05/09/2025 11:27

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: En atención a los Asientos N°102 y N°103 de la Supervisión, en la fecha 03.09.25 a las 7:50 am, el Contratista remitió a la Supervisión de obra la Carta N°042-2025/C.S.HCOSII-OBRA con la que entregó sus descargos con respecto a las "observaciones efectuadas" según Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO del 02.09.25 de la Supervisión, adjuntando tanto el informe de la especialista en arquitectura como la del especialista estructural.

Así mismo, precisamos que de acuerdo a la Carta 000925-2025-GRA/GG-QRSLPI de fecha 26.AGO.2025 de asunto Comunica absolución a la consulta N°01, la entidad indica que la supervisión en coordinación con el contratista proponga los niveles definitivos óptimos para infraestructura del proyecto, por lo que la contratista considerada que la Carta N°026-2025-MAGS/ALABASTRO del 02.09.25 de la Supervisión no son observaciones a la propuesta sino solo son precisiones a fin que la supervisión tramite la propuesta ante la entidad para su aprobación.

Por lo indicado anteriormente, reiteramos que la consulta N°001-ARQUITECTURA continua pendiente de absolución

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

250903 Carta N°0042-2025-C.S.HCOSII-OBRA - sobre rev de propuesta de niveles.pdf

Hash 256: 8b15fcd9bbfbb5f3ba253dc29a4f72ebfbc2ced9df2f6b6e98f129ce4962df466

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704

000228

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 109

Título: SOBRE TRAMITE DE VALORIZACION N° 02 (MES DE AGOSTO 2025)

Fecha y Hora: 05/09/2025 11:34

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: ESTA JEFATURA COMO CORRESPONDE, HA CUMPLIDO CON TRAMITAR ANTE LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N°020-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG, QUE CONTIENE LA VALORIZACION N° 02 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2025, PARA SU TRAMITE Y VALIDACION SEGUN CORRESPONDE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Vos anexos: 01

CARGO DE LA VALORIZACION.pdf

Hash 256: 309fde516965efbfd30bb5f3fefba7c8a222d70e65ec96b9131bae174b0b7984

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000227

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 110

Título: SE REMITE COPIA DE CARTA SOLICITADA EN ASIENTO N°105 SOBRE PARTICIPACIÓN DE STAFF DE PROFESIONALES

Fecha y Hora: 05/09/2025 11:37

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: En atención a lo solicitado por la Supervisión de obra, según Asiento N°105 del 03.09.25, se adjunta la carta solicitada, en la que el Contratista a través de su representante legal remite la Carta N°0012-2025-C.S.HCOSII a la Entidad en la que remite la participación de especialistas, indicando que dicho cronograma debe ser considerado como referencial.

Asiento de Referencia: NINGUNO

os anexos: 01

250807 Carta N°0012-2025-C.S.HCOSII - remitimos cronograma de participacion de profesionales.pdf

Hash 256: 5474aa0a8e31f2df6f1587632efa63f55dc96825cd79f7a65a4f0417e8042584

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000226

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 111

Título SE REGISTRA RIESGO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO 1 DE 2

Fecha y Hora 05/09/2025 13:50

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción: El Contratista, con fecha 22.07.25 según Asiento N°011 se registró el riesgo sobre el canal que cruza el terreno de obra por la parte posterior, ya que dicho canal se encuentra por debajo de las edificaciones del cerco y edificaciones de un piso de los módulos 5, 6, 7, 8 y tanques de GLP y DB5, asimismo, con fecha 31.07.25 mediante asiento N°034, el contratista registró de forma diligente el trámite ante la Junta de Regantes Utari Huanca Sancos a través de la carta N°002-2025/C.S.HCOSII-OBRA respecto de la necesidad del cierre o reubicación de dicho canal sin que a la fecha se tenga respuesta a la misma. Con fecha 25.08.25, el Contratista mediante Asiento N°090 del CO, tramitó la consulta N°02 de arquitectura solicitando a la Supervisión y Entidad defina el tratamiento sobre dicho canal. A la cual se espera se atienda a la brevedad.

Por otro lado, luego de la aprobación del PMAr (21.08.25), el contratista ha procedido a efectuar la excavación del terrapién a la cota del proyecto 3552. Alcanzado dicho nivel el contratista, a través de nuestro especialista de Mecánica de Suelos Ing. Maxwell Morote Arias procedió a efectuar las calicatas como parte de un estudio de Mecánicas de Suelos de verificación, en razón el Estudio de Mecánica de Suelos del Expediente Técnico no resulta representativo ya que del total de sus calicatas solo tres se encuentran dentro del terreno de obra.

Con fecha 01.09.25 el contratista ha ejecutado 12 calicatas dentro del área del terreno de la obra, la ubicación de las mismas se registra en el plano adjunto. Durante la ejecución de las mismas se detectó la presencia de nivel freático en tres de ellas (calicata N°01, N°02 y N°06). En éstas, por indicación de nuestro especialista de Mecánica de Suelos Ing. Maxwell Morote se deberá hacer seguimiento de la variación del nivel freático detectado por el lapso de 7 a 10 días.

Continúa en Asiento N°0112

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anejos: 09

250904 Foto 5 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 8989a30d2d360d2d7772b36466139268f5feeb7e1b6b22a2361dd3dd03384514

250904 Foto 8 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: c38f602b8ea3f2bfa462acef79c6ce7e036d956c3d7116669cd722b9f73f2a3b

250904 Foto 3 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: ea54f7b40bc8f1c6ba7100ef9b663c44ff5f44dfe3a4f5c6b5975a85e0c53fab

250904 Foto 2 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 4140a5b46f44dc38daf1e18ce9941489646976c3c7f8cc3e3d372fac15c3275f

250904 Foto 7 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 959c23baf1c8908d6503ab977919a0c24fed02cb9b63fdb4e113bf5f498463ab

250904 Foto 6 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 9e28879ceb30637974b4a32ed683cd4fd28599eb0030a52598f94580c49981d4

250904 Foto 1 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: d5531917948dec9acfa3069b71af48ca71884dea5db3a55b14e672e14611bdce

250904 Registro de Niveles de Agua en Calicatas.xlsx

Hash 256: 389f6a389ae7db836f416d42e8fc5b3acec6a339bfd7510371a5cda6d93aac

250904 Foto 4 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 23c94eff04fbd9b9beb817e85e1d787ff601ba9712886646eb78c1884fc7af45

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
EIP N° 68704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 112

Título SE REGISTRA RIESGO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO 2 DE 2

Fecha y Hora 05/09/2025 13:50

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción: Continua Asiento N°0111

Así, a la fecha se tiene el registro de niveles registrados de la napa freática referido al Cota 3552: (ver cuadro de seguimiento de niveles de napa freática)

Asimismo, en la calicata N°06, el especialista Ing. Maxwili Morote evidenció la existencia de una grieta, la cual evidenciaría la existencia de una falla geológica, la cual debe ser evaluada por un geólogo. En las otras 09 calicatas se detectó presencia de alta humedad en los suelos.

Por otro lado, el día de ayer 04.09.25 el especialista de la Supervisión (Ing. Carlos Humancayo Megar) y el especialista del Contratista (Ing. Maxwili Morote Arias) revisaron las calicatas efectuadas, la presencia de nivel freático, así como el tema de la fisura en la calicata N°06, asimismo se recorrió los alrededores, zona de cocha así como la fisura zona en la parte superior de cerro adyacente.

Todos estos hallazgos, así como el EMS completo, será remitidos mediante informe de nuestro especialista de Mecánica de Suelos a presentar entre el 22 y 24 del presente.

Bajo este contexto, con el hallazgo de la presencia de napa freática en 03 calicatas, dos de ellas (01 y 02) probablemente originadas por el canal aledaño existente y la calicata (06) probablemente ocasionada por la laguna (cocha) ubicada al oeste de la obra.

Por lo indicado, se registra el riesgo R003 de posible impacto sobre las cimentaciones por el hallazgo de la napa freática ya que en dichas zonas será necesario considerar posibles consolidaciones del terreno que pueden modificar las condiciones de cimentación de las estructuras.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 08

250904 Foto 10 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: bb16d0bea5012e3dcba559ce5f6046c8933c807105206d1d6751b9dc8ab534a2

250904 Foto 12 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: c8c7ee30e687a48a64c3d96f4cd44f5f1a4402d692f622d70fdf30d46a51d7e

250904 Foto 13 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 5032cbbcb11b74021d64ea35b6eea4bdf69e84164438019ca01091fc5dd5fd9bd

250904 Registro de Niveles de Agua en Calicatas.xlsx

Hash 256: 389ff6a389ae7db836f416d42e8fc5b3acec6a339bfed7510371a5cda6d93aac

250904 Foto 11 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 69eee9e1d315c8fa03227e59ba1037d96852cd320fa881486f1cbe32e786768c

250904 Foto 15 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 4f86f40a6181ca2563fc7b4bd48c96791c600205990c73bef874abc280e0d96b

250904 Foto 14 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 236fe6df62a9fa361e49ab009d9e2c0a5327b44b0fd3ace166c345aaa29a1f3

250904 Foto 9 - Verificación de condiciones de suelos.jpeg

Hash 256: 32a2897b8738f452aa8ea74b85331aa417d19a6b8ba1d5c7c02d4ae2c7131632

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000224

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 113

Título SOBRE CUMPLIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE TEMAS DE SEGURIDAD

Fecha y Hora: 05/09/2025 13:56

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Como fue anotado por el Supervisor de obras en el Asiento N°0107 del COD, con fecha 04.09.25, el Contratista, mediante Cartas N°043 y N°044, remitió la documentación sobre la subsanación de observaciones efectuadas por la Supervisión según Cartas N°027 y N°028 del día 03.09.25. Se adjunta a la presente Cartas N°043 y N°044 del Contratista.

Asiento de Referencia: NINGUNO

A los anexos: 02

250904 Carta N°0044+2025-C.S.HCOSII - lev obs seg a carta 28.pdf

Hash 256: 6aabcdf3234453e9d2225d9c896e58b9843b356d553170e1e0cd4df9a25daf24a

250904 Carta N°0043+2025-C.S.HCOSII - lev obs seg a carta 27.pdf

Hash 256: c8c0a672f433b8f498c152a85336311a954e38c7cf42db867a4f1440fba9a69f

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



000223

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 114

Título: SOBRE TRAMITE DE CONSIDERACIONES TECNICAS REQUERIDAS (CONSULTA 1)

Fecha y Hora: 05/09/2025 16:41

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: CONSULTAS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCIÓN AL ASIENTO N°108 DEL CONTRATISTA, TIENE A BIEN COMUNICAR QUE SE HA ELEVADO A LA ENTIDAD LAS VALIDACIONES DEL CASO RESPECTO A LA PROPUESTA TECNICA SOLICITADA POR PARTE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE CARTA N°022-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG, POR LO QUE HA DE CORRESPONDER A LA ENTIDAD, LA DETERMINACIÓN RESPECTO AL ANALISIS MULTIDISCIPLINARIO QUE SE TENGA A BIEN REALIZAR.

Asiento de Referencia: NINGUNO

A los anexos: 01

CARTA N°22-2025-ALABASTRO.PDF

Hash 256: 6c12d9f901e2e2f9c581be9f85bd6f8ac971ae3ce6c7cb7d00cd64617d718203

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 118704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000222

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 115

Título REITERA PRESENTACION DE CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DE PROFESIONALES

Fecha y Hora 09/09/2025 11:32

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: PARTICIPACIÓN DEL PLANTEL PROFESIONAL CLAVE

Descripción: ESTA JEFATURA TIENE A BIEN COMUNICAR AL CONTRATISTA LA NECESIDAD DE REITERAR EL REQUERIMIENTO DE PRESENTACION DEL CRONOGRAMA DE PARTICIPACION DE VUESTROS PROFESIONALES, VISTOS QUE LA CARTA N°0012-2025-C.S.HCOSII, CONTIENE UNA PROGRAMACION DE SU STAFF SOLO POR EL MES DE AGOSTO 2025 Y FUE PRESENTADO DIRECTAMENTE A LA ENTIDAD, SIN EMBARGO A LA FECHA EL CONTRATISTA NO ALCANZA LA PROGRAMACION SOLICITADA CORRESPONDIENTE AL RESTO DEL PLAZO CONTRACTUAL, VISTOS ADEMÁS QUE SE COMUNICO PERSONALMENTE AL RESIDENTE DE OBRA, POR LO QUE A FIN DE EVITAR INCUMPLIMIENTOS CONTRACTUALES, MAS AUN CUANDO ESTAN ESTIPULADOS DENTRO DEL CUADRO DE PENALIDADES, AGRADECERE AL CONTRATISTA QUE AL TERMINO DE LA PRESENTE JORNADA, CUMPLA CON PRESENTAR SU RESPECTIVO CRONOGRAMA DE PARTICIPACION SEGUN CORRESPONDE.

Asiento de Referencia: 110 - SE REMITE COPIA DE CARTA SOLICITADA EN ASIENTO N°105 SOBRE PARTICIPACIÓN DE

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



000221

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 116

Título: SE RECOMIENDA MAYOR SUSTENTO A CONSULTA DEL CONTRATISTA (CANAL DE REGADIO)

Fecha y Hora: 09/09/2025 11:51

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL SUSCRITO COMO CORRESPONDE, HA TOMADO NOTA DE LO REGISTRADO POR PARTE DEL CONTRATISTA EN EL ASIENTO N° 90, (REFERIDO AL TRATAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO QUE CRUZA EL TERRENO), FRENTE A LO CUAL EN ATENCION AL ASIENTO N° 103, RECOMENDO AL CONTRATISTA PRECISE DE MAYOR SUSTENTO RESPECTO AL RIESGO MAPEADO, POR LO QUE EN ATENCION A LO SUSCRITO EN LOS ASIENOS N° 111 Y N° 112 DEL CONTRATISTA, SE RECOMIENDA NUEVAMENTE ARTICULAR MEJOR LA CONSULTA ANTES CITADA, QUE COMO CORRESPONDE HA SIDO TAMBIEN VALIDADA Y REVISADA POR PARTE DE NUESTRO ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS (ING. CARLOS HUAMANCAYO MELGAR), DE QUIEN ADEMAS SE ANEXA UN INFORME QUE CONTRASTA LO SEÑALADO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Asiento de Referencia: 103 - SOBRE INFORMACION COMPLEMENTARIA A CONSULTAS

Archivos anexos: 03

ASIENTO 112 DEL RESIDENTE SOBRE RIESGO POR PRESENCIA DE NIVEL FREATICO 2DE2.pdf

Hash 256: 03d67d24f945275510511581cf179f7f470e3dc3168e1ac1fe7b588e4a2ebccf

SKM_C75925090918370.pdf

Hash 256: a0a338eb57e088be12586fb328c87eceaadd236724817b4b2d97c97b8deb39704

ASIENTO 111 DEL RESIDENTE SOBRE RIESGO POR PRESENCIA DE NIVEL FREATICO 1DE2.pdf

Hash 256: eca008e5bed65d9b363071748e5c7adff007a7b40e32d9e241d6b37c70466aa4

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000220

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 117

Título: SE REGISTRA ENTREGA DE EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO SAP N°01

Fecha y Hora: 09/09/2025 15:33

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Mediante el presente asiento el Contratista, deja registro del trámite efectuado mediante Carta N°0016-2025-C.S.HCOSII y Carta N°0017-2025-C.S.HCOSII del 05.09.25, en la cual entregó a la Supervisión de Obra y Entidad respectivamente el expediente de la Solicitud de Ampliación de Plazo N°01, en la cual cuantificó y sustentó su pedido por causal no atribuible al contratista de acuerdo al ítem a) del "Artículo 197.- Causales de ampliación de plazo" del RLCE, que indica textualmente "a) Atrasos y/o paralizaciones por causas no atribuibles al Contratista". En consecuencia el Contratista ha tramitado una ampliación de plazo por la demora en la aprobación del PMAr, motivo por el cual el contratista se vio imposibilitado de iniciar excavaciones. Por lo indicado, solicitamos a la Supervisión de obra proceder de acuerdo a lo establecido en el Artículos 198 del RLCE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

250905 Carta N°0016-2025_C.S.HCOSII Presentación de Solicitud SAP01 a Supervisión.pdf

Hash 256: 5fd03f33a06ffea34a2bd9e79237cf51787ba06e59549e44a29ee809323609bb

250905 Carta N°0017-2025-C.S.HCOSII - se remite copia a Entidad de SAP N°01.pdf

Hash 256: 9f3d333d68e75a78f2ac3e408546172fc83d9f6172a4bab2e69bba8ac26f8b21

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 06704



000219

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 118

Título: SOBRE COORDINACIONES PREVIAS PARA ACTIVIDADES FUERA DEL RECINTO DE OBRA

Fecha y Hora: 10/09/2025 11:11

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: ESTA JEFATURA HA CUMPLIDO CON VERIFICAR QUE EL CONTRATISTA VIENE REALIZANDO ACTIVIDADES FUERA DEL RECINTO DE OBRA, CON EL USO DE LA EXCAVADORA Y VOLQUETES, REALIZANDO ACTIVIDADES DE EXCAVACION EN TERRENOS AJENOS AL ENTREGADO POR PARTE DE LA ENTIDAD. AL RESPECTO COMO CORRESPONDE SE RECOMIENDA AL CONTRATISTA TENGA A BIEN "COMUNICAR PREVIAMENTE" CUALQUIER ACTIVIDAD QUE SE REALICE FUERA DEL RECINTO DE OBRA, PARA EVITAR "DAÑOS A TERCEROS", VISTOS QUE POR LA VIA NO SOLO TRANSITAN VEHICULOS, SINO TAMBIEN PERSONAS Y ANIMALES DE PASTOREO.

SE PRECISA ADEMAS QUE SI SE VIENE REALIZANDO EXCAVACIONES EN TERRENOS AJENOS AL ENTREGADO POR PARTE DE LA ENTIDAD, SE RECOMIENDA QUE EL CONTRATISTA ACUSE O BRINDE LA COPIA DEL DOCUMENTO GENERADO QUE AUTORIZA LA EXCAVACION VERIFICADA EN TERRENOS AJENOS.

FINALMENTE, SE HA CONOCIDO EXTRAOFICIALMENTE DE LA PREOCUPACION DEL INSTITUTO SUPERIOR, QUIEN COMO USUARIOS VIENEN GENERANDO RECLAMOS POR EL RUIDO Y EL POLVO QUE DEJAN LOS VOLQUETES AL PASAR POR LA ZONA, POR LO QUE COMO CORRESPONDE SE HA SOLICITADO AL CONTRATISTA QUE TENGA A BIEN DISPONER DE UNA NUEVA RUTA DE EVACUACION, A FIN PUEDA TRASLADAR EL MATERIAL DE ELIMINACION, QUE SE EXTRAE DEL PRESENTE PROYECTO (SE ANEXAN FOTOS)

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 03

IMG-20250910-WA0087.jpg

Hash 256: de561baff90496fd163677da27773a8e65f8bc9945cce6a519a138952c14a70b

IMG-20250910-WA0088.jpg

Hash 256: 1fecfc48c8e8fb7a3714449133962912971ed5101d3c2f834f721778b1a7ce9c

IMG-20250910-WA0086.jpg

Hash 256: d4cac6231bed25ac46c276aab207bb629ca64fe20042ea191293aba49d172147

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000218

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 119

Título: SOBRE NUEVA RUTA HACIA BOTADERO

Fecha y Hora: 11/09/2025 09:49

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: Con respecto al Asiento N°118 de la supervisión del 10.09.25, debemos aclarar que pobladores de la zona de Soncos han mostrado su descontento sobre la ruta que se ha venido usado para acceder al botadero autorizado por la Municipalidad de Huanca Sancos, por el temor que sus pistas y losa deportiva (aledaños) se vean afectados por tránsito de vehículos. Si bien es cierto que dicha ruta fue autorizada por la Municipalidad, a fin de no generar conflictos con la población se ha decidido modificar dicha ruta, para lo cual se ha tenido que mejorar una vía de acceso ubicada frente a la obra. Para este mejoramiento se ha requerido material (tierra) para el bacheo de la ruta, el material ha sido tomado de un terreno ubicado en la parte superior de la obra, terreno perteneciente al Ayllu Janahuanca, material que el Ayllu requiere eliminar. Para corroborar el uso de este material, el Vicepresidente de dicho Ayllu, solicitó la disposición de dicho material. (carta en adjunto).

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

250910 Carta Ayllu Janahuanca - sobre disposición de tierra.pdf

Hash 256: 0f819491e72bb447abd66ed448c8eb9ef07f146afef8c590df701aff3f61005b

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

000217

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 120

Título: SE TOMA CONOCIMIENTO DE NUEVA RUTA HACIA BOTADERO

Fecha y Hora: 11/09/2025 10:20

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS


Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LO COMUNICADO POR PARTE DE CONTRATISTA SEGUN ASIENTO N° 119, TOMA CONOCIMIENTO RESPECTO A LAS RESTRICCIONES QUE PRESENTA SOBRE LA RUTA UTILIZADA PARA EFECTOS DE LLEVAR EL MATERIAL EXCAVADO A ELIMINARSE EN EL BOTADERO AUTORIZADO, POR LO QUE SE REQUIERE QUE EN ATENCION A LA RESTRICCION MAPEADA SE ALCANCE EL PLANO O RUTA DE ELIMINACION DONDE SE EVIDENCIE LAS SEÑALETICAS A UTILIZAR, COMO SE HIZO EN LA PRIMERA OCASION Y CONTO CON EL VB DE ESTA JEFATURA. EN ESPERA DE ATENDER CON LA CELERIDAD DEL CASO EL PRESENTE REQUERIMIENTO AGRADECERE ADEMAS QUE COMO TEMA DE ORDEN MEDIOAMBIENTAL, LA VIA A UTILIZAR SEA PERMANENTEMENTE ROCIADA PARA EVITAR TEMAS DE CONTROL DE MITIGACION DE POLVOS.

Asiento de Referencia: 119 - SOBRE NUEVA RUTA HACIA BOTADERO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Asiento del Cuaderno de Incidencias de obras

000216

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 121

Título: SOBRE TRAMITE DE AMPLIACION DE PLAZO N° 01

Fecha y Hora: 11/09/2025 10:45

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: ESTA JEFATURA CUMPLE CON COMUNICAR AL CONTRATISTA QUE SEGUN CARTA N° 024 -2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG, HA TRAMITADO LA SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO A LA ENTIDAD PARA SU REVISION Y VERIFICACION SEGUN CORRESPONDE, POR LO QUE EN ATENCION AL PLAZO PRUDENTE DE RESPUESTA DE LA MISMA, SE HA CONOCER LA DETERMINACION DE LA ENTIDAD PARA SU IMPLEMENTACION.

Código de Referencia: 117 - SE REGISTRA ENTREGA DE EXPEDIENTE DE AMPLIACIÓN DE PLAZO SAP N°01

Número de anexos: 01

CARGO DE PRESENTACION DE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO.pdf

Hash 256: cdfd111f2d52e89aa53a4fa3e09ed2453e1e4c9c1564abc0a72664d9cf510122

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000215

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 122

Título: SOBRE RIESGO POR TEMAS DE INCOMPATIBILIDAD ESTRUCTURAL

Fecha y Hora: 11/09/2025 10:56

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION AL INFORME N° 005-2025-CCT/RWFA-EE., ALCANZADO POR PARTE DE NUESTRO ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS (ING. RAINIERO WOLF FELICES AEDO), CUMPLE CON ALCANZAR UN MAPEO DE LAS RESTRICCIONES QUE PUEDEN GENERAR MAYORES RETRASOS A LA EJECUCION DEL PRESENTE PROYECTO COMO SON EL PLANTEAMIENTO DE LAS CIMENTACIONES, EL SISTEMA ESTRUCTURAL ADOPTADO, EN DONDE SE ADVIERTE ADEMÁS DE POSIBLES PARALIZACIONES DE OBRA DEBIDO A LA COMPLEJIDAD DE SUBSANCION DE ERRORES QUE SE VIENEN EVIDENCIANDO EN LA ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS Y QUE CUALQUIER CAMBIO A LAS MISMAS, GENERA ADEMÁS CAMBIOS EN LAS DEMÁS ESPECIALIDADES COMO SON ARQUITECTURA, SANITARIAS, ELECTRICAS, ETC.

SE RECOMIENDA SE TOME EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES PLANTEADAS, A FIN DE QUE EL CONTRATISTA DISPONGA DE MAYORES VALIDACIONES QUE REPERCUTAN EN PRESENTAR CONSULTAS DEBIDAMENTE INTEGRADAS Y MULTIDISCIPLINARIAS, A FIN DE QUE LA RESPUESTA DE LAS MISMAS PERMITAN CONTINUAR CON LA EJECUCION DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

INFORME 05 ESPECIALIDAD DE ESTRUCTURAS.pdf

Hash 256: de09686dee7c2aed099fed35008ff0714accc7d8c2f7fa94931dac23f6e5ca86

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000214

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 123

Título LINEA DE TIEMPO DE RESTRICCIONES PARA AVANCE DE OBRA

Fecha y Hora: 11/09/2025 12:01

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: VISTOS LAS GESTIONES INTERNAS QUE SE VIENEN MAPEADO AL INTERIOR DE OBRA, RESPECTO A LA INMINENTE PRESENTACION DE CONSULTAS DE ORDEN ESTRUCTURAL, ARQUITECTURA; QUE PODRIAN GENERAR PARALIZACIONES EN EL PROYECTO, SE SOLICITA AL CONTRATISTA TENGA A BIEN PRESENTAR UNA LINEA DE TIEMPO O CRONOGRAMA DE EVALUACION DE RESTRICCIONES CONTRASTADAS CON SU CRONOGRAMA DE EJECUCION, A FIN DE EVALUAR DE MANERA INTEGRAL ENTRE LA ENTIDAD, SUPERVISION, CONTRATISTA, EL IMPACTO DE LAS CONSULTAS (TIEMPOS, ACTOS RESOLUTIVOS), ASI COMO EL TRATAMIENTO DE ORDEN LEGAL (TIEMPOS), DE LAS APROBACIONES DE LOS ADICIONALES DE OBRA, PERIODOS DE LLUVIAS, ETC., A FIN DE DISPONER DE UN PANORAMA MAS CLARO RESPECTO A LOS QUE SE VIENE MAPEANDO. SE RECOMIENDA QUE EL PRESENTE REQUERIMIENTO SE PRESENTE CON CARACTER DE URGENTE, VISTOS QUE EL PRESENTE MES DE SETIEMBRE 2025, EL CONTRATISTA SE VERA CUBIERTO POR SU AVANCE PROGRAMADO AL MES DE SETIEMBRE 2025, SIN EMBARGO PARA EL MES DE OCTUBRE 2025, PRESENTARA UNA SERIE DE RESTRICCIONES VISTOS QUE SEGUN LOS AVANCES VERIFICADOS EN OBRA, AL CIERRE DEL PRESENTE MES HA DE CUMPLIR CON SU META PROGRAMADA EN CUANTO A EXCAVACIONES SE REFIERE, POR LO QUE ES VITAL TOMAR LAS CONSIDERACIONES DEL CASO, DADO QUE SI CUENTA CON LA APROBACION DE PARTE DE LA ENTIDAD EN ATENCION A LA CONSULTA N° 01, EL EXCAVAR 1 MTS MAS POR DEBAJO DEL -1.60, IMPLICARIA VALORIZAR SOLO ADICIONALES DE OBRA Y NO NECESARIAMENTE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000213

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 124

Título: SOLICITAMOS COPIA DE INFORME SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01

Fecha y Hora: 11/09/2025 14:16

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: En Asiento N°121 del COD de la Supervisión indican el trámite ante la Entidad de la Carta N°024-2025-ALBASTRO SAC-JLPG-GG con opinión técnica de la Supervisión sobre el trámite de la Solicitud de Ampliación de Plazo N°01. Por lo indicado, solicitamos a la Supervisión nos hagan llegar copia del Informe N°013-2025-MAGS-Supervisor a fin de tomar conocimiento de su opinión.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000212

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 125

Título: SOBRE REQUERIMIENTO DEL CONTRATISTA

Fecha y Hora: 11/09/2025 23:19

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: EN ATENCION A LO SOLICITADO POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGUN ASIEN TO N° 124, SE HACE LLEGAR EL CONTENIDO DE LA DOCUMENTACION TRAMITADA ANTE LA ENTIDAD MEDIANTE CARTA N° 024-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG.

Asiento de Referencia: 124 - SOLICITAMOS COPIA DE INFORME SOBRE SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO N°01

Archivos anexos: 02

INFORME N° 013-2025-AYACUCHO SOBRE AMPLIACION DE PLAZO 01-signed.pdf

Hash 256: e06366af7ca1490264b5a98e8e66b5f0432b3d85c016cf000e1b0cd51000d592

CARTA 024 SOBRE TRAMITE DE AMP DE PLAZO 01.pdf

Hash 256: ca92ed8842ced5c30d3f50f91fa729d56f6ccc3bfe1a2370b74cfe3ac6113bfa

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Asiento del Cuaderno de Incidencias de obras

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000211

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 126

Título: SOBRE NECESIDAD DE PRESTACIÓN ADICIONAL POR CAMBIO DE NIVEL DEL NPT

Fecha y Hora: 13/09/2025 21:41

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: El Contratista, en la fecha ha recibido la Carta N°031-2025-MAGS/ALABSTRO, con la que se nos remite la Carta N°000988-2025-GRA/GG-ORSLPI, en la que la Entidad recomienda la validación del cambio de nivel ± 0.00 establecido en la cota 3552 a la nueva cota 3551. La necesidad de esta variación de nivel generará adicionales y deductivos vinculantes que de acuerdo a lo establecido en el Artículo N°205 del RLCE, párrafo 205.2 requiere la ratificación de la Supervisión de obra a la Entidad respecto a la necesidad de ejecutar la prestación adicional. Por lo indicado solicitamos a la Supervisión la ratificación de la misma.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
C.I.D. N° 88704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000210

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 127

Título: SOBRE RATIFICACION DEL ADICIONAL N 01

Fecha y Hora: 18/09/2025 10:36

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: ESTA JEFATURA HA RECIBIDO EL DIA DE HOY 17.09.2025, LA SOLICITUD DE RATIFICACION DE NECESIDAD DEL ADICIONAL N 01, MEDIANTE CARTA N° 049-2025/C.S.HCOSII-OBRA, LA CUAL ANEXA LAS JUSTIFICACIONES TECNICAS QUE RESPALDAN LA PRESENTE SOLICITUD, POR ENDE COMO CORRESPONDE SE HA PROCEDIDO A REALIZAR LA REVISION DE LOS REQUISITOS PARA SU TRAMITE ANTE LA ENTIDAD EN ATENCION AL ART 205.2 DEL RLCE, POR LO QUE SE HA EMITIDO LA CARTA N° 025-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG.

POR OTRO LADO, VISTOS LAS RESTRICCIONES QUE ACTUALMENTE SE VIENEN MAPEANDO EN CAMPO RESPECTO A LA PRESENCIA DE NIVEL FREATICO EN LA ZONA, ES DE VITAL IMPORTANCIA QUE EL CONTRATISTA IMPLEMENTE UN PLAN DE ACCION VISTOS LAS RESTRICCION QUE YA SON DE SU PLENO CONOCIMIENTO Y QUE AUN CON LA APROBACION DEL PRESENTE ADICIONAL, HAN DE GENERAR RESTRICCIONES DE AVANCE

Asiento de Referencia: 126 - SOBRE NECESIDAD DE PRESTACIÓN ADICIONAL POR CAMBIO DE NIVEL DEL NPT

Archivos anexos: 02

20250917150356(1).pdf

Hash 256: 8362a4f53aa0b71e65e3223e0485347d8ea936c0ec8ce754d52cd26c137f243c

CARTA N°049-2025-C.H.COSII-OBRA.pdf

Hash 256: 0f613947c798973f8cf88135714f03a67fbf9114fda7a6f7b76891f9f47c29f

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704





Asiento del Cuaderno de Incidencias de obras

000209

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 128

Título: SOBRE RATIFICACION DE PRESTACION ADICIONAL DE OBRA

Fecha y Hora: 18/09/2025 22:37

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: En la fecha, el Contratista toma conocimiento del Asiento N°127 de la Supervisión en la cual nos comunica la ratificación a la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra por el cambio de nivel de la plataforma de cota 3552 a la nueva cota 3551, la cual fue comunicada a la Entidad mediante Carta N°025-2025-ALABASTRO SAC/JLPG-GG del representante legal de la Supervisión. Por lo indicado y de acuerdo al Art. 205.4 del RLCE el Contratista presentará el Expediente Técnico correspondiente dentro del plazo señalado en el precitado artículo.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



000208

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 129

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 - ARQUITECTURA (INDEFINICION DE NIVELES) 1 DE 6

Fecha y Hora: 19/09/2025 21:26

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: El Contratista deja constancia que de acuerdo al asiento de obra N°57 y 58 de fecha 07.AGO.2025 se planteó la Consulta N°001 de Arquitectura a la entidad sobre definición de los niveles para la excavación de plataforma de la obra, siendo que según la respuesta proporcionada por la Entidad a través de la Carta N° 000988-2025-GRA/GG-ORSLPI de fecha 12.SET.2025, la misma que fue comunicada al contratista por la supervisión mediante la Carta N°031-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 13-09-25, donde se recomienda la aprobación de bajar el nivel de la cota 3552 a la 3551 con lo que se genera la necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debido al cambio de nivel de la plataforma, toda vez que esta variación es una modificación al expediente técnico contractual.

Por lo que el contratista en cumplimiento del artículo 205 del RLCE, asienta la necesidad de la prestación adicional mediante asiento de cuaderno de obra N°126 de fecha 13-09-2025, solicitando la ratificación de la supervisión quien mediante asiento N°127 de fecha 18-09-2025 ratifica la necesidad del adicional con carta N°025-2025 - ALABASTRO SAC-JLPG-GG de fecha 17.SET.2025, cumpliendo con el procedimiento de ley por lo que el contratista procede a su elaboración dentro del plazo establecido, teniendo en consideración que este procedimiento no determina aun la absolución de la consulta N°01 efectuada por el contratista, toda vez que la falta de aprobación de la variación de desnivel que se desarrollara en el expediente técnico adicional no permite al contratista continuar con los frentes de trabajo que se vienen ejecutando, por ser este, una partida de la ruta crítica que imposibilita al contratista poder continuar con los trabajos de:

- 01.01.03.01: Corte masivo de terreno a máquina para formar terrazas
- 01.01.03.02: Relleno compactado con equipo y material propio para formar terrazas
- 01.01.03.03: Acarreo interno procedente de trabajos preliminares

Continúa en Asiento N°130

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000207

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 130

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 – ARQUITECTURA (INDEFINICION DE NIVELES) 2 DE 6

Fecha y Hora 19/09/2025 21:26

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Continuación del Asiento N°129


- 01.01.03.04: Eliminación de material procedente de trabajos preliminares, Dprom = 5km
- 02.01.01.01: Nivelación interior y apisonado con equipo liviano para pisos, patios y veredas
- 02.01.01.02: Base granular de 0,20m para pisos interiores y exteriores
- 02.01.01.03: Base granular de 0,30m para pisos interiores y exteriores
- 02.01.02.01: Excavación de zanjas y zapatas Rt<=2.0 kg/cm2. Df =1.00 m
- 02.01.02.02: Excavación de zanjas y zapatas Rt<=2.0 kg/cm2. Df =1.70 m
- 02.01.02.03: Excavación de zanjas y zapatas Rt<=2.0 kg/cm2. Df =2.00 m (con maquinaria)
- 02.01.02.04: Excavación de zanjas y zapatas Rt<=2.0 kg/cm2. Df =3.50 m (con maquinaria)
- 02.01.03.01: Corte de terreno en forma manual
- 02.01.04.01: Relleno con material propio compactado con plancha vibratoria 4HP
- 02.01.04.02: Escarificado manual de subrasante
- 02.01.04.03: Escarificado y compactado con máquina h=0.30m
- 02.01.05.01: Acarreo interno de material procedente de excavaciones manuales
- 02.01.05.02: Eliminación de material excedente (con máquina)
- Partidas de la especialidad de estructuras: Cimientos corridos, subcimientos, solados, sobrecimientos reforzados, muros de contención, platea, zapatas, vigas de cimentación, placas, columnas, vigas, losas aligeradas, escaleras, cisternas, losa maciza, tanques, estructuras metálicas
- Partidas de las especialidades de arquitectura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, comunicaciones y equipamiento.

Continúa en Asiento N°131

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II



IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66602



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 131

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 – ARQUITECTURA (INDEFINICIÓN DE NIVELES) 3 DE 6

Fecha y Hora 19/09/2025 21:27

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Continuación de Asiento N°130

Por lo que a la fecha y como se puede constatar por parte de la supervisión y entidad el contratista viene culminando la excavación puntualizada en los módulos 1A y 1B, 9, 10, 11, siendo incluso que para el caso de la platea de cimentación el contratista con fecha 13.SET.2025 culminó la excavación masiva y puntualizada quedando el frente de trabajo paralizado sin poder ejecutar las partidas sucesoras según cronograma de ejecución por lo que el frente de trabajo a la actualidad se encuentra paralizado sin poder ejecutar las partidas sucesoras de:

- 02.02.03.01 SOLADO E=4" DE CIMENTO Y ZAPATAS C:H 1:12
- 02.03.04.01 PLATEA - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.04.02 PLATEA - ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.05.01 ZAPATAS - CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.05.02 ZAPATAS-ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.06.01 VIGAS DE CIMENTACION.- CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.06.02 VIGAS DE CIMENTACION-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.06.03 VIGA DE CIMENTACION-ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.07.01 PLACAS-CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.07.02 PLACAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.07.03 PLACAS ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.08.01 COLUMNAS-CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.08.02 COLUMNAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.08.03 COLUMNAS ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.09.01 COLUMNETAS- CONCRETO DE f'c=175 Kg/cm2
- 02.03.09.02 COLUMNETAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.09.03 COLUMNETAS-ACERO f'y=4200 kg/cm2
- 02.03.10.01 VIGAS- CONCRETO f'c =210 Kg/cm2
- 02.03.10.02 VIGAS-ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.10.03 VIGAS- ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.11.01 VIGUETAS-CONCRETO f'c=175 Kg/cm2
- 02.03.11.02 VIGUETAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.11.03 VIGUETAS- ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.12.01 LOSA ALIGERADA -CONCRETO f'c=210 Kg/cm2
- 02.03.12.02 LOSA ALIGERADA- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.12.03 LOSA ALIGERADA-ACERO f'y=4200 Kg/cm2
- 02.03.12.04 LOSA ALIGERADA-LADRILLO DE ARCILLA 25X30X30 cm

Continúa en Asiento N°132

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704





Asiento del Cuaderno de Incidencias de obras

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000205

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 132

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 - ARQUITECTURA (INDEFINICION DE NIVELES) 4 DE 6

Fecha y Hora 19/09/2025 21:28

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Continuación de Asiento N°131

- 02.03.12.05 LOSA ALIGERADA-LADRILLO DE ARCILLA 20X30X30 cm
- 02.03.12.06 LOSA ALIGERADA-LADRILLO DE ARCILLA 15X30X30 cm
- 02.03.13.01 ESCALERAS-CONCRETO $f_c=210$ Kg/cm²
- 02.03.13.02 ESCALERAS- ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.13.03 ESCALERA-ACERO $f_y=4200$ Kg/cm²
- 02.03.15.01 LOSA MACIZA - CONCRETO $f_c=210$ Kg/cm²
- 02.03.15.02 LOSA MACIZA - ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
- 02.03.15.03 LOSA MACIZA - ACERO $f_y=4200$ Kg/cm²
- 02.04.01 ARMADURA METALICA SOPORTE DE COBERTURA
- Partidas de las especialidades de arquitectura, sanitarias, eléctricas, mecánicas, comunicaciones y equipamiento.

Por lo que la causal invocada en el asiento del cuaderno de obra N°97, 98 Y 99 sigue vigente toda vez que la consulta hecha por el contratista a conllevado a una modificación del expediente técnico contractual por una deficiencia técnica y/o vicio oculto que no es imputable al contratista y que a la fecha viene afectado la ruta crítica de la ejecución de obra por ser una partida de primer orden que diligentemente el contratista advirtió y solicitó a la entidad su absolución, como se dejó establecido en los asientos del cuaderno de obra N°57 y 58 de fecha 07-08-2025 que establece en el primer párrafo del asiento 58:

"sin embargo se hace de conocimiento a la supervisión para que esta tramite la presente consulta a la entidad y pueda ser atendida dentro del plazo de ley para evitar impactos futuros en el proyecto toda vez que de no tener atención al presente asiento se vería la obra paralizada por indefinición de la consulta de establecer el nivel ± 0.00 "

Continúa en Asiento N°133

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000204

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 133

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 - ARQUITECTURA (INDEFINICION DE NIVELES) 5 DE 6

Fecha y Hora: 19/09/2025 21:29

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Continuación de Asiento N°132

De la misma forma con fecha 30-08-2025 mediante los asientos de cuaderno de obra N°97, 98 y 99, el contratista anota el inicio de la causal conforme a lo establecido en el literal a) del Art. 197 del RLCE, indicando y detallando las partidas que se ven afectadas por la falta de definición de los niveles, así como la paralización de los frentes de trabajo como se establece en el último párrafo del asiento 97 que indica: "...y que la demora en la absolución afectaría la ruta crítica del programa de obra vigente el día 30-08-2025 día en el cual el contratista se verá imposibilitado de continuar con las excavaciones en razón a que no se tiene los niveles definidos."

Siendo ello así y teniendo en cuenta que la indefinición contenida en la consulta efectuada no ha sido superada como para proceder con los trabajos antes indicados y no exista la afectación a la ruta crítica y cronograma de ejecución de obra, por el contrario, se ha generado la necesidad de aprobar y ejecutar un adicional de obra a efectos de subsanar una deficiencia técnica advertida en el expediente técnico, la misma que es indispensable corregir para la viabilidad del proyecto. Por los hechos expuestos, la causal invocada continúa vigente toda vez que las circunstancias invocadas aun no cesan y no permiten continuar con la ejecución de la obra hasta que se materialice y apruebe formalmente el adicional de obra con el cual se daría recién por atendido la absolución de consulta correctamente para poder continuar con los trabajos que al día de hoy se encuentran en su mayoría paralizados y/o con ritmo lento como lo puede constatar la entidad y supervisión de obra al día de hoy en cada frente de trabajo y cada partida según cronograma vigente.

Continúa en Asiento N°134

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000203

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 134

Título CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 – ARQUITECTURA (INDEFINICION DE NIVELES) 6 DE 6

Fecha y Hora 19/09/2025 21:30

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: Continuación de Asiento N°133

Por lo que el contratista ratifica e indica que la causal invocada continua vigente y abierta hasta que se cuente con la aprobación formal del adicional con lo que recién permitirá al contratista continuar con las partidas que se encuentra paralizadas al día de hoy como partidas sucesoras según cronograma y que solicitamos a la supervisión dar fe de ello.

Así mismo indicar que los plazos previstos en el artículo N°205 del RLCE no son plazos imputables al contratista toda vez que estos son plazos máximos a tener en cuenta para subsanar las deficiencias propias del expediente técnico el cual incluso dejamos constancia desde ya que de exceder estos plazos conllevaría a sumar el periodo en que las partidas invocadas se encuentren afectadas en su ejecución por ello advertimos desde ya tener en cuenta el impacto que se viene generado a la entidad para de esta forma poder mitigar al máximo cualquier demora y/o aprobación que se requiera para viabilizar el adicional de obra y poder liberar los frentes para continuar con la correcta ejecución de la obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexo: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 44602

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000202

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 135

Título: SOBRE IMPLEMENTACION DEL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES

Fecha y Hora: 22/09/2025 11:47

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A LA PROGRAMACION DE ADQUISICION DE MATERIALES PRESENTADA POR PARTE DEL CONTRATISTA SEGUN CARTA N° 010-2025/C.S.HCOSII, SE VERIFICA QUE COMO CORRESPONDE EL CONTRATISTA DEBERA DE ACREDITAR LA ADQUISICION DE LOS SIGUIENTES INSUMOS, CON EL RESPALDO DE LA PRESENTACION DE LA FICHA DE LOS INSUMOS QUE A CONTINUACION SE DETALLAN, EN ATENCION ADEMÁS AL CRONOGRAMA DE ADQUISICION DE MATERIALES, QUE A SU VEZ PRECISAN EL SIGUIENTE LISTADO (SEGUN MES DE ADQUISICION):

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 8, ALAMBRE NEGRO RECOCIDO # 16, ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60, CLAVOS CON CABEZA DE 2 1/2", 3" y 4", PIEDRA CHANCADA 1/2" y 3/4", ARENA GRUESA, HORMIGON, CEMENTO PORTLAND TIPO I, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 15X30X30 cm, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 20X30X30 cm, LADRILLO PARA TECHO 8H DE 25X30X30 cm, MADERA TORNILLO, AFIRMADO, PERFIL DE ACERO ESTRUCTURAL A-36, AGUA.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 06714



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000201

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 136

Título: SOBRE CAUSAL ABIERTA INDICADA POR EL CONTRATISTA 1 DE 2

Fecha y Hora: 22/09/2025 16:32

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: VISTOS LOS ASIENTOS N° 129, N° 130, N° 131, N° 132, N° 133, N° 134, DEL CONTRATISTA EN DONDE COMO CORRESPONDE EXPONEN UNA CAUSAL ABIERTA RESPECTO A LA NO ABSOLUCION DE LA CONSULTA N° 001 (INDEFINICION DE NIVELES), AL RESPECTO ESTA JEFATURA REALIZA LAS SIGUIENTES PRECISIONES:

1. EL CONTRATISTA SUSCRIBE ENTRE OTROS QUE "...TODA VEZ QUE LA FALTA DE APROBACION DE LA VARIACION DE DESNIVEL QUE SE DESARROLLARA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ADICIONAL NO PERMITE AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LOS FRENTE DE TRABAJO QUE SE VIENEN EJECUTANDO...", Y A CONTINUACION EXPONE UN LISTADO DE PARTIDAS ENTRE OTROS LAS SIGUIENTE DESCRIPCION:

01.01.03.01, 01.01.03.02, 01.01.03.03, 01.01.03.04, 02.01.01.02, 02.01.01.03, 02.01.02.01, 02.01.02.02, 02.01.02.03, 02.01.02.04, 02.01.03.01, 02.01.04.01, 02.01.04.02, 02.01.04.03, 02.01.05.01, 02.01.05.02, 02.02.03.01, 02.03.04.01, 02.03.04.02, 02.03.05.01, 02.03.05.02, 02.03.06.01, 02.03.06.02, 02.03.06.03, 02.03.07.01, 02.03.07.02, 02.03.07.03, 02.03.08.01, 02.03.08.02, 02.03.08.03, 02.03.09.01, 02.03.09.02, 02.03.09.03, 02.03.10.01, 02.03.10.02, 02.03.10.03, 02.03.11.01, 02.03.11.02, 02.03.11.03, 02.03.12.01, 02.03.12.02, 02.03.12.03, 02.03.12.04, 02.03.12.05, 02.03.12.06, 02.03.13.01, 02.03.13.02, 02.03.13.03, 02.03.15.01, 02.03.15.02, 02.03.15.03, 02.04.01. (TOTAL 53 PARTIDAS).

2. ESTA JEFATURA EN ATENCION AL CRONOGRAMA VIGENTE DE EJECUCION, HA REALIZADO LA VERIFICACION DE AFECTACION MAPEADA POR PARTE DEL CONTRATISTA Y VERIFICA QUE A LA FECHA "NO EXISTE NINGUNA AFECTACION", DADO QUE A LA EMISION DEL PRESENTE ASIENTO, LAS PARTIDAS QUE DEBE DE EJECUTAR EL CONTRATISTA SON:

02.01.02.01, 02.01.02.02, 02.01.02.03, 02.01.02.04 (EXCAVACIONES) (04 PARTIDAS).

LAS PARTIDAS PROGRAMADAS Y QUE NO VIENEN SIENDO EJECUTADAS POR RESPONSABILIDAD INHERENTE DEL CONTRATISTA ES LA 02.01.03.01 (CORTE EN TERRENO EN FORMA MANUAL).

Asiento de Referencia: 129 - CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 - ARQUITECTURA

Archivos anexos: 01

CRONOGRAMA DE EJECUCION HCOS.jpg

Hash 256: ec365bde9bc5c4b6d13c27e15e50b60559818c5d645a50024afca49b9033baf6



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88713

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000200

Número de asiento: 137

Título SOBRE CAUSAL ABIERTA INDICADA POR EL CONTRATISTA 2 DE 2

Fecha y Hora 22/09/2025 16:52

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: AMPLIACIONES DE PLAZO

Descripción: LAS PARTIDAS PROXIMAS A VERSE AFECTADAS SEGÚN PROGRAMACION ES LA 02.02.03.01 (SOLADO E=4" DE CIMENTO Y ZAPATA C.H 1:12, QUE DEBERIA INICIAR EL 01.10.2025. (VER IMAGEN DE PROGRAMACION ANEXA)

3. VISTO LA EXPOSICION DE AFECTACION QUE SUSCRIBE EL CONTRATISTA SEGÚN ASIENTOS N° 129, N° 130, N° 131, N° 132, N° 133, N° 134, DEBERIA SER TAMBIEN CONCURRENTE LA DISPOSICION TAMBIEN DE NO SOLO LAS FICHAS DE LOS INSUMOS A UTILIZAR SEGÚN LISTADO DE 53 PARTIDAS (ACERO, MADERA, LADRILLOS, CEMENTO, AFIRMADO, LADRILLOS, PERFILES METALICOS, ETC), LOS CUALES SE ACREDITA QUE A LA FECHA EL CONTRATISTA NO HA ALCANZADO NINGUNA FICHA DE MATERIALES PARA SU APROBACION O REVISION.

4. ASI MISMO SE PRECISA QUE VISTOS EL MAPEO DE AFECTACION QUE INDICA EL CONTRATISTA, TAMPOCO SE HA ALCANZADO LOS DISEÑOS DE MEZCLA, ANALISIS DE AGREGADOS, ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS, PROCEDIMIENTOS DE LAS PARTIDAS CITADAS, ENTRE OTROS.

5. ANTE ESTA SITUACION, SE SUGIERE AL CONTRATISTA TENGA A BIEN REVISAR ADECUADAMENTE EL LISTADO DE HITOS Y/O PARTIDAS AFECTADAS, ENTENDIENDOSE QUE LA PROGRAMACION SECUENCIAL Y LOGICA DEL CRONOGRAMA VIGENTE, HA SIDO ELABORADO POR EL MISMO.

6. ES CONCURRENTE REITERAR A FIN DE MAPEAR UN REAL IMPACTO EN LA PROGRAMACION DE OBRA, LA NECESIDAD DE CONOCER LA LINEA DE TIEMPO REQUERIDA SEGÚN ASIENTO N° 123, QUE PUEDE OFRECER UN PANORAMA MAS EXPLICITO Y REAL SEGÚN CORRESPONDE.

FINALMENTE, SE SUGIERE AL CONTRATISTA IMPLEMENTAR ACCIONES QUE DEVENGAN EN GARANTIZAR OPTIMAMENTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, EVITANDOSE SUSCRIBIR SITUACIONES O PANORAMAS QUE NO GUARDAN RELACION CON LA REALIDAD DE LA OBRA Y QUE ACTUALMENTE NO DISPONE DE NINGUNA RESTRICCION, ANOTACIONES COMO POR EJEMPLO, "...Por los hechos expuesto, la causal invocada continua vigente toda vez que las circunstancias invocadas aun no cesan y no permiten continuar con la ejecución de la obra...".

Asiento de Referencia: 129 - CAUSAL ABIERTA POR LA NO ABSOLUCIÓN DE CONSULTA N°001 - ARQUITECTURA

Archivos anexos: 03

Imagen de WhatsApp 2025-09-19 a las 11:37:07_2527581c.jpg

Hash 256: 4708bf0f4e08eae932db0730acd6a269578b9c5b0a3ddb2e99468cafd51a0d34

IMG-20250922-WA0046.jpg

Hash 256: 1dd81960fb7d18ee4d10cfb1a53647d3a1a279bb4514aa2aca495d273bbe795c

IMG-20250922-WA0005.jpg

Hash 256: 8a5f156d86a91a9c2545bb99c14bfd2a048bd80c92fd146e05f9312326564f9d

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66402

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000199

Número de asiento: 138

Título: SOBRE RIESGOS POR ACUMULACION DE AGUA FUERA DEL PROYECTO

Fecha y Hora: 26/09/2025 11:08

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

Descripción: COMO SE APRECIA EN LAS IMAGENES ANEXAS, SE VERIFICA QUE EN EL PRESENTE MES (FINALES DE SETIEMBRE 2025), SE VIENEN PRESENTANDO LLUVIAS ESPORADICAS QUE COMO SE APRECIA, VIENEN GENERANDO EMPOZAMIENTOS POR LA PARTE POSTERIOR DEL PROYECTO (ACCESO A ZONA DE EMERGENCIA), POR LO QUE COMO CORRESPONDE EL CONTRATISTA HABIENDO VERIFICADO COMO EVIDENCIA SEGUN ANOTACION DEL CDO 111 Y 112, DEBERA EVALUAR EL IMPACTO DE ESTAS ACUMULACIONES DE AGUA O EMPOZAMIENTOS QUE COMO SE APRECIA POR TEMAS DE PENDIENTE TOPOGRAFICA, DISCURRENTE DIRECTAMENTE HACIA LA OBRA Y PROPICIAN EL AUMENTO DEL NIVEL FREATICO EN EL AREA DE EMPLAZAMIENTO DEL PRESENTE PROYECTO.

ANTE ESTA SITUACION ES CONCURRENTES QUE VISTOS QUE EL PERIODO DE LLUVIAS QUE SE APROXIMA (MESES DE DICIEMBRE, ENERO, FEBRERO), EL CONTRATISTA SUGIERA REVISAR CON SUS ESPECIALISTAS LA NECESIDAD DE PROPONER UN MURO PANTALLA CON DRENAJES, A FIN DE DESVIAR EL AGUA PROVENIENTE DE ESTAS LAGUNILLAS Y PUEDA GARANTIZARSE EL MISMO, DISPONER DE UN TERRENO SECO QUE LE PERMITA REALIZAR SUS EXCAVACIONES PROGRAMADAS SEGUN ALCANCE CONTRACTUAL, SIN NINGUN TIPO DE RESTRICCION, SE PRECISA ADEMAS QUE CUALQUIER MODIFICACION O TRABAJOS PRELIMINARES O DE PROTECCION QUE SE REALICEN FUERA DEL AREA DEL TERRENO CONTRACTUAL, DEBERA DE REALIZARSE LAS COMUNICACIONES PERTINENTES ANTE LA MUNICIPALIDAD, JUNTA DE REGANTES ETC, A FIN DE NO TENER NINGUN TIPO DE IMPLICANCIA LEGAL POSTERIOR SEGUN CORRESPONDA.

Asiento de Referencia: 111 - SE REGISTRA RIESGO POR PRESENCIA DE NIVEL FREÁTICO 1 DE 2

Archivos anexos: 02

Imagen de WhatsApp 2025-09-25 a las 17:57:14_3aa343ea.jpg

Hash 256: 46524625c1ec5857a93a279e05700992f2bf34eeda2d4cf823d1afce7d958140

Imagen de WhatsApp 2025-09-25 a las 17:57:14_0aa14204.jpg

Hash 256: 46524625c1ec5857a93a279e05700992f2bf34eeda2d4cf823d1afce7d958140

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000198

Número de asiento: 139

Título: SOBRE NECESIDAD DE PLAZO ADICIONAL PARA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA N°01 (1 de 4)

Fecha y Hora: 28/09/2025 16:29

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Mediante el presente asiento de cuaderno de obra, cursamos la Carta N°064-2025/C.S.HCOSII-OBRA de fecha 28.SET.2025, mediante la cual sustentamos un mayor plazo para la elaboración de Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 por cambio de nivel a la cota 3551, en razón a la Carta N°035-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 24.SEP.2025 de la supervisión mediante la cual nos devuelve el Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01 en la cual nos solicita complementar el Adicional de obra N°01 con una serie de estudios de mecánica de suelos, ensayos triaxiales, consolidación, expansión, geológicos, etc.

Sobre el particular dejamos constancia que el contratista ha cumplido con presentar al supervisor de obra el Adicional de Obra N°01 y Deductivo Vinculante N°01 el 22.SET.2025 mediante Carta N°021-2025/C.S.HCOSII, esto de dentro del plazo establecido en el Art. 205.4, siguiendo cabalmente la validación de la entidad y la ratificación la supervisión sobre la necesidad de ejecutar la prestación adicional de obra N°01 los cuales están ligados a la consulta 01 de Arquitectura, sobre el cambio de nivel de la cota 3552 a la 3551 para que el proyecto tenga una adecuada accesibilidad; siendo que como indico el contratista en el asiento 93 de fecha 27.AGO.2025 dicha modificación no implica que el contratista asume la responsabilidad respecto a la modificación y/o afectaciones contractuales que esto genere, toda vez que el contratista no tienen la facultad de modificar el Expediente Técnico aprobado.

Continúa asiento N°140

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

250928 Carta N 064-2025-CSHCOSII-OBRA - solicitamos plazo para evaluación de adicional de obra.pdf

Hash 256: 0dc051927fc081dc4f13658b0cc83abaf56b1843bbb826322bfc95cd0b752e3

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000197

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUÁNCA SANCOS II

Número de asiento: 140

Título: SOBRE NECESIDAD DE PLAZO ADICIONAL PARA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA N°01 (2 DE 4)

Fecha y Hora: 28/09/2025 16:31

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Viene de asiento N°139


Respecto a los ensayos y estudios (geológico, subdren para derivar las aguas subterráneas, estudio hidrogeológico y ensayos especiales triaxial, consolidación, expansión, químico, etc) recomendados por nuestro especialista Ing. Maxwell Morote Arias y solicitados por el supervisor en la Carta N°035-2025-MAGS/ALABASTRO de fecha 24.SEP.2025, dichos ensayos y/o estudios no está dentro de los alcances del contratista no siendo responsabilidad del contratista la elaboración de dichos ensayos y/o estudios, ya que es el expediente técnico contractual quien debe tener todos los estudios necesarios y correctos acorde a la realidad del terreno a fin de no tener impactos en los costos y el plazo de la obra.

Sin embargo, el contratista, más allá de sus obligaciones, ha procedido a efectuar el Estudio Mecánica de Suelos Completo, pues como es de conocimiento del Supervisor el contratista lo ha venido realizando en obra, empero, debido a la complejidad de los ensayos demanda tiempo en tenerlos y no solo eso sino también demanda un tiempo plantear las soluciones, tiempos que no están bajo el control del contratista ya que deben ser realizadas por laboratorios especializados y certificados.

Continúa asiento N°141

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUÁNCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000196

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUÁNCA SANCOS II

Número de asiento: 141

Título: SOBRE NECESIDAD DE PLAZO ADICIONAL PARA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA N°01 (3 DE 4)

Fecha y Hora: 28/09/2025 - 16:31

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Viena del asiento N°140

Por lo anteriormente expuesto, y en merito a la Carta N°035-2025-MAGS/ALABASTRO de la supervisión, con la que nos devuelve el Adicional de Obra N°01 y en cuyo último párrafo nos precisa la necesidad de complementar la información en el Adicional de Obra N°01; el contratista deja constancia que dicha solicitud es un cambio de alcance en la necesidad y la ratificación del Adicional de Obra N°01, por lo que complementar en el adicional de obra N°01 toda la información solicitada por la supervisión y además, de ser el caso, plantear una solución integral demandará un plazo mayor a los 15 días calendarios indicados en el artículo 205.4, toda vez, que determinar las condiciones y parámetros del suelo de fundación, estudios geológicos, etc, además de las soluciones, devienen de vicios ocultos para el contratista, ya que para determinar un parámetro del suelo no basta con la revisión del expediente técnico o la inspección visual del terreno, sino más bien necesita de ensayos especializados para conocer los parámetros y poder, de ser el caso, proponer soluciones para que sean ratificadas por la entidad como propietaria de la obra, por lo que esta circunstancia es ajena a la voluntad del contratista ya que ello no implica que el contratista asume la responsabilidad respecto a la modificación, ni afectaciones contractuales en tiempo y costo que esto genere, toda vez que el contratista no tienen la facultad de modificar el Expediente Técnico aprobado.

Continúa asiento N°142

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUÁNCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000195

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 142

Título: SOBRE NECESIDAD DE PLAZO ADICIONAL PARA ELABORACIÓN DEL EXP. TEC. DE ADICIONAL DE OBRA N°01 (4 DE 4)

Fecha y Hora: 28/09/2025 16:32

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: ADICIONALES DE OBRA

Descripción: Viene del asiento N°141

Por lo tanto, el contratista deja constancia que la solicitud de la supervisión sobre los estudios y/o ensayos indicados en su Carta N°035-2025-MAGS/ALABASTRO, es un cambio de alcance en la necesidad y la ratificación del Adicional de Obra N°01, por lo que se determinan circunstancias ajenas a la voluntad del contratista en razón a que los tiempos para desarrollar dichos ensayos y/o estudios, así como de ser el caso, proponer soluciones, no están bajo el control del contratista ya que dependen de laboratorios especializados, por lo que en mérito a la Opinión N°051-2021/DTN, se solicita un mayor plazo para la elaboración del Expediente Técnico del Adicional de Obra N°01 para complementar lo solicitado por la supervisión, por lo que se estima un plazo aproximado de 30 días calendario, el cual podrá ser ampliado dependiendo del plazo que necesiten los laboratorios para realizar los estudios indicados por el supervisor, esto en aras de efectuar la evaluación de los trabajos que finalmente contendrá el Adicional de Obra N°01.

Finalmente dejamos constancia que continua la afectación de la ruta crítica, por lo que la causal invocada en los asientos N°97, 98 y 99 continua vigente hasta que se cuente con la aprobación formal del Adicional de Obra N°01, hecho que también fue, precisado en los asientos 129, 130, 131, 132, 133 y 134 del cuaderno de obra.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 00

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66714

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000194

Número de asiento: 143

Título RESPUESTA A LOS ASIENTOS 139 AL 142

Fecha y Hora 29/09/2025 23:37

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: OTRAS OCURRENCIAS

Descripción: EL SUSCRITO EN ATENCION A LAS ANOTACIONES SEGUN ASIENTO 139, ASIENTO 140, ASIENTO 141 Y EL ASIENTO 142, TIENE A BIEN PRECISAR LO SIGTE:

1. EL SUSCRITO EN NINGUN MOMENTO, BAJO NINGUN REQUERIMIENTO EXPRESO O ESCRITO, HA SOLICITADO AL CONTRATISTA TENGA A BIEN IMPLEMENTAR LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE TEMAS HIDROLOGICOS, LOS ESTUDIOS DE ENSAYOS ESPECIALES COMO SER TRIAXIALES, CONSOLIDACIÓN, EXPANSIÓN, QUÍMICOS ETC, YA QUE COMO SE EVIDENCIA EN EL EMS ALCANZADO POR EL CONTRATISTA SEGUN CARTA N°021-2025/C.S.HCOSII, DONDE EL MISMO ESPECIALISTA ING. MAXWIL MOROTE ARIAS SUGIERE REQUERIR SE COMPLEMENTE CON LOS ESTUDIOS ANTES CITADOS.

2. EL SUSCRITO EN ATENCION A LAS RECOMENDACIONES SUSCRITAS SEGUN EMS ACTUALIZADO, HA RATIFICADO LO INDICADO POR EL ESPECIALISTA DE SUELOS ING. MAXWIL MOROTE ARIAS VISTOS QUE EL PRESENTE EMS ALCANZADO POR EL CONTRATISTA SE ENCUENTRA INCOMPLETO Y SOLO PRECISA DE EVIDENCIAR LA ESTRATIGRAFIA ACTUAL DEL TERRENO, SIN PRECISARSE DE ASPECTOS NECESARIOS COMO SON LA CAPACIDAD PORTANTE, PROFUNDIDAD DE DESPLANTE, TIPO DE CIMENTACIÓN A REALIZARZ ETC, POR LO QUE SE PIDIO LA OPINION DEL ING. ESTRUCTURAL DEL CONTRATISTA.

3. ANTE ESTA SITUACION AJENA A LAS AFIRMACIONES SUSCRITAS POR EL CONTRATISTA EN EL ASIENTO 139, ASIENTO 140, ASIENTO 141 Y EL ASIENTO 142, EL SUSCRITO RECOMIENDA UNA MAYOR REVISION PREVIA DE LOS ACTUADOS A EVIDENCIAR, A FIN DE EVITAR ANOTACIONES AJENAS A LA REALIDAD DE LOS HECHOS.

4. PARA MAYOR ABUNDAMIENTO, SE ANEXAN LAS CARTAS QUE ESTA JEFATURA DEVOLVIO EL ADICIONAL 01, ASI COMO SE ALCANZO EL INFORME N°00S-2025-EMS-CJJHM, EMITIDA POR PARTE DE NUESTRO ESPECIALISTA DE MECANICA DE SUELOS (ING. CARLOS JORDY JOSEPH HUAMANCAYO MELGAR), PARA SU VERIFICACION SEGUN CORRESPONDE.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 02

CARTA N°035-2025-MAGSS-ALABASTRO OBSERVACION DEL ADICIONAL DE OBRA N°01.pdf

Hash 256: 5a32250e73e95bf9ad3ca708795629f5825ba14f04b9081b4292b32cd4d01d58

CARTA N°038-2025-MAGSS-ALABASTRO INFORME DE PERFILES SOBRE EMS.pdf

Hash 256: 18c0d782bd36c2372d09b1b193e185e2f18e2eb880607a29dd820fd1b3e979d3

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II


IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704

Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Obra: CONTRATO N°112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

000193

Número de asiento: 144

Título: SOBRE EVALUACION DE SUSPENSION DE OBRA

Fecha y Hora: 30/09/2025 17:07

Usuario: GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL

Rol: SUPERVISOR DE OBRA

Tipo de asiento: SUSPENSIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN

Descripción: ESTA JEFATURA EN ATENCION A SUS FACULTADES CONFERIDAS, HA TENIDO A BIEN REALIZAR UNA EVALUACION RESPECTO AL IMPACTO DE TRAMITE Y GESTION DEL ADICIONAL N°01 Y DEDUCTIVO N°01, EL CUAL HA DE RESTRINGIR LA EJECUCION NORMAL SEGUN CRONOGRAMA DE EJECUCION CONTRACTUAL, ESTO EN ATENCION A VERIFICAR LA FALTA DE IMPLEMENTACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS (ENSAYOS ESPECIALES COMO SON TRIAXIALES, CONSOLIDACIÓN, EXPANSIÓN, QUÍMICOS, HIDROGEOLÓGICOS ETC), RECOMENDADOS POR EL MISMO CONTRATISTA, VISTOS LOS VICIOS OCULTOS EVIDENCIADOS POR LA PRESENCIA DE NIVEL FREATICO, FALLA GEOLOGICA, NO ESTIPULADOS EN EL ALCANCE CONTRACTUAL. POR ENDE SE HA REALIZADO UNA EVALUACION SEGUN SE PRECISA EN LA CARTA N°026-2025-ALABASTRO SAC-JLPG-GG, QUE ESTA SUPERVISION HA TENIDO A BIEN COMUNICAR A LA ENTIDAD PARA EFECTOS DE EVALUARSE DE MANERA CONJUNTA CON EL CONTRATISTA, LA NECESIDAD DE IMPLEMENTARSE UNA SUSPENSION O PARALIZACION DEL PLAZO CONTRACTUAL (SEGUN ARTICULO 142.7 DEL RLCE), VISTOS LAS RESTRICCIONES QUE SE HAN TENIDO A BIEN EVALUAR Y NO HAN DE PERMITIR AL CONTRATISTA CONTINUAR CON LA EJECUCION DE SUS ACTIVIDADES, HASTA NO DISPONER DE LOS ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS QUE EL MISMO HA SUGERIDO IMPLEMENTAR.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

CARTA N°026-2025-ALABASTRO SAC-JLPG-GG.pdf

Hash 256: 9723aa542babba60fa19890be6ff44dc117e0d0f9606fa8d824ecc673c4b0b9a

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP 12° 46703



Entidad contratante: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

000192

Obra: CONTRATO N° 112_2025_GRASEDECENTRAL

Contratista: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

Número de asiento: 147

Título: SE PRESENTA LOS METRADOS EJECUTADOS EN EL MES DE SETIEMBRE 2025 PARA VALORIZACIÓN

Fecha y Hora: 30/09/2025 22:50

Usuario: WELSCH MORENO, IVAN MARTIN

Rol: RESIDENTE DE OBRA

Tipo de asiento: VALORIZACIONES Y METRADOS

Descripción: El Contratista cumple con presentar los metrados ejecutados en el mes de Setiembre 2025 desde el 01/09/25 al 30/09/25 para que estos sean valorizados de acuerdo al Art. 194 del RLCE. Se adjunta archivo con el detalle de las partidas a valorizar y sus metrados respectivos.

Asiento de Referencia: NINGUNO

Archivos anexos: 01

250930_VAL 03_SETIEMBRE 2025.xlsx

Hash 256: 77f51c03e7dae64f7e11a60b0fa712bf4e25c630286cfbfa64e437f679cfe86d

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704





000191

**8.7. COPIAS DE CERTIFICADOS DE HABILIDAD
VIGENTE DEL INGENIERO RESIDENTE, DEL
SUPERVISOR Y ESPECIALISTAS
PROPUESTOS.**





000190

**8.7.1. COPIAS DE CERTIFICADOS DE
HABILIDAD VIGENTE DEL INGENIERO
RESIDENTE, Y ESPECIALISTAS
PROPUESTOS DURANTE EL MES.**





LEY N° 28648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0060167

Certificado de Habilidad

2025031826

000189

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): WELSCH MORENO IVAN MARTIN

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 866704

Fecha de Incorporación: 2001-09-07

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 18053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

VARIOS / OTROS

ENTIDAD

O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

VARIOS



FECHA DE EMISIÓN DEL DOCUMENTO		
DIA	MESES	AÑO
31	05	2026

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 866704

** AREA DE CERTIFICADOS **

RTOLEDO - 2025-03-10 16:03:26

SAN ISIDRO , 10 de MARZO del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú



ING. CIP. Marco Antonio Ramirez Chávez
DIRECTOR SECRETARIO DEL CIP LIMA
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú



000188



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0168520

Certificado de Habilidad

Registro N° 88330
Rec.Caja N° 149359

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): **MARTINEZ MENDOZA, RUTMAN**Adscrito al Consejo Departamental de: **AYACUCHO**Con Registro de Matricula del CIP N°: **193790** Fecha de Incorporación: **01/12/2016**Especialidad: **CIVIL**

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
28	12	2025



Ayacucho, 29 de SETIEMBRE del 2025

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del PerúCOLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
Calle Jorge Costo-Valencia 100, Lima 1ING. LUISER LEONARDO
CIP N° 66602Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

000187



CONSTANCIA

EL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ – REGIONAL LIMA,

Deja constancia que:

Arq. CASTAÑEDA PEREZ ERIKA GABRIELA

CAP 17502

Se encuentra inscrito(a) desde el 19 de diciembre del 2015 en los registros de nuestra Institución como Miembro de la Orden con el número de CAP 17502 y número de registro 9188 en la Regional Lima y ha cancelado sus cuotas institucionales de enero a diciembre de 2025.

Por lo tanto, se encuentra COLEGIADO y HABILITADO para ejercer la profesión hasta el 31 de diciembre del 2025.

Extendemos la presente Constancia, para los fines que estime pertinentes.



Lima, 03 de febrero del 2025.



FIRMA Y SELLO DEL DECANO REGIONAL



Av. San Felipe 999 – Jesús María 15072. Teléfono (01) 6271200 / 6271201, e-mail:

secretaria@colegioarquitectosdelperu.org
www.colegioarquitectosdelperu.org



LEY N° 28858

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU



N° - A - 0034027

Certificado de Habilidad

000186

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): ALVARON CRISTOBAL MARCO ANTONIOAdscrito al Consejo Departamental de Ancash - HuarazCon Registro de Matricula del CIP N° 123608Fecha de Incorporación: 08/02/2011Especialidad: Ingeniería Sanitaria

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

Varios / Otros

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

Varios

LUGAR

Varios

DIAS	MES	AÑO
31	03	2026



Huaraz, 20 de Febrero del 2025

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

000185



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad

2023060724



N° - A - 0265385

Los que suscriben certifican que:

CHANCAFE ANGELES, ORLANDO

El Ingeniero (a):

DEPARTAMENTAL DE LIMA

Adscrito al Consejo Departamental de:

101173

Con Registro de Matricula del CIP N°:

ING. MECANICO ELECTRICISTA

Fecha de Incorporación:

2008-06-03

Especialidad:

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO DE LA
AGENCIA FIEL

DIA

MES

AÑO

31

03

2023

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 58704

SAN ISIDRO 07 de JUNIO

del 2023

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

SECRETARÍA

Ing. Maria del Carmen Ponce Mejía
Decana Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú



MGONZAL Turno Tarde 17:51 05

Maria del Carmen Ponce Mejía

ING. CP. JOSE REMADO CHIVANOLBERTO
DIRECTOR SECRETARIO DEL COL. CIP

PRESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PA

NO VÁLIDO PARA FIRMAS

000134



LEY N° 26858

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

2025092965

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (s): GARCIA POMA BRENDA ANTUANET

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matricula del CIP N° 173851

Fecha de Incorporación: 2015-06-15

Especialidad: ING. DE SISTEMAS E INFORMÁTICA



De conformidad con la Ley N° 26858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

VARIOS / OTROS

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DIA	MES	AÑO
31	03	2026

AREA DE CERTIFICADOS
RTOLEDO - 2025-09-24 15:26:17

SANISIDRO , 24 de SETIEMBRE del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú



Ing. CIP Marco Antonio Ramirez Chelero
DIRECTOR SECRETARIO DEL CIP LIMA

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704



LEY N° 2009

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



Certificado de Habilidad

000183

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): **RIVERA BRICEÑO KARINA PAULA**

Afiliado al Consejo Departamental de: **HUANUCO-TINGOMARIA**

Con Registro de Matrícula del CIP N° **161497** Fecha de Incorporación: **24/07/2014**

Especialidad: **ING. EN RECURSOS NATURALES RENOVABLES, MENCIÓN CONSERVA**

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 10053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO:	EJERCICIO PROFESIONAL
ENTIDAD O PRESTATARIO:	INDEPENDIENTE
LUGAR:	A NIVEL NACIONAL



EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE VIGIRAR HASTA:		
DIAS	MESES	AÑOS
31	03	2026

HUANUCO-TINGOMARIA 05 de FEBRERO del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú
Ing. Lucrecia Arancibia Carvajal
DIRECTIVA SECRETARIA II



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



**8.7.2. COPIAS DE CERTIFICADOS DE
HABILIDAD VIGENTE DEL INGENIERO
SUPERVISOR, Y ESPECIALISTAS
PROPUESTOS DURANTE EL MES.**





COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU



N° - A - 0007010

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a) **GUTIERREZ SANDOVAL, MIGUEL ANGEL**Adscrito al Consejo Departamental de **TACNA**Con Registro de Matricula del CIP N° **66602** Fecha de incorporación **2001-08-16**Especialidad: **CIVIL**

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	EJERCICIO DE LA PROFESIÓN
ENTIDAD O PROPIETARIO	INSTITUCIONES GUBERNAMENTALES Y NO GUBERNAMENTALES
LUGAR	NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO DEBE VIGILANCIA HASTA:		
DÍA	MES	AÑO
31	03	2026

TACNA, 16 de Febrero del 2025

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Bójar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Ing. José David Rodríguez Corrae
Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú



000180



LEY N° 28858

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad



N° - A - 0199342

2025100530

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): HUAMANCAYO MELGAR CARLOS JORDY JOSEPH

Adscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMA

Con Registro de Matricula del CIP N°: 289762

Fecha de Incorporación: 2022-08-29

Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO: VARIOS/OTROS

ENTIDAD
O
PROPIETARIO: VARIOS

LUGAR: VARIOS

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	01	2026

"ÁREA DE CERTIFICADOS"

MGONZAL - 2025-10-03 14:33:03

SAN ISIDRO, 01 de SETIEMBRE del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú



Ing. CIP Marco Antonio Ramirez Chavez
DIRECTOR SECRETARIO DEL CIP LIMA

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

000179



LEY N° 34648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad


 Registro N° 88543
 Rec.Caja N° 149833

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): FELICES AEDO, RAINIERO WOLFAdscrito al Consejo Departamental de: AYACUCHOCon Registro de Matrícula del CIP N°: 90807 Fecha de Incorporación: 01/02/2007Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

VARIOS

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

VARIOS


 EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
 VIGENCIA HASTA
DÍA
01MES
10AÑO
2025

Ayacucho, 09 de, SETIEMBRE del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL


 Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
 Decano Nacional
 Colegio de Ingenieros del Perú

 COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERU
 Consejo Departamental Ayacucho


 BNG LUDER LEON OCTICA
 DIRECTOR DEBOG TAREH

 Consejo Departamental
 Colegio de Ingenieros del Perú

 NO VALIDO PARA FIRMAS DE...
 TITULO EN OBRAS PUBLICAS NI PARA RI...
 TILES DE OBRAS PUBLICAS



COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL PERÚ
REGIONAL TACNA

CONSTANCIA

000178

Deja constancia que:

ARQ. WILLY MAX JULI CHAMBE

Se encuentra inscrito(a) desde 30 de octubre de 2008 en los registros de nuestra institución como Miembro de la Orden con el número de CAP 11440 y numero de registro 215 en la Regional Tacna y ha cancelado sus cuotas institucionales hasta diciembre de 2025.

Por lo tanto, se encuentra COLEGIADO y HABILITADO para ejercer la profesión hasta el 31 de diciembre 2025.

Extendemos la presente Constancia para los fines que estime pertinentes.

Tacna, 23 de diciembre de 2024



Válida desde la fecha de emisión.

Nota:

La presente constancia queda nula cuando, durante el periodo de vigencia de esta, el arquitecto obtiene una sanción de ética en última instancia o no ha sufragado en el último proceso electoral (en caso corresponda).

Nº 001253

000177



LEY N° 24648

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ



N° - A - 0143343

Certificado de Habilidad

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): FERNANDEZ CELADITA ABRAHAM BRUNOAdscrito al Consejo Departamental de: HUANUCOCon Registro de Matricula del CIP N°: 266624 Fecha de Incorporación: 23/09/2021Especialidad: ING. CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

SERVICIO PROFESIONAL

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

PÚBLICO Y/O PRIVADO

LUGAR

A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	01	2027

-- HUANUCO 24^{de} -- JULIO del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ
CONSEJO DEPARTAMENTAL HUANUCOIng. Fernando Hussari Espinoza Soto
DECANOConsejo Departamental
Colegio de Ingenieros del PerúIng. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DENTRADO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA IDENTIFICACIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

000176



LEY N° 28858

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad



N° - A - 0048884

2025034613

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): BARRIENTOS HUAMANI KARINAAdscrito al Consejo Departamental de: DEPARTAMENTAL DE LIMACon Registro de Matrícula del CIP N° 203287 Fecha de Incorporación: 2017-08-14Especialidad: ING. AMBIENTAL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE ENCUENTRA COLEGIADO Y HABIL, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO	VARIOS / OTROS
ENTIDAD O PROPIETARIO	VARIOS
LUGAR	VARIOS

SE PRESENTE DOCUMENTO FOLIO VIGENCIA HASTA		
DÍA	MESES	AÑO
31	05	2026

AREA DE CERTIFICADOS
RTOLEDO - 2025-03-27 11:23:30

SAN ISIDRO 27 de MARZO del 2025

VÁLIDO SOLO ORIGINAL



Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú

ING. CIP. Marco Antonio Ramirez Chávez
DIRECTOR SECRETARIO DEL CIP LIMA

NO VÁLIDO PARA FIRMAS EN CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA CERTIFICADOS DE OBRAS PÚBLICAS

NO VÁLIDO PARA FIRMAS DE CONTRATO EN OBRAS PÚBLICAS NI PARA RESIDENTES DE OBRAS PÚBLICAS



LEY N° 24608

COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

Certificado de Habilidad

N° - A - 0115563

3 246084 086942

000175

Los que suscriben certifican que:

El Ingeniero (a): NIÑO PALACTOS YELKA SARETY

Adscrito al Consejo Departamental de: LAMBAYEQUE

Con Registro de Matrícula del CIP N°: 246086 Fecha de Incorporación: 30/06/2020

Especialidad: CIVIL

De conformidad con la Ley N° 28858, Ley que complementa a la Ley N° 16053 del Ejercicio Profesional y el Estatuto del Colegio de Ingenieros del Perú, SE **ENCUENTRA COLEGIADO Y HÁBIL**, en consecuencia está autorizado para ejercer la Profesión de Ingeniero (a).

ASUNTO

SERVICIOS PROFESIONALES

ENTIDAD
O
PROPIETARIO

VARIOS

LUGAR

A NIVEL NACIONAL

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENE
VIGENCIA HASTA

DÍA	MES	AÑO
31	07	2025

Chiclayo, 16 de Mayo del 20 25

VÁLIDO SOLO ORIGINAL

Ing. Jaime Antonio Ruiz Béjar
Decano Nacional
Colegio de Ingenieros del Perú



Ing. CIP Ivan Junior Liaguito Gonzales
DIRECTOR SECRETARIO

Consejo Departamental
Colegio de Ingenieros del Perú






8.8. PANEL FOTOGRAFICO



000173



ALABASTRO




ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 55002
JEFE DE SUPERVISION





ALABASTRO 000172




ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL A. SUTTERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISION



8.9. PROTOCOLOS Y PRUEBAS DE CAMPO



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN																																																																							
PROTOCOLO N°: 045		VERSIÓN:	OTRO:																																																																						
		FECHA:	EJECUTIVO:																																																																						
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUAYTARCANO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																																																																								
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																																																																								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II																																																																								
SUPERVISOR:	ALABASTRO S.A.C.																																																																								
Especialidad:	<i>Estructuras</i>																																																																								
Elemento:	<i>Excavación de Zanja y Zapata y Mamparo</i>																																																																								
Lugar:	<i>Block 10</i>																																																																								
Plano de Referencia:	<i>Delineación Block 10 - E17</i>																																																																								
Método de Medición:	<i>Extensión total - LEVA - T.S.P. 8500</i>																																																																								
Clasificación del Terreno:	☐ Terreno Suave ☒ Terreno Normal ☐ Terreno Semiraso ☐ Terreno Roca Dura ☐ Otros																																																																								
Esquema / Imagen:																																																																									
Inspección:	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/C</th> <th>OBSERVACIONES</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>¿Cuenta con Autorización de Trabajo?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Se cuenta con referencias topográficas?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Excavación con Mamparillo?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Excavación Manual?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Excavación masiva?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿Excavación localizada?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> <tr><td>¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?</td><td>☒</td><td>☐</td><td>☐</td><td></td></tr> </tbody> </table>			DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/C	OBSERVACIONES	¿Cuenta con Autorización de Trabajo?	☒	☐	☐		¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?	☒	☐	☐		¿Se cuenta con referencias topográficas?	☒	☐	☐		¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?	☒	☐	☐		¿Excavación con Mamparillo?	☒	☐	☐		¿Excavación Manual?	☒	☐	☐		¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?	☒	☐	☐		¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?	☒	☐	☐		¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?	☒	☐	☐		¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?	☒	☐	☐		¿Excavación masiva?	☒	☐	☐		¿Excavación localizada?	☒	☐	☐		¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?	☒	☐	☐	
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/C	OBSERVACIONES																																																																					
¿Cuenta con Autorización de Trabajo?	☒	☐	☐																																																																						
¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?	☒	☐	☐																																																																						
¿Se cuenta con referencias topográficas?	☒	☐	☐																																																																						
¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?	☒	☐	☐																																																																						
¿Excavación con Mamparillo?	☒	☐	☐																																																																						
¿Excavación Manual?	☒	☐	☐																																																																						
¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?	☒	☐	☐																																																																						
¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?	☒	☐	☐																																																																						
¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?	☒	☐	☐																																																																						
¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?	☒	☐	☐																																																																						
¿Excavación masiva?	☒	☐	☐																																																																						
¿Excavación localizada?	☒	☐	☐																																																																						
¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?	☒	☐	☐																																																																						
Cotas:	Nivel de terreno (previo a excavar): <i>3552.00</i> Nivel Superior de Terreno: <i>3552.00</i> Profundidad de Excavación: <i>-1.30</i> m Área (L x A): <i>192.63</i> m²																																																																								
Revisión:	Superficie Firme: ☒ NO Subexcavación: ☒ SI Presencia de Agua F.: ☒ SI																																																																								
Observaciones / Comentarios:																																																																									
Firma de Registro:	<i>[Firmas]</i>																																																																								
Consigna:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II																																																																								
Supervisor de Campo:	ING. MIGUEL A. GUTIÉRREZ SANDOVAL																																																																								
Residente de Obra:	ING. MARTÍN WELSH MORENO																																																																								
Calidad:	ING. JOSÉ MARÍA VARELA																																																																								



PUNTOS PARA EXAMINACIÓN DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACIÓN

PI	ETI	NOE
PO01	2000-330	MONOLITICO
PO02	2000-330	MONOLITICO
V01	2000-330	MONOLITICO
V02	2000-330	MONOLITICO
V03	2000-330	MONOLITICO
V04	2000-330	MONOLITICO
V05	2000-330	MONOLITICO
V06	2000-330	MONOLITICO
V07	2000-330	MONOLITICO
V08	2000-330	MONOLITICO
V09	2000-330	MONOLITICO
V10	2000-330	MONOLITICO
V11	2000-330	MONOLITICO
V12	2000-330	MONOLITICO
V13	2000-330	MONOLITICO
V14	2000-330	MONOLITICO
V15	2000-330	MONOLITICO
V16	2000-330	MONOLITICO
V17	2000-330	MONOLITICO
V18	2000-330	MONOLITICO
V19	2000-330	MONOLITICO
V20	2000-330	MONOLITICO
V21	2000-330	MONOLITICO
V22	2000-330	MONOLITICO
V23	2000-330	MONOLITICO
V24	2000-330	MONOLITICO
V25	2000-330	MONOLITICO
V26	2000-330	MONOLITICO
V27	2000-330	MONOLITICO
V28	2000-330	MONOLITICO
V29	2000-330	MONOLITICO
V30	2000-330	MONOLITICO
V31	2000-330	MONOLITICO
V32	2000-330	MONOLITICO
V33	2000-330	MONOLITICO
V34	2000-330	MONOLITICO
V35	2000-330	MONOLITICO
V36	2000-330	MONOLITICO
V37	2000-330	MONOLITICO
V38	2000-330	MONOLITICO
V39	2000-330	MONOLITICO
V40	2000-330	MONOLITICO
V41	2000-330	MONOLITICO
V42	2000-330	MONOLITICO
V43	2000-330	MONOLITICO
V44	2000-330	MONOLITICO
V45	2000-330	MONOLITICO
V46	2000-330	MONOLITICO
V47	2000-330	MONOLITICO
V48	2000-330	MONOLITICO
V49	2000-330	MONOLITICO
V50	2000-330	MONOLITICO
V51	2000-330	MONOLITICO
V52	2000-330	MONOLITICO
V53	2000-330	MONOLITICO
V54	2000-330	MONOLITICO
V55	2000-330	MONOLITICO
V56	2000-330	MONOLITICO
V57	2000-330	MONOLITICO
V58	2000-330	MONOLITICO
V59	2000-330	MONOLITICO
V60	2000-330	MONOLITICO
V61	2000-330	MONOLITICO
V62	2000-330	MONOLITICO
V63	2000-330	MONOLITICO
V64	2000-330	MONOLITICO
V65	2000-330	MONOLITICO
V66	2000-330	MONOLITICO
V67	2000-330	MONOLITICO
V68	2000-330	MONOLITICO
V69	2000-330	MONOLITICO
V70	2000-330	MONOLITICO
V71	2000-330	MONOLITICO
V72	2000-330	MONOLITICO
V73	2000-330	MONOLITICO
V74	2000-330	MONOLITICO
V75	2000-330	MONOLITICO
V76	2000-330	MONOLITICO
V77	2000-330	MONOLITICO
V78	2000-330	MONOLITICO
V79	2000-330	MONOLITICO
V80	2000-330	MONOLITICO
V81	2000-330	MONOLITICO
V82	2000-330	MONOLITICO
V83	2000-330	MONOLITICO
V84	2000-330	MONOLITICO
V85	2000-330	MONOLITICO
V86	2000-330	MONOLITICO
V87	2000-330	MONOLITICO
V88	2000-330	MONOLITICO
V89	2000-330	MONOLITICO
V90	2000-330	MONOLITICO
V91	2000-330	MONOLITICO
V92	2000-330	MONOLITICO
V93	2000-330	MONOLITICO
V94	2000-330	MONOLITICO
V95	2000-330	MONOLITICO
V96	2000-330	MONOLITICO
V97	2000-330	MONOLITICO
V98	2000-330	MONOLITICO
V99	2000-330	MONOLITICO
V100	2000-330	MONOLITICO

CONSORCIO SALUD HUAYCA SANCOS II
GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUAYCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCHE-MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 68704



CONSORCIO SALUD HUAYCA SANCOS II
GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

PERU Ministerio de Salud

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TRABAJO DE CIMENTACION	M3	100	100	10000
2	TRABAJO DE ESTRUCTURA	M2	200	200	40000
3	TRABAJO DE ACABADO	M2	100	100	10000
4	TRABAJO DE PINTURA	M2	50	50	2500
5	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	20	20	1000
6	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	10	10	500
7	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	5	5	250
8	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	2	2	100
9	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	1	1	50
10	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.5	0.5	25
11	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.2	0.2	10
12	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.1	0.1	5
13	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.05	0.05	2.5
14	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.02	0.02	1
15	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.01	0.01	0.5
16	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.005	0.005	0.25
17	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.002	0.002	0.1
18	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.001	0.001	0.05
19	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0005	0.0005	0.025
20	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0002	0.0002	0.01
21	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0001	0.0001	0.005
22	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.00005	0.00005	0.0025
23	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.00002	0.00002	0.001
24	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.00001	0.00001	0.0005
25	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.000005	0.000005	0.00025
26	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.000002	0.000002	0.0001
27	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.000001	0.000001	0.00005
28	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0000005	0.0000005	0.000025
29	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0000002	0.0000002	0.00001
30	TRABAJO DE OBRAS DE ACERVO	M2	0.0000001	0.0000001	0.000005

ESTRUCTURAS
 CIMENTACION
 BLOCK 1B

E-17

000169



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

CÓDIGO:	CSHCOSH-CAL-Prot-037
VERSIÓN:	1
FECHA:	1/08/2025
PÁGINA:	1

PROTOCOLO N° 044

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 28/09/25
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	
ESPECIALIDAD:	Estructuras	
ELEMENTO:	Eliminación de Material	PARTIDA: 02.01.05.02 Eliminación Material Excedente C/ Reducida
UBICACIÓN:	Block 1B	
PLANO DE REFERENCIA:	Construcción Block 1B - F17	
EQUIPO DE MEDICIÓN:		

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: 25m³, 12m³

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 02

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

SI ☒ NO ☐

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Block 1B

4.2 Hora de inicio de operación: 8:33 am

4.3 Volumen retirado: 29.5m³

Hora de término de operación: 16:59m

4.4 VOLQUETE: 060-012=14m³4.5 VOLQUETE: 034-333=15m³

4.6 VOLQUETE:

VOLQUETE: —
VOLQUETE: —
VOLQUETE: —

V.- PANEL FOTOGRAFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por

Revisado por

Revisado por

Aprobado por

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ALABASTRO S.A.C.


ING. VICTOR GUZMAN MARIELA
INGENIERO DE CALIDADING. CAMILO BERMUDEZ ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPOING. IVAN MARTIN WELCH MORENO
RESIDENTE DE OBRAING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ingeniero Control de Calidad

Producción

Ingeniero Residente de Obra

Supervisión



F	DE	DE	DE
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

CONSORCIO SALUD HUMICA SANCOS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUMICA SANCOS II
GRAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 88704



.\COLUMNS\Images.jpg


RELACION DE LOS TRABAJOS DE SALUD EN EL
DESARROLLO DE SALUD HUMICA SANCOS II
SEGUNDO DE CAMPO - PROYECTO DE SALUD HUMICA SANCOS II
SEGUNDO DE CAMPO

ESTRUCTURAS
ORIENTACIÓN
BLOCK 18

E-17

000166

CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II	
PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN		PROTOCOLO N°: 043	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCAS SANCOS, DISTRITO DE SANCOS -	COORDINADOR:	CONSEJO DE FISCALIA
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	FECHA:	23/09/25
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II		
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.		
ESPECIALIDAD:	Estacional	PARTIDA:	0.41.02.03 Excavación de fango y zapato/Higiénica
ELEMENTO:	Excavación de fango y zapato		
USACIÓN:	Block 1A		
PLANO DE REFERENCIA:	Consorcio Salud Huancas Sancos II - 202		
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Estación total - LEICA - TS08.5" 8500		
3.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO			
Terrazo Buelto	Terrazo Normal	Terrazo Sanitario	Terrazo Hacia Dura
☐	☒	☐	☐
3.- ESQUEMA/IMAGEN			
3.- INSPECCIÓN			
DESCRIPCIÓN		VERIFICACIÓN	
3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo? 3.2 ¿Cuenta con un permiso y trapo rojo? 3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas? 3.4 ¿Las echinas utilizadas para la excavación son adecuadas? 3.5 ¿Excavación en profundidad? 3.6 ¿Excavación manual? 3.7 ¿La zona excavada está limpia de residuos orgánicos? 3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos? 3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas? 3.10 ¿Las paredes de la excavación se mantienen estables? 3.11 ¿Excavación manual? 3.12 ¿Excavación localizada? 3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?		SI No N/A 3.1 ☒ ☐ ☐ 3.2 ☒ ☐ ☐ 3.3 ☒ ☐ ☐ 3.4 ☒ ☐ ☐ 3.5 ☒ ☐ ☐ 3.6 ☒ ☐ ☐ 3.7 ☒ ☐ ☐ 3.8 ☒ ☐ ☐ 3.9 ☒ ☐ ☐ 3.10 ☒ ☐ ☐ 3.11 ☒ ☐ ☐ 3.12 ☒ ☐ ☐ 3.13 ☒ ☐ ☐	
4.- CONTROLES			
Nivel de terreno (punto exacto):	3552.00	Profundidad de Excavación:	-1.30
Nivel Superior de Terreno:	3552.00	Área (p. x p):	775.96
Embalaje:	☒ SI ☐ NO	Superficie firme:	☒ SI ☐ NO
Revolución Correcta:	☒ SI ☐ NO	Procedencia de Mapa K:	☒ SI ☐ NO
5.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:			
6.- CIERRE DE REGISTRO:			
Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCAS SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
NARVAEZ QUISEP MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	GAMBOA BERMUDO ARDEL SUPERVISOR DE CAMPO	IVAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA	ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE OBRA



CONSORCIO SALUD HUAYCA SACROS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II



NCD\UMNAS\Images.jpg

[illegible]

© 1997 by The McGraw-Hill Companies, Inc. All rights reserved. Printed in the United States of America. This publication is protected by copyright. Any unauthorized reproduction or distribution of this publication without the written permission of The McGraw-Hill Companies, Inc. is prohibited. This publication may be reproduced in whole or in part for personal or internal reference use only. For all other uses, permission should be obtained from The McGraw-Hill Companies, Inc.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

E-07



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

INSTALACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

CÓDIGO:

CANCOSI-CAS-PM-003

VERSIÓN:

1

FECHA:

31/07/2015

PÁGINA:

1

PROTOCOLO N°: 042

OBJETIVO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

SUPERVISIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FECHA: 23/09/25

ESPECIALIDAD: Obras Polivalentes

PARTIDA:

ELEMENTO: Instalación Provisional de Servicios Higiénicos Durante la Construcción

UBICACIÓN:

PLANO DE REFERENCIA: Ubicación de Obras Provisional - U.O.P

EQUIPO DE MEDICIÓN: Estación total - URICA - PDS 5" 2500

1 Fotos de Instalación:



2 Actividades Previstas:

VERIFICACIÓN DE LAS E.E.T.T

C	NC	NA
☒	☐	☐

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

C	NC	NA
☒	☐	☐

LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE ELEMENTOS

C	NC	NA
☒	☐	☐

TRAZADO DE CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

C	NC	NA
☒	☐	☐

TRAZADO DE INSTALACIONES PROVISIONALES

C	NC	NA
☒	☐	☐

PERFORACIÓN DE PASES Y DEMAS

C	NC	NA
☒	☐	☐

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA

C	NC	NA
☒	☐	☐

NIVELACIÓN DE SUELO

C	NC	NA
☒	☐	☐

Verificación de Instalación:

ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANIA

C	NC	NA
☐	☐	☒

COMEDOR PARA PERSONAL

C	NC	NA
☐	☐	☒

VESTUARIO PARA PERSONAL

C	NC	NA
☐	☐	☒

CARTEL DE OBRA

C	NC	NA
☐	☐	☒

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DEBAGUE

C	NC	NA
☐	☐	☒

ENERGÍA ELÉCTRICA

C	NC	NA
☐	☐	☒

SERVICIOS HIGIÉNICOS

C	NC	NA
☒	☐	☐

REVISIÓN DE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

C	NC	NA
☒	☐	☐

3 Adjuntos:

SI



No



Cantidad:

01

4 Observaciones / Comentarios:

5 Cierre de Registro:

Elaborado por:

Revisado por:

Aprobado por:

Aprobado por:

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. MIGUEL E. GUTIERREZ SANDOVAL

JEFE DE SUPERVISIÓN

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. GABRIELA BERMUDEZ ABDEL

SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ING. JUAN MARTIN WELSCH MORENO



RESIDENTE DE OBRA

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL E. GUTIERREZ SANDOVAL

CIP N° 66602

JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 IVAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 46704

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 GAMBIOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO



ESCALA FECHA: 08/08/2020 NOMBRE DEL LUGAR:		U-OP
OBRAS PROVISIONALES		
UBICACION DE OBRAS PROVISIONAL		CONTRATO N° 268-2018-MPH/GM

DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
 DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS
 CEMENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCASANCOS
 CEMENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II		CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		VERSIÓN:	1
			FECHA:	1/06/2025
			PÁGINA:	1

PROTOCOLO N° 041

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 22/09/25
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.01.05.02 Eliminación Material Excedente / Materia
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Block 1A		
PLANO DE REFERENCIA:	Conmutación Block 1A - EOT		

EQUIPO DE MEDICIÓN:

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA:

2.3 VOLQUETES

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

N° DE MAQUINARIAS:

N° VOLQUETES EMPLEADOS:

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

C

NC

NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y de su aprobación

SI ☒ NO ☐

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar:

4.2 Hora de inicio de operación:

4.3 Volumen retirado:

4.4 VOLQUETE

4.5 VOLQUETE

4.6 VOLQUETE

Hora de término de operación:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

V.- PANEL FOTOGRÁFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por

Revisado por

Revisado por

Aprobado por

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

ALABASTRO S.A.C.


NARRAZ QUISPE MARIELA
INGENIERO DE CALIDADGAMBOA DE ROMULO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPOMARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66714ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ingeniero Control de Calidad

SUPERVISOR DE CAMPO

Ingeniero Residente de Obra

Supervisión



100% de la obra
 VC-23000
 Area: 2400 m²
 Area: 340 m²
 Area: 340 m²
 Estructura: 1000 m²

PUNTO DE ENTREGA DE MATERIALES

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
1	ACERO	TONELADA	100.00
2	CEMENTO	TONELADA	100.00
3	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
4	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
5	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
6	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
7	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
8	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
9	AGUARDANTE	TONELADA	100.00
10	AGUARDANTE	TONELADA	100.00



CONSORCIO SALUD HUMICA SANOS II
 NAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 88704



CONSORCIO SALUD HUMICA SANOS II

\COLUMNAS\Images.jpg
 2 de 2

REG. AREA: 2400 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 1000 m²		ESTRUCTURAS ORIENTACION BLOCK 1A	E-07
REG. AREA: 2400 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 1000 m²		REG. AREA: 2400 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 340 m² REG. AREA: 1000 m²	



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

000160

INSTALACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES

CÓDIGO: CSII-CAL-PV-003
VERSIÓN: 1
FECHA: 01/07/2025
PÁGINA: 1

PROTOCOLO N°: 040

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE
GUAYAS: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
SUPERVISIÓN: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

FECHA: 23/09/25

ESPECIALIDAD: Obras Preliminares

PARTIDA: 01.01.02.01

ELEMENTO: Instalación Provisional de Agua y Desagüe

UBICACIÓN: —

PLANO DE REFERENCIA: Ubicación de Obras Provisionales Construcción Red de Agua - CP. IS. A

EQUIPO DE MEDICIÓN: Estación Total - LEICA - TS08 5" R500

1 Fotos de Instalación:



2 Actividades Previstas:

VERIFICACIÓN DE LAS EETT
VERIFICACIÓN DE MATERIALES
LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE ELEMENTOS
TRAZADO DE CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
TRAZADO DE INSTALACIONES PROVISIONALES
PERFORACIÓN DE PASES Y DEMÁS
SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA
NIVELACIÓN DE SUELO

C NC NA

☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒

Verificación de Instalación:

ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA
COMEDOR PARA PERSONAL
VESTUARIO PARA PERSONAL
CARTEL DE OBRA
INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGÜE
ENERGÍA ELÉCTRICA
SERVICIOS HIGIENICOS
REVISIÓN DE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

C NC NA

☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒☒ ☒ ☒

3 Adjuntos:

SI



No



Cantidad

01

4 Observaciones / Comentarios:

5 Cierre de Registro:

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
NARVAEZ OLIVERA MARIELA
INGENIERO DE OBRAS
Firma del ContratistaCONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
GAMBOA BERMUDEZ ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO
Firma del SupervisorCONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
Firma del Residente de Obra

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 56602
JEFE DE SUPERVISION

000159

OP-IS-A

ASORTE 2005

02 de 02

INSTALACIONES SANITARIAS
UBICACION DE OBRAS
PROVISIONALES CONEXION
REDES DE AGUA

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCASANCOS II
DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CONTRATO N°2004-2013-MPH-001

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 82704



PLANTA DE CONEXION DE REDES DE AGUA
ERC 1123



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

GABRIELA FERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

Vestuario

RED Ø1" PTO. EMPALME

PVC Ø1"

PVC Ø1"

PVC Ø1"

3x0.10"

3x0.10"

er Sup

PVC Ø1"

HOPE Ø1"

HOPE Ø1"

HOPE Ø1"

HOPE Ø1"


HOPE Ø1"

HOPE Ø1"

2 de 2

ador

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CÓDIGO: 000158		EVALUACIÓN CAL: 000158	
		PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO		NÚMERO: 000158		FECHA: 22/09/25	
PROTOCOLO N°: 039							
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO						FECHA: 22/09/25
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO						
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II						
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.						
ESPECIALIDAD:	Obras de Infraestructura		PARTIDA:		01.01.03.02 Replanteo Delineado al Proceso		
ELEMENTO:	Replanteo de Zanja y Zapata						
UBICACIÓN:	Block 1B						
PLANO DE REFERENCIA:	Delineación Block 1B - E17						
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Estación Total - LEICA - TS03 5" RSDO						
INSPECCIÓN:							
Item	Descripción de la Verificación			Verificación			
	SI	No	N/A	Obs.			
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO							
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia			✓	-	-	-
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción			✓	-	-	-
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo			✓	-	-	-
1.4	Topógrafo calificado			✓	-	-	-
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO							
2.1	Verificación de punto de referencia correcto			✓	-	-	-
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción			✓	-	-	-
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción			✓	-	-	-
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre			-	-	✓	-
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas			-	-	✓	-
2.6	Trazos de acuerdo a elemento replanteado.			-	-	✓	-
	Muro:			-	-	✓	-
	Columnas (CA):			-	-	✓	-
	Espacio libre (puerta):			-	-	✓	-
2.7	Trazo del replanteo correcto y visible			✓	-	-	-
2.8	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto			✓	-	-	-
SE ADJUNTA PLANO DE REFERENCIA: SI ☒ NO ☐							
OBSERVACIONES / COMENTARIOS:							
CIERRE DE REGISTRO:							
Elaborado por		Revisado por		Aprobado por		Aprobado por	
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		ALABASTRO S.A.C.	
NARVAZ GUISPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD		GAMBOA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO		IVAN MARTIN WELCH MORENO RESIDENTE DE OBRA CIP N° 86602		MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL CIP N° 86602 JEFE DE SUPERVISIÓN	



PUNTO PARA EXAMINACIÓN DE ZAPATAS	
VALORES DE CIMENTACIÓN	
P	ESTE
P001	2000/100
P002	2000/100
P003	2000/100
P004	2000/100
P005	2000/100
P006	2000/100
P007	2000/100
P008	2000/100
P009	2000/100
P010	2000/100

VALORES DE CIMENTACIÓN	
P	ESTE
P001	2000/100
P002	2000/100
P003	2000/100
P004	2000/100
P005	2000/100
P006	2000/100
P007	2000/100
P008	2000/100
P009	2000/100
P010	2000/100



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GABRIEL BERMUDEZ ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

.Images.jpg

ESTRUCTURAS
CIMENTACIÓN
BLOCK 11

N.º 225

E-225

000154

	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II	OTRO:	CHLSDI-CAL-Prot-001
	PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO	VERSIÓN:	1
		FECHA:	20/09/2025
		PÁGINA:	1

PROTOCOLO N°: 037

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CUENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

SUPERVISIÓN: ALABASTRO S.A.C.

FECHA: 20/09/25

ESPECIALIDAD: Obras Preliminares

ELEMENTO: Replanteo de Zanja y Zapata

UBICACIÓN: Block 1A

PLANO DE REFERENCIA: Remediación Block 1A - EOT

EQUIPO DE MEDICIÓN: Estación Total - URICA - 7505 5° RTDO

INSPECCIÓN:

Item	Descripción de la Verificación.	Verificación			
		SI	No	N/A	Otro.
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO					
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia	✓	—	—	—
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción	✓	—	—	—
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo	✓	—	—	—
1.4	Topógrafo calificado	✓	—	—	—
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO					
2.1	Verificación de punto de referencia correcto	✓	—	—	—
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	—	—	—
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	—	—	—
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre	—	—	✓	—
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas	—	—	✓	—
2.6	Trazos de acuerdo a elemento replanteado,	—	—	✓	—
	Muro:				
	Columnas (CA):				
	Espacio libre (puerta):				
2.7	Trazo del replanteo correcto y visible	✓	—	—	—
2.8	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto	✓	—	—	—

SE ADJUNTA PLANO DE REFERENCIA:



NO



OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

CIERRE DE REGISTRO:

Delineado por: ABEL QUISPE INGENIERO EN CIVIL	Revisado por: GAMBOA BERMUDEZ SUPERVISOR DE CAMPO	Revisado por: IVAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRAS	ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE SUPERVISIÓN
---	---	--	--



PUNTO DE EMERGENCIA DE EMERGENCIA			
PT	ESTR	ESTR	ESTR
1001	1001000000	1001000000	1001000000
1002	1002000000	1002000000	1002000000
1003	1003000000	1003000000	1003000000
1004	1004000000	1004000000	1004000000
1005	1005000000	1005000000	1005000000
1006	1006000000	1006000000	1006000000
1007	1007000000	1007000000	1007000000
1008	1008000000	1008000000	1008000000
1009	1009000000	1009000000	1009000000
1010	1010000000	1010000000	1010000000
1011	1011000000	1011000000	1011000000
1012	1012000000	1012000000	1012000000
1013	1013000000	1013000000	1013000000
1014	1014000000	1014000000	1014000000
1015	1015000000	1015000000	1015000000
1016	1016000000	1016000000	1016000000
1017	1017000000	1017000000	1017000000
1018	1018000000	1018000000	1018000000
1019	1019000000	1019000000	1019000000
1020	1020000000	1020000000	1020000000
1021	1021000000	1021000000	1021000000
1022	1022000000	1022000000	1022000000
1023	1023000000	1023000000	1023000000
1024	1024000000	1024000000	1024000000
1025	1025000000	1025000000	1025000000
1026	1026000000	1026000000	1026000000
1027	1027000000	1027000000	1027000000
1028	1028000000	1028000000	1028000000
1029	1029000000	1029000000	1029000000
1030	1030000000	1030000000	1030000000
1031	1031000000	1031000000	1031000000
1032	1032000000	1032000000	1032000000
1033	1033000000	1033000000	1033000000
1034	1034000000	1034000000	1034000000
1035	1035000000	1035000000	1035000000
1036	1036000000	1036000000	1036000000
1037	1037000000	1037000000	1037000000
1038	1038000000	1038000000	1038000000
1039	1039000000	1039000000	1039000000
1040	1040000000	1040000000	1040000000
1041	1041000000	1041000000	1041000000
1042	1042000000	1042000000	1042000000
1043	1043000000	1043000000	1043000000
1044	1044000000	1044000000	1044000000
1045	1045000000	1045000000	1045000000
1046	1046000000	1046000000	1046000000
1047	1047000000	1047000000	1047000000
1048	1048000000	1048000000	1048000000
1049	1049000000	1049000000	1049000000
1050	1050000000	1050000000	1050000000
1051	1051000000	1051000000	1051000000
1052	1052000000	1052000000	1052000000
1053	1053000000	1053000000	1053000000
1054	1054000000	1054000000	1054000000
1055	1055000000	1055000000	1055000000
1056	1056000000	1056000000	1056000000
1057	1057000000	1057000000	1057000000
1058	1058000000	1058000000	1058000000
1059	1059000000	1059000000	1059000000
1060	1060000000	1060000000	1060000000
1061	1061000000	1061000000	1061000000
1062	1062000000	1062000000	1

VC-250000
 Ave. no.: 200/30"
 Ave. W: 200/30"
 Ave. W: 200/30"
 Ave. W: 200/30"
 Ave. W: 200/30"

CONSORCIO SALUD HUANCOS II
IVAN MARTIN WELSH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

EMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO



\\COLUMNAS\Images.jpg

STRUCTURAS
CIMENTACION
BLOCK 1A

E-07

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		VERSIÓN:	1
	PROTOCOLO N° 036		FECHA:	1/08/2025
			PÁGINA:	1

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 19/09/25
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.05.02 Eliminación Material Excedente 4/Riquena
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Block 11		
PLANO DE REFERENCIA:	Comercial Block 11-E225		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1	Herramientas manuales:				
2.2	MAQUINARIA:	Excavadora	N° DE MAQUINARIAS:	01	
2.3	VOLQUETES	15m ³ , 17m ³	N° VOLQUETES EMPLEADOS:	02	
2.4	OTROS:				
2.5	EPP:				

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1	Área de eliminar:	Block 11	
4.2	Hora de inicio de operación:	7:15m	
4.3	Volumen retirado:	37m ³	Hora de término de operación:
4.4	VOLQUETE	C3H-733-76m ³	
4.5	VOLQUETE	C50-812-76m ³	
4.6	VOLQUETE		

V.- PANEL FOTOGRÁFICO




VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

Observaciones / Comentarios:			
------------------------------	--	--	--

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado	Revisado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
 NAYRA QUIPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	 GERARDO BERMUDEZ SUPERVISOR DE CAMPO	 VAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA CIP N° 85704	 ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL CIP N° 06603 JEFE DE SUPERVISIÓN
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión

CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN PROTOCOLO N°: 035		CODIGO: VERSIÓN: FECHA: PAGINA:	CLASIFICACIÓN PROYECTO: N°: FECHA:																																																																						
OSRA:	RECORRIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCÁ SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCÁ SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO																																																																										
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																																																																										
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II																																																																										
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.																																																																										
ESPECIALIDAD:	Estructuras																																																																										
OBJETO:	Excavación de cimiento y zapata																																																																										
UBICACIÓN:	Block 10																																																																										
ANO DE REFERENCIA:	Ampliación Block 10 - E214																																																																										
TIPO DE MEDICIÓN:	Nivel automático / TAPON / OT-B 9A																																																																										
CLASIFICACIÓN DEL TERRENO	Terrazo Suave ☐ Terrazo Normal ☒ Terrazo Semirigido ☐ Terrazo Roca Dura ☐ Otros ☐																																																																										
ESQUEMA/IMAGEN																																																																											
DESCRIPCIÓN	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">VERIFICACIÓN</th> <th style="width: 10%;">SI</th> <th style="width: 10%;">NO</th> <th style="width: 10%;">N/C</th> <th style="width: 10%;">Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cuenta con Autorización de Trabajo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Cuenta con un replanteo y trazo previo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se cuenta con referencias topográficas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Se utilizaron equipos para la excavación son adecuados?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excavación con Máquina?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excavación Manual?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La zona excavada está libre de residuos orgánicos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Los muros de la excavación se encuentran estables?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excavación masiva?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Excavación localizada?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nivel de cota fondo de cimentación está verificado?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					VERIFICACIÓN	SI	NO	N/C	Observaciones	Cuenta con Autorización de Trabajo?					Cuenta con un replanteo y trazo previo?					Se cuenta con referencias topográficas?					Se utilizaron equipos para la excavación son adecuados?					Excavación con Máquina?					Excavación Manual?					La zona excavada está libre de residuos orgánicos?					La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?					Ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?					Los muros de la excavación se encuentran estables?					Excavación masiva?					Excavación localizada?					Nivel de cota fondo de cimentación está verificado?				
VERIFICACIÓN	SI	NO	N/C	Observaciones																																																																							
Cuenta con Autorización de Trabajo?																																																																											
Cuenta con un replanteo y trazo previo?																																																																											
Se cuenta con referencias topográficas?																																																																											
Se utilizaron equipos para la excavación son adecuados?																																																																											
Excavación con Máquina?																																																																											
Excavación Manual?																																																																											
La zona excavada está libre de residuos orgánicos?																																																																											
La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?																																																																											
Ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?																																																																											
Los muros de la excavación se encuentran estables?																																																																											
Excavación masiva?																																																																											
Excavación localizada?																																																																											
Nivel de cota fondo de cimentación está verificado?																																																																											
Altura de terreno (previo excav):	3552.00																																																																										
Superficie de terreno:	3552.00																																																																										
Profundidad de Excavación:	1.30 m																																																																										
Área (h x a):	57.88 m²																																																																										
Superficie Firme:	☒ SI ☐ NO																																																																										
Subexcavación:	☐ SI ☒ NO																																																																										
Presencia de Riego:	☐ SI ☒ NO																																																																										
Observaciones / Comentarios:	Se evidencian presencias de rocas en la zona excavada.																																																																										
REGISTRO:	ELABORADO POR: ELISPE MARIELA JEFE DE CALIDAD REVISADO POR: GAMBOA BERMUDO ABDEL IVAN MARTIN WELSCH MORENO SUPERVISOR DE CAMPO REVISADO POR: ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE SUPERVISIÓN																																																																										



PUNTOS PARA ESCALACION DE ZONAS			
TIPO DE CLASIFICACION			
P	DATE	NOTE	
PC-01	03/04/2013	REVISADO	
PC-02	03/04/2013	REVISADO	
PC-03	03/04/2013	REVISADO	
PC-04	03/04/2013	REVISADO	
PC-05	03/04/2013	REVISADO	
PC-06	03/04/2013	REVISADO	
PC-07	03/04/2013	REVISADO	
PC-08	03/04/2013	REVISADO	
PC-09	03/04/2013	REVISADO	
PC-10	03/04/2013	REVISADO	

CONFIDENTIAL - HUMAN SERVICES
COUNCIL ON AGING
U.S. DEPARTMENT OF HEALTH & HUMAN SERVICES

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
IVAN MARTIN WELSCHE MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 613704

[illegible]

 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		VERSIÓN:	1
			FECHA:	1/08/2025
			PÁGINA:	1

PROTOCOLO N° 034

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	FECHA:	17/09/25
ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	0201.0502 Eliminación de Material Excedente c/ Hozas
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Block 10		
PLANO DE REFERENCIA:	Cimentación Block 10 - E-214		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

2.3 VOLQUETES 15m³, 13m³

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

N° DE MAQUINARIAS: 01

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 02

C	NC	NA
X	NC	NA
C	NC	NA
X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y de su aprobación

SI ☒ NO ☐

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Block 10

4.2 Hora de inicio de operación: 9:30 am

4.3 Volumen retirado: 295m³4.4 VOLQUETE C60 - 012 = 100m³4.5 VOLQUETE C3H - 733 = 85m³

4.6 VOLQUETE

Hora de término de operación: 12:10 pm

VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

V.- PANEL FOTOGRÁFICO




VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
ING. NARVAEZ QUISPE MARIELA	ING. GAMBOA BERMUDO ABDEL	ING. MARTIN WELSH MORENO	ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
Ingeniero Control de Calidad	Supervisor de Campo	Residente de Obra	JEFE DE SUPERVISIÓN
	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión

000146

+ CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN		PROTOCOLO N°: 33		VERIFICACIÓN	
FECHA: 17/09/25		FECHA: 17/09/25		FECHA: 17/09/25	
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CUENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II				
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.				
ESPECIALIDAD:	Estructuras				
ELEMENTO:	Excavación de Zanjas y Zanjales				
UBICACIÓN:	Block 09				
PLANO DE REFERENCIA:	Comunidad Block 9 - E199				
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Nivel automático / TOPCON / M.B. 4A				
1- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO					
Terreno Suave ☐ Terreno Normal ☒ Terreno Semicano ☐ Terreno Roca Dura ☐ Otros ☐					
2- ESQUEMA/ IMAGEN					
					
17 sep 2025 9:26:49 a.m. IBL 570467 8461452 Vía Sin Nombre Huanca Sancos Ayacucho Altitud 3600.7msnm					
3- INSPECCIÓN					
DESCRIPCIÓN					
3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo? 3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trabo previo? 3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas? 3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados? 3.5 ¿Excavación con Maquinaria? 3.6 ¿Excavación Manual? 3.7 ¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos? 3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos? 3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas? 3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables? 3.11 ¿Excavación masiva? 3.12 ¿Excavación localizada? 3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?					
VERIFICACIÓN					
Observaciones					
SI NO N/C 3.1 SI NO N/C 3.2 SI NO N/C 3.3 SI NO N/C 3.4 SI NO N/C 3.5 SI NO N/C 3.6 SI NO N/C 3.7 SI NO N/C 3.8 SI NO N/C 3.9 SI NO N/C 3.10 SI NO N/C 3.11 SI NO N/C 3.12 SI NO N/C 3.13 SI NO N/C					
4- CONTROLES					
Nivel de terreno (punto excav.): 3552.60 Nivel Superior de Terreno: 3552.00 Entubado: SI ☒ NO ☐ NA ☐ Nivelación Correcta: SI ☒ NO ☐ Superficie Firme: SI ☒ NO ☐ Sobreexcavación: SI ☒ NO ☐ Profundidad de Excavación: -1.30 m Área (L x A): 125.24 m² Presencia de Hoga A: SI ☒ NO ☐					
5- OBSERVACIONES / COMENTARIOS					
Si evidencia presencia de roca en la zona excavada.					
6- CIERRE DE REGISTRO					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
NARVAEZ CHISPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD		CAMERO BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO		MAN MARTIN WELCH MORENO RESIDENTE DE OBRA	
				ALABASTRO S.A.C.	
				ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL CIP N° 06602 JEFE DE SUPERVISIÓN	



FUENTES PARA EXAMINACION DE ZAPATILLAS Y VOGAS DE ORIENTACION		
PI	ENTE	MONTE
PG-01	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-02	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-03	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-04	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-05	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-06	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-07	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-08	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-09	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-10	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-11	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-12	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-13	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-14	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-15	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-16	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-17	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-18	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-19	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-20	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-21	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-22	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-23	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-24	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-25	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-26	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-27	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-28	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-29	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-30	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-31	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-32	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-33	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-34	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-35	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-36	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-37	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-38	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-39	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-40	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-41	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-42	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-43	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-44	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-45	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-46	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-47	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-48	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-49	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-50	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-51	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-52	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-53	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-54	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-55	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-56	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-57	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-58	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-59	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-60	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-61	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-62	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-63	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-64	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-65	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-66	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-67	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-68	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-69	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-70	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-71	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-72	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-73	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-74	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-75	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-76	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-77	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-78	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-79	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-80	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-81	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-82	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-83	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-84	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-85	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-86	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-87	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-88	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-89	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-90	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-91	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-92	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-93	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-94	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-95	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-96	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-97	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-98	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-99	ENTRADA	BOGOTA CAS
PG-100	ENTRADA	BOGOTA CAS



90

HC-181 (20x60)
Area: approx. 240 sq ft
Ann. 10/1 300 sq ft
Ann. photo 1x100 sq ft
Total area: 1400 sq ft



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

VAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE CERA
CID N° 25704



1. The first step is to identify the problem or question that needs to be answered. This involves understanding the context and the specific requirements of the task.



INGEORCIO SALUD HUMANA SANCOS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMINO

Images.jpg

[illegible]

000144

		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO		EDICIÓN: VERSIÓN: FECHA: PAGINA:	CONCORDIA CAL/VER/008 1 10/07/2018	
PROTOCOLO N°: 32						
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				FECHA: 17/09/25	
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO					
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II					
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.					
ESPECIALIDAD:	Obras Preliminares		PARTIDA: 01.01.05.02 Replanteo Durante el Proceso			
ELEMENTO:	Replanteo de Zanja y Viga de Concreto					
UBICACIÓN:	Block 11					
PLANO DE REFERENCIA:	Cimentación Block 11 - E 225					
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Estación Total - LEICA - 2003 5° KS00					
INSPECCIÓN:						
Item	Descripción de la Verificación		Verificación			
			SI	NO	N/A	Obs.
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO						
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia		✓	-	-	-
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción		✓	-	-	-
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo		✓	-	-	-
1.4	Topógrafo calificado		✓	-	-	-
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO						
2.1	Verificación de punto de referencia correcto		✓	-	-	-
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción		✓	-	-	-
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción		✓	-	-	-
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre		-	-	✓	-
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas		-	-	✓	-
2.6	Trazos de acuerdo a elemento replanteado. Muro:  Columnas (CA):  Espacio libre (puerta): 		-	-	✓	-
2.7	Trazo del replanteo correcto y visible		✓	-	-	-
2.8	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto		✓	-	-	-
SE ADIUNTA PLANO DE REFERENCIA:			SI ☒	NO ☐		
OBSERVACIONES / COMENTARIOS:						
CIERRE DE REGISTRO:						
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II NARVAEZ OLIVERA MARIELA INGENIERO DE CALIDAD		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II GAMBOA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II IVAN MARTIN WELSCH MORENO REPRESENTANTE DE OBRA		ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL CIP N° 66602 JEFE DE SUPERVISIÓN

000142



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO

COSESA:
VERSIÓN: 1
FECHA: 30/07/2023
PÁGINA: 2

PROTOCOLO N°: 031

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
SUPERVISIÓN: ALABASTRO S.A.C.

FECHA: 16/09/25

ESPECIALIDAD: *Estructuras*

PARTIDA: 010105.02 Replanteo Demarcación y Trazo

ELEMENTO: *Replanteo de zapatas y viga de cimentación*UBICACIÓN: *Block 10*PLANO DE REFERENCIA: *Cimentación Block 10 - E214*EQUIPO DE MEDICIÓN: *Estación Total - LEICA - TS03 5" PSDO*

INSPECCIÓN:

Item	Descripción de la Verificación.	Verificación			
		Si	No	N/A	Otro.
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO					
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia				
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción	✓	-	-	-
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo	✓	-	-	-
1.4	Topógrafo calificado	✓	-	-	-
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO					
2.1	Verificación de punto de referencia correcto				
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	-	-	-
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	-	-	-
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre	✓	-	-	-
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas	-	-	✓	-
2.6	Trazos de acuerdo a elemento replantado.	-	-	✓	-
	Muro: 	-	-	✓	-
	Columnas (CA): 	-	-	✓	-
	Espacio libre (puerta): 	-	-	✓	-
	Trazo del replanteo correcto y visible	-	-	✓	-
	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto	✓	-	-	-
	SE ADJUNTA PLANO DE RECONSTRUCCIÓN	✓	-	-	-

SE ADJUNTA PLANO DE REFERENCIA:

SI



NO



OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por:
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
NARVAZ OLIVERA MARIELA
INGENIERO DE CALIDAD

Revisado por:
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
GARCIA FERMILDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

Revisado por:
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
INGENIERO DE OBRAS
CIF N° 66602

ALABASTRO S.A.C.
ING. MIGUEL BUTTIERREZ SANDOVAL
CIF N° 66602
JEFE DE SUPERVISIÓN

000140

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS I		CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II		CÓDIGO:	CHCOSH-CAL-PRG-002
		INSTALACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES		VERSIÓN:	1
		PROTOCOLO N° 030		FECHA:	21/07/2011
				INDICIA:	1
OBJETO:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO				
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS I				
SUPERVISIÓN:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
ESPECIFICIDAD:	<i>Obras Provisionales</i>				
ELEMENTO:	<i>Instalación de Vestuario Provisional</i>				
UBICACIÓN:	<i>01-01-01.03 Instalación Para personal Obrero</i>				
PLANO DE REFERENCIA:	<i>Ubicación de Obras Provisionales - v.00</i>				
EQUIPO DE MEDICIÓN:	<i>Estación Total - LEICA - TPO3 5" 1000</i>				

1 Fotos de Instalación



2 Actividades Previas:

VERIFICACIÓN DE LAS E.E.T.T.

C	NC	NA
☒	☐	☐

Verificación de Instalación:

ALMACÉN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIANA

C	NC	NA
☐	☐	☐

VERIFICACIÓN DE MATERIALES

C	NC	NA
☒	☐	☐

COMEDOR PARA PERSONAL

C	NC	NA
☐	☐	☐

LIMPIEZA Y HABILITACIÓN DE ELEMENTOS

C	NC	NA
☒	☐	☐

VESTUARIO PARA PERSONAL

C	NC	NA
☒	☐	☐

TRAZADO DE CONSTRUCCIONES PROVISIONALES

C	NC	NA
☒	☐	☐

CARTEL DE OBRA

C	NC	NA
☐	☐	☐

TRAZADO DE INSTALACIONES PROVISIONALES

C	NC	NA
☐	☐	☒

INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGÜE

C	NC	NA
☐	☐	☐

PERFORACIÓN DE PASES Y DIBUJOS

C	NC	NA
☒	☐	☐

ENERGÍA ELÉCTRICA

C	NC	NA
☐	☐	☐

SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA

C	NC	NA
☒	☐	☐

SERVICIOS HIGIENICOS

C	NC	NA
☐	☐	☐

NIVELACIÓN DE SUELO

C	NC	NA
☒	☐	☐

REVISIÓN DE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO

C	NC	NA
☒	☐	☐


3 Adjuntos:

 SI ☒ No ☐
Cantidad **01**

4 Observaciones / Comentarios:

5 Cierre de Registro:

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS I	CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS I	ALABASTRO S.A.C.
<i>[Signature]</i> NARVAEZ QUISPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD Bureau Central de Calidad	<i>[Signature]</i> GAMBOA BERMUDO ABDELIVAN MARTIN WELCH MORENO SUPERVISOR DE CAMPO Producción	<i>[Signature]</i> RESIDENTE DE OBRA Ingeniería de Obra	<i>[Signature]</i> ING. MIGUEL GUTIERREZ SANDOVAL CIP N° 66602 JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCO II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 86704



TRICO PROVISIONAL

SECCION		FECHA		NÚMERO DEL LAMINA	
OBRAS PROVISIONALES		08/08/2025		U-OP	
UBICACION DE OBRAS PROVISIONAL		CONTRATO N° 266-21-MP-HCM			
CENTRO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL DEPARTAMENTO DE AYACUCHO SANCOOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO					

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CÓDIGO:	CINCOBI-CAL-PM-602
INSTALACIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES PROVISIONALES		PROTOCOLO N°: 029		VERSIÓN:	1
				FECHA:	31/07/2025
				PÁGINA:	1
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PAGOUEA DE				
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II				
SUPERVISIÓN:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
ESPECIALIDAD:	<i>Obras Provisionales</i>				
ELEMENTO:	<i>Instalación de Construcción Provisional (Oficina)</i>				
UBICACIÓN:	<i>01.01.01-01 Alameda, Oficina, Casita de guardiana</i>				
PLANO DE REFERENCIA:	<i>Ubicación de Obras Provisionales - U.00</i>				
EQUIPO DE MEDICIÓN:	<i>Estación total - LEICA - TDS 5" 2000</i>				

1 Fotos de Instalación:



2 Actividades Previas:

	C	NC	NA		C	NC	NA
VERIFICACIÓN DE LAS EE TT	☒	☐	☐	Verificación de instalación:	☒	☐	☐
VERIFICACIÓN DE MATERIALES	☒	☐	☐	ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANA	☒	☐	☐
LIMPIEZA Y HABITACIÓN DE ELEMENTOS	☒	☐	☐	COMEDOR PARA PERSONAL	☐	☐	☐
TRAZADO DE CONSTRUCCIONES PROVISIONALES	☒	☐	☐	VESTUARIO PARA PERSONAL	☐	☐	☐
TRAZADO DE INSTALACIONES PROVISIONALES	☐	☐	☒	CARTEL DE OBRA	☐	☐	☐
PERFORACIÓN DE PASES Y DEMAS	☒	☐	☐	INSTALACIÓN PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE	☐	☐	☐
SEÑALIZACIÓN Y DELIMITACIÓN DEL ÁREA	☒	☐	☐	ENERGÍA ELÉCTRICA	☐	☐	☐
NIVELACIÓN DE SUELO	☒	☐	☐	SERVICIOS HIGIENICOS	☐	☐	☐
				REVISIÓN DE ESTABILIDAD Y FUNCIONAMIENTO	☒	☐	☐

3 Adjuntos:

SI ☒ No ☐

Cantidad

4 Observaciones / Comentarios:

5 Cierre de Registro:

Elaborado por:	Revisado por:	Revisado por:	Revisado por:
<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>	<i>[Firma]</i>
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
NARVAZ OLIVERA MARCELA	GAMBOA CERMUDO ABDEL	VAN MARTIN WELSH MORENO	ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
COORDINADORA GENERAL	SUPERVISOR DE CAMPO	RESIDENTE DE OBRA	JEFE DE SUPERVISIÓN



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CÓDIGO:	CEHCOSII-CAL-Prot-007
VERSIÓN:	1
FECHA:	1/08/2025
PÁGINA:	1

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

PROTOCOLO N° 028

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 16/09/25	
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.		
ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.01.03.02 Eliminación Material Excedente e/Residuo
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Block 09		
PLANO DE REFERENCIA:	Ampliación Block 9 - E.199		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: 10m³

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 02

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

SI ☒ NO ☐

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Block 09

4.2 Hora de inicio de operación: 9:30 am

4.3 Volumen retirado: 10m³

Hora de término de operación: 16:31 pm

4.4 VOLQUETE: 060-0215

4.5 VOLQUETE: 12H-1315

4.6 VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

V.- PANEL FOTOGRÁFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por

Revisado

Revisado por

Aprobado por

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ALABASTRO S.A.C.

NAYVIEZ QUISEP MARIELA
INGENIERO DE CALIDADIVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 16714ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
CIP N° 66602
JEFE DE SUPERVISIÓN

Ingeniero Control de Calidad

Producción

Ingeniero Residente de Obra

Supervisión



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

000134

CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
VERSIÓN:	1
FECHA:	1/09/2025
PÁGINA:	1

PROTOCOLO N° 027

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 15/09/25	
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.		
ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.01.05 02 Eliminación Material Excedente c/Higüina
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Block 89		
PLANO DE REFERENCIA:	Construcción Block 9 - E.199		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: *Ex. excavadora*

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: *15m³; 12m³*

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 02

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
☒	NC	NA
☒	NC	NA
☒	NC	NA
☒	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación:

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: *Block 89*4.2 Hora de inicio de operación: *9:01 am*4.3 Volumen retirado: *16.5m³*4.4 VOLQUETE: *6.0 - 8.0 = 7m³*Hora de término de operación: *15:35pm*4.5 VOLQUETE: *12m³ - 9.5m³ = 2.5m³*

4.6 VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:

V.- PANEL FOTOGRÁFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por

Revisado por

Revisado por

Aprobado por

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ALABASTRO S.A.C.

SARVAEZ QUISEP MARIELA

GAMBOA BERMUDO ABDEL

IVAN MARTIN WELSH MORENO


ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL

Ingeniero Control de Calidad

Producción

Ingeniero Residente de Obra

Supervisión



PUNTO PARA EXAMEN DE ZEPITAS Y VÍAS DE ORIENTACIÓN			
Nº	ESTR.	UBIC.	NOTAS
1	ESTR. 100	NOTAS 100	100
2	ESTR. 200	NOTAS 200	200
3	ESTR. 300	NOTAS 300	300
4	ESTR. 400	NOTAS 400	400
5	ESTR. 500	NOTAS 500	500
6	ESTR. 600	NOTAS 600	600
7	ESTR. 700	NOTAS 700	700
8	ESTR. 800	NOTAS 800	800
9	ESTR. 900	NOTAS 900	900
10	ESTR. 1000	NOTAS 1000	1000

CONSORCIO SALUD MUJERES SANCOSE
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
PRESIDENTE DE OBRA

Parts as after assembling:
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525
 526
 527
 528
 529
 530
 531
 532
 533
 534
 535
 536
 537
 538
 539
 540
 541
 5



CONSORCIO SALUD HUANGA SANCOS II

GAMSOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

Images.jpg

[illegible]

**STRUCTURAS
PRESENTACIÓN
BLOCK B**

FOOTBALL VETERANS IN WORKPLACE - SECURITY AND QUALITY
 ASSOCIATION (FVWQA) WILL BE OFFERING A SPECIALTY
 TO OFFERS BY WORKERS AND THEIR EMPLOYERS.

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO

COPIAS:
VERSION:
FECHA:
PAGINA:

CHICCOI CAS-PR-485
1
2017/2018
1

PROTOCOLO N°: 026

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO
CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
SUPERVISIÓN: ALABASTRO S.A.C.

FECHA: 15/01/25

ESPECIALIDAD: Obras Puntuales
ELEMENTO: Replanteo de Zapata y Viga de cimentación
UBICACIÓN: Block 09
PLANO DE REFERENCIA: Cimentación Block 9 - E199
EQUIPO DE MEDICIÓN: Estación Total - LEICA-TS03 5' R500


INSPECCIÓN:

Item	Descripción de la Verificación.	Verificación			
		SI	No	N/A	Obs.
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO					
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia				
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción	✓	—	—	—
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo	✓	—	—	—
1.4	Topógrafo calificado	✓	—	—	—
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO					
2.1	Verificación de punto de referencia correcto	✓	—	—	—
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	—	—	—
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	—	—	—
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre	✓	—	—	—
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas	—	—	✓	—
2.6	Trazos de acuerdo a elemento replanteado.	—	—	✓	—
	Muro: 	—	—	✓	—
	Columnas (CA): 	—	—	✓	—
	Espacio libre (puerta): 	—	—	✓	—
2.7	Trazo del replanteo correcto y visible	✓	—	—	—
2.8	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto	✓	—	—	—
SE ADJUNTA PLANO DE REFERENCIA:		SI	☒	NO	☐

OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Aprobado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II MARIAEVA OLIVERA MARIANA INGENIERO DE CALIDAD	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II GAMBOA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II VAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA CIP N° 6602	ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE SUPERVISIÓN



PLANTO PARA EXCAVACIÓN DE ZANEROS
Y MUR DE CIMENTACIÓN

PI	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1001	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1002	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1003	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1004	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1005	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1006	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1007	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1008	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1009	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1010	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1011	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA
1012	ESTRUCTURA	ESTR.	NOTA



Se ha de agua potable
10-101 (CASA)
An. 101 101/101
An. 101 101/101
An. 101 101/101
Calle 101/101

CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704

Se ha de agua potable
10-101 (CASA)
An. 101 101/101
An. 101 101/101
An. 101 101/101
Calle 101/101



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II

GAMBOA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE OBRA

Images.jpg

E-199

ESTRUCTURAS
CIMENTACIÓN
BLOQUE 9

SE DESARROLLA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADUADUENSE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADUADUENSE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADUADUENSE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL
ESTADUADUENSE DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS


ESTRUCTURAS


ESTRUCTURAS

ESTRUCTURAS

000130

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN		PROTOCOLO N°: 025																																																																																					
CORA:		MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		FECHA:		15/09/25																																																																																					
CLIENTE:		GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO		FECHA:		15/09/25																																																																																					
CONTRATISTA:		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		FECHA:		15/09/25																																																																																					
SUPERVISIÓN:		ALABASTRO S.A.C.		FECHA:		15/09/25																																																																																					
ESPECIALIDAD:		Estructuras		PARTIDA:		02.01.02.03 Excavación de Bodega y Zepato																																																																																					
ELEMENTO:		Excavación de Platan de Cimentación		FECHA:		15/09/25																																																																																					
UBICACIÓN:		Platan de Cimentación		FECHA:		15/09/25																																																																																					
PLANO DE REFERENCIA:		Platan de Cimentación de los Bloques 2A, 2B, 2C, 2D, 3-4 y 6a-1-2 y 201		FECHA:		15/09/25																																																																																					
EQUIPO DE MEDICIÓN:		Nivel Automático - TBM - AT. QUA		FECHA:		15/09/25																																																																																					
1.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO																																																																																											
Terreno Suave		Terreno Normal		Terreno Semiduro		Terreno Roca Dura																																																																																					
☐		☐		☒		☐																																																																																					
2.- ESQUEMA/ IMAGEN																																																																																											
																																																																																											
3.- INSPECCIÓN																																																																																											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descripción</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/C</th> <th>VERIFICACIÓN</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5 ¿Excavación con Maquinaria?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.6 ¿Excavación Manual?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7 ¿La zona excavada está limpia de residuos orgánicos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.11 ¿Excavación masiva?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.12 ¿Excavación localizada?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Descripción	SI	NO	N/C	VERIFICACIÓN	Observaciones	3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?						3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?						3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?						3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?						3.5 ¿Excavación con Maquinaria?						3.6 ¿Excavación Manual?						3.7 ¿La zona excavada está limpia de residuos orgánicos?						3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?						3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?						3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?						3.11 ¿Excavación masiva?						3.12 ¿Excavación localizada?						3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?					
Descripción	SI	NO	N/C	VERIFICACIÓN	Observaciones																																																																																						
3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?																																																																																											
3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?																																																																																											
3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?																																																																																											
3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?																																																																																											
3.5 ¿Excavación con Maquinaria?																																																																																											
3.6 ¿Excavación Manual?																																																																																											
3.7 ¿La zona excavada está limpia de residuos orgánicos?																																																																																											
3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?																																																																																											
3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?																																																																																											
3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?																																																																																											
3.11 ¿Excavación masiva?																																																																																											
3.12 ¿Excavación localizada?																																																																																											
3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?																																																																																											
4.- CONTROLES																																																																																											
Nivel de terreno (previo a obra):		3552.60		Profundidad de excavación:		- 1.30																																																																																					
Nivel Superior de Terreno:		3552.00		Área (L x A):		1444.50																																																																																					
Entubado:		☐ SI ☒ NO		Superficie firme:		☒ SI ☐ NO																																																																																					
Nivelación Correcta:		☒ SI ☐ NO		Sobrees excavación:		☐ SI ☒ NO																																																																																					
Presencia de fijas P.		☐ SI ☒ NO																																																																																									
5.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:																																																																																											
Se evidencian presencia de fijas en la zona excavada.																																																																																											
6.- CIERRE DE REGISTRO:																																																																																											
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:		Supervisado por:																																																																																					
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		ALABASTRO S.A.C.																																																																																					
NARVAEZ GUSMÁN MARIELA		IVAN MARTIN WELSCH MORENO		IVAN MARTIN WELSCH MORENO		ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOZ																																																																																					
INGENIERO DE CALIDAD		RESIDENTE DE OBRA		RESIDENTE DE OBRA		JEFE DE SUPERVISIÓN																																																																																					

 CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN PROTOCOLO N°: 0252		CÓDIGO: VERSIÓN: FECHA: PAG. NO:	ESTADO-CAL. VER. 008 3 13/01/2015 1																																																																																				
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCÁ SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCÁ SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO			FECHA: 15/09/25																																																																																					
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO																																																																																								
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II																																																																																								
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.																																																																																								
ESPECIALIDAD:	Estructuras			PARTIDA: 02.04.02.03 Excavación de Bají y Zapata																																																																																					
ELEMENTO:	Sistema de Ploteo (Cerca Perimetral de Bají y Zapata)																																																																																								
UBICACIÓN:	Planta de Construcción																																																																																								
PLANO DE REFERENCIA:	Planta de Construcción de la Obra 2A, 2B, 2C, 2D, 3-4 y 5a y 6a																																																																																								
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Nivel Automático - Nivel - AT-3 UA																																																																																								
1.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO																																																																																									
<table border="1"> <tr> <td>Terrazo Suave</td> <td>Terrazo Normal</td> <td>Terrazo Semirudo</td> <td>Terrazo Roto Duro</td> <td>Otros</td> </tr> <tr> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☒</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </table>						Terrazo Suave	Terrazo Normal	Terrazo Semirudo	Terrazo Roto Duro	Otros	☐	☐	☒	☐	☐																																																																										
Terrazo Suave	Terrazo Normal	Terrazo Semirudo	Terrazo Roto Duro	Otros																																																																																					
☐	☐	☒	☐	☐																																																																																					
2.- ESQUEMA/ IMAGEN																																																																																									
																																																																																									
3.- INSPECCIÓN																																																																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>SI</th> <th>NO</th> <th>N/C</th> <th>VERIFICACIÓN</th> <th>Observaciones</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.5 ¿Excavación con Manutención?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.6 ¿Excavación Manual?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.7 ¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.8 ¿La cota de fondo de excavación coincide con los valores establecidos?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.11 ¿Excavación masiva?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.12 ¿Excavación localizada?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/C	VERIFICACIÓN	Observaciones	3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?						3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?						3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?						3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?						3.5 ¿Excavación con Manutención?						3.6 ¿Excavación Manual?						3.7 ¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?						3.8 ¿La cota de fondo de excavación coincide con los valores establecidos?						3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?						3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?						3.11 ¿Excavación masiva?						3.12 ¿Excavación localizada?						3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?					
DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/C	VERIFICACIÓN	Observaciones																																																																																				
3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?																																																																																									
3.2 ¿Cuenta con un replanteo y trazo previo?																																																																																									
3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?																																																																																									
3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?																																																																																									
3.5 ¿Excavación con Manutención?																																																																																									
3.6 ¿Excavación Manual?																																																																																									
3.7 ¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?																																																																																									
3.8 ¿La cota de fondo de excavación coincide con los valores establecidos?																																																																																									
3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?																																																																																									
3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?																																																																																									
3.11 ¿Excavación masiva?																																																																																									
3.12 ¿Excavación localizada?																																																																																									
3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?																																																																																									
4.- CONTROLES																																																																																									
Nivel de terreno (previo a obra): Nivel Superior de Terreno:		Profundidad de Excavación: Área (L x A):																																																																																							
Sustituto: ☐ SI ☒ NO ☐ N/A		Superficie firme: ☒ SI ☐ NO																																																																																							
Situación Correcta: ☒ SI ☐ NO		Subestructura: ☐ SI ☒ NO																																																																																							
Nivel de terreno (previo a obra): 3552.00 Nivel Superior de Terreno: 3552.00		Profundidad de Excavación: -0.25 m Área (L x A): 270.60 m²																																																																																							
5.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS																																																																																									
6.- CIERRE DE REGISTRO																																																																																									
Firmado por: CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II NARVAEZ QUISPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD		Firmado por: CONSORCIO SALUD HUANCÁ SANCOS II IVAN MARTIN WELCH MORENO RESIDENTE DE OBRA		Firmado por: ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDBOVAL JEFE DE SUPERVISIÓN																																																																																					

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II PROTOCOLO DE CONFORMIDAD DE EXCAVACIÓN	CÓDIGO: VERSIÓN: AÑO: PAÍS:	ESTADO: CD. PUEBLO PROV.: AYACUCHO DISTRITO: SANCOS
	PROTOCOLO N°: 0256		

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II SUPERVISIÓN: ALABASTRO S.A.C.	ESPECIALIDAD: Extrudidos PARTIDA: 07.01.03.03 Fracción de 2m x 4 y 2m UBICACIÓN: Planta de Construcción PLANO DE REFERENCIA: Plano de Construcción de Los Bloques 2A, 2B, 2C, 2D, 3A, 3B, 3C, 3D - 201 EQUIPO DE MEDICIÓN:	FECHA: 15/09/25
---	--	------------------------

1.- CLASIFICACIÓN DEL TERRENO

Terreno Suave

Terreno Normal

Terreno Semi-rusco

Terreno Roca Dura

Otro

2.- ESQUEMA/IMAGEN



3.- INSPECCIÓN

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N/C	VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
3.1 ¿Cuenta con Autorización de Trabajo?					
3.2 ¿Cuenta con un replanteo y braga previa?					
3.3 ¿Se cuenta con referencias topográficas?					
3.4 ¿Los equipos utilizados para la excavación son adecuados?					
3.5 ¿Excavación con Manzanilla?					
3.6 ¿Excavación Manual?					
3.7 ¿La zona excavada está libre de residuos orgánicos?					
3.8 ¿La cota de fondo de excavación cumple con los valores establecidos?					
3.9 ¿El ancho de la excavación cumple con las dimensiones establecidas?					
3.10 ¿Las paredes de la excavación se encuentran estables?					
3.11 ¿Excavación masiva?					
3.12 ¿Excavación localizada?					
3.13 ¿El nivel de cota fondo de cimentación está verificado?					

4.- CONTROLES

Nivel de terreno (precio exacto):

Nivel Superior de Terreno:

Entubado:

Nivelación Correcta:

SI NO N/A

SI NO

Superficie Firme:

Subexcavación:

Profundidad de Excavación:

Área (L x A):

Presencia de Hoga P.

352.00
352.00- 1.15
57.70 m

SI NO

SI NO

SI NO

5.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

6.- CIERRE ANEXOS:



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 Representado por:
 NARVAZ GUISPE MARIELA
 INGENIERO DE CALIDAD

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 Representado por:
 IVAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 66704

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 Representado por:
 IVAN MARTIN WELSH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 66704

ALABASTRO S.A.C.

ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL
 CIP N° 66603
 JEFE DE SUPERVISIÓN



Seite 2
Belag zu Punkt 9. Einleitung zu Ausschuss von
Kommunen & Abgabe

PLANTA DE CONTACCIÓN CON PLATER

CONSEJO SUPERIOR HUANCAS SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SACROS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRAS
CIP N° 88703



Detalle 1
Anillo de polímero a aplicar en el
de circunferencia

Ministerio
de Salud

PERU

[illegible]

10

DATE	TIME
10/10/10	10:00

[illegible]


MEMORANDUM FOR THE LOAN OFFICERS OF THE BUREAU OF THE PUBLIC DEBT.

1998

100



PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1680	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570508.9150	8461406.2230	
9	570517.4870	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5380	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570538.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461484.9480	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 66704



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

GAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

CÓDIGO:

CSHCOSII-CAL-PWL-007

VERSIÓN:

1

FECHA:

1/01/2025

PÁGINA:

1

PROTOCOLO N° 024

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 10/09/25
CLIENTE:	Gobierno Regional de Ayacucho	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02-01-05-02 Eliminación de Material Excedente
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Planta de Químicos		
PLANO DE REFERENCIA:	Planta de Químicos del Bloque 2A-2B-2C-2D y 3-4, Loc 01-02 - EOI		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: 1mp

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 01

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Planta de Químicos

4.2 Hora de inicio de operación: 13:20pm

4.3 Volumen retirado: 51.0m³

Hora de término de operación: 17:30pm

4.4 VOLQUETE: C3H-333=56.0m³

4.5 VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

4.6 VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

V.- PANEL FOTOGRÁFICO

VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
MARVAZ QUISPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	GAMBOA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO	VAN MARTIN WEISCH MORENO RESIDENTE DE OBRA PDI N° 46704	ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANCOS Jefe de Supervisión
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión


000124



E-01

ESTRUCTURAS
PLANTA DE ORIENTACION DE LOS
BLOQUES 2A-2B-3C-3A Y 3B-3C

Detalle 2
Sección en planta de orientación en estructura
14/10/82




CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
INGENIERO EN CIVIL
IVAN MARTIN WELSOH MORENO
REGISTRADO EN EL COLEGIO DE INGENIEROS EN CIVIL DEL
PERU N° 10845
DEPARTAMENTO DE AYACUCHO



PLANTA DE ORIENTACION CON PLANTA
BLOQUE 2A-2B / BLOQUE 3A-3B / BLOQUE 3C-3A-3B
14/10/82



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
GAMBADEA BERMUDEO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO
14/10/82



Detalle 1
Sección en elevación de estructura en planta
14/10/82

Ministerio de Salud
PERU



PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7560	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461382.6700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570508.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570518.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.8480	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570516.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUARCA SANCOS II

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA
CIP N° 68704



CONSORCIO SALUD HUARCA SANCOS II

GAMICA BERMUDEZ ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPO

000122

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/08/2025
		PÁGINA:	1
PROTOCOLO N° 023			

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 09/09/25
CUENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.01.05.02 Eliminación de Material Excedente
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Planta de Cementación		
PLANO DE REFERENCIA:	Planta de Cementación de la BLOK 1 2020 DC-20.3.4 y 6.10.01-02-E01		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒ NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1	Herramientas manuales:					
2.2	MAQUINARIA:	N° DE MAQUINARIAS:	01	C	NC	NA
2.3	VOLQUETES	N° VOLQUETES EMPLEADOS:	01	X	NC	NA
2.4	OTROS:			X	NC	NA
2.5	EPP:			X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y de su aprobación

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1	Área de eliminar:	Planta de Cementación
4.2	Hora de inicio de operación:	7:59 am
4.3	Volumen retirado:	90.5 m³
4.4	VOLQUETE	C3H-733 = 90.5 m³
4.5	VOLQUETE	
4.6	VOLQUETE	

V.- PANEL FOTOGRÁFICO




VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
MARVAZ, OLIVERA, MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	GAMBOLA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO	IVAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA PIP N° 16704	ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VEGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461408.7580	
2	570468.1860	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2030	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9480	8461413.8310	
8	570508.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570518.1770	8461419.5750	
13	570526.7280	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4680	8461440.5360	
16	570528.4380	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.8460	
19	570529.8550	8461464.9480	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH KORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 68704



CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II
 GABRIEL BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CÓDIGO: CSHCOSII-CAL-Prot-007

PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

VERSIÓN: 1

FECHA: 1/08/2025

PÁGINA: 1

PROTOCOLO N° 022

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	FECHA: 08/09/25
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Edificaciones	PARTIDA:	02-01.05.02 Eliminación de Material Excedente
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
LUBRICACIÓN:	Plata de Cementación		
PLANO DE REFERENCIA:	Plata de Cementación de Obras 24-26 2C-2D-3-4 y 6a 01-02 - E01		
EQUIPO DE MEDICIÓN:	—		

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: 17m3

N° VOLQUETES EMPLEADOS: 01

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
X	NC	NA
X	NC	NA
C	NC	NA
X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Plata de Cementación

4.2 Hora de inicio de operación: 7:29 am

4.3 Volumen retirado: 255 m3

Hora de término de operación: 12:44 pm

4.4 VOLQUETE: 23H-737-255 m3

4.5 VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

4.6 VOLQUETE: —

VOLQUETE: —

V.- PANEL FOTOGRÁFICO

VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por

Revisado por

Revisado por

Aprobado por

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

ALABASTRO S.A.C.

GARCIA OLIVERA MARIELA
INGENIERO DE CALIDADGAMBOA BERMUDO ABDEL
SUPERVISOR DE CAMPOIVAN MARTIN WELCH MORENO
RESIDENTE DE OBRAG. MIGUEL GUTIERREZ SANDOVAL
JEFE DE SUPERVISION


Ingeniero Control de Calidad

Producción

Ingeniero Residente de Obra

Supervisión

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3680	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570508.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9810	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSON MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 68704

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CÓDIGO:	CSHCOSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE	VERSIÓN:	1
		FECHA:	1/08/2025
		PÁGINA:	1

PROTOCOLO N° 021

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 06/09/25
CUENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	02.01.05.02 Eliminación de Material Excedente
ELEMENTO:	Eliminación de material		
UBICACIÓN:	Plata de Cementación		
PLANO DE REFERENCIA:	Plata de Cementación de los Bloques 2A-2B-X-20-3-A y 2E-01-2-E-01		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1	La Supervisión ha verificado el área a excavar	SI ☒	NO ☐
-----	--	--	-----------------------------

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1	Herramientas manuales:				
2.2	MAQUINARIA:	N° DE MAQUINARIAS:	C	NC	X
2.3	VOLQUETES 17 m³	N° VOLQUETES EMPLEADOS:	X	NC	NA
2.4	OTROS:		X	NC	NA
2.5	EPP:		X	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1	La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y de su aprobación	☒	NO ☐
-----	--	-------------------------------------	-----------------------------

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1	Área de eliminar:	Plata de Cementación
4.2	Hora de inicio de operación:	5:21 am
4.3	Volumen retirado:	340 m³
4.4	VOLQUETE	C3H-737 = 340 m³
4.5	VOLQUETE	
4.6	VOLQUETE	

V.- PANEL FOTOGRÁFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

--	--


VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	ALABASTRO S.A.C.
NARVAEZ QUISEPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	GAMBOA BERMUDO ABDEL IVAN SUPERVISOR DE CAMPO	MARTIN WELSH MORENO RESIDENTE DE OBRA	MIGUEL GUERRERO SANDOVAL JEFE DE SUPERVISIÓN
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4610	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4820	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 66704



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 GAMBOA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CÓDIGO: CSCHSII-CAL-Prot-007
	PROTOCOLO DE ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE		VERSIÓN: 1
	PROTOCOLO N° 020		FECHA: 1/08/2025
			PÁGINA: 1

OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 05/09/25
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.	

ESPECIALIDAD:	Estructuras	PARTIDA:	2201.05.02 Eliminación de Material Excedente
ELEMENTO:	Eliminación de Material		
UBICACIÓN:	Plata de Cementación		
PLANO DE REFERENCIA:	Plata de Cementación de la Block 2A-2B-2C-2D-3-4 y Esc 01-02 - E01		
EQUIPO DE MEDICIÓN:			

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

3.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒ NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1	Herramientas manuales:				
2.2	MAQUINARIA:	Excavadora	N° DE MAQUINARIAS:	01	C
2.3	VOLQUETES	19 m³	N° VOLQUETES EMPLEADOS:	01	NC
2.4	OTROS:				NC
2.5	EPP:				NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y da su aprobación

☒ SI ☐ NO

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1	Área de eliminar:	Plata de Cementación
4.2	Hora de inicio de operación:	8:15 am
4.3	Volumen retirado:	289 m³
4.4	VOLQUETE	63H-733 = 289 m³
4.5	VOLQUETE	
4.6	VOLQUETE	


Hora de término de operación: 18:30 pm



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:


VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Aprobado por
 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II NARVAZ QUIPE MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II GAMBOA BERMUDO ABEL SUPERVISOR DE CAMPO	 CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II VAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA	 ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUEÑEZ SANTOVAL CIP N° 66602 JEFE DE SUPERVISIÓN
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión



UNIVERSO SA 245 HUMICA SANCOS IT
GAMBOA BERNUNDO ABDEL

Arbeitsauftrag
Arbeiten Sie zusammen 8 Plakate zu einem
Stück, das die Dimensionen der



CONSORCIO SALUD HUMANA S.A.S.
CALLE 100 No. 100-100, Bogotá, D.C.
TEL: (01) 261 100 1000 FAX: (01) 261 100 1001
WWW.SALUDHUMANA.CO

IVAN MARTIN WEISCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

CHOCOLATE AND CHOCOLATE
COOKIES ARE AVAILABLE - SERVING TO DISCOURAGE
RECOVERING COCAINE CONSUMERS OFFERED TO DISCOURAGE
THE DRUGS TO COCAINE IN THE TO COCAINE CONSUMERS
FOLLOWING THE

Wolfe and Gendron

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

[illegible][illegible]

RESEARCH DESIGN

1000

1000

.....

1000-0000

Abstract

100

1990

11

E-01

STRUCTURAL

PLAYERS IN CIRCLES ARE NEW TO THE TEAM.

LOT#K's 2A-PR-3C-5D-3-4 Y EDC. 07-01

RECEIVED 1987 JAN 10
FROM THE DIRECTOR OF THE BUREAU OF
THE ARMY CORPS OF ENGINEERS
WASHINGTON, D.C.

**DISCOVER A CHANGING
COUNTRY AND PEOPLE
WORTH VISITING**

WASH STATE E-LEARNING INITIATIVE

[illegible][illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

WILLIAMSON COUNTY

[illegible]


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

2015
de
OCTOBER

www.elsevier.com

[illegible]

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461408.7580	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.6310	
8	570508.9190	8461408.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570506.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461419.5790	
13	570528.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570538.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9460	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE OBRA
 CIP N° 86774



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
 GAMBORA BERMUDEO ABDEL
 SUPERVISOR DE CAMPO

OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATEGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO

CLIENTE: GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO

CONTRATISTA: CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II

SUPERVISIÓN: ALABASTRO S.A.C.

FECHA: 04/09/25

ESPECIALIDAD: Estructuras

PARTIDA: 02.01.05.02 Eliminación de Material Excedente

ELEMENTO: Eliminación de material -

UBICACIÓN: Planta de Cementación

PLANO DE REFERENCIA: Planta de Cementación de los block's M-20-20-20-3-4 Y 50.7-02 - E01

EQUIPO DE MEDICIÓN:

I.- INSPECCIÓN VISUAL DEL TERRENO

1.1 La Supervisión ha verificado el área a excavar

SI ☒

NO ☐

II.- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS A USAR:

2.1 Herramientas manuales:

2.2 MAQUINARIA: Excavadora

N° DE MAQUINARIAS: 01

2.3 VOLQUETES: 15m3: 12m3

N° VOQUETES EMPLEADOS: 02

2.4 OTROS:

2.5 EPP:

C	NC	NA
NC	NC	NA
NC	NC	NA
NC	NC	NA
NC	NC	NA

III.- LIBERACIÓN Y APROBACIÓN:

3.1 La Supervisión ha verificado las herramientas y equipos a usar, y illa su aprobación

SI ☒ NO ☐

IV.- CONTROL DE PROCESO:

4.1 Área de eliminar: Planta de Cementación

4.2 Hora de inicio de operación: 8:10 am

4.3 Volumen retirado: 313 m3

Hora de término de operación: 19:13 pm

4.4 VOLQUETE C6B - 812 = 95 m3

4.5 VOLQUETE C3H - 737 = 23 m3

4.6 VOLQUETE

VOLQUETE:

VOLQUETE:

VOLQUETE:


V.- PANEL FOTOGRÁFICO



VI.- OBSERVACIONES / COMENTARIOS:

VII.- CIERRE DE REGISTRO:

Elaborado por	Revisado por	Revisado por	Revisado por
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II NARVAEZ OLIVERA MARIELA INGENIERO DE CALIDAD	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II GAMBOA BERMUDO ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II IVAN MARTIN WELSCH MORENO RESIDENTE DE OBRA	ALABASTRO S.A.C. ING. MIGUEL A. GUTIERREZ SANDOVAL JEFE DE SUPERVISION
Ingeniero Control de Calidad	Producción	Ingeniero Residente de Obra	Supervisión



*Enviado en estado de simpatía en escarifica-
ción y alabado*

[illegible]

PLANTA DE CIMENTACIÓ DEL PIATON
 ALCEU 2-4 / ALCEU 2-5 / ALCEU 2-6 / ALCEU 2-7
 / ALCEU 3 / ALCEU 4

CONSORCIO SALUD HUÁNCA SANCOS II

GAMBIOA BERMUDO ABOEL
SUPERVISOR DE CAMPO

CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS

IVAN MARTIN WELSCH MORENO
RESIDENTE DE OBRA

de Salud

STRUCTURE

PLATTA DE CIMENTACION DE LOS
 LOCKS 2A-2B-JC 20-3-4 Y 25C 21-22

E-01

MEMBERSHIP OF THE INSTITUTE OF SALUD DEL
ESTADO, RELACIONES DE SALUD COMUNITARIA, MANEJO DE
ENFERMEDADES, MEDICINA DE FAMILIA Y SALUD
PÚBLICA.

Potential for New Diseases

[illegible]

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

[illegible]


0000-0001-9786-100X

1999


1000

2 4 3


PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461408.7580	
2	570488.1860	8461400.9230	
3	570488.4510	8461401.3340	
4	570500.6330	8461392.8700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570508.4870	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570519.1770	8461418.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.6550	8461464.9480	
20	570518.8910	8461472.4120	



CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II			
PROTOCOLO DE REPLANTEO TOPOGRÁFICO Y TRAZO		CRONO	ENCARGO-CALIFICADO		
PROTOCOLO N°: 018		FECHA	REVISIÓN		
OBRA:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD ESTRATÉGICOS HUANCA SANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	FECHA: 03/09/25			
CLIENTE:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO				
CONTRATISTA:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II				
SUPERVISIÓN:	ALABASTRO S.A.C.				
ESPECIALIDAD:	Obras Preliminares	PARTID: 01.01.05.02	Replanteo durante el Proceso		
ELEMENTO:	Replanteo de la Plata de Cementación				
UBICACIÓN:	Plata de Cementación				
PLANO DE REFERENCIA:	Plata de Cementación de los bloques 01-26-20-20-3-4 y E60 01-02 - 501				
EQUIPO DE MEDICIÓN:	Estación Total - LEICA - TS 03 5" R500				
INSPECCIÓN:					
Item	Descripción de la Verificación	Verificación			
		SI	No	N/A	Obs.
I. ACTIVIDADES PREVIAS AL REPLANTEO					
1.1	Zona de trabajo despejada y limpia	✓	-	-	-
1.2	Plano de referencia actualizado y aprobado para construcción	✓	-	-	-
1.3	Equipo topográfico con certificado de calibración y verificación de campo	✓	-	-	-
1.4	Topógrafo calificado	✓	-	-	-
II. ACTIVIDADES DE REPLANTEO Y TRAZO					
2.1	Verificación de punto de referencia correcto	✓	-	-	-
2.2	Replanteo de ejes principales de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	-	-	-
2.3	Replanteo de ubicación y dimensiones del elemento a construir, de acuerdo a los planos aprobados para construcción	✓	-	-	-
2.4	Replanteo de ubicación y dimensiones de columnas de amarre	-	-	✓	-
2.5	Replanteo de ubicación y dimensiones de puertas y ventanas	-	-	✓	-
2.6	Trazo de acuerdo a elemento replanteado. Muro:  Columnas (CA):  Espacio libre (puerta): 	-	-	✓	-
2.7	Trazo del replanteo correcto y visible	✓	-	-	-
2.8	El replanteo topográfico y trazo verificado es conforme con el plano de referencia adjunto	✓	-	-	-
SE AGREGA PLANO DE REFERENCIA: SI ☒ NO ☐					
OBSERVACIONES / COMENTARIOS:					
Cierre de registro:					
Elaborado por		Revisado por		Aprobado por	
CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II		CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II	
NAYVAZ QUISEPÉ MARIELA INGENIERO DE CALIDAD		GAMBOA BERMUDEZ ABDEL SUPERVISOR DE CAMPO		ABASTRO S.A.C. Jefe de Supervisión	




REVISIÓN DEL DISEÑO
 A. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa peruana y municipal.
 B. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.
 C. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa local.
 D. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa regional.
 E. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa nacional.
 F. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.
 G. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa local.
 H. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa regional.
 I. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa nacional.
 J. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.



Detalle 2
 Refuerzo en columnas de concreto en estructura de acero

REVISIÓN DEL DISEÑO
 A. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa peruana y municipal.
 B. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.
 C. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa local.
 D. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa regional.
 E. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa nacional.
 F. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.
 G. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa local.
 H. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa regional.
 I. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa nacional.
 J. Verificar que el proyecto cumple con los requisitos de la normativa internacional.

PLANTA DE CIMENTACIÓN CON PLATA
 Bloque 2-4 / Bloque 2-5 / Bloque 2-6
 Bloque 2-7 / Bloque 2-8 / Bloque 2-9



ALABASTRO S.A.C.
 Ing. Miguel Ángel
 Gálvez Rodríguez
 CIP N° 66602


CONSORCIO SALUD HUANCABANCOS
 ING. CARLOS

CONSORCIO SALUD HUANCABANCOS
 INGENIERO CIVIL
 INGENIERO EN OBRAS DE CONCRETO

	PERU Ministerio de Salud	CONSORCIO SALUD HUANCABANCOS ING. CARLOS	CONSORCIO SALUD HUANCABANCOS ING. CARLOS	CONSORCIO SALUD HUANCABANCOS ING. CARLOS
	PLANTA DE CIMENTACIÓN DE LOS BLOQUES 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 2-8 Y 2-9	ESTRUCTURAS	E-01	REVISIÓN DEL DISEÑO

PUNTOS PARA EXCAVACION DE ZAPATAS Y VIGAS DE ORIENTACION			
PT	ESTE	NORTE	
1	570475.4300	8461409.7980	
2	570488.1660	8461400.9230	
3	570488.4910	8461401.3340	
4	570500.6530	8461392.6700	
5	570508.2050	8461403.7570	
6	570497.2350	8461411.3660	
7	570498.9450	8461413.8310	
8	570509.9150	8461406.2230	
9	570517.4670	8461417.1100	
10	570508.4970	8461424.7190	
11	570508.2070	8461427.1840	
12	570510.1770	8461419.5750	
13	570526.7290	8461430.4620	
14	570515.7590	8461438.0710	
15	570517.4690	8461440.5360	
16	570528.4390	8461432.9270	
17	570535.9910	8461443.8140	
18	570521.8170	8461453.6460	
19	570529.8550	8461454.9460	
20	570518.6910	8461472.4120	

CONSORCIO SALUD HUARCA SANCOS II


 IVAN MARTIN WELSCH MORENO
 RESIDENTE DE C.B.P.
 CIP N° 66704




8.10. INFORME DEL ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 006-2025-CCT/RWFA-EE.

Al : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Del : Ing. Rainiero Wolf Felices Aedo
Especialista en Estructuras

Asunto : Informe Mensual (Setiembre 2025)

Referencia: a) OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
b) INFORME N° 005-2025-CCT/RWFA-EE.

Fecha : 03 de octubre del 2025

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez informarle respecto de las cimentaciones y sistema estructural proyectadas en el expediente vigente, el mismo ha sido informado en el informe de revisión del expediente técnico que se desarrolla en los siguientes ítems:

[1] Generalidades

OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANCA SANCOS
DISTRITO	:	SANCOS
CONTRATISTA:		
CONSTRATISTA	:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Iván Welsch Moreno
CONTRATO DE OBRA	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
LICITACION PUBLICA	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A Suma Alzada
MODALIDAD	:	Llave en mano
CONTRATISTA	:	Consortio Salud Huanca Sancos 2
MONTO CONTRATADO	:	s/ 99620,411.21(Inc.IGV)
FIRMA DE CONTRATO	:	03 de julio del 2025
ENTREGA DE TERRENO	:	21 de julio del 2025
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	S/962,041.12 (Inc.IGV)
FECHA DE PAGO ADELANTO DIRECTO	:	17 DE JULIO DEL 2025
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	720 DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR		
SUPERVISION	:	ALABASTRO S.A.C.
JEFE DE SUPERVISION	:	Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
CONTRATO DE SUPERVISION	:	N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
CONCURSO PUBLICO	:	N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
SISTEMA DE CONTRATACION	:	Suma Alzada
MONTO CONTRATO	:	s/ 4'067,717.97(Inc. IGV)
PLAZO CONTRATO	:	720 días ejecución de obra 72 días liquidación de obra
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025



ALABASTRO S.A.C.

ING. RAINIERO W. FELICES AEDO
CIP N° 90807
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS

[2] Base Legal

- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
- ✓ Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (Perú) – Normas Técnicas de Edificación
- ✓ NTE E.020 "CARGAS"
- ✓ NTE E.030 "DISEÑO SISMORRESISTENTE"
- ✓ NTE E.050 "SUELOS Y CIMENTACIONES"
- ✓ NTE E.060 "CONCRETO ARMADO"
- ✓ NTE E.070 "ALBAÑILERIA"
- ✓ NTE E.090 "ESTRUCTURAS METÁLICAS"
- ✓ A.C.I. 318 – 2019 (American Concrete Institute) - Building Code Requirements for Structural Concrete

[3] Antecedentes

- ✓ Mediante el CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, de fecha 08 de julio del 2025, se suscribe el CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISIÓN DE OBRA denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por un monto contractual que asciende a S/ 4,067.717.97 (cuatro millones sesenta y siete mil setecientos diecisiete con 97/100 soles), con un plazo de 792 días calendario, de los cuales 720 días calendario corresponden a la supervisión de ejecución de obra, y 72 días calendario para la liquidación de obra.
- ✓ Con fecha 21.07.2025, se cumplieron todos los requisitos para el inicio de ejecución del presente proyecto según se precisan en el Art 176 del RLCE. En atención a ello, el residente de obra ha procedido con la apertura del cuaderno de obra (Según asiento N° 01) el día 21/07/2025.
- ✓ Con fecha 09 de setiembre del presente año; mediante INFORME N° 005-2025-CCT/RWFA-EE, el suscrito advierte los riesgos asociados a esta especialidad.

[4] Actividades Desarrolladas durante el mes.

En el presente mes se han desarrollado actividades de movimiento de tierras para estructuras según lo programado en el expediente contractual, el mismo que debe ser evaluado y dirimido por su jefatura para su valorización correspondiente.

[5] Conclusiones

- En el presente mes se han desarrollado actividades de movimiento de tierras para estructuras según lo programado en el expediente contractual, el mismo que debe ser evaluado y dirimido por su jefatura para su valorización correspondiente.

[5] Recomendaciones

Continuar las acciones que correspondan, según sus prerrogativas.

Es todo cuanto informo a Ud.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

ING. RAINERO W. FELICES AEDO
CIP N° 90807
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS





ALABASTRO S.A.C.
CONSEJEROS DE OBRAS

000101

PANEL FOTOGRAFICO



Movimiento de Tierras para Explanaciones



ALABASTRO S.A.C.

ING. RAÚL W. FELICES AEDO
CIP N° 90807
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS



Movimiento de Tierras para Explanaciones



ALABASTRO S.A.C.

ING. RAIMUNDO W. FELICES AEDO
CIP N° 90807
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS



8.11. INFORME DEL ESPECIALISTA DE ARQUITECTURA



**INFORME N°006-2025-WMJC-ESP.ARQ-ALAB.**

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL
INGENIERO SUPERVISOR.

DE : ARQ. W. MAX JULI CHAMBE
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA

ASUNTO : INFORME MENSUAL N°02 ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA CORRESPONDIENTE AL
MES DE SETIEMBRE 2025.

Referencia : a) "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico
Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos -
Departamento de Ayacucho". Con CUI 2452568.
b) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF

Fecha : 02 de Octubre del 2025

De mi mayor consideración:

Mediante el presente tengo a bien de remitirle el informe de supervisión de obra N°02 correspondiente al mes de Setiembre del 2025, presentada en cumplimiento al contrato de Supervisión y Términos de referencia de la Obra contratación de la Ejecución de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho", detallando lo siguiente:

1. GENERALIDADES

NOMBRE DEL PROYECTO: Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho.

CÓDIGO DE INVERSIÓN : N°2452568

ENTIDAD FINANCIERA : Gobierno Regional de Ayacucho.

SISTEMA DE CONTRATACIÓN : A Suma Alzada

MODALIDAD : Llave en Mano.

UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado frente a la avenida Sub regional Lote 1 de la Manzana C-2, del sector N°01, en la habilitación Urbana Progresiva Módulo A, teniendo como:

a. Ubicación Política

REGIÓN : Ayacucho

PROVINCIA : Huanca Sancos

DISTRITO: : Sancos

b. Linderos

El terreno se encuentra ubica como se detalla a continuación:

- POR EL FRENTE (Norte): Con el Jirón Cactus, en línea recta de 76.00 ml.
- POR EL FONDO (Sur): Con el Jirón Los Tunaes en línea recta de 76.00 ml.
- POR LA IZQUIERDA (Oeste): Con la Calle S/N en Línea recta de 108.00 ml.
- POR LA DERECHA (Este): Con la Calle S/N en Línea recta de 108.00 ml.
- SUPERFICIE: 8,208.10 m2.



ALABASTRO S.A.C.

ARQ. W. MAX JULI CHAMBE
CAP N° 11240
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA



c. Ficha Técnica del Proyecto

Obra	:	"Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho" con CUI 2452568
Entidad	:	Gobierno Regional de Ayacucho
Departamento	:	Ayacucho
Provincia	:	Huanca Sancos
Distrito	:	Sancos
CONTRATISTA		
Contratista	:	Consorcio Salud Huanca Sancos II
Residente de Obra	:	Ing. Iván Welsch Moreno
Contrato de Obra	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Licitación Pública	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
Sistema de Contratación	:	A Suma Alzada
Modalidad	:	Llave en Mano
Contratista	:	Consorcio Salud Huanca sancos 2
Monto Contratado	:	S/. 99'620,411.21 (Inc. IGV)
Firma de Contrato	:	03 de Junio del 2025
Entrega de Terreno	:	21 de Julio del 2025.
Entrega de Adelanto Directo	:	9'962,041.12 (c/IGV)
Fecha pago Adelanto Directo	:	17 de Julio del 2025
Inicio de Plazo	:	22 de Julio del 2025
Plazo de Ejecución contractual	:	720 días calendarios
SUPERVISOR		
Supervisión	:	Alabastro SAC
Jefe de Supervisión	:	Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Contrato de Supervisión	:	N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Concurso Público	:	N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
Sistema de Contratación	:	Suma Alzada
Monto Contratado	:	S/ 4'067,717.97 (Incluido IGV)
Plazo Contrato	:	720 días de Ejecución de Obra.
Inicio de Plazo	:	22 de Julio del 2025

**2 OBJETIVO DEL INFORME**

El presente informe tiene por objetivo informar sobre los trabajos realizados por el Supervisor Especialista en Arquitectura, Arq. W. Max Juli Chambe, durante el mes de Setiembre del 2025, que corresponde a su participación como parte del equipo de la entidad privada supervisora, como es ALABASTRO SAC. durante la fase de ejecución de obra del presente Expediente Técnico, lo cual se ha consistido en verificar y la revisión del Expediente Técnico mediante el informe de Compatibilidad y además de consultas y reuniones de coordinación en los aspectos relacionados con la ejecución de la especialidad de arquitectura, dentro del marco legal, cumplimiento de la normatividad y su interacción con el resto de especialidades, mediante una coordinación interdisciplinaria.

ALABASTRO S.A.C.

ARQ. W. MAX JULI CHAMBE
CAP N° 11440
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA



3. BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO

- Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA y N 006-2011-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.
- Norma A.01 O "Condiciones Generales de Diseño", versión modificada y aprobada mediante D.S. N°010-2009-Vivienda, publicada el 09 de Mayo del 2009 y modificatorias como el D.S. N°005-2014-Vivienda del 09 de mayo del 2014.
- Norma A.050 Salud
- Norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones
- Norma A.130 Seguridad en edificaciones
- Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA, que aprueba la NTS N° 113- MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N°660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110- MINSA/DGIEM -V-01, Norma técnica de salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".
- Resolución Ministerial N°076-2014/MINSA, que aprueba la "Guía técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".

4. ANTECEDENTES.

El Centro de salud de Huanca sancos, se encuentra ubicado en el programa de vivienda municipal Sonqo, del lote de terreno matriz de 2,499112,874.70m² y el área a independizar a favor del, misterio de salud micro red de huanca sancos 8,000.19 m² de la ciudad de huanca sancos, distrito de sancos, provincia de huanca sancos y región de Ayacucho.

El centro poblado Huanca Sancos, cuenta con un centro de salud, que cuenta perteneciente a la Micro Red Huanca Sancos. Tanto la infraestructura como el equipamiento son deficientes en este establecimiento, lo cual incide negativamente en la cobertura y la calidad del servicio, determinando que los pobladores del Centro poblado, se vean obligados a desplazarse a la ciudad de pausa para conseguir adecuada atención.

Debe tenerse en cuenta que las principales enfermedades epidemiológicas presentes en el centro poblado se deben a la presencia de dengue, ofidismo, leptospirosis y peste, según reportado de la dirección de epidemiología de la Dirección Regional de Salud Ayacucho.

El centro de salud Huanca Sancos, distrito de Sancos se encuentra expuesta ante el peligro de inundación pluvial por encontrarse en una planicie ligeramente inclinada que no permite la evacuación rápida de las aguas de escorrentía superficial, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las instalaciones de salud. Con la finalidad de contribuir a reducir los factores de vulnerabilidad y mitigar los efectos de posibles eventos adversos en el futuro, así como para promover la adopción de medidas preparativas en seguridad y protección de la población, de infraestructura pública e inversiones, es que se debe incluir la evaluación de riesgos de desastres en su planificación y planteamiento arquitectónico y estructural.

ANÁLISIS DEL PROYECTO

5.1. TIPO DE INTERVENCIÓN.

El proyecto contempla el, mejoramiento de los nuevos servicios de salud, construcción de una EDIFICACIÓN NUEVA en un terreno nuevo que de cubra la demanda, según de cartera de servicios aprobados.

ALABASTRO S.A.C.

ARQ. WILLY M. HILICHAMBE
CAP N° 11440
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA



5.2. CONCEPCION DEL PROYECTO.

La edificación de salud está concebida con un sistema compuesto por áreas de trabajo con actividades claramente diferenciadas, la toma del partido se ha dado tomando en cuenta la diferenciación el emplazamiento del terreno; con la finalidad de obtener la mayor iluminación natural posible durante el día creando en medio de los bloques asistenciales vacíos de iluminación alrededor del cual se organizan las UPSS's estos patios centrales poseen un área verde interior que dará confort y tranquilidad al usuario.

Se logro desarrollar en temas de circulación la diferenciación de bloque asistencial y bloque de servicios generales; no solo respecto en la ubicación de los mismos, sino también a través de la diferencia de niveles; a fin de que el usuario lea claramente a través de su recorrido las zonas de prestación de servicios asistenciales.

Así mismo, se han generado 02 líneas paralelas a través de las cuales se organizan las circulaciones públicas y circulaciones técnicas y asistenciales; creando un anillo de circulación diferenciada entre los núcleos de circulaciones verticales principales.

La imagen Institucional del conjunto, se logra con bloques tectónicos de diferentes alturas en la fachada principal y la jerarquización del ingreso a través del muro cortina de triple altura, así también con un espacio de recibo previo al ingreso principal, con cobertura liviana y desarrollo de área verde.

6. ALCANCES DEL PROYECTO

La infraestructura del presente proyecto está dispuesta de la siguiente manera

A. BLOQUE PRINCIPAL 1-8 (Asistencial y administrativo):

Estos bloques principales están conformados de la siguiente manera:

- Bloque de un solo nivel: Está conformado por el bloque 1 las UPSS's Consulta externa, la cual incluye (hall de ingreso, admisión).
- Bloque de 2 niveles: Está conformado por los bloques 2,4,5,6,7 (emergencia, patología clínica, diagnóstico por imágenes, farmacia cirugía ambulatoria central de esterilización y admisión).
- Bloque 3 niveles: Está conformado por los bloques 3 y 8 (sum, centro obstétrico, nutrición, administrativo y gestión de la información).
- Azotea: Área techada de 03 Escaleras de evacuación y 03 cuarto de máquinas de ascensores en azotea.

B. Bloques Secundarios 9-19: 10

Estos bloques están conformados por un solo nivel; 01 Asistencial y 09 de servicios generales 10,11,12,13,14,15,16,17,18 Y 19.

Se tienen la UPSS Modulo de TBC y las UPS's Casa materna, Casa fuerza, Central de gases, Cisternas, Cuarto de máquinas y UPS Transporte.

Se tienen las UPS's Lavandería, Talleres de mantenimiento, Salud ambiental.

C. Bloques Menores: 03 bloques A, B y C

BLOQUE A, es la caseta de control al acceso principal del centro de salud.

7. TRABAJOS DESARROLLADOS DURANTE EL PERIODO.

Los trabajos desarrollados están referidas exclusivamente a la especialidad de arquitectura del proyecto; en el presente mes se realizaron las siguientes actividades:

Ítem	Especialidad	Actividad	Fecha	Comentario	Participantes
1	Arquitectura	Entrega del INFORME N°004-2025-WMJC-ESP.ARQ-ALAB Remito Informe Mensual de Arquitectura Agosto 2025.	02/09/2025	Trabajo Individual	Arq. W. Max Juli Chambe
2	Arquitectura	Entrega del INFORME N°005-2025-WMJC-ESP.ARQ-ALAB Respuesta a revisión de Propuesta sobre Nivel de Referencia del Proyecto	03/09/2025	Trabajo Individual	Arq. W. Max Juli Chambe

ALABASTRO A.C.
ARQ. WILSON JULI CHAMBE
CAP. N° 11449
ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA



Revisión de documentación y coordinaciones Internas

- Por otra parte, se realizan coordinaciones Internas interdisciplinarias a fin de discutir las principales problemáticas del diseño y posibles interferencias entre ellas, así como la identificación de codependencias de diseño.
- Revisión de los asientos de cuaderno de obra tomando en cuenta los asientos referentes a la especialidad de arquitectura
- Reuniones de coordinación con visita de campo con representantes de la contrata.
- Elaboración del informe mensual en la especialidad de Arquitectura.
- Revisión de la normativa vigente.

8. PARTIDAS A VALORIZAR POR CONTRATISTA AGOSTO 2025.

El presente mes el contratista y tomando en cuenta el cronograma de obra vigente, es que aún no se han ejecutado partidas referentes a la especialidad de arquitectura para la valorización correspondiente al mes de Setiembre del 2025

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

- Durante el mes de Setiembre se realizó la evaluación de la documentación contractual, comunicaciones remitidas por la Empresa contratista, participación en reuniones y coordinaciones y presenciales con el jefe de supervisión y el Residente de Obra.
- Se hace mención a proveer la remisión de las fichas técnicas de materiales a usarse en la ejecución de las partidas, ya que según el cronograma de adquisiciones vigente el contratista debería de iniciar las compras de materiales referentes a la especialidad de arquitectura.

10. PANEL FOTOGRAFICO.



8.12. INFORME DEL ESPECIALISTA EN BIM MANAGEMENT





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N° 004-2025-CCT/ABFC-BIM.

Al : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Del : Ing. Abraham Bruno Fernandez Celadita
BIM Management

Asunto : Informe Mensual de la Especialidad BIM correspondiente al mes de setiembre

Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Fecha : 02 de octubre del 2025

De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el **Informe Mensual de la Especialidad BIM correspondiente al mes de setiembre**; la misma que para su comprensión ordenada se desarrolla en los siguientes ítems:

[1] GENERALIDADES

OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANCA SANCOS
DISTRITO	:	SANCOS
CONTRATISTA:		
CONSTRATISTA	:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Iván Welsch Moreno
CONTRATO DE OBRA	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
LICITACION PUBLICA	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A Suma Alzada
MODALIDAD	:	Llave en mano
CONTRATISTA	:	Consortio Salud Huanca Sancos 2
MONTO CONTRATADO	:	s/. 99'620,411.21(inc.IGV)
FIRMA DE CONTRATO	:	03 de julio del 2025
ENTREGA DE TERRENO	:	21 de julio del 2025
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	9'962,041.12 (inc.IGV)
FECHA DE PAGO ADELANTO DIRECTO	:	17 DE JULIO DEL 2025
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	720 DIAS CALENDARIOS

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAHAM B. FERNANDEZ CELADITA
CIP N° 26662A
BIM MANAGEMENT





SUPERVISOR		
SUPERVISION	:	ALABASTRO S.A.C.
JEFE DE SUPERVISION	:	Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
CONTRATO DE SUPERVISION	:	N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
CONCURSO PUBLICO	:	N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
SISTEMA DE CONTRATACION	:	Suma Alzada
MONTO CONTRATO	:	s/ 4'067,717.97(Inc. IGV)
PLAZO CONTRATO	:	720 días ejecución de obra 72 días liquidación de obra
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025

[2] BASE LEGAL

- ✓ Ley N° 32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N° 32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N° 32187, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N° 30225 y modificatorias.
- ✓ Decreto Supremo N° 162-2021-EF Directivas del OSCE
- ✓ Decreto Supremo N° 008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.
- ✓ Guía Nacional BIM: Gestión de la Información para inversiones desarrolladas con BIM, aprobado mediante Resolución Directoral N°0003-2023-EF/63.01, del 24 de marzo de 2023. Versión 2023 del documento que describe los conceptos fundamentales que permiten entender y aplicar la metodología BIM.
- ✓ Guía Técnica BIM para Edificaciones e Infraestructura, aprobado mediante Resolución Directoral N°0005-2023-EF/63.01, del 5 de mayo de 2023.
- ✓ Norma Técnica Peruana NTP-ISO 19650-1:2021 y NTP-ISO 19650-2:2021. Organización y digitalización de la información sobre edificios y obras de Ingeniería civil, incluyendo el modelado de la información de la construcción (BIM). Gestión de la información mediante el modelado de la información de la construcción, aprobados por el Instituto Nacional de Calidad (INACAL).

[3] ANTECEDENTES

- ✓ Mediante el CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, de fecha 08 de julio del 2025, se suscribe el CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por un monto contractual que asciende a 4,067.717.97(cuatro millones sesenta y siete mil setecientos diecisiete con 97/100 soles) con un plazo de 792 días calendarios, de los cuales 720 días calendarios corresponden a la supervisión de ejecución de obra, y 72 días calendarios para la liquidación de obra.

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAM B. FERNANDEZ CELADITA
CIP N° 266624
BIM MANAGEMENT





- ✓ Con fecha 21.07.2025, se cumplieron todos los requisitos para el inicio de ejecución del presente proyecto según se precisan en el Art 176 del RLCE. En atención a ello, el residente de obra ha procedido con la apertura del cuaderno de obra (Según asiento N° 01) el día 21/07/2025.

[4] ANÁLISIS

Los documentos alcanzados por ALABASTRO S.A.C. que se encuentran en revisión y evaluación son los siguientes:

- Documento escaneado del Expediente Técnico de Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

[5] ACTIVIDADES DESARROLLADAS

5.1. Revisión del Expediente Técnico

-El BIM es modelado de la información de la construcción o Building Information Modelling, en inglés.

-De acuerdo con el Decreto Supremo N.º108-2021-EF. El BIM es una metodología de trabajo colaborativo para la gestión de la información de una inversión pública, que hace uso de un modelo de información creado por las partes involucradas, para facilitar la programación multianual, la formulación y evaluación, el diseño, la construcción y la operación y mantenimiento de la infraestructura pública, asegurando una base confiable de información para la toma de decisiones

-De acuerdo con la NTP-ISO 19650-1:2021. El BM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido, para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, con la finalidad de contar con una base confiable para la toma de decisiones.

-De ambas definiciones tanto de la NTP-ISO 19650-1:2021 y del Decreto Supremo N.º108-2021-EF se concluye que el BIM es un trabajo colaborativo y multidisciplinario, en este caso aplicado a la etapa de construcción.

-Se viene revisando el expediente técnico alcanzado y es necesario ya implementar la metodología BIM en la ejecución de la obra física, como se indica líneas arriba el BIM es un trabajo colaborativo y para ello es necesario que el contratista defina el Plan de Ejecución BIM (PEB). Así mismo, el contratista debe de definir el Entorno de Datos Comunes o Common Data Environment (CDE) para trabajar de manera colaborativa.

-Además, se tiene que ir compatibilizando las coordenadas de la poligonal del expediente técnico con la poligonal encontrada en obra, para un correcto trazo y replanteo de los elementos a ejecutar.

5.2. Informes Emitidos

- No se presentó ningún informe.

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAHAM B. FERNANDEZ CELADITA
CIP N° 266628
BIM MANAGEMENT





[6] PANEL FOTOGRÁFICO



Figura 1. Trabajo en campo.



Figura 2. Trabajo en campo.



Figura 3. Trabajo en campo.



Figura 4. Trabajo en campo.

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAHAM B. FERNÁNDEZ CELADITA
CIP N° 266628
BIM MANAGEMENT





Figura 5. Trabajo en campo.




Figura 6. Trabajo en campo.




Figura 7. Trabajo en campo.

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAHAM B. FERNANDEZ DELADITA
CIP N° 266628
BIM MANAGEMENT





Figura 8. Charla de Seguridad.

[7] CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ El contratista debe de desarrollar y presentar el Plan de Ejecución BIM (PEB) en la etapa de construcción para este proyecto.
- ✓ Es de suma importante definir el Plan de Ejecución BIM (PEB) para poder desarrollar el modelamiento BIM dentro de un plazo establecido.
- ✓ Se debe de solicitar a la contratista de trazar un plan de trabajo o un cronograma para el modelado BIM, así como el equipo de modeladores BIM.
- ✓ Se debe de solicitar a la contratista definir el Plan de Ejecución BIM (PEB) para la etapa de construcción.
- ✓ Para la etapa de construcción se solicita a la contratista definir el entorno de trabajo o Entorno Común de Datos (CDE).
- ✓ Se solicita a la contratista definir el software y la versión del software para la implementación BIM en obra.

Es todo lo que informo para fines pertinentes.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.

ING. ABRAHAM B. FERNANDEZ CELADITA
CIP N° 266624
BIM MANAGEMENT





8.13. INFORME DEL ESPECIALISTA EN METRADOS Y VALORIZACIONES



INFORME N° 007-2025-YSNP-EMV.

Al : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
 Jefe de Supervisión
Del : Ing. Yelka Sarety Niño Palacios
 Especialista de Costos y Valorizaciones.
Asunto : INFORME MENSUAL SETIEMBRE – 2025, ESPECIALISTA DE COSTOS Y VALORIZACIONES
Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
Fecha : 03 de octubre del 2025



De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el informe mensual correspondiente al mes de setiembre del 2025. Para ello se presenta a continuación el sustento técnico de la opinión de Supervisión de Obra; la misma que para su comprensión ordenada se desarrolla en los siguientes ítems:

1. Generalidades.
DATOS GENERALES

Unidad Gestora : Gobierno regional de Ayacucho
Nombre del Proyecto : "Mejoramiento de los Servicios del Establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos - Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho"
CUI : 2452568
Ubicación : Región : Ayacucho
 Provincia : Huanca Sancos
 Distrito : Sancos
Modalidad de contrato : Suma alzada
Modalidad : Llave en Mano
Modalidad de concurso : N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-1ª convocatoria


CONTRATISTA

Contratista : Consorcio Salud Huanca Sancos II
Residente de obra : Ing. Ivan Welsch Moreno
Contrato : N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Monto contractual : S/. 99'620,411.21 (Inc. IGV)
Fecha de inicio de obra : 22 de Julio del 2025
Plazo de ejecución : 720 días calendarios
Fecha de entrega de terreno : 21 de Julio del 2025

SUPERVISION

Concurso Publico : N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
Contrato de Supervisión : N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
Empresa Privada supervisora : Alabastro SAC
Jefe de supervisión : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Fecha de inicio : 22 de Julio del 2025
Plazo de supervisión : 720 días calendarios
Plazo de recepción : 30 días calendarios

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELKA SARETY NIÑO PALACIOS
 CIP N° 245086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

2. Base Legal.

- Texto Único Ordenado de la Ley N° 29230 - Ley que impulsa la Inversión Pública Regional y Local con Participación del Sector Privado; y sus modificatorias (en adelante, TUO de la Ley N° 29230).
- Texto Único Ordenado del Reglamento de la Ley N° 29230.
- Convenio de Inversión Pública Nacional N° 082-2021-MINEDU
- Contrato N° 00001-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED-OXI

3. Antecedentes Del convenio.

- Decreto Supremo N 011-2006-VIVIENDA y N 006-2011-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento Nacional de Edificaciones y sus Modificatorias.
- Norma A.01 O "Condiciones Generales de Diseño", versión modificada y aprobada mediante D.S. N°010-2009-Vivienda, publicada el 09 de Mayo del 2009 y modificatorias como el D.S. N°005-2014-Vivienda del 09 de mayo del 2014.
- Norma A.050 Salud
- Norma técnica A.120, accesibilidad universal en edificaciones
- Norma A.130 Seguridad en edificaciones
- Resolución Ministerial N°045-2015/MINSA, que aprueba la NTS N° 113-MINSA/DGIEM-V.01 "Infraestructura y Equipamiento de los Establecimientos de Salud del Primer Nivel de Atención".
- Resolución Ministerial N°660-2014/MINSA, que aprueba la NTS N° 110-MINSA/DGIEM -V-01, Norma técnica de salud "Infraestructura y equipamiento de los establecimientos de salud del segundo nivel de atención".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".
- Resolución Ministerial N°076-2014/MINSA, que aprueba la "Guía técnica para la Categorización de Establecimientos del Sector Salud".
- Resolución Ministerial N°015-2015/ DGIEM que aprueba la "Directiva Administrativa que regula la Identificación y Señalización de los Establecimientos de Salud".

4. Análisis Técnico.

4.1 RESUMEN DE LA VALORIZACION DE OBRA N°03 DEL MES DE SETIEMBRE 2025



ITEM	DESCRIPCION	PRESUPUESTO TOTAL	ANTERIOR ACUMULADO	VALORIZACION ACTUAL	ACTUAL ACUMULADO	AVANCE PORCENTUAL
1.00	OBRAS PRELIMINARES	4,746,115.00	S/. 1,721,466.13	S/. 216,665.17	S/. 1,938,131.30	40.84%
2.00	ESTRUCTURAS	S/. 20,199,113.54	S/. 0.00	S/. 1,013,584.71	S/. 1,013,584.71	5.02%
3.00	ARQUITECTURA	S/. 13,014,865.48	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
4.00	INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 5,252,181.26	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
5.00	INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 7,838,646.32	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
6.00	INSTALACIONES MECANICAS	S/. 11,094,738.35	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
7.00	INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/. 8,305,020.63	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
8.00	EQUIPAMIENTO	S/. 13,642,616.72	S/. 0.00	S/. 0.00	S/. 0.00	0.00%
TOTAL VALORIZADO SIN IGV		S/. 84,424,077.30	S/. 1,721,466.13	S/. 1,130,249.88	S/. 2,951,716.01	
I.G.V.		18.00% S/. 15,196,333.91	S/. 308,863.90	S/. 221,444.98	S/. 531,308.88	
TOTAL		S/. 99,620,411.21	S/. 2,031,330.03	S/. 1,451,694.86	S/. 3,483,024.89	3.50%

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELKA S. NIÑO PALACIOS
 CIP N° 246986
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.2 VALORIZACION DE OBRA N°03 DEL MES DE SETIEMBRE, 2025: SUBPRESUPUESTO 01 OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE, PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.

[illegible][illegible]

ALABASTRO S.A.C.

ING. VELASCO NINO PALACIOS
CIP No. 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

000083

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.7 VALORIZACION DE OBRA N°03 DEL MES DE SETIEMBRE, 2025: SUBPRESUPUESTO 06: INSTALACIONES SANITARIAS.
NO SE REALIZARON AVANCES EN ESTA ESPECIALIDAD

4.8 VALORIZACION DE OBRA N°03 DEL MES DE SETIEMBRE, 2025: SUBPRESUPUESTO 07: INSTALACIONES DE COMUNICACIONES.
NO SE REALIZARON AVANCES EN ESTA ESPECIALIDAD

4.9 VALORIZACION DE OBRA N°03 DEL MES DE SETIEMBRE, 2025: SUBPRESUPUESTO 08: EQUIPAMIENTO.
NO SE REALIZARON AVANCES EN ESTA ESPECIALIDAD

4.10 SUSTENTO DE METRADOS DEL MES DE AGOSTO DEL 2025

4.10.1 SUSTENTO DE METRADOS DE OBRAS PRELIMINARES

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	ELEM.	DIMENSIONES			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
01	OBRAS PRELIMINARES								
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01	CONSTRUCCIONES PROVISIONALES								
01.01.01.01	ALMACEN, OFICINA Y CASETA DE GUARDIA	m2	1.00	AREA	34.88			34.88	34.88
01.01.01.03	VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO	m2	0.10	AREA	20.00			2.00	2.00
01.01.02	INSTALACIONES PROVISIONALES								
01.01.02.01	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DESAGUE PARA LA CONSTRUCCION	mes	1.00					1.00	1.00
01.01.02.02	ENERGIA ELECTRICA DURANTE LA CONSTRUCCION	mes	1.00					1.00	1.00
01.01.02.03	SERVICIOS HIGIENICOS DURANTE LA CONSTRUCCION	mes	1.00					1.00	1.00

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELKAS NIÑO PALACIOS
CIP N° 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000081

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

01.01.02.04	INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL	mies	1.00						1.00
01.01.04	MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS								
01.01.04.01	MOVILIZACION Y DES MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	glb	0.04	1.00				0.04	0.04
01.01.04.02	FLETE TERRESTRE LIMA-HUACRACHUCO	glb	0.04	1.00				0.04	0.04
01.01.05	TRAZOS, NIVELES Y REPLANTEO								
01.01.05.02	REPLANTEO DURANTE EL PROCESO	m2							328.10
	Ploteo de cimentacion	m2	1.00	328.10				328.10	
01.02	SEGURIDAD Y SALUD								
01.02.01	ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	glb							0.04
01.02.02	Plan de seguridad y salud en el trabajo								
01.02.02	EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL	glb	0.04	1.00				0.04	0.08
01.02.03	EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA	glb	0.08	1.00				0.08	0.08
01.02.04	SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD	glb	0.08	1.00				0.08	0.08
01.02.05	CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD	glb	0.08	1.00				0.08	0.08
01.02.06	RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO	glb	0.08	1.00				0.08	0.08
01.04	PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL								
01.04.01	CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO AL SUELO Y AGUA SUPERFICIAL	m2							0.08

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELKA SANCINO PALACIOS
CIP N° 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000080

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

01.04.03	MONITOREO DE CALIDAD DE AIRE, CALIDAD DE AGUA, RUISEO, SUELO Y RUIDO OCUPACIONAL	glb	0.08	1.00				0.08	
01.04.04	COLOCACION DE PANELES DE SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN DIFERENTES FRENTES DE TRABAJO	und	0.08	1.00				0.08	

4.10.2 SUSTENTO DE METRADOS DE ESTRUCTURAS

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	ELEM.	DIMENSIONES			PARCIAL	TOTAL
					LARGO	ANCHO	ALTO		
02	ESTRUCTURAS								
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.02	EXCAVACIONES								
02.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS Rt<=0.69 Kg/cm2. Df =1.70 m.	m³							73.75
	CIMIENTO CORRIDO								
	Bloque B1A								
	entre eje B1A-A y B1A-B		1.00	1.00	26.36	0.40	1.00	10.54	
	Bloque B1B								
	entre eje B1B-A y B1B-B		1.00	1.00	43.29	0.40	1.00	17.32	
	Bloque B9								
	entre eje B9C y B9-B		1.00	1.00	28.27	0.40	1.00	11.31	
	entre eje B9A y B9-B		1.00	1.00	35.32	0.40	1.00	14.13	

ALABASTRO S.A.C.



ING. YELKAS CANINO PALACIOS
CIP N° 216086
ESPECIALISTA EN CONTROL Y VALORIZACIONES

000079

000078

BASTRO

ING. YELI R. S. NINO PALACIOS
CIP N° 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

eje B1A,-C	1.00	1.00	3.00	0.45	1.30	1.76	
eje B1A-1,6	1.00	2.00	4.65	0.45	1.30	5.44	
eje B1A-2,3,4 Y 5	1.00	4.00	6.75	0.45	1.30	15.80	
BLOQUE 1B							
ZAPATAS							
Bloque B1B							
Zapata tipo 01(2.5x2.5)	16.00	1.00	2.50	2.50	1.30	130.00	
Zapata tipo 02(2.50x7.10)	1.00	1.00	2.50	7.10	1.30	23.08	
VIGA DE CIMENTACION							
Bloque B1B							
eje B1B,-A,B,C	1.00	3.00	23.60	0.45	1.30	41.42	
eje B1B-9	1.00	2.00	4.05	0.45	1.30	4.74	
eje B1B-2,3,4, 5,6,7 y 8	1.00	7.00	6.15	0.45	1.30	25.18	
BLOQUE 09							
ZAPATAS							
Bloque B9							
Zapata tipo 01(4.80*1.80)	14.00	1.00	1.80	1.80	1.30	58.97	

000077

ALABASTRO S.A.C.

ING. VERA S. NING-PALACIOS
CIP N° 246086
Especialista en Construcción Civil



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	Zapata tipo 02(2.30*2.30)	5.00	1.00	2.30	2.30	1.30	34.39	
	Zapata tipo 02(2.60*1.60)	2.00	1.00	1.60	2.60	1.30	10.82	
	VIGA DE CIMENTACION							
	Bloque B9							
	eje B9-A, C	1.00	2.00	24.45	0.45	1.30	28.61	
	eje B9-B	1.00	1.00	19.34	0.45	1.30	11.31	
	eje B9-1,7	1.00	2.00	4.25	0.45	1.30	4.97	
	eje B9-2,3,4,5,6	1.00	5.00	4.70	0.45	1.30	13.75	
	BLOQUE 10							
	ZAPATAS							
	Bloque B10							
	Zapata tipo 01(1.80*1.80)	10.00	1.00	1.80	1.80	1.30	42.12	
	Zapata tipo 02(2.10*2.10)	2.00	1.00	2.10	2.10	1.30	11.47	
	VIGA DE CIMENTACION							
	Bloque B10							
	eje B10-A, D	1.00	2.00	3.52	0.45	1.30	4.12	
	eje B10-B,C	1.00	2.00	2.70	0.45	1.30	3.16	

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	eje B10-1,3		1.00	2.00	8.34	0.45	1.30	9.76	
	eje B10-2		1.00	1.00	7.90	0.45	1.30	4.62	
	BLOQUE 11								
	ZAPATAS								
	Bloque B11								
	Zapata tipo 01(1.80*1.80)		12.00	1.00	1.80	1.80	1.30	50.54	
	Zapata tipo 02(2.30*2.30)		4.00	1.00	2.30	2.30	1.30	27.51	
	Zapata tipo 02(2.30*1.60)		2.00	1.00	1.60	2.30	1.30	9.57	
	VIGA DE CIMENTACION								
	Bloque B11								
	eje B11-A, C		1.00	2.00	16.04	0.45	1.30	18.77	
	eje B11-B		1.00	1.00	14.44	0.45	1.30	8.45	
	eje B11-1,6		1.00	2.00	3.95	0.45	1.30	4.62	
	eje B11-2,3,4,5		1.00	4.00	4.10	0.45	1.30	9.59	
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE								
02.01.05.01	ACARREO INTERNO MATERIAL PROC. DE EXCAVACIONES	m³							4,432.92



ALABASTRO S.A.C.

ING. YELVA S. MINO PALACIOS
CIP N° 15086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

000075

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"⁴⁹

	Volumen total de excavación	1.00	3,409.94						
			Espojamiento	1.30	3,409.94				4,432.92
02.01.05.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MÁQUINA	m³							1,482.99
	PLATEA								
	Volumen total de excavación	1.00	2,667.67						2,667.67
	Relleno con material propio	-1.00	1,637.93						-1,637.93
	espojamiento 30%								1,029.74
					1.30				1,338.66
	BLOQUE 1 A								
	Volumen total de excavación	1.00	150.75						150.75
	Relleno con material propio	-1.00	131.46						-131.46
	espojamiento 30%								19.30
					1.30				25.09
	BLOQUE 1 B								
	Volumen total de excavación	1.00	224.42						224.42
	Relleno con material propio	-1.00	201.50						-201.50
	espojamiento 30%								22.91
					1.30				29.79

ALVABASTRO S.A.C.

ING. YELKA D. MINO PALACIOS
CIP Nº 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

030074

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

	BLOQUE 09									
	Volumen total de excavación	1.00	162.81						162.81	
	Relleno con material propio	1.00	136.22						-136.22	
	esponjamiento 30%								26.59	
								1.30	34.57	
	BLOQUE 10									
	Volumen total de excavación	1.00	75.24						75.24	
	Relleno con material propio	1.00	56.93						-56.93	
	esponjamiento 30%								18.31	
								1.30	23.81	
	BLOQUE 11									
	Volumen total de excavación	1.00	129.05						129.05	
	Relleno con material propio	1.00	105.15						-105.15	
	esponjamiento 30%								23.90	
								1.30	31.07	

4.11 INDICES UNIFICADOS "K"

DESCRIPCIÓN	Índice	2025			
		Mar-2025	Jun-2025	Jul-2025	Ago-2025
Acero de construcción liso	02	814.09	835.54	814.54	812.46
Acero de construcción corrugado	03	841.90	864.09	842.36	840.21

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELLYN SANCHEZ PALACIOS
CIP N° 240086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y ALLOCACIONES



000073

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Alambre y cable tipo TW y THW	07	985.50	983.61	983.50	967.89
Alambre y cable tipo WP	08	1,199.02	1,193.13	1,186.08	1,176.36
Aparato sanitario con grifería	10	597.42	600.41	597.49	598.48
Artefacto de alumbrado interior	12	324.71	321.10	316.32	314.45
Bloque y ladrillo	17	834.57	826.77		836.13
Cemento portland tipo I	21	599.13	599.13	599.13	599.13
Cemento portland tipo V	23	593.55	593.55	593.55	593.55
Dólar (General ponderado)	30	679.44	675.54	668.82	667.39
Flete terrestre	32	560.18	562.93	562.93	562.93
Índice general de precios al consumidor	39	575.89	578.14	579.48	577.79
Madera nacional para encof. y carpint.	43	1,190.77	1,206.19	1,212.77	1,220.37
Mano de obra inc. leyes sociales	47	763.51	767.67	767.67	767.67
Maquinaria y equipo importado	49	435.82	437.23	433.04	432.60
Plancha de acero LAC	56	740.11	752.61	742.60	739.89
Tubería de acero negro y/o galvanizado	65	274.15	268.92	265.32	264.35
Tubería de cobre	68	427.42	424.68	420.70	423.41

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELKA S. NINO PALACIOS
 CIP N° 1450916
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



4.12 CALCULO DEL COEFICIENTE DE REAJUSTE MENSUAL "K"

Simbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc.	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25 Indice	Jul-25 Indice	Ago-25 Indice	Set-25 Indice	Oct-25 Indice	Nov-25 Indice	Dic-25 Indice
OBRAS PRELIMINARES												
F	Flete terrestre	32	0.337	100.000%	560.18 0.337	562.93 0.339	562.93 0.339	562.93 0.339	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Dólar (General ponderado)	30	0.294	100.000%	679.44 0.294	675.54 0.292	668.82 0.289	667.39 0.289	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra inc. leyes sociales	47	0.148	100.000%	763.51 0.148	767.67 0.149	767.67 0.149	767.67 0.149	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Acero de construcción liso	02	0.135	100.000%	814.09 0.135	835.54 0.139	814.54 0.135	812.46 0.135	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Madera nacional para encof. y carpint.	43	0.086	100.000%	1,190.77 0.086	1,206.19 0.087	1,212.77 0.088	1,220.37 0.088	0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)			1.000		1.000	1.006	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
ING. VELAZQUEZ
RESPONSABLE EN DISEÑO Y VALORIZACIONES



000071

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Símbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc.	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25 Indice	Jul-25 Indice	Ago-25 Indice	Set-25 Indice	Oct-25 Indice	Nov-25 Indice	Dic-25 Indice
ESTRUCTURAS	M	47	0.339	100.000%	763.51 0.339	767.67 0.341	767.67 0.341	767.67 0.341	0.000	0.000	0.000	0.000
	A	03	0.249	100.000%	841.90 0.249	864.09 0.256	842.36 0.249	840.21 0.249	0.000	0.000	0.000	0.000
	C	23	0.245	100.000%	593.55 0.245	593.55 0.245	593.55 0.245	593.55 0.245	0.000	0.000	0.000	0.000
	M	49	0.167	100.000%	435.82 0.167	437.23 0.168	433.04 0.166	432.60 0.166	0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)					1.000	1.010	1.001	1.001	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELVA NINO PALECHDO
 CIP N° 245086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000070

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Símbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc.	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
						Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
ARQUITECTURA												
D	Dólar (General ponderado)	30	0.330	100.000%	679.44 0.330	675.54 0.328	668.82 0.325	667.39 0.324	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra inc. leyes sociales	47	0.288	100.000%	763.51 0.288	767.67 0.290	767.67 0.290	767.67 0.290	0.000	0.000	0.000	0.000
B	Bloque y ladrillo	17	0.165	100.000%	834.57 0.165	826.77 0.163	##### 0.165	836.13 0.165	0.000	0.000	0.000	0.000
T	Tubería de acero negro y/o galvanizado	65	0.141	100.000%	274.15 0.141	268.92 0.138	265.32 0.136	264.35 0.136	0.000	0.000	0.000	0.000
C	Cemento portland tipo I	21	0.076	100.000%	599.13 0.076	599.13 0.076	599.13 0.076	599.13 0.076	0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)			1.000		1.000	0.995	#####	0.991	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELMAR LINO PALACIOS
 CIP N° 246086
 ESPECIALISTA EN CUENTA Y VALORIZACIONES



000069

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Simbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc.	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
						Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
INSTALACIONES SANITARIAS												
M	Maquinaria y equipo importado	49	0.491	100.000%	435.82 0.491	437.23 0.493	433.04 0.488	432.60 0.487	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Aparato sanitario con grifería	10	0.180	100.000%	597.42 0.180	600.41 0.181	597.49 0.180	598.48 0.180	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Dólar (General ponderado)	30	0.120	100.000%	679.44 0.120	675.54 0.119	668.82 0.118	667.39 0.118	0.000	0.000	0.000	0.000
T	Tubería de cobre	68	0.109	100.000%	427.42 0.109	424.68 0.108	420.70 0.107	423.41 0.108	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra inc. leyes sociales	47	0.100	100.000%	763.51 0.100	767.67 0.101	767.67 0.101	767.67 0.101	0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)			1.000		1.000	1.002	0.994	0.994	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELVA S. ALINO PALACIOS
 CIP N° 249086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000058

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Símbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
						Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
INSTALACIONES ELECTRICAS												
A	Artefacto de alumbrado interior	12	0.326	100.000%	324.71 0.326	321.10 0.322	316.32 0.318	314.45 0.316	0.000	0.000	0.000	0.000
D	Dólar (General ponderado)	30	0.311	100.000%	679.44 0.311	675.54 0.309	668.82 0.306	667.39 0.305	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Maquinaria y equipo importado	49	0.180	100.000%	435.82 0.180	437.23 0.181	433.04 0.179	432.60 0.179	0.000	0.000	0.000	0.000
A	Alambre y cable tipo WP	08	0.106	100.000%	1,199.02 0.106	1,193.13 0.105	1,186.08 0.105	1,176.36 0.104	0.000	0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra inc. leyes sociales	47	0.077	100.000%	763.51 0.077	767.67 0.077	767.67 0.077	767.67 0.077	0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)			1.000		1.000	0.994	0.985	0.981	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
ING. YELVA SANDOVAL PALACIOS
 CIP N° 245065
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000067

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Simbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef. Inc.	%	Ind. Base Mar-25	Jun-25 Indice	Jul-25 Indice	Ago-25 Indice	Set-25 Indice	Oct-25 Indice	Nov-25 Indice	Dic-25 Indice
INSTALACIONES MECANICAS												
D	Dólar mas inflación mercado USA	30	0.753	100.000%	679.44 0.753	675.54 0.749	668.82 0.741	667.39 0.740		0.000	0.000	0.000
p	Plancha de acero LAC	56	0.099	100.000%	740.11 0.099	752.61 0.101	742.60 0.099	739.89 0.099		0.000	0.000	0.000
M	Maquinaria y equipo importado	49	0.074	100.000%	435.82 0.074	437.23 0.074	433.04 0.074	432.60 0.073		0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra Inc. leyes sociales	47	0.054	100.000%	763.51 0.054	767.67 0.054	767.67 0.054	767.67 0.054		0.000	0.000	0.000
T	Tubería de cobre	68	0.020	100.000%	427.42 0.020	424.68 0.020	420.70 0.020	423.41 0.020		0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)					1.000	0.998	0.988	0.986	0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELVA S. NIÑO PALACIOS
 CIP N° 285086
 ESPECIALISTEN COSTOS Y VALORIZACIONES



000066

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Símbolo Monomio	Elemento Representativo	Código No.	Coef.		%	Ind. Base		Jun-25 Indice	Jul-25 Indice	Ago-25 Indice	Set-25 Indice	Oct-25 Indice	Nov-25 Indice	Dic-25 Indice
			Inc.			Mar-25								
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES														
D	Dólar (General ponderado)	30	0.799		100.000%	679.44 0.799	675.54 0.794	668.82 0.787	667.39 0.785		0.000	0.000	0.000	0.000
A	Artefacto de alumbrado interior	12	0.099		100.000%	324.71 0.099	321.10 0.098	316.32 0.096	314.45 0.096		0.000	0.000	0.000	0.000
M	Mano de obra Inc. leyes sociales	47	0.043		100.000%	763.51 0.043	767.67 0.043	767.67 0.043	767.67 0.043		0.000	0.000	0.000	0.000
M	Maquinaria y equipo importado	49	0.036		100.000%	435.82 0.036	437.23 0.036	433.04 0.036	432.60 0.036		0.000	0.000	0.000	0.000
A	Alambre y cable tipo TW y THW	07	0.023		100.000%	985.50 0.023	983.61 0.023	983.50 0.023	967.89 0.023		0.000	0.000	0.000	0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)			1.000			1.000	0.994	0.985	0.983		0.000	0.000	0.000	0.000

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELMO S. NIÑO PALACIOS
 CIP N° 246086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000065

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Simbolo Monomio	Elemento Representativo	Código	Coef.	%	Ind. Base	Jun-25	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25
		No.	Inc.		Mar-25	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice	Indice
EQUIPAMIENTO												
M	Mano de obra	47	0.100	100.000%	763.51 0.100	767.67 0.101	767.67 0.101	767.67 0.101	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
B	Dólar (General ponderado)	30	0.850	100.000%	679.44 0.850	675.54 0.845	668.82 0.837	667.39 0.835	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
E	Índice general de precios al consumidor	39	0.050	100.000%	575.89 0.050	578.14 0.050	579.48 0.050	577.79 0.050	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000	0.000 0.000
COEFICIENTE DE REAJUSTE (K)					1.000	0.996	0.988	0.986	0.000	0.000	0.000	0.000

4.13 CALCULO DE REAJUSTE "K"

FORMULA POLINOMICA No. 01: OBRAS PRELIMINARES															
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE	
		PROGRAMADO		EJECUTADO						AUTORIZADO (A)	K	DIFF (B)	K	REINTEGRO (C)	DIFF (C - A - B)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Km	PROGRAMADO	EJECUTADO						
1	Jul-25	37,483.91	37,483.91	77,824.72	77,824.72	Jul-25	1.000	0.00	0.00	0.00	1.000	0.00			
2	Ago-25	585,315.36	622,797.27	1,643,641.41	1,721,466.12	Jul-25	1.000	0.00	0.00	0.00	1.000	0.00			
3	Set-25	784,508.09	1,407,305.96	216,655.17	1,938,131.29	Ago-25	1.000	0.00	0.00	0.00	0.00				

ALABASTRO S.A.C.

ING. VELAZQUEZ PALACIOS
CIP N° 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000064

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULA POLINOMICA No. 02: ESTRUCTURAS														
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes pago)	
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	REINTEGRO (B)	K	REINTEGRO (C)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Km	PROGRAMADO	EJECUTADO					
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	1.010	0.00	0.00	0.00				
2	Ago-25	10,919.62	10,919.62	0.00	0.00	Jul-25	1.010	109.10	0.00	0.00				
3	Set-25	297,261.18	308,180.80	1,013,584.71	1,013,584.71	Ago-25	1.001	297.26	1,013.58	1,013.58				

FORMULA POLINOMICA No. 03: ARQUITECTURA													
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes pago) DIFF (C - A - B)
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	DIFF (B)	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Km	PROGRAMADO	EJECUTADO				
1	Jul-25	439.23	439.23	0.00	0.00	Jul-25	0.995	-2.20	0.00		0.995	0.00	
2	Ago-25	1,370.16	1,809.39	0.00	0.00	Jul-25	0.995	-8.83	0.00				

FORMULA POLINOMICA No. 04: INSTALACIONES SANITARIAS														
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes pagó)	
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	REINTEGRO (B)	X	REINTEGRO (C)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Km	PROGRAMADO	EJECUTADO					
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	1.002	0.00	0.00		1.002	0.00		
2	Ago-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	1.002	0.00	0.00					

FORMULA POLINOMICA No. 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS														
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL K mes pago)	
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	REINTEGRO (B)	K	REINTEGRO (C)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Km	PROGRAMADO	EJECUTADO					
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.00		0.994	0.00		
2	Ago-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.00					

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELVES RINOPALACIOS
 CIP N° 245088
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULA POLINOMICA No. 06: INSTALACION MECANICAS														
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL Xmes val.)		REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL Xmes pago)	
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	REINTEGRO (B)	K	REINTEGRO (C)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	R/m	PROGRAMADO	EJECUTADO					
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.998	0.00	0.00		0.998	0.00		
2	Ago-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.998	0.00	0.00					

FORMULA POLINOMICA No. 07: INSTALACION DE COMUNICACIONES													
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Xmes pag)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Xmes pag) DIFF
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	DIFF (B)	
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	R/m	PROGRAMADO	EJECUTADO				
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.00		0.994	0.00	
2	Ago-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.00				

FORMULA POLINOMICA No. 08: EQUIPAMIENTO														
No.	MES	AVANCE MENSUAL				K		REINTEGRO		REINTEGRO BRUTO AUTORIZADO (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Xmes pag)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Xmes pag)	
		PROGRAMADO		EJECUTADO							K	REINTEGRO (B)	K	REINTEGRO (C)
		MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO	MES	Kms	PROGRAMADO	EJECUTADO					
1	Jul-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.996	0.00	0.00		0.996	0.00		
2	Ago-25	0.00	0.00	0.00	0.00	Jul-25	0.996	0.00	0.00					

ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELKA S. NINGO PALACIOS
 CIP No. 64602
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORACIONES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CUADRO RESUMEN DE REINTEGRO POR REAJUSTES

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO

	REAJUSTE ANTERIOR	REAJUSTE ACTUAL	REAJUSTE ACUMULADO
FORMULA POLINOMICA No. 01: OBRAS PRELIMINARES	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 02: ESTRUCTURAS	0.00	1,013.58	1,013.58
FORMULA POLINOMICA No. 03: ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 04: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 06: INSTALACION MECANICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 07: INSTALACION DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 08: EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,013.58	1,013.58

NO SE REALIZO REAJUSTE AL SUB PRESUPUESTO DE OBRAS PROVISIONALES.

4.14 AMORTIZACION DE ADELANTO DIRECTO

Nº	VALORIZACION		AMORTIZACION A * V / C	MONTO AMORTIZADO	SALDO POR AMORTIZAR
	MES	V			
1	Jul-25	77,824.71	7,782.47	7,782.47	8,442,407.73
2	Ago-25	1,643,641.41	164,364.14	164,364.14	8,434,625.26
3	Set-25	1,230,249.88	123,024.99	123,024.99	8,270,261.12
TOTALES		2,951,716.00	295,171.60	295,171.60	8,147,236.13
AMORTIZACION ANTERIOR				172,146.61	
AMORTIZACION ACTUAL				123,024.99	



ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELBA S. VINO PALACIOS
 CIP N° 246086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

000061

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.15 DEDUCTIVO DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DIRECTO

FORMULA POLINOMICA No. 01: OBRAS PRELIMINARES									
N°	VALORIZACIÓN		COEF. REAJUSTE VALORIZACIÓN	COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes pago)	
	MES	MONTO (V)	MES (U)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DEDUCCIÓN (C)
1	Jul-25	77,824.71	Jul-25	1.006	-46.42	1.000	-46.42		
2	Ago-25	1,643,641.41	Jul-25	1.006	-980.30	1.000	-980.30		
3	Sep-25	236,665.17	ago-25	1.006	-129.22				
SUB-TOTAL		1,958,131.29			-1,155.94				0.00

FORMULA POLINOMICA No. 02: ESTRUCTURAS									
N°	VALORIZACIÓN		COEF. REAJUSTE VALORIZACIÓN	COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes pago)	
	MES	MONTO (V)	MES (U)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DEDUCCIÓN (C)
1	Jul-25	0.00	Jul-25	1.010	0.00	1.010	0.00		
2	Ago-25	0.00	Jul-25	1.010	0.00	1.010	0.00		
3	Sep-25	1,013,584.71	ago-25	1.010	-903.19				
SUB-TOTAL		1,013,584.71			-903.19				0.00

FORMULA POLINOMICA No. 03: OBRAS PRELIMINARES									
N°	VALORIZACIÓN		COEF. REAJUSTE VALORIZACIÓN	COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes val.)		REGULARIZACIÓN DEL REAJUSTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kmes pago)	
	MES	MONTO (V)	MES (U)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DEDUCCIÓN (C)
1	Jul-25	77,824.71	Jul-25	1.006	-46.42	1.000	-46.42		
2	Ago-25	1,643,641.41	Jul-25	1.006	-980.30				
SUB-TOTAL		1,721,466.12			-1,026.72				0.00



ALABASTRO S.A.C.
 ING. VICTOR ARCE
 CIP N° 66682
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULA POLINOMICA No. 05: INSTALACIONES SANITARIAS									
VALORIZACIÓN		COEF. REAL VALORIZACIÓN		COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines val.)		REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines pago)	
N°	MES	MONTO (V)	MES (IU)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DIFF (C-A-B)
1	Jul-25	0.00	Jul-25	1.000	0.00	1.000	0.00		
2	Ago-25	0.00	Jul-25	1.000	0.00				
SUB-TOTAL		0.00			0.00		0.00		0.00

FORMULA POLINOMICA No. 06: INSTALACIONES ELÉCTRICAS									
VALORIZACIÓN		COEF. REAL VALORIZACIÓN		COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines val.)		REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines pago)	
N°	MES	MONTO (V)	MES (IU)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DIFF (C-A-B)
1	Jul-25	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.994	0.00		
2	Ago-25	0.00	Jul-25	0.994	0.00				
SUB-TOTAL		0.00			0.00		0.00		0.00

FORMULA POLINOMICA No. 08: INSTALACION MECANICAS									
VALORIZACIÓN		COEF. REAL VALORIZACIÓN		COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka)	DEDUCCIÓN (A)	REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines val.)		REGULARIZACIÓN DEL REALISTE (ACTUALIZACIÓN DEL Kines pago)	
N°	MES	MONTO (V)	MES (IU)			K	DEDUCCIÓN (B)	K	DIFF (C-A-B)
1	Jul-25	0.00	Jul-25	0.998	0.00	0.998	0.00		
2	Ago-25	0.00	Jul-25	0.998	0.00				
SUB-TOTAL		0.00			0.00		0.00		0.00

ALABASTRO S.A.C.
ING. VELAZQUEZ
CIP N° 245086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



000059

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FORMULA POLINOMICA No. 07: INSTALACION DE COMUNICACIONES										
N°	VALORIZACION			COEF. REAL VALORIZACION		COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka) Jul-25	DEDUCCION (A) $D=V \cdot \frac{A}{C} \left(\frac{K}{Ka} -1 \right)$	REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL Kmes pag.)		
	MEE	MONTO (V)	MES (IU)	REALISTE (K)	REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL Kmes val.)					
					K			DEDUCCION (C)	DIFE (C - A - B)	
1	Jul-25	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.994	0.00	0.994	0.00	
2	Agv-25	0.00	Jul-25	0.994	0.00	0.994	0.00			
SUB-TOTAL		0.00			0.00		0.00		0.00	

FORMULA POLINOMICA No. 08: EQUIPAMIENTO											
N°	VALORIZACION		MONTO (V)	COEF. REAL VALORIZACION		COEF. REAL al MES del ADELANTO (Ka) Nov-18	DEDUCCION (A) $D = V \cdot \frac{A}{C} \left(\frac{K}{Ka} - 1 \right)$	REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL K mes pag.)			
	MES	MIS (IU)		REAJUSTE (K)	REGULARIZACION DEL REAJUSTE (ACTUALIZACION DEL K mes pag.)						
					K			DEDUCCION (C)	DIF (C - A - B)		
1	Jul-25	Jul-25	0.00	0.996	0.996	0.00	0.00	0.996	0.00		
2	Agro-25	Jul-25	0.00	0.996	0.996	0.996	0.00	0.00	0.00		
SUB-TOTAL			0.00				0.00		0.00	0.00	

ALABASTRO S.A.C.
 ING. VELASCO, RINO PALACIOS
 CIP N° 66602
 ESPECIALISTA EN CONTROL Y VALORIZACIONES



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CUADRO RESUMEN DE DEDUCCIONES POR ADELANTO EN EFECTIVO

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	DEDUCCIÓN ANTERIOR	DEDUCCIÓN ACTUAL	DEDUCCIÓN ACUMULADA TOTAL
FORMULA POLINOMICA No. 01: OBRAS PRELIMINARES	-1,026.72	-129.22	-1,155.94
FORMULA POLINOMICA No. 02: ESTRUCTURAS	0.00	-903.19	-903.19
FORMULA POLINOMICA No. 03: ARQUITECTURA	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 04: INSTALACIONES SANITARIAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 05: INSTALACIONES ELÉCTRICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 06: INSTALACION MECANICAS	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 07: INSTALACION DE COMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00
FORMULA POLINOMICA No. 08: EQUIPAMIENTO	0.00	0.00	0.00
	-1,026.72	-1,032.41	-2,059.13

4.16 DEDUCTIVO DEL REAJUSTE QUE NO CORRESPONDE POR ADELANTO DE MATERIALES

RESUMEN AMORTIZACION Y DEDUCCION - ADELANTO DE MATERIALES N° 01

VAL	MES	DRQNC	AMORTIZACION
VAL N° 01	Jul-25	0.00	0.00
VAL N° 02	Ago-25	0.00	0.00
VAL N° 03	Set-25	0.00	0.00
Acumulado =		0.00	0.00
Anterior =		0.00	0.00
Actual =		0.00	0.00

ALABASTRO S.A.C.

ING. YELBA SANTI PALACIOS
CIP N° 248 086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES




000057

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

Nota:

- El Art.3 del D.S. N°022-80-VC establece que "La amortización de los adelantos específicos para materiales, se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el Índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo a la fecha del Presupuesto base."
- La Deducción de Materiales sale 0, debido a que se está trabajando con el Índice de Agosto, fecha del Ad. de Materiales N°01, por lo cual el numerador de la fórmula sale 0.

4.17 CURVA "S" - OBRAS PRELIMINARES




ALABASTRO S.A.C.
ING. VELAZQUEZ, MANO PALACIOS
 CIP N° 246086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.18 CURVA "S" - ESTRUCTURAS




ALABASTRO S.A.C.
 ING. YELMAR STANING PALACIOS
 CIP N° 44608
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES



Jul-25 Ago-25 Sep-25 Oct-25 Nov-25 Dic-25

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

4.19 CURVA "S"



PROGRAMADO ACUM.	VAL N° 01	VAL N° 02	VAL N° 03	VAL N° 04	VAL N° 05	VAL N° 06	VAL N° 07
PROGRAMADO AL 80%	Jul-25	Ago-25	Set-25	Oct-25	Nov-25	Dic-25	Ene-26
EJECUTADO ACUM.	0.04%	0.75%	2.04%	3.75%	5.85%	7.88%	10.91%
	0.04%	0.60%	1.63%	3.00%	4.68%	6.31%	8.73%
	0.09%	2.04%	3.50%				
PROGRAMADO MENSUAL	0.04%	0.71%	1.28%	1.72%	2.09%	2.04%	3.03%
EJECUTADO MENSUAL	0.09%	1.95%	1.46%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%



ALABASTRO S.A.C.

ING. YERRA S. RING PALACIOS
CIP N° 66602
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORACIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

5. CONCLUSIONES.

5.1 RESUMEN DE PAGO DE LA VALORIZACION N° 03 – SETIEMBRE 2025

A. VALORIZACION CONTRACTUAL (V)

OBRAS PRELIMINARES	S/. 216,665.17
ESTRUCTURAS	S/. 1,013,584.71
ARQUITECTURA	S/. 0.00
INSTALACIONES SANITARIAS	S/. 0.00
INSTALACIONES ELECTRICAS	S/. 0.00
INSTALACIONES MECANICAS	S/. 0.00
INSTALACIONES DE COMUNICACIONES	S/. 0.00
EQUIPAMIENTO	S/. 0.00
SUB - TOTAL	S/. 1,230,249.88

% Avance Acumulado Ejecutado	3.50%
% Avance Acumulado Programado	2.04%

B. REAJUSTE (s)

Reajuste Actual por Variacion de Precios	S/. 1,013.58
SUB - TOTAL	S/. 1,013.58

MONTO DE LA VALORIZACION BRUTA (VB) **S/. 1,231,263.46**

C. DEDUCCIONES

Por Adelanto Directo N° 01	-S/. 1,032.41
Total (C)	-S/. 1,032.41

D. AMORTIZACIONES

Amortización del Adelanto Directo N° 01	S/. 123,024.99
Total (D)	S/. 123,024.99

MONTO DE LA VALORIZACION NETA (V.N) **S/. 1,109,270.88**

E. MONTO A PAGAR AL CONTRATISTA SIN I.G.V.

En I.G.V. (18% VN) **S/. 199,668.76**

MONTO TOTAL DE LA VALORIZACION CON I.G.V. **S/. 1,308,939.64**

F. COMPROMISO A SOLICITAR

S/. 1,308,939.64



ALABASTRO S.A.C.
ING. YELKA S. NINO PALACIOS
 CIP N° 445086
 ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIONES

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"**MONTO A PAGAR:**

- De la revisión del Informe de Valorización de Obra N°003 correspondiente del 01 al 30 del mes de setiembre del 2025, el monto a pagar es de: 1,308,939.64 (UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 64/100 SOLES inc. IGV).
- El avance de obra se encuentra en un porcentaje de 3.50%, lo que implica que se encuentra adelantado en un porcentaje de 1.46% respecto al avance acumulado programado.
- La amortización de los adelantos específicos para materiales, se efectuará en las valorizaciones que correspondan, en un monto igual al material utilizado en ellas, afectado por la relación entre el Índice Unificado del elemento representativo objeto del adelanto y el que tuvo a la fecha del Presupuesto base. Según el artículo 3 del D.S. N°022-80-VC.
- La Deducción de Materiales sale 0, debido a que se está trabajando con el Índice de Agosto, fecha del Adelanto de Materiales N°01, por lo cual el numerador de la fórmula sale 0 (Cero).

Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento, adopción de medidas que el caso amerita y demás fines.

Atentamente,


ALABASTRO S.A.C.
ING. YELKA NINO PALACIOS
CIP N° 246086
ESPECIALISTA EN COSTOS Y VALORIZACIÓN





8.14. INFORME DEL ESPECIALISTA EN SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE



INFORME N°036 – 2025-ALABASTRO/KBH-EASS

A : ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL.
Supervisor de Obra

De : ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Especialista Ambiental, Seguridad y Salud.

Asunto : INFORME MENSUAL DE OBRA N° 03 DE SUPERVISIÓN AMBIENTAL, SEGURIDAD
Y SALUD CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2025.

Referencia : a) Contrato N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-QAPF.
b) Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud
Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos -
Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568.

Fecha : 01 de octubre del 2025.



De mi mayor consideración:

Me es muy grato dirigirme a usted para saludarlo y hacerle llegar el informe mensual N°03 de la Supervisión Ambiental, Seguridad y Salud de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568, correspondiente al periodo de 01 al 30 de setiembre de 2025.

Atentamente,

ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

**ADJUNTO:**

- INFORME MENSUAL CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SETIEMBRE 2025

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 1 de 26



INFORME MENSUAL DEL ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



ALABASTRO S.A.C.


ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

SUPERVISOR DE OBRA

: ING. MIGUEL ÁNGEL GUTIÉRREZ SANDOVAL.

ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD
Y SALUD

: ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 2 de 26

INFORME MENSUAL DE ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

N°03.


SETIEMBRE 2025

Fecha	DESCRIPCION	Elaborado por:
30/09/2025	INFORME MENSUAL DE LA ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
Firmas del Supervisor Especialista		 ALABASTRO S.A.C.  ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI CIP N° 203287 ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 3 de 26

INDICE

1. ANTECEDENTES.....	4
2. GENERALIDADES	4
3. CRITERIOS ADOPTADOS	5
4. BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO	6
5. ALCANCE DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL	7
6. PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES.....	8
6.1. ACTIVIDADES GENERALES DEL MES DE SETIEMBRE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	8
6.2. ACTIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN EL MES	10
6.3. ACCIDENTES E INCIDENTES EN OBRA.....	10
6.4. REGISTROS	10
7. RESUMEN ESTADISTICO CORRESPONDIENTE – SETIEMBRE 2025	16
7.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL.....	16
8. CONTROL DOCUMENTARIO Y OBSERVACIONES	17
8.1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.....	17
9. OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE.....	17
10. RECOMENDACIONES	18
11. PANEL FOTOGRÁFICO	19

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
 CIP N° 203297
 ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 4 de 26

1. ANTECEDENTES

- ✓ Mediante el CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, de fecha 08 de julio del 2025, se suscribe el CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por un monto contractual que asciende a S/ 4,067.717.97 (cuatro millones sesenta y siete mil setecientos diecisiete con 97/100 soles), con un plazo de 792 días calendarios, de los cuales 720 días calendarios corresponden a la supervisión de ejecución de obra, y 72 días calendarios para la liquidación de obra.
- ✓ Con fecha 21.07.2025, se cumplieron todos los requisitos para el inicio de ejecución del presente proyecto según se precisan en el Art 176 del RLCE. En atención a ello, el residente de obra ha procedido con la apertura del cuaderno de obra (Según asiento N° 01) el día 21/07/2025.
- ✓ Con fecha 26.07.2025, se dio conformidad al Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.
- ✓ Con fecha 26.09.2025, se dio conformidad al Plan de Manejo Ambiental y Plan de Manejo de Residuos Sólidos.
- ✓ Con fecha 26.09.2025, la entidad comunica a supervisión que la ejecución del proyecto se encuentra excluido de la exigencia de contar con certificación ambiental, el estudio de impacto ambiental mantiene plena vigencia y constituye un instrumento de gestión ambiental vinculante.

2. GENERALIDADES

OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANCA SANCOS
DISTRITO	:	SANCOS
CONTRATISTA:		
CONSTRATISTA	:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Iván Welsch Moreno
CONTRATO DE OBRA	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
LICITACION PUBLICA	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A Suma Alzada
MODALIDAD	:	Llave en mano
CONTRATISTA	:	Consortio Salud Huanca Sancos 2
MONTO CONTRATADO	:	s/. 99'620,411.21 (inc.IGV)
FIRMA DE CONTRATO	:	03 de julio del 2025
ENTREGA DE TERRENO	:	21 de julio del 2025
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	9'962,041.12 (inc.IGV)
FECHA DE PAGO ADELANTO DIRECTO	:	17 DE JULIO DEL 2025
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 5 de 26

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	: 720 DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR	
SUPERVISION	: ALABASTRO S.A.C.
JEFE DE SUPERVISION	: Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
CONTRATO DE SUPERVISION	: N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
CONCURSO PUBLICO	: N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
SISTEMA DE CONTRATACION	: Suma Alzada
MONTO CONTRATO	: s/ 4'067,717.97 (inc. IGV)
PLAZO CONTRATO	: 720 días ejecución de obra 72 días liquidación de obra
INICIO DE PLAZO	: 22 DE JULIO DEL 2025

3. CRITERIOS ADOPTADOS

Controlar y supervisar los intereses de la entidad durante el tiempo que dará el alcance del proyecto, basándonos en los requerimientos y exigencias que se establecen en los términos de referencia de los servicios de supervisión en los puntos 1.12, incisos l) y m) respectivamente; descritos a continuación:

1.12 PRINCIPALES ACTIVIDADES ESPECÍFICAS DEL SUPERVISOR

La Supervisión comprenderá desde las actividades preliminares a la ejecución de la obra como, por ejemplo, Inspección del terreno, revisión y verificación en campo y en gabinete del diseño del proyecto, estudio de suelos, disponibilidad del terreno y participación en la entrega del terreno.

Supervisión y verificación de la existencia de permisos, documentación necesaria para el inicio de los trabajos, pólizas, etc., demoliciones previas, suministro de material de compactación (afirmado), transporte de materiales, maquinaria, equipo para la obra, y otros.

l) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la obra, así como la gestión desarrollada para la Prevención de Riesgos (Seguridad) con la totalidad de trabajadores, peatones, transeúntes y la prevención de daños a terceros. Asimismo, deberá supervisar, controlar y verificar que el CONTRATISTA de la obra mantenga actualizada las planillas del personal, vigencia de todas las Pólizas de Seguros contra accidentes y daños a terceros, durante la ejecución de las Obras, hasta la recepción de la obra.

m) Supervisar y controlar todas las actividades directas e indirectas desarrolladas durante la obra referente a la gestión de Medio Ambiente, dispondrá y coordinará los procesos para la eliminación de interferencias físicas en el terreno, a cargo del CONTRATISTA de la obra, manejo de residuos sólidos, polución y otros.

3.1. ACTIVIDADES DE SEGURIDAD DE OBRA

a) Aprobar en coordinación con el Gobierno Regional de Ayacucho, las normas de seguridad propuestas por el CONTRATISTA y verificar en todo momento su eficacia, dictando órdenes de suspensión de las operaciones o trabajos que entrañen peligro para las personas o propiedades, autorizando su prosecución cuando los Contratistas hayan adoptado todas las medidas de seguridad aconsejables.

b) Control de la seguridad de la obra, exigiendo la señalización correspondiente para tal fin. Verificar Si el Contratista ha previsto la información de los trabajos a los usuarios.

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 6 de 26

c) Exigir al CONTRATISTA la presentación de informes sobre accidentes y hechos que determinen o puedan determinar perjuicios a terceros y propiedades, o puedan ocasionar daño a las mismas, sin perjuicio de los informes que deberá presentar por su parte; así como verificar y evaluar los daños cuando éstos se produzcan las Normas Legales, con respecto a seguridad en obras de construcción establecen que se implemente un Sistema de Seguridad y Salud laboral, por parte de Contratista, para que las actividades y trabajos realizados durante la construcción de la obra se ejecuten con los estándares de seguridad y salud que corresponden; esto con la finalidad que se implemente condiciones de trabajo seguros y para verificar su cumplimiento es que se realizan inspecciones permanentes al Sistema de Seguridad.

4. BASE LEGAL Y MARCO NORMATIVO

Se está considerando los documentos contractuales, Expediente Técnico y bases de contratación realizados por la Entidad GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO, la empresa ejecutora CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II y la empresa supervisora ALABASTRO SAC, están encargadas de realizar los trabajos de Supervisión en Seguridad y Salud en el Trabajo, basándose en la Normativa Legal vigente la cual se detalla a continuación:

- ✓ Constitución Política del Perú. Art. 2. 7 y 59.
- ✓ Resolución Suprema N° 021-83-TR Aprueban Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obra de edificación.
- ✓ D.S. N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial.
- ✓ Ley de seguridad y salud en el trabajo N°29783 y su modificatoria Ley N° 30222
- ✓ D.S. 005-2012-TR Reglamento de seguridad y salud en el trabajo
- ✓ Norma Técnica G-050 Seguridad en Construcción
- ✓ D.S. N° 011-2006-Vivienda, Reglamento Nacional de Edificaciones.
- ✓ D.S. N° 009-2005-TR, Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Norma G-050 Seguridad Durante la Construcción.
- ✓ Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) Norma A. 130 Requisitos de Seguridad.
- ✓ Ley N° 29981, Ley que crea la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral SUNAFIL. Modifica la Ley N° 28806 Ley General de Inspecciones de Trabajo, y la Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
- ✓ D.S N° 007-2013-TR, Reglamento de Organización y Funciones de la SUNAFIL.
- ✓ D.S. N° 019-2006-TR, Reglamento de la Ley General de Inspecciones del Trabajo.
- ✓ Ley General de salud N°26842
- ✓ Ley N° 26790, Ley de Modernización en la Seguridad Social en Salud
- ✓ D.S. N° 008-2022-SA Actualización del Anexo 5 del Reglamento de la ley N° 26790, Ley de Modernización en la Seguridad Social en Salud
- ✓ D.S. N° 003-98-TR. Normas Técnicas de Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
- ✓ R.M. N° 148-2012-TR Guía para el proceso de elección de los representantes ante el comité de seguridad y salud en el trabajo-CSST y sus instalaciones, en el sector público.
- ✓ R.M. N° 348-2007-TR lineamiento de Inspección del Trabajo en Materia de Seguridad y Salud Ocupacional en el Sector Construcción Civil.
- ✓ R.M- N° 050-2013-TR Formatos Referenciales mínimos que deban contener los registros del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 7 de 26

- ✓ D.S. N°006-2014-TR del 08.08.2014 Modifica el Reglamento de Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S. N° 005-2012-TR, Reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- ✓ R.M. 312-2011 MINSA Protocolos de Exámenes Médicos.
- ✓ Resolución Ministerial N° 571-2014-MINSA Modifican Documento Técnico "Protocolos de Exámenes Médico Ocupacionales y Gulas de Diagnóstico de los Exámenes Médicos Obligatorios por Actividad" aprobado por la R.M. N° 3122011/MINSA.
- ✓ D.S. N. 0 012-2010-TR Disposiciones relativas a la obligación de los Empleadores y Centros Médicos Asistenciales de reportar al Ministerio los Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales.
- ✓ R.S. N° 021-83TR, Normas Básicas de Seguridad e Higiene en Obras de Edificación
- ✓ Ley de Modernización de la seguridad social en salud N° 26790 y su modificatoria N°28791
- ✓ R.M. N°375-2008-TR, Normas Básicas de Ergonomía y de Procedimiento de evaluación de Riesgo Disergonómico.
- ✓ Ley General de Medio Ambiente N°28611
- ✓ Ley General de Residuos Sólidos N°27314 y su modificatoria D.L.N° 1065.
- ✓ Ley General de Residuos Sólidos N°27314
- ✓ Ley 27446 Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental
- ✓ D.S. N° 019-2009-MINAM Reglamento de Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental
- ✓ Ley N° 28245 Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental
- ✓ D.S. N° 003-2017-MINAM Estándares de Calidad Ambiental para Aire
- ✓ D.S. N° 010-2019-MINAM Decreto Supremo que aprueba el Protocolo Nacional de Monitoreo de la Calidad Ambiental del Aire
- ✓ D.S. N° 085-2003-PCM Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido
- ✓ D. S. N° 011-2017 MINAM Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Suelo"
- ✓ D.L. N° 1278 Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
- ✓ D.S. N° 014-2017-MINAM Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos
- ✓ NTP 900.058-2019 Gestión de Residuos. Código de colores para el almacenamiento de residuos sólidos
- ✓ D. S. N° 002-2022-Vivienda Reglamento de Gestión y Manejo de Residuos Sólidos Construcción y Demolición
- ✓ R.M. N° 089-2023-MINAM Contenido Mínimo del Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos No Municipales"
- ✓ NTP 350.026 "Extintores portátiles manuales de polvo químico seco"
- ✓ NTP 400.033 "Andamios. Definiciones y clasificación y sus modificaciones"
- ✓ NTP 399.010 "Señales de seguridad Colores, Símbolos, formas y dimensiones de señales de seguridad. Parte 1: reglas para el diseño de las señales de seguridad"

ALABASTRO S.A.C.

ING. MARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



5. ALCANCE DE LA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

El Supervisor ALABASTRO SAC para la obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huanca Sancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568 , tiene como objetivo la supervisión y control de todas las actividades a desarrollar durante la ejecución del proyecto en la Especialidad Ambiental, Seguridad y Salud durante su desarrollo del proyecto,

para ello se realizara la verificación, evaluaciones mediante inspecciones permanentes, conforme a los estándares de prevención de riesgos establecidas en las normas legales, vigentes y las que apliquen de acuerdo a la actividad a desarrollarse en la obra; por su parte el contratista CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II, es el responsable de la ejecución de la obra. En cumplimiento a lo acordado en los documentos de contratación, así como la implementación de plan de Seguridad Salud en el trabajo y Plan de Manejo Ambiental en los requerimientos que exige las Normas vigentes.

6. PARTIDAS EJECUTADAS EN EL MES

Durante el presente mes de setiembre se vienen ejecutado los siguientes trabajos como parte del proceso constructivo de la obra "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huancasancos, Distrito de Sancos - Provincia de Huancasancos - Departamento de Ayacucho." con CUI 2452568

6.1. ACTIVIDADES GENERALES DEL MES DE SETIEMBRE DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ACTIVIDADES REALIZADAS MES DE SETIEMBRE 2025
DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD / PARTIDA
OBRA PRELIMINARES
OBRA PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES
CONSTRUCCIONES PROVISIONALES
ALMACEN, OFICINA Y CASITA DE GUARDIANIA
COMEDOR PARA EL PERSONAL DE OBRA
VESTUARIO PARA PERSONAL OBRERO
CERCO PROVISIONAL DE TRIPLAY DURANTE LA OBRA
INSTALACIONES PROVISIONALES
INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y DEBAGUE PARA LA CONSTRUCCION
ENERGIA ELECTRICA DURANTE LA CONSTRUCCION
SERVICIOS HIGIENICOS DURANTE LA CONSTRUCCION
INSTALACION TELEFONICA Y COMUNICACION PROVISIONAL
TRABAJOS PRELIMINARES
CORTE MAGNO DE TERRENO A MAQUINA PARA FORMAR TERRAZAS
ACARREO INTERNO PROCEDENTE DE TRABAJOS PRELIMINARES
ELIMIN. MAT. PROCEDENTE DE TRABAJOS PRELIMINARES Dprom = 5km
MOVILIZACION DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS
MOVILIZACION Y DES MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
FLETE TERRESTRE LIMA-HUACACHUCO
TRAZOS, NIVELES Y REPLANTO
TRAZO Y REPLANTO PRELIMINAR
SEGURIDAD Y SALUD
ELABORACION, IMPLEMENTACION Y ADMINISTRACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL
EQUIPOS DE PROTECCION COLECTIVA
SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
CAPACITACION EN SEGURIDAD Y SALUD
RECURSOS PARA RESPUESTAS ANTE EMERGENCIAS EN SEGURIDAD Y SALUD DURANTE EL TRABAJO
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
AUTORIZACION PARA REALIZAR EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (PMA)
PLAN DE MITIGACION AMBIENTAL
CONTROL DEL IMPACTO AMBIENTAL DIRECTO AL SUELO Y AGUA SUPERFICIAL
KIT ANTIDERRAME
COLOCACION DE PANELES DE SEÑALIZACION DE PREVENCIÓN Y CONTROL AMBIENTAL EN DIFERENTES FRENTE DE TRABAJO
ESTRUCTURAS
MOVIMIENTO DE TIERRAS
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO
NIVELACION INTERIOR Y APISONADO C/EG. L/MANO P/ F.PISOS, PATIOS Y VEREDAS
BASE GRANULAR 0.20m PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
BASE GRANULAR 0.30m PARA PISOS INTERIORES Y EXTERIORES
EXCAVACIONES
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS R/c = 2.0 Kg/cm ² . Df = 1.00 m.
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS R/c = 2.0 Kg/cm ² . Df = 1.70 m.
EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS R/c = 2.0 Kg/cm ² . Df = 2.00 m. C/MAQUINARIA

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
C.I.A.N. 203287
ESPECIALISTAS AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Página 9 de 26

EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS $R_0 < 2.0 \text{ Kg/cm}^2$ $D_1 = 3.50 \text{ m}$ C/MAQUINARIA
CORTES
CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL
RELLENOS
RELLENO CON MATERIAL PROPIO COMPACTADO CON PLANCHA VIBRATORIA 4HP.
ESCARIFICADO MANUAL DE SUB-RASANTE
ESCARIFICADO Y COMPACTADO CON MAQUINA $B=0.30\text{m}$
ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
ACARREO INTERNO MATERIAL PROC. DE EXCAVACIONES MANUAL
ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

Por lo que se realizan trabajos de alto riesgo, empleándose para este fin 12 trabajadores obreros en campo, personal Staff 20 haciendo un total 32 trabajadores.

RELACION DEL PERSONAL TECNICO - ADMINISTRATIVO CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II		
SETIEMBRE-25		
ITEM	CARGO	NOMBRES Y APELLIDOS
1	RESIDENTE DE OBRA	IVAN MARTIN WELSH MORENO
2	ASISTENTE MECANICO	JAMES JORGE FLORES GUERRERO
3	INGENIERO DE CALIDAD	MARIELA NARVAEZ QUISPE
4	ADMINISTRADOR DE OBRA	MANUEL FILBERTO RIEGA RODRIGUEZ
5	ASISTENTE SSOMA / PDR	MAURICIO FLORES GUTARRA
6	ESPECIALISTA AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	KARINA PAULA RIVERA BRICEÑO
7	SUPERVISOR DE CAMPO	ABDEL GAMBOA BERMUDO
8	ASISTENTE DE INSTALACIONES SANITARIAS	LUIS FERNANDO GUEVARA DURAND
9	SUPERVISOR DE PRODUCCION	MARCO ANTONIO MAMANI VENEROS
10	CADISTA	CHARLES RICHARD ALVAREZ SANCHEZ
11	TECNICO DE MANTENIMIENTO	LUDWIN REATEGUI FACHIN
12	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	JHON EDSON NOLASCO PEREZ
13	ESPECIALISTA EN ARQUITECTURA	ERIKA GABRIELA CASTEÑADA PEREZ
14	ASISTENTE ELECTRICO	ELIZABETH ESCALANTE YANQUI
15	ASISTENTE DE PRODUCCION	LUIS SALVADOR MUÑOZ
16	CONDUCTOR	JOSE CCAHUAY CCOYLLO
17	ALMACENERO	RODOLFO CARRASCO HUAMAN
18	ESPECIALISTA DE ESTRUCTURAS	RUTMAN MARTINEZ MENDOZA
19	JEFE DE OFICINA TECNICA	ENRIQUE NIETO DIAZ
20	ESPECIALISTA EN COMUNICACIONES	GARCIA POMA BRENDA



RELACION DEL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II						
PERIODO: SETIEMBRE - 2025						
RELACION DEL PERSONAL POR ESPECIALIDADES						
ESPECIALIDAD	EMPLEADO	OPERARIO	OFICIAL	PEON	OPERADORES	TOTAL
STAFF	20					20
OBRAERO		1	1	7	3	12
TOTAL	20	1	1	7		32

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTE, SEGURIDAD Y SALUD

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 10 de 26

6.2. ACTIVIDAD DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EJECUTADAS EN EL MES

En el periodo de setiembre 2025 se realizaron inspecciones de campo, las que se detallan a continuación:

- ✓ Inspección de unidades móviles
- ✓ Inspección de Tablero eléctrico
- ✓ Inspección de herramientas manuales
- ✓ Inspección de botiquín de primeros auxilios
- ✓ Inspección de extintores
- ✓ Inspección de equipo de protección personal (EPP)
- ✓ Inspección de herramientas de poder e impacto
- ✓ Inspección de herramientas eléctricas
- ✓ Inspección de escaleras
- ✓ Inspección de almacenes
- ✓ Inspección de lava ojos portátiles
- ✓ Inspección de los frentes de trabajo en orden y limpieza
- ✓ Inspección de kit antiderrame
- ✓ Inspección de almacenes de residuos peligrosos y no peligrosos
- ✓ Reporte de acto y condiciones sub -estándar
- ✓ Verificación de protección colectiva.

6.3. ACCIDENTES E INCIDENTES EN OBRA

Se informa que en el presente mes no ha ocurrido ningún accidente incapacitante.

6.4. REGISTROS

El contratista está obligado a llevar los registros que le exigen las normas de Seguridad, estos son:

- ✓ Registro de capacitación y entrenamiento
- ✓ Registro de charlas de seguridad
- ✓ Registro de exámenes médicos realizados
- ✓ Registro de permiso de trabajo de alto riesgo
- ✓ Registro de A.ST (Análisis de Trabajo Seguro)
- ✓ Registro de inspecciones de equipos y maquinarias
- ✓ Registro de inspecciones en obra
- ✓ Registro de inspecciones de EPP
- ✓ Registro de accidentes e incidentes
- ✓ Registro de sanciones en cumplimiento a una política disciplinaria

Así mismo se supervisó el cumplimiento de las inspecciones conjuntas en campo con el especialista ambiental, seguridad y salud del Contratista en campo.

6.5. INSPECCIÓN DE EPPS

Se recomendó realizar inspecciones constantes de los EPPs, la cual es una actividad que forma parte del Plan de Seguridad y Salud en el trabajo dentro de las instalaciones de la obra. En esta inspección se hace el seguimiento de las condiciones en la que se encuentra el EPP; está bien, está mal o no requiere. Todo con la

ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 11 de 26

finalidad de ver el estado y poder hacer el cambio oportuno cuando estos se deterioren. Se recomienda la renovación del uniforme en el personal que lo requiere, así como los demás EPPs.

6.6. INSPECCION DE EXTINTORES

En el periodo de 01 al 30 de setiembre se ha verificado que se ha implementado en la estación de emergencia y almacén. Recordar que esto es muy importante ya que forma parte del Plan de Emergencias y Plan de Seguridad y Salud en el trabajo.

6.7. INSPECCION DE BOTIQUIN

El Consorcio Salud Huancasancos II cuenta con un botiquín de primeros auxilios según lo estipulado en el anexo 03 del DS.011-2019-TR y el cual contiene:

- ✓ 02 paquetes de guantes quirúrgicos.
- ✓ 01 frasco de yodopovidona 120ml solución antiséptico
- ✓ 01 frasco de agua oxigenada mediano 120ml
- ✓ 01 frasco de alcohol mediano 250ml
- ✓ 05 paquetes de gasas esterilizadas de 10cm x 10cm
- ✓ 08 paquetes de apósitos
- ✓ 01 rollo de esparadrapos de 5cm x 4.50cm
- ✓ 02 rollos de vendas elástica 3pulg x 5 yardas
- ✓ 02 rollos de vendas elástica 4pulg x 5 yardas
- ✓ 02 frascos de colirio 10ml
- ✓ 01 unidad de venda triangular
- ✓ 01 frasco de cloruro de sodio al 9/1000 x 1L
- ✓ 02 paquetes de gasa tipo jenolet
- ✓ 10 unidades de bajalenguas
- ✓ 01 pinza
- ✓ 01 camilla rígida

6.8. SEÑALIZACIÓN Y EQUIPOS DE ATENCIÓN DE EMERGENCIA

En el periodo de 01 al 30 de setiembre se ha verificado que se ha implementado. Recordar que esto es importante y se debe reiterar al personal la importancia de las señalizaciones.

6.9. PROGRAMA DE CHARLAS DE SEGURIDAD

El presente mes se inspecciono el dictado de charlas:

- ✓ En **seguridad**: charla de trabajo en equipo, peligros de los fuertes vientos, seguridad del operador del camión volquete, condiciones inseguras, prevención de caídas en alturas.
- ✓ En **salud**: charlas de riesgo de ruido, ergonomía y manipulación manual de cargas, factores de riesgo psicosocial en la construcción, pausas activas.
- ✓ En **medio ambiente**: conciencia ambiental, orden y limpieza manejo seguro de sustancias y productos peligrosos, simulacro de la lucha contra incendio y sismo, segregación de residuos sólidos y peligrosos.

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD
ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE
HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".

Página 12 de 26

CHARLAS DE 10 min					
ITEM	FECHA	ASISTENTES	DURACIÓN (MINUTOS)	HH - CAPACITACION	TEMA
1	01.09.2025	17	10	2.8	TRABAJO EN EQUIPO(STAFF)
2	01.09.2025	4	10	0.7	TRABAJO EN EQUIPO(OBRERO)
3	01.09.2025	0	0	0.0	TRABAJO EN EQUIPO(POMA)
4	01.09.2025	1	10	0.2	TRABAJO EN EQUIPO (ARQUEÓLOGO)
5	02.09.2025	16	10	2.7	RIESGO DE RUIDO(STAFF)
6	02.09.2025	4	10	0.7	RIESGO DE RUIDO(OBRERO)
7	02.09.2025	5	10	0.8	RIESGO DE RUIDO(POMA)
8	02.09.2025	1	10	0.2	RIESGO DE RUIDO (ARQUEÓLOGO)
9	03.09.2025	18	10	3.0	DAR MARCHA ATRÁS EN UN VEHICULO MOTORIZADO(STAFF)
10	03.09.2025	5	10	0.8	DAR MARCHA ATRÁS EN UN VEHICULO MOTORIZADO(OBRERO)
11	03.09.2025	6	10	1.0	DAR MARCHA ATRÁS EN UN VEHICULO MOTORIZADO(POMA)
12	03.09.2025	1	10	0.2	DAR MARCHA ATRÁS EN UN VEHICULO MOTORIZADO (ARQUEÓLOGO)
13	03.09.2025	3	10	0.5	DAR MARCHA ATRÁS EN UN VEHICULO MOTORIZADO(GOFER)
14	04.09.2025	14	10	2.3	PELIGROS DE LOS FUERTES VIENTOS (STAFF)
15	04.09.2025	5	10	0.8	PELIGROS DE LOS FUERTES VIENTOS (OBRERO)
16	04.09.2025	6	10	1.0	PELIGROS DE LOS FUERTES VIENTOS (POMA)
17	04.09.2025	1	10	0.2	PELIGROS DE LOS FUERTES VIENTOS (ARQUEÓLOGO)
18	04.09.2025	3	10	0.5	PELIGROS DE LOS FUERTES VIENTOS (GOFER)
19	05.09.2025	14	10	2.3	SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL CAMIÓN VOLQUETE(STAFF)
20	05.09.2025	5	10	0.8	SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL CAMIÓN VOLQUETE(OBRERO)
21	05.09.2025	5	10	0.8	SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL CAMIÓN VOLQUETE(POMA)
22	05.09.2025	1	10	0.2	SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL CAMIÓN VOLQUETE (ARQUEÓLOGO)
23	05.09.2025	4	10	0.7	SEGURIDAD DEL OPERADOR DEL CAMIÓN VOLQUETE(GOFER)
24	08.09.2025	10	10	1.7	CONCIENCIA AMBIENTAL (STAFF)
25	08.09.2025	5	10	0.8	CONCIENCIA AMBIENTAL (OBRERO)
26	08.09.2025	5	10	0.8	CONCIENCIA AMBIENTAL (POMA)
27	08.09.2025	1	10	0.2	CONCIENCIA AMBIENTAL (ARQUEÓLOGO)
28	09.09.2025	11	10	1.8	PELIGROS DEL POLVO DE SÍLICE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (STAFF)
29	09.09.2025	5	10	0.8	PELIGROS DEL POLVO DE SÍLICE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (OBRERO)

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN

Especialista en Seguridad y Salud

CIP N° 303267



30	09.09.2025	1	10	0.2	PELIGROS DEL POLVO DE SILICE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (POMA)
31	09.09.2025	5	10	0.8	PELIGROS DEL POLVO DE SILICE Y MEDIDAS DE SEGURIDAD (ARQUEÓLOGO)
32	10.09.2025	12	10	2.0	ORDEN Y LIMPIEZA (STAFF)
33	10.09.2025	5	10	0.8	ORDEN Y LIMPIEZA (OBRERO)
34	10.09.2025	5	10	0.8	ORDEN Y LIMPIEZA (POMA)
35	10.09.2025	1	10	0.2	ORDEN Y LIMPIEZA (ARQUEÓLOGO)
36	11.09.2025	13	10	2.2	CINCO RAZONES PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD(STAFF)
37	11.09.2025	4	10	0.7	CINCO RAZONES PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD(OBRERO)
38	11.09.2025	6	10	1.0	CINCO RAZONES PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD(POMA)
39	11.09.2025	1	10	0.2	CINCO RAZONES PARA TRABAJAR CON SEGURIDAD (ARQUEÓLOGO)
40	12.09.2025	14	10	2.3	CONDICIONES INSEGURAS(STAFF)
41	12.09.2025	5	10	0.8	CONDICIONES INSEGURAS(OBRERO)
42	12.09.2025	6	10	1.0	CONDICIONES INSEGURAS(POMA)
43	12.09.2025	1	10	0.2	CONDICIONES INSEGURAS (ARQUEÓLOGO)
44	15.09.2025	18	10	3.0	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS (STAFF)
45	15.09.2025	6	10	1.0	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS(OBRERO)
46	15.09.2025	6	10	1.0	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS(POMA)
47	15.09.2025	1	10	0.2	SEGURIDAD EN MOVIMIENTO DE TIERRAS (ARQUEÓLOGO)
48	16.09.2025	19	10	3.2	MANEJO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS(STAFF)
49	16.09.2025	6	10	1.0	MANEJO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS (OBRERO)
50	16.09.2025	6	10	1.0	MANEJO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS(POMA)
51	16.09.2025	1	10	0.2	MANEJO DE SUSTANCIAS Y PRODUCTOS PELIGROSOS (ARQUEÓLOGO)
52	17.09.2025	17	10	2.8	PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA (STAFF)
53	17.09.2025	6	10	1.0	PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA(OBRERO)
54	17.09.2025	6	10	1.0	PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA(POMA)
55	17.09.2025	1	10	0.2	PREVENCIÓN DE CAÍDAS DE ALTURA (ARQUEÓLOGO)
56	18.09.2025	19	10	3.2	ERGONOMÍA-MANIPULACIÓN DE CARGA(STAFF)
57	18.09.2025	6	10	1.0	ERGONOMÍA-MANIPULACIÓN DE CARGA(OBRERO)
58	18.09.2025	6	10	1.0	ERGONOMÍA-MANIPULACIÓN DE CARGA(POMA)
59	18.09.2025	1	10	0.2	ERGONOMÍA-MANIPULACIÓN DE CARGA (ARQUEÓLOGO)
60	19.09.2025	19	10	3.2	CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN OBRA (STAFF)

61	19.09.2025	5	10	0.8	CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN OBRA (OBRERO)
62	19.09.2025	6	10	1.0	CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN OBRA (POMA)
63	19.09.2025	1	10	0.2	CONTROL DE RIESGOS ELÉCTRICOS EN OBRA (ARQUEÓLOGO)
64	22.09.2025	18	10	3.0	METODOLOGÍA DE LAS 5S (STAFF)
65	22.09.2025	6	10	1.0	METODOLOGÍA DE LAS 5S (OBRERO)
66	22.09.2025	6	10	1.0	METODOLOGÍA DE LAS 5S (MM)
67	22.09.2025	1	10	0.2	METODOLOGÍA DE LAS 5S (ARQUEÓLOGO)
68	23.09.2025	19	10	3.2	SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS (STAFF)
69	23.09.2025	6	10	1.0	SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS (OBRERO)
70	23.09.2025	6	10	1.0	SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS (MM)
71	23.09.2025	1	10	0.2	SEGREGACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS Y PELIGROSOS (ARQUEÓLOGO)
72	24.09.2025	18	10	3.0	PREVENCIÓN DE INCENDIO Y USO DE EXTINTORES (STAFF)
73	24.09.2025	6	10	1.0	PREVENCIÓN DE INCENDIO Y USO DE EXTINTORES (OBRERO)
74	24.09.2025	6	10	1.0	PREVENCIÓN DE INCENDIO Y USO DE EXTINTORES (MM)
75	24.09.2025	1	10	0.2	PREVENCIÓN DE INCENDIO Y USO DE EXTINTORES (ARQUEÓLOGO)
76	25.09.2025	18	10	3.0	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS EN OBRA (STAFF)
77	25.09.2025	6	10	1.0	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS EN OBRA (OBRERO)
78	25.09.2025	6	10	1.0	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS EN OBRA (MM)
79	25.09.2025	1	10	0.2	SEÑALIZACIÓN Y CONTROL DE ACCESOS EN OBRA (ARQUEÓLOGO)
80	26.09.2025	17	10	2.8	USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS (STAFF)
81	26.09.2025	6	10	1.0	USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS (OBRERO)
82	26.09.2025	6	10	1.0	USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS (MM)
83	26.09.2025	1	10	0.2	USO DE HERRAMIENTAS MANUALES Y ELÉCTRICAS (ARQUEÓLOGO)
84	29.09.2025	17	10	2.8	HIGIENE Y SANEAMIENTO EN OBRA (STAFF)
85	29.09.2025	6	10	1.0	HIGIENE Y SANEAMIENTO EN OBRA (OBRERO)
86	29.09.2025	6	10	1.0	HIGIENE Y SANEAMIENTO EN OBRA (MM)
87	29.09.2025	1	10	0.2	HIGIENE Y SANEAMIENTO EN OBRA (ARQUEÓLOGO)

INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 15 de 26

88	30.09.2025	17	10	2.8	FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN OBRA(STAFF)
89	30.09.2025	7	10	1.2	FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN OBRA(OBRERO)
90	30.09.2025	8	10	1.3	FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN OBRA(MM)
91	30.09.2025	9	10	1.5	FACTORES DE RIESGOS PSICOSOCIALES EN OBRA (ARQUEÓLOGO)
			TOTAL	106.2	

6.10. CONTROLES OPERACIONALES AMBIENTAL

El CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS II responsable de la ejecución de la obra, en su programación anual de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente, considera impactos y aspectos ambientales generados por el proceso constructivo durante el periodo de ejecución del 01 al 30 de setiembre del 2025.

6.11. IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

El CONSORCIO HUANCASANCOS II, con fecha 26/09/2025 presento el plan de manejo ambiental en base al Estudio de Impacto ambiental del expediente Técnico, por la que el consorcio por responsabilidad ambiental cumple con los compromisos ambientales.

a. PROGRAMA DE GENERACION DE RESIDUOS

- ✓ Se cumple con la disposición de residuos sólidos comunes los miércoles, con el servicio de recolección de residuos sólidos de la Municipalidad de Huanca sancos. Presenta su certificado de Disposición final por parte de la Municipalidad.
- ✓ Las aguas residuales que se generan del uso del servicio higiénico cuentan con conexión directa a la red de alcantarillado.
- ✓ Los residuos Peligrosos se están acopiando en el almacén temporal.
- ✓ Los residuos de construcción se están depositando en el espacio otorgado por la Municipalidad Provincial de Huancasancos.

b. PROGRAMA DE CONTROL Y MONITOREO AMBIENTAL

Con fecha 24 de septiembre de 2025 la empresa COESEM, se cumple con el seguimiento de control y monitoreo ambiental de aire, ruido ambiental y suelo en 3 puntos conforme a la normativa aplicable.

c. CONTROL DE CONSUMO DE AGUA

- ✓ Como medida de mitigación contra el polvo se utilizó 76m3 de agua para el riego de vías utilizadas para la eliminación de material excedente limpio de construcción.
- ✓ Para la hidratación del personal obrero, técnico se consumió 280L de agua.

d. CONTROL DE DERRAME DE HIDROCARBUROS

- ✓ En el mes de setiembre se reporto 01 ocurrencias ambiental y se tiene en la estación de emergencia ambiental en obra.

ALABASTRO S.A.C.
 ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
 CIP N° 201287
 ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	000034 ALABASTRO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 16 de 26

- ✓ Con fecha 23.09.2025 se reporto el derrame de hidrolina a causa de la fisura de la manguera afectando un área de 0.5cm² la cual se controlo oportunamente sin causar daños ni área afectada.

e. MANEJO DE MATERIALES PELIGROSOS

- ✓ Se verifico que todos los materiales peligrosos (productos químicos de la obra) cuentan con hoja de seguridad de datos del material (MSDS).

7. RESUMEN ESTADISTICO CORRESPONDIENTE – SETIEMBRE 2025

7.1. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Durante el presente periodo, se han realizado charlas de inducción con 12 Hrs., en temática de seguridad y salud en el trabajo con una duración de 10 minutos charlas diarias (106.2 H-Hc). se realizaron reuniones grupales con un tiempo aproximado 1 Hrs. Así mismo adicional a las reuniones grupales se dieron capacitaciones específicas con una duración aproximada (100.7 H-Hc).

Las horas hombre de capacitación (HHC), obtenidas en el mes de setiembre es 209.00 HHC. haciendo un total acumulado de 414.00 HHC en el año.

RESUMEN ESTADISTICO DE SEGURIDA Y SALUD OCUPACIONAL	
HOSPITAL HUANCASANCOS - SETIEMBRE 2025	
DESCRIPCION	TOTAL
Número de trabajadores promedio en el mes	32
Horas / Hombre trabajadas en el mes	5993
Horas / Hombre trabajadas acumuladas mensuales	10108.00
Accidentes fatales	0
Accidente con tiempo perdido en el mes	0
Atención medica en el mes	0
Accidente con atención medica acumulado	0
Atención de primeros Auxilios	0
Cantidad de días perdidos mensual	0
Cantidad de días perdidos acumulado	0
Incidentes en el mes (ocupacional)	0
Índice de frecuencia en el mes	0
Índice de frecuencia acumulado en el año	0
Índice de Gravedad en el mes	0
Índice de Gravedad acumulado en el año	0
Índice de Accidentabilidad en el mes	0
Índice de Accidentabilidad acumulado en el año	0
H/H Capacitación mensual	209.00
H/H Capacitación acumulado	414.00
Charlas diarias (en horas) mensual	136.00

ALABASTRO S.A.C.
ING. MARINA GARRIBAY HUAMAN
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	000033 ALABASTRO
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 17 de 26

Inducción (en horas) mensual	12.00
Otros (Cap + Reuniones grupales) mensual	61.00
Índice de capacitación en el mes	0
Índice de capacitación acumulado	0
Inspección de Áreas de trabajo	PERMANENTE

8. CONTROL DOCUMENTARIO Y OBSERVACIONES

Del control de documentos de Gestión en Seguridad y de las inspecciones realizadas en el presente periodo se detalla las siguientes observaciones que se indican en los puntos siguientes, en salvaguarda de los intereses de la entidad consideramos el fiel cumplimiento de las Normas Legales Vigentes y los contratos firmados con los actores del proyecto (Supervisor - Contratista).

8.1 SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La implementación de un Sistema de Seguridad y Salud se establece en las Normas legales como: la ley N° 29783 ley de Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento D.S. N° 005-2012-TR, DS N° 011-2019-TR, la NTP G-050 Seguridad durante la Construcción, por lo que contractualmente la empresa Contratista debe cumplir con todos los requisitos que exigen estas.

Es función de esta Supervisión, hacer que la empresa encargada de la ejecución de los trabajos de la Obra: "Mejoramiento de los Servicios del establecimiento de Salud Estratégico Huanca Sancos, distrito de Sancos - provincia de Huanca Sancos - departamento de Ayacucho." con CUI 2452568. cumpla con todas las exigencias de las Normas y Expediente Técnico por ser obligaciones contractuales; así como, que la ejecución de las actividades sea realizada con los procedimientos y estándares de trabajo seguro para cada una de las actividades a ejecutarse.

9. OBSERVACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE SETIEMBRE

En el presente mes se registraron 08 actos subestándar y 13 condiciones subestándar las cuales levantado las observaciones en seguridad, salud en el trabajo durante la supervisión de las actividades que vienen desarrollando en la obra por parte del Contratista; en el presente mes solo tiene un Prevencionista de riesgos (PDR), ésta observaciones son las siguientes:

- ✓ Almacenamiento inadecuado del galón de petróleo del grupo electrógeno.
- ✓ Falta de señalización en las excavaciones de la obra, indicando o restringiendo los sectores de trabajo.
- ✓ Falta de orden y limpieza en los frentes de trabajo.
- ✓ Se observa que los trabajadores de diferentes actividades están trabajando con los guantes deteriorados.
- ✓ Se observa que las herramientas manuales se encuentran sin la cinta del mes.
- ✓ Se observa la inadecuada segregación de RRSS y el insuficiente almacenamiento.
- ✓ Suelo seco y generación de polvo en el tránsito de volquetes.
- ✓ Obreros realizando actividades sin arenes de seguridad.

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
CIP N° 203287
ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



INFORME MENSUAL N°03 ESPECIALIDAD AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD	 000032
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".	Página 18 de 26

10. RECOMENDACIONES

SEGURIDAD EN OBRA: Entre las recomendaciones más importantes en temas de seguridad, tenemos:

- ✓ Cumplir con las responsabilidades en los programas de capacitaciones al personal que detalla el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo incluyendo charla de inducción (mínimo 60'), charla que se da por única vez al personal que ingresa a la obra, y charlas de inicio de jornada (10') diarias como lo indica el Plan de Seguridad y Salud Ocupacional. Teniendo en cuenta el cumplimiento de la Norma G.050.
- ✓ Realizar capacitaciones dando a conocer el Reglamento Interno de Seguridad y Salud el mismo que debe ser entregado a cada trabajador y ser colocado en áreas vistas.
- ✓ Poner atención en implementar a trabajadores con equipos de protección personal. Según el tipo de trabajo y riesgos específicos presentes en el desempeño de sus funciones.

SALUD OCUPACIONAL

- ✓ Registrar a todos los trabajadores en el Seguro personal, así como en el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo (salud y pensión) en la ciudad más cercana.
- ✓ Los trabajadores que ingresan a laborar en la construcción de la obra, deben pasar por examen médico inicial cumpliendo de esta manera con uno de los requisitos básicos de seguridad para iniciar sus labores dentro de la obra.
- ✓ Realizar la estadística de accidentes y enfermedades Ocupacionales.

EMERGENCIAS: Teniendo en consideración que todo proyecto no está libre de emergencias, se debe formar cuadrillas de rescate, a los que se debe dar capacitación sobre Primeros auxilios y como enfrentar una emergencia.

MITIGACIÓN AMBIENTAL: Entre las recomendaciones más importantes en temas de mitigación ambiental, tenemos:

- ✓ Concientizar a trabajadores mediante Capacitaciones en los temas de:
 - Orden y Limpieza en Obra.
 - Manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos
 - Desechos de Construcción.
- ✓ Señalizar las áreas donde se realiza el manejo de residuos sólidos (Almacenamiento Temporal, segregación, disposición final)
- ✓ Difundir a trabajadores el "Reglamento para la gestión de residuos sólidos de la construcción y demolición"
- ✓ Continuar con el manejo de residuos sólidos de manera completa producidos durante el proceso constructivo.



Es todo cuanto informo para su conocimiento solicitando la atención inmediata al presente.


Atentamente,

Anexo:

Anexo N°01: Panel Fotográfico

Anexo N°02: SCTR del STAFF de Supervisión

ALABASTRO S.A.C.


 ING. KARINA BARRIENTOS HUAMÁN
 CIP N° 203287
 ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

11. PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍAS DE INSPECCIONES Y VERIFICACIÓN SSOMA



Fotografía N° 001: Inspección del cumplimiento de las charlas diarias.



Fotografía N° 002: Inspección del cumplimiento de las capacitaciones.



Fotografía N° 003: Inspección del estado de los Epps



Fotografía N° 004: verificación de la inducción al personal nuevo



Fotografía N° 005: verificación de la capacitación al personal nuevo



Fotografía N° 006: Verificación del llenado de ATS, Check list.


Fotografía N° 013: verificación de riego en las vías del depósito de material excedente.

Fotografía N° 014: Verificación de mitigación contra el polvo.

Fotografía N° 015: verificación del llenado de ATS, Inspección Preoperacional de vehículos

Fotografía N° 016: Verificación de las herramientas manuales con el código de color rojo mes de setiembre

Fotografía N° 017: verificación del periodo mural mensual actualizado

Fotografía N° 018: Verificación del punto de Hidratación.




Fotografía N° 019: falta de orden y limpieza.



Fotografía N° 020: observación levantada ordenado y apilación de material.



Fotografía N° 021: trabajador con EPP deteriorado



Fotografía N° 022: observación levantada trabajador con EEP nuevo



Fotografía N° 023: falta de uso de arnes



Fotografía N° 024: observación levantada uso de arnes adecuada.



Fotografía N° 025: deficiente señalización en el área excavada.



Fotografía N° 026: observación levantada señalización adecuada



Fotografía N° 027: verificación del acopio temporal de RR.SS de construcción quedando pendiente el techo para un mejor almacenamiento



Fotografía N° 028: verificación del carguo de material excedente



Fotografía N° 029: verificación de las señalizaciones.



Fotografía N° 030: verificación de la eliminación de material excedente el depósito autorizado por la Municipalidad Provincial de Huancasancos.



Fotografía N° 031: verificación del monitoreo de la calidad de aire en el punto 2 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 032: verificación del monitoreo de la calidad de aire en el punto 3 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 033: verificación del monitoreo de la calidad de aire en el punto 1 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 034: verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental diurno en el punto 1 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 035: verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental diurno en el punto 2 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 036: verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental diurno en el punto 3 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 037: verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental nocturno en el punto 1 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 038: y verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental nocturno en el punto 2 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 039: verificación del monitoreo de la calidad de ruido ambiental nocturno en el punto 3 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 040: verificación del monitoreo de la calidad de suelo en el punto 1 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 041: verificación del monitoreo de la calidad de suelo en el punto 2 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



Fotografía N° 042: verificación del monitoreo de la calidad de suelo en el punto 3 dentro del área de intervención del centro de salud Huancasancos.



ANEXO N°02

SCTR DE SUPERVISIÓN

ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 26328
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD



Nro. De Constancia MP/2025/12390311



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **ALABASTRO S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500001698 y contrato de Salud No. 7022500002071, con vigencia del 01/10/2025 hasta el 31/10/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1	DNI	06062649	ACOSTA CACERES LEITER OSWALDO
2	DNI	70198067	ADVINCULA PISCONTE ANDY BRAYAN
3	DNI	25220925	ALANOCA ARAGON ALAIN ELVIS
4	DNI	40116538	ALIANA CURAY EDUARDO DOMINGO
5	DNI	19870317	ALVAREZ ESPINOZA RICARDO ARTEMIO
6	DNI	70188942	APAZA VILLAVICENCIO ROY PABLO
7	DNI	09638702	AVILA FERNANDEZ JOEL ANTONIO
8	DNI	70768622	BARRIENTOS HUAMAN KARINA
9	DNI	46444370	BOLAÑOS CASTRO ALBERTO FRANK
10	DNI	45832370	BRICEÑO ROJAS OLIVER RAYMUNDO
11	DNI	70948061	CALCINA SULCA LUIS ERNESTO
12	DNI	48233321	CANAZA QUIHUE FRANK MICHAEL
13	DNI	72323609	CAPCHA CASTILLEJO CRISTIAN JAVIER
14	DNI	19856187	CARDENAS ALARCON CARLOS ENRIQUE
15	DNI	43828619	CARDENAS ANGELES EDGAR ARTURO
16	DNI	20077288	CARDENAS GUTIERREZ OSCAR SANTIAGO
17	DNI	42617202	CARRASCO TIBURCIO MARLON GABRIEL
18	DNI	32854335	CASHPA GONZALES JULIAN SAMUEL
19	DNI	01265043	CASTRO FUENTES EFRAIN MIRLHY
20	DNI	46102949	COILA TAPIA ULISES FERNANDO
21	DNI	40281120	COSIO GUTIERREZ POMPEYO EDISON
22	DNI	72466506	CRESPO FERNANDEZ ROGER ANTONY
23	DNI	09350711	CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL
24	DNI	47786949	CUBA ESPINOZA GERMAN JHORDIN
25	DNI	70783163	DIAZ AYMARA ALEXANDER
26	DNI	70147155	ECHACCAYA MEZA JHON
27	DNI	45296051	ESCOBAR YAURICASA ING LEONEL EMILIO
28	DNI	09182745	ESPINOZA PEÑAHERRERA LUIS FERNANDO
29	DNI	24002664	ESTRADA ORTIZ LENIN
30	DNI	21556312	EURIBE CUCHO MARIA DEL PILAR
31	DNI	28306341	FELICES AEDO RAINIERO WOLF
32	DNI	76150842	FERNANDEZ CELADITA ABRAHAM BRUNO
33	DNI	70143568	FLORES FLORES FRIDS
34	DNI	46829978	FLORES HUAMANI DITTER ESMIT
35	DNI	23979788	GAMARRA PIZARRO GULBERTH
36	DNI	02441860	GARATE BELTRAN REYNALDO
37	DNI	44794599	GARCIA GARCIA OSCAR ELIAS
38	DNI	70023011	GARCIA GARCIA ROSA KATHERINE
39	DNI	08097000	GARGUREVICH SAAVEDRA EDGAR RENE
40	DNI	46108082	GAVILAN LOPEZ KARINA EDITH
41	DNI	21665543	GUERRERO ORTEGA RUBEN JUAN
42	DNI	75464126	GUTIERREZ PALOMINO AXEL ANIBAL
43	DNI	04434597	GUTIERREZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL
44	DNI	01327757	HALLASI APARICIO JAVIER
45	DNI	73118878	HILARIO REYES BRIGITTE LESLY



ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
C.P.N. 203267
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE RIESGO Y SALUD

Nro. De Constancia MP/2025/12390311



46	DNI	45433859	HUAMAN ILLESCA LEONEL HERNAN
47	DNI	74051663	HUAMANCAYO MELGAR CARLOS JORDY JOSEPH
48	DNI	70238614	HUANACO RAMIREZ DENNIS KENYU
49	DNI	46783495	HUANCA COACALLA ELVIS JOHEL
50	DNI	44569770	HUARANGA HUAMAN LIZ EVELYN
51	DNI	40688036	JAPURA QUISPE RONALD EMERSON
52	DNI	47927362	JERI ROJAS ALVARO
53	DNI	00793182	JULI CHAMBE WILLY MAX
54	DNI	47980600	KU PACHAS ALAN BRYAN
55	DNI	10811450	LEIVA UCHARICO CARLOS ALBERTO
56	DNI	70819582	LLAVILLA CAYLLAHUA JULIO CESAR
57	DNI	46708615	MAMANI HAÑARI JULIO CESAR
58	DNI	82771212	MAMANI TUNI MARIA ISABEL
59	DNI	20047613	MARROQUIN QUIJANDRIA HUGO ERNESTO
60	DNI	10626485	MARTINEZ GALVEZ LUIS MARTIN
61	DNI	47543767	MENDOCILLA MURILLOS CARLOS EDUARDO
62	DNI	29451305	MOREANO SEGOVIA EDISON MARCIAL
63	DNI	75508491	NIÑO PALACIOS YELKA SARETY
64	DNI	45040739	PALOMINO GUTIERREZ JOSE LUIS
65	DNI	45620308	PALOMINO MARQUINA ORLANDO JAVIER
66	DNI	20026285	PALOMINO PALOMINO ESTELA
67	DNI	46620302	PERALTA GONZALES JAIRO
68	DNI	43711999	PEÑA ESPINOZA ABIGAIL ARACELI
69	DNI	47240970	PILCOMAMANI ARIAS AMADOR
70	DNI	42773954	QUISPE MACEDO JESUS ALEXANDER
71	DNI	70860011	RAMOS JAUREGUI BRYAN LEONARDI
72	DNI	70163166	RAMOS TURPO CALED JOSUE
73	DNI	43407066	RAMOS ZEBALLOS CHRISTIAN ALONSO
74	DNI	46084381	RUBINA HUERTA MARIA DEL ROSARIO
75	DNI	44309836	SALAS COHAGUILA FREDDDY ALONZO
76	DNI	40476087	TICONA LLAJA NARDA ROSA
77	DNI	71244296	TOLEDO SANTOS ADERLY CHRISTIAN
78	DNI	70842115	URBINA RUIZ JHASSIN PATRIS
79	DNI	18090624	VASQUEZ AGUILAR ARNALDO RAFAEL
80	DNI	70483668	VELARDE ALARCON PABLO
81	DNI	47523824	YARANGA PALOMINO JONATHAN

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/10/2025 10:15:28 am

SALDAÑA ALVARADO, MARTHA ELIANA



ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 20328
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL SEGURIDAD Y SALUD

ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

Nro. De Constancia MP/2025/12253754



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **ALABASTRO S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012500001698 y contrato de Salud No. 7022500002071, con vigencia del 01/09/2025 hasta el 30/09/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

Ubicación del Riesgo/Local/Obra : A NIVEL NACIONAL

ASEGURADO(S)

1	DNI	70188942	APAZA VILLAVICENCIO ROY PABLO
2	DNI	09638702	AVILA FERNANDEZ JOEL ANTONIO
3	DNI	70768622	BARRIENTOS HUAMANI KARINA
4	DNI	46444370	BOLAÑOS CASTRO ALBERTO FRANK
5	DNI	42617202	CARRASCO TIBURCIO MARLON GABRIEL
6	DNI	32854336	CASHPA GONZALES JULIAN SAMUEL
7	DNI	09182746	ESPINOZA PEÑAHERRERA LUIS FERNANDO
8	DNI	70923011	GARCIA GARCIA ROSA KATHERINE
9	DNI	75484126	GUTIERREZ PALOMINO AXEL ANIBAL
10	DNI	04434597	GUTIERREZ SANDOVAL MIGUEL ANGEL
11	DNI	73116878	HILARIO REYES BRIGITTE LESLY
12	DNI	70238614	HUANACO RAMIREZ DENNIS KENYU
13	DNI	44569770	HUARANGA HUAMAN LIZ EVELYN
14	DNI	00793162	JULI CHAMBE WILLY MAX
15	DNI	20047613	MARROQUIN QUIJANDRIA HUGO ERNESTO
16	DNI	10626485	MARTINEZ GALVEZ LUIS MARTIN
17	DNI	75508491	NIÑO PALACIOS YELKÁ SARETY
18	DNI	45040739	PALOMINO GUTIERREZ JOSE LUIS
19	DNI	70860011	RAMOS JAUREGUI BRYAN LEONARDI
20	DNI	40476087	TICONA LLAJA NARDA ROSA
21	DNI	47523624	YARANGA PALOMINO JONATHAN

ALABASTRO S.A.C.

Barrientos

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
C.I.P. N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y CALIDAD



Nro. De Constancia MP/2025/12253754

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/09/2025 07:17:36 pm

SALDAÑA ALVARADO, MARTHA ELIANA




ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AUDITORIA SEGURIDAD Y SALUD



NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

Nro. De Constancia MP/2025/12271762



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **ALABASTRO S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012400000846 y contrato de Salud No. 7022400000996, con vigencia del 01/09/2025 hasta el 30/09/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.


ASEGURADO(S)

1 DNI 74051663 HUAMANCAYO MELGAR CARLOS JORDY JOSEPH

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

04/09/2025 12:07:26 pm

SALDAÑA ALVARADO, MARTHA ELIANA


ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).

ALABASTRO S.A.C.
ING. MARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 30349
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (Incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133

Nro. De Constancia MP/2025/12250331



CONSTANCIA DE ASEGURAMIENTO



Mediante la presente, dejamos constancia que la(s) persona(s) abajo nombrada(s) está(n) asegurada(s) en nuestra compañía, a nombre de la empresa **ALABASTRO S.A.C.** bajo la Póliza de Pensiones No. 7012400000846 y contrato de Salud No. 7022400000996, con vigencia del 01/09/2025 hasta el 30/09/2025, con las coberturas de Pensiones y Salud por trabajo de riesgo según la ley N° 26790 y normas complementarias.

ASEGURADO(S)

1	DNI	06062649	ACOSTA CACERES LEITER OSWALDO
2	DNI	70198067	ADVINCULA PISCONTE ANDY BRAYAN
3	DNI	40116538	ALANIA CURAY EDUARDO DOMINGO
4	DNI	25220925	ALANOCA ARAGON ALAIN ELVIS
5	DNI	19870317	ALVAREZ ESPINOZA RICARDO ARTEMIO
6	DNI	09638702	AVILA FERNANDEZ JOEL ANTONIO
7	DNI	45832370	BRICEÑO ROJAS OLIVER RAYMUNDO
8	DNI	70948061	CALCINA SUCA LUIS ERNESTO
9	DNI	72323609	CAPCHA CASTILLEJO CRISTIAN JAVIER
10	DNI	20077286	CARDENAS GUTIERREZ OSCAR SANTIAGO
11	DNI	42617202	CARRASCO TIBURCIO MARLON GABRIEL
12	DNI	01265043	CASTRO FUENTES EFRAIN MIRLHY
13	DNI	46102949	COILA TAPIA ULISES FERNANDO
14	DNI	40281120	COSIO GUTIERREZ POMPEYO EDISON
15	DNI	72466506	CRESPO FERNANDEZ ROGER ANTONY
16	DNI	09350711	CRISTOBAL SANCHEZ MIGUEL ANGEL
17	DNI	47766949	CUBA ESPINOZA GERMAN JHORDIN
18	DNI	70783163	DIAZ AYMARA ALEXANDER
19	DNI	70147155	ECHACCAYA MEZA JHON
20	DNI	45296051	ESCOBAR YAUERICASA ING LEONEL EMILIO
21	DNI	24002664	ESTRADA ORTIZ LENIN
22	DNI	21556312	EURIBE CUCHO MARIA DEL PILAR
23	DNI	28306341	FELICES AEDO RAINIERO WOLF
24	DNI	76150842	FERNANDEZ CELADITA ABRAHAM BRUNO
25	DNI	70143568	FLORES FLORES FRIDS
26	DNI	46829978	FLORES HUAMANI DITTER ESMIT
27	DNI	23979788	GAMARRA PIZARRO GULBERTH
28	DNI	08097000	GARGUREVICH SAAVEDRA EDGARD RENE
29	DNI	46108082	GAVILAN LOPEZ KARINA EDITH
30	DNI	21865543	GUERRERO ORTEGA RUBEN JUAN
31	DNI	45433659	HUAMAN ILLESCAS LEONEL HERNAN
32	DNI	46783495	HUANCA COACALLA ELVIS JOHEL
33	DNI	40688036	JAPURA QUISPE RONALD EMERSON
34	DNI	47927362	JERI ROJAS ALVARO
35	DNI	47980600	KU PACHAS ALAN BRYAN
36	DNI	10811450	LEIVA UCHARICO CARLOS ALBERTO
37	DNI	70819582	LLAVILLA CAYLLAHUA JULIO CESAR
38	DNI	46708615	MAMANI HAÑARI JULIO CESAR
39	DNI	62771212	MAMANI TUNI MARIA ISABEL
40	DNI	47543767	MENDOCILLA MURILLOS CARLOS EDUARDO
41	DNI	29451306	MOREANO SEGOVIA EDISON MARCIAL
42	DNI	70104820	PALOMINO GUTIERREZ JUAN EDGAR
43	DNI	46620302	PERALTA GONZALES JAIRO
44	DNI	43711999	PEÑA ESPINOZA ABIGAIL ARELI
45	DNI	47240970	PILCOMAMANI ARIAS AMADOR

A* ALABASTRO S.A.C.

ING. KARINA BARRIENTOS HUAMANI
C.I.F. N° 203287
SUPERVISORA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD



Nro. De Constancia MP/2025/12250331



46	DNI	42773954	QUISPE MACEDO JESUS ALEXANDER
47	DNI	70163166	RAMOS TURPO CALED JOSUE
48	DNI	43407066	RAMOS ZEBALLOS CHRISTIAN ALONSO
49	DNI	46064381	RUBINA HUERTA MARIA DEL ROSARIO
50	DNI	44309836	SALAS COHAGUILA FREDDY ALONZO
51	DNI	41521824	UBALDO GONZALES ZOILA MILAGROS
52	DNI	70842115	URBINA RUIZ JHASSIN PATRIS
53	DNI	18090624	VASQUEZ AGUILAR ARNALDO RAFAEL
54	DNI	70483668	VELARDE ALARCON PABLO

Se expide la presente, para fines que consideren conveniente.

01/09/2025 02:39:39 pm

SALDAÑA ALVARADO, MARTHA ELIANA


ISAAC RAMIREZ MOLINA
UNIDAD DE RIESGOS DEL TRABAJO

ALABASTRO S.A.C.
ING. KARINA BARRIENTOS HUAMAN
CIP N° 203287
ESPECIALISTA EN AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD

La presente cobertura no ampara trabajos en minería subterránea (socavón).



NOTA: La presente cobertura esta sujeta a las condiciones señaladas en las pólizas y/o contratos respectivos, quedando sin efecto en caso que el contratante no cumpla con el pago oportuno de las primas del SCTR, en el entendido de que a la fecha de emisión del presente documento no existe siniestro alguno materia de reclamo.

Conforme al art. 24.2 del D.S. N° 003-98-SA, si el contratante declara remuneraciones menores a las consignadas en las planillas y boletas de pago de sus trabajadores (incluidas gratificaciones de Julio y Diciembre), para el cálculo de la prima, incurrirá en un supuesto de cobertura insuficiente, y facultará a la aseguradora a solicitar el reembolso de la diferencia entre el importe de la pensión calculada con información declarada por el empleador para el cálculo de la prima, y el monto de la pensión que corresponde a lo efectivamente percibido por el trabajador.

Puede verificar la validez de este documento, ingresando a <https://constancias.mapfre.com.pe/#/>

Validación en línea, a través de nuestro WhatsApp +51 999919133



8.15. INFORME DEL ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

INFORME N°006-2025-EMS-CJJHM

Al : Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
Jefe de Supervisión

Del : Ing. Carlos Jordy J. Huamancayo Melgar
Especialista en Mecánica de Suelos

Asunto : INFORME MENSUAL DEL MES DE SETIEMBRE 2025

Referencia : OBRA: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE
SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS -
PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO".
- CARTA N°013-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Fecha : 01 de octubre del 2025



De mi mayor consideración:

Mediante el presente me dirijo a Usted, para saludarlo cordialmente y a la vez remitir el Informe mensual respecto a las actividades realizadas durante el mes de Setiembre del área de mecánica de suelos correspondiente a la obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"; la misma que para su comprensión ordenada se desarrolla en los siguientes ítems:

1.- GENERALIDADES

OBRA	:	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO.
ENTIDAD	:	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
DEPARTAMENTO	:	AYACUCHO
PROVINCIA	:	HUANCA SANCOS
DISTRITO	:	SANCOS
CONTRATISTA:		
CONSTRATISTA	:	CONSORCIO SALUD HUANCA SANCOS II
RESIDENTE DE OBRA	:	Ing. Iván Welsch Moreno
CONTRATO DE OBRA	:	N°112-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
LICITACION PUBLICA	:	N°003-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS-Primera convocatoria
SISTEMA DE CONTRATACION	:	A Suma Alzada
MODALIDAD	:	Llave en mano
CONTRATISTA	:	Consortio Salud Huanca Sancos 2
MONTO CONTRATADO	:	s/. 99'620,411.21(inc.IGV)
FIRMA DE CONTRATO	:	03 de julio del 2025
ENTREGA DE TERRENO	:	21 de julio del 2025
ENTREGA DE ADELANTO DIRECTO	:	9'962,041.12 (inc.IGV)



ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 289767
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS



FECHA DE PAGO ADELANTO DIRECTO	:	17 DE JULIO DEL 2025
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL	:	720 DIAS CALENDARIOS
SUPERVISOR		
SUPERVISION	:	ALABASTRO S.A.C.
JEFE DE SUPERVISION	:	Ing. Miguel Ángel Gutiérrez Sandoval
CONTRATO DE SUPERVISION	:	N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF
CONCURSO PUBLICO	:	N°009-2025-GRA-SEDECENTRAL/CS
SISTEMA DE CONTRATACION	:	Suma Alzada
MONTO CONTRATO	:	s/ 4'067,717.97(inc. IGV)
PLAZO CONTRATO	:	720 días ejecución de obra 72 días liquidación de obra
INICIO DE PLAZO	:	22 DE JULIO DEL 2025

2.- BASE LEGAL

- ✓ Ley N°32185, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N°32186, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto sector público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N°32187, Ley de Endeudamiento del sector público para el año fiscal 2025.
- ✓ Ley N°30225, Ley de Contrataciones del Estado y modificatorias
- ✓ Decreto Supremo N° 344-2018-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley N°30225 y modificatorias.
- ✓ Decreto Supremo N°162-2021-EF Directivas del OSCE
- ✓ Decreto Supremo N°008-2008-TR, Reglamento de la Ley MYPE.

3.- ANTECEDENTES

- ✓ Mediante el CONTRATO N°119-2025-GRA-SEDECENTRAL-OAPF, de fecha 08 de julio del 2025, se suscribe el CONTRATO DE SERVICIO DE SUPERVISION DE OBRA denominado "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", por un monto contractual que asciende a S/ 4,067.717.97(cuatro millones sesenta y siete mil setecientos diecisiete con 97/100 soles), con un plazo de 792 días calendarios, de los cuales 720 días calendarios corresponden a la supervisión de ejecución de obra, y 72 días calendarios para la liquidación de obra.
- ✓ Con fecha 21.07.2025, se cumplieron todos los requisitos para el inicio de ejecución del presente proyecto según se precisan en el Art 176 del RLCE. En atención a ello, el residente de obra ha procedido con la apertura del cuaderno de obra (Según asiento N°01) el día 21/07/2025.
- ✓ Con fecha 09.08.2025, nos remiten la carta N°013-2025/C.S.HCOSII-OBRA, respecto a 03 procedimiento integrados.
- ✓ Mediante informe N°003-2025/EMSESEH - MMA, el contratista presenta el informe de perfiles estratigráficos encontrado en el terreno de obra y sobre rellenos con material propio.

ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUANCAYO MELGAR
CIP N° 289762
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





4.- ACTIVIDADES DURANTE LA EJECUCION DE OBRA CONTRACTUAL

4.1 CALICATAS REALIZADAS POR EL CONTRATISTAS:

El contratista realizó 12 calicatas, en el área del proyecto, con la finalidad de verificar la clasificación de suelo indicado en el expediente técnico, encontrándose nivel freático y suelos saturados, por lo que se procedió a realizar los ensayos necesarios para realizar las modificaciones necesarias para la correcta ejecución de la obra, en cumplimiento de lo normativo.

Siendo los siguientes resultados, en la cual se evidencia que se encontraron en su mayoría suelos muy pobre y pobre, como se detalla en el siguiente cuadro

		RESUMEN DE ENSAYOS ESTANDARES												
UBICACIÓN		MEDICAMENTO DE LOS SERVICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATEGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS - PROVINCIA DE HUANCASANCOS - DEPARTAMENTO DE ARECUCHO												
EDIFICANTE		CONSORCIO SALUD HUANCASANCOS												
UBICACIÓN		SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO												
LOGAR	PROCEDENCIA	MUESTRA	ESTRATO	PROFUNDIDAD	U ₁ %	U ₂ %	U ₃ %	Clasificación del suelo en función al índice de plasticidad	ASTM	IS	Clasificación del suelo como sub-grupo en función al índice de grupo	SPCS	Nombre de Grupo (ASTM D1558-03)	Clas. de Humedad (%)
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-1	1.1	0.40m - 1.10m	45	51	32	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	CH	ARCILLA DENSIA ARENOSA	22
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-1	1.1	1.40m - 3.00m	45	51	32	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	37
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-1	1.4	3.00m - 3.30m	33	38	24	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	CH	ARCILLA DENSIA ARENOSA	41
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-2	1.2	0.30m - 1.40m	45	39	34	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	CH	ARCILLA DENSIA ARENOSA	33
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-3	1.3	1.40m - 4.00m	45	51	34	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SH	ARCILLA LIGERA CON GRAVA	31
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-3	1.2	0.40m - 0.70m	34	38	27	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	31
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-3	1.3	0.70m - 4.00m	45	30	32	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	30
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.4	0.30m - 4.00m	35	34	27	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	30
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.1	0.40m - 1.30m	35	35	22	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SH	ARCILLA LIGERA CON GRAVA	42
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.2	1.30m - 3.00m	49	34	22	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SH	ARCILLA LIGERA CON GRAVA	40
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.4	3.00m - 4.00m	25	29	34	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SH	ARCILLA LIGERA CON GRAVA	34
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.1	0.30m - 2.20m	44	27	21	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	31
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.1	1.20m - 4.00m	34	30	14	Suelos muy arcillosos	A-7.5	14	Muy pobre	SH	ARCILLA LIGERA CON GRAVA	35
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-3	1.2	0.30m - 1.70m	36	27	20	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	33
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-7	1.3	1.70m - 2.30m	31	27	22	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	21
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.1	0.30m - 1.70m	37	29	29	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	25
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.2	1.40m - 3.40m	31	23	30	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	SC	ARCILLA ARCULOSA CON GRAVA	21
SANCOS / HUANCASANCOS / ARECUCHO	Establecimiento de salud	C-4	1.3	0.40m - 4.50m	44	32	32	Suelos muy arcillosos	A-7.5	15	Muy pobre	CH	ARCILLA DENSIA ARENOSA	33



ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS HUANCAYO MELGAR
Especialista en Geotecnia





SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-8	6.2	1.20m - 2.00m	44	21	35	Sueltas mas débiles	A.7.8	(12)	Muy pobre	SC	ARENA ARCILLOSA	25
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-9	6.4	2.00m - 2.50m	44	22	35	Sueltas mas débiles	A.7.8	(21)	Muy pobre	CS	ARCILLA Densa ARENOSA	25
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-10	6.2	2.50m - 3.00m	41	44	32	Sueltas mas débiles	A.7.8	(6)	Pobre	SA	ARENA Densa CON GRAVA	21
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-11	6.2	1.20m - 2.00m	34	34	25	Sueltas mas débiles	A.7.8	(13)	Muy pobre	SA	TIPO ELASTICO ARENOSO	34
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-12	6.4	2.70m - 3.00m	32	29	25	Sueltas mas débiles	A.7.8	(3)	Pobre	SC	ARENA ARCILLOSA CON GRAVA	25
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-13	6.2	1.20m - 2.00m	34	47	16	Sueltas mas débiles	A.7.8	(7)	Buena	SA	ARENA Densa CON GRAVA	34
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-14	6.2	2.20m - 3.00m	44	34	30	Sueltas mas débiles	A.7.8	(5)	Muy pobre	SC	ARENA ARCILLOSA CON GRAVA	35
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-15	6.2	3.70m - 2.20m	35	34	25	Sueltas mas débiles	A.7.8	(14)	Muy pobre	CH	ARCILLA Densa ARENOSA	25
SANCO / HUINCA SANCO / AYACUCHO	Estudio de suelos	C-16	6.2	2.50m - 3.00m	47	22	32	Sueltas mas débiles	A.7.8	(12)	Muy pobre	CS	ARCILLA Densa ARENOSA	29

Ing. MARILYN MONTAÑANA
CIP N° 12484
ESPECIALISTA DE SUELOS Y FUNDACIONES

Fuente: CARTA N° 013-2025/C.S.HCOSII-OBRA

Como se verifica, se realizaron 12 calicatas y se obtuvieron muestras de distintos estratos, los cuales se obtuvieron resultados de suelos predominantes como (arcillas densas arenosas, arenas limosas con grava, arenas arcillosas con grava y limos elásticos), con alta plasticidad e índice de grupo elevado.

4.2 AVANCES EN LA EJECUCION DE OBRA

En el presente mes se realizó las actividades de excavación de zanjas y zapatas, acarreo interno material procedente de excavaciones manual, eliminación material excedente c/maquinaria, como se detalla en el cuadro siguiente, con los metrados del presente mes.

ALABASTRO S.A.C.
Ing. CARLOS HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 289763
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





4.2.1 CUADRO DE VALORIACION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MES DE SETIEMBRE

CODIGO PARTIDA	DESCRIPCION / PARTIDA	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL	PRESENTE MES
			METRADO	METRADO
02	ESTRUCTURAS			
02.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS			
02.01.02	EXCAVACIONES			
02.01.02.01	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$, $D_f = 1.00 \text{ m}$.	m3	135.00	
02.01.02.02	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$, $D_f = 1.70 \text{ m}$.	m3	131.71	73.75
02.01.02.03	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$, $D_f = 2.00 \text{ m}$, C/MAQUINARIA	m3	4,796.99	3,409.94
02.01.02.04	EXCAVACION DE ZANJAS Y ZAPATAS $R_t \leq 2.0 \text{ Kg/cm}^2$, $D_f = 3.50 \text{ m}$, C/MAQUINARIA	m3	1,456.51	
02.01.03	CORTES			
02.01.03.01	CORTE DE TERRENO EN FORMA MANUAL	m3	951.37	
02.01.05	ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE			
02.01.05.01	ACARREO INTERNO MATERIAL PROC. DE EXCAVACIONES MANUAL	m3	7,726.19	4,432.92
02.01.05.02	ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA	m3	3,876.33	1,482.99

Las partidas ejecutadas en el mes de setiembre respecto a las partidas de excavaciones y eliminación de material excedente se realizaron bajo cumplimiento de las los planos contractuales y especificaciones técnicas del expediente técnico

4.2.2 ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PARTIDAS EJECUTADAS

Especificaciones técnicas de las partidas ejecutadas, a la cual se viene verificando el cumplimiento de la misma, las cuales son:

02.01.02. EXCAVACIONES

Descripción General

Las excavaciones para zapatas y cimientos corridos serán del tamaño exacto al diseño de estas estructuras, se quitarán los moldes laterales cuando la compactación del terreno lo permita y no exista riesgo y peligro de derrumbes o de filtraciones de agua.

Antes del procedimiento de vaciado, se deberá aprobar la excavación; asimismo no se permitirá ubicar zapatas y cimientos sobre material de relleno sin una consolidación adecuada, de acuerdo al estudio de suelos.

El fondo de toda excavación para cimentación debe quedar limpio y parejo, se deberá retirar el material suelto; si el Contratista se excede en la profundidad de la excavación, no se permitirá el relleno con material suelto, lo deberá hacer con una mezcla de concreto ciclópeo como mínimo.

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUAMANCAVO MELGAR
C.P. N° 289767
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





02.01.05. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE

02.01.05.1. ACARREO INTERNO, MATERIAL PROC. DE EXCAVACIONES

Descripción

Los materiales que se extraen debido a excavaciones deberán ser llevados a lugares fuera del área de trabajo con la finalidad de ser eliminados. Solo se guardará lo necesario para utilizarse como rellenos.

Medición y forma de pago

La unidad de medición a que se refiere esta partida es el metro cúbico (m³).

El pago de esta partida será de acuerdo a la unidad de medición y constituirá compensación completa por los trabajos descritos incluyendo mano de obra leyes sociales, materiales, equipo, imprevistos y en general todo lo necesario para completar la partida.

02.01.05.2. ELIMINACIÓN DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINA

Descripción

Todo el material excedente de excavaciones, cortes, demoliciones y colocación de materiales, deberá ser retirado de la obra, al área designada por la Municipalidad correspondiente y con la aprobación del Supervisor de obra.

Material excavado que sea apropiado para el relleno de zanjas, en lugares separados y en ubicaciones aprobadas.

4.3 INFORMES REMITIDOS POR LA ESPECIALIDAD DE MECANICA DE SUELOS DE LA SUPERVISION

CARTA N°	ASUNTO	FECHA
INFORME N°003-2025-EMS-CJJHM	PRESENCIA DE NIVEL FREATICO EN OBRA	06/09/2025
INFORME N°004-2025-EMS-CJJHM	OBSERVACION AL PROCEDIMIENTO INTEGRADO DE RELLENOS Y COMPACTACION	09/09/2025

ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUAMANAYO MELGAR
CIP N° 28976
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





INFORME N°005-2025-EMS-CJJHM	REVISION AL INFORME DE PERFILES ESTRATIGRAFICOS ENCONTRADOS EN EL TERRENO DE OBRA Y SOBRE RELLENOS CON MATERIAL PROPIO	25 /09/2025
------------------------------	--	-------------

ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUAMANCAJO MELGAR
CIP N° 289763
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS





CONCLUSIONES Y RESOMENDACIONES:

- El presente informe mensual es correspondiente al mes de setiembre del 2025 de la Especialidad de Mecánica de Suelos, la cual fue elaborada durante el periodo del 01 al 30 de setiembre del 2025 respecto a la ejecución de la Obra: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD ESTRATÉGICO HUANCASANCOS, DISTRITO DE SANCOS – PROVINCIA DE HUANCASANCOS – DEPARTAMENTO DE AYACUCHO"
- En el presente mes de setiembre, se realizó los trabajos de excavaciones de zanjas y zapatas, cortes de terreno en forma manual, acarreo interno de material procedente de la excavación manual y eliminación material excedente con maquinaria.
- Se recomienda realizar los ensayos complementarios, para las modificaciones necesarias a realizarle, por los suelos encontrados, no previstos en el expediente técnico.

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 289763
ESPECIALISTA EN MECÁNICA DE SUELOS





PANEL FOTOGRAFICO



FOTO N°01: PRESENCIA DE NIVEL FREATICO EN CALICATA

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 28976
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



FOTO N°02: PRESENCIA DE NIVEL FREATICO EN CALICATA





FOTO N°03: PRESENCIA DE NIVEL FREATICO EN CALICATA

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUAMANCAYO MELGAR
CIP N° 28976
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



4 sep. 2025 2:50:57 p. m.
18L 570533 8461467
Vía Sin Nombre
Huancá Sancos
Ayacucho
Altitud: 3600.1msnm
Velocidad: 0.2km/h



FOTO N°04: VERIFICACION VISUAL DE CALICATAS



4 Sep. 2025 2:40:45 p.m.
ID: 570479 8461450
Huancha Sancos
Ayacucho
Altitud: 3601.0 msnm
Velocidad: 0.7 km/h

FOTO N°05: VERIFICACION VISUAL DE CALICATAS

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUMANCAYO MELGAR
CIP N° 289262
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



6 Sept. 2025 8:35:36 a.m.
Huancha Sancos 05710
Perú

FOTO N°06: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS





FOTO N°07: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUMANCAYO MELGAR
CIP N° 289765
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



FOTO N°08: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS





FOTO N°08: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS

ALABASTRO S.A.C.
ING. CARLOS J. HUMANCAYO MELGAR
CIP N° 289763
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



FOTO N°09: TRAZO PARA EXCAVACION DE ZAPATAS





FOTO N°09: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS


ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUMANCAYO MELGAR
CIP N° 28976
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



FOTO N°10: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS





17 sep. 2025 9:28:12 a. m.
13.9162S 74.3477W
Vía Sin Nombre
Huanca Sancos
Ayacucho

FOTO N°11: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS

ALABASTRO S.A.C.

ING. CARLOS J. HUAMANAYO MELGAR
CIP N° 28976
ESPECIALISTA EN MECANICA DE SUELOS



17 sep. 2025 9:22:32 a. m.
13.9164S 74.3475W
Vía Sin Nombre
Huanca Sancos
Ayacucho



FOTO N°12: VERIFICACION DE EXCAVACION PARA ZAPATAS