

ANEXO 01

LIQUIDACIÓN DE CUENTA DE CONTRATO DE OBRA

PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA
PEC-PROC-057-2023-MINEDU/UE 108-1

CONTRATO N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED

OBRA :

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y JECUCIÓN DE OBRA DE
IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN,
PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR
2431489



PROGRAMA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UNIDAD GERENCIAL DE RECONSTRUCCION FRENTE A DESASTRES

CONTRATISTA :

CONSORCIO SUR PERU

SUPERVISOR / INSPECTOR :

Designación de especialistas encargados de la supervisión del
Expediente Técnico - UGRD

COORDINADOR DE OBRA :

LUIS ANGEL VELIZ ALVERCA
DIEGO JOSE AGUILAR DENEGRI
GERARDO BRUNO GALVAN HUAMANI
PERCY ALEN OBANDO ADRIANZEN

LIQUIDACIÓN REALIZADA POR :

RIXSER SOLER ESPINOZA

LIMA, JUNIO 2025

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>





PERÚ

Ministerio
de EducaciónViceministerio de
Gestión InstitucionalPrograma Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

FICHA TECNICA

OBRA	:	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y JECUCIÓN DE OBRA DE IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489	
01 CONTRATISTA	:	CONSORCIO SUR PERU	
02 SUPERVISOR DE OBRA	:	Designación de especialistas encargados de la supervisión del Expediente Técnico - UGRD	
03 COORDINADOR DE OBRA	:	LUIS ANGEL VELIZ ALVERCA	
04 SISTEMA DE CONTRATACIÓN	:	SUMA ALZADA (EXPEDIENTE TECNICO) Y PRECIOS UNITARIOS (EJECUCION DE OBRA)	
05 MODALIDAD DE CONTRATACIÓN	:	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS	
06 PROCESO ESPECIAL DE CONTRATACION PÚBLICA	:	PEC-PROC-057-2023-MINEDU/UE 108-1	
07 UBICACIÓN	:	DEPARTAMENTO : ANCASH PROVINCIA : RECUAY DISTRITO : PARARIN CENTRO POBLADO : MARAVIA	
08 UBICACIÓN SEGÚN INEI	:	2	
09 CONTRATO	:	N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED	
10 FECHA FIRMA DE CONTRATO	:	31/10/2023	
11 VALOR REFERENCIAL	:	S/ 495,245.80 (C/IGV)	Abr-2023
		Fuente: SE@CE - OSCE	
12 TOTAL PRESUPUESTO DEL CONTRATO	:	S/ 445,721.23 (C/IGV)	
		S/ 377,729.86 (S/IGV)	
13 MONTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	S/ 26,777.40 (C/IGV)	
		S/ 22,692.71 (S/IGV)	
14 MONTO DE EJECUCIÓN OBRA	:	S/ 418,943.83 (C/IGV)	
		S/ 355,037.14 (S/IGV)	
15 PLAZOS	:	30 DIAS CALENDARIO	
PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	60 DIAS CALENDARIO	
PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:		
16 RESOLUCIÓN APROBACIÓN EXPED.TÉCNICO	:	No ha sido aprobado - Resuelto el contrato	
17 ENTREGA DE TERRENO	:	14/11/2023	
		Acta de entrega de terreno	
18 INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO	:	15/11/2023	
		CARTA N° 00951-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
19 ADELANTO DIRECTO	:	S/ 0.00 (C/IGV)	
		S/ 0.00 (S/IGV)	
20 ADELANTO MATERIALES	:	S/ 0.00 (C/IGV)	
		S/ 0.00 (S/IGV)	
21 PLAZO DE EJECUCION DE OBRA	:	60 DIAS CALENDARIO	
22 INICIO DE EJECUCIÓN DE OBRA	:	Resuelto el contrato no se inició ejecución de obra	
23 TERMINO CONTRACTUAL DE OBRA	:	Resuelto el contrato no se inició ejecución de obra	
24 ACTA DE RECEPCION DE OBRA	:	No se inició la obra - Resuelto el contrato	
25 FECHA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO	:	25/02/2025	
		CARTA NOTARIAL N° 000008-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD	

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CÁLCULO DE REAJUSTE PAGO POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

OBRA

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y JECUCIÓN DE OBRA DE IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489

CONTRATISTA

CONSORCIO SUR PERU

MONTO ELABORACION EXPEDIENTE TÉCNICO

S/. 26,777.40 (C/IGV)

S/. 22,692.71 (S/IGV)

Fecha de valor referencial

Abr-2023

VALORIZACIONES	MES DE PAGO	MONTO A PAGAR SIN REAJUSTE (S/IGV) Po	INDICE VALOR REFERENCIAL (Abril-2023) lo	INDICE DEL MES QUE CORRESPONDE REALIZAR EL PAGO lr	MONTO REAJUSTADO A LA FECHA DE PAGO	REAJUSTE	MONTO PAGADO (S/IGV)	MONTO POR PAGAR (S/IGV)
Informe Final o Expediente Técnico Final		0.00	0.00000	0.00000		0.00	0.00	0.00
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) S/ I.G.V.								0.00
MONTO TOTAL DE REAJUSTE (EXPEDIENTE TECNICO) C/ I.G.V.								0.00

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=KCABY1Tu9Do=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CÁLCULO DE LA PENALIDAD POR RETRASO INJUSTIFICADO PENALIDAD POR MORA

OBRA	"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y JECUCIÓN DE OBRA DE IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489
CONTRATISTA	CONSORCIO SUR PERU
PROCESO	PEC-PROC-057-2023-MINEDU/UE 108-1
CONTRATO	N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL **SI/ 445,721.23 (C/IGV)**

MONTO EJECUTADO **SI/ 0.00 (C/IGV)**

Monto de Expediente Técnico SI/ 0.00 (C/IGV)

Reintegro de Expediente Técnico SI/ 0.00 (C/IGV)

Monto de Ejecución de Obra SI/ 0.00 (C/IGV)

Reintegro de Ejecución de Obra SI/ 0.00 (C/IGV)

TOTAL **SI/ 0.00 (C/IGV)**

A. PENALIDAD EN LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

MONTO VIGENTE

MONTO EXPEDIENTE TÉCNICO - Contractual **SI/ 26,777.40 (C/IGV)**

MONTO CONTRATO EXPEDIENTE TÉCNICO Ejecutado **SI/ 0.00 (C/IGV)**

Expediente Técnico SI/ 0.00 (C/IGV)

Reintegro de la Elab. Del E.T SI/ 0.00 (C/IGV)

PLAZO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 30 DIAS CALENDARIO

PLAZO Informe de Avance 15 DIAS CALENDARIO

PLAZO Expediente Técnico Final 15 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

INICIO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO 15/11/2023

FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN Informe de Avance : CARTA N° 00951-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
miércoles 29/11/2023 **15** dc

FECHA REAL DE ENTREGA DEL Informe de Avance: 29/11/2023
Carta N° 033 – 2023 -CCGP-GCG/CSP

Días de atraso **00 DIA**

1ra OBSERVACIÓN AL Informe de Avance

26/01/2024
Carta N° 000137-2024-MINEDU-VMIG-PRONIED-UGRD
miércoles 31/01/2024 **5** dc

FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - Informe de Avance

FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - Informe de Avance 22/02/2024
Carta N° 034 – 2024 -CCGP-GCG/CSP

Días de atraso **22 DIA**

2da OBSERVACIÓN AL 1er Entregable

14/03/2024
Carta N° 000362-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD
martes 19/03/2024 **5** dc

FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - Informe de Avance (P)

FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - Informe de Avance 18/03/2024
Carta N° 017 – 2022-CY

Días de atraso **04 DIA**

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>



Fecha de CONFORMIDAD DEL INFORME DE AVANCE	21/03/2024	
	Carta N° 000398-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Fecha de notificación de CONFORMIDAD DEL INFORME DE AVANCE	21/03/2024	
	Carta N° 000398-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
Total días de atraso Informe de avance		26 DIA
FECHA PROGRAMADA DE PRESENTACIÓN ET final	viernes 05/04/2024	15 dc
FECHA REAL DE ENTREGA ET final	05/04/2024	
	Carta N° 036 – 2024 -CCGP-GCG/CSP	
Días de atraso	00 DIA	
1ra OBSERVACIÓN AL ET Final	30/04/2024	
	Carta N°000538-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - ET Final	lunes 06/05/2024	5 dc
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - ET Final	29/05/2024	
	Carta N° 036 – 2024 -CCGP-GCG/CSP	
Días de atraso	23 DIA	
2da OBSERVACIÓN AL ET Final	07/08/2024	
	Carta N°000798-2024-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD	
FECHA PROGRAMADA PARA LEV. OBS - ET Final (P)	lunes 12/08/2024	5 dc
FECHA REAL DE PRESENTACIÓN DE LEV.OBS - ET Final	No presentó	
	lunes 24/02/2025	
Fecha de resolución de contrato	25/02/2025	
	CARTA NOTARIAL N° 000008-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD	
Días de atraso	201 DIA	
Total atraso Expediente Técnico final		224 DIA
Número Total de Días		250 DIA

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

$$\text{Penalidad diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
- b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
- b.2) Para obras: F = 0.15.

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$$

Donde : F = 0.40 (Para plazos menores o igual de 60 d.c.)

ENTREGABLE

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times 26,777.40}{0.40 \times 30} = 223.15$$

$$\text{Monto Deducido x Multa} = 250 \text{ d.c.} \times 223.15$$

Total 55,787.50

MULTA A APLICAR - Elaboración de Expediente Técnico (SI)	55,787.50
--	-----------

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=KCABY1Tu9Do=>



B. PENALIDAD EN LA EJECUCIÓN DE OBRA

MONTO CONTRACTUAL

Monto de ejecución de obra contractual	S/ 418,943.83 (C/IGV)
Monto ejecutado	S/ 0.00 (C/IGV)
Monto por Ejecución de Obra reintegros	S/ 0.00 (C/IGV)
Plazo de Ejecucion de la Obra	60 DIAS CALENDARIO

MULTA DE ACUERDO A LA FÓRMULA

Fecha de Inicio de Obra	Resuelto el contrato no se inició ejecución de obra
25/02/2025	CARTA NOTARIAL N° 000008-2025-MINEDU-VMGI-PRONIED-OGAD
Plazo Contractual	60 DIAS CALENDARIO
Fecha de Término Contractual	Resuelto el contrato no se inició ejecución de obra
Días de atraso en la entrega de Obra	00 DIAS CALENDARIO

Multa por cada día de atraso de acuerdo al Reglamento ART. 62° del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios-Decreto Supremo N° 071-2018-PCM

Penalidad diaria = $\frac{0.10 \times \text{monto}}{F \times \text{plazo en días}}$

Donde F tiene los siguientes valores:

- a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60) días, para bienes, servicios en general, consultorías y ejecución de obras: F = 0.40.
- b) Para plazos mayores a sesenta (60) días:
- b.1) Para bienes, servicios en general y consultorías: F = 0.25.
- b.2) Para obras: F = 0.15.

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times \text{Monto del Contrato}}{F \times \text{Plazo en Días}}$

Donde : F = 0.40 (Por el plazo igual a sesenta 60 d.c.)

Penalidad Diaria = $\frac{0.10 \times 418,943.83}{0.40 \times 60} = 1,745.60$

Monto Deducido x Multa = 0 d.c. x 1,745.60 = 0.00

MULTA A APLICAR - Ejecución de obra (S/)	0.00
MULTA A APLICAR - Elaboración de Expediente Técnico (S/)	55,787.50
MULTA A APLICAR - Ejecución de obra (S/)	0.00
Total penalidad por mora	55,787.50

Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62
10% del Monto 44,572.12

MULTA A APLICAR POR MORA (S/)	44,572.12
--------------------------------------	------------------

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>





PERÚ

Ministerio de Educación

Viceministerio de Gestión Institucional

Programa Nacional de Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

CÁLCULO DE OTRAS PENALIDADES

OBRA "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y JECUCIÓN DE OBRA DE IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489

CONTRATISTA: CONSORCIO SUR PERU

CONTRATO: N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED

MONTO CONTRACTUAL

S/ 445,721.23 (C/IGV)

MONTO EJECUTADO

S/ 0.00 (C/IGV)

Monto de la UIT (2023)

S/ 4,950.00

A. OTRAS PENALIDADES ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Considerados en la cláusula décimo cuarta: penalidades

Nro. De supuestos	Factor de cálculo	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)	
4	En caso no cumpla con presentar el plan de trabajo o lo presente de manera incompleta o deficiente según las condiciones establecidas.	0.25*UIT	S/ 1,237.50	Según informe N° 000017-2025-LAVA-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-SUBME, del coordinador de obra	1	S/ 1,237.50
Monto otras penalidades ítem 04					S/ 1,237.50	
MULTA A APLICAR - Elaboración de Expediente Técnico (S/)		1,237.50				
Nro. De supuestos	Factor de cálculo	Cálculo Penalidad x día o ocurrencia (A)	Procedimiento/Documento	Considerados (B)	Monto penalidad (A*B)	
Monto otras penalidades					S/ 0.00	
MULTA A APLICAR - Ejecución de obra (S/)		0.00				
MULTA A APLICAR - Elaboración de Expediente Técnico (S/)		1,237.50				
MULTA A APLICAR - Ejecución de obra (S/)		0.00				
Total otras penalidades		1,237.50				
Multa Máxima según al Reglamento PEC Art. 62		44,572.12				
10% del Monto						
MULTA A APLICAR POR OTRAS PENALIDADES (S/)		1,237.50				

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>



"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

VALORIZACIONES PAGADAS

Obra	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE IRI EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA DE RECUAY, REGIÓN ANCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489										Distrito	PARARIN	
Proceso	CONCURSO OFERTA A PRECIOS UNITARIOS										Provincia	RECUAY	
Contratista	CONSORCIO SUR PERU										Departamento	ANCASH	

EXPEDIENTE TÉCNICO

Valorización			A cuenta	Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retención 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)		FACTURADO S/.		C/P		
Nro.	Entregable	Monto S/.				En Efectivo	Para Mater.				Mora	Otras Penalidades	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de pago
		A		B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG				VN - FG - E			
1	Informe Final o Expediente Técnico Final	-		-	-	-	-	-	-	-			-	-		
TOTAL		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

VALORIZACIONES DE OBRA																
Valorización			A cuenta	Reajuste Concedido	VALORIZAC. BRUTA (BN)	Amortizaciones de Adelantos (D)		VALORIZAC. NETA (VN)	Retencion 10% - Fiel Cumplim.	Otras Deducciones (E)			FACTURADO S/.		C/P - NP	
Nro.	Periodo	Monto S/.				En Efectivo	Para Mater.			D.R.N.C.	Multa	Efectivo	IGV	Nro.	Fecha de pago	
			A	B	C = A + B	D1	D2	VN = C - D	FG		Mora	Otras Penalidades	VN - FG - E			
TOTAL			-	-							-	-	-			

No.	Adelantos	FACTURADO S/.			C/P	
		Efectivo	IGV	No.	Fecha de pago	
1	En Efectivo s/igv	-	-	-		
2	Materiales s/igv	-	-	-		
TOTAL		-	-	-		

Total pagado	-	-
--------------	---	---

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=KCABY1Tu9Do=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE IRI
EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA
DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489

CONTRATISTA

CONSORCIO SUR PERU

PROCESO

PEC-PROC-057-2023-MINEDU/UE 108-1

CONTRATO

N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED

	C/IGV	S/IGV
MONTO EJECUCION OBRA	418,943.83	355,037.14
MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO	26,777.40	22,692.71
MONTO TOTAL	445,721.23	377,729.86

I. AUTORIZADO Y PAGADO		sin/igv	
1.1.0	AUTORIZADO		
1.1.1	Contrato Principal		
	Expediente Técnico	0.00	
	Ejecución de Obra	0.00	
1.1.2	Reintegros		
	Reintegro de la Elab. Del E.T	0.00	
	Reintegro de la Ejec. De Obra	0.00	
	Sub Total		0.00
	I.G.V. (18%)		0.00
	Total Inversión		0.00
1.2.0	PAGADO		
1.2.1	Contrato Principal		
	Expediente Técnico	0.00	
	Ejecución de Obra	0.00	
1.2.2	Reintegros		
	Reintegro de la Elab. Del E.T	0.00	
	Reintegro de la Ejec. De Obra	0.00	
	Sub Total		0.00
	I.G.V. (18%)		0.00
	Total Pagado		0.00
	- En efectivo	0.00	
	- I.G.V.	0.00	
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
II ADELANTOS (Sin/IGV)			
2.1.0	Concedidos		-
2.1.1	Directo		0.00
2.1.2	Materiales		0.00
2.2.0	Amortizados		-
2.2.1	Directo		0.00
2.2.2	Materiales		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
III RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO			
3.1.0	RETENIDOS		0.00
3.2.0	DEVUELTOS		0.00
	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		0.00
IV PENALIDADES			
4.1.0	AUTORIZADA (INC. I.G.V.)		45,809.62
	Penalidad por Mora		44,572.12
	Otras Penalidades		1,237.50
4.2.0	DESCONTADA		-
	Penalidad por Mora		0.00
	Otras Penalidades		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		45,809.62
V GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN			
5.1.0	Calculados		0.00
5.2.0	Descontados		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		0.00
VI GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR LA ENTIDAD			
6.1.0	CALCULADOS (Resolución Jefatural N° 000092-2023-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGEO)		9,511.11
6.2.0	CANCELADOS		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		9,511.11
VII OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA ENTIDAD			
7.1.0	AUTORIZADA		120.00
	Diligenciamiento notarial		120.00
7.2.0	DESCONTADA		0.00
	SALDO A CARGO DEL CONTRATISTA		120.00

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?id=KCABY1Tu9Do=>





Ministerio
de Educación

Viceministerio de
Gestión Institucional

Programa Nacional de
Infraestructura Educativa

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"

LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

OBRA

"ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA DE IRI
EN LA I.E. N° 2626 EN EL CP MARAVIA, DISTRITO DE PARARIN, PROVINCIA
DE RECUAY, REGIÓN ÁNCASH- CL N° 789744 – FUR 2431489

CONTRATISTA

CONSORCIO SUR PERU

PROCESO

PEC-PROC-057-2023-MINEDU/UE 108-1

CONTRATO

N° 136-2023-MINEDU/VMGI-PRONIED

C/IGV

S/IGV

MONTO EJECUCION OBRA

418,943.83

355,037.14

MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO

26,777.40

22,692.71

MONTO TOTAL

445,721.23

377,729.86

RESUMEN DE SALDOS

Ítems	CONCEPTOS	A CARGO DEL CONTRATISTA	A FAVOR DEL CONTRATISTA
		S/.	S/.
I.	<u>AUTORIZADO Y PAGADO</u>	0.00	0.00
II	<u>ADELANTOS (Sin/IGV)</u>	0.00	0.00
III	<u>RETENCION DE GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO</u>	0.00	0.00
IV	<u>PENALIDADES</u>	45,809.62	0.00
V	<u>GASTOS EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE SUPERVISIÓN</u>	0.00	0.00
VI	<u>GASTOS DE ELABORACIÓN DE LIQUIDACIÓN POR LA ENTIDAD</u>	9,511.11	0.00
VII	<u>OTROS GASTOS INCURRIDOS POR LA ENTIDAD</u>	120.00	0.00
		55,440.73	0.00

MONTO TOTAL DE INVERSIÓN

S/ 0.00 (Incluye IGV)

A FAVOR DEL CONTRATISTA

S/ 0.00 (Incluye IGV)

A CARGO DEL CONTRATISTA

S/ 55,440.73 (Incluye IGV)

Expediente: E-013437-2025

Esto es una copia autentica imprimible de un documento electrónico archivado en el Programa Nacional de Infraestructura Educativa, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través del siguiente link: <https://mgd.pronied.gob.pe/Tramite/DeA?Id=KCABY1Tu9Do=>

