



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION



19
06

CARRO

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

INFORME N° 039-2020-GRA-GRI-SGSL/ACO-JAFM

A : **ING. ZENÓN KLAUS VARGAS PÉREZ**
Sub Gerente de Supervisión y Liquidación – GORE Ayacucho

DE : **ING. JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ**
Asistente Coordinador de Obras – GORE Ayacucho

ASUNTO : **Remitir Información Requerida** a la Sub – Gerencia de Desarrollo Institucional e Informática.

REFERENCIA : a) INFORME N°017-2020-GRA-GRI/SGO-JTG-INFOBRAS
b) DECRETO 2025-2020-GRA-GGR/GRI-SGSL.

FECHA : Ayacucho, 12 de Marzo del 2020.

1. OBJETIVO

El presente informe tiene como objetivo la **presentación de la Información de Liquidaciones de Obras e Informes mensuales en los meses de Diciembre 2019 y Enero 2020.**

2. ANALISIS Y PRESENTACION

- Por lo descrito en el Folio N°02 la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras deberá de presentar: en primer lugar, las Obras que se hayan liquidado y aprobado mediante acto resolutivo en el mes de Diciembre 2019 y Enero 2020; y en segundo lugar los Informes Mensuales presentado por los Supervisores de las Obras por Contrata.
- La Información requerida por lo descrito en el párrafo anterior se describe a continuación:

No	Obras Liquidadas y Aprobadas bajo Acto Resolutivo	Resolución	Fecha de Aprobación
1	Mejoramiento de la Capacidad Técnica y Operativa de la DIRCETUR para la Promoción de las Manifestaciones Culturales de la Región Ayacucho	RGR N°264-2019-GRA/GG-GRI	10/12/2019
2	Mejoramiento de la Infraestructura y la Capacidad Operativa del Servicio de Equipo Mecánico del Gobierno Regional de Ayacucho	RGR N°288-2019-GRA/GG-GRI	30/12/2019
No	Informes Mensuales Presentados por la Supervisión de Obras por Contrata		Fecha de recibido en SGSL
Obra: "Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Salud del Hospital de Apoyo de Huanta Daniel Alcides Carrión, Distrito de Huanta, Provincia de Huanta - Ayacucho"			

JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 212784

ING. JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ – ASISTENTE COORDINADOR DE OBRA
CIP: 212784 / Celular: 966833523 / Email: Ina.julio_flores@hotmail.com - cybox0001@gmail.com



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

1	Carta N°012-20 CSC/GRA, que presenta el: Informen Mensual N°03-2020/HDAC/CSC / JSUP; correspondiente al Mes de Enero 2020	06/02/2020
2	En Diciembre 2019 solo presenta informe semanal y valorización de obra	
Obra: "Mejoramiento de la Prestación de Servicios Educativos del Nivel Secundaria de la L.E. Manuel Prado, Distrito de Puquio, Lucanas - Ayacucho"		
3	Carta N°33-2020-IPR-RC/SUP. PUQUIO - G.R.AYAC - CONSORCIO EKN SUPERVISOR, que presenta el: Informe Mensual N°024-2020-GRA-SEDE CENTRAL-PEMF-SUP/EKN; correspondiente al Mes de Enero 2020	05/02/2020
4	Carta N°06-2020-IPR-RC/SUP. PUQUIO - G.R.AYAC - CONSORCIO EKN SUPERVISOR, que presenta el: Informe Mensual N°01-2020-GRA-SEDE CENTRAL-PEMF-SUP/EKN; correspondiente al Mes de Diciembre 2019	07/01/2020
Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital de Apoyo San Miguel, Segundo Nivel de Atención - La Mar - Ayacucho"		
5	Carta N°007-20-SUP.SFSM/RL/SHGA, que presenta el: Informe Mensual N°14 del Supervisor; correspondiente al Mes de Enero 2020	03/02/2020
6	En Diciembre 2019 solo presenta informe semanal y valorización de obra	
Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora del Hospital de Cora Cora, Segundo Nivel de Atención, Parinacochas - Ayacucho"		
7	Carta N°025-20-S201901-ATA-Hosp. Cora Cora, que presenta el: Informe Mensual N°12; correspondiente al Mes de Enero 2020	05/02/2020
8	En Diciembre 2019 solo presenta informe semanal y valorización de obra	
Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora del Hospital de Cangallo, Segundo Nivel de Atención, Cangallo - Ayacucho"		
9	Carta N°034-20-S201901-ATA-SUP. Hosp. Cangallo, que presenta el: Informe Mensual N°10; correspondiente al Mes de Enero 2020	05/02/2020
10	Carta N°03-20-S201901-ATA-SUP. Hosp. Cangallo, que presenta el: Informe Mensual N°09; correspondiente al Mes de Diciembre 2019	06/01/2020
Obra: "Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva de la Unidad Productora del Hospital de Apoyo San Francisco, Segundo Nivel de Atención, Ayna - La Mar - Ayacucho"		
11	Carta N°245-20-SUP-SHF-JS-ARRV-GRA, que presenta el: Informe Mensual N°14; correspondiente al Mes de Enero 2020	31/01/2020
12	Carta N°212-19-SUP-SHF-JS-ARRV-GRA, que presenta el: Informe Mensual N°13; correspondiente al Mes de Diciembre 2019	08/01/2020


JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP N° 212784

ING. JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ - ASISTENTE COORDINADOR DE OBRA

CIP: 212784 / Celular: 966833523 / Email: ing.julio_flores@hotmail.com - cybox0001@gmail.com



GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO
GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA
SUB GERENCIA DE SUPERVISION Y LIQUIDACION

"AÑO DE LA UNIVERSALIZACION DE LA SALUD"

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

3.1. CONCLUSIONES

- En vista de lo expuesto **SE CONCLUYE** que, se está presentando la información solicitada de forma completa.

3.2. RECOMENDACIONES

- **SE RECOMIENDA**, derivar la presenta al Sub Gerente de Desarrollo Institucional e Informática, a fin de que se complemente la información para el Portal de Transparencia.


Es todo cuanto informo a Ud. para su conocimiento y fines.



JULIO ALEJANDRO FLORES MARQUEZ
INGENIERO CIVIL
REG. CIP Nº 212784

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIN	CERTIFICACION	AVANCE FINANCIERO				
												DEVENGADO	%			
9	CREACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N° 38059 DE BARRIOS ALTOS DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2228790	806,638.20	806,638.20	0.00	-	-	0.00%	15,184.80	726,218.00	78,650.00	10,900.00	1.50%	65,235.40	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
10	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 321 DIVINO NIÑO JESÚS DE CONCHOPATA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2231745	1,052,670.26	1,052,670.26	0.00	-	-	0.00%	41,336.40	1,011,333.00	7,449.00	7,436.00	0.74%	0.86	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
11	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	2146873	605,002.23	650,635.13	7.54	-	-	0.00%	46,727.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	603,908.13	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
22	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			362,902,624.15					257,021,406.08	65,477,960.00	33,712,370.00	6,858,000.00		40,403,258.07		
1	REEMPLAZO DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN DEL CENTRO DE SALUD SAN JUAN BAUTISTA - MICRORRED SAN JUAN BAUTISTA DE LA RED DE SALUD HUAMANGA DIRESA-AYACUCHO	2078579	9,848,911.00	55,921,352.19	467.79	2/12/2013	21/12/2020	27.03%	16,453,744.68	26,425,807.00	15,063,465.00	1,769,319.00	6.70%	13,041,800.51	En Proceso de Ejecución de Obra.	En proceso de Ejecución de Obra de Adicional de Obra N° 02 por Administración Directa.
2	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN SIETE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DEL DISTRITO DE VINCHOS Y CARMEN ALTO, DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION AYACUCHO	2192958	7,853,815.00	9,773,019.03	24.44	6/01/2020	4/06/2020	32.63%	2,631,772.25	6,013,497.00	3,683,417.00	1,305,266.00	21.71%	1,127,749.78	Obra en Ejecución.	En Proceso de ejecución de Obra.
3	MEJORAMIENTO DE LAS OPORTUNIDADES DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE CON TECNOLOGIA DE INFORMACION Y COMUNICACION DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARISCAL CACERES DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA	2302296	7,597,153.00	5,127,397.41	-32.51	21/01/2020	13/11/2020	13.49%	455,800.56	4,527,523.00	3,550,980.00	276,347.00	6.10%	144,073.85	Obra Nueva.	En Proceso de Reformulación de Expediente Técnico.
4	IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS LOCALIDADES DE HUASCAHURA, MOLLEPATA Y ANEXOS	2055858	28,143,232.00	69,458,751.11	146.80	2/04/2012	30/06/2020	72.54%	67,566,476.14	1,816,823.00	967,710.00	704,503.00	38.78%	75,451.97	Ejecución Normal.	Obra en ejecución normal de los Sub Proyectos I, II y IV que corresponden de Sistemas de Agua Potable, Alcantarillado y Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, ejecutada por GRA, Sub Proyecto III que corresponde a Planta de Tratamiento de Agua Potable, ejecutada por SEDA.
5	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA HIDRAULICO CACHI EN LA REGION AYACUCHO	2308421	18,839,668.00	22,108,616.65	17.35	1/01/2017	31/12/2020	51.33%	12,007,948.42	5,650,593.00	2,171,300.00	1,369,638.00	24.24%	4,450,075.23	Ejecución normal.	Obra en proceso de ejecución normal de acuerdo a la programación.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR		
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIF	CERTIFICACION	MONEDAS FINANCIERAS					REVENIDADO	%
												MONEDAS	MONEDAS					
6	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. SAN RAMON, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	2230605	36,489,252.00	42,868,544.59	17.48	3/06/2014	27/05/2020	100.00%	40,183,115.51	1,182,886.00	839,145.00	137,394.00	11.62%	1,502,543.08	Obra Concluida de partidas principales, en proceso de ejecución de Adicional de Obra N° 02.	Contrato Resuelto al CONSORCIO SANTO TOMAS (incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista), mediante RER N° 258/2016-GRA/GR, Obra concluida de saldos de Obra por Administración Directa. En Proceso de Ejecución de Adicionales de Obra.		
7	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES, DISTRITO DE AYACUCHO, HUAMANGA - AYACUCHO	2230606	33,945,869.00	65,355,306.88	92.53	19/03/2015	23/05/2020	34.37%	63,252,337.37	976,956.00	887,866.00	305,945.00	31.32%	1,126,013.51	Ejecución de Saldos de Obra.	Contrato Resuelto al CONSORCIO SAN NICOLAS (incumplimiento de obligaciones esenciales del contratista), mediante RER N° 257/2016-GRA/GR, en proceso de ejecución de saldos de Obra.		
8	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 432-72MX-P DE SAN JUAN DE RAYAN, DISTRITO DE ACOCRO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2229586	927,920.15	1,993,048.09	114.79	16/06/2015	2/03/2020	100.00%	1,911,389.24	81,658.00	77,699.00	74,303.00	90.99%	0.85	Obra concluida de Saldos de Obra.	Contratista: CONSORCIO AMAZONAS. Contrato resuelto por incumplimiento del Contratista, Obra concluida de Saldos de Obra.		
9	CONSTRUCCION CANAL DE IRRIGACION CCOCHAQ - HUAYLLAY-REGION AYACUCHO	2110614	5,825,506.00	11,232,994.97	92.82	1/05/2010	1/05/2014	100.00%	9,991,579.16	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,241,415.81	Obra Paralizada.	En proceso de Liquidación por Oficio por la SGSL, En Proceso Judicial por deudas de trabajos de Voladura.		
10	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 308-MX-P DE VINCHOS DISTRITO DE VINCHOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2229585	863,346.00	1,206,138.75	39.71	18/11/2014	31/10/2015	100.00%	1,201,487.51	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4,651.24	Obra Paralizada, por falta de Instalaciones Sanitarias	Presupuesto habilitado para pago de deudas, falta la culminación de instalaciones sanitarias de redes matrices, en proceso de formulación de adicionales de obra para su culminación.		
11	CONSTRUCCION DE PISTAS CON ASFALTO Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE CARMEN ALTO EN 13.1 KM, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO	2067894	8,085,824.00	9,694,906.00	19.90	7/02/2011	31/07/2016	92.85%	9,682,752.58	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	12,153.42	Obra Paralizada	Obra con ejecución financiera al 100%, metas faltantes ejecutar para alcanzar los objetivos del proyecto, para lo cual a través de los responsables de obra se encuentra en elaboración de Formatos SNIP 17 para verificación de viabilidad.		
12	FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL ARCHIVO REGIONAL DE AYACUCHO	2133326	4,728,674.00	9,359,319.00	97.93	4/04/2011	22/05/2020	79.26%	7,697,622.64	892,412.00	92,711.00	51,639.00	5.79%	769,284.36	Obra en Ejecución.	En proceso de ejecución de acuerdo al presupuesto asignado.		
13	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. MARISCAL CÁCERES DE AYACUCHO HUAMANGA - AYACUCHO	2322167	11,305,831.00	14,106,914.99	24.78	9/07/2017	28/02/2020	99.49%	13,755,945.93	356,777.00	278,350.00	228,903.00	64.16%	-5,807.94	Obra concluida.	En Proceso de Ejecución de Componente: Equipamiento y Componente: Tensoestructuras se encuentra concluido al 100% en proceso de recepción de Obra.		
14	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO EN LA GESTION DE INVERSION PUBLICA EN EL AMBITO DE LA REGION AYACUCHO	2162520	1,466,186.00	2,037,998.54	39.00	-	-	0.00%	1,841,096.00	197,083.00	24,305.00	2,924.00	1.48%	-180.46	Actividad de Continuidad.	En proceso de ejecución de actividad.		
15	CREACION DEL CENTRO DE EDUCACION TECNICO PRODUCTIVO SAN RAMON DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA- REGION AYACUCHO	2296322	5,623,949.00	5,351,173.64	-4.85	2/11/2015	31/10/2016	100.00%	3,503,001.65	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	1,848,171.99	Obra en Ejecución	Obra en ejecución de adicionales de Obra.		



27

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020


DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PRE	IDENTIFICACION	AVANCE FINANCIERO				
												DEBERADO	%			
16	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO ESCOLARIZADO DE NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 432-37/MX-U-QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA, PROVINCIA DE HUAMANGA, REGION DE AYACUCHO	2174753	822,277.77	1,425,062.96	73.31	16/06/2015	15/09/2019	92.78%	1,415,334.64	9,728.00	0.00	0.00	0.00%	0.32	Obra concluida.	Contratista: CONSORCIO AMAZONAS, Contrato resuelto por incumplimiento del Contratista, en proceso de Ejecución de Saldos de Obra.
17	CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES ASOCIACION APROVISA EN EL SECTOR I Y II DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2443022	6,370,090.31	7,137,855.16	12.05	12/02/2020	19/09/2020	8.32%	790,629.19	2,000,000.00	1,715,647.00	237,466.00	11.87%	4,347,225.97	Obra en Ejecución.	En Proceso de ejecución de Obra.
18	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38984-18 JOSE ABEL ALFARO PACHECO DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO	2231741	1,351,707.00	2,483,431.63	83.73	12/02/2020	9/10/2020	2.85%	41,336.40	2,442,095.00	1,184,081.00	75,938.00	3.11%	0.23	Ejecución de Obra.	En proceso de ejecución normal de Obra.
19	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA AV. JAVIER PEREZ DE CUELLAR DEL DISTRITO DE AYACUCHO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2475566	7,177,140.29	7,720,968.56	7.58	19/02/2020	16/12/2020	1.10%	0.00	6,873,173.00	1,551,461.00	64,435.00	0.94%	847,795.56	Obra en Ejecución.	En Proceso de ejecución de Obra.
20	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE VINCHOS, TOTOS Y VILCANCHOS, DE LAS PROVINCIAS DE HUAMANGA, CANGALLO Y VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	2192952	9,283,953.00	12,278,399.42	32.25	12/03/2020	7/09/2020	5.03%	675,408.70	2,000,000.00	776,776.00	10,349.00	0.52%	9,602,990.72	Obra en Ejecución.	En Proceso de ejecución de Obra.
21	FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS ADMINISTRATIVAS Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACION DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO	2111071	1,800,268.00	2,519,354.46	39.94	-	-	0.00%	1,962,627.51	288,879.00	0.00	0.00	0.00%	267,847.95	Obra en Ejecución.	En Proceso de ejecución de Obra.
22	REMODELACION DE SALA DE EMERGENCIA; ADQUISICION DE EQUIPO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL REGIONAL DE AYACUCHO "MIGUEL ANGEL MARISCAL LLERENA" - AYACUCHO AV. INDEPENDENCIA DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	2485518	3,682,000.00	3,742,070.12	1.63	-	-	0.00%	0.00	3,742,070.00	847,457.00	244,631.00	6.54%	0.12	Proyecto en proceso de ejecución de Obra.	Proyecto en ejecución a través de Estado de Emergencia por propagación de Covid-19.



22

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIB	PREVISION	ANEXO FINANCIERO	DEVENGADO			
14	PROVINCIA DE HUANTA			302,488,102.73												
6	OBRAS POR CONTRATA			146,158,269.03				64,936,989.40	61,869,021.00	33,408,508.00	5,709,580.00		175,682,092.33			
1	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD, DEL HOSPITAL DE APOYO DE HUANTA DANIEL ALCIDES CARRION, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2194679	90,863,748.00	126,887,246.21	39.65	-	-	26,382,649.37	11,754,899.00	10,981,796.00	1,691,809.00	14.39%	88,749,697.84	Obra Nueva.	Expediente Técnico Aprobado con RDR N° 032-2018-GRA/GG-OREI de fecha 11 de Septiembre de 2018, por la modalidad de Ejecución CONTRATA, en proceso de ejecución.	
2	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE HUANTA Y AYAHUANCO DE LA PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2192955	4,328,548.00	4,328,548.00	0.00	-	-	192,151.20	360,000.00	0.00	0.00	0.00%	3,776,396.80	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.	
3	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N°429-25/MX-U DEL CC.PP. SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO	2173294	815,176.54	815,176.54	0.00	-	-	16,028.40	111,748.00	94,683.00	11,772.00	10.53%	687,400.14	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.	
4	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E.I. N°429-7/MX-U DEL CC.PP. UCHURACCAY, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA, REGIÓN AYACUCHO	2173295	1,057,755.18	1,057,755.18	0.00	-	-	7,516.80	1,050,236.00	99,582.00	17,473.00	1.66%	2.38	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.	
5	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL PARA LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N429-97/MX-U DE HATUNHUASI DEL DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO	2190653	1,132,243.00	1,132,243.00	0.00	-	-	7,516.80	88,926.00	81,488.00	15,912.00	17.89%	1,035,800.20	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.	
6	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN 07 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE LURICOCHA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA DE LA REGION AYACUCHO	2192962	7,975,285.00	11,937,300.10	49.68	-	-	559,329.62	5,951,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,426,970.48	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.	
8	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			156,329,833.70				37,771,797.21	42,552,212.00	22,150,959.00	3,972,614.00		76,005,824.49			
1	CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE HUAYCHAO - TUPIN - CCARASENCCA - ESPINCUY - RODEO PAMPA - CHUQUI - NUEVO PROGRESO - CCANOPATA - CCANO - DISTRITO Y, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2079262	4,550,611.00	9,238,737.01	103.02	2/07/2011	9/12/2017	8,793,458.28	486,639.00	407,908.00	407,908.00	83.82%	-41,360.27	Obra Paralizada.	En proceso de formulación de Adicionales de Obra.	
2	CREACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN JOSE CHOYMACOTA - TRAMO PUTIS - APULEMA - PACHACHACA - CHONGOS, DISTRITO DE SANTILLANA, SIVIA Y LLOCHEGUA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2234028	41,494,303.00	66,666,033.95	60.66	14/08/2017	31/12/2020	7,238,800.96	10,617,081.00	5,844,625.00	582,263.00	5.48%	48,810,151.99	Obra Normal.	En proceso de ejecución de obra por la Sede Central del GRA del Componente Trocha Carrozable.	



26

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIE	CONTRATACION	AVANCE FINANCIERO				
												DEVENGADO	%			
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA I.E.P. N° 38681/MX-P. JOSE MARIA ARGUEDAS HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2204161	2,037,207.00	2,976,827.61	46.12	21/09/2017	1/03/2018	81.10%	2,674,373.10	302,454.00	165,654.00	165,654.00	54.77%	0.51	Ejecución normal.	Obra concluida de los componentes principales del Proyecto, en proceso de formulación de adicionales de obra para la conclusión al 100%.
4	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MARIA AUXILIADORA, DISTRITO HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2263802	47,337,656.00	46,978,273.22	-0.76	22/04/2019	10/04/2021	20.32%	14,794,404.48	13,272,665.00	10,044,575.00	2,274,395.00	17.14%	18,911,203.74	Ejecución normal.	En Proceso de Ejecución de Obra a través de la Sede Central.
5	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADOS EN LAS I.EE N° 38329 ANDRÉS HUAMÁN PÉREZ, N° 38774, N° 38328, N° 38918, N° 429 - 157/MX-U Y N° 38881 DE LOS CENTROS POBLADOS DE YANAPAMPA, COCHACHIN, QUITURARA, CHUQUI, CERCAN, LLACLLAN DE LOS DISTRITOS DE HUAMANGUILLA Y HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO	2253620	6,707,478.00	8,180,736.02	21.96	14/01/2020	31/03/2020	29.03%	1,370,458.88	1,997,758.00	1,578,454.00	539,144.00	26.99%	4,812,519.14	Ejecución normal.	En Proceso de Inicio de Ejecución de Obra a través de la Sede Central.
6	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LAS I.E. 38256, I.E. 38266, I.E. 39013 CLARA CASTILLO DE GAYOZZO, I.E. 38604 DE CANGARI, EN LOS DISTRITOS DE HUANTA E IGUAIN, PROVINCIA DE HUANTA-AYACUCHO	2260061	8,676,087.00	7,882,946.42	-9.14	-	-	0.00%	1,367,181.72	6,369,405.00	0.00	0.00	0.00%	146,359.70	Obra Nueva.	Proyecto nuevo con Expediente Técnico Aprobado con RDR N° 038-2018-GRA/GG-OREI de fecha 12 de Octubre de 2018, por la modalidad de Ejecución CONTRATA.
7	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E. JOSÉ ANTONIO NAVALA HUACHACA DEL CENTRO POBLADO DE IQUCHA, DISTRITO DE UCHURACCAY, PROVINCIA HUANTA - REGIÓN AYACUCHO	2274161	3,844,480.00	4,105,005.68	6.78	-	-	0.00%	816,814.75	3,025,411.00	0.00	0.00	0.00%	262,779.93	Ejecución normal.	En Proceso de Inicio de Ejecución de Obra a través de la Sub Región Huanta.
8	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LOS CENTROS POBLADOS DE TAHUACCOCHA, CHULLCUPAMPA, ASHANINKA ANATO, CHONGOS, KAPASHARI, CHINCHAY, CHOQEWICHA Y SAN JUAN DE PARCCORA, DISTRITOS DE HUANTA, HUAMANGUILLA, LLOCHEGUA Y SANTILLANA, PROVINCIA DE HUANTA, REGION AYACUCHO	2192959	7,643,940.00	10,301,273.79	34.76	-	-	0.00%	716,305.04	6,480,799.00	4,109,743.00	3,250.00	0.05%	3,104,169.75	Ejecución normal.	En proceso de ejecución de Obra a través de Sede Central.
8	PROVINCIA DE LA MAR			224,110,133.01												
3	OBRAS POR CONTRATA			205,484,646.93					90,383,619.96	88,600,037.00	43,030,080.00	3,245,290.00		45,126,476.05		
									75,711,564.07	84,646,629.00	40,825,645.00	1,040,855.00		45,126,453.86		
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DE APOYO SAN FRANCISCO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION, AYNA - LA MAR - AYACUCHO	2194680	76,473,283.00	94,403,175.32	23.45	20/12/2018	8/12/2020	9.70%	37,036,792.05	45,626,454.00	27,680,412.00	194,321.00	0.43%	11,739,929.27	En Proceso de Ejecución de Obra.	Componente: Plan de Contingencia: Concluido, Componente: Infraestructura y Equipamiento en proceso de ejecución de Obra.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO		PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PMI	CERTIFICACION	AVANCE FINANCIERO				
												DEVENGADO	%			
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL SAN MIGUEL, SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN, LA MAR - AYACUCHO	2194682	66,687,428.00	81,154,115.46	21.69	20/12/2018	8/12/2020	8.59%	37,364,862.28	38,654,389.00	12,857,153.00	664,290.00	1.72%	5,134,864.18	En Proceso de Ejecución de Obra.	Componente: Plan de Contingencia: Concluido, Componente: Infraestructura y Equipamiento en proceso de ejecución de Obra.
3	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA Y ALTERNATIVA DE LA I.E. MIRTHA JERI DE AÑAÑOS, DISTRITO DE SAN MIGUEL, LA MAR - AYACUCHO	2230607	27,427,352.00	29,927,356.15	9.12	-	-	0.00%	1,309,909.74	365,786.00	288,080.00	182,244.00	49.82%	28,251,660.41	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
5	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			18,625,486.08					14,672,055.89	3,953,408.00	2,204,435.00	2,204,435.00		22.19		
1	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL A LOS NIÑOS DESPROTEGIDOS DE LA ALDEA INFANTIL SEÑOR DE NAZARETH, EN LA LOCALIDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO LA MAR - AYACUCHO	2217412	4,212,578.00	5,176,882.62	22.89	3/06/2016	10/11/2017	83.64%	4,502,618.31	674,264.00	389,075.00	389,075.00	57.70%	0.31	Ejecución normal.	Obra paralizada por falta de aprobación de Adicionales de Obra.
2	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SAN MIGUEL - PALLCCA, DISTRITOS DE ACOS VINCHOS Y SAN MIGUEL, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO	2147477	4,691,556.00	4,719,678.80	0.60	3/03/2012	31/10/2019	82.04%	4,230,439.48	489,239.00	74,775.00	74,775.00	15.28%	0.32	Ejecución normal.	Obra en Proceso de Ejecución de Obra a través de la Sub Región La Mar.
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. LA MAR, JR. GENERAL CORDOVA, JR. 9 DE DICIEMBRE, JR. AYACUCHO, JR. FRANCISCO BOLOGNESI, QUEBRADA LINARES Y CUADRA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL - PROVINCIA DE LA MAR - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2447123	3,172,828.46	2,749,225.93	-13.35	-	-	0.00%	707,640.93	2,041,585.00	1,740,585.00	1,740,585.00	85.26%	0.00	Proyecto Nuevo.	En Proceso de priorización para el inicio de ejecución.
4	IRRIGACION PARIAHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO	2062609	2,342,908.00	3,114,132.61	32.92	1/02/2008	11/09/2016	75.00%	3,114,111.17	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	21.44	Obra paralizada.	En proceso de formulación de Adicionales de Obra.
5	CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL CUSAY - PARI DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	2138464	3,075,047.00	2,865,566.12	-6.81	-	-	0.00%	2,117,246.00	748,320.00	0.00	0.00	0.00%	0.12	Obra paralizada.	En proceso de formulación de Adicionales de Obra.
2	UNIDAD OPERATIVA VRAE			7,874,878.95					3,741,731.71	2,000,000.00	1,260,894.00	59,911.00		2,133,147.24		
2	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			7,874,878.95					3,741,731.71	2,000,000.00	1,260,894.00	59,911.00		2,133,147.24		
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS MATERNO INFANTIL EN LOS PUESTOS DE SALUD GLORIA SOL NACIENTE, AREQUIPA, VILLA MEJORADA Y CHONGOS CARMEN PAMPA DE LA MICRORRED SIVA, RED SAN FRANCISCO - DIRESA AYACUCHO	2106666	1,587,667.00	3,037,713.95	91.33	1/10/2010	31/10/2019	86.50%	3,037,712.71	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!		Obra paralizada.	Obra de 4 Puestos de Salud paralizada a falta de presupuesto desde el 15/07/2012, se requiere la inclusión al PMI 2019-2021 para su conclusión del Proyecto.



24

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROJ.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		FIN	CERTIFICACION	AVANCE FINANCIERO				
												REVENIMADO	%			
2	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS PRINCIPALES CALLES DE SIVIA DISTRITO DE SIVIA - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2447813	3,161,717.30	4,837,165.00	52.99	2/03/2020	27/07/2020	7.51%	704,019.00	2,000,000.00	1,260,894.00	59,911.00	3.00%	2,133,146.00	Ejecución normal.	Obra en Proceso de Ejecución de Obra a través de Sede Central.
7	PROVINCIA DE CANGALLO			101,665,233.45					48,833,019.75	47,984,693.00	19,721,436.00	2,241,522.00		4,837,520.70		
3	OBRAS POR CONTRATA			81,549,731.22					33,785,277.01	43,134,517.00	19,694,436.00	2,241,522.00		4,629,937.21		
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS UNIDADES PRODUCTORAS DEL HOSPITAL DE CANGALLO, SEGUNDO NIVEL DE ATENCION PROVINCIA CANGALLO REGION AYACUCHO	2194671	48,059,240.00	72,205,956.55	50.24	23/11/2018	13/08/2020	7.56%	30,183,250.94	41,800,207.00	19,694,436.00	2,241,522.00	5.36%	222,498.61	Obra en Ejecución.	En Proceso de Ejecución del Componente Plan de Contingencia.
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. MARIANO BELLIDO DE LA LOCALIDAD DE POMABAMBA, DISTRITO DE MARIA PARADO DE BELLIDO, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	2224717	2,606,674.00	3,603,616.35	38.25	16/03/2015	15/04/2016	100.00%	3,602,026.07	34,310.00	0.00	0.00	0.00%	-32,719.72	Obra concluida	Obra concluida y con Liquidación de obra.
3	CREACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO MOYOCC DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO MOYOCC DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2475574	5,740,158.32	5,740,158.32	0.00	-	-	0.00%	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00%	4,440,158.32	Obra nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
4	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			20,115,502.23					15,047,742.74	4,860,176.00	27,000.00	0.00		207,583.49		
1	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN OCHO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL ÁMBITO DE LOS DISTRITOS DE CANGALLO, CHUSCHI, LOS MOROCHUCOS Y SACSAMARCA, PROVINCIA CANGALLO Y HUANCASANCOS - AYACUCHO	2229512	8,213,437.00	13,084,383.96	59.30	20/05/2014	14/07/2019	99.65%	12,790,510.48	86,292.00	0.00	0.00	0.00%	207,581.48	Obra concluido.	Contratista: R & B S.A.C., Obra con Contrato Resuelto, Obra concluido de saldos de Obra.
2	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO INTEGRAL PAMPAHUASI - PARAS, DISTRITO DE PARAS, PROVINCIA DE CANGALLO - AYACUCHO	2109608	1,040,478.00	1,133,277.44	8.92	-	-	0.00%	1,133,277.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.44	Obra Paralizada.	Obra paralizada por Falta de verificación de Viabilidad por parte de Sub Región Cangallo.
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. N° 39010/M-P CORAZÓN DE JESÚS EN LA LOCALIDAD DE CANGALLO DEL DISTRITO DE CANGALLO - PROVINCIA DE CANGALLO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2389784	4,689,062.05	4,450,939.41	-5.08	-	-	0.00%	636,395.47	3,814,543.00	0.00	0.00	0.00%	0.94	Ejecución normal.	Obra en Proceso de Ejecución de Obra a través de Sub Región.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROJ.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIB	CERTIFICACION	AVANCE FINANCIERO				
												DEVENGADO	%			
4	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E.I. N 414-4MX-P DEL CENTRO POBLADO DE PAMPAMARCA, DISTRITO DE CHUSCHI, PROVINCIA DE CANGALLO, REGION AYACUCHO	2251092	1,037,035.16	1,446,901.42	39.52	-	-	0.00%	487,559.79	959,341.00	27,000.00	0.00	0.00%	0.63	Ejecución normal.	Obra en Proceso de Ejecución de Obra a través de Sub Región.
5 PROVINCIA DE VILCASHUAMAN				233,300,553.54					208,283,943.08	11,387,303.00	6,230,241.00	3,111,975.00				
1 OBRAS POR CONTRATA				196,916,960.45					188,730,470.28	149,437.00	91,327.00	0.00		13,649,307.46		
1	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ABRA TOCCTO VILCASHUAMAN, TRAMO: CONDORCOCHA VILCASHUAMAN	2160200	83,550,277.00	196,916,960.45	135.69	1/04/2015	13/12/2017	88.19%	188,730,470.28	149,437.00	91,327.00	0.00	0.00%	8,037,053.17	Ejecución, problemas sociales por resarcimiento.	Contratista OBRAINSA, Obra en proceso de ejecución final de Obra, mediante intervención Económica.
4 OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA				36,383,593.09					19,553,472.80	11,217,866.00	6,138,914.00	3,111,975.00		5,612,254.29		
1	CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DEPORTIVO DE LA PROVINCIA DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	2110606	3,092,934.00	6,108,333.00	97.49	2/05/2012	31/12/2013	100.00%	5,771,542.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	336,791.00	Obra concluida.	Obra concluida con la asignación presupuestal del año fiscal 2018.
2	PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURISTICO DEL DISTRITO DE CARHUANA - PROV. DE VILCASHUAMAN - AYACUCHO	2112445	3,346,719.00	3,573,512.51	6.78	7/07/2012	31/12/2013	73.00%	3,573,512.15	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	0.36	Obra paralizada.	Obra paralizada por Verificación de viabilidad por variación de costos y adicionales de obra.
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E.P. JUAN CLIMACO GUTIERREZ RIVERO EN EL DISTRITO DE VILCAS HUAMAN, PROVINCIA DE VILCAS HUAMAN - AYACUCHO	2173260	3,892,797.00	8,412,927.45	116.12	-	-	65.00%	5,060,384.63	3,352,542.00	1,986,518.00	1,986,518.00	59.25%	0.82	Obra en ejecución.	Obra en ejecución de adicionales de Obra.
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA I.E.P. GENERAL CORDOVA DEL DISTRITO DE VILCASHUAMAN, PROVINCIA DE VILCASHUAMAN, REGION AYACUCHO	2250249	14,761,673.00	18,288,820.13	23.89	14/05/2019	4/11/2020	20.98%	5,148,034.02	7,865,324.00	4,152,396.00	1,125,457.00	14.31%	5,275,462.11	Obra en ejecución.	Obra en Ejecución.
12 PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO				60,097,379.74					41,812,914.65	16,449,097.00	4,623,823.00	873,289.00		7,978,999.09		
2 OBRAS POR CONTRATA				2,137,666.00					39,000.00	4,098,666.00	49,411.00	46,038.00		2,005,965.00		
1	INSTALACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. 38534 DEL CENTRO POBLADO DE URANCANCHA DEL DISTRITO DE VILCANCHOS, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2265564	1,544,619.00	2,137,666.00	38.39	-	-	0.00%	39,000.00	2,098,666.00	0.00	0.00	0.00%	0.00	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
2	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 38536 DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JACINTO DEL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2380994	4,005,965.00	4,005,965.00	0.00	-	-	0.00%	0.00	2,000,000.00	49,411.00	46,038.00	2.30%	2,005,965.00	Proyecto 2020.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Varfación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		PIB	GERBERACION	AVANCE FINANCIERO				
												REVENIMIENTOS	%			
10	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			60,097,379.74					41,773,914.65	12,350,431.00	4,574,412.00	627,251.00				
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLOGICO PÚBLICO PERU COREA DEL SUR DE HUANCAPÍ, DISTRITO DE HUANCAPÍ, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	2189873	6,850,086.00	12,680,659.62	85.12	16/09/2014	5/10/2018	92.19%	12,540,659.42	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	140,000.20	Obra paralizado. Obra paralizado por falta de habilitación presupuestal.	
2	CONSTRUCCION DE LA TROCHA CARROZABLE AUQUILLA - HUARCAYA - APARO - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2097212	5,800,000.00	8,432,572.91	45.39	2/02/2012	31/10/2016	95.41%	6,575,841.34	435,678.00	0.00	0.00	0.00%	1,421,053.57	Obra paralizado. Obra paralizado por falta de aprobación de adicionales de obra.	
3	INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS N 430-4/MX-U TINCA, N 228/MX-P HUANCARAYLLA Y N 430-5/MX-P TOMANGA EN LA JURISDICCION DE LOS DISTRITOS DE HUAMANQUIQUIA, HUANCARAYLLA Y SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2229584	3,749,606.00	5,521,389.80	47.25	15/05/2015	28/01/2018	83.02%	5,474,889.10	46,500.00	0.00	0.00	0.00%	0.70	En Ejecución. Contratista CONSORCIO RIO GRANDE. Obra con Resolución de Contrato, En Ejecución a través de aprobación de Expediente Técnico de Saldos de Obra.	
4	SUSTITUCIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. SAN AGUSTIN DE TACA, DISTRITO DE CANARIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2111751	3,604,767.00	3,965,045.52	9.99	3/02/2014	30/05/2014	77.81%	3,952,304.28	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	12,741.24	Obra Paralizada. En proceso de formulación de Adicionales de Obra.	
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PRIMARIA N 38466/MX-P DE RACCAYA, CANARIA, DISTRITO DE CANARIA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2142360	1,472,522.00	2,645,631.57	79.67	14/09/2016	9/11/2016	71.41%	2,400,225.37	200,995.00	0.00	0.00	0.00%	44,411.20	En Ejecución. En Ejecución de adicionales de Obra.	
6	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LLUSITA - PITAHUA, DISTRITOS DE HUANCARAYLLA Y HUANCAPÍ, PROVINCIA DE FAJARDO - AYACUCHO	2112726	3,437,247.00	6,600,237.28	92.02	2/02/2014	31/12/2018	80.81%	6,097,271.99	368,491.00	0.00	0.00	0.00%	134,474.29	En Ejecución. En Ejecución de adicionales de Obra.	
7	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LAS COMUNIDADES DE UMASI Y SAN JUAN DE PATARA DE LOS DISTRITOS DE CANARIA Y HUAMANQUIQUIA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, REGION AYACUCHO	2192961	2,179,808.00	4,285,781.90	96.61	-	-	25.54%	1,217,684.14	3,068,097.00	2,308,125.00	562,310.00	18.33%	0.76	Obra en inicio de ejecución de obra. Proyecto nuevo con Expediente Técnico Aprobado con RDR N° 030-2017-GRA/GG-OREI, por la modalidad de Ejecución CONTRATA, mediante RDR N° 012-2019-GRA/GG-OREI de 10 de julio de 2019, por la modalidad de Ejecución Administración Directa.	
8	CREACION DE CARRETERA PUENTE TOMANGA (PAMPAS) - TOMANGA, DISTRITO DE SARHUA, PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - AYACUCHO	2158015	3,704,682.00	8,649,414.49	133.47	3/06/2019	5/08/2020	40.00%	3,515,039.01	5,230,670.00	2,266,287.00	264,941.00	5.07%	-96,294.52	En Ejecución. En ejecución normal de Obra.	
9	CREACION DEL CAMINO VECINAL HUANCARAYLLA - ACCOPUCRO, DISTRITO DE HUANCARAYLLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2460604	5,129,862.48	3,901,810.87	-23.94	-	-	0.00%	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,401,810.87	En Ejecución. Actualización de Expediente Técnico.	



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO														PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2019				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.	FIN	CERTIFICACION	AVANCE FINANCIERO		%																	
								REVENGADO	%																		
10	CREACION DE TROCHA CARROZABLE TIQUIHUA - PUMA RUMI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2465951		3,414,835.78	3,414,835.78	0.00	-	-	0.00%	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	1,914,835.78	En Ejecución.	Actualización de Expediente Técnico.										
4	PROVINCIA DE SUCRE			25,358,430.51																							
4	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			25,358,430.51						7,161,079.79	7,504,184.00	3,055,196.00	2,629,855.00		10,693,166.72												
1	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MORCOLLA, QUEROBAMBA, SAN PEDRO DE LARCAY Y SAN SALVADOR DE QUIJE DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	2192949		3,502,966.00	7,796,512.16	122.57	1/07/2019	28/12/2019	0.00%	4,741,316.00	3,055,196.00	3,055,196.00	2,629,855.00	86.08%	0.16	Obra en ejecución.	Proyecto nuevo con Expediente Técnico Aprobado con RDR N° 030-2017-GRA/GG-OREI de fecha 16 de Junio de 2017, por la modalidad de Ejecución CONTRATA, mediante RDR N° 009-2019-GRA/GG-OREI de 17 de junio de 2019, por la modalidad de Ejecución Administración Directa.										
2	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 05 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CHALCOS Y CHILCAYOCC DE LA PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO	2192957		3,454,723.00	10,672,781.91	208.93	-	-	0.00%	369,787.79	2,081,490.00	0.00	0.00	0.00%	8,221,504.12	Proyecto 2020.	Proyecto con Expediente Técnico Actualizado.										
3	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA CCEPALLA - TALAVADO, DISTRITO SANTIAGO DE PAUCARAY, PROVINCIA SUCRE - AYACUCHO	2147844		1,602,373.00	2,917,474.27	82.07	3/02/2012	30/12/2013	100.00%	2,049,976.00	867,498.00	0.00	0.00	0.00%	0.27	Obra Paralizada.	Expediente Técnico de Saldos de Obra aprobado, falta de asignación presupuestal para ejecución.										
4	CREACION DE TROCHA CARROZABLE DE LAS LOCALIDADES DE COLLECABAMBA, CAMPANAYOCC, CRUZPATA, CULCUNCHA Y POMA DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA - PROVINCIA DE SUCRE - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2445165		4,004,750.17	3,971,662.17	-0.83	-	-	0.00%	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00%	2,471,662.17	En Ejecución.	Actualización de Expediente Técnico.										
5	PROVINCIA DE HUANCASANCOS			49,169,130.29																							
1	OBRAS POR CONTRATA			29,500,339.00						14,412,031.71	13,598,598.00	11,448,746.00	0.00		21,158,500.58												
1	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E. ESTATAL LOS ANDES DE LA LOCALIDAD DE HUANCASANCOS DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCASANCOS, REGION AYACUCHO	2300275		29,500,339.00	29,500,339.00	0.00	-	-	0.00%	394,412.30	12,204,583.00	11,448,746.00	0.00	0.00%	16,901,343.70	Proyecto 2020.	En proceso de Licitación de Obra.										
4	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			19,668,791.29						14,017,619.41	1,394,015.00	0.00	0.00		4,257,156.88												
1	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE PUMASAPO - MANZANAYOCC - URABAMBA - SAN ANDRES - ESPINOZAYOCC - TACCRA, DISTRITO DE SANCOS, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO	2131018		5,733,224.00	10,695,361.74	86.55	2/02/2012	31/12/2017	85.00%	6,438,263.67	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	4,257,098.07	Obra en ejecución.	Obra en proceso de ejecución de acuerdo al Expediente Técnico Desagregado 2019.										
2	CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE UTARI - LAGUNA CCALLACCOCHA - CHACLACCNAYOCC, DISTRITOS DE SANCOS Y SANTIAGO DE LUCANAMARCA, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	2134737		4,560,116.00	4,960,918.94	8.79	28/03/2012	31/12/2017	94.50%	4,960,861.11	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	57.83	Obra paralizada	Obra paralizada por adicionales de Obra.										



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		FIN	CREDITACION	AVANCE FINANCIERO				
												DESEMBOLSO	%			
3	CONSTRUCCIÓN DE TROCHA CARROZABLE PUTICA - TAULLI, DISTRITO DE CARAPO, PROVINCIA DE HUANCASANCOS - AYACUCHO	2129763	1,512,366.00	2,466,744.41	63.10	-	-	0.00%	2,466,743.63	0.00	0.00	0.00	#iDIV/0!	0.78	Obra concluida.	Obra concluida, falta pago del servicio de Afirmado.
4	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA CARRETERA PUENTE MANCHIRI - SAN ANTONIO DE AQOSA - SAN MIGUEL DE MANCHIRI DEL DISTRITO DE CARAPO - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2443133	1,129,935.88	1,545,766.20	36.80	-	-	0.00%	151,751.00	1,394,015.00	0.00	0.00	0.00%	0.20	Obra Nueva.	Obra nueva en proceso de transferencia para inicio de ejecución de obra.
10	PROVINCIA DE LUCANAS			168,804,642.40					29,475,509.53	15,043,302.00	10,596,969.00	1,249,072.00				
5	OBRAS POR CONTRATA			138,621,092.94					7,491,888.13	12,017,615.00	10,478,313.00	1,226,038.00				
1	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. MANUEL PRADO, DISTRITO DE PUQUIO, LUCANAS - AYACUCHO	2250950	27,693,698.00	29,688,904.30	7.20	-	-	0.00%	4,859,784.54	10,242,717.00	10,179,655.00	1,214,315.00	11.86%	14,586,402.76	Obra en ejecución.	En Proceso de Ejecución de Obra.
2	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO DE PUQUIO "FELIPE HUAMAN POMA DE AYALA", DISTRITO DE PUQUIO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2194681	100,570,388.06	100,570,388.06	0.00	-	-	0.00%	1,344,739.36	1,089,594.00	200,000.00	0.00	0.00%	98,136,054.70	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
3	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 186 DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO DE SONCONCHE, DISTRITO DE OCAÑA - LUCANAS - AYACUCHO	2190622	810,118.94	1,173,311.60	44.83	-	-	0.00%	1,121,577.87	51,733.00	0.00	0.00	0.00%	0.73	Obra concluida.	Obra concluida con Liquidación de Obra, con deudas pendientes de pago.
4	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA INICIAL N 196 DEL CENTRO POBLADO SAN ISIDRO DE TOTORA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PALCO - LUCANAS - AYACUCHO	2190621	811,099.71	811,099.71	0.00	-	-	0.00%	26,721.00	253,571.00	98,658.00	11,723.00	4.62%	530,807.71	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EL NIVEL DE EDUCACION INICIAL EN LAS I.E.I. N 277 - HUAYTAYOCC, N 272 - SANTA CRUZ DE PICHIHUA, N 274 - LALACCA Y N 275 - HUISCHUNIZO, DE LOS DISTRITOS DE CHIPAPO, LUCANAS Y SANCOS, LUCANAS - AYACUCHO	2195251	5,977,459.00	6,377,389.27	6.69	-	-	0.00%	139,065.36	380,000.00	0.00	0.00	0.00%	5,858,323.91	Obra Nueva.	En Proceso de Formulación de Expediente Técnico.
5	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			30,183,549.46					21,983,621.40	3,025,687.00	118,656.00	23,034.00				
1	MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO JOSE MARIA ARGUEDAS DISTRITO PUQUIO - LUCANAS - AYACUCHO	2183542	6,833,679.00	10,112,367.25	47.98	8/08/2013	31/12/2018	95.61%	9,749,587.60	58,086.00	39,387.00	15,807.00	27.21%	304,693.65	En ejecución	Falta la ejecución de Sub Estación Eléctrica.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		IMP.	REPERICUALES	AVANCE FINANCIERO				
												REVENUDADO	%			
2	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD CHIPAO EN LA PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	2112076	2,458,370.00	3,277,186.55	33.31	3/02/2010	30/12/2013	97.72%	3,277,117.40	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	69.15	Obra paralizada.	En proceso de formulación de Adicionales de Obra, para conclusión del Proyecto.
3	SUSTITUCION Y AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA VENTURA CCALAMAQUI DE CHIPAO, DISTRITO DE CHIPAO-LUCANAS-AYACUCHO	2111857	1,488,938.00	2,343,029.39	57.36	2/11/2010	30/12/2013	80.84%	2,342,902.39	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	127.00	Obra paralizada.	En proceso de formulación de Adicionales de Obra, para conclusión del Proyecto.
4	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE RIEGO CCECCA - ISHUA - HUAYCAHUACHO, DISTRITO DE AUCARA - LUCANAS - AYACUCHO	2113615	5,953,308.00	12,976,313.96	117.97	31/12/2010	30/04/2018	41.22%	5,209,864.69	2,434,392.00	0.00	0.00	0.00%	5,332,057.27	Obra en Ejecución.	Obra en ejecución Expediente Técnico Reformulado aprobado.
5	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO DEL ESTADIO DE PUQUIO DISTRITO DE PUQUIO, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	2345071	298,010.00	1,474,652.31	394.83	18/06/2019	15/12/2019	20.04%	1,404,149.32	533,209.00	79,269.00	7,227.00	1.36%	-462,706.01	Obra en Ejecución.	En Proceso de Ejecución de Obra.
2	UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS			11,691,213.29												
2	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			11,691,213.29					11,397,480.87	119,085.00	119,085.00	119,076.00		174,647.42		
1	MEJORAMIENTO IRRIGACION TASTACHAYOCC - SAISA	2094881	3,438,147.00	6,682,020.58	94.35	3/02/2010	30/12/2013	79.93%	6,562,934.94	119,085.00	119,085.00	119,076.00	99.99%	0.64	Obra en Ejecución.	En Proceso de Ejecución de Obra.
2	CONSTRUCCION DE MINI REPRESA CARHUANAYRE, OTOCA, PROVINCIA DE LUCANAS - AYACUCHO	2068056	3,438,147.00	5,009,192.71	45.69	3/02/2010	30/12/2013	96.51%	4,834,545.93	0.00	0.00	0.00	#;DIV/0!	174,646.78	Obra paralizada.	Obra paralizado por falta sinceramiento de gastos y falta de habilitación Presupuestal.
3	PROVINCIA DE PARINACOCHAS			138,701,666.28												
2	OBRAS POR CONTRATA			129,369,621.69					40,493,966.30	71,567,506.00	37,940,052.00	2,333,371.00		26,640,193.98		
									38,409,528.82	63,668,935.00	37,940,052.00	2,333,371.00		27,291,157.87		
1	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UNIDAD PRODUCTORA DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL CORACORA - DISTRITO DE CORACORA - PROVINCIA DE PARINACOCHAS, REGIÓN AYACUCHO	2194672	66,248,380.00	91,360,604.12	37.91	24/11/2018	12/11/2020	5.38%	37,914,037.66	52,777,358.00	27,085,994.00	2,333,371.00	4.42%	669,208.46	En ejecución.	Proyecto en Ejecución de Obra Componente: Infraestructura y Equipamiento.
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA I.E COLEGIO MIXTO INDUSTRIAL N 12 CRISTO REY DE LA LOCALIDAD DE CORA CORA, DISTRITO DE CORA CORA, PROVINCIA DE PARINACOCHAS, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO	2293866	36,929,290.00	38,009,017.57	2.92	-	-	0.00%	495,491.16	10,891,577.00	10,854,058.00	0.00	0.00%	26,621,949.41	Proyecto 2020.	En proceso de Licitación de Obra.
1	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			9,332,044.59					2,084,437.48	7,898,571.00	0.00	0.00		-650,963.89		
1	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN 07 I.E. DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE CORONEL CASTAÑEDA, CHUMPI Y PULLO DE LA PROVINCIA DE PARINACOCHAS	2192947	8,622,836.00	9,332,044.59	8.22	-	-	0.00%	2,084,437.48	7,898,571.00	0.00	0.00	0.00%	-650,963.89	En ejecución.	En Proceso de Ejecución de Obra.



EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

DESCRIPCION DEL PROYECTO			PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION PRESUPUESTAL 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR	
N°	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROY.				FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		RECURSOS ASIGNADOS	COMETIDOS	FINANCIAMIENTO					%
												RECURSOS ASIGNADOS	COMETIDOS				
5	PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA			33,656,582.45													
1	OBRAS POR CONTRATA			4,868,376.67				29,297,536.49	2,226,942.00	0.00	0.00		2,132,103.96				
								4,092,778.45	0.00	0.00	0.00		775,598.22				
1	RECUPERACION DE LA I.E. JOSÉ MARIA ARGUEDAS DEL CENTRO POBLADO DE SACRACA, DISTRITO DE LAMPA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	2154899	3,175,427.00	4,868,376.67	53.31	20/02/2013	3/11/2014	95.03%	4,092,778.45	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	775,598.22	Obra paralizada.	Contratista CONSORCIO ARGUEDAS. Obra con Resolución de Contrato y Liquidado, en proceso de asignación presupuestal para ejecución de saldos de obra.	
4	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA			28,788,205.78													
								25,204,758.04	2,226,942.00	0.00	0.00		1,356,505.74				
1	INSTALACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN CINCO INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL INICIAL EN EL AMBITO DE LOS DISTRITOS DE MARCABAMBA, OYOLO, PARARCA Y LAMPA PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	2229437	5,570,090.00	8,051,821.58	44.55	18/05/2015	31/07/2018	43.17%	8,051,821.12	1,129,278.00	0.00	0.00	0.00%	-1,129,277.54	En ejecución.	Contratista CONSORCIO NAZCA, Obra Resolución de Contrato, en proceso de ejecución de Saldos de Obra.	
2	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR NO UNIVERSITARIA EN EL INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PUBLICO PAUCAR DEL SARA SARA DE LA LOCALIDAD DE PAUSA, DISTRITO DE PAUSA - PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO	2250081	1,796,000.00	3,952,286.11	120.06	1/08/2017	31/11/2018	51.78%	3,887,144.58	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!	65,141.53	Obra paralizada.	Problemas técnicos en obra, falta concluir partidas del proyecto.	
3	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA OFERTA EDUCATIVA EN EL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PUBLICA MMX MARIANO MELGAR, EN EL DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, REGION AYACUCHO	2154898	8,705,117.00	16,025,122.22	84.09	26/02/2013	3/06/2014	81.00%	13,265,792.34	338,689.00	0.00	0.00	0.00%	2,420,640.88	En ejecución.	Contratista CONSORCIO MELGAR. Obra con Resolución de Contrato y Liquidado, en proceso de Registros de Saldos de Obra.	
4	REPARACION DE BOCATOMA; EN EL(LA) BOCATOMA CANAL DE PAUSA EN LA LOCALIDAD PAUSA, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA PAUCAR DEL SARA SARA, DEPARTAMENTO AYACUCHO	2444211	478,389.44	758,975.87	58.65	-	-	0.00%	0.00	758,975.00	0.00	0.00	0.00%	0.87	Proyecto Nuevo.	En Proceso de Habilitación Presupuestal.	
110	TOTAL			2,286,409,989.89					1,375,959,241.13	425,974,815.00				490,619,564.76			



14

EVALUACION DE EJECUCION FISICA Y PRESUPUESTAL DE LAS OBRAS _ 2020

N°	DESCRIPCION DEL PROYECTO	NOMBRE PIP	CODIGO DE PROJ.	PRE INVERSION	COSTO TOTAL DEL PROYECTO	% Variación	EJECUCION FISICA			EJEC. FINAN. TOTAL 2019	EJECUCION FINANCIERA 2020				DÉFICIT PRESUPUESTAL	OBSERVACIONES / LIMITACIONES	ACCIONES ADOPTADAS / POR ADOPTAR
							FECHA DE INICIO	FECHA DE TERM. CONTR. VIGENTE	AVANCE FISICO REAL ACUM.		IMP.	REPERTECACION	AVANCE FINANCIERO				
											REVENIGADO	%					

RESUMEN POR PROVINCIAS

N°	DESCRIPCION	COSTO TOTAL EXP. TEC.	EJEC. FINAN. TOTAL 2019	IMP.	REPERTECACION	REVENIGADO	%	DÉFICIT PRESUPUESTAL
33	PROVINCIA DE HUAMANGA							
14	PROVINCIA DE HUANTA	929,492,043.25	785,729,417.89	87,635,047.00	35,286,502.00	7,074,277.00	8.07%	56,127,578.36
8	PROVINCIA DE LA MAR	302,488,102.73	64,936,989.40	61,869,021.00	33,408,508.00	5,709,580.00	9.23%	175,682,092.33
2	UNIDAD OPERATIVA VRAE	224,110,133.01	90,383,619.96	88,600,037.00	43,030,080.00	3,245,290.00	3.66%	45,126,476.05
7	PROVINCIA DE CANGALLO	7,874,878.95	3,741,731.71	2,000,000.00	1,260,894.00	59,911.00	3.00%	2,133,147.24
5	PROVINCIA DE VILCASHUAMAN	101,665,233.45	48,833,019.75	47,994,693.00	19,721,436.00	2,241,522.00	4.67%	4,837,520.70
12	PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO	233,300,553.54	208,283,943.08	11,367,303.00	6,230,241.00	3,111,975.00	27.38%	13,649,307.46
4	PROVINCIA DE SUCRE	60,097,379.74	41,812,914.65	16,449,097.00	4,623,823.00	873,289.00	5.31%	7,978,999.09
5	PROVINCIA DE HUANCASANCOS	25,358,430.51	7,161,079.79	7,504,184.00	3,055,196.00	2,629,855.00	35.05%	10,693,166.72
10	PROVINCIA DE LUCANAS	49,169,130.29	14,412,031.71	13,598,598.00	11,448,746.00	0.00	0.00%	21,158,500.58
2	UNIDAD OPERATIVA LAS CABEZADAS	168,804,642.40	29,475,509.53	15,043,302.00	10,596,969.00	1,249,072.00	8.30%	124,285,830.87
3	PROVINCIA DE PARINACOCNAS	11,691,213.29	11,397,480.87	119,085.00	119,085.00	119,076.00	99.99%	174,647.42
5	PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA	138,701,666.28	40,493,966.30	71,567,506.00	37,940,052.00	2,333,371.00	3.26%	26,640,193.96
110	TOTAL	33,656,582.45	29,297,536.49	2,226,942.00	0.00	28,647,218.00	6.73%	490,619,564.76

RESUMEN GENERAL DE LOS PRESUPUESTOS PROGRAMADOS

N°	DESCRIPCION	COSTO TOTAL EXP. TEC.	EJEC. FINAN. TOTAL 2019	IMP.	REPERTECACION	REVENIGADO	%	DÉFICIT PRESUPUESTAL
35	OBRAS POR CONTRATA	1,501,196,123.03	904,528,123.06	261,394,278.00	133,359,611.00	8,840,067.00	3.38%	339,279,686.97
75	OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA	787,351,532.86	471,431,118.07	164,580,537.00	73,361,921.00	19,807,151.00	12.03%	151,339,877.79
110	TOTAL	2,288,547,655.89	1,375,959,241.13	425,974,815.00	206,721,532.00	28,647,218.00	6.73%	490,619,564.76

PROYECTOS EJECUTADOS EN EL AÑO 2020

OBRAS POR CONTRATA

ESTADO DE OBRAS	CANT.	PIM 2020
EJECUCION	7	S/. 217,637,238.00
LICITACION DE OBRA	2	S/. 23,096,160.00
FORMULACION Y ACTUALIZACION DE EXERCENTE TECNICO	21	S/. 18,767,480.00
CONCLUIDO	4	S/. 1,893,400.00
PARALIZADO	1	S/. 0.00
TOTAL	35	S/. 261,394,278.00

OBRAS POR ADMINISTRACION DIRECTA

ESTADO DE OBRAS	CANT.	PIM 2020
EJECUCION	53	S/. 162,862,084.00
CONCLUIDO	6	S/. 534,455.00
PARALIZADO	16	S/. 1,183,998.00
TOTAL	75	S/. 164,580,537.00

