




MEMORANDO N° 288 - 2018-FONDEPES/OGPP

A : JAVIER CHANG SERRANO  
 Jefe de la Oficina General de Administración

Asunto : Certificación de Crédito Presupuestario

Referencia : d) Memorando N° 723-2018-FONDEPES/OGA  
 e) Ley N° 30693 Ley de Presupuesto del Sector Público Fiscal 2018  
 f) Directiva N°005-2010-EF/76.01, y Modificatorias

Fecha : 28 JUN. 2018



Me dirijo a usted en atención al documento de la referencia a), a través del cual solicita Certificación de Crédito Presupuestario SIAF N° 2092 por S/69,393.55 para financiar el pago de adicional de obra por mayores metrados N° 05 del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Yacila, distrito de Paita, provincia de Paita, región Piura", correspondiente al Contrato N°011-2017-FONDEPES.

Al respecto, se ha aprobado el certificado N° 2092 por la suma de S/69,393.55, que de acuerdo a lo requerido, corresponde al pago de adicional de obra por mayores metrados N° 05 del proyecto Mejoramiento de los servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal Yacila, distrito de Paita, provincia de Paita, región Piura", en la Fuente de Financiamiento 3-19 Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito a cargo de la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuicola - DIGENIPAA.

Cabe indicar que la certificación antes mencionada se efectúa conforme a lo dispuesto en el Artículo 77° numeral 77.1 del Texto Único Ordenado de la Ley N° 28411 "Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto" y del Artículo 13 ° de la Directiva N° 005-2010-EF/76.1 "Directiva para la Ejecución Presupuestaria", y no convalida actos o acciones que no se ciñan estrictamente a la normatividad vigente, correspondiendo a las oficinas o áreas que autoricen la ejecución del gasto, garantizar la legalidad y el cumplimiento de las disposiciones y formalidades del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones INVIERTE.PE, Ley de Contrataciones del Estado y las Normas que regulan la Ejecución de Obras Públicas. En ese sentido previo a la ejecución de los recursos certificados, debe verificar el cumplimiento, entre otros, lo siguiente:


- El Proyecto deben estar contemplados en el PMI 2018-2020.
- Los gastos involucrados en la presente deben estar considerados en los conceptos de ejecución del proyecto, concordante con sus estudios y expedientes técnicos respectivos.
- El costo del proyecto debe incluir el importe del gasto señalado en la presente solicitud de certificado.
- La aprobación del gasto debe contar previamente con los informes técnicos, según corresponda.

En tal sentido, se remite el certificado N° 2092 suscrito, cuya aprobación ha sido registrada en el Módulo de Procesos Presupuestarios SIAF-MPP del FONDEPES.

Atentamente,

FONDEPES

ING. NESTOR SOPANTA VELASQUEZ  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto



NAS/urh  
C.C. DIGENIPAA

**CERTIFICACIÓN DE CREDITO PRESUPUESTARIO**  
**NOTA N° 0000002092**  
(EN SOLES)

SECTOR : 38 PRODUCCION  
PLIEGO : 059 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO - FONDEPES  
EJECUTORA : 001 FONDO NACIONAL DE DESARROLLO PESQUERO-FONDEPES [000192]

MES : JUNIO  
FECHA DE DOCUMENTO : 27/06/2018  
TIPO DOCUMENTO : MEMORANDUM  
JUSTIFICACIÓN : DS.070-2018 ADICIONAL DE LA OBRA N.º 05 POR MAYORES METRADOS DEL CONTRATO.010-2017 PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL DPA YACILA

FECHA APROBACION : 28/06/2018  
ESTADO CERTIFICACION : APROBADO

N° DE DOCUMENTO 1813-2018/DIGENIPAA

**DETALLE DEL GASTO**

SECUENCIA PRGPROD/PRY ACT/A/OBR FN. DIV GRPF META FF RB CGTT G SG SGD ESPSPD	MONTO
--	-------

**0001 INICIAL**

0095 2200458 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	69,393.55
0064 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	69,393.55
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	69,393.55
6 GASTOS DE CAPITAL	69,393.55
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	69,393.55
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	69,393.55
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	69,393.55
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	69,393.55
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	69,393.55

<b>TOTAL</b>	<b>69,393.55</b>
--------------	------------------

**0001 REBAJAS**

0095 2200458 4000170 11 026 0053 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA	-10,864.87
0064 CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA	-10,864.87
3 19 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	-10,864.87
6 GASTOS DE CAPITAL	-10,864.87
2.6 ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	-10,864.87
2.6.2 CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS	-10,864.87
2.6.2.3 OTRAS ESTRUCTURAS	-10,864.87
2.6.2.3.99 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS	-10,864.87
2.6.2.3.99.2 COSTO DE CONSTRUCCION POR CONTRATA	-10,864.87


<b>TOTAL REBAJAS</b>	<b>-10,864.87</b>
----------------------	-------------------

<b>TOTAL CERTIFICACION</b>	<b>58,528.68</b>
----------------------------	------------------

<b>NOTA</b>	<b>58,528.68</b>
-------------	------------------

**FONDEPES**

.....  
 INC. NESTOR SUPANTA VELASQUEZ  
 Jefe de la Oficina General de Planeamiento y  
 Presupuesto y Planificación  
 Sello Y Firma



Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**MEMORANDO N° 2329 – 2018-FONDEPES/DIGENIPAA**

**A :** ABOG. KARLA ELIZABETH ESPINOZA MALATESTA  
Jefa de la Oficina General de Asesoría Jurídica.

**Asunto :** **Autorización para el pago por Mayores Metrados N°05.**  
Mejoramiento de los Servicios del DPA Yacila, distrito de Paita – Paita.

**REFERENCIA:** a) CSL.170803.ED.188.18  
b) INFORME N°039-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC


**FECHA :** Lima, 02 AGO 2018

Tengo a bien dirigirme a usted, en referencia a la solicitud para el pago por **Mayores Metrados N°05**, presentado por la empresa PSV CONSTRUCTORES S.A. y comunicado a la entidad por el supervisor de obra mediante el documento de la referencia a), recomendando su aprobación.

Al respecto, el Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento de la DIGENIPAA ha elaborado el documento de la referencia b), el que esta Dirección hace suyo en todas sus partes, en el cual se analiza la solicitud presentada por el contratista y tomando como referencia el informe presentado por el supervisor de obra considera que el pedido es procedente, recomendando la aprobación de la **Autorización para pago presupuesto por Mayores Metrados N°05**, adjuntando para tal efecto el sustento necesario.

Por lo expuesto en los párrafos anteriores solicito a su despacho proceder con el respectivo trámite.

Atentamente,

  
*Barbieri*  
P Ing. Luis Alberto Barbieri Quino  
Director General de Inversión  
Pesquera Artesanal Y Acuicola

LABQ/RAMG/bhc


FONDEPES  
OFICINA GENERAL DE ASesoría JURÍDICA  
02 AGO. 2018  
DOCUMENTO RECIBIDO  
Hora: 4:30 pm Firma: *[Signature]*

**INFORME N° 039 – 2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC**

**A :** **Ing. LUIS ALBERTO BARBIERI QUINO.**  
Director General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola.

**ASUNTO :** Autorización de pago por Mayores Metrados N°05.  
**Obra:** Mejoramiento de los Servicios del DPA Yacila, distrito de Paita – Paita.  
Contrato: 11-2017-FONDEPES/OGA.  
Contratista: P.S.V. CONSTRUCTORES S.A.

**REFERENCIA:** a) CSL.170803. ED.188.18

**FECHA :** Lima, 

Tengo el agrado de dirigirme a usted, en atención a la Valorización correspondiente al pago por mayores metrados N°05, presentada por el supervisor mediante documento de la referencia.

**1 DATOS DE LA OBRA**

Obra	:	Mejoramiento de los Servicios del DPA Yacila, distrito de Paita – Paita.
Entidad Licitante	:	FONDEPES
Código SNIP	:	278428
Sistema de Licitación	:	Adj. Simplificada. N° 002-2017-FONDEPES
Fecha del Presupuesto Base	:	Enero 2017.
Contrato de Obra	:	N° 11-2017-FONDEPES/OGA
Presupuesto Contratado	:	S/. 10'121,651.85 incluye IGV
Sistema	:	Precios unitarios
Adelanto Directo	:	S/. 1'012,165.19 incluye IGV
Adelanto para Materiales	:	S/. 1'012,165.19 incluye IGV
Contratista	:	P.S.V. CONSTRUCTORES S.A
Residente de Obra	:	Ing. Manuel Millonez E. (CIP 50807)
Plazo Contractual	:	240 días calendario
Fecha de Entrega de Terreno	:	26 de Abril del 2017
Inicio del Plazo Contractual	:	27 de Abril del 2017
Ampliación de Plazo N°01	:	Denegado
Ampliación de Plazo N°02	:	93 días calendario
Ampliación de Plazo N°03	:	69 días calendario
Ampliación de Plazo N°04	:	60 días calendario
Ampliación de Plazo N°05	:	Denegado
Fin del Plazo Programado	:	1 de Agosto del 2018
Avance Ejecutado Acumulado	:	63.88%

**2 ANTECEDENTES**

2.1 El día 30 de Marzo del 2017 se procedió a firmar el Contrato de Obra N° 11-2017-FONDEPES/OGA entre PSV CONSTRUCTORES S.A. y FONDEPES para la ejecución de la Obra Mejoramiento de los Servicios del DPA Yacila, distrito de Paita – Paita con código SNIP N° 278428 con un valor contratado de S/. 10'121,651.85 incluye IGV y con un 'plazo de ejecución de 240 días calendario.

2.2 El 20 de abril del 2017, el FONDEPES y la empresa CESEL S.A (la Supervisión) suscribieron el Contrato N° 16-2017-FONDEPES/OGA para la "Supervisión de la

ejecución de obra de tres (03) desembarcaderos pesqueros artesanales (DPAs) con los siguientes PIP viables: 67963, 278428 y 95832 - Supervisión de la ejecución de obra Mejoramiento de los servicios del DPA en la Localidad de Yacila, Distrito de Paita", por el monto de S/ 609 232.47 (Seiscientos nueve mil doscientos treinta y dos con 47/100 soles) incluido IGV, bajo el sistema de suma alzada y un plazo de ejecución de 240 días calendario

- 2.3 Mediante asiento N°434 de fecha 10 de mayo del 2018, El Contratista menciona que se deja constancia que se ha presentado a supervisión la valorización N°01 de un mayor metrado en lo que respecta al acero de refuerzo f'y=4200 kg/cm<sup>2</sup>, del Adicional N°01, que corresponde al cambio de losas prefabricadas.
- 2.4 El día 15 de mayo del 2018, la Supervisión alcanza las observaciones de la valorización por Mayores Metrados N°05, cambio de losas, con carta N° CSL.170803.ED.187.18.
- 2.5 **Mediante carta N° 146-2018-PSV-YACILA de fecha 16 de Mayo del 2018**, el contratista presenta a la supervisión por Mayores Metrados N°05 ascendente a S/. 58,528.68 (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 68/100 Soles).
- 2.6 **Mediante carta CSL.170803.ED.188.18 de fecha 23 de Mayo del 2018**, la supervisión remite al FONDEPES el informe de la valorización por Mayores Metrados N°05, recomendando la aprobación y el pago de la misma.
- 2.7 **La Oficina General de Planificación y Presupuesto de FONDEPES**, otorgó mediante la Nota N° 0000002092 de fecha 27 de Junio del 2018 la certificación de crédito presupuestario por S/. 58,528.68 (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 68/100 Soles) para efectuar el pago por Mayores Metrados N° 05.

### 3 JUSTIFICACION LEGAL

- Contrato 11-2017-FONDEPES/OGA.
- Ley de Contrataciones del Estado Art. 34.
- Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado artículo 175.

**La Ley de contrataciones del estado en su artículo 34 – Modificaciones al contrato indica a la letra:**

34.1 *El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la ley y el Reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.*

34.2 *Excepcionalmente y previa sustentación por el área usuaria de la contratación, la Entidad puede ordenar y pagar directamente la ejecución de prestaciones adicionales en caso de bienes, servicios y consultorías hasta por el 25% del monto del contrato. Asimismo, puede reducir bienes, servicios u obras hasta el mismo porcentaje.*

34.3 *Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el 15% del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad.*



**De acuerdo al Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)**

Solo procede la ejecución de prestaciones adicionales de obra cuando previamente se cuente con la certificación de crédito presupuestario o previsión presupuestal y la resolución del Titular de la Entidad y en los casos en que sus montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no excedan el quince por ciento (15%) del monto del contrato original.

Excepcionalmente, en el caso de prestaciones adicionales de obra que por su carácter de emergencia, cuya no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra, la autorización previa de la Entidad se realiza mediante comunicación escrita al inspector o supervisor a fin de que pueda autorizar la ejecución de tales prestaciones adicionales, sin perjuicio de la verificación que debe efectuar la Entidad previo a la emisión de la resolución correspondiente, sin la cual no puede efectuarse pago alguno.

En los contratos de obra a precios unitarios, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del contrato y/o precios pactados y los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia el análisis de los gastos generales del presupuesto original contratado. Asimismo, debe incluirse la utilidad del presupuesto ofertado y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.

Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley.

En los contratos de obra a suma alzada, los presupuestos adicionales de obra se formulan con los precios del presupuesto referencial ajustados por el factor de relación y/o los precios pactados, con los gastos generales fijos y variables propios de la prestación adicional para lo cual debe realizarse el análisis correspondiente teniendo como base o referencia los montos asignados en el valor referencial multiplicado por el factor de relación. Asimismo, debe incluirse la utilidad del valor referencial multiplicado por el factor de relación y el Impuesto General a las Ventas correspondiente.

De no existir precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, se pactarán nuevos precios unitarios, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y de no existir, se sustenta en precios del mercado debidamente sustentadas.

La necesidad de ejecutar una prestación adicional de obra debe ser anotada en el cuaderno de obra, sea por el contratista a través de su residente, o por el inspector o supervisor, según corresponda. En un plazo máximo de cinco (5) días contados a partir del día siguiente de realizada la anotación, el inspector o supervisor, según corresponda, debe comunicar a la Entidad la anotación realizada, adjuntando un informe técnico que sustente su posición respecto de la necesidad de ejecutar la prestación adicional.

La Entidad debe definir si la elaboración del expediente técnico de la prestación adicional de obra está a su cargo, a cargo de un consultor externo o a cargo del inspector o supervisor, este último en calidad de prestación adicional, aprobada conforme al



"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

*procedimiento previsto en el artículo 139. Para dicha definición, la Entidad debe tener en consideración la naturaleza, magnitud, complejidad, entre otros aspectos relevantes de la obra principal, así como la capacidad técnica y/o especialización del inspector o supervisor, cuando considere encargarle a éste la elaboración del expediente técnico.*

*Concluida la elaboración del expediente técnico el inspector o supervisor lo eleva a la Entidad. En caso el expediente técnico la labore la Entidad o un consultor externo, el inspector o supervisor cuenta con un plazo de cinco (5) días hábiles, contados a partir del día siguiente de la recepción del expediente técnico, para remitir a la Entidad el informe en el que se pronuncie sobre la viabilidad de la solución técnica planteada en el expediente técnico. En ambos casos, de existir partidas cuyos precios unitarios no están previstos en el presupuesto de obra, se adjunta al expediente técnico el documento del precio unitario pactado con el contratista ejecutor de la obra.*

*Recibida la comunicación del inspector o supervisor, la Entidad cuenta con doce (12) días hábiles para emitir y notificar al contratista la resolución mediante la que se pronuncia sobre la procedencia de la ejecución de la prestación adicional de obra. La demora de la Entidad en emitir y notificar esta resolución, puede ser causal de ampliación de plazo.*

*El pago de los presupuestos adicionales aprobados se realiza mediante valorizaciones adicionales.*

*Cuando se a pruebe la prestación adicional de obra, el contratista está obligado a ampliar el monto de la garantía de fiel cumplimiento. Igualmente, cuando se apruebe la reducción de prestaciones, el contratista puede reducir el monto de dicha garantía.*

*Los adicionales, reducciones y los mayores o menores metrados que se produzcan durante la ejecución de proyectos de inversión pública deben ser comunicados por la Entidad a la autoridad competente del Sistema Nacional de Inversión Pública.*

### JUSTIFICACION TECNICA

En el presente caso, **para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente**, se genera el presupuesto por Mayores Metrados N°05, debido a que el expediente técnico considera dentro de los metrados de la partida 01.04.03 Losas prefabricadas, Acero f'y=4200 kg/cm<sup>2</sup>, metrados que no se ajustan a la realidad y que son menores a los realmente ejecutados en obra.

De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior y en concordancia a lo que indica el artículo 175° del Reglamento que indica que en los contratos a precios unitarios, cuando se requiera ejecutar mayores metrados **no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago**; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función, se hace necesario la aprobación del presente Presupuesto por Mayores Metrados N°05 en la siguiente partida:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO REAL	METRADO CONTRACT	MAYOR METRADO
1.00	OBRAS DE MAR				
1.04	LOSAS PREFABRICADAS - CAMBIO DE LOSAS				
01.04.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO f'y=4200 kg/cm <sup>2</sup>	Kg	52,080.22	41,612.65	10,467.57

La causal del adicional es "**mayores metrados**", teniendo en cuenta que el expediente técnico incluye dentro de sus metrados valores que no se ajustan a la realidad, por tanto, en concordancia con lo dispuesto por el Reglamento en su artículo 175° se hace necesaria la aprobación por Mayores Metrados N°05 para poder efectuar el pago correspondiente.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

**JUSTIFICACION DE METRADO**

Todos los metrados han sido elaborados por el contratista y refrendados por la supervisión, tal y como consta en los adjuntos al presente informe, además de que cada hoja de metrado está respaldada por un archivo fotográfico y planos.

**CUANTIFICACIÓN DE MAYORES METRADOS**

Para efectuar la cuantificación del presupuesto por Mayores Metrados N°05, se deberá tener en consideración la diferencia de metrados reales vs los metrados contractuales incluidos en el expediente técnico y se deberán utilizar los costos unitarios de las partidas que se incluyen en el expediente técnico contractual, dicho esto, a continuación, procedemos a determinar el monto del presupuesto adicional:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO REAL	METRADO CONTRACT	MAYOR METRADO	PRECIO S/.	TOTAL
1.00	OBRAS DE MAR						
1.04	LOSAS PREFABRICADAS - CAMBIO DE LOSAS						42,393.66
01.04.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO fy=4200 kg/cm2	Kg	52,080.22	41,612.65	10,467.57	4.05	42,393.66
COSTO DIRECTO						S/.	42,393.66
GASTOS GENERALES		11.00%					4,663.30
UTILIDADES		6.00%					2,543.62
SUB TOTAL						S/.	49,600.58
IGV		18.00%					8,928.10
TOTAL						S/.	58,528.68

El presupuesto por Mayores Metrados N°05 asciende a S/. 58,528.68

**INCIDENCIA DEL MAYOR METRADO N°05**

El Presupuesto por Mayores Metrados N°05 asciende a **S/. 58,528.68** (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 68/100), con una **incidencia que representa el 0.58% del presupuesto contratado.**

Debemos tener en cuenta que anteriormente fue aprobado el presupuesto N° 01, N°02, N°03 y N°04 por Mayores metrados, además del Presupuesto Adicional N°01, Deductivo vinculado N°01 y el Presupuesto Adicional N°02, los mismo que registran un porcentaje de incidencia del 11.31%, lo que hace que el porcentaje de **incidencia total acumulada sea del 11.89% del presupuesto contratado.**



DESCRIPCION	MONTO (SOLES)	PORCENTAJE DE INCIDENCIA	PORCENTAJE ACUMULADO
CONTRATO	10,121,851.85	100.00%	100.00%
Presupuesto de Mayores Metrados N° 01	18,335.68	0.18%	100.18%
Presupuesto de Mayores Metrados N° 02	105,188.92	1.04%	101.22%
Adicional N° 01	1,190,019.59	11.76%	112.98%
Deductivo vinculado N° 01	-505,132.95	-4.99%	107.99%
Adicional N° 02	241,644.97	2.39%	110.38%
Presupuesto de Mayores Metrados N° 03	59,146.04	0.58%	110.96%
Presupuesto de Mayores Metrados N° 04	35,422.16	0.35%	111.31%
Presupuesto de Mayores Metrados N° 05 (MM N°01 del Adicional N°01)	58,528.68	0.58%	111.89%
<b>TOTAL ACUMULADO</b>	<b>S/11,324,804.94</b>	<b>11.89%</b>	

**CONCLUSIONES**

El presupuesto por Mayores Metrados N°05 es causado porque durante la ejecución de las obras se pudo apreciar que el metrado consignado en el expediente técnico adicional para la partida 01.04.03 Losas prefabricadas, Acero fy=4200 kg/cm2;

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional"

metrados que no correspondían a la realidad y su ejecución es necesaria para alcanzar la finalidad del contrato.

La causal de procedencia es "**MAYORES METRADOS**", motivo por el cual se procedió a elaborar el presupuesto por Mayores Metrados N°05 teniendo en consideración la diferencia de los metrados que se incluyen en el expediente técnico con los realmente ejecutados en obra, asimismo, ha sido formulado para alcanzar la finalidad del contrato, con precios de insumos del expediente técnico.

### RECOMENDACIONES

Como consecuencia del análisis efectuado, se recomienda **autorizar el pago** de la valorización por Mayores **Metrados N°05**, que asciende a **S/. 58,528.68** (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 68/100), con una **incidencia que representa el 0.58% del presupuesto contratado**, señalando además que anteriormente fue aprobado el presupuesto N°01, N°02, N°03 y N°04 por Mayores metrados, además del Presupuesto Adicional N°01, Deductivo vinculado N°01 y el Presupuesto Adicional N°02, los mismo que registran un porcentaje de incidencia del 11.31%, lo que hace que el porcentaje de incidencia acumulado sea del 11.89% **del monto original del contrato de la obra del asunto**.

Es todo cuanto debo informar, para su conocimiento y fines pertinentes.


Atentamente,



Ing. Badur Huaman Cornejo  
CIP N.º 79295

El Coordinador del Área de Obras, Equipamiento y Mantenimiento que suscribe, hace suyo en todas sus partes el presente documento.



  
Ing. Raul A. Moya Guillen  
COORDINADOR DE OBRAS EQUIPAMIENTO  
Y MANTENIMIENTO


### ANEXOS

- i. Carta presentada por el contratista.
- ii. Asientos en el Cuaderno de Obra
- iii. Certificación de crédito presupuestal.
- iv. Contrato de obra.
- v. Contrato de supervisión de obra.



"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

**INFORME N° 567-2018-FONDEPES/OGAJ**



A : **ECON. ENRIQUE FERNÁNDEZ PANIAGUA**  
Secretario General

Asunto : Autorización para el pago por Mayores Metrados N° 5 correspondiente al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita".

Referencia : a) Memorando 2329-2018-FONDEPES/DIGENIPAA  
b) Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC

Fecha : **07 AGO 2018**

Tengo a bien dirigirme a usted con relación a los documentos de la referencia, a fin de informar lo siguiente:

**I. ANTECEDENTES:**

- 1.1 El 30 de marzo de 2017, el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes) suscribió el Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA con la empresa P.S.V. CONSTRUCTORES S.A. (el Contratista) para la ejecución de la obra: "Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita" (la Obra), por el monto de S/ 10 121 651,85 (Diez millones ciento veintiún mil seiscientos cincuenta y uno con 85/100 Soles) incluido I.G.V., bajo el sistema de contratación de precios unitarios y por un plazo de 240 días calendario.
- 1.2 El 20 de abril de 2017, el Fondepes y la empresa CESEL S.A. (el Supervisor), suscribieron el Contrato N° 16-2017-FONDEPES/OGA, para la supervisión de la Obra.
- 1.3 El 19 de mayo de 2018, mediante la Carta N° 146-2018-PSV-YACILA, el Contratista remitió a la Supervisión el levantamiento de observaciones a los Mayores Metrados N° 1 del Adicional N°1 de la Obra, indicando que el presupuesto correspondiente a los mismos asciende a la suma de S/ 58 528,68 (Cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho con 68/100 Soles) incluido I.G.V.
- 1.4 El 23 de mayo de 2018, mediante Carta CSL.170803.ED.188.18, la Supervisión remitió al Fondepes su "Informe Especial de Adicional por Mayores Metrados N° 1 del Adicional N°1 CSL-170803-IEAMM-01", en el cual recomienda al Fondepes declarar procedente y aprobar los Mayores Metrados N° 1 del Adicional N°1 de la Obra.
- 1.5 El 23 de julio de 2018, mediante el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC la Dirección General de Inversión Pesquera Artesanal y Acuícola (Digenipaa) recomendó "autorizar el pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 05, que asciende a S/ 58 528,68 (Cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho con 68/100), con una incidencia que representa el 0.58% del presupuesto contratado (...) lo que hace que el porcentaje de incidencia acumulado sea del 11.89% del monto original del contrato de la obra del asunto".
- 1.6 El 2 de agosto de 2018, mediante el Memorando N° 2329-2018-FONDEPES/DIGENIPAA la Digenipaa hizo suyo el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC; y solicitó a esta oficina proceder con el trámite

84





respectivo para la autorización del pago de la Valorización por Mayores Metrados N° 5 correspondientes al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA.

## II. BASE LEGAL:

- 2.1. Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, en adelante la Ley.
- 2.2. Decreto Supremo N° 350-2015-EF, que aprueba el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en adelante el Reglamento.
- 2.3. Resolución Ministerial N° 346-2012-PRODUCE, Reglamento de Organización y Funciones del FONDEPES, en adelante ROF del FONDEPES.

## III. ANÁLISIS LEGAL:

**Sobre las modificaciones al contrato y la autorización de pago por mayores metrados de obra**

- 3.1. En relación a las modificaciones al contrato, el artículo 34 de la Ley establece que:

**"Artículo 34. Modificaciones al contrato**

*34.1 El contrato puede modificarse en los supuestos contemplados en la Ley y el reglamento, por orden de la Entidad o a solicitud del contratista, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente. En este último caso la modificación debe ser aprobada por la Entidad. Dichas modificaciones no deben afectar el equilibrio económico financiero del contrato; en caso contrario, la parte beneficiada debe compensar económicamente a la parte perjudicada para restablecer dicho equilibrio, en atención al principio de equidad.*

(...)

*34.3 Tratándose de obras, las prestaciones adicionales pueden ser hasta por el quince por ciento (15%) del monto total del contrato original, restándole los presupuestos deductivos vinculados. Para tal efecto, los pagos correspondientes son aprobados por el Titular de la Entidad." (el resaltado es agregado)*

- 3.2. De otro lado, respecto a la autorización de pago de mayores metrados de obra, el artículo 175 del Reglamento establecen lo siguiente:

**"Artículo 175.- Prestaciones adicionales de obras menores o iguales al quince por ciento (15%)**

(...)

*175.10 Cuando en los contratos previstos en el párrafo anterior se requiera ejecutar mayores metrados no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función. Para la aplicación de lo establecido en el presente párrafo el monto acumulado de los mayores metrados y las prestaciones adicionales de obras cuyos montos, restándole los presupuestos deductivos vinculados, no pueden superar el quince por ciento (15%) del monto del contrato original. El monto a pagarse por la ejecución de estos mayores metrados se computa para el cálculo del límite para la aprobación de adicionales, previsto en el segundo párrafo del numeral 34.3 del artículo 34 de la Ley." (el resaltado es agregado)*

- 3.3. Asimismo, mediante la Opinión N° 125-2017/DTN, la Dirección Técnico Normativa del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) señaló lo siguiente:





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

"3.1 En el caso de mayores metrados, la ejecución de la partida si está contemplada en el expediente técnico, aunque en una cantidad menor a la que efectivamente se requiere, a diferencia de la prestación adicional de obra que no se encuentra considerada en el expediente técnico. De esta manera, **los mayores metrados que deban ejecutarse en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" no constituyen prestaciones adicionales de obra, en la medida que la partida se encuentre prevista en el expediente técnico y que no impliquen una modificación de este último.**

3.2 Cuando en una obra contratada bajo el sistema "a precios unitarios" se realizaban mayores metrados correspondía que la Entidad efectuara el pago a través de la valorización respectiva, según los metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios unitarios ofertados; para lo cual, resultaba necesario que el pago fuera autorizado por el Titular de la Entidad o la persona a quien se le hubiera delegado dicha función." (el resaltado es agregado)

En ese sentido, de las disposiciones normativas citadas y de lo expuesto en la referida opinión, se desprende que un contrato de obra puede ser modificado por la ejecución de mayores metrados de partidas que se encuentran contempladas en el expediente técnico y que no impliquen la modificación del mismo, siendo que además el sistema de contratación debe corresponder al de precios unitarios y que el monto acumulado de los mayores metrados ejecutados no supere el límite del quince por ciento (15%) del monto del contrato original, según el cálculo establecido en el Reglamento. De esta forma, la Entidad deberá efectuar el pago mediante la respectiva valorización según los mayores metrados efectivamente ejecutados y de acuerdo a los precios unitarios ofertados, previa autorización de pago del titular de la Entidad o la persona a quien se le haya delegado dicha función.

3.4. Al respecto, debe precisarse que con el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC, la Digenipaa en su calidad de área usuaria y órgano técnico, señaló lo siguiente:

**"JUSTIFICACION TECNICA**

En el presente caso, para alcanzar la finalidad del contrato de manera oportuna y eficiente, se genera el presupuesto por Mayores Metrados N°05, debido a que el expediente técnico considera dentro de los metrados de la partida 01.04.03 Losas prefabricadas, Acero f'y=4200 kg/cm2; metrados que no se ajustan a la realidad y que son menores a los realmente ejecutados en obra.

De acuerdo a lo manifestado en el párrafo anterior y en concordancia a lo que indica el artículo 175° del Reglamento que indica que en los contratos a precios unitarios, cuando se requiera ejecutar mayores metrados **no se requiere autorización previa para su ejecución, pero sí para su pago**; el encargado de autorizar el pago es el Titular de la Entidad o a quien se le delegue dicha función, se hace necesario la aprobación del presente Presupuesto por Mayores Metrados N°05 en la siguiente partida:

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	METRADO REAL	METRADO CONTRACT	MAYOR METRADO
1.00	OBRAS DE MAR				
1.04	LOSAS PREFABRICADAS - CAMBIO DE LOSAS				
01.04.03	LOSAS PREFABRICADAS, ACERO f'y=4200 kg/cm2	Kg	52,080.22	41,612.65	10,467.57

(...)

**INCIDENCIA DEL MAYOR METRADO N°05**

El Presupuesto por Mayores Metrados N°05 asciende a S/. 58,528.68 (Cincuenta y Ocho Mil Quinientos Veintiocho con 68/100), con una incidencia que representa el 0.58% del presupuesto contratado.





"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"  
"Año del diálogo y la reconciliación nacional"

*Debemos tener en cuenta que anteriormente fue aprobado el presupuesto N° 01, N°02, N°03 y N°04 por Mayores metrados, además del Presupuesto Adicional N°01, Deductivo vinculado N°01 y el Presupuesto Adicional N°02, los mismo que registran un porcentaje de incidencia del 11.31%, lo que hace que el porcentaje de incidencia total acumulada sea del 11.89% del presupuesto contratado".*

- 3.5. De acuerdo a lo expuesto, la Digenipaa recomendó en su informe autorizar el pago de la valorización por Mayores Metrados N° 5 al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA por la suma de S/ 58 528,68 (Cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho con 68/100 Soles) incluido I.G.V., con una incidencia porcentual del 0.58% del presupuesto de obra contratado y una incidencia total acumulada del 11.89% del monto del contrato original.
- 3.6. Asimismo, mediante Nota N° 0000002092 del 28 de junio de 2018, el Jefe de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP) aprobó la Certificación de Crédito Presupuestario por el importe total de S/ 58 528,68 (Cincuenta y ocho mil quinientos veintiocho con 68/100 Soles), correspondiente a los Mayores Metrados N° 5 del Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA.
- 3.7. Como se puede advertir, el área técnica ha verificado que las partidas que integran la valorización de los Mayores Metrados N° 5 se encuentran incluidas en el expediente técnico de la Obra y que dichos metrados han sido efectivamente ejecutados por el Contratista. En virtud de ello, la Digenipaa ha procedido a realizar el cálculo del porcentaje de incidencia total acumulado sobre el monto del contrato original, así como el cálculo del monto correspondiente para el pago de los Mayores Metrados N° 5, teniendo en cuenta el detalle de los precios unitarios ofertados.

Asimismo, debe señalarse que se cuenta con la certificación de crédito presupuestario por el monto indicado por el área técnica, lo que permite a la entidad autorizar y cumplir con realizar el pago por los Mayores Metrados N° 5.

- 3.8. En razón de lo expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 34 de la Ley y el artículo 175 de su Reglamento, se cumplen las condiciones legales para autorizar el pago de los Mayores Metrados N° 5 correspondientes al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA, por el monto y porcentaje indicado en el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC, toda vez que de acuerdo a lo expuesto por la Digenipaa: i) el Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA se encuentra bajo el sistema de contratación de Precios Unitarios, ii) las partidas que integran la valorización de los Mayores Metrados N° 5 se encuentran incluidas en el expediente técnico de la Obra, no implicando una modificación de este último, iii) los Mayores Metrados N° 5 han sido efectivamente ejecutados por el Contratista, iv) el porcentaje de incidencia total acumulada no supera el límite del 15% del monto del contrato original, y v) se cuenta con el presupuesto suficiente para autorizar su pago.

#### **Sobre el funcionario competente para autorizar el pago de valorizaciones por mayores metrados**

- 3.9. El artículo 175 del Reglamento establece que el Titular de la Entidad o a quien se le haya delegado dicha función se encuentre facultado para autorizar el pago de las valorizaciones de los mayores metrados ejecutados en el marco de un contrato de obra bajo el sistema de precios unitarios. Asimismo, en el artículo 8 de la Ley se dispone que el titular de la Entidad puede delegar, mediante resolución, la autoridad que la referida norma le otorga, siendo que no pueden ser objeto de delegación, la declaración de nulidad de oficio, las autorizaciones de prestaciones adicionales de obra, la aprobación de las contrataciones directas salvo aquellas que disponga el reglamento de acuerdo a





la naturaleza de la contratación, y los otros supuestos que se establezcan en el reglamento

- 3.10. En razón de ello, cabe indicar que en la Resolución Jefatural N° 069-2016-FONDEPES/J, no se ha delegado la facultad de autorizar el pago de las valorizaciones por los mayores metrados ejecutados en las obras bajo el sistema de precios unitarios; por tanto, corresponde a la Jefatura del Fondepes autorizar el pago de mayores metrados N° 5 correspondientes a Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA para la ejecución de la Obra, por el monto y porcentaje del contrato original indicado en el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC.

#### Sobre la Responsabilidad

- 3.11. Cabe precisar que la presente evaluación para la autorización de pago de Mayores Metrados N° 5 ejecutados en relación al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la Obra, tiene únicamente por objeto evaluar la viabilidad legal del acto de aprobación solicitado, no siendo competencia de esta oficina emitir opinión alguna sobre los aspectos técnicos o presupuestales analizados por la Digenipaa y la OGPP.

#### IV. CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN:


Estando a lo expuesto en el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC, esta Oficina General de Asesoría Jurídica **OPINA** y **RECOMIENDA** que:

- 4.1. Concurren los presupuestos legales requeridos para autorizar el pago de los Mayores Metrados N° 5 correspondientes al Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA, para la ejecución de la obra: *"Mejoramiento de los Servicios del Desembarcadero Pesquero Artesanal en la localidad de Yacila, distrito de Paita"*, por el monto y porcentaje del contrato original indicado en el Informe N° 39-2018-FONDEPES/DIGENIPAA/AOEM/BHC.
- 4.2. Comunicar al Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, la ejecución y autorización del pago de la Valorización de Mayores Metrados N° 5 del Contrato N° 11-2017-FONDEPES/OGA, de conformidad con lo establecido en el artículo 175 del Reglamento de Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo n.º 350-2015-EF.

En tal virtud, se acompaña con el presente, el proyecto de resolución para su visado y, de estimarlo pertinente, trámite correspondiente.

Atentamente,



  
**Pedro Martín Hurtado Castillo**  
Jefe de la Oficina General de Asesoría Jurídica (e)  
Fondepes