



Resolución Jefatural

N° 011-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD

Lima, 29 de enero de 2021

VISTOS:

El Informe N° 00010-2021-LCB-MINEDU-VMGI-PRONIED-UGRD-INFR, emitido por la Coordinadora de Módulos Educativos, y el Informe N° 030-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD-CL emitido por la Coordinadora Legal (e) de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU se aprobó el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, el cual contiene la descripción de dicho Programa Nacional, modelo organizacional, procesos principales y los procesos de seguimiento y evaluación del mismo;

Que, mediante Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, se modifica el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, por el cual dentro de la estructura orgánica del PRONIED se incluye a la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres – UGRD, con el objeto de ejecutar las intervenciones contempladas en el Plan Integral de Reconstrucción, en el marco de lo establecido en la Ley N° 30556, Ley que aprueba disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del Gobierno Nacional frente a desastres y que dispone la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios;

Que, mediante el literal m) del artículo 4 de la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED se delega en el Director (a) de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres la facultad para designar comités de Recepción de Obras, en ejercicio de las funciones de dirección y administración que ejerce la Dirección Ejecutiva de PRONIED;

Que, con fecha 10 de setiembre de 2020 se suscribe el Contrato N° 119-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED que celebran de una parte la Unidad Ejecutora 108 – Programa Nacional de Infraestructura Educativa – PRONIED y de otra parte el CONSORCIO MARAÑON para la “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 630, CL N° 727360 – C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”;

Que, mediante Resolución Jefatural N° 006-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD de fecha 11 de noviembre de 2020, la Directora de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres aprueba el expediente técnico de la obra: ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 630, CL N° 727360 – C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”, por el monto ascendente a S/ 194,096.64 (ciento noventa y cuatro mil noventa y seis con 64/100 soles).





Resolución Jefatural

N° 011-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD

Que, en el cuaderno de obra, Asiento N° 48 del Residente de Obra, con fecha 24 de enero de 2021, menciona que se ha culminado con la ejecución de los trabajos, por lo que corresponde la intervención del supervisor para efectuar la anotación respectiva en el cuaderno de obra;

Que, por su parte, en el cuaderno de obra, Asiento N° 49 del Supervisor de Obra, con fecha 24 de enero de 2021, señala que él y el residente de obra realizaron la inspección ocular, así mismo el Supervisor de obra cede el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad de los materiales empleados durante la obra. Para dar fe a los trabajos realizados y culminados el Supervisor de obra emite el certificado de conformidad técnica;

Que, a través del Informe de Vistos, la Coordinación de Módulos Educativos remite la propuesta para conformar el Comité de Recepción de Obra estando integrada por los siguientes profesionales: ingeniero JOHANN CHARLES COTRADO CHEVARRIA, identificado con DNI N° 40989899, y el arquitecto CARLOS CASTRO CEVALLOS, identificado con DNI N° 20077912;

Que, el Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios aprobado por el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias, señala el numeral 93.1 del artículo 93 señala que: *"En la fecha de la culminación de la obra, el residente anota tal hecho en el cuaderno de obras y solicita la recepción de la misma. El inspector o supervisor, en un plazo no mayor de cinco (5) días posteriores a la anotación señalada, corrobora el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y calidad, de encontrarlo conforme anota en el cuaderno de obra y emite el certificado de conformidad técnica, que detalla las metas del proyecto y precisa que la obra cumple lo establecido en el expediente técnico de obra y las modificaciones aprobadas por la Entidad, remitiéndolo a esta dentro de dicho plazo. De no constatar la culminación de la obra anota en el cuaderno de obra dicha circunstancia y comunica a la Entidad, en el mismo plazo";*

Que, por su parte el numeral 93.2 del referido artículo 93 dispone que: *"Dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la recepción del certificado de conformidad técnica, la Entidad designa un comité de recepción. El comité está integrado, cuando menos, por un representante de la Entidad, necesariamente ingeniero o arquitecto, según corresponda a la naturaleza de los trabajos";*

Que, en ese contexto, la Coordinación Legal mediante el Informe de Vistos concluye que la propuesta contenida en el Informe Técnico elaborado por el Supervisor de Obra, ingeniero Luis Alberto Inga Barrera, cumple con los requisitos legales contemplados en el artículo 93 del Reglamento del Procedimiento de Contratación Pública Especial para la Reconstrucción con Cambios;



Resolución Jefatural

N° 011-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD

Que, atendiendo a lo expuesto anteriormente corresponde a la Directora de la Unidad Gerencial de Reconstrucción frente a Desastres del PRONIED emitir el acto resolutivo de aprobación de la conformación del Comité de Recepción de la Obra denominada: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 630, CL N° 727360 – C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”, en el marco del Contrato N° 119-2020-MINEDU/VMGI-PRONIED derivado del ítem 2 del Procedimiento Especial de Contratación N° 54-2020-MINEDU/UE-108-1-1;



Que, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 094-2018-PCM que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley N° 30556, el Decreto Supremo N° 071-2018-PCM y modificatorias, la Resolución Ministerial N° 034-2016-MINEDU que aprueba el Manual de Operaciones (MOP) del PRONIED, modificada con Resolución Ministerial N° 341-2017-MINEDU, y en la Resolución de Dirección Ejecutiva N° 001-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED; con los visados de la Coordinación de Módulos Educativos, de la Coordinación de Cercos Perimétricos, de la Coordinación de Infraestructura y de la Coordinación Legal;



SE RESUELVE:

Artículo 1.- Conformación del Comité de Recepción de Obra:

1.1 Conformar el Comité de Recepción de la Obra: “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 630, CL N° 727360 – C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH”, correspondiente al ítem 2 del PEC-PROC-54-2020-MINEDU/UE-108-1, quedando su composición de la siguiente manera:



- Ingeniero JOHANN CHARLES COTRADO CHEVARRIA, identificado con DNI N° 40989899, como Presidente del Comité.
- Arq. CARLOS CASTRO CEVALLOS, identificado con DNI N° 20077912, como presidente del Comité.



1.2 El Comité de Recepción de Obra deberá proceder a verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en los planos y especificaciones técnicas y a efectuar las pruebas que sean necesarias para verificar el funcionamiento u operatividad de la infraestructura culminada, así como todas las demás acciones propias e inherentes a la adecuada recepción de la obra antes mencionada, conforme a la normativa en Reconstrucción con Cambios y demás normas que sea aplicable.





Resolución Jefatural

N° 011-2021-MINEDU/VMGI-PRONIED-UGRD

Artículo 2.- Notificación a los integrantes del Comité de Recepción de Obra

Encargar a la Coordinación de Módulos Educativos de esta Unidad Gerencial, a fin que notifique copia de la presente Resolución a los miembros del Comité de Recepción de la Obra: "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DEL CERCO PERIMÉTRICO DE LA IRI EN INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 630, CL N° 727360 – C.P. LACRAMARCA ALTA, DISTRITO DE MACATE, PROVINCIA DE SANTA, REGION ANCASH", correspondiente al ítem 2 del PEC-PROC-54-2020-MINEDU/UE-108-1,

Artículo 3.- Publicación en el portal institucional

Disponer la publicación de la presente Resolución Jefatural en el portal web del Programa Nacional de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación.

Regístrese y Comuníquese.



Alessandra Patricia Cubas Sáenz
Directora de la Unidad Gerencial de
Reconstrucción Frente a Desastres
PRONIED