



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

INFORME N° 109-2021-VIVIENDA-OGPP-OPM

A : **RODOLFO ACUÑA NAMIHAS**
Director General
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Asunto : Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad.
Periodo 18 de Noviembre 2020- 31 de Diciembre 2020.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 042-2021-VIVIENDA-SG.

Fecha : San Isidro, 27 de abril de 2021

Me dirijo a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual la Secretaría General solicita realizar el registro respectivo del Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al periodo 18.11.2020 al 31.12.2020, en el aplicativo informático “Rendición de Cuentas” de la Contraloría General de la República, en el marco de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD.

Al respecto, esta Oficina tiene a bien informar lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- Resolución de Secretaría General N° 084-2017-VIVIENDA/SG, del 21 de diciembre del 2017, mediante el cual se aprueba la Directiva General N° 006-2017-VIVIENDA-SG “Lineamientos para la elaboración, registro y remisión de la información que será consignada en los formatos del Informe de Rendición de Cuentas del Titular del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento”.
- Memorando N° 0200-2021-VIVIENDA/SG, del 05 de abril del 2021, mediante el cual la Secretaría General traslada el Informe N°182-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, con el que se atiende el requerimiento para el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad (período del 18.11.2020 al 31.12.2020), referido a los formatos: Formato 3 Obras, Formato 4 Personal, Formato 5 Proyectos de Inversión Pública.
- Memorándum N° 209-2021-VIVIENDA/SG, del 08 de abril del 2021, mediante el cual la Secretaría General traslada el Memorando N° 145-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC, con el que se remite el Informe de Rendición de Cuentas del Titular del PASLC, del periodo 18 de noviembre 2020 al 31 de diciembre 2021, adjuntando el Informe N° 079-2021-VIVIENDA-VMCS/PASLC/UPP, con los





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Oficina de
Planeamiento
y Modernización

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Formatos N° 3, 4 y 5 del aplicativo informático “Rendición de Cuentas” de la Contraloría General de la República.

- Correo electrónico lgongora@vivienda.gob.pe, del 09 de abril del 2021, mediante el cual se alcanza el Informe Técnico del CEPLAN con el cual dio validación al proyecto del PEI alcanzado, así como el "Informe de Evaluación de Resultados 2020- Plan Estratégico Institucional 2020-2024", del que se han extraído los Valores alcanzados de la Meta a la fecha Final del periodo reportado correspondientes a los indicadores de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional, Problemas presentados y algunos textos de Acciones adoptadas para superar los problemas.
- Memorando N° 219-2021-VIVIENDA/SG, del 15 de abril del 2021, mediante el cual se alcanza el Informe N° 045-2021-VIVIENDA-OGA, en el que se indica que se realizaron las acciones y coordinaciones con los Programas, Direcciones y/o Oficinas para el registro de la información en los formatos correspondientes al Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, adjuntando los Formatos 3, 4 y 5, debidamente visados por las unidades orgánicas correspondientes.
- Memorandum N° 224-2021-VIVIENDA/SG, del 19 de abril del 2021, mediante el cual la Secretaría General traslada el Informe N° 262-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/DE, con el que el Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Rural atiende el requerimiento efectuado sobre el Informe de Rendición de Cuentas correspondiente al período 18.11.2020 al 31.12.2020 creado en el aplicativo informático “Rendición de Cuentas” de la Contraloría General de la República.
- Correo electrónico marcos@vivienda.gob.pe, del 20 de abril del 2021, indicando que se requiere verificar los registros de los formatos 3 y 4 del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad 2020, en comparación a los datos registrados en el Informe Final de Rendición de Cuentas del periodo 12 al 16 de Noviembre 2020, y de encontrarse inconsistencias, coordinar la apertura del aplicativo informático “Rendición de Cuentas” con el señor Hugo Vildozola Flores, asesor del Gabinete de Asesores, quien maneja el usuario y contraseña de la titular de la entidad, y realizar las correcciones de ser el caso.
- Correo electrónico marcos@vivienda.gob.pe, del 21 de abril del 2021, mediante el cual se indica que luego de realizada la verificación de la información registrada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Ministra, y de ser necesaria alguna corrección comunicarlo al director de OPM, señor Inder Delgado Tuesta, quien coordinará la habilitación del aplicativo informático de “Rendición de Cuentas” con el asesor de la Ministra.
- Correo electrónico mbuitron@vivienda.gob.pe, del 21 de abril del 2021, en el que se indica que de acuerdo a lo coordinado con la UPP del PNSR, se



BICENTENARIO
PERÚ 2021



Firmado digitalmente por:
DELGADO TUESTA Inder Gley
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/04/2021 19:16:44-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

procede a enviar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular- 2020, modificado, para el trámite correspondiente.

- Correo electrónico lserna@vivienda.gob.pe, del 22 de abril del 2021, en el que se indica que, por encargo del coordinador de planeamiento Lic. Raúl Paredes, luego de los Ajustes en el Formato 3 y de las coordinaciones con el especialista de la Contraloría, ajustándose a lo real e informado en el Formato 4, se adjunta al presente los Formatos actualizados y visados del "Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad", correspondiente al período 18.11.2020 al 31.12.2020- PNSU.
- Correo electrónico mtalledo@vivienda.gob.pe, del 22 de abril del 2021, mediante el cual, por encargo de la directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PASLC, se envían los formatos revisados y ajustados en el aplicativo, debidamente firmados por los directores responsables y el Director Ejecutivo del PASLC.
- Correo electrónico dwhittembury@vivienda.gob.pe, del 26 de abril del 2021, en el cual se indica que de acuerdo a las coordinaciones efectuadas, se adjunta los formatos 3, 4 y 5 de la Rendición de Cuentas del Titular - Informe Anual, los mismos que cuentan con los vistos de las Direcciones y Programas como responsables de la información.

II. BASE LEGAL

- Resolución de Contraloría N° 159-2016-CG, que aprueba la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD “Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades”.

III. ANALISIS

3.1. De acuerdo al numeral 7.1. 7. Disposiciones Específicas, de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD, “Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades”, el Informe de Rendición de Cuentas comprende:

- Formato N° 1- Datos Generales de la Entidad, información general de la entidad, de su Titular y de los gestores que coadyuvan en la elaboración del Informe.
- Formato N° 2- Planeamiento Estratégico de la Entidad, información sobre el planeamiento estratégico de la entidad, objetivos estratégicos y sus indicadores.
- Formato N° 3- Obras, información sobre las obras en ejecución, paralizadas, concluidas y liquidadas.
- Formato N° 4- Personal, información sobre la cantidad y gastos en personal de la entidad, considerando el tipo de vinculación existente.





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

- Formato N° 5- Proyectos de Inversión Pública, información sobre los proyectos de inversión pública gestionados por la entidad y su alineamiento con los objetivos estratégicos, incluyendo la descripción de sus componentes, avances físicos y financieros.

3.2. Según el numeral 5.2, del punto V. Disposiciones Generales, de la Directiva General N° 006-2017-VIVIENDA-SG, los Gestores obligados a registrar y remitir al Titular de la Entidad, a través del aplicativo informático “Rendición de Cuentas” de la Contraloría General de la República, en lo que corresponda a su competencia funcional, son los siguientes:

Órgano	Formato (s)	Responsable
Oficina General de Planeamiento y Presupuesto (OGPP).	N° 2 (2A y 2B)	Director/a General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto.

Unidad Ejecutora	Formato (s)	Responsable
001: MVCS- Administración General.	N° 3, 4 y 5	Director/a General de la Oficina General de Administración.
004: Programa Nacional de Saneamiento Urbano.	N° 3, 4 y 5	Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Saneamiento Urbano.
005: Programa Nacional de Saneamiento Rural.	N° 3, 4 y 5	Director/a Ejecutivo/a del Programa Nacional de Saneamiento Rural.
006: Programa Agua Segura para Lima y Callao	N° 3, 4 y 5	Director/a Ejecutivo/a del Programa Agua Segura para Lima y Callao.

La citada Directiva, en el punto VII. Responsabilidad, señala que “Los Directores Generales y Directores Ejecutivos, que tienen la calidad de gestores, son responsables que la información presentada a la Contraloría General de la República sea veraz y que el informe se presente en los plazos establecidos; y que además se encuentre alineada a las disposiciones de la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD ‘Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades’...”.

Asimismo, en el numeral 6.5, del punto VI. Disposiciones Específicas, se indica que “Los gestores de órganos y de unidades ejecutoras, de estimarlo pertinente, pueden asignar a un profesional de su dependencia, para realizar la coordinación, recopilación de datos y verificación de la información que le corresponde registrar, en el plazo que se le haya solicitado”.





"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

- 3.3. En lo que corresponde al Formato N° 2- Planeamiento Estratégico de la Entidad, que se subdivide en Formato N° 2A Información General sobre el Planeamiento Estratégico y Formato N° 2B Objetivos del Plan Estratégico Institucional, cuenta con el visto bueno del Director General de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por ser el Gestor responsable.

En el Formato N° 2A, se informa que la entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido por el CEPLAN, encontrándose en la fase institucional; indicando, que a la fecha, se cuenta con el Plan Estratégico Institucional (PEI) 2020-2024 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento aprobado con Resolución Ministerial N° 341-2020-VIVIENDA, el cual cuenta con Informe Técnico N° D000249-2020-CEPLAN-DNCPPEI por parte del CEPLAN, de fecha 18 de diciembre del 2020. Asimismo, se indica que se ha aprobado el Plan Operativo Institucional 2020 mediante Resolución Ministerial N° 421-2019-VIVIENDA.

En tanto que, en el Formato N° 2B Objetivos del Plan Estratégico Institucional, se ha registrado la información de cada uno de los indicadores de los Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-2024, extraída del "Informe de Evaluación de Resultados 2020- Plan Estratégico Institucional 2020-2024", y cuyos resultados al 31 de Diciembre 2020 se detallan a continuación:

Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS y sus indicadores

N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Metal final (*)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado
Objetivo 1. Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito urbano.							DGPPCS
1	Porcentaje de la población del ámbito urbano que accede al servicio de agua potable mediante red pública con intervención directa del MVCS.	Porcentaje	0.03%	2018	4.08%	0.07%	0.01%
2	Porcentaje de la población del ámbito urbano que accede al servicio de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas con intervención directa del MVCS.	Porcentaje	0.03%	2018	4.33%	0.07%	0.01%
Objetivo 2. Incrementar el acceso a los servicios de saneamiento, sostenibles y de calidad, de la población del ámbito rural.							DGPPCS
1	Porcentaje de la población del ámbito rural que accede al servicio de agua potable con intervención directa del MVCS.	Porcentaje	0.72%	2018	4.50%	0.24%	0.31%





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS y sus indicadores

N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Metal final (*)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado
2	Porcentaje de la población del ámbito rural que accede a servicios de alcantarillado u otras formas de disposición sanitaria de excretas con intervención directa del MVCS.	Porcentaje	0.74%	2018	5.04%	0.33%	0.41%
Objetivo 3. Promover la construcción de edificaciones e infraestructura urbana seguras, accesibles y sostenibles en beneficio de la población a nivel nacional							DGPRVU
1	Porcentaje de viviendas que han sido construidas a través de procesos formales	Porcentaje	16.70%	2018	20.00%	17.00%	16.89%
Objetivo 4. Mejorar el ordenamiento y desarrollo urbano sostenible y accesible de los centros poblados.							DGPRVU DGADT
1	Porcentaje de gobiernos locales provinciales que cuentan con Planes de Acondicionamiento Territorial (PAT) elaborados en convenio con el MVCS.	Porcentaje	8.20%	2018	68.90%	28.10%	14.80%
2	Porcentaje de gobiernos locales con Planes de Desarrollo Urbano (PDU) elaborados en convenio con el MVCS.	Porcentaje	2.30%	2018	11.20%	5.50%	3.20%
N°	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Metal final (*)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado
3	Porcentaje de Gobiernos locales capacitados cuyas sedes municipales se adecúan a criterios de accesibilidad	Porcentaje	1%	2019	100.00%	2.00%	2.00%
Objetivo 5. Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito urbano.							DGPPVU
1	Porcentaje de familias en el ámbito urbano de nivel socioeconómico C, D y E que cuentan con una vivienda adecuada y segura.	Porcentaje	3.10%	2018	34.20%	6.80%	5.5%
Objetivo 6. Incrementar el acceso a viviendas adecuadas y seguras de la población del ámbito rural.							PNVR
1	Porcentaje de familias rurales en condición de pobreza y pobreza extrema que cuentan con una vivienda adecuada y segura.	Porcentaje	13.10%	2018	77.20%	26.40%	24.70%
Objetivo 7. Fortalecer la gestión del riesgo de desastres y la adaptación al cambio climático.							OGPP





“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

Objetivos del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS y sus indicadores

Nº	Descripción del indicador	Unidad de medida	Línea base	Año base	Metal final (*)	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta al final del periodo reportado
1	Porcentaje de unidades orgánicas y programas del MVCS que participan en el PP 0068 y muestran una ejecución anual mayor al 80%.	Porcentaje	50.00%	2018	87.50%	62.50%	57.10%
Objetivo 8. Modernizar la gestión institucional del MVCS.							OGPP
1	Porcentaje de metas de modernización de la gestión institucional del MVCS cumplidas.	Porcentaje	66.70	2019	90.90%	72.70%	63.60%

(*) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del proyecto del PEI 2020-2024.

Cabe precisar, que al 31 de Diciembre del 2020, sólo en 8 de los 12 indicadores de los Objetivos del proyecto del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS, se registran avances significativos en el cumplimiento de las metas previstas para el año 2020, superando el 80% del nivel de cumplimiento de la meta.

- 3.5. En cuanto al Formato Nº 3- Obras, que recoge la información registrada por las Unidades Ejecutoras 001, 004, 005 y 006, se aprecia que al 31 de diciembre del 2020 de un total de 644 obras, 244 obras fueron concluidas y 77 obras fueron liquidadas, asimismo, 257 se encuentran en ejecución y 66 obras se encuentran paralizadas.
- 3.5. Respecto al Formato Nº 4- Personal, que recoge la información registrada por las Unidades Ejecutoras 001, 004, 005 y 006, se advierte que al 31 de diciembre del 2020 la cantidad del personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue de 3,650 personas, incrementándose en 1 el personal bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 276, en 51 el personal sujeto al Decreto Nº 1057- Contrato Administrativo de Servicios, en 13 el personal por Convenios de Administración con PNUD, en 77 el personal por Locación de Servicios y en 369 el correspondiente a Otros; disminuyendo en 16 el personal bajo el Decreto Legislativo Nº 25650- Fondo de Apoyo Gerencial y en 40 Servicios de Terceros; y manteniéndose en igual cantidad el personal bajo el régimen del Decreto Legislativo Nº 728- Régimen de la actividad privada (11), la Ley Nº 30057- Ley del Servicio Civil (4) y Obreros (20).
- 3.6. Con relación al Formato Nº 5- Proyectos de Inversión Pública, que recoge información a nivel de proyecto de inversión pública, como: el código SNIP del proyecto, denominación del proyecto, fecha de declaración de viabilidad,





PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Oficina de
Planeamiento
y Modernización

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

objetivo/ finalidad, monto de inversión, monto de inversión según última modificación realizada, motivo de la variación del presupuesto, fecha de inicio planificada, fecha de fin planificada, fase en la que se encuentra, si ha sido iniciado por la gestión, fecha de inicio ejecutada, fecha de fin ejecutada, alineación con el Objetivo Estratégico Institucional y comentarios. Asimismo, recoge información a nivel componentes de los proyectos de inversión pública, como: descripción del componente, unidad de medida, avance físico al inicio del periodo reportado, la meta física prevista al final del periodo reportado, avance físico alcanzado al final del periodo reportado, el costo previsto al final del periodo reportado, el costo ejecutado al final del periodo reportado, problemas presentados, acciones correctivas y comentarios.

Cabe indicar, que la información fue registrada por las Unidades Ejecutoras 001, 004, 005 y 006. Con relación a la información registrada por las unidades ejecutoras de inversiones en dicho formato, es responsabilidad de las mismas garantizar la consistencia de la información reportada.

- 3.7. El plazo de presentación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre 2020- 31 de Diciembre 2020, de acuerdo a la Directiva N° 015-2016-CG/GPROD “Rendición de Cuentas de los Titulares de las Entidades”, tiene como fecha máxima el 30 de abril de 2021.
- 3.8. Una vez presentado el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre 2020- 31 de Diciembre 2020, a la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a cinco días hábiles debe ser publicado a través del portal web institucional.

IV. CONCLUSIONES

- 4.1. Cada uno de los Gestores obligados a registrar y remitir al Titular de la Entidad, a través del aplicativo informático “Rendición de Cuentas” de la Contraloría General de la República, en lo que corresponda a su competencia funcional, ha alcanzado la información solicitada para preparar el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre 2020 - 31 de Diciembre 2020.
- 4.2. El formato N° 2- Planeamiento Estratégico de la Entidad, cuenta con el visto bueno del director general de la Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, por ser el Gestor responsable.
- 4.3. Ocho (08) de los doce (12) indicadores de los Objetivos del proyecto del Plan Estratégico Institucional 2020-2024 del MVCS, registran avances



BICENTENARIO
PERÚ 2021



Firmado digitalmente por:
DELGADO TUESTA Inder Gley
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/04/2021 19:16:44-0500

**PERÚ**Ministerio
de Vivienda, Construcción
y SaneamientoSecretaría
GeneralOficina General
de Planeamiento
y PresupuestoOficina de
Planeamiento
y Modernización

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

significativos en el cumplimiento de las metas previstas para el año 2020, superando el 80% del nivel de cumplimiento de la meta.

- 4.4. Al 31 de diciembre del 2020, de un total de 644 obras, 244 obras fueron concluidas y 77 obras fueron liquidadas, asimismo, 257 se encuentran en ejecución y 66 obras se encuentran paralizadas.
- 4.5. La cantidad del personal del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, al 31 de diciembre del 2020, fue de 3,650 personas, incrementándose en 1 el personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 276, en 51 el personal sujeto al Decreto N° 1057- Contrato Administrativo de Servicios, en 13 el personal por Convenios de Administración con PNUD, en 77 el personal por Locación de Servicios y en 369 el correspondiente a Otros; disminuyendo en 16 el personal bajo el Decreto Legislativo N° 25650- Fondo de Apoyo Gerencial y en 40 Servicios de Terceros; y manteniéndose en igual cantidad el personal bajo el régimen del Decreto Legislativo N° 728- Régimen de la actividad privada (11), la Ley N° 30057- Ley del Servicio Civil (4) y Obreros (20).
- 4.6. La información del Formato N° 5- Proyectos de Inversión Pública fue registrada por las Unidades Ejecutoras 001, 004, 005 y 006, siendo responsabilidad de las mismas garantizar la consistencia de la información reportada.
- 4.7. El plazo de presentación del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre 2020- 31 de Diciembre 2020 tiene como fecha máxima el 30 de abril del 2020.
- 4.8. Una vez presentado el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre 2020- 31 de Diciembre 2020, a la Contraloría General de la República, en un plazo no mayor a cinco días hábiles debe ser publicado a través del portal web institucional.

V. RECOMENDACIONES

- 5.1. Remitir el Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad, correspondiente al periodo 18 de Noviembre- 31 de Diciembre 2020, a la Ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, señora Solangel Natali Fernández Huanqui, a través de la Secretaría General, con el fin de tener su conformidad y se proceda a su remisión a la Contraloría General de la República, mediante el aplicativo “Rendición de Cuentas”.

**BICENTENARIO
PERÚ 2021**

Firmado digitalmente por:
DELGADO TUESTA Inder Gley
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/04/2021 19:16:44-0500



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

Oficina de
Planeamiento
y Modernización

*"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y
Hombres"*

Es todo cuanto informo a usted.

Atentamente,

Inder Gley Delgado Tuesta

Director

Oficina de Planeamiento y Modernización



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**



Firmado digitalmente por:
DELGADO TUESTA Inder Gley
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 27/04/2021 19:17:47-0500

ANEXOS



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:39

----- Forwarded message -----

De: **Monica Jeannette Talledo Jimenez** <mtalledo@vivienda.gob.pe>
Date: jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 21:01
Subject: Re: MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020
To: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Cc: Jessika Paola Contreras Villar <jcontrerasv@vivienda.gob.pe>, Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>, Norith Gatica Vela <ngatica@vivienda.gob.pe>

Estimada Martha Arcos:

Por encargo de la Directora de la Unidad de Planeamiento y Presupuesto del PASLC, te envío los formatos revisados y ajustados en el aplicativo.

Los formatos están debidamente firmados por los directores responsables y el Director Ejecutivo del PASLC.

Saludos cordiales.



PERÚ Ministerio
De Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Mónica Jeannette Talledo Jiménez

Especialista en Planeamiento
Programa Agua Segura para Lima y Callao
Unidad de Planeamiento y Presupuesto
Av. República de Panamá 3650, Piso 3 - San Isidro
Telf. (01) 698-7628

    www.gob.pe/vivienda

Somos el primer Ministerio en Implementar Salas Transparentes con el firme compromiso del Gobierno en la lucha contra la corrupción.



Cuidemos el medio ambiente. Ahorra agua, energía y recursos naturales.
Imprima este mensaje si es estrictamente necesario



[Texto citado oculto]



Informe_Rendicion de Cuentas 18-11 al 31-12-2020 FIRMADO.pdf
929K



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020

3 mensajes

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:19

----- Forwarded message -----

De: **Martha Arcos Chirito** <marcos@vivienda.gob.pe>

Date: mar, 20 de abr. de 2021 a la(s) 21:33

Subject: MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020

To: Roman Guillen, Julissa <jroman@vivienda.gob.pe>, Monica Jeannette Talledo Jimenez

<mtalledo@vivienda.gob.pe>, Jessica Paola Contreras Villar <jcontrerasv@vivienda.gob.pe>, BONILLA, MARIA

<mlozada@vivienda.gob.pe>, Raul Eduardo Orellana Felipe <rorellana@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes

Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>

Cc: Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

Estimadas/os:

Reciban un cordial saludo.

Por favor, se requiere verifiquen los registros de los formatos 3 y 4 del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad 2020, en comparación a los datos registrados en el Informe Final de Rendición de Cuentas del periodo 12 al 16 de Noviembre 2020.

De encontrarse inconsistencias, coordinar la apertura del aplicativo Rendición de Cuentas con el señor Hugo Vildozola Flores, asesor del Gabinete de Asesores, quien maneja el usuario y contraseña de la titular de la entidad, y realizar las correcciones del caso.

Todos los formatos, incluyendo los corregidos, deberán remitirse debidamente visados a más tardar el próximo jueves 22/04/2021.

Atentamente,

Martha Arcos Chirito

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:27

----- Forwarded message -----

De: **Luis Enrique Serna Jherry** <lserna@vivienda.gob.pe>

Date: jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 16:30

Subject: Re: MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020

To: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>

Cc: Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes Hinojosa

<rparedes@vivienda.gob.pe>, Oscar Teodoro Quiroz Ortiz <oquiroz@vivienda.gob.pe>

Estimada Martha,

Previo saludo, por encargo del coordinador de planeamiento Lic. Raúl Paredes, luego de los Ajustes en el **Formato 3** y de las coordinaciones con el especialista de Contraloría, ajustándose a lo real e informado en el **Formato 4** se adjunta al presente los Formatos actualizados y visados del **"Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad"**, correspondiente al período 18.11.2020 al 31.12.2020 - PNSU,

Atte.



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:27

----- Forwarded message -----

De: **Luis Enrique Serna Jherry** <lserna@vivienda.gob.pe>
Date: jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 16:30
Subject: Re: MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020
To: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Cc: Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>, Oscar Teodoro Quiroz Ortiz <oquiroz@vivienda.gob.pe>

Estimada Martha,

Previo saludo, por encargo del coordinador de planeamiento Lic. Raúl Paredes, luego de los Ajustes en el **Formato 3** y de las coordinaciones con el especialista de Contraloría, ajustándose a lo real e informado en el **Formato 4** se adjunta al presente los Formatos actualizados y visados del **"Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad"**, correspondiente al período 18.11.2020 al 31.12.2020 - PNSU,

Atte.

El jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 16:20, Raul Gilberto Paredes Hinojosa (rparedes@vivienda.gob.pe) escribió:
Estimado Luis agradeceré tu apoyo en la pronta comunicacion y atencion al pedido con CARÁCTER DE MUY URGENTE.

Atte.,

----- Forwarded message -----

De: **Martha Arcos Chirito** <marcos@vivienda.gob.pe>
Date: jue, 22 de abr. de 2021 a la(s) 16:09
Subject: MUY URGENTE VERIFICACION INFORMACION FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020
To: Roman Guillen, Julissa <jroman@vivienda.gob.pe>, Monica Jeannette Talledo Jimenez <mtalledo@vivienda.gob.pe>, Jessika Paola Contreras Villar <jcontrerasv@vivienda.gob.pe>, BONILLA, MARIA <mlozada@vivienda.gob.pe>, Raul Eduardo Orellana Felipe <rorellana@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>
Cc: Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

Estimadas/os:

Por favor, se requiere remitan los formatos del IARC 2020, incluyendo los corregidos, debidamente visados, en un solo archivo.

Atentamente,

Martha Arcos Chirito

[Texto citado oculto]

--

**Raul Gilberto Paredes Hinojosa**

Coordinador
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Área de Planeamiento
Telf. 705 - 1000 / Anexo: 302

 www.pnsu.gob.pe

Cuidemos el medio ambiente. Ahorra agua, energía y recursos naturales. Imprime este mensaje si es estrictamente necesaria.



IARC 2020 - UE 004-1085 PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.pdf
8493K



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 2020

1 mensaje

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:21

----- Forwarded message -----

De: **Martha Arcos Chirito** <marcos@vivienda.gob.pe>

Date: mié, 21 de abr. de 2021 a la(s) 12:40

Subject: INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 2020

To: Roman Guillen, Julissa <jroman@vivienda.gob.pe>, Monica Jeannette Talledo Jimenez <mtalledo@vivienda.gob.pe>, Jessika Paola Contreras Villar <jcontrerasv@vivienda.gob.pe>, BONILLA, MARIA <mlozada@vivienda.gob.pe>, Raul Eduardo Orellana Felipe <rorellana@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>

Estimadas/os:

Luego de realizada la verificación de la información registrada en el Informe de Rendición de Cuentas de la Ministra, y de ser necesaria alguna corrección comunicarlo al director de OPM, señor Inder Delgado Tuesta, quien coordinará la habilitación del aplicativo Rendición de Cuentas con el asesor de la Ministra.

Atentamente,

Martha Arcos Chirito



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 2020

1 mensaje

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:25

----- Forwarded message -----

De: **Marissa Janet Buitron Ramos** <mbuitron@vivienda.gob.pe>
Date: mié, 21 de abr. de 2021 a la(s) 20:40
Subject: INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 2020
To: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Cc: Maria Guadalupe Acevedo Ferrandiz <macevedo@vivienda.gob.pe>, Maria Amparo Lozada Bonilla <mlozada@vivienda.gob.pe>

Buenas noches Sra. Martha.

De acuerdo a lo coordinado con la UPP del PNSR, se procede a enviar el informe anual de Rendición de Cuentas del Titular - 2020, modificado, para el trámite correspondiente.

Atte.,

----- Forwarded message -----

De: **Martha Arcos Chirito** <marcos@vivienda.gob.pe>
Date: mié, 21 de abr. de 2021 a la(s) 18:54
Subject: INFORME ANUAL DE RENDICION DE CUENTAS DEL TITULAR DE LA ENTIDAD 2020
To: Roman Guillen, Julissa <jroman@vivienda.gob.pe>, Monica Jeannette Talledo Jimenez <mtalledo@vivienda.gob.pe>, Jessika Paola Contreras Villar <jcontrerasv@vivienda.gob.pe>, BONILLA, MARIA <mlozada@vivienda.gob.pe>, Raul Eduardo Orellana Felipe <rorellana@vivienda.gob.pe>, Raul Gilberto Paredes Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>

Estimadas/os:

Luego de haber realizado los ajustes y previamente Uds. haber verificado que todo está correcto, pueden proceder a dar "Concluir Formato", debiendo indicar que debemos evitar volver a pedir que la Alta Dirección habilite nuevamente los formatos en el aplicativo Rendición de Cuentas.

En cuanto al envío de todos los formatos 3, 4 y 5 corregidos y visados, en un solo archivo, he recibido la indicación de que pueden remitirlos por correo electrónico o por el SITRAD.

Atentamente,

Martha Arcos Chirito

--



Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

INFORMACION SOBRE INDICADORES DE OEI DEL PEI AÑO 20201 mensaje

Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>
Para: Julia Canales Rodriguez <jcanales@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 08:07

----- Forwarded message -----

De: **Lorena Gongora Chiguaman** <lgongora@vivienda.gob.pe>
Date: vie, 9 de abr. de 2021 a la(s) 11:24
Subject: Re: INFORMACION SOBRE INDICADORES DE OEI DEL PEI AÑO 2020
To: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>

Estimada Martha remito el word de la evaluación del PEI donde encontraras en la sección 4 el detalle de los resultados cuantitativos y la descripción cualitativa de problemas encontrados y propuestas de mejora (en algunos casos se detalla acciones adoptadas). El detalle lo encuentras a nivel de OEI, pero si falta información a ese nivel, puedes revisar el desarrollo cualitativo a nivel de AEI para competir tu analisis.

Asimismo se remite el oficio 542 - 2020 CEPLAN con el que dan conformidad al proeycto de PEI. Asi como el correo electrónico donde se les remite la versión final, la cual dan aprobación con el oficio anterior.

Asimismo remito el acta de validación del PEI por parte de la comisión y la RM de aprobación del PEI.

Quedo atenta a cualquier consulta adicional

El jue, 8 de abr. de 2021 a la(s) 14:03, Martha Arcos Chirito (marcos@vivienda.gob.pe) escribió:

Estimada Lorena:

Recibe un cordial saludo.

Por favor, agradeceré remitir, a este correo, los cuadros o reportes donde figuren los valores de los Indicadores de los OEI alcanzados en el año 2020 (expresados con dos decimales), así como el texto correspondiente de donde se pueda extraer los Problemas Presentados [que no permitieron alcanzar los valores previstos para dichos indicadores] y las Acciones adoptadas para superar los Problemas.

Asimismo, agradeceré alcanzar la siguiente información:

Informe Técnico y fecha del Informe Técnico del CEPLAN, dando su validación al proyecto del PEI alcanzado, y Comentarios realizados si los hubiera.

Documento de remisión del PEI aprobado al CEPLAN, fecha del documento y Comentarios si los hubiera.

Todo ello, se requiere para registrar dicha información en el Formato 2 del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la entidad 2020, en el aplicativo informático Rendición de Cuentas de la Contraloría General de la República.

Atentamente,

Martha Arcos Chirito

----- Forwarded message -----

De: **Martha Arcos Chirito** <marcos@vivienda.gob.pe>
Date: mié, 31 de mar. de 2021 a la(s) 11:11
Subject: INFORMACION SOBRE INDICADORES DE OEI DEL PEI AÑO 2020
To: Lorena Gongora Chiguaman <lgongora@vivienda.gob.pe>

Estimada Lorena:

Recibe un cordial saludo.

Espero te encuentres bien, junto con los tuyos.



Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

Rendición de cuentas del titular informe anual

1 mensaje

Durich Francisco Whittembury Talledo <dwhittembury@vivienda.gob.pe>

26 de abril de 2021 a las 19:37

Para: Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

CC: Martha Arcos Chirito <marcos@vivienda.gob.pe>, Julissa Roman Guillen <jroman@vivienda.gob.pe>

Estimado Inder

De acuerdo a las coordinaciones efectuadas, adjunto los formatos 3, 4 y 5 de la Rendición de Cuentas del Titular - Informe anual, los mismos que cuentan con los vistos de las Direcciones y Programas como responsables de la información.

Saludos



 **Rendición de cuentas del Titular - final 2020.pdf**
2275K

FORMATO 2:
PLANEAMIENTO
ESTRATEGICO DE LA
ENTIDAD



PERÚ

Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Secretaría
General

Oficina General
de Planeamiento
y Presupuesto

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia"

MEMORANDUM N°462-2021-VIVIENDA/OGPP

A : **Ing. JUANA LOPEZ ESCOBAR**
Secretaria General

Asunto : Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad,
correspondiente al periodo 18/11/2020 al 31/12/2020.

Referencia : Memorándum Múltiple N° 042-2021-VIVIENDA/SG.

Fecha : San Isidro, 16 de abril de 2021

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con relación al documento de la referencia, mediante el cual se solicita realizar el registro del Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad, correspondiente al periodo 18/11/2020 al 31/12/2020, en el aplicativo informático "Rendición de Cuentas de Titulares" de la Contraloría General de la República, el cual debe ser comunicado a su despacho.

Al respecto, adjunto al presente se remite el Formato 2 Planeamiento Estratégico de la Entidad, que contiene información correspondiente a la competencia funcional de la Oficina General, a mi cargo, debidamente sellado y visado.

Atentamente,

RODOLFO ACUÑA NAMIHAS
Director General



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 16/04/2021 17:48:46-0500

RAN/IDT/MACH
H.T. N° 0028983-2021.



**BICENTENARIO
PERÚ 2021**



Firmado digitalmente por:
DELGADO TUESTA Inder Gley
FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 16/04/2021 15:19:25-0500

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).	☒ Si ☐ No ☐ No se encuentra dentro del alcance de la Directiva		Comentarios:				
2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)	☐ Fase prospectiva ☐ Fase estratégica ☒ Fase institucional						
3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)	☒ Si ☐ No ☐ No aplica	Informe técnico:	INFORME TECNICO N° D000249-2020-CEPLAN-DNCPPEI	Fecha de informe:	18/12/2020	Comentarios:	
4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 341-2020-VIVIENDA	Fecha de aprobación:	30/12/2020	Año inicio - Año fin:	2020 - 2024
5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?	☐ Si ☒ No	Documento de remisión:		Fecha de documento:	-	Comentarios:	LA DIRECTIVA N° 001-2014-CEPLAN FUE DEROGADA MEDIANTE UNICA DISPOSICION COMPLEMENTARIA DEROGATORIA DE LA DIRECTIVA N° 001-2017-CEPLAN/PCD, DIRECTIVA PARA LA ACTUALIZACION DEL PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO NACIONAL.
6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?	☒ Si ☐ No	Documento de aprobación:	RESOLUCION MINISTERIAL N° 421-2019-VIVIENDA	Fecha de aprobación:	23/12/2019	Comentarios:	

Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
 PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
 PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
 PEI: Plan Estratégico Institucional
 POI: Plan Operativo Institucional
 CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



Firmado digitalmente por:
 ACUÑA NAWIHAS Rodolfo FAU
 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/04/2021 16:09:39-0500

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Nº	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
1	FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO.			0.06		OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE UNIDADES ORGANICAS Y PROGRAMAS DEL MVCS QUE PARTICIPAN EN EL PP 0068 Y MUESTRAN UNA EJECUCION ANUAL MAYOR AL 80%.	Porcentaje	50	2018	87.50	62.50	57.10	1	EN EL PNSU, EL TIEMPO QUE TOMA REALIZAR LOS TRÁMITES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A EMERGENCIAS VERSUS EL TIEMPO EN QUE DURA LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA, ASÍ COMO LA DEMORA EN LA DESAGREGACIÓN DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES, CONSTITUYERON PROBLEMAS. EN EL PNC, LAS INTERVENCIONES DE PREVENCIÓN FUERON AFECTADAS POR LAS NORMAS QUE EMITIÓ EL EJECUTIVO EN MATERIA DE AISLAMIENTO SOCIAL OBLIGATORIO (CUARENTENA) E INMOVILIZACIÓN SOCIAL (TOQUE DE QUEDA), LO CUAL DIFICULTÓ EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS. EN CUANTO, A LOS MODULOS TEMPORALES DE VIVIENDA, A CARGO DE LA DGPPVU, EL PROVEEDOR NO PUDO CUMPLIR CON LA ENTREGA DEL LOTE COMPLETO.	REPROGRAMACIÓN DE LOS CALENDARIOS DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES . EN ALGUNOS CASOS, SE SUGIRIO LA AMPLIACIÓN DEL PERÍODO DE DECLARATORIA DE EMERGENCIA A FIN DE CONTAR CON EL MARCO LEGAL CORRESPONDIENT E PARA CULMINAR CON LAS INTERVENCIONES QUE NO PUDIERON REALIZARSE. SE REALIZÓ EL ANALISIS DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA DAR UNA RESPUESTA RÁPIDA EN CASOS EXCEPCIONALES DONDE SE PONGA EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CAUSA DE ESCASEZ O DESABASTECIMIEN TO DE MATERIALES; PROPUESTAS DE CAMBIO DE MATERIALES E INSUMOS ALTERNATIVOS PRINCIPALMENTE A LOS PRODUCTOS MADERABLES PARA AMPLIAR LA RESPUESTA A LA DEMANDA. COORDINACIONES CON LOS CONTRATISTAS DE OBRA PARA EL REINICIO DE LAS ACTIVIDADES. RESOLUCIONES DE CONTRATO DE OBRA, EN EL CASO QUE LOS PROBLEMAS CON LOS CONTRATISTAS LO AMERITEN.	



Firmado digitalmente por:
 ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/04/2021 16:09:49-0500

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
2	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD, DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL.			0.22		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.					
INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL QUE ACCEDE A SERVICIOS DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MVCS.	Porcentaje	0.74	2018	5.04	0.33	0.41	0.5	EL PNSR REFIERE QUE LAS DECLARACIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA IMPOSIBILITARON EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A SU CARGO.	REACTIVACIÓN DE PROYECTOS, COORDINACIONES CON CONTRATISTAS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO EN LAS OBRAS.	
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL QUE ACCEDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE CON INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MVCS.	Porcentaje	0.72	2018	4.50	0.24	0.31	0.5	SUSPENSIÓN DE OBRAS POR EMERGENCIA SANITARIA, POR LAS GRAVES CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN LA VIDA DE LA NACIÓN A CONSECUENCIA DEL COVID-19. FALTA DE DEFINICIONES CLARAS PARA LA REACTIVACIÓN DE PROYECTOS EJECUTADOS MEDIANTE NÚCLEOS EJECUTORES. DEMORA EN LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTALES PARA ACTIVAR LOS MENCIONADOS PROYECTOS.	REACTIVACIÓN DE PROYECTOS, COORDINACIONES CON CONTRATISTAS CON LA FINALIDAD DE IMPLEMENTAR MAYORES FRENTES DE TRABAJO EN LAS OBRAS.	

N°	Objetivo Estratégico			Prioridad según importancia		Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.			Comentarios		
3	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD, DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO.			0.2		DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO.					



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2021 16:09:57-0500

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO QUE ACCEDE AL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE RED PÚBLICA CON INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MVCS.	Porcentaje	0.03	2018	4.08	0.07	0.01	0.5	LAS DECLARACIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA REPRESENTARON UN PROBLEMA COMÚN PARA EL PNSU Y PASLC, IMPOSIBILITANDO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A SU CARGO. ADICIONALMENTE, EL PASLC SEÑALA QUE LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, TAMBIÉN CONTRIBUYERON NEGATIVAMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. POR SU PARTE, EL PNSU REFIERE QUE EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS, PROBLEMAS POLÍTICOS A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES Y LA FALTA DE APOYO A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN, FUERON OTROS PROBLEMAS ADICIONALES.	DURANTE EL AÑO 2020, DEBIDO A LAS DECLARACIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA SE IMPLEMENTARON PLANES Y HERRAMIENTAS VIRTUALES A FIN DE MANTENER EL NIVEL DE OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL PNSU, SE BUSCO FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES, DESTINADAS AL REINICIO DE OBRAS, CULMINACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OBRAS. ASIMISMO, ABASTECER DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA Y CONCLUIR LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN . Y, PROPICIAR EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y SU DINAMIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN PARA RECUPERAR LOS NIVELES CONTRACTUALES ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. EN EL PASLC, SE DIO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL PASLC.

	PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO QUE ACCEDE AL SERVICIO DE ALCANTARILLADO U OTRAS FORMAS DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS CON INTERVENCIÓN DIRECTA DEL MVCS.	Porcentaje	0.03	2018	4.33	0.07	0.01	0.5	LAS DECLARACIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA REPRESENTARON UN PROBLEMA COMÚN PARA EL PNSU Y PASLC, IMPOSIBILITANDO EL NORMAL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES VINCULADAS A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A SU CARGO. ADICIONALMENTE, EL PASLC SEÑALA QUE LA TRANSFERENCIA DE PARTIDAS A FAVOR DE LA RESERVA DE CONTINGENCIA PARA MITIGAR LOS EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA Y LA INSUFICIENTE ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL, TAMBIÉN CONTRIBUYERON NEGATIVAMENTE AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS. POR SU PARTE, EL PNSU REFIERE QUE EL INCREMENTO DE LAS LLUVIAS, PROBLEMAS POLÍTICOS A NIVEL DE GOBIERNOS LOCALES Y LA FALTA DE APOYO A LOS ADMINISTRADORES DE CONTRATO Y SUPERVISIÓN DE OBRA EN EL MANEJO DE LA DOCUMENTACIÓN, FUERON OTROS PROBLEMAS ADICIONALES.	DURANTE EL AÑO 2020, DEBIDO A LAS DECLARACIONES DEL ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL Y SANITARIA SE IMPLEMENTARON PLANES Y HERRAMIENTAS VIRTUALES A FIN DE MANTENER EL NIVEL DE OPERATIVIDAD INSTITUCIONAL EN EL PNSU, SE BUSCO FORTALECER LAS ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS INTERVENCIONES, DESTINADAS AL REINICIO DE OBRAS, CULMINACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS Y OBRAS. ASIMISMO, ABASTECER DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES CISTERNA Y CONCLUIR LAS INTERVENCIONES DE RECONSTRUCCIÓN . Y, PROPICIAR EL CRECIMIENTO DE LA INVERSIÓN Y SU DINAMIZACIÓN EN LA EJECUCIÓN PARA RECUPERAR LOS NIVELES CONTRACTUALES ESPERADOS DE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS. EN EL PASLC, SE DIO LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL DEL PASLC.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
4	INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL.	0.14	PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL.	



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2021 16:10:16-0500

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE FAMILIAS RURALES EN CONDICIÓN DE POBREZA Y EXTREMA QUE CUENTAN CON UNA VIVIENDA ADECUADA Y SEGURA.	Porcentaje	13.10	2018	77.20	26.40	24.70	1	ENTRE LOS FACTORES QUE DIFICULTARON EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS ESPERADOS, FUE EL RETRASO EN EL INICIO DE OBRAS A CAUSA DEL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR EL COVID-19; DEMORA Y/O ESCASEZ DE PROFESIONALES PARA LA ASIGNACIÓN A LOS NÚCLEOS EJECUTORES; LIMITACIONES PARA LA ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS MADERABLES POR PARTE DE LOS NÚCLEOS EJECUTORES, A CAUSA DE LAS RESTRICCIONES FORESTALES EN LA EXPLOTACIÓN DE MADERA TORNILLO Y LA PANDEMIA COVID - 19.	PARA MITIGAR LAS DIFICULTADES SE IMPLEMENTÓ ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES CON RIESGO DE EXPOSICIÓN A COVID 19 PARA EL INICIO DE LOS PROYECTOS. ASIMISMO, SE REALIZARON MODIFICACIONES A LA NORMATIVA VIGENTE PARA LA ASIGNACIÓN DE PROFESIONALES MEDIANTE LA RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 175-2020-VIVIENDA/PNVR; Y, SE REALIZÓ EL ANÁLISIS DE PROPUESTAS DE LINEAMIENTOS NORMATIVOS PARA DAR UNA RESPUESTA RÁPIDA EN CASOS EXCEPCIONALES DONDE SE PONGA EN RIESGO LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS A CAUSA DE ESCASEZ O DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES. ADEMÁS, SE ELABORARON PROPUESTAS DE CAMBIO DE MATERIALES E INSUMOS ALTERNATIVOS, PRINCIPALMENTE A LOS PRODUCTOS MADERABLES, PARA AMPLIAR LA RESPUESTA A LA DEMANDA.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
5	INCREMENTAR EL ACCESO A VIVIENDAS ADECUADAS Y SEGURAS DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO URBANO.	0.17	DIRECCION GENERAL DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN VIVIVENDA Y URBANISMO.	



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2021 16:10:26-0500

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE FAMILIAS EN EL AMBITO URBANO DE NIVEL SOCIOECONOMICO C, D Y E QUE CUENTAN CON UNA VIVIENDA ADECUADA Y SEGURA.	Porcentaje	3.10	2018	34.20	6.80	5.50	1	LOS GRUPOS FAMILIARES, POTENCIALES A SER BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA, NO CUMPLEN CON LAS FORMALIDADES EN SU DOCUMENTACIÓN, LO QUE LIMITA EL ACCESO DE ESTAS FAMILIAS AL BFH. EN ALGUNAS ZONAS DEL PAÍS SE TIENE DÉFICIT DE PARTICIPACIÓN DE PROMOTORES INMOBILIARIOS Y/O DE ENTIDADES TÉCNICAS, ENTRE OTROS.	PROMOCION Y DIFUSION EN LAS FAMILIAS DE LA CULTURA DE FORMALIDAD, QUE LES PERMITA ACCEDER A MUCHOS BENEFICIOS OTORGADOS POR EL ESTADO. SE VIENE INCENTIVANDO LA PARTICIPACIÓN DE LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES EN LA DIFUSIÓN DEL BONO FAMILIAR HABITACIONAL.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
6	MEJORAR EL ORDENAMIENTO Y DESARROLLO URBANO SOSTENIBLE Y ACCESIBLE DE LOS CENTROS POBLADOS.	0.11	DIRECCION GENERAL DE POLITICAS Y REGULACION EN VIVIENDA Y URBANISMO. DIRECCION GENERAL DE ACCESIBILIDAD Y DESARROLLO TECNOLÓGICO.	



INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES CAPACITADOS CUYAS SEDES MUNICIPALES SE ADECUAN A CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD.	Porcentaje	1	2019	100	2	2	0.3		
	PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES CON PLANES DE DESARROLLO URBANO (PDU) ELABORADOS EN CONVENIO CON EL MVCS.	Porcentaje	2.30	2018	11.20	5.50	3.20	0.35	LA EMERGENCIA SANITARIA IMPACTÓ NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES, DEBIDO A QUE SE PRODUJO LA INMOVILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES A LAS LOCALIDADES EN ESTUDIO, ASIMISMO, LA LIMITADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES MÁS PEQUEÑAS, TAMBIÉN DIFICULTÓ EL DESARROLLO DE LOS PLANES.	GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A GOBIERNOS LOCALES. GESTIÓN DE RECURSOS PARA CULMINACIÓN DE PLANES.
	PORCENTAJE DE GOBIERNOS LOCALES PROVINCIALES QUE CUENTAN CON PLANES DE ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL (PAT) ELABORADOS EN CONVENIO CON EL MVCS.	Porcentaje	8.20	2018	68.90	28.10	14.80	0.35	LA EMERGENCIA SANITARIA IMPACTÓ NEGATIVAMENTE EN EL DESARROLLO DE LOS PLANES, DEBIDO A QUE SE PRODUJO LA INMOVILIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES A LAS LOCALIDADES EN ESTUDIO, ASIMISMO, LA LIMITADA CAPACIDAD TECNOLÓGICA PARA LA COMUNICACIÓN VIRTUAL EN LAS MUNICIPALIDADES DISTRITALES MÁS PEQUEÑAS, TAMBIÉN DIFICULTÓ EL DESARROLLO DE LOS PLANES.	GESTIÓN DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO A GOBIERNOS LOCALES. GESTIÓN DE RECURSOS PARA CULMINACIÓN DE PLANES.

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
7	MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MVCS.	0.02	OFICINA GENERAL DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.	

Firmado digitalmente por:
 ACUNA NAMIHAS Rodolfo FAU
 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 19/04/2021 16:10:47-0500

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE METAS DE MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DEL MVCS CUMPLIDAS.	Porcentaje	66.70	2019	90.90	72.70	63.60	1	EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SE EVIDENCIA UN RETRASO CONSIDERABLE DE LAS INVERSIONES EN SANEAMIENTO RURAL Y URBANO A CAUSA DE LA PANDEMIA. EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES DERIVADAS DE LAS EVALUACIONES, LAS MEDIDAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA HAN GENERADO UN MENOR RITMO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS RECOMENDACIONES. EN CUANTO A LOS PROCESOS DE NIVEL 0 CON DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA Y APROBADA, LA OPM NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE ESPECIALISTAS SUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD. FINALMENTE, EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, A LA FECHA NO EXISTE UN PLAN DE GOBIERNO DIGITAL APROBADO, Y POR LO TANTO NO HAY UNA CARTERA OFICIAL DE PROYECTOS DE GOBIERNO DIGITAL.	EN CUANTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL, SE PRIORIZARON VARIOS PROYECTOS DE INVERSIÓN EN EL MARCO DE ARRANCA PERÚ. EN CUANTO A LOS PROCESOS DE NIVEL 0 CON DOCUMENTACIÓN ACTUALIZADA Y APROBADA, LA OPM HA ELABORADO UNA PROPUESTA PRELIMINAR DE DIRECTIVA PARA IMPLEMENTAR PROGRESIVAMENTE LA GESTIÓN POR PROCESOS EN EL MVCS QUE SERÁ REMITIDA PARA OPINIÓN DE TODOS LOS ÓRGANOS Y PROGRAMAS DEL MVCS. SE CONTRATO A UN PROFESIONAL CON EL CUAL SE DESARROLLÓ LAS PROPUESTAS DE LOS PROCESOS DE NIVEL 0 (ESTRATÉGICOS Y SOPORTE) DEL MVCS Y SE REVISÓ LAS PROPUESTAS DE PROCESOS PRESENTADAS POR LOS ÓRGANOS Y PROGRAMAS. FINALMENTE, EN CUANTO A LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS EN EL MARCO DEL PLAN DE GOBIERNO DIGITAL, SE VIENE IMPLEMENTANDO LOS PROYECTOS DEL PETIC 2017-2021 (RM-348-2017-VIVIENDA).

N°	Objetivo Estratégico	Prioridad según importancia	Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico.	Comentarios
8	PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES E INFRAESTRUCTURA URBANA SEGURAS, ACCESIBLES Y SOSTENIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN A NIVEL NACIONAL.	0.08	DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICAS Y REGULACIÓN EN CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO .	



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2021 16:10:58-0500

INDICADORES	Descripción	Unidad de medida	Línea base	Año base	Meta final	Meta prevista al final del periodo reportado	Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado	Prioridad	Problemas presentados	Acciones adoptadas para superar los problemas
	PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE HAN SIDO CONSTRUIDAS A TRAVÉS DE PROCESOS FORMALES.	Porcentaje	16.70	2018	20	17	16.89	1		

Notas:

- (1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.
- (2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.
- (3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:



Firmado digitalmente por:
ACUÑA NAMIHAS Rodolfo FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 19/04/2021 16:11:08-0500

FORMATO 3: OBRAS

FORMATO 4: PERSONAL

**FORMATO 5: PROYECTOS
DE INVERSIÓN PÚBLICA**

**U.E. 001 –
ADMINISTRACIÓN GENERAL**



Firmado digitalmente por:
SANCHEZ BALLESTEROS Luis
Alberto FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del documento

Fecha: 23/04/2021 20:52:59-0500

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por contrata	0	0	1	1	1	1	0	0	0	824358.04	601958.79	0	0	0	2	0
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	11	3032.60	1	0
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores	137	17	27	36		91	24	66	9	179725141.69	145096126.50	34629015.19	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: INFORMACION CORRESPONDIENTE A LOS NUCLEOS EJECUTORES DEL PROGRAMA NACIONAL DE VIVIENDA RURAL.
RESPECTO DE LA INFORMACION REMITIDA AL PERIODO 12-11-2020 AL 16-11-2020 SE DEBE INDICAR LO SIGUIENTE: QUE EN EL ITEM AL INICIO DE EJECUCION DE OBRAS Y EL INICIO DE OBRAS PARALIZADAS, SE TUVO UN ERROR EN EL REGISTRO. POR LO QUE, SE ESTA SUBSANANDO EN LA PRESENTE INFORMACION (RENDICION DE CUENTAS PERIODO 18-11-2020 AL 31 -12-2020).



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/04/2021 22:22:31-0500



Firmado digitalmente por:
CARRILLO BARRERA Maria
Militz FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 23/04/2021 19:17:33-0500



Firmado digitalmente por:
CONCHA ARANDA Victor
Manuel FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/04/2021 20:46:38-0500



Firmado digitalmente por:
RAMOS PASTOR Ivan FAU
20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 23/04/2021 20:50:36-0500

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	65	66	273242.36	295240.63
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	827	842	5914926.09	6449714.78
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	34	18	640190	266126.67
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	4	4	95000	174222.22
Convenios de administración con PNUD	0	13	0	319310
Obreros	20	20	60992.30	66992.30
Servicios de terceros	1093	1053	141314.96	13463646.97
Locación de servicios				
Otros	0	0	0	0

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO: CABE PRECISAR QUE EN OTROS SE ESTA CONSIDERANDO SERVICIOS PERSONALES,



Firmado digitalmente por:
ALVARADO PALACIOS Willy
Alejandro FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/04/2021 16:32:57-0500



Firmado digitalmente por:
BALLON VIZCARRA Carlos
Augusto FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 26/04/2021 15:29:22-0500



Firmado digitalmente por:
ROBLES HERRAN Rocio Del
Carmen FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 26/04/2021 16:24:42-0500



Firmado digitalmente por:
GALLEGOS FERNANDEZ
Cecilia Carola FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 26/04/2021 16:18:48-0500

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
9451	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TUMBES	29/09/2004	MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MEJORA DE CALIDAD Y PRESIÓN DE AGUA E INCREMENTO EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	96714986	96714986		01/10/2005	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	01/02/2006	



Firmado digitalmente por:
 MORENO AZAÑA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE	Unidad	0.50	0.55	0.50	19544464.75	19368554.37	EL CONCESIONARIO (EX ATUSA) EN EL INFORME DE AVANCE FÍSICO FINANCIERO DEL PROYECTO AL TERCER TRIMESTRE 2018, INFORMÓ, ENTRE OTROS QUE, LA OBRA DEL RESERVORIO DE ZARUMILLA SE ENCUENTRA CULMINADA, SIN EMBARGO, ESTÁ PENDIENTE EL PAGO DE LA ÚLTIMA VALORIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA OBRA.	07 DE NOVIEMBRE DE 2018, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL EL PERUANO LA RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 374-2018-VIVIENDA, LA CUAL DECLARA, ENTRE OTROS, LA CADUCIDAD DEL CONTRATO DE CONCESIÓN, POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONCESIONARIO. OTASS EN EL MARCO DE LAS FUNCIONES DELEGADAS CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 374-2018-VIVIENDA VIENE OPERANDO LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN EL ÁMBITO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN Y REALIZA LAS GESTIONES NECESARIAS PARA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO EN TUMBES PARA LO CUAL SE HA CONSTITUIDO COMO UNIDAD EJECUTORA PRESUPUESTAL. SE HAN REALIZADO LAS GESTIONES PARA QUE OTASS SE REGISTRE COMO UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO. LA UNIDAD FORMULADORA DEBERÁ DETERMINAR SI CONTINUARÁ CON LA EJECUCIÓN DEL PIP O CIERRA Y/O LIQUIDA EL PROYECTO.	SE HA CONCLUIDO CON LA EJECUCIÓN FÍSICA DEL RESERVORIO DE ZARUMILLA



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

AMPLIACIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO (INCLUYE: CÁMARAS DE REBOMBEO, PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONEXIONES DOMICILIARIAS)	Unidad	0.23	0.23	0.23	12424769.75	12424769.75	EL CONCESIONARIO NO EJECUTÓ EL COMPONENTE DE LA PTAR ZARUMILLA. LOS MONTOS REGISTRADOS POR MEF Y OGA DEL MVCS PRESENTAN VARIACIONES POR TIPO DE CAMBIO	OTASS COMO UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO, A FIN DE EJECUTAR LAS OBRAS FALTANTES PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TUMBES DEBIERA DETERMINAR, DE SER EL CASO, CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO 2022807 O REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.	SE HA REALIZADO EL REAJUSTE DEL MONTO, SEGÚN LOS REPORTES DE OGA DEL MVCS LAS DIFERENCIAS SE DEBEN AL TIPO DE CAMBIO Y REBAJAS CONTABLES. OGA DEL MVCS HA CONCILIADO LOS MONTOS DESEMBOLSADOS CON EL MEF
ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO/CONSULTORIAS	Unidad	0.68	0.68	0.85	6413164	5455092.44	EL PLAZO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA ATUSA N° 001-2016-GG FIRMADO POR ATUSA Y EL CONSULTOR FICHTNER TÉRMINO EL 27.02.2018. E EL CONSULTOR CONTRATADO POR ATUSA, NO CULMINO CON LA ELABORACIÓN DEL ESTUDIO DEFINITIVO.	SE HA CADUCADO EL CONTRATO DE CONCESIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL CONCESIONARIO. OTASS COMO UNIDAD FORMULADORA DEL PROYECTO, A FIN DE EJECUTAR LAS OBRAS FALTANTES PARA LA MEJORA DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN TUMBES DEBIERA DETERMINAR, DE SER EL CASO, CONTINUAR CON LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CON CÓDIGO ÚNICO 2022807 O REALIZAR LA LIQUIDACIÓN.	LA CONSULTORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEFINITIVOS DE LA PTAP EL MILAGRO TIENE UN AVANCE FÍSICO DEL 50%.
IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL- ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS	Unidad	1	1	1	5805000	5805000	SE EJECUTÓ DURANTE LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO		SE ENCUENTRA EJECUTADO AL 100%
SUPERVISIÓN DE OBRAS	Unidad	0.16	0.16	0.16	348284.91	348284.91	ESTE COMPONENTE DEL PROYECTO FUE EJECUTADO EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO		SE EJECUTÓ EN LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO

Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard

Motivo: Dey V° B°

Código SNIP: 08/04/5031-20-04-20-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

48871	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA VIAL LOCAL DEL ASENTAMIENTO HUMANO JUSTICIA PAZ Y VIDA DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	16/06/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LOS 13 SUB SECTORES DEL AA. HH. JUSTICIA PAZ Y VIDA	21122433	23395892.44	SE HAN ACTUALIZADO LOS COSTOS A PRECIOS DEL MERCADO POR LO EXISTE UNA REDUCCIÓN DEL COSTO DE LA SUPERVISIÓN EN S/. 216,067.83, EN OBRA UNA REDUCCIÓN DE S/. 3'268,948.48, GASTOS GENERALES. IGV Y UTILIDAD UN INCREMENTO DE S/. 893,275.92 Y EN EXPEDIENTE TÉCNICO UNA REBAJA DE S/. 50,000	16/06/2015	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	21/08/2019	27/12/2019



Firmado digitalmente por: CARRILLO BARRERA
 Maria Militz FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/09 13:55:39-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	280445	280445	-	-	-
	OBRA	Unidad	0	47.31	32.21	7918700.03	7918700.03	AL 11 DE MARZO DEL 2019 LA OBRA SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, CON CONTRATO RESUELTO, SE PREVÉ REINICIAR CON LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA EN EL MES DE JUNIO 2019, EL AVANCE FÍSICO A LA FECHA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO ASCIENDE A 32.21%, DEBIÉNDOSE CULMINAR EN EL PRESENTE AÑO CON TODAS LAS METAS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO INICIAL. SE PROCEDERÁ A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, Y POSTERIORMENTE CONVOCAR A PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA. SE INCORPORARÁN AL PI LOS MONTOS NO EJECUTADOS EN EL 2018, COMO SALDO DE BALANCE Y POR CONTINUIDAD DE ACUERDO A LA FUENTE DE FINANCIAMIENTO	LOS PROBLEMAS SE HAN SUSCITADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, LOS CUALES NO SE HAN PODIDO PREVENIR, DEBIDO A QUE SE SUCITARON POR PARTE DEL CONTRATISTA DE LA OBRA	SE HA SOLICITADO UN PERITAJE A LA OBRA EJECUTADA, ESTÁ ES PROCESO DE CONTRATACIÓN DEL CONSULTOR PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	47.31	32.21	575469.73	575469.73	EL SUPERVISOR DE OBRA INCUMPLIÓ FUNCIONES Y SE LE RESOLVIÓ EL CONTRATO	SE CONTRATÓ UN NUEVO SUPERVISOR DE OBRA	SE ACORDADO CON EL SUPERVISOR DE LA OBRA PARALIZAR HASTA QUE SE REINICIE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

Firmado digitalmente por: CARRILLO BARRERA
 Maria Miliza FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V. B.
 Fecha: 2021/04/09 13:58:21-0500



291552	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - REGION LAMBAYEQUE	08/04/2015	LA NUEVA CIUDAD OLMOS CUENTA CON ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	238248140	255637415	PRODUCTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE OPTIMIZÓ EL SISTEMA EN CUANTO A METRADOS	01/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	09/05/2017	



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:44:09-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:04:00-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 12:56:52-0500



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:01-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUEVAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:24:12



Firmado digitalmente por:
MOYA SANTO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 14:26:05

COMPONENTES



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:04:32-0500

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
CIRA PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO Y ACCESO AL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y FORTALECIMIENTO	Unidad	0	0	0	0	0	SON PARTE DEL CONTRATO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	COMPONENTE EN EJECUCIÓN POR LA EMPRESA CONTRATISTA	NINGUNA
COSTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0	SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	COMPONENTE EN EJECUCIÓN POR EL CONTRATISTA	NINGUNA
EVALUACIÓN INFORME DE EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0	NO SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SERÁ PROGRAMADO AL FINAL DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA	NINGUNA
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	10035302	3124804	RETRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS INVOLUCRADOS	DIFICULTAD SOLUCIONADA
OBRA	Unidad	0.39	0.40	0.46	206012747	130730847	RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS PARTIDAS CONTRACTUALES DESDE EL MES DE JUNIO DEL 2017, DEBIDO A QUE NO FUERON EJECUTADAS EN SU MOMENTO POR EL CONSORCIO NUEVO DE OLMOS, INCREMENTÁNDOS E AL MES DE FEBRERO DEL 2018, SITUACIÓN QUE PRESENTA UN AVANCE ACUMULADO EJECUTADO DE 40.16% VERSUS UN AVANCE ACUMULADO PROGRAMADO DE 95.78% POR LO TANTO, LA OBRA SE ENCUENTRA ATRASADA EN UN 55.62%.	MEDIANTE SENDAS COMUNICACIONES, SE HA NOTIFICADO AL SUPERVISOR SOBRE SU RESPONSABILIDAD Y SE LE HA PEDIDO ADOPTAR LOS PROCEDIMIENTOS Y/O ACCIONES QUE LE PERMITAN REALIZAR UN EFECTIVO CONTROL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, ECONÓMICO Y LEGAL DE LAS ACTIVIDADES DEL EJECUTOR DE LA OBRA, Y SOBRETODOS VELAR POR EL Estricto CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS CONTRACTUALES, ENTRE ELLOS EL (CAO). SE HA SOLICITADO TAMBIÉN AL SUPERVISOR, INFORME SOBRE LA REPROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES POR PARTE DEL CONSORCIO NUEVO OLMOS, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA CULMINACIÓN Y/O FINALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EN EL PLAZO CONTRACTUAL ESTABLECIDO.	LOS COLECTORES SECUNDARIOS NO HAN SIDO PARTE DEL CONTRATO PRINCIPAL DE OBRA, NO CONSTITUYÉNDOSE EN UN IMPEDIMENTO PARA LA NORMAL EJECUCIÓN DE CALENDARIO DE AVANCE DE OBRA.
PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0	NO SON PARTE DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA	SERÁ PROGRAMADO AL FINAL DEL PROCESO DE EJECUCIÓN DE OBRA	NINGUNA



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:10-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUELLAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:24:35

SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.54	0.60	0.58	985463.78	1024065.34	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA
SUPERVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA



Firmado digitalmente por:
Código SNIP: 20504743307
Denominación del proyecto
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:45:33-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305175	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	08/05/2015	EXISTENCIA DE CONDICIONES DE SERVICIO DE VIALIDAD URBANA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA CIUDAD OLMOS - LAMBAYEQUE	296995639	281415444	PRODUCTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO SE OPTIMIZÓ EL DISEÑO	01/09/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:04:53-0500



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:18-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUEVAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:24:48



COMPONENTES
Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:45:51-0500

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	6676975	4728378	RETRASO EN EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES	REUNIONES DE COORDINACIÓN CON LOS INVOLUCRADOS	DIFICULTAD SOLUCIONADA
GASTOS DE GESTION ADMINISTRATIVA	Unidad	0	0	0	0	0	NO FORMA PARTE DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA	SE PROGRAMARA DE ACUERDO A LA NECESIDAD Y OPORTUNIDAD	NINGUNA
OPERA	Unidad	0.38	0.80	0.48	264843310	229649470	RETRASO EN LAS PARTIDAS COMO: SUB BASE GRANULAR, BASE GRANULAR EN PISTAS, IMPRIMACIÓN ASFÁLTICA, CARPETA ASFÁLTICA, VEREDAS DE CONCRETO, SARDINELES, ALAMEDAS, CUNETAS, COLECTORES DE DRENAJE, BUZONES, SUMIDEROS	SE NOTIFICÓ AL CONSORCIO PARA QUE CUMPLA CON REMITIR UN INFORME CONTENIENDO UN ANÁLISIS TÉCNICO, ASÍ COMO LAS ACCIONES CORRECTIVAS NECESARIAS, SOBRE LAS PARTIDAS PENDIENTES NO EJECUTADAS Y PROGRAMADAS	EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE OBRA ADEMÁS DE AFECTAR VARIAS PARTIDAS DEL PROYECTO, GENERA DEMORA EN LAS PARTIDAS QUE SE HALLAN EN LA RUTA CRÍTICA DE LA PROGRAMACIÓN DE OBRA
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.91	0.70	4214259	2552467	DEFICIENCIAS EN LA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS RELACIONADO A LAS VALORIZACIONES E INFORMES MENSUALES	SE REALIZO COORDINACIONES A EFECTOS DE MEJORAR LA PRESENTACION DE DOCUMENTOS	NINGUNA



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 11:45:51-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
320785	CREACION DEL MALECON NORTE Y SUR EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	23/03/2016	BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO SOCIAL, RECREATIVO E INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE AGUAS VERDES	14126071	14414846.82	ADJUDICACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO Y SU SUPERVISIÓN E INCLUSIÓN DE GASTOS DE GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	01/01/2016	31/12/2016	INVERSIÓN	NO	18/10/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:31-0500





COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.50	1	0.50	443538	183555.20	-LA DISPONIBILIDAD DEL TERRENO SE TUVO QUE TRAMITAR ANTE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA -LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO RESULTÓ DESIERTA. -EXISTEN ÁREAS PÚBLICAS INVADIDAS POR COMERCIANTES	-LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUAS VERDES HA ELABORADO UN PLAN DE REUBICACIÓN DE LOS COMERCIANTES	EXISTE EL COMPROMISO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO DE CULMINAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:48:03-0500	Unidad	1	1	1	216001	4047.10			
	OBRA	Unidad	0	0.67	0	13470135	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.67	0	0	0			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:39-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:26:12-0500



329821	CREACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO.	01/12/2015	EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA FUTURA NUEVA CIUDAD DE BELEN.	74102336	74593030.81	LA VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO SE DEBE A QUE SE HABÍA REGISTRADO UN FORMATO 15 Y 16 CON ESTUDIOS BÁSICOS, QUE POSTERIORMENTE SE DESESTIMAN PORQUE SE EVIDENCIAN DEFICIENCIAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, POR ELLO, SE REALIZA POR SEGUNDA VEZ UN FOMATO 16, QUE INCLUYE CAMBIOS EN EL MONTO DEL EXPEDIENTE Y SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	04/12/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017

Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:06:13-0500



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:47-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:26:31-0500



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:46:27-0500

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	723837.64	510010.29	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL ÁREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATO EL EXPEDIENTE TECNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REALIZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REALIZARLO UN SOLO CONTRATISTA
OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:06:38-0500

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:54:57-0500





Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:26:57-0500



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:48:42-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:07:05-0500

										CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO Nº 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELÉN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELÉN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELÉN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELÉN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135	
	SUPERVISION	Unidad	0.60	1	0.90	98751.87	59526					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (SI) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Isabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:55:05-0500

337398	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	19/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN	84463898	84463898		04/01/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:48:54-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:27:29-0500



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:55:17-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:07:37-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:28:02-0500



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:47:09-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:08:15-0500

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COSTO AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE	Unidad	0.60	1	0.90	732425.19	625511.87	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/.1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL AREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REALIZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REALIZARLO UN SOLO CONTRATISTA.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Unidad	0	0	0	0	0			



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:55:31-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:28:32-0500



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:47:21-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:08:47-0500

PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0			
SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0			
SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE CONTRATARA LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL.
SUPERVISION EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	154896.27	93369	CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIO EL CONTRATO N° 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELEN PARA LA SUPERVISION DE LA ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELEN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELEN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELEN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TERMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELEN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 135	SE CONTRATÓ LA SUPERVISION DEL EXPEDIENTE TECNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL.



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:55:41-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
337445	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	12/11/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO EN LA NUEVA CIUDAD DE BELÉN	13156173	13156173		04/01/2016	14/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/07/2017	20/01/2020



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:47:33-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:28:47-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:09:23-0500



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:55:55-0500



Firmado digitalmente por:
BLANCO CUEVAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:29:10-0500



COMPONENTES



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:09:56-0500

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
COSTOS AMBIENTALES	Unidad	0	0	0	0	0			
EVALUACION INTERMEDIA Y EXPOST	Unidad	0	0	0	0	0			
EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	678137.64	464310.13	CON FECHA 26 DE JUNIO DE 2017 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO N° 120-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO SAN JUAN PARA LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROGRAMA ¿ PROG 03-2015-SNIP ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, POR EL MONTO TOTAL DE S/.1¿669,094.10 SOLES, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 18 DE JULIO DEL 2017. A LA FECHA, LOS EXPEDIENTES HAN SIDO OBSERVADOS POR EL ÁREA USUARIA Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A CARGO DEL CONSORCIO SAN JUAN.	EL CONSORCIO SAN JUAN DEBE LEVANTAR LAS OBSERVACIONES, PARA QUE SE CUMPLA CON LA PRESENTACIÓN DEL ENTREGABLE 3, EN ARAS DE CAUTELAR EL ÉXITO DE LA GESTIÓN EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS, LO QUE PERMITIRÁ CUMPLIR CON LA FINALIDAD PÚBLICA; POR LO QUE ANTE EL INCUMPLIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN , EL AREA USUARIA HA PROCEDIDO A HACER LA REVISIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE VIALIDAD Y DE DRENAJE PLUVIAL Y REMITIDO AL PNSU EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE SANEAMIENTO PARA SU REVISIÓN , HABIENDOSE YA ALCANZADO AL CONTRATISTA LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS; DEL MISMO MODO SE VIENE REALIZANDO UN SEGUIMIENTO Y MONITOREO PERMANENTE PARA EL CUMPLIMIENTO DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE.	SE CONTRATÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN PAQUETE PARA LOS 3 PIPS DE VIALIDAD, SANEAMIENTO Y DRENAJE PLUVIAL, DADO QUE RESULTA MÁS EFICIENTE EN TÉRMINOS DE CALIDAD, PRECIO Y TIEMPO REALIZARLO BAJO ESTA MODALIDAD, YA QUE EL ÁMBITO DE DESARROLLO DE LOS TRES PROYECTOS SE ENCUENTRA EN LA MISMA UBICACIÓN, Y SE MINIMIZARÍA LOS PLAZOS AL REALIZARLO UN SOLO CONTRATISTA.
FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES OPERACIONALES	Unidad	0	0	0	0	0			
OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
PUESTA EN MARCHA	Unidad	0	0	0	0	0			
SANEAMIENTO FISICO LEGAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:07-0500





Firmado digitalmente por:
BLANCO CUENTAS Giovanni
Yuri FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 16:29:24-0500



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:47:58-0500



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:11:00-0500

										CON FECHA 15 DE AGOSTO DE 2017, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 149-2017-VIVIENDA-OGA-UE.001 CON EL CONSORCIO BELÉN PARA LA SUPERVISIÓN DE LA ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS DEL PROG 03-2015 ¿HABILITACIÓN URBANA PARA LA REUBICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA BAJA DE BELÉN, EN EL PREDIO EL VARILLALITO DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO¿, INICIANDO EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO EL 16 DE AGOSTO DEL 2017. LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL CONSORCIO BELÉN HA SIDO DEFICIENTE PRUEBA DE ELLO ES QUE LUEGO DE ENTREGADA LA CONFORMIDAD AL ENTREGABLE 3, LA ANULA SOLO A MERITO DE LAS OBSERVACIONES EMITIDAS POR EL AREA USUARIA. ASIMISMO, EN LAS REUNIONES CONVOCADAS POR LA ENTIDAD PARA COORDINAR LOS AVANCES Y LA PRESENTACIÓN DE LOS ENTREGABLES, LA PARTICIPACIÓN DE LOS ESPECIALISTAS DEL SUPERVISOR HA SIDO MUY ESCASA, Y POR LO CUAL, SE LE HA APLICADO LAS PENALIDADES CORRESPONDIENTES.	EL SUPERVISOR CONSORCIO BELÉN HA INCUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES AL EMITIR CONFORMIDAD A UN PRODUCTO QUE ADOLECE DEL CONTENIDO MÍNIMO EXIGIDO EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, EL CONSULTOR NO HA REALIZADO EL SERVICIO CON LAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES OFRECIDAS EN EL CONTRATO Y QUE ESTÁN DETALLADAS EN LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA, LO CUAL DEMUESTRA FALTA DE CAPACIDAD TÉCNICA Y NEGLIGENCIA AL MOMENTO DE REALIZAR EL SERVICIO. CABE MENCIONAR QUE A LA FECHA LA SUPERVISIÓN HA ACUMULADO EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO POR EL CONCEPTO: ¿OTRAS PENALIDADES¿, Y EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO: ¿POR RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LAS PRESTACIONES¿. POR ELLO, SE HA SOLICITADO LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO SUSCRITO CON EL CONSORCIO BELÉN AL AMPARO DE LOS ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 135	
	SUPERVISIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	0.90	72839.07	43906.15					
	SUPERVISOR DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:20-0500

376102	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LAS CIUDADES DE AYAVIRI, MOHO, JULIACA, PUNO, ILAVE Y JULI, DEPARTAMENTO DE PUNO	29/12/2016	BRINDAR UNA SOLUCIÓN INTEGRAL AL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA A TRAVÉS DE SISTEMAS EFICIENTES, DE CALIDAD Y QUE CUMPLAN CON LA NORMATIVA AMBIENTAL.	1183522646	1186781716	INCLUSIÓN DEL COMPONENTE E GESTIÓN DEL PROYECTO Y ACTUALIZACIÓN DE LOS COMPONENTES E DE SANEAMIENTO O FÍSICO LEGAL DE TERRENOS.	31/10/2019	23/05/2024	INVERSIÓN	NO	31/10/2019	



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy \u00b0 B°
Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA DE COLECTORES PRINCIPALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA NORMATIVA APP, CON LA DENOMINACIÓN "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA". AL 31.12.2020, EL CONCESIONARIO VENÍA GESTIONANDO LAS AUTORIZACIONES Y LICENCIAS MUNICIPALES ANTE LOS GOBIERNOS LOCALES, ELLO PARA DAR INICIO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
	EJECUCIÓN DE OBRA DE ESTACIONES DE BOMBEO, LÍNEAS DE IMPULSIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA NORMATIVA APP, CON LA DENOMINACIÓN "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA".
	EXPEDIENTE TÉCNICO DE COLECTORES PRINCIPALES	Porcentaje	96	100	100	0	0	EL 03.12.2020 EL CONCESIONARIO PRESENTÓ LA SUBSANACIÓN DE LAS OBSERVACIONES AL EXPEDIENTE TÉCNICO 1 (DENTRO DEL PERÍODO APROBADO PARA TAL FIN), SIN EMBARGO, SE ADVIRTIÓ QUE LA VERSIÓN IMPRESA NO PRESENTABA LOS ANEXOS N° 1 Y N° 2, ELLO RESPECTO A LA VERSIÓN DIGITAL.	EL 11.12.2020 LA DGPPCS SOLICITÓ AL CONCESIONARIO QUE REMITA LA INFORMACIÓN FALTANTE EN LA VERSIÓN IMPRESA, LA MISMA QUE DEBÍA SER REMITIDA EL MISMO DÍA DE NOTIFICACIÓN.	EL PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA NORMATIVA APP, CON LA DENOMINACIÓN "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA". EL 14.12.2020, EL EXPEDIENTE TÉCNICO FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2020-VIVIENDA/VMCS-DGPPCS.
 Firmado digitalmente por: MORENO AZAÑA Raquel Lizet FAU 20504743307 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500										

	EXPEDIENTE TÉCNICO DE ESTACIONES DE BOMBEO, LINEAS DE IMPULSIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	50.10	65	55	0	0			EL PROYECTO SE EJECUTA BAJO LA NORMATIVA APP, CON LA DENOMINACIÓN "SISTEMA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CUENCA DEL LAGO TITICACA". AL 31.12.2020 SE ENCONTRABA EN ELABORACIÓN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL COMPONENTE 2. (*) LA META FÍSICA PREVISTA FUE REPROGRAMADA DEBIDO A LAS SUSPENSIONES DE PLAZO APROBADAS.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	12.10	26.40	15.60	1017079.30	602296.30	DEBIDO A LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LOS COLECTORES PRINCIPALES, LA CONTRATACIÓN DE ALGUNOS DE LOS SERVICIOS Y LA ADQUISICIÓN DE BIENES PROGRAMADOS FUERON APLAZADAS.	SE HA REPROGRAMADO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL.	EL CONTRATO DE CONCESIÓN TUVO PRORROGAS PARA SU SUSCRIPCIÓN, CONCRETÁNDOSE EL 30.10.2019. EL 17.02.2020 SE REGISTRÓ COMO NOTA EN EL BANCO DE INVERSIONES, LA ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL COMPONENTE A S/ 3,858,048.
	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS EN ILAVE	Unidad	2	2	2	54499.88	54499.88			EJECUCIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE. SE EVIDENCIA QUE SE HA EJECUTADO TODOS LOS RECURSOS ASIGNADOS PARA EL COMPONENTE.
	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS EN OTRAS PROVINCIAS EN EL ÁMBITO DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
Firmado digitalmente por: MORENO AZAÑA Raquel Lizet FAU 20504743307 hard Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500										

	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE TERRENOS EN PUNO	Unidad	3.10	34.10	3.10	540127.60	369042.59	DEBIDO A LA DEMORA, POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO, EN EL PROCEDIMIENTO PARA EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS EN EL MES DE DIC.2020, NO CULMINÓ CON DICHO SANEAMIENTO, ASÍ COMO NO LLEGÓ A DEVENGAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO PARA TAL FIN.	LA MUNICIPALIDAD GESTIONARÁ EN EL 2021 LA INCORPORACIÓN DE SALDOS DE BALANCE PARA CUMPLIR CON EL SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DE LOS PREDIOS.	EJECUCIÓN A CARGO DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO. DICHA MUNICIPALIDAD HA REALIZADO EL PAGO A LOS PROPIETARIOS, PROGRAMÁNDOSE LA CULMINACIÓN DEL TRÁMITE PARA EL 2020 (OFICIO N° 064.-2020/MPP/GDU) SE HA CAMBIADO LA UNIDAD DE MEDIDA DE UNIDADES DE TERRENO A HECTÁREAS (HA), SEGÚN LO REGISTRADO EN EL BANCO DE INVERSIONES. LAS 59 UNIDADES DE TERRENO REGISTRADO INICIALMENTE CORRESPONDE A 3.1 HA
	SUPERVISIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	7.10	10	10	0	0			EL PAGO DE LA SUPERVISIÓN ESPECIALIZADA ESTÁ A CARGO DEL CONCESIONARIO MEDIANTE FONDOS PRIVADOS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

2234766	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO.	28/03/2014	CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO Y EL DISTRITO DE EL TRIUNFO EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PTAR PUERTO MALDONADO.	68788193	131573938	SE INCREMENTO DEBIDO A LA INCLUSION DEL DISTRITO DE EL TRIUNFO, COMO RESULTADO DE LAS ACTUALIZACIONES DE LOS ESTUDIOS REALIZADOS POR PROINVERSIÓN EN LA AMPLIACION DE CONEXIONES DE ALCANTARILLADO E INCLUSION DE CONECTORES EN EL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO PTAR PUERTO MALDONADO.	01/01/2019	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	10/06/2019	30/05/2021



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy Vº Bº
Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			"EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP), SE ENCUENTRA EN LA FASE DE TRANSACCIÓN, QUE PERMITIRÁ LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	1538697.29	1538697.29			EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP), SE ENCUENTRA EN LA FASE DE TRANSACCIÓN, QUE PERMITIRÁ LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. SE TIENE AL INICIO DEL PERÍODO REPORTADO UNA EJECUCIÓN ACUMULADA FINANCIERA, EJECUTADO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA.
 Firmado digitalmente por: MORENO AZAÑA Raquel Lizet FAU 20504743307 hard Motivo: Doy Vº Bº Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500										



Firmado digitalmente por:
 MORENO AZAÑA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	4.73	4.73	108281	197481	SE HA SOLICITADO EL SERVICIO DEL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE LOS TERRENOS IDENTIFICADOS PARA EL PROYECTO PTAR PUERTO MALDONADO. CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DEL 2020, EL COMITÉ ESPECIAL ADJUDICÓ LA BUENA PRO DE LA AS N° 046-2020-VIVIENDA-OGA-UE-001 SEGUNDA CONVOCATORIA PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO SOLICITADO.	EL PROYECTO SE ENCUENTRA FASE DE TRANSACCIÓN POR ELLO SE VIENE EJECUTANDO EL PRESUPUESTO CON CARGO DE GESTION DE PROYECTO, QUE RESULTA NECESARIO SEGUN EL NIVEL DE AVANCE DEL PROYECTO Y COORDINACIONES REALIZADAS CON PROINVERSION, EFECTUANDO REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS QUE PERMITEN QUE EL MVCS CUENTE CON ASESORIA ESPECIALIZADA PARA AGILIZAR Y COADYUVAR EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO.
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0		EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PUBLICO PRIVADAS (APP), SE ENCUENTRA EN LA FASE DE TRANSACCIÓN, QUE PERMITIRÁ LA ADJUDICACIÓN DEL PROYECTO Y POSTERIOR DISEÑO DEFINITIVO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251715	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PUÑOS, PROVINCIA DE HUAMALIES, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	434719	413114	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
		OBRA	Unidad	0.84	1	0.92	346810.97	319287.64			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.18	1	0.18	24665.57	5899.89			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
2251717	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		525642	644493	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015					
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:49:34 AM INSTALACION DE HUIARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA LOMA, DISTRITO JOSÉ CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO																	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1	1		26979		26979							
	OBRA		Unidad	0.55		1	0.95		548924.12		518803.54							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.34		1	0.63		40038.79		28748.55							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251718	INSTALACION DE HUIARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		585048	505310	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:57:19-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:24:0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.89	1	0.90	438544.42	396738.94			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.64	1	0.64	25127.52	20024.89			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251721	Instalación de Huaro en el Centro Poblado de Quezada, Distrito Mariano Damaso Beraun, Provincia de Leoncio Prado, Departamento de Huanuco		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	559906	514015	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979						
	OBRA	Unidad	0.63	0.68	0.68	294829.21	294829.21						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.11	0.11	0.11	2694	2694						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251723	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE YANAS, DISTRITO DE YANAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		538859	421475	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:57:24-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:57:30	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
		OBRA	Unidad	0.81	1	0.92	347539.43	321011.78			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	1	0.74	32297.69	25265.17			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
2251724	MOTIVO: Dby V° B° Fecha: 13/01/2015 INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE CUEVA LAS PAVAS, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	583509	516698	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1	26979	26979					
	OBRA		Unidad	0.91	1	1	450026.06	453471.10					
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.52	1	0.64	25034.30	15950.50					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251727	INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE MONTE VERDE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		553662	545455	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:57:30-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:57:38	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.56	1	0.95	450401.80	428124.13			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.60	39523.22	27123.55			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251729	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		363359	439353	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:50:07-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PARACSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO													
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023							
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	352960.14	346793.03							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.13	1	0.53	30863.08	16228.80							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251730	INSTALACIÓN DE HUARO 1 EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		525318	562337	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:57:38-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:58:05	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.48	1	0.93	468891.28	435308.68			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.70	37916.10	29840.76			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251731	Instalación de Huanuco en el Centro Poblado de Churin, Distrito San Francisco de Asis, Provincia de Lauricocha, Departamento de Huanuco		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	356087	442108	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023						
	OBRA	Unidad	0.68	1	0.97	368101.30	356071.87						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	1	0.45	32368.49	14632						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251733	INSTALACION DE HUAR EN EL CENTRO POBLADO DE HUACARCOCHA, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	519431	573056	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:57:58-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27024	27024			
		OBRA	Unidad	0.93	1	1	474013.02	479100.64			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.08	1	0.37	43513.21	22187.63			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
		Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
	2251734	INSTALACION DE HUARO II EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	526877	575859	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES		Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979						
		OBRA	Unidad	0.47	1	0.93	481526.48	448145.68						
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.65	35302.47	29839.76						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251735	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PEDRO, DISTRITO RONDOS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		523599	517308	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DE LOS PROYECTOS	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:08-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:58:15	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
		OBRA	Unidad	0.57	1	0.96	417556.65	402890.44			
		SUPERVISIÓN	Unidad	0.65	1	0.65	44221.35	33527.75			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/01/2015	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIO BARRANCO, DISTRITO RUPARUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	518943	397836	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979		26979					
	OBRA	Unidad	0.98	1	1	332043.06		352888.93					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.54	1	0.54	34155.56		13025					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251737	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ICHIC MARIAS, DISTRITO DE MARIAS, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	604667	444991	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:15-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:58:22-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
		OBRA	Unidad	0.88	1	0.88	378353.55	332522			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	1	0.52	25000.11	14562.39			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2251738	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		528538	606764	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:51:21-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE QUILLAPAMPA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO																		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		27023		27023							
	OBRA		Unidad	0.90		1		0.99		499795.82		493482.51							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.55		1		1		51438.04		56492.05							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251739	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA MERCED DE LOCRO, DISTRITO RUPA-RUPA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		531444	472786	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:22-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:51:43-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.43	1	0.90	388875.69	350344.52			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.92	28680.21	26326.76			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251740	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		352520	430006	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:51:43-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JIVIA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO													
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023							
	OBRA	Unidad	0.89	1	0.99	338182.90	334488.20							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.40	30943.17	12521							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251741	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ASAY, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		585643	473582	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:58:52-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Dpy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:51:58-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324			
		OBRA	Unidad	0.66	1	0.99	389317.44	388072.67			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.59	28734.49	20429.11			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft																	
2251742	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:51:58 AM INSTALACIÓN DE HUARPO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SILLAPATA-TUNYA, DISTRITO DE SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		537378	447537	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1	1		27221		27221							
	OBRA		Unidad	0.72		1	0.99		360728.11		355377.97							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.52		1	1		31279.06		32122.25							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251743	INSTALACIÓN DE HUARPO I EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		518866	574613	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Por encargo
Fecha: 14/04/2021 09:59:01-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:50:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26980	26980			
		OBRA	Unidad	0.47	1	0.93	480550.90	446795.64			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0	38532.03	19535.91			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251744	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft													
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:52:09-0500													
	INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE SUCRE, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		520548	557354	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1	26979	26979						
	OBRA		Unidad	0.47	1	0.93	464829.35	431415.18						
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0	1	0	36995.34	29589.76						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251745	INSTALACION DE HUANUCO EN LOS CENTROS POBLADOS DE OCROSPATA - VILLA RETAMA, DISTRITO SILLAPATA, PROVINCIA DE DOS DE MAYO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		535604	431456	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:59:10-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:32:0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27221	27221			
		OBRA	Unidad	0.74	1	0.96	343809.91	329542.62			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.10	1	0.78	32116	25029.76			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251746	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		529424	550893	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/08/2015 INSTALACION DE HUAR II EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO PRIMAVERA, DISTRITO JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO													
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979							
	OBRA	Unidad	0.48	1	0.93	459027.84	425871.43							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.40	36335.23	29589.76							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251749	INSTALACION DE HUAR EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA AMERICA, DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		561309	430978	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:59:32-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:59:43-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.85	1	0.92	364864.48	336086.93			
		SUPERVISIÓN DE OBRAS	Unidad	0.53	1	0.53	24475.74	15562.39			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251750	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		522849	462752	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	MOTIVACION DE HUANCO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUCAYACU, DISTRITO JOS CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUNUCO													
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36979	36979							
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.97	379403.73	369016.59							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.43	1	0.64	27818.85	21578.16							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251751	INSTALACION DE HUANCO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN MIGUEL DE TULUMAYO, DISTRITO DE LUYANDO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		558952	574198	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:59:43-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.80	1	0.88	507631.42	445823.50			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.23	1	0.23	24929.04	9286			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251754	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		617265	599819	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:53:00 AM INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA MARTHA, DISTRITO CODO DE POZUZO, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO													
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088							
	OBRA	Unidad	0.65	1	0.65	531344.07	484625.03							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	1	0.64	26837.22	18917.38							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251755	INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN PABLO DE SINAI, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		657230	623116	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 09:59:54-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:53:13-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088			
		OBRA	Unidad	0.90	1	0.92	554667.51	508029.45			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.39	1	0.39	26810.87	14061			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft													
2251756	MOTIVO: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:52:13-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE OROPUQUIO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		352872	425128	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023							
	OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	338821.33	333335.30							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.53	30776.76	16229.25							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251759	INSTALACION DE HUANUCO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN LUIS DE GONZAGA, DISTRITO JIVIA, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		354645	496281	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:00:05-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
		OBRA	Unidad	0.76	1	0.99	415923.51	412358.47			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	1	0.67	35828.06	24175.54			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251761	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		418877	474311	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:52:37, 0500													
		INSTALACIÓN DE HUARO EN LOS CENTROS POBLADOS DE RIO BLANCO - CRISNEJA, DISTRITO CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUANUCO												
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324							
	OBRA	Unidad	0.87	1	1	392132	398803.92							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.58	1	0.87	26649.31	25500.50							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251762	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAL, DISTRITO PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		560118	506087	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:00:15-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:53:40-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27088	27088			
		OBRA	Unidad	0.89	1	0.91	439498.05	398177.23			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.50	1	0.50	24951.66	21787			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2251763	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		355398	496983	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:53:40-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE UPAVADO, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO																		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		27023		27023							
	OBRA		Unidad	0.38		1		0.96		408398.96		391571.65							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.10		1		0.73		33054.54		25465.17							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251765	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE HUANCABAMBA, DISTRITO SAN FRANCISCO DE ASIS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		357315	429728	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:00:25-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:53:52-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023			
		OBRA	Unidad	0.88	1	0.98	343228.02	337729.94			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.40	1	0.52	30970.69	16229.45			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
2251766	Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:53:52-0500 INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE NUPE, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	332369	434384	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27023	27023						
	OBRA	Unidad	0.68	1	0.97	346324.07	335784.70						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.01	1	0.62	32530.46	22464.58						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251788	INSTALACION DE HUAROS EN EL CENTRO POBLADO DE LARCAY, DISTRITO DE EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		638094	397379	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:00:39-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: En señal de conformidad	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	Fecha: 12/04/2021 10:29:46-0500	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
		OBRA	Unidad	0.85	1	0.93	331362.32	308533.93			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.49	1	0.49	24379.13	14336			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft														
Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:54:02-0500														
2251789	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LUNCHE, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		398940	429488	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324							
	OBRA	Unidad	0.85	1	0.93	363181.11	337573.93							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.48	1	0.60	24669.21	14774.50							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251790	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE TIRAXI, DISTRITO SAN JOSE DE LOS MOLINOS, PROVINCIA DE ICA, DEPARTAMENTO DE ICA		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		416042	413009	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:01:33-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:54:21-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	28151	28151			
		OBRA	Unidad	0.70	1	0.78	346760.45	268940.93			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	1	0.62	24611.01	15326			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
2251791	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		544988	513227	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015					
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:54:21-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE JUNCAL, DISTRITO ALTO LARAN, PROVINCIA DE CHINCHA, DEPARTAMENTO DE ICA																	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1	1		27324		27324							
	OBRA		Unidad	0.87		1	0.94		446716.97		420724.52							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.68		1	0.68		24872.22		17026							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251793	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAUCAPATA, DISTRITO EL CARMEN, PROVINCIA DE CHURCAMPA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		418435	398331	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:01:44-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:54:41-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27531	27531			
		OBRA	Unidad	0.83	1	0.91	332527.34	302880.96			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.25	1	0.25	24166	10415			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
2251913	Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:54:41 -0500 INSTALACION DE HUARPO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAMBO, DISTRITO HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARAÑON, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	678662	481294	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	27324	27324						
	OBRA	Unidad	0.78	1	0.99	396919.74	395311.92						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.39	1	0.58	28844.49	20529.11						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251914	INSTALACION DE HUARPO EN EL CENTRO POBLADO DE CONSUELO, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO		23/01/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		525659	489706	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:01:58-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:21:17-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	26979	26979			
		OBRA	Unidad	0.83	1	0.97	406043.78	394110.56			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.42	1	0.63	28132.22	21429.16			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
2256322	Motivo: Dby V° B° Fecha: 13/04/2015 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS - PROVINCIA DE LAMBAYEQUE	08/04/2015		ADECUADAS CONDICIONES PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS	225227397.83	240714066.55	POR COSTOS	08/04/2015	08/04/2015	INVERSIÓN	NO	08/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.98	1	1	3272331.93	3272331.93						
	OBRAS	Unidad	0.63	1	0.99	181362187.24	195232273.40						
	SUPERVISION	Unidad	0.40	1	0.99	10391387.48	13417969.19						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amanda FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:21:17-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2256322504743300												

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:07-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

Código SNIP													
Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258041		INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		412739	540168	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	Firmado digitalmente por: EXPEDIENTE MOYA SANTOS Leonardo Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:55:08-0500	Unidad	1	1	1	23355	23355						
	OBRA	Unidad	0.92	1	0.98	468066.88	458399.78						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.81	35793	34404.83						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258044	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DE ESPINAS, DISTRITO DE YAUYS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	377626	514443	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	Firmado digitalmente por: GUERRA POZUECO Fernando FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:21:41-0500	Unidad	1	1	1	23355	23355					
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	394598.57	394598.57					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.60	0.60	0.60	25286	28086					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:15-0500

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 15:24:48:0500

2258047	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	619630	540529	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
OBRA	Unidad	0.94	1	0.98	513235.64	503419.51			
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.75	38629.97	33904.83			

Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardo
Josmell FAU 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 13/04/2021 11:55:20:0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258051	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LOS ANGELES, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	657864	690233	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
OBRA	Unidad	0.46	0.55	0.55	607721.18	336157.36			SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	19853.16			

Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:22:00:0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258053	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MAZUHUAZO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	421469	529159	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:22-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:06:0500	Descripción del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.83	1	0.98	457051.98	448308.95			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.84	34665	33904.83			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)		
	2258071	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:55:33 -0500		INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE ANAPATI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		24/03/2015		MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		541647		506115		AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO		02/02/2015		02/06/2015		INVERSIÓN		NO		01/08/2015		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios							
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		1		1		1		23355		23355													
	OBRA		Unidad		0.69		0.69		0.69		298387		298387						SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad		0.07		0.58		0.58		20004.31		20004.31													



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258073	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SHIRINGAMAZU SAN LUIS, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	617042	527952.90	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:29-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.93	1	0.95	459908.57	437754.81			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.87	33313.22	33904.83			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)		
	2258077	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Dby V° B° Fecha: 13/04/2021 11:55:45 AM		INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		30/03/2015		MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		401187		488818		AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO		02/02/2015		02/06/2015		INVERSIÓN		NO		01/08/2015		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios							
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		1		1		1		23355		23355													
	OBRA		Unidad		0.59		0.59		0.59		246401		246401						SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad		0.08		0.63		0.63		19533.06		19533.06													



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258078	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO PARAÍSO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	580709	636208	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:53-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:55:58-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.89	1	0.95	568526.70	540015.54			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.66	44131.61	34404.82			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2258082	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		574775	591810	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:55:58-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BELÉN, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO																		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.91		1		0.97		513888.81		498985.45							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0		1		0.72		40478.80		33904.83							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258100	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO PUELLAS, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO		24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		560877	539075	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:02:37-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:08:05	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	41556.09	41556.09			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.63	0.63	25286	28086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
	2258109	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:56:14-0500		30/03/2015		MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		577376		440981		AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO		02/02/2015		02/06/2015		INVERSIÓN		NO		01/08/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios						
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		1		1		1		23355		23355												
	OBRA		Unidad		0.56		0.56		0.56		212170		212170						SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA						
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad		0		0.60		0.60		15761.30		15761.30												




Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258110	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EDITA NAZARATEGUI, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	603589	547494	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:08-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Soy el autor del documento	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	Fecha: 12/04/2021 11:58:10-0500	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.76	1	0.76	473741.63	358598			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.66	1	0.66	36310.69	36312.47			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	2258122	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Fecha: 13/04/2021 11:56:27 AM		30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		567122	541208	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1		23355		23355					
	OBRA		Unidad	0.61	0.61	0.61		284305		284305					SE EJECUTARÁ SALDO DE OBRA
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.07	0.49	0.49		17578.57		17578.57					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258124	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	642939	537859	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:16-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B°	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	Fecha: 12/04/2021 09:24:06-0500	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.59	1	0.73	463513.86	339372.41			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.32	1	0.32	50794.75	25515.64			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258130	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ANITA, DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	632278	632560	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355					
	OBRA	Unidad	0.64	0.64	0.64	350949	350949	OBRA ESTUVO PARALIZADA	SE COORDINÓ CON CONTRATISTA PARA CULMINACIÓN DE OBRA	OBRA FUE COMUNICADA COMO CULMINADA, EN PROCESO DE PAGO DE VALORIZACIONES RESTANTES		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.52	0.52	0.52	26090	34467.42					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
Código SNIP 20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:24:06-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258139	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CASACANCHA, DISTRITO DE SAN LORENZO, PROVINCIA DE JAUIJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	553166	635162	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:24-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:56:41-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.45	0.92	0.92	499599.34	499599.34			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.14	0.14	0.14	7486.96	7526.96			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2258144	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		568715	459700	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:50:41-0500																		
		INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYANAY, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN																	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.51		1		0.91		386176.99		353330.46							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.27		1		0.66		37215.05		24635.91							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258156	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BOCA HUANTASHIRI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		566098	551427	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:32-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 08:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.43	1	0.95	477257.43	452330.80			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.28	1	0.79	36727.34	28842.77			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258159	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
	Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:50:51-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE RIMAYBAMBA, DISTRITO DE VITOC, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	560374	690399	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355						
	OBRA	Unidad	0.36	1	0.95	603854.16	571985.62						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.51	49102.67	25286						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258161	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		24/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		609648	725889	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:41-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:57:04-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.39	1	0.93	627200.74	584111.17			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.26	1	0.72	52093.38	37616.96			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2258162	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		583699	619862	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:57:04-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE AMBITARINI, DISTRITO DE RÍO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN																		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.42		0.52		0.52		279003.36		279003.36							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.24		0.42		0.42		17748.64		17748.64							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258166	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHACAPALPA, DISTRITO DE CHACAPALPA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		382586	462255	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:49-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:57:33-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.89	0.89	0.89	344684.86	344684.86			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.64	0.71	0.71	28087	28086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2258168	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft																		
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:57:33-0500							AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017						
		INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		368550	514332												
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.49		0.91		0.91		404515.57		404515.57							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.21		0.21		0.21		6691.76		28086							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258171	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		601407	500753	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:03:58-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:57:33-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.87	1	0.94	432594.82	407800.69			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.23	1	0.67	31850.70	24304.82			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2258172	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft														
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:57:33-0500							AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017		
		INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUACAN, DISTRITO DE CHACAPAMPA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		369115	447854							
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1		23356		23356					
	OBRA		Unidad	0.90	0.90	0.90		335171.12		335171.12					
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.63	0.63	0.63		25286		28086					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258173	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE COLONIA HUANCA, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		544744	528256	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:07-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:57:46-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.88	1	0.94	456088.21	428163.84			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.29	1	0.71	34725.62	27881.72			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
2258177	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft		30/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		544886	680863	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015					
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:57:46-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LAUCA, DISTRITO DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN																	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1	1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.37		1	0.98		595465.35		583972.08							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0		1	0.88		47955.91		42371.96							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2258181	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE LA UNION CONDORBAMBA, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA, PROVINCIA DE CONCEPCION, DEPARTAMENTO DE JUNIN		27/03/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		540055	456066	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:15-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Por encargo Fecha: 12/04/2021 11:57:57-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.51	1	0.92	390308.28	359659.21			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.27	1	0.92	28315.94	26110.58			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259156	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft													
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:57:57-0500							AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
		INSTALACIÓN DE HORARIO EN EL CENTRO POBLADO CIUDAD CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		621122	642378							
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355							
	OBRA	Unidad	0.64	1	0.95	553086.86	523641.42							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.45	1	0.45	52983.17	37730.47							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259160	INSTALACIÓN DE HORARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTO DOMINGO, DISTRITO DE PALCAZU, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	591587	584054	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:24-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90	456331.48	456331.48			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	25286	28086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2259169	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft																		
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:59:10, 0500																		
	INSTALACIÓN DE HUARO EN LA ALDEA NATIVA MACHCA BOCAZ, DISTRITO DE VILLA RICA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO		16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		535328	507587	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.90		0.90		0.90		385767.17		385767.17							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.62		0.62		0.62		25286		28086							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259178	INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PALTAY, DISTRITO DE MOLINOS, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	549387	701925	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/12/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/12/2017	31/01/2018



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:33-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:04:0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.99	0.99	0.99	23350	23350			
		OBRA	Unidad	0.35	0.91	0.91	566889.90	566889.90			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	31086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259191	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HENCURIANI, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	545478	454258	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355						
	OBRA	Unidad	0.55	0.55	0.55	213409	213409			CONTRATO RESUELTO, SE CONSTRUYÓ PUENTE EN SU LUGAR			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.09	0.20	0.20	5608.18	5608.18						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:28:13-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259194	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE MARANCOCHA, DISTRITO DE MONOBAMBA, PROVINCIA DE JAUJA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	372974	518985	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:41-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:50:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.45	1	0.91	453864	413072.59			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.34	1	0.91	33678.96	30717.32			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259195	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:58:32, 0500												
	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CAJACURI, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	580268	499006	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355						
	OBRA	Unidad	0.47	1	0.89	433335.73	386494.04						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	0.68	42120.13	31586						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259197	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO SAN PASCUAL, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	600447	638587	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:50-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:00:0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.39	1	0.94	556667.07	523709.74			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.30	1	0.85	44478	37616.96			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
FIRMA DIGITAL	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft											
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:58:58-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE EL NARANJAL, DISTRITO DE SAN RAMÓN, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	551177	417945	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
2259203												
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355					
	OBRA	Unidad	0.37	1	0.92	371728.89	342876.13					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	1	1	23799.77	25086					



Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259206	Firmado digitalmente por: GUERRA POZO Amando FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:39:00-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYPACHA, DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE YAULI, DEPARTAMENTO DE JUNIN		16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	575255	493372	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/09/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:04:58-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:59:01-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.98	0.98	0.98	406149.09	406149.09			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	25287	28086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259210	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 11:50:01-0500												
	INSTALACION DE HUANO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS PALMAS-IPOKI, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN		16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	590930	548683	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355						
	OBRA	Unidad	0.76	1	0.94	475045.06	445836.22						
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.27	1	0.66	36195.53	26755.51						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2259212	INSTALACION DE HUANO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO MIRITARINI KM 72, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	581181	718264	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:04-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:29:48-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	0.79	1	0.93	629900.65	585085.78			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.20	1	0.49	52054.97	28278.28			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft											
2266697	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/05/2015 INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE VIALIDAD URBANA PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS, DISTRITO DE OLMOS, PROVINCIA DE LAMBAYEQUE - DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE	08/05/2015	ADECUADAS CONDICIONES PARA LA NUEVA CIUDAD DE OLMOS	281415444	281415444		08/05/2015	08/05/2015	INVERSIÓN	NO	08/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	3503231.52	3503231.52					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	1225146.15	1225146.15					
	OBRA	Porcentaje	0.86	1	0.99	254617172.62	260173423.70					
	SUPERVISION	Unidad	0.99	1	0.99	2950931.13	33189615.46					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267626	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU PATÁ, DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	547992	438055	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:12-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:50:05	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23355	23355			
		OBRA	Unidad	1	1	1	385960	385960			TRANSFERENCIA
		SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

	Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
	2267628	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft Motivo: Dby V° B° Fecha: 13/04/2021 11:50:25 AM		24/04/2015		MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		417675		532844		AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO		02/02/2015		02/06/2015		INVERSIÓN		NO		01/08/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios						
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad		1		1		1		23590		23590												
	OBRA		Unidad		1		1		1		436362.18		436362.18												
	SUPERVISIÓN		Unidad		0.96		0.96		0.96		28756.27		28756.27												



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2267630	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUMAZU, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA, DEPARTAMENTO DE PASCO	24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	553556	618999	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	20/12/2017	25/01/2018	INVERSIÓN	NO	20/12/2017	20/01/2018



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:20-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 08:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
		OBRA	Unidad	0.39	0.93	0.93	497940.11	497940.11			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.06	0.06	0.06	2800	36086			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
2267634	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		24/04/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		374589	467167	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	30/12/2017	12/02/2018	INVERSIÓN	NO	30/12/2017	12/02/2018				
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:59:35-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA INCA, DISTRITO DE HUACHON, PROVINCIA DE PASCO, DEPARTAMENTO DE PASCO																	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	0.99		0.99	0.99		23355		23355							
	OBRA		Unidad	0.51		0.91	0.91		352670.82		352670.82							
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0		0	0		0		31086							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268908	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO EL DORADO DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN		08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		592920	582843	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:29-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:59:47-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
		OBRA	Unidad	1	1	1	534994	534994			TRANSFERENCIA
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
FIRMA DIGITAL 2268921	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft											
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:59:47-0500 INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO LA LIBERTAD, DISTRITO YORONGOS, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN	08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	576081	449904	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	11/01/2018	22/02/2018	INVERSIÓN	NO	11/01/2018	22/02/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950					
	OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	196666.94	337247.34					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	28101					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armand FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268923	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 11:59:47-0500												
	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PUERTO PROGRESO, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN		08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	556454	470433	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:38-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 08:05:00	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18633	18633			
		OBRA	Unidad	1	1	1	422827	422827			TRANSFERENCIA
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
2268939	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft		08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		555738	491293	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015						
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 11:59:58-0500 INSTALACIÓN DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO PAITOJA, DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN																		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1		1		1		18633		18633							
	OBRA		Unidad	1		1		1		389971		389971						TRANSFERENCIA	
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0		0		0		0		0							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268946	INSTALACION DE HUARO EN EL CASERIO SURQUILLO, DISTRITO SAN FERNANDO, PROVINCIA DE RIOJA, REGION SAN MARTIN		08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		609356	649303.57	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	02/02/2015	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:46-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 12:00:00-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950			
		OBRA	Unidad	0.94	0.94	0.94	539481.30	539481.30			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.58	0.58	0.58	25200	25200			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2268957 Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 12:00:00-0500	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO SEÑOR DE LOS MILAGROS DISTRITO SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, REGION SAN MARTIN		08/05/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	565479	371659	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	02/02/2015	02/06/2015	INVERSIÓN	NO	01/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	18950	18950						
	OBRA	Unidad	1	1	1	324070	324070			TRANSFERENCIA			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2288094	CREACION DEL MALECON NOROCCIDENTAL EN LA FRONTERA PERU - ECUADOR, DISTRITO DE AGUAS VERDES, PROVINCIA DE ZARUMILLA, REGION TUMBES	23/03/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA	14126071	32244500.03	MAYORES COSTOS	01/01/2017	03/10/2017	INVERSIÓN	NO	31/10/2019	




Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:05:53-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 09:32:24-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	236332.80	236332.80			
		GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	0	0	0	77182.61			
		OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
		SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294285	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ABANCAY, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN	605438	533749.98	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	28/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1		23590	23590					
	OBRA	Unidad	0.90	0.90	0.90		401816.73	401816.73					
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53		25200	25200					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Armando FAU
20504743307 soft
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 12/04/2021 09:32:24-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294292	INSTALACION DE HUARO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANCA, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACIÓN		475096	579262.81	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	28/06/2016	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:08:04-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 12:00:00-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
		OBRA	Unidad	0.88	0.88	0.88	436246.91	436246.91			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	25200	28000			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294304	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FIAU 20504743307 soft													
	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021, 12:00:00-0500													
	INSTALACION DE PUARO EN EL CENTRO POBLADO DE INCAICO, DISTRITO DE ALTO BIAVO, PROVINCIA DE BELLAVISTA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		607735	528627.44	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	28/06/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590							
	OBRA	Unidad	0.87	0.87	0.87	384290.72	384290.72							
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.53	0.53	0.53	25200	25200							



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amardo FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294348	INSTALACION DE PUARO EN EL CENTRO POBLADO DE ESTERO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUÑUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		586757	600009.64	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:08:12-0500



Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 12:00:05	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	23590	23590			
		OBRA	Unidad	0.96	0.96	0.96	496142.12	496142.12			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.57	0.57	0.57	25200	25200			



Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft												
2294349	Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/04/2021 12:00:33-0500 INSTALACION DE PURO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO LIBERTAD, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION	610941	444317.96	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1	23590	23590					
	OBRA		Unidad	0.97	0.97	0.97	352006.99	352006.99					
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	0.59	0.59	0.59	25200	32500					



Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2294351	INSTALACION DE PURO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PIZARRO, DISTRITO DE BARRANQUITA, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		635800	573549.53	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2017	



Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:08:19-0500

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

COMPONENTES	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 10:08:29-0500	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
		EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	Firmado digitalmente por: BLANCO CUENTAS Giovanni Yuri FAU 20504743307 soft	1	23590	23590			
		OBRA	Unidad	0.96	Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 16:31:32-0500	0.96	472250.87	472250.87			
		SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.61		0.61	28000	28000			

Firmado digitalmente por:
MOYA SANIZO Leonardy
Josmell FAU 20504743307 soft

Código SNIP Firmado digitalmente por: MOYA SANIZO Leonardy Josmell FAU 20504743307 soft	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
Motivo: Dpy V° B° Fecha: 13/09/2017 2294352	INSTALACION DE UN POZO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DEL RIO MAYO, DISTRITO DE CUNUMBUQUI, PROVINCIA DE LAMAS, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	19/11/2015	MEJORAMIENTO DE LA MOVILIDAD DE LA POBLACION		609212	464061.06	AJUSTE MONETARIO EN LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DEL PROYECTO	01/04/2016	01/06/2016	INVERSIÓN	NO	15/09/2017		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1		1	1		23590		23590				
	OBRA	Unidad	1		1	1		370020.20		370020.20				
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.65		0.65	0.65		28000		28000				

Firmado digitalmente por:
GUERRA POZO Amando FAU
20504743307 soft

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2300167	Firmado digitalmente por: GUERRA POZO Armando FAU 20504743307 soft Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/08/2015 10:08:29-0500 CREACION DE LOS SERVICIOS DE EVALUACION DE LA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, EN EL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA PROVINCIA DE MAYNAS, DEP	01/12/2015	ADECUADAS CONDICIONES DE VIDA	74945713.78	78374181.65	COSTO	01/12/2015	01/12/2015	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	513336.07	513336.07					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			Firmado digitalmente por: VASQUEZ DIAZ Miluzka Cindy Isabel FAU 20504743307 hard Motivo: Doy V° B° Fecha: 14/04/2021 10:08:29-0500		

Firmado digitalmente por:
FERNANDEZ TORRES Jose
Luis FAU 20504743307 soft

	Motivo: Doy V° B° Fecha: 12/04/2021 15:47:04-0500	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
				Firmado digitalmente por: BLANCO CUENTAS Giovanni Yuri F.A.U 20504743307 soft									
				Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 16:30:53-0500									
2300564		CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	19/11/2015	MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA	84463898	83379003	ACTUALIZACION DE COSTOS	08/04/2015	08/04/2015	INVERSIÓN	NO	08/04/2015	
COMPONENTES		Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
		Firmado digitalmente por: EXPEDIENTE TECNICO MOYA SANCHEZ Josselyn Jossell F.A.U 20504743307 soft	Unidad	0.35	0.35	0.35	609511.93	609511.93					
		Motivo: Doy V° B° Fecha: 13/04/2021 12:01:08-0500	Unidad	0	0	0	0	0					
		OPERACION ASISTIDA	Unidad	0	0	0	0	0					
		SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2307577	CREACION DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL URBANO DE LA NUEVA CIUDAD DE BELEN - VARILLALITO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, PROVINCIA DE MAYNAS	12/11/2015	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA	13709555.98	14754231.30	COSTOS	12/11/2015	12/11/2015	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	Firmado digitalmente por: GUERRA PÉREZ, JUAN F. FAU TECNICO 20504743307 son Motivo: Doy la P. Fecha: 12/04/2014 09:33:58-0500	Unidad	0	0	0	464310.13	464310.13					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

Firmado digitalmente por:
VASQUEZ DIAZ Miluzka
Cindy Mabel FAU 20504743307
hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 14/04/2021 10:08:38-0500

2380895	MEJORAMIENTO DEL ENTORNO URBANO DE LA AV. EL SOL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA AV. PACHACUTEC Y LA ANTIGUA PANAMERICANA SUR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA-LIMA.	01/09/2017	ADECUADA SEÑALIZACIÓN VIAL PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRANSITO EN LA AV. EL SOL	15903594.95	18677029.40	SE HAN ACTUALIZADO LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LOS COMPONENTES DEL PRESENTE PIP: CICLOVIA, ACCESO PEATONALES, ACCESO VEHICULAR, AREA VERDES Y MITIGACIÓN AMBIENTAL, CUYA INCREMENTO ASCIENDE A S/. 2'649,030.62	01/06/2019	30/07/2019	INVERSIÓN	NO	13/05/2019	03/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	1	1	100	22500	22500	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO POR EL MVCS
	OBRA	Porcentaje	0	100	79.73	16519076.46	16519076.46	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CULMINADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN COMPONENTE EJECUTADO POR ELMVCS
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	79.73	263302.20	263302.20	NINGUNO	NINGUNO	OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. COMPONENTE EJECUTADO POR EL MVCS.

Firmado digitalmente por:
 MORENO AZAÑA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard

Código SNIP: 20504743307
 Denominación del proyecto: Doy V° B°
 Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2400516	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, SECTOR JCM 1 ETAPA, ZONA 1 - JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA	23/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LA AV. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, CENTRO POBLADO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO, DISTRITO VMT, LIMA, LIMA	4145630.31	4319848.82	SE HAN ACTUALIZADO LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LOS COMPONENTES DEL PRESENTE PIP: ACCESO PEATONAL, ACCESO VEHICULAR Y ÁREAS VERDES, CUYA INCREMENTO ASCIENDE A S/. 1'216,991.73	28/05/2019	25/08/2019	INVERSIÓN	NO	13/05/2019	09/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	52974.60	52974.60	NINGUNO	NINGUNA	COMPONENTE EJECUTADO POR EL GOBIERNO LOCAL
	OBRA	Porcentaje	0	100	99.03	4681750.30	4681750.30	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN. COMPONENTE EJECUTADO POR EL MVCS.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	100	320436	320436	NINGUNO	NINGUNO	LIQUIDADA. COMPONENTE EJECUTADO POR EL MVCS.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2400819	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS AVENIDAS DEL P.J. JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI (SECTOR JCM 1 ETAPA, SECTOR 30 DE AGOSTO, SECTOR VALLECITO BAJO), ZONA 1 ¿ JOSÉ CARLOS MARIÁTEGUI, DISTRITO DE VILLA MARIA DEL TRIUNFO - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA	27/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR, PEATONAL Y HABILITACIÓN DE ÁREAS VERDES EN LAS AVENIDAS DEL P. J. JOSÉ CARLOS MARIATEGUI, SECTOR VALLECITO BAJO, ZONA 1 JCM, DISTRITO VMT, LIMA, LIMA	10200319	10958334.31	SE HAN ACTUALIZADO LOS COSTOS A PRECIO DE MERCADO DE LOS COMPONENTES DEL PRESENTE PIP: ACCESO PEATONAL, ACCESO VEHICULAR, MURO Y ÁREAS VERDES, CUYA INCREMENTO ASCIENDE A S/. 513,091.42	04/06/2019	01/10/2019	INVERSIÓN	NO	13/05/2019	12/10/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	89295	89295	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO POR EL GOBIERNO LOCAL		
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	100	100	40500	40500	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO POR EL MVCS.		
	OBRA	Porcentaje	0	100	97.15	9359007.94	9359007.94	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA		
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	100	399641.60	399641.60	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CULMINADA EN LIQUIDACIÓN		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2407756	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PEATONAL EN EL PERÍMETRO DE LA VIDENA, EN LAS AVENIDAS CANADA, DEL AIRE, SAN LUIS Y AVIACIÓN - DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA		27/02/2018	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD, TRANSITO PEATONAL EN EL PERÍMETRO DE LA VIDENA, EN LAS AVENIDAS CANADA, DEL AIRE, SAN LUIS Y AVIACIÓN, DISTRITO SAN LUIS, LIMA, LIMA	3303863.10	1960170.33	SE HAN REDICIDO METAS DE LOS COMPONENTES DEL PRESENTE PIP: INFRAESTRUCTURA PEATONAL Y ÁREAS VERDES, CUYA DISMINUCIÓN ASCIENDE A S/. 1'018,609.51	03/05/2019	23/07/2019	INVERSIÓN	NO	03/05/2019	03/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	31280.11	31280.11	NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE EJECUTADO POR EL GOBIERNO LOCAL			
	OBRA	Porcentaje	0	100	94.65	1979098.67	1979098.67	NINGUNO	NINGUNO	OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN.			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	LA SUPERVISIÓN DE LA OBRA ESTUVO A CARGO DEL INSPECTOR DE OBRA.			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2420630	MEJORAMIENTO SERVICIOS PRESTADOS A LOS USUARIOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO SAN ISIDRO DEL DISTRITO DE SAN ISIDRO - PROVINCIA DE LIMA DEPARTAMENTO DE LIMA	15/10/2018	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DEL MVCS	133568948.16	146617386.62	POR MODIFICACIONES REALIZADAS EN LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES E INGENIERÍA MECÁNICA VALIDADAS POR LA U.F.	14/11/2018	30/12/2021	INVERSIÓN	NO	14/11/2018	30/08/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUACIONES ARQUITECTONICAS PARA DARLE HABITABILIDAD A LA INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0			
	ADQUISICION DEL EDIFICIO DE LA NUEVA SEDE DEL MVCS	Unidad	0	1	1	114006406.88	114006406.88			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	199170	199170			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	1	1	1	54930	54930			
	OTRAS ACCIONES DE EQUIPAMIENTO : ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LOS COMPONENTES DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y COMUNICACIONES (COMUNICACIONES) Y COMPONENTE DE INGENIERÍA MECÁNICA (07 ASCENSORES Y CHILLERS CON 2 TORRES DE ENFRIAMIENTO + OTROS EQUIPOS	Unidad	577	829	829	7352003.62	7352003.62			
COMPONENTES	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431402	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN LOS TRAMOS: 1-364; 1-365; 1-369; Y 1-372, DEL DISTRITO DE PAITA - PAITA - PIURA.	06/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	13959443	14221970.79	ACTUALIZACION DE COSTOS	31/08/2020	15/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	31/08/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	EXPEDIENTE	Unidad	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0	0	0	0		NINGUNO	NINGUNO	-	
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0		NINGUNO	NINGUNO	-	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2431423	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA OESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES.	06/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL,	10269013	10131008.39	ACTUALIZACION DE COSTOS	29/09/2020	13/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	29/09/2020	09/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	96.30	207669	200000	NINGUNO	NINGUNO	AUN NO INICIA LA EJECUCION DE OBRA (CONCURSO OFERTA)		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRA NO INICIADA (CONCURSO OFERTA)		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	OBRA NO INICIADA (CONCURSO OFERTA)		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2434455	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA ZONA ESTE DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES ¿ TUMBES.	06/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD	4814394	4766787.38	ACTUALIZACION DE COSTOS	30/09/2020	14/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	30/09/2020	10/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	84.50	130192.08	110000	NINGUNO	NINGUNO	-		
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	-		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0	NINGUNO	NINGUNO	-		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

2434461	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DEL TRAMO: 1-12 DEL C.P. VILLA PUERTO PIZARRO DEL DISTRITO DE TUMBES - TUMBES	06/06/2019	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL,	943666	927481.06	ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS	27/02/2020	28/05/2020	INVERSIÓN	NO	11/11/2020	15/01/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE	Unidad	100	100	100	41059		41059		NINGUNO	NINGUNO	-
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	73.02	824358.06		601958.79		NINGUNO	NINGUNO	-
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0		0		NINGUNO	NINGUNO	COMPONENTE NO EJECUTADO (SE CONSIDERO INSPECTOR DE OBRA)

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2466835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE RECOLECCIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUANCAJO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	30/06/2020	CONTRIBUIR EN LA AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUA RESIDUAL DE LAS LOCALIDADES DEL ÁMBITO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO SON LAS LOCALIDADES DE HUANCAJO, EL TAMBO, CHILCA, HUANCAN, HUAYUCACHI, VIQUES Y HUACRAPUQUIO, LO CUAL SE ENCUENTRA ALINEADO CON LA POLÍTICA NACIONAL DE SANEAMIENTO, APROBADA POR DECRETO SUPREMO N° 007-2017-VIVIENDA.	638972687.03	638972687.03	NO TIENE VARIACIÓN RESPECTO AL MONTO VIABILIZADO.	01/07/2020	31/12/2023	INVERSIÓN	NO	01/07/2020	



Firmado digitalmente por:
MORENO AZAÑA Raquel Lizet
FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP), Y SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DE DIVERSAS GESTIONES PARA LOGRAR LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PREVIO A LA FASE DE ESTRUCTURACION, EN CONSTANTES COORDINACIONES CON PROINVERSION.
	EXPEDIENTE TÉCNICO:	Porcentaje	0	0	0	0	0			EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP), Y SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DE DIVERSAS GESTIONES PARA LOGRAR LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PREVIO A LA FASE DE ESTRUCTURACION, EN CONSTANTES COORDINACIONES CON PROINVERSION.



Firmado digitalmente por:
 MORENO AZAJA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy Vº Bº
 Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

	GESTION DEL PROYECTO:	Porcentaje	0	0	0.25	0	8000		CON CARGO DE GESTIÓN DE PROYECTO Y EN EL MARCO DE LOS COMPROMISOS ASUMIDOS CON LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO, SE EJECUTÓ EL SERVICIO ESPECIALIZADO DE UN GESTOR SOCIAL, A FIN DE IDENTIFICAR Y RESOLVER LOS RIESGOS SOCIALES A FIN DE OBTENER LA ACEPTACIÓN SOCIAL DEL PROYECTO, NECESARIOS EN EL MARCO DEL SANEAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE TERRENOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN EL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA DEL PROYECTO IPC PTAR HUANCAYO.
	SUPERVISIÓN:	Porcentaje	0	0	0	0	0		EL PROYECTO QUE SE DESARROLLA BAJO LA MODALIDAD DE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS (APP), Y SE ENCUENTRA EN DESARROLLO DE DIVERSAS GESTIONES PARA LOGRAR LA INCORPORACIÓN AL PROCESO DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN PRIVADA PREVIO A LA FASE DE ESTRUCTURACIÓN, EN CONSTANTES COORDINACIONES CON PROINVERSION.

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:



Firmado digitalmente por:
 MORENO AZAÑA Raquel Lizet
 FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 08/04/2021 20:04:28-0500

**U.E. 004 – PNSU -
PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO URBANO**



Ministerio
de Vivienda, Construcción
y Saneamiento

Viceministerio
de Construcción
y Saneamiento

Programa Nacional
de Saneamiento Urbano

"Decenio de la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres"
"Año de Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORME N° 182- 2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0

A : **ING. ECON. JUANA LÓPEZ ESCOBAR**
Secretaría General
Ministerio de Vivienda, construcción y Saneamiento

ASUNTO : Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad,
correspondiente al período 18.11.2020 al 31.12.2020

REFERENCIA : **Hoja de Trámite N° 00028983-2021**
a) Memorándum Múltiple N° 042-2021-VIVIENDA/SG
b) Informe N° 139 -2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/3.1

FECHA : San Isidro, 31 de marzo de 2021

Me dirijo a usted, en atención a su solicitud efectuada con el documento de la referencia a), en relación al ingreso de la información en el aplicativo Informático **"Rendición de Cuentas"** correspondiente al **Informe Anual de Rendición de Cuentas del Titular de la Entidad** (período del 18.11.2020 al 31.12.2020) en concordancia con la RC N° 159-2016-CG y su Directiva N° 015-2016-CG/GPROD.

Sobre el particular, alcanzo a usted el documento de la referencia b), con el cual se atiende su requerimiento para los Informes señalados en lo que a este Programa corresponde y se encuentran referidos a los siguientes Formatos.

FORMATO 3: Obras
FORMATO 4: Personal
FORMATO 5: Proyectos de Inversión Pública

Atentamente,

DOCUMENTO FIRMADO DIGITALMENTE
Ing. JOSÉ KOBASHIKAWA MAEKAWA
Director Ejecutivo
Programa Nacional de Saneamiento Urbano
Viceministerio de Construcción y Saneamiento
Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento



Firmado digitalmente por:
KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose
Miguel FAU 20504743307 hard
Motivo: Soy el autor del
documento
Fecha: 31/03/2021 18:44:43-0500



Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

FORMATOS 3 Y 4 IARC 2020 RENDICION DE CUENTAS

1 mensaje

Raul Gilberto Paredes Hinojosa <rparedes@vivienda.gob.pe>

28 de abril de 2021 a las 12:53

Para: Elvia Aliaga Marin <ealiagam@vivienda.gob.pe>, Inder Gley Delgado Tuesta <idelgado@vivienda.gob.pe>

Estimado Inder agradecere me confirmes si se visualiza la informacion, conforme a lo solicitado.

Atte.,



Remitente notificado con
[Mailtrack](#)



Informe RC 2020 18 NOV - 31 DIC FirmaDigital (1)[R] (1).pdf
299K

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa													4	220461		
Obras por contrata	4	2	0	11	13	3	3	6	4	0	135375271.10	0		0	0	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto	3	0	1	3	4	4	0	0	0	0	18863166.66	0	0	0	2	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111550702.20	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	8	0	0	100	100	8	0	79	30	0	158854011	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:



Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	11	11	81025.47	114559.95
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	322	330	2915701.49	3438534.38
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	0	0	0	0
Locación de servicios	129	121	2010066	1830766
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO: EN CONCORDANCIA CON EL MEMORÁNDUM MÚLTIPLE N° 042-2021-VIVIENDA/SG



FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
110234	AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE COCACHACRA	21/06/2017	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES Y ENFERMEDADES RELACIONADAS A LA CALIDAD FÍSICO QUÍMICA DEL AGUA	60048232	113478823.02	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/07/2017	31/10/2017	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	642872.55	642872.55	SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL DEL TERRENO DE LA PTAR		EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA I CONCLUIDO		
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
112210	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	23/11/2016	ACCESO ADECUADO Y EFICIENTE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALIDAD PARA LA POBLACIÓN DEL DISTRITO DE CHALA, PROVINCIA DE CARAVELI, DEPARTAMENTO DE AREQUIPA.	150542161	168834234.72	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/08/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	23/08/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.95	1	1	4061508.99	4061508.99	CAMBIO EN DISPOSICION FINAL DE EFLUENTE HA GENERADO LA MODIFICACION DE ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL, DEMORA EN PERMISOS Y AUTORIZACIONES DE DICAPI, DEMORA EN ACREDITACIÓN DE DISPONIBILIDAD HÍDRICA		EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
117772	AMPLIACION SISTEMA INTEGRAL DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PAMPA LIBRE, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA		10/04/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES PARASITARIAS, DIARREICAS, DÉRMICAS Y GASTROINTESTINALES ASOCIADAS A LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA LIBRE	9768337	8767288	POR MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN, INCREMENTO DE METRADOS	01/04/2014	29/06/2014	INVERSIÓN	NO	16/05/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	OBRA	Porcentaje	94	94	94	7325957.36	7078877.36	-	-	CORRESPONDE A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE SU REGISTRO DEBIDO A QUE EL PROTECTO ESTA INCLUIDO EN PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, POR LO CUAL ES UNA INTERVECCION DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIÓN (IRI) Y NO UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP).			
	SUPERVISIÓN	Unidad	18	38.57	18	469053.81	372543.81						



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
129371	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ASILLO , DISTRITO DE ASILLO - AZANGARO - PUNO		24/02/2011	DISMUNIR LAS ENFERMEDADES PARASITARIAS Y DIARREICAS EN LA POBLACIÓN DE ASILLO.		5780304	15690048.22	ACTUALIZACIONES DE PRESUPUESTO DE OBRA POR MOTIVO DEL COVID 19	19/04/2016	03/01/2017	INVERSIÓN	NO	21/09/2019	03/10/2020				
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	EXPEDIENTE TECNICO		Porcentaje	76		100	76		0		0							
	GESTION Y ADMINISTRACION		Unidad	23		25	25		67602.16		67602.16							
	OBRAS		Porcentaje	97.16		100	97.16		11802103.02		11802103.02						*EL 10.12.2020 SE RECEPCIONA LA OBRA; DEL 11 AL 17 DICIEMBRE SE EJECUTÓ LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO *EL 21 DE DICIEMBRE SE TRANSFIERE LA OBRA. *AL 31.12.2020 SE ENCUENTRA PENDIENTE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN.	
	SUPERVISION		Unidad	22		27	27		1515058.82		1515058.82							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139200	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UNA NUEVA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE CALANA, DISTRITO DE CALANA PROVINCIA DE TACNA, REGION TACNA	06/12/2012	CUBRIR LA DEMANDA ACTUAL Y FUTURA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE TACNA	47836356	98430512.04	VARIACIÓN DE METAS Y/O METRADOS, INCORPORACIÓN DE COMPONENTES Y/O PARTIDAS, Y ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2014	30/06/2015	INVERSIÓN	NO	06/02/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.65	0.80	0.80	1471403.84	1471403.84			LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO TIENE COMO FECHA DE INICIO EL 26.02.2020. AL 31.12.2020 ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO CON UN AVANCE DEL 80%
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	13	14	14	116134.96	116134.96			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	32	32	32	41687891.78	41687891.78	-OBRA CON CONTRATO RESUELTO (11.09.2019).	SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ARBITRAJE.	*EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA SE ENCUENTRA EN ELABORACIÓN Y TIENE PROGRAMADO SU TÉRMINO PARA EL 30.04.2021. *EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRA SERÍA EN EL MES DE JULIO 2021.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	18	18	18	724914.32	724914.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
139406	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS - UNIÓN CHANKA, I-ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE CUPISA, DISTRITO DE SAN JERONIMO - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	27/07/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	8805609	9898176.23	LAS MODIFICACIONES QUE REGISTRA EL PIP ESTÁ REFERIDA A VARIACIONES DEL METRADO	15/04/2017	10/11/2017	INVERSIÓN	NO	15/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRAS	Porcentaje	0.01	0.01	0.01	11713.97	11713.97	LA CONTRATISTA INTERPUSO ARBITRAJE CONTRA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 02.	EMITIDO EL LAUDO FISCAL, SE REALIZÓ EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN A LA EMPRESA CONTRATISTA.	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	25247.82	25247.82			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
143549	INSTALACION DE LOS SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MARCONA, , DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA		09/04/2012	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION DE LA LOCALIDAD DE MARCONA.		22731727	50793880.36	ACTUALIZACIONES DE PRESUPUESTO DE OBRA POR MOTIVO DE ADICIONALES DE OBRA.	01/07/2012	30/09/2013	INVERSIÓN	NO	04/01/2019		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO		Porcentaje	1		1	1		522878.60		522878.60				
	GESTION Y ADMINISTRACION		Unidad	21		24	24		450187.15		450187.15				
	OBRAS		Porcentaje	82.82		82.97	82.97		40424996.84		40424996.84				*RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN CON FECHA DEL 03.12.2020; Y PARALIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA CON UN AVANCE DE 82.97%. *AL 31.12.2020 SE ENCUENTRA EN TRÁMITE EL INICIO DE LA CONVOCATORIA PARA LA NUEVA SUPERVISIÓN (FINES DE ENERO 2021).
	SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	15		15	15		3667229.02		3667229.02				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
160111	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE MANCORA - TALARA	28/05/2013	DISMINUCIÓN DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO EN EL DISTRITO DE MANCORA, PROVINCIA DE TALARA	55206700	55699636.97	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	24/08/2016	15/03/2017	INVERSIÓN	NO	24/08/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.89	1	0.89	1944412.89	1944412.89	1) RETRASO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. 2) RESOLUCIÓN DEL CONTRATO DEL CONSULTOR QUE ELABORA EL ESTUDIO ELECTROMECÁNICO O POR INCUMPLIMIENTOS.	1) SEGUIMIENTO A LA MDM Y COMUNIDAD CAMPESINA RESPECTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA. 2) SEGUIMIENTO Y MONITOREO DEL NUEVO CONTRATO PARA ELABORAR EL ESTUDIO ELECTROMECÁNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA 1. ESTUDIOS BÁSICOS: CULMINADO 100% 2. ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS: EN PROCESO 80% 3. DISEÑOS DE INGENIERÍA EN PROCESO 89% 4. SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL: EN PROCESO 70% 5. CIRA: 100% / ACREDITACIÓN HIDRICA PARA POZOS: 100% 6. AUTORIZACIÓN AMBIENTAL: EN PROCESO DE ACOGIMIENTO AL RUPAP 7. ESTUDIO ELECTROMECÁNICO- AUTOMATIZACIÓN: 80% 8. METRADOS: EN PROCESO 70%
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
173427	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY, DISTRITO DE LUCRE, PROVINCIA DE QUISPICANCHI Y DEPARTAMENTO DE CUSCO	17/05/2011	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION A REUBICARSE EN LA LOCALIDAD DE NUEVA HUACARPAY	4765703	7135707.13	MODIFICACION POR LA INCORPORACION DEL COMPONENTE DE EDUCACIÓN SANITARIA Y GESTION DE LOS SERVICIOS.	07/12/2016	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	07/12/2016	31/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EDUCACIÓN SANITARIA	Unidad	0	1	1	13429.32	13429.32			*LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE INICIÓ EL 24.11.2020. *AL 31.12.2020 EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Unidad	0	1	1	87010.68	87010.68			*LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO SE INICIÓ EL 24.11.2020. *AL 31.12.2020 EL COMPONENTE SOCIAL DEL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	0	1	1	8599.34	8599.34			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	4971996.97	4971996.97		- OBRA RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA.	- SE VA INICIAR EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO DE LA UNIDAD DE GESTIÓN A CARGO DEL EQUIPO DE GESTIÓN SOCIAL.
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	11	11	11	428637.29	428637.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
193600	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL P.V.P.D. LOS DELFINES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	06/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL P.V.P.D. LOS DELFINES	5751449	8299432.15	VARIACIÓN POR PROCESO DE SELECCIÓN DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA	11/11/2014	31/05/2015	INVERSIÓN	NO	01/02/2017	09/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	8	9	9	58759.70	58759.70			
	OBRA DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	7695059.61	7695059.61	AÚN QUEDA PENDIENTE DEL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN; DEBIDO A LAS CONTROVERSIAS EXISTENTES A CAUSA DE LOS VICIOS OCULTOS PENDIENTES DE SUBSANACIÓN.	RESPECTO A LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA A LA MUNICIPALIDAD; EL 07.10.2020 MEDIANTE OFICIO N°210-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSU/4.1, SE SOLICITA REUNIÓN CON EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD SAN JUAN BAUTISTA PARA COORDINAR SOBRE LA TRANSFERENCIA FÍSICA DE LA OBRA Y LAS CONTROVERSIAS TÉCNICAS Y SOCIALES.	OBRA CONCLUIDA 100% EL 09.05.2019.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	14	14	14	230830.04	230830.04			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
2040423	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO I		23/11/2006	LOGRAR QUE LAS EPS INVOLUCRADAS PUEDAN AUTOFINANCIARSE EN EL MEDIANO PLAZO Y SER SUJETOS DE CREDITO PARA LA EJECUCION DE FUTURAS OBRAS		2576164	9096467.75	PLAZO DE EJECUCION SE EXTENDIO	15/12/2006	31/12/2010	INVERSIÓN	NO	06/03/2009	31/12/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	UNIDAD DE GESTION	Unidad	23		24	24		8564529.72		8563967.72					LAS ACTIVIDADES DEL PMRI I HAN CONCLUIDO Y SE ENCUENTRAN PENDIENTE DE LIQUIDACIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2094736	PROGRAMA DE MEDIDAS DE RAPIDO IMPACTO II		10/02/2010	EFICIENTE PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE GESTION	2248153	2248153		01/03/2010	31/12/2011	INVERSIÓN	NO	08/07/2013	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	CONSULTORIA (ADQUISICION DE HARDWARE Y SOFTWARE COMERCIAL)	Unidad	1	1	1	804396	804396			SE ENCUENTRA LIQUIDADO			
	UNIDAD DE COORDINACION DEL PROYECTO	Unidad	61	66	66	707498.58	707498.58						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2387679	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y RECOLECCIÓN DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO		12/02/2018	ACCESO ADECUADO, EFICIENTE, DE CALIDAD Y CONTINUO PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁMBITO URBANO DEL DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO, DEPARTAMENTO DE PUNO	279445951.40	275894253.15	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/12/2018	08/01/2020	INVERSIÓN	NO	27/12/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.65	0.80	0.80	7147515.34	7147515.34	PARALIZACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR CONTRATA EJECUCIÓN CORRESPONDE A CINCO VALORIZACIONES			
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2387810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARMEY - DISTRITO DE HUARMEY - PROVINCIA DE HUARMEY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	01/06/2018	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONSECUENTEMENTE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DE HUARMEY	137111369	137121838.75	MODIFICACIÓN DEL CONVENIO POR IMPORTE INCORPORADO POR EL PLAN COVID	13/12/2019	28/09/2022	INVERSIÓN	NO	13/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	25	75	25	0	0	EL 01.12.2020 LA EP ANTAMINA SOLICITÓ UNA EXTENSIÓN A LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO DE HUARMEY, POR RETRASOS EN LOS TRÁMITES ANTE HIDRANDINA S.A.. EL 03.12.2020 SE SOLICITÓ INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PARA QUE SUSTENTE LA SOLICITUD DE EXTENSIÓN DE PLAZO.		ACTUALMENTE NOS ENCONTRAMOS EN SUSPENSIÓN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.		
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE ENCUENTRA EN LA ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241433	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL P.J. RICARDO PALMA DISTRITO Y PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE.	02/01/2013	BAJA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS, INFECCIOSAS Y PARASITARIAS EN LOS MORADORES DEL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA Y DISTRITO DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE	1393305	3041410.36	INCREMENTO DE METRADOS	01/08/2013	31/08/2013	INVERSIÓN	NO	01/06/2017	



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA
MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	2798805.06	2798805.06			CORRESPONDE A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE SU REGISTRO DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTA INCLUIDO EN PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, POR LO CUAL ES UNA INTERVECIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIÓN (IRI) Y NO UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP).
	SUPERVISIÓN	Unidad	9	9	9	165575.11	165575.11			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
252016	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE COATA, SUCASCO Y ALMOZANCHE, DISTRITO DE COATA - PUNO - PUNO	06/11/2014	LA POBLACIÓN DE LAS LOCALIDADES DE SUCASCO, ALMOZANCHE Y COATA ACCEDEN ADECUADAMENTE AL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO	9950980	72002350.59	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS.	01/01/2014	30/04/2016	INVERSIÓN	NO	21/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	1173720.31	1173720.31			EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA II APROBADO. PENDIENTE INCORPORAR PRESUPUESTO DEL PLAN PARA LA VIGILANCIA COVID-19
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	7	7	7	138068.59	138068.59			
	OBRA I ETAPA	Porcentaje	44.66	84.05	59.32	26895213.67	29318653.30			
	OBRA II ETAPA	Porcentaje	0	2.01	1.77	5220367.75	5220367.75			*LA EJECUCIÓN DE OBRA SE INICIÓ EL 12.11.2020. *AL 31.12.2020 SE HA PAGADO EL ADELANTO DIRECTO, ADELANTO DE MATERIALES Y LAS PRIMERAS 2 VALORIZACIONES (NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020). LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DEL 1.77%.
	SUPERVISIÓN I Y II ETAPA	Unidad	8	13	11	1830010.88	1830010.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
270163	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS SAN MARTIN - REGION PIURA	31/03/2014	CUBRIR EL DEFICIT EN LA DEMANDA GENERADA POR LA ACTUAL AREA DE INFLUENCIA Y LOS SECTORES CUYOS DESAGUES EN LA ACTUALIDAD VIENEN SIENDO TRATADOS POR LA PTAR EL INDIO Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	123683335	135591793.55	EL REGISTRO DE LA CUARTA MODIFICACIÓN NO SUSTANCIAL ES POR LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	11/05/2017	30/07/2019	INVERSIÓN	NO	01/08/2017	21/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	1	1	1	31640	31640			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	15	15	15	151175.02	151175.02			
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	125188118.93	125188118.93			CONTRATO LIQUIDADO
	SUPERVISION	Unidad	22	22	22	5714024.26	5714024.26			CONTRATO LIQUIDADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
274554	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN, TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LAS CIUDADES DE SULLANA Y BELLAVISTA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA	25/03/2015	DISMINUIR LOS ÍNDICES DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO PARA PRESERVAR LA SALUD Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN EFICIENTE PROCESO DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES CON EL QUE SE CONTRIBUIRÁ A LOGRAR, GRACIAS A LA NUEVA PTAR, LA DESCONTAMINACIÓN DEL RÍO CHIRA.	212066820	306352940.91	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	22/11/2019	21/02/2020	INVERSIÓN	NO	22/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTION Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	13	21	21	494659.17	494659.17			
	OBRA	Porcentaje	17.37	40.09	29.88	131520577.50	131520577.50			OBRA EN EJECUCIÓN.
	SUPERVISIÓN	Unidad	9	13	11	3635913.81	3635913.81			.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

280513	INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERIOS, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	04/05/2014	REDUCCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTRO INTESTINALES Y DE LA PIEL EN LOS 103 CASERIOS DEL DISTRITO DE HUARMACA.	109756009	166749948.25	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION COMO CONSECUENCIA DEL AFINAMIENTO EN EL PLANTEAMIENTO TECNICO A NIVEL DE EXPEDIENTE TECNICO	01/07/2016	30/08/2020	INVERSIÓN	NO	22/08/2016	



COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTES TECNICOS	Unidad	100	117	100	4118490.75	4118490.75	¿ SE HA TRANSFERIDO FINANCIAMIENTO A 19 NE, SE HAN INICIADO 08 OBRAS Y EN 11 SE VIENE REALIZANDO LAS ACTIVIDADES PREVIAS: INFORME DE COMPATIBILIDAD, APROBACION DEL PMA Y CHALRAS DE INDUCCION A LOS REPRESENTANTES Y PERSONAL, EXTERNO. ¿ LA IMPLEMENTACION MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19, GENERAN MAYORES TIEMPOS EN LA EJECUCION DE LOS PROCEDIMIENTOS PARA EL INICIO DE LAS OBRAS. ¿ LAS OBRAS SE INICIARON CON DEMORA EN EL PRESENTE PERIODO, DEBIDO A LA PANDEMIS DEL COVID 19, SIN EMBARGO SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS PARA QUE SO SE PRESENTEN DEMORAS EN LA EJECUCION DEBIDO A LA EPOCA DE LLUVIAS. ¿ SE HA REALIZADO CONVOCATORIA DE PROFESIONALES PARA NE, SIN EMBARGO NO SE HAN LOGRADO CUBRIR LAS PLAZAS PARA LAS OBRAS POR REINICIAR, SE HAN TOMADO MEDIDAS CON LA FINALIDAD DE CUBRIR LAS PLAZAS CON PROFESIONALES QUE ESTAN CONCLUYENDO LAS OBRAS DEL GRUPO IV.	¿ CONTRATACIÓN DE UN PERSONAL EN EL ÁREA DE ABASTECIMIENTO QUE SE ENCARGUE DE LOS REQUERIMIENTOS DEL APE. ¿ EL AEP DEBE AUTORIZAR LA CONTRATACIÓN DE UN ESPECIALISTA EXTERNO PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA EN LA ELABORACIÓN DE TERMINOS DE REFERENCIA, REQUISITOS TÉCNICOS MÍNIMOS Y ABSOLUCIÓN DE OBSERVACIONES	SE TIENE 117 UPS DE LOS 103 CASERIOS QUE CONFORMAN EL PROYECTO. "INSTALACIÓN, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 103 CASERÍOS, DISTRITO DE HUARMACA ¿ HUARMACA ¿ PIURA¿. CON CÓDIGO SNIP 280513



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

	OBRA	Porcentaje	71.55	100	73.27	148012141.96	148012141.96	LOS BENEFICIARIOS COBRAN MONTOS POR MANO DE OBRA MARORES AL ESTANDAR PORQUE PIENSAN QUE EL PROYECTO TIENE UN ALTO PRESUPUESTO. OCURRENCIA DE EVENTOS NATURALES QUE SUSPENDE LA EJECUCIÓN DE OBRA, GENERANDO ADICIONALES DE OBRA.	COORDINACIÓN CON LOS SUPERVISORES PARA LA EXTENSIÓN DE SUS LABORES DIARIAS, A FIN INCREMENTAR EL AVANCE FÍSICO.	PARTE DEL PROYECTO HA SIDO FINANCIADO CON TRANSFERENCIA DE RECURSOS DEL FONIE POR UN MONTO DE S/ 78'019,609.00 Y EL RESTO CON PRESUPUESTO DEL PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO.
	SUPERVISIÓN	Unidad	100	117	100	7019148.85	6723378.29	¿POCA OFERTA DE CONSULTORES ESPECIALIZADOS PARA PROYECTOS POR NUCLEO EJECUTOR.DEBIDO A LA LEJANÍA DE LAS OBRAS. ¿AUN NO SE LIQUIDAN LAS OBRAS PORQUE NO SE CUENTAN CON PRELIQUIDACIONES APROBADAS. SE VIENE NOTIFICANDO A LOS SUPERVISORES PARA QUE SUBSANEN LAS OBSERVACIONES A LAS PRELIQUIDACIONES . LAS CUALES SON REMITIDAS DESDE LA OFICINA REGIONAL	SE HA TRAMITADO LA APROBACION DE UNA DIRECTIVA PARA LA LIQUIDACIÓN DE OFICIO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
281373	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CHINCHERO, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	22/12/2014	DISMINUIR LA TASA DE INCIDENCIA DE EDAS EN NIÑOS MENORES DE 05 AÑOS, EN LA POBLACIÓN DE CHINCHERO URBANO, Y EN LOS ANEXOS QUE FORMAN PARTE DEL ÁMBITO DEL PROYECTO	42010074	42493628.23	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2015	30/04/2016	INVERSIÓN	NO	14/02/2019	10/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	29090.30	29090.30			
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	12	12	12	48954.42	48954.42			
	OBRA (II COMPONENTE)	Porcentaje	100	100	100	1602699.20	1602699.20			OBRA LIQUIDADADA.
	SUPERVISIÓN DE OBRA (II COMPONENTE)	Unidad	9	10	9	280433.03	280433.03			SE LE PAGÓ A LA SUPERVISIÓN POR LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA. SIGUE PENDIENTE EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUPERVISIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291420	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE PRODUCCION, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION PRIMARIA DE AGUA POTABLE DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA	08/07/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE PIURA	290036805	291432328.63	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2017	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	05/03/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.70	0.70	0.70	2188664.62	2188664.62	CUARTO ENTREGABLE CON OBSERVACIONES		EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR CONTRATA, LA EJECUCIÓN CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO Y 04 VALORIZACIONES Y GASTOS DE GESTIÓN.
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)

291425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS URBANOS: PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO, PROVINCIA DE COTABAMBAS, DEPARTAMENTO DE APURIMAC	09/07/2015	EFICIENTE ACCESO A LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A LA POBLACIÓN DE LOS BARRIOS URBANOS PATRÓN SANTIAGO, EL SALVADOR, LOS ÁLAMOS, WICHAYPAMPA, SEÑOR DE HUANCA Y SAN MARCOS DEL DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO	64570676	80778479.73	ACTUALIZACIÓN (PMI 2022-2024)	01/07/2015	30/06/2017	INVERSIÓN	NO	25/11/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) ⁽²⁾	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) ⁽³⁾	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	3	3	3	1577462.69	1577462.69					
	GESTION Y ADMINISTRACION	Unidad	18	19	19	351718.93	351718.93					
	OBRAS I ETAPA	Porcentaje	100	100	100	35587468.58	35587468.58		I ETAPA: CULMINADA AL 100%	**I ETAPA : OBRA CULMINADA EL 20.07.2019		
	OBRAS II ETAPA	Porcentaje	60.59	60.59	60.59	22962776.20	22962776.20	OBRA PARALIZADA		**II ETAPA: PLAZO SUSPENDIDO -LA EJECUCIÓN DE OBRA NO SE PUEDE REINICIAR DEBIDO AL INICIO DE LA TEMPORADA DE LLUVIAS, -AL 30.12.2020 LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FÍSICO DE 60.59% Y SE ESTIMA EL REINICIO PARA EL MES DE ABRIL 2021.		
	SUPERVISION DE OBRA	Unidad	27	33	33	3201082.54	3201082.54					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296934	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA PROVINCIA DE SULLANA - DEPARTAMENTO DE PIURA	08/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE SULLANA, QUERECOTILLO, SALITRAL Y MARCAVELICA DE LA REGIÓN PIURA	160561584	162266246.87	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2017	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	30/12/2017	



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA
MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.83	1	0.83	1980367.76	1980367.76	PARALIZACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE HAN APROBADO AMPLIACIONES DE PLAZOS Y ADICIONALES	EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR CONTRATA EJECUCIÓN CORRESPONDE A CUATRO VALORIZACIONES
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
318006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ANTAUTA, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO	21/05/2015	MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONSECUEMENTE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE ANTAUTA	9616831	13081283.25	MEDIANTE DOCUMENTO DE TRABAJO A PROPUESTA DE LA EMPRESA PRIVADA SE ACTUALIZO EL PRESUPUESTO A TRAVES DE OPI ANTAUTA	11/07/2017	07/03/2018	INVERSIÓN	NO	11/07/2017	03/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DEL PROGRAMA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	95.50	100	95.50	12238948.23	11854246.66	CON FECHA 03.10.2020 SE RECEPCIONA LA OBRA MEDIANTE ACTA DE RECEPCIÓN. DE IGUAL FORMA LAS OBSERVACIONES EFECTUADAS POR EL ALCALDE AL PROYECTO EJECUTADO FUERON SUBSANADOS LOS CUALES NO FUERON SIGNIFICATIVOS. ESTÁ PENDIENTE LA PUESTA EN MARCHA DE LOS SISTEMAS POR SEIS (6) MESES. ASIMISMO, HAY OBJECCIÓN POR PARTE DEL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA EN RECIBIR LA TRANSFERENCIA DE LA OBRA, EL MISMO QUE STA SOLICITANDO QUE SE LE TRANSFIERA NOTARIALMENTE EL TERRENO DONDE SE REUBICÓ LA PTAR..	- MINSUR SA YA FUE NOTIFICADA PARA QUE INICIEN SUS ACTIVIDADES EN ESTA FASE 2, APROBADA POR D.S. N° 101-2020-PCM DE FECHA 04.06.2020. - HASTA EL MOMENTO MINSUR S.A NO REGISTRA EN LA PLATAFORMA DEL SISTEMA INTEGRADO PARA COVID-19 (SICOVID-19) DEL MINSA SOBRE SU ¿PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DE COVID-19¿. LA SUPERVISIÓN DE OBRA CONSOCIO CALEB SI HA EFECTUADO EL REGISTRO.	
	SUPERVISIÓN	Unidad	95	100	95	614282.34	334637.37			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
319830	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DE LOS DISTRITOS DE PIURA Y CASTILLA, PROVINCIA DE PIURA, DEPARTAMENTO DE PIURA	01/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE PIURA DE LA REGIÓN PIURA	356734774	350752617.54	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2017	01/05/2018	INVERSIÓN	NO	24/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.95	1	1	4152574.46	4152574.46	1) RETRASO DE LA DOCUMENTACIÓN QUE GARANTICE LA DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL PROYECTO. 2) FALTA DE DEFINICIÓN TÉCNICA EN EL PROYECTO CURUMUY, QUE ES COMPLEMENTARIO A ESTE PROYECTO Y QUE FINALMENTE ESTOS DOS PROYECTOS SE INTEGRARÍAN.	1) SEGUIMIENTO A LA MUNICIPALIDAD RESPECTO AL SANEAMIENTO FÍSICO Y LEGAL DE TERRENOS PARA LA INFRAESTRUCTURA. 2) SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE FORMULACIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
333160	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. DE LAS LOCALIDADES DE SULLANA, BELLAVISTA, MARCAVELICA Y QUERECOTILLO DE LA PROVINCIA DE SULLANA, DEPARTAMENTO DE PIURA	15/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE SULLANA, QUERECOTILLO, BELLAVISTA Y MARCAVELICA DE LA REGIÓN PIURA	125654086	121817421.08	EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO	01/09/2017	01/06/2018	INVERSIÓN	NO	01/03/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	3121482.44	3121482.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N 014-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSU/1.0
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

335813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITÉ N° 6 DEL C.P. LETICIA, DISTRITO DE SUPE PUERTO, PROVINCIA DE BARRANCA - LIMA	25/11/2015	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES ASOCIADAS A LAS DEFICIENTES CONDICIONES DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO LAS CALLES DEL C.P. NUEVO PARAISO Y COMITÉ N°6 DEL C.P. LETICIA DEL DISTRITO DE SUPE PUERTO	1063629	3343442	POR MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN	01/01/2016	31/03/2016	INVERSIÓN	NO	18/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Porcentaje	62	62.72	62.26	2394698.40	2377414.09	-	-	CORRESPONDE A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE SU REGISTRO DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTA INCLUIDO EN PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, POR LO CUAL ES UNA INTERVENCION DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIÓN (IRI) Y NO UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP).		
	SUPERVISIÓN	Unidad	12	12.22	12	279392.08	217081.08					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
336091	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MACHUPICCHU, DISTRITO DE MACHUPICCHU - URUBAMBA - CUSCO	30/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE MACHU PICCHU DE LA PROVINCIA DE URUBAMBA DE LA REGIÓN CUSCO	19012365	20287327.58	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/08/2017	31/01/2018	INVERSIÓN	NO	02/02/2018	



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.30	0.30	0.30	591917.25	591917.25	SE REGISTRARON TRES PARALIZACIONES DESDE EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO EN FEBRERO DEL 2018 EL CONTRATO CON EL CONSULTOR FUE RESUELTO EN EL MES DE FEBRERO DEL 2019 PENDIENTE SFL DE TERRENOS	SE VIENEN ELABORANDO LOS TDR PARA LA CONTRATACIÓN DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LAS DOS PRIMERAS VALORIZACIONES.
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343733	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA MICROCUENCA PIURAY CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO - URUBAMBA - CUSCO	03/10/2016	MEJORAR EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA MICROCUENCA PIURAY, CORIMARCA, DISTRITO DE CHINCHERO ,PROVINCIA DE URUBAMBA REGIÓN CUSCO	17842670	36505016.49	CON FECHA 08/06/2020 LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PNSU REMITIÓ A LA UP LA RD N° 048-2020/VIVIEND A/VMCS/PNSU /4.1 CON EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO.	10/08/2020	02/12/2021	INVERSIÓN	NO	10/07/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	17.28	28.92	28.92	5504896.69	5504896.69			- CON FECHA 25/08/2020 SE ESTABLECIÓ LA FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO. - AL 09/12/2020 EL PI SE ENCUENTRA EN ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA DEL PROYECTO, YA SE REALIZÓ LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN COVID-19 DURANTE LOS PRIMEROS 20 DÍAS. -DESDE EL 14.09.2020 SE INICIARÁN LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA PROPIAMENTE DICHAS, Y EN LA ACTUALIDAD SE TIENE UN SIGNIFICATIVO AVANCE DE LA OBRA, AL 31.12.2020 SE REFLEJA EN EL AVANCE ACUMULADO DEL 28.92 % EN COMPARACIÓN AL 21.74% DE AVANCE PROGRAMADO, ES DECIR, ESTÁ ADELANTADO EN 7.18%. EMPEZARON LAS LLUVIAS DE TEMPORADA EN FORMA CONTINUA POR LO QUE SE TIENE PREVISTO EFECTUAR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA, ES DECIR, OBRAS DE CONCRETO ARMADO, DEJANDO DE LADO LA INSTALACIONES DE TUBERIAS DE AGUA Y DESAGUE MOMENTANEAMENTE.
	ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	1106393.68	1106393.68	EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO	EXPEDIENTE TÉCNICO TERMINADO Y APROBADO	CON FECHA 08/06/2020 LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PNSU REMITIO A LA UP LA RD N° 048-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSU/4.1 CON EL QUE SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO. EN EL MES DE NOVIEMBRE 2020 SE PAGO EL TOTAL DEL COMPONENTE.
	SUPERVISION EXP TECNICO, OBRA Y LIQUIDACION	Unidad	17.28	28.92	28.92	62992.26	62992.26			



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
348862	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE SAN MARCOS, DISTRITO DE SAN MARCOS- HUARI-ANCASH		30/11/2016	MEJORA DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO Y CONSECUENTEMENTE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACION DEL DISTRITO DE SAN MARCOS	16458173	16458173		21/07/2018	03/01/2019	INVERSIÓN	NO	21/07/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	50	100	50	0	0	- AL 07.10.2020, LA UP DEL PNSU SE ENCUENTRA REVISANDO EL EXPEDIENTE DE SFL DEL PROYECTO PRESENTADO POR LA MDSM, A FIN DE CONTAR CON OPINIÓN FAVORABLE Y LUEGO REMITIRLO A LA EPS PARA QUE OTORGUE CONFORMIDAD AL DOCUMENTO DE TRABAJO. SE ESTIMA EL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL DOCUMENTO DE TRABAJO PARA LA 1RA SEM. DE NOVIEMBRE DEL 2020, Y LA CULMINACIÓN DEL ET EN LA 4TA SEM. DE ENERO DE 2021.	- LA SUSPENSIÓN DE PLAZO DEL CONVENIO Y DEL CONTRATO DEL 16/03/2020 AL 02/06/2020, DEBIDO A LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL BROTE DEL COVID-19 QUE AFECTA GRAVEMENTE LA VIDA DE LA NACIÓN. - DISPONIBILIDAD DE LOS TERRENOS PARA EL PROYECTO POR LA NUEVA FUENTE DE AGUA QUE ES EL RIO MOSNA Y LA REUBICACIÓN DE LA PTAR - CON FECHA 22.12.2020, LA UNIDAD DE PROYECTOS - UP SOLICITÓ A LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN - UA LA PREVISIÓN PRESUPUESTAL 2021 Y 2022 POR EL INCREMENTO DEL MONTO DEL CONVENIO DEBIDO AL DT.				
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0						



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364052	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI		14/06/2017	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE BUENA CALIDAD; Y, MAYOR ACCESO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA POBLACIÓN EN LA ZONA URBANA DE LOS DISTRITOS DE CALLERIA, YARINACOCHA Y MANANTAY, PROVINCIA ADE CORONEL PORTILLO, UCAYALI.	791137745	791835504	ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS	03/10/2018	23/01/2020	INVERSIÓN	NO	03/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.29	0.29	0.29	3284665.71	3284665.71				EL EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR CONTRATA, LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A 4 VALORIZACIONES Y GASTOS DE GESTIÓN.		
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
370985	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JULIACA - PUNO		26/07/2017		MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN EL DISTRITO DE JULIACA DE LA REGIÓN PUNO		708956179	703834163.94	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2017	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2017		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.73		0.85		0.85		9786020.75		9786020.75		PARALIZACIONES EN EL PROCESO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO		SEGUIMIENTO DEL PROCESO DE ELABORACIÓN	EXPEDIENTE TÉCNICO ETAPA I CONCLUIDO (ENTREGABLES DEL 1 AL 5)
	OBRA	Porcentaje	0		0		0		0		0					



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
376852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C.P. MARIA DEL SOCORRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	28/12/2016	EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO MARIA DEL SOCORRO- DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD	7339779	8105250	INCREMENTO DE METAS , INCREMENTO DE METRADOS, CAMBIO DE TECNOLOGIA DE PRODUCCIÓN	01/01/2017	31/01/2017	INVERSIÓN	NO	27/06/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	OBRA	Porcentaje	100	100	100	7432424.11	7277539.11			CORRESPONDE A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE SU REGISTRO DEBIDO A QUE EL PROTECTO ESTA INCLUIDO EN PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, POR LO CUAL ES UNA INTERVECION DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIÓN (IRI) Y NO UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP).		
	SUPERVISION	Unidad	12	12	12	341022.58	341022.58					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
383440	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE PROVINCIA DE ISLAY, REGION AREQUIPA	20/06/2017	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO EN LA POBLACIÓN URBANA DE LOS DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE ISLAY, REGIÓN AREQUIPA	671671082	671780406.67	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/07/2017	30/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/07/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.75	0.75	0.75	29379.42	29379.42			EL EXPEDIENTE TÉCNICO ES FINANCIADO POR LA SPCC Y ELABORADO POR LA EMPRESA PROYE LOS GASTOS REPORTADOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS DE GESTIÓN DE LOS PROFESIONALES DEL PNSU PARA LA REVISIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.
	OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
3880	DRENAJE PLUVIAL DE LA CIUDAD DE JULIACA	22/06/2007	REDUCIR LAS INUNDACIONES EN LA CIUDAD DE JULIACA POR LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES	131144430	208408418	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/01/2009	30/11/2010	INVERSIÓN	NO	01/01/2009	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	353548.18	353548.18	SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	SE CONVOCARÁ NUEVAMENTE EL PROCESO DE CONTRATACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE	LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A GASTOS DE GESTIÓN Y ADELANTO DIRECTO DE LA SUPERVISIÓN
	OBRA	Porcentaje	11.98	11.98	11.98	77447648.30	77447648.30			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
54561	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASCO URBANO DEL DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE PIURA - PIURA	20/11/2007	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE LA UNIÓN	17676646	47103274	POR MODIFICACIONES EN LA FASE DE INVERSIÓN. INCREMENTO DE METRADOS	01/01/2008	28/02/2008	INVERSIÓN	NO	25/05/2009	



Firmado digitalmente por: KOBASHIKAWA MAEKAWA Jose Miguel FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/28 12:48:26-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA	Porcentaje	68.98	77.56	68.98	33405583.57	30536579.57			CORRESPONDE A UN PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN, POR LO CUAL NO CORRESPONDE SU REGISTRO DEBIDO A QUE EL PROYECTO ESTA INCLUIDO EN PLAN INTEGRAL PARA LA RECONSTRUCCION CON CAMBIOS, POR LO CUAL ES UNA INTERVECIÓN DE RECONSTRUCCIÓN MEDIANTE INVERSIÓN (IRI) Y NO UN PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA (PIP).
	SUPERVISIÓN	Unidad	20	22.36	20	1598961.29	1561078.29			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
6507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE ACOLLA	15/12/2004	BRINDAR SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE A LA POBLACIÓN	5928091	29877368.78	ACTUALIZACIÓN DEL COMPONENTE FORTALECIMIENTO Y EDUCACIÓN SANITARIA	23/08/2016	17/08/2017	INVERSIÓN	NO	08/06/2018	25/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EDUCACION SANITARIA	Unidad	0	1	1	157298.97	157298.97			EL 23.11.2020 SE INICIÓ EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO Y EDUCACION SANITARIA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	216500	216500			
	GESTION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO	Unidad	0	1	1	545721.03	0			EL 23.11.2020 SE INICIÓ EL COMPONENTE DE FORTALECIMIENTO Y EDUCACIÓN SANITARIA.
	GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN	Unidad	12	12	12	68976.38	68976.38			
	OBRAS	Porcentaje	100	100	100	20079515.78	20079515.78			SE PAGÓ LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	12	12	12	830255.35	830255.35			QUEDA PENDIENTE EL PAGO DE LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI	05/09/2011	MEJORAR EL ACCESO AL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ASÍ COMO AL MEJORAMIENTO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE LAS CONDICIONES DE SALUD EN LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL.	65295795.38	106594502.66	EL MOTIVO DE LAS VARIACIONES ES DEBIDO A LA INCORPORACION DE EXPEDIENTES DE VARIACIÓN DE OBRA, DE AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRA Y DE LA ETAPA DE PUESTA EN MARCHA.	11/01/2013	05/01/2014	INVERSIÓN	NO	11/01/2013	21/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	OBRA DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SICUANI	Porcentaje	100	100	100	111550702.20	111550702.20	MEDIANTE OFICIO N° 323-2019/GG-EMPSSAPAL S.A. Y OFICIO N° 331-2019/GG-EMPSSAPAL S.A., LA EPS EMPSSAPAL S.A. ¿ UNIDAD IMPLEMENTADORA DE LAS OBRAS LOTES 4 Y 5 DEL PROYECTO PE-P29 SOLICITA TRÁMITE PRESUPUESTAL PARA CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA RELACIÓN VALORADA DEFINITIVA (UNA VEZ ZANJADA LAS CONTROVERSIAS) Y LAUDOS ARBITRALES, POR S/ 5 553 067,39.	SE EVALUÓ LA INFORMACIÓN DE RELACIÓN VALORADA DEFINITIVA (UNA VEZ ZANJADA LAS CONTROVERSIAS) Y LAUDOS ARBITRALES PRESENTADAS POR LA EPS EMPSSAPAL Y SE ELABORÓ EL FORMATO N° 08-A REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL PROYECTO PE-P29, CON CÓDIGO ÚNICO N° 2015819, CUYO MONTO TOTAL ASCENDENTE A LA SUMA DE S/ 452 361 386,82, MONTO QUE CUBRIRÁ LA SOLICITUD DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA AL NIVEL FUNCIONAL PROGRAMÁTICO AL INTERIOR DE LA UNIDAD EJECUTORA 004 PNSU, PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA TRANSFERENCIA FINANCIERA A FAVOR DE LA EPS EMPSSAPAL S.A. POR LA SUMA DE S/ 5 770 582,15 CORRESPONDIENTE A LA OBRA LOTES 4 Y 5 DEL PROYECTO PE-P29	EL MONTO ESTÁ REFERIDO AL LOTE 4 Y 5 DEL CONVENIO DE PRESTAMO PB29 DEL CUI 2015819

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

**U.E. 005 – PNSR -
PROGRAMA NACIONAL DE
SANEAMIENTO RURAL**

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	55	6	9	207	235	55	20	42	17	738749435.20	413822009.20	24532223.47	3	15204685.80	32	1
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores	61	21	3	413	411	89	19	48	15	393212544.60	133985857.10	14070040.67	0	0	31	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: PERIODO DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	312	313	24539960	29657435
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros	0	0		
Locación de servicios	65	100	1213124	1191124.98
Otros	138	507	1049800	4214436.66

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: OTROS: CONSULTORIAS INDIVIDUALES AL AMPARO DE:

- CONTRATO DE PRÉSTAMO N° 4442/OC-PE ENTRE LA REPÚBLICA DEL PERÚ Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (PROGRAMA INTEGRAL DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL - PIASAR)

- CONTRATO DE PRÉSTAMO N° PE-P38: CONTRATO DE PRÉSTAMO PARA EL PROYECTO DE SUMINISTRO DE AGUA Y SANEAMIENTO PARA LA AMAZONÍA RURAL CELEBRADO ENTRE JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY Y LA REPÚBLICA DEL PERU.

- CONVENIO N° 317-2018-VIVIENDA: CONVENIO DE COLABORACIÓN PARA LA CESIÓN DE EJECUCIÓN EN CALIDAD DE MIEMBRO ASOCIADO DEL BENEFICIARIO, DEL PROGRAMA DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE AGUA, SANEAMIENTO, GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE CUENCAS DE ABASTECIMIENTO EN COMUNIDADES RURALES Y DISTRITOS AMSAT - CUSCO - APURÍMAC - PERÚ.

ADEMÁS SE CONSIDERA AL PERSONAL DE CAMPO CONTRATADO PARA LA EJECUCIÓN ESTRATEGIA DE CLORACIÓN EN PUNO, CUSCO Y PIURA.



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
168332	CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ORDUÑA, DISTRITO DE SANTA LUCIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	09/12/2010	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	293096	1121358.26	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/12/2010	10/10/2012	INVERSIÓN	NO	05/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	3125	3125			CONCLUIDO RECEPCIONADA		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.90	1	1	849617.28	849617.28			CONCLUIDO RECEPCIONADO		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.90	1	1	46800	46800			CONCLUIDO RECEPCIONADO		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.90	1	1	164567.38	164567.38			CONCLUIDO RECEPCIONADO		
	COMPONENTE 05:GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	2766	2766			CONCLUIDO RECEPCIONADO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
23127	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA ELERA BAJA Y ALTA, PUEBLO NUEVO DE PAMPA ELERA ALTA, CHIPILLICO, POTRERILLO, EL SAUCE, MONTE DE LOS OLIVOS Y TONGAL, DISTRITO LAS LOMAS, PROV. DE PIURA, DEP. DE PIURA	09/06/2011	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	9850089	28643488.74	VARIACIÓN DE COSTOS, SALDO DE OBRA	09/06/2011	09/04/2021	INVERSIÓN	NO	09/06/2011	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	194972.20	194972.20			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.32	0.32	8539194.97	8539194.97			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.12	0.12	84240	84240			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0.05	0.05	13191.53	13191.53			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
232531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE QUINUAMAYO , DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA	04/07/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD		2063227	1953381.46	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	04/07/2017	16/12/2019	INVERSIÓN	NO	19/08/2019	16/12/2019				
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.80		1	1		1669656.81		1669656.81						CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0		1	1		58500		58500						CONCLUIDO -POR RECEPCIONAR	
	COMPONENTE 04:INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0		1	1		148711.65		148711.65						CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR	
	COMPONENTE 05:GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0		1	1		4116.66		4116.66						CONCLUIDO-POR RECEPCIONAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2327555	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL SECTOR CHINCHA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA PFULLPURI PUENTE COYO USCAMARCA Y EN EL ANEXO HUAYLLAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MELLOTOTORA COLCA HUAYLLAPATA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO	09/11/2016	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DEL SECTOR CHINCHA Y ANEXO HUAYLLAPATA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS.	1230362	2748018.34	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	09/11/2016	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48250	48250				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON R.D. N° 273-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR	
	COMPONENTE 02: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 11/01/2021	
	COMPONENTE 03: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232818	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1720974	2318943.63	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/11/2012	10/10/2018	INVERSIÓN	NO	10/10/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	4875	4875			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.95	0.95	1995012.59	1995012.59			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.95	0.95	58500	58500			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.95	0.95	184646.36	184646.36			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0.95	0.95	8807	8807			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232851	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JELIC, DISTRITO JOSE SABOGAL, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/11/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1885003	4325268.46	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	13/06/2016	18/03/2020	INVERSIÓN	NO	20/09/2019	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	7375	7375			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EN ETAPA DE RESOLUCIÓN DE CONTRATO, EN VISTA QUE EL PROYECTO NO CUENTA CON EL CAUDAL SUFICIENTE. SE PAGO EL ADELANTO DIRECTO LA CUAL ESTÁ EN TRAMITE DE DEVOLUCIÓN DEL PAGO EN VISTA QUE EL PROYECTO YA NO VA.
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DE PROYECTOS	Unidad	0	0.01	0.01	1000	1000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
232852	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE JUCAT , DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ SHIRAC, PROVINCIA DE SAN MARCOS, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	13/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2247056	1686127.21	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	13/01/2017	24/08/2018	INVERSIÓN	NO	24/08/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.50	1	1	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1431373.64	1431373.64			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	58500	58500			PROYECTO CONCLUIDO POR REPCIONAR - OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	148627.57	148627.57			PROYECTO CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	22599.50	22599.50			PROYECTO CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241730	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE BACAS, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	13/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3614132	4662059	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	13/02/2013	06/10/2014	INVERSIÓN	NO	13/02/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50945.94	50945.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	4398965.95	4398965.95	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONVOCAR EL PROCESO PARA FIRMA CONTRATISTA PARA QUE EJECUTARÁ EL SALDO DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.63	0.66	0.66	203396.65	203396.65			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1.59	1.68	1.68	314154.05	314154.05			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.52	0.54	0.54	75305.01	75305.01			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE DIOS, DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	13/02/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2746726	3323066.64	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	13/02/2013	06/10/2014	INVERSIÓN	NO	13/02/2013	03/11/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	36317.44	36317.44			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1845585.14	1845585.14			"SALDO DE OBRA LIQUIDADO EN ESPERA DE LOS LAUDOS ARBITRALES DE LA ETAPA OBRA PARA LIQUIDAR EL PROYECTO"
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	195810.09	195810.09			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	137743.71	137743.71			"SALDO DE OBRA LIQUIDADO EN ESPERA DE LOS LAUDOS ARBITRALES DE LA ETAPA OBRA PARA LIQUIDAR EL PROYECTO"

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
241753	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE ANTILLA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	07/01/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2933276	3549071.94	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	07/01/2013	30/08/2014	INVERSIÓN	NO	07/01/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50945.94	50945.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 02: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3330822.55	3330822.55	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONVOCAR EL PROCESO PARA FIRMA CONTRATISTA PARA QUE EJECUTARÁ EL SALDO DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	5	5	5	149042.56	149042.56			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1.57	1.68	1.68	275067.28	275067.28			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.42	0.55	0.55	75525.01	75525.01			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
242018	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CAPELLANIA, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE SAN PABLO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA		12/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD		1301509	1825960	VARIACION DE METRADOS	05/09/2016		30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	08/09/2019					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE OBRA		Unidad	0		1		1		0		0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

242167	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ANYACCASA , DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA		10/12/2012	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		1267528	3118024.72	ACTUALIZACION DE COSTOS DE OBRA POR COVID	10/12/2012	02/08/2014	VIVIENDA INVERSIÓN		NO	10/12/2012			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO		Unidad	1	1	1		31221.44		31221.44						EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad	1	1	1		2404871.58		2404871.58						OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA		Unidad	1.10	1.59	1.59		149436.86		149436.86						OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad	0.54	0.58	0.58		130787.42		130787.42						EN PROCESO CAPACITACIÓN EN FASE EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad	0.77	0.83	0.83		140200		140200							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
242624	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LLACHUA , DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	22/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3986798	3901827.40	VARIACIÓN EN METAS Y METRADOS	22/03/2013	12/11/2014	INVERSIÓN	NO	22/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50945.94	50945.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3779789.52	3779789.52	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONVOCAR EL PROCESO PARA FIRMA CONTRATISTA PARA QUE EJECUTARÁ EL SALDO DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.66	0.76	0.76	178506.60	178506.60			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1.35	1.37	1.37	295861.35	295861.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.38	0.40	0.40	59725.61	59725.61			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2435692	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ PAMPA DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20/12/2018	LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CRUZ PAMPA CUENTE CON ACCESO ADECUADO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	2181325	2160690.03	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	20/12/2018	30/04/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 095-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.85	0.91	0.91	1280476.25	1283476.25			REINICIO OBRA EL 07/12/2021, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 91.08% AL 31/12/2020.
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	56652.47	56652.47			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	55179.75	55179.75			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449471	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL ANEXO DE PUMAPUJIO DE LA COMUNIDAD DE CANCAHUANI DEL DISTRITO DE CAPACMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	01/06/2019	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS, PARASITARIAS Y DE LA PIEL DE LA POBLACIÓN EN EL ANEXO PUMAPUJIO DE LA COMUNIDAD DE CANCAHUANI	3555785	2532301.30	VARIACION DE COSTOS	01/06/2019	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	29850	29850			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 506-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.09	0.09	0	0			INICIO OBRA EL 02/12/2021, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 9.21% AL 31/12/2020.
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449622	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES MATARA Y ALLPA ORCCONA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALLAPALLPA DEL DISTRITO DE QUINOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	30/05/2019	CONTRIBUIR A LA MEJORA DE CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE LOS SECTORES DE MATARA Y ALLPA ORCCONA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PALLAPALLPA DEL DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS, CUSCO	2461290	2866370.69	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	30/05/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.60	1	1	46400	46400			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 278-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 18/01/2021
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1012	1012			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449636	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE TUNYO, LLOQUETA Y ANCATAPANA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUINOTA DEL DISTRITO DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	01/06/2019	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE TUNYO, LLOQUETA Y ANCATAPANA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE QUINOTA DEL DISTRITO	1847965	2507411.49	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	01/06/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	46400	46400			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 276-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 27/01/2021
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449643	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE YORENCCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	05/06/2019	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN EL ANEXO DE YORENCCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOLLANA DEL DISTRITO DE QUIÑOTA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS	4430518	3953252.25	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	05/06/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	113475.04	113475.04			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 361-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL MES DE ABRIL, AL CONCLUIR LA TEMPORADA DE LLUVIAS, DEBIDO A LA DIFÍCIL UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA LOCALIDAD
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1810	1810			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2449965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE HUISURAY DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	03/06/2019	BAJOS INDICES DE ENFERMEDADES, DIARREICAS AGUDAS Y PARASITOSIS EN LA LOCALIDAD DE HUISURAY, DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA	2527120	2809693.46	VARIACION DE COSTOS	03/08/2020	23/12/2020	INVERSIÓN	NO	03/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	33000	33000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 505-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.16	0.16	235026.50	235026.50			INICIO OBRA EL 25/11/2021, CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 15.56% AL 31/12/2020.
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	4450	4450			
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2455273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHILLHUANI DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	17/01/2020	LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO CHILLHUANI ACCEDA A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA	1847909	1902106	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	17/01/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 279-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 11/01/2021
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2461584	CREACION DEL SERVICIO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS C.P. Y SECTOR RURAL DE CARATA, LLACHAHUI, QUEATTA, POJSIN, PUTUCUNI, CANDILE CHINCHE, LLUCO MD Y COATASI, DISTRITO DE COATA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO	19/09/2019	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	39766552	40012251.29	VARIACION DE COSTOS	19/09/2019	18/12/2020	INVERSIÓN	NO	19/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	208937.01	208937.01			EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION		
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2464633	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHARARA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC		17/01/2020	LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCOCHARARA ACCDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD.	1785514	1891195.39	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	17/01/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 286-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR		
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				SE ESTIMA QUE INICIA OBRA EN EL MES DE ABRIL LUEGO DEL FIN DE TEMPORADA DE LLUVIAS		
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2464764	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO TINYARIPA DEL DISTRITO DE HAQUIRA - PROVINCIA DE COTABAMBA - DEPARTAMENTO DE APURIMAC	17/01/2020	LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE TINYARIPA ACCDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD.	1810664	1872825.28	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	17/01/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 274-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 18/01/2021
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2470091	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAYHUA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	28/11/2019	LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE SAYHUA CUENTE CON ACCESO ADECUADO A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS	2574229	2916479.83	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	28/11/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON R.D. N° 283-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 02: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 18/01/2021
	COMPONENTE 03: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2474191	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS CRUZ SAYHUA DEL DISTRITO DE CHAMACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	20/12/2019	LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD CRUZ SAYHUA ACCEDE A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD.	2011793	2313900.31	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	20/12/2019	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 275-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 02: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 11/01/2021
	COMPONENTE 03: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2474281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL ANEXO DE COLCA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO	02/01/2020	LA POBLACIÓN DEL ANEXO DE COLCA ACCEDA A LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE CALIDAD.	2498945	2900034.02	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN - INVIERTE	02/01/2020	30/09/2021	INVERSIÓN	NO	20/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	22000	22000			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D. N° 277-2020/VIVIENDA/VMC S/PNSR
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PROGRAMADO INICIO DE OBRA PARA EL 11/01/2021
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	1011.50	1011.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2499537	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO; ADQUISICION DE MOBILIARIO DE AMBIENTES DE BIENESTAR Y SERVICIOS GENERALES; EN EL(LA) PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO		06/10/2020	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO, SOSTENIBLES Y DE CALIDAD, DE LA POBLACIÓN DEL ÁMBITO RURAL.	878527	811897	VARIACION DE COSTOS	05/12/2020	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	05/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0						
	COMPONENTE 2 : SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3: OBRA	Porcentaje	0	0	0	207822	207822						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA ALTA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/04/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5666778	3770689.79	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	03/04/2013	24/11/2014	INVERSIÓN	NO	03/04/2013	06/07/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	38519.05	38519.05				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2106456.64	2106456.64				OBRA TRANSFERIDA AL GOBIERNO LOCAL	
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	255652.16	255652.16				SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN DE OBRA)	
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	182458.61	182458.61				OBRA TRANSFERIDA AL GOBIERNO LOCAL	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251231	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TRANCAPATA BAJA , DISTRITO DE CURAHUASI - ABANCAY - APURIMAC	03/04/2013	POR AJUSTE DE METAS EN EL PROCESO DE EJECUCIÓN	4132831	4181714.38	MAYORES ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SOCIAL	03/04/2013	24/11/2014	INVERSIÓN	NO	03/04/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	50945.94	50945.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3970093.87	3970093.87	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONVOCAR EL PROCESO PARA FIRMA CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL SALDO DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	5	5	5	184458.49	184458.49			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	300424.17	300424.17			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.45	0.52	0.52	62070.66	62070.66			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251425	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TULACOLLO, DISTRITO DE KELLUYO, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	01/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3322246	3219110.85	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1- INVIERTE.PE.	01/07/2016	21/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.98	75694.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.69	0.69	0.69	2030399.05	2030399.05	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y SE ESTÁ POR INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	3	3	3	142876.25	142876.25			OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	3	3	3	136389.84	136389.84			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.22	0.22	0.22	32783.97	32783.97			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251434	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA ISCUANI DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	23/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4256534	3980210.94	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1- INVIERTE.PE.	23/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	1500	1500			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77411.93	77411.93			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3320556.77	3320556.77			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.63	0.74	0.74	234368.57	234368.57			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	8	8	8	115174.33	115174.33			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251441	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL C.P. TASAPA PATACOLLO (SECTORES TASAPA CENTRAL, PRIMER TASAPA, II TASAPA, IRUJANI Y JOCCO), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7949574	8076320.39	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1- INVIERTE.PE.	14/06/2016	04/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.08	0.08	0.08	31091.55	31091.55			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.56	0.56	0.56	5167676.34	5167676.34	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y SE ESTÁ POR INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	12	12	12	167828.62	167828.62			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	12	12	12	222282.35	222282.35			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251456	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA CAPITAL DEL CENTRO POBLADO TUQUINA, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5007738	3858724.27	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.16	0.16	0.16	31324	31324			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	92753.58	92753.58			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.89	0.89	0.89	2820310.77	2820310.77	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	164467.46	164467.46			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	192927.63	192927.63			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251539	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA HUILACAYA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	23/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3790336	2750798.02	VARIACIÓN DEL MONTO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON AMPLIACION DEL FACTOR DE RELACION AL MONTO DE OBRA	23/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	27/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	85671.93	85671.93			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2119577.22	2119577.22			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	7	7	7	169706.12	169706.12			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	7	7	7	130789.36	130789.36			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	500	500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
251590	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LLACTABAMBA SOCCORO, DISTRITO DE HUANCARAMA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC	19/03/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3577155	3129454.93	VARIACIÓN EN METAS Y METRADOS	19/03/2013	09/11/2014	INVERSIÓN	NO	19/03/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50945.94	50945.94			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3092761.29	3092761.29	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE REALIZARON LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CONVOCAR EL PROCESO PARA FIRMA CONTRATISTA QUE EJECUTARÁ EL SALDO DE OBRA	SALDO DE OBRA EN EJECUCIÓN, TIENE UN AVANCE DEL 68.86%
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1.61	1.63	1.63	259525.52	259525.52			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTA POR INICIAR LA FASE DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	0.59	0.68	0.68	168702.43	168702.43			SALDO DE OBRA EN EJECUCIÓN, TIENE UN AVANCE DEL 68.86%
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.54	0.56	0.56	56885.01	56885.01			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA LAMPA CHICO, DISTRITO POMATA - CHÚCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3832333	3417589.36	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENT E OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	90011.92	90011.92			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.92	0.92	0.92	2581518.65	2581518.65	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	8	8	8	164523.47	164523.47			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	8	8	8	161873.42	161873.42			OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	500	500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259848	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SIQUICUSILLUMA, KAMANI Y CENTRAL VILLACHAVE II DE LA COMUNIDAD CAMPESINA VILACHAVE, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	03/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3942847	3550395.55	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENT E OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	03/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	500	500			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	80286.91	80286.91			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.93	0.93	0.93	2769017.57	2769017.57	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	7	7	7	159227.35	159227.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	7	7	7	116138.36	116138.36			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
259849	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CENTRAL FLORES, COLLAPATA, MAMANI A Y MAMANI B DE LA COMUNIDAD CAMPESINA LOS ANDES, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	12/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3063656	2525973.23	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENT E OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA	12/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.24	0.24	0.24	30762.53	30762.53			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	85211.91	85211.91			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1880416.23	1880416.23			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	161317	161317			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	113521.36	113521.36			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260330	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO THUNCO, DISTRITO DE ACORA, PUNO - PUNO	10/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9937138	9309630.23	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	10/07/2013	02/03/2015	INVERSIÓN	NO	10/07/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	55058.20	55058.20			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	8538906.65	8538906.65			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	7	7	7	393146.66	393146.66			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	7	7	7	182964.18	182964.18			OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
260770	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES TACAHA Y KOLLIHUERTA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA TUQUINA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	26/06/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3672586	2754241.59	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	26/06/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	500	500			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	93851.90	93851.90			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1996925.69	1996925.69	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	161121.45	161121.45			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	184735.23	184735.23			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
261390	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS PARCIALIDADES DE QUIMBALITA Y CONCEPCIÓN INGENIO, DISTRITO DE HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	15/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3059597	2833805.87	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	15/07/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	27/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	86536.91	86536.91			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	2072917.17	2072917.17			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	164756.37	164756.37			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	192825.28	192825.28			OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	1000	1000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
262609	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA ISLA TAQUILE, DISTRITO DE AMANTANI - PUNO - PUNO	08/07/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7904207	11286765.98	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	08/07/2013	21/07/2020	INVERSIÓN	NO	18/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.10	0.40	0.40	158547.88	158547.88			EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION		
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267782	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHALLAJAHUIRA, CENTRAL JACHAPAMPA BAJA Y LIQUINA BAJA, DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	28/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4150130	3053079.06	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENT E OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	28/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONEN 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	500	500					
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	90911.93	90911.93				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.91	0.91	0.91	2262621.94	2262621.94	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)		OBRA PARALIZADA	
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	4	4	4	161441.60	161441.60				SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	4	4	4	148716.35	148716.35				OBRA PARALIZADA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267883	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES SALLUYO Y SAN FRANCISCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA JAQUEHUAYTAHUI, DISTRITO POMATA- CHUCUITO - PUNO	05/09/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3112849	2911794.89	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	05/09/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PORYECTO	Unidad	0.20	0.20	0.20	31324	31324			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	92361.86	92361.86			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.87	0.87	0.87	1956503.87	1956503.87	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	163027.95	163027.95			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	173844.69	173844.69			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
267994	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES FARIPÍÑA, VILACAYA, PUCARA Y CAUSILLUMA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA HUACASUMA, DISTRITO HUACULLANI - CHUCUITO - PUNO	16/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9233945	5127711.61	PROCESO DE SELECCIÓN PARA EL COMPONENT E OBRA, SUPERVISIÓN DE OBRA Y PMA.	16/12/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	14/03/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	91161.91	91161.91			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	4448835.79	4448835.79	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	LUEGO DE REALIZAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA SE GESTIONÓ SU APROBACIÓN (R.D. N° 109-2019/VIVIENDA/VMC S/PNSR DEL 11.04.2019)	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	167809.35	167809.35			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	225787.90	225787.90			OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	500	500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268055	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE CHALLACOLLO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA SISIPA CHALLACOLLO - DISTRITO DE POMATA - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3957786	4299338.36	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1- INVIERTE.PE.	31/03/2016	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2016	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	84431.10	84431.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	3356170.49	3356170.49			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.82	0.95	0.95	239764.30	239764.30			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	7	7	7	196570.19	196570.19			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR
	COMPONENTE: MONITOREO Y GESTION DEL PORYECTO	Unidad	0	0	0	1500	1500			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268077	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES CHATUMA CUCHO, CHIARAUYO, HANCCOHUYO, SAN ISIDRO Y CAPUHUI DEL CENTRO POBLADO CHATUMA, DISTRITO POMATA - CHUCUITO - PUNO	16/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		9176637	5971959.23	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	16/12/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.25	0.26	0.26	39914.88	39914.88						
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	78828.57	78828.57			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL			
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	5232895.99	5232895.99			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR			
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.76	0.89	0.89	266928.86	266928.86			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN			
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	10	10	10	171154.07	171154.07			OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269275	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES IZCUCHACA Y PAMPA CHUA CHUA DEL CENTRO POBLADO CHUA CHUA, DISTRITO ZEPITA - CHUCUITO - PUNO	29/08/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3241116	2557201.77	VARIACION DE OBRA EN FASE DE EJECUCION FISICA, DEDUCTIVOS Y PARTIDAS NUEVAS	29/08/2013	07/08/2016	INVERSIÓN	NO	16/12/2014	27/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	87286.93	87286.93				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	1920679.32	1920679.32				OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS	
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	166826.43	166826.43				SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)	
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	99059.80	99059.80				OBRA CONCLUIDA TENIENDO PENDIENTE LA CULMINACIÓN DEL PERÍODO DE DEFECTOS	
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	1000	1000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
276710	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE LIRCAY - DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCARELICA	20/08/2014	DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DE LA CIUDAD DE LIRCAY.	8774424	9937604.42	VARIACION DE COSTOS	20/08/2014	20/08/2014	INVERSIÓN	NO	20/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	53311	53311			
	COMPONENTE 2: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA:	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4: GESTION DEL PROYECTO:	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278765	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE TAMBO, DISTRITO DE TAMBO, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO	10/12/2013	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6973488	8417558.07	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	10/12/2013	02/08/2015	INVERSIÓN	NO	10/12/2013	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	21506.96	21506.96			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.84	0.84	0.84	6107252.34	6107252.34			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	4	4	4	541718.07	541718.07			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LAS 2 FASES (EJECUCIÓN Y POST EJECUCIÓN)
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	4	4	4	628540.15	628540.15			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 5: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.46	0.46	0.46	112132.44	112132.44			COMPONENTE CREADO PARA FINANCIAR LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE GESTIÓN DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Inversión	NO	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283702	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE ALTO HUANCABAMBA, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPÓN - PIURA	03/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2669845	1781401.56	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/12/2015	25/07/2017	INVERSIÓN	NO		03/12/2015	27/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54428	54428				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.80	0.95	0.95	1393075.37	1393075.37				EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA-OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.80	0.95	0.95	73800	73800				EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.80	0.95	0.95	159937.77	159937.77				EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA-OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0.80	0.95	0.95	25373.40	25373.40				CONCLUIDA - BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
283838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE SAHUATIRCA, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	30/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3862134	4687183.04	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/08/2015	13/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/06/2014	20/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44288.40	44288.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PREVISTO LICITAR Y EJECUTAR EN 2021
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PROYECTO PREVISTO LICITAR Y EJECUTAR EN 2021
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			PROYECTO PREVISTO LICITAR Y EJECUTAR EN 2021
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	691.70			PROYECTO PREVISTO LICITAR Y EJECUTAR EN 2021

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
284255	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO VIRGEN DEL CARMEN , DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI		10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2462563	3558913.11	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	26/09/2019	28/08/2020	INVERSIÓN	NO	11/03/2020						
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO		Unidad	1		1		1		44394.05		44394.05						EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO Y APROBADO CON R.D	
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad	0.63		0.87		0.87		2489895.07		2489895.07							
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA		Unidad	0.63		0.87		0.87		156129.25		156129.25							
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad	0.52		0.87		0.87		102375		102375							
	GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad	0.63		0.87		0.87		56253.78		56253.78							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284257	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE MOLULO , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA		27/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4510116	4146351.40	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y DE OTROS COMPONENTES	27/07/2016	19/03/2018	INVERSIÓN	NO	21/09/2019	23/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 01 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	41788.40	41788.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.49	0.86	0.86	3142522.86	3142522.86			LA OBRA FINALIZÓ SU EJECUCIÓN EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2020			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.17	0.29	0.29	66343.24	66343.24						
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.19	0.23	0.23	29262.79	29262.79						
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.10	0.16	0.16	15057.71	15057.71			ESTE COMPONENTE RECIÉN HA SIDO INCORPORADO EN ESTA MODIFICACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284364	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA ISABEL DE BAHUANISHO , DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3194725	5021050.98	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	10/04/2014	07/03/2021	INVERSIÓN	NO	23/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.54	1805521.44	1805521.44			ADELANTO DE OBRA OTORGADO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.54	0	34291.76			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.54	0	17250			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTIÓN	Porcentaje	0.05	0.10	0.54	27107.27	27107.27			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE MONTE GRANDE ALTO, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	10/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2735304	2501515.89	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	10/04/2014	29/06/2014	INVERSIÓN	NO	24/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.34	0.80	0.75	2289920.31	2289920.31			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.34	0.80	0.75	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.34	0.70	0.75	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.34	0.80	0.75	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO DEL PROYECTO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
284520	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PIRGA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	04/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3075940	2499076.88	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	04/12/2014	22/02/2015	INVERSIÓN	NO	23/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.30	0.85	0.83	2231953.51	2278409.51			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.30	0.85	0.83	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.66	0.85	0.83	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.30	0.85	0.83	0	0					EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LA MERCED DE NESHUYA, DISTRITO DE CAMPOVERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	31/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5978482	5445168.95	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	31/12/2014	22/08/2016	INVERSIÓN	SÍ	20/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49019.05	49019.05			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.37	0.43	0.43	1929771.74	1929771.74			OBRA EN EJECUCIÓN, INICIADO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.12	0.12	41289.21	41289.21			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.07	0.07	21200	21200			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	3	3	3	9835	9835			



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285504	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CRUZ DE PIEDRA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	09/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2494887	2198568.14	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	09/03/2015	28/05/2015	INVERSIÓN	NO	16/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVNEGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.32	0.80	0.86	1940387.14	1940387.14			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVNEGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.32	0.80	0.86	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVNEGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.67	0.80	0.86	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVNEGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.32	0.80	0.86	0	0					EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVNEGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285522	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERÍO DE MINAS DE TRIGAL, DISTRITO DE HUARMACA, HUANCABAMBA - PIURA	27/10/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5946865	5773732	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y DE OTROS COMPONENTES	27/10/2015	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	24/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45928.40	45928.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.50	0.74	0.74	3888661.60	3888661.60			OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.77	0.98	0.98	241150	241150			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.77	0.82	0.82	114359	114359			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.77	0.81	0.81	90867	90867			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

285655	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE YANGUA , DISTRITO DE SONDOR - HUANCABAMBA - PIURA		28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		5255673	5369715.85	VARIACION COSTO/METR ADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	28/05/2014	07/08/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	886.15	886.15							
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44655.94	47155.85				EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO (CON RD)			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285725	INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE TIERRA NEGRA, DISTRITO DE SONDORILLO- HUANCABAMBA-PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4172644	2822368.50	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.99	1	0.99	46778.40	46778.40	ADICIONALMENTE, LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	SE COORDINÓ CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO. SE ESTIMA QUE EL PRONUNCIAMIENTO DE LA UF (PREVIO A SE EMITA EN DICIEMBRE 2020	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (RD VENCIDA). EN TRAMITE DE PRONUNCIAMIENTO DE LA UF (PREVIO A TRAMITE DE RD)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
286898	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CORAZON DE JESUS , DISTRITO DE HUABAL - JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2960377	4703042	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA E INCORPORACION DE COMPONENTE MONITOREO Y GESTION DE PROYECTO	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	05/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45639.70	45639.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.58	0.58	0.58	2473758.75	2473758.75			OBRA EN EJECUCIÓN, SUSPENDIDA DESDE EL 02 DE DICIEMBRE DE 2020 POR PRESENCIA DE LLUVIAS INTENSAS
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.73	0.73	151312.05	151312.05			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.62	0.66	0.66	101085.40	101085.40			
	COMPONENTE 05: COMPONENTE DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.17	0.26	0.26	19921.10	19921.10			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HUARHUAR, DISTRITO DE INCAHUASI - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	25/04/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1720509	2676035.94	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	25/04/2014	16/12/2015	INVERSIÓN	NO	25/04/2014	30/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	41192.50	41192.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CASERIO CHALLUAYACU, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS	04/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3427096	4521762.23	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA E INCORPORACION DE COMPONENTE DE MONITOREO Y GESTION DE PROYECTO	04/07/2014	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44802.20	44802.20				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.29	0.47	0.47	1894938.10	1894938.10				OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.26	0.46	0.46	90995.70	90995.70				EJECUCIÓN DE OBRA, CON UN AVANCE FÍSICO DE 39% HASTA EL 31 DIC 2020	
	COMPONENTE 04: INTERVENCION DE SOCIAL	Unidad	0.06	0.15	0.15	21589	21589					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.13	0.18	0.18	14250	14250					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287169	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE PAMACA, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE	29/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2192994	2145739.02	SIN VARIACION	29/05/2014	19/01/2016	INVERSIÓN	NO	29/05/2014	28/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	40270.50	40270.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.20	0.56	0.56	1750153.24	1750153.24			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.56	0.56	80850	80850			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.56	0.56	173282.27	173282.27			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.56	0.56	4166.66	4166.66			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287681	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE SANTA ROSA , DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA	28/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4585724	4023348	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA E INCORPORACIÓN DE COMPONENTE DE MONITOREO Y GESTIÓN DE PROYECTO	28/05/2014	18/01/2016	INVERSIÓN	NO	20/09/2019	31/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44288.40	44288.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.58	0.78	0.78	2711497.60	2711497.60			OBRA CONCLUIDA EN EL MES DE AGOSTO DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	3	3	188493	188493			EJECUCIÓN DE OBRA CON UN AVANCE FÍSICO DE 58.00%
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	3	3	3	252039	252039			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	91915	91915			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
287899	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL TINGO , DISTRITO DE SAN LUIS DE LUCMA - CUTERVO - CAJAMARCA		12/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3612674	4640090.28	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	12/01/2015	03/09/2016	INVERSIÓN	NO	12/01/2015	20/11/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		42141.53		42141.53		LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)		SE COORDINO CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0		0	0		0		695.15					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288007	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA VIRGINIA, DISTRITO DE JAEN , PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4739226	4306912	ACTUALIZACION DE COSTOS	20/05/2014	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42889.70	42889.70				EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.15	0.28	0.28	967211.93	967211.93					
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.15	0.36	0.36	98149	98149					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.15	0.23	0.23	56037.50	56037.50					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.15	0.18	0.18	43469.29	43469.29					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288374	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO , DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	20/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5117052	6931563.10	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	02/10/2019	30/03/2020	INVERSIÓN	NO	31/01/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.54	40016.54			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.15	0.34	0.34	3153761.67	3153761.67			OBRA REINICIADA (SUSPENDIDA ENTRE MARZO Y OCTUBRE POR COVID)
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.15	0.34	0.34	127043.97	127043.97			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.04	0.34	0.34	69325	69325			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.15	0.34	0.34	33376.90	33376.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288417	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO RINCONADA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	07/05/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4103755	4341054.81	INCREMENTO DE COSTOS EN OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19. ADICIÓN DEL COMPONENTE DE GESTIÓN DEL PROYECTO	07/05/2014	28/12/2015	INVERSIÓN	NO	10/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42516.54	42516.54			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.69	0.88	0.88	3355101.19	3355101.19			OBRA EN EJECUCIÓN CON UN AVANCE FÍSICO REAL DE 95.64%. EN TRÁMITE LA APROBACIÓN DE UN ADICIONAL
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.20	0.30	0.30	54593.40	54593.40			EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.35	0.41	0.41	46239	46239			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.12	0.30	0.30	23155.87	23155.87			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ESPERANZA, DISTRITO DE NUEVA REQUENA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	07/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3068660	4275895.90	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	08/08/2014	07/08/2019	INVERSIÓN	NO	25/11/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44394.05	44394.05					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.35	0	728180.97					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.35	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.35	0	17875					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0.10	0.10	0.35	17514.40	17514.40					



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288653	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	30/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1840534	2353200.44	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	30/06/2014	18/09/2014	INVERSIÓN	NO	14/10/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.61	0.95	0.95	1656740.22	1701134.22			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR, MAS EL DEVENGADO AL 2020 DEL SSI. TODO EL MONTO EJECUTADO ESTA EN EL COMPONENTE OBRA .
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.61	0.90	0.95	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR, MAS EL DEVENGADO AL 2020 DEL SSI. TODO EL MONTO EJECUTADO ESTA EN EL COMPONENTE OBRA .
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.56	0.56	0.85	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR, MAS EL DEVENGADO AL 2020 DEL SSI. TODO EL MONTO EJECUTADO ESTA EN EL COMPONENTE OBRA .
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.61	0.61	0.95	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288784	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA DE PANAILLO, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6895064	4755721.69	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	23/08/2014	22/08/2019	INVERSIÓN	NO	26/11/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48435.05	48435.05				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.40	1447300.90	1447300.90				ADELANTO DE OBRA OTORGADO	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.40	0	41086.05					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.40	0	17875					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0.05	0.10	0.40	12069.87	14319.87					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288790	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO LAS AMERICAS, DISTRITO DE YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	15/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3945177	4153150.08	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	16/09/2014	15/09/2019	INVERSIÓN	NO	16/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44394.05	44394.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.63	0	1257477.86			ADELANTO DE OBRA OTORGADO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.63	55281.62	55281.62			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.63	17875	17875			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.10	0.63	0.63	14372.88	14372.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
288860	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO CHONTAS , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	04/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3455156	4486839.94	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	04/03/2015	24/10/2016	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47380.04	47380.04			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.29	0.29	1082242.39	1082242.39			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.26	0.26	49157.63	49157.63			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.22	0.22	34632.50	34632.50			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.01	0.02	0.02	3900	3900			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289379	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL PUERTO BERMUDEZ , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	18/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3700373	3741710.36	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓN DE COSTOS/MET RADOS	19/07/2014	18/07/2019	INVERSIÓN	NO	19/01/2021	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46443.73	46443.73			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.05	0	918600			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.05	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.05	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.05	0	20816.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	25/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3464452	4146113.74	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	26/11/2014	25/11/2019	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	06/05/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41137.03	41137.03	DEMORA EN LA ACTUALIZACION POR PARTE DEL CONSULTOR	APOYO POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA COORDINACION TECNICA DE PIASAR	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	927511.91	927511.91			MONTO CORRESPONDIENT E AL ADELANTO DIRECTO.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	10572.65	10572.65			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Estado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289462	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA SUCCHA, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	30/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2573218	2625617.73	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/09/2015	22/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40016.55	40016.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.18	0.18	0.18	2196051.59	2196051.59			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.18	0.18	80850	80850			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.18	0.18	202581.99	202581.99			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.18	0.18	0.18	1143.34	1143.34			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289502	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	28/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2322654	2610084	PRESTACIÓN ADICIONAL EN EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	28/05/2015	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	22/11/2018	08/11/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40017	40017			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2071314	2071314			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	246200.16	246200.16			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	1	1	1	132103.84	132103.84			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	1750	1750			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289523	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO MENOR SAN JOSE, DISTRITO DE YARINACocha - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9047446	9405173	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y DE OTROS COMPONENTES	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	30/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53702.05	53702.05			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.43	0.53	0.53	4394803.52	4394803.52			EJECUCIÓN NORMAL DE LA OBRA HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.43	0.49	0.49	333691	333691			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.43	0.50	0.50	178946	178946			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.32	0.38	0.38	39259.43	39259.43			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289532	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVO PIZANA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	18/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2102415	2305466.46		18/08/2015	09/04/2017	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43606.23	43606.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.54	0.66	0.66	1853166.05	1853166.05			EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.54	0.66	0.66	79800	79800			EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.54	0.66	0.66	231485.20	231485.20			EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONETE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.54	0.66	0.66	20067.48	20067.48			EN EJECUCIÓN- - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289563	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO PERU , DISTRITO DE YURIMAGUAS - ALTO AMAZONAS - LORETO	05/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4631119	3460298.77	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	05/08/2014	27/03/2016	INVERSIÓN	NO	17/03/2019	26/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53087.55	53087.55			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.74	1	1	2951877.87	2951877.87			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	7	7	7	152161.52	152161.52			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.32	0.53	0.53	84597.02	84597.02			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.23	0.25	0.25	20819.04	20819.04			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289572	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2742380	4388268	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA E INCORPORACIÓN DE COMPONENTE DE MONITOREO Y GESTIÓN DE PROYECTO	22/08/2014	13/04/2016	INVERSIÓN	NO	01/08/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49577.25	49577.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR INICIAR EJECUCIÓN DE OBRA, SE TRAMITÓ EL PAGO DEL ADELANTO DIRECTO, SE TIENE PREVISTO EL PAGO PARA EL 20/07/2020, LUEGO SE REINICIARÁ ACTIVIDADES DE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.23	0.45	0.45	1696571.56	1696571.56			OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.19	0.58	0.58	128741.64	128741.64			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	62009	62009			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.27	0.47	0.47	32699.55	32699.55			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289632	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL PUEBLO LO HIZO , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2354535	2820782.79	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2018	15/07/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45521.53	45521.53			LIQUIDADADA LA OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2458237.47	2458237.47			LIQUIDADADA LA OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	5	5	5	132850	132850			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	3	4	4	49348	49348			LIQUIDADADA LA OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)					
289642	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LANCHEPATA , DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA		07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3986549	4299868.08	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓN DE COSTOS/MET RADOS	08/01/2015	07/01/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	28/09/2020					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO		Unidad	1		1		1		44391.53		44391.53						EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO (RD).	
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad	0		0		0		0		0							
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA		Unidad	0		0		0		0		0							
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad	0		0		0		0		0							
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION		Porcentaje	0		0		0		0		1026.90							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
289671	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE LA FLORIDA , DISTRITO DE POLVORA - TOCACHE - SAN MARTIN	03/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3485600	4219595.70	SIN VARIACION	03/06/2015	23/01/2017	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43818.73	43818.73					
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	2	2	8500	8500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289678	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE NUEVA VIDA , DISTRITO DE ALTO SAPOSOA - HUALLAGA - SAN MARTIN	31/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6289733	5765457.54	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	31/12/2014	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	23/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44318.73	44318.73			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.24	1841566.67	1841566.67			EL MONTO EJECUTADO CORRESPONDE AL ADELANTO DIRECTO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.24	24046.15	24046.15			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.24	0	17875			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0.24	66543.80	66543.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289814	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SELVA VERDE, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1507278	1591537.53	ACTUALIZACION POR INCLUSION DE COSTOS COVID	04/09/2019	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	04/09/2019	09/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44278.69	44278.69			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO
	COMPONENTE 2: OBRA	Unidad	0.94	0.94	1	1367891.84	1367891.84			EL COSTO EJECUTADO AL INICIO Y FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.94	0.94	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 4: COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0.94	0.94	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 5: GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	0	0			SE TIENE PREVISTO EL USO DE GASTOS DE GESTION ENTRE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2020

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

289820	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO RURAL DE VIEJO SAN MARTIN , DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN		25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		1978117	1697070.82	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/03/2015	24/11/2017	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	24/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48356.23	48356.23			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO				
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.78	1	1	1303383.99	1303383.99			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR				
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.78	1	1	68400	68400			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR				
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.78	1	1	188082.60	188082.60			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR				
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.78	1	1	10936.67	10936.67			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290059	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALFONSO UGARTE , DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN	16/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4578184	3936351	VARIACION DE COSTOS	16/09/2014	16/09/2022	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53660.56	53660.56			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290899	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ORIENTE NUEVO , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	26/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2048144	1702576.57	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/08/2015	17/04/2017	INVERSIÓN	NO	26/08/2015	15/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52316.85	52316.85			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.69	1	1	1322943.29	1322943.29			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.69	1	1	68400	68400			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.69	1	1	164557.15	164557.15			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.69	1	1	10568	10568			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO RECEPCIONADA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290924	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MOROCHAL, DISTRITO DE COPALLÍN-BAGUA- AMAZONAS	30/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3554486	2255352.50	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	30/07/2015	21/03/2017	INVERSIÓN	NO	30/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49729.85	49729.85			EXPEDIENTE TÉCNICO EN APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.74	1	1	1870490.33	1870490.33			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.74	1	1	79800	79800			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.74	1	1	179980.32	179980.32			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0.74	1	1	1715	1715			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
290932	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DUELAC, DISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA- AMAZONAS	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2432677	2232366.11	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	15/05/2015	INVERSIÓN	NO	07/11/2019	07/12/2020

COMPONENTES

Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)			
COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50278.69	50278.69			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.37	0.87	1	2112453.63	2112453.63			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.37	0.87	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.31	0.87	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.31	0.87	0.81	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291442	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO HORIZONTE , DISTRITO DE CHADIN - CHOTA - CAJAMARCA	23/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2775809	2050463.08	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/06/2015	12/02/2017	INVERSIÓN	NO	23/06/2015	17/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42788.34	42788.34				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	1	1	1634233.32	1634233.32				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	69300	69300				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	159784.45	159784.45				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	8500.34	8500.34				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291519	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA AMÉRICA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	1945818	1222955.76	VARIACION DE METRADOS	24/04/2015	04/11/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/06/2016	04/11/2016



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
291525	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN		26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2514010	2232661.58	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	26/12/2014	26/12/2019	INVERSIÓN	NO	26/12/2014		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		43390.56		43390.56				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0		0	0		0		0				
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0		0	0		0		0				
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0		0	0		0		0				
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0		0	0		0		0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291526	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE OMAYRO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2174876	2041240.15	VARIACION DE METRADOS	24/04/2015	15/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	01/07/2016	15/05/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CENTRO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2766212	2158712.21	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (EXP. TÉCNICO)	15/08/2019	10/02/2020	INVERSIÓN	NO	15/08/2019	19/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 2: OBRA	Unidad	1	1	1	2000436.28	2000436.28			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.95	1	0.95	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 5: GASTOS DE GESTIÓN	Unidad	0.95	1	0.95	0	0					EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291563	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO VILLA ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	1928767	1442741	VARIACION DE METRADOS	04/07/2016	07/12/2016	INVERSIÓN	SÍ	07/12/2016	07/12/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291564	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	04/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2433883	1469317.33	VARIACION DE METRADOS	25/05/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	SÍ	13/06/2016	10/10/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EL PROYECTO SE ENCUENTRA TRANSFERIDO AL G.L
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			EL PROYECTO SE ENCUENTRA TRANSFERIDO AL G.L

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291566	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ANAPATE, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN		15/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2938452	2591429.32	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	15/10/2014	06/06/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	30/06/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54209.44	54209.44	DEMORA EN LA ACTUALIZACION POR PARTE DEL CONSULTOR	APOYO POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA COORDINACION TECNICA DE PIASAR	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

291567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN LUIS DE ALTO IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN.	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2415827	1951168.07	VARIACION METRADOS/C OSTOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	27/10/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 05:GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	10700	10700			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0.38	1	1	1630641.21	1630641.21			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	1	1	56250	56250			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 4: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	1	139396.67	139396.67			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291568	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE APINIHUA, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	25/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	3245240	3245240	SIN VARIACION	25/03/2015	25/03/2022	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	5665.74	5665.74			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291617	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE RIO NEGRO - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2314392	1932461	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	07/01/2015	28/03/2015	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.75	0.85	0.89	1689515.31	1750482.31			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.75	0.85	0.89	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.87	0.89	0.89	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.75	0.89	0.89	0	0				EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291638	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BETANIA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5683689	6275450.85	SIN VARIACION	10/12/2014	01/08/2016	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51133.69	51133.69			EXPEDIENTE TÉCNICO EN APROBACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291640	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BOCA CHEMBO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	15/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3516075	4455771	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	15/10/2014	06/06/2016	INVERSIÓN	NO	08/09/2019	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52508.70	52508.70			EXPEDIENTE TÉCNICO EN APROBACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.25	0.42	0.42	1671493.45	1671493.45			OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.25	0.47	0.47	112383.11	112383.11			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.25	0.34	0.34	48980	48980			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.25	0.38	0.38	26271	26271			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291680	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BUENOS AIRES, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	07/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1251697	1372020	VARIACION DE COSTOS	07/11/2014	07/11/2022	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	53584.44	53584.44			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291685	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CAPITIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	03/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2383886	2061993	VARIACION DE COSTOS	03/12/2014	03/12/2022	INVERSIÓN	NO	03/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	58271.94	58271.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA Z	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291686	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CHAUJA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2056305	1601470	VARIACION DE COSTOS	06/11/2014	06/11/2022	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	53157.95	53157.95			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291695	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DEL ORIENTE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	28/01/2015	REDUCIR EL PORCENTAJE DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS EN EL CENTRO POBLADO FLOR DEL ORIENTE	2995147	2309519	ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO Y COSTOS POR COVID	01/04/2019	28/09/2019	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291724	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN ANTONIO DE CHENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	15/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	5718290	5718290	SIN VARIACION	15/10/2014	15/10/2022	INVERSIÓN	NO	15/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	18528.35	18528.35			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN FRANCISCO DE CUSHIRENI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	21/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2505667	2299045.29	CON VARIACIÓN DE PPTO	21/10/2014	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	21/10/2014	17/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48793.70	48793.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.12	0.39	0.39	1950632.07	1950632.07			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.39	0.39	65700	65700			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.39	0.39	145071.52	145071.52			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0.39	0.39	5055.19	5055.19			OBRA REINICIADA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291736	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE GARZA COCHA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2137903	1803303.53	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	28/06/2016	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	54309.70	56692.70			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RD
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
291750	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAJONTONI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI		04/03/2015		INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL		2249333		2249333		SIN VARIACION		04/03/2015		04/03/2015		INVERSIÓN		NO		04/03/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		0.60		0.60		3540.74		3540.74						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291752	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAYAPO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	16/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD		3143203	2360483.60	VARIACION DE METRADOS	17/04/2018	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74						
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	1	1	101592.19	101592.19						

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
291754	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE OVIRI, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN		06/11/2014		INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		3405022		4356227		VARIACION DE COSTOS		06/11/2014		06/11/2022		INVERSIÓN		NO		06/11/2014			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		1		1		1		53834.44		53834.44						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0											



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291755	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO SAN PEDRO DE LAGARTO, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1355250	1785738.27	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	22/08/2014	10/11/2014	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO MONTO DEL EXPEDIENTE TECNICO SE LE HA ADICIONADO EL MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSAS S/. 2,325.74. EL MONTO EJECUTADO DEL PROYECTO SE CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA AL N.E MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SEGUN SSI). REGISTRADO EN EL COMPENENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.67	1	0.93	1590016.83	1639726.83			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.67	1	0.93	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.73	0.80	0.80	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.67	0.90	0.93	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PUERTO OCOPA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3527752	4204940.45	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	06/11/2014	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	18/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54133.70	54133.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.59	0.69	0.69	2532281.56	2532281.56			EJECUCIÓN NORMAL DE OBRA HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2020, LUEGO DEL CUAL SE SUSPENDE POR LA PRESENCIA DE ALTAS PRECIPITACIONES
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.16	0.21	0.21	30181	30181			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.09	0.17	0.17	13000	13000			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291796	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAPANI, DISTRITO DE RAYMONDI, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	22/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3270878	2131257	VARIACION DE COSTOS	22/06/2015	22/06/2022	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55809.94	55809.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291797	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHEVOJA, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	24/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4365096	5084251.74	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	24/10/2014	24/10/2019	INVERSIÓN	NO	24/10/2014	07/02/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49709.44	49709.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	91644.03	91644.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291799	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMABENZO, DISTRITO DE RÍO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN	23/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2273258	1565218.09	VARIACIÓN COSTOS/ METRADOS	23/10/2014	27/10/2017	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	27/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48793.70	48793.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.29	1	1	1217020.40	1217020.40			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	65700	65700			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	144855.99	144855.99			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	1700	1700			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO RECEPCIONADA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291809	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SUGLLAQUIRO, DISTRITO DE MOYOBAMBA , PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7437202	8645455.37	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	09/02/2015	01/10/2016	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43390	43390			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291881	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO JOSÉ GÁLVEZ, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN.	08/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD		2771988	1429770.21	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74						
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE EL PORVENIR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	18/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2834737	2834737	SIN VARIACION	18/06/2015	18/06/2022	INVERSIÓN	NO	18/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	29099.10	29099.10			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291902	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BELLA DURMIENTE, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2040920	1492638.52	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	27/10/2014	15/01/2015	INVERSIÓN	NO	15/08/2019	28/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO. EL MONTO EN EL INVIERTE P.E RESPECTO AL EXPEDIENTE TECNICO ES 48,367.19 ADICIONALMENTE 2,325.74 , EL CUAL ES EL MONTO POR SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA CON EL CONSULTOR.
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1297181.09	1347875.09			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL DEVENGADO DEL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL DEVENGADO DEL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL DEVENGADO DEL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	1	1	1	0	0						OBRA CULMINADA. INICIO OPERACION TECNICA ASISTIDA EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS EL DEVENGADO DEL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291905	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO KANARIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNÍN	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2876125	1947784.86	VARIACION DE METRADOS	24/11/2017	17/10/2018	INVERSIÓN	SÍ	21/05/2018	17/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291906	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN ANTONIO, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	13/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2591451	1603416.18	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/10/2014	04/06/2016	INVERSIÓN	NO	19/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46954.69	46954.69			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO-LIQUIDADO.
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1240313.49	1240313.49			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO-LIQUIDADO.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	15.08	100	100	67500	67500			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO-LIQUIDADO.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	175765.19	175765.19			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO-LIQUIDADO.
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	0	0			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO-LIQUIDADO.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291907	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS LIBERTADORES, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3899119	2152642.22	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/08/2014	18/04/2016	INVERSIÓN	NO	27/08/2014	13/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46954.69	46954.69			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1799945.10	1799945.10			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO RECEPCIONADO, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	65700	65700			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDO RECEPCIONADO, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	149981.93	149981.93			CONCLUIDO - RECEPCIONADA, POR INICIAR POST EJECUCION- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	21818	21818			CONCLUIDO - RECEPCIONADA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
291919	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA JERUSALEN, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNIN		04/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD		2005345	1374800.13	VARIACION DE METRADOS	24/04/2015	15/05/2017	INVERSIÓN	SÍ	16/01/2017	15/05/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE LAUDO	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74							
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292010	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO CUTERVO , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3142045	3648557.37	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	28/11/2014	28/11/2019	INVERSIÓN	NO	20/01/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.05	0	891923.38					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.05	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.05	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.02	37366.93	37366.93					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292030	INSTALACIÓN DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DONCEL, DISTRITO DE SORITOR, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4012038	5891887.27	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	11/11/2014	11/11/2019	INVERSIÓN	NO	11/11/2014	02/06/2020



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	969			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292051	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2763231	3191343.81	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	31/10/2019	INVERSIÓN	NO	26/01/2021	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.13	754341.62	754341.62			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.13	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.13	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.13	0	40044.58			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292056	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO LAMBAYEQUE , DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3033853	2448135.39	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.07	0.07	0.07	2173777.57	2173777.57			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.07	0.07	79800	79800			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.07	0.07	175047.27	175047.27			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0.07	0.07	1000	1000			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292111	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2510530	2783149.46	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	19/01/2015	INVERSIÓN	NO	10/08/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55		43390.55				EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.36	0.61	0.61	1588846.74		1588846.74				
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.36	0.61	0.61	70171.91		70171.91				
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.67	0.70	0.72	68825		68825				
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.36	0.61	0.61	20300.70		20300.70				

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
292115	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MENTUSHARI , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN		06/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		2855555	2855555	SIN VARIACION	06/07/2015	06/07/2022	INVERSIÓN	NO	06/07/2015		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		0.60	0.60		29099.11		29099.11					GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0		0	0		0		0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292116	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE HERMOSA PAMPA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	03/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	6569771	6569771	SIN VARIACION	03/12/2015	03/12/2022	INVERSIÓN	NO	03/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	4450.74	4450.74				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2043421	1971569.87	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (EXP. TECNICO)	06/11/2014	06/11/2019	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	01/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49310.56	51636.30			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	347806			MONTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LOS NUCLEOS EJECUTORES.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292134	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO LIMABAMBA, DISTRITO DE SORITOR -MOYOBAMBA- SAN MARTIN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3138461	2498132.29	VARIACIÓN/ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	12/11/2019	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	01/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	464690			MONTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TRANSFERENCIA DEL NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292164	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CENTRO DE PIOTOA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1618833	1128217.43	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	27/10/2014	03/08/2017	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	95	0.85	51636	51636				EXPEDIENTE DESACTUALIZADO (POR ACTUALIZAR)	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03 : SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENSIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292169	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE ICHUNIARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	29/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1480229	1156471	VARIACION DE COSTOS	29/10/2014	29/10/2022	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53761.30	53761.30				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292170	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	29/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2507208	2423648	VARIACION DE COSTOS	29/10/2014	29/10/2022	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53761.30	53761.30			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX DE PIOTOA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	1816503	2048815.43	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	30/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					ACTOS PREVIOS POR INICIAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292183	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN PABLO DE QUIMOTARI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3294744	4496943	VARIACION DE COSTOS	06/11/2014	06/11/2022	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55886.31	55886.31			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292230	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE MAZAMARI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1930172	1596965	VARIACION DE COSTOS	06/11/2014	06/11/2022	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53761.31	53761.31			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
292268	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DE TOLDOPAMPA, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN	05/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3549905	2438226.29		05/08/2015	27/03/2017	INVERSIÓN	NO	05/08/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49492.54	49492.54			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.70	1	1	2033134.57	2033134.57			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.70	1	1	76650	76650			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.70	1	1	194470.31	194470.31			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	24801.55	24801.55			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292304	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNIÓN PROGRESO ANCAYO, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA - PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNÍN		16/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3203509	1735127.29	SIN VARIACION	16/07/2015	07/03/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	49429.69	49429.69				EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.78	1	1	1398227.72	1398227.72				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.78	1	1	65700	65700				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.78	1	1	146418.21	146418.21				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	6100	6100				EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 06:LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292308	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BAJO CELENDIN , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2066130	1699398.88	MONTO DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS	11/11/2014	30/01/2015	INVERSIÓN	NO	19/08/2019	12/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1524610.07	1571808.07			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL MONTO DEVENGADO REGISTRADO EN EL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL MONTO DEVENGADO REGISTRADO EN EL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL MONTO DEVENGADO REGISTRADO EN EL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS EL MONTO DEVENGADO REGISTRADO EN EL SSI AL 2020. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292352	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	29/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2672868	2571435.44	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	29/10/2014	17/01/2015	INVERSIÓN	NO	10/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.81	0.90	0.91	2449024.89	2449024.89			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.81	0.92	0.91	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.85	0.92	0.91	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.81	0.92	0.91	0	0					EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292362	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA UNION , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	29/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2518242	2291642.38	VARIACION COSTOS / METRADOS	29/12/2014	20/08/2016	INVERSIÓN	NO	29/12/2014	15/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.18	1	1	1893382.73	1893382.73			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	79800	79800			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	173886.10	173886.10			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	1673.33	1673.33			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292365	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO SAN ANDRÉS, DISTRITO DE JEPELACIO - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2373473	2396787.16	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	12/11/2014	31/01/2015	INVERSIÓN	NO	06/02/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.63	0.85	0.84	2262194.11	2262194.11			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.63	0.85	0.84	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.74	0.84	0.84	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.63	0.84	0.84	0	0				EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292368	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTÍN	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2552315	2467310.35	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	06/11/2014	06/11/2019	INVERSIÓN	NO	06/11/2014	03/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	379240			MONTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292376	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE UNION CUBARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN		29/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2629510	2206947	VARIACION DE COSTOS	29/10/2014	29/10/2022	INVERSIÓN	NO	29/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55886.30	55886.30			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292482	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SEASME, DISTRITO DE NIEVA , PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	30/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4786044	5130073.55	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	30/12/2014	20/03/2015	INVERSIÓN	NO	08/10/2019	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49587.86	49587.86			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.81	1	1	4550865.10	4550865.10			OBRA CONCLUIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.81	1	1	118515.57	118515.57			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.96	0.97	1	68725	68725			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.96	0.98	1	130050	130050			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292598	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO HEBRON, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS	30/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2348116	1990482.99	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	30/12/2014	20/03/2015	INVERSIÓN	NO	07/11/2019	22/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45212.97	45212.97			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.56	0.56	1	1767965.62	1767965.62			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.56	0.56	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.55	0.56	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.56	0.56	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292608	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ISLA GRANDE, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3188437	3604066.70	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	28/11/2014	28/11/2019	INVERSIÓN	NO	16/01/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54400.47	54400.47				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.04	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.04	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.04	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.04	41078.01	41078.01					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ACHU , DISTRITO DE EL CENEP - CONDORCANQUI - AMAZONAS	11/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7402217	3385748.56	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS/MET RADOS	11/11/2014	11/11/2019	INVERSIÓN	NO	20/01/2021	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50875.47	50875.47			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.05	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.06	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.06	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.06	31747.11	31747.11			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292675	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PTAR DE LA PC HAQUIRA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC	12/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	16932815	17060851.32	VARIACION DE COSTOS	12/06/2015	03/05/2017	INVERSIÓN	NO	22/01/2018	08/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.99	0.99	187664.78	187664.78			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	33510	33510			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	1	1	1	14315555	14315555			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	1479171.54	1479171.54			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0.99	0.99	474443.68	474443.68			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292704	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE FLOR DE LA SELVA, DISTRITO DE LA COIPA, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3565275	2342375	SIN VARIACION	29/09/2014	21/05/2016	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.91	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.67	0.91	0.91	1975059.69	1975059.69			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.67	0.91	0.91	68400	68400			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.67	0.91	0.91	170149.20	170149.20			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.67	0.91	0.91	31601.49	31601.49			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292708	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SHUMAYA , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3261779	2493001.15	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	24/04/2015	13/07/2015	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	05/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.55	0.73	1	2217456.64	2217456.64			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.55	0.73	0.73	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.55	0.72	0.72	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05 : GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.55	0.70	0.73	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292709	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SANTA ROSA, DISTRITO DE HUARANGO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3503424	2498188.81	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/03/2015	30/10/2016	INVERSIÓN	NO	10/03/2015	25/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.55	0.96	0.96	2172765.70	2172765.70			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.55	0.96	0.96	69300	69300			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.55	0.96	0.96	153432	153432			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.55	0.96	0.96	6976.67	6976.67			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292711	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SUPAYACU , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA		10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3017793	2151357.68	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/04/2015	30/11/2016	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	24/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.36	0.47	0.47	1884919.11	1884919.11			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.36	0.47	0.47	68400	68400			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.36	0.47	0.47	150753.40	150753.40			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR			
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.36	0.47	0.47	9733.33	9733.33			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292712	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LA UNION , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	20/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2687100	2046555.61	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/01/2015	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	20/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43668.11	43668.11			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.18	0.18	1685911.70	1685911.70			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.18	0.18	68400	68400			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.18	0.18	0	0			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0.18	0.18	2676.66	2676.66			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292714	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BUENOS AIRES , DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3515111	4948584.65	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/05/2015	12/05/2020	INVERSIÓN	NO	14/05/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.99	1	0.99	42418.11	44918.11	LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	COORDINAR CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO"	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (RD VENCIDA). POR GESTIONAR EL PRONUNCIAMIENTO DE LA UF (PREVIO AL TRAMITE DE RD)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292732	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO TUTIN , DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS	06/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3989209	4395429.92	VARIACIÓN/A CTUALIZACION DE COSTOS/MET RADOS	06/11/2014	06/11/2019	INVERSIÓN	NO	20/01/2021	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53000.47	53000.47			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0.06	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0.06	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0.06	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0.06	34870.31	34870.31			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL LIBANO , DISTRITO DE BAJO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	04/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3230104	2179111.66	SIN VARIACION	04/05/2015	24/12/2016	INVERSIÓN	NO	04/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54064.26	54064.26				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1948101.09	1948101.09				EN EJECUCION- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	79800	79800				ACTOS PREVIOS- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	179698.46	179698.46				ACTOS PREVIOS- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	20115.67	20115.67				EN EJECUCION- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292827	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE URUMBA ALTO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3053628	2053528.07	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	16/05/2016	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	19/12/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	39918.11	39918.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.17	0.73	0.73	1681582.98	1681582.98			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.73	0.73	69300	69300			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.73	0.73	173878.98	173878.98			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0.73	0.73	6333.33	6333.33			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN- SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292832	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO , DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA	10/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3483967	2359762.13	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	10/12/2014	30/08/2018	INVERSIÓN	NO	10/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42543.11	42543.11			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.51	0.51	0.51	2029535.51	2029535.51			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.51	0.51	0.51	67500	67500			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.51	0.51	0.51	169826.37	169826.37			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.51	0.51	0.51	35285.51	35285.51			EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292834	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SHAMPUYACU, DISTRITO DE AWAJUN - RIOJA - SAN MARTÍN	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5250190	7542229	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCLUSIÓN DE MONITOREO Y GESTIÓN Y MONITOREO ARQUEOLÓGICO	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	15/01/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47770.85	47770.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.46	0.62	0.62	4322791.40	4322791.40			OBRA EN EJECUCIÓN NORMAL HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0.46	0.58	0.58	149126.75	149126.75			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.46	0.51	0.51	111896	111896			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.02	0.07	0.07	7420	7420			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292861	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL HUILCO , DISTRITO DE AYABACA - AYABACA - PIURA		23/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4031357	5053922	VARIACION DE COSTOS	23/09/2014	23/09/2022	INVERSIÓN	NO	23/09/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45886.74	45886.74			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292894	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DEL IMAZA , DISTRITO DE YAMBRASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS	14/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2675354	2559045.31	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	14/08/2014	02/11/2014	INVERSIÓN	NO	06/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.63	0.86	0.85	2287422.77	2287422.77			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.63	0.85	0.85	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.56	0.56	0.85	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.63	0.85	0.85	0	0						EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292897	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1537718	1419791.25	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/07/2015	11/10/2017	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	24/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47404.85	47404.85					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.11	0.11	0.11	1083355.03	1083355.03					EN EJECUCION, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	57750	57750					EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR INICIAR-EN ACTIVIDADES PREVIAS, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	142268.70	142268.70					EL PROYECTO SE ENCUENTRA POR INICIAR-EN ACTIVIDADES PREVIAS, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05:GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	6864.34	6864.34					EN EJECUCION, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292901	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1498501	1812127.84	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	20/07/2015	11/03/2018	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49895.35	49895.35			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	1	1	1482365.35	1482365.35			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	57750	57750			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	144604.14	144604.14			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-POR RECEPCIONAR, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	200	200			EL PROYECTO SE ENCUENTRA CONCLUIDA-RECEPCIONADA, OBRA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292915	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA DEL OJECILLO , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2695615	1951216.46	SIN VARIACION	07/08/2015	31/08/2018	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53703.54	53703.54			EXPEDIENTE TÉCNICO EN APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.44	0.44	1509573.36	1509573.36			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.44	0.44	68400	68400			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.44	0.44	198034.44	198034.44			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.44	0.44	7299.67	7299.67			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292966	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO FLOR DE CAFE , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2569373	3097057.90	VARIACION DE METRADOS	30/04/2019	30/11/2021	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2021	30/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			PROYECTO EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292971	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO PONAZA , DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN	07/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2779781	2194092.10	SIN VARIACION	07/05/2015	17/01/2018	INVERSIÓN	NO	07/05/2015	17/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	45697.26	45697.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.20	0.75	0.75	1827836.28	1827836.28			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.20	0.75	0.75	68400	68400			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.20	0.75	0.75	138588.24	138588.24			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.20	0.75	0.75	25679.67	25679.67			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

292982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO ALTO SAUCE, DISTRITO DE SAUCE - SAN MARTIN - SAN MARTIN	16/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2538314	1607899.03	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/09/2014	08/05/2016	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47397.65	47397.65			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	1	1	1268818.57	1268818.57			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	57000	57000			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	158170.20	158170.20			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	6440.02	6440.02			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR POR EL ESTADO DE EMERGENCIA OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
292988	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE MACHUNGO , DISTRITO DE ALBERTO LEVEAU - SAN MARTIN - SAN MARTIN	16/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2447446	1858193.14	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/09/2014	16/09/2019	INVERSIÓN	NO	16/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45697.26	45697.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293029	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE INCA ROCA LOBOYACU , DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN	19/06/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4229012	6263315.14	SIN VARIACIÓN.	19/06/2014	09/02/2016	INVERSIÓN	NO	28/11/2018	08/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55104.35	55104.35			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	5810921.40	5810921.40			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA, DESDE 28 NOV 2018 HASTA EL 08 SET 2019-EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	9	10	10	290500	290500			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA-EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	7	7	7	61990.99	61990.99			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	15546.52	15546.52			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293113	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAUCE , DISTRITO DE CHALACO - MORROPON - PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3450753	2457412.21	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	24/09/2014	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44761.74	44761.74			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.21	0.55	0.55	2095288.89	2095288.89			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.21	0.55	0.55	68400	68400			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.21	0.55	0.55	160113.58	160113.58			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.55	0.55	3000	3000			EN EJECUCION - OBRA REINICIADA - OBRA BAJO NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293126	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LOS CORRALES , DISTRITO DE PAIMAS - AYABACA - PIURA	30/10/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3616738	4376580	VARIACION DE COSTOS	30/10/2015	30/10/2022	INVERSIÓN	NO	30/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	43761.74	43761.74			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293197	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA DE ALTO YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO		18/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	4056842	4056842	SIN VARIACION	18/03/2015	18/03/2022	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	2525.74	2525.74				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293254	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO DE ALLPAMARCA DEL CENTRO POBLADO DE TAYAGASHA, DISTRITO DE PANAQ, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO	23/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3779345	5186053	VARIACION DE COSTOS	23/10/2014	23/10/2022	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	62395.10	62395.10			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293255	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO CHICO, DISTRITO DE PANAO , PROVINCIA DE PACHITEA - HUANUCO	24/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2651270	1893945.72	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/10/2014	15/06/2016	INVERSIÓN	NO	24/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	60426.36	60426.36			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293256	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE LLAGLLA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2946755	3385315	VARIACION DE COSTOS	29/09/2014	29/09/2014	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	64430.16	64430.16				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293268	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUANCHAN , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3483019	2190594.45	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/09/2014	19/12/2017	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	19/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47355.92	47355.92			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.06	0.30	0.30	1928149.34	1928149.34			EN EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.06	0.30	0.30	67500	67500			EN EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.06	0.30	0.30	129068.11	129068.11			EN EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.30	0.30	0.30	39033.33	39033.33			EN EJECUCION
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293275	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE RIO BLANCO , DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO	09/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2219856	1870184.02	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/10/2014	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55548.42	55548.42			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.39	0.39	1535928.78	1535928.78			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.31	0.39	0.39	69580	69580			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.31	0.39	0.39	129411.11	129411.11			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.31	0.39	0.39	15449.99	15449.99			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293311	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUACORA , DISTRITO DE YACUS - HUANUCO - HUANUCO	29/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2947787	2634287	VARIACION DE COSTOS	29/09/2014	29/09/2022	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	64430.16	64430.16			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293337	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE CUVIRIAKI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3479155	2385545.32	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	02/05/2015	INVERSIÓN	NO	01/11/2019	20/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.89	1	1	2211103.86	2211103.86			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.89	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.72	0.86	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.89	1	0.89	7000	7000			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293341	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA MARTHA, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4553821	2318980.59	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (EXP. TECNICO)	29/01/2015	19/04/2015	INVERSIÓN	NO	02/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.35	0.70	0.61	2063499.97	1314379.99			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.35	0.65	0.61	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.55	0.70	0.61	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.35	0.70	0.61	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293343	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES DE ALTO IPOKI , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	3443893	1648336.25	VARIACION DE METRADOS	17/10/2017	31/10/2018	INVERSIÓN	SÍ		21/05/2018	31/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74						
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293348	MEJORAMIENTO Y AMLPIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE PAURIALI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3598474	2149228.75	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	28/02/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.99	1	0.99	47404.78	53781	LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	COORDINAR CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (RD VENCIDA). POR GESTIONAR PRONUNCIAMIENTO DE LA UF (PREVIO AL TRAMITE DE RD)		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
293355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL DE MATALACAS, DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	27/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2327330	2334056	VARIACION DE COSTOS	27/10/2014	27/10/2022	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	18879.02	18879.02					
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293356	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ARANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA	24/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3651363	4416238	VARIACION DE COSTOS	24/06/2015	24/06/2022	INVERSIÓN	NO	24/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	46656.98	46656.98			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293358	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PACAIPAMPA - AYABACA - PIURA		17/08/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		3072374	4957569	VARIACION DE COSTOS	17/08/2016	17/08/2022	INVERSIÓN	NO	17/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	46241.74	46241.74			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO				
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
293376	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL MILAGRO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	11/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2955688	1464696.62	SIN VARIACION	11/12/2014	15/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	31996.69	31996.69				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293383	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUCHQUIPATA, DISTRITO DE PANAO, PROVINCIA DE PACHITEA, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	22/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2299917	1750463	VARIACION DE COSTOS	22/10/2014	20/10/2022	INVERSIÓN	NO	22/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	62395.10	62395.10			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293392	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD AVIACION , DISTRITO DE SAN ROQUE DE CUMBAZA - LAMAS - SAN MARTIN	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2260848	1855130.45	VARIACIÓN DE METRADOS- PPTO	24/04/2015	27/12/2017	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	27/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48966.12	48966.12			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.88	0.88	1493376	1493376			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.88	0.88	69300	69300			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.88	0.88	153615	153615			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.88	0.88	100	100			CONCLUIDO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293510	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PANJUY , DISTRITO DE TABALOÇOS - LAMAS - SAN MARTIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4294953	3817418.07	INCREMENTO DE COSTOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19 ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO	03/02/2015	24/04/2018	INVERSIÓN	NO	19/10/2019	12/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48591.12	48591.12			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.52	0.93	0.93	2988349.09	2988349.09			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020. SE ENCUENTRA EN FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.49	0.60	0.60	83047.07	83047.07			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.07	0.12	0.12	19337	19337			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.32	0.43	0.43	36042.72	36042.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293517	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BAJO VILLA VICTORIA EN EL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	07/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5027694	5119822	VARIACION DE COSTOS	07/01/2015	07/01/2022	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19097.91	19097.91			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293642	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD TRES REYES ALTO, DISTRITO DE SAN MARTIN -PROVINCIA EL DORADO - SAN MARTIN	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3012399	1897527.97	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	10/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43428.62	43428.62			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	1	1	1652848	1652848			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	57750	57750			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	143501.31	143501.31			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	43428.62	43428.62			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293649	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE JORGE CHAVEZ, DISTRITO DE CHOLON, PROVINCIA DE MARAÑON - HUANUCO	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2258754	2749176.16	VARIACION DE METRADOS	30/04/2019	12/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293650	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE YANAJANCA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO		05/11/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2513629	2513629	SIN VARIACION	05/11/2015	05/11/2022	INVERSIÓN	NO	05/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	20120.89	20120.89				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293654	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1419187	1177864.41	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	16/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	61929.36	61929.36			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	1	0.94	905559.61	905559.61			EN EJECUCIÓN - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.85	0.85	60150	60150			EN EJECUCIÓN - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.85	0.85	167652.46	167652.46			EN EJECUCIÓN - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.85	0.85	11750	11750			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293662	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE AJACHIN , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4456842	4607996.02	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/02/2015	04/10/2016	INVERSIÓN	NO	12/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50435.91	50435.91			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293697	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SAN CRISTOBAL DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3198660	1958284	VARIACION DE METRADOS	02/04/2018	30/04/2021	INVERSIÓN	SÍ	23/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 04: OBRA	Unidad	0	1	1	0	0				OBRA REINICIADA	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43428.62	43428.62					
	COMPONENTE 02: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1	1	1	0	0					
	COMPONENTE 03: SOCIAL	Unidad	1	1	1	0	0					
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	27292.38	27292.38					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CHAMIRIARI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2639689	1777469.33	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52011.40	52011.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1366264.96	1366264.96			ACTOS PREVIOS - POR INICIAR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	80850	80850			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	224912.04	224912.04			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			ACTOS PREVIOS - POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9605557	6903318.53	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	25/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49492.19	49492.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO, PLANTA DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PORTILLO BAJO, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8087154	6429949.53	INCREMENTO DE COSTOS POR COVID-19, ADICIÓN DE COMPONENTE E DE GESTIÓN DE PROYECTO Y MONTO DE CONTROVERSIAS	29/04/2015	19/12/2016	INVERSIÓN	NO	13/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50867.19	50867.19				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.44	0.60	0.60	3540396.07	3540396.07				OBRA EN EJECUCIÓN HASTA EL 21 DE DICIEMBRE DE 2020, LUEGO DEL CUAL SE SUSPENDIÓ POR LA PRESENCIA DE CONSTANTES PRECIPITACIONES	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.26	0.26	69725	69725					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.12	0.16	0.16	22885.50	22885.50					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.19	0.21	0.21	16502.50	16502.50					
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293719	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO SANTA, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2536525	2150476.34	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	26/06/2015	INVERSIÓN	NO	04/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.58	0.75	0.74	2030911.91	2082667.91			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.58	0.75	0.74	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.73	0.73	0.74	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.58	0.75	0.74	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293720	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO BERTHA, DISTRITO DE RIO NEGRO ¿ SATIPO ¿ JUNÍN	23/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3400114	1945123.79	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	23/07/2015	14/03/2017	INVERSIÓN	NO	23/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49492.20	49492.20			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1569794.82	1569794.82			INCOMPATIBLE - POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	76650	76650			INCOMPATIBLE - POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	164783.45	164783.45			INCOMPATIBLE - POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	1000	1000			INCOMPATIBLE - POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Inversión	NO	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293721	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3826043	2306194.86	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/07/2015	01/06/2018	INVERSIÓN	NO		22/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49492.18	49492.18				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.72	1	1	1908782.82	1908782.82				CONCLUIDO-RECEPCION OBSERVADA, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	76650	76650				CONCLUIDO-RECEPCION OBSERVADA, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	186866.52	186866.52				CONCLUIDO-RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	33663	33663				CONCLUIDO-RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 06:LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293722	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD EL MIRADOR, DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3051342	2378530.59	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/08/2014	22/08/2019	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	01/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	43429	43429			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	425443			MONTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROYECTO POR NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293737	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO IMPITATO CASCADA, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4433283	2205049.88	CON VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	29/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51448.90	51448.90			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.62	1	1	1773838.84	1773838.84			CONCLUIDO - RECEPCIONADA, POR INICIAR POST EJECUCION, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	90300	90300			CONCLUIDO - RECEPCIONADA, POR INICIAR POST EJECUCION, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	172224.14	172224.14			CONCLUIDO - RECEPCIONADA, POR INICIAR POST EJECUCION, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	14938.82	14938.82			CONCLUIDO - RECEPCIONADA, POR INICIAR POST EJECUCION, OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293738	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CANAAN , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	29/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2653759	2265438.72	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	29/04/2015	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	26/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46653.62	46653.62			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.52	0.88	0.88	1876462.57	1876462.57			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.52	0.88	0.88	80850	80850			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.52	0.88	0.88	140512.67	140512.67			EN EJECUCIÓN-SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.52	0.88	0.88	20877.48	20877.48			CONCLUIDO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293810	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO ROQUE, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	09/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3057034	2040321.06	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/02/2015	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	17/10/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48066.12	48066.12			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.06	0.91	0.91	1639190	1639190			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	80850	80850			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	170432.48	170432.48			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	48266.12	48266.12			CONCLUIDO - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293840	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ANGAMOS, DISTRITO DE BARRANCA , PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO		08/07/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3261990	2098720.38	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	08/07/2014	28/02/2016	INVERSIÓN	NO	08/07/2014	23/08/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	59877.36	59877.36					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1862678.10	1862678.10					EN EJECUCION		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	69300	69300					ACTOS PREVIOS - POR INICIAR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	177235.59	177235.59					ACTOS PREVIOS POR INICIAR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	1000	1000					EN EJECUCION - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293841	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE ATAHUALPA , DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8599009	6800264.87	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	23/01/2015	INVERSIÓN	NO	19/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	62594.03	62594.03			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON R.D		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.56	0.62	0.62	4314066.56	4314066.56			OBRA REINICIO EJECUCIÓN DESDE EL 01 DE DICIEMBRE		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.56	0.62	0.62	17070.13	17070.13					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.56	0.62	0.62	50300	67175					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.56	0.62	0.62	104155.80	104155.80					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293844	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE CHARUPA, DISTRITO DE PASTAZA - DATEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	5988727	2688608	VARIACION DE METRADOS	14/04/2020	15/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	1	1	204088.20	204088.20					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293849	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL CENTRO POBLADO DE SACHAPAPA , DISTRITO DE MANERICHE - DITEM DEL MARANON - LORETO	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7794847	6596794	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	23/01/2015	INVERSIÓN	NO	18/10/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	62289.50	62289.50				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.54	0.57	0.57	3951118.86	3951118.86				OBRA POR REINICIAR	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.54	0.57	0.57	0	32489.61					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.54	0.57	0.57	66000	66000					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.54	0.57	0.57	93010.60	93010.60					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293889	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD PORVENIR DEL NORTE , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3171437	2264980.06	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	05/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48903.62	48903.62			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.47	0.82	0.82	1856251.91	1856251.91			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.47	0.82	0.82	80850	80850			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.82	0.82	180087.55	180087.55			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.47	0.82	0.82	25734.98	25734.98			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293900	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD INCAICO, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4108773	2259785.86	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	17/02/2015	24/11/2017	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	24/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49191.12	49191.12			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 2: OBRA	Unidad	0.41	0.59	0.59	1885228.40	1885228.40			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.41	0.59	0.59	80850	80850			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.41	0.59	0.59	143333.46	143333.46			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.41	0.59	0.59	42249.91	42249.91			CONCLUIDO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR..

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293914	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LUCMABAMBA , DISTRITO DE CHOLON - MARANON - HUANUCO	06/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2697883	2231524	VARIACION DE COSTOS	06/05/2015	06/05/2022	INVERSIÓN	NO	06/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	59140.10	59140.10			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293929	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION SANTA ROSA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4758223	4758223	SIN VARIACION	19/06/2015	19/06/2022	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19097.94	19097.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Inversión	NO	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293938	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD TIERRA PALESTINA , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3741833	2308322.16	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/04/2018	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49191.12	49191.12				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.30	0.34	0.34	1926855.50	1926855.50				EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.30	0.34	0.34	80850	80850				EN EJECUCIÓN - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.34	0.34	176073.54	176073.54				EN EJECUCIÓN - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.30	0.34	0.34	23413.32	23413.32				EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE BELLA ALTA , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	03/08/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	3243879	3243879	SIN VARIACION	03/08/2015	03/08/2022	INVERSIÓN	NO	03/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22031.59	22031.59			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293941	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ROQUE SAENZ PENA - RIO TIGRE - DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	15/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2358717	2653670.70	SIN VARIACIÓN	15/09/2015	07/05/2017	INVERSIÓN	NO	28/11/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55540.35	55540.35					EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.59	1	1	2326424.41	2326424.41					LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	3	3	89891.50	89891.50						
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	3	3	3	31900	31900						
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293942	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD SOLEDAD - SACHAVACA , DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO	08/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2312773	2442144.08	SIN VARIACIÓN	08/09/2015	30/04/2017	INVERSIÓN	NO	12/12/2018	10/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53977.85	53977.85				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2082776.96	2082776.96				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	5	5	5	145867.83	145867.83				LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA-EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	61189.62	61189.62					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293959	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CASHNAHUASI , DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN	11/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4544696	2491662.32	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/02/2015	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	11/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	48591.12	48591.12			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.15	0.43	0.43	2196001.14	2196001.14			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.15	0.43	0.43	80850	80850			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.15	0.43	0.43	153825.83	153825.83			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.15	0.43	0.43	15333.34	15333.34			EN EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293960	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO MIRAFLORES , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4370700	4370700	SIN VARIACION	22/01/2015	22/01/2022	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	16972.91	16972.91			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293961	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE KOKARI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3283488	1423422.01	SIN VARIACION	22/08/2014	15/05/2018	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50323.90	50323.90			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.29	0.29	1068459.13	1068459.13			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.29	0.29	68400	68400			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.29	0.29	190706.38	190706.38			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.29	0.29	0.29	28888.01	28888.01			EN EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293962	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTO DOMINGO DE HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	08/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2636816	2704786.34	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	30/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					ACTOS PREVIOS

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293963	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ALEJANDRIA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3135898	3416415	VARIACION DE COSTOS	22/12/2014	22/12/2022	INVERSIÓN	NO	22/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	63825.93	63825.93				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293964	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA FE DE ALTO HUACHIRIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	16/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2559250	1864085.74	SIN VARIACION	16/11/2015	15/05/2018	INVERSIÓN	NO	16/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	58323.90	58323.90			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
293965	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PAUCARBAMBILLA , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN		22/12/2014		INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		6194686		6194686		SIN VARIACION		22/12/2014		22/12/2022		INVERSIÓN		NO		22/12/2014			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		0.60		0.60		29350.93		29350.93						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293967	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO COLORADO , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	19/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3224137	3224137	SIN VARIACION	19/11/2014	19/11/2022	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	27225.93	27225.93			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
293968	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN PABLO DE SHABORIATO (SAN PABLO), DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNÍN.		02/09/2015		PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD		2600510		1508507.10		VARIACION DE METRADOS		23/11/2017		29/10/2018		INVERSIÓN		SÍ		08/05/2018		29/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL		Unidad		0		0		0		2325.74		2325.74											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293969	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MIGUEL DE AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	10/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2896613	1816945.07	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/06/2015	30/01/2017	INVERSIÓN	NO	05/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	25069.70	25069.70				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293970	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN CENTRO AUTIKI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	21/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	7546461	7546461	SIN VARIACION	21/07/2015	21/07/2022	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	57822.94	57822.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293971	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE SHORI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	28/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2658412	4356268	VARIACION DE COSTOS	28/11/2014	28/11/2022	INVERSIÓN	NO	28/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	68075.93	68075.93			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
293972	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE ALTO ZOTARARI , DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN		22/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5781725	5781725	SIN VARIACION	22/01/2015	22/01/2022	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19097.91	19097.91				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294020	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ANA DEL RIO MAYO , DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	31/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3314246	2315387.46	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/10/2014	31/10/2019	INVERSIÓN	NO	31/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45679.02	45679.02			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD BAGAZAN, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3555507	3550152.86	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2014	04/11/2019	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	05/05/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	16555.98	16555.98			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	43428.62	43428.62			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	708258.70			MONTO CORRESPONDIENTE AL ADELANTO DIRECTO
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294026	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ZAPATERO - LAMAS - SAN MARTIN	19/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2977385	1999107.93	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/06/2015	08/12/2017	INVERSIÓN	NO	19/06/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48153.62	48153.62			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.42	1	1	1654665.35	1654665.35			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.42	1	1	80850	80850			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.42	1	1	140086.96	140086.96			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.42	1	1	14999.67	14999.67			CONCUIDO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294034	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD MONTE DE LOS OLIVOS , DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN	14/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2492448	1586659.19	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/01/2015	05/09/2016	INVERSIÓN	NO	14/01/2015	28/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	46053.62	46053.62			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.09	1	1	1248473.59	1248473.59			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	69300	69300			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	133983.98	133983.98	0	0	CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	9499.99	9499.99			CONCLUIDA- OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294039	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD SANTA ROSILLO DE UPAQUIHUA , DISTRITO DE BUENOS AIRES - PICOTA - SAN MARTIN	22/08/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3384814	2385329.94	VARIACIÓN/A CTUALIZACIÓN DE COSTOS/MET RADOS	22/08/2014	22/08/2019	INVERSIÓN	NO	22/08/2014	09/06/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44553.61	44553.61			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	424007			MONTO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA TRANSFERENCIA DE RECURSOS AL PROYECTO POR NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294041	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD ALTO PALMERAS , DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN	26/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3830390	2342348.34	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/03/2015	15/11/2016	INVERSIÓN	NO	26/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50242.50	50242.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.46	0.76	0.76	1929864.19	1929864.19			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.46	0.76	0.76	92400	92400			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.46	0.76	0.76	184814.33	184814.33			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.46	0.76	0.76	23468.32	23468.32			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294088	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DOS DE MAYO DE ALTO CHENI DEL DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN	07/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3384860	3467556	VARIACION DE COSTOS	07/01/2015	07/01/2022	INVERSIÓN	NO	07/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	23015.91	23015.91			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294100	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO EL PARAISO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	28/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1908606	3033855	VARIACION DE COSTOS	28/01/2015	28/11/2022	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	58947.91	58947.91			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294110	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO RIO CHARI ALTO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	04/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4806116	4884894	VARIACION DE COSTOS	04/09/2015	04/09/2022	INVERSIÓN	NO	04/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19597.91	19597.91				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294111	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CHOCOBAMBA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	20/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3863372	4868379.30	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	20/11/2014	16/04/2018	INVERSIÓN	NO	11/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55604.36	55604.36			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.06	0.23	0.23	1019673.79	1019673.79			LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA PARALIZADA DESDE EL 22 OCT 2019 Y CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 5.85%
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	13314.11	13314.11			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.07	0.16	0.16	13112	13112			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294112	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2623078	2032688.63	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	03/02/2015	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	21/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53691.85	53691.85			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.08	0.62	0.62	1749275.73	1749275.73			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.62	0.62	67500	67500			ENE EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.62	0.62	150208.65	150208.65			EN EJECUCIÓN - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.63	0.63	10516.67	10516.67			EN EJECUCIÓN - OBRA POR MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294120	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL PORVENIR, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	20/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2945733	2945733	SIN VARIACION	20/07/2015	20/07/2022	INVERSIÓN	NO	20/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	5989.74	5989.74			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JACINTO DE SHAURIATO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	25/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3197230	3291224	VARIACION DE COSTOS	25/06/2015	25/06/2022	INVERSIÓN	NO	25/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	18472.94	18472.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294123	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE PUQUI, DISTRITO DE HUACRACHUCO, PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	25/11/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2429432	2429432	SIN VARIACION	25/11/2015	25/11/2022	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	32500.70	32500.70			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294124	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YAMOS, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	27/11/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	4727873	4727873	SIN VARIACION	27/11/2015	27/11/2022	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	20120.89	20120.89			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294225	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN JUAN DE BOCA IPOKI, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	18/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3812801	3812801	SIN VARIACION	18/12/2014	18/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	68075.93	68075.93			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294229	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA CRUZ DE MAYO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	12/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2759409	2351011.18	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	30/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	23923.71	23923.71					
	COMPONENTE LAUDIO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294244	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO UNION PROGRESO, DISTRITO DE RIO NEGRO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	18/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3162196	3276543	VARIACION DE COSTOS	18/02/2015	18/02/2022	INVERSIÓN	NO	18/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	16972.76	16972.76				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294271	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO AOTI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	13/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	4777342	2493366.40	VARIACION DE METRADOS	13/11/2015	21/11/2017	INVERSIÓN	NO	14/08/2019	15/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CHONTAKIARI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2232188	1535086.48	VARIACION COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	29/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	49323.90	49323.90			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.91	1	1	1156284	1156284			CONCLUIDO RECEPCIONADO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.91	1	1	77400	77400			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.91	1	1	145050.48	145050.48			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	17350	17350			CONCLUIDO RECEPCIONADO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE DE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294386	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD PAMPA DE LOS SILVA, DISTRITO DE LA MATANZA , PROVINCIA DE MORROPON, DEPARTAMENTO DE PIURA	24/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5390473	4272303.14	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/09/2014	13/12/2014	INVERSIÓN	NO	03/10/2019	27/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48365.01	48365.01			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3691237.64	3691237.64			OBRA CULMINADA EL 27 DE OCTUBRE
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	184509.73	184509.73			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.83	0.92	0.92	99725	99725			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.93	0.97	0.97	67903.80	67903.80			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294388	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	16/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2595283	2595283	SIN VARIACION	16/07/2015	16/07/2022	INVERSIÓN	NO	16/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19097.94	19097.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			



Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294484	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL TRIUNFO, DISTRITO DE LA PECA- BAGUA-AMAZONAS	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2610207	2512458.69	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/03/2015	07/06/2015	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	19/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44278.85	44278.85			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.84	0.84	1	2252303.26	2252303.26			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.84	0.84	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.80	0.85	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.84	0.84	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294505	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ALTO DE LOS MECHATO, DISTRITO DE LA ARENA - PIURA - PIURA	14/01/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2377231	2384287.96	VARIACION DE METRADOS	24/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	NO	01/03/2021	30/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				PROYECTO EN EJECUCION NORMAL	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DURAN , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	02/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5165456	5590236	VARIACION DE COSTOS	02/03/2015	02/03/2022	INVERSIÓN	NO	02/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55289.90	55289.90				GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294528	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA PENITA , DISTRITO DE LANCONES - SULLANA - PIURA	07/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5093380	4159339.76	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	07/01/2015	29/08/2016	INVERSIÓN	NO	06/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	0.90	1	54546.10	54546.10				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294529	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PENA BLANCA , DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL - TUMBES - TUMBES	17/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3780939	4289110	VARIACION DE COSTOS	17/11/2014	17/11/2022	INVERSIÓN	NO	17/11/2014	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56362.60	56362.60			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294567	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CASERIO HUASCAR , DISTRITO DE LUYANDO - LEONCIO PRADO - HUANUCO		29/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL		2697964	2697964	SIN VARIACION	29/04/2015	29/04/2022	INVERSIÓN	NO	29/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	23914.18	23914.18			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO				
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294664	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO HONOLULU , DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN - LEONCIO PRADO - HUANUCO	13/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3123160	3161714	VARIACION DE COSTOS	13/05/2015	13/05/2022	INVERSIÓN	NO	13/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	26492.38	26492.38				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294680	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ELENA , DISTRITO DE SOCOTA - CUTERVO - CAJAMARCA	08/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	3002278	2505524.33	VARIACION DE METRADOS	23/12/2016	31/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	29/01/2018	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	44978.20	44978.20				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EJECUCION SUSPENDIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO EL MOLINO , DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3315552	3315552	VARIACION DE METRADOS	16/03/2018	30/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	06/11/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 04: SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 EXPEDIENTE TECNICO:	Unidad	1	1	1	40017	40017					
	COMPONENTE 2 OBRA:	Porcentaje	0	0	0	93114	93114					
	COMPONENTE 3 SUPERVISION DE OBRA:	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294813	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CARAMPAYOG , DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	09/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2773412	4156456	VARIACION DE COSTOS	09/10/2014	09/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	58004.16	58004.16			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294814	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE AYANCOCHA ALTA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO	09/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3960376	6040369	VARIACION DE COSTOS	09/10/2014	09/10/2022	INVERSIÓN	NO	09/10/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	60129.16	60129.16			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294836	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO		04/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1982826	1327381	VARIACION DE COSTOS	04/11/2014	04/11/2014	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	43169.87	43169.87				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PUCUNAN , DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	03/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2700505	1451933	VARIACION DE COSTOS	03/02/2015	03/02/2022	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	43791.87	43791.87			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294845	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO SHITABAMBA , DISTRITO DE SAN ANDRÉS DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA	03/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3088730	3838959.72	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/06/2015	02/06/2020	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	14/05/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42166.54	42166.54	DEMORA EN LA ACTUALIZACION POR PARTE DEL CONSULTOR	APOYO POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA COORDINACION TECNICA DE PIASAR	EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	10585.01					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294869	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE MALAUCHACA , DISTRITO DE TICLAACHAYAN - PASCO		03/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2460036	2463094	VARIACION DE COSTOS	03/02/2015	03/02/2022	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	48871.87	48871.87				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
294897	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUARAUTAMBO, DISTRITO DE YANAHUANCA , PROVINCIA DE DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO	03/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2938198	2953198	VARIACION DE COSTOS	03/02/2015	03/02/2022	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	50996.87	50996.87			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295150	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO YANACACA GRANDE, DISTRITO DE BUENA VISTA ALTA - PROVINCIA DE CASMA - ANCASH	22/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2063331	2063331	SIN VARIACION	22/05/2015	22/05/2022	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19028.44	19028.44			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
295153	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD ACHCAY , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3381318	2349453.05	CON VARIACIÓN METRADOS	26/12/2014	17/10/2017	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	17/10/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.85	1	1	42384	42384				ET APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.29	0.29	0.29	2034550.47	2034550.47				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.29	0.29	80850	80850				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.29	0.29	189956.98	189956.98				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.29	0.29	0.29	3500	3500				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295155	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE CANHUAR, DISTRITO DE QUILLO - PROVINCIA DE YUNGAY - DEPARTAMENTO DE ANCASH	07/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1528672	1528672	SIN VARIACION	07/04/2015	07/04/2022	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	21840.94	21840.94			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295159	AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO MITUA, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH		07/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		2282294	2282294	SIN VARIACION	07/04/2015	07/04/2022	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22153.44	22153.44					GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD DE CHUCLLUSH , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3271255	2151370.48	SIN VARIACION	17/02/2015	27/09/2017	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	27/09/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	42884	42884				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.82	1	1	1815904.67	1815904.67				CONCLUIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.62	0.82	0.82	80850	80850				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.62	0.82	0.82	167426.71	167426.71				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.62	1	1	35295	35295				CONCLUIDO - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295175	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUCUSANI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4300047	4988858.74	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO	29/11/2015	30/11/2017	INVERSIÓN	NO	14/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53046.31	53046.31			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.14	0.33	0.33	1491611.78	1491611.78			EJECUCIÓN DE OBRA SUSPENDIDA DESDE EL MES DE DICIEMBRE DE 2019
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	2	2	2	3834	3834			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.14	0.20	0.20	15602.17	15602.17			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295176	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YAPAZ BAJO, DISTRITO DE SAN LUIS DE SHUARO, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN		27/10/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2536512	2536512	SIN VARIACION	27/10/2015	27/10/2022	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	21265.73	21265.73			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
295177	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE PUCCHARINI DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	16/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	6467393	6467393	SIN VARIACION	16/06/2015	16/06/2022	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	29201.22	29201.22				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295183	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO COPA GRANDE , DISTRITO DE MARCARÁ - CARHUAZ - ANCASH	23/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3158662	3158662	SIN VARIACION	23/12/2015	23/12/2022	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22868.44	22868.44			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PUMPU , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	23/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2658835	2109413.17	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	23/03/2015	27/11/2017	INVERSIÓN	NO	23/03/2015	27/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44509	44509			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.40	0.40	0.40	1854611.78	1854611.78			EN EJECUCIÓN OBRA REINICIADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.06	0.40	0.40	69300	69300			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.06	0.40	0.40	132930.39	132930.39			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.40	0.40	0.40	49249	49249			EN EJECUCIÓN OBRA REINICIADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295269	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BUENA VISTA DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	01/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4957747	5945610	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO O SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	01/12/2014	01/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	63532.05	63532.05			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295273	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES AGUAS DISTRITO DE PICHANAQUI-CHANCHAMAYO - JUNIN	12/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1868524	1565591	VARIACION DE COSTOS	12/11/2014	12/11/2022	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	53834.04	53834.04			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295276	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE UNIÓN PROGRESO DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	12/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2242213	1478057	VARIACION DE COSTOS	12/11/2014	12/11/2022	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	52997.10	52997.10				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CHURINGAVENI , DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2758580	2207394.93	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	30/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		VIVIENDA		Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500		lo por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
295299	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUALCAYAN, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH		22/04/2015		INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		2194691		2194691		SIN VARIACION		22/04/2015		22/04/2022		INVERSIÓN		NO		22/04/2015					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios							
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0													
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		0.60		0.60		19153.44		19153.44						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO							
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0													
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0													
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0													

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295396	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE UBIRIKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	25/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	1748043	1748043	SIN VARIACION	25/03/2015	25/03/2022	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	30326.22	30326.22			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO RENACIMIENTO KIVINAKI, DISTRITO DE PERENÉ, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	14/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1577957	1381276	VARIACION DE COSTOS	14/10/2014	14/10/2022	INVERSIÓN	NO	14/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	59459.05	59459.05			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295410	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO CAPIRUSHARI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3331242	2203445.45	METRADOS/A CTUALIZACIÓ N DE COSTOS	17/02/2015	08/05/2015	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	10/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.30	0.57	0.57	1943444.58	1943444.58			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.30	0.57	0.57	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.67	0.77	0.71	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.30	0.57	0.57	10000	10000			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295418	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO PUMPURIANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	09/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1939393	1427811	VARIACION DE COSTOS	09/12/2014	09/12/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	57584.05	57584.05				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295446	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE YANESHA BAJA, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	10/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3370533	2584103	VARIACION DE COSTOS	10/04/2015	10/04/2022	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56459.06	56459.06			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295447	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUACAMAYO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2733473	2398827.14	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/06/2015	28/01/2017	INVERSIÓN	NO	23/11/2015	28/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43393.31	54743.31			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0.01	0.01	1047	1047			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295448	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	12/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3156949	2218664.66	SIN VARIACION	12/11/2014	04/07/2016	INVERSIÓN	NO	12/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	51795.81	51795.81			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.96	1	1	1883323.53	1883323.53			CONCLUIDO RECEPCIONADO - BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.96	1	1	67500	67500			CONCLUIDO SUSPENDIDA - BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.96	1	1	127197.32	127197.32			CONCLUIDO RECEPCIONADO - BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.96	1	1	20963.66	20963.66			CONCLUIDO RECEPCIONADO - BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295450	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE MAGONARI DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	29/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1740282	1939048	VARIACION DE COSTOS	29/09/2014	29/09/2022	INVERSIÓN	NO	29/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	58709.05	58709.05			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295451	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA FLORENCIA DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	09/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	1287255	1287255	SIN VARIACION	09/01/2015	09/01/2022	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	31326.22	31326.22			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295452	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE ALTO ZOTANI DISTRITO DE PERENE- CHANCHAMAYO - JUNIN	18/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4676981	3711853	VARIACION DE COSTOS	18/12/2014	18/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	54834.05	54834.05				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295475	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE BELLAVISTA DE CAJEN , DISTRITO DE SUCRE - CELENDIN - CAJAMARCA	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2800792	2064776.93	VARIACION DE METRADOS	27/11/2017	30/06/2021	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2019	30/06/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN CONCLUIDO POR RECEPCIONAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295480	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE MUSADEN , DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	3357709	4398312.35	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	06/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41277.40	41277.40	DESACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0.90	0.90	0.90	2997153.64	2997153.64				CON UN AVANCE FÍSICO DE 90%	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	5	5	5	119713.69	119713.69					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	5	5	5	71423.27	71423.27					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.03	0.03	10200	10200					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295513	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL LIRO , DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	3686578	2580880.26	VARIACION DE METRADOS	11/06/2018	31/12/2021	INVERSIÓN	SÍ	06/01/2020	31/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION SUSPENDIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295532	AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE BAJO CHALAMARCA , DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5056075	5270836.13	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	02/09/2015	21/11/2015	INVERSIÓN	NO	29/01/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42788.34	42788.34				EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.12	0.12	0.49	1616780.27	2439488.86				OBRA REINICIADA EN OCTUBRE 2020 (SUSPENDIDA POR COVID)	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.12	0.12	0.49	50457.88	157323.20					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.12	0.12	0.49	33000	50675					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.12	0.12	0.49	40582.50	36000					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295578	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL Y PICHGAS , DISTRITO DE PACHAS , PROVINCIA DE DOS DE MAYO DEPARTAMENTO DE HUANUCO	22/10/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4471462	4489658	VARIACION DE COSTOS	22/10/2014	22/10/2022	INVERSIÓN	NO	22/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	48807.58	48807.58				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295582	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SAN MARTIN , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	14/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4458208	4034362.32	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	14/07/2015	02/10/2015	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43288.34	43288.34			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.35	0.35	0.90	2546261.77	2546261.77			OBRA REINICIADA EN OCTUBRE 2020 (SUSPENDIDA POR COVID)
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.35	0.35	0.90	156648.22	156648.22			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.35	0.35	0.90	51875	86775			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.35	0.35	0.90	32804	32804			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
295586	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE QUEBRADA SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN RAMON, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN		23/06/2015		INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL		3832807		3832807		SIN VARIACION		23/06/2015		23/06/2022		INVERSIÓN		NO		23/06/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del periodo reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		0.60		0.60		30263.73		30263.73						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295592	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD YANAHUANCA , DISTRITO DE MARCARA - CARHUAZ - ANCASH	20/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2124052	2124052	SIN VARIACION	20/01/2016	20/01/2022	INVERSIÓN	NO	20/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	20590.94	20590.94				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295593	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	11/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4787020	4940895.24	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	11/12/2014	02/08/2016	INVERSIÓN	NO	11/12/2014	12/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50883.31	50883.31			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.22	0.22	887899.79	887899.79			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.10	0.10	12500	12500			
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.10	0.10	20698	20698			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0.32	0.32	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO SAN JUAN, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN	22/09/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	4402323	4402323	SIN VARIACION	22/09/2014	22/09/2022	INVERSIÓN	NO	22/09/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	31739.22	31739.22			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295595	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BAJO ALDEA , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	21/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	4121446	4121446	SIN VARIACION	21/07/2015	21/07/2022	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22690.73	22690.73			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ALTO INCARIADO, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	05/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3778104	2238974	VARIACION DE COSTOS	05/02/2014	05/02/2022	INVERSIÓN	NO	05/02/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56834.05	56834.05			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295674	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GRAN PLAYA NORTE DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNIN	26/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5007146	5007146	SIN VARIACION	26/11/2014	26/11/2022	INVERSIÓN	NO	26/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	31614.22	31614.22			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ZONA PATRIA, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	22/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	3288927	3288927	SIN VARIACION	22/09/2015	22/09/2022	INVERSIÓN	NO	22/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	21146.73	21146.73			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295699	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO KUVIRIANI DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	04/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4664909	6533291	VARIACION DE COSTOS	04/12/2014	04/12/2022	INVERSIÓN	NO	04/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	58398.55	58398.55				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295701	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE AGUA VIVA DISTRITO DE PICHANAQUI- CHANCHAMAYO - JUNIN	01/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3884403	2498746	VARIACION DE COSTOS	01/12/2014	01/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55122.04	55122.04			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295702	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO KIMIRIKI DISTRITO DE PICHANAQUI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN	09/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2794945	1535803	VARIACION DE COSTOS	09/02/2015	09/02/2022	INVERSIÓN	NO	09/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55146.55	55146.55			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295704	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUACAMAYO , DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	08/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2922658	1720666	VARIACION DE COSTOS	08/07/2015	08/07/2022	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56084.06	56084.06				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295705	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LOS OLIVOS, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNIN	13/08/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	1795254	1795254	SIN VARIACION	13/08/2015	13/08/2022	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22224.24	22224.24			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295838	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SANTA RITA BAJA , DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANOUCO	04/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	4511750	4511750	SIN VARIACION	04/11/2014	04/11/2022	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	48894.90	48894.90			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295868	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL CORO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	27/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4129970	2488832.23	SIN VARIACION	27/10/2014	15/05/2018	INVERSIÓN	NO	27/10/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44269.19	44269.19				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.67	0.67	2163224.89	2163224.89				PROYECTO EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	68250	68250				PROYECTO CONCLUIDO RECEPCIONADO	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.67	0.67	171611.40	171611.40				PROYECTO EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO DE PROYECTO	Unidad	0.67	0.67	0.67	3576.68	3576.68					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295869	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAJURILLO , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2510932	2011534.96	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	10/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42825.94	42825.94			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.26	1	1	1629853.67	1629853.67			PROYECTO CONCLUIDO RECEPCIONADO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	69300	69300			PROYECTO CONCLUIDO RECEPCIONADO
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	165870.35	165870.35			PROYECTO CONCLUIDO RECEPCIONADO
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	14410	14410			PROYECTO CONCLUIDO RECEPCIONADO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295870	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHAUPE , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	22/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2617611	2033009.75	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/01/2015	13/09/2016	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	21/03/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	41325.94	41325.94			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.53	0.68	0.68	1675288.48	1675288.48			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.53	0.68	0.68	69300	69300			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.53	0.68	0.68	159935.07	159935.07			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.68	0.68	0.68	23304.66	23304.66					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295879	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	01/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5014338	4567161.62	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	01/12/2014	27/11/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	25/05/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41011.77	41011.77				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05.- GATOS DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	1027.30					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295886	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION BELLAVISTA DE CAMSE, DISTRITO DE CUTERVO , PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA	28/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4884280	5035542.86	INCREMENTO DE COSTOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19	28/11/2014	20/07/2016	INVERSIÓN	NO	24/10/2019	07/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40511.77	40511.77			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.71	0.91	91	4011561.48	4011561.48			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA. SE ENCUENTRA EN FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL DE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	2	4	4	128823.75	128823.75			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.05	0.10	0.10	13800	13800			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.03	0.10	0.10	7760	7760			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
295887	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE EL ANICO , DISTRITO DE HUAMBOS - PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA		19/06/2015		PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3259104		4256658.43		VARIACION DE COSTOS/METRADOS		19/06/2015		08/02/2017		INVERSIÓN		NO		12/09/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0.80		0.80		0.80		48296.77		48296.77						EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO					
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
295895	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTOS , DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA	17/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4053796	3474043.99	VARIACIÓN POR ACTUALIZACION DE PRECIOS	17/11/2014	09/07/2016	INVERSIÓN	NO	17/11/2018	04/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41325.93	41325.93				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2861737.78	2861737.78				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	7	7	7	144491.29	144491.29				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	8	8	8	65347	65347					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296089	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE MIGUEL GRAU , DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN	29/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2095438	1774155.23	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	29/01/2015	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53267.65	53267.65			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.10	0.98	0.98	1436420.48	1436420.48			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.98	0.98	59500	59500			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.98	0.98	130996.20	130996.20			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.98	0.98	20067.48	20067.48			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296249	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO BELLAVISTA, DISTRITO DE PINTO RECODO - LAMAS - SAN MARTIN	17/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2334101	2131177.28	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	17/04/2015	30/04/2018	INVERSIÓN	NO	17/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	43390.55	43390.55			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.10	0.87	0.87	1744351.04	1744351.04			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.87	0.87	68400	68400			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.87	0.87	161846.69	161846.69			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.87	0.87	1816.67	1816.67			EN EJECUCION SUSPENDIDA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296253	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE PUEBLO NUEVO , DISTRITO DE TOURNAVISTA - PUERTO INCA - HUANUCO		20/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2578943	2578943	SIN VARIACION	20/05/2015	20/05/2022	INVERSIÓN	NO		20/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	21814.19	21814.19				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296270	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO AZUL, DISTRITO DE PADRE ABAD , PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI	07/11/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3530755	3547092	VARIACION DE COSTOS	07/11/2014	07/11/2022	INVERSIÓN	NO	07/11/2014	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	57337.40	57337.40			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO CARANAYACU , DISTRITO DE ZAPATERO - LÁMAS - SAN MARTIN	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1712211	1606390.28	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	26/12/2014	17/08/2016	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	15/01/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43390.53	43390.53			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.10	0.90	0.90	1231851.14	1231851.14			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.90	0.90	68400	68400			EN EJECUCION SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.90	0.90	161565.59	161565.59			EN EJECUCION SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.90	0.90	20367.48	20367.48			EN EJECUCION SUSPENDIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296460	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO COCHAS GRANDES, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH	26/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1300195	1300195	SIN VARIACION	26/05/2015	26/05/2022	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	19528.44	19528.44			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296499	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE PIRIATO, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO	21/04/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5986705	5991620	VARIACION DE COSTOS	21/04/2016	21/05/2022	INVERSIÓN	NO	21/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	33195.83	33195.83			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296502	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA MIRAFLORES , DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO	02/05/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	7140757	7145671.93	VARIACION DE COSTOS	02/05/2016	02/05/2022	INVERSIÓN	NO	02/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.60	0.60	5937.03	5937.03				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL PAGO DE LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
296507	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO BOLIVAR , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	20/05/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3957730	3957730	SIN VARIACION	20/05/2016	20/05/2022	INVERSIÓN	NO	20/05/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	24184.85	24184.85				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297024	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA JACHAPAMPA - SECTOR ALTO JACHAPAMPA, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3439207	3770114.03	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 1- INVIERTE.PE.	14/06/2016	04/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.17	0.17	0.17	30234	30234			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.75	0.75	0.75	2543685.34	2543685.34	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y SE ESTÁ POR INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	151457.27	151457.27			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	186294.26	186294.26			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297048	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LABUNDAY , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	22/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4582006	4087234.22	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	23/10/2014	30/12/2017	INVERSIÓN	NO	23/10/2014	31/07/2018



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43260.16	43260.16			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	4250	4250			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297207	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN PEDRO ALTO , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3543834	2871477.13	SIN VARIACIÓN	26/12/2014	22/11/2017	INVERSIÓN	NO	24/10/2018	19/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1		43260.16		43260.16				EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1		2500899.13		2500899.13				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	6	6	6		171374.38		171374.38				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5		59907		59907				
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	5	5	5		8074.33		8074.33				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ , DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4053356	4134611.82	INCREMENTO DE COSTOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19. ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/10/2019	27/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43572.66	43572.66				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.71	0.90	0.90	3263415.82	3263415.82				LA EJECUCIÓN DE OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	2	4	4	109740.56	109740.56					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.08	0.13	0.13	17924	17924					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.06	0.20	0.20	15382.96	15382.96					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE ESPINAL , DISTRITO DE SAYAPULLO - GRAN CHIMU - LA LIBERTAD	30/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3706668	4147346.04	INCREMENTO DE COSTOS EN OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19. ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO	30/12/2015	21/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/11/2019	06/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44411.95	44411.95			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.62	0.92	0.92	3259262.37	3259262.37			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA EN EL MES DE OCTUBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	94278.36	94278.36			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.12	0.17	0.17	23308.32	23308.32			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.04	0.08	0.08	5950	5950			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297365	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SAN MATEO DE MOLLEPATA, DISTRITO DE BAMBAMARCA- BOLÍVAR - LA LIBERTAD	04/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2531901	2182887	VARIACION DE COSTOS	04/01/2016	04/01/2022	INVERSIÓN	NO	04/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	46599.45	46599.45			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
297425	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO PASHAGON, DISTRITO DE HUAMACHUCO, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	01/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3608524	3913586	VARIACION DE COSTOS	01/04/2015	01/04/2022	INVERSIÓN	NO	01/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	46447.66	46447.66			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297536	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MAYAS (EL ALTO), DISTRITO DE CONCHUCOS, PROVINCIA DE PALLASCA, DEPARTAMENTO DE ANCASH	22/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	9922680	7362373	VARIACION DE COSTOS	22/01/2015	22/01/2022	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	50711.16	50711.16			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297540	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LA CONGA , DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA	17/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2641432	2410996.24	SIN VARIACION	17/11/2014	29/06/2018	INVERSIÓN	NO	17/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	41395.50	41395.50			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.43	0.75	0.75	2022090.50	2022090.50			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.43	0.75	0.75	80850	80850			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.43	0.75	0.75	207141.23	207141.23			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.43	0.75	0.75	29687.66	29687.66			CONCLUIDO- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMANGAY, DISTRITO DE HUAYO - PATAZ - LA LIBERTAD	05/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2114506	1975006	VARIACION DE COSTOS	05/01/2016	05/01/2022	INVERSIÓN	NO	05/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	48224.45	48224.45			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297553	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CASGABAMBA , DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD	06/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3166100	2526066	VARIACION DE COSTOS	06/03/2015	06/03/2022	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	47080.16	47080.16			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297645	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE MAMARURIBAMBA BAJO DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3461976	3806982.92	INCREMENTO DE COSTOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19. ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO	10/07/2015	01/03/2017	INVERSIÓN	NO	20/09/2019	04/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48051.84	48051.84				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.89	0.93	0.93	3020227.44	3020227.44				OBRA CONCLUIDA EL 04 DE JULIO DE 2020, CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN Y ESTÁ EN FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	3	3	136851	136851					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.10	0.29	0.29	39649.72	39649.72					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.04	0.06	0.06	4500	4500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297646	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE OLMOS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4686098	4866825.49	INCREMENTO DE COSTOS DE OBRA Y SUPERVISIÓN POR COVID-19. ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	24/10/2019	29/09/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48288.20	48288.20			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.69	0.95	0.95	4027308.55	4027308.55			LA OBRA SE TERMINÓ DE EJECUTAR EL 29 DE SETIEMBRE DE 2020.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	3	3	137006	137006			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.22	0.36	0.36	49824.54	49824.54			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.19	0.24	0.24	18634.71	18634.71			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
297648	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ALTO CANAFISTO, DISTRITO DE CHOTA , PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA		12/02/2015		PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		4855644		4707990.15		ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS/METRADOS		12/02/2015		03/05/2015		INVERSIÓN		NO		15/08/2020			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		1		1		1		44010.70		44010.70						EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO					
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad		0.33		0.45		0.67		1580632.19		2821276.28						AVANCE FISICO AL 15 DE NOVIEMBRE ES DE 45% , EN TRAMITE DE PAGO ALCONTRATISTA .					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0.33		0.45		0.67		73099.44		168416.58											
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad		0		0.33		0.67		51775		51775											
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		0		0.33		0.67		30938.07		58166.59											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297649	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA ALTO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5075828	5552175.84	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	19/02/2015	10/05/2015	INVERSIÓN	NO	18/08/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44010.70	44010.70				EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.36	0.45	0.63	3707649.59	3707649.59				AL 15 DE NOVIEMBRE TIENE UN AVANCE DE 45.03 % , Y EN TRAMITE DE PAGO , POR LO QUE EL DEVENGADO ES POSTERIOR AL 16 DE NOVIEMBRE	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.36	0.45	0.63	76468.22	154833.32					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.36	0.40	0.63	51775	61875					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.36	0.63	43938.07	47400					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297653	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CADMALCA BAJO , DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA	17/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7160553	7384752.92	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	17/02/2015	08/05/2015	INVERSIÓN	NO	18/08/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44010.70	44010.70			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.32	0.50	0.50	3707649.59	3707649.59			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.23	0.32	0.50	68266.62	154833.32			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.50	0.50	61875	61875			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.32	0.32	39938.07	47400			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297654	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAPULCÁN, DISTRITO DE CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2652002	1932598.63	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	08/07/2015	17/08/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54472.72	44725.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.74	1	1	1563491.43	1563491.43			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.74	1	1	69300	69300			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.74	1	1	156486.48	156486.48			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	21730	21730			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297655	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NEGROPAMPA BAJO, DISTRITO DE CHOTA , PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA	10/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5857619	5686425.90	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y DE COMPONENTES	10/04/2015	30/05/2018	INVERSIÓN	NO	21/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	31255.89	31255.89			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.47	0.78	0.78	4043268.64	4043268.64			OBRA EJECUTADA CON NORMALIDAD HASTA EL MES DE DICIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	2	2	59565	59565			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.18	0.27	0.27	38136.49	38136.49			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.07	0.29	0.29	22286.98	22286.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297659	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHURUCANCHA EL MOLINO , DISTRITO DE LAJAS - CHÓTA - CAJAMARCA	19/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5341080	5267516.93	ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y OTROS COMPONENT ES	19/12/2014	10/08/2016	INVERSIÓN	NO	19/12/2019	14/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46010.70	46010.70					EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.48	0.94	0.94	4330888.69	4330888.69					LA OBRA CONCLUYÓ EJECUCIÓN EN EL MES DE NOVIEMBRE DE 2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.41	0.50	0.50	110138.31	110138.31					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.10	0.10	15180	15180					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0.17	0.30	0.30	23676.30	23676.30					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297668	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE PIMPINGOS - CUTERVO - CAJAMARCA	23/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2519138	2011054.08	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	23/12/2015	14/08/2017	INVERSIÓN	NO	23/12/2015	22/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47486.84	47486.84				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297870	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO FRONTERA LOS PALOS, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	13/09/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3978646	4169799.83	SIN VARIACION	13/09/2016	13/09/2020	INVERSIÓN	NO	13/09/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	46670.86	46670.86				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297872	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE RUKUS , DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO	10/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5871372	6020261	VARIACION DE COSTOS	10/09/2015	10/09/2022	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	118066.42	118066.42				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297950	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO PAQUICHARI , DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	12/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	3672671	2221842.06	VARIACION DE METRADOS	09/05/2018	20/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	15/08/2019	20/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
297976	INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO COPARE, DISTRITO DE LA YARADA LOS PALOS, PROVINCIA DE TACNA - TACNA	23/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9461292	9653675.51	SIN VARIACION	23/12/2016	23/12/2020	INVERSIÓN	NO	23/12/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	31098.85	31098.85				EXPEDIENTE EN FORMULACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
297979	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE POYENTIMARI, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	04/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2736713	2286180.04	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/12/2018	27/12/2018	INVERSIÓN	NO	20/03/2021	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298060	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA ACOLLA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	31/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3061017	3122570	VARIACION DE COSTOS	31/03/2015	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	27164.19	27164.19			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298067	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO REDENCION NEVATI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	17/08/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2638386	2641335	VARIACION DE COSTOS	17/08/2016	17/08/2022	INVERSIÓN	NO	17/08/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	41348.40	41348.40				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO BOCA SAMAYA , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	19/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2374212	2377697	VARIACION DE COSTOS	19/03/2015	19/03/2022	INVERSIÓN	NO	19/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	44275.18	44275.18			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298073	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD NATIVA MIRITIRIANI , DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ - OXAPAMPA - PASCO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2821126	1950775.48	VARIACION DE METRADOS	06/07/2018	30/05/2021	INVERSIÓN	SÍ	18/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	1	1	54711.60	54711.60					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO ALTO MASHOCA , DISTRITO DE CODO DEL POZUZO - PUERTO INCA - HUANUCO	20/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	1462746	1462746	SIN VARIACION	20/05/2015	20/05/2022	INVERSIÓN	NO	20/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	23139.19	23139.19			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298096	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE TOMA , DISTRITO DE MUNANI - AZANGARO - PUNO	19/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5304479	5471048	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	19/11/2014	11/07/2016	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	55407.40	55407.40			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298117	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE TIMPIA, DISTRITO DE ECHARATI, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN, DEPARTAMENTO DE CUSCO	08/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3585774	3585774	SIN VARIACION	08/09/2015	08/09/2022	INVERSIÓN	NO	08/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	20985.94	20985.94				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298120	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE UBALDINA (TUPAC AMARU), DISTRITO DE KOSNIPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO DE CUSCO	24/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4037396	4037396	SIN VARIACION	24/02/2015	24/02/2022	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	21477.19	21477.19			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
298146	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU II , DISTRITO DE SAN JOSE - AZANGARO - PUNO		17/09/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		5629401	7187667.29	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	17/09/2014	06/12/2014	INVERSIÓN	NO	09/03/2020	05/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		51380.43		51380.43					EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.94		1	1		6284562.56		6284562.56					OBRA CONLUIDA EL 05/12/2020
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.94		1	1		212670		212670					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.87		0.93	0.93		102375		102375					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.94		0.98	0.98		27300		27300					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298217	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE AMAQUIRIA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	26/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2173659	2670331.53	VARIACION DE METRADOS	26/12/2014	27/03/2018	INVERSIÓN	NO	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	1	1	168013	168013					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298223	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ANA , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3262468	2166318.56	SIN VARIACION	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49218.40	49218.40				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.25	0.79	0.79	1790969.63	1790969.63				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.79	0.79	74300	74300				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.79	0.79	156547.53	156547.53				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.79	84.60	84.60	14324	14324				EN EJECUCION OBRA REINICIADA	
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298247	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO DE GALILEA , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2702684	1796216.74	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	23/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	46065.06	46065.06				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1567573.18	1567573.18				ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	71875	71875				ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	178200.17	178200.17				ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	2600	2600				ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298253	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE NUEVO NAZARETH , DISTRITO DE IPARIA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI	24/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2355780	2314672.86	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	24/09/2015	30/06/2018	INVERSIÓN	NO	24/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	48509.06	48509.06			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		Estado		Iniciado por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
298273	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE DULCE GLORIA-DISTRITO DE YURUA, PROVINCIA DE ATALAYA, DEPARTAMENTO DE UCAYALI		09/04/2015		INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		5494823		5916015		VARIACION DE COSTOS		09/04/2015		09/04/2022		INVERSIÓN		NO		09/04/2015			
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		1		1		48390.80		48390.80						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO					
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0											
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO		Unidad		0		0		0		0		0											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298283	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SEMPAYA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	07/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2555145	4007120.45	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	07/08/2015	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	07/08/2015	25/07/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	46065.06	46065.06				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN. NUEVA SAMARIA,DISTRITO DE IPARIA, PROVINCIA CORONEL PORTILLO, REGION UCAYALI	09/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2818780	2055837.41	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	09/03/2016	30/10/2017	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	23/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	46065.06	46065.06			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1658462.89	1658462.89			ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	71875	71875			ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	178251.46	178251.46			ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	6800	6800			ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298287	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE SANTA ROSA DE SERJALI , DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI	07/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2281261	2303096	VARIACION DE COSTOS	07/04/2015	07/04/2022	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	46129.02	46129.02			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298306	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE TUTURCUYO , DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO	30/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4781813	6814911	VARIACION DE COSTOS	30/09/2015	30/09/2022	INVERSIÓN	NO	30/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	27490.95	27490.95			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298317	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PHUSCA , DISTRITO DE USICAYOS - CARABAYA - PUNO	29/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3973585	2559254.48	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (EXP. T)	29/09/2015	28/09/2020	INVERSIÓN	NO	29/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58580.43	58580.43				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO (ACTUALIZADO)	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298333	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA CC.NN DE TUPAC AMARU , DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI	22/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2327445	2372065	VARIACION DE COSTOS	20/01/2015	22/01/2022	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	48390.80	48390.80			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298362	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CENTRAL SORAPA, DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITOS- REGIÓN PUNO	03/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9503137	9249573.72	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	26/02/2016	10/02/2019	INVERSIÓN	NO	03/03/2015	20/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	58007	58007	LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	AYUDA POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE PIASAR PARA CONCRETAR ACTUALIZACION. COORDINACION CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	EXPEDIENTE APROBADO CON R.D (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	1025			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298376	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SAN SALVADOR , DISTRITO DE HUATASANI - HUANCANE - PUNO	22/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4522586	2142687	VARIACION DE COSTOS	22/04/2015	22/04/2022	INVERSIÓN	NO	22/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56251.93	56251.93			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298427	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO PATIATI , DISTRITO DE PUSI - HUANCAÑE - PUNO	19/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	9985912	9985912	SIN VARIACION	19/05/2015	19/05/2022	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	10132.03	10132.03			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298444	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE CARACARÁ, DISTRITO DE NICASIO- LAMPA- PUNO	05/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	9128408	9207619.37	ACTUALIZACI ÓN DE COSTOS/MET RADOS	05/06/2015	24/08/2015	INVERSIÓN	NO	08/07/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53794.43	53794.43			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.88	0.96	0.96	8240561.90	8240561.90			EJECUCIÓN DE OBRA INICIADA		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.88	0.96	0.96	263542.40	263542.40					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.80	0.96	0.96	102375	102375					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.85	0.96	0.96	46712.50	46712.50					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298515	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE ROSASANI , DISTRITO DE PALCA - LAMPA - PUNO	01/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	5285797	2444002.74	VARIACION DE METRADOS	03/08/2017	28/12/2017	INVERSIÓN	SÍ	03/08/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE LAUDO I ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE COARITA , DISTRITO DE PARATIA - LAMPA - PUNO	22/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5214485	5231694	VARIACION DE COSTOS	22/05/2015	22/05/2022	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	22357.55	22357.55				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298840	AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN ANTON, DISTRITO DE PARATIA, PROVINCIA DE LAMPA, DEPARTAMENTO DE PUNO	14/10/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4693630	4520944.50	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/10/2014	05/06/2016	INVERSIÓN	NO	14/10/2014	30/06/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47068.40	47068.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
298939	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SECTOR CASCADA MUNANI CHICO, DISTRITO DE PUTINA , PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO	24/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4455759	5406357.07	ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO	24/03/2015	11/07/2017	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0.85	0.95	0.85	54664	54664			
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENSIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

299025	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE PATARA (SECTOR SAYHUAPATA), DISTRITO DE HUAMANQUIQUIA , PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		25/11/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		2674539	1788108	VARIACION DE COSTOS	25/11/2015	25/11/2022	INVERSIÓN	NO	25/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55286.78	55286.78				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299028	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUALCHANCCA , DISTRITO DE LOS MOROCHUCOS - CANGALLO - AYACUCHO	05/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5349889	2551574	VARIACION DE COSTOS	05/05/2015	05/05/2022	INVERSIÓN	NO	05/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	52441.78	52441.78			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299031	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE TAMBOCUCHO , DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO	28/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3309437	2345764.43	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	28/04/2015	17/07/2015	INVERSIÓN	NO	06/08/2019	31/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44617.25	2396318			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.56	1	1	2102231.15	2102231.15			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.56	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.85	0.85	0.85	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 5 : GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.56	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299036	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CCACTUS URCCO , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3659463	2438861.07	MONTO DE SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS (EXP. TECNICO)	05/08/2019	31/01/2020	INVERSIÓN	NO	05/08/2019	25/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2289184.79	2289184.79			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	1	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0.95	1	0.95	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTIÓN	Unidad	0.95	1	0.95	0	0				EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERÍODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR MAS LO DEVENGADO AL 2020 (SSI). SE PUEDE VER EL TOTAL DE LO EJECUTADO EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299044	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO PACCHA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	24/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5214839	5795550	VARIACION DE COSTOS	24/06/2015	24/06/2022	INVERSIÓN	NO	24/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54566.78	54566.78			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

299284	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO MAYAPO , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO		29/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		8907099	8907099	SIN VARIACION		29/12/2015	29/12/2022	INVERSIÓN		NO	29/12/2015					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		0		0.60		0.60		34076.12		34076.12						GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA		Unidad		0		0		0		0		0							
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA		Unidad		0		0		0		0		0							
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL		Unidad		0		0		0		0		0							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299450	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO GUADALUPE , DISTRITO DE CHAGLLA - PÁCHITEA - HUANUCO		04/11/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2544839	1655413	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	04/11/2014	26/06/2016	INVERSIÓN	NO	04/11/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	61073.66	61073.66				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0							
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0							

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299466	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE PAUCARA- ACOBAMBA- HUANCAVELICA		24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2602400	1677339.22	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	24/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	72295.16	72295.16			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO				
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.11	0.85	0.85	1207130.95	1207130.95			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA				
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.85	0.85	71400	71400			EN EJECUCION SUSPENDIDA				
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.85	0.85	252820.52	252820.52			EN EJECUCION SUSPENDIDA				
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.85	0.85	0.85	1166.67	1166.67			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR				
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299475	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC , DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA	15/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3723960	3740297	VARIACION DE COSTOS	15/06/2015	15/06/2022	INVERSIÓN	NO	15/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	38607.08	38607.08			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299476	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CHAQUICOCHA PAMPA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2447507	2025728.01	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	24/08/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44004.75	44004.75			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.44	0.74	0.74	1495355	1495355			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.44	0.74	0.74	79800	79800			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.44	0.74	0.74	267535	267535			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.74	0.74	1	16299.97	16299.97			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299477	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA	16/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5196563	5219156	VARIACION DE COSTOS	16/06/2015	16/06/2022	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	49283.10	49283.10			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299499	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIAS DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD DE NATIVA DE UUT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3491346	4170965.33	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	18/06/2015	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3731870.61	3731870.61			CONCLUIDO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	65033.81	65033.81			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0	44350	44350			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	240526.99	240526.99			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

299550	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO TRANCA CONCEPCION 8 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VINCHOS, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO		07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2300268	1704208.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/04/2015	27/11/2016	INVERSIÓN	NO	07/04/2015	25/07/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45017.25	45017.25				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.21	0.81	0.81	1215998.90	1215998.90				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.81	0.81	78750	78750				EN EJECUCION SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.81	0.81	264469.27	264469.27				EN EJECUCION SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.81	0.81	1210	1210				PROYECTO EN EJECUCION SUSPENDIDA		
	COMPONENTE 06:LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299647	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA DE CHAQUICOCHA , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	13/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4507896	4942621.12	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/05/2015	21/12/2018	INVERSIÓN	NO	13/05/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	48046.75	48046.75			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)				
299712	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		3204735	3939100	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	19/11/2014					
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado		Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100		100		100		70687.12		70687.12						EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100		100		100		3509200.36		3509200.36		LLUVIAS / PANDEMIA		PLAN DE PREVENCIÓN COVID		OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA	
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100		100		100		212472.49		212472.49		CUARENTENA POR PRESENCIA DE PANDEMIA COVID19		PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE REACTIVACIÓN COVID		OBRA CONCLUIDA RECEPCIONADA	
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0		1		0		51736		51736		RETRASO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DEBIDO A PRESENCIA DE COVID 19. SE ESTARÍA INICIADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO		REGULARIZAR ACTA DE RECEPCIÓN PARA POSTERIORMENTE DAR INICIO A INTERVENCIÓN SOCIAL			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299715	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CARMEN ALTO , DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN	20/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2638152	2013541.56	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/04/2015	10/12/2016	INVERSIÓN	NO	20/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44003.94	44003.94				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.25	0.83	0.83	1521189.94	1521189.94				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.83	0.83	79800	79800				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.83	0.83	267138.87	267138.87				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 05: GESTIO Y MONITOREO	Unidad	0	0.83	0.83	1266.66	1266.66				EN EJECUCION SUPENDIDA	
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	1	1	1	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299717	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PARIAHUANCA, DISTRITO DE PARIAHUANCA - HUANCAYO - JUNIN	06/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5527490	4468772.09	SIN VARIACIÓN	06/11/2015	22/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	30/05/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	57402.62	57402.62			EXPEDIENTE TÉCNICO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3926364.93	3926364.93			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	6	6	6	103416.16	103416.16			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.07	0.27	0.27	40420.26	40420.26			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299720	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LISTRA, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	14/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3757852	4867489.52	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/11/2014	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	19/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	68891.64	68891.64			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4402282.94	4402282.94	CUARENTENA POR PRESENCIA DE PANDEMIA COVID19	PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE REACTIVACIÓN COVID	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	255535.49	255535.49	CUARENTENA POR PRESENCIA DE PANDEMIA COVID19	PLAN DE PREVENCIÓN Y PROTOCOLOS DE REACTIVACIÓN COVID	OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	54250	47250	RETRASO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DEBIDO A PRESENCIA DE COVID 19. SE ESTARÍA INICIADO A PARTIR DEL MES DE AGOSTO	REGULARIZAR ACTA DE RECEPCIÓN PARA POSTERIORMENTE DAR INICIO A INTERVENCIÓN SOCIAL	SE DIO INICIO A GESTIÓN SOCIAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299722	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE DUSHID, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2878522	3767614.03	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	19/12/2016	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	19/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	94	100	94	2337230.12	2337230.12	SALDO DE OBRA POR REACTIVAR		SALDO DE OBRA PROGRAMADO PARA 2021
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	65035.70	65035.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	15600	15600			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	18.34	100	18.34	45529.50	45529.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299731	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ECCANA , DISTRITO DE SECCLLA - ANGARAES - HUANCAMELICA	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2598106	2237624.52	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/03/2015	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	15/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	45006.76	45006.76				EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.06	0.65	0.65	1841545.75	1841545.75				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.65	0.65	79800	79800				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.65	0.65	170089	170089				EN EJECUCION SUSPENDIDA.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.65	0.65	0.65	101566.33	101566.33				PROYECTO EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 06: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299826	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO BARRANQUITA, DISTRITO DE PICOTA , PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2828101	4187421.43	SIN VARIACION	02/09/2015	30/07/2018	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	1783	1783			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0.14	0.14	24439.67	24439.67			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.20	0.20	30166.50	30166.50			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	54703.54	54703.54			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0.12	0.42	0.42	1535138.64	1535138.64			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299850	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU I, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/11/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3084242	3612715.03	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	27/11/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3224811.48	3224811.48	LA OBRA YA ESTABA CULMINADA, DEBIDO A CUARENTENA SE RETRASÓ POST EJECUCIÓN	PROTOCOLOS COVID	OBRA Y POST EJECUCIÓN CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	70794.06	70794.06			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	60800	60800	INTERVENCIÓN SOCIAL INTERRUPTA POR ESTADO DE EMERGENCIA Y CUARENTENA	REACTIVACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL CUMPLIENDO LOS PROTOCOLOS DE BIO SEGURIDAD	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	240309.49	240309.49			OBRA Y SUPERVISIÓN DE OBRA CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
299854	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CAMANTAVISHI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN		17/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2713518	2713518	SIN VARIACION	17/02/2015	17/02/2022	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	54092.84	54092.84			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300003	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUACHHUA CHOPCCA, DISTRITO DE PAUCARA-ACOBAMBA- HUANCARELICA	24/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3481773	2270507.64	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/02/2015	16/10/2016	INVERSIÓN	NO	24/02/2015	09/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	57013.19	57013.19				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.12	0.95	0.95	1762601.78	1762601.78				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.95	0.95	79800	79800				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.95	0.95	269909.67	269909.67				EN EJECUCION SUSPENDIDA	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.95	0.95	114999	114999				EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300005	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE ANDABAMBA , DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO	31/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3210235	2062999.01	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	31/03/2015	20/11/2016	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	25/07/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	24778.06	24778.06			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.63	0.85	0.85	1568803.99	1568803.99			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.63	0.85	0.85	79800	79800			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.63	0.85	0.85	268494.77	268494.77			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.85	0.85	112379.59	112379.59			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300046	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO URCOPATA, DISTRITO DE LAMAS , PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2271171	1742260.55	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	26/06/2016	11/06/2019	INVERSIÓN	NO	02/07/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47822.26	47822.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300206	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TINCARENI , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN		22/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2203263	2198960	VARIACION DE COSTOS	22/01/2015	22/01/2022	INVERSIÓN	NO	22/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	33048.84	33048.84			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300280	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JERONIMO , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	11/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3588714	3558160	VARIACION DE COSTOS	11/01/2016	11/01/2022	INVERSIÓN	NO	11/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	44626.12	44626.12				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300295	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE TEMASHNUM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3913947	4611930.10	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4097943.97	4097943.97	CUARENTENA POR PERIODO DE EMERGENCIA NACIONAL QUE POSTERGÓ LA POST EJECUCIÓN	PROTOCOLOS DE PREVENCIÓN COVID PARA POST EJECUCIÓN	OBRA Y POST EJECUCIÓN CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	68891.64	68891.64			
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	1	157559	167158.85	INTERVENCIÓN SOCIAL DETENIDA POR PRESENCIA DE PANDEMIA Y ESTADO DE EMERGENCIA	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	POST EJECUCIÓN CULMINADA
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	60.34	100	100	255535.49	255535.49	SUPERVISIÓN Y OBRA CULMINADA		SUPERVISIÓN Y OBRA CULMINADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300297	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE ALTO SHIMUTAS , DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	26/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4977089	8997630.20	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/01/2015	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	22/06/2019	15/03/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	68891.62	68891.62			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	49.41	100	100	2265803.40	8367361.06	OBRA CULMINADA ANTES DE PERIODO DE CUARENTENA PENDIENTE RECEPCION	REACTIVACION DE PROCESO DE RECEPCION CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA Y EN POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	2.92	100	100	217554.38	387804.18	ESTADO DE EMERGENCIA LUEGO DE CULMINADA LA OBRA Y SUPERVISION. PENDIENTE RECEPCION	REACTIVACION DE RECEPCION CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA EN POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	32960	71389.50	DEMORA EN INICIO DE INTERVENCIÓN SOCIAL DEBIDO A ESTADO DE CUARENTENA. PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	REACTIVACION DE RECEPCION CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID. LUEGO DE RECEPCION INICIARÁ POST EJECUCIÓN	POST EJECUCIÓN EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300298	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LA DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE NAZARETH, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	17/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3751808	4596006.25	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	22/12/2014	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0	120755	120755	INTERVENCIÓN SOCIAL DETENIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA EN POST EJECUCION
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4118165.67	4118165.67	CUARENTENA PARALIZÓ POST EJECUCIÓN	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN CUMPLIENDO PLANES COVID	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	65033.38	65033.38			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232720.49	232720.49	POST EJECUCIÓN SUSPENDIDA POR CUARENTENA	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300347	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE YAMAYAKAT, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	23/01/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3766847	4768179.77	VARIACIÓN DE COSTOS Y/O METRADOS	23/01/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	23/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	65034.37	65034.37			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	74.97	100	100	4318447.91	4318447.91			OBRA CON POST EJECUCION CULMINADA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	1	97162	129162			OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	39.34	62.54	100	255535.49	255535.49			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300367	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE YERBA BUENA BAJA , DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA	24/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3121071	2485542.67	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	24/04/2015	31/08/2018	INVERSIÓN	NO	24/04/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47684.39	47684.39				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2694510.50	2694510.50					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300369	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE TOTORA NUEVA , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	31/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2273603	2896429.35	SIN VARIACIÓN	31/07/2015	22/03/2017	INVERSIÓN	NO	11/10/2018	09/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45112.72	45112.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2612790.61	2612790.61			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	6	6	6	117162.04	117162.04			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	65192.63	65192.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300377	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHICHIR - DISTRITO DE CONDEBAMBA - CAJABAMBA - CAJAMARCA	20/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5489621	4918734.06	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE	20/07/2015	11/03/2017	INVERSIÓN	NO	30/11/2018	27/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44224.51	44224.51			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	4403547.61	4403547.61			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	7	7	7	230756.40	230756.40			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	8	8	8	61559.48	61559.48			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

300380	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA LARGA , DISTRITO DE MATARA - CAJAMARCA - CAJAMARCA	10/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3041885	2301181.28	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	10/07/2015	01/03/2017	VIVIENDA INVERSIÓNNO		10/07/2015	10/11/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	44224.51		44224.51				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.09	0.59	0.59	1863070.15		1863070.15				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.24	0.59	0.59	69300		69300				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.24	0.59	0.59	163905.45		163905.45				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.24	0.59	0.59	6550.34		6550.34				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300382	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE CHOROGUATE , DISTRITO DE CACHACHI - CAJABAMBA - CAJAMARCA	02/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	3274604	2467503.96	VARIACION DE METRADOS	28/11/2019	30/11/2021	INVERSIÓN	SÍ	22/03/2021	30/11/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0				EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION NORMAL	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300384	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SURO ANTIVO , DISTRITO DE TUMBADEN - SAN PABLO - CAJAMARCA	26/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2361683	2425458.73	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	26/03/2015	14/06/2015	INVERSIÓN	NO	09/09/2019	23/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44426.93	44426.93			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.77	0.77	1	2217456.64	2217456.64			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.77	0.77	0.77	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.97	0.98	0.98	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.77	0.77	0.77	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300385	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LORITO PAMPA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	09/03/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2621836	3640236	VARIACION DE COSTOS	09/03/2016	09/03/2022	INVERSIÓN	NO	09/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44850.22	44850.22				GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300386	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LLANUPACHA , DISTRITO DE ICHOCAN - SAN MARCOS - CAJAMARCA	03/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2931334	1999034.06	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	03/02/2015	25/09/2016	INVERSIÓN	NO	03/02/2015	20/09/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.95	1	1	41597.72	41597.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.45	1	1	1668794.17	1668794.17			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.45	1	1	66600	66600			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.45	1	1	145529.17	145529.17			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	14633.33	14633.33			CONCLUIDO RECEPCIONADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300441	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CENTRO POBLADO DE CUBANTIA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIAL DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	08/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	6729097	7280394	VARIACION DE COSTOS	08/01/2016	08/01/2022	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55126.13	55126.13			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300508	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CARDON , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2468280	2148740.11	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/05/2015	11/01/2017	INVERSIÓN	NO	22/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39472.72	39472.72					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1813663.42	1813663.42					ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	68400	68400					ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	171925.76	171925.76					ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	7716.66	7716.66					ACTOS PREVIOS POR INICIAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300510	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE HUAGAL , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	8103338	7865676.83	ACTUALIZACION DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44562.72	44562.72			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.46	0.46	3271408.62	3271408.62			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.20	0.20	44040.95	44040.95			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	800	800					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300514	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PAMPA ALEGRE , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4757508	5251575.55	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	22/06/2015	11/02/2017	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	0.80	0.80	15181.82	15181.82			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
300517	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO, DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA		02/07/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL		9268890	14039563	VARIACION DE COSTOS	02/07/2015	02/07/2022	INVERSIÓN	NO	02/07/2015		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0		1	1		47987.72		47987.72					GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0		0	0		0		0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0		0	0		0		0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300525	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ANA (ZAPALLOPAMPA) , DISTRITO DE JOSE SABOGAL - SAN MARCOS - CAJAMARCA	09/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4328572	6535008	VARIACION DE COSTOS	09/01/2015	09/01/2022	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	45022.72	45022.72				GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300527	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL CONVENTO , DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2718804	2573289.51	ACTUALIZACION DE COSTOS/VARIACION DE METRADOS	19/03/2015	07/06/2015	INVERSIÓN	NO	12/09/2019	23/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44426.89	44426.89			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.83	1	1	2216124.62	2617717			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.83	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.69	0.70	0.70	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.83	1	0.83	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NÚCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300533	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE KUSU KUNCHIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	4291729	7869613.62	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	19/01/2015	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	19/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	68890.64	68890.64			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL			
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0.74	100	100	7207787.67	7282673.37	OBRA PARALIZADA	CONTRATO RESUELTO	OBRA REINICIADA CON POST EJECUCION EN PROCESO.			
	COMPONENTE 3: SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	74	100	100	396748.49	382711.68			OBRA CULMINADA EN POST EJECUCIÓN			
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	112000	87651.83			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300535	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE EL QUENGO , DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	04/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2951843	2130057.29	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/02/2015	26/09/2016	INVERSIÓN	NO	04/02/2015	09/08/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43722.72	43722.72	0	0	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.82	0.82	1770017.41	1770017.41			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.82	0.82	69300	69300			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.82	0.82	153367.16	153367.16			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.82	0.82	41734.63	41734.63			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300539	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE ESPINA AMARILLA, DISTRITO DE SAN SILVESTRE DE COCHAN - SAN MIGUEL - CAJAMARCA	19/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3527434	4718409	VARIACION DE COSTOS	19/02/2015	19/02/2022	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	43639.37	43639.37			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300540	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SUKUTIN, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS	31/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4972129	8493274.47	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	31/12/2014	30/04/2020	INVERSIÓN	NO	23/06/2019	06/03/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0.71	100	100	6200337.68	7899411.72	OBRA PARALIZADA	CONTRATO RESUELTO		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	68891.64	68891.64				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0	116966.92	61893.58				OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION EN PROCESO	
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0.71	100	100	396746.49	387995.48				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300541	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE TUMINA , DISTRITO DE JESUS - CAJAMARCA - CAJAMARCA	08/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2468158	2311945.41	SIN VARIACIÓN	08/07/2015	27/02/2017	INVERSIÓN	NO	10/11/2018	17/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	44225.22	44225.22			EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1900675.25	1900675.25			LIQUIDADADA DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	150916.81	150916.81			LIQUIDADADA DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	8	8	8	93314.72	93314.72			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300615	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ALIANZA , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	22/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2347594	1822925.08	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	22/06/2015	10/04/2018	INVERSIÓN	NO	22/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	45975.84	45975.84			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.72	0.72	1404598.57	1404598.57			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.72	0.72	69300	69300			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.72	0.72	168434.50	168434.50			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.72	0.72	0.72	20947.85	20947.85			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300643	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y DE AGUAS GRISES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE WAWAIM, DISTRITO DE IMAZA, PROVINCIA DE BAGUA, DEPARTAMENTO DE AMAZONAS		04/12/2014	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	3583311	4725584.76	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	09/12/2014	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	09/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4233237.47	4233237.47	PENDIENTE ACTA DE RECEPCION	SE PROGRAMARÁ RECEPCION CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID-19		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	65033.38	65033.38				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCIÓN DIRECTORAL		
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	48000	48000	PENDIENTE INICIO DE POST EJECUCIÓN PORQUE CUARENTENA IMPIDIÓ ACTA RECEPCIÓN	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PLAN COVID		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	95.04	100	100	228293.95	228293.95	PENDIENTE ACTA DE RECEPCIÓN	REACTIVAR RECEPCIÓN CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300661	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CHUNIGA , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	22/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5326353	5539295.87	INCREMENTO DE GASTOS POR PREVENCIÓN DE COVID-19	22/04/2015	12/12/2016	INVERSIÓN	NO	11/10/2019	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48475.84	48475.84			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.73	0.90	0.90	4338551.23	4338551.23			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.32	0.39	0.39	85680	85680			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.03	0.09	0.09	23300	23300			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.46	0.51	0.51	40139.93	40139.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300662	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUANGASHANGA ALTA , DISTRITO DE HUASMIN - CELENDIN - CAJAMARCA	09/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4791674	4542935.85	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	09/07/2015	27/09/2015	INVERSIÓN	NO	09/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43288.34	43288.34			EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.34	0.51	0.60	1950340.75	2680250.54			OBRA REINICIADA EN OCTUBRE 2020, VALORIZO UN AVANCE FISICO ACUMULADO AL 15 DE NOVIEMBRE DE 51.19 % . PAGO AL CONTRATISTA EN TRAMITE.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.34	0.51	0.60	169310.78	169310.78			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.34	0.34	0.60	26675	44125			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.34	0.34	0.60	53785.40	53785.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA TERESITA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	26/12/2014	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3454889	2496521	VARIACION DE COSTOS	26/12/2014	26/12/2022	INVERSIÓN	NO	26/12/2014	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	50666.05	50666.05				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LA LIBERTAD DEL PORVENIR , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	13/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3401279	2431537.46	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	13/07/2015	29/12/2017	INVERSIÓN	NO	13/07/2015	29/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	44913.34	44913.34			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2061502.35	2061502.35			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	69300	69300			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	167573.78	167573.78			EN EJECUCION SUSPENDIDA
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	23267	23267			EN EJECUCION SUSPENDIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300709	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VELASQUEZ , DISTRITO DE LA LIBERTAD DE PALLAN - CELENDIN - CAJAMARCA	09/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4481657	4283124.61	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA Y OTROS COMPONENTES	09/06/2015	29/01/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	16824	16824			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	2	3	3	9500	9500			ESTE COMPONENTE RECIÉN SE HA INCORPORADO EN ESTA VARIACIÓN DE PRESUPUESTO DEL PROYECTO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300710	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO CACHINGARANI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	29/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3067207	2075676	VARIACION DE COSTOS	29/01/2015	29/01/2022	INVERSIÓN	NO	29/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	50666.05	50666.05			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
300745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO ANAPATI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	02/09/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2747866	2747866	SIN VARIACION	02/09/2015	02/09/2022	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	24184.84	24184.84			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
300765	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CENTROS POBLADOS DE QUEMPIRI Y YOYATO , DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN	17/02/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	6457862	6695109	VARIACION DE COSTOS	17/02/2015	17/02/2022	INVERSIÓN	NO	17/02/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	56643.84	56643.84				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE YOMIBATO, DISTRITO DE FITZCARRALD, PROVINCIA DE MANU - MADRE DE DIOS	19/06/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2519292	2519292	SIN VARIACION	19/06/2015	19/06/2022	INVERSIÓN	NO	19/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	25007.61	25007.61			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302266	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE BAJO COLORADO (PLAYA OCULTA) , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	16/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3401264	3184531.96	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	16/12/2015	07/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	1	1	53909.44	53909.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302267	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO LUZ , DISTRITO DE MADRE DE DIOS - MANU - MADRE DE DIOS	31/03/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2815940	4253587	VARIACION DE COSTOS	31/03/2015	31/03/2022	INVERSIÓN	NO	31/03/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	59503.79	59503.79				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302276	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE UMACHULLO , DISTRITO DE COASA - CARABAYA - PUNO	16/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2131720	2256446.66	ACTUALIZACION DE COSTOS	16/06/2015	15/06/2020	INVERSIÓN	NO	16/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45167.26	45167.26	DEMORA EN LA ACTUALIZACION POR PARTE DEL CONSULTOR	APOYO POR PARTE DE LOS TECNICOS DE LA COORDINACION TECNICA DE PIASAR	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (ACTUALIZADO)
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302278	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CENTRO POBLADO DE PALCA, DISTRITO DE OLLACHEA, DEPARTAMENTO DE PUNO	02/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5650237	5784080.17	ACTUALIZACION DE COSTOS DE EXPEDIENTE TECNICO DE OBRA E INCORPORACION DE COMPONENTE 05	02/07/2015	21/02/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45566.76	45566.76			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	2000	2000			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302281	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE PUMACHANCA , DISTRITO DE OLLACHEA - CARABAYA - PUNO	19/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3525310	4315106.86	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y DE OTROS COMPONENTES	19/05/2015	08/01/2017	INVERSIÓN	NO	17/09/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43168.26	43168.26			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.25	0.61	0.61	2360357.86	2360357.86			OBRA EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA, DEBIDO A INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.06	0.24	0.24	45069.75	45069.75			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.19	0.24	0.24	29436.60	29436.60			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.12	0.17	0.17	11597.50	11597.50			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302284	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHULLU ILUNI , DISTRITO DE PATAMBUCO - SANDIA - PUNO	12/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2922542	2351530.21	CON VARIACIÓN METRADOS- COTOS	12/03/2015	15/11/2017	INVERSIÓN	NO	12/03/2015	15/11/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	39754.25	39754.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.66	0.92	0.92	1975149.51	1975149.51			EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.66	0.92	0.92	71100	71100			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.66	0.92	0.92	159277.70	159277.70			EN EJECUCION SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.92	0.92	0.92	27213.53	27213.53			CONCLUIDA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NÚCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302286	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMOYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4668678	4790456.30	ADICIÓN DE COMPONENTE DE GESTIÓN DE PROYECTO	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	03/08/2019	24/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	42593.44	42593.44			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3875090.27	3875090.27			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	6	6	6	137834.99	137834.99			EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.23	0.47	0.47	72708.84	72708.84			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.19	0.44	0.44	29026.43	29026.43			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE APABUCO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2659062	3919170.03	INCORPORACION DEL COMPONENT E DE MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	08/06/2015	02/11/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	41530.25	41530.25			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN ACTUALIZÓ EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	2	2	5250	5250			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302288	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO AYO, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	08/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2717245	3125322.03	SIN VARIACIÓN	08/06/2015	28/01/2017	INVERSIÓN	NO	16/07/2019	31/01/2020



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40879.26	40879.26			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2576783.32	2576783.32			EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA Y EN FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	4	5	5	137835	137835			OBRA CONCLUIDA CON RECEPCION OBSERVADA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.20	0.43	0.43	63842.52	63842.52			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.38	0.46	0.46	37302.87	37302.87			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Porcentaje	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
302292	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO IGUARA, DISTRITO DE SANDIA , PROVINCIA DE SANDIA - PUNO	10/06/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	6747371	8460814.20	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	04/06/2016	20/05/2019	INVERSIÓN	NO	10/06/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.96	0.96	0.96	47191.28	47191.28	LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	CONTRATACION DE UN PROFESIONAL POR OS PARA COMPLETAR LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	EXP. TECNICO EN PROCESO DE ACTUALIZACIÓN
	COMPONENTE 02 OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad		Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)		Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)		Motivo de variación de presupuesto		Fecha de inicio planificada		Fecha fin planificada		VIVIENDA		Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión		Fecha de inicio real		Fecha fin real (cuando corresponda)	
302294	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO SUARA, DISTRITO DE SANDÍA , PROVINCIA DE SANDÍA - PUNO		16/06/2015		PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		3650460		4365679.93		COSTOS POR COVID, ADICIÓN DE COMPONENT E DE GESTIÓN DE PROYECTO Y MONTO DE CONTROVER SIAS		16/06/2015		05/02/2017		INVERSIÓN		NO		21/08/2019		02/09/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto		Unidad de medida de la meta		Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado		Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios					
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO		Unidad		1		1		1		42244.36		42244.36						EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO					
	COMPONENTE 02: OBRA		Unidad		0.89		0.97		0.97		3662405.33		3662405.33						EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA EL 02 DE SETIEMBRE DE 2020, CON ACTA DE RECEPCIÓN. SE ENCUENTRA EN FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA		Unidad		1		1		1		122213.70		122213.70											
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL		Unidad		0.27		0.46		0.46		49171		49171											
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO		Unidad		0.16		0.20		0.20		13347.58		13347.58											
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL		Unidad		0		0		0		5937.03		5937.03											

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303112	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARBASCAL, DISTRITO DE JEPOLACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1659768	1567529.37	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	14/11/2015	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	16/12/2015

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	61	100	1317003.72	1317003.72			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	93305	111568.19			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	60	61	100	53146	53146			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303116	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE SANTA ROSA DE OROMINA Y PARAISO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	4858221	5107312.01	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	24/04/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	26/08/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4605773.87	4605773.87	ESTADO EMERGENCIA IMPIDE CULMINACION POST EJECUCIÓN	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENTE PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47725.66	47725.66			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA		
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	1	1	1	88000	179986.79	POST EJECUCIÓN PARALIZADA POR ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL	SE REACTIVARÁ POST EJECUCIÓN SIGUIENTE PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA		
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232721.48	232721.48	ESTADO DE EMERGENCIA IMPIDIÓ CULMINACIÓN DE POST EJECUCIÓN	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303118	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE CAMPO ALEGRE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	10/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	1674642	1451784.56	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/07/2015	11/12/2015	INVERSIÓN	NO	14/07/2015	16/12/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	56	66	100	1239964.75	1239964.75				OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA	
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	117486.33	117485.99				OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA	
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98				OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA	
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	56	66	100	37308.50	37308.50				OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303121	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE QUILLOALLPA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	13/08/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3206531	3811789.40	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	13/08/2015	10/01/2016	INVERSIÓN	NO	13/08/2015	09/11/2016



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	255535.48	255535.48	POST EJECUCIÓN QUEDÓ PARALIZADA A CAUSA DE PANDEMIA COVID18	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47643.98	47643.98			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3401922.94	3401922.94	POST EJECUCIÓN PARALIZADA A CAUSA DE PANDEMIA COVID19	SE REACTIVARÁ POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	81840	105840.16	INTERVENCIÓN SOCIAL SE VIO AFECTADA CON CUARENTENA POR ESTADO DE EMERGENCIA	REACTIVACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID.19	OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303122	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE RAMÍREZ, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4232276	4576621.67	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	03/06/2015	31/10/2015	INVERSIÓN	NO	03/06/2015	20/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4073643.16	4073643.16	POST EJECUCIÓN PENDIENTE A CAUSA DE PANDEMIA COVID19	REACTIVACION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	40828.36	40828.36			OBRA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	1	1	1	141497.67	196341.29	GESTIÓN SOCIAL QUEDÓ PARALIZADA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL	REACTIVACIÓN DE GESTIÓN SOCIAL CUMPLIENDO PLAN COVID Y PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	241058.48	241058.48	SE PARALIZÓ POST EJECUCIÓN DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	OBRA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303123	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BARRANQUITA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN		03/06/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2469116	2185034.95	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	17/06/2015	14/11/2015	INVERSIÓN	NO	17/06/2015	16/12/2015
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	50	59	1921449.66	1921449.66				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO		
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	50008	55875.08				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	50	100	50605	50605				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303130	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAÑA BRAVA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	22/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3326040	3885187.77	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	22/07/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	22/07/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	40828.36	40828.36			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3486333.93	3486333.93	POST EJECUCIÓN QUEDÓ PARALIZADA POR ESTADO DE EMERGENCIA	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID Y BIOSEGURIDAD	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	241058.48	241058.48	POST EJECUCIÓN SUSPENDIDA DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	1	1	1	81446	106576.10	SE PARALIZÓ POST EJECUCIÓN DEBIDO A ESTADO DE EMERGENCIA NACIONAL	REACTIVACIÓN DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303261	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GANIMIDES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	16/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2689754	2504658.17	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/09/2015	12/10/2017	INVERSIÓN	NO	16/09/2015	20/09/2016

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/ (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	53.31	53.31	100	2255661.68	2255661.68			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	80	100	100	47642.99	47642.99			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	53.31	53.31	100	48004.50	60000			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	93348	138681.65			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500 lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303308	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CENTROS POBLADOS DE PRIMAVERA Y LA VIÑA DE LOS ALPES, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		4815243	5523727.42	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	15/09/2016
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100		4975271.66	4980359.16					OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100		47725.66	47725.66					OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0		66568	117614.57					OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100		255535.48	255535.48					OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PLAYA HERMOSA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	24/07/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3156934	2529712.66	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	31/07/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	31/07/2015	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2307733.68	2307733.68			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	48005	48005			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	83363	112338.73			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303321	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTRO POBLADOS DE RICARDO PALMA, VISTA ALEGRE, TUPAC AMARU, SAN MIGUEL, CORDILLERA DEL CONDOR, EL CEDRO Y LIBERTAD DE PACUYACU, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	28/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	16319031	22982650.04	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/06/2016	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	13/09/2019	18/11/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	10826830	17846393.45			OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	76006.98	76006.98			ET APROBADO CON RD / OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	95	95	95	120000	152416.37			OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	816876	1433489.79			OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
303322	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE OCHAME, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	02/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	3585562	2446430.05	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	02/09/2015	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2186660.65	2186660.65				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47642.99	47642.99				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	50018	101768.17				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	46308	46308				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304068	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHALLHUANI ALTO , DISTRITO DE ANCO , HUALLO - CHINCHEROS - APURÍMAC	13/06/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4950116	3201889	VARIACION DE COSTOS	13/06/2016	13/06/2022	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	68992.67	68992.67			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304070	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ROSASPATA , DISTRITO DE KISHUARA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC		08/01/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4985209	4269826	VARIACION DE COSTOS	08/01/2016	08/10/2022	INVERSIÓN	NO	08/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1		52870.83		52870.83				GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	1	1	1		11		1				
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0		0		0				
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0		0		0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304138	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SANTIAGO, DISTRITO DE ACOMAYO , PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2452880	2700753.01	SIN VARIACIÓN	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	23/11/2018	21/04/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46633.80	46633.80				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2333373.73	2333373.73				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	5	6	6	181320.85	181320.85				EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.21	0.31	0.31	40647	40647					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.67	0.87	0.87	10795.59	10795.59					
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304143	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CONCHACCOLLO ALTO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	10/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2931867	2442168.38	VARIACION DE METRADOS	06/02/2017	08/11/2017	INVERSIÓN	SÍ	12/06/2017	08/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
304147	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE LIMAMAYO , DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO	19/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD		3296210	2505602.83	VARIACION DE METRADOS	14/06/2017	15/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	14/06/2017	15/01/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0		0	0		5937.03		5937.03				
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0		0	0		0		0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304155	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUENCCO , DISTRITO DE COYA - CALCA - CUSCO	31/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3784996	2332165.46	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	31/12/2015	10/01/2018	INVERSIÓN	NO	31/12/2015	10/01/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	47558.80	47558.80			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1954484.86	1954484.86			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	68400	68400			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA- OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	162226.60	162226.60			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	10280	10280			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304157	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE HUAMA , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	27/10/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4101996	3840093	VARIACION DE COSTOS	27/10/2015	27/10/2022	INVERSIÓN	NO	27/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	52720.83	52720.83			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304160	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SAUQUI , DISTRITO DE LARES - CALCA - CUSCO	02/03/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3092714	2025865	VARIACION DE COSTOS	02/03/2016	02/09/2022	INVERSIÓN	NO	02/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	52158.33	52158.33			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304179	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE EL CHALLUAL , DISTRITO DE ALTO BIAVO - BELLAVISTA - SAN MARTIN	02/09/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4533436	5240338.15	SIN VARIACION	02/09/2015	24/04/2017	INVERSIÓN	NO	02/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53706.05	53706.05				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.22	0.22	976922.19	976922.19					
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0.32	0.32	62421.59	62421.59					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	9548	9548					
	COMPONENTE 05: GESTIÓN Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	1333.33	1333.33					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304262	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARBAMBA , DISTRITO DE MARAS - URUBAMBA - CUSCO	15/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2941458	2157837.75	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/04/2015	05/12/2016	INVERSIÓN	NO	15/04/2015	17/08/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	46433.80	46433.80			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1718592.14	1718592.14			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	68400	68400			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	218105.84	218105.84			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	17863	17863			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304264	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE COTATAQUI , DISTRITO DE PISAC - CALCA - CUSCO	18/08/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2906968	1841210	VARIACION DE COSTOS	18/08/2015	18/08/2022	INVERSIÓN	NO	18/08/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	56758.32	56758.32			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304512	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE POTSOTENI , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN		14/01/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	3617036	4422506	VARIACION DE COSTOS	14/01/2015	14/01/2022	INVERSIÓN	NO	14/01/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	49940.81	49940.81			GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO			
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0						
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304775	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE KULLCO , DISTRITO DE HUAYLLATI - GRAU - APURIMAC	27/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2596077	1940138.69	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	27/03/2015	16/11/2016	INVERSIÓN	NO	27/03/2015	16/08/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	46732.01	46732.01				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.76	0.80	0.80	1479992	1479992				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.76	0.80	0.80	68400	68400				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.76	0.80	0.80	242008.69	242008.69				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.80	0.80	0.80	5240	5240				EN EJECUCIÓN SUSPENDIDA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304779	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE QUEUNA GRANDE , DISTRITO DE HUANCARANI - PAUCARTAMBO - CUSCO	15/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5413726	5045478.95	ACTUALIZACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA Y COMPONENTES	15/04/2015	05/12/2016	INVERSIÓN	NO	26/11/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47496.30	47496.30			EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.51	0.79	0.79	3552576.17	3552576.17			LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.20	0.44	0.44	108350	108350			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.01	0.05	0.05	8161.50	8161.50			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.06	0.26	0.26	19445	19445			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304782	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE PAUCARCCOTO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	26/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2735438	2285901.55	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/02/2015	18/10/2016	INVERSIÓN	NO	26/02/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	46633.80	46633.80			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1853529.65	1853529.65			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	67500	67500			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	217108.73	217108.73			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, POR INICIAR LA POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO.	Unidad	1	1	1	18342	18342			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA, EN PROCESO DE INICIAR LA POST EJECUCION - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304785	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE BOMBOM , DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO	08/09/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	2857022	2857022	SIN VARIACION	08/09/2016	08/09/2022	INVERSIÓN	NO	08/09/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	47973.67	47973.67			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304788	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SUMARO , DISTRITO DE CHINCHAYPUJIO - ANTA - CUSCO	19/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3989437	5588612.07	VARIACIÓN DE PRESUPUESTO EN EL COMPONENTE 05, MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	19/11/2015	11/07/2017	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	13/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	47496.30	47496.30			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0.26	0.26	1211953.23	1211953.23			LA EJECUCIÓN DE OBRA INICIÓ EL 18 DE DICIEMBRE DE 2020 Y SE EJECUTÓ DE MANERA NORMAL HASTA EL 31
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0.07	0.07	18428.44	18428.44			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0.01	0.01	930	930			
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/.) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304792	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD CHIRIPATA , DISTRITO DE SAN SALVADOR - CALCA - CUSCO	18/12/2014	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3758463	2499729.15	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/12/2014	09/08/2016	INVERSIÓN	NO	18/12/2014	30/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48846.30	48846.30			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2119086.16	2119086.16			PROYECTO EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 03 : SUPERVISION DE LA OBRA	Unidad	0	0	0	68400	68400			PROYECTO EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 04: INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	0	0	182466.69	182466.69			PROYECTO EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	4290	4290			PROYECTO EN ACTOS PREVIOS POR INICIAR
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304794	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHACACHIMPA , DISTRITO DE OCONGATE - QUISPICANCHI - CUSCO	26/05/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3279849	2441421.71	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	26/05/2015	15/01/2017	INVERSIÓN	NO	26/05/2015	15/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.85	1	1	41884.60	41884.60			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.60	0.79	0.79	2058626.33	2058626.33			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.60	0.79	0.79	68400	68400			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.60	0.79	0.79	162720.78	162720.78			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.79	0.79	0.79	46156.80	46156.80			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
304795	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHUI, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO	01/04/2015	DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HIDRICO: DIARREICAS, INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE MARCJAHUI	4882556	4936356	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	28/06/2017	23/01/2018	INVERSIÓN	SÍ	12/12/2017	26/10/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISIÓN DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305188	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CURCA , DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC	07/04/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2162724	2213159	VARIACION DE METRADOS	28/06/2018	04/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	1	5937.03	5937.03					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	1	1	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305278	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CENTRO CUBARO , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	18/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2752815	2110328	VARIACION DE COSTOS	18/12/2015	18/12/2022	INVERSIÓN	NO	18/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/ (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/ (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	57300.33	57300.33			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/ (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305355	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANETE , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	14/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2964075	2150889	VARIACION DE COSTOS	14/12/2015	14/12/2022	INVERSIÓN	NO	14/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	56886.33	56886.33			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305406	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD NATIVA DE MAPITAMI, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	09/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1723184	1395979	VARIACION DE COSTOS	09/12/2015	09/12/2022	INVERSIÓN	NO	09/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	55886.33	55886.33			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305414	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHALLHUAMAYO , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	13/11/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO CON CALIDAD Y SOSTENIBILIDAD PARA LA POBLACION DEL AMBITO RURAL	3178815	3178815	SIN VARIACION	13/11/2015	13/11/2022	INVERSIÓN	NO	13/11/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	6616.74	6616.74			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305417	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO MATERIATO, DISTRITO DE MAZAMARI, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	19/05/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2223151	2223151	SIN VARIACION	19/05/2015	19/05/2022	INVERSIÓN	NO	19/05/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	29099.09	29099.09			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO		
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305418	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE SAN FRANCISCO DE CUBARO, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	16/12/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	2484975	1752666	VARIACION DE COSTOS	16/12/2015	16/12/2022	INVERSIÓN	NO	16/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	58806.43	58806.43			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305440	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD NATIVA DE VALLE SAMARIA, DISTRITO MAZAMARI, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	10/04/2015	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	1552768	1552768	SIN VARIACION	10/04/2015	10/04/2022	INVERSIÓN	NO	10/04/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	29099.09	29099.09			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
305442	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE NAZCA , DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN	22/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3096903	2447860.96	SIN VARIACION	22/12/2015	13/08/2017	INVERSIÓN	NO	22/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	51435.59	51435.59			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.69	1	1	2087630.51	2087630.51			CONCLUIDO POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.69	1	1	67500	67500			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.69	1	1	195762.36	195762.36			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	28133.35	28133.35			OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

305847	AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE VÍCTOR ANDRÉS BELAUNDE, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO, PROVINCIA TOCACHE, REGIÓN SAN MARTIN		21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2593693	2355112.58	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	21/07/2015	12/03/2017	VIVIENDA INVERSIÓN		NO	21/07/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	52890.35		52890.35					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBACION		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.13	0.82	0.82	1982626.10		1982626.10					SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.13	0.82	0.82	67500		67500					SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.13	0.82	0.82	163248.13		163248.13					SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0.82	0.82	6333.34		6333.34					SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306402	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHISCA BLANCA , DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA	09/01/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2392269	2507312.64	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	09/01/2015	31/08/2016	INVERSIÓN	NO	09/01/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	53182.51	53182.51			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0.01	0.01	2640	2640			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306410	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PABUR VIEJO , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	13/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3601215	4403214.61	SIN VARIACION	13/03/2015	02/11/2016	INVERSIÓN	NO	13/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50990.01	50990.01			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION Y M ONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306412	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA BOCANA , DISTRITO DE LA MATANZA - MORROPON - PIURA	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4789612	3323675.88	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	18/03/2015	07/11/2016	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.90	1	1	50027.51	50027.51			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306689	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE 28 DE JULIO, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2339987	1619758.69	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/11/2015	19/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	19/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50169.31	50169.30			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.21	1	1	1250957.30	1250957.30			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.21	1	1	69580	69580			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.21	1	1	160204.08	160204.08			CONCLUIDA POR RECEPCIONAR - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	1	1	1966.67	1966.67			CONCLUIDO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306721	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE SELVA RICA , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	10/12/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2051089	1545884.18	SIN VARIACION	10/12/2015	01/08/2017	INVERSIÓN	NO	10/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50367.69	50367.69			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1205311.88	1205311.88			POR INICIAR - EN ACTOS PREVIOS - SUSPENDIDO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	65700	65700			POR INICIAR - ACTOS PREVIOS - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	156463	156463			POR INICIAR - ACTOS PREVIOS - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			POR INICIAR - ACTOS PREVIOS - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06:	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306734	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JANAC CHUQUIBAMBA , DISTRITO DE LAMAY - PROVINCIA DE CALCA - CUSCO	21/07/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2247441	1593733.90	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	21/07/2015	12/03/2017	INVERSIÓN	NO	21/07/2015	16/03/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	46221.29	46221.29			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.22	1	1	1217123.01	1217123.01			CONCLUIDA RECEPCIONADA - POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.22	1	1	68400	68400			CONCLUIDA RECEPCIONADA - POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.22	1	1	160447.57	160447.57			CONCLUIDA RECEPCIONADA - POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	1	1	5500	5500			CONCLUIDA RECEPCIONADA - POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306740	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO LOS ANGELES DE RIO PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	27/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1740421	1312298.90	CON VARIACION DE PPTO	27/11/2015	28/12/2017	INVERSIÓN	NO	27/11/2015	28/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	50367.19	50367.19			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.22	1	1	961144.33	961144.33			CONCLUIDA - RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.22	1	1	65700	65700			CONCLUIDA - RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.22	1	1	146239.38	146239.38			CONCLUIDA - RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	1	1	1	7300	7300			CONCLUIDA - RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 06- LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	1	0	2325.74	2325.74			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306744	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA CAMPA PAURIALI , DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN	06/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1816541	1743188.33	ACTUALIZACION DE COSTOS/METRADOS	06/03/2015	26/10/2016	INVERSIÓN	NO	06/03/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.99	1	0.99	48367	52867	LA APROBACION DEL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCIÓN DIRECTORAL SE VENCIO (PASARON MAS DE 03 AÑOS)	SE COORDINARA CON LA UF DEL PNSR EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA ACTUALIZACION DEL EXP. TECNICO	EXPEDIENTE TECNICO APROBADO (RD VENCIDA). POR GESTIONAR PRONUNCIAMIENTO DE LA UF.
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: GASTOS DE GESTION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306750	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD NATIVA DEL SECTOR C.N. LOS HUERFANOS DE SAN RAMON DE PANGOA , DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	12/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3850772	2451231.96	CON VARIACIÓN DE METRADOS- PPTO	12/03/2015	26/12/2017	INVERSIÓN	NO	12/03/2015	26/12/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.62	0.98	0.98	2108998.90	2108998.90			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.62	0.98	0.98	76650	76650			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.62	0.98	0.98	159808.97	159808.97			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0.62	0.98	0.98	22054.07	22054.07			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306769	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE ONURAQUI ALTO, DISTRITO DE ACOMAYO, PROVINCIA DE ACOMAYO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO	19/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3311165	2141570.60	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	19/02/2015	11/10/2016	INVERSIÓN	NO	19/02/2015	24/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45933.80	45933.80			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1767342.32	1767342.32			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	68400	68400			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	158065.24	158065.24			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO.	Unidad	1	1	1	4180	4180			CONCLUIDO RECEPCION OBSERVADA - SUSPENDIDA POR ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306778	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE CHUMPE , DISTRITO DE LAMAY - CALCA - CUSCO	12/11/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3459913	2152199.12	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/11/2015	04/07/2017	INVERSIÓN	NO	12/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.60	1	1	47970.79	47970.79			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1835024.47	1835024.47			CONCLUIDO RECEPCIONADO, POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	1	1	1	67500	67500			CONCLUIDO RECEPCIONADO, POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	156891.36	156891.36			CONCLUIDO RECEPCIONADO, POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	1	1	1	25228.89	25228.89			CONCLUIDO RECEPCIONADO, POR INICIAR POST EJECUCION - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306781	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ALTO HUAHUARI, DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2754921	2094965.31	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	06/06/2015	INVERSIÓN	NO	11/11/2019	24/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/.) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/.) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	48367.19	48367.19			EXPEDIENTE TECNICO ACTUALIZADO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.79	1	1	1882308.62	1882308.62			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.79	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.73	0.88	0.88	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA
	COMPONENTE 05: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.79	1	1	0	0			EL COSTO EJECUTADO AL FINAL DEL PERIODO CORRESPONDE A LA TRANSFERENCIA FINANCIERA REALIZADA AL NUCLEO EJECUTOR. SE PUEDE VER EL TOTAL DE LA TRANSFERENCIA EN EL COMPONENTE OBRA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
306844	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE ZARUMILLA , DISTRITO DE RIO NEGRO - SATIPO - JUNIN	20/08/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1811623	1417573.50	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	20/08/2015	11/12/2017	INVERSIÓN	NO	21/08/2019	30/11/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307225	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORGAGA, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	25/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3474947	2346875.15	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	25/03/2015	14/11/2016	INVERSIÓN	NO	25/03/2015	12/09/2017



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53890.35	53890.35			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.07	0.69	0.69	1944756.08	1944756.08			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.07	0.69	0.69	78750	78750			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.07	0.69	0.69	168095.72	168095.72			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0.69	0.69	266.66	266.66			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307230	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TUPAC AMARU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO DE HUANUCO	18/02/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2286455	2759810.30	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE OBRA	18/02/2015	10/10/2016	INVERSIÓN	NO	01/12/2018	20/04/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	54590.36	54590.36			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2388963.62	2388963.62			LIQUIDADA DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	5	5	5	147704.02	147704.02			LIQUIDADA DE OBRA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	7	7	7	81406	81406			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307234	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPA HERMOSA , DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1743815	1433684.21	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	07/11/2017	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	16/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	55105.36	55105.36			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1107875.02	1107875.02			INCOMPATIBLE - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	56250	56250			INCOMPATIBLE - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			INCOMPATIBLE - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	3906.67	3906.67			INCOMPATIBLE - SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307237	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE GOCHAJ, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	18/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2522832	2088786.82	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	18/03/2015	07/11/2017	INVERSIÓN	NO	18/03/2015	16/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	49852.85	49852.85			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.66	0.92	0.92	1720031.29	1720031.29			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.66	0.92	0.92	84210	84210			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.66	0.92	0.92	176761.53	176761.53			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO.	Unidad	0.92	0.92	0.92	10099.66	10099.66			CONCLUIDO SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
307240	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE LA LIBERTAD, DISTRITO DE HUACRACHUCO , PROVINCIA DE MARANON - HUANUCO	24/03/2015	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2911748	2115389.39	VARIACION DE COSTOS/MET RADOS	24/03/2015	13/11/2016	INVERSIÓN	NO	24/03/2015	17/07/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	53590.36	53590.36			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.06	0.41	60.41	1803126.05	1803126.05			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.06	0.41	0.41	70200	70200			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.06	0.41	0.41	185859.48	185859.48			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0.41	0.41	0.41	7733.35	7733.35			EN EJECUCION SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO LA MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308260	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE 7 DE JUNIO, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	02/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2112605	1791039.26	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	14/10/2015	03/03/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1565112.78	1565112.78			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	141730	120919.01			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	37492.50	58303.50			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308392	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE CHULLAPA, DISTRITO DE SAN NICOLAS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD REGION ANCASH	12/10/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4972847	4167288	VARIACION DE COSTOS	12/10/2016	12/10/2022	INVERSIÓN	NO	12/10/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	20153.44	20153.44			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
308594	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE MARIBAMBA , DISTRITO DE YAUYA - CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH	19/07/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	5521537	7171311	VARIACION DE COSTOS	19/07/2016	19/07/2022	INVERSIÓN	NO	19/07/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	45814	45814				GASTO POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE 5: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309077	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA DE NUEVA VIDA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3990679	6158941.91	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	26/11/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	5759494.57	5759494.57	FALTA RECEPCIÓN	SE CONTRATARÁ PERSONAL	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47726.86	47726.86	NINGUNO		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	87000	118999.98			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232720.48	232720.48	FALTA RECEPCIÓN	SE CONTRATARÁ PERSONAL	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309188	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LIBERTAD, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3427150	5080153.02	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	16/10/2015	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	74445	111359.35	FALTA RECEPCIÓN	SE CONTRATARÁ PERSONAL	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232720.48	232720.48	FALTA RECEPCIÓN	SE CONTRATARÁ PERSONAL	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4255617.49	4669074.34	FALTA RECEPCIÓN	SE CONTRATARÁ PERSONAL	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	45006.98	45006.98	NINGUNO		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309621	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MALVINAS, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	04/04/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4153169	4344905.14	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	04/04/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3952421.29	3952421.29	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	91884.85	38192.37				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO - OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA	
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	81816	100315.92	POST EJECUCIÓN PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	SE REACTIVARÁ POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	187366	241058.48	POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCIÓN CONCLUIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309623	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA CRUZ DEL ALTO MAYO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	26/11/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2216197	1986271.81	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	01/12/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47725.66	47725.66			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO - OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1765799.32	1765799.32	POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID	REACTIVACION DE POST EJECUCION UTILIZANDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	25851.83	37851.83	POST EJECUCIÓN PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION UTILIZANDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	97835	118955.57	POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
309624	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CORDILLERA ANDINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		5334718	5929522.17	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/01/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	28/01/2016		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1		1	1		90509.03		90509.03				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	COMPONENTE 02 EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100		100	100		5532014.45		5532014.45		POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN UTILIZANDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100		100	100		187218.34		187218.34		POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCIÓN EN PROCESO
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0		1	0		46767		97490.73		POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309626	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE CANOA PUERTO , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS , DEPARTAMENTO DE LORETO	13/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	4554657	4351031.07	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	13/06/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	13/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01 - EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	38192.38	38192.38	NINGUNO		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 02 - EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3576477.72	3576477.72			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 03 - SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	263139.82	263139.82	NINGUNO		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 04 - INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	99257.33	115757.40	POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA POST EJECUCION EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309630	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD NATIVA PUERTO PORVENIR, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	3605670	5396429.39	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/10/2017	02/09/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	38192.36	38192.36			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4947205.08	4947205.08			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	255535.49	255535.49			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	100	100	100	110953.20	110953.20			OBRA CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
309758	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PERLA DE INDAÑE, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN		27/04/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		4372311	4349615.65	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	27/04/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	27/04/2016		
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100		100	100		3847765.01		3847765.01		POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID		REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1		1	1		38192.37		38192.37					OBRA CULMINDA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0		1	0		33658		126213.06		POST EJECUCION PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID		REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	1		1	1		240526.98		240526.98		POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID		REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CULMINADA COM POST EJECUCION EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309763	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO EL IMPERIO DE CACHYACU, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	14/10/2015	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2294466	1984743.44	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/10/2015	30/08/2018	INVERSIÓN	NO	15/10/2015	01/06/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	1784338.96	1784338.96				OBRA Y POST EJECUCIÓN CONCLUIDA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	100	100	45006.98	45006.98				ET CONCLUIDO - OBRA CONCLUIDA	
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	110868.60	110868.60				POST EJECUCIÓN CONCLUIDA	
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	35863	35863				SUPERVISIÓN CONCLUIDA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO EDEN, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2871282	2226458.13	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/10/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	14/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2001756.05	2001756.05	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	47725.66	47725.66			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	100	0	37200	80468.11	POST EJECUCIÓN PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	40255.50	40255.50	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION EN PROCESO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309772	INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAFLORES, PALESTINA, LA FLORIDA Y CAMPO AMOR, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	28/06/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	14581765	20524454.63	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/06/2016	30/09/2020	INVERSIÓN	NO	14/09/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	56.47	56.47	77.21	10387753.40	13582920.70	OBRA FUE PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID 19	CUMPLIENDO LOS PLANES COVID, ESTA OBRA SE REACTIVARÁ EN EL MES DE JULIO2020	OBRA EN EJECUCION ATRASADA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	63006.98	63006.98			OBRA EN EJECUCION ATRASADA		
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0	32000	155452.34	OBRA Y GESTION SOCIAL DETENIDA POR CUARENTENA COVID19	PROXIMA REACTIVACION CUMPLIENDO PLANES COVI19	OBRA EN EJECUCION ATRASADA		
	SUPERVISION	Porcentaje	56.47	56.47	77.21	620955.14	1039027.40	OBRA PARALIZADA POR PRESENCIA COVID 19	OBRA EN PROCESO DE REACTIVACION SIGUIENDO PLANES COVID EN JULIO 2020	OBRA EN EJECUCION ATRASADA		

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309777	INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EL LIMÓN, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN		10/09/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2765432	3059216.36	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	10/09/2015	31/05/2020	INVERSIÓN	NO	10/09/2015	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2534865.24	2670576.36	OBRA PARALIZADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	OBRA PRÓXIMA A REACTIVARSE SIGUIENDO LOS PLANES COVID19		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	47643.98	47643.98				OBRA CULMINADA POR RECEPCIONAR		
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	40750	42370.58	OBRA Y POST EJECUCION PARALIZADOS POR COVID19	REACTIVACION SIGUIENDO PLANES COVID		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	212472.48	212472.48	OBRA PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION EN PROCESO SIGUIENDO PLANES COVID19		OBRA CONCLUIDA POR RECEPCIONAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309779	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVO BARRANQUITA, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	10/03/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2665780	4101792.09	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	16/10/2017	13/08/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2017	13/08/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3702895.79	3702895.79			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	212872.42	212872.42			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	113870	113870			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309879	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO ALAN GARCÍA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN	14/10/2015	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2601509	2366485.61	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	16/10/2015	29/08/2017	INVERSIÓN	NO	16/10/2015	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	2141792.95	2141792.95			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	47725.66	47725.66			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	64000	107401.08			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	59235	59235			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada				
313282	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CHOCCOPIA, DISTRITO COLQUEPATA, PROVINCIA DE PAUCARTAMBO, DEPARTAMENTO CUSCO	22/02/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	5020541	2275207	COSTO Y METRADOS	22/02/2016	22/02/2016	INVERSIÓN	NO	02/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	1	1	2550	2550					
	COMPONENTE EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	49783.53	49783.53					
	COMPONENTE OBRA	Unidad	0	1	1	1859602.19	1859602.19				OBRA CONCLUIDA	
	COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0					
	COMPONENTE SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	1	1	80850	80850					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313561	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PATABAMBA, DISTRITO COYA, PROVINCIA DE CALCA, DEPARTAMENTO CUSCO	29/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	7263303	3158840.65	VARIACION DE METRADOS	28/12/2018	30/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	22/03/2021	17/09/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE DE OBRA:	Unidad	0	0	0	0	0				PROYECTO EN ACTOS PREVIOS	

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313815	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CATALINA, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN		14/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3645047	3996673.94	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	14/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	14/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	3601980.48	3601980.48	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA		
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98				OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA		
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	1	1	1	62400	98365.60	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		POST EJECUCION EN PROCESO DE REACTIVACION		
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232720.48	232720.48	POST EJECUCION PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
313816	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LA PRIMAVERA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA, PROVINCIA DE RIOJA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	28/01/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2762956	2602216.03	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	28/01/2016	30/11/2020	INVERSIÓN	NO	28/01/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.33	70.33	75.34	1747267.73	1747267.73			OBRA EN EJECUCION NORMAL
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0.80	1	1	45006.98	45006.98			OBRA EN EJECUCION NORMAL
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	52199	68198.50			OBRA EN EJECUCION NORMAL
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	70.33	70.33	75.34	0	0			OBRA EN EJECUCION NORMAL

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
316656	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE CRUZPAMPA, DISTRITO DE LLUMPA, PROVINCIA DE MARISCAL LUZURIAGA, REGIÓN ANCASH	14/04/2016	INCREMENTAR EL ACCESO A SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD DE LA POBLACION RURAL	4933501	4933501	SIN VARIACION	14/04/2016	14/04/2022	INVERSIÓN	NO	14/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 1 : EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0.60	0.60	5103.24	5103.24			GASTO EFECTUADO INCLUYE EL LAUDO ARBITRAL POR CONCEPTO DE SUPERVISION DE EXPEDIENTE TECNICO
	COMPONENTE 2 : OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 3 : SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 4 : COMPONENTE SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
317531	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CASERIO DE LLUICHOCOLPAN , DISTRITO DE LLUMPA - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH	31/05/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7007876	6673723.27	INCREMENTO DE COSTOS POR COVID Y MONTO DE CONTROVERSIAS	31/05/2016	21/01/2018	INVERSIÓN	NO	01/08/2019	11/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	43446.50	43446.50				EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.82	1	1	6005228.50	6005228.50				EJECUCIÓN DE OBRA CONCLUIDA EN EL MES DE SETIEMBRE DE 2020, CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN LA FASE DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.77	0.84	0.84	233894	233894					
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.04	0.16	0.16	39610.13	39610.13					
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.30	0.31	0.31	20657.13	20657.13					
	COMPONENTE 06: LAUDO ARBITRAL	Unidad	0	0	0	2325.74	2325.74					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

334063	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LA PEQUEÑA CIUDAD DE PALMAPAMPA Y LAS LOCALIDADES DE MONTEERRICO, PICHIWILLCA, SAN AGUSTIN, BUENOS AIRES, CHAUPIMAYO, UNION CATARATA, SANABAMBA Y VILLARICA DEL DISTRITO DE SAMUGARI, PROVINCIA LA MAR - AYACUCHO.	04/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	31931629	36539594.95	METRADOS Y PLAZO DE EJECUCIÓN	04/04/2016	25/11/2017	INVERSIÓN	NO	04/04/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	209256.12	209256.12				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.76	0.79	0.79	26058067.70	26058067.70				OBRA EN EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.54	0.65	0.65	816604.63	816604.63				EN PROCESO CAPACITACIÓN EN FASE EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	10	10	10	517821.65	517821.65				OBRA EN EJECUCIÓN	
	COMPONENTE 5: GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.24	0.25	0.25	374126.52	374126.52					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339222	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO ISANI (SECTORES KENTURAMAYA, ISANI CENTRAL, AMAYSAMAHUI, MACHACAUJU, KAMANAPATA - KALUNAMAYA Y PATACANI), DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	31/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	7621939	7208010.85	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	31/07/2016	23/03/2018	INVERSIÓN	NO	31/07/2016	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PORYECTO	Unidad	0.10	0.10	0.10	35517.98	35517.98			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	77794.98	77794.98			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.62	0.62	0.62	4572851.85	4572851.85	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y SE ESTÁ POR INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	165885.72	165885.72			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	5	5	5	168868.45	168868.45			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
339951	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE COMENDEROS BAJO, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA	07/03/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3301345	2270031.52	VARIACIÓN COSTO/METR ADOS	07/03/2016	28/10/2017	INVERSIÓN	NO	07/03/2016	21/11/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	32231.44	32231.44			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0.53	0.64	0.64	1833360.46	1833360.46			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0.53	0.64	0.64	85668	85668			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.53	0.64	0.64	157604.64	157604.64			SUSPENDIDA POR EL ESTADO DE EMERGENCIA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO:	Unidad	0.53	0.64	0.64	3000	3000			EN EJECUCION OBRA REINICIADA - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340700	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AURINCOTA: SECTORES MULLUCHUYO - LLUMAHUI, PLATERIA - TOTOROCO, CHACAMARCA, PICHUPICHUNI, TICATANCA, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	08/04/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	12973851	14132248.40	SE HA REGISTRADO EL MONTO MODIFICADO RESULTADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN CON EL FORMATO 17-SNIP (VIGENTE EN ESE MOMENTO)	08/04/2016	29/11/2017	INVERSIÓN	NO	08/04/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.14	0.15	0.15	46134	46134			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	83731.10	83731.10			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.99	0.99	0.99	13046738.49	13046738.49			OBRA EN EJECUCIÓN
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.82	0.98	0.98	257229.47	257229.47			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	9	9	9	285832.47	285832.47			OBRA EN EJECUCIÓN

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340729	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES VENTILLA I, VENTILLA II Y CUMO HUACULLANI, CENTRO POBLADO YOROHOCO, DISTRITO DE HUACULLANI, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	01/07/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3652867	2997412.71	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	01/07/2016	21/02/2018	INVERSIÓN	NO	01/07/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0.23	0.23	0.23	33034	33034			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.97	75694.97			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.74	0.74	0.74	1938323.10	1938323.10	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y SE ESTÁ POR INICIAR LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	4	4	4	126230.03	126230.03			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN Y ESTÁ POR INICIAR LA FASE DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	4	4	4	127831.03	127831.03			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
340734	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES QUINONES Y MAMANI DEL CENTRO POBLADO SICUYANI, DISTRITO DE ZEPITA, PROVINCIA DE CHUCUITO, DEPARTAMENTO DE PUNO	09/06/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2943260	2853106.40	MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCIÓN	09/06/2016	30/01/2018	INVERSIÓN	NO	09/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0.24	0.27	0.27	35788.38	35788.38			
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	75694.97	75694.97			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO POR RESOLUCIÓN DIRECTORAL
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Unidad	0.66	0.66	0.66	1651579.39	1651579.39	OBRA PARALIZADAS POR RESOLUCIÓN DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	SE CONCLUYÓ EL SERVICIO DE LIQUIDACIÓN TÉCNICO FINANCIERA Y ASIMISMO CON EL DESARROLLO DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE SALDO DE OBRA.	OBRA PARALIZADA
	COMPONENTE 3: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	6	6	6	130915.24	130915.24			SE HA CONCLUIDO LA CAPACITACIÓN SOCIAL EN LA FASE EJECUCIÓN
	COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN	Unidad	6	6	6	168067.48	168067.48			OBRA PARALIZADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
343702	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BALSAPUERTO, DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	10/02/2016	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5403506	8309464.12	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	16/10/2017	24/07/2018	INVERSIÓN	NO	16/10/2017	24/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	82176	38192.36			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	7614832.33	7614832.33			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	255535.48	255535.48			OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION CONCLUIDA
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	1	1	1	133670	133670			OBRA CULMINADA CON POST EJECUCION CONCLUIDA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
344006	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS NUEVA ALIANZA Y BARRIO NUEVO, DISTRITO DE MOYOBAMBA, PROVINCIA MOYOBAMBA, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN	21/03/2016	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		5167302	5494759.71	VARIACIÓN DE COSTOS/ METRADOS	23/03/2016	28/02/2018	INVERSIÓN	NO	23/03/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	45006.98	45006.98			OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION EN PROCESO			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	4959253.84	4964188.44	POST EJECUCION DETENIDA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION EN PROCESO			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	65818	117517.67	POST EJECUCION DETENIDA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION EN PROCESO			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	100	100	100	232720.48	232720.48	POST EJECUCION DETENIDA POR PANDEMIA COVID19	REACTIVACION DE POST EJECUCION SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA CONCLUIDA CON POST EJECUCION EN PROCESO			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364801	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SAN FERNANDO, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2317107	2099916.69	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	31/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	66753.62	66753.32			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2010305.50	2010305.50			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	59250	59250			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	190507.41	190507.41			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	50163.67	50163.67			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

364802	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2225823	1685722.47	VARIACION DE METRADOS	14/11/2016	18/07/2018	INVERSIÓN	SÍ	10/06/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	OBRA	Unidad	0.74	0.74	0.74	169054.40	169054.40					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364803	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SOPLIN, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DEL DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3179614	2497741.74	SIN VARIACION	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	27/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	72531.71	72531.71				EXPEDIENTE TECNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2438779.84	2438779.84				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	72000	72000				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	214988.50	214988.50				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364804	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA SANTA MARIA DE MANCHARI, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	14/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2580098	1867293.94	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	14/11/2016	07/07/2018	INVERSIÓN	NO	14/11/2016	30/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68774.49	68774.49			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1719620.70	1719620.70			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	60000	60000			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	214220.71	214220.71			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05 : MOMNITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	500	500			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

364825	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA TITIYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	12/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	3142437	2393634.89	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	12/10/2016	04/06/2018	VIVIENDA INVERSIÓN	NO	12/10/2016	28/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	67136.79	67136.79			EXPEDIENTE TÉCNICO APROADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	2212885.18	2212885.18			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	72000	72000			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	241428.38	241428.38			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	1500	1500			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364826	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA PAÑAYACU, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2647292	2095105.91	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	04/11/2016	27/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/11/2016	30/04/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.80	1	1	70768	70768			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1944200.42	1944200.42			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	60000	60000			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	217452.96	217452.96			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	500	500			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364827	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA BUENA VISTA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y CALIDAD	2266284	2068988.75	VARIACION DE METRADOS	04/11/2016	31/07/2018	INVERSIÓN	NO	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COMPONENTE DE OBRA	Unidad	0	1	1	279597.80	279597.80					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
364828	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NARANJAL PASTAZA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON, REGION LORETO	11/10/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2935733	2161960.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/10/2016	03/06/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2016	30/07/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	65953.70	65953.70			EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1992515.88	1992515.88			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	62500	62500			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	229878.61	229878.61			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	500	500			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 06 : LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

364829	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA NUEVA VIDA, DISTRITO DE ANDOAS, PROVINCIA DE DATUM DEL MARAÑON, REGION LORETO		04/11/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		1909899	1653995.03	SIN VARIACIÓN	04/11/2016	27/06/2018	VIVIENDA		INVERSIÓN	NO	28/11/2018	28/05/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios			
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	68230.50		68230.50					EXPEDIENTE TECNICO APROBADO			
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	1313890.68		1313890.68					EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN			
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	4	4	4	95292		95292					EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN			
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	5	5	5	72870.82		72870.82								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN ANTIOQUIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2972204	2907061.97	SIN VARIACIÓN	22/12/2016	14/08/2018	INVERSIÓN	NO	05/01/2019	14/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	122040.45	122040.45					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	2457718.75	2457718.75					EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	5	5	5	148108.29	148108.29					EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE OBRA, EN ACTIVIDADES DE POST EJECUCIÓN
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.35	0.40	0.40	64678.51	64678.51					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371784	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN JOSE OLAYA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	09/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	4201589	3925196.28	SIN VARIACIÓN	09/01/2017	01/09/2018	INVERSIÓN	NO	02/02/2019	31/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	122040.45	122040.45				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	1	1	1	3372208.99	3372208.99				OBRA CONCLUIDA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN FINAL	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	8	8	8	162159	162159				OBRA CONCLUIDA CON RECEPCIÓN OBSERVADA	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0.14	0.24	0.24	39340.56	39340.56					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371835	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA JERUSALEN DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	5784397	5066675.99	INCORPORACIÓN DE COMPONENTE DE MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	22/12/2016	14/08/2018	INVERSIÓN	NO	31/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	70673.40	70673.40			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	0	0			EN PROCESO DE CONVOCATORIA. SE ACTUALIZO EL EXPEDIENTE TECNICO DE REQUERIMIENTOS DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS SANITARIOS SEGÚN EL D.S. 103-2020 EF
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371837	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN PIJUAYAL DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	22/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	1785857	1789866.04	VARIACION DE COSTOS Y METRADOS	22/12/2016	28/12/2018	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

371838	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN DE SAN JOSÉ DE NUEVA ESPERANZA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO		15/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD		2295597	1792171.21	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	15/12/2016	07/08/2018	INVERSIÓN		NO	15/12/2016	27/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	(2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	(3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios		
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	69375.30		69375.30					EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO		
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1661054.88		1661054.88					POR INICIAR		
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	60000		60000					SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	205492.50		205492.50					SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INCIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.		
	COMPONENTE 05: MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	1000		1000					POR INICIAR		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371839	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SANTA ROSA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	23/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	1989685	2000772.76	VARIACION DE METRADOS	11/03/2019	15/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	279597.80	279597.80					POR INICIAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371840	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SAUKI DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	11/01/2017	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2173624	1950751.42	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	11/01/2017	03/09/2018	INVERSIÓN	NO	11/01/2017	28/12/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0.40	1	1	46552.50	46552.50				EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO	
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1807491.15	1807491.15				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	72000	72000				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	213691.04	213691.04				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	
	COMPONENTE 05: GESTION Y MONITOREO	Unidad	0	0	0	2100	2100				SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371841	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN SION DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO.	07/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACION A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLES Y DE CALIDAD	2626286	2285448.17	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	07/12/2016	30/07/2018	INVERSIÓN	NO	07/12/2016	19/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	VIVIENDA presentados	Acción correctiva	Comentarios
	COMPONENTE 01: EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	69484.90	69484.90			EXPEDIENTE TECNICO APROBADO
	COMPONENTE 02: OBRA	Unidad	0	0	0	1838685.43	1838685.43			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 03: SUPERVISION DE OBRA	Unidad	0	0	0	72000	72000			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 04: INTERVENCIÓN SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	216429.84	216429.84			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.
	COMPONENTE 05 : MONITOREO Y GESTION	Unidad	0	0	0	3388	3388			SUSPENDIDO POR ESTADO DE EMERGENCIA - ACTOS PREVIOS POR INICIAR - OBRA BAJO MODALIDAD DE NUCLEO EJECUTOR.

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
371842	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN NUEVA VALENCIA DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO, REGIÓN DE LORETO	07/12/2016	PROMOVER EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A SERVICIOS DE SANEAMIENTO SOSTENIBLE Y CALIDAD	2366085	2564199.54	VARIACION DE METRADOS	11/03/2019	15/01/2022	INVERSIÓN	SÍ	15/02/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	OBRA	Unidad	0	0	0	298063	298063					POR INICIAR

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	VIVIENDA	lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
378396	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE LOMA LINDA , DISTRITO DE BALSAPUERTO, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS, DEPARTAMENTO DE LORETO		22/05/2017	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2079410	2424139.61	VARIACION DE COSTOS/ METRADOS	10/03/2016	30/06/2020	INVERSIÓN	NO	10/03/2016	26/04/2017
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado		Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)		Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	0	50	86.63		1338975.40	2119918.31		OBRA NO INICIADA	SE PROGRAMARÁ EJECUCIÓN		OBRA EN EJECUCION CON SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1		45006.98	45006.98		NINGUNO			OBRA EN EJECUCION CON SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION
	INTERVENCION SOCIAL	Unidad	0	1	0		32000	82008.17		OBRA NO INICIADA	SE PROGRAMARÁ EJECUCIÓN		OBRA EN EJECUCION CON SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION
	SUPERVISION	Porcentaje	0	50	86.63		24861	33998.93		OBRA NO INICIADA	SE PROGRAMARÁ EJECUCIÓN		OBRA EN EJECUCION CON SUSPENSION DEL PLAZO DE EJECUCION

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387628	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISTOCOCHA , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	12/10/2018	MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	14336231	14780341.83	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	01/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	07/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	4.89	26.80	68.57	6637905.20	8990144.37	OBRA PARALIZADA POR PANDEMIA COVID19	OBRA PRÓXIMA A REACTIVAR SIGUIENDO PLAN COVID	OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	26.80	26.80	26.80	40000	76838.19			OBRA EN EJECUCIÓN - ACTUALIZACIÓN DE DEVENGADO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	4.61	26.80	68.57	71978.21	128280.62			OBRA EN EJECUCION ATRASADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387629	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ DEL SUR , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	10/10/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	9961486	11109694.56	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	01/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	2.63	25.06	49.95	5661392	6520755.09			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	32000	55771.26			OBRA EN EJECUCIÓN - DEVENGADO ACTUALIZADO
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	2.63	25.06	49.95	62795.41	91757.51			OBRA EN EJECUCION ATRASADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

387631	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE VARILLAL, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO		20/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		9198937	12024175.05	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	08/09/2017	31/12/2020	INVERSIÓN		NO	01/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados		Acción correctiva		Comentarios			
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	2.55	21.60	75.88	6588291	7493657.07	OBRA SE DETUVO DEBIDO A PANDEMIA COVID19		REACTIVADA CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVI19		OBRA EN EJECUCION ATRASADA			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	33128.87	33128.87					OBRA EN EJECUCION ATRASADA			
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	21.60	21.60	21.60	74000	57148.11	SE DETUVO EL INICIO DE EJECUCIÓN Y GESTION SOCIAL DEBIDO A PANDEMIA COVID19		PRÓXIMA REACTIVACION DE EJECUCIÓN Y GESTION SOCIAL SIGUIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD		OBRA EN EJECUCION ATRASADA			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	2.55	21.60	75.88	107984	124624.86	INICIO SE DETUVO DEBIDO A PANDEMIA COVID19		PROXIMO REINICIO DE EJECUCIÓN SIGUIENDO PROTOCOLOS COVID19		OBRA EN EJECUCION ATRASADA			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387638	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE 13 DE FEBRERO, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	10/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	8190381.95	11015814.11	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	15/08/2017	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	36.45	36.45	75.69	3702829	6826610.79	PANDEMIA COVID RETRASÓ EL INICIO	PROXIMO INICIO CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID19	OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	28583.48	28583.48			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	32000	57020.11	OBRA Y G.SOCIAL NO INICIADA POR PANDEMIA COVID19	PRÓXIMO INICIO DE OBRA Y GESTIÓN SOCIAL CUMPLIENDO PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD	OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	36.45	36.45	75.69	95653	153361.74	OBRA NO INICIADA DEBIDO A PANDEMIA COVID19	PRÓXIMO INICIO CUMPLIENDO PROTOCOLOS COVID	OBRA EN EJECUCION ATRASADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387642	INSTALACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE EX PETROLERO (ZONA 1) , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	15/10/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	4786531	5393494.61	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	23/04/2019	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	23/04/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0			
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EN ETAPA DE EXPEDIENTE TECNICO CONDICIONADO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO EN EXPEDIENTE TÉCNICO SUPEDITADO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			OBRA EN ETAPA DE EXPEDIENTE TÉCNICO

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387645	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JUAN , DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO	10/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2092413	2383253.48	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	23/04/2019	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	23/04/2019	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	0	0				PROYECTO EN EXPEDIENTE TÉCNICO CONCLUIDO APROBADO CON RD	
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				PROYECTO EN EXPEDIENTE TÉCNICO SUPEDITADO A ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL	
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RD	
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				PROYECTO CON EXPEDIENTE TECNICO APROBADO CON RD	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387646	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JOAQUIN DE OMAGUA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	13/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	6899220	9167526.29	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	01/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	4.61	4.61	46.43	4896944.84	4896944.84	PANDEMIA COVID PARALIZO EJECUCIÓN	PRÓXIMA REACTIVACIÓN CUMPLIENDO PLAN COVID	OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	27933.11	27933.11			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	65204.36	65204.36			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	4.61	4.61	46.43	0	62438.51			OBRA EN EJECUCION ATRASADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387647	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SAN JUAN DE PURITANIA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	14/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	3798252	4515754.09	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	01/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	3.84	3.84	54.81	979778.37	1930827.19			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	27933.11	27933.11			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	1	0	59451.88	59451.88			OBRA EN EJECUCION ATRASADA
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	3.84	3.84	54.81	78493.41	78493.41			OBRA EN EJECUCION ATRASADA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)



Firmado digitalmente por: SALAZAR NEIRA Hugo
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 2021/04/21 20:29:46-0500

387648	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE 1 DE MAYO, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO		13/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN		2066657	2275346.18	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	17/02/2018	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	17/02/2018	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	27933.11	27933.11			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD				
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD				
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD				
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387650	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE 1 DE FEBRERO, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	10/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2982453	3469191.16	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	11/01/2018	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	11/01/2018	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	27933.11	27933.11			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD		
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD		
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD		
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0			PROYECTO CON EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RD		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387652	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	10/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2526031	3265336.62	VARIACION DE COSTOS/METRADOS	02/01/2021	01/10/2021	INVERSIÓN	NO	03/11/2020	01/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	27933.11	27933.11				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387654	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE HIPOLITO UNANUE, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	14/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	3513298	4456894.95	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADOS	02/01/2021	01/10/2021	INVERSIÓN	NO	03/11/2020	01/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	20864.04	20864.04				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387656	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE PAYOROTE, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	14/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2966714	3754629.57	VARIACIÓN DE COSTOS/METRADO	02/01/2021	01/10/2021	INVERSIÓN	NO	03/11/2020	01/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	COMPONENTE 1: EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	20864.04	20864.04				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 2: EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 3: SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	
	COMPONENTE 4: INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - PROCESO DE SELECCION	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Inicio por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387661	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE PALIZADA, DISTRITO DE NAUTA , PROVINCIA DE LORETO - LORETO	12/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACION	6724491	6603391.16	VARIACION DE COSTOS / METRADOS	01/03/2020	31/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCION DE OBRA	Porcentaje	2.76	2.76	63.79	1571359.36	4287695.80				OBRA EN EJECUCION ATRASADA	
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	21527.37	21527.37				OBRA EN EJECUCION ATRASADA	
	INTERVENCION SOCIAL	Porcentaje	0	0	0	56534.88	56534.88				OBRA EN EJECUCION ATRASADA	
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	2.76	2.76	63.79	3723.24	148654.07				OBRA EN EJECUCION ATRASADA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387663	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE BAGAZAN, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	15/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	5455186	5613196.10	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	16/01/2018	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	21527.37	21527.37				ACTOS PREVIOS - POR INICIAR	
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - POR INICIAR	
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - POR INICIAR	
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				ACTOS PREVIOS - POR INICIAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387664	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SAN RAMON, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	15/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	2501296	2545330.76	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADO	16/01/2018	01/12/2021	INVERSIÓN	NO	01/01/2020	01/12/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	1. EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	21527.37	21527.37				ET COMPLETO	
	2. EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	633772.29	633772.29				OBRA EN ACTOS PREVIOS	
	3. SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	0	0				OBRA EN ACTOS PREVIOS	
	4. INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	0	0	0	0				INTERVENCIÓN SOCIAL PRÓXIMA A INICIAR	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada		lo por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
387667	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVA YORK, DISTRITO DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO	08/01/2018	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN	8744827	10586783.23	VARIACIÓN DE COSTOS / METRADOS	14/08/2017	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva		Comentarios	
	EJECUCIÓN DE OBRA	Porcentaje	4.50	4.50	64.32	0	5695788.60	OBRA DETENIDA POR COVID19	OBRA EN PROCESO DE REINICIO SIGUIENDO PLAN COVID19		OBRA EN EJECUCION ATRASADA	
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	28698.30	28698.30				OBRA EN EJECUCION ATRASADA	
	INTERVENCIÓN SOCIAL	Unidad	0	1	0	59989.88	59989.88	OBRA Y GESTION SOCIAL DETENIDA POR PANDEMIA COVID19	PRÓXIMO REINICIO DE EJECUCIÓN CUMPLIENDO PLAN COVID19. POSTERIORMENTE SE INICIARÁ GESTIÓN SOCIAL DENTRO DE ETAPA OBRA		OBRA EN EJECUCION ATRASADA POST EJECUCIÓN EN PROCESO	
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	4.50	4.50	64.32	6573.85	149012.97	OBRA DETENIDA POR PANDEMIA COVID19	OBRA EN PROCESO DE REINICIO SIGUIENTE PLAN COVID19		OBRA EN EJECUCION ATRASADA	

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:

PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL: SE HA ACTUALIZADO LA INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS CON PIM 2020.

**U.E. 006 – PASLC -
PROGRAMA AGUA SEGURA
PARA LIMA CALLAO**

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa																
Obras por contrata	6	0	0	12	6	6	0	3	2	169430770 0.32	130590528 7.10	0	7	512566960. 35	11	0
Asociación Pública Privada																
Obras por impuesto																
Organismo internacional																
Núcleos ejecutores																

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:


CARLOS ROBERTO VILLAR MIRANCHO
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
Programa "Agua Segura para Lima y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
CONTRERAS VILLAR Jessika
Paola FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/04/2021 18:51:39-0500



Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/04/2021 18:06:45-0500

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa				
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada				
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	42	69	407114.29	606558.86
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial				
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios				
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud				
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud				
Ley N° 29277 - Magistrados				
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales				
Ley N° 28091 - Diplomáticos				
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios				
Ley N° 28359 - Militares y Policías				
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos				
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial				
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil				
Convenios de administración con PNUD				
Obreros				
Servicios de terceros				
Locación de servicios	133	183	1007200	1951623
Otros				

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:



Firmado digitalmente por:
CONTRERAS VILLAR Jessica
 Paola FAU 20504743307 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 22/04/2021 18:52:15-0500

Diana Jauregui Scarsi
DIANA JAUREGUI SCARSI
 DIRECTORA DE LA UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
 Programa "Agua Segura para Lima y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/04/2021 18:07:04-0500

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto		Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad		Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)	
135204	ESQUEMA CARAPONGO - AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS SECTORES 136 Y 137 DISTRITO DE LURIGANCHO		23/06/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y DE PARASITOSIS EN EL ESQUEMA CARAPONGO.		78409907	135939335.31	AMPLIACIÓN DE PLAZO,MAYORES GASTOS GENERALES, ADICIONALES ,GASTOS GENERALES POR COVID - 19	08/01/2019	19/03/2021	INVERSIÓN	NO	08/01/2019	04/05/2021	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado		Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado		Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)		Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)		Problemas presentados		Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0		1	1		3566505.92		3588005.92		.		.	.
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	68.97		82.76	82.76		840954.39		840954.39		.		.	.
	OBRA	Porcentaje	82.50		86.94	86.94		125912101.86		125180550.62		INTERFERENCIA DE LA SUBESTACIÓN Y TRES MEDIDORES EN LA CASETA DE VÁLVULAS.		SE ESTA A AL ESPERA DE LA REUBICACIÓN DE LAS MISMAS POR LUZ DEL SUR	.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	68.97		82.76	82.76		6329824.38		6329824.38					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
135337	ESQUEMA ANEXO 22 - PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE - SECTORIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO - DISTRITO DE SAN ANTONIO DE HUAROCHIRI	22/06/2011	REDUCCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS DEL ESQUEMA ANEXO 22 PAMPA JICAMARCA DE CANTO GRANDE DISTRITO DE SAN ANTONIO - HUAROCHIRI.	228195146	311753754.38	AMPLIACIÓN DE PLAZO, MAYORES GASTOS GENERALES, ADICIONALES, GASTOS GENERALES POR COVID - 19	08/01/2019	11/05/2021	INVERSIÓN	NO	08/01/2019	11/05/2021


 CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
 Programa "Agua Segura para Lima y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
 ESPINOZA PAZ Ramon
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/04/2021 18:07:25-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	5007601.71	5007601.71	.	.	.
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	48.78	58.54	58.54	1327921	1327921			
	OBRA	Porcentaje	48.51	52.13	52.13	316016026.28	291977522	.REUBICACIÓN Y REPOTENCIACION DE LA ESTACIÓN BOOSTER EB-01	.SE ESTÁ ELABORANDO EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA.	.
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	48.78	58.54	58.54	13440709.67	13440709.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)


 CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
 Programa "Agua Segura para Lima y Callao" - PASLC




Firmado digitalmente por:
 CONTRERAS VILLAR Jessika
 Paola FAU 20504743307 hard
 Motivo: En señal de conformidad
 Fecha: 22/04/2021 18:52:48-0500



Firmado digitalmente por:
 ESPINOZA PAZ Ramon
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/04/2021 18:07:38-0500

141274	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO BAYOVAR AMPLIACION - SAN JUAN DE LURIGANCHO	03/03/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, PARASITARIAS Y DIARREICAS DEL ESQUEMA BAYOVAR-HUÁSCAR, DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO.	67420474	99432670.66	A. INCREMENTO DE METRADOS EN LAS OBRAS GENERALES TALES COMO LINEAS DE IMPULSIÓN, LINEAS DE REBOSE, TRONCALES ESTRATÉGICAS, CERCO PERIMÉTRICO Y CAMINO DE ACCESO DEL RESERVORIO PROYECTADO, ASÍ COMO EN EL EQUIPAMIENTO O ELECTROMECÁNICO. ADEMÁS, SE HAN REDUCIDO LOS METRADOS DE LAS REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS NUEVAS, DEBIDO A QUE PARTE DE LAS HABILITACIONES NO CONTABAN CON SANEAMIENTO FÍSICO LEGAL EN EL MOMENTO DE DESARROLLO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. C. INCREMENTO Y DISMINUCIÓN DE PRECIOS EN ALGUNOS COMPONENTES. D. FALTA DE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA, POR LO QUE SE EJECUTA UNA FUENTE PROVISIONAL Y ALTERNATIVA PARA ABASTECER AL SISTEMA PROYECTADO.	03/10/2017	03/10/2018	INVERSIÓN	NO	03/10/2017	06/11/2019



Firmado digitalmente por:
CONTRERAS VILLAR Jessika
Paola FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/04/2021 18:53:04-0500


CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
Programa "Agua" Segura para Lima
y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/04/2021 18:07:52-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	0	89.38	89.38	288000	288000			
	OBRA	Porcentaje	92.17	92.17	92.17	91358149	91358149			
	SUPERVISIÓN	Unidad	53.74	89.44	89.44	3145749.16	3145749.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
147821	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROYECTO ESPECIAL LOS ANGELES - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO	27/01/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE DIARREA, PARASITOSIS Y ENFERMEDADES DE LA PIEL EN LOS GRUPOS FAMILIARES QUE CONFORMAN EL ESQUEMA LOS ANGELES.	18923849	34509879.72	MAYORES RECURSOS PARA EL COMPONENTE E GESTION DE PROYECTO.	01/07/2012	30/06/2013	INVERSIÓN	NO	29/11/2017	21/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	98	100	100	115300	152800					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	1	1	650614.55	650614.55					
	OBRA	Porcentaje	97.59	97.59	97.59	30472793.45	30472793.45					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	79.43	100	100	2558176.08	2558176.08	Firmado digitalmente por: CONTRALOR GENERAL DE LA OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
172745	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES - DISTRITO RIMAC	27/01/2012	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARRÉICAS Y DE PARAISITOSIS INTESTINAL EN EL ESQUEMA SAN JUAN DE AMANCAES.	69237227	103747695.96	MAYORES METRADOS ,SOLICITUD DE MAYORES RECURSOS EN GESTION DE PROYECTO,A DICIONAL ,DEDUCTIVO	01/12/2017	28/09/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2017	16/03/2021


CARLOS ROBERTO VAZQUEZ MIRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
Programa "Agua" Segura para el
y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/04/2021 18:08:04-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	1933169.07	1933169.07			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	87.50	92.50	92.50	461000	309500			
	OBRA	Porcentaje	97.58	97.92	97.92	97789191.44	98115081.15			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	87.50	92.50	92.50	7973712.78	7973712.78			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2280584	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS HABILITACIONES REZAGADAS EN EL VALLE AMAUTA 4 - DISTRITO DE ATE VITARTE, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	15/06/2015	DISMINUCION DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y GASTROINTESTINALES EN LA POBLACION DE VALLE AMAUTA 4- DISTRITO DE ATE	3264294	3138533.16	MAYORES METRADOS, ADICIONALES Y DEDUCTIVOS	04/01/2020	27/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	04/01/2020	18/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	186985.80	186985.80			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	0	0			
	OBRA	Porcentaje	82.60	93.45	93.45	2639690.33	2639690.33			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	79.20	100	100	464918.93	568213.03			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2302266	AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA QUEBRADA DE MANCHAY 3ERA. ETAPA, DISTRITO DE PACHACAMAC, PROVINCIA DE LIMA, REGION LIMA	11/01/2016	REDUCCIÓN DE LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	37741072	44869563.79	ADICIONALES ,MAYORES METRADOS , DEDUCTIVOS , GASTOS GENERADOS POR COVID-19	14/12/2019	01/03/2021	INVERSIÓN	NO	14/12/2019	11/04/2021


 CARLOS ROBERTO VILLAR MIRANDA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
 Programa "Agua" Segura para Lima
 y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
 ESPINOZA PAZ Ramon
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/04/2021 18:08:18-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	SUPERVISIÓN	Unidad	64.71	76.47	76.47	3851483.37	3851483.37			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	64.71	76.47	76.47	800307.35	800307.35			
	OBRA	Porcentaje	28.35	45.78	45.78	43063914.95	45809651.90			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403495	INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA A.V SANTA ROSA II ETAPA, A.V EL BOSQUE, A.V LAS CASUARINAS, A.V HEROES DE SAN JUAN Y C.V CIUDAD DE DIOS	08/04/2011	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	2565808	4293319.73	EN PROCESO DE CONVOCATORIA	15/03/2020	13/07/2020	INVERSIÓN	Sí	15/03/2020	13/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	0	0	0	0			
	GESTIÓN DE PROYECTO	Porcentaje	32.65	100	100	73500	73500			
	OBRA	Porcentaje	59.09	80.86	80.86	3496339.40	3511322			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	44.47	100	100	822748.36	822748.36			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
278343	INSTALACIÓN COMPLEMENTARIA DE REDES SECUNDARIAS Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ESQUEMA NANA Y ANEXOS DISTRITO LURIGANCHO CHOSICA	01/09/2014	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS	6806858	10161721.52	ADICIONALES DE OBRA: 1) PARA NUEVAS CONEXIONES 2) PARA EMPALMES Y CÁMARAS DE AIRE 3) MAYORES RECURSOS PARA EL COMPONENTE GESTIÓN DE PROYECTOS	13/10/2018	11/03/2019	INVERSIÓN	NO	13/10/2018	05/07/2019


CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
Programa "Agua" Segura para todos
y Caliente - PASLC

Firmado digitalmente por:
CONFERRÉS VILLARREDIA
Paola 199420504743307 hard
Motivo: En señal de conformidad
Fecha: 22/04/2021 18:53:53-0500


FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/04/2021 18:08:34-0500

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	DISPONIBILIDAD DE TERRENO	Unidad	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	383205.90	383205.90			
	OBRA	Porcentaje	93.36	93.36	93.36	8906638.57	8906638.57	SE ESPERA A LA APROBACIÓN DE ESTUDIO DE RADIOPROPAGACIÓN POR PARTE DE SEDAPAL,	SE HA NOTIFICADO A SEDAPAL	
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	92.28	100	100	871877.05	871877.05			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
95668	SECTORIZACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA PARTE ALTA DE CHORRILLOS MATRIZ PROCERES - CHORRILLOS	19/09/2017	ADECUADO CONTROL OPERACIONAL Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LOS DISTRITOS DE CHORRILLOS, SAN JUAN DE MIRAFLORES Y SANTIAGO DE SURCO Y MENOR INCIDENCIA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMICAS EN LAS ZONAS DE AMPLIACIÓN.	326338061	502707925.85	AMPLIACIÓN DE PLAZO, ADICIONAL, DEDUCTIVO Y MAYORES METRADOS	09/01/2019	18/02/2022	INVERSIÓN	NO	09/01/2019	18/02/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	1	1	7070645.77	7070645.77			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	57.89	63.16	63.16	2283341.18	2283341.18			
	OBRA	Porcentaje	34.82	39.57	39.57	473412903.04	472890398.04	1) INCOMPATIBILIDAD EN EL DISEÑO ESTRUCTURAL DEFICIENTE 2) NUEVO PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO EN EL COLECTOR PANAMERICANA SUR - PANTANOS DE VILLA	1) SE REFORMULO EL EXPEDIENTE TÉCNICO CON DISEÑO EN LOS DISEÑOS ESTRUCTURALES. 2) PRESTACIÓN ADICIONAL Y DEDUCTIVO	
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	57.89	63.16	63.16	20463540.86	20463540.86			


 CARLOS ROBERTO YABAR MIRANDA
 RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
 Programa "Agua Segura para Lima y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
 ESPINOZA PAZ Ramon
 Enrique FAU 20504743307 hard
 Motivo: Doy V° B°
 Fecha: 22/04/2021 18:08:51-0500

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

Comentarios:


CARLOS ROBERTO VILLAR MIRANDA
RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE OBRAS
Programa "Agua Segura para Lima
y Callao" - PASLC



Firmado digitalmente por:
CONTRERAS VILLAR Jessika
Paola FAU 20504743307 hard
Motivo: En señal de
conformidad
Fecha: 22/04/2021 18:54:57-0500



Firmado digitalmente por:
ESPINOZA PAZ Ramon
Enrique FAU 20504743307 hard
Motivo: Doy V° B°
Fecha: 22/04/2021 18:09:06-0500