

### N° **046**-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 23 de abril de 2021

#### VISTO:



Las Hojas de Ruta CUT N° 1825 y 1827-2021-PROVRAEM, mediante la cual el Director Ejecutivo indica proyectar dispositivo resolutivo, a razón del Informe N° 387-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director (e) de la Dirección de Infraestructura Rural, quien solicita la aprobación de reinicio de obras con CUI N° 221697, así como la aprobación del cronograma actualizado de ejecución y el analítico de gastos actualizados;

#### CONSIDERANDO:



Que, mediante Decreto Supremo N° 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego - MINAGRI (actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG);

Que, con Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 016-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprueba el reinicio para la ejecución física – financiero y la modificación del plazo de ejecución de los Proyecto de Inversión Pública, con Código Único N° 2216297, N° 2236417 y N° 2422815 del Proyecto Especial de Desarrollo de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

POY RIEGO

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 042-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprueba el Expediente Técnico de Adicional de Obra N° 04, Deductivo N° 04, Saldos de Obra y Ampliación de Plazo, del Proyecto de Inversión CUI N° 2216297 denominado "Mejoramiento, ampliación y creación del sistema de riego Parte Alta (Mayoarma – Pallccapuquio – Asnace) Parte Baja (Punrupuquio – Piñapuquio – Marco Era) del C.P. de Anta y Chinchipampa – Chicuro del C.P. de Pichos, distrito de Huaribamba – Tayacaja – Huancavelica";



Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 043-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprueba la suspensión de plazo de ejecución del Proyecto de inversión con CUI N° 2216297 denominado "Mejoramiento, ampliación y creación del sistema de riego Parte Alta (Mayoarma – Pallccapuquio – Asnace) Parte Baja (Punrupuquio – Piñapuquio – Marco Era) del C.P. de Anta y Chinchipampa – Chicuro del C.P. de Pichos, distrito de Huaribamba – Tayacaja – Huancavelica", a partir del 11 de abril del 2021, por motivo de la falta de disponibilidad presupuestal:

Que, con Resolución de Secretaría General N° 0078-2021-MIDAGRI-SG, de fecha 22 de abril del 2021, se resuelve autorizar una modificación presupuestaria en el nivel funcional programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 013: Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego para el año fiscal 2021 de la Unidad Ejecutora 022:



N° 046-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, para el Proyecto de Inversión con CUI 2216297, en cuyo anexo se asigna la suma de S/ 1'544,872.00 (UN MILLON QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS Y 00/100 SOLES), para financiar la ejeción del proyecto de inversión respectivo;



Que, con Informe N° 387-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, el Director (e) de la Dirección de Infraestructura Rural, solicita a la Dirección Ejecutiva que se apruebe mediante acto resolutivo el reinicio para la ejecución físico - financiero por un plazo de 81 días calendario para la ejecución del Proyecto de Inversión con CUI Nº 2216297 denominado "Mejoramiento, Ampliación y Creación del Sistema de Riego Parte Alta (Mayoarma - Pallccapuquio - Asnace) Parte Baja (Purunpuquio - Piñapuquio - Marco Era), del Centro Poblado de Anta y Chinchipampa – Chicuro del Centro Poblado Pichos, Distrito de Huaribamba - Tayacaja - Huancavelica"; argumentando que la asignación de presupuesto aprobada con Resolución de Secretaría General Nº 0078-2021-MIDAGRI-SG, permite reiniciar la ejecución física y financiera; y, además aclara que de acuerdo a la Resolución Directoral Ejecutiva Nº 016-2021-MIDAGRI-PORVRAEM/DE, se aprobó el reinicio de obra por un plazo de ejecución de 88 días calendario y que con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 042-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, se aprobó la Ampliación de Plazo por 53 días calendario, habiéndose ejecutado 60 días calendario en el presente año fiscal 2021, quedando un saldo de 81 días calendario para la ejecución del proyecto de inversión y cuyo cronograma de ejecución actualizado será desde el 26 de abril hasta el 15 de julio de 2021. Por ello, es pertinente que se apruebe el reinicio de ejecución de obra de acuerdo al siguiente detalle:



ITEM	CUI	FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO	FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN	MONTO DE ASIGNACIÓN PARA REINICIO		
01	N° 2216297	11/04/2021	26/04/2021	81 DÍAS CALENDARIO	15/07/2021	S/ 1′544,872.00		

Que, con Informe N° 025-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EIR-JGNH, emitido por el Especialista en Infraestructura Rural, remite al Director (e) de Infraestructura Rural el Analítico Presupuestal con la actualización de gastos, por asignación presupuestal autorizado mediante Resolución de Secretaría General N° 0078-2021-SG, y cuyo resumen se detalla en el siguiente cuadro:



CLASIFICADOR		SEC.	PRESUPUESTO			
DE GASTO	DESCRIPCION	FUNCIONAL	PIM	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL		
2.6.2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA		and Hall			
2.6.2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – MANO DE OBRA	001	628,605.00	628,605.00		
2.6.2 3. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	001	656,526.99	656,526.99		
2.6.2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	001	259,740.00	259,740.00		
	TOTALES		1'544,872.00	1'544,872.00		



Que, con Informe N° 388-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, el Director (e) de la Dirección de Infraestructura Rural, manifiesta que ha revisado el Analítico Presupuestal presentado por el Especialista en Infraestructura Rural y solicita al Director Ejecutivo que se apruebe el Analítico Presupuestal N° 02 del Proyecto de Inversión con CUI N°



N° 046-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE



2216297, para la continuidad y culminación de saldos de obra de acuerdo a la asignación presupuestal autorizada por el Pliego;

Que, la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE, denominada "Directiva para la ejecución de proyectos de inversión por administración directa en el PROVRAEM" aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, establece sobre el reinicio de ejecución en su numeral 7.15 literal e) "Para el reinicio de los trabajos, es condición necesaria contar con el informe de corte aprobado o consentida por la UEI y la solicitud o informe con: cronograma actualizado de ejecución y el analítico de gastos actualizados";



Que, con Hojas de Ruta CUT N° 1825 y 1827-2021-PROVRAEM, el Director Ejecutivo remite a la Oficina de Asesoría Legal los Informes N° 387 y 388-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR y sus anexos, con la finalidad de proyectar el dispositivo resolutivo, para el reinicio del proyecto de inversión físico y financiero, cronograma de ejecución actualizado y Analítico;

Que, es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución de los proyectos de inversión del PROVRAEM;

Que, estando a lo expuesto y en virtud de la Directiva N° 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM, Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por la Modalidad de Administración Directa en el PROVRAEM; y, de acuerdo a las atribuciones de la Resolución Ministerial N° 0554-20174-MINAGRI, Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;



#### SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el reinicio para la ejecución física – financiero del Proyecto de Inversión Pública con Código Único N° 2216297 denominado "Mejoramiento, Ampliación y Creación del Sistema de Riego Parte Alta (Mayoarma – Pallccapuquio – Asnace) Parte Baja (Purunpuquio – Piñapuquio – Marco Era), del Centro Poblado de Anta y Chinchipampa – Chicuro del Centro Poblado Pichos, Distrito de Huaribamba – Tayacaja – Huancavelica", del Proyecto Especial de Desarrollo de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM.



ARTÍCULO SEGUNDO.- APROBAR el cronograma de ejecución actualizado del mencionado Proyecto de Inversión de acuerdo al siguiente cuadro:



ITEM	CUI	FECHA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO	FECHA DE REINICIO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN	NUEVA FECHA DE CULMINACIÓN
01	N° 2216297	11/04/2021	26/04/2021	81 DÍAS CALENDARIO	15/07/2021

**ARTÍCULO TERCERO.- APROBAR** el Analítico Presupuestal N° 02, del Proyecto de Inversión indicado en el artículo primero de la presente resolución, el mismo que es parte integrante y se resume en el siguiente cuadro:



### N° 046-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE



CLASIFICADOR		SEC.	PRESUPUESTO			
DE GASTO	DESCRIPCION	FUNCIONAL	PIM	NUEVO MARCO PRESUPUESTAL		
2.6.2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA					
2.6.2 3. 4 3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA – MANO DE OBRA	001	628,605.00	628,605.00		
2.6.2 3. 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	001	656,526.99	656,526.99		
2.6.2 3. 4 5	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	001	259,740.00	259,740.00		
	TOTALES		1'544,872.00	1'544,872.00		

ARTÍCULO CUARTO.- ENCARGAR a la Dirección de Programación, Presupuesto y Seguimiento, del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro - PROVRAEM, realice las acciones competentes presupuestales para la ejecución de los mencionados Proyectos de Inversión.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER que la Dirección de Infraestructura Rural, de acuerdo a sus facultades, realice las coordinaciones de ejecución del Proyecto de Inversión respectivo según los componentes establecidos en su contenido.

**ARTÍCULO SEXTO.- NOTIFICAR** el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes, a fin que se cumplan con las obligaciones establecidas según lo establecido en las normativas aplicables.

**ARTÍCULO SÉPTIMO.- PUBLICAR** en el Portal de Transparencia Estándar y en los lugares visibles del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, de acuerdo a Ley.

REGÍSTRESE, EJECÚTESE Y PUBLÍQUESE.

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO

Arturo Alarcón Tanta DIRECTOR EJECUTIVO

ASSOCIAL TO SECONDARY OF THE PROPERTY OF THE P

AAT/DE Cc. Arch.

#### ANEXO DE LA RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA Nº 046-2021-MIDAGRI-PROVRAEM-DE PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA 2021 (ULTIMA HABILITACION)

: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO, PARTE ALTA (MAYORAMA PALLCCAPUQUIO - ASNACC)
PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO - PIÑAPUQUIO - MARCO ERA), DEL C.P DE ANTA Y CHICHIPAMPA-CHICÙRO DEL C.P PICHOS, DISTRITO
DE HUARIBAMBA - TAYACAJA, HUANCAVELICA, CODIGO SNIP № 190238

COSTO DIRECTO GASTOS DE GESTION

PRIMER DESEMBOLSO

1,315,429.10 229,442.89

1.544,872,00

UND FJECT. REGIÓN

: 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

PROVINCIA LUGAR

: HUANCAVELICA

: TAYACAJA DISTRITO

HUARIBAMBA - PICHOS ANTA Y PICHOS

CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm x 22.5\*

ANTA 23/04/2021 FECHA TOTAL COSTO PRECIO COSTO COSTO CLASIFICADOR CANTIDAD COSTO DESCRIPCION INDIRECTO UNITARIO DE GASTO 2.6.2 3. 4 INFRAESTRUCTURA AGRICOLA 628,605.00 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSON 2.6.2 3. 4 3 254,400.00 20,000.00 12.72 **OPERARIO** 230,560.00 143,645.00 SARROL 22,000.00 hh TAI hh 17,453.83 8.23 656,526.99 630,524,10 26,002.89 COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES DIRECCIÓN 201 ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 DIAMETRO 3/6 \*-PICHOS ACERO DE REFUERZO FY=4200 Kg/cm2 DIAMETRO 3/6 \*-ANTA ACERO DE REFUERZO FY=4200 GRADO 6/0 1/2\* 1,072.50 7,605.00 VARILLAS 19.50 19.50 55.00 40.00 VARILLAS 100.00 EJECH CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)-CONST DE OBRAS DE ARTE SECTOR ANTA Y 1 26.00 35 100 00 BOLSAS 1,350.00 PICHOS CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)-CONST DE RESERVORIOS SECTOR 6,11,12 Y 26.00 116 532 00 13 EN ANTA ALTA 4,482.0 BOLSAS 1,995.00 133.00 133.00 M3 M3 15.0 ARENA GRUESA - PICHOS 238.00 31,654.00 ARENA GRUESA - ANTA PIEDRA CHANCADA - PICHOS PIEDRA CHANCADA - ANTA M3 139.00 2,085.00 30,719.00 МЗ 221.0 139.00 34.00 МЗ ARENA FINA-ANTA KG 1,400.00 ALAMBRE NEGRO Nº16 5.70 13,110.00 ALAMBRE NEGRO N°8 PLN 160.00 120.00 19,200.00 TRIPLAY DE 4'x8'x 18mm - ANTA 45.00 35.00 Unid. 100.00 TABLA DE 1"x8"x10" 9,800.00 Unid. LISTONES DE 2" x 3"x10" 80.00 45.00 3,600.00 CUARTONES 2"X3"x12"
TAPAS METALICAS PARA OBRAS DE ARTE 2,880.00 180.00 TAPA METALICA DE 0.70x0.70M, e=1/8\* - PICHOS Unid. 16.00 4,680.00 Unid. TAPA METALICA DE 0.70x0.70M, e=1/8" - ANTA 120.00 46.200.00 TAPA METALICA DE 0.50x0.50M, e=1/8\* Unid. LINEA DE CONDUCCION TUBERIA PVC ISO 4435 UF Ø=200mm, S-25 UND 15.00 209.00 3.135.00 CAMARA ROMPE PRESION CAMARA ROMPE PRESION

TAPA METALICA DE 0.50x0.50M, e=1/8\*
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 200MM UF-HD
VALVULA TIPO COMPUERTA DE 140MM UF-HD UND 204.0 650.00 UND 3,900.00 UND 34.0 550.00 18,700.00 3,720.00 1,200.00 170.00 VALVULA ESFERICA DE BONCE 90 MM R/H VALVULA ESFERICA DE BONCE 75 MM R/H VALVULA ESFERICA DE BONCE 63 MM R/H UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø= 90MM UND 240.00 UND 85.00 2,328.00 330.00 648.00 24.00 UND UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø= 63MM
NIPLE DE F°G° Ø= 90 MM
NIPLE DE F°G° Ø= 63 MM UND 24.00 27.00 UND 6.00 12.00 72.00 800.00 660.00 TUBERIA DE VENTILACION DE F°G° D=2 ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90mm - NICOLL ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC UF NTP ISO 1452 DE 75mm - NICOLL ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC UF NTP ISO 1452 DE 63mm - NICOLL 20.00 12.00 UND 96.00 8.00 90.00 60.00 LINE 10.00 80.00 UND 2,160.00 420.00 880.00 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 200 mm X 90° CODO PVC SAP NTP 4422 DE 160 mm X 90° CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm X 90° CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm X 90° UND 40.00 170.00 140.00 180.00 UND 5.00 34.00 28.00 CODO PVG SAP NTP 4422 DE. 110 mm X 90° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 90 mm X 90° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 200 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 160 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 110 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 110 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 90 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 90 mm X 45° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 200 mm X 25° CODO PVG SAP NTP 4422 DE 500 mm X 25° 5.00 UND 90.00 UND 1.00 60.00 60.00 60.00 34.00 28.00 240.00 170.00 4.00 UND 140.00 90.00 UND 6.00 540.00 240.00 880.00 510.00 UND 4 00 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 160 mm X 22.5 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm X 22.5 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm X 22.5 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 110 mm X 22.5 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 90 mm X 22.5 40.00 UND 34.00 UND 14.00 392.00 154.00 60.00 1,280.00 ODO PVC SAP NTP 4422 DE 75 mm X 22 CODO PVC SAP NTP 4422 DE 63 mm X 22.5° CANASTILLA PVC SAP DE 200mm CANASTILLA PVC SAP DE 140mm UND UND 16.00 80.00 UND 30.00 70.00 55.00 2,100.00 55.00 UND CANASTILLA PVC SAP DE 90mm CANASTILLA PVC SAP DE 63mm UND 5.00 35.00 175.00 LINEA DE DISTRIBUCION TUBERIA PVC ISO 4422 D=63mm C-10 TUBERIA PVC ISO 4422 D=160mm C-10 6.00 63.00 378.00 UND 350.00 350.00 UND 302.00 UBERIA PVC ISO 4422 D=160mm C-5 2.00 HIDRANTES 17.00 120.00 2,040.00 COLLARIN DE DERIVACION HDPE 200mm x 1 COLLARIN DE DERIVACION HDPE 140mm x 1° COLLARIN DE DERIVACION HDPE 90mm x 1° 3.00 150.00 UND 50.00 HND 23 00 345.00 348.00 COLLARIN DE DERIVACION HDPE 63mm x 1° CODO PVC SAP 1° X 45° 29.00 12.00 UND UND 80.00 280.00 280.00 120.00 80.00 CODO PVC SAP 1"X 22.5" CODO PVC SAP 1"X 22.5"
PEGAMENTO PARA PVC - OATEY
VALVULA DE ACOPLE RAPIDO HDPE DE 1" 1.00 120.00 GLN LIND 20.00 5.00 25.00 VALVULA DE BOLA HDPE DE 1° UND ANTA ALTA Y BAJA CRP T-6 560.00 7.00 CANASTILLA PVC SAP DE 200 mm A 160 mm Unid. 80.00 70.00 55.00 140.00 Unid CANASTILLA PVC SAP DE 160 mm A 140 mm CANASTILLA PVC SAP DE 110 mm A 90 mm CANASTILLA PVC SAP DE 90 mm A 75 mm Unid. 30.00 35.00 12.00 35.00 Unid. 1,225.00 300.00 25.00 60.00 CANASTILLA PVC SAP DE 75 mm A 63 mm CODO PVC SAP NTP 4422 DE 140 mm x 45° Unid. 180.00 Unid. 3.00 34.00 510.00 Unid CODO PVC SAP NTP 4422 DE 110 mm x 45

2.00

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO
PROVRAEM
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ING. JOSE GABRIELO NIPO QUARTA POR
ROY CIP 119772

### PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA 2021 (ULTIMA HABILITACION)

: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO, PARTE ALTA (MAYORAMA - PALLCCAPUQUIO - ASNACC) PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO - PIÑAPUQUIO - MARCO ERA), DEL C.P. DE ANTA Y CHICHIPAMPA-CHICURO DEL C.P. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA, HUANCAVELICA, CODIGO SNIP Nº 190238

UND. EJECT. REGIÓN

: 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM

COSTO DIRECTO

1,315,429.10 229,442.89

PROVINCIA

FECHA

: HUANCAVELICA : TAYACAJA

: ANTA 23/04/2021

GASTOS DE GESTION PRIMER DESEMBOLSO

1,544,872.00

DISTRITO : HUARIBAMBA - PICHOS LUGAR : ANTA Y PICHOS

	CLASIFICADO DE GASTO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MES	PRECIO				TOTAL COSTO	SUB TOTA
SARR	10L-04G	CODO PVC SAP NTP 4422 DE 110 mm x 22.5°  CODO PVC SAP NTP 4422 DE 90 mm x 45°	Unid.	4.00		34.00	136.00	INDIRECTO	DIRECTO	INDIRECTO	355 1017
150	XYe.	CODO PVC SAP NTP 4422 DE 75 mm x 45°	Unid. Unid.	40.00		28.00	1,120.00				
18/11	0 00	CODO PVC SAP NTP 4422 DE 90 mm x 22.5°	Unid.	30.00 5.00		25.00 28.00					
W W	Can Fill	CODO PVC SAP NTP 4422 DE 75 mm x 22.5°  CODO PVC SAP NTP 4422 DE 63 mm x 22.5°	Unid.	6.00		25.00					
STERIO N	RECEIPT	CONO DE REBOSE PVC SAP DE 90 mm A 75 mm	Unid.	8.00		20.00	160.00				
A B	AECONOMIA !	CONO DE REBOSE PVC SAP DE 75 mm A 63 mm	Unid. Unid.	73.00		18.00					
11 4	PONURLE	TUBERIA DE VENTILACION DE F° G° D = 2*  CAJA VALVULA DE PURGA	Unid.	21.00		15.00 50.00					
-	1	ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC LIE NTP ISO 1452 DE 1 1/2" NICOLI									
		TOBERIA PVC ISO 4422 D = 1 1/2" C-10	Unid. Unid.	47.00 30.00		24.00					
		CODO PVC SAP NTP 4422 DE 1 1/2" x 45° CAJA VALVULA CONTROL DE CRP T-6	Unid.	12.00		25.00 8.00	750.00 96.00				
1		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC LIE NTP ISO 1452 DE 110 mm. NICOLI				0.00	30.00				
1		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC UF NTP ISO 1452 DE 90 mm - NICOLI	Unid. Unid.	8.00 30.00		45.00					
		ADAPTADOR CON ROSCA DE PVC UF NTP ISO 1452 DE 75 mm - NICOLL NIPLE DE F°G° Ø = 110 mm	Unid.	13.00		32.00 28.00	960.00 364.00				
		NIPLE DE F°G° Ø = 90 mm	Unid.	8.00		32.00	256.00				
		NIPLE DE F°G° Ø = 75 mm	Unid. Unid.	34.00		27.00	918.00				
		NIPLE DE F°G° Ø = 63 mm	Unid.	48.00 88.00		25.00 12.00	1,200.00				
2 1		PEGAMENTO PARA PVC - OATEY TUBERIA PVC ISO 4422 D = 90 mm C-5	Unid.	4.00		120.00	1,056.00 480.00				
/		TUBERIA PVC ISO 4422 D = 75 mm C-10	Unid.	24.00		90.00	2,160.00				
SURR	0	TUBERIA PVC ISO 4422 D = 63 mm C-5	Unid. Unid.	3.00 18.00		70.00	210.00				
185	1	TUBERIA PVC ISO 4422 D = 63 mm C-10 UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø = 110 mm	Unid.	56.00		35.00 55.00	630.00 3,080.00				
119/ V	THE STATE OF THE S	UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø = 90 mm	Unid.	8.00		143.00	1,144.00				
DID CO	1 3	UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø = 75 mm	Unid. Unid.	34.00 48.00		97.00	3,298.00				
DIRECCI INFRAEST	HUCTUBA (20)	UNION UNIVERSAL DE F°G° Ø = 65 mm	Unid.	89.00		65.00 55.00	3,120.00				
DIRECCI INFRAEST	1511	VALVULA ESFERICA DE BRONCE DE 90 mm R/H VALVULA ESFERICA DE BRONCE 75 mm R/H	Unid.	1.00		310.00	4,895.00 310.00				
113	19/1	HIDRANTE	Unid.	7.00		240.00	1,680.00				
PROVE	EN .	CODO PVC SAP 1" X 45°	Unid.	50.00		0.50	La representation				
Tollar		COLUMNIN DE DEDIVACION LIDRE CO.	Unid.	50.00		3.50 3.50	175.00 175.00				
		COLLARIN DE DERIVACION HDPE 90 mm x 1* COLLARIN DE DERIVACION HDPE 63 mm x 1*	Unid.	11.00		23.00	253.00				
		NIPLE PVC SAP DE 1" x 0.30 m	Unid. Unid.	68.00		12.00	816.00				
		ACCESORIO INGRESO Y BY PASS RESERVORIO	Onid.	120.00		8.00	960.00				
		CODO PVC SAP NTP 4422 DE 160 mm x 90° CODO PVC SAP NTP 4422 DE 160 mm x 45°	Unid.	35.00		60.00	2,100.00				
		CONO DE REBOSE PVC SAP DE 200 mm A 160 mm	Unid.	25.00		60.00	1,500.00				
		TUBERIA PVC ISO 4422 D = 160 mm C-5	Unid. Unid.	9.00		35.00	315.00				
		VALVULA TIPO COMPUERTA DE 200 mm UF-HD	Unid.	1.00		380.00 650.00	42,560.00 650.00		-		
		VALVULA TIPO COMPUERTA DE 160 mm UF-HD CONO DE REBOSE PVC SAP DE 140 mm A 110 mm	Unid.	7.00		550.00	3,850.00				
		CODO PVC SAP NTP 4422 DE 160 mm x 22.5°	Unid.	5.00		25.00	125.00				
1		ESCALERA DE METAL	Unid.	6.00		60.00	360.00				
38040 16		ESCALERA DE METAL TIPO GATO 3M	Unid	3.00		350,00	4.050.00				
STAP!	12/1	RESERVORIO MALLA DE ALAMB.GALV.# 12,COC. 2" X 2"		0.00		330.00	1,050.00				
OFICH	RA Z	ALAMBRE DE PUAS	m2	450.00		15.00	6,750.00				
ORG LA CION	[ ]	ANGULO DE ACERO 1"x1"x1/8"	m m	1,800.00		0.80	1,440.00				
PERESO LENK		TUBO Fo.GALV. DE 2*	m	940.00		5.00 15.00	8,500.00				
SEGUI	X*//	ELECTRODOS (SOLDADURA CELLOCORD 3/16")  COMPLEMENTARIOS	kg	150.00		17.00	14,100.00 2,550.00				
PHO		CODO RACORD HDPE DE D=1*					-				
100		TEE HDPE RACORD D=1*	und	410.00		10.00	4,100.00				
		TRIPODE DE METAL D=1* 1.20M	und	191.00 370.00		12.00	2,292.00				
		NIPLE PVC SAP 1* 1.20M	und	370.00		35.00 10.00	12,950.00 3,700.00				
		BUSHING HDPE DE 1* A 3/4* R/H ASPERSOR DE PLASTICO SECTORIAL DE D=3/4*	und	371.00		5.00	1,855.00				
		MANGUERA HDPE DE POLIETILENO D=1° C-4	und	410.00		50.00	20,500.00				
		LLAVE BALLONETA	und	184.00 206.00		110.00	20,240.00				
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	und	200.00		12.00	2,472.00				
CARRO	000	PETROLEO GASOLINA	Gln	800.00		13.00		10,400.00			
18/200	18	MEDICAMENTOS Y VIVERES	Gln	400.00		14.00		5,600.00			
1/2/	1811	BOTIQUIN MATERIAL ES DE ESCRITORIO	glb	2.00		611.95		4000			
134 BIRECO	02   4	MATERIALES DE ESCRITORIO PAPEL BOND A4				511,35	-	1,223.89			
1/2/ADMIN	100731	ARCHIVADORES	Millar Unidad	100.00		27.99	-	2,799.00			
III V	/ /0//	CUADERNO DE OBRA	Unidad	120.00		5.50 58.00	•	660.00			
To De	1000	PAPEL BONDT:A1 DE 80GR PAPEL BOND A3 DE 75 GR PAQ X 500 HOJAS	ROLLO	4.00		35.00	•	140.00			
		OTROS	PAQ GLB	2.00		25.00		50.00			
,		COLLARIN DE DERIVACION HDPE 140MM-32MM	Unidad	0.00		28,852.60	28,852.60				
	-	TRIPLAY 4X8X18MM	Unidad	0.00		47.00 120.00		-			
		COUIPAMIENTO Y BIENES DURADEROS (GASTOS GENERALES) TONER PARA IMPRESORA 26A	10/5	-			-	-			400000
		TONER PARA IMPRESORA TN 223K	UND	1.00		450.00		450.00			
1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 = 1 =	311	CARTUCHO DE TINTA PARA PLOTTER - NEGRO	UND	3.00		280.00 250.00		280.00			
17 GESARIA	No.	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LENTES DE SEGURIDAD				200.00		750.00			
115/ 1	113/12	CARETAS FACIALES	UND	50.00		8.00	400.00				
11 //	4 101	GUANTES DE JEBE	PAR	100.00		15.50					
ASES	OR S	GUANTES DE VINILO	PAR	100.00		8.00	800.00 800.00				
ILEO	18/1	BARBIQUEJO BOTAS DE JEBE	UND	50.00		1.50	75.00				
11311	19/1	VESTUARIO DE PERSONAL OBRERO	PAR	30.00		35.00	1,050.00				
CROW	DACIA	UNIFORME PROTECTOR (CHAOLIFTA Y PANTALON)	UNIDAD	50.00		50.00	250000				
00		ZAPATO DE CUERO CON PUNTA REFORZADA PARA CABALLERO TALLA 40	PAR	50.00		50.00	2,500.00				
		HERRAMIENTAS MANUALES PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA	LINUDAD								
		PALA TIPO CUCHARA	UNIDAD	10.00		35.00 39.00	350.00				
		OTROS MATERIALES					780.00				

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTÂRO
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA RURAL
ING. JOSÉ CADTIE! JAPA NUATAI)CCA
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA BURAL
REG (PL 19772)

### PRESUPUESTO ANALÍTICO DESAGREGADO DE OBRA 2021 (ULTIMA HABILITACION)

: MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO, PARTE ALTA (MAYORAMA - PALLCCAPUQUIO - ASNACC) PARTE BAJA (PUNRUPUQUIO - PIÑAPUQUIO - MARCO ERA), DEL C.P. DE ANTA Y CHICHIPAMPA-CHICURO DEL C.P. PICHOS, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA, HUANCAVELICA, CODIGO SNIP Nº 190238

: 022 PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MANTARO - PROVRAEM UND. EJECT. REGIÓN

COSTO DIRECTO GASTOS DE GESTION 1,315,429.10 229,442.89

**PROVINCIA** 

: HUANCAVELICA

PRIMER DESEMBOLSO

1,544,872.00

DISTRITO

10 Hall Age

TAYACAJA HUARIBAMBA - PICHOS

ANTA Y PICHOS ANTA 23/04/2021

DIRECE	DE GASTO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	MES	UNITARIO		COSTO		TOTAL COSTO	SUB TOT.
FIECUI	VA / 6//	PLASTICO DOBLE ANCHO	UND	800.00		1.40		1.120.00	DIDECTO	INDIRECTO	-
	1 . //	ARPILLERA	ROLLO	2.00		360.00		720.00			
PRAVID		LLAVE STILSON DE 36*	ROLLO	2.00		380.00		760.00			
The state of the s	-	CINTA DI ACTICA DE SCOLUTA DI CONTROLLA DE C	UND	0.00		220.00		760.00			
	2.6.2 3, 4 5	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD DE 15CMX110M - AMARILLO	UND	30.00		35.00		1,050,00			
/	2.0.2 0.40	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS GASTOS GENERALES DE OBRA				00.00		1,050.00			
/									56,300.00	203,440.00	259,740
		RESIDENTE DE OBRA GENERAL	Mes	3.23	1.00	8,000.00		05 010 00			
1	_	ASISTENTE TÉCNICO SECTOR ANTA ALTA	Mes		1.00	6,000.00		25,840.00	-		
		PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SOMA)	Mes	3.00	1.00	4,000.00		0.00			
/	1	ASISTENTE ADMINISTRATIVO SEDE CENTRAL	Mes	3.00	1.00	4,000.00	•	12,000.00			
1		ASISTENTE ADMINISTRATIVO EN OBRA	Mes	3.00	1.00	4,000.00	-	12,000.00			
CINT	ROLL	ALMACENERO SECTOR PICHUS	Mes	3.00	1.00	3,000.00		12,000.00		- Lawrence War	
4		ALMACENERO SECTOR ANTA BAJA	Mes	3.00	1.00	3,000.00		9,000.00			
h	rode AN	TOPOGRAFO SECTOR PICHUS	Mes	3.00	1.00			9,000.00			
1	7 121	TOPOGRAFO SECTOR ANTA BAJA Y ALTA	Mes	3.00	1.00	4,000.00		12,000.00			
DIREK	COMM DE A-	SERVICIO DE ENFERMERIA SECTOR ANTA Y PICHOS	Mes	3.00		4,000.00		12,000.00			
FRAN	TRUCTURA 2	CONDUCTOR- CHOFER-CAMIONETAS	Mes		1.00	3,000.00		0.00			7
K	CHAIDE X	CONDUCTOR- CHOFER-CAMIONETA ANTA BAJA Y ALTA	Mes	200			1				
1	10/	CONDUCTOR- CHOFER-CAMIONETA PICHOS	Mes	3.00	1.00	2,500.00		7,500.00			
1	1 1	CONDUCTOR- CHOFER-CAMION	Mes	3.00	1.00	2,500.00		7,500.00			
44	VRACTI	GEOLOGO	GBL	3.00	1.00	2,800.00		8,400.00			
4		GASTOS DE SUPERVISION	GBL	0.00		1,500.00		0.00			
		SUPERVISOR	-								
		ALQUILERES DE SERVICIOS	mes	3.23	1.00	9,000.00	-	29,070.00			_
		ALQUILER DE ALMACEN EN EL CENTRO POBLADO DE ANTA				- June 1					
		ALQUILER DE ALMACEN EN EL CENTRO POBLADO DE PICHOS	MES	3.00	1.00	500.00		1,500.00			
		ALQUILER DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS	MES	3.00	1.00	600.00		1,800.00			
Г		RETROEXCAVADORA						.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
		EXCAVADORA SOBRE ORUGAS A TODO COSTO	НМ	0.00		160.00	2				
1	and a second	RODILLO	HM	100.00		335.00	33,500.00				
PI	PACA	MANTENIMIENTO DE MOVILIDAD	HM	80.00		135.00	10,800.00				
17	1	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMICUETA DA					10,000.00				
VI	2 1311	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE CAMIONETA 4X4, CAMION INSTITUCIONAL DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS	UND	1.00	3.00	1,500.00		4.500.00			
7	aciciNA / 2 1	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS				.,		4,300.00			
X	COLON LET	MANTENIMIENTO DE EQUIPOS LIVIANOS DE OBRA OTROS SERVICIOS DE TERCEROS	GLB		1.00			0.00			
ch E	1811	CIROS SERVICIOS DE TERCEROS					-	0.00			
TE Y	MENTO /5//	ENSAYOS DE DENSIDAD DE CAMPO (PROCTOR), ANTA Y PICHOS	UND	10.00		80.00		000.00			
SEDI	1.11	MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE MAQUINARIA(EXCAVADORA, RODILLO)	UND	1.00	1.00	12,000.00	40,000,00	800.00			-
1		OTROS SERVICIOS	GLB	1.00	1.00	570.00	12,000.00				
THO	NO NE	LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE OBRA 2018-2021	GLB	1.00		35,000.00		570.00			December 1
-	4	TROS	020	1.00		35,000.00		35,000.00			
-		VIATICOS Y ASIGNACIONES									
-		PERSONAL PROFESIONAL/MONITOR ESPECIALISTAS								and the second second	
-		PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO	DIAS	0.00			-				
		ESPECIALISTA 1 SECTOR ANTA BAJA	DIAS	8.00	1.00	300.00		2,400.00			
11/18		ESPECIALISTA 2 SECTOR ANTA ALTA	DIAS	2.00	1.00	280.00		560.00			
-	163	ESPECIALISTA 3 SECTOR PICHOS.									
De	121	CONDUCTOR	DIAS							-	
0	1511	COSTO TOTAL	DIAS						- W		
- 1	1011	OOTO TOTAL	SI.				1,315,429.10	229,442.89	1 315 420 40	229,442.89	1,544,872.0

RESUMEN DE PRESUPUESTO ANALÍTICO. EJECUCION 2021
DESCRIPCION SEC. CLASIFICADOR DESCRIPCION PRESUPUESTO DE GASTO INFRAESTRUCTURA AGRICOLA

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - MANO DE OBRA

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS

COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS FUNCIONA PIM NUEVO 2.6.2 3. 4 3 2.6.2 3. 4 4 2.6.2 3. 4 5 628,605.00 628,605.00 001 001 001 656,526.99 259,740.00 2.6.2 3. 4 6 TOTALES 1,544,872.00 1,544,872.00

PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE
DE LOS RIOS APURIMACIONE ENEY MANTARO
DIRECCIÓN DE HERAESTRUCTURA RURAL
ING. LOS GUDTIEI NATA HAGTARICA
ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA
RUPAL
Reg. CIP 19772