



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

### Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

|  |   |
|--|---|
| Nombre de la entidad:                          | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO |
| Nivel de gobierno:                             | GOBIERNO NACIONAL   |
| Sector:  | AMBIENTAL   |
| Tipo de documento de identidad:                | DNI   |
| N° de documento de identidad:                  | 08207763  |
| Apellidos y nombres del Titular de la entidad: | GAMBOA MOQUILLAZA NONALLY PEDRO                               |
| Tipo de Informe:                               | INFORME POR PERIODO ANUAL                                     |
| Fecha de inicio del periodo reportado:         | 01/01/2020  |
| Fecha de fin del periodo reportado:            | 31/12/2020  |
| Fecha de presentación:                         | 22/04/2021 06:14:31 p.m.                                      |

### Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

| N° | Unidad ejecutora o unidad orgánica                                      | Apellidos y nombres            | Tipo de documento de identidad | N° de documento de identidad | Fecha de inicio en el cargo | Formato registrado |
|----|---|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------|
| 1  | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP | BECERRA CHAVEZ LUIS MIGUEL     | DNI                            | 09999487                     | 02/10/2017                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 2  | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP | DIAZ CUBAS IVET ROSALI         | DNI                            | 40124446                     | 01/01/2011                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 3  | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP | MORALES OLAZABAL CESAR AUGUSTO | DNI                            | 16680734                     | 01/06/2017                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |
| 4  | SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP | RUIZ HUANQUI LUIS MIGUEL       | DNI                            | 46104642                     | 28/02/2020                  | 1, 2, 3, 4 y 5     |

### Comentarios (2):

### Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.  
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

## FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

### FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

|   |   |              |  |
|---|---|--------------|--|
| 1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1). | <input checked="" type="checkbox"/> <b>Si</b><br><input type="checkbox"/> <b>No</b><br><input type="checkbox"/> <b>No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</b> | Comentarios: |  |
| 2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)  | <input type="checkbox"/> <b>Fase prospectiva</b><br><input type="checkbox"/> <b>Fase estratégica</b><br><input checked="" type="checkbox"/> <b>Fase institucional</b>     |              |  |

|   |  |                         |  |                          |          |                     |  |
|---|--|-------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------|--|
| <p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p> | <p>( ) Si<br/> ( ) No<br/> (X) No aplica</p> | <p>Informe técnico:</p> |  | <p>Fecha de informe:</p> | <p>-</p> | <p>Comentarios:</p> | <p>MEDIANTE OFICIO N° 00004-2020-MINAM/SG/OGPP DE FECHA 09.01.2020, EL MINISTERIO DEL AMBIENTE-MINAM REMITIO AL SERNANP EL INFORME N° 00010-2020-MINAM/SG/OGPP, EL CUAL CONCLUYE QUE LOS ELEMENTOS DEL PEI 2019-2023 DEL SERNANP SON CONSISTENTES Y COHERENTES CON EL PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR AMBIENTAL - PESEM 2017 ¿ 2021 Y CON LA POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO.</p> <p>MEDIANTE OFICIO N°D000070-2020-CEPLAN-DNC DE FECHA 18.02.2020, EL CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO-CEPLAN REMITIO AL SERNANP EL INFORME TÉCNICO N°D000022-2020-CEPLAN-DNCPPI, EL CUAL VERIFICA Y VALIDA QUE EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO -SERNANP PARA EL PERIODO 2019-2023, HA SIDO ELABORADO EN APLICACIÓN A LAS ORIENTACIONES QUE ESTABLECE LA DIRECTIVA DE ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO DE DESARROLLO NACIONAL Y LA GUÍA PARA EL PLANEAMIENTO INSTITUCIONAL; Y CONCLUYE QUE ES FAVORABLE PROCEDER CON LA APROBACIÓN DEL PEI.</p> <p>MEDIANTE REUNIÓN CELEBRADA EL 04.03.2020, EL CONSEJO DIRECTIVO DEL SERNANP APROBO EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP.</p> <p>EN ESE SENTIDO, MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°084-2020, DE FECHA 17.04.2020, SE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2019-2023 DEL SERNANP, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN</p> |
|---|--|-------------------------|--|--------------------------|----------|---------------------|--|

|   |                    |                          |  |                      |            |                       |   |
|---|--------------------|--------------------------|--|----------------------|------------|-----------------------|---|
|   |                    |                          |  |                      |            |                       | PRESIDENCIAL N°090-2020, DE FECHA 28.05.2020 .  |
| 4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?   | ( X ) Si<br>( ) No | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°090-2020         | Fecha de aprobación: | 28/05/2020 | Año inicio - Año fin: | 2019 - 2023   |
| 5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN? | ( X ) Si<br>( ) No | Documento de remisión:   | CORREO ELECTRÓNICO                         | Fecha de documento:  | 31/12/2019 | Comentarios:          | MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, DE FECHA 24.04.2020, SE REMITIO AL CEPLAN LA RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°084-2020 DE FECHA 17.04.2020 QUE APRUEBA EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DEL SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS- SERNANP PARA EL PERIODO 2019-2023, MODIFICADO POR RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°090-2020, DE FECHA 28.05.2020.  |
| 6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?   | ( X ) Si<br>( ) No | Documento de aprobación: | RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°320-2019-SERNANP | Fecha de aprobación: | 30/12/2019 | Comentarios:          | MEDIANTE RESOLUCION PRESIDENCIAL N°320-2019-SERNANP, SE APRUEBA EL POI 2020 DEL SERNANP, CONSISTENTE CON EL PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA 2020.<br><br>MODIFICACIONES DEL POI:<br>-RESOLUCION PRESIDENCIAL N°128-2020-SERNANP, DE FECHA 17.08.2020, SE APRUEBA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN DEL POI 2020 DEL SERNANP.<br>-RESOLUCION PRESIDENCIAL N°180-2020-SERNANP, DE FECHA 30.11.2020, SE APRUEBA LA TERCERA MODIFICACIÓN DEL POI 2020 DEL SERNANP.<br>-RESOLUCION PRESIDENCIAL N°190-2020-SERNANP, DE FECHA 28.12.2020, SE APRUEBA LA CUARTA MODIFICACIÓN DEL POI 2020 DEL SERNANP.<br><br>-RESOLUCION PRESIDENCIAL N°102-2020-SERNANP, DE FECHA 08.07.2020, SE APRUEBA LA PRIMERA MODIFICACIÓN DEL POI 2020 DEL SERNANP. |

#### Leyenda

PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual  
PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado  
PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado  
PEI: Plan Estratégico Institucional  
POI: Plan Operativo Institucional  
CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

**Notas:**

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

**FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL**

| N° | Objetivo Estratégico   | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios   |
|----|--|-----------------------------|--|---|
| 1  | CONSOLIDAR EL SISTEMA DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PERÚ CON MUESTRAS REPRESENTATIVAS DE LOS ECOSISTEMAS | 0.33                        | DGANP, DDE, OAJ Y ANP  | LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, TIENEN A SU CARGO LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, QUE SON DE SU COMPETENCIA. |

|             | Descripción   | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados   | Acciones adoptadas para superar los problemas  |
|-------------|---|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|---|--|
| INDICADORES | NÚMERO DE HECTÁREAS DE REPRESENTATIVIDAD DE ECOSISTEMAS EN ANP  | Unidad           | 914192.61  | 2017     | 10000      | 5292134                                      | 4468  | 0.3       | DEBIDO A LA PANDEMIA COVID-19, NO SE LOGRÓ PRESENTAR LA PROPUESTA DE RESERVA NACIONAL DORSAL DE NASCA.  | SE ESTÁ AVANZANDO CON EL PROCESO IMPLEMENTANDO HERRAMIENTAS VIRTUALES.   |
|             | NÚMERO DE TONELADAS DE DÍOXIDO DE CARBONO EQUIVALENTE (TCO <sub>2</sub> EQ) REDUCIDAS EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Unidad           |            |          | 742419     | 399417                                       | 1800999   | 0.3       | LAS HECTÁREAS CALCULADAS DE DEFORESTACIÓN EN ANP SON UNA REFERENCIA PRELIMINAR DEL PNCBMCC Y DEL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN REALIZADA POR EL ÁREA DE TELEDETECCIÓN DE LA DDE DEL SERNANP, DEBEMOS REFERIR QUE EL DATO OFICIAL DE REDUCCIÓN DE EMISIONES ES EL EMITIDO POR EL PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVACIÓN DE BOSQUES EL CUAL GENERALMENTE ES PUBLICADO EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO. PESE A LOGRAR LA META Y SUPERARLA VEMOS CON PREOCUPACIÓN EL INCREMENTO EN LA DEFORESTACIÓN REGISTRADA EN EL AÑO EN COMPARACIÓN CON EL AÑO 2019. SE OBSERVA EL INCREMENTO DE LA DEFORESTACIÓN EN LAS ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO Y CON ESTE LAS AMENAZAS HACIA LAS ANP, REPORTADO POR EL INCREMENTO DE AMENAZAS POR LA MIGRACIÓN DE LAS PERSONAS DE LAS CIUDADES AL CAMPO REALIZANDO UNA MAYOR PRESIÓN POR LOS BOSQUES, ESTO POR EFECTO DE LA PANDEMIA. | SE HA ELABORADO EL DIAGNOSTICO DE 26 ANP, ESTRATEGIAS Y PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL DE 26 ANP AMAZONICAS LO QUE PERMITE DETERMINAR LAS AMENAZAS E IMPLEMENTAR ACCIONES PARA SU ATENCIÓN PRESENTANDO Y LOGRANDO DIVERSOS PROYECTOS COMO EL TURISMO EMPRENDE, EMPRENDEDORES POR LA NATURALEZA, ENTRE OTROS Y LA COLABORACIÓN CON EL PNCB. |

|  |  |            |       |      |       |       |       |     |  |   |
|--|--|------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|
|  | PORCENTAJE DE CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS | Porcentaje | 95.44 | 2017 | 95.89 | 95.89 | 95.97 | 0.4 | ACCIONES DE MONITOREO DE EFECTOS Y ACTIVIDADES REDUCIDAS POR EMERGENCIA NACIONAL (COVID-19). | SE HA UTILIZADO IMÁGENES DE SATÉLITE QUE POR MEDIO DE LA TELEDETECCIÓN HAN LOGRADO VERIFICAR O REGISTRAR EL EFECTO PERDIDA DE HABITAT POR DIFERENTES ACTIVIDADES. |
|--|--|------------|-------|------|-------|-------|-------|-----|--|---|

| N°          | Objetivo Estratégico                                 |   |            | Prioridad según importancia |            | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. |   |           | Comentarios   |   |  |
|-------------|--|---|------------|-----------------------------|------------|--|---|-----------|---|---|--|
|             | 2  | FORTALECER LA GOBERNANZA EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. |            |                             | 0.27       |  | DGANP, ANP, DDE, GG, UOF IICS                                     |           |   | LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, TIENEN A SU CARGO LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, QUE SON DE SU COMPETENCIA.   |  |
| INDICADORES | Descripción  | Unidad de medida  | Línea base | Año base                    | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado   | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados   | Acciones adoptadas para superar los problemas   |  |
|             | PORCENTAJE DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA INSTITUCIONAL | Porcentaje  | 68         | 2017                        | 68         | 68   | 65  | 1         | EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA PROVOCO LA REDUCCIÓN DE LOS ESPACIOS DE DIÁLOGO. | A PESAR DE LA PANDEMIA, LA REDUCCIÓN EN EL INDICE DE LA GESTIÓN PARTICIPATIVA NO HA SIDO ELEVADA YA QUE LA JEFATURAS JUNTO CON SUS COMITÉS DE GESTIÓN HAN SABIDO HACER USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES, PARA ASÍ GENERAR ESPACIOS DE COORDINACIÓN LO CUAL HIZO POSIBLE Y AYUDÓ EN LA ORGANIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LAS ANP. |  |

| N° | Objetivo Estratégico  | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. |  |  | Comentarios   |
|----|---|-----------------------------|--|--|--|---|
| 3  | GENERAR OPORTUNIDADES A LA SOCIEDAD PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. | 0.2                         | DGANP, ANP, DDE  |  |  | LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, TIENEN A SU CARGO LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, QUE SON DE SU COMPETENCIA. |



| INDICADORES | Descripción   | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados   | Acciones adoptadas para superar los problemas   |
|-------------|---|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|---|---|
|             | PORCENTAJE DE HECTÁREAS DE ANP CON MECANISMOS DE APROVECHAMIENTO O SOSTENIBLE ADECUADAMENTE IMPLEMENTADOS                                   | Porcentaje       | 8.59       | 2017     | 14         | 11.50  | 14.62   | 0.5       | DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19 | SE ESTÁN REALIZANDO REUNIONES VIRTUALES A FIN DE RETOMAR LAS COORDINACIONES CON LOS BENEFICIARIOS Y LOGRAR LA RENOVACIÓN O SUSCRIPCIÓN DE NUEVOS ACUERDOS DE ACTIVIDAD MENOR. |
|             | PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE BENEFICIARIOS QUE REALIZAN APROVECHAMIENTO O SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES Y DE PAISAJE EN ANP | Porcentaje       |            |          |            | 56.32  | 28.74   | 47.30     | 0.5   | DECLARATORIA DE ESTADO DE EMERGENCIA POR LA PANDEMIA COVID-19   |

| N° | Objetivo Estratégico   | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios |
|----|--|-----------------------------|--|-------------|
| 4  | GESTIONAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE LA OCURRENCIA DE RIESGO DE DESASTRES EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. | 0.07                        | DGANP, ANP   |             |

| INDICADORES | Descripción  | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados  | Acciones adoptadas para superar los problemas   |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|--|---|
|             | PORCENTAJE DE EVENTOS DE RIESGO DE DESASTRES ATENDIDOS | Porcentaje       | 20         | 2017     | 100        | 100  | 100   | 1         | EN ALGUNOS CASOS LA ATENCIÓN DE LA RESPUESTA DEMORO, DEBIDO A QUE LAS VÍAS DE ACCESO ESTUVIERON CERRADAS COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DEL COVID 19, POR PARTE DE ALGUNAS COMUNIDADES LA FALTA DE CAPACIDADES Y RECURSOS POR PARTE DE LAS ENTIDADES DE PRIMERA RESPUESTA, ASÍ COMO DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES, HA OCASIONADO QUE NUESTRA ENTIDAD DEBA RESPONDER Y LIDERAR LA PRIMERA RESPUESTA ANTE LAS EMERGENCIAS, QUE SE ORIGINAN CERCA DE LAS ANP. | DESDE LAS JEFATURAS SE COORDINARON CON LAS AUTORIDADES Y LOS DIRIGENTES DE LAS COMUNIDADES. |

| N° | Objetivo Estratégico                | Prioridad según importancia | Unidad orgánica o dependencia responsable del cumplimiento del Objetivo Estratégico. | Comentarios   |
|----|-------------------------------------|-----------------------------|--|---|
| 5  | MODERNIZAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | 0.13                        | TODOS LOS ÓRGANOS DEL SERNANP  | LAS UNIDADES ORGANICAS RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, TIENEN A SU CARGO LAS ACCIONES ESTRATEGICAS DEL OBJETIVO ESTRATEGICO, QUE SON DE SU COMPETENCIA. |

  

| INDICADORES | Descripción                              | Unidad de medida | Línea base | Año base | Meta final | Meta prevista al final del periodo reportado | Valor alcanzado de la meta a la fecha final del periodo reportado | Prioridad | Problemas presentados | Acciones adoptadas para superar los problemas  |
|-------------|--|------------------|------------|----------|------------|--|---|-----------|-----------------------|--|
|             | PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DEL CIUDADANO | Porcentaje       |            |          |            | 94   | 88  | 98        | 1                     | POR EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA A NIVEL NACIONAL POR LA COVID 19, SOLO SE REALIZARON ENCUESTAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO. |

**Notas:**



(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0 (más prioritario) hasta 1.00 (menos prioritario). La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

**Comentarios:**



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

**FORMATO N° 3 - OBRAS**

| Tipo de obras registradas        | N° de obras en ejecución al inicio del período reportado | N° de obras paralizadas al inicio del período reportado | N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado | N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado | N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado | Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*) | Obras paralizadas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado | N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado | Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.) | Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**) | Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.) | N° de estudios de preinversión al final del período reportado | Costo de estudios de preinversión al final del período reportado | N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado | N° obras con adicionales superiores al 15% |
|----------------------------------|--|---|--|--|--|---|--|---|--|--|---|--|---|--|---|--|
| Obras por administración directa | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Obras por contrata               | 0  | 1   | 1  | 2  | 0  | 1   | 1  | 0   | 0  | 2861296.94   | 1976867.90  | 0  | 0   | 0  | 1   | 0  |
| Asociación Pública Privada       | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Obras por impuesto               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Organismo internacional          | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |
| Núcleos ejecutores               | 0  | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  | 0   | 0  |

**Notas:**

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

**Comentarios:**



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

**Formato N° 4 - Personal**

| Régimen legal  | Cantidad de personal al inicio del periodo reportado | Cantidad de personal al final del periodo reportado | Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1) | Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/) |
|--|--|---|---|---|
| Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada       | 34   | 34  | 137773  | 266840  |
| Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios | 1202   | 1289  | 3405819.81  | 4628943   |
| Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial                         | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 23536 - Profesionales de la salud                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28561 - Asistenciales de salud                              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 29277 - Magistrados   | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales                         | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28091 - Diplomáticos  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios                           | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 28359 - Militares y Policías                                | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos                    | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial            | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil                              | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Convenios de administración con PNUD                               | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Obreros  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Servicios de terceros  | 0  | 0   | 0   | 0   |
| Locación de servicios  | 128  | 157   | 641665.37   | 501474.54   |
| Otros  | 0  | 0   | 0   | 0   |

**Nota:**

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

**Comentarios:**

SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP: SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP: LOS SERVICIOS DE TERCEROS CONTIENEN LAS LOCACIONES DE SERVICIO CELEBRADAS POR LA ENTIDAD.



94B0DC0A-56AF-492C-B36F-ACB780B3127A

**FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA**

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1)   | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada                                | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión                      | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|---|---|---|--|-----------------------|-------------------|--|----------------------|-------------------------------------|
| 2150008     | REFORESTACION CON ESPECIES NATIVAS CON FINES DE RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS Y CONSERVACION EN EL SANTUARIO HISTORICO DE MACHUPICCHU / DISTRITO DE MACHUPICCHU - PROVINCIA DE URUBAMBA - DEPARTAMENTO DEL CUSCO | 28/10/2011                         | DISMINUCIÓN DE LA DEGRADACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS EN EL SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU | 1899145   | 2664861   | DEBIDO A INCOVENIENTES EN LOS PROCESOS DE IMPLEMENTACIÓN NO SE INICIO LA EJECUCIÓN, POR LO QUE SE TUVO QUE ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO | 01/01/2012   | 31/12/2015            | INVERSIÓN         | Sí   | 01/10/2013           | 30/12/2021                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado  | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado (S/)<br>(2)   | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)<br>(3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios                                  |                      |                                     |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO  | Unidad                             | 1  | 1   | 1   | 73800   | 73800  |                       |                   |  |                      |                                     |
|             | GASTOS GENERALES/COSTOS INDIRECTOS  | Unidad                             | 0.54   | 0.83  | 0.75  | 315715.05   | 286151.05  |                       |                   |  |                      |                                     |
|             | IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMITÉS DE AUTOGESTIÓN  | Unidad                             | 5  | 5   | 5   | 6750.82   | 6750.82  |                       |                   |  |                      |                                     |
|             | MITIGACIÓN AMBIENTAL  | Unidad                             | 0.58   | 0.58  | 0.58  | 11629.76  | 11629.76   |                       |                   |  |                      |                                     |
|             | REFORESTACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS   | Unidad                             | 102.90   | 174.90  | 175.54  | 1803401.58  | 1679239.58   |                       |                   | EN EL AÑO 2020, SE REFORESTÓ 72.64 HECTÁREAS |                      |                                     |
|             | SENSIBILIZACIÓN DE LA POBLACIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA REFORESTACIÓN Y RECURSOS NATURALES   | Unidad                             | 14   | 14  | 14  | 16100   | 16100  |                       |                   |  |                      |                                     |
| SUPERVISIÓN | Unidad  | 0.52                               | 0.78   | 0.68  | 229375  | 198937  |  |                       |                   |  |                      |                                     |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2172424     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS ANP SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU, PARQUE NACIONAL MANU Y SUBSEDE ADMINISTRATIVA ENLACE TERRITORIAL SUR ASOCIACION PRO VIVIENDA INGENIEROS LARAPA GRANDE, PROVINCIA DE CUSCO | 08/01/2013                         | ADECUADO SERVICIO DE GESTION EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DEL PARQUE NACIONAL MANU, SANTUARIO HISTORICO MACHUPICCHU Y ENLACE TERRITORIAL SUR. | 3318907   | 4727387   | ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS DE OBRA TENÍAN UNA ANTIGÜEDAD MAYOR A 6 MESES. | 15/07/2013                  | 31/12/2014            | INVERSIÓN | SÍ                      | 01/05/2014           | 30/12/2021                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/)<br>(2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/)<br>(3) | Problemas presentados  | Acción correctiva  | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|---|--|--|--|-------------|
|             | ELABORACIÓN DE LA LINEA BASE            | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |  |             |
|             | EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO               | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |  |             |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                      | Unidad                      | 1   | 1   | 1  | 411360  | 284138.10  | SE SUSCRIBIO CONTRATO N° 001-2020-SERNANP-J CON CONSORCIO ESTUDIO ANP CUSCO PARA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA, SIN EMBARGO FUE RESUELTO POR INCUMPLIMIENTO | EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA ESTÁ SIENDO ELABORADO POR LA UEI DEL SERNANP |             |
|             | GASTOS GENERALES                        | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |  |             |
|             | INFRAESTRUCTURA ADECUADA                | Unidad                      | 2025.30                                       | 2142  | 2025.30  | 3564391.71  | 2912512.71   |  |  |             |
|             | MITIGACIÓN AMBIENTAL                    | Unidad                      | 0.81  | 0.81  | 0.81   | 53145.30  | 53145.30   |  |  |             |
|             | SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO USUARIO      | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0   | 0  |  |  |             |
|             | SUPERVISIÓN                             | Unidad                      | 0.10  | 0.10  | 0.10   | 17200   | 17200  |  |  |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/)<br>(1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|---|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

|             |  |                                    |   |  |   |   |  |                              |                          |  |            |            |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|--|------------|------------|
| 2195129     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS ANP EN LA SEDE ADMINISTRATIVA LORETO DEL SERNANP, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS - LORETO | 25/02/2014                         | ADECUADAS CONDICIONES PARA BRINDAR EL SERVICIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN TEMAS DE CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD CORRESPONDIENTE A LAS ANP: RESERVA NACIONAL PACAYA SAMIRIA, RESERVA NACIONAL MATSÉS, RESERVA NACIONAL ALLPAHUAYO MISHANA, RESERVA NACIONAL PUCACURO Y PARQUE NACIONAL GUEPPI SEKIME. | 3095036  | 7560216.91  | ACTUALIZACIÓN DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A QUE MEDIANTE RESOLUCIÓN PRESIDENCIAL N°201-2019-SERNANP DE FECHA 19.08.2019 SE APROBÓ EL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN . | 01/06/2014   | 31/12/2015                   | INVERSIÓN                | SÍ   | 01/05/2015 | 30/09/2020 |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>   | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>  | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>   | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b>   |            |            |
|             | ADECUADA INFRAESTRUCTURA   | Unidad                             | 1.73  | 2  | 1.99  | 5673722.56  | 5563085.94   |                              |                          | CON FECHA 30.12.2019 SE SUSCRIBIO EL CONTRATO N° 106-2019-SERNANP-OA CON EL CONSORCIO SAN RAMON PARA LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA, EL AVANCE FISICO EN EL AÑO 2020 ES DE 98.72% DEL SALDO DE OBRA. |            |            |
|             | ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO   | Unidad                             | 1   | 1  | 1   | 210875  | 210875   |                              |                          |  |            |            |
|             | GESTIÓN DEL PROYECTO   | Unidad                             | 0.04  | 0.50   | 0.50  | 50194.96  | 50194.96   |                              |                          |  |            |            |
|             | SENSIBILIZACIÓN AL PÚBLICO USUARIO   | Unidad                             | 0   | 0  | 0   | 0   | 0  |                              |                          |  |            |            |
|             | SUFICIENTE EQUIPO Y MOBILIARIO   | Unidad                             | 211   | 211  | 211   | 205569.20   | 205569.20  |                              |                          |  |            |            |
|             | SUPERVISIÓN  | Unidad                             | 0.63  | 0.93   | 0.93  | 340793.48   | 340793.48  |                              |                          |  |            |            |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|



|             |  |                                    |  |  |   |   |  |                              |                          |   |    |            |            |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|--|------------------------------|--------------------------|---|----|------------|------------|
| 2195131     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCÉNICA Y PAISAJÍSTICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARÍA, PARQUE NACIONAL YANACHAGA CHEMILLÉN, RESERVA NACIONAL DE JUNÍN, SANTUARIO HISTÓRICO CHACAMARCA Y SANTUARIO NACIONAL DE HUAYLLAY, LA PROVINCIA DE LEONCIO PRADO DEL DEPARTAMENTO DE HUANUCO; LAS PROVINCIAS DE OXAPAMPA Y PASCO DEL DEPARTAMENTO DE PASCO Y LAS PROVINCIAS DE JUNÍN Y TARMA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN |                                    | 28/06/2018   | ADECUADOS SERVICIOS PARA DISFRUTAR DEL PAISAJE Y BELLEZA ESCÉNICA DE LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PN TINGO MARÍA, PN YANACHAGA CHEMILLÉN, RN JUNÍN, SH CHACAMARCA, Y SN HUALLAY. | 8388033   | 8388033   |  | 01/08/2018                   | 01/08/2021               | INVERSIÓN   | Sí | 01/08/2018 | 30/12/2022 |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>   | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b> | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b>   | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b> | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b> | <b>Problemas presentados</b> | <b>Acción correctiva</b> | <b>Comentarios</b>  |    |            |            |
|             | ADECUADA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA  | Unidad                             | 0  | 0.08   | 0   | 300000  | 0  |                              |                          |   |    |            |            |
|             | ADECUADOS SENDEROS SEÑALIZADOS   | Unidad                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |                              |                          |   |    |            |            |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO   | Unidad                             | 0.56   | 1  | 1   | 583994.32   | 583896.20  |                              |                          | SE REALIZO EL PAGO POR EL TRÁMITE DE CERTIFICACIÓN DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLÓGICOS - CIRA, Y PAGOS DE GASTOS ARBITRALES |    |            |            |
|             | GESTION DEL PROYECTO   | Unidad                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |                              |                          |   |    |            |            |
|             | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS TURÍSTICOS EN LAS ANP   | Unidad                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |                              |                          |   |    |            |            |

| Código SNIP | Denominación del proyecto | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
|-------------|---------------------------|------------------------------------|----------------------|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|--------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|

|             |   |                                    |  |  |   |   |  |   |  |                    |            |            |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|--|---|--|--------------------|------------|------------|
| 2251102     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE, SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA LAS PROVINCIAS DE TUMBES Y ZARUMILLA DEL DEPARTAMENTO DE TUMBES Y LA PROVINCIA DE FERRENAFE DEL DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | 02/07/2018                         | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE BELLEZA ESCENICA Y PAISAJISTICA DE LAS AREAS NATURALES PROTEGIDAS DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE, SANTUARIO NACIONAL LOS MANGLARES DE TUMBES, SANTUARIO HISTORICO BOSQUE DE POMAC Y REFUGIO DE VIDA SILVESTRE LAQUIPAMPA | 2951857  | 5823371.08  | ACTUALIZACION DEL MONTO DE INVERSIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO A LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN . | 30/06/2018   | 30/06/2021  | INVERSIÓN  | SÍ                 | 30/06/2018 | 30/12/2022 |
| COMPONENTES | <b>Descripción del componente del proyecto</b>  | <b>Unidad de medida de la meta</b> | <b>Avance físico al inicio del periodo reportado</b>   | <b>Meta física prevista al final del periodo reportado</b> | <b>Avance físico alcanzado al final del periodo reportado</b> | <b>Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)</b>   | <b>Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)</b> | <b>Problemas presentados</b>  | <b>Acción correctiva</b>   | <b>Comentarios</b> |            |            |
|             | ADECUADA INFRAESTRUCTURA IMPLEMENTADA   | Unidad                             | 0  | 0.19   | 0   | 263463.55   | 0  |   |  |                    |            |            |
|             | ADECUADOS SENDEROS SEÑALIZADOS  | Unidad                             | 0  | 0.08   | 0   | 116536.45   | 0  |   |  |                    |            |            |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO  | Unidad                             | 1  | 1  | 1   | 774905.23   | 754905.87  | POR EL ESTADO DE EMERGENCIA SANITARIA POR EL COVID 19, SE TIENE QUE AJUSTAR EL EXPEDIENTE TÉCNICO A LAS NUEVAS MEDIDAS SANITARIAS | SE CONTRATO A UNA PERSONA PARA LA ADECUACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID 19 COMO PARTE DEL EXPEDIENTE TÉCNICO |                    |            |            |
|             | GESTION DEL PROYECTO  | Unidad                             | 0.03   | 0.03   | 0.03  | 9700  | 9700   |   |  |                    |            |            |
|             | PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS ATRACTIVOS PAISAJÍSTICOS DE LAS ANP Y CAPACITACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS  | Unidad                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |   |  |                    |            |            |
|             | SUPERVISIÓN   | Unidad                             | 0  | 0  | 0   | 0   | 0  |   |  |                    |            |            |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2459042     | ADQUISICION DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR LLANGANUCO Y POTACA DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN DISTRITO DE YUNGAY, PROVINCIA YUNGAY, DEPARTAMENTO ANCASH | 23/08/2019                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS SECTORES LLANGANUCO Y POTACA DEL PARQUE NACIONAL HUASCARÁN | 300000   | 914933  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 02/09/2019                  | 02/02/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 02/09/2019           | 31/12/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto      | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES | Unidad                      | 0   | 1   | 0  | 201141   | 13000   |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2461267     | CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE MACHUPICCHU DISTRITO DE MACHUPICCHU, PROVINCIA URUBAMBA, DEPARTAMENTO CUSCO | 16/09/2019                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SEGURIDAD TURÍSTICA EN LOS SECTORES WIÑAYWAYNA Y WAYLLABAMBA DEL SANTUARIO HISTÓRICO MACHUPICCHU | 191016   | 221016  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO A QUE SE CONSIDERO EL COSTO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO. | 01/11/2019                  | 01/04/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 01/01/2020           | 31/12/2020                          |

| COMPONENTES        | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios   |
|--------------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|---|
|                    | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS  | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   | 0                     |                   |   |
| EXPEDIENTE TÉCNICO | Unidad                                  | 0                           | 1   | 1   | 30000  | 30000  |   |                       |                   | SE ELABORO EL EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SEÑALÉTICAS TURÍSTICAS |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2479262     | CONSTRUCCION DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA Y PANEL INFORMATIVO; ADQUISICION DE DESLIZADOR Y SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES; EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJÍSTICA SANDOVAL, MEDIO TAMBOPATA Y ALTO TAMBOPATA DE LA RESERVA NACIONAL TAMBOPATA DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS | 05/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SEGURIDAD TURÍSTICA EN LOS SECTORES BAHIA PARACAS Y LAGUNILLAS DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS | 646880   | 646880  |                                    | 01/04/2020                  | 31/12/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 01/04/2020           | 31/12/2022                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto      | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE DESLIZADOR                    | Unidad                      | 0   | 3   | 3  | 131400   | 60200   |                       |                   |             |
|             | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES | Unidad                      | 0   | 1   | 0  | 335000   | 13400   |                       |                   |             |
|             | CONSTRUCCIÓN DE PANEL INFORMÁTIVO            | Unidad                      | 0   | 3   | 0  | 17000  | 11960   |                       |                   |             |
|             | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA         | Unidad                      | 0   | 10  | 0  | 14480  | 14480   |                       |                   |             |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                           | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |             |
|             | LIQUIDACIÓN                                  | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |             |
|             | SUPERVISIÓN                                  | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2479268     | ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA; CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA, VIAS DE ACCESO Y ZONA DE ESTACIONAMIENTO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR DE BELLEZA PAISAJÍSTICA DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS, DISTRITO DE PARACAS, PROVINCIA PISCO, DEPARTAMENTO ICA | 06/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA SEGURIDAD TURÍSTICA EN LOS SECTORES DE LA ZONA NORTE Y SUR DE LA RESERVA NACIONAL DE PARACAS | 1008500  | 1008500   |                                    | 01/04/2020                  | 30/11/2020            | INVERSIÓN | Sí                      | 01/04/2020           | 31/12/2022                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto    | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios   |
|-------------|--|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|---|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                   | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 127000   | 122868  |                       |                   | LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMIONETA FUE REALIZADO MEDIANTE EL CONTRATO N°026-2020-SERNANP-OA.   |
|             | ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO                  | Unidad                      | 0   | 2   | 0  | 51202  | 0   |                       |                   |   |
|             | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA                 | Unidad                      | 0   | 2   | 2  | 21978  | 17671   |                       |                   | LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA MOTOCICLETA FUE REALIZADO MEDIANTE EL CONTRATO N°018-2020-SERNANP-OA. |
|             | ADQUISICIÓN DE SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA | Unidad                      | 0   | 1   | 0  | 500000   | 0   |                       |                   |   |
|             | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO             | Unidad                      | 0   | 7   | 0  | 68000  | 0   |                       |                   |   |
|             | CONSTRUCCIÓN DE SEÑALÉTICA TURÍSTICA       | Unidad                      | 0   | 40  | 0  | 80500  | 0   |                       |                   |   |
|             | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE CAMPAMENTO         | Unidad                      | 0   | 1   | 0  | 8000   | 0   |                       |                   |   |
|             | CONSTRUCCIÓN DE ZONA DE ESTACIONAMIENTO    | Unidad                      | 0   | 1   | 0  | 26000  | 0   |                       |                   |   |
|             | EXPEDIENTE TÉCNICO                         | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |   |
|             | LIQUIDACIÓN                                | Unidad                      | 0   | 0   | 0  | 0  | 0   |                       |                   |   |
| SUPERVISIÓN | Unidad                                     | 0                           | 0   | 0   | 0  | 0  |   |                       |                   |   |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480605     | ADQUISICION DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) SECTOR 6 SUR ALTO MANTALO DE LA RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 07/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR 6 SUR ALTO MANTALO DE LA RESERVA COMUNAL MACHIGUENGA | 13825  | 8835  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | Sí                      | 14/07/2020           | 29/07/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA              | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 8836   | 8835.35   |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480608     | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN EL(LA) ÁMBITOS DE CONTROL LA PAMPA Y CERRO CONDORCUNCA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO, DISTRITO DE QUINUA, PROVINCIA HUAMANGA, DEPARTAMENTO AYACUCHO | 07/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS SECTORES LA PAMPA Y CERRO CONDORCUNCA DEL SANTUARIO HISTÓRICO DE LA PAMPA DE AYACUCHO | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480611     | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL PACHACAYO DE LA RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYS COCHAS DISTRITO DE CANCHAYLLO, PROVINCIA JAUJA, DEPARTAMENTO JUNIN | 07/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL SECTOR PACHACAYO DE LA RESERVA PAISAJÍSTICA NOR YAUYS COCHAS | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480619     | ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) AMBITOS DE CONTROL LACCO YAVERO Y OSEROATO TOTEROATO DEL ANP SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI DISTRITO DE ECHARATE, PROVINCIA LA CONVENCION, DEPARTAMENTO CUSCO | 07/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS SECTORES LACCO YAVERO Y ASERATO TOTEROATO DEL SANTUARIO NACIONAL MEGANTONI | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |

  

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480625     | ADQUISICION DE CAMIONETA; EN EL(LA) AMBITO DE CONTROL PICHIS DE LA RESERVA COMUNAL EL SIRA DISTRITO DE PUERTO BERMUDEZ, PROVINCIA OXAPAMPA, DEPARTAMENTO PASCO | 07/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL SECTOR PICHIS DE LA RESERVA COMUNAL EL SIRA | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad   | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480651     | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL CARATA DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA; DISTRITO DE PAUCARCOLLA, PROVINCIA PUNO, DEPARTAMENTO PUNO | 10/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR CATARATA DE LA RESERVA NACIONAL DEL TITICACA | 13825  | 8835  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 14/07/2020           | 29/07/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA              | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 8836   | 8835.35   |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto  | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|--|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480652     | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL NORTE DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE DISTRITO DE MATAPALO, PROVINCIA ZARUMILLA, DEPARTAMENTO TUMBES | 10/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL SECTOR NORTE DEL PARQUE NACIONAL CERROS DE AMOTAPE | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |



| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480655     | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL DE IPURURO, SAN JOSE DE YANAYACU Y NUEVO LORETO DEL PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA UCAYALI, DEPARTAMENTO LORETO | 10/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN LOS SECTORES IPURURO, SAN JOSE DE YANAYACU Y NUEVO LORETO DEL PARQUE NACIONAL CORDILLERA AZUL | 112000   | 122868  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 13/02/2020           | 30/06/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del período reportado | Meta física prevista al final del período reportado | Avance físico alcanzado al final del período reportado | Costo previsto al final del período reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA                | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 122868   | 122868  |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1) | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada | Fecha fin planificada | Estado    | Iniciado por la gestión | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|--|---|---|-----------------------------|-----------------------|-----------|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| 2480658     | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA; EN EL(LA) SECTOR TOLDOPAMPA DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI, DISTRITO DE PAMPA HERMOSA, PROVINCIA SATIPO, DEPARTAMENTO JUNIN | 10/02/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL DEL SECTOR TOLDOPAMPA DEL BOSQUE DE PROTECCIÓN PUI PUI | 13825  | 8835  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/06/2020                  | 30/06/2020            | INVERSIÓN | SÍ                      | 14/07/2020           | 29/07/2020                          |

| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto | Unidad de medida de la meta | Avance físico al inicio del periodo reportado | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2) | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios |
|-------------|---|-----------------------------|---|---|--|--|---|-----------------------|-------------------|-------------|
|             | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA              | Unidad                      | 0   | 1   | 1  | 8836   | 8835.35   |                       |                   |             |

| Código SNIP | Denominación del proyecto   | Fecha de declaración de viabilidad | Objetivo / Finalidad  | Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)      | Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda) | Motivo de variación de presupuesto  | Fecha de inicio planificada                             | Fecha fin planificada | Estado            | Iniciado por la gestión   | Fecha de inicio real | Fecha fin real (cuando corresponda) |
|-------------|---|------------------------------------|---|---|---|---|---|-----------------------|-------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 2498292     | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN EL(LA) ÁMBITO DE CONTROL SECTOR 1 BORDE DE LA BELLA DURMIENTE DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA DISTRITO DE MARIANO DAMASO BERAUN, PROVINCIA LEONCIO PRADO, DEPARTAMENTO HUANUCO | 22/09/2020                         | MEJORAR LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DE VIGILANCIA Y CONTROL EN EL SECTOR BORDE DE LA BELLA DURMIENTE DEL PARQUE NACIONAL TINGO MARIA | 160600  | 162510  | EL MONTO DE LA INVERSIÓN SE MODIFICÓ DEBIDO AL RESULTADO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN. | 01/10/2020  | 30/10/2020            | INVERSIÓN         | SÍ  | 01/10/2020           | 31/12/2020                          |
| COMPONENTES | Descripción del componente del proyecto   | Unidad de medida de la meta        | Avance físico al inicio del periodo reportado   | Meta física prevista al final del periodo reportado | Avance físico alcanzado al final del periodo reportado                            | Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)                                | Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3) | Problemas presentados | Acción correctiva | Comentarios   |                      |                                     |
|             | ADQUISICIÓN DE CAMIONETA  | Unidad                             | 0   | 1   | 1   | 129000  | 126600  |                       |                   | LA CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE LA CAMIONETA FUE REALIZADO MEDIANTE EL CONTRATO N°050-2020-SERNANP-OA. |                      |                                     |
|             | ADQUISICIÓN DE MOTOCICLETA  | Unidad                             | 0   | 3   | 3   | 33510   | 33510   |                       |                   |   |                      |                                     |

#### Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del periodo reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del periodo reportado.

#### Comentarios: