

# ZENON HUAMAN QUISPE

## Ingeniero Consultor

Domicilio: Jr. Joaquín Capelo N° 3062 - Urb. Mirones Bajo - Lima

Teléfono: (01)3266677, Celular N° 990909510

E.mail: [zhuamang@gmail.com](mailto:zhuamang@gmail.com), [zhuamang@hotmail.com](mailto:zhuamang@hotmail.com)

### Carta N° 001-2021-INDECI / SUP-ZHQ

Lima, 28 de abril del 2021

Sres.

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL -INDECI

Presente;

PARA : Sr. JAVIER ERASMO CARMELO RAMOS  
Jefe Oficina General de Administración - OGA

REFERENCIA : Ejecución de la Obra:  
"CONSTRUCCION TORRE AUTOSOPORTADA Y ANTENA LOGARITMICA PERIODICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INDECI EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS - LIMA".  
a) Contrato N° 052-2019 – INDECI  
b) Certificado de Conformidad Técnica

ASUNTO : Solicita Recepción de Obra


De nuestra consideración:

Me dirijo a usted a fin de informarle que el contratista CONSORCIO ELOY, encargada de la ejecución de la obra: CONSTRUCCION TORRE AUTOSOPORTADA Y ANTENA LOGARITMICA PERIODICA DEL PROYECTO "MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA NACIONAL E INSTALACION DEL CENTRO DE SIMULACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DEL INDECI EN EL DISTRITO DE CHORRILLOS – LIMA, ha concluido con la ejecución de la obra en su totalidad, razón por el cual el suscrito en calidad de Supervisor de Obra ha emitido el CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA, dejando constancia que la obra ha sido concluida con fecha 23/04/2021, conforme indica la respectiva anotación del cuaderno de esta Supervisión.

Por lo antes expuesto, de conformidad a lo indicado por el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, solicito a usted iniciar el procedimiento que corresponda para la Recepción de la Obra., iniciando con la designación de los integrantes del Comité de Recepción de Obra a fin de constituirse en obra.

Sin otro particular me suscribo de Uds.

Atentamente,

  
ZENON HUAMAN QUISPE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 40317  
.....  
ING. ZENON HUAMAN QUISPE  
Supervisor de Obra

## CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA

### DATOS GENERALES DE LA EJECUCIÓN DE OBRA

Ejecución de la Obra : "Construcción Torre Autosoportada y Antena Logaritmica Periódica del Proyecto "Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en el Distrito de Chorrillos - Lima"

Proceso de Selección : Adjudicación Simplificada N° 016-2019-INDECI / 6.4 / 2da Convocatoria

Contrato : N° 052-2019 - INDECI

Ubicación : Dirección : Av. el Sol s/n  
Distrito : Chorrillos  
Provincia : Lima

Modalidad de Ejecución : Por Contrata

Sistema de Contratación : Suma Alzada

Entidad Contratante : Instituto Nacional de Defensa Civil - INDECI

Contratista de la ejecución de Obra : CONSORCIO ELOY (Integrado por SOLUCIONES EN CONTROL INDUSTRIAL Y DE PROCESOS SAC – CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ROAR SAC)

Residente de Obra : 1. Ing. Paul Martin Vega Cotrina  
2. Ing. Dolan Díaz Alarcón - Actual

Supervisión de Obra : Ing. Zenón Huamán Quispe

Monto Contratado : S/. 442,823.39, Inc. IGV

Adicional de Obra N° 01 y Deductivo Vinculante : S/ 62,825.26, Inc. IGV, Aprobado: Resolución Jefatural N° 312-2020-INDECI, de fecha: 03/12/2020

Plazo de Ejecución de Obra Inicial : 210 días calendarios

Adelanto Directo : No Solicitado

Adelanto de Materiales : S/ 88,564.68, Inc. IGV

Fecha de entrega del terreno : 10/12/2019

Fecha de Inicio de Obra : 13/12/2019


Ampliación Excepcional de Plazo : 125 días calendarios

Suspensión del Plazo de Ejecución : 1. Acta de Suspensión de Plazo N° 01: del 07/07/2020 al 03/12/2020  
2. Acta de Suspensión de Plazo N° 02: del 08/03/2021 al 27/03/2021

Fecha de Término Contractual Final : 17/04/2021

Fecha de Término de Obra Real : 23/04/2021

En la fecha 26 de abril del 2021, en el lugar de la obra sitio de la Av. el Sol s/n, distrito de Chorrillos, provincia de Lima, departamento de Lima, en el lugar de la ejecución de la obra: **Construcción Torre Autosoportada y Antena Logaritmica Periódica del Proyecto Mejoramiento del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional e Instalación del Centro de Simulación, Sensibilización y Capacitación del INDECI en**


  
ZENÓN HUAMÁN QUISPE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. CIP N° 40317

el Distrito de Chorrillos - Lima, se procede a dar la conformidad técnica a la ejecución de la obra en mención, con el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en la Normatividad Reglamentaria vigente.

El suscrito Ing. ZENON HUAMAN QUISPE, en calidad de Supervisor de la Obra, y de conformidad a lo establecido en el artículo 208 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, se ha efectuado la verificación de los trabajos ejecutados, donde se precisa que estos trabajos se encuentran concluidas, y que la obra ejecutada cumple con lo establecido en el Expediente Técnico de la Obra y todas las modificaciones aprobadas por la Entidad materia del contrato suscrito; dejando constancia mediante anotación en el cuaderno que la obra se ha concluido con fecha 23/04/2021, conforme indica la anotación del cuaderno de obra de esta supervisión.

En señal de conformidad el supervisor emite el presente **CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA**, con fines de iniciar con el proceso de recepción de obra

Chorrillos, 26 de abril del 2021,



ZENON HUAMAN QUISPE  
INGENIERO CIVIL  
Reg. C/P N° 40317

.....  
**ING. ZENON HUAMAN QUISPE**  
Supervisor de Obra