



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

1. INFORMACION GENERAL:

PAQUETE 01: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 001 – N° RES -PROC-01-2020-MPCH/CS-1

Contratista: CONSORCIO SAN JUAN

Representante Legal: Emerson Maldonado Gomes

CONTRATO N°384-2020-MPCH/GM:

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales de Emp. PE-08B (Pucacruz)-Pencapampa, Emp. PE-08B (Pucacruz)-Lucmaurco, Emp. PE-08B - Cruce El Molino - Achamaqui Fila Alta, Cruce El Molino - Limón Punta, Cruce Aeropuerto – Inia, Cruce Aeropuerto - Sector Pedro Castro, Sector Señor De Los Milagros - Cruce Aeropuerto - Nadin 2, Quebrada Santa Lucía - Nadin 2, Emp. AM-110-Colla Cruz – Quipachacha, Emp. AM-677-La Hoya, Emp. AM-109 (Chachapoyas)-Fundo Bocanegra – Camal, Emp. R20 (Lanchepampa) - Allpachaca – Tello, Pucacruz -Fundo Bocanegra, Emp. PE-08B- Pucacruz, Emp. PE-08B - El Molino, Maripampa - Pucacunga de la hoya, Cruce Huancas - Inga Cucho – provincia de Chachapoyas -Amazonas.

INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO	
1. Entidad Contratante	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
2. Modalidad de Ejecución de Obra	: Suma alzada
<u>Aspectos Contractuales de la actividad</u>	
3. Valor Contratado para la Ejecución del Servicio	: S/ 2'813,342.19 no incluido IGV
4. Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de servicio	: S/ 590,076.54 no incluido IGV
5. Plazo de Ejecución de Obra	: Trescientos ochenta y ocho (388) días calendario.
6. Ampliaciones De Plazo De Ejecución De Servicio	: No existe Ampliación de plazo de Ejecución.
7. Resolución De Aprobación Del Plan De Trabajo	: RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 106-2020-MPCH/GM (07.12.2020)
8. Fecha de contratación del Servicio	: CONTRATO N° 389-2020-MPCH/GM (04 de diciembre de 2020)
9. Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase II.	: 07 de Setiembre de 2020.
11. Inicio Real de Ejecución de Servicio FASE II	: 07 de diciembre de 2020.
12. Paralización y/o Suspensiones de plazo	: Suspensión del 23-12-2020
13. Reinicio del servicio	: Reinicio el 16-04-2021.
14. Plazo de culminación FASE II.	: 15 de Mayo del 2021.
12. Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase III.	: 01 de Junio del 2021.
13. Culminación de Plazo Contractual de Ejecución de Servicio	: 30 de Mayo de 2022.
<u>Aspectos Administrativos Contractuales de la Actividad</u>	
14. Residente de Servicio	: - Nombre : Jorge Alfredo Hernández Chavarry - Profesión : Ingeniero Civil - Reg. CIP N° : 66604
15. Asistente de Servicio	: - Nombre : William Jeyson Mendoza Chavez - Profesión : Ingeniero Civil



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO

16. Inspector de Servicio	:	- Nombre	:	Luis Alexander Jaramillo Chávez
		- Profesión	:	Ingeniero Civil
		- Reg. CIP N°	:	155985

PAQUETE 02: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 002 – N° RES -PROC-01-2020-MPCH/CS-1

Contratista: INCO PERU E.I.R.L

Representante Legal: Percy Poemape

CONTRATO: N°236-2020-MPCH/GM:

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales de Emp.AM-107-Jugo - Jaja – Chumbol, Emp.AM-107-Cochabamba, Illabamba – Plaza Pampa – Minas – Gollon, Emp.R08 (Montevideo)-San Pedro - Emp.R27, Emp.PE-08B-Chacanto - Balsas – Sacshe, Emp.R49-Jahuay, Emp.PE-08B-Pomacochas - Lluy – Chururco, Emp.PE-08B-Saullamur, Emp.PE-08B-Lumbay, Emp.AM-106-Cementerio, Emp. R36 (carpona) - Corobamba Parte Alta, Emp. R36 (carpona) - Corobamba Parte Alta, Emp. R36 (Soledad) - Corobamba Parte Baja, Miraflores - Santa Dionicia - plazuelita – sishuayco, Tragadero - EL Cruce con dirección al vale de los Chilchos, Quebrada Seca - La Joya – provincia de Chachapoyas -Amazonas

INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO

1. Entidad Contratante	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
2. Modalidad de Ejecución de Obra	:	Suma alzada

Aspectos Contractuales de la actividad

3. Valor Contratado para la Ejecución del Servicio	:	S/ 4'875,000.00 soles
4. Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de servicio	:	S/1'042,837.87 soles
5. Plazo de Ejecución de Obra	:	Cuatrocientos ochenta y cinco (485) días calendario.
6. Ampliaciones De Plazo De Ejecución De Servicio	:	Resolución de Gerencia Municipal N°118-2020 →10 días Resolución de Gerencia Municipal N°120-2020 →13 días Resolución de Gerencia Municipal N° 12-2021 →30 días
7. Resolución De Aprobación Del Plan De Trabajo	:	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 083-2020-MPCH/GM (18.09.2020)
8. Fecha de contratación del Servicio	:	CONTRATO N° 236-2020-MPCH/GM (04 de diciembre de 2020)
9. Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase II.	:	19 de Setiembre de 2020.
10. Inicio Real de Ejecución de Servicio FASE II	:	19 de diciembre de 2020.
11. Suspensión de plazo	:	21 de diciembre de 2020.
12. Reinicio de plazo	:	19 de febrero de 2021.
13. Culminación del Plazo de Ejecución de la Fase II.	:	22 de Abril de 2021.
13. Inicio del Plazo de Ejecución de la Fase III.	:	01 de Mayo de 2021.

Aspectos Administrativos Contractuales de la Actividad

14. Residente de Servicio	:	Nombre	:	Carlos Durango Guerra
		Profesión	:	Ingeniero Civil



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

INFORMACION GENERAL DEL SERVICIO			
15.	Asistente de Servicio	: Nombre	: Fernando ...
		: Profesión	: Ingeniero Civil
16.	Inspector de Servicio	: Nombre	: Edwin Cabellos Altamirano
		I. Profesión	: Ingeniero Civil

PAQUETE 03: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 003 – N° RES -PROC-01-2020-MPCH/CS-1

Contratista: CONSORCIO HUARANGOPAMPA

Representante Legal: Elmer Fernández Ruiz

CONTRATO: N°236-2020-MPCH/GM:

Servicio para La Ejecución Del Mantenimiento Periódico Y Rutinario De Los Caminos Vecinales De Emp.Pe-08b- Zuta - Huacas Viejo - Buiquel - Quimbalerán - Alonso De Alvarado, Emp.Pe-08b-Timbuj - Kelucas - Nuevo Yumpe-Emp.R6, Emp.R23 (Pahuana)Tella, Emp. R23 (Pahuana) Yuya, Emp. R23 (Wishquez) Añamshul, La Jalca - Tintis – Buenavista, La Jalca - Chichinya - Winto – Yanacucha, Ramos Pampa - Nuevo Huacas, San Juan – Itamaratí, Cruce Carretera La Jalca - 2 De Mayo - Cruce Pengote, Shundor - Pueblo Joven – Chune, Colegio - Barrios Altos - Iglesia Pampa, Cruce Triunfo - Cementerio - Puente Nueva Esperanza - Nueva Luz, Cedro Pampa - Curiaco - Challua – Provincia De Chachapoyas -Amazonas.

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO	
1. Entidad Contratante	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
2. Modalidad de Ejecución de Obra	: Suma alzada
<u>Aspectos Contractuales de la actividad</u>	
3. Valor Contratado para la Ejecución del Servicio	: S/ 5'135,878.44 no incluido IGV
4. Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de servicio	: S/ 433,652.12 soles
5. Plazo de Ejecución de Obra	: Cuatrocientos Ochenta y Cinco (485) días calendario.
6. Ampliaciones De Plazo De Ejecución De Servicio	- Ampliación N°05 →04 d.c - Ampliación N°06 →08 d.c - Ampliación N°07 →10 d.c
7. Resolución De Aprobación Del Plan De Trabajo	: RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 084-2020-MPCH/GM (18.09.2020)
8. Fecha de contratación del Inspector de Servicio	: CONTRATO N° 264-2020-MPCH/GM (04 de Setiembre de 2020)
9. Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase II.	: 19 de Setiembre de 2020.
10. Suspensión de plazo	: 20 de diciembre de 2020.
11. Reinicio de plazo	: 19 de febrero de 2021.
12. Suspensión de plazo	: 14 de marzo de 2021.
13. Reinicio de plazo	: 26 de Junio de 2021.
14. Culminación del Plazo de Ejecución de la Fase II.	: 02 de Agosto del 2021
<u>Aspectos Administrativos Contractuales de la Actividad</u>	



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO			
14. Residente de Servicio	:	Nombre	: Wilson Leyva Vasquez
		Profesión	: Ingeniero Civil
		Reg. CIP N°	: 101506
15. Asistente de Servicio	:	Nombre	: Jorge Enrique Llenque Muro
		Profesión	: Ingeniero Civil
16. Inspector de Servicio	:	Nombre:	Segundo Manuel Vigo.
		Saldaña	
		Profesión	: Ingeniero Civil
		Reg. CIP N°	: 35563

PAQUETE 04: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 004 – N° RES -PROC-01-2020-MPCH/CS-1

Contratista: CONSORCIO CARRETERO CHACHAPOYAS

Representante Legal: Emerson Domínguez Malaver

CONTRATO: N°240-2020-MPCH/GM:

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales de Nuevo Olmal - Vituya - Sengache; Emp. R29(Clich) -Chiliquin, Emp. PE-08B (Santa Cruz) - Pampa Moreno-Chillan; Molinopampa - Espadilla -San Pedro de Taulia – Ishanga; Emp. R12-Shilmal-Chijcha; Santa Cruz del Tingo - Colmal Alto; Chiccha - Gallo Cucha; Molinopampa - Juana Loma; Santa Cruz-Shora; Piscigranja - Monte Alegre; Nuevo Olmal - Pana; EMP. Pana - La Baquería – provincia de Chachapoyas -Amazonas

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO			
1. Entidad Contratante	:	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS	
2. Modalidad de Ejecución de Obra	:	Suma alzada	
<u>Aspectos Contractuales de la actividad</u>			
3. Valor Contratado para la Ejecución del Servicio	:	S/ 4'599,312.45 no incluido IGV	
4. Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de servicio	:	S/ 594,834.50 soles	
5. Plazo de Ejecución de Obra	:	Cuatrocientos Ochenta y Cinco (485) días calendario.	
6. Ampliaciones De Plazo De Ejecución De Servicio	:	Ampliación N°01 →08 d.c Ampliación N°02 →13 d.c Ampliación N°03 →3 d.c Ampliación N°04 →30 d.	
7. Resolución De Aprobación Del Plan De Trabajo	:	RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 085-2020-MPCH/GM (18.09.2020)	
8. Contrato del servicio.	:	CONTRATO N° 240-2020-MPCH/GM	
9. Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase II.	:	19 de Setiembre de 2020.	
10. Suspensión de plazo	:	21 de diciembre de 2020.	
11. Reinicio de plazo	:	19 de febrero de 2021.	
12. Suspensión de plazo	:	30 de marzo de 2021.	
13. Reinicio de plazo	:	09 de Junio de 2021.	



“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO	
11. Culminación del Plazo de Ejecución de la Fase II.	: 30 de Junio del 2021
11. Inicio del Plazo de Ejecución de la Fase II.	: 01 de Agosto del 2021
Aspectos Administrativos Contractuales de la Actividad	
14. Residente de Servicio	: Nombre : JULIO ALEXSANDER TERRONES CORTEGANA Profesión : Ingeniero Civil
15. Asistente de Servicio	: Nombre : Lenin Vladimir Morales Valladares Profesión : Ingeniero Civil
16. Inspector de Servicio	: Nombre : JORGE LUIS LIZA CHANCAFE I. Profesión : Ingeniero Civil

PAQUETE 05: PROCEDIMIENTO ESPECIAL DE SELECCIÓN N° 005 – N° RES -PROC-01-2020-MPCH/CS-1

Contratista: CONSORCIO CARRETERO CHACHAPOYAS

Representante Legal: Emerson Domínguez Malaver

CONTRATO: N°239-2020-MPCH/GM

Servicio para la ejecución del mantenimiento periódico y rutinario de los caminos vecinales de Huacapampa (Cheto) - Quitache - Oquish (Soloco); Emp. Pe-08B (Pipus) Cuyamal (Soloco) – Cheto; Emp. R34 (El Mito)-Huermalon-Pipiacru-Rejo; Emp. AM-680 (Cruce Queminas)-Salicas-Mojon; Emp. PE-08B -Pichcas – Soloco; Emp. AM-681-Desvio Golinas – Agu chopampa; Cheto – Huamazan; Emp. R35 (Mito)-Botadero; Tornocucho-Cachetin-Punta De Gomal; Quitache - Río Quitachi; Fipiacruz – Chaquil; Mojon – Sacsol; Sector el Camal - Puente Colgante – provincia de Chachapoyas - Amazonas.

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO	
1. Entidad Contratante	: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS
2. Modalidad de Ejecución de Obra	: Suma alzada
Aspectos Contractuales de la actividad	
3. Valor Contratado para la Ejecución del Servicio	: S/ 5 759 632.78 no incluido IGV
4. Monto de Prestaciones Adicionales de Ejecución de servicio	: S/ 1'034,156,88 soles
5. Plazo de Ejecución de Obra	: Cuatrocientos Ochenta y Cinco (485) días calendario.
6. Ampliaciones De Plazo De Ejecución De Servicio	: Resolución De Gerencia Municipal N°110-2020-MPCH Resolución De Gerencia Municipal N°121-2020-MPCH Resolución De Alcaldía N°422-2020-MPCH Resolución De Gerencia Municipal N°011-2021-MPCH
7. Resolución De Aprobación Del Plan De Trabajo	: RESOLUCIÓN DE GERENCIA N° 082-2020-MPCH/GM (18.09.2020)
8. Contrato del servicio.	: CONTRATO N° 239-2020-MPCH/GM



"Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia"

ASPECTOS CONTRACTUALES DEL SERVICIO			
9.	Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase II.	:	19 de Setiembre de 2020.
10.	Suspensión de plazo	:	28 de diciembre de 2020.
11.	Reinicio de plazo	:	19 de febrero de 2021.
12.	Suspensión de plazo	:	31 de marzo de 2021.
13.	Reinicio de plazo	:	09 de Junio de 2021.
11.	Culminación del Plazo de Ejecución de la Fase II.	:	05 de Julio de 2020.
12.	Inicio de Plazo para Ejecución de Actividad Fase III.	:	No se tiene fecha de inicio por que están en suspensión desde el 30-06-2021
Aspectos Administrativos Contractuales de la Actividad			
14.	Residente de Servicio	:	- Nombre : DAYVE LA TORRE VALLE - Profesión : Ingeniero Civil
15.	Asistente de Servicio	:	- Nombre : STEFANY KORALI MAS CHAVEZ - Profesión : Ingeniero Civil
16.	Inspector de Servicio	:	- Nombre : WILSON THOMAS ISIQUE LUMBRE - Profesión : Ingeniero Civil



GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y GESTIÓN DE INVERSIONES

-GIGI-

CHACHAPOYAS - AMAZONAS

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de Independencia”

N° PAQUETE	DISTRITO	TRAMO	KM	PRESUPUESTO	ADICIONAL	CONTRATISTA	MANTENIMIENTO PERIODICO	MANTENIMIENTO RUTINARIO
							AVANCE FINANCIERO	AVANCE FINANCIERO
1	CHACHAPOYAS HUANCAS - LEVANTO	Emp. PE-08B (Pucacruz)-Pencapampa, Emp. PE-08B (Pucacruz)-Lucmaurco, Emp. PE-08B - Cruce El Molino - Achamaqui Fila Alta, Cruce El Molino - Limon Punta, Cruce Aeropuerto - Inia, Cruce Aeropuerto - Sector Pedro Castro, Sector Señor De Los Milagros - Cruce Aeropuerto - Nadin 2, Quebrada Santa Lucia - Nadin 2, Emp. AM-110-Colla Cruz - Quipachacha, Emp. AM-677-La Hoya, Emp. AM-109 (Chachapoyas)-Fundo Bocanegra - Camal, Emp. R20 (Lanchepampa) - Allpachaca - Tello, Pucacruz - Fundo Bocanegra, Emp. PE-08B- Pucacruz, Emp. PE-08B - El Molino, Maripampa - Pucacunga de la hoya, Cruce Huancas - Inga Cucho	47.679	S/ 2,833,130.49	S/590,076.54	CONSORCIO SAN JUAN	100%	7%
2	BALSAS - CHUQUIBAMB A-LEIMEBAMBA	Emp. AM-107-Jugo - Jaja - Chumbol, Emp. AM-107-Cochabamba, Illabamba - Plaza Pampa - Minas - Gollon, Emp. R08 (Montevideo)-San Pedro - Emp. R27, Emp. PE-08B- Chacanto - Balsas - Sacche, Emp. R49-Jahuay, Emp. PE-08B-Pomacochas - Lluy - Chururco, Emp. PE-08B-Saullamur, Emp. PE-08B-Lumbay, Emp. AM-106-Cementerio, Emp. R36 (carpona) - Corobamba Parte Alta, Emp. R36 (carpona) - Corobamba Parte Alta, Emp. R36 (Soledad) - Corobamba Parte Baja, Miraflores - Santa Dionicia - plazuelita - sishuayco, Tragadero - EL Cruce con dirección al vale de los Chilchos, Quebrada Seca - La Joya	67.554	S/ 4,875,000.00	S/967,852.17	INCO PERU E.I.R.L	100%	8%
3	LA JALCA - MAGDALENA	Emp. PE-08B- Zuta - Huacas Viejo - Buiquel - Quimbalerán - Alonso de Alvarado, Emp. PE-08B-Timbuj - Kelucas - Nuevo Yumpe-Emp. R6, Emp. R23 (Pahuana)Tella, Emp. R23 (Pahuana) Yuya, Emp. R23 (Wishquez) Añamshul, La Jalca - Tintis - Buenavista, La Jalca - Chichinya - Winto - Yanacucha, Ramos pampa - Nuevo Huacas, San Juan - Itamaratí, Cruce Carretera La Jalca - 2 de mayo - cruce Pengote, Shundor - Pueblo Joven - Chune, Colegio - Barrios Altos - Iglesia Pampa, Cruce triunfo - cementerio - puente Nueva Esperanza - Nueva Luz, Cedro Pampa - Curiaco - Challua	69.123	S/ 5,135,878.44	S/ 482,973.75	CONSORCIO HUARANGOPAMPA	88%	0%
4	MOLINOPAMP A SONCHE - CHILUQUIN	Nuevo Olmal - Vituya - Sengache; Emp. R29(Clich) -Chiliquin, Emp. PE-08B (Santa Cruz) - Pampa Moreno-Chillan; Molinopampa - Espadilla -San Pedro de Taulia - Ishanga; Emp. R12-Shilmal-Chijcha; Santa Cruz del Tingo - Colmal Alto; Chiccha - Gallo Cucha; Molinopampa - Juana Loma; Santa Cruz-Shora; Piscigranja - Monte Alegre; Nuevo Olmal - Pana; EMP. Pana - La Baqueria	63.671	S/ 4,599,312.45	S/ 594,834.50	CONSORCIO CARRETERO CHACHAPOYAS	92%	0%
5	CHETO - SOLOCO	Huacapampa (Cheto) - Quitache - Oquish (Soloco); Emp. PE-08B (Pipus) Cuyamal (Soloco) - Cheto; Emp. R34 (El Mito)-Huemalon-Pipiacru-Rejo; Emp. AM-680 (Cruce Queminas)-Salicas-Mojon; Emp. PE-08B -Pichcas - Soloco; Emp. AM-681-Desvio Golinás - Agu chopampa; Cheto - Huamazan; Emp. R35 (Mito)-Botadero; Tornocucho-Cachetin-Punta De Gomal; Quitache - Rio Quitachi; Fipiacruz - Chaquil; Mojon - Sacsol; Sector el Camal - Puente Colgante	77.281	S/ 5,759,632.78	S/ 800,960.37	CONSORCIO CARRETERO CHACHAPOYAS	72%	0%