



RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA
N° 089-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE

Lima, **23 MAR. 2022**

VISTO: El Informe N° 244-2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE/OGP, de fecha 22.03.2022, de la Oficina de Gestión de Proyectos, relacionado al Código Único de Inversión N° 2486630, y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme a sus funciones y naturaleza institucional, establecida por los Lineamientos de Gestión aprobados por Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, es un programa adscrito al Despacho Vice Ministerial de Desarrollo e Infraestructura Agraria y Riego del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, tiene como objetivo incrementar la seguridad hídrica agraria contribuyendo a la prosperidad del agro peruano a través de la siembra y cosecha de agua de las áreas agrícolas y alto andinas de todo el territorio Peruano, favoreciendo prioritariamente a aquellos agricultores con menores niveles de ingreso económico, en situación de pobreza y extrema pobreza, a través del financiamiento de Actividades en materia de siembra y cosecha de agua a nivel nacional, utilizando la tecnología que diseñe el Fondo Sierra Azul para cada ámbito de intervención;

Qué, mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 445-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 15.12.2020, la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación de Agua; En El(La) Recarga Hídrica en los Distritos de Puquio y San Juan – Lucanas – Ayacucho, para la Unidad Productora del Sistema de Riego de la Localidad de Bella Unión, Distrito de Bella Unión, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa" con Código Único de Inversión N° 2486630; cuya obra ha sido culminada a la fecha, tal como lo ha manifestado los Residentes de Obra en los Asientos del Cuaderno de Obra N° 072, 087, 084, 057, 072 y 074; y los Supervisores de Obra en los Asientos del Cuaderno de Obra N° 073, 088, 085, 058, 073 y 075;

Qué, mediante el Informe de Visto, emitido por la Oficina de Gestión de Proyectos ratifica y da cuenta documentadamente del término de la obra antes señalada; y, en consecuencia, solicita en observancia a lo establecido en el inciso 6.3.7 del numeral 6.3 de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra;



Por las consideraciones antes expuestas, de conformidad con la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por la modalidad de Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, de fecha 06 de setiembre de 2021; así como la Directiva General N° 004-2020-UEFSA-MINAGRI: "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua de la Unidad Ejecutora 0036-1634-Fondo Sierra Azul, bajo la modalidad de Ejecución de Administración Directa", aprobada con Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 24 de noviembre de 2020; y las facultades conferidas por los Lineamientos de Gestión de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul", aprobados por Resolución Ministerial N° 0471-2017-MINAGRI;

Con el visto bueno de la Oficina de Gestión de Proyectos;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – Conformar la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra del proyecto de Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con CUI N° 2486630, de acuerdo al siguiente detalle:

Qocha Queñuapampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3, Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4 y Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Ronald Helmer Chanco Najarro	

Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Eliseo Taquiri Quisoruco	

ARTÍCULO SEGUNDO. – Disponer la notificación de la presente Resolución a los profesionales señalados en el artículo primero de la presente Resolución, y a la Oficina de Gestión de Proyectos, para los fines de su competencia.

ARTÍCULO TERCERO. – Disponer la publicación de la presente Resolución en el portal institucional de la Unidad Ejecutora 036-001634: Fondo Sierra Azul (www.sierraazul.gob.pe)

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Max Alberto Sáenz Carrillo
Director Ejecutivo





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul


"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

INFORME N° 244 -2022-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE-OGP FONDO SIERRA AZUL

A : **ING. MAX ALBERTO SAENZ CARRILLO**
Director Ejecutivo
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul

Asunto : Conformación de Comisión de Recepción y Transferencia de Obra
de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua
con Código Único de Inversión N° 2486630

Fecha : Jesús María, **22 MAR. 2022**



Es grato dirigirme a usted, en atención al asunto de la referencia, a fin de hacer de conocimiento el término de la ejecución física de la obra, y a su vez solicitar la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de la Obra, teniendo en cuenta lo siguiente:

I. ANTECEDENTES

- 1.1. Mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 445-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, de fecha 15 de diciembre de 2020, se aprobó el Expediente Técnico de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua denominado "Construcción de Captación de Agua; En El(La) Recarga Hídrica en los Distritos de Puquio y San Juan – Lucanas – Ayacucho, para la Unidad Productora del Sistema de Riego de la Localidad de Bella Unión, Distrito de Bella Unión, Provincia Caraveli, Departamento Arequipa" con Código Único de Inversión N° 2486630.
- 1.2. El Residente de Obra, Ingeniero Sergio Gómez Portal, mediante los Asientos del Cuaderno N° 072, 087 y 084, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Queñuapampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4.
- 1.3. El Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, mediante los Asientos del Cuaderno N° 073, 088 y 085, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Queñuapampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4.
- 1.4. El Residente de Obra, Ingeniero David Jorge Alarcon Ataucusi, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 057, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2.
- 1.5. El Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 058, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

- 1.6. La Residente de Obra, Ingeniera Bertha Gómez Portal, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 072 y 074, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Eliseo Taquiri Quisoruco, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7.
- 1.7. El Supervisor de Obra, Ingeniero Eliseo Taquiri Quisoruco, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 073 y 075, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7.

II. BASE LEGAL

- Decreto Supremo N° 0012-2019-MINAGRI, Decreto Supremo que aprueba el Nuevo Reglamento del Fondo Sierra Azul y crea el Comité Técnico del Fondo Sierra Azul.
- Resolución Ministerial N° 0375-2016-MINAGRI, Resolución Ministerial que encarga al Fondo MI RIEGO la dirección, articulación, orientación y supervisión de estudios de preinversión y proyectos de inversión pública financiados con recursos provenientes del Fondo de Promoción del Riego en la Sierra - MI RIEGO, a cargo de diversos programas y proyecto.
- Resolución Ministerial N° 471-2017-MINAGRI, Resolución Ministerial que aprueba el documento denominado "Lineamiento de Gestión de la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 408-2020-MINAGRI-DVDIAR-UEFSA-DE, Resolución Directoral Ejecutiva que aprueba la Directiva General N° 004-2020-MINAGRI—DVDIAR-UEFSA "Lineamientos para la Liquidación de Inversiones de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua en la Unidad Ejecutora 0036-001634- Fondo Sierra Azul"
- Resolución Directoral Ejecutiva N° 328-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA-DE, Resolución Directoral que aprueba la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul"

III. ANÁLISIS

DE LOS LINEAMIENTOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA POR LA MODALIDAD DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA EN LA UNIDAD EJECUTORA 0036-001634 "FONDO SIERRA AZUL"

Una vez concluida la obra conjuntamente con los beneficiarios y representantes de la Unidad Ejecutora "Fondo Sierra Azul" suscribirán el Anexo N° 17 - Acta de Terminación y Conformidad de Obra, a partir del cual el Supervisor o Inspector de Obra solicitará por escrito a la entidad la designación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.





DEL RESIDENTE DE OBRA (Qocha Queñupampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4)

Cabe señalar que, el Ingeniero Sergio Gómez Portal, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno N° 072, 087 y 084, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Queñupampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4.

DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Queñupampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4)

Cabe señalar que, el Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno N° 073, 088 y 085, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Queñupampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3 y Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4.

DEL RESIDENTE DE OBRA (Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2)

Cabe señalar que, el Ingeniero David Jorge Alarcon Ataucusi, en su calidad de Residente de Obra, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 057, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2.

DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2)

Cabe señalar que, el Ingeniero Ronald Helmer Chanco Najarro, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante el Asiento del Cuaderno de Obra N° 058, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2.

DE LA RESIDENTE DE OBRA (Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7)

Cabe señalar que, la Ingeniera Bertha Gómez Portal, en su calidad de Residente de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 072 y 074, comunico al Supervisor de Obra, Ingeniero Eliseo Taquiri Quisoruco, la conclusión de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7.





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y RiegoUnidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"**DEL SUPERVISOR DE OBRA (Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7)**

Cabe señalar que, el Ingeniero Eliseo Taquiri Quisoruco, en su calidad de Supervisor de Obra, mediante los Asientos del Cuaderno de Obra N° 073 y 075, comunico a la Oficina de Gestión de Proyectos, la culminación de obra correspondiente al proyecto con CUI N° 2486630, Actividad Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1 con Código de Obra Aya3-2020-Q7.

Por otro lado, luego de haber verificado exhaustivamente la ejecución de las metas de acuerdo con el Expediente Técnico aprobado por la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, autorizándose a los Residentes de Obra y los Supervisores de Obra, levanten las Actas de Terminación de Obra y prosiga con el trámite respectivo.

DEL TERMINO DE LAS OBRAS

Al respecto, debemos manifestar que, teniendo conocimiento del término de las obras, se procederá a designar a la Comisión que estará a cargo de la recepción de la obra y en el mismo acto, efectúe la transferencia de estas.

Dicha comisión de recepción y transferencia de obra, una vez que verifique la ejecución de la obra sin observaciones, levantará el Acta de Recepción de Obra y además el Acta de Transferencia.

IV. ANALISIS LEGAL DE LA CONCLUSIÓN DE OBRA

De lo expresado anteriormente, podemos indicar que, se cumple con lo establecido en el inciso 6.3.7 y 6.3.9 del numeral 6.3. de la Directiva General N° 004-2021-MIDAGRI-DVDAFIR-UEFSA "Lineamientos para la Ejecución de Obras por Administración Directa en la Unidad Ejecutora 0036-001634 – Fondo Sierra Azul".

V. RECOMENDACIÓN

Por los argumentos expuestos, se recomienda expedir el acto resolutivo conformando la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra.

Por otro lado, para la conformación de la Comisión de Recepción y Transferencia de Obra de la Inversión de Optimización de Siembra y Cosecha de Agua con Código Único de Inversión N° 2486630, se propone a los siguientes profesionales:

Qocha Queñuapampa con Código de Obra Aya3-2020-Q1, Qocha Chaquiccocha con Código de Obra Aya3-2020-Q3, Qocha Occoron con Código de Obra Aya3-2020-Q4 y Qocha Pampacocha con Código de Obra Aya3-2020-Q2

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Ronald Helmer Chanco Najarro	





PERÚ

Ministerio
de Desarrollo Agrario
y Riego

Unidad Ejecutora
Fondo Sierra Azul

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

**Qocha Tornococha II con Código de Obra Aya3-2020-Q6 y Qocha Chaquiccocha 1
con Código de Obra Aya3-2020-Q7**

Miembros Titulares	Miembro Suplente
Presidente de la Comisión	Ing. Carlos Andrés Escalante Martínez
Ing. Pedro Antonio Chucya Ccahua	
Miembro de la Comisión	
Ing. Alfredo Moreno Pisconte	
Miembro de la Comisión	
Ing. Eliseo Taquiri Quisoruco	

Atentamente,

MINISTERIO DE DESARROLLO AGRARIO Y RIEGO
UNIDAD EJECUTORA FONDO SIERRA AZUL

Ing. Alfredo Adalberto Moreno Pisconte
Jefe de la Oficina de Gestión de Proyectos

CUT: 1511 -2022

CUADERNO DE OBRA



41

Fecha: 23/08/2021

Modalidad:

Obra: DND 3 2520 Q1

Proyecto: QRENUPOMAD

Programa: COSECHA Y SIEMBRA DE AGUA

Entidad ejecutora: FONDO SIEMBRAS AZUL

Asiento N° 68 del Residente


Personal de obra

01 OPERARIO 01 OFICIAL 8 PESERES

Actividades realizadas

protección de canchales en la corona
Enrocado acomodado y asentado en seco
Juntas de dilatación selladas elastomérico


uso de equipos y maquinarias
herramientas manuales


ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
CIP. N° 194872
RESIDENTE

ASIENTO N° 69 DEL SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 23/08/2021

Durante la permanencia en obra, se verifican las siguientes actividades

- Se verifica la protección de la corona con champa.
- Se verifica el enrocado y acomodado y asentado en seco en la entrada y la lengua del aliviadero de demasías y en la salida del aliviadero de demasías.
- Se verifica el sellado de las juntas de dilatación con elastomérico (poliuretano).
- Se verifica el acabado final del aliviadero de demasías con pintura esmalte.


ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
CIP. N° 162419
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR


ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



42

Fecha: 24/08/2021 Modalidad: _____
Obra: DVA3 2020 Q1
Proyecto: QUEÑUO PUMPA
Programa: COSECHO Y SIEMBRAS DE AGUA
Entidad ejecutora: FONDO SIEMBRAS AZUL

ASIENTO N° 70 DEL RESIDENTE DE OBRA

PERSONAL DE OBRA

3 OPERARIO

1 OFICIAL

5 PEONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

Eliminación de material excedente manual

Pintado de obras de arte

Sello de juntas de dilatación

USO DE EQUIPOS Y MAQUINARIAS

HERRAMIENTAS MANUALES


ING. SERGIO GÓMEZ PORTAL
CIP. N° 194872
RESIDENTE

ASIENTO N° 71 DEL SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 24/08/2021

Durante la permanencia en obra, se verifica las siguientes actividades:

- Se verifica la limpieza en general con la eliminación de material excedente en forma manual distancia 200m aprox.
- Se realiza el pintado en general de las obras de arte.
- Se realiza la culminación del sellado de las juntas de dilatación en el aluvadero de demasías.
- Recomendación
- Se le recomienda la restauración morfológica de las áreas intervenidas como el almacén de obra y retrinches y la limpieza en general esparciendo bien las arcillas y/o montículos de material.

ING. INSPECTOR


ING. SERGIO GÓMEZ PORTAL
RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO

CIP. N° 162419

SUPERVISOR
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



43

Fecha: 25/08/2021 Modalidad:
Obra: AYD 3 2020 Q1
Proyecto: QUENUADAMPA
Programa: SIEMBRO Y COSECHA DE AGUO
Entidad ejecutora: FONDO SIEMBRO AGUO

Asiento N° 72
DEL RESIDENTE

PERSONAL DE OBRA

01 OPERARIO

01 OFICIAL

05 PEONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

LIMPIEZA GENERAL DE OBRA

CAPACITACION A LOS USUARIOS

SEALADO DE DE LETRINAS

SEALADO DE MICRO RELLENO SANITARIO

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS

SE PONE EN CONOCIMIENTO AL SUPERVISOR DE OBRA
HASTA LA FECHA 25 DE AGOSTO 2021 SE TIENE
CONCLUIDO CON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DE LA
ACTIVIDAD AYD 3 2020 Q1, PARA LO CUAL SE
SOLICITA SU VERIFICACION RESPECTIVA Y ELEVE
A LA UNIDAD EJECUTORA UN DOCUMENTO PARA LA
CONFORMIDAD DE RECEPCION Y ENTREGA DE OBRA, YA QUE
LA OBRA SE ENCUENTRA AL 100% FISICAMENTE

ING. SERGIO GOMEZ PORTAL

CIP. N° 194872
RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NADARRO

CIP. N° 162419
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



44

Fecha: 25-08-2021

Modalidad:

Obra: AYA 3-2020-Q1

Proyecto: QUEÑUAPAMPA

Programa: COSECHA Y SIEMBRA DE AGUA

Entidad ejecutora: U.E.F.S.A

ASIENTO N° 73 DEL SUPERVISOR DE OBRA


FECHA: 25/08/2021

Durante la permanencia en obra, se verifica las siguientes actividades:

- Durante la permanencia en Obra se verifica la limpieza en general del cuerpo del dique.
- Se verifica la capacitación a los usuarios beneficiarios de la comunidad de Pichcachuri.
- Se verifica el sellado de las letrinas.
- Se verifica el sellado del micro relleno sanitario.
- Disposición final de los Residuos Sólidos.

ATENCIÓN A SOLICITUDES

- mediante anotación en cuaderno de obra, el Residente de obra solicita a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul la conformación de la Comisión de recepción de obra, ya que a la fecha se ha culminado con todas las metas programadas al 100% de ejecución física.
- Con respecto a la solicitud de recepción de obra solicitada por el residente de obra, esta Supervisión previa Verificación ratifica que la obra se ha culminado al 100% con todas las metas programadas de acuerdo al exp. Técnico aprobado y en tal sentido esta en condiciones para su recepción, lo cual se solicita a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul para que puedan conformar la Comisión de recepción de obra.
- Previa Verificación de todas las partidas ejecutadas, según el expediente técnico se cierra el cuaderno de obra en señal de conformidad.


ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
CIP. N° 162419
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR


Ing. Víctor E. Gómez Portal
ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



36

Fecha: _____ Modalidad: NO FORMALIZADA
 Obra: AYAZ - 2020 - 021 PAMPA COCHA
 Proyecto: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL LLA) RECARGA HIDRULICA
 Programa: EN LOS DISTRITOS DE PUNTO Y SAN JUAN, LOCANAS - AYACUCHO
 Entidad ejecutora: FONDO SIERRA AZUL

ASIENTO N° 55 DEL SUPERVISOR DE OBRA

FECHA: 02-06-21

- Durante la permanencia en obra, se verifica las siguientes actividades
- Se verifica el relleno y compactado con material de préstamo en la zanja de anclaje en la corona del dique y en el pie de talud aguas arriba.
- Se verifica la culminación del vaciado de la losa del aliviadero con concreto adopeco $f_c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 60\% \text{ PM}$.
- Se verifica el enrocado y acomodado y asentado en seco en la lengua y/o ingreso del aliviadero, con vaciado de concreto $f_c = 210 \text{ Kg/cm}^2$ en el perímetro de la losa de ingreso, se hace la corrección de los metrados a enrocar de 116.85 m^2 según el plano a 44.50 m^2 según el metrado presupuestado. Ejecutando el metrado real presupuestado.
- Se verifica la conformación del espaldón con piedra lava en la talud aguas arriba. Considerando las dificultades que se tuvo en el transporte de éstas hacia la cochera, esto con la finalidad de tener mejor el acabado, se verifica la conformación de Champa en la corona del dique.

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO

ASIENTO N° 56 DEL RESIDENTE DE OBRA

CIP. N° 162419
FECHA: 03/06/21
SUPERVISOR

A LA FECHA SE REALIZARON LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

- SE CONTINUA CON LA EJECUCION DE CONFORMACION DE ESPALDON AGUAS ARRIBA DEL DIQUE (LAPA HÚREDA). LO CUAL SE VIENE REALIZANDO DE ACUERDO A LOS PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.
 - SE TERMINA CON ACOMODADO Y ASENTADO EN SECO AL INGRESO DEL ALIVIADERO, PARA ELLO SE HA UTILIZADO CANTO ROBOADO Y SE HA COLOCADO EN UN ESPESOR DE 20 CM.
- MANO DE OBRA UTILIZADO:
- 01 OPERARIO
 - 01 OFICIAL
 - 12 PEONES.

ING. INSPECTOR

Ing. J. Atarcón Alarcón
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 11042

ING. RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
CIP. N° 162419
SUPERVISOR
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: CONSTRUCCIÓN DIRECTA
 Obra: 1403-2020-02/PAMPACUCHA
 Proyecto: CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA EN EL(LA) RECARGA HIDRICA EN
 Programa: LOS DISTRITOS DE PUCALLA Y SAN JOAN, LUCANAS - AYACUCHO
 Entidad ejecutora: FONDO SIERRA AZUL

ASIENTO N° 57 DEL RESIDENTE DE OBRA FECHA: 04/06/21

A LA FECHA SE HA TERMINADO CON EL EMPERADO DE TALUD AGUAS ARRIBA DEL DIQUE, PERO ELLO SE HA UTILIZADO PIEDRA LATA EN UN ESPESOR DE 20CM, ASIMISMO SE HA CONCLUIDO CON LA COLOCACION DE LAMPRA EN LA CORONA DEL DIQUE DE ACUERDO A LOS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL EXP. TECNICO. ASIMISMO SE HA REALIZADO LIMPIEZA Y RESTAURACION DEL AREA DE TRABAJO Y LAS LANTERAS CON MAQUINARIA RETROEXCAVADORA Y CON EL PERSONAL DE TRABAJO DE ACUERDO A LAS METAS PLANTEADAS EN EL EXP. TECNICO, EN EL SIGUIENTE CUADRO ADJUNTO LAS METAS EJECUTADAS:

ITEM	METAS	METAS . PROG.	METAS EJECUTADA	. UND
01.00	OBRAS PROVISIONALES Y PRE.	1.0	1.0	GLB
02.00	CONFORMACION DEL DIQUE	1.00	1.0	GLB
03.00	TOMA Y DESCARGA	1.0	1.0	GLB
04.00	ALIVIADES DE DENTASIAS	1.0	1.0	GLB
05.00	DEBIDAS DE MANEJO AMBIENTAL	1.0	1.0	GLB
06.00	EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD	1.0	1.0	GLB
07.00	TALLER DE CAPACITACION	1.0	1.0	GLB

POR OTRO LADO, SE SOLICITA A LA SUPERVISION PARA QUE SOLICITE A LA ENTIDAD FONDO SIERRA AZUL LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA, YA QUE A LA FECHA YA SE HA COMPLETADO CON TODOS LOS TRABAJOS. ASIMISMO, SE SOLICITA PARA LA VERIFICACION Y FIRMA DE ACTA DE TERMINACION Y CONFORMIDAD DE OBRA,

ING. INSPECTOR

David J. Alarcón Alarcón
 RESIDENTE DE OBRA
 ING. RESIDENTE
 CIP. N° 158342

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
 CIP. N° 162419
 SUPERVISOR
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Obra: AVA 3-2020-Q2 YAMPACLOCHA
Proyecto: CONSTRUCCIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA EN EL(LA) RETANCA HIDRICA
Programa: EN LOS DISTRITOS DE PUEBLO Y SAN JUAN - LUANABAS - AYACUCHO.
Entidad ejecutora: FONDO SIERRA AZUL

ASIENTO N° 58 DEL SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 04-06-21

- Durante la permanencia en obra, se verifico y constato las sgts Actividades
- Se verifica la culminación de los trabajos de acomodado y asentado en seco al ingreso del aliviadero con un $e = 20\text{cm}$ utilizando canto rodado.
- Se verifica la culminación de los trabajos de conformación de espaldón ^{con} de piedra-laja en la talud aguas arriba del dique.
- Se verifica la culminación de los trabajos de protección de corona, con el colocado y acomodado con champa.
- Se verifica el acabado con pintura en la estructura de toma y descarga.
- Se verifica las restituciones morfológicas de las areas intervenidas y se constato la limpieza general del cuerpo del dique.

ATENCIÓN A SOLICITUDES

- Mediante anotación en Cuaderno de Obra, el Residente de obra solicita a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul, la conformación del comité de recepción de obra, ya que a la fecha se ha culminado con todos los trabajos.
- Con respecto a la Solicitud de recepción de obra solicitado por el Residente de obra, esta Supervisión ratifica que la obra se ha culminado y en tal sentido esta en condiciones para su recepción, en tal sentido se solicita a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul para que puedan conformar el comité de recepción de obra.
- Pervia verificación de las partidas Ejecutadas Segun exp. Técnico Se cierra el cuaderno de obra en señal de conformidad.

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO

CIP. N° 162419
SUPERVISOR

ING. SUPERVISOR

David J. Alarcón Ataucusi
RESIDENTE DE OBRA
CIP. N° 158342

ING. RESIDENTE

ING. INSPECTOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 30/06/2021 Modalidad: _____
 Obra: DYAS- 2020-93
 Proyecto: CHOQUECOCHO
 Programa: SIEMBRA Y OSECHO DE AGUO
 Entidad ejecutora: P.S.A

Asiento 84 del residente

- PERSONAL DE OBRA
 01 OPERARIO 01 OFICIAL 8 PEONES
- ACTIVIDADES REALIZADAS
 EMBALEADO DEL DIQUE DE CONFINAMIENTO
 PROTECCION C/ CAMPO CORONADO DIQUE CONFINAMIENTO
 SELLADO DE JUNTAS DE DILATACION
- EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
 MOVILIDAD DE PERSONAL DE OBRA
 HERRAMIENTAS MANUALES

ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
 CIP. N° 194872
 RESIDENTE

01/07/21 Asiento N° 85 del residente

PERSONAL DE OBRA
 01 OPERARIO 01 OFICIAL 7 PEONES

TRABAJOS REALIZADOS
 COMPAÑAMIENTO DE PROTECCION C/ CAMPO CORONADO
 DEL DIQUE DE CONFINAMIENTO
 PINTADO DE OBRAS DE ANTE
 LIMPIEZA DE OBRA

EN EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS
 MOVILIDAD DE PERSONAL DE OBRA
 HERRAMIENTAS MANUALES

OBSERVACION EN EL ASIENTO N° 67 SE REALIZO INGRESO DE 70 BOLSAS
 DE CEMENTO DE LO CUAL SE UTILIZO 33 BOLSAS EL RESTO SE RESERVA AL PROCESO
 EN UN MOTIVO ACUERDO

ING. INSPECTOR

ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
 INGRESANTE
 RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
 CIP. N° 162419
 SUPERVISOR
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: _____
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

ASIENTO N° 86 DEL SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 01-07-2021

Durante la permanencia en obra, se verifica las sgtes actividades:

- Se verifica la conformación del espaldón de piedra en la talud. aguas arriba y abajo del dique de confinamiento.
- Se verifica la protección de la corona con champa del dique de confinamiento.
- Se verifica el sellado de las juntas de dilatación
- Se verifica el acabado con pintura esmalte las estructuras de descarga y toma y Alivadero de demasías.
- Se verifica la limpieza en general del cuerpo del dique principal y del dique de confinamiento
- OBSERVACIÓN: de acuerdo al Asiento N° 67 del Residente de obra. Se registra ingreso de 70 bolsas de cemento, utilizando 35 bolsas el resto no se dio conformidad previo acuerdo mutuo con el proveedor.

FECHA ASIENTO N° 87 DEL RESIDENTE
 02/07/2021

PERSONAL DE OBRA

OPERARIO OFICIAL O PEONES

ACTIVIDADES REALIZADAS

PROTECCIÓN C/ CHAMPA DE CORONA DEL
 DIQUE DE CONFINAMIENTO

LIMPIEZA GENERAL DE OBRAS: CONSISTE EN
 CERRAR DE NIEVO RELENO SODIFICADO, CERRAR DE SILL
 CERRAR DE CONTENES

MOVIMIENTO DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

MOVIMIENTO DE PERSONAL DE OBRA

HERRAMIENTAS MANUALES

→ UN

ING. INSPECTOR

ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
 CIP. N° 104872
 ING. RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO RAJARRO
 CIP. N° 162419
 ING. SUPERVISOR


CUADERNO DE OBRA



Fecha: 02/07/2021 Modalidad: A. DIRECTA
 Obra: DYD 3 2020 Q3
 Proyecto: CHAGUICOCHA
 Programa: SIEMBRA Y COSECHA DE AGUO
 Entidad ejecutora: FONDO SIERRA AZUL

VUE

SE INFORMA DE SUPERVISIÓN DE OBRA HASTA LA
 FECHA SE HA CONCLUIDO CON LAS METAS Y
 MAYORES METRADOS, POR LO CUI SE SOLICITA
 SU VERIFICACIÓN Y ELEVE A LA UNIDAD ejecu-
 TORA UN DOCUMENTO PARA LA CONFIRMACIÓN
 DE RECEPCIÓN Y ENTREGA DE OBRA.



 ING. SELVA GOMEZ PORTAL
 CIP. N° 194872
 RESIDENTE

ASIENTO N° 88 DEL SUPERVISOR DE OBRA - FECHA: 02-07-2021

Durante la permanencia en obra se verifica las sgtes. actividades.

- Se verifica la culminación de la protección de corona con champa del dique de confinamiento
- Se verifica la limpieza en general del cuerpo del dique principal y del dique de confinamiento
- Se verifica la culminación de los trabajos de acomodado y asentado en seco de la salida del aliviadero con un $e = 0.20$ m.
- Se verifica las restituciones morfológicas de las áreas intervenidas, como el cierre del microrelleno sanitario, cierre del silo y cierre de las cañerías.

Atención a Solicitudes

- Mediante Anotación en cuaderno de obra el Residente de obra. Informa la culminación de las metas programadas del proyecto según el expediente técnico y con las metas de los mayores metrados concluidos según expediente técnico.
- Con respecto a la Solicitud de Recepción de obra solicitado por el Residente de obra, esta supervisión ratifica que la obra se ha culminado, en tal sentido esta en condiciones para 

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO HAZARRO

CIP. N° 162419

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

➔ VIENE DEL ASIENTO Nº 88 DEL SUPERVISOR DE OBRA.
su recepción de obra.

Previa verificación de las partidas ejecutadas según expediente técnico
y mayores metrados ejecutados, en tal sentido se solicita a la
Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul para que puedan conformar
la Comisión de recepción de Obra.

Previa Verificación de las partidas ejecutadas según exp. Técnico.
y Mayores metrados Ejecutados, Se cierra el cuaderno de
obra en señal de conformidad.


ING. RONALD BLANCO NAVARRO
CIP. Nº 162419
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 30/06/2021

Modalidad: A- DIRECTA

Obra: AYA3 - 2020 - 04

Proyecto: SIEMBRA COSECHA DE AGUA

Programa: SIEMBRA AZUL

Entidad ejecutora: F. S. A.

ASIENTO N° 81	DEL RESIDENTE DE OBRA
PERSONAL DE OBRA	
OTagenerio, Bpeones	
PARTIDAS EJECUTADAS	
- Desencofrado y solaqueo del muro del aliviadero y encofrado de muro - Picado o retiro de la roca en el aliviadero - Volado del piso de aliviadero	
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS	
- Herramientas manuales - Manutención del equipo técnico y trabajadores	
 ING. SERGIO GUZMÁN PORTAL CIP. N° 194872 RESIDENTE	
ASIENTO N° 82	DEL SUPERVISOR DE OBRA
FECHA: 30-06-2021.	
Durante la permanencia en obra, se verifican las sgtes. actividades:	
- Se verifica el encofrado y vaciado con concreto ciclopeo $f'c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 60\% \text{ PM.}$ en los muros laterales del aliviadero de demasías - Se verifica el vaciado de la losa con concreto ciclopeo $f'c = 175 \text{ Kg/cm}^2 + 60\% \text{ de PM.}$ en el Aliviadero de demasías - Se verifica el desencofrado y solaqueo de los muros y losa del aliviadero de demasías - Se verifica el refino y perfilado en roca dura utilizando ciracel y comba en el sector del vertedero o ingreso del aliviadero de demasías	
- OBSERVACION: De acuerdo al Asiento N° 63 del Residente de Obra se registra el ingreso de 70 bolsas de cemento, utilizando 25 bolsas el resto no se dio conformidad previo acuerdo mutuo con el proveedor.	

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
 CIP. N° 162419
 SUPERVISOR
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: 01/07/2021 Modalidad: A. DIRECTA
 Obra: AYAZ - 2020/04
 Proyecto: SIEMBRA COSECHA DE AGUA
 Programa: SIEMBRA AZUL
 Entidad ejecutora: F S A

ASIENTO N° 83	DEL RESIDENTE	01/07/2021
PERSONAL DE OBRA		
01 operario, 8 peones		
PARTIDAS EJECUTADAS		
- Vacío del muro del olivadero - Vacío del piso de olivadero - Picado de la roca en el olivadero		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
- Movilidad de personal Técnico y Trabajadores - Herramientas manuales		
 ING. SERGIO GOMEZ PORTAL CIP. N° 194872 RESIDENTE		

ASIENTO N° 84	DEL RESIDENTE	02/07/2021
PERSONAL DE OBRA		
01 operario, 8 peones		
PARTIDAS EJECUTADAS:		
- Vacío del piso de olivadero - Pintado de abacos de arte - Limpieza general de obra: cierre de nuevo relleno sanitario, cierre de cilo, cierre de cantina,		
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADOS		
- Herramientas manuales - Movilidad de personal de obra		
Se informa a la supervisión de obra hasta la fecha en la cual se ha concluido de las metas y mayores metas, por lo cual se solicita su verificación y dar a la unidad ejecutora un documento para la recepción y entrega de obra		

ING. INSPECTOR

ING. SERGIO GOMEZ PORTAL
 CIP. N° 194872
 ING. RESIDENTE

ING. RONALD H. CHANCO NAJARRO
 CIP. N° 162419
 ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: _____

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

ASIENTO Nº 85 DEL SUPERVISOR DE OBRA FECHA: 02-07-2021

Durante la permanencia en obra, se verifica las siguientes actividades:

- Se verifica la culminación de la protección de corona con champá del dique.
- Se verifica la limpieza en general del cuerpo del dique principal.
- Se verifica la culminación del Aliviadero de demasías.
- Se verifica el acabado con pintura esmalte en las estructuras de descarga y toma y Aliviadero de Demasías.
- Se verifica las restituciones morfológicas de las áreas intervenidas. Como el cierre del microrelleno Sanitario, cierre del silo y cierre de la cañera.


ATENCIÓN A SOLICITUDES.

- Mediante anotación en cuaderno de obra el Residente de obra informa la culminación de las metas programadas del proyecto según expediente técnico y con mayores metrados ejecutados.

Con respecto a la Solicitud de Recepción de obra. Solicitado por el Residente de obra, esta Supervisión ratifica que la obra se ha culminado, en tal sentido esta en condiciones para su recepción.

Previo verificación de las partidas ejecutadas y mayores metrados se solicita a la Unidad Ejecutora Fondo Sierra Azul. para que puedan conformar la Comisión de Recepción de obra.

Previo Verificación de las partidas ejecutadas según expediente Técnico. y mayores metrados ejecutados. Se cierra el cuaderno de obra en señal de conformidad.


ING. RONALD EL CHANCO NAJARRO
CIP. Nº 162419
SUPERVISOR

ING. INSPECTOR

ING. RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha:

Modalidad:

Obra:

tornerocada II

Proyecto:

AYA- 2486630 (Q5)

Programa:

Entidad ejecutora:

Asiento N° 69 del R.O. 30-06-21

Se realiza las siguientes actividades Limpieza de la obra ya que tiene mayor cantidad de desmonte, se realiza capacitación a los beneficiarios del proyecto.

- Materiales: ninguno
- Herramientas: Se utiliza herramientas manuales
- Se trabaja con 01 jefe, 09 peones

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE

Asiento N° 70 de R.O. 01-07-21

Se realiza las siguientes actividades Limpieza manual de obra ya que se tiene mayor cantidad de desmonte

- Materiales: ninguno
- Herramientas: Se utiliza herramientas manuales
- Se trabaja con 04 peones

ING. INSPECTOR

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE

ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. N° 112026
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: Formosa II
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____

Asiento N° 71 del residente de obra 02-07-21

Se realiza las siguientes actividades, limpieza general de la obra.

• materiales: ninguno

• Herramientas: Se utilizan herramientas manuales
• Se trabaja con 01 persona

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE

Asiento N° 72 del residente de obra 03-07-21

Se realiza las siguientes actividades, limpieza general de obra:

• materiales: ninguno

• Herramientas: Se utilizan herramientas manuales

• Se trabaja con 03 personas

→ VAN

ING. INSPECTOR

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE
ING. RESIDENTE

ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. N° 112026
SUPERVISOR
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



40

Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: Tormococha II

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: UCLM

UCLM		
A continuación se describe los partidas principales ejecutadas		
01.01 Obras provisionales y preliminares	100%	
01.02 conformación del desagüe	100%	
01.03 toma y descarga	100%	
01.04 Aliviadero de Demarcia	100%	
01.05 medidas de manejo ambiental	100%	
01.06 Equipos de Seguridad y Salud	100%	
01.07 Talleres de capacitación	100%	

A la fecha se tiene un avance acumulado de 100% el proyecto culmina satisfactoriamente.

Se le solicita a la Supervisión verificación de obra ya que a la fecha se encuentra culminada y la conformidad de culminación.

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE

Asiento N° 73 Del Supervisor de obra fecha 03-07-21
Se culminan con los trabajos de limpieza, general y mitigación ambiental, se ha procedido a colocar el Rodan en la junta de dilatación y la pasta elastomérica para el sellado. - Se ha recetificado. También la portada de Capacitación lleva los beneficiarios del proyecto a cargo del capacitador contratado.

ING. INSPECTOR

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE
ING. RESIDENTE

ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. N° 112026
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



Fecha: _____ Modalidad: _____
Obra: Tornococha II
Proyecto: _____
Programa: _____
Entidad ejecutora: _____

→ Viene.

A la Soleridad del Residente de obra, se
a verificado la ejecución de todos los partidas
concluidas las mismas que se han cumplido
al 100% de su ejecución segun las
especificaciones técnicas del expediente
por lo tanto una vez verificado se da
por concluida los trabajos programados
con fecha 03-julio del 2021 con los
cuales se da concluida los requeridos
y la aprobación de la conclusión de
ejecución y con ello se cierra el
presente cuaderno de obra.

ING. INSPECTOR

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE

ING. RESIDENTE

ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. N° 112026
SUPERVISOR
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



39

Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: Chaguitoches I

Proyecto: Nº 2486630 (Q7)

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

Asiento Nº 72 del residente do obra 02-07-21


Se realiza las siguientes actividades refino del piso y base del muro de abase de roca fija del alivadero.

Limpieza y curado de canchales de la obra.

• materiales utilizados: ninguno

• Herramientas: se utiliza herramientas manual

• Se trabajó con olofo, olofo y 11 peones


ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. Nº 115010
RESIDENTE

Asiento Nº 73 Del Supervisor Fecha: 02-07-21

Se continúa con los trabajos de picado y Refinamiento del alivadero en Roca Fija, Limpieza de Terreno en general, vaciado del Muro del alivadero, trazoado con Hilo Puntal con Asombrado el agregado. Se recomienda al Residente realizar la Limpieza general en el interior y exterior del dique para que quede limpio y presentable los trabajos concluidos.

ING. INSPECTOR


ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. Nº 115010
RESIDENTE
ING. RESIDENTE


ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. Nº 112026
ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



40

Fecha: _____ Modalidad: _____
 Obra: Chalquicodre I
 Proyecto: _____
 Programa: _____
 Entidad ejecutora: _____

Asiento N° 74 del residente de obra 03-07-21

Se realiza las siguientes actividades refino del piso de alivadero en roca fija, limpieza general de obra.

Herramientas y Equipo: se otorga herramienta manual y se trabaja con olopo, 01 cde, 9 poms.

Se ejecutaron las siguientes partidas principales

01-01	Obras provisionales y preliminares:	100%
01-02	conformacion del degue	100%
01-03	toma y descarga	100%
01-04	Alivadero	98%
01-05	medidas de manejo ambiental	100%
01-06	Equipos y Seguridad y Salud	100%
01-07	Valor de capacitación	100%
01	Mayores metrados	
01-08	excavacion en material roca fija	219%

Dando la obra tiene un avance acumulado 98.87% de la obra principal y una vano acumulada 219% de mayores metrados haciendo en total un avance de 101.07% por lo tanto a la fecha la obra se encuentra culminada.

Se le solicita a la Supervision verificación de la culminación de obra y la conformidad.

ING. INSPECTOR

Y/B
 ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
 ING. RESIDENTE
 CIP. N° 115010
 RESIDENTE

ING. SUPERVISOR

CUADERNO DE OBRA



41

Fecha: _____ Modalidad: _____

Obra: Chaquicocha I

Proyecto: _____

Programa: _____

Entidad ejecutora: _____

Preauto N° 75 del Superusuario Fecha: 03-07-21

A esta fecha se concluyen con los trabajos de Refuerzo en aluvaderos a Roca Viva, limpieza general en obra.

A solicitud del Residente de obra se verifica la conclusión en ejecución de todos los partidas de acuerdo al expediente técnico y sus especificaciones técnicas, con ello se ha beneficiado cada una de las partidas ejecutadas y se verificó concluido, con ello se da por culminada todas las actividades en obra con Fecha 03- de Julio del 2021, de la misma manera se aprueba dicha conclusión de la ejecución de obra con ello se da por concluida la ejecución de obra. A sí mismo se cierra el presente Cuaderno de Obra.

ING. INSPECTOR

ING. BERTHA GOMEZ PORTAL
CIP. N° 115010
RESIDENTE
ING. RESIDENTE

ING. ELISEO TAQUIRI QUISORUCO
CIP. N° 112026
ING. SUPERVISOR