

TABLERO PMHF 2022

Id	Id	Nombre de tarea	Predeces	Duración	Responsable
1	1	Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje 2022		380.13 días	
2	2	Inicio 2022		0 días	
3	3	MVCS		380.13 días	PNVR
4	4	DS Aprobación del Plan del PMHF	2	0 días	
5	5	Fase pre ejecución		90 días	PNVR
6	6	Evaluación social y técnica realizada (Grupo 1-7,250 familias identificadas)		36 días	PNVR
7	7	Personal contratado y con inducción	4	16 días	PNVR
8	8	Evaluación social y técnica de las familias realizada	7	10 días	PNVR
9	9	Información consistenciada	8	5 días	
10	10	Informe social de agrupación de NE entregado	9CC	5 días	PNVR
11	11	Familias identificadas ajustadas (Informe final de agrupamiento)	10CC	10 días	PNVR
12	12	Evaluación social y técnica realizada (Grupo 2-7,250 familias identificadas)		25 días	PNVR
13	13	Evaluación social y técnica de las familias realizada	10	10 días	PNVR
14	14	Información consistenciada	13	5 días	
15	15	Informe social de agrupación de NE entregado	14CC	5 días	PNVR
16	16	Familias identificadas ajustadas (Informe final de agrupamiento)	15	10 días	PNVR
17	17	Núcleos ejecutores constituidos (Grupo 1-145 NE)		32 días	PNVR
18	18	Personal contratado y con inducción	8	10 días	PNVR
19	19	Asambleas de constitución realizadas y RNE elegidos	18	16 días	PNVR
20	20	Información consistenciada	19	5 días	
21	21	Informe de constitución del NE elaborado	20CC	5 días	PNVR
22	22	Financiamiento solicitado por el NE	21;20	1 día	PNVR
23	23	Núcleos ejecutores constituidos (Grupo 2-145 NE)		22 días	PNVR
24	24	Asambleas de constitución realizadas y RNE elegidos	16	16 días	PNVR
25	25	Información consistenciada	24	5 días	
26	26	Informe de constitución del NE elaborado	24	5 días	PNVR
27	27	Financiamiento solicitado por el NE	25;26	1 día	PNVR
28	28	Expediente técnico elaborado y aprobado		59 días	PNVR
29	29	Pedidos de contratación realizado	10	14 días	
30	30	Expedientes técnicos elaborados	29	35 días	PNVR
31	31	Expedientes técnicos evaluados	30	7 días	PNVR
32	32	Expedientes técnicos aprobados (aprobado con RD)	31	3 días	PNVR
33	33	Mejoramiento de viviendas rurales		303.13 días	PNVR
34	34	Suscripción convenio, certificación y transferencia realizada (290 convenios)		34 días	PNVR
35	35	Suscripción de convenio	32	6 días	PNVR
36	36	Registro de proyectos en el Sistema de Seguimiento de Proyectos (SSP)	35	10 días	PNVR
37	37	Certificación de recursos	36	4 días	PNVR
38	38	Transferencia de recursos	37	14 días	PNVR
39	39	Personal de NE convocado, registrado y asignado (870 profesionales)		55 días	PNVR
40	40	Personal registrado en BD PNVR	21;26	25 días	PNVR
41	41	Personal del NE asignado	40;32	30 días	PNVR
42	42	Supervisor contratado (290 supervisores)		70 días	
43	43	Convocatoria de profesionales de supervisión	40CC	30 días	PNVR
44	44	Lista corta de interesados , elaborada	43	15 días	PNVR
45	45	Propuestas financieras evaluadas	44	15 días	OGA
46	46	Contratos firmados	45	10 días	OGA
47	47	Viviendas mejoradas		278.13 días	PNVR
48	48	Sesión de orientación realizada (870 RNE , 870 profesionales (Residentes, administrativos y gestores sociales) y 290 supervisores)		55 días	PNVR
49	49	Documentación preparada	40	5 días	PNVR
50	50	Sesión orientadora a personal técnico	41;38;41	10 días	PNVR
51	51	Actividades iniciales		50 22 días	PNVR
52	52	Compatibilidad de Exp. Técnico y actos preparatorios realizados		10 días	PNVR
53	53	Actividades previas a la ejecución de la obra	52	12 días	PNVR
54	54	Obra ejecutada	52;53	168 días	PNVR
55	55	Obra entregada a beneficiario (con acta de conformidad)	54	10 días	PNVR
56	56	Obra liquidada	55	21 días	PNVR
57	57	Capacitación		228.13 días	PNVR
58	58	Elaboración de adobes	50CC-7	17 días	PNVR
59	59	Proceso constructivo	54CC	150 días	PNVR
60	60	Beneficiarios capacitados en cuidado y mantenimiento de la vivienda	54CC+7	115 días	PNVR
61	61	Beneficiarios capacitados en el uso de la vivienda	54CC+7	115 días	PNVR

Los plazos indicados se encuentran expresados en días hábiles

EDT	Nombre de tarea	Predecesoras	Duración	Comienzo	Fin	Responsable
1	Acciones para la reducción de la Vulnerabilidad frente a las heladas y friaje 2022		306 días	mar 4/01/22	mar 31/01/23	AGRO RURAL
1.1	Inicio 2022		0 días	mar 4/01/22	mar 4/01/22	
1.2	MIDAGRI		302 días	vie 7/01/22	mar 31/01/23	AGRO RURAL
1.2.1	Cobertizos entregados (2 561 cobertizos)		228 días	vie 7/01/22	jue 27/10/22	AGRO RURAL
1.2.1.1	Actividades preoperativas		58 días	vie 7/01/22	mar 22/03/22	AGRO RURAL
1.2.1.1.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+4 días	12 días	vie 7/01/22	lun 24/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.1.1.2	Identificación y georreferenciación de beneficiarios	6	46 días	lun 24/01/22	mar 22/03/22	AGRO RURAL
1.2.1.1.3	Instructivos formulados	6FC+6 días	10 días	lun 31/01/22	vie 11/02/22	AGRO RURAL
1.2.1.1.4	Evaluación y aprobación de instructivos por Unidades Zonales	8	6 días	vie 11/02/22	vie 18/02/22	Unidades Zonales
1.2.1.1.5	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	9	17 días	vie 18/02/22	vie 11/03/22	OGPP MIDAGRI
1.2.1.2	Insumos y materiales adquiridos		126 días	vie 11/03/22	mar 23/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1	Total de Licitaciones Públicas (LP) contratadas y en ejecución		126 días	vie 11/03/22	mar 23/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.1	Actos preparatorios	10	23 días	vie 11/03/22	lun 11/04/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.2	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (LP)	13	42 días	lun 11/04/22	vie 3/06/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.3	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	14	19 días	vie 3/06/22	mar 28/06/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.4	Insumos y materiales en almacén	15	22 días	mar 28/06/22	mié 27/07/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.5	Conformidad otorgada	16	10 días	mié 27/07/22	mié 10/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.1.6	Devengado	17	10 días	jue 11/08/22	mar 23/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2	Total de Adjudicaciones Simplificadas (AS) contratadas y en ejecución		92 días	vie 11/03/22	vie 8/07/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.1	Actos preparatorios	10	23 días	vie 11/03/22	lun 11/04/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.2	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (AS)	20	11 días	lun 11/04/22	mié 27/04/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.3	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	21	16 días	mié 27/04/22	mar 17/05/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.4	Insumos y materiales en almacén	22	22 días	mar 17/05/22	lun 13/06/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.5	Conformidad otorgada	23	10 días	lun 13/06/22	vie 24/06/22	AGRO RURAL
1.2.1.2.2.6	Devengado	24	10 días	vie 24/06/22	vie 8/07/22	AGRO RURAL
1.2.1.3	Construcción y entrega de cobertizos (LP)		81 días	jue 14/07/22	jue 27/10/22	AGRO RURAL
1.2.1.3.1	Obras preliminares, cimentación y mampostería concluidas	15FC+12 días	22 días	jue 14/07/22	vie 12/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.3.2	Estructura de madera y coberturas hasta fin de obras	27,17	22 días	vie 12/08/22	lun 12/09/22	AGRO RURAL
1.2.1.3.3	Cobertizo entregado al beneficiario	28	15 días	lun 12/09/22	jue 29/09/22	AGRO RURAL
1.2.1.3.4	Liquidación técnica-financiera	29	22 días	jue 29/09/22	jue 27/10/22	AGRO RURAL
1.2.1.4	Construcción y entrega de cobertizos (AS)		81 días	mié 1/06/22	mié 14/09/22	AGRO RURAL
1.2.1.4.1	Obras preliminares concluidas (cimentación y mampostería)	22FC+12 días	22 días	mié 1/06/22	mar 28/06/22	AGRO RURAL
1.2.1.4.2	Estructura de madera y coberturas hasta fin de obras	32,24	22 días	mar 28/06/22	mié 27/07/22	AGRO RURAL
1.2.1.4.3	Cobertizo entregado al beneficiario	33	15 días	mié 27/07/22	mié 17/08/22	AGRO RURAL
1.2.1.4.4	Liquidación técnica-financiera	34	22 días	mié 17/08/22	mié 14/09/22	AGRO RURAL
1.2.2	Módulo de protección de cultivo - Fitotoldos entregados (2 560 fitotoldos)		179 días	lun 10/01/22	vie 26/08/22	AGRO RURAL
1.2.2.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+5 días	16 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.2.2	Beneficiarios identificados	37	46 días	vie 28/01/22	lun 28/03/22	Unidades Zonales
1.2.2.3	Materiales adquiridos		82 días	vie 28/01/22	vie 13/05/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.1	Actos preparatorios	37	15 días	vie 28/01/22	mié 16/02/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.2	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (AS)	40	11 días	jue 17/02/22	mié 2/03/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.3	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	41	16 días	mié 2/03/22	mar 22/03/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.4	Materiales en almacén (supuesto 20 días de entrega)	42	20 días	mié 23/03/22	mar 19/04/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.5	Conformidad otorgada	43	10 días	mar 19/04/22	lun 2/05/22	AGRO RURAL
1.2.2.3.6	Devengado	44	10 días	lun 2/05/22	vie 13/05/22	AGRO RURAL
1.2.2.4	Entrega a los productores	44,38	25 días	lun 2/05/22	mié 1/06/22	AGRO RURAL
1.2.2.5	Implementación de la protección de cultivos	46	44 días	mié 1/06/22	mié 27/07/22	AGRO RURAL
1.2.2.6	Conformidad beneficiario (Planilla de beneficiario)	47	22 días	lun 1/08/22	vie 26/08/22	AGRO RURAL
1.2.3	Kits veterinarios entregados (19 399 kits)		199 días	lun 10/01/22	jue 22/09/22	AGRO RURAL
1.2.3.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+5 días	16 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.3.2	Beneficiarios identificados	50	46 días	vie 28/01/22	lun 28/03/22	Unidades Zonales
1.2.3.3	Kits adquiridos		131 días	vie 28/01/22	vie 15/07/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.1	EETT elaboradas	51CC	15 días	vie 28/01/22	mié 16/02/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.2	Actos preparatorios	53	15 días	jue 17/02/22	mar 8/03/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.3	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (LP)	54	42 días	mar 8/03/22	lun 2/05/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.4	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	55	19 días	lun 2/05/22	mié 25/05/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.5	Kits en almacén (supuesto 20 días hábiles de entrega)	56	20 días	mié 25/05/22	lun 20/06/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.6	Conformidad otorgada	57	10 días	lun 20/06/22	lun 4/07/22	AGRO RURAL
1.2.3.3.7	Devengado	58	10 días	lun 4/07/22	vie 15/07/22	AGRO RURAL
1.2.3.4	Kits entregados a los productores	51,58	40 días	lun 4/07/22	mié 24/08/22	AGRO RURAL
1.2.3.5	Conformidad beneficiario (Planilla de beneficiario)	60	22 días	mié 24/08/22	jue 22/09/22	AGRO RURAL
1.2.4	Kits de aplicación foliar entregados (3 300 kits)		145 días	lun 10/01/22	mié 13/07/22	AGRO RURAL
1.2.4.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+5 días	16 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.4.2	Beneficiarios identificados	63	46 días	vie 28/01/22	lun 28/03/22	Unidades Zonales
1.2.4.3	Kits adquiridos		97 días	vie 28/01/22	mié 1/06/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.1	EETT elaboradas	64CC	15 días	vie 28/01/22	mié 16/02/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.2	Actos preparatorios	66	15 días	jue 17/02/22	mar 8/03/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.3	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (AS)	67	11 días	mar 8/03/22	mar 22/03/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.4	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	68	16 días	mar 22/03/22	lun 11/04/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.5	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	69	20 días	lun 11/04/22	lun 9/05/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.6	Conformidad otorgada	70	10 días	lun 9/05/22	jue 19/05/22	AGRO RURAL
1.2.4.3.7	Devengado	71	10 días	vie 20/05/22	mié 1/06/22	AGRO RURAL
1.2.4.4	Kits entregados a los productores	71,64	20 días	vie 20/05/22	mar 14/06/22	AGRO RURAL
1.2.4.5	Conformidad beneficiario (Planilla de beneficiario)	73	22 días	mar 14/06/22	mié 13/07/22	AGRO RURAL
1.2.5	Kits de conservación de forraje entregados (810 kits)		145 días	lun 10/01/22	mié 13/07/22	AGRO RURAL
1.2.5.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+5 días	16 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.5.2	Beneficiarios identificados	76	46 días	vie 28/01/22	lun 28/03/22	Unidades Zonales
1.2.5.3	Kits adquiridos		97 días	vie 28/01/22	mié 1/06/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.1	EETT elaboradas	77CC	15 días	vie 28/01/22	mié 16/02/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.2	Actos preparatorios	79	15 días	jue 17/02/22	mar 8/03/22	AGRO RURAL

1.2.5.3.3	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (AS)	80	11 días	mar 8/03/22	mar 22/03/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.4	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	81	16 días	mar 22/03/22	lun 11/04/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.5	Kits en almacén (supuesto 20 días de entrega)	82	20 días	lun 11/04/22	lun 9/05/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.6	Conformidad otorgada	83	10 días	lun 9/05/22	jue 19/05/22	AGRO RURAL
1.2.5.3.7	Devengado	84	10 días	vie 20/05/22	mié 1/06/22	AGRO RURAL
1.2.5.4	Kits entregados a los productores	84,77	20 días	vie 20/05/22	mar 14/06/22	AGRO RURAL
1.2.5.5	Conformidad beneficiario (Planilla de beneficiario)	86	22 días	mar 14/06/22	mié 13/07/22	AGRO RURAL
1.2.6	Kits de pastos cultivados entregados (17 500 kits)		301 días	lun 10/01/22	mar 31/01/23	AGRO RURAL
1.2.6.1	Desde Notas Modificatorias hasta certificación presupuestal aprobada	2FC+5 días	16 días	lun 10/01/22	vie 28/01/22	OGPP MIDAGRI
1.2.6.2	Beneficiarios identificados	89	46 días	vie 28/01/22	lun 28/03/22	Unidades Zonales
1.2.6.3	Kits adquiridos		213 días	vie 28/01/22	vie 28/10/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.1	EETT elaboradas	90CC	22 días	vie 28/01/22	vie 25/02/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.2	Actos preparatorios	92	15 días	vie 25/02/22	mié 16/03/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.3	Desde convocatoria hasta buena pro otorgada (LP)	93	42 días	mié 16/03/22	mar 10/05/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.4	Desde consentimiento de Buena Pro hasta contrato suscrito	94	19 días	mar 10/05/22	jue 2/06/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.5	Generación de OC y Kits en almacén	95	95 días	jue 2/06/22	mié 5/10/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.6	Conformidad otorgada	96	10 días	mié 5/10/22	mar 18/10/22	AGRO RURAL
1.2.6.3.7	Devengado	97	10 días	mar 18/10/22	vie 28/10/22	AGRO RURAL
1.2.6.4	Kits entregados a los productores listos para proceso de siembra	97,90	60 días	mar 18/10/22	mié 4/01/23	AGRO RURAL
1.2.6.5	Conformidad beneficiario (Planilla de beneficiario)	99	22 días	mié 4/01/23	mar 31/01/23	AGRO RURAL

Anexo 1: Tablero de Seguimiento (PRONIED)

Nombre de tarea	% completado	Duración (días)	Comienzo	Fin	Responsable
LP-12-2021: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCUENTA Y SEIS (56) MÓDULOS PREFABRICADOS TIPO HELADAS Y OCHO (08) KITS DE PARARRAYOS A FAVOR DE INSTITUCIONES PÚBLICAS A NIVEL NACIONAL QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO. CABE INDICAR QUE EN EL MARCO DEL PMHF AÑO 2022 CORRESPONDE 30 MÓDULOS PREFABRICADOS					
Convocatoria y Proceso de Selección	100%	33	mar. 17/08/21	dom. 19/09/21	PRONIED
Posible apelación de bases (días hábiles)	100%	30	dom. 19/09/21	mar. 19/10/21	PRONIED
Buena pro otorgada	100%	98	mar. 19/10/21	mar. 25/01/22	PRONIED
Consentimiento de buena pro y perfeccionamiento de contrato	90%	36	mar. 25/01/22	mié. 02/03/22	PRONIED
Contrato suscrito (días hábiles)	0%	1	mié. 02/03/22	jue. 03/03/22	PRONIED
Adelanto solicitado	0%	10	jue. 03/03/22	dom. 13/03/22	PRONIED
Adelanto entregado	0%	7	dom. 13/03/22	dom. 20/03/22	PRONIED
Informes de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	7	jue. 03/03/22	jue. 10/03/22	PRONIED
Revisión de informes de ingenierías y plan de seguridad	0%	14	dom. 13/03/22	dom. 27/03/22	PRONIED
Subsanación de observaciones al Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	8	dom. 20/03/22	lun. 28/03/22	PRONIED
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	30	lun. 28/03/22	mié. 27/04/22	PRONIED
Conformidad de Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	3	mié. 27/04/22	sáb. 30/04/22	PRONIED
Losas instaladas y bienes fabricados y embalados		70	sáb. 30/04/22	sáb. 09/07/22	PRONIED
Revisión de Packing List	0%	60	sáb. 09/07/22	mié. 07/09/22	PRONIED
Conteo de Bienes y Aprobación de Packing List	0%	5	mié. 07/09/22	lun. 12/09/22	PRONIED
Verificación de Instalación de losas de concreto	0%	80	sáb. 30/04/22	mar. 19/07/22	PRONIED
Subsanación de observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	7	mar. 19/07/22	mar. 26/07/22	PRONIED
Verificación de subsanación de observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	76	mar. 26/07/22	lun. 10/10/22	PRONIED
Persistencia de las observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	3	lun. 10/10/22	jue. 13/10/22	PRONIED
Verificación de subsanación de la persistencia a las observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	4	jue. 13/10/22	lun. 17/10/22	PRONIED
Bienes con control de calidad realizado		3	lun. 17/10/22	jue. 20/10/22	PRONIED
Revisión de Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	1	jue. 20/10/22	vie. 21/10/22	PRONIED
Subsanación de observaciones al Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	0	vie. 21/10/22	vie. 21/10/22	PRONIED
Revisión de subsanación de observaciones al Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	0	vie. 21/10/22	vie. 21/10/22	PRONIED
Conformidad Técnica de Fabricación + Conformidad de Losas	0%	3	vie. 21/10/22	lun. 24/10/22	PRONIED
Emisión de Actas de entrega de Bienes	0%	1	lun. 24/10/22	mar. 25/10/22	PRONIED
Bienes transportados e instalados		40	mar. 25/10/22	dom. 04/12/22	PRONIED
Verificación de Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	30	dom. 04/12/22	mar. 03/01/23	PRONIED
Subsanación de observaciones a la Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	7	mar. 03/01/23	mar. 10/01/23	PRONIED
Verificación de subsanación de observaciones a la Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	5	mar. 10/01/23	dom. 15/01/23	PRONIED
Conformidad otorgada	0%	6	dom. 15/01/23	sáb. 21/01/23	PRONIED
Pago devengado		65	sáb. 21/01/23	lun. 27/03/23	PRONIED

Anexo 1: Tablero de Seguimiento (PRONIED)

Nombre de tarea	% completado	Duración (días)	Comienzo	Fin	Responsable
LP-15-2021: ADQUISICIÓN, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CINCUENTA (50) KITS DE INFRAESTRUCTURA (MODULO EDUCATIVO, MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO), SETENTA Y TRES (73) KITS COMPLEMENTARIOS DE INSTALACIONES SANITARIAS Y TREINTA Y TRES (33) KITS DE PARARRAYOS PARA LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO PEDAGÓGICO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DEL NIVEL INICIAL EN ZONA DE HELADAS. CABE INDICAR QUE EN EL MARCO DEL PMHF AÑO 2022 CORRESPONDE 19 MÓDULOS PREFABRICADOS					
Convocatoria y Proceso de Selección	100%	38	lun. 22/11/21	jue. 30/12/21	PRONIED
Posible apelación de bases (días hábiles)	100%	0	jue. 30/12/21	jue. 30/12/21	PRONIED
Buena pro otorgada	100%	68	jue. 30/12/21	mar. 08/03/22	PRONIED
Consentimiento de buena pro y perfeccionamiento de contrato	90%	30	mar. 08/03/22	jue. 07/04/22	PRONIED
Contrato suscrito (días hábiles)	0%	1	jue. 07/04/22	vie. 08/04/22	PRONIED
Adelanto solicitado	0%	10	vie. 08/04/22	lun. 18/04/22	PRONIED
Adelanto entregado	0%	7	lun. 18/04/22	lun. 25/04/22	PRONIED
Informes de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	7	vie. 08/04/22	vie. 15/04/22	PRONIED
Revisión de informes de ingenierías y plan de seguridad	0%	14	lun. 18/04/22	lun. 02/05/22	PRONIED
Subsanación de observaciones al Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	8	lun. 25/04/22	mar. 03/05/22	PRONIED
Revisión de la subsanación de observaciones al Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	30	mar. 03/05/22	jue. 02/06/22	PRONIED
Conformidad de Informe de muestras e ingenierías y plan de seguridad	0%	3	jue. 02/06/22	dom. 05/06/22	PRONIED
Losas instaladas y bienes fabricados y embalados		60	dom. 05/06/22	jue. 04/08/22	PRONIED
Revisión de Packing List	0%	60	jue. 04/08/22	lun. 03/10/22	PRONIED
Conteo de Bienes y Aprobación de Packing List	0%	5	lun. 03/10/22	sáb. 08/10/22	PRONIED
Verificación de Instalación de losas de concreto	0%	80	dom. 05/06/22	mié. 24/08/22	PRONIED
Subsanación de observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	7	mié. 24/08/22	mié. 31/08/22	PRONIED
Verificación de subsanación de observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	90	mar. 29/11/22	mar. 29/11/22	PRONIED
Persistencia de las observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	3	mar. 29/11/22	vie. 02/12/22	PRONIED
Verificación de subsanación de la persistencia a las observaciones a la Instalación de losas de concreto	0%	4	vie. 02/12/22	mar. 06/12/22	PRONIED
Bienes con control de calidad realizado		3	mar. 06/12/22	vie. 09/12/22	PRONIED
Revisión de Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	1	vie. 09/12/22	sáb. 10/12/22	PRONIED
Subsanación de observaciones al Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	0	sáb. 10/12/22	sáb. 10/12/22	PRONIED
Revisión de subsanación de observaciones al Dossier de documentación técnica y documentos de transporte	0%	0	sáb. 10/12/22	sáb. 10/12/22	PRONIED
Conformidad Técnica de Fabricación + Conformidad de Losas	0%	3	sáb. 10/12/22	mar. 13/12/22	PRONIED
Emisión de Actas de entrega de Bienes	0%	1	mar. 13/12/22	mié. 14/12/22	PRONIED
Bienes transportados e instalados		40	mié. 14/12/22	lun. 23/01/23	PRONIED
Verificación de Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	30	lun. 23/01/23	mié. 22/02/23	PRONIED
Subsanación de observaciones a la Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	7	mié. 22/02/23	mié. 01/03/23	PRONIED
Verificación de subsanación de observaciones a la Instalación de módulos prefabricados y kits de pararrayos	0%	5	mié. 01/03/23	lun. 06/03/23	PRONIED
Conformidad otorgada	0%	6	lun. 06/03/23	dom. 12/03/23	PRONIED
Pago devengado		65	dom. 12/03/23	mar. 16/05/23	PRONIED