Fecha: 25/02/2015 Hora : 17:18

lase : Copia 05 ocumento : INFORME 003-20 rocedencia : OFICINA ZONAL [irmante : eferencia : egistro Ref.	15-DV-OZP-OCA-DMA DE PUCALLPA		Fecha Doc.	
ASUNTO CONFORMIDAD PI	LAN OPERATIVO AN	UAL 2015		
Remitido A	Acciones		Nota de Derivación	Firma
MARCELINO VILLAVERDE AGUII	02	25/02/201517:17		
7 100 - 70 2	15	2/10/12/	$\frac{1}{2}$ \frac	O O VO
MANDO	12	26/07/15	PUBLICAR &	70A
				M. VILLAVERDS
			· ·	
IONES:				
. Para firma Atención	05 . Informe 06 . Por correspo	onderle	09 . Según lo solicitado 10 . Tomar nota y devolver	13 . Prepare contestación 14 . Proyecto Resolución
Su conocimiento Opinión	07 . Para conver 08 . Acompañar	sar	11 . Archiva 12 . Acción Necesaria	15 . Ver Observaciones 16 . Para V.B.
servaciones/Instrucciones :				17 . Para su aprobación



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PLAN OPERATIVO 2015

PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS

PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL
INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO
POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD UCAYALI"

Aguaytía, Febrero 2015

MUNICIPALIDA PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr. Nicolas Augusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAK DE PADRE ABAD

ing Martin Corona Villafuerte Miranda GERENTE de Infraestructura/ Acondicionamiento Territorial

A.	INDICE	Pág.
В.	DATOS GENERALES DEL PROYECTO:	
	- Nombre del Proyecto	01
	- Objetivo del Proyecto	01
	- Código SNIP	01
	- Fecha de Viabilidad	01
	- Monto total de Inversión del Proyecto	01
	- Monto de Inversión para un año de ejecución	01
	- Ámbito de Intervención	01
	- Nº Beneficiarios Directos para el año de ejecución	02
	- Adjuntar Ficha SNIP	02
C.	DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES	02
D.	PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS	05
	Formato Nº 2: Programación de metas físicas del Proyecto	06
	Formato Nº 3: Programación de metas financieras del Provecto	07

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr. Nicolas Auliusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD
AGUAVVIA
IND Martin Corona Villatuerte Miranda
GERENTE de Infraestructura y Acondicionamiento Termtonal
CIP. Nº 64443

B. DATOS GENERALES DEL PROYECTO

2.1 Nombre del Proyecto

"MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI"

2.2 Objetivo del Proyecto:

Contar con un camino vecinal a nivel de afirmado, lográndose condiciones adecuadas de transitabilidad que facilitara el traslado de carga y pasajeros desde el km. 151 de la Carretera Federico Basadre al interior del caserío de El Porvenir a las zonas de producción, integrándose económicamente por el intercambio comercial, complementándose con 5,714.09 ml. De cunetas, construcción de Puente Viga-Losa de L=20 mts. Y construcción de 17 alcantarillas de Concreto Armado.

2.3 Código SNIP

258227

2.4 Fecha de Viabilidad

29/04/2013

2.5 Monto total de Inversión del Proyecto

El monto de inversión de proyecto declarado viable a nivel de Perfil es de: S/. 2'625,717.00 Nuevos Soles. (DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL SETECIENTOS DIESISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), el cual corresponde a la ejecución y supervisión.

2.6 Monto de Inversión del Proyecto 2015

El monto de inversión de proyecto para el año 2015 es de S/. 2'625,717.00 Nuevos Soles. (DOS MILLONES SEISCIENTOS VENTICINCO MIL SETECIENTOS DIESISIETE Y 00/100 NUEVOS SOLES), que corresponde para la ejecución de la obra y la supervisión de la obra. Aporte de DEVIDA.

2.7 Ámbito

Región

: Ucayali

Provincia

: Padre Abad

Distrito

: Padre Abad

Caserío

: Caserio El Porvenir

La ubicación del Proyecto se encuentra en el Distrito de Padre Abad, tomando como referencia la CFB Km. 151 margen izquierdo (en sentido de Pucallpa a Lima).

2.8 Número de beneficiarios directos

En total el proyecto contempla como beneficiarios directos a 620 habitantes.

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr Nicolás Augusto Nolly Ramtrez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIBAD PROVINCIAL DE PAORE ABAD

Ing Martin Cocona Villatuerte Miranda GERENTE de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial C1P: Nº 64443

2.9 Ficha SNIP N° 03 del Proyecto:

Se adjunta en Anexo.

C. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTES: Definición conceptual detallada de componentes

COMPONENTE 2: OBRAS CIVILES

Actividad 2.1: Afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=15 cm

La rehabilitación de la trocha carrozable comprende dos tramos que nacen del Km. 151 de la Carretera Federico Basadre, Tramo I – trocha carrozable de 2,699.33 ml., Tramo II – trocha carrozable de 3,014.76 ml. Con lo cual se llega a los 5,714.09.ml. contemplados en el expediente técnico.

También comprende la colocación de una carpeta de rodadura de e= 15.00 cm con material granular seleccionado en un 80% de hormigón y un 20% de material de tierra roja para conseguir el ligamento necesario, cortes y relleno con material propio hasta alcanzar el nivel de la rasante indicado en los planos.

Actividad 2.2: Conformación de cunetas laterales de 0.50 m x 0.50 m

Esta actividad consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las cunetas laterales de 0.50m x 0.50 m x 10,856.767 metros lineales de la vía de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los alineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos, igualmente, la remoción y el retiro de estructuras que interfieran con el trabajo o lo obstruyan. Las cunetas se conformarán siguiendo el alineamiento de la calzada, salvo situaciones inevitables que obliguen a modificar dicho alineamiento.

Actividad 2.3: Construcción de Puente Viga-Losa Concreto Armado L=20 Mts.

Esta actividad consiste en la construcción del Puente tipo Viga-Losa de concreto armado de una Longitud de 20 mts. Ubicada en la progresiva 01+230 del Tramo I, contempla estribos de Concreto Armado y Baranda Metálica, cumpliendo con la normativa vigente para el diseño de puentes.

Actividad 2.4: Construcción de 17 Und. De Alcantarillas Concreto Armado

Esta actividad consiste en la construcción de17 Und. Alcantarillas de concreto armado, distribuidos a lo largo de los dos tramos, en el Tramo I son 07 alcantarillas y en el Tramo II son 10 alcantarillas.

COMPONENTE 3: PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Actividad 3.1: Plan de Mitigación Ambiental

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr. Nicolas Augusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Ing/Marun Corona Villatuerte Miranda GERNTE de Infraestructura y Accordicionamiente Territorial CIP Nº 64443 El proyecto, por sus características constructivas y ubicación rural, generará impactos negativos significativos, en el suelo, la flora, la fauna y en el agua superficial, en la zona de influencia.

Durante los trabajos de Rehabilitación y Mejoramiento de la trocha carrozable en el ámbito del Caserío EL Porvenir, los impactos negativos ocurrirán cuando se inicien los trabajos preliminares de movilización y desmovilización de maquinarias, movimientos de tierra para el perfilado y compactado, desviación de cauces naturales de agua para construcción de obras de artes.

Por lo que el proyecto contempla la mitigación de estos impactos, con la aplicación de las siguientes medidas ambientales:

- Conformar comité participativo, constituido por 5 miembros, 3 del caserío, 1 de la municipalidad, 1 organizaciones civiles. (agregar)
- Capacitación de trabajadores en el PMA (Programa de Educación Ambiental).
 Esta acción consiste en desarrollar amplia capacitación a los trabajadores de obra, con la finalidad de poner al tanto de todas las charlas del plan de manejo del impacto ambiental, también se informará, para un mejor conocimiento sobre la variedad de especies faunísticas que se presentan en los alrededores de las obras.
- Capacitación a todo el personal de obra como a la población beneficiaria (Programa de información y participación ciudadana), esta acción comprende la capacitación de todo el personal de obra como a la población beneficiaria, sobre el manejo de los desechos sólidos, líquidos y gaseosos. Haciendo comprender a los beneficiarios que se tendrá un impacto ambiental negativo durante la ejecución de la obra como la presencia de polvo y ruidos, pero que posteriormente se revertirá con la culminación de la ejecución de la misma, a los trabajadores se les orientará que los materiales a eliminar fuera de obra deben ser reciclados para cumplir otra función. Todas estas capacitaciones serán conducidas por un especialista en Ingeniería Ambiental con apoyo del personal de obra y materiales didácticos.
- Señalización ambiental, esta acción consiste en el tipo de señalización que tiene como objetivo la protección del entorno ambiental de la carretera, mediante avisos de prohibición y de información. La señalización indica los riesgos existentes en un emplazamiento y momento dados. Es un conjunto de estímulos que condicionan la actuación de un individuo. Para que la señalización sea efectiva, los operarios deben recibir la formación adecuada que les permita interpretarla correctamente.
- Protección de áreas sensibles, Se refiere al acondicionamiento del botadero para colocar adecuadamente todo el material proveniente de los trabajos de limpieza, eliminación de material orgánico y material sobrante. Esta zona a acondicionar será determinado por un representante de la Municipalidad y El supervisor o inspector, debiendo estar el botadero en una zona que se encuentren preferentemente lejos de la ciudad, para efectos de no generar impactos ambientales negativos, en todo caso el contratista es el directo responsable de la correcta eliminación de todo material sobrante de los trabajos efectuados en

MUNICIPALIDAD PRÓVINCIAL DE PADRE ABAD AGUAYTÍA

Sr. Nicolas Aligusto Nolly Ramirez

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

ing Martin Corona Villafuerte Miranda GERENTE de infraestructura y Apóndicionamiento Territoria CIP: "Nº 94443 la obra. Para efectos del proyecto se está considerando una distancia de eliminación no menor de 5 km desde la zona de trabajo.

- Manejo y acondicionamiento de cantera, esta acción consiste en la ubicación de las canteras que ha sido definida tomando en cuenta la cantidad, calidad y cercanía de la cantera a los tramos de trabajo y a la carretera, detallándose la posición de los campamentos para su explotación. Se realizará la nivelación de las áreas intervenidas, evitando dejar hondonadas y montículos que puedan modificar la dinámica fluvial, evitando que se puedan generar procesos de socavación o erosión en los márgenes del cauce del rio.
- Instalación de letrinas de pozo seco, es un sistema apropiado e higiénico, donde se depositan los excrementos humanos que contribuye a evitar la contaminación del ambiente y a preservar la salud de la población. Para la evacuación de excretas se construirán letrinas de pozo seco con ventilación de dos pulgadas (2") de acuerdo a las siguientes especificaciones:
 - 1. 15 metros de distancia respecto al almacén más próximo ó un máximo de 30 m de las viviendas atendidas.
 - 2. Un asiento por cada diez personas
- Riego del área de trabajo con cisterna de 1500 Gal. Durante la ejecución de los trabajos y en especial durante el movimiento de tierras, el contratista con su personal de campo deberá constantemente realizar trabajos de riego para reducir el impacto negativo como la presencia de polvo en el aire, reduciendo de esta manera las enfermedades respiratorias. Esta acción se ejecutará a entera satisfacción del ingeniero supervisor o inspector de obra.
- Equipos de protección individual (Plan de Seguridad y Salud ocupacional), esta acción consiste en el Plan de seguridad para los trabajos dentro de la obra e incluye los equipos de protección individual, como son: cascos, guantes, botas y Respiradores, todo ello ejecutado según las presentes especificaciones o de acuerdo a las instrucciones del ingeniero supervisor o inspector de obra. Así mismo, para la protección de los trabajadores y público en general de los peligros existentes en las diferentes áreas de trabajo, establecer interruptores diferenciales para tableros eléctricos provisionales, alarmas audibles y luces estroboscopios en maquinarias pesada y otros en obra. Del mismo modo, las señales de advertencia, de prohibición, de información, de obligación, las relativas a los equipos de lucha contra incendios y todos aquellos carteles utilizados para rotular áreas de trabajo, que tengan la finalidad de informar al personal de obra y público en general sobre los riesgos específicos de las distintas áreas de trabajo, instaladas dentro de la obra y en las áreas perimetrales. Cintas de señalización, conos reflectivos, luces estroboscópicas, alarmas audibles, así como carteles de promoción de la seguridad y la conservación del ambiente, etc. Se deberán incluir las señalizaciones vigentes por interferencia de vías públicas debido a ejecución de obras.

 Capacitación en seguridad y salud, esta actividad consiste en una capacitación como orientación para los trabajadores. La capacitación debe incluir información acerca de procedimientos de salud y seguridad, con la finalidad de Adiestramiento y sensibilización desarrollada para el personal de obra. Entre

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr. Nicolas Augusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAGRE BAD
AGUAY TYA

Ing Martin Corona Villaherte Miranda
GERENTE de Intraestructura y Acondicionamiento leritorial

CIP. Nº 64443

ellas se considerarán las charlas de inducción para el personal nuevo, de sensibilización, de instrucción, entre otros.

COMPONENTE 4: SUPERVISIÓN

Esta Actividad se realizará por un personal contratado; quien tendrá a su cargo las acciones de seguimiento al proceso constructivo y el estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas expresadas en el Expediente Técnico, así como la absolución de consultas que se generen durante el proceso constructivo. La supervisión estará a cargo de un profesional con reconocida experiencia que garantizará la correcta ejecución de la obra. El seguimiento a su trabajo estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Catastro. El seguimiento a su trabajo estará a cargo de la Gerencia de Infraestructura y Acondicionamiento Territorial de la Municipalidad Provincial.

D. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES Y SUS METAS

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Sr. Nicolás Aydusto Nolly Ramirez

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Ing Martin Corena Villatuerte Miranda GERENTE de Intraestructura y (Condicionamiente Terntorial CIP: N° 64443

FORMATO N° 2

PROGRAMACION DE METAS FISICAS DEL PROYECTO - 2015

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

CODIGO SNIP : 258227

CODIGO	COMPONENTES (2)	CODIGO	ACTIVIDADES/SUBACTIVIDADES /TAREAS	UNIDAD	Meta Mensual (7)					META
COMPONENTE	com onceres (2)	ACTIVIDAD	ACTIVIDADES/300ACTIVIDADES / TAREAS	MEDIDA	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	ANUAL
Mejoramiento	de Caminos Vecinales	Km								
	OBRAS CIVILES	1.1	Afirmado de Superficie de Rodadura Material Granular E=15cm	Km.	1	2	2	0.71		5.71
		1.2	Conformación de cunetas laterales de 0.50m x 0.50m	Km.	2	4	4	0.86		10.86
1		1.3	Construcción de Puente Viga Losa – Concreto Armado L= 20 Mts.	Und.		0.5	0.5			1
		1.4	Construcción de Alcantarillas de Concreto Armado	Und.	5	8	4	1000	17	
	MITIGACION AMBIENTAL	2.1	Charlas a autoridades y líderes comunales	Informe	2	2	1			5
		2.2	Conformación de Comité participativo	Informe	1					1
2		2.3	Instalación de Campamento y ubicación zonas de micro rellenos, letrinas	Und.	1	1				2
		2.4	Manejo de Canteras	m2	1000	2000	1000	1000		5000
-		2.5	Capacitación Trabajadores	Informe	1	1	Junio Julio Ago 2 0.71 4 0.86 0.5 4 1 1000 1000 1 1 1 1		3	
	PONENTE COMPONENTES (2) PONENTE COMPONENTES (2) ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD ACTIVIDAD AFIRMADO 1.2 Conforma 1.3 Construcc 1.4 Construcc 2.1 Charlas a 2.2 Conforma Instalació letrinas 2.3 Letrinas 2.4 Manejo d 2.5 Capacitac 2.6 Señalizació 2.7 Protección	Señalización de los tramos a trabajar	Und.	4	5				9	
		2.7	Protección de áreas sensibles	Informe	1	1	1	1		4
3	SUPERVISION									
		Informes	Trabajos de Supervisión		1	1	1	1	1	5

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAURE ABAC

ing Martin Corona Villafuerte Miranda GERENTE de Infraestructura y Acondoconamiento Territonal CIP/Nº 64443 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

ST Nuclas Augusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL

FORMATO N° 3

PROGRAMACION DE METAS FINANCIERAS - 2015

ENTIDAD EJECUTORA

: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

PROGRAMA PRESUPUESTAL

: PROGRAMA DE IMPACTO RAPIDO DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTENIBLE - PIR DAIS

PROYECTO

: MEJORAMIENTO DE TROCHA CARROZABLE AL INTERIOR DEL CASERIO EL PORVENIR, CENTRO POBLADO DE HUIPOCA, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI

05115B104 B5	ESPECIFICA DE GASTO		Meta Mensual (7)					
GENERICA DE GASTO	ESPECIF	ICA DE GASTO	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto Liquidación	META ANUAL
	CODIGO	NOMBRE						
OBRAS CIVILES	2.6.2.3	Otras Construcciones	427,656.18	855,312.37	855,312.37	303,635.89		2,441,916.81
MITIGACION AMBIENTAL	2.6.2.3	Otras Construcciones	9,196.91	18,393.81	18,393.81	6,529.80		52,514.34
SUPERVISION	2.6.8.1	Otros gastos de activos no financieros	22,992.27	45,984.54	45,984.54	16,324.51	Liquidación	131,285.85
TOTAL								2,625,717.00

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

Ing Martin Corona Villafuerte Miranda GERENTE de Infraestructura y Acondeconamiente Territorial C1R Nº 64443 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD

ST Nicolas Augusto Nolly Ramirez
GERENTE MUNICIPAL