



01

RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nro: 329-2021/MPHy

Caraz; 20 DIC. 2021


VISTOS: La Resolución Gerencial N° 022-2020-MTC/21.GE, de fecha 30-06-2021, El Contrato de Concurso Público para la Contratación de Servicio en General N° 010-2020-MPH y- Cz, de fecha 23-12-2020, La Resolución de Gerencia Municipal N° 188-2021-MPHym de fecha 07-07-2021, El Expediente Administrativo N°641-2021 de fecha 03-09-2021, la Carta N°24-2021/EANH-RC-CH, de fecha 22-09-2021, expedido por el Sr. Noriega Huamachuco Erick, Representante Común del CONSORCIO HUANTA, El Expediente Administrativo 7051-2021, de fecha 30-09-2021, La Carta N°27-2021/EANH-RC-CH, de fecha 03-10-2021, expedido por el Sr. Noriega Huamachuco Erick, Representante Común del CONSORCIO HUANTA, La Carta Múltiple N° 084-2021-MPHy/07.12 de fecha 20-10-2021, expedido por la Unidad de Obras y Liquidaciones, El Expediente Administrativo 7631-2021, de fecha 21-10-2021, El Informe N°1184-2021-MPHy/07.12, de fecha 04-11-2021, expedido el Jefe de la Unidad de Obras y Liquidaciones, El Informe N°1060-2021-MPHy/07.10, de fecha 09-11-2021, expedido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, El Informe N°088-2021-MPH/6.34, de fecha 088-2021-MPH/06.34, de fecha 17-11-2021, expedido por la Unidad de Contabilidad y Costos, El Expediente Administrativo 8533-2021, de fecha 24-11-2021, El Expediente Administrativo 8643-2021, de fecha 26-11-2021, El Informe N° 1369-2021-MPHy/07.12 de fecha 03-12-2021, expedido por la Unidad de Obras y Liquidaciones, El informe N° 1180-2021-MPHy/07.10, de fecha 06-12-2021, expedido por el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, El Informe N° 1370-2021-MPHy/07.12 de fecha 07-12-2021, expedido por el Jefe de la Unidad de Obras y Liquidaciones, El Informe N° 1374-2021-MPHy/07.12 de fecha 07-12-2021, expedido por la Unidad de Obras y Liquidaciones, El Informe N° 1191-2021-MPHy/07.10 de fecha 07-12-2021, expedido por la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, El Informe N° 095-2021-MPHy/06.34 de fecha 09-12-2021, expedido por la Unidad de Contabilidad y Costos, y El Informe Legal N° 510-2021-MPHy/05.10, de fecha 16-11-2021 emitido por la Gerencia de Asesoría Jurídica; y,

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 194° de la Constitución Política del Perú y de lo establecido en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, los Gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Estado establece para las municipalidades radica en la facultad para ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico, con la finalidad de administrar los servicios públicos y su organización interna, entre otros.

Que, el numeral 209.1 del artículo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF de aplicación supletoria regula que: **“El contratista presenta la liquidación debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida. Dentro de los sesenta (60) días o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra, el supervisor o inspector presenta a la Entidad sus propios cálculos, excluyendo aquellos que se encuentran sometidos a un medio de solución de controversias. Asimismo, el numeral 209.2. del mismo cuerpo legal señala que: “Dentro del plazo de sesenta (60) días de recibida la liquidación formulada por el contratista la Entidad se pronuncia con cálculos detallados, ya sea aprobando, observando, o elaborando otra, notificando al contratista para que este se pronuncie dentro de los quince (15) días siguientes.**

Que, a través de la Resolución Gerencial N° 022-2020-MTC/21.GE, de fecha 30-06-2021, se aprobó Administrativamente la modificación del Expediente Técnico de mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Emp.AN-104-Tambillo-Dv. Parcap-Huata, ubicado en los Distritos de Huata y Pamparomas, Provincia de Huaylas, Región de Ancash; aprobado mediante la resolución Gerencial N°012-2020-MTC/21.GE, de fecha 28-02- 2020.





02

Que, con fecha 23 de diciembre de 2020, se suscribe el Contrato de Concurso Público para la Contratación de Servicio en General N° 010-2020-MPH y-Cz, para la ejecución de la obra: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP-HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", celebrado entre la Entidad y el CONSORCIO TAMBILLO I por un monto ascendente a la suma de S/ 3,449,914.63 (Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta y Nueve Mil Novecientos Catorce con 63/100 Soles), con un plazo de ejecución de 75 días calendarios.

Que, por Resolución de Gerencia Municipal N° 188-2021-MPHym de fecha 07-07-2021, se designó al Comité de Recepción de Obra: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Que a través del Expediente Administrativo N° 6461-2021 de fecha 03-09-2021, con Carta N° 23-2021/EANH-RC-CH en virtud de la Carta N°20-2021/CLOC-JSS-CH emitido por el Jefe de Supervisión, la Supervisión CONSORCIO HUANTA, presenta el Informe Final elaborado por la Contratista para el cierre del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH," siendo devuelta a dicho CONSORCIO mediante Carta N° 0332-2021-MPHy/07.12 de fecha 15-09-2021, por encontrarla observada.

Que, ante ello, mediante Carta N° 24-2021/EANH-RC-CH, de fecha 22-09-2021, la Supervisión CONSORCIO HUANTA informa a la contratista CONSORCIO TAMBILLO I, las observaciones realizadas por esta Entidad con respecto al Informe Final del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", a fin de realizar las correcciones correspondientes.

Que, a través del Expediente Administrativo N° 7051-2021, de fecha 30-09-2021, la Supervisión CONSORCIO HUANTA mediante la Carta N° 25-2021/EANH-RC-CH en atención a la Carta N° 14-2021/CMVT-RO-CTI del Residente de Obra, a la Carta N° 020-2021/YYSS-RC-CTI expedido por la contratista CONSORCIO TAMBILLO I y la Carta N°21-2021/CLOC-JSS-CH emitido por el Jefe de Supervisión; presenta el levantamiento de observaciones del Informe Final del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", siendo devuelta a dicho CONSORCIO por segunda vez mediante Carta Múltiple N° 076-2021-MPHy/07.12 de fecha 12-10-2021, por encontrarla observada.

Que, a través de la Carta N° 27-2021/EANH-RC-CH, de fecha 13-10-2021, la Supervisión CONSORCIO HUANTA informa a la contratista CONSORCIO TAMBILLO I, las observaciones realizadas por segunda vez por esta Entidad sobre Informe Final del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", a fin de realizar las correcciones correspondientes.

Que, por Expediente Administrativo N° 7453-2021, de fecha 14-10-2021 y en atención a la Carta N° 22-2021/CLOC-JSS-CH de fecha 14-10-2021 emitido por el Jefe de Supervisión, la Supervisión CONSORCIO HUANTA a través de la Carta N° 26-2021/EANH-RC-CH presenta el Informe Final de **la Supervisión** del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH; por lo cual, mediante Carta N° 402-2021-MPHy/07.12 de fecha 25-11-2021 a fin de que amita los informes correspondientes y emitir su descargo en virtud al Informe N° 088-2021-MPHy/6.34 de fecha 17-11-2021.

Que, a través del Expediente Administrativo N° 8643-2021 de fecha 26-11-2021 y en atención a la Carta N° 25-2021/CLOC-JSS-CH de fecha 26-11-2021 emitido por el Jefe de Supervisión, la Supervisión CONSORCIO HUANTA mediante la Carta N° 29-2021/EANH-RC-CH; presenta el levantamiento de observaciones del Informe Final de **la Supervisión** del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH".





Que, mediante Carta Múltiple N° 084-2021-MPHy/07.12 de fecha 20-10-2021, la Unidad de Obras y Liquidaciones, Informa a la Supervisión CONSORCIO HUANTAR y al CONSORCIO TAMBILLO I el incumplimiento de plazo de la presentación del informe final del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; por lo que, los requiere que cumplan con presentarlo con las observaciones levantadas, caso contrario se procederá con la aplicación del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Que, mediante el Expediente Administrativo N° 7631-2021, de fecha 21-10-2021, la Supervisión CONSORCIO HUANTA mediante la Carta N° 27-2021/EANH-RC-CH y en atención a la Carta N° 23-2021/CLOC-JSS-CH del Jefe de Supervisión, la Carta N° 021-2021/YYSS-RC-CTI del CONSORCIO TAMBILLO I y la Carta N° 15-2021/CMVT-RO-CTI del Residente de Obra; presenta el levantamiento de observaciones del Informe Final del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; por lo cual, mediante Carta N° 393-2021-MPHy/07.12 de fecha 19-11-2021 a fin de que amita los informes correspondientes y emitir su descargo en virtud al Informe N° 088-2021-MPHy/6.34 de fecha 17-11-2021.

Que, a través del Expediente Administrativo N° 8533-2021 de fecha 24-11-2021 y en atención a la Carta N° 24-2021/CLOC-JSS-CH de fecha 24-11-2021 emitido por el Jefe de Supervisión, la Supervisión CONSORCIO HUANTA mediante la Carta N° 28-2021/EANH-RC-CH; presenta el levantamiento de observaciones (ejecución financiera) del Informe Final del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; manifestando que habiendo revisado y encontrado subsanado todas las observaciones que realizó la entidad, **le da pase** para su trámite correspondiente.

Que, mediante el Informe N° 1184-2021-MPHy/07.12, de fecha 04-11-2021, el Jefe de la Unidad de Obras y Liquidaciones, solicita la aprobación del Informe Final del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", concluyendo que de conformidad con el Acta de Recepción del Servicio de fecha 16-08-2021, **lo aprueba** determinándose la ejecución del 98.80% de las partidas contratadas, cumpliendo el 100% de los objetivos del servicio, siendo el monto ejecutado-pagado la suma de **S/ 3,408,586.46 soles**, con un saldo a favor de la Entidad de **S/ 41,328.17 soles**.

Que, por Informe N° 1060-2021-MPHy/07.10 de fecha 09-11-2021, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, solicita **la aprobación mediante acto Resolutivo del Informe Final** del Servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", concluyendo y recomendando con lo siguiente:

- El gasto de la Ejecución de Obra es de S/3,408,5086.46 Soles incl. IGV.
- La obra se ejecutó por Administración Indirecta.
- La obra fue concluida al 98.80%, se cumplió las metas del proyecto al (100%)
- Saldo a favor de la Entidad por el monto de S/41,328.17 Soles. incl. IGV.
- Se realice la devolución de la Carta Fianza.
- Se solicite al área de Contabilidad emita un Informe Económico donde se concilien Gastos económicos de la ejecución del servicio: "Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo 1 EMP AN-104 Tambillo DV.Parcap-Huata L=28.918 km Distrito de Huata - Provincia de Huata - Provincia de Huaylas - Departamento de Ancash.

Que, ante ello mediante el Informe N° 088-2021-MPH/6.34, de fecha 17-11-2021, la Unidad de Contabilidad y Costos, informa que sin tener la información de forma completa no puede procederá emitir el informe económico sobre la ejecución del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; siendo las siguientes:

- Adjuntar la ejecución Financiera (gastos) del Mantenimiento periódico del camino vecinal tramo 1 EMP104 Tambillo DV.PARCAP- Huata L= 28.918 KM, el reporte resumido donde se especifique la meta presupuestal y clasificadores.
- Adjuntar el Sustento de la ejecución financiera (gastos), como comprobantes de pago y facturas pagadas de cada valorización.



Que, mediante, el Informe N° 1369-2021-MPHY/07.12 de fecha 03-12-2021, la Unidad de Obras y Liquidaciones, conforme a las observaciones realizada por la Unidad de Contabilidad y Costos, Informa que el CONSORCIO TAMBILLO I ha cumplido con absolver las observaciones la haber presentado el sustento de los gastos para la ejecución del servicio (Comprobantes de pago y Facturas pagadas); y por tanto, recomienda proseguir con el tramite respectivo para la aprobación del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", mediante acto resolutivo. A través, del informe N° 1180-2021-MPHY/07.10 de fecha 06-12-2021, el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, que teniendo como referencia el Informe N° 1369-2021-MPHY/07.12, remite los actuados con el levantamiento de observaciones al Gerente de Administración y Finanzas, para continuar con su trámite respectivo. Luego con Proveído de fecha 06-12-2021, la Unidad de Contabilidad y Costos solicita la incorporación de los actuados de la supervisión.



Que, por Informe N° 1370-2021-MPHY/07.12 de fecha 07-12-2021, el Jefe de la Unidad de Obras y Liquidaciones, remite a la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural el Expediente de Liquidación el Informe Final de **la supervisión** CONSORCIO HUANTA del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", y concluye que:

- ✓ Esta jefatura en conformidad al Acta de Recepción del Servicio "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV. PARCAP - HUATA L=28.918 KM, DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH", de fecha 16 de agosto de 2021, **APRUEBA** el Informe Final de la Supervisión, siendo el monto total Cancelado, la suma de S/ 164,940.93 Soles.
- ✓ Recomienda **la aprobación** el Informe Final de **la Supervisión** del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV. PARCAP - HUATA L=28.918 KM, DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH", mediante Acto Resolutivo.
- ✓ Recomienda la devolución de la retención de la Garantía de fiel cumplimiento, por la Suma de S/ 16,693.50 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Tres 50/100 Soles).



Que, por otro lado mediante Informe N° 1374-2021-MPHY/07.12 de fecha 07-12-2021, la Unidad de Obras y Liquidaciones, recomienda que se debe proseguir con el tramite respectivo para la aprobación del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", mediante acto resolutivo; siendo que también informa lo siguiente:

LA CONTRATISTA CONSORCIO TAMBILLO I, presento el sustento de los gastos para la ejecución del servicio (Comprobantes de pago y Facturas pagadas), de acuerdo a lo siguiente:



| DESCRIPCION | CLASIFICADOR | META FINANCIERA | SIAP | N° DE FACTURACION | N° DE COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO DE MATERIALES | MONTO DE COMPROBANTE DE PAGO | AMORTIZACIONES (S/) | | VALORIZACION META FACTURABLE (S/) | MONTO CANCELADO (S/) | |
|---------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|----------------|
| | | | | | | | | | | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO MATER. | | | |
| Adelanto Directo | 2.6.2.3.2.3 | 175 | 4073 | 001-50 | 6922 | 30/12/2020 | S/. 89,982.93 | | | | | | | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 175 | | | 6920 | 21/01/2021 | S/. 300,000.00 | | | | | | | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 175 | | | 6921 | 21/01/2021 | S/. 300,000.00 | | | | | | | |
| Adelanto Materiales | | | | | | | S/. 0.00 | | | | | | | |
| Valorizacion N° 01 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-53 | 1109 | 14/04/2021 | - | - | S/. 24,509.00 | S/. 51,060.70 | S/. 0.00 | S/. 24,509.00 | S/. 24,509.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1108 | 14/04/2021 | - | - | S/. 179,733.83 | | | | S/. 230,794.53 | S/. 179,733.83 |
| Valorizacion N° 02 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-55 | 1645 | 14/05/2021 | - | - | S/. 300,000.00 | S/. 141,767.83 | S/. 0.00 | S/. 300,000.00 | S/. 158,232.17 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1646 | 14/05/2021 | - | - | S/. 244,388.33 | | | | S/. 244,388.33 | S/. 244,388.33 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1647 | 14/05/2021 | - | - | S/. 22,683.00 | | | | S/. 164,450.83 | S/. 164,450.83 |
| Valorizacion N° 03 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-56 | 2092 | 10/06/2021 | - | - | S/. 300,000.00 | S/. 306,888.97 | S/. 0.00 | S/. 300,000.00 | S/. 300,000.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2093 | 10/06/2021 | - | - | S/. 300,000.00 | | | S/. 300,000.00 | S/. 300,000.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2094 | 10/06/2021 | - | - | S/. 300,000.00 | | | S/. 300,000.00 | S/. 300,000.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2095 | 10/06/2021 | - | - | S/. 278,453.88 | | | S/. 278,453.88 | S/. 278,453.88 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2096 | 10/06/2021 | - | - | S/. 49,102.00 | | | S/. 355,990.97 | S/. 49,102.00 | |
| Valorizacion N° 04 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-61 | 3189 | 06/08/2021 | - | - | S/. 300,000.00 | S/. 190,265.43 | S/. 0.00 | S/. 300,000.00 | S/. 109,734.57 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3190 | 06/08/2021 | - | - | S/. 16,643.00 | | | S/. 16,643.00 | S/. 16,643.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3191 | 06/08/2021 | - | - | S/. 99,425.59 | | | S/. 99,425.59 | S/. 99,425.59 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3249 | 12/08/2021 | - | - | S/. 291,517.93 | | | S/. 291,517.93 | S/. 291,517.93 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3250 | 12/08/2021 | - | - | S/. 12,147.00 | | | S/. 202,412.43 | S/. 202,412.43 | |
| TOTAL | | | | | | | 689,982.93 | | S/. 2,718,603.56 | S/. 689,982.93 | S/. 0.00 | S/. 3,408,586.48 | S/. 2,718,603.56 | |





- Que, el monto cancelado al CONSORCIO TAMBILLO, es de S/ 3,408,586.48 soles.
- El saldo a favor de la Entidad es de S/41,328.17 soles;

| DESCRIPCION | MONTO SIN IGV | IGV | MONTO CON IGV | PORCENTAJE (%) |
|------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| MONTO CONTRATADO | S/. 2,828,930.00 | S/. 620,984.63 | S/ 3,449,914.63 | 100.00% |
| MONTO VALORIZADO | S/. 2,795,040.90 | S/. 613,545.56 | S/. 3,408,586.46 | 98.80% |
| DEDUCTIVO | | | S/. 41,328.17 | 1.20% |

LA SUPERVISION CONSORCIO HUANTA, presento el sustento de los gastos para la ejecución del servicio (Comprobantes de pago y Facturas pagadas), de acuerdo a lo siguiente:

| DESCRIPCION | CLASIFICACION | META FINANCIERA | SIAF | N° DE FACTURACION | N° DE COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | MONTO DE COMPROBANTE DE PAGO | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | VALORIZACION NETA FACTURABLE (S/.) | MONTO CANCELADO (S/.) |
|-------------------|---------------|-----------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| VALORIZACION N°01 | 2.6.8 1.4 3 | 142 | 1009 | 001-2 | 1583 | 06/05/2021 | S/. 10,871.67 | S/. 8,346.75 | S/. 2,524.92 | S/. 2,524.92 |
| | 2.6.8 1.4 3 | 142 | | | 1648 | 14/05/2021 | S/. 1,482.00 | | S/. 1,482.00 | S/. 9,828.75 |
| VALORIZACION N°02 | 2.6.8 1.4 3 | 142 | 1009 | 001-3 | 1807 | 27/05/2021 | S/. 16,693.50 | S/. 8,346.75 | S/. 8,346.75 | S/. 8,346.75 |
| | 2.6.8 1.4 3 | 142 | | | 1808 | 27/05/2021 | S/. 4,117.00 | | S/. 4,117.00 | S/. 12,463.75 |
| | 2.6.8 1.4 3 | 142 | | | 1809 | 27/05/2021 | S/. 13,494.64 | | S/. 13,494.64 | S/. 13,494.64 |
| VALORIZACION N°03 | 2.6.8 1.4 3 | 142 | 1009 | 001-5 | 2137 | 15/06/2021 | S/. 65,339.95 | S/. 0.00 | S/. 65,339.95 | S/. 65,339.95 |
| | 2.6.8 1.4 3 | 142 | | | 2863 | 23/07/2021 | S/. 8,909.00 | | S/. 8,909.00 | S/. 8,909.00 |
| VALORIZACION N°04 | 2.6.8 1.4 3 | 142 | 1009 | 001-6 | 2864 | 23/07/2021 | S/. 38,749.17 | S/. 0.00 | S/. 38,749.17 | S/. 38,749.17 |
| | 2.6.8 1.4 3 | 142 | | | 2865 | 23/07/2021 | S/. 5,284.00 | | S/. 5,284.00 | S/. 5,284.00 |
| TOTAL | | | | | | | S/. 164,940.93 | S/. 16,693.50 | S/. 148,247.42 | S/. 164,940.93 |

- Que el monto cancelado a la supervisión CONSORCIO HUANTA, es de S/ 164,940.93 soles
- El saldo a favor de la Entidad es de S/ 1,994.07 soles;

| DESCRIPCION | MONTO SIN IGV | IGV | MONTO CON IGV | PORCENTAJE (%) |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| MONTO CONTRATADO | S/. 136,886.70 | S/. 30,048.30 | S/ 166,935.00 | 100.00% |
| MONTO VALORIZADO | S/. 135,251.56 | S/. 29,689.37 | S/. 164,940.93 | 98.80% |
| DEDUCTIVO | | | S/. 1,994.07 | 1.20% |

Que, a través del Informe N° 1191-2021-MPHY/07.10 de fecha 07-12-2021, la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, que teniendo como referencia el N° 1370-2021-MPHY/07.12, remite a la Gerencia Municipal **el Informe Final de la supervisión CAONSORCIO HUANTA** del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP-HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", por el cual concluye y recomienda:

- ✓ La Unidad de Obras y Liquidaciones en conformidad al Acta de Recepción del Servicio "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV. PARCAP - HUATA L=28.918 KM, DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH", de fecha 16 de agosto de 2021, APRUEBA el Informe Final de la Supervisión, siendo el monto total Cancelado, la suma de S/ 164,940.93 (Ciento Sesenta y Cuatro Mil Novecientos Cuarenta con 93/100 Soles).
- ✓ Otorga **la conformidad a la APROBACIÓN del Informe Final de la Supervisión** del servicio: "MANTENIMIENTO PERIODICO DE CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV. PARCAP - HUATA L=28.918 KM, DISTRITO DE HUATA, PROVINCIA DE HUAYLAS, DEPARTAMENTO DE ANCASH", mediante Acto Resolutivo.
- ✓ Posterior a Acto Resolutivo, se realice la devolución de la Garantía de fiel cumplimiento, por la Suma de S/ 16,693.50 (Dieciséis Mil Seiscientos Noventa y Tres 50/100 Soles).
- ✓ Solicitar al área de Contabilidad que emita un Informe Económico donde concilien Gastos económicos de los pagos de la supervisión CONSORCIO HUANTA, del servicio del Mantenimiento Periódico del Camino Vecinal Tramo 1 EMP AN-104 Tambillo DV.Parcap-Huata L=28.918 km Distrito de Huata - Provincia de Huata - Provincia de Huaylas - Departamento de Ancash.





do

Que, ante ello, por Informe N° 095-2021-MPHy/06.34 de fecha 09-12-2021, la Unidad de Contabilidad y Costos, concluye entre otros puntos que realizada la conciliación financiera, refiere que: a) que el costo ejecutado del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH", asciende al monto de S/ 3'573,527.42 soles, el cual corresponde a la ejecución del servicio así como de la supervisión de obra, b) que existe un saldo del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP-HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; por el monto de S/ 41,328.14 soles, siendo dicho saldo que vendría ser el deductivo según los actuados por el porcentaje 1.20% no ejecutado en el servicio, c) que existe un saldo pendiente de pago a favor del CONSORCIO HUANTA, por la Retención del 10% fondo de garantía de la supervisión por el monto de S/ 16,693.50, conforme a la liquidación de la supervisión del servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH" y d) que existe un saldo a favor de la Entidad, por la suma de S/ 1,994.07 soles; dicho saldo vendría ser el deductivo según los actuados por el porcentaje 1.20% no ejecutado por la supervisión. Por lo que, otorga conformidad a la conciliación del informe económico presentado por la Unidad de Obras y Liquidaciones y la Gerencia de Desarrollo Urbano y Rural, para los fines pertinentes.



Que, en ese sentido la liquidación de obra de aplicación supletoria al presente caso, debe contener todos los conceptos que forman parte del costo total de la misma, tales como: las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad, los impuestos que afectan la prestación, las ampliaciones de plazo otorgados, entre otros conceptos, los cuales deben estar debidamente sustentados con la documentación y los cálculos detallados que correspondan. Por tanto, la liquidación del contrato puede definirse como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, **el costo total de la obra y el saldo económico** que pueda existir (...). **Transcurrida la etapa de liquidación, las relaciones jurídicas creadas por el contrato se extinguen.** Esto sucede porque el contrato ha alcanzado su finalidad, cual es satisfacer los intereses de cada una de las partes. Es por ello que el procedimiento de liquidación de obra presupone que cada una de las prestaciones haya sido debidamente verificada por cada una de las partes, de manera que los sujetos contractuales hayan expresado de forma inequívoca su satisfacción o insatisfacción con la ejecución del contrato; razón por lo cual, debe **aprobarse la presente Liquidación Final** de la Obra: "INSTALACION DE DEFENSA RIBEREÑA EN EL RIO LLULLAN PARA EL CONTROL DE INUNDACIONES CON FINES DE PROTECCION DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA Y PRODUCTIVA EL DISTRITO DE CARAZ, PROVINCIA DE HUAYLAS-ANCASH", con un costo total de S/ 3'369,735.76 soles;



Por las consideraciones antes expuestas y las formalidades conferidas por la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, y con la **delegación** otorgada mediante la Resolución de Alcaldía N°191-2021-MPHy de fecha 03-08-2021;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: APROBAR, el Informe Final tanto de la contratista CONSORCIO TAMBILLO I como de la supervisión CONSORCIO HUANTA con respecto al servicio: "MANTENIMIENTO PERIÒDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; **con un costo total ejecutado de S/ 3'573,527.42 soles**, que comprende a **la Ejecución del Servicio y Supervisión del Servicio**; de acuerdo al siguiente resumen de liquidación:

| RESUMEN | | | |
|--|--------------|--------------|---------------------|
| MAS | | | MONTO |
| Ppto. Aprobado Resolución Gerencial N°012-2020-MTC/21.GE. | | 3,449,914.63 | 3,449,914.63 |
| Ppto. Aprobado según contrato de Consultoría de la Supervisión de la Obra N°010-2020-MPHy-CZ | | 166,935.00 | 166,935.00 |
| TOTAL AUTORIZADO | | | 3,616,849.63 |
| MENOS | | | |
| Ejecución de servicio | 3,408,586.49 | | |
| Supervisión de servicio | 148,247.43 | | |





07

| | | |
|--|-----------|---------------------|
| Presupuesto Ejecutado (Meta:0175-2020 y 0142-2021) y Supervisión | | 3,556,833.92 |
| TOTAL EJECUTADO | | 3,556,833.92 |
| Saldo de Supervisión de servicio | | 16,693.50 |
| Saldo de Supervisión (Retención 10%) | 16,693.50 | |
| MONTO DE INVERSION TOTAL DE OBRA | | 3,573,527.42 |
| SALDO DE OBRA FAVOR DE LA MPHY | | 41,328.14 |
| SALDO PRESUPUESTAL A FAVOR DE LA MPHY | | 1,994.07 |

ARTICULO SEGUNDO: APROBAR, el Informe Final del Contrato de Ejecución del Servicio de la contratista CONSORCIO TAMBILLO I con respecto al servicio: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; con un costo total de S/ 3,408,586.49 soles; de acuerdo al siguiente detalle:



| DESCRIPCION | CLASIFICADOR | META FINANCIERA | SIAF | N° DE FACTURACION | N° DE COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO DE MATERIALES | MONTO DE COMPROBANTE DE PAGO | AMORTIZACIONES (S/) | | VALORIZACION NETA FACTURABLE (S/) | MONTO CANCELADO (S/) | |
|---------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------|------------------------|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------|---------------|
| | | | | | | | | | | ADELANTO DIRECTO | ADELANTO MATER | | | |
| Adelanto Directo | 2.6.2.3.2.3 | 175 | 4073 | 001-50 | 6922 | 30/12/2020 | S/ 89,982.93 | | | | | | | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 175 | | | 6920 | 21/01/2021 | S/ 300,000.00 | | | | | | | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 175 | | | 6921 | 21/01/2021 | S/ 300,000.00 | | | | | | | |
| Adelanto Materiales | | | | | | | S/ 0.00 | | | | | | | |
| Valorizacion N° 01 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-53 | 1109 | 14/04/2021 | | | S/ 24,509.00 | S/ 51,060.70 | S/ 0.00 | S/ 24,509.00 | S/ 24,509.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1108 | 14/04/2021 | | | S/ 179,733.83 | | | | S/ 230,794.53 | S/ 179,733.83 |
| Valorizacion N° 02 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-55 | 1645 | 14/05/2021 | | | S/ 300,000.00 | S/ 141,767.83 | S/ 0.00 | S/ 300,000.00 | S/ 158,232.17 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1646 | 14/05/2021 | | | S/ 244,388.33 | | | | S/ 244,388.33 | S/ 244,388.33 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 1647 | 14/05/2021 | | | S/ 22,683.00 | | | | S/ 164,450.83 | S/ 164,450.83 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2092 | 10/06/2021 | | | S/ 300,000.00 | | | | S/ 300,000.00 | S/ 300,000.00 |
| Valorizacion N° 03 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-56 | 2093 | 10/06/2021 | | | S/ 300,000.00 | S/ 306,888.97 | S/ 0.00 | S/ 300,000.00 | S/ 300,000.00 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2094 | 10/06/2021 | | | S/ 300,000.00 | | | | S/ 300,000.00 | S/ 300,000.00 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2095 | 10/06/2021 | | | S/ 278,453.88 | | | | S/ 278,453.88 | S/ 278,453.88 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 2096 | 10/06/2021 | | | S/ 49,102.00 | | | | S/ 355,990.97 | S/ 49,102.00 |
| Valorizacion N° 04 | 2.6.2.3.2.3 | 142 | 987 | 001-61 | 3189 | 06/08/2021 | | | S/ 300,000.00 | S/ 190,265.43 | S/ 0.00 | S/ 300,000.00 | S/ 109,734.57 | |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3190 | 06/08/2021 | | | S/ 16,643.00 | | | | S/ 16,643.00 | S/ 16,643.00 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3191 | 06/08/2021 | | | S/ 99,425.59 | | | | S/ 99,425.59 | S/ 99,425.59 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3249 | 12/08/2021 | | | S/ 291,517.93 | | | | S/ 291,517.93 | S/ 291,517.93 |
| | 2.6.2.3.2.3 | 142 | | | 3250 | 12/08/2021 | | | S/ 12,147.00 | | | | S/ 202,412.43 | S/ 202,412.43 |
| TOTAL | | | | | | 689,982.93 | | S/ 2,718,603.56 | S/ 689,982.93 | S/ 0.00 | S/ 3,408,586.49 | S/ 2,718,603.56 | | |



| DESCRIPCION | MONTO SIN IGV | IGV | MONTO CON IGV | PORCENTAJE (%) |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|----------------|
| MONTO CONTRATADO | S/ 2,828,930.00 | S/ 620,984.63 | S/ 3,449,914.63 | 100.00% |
| MONTO VALORIZADO | S/ 2,795,040.90 | S/ 613,545.56 | S/ 3,408,586.46 | 98.80% |
| DEDUCTIVO | | | S/ 41,328.17 | 1.20% |

ARTICULO TERCERO: APROBAR, el Informe Final del Contrato de Supervisión del Servicio del CONSORCIO HUANTA con respecto al servicio: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DEL CAMINO VECINAL TRAMO 1 EMP AN-104 TAMBILLO DV.PARCAP- HUATA L=28.918 KM DISTRITO DE HUATA-PROVINCIA DE HUAYLAS-DEPARTAMENTO DE ANCASH"; con un costo total de S/ 164,940.93 soles; de acuerdo al siguiente detalle:

| DESCRIPCION | CLASIFICADOR | META FINANCIERA | SIAF | N° DE FACTURACION | N° DE COMPROBANTE DE PAGO | FECHA DE PAGO | MONTO DE COMPROBANTE DE PAGO | GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO | VALORIZACION NETA FACTURABLE (S/) | MONTO CANCELADO (S/) |
|-------------------|--------------|-----------------|------|-------------------|---------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| VALORIZACION N°01 | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | 1009 | 001-2 | 1583 | 06/05/2021 | S/ 10,871.67 | S/ 8,346.75 | S/ 2,524.92 | S/ 2,524.92 |
| | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | | | 1648 | 14/05/2021 | S/ 1,482.00 | | S/ 1,482.00 | S/ 9,828.75 |
| VALORIZACION N°02 | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | 1009 | 001-3 | 1807 | 27/05/2021 | S/ 16,693.50 | S/ 8,346.75 | S/ 8,346.75 | S/ 8,346.75 |
| | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | | | 1808 | 27/05/2021 | S/ 4,117.00 | | | S/ 12,463.75 |
| | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | | | 1809 | 27/05/2021 | S/ 13,494.64 | | | S/ 13,494.64 |
| VALORIZACION N°03 | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | 1009 | 001-5 | 2137 | 15/06/2021 | S/ 65,339.95 | S/ 0.00 | S/ 65,339.95 | S/ 65,339.95 |
| | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | | | 2863 | 23/07/2021 | S/ 8,909.00 | | | S/ 8,909.00 |
| VALORIZACION N°04 | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | 1009 | 001-6 | 2864 | 23/07/2021 | S/ 38,749.17 | S/ 0.00 | S/ 38,749.17 | S/ 38,749.17 |
| | 2.6.8 1. 4 3 | 142 | | | 2865 | 23/07/2021 | S/ 5,284.00 | | | S/ 5,284.00 |
| TOTAL | | | | | | | S/ 164,940.93 | S/ 16,693.50 | S/ 148,247.42 | S/ 164,940.93 |

| DESCRIPCION | MONTO SIN IGV | IGV | MONTO CON IGV | PORCENTAJE (%) |
|------------------|---------------|--------------|--------------------|----------------|
| MONTO CONTRATADO | S/ 136,886.70 | S/ 30,048.30 | S/ 166,935.00 | 100.00% |
| MONTO VALORIZADO | S/ 135,251.56 | S/ 29,689.37 | S/ 164,940.93 | 98.80% |
| DEDUCTIVO | | | S/ 1,994.07 | 1.20% |





ARTICULO CUARTO: AUTORIZAR, la devolución de la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento del Contrato de Ejecución de Servicio por el Monto de S/ 344,991.46 soles emitido por la Empresa AVLA vigente hasta el 11-01-2022; a favor de la Contratista CONSORCIO TAMBILLO I.

ARTICULO QUINTO: AUTORIZAR, la devolución del 10% de la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato de Supervisión del Servicio por el Monto de S/ 16,693.50 soles; a favor del CONSORCIO HUANTA.

ARTICULO SEXTO: DISPONER, a la Unidad de Contabilidad y Costos, cumpla con realizar la Rebaja Contable en el Sistema SIAF.

ARTÍCULO SETIMO: NOTIFICAR, el contenido de la presente resolución emitida a las áreas que correspondan, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO A LA MISMA, a la Contratista CONSORCIO TAMBILLO I, y a la Supervisión CONSORCIO HUANTA; con las formalidades de ley.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAYLAS - CAJAZ
C.P.C. Emma Andrea Castillo López
ABRENTE MUNICIPAL

