

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA N° 16-2019, DE CONSEJO DIRECTIVO DEL PROYECTO ESPECIAL CHIRA PIURA.

En la Ciudad de Piura, siendo las 4:00 pm del día Lunes 26 de Agosto del 2019, en la Sala de reuniones de la Gerencia General del Proyecto Especial Chira Piura, ubicado en Panamericana Norte Km. 3.5 – Piura-Sullana, distrito 26 de Octubre, Provincia y departamento de Piura, se reunieron todos los miembros del Directorio del Proyecto Especial Chira Piura, señores:

- Presidente : Abog. Marcial Cunia Chinguel, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Sr. Manuel Enrique Amaya Chévez, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. Jaime Aritomi Canevaro, representante del Gobierno Regional de Piura.
- Miembro : Ing. Hilton Gabriel Chévez Navarro, representante del Ministerio de Agricultura.
- Miembro : Ing. Hildebrando Ruiz Gutiérrez, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle Chira.
- Miembro : Sr. Julio Inocencio Taboada Yarlequé, representante de la Junta de Usuarios de Riego del Valle del Medio y Bajo Piura.

Se realizó la comprobación del Quorum Reglamentario, encontrándose presentes todos los miembros del Consejo Directivo, por tanto, es procedente continuar con el desarrollo de la presente sesión a fin de tomar los acuerdos correspondientes.

Presidió la Sesión de Consejo Directivo el Presidente del Directorio **Abog. Marcial Cunia Chinguel**, dando la bienvenida a todos los presentes y actuó como secretario técnico el **Gerente General Ing. Manuel Barreno Rodrigo**, Luego el Presidente informa que la presente reunión es con el fin de tratar la Siguiete agenda:

1. Despacho.
2. Informes.
3. Pedidos.
4. Acuerdos.

DESARROLLO DE LA AGENDA.

1.-DESPACHO.

DOCUMENTOS RECIBIDOS.

(No existen documentos recibidos).

COPIAS INFORMATIVAS.

- **Resolución Gerencial N° 085/2019-GRP-PECHP-406000, de fecha 12 de Agosto del 2019, que RESUELVE: APROBAR** el expediente de contratación del "Servicio de evaluación Médica ocupacional al personal del proyecto Especial Chira Piura 2019", el mismo que tiene como valor referencial S/. 51,705.98 (Cincuenta mil setecientos cinco con 98/100 Soles), plazo de ejecución 45 días calendario, procedimiento de adjudicación simplificada, sistema de contratación a suma alzada.

2. INFORMES.

El presidente del Consejo Directivo Abog. Marcial Cunia Chinguel, informa que en la sesión anterior se realizaron algunos pedidos al Gerente General, a fin de que informe en la presente sesión, dejando a los miembros para el debate correspondiente de los siguientes temas:

❖ **Informe sobre el presupuesto de la segunda Etapa del afianzamiento del Reservorio Poechos.**






Al respecto el Gerente General Ing. Manuel Barreno Rodrigo, informa que ha solicitado un informe al Jefe de Planificación y Presupuesto del Proyecto Especial Chira Piura, sin embargo, no ha podido estar presente por motivos que se encuentra en otra reunión de trabajo y solicita se reprogramme el presente informe para la próxima sesión.

❖ **Informe sobre la recepción de la obra “Afianzamiento del Reservorio Poechos – Sistema Hidráulico Chira Piura”.**






El Ing. Wilmer Vice Ruiz, Director de la Dirección de Obras del PECHP, a solicitud del Gerente General, informa sobre la recepción de dicha obra, señalando primeramente los datos contractuales:






- Monto de Contrato : 139'634,366.61.
- Fecha de Inicio de Obra : 05 de Enero 2018.
- Fin del Plazo Contractual : 03 de Febrero 2019.
- Ampliación de Plazo N°01 : 30 días Calendarios
- Fecha de inicio de Plazo N°01 : 04 de Febrero 2019
- Fecha de término de nuevo Plazo Contractual : 05 de Marzo 2019
- Fecha de término real de Obra : 18 de Marzo 2019
- Contratista: Consorcio Hidráulico Poechos.
- Supervisión: Consorcio Acciona - Hc&A.

Luego indica que el comité de recepción de obra, el cual preside, ha realizado varias observaciones entre ellas señalamos:

ZONA	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	IMAGEN DE LA OBSERVACION.	IMAGEN DE LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.	FIRMA Y FECHA DE LEVANT. DE OBSERVACIONES
PARAPETO	Mejorar acabado en zonas donde se han intervenido con reparaciones en el Parapeto. Se debe uniformizar el color del paño.			
PARAPETO	Las juntas frías presentan fisuras que deben ser reparadas.			
PARAPETO	Falta limpieza de rebabas de concreto a lo largo de todo el parapeto			
PARAPETO	Uniformizar el sellado de las juntas de construcción con el material elastomérico en el parapeto.			
PARAPETO	Reparar fisuras presentadas a lo largo del parapeto.			

(Handwritten signatures and initials in blue ink on the left margin)

ZONA	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	IMAGEN DE LA OBSERVACION.	IMAGEN DE LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.	FIRMA Y FECHA DE LEVANT. DE OBSERVACIONES
SALA DE CONTROL UNIDAD OLEO HIDRAULICA	Repintar los motores eléctricos			
SALA DE CONTROL UNIDAD OLEO HIDRAULICA	Remitir los protocolos de funcionamiento de la corriente máxima de los motores			
SALA DE CONTROL UNIDAD OLEO HIDRAULICA	Rotular las líneas oleo hidráulicas de presión			
SALA DE CONTROL UNIDAD OLEO HIDRAULICA	Rotular las Válvulas oleo hidráulicas.			
SALA DE CONTROL UNIDAD OLEO HIDRAULICA	Corregir la indicación del sensor de nivel de agua en la HMI y la PC del Alviadero Principal para que indique la cota OLSA en lugar del tirante de agua			

ZONA	DESCRIPCION DE LA OBSERVACION	IMAGEN DE LA OBSERVACION.	IMAGEN DE LEVANTAMIENTO DE LA OBSERVACION.
DIQUE PARA COMPUERTAS	Realizar Limpieza de Restos de Concreto impregnado en los 02 sensores de nivel de agua.		
DIQUE PARA COMPUERTAS	Realizar Limpieza de Pintura Pulverizada en Zonas de Anclaje de Barandas.		
DIQUE PARA COMPUERTAS	Cambiar Tramo de Baranda en Curva, debe ser rolado de manera correcta; Limpieza de muro con pintura pulverizada.		
DIQUE PARA COMPUERTAS	Limpieza de Pintura Pulverizada en todas las Escaleras de Gato.		
DIQUE PARA COMPUERTAS	Colocar Barandas en varios tramo de acceso; pues representa un alto riesgo de caída en altura.		

Siendo que actualmente dichas observaciones vienen siendo levantadas y que una levantadas dichas observaciones la entidad tiene un plazo de hasta 12 meses para realizar las pruebas hidráulicas, en ese sentido concluye que:

- Las metas contractuales se encuentran ejecutadas en un 100%.
- La obra tiene como fecha de término real el día 18 de marzo 2019.
- La fecha de recepción de obra se inició el día 12 de abril 2019.
- Actualmente la obra se encuentra en proceso de recepción y el contratista viene ejecutando el levantamiento de observaciones cuyo plazo final concluyó el día 04 de julio 2019
- Actualmente el embalse de la presa poechos se encuentra a 104.50mt Olsa.

Al respecto los miembros del Consejo Directivo proponen y recomiendan al Gerente General realizar un estudio de pre factibilidad y realizar Batimetrías constantes.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

❖ **Informe sobre el avance de la intervención "Limpieza y desbroce del canal Miguel Checa".**

El Ing. Juan Ricardo Vilchez Correa, Director de la Dirección Estudios y Medio Ambiente del PECHP, a pedido del Gerente General informa que Mediante Decreto Supremo N° 091-2017-PCM y modificatorias, la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios aprobó el Plan Integral de Reconstrucción con Cambios, dentro del cual se encontraba La intervención "Rehabilitación del canal Miguel Checa (desde Km. 0+000 hasta Km. 78+580)", del valle del Chira.

Con Resolución Gerencial N°083/2019-GRP -PECHP- 406000, el Gerente General del Proyecto Especial Chira Piura, aprueba la Intervención de Reconstrucción Mediante Actividades: "Limpieza y Desbroce del Canal Miguel Checa (km.1+260-km.68+400).

NOMBRE DE LA IRA: "LIMPIEZA Y DESBROCE DEL CANAL MIGUEL CHECA (KM.1+260-KM.68+400)".

Sistema de Contratación	:	A SUMA ALZADA
Plazo de Ejecución	:	80 DIAS CALENDARIOS
Modalidad de Ejecución	:	INDIRECTA

El costo total de la IRA es de S/. 2'905,745.54 soles.

Asimismo, informa que Con Oficio N° 340-2019-GRP-100000, el Gobernador Regional solicita financiamiento de la IRA al Sr. Nelson Chui Mejia - Director Ejecutivo De La Autoridad Para La Reconstrucción Con Cambios, adjuntando el expediente completo de la IRA para la transferencia del presupuesto para su ejecución.

A la fecha se está a la espera que la Autoridad Para la Reconstrucción con Cambios transfiera al Gobierno Regional de Piura los recursos presupuestales para la ejecución de la Intervención de Reconstrucción mediante Actividades (IRA) denominada; "Limpieza y Desbroce del Canal Miguel Checa (km.1+260-km.68+400)".

Por otro lado informa sobre el **Servicio de consultoría de la Intervención priorizada en el Plan Integral de la Reconstrucción con cambios "Mejoramiento del Servicio de Protección de la Poza de disipación del Aliviadero de compuertas de la Presa - Sullana - Distrito y Provincia de Sullana - departamento de Piura"**, señalando que ya se ha dado un informe sobre este tema sin embargo manifiesta que este proceso ha quedado desierto y Actualmente se ha derivado a la Gerencia, para que autorice la Segunda Convocatoria, de acuerdo a los términos de referencia iniciales, los cuales ha pasado por la fase de expresión de interés y la nueva convocatoria se estaría realizando la primera quincena de Setiembre y el tiempo que demora desde la convocatoria hasta el otorgamiento de la buena pro es de 9 días hábiles.

Al respecto los miembros del Consejo Directivo debaten sobre el tema y concluyen en que se continúe con los procedimientos de Ley.

3. PEDIDOS.-

No existen pedidos en la presente Sesión de Consejo Directivo.


4. ACUERDOS.

Los miembros del Consejo Directivo, en la presente Sesión no adoptaron acuerdos.

Siendo las 7:00 pm, del mismo día, mes y año se levantó la presente, pasando a firmarla todos los presentes en señal de conformidad.



Marcial Cúria Chinguel
Presidente



Manuel Enrique Amaya Chévez
Miembro




Jaime Aritomi Canevaro
Miembro



Hilton Gabriel Chévez Navarro
Miembro



Hildebrando Ruiz Gutiérrez
Miembro



Julio Inocencio Taboada Yarlequé
Miembro