



**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 175-2022-GI-MPS**

Chimbote, 30 de junio del 2022

**VISTO. –**

El Informe N° 1273-2022-SGOP-MPS de fecha 30 JUN 2022 emitido por el Subgerente de Obras Públicas respecto a Carta Nro. 05-2022-IO-EC-MPS-GI-ARN, signado con expediente administrativo Nro. 23946, mediante el cual, el inspector de obra presenta a la Entidad conformidad de la actualización del programa de ejecución de obra, calendario valorizado de avance de obra, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos y maquinaria al inicio de plazo de ejecución contractual de obra **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA”**; y,

**CONSIDERANDO. –**


Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Estado, modificada por la Ley N° 27680, en concordancia con los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972, consagra que las Municipalidades son órganos de gobierno promotores del desarrollo local, con personería jurídica de Derecho Público con plena capacidad para el cumplimiento de sus fines; gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia.

Qué, la Municipalidad Provincial Del Santa es un gobierno local de alcance provincial regulado por la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972 y que de acuerdo con el numeral 2.2. del artículo 79°, ejerce funciones específicas compartidas en materia de infraestructura urbana que sean indispensables para la producción, el comercio, el transporte y la comunicación de la provincia y otras similares de conformidad con el Plan de Desarrollo Municipal y el Plan de Desarrollo Regional.

Que, con fecha 04 MAR 2022, a través del SEACE 3.0., la Municipalidad Provincial Del Santa convocó procedimiento de Licitación Pública Nro. 004-2022-MPS para contratar la ejecución de obra **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA”**, por lo tanto, la relación jurídica que de dicho procedimiento de selección deriva se regula por el T.U.O. de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo Nro. 082-2019-EF y reglamento aprobado por Decreto Supremo Nro. 344-2018-EF modificado por Decreto Supremo Nro. 377-2019-EF y Decreto Supremo Nro. 162-2021-EF.

Qué, con fecha 17 ABR 2022, mediante Contrato Nro. 042-2022-GM-MPS, la Municipalidad Provincial Del Santa perfeccionó contrato con Consorcio Centenario I la ejecución de obra **“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA”**, por el plazo de ciento ochenta (180) días calendario, por el monto contractual de s/ 6,908,032.43 (Seis Millones Novecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 43/100 Soles), bajo sistema de contratación a suma alzada.

Qué, con fecha 14 JUN 2022, tras pago de adelanto directo, se da inicio al plazo de ciento ochenta (180) días





**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 175-2022-GI-MPS**

calendario para la ejecución contractual de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” que comprende hasta 10 DIC 2022.

Qué, con fecha 21 JUN 2022, mediante Resolución Gerencial Nro. 157-2022-GI-MPS, la Municipalidad Provincial Del Santa, a través de la Gerencia de Infraestructura, aprobó el programa de ejecución de obra, calendario valorizado de avance de obra, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos y maquinaria presentados por el ejecutor de obra – Consorcio Centenario I – al perfeccionamiento del contrato de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA”.

Página | 2

Qué, con fecha 20 JUN 2022, mediante Carta Nro. 015-2022/COCEI, el ejecutor de obra presenta al inspector de obra la actualización del programa de ejecución de obra, calendario valorizado de avance de obra, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos y maquinaria al inicio de plazo de ejecución contractual de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” para su conformidad.

Qué, con fecha 20 JUN 2022, mediante Carta Nro. 05-2022-IO-EC-MPS-GI-ARN, signado con expediente administrativo Nro. 23946, el inspector de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” remite conformidad del programa de ejecución de obra, calendario valorizado de avance de obra, calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos y maquinaria, por el plazo de ciento ochenta (180) días calendario que comprende desde 14 JUN 2022 hasta 10 DIC 2022, por el costo de inversión contratado ascendente a s/ 6,908,032.43 (Seis Millones Novecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 43/100 Soles).

Qué, de conformidad con el anexo de definiciones del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, el programa de ejecución de obra ***“es la secuencia lógica de actividades consecutivas que se realizan en un determinado plazo de ejecución; la cual comprende solo las partidas del presupuesto del expediente técnico, así como las vinculaciones que pudieran presentarse”***, y es elaborado con base al calendario valorizado de avance de obra. En ese orden de ideas, es necesario que el programa de ejecución de obra, calendario valorizado de avance de obra y calendarios que dependen de ellos, como el calendario de adquisición de materiales e insumos y calendario de utilización de equipos y maquinarias se actualice a la fecha de inicio de plazo de ejecución de obra para controlar los avances parciales mensualizados de la ejecución de obra

Qué, con fecha 30 JUN 2022, mediante Informe Nro. 1273-2022-SGOP-GI-MPS, la Subgerencia de Obras Públicas revisa la programación “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA”, y concluye que teniendo a la vista la conformidad del inspector de obra respecto al programa





**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 175-2022-GI-MPS**

de ejecución de obra, calendario de avance de obra valorizado, calendario de adquisición de materiales o insumos, y calendario de utilización de equipos presentado al perfeccionamiento del contrato de obra, es pertinente aprobarlo según el resumen siguiente:

DESCRIPCIÓN	PLAZO CONTRACTUAL DE 180 DÍAS CALENDARIO														TOTAL Página   3
	JUNIO		JULIO		AGOSTO		SETIEMBRE		OCTUBRE		NOVIEMBRE		DICIEMBRE		
	14	30	01	31	01	31	01	30	01	31	01	30	01	10	
Costo directo	114,803.38		307,920.30		952,369.60		1,061,659.76		717,953.32		860,717.44		863,130.17		4,878,553.97
Gastos generales (10 %)	11,480.34		30,792.03		95,236.96		106,165.98		71,795.33		86,071.74		86,313.02		487,855.40
Utilidad (10 %)	11,480.34		30,792.03		95,236.96		106,165.98		71,795.33		86,071.74		86,313.02		487,855.40
SUBTOTAL	137,764.06		369,504.36		1,142,843.52		1,273,991.71		861,543.98		1,032,860.93		1,035,756.20		5,854,264.77
IGV (18%)	24,797.53		66,510.78		205,711.83		229,318.51		155,077.92		185,914.97		186,436.12		1,053,767.66
TOTAL	162,561.59		436,015.14		1,348,555.35		1,503,310.22		1,016,621.90		1,218,775.90		1,222,192.32		6,908,032.43
% parcial	2.353%		6.312%		19.522%		21.762		14.717		17.643		17.692		100.00%
% Acumulado	2.353%		8.685		28.186		47.948		64.665		82.308		100.00		

Qué, estando a la delegación de facultades del Despacho de Alcaldía mediante Resolución de Alcaldía N° 212-2021-A/MPS de fecha 13 ABR 2021, en concordancia con el artículo 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades,

## SE RESUELVE. –

**ARTÍCULO PRIMERO. – APROBAR** actualización del programa de ejecución de obra y calendario valorizado de avance de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” al inicio de plazo de ejecución contractual de obra que comprende desde 14 JUN 2022 hasta 10 DIC 2022, por el costo de inversión de s/ 6,908,032.43 (Seis Millones Novecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 43/100 Soles).

**ARTÍCULO SEGUNDO. – APROBAR** actualización de calendario de adquisición de materiales e insumos de obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” al inicio de plazo de ejecución contractual de obra que comprende desde 14 JUN 2022 hasta 10 DIC 2022, por el costo de inversión de s/ 6,908,032.43 (Seis Millones Novecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 43/100 Soles).

**ARTÍCULO TERCERO. – APROBAR** actualización del calendario de utilización de maquinaria y equipos en obra “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO CENTENARIO MANUEL RIVERA SÁNCHEZ, DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA DE SANTA, DEPARTAMENTO DE ANCASH – I ETAPA” al inicio de plazo de ejecución contractual de obra que comprende desde 14 JUN 2022 hasta 10 DIC 2022, por el costo de inversión de s/ 6,908,032.43 (Seis Millones Novecientos Ocho Mil Treinta y Dos con 43/100 Soles).

**ARTÍCULO CUARTO. - PRECISAR** que los documentos aprobados mediante este acto administrativo reemplazan en adelante a los documentos aprobados mediante Resolución Gerencial 157-2022-GI-MPS.



**“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”**  
**MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA CHIMBOTE**  
**Resolución Gerencial N° 175-2022-GI-MPS**

**ARTÍCULO QUINTO. – EXHORTAR** a la Subgerencia de Obras Públicas respecto al control de plazos y cumplimiento de procedimientos de ejecución contractual de obras de conformidad con el contrato, bases integradas y Ley de Contrataciones del Estado y reglamento; y, **EVALUAR** cumplimiento de obligaciones contractuales del supervisor de obra.

Página | 4

**ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR** y **DISPONER** publicación en el Portal de Transparencia Estándar y página web de la Municipalidad Provincial Del Santa.

**REGISTRESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVASE.**

C.c.  
SGLP  
Interesado  
GITIC  
Archivo

  
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA  
CHIMBOTE  
**Ing. Santos A. Apolinar Rojas**  
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA