



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

Formato N° 1 - Datos generales de la entidad

Nombre de la entidad:	GOBIERNO REGIONAL DE LIMA
Nivel de gobierno:	GOBIERNO REGIONAL
Sector:	GOBIERNOS REGIONALES
Tipo de documento de identidad:	DNI
N° de documento de identidad:	08518299
Apellidos y nombres del Titular de la entidad:	CHAVARRIA ORIA RICARDO
Tipo de Informe:	INFORME POR PERIODO ANUAL
Fecha de inicio del periodo reportado:	01/01/2020
Fecha de fin del periodo reportado:	31/12/2020
Fecha de presentación:	30/04/2021 05:52:01 p.m.

Gestores de las unidades ejecutoras o unidades orgánicas (1)

N°	Unidad ejecutora o unidad orgánica	Apellidos y nombres	Tipo de documento de identidad	N° de documento de identidad	Fecha de inicio en el cargo	Formato registrado
1	GOBIERNO REGIONAL LIMA	AVILA VEJARANO ANGEL FRANCISCO	DNI	09336201	01/03/2021	1, 2, 3, 4 y 5
2	GOBIERNO REGIONAL LIMA	CUBAS CANTARICO JAMES JACK	DNI	19248446	28/09/2020	1, 2, 3, 4 y 5
3	GOBIERNO REGIONAL LIMA	ESPIRITU VICTORIO LORENZO HENRRY	DNI	09988900	07/08/2020	1, 2, 3, 4 y 5
4	GOBIERNO REGIONAL LIMA	GONZALES CARRILLO LUZ ESTHER	DNI	15986325	03/04/2020	1, 2, 3, 4 y 5
5	DIRECCION DE RED DE SALUD CAÑETE - YAUYOS	CONTRERAS CUZCANO CARLOS ENRIQUE	DNI	15354287	15/01/2021	3, 4 y 5
6	DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA DE LIMA	RAFAEL CUSMA ELMER	DNI	41042088	18/03/2021	3, 4 y 5
7	DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS	SEGURA ESPINOZA VICTOR RAUL	DNI	15694581	15/01/2021	3, 4 y 5
8	DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD LIMA - DIRECCIÓN DE SALUD III LIMA NORTE	SOLANO SAMANAMUD RICHARD EDWIN	DNI	15729074	24/09/2020	3, 4 y 5
9	HOSPITAL CHANCAY Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD - UNIDAD EJECUTORA 038	PAU DULANTO CARLOS ALBERTO	DNI	16006629	29/01/2019	3, 4 y 5
10	HOSPITAL DE APOYO BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	RAMOS MENDOZA MARTIN DE LOS MILAGROS	DNI	15614457	08/01/2021	3, 4 y 5
11	HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE	FALERO SANCHEZ RODRIGO DEL CARMEN	DNI	07598108	18/01/2021	3, 4 y 5

12	HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD	MEDINA LEON LUIS FERNANDO	DNI	10504135	02/10/2020	3, 4 y 5
13	HOSPITAL REGIONAL DE HUACHO HUAURA OYÓN	NICHO VIRU JUAN CARLOS	DNI	15727778	18/12/2019	3, 4 y 5
14	RED DE SALUD CHILCA MALA SERVICIOS BASICOS DE SALUD	ALFARO TORRES PEDRO RAUL ARTEMIO	DNI	42616060	09/01/2020	3, 4 y 5
15	RED DE SALUD HUAROCHIRÍ	CANDELA CAMPOS JOSE LUIS	DNI	09922222	08/10/2020	3, 4 y 5
16	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 11 CAJATAMBO - UGEL 11 CAJATAMBO	SANDIGA PACHAS BLANCA ELIZABETH	DNI	21860932	01/08/2016	3, 4 y 5
17	UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 16 BARRANCA UGEL 16 BARRANCA	SOLÍS GARCÍA ALAÍN TITO	DNI	32264770	01/08/2016	3, 4 y 5
18	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 08 CAÑETE UGEL 08 CAÑETE	GARCIA SANCHEZ MARIA ISABEL	DNI	15356094	01/08/2020	3, 4 y 5
19	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 09 HUAURA - UGEL 09 HUAURA	RIVAS PICHILINGUE ADAN ENRIQUE	DNI	15730321	06/04/2021	3, 4 y 5
20	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 10 HUARAL UGEL 10 HUARAL	APOLINARIO DOMINGUEZ FANNY EDITH	DNI	15950043	06/04/2021	3, 4 y 5
21	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 12 CANTA UGEL 12 CANTA	MEDICO JAVIER JUVELINDO EDGAR	DNI	09474900	25/11/2019	3, 4 y 5
22	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 13 YAUYOS - UGEL 13 YAUYOS	CANALES MATURRANO JORGE LUIS	DNI	15612606	06/04/2021	3, 4 y 5
23	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 15 HUAROCHIRÍ UGEL 15 HUAROCHIRÍ	RECUAY SANCHEZ PEDRO	DNI	06054993	01/08/2016	3, 4 y 5
24	UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 14 OYÓN	TORIBIO SOTO ANTONIO PEDRO	DNI	04043061	26/10/2020	3, 4 y 5
25	UNIDAD EJECUTORA LIMA SUR	CAVERO LLAMOJA JUAN PABLO	DNI	08430586	02/02/2021	3, 4 y 5

Comentarios (2):

Notas:

- (1) Funcionario a cargo de la unidad ejecutora o unidad orgánica que provee información para la elaboración del Informe.
(2) Relacionados a unidades ejecutoras desactivadas o nuevas unidades ejecutoras creadas.



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

FORMATO N° 2 - PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD

FORMATO N° 2A: INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

<p>1. ¿La entidad ha desarrollado un proceso de planeamiento estratégico conforme a lo establecido en la Directiva N° 001-2014-CEPLAN - Directiva General del Proceso de Planeamiento Estratégico del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico? Si la respuesta es "No" o "No se encuentra bajo el alcance de la Directiva", responda las preguntas 4 y 6 (1).</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No se encuentra dentro del alcance de la Directiva</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>SE CUENTA CON EL PEI 2017-2019, ELABORADO EN EL MARCO DE LA DIRECTIVA CEPLAN, SIN EMBARGO POR EFECTOS DE LA EMERGENCIA SANITARIA NO HA SIDO POSIBLE LA ELABORACION DEL PEI 2020 - 2024, LA QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE EVALUACION PARA SU CORRESPONDIENTE APROBACION POR EL CEPLAN.</p>				
<p>2. Si su respuesta a la pregunta anterior es Si, indique ¿En que fase del proceso de planeamiento estratégico se encuentra la entidad? (1)</p>	<p><input type="checkbox"/> Fase prospectiva <input type="checkbox"/> Fase estratégica <input type="checkbox"/> Fase institucional</p>						
<p>3. Si la entidad se encuentra en la fase institucional, responda: ¿El PEI cuenta con el Informe Técnico del CEPLAN (Art. 48 de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN)? (2)</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> No aplica</p>	<p>Informe técnico:</p>		<p>Fecha de informe:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	<p>EL PEI 2021 - 2025, SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL CEPLAN</p>
<p>4. ¿La entidad que dirige cuenta con un PEI aprobado?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input checked="" type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>		<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>-</p>	<p>Año inicio - Año fin:</p>	<p>-</p>
<p>5. ¿El PEI aprobado, fue remitido al CEPLAN, conforme lo estipula la Cuarta Disposición Final Transitoria de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN?</p>	<p><input type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de remisión:</p>		<p>Fecha de documento:</p>	<p>-</p>	<p>Comentarios:</p>	
<p>6. ¿La entidad que dirige cuenta con un POI aprobado?</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Si <input type="checkbox"/> No</p>	<p>Documento de aprobación:</p>	<p>RER N 006-2020-GOB</p>	<p>Fecha de aprobación:</p>	<p>03/01/2020</p>	<p>Comentarios:</p>	

Leyenda

- PESEM: Plan Estratégico Sectorial Multianual
- PDRC: Plan de Desarrollo Regional Concertado
- PDLC: Plan de Desarrollo Local Concertado
- PEI: Plan Estratégico Institucional
- POI: Plan Operativo Institucional
- CEPLAN: Centro Nacional de Planeamiento Estratégico

Notas:

(1) La fase de análisis prospectivo debe ser desarrollada a nivel nacional por el CEPLAN; a nivel sectorial por los Ministerios en la materia de su rectoría, a nivel territorial por los gobiernos regionales; en el marco de los Planes Especiales por las entidades responsables en concordancia con el artículo 43° y 44° de la Directiva N° 001-2014-CEPLAN. La fase de análisis prospectivo puede ser desarrollada opcionalmente por el Poder Judicial, el Poder Legislativo, los Organismos Constitucionalmente Autónomos y las Universidades Públicas; y a nivel territorial, por los gobiernos locales: provinciales y distritales. Con relación a la fase estratégica, de acuerdo al artículo 32° de la Directiva antes indicada, los sectores desarrollan el PESEM, los Gobiernos Regionales el PDRC y los Gobiernos Locales el PDLC. Todas las entidades señaladas en el artículo 2° de la citada Directiva, están obligadas a desarrollar PEI y POI. Asimismo, deben considerar lo establecido en la Primera Disposición Final y Transitorias de la referida norma. (2) El Informe Técnico será emitido de manera obligatoria por el CEPLAN como requisito previo a la aprobación de los PEI de los Ministerios, PEI de los Gobiernos Regionales y de los Planes Especiales de las entidades que desarrollen los mismos.



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

FORMATO N° 2B: OBJETIVOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Notas:

(1) Se necesita asignar a cada objetivo estratégico e indicador una prioridad, que vaya desde 0.01 a 1.00, donde 0.01 indica menos prioritario y 1.00 más prioritario. La suma de todos los valores de prioridad de los indicadores de cada objetivo estratégico debe sumar 1. Asimismo, la suma de todos los valores de prioridad de los objetivos estratégicos debe sumar 1.00.

(2) Meta prevista correspondiente al final del horizonte temporal del PEI.

(3) Si el objetivo estratégico solo tiene un indicador, corresponde colocar en la prioridad del indicador el valor 1.00.

Comentarios:

EL PEI 2021 - 2025, SE ENCUENTRA EN EVALUACION POR EL CEPLAN



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

FORMATO N° 3 - OBRAS

Tipo de obras registradas	N° de obras en ejecución al inicio del período reportado	N° de obras paralizadas al inicio del período reportado	N° de obras cuya ejecución fue iniciada durante el período reportado	N° de Obras registradas en INFObras al final del período reportado	N° de obras que cuentan con código SNIP al final del período reportado	Obras en ejecución a la fecha final del período reportado (*)	Obras paralizadas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas a la fecha final del período reportado	N° de obras concluidas liquidadas a la fecha final del período reportado	Monto obras según expediente técnico, al final del período reportado (S/.)	Monto ejecutado a la fecha final del período reportado (Total S/.) (**)	Monto ejecutado en las obras paralizadas, a la fecha final del período reportado (Total S/.)	N° de estudios de preinversión al final del período reportado	Costo de estudios de preinversión al final del período reportado	N° de obras que se encuentran en fase de 'elaboración de expediente técnico' al final del período reportado	N° obras con adicionales superiores al 15%
Obras por administración directa	6	18	1	28	28	9	13	12	0	66239289.26	6284080.43	8753091	7	0	0	0
Obras por contrata	28	8	13	161	64	19	4	14	8	823838630.90	76011478.51	33206918	0	0	30	1
Asociación Pública Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Obras por impuesto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Organismo internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Núcleos ejecutores	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Notas:

- (1) Incluye obras que estuvieron paralizadas al inicio del periodo reportado y que fueron retomadas durante el periodo reportado.
- (2) No incluir montos desembolsados en las obras que se encuentran paralizadas.
- (3) Estudios referidos a proyectos de obras que solo llegaron hasta la fase de preinversión.
- (4) Obras no iniciadas que cuentan con expediente técnico aprobado o en proceso de elaboración.

Comentarios:

GOBIERNO REGIONAL LIMA: EN LO QUE RESPECTA A ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS ESTAN INCLUIDOS LOS EXPEDIENTES POR METAS.
 DIRECCION DE RED DE SALUD CAÑETE - YAUYOS: NO APLICA A NUESTRA INSTITUCION, NO CONTAMOS CON OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLO REALIZAMOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
 RED DE SALUD CHILCA MALA SERVICIOS BASICOS DE SALUD: NO CORRESPONDE
 HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD: NO SOMOS UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL N° 14 OYÓN: LA UNIDAD EJECUTORA N° 14 DE OYÓN, SOLO REALIZA MANTENIMIENTO DE LOCALES ESCOLARES, CON POCO PRESUPUESTO QUE LE ASIGNA EL MEF
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 16 BARRANCA UGEL 16 BARRANCA: LA UGEL 16 DE BARRANCA NO EJECUTA OBRAS YA QUE SOLO REALIZAMOS ACONDICIONAMIENTO O MANTENIMIENTOS.
 UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 12 CANTA UGEL 12 CANTA: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL NO REALIZA OBRAS.
 HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE: EL HOSPITAL REZOLA NO CUENTA LA INFORMACIÓN REQUERIDA
 HOSPITAL DE APOYO BARRANCA-CAJATAMBO Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD: NO CORRESPONDE A LA UNIDAD EJECUTORA PORQUE NO SOMOS UNIDAD FORMULADORA



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

Formato N° 4 - Personal

Régimen legal	Cantidad de personal al inicio del periodo reportado	Cantidad de personal al final del periodo reportado	Gasto total en personal al inicio del periodo reportado (S/)(1)	Gasto total en personal al final del periodo reportado (S/)
Decreto Legislativo N° 276 - Carrera administrativa	3746	3641	181056011.25	154393090.46
Decreto Legislativo N° 728 - Régimen de la actividad privada	117	128	852811.36	944491.61
Decreto Legislativo N° 1057 - Contrato Administrativo de Servicios	2704	4135	13614321.37	31382402.30
Ley N° 29444 - Carrera pública magisterial	7946	7963	3053037317.41	3243114011.73
Ley N° 23733 y Ley N° 30220 - Docentes universitarios	0	0	0	0
Ley N° 23536 - Profesionales de la salud	1777	1771	23296363.62	26218928.44
Ley N° 28561 - Asistenciales de salud	1501	1481	11009342.05	11472103.27
Ley N° 29277 - Magistrados	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 052-1981 - Fiscales	0	0	0	0
Ley N° 28091 - Diplomáticos	0	0	0	0
Ley N° 29709 - Servidores Penitenciarios	0	0	0	0
Ley N° 28359 - Militares y Policías	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 1024 - Gerentes públicos	0	0	0	0
Decreto Legislativo N° 25650 - Fondo de apoyo gerencial	9	7	59000	48500
Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil	0	0	0	0
Convenios de administración con PNUD	0	0	0	0
Obreros	0	0	0	0
Servicios de terceros	823	937	1699457.04	6157487.08
Locación de servicios	1197	317088	2706263.23	3070239.60
Otros	269	267	678021.82	789008.61

Nota:

(1) Información a la fecha final del período anterior a que el Titular de la entidad estuvo obligado a presentar Informe.

Comentarios:

RED DE SALUD HUARACHIRÍ: INFORMACIÓN DEL EJERCICIO 2020 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS - UNIDAD DE LOGÍSTICA.

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 08 CAÑETE UGEL 08 CAÑETE: INFORMACION REMITIDA DE LA OFICINA DE PERSONAL,

UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 09 HUAURA - UGEL 09 HUAURA: EL TITULAR DE LA ENTIDAD, LICENCIADO ADÁN ENRIQUE RIVAS PICHILINGUE, ASUME COMO DIRECTOR DE LA UGEL NO. 09 DE HUAURA, EL DÍA 06

DE ABRIL DEL 2021.

DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN LIMA PROVINCIAS: (*) LA SECCIÓN OTROS SE REFIERE AL RÉGIMEN LABORAL (EYB 512)

HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE: RESPECTO A LA UNIDAD DE PERSONAL, HUBO UN INCREMENTO DE PENSAL AL CIERRE DEL AÑO 2020, DEBIDO A LAS CONVOCATORIAS REALIZADAS POR LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL CAS COVID, Y EL AUMENTO DEL GASTO TOTAL SE DEBE AL PAGO DE BONOS DE INCENTIVO A LOS TRABAJADORES PERSONAL CAS, COMO NOMBRADOS EN LA UNIDAD DE LOGISTICA, HUBO UN INCREMENTO EN RELACION A LOS TERCEROS EN EL MES DE DICIEMBRE, DEBIDO A QUE A FIN DE AÑO LLEGÓ EL PRESUPUESTO PARA PAGAR LOS MESES PENDIENTES DEL PERSONAL CONTRATADO COMO TERCEROS.



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

FORMATO N° 5 - PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
25447	REPRESAMIENTO DE LA LAGUNA DE HUANCARCOCHA Y CONSTRUCCION DEL CANAL PRINCIPAL DE DERIVACION	28/05/2009	ELEVAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA, PUTINZA Y CATAHUASI MEDIANTE EL AFIANZAMIENTO HÍDRICO DE LA MICROCUENCA HUANCARCOCHA Y EL APROVECHAMIENTO DE LAS AGUAS SOBANTES; EL REPARTO EQUITATIVO DEL AGUA PARA RIEGO A TRAVÉS DE UNA AUTORIDAD RECONOCIDA POR LOS ACTORES DE LA CUENCA Y FORTALECIMIENTO DE LA JUNTA DE REGANTES.	7749702	16368536	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/09/2017	15/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CANAL DE DERIVACIÓN	Porcentaje	14.14	100	14.14	2609556	5249893					
	CARRETERA	Porcentaje	14.14	100	14.14	2311734	2255950					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	68658	425882					
	REPRESAMIENTO	Porcentaje	14.14	100	14.14	2646240	7639214					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	14.14	100	14.14	113514	797597					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

26545	CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE POTAGA	30/11/2005	EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA EN 260 HAS. DE CULTIVOS PERMANENTES (PALTA, CHIRIMOYA, LÚCUMA, MANZANA, DURAZNO, ETC), QUE CONTRIBUIRÁ A ELEVAR EL NIVEL DE INGRESO DE LA POBLACIÓN Y A MEJORAR SU NIVEL DE VIDA.	1310573	5419529	ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y PRESUPUESTO	02/11/2020	17/01/2021	INVERSIÓN	NO	02/11/2020	20/05/2021
-------	--------------------------------------	------------	---	---------	---------	--------------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	13700	0			
	CONSTRUCCIÓN DE PRESA	Porcentaje	59.20	62.40	80.73	2296914	2296914	NO SE ENCONTRABA EN EL PMI	SE INCLUYO EN EL PMI	CON FECHA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 SE SUSPENDE EL PLAZO DE EJECUCION
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	94957	94957			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	48857	0			
	SUPERVISIÓN DE OBRA	Porcentaje	59.20	62.40	80.73	56160	72657	NO SE ENCONTRABA EN EL PMI	SE INCORPORO EN EL PMI 2020 COMO INVERSION NO PRESVISTA	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
49025	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO CANAL PALPA BAJO	25/06/2009	ES AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LSO CULTIVOS AGRARIOS, LO QUE SIGNIFICA CAMBIAR LA SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA	1328783	2957331	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PRESUPUESTOS	15/12/2019	15/03/2020	INVERSIÓN	NO	15/12/2019	15/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN EN TÉCNICAS DE RIEGO	Porcentaje	0	100	100	18172	18172			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	105284	105284			
	MEJORAMIENTO DE CANAL	Porcentaje	10.28	100	94.64	1680555	1680555			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	10.28	100	94.64	198291	198291			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
96603	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO CANAL SINCAY - COCHACAYA COCHACAYA, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	04/08/2009	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LA LOCALIDAD DE COCHACAYA	4893764	12506007	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/12/2019	01/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/12/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	20000	20000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	101304	101304			
	OBRA	Porcentaje	0	100	53.18	4284133	11896376			
	SUPERVISION.	Porcentaje	0	100	53.18	488327	488327			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
111053	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TOMA A MAPANO, LOCALIDAD SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI -LIMA	27/04/2015	SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN SAN JUAN DE IRIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE IRIS, PROVINCIA DE HUAROCHIRI, REGION LIMA	3215014	6238299	ATUALLIZACION DE COSTES	30/08/2017	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	30/08/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN TÉCNICA	Porcentaje	0	0	0	10001	0			
	COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	6.89	100	30.36	2738959	5586674			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	85968	113355			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	6.89	100	30.36	253608	50000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	30.36	0	196500			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	30.36	0	12000			
	MITIGACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	6.86	100	30.36	20510	45070			
	PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO	Porcentaje	0	0	0	20000	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	6.86	100	30.36	85968	234700			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123799	CONSTRUCCION DE LA MICROPRESA CUNCUSHPATA DE CALPA, DISTRITO DE COCHAMARCA DE LA PROVINCIA OYON, REGION LIMA	06/10/2009	ES AUMENTAR EL RENDIMIENTO DE LSO CULTIVOS AGRARIOS, LO QUE SIGNIFICA CAMBIAR LA SITUACION ACTUAL DE LA PRODUCCION AGRICOLA	2924865	7252183	ACTUALIZACION DEL COSTO S Y PRESUPUESTO	27/08/2018	23/01/2019	INVERSIÓN	NO	17/09/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	CONSTRUCCION DE MICROPRESA UNCUSHPATA	Porcentaje	23.16	23.16	23.16	1387681	1387681	NO SE ENCUENTRA EN EL PMI 2020	SE INCLUYO EN EL PMI 2020 Y SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO SALDO	REINICIO PROGRAMADO PARA MAYO DEL 2021
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	100	100			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	23.16	23.16	23.16	50262	50262			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
123821	INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL SISTEMA DE RIEGO DE LA LAGUNA MATACOCHA EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN, CAUJUL Y CENTRO POBLADO DE AGUAR, DISTRITO DE CAUJUL, PROVINCIA DE OYÓN, REGIÓN LIMA	18/10/2016	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE PUMAHUAIN, CAUJUL, CENTRO POBLADO AGUAR Y LANCHA EN EL DISTRITO DE CAUJUL-OYON-LIMA	6773714	9039406	SIN MODIFICACION	01/09/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	28/02/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	74120	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	0	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	217381	0					
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	386593	0					
	INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA	Porcentaje	0	100	0	8089587	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	54345	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	217381	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
124429	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO AGRÍCOLA-PRESA CACCRAY-SANTA CRUZ DE ANDAMARCA-HUARAL-LIMA	08/03/2012	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y AUMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBITO DE LA JUNTA DE USUARIOS DEL DISTRITO DE RIEGO CHANCAY-HUARAL, SECTORES SAUME, CUYO, SAN MIGUEL Y HUAYAN-HORNILLOS, DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGIÓN LIMA.	3846812	7638432	ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y PRESUPUESTO	03/09/2016	29/06/2017	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			ESTE COMPONENTE LO EJECUTAN EN LOS ULTIMOS MESES DE EJECUCION DE LA OBRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			ACTUALMENTE EL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO TIENE GASTO 0.00 SOLES, SE VERIFICARA EN SISTEMA Y SE ACTUALIZARA
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	30	7.06	4671112	4640345	EL PROYECTO SE ENCONTRABA CON UN AVANCE FISICO AL 81.04% Y FINANCIERAMENTE AL 99.97%.	SE ELABORO EL EXPEDIENTE TECNICO SALDO DE OBRA A FIN DE PODER CULMINAR EL PROYECTO	REINICIO CON FECHA 01 DE DICIEMBRE DEL 2020
	MITIGACION AMBIENTAL	Porcentaje	0	30	0	22500	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	30	7.06	242834	225742			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130673	MEJORAMIENTO DEL CANAL LA QUINCHA CASERIO PULACAMA, DISTRITO DE MARIATANA, PROVINCIA DE HUARACHIRI	21/04/2010	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO AGRICOLA EN LOS SECTORES DE RIEGO DE PULACAMA, POLVAREDA Y ESPINAL EN EL CASERIO DE SANTA CRUZ DE PULACAMA	614448	1128746	ACTUALIZACION DE COSTOS	03/01/2020	02/11/2020	INVERSIÓN	Sí	03/01/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	57743			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	31000	63815			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	45746	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	0	20000			
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	0	100	72.73	507702	946268			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	15000			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	72.73	30000	25920			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
130978	MEJORAMIENTO DE CANAL DE RIEGO ONGONGOY - PAYGOCHA-PAMPARAN - ANEXO HUACOS, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA- LIMA	11/01/2010	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA EN EL ANEXO DE HUACOS, DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA	609653	1157077	ACTUALIZACIÓN DE COSTO Y PRESUPUESTO	10/08/2019	07/11/2019	INVERSIÓN	SÍ	10/08/2019	16/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	62400	62400					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	42.06	100	100	1018627	1025472			CULMINADO		
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	42.06	100	100	76050	76050					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
133271	MEJORAMIENTO DEL CANAL YANAMACHAY DE COTO, DISTRITO DE 27 DE NOVIEMBRE - PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	08/02/2010	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES LOGRAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN EL CENTRO POBLADO DE COTO	2031550	1902941	SIN MODIFICACION	01/09/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	28/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	1.31	52400	25000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	56863	56863			
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	0	0	PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID 19	REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	0	100	1.31	1753178	25000			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	1.31	40500	25000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
177377	AMPLIACION DE LA PRESA SHIÑA, DISTRITO DE CARANIA - YAUYOS - LIMA	13/04/2011	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y AUMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL AMBITO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARANIA, DISTRITO DE CARANIA, PROVINCIA DE YAUYOS, REGION LIMA	2387447	11437386	ACTUALIZACION DE COSTOS	08/06/2018	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	08/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN TÉCNICA	Porcentaje	0	0	0	47290	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	50000	129862			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	29.58	0	79806			
	MITIGACION DE IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	29.58	75000	344052			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	29.58	100	29.58	2150638	10562864			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	29.58	64519	320802			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
182446	MEJORAMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE GANADO VACUNO PRODUCTORA DE LECHE EN LAS PROVINCIAS DE HUAURA Y BARRANCA	21/02/2012	ADECUADA PRODUCCIÓN DEL GANADO VACUNO DE LAS PROVINCIAS DE BARRANCA Y HUAURA	4026399	4014262	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	12/12/2016	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	12/12/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ASISTENCIA TECNICA EN MANEJO GANADERO SANITARIO	Porcentaje	0	100	93.17	299464	618987			
	ASOCIATIVIDAD DE ORGANIZACIONES	Porcentaje	0	100	93.17	178042	242816			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	60000	50278			
	FORMACION DE EVALUADORES DE GANADO	Porcentaje	0	100	93.17	163542	48000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	172144	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	93.17	0	182169			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	93.17	7500	10930			
	MEJORA EN LA PROTECCION GANADERA ESTABULADA	Porcentaje	0	100	93.17	767834	163345			
	MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD GENETICA	Porcentaje	0	100	93.17	831506	2025692			
	MEJORAMIENTO EN EL MANEJO DE ALIMENTACION ANIMAL	Porcentaje	0	100	93.17	1131927	301118			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	93.17	121000	127518			
	USO ADECUADA DE TECNOLOGIAS EN CRIANZA DE GANADO	Porcentaje	0	100	93.17	293440	243409			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

182503	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LA INVERSION PUBLICA DE LA DIRECCION REGIONAL DE AGRICULTURA, SUS AGENCIAS Y OFICINAS AGRARIAS, MULTIDISTRITAL, EN LAS NUEVE PROVINCIAS, REGION LIMA	24/11/2016	EFICIENTE OFERTA DE SERVICIOS DE PROMOCION AGRARIA, INFORMACION AGRARIA Y GESTION DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA AGRARIOS A LOS PRODUCTORES DE LA REGION LIMA	15458142	20793617	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/12/2016	28/02/2025	INVERSION	NO	15/10/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	1890668	1461857					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	3782962	4284787					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	280000	280000					
	GASTOS GENERALES	Unidad	0	0	0	1326390	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	56.39	7160770	13501550					
	LIQUIDACION Y CIERRE	Porcentaje	0	100	100	35000	20938					
	SISTEMA DE GESTION	Unidad	0	100	100	309000	555357					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	56.39	501254	517254					
TECNOLOGIA Y COMPETIVIDAD	Porcentaje	0	100	100	120500	171874						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
225719	INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO MOTOPLICHE II, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO - HUAROCHIRI - LIMA	06/09/2012	ALTOS RENDIMIENTOS DE LOS CULTIVOS POR CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA LA AGRICULTURA EN LAHUAYTAMBO	2482016	4264348	ACTUALIZACION DE COSTOS	05/04/2017	28/12/2022	INVERSION	NO	05/04/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	40000	39990			
	GASTOS ADMINISTRATIVOS	Porcentaje	0	0	0	21052	0			
	GASTOS DE SEGURIDAD	Porcentaje	0	0	0	21052	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	210519	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	38.09	0	35000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	38.09	2105186	4075552			
	LIQUIDACION DE OBRA	Porcentaje	0	0	0	21052	0			
	SUPERVISION DE OBRA	Porcentaje	0	100	38.09	63155	113806			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
246165	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE DERIVACION LA ESPERANZA Y RESERVORIO DE ALMACENAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	20/04/2015	ES EL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LAS LOCALIDADES DE CABUYAL, LA VIRGEN Y GRANADOS DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARA	6320587	10437889	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	27/11/2017	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	27/11/2017	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	73.54	100	92.91	10620	10500			
	EJECUCIÓN DE OBRAS	Porcentaje	73.54	100	92.91	5973408	9615856			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	128467	199660			
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	Porcentaje	73.54	100	92.91	79625	126950			
	SUPERVISION Y LIQUIDACION	Porcentaje	73.54	100	92.91	128467	484923			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
247116	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MANZANA EN LOS DISTRITOS DE COLONIA, YAUYOS, AYAUCA, SAN LORENZO DE PUTINZA EN LA PROVINCIA DE YAUYOS-LIMA	19/03/2013	MEJORAR LOS SERVICIOS DE APOYO A LOS PRODUCTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANZANA DE LAS LOCALIDADES DE CUSI , POMPUCRO, BELLAVISTA, AUCO, CONCUBAY, CHICHICAY , KIRIMAN Y SAN LORENZO DE PUTINZA	1097868	1549754	ACTUALIZACION DE COSTOS	21/01/2016	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	21/01/2016	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	DESARROLLO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	100	86	948608	1481394					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	35860	35860					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	65400	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	0	22000					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	86	48000	10500					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
250491	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DEL GOBIERNO REGIONAL DE LIMA CON MAQUINARIA PESADA PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS E INTERVENCIONES VIALES EN LA REGION LIMA	07/06/2013	ADECUADO SERVICIO DE LA MAQUINARIA PESADA Y EQUIPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS Y LA ATENCION DE EMERGENCIAS EN LA REGION LIMA	54340998	74952440	ACTUALIZACION DE GASTOS	20/06/2016	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	20/06/2016	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE MANTENIMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1249236	1249236			
	ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PESADA Y LIVIANA	Porcentaje	0	100	100	50539610	50539610			
	ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y EQUIPOS	Porcentaje	0	100	100	28360	28360			
	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	89.37	2203792	22815234			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	120000	120000			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	89.37	200000	200000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
268803	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO AGUSINZAN DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA.	23/02/2017	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA LOCALIDAD DE GORGOR DEL DISTRITO DE GORGOR	1678893	2671529	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/03/2019	31/07/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2019	31/12/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	31250	0			
	ESTUDIOS	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	0	66363	0			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	318878	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	2035079	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	64500	0			
	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	Porcentaje	0	100	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	155459	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
269588	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA, DISTRITO DE CAUJUL, OYON- LIMA	19/12/2016	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES INCREMENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO DEL SECTOR DE SHUJOC GARUPATA EN LA COMUNIDAD DE PUMAHUAIN	2554443	4843097	ACTUALIZACION DE COSTE	01/08/2018	31/12/2022	INVERSIÓN	NO	01/08/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	25.66	100	38.09	19638	92702					
	EXPEDIENTES TÉCNICO	Unidad	1	1	1	115673	115673					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	25.66	100	38.09	204356	85402					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	25.66	100	38.09	0	23798					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	25.66	100	38.09	1620084	4053442					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	25.66	100	38.09	0	10000					
	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	Porcentaje	25.66	100	38.09	288160	271694					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	25.66	100	38.09	102177	190386					
UTILIDAD	Porcentaje	0	0	0	204355	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
275292	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA URBANIZACIÓN HUACHO Y SAN PEDRO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	22/06/2016	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA URBANIZACIÓN HUACHO Y SAN PEDRO DE LA CIUDAD DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO - HUAURA - LIMA	4965756	5595656	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/06/2018	09/04/2020	INVERSIÓN	NO	01/06/2018	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	91.95	4049	7894			
	EXPEDEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	120000	162000			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	91.95	309049	17484			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	91.95	0	32568			
	IMPACTO AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	91.95	18618	28883			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	91.95	4392315	5223177			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	91.95	121725	123650			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
285458	MEJORAMIENTO DE SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO DE LA COMISION DE REGANTES YANGAS, CENTRO POBLADO DE YANGAS, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES CANTA-LIMA	23/02/2017	INCREMENTO DE LOS INGRESOS ECONOMICOS Y EL EMPLEO POR MEJORAS EN LOS RENDIMIENTOS AGRICOLAS EN EL CENTRO POBLADO YANGAS, EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES	5123221	7234824	ACTUALIZACION DE COSTOS	01/08/2018	31/12/2020	INVERSIÓN	NO	01/08/2020	31/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION DE RIEGO	Porcentaje	0	100	100	6267	8000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	130805	130805			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	681677	119963			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	0	603852			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	76.12	4134929	6073291			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	0	33042			
	ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES	Porcentaje	0	0	0	3743	0			
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	76.12	165800	265871				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
287822	CREACION DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR QUICHUA PISUPAMPA, DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA	23/05/2017	RENDIMIENTO DE LA PRODUCCION DE LOS CULTIVOS AGRICOLAS EN EL DISTRITO DE ANDAJES - OYON - LIMA	6261212	6648383	ACTUALIZACION DE COSTES	01/01/2018	28/02/2024	INVERSIÓN	NO	01/01/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	15000	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	1	1	1	67000	32000					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	0	124271					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	6048886	6213569					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	0	0	30000					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	130326	248543					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
289355	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DE LA LAGUNA CHURA EN LOS ANEXOS AHUAS, VIRINHUAYRA Y RAJANYA DEL DISTRITO DE GORGOR, Y EN LOS ANEXOS QUILLAN Y ANTACOA DEL DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA CAJATAMBO, REGIÓN LIMA	31/01/2017	INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LOS CENTROS POBLADOS DE AHUAS, VIRINHUAYRA, RAJANYA, QUINLLAN Y ANTACOA	12817739	12817739	SIN MODIFICACION	01/09/2020	01/09/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/10/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	223595	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	434516	0			
	IMPLEMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	11618189	0			
	PLAN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	185679	0			
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	355760	0	PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID 19.	REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.		

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
301682	CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS ZONAS DE PAMPA ALACUCHA, RAPAZ Y CHUPAPUCRO EN EL DISTRITO OYÓN, PROVINCIA DE OYÓN-REGIÓN LIMA	02/02/2018	MEJORA DEL NIVEL SOCIOECONOMICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA RAPAZ EN EL DISTRITO DE OYÓN - OYÓN	9709172	9709172	SIN MODIFICACION	01/09/2020	30/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/11/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	207032	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	402331	0			
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	100	0	8709049	0			
	PLAN DE MONITOREO	Porcentaje	0	100	0	35000	35000			
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	355760	0				

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

307872	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO EN EL SECTOR PUSGOJ, PISACWAIN, LAQUIAR, SHIMPUM, PUCROC Y AYSHA, DISTRITO DE CAJATAMBO, PROVINCIA DE CAJATAMBO - LIMA	18/05/2017	INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS EN EL SECTOR PUSGOJ, PISACWAIN, LAQUIAR, SHIMPUM, PUCROC Y AYSHA DEL DISTRITO DE CAJATAMBO.	5221407	8148948	ACTUALIZACION DE COSTOS	02/10/2017	28/02/2023	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN A LOS BENEFICIARIOS	Porcentaje	0	100	100	32476	8250					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	1	1	200823	175000					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	100	816356	84527					
	IMPLEMENTACIÓN DE JUNTA DE REGANTES	Porcentaje	0	0	0	8300	0					
	INFRAESTRUCTURA DE RIEGO	Porcentaje	0	100	61.28	4022099	7509504					
	MITIGACIÓN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	100	18900	24750					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	61.28	122453	346917					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
309387	MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR DE AMAY DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUACHO - LIMA	12/12/2014	CONDICIONES ADECUADAS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR DE AMAY - HUACHO	9991029	11216099	ACTUALIZACION DE COSTES	31/05/2018	15/01/2021	INVERSIÓN	NO	31/05/2018	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	1	1	1	264412	276912					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	584985	0					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	0	9000					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	57.84	8858333	10891587					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	283299	38600					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
375217	AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PACHACOCHA, CANTUCHA Y SUCHE - WILLCAPAMPA, DISTRITO DE SANTIAGO DE TUNA - HUAROCHIRI - LIMA	05/12/2016	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN LA COMUNIDAD DE SANTIAGO DE TUNA	2345952	3747070	ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO	01/07/2018	26/01/2019	INVERSIÓN	NO	15/09/2020	13/10/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	100	0	2550	0					
	EXPEDIENTE	Unidad	100	100	100	100	100					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	73.89	100	84.48	2285598	2376054	NO CONTABA CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO	SE SOLICITO PRESUPUESTO A FIN DE PODER CULMINAR EL PROYECTO			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	73.89	100	84.48	176427	89531					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
385979	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE REGADIO GIRUPUQUIO, IZMUNYA, GOCHAPAMPA, UCLUCOCHA, PALPAS, HUANCAPON CAJATAMBO LIMA	16/06/2017	INCREMENTO DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS Y PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE CHUCCHI Y PALPAS	2902253	3452428	ACTUALIZACION DE COSTOS Y PRESUPUESTO	16/10/2019	14/03/2020	INVERSIÓN	SÍ	07/09/2020	09/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	53201	0			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	115353	115353			
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA DE OBRA	Porcentaje	0.34	100	14.81	3159734	305838	NO CONTO CON LA TOTALIDAD DEL PRESUPUESTO	SE SOLICITO ASIGNACION PRESUPUESTAL	
	MITIGACION DE IMPACTO	Porcentaje	0	0	0	0	0	EN EL MONTO ACTUALIZADO NO SE ESTA CONSIDERANDO ESTE COMPONENTE		
	SUPERVISION	Porcentaje	0.34	124140	14.84	124140	19640			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2021658	INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO CHANCAYLLO	18/07/2005	CONTRIBUIR A REDUCIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES DIARREICAS EN EL CENTRO POBLADO CHANCAYLLO	1855107	2307801	EJECUCIÓN POR METAS, ACTUALIZACIÓN DE COSTOS E INCREMENTOS POR NUEVAS PARTIDAS	01/03/2006	10/01/2020	INVERSIÓN	NO	01/03/2006	20/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	61072	61072			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	100	100	63000	6300			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	2000	2000			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	100	1986261.63	1986261.63			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	146562.05	146562.05			
	SUPERVISION COVID	Unidad	0	100	100	48905.32	48905.32			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2046507	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAROCHIRI	01/10/2007	SE HA PLANTEADO COMO OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO EL: REDUCIR LOS CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS ASOCIADAS A DEFICIENTES CONDICIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD DE HUAROCHIRI.	3795953	6605484	INCREMENT DE METAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO	11/09/2019	08/01/2021	INVERSIÓN	NO	11/09/2019	08/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	88687	88687			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	100	100	62411.08	62411.08			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	13000	13000			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	1495264.37	1495264.37			
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	100	1559197	1559197			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	257744.88	257744.88			
	TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Porcentaje	0	100	100	3129146.67	3129146.67			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2058936	MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE CANTA - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES - CANTA - LIMA	03/09/2009	SE HA PLANTEADO COMO OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO EL: REDUCIR CASOS DE ENFERMEDADES DIARREICAS Y PARASITARIAS ASOCIADAS A DEFICIENTES CONDICIONES DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CANTA	6886051	8117711	MAYOR METRADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO	18/09/2010	24/01/2019	INVERSIÓN	NO	18/09/2010	24/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	156050	156050			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	95000	95000			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	15000	15000			
	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	100	100	2344849	2344849			
	SISTEMA DE SANEAMIENTO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS	Porcentaje	0	100	100	2361571	2361571			
	SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	100	100	2333560.98	2333560.98			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	811680.02	811680.02			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2063108	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN MATEO	13/06/2008	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE LAS ENFERMEDADES INFECCIOSAS, PARASITARIAS Y DEL SISTEMA DIGESTIVO DE LOS POBLADORES DE SAN MATEO.	6526404	9194220	MAYORES METRADOS EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO	04/12/2019	09/02/2021	INVERSIÓN	NO	04/12/2019	09/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	404064	404064			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	171500.47	171500.47			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS	Porcentaje	0	100	100	1817540.17	1817540.17			
	SISTEMA ADECUADO DE REDES DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	100	3421805.46	3421805.46			
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	2971661.40	2971661.40			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	407648.50	407648.50			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2072669	MEJORAMIENTO, IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE CANCHAN, CATAHUASI Y HUAYLLAMPI, DISTRITO DE CATAHUASI Y VINAC, PROVINCIA DE YAUAYOS, LIMA	09/11/2010	DISMINUCIÓN EN LOS CASOS DE EDAS, ENFERMEDADES PARASITARIAS, DÉRMICAS Y OTRAS ENFERMEDADES RELACIONADAS CON EL DEFICIENTE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CANCHAN, CATAHUASI Y HUALLAMPI	4597146	5371516	1. APROBACIÓN DE ADICIONALES DE OBRAS EN EL PROYECTO INTEGRAL. 2. ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y MEJORES CÁLCULOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE EN LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA. 3. ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y MEJORES CÁLCULOS A NIVEL DE INGENIERÍA DE DETALLE EN LA META: OBRA COMPLEMENTARIA	28/12/2020	25/02/2021	INVERSIÓN	NO	28/12/2020	25/02/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	55198.84	55198.84			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	102423.90	102423.90			
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	1500	1500			
	OBRA CIVIL	Unidad	0	3.34	3.34	4605117.81	4605117.81			OBRA EJECUTADA POR METAS
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	131848.17	131848.17			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	---	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2087525	CONSTRUCCION CARRETERA HUAROS - HUACOS, KM 0+000 AL KM 3+765.23 DISTRITO DE HUAROS, PROVINCIA DE CANTA		02/10/2008	MEJOR ACCESO DEL CENTRO POBLADO DE HUACOS A HUAROS	1146823	4814210.02	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/11/2018	31/03/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	31/12/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	38.75	38.75	38.75	33000	33000						
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						
	MEJORAMIENTO DE VÍA VECINAL	Porcentaje	59.18	96.02	96.02	4414254.52	4414254.52						
	SUPERVISIÓN	Unidad	23.81	23.81	23.81	24285	24285						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2108422	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES 4, 5 Y 6 DEL PUEBLO JOVEN 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL	14/10/2009	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES: DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DÉRMICAS DE LOS POBLADORES DE LOS SECTORES 04, 05 Y 06 DEL PP. JJ. 03 DE OCTUBRE DEL DISTRITO DE HUARAL.	4245441	6228279	OTROS COMPONENTES EN EL PROYECTO	26/11/2018	25/12/2018	INVERSIÓN	NO	26/11/2018	25/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	116000	116000			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	14000	14000			
	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	2221010.01	2221010.01			
	IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1380987.36	1380987.36			
	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	100	100	2099086.14	2099086.14			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	397195.49	397195.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2115293	ELECTRIFICACIÓN DEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA, DISTRITO DE MATUCANA - HUAROCHIRI	11/02/2010	ACCESO AL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DEL CENTRO POBLADO ANEXO MARACHANCA DEL DISTRITO DE MATUCANA	596347	983135	MAYORES EQUIPOS PARA EL SERVICIO DE ENERGIA	14/12/2016	03/01/2017	INVERSIÓN	NO	14/12/2016	03/01/2017

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	27287.89	27287.89			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	33000	33000			
	INSTALACION DE REDES PRIMARIAS	Porcentaje	0	100	100	579032.08	579032.08			
	INSTALACION DE REDES SECUNDARIAS	Porcentaje	0	100	100	372574.55	372574.55			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	104625.63	104625.63			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2130476	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL CENTRO DE SALUD MANZANARES NIVEL I-4 MICRORRED HUALMAY, RED DE SALUD HUAURA OYON	27/08/2010	MEJORA DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LOS SERVICIOS ASISTENCIALES PREVENTIVOS PROMOCIONAL Y RECUPERATIVA DE LA POBLACIÓN JURISDICCIÓN DEL CENTRO DE SALUD MANZANARES.	3348771	8761154	MAYORES METRADOS Y EQUIPAMIENTO EN EL EXPEDIENTE TECNICO	28/01/2015	21/11/2018	INVERSIÓN	NO	28/01/2015	21/11/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	2793767.20	2793767.20					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	119900	119900					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	27000	27000					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	5331783.60	5331783.60					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	488703.20	488703.20					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2135518	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RIEGO DE CATÁN A PICHUANCAN EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN PEDRO DE NAVÁN, DISTRITO DE NAVÁN, PROVINCIA DE OYON - LIMA	10/06/2016	SUFICIENTE DISPONIBILIDAD DE AGUA PARA RIEGO EN EL SECTOR PICHUANCAN	2288064	3801980	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS	01/06/2021	31/10/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/04/2021	31/10/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	0	0					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	GESTION DE PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	3548028	0					
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	253952	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2154911	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA N 44, EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	30/03/2012	MEJORAR LA CAPACIDAD DE PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION DE EMERGENCIAS MEDICAS, RESCATES, CONTROL DE INCENDIOS Y EN DERRAMES DE MATERIALES PELIGROSOS POR PARTE DE LA COMPAÑIA DE BOMBEROS SALVADORA N 44 EN EL DISTRITO Y PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA.	4864542	7066275	MAYORES METRADOS EN METAS EN INFRAESTRUCTURA Y MAYORES EQUIPOS	28/03/2014	31/10/2020	INVERSIÓN	NO	28/03/2014	31/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	100	14610	14610			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1332892	1332892			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	131657	131657			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	300020.36	300020.36			
	INFRAESTRUCRURA	Porcentaje	0	100	100	2878895.64	2878895.64			
	LIQUIDACIÓN DE OBRA	Unidad	0	100	100	50000	50000			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	50	50	198200	198200			
	UNIDADES MOVILES	Porcentaje	0	100	100	2160000	2160000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2173551	AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA I.E. N 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA	11/03/2013	ADECUADA ATENCION A LA POBLACION ESCOLAR EN LA I.E. N 20840 SANTIAGO ERIK ANTUNEZ DE MAYOLO RYNNING EN PIEDRA GRANDE - DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS - HUAROCHIRI - LIMA.	3017557	8863860	MAYORES METRADOS EN EL COMPONENTE INFRAESTRUCTURA	21/11/2018	11/03/2021	INVERSIÓN	NO	21/11/2018	11/03/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	258440.61	258440.61			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	186902.48	186902.48			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	244716.56	244716.56			
	GESTION EDUCATIVA	Unidad	0	100	100	12000	12000			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	7676369.89	7676369.89			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	40000	40000			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	445430.46	445430.46			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2177032	MEJORAMIENTO INTEGRAL Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE DE LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA	09/04/2013	ADECUADO SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS AA.HH. EL ANGEL, CONTIGO PERU, LA HUACA, SANTA ELENA Y NUEVO HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA.	9977012	13165500	MAYORES METRADOS EN LOS PRODUCTOS .	03/03/2016	12/12/2018	INVERSIÓN	NO	03/03/2016	12/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADO SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	3337164	3337164			
	ADECUADO SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	100	3826281	3826281			
	ADECUADO TRTAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	0	100	100	4802163.84	4802163.84			
	EDUCACION SANITARIA	Unidad	0	100	100	65000	65000			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	440284	440284			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	37500	37500			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	657107.16	657107.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2189196	MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA	01/08/2013	DISMINUCIÓN DE LOS FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES EN LA POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO DE HUMAYA	4961107	14519146	OBRAS COMPLEMENTARIAS	27/10/2018	21/09/2020	INVERSIÓN	NO	27/10/2018	21/09/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	5017895.11	5017895.11					
	EFICIENTE SERVICIO DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	100	100	3137041.22	3137041.22					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	333605.71	333605.71					
	GESTION DE LA UNIDAD DE AGUAS	Unidad	0	100	100	56131.83	56131.83					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	409600	409600					
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	100	100	70800	70800					
	PLANTA DE TRATAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	4627855.79	4627855.79					
	PROGRAMA DE EDUCACION SANITARIA	Porcentaje	0	100	100	33880.02	33880.02					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	832336.32	832336.32						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2189197	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. N 20017 HONORIO MANRIQUE NICHÓ, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA	09/12/2013	ADECUADAS CONDICIONES FISICAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N 20017 HONORARIO MANRIQUE NICHÓ, DISTRITO DE GORGOR, PROVINCIA DE CAJATAMBO, DEPARTAMENTO DE LIMA.	3598314	6422428	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	29/08/2015	01/08/2020	INVERSIÓN	NO	29/08/2015	01/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	0	100	100	2172510.47	2172510.47			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	233221.43	233221.43			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	79362	79362			
	INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL PRIMARIO	Porcentaje	0	100	100	1917439.41	1917439.41			
	INFRAESTRUCTURA DEL NIVEL SECUNDARIO	Porcentaje	0	100	100	125790.13	125790.13			
	INFRAESTRUCTURA NIVEL INICIAL	Porcentaje	0	100	100	1182119.59	1182119.59			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	68260.09	68260.09			
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	100	401325	401325			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	242399.88	242399.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2201903	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E. N 21001 LUIS PARDO - SECTOR SANTA ANITA - DISTRITO SAYÁN - PROVINCIA HUAURA - REGIÓN LIMA	18/08/2015	POBLACIÓN DEL CP SANTA ANITA ACCEDE AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	1028610	2341583	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	28/01/2020	29/10/2020	INVERSIÓN	Sí	28/01/2020	29/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	1588.06	1588.06			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	119000.16	119000.16			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	98097	98097			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	60000	60000			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	1931733.16	1931733.16			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	20000	20000			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	111164.62	111164.62			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2202389	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 654 NIVEL INICIAL E I.E. N 21014 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL C.P DON ALBERTO- IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO DE SAYAN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	08/05/2019	ADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 654 NIVEL INICIAL E I.E. N 21014 NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DEL C.P DE DON ALBERTO- IRRIGACION SANTA ROSA DEL DISTRITO	4724797	4724797	NO HUBO VARIACION DE PRESUPUESTO AUN.	01/09/2019	01/09/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2019	01/09/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	21589.25	21589.25			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	0	0	222910.37	222910.37			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	214763.52	214763.52			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	4050770.34	4050770.34			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	214763.52	214763.52			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2212502	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DEL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA, DISTRITO DE AUCALLAMA - HUARAL - LIMA	27/06/2017	ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN EL CAMINO VECINAL AUCALLAMA-PALPA.	12363681	16349552.64	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.	01/11/2018	01/05/2024	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	01/05/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO DE VIA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	100	100	100	149680	149680					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MEJORAMIENTO DE VIA VECINAL	Porcentaje	19.15	27.54	27.54	4348246.29	4348246.29					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2223388	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO DE SALUD DE QUILMANA DEL DISTRITO DE QUILMANA - CANETE - LIMA	28/12/2012	SUFICIENTE COBERTURA Y CAPACIDAD RESOLUTIVA EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA INTEGRAL AMBULATORIA A LA POBLACIÓN DE LA JURISDICCIÓN SANITARIA DEL C.S DE QUILMANA	6193999	19501675	MAYOR METRADO EN EL EXPEDIENTE TÉCNICO EN LO QUE RESPECTA A INFRAESTRUCTURA.	25/11/2020	12/05/2022	INVERSIÓN	SÍ	25/11/2020	12/05/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	40614.48	40614.48			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	7397953.58	7397953.58			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	469366.20	469366.20			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	350000	350000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	10311334.74	10311334.74			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	100	167406	167406			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	765000	765000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2223420	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. 20372- PICHUPAMPA, DISTRITO DE LEONCIO PRADO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	12/12/2012	ADECUADA CONDICIONES FÍSICAS Y DE SEGURIDAD PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS LA I.E. N° 20372 PICHUPAMPA	1015438	2229499	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	01/01/2018	30/01/2019	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2018	30/01/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	95477	95477			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	41000	41000			
	INFRAESTRUCTURA FISICA	Porcentaje	0	100	100	1784492.10	1784492.10			
	MOBILIARIO ESCOLAR	Unidad	0	100	100	173529.90	173529.90			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	135000	135000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2223487	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20740 ANEXO DE AIZA, DISTRITO DE TUPE - YAUYOS - LIMA		06/09/2012	ADECUADA OFERTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS DE LA I.E. N° 20470 EN EL ANEXO		291604	1641945	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRACIÓN Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIO, ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADECUADA CAPACITACIÓN EN ROL EDUCATIVO-PEDAGÓGICO A PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA	26/08/2019	23/11/2019	INVERSIÓN	NO	26/08/2019	22/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	44240	44240							
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	31668.38	31668.38							
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	1349621.69	1349621.69							
	LIQUIDACION	Unidad	0	0	0	7800	7800							
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	59401.66	59401.66							

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2234727	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CAÑETE - LIMA	25/11/2013	ADECUADA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. AUGUSTO B. LEGUIA	9485429	16766409	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	20/10/2015	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	20/10/2015	31/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	76906.17	76906.17			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	166092	166092			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	9000	9000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	15259628.58	15259628.58			
	MOBILIARIO Y EQUIPOS	Unidad	0	100	100	692919.41	692919.41			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	561862.84	561862.84			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2237286	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA RIO SECO - LAYALA PEDRERA, DISTRITO DE LAHUAYTAMBO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	18/07/2013	MEJORAR NIVEL DE TRANSITABILIDAD QUE FACILITE EL TRASPASO DE CARGA Y PASAJEROS	4442677	9680414	INCREMENTO DE METAS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	01/11/2018	13/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/11/2018	13/06/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	322372	322372			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	190855.41	190855.41			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	52500.26	52500.26			
	MEJORAMIENTO A NIVEL DE AFIRMADO	Porcentaje	0	100	100	8700434.95	8700434.95			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	374573	374573			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2249850	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LA PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA	28/05/2014	EL PROYECTO TIENE POR OBJETO BRINDAR ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE PREVENCIÓN POLICIAL EN LAS COMISARIAS DE LA JURISDICCION DE LA PROVINCIA DE HUAURA	9075651	9133724.89	POR VARIACION DE ACTUALIZACION DE PRECIOS	16/09/2016	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2018	04/12/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	31600	31600					
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	7202403.87	7202403.87					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	25018	25018					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	309065.39	309065.39					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	31600	31600					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	0	0	70840	70840					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250739	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ DEL CENTRO POBLADO LA VILLA, DISTRITO DE SAYÁN - PROVINCIA DE HUAURA	18/09/2015	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I. E. N 21544-651 HORACIO ZEBALLOS GÁMEZ ACCDEE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD.	13954126	18144811	MAYORES METRADOS E EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	20/09/2017	02/11/2018	INVERSIÓN	NO	20/09/2017	02/11/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	15113262.30	15113262.30			
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	74480	74480			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	146869	146869			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	50000	50000			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	441455.19	441455.19			
	MITIGACION AMBIENTAL	Unidad	0	100	100	126476	126476			
	MOBILIARIOS Y EQUIPOS	Porcentaje	0	100	100	757738.99	757738.99			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	100	1067617.52	1067617.52			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	366912	366912			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2250755	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 20331 - 656 PASITOS DE JESUS DEL BARRIO LA ESPERANZA DISTRITO DE HUALMAY- PROVINCIA DE HUAURA - REGION LIMA.	03/12/2014	POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. 20133-656 PASITOS DE JESUS RECIBE SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLE LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD	3801225	5960621	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	20/12/2017	21/12/2018	INVERSIÓN	NO	20/12/2017	21/12/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	4681751.35	4681751.35			
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	100	100	19681	19681			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	100	100	551805.25	551805.25			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	133440	133440			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	65000	65000			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	100	159204	159204			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	349739.40	349739.40			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2251163	CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE QUIPAN - PURUCHUCO - APAN DISTRITO DE HUAMANTANGA, PROVINCIA DE CANTA - LIMA	30/12/2014	ADECUADO NIVEL DE TRANSITABILIDAD PARA EL TRASLADO DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS A LOS MERCADOS LOCALES, REGIONALES Y NACIONALES. DE LOS C.P QUIPÁN, PURUCHUCO Y APÁN EN EL DISTRITO DE HUAMANTANGA - CANTA - LIMA.	16327226	20738652.17	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN EL EXPEDIENTE TECNICO.	17/07/2017	31/07/2019	INVERSIÓN	NO	17/07/2017	23/12/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	43.39	43.39	43.39	164455.55	164455.55			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ACCESO VEHICULAR	Porcentaje	81.92	83.95	83.95	16476142.90	16476142.90			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUFICIENTE PROGRAMA DE TRANSPORTE VEHICULAR - MITIGACION	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2266547	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	19/10/2017	EFICIENTE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CESAR VALLEJO DEL DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	8797796	13985124	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	12/02/2020	16/10/2021	INVERSIÓN	Sí	12/02/2020	16/10/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	100	100	245826	245826			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	50	50	440938	440938			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	100	100	10456306.21	10456306.21			
	MOBILIARIO	Porcentaje	0	50	50	2046518.30	2046518.30			
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	795535.49	795535.49			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2282766	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS EN LA I.E.I. ESCOLARIZADA N° 21571 SAN JUAN DE DIOS - DISTRITO AUCALLAMA - PROVINCIA HUARAL - REGIÓN LIMA	16/07/2015	LOS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS DEL AAHH SAN JUAN DE DIOS DEL DISTRITO DE AUCALLAMA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS	1245434	2810701	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA.	27/02/2020	30/03/2021	INVERSIÓN	SÍ	27/02/2020	30/03/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	70	70	16199.20	16199.20					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	70	70	205556.05	205556.05					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	70	70	79150	79150					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	70	70	106514.28	106514.28					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	70	70	2276478.76	2276478.76					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	70	70	126802.71	126802.71						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2283118	MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N20366-TUPAC AMARU II, DEL CENTRO POBLADO EL SOCORRO, DISTRITO HUAURA, PROVINCIA HUAURA, REGIÓN LIMA.	20/07/2015	LOS NIÑOS DE 03 A 05 AÑOS DEL AAHH EL SOCORRO ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS	1473421	1989462	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	11/10/2017	30/09/2018	INVERSIÓN	NO	11/10/2017	30/09/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	11477.82	11477.82			
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	139571.39	139571.39			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	43210	43210			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	7000	7000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	1708210.79	1708210.79			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	79992	79992			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2291490	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGIÓN LIMA	12/02/2016	LOS ALUMNOS DEL INSTITUTO VRHT ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	3302773	9454426	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	11/05/2020	04/03/2024	INVERSIÓN	SÍ	11/05/2020	04/03/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	20	20	7902688.17	7902688.17			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	20	20	813897.83	813897.83			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	20	20	117840	117840			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	20	20	170000	170000			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	20000	20000			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	20	20	430000	430000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2300253	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 20746 SAN BARTOLOME, EN LA LOCALIDAD DE TUPE, DISTRITO DE TUPE, PROVINCIA DE YAUYOS-LIMA	19/11/2015	POBLACION ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA IE N° 20746 SAN BARTOLOME DE LA LOCALIDAD DE TUPE	1234888	1877034	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADECUADA CAPACITACION EN ROL EDUCATIVO-PEDAGOGICO A PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA	09/04/2019	07/07/2019	INVERSIÓN	NO	09/04/2019	07/07/2019
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	54267.20	54267.20					
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	24355	24355					
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	1031414.73	1031414.73					
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	36940.05	36940.05					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2307247	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VIA LOCAL CANTA - OBRAJILLO, PROVINCIA DE CANTA - LIMA	31/03/2017	EL PROPÓSITO CENTRAL DEL PIP ES LOGRAR: ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA VÍA CANTA - OBRAJILLO, DISTRITO DE CANTA - CANTA - LIMA.	5093289	6312272.61	DEBIDO A LA ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	08/05/2018	31/12/2019	INVERSIÓN	NO	08/05/2018	24/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	194780.15	194780.15			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL ACCESO VEHICULAR	Porcentaje	70.16	84.40	84.40	4927482.34	4927482.34			
	LIQUIDACIÓN	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2307982	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	26/01/2016	ADECUADA ATENCIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL PUESTO DE SALUD EL VALLE EN EL ASENTAMIENTO HUMANO VALLE SAGRADO ANEXO 22 JICAMARCA, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA HUAROCHIRI - REGION LIMA.	8092883	14813206	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	02/09/2019	28/01/2021	INVERSIÓN	SÍ	02/09/2019	28/01/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	50	50	25500	25500			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	80	80	3671434.59	3671434.59			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	250900	250900			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Unidad	0	80	80	415000	415000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	80	80	9683870.25	9683870.25			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	16500	16500			
	SUPERVISION	Unidad	0	80	80	750001.16	750001.16			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2308781	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAHUA Y CAHUA VIEJO, DISTRITO DE MANAS, PROVINCIA DE CAJATAMBO, REGION LIMA	03/02/2016	EFICIENTE PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CAHUA Y CAHUA VIEJO	2344939	2343436	MENOR METRADO EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	04/07/2017	08/06/2018	INVERSIÓN	NO	04/07/2017	08/06/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA CAPTACION DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	100	100	753693	753693					
	ADECUADA EVACUACION Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES Y TRATAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	1319015.75	1319015.75					
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	100	100	66600	66600					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	25972.65	25972.65					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	100	15000	15000					
	SUPERVISION	Unidad	0	100	100	163154.60	163154.60					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2312101	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N 20832 DEL CENTRO POBLADO EL PORVENIR, DISTRITO PATIVILCA, PROVINCIA BARRANCA, REGION LIMA	25/07/2016	LOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. 20832 EL PORVENIR DEL C.P. EL PORVENIR, DEL DISTRITO DE PATIVILCA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	1264731	3212031.19	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS	02/10/2017	16/10/2018	INVERSIÓN	NO	02/10/2017	25/01/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADAS CAPACIDADES PEDAGÓGICAS	Porcentaje	100	100	100	4165.81	4165.81			
	ADECUADAS CONDICIONES FÍSICAS DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	100	100	100	127223.63	127223.63			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	95.36	95.36	95.36	162800	162800			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	51.05	87.57	87.57	133800	133800			
	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	100	100	100	2577111.75	2577111.75			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	80	80	80	144000	144000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2312885	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL N. 20388 JOSE CARLOS MARIATEGUI - CENTRO POBLADO PASAMAYO - DISTRITO AUCALLAMA - PROVINCIA HUARAL - REGION LIMA	20/09/2019	POBLACIÓN DEL CENTRO POBLADO PASAMAYO ACCEDE AL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL QUE CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS	2575337	6939255.73	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	08/06/2020	06/08/2021	INVERSIÓN	SÍ	08/06/2020	06/08/2023
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	12.40	55.14	55.14	192169	192169					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	OBRAS CIVILES	Porcentaje	0	0	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2321692	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS DE LA AGUADA, DISTRITO DE MALA - CANETE - LIMA	06/07/2016	DISMINUCION DE FRECUENTES CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES Y PARASITARIAS EN EL CENTRO POBLADO SAN MARCOS DE LA AGUADA - DISTRITO DE MALA - PROVINCIA DE CANETE-LIMA	8298163	14113984.59	VARIACIÓN POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO	01/03/2017	15/10/2019	INVERSIÓN	NO	01/03/2017	12/09/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN Y MITIGACION	Porcentaje	79.45	79.45	79.45	42875.24	42875.24					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	150515	150515					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	66.65	66.65	66.65	139296.29	139296.29					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	49.41	49.41	49.41	32116	32116					
	SISTEMA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	79.45	79.45	79.45	4528417.68	4528417.68					
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	79.45	79.45	79.45	5699157.09	5699157.09					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	79.45	79.45	79.45	605833.57	605833.57					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2322187	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE POQUIAN DISTRITO DE COPA - CAJATAMBO - LIMA	02/06/2016	DISMINUCIÓN DE LA TASA DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES , PARASITARIAS Y DERMICAS DE LA LOCALIDAD DE POQUIAN, A TRAVÉS DE ACCIONES ORIENTADAS A ENCONTRAR MEJORAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, GARANTIZANDO DE ESTA MANERA EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA IDENTIFICADO.	1678182	1893384.68	INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	01/09/2016	07/04/2018	INVERSIÓN	NO	01/09/2016	10/05/2018

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE	Porcentaje	100	100	100	772560.40	772560.40			
	EXISTENCIA DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	100	100	100	863805.94	863805.94			
	EXISTENCIA DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPA. DE GESTIÓN TÉCNICA	Porcentaje	100	100	100	20709	20709			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	74500	74500			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	23668.73	23668.73			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	100	100	100	138140.61	138140.61			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2326835	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL N 487 NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSEFINA RAMOS, DISTRITO DE IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	08/11/2016	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ASI COMO MOBILIARIOS Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE 03 A 05 AÑOS, DEL ASENTAMIENTO HUMANO JOSEFINA RAMOS DEL DISTRITO DE IMPERIAL, ACCEDEN A LOS SERVICIOS EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	1218574	1670662	APROBACIÓN DE ADICIONAL DE OBRA QUE SE REFIEREN A LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA A PRESIÓN CONSTANTE	21/06/2019	18/10/2019	INVERSIÓN	Sí	21/06/2019	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	62169.54	62169.54			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	99.11	100	99.11	1529106.66	1493026.90			
	LIQUIDACION	Unidad	0	100	0	7800	0			
	SEGUIMIENTO Y MONITOREO	Unidad	100	100	100	39857.86	39857.86			
	SUPERVISION	Unidad	99.11	100	99.11	31728.30	30140.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2327009	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 595 DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, PROVINCIA DE CAÑETE REGION LIMA	08/11/2016	ADECUADA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA NIÑOS EN EDAD ESCOLAR DE 3 A 5 AÑOS, DEL CENTRO POBLADO LA FLORIDA, DEL DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL, ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA QUE CUMPLEN ESTANDARES SECTORIALES	1130812	3161169	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADECUADO MOBILIARES Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADECUADA CAPACITACION EN ROL EDUCATIVO, PEDAGOGICO A PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA	22/09/2020	19/01/2021	INVERSIÓN	NO	22/09/2020	13/04/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	64279.62	64279.62			
	GESTION DE PROYECTOS	Unidad	0	0	0	72302.94	72302.94			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	0	0.89	0.46	2112946.84	2112946.84			OBRA EJECUTADA POR METAS
	LIQUIDEZ	Unidad	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	102876.98	102876.98			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2328805	MEJORAMIENTO DE LA DESCONTAMINACION DEL PUERTO DE HUACHO, DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	23/08/2016	DESCONTAMINACIÓN DE AGUAS COSTERAS EN EL PUERTO DE HUACHO POR VERTIMIENTO SIN TRATAMIENTO Y RESIDUOS SOLIDOS	4335701	7885660.81	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	11/11/2016	26/01/2019	INVERSIÓN	NO	11/11/2016	12/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	COLECTOR DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	47.71	47.71	47.71	545792	545792					
	EMISOR SUBMARINO	Porcentaje	98.72	98.72	98.72	1729252	1729252					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	372693	372693					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	85	85	85	61138	61138					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	47.71	47.71	47.71	127449	127449					
	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	Porcentaje	23.45	47.71	47.71	2041156	2041156					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2329674	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N 20955-28 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES ANEXO 22 DEL CENTRO POBLADO VALLE HERMOSO, DISTRITO DE SAN ANTONIO, PROVINCIA DE HUAROCHIRI - LIMA	27/09/2016	LA POBLACIÓN ESCOLAR DE LA I.E. N 20955-28 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES ACCEDE A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES DE CALIDAD	9462457	11302056.80	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS POR ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	02/04/2018	29/08/2018	INVERSIÓN	NO	02/04/2018	01/11/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE OFERTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA).	Porcentaje	45.51	78	78	7202515	7202515			
	ADECUADO Y SUFICIENTE EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO (INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA).	Porcentaje	45.51	78	78	701426	701426			
	ENSEÑANZA EDUCATIVA ES IMPARTIDA POR DOCENTES CAPACITADOS Y ACTUALIZADOS PARA MEJORAR LA CALIDAD EDUCATIVA.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	229490	229490			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	75.58	90	90	231300	231300			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	45	45	45	32310	32310			
	PADRES DE FAMILIA COMPROMETIDOS Y PARTICIPAN EN EL DESARROLLO EDUCATIVO DE SUS HIJOS.	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	45.51	78	78	365820	365820			
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331599	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS NIVELES INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA ANDRES AVELINO CACERES EN EL CENTRO POBLADO DE NUNUMIA, DISTRITO GORGOR, PROVINCIA CAJATAMBO, REGION LIMA	05/10/2016	ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACION ESCOLAR EN LA I.E.I. ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE NUNUMIA	4331561	10125761.36	INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACION DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACION DE LOS EXPEDIENTES TECNICOS POR METAS	12/02/2018	05/11/2018	INVERSIÓN	NO	12/02/2018	10/10/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA Y SUFICIENTE OFERTA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	67.76	70	70	5675017	5675017			
	ADECUADO DRENAJE PLUVIAL	Porcentaje	67.76	70	70	12551	12551			
	ADECUADO Y SUFICIENTE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	40	60	60	239565	239565			
	DOCENTES SE ENCUENTRAN ADECUADAMENTE CAPACITADOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	212226	212226			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	67.76	75	75	326250	326250			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	67.76	70	70	597908	597908			
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331749	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE CHECRAS, LEONCIO PRADO Y PACCHO, PROVINCIA DE HUAURA, REGIÓN LIMA	14/10/2016	REDUCCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE CHECRAS, LEONCIO PRADO Y PACCHO	1021381	1300042	ACTUALIZACIÓN DE PRECIOS	14/12/2017	10/01/2019	INVERSIÓN	NO	14/12/2017	30/12/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	60773	60773			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1212614	1212614			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	6800	6800			
	SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	19855	19855			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2331863	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA FRANCISCO VIDAL LAOS - DISTRITO DE SUPE - PROVINCIA BARRANCA - REGION LIMA	28/12/2016	INCREMENTO DE LOGRO DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS AL CULMINAR LA SECUNDARIA, MEJOR NIVEL DE DESARROLLO Y EFICIENTE COMPETITIVIDAD DEL CAPITAL HUMANO EN EL DISTRITO MDE SUPE.	10943799	32674392.17	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	05/08/2019	31/12/2022	INVERSIÓN	SÍ	05/08/2019	31/12/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	14.05	14.05	14.05	35800	35800					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333584	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DEL NIVEL INICIAL EN LA I.E.I. N661 DEL CENTRO POBLADO MANUEL SEOANE CORRALES, DISTRITO BARRANCA, PROVINCIA BARRANCA, REGION LIMA.	13/12/2016	LOS ALUMNOS DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 661 DEL C.P MANUEL SEOANE CORRALES DEL DISTRITO DE BARRANCA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	1432301	3333090.91	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	14/05/2018	10/10/2018	INVERSIÓN	NO	14/05/2018	20/03/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO PEDAGÓGICO / PSICOMOTRIZ	Porcentaje	38.65	98.64	98.64	155364	155364			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	166800	166800			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	38.65	80	80	149731	149731			
	INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA ADMINISTRATIVA	Porcentaje	3865	100	100	2567841.66	2567841.66			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	38.65	98.64	98.64	202212	202212			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333717	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VARADO DE LAS EMBARCACIONES DE LOS PESCADORES ARTESANALES, EN EL DISTRITO DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	25/05/2017	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO ES ADECUADO SERVICIOS DE DESEMBARQUE, CONTROL Y MANIPULEO DE LOS RECURSOS HIDROBIOLÓGICOS CAPTURADOS DE LOS PESCADORES ARTESANALES EN EL DISTRITO DE CARQUIN, PROVINCIA DE HUAURA - LIMA	6829235	6208757	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	04/01/2020	03/10/2020	INVERSIÓN	Sí	04/01/2020	03/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION EN TECNICAS DE CAPTURA , GESTION ADMINISTRATIVA Y NORMA SANITARIA	Unidad	10	100	100	212500	212500			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	10	100	100	360000	360000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	868020.46	868020.46			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	80	80	88200	88200			
	MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DEL SERVICIO DEL DESEMBARCADERO PESQUERO ARTESANAL	Porcentaje	50	100	100	4452848.61	4452848.61			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	10	100	100	227187.93	227187.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2333820	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. N 20390 HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS DEL DISTRITO DE CHANCAY, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	25/11/2016	ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN BASICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA EN LA I.E. N 20390 - HORTENCIA DULANTO DE LAS CASAS, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA	6585842	13525945	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA EN AMBIENTES DE EDUCACIÓN INICIAL	18/10/2018	14/01/2020	INVERSIÓN	NO	18/10/2018	14/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	AMBIENTES DE EDUCACIÓN INICIAL, PRIMARIA Y ADMINISTRATIVOS + ÁREAS DE USO PÚBLICO Y DE RECREACIÓN	Porcentaje	0	100	100	8901584.02	8901584.02			
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	53949.10	53949.10			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO EN ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR	Unidad	0	100	100	1052341.11	1052341.11			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	100	100	147703.88	147703.88			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	246077.71	246077.71			
	PLAN DE CONTINGENCIA	Unidad	0	100	100	2525305.84	2525305.84			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	80	100	100	598983.34	598983.34			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334554	CREACION DE LA PRESA EN LAS LAGUNAS URUPUNCHE PARA EL SERVICIO DE RIEGO DE LAS MICROCUENCAS DE GUERORAGRA Y HUACAR, DISTRITO DE MANAS - CAJATAMBO - LIMA	07/02/2017	ADECUADO ACCESO AL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO EN LAS MICROCUENCAS DE HUACAR Y GUERORAGRA.	9493698	9493698		01/07/2021	30/07/2022	INVERSIÓN	NO	20/04/2021	30/07/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	20060	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	322498	322498					
	GASTOS GENERALES	Porcentaje	0	100	0	608876	0					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	8219766	0					
SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	322498	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334579	AMPLIACION DE LA SUB ESTACION PARAMONGA NUEVA DEL VALLE DE PATIVILCA, DISTRITO DE PATIVILCA - BARRANCA - LIMA	30/12/2016	SUFICIENTE CAPACIDAD DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL VALLE DE PATIVILCA, DEL DISTRITO DE PATIVILCA, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	1199078	3073694	MAYOR SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y MONTAJE ELECTROMECAÁNICO	28/09/2019	07/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	28/09/2019	07/11/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE PROTECCIÓN DE SUB ESTACIÓN	Porcentaje	50	100	100	128825.90	128825.90					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	40	100	100	52600	52600					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	83000	83000					
	SUFICIENTE EQUIPAMIENTO DELA SUB ESTACIÓN	Unidad	50	100	100	2637698.89	2637698.89					
	SUPERVISIÓN	Unidad	40	100	100	171569.21	171569.21					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2334940	CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE, DISTRITO DE VEGUETA - HUAURA - LIMA	02/12/2016	DISMINUCIÓN DE CASOS DE ENFERMEDADES GASTROINTESTINALES, PARASITARIAS Y DERMATOLÓGICAS EN EL CENTRO POBLADO GUADALUPE DEL DISTRITO DE VEGUETA	1561598	3191594.69	INCREMENTO POR ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	30/03/2021	30/08/2021	INVERSIÓN	SÍ	30/03/2021	30/08/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	ADECUADA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXISTENCIA DE EDUCACIÓN SANITARIA Y CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	99.36	99.36	56160.71	56160.71			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2339209	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL I.E.I. N 610 Y NIVEL PRIMARIA I.E.P. N 20966 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PROYECTO INTEGRAL LA ARENA, DISTRITO DE SAN VICENTE, PROVINCIA DE CAÑETE, REGION LIMA	14/02/2017	ANTE LAS DESCRIPCIONES DE LAS CAUSAS Y CONSECUENCIAS QUE GENERA EL PROBLEMA DE LIMITADO ACCESO A LOS SEVICIOS EDUCATIVOS CON CALIDAD A LA POBLACION ESCOLAR DE 03 A 11 AÑOS A LA EDUCACION ESCOLARIZADA DE NIVEL INICIAL Y PRIMARIA, EL PRESENTE PERFIL SE ENMARCA DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA POLITICA NACIONAL, REGIONAL Y LOCAL	4286119	6049391	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS, ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADECUADA CAPACITACION EN ROL EDUCATIVO-PEDAGOGICO A PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA	10/09/2019	07/01/2020	INVERSIÓN	NO	10/09/2019	27/01/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	125956.60	125956.60			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	113580.62	113580.62			
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Unidad	100	100	100	5447909.18	5447909.18			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	111967.93	111967.93			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2339464	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO N 20047 SANTO TOMAS, DISTRITO DE COCHAMARCA - OYON - LIMA	30/01/2017	ADECUADO SERVICIO EDUCATIVO N 20047 SANTO TOMAS DISTRITO DE COCHAMARCA, PROVINCIA DE OYÓN - LIMA.	4002492	6676671	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	25/12/2019	12/07/2020	INVERSIÓN	SÍ	25/12/2019	12/07/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Porcentaje	0	100	100	130146.84	130146.84					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	80	100	100	178725	178725					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	124134.06	124134.06					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	50	100	100	5944910.04	5944910.04					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	100	100	81130.35	81130.35					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	10	100	100	217624.71	217624.71					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2343131	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N 21009 LUIS FELIPE SUBAUSTE DEL RIO, DEL DISTRITO DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	22/05/2017	LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E N 21009 DEL DISTRITO DE HUARAL ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS.	6835654	21805230.72	INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO	01/12/2020	02/03/2023	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2020	02/03/2023

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	19.82	83.96	83.96	188500	188500			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	IMPLEMENTACIÓN DE AULAS Y AMBIENTES COMPLEMENTARIOS	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	INFRAESTRUCTURA PEDAGÓGICA / ADMINISTRATIVA	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2347457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N°20178 SANTA ROSA DE LIMA , - DISTRITO DE QUILMANA - PROVINCIA DE CANETE - REGIÓN LIMA	29/12/2017	POBLACION EN EDAD ESCOLAR CON MAYOR Y ADECUADO ACCESO AL SERVICIO EDUCATIVO	8183647	14990471	NO HAY VARIACION EN EL PRESUPUESTO	01/03/2021	01/03/2022	INVERSIÓN	SÍ	01/03/2021	01/03/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Unidad	0	10	10	19681	19681			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Unidad	0	10	10	232323.12	232323.12			
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	10	10	100000	100000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	10	10	13205818.22	13205818.22			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	25000	25000			
	MOBILIARIO	Unidad	0	10	10	901929.80	901929.80			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	10	10	505718.86	505718.86			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2378107	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA DE LA I.E. N 20523 CORAZON DE JESUS DEL DISTRITO DE SUPE, PROVINCIA DE BARRANCA, REGION LIMA	14/08/2017	LOS ALUMNOS DEL NIVEL PRIMARIO DE LA I.E N 20523 CORAZÓN DE JESUS DEL DISTRITO DE SUPE ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTANDARES ESTABLECIDOS	8294319	20042045.71	INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	15/11/2018	25/12/2020	INVERSIÓN	NO	15/11/2018	16/06/2022
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	179500	179500					
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0.82	0.82	5220	5220					
	SUFICIENTE Y ADECUADA INFRAESTRUCTURA MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0.24	48.25	48.25	8771485.45	8771485.45					
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	27.31	27.31	222455.87	222455.87					
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2378813	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N. 20402 VIRGEN DE FATIMA DISTRITO DE HUARAL, REGION LIMA	24/08/2017	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PROYECTO HA SIDO DEFINIDO DE LA SIGUIENTE MANERA: POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I. E. N 20402 VIRGEN DE FÁTIMA DE LA LOCALIDAD DE HUARAL	7417861	9734234	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA	02/08/2020	27/07/2022	INVERSIÓN	SÍ	02/08/2020	27/07/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	20	20	160000	160000			
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	604879.81	604879.81			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	242946	242946			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	7853124.19	7853124.19			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	20000	20000			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	0	0	853284	853284			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380524	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, PACARAOS Y SANTA CRUZ DE ANDAMARCA, PROVINCIA DE HUARAL, REGION LIMA	22/11/2016	REDUCCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE VEINTISIETE DE NOVIEMBRE, PACARAOS Y SANTA CRUZ DE ANDAMARCA	897325	1231358	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/11/2017	31/12/2018	INVERSIÓN	NO	01/11/2017	30/10/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	0	0	42200	42200			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	1129385	1129385			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	0	0	22428	22428			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	37345	37345			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2380526	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS SUMBILCA, ATAVILLOS BAJO Y ATAVILLOS ALTO PROVINCIA DE HUARAL - REGION LIMA	17/11/2016	REDUCCION DE LA INSEGURIDAD CIUDADANA EN LOS DISTRITOS DE SUMBILCA, ATAVILLOS BAJO Y ATAVILLOS ALTO	738011	997833	ACTUALIZACION DE PRECIOS	01/09/2017	28/06/2019	INVERSIÓN	NO	01/09/2017	31/07/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACIÓN	Porcentaje	0	0	0	12325	12325			
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	905028	905028			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	0	0	0	21135	21135			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	34345	34345			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	25000	25000			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2397185	MEJORAMIENTO DEL CANAL DE RIEGO JUNTUCANCHA-CUNYA PARA LA LOCALIDAD DE HUANCAPON - DISTRITO DE HUANCAPON - PROVINCIA DE CAJATAMBO - DEPARTAMENTO DE LIMA	09/05/2018	EL OBJETIVO CENTRAL DEL PRESENTE PROYECTO ES MEJORAR EL APROVECHAMIENTO DEL RECURSO HÍDRICO CON FINES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA LOCALIDAD DE HUANCAPON.	1528931	1528931	SIN MODIFICACION	01/09/2020	28/02/2021	INVERSIÓN	SÍ	01/12/2020	

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	14130	0			
	EXPEDIENTE TECNICO.	Unidad	0	1	1	34200	0			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	73670	0			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	0	15000	0			
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	15000	0			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	100	0	110500	0	PARALIZACION DE LAS ACTIVIDADES, DEBIDO AL IMPACTO DEL COVID 19.	REPROGRAMACION DE LAS ACTIVIDADES, CORRESPONDIENTES A LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO.	

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2399634	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA I.E. N° 20392 JUAN PASCUAL PRINGLES EN EL AAHH PERALVILLO - DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - REGIÓN LIMA	14/11/2017	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA EN LA I. E. , 20392 JUAN PRINGLES NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA	7402548	20820332	MAYORES METRADOS EN EL PRODUCTO INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO	21/10/2020	13/07/2024	INVERSIÓN	SÍ	21/10/2020	13/07/2024
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACIÓN	Unidad	0	0	0	19681	19681					
	EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO	Unidad	0	0	0	1475727.88	1475727.88					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	255393	255393					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	30	30	593721	593721					
	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	Porcentaje	0	30	30	17505809.12	17505809.12					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	0	0	30000	30000					
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	30	30	940000	940000						

2401086	MEJORAMIENTO DE LA AV. HERMILIO VALDIZAN, CALLE 1, CALLE 2, CALLE 3 DEL DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CANETE - REGIÓN LIMA	30/11/2017	ADECUADAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. HERMILIOVALDIZAN, CALLE 1, CALLE 2 Y CALLE 3, FUNDO DON LUIS DEL DISTRITO DE SAN LUIS	2145774	2777185.10	EL INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DEL COSTO DEL EXPEDIENTE TECNICO.	18/12/2020	31/08/2021	INVERSIÓN	NO	12/04/2021	31/08/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	100	100	100	103361.88	103361.88					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0					
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0					
SUPERVISIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2402728	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA RIEGO DEL CANAL URCOS QUINCHES CENTRO POBLADO DE QUINCHES - DISTRITO DE QUINCHES - PROVINCIA DE YAUYOS - REGION LIMA	26/12/2017	INCREMENTO DE LA PRODUCCION AGRICOLA EN EL SECTOR DE CANAL DE RIEGO URCOS QUINCHES- DISTRITO DE QUINCHES- PROVINCIA DE YAUYOS-REGION LIMA	13063571	13063571	SIN MODIFICACION	01/09/2020	25/11/2021	INVERSIÓN	NO	01/12/2020	
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CANAL DE REGADIO	Porcentaje	0	100	0	11723338	0					
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	0	7500	0					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	34200	34200					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	0	529731	0					
	LIQUIDACION	Porcentaje	0	100	0	30000	0					
	PLAN AMBIENTAL	Porcentaje	0	100	0	17494	0					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	0	706308	0					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2403457	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE NIVEL INICIAL I.E.I. N° 098 DEL CENTRO POBLADO DE LA QUEBRADA - DISTRITO DE SAN LUIS - PROVINCIA DE CANETE - REGION LIMA	27/12/2017	QUE LA POBLACION DEL CENTRO POBLADO LA QUEBRADA DEL DISTRITO DE SAN LUIS . ACCEDA A SERVICIOS EDUCATIVOS QUE CUMPLE ESTANDARES SECTORIALES	1126993	1424085	SUFICIENTE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA, ADMINISTRATIVA Y DE AMBIENTES COMPLEMENTARIOS . ADECUADO MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR Y ADECUADA CAPACITACION EN ROL EDUCATIVO. PEDAGOGICO A PROFESORES Y PADRES DE FAMILIA	03/07/2019	29/11/2019	INVERSIÓN	NO	03/07/2019	18/12/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	100	100	100	69598	69598			
	GESTION DE PROYECTO	Unidad	0	0	0	54798.99	54798.99			
	INFRAESTRUCTURA	Unidad	100	100	100	1085887.67	1085887.67			
	SUPERVISION	Unidad	0	0	0	70191.56	70191.56			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2407135	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA I.E. N° 21004 DISTRITO DE CANTA - PROVINCIA DE CANTA - DEPARTAMENTO DE LIMA	13/02/2018	LOS NIÑOS DE 06 A 11 AÑOS DEL DISTRITO DE CANTA ACCEDEN A SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA QUE CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES ESTABLECIDOS. CONDICIONES EDUCATIVAS REFERIDAS A LA OFERTA DEL SERVICIO.	4939184	4939184	AÚN NO EXISTE VARIACION EN EL PRESUPUESTO	01/10/2018	01/08/2019	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	01/08/2019

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	7405	7405			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	176266.51	176266.51			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	83154.80	83154.80			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	4406662.81	4406662.81			
	INTANGIBLE	Unidad	0	100	100	49800	49800			
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	100	192205	192205			
	SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	23689.88	23689.88			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2413348	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN EL C.E.T. N° 34 DISTRITO DE CHANCAY - PROVINCIA DE HUARAL - DEPARTAMENTO DE LIMA		02/07/2018	POBLACIÓN ESCOLAR ADECUADAMENTE ATENDIDA DE LA I. E.P N° 34 DE DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL.		12332853	12332853	NO EXISTE VARIACION AUN EN EL PRESUUESTO	01/01/2020	01/12/2020	INVERSIÓN	SÍ	01/01/2020	01/01/2020
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios				
	CAPACITACION	Unidad	0	100	100	19681	19681							
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	100	100	5820	5820							
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	433918.77	433918.77							
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	100	481423.61	481423.61							
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	10847969.62	10847969.62							
	MOBILIARIO	Unidad	0	100	100	544040	544040							
SUPERVISION	Unidad	0	0	0	0	0								

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2413392	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE OYON DEL DISTRITO DE OYON - PROVINCIA DE OYON - DEPARTAMENTO DE LIMA	14/09/2018	DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD EN EL ÁREA DE INFLUENCIA	50662803	50662803	NO EXISTE VARIACION AUN	01/10/2018	01/11/2018	INVERSIÓN	NO	01/10/2018	01/10/2018
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	EQUIPAMIENTO	Unidad	0	100	100	14213715.20	14213715.20					
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	100	100	1147228.44	1147228.44					
	GESTION DEL PROYECTO	Unidad	0	100	100	229445.70	229445.70					
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	100	100	32777956.66	32777956.66					
SUPERVISIÓN	Unidad	0	100	100	2294457	2294457						

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430080	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO HUAURA TRAMO, DESEMBOCADURA - PUENTE ALCO - RIO HUAURA 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/09/2018	E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO HUAURA TRAMO, DESEMBOCADURA - PUENTE ALCO - RIO HUAURA	32741334	34702907	APROBACION DE AMPLIACION DE PLAZO EXCEPCIONA L Y PLAN COVID	14/10/2019	12/10/2020	INVERSIÓN	SÍ	14/10/2019	31/05/2021
COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios		
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	96.39	26857	26857					
	CONSTRUCCION DE ENROCADO	Porcentaje	0	100	96.39	33354863	33354863	SE PARALIZO POR EL ESTADO DE EMERGENCIA POR EL COVID 19	SE ESTA COORDINANDO PARA , EL REINICIO DEL PROYECTO EN EL MES DE MAYO 2020			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	32000	32000					
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	96.39	205289	205289					
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	96.39	761984	761984					
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	96.39	33914	33914					

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430098	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CANETE: TRAMO PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO, EN LOS DISTRITOS DE LUNAHUANA, PACARAN Y ZUÑIGA DE LA PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	21/09/2018	E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO CANETE: TRAMO, PUENTE SOCSI- PUENTE SAN JERÓNIMO,	36383960	25545624	IMPLEMENTACION PLAN COVID	08/01/2020	02/11/2020	INVERSIÓN	SÍ	08/01/2020	31/05/2021

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CONSTRUCCION DE ENROCADO	Porcentaje	0	100	88.01	24367787	24367787			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	350000	350000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	88.01	762597	762597			
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	88.01	65240	65240			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2430100	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO MALA: TRAMO: PROGRESIVA 00+00 KM. A 4+900 KM DEL RIO MALA, EN LOS DISTRITOS DE MALA Y SAN ANTONIO DE LA PROVINCIA DE CANETE - DEPARTAMENTO DE LIMA	25/09/2018	E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDES E INUNDACIONES DEL RIO MALA: TRAMO: PROGRESIVA 00+00 KM. A 4+900 KM DEL RIO MALA,	10420202	13112884	IMPLEMENTACION PLAN COVID 19	24/10/2019	20/04/2020	INVERSIÓN	Sí	24/10/2019	31/08/2020

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	97.52	23204	23204			
	CONSTRUCCION DE ENROCADO	Porcentaje	0	100	97.52	12317786	12317786			
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	1	1	185000	185000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	100	97.52	100167	100167			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	97.52	412515	412515			
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	97.32	74212	74212			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
-------------	---------------------------	------------------------------------	----------------------	--	---	------------------------------------	-----------------------------	-----------------------	--------	-------------------------	----------------------	-------------------------------------

2430402	CREACION E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDE E INUNDACIONES DE LOS RIOS SANTA EULALIA Y RIMAC EN LOS TRAMOS: PROGRESIVA 0+000 KM. A 11+500 KM. DEL RIO SANTA EULALIA Y PROGRESIVA 56+000 KM. A 65+500 KM. DEL RIO RIMAC- EN LOS DISTRITOS DE SANTA EULALIA Y RICARDO PALMA DE LA PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA	25/09/2018	E IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y DE PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DE DESBORDE E INUNDACIONES DE LOS RIOS SANTA EULALIA Y RIMAC EN LOS TRAMOS: PROGRESIVA 0+000 KM. A 11+500 KM. DEL RIO SANTA EULALIA Y PROGRESIVA 56+000 KM. A 65+500 KM. DEL RIO RIMAC-	14622783	18351148	IMPLEMENTACION PLAN COVID 19	24/10/2019	21/03/2020	INVERSIÓN	Sí	24/10/2019	23/08/2020
---------	---	------------	---	----------	----------	------------------------------	------------	------------	-----------	----	------------	------------

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	CAPACITACION	Porcentaje	0	100	91.11	15951	15951			
	CONSTRUCCION DE ENROCADO	Porcentaje	0	100	91.11	17761461	17761461			
	EXPEDIENTE TECNICO	Porcentaje	0	1	1	185000	185000			
	GESTION DEL PROYECTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			
	SUPERVISION	Porcentaje	0	100	91.11	346049	346049			
	SUPERVISION COVID	Porcentaje	0	100	91.11	42687	42687			

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
2461806	MEJORAMIENTO DE LAS METODOLOGÍAS DIDÁCTICAS Y EL APRENDIZAJE MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS EN LAS 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE LIMA	17/09/2019	MEJORES METODOLOGÍAS DE APRENDIZAJE MEDIANTE IMPLEMENTACION DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS	94640151	72725439	ACTUALIZACIÓN DE COSTOS DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	02/12/2019	01/06/2024	INVERSIÓN	Sí	02/12/2019	01/06/2024

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del periodo reportado	Meta física prevista al final del periodo reportado	Avance físico alcanzado al final del periodo reportado	Costo previsto al final del periodo reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del periodo reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	0	0	0	0	0			SE GENERO ORDEN DE COMPRA
	EXPEDIENTE TECNICO	Unidad	0	0	0	0	0			PENDIENTE DE ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO
	FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES	Porcentaje	0	0	0	0	0			META POR EJECUTAR
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	0.85	0.85	0.85	6500	6500			META POR EJECUTAR
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	0	0	0	0	0			META POR EJECUTARSE
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	0	0	0	0	0			META POR EJECUTAR
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	2.31	2.31	2.31	25000	25000			META POR EJECUTAR

Código SNIP	Denominación del proyecto	Fecha de declaración de viabilidad	Objetivo / Finalidad	Monto total de inversión del proyecto (S/) (1)	Monto total de inversión según última modificación realizada (cuando corresponda)	Motivo de variación de presupuesto	Fecha de inicio planificada	Fecha fin planificada	Estado	Iniciado por la gestión	Fecha de inicio real	Fecha fin real (cuando corresponda)
	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL REGIONAL EN LA PROVINCIA DE CANETE	05/01/2009	ATENCIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS	141705667.48	217656474	INCREMENTO SE DEBE A LA ACTUALIZACIÓN DE COSTOS Y PARTIDAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS POR METAS	26/11/2010	26/01/2019	INVERSIÓN	NO	26/11/2010	10/02/2022

COMPONENTES	Descripción del componente del proyecto	Unidad de medida de la meta	Avance físico al inicio del período reportado	Meta física prevista al final del período reportado	Avance físico alcanzado al final del período reportado	Costo previsto al final del período reportado (S/) (2)	Costo ejecutado al final del período reportado (S/) (3)	Problemas presentados	Acción correctiva	Comentarios
	EQUIPAMIENTO	Porcentaje	77.59	89.64	89.64	63045896.16	63045896.16			
	EXPEDIENTE TÉCNICO	Porcentaje	100	100	100	2847235.97	2847235.97			
	GESTIÓN DEL PROYECTO	Porcentaje	100	100	100	128000	128000			
	INFRAESTRUCTURA	Porcentaje	7759	8964	8964	117273707.90	117273707.90			
	LIQUIDACIÓN	Porcentaje	50	50	50	30500	30500			
	MOBILIARIO	Porcentaje	77.59	89.64	89.64	3304895.64	3304895.64			
	SUPERVISIÓN	Porcentaje	77.59	89.64	89.64	8396446.37	8396446.37			
	SUPERVISIÓN COVID	Porcentaje	0	0	0	0	0			

Notas:

- (1) Monto de la declaratoria de viabilidad consignado en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
- (2) En caso se haya previsto que la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprende más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto estimado acumulado al cierre del período reportado.
- (3) En caso la ejecución del Proyecto de Inversión Pública comprenda más de un ejercicio presupuestal, se deberá considerar el monto ejecutado acumulado al cierre del período reportado.

Comentarios:

DIRECCION DE RED DE SALUD CAÑETE - YAUYOS: NO APLICA A NUESTRA INSTITUCION, NO CONTAMOS CON OFICINA DE PROYECTOS DE INVERSION, SOLO REALIZAMOS MANTENIMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA
HOSPITAL HUARAL Y SERVICIOS BÁSICOS DE SALUD: NO SOMOS UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL 16 BARRANCA UGEL 16 BARRANCA: LA UGEL 16 DE BARRANCA NO ELABORA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL 12 CANTA UGEL 12 CANTA: LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL N°12 NO EJECUTA PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA.
HOSPITAL DE APOYO REZOLA DE CAÑETE: EL HOSPITAL REZOLA NO CUENTA CON LA INFORMACIÓN REQUERIDA



A82CD409-5B94-4334-A84F-CE119C64B6CB

CONSTANCIA DE PRESENTACIÓN DE INFORME

La Contraloría General de la República hace constar a través de este documento, la presentación virtual del Informe de Rendición de Cuentas Por Período **Anual 2020** que comprende información entre el **01/01/2020** y el **31/12/2020** de la entidad **GOBIERNO REGIONAL DE LIMA** cuyo titular es **RICARDO CHAVARRIA ORIA** identificado(a) con DNI N° **08518299**.

Viernes, 30 de abril de 2021

**Subgerencia de Integridad Pública
Contraloría General de la República**

Nota:

La presentación del Informe de Rendición de Cuentas del Titular no constituye un indicador de economía, eficiencia, transparencia o legalidad del gasto o actividades realizadas por la entidad. La información reportada es sujeta de verificación posterior.