

**INFORME N° 002 - 2022/VIVIENDA-OGPP-OI-jespinozam**

**PARA** : **GERARD TOSKANO HURTADO**  
Director (e) de la Oficina de Inversiones

**ASUNTO** : Reporte del avance de la ejecución física y financiera de los recursos transferidos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, del artículo 15 de la Ley N° 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, y el artículo 14 de la Ley N° 31084.

**REFERENCIA** : Numeral 13.6 del art. 13 de la Ley N° 31365

**FECHA** : 01 de agosto de 2022.

---

**I. BASE LEGAL**

- 1.1 Ley N° 31365 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el año Fiscal 2022, de fecha 30.11.21; la cual en el numeral 13.6 del artículo 13 dispone que:

*"Las entidades del Gobierno Nacional que hayan transferido recursos en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879, del artículo 15 de la Ley N° 30970, los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia N° 014-2019, y el artículo 14 de la Ley N° 31084, emiten un informe técnico sobre el avance físico y financiero de la ejecución de las inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones financiadas. Este informe se publica, actualizado, en los portales institucionales de dichas entidades, de forma trimestral, hasta marzo de 2023".*

- 1.2 Decreto Legislativo N° 1252, que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPGMI), modificado mediante Decreto Legislativo N° 1432.
- 1.3 Decreto Supremo N° 242-2018-EF, que aprueba el Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo N° 1252.
- 1.4 Decreto Supremo N° 284-2018-EF, que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252, modificado mediante Decreto Supremo N° 179-2020-EF.
- 1.5 Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, que aprueba la Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, en adelante la Directiva General.
- 1.6 Resolución Ministerial N° 104-2017-VIVIENDA, que designa a la Oficina de Inversiones de la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización, como el órgano que realizará las funciones de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI VIVIENDA) en virtud a lo señalado por el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252

## II. ANTECEDENTES

- 2.1 Entre los años 2018 al 2021, mediante distintos dispositivos legales, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), autorizó al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), a transferir recursos presupuestarios de diversas fuentes de financiamiento, por un monto total de S/ 4,515,414,483, para 1619 Proyectos de Inversión (PI).

Del análisis efectuado, se ha determinado la asignación de financiamiento en más de un dispositivo legal, para un mismo proyecto, por lo que se reducen a 1,412 PI. Es relevante efectuar esta precisión, en vista que el documento será desarrollado bajo esta orientación, efectuando la precisión donde corresponda.

Los 1,412 PI, se desagregan de la siguiente manera: 695 PI del Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR), 375 PI del Programa Mejoramiento integral de Barrios (PMIB), 339 PI del Programa Nacional de Saneamiento urbano (PNSU) y 03 PI del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC).

A continuación, se presenta el desarrollo del análisis por año y por dispositivo legal:

- En el año 2018, en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30693, se transfirieron **S/ 2,115,321,313** para **578** PI:  
335 PI para el PNSR, 138 PI para el PNSU (Se transfirió para 137 proyectos, considerando que se tuvo 01 PI que recibió transferencia en más de una disposición legal), 102 PI para el PMIB y 03 PI para el PASLC, mediante los siguientes dispositivos:

Tabla N° 01: Dispositivos legales que autorizaron transferencias de recursos durante el año 2018

| N° | DISPOSITIVO LEGAL              | N° PI POR DISPOSITIVO | S/ MM.   | FECHA DE PUBLICACIÓN |
|----|--------------------------------|-----------------------|----------|----------------------|
| 1  | Decreto Supremo N° 109-2018-EF | 185                   | 719.53   | 23.05.18             |
| 2  | Decreto Supremo N° 117-2018-EF | 123                   | 656.12   | 23.05.18             |
| 3  | Decreto Supremo N° 124-2018-EF | 09                    | 23.68    | 02.06.18             |
| 4  | Decreto Supremo N° 149-2018-EF | 221                   | 613.36   | 28.06.18             |
| 5  | Decreto Supremo N° 150-2018-EF | 29                    | 68.24    | 28.06.18             |
| 6  | Decreto Supremo N° 231-2018-EF | 11                    | 34.40    | 08.10.18             |
|    | Total                          | 578                   | 2,115.32 |                      |

**Nota:** En el año 2018 se transfirieron para 577 proyectos considerando que se tuvo 01 PI del PNSU que recibió transferencia en más de una disposición legal.

**Fuente:** Dispositivos legales emitidos para las transferencias de recursos a los Gobiernos subnacionales.

- En el año 2019, en el marco de los artículos 13 y 14 de la Ley N° 30879 y del artículo 15 de la Ley N° 30970, se transfirieron **S/ 1,388,695,658** para **435** PI:  
267 PI para el PNSR (Se transfirió para 265 PI, considerando que se tuvo 02 PI que recibieron transferencia en más de una disposición legal), 118 PI para el PMIB (Se transfirió para 117 PI, considerando que se tuvo 01 PI que recibió transferencia en más de una disposición legal) y 50 PI para el PNSU, (Se transfirió para 47 PI, considerando que se tuvo 03 PI que recibieron transferencia en más de una disposición legal), mediante los siguientes dispositivos:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Tabla N° 02: Dispositivos legales que autorizaron transferencias de recursos durante el año 2019

| N° | Dispositivo Legal              | N° PI<br>POR<br>DISPOSITIVO | S/ MM.   | Fecha de<br>publicación |
|----|--------------------------------|-----------------------------|----------|-------------------------|
| 1  | Decreto Supremo N° 105-2019-EF | 291                         | 1,084.00 | 29.03.19                |
| 2  | Decreto Supremo N° 246-2019-EF | 111                         | 250.85   | 04.08.19                |
| 3  | Decreto Supremo N° 250-2019-EF | 33                          | 53.84    | 04.08.19                |
|    | Total                          | 435                         | 1,388.69 |                         |

**Nota:** En el año 2019 se transfirieron para 429 PI que se tuvo 02 PI del PNSR, 01 PI del PMIB y 03 PI del PNSU que recibieron transferencia en más de una disposición legal.

**Fuente:** Dispositivos legales emitidos para las transferencias de recursos a los Gobiernos subnacionales.

- En el año 2020, en el marco los artículos 14 y 15 del Decreto de Urgencia 014-2019, se transfirieron **S/ 546,881,115** para el financiamiento de **218** PI: 170 PI para el PNSU, 26 PI para el PMIB y 22 PI para el PNSR, mediante el siguiente dispositivo:

Tabla N° 03: Dispositivo legal que autorizó transferencias de recursos durante el año 2020

| N° | Dispositivo Legal              | N° PI<br>POR<br>DISPOSITIVO | S/ MM. | Fecha de<br>publicación |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | Decreto Supremo N° 152-2020-EF | 218                         | 546.88 | 21.06.20                |
|    | Total                          | 218                         | 546.88 |                         |

**Fuente:** Dispositivos legales emitidos para las transferencias de recursos a los Gobiernos subnacionales

- En el año 2021, en el marco artículo 14 de la Ley N° 31084, se transfirieron **S/ 464,516,397**, para el financiamiento de **388** PI: 31 PI para el PNSU, 150 PI para el PNSR (Se transfirió para 143 PI, considerando que se tuvo 07 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal), y 207 PI para el PMIB (Se transfirió para 170 PI, considerando que se tuvo 37 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal), mediante los siguientes dispositivos:

Tabla N° 04: Dispositivos legales que autorizaron transferencias de recursos durante el año 2021

| N° | Dispositivo Legal              | N° PI<br>POR<br>DISPOSITIVO | S/ MM. | Fecha de<br>publicación |
|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|-------------------------|
| 1  | Decreto Supremo N° 030-2021-EF | 48                          | 99.57  | 26.02.21                |
| 2  | Decreto Supremo N° 117-2021-EF | 145                         | 102.44 | 22.05.21                |
| 3  | Decreto Supremo N° 143-2021-EF | 10                          | 38.42  | 11.06.21                |
| 4  | Decreto Supremo N° 151-2021-EF | 51                          | 61.99  | 16.06.21                |
| 5  | Decreto Supremo N° 172-2021-EF | 73                          | 104.09 | 07.07.21                |
| 6  | Decreto Supremo N° 258-2021-EF | 61                          | 58.01  | 25.09.21                |
|    | Total                          | 388                         | 464.52 |                         |

**Nota:** En el año 2021 se transfirieron para 344 proyectos considerando que se tuvo 07 PI del PNSR y 37 PI del PMIB que recibieron transferencia en más de una disposición legal.

**Fuente:** Dispositivos legales emitidos para las transferencias de recursos a los Gobiernos subnacionales.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

### III. ANÁLISIS

Se debe indicar que, los programas PNSU, PNSR, PASLC y PMIB, en su calidad de unidades ejecutoras de inversiones (UEI) que gestionaron las transferencias de recursos hacia los gobiernos locales, regionales y EPS, son los responsables de realizar el seguimiento a las inversiones financiadas; sin embargo, a la fecha de emisión del presente documento, no han remitido los reportes trimestrales de seguimiento correspondientes.

Asimismo, la OPMI<sup>1</sup> en el marco del seguimiento al registro y actualización de los Formatos N° 12-B “Seguimiento a la Ejecución de Inversiones” del aplicativo del Banco de Inversiones, ha verificado que los Formatos de los PI financiados por transferencias no se encuentran actualizados; por lo que, a fin de informar en el marco de lo dispuesto en el numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley N° 31365 y la normatividad del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI), para el presente informe, se ha tomado como fuente, la información de seguimiento de la ejecución física y financiera, registrada en el Sistema de Seguimiento de los proyectos del MVCS (SSP<sup>2</sup>) y Consulta avanzada del Banco de Inversiones del MEF.

3.1 De la revisión del reporte del Formato N° 12-B, obtenida del aplicativo del Banco de Inversiones del MEF, se verificó que la información registrada de los PI financiados a través de transferencia durante los años 2018 al 2021, el 56.3% formatos no se encuentran actualizados, el 6.2 % no tienen registro del respectivo formato, sumando en total el 62.5%. De la diferencia, se tiene que el 31.7% se encuentra cerrado y **solo el 5.8% tiene actualizado su registro**, tal como se resume en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 01: Actualización del registro en el Formato N° 12 B.**

| PROGRAMA/ESTADO                | ULTIMA ACTUALIZACIÓN F12B<br>ACTUALIZADO |             |              |                   |               |
|--------------------------------|------------------------------------------|-------------|--------------|-------------------|---------------|
|                                | CERRADO O<br>EN PROCESO                  | SI          | NO           | No tiene F-<br>12 | TOTAL         |
| <b>PASLC</b>                   | <b>2</b>                                 |             | <b>1</b>     |                   | <b>3</b>      |
| Concluido                      | 2                                        |             | 1            |                   | 3             |
| <b>PMIB</b>                    | <b>140</b>                               | <b>43</b>   | <b>172</b>   | <b>20</b>         | <b>375</b>    |
| Actos Previos                  |                                          | 2           | 8            |                   | 10            |
| En Ejecución                   |                                          | 23          | 29           |                   | 52            |
| Concluido                      | 138                                      | 16          | 130          | 20                | 304           |
| Convenio y/o Contrato Resuelto | 1                                        | 1           | 3            |                   | 5             |
| Paralizada                     | 1                                        | 1           | 2            |                   | 4             |
| <b>PNSR</b>                    | <b>218</b>                               | <b>16</b>   | <b>408</b>   | <b>53</b>         | <b>695</b>    |
| Actos Previos                  |                                          |             | 4            |                   | 4             |
| En Ejecución                   |                                          | 12          | 75           |                   | 87            |
| Concluido                      | 217                                      | 4           | 318          | 51                | 590           |
| Convenio y/o Contrato Resuelto | 1                                        |             |              |                   | 1             |
| Paralizada                     |                                          |             | 11           | 2                 | 13            |
| <b>PNSU</b>                    | <b>88</b>                                | <b>23</b>   | <b>214</b>   | <b>14</b>         | <b>339</b>    |
| Actos Previos                  |                                          | 1           | 2            |                   | 3             |
| En Ejecución                   |                                          | 11          | 47           |                   | 58            |
| Concluido                      | 87                                       | 4           | 145          | 13                | 249           |
| Convenio y/o Contrato Resuelto | 1                                        | 1           | 5            | 1                 | 8             |
| En elaboración                 |                                          | 3           | 6            |                   | 9             |
| Paralizada                     |                                          | 3           | 9            |                   | 12            |
| <b>Total</b>                   | <b>448</b>                               | <b>82</b>   | <b>795</b>   | <b>87</b>         | <b>1412</b>   |
| <b>Total (%)</b>               | <b>31.7%</b>                             | <b>5.8%</b> | <b>56.3%</b> | <b>6.2%</b>       | <b>100.0%</b> |

**Fuente:** Elaboración Propia. Al 05.07.22

**Nota:** De acuerdo a la normativa del SNPMGI, es función de UEI mantener actualizada la información del Formato N° 12-B; para el caso, de las transferencias, las UEI son órganos de los gobiernos regionales, locales y EPS que recibieron las transferencias.

<sup>1</sup> En el numeral 45.1 de su artículo 45 de la Directiva General, se establece que el seguimiento de la fase de ejecución de las inversiones está a cargo de la OPMI.

<sup>2</sup> El uso del Sistema de Seguimiento de los proyectos del MVCS (SSP) está normado mediante la Resolución Ministerial N° 144-2009-VIVIENDA, que aprueba la Directiva N° 009-2009-VIVIENDA “Normas para la remisión y presentación automatizada de la información oficial sobre proyectos y actividades para el sistema de seguimiento de proyectos del Sector Vivienda, Construcción y Saneamiento”.



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

3.2 En ese contexto, considerando que el Sistema de Seguimiento de Proyectos (SSP) del MVCS, cuenta con información actualizada, registrada por los Programas del MVCS, sobre el avance físico y financiero de las inversiones, se determinó utilizar la información registrada en dicho aplicativo informático con fecha de corte al 05.07.22.

3.3 Respecto a las transferencias autorizadas durante los años 2018 al 2021, a propuesta del MVCS, se aprobaron transferencias de recursos por S/ 4,515,414,483 para 1619 Proyectos de Inversión (PI), según dispositivos legales, correspondiente al financiamiento de 1,412 PI, correspondientes a los servicios de saneamiento urbano, rural, vías urbanas y espacios públicos, como se muestra a continuación.

**Cuadro Nº 02: Distribución de transferencia de recursos Saneamiento Urbano**

| PROGRAMA     | TRANSFERENCIA 2018 |                   |                 | TRANSFERENCIA 2019 |                   |               | TRANSFERENCIA 2020 |                   |               | TRANSFERENCIA 2021 |                   |              | TRANSFERENCIA 2018-2021 |                   |                 |
|--------------|--------------------|-------------------|-----------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|              | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL         | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL      | Nº PI                   | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL         |
| PASLC        | 3                  | 3                 | 0.50            | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00          | 0                  | 0                 | 0.00         | 3                       | 3                 | 0.50            |
| PNSU         | 137                | 138               | 1,085.85        | 47                 | 50                | 220.77        | 170                | 170               | 474.82        | 31                 | 31                | 69.70        | 339                     | 389               | 1,851.14        |
| <b>TOTAL</b> | <b>140</b>         | <b>141</b>        | <b>1,086.35</b> | <b>47</b>          | <b>50</b>         | <b>220.77</b> | <b>170</b>         | <b>170</b>        | <b>474.82</b> | <b>31</b>          | <b>31</b>         | <b>69.70</b> | <b>342</b>              | <b>392</b>        | <b>1,851.64</b> |

**Nota:** Respecto a la diferencia con los dispositivos legales, se indica que:

En el año 2018 se transfirieron para 140 PI considerando que se tuvo 01 PI del PNSU que recibió transferencia en más de una disposición legal.

En el año 2019 se transfirieron para 47 PI considerando que se tuvo 03 PI del PNSU que recibieron transferencia en más de una disposición legal.

Entre los años 2018 al 2021 se transfirieron para 342 PI considerando que se tuvo 50 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal en los diferentes años.

Elaboración Propia. Al 05.07.22

**Cuadro Nº 03: Distribución de transferencia de recursos Saneamiento Rural**

| PROGRAMA     | TRANSFERENCIA 2018 |                   |               | TRANSFERENCIA 2019 |                   |               | TRANSFERENCIA 2020 |                   |              | TRANSFERENCIA 2021 |                   |               | TRANSFERENCIA 2018-2021 |                   |                 |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|-----------------|
|              | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL      | Nº PI              | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | Nº PI                   | Nº PI POR D.LEGAL | S/ MILL         |
| PNSR         | 335                | 335               | 758.36        | 265                | 267               | 889.37        | 22                 | 22                | 24.20        | 143                | 150               | 151.04        | 695                     | 774               | 1,822.98        |
| <b>TOTAL</b> | <b>335</b>         | <b>335</b>        | <b>758.36</b> | <b>265</b>         | <b>267</b>        | <b>889.37</b> | <b>22</b>          | <b>22</b>         | <b>24.20</b> | <b>143</b>         | <b>150</b>        | <b>151.04</b> | <b>695</b>              | <b>774</b>        | <b>1,822.98</b> |

**Nota:** Respecto a la diferencia con los dispositivos legales, se indica:

En el año 2019 se transfirieron para 265 PI considerando que se tuvo 02 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal.

En el año 2021 se transfirieron para 143 PI considerando que se tuvo 07 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal.

Entre los años 2018 al 2021 se transfirieron para 695 PI considerando que se tuvo 79 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal en los diferentes años.

Elaboración Propia. Al 05.07.22

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 04: Distribución de transferencia de recursos Vías urbanas y Espacios Públicos**

| PROGRAMA     | TRANSFERENCIA 2018 |                   |               | TRANSFERENCIA 2019 |                   |               | TRANSFERENCIA 2020 |                   |              | TRANSFERENCIA 2021 |                   |               | TRANSFERENCIA 2018-2021 |                   |               |
|--------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|---------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------------|-------------------|---------------|
|              | N° PI              | N° PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | N° PI              | N° PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | N° PI              | N° PI POR D.LEGAL | S/ MILL      | N° PI              | N° PI POR D.LEGAL | S/ MILL       | N° PI                   | N° PI POR D.LEGAL | S/ MILL       |
| PMIB         | 102                | 102               | 270.61        | 117                | 118               | 278.56        | 26                 | 26                | 47.86        | 170                | 207               | 243.77        | 375                     | 453               | 840.79        |
| <b>TOTAL</b> | <b>102</b>         | <b>102</b>        | <b>270.61</b> | <b>117</b>         | <b>118</b>        | <b>278.56</b> | <b>26</b>          | <b>26</b>         | <b>47.86</b> | <b>170</b>         | <b>207</b>        | <b>243.77</b> | <b>375</b>              | <b>453</b>        | <b>840.79</b> |

**Nota:** Respecto a la diferencia con los dispositivos legales, se indica:

En el año 2019 se transfirieron para 117 PI considerando que se tuvo 01 PI que recibió transferencias en más de una disposición legal.

En el año 2021 se transfirieron para 170 PI considerando que se tuvo 37 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal.

Entre los años 2018 al 2021 se transfirieron para 375 PI considerando que se tuvo 78 PI que recibieron transferencias en más de una disposición legal en los diferentes años.

Elaboración Propia. Al 05.07.22

Como se aprecia en los cuadros previos, en Saneamiento Urbano se concentra el mayor monto de recursos transferidos, equivalente a **S/ 1,851.6 MM**, para **392** PI según dispositivos legales, correspondiente al financiamiento de 342 PI; seguido de Saneamiento Rural, que transfirió S/ 1,823.0 MM, para 774 PI según dispositivos legales, correspondiente al financiamiento de 695 PI y, finalmente en vías urbanas y espacios públicos que transfirió S/ 840.8 MM, para 453 PI correspondiente al financiamiento de 375 PI, según dispositivos legales.

La distribución a nivel nacional de proyectos y recursos transferidos entre los años 2018 al 2021, por regiones, según servicio, fue tal como se muestra.


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

## SANEAMIENTO URBANO

Gráfico N° 01: Distribución de recursos transferidos por regiones en Saneamiento Urbano



Como puede apreciarse en el gráfico previo, fueron 5 las Regiones a las que se le asignaron mayores recursos:


**Loreto** con S/ 405.4 MM, para 155 PI, seguido de **la Libertad** con S/ 256.5 MM, para 15 PI, luego **San Martín** con S/ 209.6 MM, para 23 PI, luego **Ucayali** con S/ 150.6 MM, para 08 PI y finalmente **Piura** con S/ 126.2 MM, para 15 PI.

Se precisa que a la **Región de Ancash** no se le asignaron recursos y la **Región de Tumbes** fue la que recibió la menor cantidad con S/ 3.8 MM, para 02 PI.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

## SANEAMIENTO RURAL

Gráfico N° 02: Distribución de recursos transferidos por regiones en Saneamiento Rural



Como puede apreciarse en el gráfico previo, fueron 5 las Regiones a las que se le asignaron mayores recursos:


**Cajamarca** con S/ 316.7 MM, para 109 PI, seguido de **Puno** con S/ 184.5 MM, para 66 PI, luego **Ayacucho** con S/ 172.5 MM, para 68 PI, luego **Amazonas** con S/ 142.2 MM, para 43 PI y finalmente **San Martín** con S/ 117.6 MM, para 24 PI.

Se precisa que a la **Región Tumbes** no se le asignaron recursos y la **Región de Lima** fue la que recibió la menor cantidad con S/ 38,000, para 01 PI.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

## VÍAS URBANAS Y ESPACIOS PÚBLICOS

Gráfico N° 03: Distribución de recursos transferidos por regiones en vías urbanas y espacios públicos



Como puede apreciarse en el gráfico previo, fueron 5 las Regiones a las que se le asignaron mayores recursos:

**Lima** con S/ 164.4 MM, para 67 PI, seguido de **Lambayeque** con S/ 50.8 MM, para 23 PI, luego **Cajamarca** con S/ 68.5 MM, para 28 PI, luego **San Martín** con S/ 64.2 MM, para 20 PI y finalmente **Piura** con S/ 62.0 MM, para 28 PI.

Se precisa que a la **Región Tumbes** no se le asignaron recursos y la **Región de Tacna** fue la que recibió la menor cantidad con S/ 0.6 MM, para 01 PI.


“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

3.4 Asimismo, realizando un análisis de los recursos transferidos por regiones, se puede identificar la distribución de recursos transferidos:

**Gráfico N° 04: Distribución de transferencia de recursos por Región**



Elaboración Propia. Al 05.07.22



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 05: Distribución de transferencia de recursos y Beneficiarios por Región**


**1,412**  
**INVERSIONES**



**4,515.4**  
**S/ Millones**



**5,633,120**  
**HABITANTES**  
**(APROXIMADAMENTE)**

| TRANSFERENCIA<br>2018 - 2021 |                 |                                 |                          |                        |
|------------------------------|-----------------|---------------------------------|--------------------------|------------------------|
| REGION                       | NUMERO DE<br>PI | MONTO DE<br>INVERSION<br>S/ M M | TRANSFERENCIAS<br>S/ M M | BENEFICIARIOS<br>(HAB) |
| TUMBES                       | 2               | 4.8                             | 3.8                      | 25,770                 |
| CALLAO                       | 7               | 23.1                            | 8.7                      | 16,867                 |
| TACNA                        | 8               | 34.0                            | 13.7                     | 59,842                 |
| MADRE DE DIOS                | 9               | 118.9                           | 15.2                     | 10,429                 |
| MOQUEGUA                     | 8               | 112.5                           | 47.2                     | 22,081                 |
| ICA                          | 26              | 102.1                           | 59.5                     | 96,680                 |
| PASCO                        | 16              | 276.9                           | 59.6                     | 28,359                 |
| AREQUIPA                     | 25              | 350.9                           | 88.5                     | 196,443                |
| LAMBAYEQUE                   | 37              | 241.3                           | 105.8                    | 163,006                |
| APURÍMAC                     | 42              | 258.7                           | 117.8                    | 82,010                 |
| ANCASH                       | 44              | 191.0                           | 118.1                    | 41,924                 |
| HUANCAVELICA                 | 55              | 267.6                           | 145.6                    | 63,372                 |
| HUANUCO                      | 74              | 728.1                           | 151.0                    | 141,026                |
| CUSCO                        | 78              | 498.3                           | 166.7                    | 322,720                |
| UCAYALI                      | 18              | 368.1                           | 178.5                    | 94,285                 |
| JUNIN                        | 52              | 414.3                           | 187.1                    | 176,348                |
| AMAZONAS                     | 57              | 562.4                           | 200.7                    | 105,718                |
| LIMA                         | 78              | 428.7                           | 243.9                    | 1,263,761              |
| PIURA                        | 57              | 581.5                           | 253.8                    | 247,251                |
| AYACUCHO                     | 104             | 634.3                           | 274.3                    | 212,563                |
| PUNO                         | 98              | 715.8                           | 292.8                    | 304,126                |
| SAN MARTIN                   | 67              | 1,065.9                         | 391.4                    | 455,724                |
| LA LIBERTAD                  | 89              | 895.0                           | 413.0                    | 360,057                |
| CAJAMARCA                    | 149             | 879.9                           | 422.7                    | 524,582                |
| LORETO                       | 212             | 1,344.7                         | 555.9                    | 618,176                |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>1,412</b>    | <b>11,098.6</b>                 | <b>4,515.4</b>           | <b>5,633,120</b>       |

*Elaboración Propia. Al 05.07.22*

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

3.5 Con la finalidad de identificar, la distribución de recursos transferidos por región, según el decil de pobreza al que pertenece, se tiene lo siguiente:

**Cuadro N° 06: Distribución de recursos transferidos por Región, según deciles de Pobreza en Saneamiento Urbano**

| REGION        | Menor o igual a 3 deciles |                        | Entre 4 y 6 deciles |                        | Mayor o igual a 7 deciles |                        | Total      |                        |
|---------------|---------------------------|------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|------------|------------------------|
|               | Nº PI                     | MONTO TRANF.<br>S/ MM. | Nº PI               | MONTO TRANF.<br>S/ MM. | Nº PI                     | MONTO TRANF.<br>S/ MM. | Nº PI      | MONTO TRANF.<br>S/ MM. |
| SAN MARTIN    | 21                        | 157.9                  | 1                   | 50.6                   | 1                         | 1.0                    | 23         | 209.6                  |
| CAJAMARCA     | 12                        | 37.5                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 12         | 37.5                   |
| AMAZONAS      | 3                         | 24.7                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 3          | 24.7                   |
| AYACUCHO      | 12                        | 60.7                   | 0                   | 0.0                    | 1                         | 1.8                    | 13         | 62.5                   |
| PIURA         | 13                        | 95.0                   | 0                   | 0.0                    | 2                         | 31.2                   | 15         | 126.2                  |
| JUNIN         | 11                        | 100.7                  | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 11         | 100.7                  |
| UCAYALI       | 5                         | 52.8                   | 1                   | 2.8                    | 2                         | 95.0                   | 8          | 150.6                  |
| ANCASH        | 0                         | 0.0                    | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 0          | 0.0                    |
| HUANCAVELICA  | 2                         | 7.9                    | 1                   | 6.8                    | 0                         | 0.0                    | 3          | 14.7                   |
| HUANUCO       | 4                         | 30.6                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 4          | 30.6                   |
| CUSCO         | 10                        | 48.1                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 10         | 48.1                   |
| LORETO        | 153                       | 398.9                  | 0                   | 0.0                    | 2                         | 6.5                    | 155        | 405.4                  |
| PUNO          | 10                        | 75.1                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 10         | 75.1                   |
| PASCO         | 2                         | 18.9                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 2          | 18.9                   |
| APURÍMAC      | 5                         | 39.5                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 5          | 39.5                   |
| LA LIBERTAD   | 15                        | 256.5                  | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 15         | 256.5                  |
| ICA           | 12                        | 17.9                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 12         | 17.9                   |
| LAMBAYEQUE    | 8                         | 44.1                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 8          | 44.1                   |
| MADRE DE DIOS | 4                         | 8.5                    | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 4          | 8.5                    |
| LIMA          | 10                        | 79.5                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 10         | 79.5                   |
| AREQUIPA      | 7                         | 44.0                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 7          | 44.0                   |
| CALLAO        | 0                         | 0.0                    | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 0          | 0.0                    |
| MOQUEGUA      | 5                         | 45.0                   | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 5          | 45.0                   |
| TACNA         | 5                         | 8.2                    | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 5          | 8.2                    |
| TUMBES        | 2                         | 3.8                    | 0                   | 0.0                    | 0                         | 0.0                    | 2          | 3.8                    |
| <b>TOTAL</b>  | <b>331</b>                | <b>1,655.9</b>         | <b>3</b>            | <b>60.3</b>            | <b>8</b>                  | <b>135.5</b>           | <b>342</b> | <b>1,851.6</b>         |
| <b>(%)</b>    |                           | <b>89.4%</b>           |                     | <b>3.3%</b>            |                           | <b>7.3%</b>            |            |                        |

*Elaboración Propia. Información de deciles de pobreza INEI del 2017*

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 07: Distribución de recursos transferidos por Región, según deciles de Pobreza en Saneamiento Rural**

| REGION        | Menor o igual a 3 deciles |                     | Entre 4 y 6 deciles |                     | Mayor o igual a 7 deciles |                     | Total      |                     |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|
|               | Nº PI                     | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI               | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI                     | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI      | MONTO TRANF. S/ MM. |
| SAN MARTIN    | 23                        | 111.5               | 0                   | 0.0                 | 1                         | 6.1                 | 24         | 117.6               |
| CAJAMARCA     | 90                        | 279.7               | 10                  | 19.8                | 9                         | 17.2                | 109        | 316.7               |
| AMAZONAS      | 38                        | 119.8               | 2                   | 3.3                 | 3                         | 19.1                | 43         | 142.2               |
| AYACUCHO      | 56                        | 155.6               | 5                   | 1.8                 | 7                         | 15.2                | 68         | 172.5               |
| PIURA         | 14                        | 65.6                | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 14         | 65.6                |
| JUNIN         | 19                        | 36.9                | 1                   | 0.4                 | 1                         | 4.5                 | 21         | 41.8                |
| UCAYALI       | 5                         | 7.4                 | 0                   | 0.0                 | 2                         | 12.9                | 7          | 20.3                |
| ANCASH        | 27                        | 81.6                | 4                   | 9.9                 | 2                         | 1.5                 | 33         | 93.0                |
| HUANCAVELICA  | 32                        | 91.3                | 4                   | 7.4                 | 4                         | 9.5                 | 40         | 108.3               |
| HUANUCO       | 36                        | 70.4                | 3                   | 0.9                 | 11                        | 5.9                 | 50         | 77.2                |
| CUSCO         | 43                        | 87.9                | 8                   | 3.3                 | 5                         | 7.0                 | 56         | 98.3                |
| LORETO        | 40                        | 110.1               | 0                   | 0.0                 | 5                         | 7.3                 | 45         | 117.3               |
| PUNO          | 56                        | 159.0               | 9                   | 24.3                | 1                         | 1.2                 | 66         | 184.5               |
| PASCO         | 6                         | 21.4                | 0                   | 0.0                 | 1                         | 1.7                 | 7          | 23.1                |
| APURÍMAC      | 30                        | 68.2                | 2                   | 0.5                 | 2                         | 4.6                 | 34         | 73.3                |
| LA LIBERTAD   | 46                        | 108.4               | 3                   | 4.6                 | 2                         | 0.1                 | 51         | 113.1               |
| ICA           | 2                         | 12.2                | 0                   | 0.0                 | 1                         | 0.1                 | 3          | 12.3                |
| LAMBAYEQUE    | 4                         | 10.7                | 0                   | 0.0                 | 2                         | 0.3                 | 6          | 11.0                |
| MADRE DE DIOS | 3                         | 3.2                 | 0                   | 0.0                 | 1                         | 2.6                 | 4          | 5.8                 |
| LIMA          | 0                         | 0.0                 | 0                   | 0.0                 | 1                         | 0.0                 | 1          | 0.0                 |
| AREQUIPA      | 10                        | 23.0                | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 10         | 23.0                |
| CALLAO        | 0                         | 0.0                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 0          | 0.0                 |
| MOQUEGUA      | 1                         | 1.2                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 1          | 1.2                 |
| TACNA         | 1                         | 3.7                 | 0                   | 0.0                 | 1                         | 1.3                 | 2          | 5.0                 |
| TUMBES        | 0                         | 0.0                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 0          | 0.0                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>582</b>                | <b>1,628.6</b>      | <b>51</b>           | <b>76.2</b>         | <b>62</b>                 | <b>118.1</b>        | <b>695</b> | <b>1,823.0</b>      |
| (%)           |                           | 89.3%               |                     | 4.2%                |                           | 6.5%                |            |                     |

*Elaboración Propia. Información de deciles de pobreza INEI del 2017*

**Cuadro N° 08: Distribución de recursos transferidos por Región, según deciles de Pobreza en Vías Urbanas y Espacios públicos**

| REGION        | Menor o igual a 3 deciles |                     | Entre 4 y 6 deciles |                     | Mayor o igual a 7 deciles |                     | Total      |                     |
|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|------------|---------------------|
|               | Nº PI                     | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI               | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI                     | MONTO TRANF. S/ MM. | Nº PI      | MONTO TRANF. S/ MM. |
| SAN MARTIN    | 13                        | 50.8                | 3                   | 6.5                 | 4                         | 6.8                 | 20         | 64.2                |
| CAJAMARCA     | 22                        | 54.4                | 5                   | 10.4                | 1                         | 3.6                 | 28         | 68.5                |
| AMAZONAS      | 7                         | 21.9                | 1                   | 5.8                 | 3                         | 6.2                 | 11         | 33.9                |
| AYACUCHO      | 15                        | 31.0                | 7                   | 8.1                 | 1                         | 0.1                 | 23         | 39.3                |
| PIURA         | 16                        | 39.6                | 11                  | 15.1                | 1                         | 7.3                 | 28         | 62.0                |
| JUNIN         | 19                        | 43.3                | 0                   | 0.0                 | 1                         | 1.4                 | 20         | 44.6                |
| UCAYALI       | 2                         | 5.7                 | 0                   | 0.0                 | 1                         | 1.9                 | 3          | 7.6                 |
| ANCASH        | 6                         | 16.2                | 3                   | 2.8                 | 2                         | 6.2                 | 11         | 25.2                |
| HUANCAVELICA  | 6                         | 15.0                | 5                   | 4.9                 | 1                         | 2.8                 | 12         | 22.6                |
| HUANUCO       | 13                        | 28.9                | 3                   | 2.8                 | 4                         | 11.5                | 20         | 43.2                |
| CUSCO         | 5                         | 13.8                | 2                   | 1.4                 | 5                         | 5.1                 | 12         | 20.3                |
| LORETO        | 5                         | 14.4                | 0                   | 0.0                 | 7                         | 18.7                | 12         | 33.1                |
| PUNO          | 12                        | 20.1                | 4                   | 4.5                 | 6                         | 8.6                 | 22         | 33.2                |
| PASCO         | 5                         | 10.9                | 1                   | 4.6                 | 1                         | 2.0                 | 7          | 17.5                |
| APURÍMAC      | 3                         | 5.0                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 3          | 5.0                 |
| LA LIBERTAD   | 20                        | 41.1                | 2                   | 1.5                 | 1                         | 0.9                 | 23         | 43.4                |
| ICA           | 10                        | 25.5                | 1                   | 3.9                 | 0                         | 0.0                 | 11         | 29.4                |
| LAMBAYEQUE    | 23                        | 50.8                | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 23         | 50.8                |
| MADRE DE DIOS | 1                         | 0.9                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 1          | 0.9                 |
| LIMA          | 61                        | 154.8               | 0                   | 0.0                 | 6                         | 9.6                 | 67         | 164.4               |
| AREQUIPA      | 8                         | 21.5                | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 8          | 21.5                |
| CALLAO        | 7                         | 8.7                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 7          | 8.7                 |
| MOQUEGUA      | 2                         | 1.1                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 2          | 1.1                 |
| TACNA         | 1                         | 0.6                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 1          | 0.6                 |
| TUMBES        | 0                         | 0.0                 | 0                   | 0.0                 | 0                         | 0.0                 | 0          | 0.0                 |
| <b>TOTAL</b>  | <b>282</b>                | <b>675.8</b>        | <b>48</b>           | <b>72.4</b>         | <b>45</b>                 | <b>92.6</b>         | <b>375</b> | <b>840.8</b>        |
| (%)           |                           | 80.4%               |                     | 8.6%                |                           | 11.0%               |            |                     |

*Elaboración Propia. Información de deciles de pobreza INEI del 2017*

De los cuadros previos, se infiere lo siguiente:

**En saneamiento Urbano**, entre los años **2018 al 2021**, el 89.4% de los recursos transferidos fueron destinados al financiamiento de **331** PI en zonas de pobreza “Menor o igual a 3 deciles”, con un monto transferido de S/ 1,655.9 MM, siendo la región Loreto la cual se transfirió el mayor monto (S/ 398.9 MM, para 159 PI); asimismo, se destinó para el financiamiento de 03 PI en zonas de pobreza “entre 4 y 6 deciles”, con un monto transferido de S/ 60.3 MM, y finalmente se destinó para el financiamiento de 08 PI en zonas de pobreza “mayor o igual a 7 deciles”, con un monto transferido de S/ 135.5 MM.

**En saneamiento Rural**, entre los años **2018 al 2021**, el 89.3% de los recursos transferidos fueron destinados al financiamiento de **582** PI en zonas de pobreza “Menor o igual a 3 deciles”, con un monto transferido de S/ 1,628.6 MM, siendo la región de Cajamarca la cual se transfirió el mayor monto (S/ 279.7 MM, para 90 PI); asimismo, se destinó para el financiamiento de 51 PI en zonas de pobreza “entre 4 y 6 deciles”, con un monto transferido de S/ 76.2 MM, y finalmente se destinó para el financiamiento de 62 PI en zonas de pobreza “mayor o igual a 7 deciles”, con un monto transferido de S/ 118.1 MM.

**En vías urbanas y espacios públicos**, entre los años **2018 al 2021**, el 80.4% de los recursos transferidos fueron destinados al financiamiento de **282** PI en zonas de pobreza “Menor o igual a 3 deciles”, con un monto transferido de S/ 675.8 MM, siendo la región de Lima la cual se transfirió el mayor monto (S/ 154.8 MM, para 61PI); asimismo, se destinó para el financiamiento de 48 PI en zonas de pobreza “entre 4 y 6 deciles”, con un monto transferido de S/ 72.4 MM, y finalmente se destinó para el financiamiento de 45 PI en zonas de pobreza “mayor o igual a 7 deciles”, con un monto transferido de S/ 92.6 MM.

## ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE LAS INVERSIONES

3.6 Considerando la información del aplicativo informativo del MEF “Búsqueda avanzada”, con fecha de corte 05.07.2022, se ha realizado el análisis de la ejecución financiera para los PI que fueron financiados durante los años 2018 al 2021, obteniéndose la siguiente información:

**Cuadro N° 09: Ejecución Financiera por Programa año 2018 al 2021**

| PROGRAMA     | N° DE PI     | COSTO DE INVERSION S/ MM. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ MM. | PIM 2022 S/ MM. | DEVENGADO 2022 S/ MM. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ MM. | SALDO S/ MM.   | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|--------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
|              |              | (a)                       | (b)                            | (c)             | (d)                   | (e)                                | (a)-(b)-(c)    | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PASLC        | 3            | 0.7                       | 0.7                            | 0.0             | 0.0                   | 0.7                                | 0.0            | 0.0%                   | 95.4%                         |
| PNSR         | 695          | 3,952.3                   | 3,481.8                        | 340.1           | 137.5                 | 3,619.2                            | 130.4          | 40.4%                  | 91.6%                         |
| PNSU         | 339          | 5,587.4                   | 3,378.5                        | 633.5           | 116.6                 | 3,495.1                            | 1,575.4        | 18.4%                  | 62.6%                         |
| PMIB         | 375          | 1,558.2                   | 1,194.4                        | 334.5           | 133.8                 | 1,328.2                            | 29.3           | 40.0%                  | 85.2%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,412</b> | <b>11,098.6</b>           | <b>8,055.4</b>                 | <b>1,308.1</b>  | <b>387.8</b>          | <b>8,443.2</b>                     | <b>1,735.1</b> | <b>29.6%</b>           | <b>76.1%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, Consulta Avanzada al 05.07.22

Las 1,619 PI que fueron materia de transferencias de recursos según dispositivos legales entre los años 2018 al 2021, correspondiente al financiamiento de 1412 PI, teniendo un devengado acumulado al 2022 de S/ 8,443.2 MM, cifra que representa el 76.1% respecto a costo de inversión; asimismo, se cuenta con un PIM 2022 de S/ 1,308.1 MM, de los cuales se

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

ejecutó el 29.6% es decir S/ 387.8 MM; y, un saldo por financiar de S/ 1,735.1 MM.

**Cuadro N° 10: Ejecución Financiera año 2018 al 2021-Saneamiento Urbano**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO DE INVERSION S/ MM. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ MM. | PIM 2022 S/ MM. | DEVENGADO 2022 S/ MM. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ MM. | SALDO S/ MM.   | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                       | (b)                            | (c)             | (d)                   | (e)                                | (a)-(b)-(c)    | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PASLC        | 3          | 0.7                       | 0.7                            | 0.0             | 0.0                   | 0.7                                | 0.0            | 0.0%                   | 95.4%                         |
| PNSU         | 339        | 5,587.4                   | 3,378.5                        | 633.5           | 116.6                 | 3,495.1                            | 1,575.4        | 18.4%                  | 62.6%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>342</b> | <b>5,588.1</b>            | <b>3,379.2</b>                 | <b>633.5</b>    | <b>116.6</b>          | <b>3,495.8</b>                     | <b>1,575.4</b> | <b>18.4%</b>           | <b>62.6%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, Consulta Avanzada al 05.07.22

Respecto a **Saneamiento urbano**, se tiene 392 PI que fueron materia de transferencias de recursos según dispositivos legales entre los años 2018 al 2021, correspondiente al financiamiento de 342 PI, teniendo un devengado acumulado al 2022 de S/ 3,495.8 MM, cifra que representa el 62.6% respecto a costo de inversión; asimismo, se cuenta con un PIM 2022 de S/ 633.5 MM, de los cuales se ejecutó el 18.4%, es decir, S/ 116.6 MM. Se precisa que se tiene un saldo por financiar de S/ 1,575.4 MM.

**Cuadro N° 11: Ejecución Financiera año 2018 al 2021-Saneamiento Rural**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO DE INVERSION S/ MM. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ MM. | PIM 2022 S/ MM. | DEVENGADO 2022 S/ MM. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ MM. | SALDO S/ MM. | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                       | (b)                            | (c)             | (d)                   | (e)                                | (a)-(b)-(c)  | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PNSR         | 695        | 3,952.3                   | 3,481.8                        | 340.1           | 137.5                 | 3,619.2                            | 130.4        | 40.4%                  | 91.6%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>695</b> | <b>3,952.3</b>            | <b>3,481.8</b>                 | <b>340.1</b>    | <b>137.5</b>          | <b>3,619.2</b>                     | <b>130.4</b> | <b>40.4%</b>           | <b>91.6%</b>                  |

Fuente: Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.22

Respecto a **Saneamiento rural**, se tiene 774 inversiones que fueron materia de transferencias de recursos según dispositivos legales entre los años 2018 al 2021, correspondiente al financiamiento de 695 PI, teniendo un devengado acumulado al 2022 de S/ 3,619.2 MM, cifra que representa el 91.6% respecto a costo de inversión; asimismo, se cuenta con un PIM 2022 de S/ 340.1 MM, de los cuales se ejecutó el 40.4%, es decir, S/ 137.5 MM. Se precisa que se tiene un saldo por financiar de S/ 130.4 MM.

**Cuadro N° 12: Ejecución Financiera año 2018 al 2021-Vías Urbanas y Espacios Públicos**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO DE INVERSION S/ MM. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ MM. | PIM 2022 S/ MM. | DEVENGADO 2022 S/ MM. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ MM. | SALDO S/ MM. | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|---------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------------|--------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                       | (b)                            | (c)             | (d)                   | (e)                                | (a)-(b)-(c)  | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PMIB         | 375        | 1,558.2                   | 1,194.4                        | 334.5           | 133.8                 | 1,328.2                            | 29.3         | 40.0%                  | 85.2%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>375</b> | <b>1,558.2</b>            | <b>1,194.4</b>                 | <b>334.5</b>    | <b>133.8</b>          | <b>1,328.2</b>                     | <b>29.3</b>  | <b>40.0%</b>           | <b>85.2%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.22

Respecto a Vías urbanas y espacios públicos, se tiene 453 inversiones que fueron materia de transferencias de recursos según dispositivos legales entre los años 2018 al 2021, correspondiente al financiamiento de 375 PI, teniendo un devengado acumulado al 2022 de S/ 1,328.2 MM, cifra que representa el 85.2% respecto a costo de inversión; asimismo, se cuenta con un PIM 2022 de S/ 334.5

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

MM, de los cuales se ejecutó el 40.0%, es decir, S/ 133.8 MM. Se precisa que se tiene un saldo por financiar de S/ 29.3 MM.

3.7 Asimismo, se presenta el avance de la ejecución financiera por programa y por año, de las inversiones que fueron transferidos entre los años 2018 al 2021:

**Cuadro N° 13 Ejecución Financiera por Programa año 2018**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO INVERSION S/ M.M. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ M.M. | PIM 2022 S/ M.M. | DEVENGADO 2022 S/ M.M. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ M.M. | SALDO S/ M.M.  | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|----------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                     | (b)                             | (c)              | (d)                    | (e)                                 | (a)-(b)-(c)    | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PASLC        | 3          | 0.7                     | 0.7                             | 0.0              | 0.0                    | 0.7                                 | 0.0            | 0.0%                   | 95.4%                         |
| PNSR         | 335        | 1,805.8                 | 1,748.2                         | 11.6             | 3.8                    | 1,752.0                             | 46.0           | 32.5%                  | 97.0%                         |
| PNSU         | 137        | 3,884.7                 | 2,204.0                         | 434.2            | 69.6                   | 2,273.6                             | 1,246.5        | 16.0%                  | 58.5%                         |
| PMIB         | 102        | 388.0                   | 370.3                           | 3.0              | 0.3                    | 370.6                               | 14.7           | 11.4%                  | 95.5%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>577</b> | <b>6,079.3</b>          | <b>4,323.2</b>                  | <b>448.8</b>     | <b>73.7</b>            | <b>4,396.9</b>                      | <b>1,307.2</b> | <b>16.4%</b>           | <b>72.3%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.22

**Cuadro N° 14 Ejecución Financiera por Programa año 2019**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO INVERSION S/ M.M. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ M.M. | PIM 2022 S/ M.M. | DEVENGADO 2022 S/ M.M. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ M.M. | SALDO S/ M.M. | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                     | (b)                             | (c)              | (d)                    | (e)                                 | (a)-(b)-(c)   | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PNSR         | 265        | 1,630.7                 | 1,514.6                         | 49.3             | 19.0                   | 1,533.5                             | 66.8          | 38.5%                  | 94.0%                         |
| PNSU         | 47         | 935.5                   | 576.5                           | 82.8             | 10.5                   | 587.0                               | 276.2         | 12.7%                  | 62.8%                         |
| PMIB         | 117        | 556.4                   | 516.0                           | 22.2             | 9.8                    | 525.8                               | 18.2          | 44.1%                  | 94.5%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>429</b> | <b>3,122.5</b>          | <b>2,607.1</b>                  | <b>154.2</b>     | <b>39.2</b>            | <b>2,646.3</b>                      | <b>361.2</b>  | <b>25.4%</b>           | <b>84.7%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.22

**Cuadro N° 15 Ejecución Financiera por Programa año 2020**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO INVERSION S/ M.M. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ M.M. | PIM 2022 S/ M.M. | DEVENGADO 2022 S/ M.M. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ M.M. | SALDO S/ M.M. | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                     | (b)                             | (c)              | (d)                    | (e)                                 | (a)-(b)-(c)   | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PNSR         | 22         | 129.7                   | 124.8                           | 1.0              | 0.6                    | 125.4                               | 3.9           | 59.2%                  | 96.7%                         |
| PNSU         | 170        | 1,370.7                 | 904.1                           | 229.2            | 29.2                   | 933.3                               | 237.4         | 12.7%                  | 68.1%                         |
| PMIB         | 26         | 129.1                   | 119.4                           | 7.2              | 3.1                    | 122.5                               | 2.4           | 42.4%                  | 94.9%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>218</b> | <b>1,629.4</b>          | <b>1,148.4</b>                  | <b>237.4</b>     | <b>32.8</b>            | <b>1,181.2</b>                      | <b>243.7</b>  | <b>13.8%</b>           | <b>72.5%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.

**Cuadro N° 16 Ejecución Financiera por Programa año 2021**

| PROGRAMA     | N° DE PI   | COSTO INVERSION S/ M.M. | DEVENGADO ACUM. AL 2021 S/ M.M. | PIM 2022 S/ M.M. | DEVENGADO 2022 S/ M.M. | DEVENGADO ACUMULADO AL 2022 S/ M.M. | SALDO S/ M.M. | % RESPECTO AL PIM 2022 | % RESPECTO AL COSTO INVERSION |
|--------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|------------------------|-------------------------------|
|              |            | (a)                     | (b)                             | (c)              | (d)                    | (e)                                 | (a)-(b)-(c)   | (d)/(c)                | (e)/(a)                       |
| PNSR         | 143        | 807.8                   | 500.0                           | 285.2            | 116.0                  | 616.0                               | 22.6          | 40.7%                  | 76.3%                         |
| PNSU         | 31         | 838.4                   | 450.0                           | 210.0            | 21.0                   | 471.0                               | 178.4         | 10.0%                  | 56.2%                         |
| PMIB         | 170        | 690.1                   | 382.0                           | 313.5            | 124.7                  | 506.7                               | -5.4          | 39.8%                  | 73.4%                         |
| <b>TOTAL</b> | <b>344</b> | <b>2,336.3</b>          | <b>1,332.0</b>                  | <b>808.7</b>     | <b>261.7</b>           | <b>1,593.7</b>                      | <b>195.6</b>  | <b>32.4%</b>           | <b>68.2%</b>                  |

Elaboración Propia. Información del aplicativo informático del MEF, búsqueda avanzada al 05.07.22

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

## ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES

3.8 Se ha realizado el análisis de la ejecución física de los PI que el Sector promovió su financiamiento a través de transferencias de recursos a los gobiernos subnacionales durante los años 2018 al 2021. Para la elaboración de dicho análisis, ha considerado la información del aplicativo Sistema de Seguimiento de Proyectos - SSP, con fecha de corte 05.07.2022, obteniéndose lo siguiente:

3.8.1 Las inversiones y montos transferidos durante el periodo 2018 al 2021, por cada programa, según su estado y sub estado, se muestra en el siguiente cuadro:

**Cuadro N° 17: Estado y subestado de los proyectos por Programa (Por cantidad y Monto Transferido 2018-2021)**

| ETAPA        | ESTADO                            | PASLC    |            | PNSR       |                | PNSU       |                | PMIB       |              | TOTAL        |                | TOTAL (%)     |               |
|--------------|-----------------------------------|----------|------------|------------|----------------|------------|----------------|------------|--------------|--------------|----------------|---------------|---------------|
|              |                                   | N° PI    | S/ MM.     | N° PI      | S/ MM.         | N° PI      | S/ MM.         | N° PI      | S/ MM.       | N° PI        | S/ MM.         | N° PI         | MM.           |
| Obra         | Actos Previos                     | 0        | 0.0        | 4          | 1.6            | 3          | 7.9            | 10         | 17.6         | 17           | 27.0           | 1.2%          | 0.6%          |
|              | Por Convocar                      | 0        | 0.0        | 1          | 0.3            | 1          | 0.3            | 2          | 4.5          | 4            | 5.1            | 0.3%          | 0.1%          |
|              | Proceso de Selección              | 0        | 0.0        | 3          | 1.3            | 2          | 7.5            | 4          | 10.9         | 9            | 19.7           | 0.6%          | 0.4%          |
|              | Por Iniciar                       | 0        | 0.0        | 0          | 0.0            | 0          | 0.0            | 4          | 2.1          | 4            | 2.1            | 0.3%          | 0.0%          |
| Obra         | En Ejecución                      | 0        | 0.0        | 87         | 251.6          | 58         | 735.8          | 52         | 126.2        | 197          | 1,113.6        | 14.0%         | 24.7%         |
|              | Adelantada                        | 0        | 0.0        | 17         | 39.4           | 5          | 49.7           | 4          | 7.4          | 26           | 96.6           | 1.8%          | 2.1%          |
|              | Normal                            | 0        | 0.0        | 11         | 16.2           | 4          | 14.1           | 21         | 49.8         | 36           | 80.1           | 2.5%          | 1.8%          |
|              | Atrasada                          | 0        | 0.0        | 29         | 95.2           | 18         | 229.7          | 18         | 42.7         | 65           | 367.7          | 4.6%          | 8.1%          |
|              | Obra Reiniciada                   | 0        | 0.0        | 9          | 23.6           | 4          | 56.5           | 3          | 12.7         | 16           | 92.8           | 1.1%          | 2.1%          |
|              | Suspensión del plazo de ejecución | 0        | 0.0        | 21         | 77.2           | 27         | 385.7          | 6          | 13.5         | 54           | 476.5          | 3.8%          | 10.6%         |
| Obra         | Concluido                         | 3        | 0.5        | 590        | 1,522.7        | 249        | 853.0          | 304        | 683.8        | 1,146        | 3,060.0        | 81.2%         | 67.8%         |
|              | Convenio Cerrado                  | 0        | 0.0        | 33         | 68.2           | 24         | 76.4           | 74         | 152.3        | 131          | 296.9          | 9.3%          | 6.6%          |
|              | Liquidada                         | 3        | 0.5        | 221        | 503.5          | 60         | 187.0          | 104        | 226.0        | 388          | 916.9          | 27.5%         | 20.3%         |
|              | En Liquidación                    | 0        | 0.0        | 174        | 474.9          | 71         | 248.0          | 31         | 64.1         | 276          | 787.0          | 19.5%         | 17.4%         |
|              | Recepcionada                      | 0        | 0.0        | 114        | 315.4          | 58         | 189.2          | 35         | 96.4         | 207          | 601.1          | 14.7%         | 13.3%         |
|              | Recepción observada               | 0        | 0.0        | 20         | 70.1           | 9          | 22.3           | 12         | 35.4         | 41           | 127.8          | 2.9%          | 2.8%          |
|              | Por recepcionar                   | 0        | 0.0        | 28         | 90.5           | 27         | 130.1          | 48         | 109.7        | 103          | 330.3          | 7.3%          | 7.3%          |
|              | Paralizada                        | 0        | 0.0        | 13         | 44.1           | 12         | 198.2          | 4          | 6.1          | 29           | 248.4          | 2.1%          | 5.5%          |
| Obra         | Convenio y/o Contrato Resuelto    | 0        | 0.0        | 1          | 3.0            | 8          | 45.4           | 5          | 7.1          | 14           | 55.5           | 1.0%          | 1.2%          |
| Exp. Técnico | En elaboración                    | 0        | 0.0        | 0          | 0.0            | 9          | 10.9           | 0          | 0.0          | 9            | 10.9           | 0.6%          | 0.2%          |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>3</b> | <b>0.5</b> | <b>695</b> | <b>1,823.0</b> | <b>339</b> | <b>1,851.1</b> | <b>375</b> | <b>840.8</b> | <b>1,412</b> | <b>4,515.4</b> | <b>100.0%</b> | <b>100.0%</b> |

Elaboración Propia. Información del SSP y lo reportado por los Programas al 05.07.22.

Del cuadro anterior se desagrega lo siguiente:

- **Actos previos:** Se tienen 17 PI (1.2% % del total 1,412 PI), por un monto transferido de S/ 27.0 MM, de los cuales se tienen: 04 PI “por convocar”; 09 “en proceso de selección” y 04 “por iniciar”. Cabe indicar que 04 PI pertenecen a los financiados por el PNSR, 03 al PNSU y 10 al PMIB. **(Ver anexo N° 10).**



- **Ejecución:** Se tienen 197 PI (14% del total), con un monto transferido de S/ 1,113.6 MM, de los cuales se tienen: 26 PI “ejecución adelantada”, 36 “en ejecución normal”, 65 “en ejecución atrasada”, 16 “reiniciadas” y 54 “con plazo suspendido”. Cabe indicar que, 87 PI pertenecen a los financiados por el PNSR, 58 al PNSU y 52 al PMIB.

Se precisa que, de los 54 PI que se encuentran con **plazo suspendido**, se tienen: 21 PI corresponden a los financiados por el PNSR, 27 al PNSU y 06 al PMIB. **(Ver anexo N° 11).**

- **Concluidos:** Se tienen 1,146 PI (81.2% del total), con un monto transferido de S/ 3,060 MM, de los cuales 03 PI pertenecen a los financiados por el PASLC, 590 al PNSR, 249 al PNSU y 304 al PMIB.
- **Paralizados:** Se tienen 29 PI (2.1% del total), con un monto transferido de S/ 248.4 MM, de los cuales 13 PI pertenecen a los financiados por el PNSR, 12 PI al PNSU y 04 PI al PMIB.  
Entre los principales motivos de las paralizaciones se observó: i) la resolución de contrato de ejecución de obra por incumplimientos injustificados del contratista, ii) por problemas técnicos legales; y, iii) por conflictos sociales **(Ver anexo N° 12).**
- **Convenio y/o Contrato resuelto:** Se tienen 14 PI (1.0% del total), por un monto transferido de S/ 55.5 MM, de los cuales 01 PI pertenece al PNSR, 08 al PNSU y 05 al PMIB.  
Entre los principales motivos de resolución contractual se observó: i) la falta de disponibilidad de terreno; y, ii) la duplicidad de financiamiento. **(Ver anexo N° 13).**
- **Expediente Técnico en elaboración:** 09 PI (0.6% del total) por un monto transferido de S/ 10.9 MM, los cuales corresponden al PNSU.

3.8.2 Se presenta el avance de la ejecución física por programa y por año de las inversiones que fueron transferidos entre los años 2018 al 2021:

**Cuadro N° 18 Ejecución Física por Programa año 2018**

| ETAPA        | ESTADO                            | PASLC<br>CANT | PNSR<br>CANT | PNSU<br>CANT | PMIB<br>CANT | TOTAL      | %             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Obra         | Actos Previos                     | 0             | 0            | 1            | 0            | 1          | 0.2%          |
| Obra         | En Ejecución                      | 0             | 5            | 24           | 0            | 29         | 5.0%          |
| Obra         | Concluido                         | 3             | 324          | 95           | 98           | 520        | 90.1%         |
| Obra         | Paralizada                        | 0             | 5            | 10           | 2            | 17         | 2.9%          |
| Obra         | Convenio y/o<br>Contrato Resuelto | 0             | 1            | 3            | 2            | 6          | 1.0%          |
| Exp. Técnico | En elaboración                    | 0             | 0            | 4            | 0            | 4          | 0.7%          |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>3</b>      | <b>335</b>   | <b>137</b>   | <b>102</b>   | <b>577</b> | <b>100.0%</b> |

**Fuente:** Elaboración Propia. Información del SSP al 05.07.22.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
 “Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
 “Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

Del cuadro anterior se muestra el estado de la ejecución física de las inversiones que se transfirieron en el año 2018, del cual se desprende:

- Actos previos: Se tiene 01 PI, el cual pertenece al PNSU, siendo el proyecto de CUI N° 2128422 “HUANCANE-PUNO”, que tiene prevista su convocatoria el 27.07.2022.
- Ejecución: Se tienen 29 PI, de los cuales 05 corresponden al PNSR y 24 al PNSU.
- Concluidos: Se tienen 520 PI, de los cuales 03 corresponden al PASLC, 324 al PNSR, 95 al PNSU y 98 al PMIB.
- Paralizados: Se tienen 17 PI, de los cuales 05 corresponden al PNSR, 10 al PNSU y 02 al PMIB.
- Convenio contrato resuelto: Se tienen 06 PI, de los cuales 01 PI corresponde al PNSR, 03 al PNSU y 02 al PMIB.
- Expediente Técnico en elaboración: Se tienen 04 PI, los cuales pertenecen al PNSU.

**Cuadro N° 19 Ejecución Física por Programa año 2019**

| ETAPA        | ESTADO                         | PASLC<br>CANT | PNSR<br>CANT | PNSU<br>CANT | PMIB<br>CANT | TOTAL      | %             |
|--------------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Obra         | Actos Previos                  | 0             | 1            | 0            | 1            | 2          | 0.5%          |
| Obra         | En Ejecución                   | 0             | 24           | 12           | 2            | 38         | 8.9%          |
| Obra         | Concluido                      | 0             | 233          | 30           | 114          | 377        | 87.9%         |
| Obra         | Paralizada                     | 0             | 7            | 0            | 0            | 7          | 1.6%          |
| Obra         | Convenio y/o Contrato Resuelto | 0             | 0            | 3            | 0            | 3          | 0.7%          |
| Exp. Tecnico | En elaboración                 | 0             | 0            | 2            | 0            | 2          | 0.5%          |
| <b>TOTAL</b> |                                | <b>0</b>      | <b>265</b>   | <b>47</b>    | <b>117</b>   | <b>429</b> | <b>100.0%</b> |

*Elaboración Propia. Información del SSP al 05.07.22.*

Del cuadro anterior se muestra el estado de la ejecución física de las inversiones que se transfirieron en el año 2019, del cual se desprende lo siguiente:

- Actos previos: Se tienen 02 PI, de los cuales 01 corresponde al PNSR y 01 al PMIB.
- En ejecución: Se tienen 38 PI, de los cuales 24 corresponden al PNSR, 12 al PNSU y 02 al PMIB.
- Concluidos: Se tienen 377 PI, de los cuales 233 corresponden al PNSR, 30 al PNSU y 114 al PMIB.
- Paralizados: Se tienen 07 PI, los cuales corresponden al PNSR.

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

"Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú"

- Convenio contrato resuelto: Se tienen 03 PI, de los cuales corresponden al PNSU.
- Expediente Técnico en elaboración: Se tienen 02 PI, los cuales pertenecen al PNSU.

Cuadro N° 20 Ejecución Física por Programa año 2020

| ETAPA        | ESTADO                            | PASLC<br>CANT | PNSR<br>CANT | PNSU<br>CANT | PMIB<br>CANT | TOTAL      | %             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Obra         | Actos Previos                     | 0             | 0            | 0            | 0            | 0          | 0.0%          |
| Obra         | En Ejecución                      | 0             | 2            | 25           | 1            | 28         | 12.8%         |
| Obra         | Concluido                         | 0             | 20           | 138          | 24           | 182        | 83.5%         |
| Obra         | Paralizada                        | 0             | 0            | 2            | 0            | 2          | 0.9%          |
| Obra         | Convenio y/o<br>Contrato Resuelto | 0             | 0            | 3            | 1            | 4          | 1.8%          |
| Exp. Técnico | En elaboración                    | 0             | 0            | 2            | 0            | 2          | 0.9%          |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>0</b>      | <b>22</b>    | <b>170</b>   | <b>26</b>    | <b>218</b> | <b>100.0%</b> |

Elaboración Propia. Información del SSP al 05.07.22.

Del cuadro anterior se muestra el estado de la ejecución física de las inversiones que se transfirieron en el año 2020, del cual se desprende lo siguiente:

- En ejecución: Se tienen 28 PI, de los cuales 02 corresponden al PNSR, 25 al PNSU y 01 al PMIB.
- Concluidos: Se tienen 182 PI, de los cuales 20 corresponden al PNSR, 138 al PNSU y 24 al PMIB.
- Paralizados: Se tienen 02 PI, los cuales corresponden al PNSU.
- Convenio contrato resuelto: Se tienen 03 PI, de los cuales 02 corresponden del PNSU y 01 PI al PMIB.
- Expediente Técnico en elaboración: Se tienen 02 PI, los cuales pertenecen al PNSU.

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 21 Ejecución Física por Programa año 2021**

| ETAPA        | ESTADO                            | PASLC<br>CANT | PNSR<br>CANT | PNSU<br>CANT | PMIB<br>CANT | TOTAL      | %             |
|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|---------------|
| Obra         | Actos Previos                     | 0             | 3            | 2            | 9            | 14         | 4.1%          |
| Obra         | En Ejecución                      | 0             | 62           | 16           | 50           | 128        | 37.2%         |
| Obra         | Concluido                         | 0             | 77           | 9            | 106          | 192        | 55.8%         |
| Obra         | Paralizada                        | 0             | 1            | 2            | 2            | 5          | 1.5%          |
| Obra         | Convenio y/o<br>Contrato Resuelto | 0             | 0            | 1            | 3            | 4          | 1.2%          |
| Exp. Técnico | En elaboración                    | 0             | 0            | 1            | 0            | 1          | 0.3%          |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>0</b>      | <b>143</b>   | <b>31</b>    | <b>170</b>   | <b>344</b> | <b>100.0%</b> |

*Elaboración Propia. Información del SSP al 05.07.22.*

Del cuadro anterior se muestra el estado de la ejecución física de las inversiones que se transfirieron en el año 2021, del cual se desprende lo siguiente:

- Actos previos: Se tienen 14 PI, de los cuales 03 corresponden al PNSR, 02 al PNSU y 09 al PMIB.
- En ejecución: Se tienen 128 PI, de los cuales 62 corresponden al PNSR, 16 al PNSU y 50 al PMIB.
- Concluidos: Se tienen 192 PI, de los cuales 77 corresponden al PNSR, 09 al PNSU y 106 PI al PMIB.
- Paralizados: Se tiene 05 PI, de los cuales 01 corresponde al PNSR, 02 al PNSU y 02 PI al PMIB.
- Convenio contrato resuelto: Se tienen 04 PI, de los cuales 01 corresponde al PNSU y 03 al PMIB.
- Expediente Técnico en elaboración: Se tiene 01 PI, el cual pertenece al PNSU

3.8.3 Asimismo, se presenta la situación del estado de las inversiones (activo, cerrado o en proceso de liquidación), por programas, de aquellas que fueron transferidos entre los años 2018 al 2021:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 22 Estado de la inversión según el estado de ejecución física**

| ESTADO DE EJECUCION<br>FISICA/PROGRAMA | ESTADO DE LA INVERSION |            |                                 |             |
|----------------------------------------|------------------------|------------|---------------------------------|-------------|
|                                        | ACTIVO                 | CERRADO    | EN PROCESO<br>DE<br>LIQUIDACION | TOTAL       |
| <b>ACTOS PREVIOS</b>                   | <b>17</b>              |            |                                 | <b>17</b>   |
| PMIB                                   | 10                     |            |                                 | 10          |
| PNSR                                   | 4                      |            |                                 | 4           |
| PNSU                                   | 3                      |            |                                 | 3           |
| <b>EN EJECUCIÓN</b>                    | <b>197</b>             |            |                                 | <b>197</b>  |
| PMIB                                   | 52                     |            |                                 | 52          |
| PNSR                                   | 87                     |            |                                 | 87          |
| PNSU                                   | 58                     |            |                                 | 58          |
| <b>CONCLUIDO</b>                       | <b>699</b>             | <b>353</b> | <b>94</b>                       | <b>1146</b> |
| PASLC                                  | 1                      | 2          |                                 | 3           |
| PMIB                                   | 166                    | 118        | 20                              | 304         |
| PNSR                                   | 373                    | 166        | 51                              | 590         |
| PNSU                                   | 159                    | 67         | 23                              | 249         |
| <b>PARALIZADA</b>                      | <b>28</b>              | <b>1</b>   |                                 | <b>29</b>   |
| PMIB                                   | 3                      | 1          |                                 | 4           |
| PNSR                                   | 13                     |            |                                 | 13          |
| PNSU                                   | 12                     |            |                                 | 12          |
| <b>CONVENIO Y/O CONTRATO RESUELTO</b>  | <b>12</b>              | <b>2</b>   |                                 | <b>14</b>   |
| PMIB                                   | 4                      | 1          |                                 | 5           |
| PNSR                                   | 1                      |            |                                 | 1           |
| PNSU                                   | 7                      | 1          |                                 | 8           |
| <b>EN ELABORACIÓN</b>                  | <b>9</b>               |            |                                 | <b>9</b>    |
| PNSU                                   | 9                      |            |                                 | 9           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>962</b>             | <b>356</b> | <b>94</b>                       | <b>1412</b> |

Elaboración Propia. Información de la consulta avanzada del MEF al 05.07.22.

Del cuadro anterior se muestra el estado de la inversión. De los 1,412 PI transferidos entre los años 2018 al 2021, se tienen 356 cerrados, 94 En proceso de liquidación y 962 activos.

Se resalta que se tienen 1,146 PI concluidos, de los cuales, en el Banco de Inversiones, se visualizan que 699 están activos, 353 cerrados y 94 en proceso de liquidación.

De los 699 PI concluidos que se encuentran en estado “Activo”, se tienen: 01 del PASLC, 166 del PMIB, 373 del PNSR y 159 del PNSU; en ese sentido, es de necesario recomendar a los Programas realizar las coordinaciones con las respectivas unidades ejecutoras de inversiones de los Gobiernos Subnacionales, a fin de que procedan a registrar del Formato N° 09 de cierre de inversiones. **(Ver anexo N° 14)**

3.8.4 Finalmente, se presenta la situación de las inversiones registradas en el PMI del Sector entre los años 2022 al 2025, respecto a las inversiones por programas, que fueron transferidos entre los años 2018 al 2021:

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”

“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

**Cuadro N° 23 Situación de las inversiones registradas en el PMI 2022-2025 del MVCS según el estado de ejecución física**

| ESTADO DE EJECUCION<br>FISICA/PROGRAMA | SE ENCUENTRA EN EL PMI 2022-2025<br>DEL MVCS |            |             |
|----------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|
|                                        | NO                                           | SI         | TOTAL       |
| <b>ACTOS PREVIOS</b>                   | <b>12</b>                                    | <b>5</b>   | <b>17</b>   |
| PMIB                                   | 8                                            | 2          | 10          |
| PNSR                                   | 3                                            | 1          | 4           |
| PNSU                                   | 1                                            | 2          | 3           |
| <b>EN EJECUCIÓN</b>                    | <b>120</b>                                   | <b>77</b>  | <b>197</b>  |
| PMIB                                   | 23                                           | 29         | 52          |
| PNSR                                   | 65                                           | 22         | 87          |
| PNSU                                   | 32                                           | 26         | 58          |
| <b>CONCLUIDO</b>                       | <b>1090</b>                                  | <b>56</b>  | <b>1146</b> |
| PASLC                                  | 3                                            |            | 3           |
| PMIB                                   | 272                                          | 32         | 304         |
| PNSR                                   | 575                                          | 15         | 590         |
| PNSU                                   | 240                                          | 9          | 249         |
| <b>PARALIZADA</b>                      | <b>22</b>                                    | <b>7</b>   | <b>29</b>   |
| PMIB                                   | 2                                            | 2          | 4           |
| PNSR                                   | 12                                           | 1          | 13          |
| PNSU                                   | 8                                            | 4          | 12          |
| <b>CONVENIO Y/O CONTRATO RESUELTO</b>  | <b>10</b>                                    | <b>4</b>   | <b>14</b>   |
| PMIB                                   | 3                                            | 2          | 5           |
| PNSR                                   | 1                                            |            | 1           |
| PNSU                                   | 6                                            | 2          | 8           |
| <b>EN ELABORACIÓN</b>                  | <b>3</b>                                     | <b>6</b>   | <b>9</b>    |
| PNSU                                   | 3                                            | 6          | 9           |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>1257</b>                                  | <b>155</b> | <b>1412</b> |
| (%)                                    | 89%                                          | 11%        | 100%        |

Elaboración Propia. Modulo del Banco de inversiones del MEF al 05.07.22.

Del cuadro anterior se muestra las inversiones registradas en el PMI 2022-2025 del MVCS. Al respecto, de los 1,412 PI financiados a través de transferencias entre los años 2018 al 2021, se tienen **1,257 que no están incorporados en el PMI del Sector**, los cuales representan el 89% del total; es decir, solo el 11% del total está considerado en el PMI. En ese sentido, se debe recomendar que los Programas realicen las coordinaciones con las respectivas unidades ejecutoras de los Gobiernos Subnacionales para que, de corresponder, gestionen la incorporación no prevista o migración al PMI del Sector (**Ver anexo N° 14**).

#### IV. CONCLUSIONES

En base al análisis de la información registrada en el aplicativo informático del MEF-“Búsqueda Avanzada” y del Sistema de Seguimiento de proyectos del Sector-“SSP”, la OPMI del Sector, concluye lo siguiente:

- 4.1 Entre los años 2018 al 2021, a propuesta del MVCS, se aprobaron transferencias de recursos por un total de S/ 4,515,414,483 para 1619 Proyectos de Inversión (PI), según dispositivos legales, correspondiente al financiamiento de 1,412 PI, (siendo que la diferencia corresponden a proyectos con más de un financiamiento). Al respecto, del total de PI, a la fecha de corte del presente informe, se identificó que 17 se encontraban en actos previos, 197 en ejecución, 1,146 concluidos, 29 paralizados, 14 con convenio y/o contrato resuelto; y, 09 en elaboración de expediente técnico.

- 4.2 Según el estado de ejecución financiera al 05.07.22, los 1619 Proyectos de Inversión (PI), según dispositivos legales, correspondiente al financiamiento de 1,412 PI, entre los años 2018 al 2021, tienen un devengado acumulado al 2022 de S/ 8,443.2 MM, que representa el 76.1% respecto al costo de inversión; asimismo, se cuenta con un PIM 2022 de S/ 1,308.1 MM, de los cuales se ejecutó el 29.6%, es decir, S/ 387.8 MM. Dicho monto se distribuye en proyectos de saneamiento urbano, saneamiento rural, vías urbanas y espacios públicos, según se analiza en el numeral 3.6 del presente.
- 4.3 De la revisión de la información registrada en el Banco de Inversiones del MEF, se visualizó que las Unidades Ejecutoras de Inversiones, no han actualizado el registro del Formato N° 12-B "Seguimiento a la Ejecución de Inversiones", de los proyectos de inversión materia de financiamiento a través de transferencias durante los años 2018 al 2021.

## V. RECOMENDACIONES

- 5.1 Los Programas del MVCS (PNSR, PNSU, PMIB, y PASLC), en el marco de sus competencias, deben remitir de manera trimestral a la OPMI, la información sobre el seguimiento del avance físico y financiero de los recursos transferidos a los gobiernos subnacionales para la ejecución de los proyectos, así como del cumplimiento de las acciones contenidas en los convenios de transferencias y en el cronograma de su ejecución física de las inversiones.
- 5.2 Los Programas del MVCS (PNSR, PNSU, PMIB, y PASLC), en el marco de los convenios suscritos con los Gobiernos subnacionales, para la ejecución de los proyectos sujeto de las transferencias, deben realizar las coordinaciones necesarias para que las respectivas Unidades Ejecutoras de Inversiones mantengan actualizado el registro de la información mensual en el Formato N° 12-B y según corresponda realicen los registros del Formato N° 09, de acuerdo a lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones".
- 5.3 Los Programas deberán realizar las coordinaciones con las respectivas unidades ejecutoras de inversiones de los gobiernos subnacionales para que, según corresponda, se gestionen la incorporación no prevista o migración al PMI del Sector de los proyectos no concluidos y que no se encuentran aprobados en el PMI del Sector, en conformidad con lo señalado el numeral 14.11 del artículo 14 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones".
- 5.4 Los programas del MVCS (PNSR, PNSU, PMIB, y PASLC), deberán prestar especial énfasis en el seguimiento y acompañamiento técnico, de proyectos que fueron sujetos de transferencias, sobre todo, en aquellos casos en los que aún no han iniciado ejecución o presenten problemas contractuales.
- 5.5 Finalmente, los programas del MVCS (PNSR, PNSU, PMIB y PASLC), con las respectivas Unidades Ejecutoras de Inversiones de los gobiernos subnacionales, deberán evaluar y priorizar la gestión de recursos financieros para los próximos años de aquellas inversiones que se encuentren en ejecución y presenten saldos programables, para garantice su culminación.





PERÚ

Ministerio  
de Vivienda, Construcción  
y Saneamiento

Secretaría  
General

Oficina General  
de Planeamiento  
y Presupuesto

Oficina de  
Inversiones

“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

5.6 Gestionar la publicación del presente informe en el Portal Institucional del Sector.

San Isidro, 01 de agosto de 2022

Elaborado por:

*Documento firmado digitalmente*

.....  
**ING. JULIO CESAR ESPINOZA MUÑANTE**  
*Especialista en Seguimiento de  
la Oficina de Inversiones*

FIRMA DIGITAL



VIVIENDA

Firmado digitalmente por: ESPINOZA  
MUÑANTE Julio Cesar FAU 20504743307 soft  
Motivo: Soy el autor del documento  
Fecha: 2022/08/01 16:38:12-0500



“Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres”  
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”  
“Año del Bicentenario del Congreso de la República del Perú”

## **RELACION DE ANEXOS**

### **ANEXO N° 01**

RESUMEN INVERSIONES FINANCIADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS GESTIONADAS POR EL MVCS - 2018 - 2021.

### **ANEXO N° 02**

AVANCE FISICO FINANCIERO TRANSFERENCIAS 2018-2021 – PNSR.

### **ANEXO N° 03**

AVANCE FISICO FINANCIERO TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PMIB

### **ANEXO N° 04**

AVANCE FISICO FINANCIERO TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PNSU

### **ANEXO N° 05**

AVANCE FISICO FINANCIERO TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PASLC

### **ANEXO N° 06**

RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES TRANSFERENCIAS 2018-2021-PNSR.

### **ANEXO N° 07**

RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES TRANSFERENCIAS 2018-2021-PMIB.

### **ANEXO N° 08**

RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES TRANSFERENCIAS 2018-2021-PNSU.

### **ANEXO N° 09**

RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES TRANSFERENCIAS 2018-2021-PASLC.

### **ANEXO N° 10**

RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021 EN ACTOS PREVIOS

### **ANEXO N° 11**

RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021 CON PLAZO SUSPENDIDO.

### **ANEXO N° 12**

RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021-PARALIZADOS.

### **ANEXO N° 13**

RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021-CONVENIO O CONTRATO RESUELTO.

### **ANEXO N° 14**

RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021-SEGÚN EL ESTADO DE INVERSION  
(ACTIVOS/CERRADO/EN PROCESO DE LIQUIDACION) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.

**ANEXO N° 01**

**RESUMEN INVERSIONES FINANCIADAS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS GESTIONADAS POR EL MVCS - PERÍODO 2018 - 2021**

| Tipología de Inversiones         | Programa | Año       | Dispositivo Legal | N° de PI | Monto total de Inversión (S/ MM.) | Monto Transferido (S/ MM.) |
|----------------------------------|----------|-----------|-------------------|----------|-----------------------------------|----------------------------|
| Saneamiento Urbano               | PASLC    | 2018      | DS-149-2018-EF    | 3        | 736,349                           | 496,564                    |
|                                  | PNSU     | 2018      | DS-109-2018-EF    | 47       | 1,051,564,376                     | 368,608,581                |
|                                  |          | 2018      | DS 117-2018 EF    | 40       | 1,157,731,030                     | 452,906,058                |
|                                  |          | 2018      | DS-149-2018-EF    | 37       | 776,454,844                       | 223,069,307                |
|                                  |          | 2018      | DS-150-2018-EF    | 11       | 886,271,032                       | 29,325,505                 |
|                                  |          | 2018      | DS-231-2018-EF    | 3        | 28,870,123                        | 11,944,096                 |
|                                  |          | 2019      | DS 105-2019-EF    | 30       | 447,139,244                       | 129,330,550                |
|                                  |          | 2019      | DS 246-2019-EF    | 20       | 499,800,316                       | 91,434,711                 |
|                                  |          | 2020      | DS 152-2020 EF    | 170      | 1,370,688,047                     | 474,821,940                |
|                                  |          | 2021      | DS 030-2021-EF    | 2        | 8,809,889                         | 8,374,847                  |
|                                  |          | 2021      | DS 117-2021-EF    | 2        | 29,934,305                        | 1,864,724                  |
|                                  |          | 2021      | DS 143-2021-EF    | 2        | 22,211,963                        | 9,649,906                  |
|                                  |          | 2021      | DS 151-2021-EF    | 8        | 277,263,576                       | 4,266,172                  |
|                                  |          | 2021      | DS 172-2021-EF    | 9        | 443,393,107                       | 30,087,548                 |
|                                  |          | 2021      | DS 258-2021-EF    | 8        | 56,825,003                        | 15,455,090                 |
| Saneamiento Rural                | PNSR     | 2018      | DS-109-2018 EF    | 91       | 606,436,396                       | 232,501,629                |
|                                  |          | 2018      | DS 117-2018 EF    | 39       | 181,698,006                       | 81,966,701                 |
|                                  |          | 2018      | DS-149-2018-EF    | 181      | 913,662,992                       | 389,793,803                |
|                                  |          | 2018      | DS-150-2018-EF    | 18       | 76,275,447                        | 38,909,967                 |
|                                  |          | 2018      | DS-231-2018-EF    | 6        | 27,760,512                        | 15,191,116                 |
|                                  |          | 2019      | DS 105-2019-EF    | 180      | 1,138,163,010                     | 742,206,925                |
|                                  |          | 2019      | DS 246-2019-EF    | 63       | 348,116,993                       | 106,723,462                |
|                                  |          | 2019      | DS 250-2019-EF    | 24       | 153,678,219                       | 40,444,592                 |
|                                  |          | 2020      | DS 152-2020 EF    | 22       | 129,659,900                       | 24,201,472                 |
|                                  |          | 2021      | DS 030-2021-EF    | 1        | 2,178,949                         | 219,959                    |
|                                  |          | 2021      | DS 117-2021-EF    | 66       | 305,924,250                       | 40,774,614                 |
|                                  |          | 2021      | DS 143-2021-EF    | 8        | 64,075,180                        | 28,769,389                 |
|                                  |          | 2021      | DS 151-2021-EF    | 29       | 194,875,607                       | 42,501,444                 |
|                                  |          | 2021      | DS 172-2021-EF    | 8        | 31,991,823                        | 11,146,228                 |
|                                  |          | 2021      | DS 258-2021-EF    | 38       | 256,472,947                       | 27,632,878                 |
| Vías urbanas y Espacios Públicos | PMIB     | 2018      | DS-109-2018 EF    | 47       | 166,078,127                       | 118,417,219                |
|                                  |          | 2018      | DS 117-2018 EF    | 44       | 140,580,880                       | 121,249,365                |
|                                  |          | 2018      | DS-124-2018-EF    | 9        | 72,967,079                        | 23,679,320                 |
|                                  |          | 2018      | DS-231-2018-EF    | 2        | 8,354,910                         | 7,262,082                  |
|                                  |          | 2019      | DS 105-2019-EF    | 81       | 382,247,614                       | 212,469,905                |
|                                  |          | 2019      | DS 246-2019-EF    | 28       | 140,624,626                       | 52,689,586                 |
|                                  |          | 2019      | DS 250-2019-EF    | 9        | 34,642,311                        | 13,395,927                 |
|                                  |          | 2020      | DS 152-2020 EF    | 26       | 129,075,385                       | 47,857,703                 |
|                                  |          | 2021      | DS 030-2021-EF    | 45       | 272,569,453                       | 90,977,726                 |
|                                  |          | 2021      | DS 117-2021-EF    | 77       | 173,219,309                       | 59,797,956                 |
|                                  |          | 2021      | DS 151-2021-EF    | 14       | 84,461,581                        | 15,221,939                 |
|                                  |          | 2021      | DS 172-2021-EF    | 56       | 346,554,223                       | 62,858,741                 |
|                                  |          | 2021      | DS 258-2021-EF    | 15       | 59,698,874                        | 14,917,236                 |
| TOTAL                            |          | 2018      | 6 Dispositivos    | 578      | 6,095,442,104                     | 2,115,321,313              |
|                                  |          | 2019      | 3 Dispositivos    | 435      | 3,144,412,333                     | 1,388,695,658              |
|                                  |          | 2020      | 1 Dispositivos    | 218      | 1,629,423,331                     | 546,881,115                |
|                                  |          | 2021      | 6 Dispositivos    | 388      | 2,630,460,038                     | 464,516,397                |
|                                  |          | 2018-2021 | 16 Dispositivos   | 1619     | 13,499,737,806                    | 4,515,414,483              |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                        |                                                      |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 1    | 2142968      | 84,551                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO SAUCEPAMPA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO                  | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,385,875.39          | 3,345,317.39                   | 21,327.00     | 21,326.83         | 99.43%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/4/2021        | 7/2/2021                                             | 100.00             | Según la información enviada por el Bach. Aldi Flores Rueda, se ha enviado otra carta al contratista ejecutor de la obra, con observaciones a su liquidación presentada, se espera que para la primera quincena del mes de junio 2022 se haya concluido con la liquidación de la obra. En cuanto a la liquidación de la supervisión están a la espera del informe final de la liquidación de obra                                                                                                                                                                                                      | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 2    | 2157091      | 10,202,363                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA                     | UCAYALI      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 23,203,113.05         | 20,482,804.24                  | 342,575.00    | 0.00              | 88.28%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/14/2017      | 5/7/2019                                             | 99.87              | En fecha 20/06/2022, se ha efectuado una reunión presencial que ha contado con la presencia de representantes de la MDY, Ing. Wills Fasanando Pinchi-Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Abog. Walter Velásquez Ojanama-Gerente Municipal y por VIVIENDA, el Ing. Mirko Caballero Flores-Especialista Monitoreo Proyectos del PNSR a fin de conocer el estado actual de la obra y las medidas implementadas para la recepción de la misma. El Ing. Wills Fasanando Pinchi manifiesta que han notificado tanto a contratista y supervisión para que el día 27/06/2022 se realice el acto de | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 3    | 2161420      | 58,372                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABAS HORCO, SAN MIGUEL SHAGARIPE, CHINCHANGO, SAN FERNANDO ALTO, INSCAYCHACA Y ALISOPAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL                  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,391,384.00          | 6,386,626.95                   | 0.00          | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/17/2020      | 5/15/2021                                            | 100.00             | Se realiza el seguimiento en los diferentes aplicativos(CA-MEF, SSI, SSP, etc) y las resoluciones de aprobación presentadas por la UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 4    | 2165828      | 4,976,758                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE AYAQUE, LA QUINTA , PEÑA BLANCA Y LUSCAPAMPA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 13,366,137.60         | 5,177,608.00                   | 8,154,530.00  | 7,944,209.37      | 98.17%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 9/10/2021       | 6/6/2022                                             | 90.95              | Seguimiento al registro de información en el formato 12 - B. La obra tiene un avance físico ejecutado acumulado de 90.95% frente a un programado de 87.52% al mes de abril del 2022, estando adelantada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/3/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 5    | 2165953      | 63,001                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE VISCAS, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS                    | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,163,859.18          | 4,163,858.49                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/7/2020       | 6/4/2021                                             | 100.00             | [1] La UEI a la fecha no implementa de manera integral la regularización de actualización del registro de información el el Formato 12B del Banco de Inversiones, dificultándose las acciones de seguimiento. [2] Según el SSI a la fecha se tiene un avance financiero acumulado de 100%.\t                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 6    | 2167550      | 1,739,461                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ORELLANA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION              | PASCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,127,655.29          | 2,869,931.38                   | 0.00          | 0.00              | 91.76%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/6/2019       | 4/2/2020                                             | 100.00             | La MDC no ha alcanzado, a la fecha, los expedientes de liquidación de obra y supervisión, de ahí que, se advierte de un saldo de continuidad por S/. 215,843, en tal sentido, VIVIENDA a través del área pertinente ha emitido observaciones que deben ser subsanadas por la OPMI del municipio para materializar la transferencia por el monto citado.                                                                                                                                                                                                                                                | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 7    | 2180333      | 38,001                     | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA,                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI                    | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,403,471.91          | 2,383,822.73                   | 13,710.00     | 6,620.19          | 99.46%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/22/2020      | 5/20/2021                                            | 100.00             | Llamada realizada al coordinador de obra para informar sobre la visita a campo para la verificación del cumplimiento de los acuerdos , el Ing. indica que a la fecha ya se cuenta con la liquidación de la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 8    | 2185871      | 2,674,172                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO                  | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,026,477.44          | 4,787,128.48                   | 597,325.00    | 170,271.48        | 98.63%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/24/2019      | 8/19/2020                                            | 100.00             | La obra se halla concluida y recepcionada, la cual ha terminado el 21/12/2022 habiéndose cumplido con lo programado y las modificaciones realizadas las cuales también se han concluido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 9    | 2194447      | 2,138,226                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PUEBLO CHAYAHUITA, SAN RAMON, SAMARIA, 28 DE JULIO, SAN MIGUEL Y SACHAVACA, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUAPANAS                | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 21,542,256.54         | 2,016,000.00                   | 17,914,388.00 | 5,713,717.67      | 35.88%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 12/24/2021      | 12/23/2022                                           | 37.51              | Mediante correo electrónico la Unidad Ejecutora remite el Informe de la Valorización N° 05, correspondiente al Mes de MAYO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 10   | 2195390      | 959,565                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE ALTO ARANJUEZ Y TUNQUIYOC, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCON - CUSCO                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA CONVENCON - SANTA ANA | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,505,404.22          | 1,488,190.47                   | 333,326.00    | 0.00              | 98.86%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 2/10/2020       | 7/8/2020                                             | 100.00             | La obra se ha recepcionado el 30 de Abril del 2021, no se ha podido cancelar al Contratista debido a que no fue tramitado debidamente la continuidad de obra y se revertió y se programa para el 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8/3/2021               | SI                                                        | NO                                             |
| 11   | 2195460      | 35,923                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA                  | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,203,641.35          | 5,087,869.64                   | 52,776.00     | 37,006.81         | 98.49%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/9/2020       | 10/4/2021                                            | 100.00             | De fecha 24/03/2022 se ha recepcionado la obra y se encuentra en proceso de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 12   | 2196651      | 1,084,528                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAGUNAS                   | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,691,580.55          | 3,355,101.35                   | 215,611.00    | 215,610.64        | 96.73%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 2/22/2021       | 7/21/2021                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico el jefe de DIDUR envia acta de recepción de obra. así mismo se le indico que debe presentar copia de Liquidación de obra y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 13   | 2199131      | 308,217                    | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA                | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 781,864.81            | 609,278.43                     | 146,484.00    | 0.00              | 77.93%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 1/19/2021       | 4/18/2021                                            | 79.65              | En comunicación con el Jefe de Infraestructura de la MD Santa Rosa Ing. Víctor Ángel Sanizo Vera, señala que existen observaciones por la OCI en el punto de captación modificado por lo que se viene solicitando la autorización al ANA, así mismo se ha notificado al Contratista para la actualización del CRONOGRAMA DE REINICIO DE OBRA, se estima un probable reinicio en fecha 25/07/2022.                                                                                                                                                                                                      | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 14   | 2201548      | 6,141,063                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (UBS) EN NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHÉ - SAN MARTIN                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHIZA                      | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,944,580.39          | 8,346,720.09                   | 406,521.00   | 212,132.58        | 95.69%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 4/8/2018        | 9/4/2018                                             | 100.00             | La obra se encuentra recepcionada, la fecha de término real fue el 10 de noviembre, el acta de observaciones se suscribió el 10 de diciembre de 2021 y el acta de recepción se suscribió el 27 de diciembre de 2021. Mediante Resolución de Alcaldía N°153-2022-MDU-A, de fecha 16 de mayo del 2022 se aprueba la liquidación final del contrato de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 15   | 2205640      | 785,146                    | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,854,082.77          | 2,556,404.00                   | 0.00         | 0.00              | 89.57%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 3/8/2021        | 8/4/2021                                             | 100.00             | Seguimiento al registro de información correspondiente al ítem Ejecución Física e ítem IV Estado Situacional, la UE no cumple con la actualización del formato 12-B pese a las reiterativas notificaciones al coordinador vía telefónica y correo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 16   | 2207083      | 2,658,894                  | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA                    | UCAYALI      | OBRA (SALDO)     | Mayor o igual a 7 deciles | 6,571,399.10          | 3,830,530.00                   | 2,740,869.00 | 426,047.77        | 64.77%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 1/18/2022       | 5/17/2022                                            | 12.44              | La MDC no ha reportado sobre el reinicio de obra tampoco ha informado sobre la implementación de recomendaciones comunicados con oficio N° 069-2022-oficio de monitoreo del 06/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 17   | 2208363      | 594,513                    | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHAMA, DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA - LORETO                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAQUIA                      | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,049,374.43          | 104,244.50                     | 5,926,519.00 | 2,751,297.97      | 47.20%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 4/28/2022       | 10/24/2022                                           | 26.06              | S.S. se ha podido reanudar la obra, que han cambiado la ubicación de la Línea de Impulsión, y de acuerdo a lo que manifiesta en personal de obra, también será modificado la ubicación de la CAPTACIÓN, por lo que la Unidad Ejecutora no ha presentado a vivienda las pruebas o ensayo si caso requiere, del análisis del agua, ni las documentaciones que ameritan dicho cambio, se puede apreciar además que la habilitación de acero de columnas para el reservorio se encuentran expuestas, con óxidos producto de las lluvias o del intemperismo, no realizan una adecuada protección, además de los combins                                                                                                                            | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 18   | 2214863      | 3,348,586                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LUCMA Y ANEXO LA PALMA, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS DE LUCMA           | CAJAMARCA    | OBRA (SALDO)     | Mayor o igual a 7 deciles | 8,599,745.75          | 5,760,703.80                   | 2,812,543.00 | 2,323,011.37      | 94.00%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 11/23/2021      | 4/21/2022                                            | 53.07              | El coordinador comunica que se cuenta con 2 suspensiones de plazo, siendo la nueva fecha de término el 15/06/2022. Seguimiento al registro de información en el formato 12 - B, la unidad ejecutora no ha cumplido con la actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/3/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 19   | 2215687      | 230,608                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MASQUIN, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA                       | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,765,324.64          | 1,703,227.00                   | 16,714.00    | 0.00              | 96.48%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 1/4/2021        | 5/3/2021                                             | 100.00             | Con Oficio N° 026-2022-MDC/A, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Cayna hace entrega de Expediente de Liquidación de obra. Adjunta también Resolución de Alcaldía N° 160 -2021-MDC-A, de fecha 17de setiembre de 2021, que aprueba Liquidación de obra por un monto total de S/. 1612,204.98.<br>En la misma Resolución indica el monto final de Consultoría de Supervisión por S/. 118,119.66.<br>Adjunta también Resolución direccional N° 00146-2021-DDC HCO/MC (de fecha 27/07/2021), que aprueba que aprueba Informe final de PMA.                                                                                                                                                                                               | 2/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 20   | 2215778      | 3,907,982                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES, EN LA LAGUNA SANTA URSULA, TORRES HUAYLLA SARIN, NUEVO PORVENIR, EL ALIZO, CHUCHUN Y JUNCOS; 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA                      | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 10,743,095.20         | 10,146,148.27                  | 586,047.00   | 575,146.75        | 99.80%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/19/2020      | 6/16/2021                                            | 100.00             | El proyecto se encuentra concluido y liquidada. Se ha realizado una visita de seguimiento y se ha cursado la notificación correspondiente. El proyecto se encuentra operando con deficiencias.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 21   | 2215956      | 2,361,474                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE SAUSAYA Y TACOMAYO DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA                      | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 7,951,402.82          | 7,296,809.75                   | 535,190.00   | 350,614.57        | 96.18%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/1/2021        | 8/28/2021                                            | 100.00             | De acuerdo al Reglamento y ley de contrataciones del estado la UE ya no estaría dentro de los plazos para la realización y aprobación del expediente de liquidación de ambos contratos. la entidad ya debió liquidar ambos contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 22   | 2220031      | 91,308                     | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERO DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO         | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,772,346.41          | 1,771,918.67                   | 0.00         | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/11/2020      | 4/9/2021                                             | 100.00             | Según la Información remitida la UE, Resolución de Alcaldía N° 071-2022-MDSP/A de fecha 28/03/2022, donde se aprueba la Liquidación Técnica de Consultoría de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 23   | 2224586      | 88,815                     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO MOLLETAMBO DEL, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO           | ICA          | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 918,153.40            | 129,816.80                     | 719,179.00   | 715,346.12        | 92.05%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/21/2021      | 4/19/2022                                            | 100.00             | La Supervisión de Obra remite copia de la valorización correspondiente al mes de Mayo , se tiene un avance físico ejecutado acumulado del 100% Vs un avance programado acumulado del 100% ,encontrándose la obra culminada y recepcionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 24   | 2225286      | 713,012                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE JARPA           | JUNIN        | OBRA (SALDO)     | Menor o igual a 3 deciles | 7,520,640.75          | 4,585,320.03                   | 2,549,176.00 | 1,080,494.56      | 75.34%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 2/8/2022        | 6/7/2022                                             | 35.58              | LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCION CON PERSONAL EN PTAR SAN JUAN DE JARPA EN ENCOFRADO DE MUROS PARA BUZON DE DERIVACION DE AGUAS PLUVIALES, PERSONAL EN UBS EN ZONAS ALTAS, TRASLADO DE MATERIALES PARA POZOS DE PERCOLACION EN REPOSICIONES Y UBS NUEVAS CON VACIADOS DE PISOS Y TARRAJEOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 25   | 2226027      | 1,157,072                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA - CARABAYA-PUNO                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA                      | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,280,259.25          | 1,879,363.77                   | 390,472.00   | 0.00              | 82.42%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 11/23/2019      | 4/20/2020                                            | 96.03              | En comunicación con la UE, el Jefe de Infraestructura señala que se encuentra pendiente la ejecución del Adicional de Obra (aprobado con R.A N° 120-2022-MDI/A de fecha 28/04/2022 y un plazo de ejecución de 60 días calendario) y que se consultará a VIVIENDA para la disposición del saldo de los recursos transferidos al 100% según convenio; sin embargo, por otra parte señala que mediante R.A N° 137-2022-MDI/A de fecha 16/05/2022 se ha conformado el Comité de verificación y recepción de obra de lo culminado según el Expediente Técnico Contractual. Al respecto, siendo imprecisa la información brindada por la UE , ya que existe un ADICIONAL DE OBRA se procede al cambio de estado del proyecto retornado a EJECUCION. | 6/2/2022               | SI                                                        | NO                                             |

**ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                   |                                       |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |
| 26   | 2235922      | 70,448                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA                | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,697,179.93          | 1,688,315.60                | 8,845.00     | 8,844.28       | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada                         | 12/10/2020      | 4/8/2021                                    | 100.00          | La UEI de la Municipalidad Distrital de Llauta , a través del Ing. Melvin Cupe remite copia de la Resolución de Alcaldía N°020-2022-MDLL/ALC mediante la cual se aprueba la liquidación de la supervisión de obra , por lo tanto el estado de la obra actual es de concluido-liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/15/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 27   | 2236277      | 1,685,347                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANÉ, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,733,257.94          | 1,692,569.11                | 185,261.00   | 0.00           | 97.65%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 9/1/2020        | 12/29/2020                                  | 100.00          | La obra se ha recepcionado el 09/02/2021 por tanto la obra esta Recepcionada y que procede el plazo para elaboración y presentación de la liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/12/2021           | NO                                            | NO                                    |
| 28   | 2236489      | 1,422,734                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR ALTO RANCHO DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO, DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,366,965.39          | 1,136,605.05                | 280,554.00   | 0.00           | 83.15%              | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 1/9/2020        | 4/7/2020                                    | 83.00           | La obra se mantiene suspendido en plazo debido a que hasta la fecha no se ha aprobado una solicitud de adicional de obra que fue tramitada desde diciembre del 2020 y hasta la fecha no se da trámite a dicha solicitud que impide el reinicio de la obra ya que se genera una ampliación de plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/1/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 29   | 2236638      | 608,806                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA            | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 7,124,695.92          | 665,746.00                  | 6,342,209.00 | 3,837,148.51   | 63.20%              | En Ejecución                  | Atrasada                          | 12/29/2021      | 8/25/2022                                   | 33.85           | Mediante OFICIO N° 088-2022-MDCH/GM emitido por la MD de Churubamba presenta la Valorización N° 03 correspondiente al mes de marzo de 2022. Tiene un avance físico programado acumulado de 34.17% y un avance físico ejecutado acumulado de 33.26%, por lo que al mes de marzo la ejecución de la obra se encuentra atrasada en 0.91%. La mencionada Valorización está validada mediante INFORME N° 012-2022-EMYC-SO/CSH suscrito por el Supervisor de Obra.                                                                                                                             | 7/4/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 30   | 2236878      | 200,886                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE PULPERA, PFITO PATA, HUAYNILLA, SOROQ'A, CHALLARANI , QUINSACHULLO Y HUANACUYO DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUANCANE DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,356,339.46          | 2,289,974.25                | 15,677.00    | 0.00           | 97.18%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/21/2019       | 6/19/2019                                   | 100.00          | En comunicación con el Arqº Fredy Velasco se nos indica que la obra ha sido recepcionado por la UE de Espinar el 08/04/2021, por lo que se solicita el documento que sustente dicho acto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/26/2021           | NO                                            | NO                                    |
| 31   | 2239732      | 164,497                    | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP. DE RAHUA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL APARICIO POMARES         | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,148,634.07          | 3,058,633.85                | 76,125.00    | 76,124.34      | 99.56%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 4/12/2021       | 10/8/2021                                   | 100.00          | La Unidad Ejecutora informa que la obra se recepcionó el 22/02/2022 para lo cual se ha suscrito el acta correspondiente. Se ha solicitado cumplir con los plazos establecidos por ley.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/11/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 32   | 2244406      | 1,235,045                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SELVA BAJA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON                | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,860,894.71          | 3,392,441.37                | 0.00         | 0.00           | 87.87%              | Concluido                     | Liquidada                         | 12/3/2020       | 5/31/2021                                   | 100.00          | Con Oficio N° 0172-2022-MDM/A, Unidad Ejecutora presenta Informe N° 703-2022-MDM-GIAT/VIMCH, e INFORME N° 098-2022/MDM/GIAT/JUOP/JSVG, CON INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. ADJUNTA:<br>1.- Expediente de Liquidación de consultoría de obra (memoria descriptiva, liquidación, comprobantes de pago).<br>2.- Acta de inicio de obra.<br>3.- Resolución de Alcaldía N° 203-2021-MDM/A de fecha 22/06/2021 que                                                                                                                                                             | 4/8/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 33   | 2244529      | 1,050,534                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO               | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,236,017.67          | 1,090,337.17                | 0.00         | 0.00           | 88.21%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/17/2020      | 3/16/2021                                   | 100.00          | A la fecha la U.E. remite el Acta de Recepción de la obra ejecutada, la cual se realizó en fecha 30/09/2021, habiendo subsanado las observaciones pendientes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/17/2021          | NO                                            | NO                                    |
| 34   | 2247108      | 4,614,390                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KACSILE, DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑO A                | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,444,665.52          | 2,344,898.00                | 9,990.00     | 0.00           | 95.92%              | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/3/2020       | 5/31/2021                                   | 100.00          | La obra se encuentra en estado de Concluido - Por Recepcionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 35   | 2247658      | 62,435                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AURAHUA DEL DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCARELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AURAHUA               | HUANCARELICA | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,742,993.15          | 3,621,109.24                | 1,060,735.00 | 872,829.29     | 94.75%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/16/2020      | 2/4/2022                                    | 100.00          | Según información del Sub Gerente de Obras de la UEI, la obra se ha recepcionado con fecha 28/03/2022, tal como consta el el Acta de Recepción de Obra sin observaciones validada por los miembros del comité de recepción de obra, conformada mediante Resolución de Alcaldía N° 033-2022-MDA/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/3/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 36   | 2249160      | 56,521                     | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,239,260.05          | 1,342,010.50                | 897,250.00   | 249,146.60     | 71.06%              | En Ejecución                  | Atrasada                          | 12/23/2020      | 5/22/2021                                   | 44.95           | La obra se encuentra en proceso de ejecución, se realizan trabajos en el sistema de agua en componentes como captación, pases aéreos; en el sistema de disposición de excretas se realizan subsanación de observaciones. Se observa que se han realizado modificaciones al proyecto los cuales no cuentan con la aprobación correspondiente, asimismo se han tenido avances en durante el periodo de suspensión, se ha ejecutado sistema de zanjas de percolación para las UBS pero existen zonas donde el terreno no percola por lo que se recomienda realizar test de percolación.<br> | 6/2/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 37   | 2249465      | 575,445                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHIUNA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI            | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,030,777.35          | 1,845,792.87                | 0.00         | 0.00           | 90.89%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/20/2021       | 6/3/2021                                    | 100.00          | La ejecución de obra ha concluido en fecha 03/06/2021 y recepcionada con conformidad el 27/07/2021 por el comité de recepción. De acuerdo a la LCE y el RLCE la obra entra en plazo para que los contratistas presenten sus liquidaciones en un plazo de 60 d.c. a la UE para su aprobación u observación, luego se procede de acuerdo a misma normativa respecto a liquidación de proyectos, La UE aún no habría aprobado la liquidación presentada por los contratistas por lo que aun no esta aprobada las liquidaciones correspondientes.                                            | 1/19/2022           | NO                                            | NO                                    |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 38   | 2260698      | 170,279                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE HUATIAPA, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCARQUI            | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 585,906.63            | 585,036.23                     | 0.00         | 0.00              | 99.85%                 | Concluido                     | Liquidada           | 1/19/2021       | 4/3/2021                                             | 97.33              | La Obra se encuentra concluida liquidada, según comunicación con el Coordinador del Proyecto, indica que el sistema de agua se encuentra en funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 39   | 2263242      | 275,045                    | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE VISTA ALEGRE, HUARIPATA, PISHOPAMPA Y RAYAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CARAMARCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,837,271.75          | 354,683.86                     | 2,482,587.00 | 1,866,005.98      | 78.27%                 | En Ejecución                  | Normal              | 12/22/2021      | 6/19/2022                                            | 39.22              | Mediante correo electrónico dirigido al Coordinador del Proyecto y al Alcalde de la MD de San Francisco de Asís se solicitó la actualización del Formato 8-A en el Banco de Inversiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 40   | 2265852      | 3,494,441                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTROS POBLADOS DE MARAMARA, SIMPE Y HUACCAN, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA              | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,420,161.65          | 1,139,556.23                   | 8,145,091.00 | 7,369,491.42      | 90.33%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 12/13/2021      | 6/10/2022                                            | 77.78              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 41   | 2269520      | 13,778                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE CASHAPAMPA,CUNCASH Y QUINUANIYA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CRUZ            | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,878,198.18          | 4,509,817.78                   | 350,602.00   | 0.00              | 92.45%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/16/2020      | 8/12/2021                                            | 91.26              | [1] Mediante comunicación electrónica la Ing. Nei Sonia Morales Aguas - Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural de la UEI, informó que la liquidación parcial del ejecución de obra ha sido observada y comunicada mediante carta notarial al Consorcio Cashapampa para su subsanación. Se remitió la carta notarial de notificación.                                                                                                                                                | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 42   | 2275352      | 125,153                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR. DE TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPa - HUANCAMELICA                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOCROJA               | HUANCAMELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,084,195.75          | 3,057,431.81                   | 0.00         | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 1/19/2021       | 7/17/2021                                            | 98.00              | Mediante correo electrónico se solicita a la UEI; financiamiento de saldos no devengados al 31/12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 43   | 2275830      | 33,952                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, EL CORRAL, LA LAGUNA, LA SUCCHA Y QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO          | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,088,595.99          | 7,623,043.49                   | 617,587.00   | 201,047.43        | 96.73%                 | En Ejecución                  | Normal              | 1/12/2021       | 7/10/2021                                            | 96.74              | En la fecha se hace llegar curva S del adicional N° 01, que se encuentra ejecutándose, según coordinador de obra el principal ya ha sido conluido y se estan ejecutando los adicionales correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 44   | 2276287      | 557,420                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTOR HUAMACUNCA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA            | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,415,970.83          | 1,217,322.07                   | 193,778.00   | 164,678.91        | 97.60%                 | Concluido                     | Recepción observada | 1/22/2021       | 5/21/2021                                            | 100.00             | En comunicación con el Sub Gerente de Infraestructura de la MD Santa Rosa Ing. Victor Angel Sanizo Vera, se le ha solicitado remitir el ACTA DE RECEPCION DE OBRA habiendo vencido los plazos para la subsanación, al respecto señala que se encuentra en CONCILIACION los adicionales ejecutados por el contratista, a fin de que pueda recepcionarse la obra.                                                                                                                                   | 3/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 45   | 2277568      | 6,516,631                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CRUZ DE MAYO, FRANCISCO BOLOGNESI Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE                 | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,096,028.71          | 5,963,385.95                   | 0.00         | 0.00              | 97.82%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 8/13/2019       | 4/8/2020                                             | 100.00             | Mediante mensaje de WhatsApp la responsable de presupuesto de la entidad remite la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 143-2021-MDM de fecha 27/09/2021 mediante la cual se hace la incorporación de los recursos (\$57,515.00 soles p transferidos mediante el DECRETO SUPREMO N° 258-2021-EF                                                                                                                                                                                                              | 9/29/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 46   | 2280275      | 100,084                    | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SICAYA                | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,617,454.02          | 3,813,315.22                   | 2,804,139.00 | 1,194,222.39      | 75.67%                 | En Ejecución                  | Normal              | 12/2/2020       | 6/29/2021                                            | 82.97              | La obra presenta un avance físico de acumulado del 82.97% y un programado en relación al programado del 99.51% correspondiente al mes de Mayo, en conclusión la obra presenta ejecución normal.<br><br>Se observa en la Resolución de Alcaldía N°098-2022-MDS/ALC, con fecha 11/06/2022, se resuelve aprobar la ampliación de plazo por N°04 por aprobación de mayores metrados N°03 por 15 días calendarios, desde el 10/06/2022 al 24/06/2022, en conclusión la fecha de termino contractual es | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 47   | 2282085      | 1,167,799                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE LAMBARAMA, CCOCHACC, VILLA DEL CARMEN, ASAHUASI Y SANTA ROSA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAS                | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,673,192.93          | 4,152,427.40                   | 495,266.00   | 181,580.72        | 92.74%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 1/18/2021       | 6/16/2021                                            | 100.01             | Mediante los INFORME N° 025-2022/VMCS/PNSR/UTGT – rmunoz (HT: 129556-2016) de fecha 08/04/2022 e INFORME N° 008-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT – equispet, se comunica sobre la visita de monitoreo y documentación faltante. Se registra los informes, en fecha 08/04/2022                                                                                                                                                                                                                                | 5/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 48   | 2284225      | 29,669                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA PAMPA, SANTIAGO Y CHAUSIBOLÁN, GUZMANGO, DISTRITO DE GUZMANGO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUZMANGO              | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,297,283.41          | 2,859,953.38                   | 433,230.00   | 0.00              | 86.74%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada     | 1/5/2021        | 7/3/2021                                             | 73.53              | El Ing. Marco Antonio Lezcano Castillo remite el acta de reinicio de la obra de fecha 13/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 49   | 2284904      | 55,000                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE HOSPICO PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS                 | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,292,091.59          | 3,277,547.97                   | 0.00         | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 1/18/2021       | 7/16/2021                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Paras ha remitido la liquidación físico financiero del contrato de ejecución del proyecto con código SNIP N° 327175 con OFICIO N° 170-2022-MDP/A, faltando la liquidación de los contratos de los servicios de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                         | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                    |               |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACION<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 50   | 2284944      | 2,637,427                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI                | MADRE DE DIOS | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 7,583,662.05          | 4,231,761.86                   | 3,351,900.00  | 631,875.03        | 64.13%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 12/12/2020      | 10/7/2021                                            | 53.81              | En fecha 19/04/2022; se realizó la visita de monitoreo al proyecto; verificando el estado de ejecución, con suspensión de Plazo en el que se encuentra y la presencia de los responsables de la obra; se realizaron recomendaciones a la UE. Se registra un avance del 53.81% al 30/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 51   | 2285090      | 54,953                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE TUNSUILLA- PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARAS                   | AYACUCHO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,428,320.36          | 3,428,272.93                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 1/18/2021       | 7/16/2021                                            | 100.00             | La UE ha remitido el acta de recepción con fecha de recepción de obra 15.02.2022, por lo que se ha actualizado el ítem correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 52   | 2285876      | 2,989,584                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL PARA LOS SECTORES DE SHITAUURA, SAN JUAN Y CARCEL DEL CASERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL                  | LA LIBERTAD   | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 7,989,011.90          | 2,955,862.20                   | 5,011,624.00  | 3,536,203.14      | 81.26%                 | En Ejecución                  | Adelantada          | 10/26/2021      | 7/22/2022                                            | 79.28              | Se verifica en el portal InfoObras que se ha registrado la valorización del mes de mayo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 53   | 2288044      | 351,769                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAVINILLO | HUANUCO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,820,553.27          | 1,818,191.29                   | 0.00          | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/15/2020      | 5/13/2021                                            | 100.00             | La UE remite Resolución de Alcaldía N° 362-2021-MPY/A de fecha 10/11/2021, documento con la que se aprueba la Liquidación Técnica - Financiera de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 54   | 2288825      | 166,477                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE SAYHUA Y SAYACRUMI, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI              | CUSCO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,577,589.30          | 2,328,324.23                   | 0.00          | 0.00              | 90.33%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 3/18/2021       | 8/14/2021                                            | 100.00             | La ejecución de obra ha concluido en fecha 07/11/2021 y recepcionada con conformidad el 30/12/2021 por el comité de recepción. De acuerdo a la LCE y el RLCE la obra entra en plazo para que los contratistas presenten sus liquidaciones en un plazo de 60 d.c. a la UE para su aprobación u observación, luego se procede de acuerdo a misma normativa respecto a liquidación de proyectos.                                                                                                                                                                                            | 1/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 55   | 2289117      | 1,091,586                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ COZO, SAN CRISTÓBAL CHINCHAN, TRES DE MAYO DE ANDAS Y SAN LORENZO DE TUCUSHI DEL DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO                | HUANUCO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 10,934,762.93         | 333,024.30                     | 10,601,738.00 | 1,708,770.38      | 18.67%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 12/22/2021      | 10/17/2022                                           | 10.21              | En seguimiento a unidad ejecutora se hace entrega de Memoria y planos de Hipoclorador por goteo con flotador y de Hipoclorador carga constante de doble recipiente, a fin de que responsables de obra evalúen y definan su implementación en obra.<br>Así mismo se reitera a que presenten información respecto a implementación de recomendaciones e información de obra solicitada durante monitoreo de obra. Se adjunto Acta de Visita de Monitoreo.                                                                                                                                  | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 56   | 2290413      | 148,567                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MERENCIA Y BAGAZAN -, DISTRITO DE LONVA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONVA CHICO             | AMAZONAS      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,510,563.88          | 2,426,611.56                   | 101,460.00    | 75,230.51         | 99.65%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 12/21/2020      | 5/19/2021                                            | 96.33              | De acuerdo al memorándum número N° 008-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, de fecha 21 de febrero del 2021, donde la unidad de Asesoría Legal emite opinión sobre el procedimiento para cierre de los proyectos financiados mediante el DU N° 114-2020, lo cual precisa que no habría una obligación legal ni contractual del MVCS, o del PNSR para realizar dichas acciones, ni exigir a los Gobiernos Locales la presentación de las liquidaciones física y financiera de los contratos de obra y supervisión, vinculadas a tales transferencias de partidas; por lo que no sería aplicable. | 5/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 57   | 2291078      | 1,785,743                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LIRCAYYCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCABELICA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA                | HUANCABELICA  | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,744,721.72          | 473,347.82                     | 4,185,631.00  | 2,012,354.98      | 52.39%                 | En Ejecución                  | Normal              | 3/21/2022       | 9/16/2022                                            | 18.26              | En fecha 27/06/2022 , se efectúa la visita de monitoreo a la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/1/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 58   | 2291785      | 2,183,819                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL    | AYACUCHO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,927,455.31          | 2,092,090.41                   | 3,821,081.00  | 53,788.02         | 36.20%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 11/4/2021       | 5/2/2022                                             | 6.26               | Se remite el Informe N° 085 -2022/VMCS/PNSR/UTGT – mnlasco, al cual se adjunta el Acta de verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales esenciales del proyecto con código SNIP 333218/ CUI 2291785 de la visita realizada el 16.06.2022, para su traslado a la OCI de la Municipalidad Provincial de La Mar.                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/3/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 59   | 2291833      | 34,829                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD NUEVO CONDORMARCA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA             | LA LIBERTAD   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,431,296.86          | 2,102,446.20                   | 338,230.00    | 122,114.79        | 91.50%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/14/2020      | 4/12/2021                                            | 100.00             | La entidad remite el INFORME N° 064-2022-MDC-DIDUR/AJMV de fecha 26/04/2022 mediante el cual hace llegar la copia del acta de reinicio de obra 2022, la copia de los asientos de cuaderno de obra sobre la culminación de los trabajos y la copia del pliego de observaciones de la recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 60   | 2293836      | 79,356                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LOS SECTORES DE CCANLLICUNCA Y BUENA VISTA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA              | PUNO          | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,048,608.63          | 1,838,934.83                   | 202,090.00    | 165,799.15        | 97.86%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 1/15/2021       | 7/13/2021                                            | 100.00             | Se tiene comunicación con el Jefe de Infraestructura de la MD Santa Rosa para solicitarse la Resolución de la Liquidación con fines de cerrar el proyecto en el SSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 61   | 2296347      | 174,109                    | MEJORAMIENTO, CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES, DOS DE MAYO, TACSANAPAMPA, SAMANEZ, MONTEHUASI, JULIO HERMOZA LA LIBERTAD, DEL C.P. DE TOCAS,DISTRITO DE COLCABAMBA , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCABELICA                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS      | HUANCABELICA  | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,517,133.69          | 5,203,086.08                   | 312,293.00    | 312,292.75        | 99.97%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 12/21/2020      | 7/18/2021                                            | 100.00             | Mediante el INFORME N° 019-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT - ecahuana (HT: 143088-2020) emitido por la CPC. Edith Cahuana Espinoza, informa; observaciones a la liquidación financiera del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 62   | 2300604      | 2,611,668                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI                 | CUSCO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 12,884,339.00         | 7,061,596.86                   | 4,470,823.00  | 1,292,820.15      | 64.84%                 | En Ejecución                  | Adelantada          | 12/12/2020      | 9/7/2021                                             | 54.15              | Los días 04 y 05 de julio del 2022, se realiza la visita de monitoreo al proyecto, en compañía del Especialista Social y responsables de obra y supervisión. Se sostuvo una reunión con los responsables y luego se procede a elaborar el Acta de Visita de Monitoreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 63   | 2300861      | 5,285,106                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE                     | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 13,612,311.06         | 10,450,192.82                  | 3,152,205.00 | 246,308.29        | 78.58%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/18/2020      | 9/13/2021                                            | 80.15              | La UE, comunica y alcanza DOCUMENTO PRESENTADO por la supervisión de obra a la municipalidad, donde adjunta la conformidad técnica de la conclusión física de obra Y SOLICITA LA CONFORMACION DEL COMITE DE RECEPCION DE OBRA, asimismo alcanza copia de asiento de cuaderno de obra donde se consigna e informa la conclusion de la ejecución física de obra con FECHA 18-05-2022                                                                                                                                                                  | 6/6/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 64   | 2301438      | 207,702                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS                             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,579,311.36          | 2,309,934.82                   | 117,841.00   | 89,309.88         | 93.02%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/18/2020      | 6/15/2021                                            | 100.00             | Jefe de infraestructura envía vía WSP resolución de liquidación de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 65   | 2302308      | 86,451                     | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE ALISAL, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS                             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 993,628.12            | 721,253.88                     | 203,423.00   | 201,713.72        | 92.89%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/14/2020      | 4/12/2021                                            | 85.00              | Se realizó Reunión programada con funcionarios de la Municipalidad distrital de Cañaris a fin de coordinar reinicio de ejecución de obra e informar sobre lo encontrado en visita de monitoreo del día 16.05.2022. UE se compromete a informar sobre reinicio hasta el día 25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 66   | 2302856      | 4,799,974                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION NANITARIAS DE ECRETAS, EN LA LOCALIDAD DE ALIZO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,455,135.65          | 3,877,237.91                   | 690,338.00   | 536,873.26        | 99.08%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 8/13/2019       | 12/10/2019                                           | 66.83              | Se remitió vía correo electrónico a la UEI, solicitando Liquidación Técnica y Financiera de la Obra, para el respectivo cierre de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/8/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 67   | 2303193      | 2,303,235                  | CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLIHUA, COMBO, MARIANO MELGAR, CANGALLI PICHACANI, ALIANZA Y ANTACALLA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUÑO A                              | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 6,790,071.23          | 6,507,482.94                   | 93,385.00    | 7,388.44          | 95.95%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/9/2020       | 8/5/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida - Por recepcionar por parte de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 68   | 2303585      | 3,935,477                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDOCERRO, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS ANCASH                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHES                             | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,242,117.21          | 4,978,648.02                   | 2,233,282.00 | 0.00              | 94.97%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 10/12/2019      | 5/8/2020                                             | 90.55              | [1] La UEI no remite información actualizada respecto al estado situacional de la ejecución y supervisión de obra así como tampoco da respuesta al Informe Técnico n°0027-2022/VMCS/PNSR/UTGT-maraujoj (HT: 00183706-2015). [2] El registro de información en el Formato 12B e Infobras continúan desactualizados. [3] Según el SSI a la fecha se tiene un avance financiero acumulado de 95%.t                                                                                                                                                     | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 69   | 2303831      | 1,169,885                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA ,DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO                        | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,652,118.50          | 1,110,227.57                   | 1,992,290.00 | 721,623.44        | 69.07%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 10/15/2021      | 4/12/2022                                            | 62.42              | Con HT 00031514-2021, OFICIO - N° 327-2022-MPSI-A, la UE remite información relacionada a la obra (resoluciones de ampliación de plazo, valorización del mes de marzo 2022)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/22/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 70   | 2304938      | 1,888,726                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAMARCA, PUCARA, CCOÑANI, CHUQLLAHUAYQO Y HUAYLUPATA, EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS                             | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,808,167.55          | 5,768,202.65                   | 5,657.00     | 0.00              | 99.31%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 2/18/2021       | 8/16/2021                                            | 100.00             | El proyecto financiado con Decreto de Urgencia N° 114-2020, cuenta con la presentación de las liquidaciones de obra y de supervisión, con el documento de aprobación correspondiente, asimismo se cuenta con los informes sobre la parte técnica y la financiera, Informe N°40-2022/VMCS/PNSR/UTGT-igarcip e Informe N°38-2022/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc, por lo que se procede al CIERRE DE PROYECTO en el sistema.                                                                                                                                | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 71   | 2306698      | 2,028,802                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO                            | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,663,882.98          | 2,395,003.00                   | 0.00         | 0.00              | 89.91%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 2/12/2021       | 8/10/2021                                            | 87.15              | Con Oficio N° 0181-2022-PR de fecha 27 de junio de 2022, se remitió al congreso el Proyecto de Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por covid 19, reactivación económica y otros gastos de las entidades de gobierno nacional, regional y local.<br>En el Anexo 08 del proyecto de Ley, considera con fuente de financiamiento ROOC un monto de S/. 244,793.00.<br>En SSI se actualiza un avance financiero en 89.90%.                                        | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 72   | 2306946      | 966,482                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI                          | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,141,153.59          | 2,827,235.24                   | 0.00         | 0.00              | 90.01%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 2/5/2021        | 8/3/2021                                             | 100.00             | La ejecución de obra ha concluido en fecha 15/08/2021 y recepcionada con conformidad el 11/10/2021 por el comité de recepción. De acuerdo a la LCE y el RLCE la obra entra en plazo para que los contratistas presenten sus liquidaciones en un plazo de 60 d.c. a la UE para su aprobación u observación, luego se procede de acuerdo a misma normativa respecto a liquidación de proyectos, La UE aún no habría aprobado las liquidaciones presentadas por los contratistas por lo que aun no están aprobadas las liquidaciones correspondientes. | 1/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 73   | 2308109      | 1,620,235                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS SECTORES DE COLLO, COLCABAMBA, PACHACHIN Y HUARAULLA, EN EL CASERIO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAMA                              | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,674,125.05          | 4,343,610.68                   | 1,513.00     | 0.00              | 92.93%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/18/2021       | 9/14/2021                                            | 100.00             | [1] La UEI a la fecha no implementa de manera integral la regularización de actualización del registro de información el el Formato 12B del Banco de Inversiones, dificultándose las acciones de seguimiento.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 74   | 2308900      | 4,488,015                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TURPAY, DISTRITO DE TURPAY - GRAU - APURIMAC                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TURPAY                              | APURÍMAC     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,729,313.51          | 4,244,510.67                   | 0.00         | 0.00              | 89.75%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 10/12/2019      | 5/8/2020                                             | 100.00             | La municipalidad ha remitido el ACTA DE RECEPCION DE OBRA , asimismo se le ha manifestado que deberan presentar la liquidación para el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8/16/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 75   | 2309737      | 99,175                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CARPANI, CENTRAL PAICHANI Y ACCOPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE SALINAS                 | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,235,078.89          | 2,214,221.91                   | 5,000.00     | 0.00              | 99.07%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/23/2020      | 5/21/2021                                            | 99.69              | La obra se encuentra concluida - Recepcionada por parte de la UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 76   | 2309997      | 932,423                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA COLPA, CHUMBES ALTA, IBIAS, PUNKUS Y JACASPAMPA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCROS         | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,039,424.55          | 4,572,582.54                   | 0.00         | 0.00              | 90.74%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/29/2020      | 6/26/2021                                            | 100.00             | Mediante Informe N°18-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 25/03/2022, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el Informe de observaciones documentarias y de visita de monitoreo del proyecto con código SNIP N°335958 y CUI N°2309997, en la cual se realiza las observaciones encontradas en el proyecto.                                                                                                                              | 4/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 77   | 2310181      | 743,416                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO CHUGUR, CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION      | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,242,192.15          | 1,697,031.68                   | 455,206.00   | 0.00              | 75.69%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                   | 4/13/2021       | 7/11/2021                                            | 75.46              | Seguimiento al registro de información en el formato 12-B. La UE no ha cumplido con la actualización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 78   | 2312359      | 37,000                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DESAGUE DE LOS ANEXOS DE SAN JUAN NINANYA Y SANTA ROSA DE NINANYA DEL DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AHUAC         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,861,327.90          | 1,851,965.47                   | 9,363.00     | 5,599.88          | 99.80%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/11/2020      | 3/25/2021                                            | 100.00             | 1. Se notifica a la U.E. presentar el informe situacional de la parte legal en relación al calculo de penalidades a la empresa contratista.<br><br>2. La U.E. debe presentar al MVCS CAC- JUNIN la liquidacion de obra y supervision al correo CAC_JUNIN@VIVIENDA.GOB.PE en forma escaneada en solo archivo para su evaluacion y registro en las plataformas de SSP.<br><br>3. La U.E. remita la resolución de aprobación de la liquidación de obras y | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 79   | 2312621      | 490,078                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA COMUNIDAD DE TALHUIS C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICHUAS      | HUANCAMELICA | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,950,781.88          | 0.00                           | 4,880,836.00 | 2,463,149.94      | 49.75%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 3/28/2022       | 9/23/2022                                            | 15.23              | Mediante CARTA N° 120-2022-ING.MLCP-SGDUYO/MDQ la UEI remite documentación solicitada de la ejecución de la obra, en la que adjunta: resoluciones de autorización de ejecución de obras de aprovechamiento hídrico de las fuentes de agua del proyecto, resolución de aprobación de PMA, informes de revisión de ET elaborado por la supervisión y residencia de obra, e informe de valorización N° 01. (HT: 44514-2022, 220 folios)                   | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 80   | 2313494      | 235,189                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TUPAC AMARU   | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,400,285.60          | 32,000.00                      | 2,368,284.00 | 1,750,552.64      | 74.26%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 1/18/2022       | 5/17/2022                                            | 55.99              | El proyecto viene ejecutándose de manera regular, tiene un avance acumulado al 31/04/2022 del 56.99% vs el programado de 57.16%, la obra esta atrasada aun debido a factores climatológicos de los meses anteriores pero primordialmente debido a la falta de mano de obra no calificada en el lugar, el contratista no esta mitigando estos riesgos adecuadamente.                                                                                    | 5/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 81   | 2316516      | 227,174                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARIA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA-AMAZONAS                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PISUQUIA      | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,486,454.08          | 3,548,801.55                   | 2,160,598.00 | 79,451.76         | 48.46%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                   | 12/18/2020      | 6/15/2021                                            | 43.16              | - A través de llamada telefónica, se coordinó con el Ing. Ronald Yopan Sub gerente de Infraestructura y Coordinador del proyecto, se le solicita las cartas fianzas por fiel cumplimiento, adelanto directo y adelanto de materiales.                                                                                                                                                                                                                  | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 82   | 2317688      | 391,747                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUPURO       | JUNIN        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,173,698.85          | 2,138,574.62                   | 0.00         | 0.00              | 98.38%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/22/2020      | 4/20/2021                                            | 100.00             | LA U.E. REMITE EL OFICIO 047-2022-MDCH/A, REMITIENDO LA LIQUIDACION DE OBRA Y SERVICIOS DE SUPERVISION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 83   | 2318761      | 21,831                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA, DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANCA HUANCA | HUANCAMELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,446,125.12          | 4,815,972.09                   | 630,153.00   | 8,783.53          | 88.59%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 4/12/2021       | 10/8/2021                                            | 88.76              | Mediante correo electrónico se solicita a la UEI: INFORMAR SOBRE ACCIONES REALIZADAS PARA EL REINICIO DE EJECUCION DE OBRA, Y ACCIONES PARA CONTAR CON LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN ZONA EN CONFLICTO.                                                                                                                                                                                                                                           | 6/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 84   | 2320207      | 291,357                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SACSABUILLCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARA          | APURIMAC     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,894,080.81          | 29,480.00                      | 2,864,601.00 | 1,710,368.23      | 60.12%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 2/8/2022        | 6/7/2022                                             | 12.74              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 85   | 2320432      | 56,312                     | INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LOS CASERÍOS DE CONQUI, CANCHIS, HUALPACHIN, MONTE AZUL Y GARU, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PAMPAMARCA    | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,786,381.45          | 3,778,217.83                   | 0.00         | 0.00              | 99.78%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/10/2020      | 5/8/2021                                             | 100.00             | Con OFICIO N° 010-2022-ALC-MDP-PY-RH, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Pampamarca, presenta Acta de recepción de obra, realizado por comité de recepción en fecha 26 de noviembre de 2022).                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 86   | 2323364      | 7,269,532                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, LLANQUIPAMPA, SHAIRICANCHA Y ALLGAHUANCA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AMARILIS      | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,219,770.53         | 17,558,404.61                  | 95,898.00    | 95,897.89         | 96.90%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/19/2019      | 12/17/2020                                           | 100.00             | Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Amarilis con Oficio N° 044-2022-MDA/GDUR, presenta Informe N° 179-2022-MDA-GDUR/SGOM y adjunta Acta de transferencia de obra a la JASS de cada localidad: VILCABAMBA, LLANQUIPAMPA, SHAIRICANCHA Y ALLGAHUANCA ALTA.                                                                                                                                                                                       | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 87   | 2324643      | 40,544                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YANACANCHA    | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,987,769.32          | 2,887,741.58                   | 0.00         | 0.00              | 96.65%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/30/2020      | 4/28/2021                                            | 100.00             | 1. La U.E. debe presentar al MVCS CAC- JUNIN la liquidación de obra y supervision al correo CAC_JUNIN@VIVIENDA.GOB.PE en forma escaneada en solo archivo para su evaluación y registro en las plataformas de SSP.<br>2. La U.E. remitió la resolución de aprobación de la liquidación de obras y supervision con fecha 26/05/2022 para conocimiento.                                                                                                   | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 88   | 2324645      | 9,634,663                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS RODACOCCHA, GUAGAYOC, YERBA BUENA ALTA, CHAMCAS, SANTA ROSA DE MILPO, TOLDOPATA, EL VALLE, ANEXO LA UNION, EN EL C.P. BELLA UNION DE JESUS MARIA - TOLDOPATA, EL CASERIO SANTA ROSA DE YERBA BUENA, ANEXO BUENA VISTA, EN EL | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ENCAÑADA      | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 17,619,896.45         | 17,493,219.45                  | 52,488.00    | 52,488.00         | 99.58%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 2/12/2020       | 10/8/2020                                            | 100.00             | El coordinador comunica vía telefónica que se cuenta con la resolución de aprobación del contrato de obra y se encuentra en trámite la corrección de la resolución del contrato de supervisión por un error material.                                                                                                                                                                                                                                  | 3/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 89   | 2325657      | 102,983                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE LLAULLINCO CENTRO, PFACCHANI Y JAPURO EN LA COMUNIDAD DE IDIOPA- ÑAUPA- JAPO URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA              | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,816,858.74          | 4,469,877.59                   | 346,982.00    | 346,980.64        | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 10/27/2020      | 4/24/2021                                            | 100.00             | De acuerdo al Reglamento y ley de contrataciones del estado la UE esta dentro de los plazos para la realización y aprobación del expediente de liquidación de ambos contratos.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 90   | 2328487      | 1,005,012                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN, LA MONTAÑA, HUAMBARA, CHAPUNIS, CHONTA, CHICHQUI, SHASHALA, NARANJO, SHAWINDO Y MONTECARLO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRACOSTA                | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 9,043,123.42          | 7,648,348.30                   | 1,760,221.00  | 833,606.49        | 93.79%                 | En Ejecución                  | Adelantada          | 12/1/2020       | 7/28/2021                                            | 90.24              | En la fecha se alcanza valorización mensual correspondiente del mes de mayo, donde se observa un adelanto de lo ejecutado respecto de lo programado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 91   | 2328563      | 853,390                    | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, EN EL ANEXO DE HUASHIBAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA                  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,312,711.41          | 821,221.70                     | 1,461,489.00  | 935,082.91        | 75.94%                 | En Ejecución                  | Adelantada          | 12/20/2021      | 4/18/2022                                            | 69.44              | La coordinadora del proyecto remite la valorización 04 correspondiente al mes de mayo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 92   | 2329087      | 1,743,069                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE HUANCANO, SAN ANTONIO DE ANCHIS, SANTA ROSA DE ESPITE, SAN MIGUEL DE ESPITE Y SAN JOSE DE RAYUSCCA EN EL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS               | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,318,824.99          | 8,065,794.95                   | 0.00          | 0.00              | 96.96%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 12/14/2020      | 6/11/2021                                            | 100.00             | Se ha remitido el OFICIO MÚLTIPLE N° 002-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT con fecha 17.01.2022 a la Municipalidad Distrital de Vilcanchos, con la finalidad de informar sobre los Lineamientos para la aplicación del artículo 21 de la Ley N° 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022. Ademas indica las acciones que debera de realizar la Entidad para solicitar la continuidad de inversiones de los proyectos financiados por el sector. | 3/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 93   | 2329878      | 1,025,051                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: OMACHA CAPITAL; CHECAPUCARA ANEXOS: HATUNCANCHA, COLCHAPAMPA; SAHUA SAHUA ANEXOS: HUANACOPAMPA, CHILAHUAYOCOPATA, CERCOBAMPA, LACA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OMACHA                   | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 10,661,812.00         | 100,000.00                     | 10,905,824.00 | 252,679.14        | 3.31%                  | En Ejecución                  | Normal              | 5/3/2022        | 12/31/2022                                           | 0.00               | El proyecto viene ejecutándose de manera regular, tiene un avance aproximado del 1.00% no se puede comparar debido a que la obra recientemente inicio en fecha 03/05/2022 por lo que están en en el periodo de la primera valorización la obra, se encuentra a todo el personal clave del contratista como la supervisión, se aprecia la maquinaria ofertada y se visualiza como trabajo mas resaltantes a nivel de cimientos de UBS.                                  | 5/26/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 94   | 2330313      | 272,666                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 16 LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS                  | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 15,525,767.86         | 14,180,630.11                  | 436,569.00    | 400,845.22        | 93.92%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 12/20/2020      | 10/15/2021                                           | 100.00             | Se remite el INFORME N° 076-2022/VMCS/PNSR/UTGT–mnolasco mediante el cual se remite el Acta de cumplimiento de obligaciones contractuales esenciales para su remisión al OCI correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 95   | 2330684      | 191,118                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMPAMPA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANGARARA                | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,409,959.03          | 3,329,710.57                   | 0.00          | 0.00              | 97.65%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 12/28/2020      | 5/26/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a la comunicación del coordinador de obra Ingº Edgar Sánchez la obra ha concluido el 13 de diciembre del 2021 y se halla en proceso de recepción de obra que se ha retrasado por las lluvias de temporada.                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 96   | 2330754      | 69,978                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE COLBOT, FILA DEL CHOLOQUE, TUCAT-EL ESPINO, LA CUCHILLA Y SICHOPÉ, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO               | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,416,007.46          | 3,416,006.64                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 12/14/2020      | 5/12/2021                                            | 100.00             | El proyecto se encuentra concluido y liquidado, se deja constancia que la unidad ejecutora ha liquidado en una sola resolución los dos contratos ( Ejecución y Supervisión de obra)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 97   | 2332042      | 466,653                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERÍO DE ALLPACOCCHA, DISTRITO DE TAPACOCCHA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAPACOCCHA               | ANCASH       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,638,748.00          | 982,936.86                     | 499,428.00    | 152,243.23        | 69.27%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada     | 3/11/2021       | 8/7/2021                                             | 78.00              | [1] Mediante comunicación telefónica el Ing. Froebel Cueva Gamarra, responsable de Infraestructura de la UEI, comunicó que con fecha 13/06/2022 se reinició la ejecución de obra a partir del cual se computará la ampliación de plazo de 18 d.c. acordada en el Acta de Conciliación N°029-2022 suscrita con fecha 03/05/2022.                                                                                                                                        | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 98   | 2332074      | 7,077,033                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE AZUNA, TACMAYOCC, SAMINCA, HUACCHALLA, LAMBRAS, TINTAYOCC Y MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCANELICA                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO | HUANCANELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 6,230,158.07          | 5,926,562.83                   | 0.00          | 0.00              | 95.13%                 | Concluido                     | Recepción observada | 11/5/2019       | 5/2/2020                                             | 100.00             | Mediante OFICIO N° 078-2022-MDSAA/A la UEI remite subsanación de observaciones a la visita de campo, adjunta INFORME N° 008-2022-MDSAA-GIDUR/ing.PSI (levantamiento de observaciones de los componentes de los sistemas evidenciadas con fotografías) e INFORME TÉCNICO del servicio de asistencia técnica para ejecución de taller de sensibilización a OC/JASS. (HT: 87970-2021, 386 folios).                                                                        | 6/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 99   | 2333146      | 526,880                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE KISIO, HUACAMANI, CONDOROMA Y MINASNIYOC DE LA COMUNIDAD DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA                 | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,047,730.98          | 81,450.00                      | 4,943,594.00  | 473,939.51        | 11.00%                 | En Ejecución                  | Adelantada          | 5/19/2022       | 12/14/2022                                           | 1.50               | Se efectuó la visita de Monitoreo al lugar de las obras constatando la presencia del supervisor no encontrando al residente, la obra tiene ejecución normal dentro de lo programado se deben de efectuar los trámites de la recertificación ANA y PMA lo cuales están pendientes.<br>La UE debe de efectuar mayor seguimiento a la ejecución de la obra                                                                                                                | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 100  | 2333505      | 1,002,595                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHURUPAMPA Y SECTORES DE MORERO Y TARACA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,178,949.40          | 1,006,521.78                   | 1,536,532.00  | 672,023.19        | 77.03%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 10/16/2021      | 4/13/2022                                            | 100.00             | Según asiento de cuaderno de obra N° 300 del supervisor de obra de fecha 28/05/2022, los trabajos se han culminado dentro del plazo contractual, se adjunta último asiento de cuaderno de obra                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 101  | 2333533      | 1,630,566                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DEL SISTEMA DE DISPOSICIONES DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO REQUENA, BUENA VISTA, PINTULLACTA Y HUATAPI, DISTRITO DE CAPELO - REQUENA - LORETO                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPELO                   | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 18,406,874.92         | 1,623,852.67                   | 14,879,896.00 | 3,355,158.41      | 27.05%                 | En Ejecución                  | Normal              | 2/8/2022        | 10/5/2022                                            | 28.97              | Con fechas 23 al 25 de junio se realizó la visita de monitoreo a la localidad, la obra se encuentra en ejecución normal, el avance se viene desarrollando de acuerdo al CAO,                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 102  | 2334302      | 5,846,449                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ORATORIA, PAMPAMARCA, CACHUS, PIA CORRAL DEL CASERIO DE PONCOS , DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SHUPLUY                 | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 7,710,613.51          | 7,673,276.21                   | 0.00         | 0.00              | 99.52%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/16/2019       | 5/12/2020                                            | 99.20              | [1] Mediante Informe N°0027-2022-VMCS/PNSR/UTGT-maraujoj de fecha 25/05/2022 (HT:00072220-2017) se comunico a la UEI los alcances de la revisión de la Liquidación Técnica del contrato de ejecución y supervisión de obra, realizada con Informe N°0005-2022-VMCS/PNSR/UTGT-mmagua de fecha 17/05/2022 el que concluye que la UEI debe implementar documentación faltante de carácter técnico y financiero.\t                                                                                                                                                                                | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 103  | 2335454      | 87,383                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOCALIDAD DE ANTAMBAMBA, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CIRCA                   | APURÍMAC     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,170,181.03          | 2,120,753.09                   | 53,596.00    | 47,625.55         | 99.92%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/16/2020      | 5/14/2021                                            | 99.37              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 104  | 2336021      | 540,060                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES UNION PROGRESO Y ACHAGUAY ALTO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA PECA                 | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,093,433.33          | 59,533.47                      | 5,033,900.00 | 3,551,202.24      | 70.89%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 1/20/2022       | 7/18/2022                                            | 71.13              | Se realizó la visita de monitoreo los días 20 y 21 de junio 2022. Se ha encontrado la obra en ejecución. De acuerdo a la valorización N° 05, correspondiente a mayo 2022 (tramitada ante la UEI), el avance físico ejecutado acumulado es 71.13%, en tanto que el avance físico programado acumulado es 40.46%, por tanto la obra se encuentra ADELANTADA. Se tiene un adicional de obra y deductivo vinculante en proceso.                                                                                                                                                                   | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 105  | 2336269      | 5,548,902                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, DISTRITO DE LUYA VIEJO - LUYA - AMAZONAS                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LUYA VIEJO              | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,454,414.88          | 5,234,397.17                   | 0.00         | 0.00              | 95.97%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 7/19/2019       | 1/14/2020                                            | 93.46              | En comunicación telefónica con el alcalde, se ha tomado conocimiento sobre la liquidación de los contratos de obra y consultoría que, según manifiesta, ya las tienen aprobadas y que la estarán remitiendo a VIVIENDA en el transcurso de la presente semana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 106  | 2336806      | 639,989                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE HUYNIA Y CARMEN DE ALANYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,468,422.55          | 3,085,669.44                   | 6,733.00     | 6,733.00          | 89.16%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 12/1/2020       | 6/28/2021                                            | 100.00             | Mediante Informe N° 91-2022/VMCS/PNSR/UTGT-abchante, de fecha 30/06/2022, el Especialista en Monitoreo de Proyectos, remite el Informe técnico para la liquidación del proyecto "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE HUYNIA Y CARMEN DE ALANYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO" - código SNIP N°375818 y CUI N°2336806, en la cual se realiza los lineamientos establecidos en el Memorandum Múltiple N°08-                                                         | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 107  | 2336912      | 254,647                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE RAUZA, TAUILLIGAN Y TARUCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE   | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 8,893,390.79          | 7,016,090.11                   | 1,877,300.00 | 1,175,741.48      | 92.11%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 1/6/2021        | 10/2/2021                                            | 74.36              | Mediante INFORME N° 042-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe de fecha 10/06/2022 se emite informe de Visita de Monitoreo de Obra y se concluye que la UE viene incumpliendo en marco del DU N° 114-2020. Mediante OFICIO N° 0189 – 2022/SG/OAC-CAC-HUANUCO de fecha 21/06/2022 se emite la Notificación a la UE para que informe sobre las acciones realizadas en virtud al monitoreo de la Ejecución de la Obra.                                                                                                                                                                                      | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 108  | 2337664      | 341,130                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MONZON                  | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,782,909.76          | 4,345,263.29                   | 0.00         | 0.00              | 90.85%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/28/2020      | 6/25/2021                                            | 100.00             | Con Oficio N° 0172-2022-MDM/A, Unidad Ejecutora presenta Informe N° 705-2022-MDM-GIAT/VIMCH, e INFORME N° 098-2022/MDM/GIAT/JUOP/ISVG, CON INFORMACIÓN DE EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE OBRA. ADJUNTA: 1.- Expediente de Liquidación de consultoría de obra (memoria descriptiva, liquidación, comprobantes de pago). 2.- Resolución de Alcaldía N° 171-2021-MDM/A de fecha 24/05/2021 que aprobo adicional deductivo de obra 01. 3.- Resolución de Alcaldía N° 281-2021-MDM/A de fecha 27/09/2021 que                                                                                           | 4/8/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 109  | 2338768      | 564,195                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUA, BELÉN CHAPI, VACAHUASI Y YERBA BUENA, DISTRITO DE ORONCCOY - LA MAR - AYACUCHO                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ORONCCOY                | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,701,954.92          | 34,000.00                      | 5,641,954.00 | 1,455,668.76      | 26.13%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 4/1/2022        | 11/26/2022                                           | 7.16               | Mediante OFICIO N° 314-2022-301882-MDO-LM-VRAEM/A y HT 00007740, la Municipalidad Distrital de Oroncco, remite el cronograma de participación del personal clave de la obra con CUI N° 2338768. De acuerdo al siguiente detalle: - Cronograma de participación del personal clave del contratista. - Cronograma de uso de equipos ofertados del contratista. - Cronograma de participación del personal clave de la Supervisión.                                                                                                                                                              | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 110  | 2340073      | 1,020,802                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE HUELLAP, JONKO ALTO, JONKO BAJO, ACLAHUAIN, PARIASH Y PALLACTAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA LIBERTAD             | ANCASH       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,441,576.98          | 3,407,692.96                   | 0.00         | 0.00              | 99.02%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/18/2021       | 6/16/2021                                            | 100.00             | [1] la UEI a la fecha no ha implementado de manera integral la regularización de actualización del registro de información el el Formato 12B del Banco de Inversiones, dificultándose las acciones de seguimiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 111  | 2340258      | 139,164                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CEREZAL Y SECTORES EL MOLINO Y LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIRINOS                | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,662,514.23          | 2,662,513.83                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/6/2021        | 6/4/2021                                             | 100.00             | La unidad ejecutora informa que las liquidaciones se encuentran observadas y aún están en revisión por parte de su jefe de estudios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 112  | 2341389      | 109,689                    | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHILCAS                 | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 6,512,052.08          | 6,488,748.17                   | 0.00         | 0.00              | 99.64%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/11/2021       | 7/9/2021                                             | 100.00             | Con fecha 22/12/2022 ingresa por mesa de partes virtual el Oficio N° 012-2022-MDCH-LM-VRAEM/A, remitiendo los siguientes documentos: Documentos del ALA, Valorizacion N° 01- adicional 01, Valorización N° 02- Adicional 01, documento de suspensión de plazo, documentos de ampliación de plazo, absolución de observaciones de visita de monitoreo, valorización N° 07- agosto 2021, Informes N° 07 y 08 (agosto y setiembre 2021) de la supervisión de obra, documento de designación del comité de recepción de obra, pliego de observaciones de la recepción, acta de recepción de obra. | 2/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 113  | 2341475      | 2,518,836                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE PIAS Y ANEXOS CENOLEN Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PIAS                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,024,893.71          | 5,951,860.92                   | 993,638.00   | 853,289.14        | 96.87%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 1/27/2021       | 10/8/2021                                            | 100.00             | La entidad remite la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°045-2022-MDP/A mediante la cual se realizó la incorporación de recursos del DS N° 032-2022-EF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 114  | 2341880      | 2,098,396                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LLANDUMA, LLANDUMA, HUAPAHUAGANA, EL FRANCO Y ATUMPAMPA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COCHABAMBA              | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,800,298.22          | 5,680,321.87                   | 49,604.00    | 0.00              | 97.93%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/21/2020      | 10/16/2021                                           | 100.00             | La unidad ejecutora no esta cumpliendo con remitir la información                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 115  | 2342127      | 48,503                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE CHAGUALITO, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COCHORCO                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,328,122.20          | 3,286,762.17                   | 0.00         | 0.00              | 98.76%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 9/21/2020       | 3/19/2021                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/28/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | NO                                             |
| 116  | 2342548      | 7,193,612                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SURCUBAMBA                  | HUANCVELICA  | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 11,755,330.59         | 11,657,157.66                  | 84,235.00    | 0.00              | 99.16%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 10/27/2020      | 6/23/2021                                            | 99.51              | Se verifica la actualización del F12B; registro del PIM para el 2022 por el importe de S/. 84,235.00. Actualización en fecha 13/05/22.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 117  | 2342980      | 13,760,011                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA Y LAS LOCALIDADES DE NUEVO MUNDO, SAN JUAN, NUEVA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, TAMBILLO Y EL PINDU -, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA CATALINA              | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 18,899,778.72         | 16,843,229.37                  | 0.00         | 0.00              | 89.12%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 8/7/2019        | 5/2/2020                                             | 68.17              | Se actualizó fecha de término estimada. En conversación telefónica con el alcalde distrital de Santa Catalina, indicó que si bien en las próximas semanas se podrían estar superando las condiciones climatológicas que conllevaron a la suspensión del plazo, todavía se tendría el inconveniente de la transferencia de los recursos por parte del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 118  | 2352222      | 243,780                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO              | APURIMAC     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,802,803.34          | 360,985.76                     | 1,833,037.00 | 207,438.62        | 20.28%                 | Paralizada                    | Permanente                        | 6/3/2022        | 9/30/2022                                            | 3.00               | Según información del administrador de contaros Ing. Luis Ramos Calcina la obra se encuentra paralizada desde el pasado 17/06/2022 por incompatibilidad en la ejecución del Componente 02 dado que, los pobladores beneficiarios no aceptan la construcción de letrinas - composteras, suscribiéndose el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 119  | 2365324      | 837,736                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO, PUERTO ANGEL Y PALMERAS DEL DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE REQUENA                    | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,377,362.33          | 797,844.03                     | 7,046,079.00 | 2,934,141.86      | 44.55%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 12/29/2021      | 5/27/2022                                            | 26.03              | Con fechas 20 al 21 de junio se realizó la visita de monitoreo a la localidad, la obra se encuentra en ejecución adelantada, el avance se viene desarrollando de acuerdo al CAO,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 120  | 2365385      | 3,592,717                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA CENTRO POBLADO DE CCORCHACALLA - DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - REGIÓN CUSCO                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ANTA                       | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,604,131.09          | 1,023,943.40                   | 5,886,748.00 | 2,873,043.34      | 40.58%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 1/17/2022       | 11/12/2022                                           | 33.49              | La Unidad Ejecutora de Inversiones, alcanza Val. 05 de mayo, Mediante OFICIO N° 0214-2022-GM/MPA, de fecha 17/06/2022. Obra en ejecución física adelantada, avance físico acumulado al mes de mayo 33.48%, avance físico programado acumulado 23.44%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/23/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 121  | 2378967      | 15,818                     | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE AYAORCCO - COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLCA                       | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,155,009.27          | 1,914,709.29                   | 4,936.00     | 4,935.63          | 89.08%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 12/21/2020      | 4/19/2021                                            | 100.00             | Mediante Informe N° 79-2022/VMCS/PNSR/OTGT-INNOVASC, de fecha 20/06/2022, el Especialista en Monitoreo de Proyectos, remite el Informe técnico para la liquidación del proyecto "CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE AYAORCCO - COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO AYACUCHO" - código SNIP N°387353 y CUI N°2378967, en la cual se realiza los lineamientos establecidas en el Memorándum Múltiple N°08-2022/VIIVENDA/VMCS/PNSR/UTGT y en la Junta de Memoria del CIEBBE DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 122  | 2379192      | 127,392                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CORRALPAMPA, EL PORVENIR, HUALA, HUIQUILLA, LOS OLIVOS Y MULLACA, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONGUITA                    | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,082,741.57          | 6,002,246.13                   | 0.00         | 0.00              | 98.68%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/8/2020       | 10/3/2021                                            | 97.93              | Mediante acta de recepción de obra , con fecha 26 de noviembre del 2021 donde el comité de recepción de obra da conformidad a la recepción de obra sin observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 123  | 2381578      | 326,904                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL ANEXO HUINTOCOYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA YAVINA DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,943,479.34          | 91,930.72                      | 2,822,071.00 | 0.00              | 3.12%                  | Actos Previos                 | Proceso de Selección              |                 |                                                      | 0.00               | En reunión sostenida con el Ing. Ilím Silvera Reynaga, Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en fecha 29/06/2022, quien informo que se esta realizando la evaluación de propuestas y/o expedientes que se presentaron para el proceso de selección tanto de Obra como la consultoría de Supervisión de Obra, debiéndose otorgar la Buena Pro al 30 de junio en ambos casos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 124  | 2381628      | 3,123,935                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA ARENA, LA COLPA, BUENOS AIRES, LLUMBUI, CHOROPAMPA, TULPAC, HUANABAMBA Y PALENQUE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS.                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA                 | AMAZONAS     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 8,295,572.55          | 2,649,450.07                   | 5,646,122.00 | 1,806,837.83      | 53.72%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 11/13/2021      | 5/11/2022                                            | 53.83              | Con fecha 16/06/2022 al 17/06/2022, se realizo la visita de monitoreo a la obra, lo cual se realizo el recorrido, en compañía del residente de obra , supervisor de obra y regidor de la municipalidad, lo cual sus datos están plasmados en el acta de visita de monitoreo, se pudo verificar los avances de ejecución y de acuerdo las versiones del residente y supervisor se estaría tramitando un adicional de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 125  | 2382175      | 26,784                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TINGO PAMPA Y CHASQUI, DISTRITO DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JACAS CHICO                 | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,833,681.04          | 2,618,905.91                   | 1,194,977.00 | 556,033.19        | 82.82%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 12/28/2020      | 6/25/2021                                            | 58.67              | En seguimiento" Unidad Ejecutora se envió correo electrónico de tipo A que a la fecha A la fecha no informa de implementación de recomendaciones de monitoreo (Disponibilidad de terrenos en captaciones, tomar acciones por deficiente avance de obra, acciones por falta de personal clave, etc). No presenta informe de Supervisión respecto a avance de obra de enero, febrero y abril de 2022.<br><br>El plazo vigente de ejecución de obra venció el 30 de abril de 2022, no informa a VIVIENDA si la obra culminó o continúa en ejecución con aplicación obra se encuentra en una avance físico ejecutado del 23.73% vs un avance físico programado del 13.73%, habiéndose incrementado el avance en lo correspondiente a los trabajos en el Sistema de alcantarillado, red colectora, línea de impulsión y vertimiento a la PTAR, respecto al Sistema de Agua potable solo queda pendiente la intervención en los puntos de captación. Al término de la visita se levanta el acta de visita de monitoreo con las observaciones y recomendaciones para su notificación a la UE. | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 126  | 2395888      | 696,940                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UMACHIRI, DISTRITO DE UMACHIRI-MELGAR-PUNO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UMACHIRI                    | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,057,497.42          | 787,695.91                     | 6,269,801.00 | 2,443,152.03      | 45.78%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 1/22/2022       | 7/20/2022                                            | 23.73              | Se visitado la ejecución de los trabajos verificando la presencia del Supervisor y del residente se tiene buen avance en los trabajos programados en el se observó la ejecución de la PTAR, se ejecutan UBS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 127  | 2414859      | 510,139                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE JALCCO, CHALHUAROTA Y PUJUNAHUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA                    | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,989,843.24          | 142,757.73                     | 4,847,086.00 | 1,146,754.85      | 25.84%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 4/25/2022       | 10/21/2022                                           | 20.97              | El contratista se acogió al Art 149.4 como garantía de fiel cumplimiento de retención de 10% del monto del contrato principal, se solicitó a los ejecutores presentar un registro de los caudales de captaciones ejecutadas a fin de asegurar la sostenibilidad del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                      |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO           | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACION<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 128  | 2436122      | 1,609,001                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A , CENTRO B , ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,278,836.16          | 1,084,044.32                   | 3,194,792.00  | 2,555,396.71      | 85.06%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 10/20/2021      | 4/17/2022                                            | 85.34              | El coordinador de la obra remite la RESOLUCION DE ALCALDIA N°141-2022-MDC/A mediante la cual se aprobó la ampliación de plazo 01 de 14 días.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/27/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 129  | 2440340      | 1,231,245                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHUQUI HUARCAYA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARHUA                      | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,387,332.70          | 1,049,180.69                   | 2,199,486.00  | 1,000,748.57      | 60.52%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 10/18/2021      | 4/15/2022                                            | 63.18              | Asimismo, durante la visita de monitoreo se elaboró el Acta de Cumplimiento de Obligaciones Contractuales Esenciales, el cual fue ingresado por mesa de partes de la Municipalidad Distrital de Sarhua. Para su posterior comunicación a la OCI Fajardo.                                                                                                                                                                                                                                         | 7/2/2022               | NO                                                        | No tiene                                       |
| 130  | 2440836      | 1,281,732                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICACO                      | TACNA        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,605,125.66          | 2,780.00                       | 3,289,928.00  | 2,041,737.87      | 56.71%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 2/1/2022        | 7/30/2022                                            | 40.85              | La obra se encuentra en ejecución, se observa que se encuentra atrasada, tiene un avance físico acumulado de 40.85%, siendo el avance programado acumulado de 63.82% al 31 de mayo 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 131  | 2454786      | 1,180,038                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA                      | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,269,081.24          | 352,563.98                     | 1,925,098.00  | 1,374,991.49      | 52.85%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 11/17/2021      | 6/14/2022                                            | 50.33              | La municipalidad aun no contrata la supervisión de obra pese a las solicitudes reiteradas solicitudes de parte del PNSR. Asi mismo, se solicito entreguen el expediente completo firmado el cual aun no realizan.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 132  | 2457353      | 9,913,844                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CAPANO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA                   | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 10,054,766.03         | 7,114,201.63                   | 2,859,902.00  | 1,446,774.81      | 85.14%                 | En Ejecución                  | Adelantada           | 9/6/2021        | 5/3/2022                                             | 74.94              | En fecha 25/04/2022 se efectuó una visita a la obra del proyecto, encontrandose en la etapa de ejecución de obra, se verifican trabajos en los diferentes componentes del sistema de agua potable y saneamiento, conjuntamente con el jefe de infraestructura de la UE, residente y supervisor de obra, asimismo con miembros de la JASS; donde se verificaron y efectuaron algunas observaciones y recomendaciones, las mismas que se encuentran consignadas en el Acta de visita de monitoreo. | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 133  | 2460994      | 2,077,730                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BRETaña DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA                    | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 19,451,725.58         | 1,339,592.68                   | 18,110,278.00 | 7,507,992.08      | 45.48%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 12/18/2021      | 12/12/2022                                           | 10.48              | Por el momento la obra cuenta con valorización N° 05 correspondiente al mes de Mayo 22, registra un acumulado proyectado de 10,47% vs un avance programado acumulado 21,64%, y de una valorización N° 03 del Adicional - Deductivo Vinculante N° 01, con un avance proyectad de 44,11% vs un avance programado acumulado 6,16%, correspondiente al mes de Mayo; en la presente Visita de Monitoreo la obra se visualiza avance de ejecución de la obra                                           | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 134  | 2461368      | 8,438,848                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE YANUCASMA, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA, SAN JOSE DE BELLAVISTA, VIRGEN ASUNCION DE CHACA PUQUIO, SANTA CRUZ DE CAMPI Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TUCUAS - PROVINCIA DE HUAMANGA   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS         | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,472,348.49          | 4,901,000.91                   | 3,559,533.00  | 1,048,662.08      | 70.22%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 9/12/2021       | 5/9/2022                                             | 63.08              | Los días 20 y 21 de junio del 2022, se realiza la visita de monitoreo al proyecto en compañía del jefe de supervisión y Residente de obra. Durante esta actividad se recorre la obra en todas las localidades y se realiza las observaciones y recomendaciones.                                                                                                                                                                                                                                  | 6/26/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 135  | 2462025      | 393,251                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA                      | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,965,510.73          | 0.00                           | 3,932,510.00  | 444,234.59        | 11.20%                 | En Ejecución                  | Normal               | 1/20/2022       | 7/18/2022                                            | 11.48              | Se remite el Informe N° 084 -2022/VMCS/PNSR/UTGT – mnolasco, al cual se adjunta el Acta de verificación de cumplimiento de obligaciones contractuales esenciales del proyecto con código CUI 2462025 de la visita de monitoreo del 14.06.2022, a fin de que se traslade al OCI correpondiente.                                                                                                                                                                                                   | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 136  | 2467502      | 4,856,906                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMES, SAN PEDRO, OJO DEL AGUA, LA RINCONADA Y CERCADO DE CONCHAN DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN                     | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 12,839,781.11         | 4,881,598.48                   | 7,976,457.00  | 4,765,735.50      | 75.14%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 11/10/2021      | 5/8/2022                                             | 75.06              | Según la información proporcionada por el Ing. Elvis Ramirez Roque, existen algunos problemas del tipo social con las usuario del sistema de agua por bombeo, quienes se oponen a la construcción de los componentes de este sistema                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 137  | 2470036      | 568,618                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA                   | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,806,182.32          | 336,912.99                     | 5,348,169.00  | 1,407,191.50      | 30.04%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada      | 12/23/2021      | 6/20/2022                                            | 21.29              | El Ing. Jose Tarrillo Nuntón - Sub Gerente de Infraestructura Desarrollo Urbano y Rural comunica vía telefónica que el plazo de ejecución de la obra ha reiniciado el 27/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 138  | 2470859      | 149,762                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL NUEVO IÑAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA IÑAPATA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,591,190.71          | 70,672.11                      | 1,347,859.00  | 129,318.71        | 12.57%                 | Actos Previos                 | Proceso de Selección |                 |                                                      | 0.00               | La UE a la fecha no publica el nuevo cronograma para la contratación la consultoría de supervisión de obra, desde que se decidió retrotraer a la etapa de Calificación y Evaluación de propuestas mediante resolución N° 013-2022-MPCH (información del SEACE), la entidad recién publico el contrato de la ejecución de obra en el mes de junio del 2022, al CONSORCIO AL por la suma de S/ 1,293,187.08.                                                                                       | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 139  | 2474733      | 851,783                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHONGO GRANDE Y CHONGO CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA - DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC                       | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,344,840.09          | 0.00                           | 2,263,278.00  | 202,252.75        | 8.63%                  | Actos Previos                 | Proceso de Selección |                 |                                                      | 0.00               | La UEI ha dado la bueno pro del proceso de licitación para la contratación del ejecutor de obra el día 13/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 140  | 2478740      | 205,239                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLUNI DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                   | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,119,252.16          | 10,050.00                      | 2,058,303.00  | 0.00              | 0.47%                  | En Ejecución                  | Adelantada           | 5/5/2022        | 9/1/2022                                             | 4.32               | La obra se encuentra en ejecución - adelantada; estando con un avance físico acumulado de 4.32 % de acuerdo a la valorización de obra N° 01 (al 31/05/2022) frente a un avance acumulado programado de 1.55%; al 22/06/2022 la U.E. no ha realizado ningún gasto por lo que el avance financiero es de 0.00%.                                                                                                                                                                                    | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |



**ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 141  | 2481001      | 1,129,621                  | CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO - UBS EN LOS CASERÍOS SAN JOSÉ, BOLÍVAR, EL SAUCE, EL ESPINO, CORRAL VIEJO, MAYCHIL, TRIGAL, LUCMA Y MARAYLOMA DEL DISTRITO DE BOLIVAR - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BOLIVAR             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,991,030.28          | 1,159,621.00                   | 1,850,909.00  | 1,110,377.42      | 75.89%                 | En Ejecución                  | Adelantada      | 9/14/2021       | 3/12/2022                                            | 76.19              | Se ha efectuado visita de monitoreo y se ha encontrado que la obra se encuentra en ejecución, se están efectuando actividades de ejecución de obra en los diferentes sectores favorecidos. No se ha encontrado a todo el personal ofertado por los contratistas ejecutor y supervisor de la obra y existe deficiencia en el desarrollo del componente social. | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 142  | 2493777      | 2,512,947                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS NINABAMBA - CHICHAGUA - MONTE GRANDE-PIEDRA GRANDE – LIMON PAMPA Y ANEXO VENEGASPAMPA DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA           | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,643,266.45          | 2,397,001.00                   | 4,246,265.00  | 2,130,417.94      | 68.15%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada | 10/22/2021      | 5/19/2022                                            | 97.85              | Mediante acta alcanzada por coordinador de obra, queda aceptada por mutuo acuerdo entre contratista y unidad ejecutora el 16/06/2022 como fecha de reinicio de los trabajos de ejecución de obra,                                                                                                                                                             | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 143  | 2502468      | 4,528,351                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE RUNATULLO, LA UNIÓN, LA LIBERTAD, MISMÉ, CHUCON Y TOROLUMI DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS               | JUNIN        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 12,008,156.09         | 277,751.91                     | 11,705,504.00 | 5,931,236.26      | 51.71%                 | En Ejecución                  | Atrasada        | 12/30/2021      | 6/27/2022                                            | 52.62              | EL RESIDENTE DE OBRA RENITE LAS VALORIZACIONES DEL MES DE ABRIL Y MAYO INDICANDO UN AVANCE EJECUTADO ACUMULADO DE 52.62% Y UN MONTO PRESUPUESTAL DE S/ 5121,780.43 E INDICA UNA SUSPENSIÓN DEL 28/03/2022 AL 11/04/2022.                                                                                                                                      | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 144  | 2329241      | 965,689                    | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA - QUEBRADA YUBINETO, DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,724,057.62          | 2,689,050.87                   | 0.00          | 0.00              | 98.71%                 | Concluido                     | Liquidada       | 11/18/2017      | 5/16/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000061-2022-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se da el otorgamiento de plazo de 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones de la liquidación financiera de obra y supervisión en respuesta al OFICIO N° 091-A-MPP/2022                                                                                                           | 4/26/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 145  | 2269848      | 1,359,900                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE AUSTRALIA Y ALTO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCASPATA         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,749,804.70          | 2,539,377.14                   | 0.00          | 0.00              | 92.35%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/1/2017       | 3/29/2018                                            | 100.00             | La UE alcanzó copia del expediente de liquidación de supervisión de obra, mediante OFICIO N° 241-2018-MDH/A                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/15/2018             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 146  | 2271801      | 131,738                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS AHUADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,569,317.02          | 5,569,316.98                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 11/10/2016      | 7/7/2017                                             | 100.00             | La UE remitió al CAC - La Libertad: Acta de inicio de obra, acta de recepción de obra, expediente de adicional con deductivo vinculante N° 01, resolución de aprobación del adicional con deductivo vinculante N° 01.                                                                                                                                         | 3/20/2018              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 147  | 2327391      | 1,654,445                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS ANEXOS DE RUMICHACA, RUMICHACA BAJA, SANTO DOMINGO DE MUYURINA, SAN MIGUEL DE AYACUCHO Y YACUCUICA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - A           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL JESUS NAZARENO         | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,277,227.49          | 7,981,573.58                   | 0.00          | 0.00              | 96.43%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 8/11/2017       | 4/7/2018                                             | 100.00             | Mediante OFICIO N° 325-2020/VIVIENDA-SG/OAC-CAC-AYACUCHO se hace el requerimiento de las liquidaciones técnica financieras de obra y supervisión, la misma que no es atendida por la UEI.                                                                                                                                                                     | 6/13/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 148  | 2207760      | 5,249,026                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS COMUNIDADES DE CUTICSA, PUYHUAN, ANTA, BUENAVISTA, CHUPACC-CASACANCHA Y MESACCOCHA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS DE PATA | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,578,054.66         | 10,522,793.14                  | 36,454.00     | 0.00              | 99.48%                 | Concluido                     | Liquidada       | 11/13/2017      | 7/10/2018                                            | 100.00             | Los días 14, 15 y 16 de junio del 2022, se realizó la visita de monitoreo al proyecto con fines de cierre de convenio, en la que se inspeccionó el cumplimiento de metas y el funcionamiento de los componentes, de las cuales se hicieron recomendaciones frente a las observaciones vertidas las cuales fueron plasmadas en el Acta de Visita de Monitoreo. | 6/17/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 149  | 2310220      | 1,031,361                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LINDAPAMPA, CCOCHAPATA, RUPACC Y SAN JUAN DE MANTARO, DISTRITO DE ANDABAMBA ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA           | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,910,674.92          | 4,785,515.50                   | 0.00          | 0.00              | 97.45%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 12/11/2017      | 5/9/2018                                             | 95.25              | Vía correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 882-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT (HT: 118936-2017)                                                                                                                                             | 3/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 150  | 2323469      | 1,788,840                  | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO - DISTRITO DE YAGUAS - , PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,819,841.00          | 3,805,679.59                   | 0.00          | 0.00              | 99.63%                 | Concluido                     | Liquidada       | 11/23/2017      | 5/21/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000062-2022-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se da el otorgamiento de plazo de 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones de la liquidación financiera de obra y supervisión en respuesta al OFICIO N° 091-A-MPP/2022                                                                                                           | 4/26/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 151  | 2238224      | 4,229,189                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS DE VIRGEN DEL CARMEN ALTO Y EL ARENAL, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,087,822.93          | 7,063,564.68                   | 0.00          | 0.00              | 99.66%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/12/2017       | 3/10/2018                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida pero no ingresaron al MVCS los expedientes de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/25/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 152  | 2239504      | 5,999                      | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASUNCION - CHACAS  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,348,741.00          | 3,341,171.89                   | 0.00          | 0.00              | 99.77%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 12/14/2016      | 6/11/2017                                            | 100.00             | [1] La Municipalidad Provincial de sunción remite el Oficio N° 246-2020-MPA-A (HT 145197-2017) en la cual Adjunta la Liquidación del Contrato de Ejecución de Obra y la Liquidación del Contrato de Consultoría de Obra de la Supervisión.                                                                                                                    | 12/2/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 153  | 2335716      | 1,005,067                  | INSTALACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE LA UNIÓN, TRANCAMAYO, LA BARRIADA, ATUMPAMPA, EL SAUCE, MAPATUCTO, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,750,798.60          | 4,750,793.57                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 10/17/2017      | 4/14/2018                                            | 100.01             | Se revisó los documentos de levantamiento de observaciones de la Liquidación, presentados por la Unidad Ejecutora mediante Oficio N° 104-2020-MPSC/A de fecha 02-03-2020                                                                                                                                                                                      | 5/26/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                      |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |          |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |                                               | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22           |  |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|----------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |  |
| 154  | 2329258      | 1,038,915                  | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MERCEDES, DISTRITO DE ROSA PANDURO ., PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,952,814.54          | 2,952,768.39                | 0.00     | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/28/2017      | 5/26/2018                                   | 100.00          | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9/25/2021           | NO                                            | No tiene                              |  |
| 155  | 2295156      | 1,205,382                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE ANAMUELLE, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,029,770.43          | 2,029,582.49                | 0.00     | 0.00           | 99.99%              | Concluido                     | Liquidada        | 10/17/2017      | 4/14/2018                                   | 100.00          | La Unidad Ejecutora presento la liquidacion de obra y supervision y la RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0218-2018-MDC-SC de fecha 22-08-2018 y RESOLUCION DE ALCALDIA N° 0366-2018-MDC-SC de fecha 26-10-2018                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7/25/2020           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 156  | 2293008      | 3,058,191                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO LA PILETA, SANTA APOLONIA Y UNION QUINUAL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,119,937.90          | 5,119,033.90                | 0.00     | 0.00           | 99.98%              | Concluido                     | Liquidada        | 10/25/2017      | 3/23/2018                                   | 100.00          | Mediante correo electrónico, el Gerente de Obras Ing. Aldo Zambrano remite resolución de aprobación de liquidación del contrato de consultoria para la supervisión de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/23/2018          | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 157  | 2196542      | 311,890                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CANCALLA, MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AMARILIS            | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,423,250.04          | 3,400,869.92                | 0.00     | 0.00           | 99.35%              | Concluido                     | Liquidada        | 11/20/2017      | 4/21/2018                                   | 100.00          | Con Oficio N° 082-2021-SG/OAC-MDA, Unidad Ejecutora Municipalidad Distrital de Amarilis, en respuesta a Oficio N° 034-2021-SG/OAC-CAC-HUANUCO, presenta información complementaria respecto a liquidación de obra y liquidación de consultoría.<br>De la revisión se evidencia que,<br>1.- No presenta resolución de cierre de PMA.<br>2.- Respecto a observaciones de monitoreo, indica que a la fecha de recepción de obra no observamos caídas de indos ni inundadas o caída de losidos. | 5/25/2021           | NO                                            | No tiene                              |  |
| 158  | 2227422      | 4,136,154                  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LARI                | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,896,734.00          | 8,812,919.00                | 0.00     | 0.00           | 99.06%              | Concluido                     | En Liquidación   | 12/19/2017      | 8/15/2018                                   | 100.00          | Mediante Oficio N° 080-2022/SG/OAC-CAC-AREQUIPA, se solicita a la UE la entrega del Expediente de Liquidación técnico financiera del Contrato de Obra y del contrato de Supervisión de la Obra del PI para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/31/2022           | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |  |
| 159  | 2316353      | 3,345,616                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MAINO, TOLPIN, CALPILON Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE MAINO | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,406,357.04          | 6,406,327.21                | 0.00     | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 11/21/2017      | 5/19/2018                                   | 100.00          | La municipalidad Distrital de San Isidro de Maino , emite la Resolución de alcaldía N°075-2018-MDSI/A, donde aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10/28/2019          | NO                                            | NO                                    |  |
| 160  | 2319240      | 3,698,056                  | MEJORAMIENTO ,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAC, SAN CRISTOBAL DE PUYTOC Y BARRIOS DE AYAHUASI Y ÑUÑUNGA, DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCANELICA   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHOS              | HUANCANELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,193,554.78          | 5,957,608.57                | 0.00     | 0.00           | 96.19%              | Concluido                     | Liquidada        | 11/24/2017      | 7/21/2018                                   | 100.00          | De acuerdo OFICIO N° 237-2019-A/MDP presentado el 30 de Setiembre. Con Informes N° 083 - 2019/VMCS/PNSR/UTGT-ecahuana e Informes N° 069 - 2019/VMCS/PNSR/UTGT-mmolina, indican del CUMPLIENDO, los requisitos mínimos para la Liquidación Técnica y Financiera de Obra.                                                                                                                                                                                                                     | 8/2/2020            | NO                                            | NO                                    |  |
| 161  | 2324319      | 2,191,371                  | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE PORVENIR, CHONTA Y JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE BAÑOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BAÑOS               | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,340,549.72          | 5,306,493.78                | 0.00     | 0.00           | 99.36%              | Concluido                     | En Liquidación   | 10/6/2017       | 6/2/2018                                    | 100.00          | Mediante OFICIO N° 0039-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO con fecha de recepción 03/03/2021 se reitera la notificación por incumplimiento de Convenio a la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/12/2021           | NO                                            | NO                                    |  |
| 162  | 2289863      | 1,458,926                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CALPAMAYO ,CCOLPABAMBA, ACHUANI Y SICUYA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO           | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,468,581.77          | 5,468,581.00                | 0.00     | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 7/5/2017        | 12/31/2017                                  | 100.00          | Mediante el Oficio N°035-2020/SG/OAC-CAC-ICA de fecha 27.02.2020 se hace de conocimiento a la UE de la Municipalidad Distrital de Upahuacho de las observaciones indicadas en el informe N°030-2020/VMCS/PNSR/UTGT-Jhidalgor , otorgandole un plazo de 15 días hábiles para la regularización de la documentación complementaria de la liquidación de la ejecución y supervisión de obra.                                                                                                   | 5/19/2021           | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |  |
| 163  | 2305349      | 317,427                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA         | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,181,002.51          | 3,181,002.51                | 0.00     | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 8/16/2017       | 1/12/2018                                   | 100.00          | Segun reporte del de la consulta de inversiones (Formato 12B) se observa que falta complementar el ITEM I y II (Datos del expediente tecnico y ejecucion fisica)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/14/2020           | NO                                            | NO                                    |  |
| 164  | 2321993      | 399,339                    | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA VIÑA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACANGA             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,677,086.67          | 1,635,234.37                | 0.00     | 0.00           | 97.50%              | Concluido                     | Liquidada        | 12/7/2017       | 5/5/2018                                    | 100.00          | Mediante OFICIO 038-2019-MDP/GM la Municipalidad Distrital de Pacanga remite documentación solicitada: Acta de Recepción de obra y Resoluciones de Liquidación de obra y supervisión, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/3/2019            | CERRADO O EN PROCESO                          | No tiene F-12                         |  |
| 165  | 2301747      | 1,608,310                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL CASERIO CHACOMAS DEL DISTRITO DE QUIRUWILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,516,131.67          | 3,472,508.72                | 0.00     | 0.00           | 98.76%              | Concluido                     | Liquidada        | 9/1/2017        | 2/27/2018                                   | 100.00          | Municipalidad Provincial de Santiago de Chuco remite expediente y resolución de aprobación de liquidación de obra y supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/8/2019            | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |  |
| 166  | 2281966      | 494,623                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS, CABUYAL, JOSE GALVEZ, PAGAY, NARANJITOS, SAN MIGUEL Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO             | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,759,893.56          | 5,705,563.49                | 0.00     | 0.00           | 99.06%              | Concluido                     | Liquidada        | 8/3/2017        | 2/28/2018                                   | 70.40           | 1.- Obra se ha concluido, recepcionado y liquidado por parte de la municipalidad distrital de Yamango. 2.- El Ministerio Publico en merito de la Disposición N° 02-2022-MP-FN-1°DF-FPCEDCF-PIURA, inicia las diligencias preliminares de investigación de la obra monitoreada.                                                                                                                                                                                                              | 6/3/2022            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 167  | 2221054      | 629,669                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UTCUSH, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNA                 | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,356,185.00          | 1,850,582.39                   | 0.00      | 0.00              | 136.46%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/27/2017       | 2/23/2018                                            | 100.00             | Se brindo asistencia técnica a unidad ejecutora, debido a que a la fecha no levanta observaciones que se le notifico con el Oficio N° 0320-2019-SG/OAC/CAC-HUANUCO, en donde unidad ejecutora indico que presentara información hasta el 24 de junio del 2021. Se adjunta acta de asistencia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/28/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 168  | 2195360      | 89,805                     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI      | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,566,554.35          | 1,529,623.70                   | 0.00      | 0.00              | 97.64%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/21/2016      | 4/19/2017                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida y en Liquidación, Mediante OFICIO - N° 037-2019-MPCH_JA, la U.E., remite y alcanza el expediente de liquidación, para su revisión respectiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/27/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 169  | 2195468      | 1,469,075                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y SAMANIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,642,496.15          | 5,593,494.04                   | 0.00      | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/9/2017        | 2/4/2018                                             | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, conforme a los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento según el INFORME N°55-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc en la cual se recomienda el cierre del convenio y el INFORME N°02-2020/VMCS/PNSR/UTGT-igarcia.p.                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/10/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 170  | 2214902      | 1,331,516                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTONGO, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,674,032.06          | 2,644,097.28                   | 0.00      | 0.00              | 98.88%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/15/2017      | 5/13/2018                                            | 100.00             | Se ha remitido el INFORME N° 0022-2022/VMCS/PNSR/UTGT-eaquinao, Informe de observaciones de la revisión técnica de las liquidaciones de los contratos de obra y supervisión del proyecto con código SNIP N° 190426, para su absolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/3/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 171  | 2242514      | 1,070,498                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PUERTO ISLANDIA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ         | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,042,008.00          | 2,001,153.11                   | 0.00      | 0.00              | 98.00%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/23/2017       | 1/20/2018                                            | 100.00             | La MDPM, pese al requerimiento formal via Oficio N° 066-2021-MVCS-SG-OAC-CAC-UCAYALI , no esta cumpliendo con remitir la documentación concerniente a los expedientes de liquidación que permita el cierre del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/8/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 172  | 2331518      | 5,335,448                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UBS EN LOS CASERIOS PUERTO RICO, EL CIENEGO, LA UNION, MUSHIT, YAMAN GRANDE, FLORIPONDIO, LAS COLPAS Y ARCOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,370,123.00         | 13,278,221.04                  | 0.00      | 0.00              | 99.31%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/16/2017      | 6/13/2018                                            | 100.00             | Con fecha 17/12/2020, vía mesa de partes del CAC La Libertad, la entidad remite a VIVIENDA el OFICIO - N°082-2020-MDCH/GM, en el que informa que la obra a la fecha se encuentra en un proceso de arbitraje, la pretensión principal consiste en la aprobación de la liquidación de la obra; a la fecha no se tiene resultados del proceso arbitral, en tal sentido no se puede realizar el cierre del proyecto.                                                                                                                                                                                                       | 1/14/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 173  | 2310414      | 1,172,686                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS JARDINES, PRIMAVERA, RESTAURACION Y PACCHA GRANDE, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,357,165.98          | 2,356,668.91                   | 0.00      | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/16/2017      | 4/14/2018                                            | 100.00             | se ha revisado la liquidación elaborándose el informe respectivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/1/2021               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 174  | 2204286      | 2,392,318                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMPARAES, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA                | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,536,524.71          | 4,421,914.20                   | 28,292.00 | 0.00              | 97.47%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 12/29/2017      | 12/28/2018                                           | 99.94              | En fecha 17/09/2021 la UE remite el oficio 458-2021-MPC-A, en el cual remiten la liquidación técnica financiera de la ejecución, y esta se procederá a la revisión una vez la UE remita la liquidación de la supervisión de obra, para posteriormente emitir el informe de estado situacional y revisión de a la liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 175  | 2225298      | 4,233,344                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO             | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,545,346.34          | 6,542,817.29                   | 0.00      | 0.00              | 99.96%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 10/17/2017      | 4/14/2018                                            | 100.00             | El proyecto se encuentra en estado concluido - en liquidación, cuenta con acta de recepción de fecha 26/02/2019, tiene un avance físico acumulado de 100.00% y un avance programado acumulado de 100.00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/22/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 176  | 2293629      | 78,789                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE HUAYHUANI- QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SALVADOR DE QUIJE | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,799,803.14          | 1,799,802.25                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/12/2016       | 1/9/2017                                             | 100.00             | El proyecto se encuentra con conformidad financiera según Informe N°59-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc, de fecha 27/08/2020 e Informe N°37-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarcia.p, de fecha 28/08/2020 sobre la parte técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/11/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 177  | 2302259      | 4,677,827                  | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURÍSTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO                 | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,417,754.64          | 8,919,911.52                   | 0.00      | 0.00              | 94.71%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/11/2017      | 4/8/2018                                             | 97.00              | Mediante comunicación telefónica con los representantes de la Municipalidad Provincial de Puno, informan sobre el estado de la liquidación del contrato de obra, manifestando que la entidad ha visto por conveniente resolver el Contrato de Ejecución de obra por incumplimiento injustificado de obligaciones del contratista. Por consiguiente la entidad a realizado la liquidación del contrato de obra, el contratista ejecutor de obra ha observado dicha liquidación y la entidad no ha acogido dicha observación, por lo que el Contratista ha solicitado la solución de la controversia mediante arbitraje. | 10/5/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 178  | 2305108      | 583,017                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE JUAN VELASCO ALVARADO-CHULLIN-AHUADERO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA          | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,013,030.04          | 3,900,880.15                   | 0.00      | 0.00              | 97.21%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 6/24/2017       | 12/20/2017                                           | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Huylabamba viene incumpliendo con la obligación establecida en el convenio de financiamiento, a la fecha del presente informe no remite las copias de la Liquidación del Contrato de Obra y La Liquidación del Contrato de Supervisión de Obra con sus respectivos dispositivos que aprueban dichos documentos                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/17/2020             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 179  | 2311223      | 3,704,135                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAMPA Y YANACULLO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL CHACCRAMPA | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,474,715.55          | 5,291,622.00                   | 0.00      | 0.00              | 96.66%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 5/1/2017        | 1/25/2018                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                         |                                           |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 180  | 2329345      | 2,473,673                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CC.PP POBLADO MENOR SAN JUAN DE UCHUBAMBA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MASMA - JAUJA - JUNIN                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASMA          | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,970,257.06          | 4,947,767.45                   | 0.00       | 0.00              | 99.55%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/20/2017      | 7/17/2018                                            | 100.00             | LA U.E. A LA FECHA DEL INFORME NO HA CUMPLIDO CON REMITIR LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS PARA EL CIERRE DEL CONVENIO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/27/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 181  | 2259706      | 441,163                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANGUIA         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,777,960.53         | 11,673,909.23                  | 0.00       | 0.00              | 99.12%                 | Concluido                     | Liquidada           | 3/1/2017        | 11/25/2017                                           | 100.00             | Se realiza el INFORME N° 00000116-2018/VMCS/PNSU/UTGT/4.2.1 – wbasauri, donde se informa la liquidación de ejecución y supervisión del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/29/2018             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 182  | 2272496      | 2,459,320                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CASERIOS DE MARAYHUACA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP      | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,562,744.70          | 4,471,489.80                   | 0.00       | 0.00              | 98.00%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/15/2017       | 2/10/2018                                            | 100.00             | Teniendo en consideración la información de la plataforma del INFOBRAS y las resoluciones de las liquidaciones de los contratos de ejecución y supervisión de la obra presentadas por la unidad ejecutora el 18/12/2018 la obra está liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/26/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 183  | 2309961      | 340,152                    | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MACHU PICHU Y BARRANQUITA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA     | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,937,573.98          | 3,937,573.98                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 8/15/2017       | 1/11/2018                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Santa Rosa, remitió mediante OFICIO N°066-2020-MDSR/A, de fecha 04 de marzo del 2020, las copias del Expediente de Liquidación de obra, copias del Expediente de Supervisión de obra y copias de las Resoluciones e aprobación de la liquidación de ejecución y Supervisión de obra respectivamente.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/21/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 184  | 2333125      | 2,962,178                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LA FILA, PAGAYBAMBA ALTO, LA PAMPA, ALTO AYABAMBA Y MEMBRILLO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO      | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,525,446.54          | 7,525,446.54                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/26/2017      | 4/23/2018                                            | 100.00             | Se realiza el INFORME N° 00000041-2019/VMCS/PNSU/UTGT/4.2.1 – wbasauri, de la liquidación técnica y el INFORME N° 023-2019/VMCS/PNSR/UTGT – jestela, de la liquidación financiera, referidos a la revisión de la liquidación de los contratos de ejecución y supervisión del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/30/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 185  | 2236127      | 1,573,231                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA       | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,732,069.79          | 5,577,071.56                   | 0.00       | 0.00              | 97.30%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/1/2017        | 2/27/2018                                            | 100.00             | -se realizo el informe de observaciones<br>-se escaneo la resolución de liquidación de ejecución de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/31/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 186  | 2260495      | 234,182                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RAYAMBAL, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,402,759.04          | 2,402,759.04                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/19/2017      | 3/17/2018                                            | 100.00             | LA MUNICIPALIDAD PRESENTA MEDIANTE OFICIO N° 030-2020-MDC/GM LA LIQUIDACIÓN POR CONSULTORIA DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/14/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 187  | 2280238      | 433,717                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. ROCA FUERTE, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA       | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 984,172.45            | 813,179.02                     | 0.00       | 0.00              | 82.63%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/21/2017       | 12/19/2017                                           | 98.16              | La UE CON Oficio N° 276-2021-MDT-ALC del 09/11/2021, ha remitido documentación con la implementación de recomendaciones derivado de la revision de los expedientes de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 188  | 2313641      | 2,601,836                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO CUYUCHUGO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE USQUIL         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,885,850.86          | 4,835,597.51                   | 464,759.00 | 0.00              | 82.16%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 11/20/2017      | 6/17/2018                                            | 100.00             | Con fecha 06/12/2021 el CONSORCIO CUYUCHUGO remite la CARTA - N° 019-2021-CC mediante la cual HACE DE CONOCIMIENTO NO RECEPCIÓN DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/9/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 189  | 2245301      | 1,530,216                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS CC CHARAMURAY Y URUBAMBA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA    | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,581,495.28          | 3,580,795.10                   | 0.00       | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/16/2017      | 3/14/2018                                            | 100.00             | LA U.E PRESENTO EL EXPEDIENTE DE LIQUIDACION EL CUAL SE REVISO Y ESTA EN PROCESO DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/27/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 190  | 2188565      | 611,411                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUANANMARCA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGALLPAMPA     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,283,592.10          | 1,282,359.33                   | 0.00       | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/27/2017      | 2/23/2018                                            | 100.00             | Se realiza la actualización del SSP en atención al MEMORANDUM MULTIPLE N° 009-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT de fecha 19/02/2021. Se verifica en el SSP que se ha registrado la RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°26-2020-CC mediante la cual se realizó la liquidación de la obra por el monto de 1,164,540.00 soles                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/4/2021               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 191  | 2245532      | 148,979                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ESPITE, SAN JACINTO Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE VILCANCHOS - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCANCHOS     | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,356,170.83          | 4,306,168.75                   | 0.00       | 0.00              | 98.85%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/21/2017       | 1/16/2018                                            | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, conforme a los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento según el INFORME N°26-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisneroooc en la cual se recomienda el cierre del convenio y el INFORME N°29-2020/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap.                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/9/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 192  | 2234189      | 9,280,216                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO PROGRESO | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,613,302.86         | 15,240,866.78                  | 0.00       | 0.00              | 97.61%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/14/2017      | 6/11/2018                                            | 100.00             | La obra se encuentra en estado concluida - recepción observada, el 05 de abril del 2019 se suscribió el Acta de no levantamiento de observaciones de obra, a la fecha la Municipalidad Distrital de Nuevo Progreso cuenta con el Informe Técnico Pericial de obra, y contando a la fecha con la Resolución de contrato, quedando pendiente que la Entidad notifique notarialmente al Contratista y que esta sea consentida en los plazos establecidos de acuerdo a Ley, para posteriormente cumplir con ejecutar las acciones en base a los lineamientos indicados en el Especialista en Monitoreo de Vivienda con la | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 193  | 2217529      | 4,008,936                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA, SAN MARTIN, VISTA ALEGRE, VIÑAS, JERUSALÉN, PALLPAMPA, ANCCAP A, SAN ANTONIO, SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOBAMBILLA        | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,463,122.16         | 13,403,174.28                  | 0.00       | 0.00              | 99.55%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 8/1/2017        | 4/27/2018                                            | 96.86              | Via correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 136-2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAMELICA (118943-2019) e Informe No 002-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-equispet, Informe N° 005-2021/VMCS/PNSR/UTGT-eahuana.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 194  | 2237282      | 12,872                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATULLA, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,056,333.25          | 2,048,062.15                   | 0.00       | 0.00              | 99.60%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/12/2016       | 10/8/2016                                            | 100.00             | Se procede a revisar el SSP y SITRAD, no se encuentra ningún registro sobre la subsanación de observaciones de la liquidación del proyecto, notificado a la UE con Oficio N° 499-2018/SG/OAC-CAC CAJAMARCA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9/1/2020               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 195  | 2260270      | 2,868,796                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HATUN HUAYCO, HUARMICOCHA, JATUN SIHUIS, POTRERO, RANRACCATUS Y BARROSPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU       | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,935,592.98          | 5,731,806.28                   | 0.00       | 0.00              | 96.57%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 8/17/2017       | 4/13/2018                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico se solicitó a la UEI, la Liquidación del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 113 - 2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAMELICA (HT: 82321-2015) e INFORME No 038-2021/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/24/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 196  | 2285834      | 2,637,557                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, TALHUIS Y RODIOPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU       | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,677,116.61          | 5,677,115.00                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 9/14/2017       | 5/11/2018                                            | 100.00             | Via correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 622-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT (HT: 131660-2015).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/3/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 197  | 2156018      | 9,652,803                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, LA PALA CP - 10 - ZONA CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE       | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 20,850,324.88         | 20,850,324.87                  | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/26/2017       | 8/25/2018                                            | 98.42              | 1.- Obra concluida, recepcionada, liquidada y con resolución de aprobación de liquidación de obra y supervisión consentidas siendo el monto total de inversión de S/ 20,135,306.23 y pagando un saldo a favor del contratista CONSORCIO AGUA CURVAN por el monto de S/ 1,336,200.55. 2.- Todos los componentes de la obra se encuentran operativos y trabajando de manera continua, necesitando realizar un mantenimiento general a todos los componentes del sistema adicionalmente una limpieza y desinfección a todos los componentes del sistema instalado. 3.- Con la declaración de emergencia | 2/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 198  | 2236933      | 924,282                    | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS COMUNIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,920,392.92          | 1,916,231.98                   | 0.00       | 0.00              | 99.78%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/16/2017      | 3/15/2018                                            | 100.00             | La ejecución de la obra se encuentra concluido de acuerdo al Acta de Recepción de obra de fecha 19/04/2018, la U.E.I hasta la fecha no ha cumplido con la presentación de la Liquidación Técnica y Financiera de Ejecución y Supervisión de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/23/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 199  | 2329987      | 4,474,293                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,867,465.96          | 9,867,465.39                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/23/2017       | 4/19/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000172-2021-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se realiza la comunicación SEGUNDO REITERATIVO para el Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 200  | 2204315      | 10,991                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PARURO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO            | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,244,366.33          | 5,088,862.33                   | 13,500.00  | 0.00              | 97.03%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/23/2016      | 9/18/2017                                            | 100.00             | Con Informe N° 0000038-2021/VMCS/PNSR/UTGT - WGOMEZT, se procede a Cerrar el Convenio debido a que se ha cumplido con todo lo solicitado por Vivienda.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/5/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 201  | 2180817      | 4,035,112                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CENTRO POBLADO DE FAUSA LAMISTA, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN                                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,709,243.27          | 8,703,182.21                   | 0.00       | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/9/2017       | 7/6/2018                                             | 100.00             | La Municipalidad Provincial de Bellavista, el día jueves 08 de octubre, mediante correo institucional, remitió la Resolución Gerencial N°0604-2019-GM/MPB, de fecha 01/10/2019, donde se resuelve aprobar la liquidación de Consultoría de obra - Supervisión, con un costo total que asciende a S/. 309,281.5                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/8/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 202  | 2264301      | 6,991,782                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GAMARRA            | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 27,086,588.00         | 25,622,996.20                  | 0.00       | 0.00              | 94.60%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 3/1/2018        | 4/24/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/4/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 203  | 2191272      | 4,724,283                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES ILLATUYO - SAYTA Y QUECHA AUCHO DE LA C.C. DE AUCHO LIVITACA, CHUMBIVILCAS - CUSCO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA           | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,036,218.14         | 10,927,590.75                  | 108,627.00 | 0.00              | 99.02%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 3/5/2018        | 3/4/2019                                             | 100.00             | La obra se halla recepcionada con Acta del 10/05/2021 donde se verifican las observaciones levantadas y se procede a suscribir el Acta, se informa que debe de cumplirse con liquidar obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/17/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 204  | 2260141      | 1,464,577                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,122,252.96          | 2,090,880.99                   | 0.00       | 0.00              | 98.52%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/18/2018       | 12/15/2018                                           | 100.00             | La Unidad ejecutora presentó la Liquidación de Obra y Supervisión con OFICIO - N° 166-2019-MPSCB-GM de fecha 25/10/2019                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/8/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 205  | 2329457      | 5,006,316                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE TONCO, MARAYCASA Y TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA           | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,306,880.22          | 7,180,924.68                   | 0.00       | 0.00              | 98.28%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/16/2018       | 1/11/2019                                            | 100.00             | Se solicita remitir documntación para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 206  | 2202533      | 1,478,588                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE HUANQUILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE   | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,242,108.56          | 4,242,108.56                   | 10,598.00 | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 5/12/2018       | 3/7/2019                                             | 100.00             | Mediante OFICIO N° 197-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO de fecha de 13/10/2021 se remite la notificación reiterativa sobre las observaciones de la evaluación de la Liquidación de Obra.                                                                                                                                                                                                                  | 10/15/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 207  | 2335020      | 2,049,247                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS OLIVOS Y DOS DE MAYO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAMARCA               | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,763,830.30          | 2,750,500.59                   | 0.00      | 0.00              | 99.52%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/9/2018        | 12/5/2018                                            | 100.01             | Mediante Oficio N° 018-2021-MD CALAMARCA la Unidad Ejecutora ha remitido información correspondiente a la liquidación de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/31/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 208  | 2322452      | 1,946,767                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO PAMPA ALTA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO - LA UNION | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,834,972.41          | 2,794,435.29                   | 0.00      | 0.00              | 98.57%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/20/2018       | 3/18/2019                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 020-2022/VMCS/PNSR/UTGT -wcheppe de fecha 18/03/2022 se emite el Informe Técnico por Incumplimiento de Convenio por parte de la UE. En la presentación de la Liquidación Técnica Financiera de Obra y Supervisión.                                                                                                                                                           | 3/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 209  | 2318380      | 3,648,455                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL C. P. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCVELICA                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDABAMBA               | HUANCVELICA  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,271,418.34          | 5,263,088.62                   | 0.00      | 0.00              | 99.84%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 4/19/2018       | 9/15/2018                                            | 100.00             | A través de los INFORME No 044-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz e Informe N° 010-2022/VMCS/PNSR/UTGT-ecahuana (HT: 81636-2017) se comunica sobre la necesidad de notificar a la UEI, a fin que remita la documentación faltante de la liquidación del PI.                                                                                                                                              | 5/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 210  | 2310346      | 2,493,380                  | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE VERBENA PAMPA Y PIRCOJ, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA              | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,638,771.94          | 3,638,770.50                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 5/24/2018       | 11/19/2018                                           | 100.00             | Mediante OFICIO N° 0258-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO, con fecha de 15 de diciembre del 2021 se reitera la Notificación a la UE, por incumplimiento de convenio, en remitir las observaciones de la Liquidación Técnica Financiera de Obra y Consultoría de Supervisión de Obra, recepcionado con fecha 16/12/2021.                                                                                    | 12/19/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 211  | 2319235      | 2,350,681                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,385,766.06          | 3,331,891.23                   | 0.00      | 0.00              | 98.41%                 | Concluido                     | Liquidada        | 3/27/2018       | 9/22/2018                                            | 100.00             | Obra se encuentra en funcionamiento, totalmente culminada y liquidada, de encontró trabajos de mantenimiento de PTAR, en posesión de la JASS y en uso de los beneficiarios                                                                                                                                                                                                                       | 3/3/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 212  | 2069151      | 2,689,673                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN    | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,957,315.65          | 6,946,079.94                   | 11,235.00 | 0.00              | 99.84%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 6/22/2018       | 3/18/2019                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 0257-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO, con fecha 15 de diciembre del 2021 se remite la Notificación a la UE, sobre las observaciones de la Liquidación Técnica Financiera de Obra.                                                                                                                                                                                                     | 12/28/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 213  | 2290722      | 1,712,853                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LARAMPAMPA, CCERAYOCC, QOLCCETUPO, PAMPACHACRA, HUACAURARA, MURUNCANCHA Y LLAMAHUILLCA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA                  | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,352,359.77          | 4,341,525.36                   | 0.00      | 0.00              | 99.75%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 5/2/2018        | 12/27/2018                                           | 100.00             | SE cuenta con el informe de conformidad financiera mediante INFORME N°069-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc y conformidad técnica que incluye visita a obra, mediante INFORME N°02-2022/VMCSPNSRUTGT-jalvarezg, por lo qe se procede al cierre de convenio con el Informe N° 016-2022/VMCS/PNSR/UTGT-mnolasco.                                                                             | 1/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 214  | 2313487      | 1,166,845                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS AGUA AZUL, EL TRIUNFO, CRUZPAMPA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN- CAJAMARCA                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,485,875.92          | 4,465,187.65                   | 0.00      | 0.00              | 99.54%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/17/2018       | 10/13/2018                                           | 100.00             | INFORME FINANCIERO N° 010-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 035-2019/MDCH-AL RELACIONADO A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 215  | 2189212      | 1,895,449                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO LUCEROPTA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR                  | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,813,387.48          | 2,749,478.27                   | 0.00      | 0.00              | 97.73%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/3/2018        | 9/29/2018                                            | 100.00             | CON FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2018 , LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGAR APRUEBA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/17/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 216  | 2196726      | 3,899,996                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI                | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,627,616.34          | 5,368,481.03                   | 0.00      | 0.00              | 95.40%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/5/2018        | 10/1/2018                                            | 100.00             | En vista de la rotación de funcionarios en la interna del municipio se ha conversado con el Ing. Geiner Becerra Guayama-Sub Gerente de Estudios y Obras de la UE MP Ucayali, quien ha sido delegado para gestionar la documentación pendiente de gestionar para el cierre del convenio.                                                                                                          | 3/25/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 217  | 2289195      | 200,000                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA , DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVEI - AREQUIPA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAPARRA                | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 20,275,187.20         | 20,185,166.79                  | 0.00      | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/20/2017       | 11/15/2017                                           | 100.00             | Mediante Oficio N° 075-2022/SG/OAC-CAC-AREQUIPA, se solicita a la UE la entrega del Expediente de Liquidación técnico financiera del Contrato de Obra y del contrato de Supervisión de la Obra del PI                                                                                                                                                                                            | 3/31/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 218  | 2182819      | 2,217,440                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL MIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL            | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,664,589.17          | 5,664,588.48                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 2/20/2018       | 8/18/2018                                            | 100.00             | La obra se encuentra recepcionada, la fecha de término real fue el 25 de setiembre 2018 y el acta de recepción se suscribió el 30 de octubre de 2018, no subsanando a la fecha las observaciones realizadas a la revisión y evaluación de la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, correspondiente a las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra. | 5/25/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                               |                                                        |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 219  | 2204535      | 2,022,895                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLAYLLA, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAYLLA                     | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,154,390.87          | 4,135,013.20                   | 0.00       | 0.00              | 99.53%                 | Concluido                     | Liquidada           | 1/15/2018       | 7/13/2018                                            | 98.26              | LA U.E. con OFICIO N° 137 Y 168-2019-A/MDLL adjunta la aprobación de las liquidaciones de ejecución y supervisión con Resolución De Alcaldía N°098-2019-A/MDLL y Resolución de Gerencia Municipal N°104-2019/GM-MDLL para el cierre del convenio por un monto total de S/ 4'043,897.81 soles.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/19/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 220  | 2265733      | 1,488,547                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL ANEXO DE CHILCHE Y BARRIOS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC          | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,498,419.82          | 2,476,789.86                   | 0.00       | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 1/15/2018       | 5/14/2018                                            | 95.38              | Vía correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 218-2021/VMCS/PNSR/UTGT (HT: 64878-2015) e Informe N° 128-2021/VMCS/PNSR/UTGT-figuerra, Informe No 108 - 2021/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz, Informe N° 053- 2021/VMCS/PNSR/UTGT - ecahuana                                                                                                                                                                                                                                   | 3/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 221  | 2225349      | 3,472,257                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA                  | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,394,079.48          | 9,354,587.19                   | 108,460.00 | 0.00              | 99.58%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 8/25/2017       | 4/21/2018                                            | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 069-2021/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 51 - 2021 - MDLF/A, RELACIONADA A LA REVISIÓN DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACIÓN DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11/30/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 222  | 2195473      | 2,201,915                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO                       | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,083,624.50          | 5,055,852.48                   | 0.00       | 0.00              | 99.45%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/15/2017      | 7/12/2018                                            | 99.86              | La UE, mediante Oficio N° 0217-2020 MPM/A, de fecha 14/10/2020 presenta y hace alcance el levantamiento de observaciones al expediente de liquidación técnica financiera de ejecución de obra; Se Programa visita de monitoreo de operatividad y funcionamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/28/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 223  | 2238172      | 1,730,835                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LUCAS, TRANCA, CASABLANCA, PUEBLO JOVEN Y ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCAMELICA            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,471,668.86          | 3,471,668.23                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 11/14/2017      | 5/12/2018                                            | 90.00              | Vía correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N°106- 2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAMELICA (7289-2016) e Informe N° 051-2019/VMCS/PNSR/UTGT-ecahuana, Informe N° 014-2019/VMCS/PNSR/UTGT-equispet                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 224  | 2310310      | 3,533,263                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE                       | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,235,284.25          | 9,235,280.36                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/16/2018      | 6/12/2019                                            | 100.00             | Según indica el jefe de DIDUR, cuentan con un saldo para devolver obtenido de penalidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/2/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 225  | 2310278      | 2,198,294                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SHEPTE Y MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUICUNGO                    | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,594,204.99          | 7,280,647.01                   | 0.00       | 0.00              | 95.87%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 5/17/2018       | 3/12/2019                                            | 100.00             | Con fecha 14 de enero de 2020, vía correo electrónico, se solicito a funcionarios de la Municipalidad Distrital de Huicungo remitan el Acta de Recepción de obra con las observaciones levantadas, indicándonos el responsable de la UEI que la recepción y verificación del cumplimiento de las observaciones fue el día 29 de noviembre de 2019                                                                                                                                                                                                                                    | 1/21/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 226  | 2236707      | 3,121,073                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN ICHUPAMPA, DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ICHUPAMPA                   | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,521,162.45          | 4,482,007.74                   | 0.00       | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 6/1/2018        | 11/27/2018                                           | 100.00             | Mediante Oficio N° 079-2022/SG/OAC-CAC-AREQUIPA, se solicita a la UE la entrega del Expediente de Liquidación técnico financiera del Contrato de Obra y del contrato de Supervisión de la Obra del PI para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/31/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 227  | 2321190      | 3,333,495                  | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAPA                       | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,555,772.50          | 9,549,632.48                   | 0.00       | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Recepción observada | 4/19/2018       | 4/13/2019                                            | 99.86              | A la fecha la obra se encuentra concluida con recepción observada. Aún la UE no ha hecho llegar oficialmente la información, sin embargo vía correo electrónico se ha recibido documentos como: ASIENTO DE SUPERVISION N° 330 de fecha 16/08/2019, en el que se señala que luego de haberse subsanado observaciones de Supervisión "SE DECLARA LA OBRA CONCLUIDA"                                                                                                                                                                                                                    | 4/29/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 228  | 2195746      | 4,062,518                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDEN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI                    | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,859,793.04          | 5,079,674.91                   | 0.00       | 0.00              | 86.69%                 | Paralizada                    | Permanente          | 3/2/2018        | 8/28/2018                                            | 92.86              | La MPU no esta cumpliendo con elaborar los documentos necesarios para la ejecución del saldo de obra, han remitido el Oficio N° 417-2019-MPU-ALC en fecha 02/09/2019 adjuntando el expediente técnico de saldos de obra, documento que no contiene las recomendaciones dadas en los Informes N°s 094-2019 y 112-2019-mcaballero                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/12/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 229  | 2320784      | 5,848,220                  | CREACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCUVIRI                     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 19,801,917.00         | 19,640,909.99                  | 98,037.00  | 0.00              | 99.19%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 4/16/2018       | 3/11/2019                                            | 100.00             | De la visita efectuada en fecha 18/06/2022, para la verificación de operatividad con presencia del responsable de ATM se realizó un recorrido por los principales componentes del proyecto, de la inspección en campo se determina que el Sistema de Agua potable y el Sistema de Saneamiento (Baños con arrastre hidráulico), se encuentran OPERATIVOS, sin embargo se observa que se deben implementar acciones de mantenimiento por parte de la JASS, ya que se verifica algunos deterioros en ambos sistemas. Se ha recomendado a la municipalidad a través de la ATM brindar el | 6/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 230  | 2271984      | 2,393,665                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS SUCCHAMPAMPA Y YACOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                      | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,018,135.41          | 6,018,135.41                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 7/9/2018        | 4/4/2019                                             | 100.00             | OFICIO 084-2019-MDCH-GM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/1/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 231  | 2310562      | 1,988,130                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PALIPUIGUIO, PACAYPAMPA Y ARICATO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA                     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,109,545.85          | 5,062,280.18                   | 0.00       | 0.00              | 99.07%                 | Concluido                     | Liquidada           | 4/19/2018       | 12/14/2018                                           | 100.00             | LA UE. PRESENTO LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE OBRA, MEDIANTE INFORME N° 0103 y 104-2021/VMCS/PNSR/UTGT - jhumipirit, SE DA LA CONFORMIDAD A LA DOCUMENTACION ALCANZADA DE LA LIQUIDACION DE OBRA (PARTE TECNICA).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8/19/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                             |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 232  | 2344296      | 3,085,706                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORTEGANA, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA.                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,900,677.67          | 4,853,408.19                   | 0.00       | 0.00              | 99.04%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 5/13/2019       | 1/7/2020                                             | 93.09              | INFORME FINANCIERO N° 026-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 083-2022-MDC/A RELACIONADO A LA SUBSANACION DE OBSERVACIONES DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO. LA MUNICIPALIDAD NO HA CUMPLIDO CON SUBSANAR TODAS LAS OBSERVACIONES.                                                                                                                                                                                                                    | 6/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 233  | 2204316      | 5,426,416                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE USB EN LAS LOCALIDADES: CANDEN, EL CONSUELO, LA PUCARA, LANCHEPAMPA, EL LAUREL, EL AUSO, EL SAUCE, PUEBLO LIBRE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORTEGANA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,950,676.79          | 7,854,794.07                   | 0.00       | 0.00              | 98.79%                 | Concluido                     | Recepción observada | 4/21/2018       | 11/16/2018                                           | 100.00             | Seguimiento al registro de información en el formato 12 -B, la UE no ha cumplido con el registro de los avances mensuales y situación general.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 234  | 2314379      | 1,551,140                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE RIJCHARIY HUAYNA Y SAN BASILIO, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANTAUTA          | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,677,916.44          | 3,667,336.43                   | 0.00       | 0.00              | 99.71%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/21/2017       | 2/16/2018                                            | 100.00             | A la fecha se ha emitido el Informe N° 159-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-JGARCIAA correspondiente a la revision del Expediente de Liquidacion Tecnico Financiero de Obra y Supervision, el cual indicas las observaciones a subsanara por la U.E.                                                                                                                                                                                                                           | 3/31/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 235  | 2343690      | 761,633                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA CC.NN PUCALLPA, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHANAO           | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,045,511.07          | 985,944.44                     | 0.00       | 0.00              | 94.30%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 3/22/2018       | 6/19/2018                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida en liquidación, habiendo tenido como fecha de recepción de obra el 05 de julio del 2018, indicando que la Municipalidad Distrital de Shanao no ha cumplido hasta la fecha con remitir a Vivienda los Expedientes de liquidación de ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                         | 7/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 236  | 2264996      | 3,343,890                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, LETRINAS SANITARIAS Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASERIO DE CORRAL COLORADO, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,996,129.65          | 5,996,129.65                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/17/2017      | 5/14/2018                                            | 100.00             | Municipalidad remite resolución de aprobación de liquidación de obra y aupervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/14/2019             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 237  | 2262118      | 6,806,504                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA       | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,903,256.85          | 6,672,773.42                   | 0.00       | 0.00              | 96.66%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/4/2018        | 5/1/2019                                             | 100.00             | Con fecha 28/02/2020, la Municipalidad Distrital de Santa Rosa Presenta el Oficio N° 054-2020-MDSR/A, donde remite copia del expediente de liquidación de obra, copia del expediente de liquidación de supervisión, Resolución de Alcaldía N°242-2019/MDSR/A donde se aprueba el expediente de liquidación técnica y financiera de los servicios de supervisión, Resolución de Alcaldía N°247-2019/MDSR/A donde se aprueba la liquidación técnica y financiera de la obra. | 4/15/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 238  | 2202414      | 10,002                     | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACHAYA           | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,819,773.04         | 11,808,248.62                  | 0.00       | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/15/2016      | 8/11/2017                                            | 98.91              | Mediante Oficio N° 122-2018-MDA/A la Municipalidad Distrital de Achaya con fecha 03/12/2018 ha presentado al CAC PUNO la Liquidación de Contrato de Obra , en cumplimiento de convenio firmado entre el MVCS y la municipalidad. quedando pendiente que se remita la Liquidación de la Contratación de Consultoría de obra para la Supervisión.                                                                                                                            | 12/12/2018             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 239  | 2196970      | 3,191,573                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,229,246.68          | 4,229,246.68                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 8/1/2017        | 3/28/2018                                            | 100.00             | A la fecha la U.E. ha cumplido con remitir la subsanación de observaciones remitidas del aspecto técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/30/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 240  | 2207047      | 1,191,790                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUARCACHAPI E INKA PUKARA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KUNTURKANKI      | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,418,712.32          | 2,416,891.43                   | 0.00       | 0.00              | 99.92%                 | Concluido                     | Liquidada           | 5/14/2018       | 10/10/2018                                           | 100.00             | Se reviso el expediente de liquidación de la parte financiera y se realizó el informe de observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/30/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 241  | 2174416      | 8,925,746                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ANDOAS, NUEVO PORVENIR Y LOS JARDINES ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 16,038,384.28         | 16,038,384.28                  | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/14/2017      | 8/9/2018                                             | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12/27/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 242  | 2246354      | 2,716,275                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO, TIWINZA Y SAN ANTONIO EN EL, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL     | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,390,049.90          | 4,355,137.86                   | 0.00       | 0.00              | 99.20%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/18/2017       | 11/16/2018                                           | 100.00             | La obra se encuentra recepcionada, la fecha de término real fue el 16 de noviembre 2018 y el acta de recepción se suscribió el 21 de diciembre de 2018, no subsanando a la fecha las observaciones realizadas a la revisión y evaluación de la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de Pardo Miguel, correspondiente a las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra.                                                                         | 5/25/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 243  | 2242631      | 6,147,628                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI AREQUIPA                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICACHA         | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 16,854,656.67         | 17,359,013.35                  | 0.00       | 0.00              | 102.99%                | Concluido                     | En Liquidación      | 8/11/2017       | 6/6/2018                                             | 100.00             | La Obra culminó la obra a fines del 2018 con incumplimientos en la entrega de documentación , en el año 2019 realizaron un proceso de revisión de la liquidación de obra y solicitaron autorización para el uso del saldo presupuestal.                                                                                                                                                                                                                                    | 3/13/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 244  | 2269862      | 5,133,808                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACACARA, SANTA ROSA, 31 DE OCTUBRE, MIRAFLORES, FATIMA, NOMARA, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA.                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA HUACA         | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 17,007,283.72         | 15,838,508.49                  | 580,596.00 | 580,595.35        | 96.54%                 | Concluido                     | Liquidada           | 6/21/2018       | 4/16/2019                                            | 97.58              | 1.- Obra concluida, recepcionada y liquidada, ingresado expediente de liquidación de obra mediante oficio N° 069-2022/MDLH-A, adjuntando la resolución de alcaldía de aprobación de la liquidación de obra y mas no supervisión.<br>2.- Mediante oficio N° 0179-2022-MDLH/A la municipalidad distrital de La Huaca solicita opinión a VIVIENDA para utilizar los recursos transferidos por D.S. 022-2022-EF para el pago de mayores gastos generales del Proyecto.         | 4/29/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                              |                                                                   |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA                                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 245  | 2329985      | 3,926,070                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADES DE REFORMAS, NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO.                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                            | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,340,131.88         | 11,217,485.71                  | 0.00      | 0.00              | 84.09%                 | Concluido                     | Liquidada        | 5/12/2018       | 3/7/2019                                             | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000174-2021-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se realiza la comunicación del SEGUNDO REITERATIVO para el Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                | 12/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 246  | 2283310      | 5,378,678                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CANCHABAMBA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH.                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CARLOS<br>FERMIN FITZCARRALD       | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 11,499,905.73         | 11,484,905.73                  | 15,000.00 | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 7/10/2018       | 3/6/2019                                             | 100.00             | 11) Mediante Informe N° 0019-2022-VMCS/PNSR/UTGT-Marajon de fecha 03/05/2022 (HT:00082216-2016) se comunico a la UEI los alcances de la revisión de la Liquidación Financiera del contrato de ejecución y supervisión de obra, realizada con Informe N°00018-2022-VMCS/PNSR/UTGT-bperleche de fecha 20/04/2022 el que concluye que la UEI debe implementar documentación faltante. | 5/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 247  | 2198232      | 624,729                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA- SECTORES ANHUAYACO, ISOGOCHA Y PUMAPAMPA, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANCHEZ<br>CARRION -<br>HUAMACHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,440,836.52          | 4,440,836.52                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 11/10/2017      | 6/7/2018                                             | 100.00             | LA UNIDAD EJECUTORA ALCANZA MEDIANTE OFICIO 187-2020-MPSC-GM LA LIQUIDACIÓN DE SUPERVISIÓN Y LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PLANTEADAS A LA LIQ. DE OBRA                                                                                                                                                                                                                           | 6/22/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 248  | 2285395      | 14,100                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANIPACA                        | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,111,480.26          | 2,027,439.85                   | 0.00      | 0.00              | 96.02%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/26/2017       | 5/25/2017                                            | 100.00             | Se reviso la liquidación y cierre de convenio presentada por la UE ,el cual presenta observaciones las cuales ya fueron remitidas y notificadas a la UE                                                                                                                                                                                                                            | 11/8/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 249  | 2300535      | 2,674,320                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE UMARO ILLAPASCCA Y HUAYRAPATA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VISCHONGO                        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,234,321.23          | 4,169,766.87                   | 0.00      | 0.00              | 98.48%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 12/18/2017      | 6/15/2018                                            | 100.00             | Visita de campo para cierre de convenio, con lo cual el asistente técnico, procedió a realizar la visita de campo, con la cual mediante INFORME N°12-2022/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, del asistente técnico de AGT - Ayacucho, remite el informe de visita de campo del proyecto con código C.U.I. N° 2300535 y SNIP N°337230.                                                       | 4/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 250  | 2243357      | 865,065                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL CENTRO POBLADO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SITABAMBA                        | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 877,065.92            | 869,541.90                     | 0.00      | 0.00              | 99.14%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/16/2018       | 12/12/2018                                           | 100.00             | Se realizó la revisión de la información presentada mediante Oficio N° 121-2021-MDS/A                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/31/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 251  | 2246096      | 1,004,503                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOBAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SITABAMBA                        | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,016,503.44          | 1,016,502.09                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 7/5/2018        | 12/1/2018                                            | 100.00             | La Unidad ejecutora presentó la Liquidación de Obra y Supervisión con Oficio N° 226-2019-MDS/A de fecha 19/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/27/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 252  | 2233795      | 82,557                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON LETRINIZACION EN LOS CASERIOS YANACANCHA GRANDE, EL INGENIO Y LA PACHACHACA - CENTRO POBLADO YANACANCHA GRANDE, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ENCAÑADA                            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,390,447.87          | 4,387,569.76                   | 0.00      | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/1/2016        | 11/26/2016                                           | 100.01             | Se ha procedido a revisar la Liquidación Técnico Financiera presentada por la U.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/13/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 253  | 2278763      | 2,471,731                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCHUPAMPA Y EL BARRIO VILLA PROGRESO DEL DISTRITO DE IURCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ANGARAES - IURCAY               | HUANCavelica | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,979,129.26          | 4,964,352.99                   | 0.00      | 0.00              | 99.70%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/6/2017        | 2/2/2018                                             | 99.70              | La UEI mediante INFORME N° 669-2020-MPAL/GlyGT-SGSyl del Ing. Alex Soncco Bendezu Gerente de Infraestructura y Gestión Territorial comunica el Estado Situacional De La Obra/Conformidad; ejecución financiera, plazo de ejecución y metas ejecutadas.                                                                                                                             | 4/21/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 254  | 2236138      | 2,208,715                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OROPESA                             | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,704,922.18          | 5,514,691.27                   | 0.00      | 0.00              | 96.67%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/16/2017       | 1/15/2018                                            | 100.00             | La obra se halla concluida en proceso de liquidación, revisión por parte de la UE el cual se solicita se remita en cumplimiento al convenio de financiamiento, la obra se halla en funcionamiento no presentando problemas de su operación hasta la fecha se toma esta información del Gerente Municipal, Lic. Moises Américo Huanca Mamani.                                       | 2/19/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 255  | 2241243      | 1,340,450                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHULIT ALTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                              | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,962,837.64          | 3,878,607.39                   | 0.00      | 0.00              | 97.87%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/12/2017       | 3/10/2018                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 000000195-2020/SG/OAC-CAC-CAJAMARCA, se hace llegar las observaciones financieras respecto a la Liquidación de Obra.                                                                                                                                                                                                                                            | 7/13/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 256  | 2318993      | 5,462,101                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAGUAS                              | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,289,492.56          | 8,289,491.47                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 3/10/2018       | 9/5/2018                                             | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000022-2022/VMCS/PNSR/UTGT – dmontalvan, elaborado por el Especialista de Monitoreo                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 257  | 2330876      | 2,414,143                  | AMPLIACION MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE GRANADA, SUGMAL CHILLAN Y SAN JUAN -, DISTRITO DE GRANADA-CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GRANADA                             | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,528,919.94          | 3,464,432.58                   | 0.00      | 0.00              | 98.17%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/10/2018       | 10/6/2018                                            | 100.00             | CON FECHA 26 DE NOVIEMBRE , LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA APRUEBA LA LIQUIDACIÓN FINAL DE CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                | 5/28/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                             |                                                    |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 258  | 2312173      | 3,120,181                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y PORVENIR, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON                | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,804,016.06          | 4,650,738.27                   | 0.00      | 0.00              | 96.81%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/3/2018        | 4/15/2019                                            | 99.10              | Obra concluida, recepcionada y liquidada, ingresado el expediente de liquidación de la obra mediante oficio N° 0708-2021/MDM-SG con HT N° 00205409-2016 (recibido en físico) por el CAC Piura con fecha 22/10/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 259  | 2307670      | 1,387,148                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 SECTORES DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA, DISTRITO DE VEILILE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEILILE                 | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,865,974.90          | 5,694,955.04                   | 0.00      | 0.00              | 97.08%                 | Concluido                     | Liquidada           | 3/29/2018       | 3/28/2019                                            | 100.00             | En fecha 01/03/2022 mediante oficio N° 090-2022-A-MDV-CH-C y registrado con HT: 23671-2022, la UE de Veille presenta la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión del proyecto que constan de 06 archivadores y 2402 folios, la UE incumplió los plazos de presentación de acuerdo al convenio la obra culmino el 21/11/2019.                                                                                                                                                                                                                                                | 4/6/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 260  | 2283227      | 196,324                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DEL LLANCA, DISTRITO DE CHOCO - CASTILLA - AREQUIPA.                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOCO                   | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 737,360.20            | 715,033.70                     | 0.00      | 0.00              | 96.97%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 8/11/2018       | 11/8/2018                                            | 100.00             | La UEI mediante Oficio N°111-2022-MDCH, emite el expdiente de liquidación de obra para su revisión y posterior cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/23/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 261  | 2299964      | 1,562,276                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,282,741.90          | 2,282,545.02                   | 0.00      | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 3/27/2018       | 7/24/2018                                            | 100.00             | Por el tiempo transcurrido desde el acto de recepción de obra, se cambia el sub estado a EN LIQUIDACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/11/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 262  | 2329988      | 2,829,253                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS                | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,819,194.24          | 6,788,965.80                   | 0.00      | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/22/2017       | 4/18/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000173-2021-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se realiza el SEGUNDO REITERATIVO para el Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 263  | 2289384      | 691,728                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYANA PATAHUASI Y CHECCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYANA                 | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,975,719.59          | 6,890,412.91                   | 81,392.00 | 0.00              | 98.78%                 | Concluido                     | Recepción observada | 5/20/2017       | 3/15/2018                                            | 100.38             | La Unidad Ejecutora continua incumpliendo con las obligaciones asumidas mediante convenio, al no remitir información sobre el estado de la recepción y liquidación del proyecto, el cual finalizó su ejecución en el año 2018, pese a los requerimientos reiterados realizados ante la Municipalidad Distrital de Huayana.                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 264  | 2277614      | 1,008,408                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAÑAS BRAVAS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,236,009.93          | 3,149,594.59                   | 0.00      | 0.00              | 97.33%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/11/2017      | 5/9/2018                                             | 100.00             | Con Oficio N° 077-2020/SG/OAC-CAC-Caj. se notificó a la MDLC, observaciones técnicas y financieras de la Liquidación . Sin atención a la fecha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/18/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 265  | 2270855      | 3,087,681                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPa - HUANCARELICA                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO                    | HUANCARELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,120,594.70          | 5,081,594.70                   | 0.00      | 0.00              | 99.24%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/14/2017       | 6/9/2018                                             | 99.69              | Mediante el INFORME N° 008 – 2021/VMCS/PNSR/UTG-T-mmolina (HT:40425-2017) concluye que, la liquidación de obra presentada CUMPLE con los requisitos mínimos, sin embargo, para el cierre de convenio deberá de adjuntar; Autorización de Uso de Agua, Informe de cumplimiento de los Planes de Manejo Ambiental, Informe Final del Componente Social.                                                                                                                                                                                                                                           | 7/5/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 266  | 2090492      | 231,367                    | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,702,208.46          | 2,870,170.93                   | 15,000.00 | 0.00              | 77.53%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 9/5/2017        | 1/17/2018                                            | 100.00             | En la fecha se comunica con el Coordinador de Obra Ing° Alfredo Candia, quien nos manifiesta que la recepción de obra ha sido aprobada por la JASS y la entidad por lo que ya se viene ejecutando la liquidación del proyecto, solicitan asistencia técnica con fecha aun por confirmar por la entidad-                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/28/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 267  | 2303174      | 1,440,129                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDOCANQUI - AMAZONAS                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL CENEPA               | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,096,512.90          | 2,054,612.66                   | 0.00      | 0.00              | 98.00%                 | Concluido                     | Liquidada           | 4/6/2018        | 10/2/2018                                            | 100.00             | DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN HECHA LLEGAR MEDIANTE CORREO ELECTRÓNICO, POR EL COORDINADOR DE OBRA, LA OBRA SE ENCUENTRA CONCLUIDA Y LIQUIDADA. EN COMUNICACIÓN TELEFÓNICA CON EL JEFE DE DIDUR, ÉSTE INDICA QUE NO CUENTA CON NINGUNA INFORMACIÓN RESPECTO A LA EJECUCIÓN DE ESE PROYECTO, YA QUE LA GESTIÓN ANTERIOR NO DEJO NINGUNA DOCUMENTACIÓN.                                                                                                                                                                                                                                             | 5/17/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 268  | 2278364      | 2,437,918                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXO TAGRE, CHUPACRA, PARACOLCA, YACMES Y TIPAN DEL DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA.                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIPAN                   | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,358,576.27          | 8,168,890.46                   | 0.00      | 0.00              | 97.73%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 7/10/2018       | 6/4/2019                                             | 100.00             | Mediante Oficio N° 077-2022/SG/OAC-CAC-AREQUIPA, se solicita a la UE la entrega del Expediente de Liquidación técnico financiera del Contrato de Obra y del contrato de Supervisión de la Obra del PI para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 269  | 2278431      | 4,107,767                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 10 LOCALIDADES ALTOANDINAS CON POBLACIONES DISPERSAS EN LA CUENCA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI                 | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,622,928.37          | 5,445,255.81                   | 0.00      | 0.00              | 96.84%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/2/2018        | 12/28/2018                                           | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, según los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, mediante Informe N°66-2020/VMCS/PNSR/Idisnerosc (24/09/2020), se remite el Informe financiero de Cierre de Convenio. Asimismo, se cuenta con el INFORME N° 075-2021/VMCS/PNSR/UTGT-Igarcia (08/11/2021), donde se recomienda realizar el Cierre de Convenio, puesto que el proyecto cuenta con la documentación mínima requerida y los sistemas se encuentran operativos. A raíz de ello, con | 12/1/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 270  | 2334131      | 3,239,428                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PORTACHUELO Y HUAYCHO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,331,866.87          | 3,331,866.87                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/1/2018        | 1/28/2019                                            | 100.00             | REVISION DE LA LIQUIDACION PRESENTADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/30/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 271  | 2068506      | 3,000,000                  | INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGÜE,<br>LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE<br>PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PEVAS                             | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,624,175.16          | 5,343,761.84                   | 0.00      | 0.00              | 95.01%                 | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado | 8/16/2018       | 2/11/2019                                            | 100.00             | Mediante MEMORÁNDUM N° 330-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, de<br>fecha 04 de Mayo, hace llegar el INFORME N° 011-2022-IJCZ-LIQ, que<br>recomienda proceder al Cierre de Convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/20/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 272  | 2341272      | 4,000,000                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE<br>AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE<br>SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE<br>LOS CUYES Y SECTORES VISTA HERMOSA, LA<br>ESPERANZA, CRUZ DE CHALPON, LA LIMA Y LA<br>PRIMAVERA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN<br>IGNACIO - | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIRINOS                          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 9,925,436.91          | 9,681,729.82                   | 0.00      | 0.00              | 97.54%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/18/2018      | 12/12/2019                                           | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 019-2022/VMCS/PNSR/UTGT<br>- sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 131-2021-MDCH/A, RELACIONADA<br>A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/12/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 273  | 2300438      | 1,922,020                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA<br>POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO<br>DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE<br>VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO,<br>PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN<br>ESPINOZA MEDRANO          | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,391,504.93          | 3,312,942.71                   | 0.00      | 0.00              | 97.68%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/14/2018      | 7/11/2019                                            | 99.84              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/2/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 274  | 2221427      | 2,226,326                  | INSTALACION INTRA DOMICILIARIA DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA,<br>QUEROJAMANAN, PILLAO Y OCUCALLA,<br>DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>RAFAEL                     | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,040,478.24          | 3,966,251.26                   | 0.00      | 0.00              | 98.16%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/15/2018      | 5/13/2019                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envía correo electrónico con la<br>finalidad de que presente los expedientes de liquidación de obra y<br>consultoría de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 275  | 2300064      | 1,576,848                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA,<br>DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES<br>- APURIMAC                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAPAYA                            | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,734,070.00          | 2,734,069.60                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 11/5/2018       | 5/3/2019                                             | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/2/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 276  | 2245177      | 10,783,465                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA<br>DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES<br>EN DIEZ LOCALIDADES DE LA, PROVINCIA DE<br>MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MARISCAL CACERES -<br>JUANJUI | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 23,923,538.35         | 23,771,383.98                  | 36,000.00 | 0.00              | 99.36%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 4/16/2021       | 9/12/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentre en concluida - recepcionada con un avance fisico<br>acumulado ejecutado de 100.00% y un avance fisico programado 100.00%<br>según Valorización N° 06 correspondiente al mes de setiembre, la fecha de<br>término de obra es el 12 de setiembre del 2021 y el acta de recepción de obra<br>fue suscrita el 10 de octubre de 2021, indicando que la Entidad no viene<br>remitiendo oportunamente la documentación correspondiente a las<br>liquidaciones de obra con sus respectivas Resoluciones de aprobación | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 277  | 2288076      | 827,014                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS<br>SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PALCAYÑO<br>Y CHIRCAHUAY DEL DISTRITO DE PACHACONAS,<br>PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PACHACONAS                     | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,654,028.65          | 1,653,894.03                   | 0.00      | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/27/2018       | 1/24/2019                                            | 100.00             | Se ha revisado la documentación presentada por la UE, la cual presenta<br>observaciones y un saldo a devolver.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/19/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 278  | 2315378      | 1,134,861                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN<br>LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL<br>DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE<br>COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA    | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,301,220.79          | 2,178,161.22                   | 0.00      | 0.00              | 94.65%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 11/12/2018      | 4/10/2019                                            | 90.33              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 279  | 2300630      | 2,343,742                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS<br>DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE<br>HABASPATA, HUAYÑURA, NUEVA ESPERANZA Y<br>RATCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI,<br>PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CURPAHUASI                     | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,042,057.34          | 4,036,880.62                   | 0.00      | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 12/6/2019       | 7/2/2020                                             | 79.41              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/29/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 280  | 2292435      | 1,826,076                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA<br>DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE<br>AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE<br>YANACCOLPA, DISTRITO DE HUANDO -<br>HUANCAVELICA - HUANCAVELICA                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANDO                            | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,282,955.84          | 3,169,398.65                   | 0.00      | 0.00              | 59.99%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/19/2018      | 5/17/2019                                            | 99.97              | Mediante INFORME No 045-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz (HT: 81636-<br>2017) se comunica sobre la visita de monitoreo realizado con fines de cierre.<br>El presente se registra el 27/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/5/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 281  | 2290713      | 3,380,612                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS<br>POBLADOS DE PALCCA, ASCA, COLCABAMBA Y<br>PUTACCASA EN DISTRITO DE SACSAMARCA,<br>PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SACSAMARCA                     | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,924,119.05          | 5,766,223.72                   | 0.00      | 0.00              | 97.33%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/7/2018       | 5/5/2019                                             | 100.00             | Mediante Oficio N° 550-2020/VIVIENDA-OAC-CAC-AYACUCHO se hace el<br>requerimiento de las liquidaciones de obra y supervisión, pues ha remitido<br>sólo las resoluciones correspondientes. El documento, según el SITRAD no ha<br>sido atendido por la UEI y no ha remitido lo requerido,                                                                                                                                                                                                                                           | 6/13/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 282  | 2301235      | 3,118,114                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN<br>DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS<br>LOCALIDADES DE AYAHUANCO, CHOCCLLO,<br>QOCHAQ Y PAMPACORIS, DISTRITO DE<br>AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>AYAHUANCO                      | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,296,003.21          | 6,246,003.20                   | 0.00      | 0.00              | 99.21%                 | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado | 1/15/2019       | 9/11/2019                                            | 100.00             | Al contar con la conformidad financiera (Informe N°88-<br>2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc ) y técnica (Informe N°05-<br>2021/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap) donde se recomienda el cierre de convenio<br>se remite el Informe N°031-2021/VMCS/PNSR/UTGT-mnolasco para la<br>liquidación del proyecto y se procede al CIERRE DEL CONVENIO.                                                                                                                                                                                        | 2/4/2021               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 283  | 2249172      | 784,406                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE<br>DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE,<br>DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS -<br>HUAYTARA - HUANCAVELICA                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>DOMINGO DE CAPILLAS      | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,598,812.65          | 1,568,508.59                   | 0.00      | 0.00              | 98.10%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/18/2018      | 2/14/2019                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 024-2021-MDSDC-H-HVCA/ALC de fecha 24/03/2021, a<br>UEI remite información complementaria, según lo requerido Oficio N° 170-<br>2020-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAVELICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/22/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                          |                                                     |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 284  | 2289657      | 482,764                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOTORHUAYLAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,077,966.78          | 1,077,580.18                   | 0.00       | 0.00              | 99.96%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/10/2018      | 2/6/2019                                             | 100.01             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 285  | 2285799      | 5,700,498                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CHINCHICUILLA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,058,511.12          | 5,058,511.10                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 3/21/2019       | 9/16/2019                                            | 100.00             | Informe financiero de cierre N° 058-2021/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, con el cual se da respuesta al OFICIO - N° 683-2021-MPSI/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/25/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 286  | 2304890      | 2,890,814                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ORCONTAQUI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA- APURIMAC        | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,539,388.01          | 2,393,729.80                   | 0.00       | 0.00              | 94.26%                 | Concluido                     | Liquidada       | 3/15/2019       | 9/10/2019                                            | 100.00             | Se esta elaborando el informe de cierre y escaneado toda la documentación para remitir a lima , dado la situación del trabajo remoto aun no se ha podido enviar dicha información .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/31/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 287  | 2174797      | 806,394                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCASAYA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA                   | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,658,867.37          | 1,638,338.45                   | 0.00       | 0.00              | 98.76%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 9/7/2018        | 1/4/2019                                             | 100.00             | A la fecha la Municipalidad Distrital de Cojata, NO ha cumplido con remitir la Liquidación técnica y financiera de obra y supervisión, de acuerdo a los compromisos asumidos en el CONVENIO N° 133-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8/17/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 288  | 2221039      | 1,225,432                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA                   | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,520,888.46          | 2,343,085.28                   | 0.00       | 0.00              | 92.95%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 11/6/2018       | 4/4/2019                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida y por recepcionar por parte de la U.E., a la fecha la UE, esta incumpliendo con lo estipulado en el convenio suscrito entre el MVCS y la UE, referente a la presentación de la liquidación técnica financiera de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/30/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 289  | 2153139      | 1,178,653                  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HERMOSA Y NUEVA ESPINAR, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO                  | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,472,571.72          | 2,376,687.86                   | 0.00       | 0.00              | 96.12%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 11/15/2018      | 5/13/2019                                            | 100.00             | A la fecha la Municipalidad Distrital de Crucero, presenta el expediente de liquidación técnico financiero mediante OFICIO N° 093-2021-MDC/A.\t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/11/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 290  | 2320719      | 2,334,996                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS 8 DE AGOSTO, CHIRIPA Y MOCCOJAHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACMARCA               | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,093,814.92          | 3,717,426.84                   | 6,000.00   | 0.00              | 90.81%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 1/15/2019       | 9/11/2019                                            | 100.00             | EL CONTRATO DE OBRA ESTA LIQUIDADO POR PARTE DE LA ENTIDAD FALTANDO LA LIQUIDACION DE LA SUPERVISION UNA VEZ CONCLUIDA LA ENTIDAD REMITIRÁ LA DOCUMENTACIÓN AL PNSR. INDICARON QUE ESTA SE REMITIRÁ EN EL MES DE MARZO A MÁS TARDAR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/25/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 291  | 2245681      | 3,873,780                  | INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLAPAMPA-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POTONI                   | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,883,344.88          | 7,476,352.79                   | 0.00       | 0.00              | 94.84%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 11/10/2018      | 9/5/2019                                             | 98.00              | En comunicación con el Jefe de Infraestructura de la Municipalidad Distrital de Potoni, indica que el expediente de liquidación de obra y supervisión se encuentra en revisión por el área respectiva en la Municipalidad. A su vez indican que en medida de lo posible los expedientes de liquidación cuenten con el acto resolutivo respectivo, será remitido al AGT PNSR Puno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11/4/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 292  | 2180794      | 982,457                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO SANTA ROSA DE CASHINGARI DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO                  | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,037,912.60          | 1,742,910.37                   | 0.00       | 0.00              | 85.52%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 4/4/2019        | 8/31/2019                                            | 100.00             | LA U.E. REMITE EL OFICIO 058-2021-SG/MPS ADIUNTANDO EL INFORME 020-2020-MPS/SGOP-INFOBRAS INDICANDO EL REGISTRO DEL INFOBRAS e INVIERTE.PE, SE APRECIA QUE LA U.E. HA REGISTRADO EL FORMATO 09 PARA CIERRE CON LOS COMPONENTES EJECUTADOS E INDICA LA LIQUIDACION EN PROCESO DE LIQUIDACION.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/19/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 293  | 2281025      | 3,863,220                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BAJO CHILLUMA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,657,148.81          | 3,657,148.80                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 1/1/2019        | 8/28/2019                                            | 100.00             | Mediante Oficio N° 163-2021 - MDSA/ALC, la UE, alcanza la liquidación de los contrato de ejecución de obra y Oficio N° 164-2021 - MDSA/ALC, la UE, alcanza la liquidación de los contrato de Supervisión de obra, para su revisión respectiva                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/13/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 294  | 2308733      | 4,154,543                  | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SINCHI ROCA Y PIJAYAL, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANSERICHE               | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,244,006.04          | 4,833,528.70                   | 102,765.00 | 0.00              | 92.17%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/27/2018      | 4/24/2019                                            | 95.29              | - Se registró y se actualizó la estructura de financiamiento los DS y LEY. Sigue pendiente que remitan las liquidaciones de Ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 295  | 2226006      | 711,762                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA, DISTRITO DE ITUATA-CARABAYA- PUNO                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA                   | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,429,700.72          | 1,397,114.28                   | 0.00       | 0.00              | 97.72%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/22/2018      | 3/20/2019                                            | 100.00             | En visita efectuada el 16/03/2022, con presencia del Jefe de Infraestructura de la MD Ituata Ing. Max Calla Janampa, se realiza la verificación de la operatividad y funcionamiento del proyecto; al termino de la inspección se establece que el Sistema de Agua potable, Sistema de desague y la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, se encuentran OPERANDO CON DEFICIENCIAS, principalmente en lo refiere a la PTAR la misma que se encuentra en un estado de abandono, por otra parte no existe un fortalecimiento por parte del ATM de la MD de Ituata para la operación y mantenimiento de los sistemas. Respecto a la Liquidación Técnica _Financiera del proyecto. la UE mantiene pendiente el levantamiento de observaciones. | 3/31/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                  |                                             |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 296  | 2343371      | 1,029,858                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SUCRE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE SUCRE Y PERIFERIE DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA            | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,081,892.64          | 2,059,715.00                   | 0.00      | 0.00              | 98.93%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/2/2018       | 2/14/2019                                            | 100.00             | Mediante Informe N°05-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc, de fecha 28/01/2022, el Asistente Técnico de liquidaciones, remite el Informe de de evaluación financiera del proyecto con código SNIP N°382048 y CUI N°23433716, en la cual se realiza las observaciones encontradas al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/28/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 297  | 2194619      | 971,653                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑARQUI DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COTABAMBAS       | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,140,565.24          | 2,126,558.04                   | 0.00      | 0.00              | 99.35%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 10/10/2018      | 3/8/2019                                             | 98.55              | Se ha participado en un reunión via google meet con la Municipalidad Distrital de Cotabambas y representantes de PCM donde se ha informado el estado actual de las liquidaciones presentadas por la entidad (OBSERVADAS) ,se les puso en onocimiento cuales son sus balencias y se les brindo la asistencia y apoyo para que puedan subsanar las mismas , se quedo en acuerdo que deberán enviar via correo las tarjetas de liquidación para la revisión de la misma al correo : hchecllo@vivienda.gob.pe y el resto de documentacion para darle VB | 11/5/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 298  | 2265772      | 1,023,497                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ISLA KAMAQUEN Y COMUNIDAD DE KAQUINGORA, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA PUNO                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,095,636.15          | 2,077,993.00                   | 0.00      | 0.00              | 99.16%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 12/13/2018      | 6/10/2019                                            | 100.00             | A la fecha se ha remitido el INFORME N° 010 – 2021 - VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT- JGARCIAA, solicitando de manera reiterativa la remisión de la Liquidación física y financiera, de acuerdo a los compromisos asumidos en el Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/25/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 299  | 2271867      | 1,222,837                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA OCCHILE Y COLLANA SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALAPUJA         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,495,935.88          | 2,495,672.66                   | 0.00      | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 12/7/2018       | 5/5/2019                                             | 100.00             | De acuerdo a lo coordinado con la Ing. Antonieta Chura Mamani, Jefa de Oficina de Infraestructura, ha remitido el acta de recepción de obra, a la vez informa que el proceso de liquidación de obra ha sido concluido, sin embargo se sigue a la espera de la aprobación del expediente de liquidación de la consultoría de supervisión.                                                                                                                                                                                                            | 4/21/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 300  | 2304587      | 799,448                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MUTUHUASI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA          | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,770,194.66          | 1,732,510.96                   | 0.00      | 0.00              | 97.87%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/10/2018      | 3/9/2019                                             | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Haquira ha enviado el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES el cual se ha procedido a revisar y se indica que todas las observaciones han sido subsanadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/9/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 301  | 2305160      | 879,170                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PAMPAUQUIPA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA          | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,908,859.12          | 1,908,571.87                   | 0.00      | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/14/2018      | 5/12/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Haquira ha enviado el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES el cual se ha precedido a revisar y se indica que todas las observaciones han sido subsanadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/9/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 302  | 2174406      | 814,228                    | INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C. C. DE ACCOPATA DEL, DISTRITO DE MANAZO - PUNO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAÑAZO           | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,660,827.52          | 1,660,827.52                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 11/2/2018       | 3/1/2019                                             | 100.00             | A la fecha la Municipalidad Distrital de Mañazo, no ha cumplido con remitir la Liquidación técnica y financiera de obra y supervisión, de acuerdo a los compromisos asumidos en el CONVENIO N° 143-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8/11/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 303  | 2344266      | 1,727,181                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO DISTRITO DE ANDOAS - DATUM DEL MARANON LORETO                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,103,800.82          | 8,457,968.37                   | 0.00      | 0.00              | 92.91%                 | Paralizada                    | Permanente          | 9/27/2018       | 4/24/2019                                            | 93.81              | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/27/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 304  | 2282603      | 1,422,384                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DE CAO | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,441,821.02          | 5,573,899.42                   | 0.00      | 0.00              | 86.53%                 | Concluido                     | Recepción observada | 1/14/2020       | 8/10/2020                                            | 100.00             | Mediante mensaje de WhatsApp el coordinador de la obra remite el asiento de cuaderno de obra en el que se da cuenta que los trabajos concluyeron el día 15/01/2022 y a la fecha la obra tiene un pliego de observaciones que se están levantando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 305  | 2289877      | 3,000,000                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE COCHANI Y SANSAYCCA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,193,979.54          | 5,163,971.96                   | 0.00      | 0.00              | 99.42%                 | Concluido                     | Liquidada           | 1/21/2019       | 9/17/2019                                            | 100.00             | Del análisis documentario de la copia en formato PDF de la liquidación de la supervisión de obra ingresado por mesa de partes del CAC ica con fecha 26.10.2020 por la UEI de la Municipalidad Distrital de Upahuacho , se ha verificado que ha cumplido con levantar las observaciones que se indicaban en el anexo A del informe N°105-2020/VMCS/PNSR/UTGT-jhidalgor de fecha 16.10.2020.                                                                                                                                                          | 11/13/2020             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 306  | 2312530      | 5,044,457                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ICMAPATA, CCARMISCCA, HATUNRUMIYOC Y PISCOALLA DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HAQUIRA          | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,414,080.81          | 5,245,633.50                   | 10,000.00 | 0.00              | 96.89%                 | Concluido                     | Liquidada           | 1/14/2019       | 6/12/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/4/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 307  | 2385610      | 3,078,595                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES FRONTERAS - DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - REGIÓN LORETO                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUTUMAYO        | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,708,555.30          | 3,429,687.04                   | 0.00      | 0.00              | 92.48%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/20/2018      | 4/17/2019                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000060-2022-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se dá el otorgamiento de plazo de 10 días hábiles para el levantamiento de observaciones de la liquidación financiera de obra y supervisión en respuesta al OFICIO N° 091-A-MPP/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/26/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 308  | 2352089      | 1,858,313                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUCHARA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS      | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,258,038.42          | 3,226,238.35                   | 0.00      | 0.00              | 99.02%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/29/2018       | 12/27/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                  |                                            |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |                        |                                                           | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                    |  |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |  |
| 309  | 2221499      | 3,138,632                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO, MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR AYAVIRI | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,206,421.52          | 4,198,398.51                   | 0.00     | 0.00              | 99.81%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/14/2018      | 5/12/2019                                            | 100.00             | La U.E., mediante OFICIO N° 005-2020-MPM/GM, remite y presenta la liquidación de contrato de ejecución de obra del proyecto. Se programa la visita de monitoreo de operatividad y funcionamiento.                                                     | 12/30/2020             | NO                                                        | NO                                             |  |
| 310  | 2352260      | 2,018,135                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,535,507.44          | 3,312,477.88                   | 0.00     | 0.00              | 93.69%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/12/2018       | 12/10/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 311  | 2352264      | 2,286,038                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,000,617.59          | 3,763,497.53                   | 0.00     | 0.00              | 94.07%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/12/2018       | 12/10/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 312  | 2352565      | 2,424,161                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,153,146.61          | 3,841,931.15                   | 0.00     | 0.00              | 92.51%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/7/2018        | 12/5/2018                                            | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 313  | 2352442      | 1,950,181                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,417,531.19          | 3,063,172.61                   | 0.00     | 0.00              | 89.63%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/19/2018       | 12/17/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 314  | 2344272      | 5,129,608                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA, DISTRITO DE ANDOAS - DATUM DEL MARANON - LORETO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS          | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,440,000.00         | 12,400,000.00                  | 0.00     | 0.00              | 99.68%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/17/2018      | 8/12/2019                                            | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 12/27/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |  |
| 315  | 2174417      | 2,542,374                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE ALIANZA CAPAHUARI, DISTRITO DE ANDOAS - DATUM DEL MARANON - LORETO                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDOAS          | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,114,600.32          | 4,114,600.32                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/27/2018      | 3/25/2019                                            | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 12/27/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |  |
| 316  | 2352266      | 3,241,837                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,525,865.02          | 6,331,075.26                   | 0.00     | 0.00              | 97.02%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/6/2018        | 5/3/2019                                             | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 317  | 2352462      | 2,119,909                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,716,437.33          | 3,492,340.33                   | 0.00     | 0.00              | 93.97%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/20/2018       | 12/18/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 318  | 2268892      | 2,088,360                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MUNMALCA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,753,410.44          | 3,586,260.55                   | 0.00     | 0.00              | 95.55%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 4/11/2019       | 10/7/2019                                            | 100.00             | Se descarga el acta de recepción de obra del portal web InfObras                                                                                                                                                                                      | 11/30/2020             | NO                                                        | NO                                             |  |
| 319  | 2352576      | 1,691,432                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS     | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,968,314.23          | 2,760,110.03                   | 0.00     | 0.00              | 92.99%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/19/2018       | 12/17/2018                                           | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                   | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 320  | 2318908      | 2,065,448                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,617,848.81          | 3,548,417.68                   | 0.00     | 0.00              | 98.08%                 | Concluido                     | Liquidada        | 5/14/2019       | 1/8/2020                                             | 100.00             | Mediante correo electrónico el Ing. Deyvith Eisenhower Reyes Mallqui, Sub Gerente de Desarrollo Urbano y Rural - Sarín, remite la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 238-2020-MDS/A con la que se liquida el contrato de obra por un monto de 3459799.67 soles | 2/24/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |
| 321  | 2291713      | 3,636,827                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO SAN FELIPE I, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,822,818.06          | 4,806,039.66                   | 0.00     | 0.00              | 99.65%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 4/22/2019       | 10/18/2019                                           | 100.00             | se hace seguimiento a la UE para la presentación de la liquidación final de obra y supervisión                                                                                                                                                        | 10/13/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                      |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 322  | 2325123      | 1,229,226                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO ROJASPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA                    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,476,451.59          | 2,246,126.85                   | 0.00     | 0.00              | 90.70%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/19/2018      | 3/17/2019                                            | 100.00             | Mesante correo electrónico de fecha 11/09/2020, el procurador de la Municipalidad Provincial de Chota, informa que la denuncia presentada ante el Ministerio Público, cuenta con una carpeta fiscal N° 1706045500-2020-138-0 y que el fiscal responsable es el Dr. Luis Alva Vilchez. Indica además que de acuerdo al D.S. N° 146-2020, se amplió el estado de emergencia nacional hasta el 30/09/2020 y la provincia de Cajamarca se encuentra incluida. Según la página Web del Ministerio Público. La denuncia fue ingresada el 24/07/2020 y se estado pendiente. En subro documentos se actualiza | 9/11/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 323  | 2344533      | 3,302,175                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y OCHENTIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FELIPE                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,771,781.57          | 6,695,567.75                   | 0.00     | 0.00              | 98.87%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/6/2018       | 7/3/2019                                             | 100.00             | INFORME FINANCIERO N° 005-2022/VMCS/PNSR/UTGT - s-reyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 144-2021-MDSF/A RELACIONADO A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 324  | 2277483      | 1,882,258                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CHAQUICOCHA Y SARTENES AHUADERO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,347,810.06          | 3,344,193.76                   | 3,616.00 | 0.00              | 99.89%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/12/2018      | 5/10/2019                                            | 100.00             | Se solicita a la UE cumplir con el cierre del proyecto en el Banco de Inversiones, para proceder al cierre del convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/26/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 325  | 2243482      | 2,672,753                  | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE LOS CASERIOS DE SAN JUAN BAUTISTA PUMPA, MACHI Y GANTO, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELEAZAR GUZMAN BARRON     | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,349,768.99          | 4,187,483.28                   | 0.00     | 0.00              | 96.27%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/14/2018       | 3/12/2019                                            | 90.10              | [1] En atención a la opinión solicitada por la UEI respecto a la procedencia de pago de los conceptos considerados en la liquidación de obra, se realizó el Informe Técnico N°0021-2022-maraujo (HT: 00018232-2014) de seguimiento y monitoreo para la implementación correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 326  | 2247656      | 4,073,721                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLUSCO                    | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,712,129.58          | 6,648,068.85                   | 0.00     | 0.00              | 99.05%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 9/18/2017       | 6/14/2018                                            | 100.00             | En la presente fecha se entabla comunicación con el gerente de infraestructura de la UE de Llusco, quien nos informa que la obra esta ya recepcionada con fecha 06/12/2019 con el ACTA DE SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES PARA RECEPCIÓN DE OBRA dan la CONFORMIDAD respectiva, desde entonces se esta en proceso de liquidación por parte de los contratistas ejecutores como supervisores y posterior aprobación de la Municipalidad de Llusco.                                                                                                                                                        | 1/22/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 327  | 2281523      | 2,202,125                  | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE CHONIA, DUNIA CHICO, GAYOPAMPA Y SAN JUAN, SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE PACLAS    | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,897,887.00          | 3,897,887.00                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 11/3/2017       | 5/1/2018                                             | 100.00             | La municipalidad distrital de San Jerónimo , emite la Resolución de alcaldía N°071-B-2018-MDL/P.L./R.AMAZONAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10/28/2019             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 328  | 2281580      | 2,616,965                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE EUCALIPTO, NARANJITOS, EL REJO, YAMBOLON Y ANEXOS ALCANFOR, CAFETALITO, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,540,499.97          | 5,363,221.54                   | 0.00     | 0.00              | 96.80%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/5/2017       | 7/2/2018                                             | 100.00             | La UE mediante Oficio N° 0445-2020-MDP/A (HT 94121-2018) de fecha 16-11-2020, presentó documentos complementarios al levantamiento de observaciones de la Liquidación de Obra y Supervisión, conforme a los acuerdos del Acta de Asistencia Técnica de fecha 04-11-2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/19/2020             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 329  | 2342231      | 1,967,750                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHAVILPAMPA, HUERTAS, SANTA ISOLINA BAJO, TAYAPAMPA Y CUCHACMALCA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,471,233.79          | 3,423,915.80                   | 0.00     | 0.00              | 98.64%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/4/2018       | 5/31/2019                                            | 100.00             | Habiéndose emitido los Informes: N° 0031-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jcubast y N° 0048-2021/VMCS/PNSR/UTGT-sreys con la conformidad de la presentación de documentos de las liquidaciones presentadas por la Municipalidad Distrital de Cochabamba se procede al cierre de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9/8/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 330  | 2345794      | 8,354,754                  | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTSA, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - NIEVA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA     | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 24,369,636.16         | 16,512,279.75                  | 0.00     | 0.00              | 67.76%                 | Paralizada                    | Permanente       | 11/9/2018       | 2/1/2020                                             | 54.44              | - El contratista presentó a través de oficio a la UEI solicitando la resolución del contrato, La UEI a través del juez de paz quien tenia que responder dentro de los plazos este no envía a tiempo la respuesta, la resolución de contrato queda consentida por silencio administrativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 331  | 2308230      | 1,814,863                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE ANDAHUAYLA, COLQUIPURO, HUACHUACUCHA, LUCMAPAMPA Y MANTACUCHA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE PILLAO       | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,181,805.22          | 3,021,713.62                   | 0.00     | 0.00              | 94.97%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/12/2018      | 3/11/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/2/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 332  | 2337579      | 3,049,141                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYA, CALLANCA, AYÑOTOLEJALA, PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,323,647.73          | 5,323,646.80                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/27/2018      | 4/24/2019                                            | 100.00             | MEDIANTE MEMORANDUM n°2083-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT CON HT-196294-2017, EL JEFE DE DE LA UNIDAD DE LA UNIDAD TECNICA DE GESTION TERRITORIAL PNSR SOLICITA PROCEDER CON EL REGISTRO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO CONCLUIDO - CONVENIO CERRADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/25/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 333  | 2271985      | 1,776,826                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO EL OLIVO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,588,657.24          | 3,588,371.86                   | 0.00     | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/13/2017      | 4/10/2018                                            | 100.00             | la municipalidad Distrital de cHugay cumple con presentar el levantamiento de observaciones MEDIANTE oficio n° 030-2020-MDCH-A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/13/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 334  | 2330652      | 986,299                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS                    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,487,747.80          | 2,463,181.55                   | 0.00     | 0.00              | 99.01%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/1/2017       | 4/29/2018                                            | 100.00             | Se revisó el Expediente de Liquidación presentado por la Unidad Ejecutora mediante Carta N° 028-2018/MHPC/SO-VA de fecha 10-08-2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/30/2020             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                 |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 335  | 2302413      | 2,152,426                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS               | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,534,749.00          | 4,492,177.83                   | 0.00       | 0.00              | 99.06%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/14/2017      | 8/10/2018                                            | 100.00             | En visita a la UE de Acos, solo se pudo coordinar con el Sr. Alcalde no se pudo encontrar a los funcionarios de las distintas areas por lo que el Alcalde, Sr. Leonidas Quispe Tupa nos informa que la obra se halla en funcionamiento no presentando problemas hasta la fecha, en cuanto a la liquidación se toma conocimiento del anterior monitor Ing° Carlos Luna que la liquidación ya fue entregada al MVCS para su revisión. | 2/7/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 336  | 2323620      | 3,018,705                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PIURA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE              | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,726,374.89          | 5,319,663.56                   | 0.00       | 0.00              | 92.90%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/1/2017       | 5/29/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000170-2021/VMCS/PNSR/UTGT - dmontalvan, se comunica a la U.E EL SEGUNDO REITERATIVO AL INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO N°574-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR DEL PI CON CÓDIGO ÚNICO DE INVERSIONES 2323620.                                                                                                                                                                                                              | 12/17/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 337  | 2239402      | 4,364,198                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,348,255.30          | 7,635,643.04                   | 0.00       | 0.00              | 91.46%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/24/2017      | 4/22/2018                                            | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/1/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 338  | 2269294      | 2,036,312                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SHIPATA Y PAMPA HERMOSA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUYA               | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,555,457.37          | 3,426,853.00                   | 0.00       | 0.00              | 96.38%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/10/2017      | 6/7/2018                                             | 100.00             | La UE, con HT 125542-2019 presenta las liquidaciones de ejecución y supervisión de obra, las que son observadas con INFORME N° 00000068-2019/VMCS/PNSR/UTGT - jzaldivar y notificado a la UE con OFICIO N° 00000217-2019/SG/OAC-CAC-AMAZONAS. La UE ha levantado las observaciones y presentado a VIVIENDA el 26/08/2020                                                                                                            | 10/2/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 339  | 2292067      | 1,905,592                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL EL PALTO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON              | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,612,069.46          | 3,349,299.66                   | 0.00       | 0.00              | 92.73%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 10/5/2017       | 6/1/2018                                             | 100.00             | Durante la visita se observa que dicha obra se encuentra terminada desde el día 20 de noviembre del 2018 y recepcionada el 17 de diciembre de 2018. Se observa que el sistema de cloración ubicado en la parte superior del reservorio no funciona y por ende la comunidad de El Palto no está consumiendo agua potable.                                                                                                            | 3/8/2019               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 340  | 2290071      | 436,724                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE YANAMACHAY, CASHASH, COCHAPATA, MILPO, Y JIRCACANCHA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMALIES - LLATA | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,823,483.25          | 4,790,329.90                   | 0.00       | 0.00              | 99.31%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/24/2017      | 4/21/2018                                            | 100.00             | Con Informe N° 077-2021/VMCS/PNSR/UTGT – aventurab, se solicitó comunicar a unidad ejecutora municipalidad provincial de Huamalties, presente levantamiento de observaciones, y/o información complementaria de liquidación de obra, y liquidación de consultoría de obra.                                                                                                                                                          | 10/12/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 341  | 2193192      | 1,551,843                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUELLGASH, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA         | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,824,578.82          | 2,643,093.11                   | 0.00       | 0.00              | 93.57%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/18/2017      | 6/15/2018                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo en donde se le solicita informe respecto a resultado de laudo arbitral, se adjunta correo enviado.                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 342  | 2154583      | 1,140,857                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE TOTORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA           | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,882,974.46          | 2,882,974.46                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 11/2/2017       | 7/29/2018                                            | 100.00             | De acuerdo al procedimiento administrativo se realiza el Informe de Cierre de Convenio con Informe N° 0092-2020/VMCS/PNSR/UTGT - WGOMEZT de fecha 31/07/2020; por haberse cumplido con la liquidación técnico financiera del proyecto financiado por el MVCS-PNSR con Convenio N° 193-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR del 10/03/2017.                                                                                                       | 9/4/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 343  | 2226146      | 7,077,895                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE VISTA FLORIDA, PARTE ALTA NORTE, SAN ANTONIO, FALLAS Y PORVENIR, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA            | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 22,141,268.57         | 21,835,959.63                  | 258,379.00 | 233,339.19        | 99.67%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/21/2017      | 12/20/2018                                           | 100.00             | La obra se encuentra Concluida. Según lo informado por la UEI, la obra se encuentra con Recepción Observada el cual, el comité de recepción de obra están haciendo las verificaciones al levantamiento de observaciones. La Ejecución física acumulada de 100.00%, Vs una programación acumulada de 100.00%.                                                                                                                        | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 344  | 2082789      | 2,628,781                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROPALCA         | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,672,218.77          | 4,629,862.15                   | 0.00       | 0.00              | 99.09%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/21/2017       | 5/18/2018                                            | 100.00             | Con OFICIO N° 0110-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO de fecha 09/06/2021 se notifica a la UE, sobre las observaciones de la Liquidación Técnica - Financiera de la Obra, remitidas por el especialista en Monitoreo de Obras                                                                                                                                                                                                                  | 6/11/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 345  | 2295021      | 457,926                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO EN LAS LOCALIDADES DE CHALLHUAS Y HUANTARO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCANELICA                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOSTAMBO          | HUANCANELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,579,755.48          | 1,578,984.88                   | 0.00       | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/3/2017        | 10/30/2017                                           | 100.00             | Mediante Informe N° 026 - 2020/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz (HT: 3695-2019) se comunica remitir documentación para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/11/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 346  | 2166115      | 565,143                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CERRO GRANDE, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,888,717.41          | 2,888,716.74                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 5/7/2018        | 10/3/2018                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora presento por mesa de partes VIRTUAL el OFICIO N° 043-2020-MDC/A conteniendo el levantamiento de observaciones y la liquidación de Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/9/2020               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 347  | 2325903      | 2,103,812                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PTAR EN LA LOCALIDAD DE EXPANSION-COBRIZA DEL CC.PP. PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPALCA - HUANCANELICA                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | HUANCANELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,616,353.87          | 3,395,172.11                   | 0.00       | 0.00              | 93.88%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 1/19/2018       | 6/17/2018                                            | 100.00             | Via correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 123-2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCANELICA (61616 – 2017) e Informe N° 025-2020/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz                                                                                                                                                                 | 3/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 348  | 2184354      | 3,268,916                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO CUTAXI - CASERIO EL PROGRESO Y CASERIO DE YANTAYO, DISTRITO DE CONCHAN CHOTA - CAJAMARCA                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CONCHAN                            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,824,879.56          | 4,807,378.18                   | 0.00     | 0.00              | 99.64%                 | Concluido                     | Liquidada           | 5/11/2018       | 11/6/2018                                            | 100.00             | Mediante Oficio N° 0138-2020/SG/OAC-CAC-CAJAMARCA, se notifica a la Municipalidad Distrital de Conchán, el informe de revisión financiera a la liquidación de la obra.<br>Mediante Oficio N° 069-2020/SG/OAC-CAC-CAJAMARCA, se notificó las observaciones de carácter técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/5/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 349  | 2194451      | 2,955,185                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PADRE<br>MARQUEZ                   | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,274,598.22          | 4,273,987.50                   | 0.00     | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada           | 4/13/2018       | 10/9/2018                                            | 100.00             | El Arq. Manuel Santisteban Cárdenas en su calidad de Ex Gerente de Infraestructura y Desarrollo Local ha alcanzado la Carta N° 005-2021-MGSC de 01/07/2020 que adjunta documentacion generada durante su periodo, adjunta la liquidación de supervisión sin el acto resolutivo de aprobación y se evidencia recomendaciones a la MDPM para que se inicie proceso administrativo a aquellos funcionarios que autorizaron pagos sin tomar en cuenta las recomendaciones hechas por el CAC Ucayali así como no se realice para el caso al subcontratista de la obra presentada.                                                | 8/4/2021               | NO                                                        | No tiene                                       |
| 350  | 2214755      | 1,542,066                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MATACANCHA, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES                      | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,210,119.63          | 2,160,961.09                   | 6,000.00 | 6,000.00          | 98.05%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 6/29/2018       | 11/25/2018                                           | 100.00             | Mediante OFICIO N° 0215 – 2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO, con fecha de recepción se realiza la Notificación a la UE sobre las observaciones de la Liquidación Técnica Financiera de Obra y Consultaría de Supervisión de Obra para su respectiva subsanación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10/29/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 351  | 2331246      | 3,238,411                  | CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO,YAYAPAMPA,ERAPAMPA Y PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PACCHA                             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,656,301.91          | 4,626,299.10                   | 0.00     | 0.00              | 99.36%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/16/2018       | 1/11/2019                                            | 100.00             | Se ha revisado la Documentación alcanzada mediante oficio OFICIO - N°034-2021-MDP/A, con la cual levantan las observaciones de carácter técnico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/28/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 352  | 2246498      | 1,789,491                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SALLIQUE                           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,586,415.27          | 2,556,414.94                   | 0.00     | 0.00              | 98.84%                 | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado | 5/14/2018       | 11/9/2018                                            | 100.00             | Se procedió a revisar técnica y financieramente el levantamiento de observaciones presentado por la unidad ejecutora y al no haber mayores inconvenientes se está recomendando el cierre del convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/5/2021               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 353  | 2215865      | 1,475,815                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CCAHUAYO, DISTRITO DE CCAHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CCAHUAYO                        | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,025,147.12          | 3,024,699.83                   | 0.00     | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada           | 1/10/2018       | 8/7/2018                                             | 97.92              | De acuerdo a la visita realizada el 23/01/2020 se coordina con el Sr. Gerente Municipal, CPC Rubén Villalva Surco y el Ing° Julio César Ríos Pfoccohuanca, jefe de supervisión de la UE, quienes nos informan que la obra viene operando con algunas deficiencias sobre todo en la red de desagüe ya que por no contar con una red de alcantarillado no se evacuan las aguas superficiales y vienen provocando colapsamiento de los buzones de las redes colectoras por ende la PTAR se satura y requiere continuo mantenimiento, se solicita a la obra y se verifica tal situación. En cuanto a la liquidación esta se fue | 5/12/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 354  | 2167014      | 1,051,280                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ANEXO SAN MIGUEL DE LUVIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS                     | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,171,658.13          | 2,116,608.25                   | 0.00     | 0.00              | 97.47%                 | Concluido                     | Liquidada           | 3/20/2018       | 7/17/2018                                            | 100.00             | La municipalidad distrital de santo tomas emite la Resolución de alcaldía N°052-A-2018-MDST/A, donde se aprueba la liquidación de ejecución de obra .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/28/2019             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 355  | 2286291      | 1,482,829                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE VITUYA Y LETRINIZACION DE CACTRON, ESTANCIA Y CORRALES, DISTRITO DE CHILUQUIN CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHILUQUIN                          | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,171,628.74          | 2,171,628.74                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 5/21/2018       | 9/17/2018                                            | 100.00             | De acuerdo a lo informado telefónicamente por el alcalde, la obra se encuentra liquidada con R.A. N° 013-2019-MDCH/CHA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8/12/2019              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 356  | 2287878      | 4,516,156                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE COPANI, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COPANI                             | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,664,530.90          | 7,540,469.17                   | 0.00     | 0.00              | 98.38%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/5/2017       | 8/31/2018                                            | 100.00             | Mediante HT 00045429-2016 que contiene el OFICIO N° 193-2019-MDC/A, la U.E. Municipalidad Distrital de Copani, presenta la Liquidación de ejecución de Obr del proyecto con código SNIP 329632.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/13/2020             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 357  | 2332419      | 4,139,543                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS WADINGTON ALTO, WADINGTON BAJO, BOCA DE TIGRE, JACOBITA Y BORIS DEL CENTRO POBLADO PAMPAGRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHONGOYAPE                      | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,977,852.01          | 6,950,030.33                   | 0.00     | 0.00              | 99.60%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/8/2017       | 7/5/2018                                             | 100.00             | UE ingresa por mesa de partes virtual liquidación de obra según convenio, para revisión por especialista de liquidaciones y técnico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/5/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 358  | 2187713      | 3,747,337                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL HEROES<br>ALBARRACIN -<br>CHUCATAMANI | TACNA        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,171,823.36         | 12,789,745.12                  | 0.00     | 0.00              | 97.10%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/7/2017       | 11/1/2018                                            | 99.88              | La obra esta concluida iniciando el funcionamiento de la PTAP con deficiencias en conexiones eléctricas. La MUNICIPALIDAD debe comunicar el inicio de la operación asistida (30 días), por parte del contratista a personal de la JASS según bases integradas y clausula contractual.<br>Personal encontrado no cuenta con EPP y kit de herramientas para la operación y mantenimiento del sistema.                                                                                                                                                                                                                         | 12/29/2019             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 359  | 2332808      | 4,334,182                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE USAMASANGA Y MARAYBAMBA BAJO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SIHUAS                            | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,375,460.35          | 4,333,651.70                   | 0.00     | 0.00              | 99.04%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/19/2018       | 3/17/2019                                            | 100.00             | [1] Mediante Oficio N°103-2022-MPS/A presentado con fecha 28/03/2022 por la mesa de partes virtual del MVCS, la UEI comunicó las acciones administrativas implementadas en merito a las observaciones y/o recomendaciones precisadas en la visita de monitoreo del 21/10/2021; adjuntando lo siguiente: (*) Carta Notarial N°76-2022-MPS/OlyP - Notificación de observaciones de obra realizadas al Consorcio Virgen de las Nieves. (*) Informe N°105-2022-MPS/RCSS/GIDUR y Carta N°36-2022-MPS/RCSS/GIDUR - Detalle y relación de las observaciones encontradas y el                                                       | 4/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 360  | 2286089      | 4,867,504                  | INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST. DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE EL CEDRO, TILLAPAMPA, EL MOLINO, LA ACHIRA, EL TRIUNFO Y LA PORTADA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PULAN                              | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,734,722.94          | 4,678,392.33                   | 0.00     | 0.00              | 98.81%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/13/2018      | 7/10/2019                                            | 100.00             | Coordinación con el Ing. Ricardo Fernández Gonzales para la subsanación de observaciones de las liquidaciones de obra y supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/9/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                            |                                                      |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                        |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO             | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 361  | 2310437      | 7,304,195                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SARAMURO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS               | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,977,016.57         | 13,649,515.24                  | 0.00       | 0.00              | 97.66%                 | Concluido                     | Liquidada              | 11/22/2017      | 9/17/2018                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000175-2021-VMCS-PNSR-UTGT - dmontalvan, se realiza la comunicación SEGUNDO REITERATIVO para el Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Técnica de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 362  | 2302295      | 863,081                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA, CCALO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAE - APURIMAC                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE CHACNA  | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,181,402.49          | 2,169,662.08                   | 0.00       | 0.00              | 99.46%                 | Concluido                     | Liquidada              | 12/14/2017      | 6/11/2018                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/21/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 363  | 2235874      | 4,066,631                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ELAMBITO DE LA C.C. UNION KORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA               | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,223,898.93          | 6,128,898.93                   | 0.00       | 0.00              | 98.47%                 | Concluido                     | Liquidada              | 6/16/2018       | 3/12/2019                                            | 100.00             | De acuerdo a lo informado por el Ingº Edgar Nina, Jefe de supervisión de obras por contrata de la UE de Livitaca la obra esta liquidada y solo se esta a la espera de la emisión de la resolución de liquidación de supervisión de obra. Documento que se emitirá en los próximos días.                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/5/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 364  | 2293104      | 1,312,710                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO OTUCCHO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CUMBA                  | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,650,420.08          | 2,595,180.69                   | 0.00       | 0.00              | 97.92%                 | Concluido                     | Recepcionada           | 9/3/2018        | 3/1/2019                                             | 100.00             | La UEI nos informa que ya tienen escaneada la liquidación de obra, excepto los planos y documentos con formato superior al tamaño a3; en lo que se refiere a la liquidación del contrato de la supervisión manifiestan que continuarán con el proceso de liquidación de oficio; en este sentido; respecto a la reunión del 12-11-2021 no se tienen cambios, según informan por no contar actualmente con asesor legal                                                                                                                          | 2/15/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 365  | 2276290      | 1,680,185                  | CREACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE GASHAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MIGUEL DE CAURI | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,295,552.00          | 2,295,552.00                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado    | 5/29/2018       | 10/25/2018                                           | 100.00             | Obra concluida, recepcionada y liquidada, la Unidad Ejecutora ha remitido los documentos correspondientes.<br><br>Mediante INFORME N° 007-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe de fecha 19/01/2022 se emite el informe de conformidad para el cierre del Convenio N° 868-2017-VIVIENDA/VMCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                                                                       | 2/8/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 366  | 2310465      | 2,407,205                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE MALLQUI, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE AIJA                  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,521,934.29          | 2,428,490.50                   | 0.00       | 0.00              | 96.29%                 | Concluido                     | Recepcionada           | 4/5/2021        | 9/1/2021                                             | 100.00             | [1] Mediante comunicación electrónica el Ing. Max Andre Principe Ramos, responsable de la Unidad de Estudios, Obras, Desarrollo Urbano y Rural de la UEI, remitió el acta de recepción de obra suscrito con fecha 08/10/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 367  | 2051902      | 3,432,386                  | INSTALACION AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PEVAS                  | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,554,087.31          | 3,343,111.29                   | 0.00       | 0.00              | 94.06%                 | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado    | 10/20/2018      | 2/16/2019                                            | 100.00             | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/25/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 368  | 2296213      | 2,606,489                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MAGDALENA, CANGASH, HUILLIN, VILLA SAN JUAN Y PARSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MAGDALENA              | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,931,278.89          | 4,605,099.13                   | 0.00       | 0.00              | 93.39%                 | Concluido                     | Liquidada              | 11/4/2017       | 7/1/2018                                             | 100.00             | <del>DURANTE LA VISITA DE CAMPO SE OBSERVA QUE TRABAJO EN LAS COMUNIDADES EN LOS</del><br>sectores de. Se observa la Planta de Tratamiento de Agua (consta de un Prefiltro y un Filtro Lento de Arena) culminada. Específicamente el filtro lento tiene fisuras que se tendrá que corregir.<br><br>Ninguno de los reservorios cuentan sistema de cloración instalado.<br>En la localidad de Villa San Juan se observo la PTAR, la cual se encuentra culminado, sin embargo a pocos meses de su culminación se encuentra <del>colmatado</del> . | 5/9/2019               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | No tiene F-12                                  |
| 369  | 2288786      | 1,313,528                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUQUIS                | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,692,668.89          | 2,692,668.06                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación         | 11/1/2017       | 4/29/2018                                            | 100.00             | PRESENTA INCUMPLIMIENTO DE CONVENIO LA UNIDAD EJECUTORA NO PRESENTA LAS LIQUIDACIONES DE OBRA Y SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/29/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 370  | 2337232      | 5,091,826                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CEREZO, LA PRIMAVERA, MAGUNCHAL, MOROCHAL, SANTA CRUZ, PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA DE PAGPA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JAMALCA                | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,416,622.49          | 8,335,201.42                   | 0.00       | 0.00              | 99.03%                 | Concluido                     | Liquidada              | 10/13/2018      | 5/10/2019                                            | 100.00             | Se realizó la visita los días 23 y 24 de noviembre. La obra está Concluida, sin embargo en la visita técnica para cierre de convenio, el proyecto funciona con deficiencias. En conclusión no se procederá al cierre de convenio mientras la UEI no levante las Observaciones hechas durante la visita in situ.                                                                                                                                                                                                                                | 12/29/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 371  | 2209336      | 1,621,708                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CAYCONI, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,442,254.10          | 4,404,939.43                   | 0.00       | 0.00              | 99.16%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 11/23/2018      | 6/20/2019                                            | 100.00             | Habiendo revisado la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de Crucero mediante OFICIO N° 094-2021-MDC/A, se remite el Informe de Revisión de la Liquidación ASPECTO FINANCIERO para la subsanación correspondiente, derivando el INFORME N° 00000041-2021/VMCS/PNSR/UTGT - kramosa para su notificación a la UE.                                                                                                                                                                                                             | 7/1/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 372  | 2273147      | 2,618,361                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARARIN, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARARIN                | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,673,920.79          | 2,278,821.93                   | 353,596.00 | 0.00              | 85.22%                 | Concluido                     | Recepción<br>observada | 9/10/2018       | 3/8/2019                                             | 100.00             | [1] Mediante comunicación telefónica el Ing. Yoel Pérez Pedraza informó que actualmente se encuentran en proceso de liquidación de obra, en mérito a la resolución de contrato de ejecución de obra devenido del incumplimiento identificado en el Informe Técnico de Obra realizado como peritaje de parte; comprometiéndose en remitir copia de la documentación relacionada con la aprobación de la resolución de contrato.                                                                                                                 | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 373  | 2271172      | 3,964,598                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,365,662.36          | 5,290,290.61                   | 0.00       | 0.00              | 98.60%                 | Concluido                     | Liquidada              | 1/1/2019        | 7/29/2019                                            | 100.00             | Con fecha 14/10/2021 el asistente Técnico de Monitoreo elabora el INFORME N° 000030-2021/VMCS/PNSR/UTGT – ochota, correspondiente a la revisión documental del levantamiento de Observaciones del Expediente de Liquidación de Obra y Supervisión, donde recomienda el cierre del convenio.                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/30/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO     | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 374  | 2333318      | 8,519,868                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUEROCOTO         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 14,890,174.98         | 14,429,421.53                  | 1,405,033.00 | 0.00              | 96.91%                 | Paralizada                     | Permanente     | 12/15/2017      | 7/12/2018                                            | 88.74              | El Ing. RAY MALDONADO GUEVARA - COORDINADOR comunica que con RESOLUCION DE GERENCIA N° 14-2019-MDQ/GM de fecha 16/05/2019 se ha resuelto el contrato de ejecución de obra por acumulación de la penalidad máxima.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/3/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 375  | 2290574      | 2,539,400                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE MONTE SINAI, ALTO UNINI, VISTA ALEGRE Y PIIRARI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RIO TAMBO         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,349,004.24          | 6,281,813.61                   | 0.00         | 0.00              | 98.94%                 | Concluido                      | Liquidada      | 11/23/2017      | 11/17/2018                                           | 100.00             | LIQUIDADADA CON DOCUMENTOS ILEGIBLES, SE SOLICITA A LA UNIDAD EJECUTORA ASISTENCIA TECNICA PARA AMPLIAR DOCUMENTOS PENDIENTES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/28/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 376  | 2268293      | 140,003                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCHONGA          | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,460,043.41          | 4,460,040.25                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | En Liquidación | 12/13/2016      | 6/10/2017                                            | 100.00             | Via correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 127-2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAMELICA (77369-2017) e Informe N° 036-2019-JRCG.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/3/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 377  | 2261525      | 1,612,469                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO DE FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHALACO           | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,824,426.25          | 2,619,996.88                   | 100,000.00   | 100,000.00        | 96.30%                 | Concluido                      | Liquidada      | 10/5/2019       | 2/1/2020                                             | 98.91              | Obra liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 378  | 2333575      | 586,172                    | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE MUNAY PATA, YURAC KCASA, PATIQUILLA Y CHARANDERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCORURO           | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,012,025.23          | 3,743,324.05                   | 170,528.00   | 169,910.86        | 97.54%                 | Concluido                      | Recepcionada   | 11/6/2018       | 6/3/2019                                             | 100.00             | La UE informa que la Obra ha sido recepcionada el 26/08/2019 según al acta de recepción de Obra de la misma fecha firmada por el comité de recepción de Obra, la Obra ha concluido el 08 de Julio del 2019.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10/4/2019              | NO                                                        | NO                                             |
| 379  | 2303207      | 453,406                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN GUERRA       | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,195,744.19          | 1,193,969.90                   | 0.00         | 0.00              | 99.85%                 | Concluido                      | Liquidada      | 9/12/2018       | 12/10/2018                                           | 100.00             | De acuerdo a la visita de monitoreo de fecha 18/07/2019 la obra se encuentra Concluida - Liquidada, con avance físico ejecutado acumulado de 100% y un avance físico programado acumulado de 100%, habiendo culminado los trabajos con fecha 08/12/2018 según los asientos del cuaderno de obra del Residente y Supervisor de obra, habiendo tenido un plazo de ejecución de obra de 90 días calendarios, indicando que con fecha 24/05/2019 se realizó la visita de monitoreo a la Unidad Ejecutora de la obra, donde se le solicitó de manera reiterativa remitir de manera | 8/31/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 380  | 2276883      | 573,530                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLALLI            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,536,665.27          | 1,535,097.95                   | 0.00         | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                      | Liquidada      | 9/19/2018       | 12/17/2018                                           | 100.00             | Habiendo revisado la subsanación de observaciones presentada por la Municipalidad Distrital de Llalli mediante OFICIO N° 197-2021/MDLL-A, se informa que la UE aun mantiene pendiente la subsanación de observaciones por lo que se emite el Informe N° 067-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSR/AGT-jgarciaa para su notificación y se proceda al levantamiento respectivo de observaciones.                                                                                                                                                                                              | 9/2/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 381  | 2310096      | 601,141                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JOSE DEL ALTO | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,610,472.82          | 1,566,201.22                   | 0.00         | 0.00              | 97.25%                 | Concluido                      | Liquidada      | 11/20/2018      | 3/19/2019                                            | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 052-2021/VMCS/PNSR/UTGT-sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 118-2021-MDSIA/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9/28/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 382  | 2286191      | 798,602                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO YURAC YACU, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PIAS              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,019,106.64          | 2,007,696.01                   | 0.00         | 0.00              | 99.43%                 | Concluido                      | Liquidada      | 10/30/2018      | 2/26/2019                                            | 100.00             | Mediante mesa de partes virtual del CAC La Libertad la entidad remitió, el día 09/03/2021, a VIVIENDA el OFICIO N° 025-P-2021-MDP/A mediante el cual alcanza el acta de recepción de obra y las resoluciones de conformación del comité de recepción de obra, liquidación de obra y liquidación de la supervisión                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/26/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 383  | 2236610      | 859,966                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BOLIVAR           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,268,511.53          | 2,247,495.16                   | 0.00         | 0.00              | 99.07%                 | Concluido                      | Liquidada      | 3/14/2019       | 6/11/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Bolívar ha presentado documentos para el levantamiento de observaciones a la presentación de las liquidaciones de los contratos de ejecución y supervisión de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 384  | 2339911      | 2,047,397                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE PALMAPAMPA Y MANCHARA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TABACONAS         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,836,360.75          | 3,471,892.02                   | 0.00         | 0.00              | 90.50%                 | Concluido                      | Recepcionada   | 1/10/2020       | 5/8/2020                                             | 100.00             | Según la información enviada por el coordinador de la obra Ing. Wilmer Peña, la obra ya fue recepcionada y se encuentra en etapa de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/4/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 385  | 2292549      | 2,980,924                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLOME, AMPICHA Y COJELA, DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO PUNO                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAMINACA          | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,428,160.73          | 5,424,726.15                   | 0.00         | 0.00              | 99.94%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                |                 |                                                      | 0.00               | Mediante informe N° 131-2018-CNNI, el especialista en monitoreo de proyectos del PNSR, presenta el informe complementario a la solicitud de resolución del convenio del proyecto, con SNIP N° 333893, por duplicidad en transferencia de recursos por el MVCS y FONIPREL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9/19/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 386  | 2336130      | 4,757,145                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPI Y LOS SECTORES DE: VISTA ALEGRE Y CCALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PABLO DE TARO, CUSCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CCAPI             | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,679,523.36          | 9,484,781.34                   | 34,268.00    | 34,267.02         | 98.34%                 | Concluido                      | En Liquidación | 11/13/2018      | 9/8/2019                                             | 100.00             | En la fecha se realiza comunicación con el nuevo sub gerente de infraestructura de la UE de Ccapi, Ingº Winston Vargas quien nos informa que la obra esta en etapa de levantamiento de observaciones del acta de observaciones y se tiene programada realizar la constatación del levantamiento el día 16/03/2021 , nos informa que la obra viene siendo fiscalizada por la CONTRALORIA, se compromete en remitir toda la información de la ultima valorización.                                                                                                              | 4/26/2021              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 387  | 2272056      | 464,942                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTILLO           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,262,749.63          | 1,251,473.57                   | 0.00     | 0.00              | 99.11%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/10/2018      | 1/7/2019                                             | 100.00             | Se elabora el INFORME N° 00000029-2021/VMCS/PNSR/UTGT - mmisahuanman solicitando a la UE la presentación de los expedientes de liquidación y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/26/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 388  | 2249572      | 554,021                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO               | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,473,763.79          | 1,442,762.68                   | 0.00     | 0.00              | 97.90%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/20/2018      | 2/16/2019                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 090-2022-MDCH/GM de fecha 13/05/2022 la UE, Acta de Notificación N° 0098-2022-ANA-AAA-H-ALA-ALTO HUALLAGA y la Resolución Administrativa N° 0099-2022-ANA-AAA-H-ALA-ALTO HUALLAGA                                                                                                                                                                                                                | 5/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 389  | 2280254      | 1,757,215                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. TUMBUYA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA               | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,050,720.13          | 2,817,107.95                   | 0.00     | 0.00              | 92.34%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 10/5/2018       | 4/2/2019                                             | 99.58              | La UE CON Oficio N° 228-2021-MDT-ALC del 14/10/2021, ha remitido documentación con la implementación de recomendaciones derivado de la revision de los expedientes de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                  | 12/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 390  | 2246051      | 492,001                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE OCORURO-PICHUNCHUCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,233,130.00          | 3,106,926.40                   | 0.00     | 0.00              | 96.10%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 3/27/2019       | 9/22/2019                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico la Unidad Ejecutora remite copia de las resoluciones de liquidación de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/21/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 391  | 2330806      | 517,812                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,411,172.76          | 3,369,544.35                   | 0.00     | 0.00              | 98.78%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 12/6/2018       | 5/4/2019                                             | 100.00             | Con INFORME N° 046-2022/VMCS/PNSR/UTGT-sochante, el especialista en monitoreo recomienda el cierre del convenio de acuerdo a la Directiva N° 002-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                                                           | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 392  | 2204006      | 915,263                    | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE POQUE, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS                  | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,007,146.15          | 6,003,751.68                   | 0.00     | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 1/2/2019        | 8/29/2019                                            | 100.00             | Con Oficio N° 073-2021-MDP/A, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Poque, presenta Expediente de Liquidación de obra y Expediente de Liquidación de consultoría de obra.<br><br>Con Oficio N° 077-2021-MDP/A, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Poque, presenta Informe N° 035-2021-MDP/JJRR/II de implementación de recomendaciones de monitoreo.                                                 | 5/5/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 393  | 2260922      | 867,981                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCHIRI, SAN AGUSTIN DE CANAL, MOTOPYAMPA, CCORONTA, CHISE, ACHACONTA, ORERCCO, CACTA, CUCUPA, ULLPUTO,ANCULLO MARCA, ANAHUASI DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,790,919.84          | 5,660,472.05                   | 0.00     | 0.00              | 97.75%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/5/2018       | 6/2/2019                                             | 100.00             | Detalla por parte de la municipalidad provincial de grau remito la liquidacion del proyecto SNIP N°312142                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/13/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 394  | 2237525      | 1,007,250                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO ELADIO TAPULLIMA Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO             | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,511,565.71          | 6,440,814.14                   | 0.00     | 0.00              | 98.91%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 9/10/2018       | 3/8/2019                                             | 100.00             | El proyecto se encuentra concluido - liquidada; con Resolución de Alcaldía N 0102-2020-MPD/A de fecha 08/06/202, se resuelve aprobar la liquidación técnica financiera del contrato de ejecución de obra y con Resolución de Alcaldía N 0139-2020-MPD/A de fecha 19/08/2020, se resuelve aprobar la liquidación del contrato de supervisión de obra.                                                                | 6/6/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 395  | 2333609      | 783,314                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHECCASA Y SECTOR CHILCAPAMPA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAE - APURIMAC                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA   | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,119,881.65          | 2,021,792.12                   | 0.00     | 0.00              | 95.37%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/22/2019       | 5/21/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9/22/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 396  | 2340738      | 1,590,568                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE AMOCA Y VISCACHAYOCC, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAE - APURIMAC                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA   | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,841,403.29          | 2,678,480.65                   | 0.00     | 0.00              | 94.27%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 1/5/2020        | 5/3/2020                                             | 99.54              | La Municipalidad viene incumpliendo el convenio al no remitir información de la obra , por lo cual se esta programando una visita de monitoreo para el día 13/07/2022                                                                                                                                                                                                                                               | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 397  | 2194569      | 3,303,904                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR            | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,800,944.90          | 5,456,323.80                   | 0.00     | 0.00              | 94.06%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/2/2018       | 3/30/2019                                            | 100.00             | Mediante llamada telefónica y correo electrónico se reitero a funcionarios de la UEI - MD de El Porvenir, el envío del expediente físico de liquidación de ejecución y consultoría de obra con sus respectivas resoluciones de aprobación (con observaciones subsanadas). Se facilito ficha de "Requisitos Mínimos Liquidación Ejecución de Obra" y ficha de "Requisitos Mínimos Consultoría de Obra (Supervisión). | 3/2/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 398  | 2330745      | 495,058                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO TORRE, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,329,215.36          | 1,289,215.36                   | 0.00     | 0.00              | 96.99%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 12/1/2018       | 3/15/2019                                            | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, conforme a los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento según el INFORME N°028-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosoc en la cual se recomienda el cierre del convenio y el INFORME N°006-2020/VMCS/PNSR/UTGT-igarcia.                                                         | 9/10/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 399  | 2290908      | 854,981                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,261,515.00          | 2,252,083.68                   | 9,433.00 | 0.00              | 99.58%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/31/2018      | 4/29/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida y por recepcionar por parte de la U.E., a la fecha la UE, esta incumpliendo con lo estipulado en el convenio suscrito entre el MVCS y la UE, referente a la presentación de la liquidación técnica financiera de obra.                                                                                                                                                               | 4/30/2020              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 400  | 2339308      | 3,341,396                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO              | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,801,035.00          | 3,771,273.21                   | 56,444.00 | 0.00              | 65.01%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 8/1/2020        | 1/27/2021                                            | 40.59              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 401  | 2330667      | 980,993                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SAUCE DE ALTO URUYA EN LA LOCALIDAD DE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA              | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,072,874.31          | 1,003,652.28                   | 0.00      | 0.00              | 93.55%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/14/2018      | 2/11/2019                                            | 98.50              | Se ha revisado la documentacion adjunta en el Oficio N° 003-2021-MDN-GM donde se alcanza la implementacion de recomendaciones comunicadas sobre la revision de los expedientes de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 402  | 2289046      | 501,957                    | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISHA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO          | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,402,345.85          | 1,402,345.79                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                         | 8/24/2018       | 12/21/2018                                           | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo electrónico para recordarle que tiene pendiente de levantar observación del proyecto a fin de cerrar convenio. A si mismo se coordino por teléfono en donde unidad ejecutora manifestó estar realizando los tramites ente el MEF, para que les apertura el sistema para realizar el tramite correspondiente. Se adjunta correo enviado.                                                                                         | 2/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 403  | 2286984      | 559,388                    | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ISIPAMPA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO          | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,540,283.38          | 1,540,283.08                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                         | 8/24/2018       | 12/21/2018                                           | 100.00             | Con Informe N° 040-2022/VMCS/PNSR/UTGT– aventurab, se solicito se notifique a unidad ejecutora por incumplimiento de convenio, en donde se le solicita lo evidenciado en evaluación de liquidación financiera que tiene pendiente de devolver al tesoro público por gasto ejecutado en expediente técnico.                                                                                                                                                                        | 4/5/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 404  | 2309917      | 1,395,115                  | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PARASPAMPA, SAN FRANCISCO DE CUCHICANCHA Y SAN MARTIN DE ANDARACCAY, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO               | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,637,367.38          | 7,579,037.44                   | 0.00      | 0.00              | 99.24%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 2/13/2019       | 10/10/2019                                           | 100.00             | Mediante INFORME N°21-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, del asistente técnico de AGT - Ayacucho, remite el informe de requerimiento de la liquidación física y financiera del proyecto de inversión: con código SNIP N° 334941.                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/18/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 405  | 2319278      | 2,525,014                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN EL CENTRO POBLADO DE COYONA Y ANEXOS YUMBE, LA HUACA Y LOMA FRÍA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE            | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,527,678.53          | 4,383,650.95                   | 0.00      | 0.00              | 96.82%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/10/2018      | 5/8/2019                                             | 93.05              | 1.- La liquidación de obra ingreso con HT 00051210-2021, de fecha 11-05-2021, presenta la resolución de alcaldía N° 106-2020/MDC-A de fecha 01/07/2020 por un monto de S/ 4 174,918.80 Soles que aprueba la liquidación de la obra                                                                                                                                                                                                                                                | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 406  | 2332974      | 3,571,770                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GUAYAQUIL Y LOS ANEXOS DE TORRE RUMI, CASERVINE NORTE Y CASERVINE SUR, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,274,988.48          | 6,933,162.21                   | 0.00      | 0.00              | 95.30%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/8/2018       | 7/5/2019                                             | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notifica al coordinador del proyecto para que pueda dar cumplimiento al ACTA-000296/AYACUCHO/PNSR v.1.0 CÓDIGO DE REUNIÓN N° 5176-2021 suscrita con fecha 02.12.2021 donde VIVIENDA solicita la remisión de documentos, cabe señalar que dichos documentos tambien fueron requeridos mediante OFICIO N° 564-2021/VIVIENDA-OAC-CAC-AYACUCHO. La UEI no ha cumplido con remitir la documentación solicitada hasta la fecha, por lo que se revocó el | 1/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 407  | 2330788      | 860,154                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QARIN, DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI              | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,279,984.81          | 2,239,984.81                   | 0.00      | 0.00              | 98.25%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 11/24/2018      | 3/23/2019                                            | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, conforme a los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento según el INFORME N°74-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosoc en la cual se recomienda el cierre del convenio y el INFORME N°61-2019/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap.                                                                                                                        | 12/11/2019             | NO                                                        | NO                                             |
| 408  | 2289110      | 894,208                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUAMANRURO, CHILLCAPATA Y ACCOPUNCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORMA LLANZACORMA - DISTRITO DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOS                 | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,414,166.29          | 2,403,040.62                   | 0.00      | 0.00              | 99.54%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/12/2018      | 4/10/2019                                            | 100.00             | En visita a la UE de Acos, solo se pudo coordinar con el Sr. Alcalde no se pudo encontrar a los funcionarios de las distintas areas por lo que el Alcalde, Sr. Leonidas Quispe Ttupa nos informa que la obra se halla en funcionamiento no presentando problemas hasta la fecha, en cuanto a la liquidación se toma conocimiento que no se ha presentado por lo que se les solicita se cumpla con el convenio de financiamiento.                                                  | 5/12/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 409  | 2308143      | 2,197,521                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARHUAZ             | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,824,415.13          | 3,557,112.46                   | 0.00      | 0.00              | 93.01%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/10/2018      | 6/7/2019                                             | 93.20              | Se remite el INFORME TÉCNICO N° 00000050-2021/VMCS/PNSR/UTGT - maraujoj (HT 00016160-2017) a la UTGT para la la verificación y la conformidad del especialista de monitoreo en evaluación de liquidaciones UTGT para el cierre del Convenio N° 226-2018-VIVIENDA/MVCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                       | 6/28/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 410  | 2319485      | 3,120,802                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHAGLLA, BUENA VISTA, ACHINCA, JUAN VELASCO ALVARADO, PAMPAMARCA, QUIRCAN CHICO Y ROSAPAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CHAULAN | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,025,239.75          | 4,888,685.33                   | 19,913.00 | 0.00              | 97.28%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/17/2018      | 6/13/2019                                            | 100.00             | Mediante comunicación de whatsapp el funcionario de la Unidad Ejecutora remite la Resolución de Alcaldía N° 090-2022-MDSPCH-A con la cual se aprueba la liquidación del contrato de ejecución de obra. Se ha solicitado la presentación de todos los documentos de liquidación, señalando que se remitiran la siguiente semana.                                                                                                                                                   | 4/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 411  | 2339969      | 3,698,243                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE OGOPAMPA, PAMPACANCHA, PACHACANCHA, YANAN CRUZ Y COCHAMBRA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BANOS                | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,789,110.24          | 6,692,837.63                   | 0.00      | 0.00              | 98.58%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/28/2018       | 5/25/2019                                            | 100.00             | Con Oficio N° 235-MDB/A, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Banos en el asunto indica "levantamiento de observaciones de liquidación de Consultoría de Supervisión de obra". Adjunta Informe N° 0335-2022-MDB/ILBV-SO y CARTA N° 001-2022-MDB/ILBV-SO. De la revisión se evidencia que la información corresponde a levantamiento de observaciones (formulada por la Entidad) a Liquidación de Consultoría elaborada por Consultor el año 2020.                          | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 412  | 2287532      | 2,644,770                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAGLLA              | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,753,081.82          | 4,752,031.04                   | 0.00      | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/10/2018      | 5/8/2019                                             | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo electrónico con la finalidad de indicarle que documentos tiene pendiente de entrega para continuar con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                |                                            |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 413  | 2292179      | 4,564,818                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCIÓN - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI         | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,814,497.30         | 10,505,955.84                  | 229,656.00 | 229,655.25        | 99.27%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 3/18/2019       | 10/13/2019                                           | 100.00             | Mediante HT 00086231-2021. con OFICIO N° 357-2021/VIVIENDA-OAC-CAC-AYACUCHO, Registro del Formato 09 – Registro de Cierre de Inversiones. Asimismo, se adjunta el INFORME N° 097-2021/VMCS/PNSR/UTGT – aochante.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10/12/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 414  | 2199269      | 2,420,915                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE ANCAMARCA, AHUA, MICHEQ, QOPAYOCC, TUCUBAMBA PAROBAMBA; HUALLHUAPAMPA Y PITECC, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR-AYACUCHO                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LUIS CARRANZA   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,214,679.78          | 4,179,290.16                   | 0.00       | 0.00              | 99.16%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 11/6/2018       | 5/4/2019                                             | 100.00             | La UEI remite el Oficio N° 151-2021-MDLC-LM/A y HT 00039787-2021, la cual persiste presentando observaciones lo cual es atendido mediante INFORME N°58-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, del asistente técnico de AGT - Ayacucho, remite el informe reiterativo de observaciones a las liquidaciones de los contratos de obra y supervisión del proyecto con código C.U.I. N° 2199269 y SNIP N°284761                                                                                                                                                             | 6/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 415  | 2329520      | 4,053,447                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE INVACC Y ANEXOS DE PONGORA Y CHANGARA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCVELICA                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARIBAMBA      | HUANCVELICA  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,199,887.00          | 8,161,220.90                   | 0.00       | 0.00              | 99.53%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 11/13/2018      | 7/10/2019                                            | 97.75              | Se brinda Asistencia Técnica, a fin que culminen con la liquidación del proyecto, teniendo en consideración lo requerido en el OFICIO N° 469 - 2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT (180349-2019).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 416  | 2248246      | 2,650,142                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,631,189.91          | 4,536,259.85                   | 0.00       | 0.00              | 97.95%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 12/6/2018       | 6/3/2019                                             | 100.00             | Mediante Oficio N°081-2021-MDS/A, de fecha 15/04/2021, la UE. remite la liquidación de Contrato de Ejecución y Supervisión de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 417  | 2314563      | 1,196,377                  | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA PARCIALIDAD DE QUESCA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR-AYAVIRI | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,460,885.42          | 2,460,885.40                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación  | 12/11/2018      | 5/9/2019                                             | 100.00             | El día 26 de abril del 2022, se realizó una visita de monitoreo a la obra de agua potable y saneamiento en el área rural del distrito de Ayaviri, provincia y región Puno, que fue ejecutada por Contrata, para verificar la operatividad y funcionamiento del proyecto.<br>Se verifica componentes y/o obras de agua potable del CP de Quesca, se encuentran en operación, habiéndose comprobado el funcionamiento en lavatorios multiusos, lavatorios interior, duchas e inodoros.<br>Respecto a las LRS, también se verifica que están operativas lo que se | 6/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 418  | 2209723      | 6,802,960                  | INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE       | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 17,801,554.91         | 17,709,215.97                  | 0.00       | 0.00              | 99.48%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 12/14/2018      | 8/10/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra en estado de Concluido - Por Recepcionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 419  | 2378010      | 3,418,439                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE URARINAS        | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,262,330.89          | 6,921,635.11                   | 0.00       | 0.00              | 83.77%                 | Paralizada                    | Permanente      | 10/12/2018      | 4/9/2019                                             | 93.25              | SE HA REALIZADO LA REUNIÓN DE ASISTENCIA TÉCNICA A TRAVÉS DE LA SALA DE TRANSPARENCIA VIRTUAL (STV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 420  | 2316519      | 3,704,685                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES ROSAMAYO Y PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,999,585.69          | 3,809,949.34                   | 0.00       | 0.00              | 95.26%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/21/2018       | 3/19/2019                                            | 88.84              | Se registra las resolución de liquidación de obra y supervisión en el ítem V. LIQUIDACION Y CIERRE remitida por la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/4/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 421  | 2240934      | 3,411,617                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,857,503.58          | 6,852,228.14                   | 0.00       | 0.00              | 99.92%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 10/21/2018      | 6/17/2019                                            | 100.00             | Durante visita de monitoreo a las instalaciones de la entidad, el coordinador de obra alcanzó el acta de recepción de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/29/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 422  | 2342430      | 3,284,122                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANAYRE         | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,538,845.77          | 6,498,845.53                   | 0.00       | 0.00              | 99.39%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/20/2018       | 4/17/2019                                            | 100.00             | El asistente técnico Ing. Jherson Alvarez, elaboro el INFORME N°79-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, Informe de visita de campo del proyecto con código C.U.I. N° 2342430 y SNIP N°381159..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 423  | 2308189      | 1,443,199                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA TUTUMBEROS Y ANEXO EL TAYU, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARAMANGO        | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,062,312.05          | 4,755,021.75                   | 0.00       | 0.00              | 93.93%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 11/19/2018      | 2/16/2019                                            | 100.00             | La obra mediante Oficio N° 137-2021-MDA/A de fecha 16/06/2021, responde al informe N° 00000015-2021/VMCS/PNSR/UTGT- lchaponanf, con fecha 25 de mayo el cual se le notificó por 2da vez a la UEI de la Municipalidad Distrital de Aramango el Informe reiterativo al Incumplimiento del Convenio N° 256-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSR. En marco al Plan de Cierre Obras Concluidas. Hace de conocimiento la Obra actualmente se encuentra en arbitraje, adjuntando el Expediente N° 028-2021-Cuaderno Principal del Proceso Arbitral                                 | 7/2/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 424  | 2180789      | 1,100,319                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMON           | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,581,766.69          | 3,548,443.79                   | 0.00       | 0.00              | 99.07%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/22/2018      | 4/19/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida y cuenta con recepción; la UEI continúa incumpliendo con remitir a VIVIENDA las liquidaciones de los contratos de ejecución y supervisión de obra. En tal sentido, se ha elaborado el INFORME N° 00000030-2021/VMCS/PNSR/UTGT – jaldivar solicitando se reitere la notificación la UEI por el cumplimiento de sus obligaciones.                                                                                                                                                                                                 | 6/30/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 425  | 2340455      | 786,634                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CASERIOS DISPERSOS DE LAS LOCALIDADES DE SACCAPI, ANACCHUASI, PALACCRA Y ACCOPATA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCVELICA                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PILPICHACA      | HUANCVELICA  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,747,106.36          | 1,705,068.15                   | 0.00       | 0.00              | 97.59%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/17/2018      | 2/13/2019                                            | 100.00             | Vía correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 411-2021VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT (204156-2017) e Informe N° 047-2021/VMCS/PNSR/UTGT-figuerra, Informe N° 061-2021/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz, Informe N° 035-2021/VMCS/PNSR/UTGT-ecahuana.                                                                                                                                                                                                            | 3/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 426  | 2338287      | 1,077,996                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE TINCUY, CCACHI Y YANAMONTE, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY                 | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,194,989.51          | 2,134,931.32                   | 0.00       | 0.00              | 97.26%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/18/2018      | 2/14/2019                                            | 100.00             | Contando con los informes de la conformidad técnica y financiera se remite el INFORME N° 62-2020-VMCS-PNSR-UTGT-mmolasco, y contando con el proveído la UTGT mediante INFORME N° 167-2020/VMCS/PNSR/UTGT-dancaipuro se procede al cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/17/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 427  | 2338427      | 1,556,086                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA      | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,594,769.81          | 1,594,769.81                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 10/19/2018      | 2/15/2019                                            | 100.00             | La obra está Concluida con Observaciones no se procederá al cierre de convenio mientras la UEI no levante las Observaciones hechas durante la visita in situ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/12/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 428  | 2337424      | 2,000,290                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN. BAJO CACHIACO DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDORCANQUI - NIEVA      | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,855,342.16          | 3,855,342.16                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 11/16/2018      | 5/14/2019                                            | 100.00             | La obra está Concluida con Observaciones no se procederá al cierre de convenio mientras la UEI no levante las Observaciones hechas durante la visita in situ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/12/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 429  | 2327089      | 1,143,973                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE YAHUANDUZ, LOS HUARAPOS Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE                  | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,723,870.23          | 3,633,751.82                   | 0.00       | 0.00              | 97.58%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/9/2018       | 4/7/2019                                             | 100.00             | 1.-Obra concluida con fecha 30/07/2019, recepcionada el 15/08/2019 y liquidada el 03/09/2019 con Resolución de alcaldía N° 249-2019/MDC-A por el importe de S/ 3 539 492,80 soles y reconociendo un saldo a favor del contratista por el importe de S/ 45 000,00 soles.<br>2.- En proceso de revisión de la liquidación de obra parte técnica y parte financiera por los especialistas de la UTGT.                                                                                                                                                                                              | 4/29/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 430  | 2307079      | 4,204,894                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUMANHUACO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,061,518.92          | 8,374,721.92                   | 655,532.00 | 655,530.57        | 99.65%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 4/22/2019       | 12/17/2019                                           | 100.00             | [1] Mediante Informe N°0018-2022-VMCS/PNSR/UTGT-marauij de fecha 03/05/2022 (HT:00022584-2017) se comunico a la UEI los alcances de la revisión de la Liquidación Financiera del contrato de ejecución y supervisión de obra, realizada con Informe N°0017-2022-VMCS/PNSR/UTGT-bperleche de fecha 19/04/2022 el que concluye que la UEI debe implementar documentación faltante.\t                                                                                                                                                                                                              | 5/6/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 431  | 2300983      | 1,699,596                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANHUAY, DISTRITO DE ANDAYMARCA - TAYACAJA - HUANCAVELICA                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA                 | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,997,710.87          | 2,980,687.96                   | 0.00       | 0.00              | 99.43%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/21/2018      | 5/19/2019                                            | 98.04              | Via correo electrónico se REITERA a la UEI, remitan la subsanación de liquidación financiera del PI según lo requerido con anterioridad a través del OFICIO N° 524-2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAVELICA (767938-2017) e Informe N° 98-2021/VMCS/ PNSR/ UTGT – fguerria, Informe N° 088-2021/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz, Informe N° 044-2021/VMCS/PNSR/UTGT-ecahuana                                                                                                                                                                                                                                 | 2/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 432  | 2312372      | 931,872                    | INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE DURAZNUYOC DISTRITO DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCAVELICA                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANDAYMARCA                 | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 959,872.17            | 952,600.91                     | 0.00       | 0.00              | 99.24%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/18/2018       | 12/16/2018                                           | 99.21              | A través de los INFORME No 0052-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz e INFORME N° 15-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT – ecahuana, se reitera a la UEI la entrega de documentación de obra y liquidación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/3/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 433  | 2282844      | 786,470                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLUSTA Y CASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA                 | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,060,122.00          | 4,976,831.09                   | 0.00       | 0.00              | 98.35%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/23/2018      | 6/20/2019                                            | 100.00             | Habiendo revisado la subsanación de observaciones del expediente de liquidación remitido por la U.E., se emite el INFORME N°096-2021/VMCS/PNSR/UTGT – JGARCIAA, en donde se otorga la CONFORMIDAD en el aspecto TECNICO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10/27/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 434  | 2335507      | 5,750,359                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE EL MONTE, PICUY, CAJACO, CASCADÉN, DOS RIOS, LA LIBERTAD Y MARAMPAMPA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,009,893.42         | 14,968,622.85                  | 0.00       | 0.00              | 99.73%                 | Concluido                     | Liquidada        | 2/5/2019        | 10/2/2019                                            | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 070-2021/VMCS/PNSR/UTGT -sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 328-2021-MPSC/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 435  | 2304914      | 3,073,749                  | CREACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CINCO LOCALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE CONOBAMBA, YESO TACANA, PORVENIR, BUENOS AIRES DE OCUPAMPA, VIRGEN GRANDE DE QUILLIN DISTRITO RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO               | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,431,650.27          | 5,399,170.28                   | 0.00       | 0.00              | 99.40%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/18/2018      | 6/15/2019                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 014-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe de fecha 28/02/2022 se emite el informe técnico para su notificación a la UE, por incumplimiento de Convenio. Así mismo se remite el OFICIO N° 0061 – 2022/SG/OAC-CAC-HUANUCO de fecha 11/03/2022, Notificación por incumplimiento por parte de la UE, con la finalidad de dar cumplimiento al Convenio.                                                                                                                                                                                                                                    | 3/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 436  | 2304482      | 2,314,406                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL ROSAL, PARUQUE BAJO Y NUEVO PERU, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,060,071.49          | 4,057,423.98                   | 0.00       | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/14/2018      | 5/12/2019                                            | 100.00             | Se ha realizado el monitoreo Web, según Infobras el proyecto se encuentra al 100% de avance.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/4/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 437  | 2201545      | 2,164,802                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN DOCE ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACA DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO                     | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,443,937.15         | 10,178,720.09                  | 0.00       | 0.00              | 88.94%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/12/2019      | 10/6/2020                                            | 100.00             | Mediante comunicación telefónica con el Coordinador de Proyecto, se recaba el Acta de Recepción de la obra, con fecha 01.09.2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 438  | 2333459      | 386,134                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ALTOMAYO, CHOCO Y HUAMBICHE, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAMANGO                    | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,833,121.73          | 2,554,043.36                   | 243,044.00 | 234,658.90        | 98.43%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 7/23/2019       | 11/19/2019                                           | 100.00             | 1.- Posterior al informe 008-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-CCALPINO, comunicado a la municipalidad con OFICIO N° 00000024-2021/SG/OAC-CAC-PIURA - evasquez de fecha 12/02/2012 y a OCI de la MP Morropón mediante OFICIO N° 00000074-2021/SG/OAC-CAC-PIURA - evasquez, los riesgos identificados en la ejecución de la obra, no se ha tenido respuesta por parte de la municipalidad. 2.- El nuevo Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Guillermo Castañeda Rimbaldo emite informe de Estado Situación de la obra con la finalidad de tener las medidas administrativas. | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 439  | 2320729      | 544,966                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERIOS: PUEMBOL, HUIÑAL Y SAN FRANCISCO UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHUMARCA            | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,321,957.85          | 3,321,954.65                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 12/22/2018      | 5/20/2019                                            | 100.00             | Se verifica según acta de recepción de obra suscrita por representantes de la UE, que la obra ha sido recepcionada sin observaciones el 06/12/2019.                                                                                                                                                                                                                           | 6/8/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 440  | 2303494      | 511,896                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHUACHI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,439,134.02          | 3,439,134.02                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 7/13/2019       | 1/8/2020                                             | 94.34              | Coordinación con la UE para la subsanación de observaciones de las liquidaciones de obra y supervisión relacionado a las autorizaciones ante el ANA y DIGESA.                                                                                                                                                                                                                 | 5/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 441  | 2284058      | 630,699                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE ORCOYO, MUCHUMA Y LISANI, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA           | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,181,111.34          | 4,128,837.78                   | 0.00      | 0.00              | 98.75%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/4/2018       | 6/1/2019                                             | 100.00             | Habiendo revisado la subsanación de observaciones del expediente de liquidación remitido por la U.E., se emite el INFORME N°097-2021/VMCS/PNSR/UTGT – JGARCIAA, en donde se otorga la CONFORMIDAD en el aspecto TECNICO.                                                                                                                                                      | 10/27/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 442  | 2277606      | 1,300,413                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOCC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOROCHUCO            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,775,796.17          | 5,680,767.32                   | 16,911.00 | 0.00              | 98.35%                 | Concluido                     | Recepción observada | 2/1/2019        | 7/30/2019                                            | 100.00             | Con fecha 10/05/2022 se solicita la Coordinador de Obra, remita el acta de recepción de obra, como un informe del estado situacional de obra.                                                                                                                                                                                                                                 | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 443  | 2328938      | 885,034                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CC.NN. DE SANTA ROSA DE PAGKINTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDOCANQUI - AMAZONAS                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONDOCANQUI - NIEVA | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,833,809.93          | 5,820,615.90                   | 0.00      | 0.00              | 99.77%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/2/2018       | 5/30/2019                                            | 100.00             | La obra está concluida y en proceso de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 444  | 2302401      | 388,447                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALGAYOC            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,728,624.02          | 2,523,379.58                   | 0.00      | 0.00              | 92.48%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/15/2019       | 1/10/2020                                            | 100.00             | Vía correo se solicita a l a UE presentar la Autorización Sanitaria del Sistema de Tratamiento y disposición final de las aguas residuales Domesticas con infiltración en el terreno, otorgado por DIGESA, a fin de proceder con el cierre del convenio                                                                                                                       | 7/26/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 445  | 2176386      | 1,238,448                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUZAPA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RUMISAPA             | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,444,684.60          | 6,323,191.92                   | 0.00      | 0.00              | 98.11%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/25/2018      | 4/22/2019                                            | 100.00             | Mediante oficio N° 082/2020-MDR, con HT. 100409-2020, de fecha 28 de setiembre de 2020, la Municipalidad Distrital de Rumisapa remite al CAC San Martín documentación en cumplimiento de obligaciones para cierre de convenio del proyecto con CUI N° 2176386, adjuntando la Resolución de Alcaldía N°319A-2019-MDRA, donde se aprueba la liquidación de supervisión de obra. | 9/30/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 446  | 2292580      | 1,144,746                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE SAN JUAN CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,204,644.67          | 1,167,110.17                   | 0.00      | 0.00              | 96.88%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/1/2018        | 12/29/2018                                           | 98.94              | Se registra las resoluciones de liquidación de obra y supervisión en el ítem V. LIQUIDACION Y CIERRE                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/4/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 447  | 2286802      | 2,877,559                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,037,567.54          | 3,934,255.00                   | 0.00      | 0.00              | 97.44%                 | Concluido                     | Liquidada           | 4/23/2018       | 10/19/2018                                           | 100.00             | Se ha solicitado a la unidad ejecutora que nombre un coordinador del proyecto a fin de liquidar finalmente la obra.                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/5/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 448  | 2197165      | 2,578,172                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CHUCHUHUASI, LA FLORIDA, EL HIGUERÓN, LA LIMA, SECTORES SANTA CRUZ, HUADILLO, SAN MIGUEL, LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,209,460.47          | 6,209,092.14                   | 0.00      | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/20/2018      | 2/16/2019                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora hasta la fecha no ha cumplido con efectuar el levantamiento de observaciones que se efectuaron con motivo de la revisión de las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra                                                                                                                                                                       | 5/20/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 449  | 2322305      | 609,710                    | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAVARI               | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,061,792.89          | 3,823,565.36                   | 0.00      | 0.00              | 94.13%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/18/2018      | 2/14/2019                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora mediante OFICIO N° 319-2022-MDY-ALC. remite el levantamiento de 63observaciones a la liquidación financiera de obra y supervisión en cumplimiento al OFICIO N° 736-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT,                                                                                                                                                          | 5/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 450  | 2301862      | 2,366,713                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA, QOCHAPUNCO, CONCAHUAYLLA, ORCUNCHUPA, TINCO, VILLA VISTA, QASANCCAY, MUTUYNIYOCC, REMILLAYOCC, HUAYUNCHOCCILLO, QANCCAYILLO, VIZCACHAYOCC, HUAYLLAPAMPA, ACCOMACHAY, QASACRUZ, PUCALOMAY | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VINCHOS              | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,553,291.00         | 15,389,773.76                  | 0.00      | 0.00              | 98.95%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 2/1/2019        | 9/28/2019                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 456-2021-MDV-A Y HT 003699-2021, La Md de Vinchos remite el REITERO DE LA EVALUACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LIQUIDACION del PI con SNIP 341275                                                                                                                                                                                               | 2/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 451  | 2304361      | 759,952                    | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KAMIT EN TSA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDOCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO SANTIAGO         | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,279,800.33          | 3,091,265.39                   | 0.00      | 0.00              | 94.25%                 | Concluido                     | Liquidada           | 2/16/2019       | 8/14/2019                                            | 91.41              | La obra está concluida y en proceso de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8/10/2021              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                    |                                       |               |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                      | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 452  | 2330144      | 409,707                    | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO       | LORETO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,697,368.47          | 2,646,599.51                   | 0.00         | 0.00              | 98.12%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/12/2018      | 4/10/2019                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000073-2022/VMCS/PNSR/UTGT - dmontalvan, Se da conformidad técnica a la liquidación presentada por la MDSP, del Proyecto con Código único de inversiones N° 2330144                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 453  | 2325800      | 1,374,030                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CHOCOCIRCA, LA UNIÓN, LA PACCHA ALTA YURACMARCA, LICUPAMPA, AGUA BLANCA Y CHENTÉN, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMBOS    | CAJAMARCA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,188,312.13          | 9,188,311.73                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 11/16/2018      | 7/13/2019                                            | 100.00             | INFORME FINANCIERO N° 001-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 123-2021-A/MDH RELACIONADO A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/11/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 454  | 2330066      | 380,251                    | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TUTAPISHCO - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAPO       | LORETO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,561,591.47          | 2,464,415.64                   | 0.00         | 0.00              | 96.21%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/7/2018       | 4/5/2019                                             | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000039-2022/VMCS/PNSR/UTGT - dmontalvan, se realiza la comunicación para el REITERATIVO Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 455  | 2339193      | 2,294,902                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TUDISHAMA, DISTRITO DE SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHATOJA    | SAN MARTIN    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,695,604.65          | 2,561,675.20                   | 0.00         | 0.00              | 95.03%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 10/17/2018      | 3/15/2019                                            | 100.00             | El Especialista en Monitoreo terminó correo electrónico a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de Shatoja, reciben el cordial saludo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, expresando que el motivo de la presente, es para expresarles que, en el marco del Convenio de Transferencia de Recursos Públicos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y La Municipalidad Distrital de Shatoja, se está realizando seguimiento y monitoreo de la obra.                                           | 6/10/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 456  | 2290073      | 4,832,605                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN CINCO LOCALIDADES, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA     | AYACUCHO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,866,786.13          | 4,832,604.83                   | 0.00         | 0.00              | 99.30%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/1/2018       | 3/29/2019                                            | 100.00             | Se cuenta con los informes de la revisión técnica (documentario y de visita a campo) mediante los cuales se sustentan la ejecución física financiera y funcionamiento del proyecto: INFORME N°51-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap e Informe N°55-2020/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc, con los cuales se elabora el INFORME N° 076-2021/VMCS/PNSR/UTGT-mnolasco para el CIERRE DE CONVENIO.                                                                                                                                                                                                        | 7/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 457  | 2238116      | 1,215,017                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYKUTAMBO | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,011,133.93          | 3,999,328.09                   | 0.00         | 0.00              | 99.71%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/20/2018      | 9/15/2019                                            | 100.00             | En la fecha se visita a la Municipalidad de Suykutambo para realizar labores de monitoreo sobre el proyecto, en coordinación con el Arq. Enrique Valderrama se toma conocimiento que en fecha 22 de octubre del 2019 se ha realizado el acto de recepción de obra, la cual esta en actual funcionamiento faltando la transferencia a la JASS para su administración de la misma; así como de solicitar a los ejecutores se cumpla dentro de los plazos con la entrega de la liquidación de obra.                                                                                                  | 12/4/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 458  | 2188553      | 1,798,216                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HANAC AYLLO (SECTORES ESCALERA, IÑA PAMPA Y LEVITA), DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAPATA    | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,495,706.64          | 9,462,993.84                   | 0.00         | 0.00              | 99.66%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/15/2018      | 10/10/2019                                           | 99.95              | En visita efectuada el 14/03/2022, con presencia del Jefe de Supervisión y Liquidación de Inversiones de la MD Ayapata, se realiza la verificación de la operatividad y funcionamiento del proyecto, al termino de la inspección se establece que los sistemas de Agua potable y Saneamiento (UBS), se encuentran OPERATIVOS Y EN FUNCIONAMIENTO, se verifica que viene cumpliendo con los Procesos de Cloración garantizando que el agua sea apta para el consumo humano. Se ha recomendado a la UE a través de la ATM brindar el acompañamiento a la JASS para garantizar la sostenibilidad del | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 459  | 2239651      | 1,183,046                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE HUAYO GRANDE Y HUAYO CHICO, PUCURHUAY, ÑIRQUIPATA, HUASCARO PATIS Y TAMBORACCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURPAHUASI | APURÍMAC      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,975,840.87          | 4,975,840.38                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada     | 6/12/2019       | 1/7/2020                                             | 82.64              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/29/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 460  | 2300788      | 2,683,181                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS COMUNIDADES DE CCORICHICHINA, PALLCCA CHICO, YANARICO, TENERERIA Y HUAYCHUPATA DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLATI  | APURÍMAC      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,050,959.00          | 5,050,959.00                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 12/19/2018      | 6/16/2019                                            | 100.00             | Se ha llamado al coordinador de obra Ing.Fernando para que nos envíe el acta de recepción de obra en vista que ha pasado varios meses desde la culminación de obra y se había acordado en una reunión previa el envío de la documentación la cual hasta la fecha no se había realizado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8/27/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 461  | 2193624      | 3,282,219                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SATIPO    | JUNIN         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 17,338,787.64         | 15,023,856.02                  | 2,283,396.00 | 402,890.02        | 88.97%                 | En Ejecución                  | Normal           | 3/6/2019        | 2/28/2020                                            | 78.67              | SE APRECIA PERSONAL TRABAJANDO EN PARTIDAS DE TARRAJEO EN ESTRUCTURA DE PTACH Y EN TARRAJEO INTERIOR MURO DE TANQUE IMHOFF DE FE Y ALEGRIA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 462  | 2209227      | 448,345                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MATRIZ SORATIRA DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON  | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,209,563.00          | 1,209,562.96                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 1/3/2019        | 5/2/2019                                             | 100.00             | La liquidación de obra presentada por la UE, cuenta con la conformidad técnica - financiera de obra; asimismo se tiene el acta de verificación de operatividad y funcionamiento de obra. Informes sustentatorios:<br>1. INFORME N° 071-2021/VMCS/PNSR/UTGT – jhumpir<br>2.INFORME N° 026-2021/VMCS/PNSR/UTGT – kramosa<br>3. Acta de visita de monitoreo de verificación de operatividad de obra                                                                                                                                                                                                  | 7/14/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 463  | 2300749      | 1,172,439                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS                                                                  | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS       | MADRE DE DIOS | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,941,033.09          | 3,930,535.61                   | 0.00         | 0.00              | 99.73%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/26/2018       | 5/23/2019                                            | 95.40              | La ejecución de obra ha culminado en diciembre del año 2019, según lo informado por la Unidad ejecutora. Durante el año 2020, se levantaron las observaciones finales y se procedió a recepcionar la obra por parte de la Unidad Ejecutora. En fecha 14/04/2021, La Sub Región Manu, mediante oficio N° 036-2021-GOREMAD/GSR-MANU-G; comunica la Resolución Gerencial subregional N° 215-2020-GOREMAD/GSR-MANU-A; en la que se aprueba la liquidación técnica y financiera del proyecto con código SNIP 338127. Así mismo comunica a la JASS para recepcionar la obra.                            | 7/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 464  | 2153140      | 651,215                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUATAPAMPA,ALCAMARINI,CHICURUNI,Y CCOLPATIRA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRUCERO    | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,753,149.86          | 1,753,148.07                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 10/1/2018       | 1/28/2019                                            | 100.00             | Habiendo revisado la documentación presentada por la Municipalidad Distrital de Crucero mediante OFICIO N° 095-2021-MDC/A, se remite el Informe de Revisión de la Liquidación ASPECTO FINANCIERO para la subsanación correspondiente, derivando el INFORME No 00000042-2021/VMCS/PNSR/UTGT-kramosa para su notificación a la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/1/2021               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22           |  |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO     | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |  |
| 465  | 2306706      | 1,594,456                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCTAPATA, CHACHASPATA, HUALLHUA Y SACHABAMBA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACOLPA          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,140,080.81          | 6,945,248.09                | 161,433.00   | 161,432.28     | 99.53%              | Concluido                     | Recepcionada   | 10/17/2019      | 8/11/2020                                   | 100.00          | En comunicación con la UEI, sobre el trámite de incorporación de inversines no previstas en el sector para el 2022 se realizan las coordinaciones, además se toma conocimiento de que la obra ha sido recepcionada y se recibe el acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/11/2022           | SI                                            | NO                                    |  |
| 466  | 2318468      | 1,259,260                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE HUAMBO, PATALLACTA, CARAMPA Y UNYA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALCAMENCA          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,210,688.09          | 5,210,688.09                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | En Liquidación | 10/10/2018      | 4/30/2019                                   | 100.00          | Mediante Informe N°16-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 26.02.2021, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el Informe de requerimiento de liquidación técnica financiera de obra y supervisión del proyecto SNIP N°355517.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/2/2021            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 467  | 2300628      | 1,302,628                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE AMPU, JAPURO, SACCANCA, UNOPULLA Y LOROCANI DE LA COMUNIDAD DE CURPIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA        | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,829,870.01          | 5,085,310.58                | 732,561.00   | 613,816.33     | 97.76%              | En Ejecución                  | Atrasada       | 6/9/2021        | 10/6/2021                                   | 80.09           | La ejecución de obra viene siendo realizado por administración directa por parte de la entidad decisión que tomaron a responsabilidad propia, la obra aun no ha concluido, la fecha de reinicio en la modalidad de administración directa es: 09/06/2021 y teniendo un plazo inicial de 120 d.c. y una ampliación de plazo total a la fecha de 222 d.c. por lo que su fecha contractual vigente de termino es al 16/06/2022, la obra a fecha de visita tiene un avance físico del 80.89% vs 90.07% programado según valorización a fecha del 31/03/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/3/2022            | NO                                            | NO                                    |  |
| 468  | 2317432      | 3,152,350                  | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA | REGION CAJAMARCA-CHOTA                        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 14,842,271.09         | 14,661,000.89               | 1,999,710.00 | 142,450.30     | 99.74%              | Concluido                     | Recepcionada   | 11/21/2019      | 9/15/2020                                   | 100.00          | En la fecha, coordinador de obra hace llegar el acta de recepción de obra, donde hace constar el 100% de los trabajos ejecutados y sin observaciones, por lo que se espera la posterior liquidación de obra en los plazos de ley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/19/2022           | SI                                            | NO                                    |  |
| 469  | 2199018      | 2,058,813                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL EDEN SECTOR PARTE BAJA E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUAMANZANA, HUANGABAL Y EL EDEN PERTECIENTE A CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,583,516.70          | 2,578,512.05                | 0.00         | 0.00           | 99.81%              | Concluido                     | Liquidada      | 12/8/2018       | 6/5/2019                                    | 100.00          | la municipalidad dostrital de Curgos presenta el oficio 023-2020-MDC-GM ajuntando la liquidación de la supervision y con fecha 02-07-2019 el Oficio N° 0145-2019-MDC-GM la liquidacion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8/12/2020           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 470  | 2272744      | 4,597,211                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO CUYUPAMPA, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,757,013.96          | 5,754,734.05                | 0.00         | 0.00           | 99.96%              | Concluido                     | Liquidada      | 11/23/2018      | 5/21/2019                                   | 93.68           | MUNICIPALIDAD REMITE CON EL OFICIO 029-2020-MDC-GM LA LIQUIDACIÓN DE CONSULTORÍA DE SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8/14/2020           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 471  | 2340670      | 1,074,032                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P PALCO LA CAPILLA, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROPAMPA         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,556,795.57          | 1,520,668.23                | 0.00         | 0.00           | 97.68%              | Concluido                     | En Liquidación | 11/17/2018      | 5/15/2019                                   | 100.00          | La Municipalidad Distrital de Choropampa ha enviado el acta de recepción de obra y una resolución de liquidación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2/4/2022            | NO                                            | NO                                    |  |
| 472  | 2290235      | 2,735,884                  | MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRITA              | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,934,899.66          | 2,934,899.66                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada      | 12/6/2019       | 4/3/2020                                    | 85.57           | Con fecha 01/06/2022, se realizo la visita de monitoreo para verificación del funcionamiento del sistema de agua potable, con fines de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/27/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 473  | 2217512      | 5,906,704                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS              | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,205,460.08          | 7,138,519.38                | 0.00         | 0.00           | 99.07%              | Concluido                     | Recepcionada   | 8/12/2019       | 2/7/2020                                    | 100.00          | Se hace el seguimiento en el SEACE a los procedimientos de selección para la ejecución de 02 IOARR con los saldos de proyectos financiados bajo la modalidad de convenio de transferencia y se encuentra que ambos se encuentran en estado de CANCELADO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/6/2022            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 474  | 2356153      | 2,006,164                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE ACRAYBAMBA SIMITA Y ACCOYLLA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS              | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,040,869.71          | 1,875,000.68                | 0.00         | 0.00           | 91.87%              | Concluido                     | En Liquidación | 8/21/2019       | 1/17/2020                                   | 100.00          | Mediante Informe N°06-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 26/01/2022, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el Informe de observaciones documentarias y de visita de monitoreo del proyecto con código SNIP N°385033 y CUI N°2356153, en la cual se realiza las observaciones encontradas al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/16/2022           | NO                                            | NO                                    |  |
| 475  | 2336290      | 1,412,487                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SANTO DOMINGO DE CACHI, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,432,485.00          | 1,424,484.99                | 0.00         | 0.00           | 99.44%              | Concluido                     | Liquidada      | 11/27/2018      | 3/26/2019                                   | 100.00          | Con Oficio N°314-2019-A-MDY, LA U.E. PRESENTA LA LIQUIDACIÓN DE OBRA CON EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS FALTANTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 9/7/2020            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 476  | 2306762      | 2,598,524                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA       | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,791,472.76          | 2,738,080.09                | 0.00         | 0.00           | 98.09%              | Concluido                     | Liquidada      | 3/28/2019       | 7/25/2019                                   | 99.23           | 1.- La obra se encuentra concluida, recepcionada y liquidada, aprobada mediante resolución de alcaldía de fecha de fecha 28/12/2020. 2.- La obra ha sido mejorada con intervención de la municipalidad provincial de Huancabamba para poner operativa al 100 % la obra. 3. Las UBS y las instalaciones domiciliarias del sistema de agua potable fueron entregadas y firmadas mediante actas desde el 09/06/2021 hasta el 15/06/2021, firmando el usuario, la municipalidad de Huancabamba y el presidente de la JASS. 4.- La obra ha sido transferida a la JASS mediante acta el 08/07/2021 firmando el asistente técnico en liquidaciones REMITO INFORME DE CONFORMIDAD FINANCIERA PARA CIERRE DE CONVENIO DEL PROYECTO CON SNIP N°375103 "CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN COMUNIDADES DE LARAMATE, SAN JOSE DE MICHCA, CCAYARPACHI, CRUZ CUCHO Y SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO". | 5/5/2022            | NO                                            | NO                                    |  |
| 477  | 2336051      | 11,291,575                 | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN COMUNIDADES DE LARAMATE, SAN JOSE DE MICHCA, CCAYARPACHI, CRUZ CUCHO Y SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PISCHA | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,355,325.19         | 11,329,540.24               | 0.00         | 0.00           | 99.77%              | Concluido                     | Liquidada      | 12/20/2018      | 10/15/2019                                  | 100.00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/16/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                          |                                                     |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22 |                                               |                                       |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA ACTUALIZACION         | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |
| 478  | 2331539      | 2,588,521                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE C.P. SAN MIGUEL, C.P. RAYAN, C.P. CHINGALPO Y TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO                | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,721,924.33          | 2,320,479.35                | 0.00         | 0.00           | 85.25%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/10/2018      | 5/8/2019                                    | 87.58           | [1] Mediante Oficio N° 127-2022-MDCH/A Remitido por correo electrónico e ingresada a la mesa de partes del CAC Ancash (HT: 000181600-2016), la UEI comunica que con fecha 18/05/2022 la empresa contratista ha presentado el expediente de liquidación del contrato de ejecución de obra, la cual ha sido derivada a la supervisión de obra para su evaluación correspondiente con fecha 26/05/2022, según se indica. [2] Formato 12B desactualizado, Infobras = desactualizado (información complementnaria). [3] Según el SSI a la fecha el avance financiero acumulado es de 85.3%. | 6/3/2022                    | NO                                            | No tiene                              |
| 479  | 2245178      | 562,962                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLACCASA, DISTRITO DE YAUJI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUJI                    | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,826,321.11          | 2,826,308.99                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | En Liquidación                    | 4/5/2018        | 10/1/2018                                   | 100.00          | Se coordina con el Sub Gerente de Supervisión y Liquidación Ing. Eder Benito, a fin que remita la liquidación solicitada a través del OFICIO N° 069 - 2021-VIVIENDA/SG-OAC-CAC-HUANCAMELICA ( HT: 51511-2016)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/1/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 480  | 2241771      | 196,373                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORRES CAUSANA           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,129,150.07          | 2,145,869.57                | 0.00         | 0.00           | 68.58%              | Concluido                     | Liquidada                         | 10/5/2016       | 1/2/2017                                    | 100.00          | Mediante OFICIO N° 624-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, se notifica a la Unidad Ejecutora, las observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/20/2022                   | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 481  | 2194065      | 82,200                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBILLO                 | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,615,458.01         | 11,442,533.74               | 0.00         | 0.00           | 98.51%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/13/2016      | 10/8/2017                                   | 100.00          | Mediante INFORME N°53-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, del asistente técnico de AGT - Ayacucho, se remite requerimiento de liquidación Técnica Financiera de obra y supervisión del proyecto con código SNIP N°259293.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/25/2021                   | NO                                            | NO                                    |
| 482  | 2194591      | 328,865                    | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA PUNO                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PEDRO VILCA APAZA        | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,999,986.00          | 6,974,548.80                | 0.00         | 0.00           | 99.64%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 2/6/2017        | 8/4/2017                                    | 99.53           | Mediante OFICIO - N° 046-2019-MDPVA/A, la U.E., remite y alcanza el expediente de liquidación técnica y financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/28/2020                   | NO                                            | NO                                    |
| 483  | 2310120      | 4,375,873                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PALCAZU                  | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,426,697.07          | 5,146,431.85                | 240,369.00   | 0.00           | 94.84%              | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 11/12/2018      | 5/10/2019                                   | 87.00           | Se realiza la asistencia técnica mediante monitoreo telefónico de fecha 03/05/2022 en atención al OFICIO N° 318-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, del que se acuerda que la UE debe atender al documento, poniendo especial énfasis en la fecha de reinicio de la ejecución de la obra, así mismo se coordina que deberá omitir la remisión de las valorizaciones remitidas mediante Oficio N° 091-2022-MDP/A de fecha 13/04/2022.                                                                                                                                                         | 5/31/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 484  | 2158977      | 2,331,776                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OXAMARCA                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,133,415.88         | 8,658,527.73                | 0.00         | 0.00           | 77.77%              | Paralizada                    | Permanente                        | 12/13/2017      | 9/8/2018                                    | 69.55           | El 22/01/2020 la coordinadora remite via correo electrónico la resolución de Alcaldía N° 111-2019-MDO/A de fecha 27/11/2019 con la cual resuelve el contrato de ejecución de la obra, por incumplimiento de obligaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/30/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 485  | 2225800      | 5,172,977                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NIEPOS                   | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,583,775.99         | 14,566,688.21               | 2,074,181.00 | 1,830,721.48   | 88.24%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 8/18/2020       | 4/14/2021                                   | 100.00          | En la fecha se ha hecho llegar las resoluciones que liquidan los contratos de ejecución y supervisión de obra, la cual será entregada al Cac Cajamarca en los próximos días según comunicación con coordinador de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/1/2022                    | NO                                            | NO                                    |
| 486  | 2160189      | 60,302                     | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORONA                   | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,489,790.57          | 1,488,817.87                | 0.00         | 0.00           | 99.93%              | Concluido                     | Liquidada                         | 11/22/2016      | 3/21/2017                                   | 100.00          | La Unidad Ejecutora medianteOFICIO N° 047-MDM-A-2022. remite el levantamiento de observaciones a la liquidación financiera de obra y supervisión en cumplimiento al OFICIO N° 835-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4/8/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 487  | 2301716      | 39,119                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE ACCOPINTACHINA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, MAYUPAMPA, AMARU PATA Y YURICANCHA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE COTABAMBAS - TAMBOBAMBA | APURIMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,923,314.18          | 6,609,469.69                | 0.00         | 0.00           | 95.47%              | Concluido                     | Recepción observada               | 9/11/2017       | 3/9/2018                                    | 87.29           | La Unidad Ejecutora continua incumpliendo con las obligaciones asumidas mediante convenio, al no remitir información sobre el estado de la recepción y liquidación del proyecto, el cual finalizó su ejecución en el año 2018, pese a los requerimientos reiterados realizados ante la Municipalidad Provincial de Cotabambas.                                                                                                                                                                                                                                                         | 2/2/2022                    | NO                                            | No tiene                              |
| 488  | 2182598      | 2,766,922                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LOS CP ALTOS HUAYRAPATA, CC MULLUCHINI, CRUZPATA, CHUYMACOLLO, JALLIRI, KIMSÁ LACCAYA, POMAOCA Y TOTORANI, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYRAPATA               | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,692,508.55          | 5,592,795.17                | 0.00         | 0.00           | 98.25%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 8/24/2020       | 12/21/2020                                  | 98.79           | La Municipalidad Distrital de Huayrapata, remite la Resolución de Alcaldía N° 102-2021-MDH/A de fecha 09 de noviembre del 2021 que resuelve aprobar la Liquidación del Contrato de Obra por el monto de S/. 2,716,664.38. Así mismo remiten la Resolución de Alcaldía N° 069-2021-MDH/A de fecha 18 de agosto del 2021 que resuelve aprobar la Liquidación del Contrato de Consultoría de Supervisión de Obra por el monto de S/. 87,497.28.                                                                                                                                           | 3/18/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 489  | 2098685      | 844,337                    | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALAMARCA               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,087,652.14          | 5,982,232.91                | 22,336.00    | 0.00           | 98.27%              | Concluido                     | Liquidada                         | 8/13/2019       | 1/9/2020                                    | 100.00          | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 074-2021/VMCS/PNSR/UTGT -sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 108-2021-MDCH/A Y AL OFICIO N° 109-2021-MDCH/A, RELACIONADA A LA REVISIÓN DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO - SALDO DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/1/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 490  | 2202313      | 94,941                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS CON EL SISTEMA BIODIGESTOR EN EL BARRIO LA PAMPA , DISTRITO CAHUACHO - PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAHUACHO                 | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,042,644.77          | 983,001.19                  | 0.00         | 0.00           | 94.28%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 9/10/2015       | 2/6/2016                                    | 100.00          | La obra figura como concluida el año 2016, cuenta con Acta de Recepción de obra del mismo año y una resolución de aprobación de liquidación técnica financiera de obra y liquidación de supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/27/2020                   | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |               |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 491  | 2195414      | 1,305,785                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS         | APURÍMAC      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,111,395.51          | 6,131,687.12                   | 0.00       | 0.00              | 86.22%                 | Paralizada                    | Permanente          | 4/1/2018        | 11/26/2018                                           | 70.00              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 492  | 2142471      | 1,145,044                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE YANAMARCA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUIJA - JUNIN                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOLLA               | JUNIN         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,668,804.64          | 5,612,672.51                   | 56,132.00  | 56,132.00         | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 12/5/2017       | 6/2/2018                                             | 100.00             | DE ACUERDO A LO QUE REPORTA EL INFOBRAS SE ENCUENTRA LIQUIDADADA CON RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 026-2019-MDA/ALC DEL 21/01/2019 CON PAGOS PENDIENTES DE TRANSFERENCIA MEF. REGISTRA FORMATO 12B, FALTA EL FORMATO 09 CON CIERRE DEL PROYECTO Y UN SALDO INCORPORADO EN EL PIM 202 DE S/ 46,320.00 SOLES.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/30/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 493  | 2303718      | 272,736                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES , DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                                               | REGION MADRE DE DIOS- SEDE CENTRAL              | MADRE DE DIOS | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,476,499.53          | 127,900.00                     | 909,120.00 | 0.00              | 8.66%                  | Actos Previos                 | Por Convocar        |                 |                                                      | 0.00               | Se ha verificado en el portal del SI MEF, que la obra cuenta con un monto programado en su PIM del 100% del monto transferido para la ejecución del proyecto; el gobierno regional ha actualizado el presupuesto del proyecto, por lo que ha solicitado al MVCS un monto adicional de transferencia para poder ejecutar el proyecto; esta solicitud viene siendo evaluada en el PNSR según la disponibilidad de recursos. A la fecha no se tiene repuesta respecto al monto adicional de transferencia solicitado por el GORE.                                                                | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 494  | 2217352      | 2,613,827                  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LAS LOCALIDADES DE ANTONIO RAIMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA DISTRITO DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGIÓN HUANOUCO                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES | HUANUCO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,414,014.63          | 6,403,217.18                   | 2,182.00   | 2,181.78          | 99.87%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 8/16/2019       | 6/10/2020                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envía correo electrónico debido que a la fecha municipalidad distrital de Daniel Alomia Robles no presenta los expedientes de liquidación de obra y supervisión con sus respectivas resoluciones de aprobación, esto y mas que se detalla en el correo enviado que se adjunta.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 495  | 2324125      | 273,540                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PUMAHUASI, RESIDENCIAL LOS PUMAS, MERCEDES, FLORES DE CRUCE Y CHANCADORA DEL, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANOUCO                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES | HUANUCO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,233,848.20          | 5,233,347.98                   | 0.00       | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/12/2017       | 3/8/2018                                             | 100.00             | Mediante Informe N° 053-2021/VMCS/PNSR/UTGT - aventurab, se solicita, que comunique a unidad ejecutora, presente levantamiento de observaciones, y/o información complementaria de liquidación de obra, y liquidación de consultoría de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/19/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 496  | 2216309      | 7,300,000                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA AYACUCHO                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA            | AYACUCHO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,316,161.40         | 12,832,022.16                  | 0.00       | 0.00              | 96.36%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 8/1/2018        | 5/27/2019                                            | 100.00             | Mediante OFICIO 217-2022-MOCLA, de fecha 19/04/2022, la OER MU de Llochegua, remite la documentación de liquidación Técnica - Financiera del Proyecto, en respuesta al OFICIO N° 134-2022/VIVIENDA-OAC-AYACUCHO. Donde se concluye que la liquidación técnica financiera de obra y de consultoría se encuentra en evaluación por parte de la Supervisión del proyecto, una vez emitida la conformidad de la evaluación a la Entidad de la liquidación, se procederá de acuerdo al Reglamento de la Ley de Contrataciones vigente al contrato de la Supervisión y ejecución del proyecto.      | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 497  | 2308592      | 144,346                    | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ALFONSO UGARTE, NUEVO MILENIO Y BELEN, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANOUCO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE DANIEL ALOMIA ROBLES | HUANUCO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,234,655.92          | 3,233,364.66                   | 0.00       | 0.00              | 99.96%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/18/2017       | 2/13/2018                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se solicito a que presente los expedientes de liquidación de obra y consultoría, debido a que a la fecha solo presento las resoluciones de liquidaciones, se adjunta correo enviado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/13/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 498  | 2194438      | 17,430,622                 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP 03 DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMBO GRANDE         | PIURA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 36,487,798.62         | 35,482,812.09                  | 105,222.00 | 0.00              | 97.25%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 5/23/2018       | 3/18/2019                                            | 93.01              | 1.- Obra con acta de recepción observada por deficiencia en campo de deficiencia en el sistema de agua potable y disposición sanitaria de excretas, acta firmada el 19/04/2021, dando un plazo de 45 D.C a partir del quinto día de firmada el acta para el levantamiento de observación, vencióse el plazo 03/06/2021.<br>2.- Obra recepcionada con firma de acta de recepción de obra de fecha 09/03/2022, con 279 días calendarios posterior a la fecha limite de recepción de obra.                                                                                                       | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 499  | 2243563      | 1,413,000                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CASERIO MARISCAL CASTILLA,, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ        | LORETO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,064,458.43          | 2,611,789.93                   | 0.00       | 0.00              | 85.23%                 | Paralizada                    | Permanente          | 4/26/2018       | 7/24/2018                                            | 89.37              | El Arq. Manuel Santisteban Cardenas-Gerente de Obras indica que la contratista notifico a la MDPM sobre su medida de resolución de contrato, por su lado han realizado la constatacion fisica y estan sometiendo a arbitraje la medida comunicada, agrega que el contratista incumplio con ejecutar la totalidad de partidas contractuales.                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 500  | 2335000      | 10,938,355                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO            | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 22,532,272.04         | 21,037,815.51                  | 0.00       | 0.00              | 93.37%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/20/2017      | 4/13/2019                                            | 92.08              | El día 18 de mayo del 2022, se realizó una visita de monitoreo a la obra de agua potable y saneamiento en el área rural del distrito de Azangaro, Provincia Azangaro y región Puno, que fue ejecutada por Contrata, para verificar la operatividad y funcionamiento del proyecto en sus diferentes sectores. Se verifica componentes y/o obras de agua potable en los diferentes subsistemas de los sectores de la Microcuenca Yanamayo, se encuentran en operación, habiéndose comprobado el funcionamiento en lavatorios múltiples lavatorios interiores, duchas e inodoros. Respecto a las | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 501  | 2302326      | 3,102,821                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE VILLAMAYO, PATIBAMBA, PAMPA MOLINO Y PACOS DEL, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMP - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHAMARCA           | HUANCAMELICA  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,404,397.81          | 4,320,351.81                   | 0.00       | 0.00              | 98.09%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 5/10/2018       | 11/5/2018                                            | 98.98              | Mediante el Informe N° 054-2022/VMCS/PNSR/UTGT - rmunoz ( HT: 98294-2016) e Informe N° 016-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT - ecahuana; se solicita notificar a la UEI, para que subsanen la liquidación financiera. Se proyecta oficio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 502  | 2317180      | 3,021,307                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ESPERANZA, AYRAMPO, TUPAC AMARU, VISTA ALEGRE Y LOS ANGELES, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAYCHA             | HUANCAMELICA  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,083,997.23          | 6,080,849.44                   | 0.00       | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 6/6/2018        | 12/2/2018                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 054-2022-A/MDA/T la UEI informa que la documentación solicitada de la liquidación técnica financiera del proyecto continúa en verificación por la OCI Municipalidad Provincial de Tayacaja, el cual será devuelto en cuanto se concluya con la verificación, se adjunta OFICIO N° 128-2022-OCI/MPT-P de fecha 08/03/2022. (HT:163970-2019, 14 folios).                                                                                                                                                                                                                     | 3/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 503  | 2308833      | 2,124,141                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PROVIDENCIA, SAN ANDRÉS Y ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE TIGRE - LORETO                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIGRE                | LORETO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,459,425.58          | 8,483,917.72                   | 0.00       | 0.00              | 89.69%                 | Concluido                     | Recepción observada | 12/1/2020       | 10/26/2021                                           | 100.00             | La Unidad Ejecutora remite la deberá comunicar sobre el ingreso para la recepción de la obra, en consideración al Acta de Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 504  | 2149145      | 1,358,883                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PILETAS PUBLICAS Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS  | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,679,610.81          | 4,542,737.71                   | 0.00         | 0.00              | 97.08%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/18/2019      | 6/14/2020                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 0039 – 2022/SG/OAC-CAC-HUANUCO con fecha de recepción 23/02/2022, se notifica a la Unidad Ejecutora por incumplimiento de Convenio con referencia al INFORME N° 010-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 505  | 2268696      | 3,816,475                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PICHUGÁN, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIGUIRIP            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,889,869.18          | 3,816,475.29                   | 0.00         | 0.00              | 98.11%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 8/14/2019       | 3/10/2020                                            | 100.00             | El Arq. Manuel Vásquez Castro envía las copias de las resoluciones de las liquidaciones de los contratos de ejecución y supevisión de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4/12/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 506  | 2280244      | 1,086,800                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERIO FLOR DE MAYO, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAHUANIA             | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,127,751.05          | 995,959.99                     | 0.00         | 0.00              | 88.31%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/18/2019       | 10/15/2019                                           | 95.31              | La UE CON Oficio N° 229-2021-MDT-ALC del 14/10/2021, ha remitido documentación con la implementación de recomendaciones derivado de la revision de los expedientes de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/6/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 507  | 2285638      | 4,256,094                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES SANTA ROSA, CENTRO Y BELÉN DEL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CACHICADAN           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,286,093.85          | 4,108,574.22                   | 0.00         | 0.00              | 95.86%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 8/9/2019        | 3/5/2020                                             | 100.00             | Se solicita a la entidad la remisión de: (1)Resolución de aprobación de la liquidación de obra. (2)Liquidación de la obra. (3)Resolución de aprobación de la liquidación de la supervisión. (4)Liquidación de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2/23/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 508  | 2290576      | 1,272,748                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUISPE, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD        | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,316,815.37          | 4,226,815.37                   | 20,000.00    | 20,000.00         | 98.38%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 8/2/2019        | 1/28/2020                                            | 56.10              | - Mediante llamada telefónica, se coordinó con el Ing. Jorge Vega de la Municipalidad Distrital de Ocalli, indicó que la liquidación lo hizo llegar por mesa de partes virtual de vivienda, sin embargo, se coordinó que que lo envíe vía WhatsApp, para poder hacer la revisión correspondiente y así cumplir con el Plan de cierre de obras concluidas.                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/15/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 509  | 2306733      | 1,761,725                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPM QUINDEN BAJO, DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PRADO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,523,452.38          | 3,489,570.94                   | 33,500.00    | 0.00              | 99.04%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/20/2019      | 6/16/2020                                            | 100.00             | La Ing. Vanessa Alcántara Julca, envía las resoluciones de las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra. Se le ha solicitado que presenten al MVCS las copias de las respectivas liquidaciones para continuar con la liquidación de la obra y el posterior cierre del convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 510  | 2308279      | 3,903,442                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYCHAURUMI, TUNAHUAIN, LAYAPAMPA, WISHLAI Y MUNANYA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIS              | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,295,367.73          | 4,033,441.98                   | 0.00         | 0.00              | 93.90%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/21/2019      | 6/17/2020                                            | 100.00             | PRESENTA INCUMPLIMIENTO A LA FECHA LA UNIDAD EJECUTORA NO REMITE LOS DOCUMENTOS DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 511  | 2337075      | 3,339,051                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOYABAMBA-CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,889,747.67          | 3,772,707.35                   | 0.00         | 0.00              | 96.99%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 9/18/2019       | 1/15/2020                                            | 100.00             | La Municipalidad Provincial de La Mar ha remitido el OFICIO N° 362-2022-MPLM-M-A, remitiendo las observaciones efectuadas a la ejecución de la operatividad de los sistemas, además de solicitar la verificación de obra. Registrado en el ítem documentos del SSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 512  | 2177572      | 2,392,349                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMISTAD, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION         | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,445,115.02          | 2,432,021.97                   | 0.00         | 0.00              | 99.46%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/13/2019      | 2/9/2020                                             | 96.34              | Mediante Oficio N° 0518-2021-MDC/ALC, de fecha 21/10/2021 la UE remite expediente de liquidación técnica y financiera de ejecución y supervisión de obra, con lo que cumple con remitir el expediente de liquidación técnica y financiera del proceso de ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 513  | 2253676      | 7,226,914                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COIPA CAPITAL Y ANEXOS DE SU PERIFERIA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA COIPA             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,516,697.96         | 9,411,094.85                   | 1,105,603.00 | 219,577.32        | 91.58%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 8/7/2019        | 5/2/2020                                             | 100.00             | El Ing. Yoryi López Velásquez envía el Acta de recepción de la obra de fecha 16/02/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 514  | 2263952      | 5,170,503                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN PULCAY, HUILLCABAMBA, CHUYAMA, CHACCHAHUA, LLOCCLAPATA Y CHURCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA             | APURIMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,701,738.47          | 7,701,582.88                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 9/2/2019        | 5/28/2020                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/31/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 515  | 2275644      | 2,928,111                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON BIODIGESTOR EN LOS CASERIOS DE CAPACHA, SHONGUARCO, TARABAMBA, HUAYLLAMPO BAJO, PAUCA, DOS DE MAYO, NUEVO PROGRESO, HUARAULLAPAMPA Y CHOQUEBAMBA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH | UNIDAD TECNICA DE GESTION TERRITORIAL           | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,429,651.07         | 10,325,067.48                  | 0.00         | 0.00              | 99.00%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/23/2019       | 7/18/2020                                            | 97.48              | [1] En la fecha se desarrolló la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo con la finalidad de obtener información respecto al estado situacional de la ejecución y supervisión de obra; en la que participo por la UEI el Cpc. Javier castillo - Gerente Municipal y el Ing. Jhonathan Alarcón Miranda - Jefe de Infraestructura, quienes informaron que la obra se encuentra concluida, recepcionada y en funcionamiento, además se preciso que la liquidación del contrato de ejecución de obra ha sido aprobada con R.A. N° 218-2021-MDC/ALC de fecha 22/10/2021 y la liquidación del contrato de | 4/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 516  | 2278759      | 4,820,986                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PAJABLANCA Y º DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUGAY               | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,607,209.27          | 6,385,207.16                   | 0.00         | 0.00              | 96.64%                 | Concluido                     | Recepción observada | 9/19/2019       | 5/15/2020                                            | 100.00             | Con fecha 12/04/2022 las autoridades locales del caserío Zancobamba remiten al Centro de Atención al Ciudadano (CAC) La Libertad el INFORME N° 002-AUTORIDADES, POBLACIÓN Y COMITÉ DE FISCALIZACIÓN mediante el cual se da cuenta sobre observaciones de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 517  | 2281481      | 7,075,707                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES SANTA LUCIA, PUEBLO LIBRE, TANCARPATA Y TARACA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SURCUBAMBA    | HUANCavelica | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,055,315.77          | 7,055,315.77                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 8/18/2020       | 2/13/2021                                            | 99.71              | A través del INFORME N° 011 - 2022/VMCS/PNSR/UTGT - ecahuana se comunica que, la Liquidación Financiera de EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN cumple con los requisitos mínimos solicitados. De igual manera, mediante el INFORME N° 021-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT - equipset se informa que, iniciar el tramite de cierre del convenio, para tal fin realizar la visita de verificación de la funcionalidad y operatividad de los sistemas de agua potable y evacuación de excretas.                                                       | 5/31/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | NO                                             |
| 518  | 2281862      | 1,423,857                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TACTAMAL, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LUYA -<br>LAMUD | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,998,051.50          | 4,998,051.42                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                          | 9/4/2019        | 3/1/2020                                             | 95.13              | - Mediante llamada telefónica, se coordinó con el Ing. Jorge Vega de la Municipalidad Distrital de Ocalli, indicó que la liquidación lo hizo llegar por mesa de partes virtual de vivienda, sin embargo, se coordinó que que lo envíe vía WhatsApp, para poder hacer la revisión correspondiente y así cumplir con el Plan de cierre de obras concluidas.                                                                                                                                                                            | 9/15/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | NO                                             |
| 519  | 2301890      | 1,714,975                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE ANCHAC HUASI, MITAPA SAMANAN Y SAN JOSÉ DE MAYOBAMBA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VINCHOS          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,737,864.70          | 5,631,465.28                   | 106,210.00 | 0.00              | 98.15%                 | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado                     | 12/11/2019      | 8/6/2020                                             | 100.00             | Se cuanta con la documentación referida a la ejecución física y financiera así como la absolución de observaciones de la visita de monitoreo que constan en el INFORME N°72-2021/VIVIENDA/VMCS /PNSR /UTGT-igarciap e Informe N°73-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisneros, por lo que se registra el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                             | 12/13/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 520  | 2304346      | 1,714,975                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CAYRAMAYO, TOCONDOLO, HUAYRACCASA, PISCOCCOCHA, HUIRICLLA, MINAS CORRAL Y QASA CORRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO D           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMANGA     | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,073,236.15          | 6,073,235.48                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                          | 12/4/2019       | 5/31/2020                                            | 100.00             | Mediante Informe N°01-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 04/01/2022, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el Informe de observaciones documentarias y de visita de monitoreo del proyecto con código SNIP N°343233 y CUI N°2304346, en la cual se realiza las observaciones encontradas al proyecto.                                                                                                                                                                                                               | 1/8/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 521  | 2307340      | 2,574,598                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD HUALATAN, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,838,499.30          | 2,661,295.86                   | 74,453.00  | 74,452.17         | 96.38%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 11/18/2019      | 3/16/2020                                            | 100.00             | INFORME FINANCIERO N° 004-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 083-2021/MDCH-A, OFICIO N° 201-2021-MDCH/A, OFICIO N° 212-2021-MDCH/A RELACIONADO A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 522  | 2308428      | 4,942,571                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE UCHUY, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,759,269.88          | 4,759,269.88                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 9/19/2019       | 3/16/2020                                            | 100.00             | se recepciona la informa referente a la liquidación de obra y supervisión y se procede a la revisión de la parte financiera                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/31/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 523  | 2308499      | 1,558,068                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ATASH, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YUNGAR           | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,590,068.12          | 1,589,067.40                   | 0.00       | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 8/3/2019        | 12/15/2019                                           | 92.90              | [1] A la fecha la UEI no ha remitido respuesta a las recomendaciones y observaciones comunicadas con el INFORME N° 00000037-2021- VMCS/PNSR/ UTGT - maraujoj (HT 000169632-2016) respecto del proceso de liquidación de ejecución y supervisión de obra para el cierre del convenio de financiamiento. [2] Según el SSI se tiene un avance financiero acumulado de 99.9%                                                                                                                                                             | 11/4/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 524  | 2314548      | 6,484,595                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PIEDRAS GORDAS, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA ICA                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLIPATA          | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,879,202.49          | 7,786,497.65                   | 0.00       | 0.00              | 98.82%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 8/10/2019       | 4/5/2020                                             | 97.32              | Seguimiento de Monitoreo Telefónico, SNIP 352119-Llipata-Palpa-Ica , se establece comunicación con la Ing. Geraldine Guinea Espinoza de obras públicas , se solicita que oficie formalmente solicitando asistencia técnica por parte de la Asistente en liquidaciones , con fines de proceder con la subsanación de las observaciones de la liquidación financiera con fines de cierre de convenio.                                                                                                                                  | 7/4/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 525  | 2314604      | 3,187,378                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA CC. NN BUFEO POZO, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                    | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO<br>URBANO  | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,750,929.74          | 7,426,579.18                   | 179,090.00 | 0.00              | 84.87%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 6/27/2019       | 4/21/2020                                            | 79.91              | La MDS con Oficio N° 284-2022-ALC-MDS del 07/07/2022 alcanza documentación requerida con el Oficio N° 089-2022-CAC Ucayali, del mismo se observa la Carta N° 002-2022-CSS/YNMC donde la supervisión recomienda se notifique al contratista para el reinicio inmediato de la obra, y con Carta N° 007-2022-NAR-RC-CVG del 27/06/2022, el contratista indica que requiere de un plazo de 20 días calendarios para implementar ciertas actividades previas y removilizar los equipos y maquinarias que permitan el reinicio de la obra. | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 526  | 2314929      | 2,175,125                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS LA PALMA Y SANTA ANA ., DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TONGOD           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,220,780.47          | 2,220,780.47                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                          | 8/20/2019       | 2/15/2020                                            | 100.00             | Con fecha 27/07/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro de Cierre de Inversiones - Formato 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/30/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 527  | 2322598      | 1,548,954                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,834,434.84          | 1,778,083.68                   | 0.00       | 0.00              | 96.93%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 10/21/2019      | 1/18/2020                                            | 100.00             | Con fecha 27/07/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro de Cierre de Inversiones - Formato 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 528  | 2323560      | 2,866,709                  | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, CULANTRILLO, GARGUNGA Y PAMPAHUARI, DISTRITO DE SICSIBAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SICSIBAMBA    | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,886,709.39          | 2,853,880.88                   | 0.00       | 0.00              | 98.86%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 8/21/2019       | 1/2/2020                                             | 98.76              | [1] En base a la documentación presentada por la UEI, se procedió con la revisión del contenido mínimo de las liquidaciones presentadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/21/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 529  | 2324255      | 4,797,768                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE INGACORRAL, RAYAMBAL Y TAMBILLO, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CACHICADAN       | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,377,472.25          | 8,377,471.99                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada                            | 8/5/2019        | 4/30/2020                                            | 100.00             | Se solicita a la entidad la remisión de: (1)Resolución de aprobación de la liquidación de obra. (2)Liquidación de la obra. (3)Resolución de aprobación de la liquidación de la supervisión. (4)Liquidación de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2/23/2021              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22 |                                               |                                       |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA ACTUALIZACION         | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |
| 530  | 2330742      | 1,851,747                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE MARCO, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                             | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,851,747.76          | 1,821,746.87                | 0.00         | 0.00           | 98.38%              | Concluido                     | Convenio Cerrado | 6/3/2019        | 9/30/2019                                   | 100.00          | El proyecto cuenta con la liquidación técnica manifiesta de la ejecución y supervisión de la obra, según los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Con fecha 08.02.2021 se remite el INFORME N° 038-2021/VMCS/PNSR/UTGT-aochante, Informe técnico para la liquidación del proyecto con código SNIP N° 368592. Asimismo, mediante Informe N°081-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSR/icisnerosc (20.11.2020), se remite el Informe de Cierre de Convenio, con un saldo de devolución por parte de la UFI de S/ 30,000.13. Asimismo, se cuenta con el INFORME N° 005 | 2/8/2021                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 531  | 2339960      | 1,404,063                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANADILLAS, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABACONAS                           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,434,001.39          | 1,377,838.53                | 0.00         | 0.00           | 96.08%              | Concluido                     | Liquidada        | 8/8/2019        | 12/5/2019                                   | 100.00          | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 046-2021/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 082-2021/MDT/A, OFICION Nº 110-2021/MDT/A, OFICIO Nº 149-2021/MDT/A, OFICIO Nº 153-2021/MDT/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO (INCLUYE SUBSANACION DE OBSERVACIONES).                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/2/2021                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 532  | 2342046      | 1,693,054                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES DE CUTERVO               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,368,768.47          | 4,368,767.03                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 1/10/2020       | 7/7/2020                                    | 100.00          | INFORME FINANCIERO N° 029-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 031-2021/MDSAC/A Y AL OFICIO N° 141-2021/MDSAC/A RELACIONADO A LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/4/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 533  | 2342435      | 5,760,608                  | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE ANCA, CHURAP, CUYHUAN, PACKAR E ICHOCA, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RECUAY                             | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,553,860.70          | 8,207,007.83                | 338,756.00   | 336,564.67     | 99.88%              | Concluido                     | En Liquidación   | 11/26/2019      | 7/22/2020                                   | 100.00          | [1] Mediante Oficio N°151-2022-MPR/GM presentada con fecha 21/06/2022 por la mesa de partes del CAC Ancash, la UEI remitió en formato digital (escaneado): (*) el expediente de liquidación del contrato de ejecución aprobada con R.G.M. N°160-2021-MPR/GM de fecha 07/12/2021 por un monto total de S/8,131,807.70; (*) y el expediente de liquidación del contrato de supervisión de obra aprobada con R.G.M. N°056-2022-MPR/GM de fecha 08/04/2022 por un gasto total de S/415,915.60.                                                                                                 | 6/21/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 534  | 2343153      | 3,222,252                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHONTAPAMPA, MARYPAMAPA, CUCHAPAMPA Y PALACHE, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINJALCA                           | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,772,899.74          | 7,750,408.95                | 4.00         | 0.00           | 99.71%              | Concluido                     | Liquidada        | 9/24/2019       | 6/19/2020                                   | 100.00          | - La obra está concluida y en proceso de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4/29/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 535  | 2323891      | 7,604,974                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YURACYACU, CHILLCABRAVA,MISHQUIYACU, LEJIA CHICO, PUMA HERMANA, COLMAL ALTO, SAN PEDRO DE TAUJIA, EL ROLLO Y PISHCOBAMBA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOPAMPA                         | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,723,379.44          | 7,723,379.44                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | En Liquidación   | 8/8/2019        | 2/3/2020                                    | 100.00          | - A través de llamada telefónica, se coordinó con el ing. FREDY ROLAND SOPLA HUAMAN, donde indica que harán llegar la liquidación de la ejecución de obra y de la supervisión, al cac - amazonas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/29/2022                   | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 536  | 2104229      | 3,678,200                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE QUIUCMAL-, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD                       | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,683,599.85          | 3,683,599.84                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 8/17/2019       | 1/13/2020                                   | 98.91           | La obra se encuentra concluida y con la liquidación presentada en la oficina del CAC Amazonas, sin embargo está incompleta, además producto de la visita de monitoreo llevada a cabo el día 09 de diciembre 2020, se verificaron observaciones a la obra concluida que la UEI hasta el momento no informa que se hayan subsanado.                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/27/2021                   | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 537  | 2275094      | 3,497,370                  | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LONYA CHICO -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO                         | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,508,870.09          | 3,497,578.00                | 0.00         | 0.00           | 99.68%              | Concluido                     | En Liquidación   | 7/17/2019       | 1/12/2020                                   | 100.00          | Se visitó la obra y se verificó el estado de funcionamiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado.<br>Se ha verificado turbidez baja en el agua filtrada y en el reservorio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/16/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 538  | 2271356      | 2,983,994                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO TOMAS                         | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,315,644.76          | 3,154,953.42                | 0.00         | 0.00           | 95.15%              | Concluido                     | Recepcionada     | 9/13/2019       | 2/9/2020                                    | 54.42           | Se registro el acta de recepción de obra , lo cual indica la fecha de recepción 22/6/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/14/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 539  | 2323996      | 5,053,034                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,115,582.38          | 1,976,419.41                | 35,000.00    | 24,500.00      | 39.11%              | Paralizada                    | Permanente       | 12/24/2019      | 6/20/2020                                   | 19.29           | Mediante resolución de alcaldía N° 084-2021-MPRM, la UEI en su artículo primero declara resolver el contrato de ejecución de obra N°049-2019-MPRM-ALCALDIA.<br><br>Resolución de alcaldía N° 083-2021-MPRM, en su artículo primero declara resolver el contrato de ejecución de obra N°040-2019-MPRM-ALCALDIA.<br><br>Dichas resoluciones de contratos están amparadas en el artículo 164 del                                                                                                                                                                                              | 1/26/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 540  | 2331227      | 14,498,356                 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VALLE ANDINO, ALTO AMAZONAS, EL DORADO, NUEVO OMIA, PAMPA DEL TONCHIMILLO, SANTA FE, LAS BRISAS Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISTA ALEGRE                        | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 20,460,933.97         | 17,872,845.58               | 2,588,088.00 | 227,532.46     | 88.46%              | En Ejecución                  | Atrasada         | 9/4/2019        | 5/30/2020                                   | 84.06           | Se realizo la visita de monitoreo del 16 al 19 de mayo del 2022, se encontró la obra en ejecución. De acuerdo a la valorización n° 18 del mes de abril del 2022 (tramitada ante la UE), el avance físico acumulado es 84.06 %, en tanto que el programado acumulado es 99.99%, por tanto la obra se encuentra ATRASADA. Se está ejecutando un adicional de obra.                                                                                                                                                                                                                           | 5/23/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 541  | 2303043      | 3,750,408                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS BUENOS AIRES Y PORVENIR, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CUMBA                               | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,334,385.20          | 3,243,406.25                | 16,428.00    | 16,427.15      | 97.76%              | Concluido                     | Recepcionada     | 11/5/2019       | 6/1/2020                                    | 72.30           | La UEI informa que la liquidación de obra fue corregida en mérito a una observación de la contraloría general de la república y ha sido notificada al contratista; van verificar lo referente a los plazos para el consentimiento de los términos de la liquidación aprobada mediante la resolución, referente a la liquidación de la supervisión comunican que aún no la tienen; referente a la reunión del día 12-11-2021, se avanzó en lo referente a la liquidación de obra, no así en lo que corresponde a la liquidación de la supervisión.                                          | 2/15/2022                   | NO                                            | NO                                    |
| 542  | 2309978      | 2,816,768                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO JOROBAMBA Y DEL CASERIO TRIUNFO DE LOS ARRAYANES, DISTRITO DE EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL MILAGRO                          | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,439,446.49          | 4,439,446.49                | 0.00         | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada        | 8/19/2019       | 4/14/2020                                   | 100.00          | El proyecto se encuentra con las liquidaciones aprobadas.<br>Se ha visitado la obra y se ha verificado la falta del funcionamiento del sistema de agua por falta de mantenimiento.<br>No se cuenta con suministro de agua potable desde el sistema construido en las dos localidades beneficiadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/30/2022                   | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACION<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 543  | 2338983      | 8,027,615                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS EL SAUCE, SAN LORENZO, LA PALMA, EL LAUREL, RAMON CASTILLA, VISTA ALEGRE, LA FLOR, ANGAMOS, PURURCO Y SECTORES, DISTRITO DE JAMALCA-UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JAMALCA                        | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 20,183,794.73         | 13,981,351.96                  | 0.00         | 0.00              | 69.27%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 12/12/2019      | 12/10/2020                                           | 73.82              | Se actualiza la fecha de término estimada.<br>En conversación telefónica con el Sub Gerente de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Ing. Bienvenido Libay Carrasco Frías, indicó que si bien en las próximas semanas se podrían estar superando las condiciones climatológicas que conllevaron a la suspensión del plazo, no se podría reiniciar el plazo de ejecución, por cuanto tienen pendientes de cancelación tres valorizaciones consecutivas y tendrían que esperar a que se haga efectiva la transferencia de los recursos por parte del MEF.                                                                              | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 544  | 2272665      | 4,347,367                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LA LIBERTAD - HUARAZ - ANCASH                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>LIBERTAD                 | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,451,538.26          | 4,081,904.84                   | 0.00         | 0.00              | 91.70%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 1/3/2020        | 6/30/2020                                            | 100.00             | [1] La UEI a la fecha no ha implementado ni comunicado las acciones administrativas en atención al cumplimiento de los acuerdos del acta de reunión virtual del 24/02/2022. Así mismo no remite información respecto al estado situacional de cumplimiento del procedimiento de liquidación de obra. [2] El registro de información en el Formato 12B e Infobras continúa desactualizado. [3] Según el SSI a la fecha el avance financiero acumulado es de 95.3%.t                                                                                                                                                                       | 3/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 545  | 2314059      | 5,420,545                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TARICA                         | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,023,689.64          | 1,788,546.06                   | 4,117,336.00 | 889,452.85        | 44.46%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 12/1/2021       | 7/28/2022                                            | 23.42              | [1] Mediante Oficio N° 133-2021-MD/17A presentada con fecha 29/06/2022 (HT:00016581-2021), la UEI remitió la siguiente información: (*) Copia de valorización de obra N°02 con la conformidad sólo de la supervisión de obra, correspondiente al mes de enero de 2022, con un avance físico acumulado de 2.20% vs. avance programado acumulado de 4.99%. (*) Copia de valorización de obra N°03 con la conformidad de la supervisión de obra y del área usuaria, correspondiente al mes de febrero de 2022, con un avance físico acumulado de 3.08% vs. avance programado acumulado de 12.22%. (*) Copia de                              | 7/5/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 546  | 2339675      | 2,857,201                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE QUERORAGRA, CHACARAGRA Y CASHAPAMPA DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH                                                                                                            | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL                    | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,394,048.64          | 613,838.28                     | 0.00         | 0.00              | 25.64%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 10/22/2019      | 3/19/2020                                            | 20.01              | [1] La UEI no remite información actualizada respecto al estado de cumplimiento del procedimiento de recepción de obra. [2] El registro de información en el Formato 12B e Infobras continúan desactualizados. [3] Según el SSI a la fecha se tiene un avance financiero acumulado de 25.6%.t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 547  | 2331675      | 4,578,670                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE OCOCOCHA Y LAS LOCALIDADES DE LA MERCED Y QUINHUAY, DISTRITO DE HUACACHI HUARI - ANCASH                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACACHI<br>HUARI - ANCASH     | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,112,026.15          | 7,023,891.97                   | 69,619.00    | 69,618.30         | 99.74%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 10/7/2019       | 5/3/2020                                             | 91.71              | [1] En atención a la solicitud de asistencia técnica realizada por la OEF, en la fecha se desarrollo la reunión virtual respecto a los requerimientos para la continuidad de financiamiento del proyecto en la cual participó por la UEI el Ing. Eliot Bravo Rojas - Jefe del Área de Obras Públicas, quien informó informo el proyecto tiene a la fecha montos por pagar y por lo cual consultó sobre los requisitos para la continuidad de financiamiento. Así mismo indicó que la liquidación de obra se encuentra observada. Por su parte el Ing. Cesar Huerta Solís, Especialista en Monitoreo del PNSR, haciendo los avances sobre | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 548  | 2282548      | 6,795,771                  | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUASCAR, CARAP, CAPAN, CAJAY, CARACHUCO, SAN JUAN Y WITCU, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS - ANCASH                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PAMPAROMAS                  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,473,722.24          | 7,319,376.62                   | 154,346.00   | 154,345.62        | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                          | 9/13/2019       | 3/10/2020                                            | 100.00             | [1]En la fecha se realizó la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo del AGT Ancash, en el cual participó el Gerente de Desarrollo Urbano y Rural quien informó que la Liquidación Técnica y Financiera del Contrato de Ejecución de Obra se encuentra aprobado con R.G.M. N°008-2022-MDP/GM de fecha 20/01/2022 y la Liquidación Técnica Financiera del Contrato de Supervisión de Obra se encuentra aprobada por el área usuaria pendiente de la emisión del acto resolutivo de aprobación.                                                                                                                               | 2/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 549  | 2318916      | 7,145,285                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERIOS DE COLCABAMBA, SAN JOSE Y PAROBAMBA CHICO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYLLABAMBA                | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,298,726.20          | 7,178,284.69                   | 0.00         | 0.00              | 98.35%                 | Concluido                     | Recepción<br>observada                  | 11/23/2019      | 5/20/2020                                            | 100.00             | [1] La UEI no asistió a la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo, justificado en el accidente que sufrieron los funcionarios de infraestructura el 21/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 550  | 2280959      | 3,968,610                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO HUACHO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUILLO                         | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,125,898.51          | 4,567,581.30                   | 486,635.00   | 486,634.60        | 98.60%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 1/20/2020       | 7/17/2020                                            | 100.00             | [1]En la fecha se realizó la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo del AGT Ancash, en el cual participó el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura quien informó que la obra se encuentra concluida - recepcionada y en funcionamiento, con la liquidación del contrato de ejecución de obra en trámite de subsanación de observaciones, y la liquidación del contrato de supervisión de obra aún no ha sido presentada debido a que no se ha aprobado la liquidación de obra. Informo que no se ha derivado al Área de Infraestructura el Oficio 0700327.                                                    | 3/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 551  | 2289653      | 1,714,509                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA UPINA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,797,813.12          | 1,753,514.50                   | 0.00         | 0.00              | 97.54%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 12/4/2019       | 5/1/2020                                             | 75.14              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/9/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 552  | 2288095      | 7,850,164                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE PACCHIPATA, SINHUAPATA, EDEN, TENERIA, MISCA PUCRO, ESCORNO, RAUCACUCHO, ANANSAYOCC, Y ORNOPATA EN LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHEROS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>OCOBAMBA                    | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,498,654.18         | 12,739,788.22                  | 0.00         | 0.00              | 94.38%                 | En Ejecución                  | Adelantada                              | 11/26/2019      | 9/20/2020                                            | 77.41              | La obra con relación a las metas contractuales fueron modificadas por lo que refiere al Adicional N° 03 y N° 02, cambio de las metas del componente PTAR principal del proyecto; por lo que según la valorización del mes de mayo N° 01 DEL ADICIONAL N° 03, presenta un avance de obra acumulado de 77.27% versus el Programado de 82.20, la valorización del contractual se ha quedado en la valorización N° 12 que corresponde al mes de abril 2022 donde presenta un avance acumulado de 55.99%versus el avance programado de 56.80%, la ultima valorización del adicional N° 02 es la valorización N° 08 que                        | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 553  | 2268426      | 4,136,220                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE PAMPAHUTE, CHUCHAUCCASA, TAMBO-PAYQUISTE Y AHUAYTANI, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLATI                      | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,186,220.20          | 3,668,500.79                   | 467,720.00   | 85,907.62         | 89.68%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 1/2/2020        | 9/27/2020                                            | 76.66              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 554  | 2332871      | 2,872,318                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - GRAU - APURIMAC                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO                 | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,903,818.08          | 2,631,455.10                   | 33,204.00    | 28,432.49         | 91.60%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 10/21/2019      | 4/17/2020                                            | 96.95              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/30/2021              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 555  | 2235389      | 4,292,054                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE QOYA QOYA, PAQPAPATA, COLCCABAMBA, LARAMPUQUIO, MAUCALLACTA, PUCALOMA Y MARQARI, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOCOS                          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,648,699.68          | 7,577,613.69                   | 0.00         | 0.00              | 99.07%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 8/17/2019       | 5/12/2020                                            | 100.00             | En atención al OFICIO N° 0270-2021-MDS/A, se emite INFORME N°106-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, del asistente técnico del AGT - Ayacucho, Informe de observaciones de las liquidaciones de los contratos de obra y supervisión del proyecto con código SNIP N° 253337.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                        |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 556  | 2235398      | 7,037,087                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE SAMANA, ACCO CAPILLAPATA, SAN RAFAEL, LUYANTA, SAPSI, CEDRO, SAN LORENZO, MONJAPATA, SANTA ROSA DE COCHABAMBA Y SANTA LUCIA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,065,997.10         | 13,056,996.29                  | 0.00      | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 8/17/2019       | 6/11/2020                                            | 100.00             | Mediante Informe N°30-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 13/05/2022, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el requerimiento de liquidación técnica financiera de obra y supervisión del proyecto con código SNIP N°294967 y CUI N°2235398.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 557  | 2323204      | 4,072,291                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECUPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARAPO Y SAN MIGUEL DE MANCHIRI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCASANCOS - AYACUCHO                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARAPO      | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,103,694.05          | 3,704,530.09                   | 0.00      | 0.00              | 90.27%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 11/4/2019       | 5/31/2020                                            | 100.00             | En atención al Con Oficio N°165-2021-MDC/A, el asistente técnico emite el INFORME N°92-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg, Informe de observaciones a la liquidación de obra y supervisión del proyecto con código C.U.I. N°2323204 y SNIP N°360101.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/6/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 558  | 2240899      | 8,448,120                  | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAYOCC ALTO, UYUVIRCA Y ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANTA     | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,481,855.26          | 8,417,292.57                   | 2,000.00  | 0.00              | 99.24%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 8/21/2019       | 2/16/2020                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Huanta ha remitido el Oficio N° 0110-2022-MPH/GM, donde justifica, que la no remisión de la liquidación físico financiero es por el acondicionamiento la liquidación al contenidos del anexo A, observación de la liquidación por la entidad a la contratista y esclarecimiento del desistimiento del proceso arbitral del contrato de la supervisión. El oficio de la UE se encuentra en el ítem documento del SSP.                                                                                | 3/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 559  | 2252841      | 6,139,251                  | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURICOCHA   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,623,741.32          | 7,557,499.01                   | 0.00      | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 10/10/2019      | 5/6/2020                                             | 100.00             | Asistencia Técnica al funcionario de la UE de Municipalidad Distrital de Luricocha, respecto al SNIP N° 312236 respecto a la problemática en la remisión de la liquidación físico financiero de la ejecución del proyecto. El acta de asistencia técnica se encuentra en el ítem documentos.                                                                                                                                                                                                                                      | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 560  | 2289091      | 3,314,119                  | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTILLANA  | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,012,507.80          | 2,982,707.77                   | 0.00      | 0.00              | 99.01%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 9/1/2020        | 2/27/2021                                            | 100.00             | Con INFORME N° 017-2022/VMCS/PNSR/UTGT-eaquinao, de fecha 29 de marzo del 2022 se remite el informe de cumplimiento de operatividad de los sistemas del proyecto con SNIP N° 330695 y CUI N° 2289091 verificado en la visita de monitoreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 561  | 2312649      | 1,571,240                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,688,589.19          | 1,685,695.55                   | 0.00      | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 7/16/2019       | 12/12/2019                                           | 100.00             | Con fecha 19.11.2021 se realizó el taller de CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PERSONALIZADAS A LOS GOBIERNOS LOCALES PARA LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LA REGIÓN, VIVIENDA participo brindando Asistencia Técnica a la MD de Anco, se detalló las observaciones de la liquidación técnica de obra que realizó VIVIENDA a fin de que la MD de Anco pueda absolverlos y se pueda realizar el cierre del convenio, se suscribió un acta de acuerdos. A la fecha ya se aprobo la liquidación financiera. | 11/25/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 562  | 2254137      | 5,559,331                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE PUNCUHUACCA Y UNION PALAYCCA, SANTA ANA Y SANTA ISABEL DEL, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,354,582.45         | 11,135,267.73                  | 30,000.00 | 0.00              | 98.07%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 8/27/2019       | 5/22/2020                                            | 100.00             | Mediante HT 00045557-2022 Y OFICIO N°106-2022-MDSPP/A, con fecha 19.04.2022, la UEI remite el Acta de Recepción de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 563  | 2247406      | 4,475,733                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, JATUM RUMI, CAÑANA Y HUECCROPAMPA, DISTRITO DE CHILCAYOC - SUCRE - AYACUCHO                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAYOC   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,560,179.27          | 4,503,831.06                   | 0.00      | 0.00              | 98.76%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 8/5/2019        | 3/1/2020                                             | 100.00             | Se remite el Informe N° 052-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-icisnerosc, elaborado por la asistente de liquidaciones, respecto a la liquidación financiera de los contratos de ejecución y supervisión, encontrando observaciones.\t                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10/26/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 564  | 2189113      | 3,053,032                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIHUA, HUALLA-FAJARDO-AYACUCHO                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA      | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,374,042.48          | 4,850,997.21                   | 0.00      | 0.00              | 90.27%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 10/7/2019       | 6/2/2020                                             | 100.00             | ASISTENCIA TÉCNICA EN LA REVISIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA Y DE LA SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIHUA, HUALLAFAJARDO-AYACUCHO" con CUI Nº 2189113                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/12/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 565  | 2300757      | 4,477,557                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE PRAMADERA, MUCHCAPATA, SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTA ROSA DE HUARACASCCA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                          | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,497,557.85          | 4,477,555.80                   | 0.00      | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/7/2019        | 3/4/2020                                             | 100.00             | Mediante Informe N°43-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 04/07/2022, el asistente técnico de monitoreo de la CAC - Ayacucho, remite el Informe de conformidad técnica del proyecto SNIP N°338170 y CUI N°2300757. En la cual concluye que, de acuerdo al Análisis, la Municipalidad Distrital de Saurama, mediante los documentos presentados cumple los requisitos mínimos de la parte técnica. Finalmente recomienda el CIERRE DE CONVENIO.                                                                        | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 566  | 2182798      | 1,889,977                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AAGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATILLAMBI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,718,998.03          | 1,711,393.22                   | 0.00      | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/14/2019      | 2/10/2020                                            | 100.00             | Con fecha 20/10/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro del Formato - 12 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 567  | 2310138      | 3,334,630                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ZARZA, EL PILANCON Y CENTRO URBANO DE C.P. DE SAPUC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,493,422.26          | 3,455,778.52                   | 0.00      | 0.00              | 98.92%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/17/2019       | 2/13/2020                                            | 92.58              | Con Oficio n° 0165-2021-MDA/A la UE comunica que se ha notificado al contratista para la subsanación de deficiencias presentadas posterior a la recepción de la obra , en concordancia al Art. 173 del Reglamento de la LCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/26/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 568  | 2344802      | 1,943,886                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRATRE HIDRAULICO EN EL CASERIO SHIRAC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ASUNCION    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,852,096.59          | 1,741,400.43                   | 0.00      | 0.00              | 94.02%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/10/2019      | 2/6/2020                                             | 100.00             | Con fecha 27/07/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro de Cierre de Inversiones - Formato 09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/30/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 569  | 2300864      | 2,324,639                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CASERIOS TAMBILLO, ESLABON, LLULLAPUQUIO Y MAJADAPAMPA - C.P. LLULLAPUQUIO, DISTRITO DE CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHETILLA              | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,821,206.93          | 2,821,206.93                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                          | 12/10/2019      | 5/7/2020                                             | 100.00             | El Ing. Gerarardo Vásquez Campos - Sub gerente de Infraestructura comunica vía telefónica que el contrato de obra se encuentra liquidado, estando en proceso de aprobación de liquidación el contrato de supervisión.                                                                                                                                                 | 1/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 570  | 2329347      | 17,921,946                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE QUINUAPAMPA, YERBA BUENA CHICA, MARAYPATA, PROGRESO, LA FLORIDA, SAN PEDRO, EL MILAGRO, MOLINO DEL ARCO, LAUREL DEL VALLE, LA LIBERTAD, ANEXO CORRALPAMPA, SECTOR CASHAPAMPA, EN EL CENTRO POBLADO DE COMRAYO. | REGION CAJAMARCA-<br>SEDE CENTRAL                   | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 33,169,605.28         | 23,783,632.27                  | 1,357,057.00 | 1,089,648.78      | 74.99%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 2/10/2020       | 12/5/2020                                            | 84.03              | Según registro de información en el formato 12 - B, Al mes de mayo del 2022, el adicional de obra N° 01 tiene un avance físico ejecutado acumulado de 73.94% , el adicional N° 02 tiene un avance físico ejecutado de 87.70%, el adicional N° 03 tiene un avance físico ejecutado acumulado de 32.11% y el adicional N° 04 tiene un avance físico ejecutado de 18.69% | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 571  | 2244976      | 10,558,069                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SHAULLO CHICO ,VALLE VERDE ,HUAYRAPONGO ANEXOS DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LOS BAÑOS<br>DEL INCA | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,988,017.85         | 10,496,812.02                  | 5,517,398.00 | 1,532,945.72      | 75.24%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 9/24/2020       | 7/20/2021                                            | 49.30              | El supervisor comunica vía telefónica que no se ha culminado con la delimitación de la franja marginal en el tramo del emisor que va paralelo al río, faltando la delimitación con un solo propietario colindante, se prevé el reinicio la quincena del mes de julio.                                                                                                 | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 572  | 2278001      | 6,699,175                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SOROCHUCO          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,499,154.08          | 5,510,427.16                   | 94,646.00    | 0.00              | 84.79%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                         | 10/25/2019      | 4/21/2020                                            | 80.33              | El inspector de obra remite el acta de reinicio del plazo de ejecución de la obra de fecha 27/06/2022                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 573  | 2335838      | 3,666,717                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SALACAT, UCLIPAMPA, ALOCUCHO, PUEBLO NUEVO Y LA PAMPA, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SOROCHUCO          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,509,901.59          | 7,453,473.81                   | 0.00         | 0.00              | 99.25%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 8/1/2019        | 3/27/2020                                            | 93.69              | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 017-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 218-2021 A/MDS Y OFICIO N° 219-2021 A/MDS, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                                                                                                                    | 4/12/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 574  | 2316540      | 5,648,184                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE LA IRACA, SACA SACAS, CORRAILLO Y SITACUCHO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,397,515.65          | 9,077,462.41                   | 91,353.00    | 91,352.15         | 97.57%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 1/21/2020       | 9/16/2020                                            | 100.00             | El Ing. Jenner Vásquez Guevara ha remitido las resoluciones de las liquidaciones de los contratos de ejecución y supervisión de la obra.                                                                                                                                                                                                                              | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 575  | 2331002      | 3,666,192                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANGUIA                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,666,192.96          | 3,666,111.23                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 11/12/2019      | 4/9/2020                                             | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 049-2021/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 082-2021-MDA/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                              | 9/10/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 576  | 2310607      | 6,708,351                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ CONGA, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CONCHAN               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,708,648.58          | 5,544,335.61                   | 0.00         | 0.00              | 97.12%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 10/1/2019       | 3/28/2020                                            | 100.00             | El coordinador de la obra Ing. Elvis Ramírez Roque envía el acta de recepción de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 577  | 2292756      | 3,859,559                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHABARBAMBA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAMBOS               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,580,224.10          | 3,580,223.94                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio<br>Cerrado                     | 12/11/2019      | 6/7/2020                                             | 100.00             | Mediante Memorándum N° 197-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, de fecha 28/02/2022 el Ing. Arnold Nuñez Wong indica que la unida ejecutora presentó razonablemente la parte financiera de la liquidación de obra y supervisión.<br>Mediante Informe N° 000064-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jcubast, se habia dado conformidad a la parte técnica.                                    | 2/28/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 578  | 2332189      | 7,605,499                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE EL ROCOTO, EL PALMO, PARAGUAY Y AYANCHACRA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                              | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,176,829.53          | 7,603,469.00                   | 317,813.00   | 317,812.88        | 96.87%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 8/15/2019       | 2/10/2020                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Querocoto no ha presentado las liquidaciones de los contratos de ejecución y supervisión de la obra                                                                                                                                                                                                                                     | 2/22/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | No tiene                                       |
| 579  | 2166683      | 6,843,155                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE VILCASIT Y AGUA BRAVA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TACABAMBA          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,955,665.01          | 7,955,665.01                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 8/8/2019        | 4/3/2020                                             | 100.00             | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 041-2021/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 129-2021-MDT/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO.                                                                                                                                                              | 8/3/2021               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 580  | 2276554      | 10,079,828                 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 20,251,976.97         | 12,466,086.15                  | 6,547,387.00 | 856,011.83        | 65.78%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                         | 10/8/2019       | 8/2/2020                                             | 69.52              | El Ing. Leonardo Terán Mendoza - Gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MP Contumazá remite el acta de reinicio de obra.                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 581  | 2307690      | 2,346,839                  | CREACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERIO EL GUAYO, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,422,793.24          | 2,366,120.38                   | 29,912.00    | 22,547.56         | 98.59%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 10/2/2019       | 2/28/2020                                            | 100.00             | Con fecha 30/11/2021 en comunicación con el Ing. ng. Leonardo Terán - gerente de Desarrollo Urbano y Rural de la MP CONTUMAZA, informa que la obra ha sido recepcionada el día 20/10/2021.                                                                                                                                                                            | 11/30/2021             | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                      |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 582  | 2331014      | 3,600,494                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACIÓN DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAPOLAN, CHILICOTE, LA CIENEGA Y PAMPA DE LA MONTAÑA, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BENITO         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,728,731.65          | 3,630,613.78                   | 0.00       | 0.00              | 97.37%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/4/2019        | 11/30/2019                                           | 100.00             | Con fecha 31/05/2021, el Asistente de Monitoreo, elabora el INFORME N° 00000015-2021/VMCS/PNSR/UTGT - ochota, correspondiente a la REVISIÓN DOCUMENTAL DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES LA PARTE TÉCNICA DE LA LIQUIDACIÓN DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO.                                                                                                                              | 10/26/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 583  | 2310434      | 2,273,939                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,776,838.78          | 2,742,978.78                   | 0.00       | 0.00              | 98.78%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 1/3/2020        | 6/30/2020                                            | 100.00             | Mediante Informe N° 0048-2021/VMCS/PNSR/UTGT-icubast, Informe N° 040-2021/VMCS/PNSR/UTGT-sreyes, está dando conformidad a los documentos presentados por la Municipalidad Distrital de Sallique, la unidad ejecutor ha informado que el sistema se encuentra operativo mediante oficio N° 018-2021-MDS/GM                                                                            | 9/8/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 584  | 2339743      | 3,388,387                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN LAS LOCALIDADES DE AYACATE, NUEVO PARAISO Y EL CASERIO DE PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALLIQUE           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,293,333.55          | 5,263,328.67                   | 0.00       | 0.00              | 99.43%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/17/2019       | 5/13/2020                                            | 100.00             | Se han emitido los informes técnicos y financieros relacionados al cierre de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/13/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 585  | 2302788      | 4,934,963                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LIC LIC, LACHUQUE Y SAN JOSE, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MANUEL QUIROZ | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,989,597.22          | 4,952,821.90                   | 0.00       | 0.00              | 99.26%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 7/16/2019       | 2/10/2020                                            | 95.30              | SE HA ELABORADO EL INFORME FINANCIERO N° 068-2021/VMCS/PNSR/UTGT -sreyes, DANDO RESPUESTA AL OFICIO N° 54-2021-MDJMQ/A, RELACIONADA A LA REVISION DE LA PARTE FINANCIERA DE LA LIQUIDACION DEL PROYECTO                                                                                                                                                                              | 11/24/2021             | NO                                                        | No tiene                                       |
| 586  | 2258180      | 3,165,159                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PRADO           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,165,367.83          | 3,165,367.73                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/17/2019       | 2/11/2020                                            | 100.00             | Con fecha 27/07/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro de Cierre de Inversiones - Formato 09                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 587  | 2282985      | 5,069,607                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHECCA             | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,561,854.27          | 5,361,128.21                   | 82,221.00  | 0.00              | 96.39%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 7/22/2019       | 2/16/2020                                            | 100.00             | En comunicación con el Ingº David Flores, sub gerente de obras de la UE de Checca la obra se halla recepcionada y se halla en proceso de liquidación por parte de la UE.                                                                                                                                                                                                             | 2/11/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 588  | 2243452      | 4,453,010                  | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAJAPUCARA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CCAPI              | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,538,904.00          | 4,460,652.39                   | 0.00       | 0.00              | 98.28%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/21/2019      | 5/17/2020                                            | 100.00             | En comunicación con el Ingº Winston Vargas se toma conocimiento que la obra fue recepcionada el 08/01/2021 por lo que la obra se halla en proceso de liquidación se solicita a la UE se remita la información que acredite lo comunicado.                                                                                                                                            | 4/26/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 589  | 2281982      | 3,757,069                  | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUYCA DEL DISTRITO DE MARCAPATA - QUISPICANCHI - CUSCO                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAPATA          | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,680,121.65          | 5,314,504.35                   | 235,055.00 | 74,263.40         | 94.87%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/29/2020       | 3/25/2021                                            | 100.00             | En la fecha se ha visitado a la UE de Marcapata para verificar los trabajos ejecutados en el proyecto de saneamiento de Puyca, donde se observan las distintas partes de los sistemas concluido y en funcionamiento así como de los UBS las cuales presentan buena calidad de acabados y que se hallan recepcionada por la UE de Marcapata de acuerdo al Acta emitida el 18/10/2021. | 1/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 590  | 2338454      | 11,503,929                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCALLACO Y POMACANCHA, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAJA               | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,776,807.59         | 12,776,807.59                  | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/14/2019       | 5/9/2020                                             | 99.96              | La UEI remite: Informe de conformidad de la supervisión de obra, resolución de aprobación de informe final de PMA, informes finales de cumplimiento de manejos ambientales, documentos de saneamiento físico legal de terrenos del proyecto y otros solicitados (HT:94770-2021, 327 folios), en fecha 27/08/2021.                                                                    | 9/6/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 591  | 2199024      | 3,585,165                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA HUASAPAMPA , DISTRITO DE ANCHONGA ANGARAES - HUANCAMELICA              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHONGA           | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,696,739.29          | 3,610,457.16                   | 827.00     | 0.00              | 97.67%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/19/2019       | 1/14/2020                                            | 94.40              | Mediante el INFORME No 049-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz. (HT: 123048-2019) se solicita comunica sobre la visita de monitoreo con fines de cierre, comunicado a través del INFORME N° 023-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT – equispet. Registro informe el 06/06/2022.                                                                                                                             | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 592  | 2319392      | 4,447,313                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 06 LOCALIDADE DEL DISTRITO DE HUANCAMBUCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCAMBUCA        | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,189,827.14          | 4,137,313.82                   | 0.00       | 0.00              | 98.75%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 8/9/2019        | 2/4/2020                                             | 98.72              | Mediante INFORME No 031-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz (HT: 147296-2016) se solicita notificar a la UEI, a fin que remita documentación de obra y liquidación del PI. Se registra el presente informe en fecha 29/04/22.                                                                                                                                                                 | 5/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 593  | 2318969      | 3,145,432                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISCANI, GERANA Y YURACCANCHA,, DISTRITO DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ARMA               | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,185,432.90          | 2,849,292.00                   | 0.00       | 0.00              | 89.45%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 9/5/2019        | 1/2/2020                                             | 100.00             | Mediante el INFORME No 026-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz (HT: 130980-2017) de fecha 11/04/2022, se solicita notificar a la UEI, a fin que remitan la documentación de la ejecución de la obra, liquidación física y financiera del PI.                                                                                                                                                  | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 594  | 2324477      | 5,994,764                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE PARCO VILLANUEVA, ATAHUALPA LIRIOPAMPA Y SAN FRANCISCO DE TELLERIA DEL DISTRITO DE NAHUIPUQUIO - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAHUIPUQUIO        | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,047,606.49          | 3,968,593.32                   | 35,129.00  | 0.00              | 98.05%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/12/2020      | 5/9/2021                                             | 100.00             | Mediante el INFORME No 037- 2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz (HT: 165624-2019), se informa sobre la visita de monitoreo con fines de cierre del convenio, a fin que sea notificado a la UEI. Se registra el presente informe en fecha 11/05/2022,                                                                                                                                          | 5/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                               |                                              |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACION<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 595  | 2331806      | 6,159,545                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE MAL PASO, CUCHICANCHA Y SANCARAGRA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA       | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,296,119.13          | 5,867,340.78                   | 0.00         | 0.00              | 93.19%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 10/11/2019      | 8/5/2020                                             | 72.60              | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo electrónico debido a que a la fecha no presenta a VIVIENDA el calendario actualizado de obra y la nueva fecha vigente de culminación. En monitoreo de fecha 13/05/2022 se evidenció que existen partidas por ejecutar en Sistema de agua, Alcantarillado, PTAR y UBSAH y que no hay sustento para que la obra continúe suspendida. Supervisor y representante de CONTRATISTA indicaron que se reiniciaría el 16/05/2022.  | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 596  | 2175414      | 824,029                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE IZCURRUMI, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL        | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 935,391.90            | 834,002.00                     | 0.00         | 0.00              | 89.16%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 8/12/2019       | 11/9/2019                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo debido a que a la fecha viene incumpliendo convenio por no informar respecto a los expedientes de liquidaciones de obra y supervisión, se adjunta correo enviado.                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 597  | 2221081      | 698,552                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE QUEPACARA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO         | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 708,552.56            | 708,551.99                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                    | 5/23/2019       | 8/20/2019                                            | 100.00             | Se realizó la Asistencia Técnica Virtual a la UE, para el Levantamiento de Observaciones de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra y Supervisión de Obra. Según ACTA 000225/HUANUCO/PNSR<br><br>v.1.0 CÓDIGO DE REUNIÓN N°5824-2021                                                                                                                                                                                                                                    | 1/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 598  | 2323349      | 1,348,948                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO YANUNA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO         | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,368,948.21          | 1,368,947.99                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                    | 5/24/2019       | 9/20/2019                                            | 100.00             | Se realizó la Asistencia Técnica Virtual a la UE, para el Levantamiento de Observaciones de Liquidación Técnica y Financiera de la Obra y Supervisión de Obra. Según ACTA 000225/HUANUCO/PNSR<br><br>v.1.0 CÓDIGO DE REUNIÓN N°5824-2021                                                                                                                                                                                                                                    | 1/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 599  | 2328221      | 5,681,039                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL INGENIO        | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,029,461.00         | 10,049,046.67                  | 227,682.00   | 0.00              | 91.11%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 1/20/2020       | 10/15/2020                                           | 99.98              | La UEI de la Municipalidad Distrital de El Ingenio mantiene aun pendiente remitir copia del expediente de la liquidacion de la ejecucion y supervision de Obra , los cuales fueron observados en su contenido.                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 600  | 2263210      | 2,159,328                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS Y SISTEMAS DE DESAGUE EN BARRIOS Y ANEXOS DE LA ZONA SUR, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CASTILLA | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,780,402.77          | 4,627,788.15                   | 0.00         | 0.00              | 96.81%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/26/2019       | 7/21/2020                                            | 98.49              | LA U.E. CON OFICIO U03-2021-AM/MDMC, REMITE INFORMACION EN ATENCION AL OFICIO 136-2021 REMITIDO POR EL CAC JUNIN INDICANDO QUE LA OBRA SE ENCUENTRA LIQUIDADADA CON INFORME DE APROBACION SUPERVISION BAJO CARTA N°001-2021-CVDC/DGEN-RC. QUE LA MUNICIPALIDAD HA REVISADO Y VERIFICADO LOS TRABAJOS REMITIENDO INFORME N°067-2021-VCN-SGODURYDC/MDMC CON PLIEGO DE OBSERVACIONES COMUNICADOS A LA EMPRESA EJECUTORA CON CARTA JUN-2021-004/MDMC Y CARTA JUN-2021-004/MDMC. | 12/30/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 601  | 2182247      | 3,804,935                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATACANCHA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE PACCHA - JAUIJA - JUNIN                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA            | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,366,243.18          | 3,731,597.98                   | 0.00         | 0.00              | 85.46%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/1/2019       | 3/28/2020                                            | 100.00             | LA JEFA DE ADMINISTRACION DIANA HUAMAN ROMERO MEDIANTE LLAMADA TELEFONICA INDICA EL ENVIO DE UNA COPIA DE LA LIQUIDACION DIGITAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 602  | 2132828      | 3,617,030                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARICOLCA        | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,735,664.95          | 3,425,161.43                   | 0.00         | 0.00              | 91.69%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/19/2019       | 3/16/2020                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/5/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 603  | 2337799      | 2,242,821                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE PUTYMACHAY, SANTA ROSA DE TINGO Y SHURURUYOC DEL DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARICOLCA        | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,210,506.06          | 2,081,103.98                   | 0.00         | 0.00              | 94.15%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 3/4/2020        | 8/30/2020                                            | 100.00             | SE REvisa INFORMACION REMITIDA POR LA U.E. EN OFICIO - 165-2021-ALC/MDH CON HT- 00002358-2017.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/3/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 604  | 2314200      | 5,023,843                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - CHUPACA - JUNIN                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANCACA CHICO  | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,622,604.58          | 5,484,929.35                   | 3,619,569.00 | 1,072,789.42      | 68.15%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 10/21/2019      | 6/16/2020                                            | 71.47              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 605  | 2331312      | 3,057,889                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO DE ALAN GARCIA - ALAN GABRIEL - PARUQUE ALTO - DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,191,833.03          | 2,054,022.96                   | 0.00         | 0.00              | 93.71%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/21/2020      | 4/19/2021                                            | 100.00             | De manera virtual, el representante de la Municipalidad, Ing. Jesús Narcizo, remite copia del último asiento del cuaderno de obra así como la carta fianza vigente                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8/31/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 606  | 2277574      | 2,921,494                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA TERESITA, VISTA ALEGRE Y QUINIGON, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,832,745.21          | 2,811,384.08                   | 0.00         | 0.00              | 99.25%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 8/26/2019       | 2/21/2020                                            | 100.00             | El área de presupuesto de la entidad remite a VIVIENDA la copia del OFICIO N° 052-2021-MDM/A, mediante el cual se hace llegar al MEF la RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 043-2021-MDM de fecha 09/03/2021. Así mismo, se hace llegar a VIVIENDA la NOTA SIAF N° 034 de fecha 15/03/2021                                                                                                                                                                                            | 3/16/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 607  | 2272742      | 3,543,664                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO QUILCHA GRANDE-QUILCHITA DEL DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARTIMBAMBA       | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,687,589.82          | 3,672,589.37                   | 0.00         | 0.00              | 99.59%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 9/11/2019       | 2/7/2020                                             | 100.00             | se hace seguimiento a la UE para la presentación de la liquidación final de obra y supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |

**ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 608  | 2335417      | 2,171,476                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO RAYAMBARA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,171,431.00          | 2,171,430.84                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/23/2020       | 5/21/2020                                            | 100.00             | Con fecha viernes 03/12/2021 la entidad remite el OFICIO - N° 0691-2021-MDSCH/GM mediante el cual hacer llegar: Copia del certificado de conformidad técnica, copia de la resolución de designación del comité de recepción de obra, copia del pliego de observaciones y copia del acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                    | 12/6/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 609  | 2311369      | 6,988,292                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS DE LA YEGUADA, COCHAMARCA Y OROCULLAY, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLLEPATA          | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,845,049.88          | 9,540,403.55                   | 296,571.00 | 1,353.80          | 96.92%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 12/5/2020       | 8/1/2021                                             | 100.00             | De acuerdo al Portal InfObras, el proyecto tiene un acta de observaciones de recepción de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 610  | 2239200      | 2,438,307                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD MUNDIAL, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARINARI           | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,479,386.06          | 2,479,386.06                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                         | 9/6/2019        | 1/3/2020                                             | 100.00             | Mediante INFORME N° 00000168-2021-VMCS/PNSR-UTGT - dmontalvan, se realiza la comunicación del SEGUNDO REITERATIVO para el Levantamiento de Observaciones al Informe de Liquidación Financiera de Obra y Supervisión                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/6/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 611  | 2152120      | 2,273,939                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO          | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,378,939.22          | 1,086,880.08                   | 0.00       | 0.00              | 45.69%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/28/2019      | 6/24/2020                                            | 22.98              | Mediante INFORME N° 00000100-2022/VMCS/PNSR/UTGT – dmontalvan, se comunica CUARTO REITERATIVO, a la Unidad Ejecutora deberá presentar en un ÚLTIMO PLAZO DE CINCO (05) DÍAS CALENDARIOS el cumplimiento a lo establecido en la Cláusula Sétima, Numeral 7.2, sub numeral 7.2.13, del CONVENIO N° 044-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR, bajo responsabilidad                                                                                                                                                                               | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 612  | 2293301      | 5,122,887                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE TUSI  | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,673,829.13          | 3,672,937.86                   | 0.00       | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/4/2019       | 5/1/2020                                             | 100.00             | La UEI a la fecha no remite formalmente al CAC PASCO los entregables de la liquidación del proyecto, se alerta que se han cumplido los plazos de los contratistas en el marco normativo de la LCE y la UEI es responsable a la fecha de liquidar el Proyecto se está copiando al OCI de la entidad para conocimiento. Se está solicitando a la UEI el informe del estado situacional actualizado.                                                                                                                                | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 613  | 2284396      | 7,353,973                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, ZIPIZU, GRAMAZU Y ALTO GRAMAZU DE LA CC.NN. TSACHOPEN, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTABAMBA        | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,428,762.81          | 7,330,136.63                   | 0.00       | 0.00              | 98.67%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/23/2019      | 4/19/2020                                            | 100.00             | A La Fecha la UEI no remite al CAC PASCO las resoluciones de aprobación de la liquidación del contrato de ejecución de obra ni del contrato de la supervisión del Proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 614  | 2327521      | 2,067,384                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LOS POTREROS, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE          | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,092,384.68          | 2,049,945.33                   | 0.00       | 0.00              | 97.97%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 8/15/2019       | 11/27/2019                                           | 99.11              | La liquidación de obra ingreso con HT 00050101-2021, de fecha 10-05-2021, se encuentra en proceso de revisión y se ha registrado metas ejecutadas del proyecto en el ítem VI.METAS y la resolución de alcaldía N° 223-2020/MDC-A de fecha 06/10/2020 por un monto de S/ 1 968 937,79 Soles que aprueba la liquidación de la obra. La obra se encuentra operando con deficiencias.                                                                                                                                                | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 615  | 2300345      | 6,631,522                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS, PUCUTAY, CRUZ MISIONERA-TACARPO, SANTA LUCIA-TACARPO, MANCUCUR, IMBO Y GUARDALAPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SONDOR             | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,571,726.10         | 10,035,505.23                  | 0.00       | 0.00              | 73.94%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/3/2019       | 7/29/2020                                            | 97.66              | 1.- Obra en suspensión de plazo 05 hasta aprobación de adicional 01, a la fecha tiene un avance físico acumulado de 97.66 % de acuerdo a la valorización de obra N° 14 correspondiente al mes de mayo 2021.<br>2.- Obra con 327 días calendarios de suspensión de ejecución de plazo de obra 05.                                                                                                                                                                                                                                 | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 616  | 2176155      | 3,720,099                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CASERIO TRIGOPAMPA - CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALACO            | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,817,543.70          | 2,620,426.62                   | 0.00       | 0.00              | 93.00%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 5/4/2020        | 8/31/2020                                            | 84.61              | Obra liquidada y aprobado el expediente de liquidación de obra mediante Resolución de Alcaldía 004-2022/MDCH-GM de fecha 09/02/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 617  | 2280588      | 9,063,414                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS: LOS PASAJES, NUEVA ESPERANZA, EL BORDO, MAMBLUQUE, ALTO MAMBLUQUE, SAN FRANCISCO, COCA, FAICAL, PISCAN ALTO, PISCAN BAJO, PAREDES MACEDA, RICARDO PALMA Y SAN CRISTOBAL PISCAN AL | PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL        | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,406,587.18         | 17,994,347.25                  | 412,240.00 | 250,000.00        | 99.12%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 8/22/2019       | 5/17/2020                                            | 100.00             | Obra liquidada y aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 0253-2021-MDY/A estableciéndose como costo total S/ 17,596,264.25 soles y aprobando un saldo a favor ascendente a la suma de S/ 812,239.93 soles, disponiendo la transferencia de la obra a la JASS que a la fecha no se ha realizado.                                                                                                                                                                                                                              | 6/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 618  | 2332959      | 10,794,053                 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA MICROCUENCA AZANGARO II, DISTRITO AZANGARO Y ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AZANGARO          | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 21,866,984.45         | 21,246,489.36                  | 230,645.00 | 75,580.60         | 97.51%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 10/10/2019      | 10/3/2020                                            | 100.00             | En comunicación con el Coordinador Técnico del Proyecto Ing. Silvio Sacachipana Berrios, señala que el CONSORCIO SUPERVISOR AZANGARO ha comunicado a la municipalidad, la culminación de los trabajos al 100% habiéndose subsanado las observaciones en fecha 21/05/2022 por parte del CONTRATISTA, asimismo la Supervisión ha solicitado la conformación del comité para la verificación y recepción de obra. La UE se compromete a remitir las valorizaciones pendientes y documentación respecto a la culminación de la obra. | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 619  | 2307081      | 4,531,314                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CENTRAL TRAPICHE Y CHIUURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUPA              | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,267,128.68          | 4,185,076.24                   | 59,246.00  | 59,245.72         | 99.47%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 1/5/2020        | 7/2/2020                                             | 99.51              | El estado de la obra de acuerdo a la Valorización de Obra N° 10 al mes de Marzo 2021, el avance físico real acumulado es de 99.51%, por lo cual la obra se encuentra CONCLUIDO - RECEPCIONADA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 620  | 2285079      | 4,182,906                  | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, CCAPAION Y TULANI KETEKETE, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE PUPUJA | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,581,414.83          | 7,521,447.41                   | 0.00       | 0.00              | 99.21%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/6/2019       | 7/2/2020                                             | 100.00             | Se notifica a la UE, el OFICIO MULTIPLE N° 002-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT, respecto a los Lineamientos para la aplicación del Art. 21 de la Ley 31365, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2022 y la R.D N° 022-2021-EF/50.01 que aprobó la Directiva para la Ejecución Presupuestaria, en la que se establecen las acciones que debe desarrollar para solicitar la continuidad de las inversiones en el periodo 2022, teniendo como plazo hasta el 31/01/2022.                                           | 2/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                 |                                             |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 621  | 2269940      | 1,309,153                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO LLALLAHUA DEL, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISACOMA         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,393,846.09          | 1,383,853.70                   | 0.00         | 0.00              | 99.28%                 | Concluido                     | Liquidada       | 7/15/2019       | 11/11/2019                                           | 100.00             | a U.E. mediante OFICIO - N° 109-2020-MDP/A, remite en archivo digital la Liquidación de Contrato de Supervisión de Obra respectivamente, vía Mesa de Partes Virtual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/16/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 622  | 2275106      | 4,501,879                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE ALQUIPA, INCHUPALLA Y QUECAÑAMAYA, DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO ILAVE    | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,585,045.10          | 4,501,233.56                   | 80,646.00    | 0.00              | 98.17%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 12/16/2019      | 5/13/2020                                            | 99.94              | La obra se encuentra Concluido - Recepcionada. A la Valorización de ejecución de Obra N° 08 correspondiente al mes de enero 2021; la obra tiene un avance físico real acumulado de 99.94 % frente a un avance físico acumulado reprogramado de 100.00%. El gasto financiero al 30/01/2021 representa el 99.24% del monto total transferido.                                                                                                                                                                                                                                           | 1/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 623  | 2309357      | 10,759,246                 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO ILAVE    | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,390,220.98         | 9,826,442.49                   | 1,065,933.00 | 593,299.38        | 91.48%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 9/17/2019       | 3/14/2020                                            | 89.64              | SE EFECTUA SEGUIMIENTO Y MONITOREO VIA TELEFONICA AL PROYECTO; EN COMUNICACION TELEFONICA CON EL ING. RONY IVAN SURCO SANCA - JEFE DE LA OFICINA DE SUPERVISIN Y LIQUIDACION DE PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL COLLAO - ILAVE, INFORMA QUE LA OBRA CONCLUYÓ CON SU EJECUCION FISICA Y QUE ALCANZARÁ, LA DOCUMENTACION SUSTENTATORIA A LA CAC PUNO                                                                                                                                                                                                | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 624  | 2308852      | 3,257,025                  | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD ROSARIO ALTO ANCOMARCA Y SECTOR PARINACOTA, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPASO           | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,366,715.92          | 3,300,204.82                   | 0.00         | 0.00              | 98.02%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 10/1/2019       | 1/28/2020                                            | 100.00             | En fecha 12/08/2021 la U.E. remite el expediente de liquidación de consultoría de supervisión de obra, mediante OFICIO - N° 044-2021-MDC/A. En fecha 23/08/2021 la U.E. remite el expediente de liquidación de ejecución de obra, mediante OFICIO - N° 042-2021-MDC/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8/31/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 625  | 2201938      | 1,487,470                  | INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LAS C.C. DE HAHUARUYO, CALLPACUYO Y PARCIALIDADES DE AJA TIQUINA, HUALLATANI, CANLLACOLLO Y MUCURAYA PAICHANI, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILQUE CHICO     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,385,460.40          | 1,385,460.40                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada    | 9/25/2019       | 1/22/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra en estado de Concluido - Recepcionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 626  | 2225282      | 3,129,330                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR AYAVIRI  | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,269,737.36          | 3,269,679.46                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada    | 11/25/2019      | 4/22/2020                                            | 100.00             | A la fecha la U.E. hace llegar el acta de recepción de obra, informando sobre la verificación de metas ejecutadas y la conformidad por parte de la Comisión de Recepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/13/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 627  | 2301308      | 4,181,312                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,059,979.98          | 6,965,363.18                   | 0.00         | 0.00              | 98.66%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 10/23/2019      | 4/19/2020                                            | 99.55              | A la fecha la Municipalidad Provincial de Moho, NO ha cumplido con remitir la Liquidación técnica y financiera de obra y supervisión, de acuerdo a los compromisos asumidos en el CONVENIO N° 053-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/11/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 628  | 2225512      | 3,729,537                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO POTONI, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA             | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,740,233.16          | 3,655,497.95                   | 0.00         | 0.00              | 97.73%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 9/19/2019       | 2/15/2020                                            | 71.27              | La obra se encuentra en estado de Concluido - por Recepcionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 629  | 2311764      | 3,757,067                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,698,763.93          | 3,693,908.35                   | 0.00         | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 11/18/2019      | 5/15/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida en su ejecución física de acuerdo al Acta de Recepción de obra de fecha 24/12/2021 suscrita por el Comité de Recepción de obra. La U.E. no ha remitido a la fecha la liquidación técnica y financiera de los contratos de ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 630  | 2199142      | 7,648,513                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE YUNGUYO - PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,825,871.12          | 7,814,871.12                   | 11,000.00    | 11,000.00         | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada    | 10/14/2019      | 5/10/2020                                            | 100.01             | A la fecha la Municipalidad Provincial de Yunguyo, NO ha cumplido con remitir la Liquidación técnica y financiera de obra y supervisión, de acuerdo a los compromisos asumidos en el CONVENIO N° 056-2019- VIVIENDA/VMCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8/17/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 631  | 2310452      | 3,923,458                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,961,369.14          | 3,644,021.90                   | 0.00         | 0.00              | 91.99%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 10/1/2019       | 3/28/2020                                            | 100.00             | El día 19 de mayo del 2022, se realizó una visita de monitoreo a la obra de agua potable y saneamiento en el área rural del distrito de yunguyo, provincia Yunguyo y Región Puno, que fue ejecutada por Contrata, para verificar la operatividad y funcionamiento del proyecto. Se verifica componentes y/o obras de agua potable del CP de MACHACMARCA, se encuentran en operación, habiéndose comprobado el funcionamiento en lavatorios multiusos, duchas e inodoros. Respecto a las UBS, también se verifica que están operativas, lo que se comprobó con un muestreo de visitas. | 6/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 632  | 2310467      | 3,928,183                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE TAHUACO, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,985,763.65          | 3,537,353.23                   | 0.00         | 0.00              | 88.75%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 9/20/2019       | 2/16/2020                                            | 100.00             | Mediante Oficio N° 077-2022-MPY/A, de fecha 30 de mayo del 2022, con HT- 00169795-2015, la Municipalidad Provincial de YUNGUYO, remite la Liquidación de Contrato de Ejecución y Supervisión de Obra. Aprobada mediante Resolución de Alcaldía N°365-2020-MDY/A, de fecha 30-10-2020, la misma que aprueba la liquidación de Contrato de Ejecución de Obra; y la Resolución de Gerencia Municipal N°359-2020-MDY/GM de fecha 05-10-2020 que aprueba la liquidación del contrato de Supervisión de Obra                                                                                | 7/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 633  | 2310488      | 3,476,740                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU SANTO SECTOR I Y SAN JUAN DE TOTORA SECTOR II Y III, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO         | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,390,336.83          | 3,065,426.30                   | 0.00         | 0.00              | 69.82%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 9/23/2019       | 3/20/2020                                            | 98.33              | A la fecha la Municipalidad Provincial de Yunguyo, NO ha cumplido con remitir la Liquidación técnica y financiera de obra y supervisión, de acuerdo a los compromisos asumidos en el CONVENIO N° 070-2019- VIVIENDA/VMCS/PNSR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8/17/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                        |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO             | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 634  | 2221032      | 24,843,703                 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, MIRAVALLE, LA COLIPA, AGUA AZUL, TUPAC AMARU, MIRAFLORES Y NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SORITOR                 | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 34,056,808.99         | 33,547,891.83                  | 0.00      | 0.00              | 98.51%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 9/17/2019       | 7/12/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra en estado concluido - en liquidación, con un avance físico acumulado de 100% y un avance físico programado acumulado de 100%, la fecha real de término es el 03 de abril de 2021 el acta de recepción de obra se suscribió el 06 de agosto d 2021. Mediante Resolución de Gerencia Municipal N°364-2021-MDS, se resuelve aprobar la liquidación técnica financiera de la ejecución contractual, pero hasta la fecha la Entidad no ha cumplido con remitir las liquidaciones físicas de obras.                                                                                         | 5/25/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | NO                                             |
| 635  | 2202029      | 4,715,204                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN IGNACIO, DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YANTALO                 | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,993,795.98          | 3,987,345.30                   | 0.00      | 0.00              | 99.84%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 1/8/2020        | 7/5/2020                                             | 100.00             | La obra se encuentra en estado concluida, con un avance físico acumulado de 100% y un avance programado acumulado de 100% del mes de febrero 2021 aprobada por la Supervisión y la Entidad. El acta de recepción fue suscrita el 31 de mayo de 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/20/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 636  | 2334359      | 4,115,781                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARTIN           | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,145,781.56          | 3,683,827.69                   | 0.00      | 0.00              | 88.86%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 10/5/2019       | 3/2/2020                                             | 100.00             | El Especialista en Monitoreo ASJ San Martín remitió el correo institucional a los funcionarios de la Municipalidad Distrital de San Martín, expresando un saludo del Programa Nacional de Saneamiento Rural del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento a través del CAC San Martín, así mismo indicarle que el motivo de la presente, es para expresarle que, en el marco del Convenio de Transferencia de Recursos Públicos suscrito entre el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y La Municipalidad Distrital de San Martín, se está realizando seguimiento y monitoreo de la | 6/10/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 637  | 2358868      | 5,965,698                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PACAYZAPA Y SANTA CLARA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ALONSO DE<br>ALVARADO   | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,269,630.85          | 7,160,773.71                   | 0.00      | 0.00              | 98.50%                 | Concluido                     | Liquidada              | 8/1/2019        | 3/27/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida - recepcionada con un avance físico acumulado de 100% y un avance programado acumulado de 100%, según el Acta de recepción de la obra de fecha 17 de junio del 2020, así mismo indicar que la obra cuenta con liquidaciones de ejecución y supervisión de obra, remitidos mediante el OFICIO N° 045-2021-MDAA/A, liquidación técnica financiera de obra y liquidación técnica financiera de supervisión de obra con un total de 4031 folios.                                                                                                                                | 8/16/2021              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 638  | 2305919      | 2,305,637                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CCNN KICHWA DE MORILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LAMAS                  | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,391,265.47          | 2,117,291.01                   | 0.00      | 0.00              | 88.54%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 8/14/2019       | 12/11/2019                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida en liquidación, habiendo tenido como fecha de termino de obra el 11 de diciembre del 2019 y teniendo como fecha de recepción de obra el 13 de enero del 2020, indicando que la Municipalidad Distrital de Shanao no ha cumplido hasta la fecha con remitir a Vivienda los Expedientes de liquidación de ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                    | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 639  | 2214823      | 5,008,056                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VIVERES, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PAJARILLO               | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,564,872.09          | 4,405,548.53                   | 0.00      | 0.00              | 96.51%                 | Concluido                     | Recepción<br>observada | 11/2/2019       | 3/30/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra actualmente en estado concluida - recepción observada, con un avance físico acumulado de 100% y un avance programado acumulado de 100%, con fecha de término real el día 29 de diciembre del 2020, de acuerdo a manifestaciones del responsable de la UEI, indicando que a la fecha no se ha levantado las observaciones planteadas en el Acta de recepción observada, y por consecuencia no se ha recepcionado la obra a la fecha, no habiendo ejecutado las cartas fianzas vigentes y no habiendo resuelto contratos en cumplimiento a lo establecido en la Ley de                  | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 640  | 2339146      | 3,851,651                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PILLUANA, DISTRITO DE PILLUANA - PICOTA - SAN MARTIN                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PICOTA                 | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,921,534.12          | 4,921,534.12                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación         | 11/16/2019      | 7/12/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra actualmente en estado concluida - recepcionada, con un avance físico acumulado de 100% y un avance programado acumulado de 100% del mes de noviembre 2020 aprobada por la Supervisión y la Entidad. El acta de recepción fue suscrita el 14 de diciembre de 2020. Mediante R.A. N°013-2021-MDP/A, se aprueba la liquidación final del contrato de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                  | 1/21/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 641  | 2338230      | 9,022,771                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE BELLO HORIZONTE Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA BANDA<br>DE SHILCAYO | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 9,635,728.20          | 9,635,728.20                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada              | 10/1/2019       | 4/27/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, mediante Resolución Gerencial N° 035-2021-GO-MDBSH y Resolución Gerencial N° 077A-2021-GO-MDBSH, se resuelve aprobar la liquidación de ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1/13/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 642  | 2204974      | 3,102,656                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ZAPOTAL, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>BERNARDINO       | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,085,758.12          | 7,075,531.48                   | 0.00      | 0.00              | 99.86%                 | Concluido                     | Liquidada              | 9/24/2019       | 4/20/2020                                            | 85.85              | Informe financiero de cierre N° 022-2022/VMCS/PNSR/UTGT - sreyes, con el cual se da respuesta al OFICIO N° 026-2022/MDSB-A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/9/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 643  | 2337573      | 1,891,918                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TARAY                   | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,186,737.87          | 4,844,216.45                   | 88,822.00 | 0.00              | 78.30%                 | Concluido                     | Por recepcionar        | 11/21/2019      | 8/16/2020                                            | 100.00             | En visita realizada el 23 de Mayo se ha podido observar que la obra se halla concluida pero que debido a problemas en el Reservoirio principal que abastece a la localidad de Taray este pierde agua durante la noche y se esta realizando evaluaciones para detectar la posible deficiencia y aún no se emite el informe de conformidad técnica por parte de la supervisión.                                                                                                                                                                                                                              | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 644  | 2341882      | 1,785,624                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHETO Y SALICAS, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHETO                   | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,207,032.85          | 5,204,681.27                   | 0.00      | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                     | Liquidada              | 11/13/2019      | 5/10/2020                                            | 87.33              | La obra está concluida y en proceso de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8/31/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 645  | 2294975      | 718,364                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL Y AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE AYAVIÑA Y HUANZA, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RAGASH                  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,400,583.19          | 2,378,583.14                   | 0.00      | 0.00              | 99.08%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 12/3/2019       | 3/31/2020                                            | 97.55              | [1] En la fecha se desarrollo la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo con la finalidad de obtener información respecto al estado situacional de la ejecución y supervisión de obra; en la que participo por la UEI el Alcalde y el Ing. José Velásquez matos, Jefe de Infraestructura, quien informó que a la fecha la obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y en funcionamiento.                                                                                                                                                                                           | 3/31/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 646  | 2294977      | 883,087                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PAICARAN -TUCUSH, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RAGASH                  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,975,622.92          | 2,927,353.00                   | 0.00      | 0.00              | 98.38%                 | Concluido                     | En Liquidación         | 12/9/2019       | 5/6/2020                                             | 100.00             | [1] En la fecha se desarrollo la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo con la finalidad de obtener información respecto al estado situacional de la ejecución y supervisión de obra; en la que participo por la UEI el Alcalde y el Ing. José Velásquez matos, Jefe de Infraestructura, quien informó que a la fecha la obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y en funcionamiento; además indico que se encuentra implementando la subsanación de las observaciones y/o recomendaciones comunicadas por Vivienda.                                                            | 3/31/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |



ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 647  | 2287704      | 997,672                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CC.PP DE CHINCHOBAMBA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN             | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,382,572.83          | 3,346,410.32                   | 0.00         | 0.00              | 98.93%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/27/2019      | 5/24/2020                                            | 97.77              | [1] La UEI no asistió a la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 648  | 2337473      | 2,556,847                  | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS POBLADOS DE CCOISA, TARWIYUCC, TRIGOLOMA Y LECHECOCOA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO               | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,644,838.95          | 8,366,453.67                   | 0.00         | 0.00              | 96.78%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/23/2020       | 3/21/2021                                            | 100.00             | Se encuentran inconsistencias entre la documentación y lo encontrado en obra en las dos últimas visitas, lo cual se detalla en el Informe N° 035-2022/VIVIENDA/PSR/UTGT-mnolasco, por lo que se recomienda comunicar al OCI correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 649  | 2327008      | 3,396,014                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MARAYCERA, PUITOCC, SALLALLI Y QISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIARA               | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,987,875.47          | 8,987,875.47                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 12/9/2019       | 8/4/2020                                             | 100.00             | El proyecto cuenta con la liquidación técnica financiera de la ejecución y supervisión de la obra, según los requisitos mínimos del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Asimismo, mediante Informe N°55-2020/VMCS/PNSR/icsnerosc (30.09.2021), se remite el Informe financiero de Cierre de Convenio. Asimismo, se cuenta con el INFORME N°87-2021/VMCS/PNSR/UTGT-jalvarezg (01/10/2021), donde se recomienda realizar el Cierre de Convenio, puesto que el proyecto cuenta con la documentación mínima requerida y los sistemas se encuentran operativos. A | 10/21/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 650  | 2324863      | 3,336,736                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE LLAHUECCMARCA, CALLEJON, CALDERA, SAN FRANCISCO DE OCCECHIPA, CUSI VALLE SAN FANCISCO Y SAN PEDRO DE VACAHUASI, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCROS                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,341,840.64          | 8,335,430.41                   | 213,564.00   | 0.00              | 99.92%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/24/2020       | 3/20/2021                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 889-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTUGT, de fecha, la UTGT del PNSR, se pronuncia sobre el uso y destino de los recursos transferidos a la MD de Ocros en relación a los PI con SNIP 148148 y SNIP 361595. Donde se evidencia que la MD de Ocros, estaría haciendo caso omiso a las notificaciones remitidas, sobre NO PROCEDENCIA de opinión favorable de realizar modificaciones presupuestarias correspondientes, en el marco del artículo 4 del DU N° 063-2021.                                                                                             | 1/12/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 651  | 2376877      | 1,228,213                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CHILINGA - AQUILLA - CHACCO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,150,181.12          | 3,150,181.12                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 1/16/2020       | 6/13/2020                                            | 100.00             | Mediante Informe N°15-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSR/UTGT-igarciap, de fecha 22/03/2022, el Asistente Técnico en Monitoreo, remite el Informe de requerimiento de liquidación técnica financiera de obra y supervisión del proyecto con código SNIP N°386219 y CUI N°2376877, en la cual se realiza las observaciones encontradas al proyecto.                                                                                                                                                                                                                                      | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 652  | 2162564      | 3,587,638                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE DEL C.P. CHUCMAR EN LAS LOCALIDADES DE CHUCMAR ALTO Y CHUCMAR CENTRO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,351,967.14          | 7,729,345.17                   | 1,483,248.00 | 1,368,666.19      | 97.28%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/24/2020       | 9/19/2020                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Tacabamba ha enviado la resolución que aprueba la liquidación del contrato de ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 653  | 2329583      | 1,300,036                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LOS CASERIOS: LLACADEN -YAUQUE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,101,063.08          | 3,994,856.93                   | 0.00         | 0.00              | 97.41%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/6/2020        | 6/3/2020                                             | 100.00             | El Ing. Jaime Fernández Tapia coordinador de la obra envía la resolución de la liquidación del contrato de la supervisión de obra e indica que la liquidación del servicio de supervisión está en elaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 654  | 2303349      | 1,320,499                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA CASCARILLA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,302,686.59          | 4,171,034.82                   | 131,652.00   | 131,651.77        | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 2/11/2020       | 8/8/2020                                             | 100.00             | Con fecha 20/10/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro del Formato - 12 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/22/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 655  | 2376565      | 2,882,247                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CALLAYUC             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,792,270.53          | 9,641,089.28                   | 0.00         | 0.00              | 98.46%                 | Paralizada                    | Permanente       | 3/1/2020        | 12/25/2020                                           | 45.77              | Dentro de la unidad ejecutora se produjo una pérdida de recursos financieros para continuar con la ejecución de la obra, y la Municipalidad Distrital de Callayuc. Existe una carpeta fiscal N° 2406075500-2020-267-0 que se encuentra en etapa de investigación y la procuraduría del Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento a remitido a la fiscalía especializada en delitos de corrupción de funcionarios de Lambayeque la información correspondiente para los fines pertinentes                                                                             | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 656  | 2314623      | 1,106,842                  | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,811,020.75          | 2,776,807.49                   | 0.00         | 0.00              | 98.78%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/12/2019      | 4/9/2020                                             | 100.00             | Con fecha 20/10/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro del Formato - 12 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/21/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 657  | 2333441      | 810,239                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO LAS DELICIAS DEL C.P.M. GRANADILLAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,025,598.17          | 1,786,373.01                   | 24,820.00    | 0.00              | 88.19%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/26/2019      | 3/24/2020                                            | 100.00             | Con fecha 20/10/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro del Formato - 12 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10/22/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 658  | 2273644      | 1,869,601                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS NUEVO ORIENTE, EL VENCEDOR Y BOLIVAR, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLASAY              | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,252,220.80          | 3,414,154.05                   | 2,327,320.00 | 1,778,973.54      | 83.06%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 2/17/2020       | 9/13/2020                                            | 82.05              | La UE informa que la obra tiene un avance físico ejecutado acumulado de 82.05% frente a un programado de 95.70% al mes de abril, estando atrasada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 659  | 2144115      | 955,242                    | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CASERIO PANGOYA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,515,889.59          | 3,401,240.19                   | 0.00         | 0.00              | 96.74%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 3/11/2020       | 9/6/2020                                             | 100.00             | El Ing. Aldi Flores Rueda, envía las resoluciones que aprueban las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                              |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |            |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                     |                                               | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22           |  |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |  |
| 660  | 2369228      | 2,947,850                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE LIMONCITO, CARRIZAL, VISTA ALEGRE, AJOSMAYO, MONTECRISTO Y LOS ANEXOS DE EL PALMO, SEQUEZ BAJO, GUARANÍ, PIEDRA ANGOSTA, LA CUEVA, HUALANGUITO, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA FLORIDA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,033,055.19         | 8,320,070.99                | 0.00       | 0.00           | 82.93%              | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/26/2019      | 8/21/2020                                   | 74.68           | El alcalde distrital Sr. William Flores Carhuatanta e ingeniero Ronald Ramírez informan que el clima en la zona ya ha mejorado, que la obra no se está reiniciando porque la Municipalidad Distrital de la Florida está debiendo de tres valorizaciones al consorcio El Palmo. Indican también que han solicitado al MEF el financiamiento para la continuidad de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/2/2022            | NO                                            | NO                                    |  |
| 661  | 2306963      | 1,629,370                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAUCEPAMPA -DISTRITO DE SAUCEPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAUCEPAMPA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,278,752.02          | 4,276,721.06                | 0.00       | 0.00           | 99.95%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 2/18/2020       | 9/14/2020                                   | 100.00          | Se coordina vía telefónica con el Ing. JESUS ADOLFO VILLEGAS YOVERA , quien comunica que se cuenta con las liquidaciones de obra y supervisión aprobadas, las que se remitirán al CAC - Cajamarca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1/26/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 662  | 2337456      | 1,352,203                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CH'UPANTAY, DANPATA, PUCAK'ASA, ATOCSAYCO, SONDORPAMPA, PAMPALLACTA BAJA, TOTORA, K'ACTACOCOA, HUAT'APATA Y MULLANTAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA DEL DISTRITO DE CALCA. PROVINCIA DE CALCA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CALCA            | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,672,739.33          | 4,302,254.66                | 0.00       | 0.00           | 92.07%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 10/9/2020       | 4/7/2021                                    | 100.00          | En comunicación con la asistente del ing. Dennis coordinador del proyecto, nos remite el acta de recepción final de obra en fecha 17/11/2021, con esto se da inicio a la liquidación del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12/9/2021           | NO                                            | NO                                    |  |
| 663  | 2312689      | 1,158,107                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA HUANCAMELICA                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA        | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,746,652.88          | 2,746,652.88                | 0.00       | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada                         | 1/17/2020       | 5/15/2020                                   | 100.00          | Mediante el INFORME N° 007-2022/VMCS/ PNSR/ UTGT - ecahuana (HT: 46662-2019) de fecha 12/05/2022, emitido por CPC Edith Cahuana Espinoza en su calidad de Asistente Técnico de Liquidación informa que, la Liquidación Financiera de EJECUCIÓN DE OBRA Y SUPERVISIÓN cumple con los requisitos mínimos solicitados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/16/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 664  | 2311893      | 1,876,983                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES OCCOBAMBA CHICO, SAN ANTONIO Y UCHUYMARCA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAS          | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,692,456.92          | 4,596,604.48                | 0.00       | 0.00           | 97.96%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/14/2019      | 7/10/2020                                   | 95.77           | Mediante OFICIO N° 0057-2021-MDQ/A de fecha16/03/2022 la UEI, remite parte de la documentación solicitada a través del OFICIO N° 008-2021-VIVIENDA/SG-OAC- CAC-HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/4/2022            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 665  | 2225982      | 992,559                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI DEL CENTRO POBLADO DE MARAYPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AMBO             | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,881,284.42          | 3,709,647.61                | 120,764.00 | 120,763.44     | 98.69%              | Concluido                     | Liquidada                         | 1/13/2020       | 7/10/2020                                   | 100.00          | "En seguimiento a unidad ejecutora asistente de monitoreo recabo información como son los expedientes de liquidación de obra y el expediente de liquidación de supervisión en donde se evidencia:<br>1.- Resolución Gerencial N° 139-2021-GIAT-MPA, de ejecución de obra de fecha 03 de noviembre del 2021, en donde indica un costo total que asciende a la suma de S/. 3,601,926.31, e indica tambien que hay un saldo a favor de CONSORCIO HUANCARRUMI con un monto de 120,763.44 por concepto de anticipo de ejecución, cuya disponibilidad se encuentra en el expediente N° 046-2022-MDQ/A, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Jacas Grande, en respuesta a OFICIO N°0230 – 2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO, presenta oficialmente:<br>1.- Resolución de Alcaldía N° 065-2021-MDJG/A de fecha 04 de mayo de 2021(de reconfiguración de comité de recepción, por cambio de Jefe de Logística).<br>2.- Acta de recepción de obra de fecha 30 de julio de 2021.<br>3.- Valorizaciones de obra. | 5/6/2022            | NO                                            | NO                                    |  |
| 666  | 2332784      | 2,118,280                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MESAPATA, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS GRANDE      | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,295,699.77          | 5,281,868.14                | 0.00       | 0.00           | 99.74%              | Concluido                     | Liquidada                         | 12/2/2019       | 4/29/2020                                   | 100.00          | Mediante INFORME N° 030-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe de fecha 25/04/2022, se emite el Informe Técnico por incumplimiento de Convenio por parte de la UE, en la Presentación de la Liquidación Técnica - Financiera de Obra y Consultoría de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4/20/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | NO                                    |  |
| 667  | 2378089      | 2,352,787                  | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SHUCSHA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TANTAMAYO         | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,881,967.04          | 5,881,966.68                | 0.00       | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/14/2019      | 7/10/2020                                   | 100.00          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4/26/2022           | NO                                            | NO                                    |  |
| 668  | 2331878      | 2,103,288                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE YURAGYACU, CAJON, HUANCAN, TRANCA, RINCO Y PALMAPAMPA DE RINCO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS           | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,472,360.70          | 7,472,360.70                | 0.00       | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/6/2019       | 8/1/2020                                    | 100.00          | Mediante OFICIO N° 0226-2021/SG/OAC-CAC-HUANUCO con fecha 10/11/2021, se notifica sobre las observaciones de la Liquidación Técnica Financiera de Obra y Consultora de Supervisión de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/11/2021          | CERRADO O EN PROCESO                          | NO                                    |  |
| 669  | 2118383      | 972,814                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS             | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,533,162.10          | 2,480,246.64                | 0.00       | 0.00           | 97.91%              | Concluido                     | Liquidada                         | 2/17/2020       | 7/15/2020                                   | 97.78           | 2.5)Con oficio simple N°465-2021-A/MDC, la municipalidad distrital de Comas remite informe en respuesta a las observaciones remitidas en Oficio cursado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11/28/2021          | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 670  | 2292877      | 1,287,186                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE (PTAR) EN EL ANEXO DE SULCAN, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,219,282.88          | 3,219,281.96                | 0.00       | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada                         | 1/15/2020       | 6/12/2020                                   | 99.97           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2/3/2022            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |
| 671  | 2314603      | 1,885,216                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LOS CASERÍOS DE POTREROBAMBA, SAN FELIPE Y HUARISMALCA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,315,726.20          | 6,315,724.72                | 0.00       | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Liquidada                         | 12/20/2019      | 6/16/2020                                   | 100.00          | La entidad remite el OFICIO N° 065-2022/MDH/A mediante el cual informa sobre el cambio de accesorios de fierro galvanizado a PVC en la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/27/2022           | NO                                            | No tiene                              |  |
| 672  | 2318381      | 611,334                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE HUANCABAMBA,TORREPATA, ABARRAGRA Y SHUYO DEL ANEXO DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAURIJA           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,068,814.40          | 2,054,705.79                | 0.00       | 0.00           | 99.32%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/24/2019      | 5/21/2020                                   | 100.00          | Se verifica en campo que la obra ha concluido el día 06/11/2020, según consta en el acta de recepción de obra proporcionada por la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/12/2021           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |  |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |               |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL<br>+ AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACION<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 673  | 2330983      | 1,905,421                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PITIPO                      | LAMBAYEQUE    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,936,184.27          | 6,936,182.97                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 2/4/2020        | 9/30/2020                                            | 100.00             | UE presenta oficio N° 433-2021/MDP, adjuntando la liquidación de obra y supervision para su revisión con fines de cierre de proyecto. El cual fue derivado a la especialista en liquidaciones para su revisión e informe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 674  | 2331366      | 1,715,990                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAYCHIHUE BARRACA, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUEPETUHE                   | MADRE DE DIOS | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,604,356.27          | 4,309,735.98                   | 283,528.00   | 185,509.33        | 97.63%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 8/12/2020       | 2/7/2021                                             | 100.00             | Se realizó la visita de monitoreo en fecha 20/04/2022; se verifica que la obra se encuentra concluida en proceso de recepción de obra; se verifica que persisten observaciones técnicas las que se procede a comunicar a la UE; la UE ha informado que ha cumplido en subsanar las observaciones realizadas, sin embargo de la revisión de la información presentada por la Municipalidad; no se ha informado respecto a las pruebas de control de calidad y pruebas hidráulicas realizadas durante la ejecución; así mismo a la fecha no se ha presentado la recepción de obra y el acta de recepción de obra.     | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 675  | 2314411      | 420,355                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAYHUAPATA, PATASUYO A, PATASUYO B, CHIHUAMPAMPA, MITUCASA Y PARACCAY EN EL, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINUA                      | AYACUCHO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,540,565.18          | 4,488,607.58                   | 0.00         | 0.00              | 98.86%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/3/2020        | 5/31/2020                                            | 100.00             | Mediante HT - 00130991-2021 y OFICIO N° 251-2021- MDQ/ALCALDIA de fecha 01.12.2021, la UEI conforme el ACTA-000287/AYACUCHO/PNSR v.1.0 CÓDIGO DE REUNIÓN N° 5106-2021 de reunión del día 30.11.2021, remite el Informe del Responsable de la oficina de Planificación y Presupuesto, señalando que el monto transferido fue considerado en el PIA 2021, adjunta el Presupuesto Inicial de Apertura del año Fiscal 2021.                                                                                                                                                                                             | 12/10/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 676  | 2182623      | 1,484,067                  | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CENTRO POBLADO DE TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHACHAS                     | AREQUIPA      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,363,569.53          | 5,315,400.29                   | 0.00         | 0.00              | 99.10%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/8/2020        | 6/5/2020                                             | 100.00             | Según documentación presentada, se tiene el acta de recepción de obra de fecha 09.09.2021; según la visita de monitoreo efectuada se ha evidenciado que el sistema de agua viene operando con deficiencias debido a que la captación (cámara seca se encuentra con presencia de agua por filtraciones desde la cámara húmeda, las tapas sanitarias se encuentran oxidadas, el reservorio se encuentra inconcluso (Tubería de ventilación se encuentra sin accesorios, la tapa sanitaria se encuentra oxidada sin pintura, el techo se encuentra inundado, no tiene acedientes, la caseta de cloacación se encuentra | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 677  | 2292058      | 1,474,772                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHINCHPE, TABLA GRANDE, SHANYO Y PITEC, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUNAY - ANCASH                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA                | ANCASH        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,969,390.09          | 4,926,492.24                   | 0.00         | 0.00              | 99.14%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 12/16/2019      | 6/12/2020                                            | 84.18              | [1] En la fecha se sostuvo la reunión presencial programada con la UEI, en la que participaron el Alcalde y Gerente de Infraestructura, quienes informaron que la obra se encuentra recepcionada, liquidada y en funcionamiento; proporcionando el acta de recepción de obra suscrita con fecha 04/10/2021. Así mismo asumieron compromisos suscritos en el acta de la reunión en el SRV.                                                                                                                                                                                                                           | 6/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 678  | 2309761      | 1,394,940                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA SEGUNDA Y COLLANA CHILLORA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO                    | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,679,798.65          | 4,676,792.52                   | 0.00         | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 1/8/2020        | 6/5/2020                                             | 100.00             | La ejecución de la obra se encuentra Concluido - En Liquidación, la U.E. ha recepcionado la Liquidación Final del contrato de ejecución de obra que se encuentra en evaluación para su conformidad y aprobación mediante Resolución de Alcaldía.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 679  | 2310337      | 1,846,483                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAMACA                     | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,260,028.91          | 4,804,773.03                   | 177,964.00   | 0.00              | 91.34%                 | Paralizada                    | Permanente      | 2/27/2020       | 12/22/2020                                           | 77.60              | En comunicación con Ing. Carlos Matoscho Gerente de Obras, nos indica que la UE toma la decisión de resolver el contrato de ejecución debido a falta de cumplimiento de los compromisos asumidos con la UE, abandono de obra, retraso en la ejecución de obra, penalidad máxima y falsificación de cartas fianzas, se ha emitido la resolución de contrato de ejecución RG No 162-2021- GM/MDCH-CH, se sube en acta de monitoreo el informe 1088-2021- CHVM/SGIDUR/MDCH-CUSCO, donde la UE remite un resumen del estado situacional actual del proyecto.                                                            | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 680  | 2323604      | 1,157,093                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUISAPATA, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OCORURO                     | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,330,710.79          | 4,100,591.66                   | 39,245.00    | 23,043.91         | 95.22%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/13/2020      | 6/9/2021                                             | 100.00             | En fecha 10/03/2021 mediante oficio N° 082-2022-MDO-E-C, LA UE DE OCORURO REMITE LAS VALORIZACIONES A DESTIEMPO JUNTO CON LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 681  | 2309742      | 1,016,826                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL ACCOPATA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARACOTO                    | PUNO          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,738,602.62          | 3,390,210.43                   | 0.00         | 0.00              | 90.68%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/15/2020       | 6/12/2020                                            | 100.00             | La ejecución de la obra se encuentra Concluido - Recepcionada, la U.E. ha RECONFORMADO el Comité de Recepción de Obra, por lo que en fecha 17 de diciembre del 2021 el Comité de Recepción de Obra luego de la verificación de la subsanación de las observaciones según el Acta de Observaciones de la Recepción de Obra suscribe el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                    | 4/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 682  | 2237074      | 741,886                    | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES PQWARMI, TIKA, MONJA, CHAWARANI, TAMBOUMA, KALLKA, YURAKKANCHI, WARURUNA, ANTAPUNKU DE LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COPORAQUE                   | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,516,615.05          | 2,433,509.19                   | 0.00         | 0.00              | 96.70%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 1/21/2020       | 8/17/2020                                            | 100.00             | De acuerdo a la comunicación con el coordinador de obra Arqº Edgar Aguirre la obra ha concluido el 16 de diciembre del 2021 y se solicita a la UE la conformación del Comité de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 683  | 2248577      | 1,506,332                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS SECTORES DE SAN JOSE, CENTRO, PAMPAMARCA Y CHAPARRAL DE LA C.C DE MELLOTOTORA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,027,532.03          | 2,554,810.70                   | 0.00         | 0.00              | 84.39%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 1/9/2020        | 6/6/2020                                             | 96.02              | La obra tiene un avance físico ejecutado de 96.02 % frente a uno programado del 100.00 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 684  | 2234213      | 4,940,711                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLAPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHIGUA                    | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,098,382.22         | 15,590,475.36                  | 2,507,907.00 | 1,855,252.82      | 96.39%                 | En Ejecución                  | Atrasada        | 3/13/2020       | 1/6/2021                                             | 78.99              | La obra a fecha de la valorización de mayo 2022 tiene un avance físico acumulado del 78.99% frente a un programado de 80.41% por lo que el avance esta ligeramente atrasado, de acuerdo al SSI se tiene un devengado acumulado a la fecha de visita del 5/ 16,788,516.79 que equivale a un 92.80% del monto actualizado del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/30/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 685  | 2307464      | 2,971,306                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHI, MAMACHUCLLA, COLLPACCAZA, LLUSCCOJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCOCYO EN LA COMUNIDAD DE COLLANA DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUINOTA                     | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,854,233.02          | 4,828,283.14                   | 0.00         | 0.00              | 82.48%                 | Paralizada                    | Permanente      | 12/5/2019       | 7/31/2020                                            | 95.00              | Se ha visitado en dos oportunidades a la Municipalidad de Quinota no habiéndose encontrado a los funcionarios a quienes previamente se cito medinte correo electrónico, el día 29 de junio se sustuvo reunion con el Ing Fernando Paucarmayta Sub Gerente de Obras, Ing Abel Huayta Jefe de Supervision y la Arq Gloria Dalguerre a quienes se les hizo recuerdo de las clausulas del convenio de financiamiento CONVENIO N° 164 -2019- VIVIENDA/VMCS/PNSR suscrito el 04 de Julio 2019, al respecto los funcionarios informan que la municipalidad resolvió el contrato mediante                                   | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 02: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                   |                                       |
|-------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|       |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |
| 686   | 2290419      | 696,490                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERIO DE POCRCAC, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICAPAMPA     | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,154,503.34          | 1,153,550.65                | 0.00         | 0.00           | 99.92%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/7/2020        | 5/5/2020                                    | 100.00          | [1] Mediante Oficio N° 302-2022-MD1/A remitido por correo electrónico e ingresado a trámite con fecha 14/06/2022, la UEI remitió respuesta al Oficio N° 00000174-2022/SG/OAC-CAC-ANCASH, adjunta los informes: (*) Informe N°035-2022-MDT-JUT-ER/AEC - Informe de Tesorería que adjunta reporte y comprobantes de pago. (*) Informe Contable N°083-2022-MDT/AC/JESA, que precisa que los pagos por concepto de reajustes de valorización, implementación Plan Covid-19, paralización y movilización de personal y otros, han sido financiados con recursos de la fuente BOCF que fueron | 6/14/2022           | NO                                            | No tiene                              |
| 687   | 2377608      | 586,468                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE POMATE, DISTRITO DE YAUQUISQUE, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUQUISQUE    | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,077,789.60          | 1,533,388.18                | 25,604.00    | 0.00           | 73.80%              | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/5/2019       | 5/3/2020                                    | 95.00           | En la fecha se ha realizado visita de monitoreo reuniéndome con el Coordinador de obra, Ingº Edward Collantes quien nos informa que la obra habría concluido con las metas programadas pero se esta a la espera de la conformidad técnica por parte de la supervisión y la obra se halla en proceso de conciliación por resolución de contrato.                                                                                                                                                                                                                                         | 6/1/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 688   | 2311190      | 340,933                    | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PARURO       | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,194,550.64          | 1,181,050.64                | 0.00         | 0.00           | 98.87%              | Concluido                     | Liquidada                         | 1/6/2020        | 5/4/2020                                    | 100.00          | En fecha la UE a remitido el expediente de liquidación de obra y supervisión, para su revisión por el área de monitoreo se procederá a revisar a la misma y se emitirá respuesta a la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/7/2021            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 689   | 2331971      | 4,655,380                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS EL CONDE, ALTO ESPINAL, ESPINAL, SECTOR EL SEIS, SECTOR EL OCHO, MIRAFLORES, MACUACO, PROGRESO, SECTOR EL QUINCE, ALTO PERÚ, EL ESTABLO, PAN DE AZÚCAR Y SANTA RITA, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE       | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,623,523.03         | 17,570,996.92               | 1,032,334.00 | 928,152.74     | 99.33%              | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/19/2020      | 8/15/2021                                   | 100.00          | Con fecha 04/05/2022 el Ing. EDIXON\TMEJIA CADENILLAS - GERENTE DE LA GIDUR, informa que la obra se encuentra con acta de recepción con observaciones, las cuales a la fecha se están levantando.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/4/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 690   | 2337939      | 1,216,019                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE INCAHUASI, NARANJAL Y ERAPATA, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCIÓN - CUSCO                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INKAWASI      | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,410,875.51          | 7,113,102.58                | 130,000.00   | 127,511.72     | 97.70%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/15/2020       | 1/13/2021                                   | 100.00          | La obra ha sido recepcionada el 01/12/2021 y a la fecha se halla en funcionamiento se procede a visitar las distintas partes del sistema donde se aprecia buena calidad de acabados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/30/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 691   | 2309963      | 1,386,048                  | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PUMAPUQUIO, PAMPAMARCA BAJA Y CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,778,870.08          | 8,725,476.97                | 0.00         | 0.00           | 99.39%              | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/27/2019      | 8/22/2020                                   | 100.00          | Con fecha 26.01.2022 ingresa por mesa de partes virtual el Oficio N° 018-2022-MDA/A, y remite acreditación de profesionales, asimismo con fecha 09.02.2022 ingresa el Oficio N° 072-2022-MDA/A y adjunta los documentos de recepción de obra (designación del comité de recepción, pliego de observaciones de la recepción y el acta de recepción de obra) que se registra en la pestaña DOCUMENTOS.                                                                                                                                                                                    | 2/11/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 692   | 2326763      | 2,926,604                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ULLULLIN, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GREGORIO PITA | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,202,575.71         | 11,530,135.85               | 200,960.00   | 196,948.73     | 96.10%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/2/2019       | 1/24/2021                                   | 100.00          | El Gerente Municipal Telmo Arias Muñoz comunica vía telefónica que para realizar el pago del saldo pendiente de la liquidación es necesario realizar la incorporación no prevista en el PMI del sector, ya que tienen un saldo programable para el año 2023, o la migración al PMI del gobierno local. Asimismo remite la Resolución de Gerencia Municipal N° 018-2022-MDGP/GM de aprobación de la liquidación técnica financiera del contrato de ejecución de obra.                                                                                                                    | 6/22/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 693   | 2290063      | 2,269,764                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA    | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,693,576.87          | 6,721,178.83                | 930,023.00   | 0.00           | 87.36%              | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                   | 7/15/2020       | 3/11/2021                                   | 72.50           | La obra ha dado reinicio el día 04.07.2022, cuenta con acta de reinicio de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/5/2022            | NO                                            | NO                                    |
| 694   | 2293858      | 2,263,637                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NUEVO ORIENTE Y SAN JUAN DEL SURO, C.P. CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,936,193.64          | 6,948,914.51                | 0.00         | 0.00           | 87.56%              | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/25/2020       | 10/20/2020                                  | 100.00          | El Ing. Jenner Vásquez Guevara envía la resolución que aprueba la liquidación del contratos de ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/30/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 695   | 2194009      | 2,156,220                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUCULIPAMPA, ACHUPA, QUILLABAMBA, LECHEMAYO, PORVENIR Y AGUA DULCE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ACHUPA, LECHEMAYO, QUILLABAMBA Y AGUA DULCE, DEL CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,785,003.08         | 10,886,536.82               | 1,115,654.00 | 573,562.57     | 97.24%              | Concluido                     | Recepción observada               | 1/7/2020        | 12/31/2020                                  | 95.00           | Se ha efectuado mesa de trabajo con los funcionarios, supervisor y representante de la contratista del UE Anco, SNIP N° 285577, respecto a la planta de sistema de bombeo en la localidad de Lechemayo, observaciones efectuadas con oficio N° 272-2022/VIVIENDA-OAC-CACAYACUCHO(18.05.2022) a nivel físico, normativo legal e informe de acciones adoptadas por las demoras en la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                               | 7/1/2022            | NO                                            | NO                                    |
| TOTAL |              | 1,822,984,179              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |              |                  |                           | 3,952,276,930         | 3,481,780,523               | 340,093,503  | 137,451,871    | 91.57%              |                               |                                   |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                               |                                       |

Nota

- (1). Datos Generales : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22  
(2). Avance Financiero: Informacion obtenida de Consulta avanzada al 05.07.22  
(3). Avance Fisico : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22

**ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                              |                                                      |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                      |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO           | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 1    | 2091697      | 5,821,332                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO VISALOT ALTO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE | AMAZONAS     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 9,358,887.64          | 8,942,376.59                   | 191,905.00   | 170,350.09        | 97.37%                 | Concluido                     | Recepción observada  | 12/15/2020      | 5/13/2021                                            | 100.00             | La obra se ha concluido con el 98.74% de avance real ejecutado, de acuerdo a la valorización de diciembre del 2021.                                                                                                                 | 3/24/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 2    | 2098242      | 164,067                    | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARAOS       | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,831,783.57          | 4,831,057.52                   | 164,068.00   | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Recepcionada         | 1/19/2021       | 7/17/2021                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora registró en el Sistema Informático del INFOBRAS el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                   | 6/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 3    | 2150296      | 5,964,832                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO - LA UNION   | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,656,387.10          | 9,170,218.79                   | 1,189,525.00 | 204,127.21        | 97.08%                 | Concluido                     | Por recepcionar      | 12/19/2019      | 5/19/2021                                            | 93.66              | Según comunicación con el Economista Wimer Espinoza celular 989989073, la obra se encuentra Recepcionada                                                                                                                            | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 4    | 2157993      | 2,185,033                  | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES DEL SECTOR II, SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATUM DEL MARANON - LORETO                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATUM DEL MARAÑON        | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,318,789.81          | 4,008,880.48                   | 1,294,443.00 | 1,202,377.53      | 97.98%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 12/22/2020      | 6/19/2021                                            | 63.50              | Se solicito al gobierno local el estado situacional del proyecto y la actualización en el sistema de los formatos de Infobras, formato 8A, y formato 12B y también remita la información al MCVS a través de mesa de partes virtual | 7/4/2022               | SI                                                        | SI                                             |
| 5    | 2164524      | 3,146,218                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,133,084.14          | 5,652,843.81                   | 870,786.00   | 414,000.99        | 98.92%                 | Concluido                     | Liquidada            | 12/31/2019      | 5/28/2020                                            | 100.00             | La obra se concluyó alcanzando el 99.84% de avance real ejecutado.                                                                                                                                                                  | 3/24/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 6    | 2186071      | 1,760,915                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JULIAN ALVAREZ CUADRAS 1 Y 2, NUEVO LORETO CUADRA 1 Y CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO II ETAPA                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA      | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,309,192.85          | 7,734,121.05                   | 0.00         | 0.00              | 93.08%                 | Concluido                     | Por recepcionar      | 12/2/2020       | 7/29/2021                                            | 95.83              | Se ha registrado en el SSI que a setiembre 2021 la obra registra un avance físico acumulado de 95.83%.                                                                                                                              | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 7    | 2189989      | 3,204,542                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCNAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA                   | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 10,015,137.99         | 46,377.00                      | 7,061,569.00 | 0.00              | 0.46%                  | Actos Previos                 | Proceso de Selección |                 |                                                      | 0.00               | El 04/04/2022 se publicó en el SEACE la Resolución N° 01017-2022-TCE-S1, donde se resuelve otorgar la Buena Pro al Consorcio Vial Casru.                                                                                            | 5/5/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 8    | 2193480      | 3,552,907                  | CREACION DEL SERVICIO VIAL EN LAS AVENIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, INDUSTRIAL Y CALLE SAN MARTIN DE LOS SECTORES I, IV, V, VI-A Y PUEBLO JOVEN EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO                 | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,730,854.21         | 9,169,717.78                   | 639,681.00   | 0.00              | 78.17%                 | Concluido                     | Recepción observada  | 12/19/2020      | 6/16/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo indicado telefónicamente por la coordinadora de obra, se indica que el proyecto se encuentra con observaciones luego del recorrido realizado                                                                        | 7/16/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 9    | 2202880      | 2,876,753                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MIGUEL GRAU, JR. LA INDEPENDENCIA, JR. LA UNION, JR. PROGRESO CDRS, JR. SACSABUAMAN Y JR. RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHIPASBAMBA               | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,270,497.53          | 2,323,701.36                   | 3,864,427.00 | 2,875,234.85      | 82.91%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 11/6/2021       | 3/5/2022                                             | 55.35              | De acuerdo a la valorización de marzo 2022, la obra presenta un avance real ejecutado de 55.35%, atrasada respecto del avance programado acumulado.                                                                                 | 5/26/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 10   | 2206368      | 2,371,530                  | CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO, PAVIMENTACION ASFALTO EN FRIO Y AREA VERDES EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZAÑA                      | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,705,024.32          | 2,484,607.85                   | 5,000.00     | 0.00              | 91.85%                 | Concluido                     | Recepcionada         | 6/19/2021       | 10/16/2021                                           | 100.00             | A la fecha la entidad no liquida la obra (Infobras).                                                                                                                                                                                | 3/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 11   | 2217842      | 2,561,842                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR: CRISTÓBAL COLÓN Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JESÚS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS       | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,708,834.30          | 5,597,280.43                   | 37,326.00    | 37,325.03         | 98.70%                 | Concluido                     | Por recepcionar      | 7/5/2019        | 5/30/2020                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                  | 3/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 12   | 2217845      | 3,927,655                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSE DE CONDOR- EL PALTO ADAN BLANCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA             | ICA          | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,742,508.78          | 3,351,761.62                   | 1,375,068.00 | 1,024,834.92      | 92.28%                 | Concluido                     | Por recepcionar      | 7/24/2021       | 12/20/2021                                           | 100.00             | OBRA CULMINADA                                                                                                                                                                                                                      | 5/30/2022              | SI                                                        | NO                                             |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 13   | 2219116      | 598,386                    | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SUCCHAPAMPA, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 688,101.21            | 585,349.16                     | 55,833.00    | 0.00              | 85.07%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 10/13/2020      | 2/9/2021                                             | 80.00              | No hay información registrada en la plataforma del SSI ni en el portal de Infobras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 14   | 2221681      | 4,140,760                  | MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL A.H. JESUS OROPEZA CHONTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA         | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,781,362.82          | 3,717,174.57                   | 65,006.00    | 0.00              | 98.30%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 10/3/2020       | 3/1/2021                                             | 100.00             | La Unidad Ejecutora actualizo en el portal del SSI del MEF, el formato 09 de registro de cierre del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 15   | 2225783      | 9,964,173                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL              | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 9,891,515.60          | 9,786,158.79                   | 0.00         | 0.00              | 98.93%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 8/9/2019        | 4/4/2020                                             | 100.00             | Se observa que no contiene el acta de recepción de obra ni los avances de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 16   | 2235697      | 6,219,662                  | CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE Y VEREDAS EN EL CPM VILLA EL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN                  | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,239,912.25          | 5,762,641.00                   | 477,271.00   | 449,132.19        | 99.55%                 | Concluido                      | Recepcionada     | 6/17/2021       | 1/12/2022                                            | 100.00             | Según información de la encargada de la entidad la obra se encuentra recepcionada en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 17   | 2235878      | 2,446,100                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE CHILLOROYA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA              | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 13,110,047.88         | 9,569,890.00                   | 6,089,178.00 | 3,354,429.59      | 98.58%                 | En Ejecución                   | Normal           | 3/22/2021       | 3/16/2022                                            | 97.33              | De acuerdo a la información remitida por la UEI, la obra cuenta con un avance físico acumulado de 97.33% hasta la valorización de ABRIL 2022.                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 18   | 2243752      | 2,948,390                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS                | SAN MARTIN   | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 8,046,827.92          | 2,265,171.03                   | 5,709,199.00 | 3,709,634.06      | 74.25%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 11/17/2021      | 6/14/2022                                            | 34.80              | La información registrada en el SSI e Infobras, indica que la obra se encuentra atrasada con un avance real ejecutado de 34.80% frente al avance programado acumulado de 36.22%.                                                                                                                                                                                                                            | 5/26/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 19   | 2246142      | 522,671                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR VI-C MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCHACO             | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 565,994.74            | 65,813.73                      | 481,263.00   | 280,382.03        | 61.17%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                  | 11/28/2020      | 3/27/2021                                            | 16.03              | La UEI está elaborando el Expediente Técnico del Saldo de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/24/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 20   | 2247186      | 106,631                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN ENACE LA CAPILLA (LEONARDO BARDALES, TOPACIO, ESMERALDA, SINCHI ROCA, PERLA, RUBI, SAN MARCOS, TURQUEZA, BRILLANTE, S/N 01, S/N 02, S/N 03, S/N 04 Y S/N 05) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA  | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,067,803.99          | 3,650,967.13                   | 0.00         | 0.00              | 89.75%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 10/26/2020      | 3/24/2021                                            | 100.00             | Pese a las constantes llamadas y correos electrónicos remitidos, el GL no cumple con enviar la documentación sobre la recepción de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 21   | 2260226      | 1,897,642                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCAVELICA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC    | HUANCAVELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,897,552.00          | 1,727,608.48                   | 0.00         | 0.00              | 91.04%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 11/18/2019      | 5/15/2020                                            | 100.00             | Se procedió con el cierre de convenio de la inversión                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 22   | 2267805      | 213,517                    | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI               | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,621,919.93          | 4,013,753.27                   | 2,909,352.00 | 1,638,315.52      | 85.35%                 | En Ejecución                   | Normal           | 12/15/2020      | 8/11/2021                                            | 86.03              | La UEI registro el estado situacional en el Formato 12B del SSI: [27/06/2022] 86.03% de avance de la ejecución de la inversión hasta mayo 2022; los avances de obras preliminares, construcciones de los buzones, redes de alcantarillado y otros. del sistema de desagüe, perfilado y compactado de la calzada de las vías, vaciado de concreto a la calzada y veredas. el mes de abril estuvo paralizado. | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 23   | 2271755      | 2,272,322                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 12,645,761.17         | 5,806,672.88                   | 6,750,933.00 | 2,794,461.36      | 68.02%                 | En Ejecución                   | Normal           | 1/24/2022       | 8/21/2022                                            | 40.00              | Se aprecia en el F12B, una ejecución aproximada al 40%, porque la presente obra como segunda etapa inicio en febrero de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 24   | 2272766      | 3,410,536                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE HUARIN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN FRANCISCO DE ASIS | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 7,790,755.40          | 3,465,359.73                   | 4,325,397.00 | 2,546,883.48      | 77.17%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 7/10/2021       | 3/6/2022                                             | 61.21              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/1/2022               | SI                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 25   | 2276063      | 567,166                    | CREACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRES RAZURI, JR. HEROES DEL CENEPA, JR. HEROINAS TOLEDO, JR. EDGARDO RIVERA MARTINEZ, JR. COLINA, PROLONG. MICHAELA BASTIDAS, Y PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA. | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA                       | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,944,207.80          | 3,611,647.28                   | 4,103,127.00 | 0.00              | 45.46%                 | En Ejecución                  | Normal           | 2/23/2021       | 10/20/2021                                           | 24.80              | LA EMPRESA CONSTRUCTORA REINICIO LA OBRA EL MES DE MAYO, PUESTO QUE YA SE CONCLUYÓ CON LA REPOSICIÓN E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE AGUA POTABLE, LA VALORIZACION DEL MES DE MAYO ESTA EN PROCESO DE REVISION.                                                                                                                                                                                           | 6/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 26   | 2284113      | 5,815,966                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO                 | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,895,669.05          | 8,891,021.38                   | 4,648.00     | 4,647.67          | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 12/17/2020      | 6/14/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo indicado por el responsable de la UEI, la obra continua en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 27   | 2286512      | 26,096                     | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA       | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,401,932.33          | 4,400,758.64                   | 0.00         | 0.00              | 99.97%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/20/2020      | 3/18/2021                                            | 97.40              | De acuerdo a la documentación remitida por el GL, la obra fue recepcionada el 28/09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 28   | 2290553      | 34,000                     | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES CAYLLOMA, VIRGINNIYOC, INTI TAYTA, PUQUIO Y PROLONGACIONES TUPAC AMARU, AREQUIPA, ARICA, COLON Y ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO                  | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,948,206.45          | 1,744,348.85                   | 0.00         | 0.00              | 89.54%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/17/2020      | 3/16/2021                                            | 77.13              | De acuerdo a la documentación proporcionada por el GL, la obra fue recepcionada el 18/02/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 29   | 2290836      | 1,118,013                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA                     | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,989,286.19          | 3,928,286.17                   | 0.00         | 0.00              | 98.47%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 1/13/2020       | 7/10/2020                                            | 96.99              | De acuerdo a lo indicado por el Ing. Robert Nayra, responsable de la UEI, el proyecto se encuentra concluido. Están en proceso de aprobación las valorizaciones de enero y febrero 2022.                                                                                                                                                                                                               | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 30   | 2293735      | 4,357,931                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES SAN MARTIN, VIOLETA CORREA, PSJE. MUNICHIS, LOS NOGALES, PSJE. SAN JUAN, DEL BARRIO SAN MARTÍN Y DEL AA. HH. VILLA UNIVERSITARIA, DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,221,493.12          | 3,145,617.07                   | 1,751,789.00 | 1,747,866.71      | 93.72%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 7/13/2021       | 1/8/2022                                             | 100.00             | La UE a reportado en el INFOBRAS que la obra ha culminado el 26/04/2022, encontrándose a una 100% de la ejecución.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 31   | 2293823      | 177,579                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                       | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 606,928.96            | 190,809.20                     | 414,350.00   | 414,349.80        | 99.71%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 12/15/2021      | 2/12/2022                                            | 70.00              | según comunicación con el Ing. Omar Gonzales Hidalgo la obra se encuentra concluido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 32   | 2296137      | 155,503                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL BARRIO DE TENERIA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA                 | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 518,342.39            | 7,222.00                       | 511,120.00   | 225,329.14        | 44.86%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 1/13/2022       | 4/12/2022                                            | 30.00              | A pesar de la insistencia la entidad no remite la información solicitada para la actualización de datos del SSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 33   | 2296483      | 6,235,727                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 36, 37, SAN MARTIN, ALFREDO DIAZ RUBIO Y PASAJE S/N DEL SECTOR 5 - C.P. 20 DE ENERO, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA                      | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,195,718.00          | 9,162,782.71                   | 233,564.00   | 0.00              | 99.64%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/9/2020       | 4/7/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 34   | 2296656      | 3,699,394                  | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VI, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON - LORETO                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON           | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 11,418,671.98         | 6,414,789.61                   | 4,563,799.00 | 1,169,381.41      | 66.42%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 12/30/2020      | 9/25/2021                                            | 29.50              | Se solicita al gobierno local información del estado situacional de la Obra y que actualice la información y el sistema de Infobras, formato 8A y formato 12B y remita información al MVCS por mesa de partes virtual.                                                                                                                                                                                 | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 35   | 2300398      | 2,797,604                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCHUY SIHUIS, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU                 | HUANCavelica | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,968,621.79          | 571,565.01                     | 2,397,057.00 | 1,522,045.73      | 70.52%                 | En Ejecución                  | Normal           | 11/9/2021       | 3/8/2022                                             | 17.00              | Laobra continúa en ejecución, estando programada la culminación en los primeros días de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 36   | 2305984      | 7,187,221                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC                   | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,680,949.61          | 4,381,788.30                   | 12,866.00    | 12,866.00         | 93.88%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/1/2020       | 3/30/2021                                            | 100.00             | De acuerdo al reporte del Formato 12-B del Banco de Inversiones, la Unidad Ejecutora, registró el 10/02/2022, "EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADA EN SU EJECUCIÓN FÍSICA, FALTA PAGO DEL REAJUSTE DE PRECIOS Y POR ELLO NO SE PUEDE HACER EL CIERRE DE LA INVERSIÓN" , Así mismo se verifico en el portal de Infobras el acta de recepción y la resolución de aprobación de la liquidación de la obra. | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 37   | 2307362      | 777,267                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO - CALLE CEMENTERIO - JR. CRUZ DE ESPINAS - JR. 24 DE JUNIO EN EL ANEXO DE HUANCHAR, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,590,889.30          | 0.00                           | 2,590,889.00 | 250,327.47        | 9.66%                  | Actos Previos                 | Por Iniciar     |                 |                                                      | 0.00               | Según comunicación con la señorita Kathia se tiene firma de contrato de Obra el 02/05/2022, no se inicia la obra aun falta la firma de contrato de la supervisión, se esta lanzando a proceso de convocatoria.                                                                                                                                                                                                                 | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 38   | 2312647      | 4,603,916                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD, AV. MICAELA BASTIDAS, JR. MANCO INCA, AV. GARCILAZO DE LA VEGA, SINCHI ROCA, MANCO CAPAC, CALLE CONDORCANQUI, MATEO PUMACAHUA, MARIANO SANTOS DEL BARRIO 14 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY            | PASCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 7,707,229.49          | 2,075,198.38                   | 5,631,831.00 | 2,591,541.86      | 60.55%                 | En Ejecución                  | Normal          | 1/21/2021       | 8/18/2021                                            | 32.00              | Se aprecia en el F12B, en los meses de marzo,abril, mayo, junio registra devengados, siendo un indicativo claro de reinicio de obra; asimismo se trato de comunicar con el Sr. ALCIDES JHONATAN HUATUCO ESPINOZA, sin mayor respuesta.                                                                                                                                                                                         | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 39   | 2313836      | 3,982,949                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA, LA AV. BLAS DE LA CARRERA LADO OESTE Y EL CENTRO POBLADO CHACACA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAURA              | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,957,651.91          | 4,957,651.91                   | 60,001.00    | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 11/23/2020      | 4/21/2021                                            | 100.00             | Con fecha 01.04.2022. La Unidad Ejecutora ha registrado el cierre del proyecto formato 09 en el SSI del MEF. Sin embargo queda pendiente la documentación, en referencia al Acta de Recepción de Obra. Asimismo se verifíco las valorizaciones en el formato 12B.                                                                                                                                                              | 6/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 40   | 2317225      | 2,221,014                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHEJANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PHARA               | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,147,363.60          | 2,983,984.20                   | 158,012.00   | 158,011.60        | 99.83%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 12/23/2020      | 6/20/2021                                            | 99.60              | De acuerdo a lo indicado por el Ing. Yoni Almanza Mamani, responsable de la UEI, la liquidación de obra fue presentada por el contratista y supervisor, actualmente se encuentra en revisión por parte del GL.                                                                                                                                                                                                                 | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 41   | 2318931      | 1,373,775                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MIRADOR DE SANGANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO        | JUNIN        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,579,250.60          | 0.00                           | 4,579,162.00 | 1,786,055.88      | 39.00%                 | En Ejecución                  | Normal          | 3/3/2022        | 8/29/2022                                            | 26.95              | Mediante HT 147160-2022 la MP Chanchamayo presento información actualizada del proyecto, valorización y otros datos por parte de la entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/15/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 42   | 2322917      | 2,998,585                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SAN CAYETANO Y PROLONGACION DEL JR. SAN CAYETANO - BARRIOS SAN CAYETANO Y BELLAVISTA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,030,085.31          | 650,671.16                     | 2,379,414.00 | 0.00              | 21.47%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada | 8/5/2021        | 12/2/2021                                            | 19.47              | De acuerdo al ACTA DE LEVANTAMIENTO DE SUSPENSION Y REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 02, de fecha 03/06/2022, se acuerda que la fecha de reinicio de obra es el 06/06/2022.                                                                                                                                                                                                                                           | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 43   | 2324802      | 1,194,390                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCAVELICA                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS  | HUANCAVELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,023,299.38          | 42,000.00                      | 2,843,784.00 | 726,750.12        | 19.11%                 | Actos Previos                 | Por Iniciar     |                 |                                                      | 0.00               | ebido a conflictos cn los pobladores de la zona no se puede dar inicio a la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 44   | 2327363      | 3,819,317                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - PROVINCIA DE MELGAR - REGION PUNO                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLALLI              | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,663,263.23          | 6,926,810.54                   | 2,713,826.00 | 1,267,205.33      | 84.80%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 2/18/2021       | 10/15/2021                                           | 82.49              | De acuerdo a lo indicado por el Ing. Moisés Cahuana, la obra concluyó el 16 de mayo de 2022, encontrándose actualmente en proceso de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 45   | 2333419      | 1,654,014                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CHUCUITO, PUNO, TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA Y PASAJE WARI DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI    | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,083,989.34          | 4,831,401.88                   | 133,391.00   | 133,391.00        | 97.66%                 | Concluido                     | En Liquidación  | 12/11/2020      | 7/8/2021                                             | 100.00             | La entidad registró en el SSI la situación de la obra: [07/03/2022] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN SU EJECUCIÓN Y SEGÚN VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100%. SE HA CONFORMADO LA COMISIÓN Y SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DE OBRA, LA MISMA QUE SEGÚN ACTA ES CONFORME. A LA FECHA ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 3/22/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 46   | 2334882      | 1,925,233                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS PASAJES SAN FELIPE Y ROMA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA   | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,191,498.65          | 3,575,985.78                   | 861,450.00   | 303,036.46        | 92.54%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 2/27/2020       | 8/24/2020                                            | 100.00             | El gobierno local ha registrado en INFOBRAS un avance físico acumulado de 100.00% al mes de diciembre 2021, encontrándose la obra culminada.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/25/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 47   | 2336434      | 4,408,890                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES JR. 28 DE JULIO CDRA. 1 AL 6, JR INCAICO CDRA 4 AL 6, JR JUPIRUMI CDRA. 1 AL 3, JR PASCUA DE REYES CDRA. 1 AL 2, JR JISHUNRUMI CDRA. 1 DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOLINOS             | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,470,186.10          | 2,957,158.10                   | 1,513,028.00 | 1,403,381.95      | 97.55%                 | En Ejecución                  | Normal          | 7/9/2021        | 1/4/2022                                             | 92.00              | De la revisión al F12B, se aprecia ejecución a un 92% físico, y 97 financiero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 48   | 2336888      | 7,307,409                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO,RIMALQUE,BELLAVISTA,PANAMERICA NA,FE Y ALEGRIA Y HONDURAS C.P. MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA         | PIURA        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 7,995,102.74          | 5,024,643.91                   | 2,901,874.00 | 2,547,663.85      | 94.71%                 | En Ejecución                  | Normal          | 8/5/2021        | 3/2/2022                                             | 65.00              | El GL, mediante el coordinador del proyecto Ing. JORGE JUAREZ RUIZ, indica que el avance de obra corresponde al 65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 49   | 2339376      | 1,792,272                  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO          | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,700,570.07          | 1,274,107.06                   | 3,836,605.00 | 289,923.62        | 33.27%                 | Paralizada                     | Permanente       | 12/28/2021      | 7/25/2022                                            | 5.63               | Según informa la Ing. Pamela del área de obras de la MP Huancayo, existe intervención económica a la obra, motivo de la paralización.                                                                                                                                 | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 50   | 2340851      | 4,545,534                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES SANTA ROSA Y LA HUAMBA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO       | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 6,874,461.38          | 6,287,649.91                   | 574,811.00   | 0.00              | 91.46%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 9/22/2020       | 3/20/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo reportado por la UEI en la plataforma Infobras, la obra se encuentra concluida al 91.43% de avance físico.                                                                                                                                            | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 51   | 2342892      | 874,407                    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN          | LA LIBERTAD  | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,371,034.73          | 853,351.73                     | 517,683.00   | 489,109.72        | 97.92%                 | En Ejecución                   | Adelantada       | 11/3/2021       | 1/31/2022                                            | 63.15              | La obra registra un avance real acumulado de 63.15%                                                                                                                                                                                                                   | 3/21/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 52   | 2343309      | 2,392,851                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DEL, DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA - ICA                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE         | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,380,136.20          | 652,618.11                     | 5,729,271.00 | 2,832,001.52      | 54.62%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 2/23/2022       | 8/21/2022                                            | 21.90              | De la visita realizada el 18.05.2022, se procedió a realizar el recorrido por la obra en compañía del coordinador de la obra, residente y supervisor; se constato que a la fecha se vienen ejecutando esta con normalidad y de acuerdo a la programación establecida. | 6/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 53   | 2344804      | 2,818,194                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES MANCO CAPAC, LIMA Y HUASCAR, DISTRITO DE VIQUES - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES             | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,780,106.81          | 2,276,428.44                   | 7,168,514.00 | 1,464,175.71      | 48.08%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 12/18/2021      | 8/14/2022                                            | 25.91              | Según el formato 12B se tiene un avance físico ejecutado acumulado de 25.91% al mes de Abril                                                                                                                                                                          | 5/26/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 54   | 2350075      | 125,000                    | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS HEROES CDA 1, 2 Y 3, PASAJE JONAS CDA 1, JIRON MILTON CORDOVA CDA 1 Y 2, JIRON LURICOCHA CDA 1, 2 Y 3, JIRON RAZUHUILLCA CDA 1 Y 2, JIRON INDEPENDENCIA CDA 1, 4 Y 5, JIRON PERU CDA 1, 2, 3 Y 4 EN VIRACOCOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO          | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,334,241.50          | 3,307,793.87                   | 0.00         | 0.00              | 99.21%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 10/1/2020       | 1/28/2021                                            | 98.44              | Se actualizaron los datos del sistema para el cierre de convenio, se comunicó a la entidad que proceda con el cierre del proyecto en el portal INVIERTEPE.                                                                                                            | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 55   | 2354956      | 459,802                    | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. G LOTE 2, DEL SECTOR 5 – CP. 20 DE ENERO - DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 462,808.55            | 428,297.83                     | 0.00         | 0.00              | 92.54%                 | Concluido                      | Liquidada        | 11/4/2020       | 1/2/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra finalizada y liquidada a la espera de que la entidad envíe los documentos para el cierre del proyecto.                                                                                                                                           | 6/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 56   | 2355963      | 772,645                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL(LA) TRAMO 1-303 AVENIDA MARCAVELICA DESDE PROLOG. GRAU HASTA CIRCUNVALACION, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,575,083.18          | 1,339,500.43                   | 126,545.00   | 0.00              | 85.04%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 10/12/2020      | 12/10/2020                                           | 100.00             | Mediante comunicación telefónica, el coordinar del proyecto del GL Ing. Segundo Telesforo, indica que la obra se encuentra culminada en proceso de recepción.                                                                                                         | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 57   | 2360918      | 495,373                    | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y SANO ESPARCIMIENTO EN LA I, II Y III ETAPA DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN-DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA           | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,501,851.86          | 389,697.41                     | 1,993,811.00 | 988,347.29        | 55.08%                 | Concluido                      | Liquidada        | 5/14/2021       | 7/12/2021                                            | 100.00             | El GL indica que ha realizado la contratación de obra complementaria, la misma que se encuentra en ejecución.                                                                                                                                                         | 6/15/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 58   | 2367778      | 27,743                     | REHABILITACION DE LA AVENIDA EGUIGUREN ENTRE PUENTE INTENDENCIA Y AV. SULLANA EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PIURA             | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 329,497.68            | 309,662.65                     | 0.00         | 0.00              | 93.98%                 | Concluido                      | Liquidada        | 11/18/2020      | 12/17/2020                                           | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 59   | 2373516      | 901,046                    | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONAS ALEDAÑAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ICA               | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,742,198.16          | 184,123.72                     | 3,558,075.00 | 144,087.95        | 8.77%                  | En Ejecución                   | Adelantada       | 5/27/2022       | 9/23/2022                                            | 4.71               | De acuerdo a la comunicación telefónica con el Ing. William Wilfredo García Girao, manifiesta que la obra se encuentra en ejecución, así mismo se esta evaluando la primera valorización.                                                                             | 6/16/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 60   | 2378558      | 895,516                    | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO          | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 995,017.85            | 482,752.36                     | 412,763.00   | 0.00              | 48.52%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                  | 1/25/2021       | 3/10/2021                                            | 50.79              | No hay información registrada en la plataforma del SSI y Portal de Infobras, excepto que el último devengado fue en diciembre de 2021.                                                                                                                                | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 61   | 2378576      | 200,146                    | REHABILITACION DE LA AVENIDA CHINCHAYSUYO DESDE LA PANAMERICANA SUR HASTA LA CALLE AMARANTOS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO               | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 526,344.31            | 471,041.53                     | 0.00       | 0.00              | 89.49%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/11/2020      | 12/25/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra en proceso de liquidación según la ultima actualización. Intento fallido de comunicación telefónica. El INFobras se encuentra desactualizado.                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 62   | 2378707      | 2,057,627                  | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR. COMPAÑIA, JR. 28 DE JULIO, JR. GRAU, JR. BOLIVAR, JR.11 DE JUNIO, JR. BRASIL, JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,531,310.93          | 3,761,150.82                   | 317,027.00 | 100,048.99        | 85.21%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 10/21/2020      | 5/18/2021                                            | 100.00             | Con los datos actualizados se verifica que la obra se encuentra culminada, mas se requiere información adicional que sustente el desarrollo de obra a fin d eproceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                               | 4/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 63   | 2379728      | 1,142,545                  | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,742,677.82          | 1,735,064.19                   | 0.00       | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/24/2020      | 2/21/2021                                            | 100.00             | El GL ha remitido las Resoluciones de aprobación de Liquidación de Obra y liquidación de Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 64   | 2380358      | 800,046                    | REHABILITACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA AREQUIPA, DESDE LA AVENIDA TACNA HASTA LA AVENIDA PROGRESO DEL CERCADO DE CASTILLA,DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA – PIURA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,275,464.84          | 931,223.89                     | 180,448.00 | 0.00              | 73.01%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/1/2020       | 1/29/2021                                            | 100.00             | El GL ha aprobado la liquidación de obra mediante RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N 123-2022-MDC-GM, de fecha 12/05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 65   | 2380551      | 769,887                    | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. ESPAÑA DESDE LA JR. ORBEGOSO HASTA LA AV. JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,044,180.00          | 347,274.88                     | 648,335.00 | 532,074.87        | 84.21%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/4/2020       | 12/18/2020                                           | 100.00             | La UEI de la MP de Trujillo ha remitido el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 66   | 2380554      | 1,125,125                  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. JESUS DE NAZARETH DESDE LA AV. ANTENOR ORREGO HASTA LA AV. MANSICHE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,303,589.00          | 177,380.82                     | 297,516.00 | 0.00              | 13.61%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/14/2020      | 12/12/2020                                           | 100.00             | La UEI de la MP de Trujillo ha remitido el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 67   | 2380558      | 555,088                    | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL JR. ORBEGOSO DESDE LA JR PIZARRO HASTA LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 631,315.00            | 188,069.55                     | 371,831.00 | 258,043.00        | 70.66%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 10/16/2020      | 11/29/2020                                           | 100.00             | La UEI de la MP de Trujillo ha remitido el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 68   | 2381406      | 7,267                      | REHABILITACION DE PISTA DE LA AVENIDA 7 DE JUNIO DE LA URBANIZACION LOS ROBLES, URBANIZACION LOS FICUS Y LA URBANIZACION LA ACHIRANA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA, LIMA - LIMA                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANITA             | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,334,741.84          | 1,334,741.84                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/4/2020       | 2/1/2021                                             | 100.00             | Mediante Carta N°139-2021-MDSA-GODU/SGOPP, la Municipalidad, remite la resolución de gerencia N°023-2021-MDSA/GODU, documento con la que aprueba la liquidación de obra. Así mismo remite el registro de cierre de la Inversión.                                                                                                                                                                                               | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 69   | 2387358      | 813,803                    | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL BARRIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI        | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 422,777.48            | 388,318.74                     | 378,182.00 | 0.00              | 91.85%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 12/1/2020       | 2/28/2021                                            | 100.00             | La Entidad registró en el SSI la situación de la obra: [07/03/2022] EN LA ACTUALIDAD LA OBRA HA SIDO CONCLUIDA FÍSICAMENTE EN SU EJECUCIÓN Y SEGÚN VALORIZACIÓN DEL MES DE AGOSTO 2021 SE TIENE UN AVANCE FÍSICO DE 100%. SE HA CONFORMADO LA COMISIÓN Y SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DE OBRA, LA MISMA QUE SEGÚN ACTA ES CONFORME. A LA FECHA ESTÁ EN PROCESO DE APROBACIÓN LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA. | 3/22/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 70   | 2390088      | 294,102                    | REHABILITACION DEL TRAMO 1-308 - CALLE JUAN VELASCO DESDE TURQUIA HASTA POLONIA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 673,165.15            | 669,625.92                     | 0.00       | 0.00              | 99.47%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/16/2020      | 12/14/2020                                           | 100.00             | El GL a través del SSI informa que aprobado la liquidación de obra mediante RESOLUCIÓN DE LA GERENCIA DE DESARROLLO URBANO N°0198-2021-MDV0/GDU, de fecha 29 DE setiembre 2021.                                                                                                                                                                                                                                                | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 71   | 2390095      | 241,506                    | REHABILITACION DE TRAMO 1-309 - CALLE FRANCIA DESDE CIRCUNVALACION HASTA ALAMEDA PERU, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 463,908.62            | 459,852.07                     | 0.00       | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/27/2020      | 12/10/2020                                           | 83.12              | OBRA LIQUIDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 72   | 2390107      | 252,210                    | REHABILITACION DEL TRAMO 1-310 - AVENIDA PRLG. CHULUCANA DESDE INTEGRACION HASTA ALGARROBOS, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,260,672.81          | 1,260,672.81                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/22/2020      | 12/20/2020                                           | 100.00             | CIERRE DE CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 73   | 2397831      | 1,418,382                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHAO - DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO                 | LA LIBERTAD  | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 6,280,129.69          | 6,255,425.63                   | 484,346.00   | 0.00              | 99.61%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 1/3/2020        | 7/30/2020                                            | 99.00              | Se verificó la información de la plataforma INFOBRAS, y se verificó que en efecto la obra está concluida - por recepcionar, toda vez que registra un avance financiero acumulado del 98.73%, siendo el último mes devengado Octubre -2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/19/2021             | SI                                                        | NO                                             |
| 74   | 2398420      | 2,934,743                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE, JIRONES Y PASAJES INTERNAS DEL AA. HH. COLLIQUE V ZONA, ZONAL 12 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS                | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,231,458.83          | 2,747,661.19                   | 6,531,752.00 | 3,281,395.59      | 65.31%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 8/13/2021       | 11/10/2021                                           | 94.28              | Con fecha 19/05/2022, se realizó la visita de monitoreo donde se pudo apreciar la obra culminada (etapa 01) como se indica en el acta de visita de obra (etapa 01). Asimismo, para conocimiento la entidad ejecuta el proyecto por etapas.<br><br>Referente a la etapa 02. Como parte de las actividades de monitoreo y seguimiento el día 19 de mayo del 2022 se realizó la inspección al proyecto ejecutado, realizándose el recorrido en las calles principales, zona urbana que abarca el área de intervención del proyecto, encontrándose observaciones en la visita de monitoreo de obra al proyecto con código único unificado N° 2398810 | 5/20/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 75   | 2398810      | 4,580,255                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MARCOS TAPIA CUADRAS 1,2,3,4,5; PSJE. ANTONIO CEBALLOS; PSJE FILEMON DEL CARMEN TAPIA; PSJE. ALFONZO UGARTE Y PSJE MANUEL TELLO CABREJOS CENTRO POBLADO DE CHOTA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA               | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,330,438.96          | 3,507,045.55                   | 1,823,393.00 | 247,797.59        | 70.44%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 8/12/2021       | 2/7/2022                                             | 63.77              | llevado el día 16 de mayo de 2022, se pudo verificar que la obra se encuentra en ejecución, con un avance físico acumulado de 60.65% encontrándose en estado atrasado. Se suscribió el acta de visita de obra; además se procedió a actualizar el SSP con la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/22/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 76   | 2402750      | 483,974                    | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO ENTRE LA CALLE ALFONSO UGARTE HASTA LA AVENIDA JORGE CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA             | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 753,148.68            | 706,389.85                     | 12,965.00    | 12,964.80         | 95.51%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/19/2020      | 1/17/2021                                            | 100.00             | El gobierno local indica que la obra cuenta con liquidación de obra,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 77   | 2403054      | 26,678                     | REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) PASAJE F ( ENTRE CALLE JUNIN Y CALLE LIBERTAD) EN LA LOCALIDAD NEGRITOS, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA              | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 794,424.10            | 794,424.10                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 8/28/2020       | 11/25/2020                                           | 100.00             | OBRA LIQUIDADADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 78   | 2405899      | 3,916,410                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JR. SANTA ROSA C-1 A C-4, JR. SAN PEDRO C-1 A C-3, JR. LA MOLINERA C-1 Y C-2, PSJE. SAN PEDRO, JR. LOS BOSQUES C-2 A C-4, JR. TUPAC AMARU C-4, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,761,990.32          | 5,550,637.07                   | 215,531.00   | 206,524.58        | 99.92%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 10/16/2020      | 4/13/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | SI                                             |
| 79   | 2406241      | 407,436                    | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE LOS RUBIES, LAS AMATISTAS, CALLE SIN NUMERO (000974) DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA             | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 754,830.60            | 706,761.91                     | 4,606.00     | 0.00              | 93.63%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/15/2020      | 1/13/2021                                            | 92.16              | El GL indica que el proyecto se cuenta con liquidación aprobada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 80   | 2407109      | 666,138                    | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DE LA MZ. E LT 7 DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC           | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 575,553.38            | 549,488.66                     | 0.00         | 0.00              | 95.47%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/20/2020      | 1/17/2021                                            | 100.00             | se verifico en la web de infobras que la obra tiene resolución de aprobación de liquidación y acta de recepción, asimismo se verificó en el SSI la falta del formato del cierre de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/22/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 81   | 2407424      | 299,371                    | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA CUADRA 5 DEL JR. BOLOGNESI, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA  | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 196,136.00            | 156,923.92                     | 39,212.00    | 0.00              | 80.01%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 10/22/2020      | 12/5/2020                                            | 100.00             | la obra se encuentra concluida la ejecución física al 100% según las coordinaciones con la coordinadora del proyecto, también visto el asiento ultimo del cuaderno de obra y el acta de termino de ejecución de obra. en el sistema INFOBRAS se verifica el avance físico acumulado al mes de julio 2021 del 100 %, sin embargo en el Formato 12b del MEF, tiene como último reporte registrado en el mes de mayo el cual tiene un reporte de ejecución física de 79.72% .<br><br>No existiendo información remitida por el Gobierno Local respecto a la                                                                                         | 3/23/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 82   | 2407727      | 44,048                     | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO - DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA         | ANCASH       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 714,465.84            | 10,000.00                      | 625,418.00   | 0.00              | 1.40%                  | Actos Previos                 | Por Iniciar         |                 |                                                      | 0.00               | De la comunicación con el señor Alcalde Eutimio Alva Pérez, (934915833) indica que siguen tramitando los documentos para regularizar la disponibilidad del terreno; así mismo dijo que enviara el teléfono del gerente de Obras, para las coordinaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 83   | 2408006      | 368,569                    | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LAS DISCIPLINAS DE FULBITO, VOLEY Y BASQUETBOL EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DE FLORES DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES           | HUANUCO      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 595,613.96            | 559,297.61                     | 35,436.00    | 35,435.31         | 99.85%                 | Concluido                     | Liquidada           | 2/17/2021       | 5/17/2021                                            | 100.00             | Mediante Oficio N°032-2022-MDM, la Municipalidad Distrital de Miraflores Remite información del Acta de Recepcion de Obra y Resolución de alcaldía N°222-2021-MDM/A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 84   | 2408616      | 3,394,038                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. UNIÓN JICAMARCA, JR. TUPAC AMARU Y JR. 5 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA- ANEXO 08, JICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO          | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 11,070,372.54         | 3,382,926.15                   | 9,647,637.00 | 7,545,369.25      | 98.72%                 | Concluido                     | Recepción observada | 6/21/2021       | 4/16/2022                                            | 97.59              | Con fecha 06.06.2022 mediante HT N°00059987-2022, la sra. MARISOL ORDOÑEZ GUTIERREZ, Alcaldesa de la Municipalidad Distrital de San antonio, REMITE DOCUMENTACIÓN E INFORMACION – en referencia a la ejecucion del proyecto, con oficio N°162-2022-MDSA-A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/23/2022              | SI                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                               |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 85   | 2408673      | 4,186,155                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR EL PALMO, LARREA, BARRIO NUEVO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHE              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,792,510.10          | 7,761,349.71                   | 655,402.00   | 0.00              | 99.60%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/3/2020        | 7/30/2020                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/23/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | SI                                             |
| 86   | 2408836      | 289,152                    | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1786 - AV. GAMARRA DESDE LA AV. LIBERTAD HASTA LA AV. NEPEÑA , DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA             | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 702,955.74            | 659,108.80                     | 0.00         | 0.00              | 93.76%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/1/2020       | 1/29/2021                                            | 100.00             | CONCLUIDA - LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 87   | 2408839      | 309,923                    | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1794 - AV. PERU DESDE LA AV. RESERVORIO HASTA LA AV. CESAR VALLEJO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASMA             | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 642,141.26            | 614,461.16                     | 0.00         | 0.00              | 95.69%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/1/2020       | 1/29/2021                                            | 100.00             | CONCLUIDA - LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 88   | 2409099      | 2,370,457                  | CREACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PP.JJ. SANTO CRISTO DE BAGAZÁN - DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                  | MUNICIPALDIAD DISTRITAL DE BELEN              | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,010,063.60          | 4,823,699.58                   | 147,915.00   | 147,914.52        | 99.23%                 | En Ejecución                  | Normal           | 1/22/2021       | 6/20/2021                                            | 100.00             | El GL mediante el aplicativo SSI, indica que la obra se encuentra concluida, asimismo se encuentra recepcionada , en proceso de liquidación.                                                                                                                                                      | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 89   | 2414614      | 2,384,715                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL ERMITAÑO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA      | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,896,622.21          | 4,801,301.75                   | 95,320.00    | 27,166.17         | 98.61%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/5/2020       | 5/3/2021                                             | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto registró en el Sistema de Información de Obras Públicas-Infobras la RESOLUCIÓN DE GERENCIA N°035-2021-GDT-MDI mediante la cual aprueba la liquidación técnica financiera de la obra. asimismo se verificó en el SSI la falta del formato del cierre de inversión | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 90   | 2421737      | 390,000                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-586 -CALLE ADELAIDA DESDE ESQ. VEREDA HASTA 6 CDORAS APROX EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA           | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 891,405.00            | 825,716.68                     | 0.00         | 0.00              | 92.63%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/9/2020       | 12/22/2020                                           | 100.00             | Se verifico en el portal del SSI del MEF que la Unidad Ejecutora registro el cierre del proyecto adjuntando la Resolución de Liquidación de Obra en el formato 09.                                                                                                                                | 6/15/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 91   | 2421739      | 694,821                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-588 -CALLE LA PERLA - PUENTE (ENTRADA A LLONKOY) EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUMBILCA           | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,231,164.00          | 1,158,956.64                   | 0.00         | 0.00              | 94.14%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/6/2020       | 12/4/2020                                            | 100.00             | La unidad ejecutora ha registrado el cierre del Proyecto en el SSI del MEF formato 09.                                                                                                                                                                                                            | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 92   | 2423233      | 1,040                      | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION EN LA LOCALIDAD TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TICRAPO            | HUANCAMELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,874,944.00          | 1,873,904.21                   | 0.00         | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/18/2020       | 12/16/2020                                           | 99.94              | Habiendose verificado el cierre del proyecto en el banco de inversiones se procederá con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                   | 5/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 93   | 2423423      | 55,581                     | RENOVACIÓN DE PISTA, VEREDA Y ESCALERAS DE CONCRETO; EN EL(LA) CALLE, CIRCUNVALACIÓN, HUANCAMELICA, SAN MARCOS Y EN EL PASAJE EVANGÉLICA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARCOS ROCCHAC | HUANCAMELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,663,611.00          | 1,658,570.49                   | 0.00         | 0.00              | 99.70%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/1/2020        | 12/29/2020                                           | 100.00             | La entidad cerró el proyecto en el banco de inversiones, lo que permite cerrar el convenio.                                                                                                                                                                                                       | 5/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 94   | 2426258      | 161,471                    | REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO 1-609 - CALLE 28 DE ENERO DESDE LA CRUZ HASTA LOSA DEPORTIVA. EN LA LOCALIDAD LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LACHAQUI           | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,780,062.44          | 1,585,474.45                   | 0.00         | 0.00              | 89.07%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/26/2020      | 2/22/2021                                            | 100.00             | Con fecha 28.03.2022, el Coordinador de la UE, el Ing. YORCH STIVEN MUNGUIA ARENALES, remitió mediante correo electrónico la documentación con respecto a la Resolución de Aprobación de Liquidación de Obra (RA N 050-2021-A/MDL).                                                               | 3/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 95   | 2427514      | 6,118,748                  | CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MANGAS             | ANCASH       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,148,748.27          | 3,397,441.58                   | 2,750,303.00 | 1,514,207.34      | 79.88%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada  | 6/6/2021        | 12/2/2021                                            | 78.81              | De acuerdo a la comunicación con el ingeniero responsable de la UEI este indica que la obra ha reiniciado con su plazo de ejecución de obra el 16.05.2022                                                                                                                                         | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 96   | 2434117      | 3,593,665                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE UDIMA DEL DISTRITO DE CATACHE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACHE            | CAJAMARCA    | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 9,975,558.95          | 2,764,500.97                   | 8,957,096.00 | 962,158.70        | 37.36%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada  | 9/1/2021        | 5/28/2022                                            | 37.08              | Según lo informado por el Ing. Edixon Mejía, se suspendió el plazo de ejecución de la obra el 01/03/2022. Mediante ACTA DE REINICIO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA N° 02, se acuerda reiniciar la obra el 16/06/2022.                                                                              | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 97   | 2437522      | 309,306                    | CREACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO<br>DE LUCANAMARCA   | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 615,333.94            | 555,561.30                     | 44,828.00    | 0.00              | 90.29%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/16/2020      | 2/13/2021                                            | 100.00             | La entidad comunicó la conclusión de la obra, mas no remite la información solicitada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 98   | 2438858      | 149,484                    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIMA C-1 A C-6, JR. SISA C- 1 A C-3, JR. SAN MARTÍN C-1 A C-7, JR. BOLOGNESI C-1 A C-2, JR. ALFONSO UGARTE C-1 A C-3, JR. LEONCIO PRADO C-1 A C-3 NUEVO PUCACACA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARTIN                | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 8,701,150.30          | 8,606,179.77                   | 56,365.00    | 56,364.50         | 99.56%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/21/2020      | 7/18/2021                                            | 100.00             | En la visita de monitoreo del 26/01/2022 se constató que la obra se concluyó el 20/12/2021. Se observó al Contratista levantando las observaciones planteadas por el Comité de Recepción.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 99   | 2441625      | 57,350                     | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VEHICULAR Y PEATONAL EN CUADRA 1 DE LOS JIRONES: LIMA, TITICACA, 28 DE JULIO Y RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO TACAPISI CHALLAPAMPA DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COPANI                       | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 664,553.00            | 634,165.14                     | 0.00         | 0.00              | 95.43%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 9/25/2020       | 12/23/2020                                           | 100.00             | El GL no tiene registrado el Formato 12B del proyecto; de igual modo, pese a que ya se cuenta con la resolución de liquidación, no se tiene registro del Formato N° 09 Cierre de Inversiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/22/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 100  | 2442560      | 282,980                    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEÑALOZA, AV. LIMA, CALLE LA BREÑA (TRAMO CALLE LIMA, CALLE REAL) CALLE LOS ÁLAMOS (TRAMO AV. PEÑALOZA, ESTADIO) CALLE REAL, JIRÓN CALLAO Y PERÍMETRO DEL PARQUE LA BREÑA DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO DEPARTAMENTO DE JUNIN | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUACRAPUQUIO              | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,657,163.88          | 5,657,163.86                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                         | 10/5/2020       | 4/2/2021                                             | 100.00             | de la revisión de INFOBRAS se verifica que la obra esta culminada así mismo se descargo el acta de Liquidación de Obra de 17/12/2021, en la cual el comité confirma la culminación de obra al 100% cabe resaltar que este proyecto tuvo un adicional de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/11/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 101  | 2442563      | 1,565,723                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUSCO, JR POMATA, JR AREQUIPA, JR. 28 DE JULIO, JR LOS INCAS, JR. LA UNION, JR RAMON CASTILLADE LA LOCALIDAD DE ANAPIA DEL DISTRITO DE ANAPIA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANAPIA                       | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 2,692,895.23          | 441,759.10                     | 2,251,136.00 | 946,242.72        | 51.54%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 10/13/2021      | 3/11/2022                                            | 24.95              | La obra tiene un avance físico acumulado de 24.95% hasta la valorización de marzo 2022. Asimismo, de acuerdo a la información registrada por el GL, en el formato 12B del SSI, el plazo de ejecución de obra se encuentra suspendido, indicando lo siguiente: [21/04/2022] EN LA FECHA SE ENCUENTRA EN suspesion, FUE REINICIADO LA EJECUCIÓN EN FECHA 7 DE MARZO DEL 2022, así mismo fue suspendido en 28 de marzo debido a que se ENCONTRÓ TUBERÍAS de agua potable a 20cm de profundidad lo que impedía conformar la sub base. | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 102  | 2442617      | 596,706                    | REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PIPS : 2163872,2185612 Y 2284564, EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                       | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 596,804.48            | 594,706.00                     | 0.00         | 0.00              | 99.65%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 11/10/2020      | 12/9/2020                                            | 100.00             | Mediante comunicación telefónica el Ing. Javier Diaz Tasilla - Sub gerente de Supervisión y Liquidaciones de la MPCH, informa que la obra se encuentra concluida con recepción observada.<br><br>Se llevó a cabo el día 20/08/2021 la recepción (observada).                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 103  | 2442741      | 1,705,799                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>TAYACAJA - PAMPAS        | HUANCAMELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 5,703,762.02          | 32,000.00                      | 5,685,994.00 | 3,325,806.26      | 58.87%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 2/14/2022       | 8/12/2022                                            | 60.17              | La obra se viene ejecutando con normalidad y un avance significativo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 104  | 2443494      | 2,502,848                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ANA<br>DE HUAYCAHUACHO | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 9,245,427.46          | 0.00                           | 9,245,427.00 | 0.00              | 0.00%                  | Actos Previos                 | Proceso de Selección              |                 |                                                      | 0.00               | Habiendose transferido el presupuesto, la encuentra en convocatoria, estado de absolución de consultas y observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/12/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 105  | 2443785      | 1,897,043                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR. CENTRAL MANANTAY, DESDE LA AV. MANANTAY HASTA EL JR. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MANANTAY                     | UCAYALI      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 5,138,821.26          | 1,773,403.16                   | 4,646,653.00 | 2,932,219.57      | 91.57%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 8/25/2021       | 3/22/2022                                            | 71.36              | Se verifica en el formato SSI que la obra se encuentra en un avance ejecutado del 71.36%, frente aun avance programado del 84.23%, encontrándose la obra atrasada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/24/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 106  | 2444835      | 1,696,428                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PILCHACA DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PILCHACA                     | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,141,783.24          | 1,621,973.82                   | 3,525,122.00 | 906,198.91        | 49.17%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 9/22/2021       | 3/20/2022                                            | 83.00              | La entidad comunica la ejecución de obra hasta finales de junio de 2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 107  | 2447166      | 1,998,458                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL ALCIDES CARRION, JR. AGROPECUARIO, JR. PROGRESO, JR. LOS CIPRECES, JR. GONZALO CARHUANCHO, JR. LOS PINOS EN EL ANEXO NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PAUCARTAMBO                  | PASCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,361,106.07          | 1,982,836.70                   | 3,069,701.00 | 149,106.65        | 63.43%                 | En Ejecución                  | Normal                            | 11/23/2021      | 2/20/2022                                            | 59.00              | LA OBRA INICIÓ CON LOS TRABAJOS EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2021. POR MOTIVOS CLIMÁTICOS PROPIAS DE LA ZONA. LA OBRA SUSPENDIÓ LOS TRABAJOS CON FECHA 27/12/2021. A LA FECHA LOS TRABAJOS HAN REINICIADO DESDE EL DÍA 19/05/2022, EN VISTA DE QUE CULMINO EL EVENTO POR EL CUAL SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS.                                                                                                                                                                                                                      | 6/27/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 108  | 2448817      | 164,911                    | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUOS EN EL ANEXO DE HUANCHAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA DE OCOPA       | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 549,702.08            | 0.00                           | 549,702.00   | 537,941.42        | 97.86%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 1/17/2022       | 4/16/2022                                            | 13.85              | Según comunicación con la RESPONSABLE DE OPMI la señorita KATHIA MARISOL MONTERREY SARO celular 931190681 la obra se encuentra en ejecución con un porcentaje de 13.85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                         |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                      |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO           | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 109  | 2453959      | 130,471                    | CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD NUEVA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUNO                        | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 171,653.14            | 171,653.14                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado     | 1/4/2021        | 3/4/2021                                             | 100.00             | Se verificó que el GL realizó el cierre del proyecto mediante el formato N° 09 del SSI, en tal sentido, se elaboró el informe final de monitoreo del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 110  | 2454156      | 2,258,763                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VIAL DE LA AV. ARNALDO MÁRQUEZ DISTRITO DE JESUS MARIA PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JESUS MARIA                  | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,857,740.56          | 33,500.00                      | 5,345,322.00 | 5,236,945.61      | 67.07%                 | En Ejecución                  | Atrasada             | 1/4/2022        | 5/3/2022                                             | 92.66              | Con fecha 06.06.2022, la Unidad Ejecutora remite vía correo electrónico las actas de suspensión suscritas de mutuo acuerdo de la obra (APROBACION DE LA PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N°01, APROBACION DE LA PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N°02), Asimismo se encuentran en proceso de APROBACION DE LA PRESTACION DE ADICIONAL DE OBRA N°03 para culminar la ejecución del proyecto.                                                                                                   | 6/10/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 111  | 2455106      | 81,694                     | CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO                       | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 607,164.58            | 526,113.06                     | 0.00         | 0.00              | 86.65%                 | Concluido                     | Liquidada            | 9/4/2020        | 12/2/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra liquidada, mas falta la liquidación de supervisión de obra y documentos de desarrollo de ejecución de obra para proseguir con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 112  | 2456427      | 2,442,499                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 25 DE JULIO C-1 A C-7, HERNAN VASQUEZ C-1 A C-5, VENEZUELA C-2 A C-4, BRASIL C-2 A C-4, SANTA ROSA C-2 A C-5, 26 DE JULIO C-2 A C-5, AGUSTIN GAMARRA C1- A C-2 DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 6,318,826.62          | 2,364,056.64                   | 4,999,978.00 | 3,620,231.16      | 94.71%                 | En Ejecución                  | Adelantada           | 8/5/2021        | 4/1/2022                                             | 43.50              | No hay información registrada en el SSI del MEF. En infobras se ha registrado un avance fisico acumulado de 43.50% al mes de octubre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 113  | 2457550      | 2,159,709                  | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YANAC, DISTRITO DE YANAC - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC                        | ANCASH       | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 3,912,743.48          | 2,078,104.98                   | 2,939,106.00 | 1,822,353.08      | 99.69%                 | Concluido                     | Por recepcionar      | 8/20/2021       | 2/15/2022                                            | 96.96              | De acuerdo a la comunicación con la Ing. ROSSMERY OBREGON ARTEAGA indica que la obra ha concluido el 29.04.2022 con la ejecución total del adicional y que actualmente se encuentra en proceso de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 114  | 2460661      | 149,289                    | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO    | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 557,798.04            | 0.00                           | 492,185.00   | 347,642.35        | 62.32%                 | En Ejecución                  | Normal               | 4/4/2022        | 7/2/2022                                             | 25.12              | Continúa la ejecución de obra , la entidad advierte de una posible ampliación de eplazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/28/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 115  | 2460670      | 2,907,154                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL UP. ARIA LAS DELICIAS DE VILLA ZONA I CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS                   | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,467,813.68          | 7,197,486.32                   | 1,141,803.00 | 307,356.72        | 88.63%                 | Concluido                     | En Liquidación       | 1/25/2021       | 9/21/2021                                            | 84.11              | Con fecha 23/05/2022 , la Unidad ejecutora remite documentación vía correo electrónico del proyecto ejecutado. Asimismo indica que se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 116  | 2461567      | 460,071                    | RENOVACION DE PISTAS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO JR. COLON ( ENTRE AV MARCO POLO Y JR PAZ SOLDAN) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO                     | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 509,259.20            | 476,855.53                     | 9,205.00     | 9,204.07          | 95.44%                 | Concluido                     | Liquidada            | 11/13/2020      | 12/27/2020                                           | 100.00             | Se verifico en infobras que cuenta con acta de recepción y resolución de aprobación de liquidación técnica financiera (se encuentra adjunto en el spp), falta realizar el cierre de inversión formato 9.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/24/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 117  | 2463780      | 3,228,948                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA PAZ, URB. LA PRIMAVERA, URB. LAS MALVINAS, PROLONG. JR. ARICA, JR. TUPAC AMARU C-6, JR. LAS VEGAS C-1 Y C-2, PASAJE MIGUEL GRAU, PROLONG. JR. GRAU, JR. SAN JUAN C-1, PROLONG. JR. BOLOGNESI, PASAJE N° 01, PROLONG. JR. SUÑE, CALLE N° 01, PICOTA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA                      | SAN MARTIN   | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 8,783,778.98          | 2,175,012.79                   | 8,238,422.00 | 6,003,968.10      | 93.11%                 | En Ejecución                  | Adelantada           | 11/16/2021      | 6/13/2022                                            | 76.06              | Según información proporcionada por el Coordinador de obra, y de acuerdo a la valorización de abril 2022, la obra se encuentra con un avance real acumulado de 76.06% al 30/04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 118  | 2464520      | 2,687,299                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 23 VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                    | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 8,119,505.02          | 25,900.00                      | 6,559,160.00 | 34,300.00         | 0.74%                  | En Ejecución                  | Normal               | 5/6/2022        | 12/31/2022                                           | 0.00               | De acuerdo a la información remitida por la UEI, la obra inició el 06/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 119  | 2465953      | 220,951                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON - DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                    | PUNO         | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 703,402.91            | 13,125.00                      | 690,277.00   | 0.00              | 1.87%                  | En Ejecución                  | Normal               | 5/2/2022        | 7/30/2022                                            | 0.00               | De acuerdo a la documentación remitida por la UEI, la obra inició el 02/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 120  | 2466536      | 3,899,543                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE EL JR. MANUEL MAICELO, CALLE SAN MARTIN, CALLE CUCHIPSA, JR. PEDRO GONZALES. DISTRITO DE LONGUITA - PROVINCIA DE UYU - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA                     | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,899,543.38          | 0.00                           | 0.00         | 0.00              | 0.00%                  | Actos Previos                 | Proceso de Selección |                 |                                                      | 0.00               | El Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 3962-2021-TCE-S4, del 22/11/2021, resuelve declarar nula la Resolución N° 060-2021-MDL/A, por la cual se dispuso declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública Nº 001-2021-MDL/CS-1 - Primera Convocatoria; debiéndose retrotraer el procedimiento al momento anterior en que la Entidad incurrió en el vicio de nulidad; es decir, a la etapa de otorgamiento de la buena pro, que hasta la fecha no se produce. | 5/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 121  | 2466815      | 5,698,373                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHUCHSHUYACU DEL DISTRITO DE JEPELACIO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO              | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 12,303,520.77         | 11,108,326.29                  | 5,698,374.00 | 1,144,349.05      | 99.59%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 3/23/2021       | 10/18/2021                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada y liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 122  | 2467851      | 2,508,515                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA            | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,677,717.17          | 779,118.33                     | 7,830,773.00 | 2,618,987.02      | 39.16%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 11/19/2021      | 4/17/2022                                            | 39.57              | SE REMITE EL OFICIO N°1191-2022/VIVIENDA-VMVU-PMIB CON FECHA 23 DE JUNIO A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA QUE SOLICITA INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DE LA OBRA Y CALENDARIO ACCELERADO DE OBRA , DEBIDO A QUE SEGUN LA INFORMACION REMITIDA POR LA UNIDAD EJECUTORA, PARA EL MES DE MAYO LA OBRA TIENE COMO AVANCE PROGRAMADO 71.68 % , Y TIENE UN AVANCE EJECUTADO DE 39.57% , ESTANDO LA OBRA ATRASADA, MENCIONANDO DOS SUSPENSIONES Y UNA AMPLIACION DE PLAZO (MODIFICACIONES CONTRACTUALES). | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 123  | 2468199      | 4,196,627                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS           | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,031,997.17         | 900,833.46                     | 9,144,467.00 | 1,433,428.83      | 23.27%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 1/19/2022       | 9/15/2022                                            | 3.90               | La obra presenta un avance real ejecutado de 3.90%, según valorización de mayo 2022 proporcionada por el supervisor de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 124  | 2468851      | 5,348,266                  | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES             | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,470,149.20          | 3,571,570.94                   | 1,771,238.00 | 0.00              | 65.29%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 6/15/2021       | 11/11/2021                                           | 60.93              | De acuerdo a la comunicación con la MD de San Andrés, la obra reinicio con el plazo de ejecución el 04.05.2022 y la contratista solicita nuevamente la suspensión del plazo de ejecución de obra por el fallecimiento del residente de obra acaecido el 12.05.2022. La entidad remite la carta N°026-2022/CC&C/RC presentada por la empresa contratista con fecha 13.05.2022 donde solicita la suspensión del plazo de ejecución de obra.                                                                         | 5/17/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 125  | 2470064      | 4,750,869                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VECINALES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA Y DEL SECTOR NORTE ALTO EN LA ZONA 05 DEL ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAROCHIRI - MATUCANA | LIMA         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 12,234,061.59         | 4,784,368.28                   | 7,718,440.00 | 6,427,433.01      | 91.64%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 6/4/2021        | 1/29/2022                                            | 99.03              | con fecha 25/04/2022, se realizo la visita de monitoreo donde se pudo apreciar la obra culminada con observaciones como se indica en el acta de visita de obra. Asimismo, la unidad ejecutora entrego el acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/12/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 126  | 2471247      | 1,652,581                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO              | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,508,604.21          | 0.00                           | 5,085,196.00 | 365,482.80        | 6.63%                  | En Ejecución                  | Atrasada                          | 1/12/2022       | 8/9/2022                                             | 6.59               | La obra se encuentra en ejecución con un avance aproximado del 9.00% al día dle monitoreo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/3/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 127  | 2472527      | 2,139,893                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO - III ETAPA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA             | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,102,862.00          | 2,139,893.00                   | 6,358,097.00 | 3,905,335.32      | 85.11%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 10/23/2021      | 3/21/2022                                            | 100.00             | Con fecha 04.05.2022 mediante HT N°52136, el ing. Luis Orihuela Carpio Gerente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, REMITE DOCUMENTACIÓN – CIERRE DE CONVENIOS con oficio N°0122-2022/MDV-GDUI. Asimismo se indica que el proyecto se encuentra en estado situacional de Concluido - Recepción Observada.                                                                                                                                                                                                 | 5/12/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 128  | 2474794      | 244,458                    | REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) DEL JR. ALFONSO UGARTE PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, TRAMO EPS. GRAU – CEMENTERIO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAITA                 | PIURA        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 815,496.78            | 777,169.00                     | 0.00         | 0.00              | 95.30%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/17/2020      | 1/15/2021                                            | 100.00             | Se realizara las gestiones para cierre de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 129  | 2474810      | 608,354                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VIAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CERRO COLORADO         | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 776,255.53            | 471,601.61                     | 150,752.00   | 35,966.36         | 65.39%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/17/2021      | 1/15/2022                                            | 93.14              | OBRA RECEPCIONADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 130  | 2474874      | 890,016                    | RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) AV. JUAN PABLO II ENTRE LA AV. GUARDIA CHALACA Y LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA             | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,055,227.73          | 1,003,764.64                   | 28,842.00    | 28,841.54         | 97.86%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 1/5/2021        | 3/5/2021                                             | 100.00             | La unidad ejecutora ha registrado el cierre del Proyecto en el SSI del MEF formato 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 131  | 2474875      | 177,008                    | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES 6,6A,6B,6C,6D Y 6E DE LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLAVISTA             | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,787,833.68          | 1,589,260.11                   | 0.00         | 0.00              | 88.89%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 11/7/2020       | 1/5/2021                                             | 100.00             | De acuerdo a lo verificado en el Formato 12-B del banco de inversiones, la Unidad ejecutora ha registrado el cierre del proyecto (formato 09).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 132  | 2480056      | 114,683                    | CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL SECTOR SANTA ROSA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO           | CAJAMARCA    | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 411,081.51            | 410,705.87                     | 0.00         | 0.00              | 99.91%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 9/15/2020       | 12/13/2020                                           | 100.01             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en la plataforma del SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                         | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |    |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION                                                                                                                                                                                                                                  | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |    |
| 133  | 2480877      | 784,613                    | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTA                | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,100,782.03          | 1,045,630.78                   | 0.00         | 0.00              | 94.99%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 12/4/2020       | 3/3/2021                                             | 100.00             | De acuerdo a lo indicado por el responsable de la UEI, el expediente de liquidación se encuentra en revisión.                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/25/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 134  | 2482037      | 1,111,470                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MIGUEL DE CAURI  | HUANUCO      | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,818,233.88          | 428,673.97                     | 3,389,560.00 | 1,181,299.57      | 42.17%                 | En Ejecución                   | Normal                            | 2/3/2022        | 8/1/2022                                             | 17.54              | EL PROYECTO SE ENCUENTRA en proceso de EJECUCIÓN CON UN 17.54 % AVANCE ACUMULADO, SE VIENE EJECUTANDO LAS PARTIDAS DE ACUERDO AL CRONOGRAMA ACTUALIZADO                                                                                                                                                                                                                   | 6/20/2022                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                        | NO                                             |    |
| 135  | 2483169      | 1,651,594                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FRANCISCO PIZARRO CUADRAS 01 A LA 07 Y JR. SAN MARTIN CUADRAS 01 A LA 04, DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES              | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,224,346.86          | 1,744,218.00                   | 5,012,964.00 | 4,470,888.86      | 99.85%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 10/6/2021       | 4/3/2022                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida y recepcionada, según informa la Ing. Vanessa Gonzales, coordinadora de la UEI.                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022                                                                                                                                                                                                                                               | SI                                                        | NO                                             |    |
| 136  | 2483506      | 2,582,835                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPA, LA FLORIDA I ETAPA, LAS MARGARITAS, MONTEERRICO, LA PLANICIE, LOS CEDROS, LA FLORESTA, CATALINA WANKA Y VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPA DEL DISTRITO DE SAN          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,763,353.88          | 2,609,236.85                   | 7,470,073.00 | 5,042,702.40      | 98.56%                 | Concluido                      | Recepción observada               | 10/26/2021      | 4/23/2022                                            | 95.75              | MEDIANTE HT 59990-2022 (OFICIO N.º 034-2022/MOSMP-GP) CON FECHA 01/06/2022 LA MUNICIPALIDAD DE SAN MARTIN DE PORRES REMITIO INFORMACION Y DIO RESPUESTA AL OFICIO N°1028-2022/VIVIENDA-VMVU-PMIB, LA INFORMACION REMITIDA POR LA UNIDAD EJECUTORA ES LA SIGUIENTE :<br>01.- RESOLUCION DE PRESUPUESTO<br>02.- DESIGNACION DE COORDINADOR<br>03.- CONTRATO DE SUPERVISION. | 6/9/2022                                                                                                                                                                                                                                                | SI                                                        | NO                                             |    |
| 137  | 2484127      | 492,608                    | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AVENIDA EJERCITO INTERSECCIÓN CALLE MISTI - CALLE TRONCHADERO EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUARA            | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 661,440.00            | 606,274.26                     | 0.00         | 0.00              | 91.66%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 11/21/2020      | 1/4/2021                                             | 100.00             | DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SSI LA ENTIDAD REGISTRA QUE AÚN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/31/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 138  | 2484221      | 6,928,694                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LIMA, 10 DE MARZO, CAHUIDE, TUPAC AMARU, AV MANCO CAPAC, JR MANCO CAPAC DEL CENTRO POBLADO DE POTACA VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHICCHE - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICCHE              | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,962,693.53          | 5,078,737.15                   | 1,882,150.00 | 1,286,521.66      | 91.42%                 | En Ejecución                   | Normal                            | 8/12/2021       | 3/9/2022                                             | 27.11              | [13/12/2021] EL PROYECTO SE ENCUENTRA ENCUENTRA EN EJECUCION DE OBRA TENIENDO TIENENDO UN AVANCE FISICO ACUMULADO DE 27.11% la cuarta valorización ha presentado la empresa constructora el sub gerente de obras ha observado mediante informe n° 201-2021-ivs-sgodudd                                                                                                    | 3/24/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 139  | 2484611      | 1,269,768                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA          | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 4,330,557.56          | 98,000.00                      | 3,771,831.00 | 0.00              | 2.26%                  | Actos Previos                  | Proceso de Selección              |                 |                                                      | 0.00               | El GL registro el estado situacional en el formato 12B: [10/06/2022] el proyecto ya cuenta con buena pro, el postor ganador ya entrego la documentación para la elaboración de contrato, siendo esta en proceso de revisión                                                                                                                                               | 6/15/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 140  | 2484612      | 126,375                    | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA          | CUSCO        | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 455,148.27            | 33,900.00                      | 390,248.00   | 0.00              | 7.45%                  | Actos Previos                  | Por Iniciar                       |                 |                                                      | 0.00               | De acuerdo a lo registrado en el SEACE, el contrato para la ejecución de obra fue suscrito el 17/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/20/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 141  | 2486088      | 2,756,783                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA            | PUNO         | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 4,815,051.21          | 1,061,704.50                   | 4,333,878.00 | 1,110,772.09      | 45.12%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 11/24/2021      | 6/21/2022                                            | 25.66              | De acuerdo a la indicado por el Ing. Abel Maron, responsable de la UEI de la Entidad, el proyecto se encuentra suspendido desde el 11/04/2022, asimismo, indica que aún no ha sido aprobada la valorización correspondiente a abril 2022.                                                                                                                                 | 6/28/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 142  | 2486393      | 679,750                    | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 757,223.35            | 229,197.05                     | 425,651.00   | 60,283.00         | 38.23%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 11/16/2021      | 12/15/2021                                           | 40.00              | En comunicación telefónica con el encargado de obras de la entidad comunica que la obra sigue suspendida, que la fecha probable de reinicio sea el 25/03/2022 o el 28/03/2022                                                                                                                                                                                             | 6/22/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |
| 143  | 2486395      | 440,671                    | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA, CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 574,630.78            | 74,236.09                      | 267,536.00   | 0.00              | 12.92%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   |                 |                                                      |                    | 12.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | No hay información registrada en la plataforma del SSI y Portal de Infobras, excepto que el último devengado fue en diciembre de 2020. Se desconoce el avance físico alcanzado. No responden los teléfonos registrados en el directorio de INVIERTE PE. | 6/30/2022                                                 | NO                                             | NO |
| 144  | 2486840      | 461,034                    | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE F. MALDONADO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO                 | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,140,668.84          | 1,005,084.87                   | 0.00         | 0.00              | 88.11%                 | Concluido                      | Liquidada                         | 10/22/2020      | 12/20/2020                                           | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022                                                                                                                                                                                                                                               | NO                                                        | NO                                             |    |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 145  | 2487706      | 991,047                    | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI             | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 2,426,988.28          | 407,616.50                     | 1,412,142.00 | 930,581.17        | 55.14%                 | En Ejecución                  | Normal           | 9/29/2021       | 12/27/2021                                           | 53.96              | De acuerdo a la documentación registrada en el SSI, se tiene un avance físico acumulado de 53.96% hasta la valorización de mayo 2022.                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/27/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 146  | 2487726      | 1,423,998                  | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUIMBIRI             | CUSCO        | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 3,485,462.98          | 1,200,184.39                   | 2,037,665.00 | 693,327.37        | 54.33%                 | En Ejecución                  | Normal           | 10/21/2021      | 4/18/2022                                            | 41.05              | De acuerdo a la documentación registrada en el SSI, la obra tiene un avance físico acumulado de 41.05% hasta la valorización de abril 2022                                                                                                                                                                                                                                             | 6/27/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 147  | 2488629      | 560,622                    | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) VIAS URBANAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ROMAN - JULIACA | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,545,909.99          | 1,384,894.61                   | 161,016.00   | 0.00              | 89.58%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 10/3/2020       | 12/16/2020                                           | 75.75              | El GL registró el estado situacional en el SSP: [20/04/2022] SE TIENE UN AVANCE DEL 89.57% DE LA EJECUCION DE LA INVERSION. SE RESUELVE EL CONTRATO POR LA ACUMULACION DE PENALIDADES. Asimismo, de las coordinaciones telefónicas con la UEI, indican que el contrato fue resuelto por incumplimiento del contratista en el levantamiento de observaciones para la recepción de obra. | 4/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 148  | 2490971      | 2,530,226                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANAYOCC DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCOS                | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 7,080,318.65          | 2,103,688.02                   | 4,976,630.00 | 854,573.42        | 41.78%                 | En Ejecución                  | Normal           | 12/21/2021      | 8/17/2022                                            | 2.00               | La obra se encuentra en ejecución, se espera este fin de mes para la actualización del SSP.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 149  | 2491121      | 550,222                    | REPARACION DE CALZADA Y BERMA; EN EL(LA) CALLE SAN MARTÍN DE PORRES (TRAMO AV. BASADRE Y FORERO – PJE. PACAY) CPM NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA               | TACNA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 852,721.94            | 811,915.20                     | 39,288.00    | 39,287.16         | 99.82%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/19/2020      | 1/17/2021                                            | 100.00             | En comunicación con UEI este indica que la obra ya fue recepcionada y se encuentra liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 150  | 2491721      | 53,561                     | REPARACION DE PAVIMENTO, CUNETAS Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS DISTRITO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO   | LA LIBERTAD  | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 1,582,009.64          | 1,542,654.95                   | 0.00         | 0.00              | 97.51%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/10/2020      | 2/7/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión. El Ing. Luis Mori Daza, Sub Gerente de Infraestructura de la IMP de Santiago de Chuco ha comunicado que no se ha liquidado la supervisión de obra.                                                                                                                                      | 6/3/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 151  | 2491851      | 354,269                    | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETAS; EN EL(LA) JIRON LIMA CUADRA 1 Y 2, JIRON SAN MARTIN 15 Y 16 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS               | SAN MARTIN   | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 824,081.18            | 775,299.93                     | 13,785.00    | 13,785.00         | 95.75%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/7/2020       | 1/5/2021                                             | 100.00             | La obra está concluida y fue recepcionada el 13/09/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 152  | 2491964      | 53,673                     | REPARACION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI              | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,736,285.32          | 1,157,757.15                   | 653,145.00   | 95,497.20         | 72.18%                 | Paralizada                    | Permanente       | 12/1/2020       | 2/13/2021                                            | 78.00              | De acuerdo a la información verificada en el sistema INFObras. la obra se encuentra paralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/4/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 153  | 2492029      | 52,645                     | CONSTRUCCION DE PISTA, MURO DE CONTENCIÓN, CUNETAS Y VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROLONGACION DEL JR. LIMA EN LA LOCALIDAD PUSI, DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUSI                 | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 589,256.80            | 588,589.27                     | 0.00         | 0.00              | 99.89%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/12/2020      | 2/9/2021                                             | 100.00             | Mediante correo electrónico se requirió al GL que realicen el cierre del proyecto mediante el Formato N° 09 - Registro de cierre de inversiones.                                                                                                                                                                                                                                       | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | SI                                             |
| 154  | 2492062      | 170,557                    | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO Y BELEN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO CUI 2492062                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO               | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,056,492.38          | 973,352.49                     | 91,521.00    | 0.00              | 92.13%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 4/19/2021       | 6/17/2021                                            | 86.18              | El GL registró el siguiente estado situacional en el SSI: [17/03/2022] LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA Y EN PROCESO DE LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                      | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 155  | 2492102      | 1,094,562                  | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) Y VEREDAS DE LA AV. EJERCITO DE LA CIUDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL YUNGUYO                | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,250,407.22          | 834,001.00                     | 260,561.00   | 0.00              | 66.70%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 2/4/2021        | 5/4/2021                                             | 72.60              | El GL no cumple con actualizar el formato 128 y el aplicativo de Infobras. Asimismo, se observa que el proyecto tiene un avance financiero de 66.7%, siendo el último devengado en octubre de 2021.                                                                                                                                                                                    | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 156  | 2492185      | 1,488,735                  | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) EN LAS CALLES: CALLE MELGAR CUADRA 10 Y 11, RICARDO MORENO CUADRA 13 Y 14, JUAN SANTOS CUADRA 13, PACHACUTEC CUADRA 12 Y 13 Y CALLE LIMA CUADRA 8 Y 9, EN LA LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE           | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,719,799.59          | 1,113,070.24                   | 606,729.00   | 484,237.40        | 92.88%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/21/2021       | 12/19/2021                                           | 100.00             | SEGÚN EL SSI LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION POR PARTE DE LA SUPERVISION. INFObras desactualizado                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                               |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 157  | 2492209      | 95,331                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, SARDINEL, VEREDA Y CUNETÁ; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MATRIZ EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD        | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,115,640.72          | 1,093,955.68                   | 0.00         | 0.00              | 98.06%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 11/17/2020      | 1/30/2021                                            | 100.00             | LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADO EL 09/05/2021, PERO A LA FECHA LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO HAN SIDO ENVIADOS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7/21/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 158  | 2492312      | 1,280,078                  | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS PARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,347,277.76          | 1,333,587.71                   | 0.00         | 0.00              | 98.98%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/1/2021        | 8/29/2021                                            | 100.00             | La unidad ejecutora ha registrado el cierre del Proyecto en el SSI del MEF formato 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 159  | 2492319      | 129,947                    | RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; REPARACION DE SARDINEL; CONSTRUCCION DE RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JR REAL, CERCADO DE MALA, EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA                 | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 552,328.29            | 516,312.71                     | 0.00         | 0.00              | 93.48%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 1/4/2021        | 3/4/2021                                             | 100.00             | La unidad ejecutora ha registrado el cierre del Proyecto en el SSI del MEF formato 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 160  | 2492323      | 1,248,005                  | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS IMPARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,315,203.66          | 1,302,225.58                   | 0.00         | 0.00              | 99.01%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 7/2/2021        | 8/30/2021                                            | 100.00             | Con fecha 29.03.2022 se remitió el correo al Ingeniero JUNIOR GUILLERMO FRANCIA CAMPOS,SUBGERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS, con la finalidad de remitir la Resolución de Aprobación de Liquidación de Obra. Asimismo se dio la recomendación que al realizar el cierre del proyecto, deberán ingresar la documentación completa por mesa de partes ( <a href="https://mesadepartes.vivienda.gob.pe">https://mesadepartes.vivienda.gob.pe</a> ) | 3/31/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 161  | 2492330      | 525,590                    | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 01 (GRUPOS DEL 01 AL 13) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 592,621.02            | 592,621.01                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 7/12/2021       | 8/10/2021                                            | 100.00             | Con fecha 29.03.2022 se remitió el correo al Ingeniero JUNIOR GUILLERMO FRANCIA CAMPOS,SUBGERENTE DE PROYECTOS Y OBRAS PÚBLICAS, con la finalidad de remitir la Resolución de Aprobación de Liquidación de Obra. Asimismo se dio la recomendación que al realizar el cierre del proyecto, deberán ingresar la documentación completa por mesa de partes ( <a href="https://mesadepartes.vivienda.gob.pe">https://mesadepartes.vivienda.gob.pe</a> ) | 3/31/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 162  | 2492338      | 67,337                     | REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION PRADERAS Y JARDINES DEL GOLF DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 700,341.12            | 695,720.12                     | 0.00         | 0.00              | 99.34%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/7/2020       | 1/5/2021                                             | 100.00             | La UEI no ha registrado el cierre de inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 163  | 2492383      | 493,928                    | CONSTRUCCION DE VEREDA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO HISTORICO EN LA LOCALIDAD DE VISCHONGO, DISTRITO DE VISCHONGO-VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO            | AYACUCHO     | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles       | 658,042.87            | 633,042.46                     | 26,000.00    | 0.00              | 96.20%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 11/30/2020      | 1/28/2021                                            | 70.05              | Se reitera ala entidad la documentación de desarrollo de obra para la actualización del sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 164  | 2492527      | 2,242,486                  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRON DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11 EN EL DISTRITO MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,329,691.49          | 1,708,897.83                   | 3,482,038.00 | 2,174,582.06      | 89.69%                 | Concluido                     | Recepción observada | 11/16/2021      | 4/14/2022                                            | 93.98              | La unidad ejecutora actualizo en el portal del infobras de la contraloría, el pliego de observaciones. Por lo tanto la obra se encuentra en Concluido - Recepción Observada                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/9/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 165  | 2493071      | 96,877                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETÁ; REPARACION DE ALCANTARILLA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA              | AMAZONAS     | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 727,241.41            | 696,233.73                     | 50,270.00    | 8,799.00          | 96.95%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/14/2020      | 2/11/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida y liquidada. Se recepcionó el 02/08/2021. la obra se liquidó el 01/12/2021. La supervisión se liquidó el 27/10/2021. La UEI comunica que no pueden registrar el cierre de la inversión porque se adeuda al Contratista y Supervisor.                                                                                                                                                                                 | 3/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 166  | 2493086      | 668,393                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETÁ; REPARACION DE VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MALECÓN ECOTURISTICO JOSUE ALVARADO EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA            | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7 deciles | 1,666,563.00          | 730,348.55                     | 1,052,603.00 | 43,325.50         | 46.42%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 3/2/2021        | 5/30/2021                                            | 100.00             | Según el SSI del MEF, la obra se encuentra concluida y en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 167  | 2493166      | 93,041                     | CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA EN LA LOCALIDAD TOMAY KICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA          | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 752,680.04            | 722,871.70                     | 0.00         | 0.00              | 96.04%                 | Concluido                     | Liquidada           | 12/1/2020       | 1/29/2021                                            | 93.37              | se encuentra Concluido-Liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/24/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 168  | 2494597      | 1,626,473                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE DEL DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE                | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,264,316.15          | 27,000.00                      | 2,259,035.00 | 1,744,620.10      | 78.24%                 | En Ejecución                  | Atrasada            | 2/15/2022       | 6/14/2022                                            | 69.64              | La obra se encuentra en ejecución con un avance físico real de 69.64%. Presenta retraso injustificado: el monto de la valorización acumulada ejecutada a mayo 2022 es menor al ochenta por ciento (80%) del monto de la valorización acumulada programada.                                                                                                                                                                                          | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 169  | 2497626      | 2,757,554                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,086,101.97         | 0.00                           | 13,086,102.00 | 4,183,477.09      | 31.97%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 2/1/2022        | 10/28/2022                                           | 22.57              | La obra se encuentra atrasada con un avance real ejecutado de 22.57% frente al avance programado de 27.16%.                                                                                                                                                                                  | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 170  | 2502891      | 3,682,195                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS            | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,784,612.60         | 0.00                           | 10,993,645.00 | 0.00              | 0.00%                  | Actos Previos                 | Por Convocar     |                 |                                                      | 0.00               | La unidad ejecutora no ha registrado información del proyecto (estado situacional).                                                                                                                                                                                                          | 6/9/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 171  | 2206101      | 1,440,503                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,226,130.03          | 6,220,607.15                   | 0.00          | 0.00              | 99.91%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/22/2018       | 12/12/2018                                           | 100.00             | La Municipalidad remitió información para el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                             | 3/30/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 172  | 2408248      | 344,705                    | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO MUCHACRUZ - DISTRITO DE HUALHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALHUAS              | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 344,705.57            | 344,705.00                     | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/2/2018        | 10/30/2018                                           | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                                                                           | 12/13/2021             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 173  | 2251773      | 7,862,443                  | INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                    | REGION HUANUCO-SEDE CENTRAL                      | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,385,116.72          | 7,372,726.32                   | 0.00          | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/26/2018      | 8/22/2019                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 174  | 2278662      | 2,190,764                  | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PAMPA, CHAUPY Y SANTO DOMINGO; EN DISTRITO QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,424,243.47          | 5,123,774.21                   | 0.00          | 0.00              | 94.46%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/14/2018       | 1/11/2019                                            | 100.00             | La entidad nuevamente comunica que ya se tiene compilada la información para el cierre de convenio, mas aún no las remite.                                                                                                                                                                   | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 175  | 2297261      | 3,092,689                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LAS AZUCENAS, LAS AMAPOLAS, LAS VIOLETAS (SECTOR 3); LAS ACACIAS, LOS GLADIOLOS, TAMBO (SECTOR 5) DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO.                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA           | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,897,652.81          | 2,897,652.81                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 12/18/2018      | 6/15/2019                                            | 100.00             | Al corroborar el proyecto cuenta con liquidación de obra, Formato F9, se procede al cierre de convenio.                                                                                                                                                                                      | 6/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 176  | 2308413      | 430,053                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIIUSOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO+                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA           | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 483,258.10            | 470,258.10                     | 0.00          | 0.00              | 97.31%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/22/2018       | 11/19/2018                                           | 100.00             | La MD Huancabamba presento el Oficio 100, 263 y 370-2021-MDH-A, HT 34116-2021 donde alcanzan y subsanan los documentos para el cierre de convenio, se verifica cumple con los requisitos (Acta de recepción de obra, resolución de liquidación de obra y supervisión, Formato de cierre F9). | 9/21/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 177  | 2220365      | 4,434,992                  | INSTALACION DE PISTASDEL JR. AMAZONAS C-02 Y 03, JR. GRAU C-02-03, JR. HUAMACHUCO C- 01- 02-03 Y JR. TRIUNFO C-01,02,03 DE LA LOCALIDAD DEL MAINO -, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE MAINO   | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,490,310.03          | 4,444,995.15                   | 0.00          | 0.00              | 98.99%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/20/2018      | 6/17/2019                                            | 100.00             | La MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ISIDRO DE MAINO remite el Of. N° 202-2020-MDSIM/A, donde remite el acta de recepción de Obra, el GL informa que la obra ha sido recepcionada en fecha 13/11/2020.                                                                                          | 11/27/2020             | NO                                                        | NO                                             |
| 178  | 2309849      | 3,829,085                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MANSIÓN DE SOCABAYA II, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SOCABAYA              | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,083,739.14          | 3,675,808.77                   | 0.00          | 0.00              | 72.31%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/26/2019      | 1/23/2020                                            | 94.05              | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 179  | 2078335      | 2,961,157                  | MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACIÓN Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY (CRUCE AV. MIRAFLORES Y JR. COMANDANTE SUÁREZ), DISTRITO DE CALLERIA-YARINACÓCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO     | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 40,631,923.43         | 40,410,810.15                  | 0.00          | 0.00              | 99.46%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/13/2018       | 1/10/2019                                            | 100.00             | Mediante el Aplicativo del MEF, SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES (SSI) se puede apreciar que en el Banco de Inversiones ya se encuentra registrado el formato 9 Registro de cierre de inversión.                                                                                        | 3/28/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 180  | 2306900      | 1,122,612                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. EL EJERCITO, AV 9 DE OCTUBRE, AV. PEDRO CIEZA DE LEON, AV. EL CARMEN Y LA AV., PACIFICO DEL PUEBLO JOVEN 9 DE OCTUBRE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE.        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,233,541.25          | 6,099,000.29                   | 0.00          | 0.00              | 97.84%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/17/2018       | 8/14/2018                                            | 100.00             | Según lo registrado en el aplicativo MEF, sistema de seguimiento de Inversión, SSI, la obra se encuentra concluido y liquidada.                                                                                                                                                              | 7/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                     |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 181  | 2288927      | 877,748                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE SHERECK CUAD. 1 Y CALLE PRIMAVERA CUAD. 1 DE LAS PAMPAS, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA       | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,460,313.00          | 4,460,312.73                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/17/2017       | 1/12/2018                                            | 100.00             | EL PROYECTO ESTÁ CULMINADO, LIQUIDADO Y CERRADO EN EL SSI-MEF, POR LO QUE SE PROCEDE CON EL REGISTRO DEL CIERRE DEL CONVENIO EN EL SSP- MVCS, ASÍ COMO CORRESPONDERÍA SU ARCHIVO DEFINITIVO                                                                                                                                                                          | 12/13/2019             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 182  | 2296335      | 6,793,377                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. P.I. ZAPALLAL ALTO - SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA      | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,170,731.97          | 6,842,756.74                   | 0.00     | 0.00              | 95.43%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/21/2018       | 2/16/2019                                            | 100.00             | OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9/22/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 183  | 2307123      | 3,931,784                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AGUILES SCALA Y PASAJE SAIA AMORELLI DEL SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA PIURA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCABAMBA       | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,177,029.26          | 5,141,910.02                   | 0.00     | 0.00              | 99.32%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/8/2018       | 4/6/2019                                             | 100.00             | De acuerdo a lo manifestado por el ing. Rosas, la obra se encuentra culminada Sewgun la consulta amigable del MEF, la obra tienen un avance financiero del 90.1%                                                                                                                                                                                                     | 1/2/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 184  | 2205222      | 2,061,418                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, JIRONES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE SHUPLUY, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH.                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHUPLUY            | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,331,360.02          | 2,321,358.80                   | 0.00     | 0.00              | 99.57%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/22/2018       | 2/17/2019                                            | 100.00             | CONCLUIDO - LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/25/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 185  | 2381291      | 1,083,687                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV., DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA.                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUIÑA           | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,113,686.78          | 1,112,076.39                   | 0.00     | 0.00              | 99.86%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/13/2018       | 10/11/2018                                           | 99.85              | De acuerdo a lo registrado en los montos de SSI y del formato N° 09 no son coherentes, se les solicita que se actualice los formatos.                                                                                                                                                                                                                                | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 186  | 2245195      | 2,449,933                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO II ETAPA DEL DISTRITO DE LOS AGUIJES, PROVINCIA DE ICA - ICA                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LOS AGUIJES        | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,286,314.44          | 3,200,928.67                   | 0.00     | 0.00              | 97.40%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/23/2020       | 12/21/2020                                           | 97.13              | La unidad ejecutora del proyecto registro en el Banco de Inversiones el formato de registro de cierre de la inversión así como la Resolución de Gerencia Municipal N°052-2021-GM/MDLA, de fecha 05/03/2021 mediante la cual aprueba la liquidación de obra y Resolución Gerencial N°226-2021-GM/MDLA mediante la cual aprueba la liquidación de consultoría de obra. | 11/18/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 187  | 2194212      | 4,536,042                  | CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DEL COMITE 9 Y 16 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHANCAY            | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,568,041.75          | 4,562,532.57                   | 0.00     | 0.00              | 99.88%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/11/2018       | 3/9/2019                                             | 100.00             | se realizo la visita a la obra donde se constato que la obra se encuentra culminada                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3/25/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 188  | 2191752      | 5,902,119                  | CREACION PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PACHAPIRIANA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA.                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONTALI           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,717,653.88          | 3,636,989.03                   | 0.00     | 0.00              | 97.83%                 | Concluido                     | Liquidada        | 4/22/2019       | 9/18/2019                                            | 100.00             | Obra concluida y liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/17/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 189  | 2181490      | 4,021,642                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. BOLOGNESI, JR. LAMBAYEQUE Y JR. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JULCAN            | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,042,941.03          | 4,040,934.35                   | 0.00     | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/19/2018      | 4/17/2019                                            | 100.00             | OBRA CONCLUIDA - CIERRE DE CONVENIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/25/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 190  | 2181043      | 787,266                    | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR NOROESTE DEL AA.HH CHICLAYITO - VENTANILLA Y CASCO URBANO LOCALIDAD DE LA MATANZA - DE MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA MATANZA         | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,286,741.09          | 10,496,708.51                  | 0.00     | 0.00              | 113.03%                | Concluido                     | En Liquidación   | 7/20/2017       | 12/1/2017                                            | 100.00             | El nuevo gerente de obras, informo que la obra fue recepcionada sin observaciones y que se encuentra en proceso de liquidación de obra .                                                                                                                                                                                                                             | 2/21/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 191  | 2296655      | 2,820,525                  | CREACION DE PISTAS VEREDAS SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR Y DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE BARRANCA, PROVINICA DE DATEM LORETO                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,870,524.29          | 2,587,267.86                   | 0.00     | 0.00              | 90.13%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/4/2018        | 12/1/2018                                            | 100.00             | Se solicita al gobierno local información del estado situacional del proyecto y que actualice la información en el sistema de Infobras, formato 8A y formato 12B y remita información al MVCS por mesa de partes virtual. informe sobre el estado de cierre de convenio                                                                                              | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 192  | 2187316      | 428,433                    | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA RITA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO           | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 521,315.98            | 521,314.98                     | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 7/5/2018        | 9/2/2018                                             | 100.00             | OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION, LA ENTIDAD NO HA ACTUALIZADO LOS APLICATIVOS DE DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES.                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/30/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                  |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 193  | 2247922      | 1,707,387                  | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA, DISTRITO PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIMPINGOS            | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,342,818.05          | 1,340,132.59                   | 0.00     | 0.00              | 99.80%                 | Concluido                      | Liquidada        | 9/3/2018        | 12/31/2018                                           | 95.32              | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación para proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 194  | 2240447      | 1,907,386                  | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANQUIRHUATO EN LAS AVENIDAS SANTA ROSA Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO.                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYNA                 | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,907,385.59          | 1,174,484.32                   | 0.00     | 0.00              | 61.58%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                  | 10/9/2018       | 6/5/2019                                             | 61.03              | Con fecha 30 de enero del 2020 se ha tenido una mesa de trabajo con el alcalde de la Municipalidad Distrital de Ayna en el cual nos informa la situación actual de la ejecución del proyecto e informa que la entidad ha resuelto el contrato con la Empresa Contratista por motivos de falta de disponibilidad de terreno para ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/12/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 195  | 2307523      | 849,476                    | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE AGUANANA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO         | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 913,064.80            | 883,255.05                     | 0.00     | 0.00              | 96.74%                 | Concluido                      | Liquidada        | 8/15/2018       | 11/12/2018                                           | 100.00             | DE LO VERIFICADO EN LOS APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES, LA ENTIDAD AUN NO REGISTRA EL CIEERE DE INVERSIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/30/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 196  | 2314558      | 1,305,841                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. LA LIBERTAD- SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,500,041.95          | 1,499,373.92                   | 0.00     | 0.00              | 99.96%                 | Concluido                      | Liquidada        | 8/23/2018       | 12/20/2018                                           | 100.88             | Con fecha 24/09/2019, la Municipalidad remite mediante Oficio N°141-2019-GIP/MDPP, copia de la Resolución de aprobación de la liquidación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/22/2019             | NO                                                        | NO                                             |
| 197  | 2300570      | 3,419,331                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS EN LAS ASOCIACIONES DE LEONCIO PRADO OESTE, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,107,621.63          | 3,692,292.51                   | 0.00     | 0.00              | 89.89%                 | Concluido                      | Liquidada        | 9/21/2018       | 1/18/2019                                            | 100.00             | SE VERIFICO EN EL PORTAL WEB DE INFOBRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSION TIENE RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (R.G N° 054-2019-GIP-MDPP) , FALTANDO EL FORMATO DE CIERRE EN EL SSI DEL MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 198  | 2317579      | 4,969,944                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO LOS OLIVOS Y URBANIZACION SAN JUAN TEPRO DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO.                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL EL COLLAO - ILAVE      | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,075,180.78          | 5,010,233.94                   | 0.00     | 0.00              | 98.72%                 | Concluido                      | En Liquidación   | 12/3/2018       | 7/30/2019                                            | 100.00             | Obra concluida, Recepcionada el 27.07.2020 y presenta la liquidación el 25.11.2020, esto según indica el Informe de control concurrente N° 032-2020-OCI/9022-SCC de fecha 23.12.2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11/18/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 199  | 2287531      | 701,769                    | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA.                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE QUIVES | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 788,068.33            | 775,036.35                     | 0.00     | 0.00              | 98.35%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 8/9/2018        | 11/6/2018                                            | 99.35              | Se realizó la visita al lugar de la obra, donde no se encontro actividad alguna, según manifiesta el coordinador del proyecto, por encontrarse la obra culminada y en etapa de recepción. Se verifico que las pistas se encuentran ejecutadas con carpeta asfáltica, así como también los muros de contención, veredas de concreto, pavimento con adoquines de concreto en pasajes y señalizaciones horizontales en calzadas y construcción de paradero. Sin embargo se encontraron las siguientes observaciones: La pintura de las franjas laterales se encuentran descoloridas, existen veredas cuyos vértices se | 12/14/2018             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 200  | 2398252      | 637,675                    | MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR. GERASIMO GARCIA Y GARCIA CENTRO POBLADO DE MAGDALENA DEL MAR - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA REGIÓN LIMA                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 635,182.20            | 635,182.20                     | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Liquidada        | 7/24/2018       | 9/21/2018                                            | 97.77              | Mediante correo electrónico, el representante de la Unidad Ejecutora del proyecto, remite copia del Acta de Recepción de la Obra y la Resolución de Aprobación de la Liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9/8/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 201  | 2243659      | 390,606                    | CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA CALLE LAS MARAVILLAS DEL BARRIO LOS INCAS EN EL, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE                | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 425,606.00            | 425,606.00                     | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Convenio Cerrado | 8/2/2018        | 10/30/2018                                           | 100.00             | LA MUNICIPALIDAD DE MACHE MEDIANTE OFICIO N°147-2019-MDM-A REMITE EL CIERRE DE PROYECTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/11/2019              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 202  | 2201287      | 510,413                    | REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE FELIX DIBOS CUADRAS 1 A 5, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 513,070.97            | 509,382.43                     | 0.00     | 0.00              | 99.28%                 | Concluido                      | Recepcionada     | 7/24/2018       | 9/21/2018                                            | 99.79              | Mediante correo electrónico de fecha 08/09/2020, la Unidad Ejecutora remite copia del Acta de Recepción de la Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9/8/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 203  | 2181469      | 2,191,156                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA              | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,191,155.62          | 4,131,880.02                   | 0.00     | 0.00              | 98.59%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 9/5/2018        | 1/2/2019                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 204  | 2249143      | 2,098,146                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUTERVO             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,298,553.81          | 2,298,553.81                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Liquidada        | 1/25/2019       | 6/23/2019                                            | 94.17              | La obra se encuentra liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12/10/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

**ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                         |                                                  |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 205  | 2290734      | 3,167,238                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL CENTRO POBLADO SAN IDELFONSO ZONA OESTE, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINGUÑA               | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,212,530.63          | 4,191,014.17                   | 0.00     | 0.00              | 99.49%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/20/2018       | 1/16/2019                                            | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/28/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 206  | 2249660      | 3,000,000                  | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE    | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,765,726.64          | 2,951,108.94                   | 0.00     | 0.00              | 43.62%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 11/9/2018       | 2/6/2019                                             | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9/5/2019               | NO                                                        | NO                                             |
| 207  | 2194766      | 4,879,862                  | MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE                 | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,653,382.83         | 9,378,665.46                   | 0.00     | 0.00              | 80.48%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/16/2018      | 5/14/2019                                            | 97.42              | Según lo registrado en el aplicativo MEF, sistema de seguimiento de Inversión SSI, el proyecto se encuentra concluido y liquidado.                                                                                                                                                                                                                        | 3/28/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 208  | 2335961      | 3,895,116                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO            | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,940,738.61          | 3,940,738.61                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 12/21/2018      | 4/19/2019                                            | 98.59              | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registro en el Banco de Inversiones, la resolución de aprobación de la liquidación de obra, así como procedió a efectuar el cierre del proyecto.                                                                                                                                                                        | 5/24/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 209  | 2181848      | 2,911,880                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JUNIN, TRAMO: JR. BOLIVIA - AV. CATALINA HUANCA , DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JERONIMO DE TUNAN | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,921,879.85          | 2,915,795.28                   | 0.00     | 0.00              | 99.79%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 4/16/2019       | 9/12/2019                                            | 100.00             | Obra se encuentra concluida recepcionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 210  | 2244322      | 4,164,492                  | CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES Y VIAS PEATONALES EN LA URBANIZACION TORREBLANCA - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO            | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,164,491.99          | 4,075,885.78                   | 0.00     | 0.00              | 97.87%                 | Concluido                     | Recepción observada | 11/13/2018      | 3/12/2019                                            | 100.00             | Con fecha 09.05.2022. mediante correo electrónico la Ingeniera Jobby López coordinadora de la UE remite el Acta de Recepción de la Obra con Observaciones. Donde se indica el estado situacional del proyecto a la fecha es: Inversión con contrato resuelto, según RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 402-2021-GM/MDC de fecha 10 de setiembre de 2021. | 5/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 211  | 2263702      | 3,378,612                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA          | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,321,575.05          | 6,249,998.35                   | 0.00     | 0.00              | 98.87%                 | Concluido                     | Liquidada           | 7/20/2018       | 11/16/2018                                           | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/25/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 212  | 2310176      | 4,639,405                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO ATOJPAMPA, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH.                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAN              | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,639,404.88          | 4,568,918.35                   | 0.00     | 0.00              | 98.48%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/14/2018       | 3/12/2019                                            | 100.00             | CONCLUIDO - LIQUIDADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 213  | 2342676      | 589,236                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE LA ASOCIACION COMITE 11-7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD Y DESARROLLO POR SAMEGUA (UDEPS) DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAMEGUA               | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 699,181.19            | 695,117.31                     | 0.00     | 0.00              | 99.42%                 | Concluido                     | Liquidada           | 5/4/2019        | 7/17/2019                                            | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 214  | 2302058      | 3,965,284                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. JESUS NAZARENO CAUTIVO SECTOR OESTE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONSEFU               | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,112,091.01          | 4,042,701.25                   | 0.00     | 0.00              | 98.31%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/20/2018       | 2/15/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluido y liquidada, cuenta con los aplicativos del MEF actualizados .                                                                                                                                                                                                                                                             | 4/22/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 215  | 2329332      | 4,605,403                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINGALPO             | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,605,403.00          | 4,605,402.81                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 7/16/2018       | 1/11/2019                                            | 100.00             | OBRA CONCLUIDA- LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/25/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 216  | 2310210      | 3,874,024                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE UPAHUACHO, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO.                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UPAHUACHO             | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,925,024.11          | 3,925,018.00                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/17/2018       | 2/13/2019                                            | 100.00             | Se ha verificado que el proyecto está liquidado y cerrado en el banco de inversiones por lo cual se solicitaran los documentos de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                     | 5/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 217  | 2317574      | 2,738,459                  | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA PLAZA COMEDOR, PARQUE LA NENA, PLAZA SANTO MADERO, PLAZUELA SANCHEZ CERRO, PARQUE N 3, MIRADOR LETICIA, TANQUE DE AGUA Y PARQUE VIRGEN MEDALLA MILAGROSA, EN EL AA.HH. LETICIA - CERRO SAN CRIS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RIMAC             | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,767,458.93          | 2,647,610.31                   | 0.00       | 0.00              | 95.67%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/24/2018       | 2/20/2019                                            | 95.00              | MEDIANTE OFICIO N° 069-2022-GM-MDR (HT-49963-2022) CON FECHA DE REGISTRO 28/04/2022, DEL FOLIO 16 AL 23 , LA UNIDAD EJECUTORA REMITE LAS CARTAS FIANZAS TANTO PARA EL ADELANTO DIRECTO COMO PARA EJECUCION DE LA OBRA. | 5/13/2022              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 218  | 2197521      | 2,953,567                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO TANGUCHE, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAO              | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,929,966.91          | 2,886,744.43                   | 0.00       | 0.00              | 98.52%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/2/2018       | 2/28/2019                                            | 98.97              | LA MUNICIPALIDAD MEDIANTE OFICIO N° 551-2019-MDCH/A REMITE EL FORMATO 09 REGISTRO DE CIERRE DE INVERSIÓN.                                                                                                              | 11/22/2019             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 219  | 2266448      | 2,738,196                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE MONCHACAP, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO LA LIBERTAD                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE USQUIL            | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,105,417.59          | 3,081,299.53                   | 24,118.00  | 24,117.18         | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/21/2018       | 12/18/2018                                           | 100.00             | Mediante verificación del Banco de Inversiones, se constata que el proyecto cuenta con formato 9 - cierre de inversión.                                                                                                | 9/4/2020               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 220  | 2237261      | 1,514,434                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR SAN MIGUEL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,700,362.05          | 1,700,362.05                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/18/2018       | 11/15/2018                                           | 100.00             | OBRA CONCLUIDA - CON REGISTRO DE CIERRE DE INVERSION                                                                                                                                                                   | 11/24/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 221  | 2201289      | 1,110,515                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. YUNGAY CUADRAS 1 AL 7, - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,110,000.01          | 1,110,000.01                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 10/26/2018      | 1/23/2019                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, de fecha 08/09/2020, el representante de la Unidad Ejecutora del proyecto, remite copia del Acta de Recepción de la Obra y la Resolución de Aprobación de la Liquidación de obra.         | 9/9/2020               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 222  | 2337004      | 1,326,747                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASERIO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRISTO NOS VALGA  | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,326,746.88          | 1,298,438.50                   | 0.00       | 0.00              | 97.87%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/10/2018       | 12/8/2018                                            | 100.00             | el supervisor de la obra, envió el acta de recepcion de obra, efectuada el 29 de enero del 2019                                                                                                                        | 2/21/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 223  | 2325104      | 407,118                    | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE HUANCAPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE AMBO             | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 424,117.48            | 424,116.98                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/21/2018       | 11/18/2018                                           | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                | 12/13/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 224  | 2238663      | 2,000,000                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE ONDORES 28 DE JULIO, SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, CRISTOBAL COLON, SUCRE, MIGUEL GRAU DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ONDORES           | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,000,000.00          | 1,998,407.68                   | 0.00       | 0.00              | 99.92%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/18/2018      | 1/15/2019                                            | 100.00             | Según el aplicativo informático SSI, el proyecto se encuentra culminado y cuenta con formato 09, registro de cierre de inversión, con fecha 30/10/2019.                                                                | 3/5/2020               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 225  | 2288479      | 3,000,000                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAMBO             | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,323,821.65          | 7,570,784.57                   | 168,461.00 | 0.00              | 90.95%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 2/12/2020       | 5/11/2020                                            | 100.00             | NO SE ENCUENTRA REGISTRO EN INFOBRAS DEL AVANCE FISICO, EN EL SSI SE INDICA QUE LA OBRA ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION. SIN EMBARGO AUN NO SE TIENE ACCESO AL ACTA DE RECEPCION DE OBRA                                | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 226  | 2303672      | 1,446,338                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA UNION, DISTRITO DE LA UNION - PIURA - PIURA                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA UNION          | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,497,691.90          | 1,497,632.60                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 8/30/2018       | 12/27/2018                                           | 100.00             | El Supervisor informo que la obra se encuentra recepcionada y en proceso de liquidación                                                                                                                                | 2/21/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 227  | 2182515      | 633,313                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMERAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MOYOBAMBA        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,811,995.04          | 3,714,432.98                   | 0.00       | 0.00              | 97.44%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 6/13/2018       | 9/10/2018                                            | 100.00             | Proyecto ejecutado, culminado, liquidado y cerrado en el Banco de Inversiones                                                                                                                                          | 1/24/2020              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 228  | 2207165      | 513,946                    | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE DIOSAN DIOSAN - DISTRITO DE GRANADA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GRANADA           | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 271,972.84            | 271,972.84                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/10/2020       | 11/7/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                       | 5/18/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                             |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 229  | 2406509      | 489,755                    | CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO DE MOLLEBAMBA - DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGION APURIMAC                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANTABAMBA          | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 489,754.25            | 489,753.61                     | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/13/2018       | 10/11/2018                                           | 100.00             | La obra se encuentra liquidada y recepcionada. Se han registrado todos los datos correspondientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2/12/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 230  | 2322994      | 5,079,368                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SHAMBOYACU          | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,108,994.95          | 5,108,994.76                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/7/2018        | 2/3/2019                                             | 100.00             | PROYECTO CULMINADO, LIQUIDADO Y CERRADO EN EL SSI-MEF. SE PROCEDE CON EL REGISTRO DEL CIERRE DEL CONVENIO; ASÍ COMO, CORRESPONDE SU ARCHIVO DEFINITIVO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1/7/2020               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 231  | 2280367      | 2,256,814                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LA CALLE REAL, CALLE LIMA, CALLE CALLAO Y CALLE ORIENTE, CERCADO DE SANTA ROSA DE OCOPA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA-CONCEPCION-JUNIN                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,256,814.00          | 2,173,334.84                   | 0.00     | 0.00              | 96.30%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/25/2018       | 12/21/2018                                           | 100.00             | Mediante Informe Técnico N° 22-2020/VMVU/PMIB-Imatos, se informa de los documentos recopilados para el cierre de proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9/23/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 232  | 2165484      | 1,245,409                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE INCA ROCA, CALLE 10 Y LOS PASAJES A, C Y 5 DEL A.H. COLLIQUE IV SECTOR - ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA LIMA                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS               | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,239,312.44          | 1,239,312.44                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada     | 8/25/2018       | 12/22/2018                                           | 99.13              | OBRA CULMINAD AL 99.12% SE CUENTA CON ACTA DE RECEPCION. DOCUMENTO ENVIADO POR LA MUNICIPALIDAD DE COMAS.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8/2/2019               | NO                                                        | NO                                             |
| 233  | 2406362      | 391,755                    | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA UNION PROLONGACION DE LA CALLE INCA ROCA, HUAYNA CAPAC DEL AA.HH. COLLIQUE IV SECTOR, ZONAL 12 AA.HH. COLLIQUE IV SECTOR - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS               | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 403,754.50            | 401,754.50                     | 0.00     | 0.00              | 99.50%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 9/13/2018       | 11/11/2018                                           | 100.00             | MEDIANTE OFICIO N 008-2019-GDU/MDC LA MUNICIPALIDAD DE COMAS PRESENTA LA RESOLUCION DE DESIGNACION DEL SUPERVISOR, VALOR UNICA Y ACTA DE RECEPCION DE LA OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4/3/2020               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 234  | 2244952      | 3,863,645                  | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. COLLIQUE III ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS               | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,682,747.67          | 3,682,747.67                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/28/2018       | 1/25/2019                                            | 100.00             | Con fecha 18/04/2022, la Unidad Ejecutora adjunta la Resolución de Liquidación de obra (Resolución Gerencial N° 019-GGI/MDC) y el Acta de Recepción de obra (etapa ),en el portal del infobras de la contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 235  | 2406628      | 110,889                    | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE INCA HUAYNA CAPAC, AA.HH COLLIQUE, III ZONA, ZONAL 12 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS               | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 122,888.69            | 110,888.08                     | 0.00     | 0.00              | 90.23%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/13/2018       | 10/12/2018                                           | 100.00             | Se realizo la consulta SSI del MEF y cuenta con registro de cierre. Además se adjunta la Resolución de Liquidación de Obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 236  | 2274862      | 801,750                    | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS TIRAPATA, DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TIRAPATA            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 801,750.00            | 801,750.00                     | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/26/2018       | 10/23/2018                                           | 100.00             | Obra Recepcionada, Liquidada y Cerrada en el Banco de Proyectos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/2/2019               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 237  | 2181143      | 1,521,898                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DE AGOSTO, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y REQUENILLO DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE REQUENA            | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,693,884.31          | 1,390,141.78                   | 0.00     | 0.00              | 82.07%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 8/16/2018       | 11/13/2018                                           | 92.13              | La Obra ha concluido el 12/12/2018, la resolución de liquidación de Obra presenta errores que tienen que ser subsanados por la UE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/10/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 238  | 2310482      | 4,988,663                  | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS ANEXOS: SAN JOSÉ Y FAICAL, DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE BIGOTE  | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,986,637.23          | 4,927,076.43                   | 0.00     | 0.00              | 98.81%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/13/2018      | 4/11/2019                                            | 100.00             | La última información enviada por la municipalidad corresponde a la valorización del mes de agosto 2019, se ha solicitado por correo electrónico que remita los documentos para el cierre de la inversión, además el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de Ene - 2020 señalando que "[24/01/2020] El Avance Físico Realizado De Acuerdo A Los Planos Y Partidas Del Presupuesto De Obra, En El Período Del Mes De Valorización N°04- Feb2019 Es De 7.44%"en INFOBRAS ha reportado al mes de Feb. del 2021 la ejecución física al 100%, respecto a la ejecución financiera se observó que el | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 239  | 2329138      | 884,276                    | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: SAN GERONIMO, CESAR VALLEJO Y SANTISIMA TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN GERONIMO DE COCHACALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN RAFAEL          | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,035,465.07          | 1,035,464.68                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/1/2018        | 10/29/2018                                           | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12/13/2021             | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 240  | 2186245      | 2,497,610                  | MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPURANA           | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,497,535.53          | 4,494,847.64                   | 0.00     | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/24/2018       | 1/21/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Chipurana remite la Resolución de Alcaldía N° 033-2019-A/MDCH de fecha 19/03/2019, por lo cual mediante su ARTICULO PRIMERO: Resuelve APROBAR el Presupuesto de Mayores metrados N° 01 al contrato de ejecución de obra N° 001-2018-MDCH, por un monto que asciende a S/. 127,420.38 soles sin IGV, con una incidencia específica de 5.67%. Y mediante el ARTICULO SEGUNDO: Se Resuelve APROBAR la Liquidacion Final del Contrato de Ejecución de la II ETAPA de la obra.                                                                                                       | 3/20/2019              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                    |                                                          |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 241  | 2292364      | 1,958,717                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,926,922.01          | 5,872,048.99                   | 10,000.00 | 0.00              | 84.77%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/21/2018       | 12/19/2018                                           | 92.46              | DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SSI, LA ENTIDAD INDICA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACION DE LA LIQUIDACION FISICA Y FINANCIERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 242  | 2342804      | 172,214                    | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS, ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS                         | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 182,213.68            | 10,000.00                      | 0.00      | 0.00              | 5.49%                  | Paralizada                    | Permanente       |                 |                                                      | 0.00               | La Municipalidad suscribió el contrato N° 052-2018-MDC con la Empresa WCX E.I.R.L. para la ejecución de la obra. La entrega del terreno se realizó el 06/09/2018; sin embargo, de acuerdo a lo indicado por el supervisor, la obra no pudo iniciar debido al impedimento de una parte de los pobladores del AA.HH. Milagro de Jesús. Asimismo; los responsables de la Unidad Ejecutora, indicaron que los vecinos de la zona no están de acuerdo con el proyecto e impiden que se construya un parque sobre un terreno que es utilizada por ellos como campo de fútbol. A la fecha la obra no cuenta con avance físico ni | 2/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | No tiene F-12                                  |
| 243  | 2308041      | 7,821,612                  | MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO EN LA UPIS SAN AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHA CHINCHA ALTA         | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,093,054.81          | 8,055,260.31                   | 0.00      | 0.00              | 99.53%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 9/1/2018        | 4/28/2019                                            | 100.00             | De acuerdo a lo registrado en el infobras, esta adjunta el acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 244  | 2266387      | 3,105,669                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO                          | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,379,914.89          | 3,379,913.62                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/21/2018       | 1/17/2019                                            | 100.00             | Se ha verificado que la obra se encuentra liquidado, quedando pendiente la liquidación de obra para el cierre del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12/13/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 245  | 2300307      | 1,419,154                  | MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA                 | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,526,895.70          | 1,386,101.55                   | 0.00      | 0.00              | 90.78%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/21/2018       | 2/3/2019                                             | 100.00             | SE VERIFICO EN EL PORTAL WEB DE INFOBRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSION TIENE RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (R.G N° 233-2020-GIP-MDPP) , FALTANDO EL FORMATO DE CIERRE EN EL SSI DEL MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 246  | 2405312      | 1,878,647                  | MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES DON BOSCO, HIROMOTO, SAN FRANCISCO DE ASIS Y JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN LA URB. CIUDAD SATELITE DE CANTO GRANDE, COMUNA 10 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,878,646.11          | 1,860,121.43                   | 0.00      | 0.00              | 99.01%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/26/2018      | 4/23/2019                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico el supervisor de la obra, remite el Acta de recepción de obra. Según este documento la obra fue recepcionada el 27/12/2018. Tambien adjunta copia de la anotación N°51 del cuaderno de obra de fecha 01/12/2018, donde el supervisor verifica la culminación de los trabajos y se comunica a la entidad para la conformación del comité de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                 | 2/5/2019               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 247  | 2127583      | 1,296,641                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URB. SEMIRUSTICA MAMPUESTO SECTOR A, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TRUJILLO                     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,701,632.64          | 1,618,829.73                   | 61,282.00 | 0.00              | 95.13%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/28/2018       | 11/10/2018                                           | 90.23              | De acuerdo a lo verificado en el banco de inversiones, el proyecto cuenta con registro del Formato N° 09 desde el 20/10/2021 03:19:29 p.m., en ese sentido corresponde el estado de Convenio Cerrado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/25/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 248  | 2406935      | 478,078                    | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CLARA - DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLABAMBA                  | ANCASH       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 508,632.71            | 498,632.71                     | 0.00      | 0.00              | 98.03%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/17/2018       | 11/14/2018                                           | 100.00             | OBRA CULMINADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/4/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 249  | 2307983      | 4,105,693                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LIMA, CA. MELCHOR GONZALES Y CA. ISAAC ALCOSER Y, DISTRITO DE QUICHUAY - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUICHUAY                      | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,105,693.00          | 3,063,520.16                   | 0.00      | 0.00              | 74.62%                 | Paralizada                    | Permanente       | 11/9/2020       | 5/7/2021                                             | 59.70              | Continua la paralización de obra, no han podido devengar por deficiencias administrativas, hubo intervención de la Fiscalía con restricción de ingreso desde el 13/12/2021 al 15/01/2022, hubo incautación de CPUs y documentación, limitando pagos y valorizaciones al contratista (octubre, nov, dic) Ing. Nilton Crisostomo Huayllani,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 250  | 2329191      | 506,713                    | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CUADRAS 1,2,3,4,5 DE LOS JIRONES FRANCISCO BOLOGNESI Y SAN MARTIN LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR                        | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 552,295.44            | 552,295.44                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/14/2018       | 1/11/2019                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/14/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 251  | 2404097      | 6,972,245                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CENTRO POBLADO DE QUEROCOTO DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUEROCOTO                     | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,621,473.37          | 6,616,692.71                   | 0.00      | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 12/3/2018       | 5/31/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en la plataforma del SSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 252  | 2159684      | 4,610,389                  | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GRANADA                       | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,863,281.93          | 4,863,281.93                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/23/2018      | 5/20/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/13/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 253  | 2175336      | 5,000,000                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMPLA, SANTA ROSA, PAZ SOLDÁN, GONZALES PRADA, 6 DE JULIO Y LOS PASAJES LAS PALMERAS Y ATAHUALPA DEL SECTOR NORESTE DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FERNANDO<br>LORES        | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 7,667,839.48          | 7,667,839.47                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/4/2018        | 3/2/2019                                             | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Fernando Lores remite el Of. N° 022-2020-MDSP/A remitiendo los documentos de conclusión de obra, donde informa que la Obra ha concluido el 31/01/2019 y se ha recepcionado la Obra el 19/03/2019 según acta de recepción de Obra, con RESOLUCIÓN DE ADMINISTRATIVA N° 032-2019-MDFL-OAF de fecha 14/05/2019 resolución de liquidación de obra, donde se resuelve liquidar la Obra por un monto de S/ 4,756,300.76 soles, RESOLUCIÓN DE ADMINISTRATIVA N° 040-2019-MDFL-OAF de fecha 17/06/2019 resolución de liquidación de supervisión S/ 127,941.96 | 9/4/2020               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 254  | 2300937      | 4,772,704                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP. JJ. SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CAYLLOMA - CHIVAY    | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,376,694.09          | 5,111,053.12                   | 0.00       | 0.00              | 95.06%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/3/2018       | 3/1/2019                                             | 99.00              | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 255  | 2174087      | 2,845,928                  | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, PUKARUMI, SALLALLI, HUIRUYPACCHA, LORENZAYOCC, CRUZ PATA, VÍA LOS LIBERTADORES Y ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA – AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINUA                   | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,177,286.23          | 8,151,876.10                   | 0.00       | 0.00              | 99.69%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/20/2018       | 1/17/2019                                            | 100.00             | Se reitera la slicitud de información restante para sustentar el desarrollo de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 256  | 2239277      | 4,243,525                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UMARI                    | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,679,700.74          | 4,367,954.34                   | 0.00       | 0.00              | 93.34%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/11/2018       | 3/8/2020                                             | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/13/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 257  | 2180331      | 421,612                    | MEJORAMIENTO DEL PARQUE 05 ESQUINAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CACHACHI                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 421,611.40            | 421,611.14                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 8/1/2018        | 10/29/2018                                           | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación para proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/17/2020             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 258  | 2407391      | 199,935                    | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR SAN JUAN PAMPA - QUEROCOTO - DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUEROCOTO                | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 199,934.17            | 199,074.61                     | 0.00       | 0.00              | 99.57%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/21/2018       | 9/19/2018                                            | 100.00             | VÍA CORREO ELECTRÓNICO EL ING. RAY MALDONADO ENVÍA LOS DOCUMENTOS DE: LIQUIDACIÓN DE SUPERVISION Y EL CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/27/2019              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 259  | 2307181      | 4,509,860                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV 1 Y 8 UMAPALCA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHARACATO                | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,195,856.36          | 4,161,194.87                   | 0.00       | 0.00              | 99.17%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/17/2018      | 3/15/2019                                            | 90.78              | DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SSI LA ENTIDAD INDICA QUE EL PROYECTO SE ENCUENTRA CULMINADO EN SU 100 % CON RESOLUCION DE APROBACION DE LIQUIDACION DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 260  | 2321766      | 3,761,394                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LOECHLE, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE OXAPAMPA                | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,777,070.97          | 4,777,070.97                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 12/7/2018       | 6/4/2019                                             | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12/14/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 261  | 2314861      | 2,904,079                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN<br>ESPINOZA MEDRANO | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,904,079.00          | 2,899,079.18                   | 0.00       | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/17/2018       | 3/15/2019                                            | 100.00             | Según comunicación con el Gerente de Obras Ingeniero Fernando Ccamanca, se nos informó que la obra ha concluido y a la fecha cuenta con liquidación, estando pendiente el cierre del proyecto en el banco de inversiones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2/12/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 262  | 2404347      | 4,667,621                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PJ PIM PANAMERICANA NORTE I ETAPA, AA.HH. VILLA ESTELA. CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,747,607.02          | 4,623,571.19                   | 124,036.00 | 0.00              | 97.39%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/2/2018       | 2/28/2019                                            | 100.00             | se coloco el acta de recepcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/3/2020               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 263  | 2181137      | 1,709,034                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE BUENOS AIRES, ENTRE LA CALLE REQUENILLO Y SAN JUAN DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE REQUENA                 | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,109,311.71          | 1,929,673.36                   | 96,362.00  | 96,361.37         | 96.05%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 8/22/2018       | 11/19/2018                                           | 100.00             | El GL informa mediante el SSI- F12B (seguimiento de proyecto), que la obra se encuentra con avance físico al 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 264  | 2404348      | 4,780,739                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PJ PIM PANAMERICANA NORTE I ETAPA, AA.HH. VILLA ESTELA, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                    | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,846,063.21          | 4,843,934.93                   | 0.00       | 0.00              | 99.96%                 | Concluido                     | Liquidada        | 11/14/2018      | 4/7/2019                                             | 100.00             | Mediante Oficio N°004-2020-GDUYT/MDA, de fecha 21/01/2020, la Municipalidad Distrital remite la liquidación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/20/2021              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 265  | 2405895      | 7,192,821                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIRGEN DOLOROSA, EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO   | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,192,820.50          | 6,824,224.23                   | 0.00         | 0.00              | 94.88%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 11/6/2018       | 7/22/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/15/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 266  | 2311168      | 418,000                    | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 418,000.00            | 417,800.00                     | 0.00         | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 8/1/2018        | 11/28/2018                                           | 100.01             | A través del Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) se verifica que la UE, realizó el Registro de Cierre de Inversión - Informe de Cierre (Formato 9) el día 08/07/2019, mediante INFORME TECNICO N° 00000020-2019/VMVU/PMIB – cperedah, se hace el Informe Final de Monitoreo, para proceder con el CIERRE DE CONVENIO.                                                                                                                                             | 12/16/2019             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 267  | 2404345      | 3,956,456                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 21 DE MARZO, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                  | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,981,455.71          | 3,942,865.71                   | 0.00         | 0.00              | 99.03%                 | Concluido                      | Liquidada        | 10/2/2018       | 2/28/2019                                            | 100.00             | MEDIANTE OFICIO 147-2019-MDA/GDUYT (HR 157240), LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL REMITE LA LIQUIDACIÓN DE OBRA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1/29/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 268  | 2333603      | 4,649,553                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CUSCO, LETICIA, GERARDO PEREZ, PACHACUTEC Y PASAJE JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI       | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,404,902.73          | 4,404,871.22                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | En Liquidación   | 11/7/2018       | 6/4/2019                                             | 100.00             | Obra concluida- En liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 269  | 2404511      | 6,780,505                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD SATELITE CANTO GRANDE 2DA, 3RA Y 4TA ETAPA DE LA UNIDAD 6, COMUNA 10 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LURIGANCHO | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,780,504.49          | 6,751,172.54                   | 0.00         | 0.00              | 99.57%                 | Concluido                      | Recepcionada     | 10/18/2018      | 3/16/2019                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico el supervisor de la obra, remite el Acta de recepción de obra. Según este documento, se menciona que el contratista ha cumplido con la culminación de la obra al 100%. La obra fue recepcionada el 27/12/2018. También adjunta copia de la anotación N°84 del cuaderno de obra de fecha 30/11/2018, donde el supervisor verifica la culminación de los trabajos y comunica a la entidad para la conformación del comité de recepción de obra. | 4/4/2019               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 270  | 2305201      | 1,353,473                  | CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO RECREATIVO DEL CASERÍO DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMARI                  | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,409,148.87          | 1,405,043.08                   | 0.00         | 0.00              | 99.71%                 | Concluido                      | Liquidada        | 8/17/2018       | 5/28/2019                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12/14/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 271  | 2286210      | 1,011,255                  | CREACION DEL CIRCUITO DE LA CICLOVIA EN LA AV. JHON F. KENNEDY, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA                | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,296,803.16          | 1,296,803.16                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Convenio Cerrado | 11/19/2018      | 2/16/2019                                            | 96.15              | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registró en el banco de inversiones, la RESOLUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA N°367-2020-GIDU-MDP con la que aprueba la liquidación de la obra; así como también, procedió a registrar el cierre de la inversión.                                                                                                                                                                                                                               | 6/14/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 272  | 2332424      | 4,049,730                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES PRIMAVERA, SOLEDAD, PSJ. SOLEDAD, JOSE OLAYA, PSJ LAS FLORES, LAS MARAVILLAS, LAS LETRAS, LOS HEROES, EL COMERCIO, N5, SAN MARTIN, MIGUEL GRAU, 28 DE JULIO, MACHE, LOS INCAS, 7 DE JUNIO, PROGRESO, LEGUIA Y QUINON DE LA                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MACHE                  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,147,916.30          | 4,144,071.75                   | 0.00         | 0.00              | 99.91%                 | Concluido                      | Por recepcionar  | 6/1/2019        | 11/27/2019                                           | 100.00             | De acuerdo a lo manifestado por el Ing. Arturo Miranda Hernández- Responsable de la UEI, la obra se encuentra concluida y recepcionada al 100%. Asimismo indicó que la obra presentó un adicional de obra por el monto de S/ 28,430.65 soles, el cual fue aprobado y financiado con recursos propios de la entidad.                                                                                                                                                       | 5/20/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 273  | 2278203      | 1,706,806                  | CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, PAVIMENTOS Y ÁREAS VERDES, EN LAS CALLES: CONFJET CD. 1 Y 2; GRAN N HOTEL CD. 1; TELEFÓNICA CD. 2 Y 3; H. DE CRISTO CD. 1, 2, 3, Y 4; INTERBANK CDRA. 1, 2 Y 3; R. PROGRAMA CDRA. 1 Y 2; AMÉRICA CDRA. 2, 3 Y 4; AV. CAM. SOL. EL NIÑO CD. 1, 2, 3 Y 4; PSJE ETERNIT; PSJE TATON 1 Y PSJE TATON, EN LA VILLA PERPETUO SOCORRO, DISTRITO DE ETEN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN PUERTO            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,977,999.03          | 3,468,166.19                   | 0.00         | 0.00              | 87.18%                 | Concluido                      | Recepcionada     | 1/28/2020       | 6/25/2020                                            | 78.46              | Mediante comunicación telefónica el responsable de la UE, Ing ABNER NAMOC VILLEGAS, indica que la obra se encuentra concluida y en funcionamiento, asimismo indica que la obra se terminó con un avance programado del 78.46%, debido a que se generaron adicionales y deductivos de obra. El responsable de la UE remite vía whatsapp el Acta de Recepción de Obra suscrita el 29/03/2021.                                                                               | 9/10/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 274  | 2212212      | 392,671                    | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES LOS JARDINES DE SHANGRI-LA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,964,934.94          | 5,964,934.94                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Convenio Cerrado | 12/7/2018       | 6/4/2019                                             | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto, mediante Oficio N°0269-2021-GIP/MDPP (HT 00143130-2020) de fecha 13/10/2021, remite el formato de registro de cierre de la inversión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/26/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 275  | 2210657      | 3,343,606                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE B, CALLE H, CALLE 2 Y PASAJE PARAISO DE LA URB. RIO MAR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELEN                  | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,591,720.24          | 972,590.72                     | 2,488,621.00 | 217,363.74        | 33.13%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                  |                 |                                                      | 0.00               | No se registra financiamiento del MVCS en el SSI del MEF desde el año 2018.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/15/2021             | SI                                                        | NO                                             |
| 276  | 2196083      | 7,666,034                  | MEJORAMIENTO,DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. LOS INCAS (ACCESO A HUAYCAN), ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ATE - VITARTE          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,763,189.96          | 4,703,507.31                   | 0.00         | 0.00              | 98.75%                 | Concluido                      | Liquidada        | 3/19/2019       | 6/16/2019                                            | 100.00             | Mediante Oficio N°001-2020-MDA/GPE-SGCGPI-OPMI, la Municipalidad Distrital, adjunta el Acta de Recepción de Obra y la liquidación de la Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10/7/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 277  | 2159560      | 2,143,821                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH. NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,286,568.66          | 4,894,624.73                   | 50,570.00    | 0.00              | 92.59%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/12/2019      | 4/9/2020                                             | 100.00             | De acuerdo a lo informado por el responsable de UEI, indicó que la obra se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                            | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 278  | 2219566      | 2,391,477                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DE AA.HH. ALTO TRUJILLO BARRIO 6, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR   | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,275,815.86          | 4,275,815.86                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/25/2019       | 1/22/2020                                            | 100.00             | OBRA CONCLUIDA - CON REGISTRO DE CIERRE DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/25/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 279  | 2219567      | 2,337,941                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO TRUJILLO BARRIO 5 - SECTOR T2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR   | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,176,389.14          | 4,168,719.02                   | 7,671.00     | 7,670.00          | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/26/2019       | 1/23/2020                                            | 100.00             | De acuerdo a lo comunicado por el responsable de la UEI, la obra cuenta con las resoluciones de liquidación de obra y supervisión de obra.                                                                                                                                                                 | 4/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 280  | 2158578      | 3,851,883                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA 6TA ETAPA                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYMA         | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 25,362,040.06         | 18,645,350.80                  | 1,074,444.00 | 398,656.44        | 75.09%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/12/2019      | 4/8/2020                                             | 92.42              | SEGUN LO REGISTRADO EN EL SSI EL PROYECTO DE INVERSION HAN NO SE HA CULMINADO HASTA LA FECHA PRESENTA UN AVANCE DEL 76%.                                                                                                                                                                                   | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 281  | 2303323      | 1,818,870                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHOROS, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA - II ETAPA                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHOROS        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,309,455.18          | 4,249,684.23                   | 0.00         | 0.00              | 98.61%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 1/2/2020        | 4/30/2020                                            | 100.00             | Según infobras y el formato 12-B, la obra se encuentra concluida y recepcionada. Pendiente de liquidar                                                                                                                                                                                                     | 11/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 282  | 2318570      | 3,276,003                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES A, 1, 2, Y 3 DE LA ASOCIACION CASA HUERTA - SAN JUAN BOSCO, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA SEGUNDA ETAPA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA EULALIA | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,555,444.30          | 5,389,009.02                   | 166,434.00   | 166,434.00        | 100.00%                | Concluido                     | Por recepcionar  | 10/12/2020      | 2/8/2021                                             | 94.71              | Con fecha 06.04.2022 se verifico en el portal del Infobras de la Contraloría General de la República. Que el proyecto tiene un Avance físico acumulado: 94.71 %. y Avance financiero acumulado 97.00% , Según reporte del F12-B del BI. Por lo tanto se actualiza en el SSP.                               | 4/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 283  | 2285419      | 2,729,812                  | MEJORAMIENTO DEL JR. LUIS FLORES MACAHUACHI CDRA. 01 AL 04, JR. LIMA CDRA. 01, JR. MASISEA CDRA. 01 AL 03, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRA. 01 AL 02, Y JR. PADRE PLAZA CDRA. 1 DE LA LOCALIDAD DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - II ETAPA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MASISEA       | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,565,793.63          | 9,558,970.86                   | 0.00         | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 7/2/2019        | 10/29/2019                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida de cuerdo a la información de INFOBRAS y SSI. Esta pendiente el registro del Formato N° 09 en el banco de inversiones                                                                                                                                                       | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 284  | 2310112      | 1,436,330                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CENTRO POBLADO HUASO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUASO         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,590,367.58          | 3,590,366.79                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 12/20/2019      | 5/17/2020                                            | 99.98              | Según información registrada en INFObras, y la información alcanzada mediante OFICIO - N° 109-2021-MDH-AL, la obra fue concluida 29/10/2020, y liquidada con RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N° 033-2021-MDH/GM.                                                                                          | 12/18/2021             | NO                                                        | No tiene                                       |
| 285  | 2322940      | 1,853,408                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA URBANA DE SARIN, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SARIN         | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,450,139.21          | 6,441,465.18                   | 0.00         | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/16/2020       | 1/11/2021                                            | 100.00             | Se verificó la información de la plataforma SSI, y se verificó que en efecto la obra estaría concluida, toda vez que registra un avance financiero acumulado del 98.8 %, siendo el último mes devengado Octubre -2021, de acuerdo a lo manifestado por el coordinador UEI, la obra se encuentra liquidada. | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 286  | 2292430      | 5,913,885                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOCMOCHE      | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,206,498.57          | 6,200,490.06                   | 0.00         | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/8/2019       | 5/5/2020                                             | 100.00             | Según lo verificado en el SSI, el proyecto esta en proceso de liquidación con un monto actualizado de proyecto de S/6,083,888.40, aun no se aprueba el Formato N°09                                                                                                                                        | 5/11/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 287  | 2311705      | 6,403,918                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AV. ANDRES AVELINO CACERES, MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI Y LAS CALLES INTERNAS EN LA ZONA A, ZONA B, ZONA C DEL AA.HH. AÑO NUEVO - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS         | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,431,712.51          | 4,406,705.77                   | 0.00         | 0.00              | 99.44%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/5/2019       | 3/26/2020                                            | 100.00             | Se realizo la consulta SSI del MEF y cuenta con registro de cierre. Además se adjunta la Resolución de Liquidación de Obra                                                                                                                                                                                 | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 288  | 2313226      | 1,417,266                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL MALECON DEL CENTRO POBLADO BUJAMA BAJA, DISTRITO DE MALA - CANETE - LIMA                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,011,236.43          | 2,986,235.51                   | 0.00         | 0.00              | 99.17%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/2/2020        | 10/30/2020                                           | 90.37              | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registró en el SSI del MEF en el registro de cierre del proyecto (formato 09), adjuntando la RESOLUCION GERENCIAL N°148-2021-GDU/MDM.                                                                                                                                    | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 289  | 2347886      | 4,100,558                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS MATRIZ, GUALAMITA Y SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE LAMUD - DISTRITO DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD     | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,973,328.14         | 8,828,931.29                   | 88,111.00  | 88,110.85         | 68.73%                 | Concluido                     | Liquidada           | 11/8/2019       | 8/3/2020                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada y liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 290  | 2049179      | 1,601,681                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA        | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,357,664.39          | 7,357,664.39                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/2/2019        | 9/29/2019                                            | 100.00             | Con fecha 04.05.2022 mediante HT N°52136, el ing. Luis Orihuela Carpio Gerente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, REMITE DOCUMENTACIÓN – CIERRE DE CONVENIOS con oficio N°0122-2022/MDV-GDUI.                                                                                                                | 5/13/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 291  | 2108410      | 3,640,616                  | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO, VEREDAS DE LA AV. HEROES DE LA BREÑA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA            | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,023,641.96          | 7,291,334.76                   | 290,280.00 | 270,972.08        | 94.25%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 9/1/2020        | 2/27/2021                                            | 100.00             | concluido - recepcionada, se dio el acta de recepción de obra el día 23/11/2021, en proceso de Liquidación                                                                                                                                                                                                             | 11/23/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 292  | 2125868      | 1,836,091                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS JIRONES 37 DIAS, KILOMETRO 4, LOS DELEGADOS, JOSE MARTI, CARLOS MARIATEGUI Y LOS INCAS EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA     | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,866,090.73          | 1,661,933.84                   | 0.00       | 0.00              | 89.06%                 | Concluido                     | Recepción observada | 10/16/2019      | 1/13/2020                                            | 100.00             | Mediante comunicación telefónica el Sub Gerente de obras informa que la obra se culminó con fecha 18/01/2020, aprobándose la designación del comité con fecha 04/02/2020. El comité se constituye a la obra con fecha 12/02/2020 producto de la cual se suscribe el pliego de observaciones a la ejecución de la obra. | 4/14/2020              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 293  | 2128303      | 2,959,547                  | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC (TRAMO: AV. FERROCARRIL - PJE 3), PROL JR. MANCO CAPAC (TRAMO: PJE 3 - PROL. AV. MCAL CACERES), DISTRITO DE CONCEPCION, , PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONCEPCION       | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,627,505.19          | 5,602,789.03                   | 0.00       | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Recepción observada | 9/27/2019       | 3/24/2020                                            | 100.00             | OBRA CONCLUIDA - RECEPCION OBSERVADA                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/29/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 294  | 2136867      | 1,519,711                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. SU MAJESTAD HIROITO, P.J. EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,480,966.82          | 1,480,966.82                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 8/1/2019        | 10/29/2019                                           | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registro en el Banco de inversiones, la liquidación de la obra, así como el registro de cierre del proyecto.                                                                                                                                                                         | 4/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 295  | 2141401      | 1,082,982                  | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL A.A.H.H. PRIMERO DE MAYO DEL GRUPO 29, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,082,981.75          | 1,044,496.26                   | 0.00       | 0.00              | 96.45%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 10/18/2019      | 12/16/2019                                           | 100.00             | Mediante comunicación telefónica, el encargado del área de obras Públicas de la Municipalidad Distrital, indicó que la obra se encuentra concluida.                                                                                                                                                                    | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 296  | 2160525      | 1,059,457                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,360,585.01          | 4,213,352.18                   | 0.00       | 0.00              | 96.62%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 7/15/2020       | 2/9/2021                                             | 100.00             | Obra recepcionada, pendiente de liquidar.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 297  | 2182349      | 2,457,641                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES ASERILLOS CUADRA 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE JAEN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,603,840.85          | 2,434,120.85                   | 114,200.00 | 114,200.00        | 97.87%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 9/5/2019        | 2/1/2020                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                       | 6/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 298  | 2189961      | 2,422,144                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR CIRO ALEGRIA DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHARI           | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,266,728.61          | 5,721,173.15                   | 0.00       | 0.00              | 91.29%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 8/13/2019       | 2/8/2020                                             | 100.00             | De acuerdo a las coordinaciones realizaas con el responsable de la UEI, la obra se encuentra concluida y recepcionada.                                                                                                                                                                                                 | 11/17/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 299  | 2190641      | 1,056,723                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA VILLA LETIRA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICE              | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,388,866.29          | 4,172,927.86                   | 0.00       | 0.00              | 44.45%                 | Concluido                     | Liquidada           | 6/22/2019       | 9/19/2019                                            | 100.00             | Se observa en el portal INFOBRAS que la obra cuenta con liquidación aprobada mediante Resolución de Alcaldía N° 715 - 2019-MDV/A. de fecha 12/12/2019.                                                                                                                                                                 | 9/8/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 300  | 2194228      | 2,116,302                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA        | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,040,692.82          | 4,040,166.30                   | 527.00     | 526.52            | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/9/2019        | 12/5/2019                                            | 100.00             | Con fecha 04.05.2022 mediante HT N°52136, el ing. Luis Orihuela Carpio Gerente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, REMITE DOCUMENTACIÓN – CIERRE DE CONVENIOS con oficio N°0122-2022/MDV-GDUI.                                                                                                                | 5/13/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 301  | 2199284      | 2,002,539                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,617,774.89          | 2,613,212.49                   | 4,563.00     | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/9/2019        | 3/6/2020                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                           | 6/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 302  | 2200246      | 1,397,058                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES, HUGO TORRES, FAUSTINO RODRIGUEZ, LUIS DALLE, B. MEZA, E. TAPIA, I. MAMANI, AMADOR MACEDO, ADOLFO SANCHEZ, ALCEDO Y ROSA MERINO DEL BARRIO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MELGAR AYAVIRI     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,208,379.78          | 3,160,694.52                   | 0.00         | 0.00              | 98.51%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/16/2019      | 6/12/2020                                            | 99.00              | Obra Concluida - Liquidada                                                                                                                                                                                                                 | 5/7/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 303  | 2213656      | 2,494,730                  | MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 14, SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR LIMA - LIMA                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR   | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,494,729.59          | 2,414,656.24                   | 0.00         | 0.00              | 96.79%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/16/2019       | 10/13/2019                                           | 100.00             | Mediante comunicación telefónica con el supervisor de la obra, este informa que se cuenta con el acta de recepción de obra de fecha 20/09/2019.                                                                                            | 4/27/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 304  | 2222828      | 2,776,634                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CERCADO DE MORROPE ENTRE LAS CALLES LOS INCAS, TUPAC AMARU Y PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,465,508.36          | 4,539,449.70                   | 3,915,453.00 | 3,832,015.70      | 98.89%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 4/2/2021        | 8/29/2021                                            | 100.00             | Según información de funcionarios de la entidad la obra se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                                                            | 11/25/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 305  | 2222850      | 3,449,859                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MARAÑÓN, SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ, SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUÍA, SANTA ROSA, PSI, SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE MORROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPE             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,202,180.07          | 5,360,906.15                   | 637,942.00   | 301,720.31        | 91.30%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 1/7/2020        | 6/4/2020                                             | 100.00             | Según información del encargado de la UEI la obra se encuentra concluida y recepcionada                                                                                                                                                    | 5/21/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 306  | 2225213      | 2,385,436                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL CON PAVIMENTACION PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LICUPIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE LICUPIS | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,282,684.01          | 2,280,188.91                   | 0.00         | 0.00              | 99.89%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/29/2019      | 2/25/2020                                            | 99.00              | La obra se encuentra liquidada.                                                                                                                                                                                                            | 12/9/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 307  | 2242022      | 2,698,056                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACION TORRE BLANCA 2DA ETAPA - CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO LIMA - LIMA                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,142,036.95          | 3,142,036.95                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/23/2019      | 2/19/2020                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registro en el Banco de inversiones, la liquidación de la obra, así como el registro de cierre del proyecto.                                                                                             | 4/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 308  | 2247559      | 2,007,133                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MALLAMPAMPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCABAMBA         | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,709,331.93          | 5,709,331.93                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 9/16/2019       | 3/13/2020                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                         | 4/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 309  | 2248731      | 2,685,996                  | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AUGUSTO MATEO CUEVA TRAMOS AV. AVIACIÓN - AV. EVITAMIENTO DEL BARRIO CORMIS, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA              | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,990,438.29          | 2,988,607.62                   | 0.00         | 0.00              | 99.94%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/4/2019       | 4/1/2020                                             | 100.00             | La Obra se encuentra concluida con acta de recepcion.                                                                                                                                                                                      | 4/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 310  | 2268257      | 2,259,920                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES Y CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCO                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,142,268.05          | 4,135,397.51                   | 0.00         | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/12/2019       | 2/8/2020                                             | 100.00             | La entidad menciona que la obra se encuentra liquidada, mas no remite la información para completar el SSP.                                                                                                                                | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 311  | 2269846      | 958,715                    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA LUISA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL      | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,045,737.17          | 909,374.61                     | 4,484.00     | 4,484.00          | 87.39%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 7/3/2019        | 8/31/2019                                            | 100.00             | Mediante comunicación telefónica la Ing. Carol Campos comunica que el proyecto se encuentra concluido, pero están faltando el levantamiento de subsanacion de observaciones emitidas por la Unidad Ejecutora hacia la empresa contratista. | 1/16/2020              | NO                                                        | NO                                             |
| 312  | 2271249      | 3,071,782                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CC. PP. VISTA ALEGRE Y PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA          | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,404,807.77          | 5,390,258.77                   | 0.00         | 0.00              | 99.73%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/10/2019       | 3/7/2020                                             | 100.00             | Cerrado el proyecto en el banco de inversiones se procede con el cierre de convenio.                                                                                                                                                       | 5/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                             |                                              |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 313  | 2273289      | 2,907,809                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE BOTTO BERNALES, CALLE JOSÉ GODAR, CALLE LOSS PORTALES, CALLE QUINTA VILLENA, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARISCAL CACERES  | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,907,808.38          | 2,901,647.95                   | 0.00       | 0.00              | 99.79%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 8/15/2019       | 1/11/2020                                            | 100.00             | La obra aún no se ha liquidado, ademas de quedar pendiente la remisión de información de desarrollo de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 314  | 2282126      | 2,468,833                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAEN             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,317,593.02          | 2,879,000.59                   | 438,592.00 | 0.00              | 86.78%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/5/2019        | 3/2/2020                                             | 100.00             | Según INFObras el proyecto se encuentra concluido, la entidad no actualiza la información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/12/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 315  | 2283982      | 1,623,000                  | MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO,VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA AV. JOSE OLAYA DEL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA        | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,990,242.22          | 1,983,202.63                   | 0.00       | 0.00              | 99.65%                 | Concluido                     | Liquidada        | 6/6/2019        | 10/3/2019                                            | 100.00             | Obra Concluido-Liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 316  | 2284258      | 3,199,334                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES EN EL SECTOR II DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACRAQUIA          | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,914,291.22          | 5,789,783.32                   | 0.00       | 0.00              | 97.89%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 8/20/2019       | 2/15/2020                                            | 94.35              | La MD Acraquia, mediante documento de 7/6/2021 Oficio 207-2021-A/MDA, presento los documentos para el cierre de convenio tales como resolución de liquidación de obra, supervisión. Llegaron a un 94,35% del contrato original y actividades de adicional deductivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/24/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 317  | 2284869      | 2,668,813                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES Y JIRONES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ASUNCIÓN, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCHIHUAY         | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,668,812.64          | 2,652,364.48                   | 0.00       | 0.00              | 99.38%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/16/2019       | 12/12/2019                                           | 100.00             | Habiendose recabado la información de sustento de desarrollo de obra, se procederá con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4/18/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 318  | 2296895      | 3,876,990                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS JIRONES SAN MARTIN, SUCRE, ARICA, SALAVERRY, SARGENTO LORES, MIGUEL GRAU, ELEAZAR PINCHI Y EZEQUIEL PINCHI, EN LA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TRES UNIDOS       | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,701,709.79          | 7,520,816.33                   | 0.00       | 0.00              | 97.65%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/2/2019        | 12/28/2019                                           | 100.00             | La obra se liquidó con RESOLUCION DE ALCALDIA N° 016-2021-MDTU/A del 03/02/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/19/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 319  | 2300065      | 2,080,867                  | CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO LA LIMA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,877,434.28          | 4,762,544.80                   | 114,224.00 | 103,390.00        | 99.76%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/9/2020       | 2/21/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra recepcionada en proceso de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 320  | 2300533      | 1,928,752                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN LORENZO CDRA. 01 Y 02, JR. HUÁNUCO CDRA. 01 Y 03, JR. PANA O CDRA 01 Y JR. VIRGEN DE LA CANDELARIA CDRA. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE CONCHAMARCA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAMARCA       | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,994,885.39          | 1,992,374.04                   | 0.00       | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/14/2020       | 9/19/2020                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación para proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11/29/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 321  | 2302171      | 2,437,943                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL JR. UNION Y JR. ESCOLAR Y ALEDAÑOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCANI, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - JAUJA - JUNIN                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LEONOR ORDOÑEZ    | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,540,777.86          | 5,550,960.61                   | 0.00       | 0.00              | 100.18%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/3/2019        | 12/29/2019                                           | 100.00             | Con Oficio N° 010-2021-A/MDLO de 18/1/2021 la municipalidad presento los documentos de cierre del proyecto, en dicho sentido cumple con lo solicitado por el PMIB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/10/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 322  | 2302809      | 5,246,793                  | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS GRUPOS 02, 03, 04 Y 05 DEL SECTOR 09, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,858,801.38          | 9,212,224.55                   | 0.00       | 0.00              | 93.44%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/14/2019      | 5/11/2020                                            | 96.14              | La Unidad Ejecutora del Proyecto registró en el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas-INFOBRAS, que la obra se encuentra culminada. Así mismo registró la Carta VSTL N°013-G02/03/04/05-S09-2020 del Supervisor de obra, donde remite la valorización N°09, correspondiente a la primera quincena del mes de julio del 2020, donde indica además que la obra alcanzó un avance físico acumulado del 96.14%. Sin embargo, a la fecha, la Municipalidad no ha remitido al MVCS copia del último asiento de la obra así como información respecto a la recepción de la obra. | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 323  | 2305249      | 2,997,131                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANO DE 22 CUADRAS DEL CERCADO DE PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICHANAQUI        | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,581,075.00          | 5,568,482.05                   | 0.00       | 0.00              | 99.77%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 12/17/2019      | 6/13/2020                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/29/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 324  | 2309338      | 1,512,243                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DEL CC.PP DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACAR            | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,799,664.29          | 3,633,477.90                   | 166,184.00 | 160,983.70        | 99.86%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 12/6/2019       | 1/13/2021                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación actualizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                      |              |                  | RANGO DE DECILES             | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 325  | 2310087      | 2,370,724                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CALLE SAN JUAN EVANGELISTA CDRAS 2 Y 4, JR. HUANTA CDRA. 3, CALLE CUZCO CDRAS 1 Y 2, JR. SOL DE ORO CDRAS 2, 3 Y 4, CALLE HVCA. CDRAS 1 Y 2 Y CALLE MINA LUZ CDRA 2. BARRIO SOL DE ORO, CALLE SOL DE ORO CDRA. 15, CENTRO POB                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDABAMBA           | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,241,081.97          | 4,238,901.45                   | 0.00       | 0.00              | 99.95%                 | Concluido                     | Por recepcionar                         | 9/27/2019       | 3/24/2020                                            | 100.00             | La entidad ha remitido documentación, mas no ha sido la solicitada para actualizar el desarrollo de ejecución de obra ni corroborar la culminación y recepción d ela misma, por lo cual se reiterará la solicitud de información.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 326  | 2310515      | 2,560,839                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOS, DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOTOS                  | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 4,753,803.85          | 4,729,803.84                   | 0.00       | 0.00              | 99.50%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                        | 7/11/2019       | 3/6/2020                                             | 100.00             | De acuerdo a la información remitida, al verificar que es concordante con la ejecución de obra y permite seguir el desarrollo de la ejecución se procederá a efectuarl el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/8/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 327  | 2311421      | 1,221,393                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. LOS CONQUISTADORES , CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>INDEPENDENCIA       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,243,517.60          | 445,109.91                     | 798,408.00 | 0.00              | 35.79%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 8/31/2019       | 11/28/2019                                           | 37.48              | La obra continúa con suspensión de plazo de ejecución según Acta de fecha 07/11/2019. De acuerdo a lo reportado en el F12-B, la Unidad Ejecutora indica, "que no se puede reiniciar con la ejecución del proyecto, debido a que existen tramos de muro de contención que deben de ser ejecutados para la continuidad del mismo, ya que esos muros están contemplados en el proyecto con contrato firmado AS-SM-8-2019-CS-MDI-1". Con fecha 08/06/2022 mediante comunicación telefónica el Sug Gerente de Obras, indicó que la obra se encuentra en ejecución, sin embargo no ha remitido información que | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 328  | 2318219      | 2,868,055                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS CRISTO REY Y SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCA BAMBAMBA - PIURA                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUARMACA               | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,290,790.21          | 6,234,692.34                   | 12,039.00  | 0.00              | 99.11%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 8/14/2019       | 2/9/2020                                             | 100.00             | Según el portal de Infobras,[13/10/2021] Actualmente la Liquidación de Obra se encuentra en proceso de aprobación mediante Acto Resolutivo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 329  | 2319664      | 1,787,151                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACHACHUPAN, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINCHAO               | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,115,815.13          | 3,115,814.28                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 9/2/2019        | 2/19/2020                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2/1/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 330  | 2321739      | 1,470,426                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES LOS NOGALES, LOS ALGARROBOS, LOS ALISOS, LOS MOLLES, LOS ROSALES, LAS RETAMAS, LAS LIMAS, LOS DURAZNOS Y PJE. LOS NARANJOS DEL P.J. VILLA HERMOSA VI SECTOR, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE<br>LEONARDO ORTIZ | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,197,281.62          | 3,197,281.31                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 8/24/2019       | 12/21/2019                                           | 95.45              | La UE remite acta de aprobación de liquidación de obra RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL N°339-2020-MDJLO/GM, de fecha 24 de agosto 2020.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10/19/2020             | NO                                                        | NO                                             |
| 331  | 2322258      | 2,133,658                  | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, CALLES, SR. DE LOS MILAGROS, LOS VENCEDORES, 37,38, JR. 28 DE JULIO, JR. MIRAFLORES Y SALIDA A SALABAMBAMBA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,667,777.77          | 3,667,777.77                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 1/7/2020        | 5/5/2020                                             | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita documentación para proceder con el cierre de convenio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 11/17/2021             | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 332  | 2327602      | 3,283,501                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA AURORA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,937,651.51          | 5,937,237.03                   | 0.00       | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                        | 7/10/2019       | 1/5/2020                                             | 100.00             | Se procede con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3/30/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 333  | 2330332      | 4,657,568                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA FLORIDA             | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,970,720.74          | 8,952,517.14                   | 0.00       | 0.00              | 99.80%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 7/16/2019       | 3/11/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12/9/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 334  | 2334566      | 1,337,822                  | CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DESARROLLO 2000, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VENTANILLA          | CALLAO       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,214,780.62          | 1,214,780.62                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado                        | 7/2/2019        | 9/29/2019                                            | 100.00             | Con fecha 04.05.2022 mediante HT N°52136, el ing. Luis Orihuela Carpio Gerente de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, REMITE DOCUMENTACIÓN – CIERRE DE CONVENIOS con oficio N°0122-2022/MDV-GDUI.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/13/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 335  | 2337983      | 1,731,786                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SANTA ROSA, JR. SAN JOSE Y JR. TAYACAJA DE LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAVELICA                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINTAY<br>PUNCU        | HUANCAVELICA | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,881,786.99          | 1,881,783.09                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                               | 6/24/2019       | 10/21/2019                                           | 100.00             | La obra está liquidada a nivel ejecución de obra, mas faltan documentos que sustenten el desarrollo de la ejecución de la misma, ello para proceder con el cierre de proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 336  | 2338826      | 1,108,418                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ANDRES DE CARABAYLLO, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS NIEVES DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,084,392.24          | 1,084,391.32                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado                        | 7/24/2019       | 10/21/2019                                           | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registro en el Banco de inversiones, la liquidación de la obra, así como el registro de cierre del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/7/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                   |               |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 337  | 2341502      | 1,111,166                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTE AL A.H. LA FLO II ETAPA SECTOR I, A.H. LA FLOR II ETAPA COMITE VECINAL N6 Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARABAYLLO             | LIMA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,953,462.94          | 1,941,710.96                   | 0.00       | 0.00              | 99.40%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 12/17/2019      | 4/14/2020                                            | 99.80              | Con fecha 07.04.2022 se verifico en el Portal de Seguimiento de Seguimiento de Inversiones del MEF.(SSI) que el proyecto de Inversión cuenta con Aprobación de Liquidación de Obra y registro de cierre en el Banco de inversiones.                                                                           | 4/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 338  | 2341634      | 2,539,586                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. HUANCAYO, CALLE REAL, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI, CALLE MANCO CAPAC, JR. RAMÓN CASTILLA, CALLE SAN ISIDRO, CALLE SIMON BOLIVAR, CALLE TUPAC AMARU, CALLE PETRONILA ACUALAYA, CALLE CUNAS, CALLE ALVÁREZ ARENALES DEL CENTRO POBLADO DE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANACANCHA             | JUNIN         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,500,085.59          | 5,500,085.59                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 8/17/2019       | 2/12/2020                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                       | 12/13/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 339  | 2354758      | 1,898,559                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 3, 4, 5, 7, MARISCAL SUCRE, LOS CEIBOS, 09 DE OCTUBRE, PASAJES A, B, C - DEL SECTOR 8 - LOS CEIBOS, DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA                | LAMBAYEQUE    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,987,575.76          | 3,940,462.97                   | 180,140.00 | 0.00              | 98.82%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 1/8/2020        | 6/5/2020                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                              | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 340  | 2381643      | 2,224,632                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES: LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JUGUETOS, DEL PUEBLO JOVENOR  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO              | LAMBAYEQUE    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,473,855.59          | 4,894,212.47                   | 0.00       | 0.00              | 89.41%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/17/2019      | 6/13/2020                                            | 100.00             | El coordinador del proyecto Ing. Raúl Olano Guevara, indica que la ejecución de la obra se encuentra concluida y recepcionada, asimismo se viene realizando la liquidación, la fecha de culminación de obra corresponde al 15/04/2021                                                                         | 6/2/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 341  | 2393807      | 2,236,830                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. RAMON CASTILLA CDRA. 01 A 07 DE LA LOCALIDAD DE SORITOR - CENTRO POBLADO DE SORITOR - DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR                | SAN MARTIN    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,908,989.92          | 3,908,237.81                   | 0.00       | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 9/4/2019        | 10/14/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                              | 5/18/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 342  | 2396878      | 1,085,116                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE RAGASH, DISTRITO DE RAGASH- SIHUAS – ANCASH                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RAGASH                 | ANCASH        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,127,454.55          | 2,127,453.61                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/31/2019       | 12/27/2019                                           | 100.00             | De la verificación en el Banco de inversiones, se tiene que el proyecto cuenta con formato de cierre registrado, así como está debidamente liquidada mediante RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N°-67-2020-MD-RAGASH/A, de fecha 03.08.2020.                                                                             | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 343  | 2400417      | 1,534,886                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 28 DE JULIO, SAN MARTIN Y ALREDEDORES DE PLAZA ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - REGIÓN PIURA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCAVELICA            | PIURA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,201,654.24          | 2,027,326.38                   | 0.00       | 0.00              | 92.08%                 | Concluido                     | Liquidada           | 6/18/2019       | 10/15/2019                                           | 100.00             | La Municipalidad de Marcavelica aprobó la liquidación del Contrato de la Consultoría de Obra (RA N°0556-2019-MDM).                                                                                                                                                                                            | 2/4/2020               | NO                                                        | NO                                             |
| 344  | 2408892      | 131,547                    | CREACION DEL PARQUE INFANTIL CHIPAO - DISTRITO DE CHIPAO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO                 | AYACUCHO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 155,547.00            | 155,546.23                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/12/2019       | 10/26/2019                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida y liquidada, se esta a la espera de la liquidación de superviión de obrapara proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                               | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 345  | 2311060      | 4,603,962                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE YAUQUISQUE, DISTRITO DE YAUQUISQUE - PARURO - CUSCO                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUQUISQUE             | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,681,161.75          | 4,612,695.54                   | 0.00       | 0.00              | 98.54%                 | Concluido                     | Recepción observada | 10/15/2019      | 6/13/2020                                            | 100.00             | De acuerdo a la conversión telefónica con el Coordinador del proyecto, Ing. Edward Collantes Huacac, este indica que la obra ha sido concluida al 100%. A la fecha, el Comité de Recepción de Obra, ha suscrito el Acta del Pliego de Observaciones, y comunicando al contratista las observaciones halladas. | 3/19/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 346  | 2325810      | 857,793                    | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IBERIA                 | MADRE DE DIOS | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 857,793.00            | 16,000.00                      | 857,793.00 | 512,257.77        | 61.58%                 | Actos Previos                 | Por Convocar        |                 |                                                      | 0.00               | Mediante Resolución de Alcaldía N° 0241-2019-ALC-MDI, se ha dispuesto la cancelación total del procedimiento de selección , por caso fortuito o Fuerza Mayor.<br>Asimismo, en el SSI y en el portal de transparencia económica, no se registra devengados del proyecto desde noviembre de 2018.               | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 347  | 2187784      | 13,634,083                 | MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H. VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS | PIURA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,997,810.18          | 9,997,810.18                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 9/30/2020       | 5/27/2021                                            | 95.43              | Mediante comunicación telefónica el coordinador del proyecto del GL, indica que la obra se encuentra RECEPCIONADA, asimismo remite Acta de Recepción de obra de fecha 18/09/2021                                                                                                                              | 10/21/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 348  | 2428023      | 354,923                    | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL               | PIURA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 361,422.02            | 361,422.02                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 6/13/2019       | 8/11/2019                                            | 100.00             | El GL indica que vienen gestionando la aprobación del expediente de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                      | 3/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                 |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 349  | 2202262      | 4,846,515                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRON PEDRO PASCASIO NORIEGA CUADRAS DEL 01 AL 06 Y JESUS ALBERTO MIRANDA CALLE CUADRA 01, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOYOBAMBA           | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,469,873.86          | 4,456,273.86                   | 13,600.00    | 13,600.00         | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 1/10/2020       | 12/22/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI.                                                                                                                                                                                                   | 4/11/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | SI                                             |
| 350  | 2417935      | 1,290,265                  | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO TARAPOTO DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE BELLAVISTA          | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,100,513.16          | 1,100,428.93                   | 0.00         | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 7/16/2019       | 11/12/2019                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                           | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 351  | 2283266      | 9,108,787                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. PROGRESO C-01 A C-05, JR. BOLOGNESI C-01, C-02 Y C-04, JR. MIGUEL GRAU C-02 A C-04, JR. ARICA C-01 Y C-02, JR. LAMAS C-02 Y C-03, JR. ORCAR R. BENAVIDES C-05 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA          | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,071,902.10          | 8,644,664.89                   | 427,237.00   | 427,146.82        | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 6/1/2021        | 1/26/2022                                            | 100.00             | La obra se liquidó mediante Resolución de Alcaldía N° 052-2022-MDAB/A del 03/05/2022.                                                                                                                                                                                                                      | 5/26/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 352  | 2421815      | 441,457                    | CREACION DEL CENTRO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - DISTRITO DE AGUA BLANCA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AGUA BLANCA          | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 441,456.82            | 399,121.63                     | 0.00         | 0.00              | 90.41%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/2/2019       | 1/29/2020                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                           | 5/19/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 353  | 2239389      | 8,068,378                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR.TUPAC AMARU CUADRAS 01 A LA 10, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORALES              | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,534,825.61          | 8,534,825.61                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/15/2019      | 4/1/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                           | 5/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 354  | 2306984      | 1,596,361                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ASIL DEL, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CACHORA | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,957,817.38          | 3,956,922.02                   | 0.00         | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/29/2019      | 5/26/2020                                            | 100.00             | De acuerdo al Informe N° 060-JUDURRI-MDSPC-2021 del Jefe de la Unidad de Desarrollo Urbano Rural e Infraestructura al Gerente Municipal de la Municipalidad Distrital de San Pedro de Cachora. La obra ha alcanzado el 100% de ejecución física. con la valorización correspondiente al mes de Marzo 2021. | 6/15/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 355  | 2382622      | 1,511,259                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DEL SECTOR DE VILLA EL VALLE DEL DISTRITO DE COCACHACRA - ISLAY - AREQUIPA                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCACHACRA           | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,126,300.45          | 3,793,403.96                   | 1,070,960.00 | 976,320.98        | 93.04%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 2/18/2020       | 6/16/2020                                            | 73.65              | DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN EL SSI POR LA ENTIDAD ESTE INDICA LA OBRA PRESENTA UN AVANCE DE EJECUCION DEL 89.47%, AL MES DE ENERO DEL 2022, LA OBRA ACTUALMENTE SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE, POR LO QUE NO SE PUEDE CONCLUIR SU LIQUIDACION PARA SU CIERRE EN EL BANCO DE INVERSIONES                      | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 356  | 2334870      | 1,751,795                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MIGUEL GRAU, ALFONSO UGARTE, REVOLUCION, CUBA, ATAHUALPA (2DA A LA 4TA), CAHUIDE, JOSE CARLOS MARIATEGUI (2DA Y 3RA), CESAR VALLEJO, CIRO ALEGRIA (2DA A LA 5TA), MARISCAL CACERES (2DA A LA 5TA), AYACUCHO, FELIPE SANTIAGO Y CCARHUARAZO, DISTRITO DE CHIPAO - JUJANAS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIPAO               | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,931,736.31          | 3,503,688.42                   | 1,474,444.00 | 0.00              | 71.04%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/16/2020      | 7/13/2021                                            | 100.00             | La entidad ha comunicado que el PIP se encuentra concluido y liquidado, comprometiendose en remitir la información de sustento de desarrollo de ejecución, sino tambien la liquidación de obra y supervisión.                                                                                              | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 357  | 2276250      | 1,256,911                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO TABACAL, LOS PINOS, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA           | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,157,731.15          | 3,157,697.83                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 2/6/2020        | 8/3/2020                                             | 100.00             | Obra liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/18/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 358  | 2282687      | 2,011,636                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA CAPITAL DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES  | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,677,008.39          | 5,651,211.78                   | 1,014,142.00 | 373,470.98        | 90.23%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 1/21/2020       | 7/18/2020                                            | 100.00             | A la fecha la entidad no envía el acta de recepción de obra, por lo que la obra estaría con recepción observada.                                                                                                                                                                                           | 5/6/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 359  | 2335921      | 1,550,391                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA CON LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PISIT, DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TONGOD               | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,863,577.71          | 3,796,920.68                   | 96,655.00    | 66,657.03         | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 1/18/2020       | 7/15/2020                                            | 100.00             | Proyecto concluido y cerrado según FORME TECNICO N° 00000014-2022/VMVU/PPMIB/UAM - vpalacios                                                                                                                                                                                                               | 2/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 360  | 2187221      | 1,161,994                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. RAMON CASTILLA Y JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ          | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,348,419.20          | 1,343,159.00                   | 0.00         | 0.00              | 99.61%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 9/16/2020       | 12/14/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversion en la plataforma del SSI del MEF.                                                                                                                                                                            | 7/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                                                        |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 361  | 2377834      | 2,152,813                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS A.H. SR. DE LOS MILAGROS Y PALMERAS, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA.                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,359,008.04          | 4,822,031.04                   | 536,977.00   | 500,981.56        | 99.33%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 8/3/2020        | 12/30/2020                                           | 90.35              | La Municipalidad Distrital registró en el Sistema Nacional de información de Obras Públicas-Infobras la Resolución Gerencial N°046-2021-GDU/MDA, mediante la cual aprobó la liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 362  | 2404441      | 1,773,460                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. PL.M. PANAMERICANA NORTE - PRIMERA ETAPA - SECTOR II - AA.HH. LOS ROSALES - SECTOR I, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,455,021.42          | 7,915,255.68                   | 0.00         | 0.00              | 93.62%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 8/26/2020       | 2/21/2021                                            | 100.00             | La Unidad ejecutora del Proyecto registró en el sistema informático del INFOBRAS el acta de recepción de la obra. En este documento indican que la obra culminó con fecha 19/04/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/1/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 363  | 2405368      | 1,385,830                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS ESTERAS DE ANCON 2DA ZONA II ETAPA, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,378,964.97          | 1,378,964.97                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/26/2019      | 3/24/2020                                            | 100.00             | Obra Culminada el día 09.08.2020 y por Recepcionar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10/22/2020             | NO                                                        | NO                                             |
| 364  | 2399359      | 1,805,341                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. ALTO HUAMPANI CHOSICA - DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LURIGANCHO                  | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,131,702.70          | 5,856,563.59                   | 0.00         | 0.00              | 82.12%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/28/2019      | 5/25/2020                                            | 91.81              | La unidad ejecutora del proyecto registró en el Formato 12-B del Banco de Inversiones el informe mensual n°11, donde indica que la obra se encuentra culminada con fecha 11.12.2020 y con un avance físico acumulado del 91.81%. La diferencia con respecto al 100% de lo programado, corresponde a deductivos aprobados de obra. La Municipalidad también registró la valorización numero 11 de avance de obra correspondiente al mes de diciembre del 2020. Así mismo indica que se han aprobado dos adicionales y deductivos de obra. | 4/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 365  | 2410451      | 4,682,070                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. ZARUMILLA Y LA URB. PERU DE LA ZONA I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN DE PORRES        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,631,047.23         | 11,631,047.23                  | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/26/2019      | 5/23/2020                                            | 94.84              | De acuerdo a lo verificado en el F12B del Banco de inversiones, la unidad ejecutora del proyecto, registró la valorización N° 09 correspondiente al mes de noviembre del 2020, con un avance físico acumulado del 94.84%. Así mismo indica (en el F12B) que la obra se encuentra culminada.                                                                                                                                                                                                                                              | 4/20/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 366  | 2334201      | 1,496,426                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL DISTRITO DE PUTINZA, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAUYOS                     | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,109,801.10          | 5,109,801.01                   | 3,491,660.00 | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepción observada               | 8/24/2020       | 2/19/2021                                            | 54.39              | La Unidad Ejecutora no ha remitido a la fecha información actualizada del proyecto, por lo tanto se programo la visita de monitoreo con fecha 06/05/2022 y 07/05/2022, con la finalidad de recabar la documentación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 367  | 2342987      | 1,246,038                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO                   | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,402,388.88          | 3,467,913.50                   | 0.00         | 0.00              | 78.77%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 1/14/2020       | 5/12/2020                                            | 99.89              | Mediante comunicación telefónica el coordinador del GL Ing. Martín Alvarez Juárez, indica que la obra se encuentra liquidada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9/27/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 368  | 2286435      | 1,918,422                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ECHENIQUE, PLAYA, SAN JUAN DEL ORO, LIMA, INDEPENDENCIA, 28 DE JULIO, JULIACA, RAYMONDI, TACNA Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE SANDIA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA                     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,206,564.52          | 6,101,229.12                   | 362,874.00   | 79,396.61         | 85.76%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 8/20/2020       | 4/16/2021                                            | 88.50              | [19/05/2022] al 19 de mayo del 2022, la obra se encuentra suspendida por el periodo de lluvias desde el 14 de diciembre del 2021 hasta que se cuenten con condiciones favorables para la continuidad de ejecucion de trabajos,                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 369  | 2339098      | 1,820,564                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,659,487.65          | 5,634,310.70                   | 0.00         | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 2/6/2020        | 7/4/2020                                             | 100.00             | Obra liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11/19/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 370  | 2337057      | 1,019,453                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA HUANTA, EN LA LOCALIDAD DE CARHUAHURAN, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY                  | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,572,302.36          | 3,569,725.75                   | 0.00         | 0.00              | 99.93%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/25/2019      | 5/22/2020                                            | 100.00             | EN EL PORTAL DE INFOBRAS SE ENCONTRO EL REGISTRO DE LA RESOLUCION DE LA LIQUIDACION DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 371  | 2378164      | 578,308                    | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL PARQUE UBICADO EN EL SECTOR 11, ENTRE LAS MANZANAS A,C,D Y E DE LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE          | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 563,544.46            | 563,544.44                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada                         | 12/11/2019      | 3/9/2020                                             | 100.00             | OBRA CONCLUIDA - LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11/14/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 372  | 2375196      | 606,850                    | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DEL NIÑO DE LA LOCALIDAD DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANDIA                     | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 715,663.15            | 689,278.97                     | 0.00         | 0.00              | 96.31%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 7/14/2020       | 11/10/2020                                           | 98.23              | De acuerdo a lo registrado en el INVIERTE.PE la entidad registra el cierre de proyecto con liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/16/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



| ANEXO 03: AVANCE FISICO FINANCIERO                                   |              |                            |                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                  |                           |                       |                                |             |                   |                        |                               |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                           |                                                |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS |              |                            |                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                  |                           |                       |                                |             |                   |                        |                               |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                           |                                                |
| ITEM                                                                 | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                       |                                               |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |             |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|                                                                      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022    | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 373                                                                  | 2236086      | 2,784,348                  | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA EN EL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,716,332.98          | 9,001,541.42                   | 648,869.00  | 410,635.23        | 96.87%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 12/21/2019      | 6/17/2020                                            | 96.97              | El GL, a reportado en INFOBRAS según VAL 04 DEL ADIC. 01 que la obra se encuentra concluida.                                                                                                                                                                             | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 374                                                                  | 2441855      | 3,355,136                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, URB. BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA        | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,967,823.31          | 2,967,823.31                   | 0.00        | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/17/2019      | 2/13/2020                                            | 100.00             | De acuerdo a lo verificado en el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI) del MEF, la Unidad Ejecutora de Inversiones registró la Resolución de aprobación de la Liquidación de obra; así como procedió a realizar el cierre del proyecto en el Banco de Inversiones. | 5/13/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 375                                                                  | 2439650      | 251,306                    | CREACION DEL PARQUE Y AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAHURAN, DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UCHURACCAY         | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 251,305.97            | 225,726.28                     | 0.00        | 0.00              | 89.82%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 12/3/2019       | 1/16/2020                                            | 100.00             | EN EL PORTAL DE INFOBRAS SE ENCUENTRA REGISTRADA EL ACTA DE RECEPCION<br>EN EL SSI SE INDICA QUE ESTA EN PROCESO DE LIQUIDACION                                                                                                                                          | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| TOTAL                                                                |              | 840,794,705                |                                                                                                                                                                                           |                                               |              |                  |                           | 1,558,213,256         | 1,194,416,593                  | 334,508,949 | 133,805,825       | 85.24%                 |                               |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        |                                                           |                                                |

Nota

- (1). Datos Generales : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22
- (2). Avance Financiero: Informacion obtenida de Consulta avanzada al 05.07.22
- (3). Avance Físico : Informacion obtenida del SSP al 05.07.22

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                   |              |                         | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22 |                                                           |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO        |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION      | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 1    | 2047402      | 50,640,591                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN (SALDO DE OBRA)                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE                               | SAN MARTIN   | OBRA (SALDO)            | Entre 4 y 6 deciles       | 158,265,190.72        | 15,446,972.22                  | 97,571,042.00 | 639,275.75        | 10.16%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                   | 6/9/2021        | 11/30/2022                                           | 3.54               | Con fecha 09/06/2022, la U.E. TOCACHE nos manifiesta que la obra reinició el plazo de ejecución con fecha 06/06/2022 en las cuales firmaron el acta de reinicio de obra n° 05 la U.E Tocache y la Contratista Consorcio San Juan, mas no la supervisión, porque argumentan que no responsabilidad de la paralización de la obra; asimismo, la U.E. nos informa que firmaron el acta de paralización que comprende desde el 21/04/2022 hasta el 03/05/2022 (13 días) donde reconocerán los mayores gastos generales y también.                       | 6/10/2022                   | SI                                                        | SI                                             |
| 2    | 2106779      | 31,756,905                 | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO                                        | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | LAMBAYEQUE   | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 61,242,716.40         | 399,628.00                     | 0.00          | 0.00              | 0.65%                  | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 3/7/2019        | 10/26/2020                                           | 71.72              | EPSEL ha solicitado financiamientos adicionales para cubrir "Adicionales de Obra" y "Mayores Metrados". EPSEL ha informado que ha presentado un escrito al tribunal arbitral en curso, para acumular la discrepancia respecto a la Resolución del Contrato planteada por el Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                            | 7/4/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 3    | 2143695      | 193,861                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE TEMBLADERA-DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN                                  | CAJAMARCA    | OBRA (Expediente Saldo) | Menor o igual a 3 deciles | 10,294,348.22         | 9,776,085.11                   | 467,065.00    | 268,446.06        | 97.57%                 | En elaboración                | En Proceso                        | 12/7/2021       | 3/6/2022                                             | 20.00              | La obra esta paralizada desde el año 2014, con un avance físico aprox. del 75%: mediante Acuerdo Conciliatorio se resolvió contrato de ejecución de obra de manera parcial y se aprobó la liquidación con saldo cero; Se encuentra en etapa de elaboración del Expediente Técnico de Saldo de Obra; La UE indica que el consultor ha entregado el 4to entregable, sin embargo aun tiene pendiente presentar los estudios básicos subsanados, la UE tiene pendiente remitir al PNSU la última versión del expediente.                                | 7/4/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 4    | 2185406      | 66,196,810                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAYTIA                 | UCAYALI      | OBRA                    | Mayor o igual a 7 deciles | 103,749,760.59        | 87,595,684.32                  | 54,526.00     | 54,525.54         | 84.48%                 | Paralizada                    | Permanente                        | 8/15/2018       | 2/5/2020                                             | 82.03              | Mediante Memorando N° 712-2021/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 29.11.21 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Aguaytía y Centros Poblados Aledaños, Provincia de Padre Abad – Ucayali" con código único de inversiones N° 2185406 (SNIP N° 252830) debido a que la obra se encuentra PARALIZADA desde el 10/05/2021.                                                                        | 7/1/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 5    | 2198719      | 8,025,256                  | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LUMBE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHINCHEROS                            | APURÍMAC     | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 22,448,008.21         | 20,884,461.21                  | 66,041.00     | 0.00              | 93.03%                 | En Ejecución                  | Adelantada                        | 5/18/2017       | 11/8/2018                                            | 99.02              | El día 16/06/2022, se realizó la visita al componente PTAR Principal de Chincheros con relación a la ejecución del adicional de obra N° 04, se constata que la obra se reinició el día 13/06/2022, se verifica el Acta de Reinicio de Obra, se verifico en obra los diferentes componentes que corresponde al adicional de obra N° 04 en ejecución: como el Tanque Imhoff N° 02 el mismo que se encuentra en acabados finales, 02 Filtros Biológicos que también se encuentra en acabados finales, diferentes instalaciones hidráulicas, limpieza y | 6/17/2022                   | SI                                                        | NO                                             |
| 6    | 2225290      | 5,555,205                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO CARRASQUILLO - DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS                 | PIURA        | OBRA                    | Mayor o igual a 7 deciles | 13,469,090.61         | 6,040,900.23                   | 8,322,177.00  | 4,049,655.98      | 74.92%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 9/17/2021       | 5/14/2022                                            | 34.89              | Jefe de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la MP de Morropón Chulucanas hace conocer que, con respecto a la solicitud de permuta de terreno ante la mencionada municipalidad, para dar solución al impase de terreno para PTAR, están elaborando informe técnico para opinión de asesoría jurídica. Hay compromiso de hacer el seguimiento a la solicitud de permuta presentada ante la MD de Buenos Aires. Han levantado las observaciones de la SBN a la solicitud de transferencia de terreno para reubicación de EBAB. Esta             | 6/28/2022                   | SI                                                        | NO                                             |
| 7    | 2236191      | 3,430,520                  | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA                             | CAJAMARCA    | OBRA (SALDO)            | Menor o igual a 3 deciles | 8,157,902.33          | 6,450,351.86                   | 1,025,103.00  | 0.00              | 79.07%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/17/2020      | 5/15/2021                                            | 100.00             | La UE no remite información del estado situacional y las acciones realizadas para el proceso de recepción de obra, funcionamiento de los sistemas, entre otros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/1/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 8    | 2239715      | 2,424,263                  | INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR. DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ                    | LAMBAYEQUE   | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 3,967,927.69          | 2,185,008.01                   | 1,569,813.00  | 495,911.88        | 67.56%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 11/24/2020      | 5/22/2021                                            | 75.74              | La MDILO ha informado que ha aprobado el Adicional por modificación al Expediente Técnico por el cambio de Especificaciones Técnicas en algunas partidas. Lo que estará siendo notificado al contratista para el reinicio y culminación de la obra a la brevedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/17/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 9    | 2243061      | 28,782,486                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO                      | UCAYALI      | OBRA                    | Mayor o igual a 7 deciles | 82,340,226.64         | 74,202,375.51                  | 2,818,402.00  | 591,963.03        | 90.84%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 3/14/2019       | 9/3/2020                                             | 100.00             | Se designo el Comité de Recepción de Obra presidido por el Ing Marino Jamanca Parimachi, Gerente GIO, el Ing Klever La Torre Torres Subgerente de Obras, y el Ing. Nixon Odicio Asayac, Jefe de Supervisión de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/4/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 10   | 2260207      | 2,566,012                  | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA                            | LAMBAYEQUE   | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 2,956,295.74          | 1,875,904.09                   | 1,020,030.00  | 427,209.00        | 77.91%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 2/9/2021        | 8/7/2021                                             | 84.86              | La MDLV ha informado que, con un avance del 84.86%, se ha suspendido el plazo de ejecución de obra el 11.may.2022, debido a la ausencia de la Supervisión, a cargo de EPSEL, al vencerse su plazo contractual de consultoría y no haber recibido, de EPSEL, la instrucción de continuar con dicho servicio. Además ha informado que mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 084-2022-MDLV ha aprobado la Ampliación de Plazo N° 03 por 45 dc para la ejecución del Adicional de obra N° 02 por Modificaciones al Sistema                      | 6/23/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 11   | 2267487      | 11,497,988                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUIJA - JUNIN                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO                             | JUNIN        | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 9,271,997.88          | 4,839,759.24                   | 3,151,080.00  | 0.00              | 52.20%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 6/7/2019        | 1/2/2020                                             | 35.69              | La UE ha informado que ha concluido con la constatación física de obra y se encuentran elaborando el informe del estado físico y financiero de la obra, el mismo que será expuesto a la población el 18.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/23/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 12   | 2270279      | 22,534,154                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI                       | PUNO         | OBRA                    | Menor o igual a 3 deciles | 70,600,006.64         | 68,940,679.89                  | 821,354.00    | 0.00              | 97.65%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/8/2017       | 6/30/2019                                            | 98.80              | En comunicación telefónica con el Ing. Raul Flores, Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial Chucuito-Juli, indica que la Empresa Contratista SICMA SAC., ha comunicado que ha culminado con el LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES realizadas por el Comité de Recepción de Obra detalladas en el ACTA DE PLIEGO DE OBSERVACIONES firmada con fecha 12/04/2022. Quienes solicitan a la UE. MP CHUCUITO-JULI, la verificación. Por lo que el Comité de Recepción iniciara su verificación el día lunes 27.06.2022                       | 6/23/2022                   | SI                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22        |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                               | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 13   | 2304231      | 2,700,272                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES,<br>AA.HH. TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA<br>MANCO KALI, NUEVA JERUSALEN, VILLA<br>SELVA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -<br>MAYNAS - LORETO                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA                     | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7<br>deciles | 5,133,208.54          | 4,620,643.42                   | 382,952.00    | 382,950.30        | 97.47%                 | Concluido                            | Recepcionada                            | 2/15/2020       | 9/11/2020                                            | 100.00             | La MDSJB no remite al PNSU copia de las resoluciones de liquidación<br>de los contrato de obra y supervision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 14   | 2307711      | 25,599,772                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO<br>PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE<br>SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA -<br>DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SECHURA                                 | PIURA        | OBRA             | Mayor o igual a 7<br>deciles | 59,714,205.97         | 24,113,662.84                  | 26,268,234.00 | 1,045,368.00      | 42.13%                 | En Ejecución                         | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 1/15/2021       | 1/14/2022                                            | 24.75              | La Municipalidad Provincial de Sechura mediante Oficio N° 123-2022-<br>MPS-GM/GDU-SGI informa sobre el cumplimiento de las<br>recomendaciones efectuadas mediante el Acta de seguimiento<br>efectuado el día 18/05/2022, en la que informa que la UE ha<br>aplicado penalidades al contratista por el importe de S/ 59,800.00,<br>así como informa que el contratista ha convalidado los<br>procedimientos establecidos en el RLCE para prestaciones<br>adicionales, las mismas que fueron observadas por la supervisión y              | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 15   | 2315375      | 1,816,475                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SISTEMA DE ALCANTARILLADO E<br>INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION DE<br>LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA, DISTRITO DE<br>CHAVINA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAVIÑA                                  | AYACUCHO     | OBRA             | Mayor o igual a 7<br>deciles | 6,463,095.80          | 688,095.00                     | 5,542,506.00  | 1,794,254.00      | 38.41%                 | En Ejecución                         | Normal                                  | 2/17/2022       | 10/14/2022                                           | 2.30               | Debido a la falta de respuesta de la Unidad Ejecutora al acta de visita<br>de seguimiento de fecha 26.05.2022, se reitera por segunda vez, las<br>recomendaciones de seguimiento a través de OFICIO N 319-2022-<br>VIVIENDA-OAC-CAC/AYACUCHO.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 16   | 2321972      | 10,441,329                 | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE<br>AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y<br>URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA<br>CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO,<br>PROVINCIA DE PUNO-PUNO                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUNO                                    | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 24,055,187.73         | 8,572,626.98                   | 14,181,402.00 | 92,017.64         | 36.02%                 | Convenio y/o<br>Contrato<br>Resuelto |                                         | 10/23/2020      | 10/22/2021                                           | 9.33               | La obra se encuentra con contrato resuelto tanto por parte del<br>contratista como por la U.E., en comunicación con el Gerente de<br>Ingeniería Ing Raúl Condori, manifiesta que para el próximo viernes<br>10/06/2022, se tendrá el informe del peritaje que se viene<br>realizando a los trabajos ejecutados, por otro lado indica que se<br>continúa con la elaboración del expediente del saldo de obra;<br>teniendo en consideración el proyecto CUI 2387679 el cual esta a<br>cargo de la Unidad de Proyectos del PNSU.           | 6/15/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 17   | 2323222      | 480,533                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO<br>SAN JOSE DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE<br>VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE VIRU                                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 16,287,970.77         | 14,385,035.21                  | 50,000.00     | 0.00              | 88.32%                 | Concluido                            | Por recepcionar                         | 12/19/2020      | 12/18/2021                                           | 100.00             | El coordinador de obra Ing. Anibal Danos remite la RA N°406-2022-<br>MPV de fecha 30/06/22 donde se aprueba al comité de recepción de<br>obra integrado por el Ing. Erasmo Tandeypan (Presidente), Ing.<br>Anibal Danos (Primer miembro) y el Ing. Wulliams Ríos (Segundo<br>miembro).                                                                                                                                                                                                                                                  | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 18   | 2326561      | 2,788,875                  | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS<br>PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL-<br>DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE<br>CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL<br>PORTILLO                     | UCAYALI      | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles          | 3,074,160.85          | 2,701,066.00                   | 234,311.00    | 234,310.33        | 95.49%                 | Concluido                            | Recepcionada                            | 6/19/2021       | 10/16/2021                                           | 100.00             | La Obra fue recepcionada por la Unidad Ejecutora Municipalidad<br>Provincial de Coronel Portillo MPCP con fecha lunes 20/12/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 19   | 2328824      | 27,105,433                 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE<br>LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12,<br>DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA -<br>TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FLORENCIA<br>DE MORA                     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 77,051,358.81         | 60,868,574.62                  | 14,709,444.00 | 0.00              | 79.00%                 | Paralizada                           | Permanente                              | 10/27/2018      | 4/13/2021                                            | 67.70              | Mediante Memorando N° 309-2022/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de<br>fecha 05.05.22 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la<br>Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: "Mejoramiento del<br>servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios 01,<br>02, 03, 06, 08, 09 y 12, distrito de Florencia de Mora - Trujillo - La<br>Libertad" con código CUI 2328824 (SNIP 365159), debido a que la<br>obra se encuentra INCONCLUSA y PARALIZADA desde el 09/11/2020<br>y el Contrato de Ejecución de la obra resuelto. | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 20   | 2331397      | 2,203,528                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR<br>DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO<br>ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD<br>CAMPESENA ANDAMARCA, DISTRITO DE<br>AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA -<br>AYACUCHO                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMANGA                             | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 3,088,068.77          | 2,981,980.48                   | 0.00          | 0.00              | 96.56%                 | Concluido                            | Liquidada                               | 10/30/2020      | 3/28/2021                                            | 100.00             | El proyecto se encuentra concluido y en funcionamiento. La<br>Municipalidad Provincial de Huamanga, no ha informado sobre el<br>estado de la transferencia de la infraestructura a la EPS SDA<br>AYACUCHO S. A.<br>La EPS ha informado que con fecha 04.03.2022 comunicó las<br>observaciones encontradas en la vivsita para este fin a la MP<br>Huamanga.                                                                                                                                                                              | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 21   | 2331898      | 3,843,871                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL<br>SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS<br>PLUVIALES EN EL AA.HH. VIRGEN DE<br>LOURDES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -<br>MAYNAS - LORETO                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA                     | LORETO       | OBRA             | Mayor o igual a 7<br>deciles | 4,524,315.71          | 4,251,058.66                   | 268,090.00    | 0.00              | 93.96%                 | Concluido                            | Recepcionada                            | 11/6/2020       | 5/4/2021                                             | 100.00             | La MDSJB no remite al PNSU copia de las resoluciones de liquidación<br>de los contrato de obra y supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 22   | 2333644      | 325,850                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS<br>PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8<br>ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H,<br>M, F, G, K Y L DE LA URB. ABRAHAM<br>VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO,<br>DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA | Empresa Municipal de<br>Agua Potable y<br>Alcantarillado de Ica S.A.   | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,269,748.43          | 33,000.00                      | 0.00          | 0.00              | 2.60%                  | Actos Previos                        | Por Convocar                            |                 |                                                      | 0.00               | Se evidenció en el SSI que el proyecto ya ha sido incorporado al PMI<br>de VIVIENDA; el Coordinador de la EPS manifestó que culminarán las<br>actuaciones preparatorias para luego convocar los procedimientos<br>de selección para obra y supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 23   | 2334657      | 6,827,927                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE<br>SINTO PUEBLO NUEVO, ESMERALDA,<br>CASTROVIRREYNA, VISTA ALEGRE,<br>PUCACANCHA Y CAPILLA, DISTRITO DE<br>CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE<br>CASTROVIRREYNA - HUANCANELICA       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CASTROVIRREYNA                       | HUANCANELICA | OBRA             | Entre 4 y 6 deciles          | 6,421,767.52          | 4,601,543.84                   | 3,259,509.00  | 418,650.07        | 78.17%                 | En Ejecución                         | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 3/22/2021       | 12/31/2021                                           | 45.00              | El proyecto se encuentra suspendido en su plazo de ejecución, con<br>fecha 01/06/2022, según acta de suspensión N° 03, por falta de<br>disponibilidad de terreno para ejecutar la PTAR de la Localidad de<br>Esmeralda y San José.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 24   | 2335453      | 6,734,525                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE<br>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-<br>2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA<br>CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA                                                                                                                                  | Empresa Prestadora de<br>Servicios de Saneamiento<br>de Cajamarca S.A. | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 22,448,418.03         | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | Actos Previos                        | Proceso de<br>Selección                 |                 |                                                      | 0.00               | El 20/06/2022 se realiza el otorgamiento de la buena pro al<br>Consortio Perú, con un valor adjudicado de S/ 21,515,948.46;<br>ademas se encuentra en evaluación el procedimiento de seleccón<br>de la Supervisión de obra que quedo suspendido y se espera el<br>otorgamiento de la buena pro para el 31/06/2022.                                                                                                                                                                                                                      | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |              |                  | RANGO DE<br>DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD EJECUTORA                                                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 25   | 2337541      | 1,384,191                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMINETO DE LA CIUDAD DE LLAPA,<br>DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL -<br>CAJAMARCA                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLAPA                                                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,646,334.21         | 10,529,011.69                  | 3,021,014.00  | 1,030,090.93      | 84.70%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada                         | 12/10/2020      | 9/5/2021                                             | 83.75              | El 20/06/2022 se reinicia la ejecución de la obra debido a las mejores<br>condiciones climáticas; además se encuentra en evaluación un<br>adicional de obra N° 03 y una ampliación de plazo por 34dc. Se<br>estima la culminación de obra para el 28/07/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 26   | 2338414      | 7,629,273                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE<br>DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS<br>VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA<br>RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA,<br>PROVINCIA DE MARISCAL NIETO -<br>MOQUEGUA                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MARISCAL NIETO -<br>MOQUEGUA                      | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 24,090,304.20         | 7,550,766.77                   | 13,389,445.00 | 1,826,297.17      | 38.92%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 1/20/2021       | 1/19/2022                                            | 38.94              | Nos comunicamos con la Arq. Gladys Ramírez, coordinadora del<br>proyecto, quien nos informó que la obra continúa con el plazo de<br>ejecución suspendido, y que se se ha previsto reiniciar la misma el<br>día 11/07/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 27   | 2436439      | 5,585,972                  | CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE<br>AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL<br>PROMUVI XII DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE<br>ILO, REGIÓN MOQUEGUA ILO DEL DISTRITO<br>DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO<br>DE MOQUEGUA                                                                                               | E.P.S. ILO S.A.                                                                     | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,735,727.98          | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | Recepcionada                            | 8/7/2021        | 3/4/2022                                             | 100.00             | Nos comunicamos con la coordinadora del proyecto, Ing. Claudia<br>Zegarra quien nos indicó que el día 27/05/2022 el comité de<br>recepción de obra, ha recepcionado la misma, por lo que<br>actualmente el contratista ha presentado la liquidación de obra, la<br>misma que ha sido devuelta por la UE para el levantamiento de<br>observaciones.                                                                                                                                                                                                  | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 28   | 2436588      | 334,943                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SERVICIO DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS<br>POBLADOS 29 DE ENERO Y LOS AROMOS DE<br>LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE PARCONA -<br>PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARCONA                                               | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 1,235,844.37          | 32,000.00                      | 1,080,296.00  | 108,029.51        | 11.33%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 6/3/2022        | 8/31/2022                                            | 18.99              | Según el asiento N°69 registrado en el COD por el Supervisor, el<br>avance físico acumulado ejecutado al 30/06/2022 es de 18.99%, el<br>avance físico acumulado programado a esa misma fecha es de<br>19.46%; la obra se encontraría ligeramente atrasada.                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 29   | 2453418      | 4,094,701                  | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE<br>PLUVIAL DE LAS CALLES RAMON CASTILLA,<br>GONZALES PRADA, JOSÉ OLAYA, BOLÍVAR,<br>LIBERTAD, ICA, ZEVALLOS, SÁNCHEZ<br>TRUJILLO, PASASIE INCA ROCA, PIURA,<br>IQUIQUE Y CALLE POR JUAN XXIII – ZONA B<br>DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE<br>AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES                                         | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 8,742,872.19          | 2,981,449.69                   | 4,521,172.00  | 3,129,597.45      | 69.90%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 11/3/2021       | 7/25/2022                                            | 60.52              | Personal de la UE informa la continuación de trabajos con corte de<br>pavimento, excavaciones de zanja para instalación de tubería de<br>drenaje, instalación de tubería, rellenos controlados, construcción<br>de buzones y sumideros de concreto, controles de calidad, etc.,<br>según valorización del mes de mayo aprobada por la UE y<br>supervisión se tiene un avance ejecutado acumulado de 60.52%<br>contra un avance programado de 70.28%. Obra atrasada, se indico a<br>la supervisión y contratista el tratar de acelerar los trabajos. | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 30   | 2486002      | 1,800,313                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE<br>PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE<br>CUMBAZA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO -<br>PROVINCIA DE SAN MARTIN -<br>DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO                                        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,617,140.00          | 1,597,500.00                   | 3,989,640.00  | 2,748,451.45      | 77.37%                 | En Ejecución                  | Adelantada                              | 1/21/2022       | 7/19/2022                                            | 68.07              | Con fecha 23/05/2022, la MDSA remite al CAC SAN MARTIN el<br>OFICIO N°255-2022/A-MDSA, con asunto: REMITO VALORIZACIÓN DE<br>EJECUCION DE OBRA N° 03 – MARZO 2022, CORRESPONDIENTE AL<br>PROYECTO DE INVERSION CUI N° 2486002.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 31   | 2505968      | 989,615                    | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE<br>PLUVIAL DE LA LOCALIDAD CHIRAPA DEL<br>DISTRITO DE RUMISAPA - PROVINCIA DE<br>LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RUMISAPA                                              | SAN MARTIN   | OBRA             | Mayor o igual a 7<br>deciles | 3,074,641.03          | 835,573.00                     | 2,239,068.00  | 1,649,889.52      | 80.84%                 | En Ejecución                  | Adelantada                              | 12/16/2021      | 4/14/2022                                            | 81.17              | Se realizó la visita de seguimiento y monitoreo presencial de obra<br>con fecha 27/05/2022, encontrándose la misma en ejecución; la<br>entrega de terreno fue el 08/12/2021, el inicio de obra fue el<br>16/12/2021, suspensión de plazo de ejecución de obra a partir del<br>05/03/2022 y reinicio de obra a partir del 20/04/2022. La UE<br>informa del avance físico: OBRA PRINCIPAL: con un avance físico<br>acumulado ejecutado aproximado de 81.17% versus un avance<br>programado acumulado de 78.37%. Según lo indicado en la               | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 32   | 2226496      | 5,271,225                  | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA<br>DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN<br>LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS<br>DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA<br>CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE,<br>DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA -<br>AMAZONAS                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONYA<br>GRANDE                                       | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 15,801,522.00         | 12,716,661.50                  | 4,319,710.00  | 0.00              | 80.48%                 | Paralizada                    | Permanente                              | 9/12/2017       | 6/8/2018                                             | 80.65              | Con Memorando N° 872-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la<br>Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, debido a<br>que la obra se encuentra PARALIZADA, por resolución de contrato de<br>ejecución de obra por incumplimientos injustificados del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/13/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 33   | 2292977      | 2,016,257                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS<br>SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION<br>DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL<br>ASENTAMIENTO HUMANO UNION<br>HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO<br>- HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL JESUS<br>NAZARENO                                        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 10,550,202.00         | 10,405,929.17                  | 0.00          | 0.00              | 98.63%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 8/8/2017        | 4/4/2018                                             | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Jesús Nazareno comunica la<br>implementación de las recomendaciones de seguimiento a través de<br>OFICIO N° 083-2022-MDJN/GM en respuesta al OFICIO N° 143-2022-<br>VICIENDA-OAC-CAC/AYACUCHO.<br>Con fecha 11.05.2022 se realiza la verificación de las electrobombas<br>de la estación de bombeo, persiste la observación del<br>funcionamiento, por lo cual al MD Jesús Nazareno realizará el<br>mantenimiento de este y se programará una nueva fecha de                                                          | 6/7/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 34   | 2235217      | 11,895,804                 | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS<br>SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DEL CUZCO                                               | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 22,420,625.79         | 15,670,825.84                  | 5,907,560.00  | 3,913,973.22      | 87.35%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 3/15/2021       | 4/8/2022                                             | 94.61              | La obra se encuentra con un porcentaje de avance del 94.61 %<br>frente a uno programado de 94.61% con referencia al cronograma<br>actualizado de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 35   | 2217007      | 3,414,082                  | INSTALACION DE COLECTORES MARGEN<br>DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY<br>DISTRITO DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN<br>SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-CUSCO                                                                                                                                                                       | ENTIDAD MUNICIPAL<br>PRESTADORA DE<br>SERVICIOS DE<br>SANEAMIENTO DEL<br>CUSCO S.A. | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,994,627.37          | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 10/18/2018      | 10/12/2019                                           | 77.94              | La obra se encuentra con una ejecución física del 77.94% frente a<br>uno programado del 100.00 %. Continúa con suspensión temporal de<br>ejecución de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 36   | 2188705      | 937,859                    | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA,<br>DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS,<br>CUYOS SECTORES COMPRENDE LA CALLE<br>SUCRE, ROSARIO, AV. SAN MARTIN, JORGE<br>CHAVEZ, ROSSEL, GRAU, ASOC. PRO<br>VIVIENDA SAN FRANCISCO, PSJE LOS RIOS,<br>PEDRO RONCEROS CALDERON, LEOPOLDO<br>CARRILLO, GERARDO SOJELO Y LA PBOLONG     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHINCHA<br>CHINCHA ALTA                              | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 5,093,522.46          | 4,976,335.47                   | 0.00          | 0.00              | 97.70%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 12/13/2017      | 5/11/2018                                            | 100.00             | A pesar de los requerimientos realizados la Municipalidad no ha<br>informado sobre la transferencia de la obra a la EPS SEMAPACH S.A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/1/2022               | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |              |                  | RANGO DE DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |              |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                     | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                   |                                       |
|------|--------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------|
|      |              |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO CONTRACTUAL + AMPL. + PARALIZ | % AVANCE FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA ACTUALIZACION | ACTUALIZADO ULTIMA ACTUALIZACION F12B (SI/NO) | ACTUALIZA SITUACIÓN GENERAL EN EL MES |
| 37   | 2311010      | 679,435                 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA AV. PARAISO, CALLE JOSE OLAYA, CALLE MIGUEL GRAU, AV. PRIMAVERA CC.PP. LOMO LARGO, CALLE 03 DE OCTUBRE CC.PP. SANTA FE, CALLE LAS LOMAS CC.PP. LA VICTORIA, CALLE LAS LOMAS CC.PP. SANTA CATALINA, AV. FATIMA, PSJE BOJAS, CALLE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUNAMPE                                    | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,340,166.80          | 3,921,935.93                | 0.00         | 0.00           | 90.36%              | Concluido                     | Liquidada           | 1/20/2018       | 6/18/2018                                   | 100.00          | La Municipalidad no ha dado respuesta al oficio N°061-2022/SG/OAC-CAC-ICA, con el que se solicitó devuelvan al Tesoro Público el saldo no utilizado e la ejecución de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/16/2022           | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |
| 38   | 2306039      | 2,240,114               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 3, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA                                    | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,395,738.97          | 7,395,157.41                | 0.00         | 0.00           | 78.71%              | Concluido                     | Liquidada           | 2/15/2018       | 8/13/2018                                   | 100.00          | La Municipalidad no ha dado atención al requerimiento de información realizado con oficio N°073-2022/SG/OAC-CAC-ICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/6/2022            | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 39   | 2285571      | 4,234,111               | CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA REMOCION DE ARSENICO EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LOS DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA Y YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA                                     | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,669,108.08          | 8,657,416.23                | 0.00         | 0.00           | 99.87%              | Concluido                     | Recepcionada        | 11/21/2017      | 11/20/2018                                  | 100.00          | Obra concluida, recepcionada sin operar, con equipos sustraídos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5/11/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 40   | 2190968      | 1,683,994               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DEL SECTOR LA MERCED BARRIO 01, SECTOR MAMPUESTO BARRIO 01 Y DEL SECTOR MAMPUESTO BARRIO 02, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR                                | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,939,788.31          | 9,132,599.37                | 0.00         | 0.00           | 91.88%              | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 10/6/2017       | 5/3/2018                                    | 100.00          | Con Oficio N° 178-2019-MDEP; La unidad ejecutora remite la resolución de liquidación de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 9/19/2019           | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |
| 41   | 2129393      | 8,651,043               | REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHICAMA, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA                                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,807,993.64         | 12,125,074.18               | 300.00       | 0.00           | 94.67%              | Concluido                     | Recepción observada | 2/8/2019        | 9/5/2019                                    | 100.00          | Con fecha 27/05/22 se realizó reunión de seguimiento contando con la participación del Ing. Wilfredo Llanos responsable de la Gerencia de obras y funcionarios del área de asesoría legal, donde se informó: 1) La Municipalidad viene elaborando, a través de un consultor, el informe técnico financiero de la obra, el cual tiene como fecha de entrega el 13/06/2022. 2) La Municipalidad informa que las redes y conexiones de la obra, vienen funcionando con normalidad. La PTAR no se encuentra operativa, va se cuenta con el medidor y la Obra concluida: parte inicial; Recepcionada el 18/10/2018, Liquidación de Ejecución de Obra aprobada con R.A. N° 257-2018-MDP/A, del 27.11.2018, señalando un costo de obra de S/. 1,331,204.84 y un saldo a devolver al Contratista de S/. 16,945.26 y se solicita la Liquidación de la Supervisión, y se solicita la devolución del saldo no gastado por la suma de S/. 87,897.16, asimismo informes para el cierre del convenio suscrito. | 5/30/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 42   | 2328829      | 993,371                 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES, EL PADRE, PSI UBALDO NIÑO, LOS ROSALES, FERREÑAFE, PATAPO, VIRGEN DE GUADALUPE, CAYALTI, CAJAMARCA, JC MARIATEGUI, LOS DELFINES Y CALLE S/N DE LA CIUDAD DE PICSÍ, DISTRITO DE PICSÍ                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSÍ                                      | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,419,102.10          | 1,348,150.10                | 0.00         | 0.00           | 95.00%              | Concluido                     | En Liquidación      | 5/3/2018        | 9/29/2018                                   | 100.00          | Obra concluida: parte inicial; Recepcionada el 18/10/2018, Liquidación de Ejecución de Obra aprobada con R.A. N° 257-2018-MDP/A, del 27.11.2018, señalando un costo de obra de S/. 1,331,204.84 y un saldo a devolver al Contratista de S/. 16,945.26 y se solicita la Liquidación de la Supervisión, y se solicita la devolución del saldo no gastado por la suma de S/. 87,897.16, asimismo informes para el cierre del convenio suscrito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/18/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 43   | 2186824      | 4,337,243               | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C. P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL                             | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,109,437.00         | 14,274,320.91               | 0.00         | 0.00           | 94.47%              | Concluido                     | Recepcionada        | 11/17/2017      | 7/14/2018                                   | 90.24           | La obra ha sido recepcionada parcialmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 3/23/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 44   | 2062751      | 22,205,883              | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                 | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 42,035,491.43         | 41,827,730.17               | 12,440.00    | 4,000.00       | 99.52%              | Concluido                     | Liquidada           | 11/5/2017       | 1/28/2019                                   | 100.00          | El día 10/12/2021, la UE remitió copia de las resoluciones que aprueban las liquidaciones de ejecución y supervisión de obra, así como el reporte de los saldos resultantes de las transferencias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2/28/2022           | NO                                            | NO                                    |
| 45   | 2325168      | 2,361,976               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA                                | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,958,982.96         | 11,958,882.49               | 15,001.00    | 0.00           | 100.00%             | Concluido                     | Recepcionada        | 10/25/2017      | 6/21/2018                                   | 90.00           | En fecha 15/02/2022 con OFICIO N° 049-2022VIVIENDASGOAC-CAC-PUNO, HT 7555-2022, informe 004-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-4.2.1, se reitera a la UE alcance la Liquidacion Tecnica Financiera e informe 004-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU-4.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2/16/2022           | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 46   | 2132673      | 15,528,653              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                            | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 63,468,009.21         | 26,479,037.65               | 1,167,798.00 | 700,000.00     | 42.82%              | Paralizada                    | Permanente          | 11/2/2017       | 4/25/2019                                   | 24.01           | Con Memorando N° 910-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, debido a que el proyecto se encuentre suspendido y con problemas técnicos y legales que no permiten la culminación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/26/2022           | SI                                            | NO                                    |
| 47   | 2312047      | 192,827                 | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGNON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO                     | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,872,767.24          | 1,745,321.80                | 0.00         | 0.00           | 93.19%              | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 7/12/2017       | 11/8/2017                                   | 100.00          | Mediante conversación telefónica con el Ingeniero Stalin Fasanando Pinchi encargado de la jefatura de obras y Supervisión de la Municipalidad Provincial de san Martin, informa que la obra se encuentra en funcionamiento y que esta semana hará las coordinaciones con la EPS EMAPA San Martin para la realizar de la transferencia de operación y mantenimiento del sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11/25/2019          | CERRADO O EN PROCESO                          | CERRADO O EN PROCESO                  |
| 48   | 2327685      | 2,521,175               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LA AV. PROGRESO Y JR. ORLANDO USHINAHUA DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO CODO Y SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA                                   | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,651,678.16          | 3,364,881.63                | 0.00         | 0.00           | 92.15%              | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 4/2/2018        | 8/29/2018                                   | 100.00          | Mediante conversación telefónica con el Ing. Carlo Franco Montalvan, a cargo del área de Obras de la Municipalidad Distrital de Pucacaca, informa que la obra se encuentra en funcionamiento y que la operación y mantenimiento lo realiza la propia U.E.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11/25/2019          | No tiene F-12                                 | No tiene F-12                         |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                      |                                                   |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 49   | 2270494      | 4,210,240                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE HABANA, DISTRITO DE HABANA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA                 | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,294,611.61          | 7,120,334.20                   | 0.00          | 0.00              | 97.61%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 5/2/2018        | 10/28/2018                                           | 100.00             | Con Oficio N° 0196-2020-MDH/A, de fecha 24-11-2020, la Municipalidad Distrital de Habana; remite al PNSU la Resolución de liquidación de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/15/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 50   | 2167713      | 1,049,047                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA     | TACNA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,142,499.29          | 2,976,784.43                   | 0.00          | 0.00              | 94.73%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 3/13/2018       | 8/9/2018                                             | 100.00             | Se continua realizando seguimiento al proyecto a cargo de la Municipalidad Distrital de Alto de la Alianza donde indican que el proyecto continua en arbitraje sobre el adicional de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/28/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 51   | 2234858      | 33,777,395                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU                  | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 99,787,202.10         | 85,818,173.00                  | 12,624,651.00 | 5,306,948.67      | 91.32%                 | En Ejecución                  | Adelantada       | 8/1/2018        | 7/20/2020                                            | 82.74              | La UE mediante Oficio 562-2022-MPV informa el estado del proyecto adjuntando los avances del periodo mayo, conforme se indica: 1) La obra se encuentra en ejecución adelantada en 82.74% vs 82.12%. 2) Informa que se ha culminado la relación contractual con la Supervisión de obra, no renovándolo por no contar con disponibilidad presupuestal, con Memorando 06-2022-ERTM/GIDUR/MPV designan como jefe Inspector al Ing. Anibal Daos Marreros y al Ing. Williams Blas Flores personal de apoyo a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 52   | 2087301      | 11,549,210                 | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA                | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 93,822,281.68         | 92,526,063.69                  | 0.00          | 0.00              | 98.62%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 4/14/2016       | 8/6/2017                                             | 100.00             | Con Oficio N° 211-2019-MPC-A; la unidad ejecutora remite el expediente de liquidación de ejecución y supervisión de obra y su respectivo resolución de liquidación, acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/22/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 53   | 2156117      | 48,670,780                 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA           | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 68,091,078.49         | 65,220,767.77                  | 158,553.00    | 158,552.39        | 96.02%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 11/10/2018      | 5/2/2020                                             | 100.00             | El Ing. Jonathan Palacios en calidad de coordinador de obra informa que ya cumplieron con el requisito de la EPS de poner en marcha el proyecto por 2 meses continuos, que la UE ha solicitado a la EPS la administración de los sistemas pero hasta la fecha no hay respuesta por parte de ellos, actualmente los sistemas están en funcionamiento beneficiando a la población. Con relación a la liquidación del contrato de la ejecución informan que han llegado a un conciliación con la Contratista y que va cuenta con visto bueno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 54   | 2078794      | 22,401,830                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA                | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 57,477,877.98         | 39,854,960.47                  | 15,669,594.00 | 0.00              | 69.34%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 10/23/2018      | 4/14/2020                                            | 47.30              | Se realiza la visita de seguimiento a la obra con fecha 20/06/2022, la cual la U.E. Picota nos manifiesta que viene realizando la evaluación de la valorización N° 28 del mes de mayo de 2022 presentada por la supervisión, la cual cuenta con un avance físico acumulado del 47.30%, sin poder comparar con el programado ya que hasta la fecha no se aprecia la aprobación mediante acto resolutivo; asimismo, se evidencia un atraso considerable desde el reinicio de la obra, por la falta de materiales, maquinaria en obra y en la que corresponde a la Municipalidad Distrital de Castilla, mediante Resolución de Gerencia General N°370-2021-MDC-GM, resuelve declarar consentida la liquidación técnico financiera del contrato de ejecución de la obra por el monto S/ 9273,397.18 soles. La EPS GRAU informa que los documentos técnicos de la liquidación del contrato de supervisión de la obra fueron presentandos al Poder Judicial, los cuales no fueron devueltos, razón por la cual el área de liquidaciones solicita autorización para efectuar una liquidación de | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 55   | 2224615      | 1,156,828                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA               | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 14,065,477.66         | 13,550,050.89                  | 515,425.00    | 0.00              | 96.34%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/30/2017       | 2/26/2018                                            | 100.00             | Se realiza el seguimiento de la obra con fecha 22/06/2022; La cual la U.E. informa que la obra se encuentra ejecución, además informa que cuenta con la valorización N°42 del mes de mayo de 2022, con un avance físico ejecutado del 95.17% v s el programado del 95.65% la cual se encuentra atrasada por la demora en la habilitación y operatividad del reservorio de 3250m3 y en la ejecución de la cisterna de 850m3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 56   | 2167709      | 7,923,792                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 35,318,765.92         | 34,228,975.08                  | 961,982.00    | 473,006.45        | 98.25%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 5/8/2018        | 7/31/2019                                            | 95.17              | Con Oficio N° 025-2022/SG/OAC/-CAC-Tumbes, de fecha 29-04-2022; la Oficina del CAC Tumbes donde se solicita a la Municipalidad Provincial de Tumbes; remitir el devengados vs marco presupuestal visado por la reversión automática al tesoro publico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 57   | 2300185      | 1,545,228                  | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO FRANCISCO IBÁÑEZ DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TUMBES                | TUMBES       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,255,297.00          | 2,233,103.13                   | 0.00          | 0.00              | 99.02%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/25/2019       | 6/23/2019                                            | 100.00             | El Sr. Fredy Lorenzo Villasana (Asistente de Coordinación), informa que el perito consultor habría presentado un primer entregable del peritaje, pero todavía en proceso a la fecha. Se ha buscado infructuosamente en el SEACE el contrato del perito. También informa que la infraestructura del proyecto viene operando a la fecha, bajo dirección de la UGM (con oficina en San Cristóbal) y colaboración de un comité de apoyo designado por los beneficiarios. El Sr. Fredy menciona que el expediente de liquidación ha sido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 58   | 2166598      | 4,291,320                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA                 | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,963,482.43         | 10,732,556.29                  | 128,632.00    | 0.00              | 97.89%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 8/15/2017       | 4/11/2018                                            | 100.00             | Con Oficio N° 104-2022-MDCH/A, de fecha 18-03-2022, la Municipalidad Distrital de Chao, remite al PNSU la Resolución de liquidación de ejecución y supervisión de obra, el acta de transferencia de obra y el acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 59   | 2325016      | 5,910,094                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHAO, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO                   | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,700,135.09          | 8,688,852.19                   | 0.00          | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Liquidada        | 7/26/2018       | 3/22/2019                                            | 100.00             | En comunicación con el área de obras de la UE y EPS Sedalib informan que no tienen la información a la mano, y que vienen trabajando remoto, por lo que se ha solicitado que preparen informe del estado situacional del proyecto, con relación a la ejecución y supervisión de la obra, así mismo remitir requerimiento de información para el cierre del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3/23/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 60   | 2224607      | 1,057,326                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUIERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR            | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,335,347.92          | 1,301,117.74                   | 0.00          | 0.00              | 97.44%                 | Concluido                     | Liquidada        | 6/7/2018        | 9/4/2018                                             | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1/28/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                         |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 61   | 2166996      | 16,633,528                 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ              | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 38,423,381.37         | 19,291,957.19                  | 310,450.00   | 107,400.66        | 50.49%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 5/13/2019       | 11/2/2020                                            | 35.56              | La UEI se encuentra en proceso de elaboración de del ET adicional deductivo vinculante que considera modificaciones sustanciales al Proyecto primigenio, para asegurar y garantizar la operación, funcionalidad y sostenibilidad del mismo. Se definió el dimensionamiento de la estructuras de la PTAP en el contexto actual, así como recomendaciones de la EPS para la operación y mantenimiento de la PTAR proyectada.                                                          | 6/20/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 62   | 2327661      | 4,987,117                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA                                                                                                                                                              | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 19,145,275.85         | 0.00                           | 0.00         | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | En Liquidación                    | 3/21/2018       | 3/15/2019                                            | 100.00             | Mediante Memorandos N° 759-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, se remite el cheque de gerencia N°02294828, para ser depositado a nombre de la Dirección General del Tesoro Público por el monto de S/ 4.10 soles, sin embargo en el Informe N°118-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarrojo se informa que aún existe un saldo de S/ 1159,656.15 soles, los cuales fueron usados para el pago de operación y mantenimiento de la EPS GRAU señalando que fueron enmarcados en el DI N°036-2020. | 2/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 63   | 2204397      | 1,846,965                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE VEUILLE, DISTRITO DE VEUILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VEUILLE                      | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,777,957.62         | 18,759,693.52                  | 0.00         | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 12/26/2016      | 6/18/2018                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida y liquida con un avance físico y financiero del 100 %. La UEI no ha remitido copia del acta de transferencia a la UGM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 64   | 2326318      | 460,255                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA PRIMARIA DE AGUA DE 12 DESDE LA CRP. AV. INDUSTRIAL HASTA LA INTERSECCION DE LA AV. EL SOL CON OSCAR CARBAJAL SOTO DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - TACNA                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TACNA                       | TACNA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 617,232.66            | 567,388.41                     | 0.00         | 0.00              | 91.92%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/1/2018       | 12/29/2018                                           | 100.00             | Se ha reiterado lo solicitado en Oficio N° 24-2022/SG/OAC-CAC TACNA, recibido con fecha 01/04/2022, a la municipalidad de Tacna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/2/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 65   | 2297267      | 3,268,356                  | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR ARICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO                 | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,501,601.62          | 3,385,455.33                   | 0.00         | 0.00              | 96.68%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 5/4/2019        | 10/30/2019                                           | 100.00             | El comité de transferencia de obra aún no culmina el proceso, con la firma del acta correspondiente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 66   | 2278021      | 1,561,611                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NEGRO CANCHA, ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA WARARI Y ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA HUANCAMELICA DE LA COMUNIDAD DE PAMPA PHALLA, DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS SICUANI             | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,742,917.84          | 1,695,718.78                   | 0.00         | 0.00              | 97.29%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 10/26/2018      | 3/24/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra CONCLUIDA - LIQUIDADADA con un avance físico valorizado y financiero del 100 %.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 67   | 2194529      | 5,628,035                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | REGION CAJAMARCA-CHOTA                                  | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,906,463.44          | 5,701,153.55                   | 0.00         | 0.00              | 96.52%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/1/2018       | 8/27/2019                                            | 100.00             | El coordinador de obra indica que la obra se encuentra liquidada; sin embargo aún no remiten a VIVIENDA las resoluciones de la liquidación de la ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 68   | 2241375      | 7,308,802                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA                    | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,969,211.76          | 7,769,457.57                   | 0.00         | 0.00              | 97.49%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 10/25/2018      | 4/22/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Provincial de Huamanga a través de OFICIO N° 007-2022-MPH/A de fecha 16.02.2022 informa sobre el estado de la transferencia del proyecto; la misma se encuentra en proceso de verificación e informa que a la fecha la EPS SEDA Ayacucho ya viene administrando el servicio de agua potable y alcantarillado.                                                                                                                                                      | 5/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 69   | 2325250      | 2,426,817                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUAMANGA                    | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,113,682.56          | 2,027,441.69                   | 0.00         | 0.00              | 95.92%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 10/18/2018      | 3/16/2019                                            | 100.00             | Con INFORME N° 038-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jmartinez y HT.54977-2022 se cerro el Convenio N° 047-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N°361950, sustentado con Oficio N°029-2020-MPH/54 (HT.70142-2020), Oficio N°211-2019-SEDA-AYACUCHO/GG (HT.43855-2021), Informe N°011-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-gtorres e Informe N° 048-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarrojo HT.54977-2022.                             | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 70   | 2282922      | 1,377,343                  | AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CAMINO GRANDE ZONA SUR, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA.                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TATE                         | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,421,413.39          | 1,403,462.23                   | 0.00         | 0.00              | 98.74%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 8/17/2018       | 12/14/2018                                           | 100.00             | Con INFORME N° 067-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jreyroso y HT.97767-2021 se cerro el Convenio N° 037-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 23/02/2018 de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 325283, sustentado con Oficio N°036-2021-MDT/ALC, Informe N°087-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-yolocheag e Informe N° 037-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarrojo .                                                                                            | 9/10/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 71   | 2159241      | 11,780,209                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE                    | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,789,334.69         | 13,155,133.83                  | 43,911.00    | 0.00              | 95.40%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/24/2019       | 5/20/2020                                            | 100.00             | El Ing. Kenny Montenegro (nuevo Sub Gerente de Obras) informa que la obra esta liquidada el contrato de ejecución mediante la Resolución de Alcaldía N°51-2022-MDG/A de fecha 10/02/22, que con respecto al contrato de la Supervisión todavía no esta liquidada, que el anterior responsable no ha dejado información al respecto, estará revisando e informara al PNSU.                                                                                                           | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 72   | 2323900      | 5,771,793                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 SECTORES DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN                    | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,184,568.69          | 4,750,168.18                   | 1,161,825.00 | 146,336.60        | 79.17%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 12/26/2019      | 8/21/2020                                            | 100.00             | La obra aún no se ha recepcionado y no se encuentra en funcionamiento debido a deficiencias administrativas de la UE; además existe una obra complementaria que viene siendo ejecutada por PRO REGION Cajamarca, en el que el agua no ingresa al reservorio por fugas en la línea de conducción del sector de Molinopampa.                                                                                                                                                          | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 73   | 2182866      | 5,543,522                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIAICON DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO PUNO                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMATA                        | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,623,909.16          | 5,509,545.72                   | 10,000.00     | 10,000.00         | 98.14%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 9/17/2018       | 5/14/2019                                            | 100.00             | En comunicación telefónica con el Abog. Leo Fernando Mayta Gerente Municipal de la MD POMATA, referente al SNIP 258277, quien indica que mediante RESOLUCION SE HA APROBADO LA LIQUIDACION DE CONTRATO, la misma que ha sido observada por la Empresa Contratista CONSORCIO PUMA UTA, quienes no acogieron y platearon ARBITRAJE, por lo que aun o ha sido consentida la RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO.                                                                                                                                       | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 74   | 2289678      | 10,528,138                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE MARÍA ARGUEDAS           | APURÍMAC     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 24,401,644.91         | 23,015,786.73                  | 516,979.00    | 173,874.03        | 95.03%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 9/25/2018       | 3/17/2020                                            | 100.00             | El día 26/05/2022, se firma el Acta de Recepción de obra, previo recorrido de las metas principales: 1.- Captación ubicada dentro de la Presa de Tierra de 300 ml. 2.- PTAP Planta de Tratamiento de Agua Potable, 3.- 03 Reservorios de diferentes capacidades, 4.- PTAR, Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.                                                                                                                                                                                                                                 | 5/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 75   | 2084708      | 64,422,863                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO- LA LIBERTAD                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 120,612,488.85        | 40,706,436.77                  | 33,085,577.00 | 0.00              | 33.75%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 1/11/2020       | 10/31/2021                                           | 20.78              | La Ing. Lucy Rojas en calidad de coordinadora de obra por parte de la UE informa que vienen trabajando con los TDR para la contratación del consultor que elaborara el expediente saldo de obra y para el informe técnico-financiero (pericia). Con respecto al tema legal del contrato de la ejecución de la obra no habido pronunciamiento por parte de la Contratista, que la UE les ha notificado y tienen plazo hasta esta semana para devolver los adelantos caso contrato efectuaran las fianzas. Que vienen preparando el informe del estado. | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 76   | 2043362      | 28,081,197                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA                      | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 46,250,849.01         | 35,604,677.07                  | 0.00          | 0.00              | 76.98%                 | Paralizada                     | Permanente                        | 6/21/2018       | 6/20/2019                                            | 83.94              | Mediante Memorando N° 693-2021/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 22.11.21 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: "AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA", con código N° 49538, debido a que la obra se encuentra INCONCLUSA por resolución de contrato de ejecución de obra.                                                                                                                                          | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 77   | 2225792      | 2,265,758                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMARU CANCHA, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC                         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,265,758.07          | 2,229,713.93                   | 0.00          | 0.00              | 98.41%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 9/1/2018        | 12/29/2018                                           | 81.42              | A solicitud de la UE, se ha tenido una reunión presencial, en la que se le ha informado al Alcalde Distrtal de Ahuac y a los funcionarios, sobre el reiterativo incumplimiento de convenio. Se le ha indicado que de acuerdo a normatividad vigente, la obra tiene que ser transferida a una UGM o solicitar la incorporación a una EPS.                                                                                                                                                                                                              | 2/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 78   | 2176842      | 59,602,690                 | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL LIMA                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 105,002,695.36        | 26,549,189.14                  | 57,028,521.00 | 0.00              | 25.28%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 2/4/2020        | 7/27/2021                                            | 16.23              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/4/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 79   | 2167587      | 762,631                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE OROPESA / DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA                       | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,981,832.04          | 8,910,859.13                   | 0.00          | 0.00              | 99.21%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 7/21/2014       | 7/20/2015                                            | 100.00             | El proyecto tiene un avance físico del 100% frente a lo programado del 100%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 80   | 2237532      | 4,305,432                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCAPUNCU, DISTRITO DE QUILCAPUNCU- SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU                   | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,949,284.56         | 10,895,579.03                  | 0.00          | 0.00              | 99.51%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 9/6/2017        | 7/2/2018                                             | 100.00             | De fecha 30/05/2022, con OFICIO N° 0205-2022/VIVIENDA/SG/OAC- CAC-PUNO e informe N°019-2022 con HT 63768-2022, se requiere, para que alcance las resoluciones de liquidaciones Tecnica y Financiera de obra y Supervision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5/31/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 81   | 2198556      | 2,552,686                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                      | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,760,702.26          | 9,182,255.03                   | 0.00          | 0.00              | 94.07%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 8/11/2017       | 4/7/2018                                             | 100.00             | El contrato de ejecución de la obra se encuentra liquidado mediante Resolución de Alcaldía N°1395-2018/MPS, por un monto total de inversión de S/ 9136,306.23 soles. Con respecto al contrato N°14-2017-EPS GRAU S.A.-GG, para la supervisión de la obra suscrito con el Consultor ING. JOHNNY ALAN VENTURA CARRILLO, fue resuelto y no se utilizaron los fondos para dicho fin. La EPS GRAU informa que los recursos transferidos para la                                                                                                            | 2/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 82   | 2207369      | 6,139,815                  | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE LAMAY, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY                         | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,103,736.08         | 8,781,785.94                   | 1,461,140.00  | 0.00              | 79.09%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   | 3/9/2020        | 3/8/2021                                             | 71.95              | La obra tiene un avance físico ejecutado del 71.95 % frente a un avance programado del 95.00 %. El proyecto se encuentra con contrato resultado del contratista. Están iniciando proceso arbitral.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 83   | 2226478      | 49,737,734                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA               | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 158,207,156.87        | 85,142,965.58                  | 71,376,926.00 | 23,674,757.20     | 68.78%                 | En Ejecución                   | Atrasada                          | 12/2/2020       | 5/25/2022                                            | 52.45              | Según la Valorización N° 18 correspondiente al mes de mayo 2022 presentada a la Municipalidad por parte de la supervisión, presenta un avance ejecutado acumulado de 52.45% frente a un programado acumulado de 70.89%, el cual incluye los adicionales de Obra N°1; 2, 3, 4 y 5                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 84   | 2179026      | 182,526                    | INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                       | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,346,148.96          | 4,060,577.18                   | 0.00          | 0.00              | 93.43%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 10/28/2017      | 4/25/2018                                            | 100.00             | Queda pendiente la liquidación de supervisión por parte de EMAPA Huaral. La EPS, no ha realizado pagos por dicho contrato debido a circunstancias particulares en la gestión del contrato de supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3/30/2021              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |               |                  | RANGO DE<br>DECILES          | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                         |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO |                              | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                              | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 85   | 2224540      | 6,357,639                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E<br>INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE<br>SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN<br>MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO,<br>PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE<br>DIOS                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LABERINTO            | MADRE DE DIOS | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 11,475,475.35         | 10,181,780.54                  | 537,768.00    | 154,282.74        | 90.07%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 12/21/2018      | 8/17/2019                                            | 89.37              | El 20 de junio del 2022 se llevo a cabo el Acto Conciliatorio en el Centro de Conciliaciones Extrajudiciales (CECAME); El Contratista solicito cuatro pretensiones, sin embargo al final de la reunión no se llegó a ningún acuerdo. De acuerdo a lo manifestado por el Gerente de Supervisión del GOREMAD Arq. Olazabal , la UE reiniciará y concluirálas obras complementarias para concluir el PIP 190884                                                                                                                              | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 86   | 2190051      | 2,188,202                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS<br>HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA,<br>DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS-<br>LORETO                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA | LORETO        | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,173,985.25          | 1,451,689.59                   | 0.00          | 0.00              | 66.78%                 | Concluido                     | Por recepcionar                         | 9/26/2019       | 1/23/2020                                            | 100.00             | Se remite Informe a la Unidad Ejecutora solicitando las acciones que viene realizando referente al saldo de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 87   | 2310668      | 2,785,812                  | INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO<br>SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN, EN EL<br>DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA<br>DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE EL<br>DORADO        | SAN MARTIN    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,964,589.97          | 2,636,972.00                   | 0.00          | 0.00              | 88.95%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 10/3/2018       | 1/15/2019                                            | 100.00             | Con Oficio N° 0415-2021-MPD/A, de fecha 16/07/2021, la Municipalidad Provincial de El Dorado remite al PNSU la Resolución de liquidación de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/13/2022              | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 88   | 2167755      | 39,548,604                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SIST DE<br>AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS<br>LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO<br>NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA<br>MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES<br>HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO,<br>DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD -<br>UCAYALI | REGION UCAYALI-SEDE<br>CENTRAL                     | UCAYALI       | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 55,841,202.94         | 46,746,399.65                  | 8,936,141.00  | 616,453.85        | 84.82%                 | En Ejecución                  | Suspensión del<br>plazo de<br>ejecución | 11/20/2018      | 5/12/2020                                            | 83.47              | Con fecha 17.06.22 y dado que la CGR desestimo al GRU la Solicitud del Adicional Deductivo 07 según Resolución 0001-2022-G/GRUC de fecha 01.06.22, se acordó entre la Unidad Ejecutora y la Contratista, la Suspensión del Plazo de Ejecución mientras se resuelva Consultas y Disponibilidades pendientes de Terrenos en la U.E.                                                                                                                                                                                                         | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 89   | 2208510      | 2,397,491                  | INSTALACION DE UN SISTEMA DE<br>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA<br>CIUDAD DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE<br>CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA        | CAJAMARCA     | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 2,669,738.40          | 2,576,876.97                   | 0.00          | 0.00              | 96.52%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 10/13/2018      | 4/10/2019                                            | 100.00             | Con Oficio N° 135--2022-MPC/A, de fecha 23-03-2022, la Municipalidad Provincial de Contumaza, remite al PNSU el boucher de deposito al Tesoro Publico por el saldo de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4/1/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 90   | 2209133      | 14,152,544                 | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE<br>YORONGOS, BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO<br>TABALOSOS, LA LIBERTAD, YORONGOS,<br>DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN<br>MARTIN.                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YORONGOS             | SAN MARTIN    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 25,453,239.80         | 24,753,432.36                  | 0.00          | 0.00              | 97.25%                 | Concluido                     | Liquidada                               | 10/19/2018      | 10/13/2019                                           | 100.00             | Con fecha 14/06/2022, el CAC SAN MARTIN remite a la Municipalidad Distrital de Yorongos el OFICIO N° 000207-2022-VIVIENDA/SG/OAC-CAC-SAN MARTIN (HT 045190-2022), con asunto: SE TRASLADA OFICIO DE CONGRESISTA DE LA REPUBLICA, PARA ACCIONES AL RESPECTO Y REMISIÓN DE INFORMACIÓN, RELACIONADO A LA OBRA CON CÓDIGO SNIP N° 203374; REFERENCIA: a) Oficio N° 516-2022-LVV/CR (HT. 045190-2022), b) Oficio N° 003-2022-VIVIENDA/SG/OAC-CAC-SAN MARTIN.                                                                                  | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 91   | 2193105      | 14,899,210                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE,<br>ALCANTARILLADO Y PLANTA DE<br>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA<br>CIUDAD DE HUACCANA Y BARRIOS URBANO<br>MARGINALES, DISTRITO DE HUACCANA -<br>CHINCHEROS - APURIMAC                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACCANA             | APURÍMAC      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 25,404,222.43         | 17,878,934.62                  | 6,624,181.00  | 3,048,667.06      | 82.38%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 4/18/2022       | 8/15/2022                                            | 46.66              | En fecha 15/06/2022 se realiza la visita de seguimiento donde se constata que la obra está en ejecución (Saldo de Obra), se encontró al Supervisor de obra, NO SE ENCONTRÓ AL RESIDENTE DE OBRA, la visita se realizó en compañía del supervisor, según la valorización presentada y aprobada la obra tiene un avance acumulado de 46.66% versus el avance programado de 58.10% por lo que la obra entra a una etapa de atrasada y solo alcanza al 80.31% del programado, se prevé que el siguiente mes no alcance al 80% del programado. | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 92   | 2142986      | 3,977,312                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA,<br>PROVINCIA DE AYMARAEES - APURIMAC                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>AYMARAEES        | APURÍMAC      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 11,411,203.83         | 11,168,662.48                  | 39,419.00     | 0.00              | 97.87%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 9/25/2018       | 12/23/2018                                           | 97.00              | La UE remite el Oficio N° 020-2022-GM-MPA-CH, en respuesta al Oficio N° 0031-2022/SG/OAC-CAC-APURIMAC-MGAMARRA, de requerimiento de documentación para el cierre de convenio, indican que ya cuentan con la documentación solicitada solo les falta completar el Acta de transferencia de obra a la JASS de la localidad de Pairaca, estos documentos serán remitidos en un plazo aproximado de 20 días.                                                                                                                                  | 2/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 93   | 2163775      | 2,607,924                  | AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS<br>ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA<br>ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE<br>LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS<br>MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE<br>SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-<br>AYACUCHO.  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA | AYACUCHO      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 6,197,495.50          | 5,229,055.05                   | 0.00          | 0.00              | 84.37%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 10/12/2018      | 2/8/2019                                             | 100.00             | La MD San Juan Bautista mediante Oficio N° 208-2022-MDSJB-RGA-AYAC/ALC, consulta a VIVIENDA sobre el uso de los saldos de la ejecución de las Cartas fianza de adelanto directo y adelanto de materiales (proyecto inicial), para el uso en obras de la municipalidad, luego del consentimiento del archivamiento del arbitraje.<br><br>Se precisa que la obra se encuentra concluida y transferida a la EPS SEDAPAR AYACUCHO S.A. quien se está encargando de su ejecución.                                                              | 5/9/2022               | CERRADO O EN<br>PROCESO                                   | CERRADO O EN<br>PROCESO                        |
| 94   | 2300077      | 53,281,013                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO CON CONEXIONES<br>DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA<br>CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA<br>CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUEVA<br>CAJAMARCA   | SAN MARTIN    | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 206,124,113.11        | 155,448,435.45                 | 35,639,823.00 | 25,910,089.23     | 87.99%                 | En Ejecución                  | Atrasada                                | 10/10/2019      | 9/28/2021                                            | 74.24              | Se realizó la visita de seguimiento y monitoreo presencial de obra con fechas 25/05/2022 y 26/05/2022, encontrándose la misma en ejecución. La MDNC informa del Avance físico: OBRA PRINCIPAL: con un avance físico acumulado ejecutado de 71.82% versus un avance programado acumulado de 87.07%; OBRA PRINCIPAL MAS ADICIONALES con un avance físico ejecutado acumulado del 74.24% versus avance físico programado acumulado del 89.09%. Según lo indicado en la valorización N° 28 referido al mes de ABRIL del 2022.                 | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 95   | 2226077      | 6,882,560                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL<br>SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN<br>EL CENTRO POBLADO DE COLQUEMARCA,<br>URB. JUAN VELASCO ALVARADO, URB.<br>HUACCOTO, DEL DISTRITO DE<br>COLQUEMARCA, PROVINCIA DE<br>CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA       | CUSCO         | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 13,940,693.24         | 13,905,146.97                  | 10,000.00     | 0.00              | 99.75%                 | Concluido                     | En Liquidación                          | 11/15/2018      | 11/14/2019                                           | 93.86              | El proyecto tiene un avance físico al del 93.86 % frente a un programado del 100 %. Se encuentra en etapa de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 96   | 2078454      | 7,361,615                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA<br>POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES<br>ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE<br>PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PAUCARPATA        | AREQUIPA      | OBRA             | Menor o igual a 3<br>deciles | 74,821,002.64         | 66,280,579.85                  | 667,696.00    | 146,990.34        | 88.78%                 | Concluido                     | Recepcionada                            | 11/9/2018       | 7/10/2019                                            | 100.00             | Personal del Gobierno Regional de Arequipa informa que la obra esta culminada y recepcionada el 3/11/2020. Respecto a la liquidación de obra y supervisión: la obra continua en proceso de arbitraje por controversia respecto a ampliaciones de plazo no aprobadas por la Entidad. La supervisión esta a cargo de SEDAPAR. Se remitió oficio alerta a UE a fin de cerrar convenio                                                                                                                                                        | 6/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                  |                                                          |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 97   | 2271464      | 8,703,268                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CURGOS, DISTRITO DE CURGOS SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD.                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURGOS                        | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,713,768.26          | 8,712,000.51                   | 0.00         | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/4/2018        | 4/1/2019                                             | 100.00             | Con fecha 01/10/2021, la Contraloría General de la República remite el OFICIO 001-2021-CG/GRLIB-SCE-MDC solicitando copias fedateadas de Actas de Visita de Monitoreo realizadas en el periodo 2018 al 2020.                                                                                                                                                                                                                                   | 10/12/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 98   | 2190369      | 6,128,186                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: LOS LIBERTADORES, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPAS OCOPILLA - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO                     | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,264,117.05         | 9,515,541.25                   | 0.00         | 0.00              | 92.71%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 2/5/2019        | 2/4/2020                                             | 90.34              | La UE continua incumpliendo el convenio suscrito con el MVCS y no remite la información solicitada a pesar de las solicitudes reiterativas. El avance físico ejecutado de 90.34% es la última información reportada por la UE.                                                                                                                                                                                                                 | 3/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 99   | 2336311      | 3,348,949                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A. H. JOSÉ OLAYA, H. U. ROSITA Y A. H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO             | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,479,818.83          | 3,744,334.63                   | 0.00         | 0.00              | 83.58%                 | Concluido                     | Liquidada        | 9/6/2018        | 3/4/2019                                             | 100.00             | La EPS EMAPACOPSA comunico según Oficio 200-2021-GG-GT- EmapacopSA que la Liquidación del Contrato de Supervisión aun se encuentra pendiente de la resolución de la controversia entre el Consultor y la Entidad.                                                                                                                                                                                                                              | 1/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 100  | 2070823      | 3,976,202                  | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL -LOCALIDAD DE LAJAS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAJAS                         | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,585,086.92         | 10,583,254.22                  | 0.00         | 0.00              | 99.98%                 | Concluido                     | Liquidada        | 8/21/2018       | 2/16/2019                                            | 100.00             | La UE aún no remite el estado situacional del arbitraje de la primera intervención y las resoluciones de las liquidaciones de la ejecución y supervisión; además del acta de operación y mantenimiento, para continuar el procedimiento de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                 | 2/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 101  | 2284861      | 2,920,567                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MORROPON                      | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,243,555.00          | 2,784,770.62                   | 0.00         | 0.00              | 85.86%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/13/2018       | 1/10/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Morropón aún no informa de la subsanación de deficiencias en la obra; tampoco, informe sobre el proceso de transferencia de la obra a la EPS GRAU S.A. Está pendiente que la mencionada municipalidad envíe el reporte SIAF del girado vs marco presupuestal de los años 2018 y 2019. La supervisión de la obra ha estado a cargo de la EPS GRAU S.A, la que ha realizado el control mediante inspector de obra. | 6/21/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 102  | 2308509      | 4,043,748                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO.                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PAUCAR DEL SARA SARA - PAUSA | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,291,745.18         | 8,995,704.54                   | 1,248,215.00 | 169,987.00        | 89.06%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 8/12/2019       | 8/10/2020                                            | 100.00             | No hay respuesta por parte de la UE al acta de visita de seguimiento de fecha 27.04.2022, se comunica las recomendaciones de seguimiento por segunda vez a través de OFICIO N° 302-2022-VIVIENDA-OAC-CAC/AYACUCHO. La Unidad Ejecutora no remite ninguna información solicitada.                                                                                                                                                               | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 103  | 2343351      | 4,707,841                  | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE S/N Y PASAJE TÚPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO. | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA             | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,850,915.24          | 4,691,712.87                   | 0.00         | 0.00              | 96.72%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/24/2018      | 3/22/2019                                            | 100.00             | Con INFORME N° 079-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jmatinez y HT.113371-2020 se cerro el Convenio N° 278-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU de fecha 11/05/2018 de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 382028, sustentado con Oficio N°196-2020-MDSJB-HGA-AYAC/ALC, Informe N°076-2020/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-gtorres e Informe N° 076-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarrojo (HT: 113371-2020)                             | 11/24/2020             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 104  | 2323515      | 682,974                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA.                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA            | TACNA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 732,080.78            | 647,505.54                     | 0.00         | 0.00              | 88.45%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 8/13/2018       | 11/10/2018                                           | 100.00             | Se ha realizado seguimiento al OFICIO N°66-2022-SG-OAC-CAC TACNA de fecha 17.05.20212 que se solicitó a la EPS Tacna SA informacion liquidacion de la supervision                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/28/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 105  | 2312349      | 3,034,858                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DOCE DE AGOSTO SECTOR COCAYACU, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN.                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE RIOJA                        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,377,749.53          | 3,000,400.92                   | 76,583.00    | 0.00              | 88.83%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 12/28/2018      | 6/25/2019                                            | 100.00             | Con Oficio N° 097-2021-GG/EPS RIOJA S.A., de fecha 13/08/2021, la Eps de Rioja S.A., remite al PNSU la resolución de liquidación de supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/15/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 106  | 2290817      | 54,000                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA VIVIENDA SANTA BARBARA, DISTRITO DE SAN LUIS - CAÑETE - LIMA                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS                      | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,897,279.12          | 2,785,387.08                   | 0.00         | 0.00              | 96.14%                 | Concluido                     | Liquidada        | 2/3/2017        | 6/2/2017                                             | 100.00             | Con Oficio N° 407-2021-GG-EPS EMAPA CAÑETE S.A., de fecha 26/07/2021, la Unidad Ejecutora de supervisión EPS EMAPA CAÑETE S.A., remite al PNSU Resolución de Liquidación de Supervisión de Obra.                                                                                                                                                                                                                                               | 8/25/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 107  | 2284271      | 1,098,414                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR                       | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 19,881,788.64         | 17,914,959.67                  | 0.00         | 0.00              | 90.11%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 3/13/2017       | 12/7/2017                                            | 100.01             | Con Oficio N° 133-2020-A/MDS, de fecha 02-03-2020, la Municipalidad Distrital de Soritor, remite al PNSU la Resolución de liquidación de ejecución de obra y documentos que sustentan la reversión automática al tesoro publico                                                                                                                                                                                                                | 6/5/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 108  | 2128494      | 22,000,000                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, SAN ISIDRO, SAN RAMON Y JORGE CHAVEZ DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE GUADALUPE                     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 16,568,834.87         | 16,356,041.69                  | 0.00         | 0.00              | 98.72%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 4/2/2019        | 1/26/2020                                            | 100.00             | El Ing. Kenny Montenegro (nuevo Sub Gerente de Obras) informa que no hay acta de recepción de obra, que no lo encuentra, realizara coordinaciones con el anterior Sub Gerente de Obras a fin de tener el documento o en todo caso se realizara desde inicio todo el procedimiento de la recepción. Que recién tiene una semana en el cargo y dará la prioridad del caso.                                                                       | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                          |                                                                   |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 109  | 2128422      | 799,637                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCANE                              | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 65,154,729.23         | 14,799,368.23                  | 25,417,218.00 | 0.00              | 22.71%                 | Actos Previos                 | Proceso de Selección              |                 |                                                      | 0.00               | Se visualiza en el Sistema SEACE, que la Municipalidad Provincial de Huancané ha realizado la reprogramación del cronograma de la LP- SM-1-2022-MPH/CS-1, donde se modifica la fecha de la Buena Pro de la Convocatoria para la EJEUCION DE OBRA, siendo la nueva fecha el 27.07.2022\t                                                                                                                                                                                                                                             | 6/30/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 110  | 2166795      | 9,417,054                  | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAYLLOMA                              | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 26,007,155.60         | 18,177,077.70                  | 0.00          | 0.00              | 69.89%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 10/25/2018      | 6/21/2019                                            | 63.57              | Continua la obra con plazo suspendido. Se coordina con personal de la UE a fin de sostener Reunión, se remitió oficio a SEDAPAR - inspector y a la UE. Se ha notificado oportunamente a la OCI, UE y a la Regional de la Contraloría haciendo referencia a la suspensión de plazo sin aparente justificación. El gerente Municipal informa que se ha avanzado en los tramites administrativos de adicional de obra.                                                                                                                 | 7/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 111  | 2325237      | 2,806,023                  | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI DISTRITO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO                                   | MOQUEGUA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,082,313.28          | 5,909,451.07                   | 0.00          | 0.00              | 83.44%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/15/2019       | 10/11/2019                                           | 100.00             | El día 06/06/22, se elaboró el Informe Nº 077-2022/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-msalome, a través del cual se solicita a la UE remita el Acta de transferencia de la obra, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y la operación y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/14/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 112  | 2300479      | 13,983,429                 | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PUERTO INCA                           | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 31,074,165.75         | 14,373,606.51                  | 948,251.00    | 406,500.08        | 47.56%                 | Paralizada                    | Permanente                        | 7/19/2017       | 1/9/2019                                             | 26.57              | Con Memorando N° 825-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, que se encuentra con resolución de contrato de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 113  | 2197197      | 3,222,541                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                               | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 59,866,743.89         | 59,861,424.04                  | 3.00          | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/26/2016       | 1/19/2017                                            | 100.00             | La Municipalidad Provincial de Sullana, mediante Resolución de Alcaldía N°1306-2018/MPS aprobó la liquidación del contrato de ejecución de la obra por el monto de S/ 58177,292.81 soles aún no informa sobre el estado de la liquidación del contrato de supervisión ni ha efectuado la transferencia de la obra a la EPS GRAU S.A.                                                                                                                                                                                                | 2/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 114  | 2094115      | 6,674,253                  | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.                                                                         | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AYACUCHO S.A.        | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,786,879.00          | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 11/28/2018      | 7/25/2019                                            | 100.00             | Con INFORME Nº 055-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jmartinez y HT.5054-2021 se cerro el Convenio N° 282-2018- VIVIENDA/VMCS/PNSU de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 102412, sustentado con Oficio N°202-2020-SEDA-AYACUCHO/GG (HT.111440-2020), Informe N°028-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-gtorres e Informe N° 003-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo (HT: 5054-2021).                                                                                                                        | 5/24/2021              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 115  | 2150532      | 1,616,893                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NAMORA , DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NAMORA                                 | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,105,970.99          | 7,071,207.19                   | 0.00          | 0.00              | 99.51%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 9/14/2018       | 12/27/2018                                           | 100.00             | La UE remite el Oficio N° 013-2022-MDN/GM (04/02/2022) HT 00016315-2019 en la que adjunta la Resolución de Alcaldía N° 016-2021-MDN/A (30/01/2021) que aprueba la liquidación de la ejecución de obra por S/ 1,672,423.58 y la Resolución de Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano N° 002-2021-MDN (19/02/2021) que aprueba la liquidación de la supervisión de obra, sin embargo no indica el monto total; además remite el Laudo - Proceso Arbitral Nº 162-2021-CEARLATINOAMERICANO-CONSORCIO EL AGUILA vs.             | 2/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 116  | 2201881      | 3,555,199                  | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN                                                   | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD S.A.     | LA LIBERTAD  | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 16,419,406.58         | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | Liquidada                         | 12/8/2017       | 12/2/2018                                            | 100.00             | En comunicación con el área de obras de la EPS Sedalib informa que no tienen la información a la mano, y que vienen trabajando remoto, por lo que se ha solicitado que preparen informe del estado situacional del proyecto, con relación a la ejecución y supervisión de la obra, así mismo remitir requerimiento de información para el cierre del Convenio.                                                                                                                                                                      | 1/28/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 117  | 2238574      | 5,697,215                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAMPANILLA                             | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,926,513.45         | 12,297,067.55                  | 0.00          | 0.00              | 95.13%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 10/23/2017      | 6/19/2018                                            | 95.06              | Con fecha 20/05/2022 mediante correo electrónico se solicita a la Municipalidad Distrital de Campanilla en actualizar información del FORMATO 8-A del Invierte Pe. que hasta la fecha se viene solicitando por los diferentes medios de comunicación, dicha actualización corresponde:<br><br>1.- Actualización del formato 8A: en Notas de ejecución se debe adjuntar                                                                                                                                                              | 5/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 118  | 2117884      | 7,585,702                  | AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LA, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JUNIN                                 | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 17,823,290.08         | 15,913,740.82                  | 53,400.00     | 17,400.00         | 89.38%                 | Paralizada                    | Permanente                        | 9/26/2017       | 9/25/2018                                            | 85.90              | Mediante Memorando N°125-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2 de fecha 22.02.22 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: "Ampliación de las Redes Secundarias de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Junin de la provincia de Junin – Junin", con código SNIP N° 145254 (CUI N° 2117884), debido a que la obra se encuentra INCONCLUSA Y PARALIZADA desde el 16/03/2020, y que la municipalidad provincial de Junin resolvió parcialmente el Contrato de Ejecución de la Obra. | 6/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 119  | 2235787      | 4,020,122                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                | EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE HUACHO S.A. | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,825,627.94         | 0.00                           | 0.00          | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/17/2017      | 6/13/2018                                            | 97.53              | El gerente de administración ha solicitado a la asesoría legal, actualizar la representación dela EPS ALN en los registros públicos, por lo que aún haría falta la gestión de devolución de un monto aproximado de S/. 5,737.45 que se encuentran en una cuenta en el Banco de la Nación, previa actualización en el banco de la representación legal vigente. El gerente general, ha informado que dicha actualización en registros públicos se culminaría en un plazo de 60 días como máximo.                                     | 5/13/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 120  | 2336995      | 3,710,531                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLCA                                  | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,760,531.74          | 3,670,200.02                   | 50,832.00     | 0.00              | 97.60%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/1/2018       | 3/29/2019                                            | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Colca a través de Oficio N° 098-2022-MDCA/A de fecha 08.04.2022 presenta la Resolución de Alcaldía N° 025-2022-MDC/A de fecha 04.04.2022 que aprueba la liquidación del contrato ejecución de obra; y Resolución de Alcaldía N.° 027-2022-MDC/A de fecha 06.04.2022 que aprueba la liquidación del contrato de supervisión. Los documentos fueron derivados al especialista en liquidaciones financieras para su revisión, encontrando observaciones.                                                 | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                            |                                                 |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 121  | 2238283      | 7,186,673                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MIRAFLORES           | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 12,742,066.12         | 9,182,161.40                   | 204,547.00    | 0.00              | 72.06%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 12/16/2018      | 12/15/2019                                           | 61.68              | La obra se encuentra suspendida desde el 01/11/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 122  | 2190201      | 19,544,750                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CARABAYA - MACUSANI | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 42,618,323.97         | 22,634,803.39                  | 16,623,858.00 | 700,236.73        | 54.75%                 | En Ejecución                   | Atrasada                          | 12/24/2018      | 6/15/2020                                            | 52.16              | En fecha 28/06/2022 se realizó la visita de seguimiento y monitoreo, constatándose que la obra continua en ejecución, con un avance acumulado (contractual + adicional N° 01 con deductivo vinculado y adicional N° 02 con deductivo vinculado) del 51.47% siendo lo programado del 70.57% al 31/05/2022, por lo que la obra se encuentra atrasada por debajo del 80%. Respecto a la aprobación del adicional con deductivo vinculado N° 03 la U.E. indica que se ha validado a la localidad de Lima a fin de cotizar accesorios, por lo que | 7/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 123  | 2270946      | 4,187,998                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACRAPUQUIO         | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,474,371.85          | 4,960,321.34                   | 717,365.00    | 433,155.38        | 83.31%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 10/8/2020       | 4/5/2021                                             | 98.87              | Se ha verificado que el sistema de agua potable continua inoperativo debido a la falta de energía eléctrica que permita el funcionamiento del sistema de bombeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/13/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 124  | 2203888      | 3,816,742                  | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS             | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,838,616.89          | 3,378,906.79                   | 1,234,182.00  | 7,500.63          | 69.99%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 6/14/2019       | 11/10/2019                                           | 65.58              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 125  | 2323266      | 2,298,352                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA,BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I,II,III,IV Y V ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION         | PASCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 183,123,012.63        | 2,282,720.13                   | 449,671.00    | 0.00              | 1.25%                  | En elaboración                 | En Proceso                        | 12/19/2018      | 6/5/2021                                             | 98.00              | Se realizó la visita técnica, en cumplimiento de la VIVIENDA ITINERANTE donde se efectuó la y compatibilización conjuntamente con el especialista del CAC del planteamiento técnico efectuándose además la socialización del proyecto. Para el ingreso de a través de la PRESET, UE indico que el exp. tec. se culminara el 24.06.2022.<br>la UE, informo que ya cuenta con actas de donación de terrenos, quedando pendiente la suscripción de la escritura pública.                                                                        | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 126  | 2331669      | 8,879,581                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PACAYCASA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACAICASA            | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,861,901.90         | 11,649,939.28                  | 0.00          | 0.00              | 98.21%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado                  | 10/1/2018       | 9/25/2019                                            | 100.00             | Con INFORME N° 096-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jmartinez y HT.105569-2021 se cerro el Convenio N° 272-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 370993, sustentado con Oficio N°160-2021-MDP/A (HT.76606-2021) y Oficio N°193-2021-MDP/A (HT.91483-2021), Informe N°065-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-gtorres e Informe N° 092-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-larrosa/HT. 105569-2021.                                                                                                  | 10/14/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 127  | 2327367      | 3,189,124                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. MIGUEL GRAU, AV. JHONN F. KENNEDY Y CALLE RAÚL PORRAS BARRENECHEA DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARCONA              | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,086,537.10          | 3,086,537.10                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Liquidada                         | 5/7/2019        | 8/4/2019                                             | 100.00             | La Municipalidad no ha dado atención al requerimiento de información realizado con oficio N°073-2022/SG/OAC-CAC-ICA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/6/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 128  | 2090141      | 16,475,528                 | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA                                                                                                                                       | GOBIERNO REGIONAL DE AMAZONAS                   | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 199,508,489.55        | 38,776,063.22                  | 1,500,000.00  | 351,833.92        | 19.61%                 | Paralizada                     | Permanente                        | 1/24/2012       | 3/18/2013                                            | 0.00               | Con Memorando N° 439-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, que se encuentra observado por deficiencias técnicas por la nueva gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/27/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 129  | 2144191      | 590,311                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ., DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE             | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 31,656,158.13         | 16,962,486.00                  | 0.00          | 0.00              | 53.58%                 | En elaboración                 | En Proceso                        | 1/30/2020       | 6/12/2021                                            | 90.00              | Se efectuó una visita, donde se sostuvo Reunión con EPSEL, Municipalidad Distrital de San José y especialistas del PNSU, suscribiéndose compromisos donde la UE EPSEL manifestó contar con el expediente técnico con fecha 30.06.2022, la MDSI se comprometió en culminar el informe financiero y legal con fecha 30.06.2022. La CAT, solicito contar con las autorización de vertimiento del agua residual tratada, y la factibilidad de agua potable en el punto de consumo por parte EPSEL SA.                                            | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 130  | 2086684      | 7,000,000                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - CAÑETE                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTONIO          | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 15,664,051.33         | 5,724,321.24                   | 0.00          | 0.00              | 36.54%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   |                 |                                                      | 0.00               | Con OFICIO N° 630- 2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de fecha 04/10/2020, el Director Ejecutivo del PNSU le comunica a la EPS EMAPA Cañete S.A. que por mutuo acuerdo queda RESUELTO el Convenio N° 49-2018/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0; para evitar la duplicidad con la IPC 126-2018.                                                                                                                                                                                                                                                                | 10/9/2020              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 131  | 2335302      | 3,375,038                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDURIRI            | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,528,495.82          | 8,510,384.28                   | 10,100.00     | 0.00              | 99.79%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 10/23/2018      | 6/19/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra en el estado de concluida y recepcionada, sin embargo, pese a reiterados requerimientos a la U.E. de las resoluciones de liquidación tanto de obra como de la supervisión y otros documentos, hasta la fecha no se ha tenido respuesta, por lo que nuevamente se emite Oficio de requerimiento de información.                                                                                                                                                                                                          | 6/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 132  | 2106401      | 2,907,325                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA                                                                                             | REGION AMAZONAS-GERENCIA SUB REGIONAL BAGUA     | AMAZONAS     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,524,421.17          | 8,827,672.79                   | 12,892.00     | 0.00              | 92.68%                 | Concluido                      | Por recepcionar                   | 11/8/2018       | 6/5/2019                                             | 100.00             | Mediante el OFICIO N°359-2022-G.R. AMAZONAS/GSEB/G., de fecha 15/06/2022, tramitada con H.T.N°0072633 de fecha 17/06/2022, la Unidad Ejecutora esta alcanzando la Carta Fianza de Fiel Cumplimiento Vigente, con la finalidad de atender el requerimiento hecho por el CAC-Amazonas mediante su OFICIO N°071-2022/MVCS/OAC/CAC-AMAZONAS, de fecha 09/06/2022.                                                                                                                                                                                | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                               |                                                         |               |                            | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                               | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO           |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 133  | 2307596      | 2,310,838                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DEL C.P. CAMINO CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUEBLO NUEVO                 | ICA           | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 3,333,197.54          | 3,274,183.78                   | 0.00         | 0.00              | 98.23%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado                  | 2/20/2019       | 8/18/2019                                            | 100.00             | Con INFORME N° 060-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jreynoso y HT.94112-2021 se cerro el Convenio N° 039-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 346229, sustentado con Oficio N°042-2021-MDPN/A, Informe N°082-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-yoloecheag e Informe N° 006-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo .                                                                                                                                                                    | 9/6/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 134  | 2276837      | 6,787,445                  | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL ALGARROBAL                | MOQUEGUA      | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 28,466,846.00         | 16,130,099.75                  | 382,048.00   | 382,047.48        | 58.00%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 3/1/2019        | 5/23/2020                                            | 100.00             | Se elaboró el Informe N° 084-2022/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-msalome, a través del cual se solicita a la UEI remita el Acta de transferencia de la obra, con la finalidad de garantizar la sostenibilidad de los servicios de saneamiento y la operación y mantenimiento                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 135  | 2217506      | 3,959,140                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA PAUCARTAMBO - CUSCO                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLABAMBA                  | CUSCO         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 10,192,367.50         | 6,216,334.14                   | 3,976,033.00 | 1,024,633.30      | 71.04%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 12/11/2020      | 9/6/2021                                             | 63.61              | La ejecución del proyecto presenta un avance del 63.61 % frente a un 100.00 % encontrándose cen ejecución desde el 08/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 136  | 2379150      | 956,256                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL MADRE DE DIOS                         | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO         | Menor o igual a 3 deciles | 32,384,793.52         | 0.00                           | 956,256.00   | 0.00              | 0.00%                  | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   | 1/14/2019       | 7/12/2019                                            | 0.00               | con fecha 08-04-2022 se publicó en el SEACE, la convocatoria de Contratación de una Consultoría para la Elaboración del Expediente Técnico del PIP 2379150 y con fecha 24-05-2022 se otorgó la Buena Pro al Consorcio Iberia por el monto adjudicado de S/. 680,000.00; se está en la etapa de consentimiento                                                                                                                                                                                                                               | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 137  | 2047397      | 15,908,116                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAREDO                       | LA LIBERTAD   | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 38,553,306.47         | 38,486,220.68                  | 0.00         | 0.00              | 99.83%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 11/6/2018       | 9/1/2019                                             | 100.00             | La UE en atención al requerimiento mediante Oficio 109-2022-MDL/GM de fecha 08/06/22 informa lo siguiente: 1) No se tiene resolución que apruebe la liquidación del contrato de la supervisión de obra, por estar todavía en arbitraje. 2) Mediante Memorando 223-200-MDL/GM de fecha 01/10/20 se traslada a la Gerencia de Servicios Públicos Locales para su administración, indicando que el órgano encargado de la operación y mantenimiento es la Sub Gerencia de Gestión Ambiental. 3) Sobre los sistemas de agua y                   | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 138  | 2079224      | 2,546,105                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LEONCIO PRADO - RUPA RUPA   | HUANUCO       | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) | Menor o igual a 3 deciles | 364,225,846.96        | 34,016,049.73                  | 1,601,410.00 | 0.00              | 9.34%                  | En elaboración                 | En Proceso                        | 1/16/2020       | 6/15/2021                                            | 55.00              | El expediente sigue en elaboración, a la fecha la Municipalidad no informa cuando culminara el expediente técnico, asimismo se ha solicitado reuniones virtuales para continuar brindando asistencia técnica en todas las especialidades.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/28/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 139  | 2310742      | 3,676,243                  | MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CIUDAD NUEVA                 | TACNA         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 9,070,596.19          | 7,274,751.23                   | 0.00         | 0.00              | 80.20%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 12/5/2018       | 8/1/2019                                             | 100.00             | Se ha realizado seguimiento al Oficio N° 61-2022-SG-OAC-CAC TACNA de fecha 13.05.2022 donde se ha presentado el documento a la Municipalidad, solicitando información de arbitraje y cartas fianzas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 140  | 2114411      | 5,605,697                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE           | PIURA         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 10,035,940.88         | 8,246,269.20                   | 789,286.00   | 0.00              | 82.17%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 2/8/2019        | 8/6/2019                                             | 82.82              | Representante de la UE hace conocer que el perito ha presentado tercer entregable del peritaje a la obra, el cual está en revisión. La presentación adecuada del acta de constatación física e inventario de obra, estiman presentarlo para el día 28/06/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 141  | 2173712      | 3,546,943                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ZEPITA                       | PUNO          | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 9,047,357.00          | 3,564,293.14                   | 0.00         | 0.00              | 39.40%                 | Paralizada                     | Permanente                        | 12/14/2017      | 10/9/2018                                            | 34.26              | Con Memorando N° 457-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, que se encuentra CON resolución de contrato de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 142  | 2340591      | 4,351,185                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCIÓN - CUSCO             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA VIRGEN                 | CUSCO         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 11,577,677.79         | 11,387,910.71                  | 189,767.00   | 189,767.00        | 100.00%                | Concluido                      | En Liquidación                    | 3/14/2019       | 1/7/2020                                             | 100.00             | La Municipalidad Distrital de Villa Virgen aún no ha remitido la precisión de la resolución que aprueba la liquidación de contrato de obra, remitir el documento de aprobación del contrato de supervisión y documento de transferencia del proyecto al operador (UGM).                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 143  | 2037616      | 6,117,768                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS       | PIURA         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 16,164,481.28         | 15,309,530.64                  | 0.00         | 0.00              | 94.71%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 10/1/2019       | 4/27/2020                                            | 99.73              | Jefe de la Unidad de Ejecución y Post Ejecución de la Inversión de la MP de Morropón Chulucanas, hace conocer que están realizando el rediseño de PTAR considerando la descarga en el río Piura; estiman concluir con el rediseño el 04/07/2022 y con el expediente de modificación el día 15/07/2022. Continúan con las gestiones para el saneamiento físico legal de los terrenos en donde están emplazados los componentes de la obra, asimismo, trabajos de topografía en cursos de agua para solicitar su intervención en el marco del | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 144  | 2317546      | 9,899,784                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DALIAS II Y III ETAPA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                      | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A. | PIURA         | OBRA                       | Menor o igual a 3 deciles | 10,141,935.81         | 0.00                           | 0.00         | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                      | En Liquidación                    | 5/8/2019        | 11/3/2019                                            | 100.00             | El contrato de ejecución de la obra se encuentra liquidado mediante Resolución de Gerencia General N°098-2021-EPS GRAU S.A.-100, de fecha 04/06/2021, por el monto total de ejecución de la obra de S/ 9842,741.03 soles. La liquidación del contrato de consultoría para la supervisión de la obra se encuentra en trámite.                                                                                                                                                                                                                | 3/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |

**ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                |              |                    | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |          |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                                                                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO   |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 145  | 2278597      | 13,696,675                 | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                                                            | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.                                        | PIURA        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 13,348,803.00         | 0.00                           | 0.00     | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | En Liquidación   | 4/17/2019       | 12/12/2019                                           | 100.00             | La EPS GRAU mediante Oficio N°174-2022-EPS GRAU S.A.-40-370-100, en la cual da a conocer que la EPS GRAU ha implementando las recomendaciones efectuadas en el Informe N°006-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-myaranga, con respecto al registro de los Formatos N°08-A y Formato N°12-B del Invierte.pe                                                                                                                                                                                                        | 3/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 146  | 2241435      | 2,485,887                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL                                                            | PIURA        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,517,886.85          | 2,496,181.47                   | 0.00     | 0.00              | 99.14%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/3/2019        | 5/2/2019                                             | 100.00             | Unidad Ejecutora aún no presenta el comprobante de devolución de saldo no ejecutado. No ha presentado el cargo de presentación del expediente para transferencia de obra a EPS GRAU S.A y, tampoco ha informado del estado situacional del proceso de transferencia de la obra a la mencionada EPS.                                                                                                                                                                                                     | 6/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 147  | 2397194      | 2,790,688                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN                                                             | LA LIBERTAD  | EXPEDIENTE TÉCNICO | Menor o igual a 3 deciles | 86,931,103.53         | 1,899,077.86                   | 0.00     | 0.00              | 2.18%                  | En elaboración                | Paralizado       | 12/23/2019      | 6/19/2020                                            | 70.00              | Mediante llamada telefónica, Ing. Junior Gavidia, nuevo subgerente de obras de la Municipalidad, manifiesta no tener mayor conocimiento del estado actual del proyecto debido a que recién se realizará la entrega de cargo mañana viernes 01/07/2022 y se dará prioridad a resolver los siguientes temas: 1) Acta de Reinicio debidamente suscrita por todas las partes, 2) Designación formal del nuevo jefe de supervisión y 3) Estado de trámite de Ampliación de Plazo y Mayores Gastos Generales. | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 148  | 2326554      | 5,165,506                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA                                                         | SAN MARTIN   | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 13,013,765.74         | 12,976,744.07                  | 0.00     | 0.00              | 99.72%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/11/2018      | 8/6/2019                                             | 100.00             | Mediante comunicación telefónica con la U.E. de fecha 07/04/2021, don de nos manifiesta que que hasta la fecha no cuentan con el operador a cargo de la planta de tratamiento y por ende no envían el acta de transferencia para su operación y mantenimiento; asimismo, se está a la espera de dicho documento para proceder al cierre de convenio                                                                                                                                                     | 4/7/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 149  | 2300975      | 2,752,469                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS ALLPACCOCHA, MANZANAYOCC Y ZONA URBANA DE HUAYLLAY GRANDE, DISTRITO DE HUALLAY GRANDE - ANGARAES - HUANCAMELICA                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE                                                     | HUANCAMELICA | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 6,903,772.12          | 6,903,772.12                   | 0.00     | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación   | 11/6/2018       | 10/30/2019                                           | 100.00             | Con Oficio N° 084-2022-MPHG/A, de fecha 26-05-2022; la Municipalidad Distrital de Huayllay Grande; remite al PNSU la Resolución de liquidación de ejecución y supervision de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 150  | 2148459      | 379,469                    | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YURACYACU                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU                                                           | SAN MARTIN   | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 17,699,941.25         | 14,531,186.22                  | 0.00     | 0.00              | 82.10%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 9/5/2017        | 5/2/2018                                             | 100.00             | Con fecha 20/08/2021, el CAC SAN MARTIN remite a la Municipalidad Distrital de Yuracyacu el OFICIO N° 000250-2021-VIVIENDA/SG/OAC-CAC-SAN MARTIN, con asunto: Solicitud de documentación para proceder a la evaluación para cierre de convenio de la obra del proyecto con código SNIP N° 15715.                                                                                                                                                                                                        | 10/27/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 151  | 2189060      | 4,132,602                  | INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVOIRIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA                                                                | AREQUIPA     | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 9,176,438.05          | 8,503,240.31                   | 8,280.00 | 8,280.00          | 92.75%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/30/2019       | 7/28/2019                                            | 100.00             | El personal de la municipalidad distrital de Yura informa que la obra esta culminada, recepcionado y liquidada, la liquidación de supervisión esta a cargo de SEDAPAR. La UE esta coordinando con SEDAPAR la documentación administrativa para la transferencia de obra                                                                                                                                                                                                                                 | 6/26/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 152  | 2160027      | 1,357,977                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS SECTORES SINAI, LIONIG, MONTE CARMELO, NUEVA ESPERANZA, NUEVO PROGRESO Y LOS ANGELES EN SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS                                                 | SAN MARTIN   | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 16,204,062.31         | 15,233,525.12                  | 0.00     | 0.00              | 94.01%                 | Concluido                     | Liquidada        | 3/15/2017       | 1/8/2018                                             | 100.00             | Con fecha 19/11/2021, la Municipalidad Distrital de Elias Soplin Vargas remite al CAC SAN MARTIN el OFICIO N° 427-2021-A/MDES-V-RSM, con asunto: REMITE INFORMACIÓN A FIN DE CONTINUAR CON EL CIERRE DE CONVENIO N° 1293-2016-VIVIENDA/VMCS/PNSU; Mediante el cual remite documentación para evaluación de cierre de convenio del proyecto con código SNIP N° 226922.                                                                                                                                   | 12/28/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 153  | 2326481      | 2,112,389                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR DE TABLADA ALTA - ILLANYA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC                                          | EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ABANCAY S.A. | APURÍMAC     | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,112,389.20          | 0.00                           | 0.00     | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/22/2018      | 3/20/2019                                            | 100.00             | Con INFORME N° 074-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jmartínez y HT.98320-2020 se cerro el Convenio N° 048-2018-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 21/06/2018 de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 363005, sustentado con Oficio 060-2020-EPS-EMUSAP-AB/SA/GG, Informe N°025-2020/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-ycañon, Informe N° 060-2020/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarrojo y Memorando N°584-2020-VIVIENDA/PNSU/4.2 (HT.98320-2020)                                              | 10/23/2020             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 154  | 2309022      | 2,031,097                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACCOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO                                                   | UCAYALI      | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 9,625,727.93          | 8,555,129.54                   | 0.00     | 0.00              | 88.88%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 2/19/2019       | 7/18/2019                                            | 100.00             | La EPS EMAPACOPSA comunico según Oficio 200-2021-GG-GT- EmapacopSA que la Liquidación del Contrato de Supervisión aun se encuentra pendiente de la resolución de la controversia entre el Consultor y la Entidad.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 155  | 2178595      | 5,288,882                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA - RAYMONDI                                                 | UCAYALI      | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 5,599,320.77          | 5,408,701.13                   | 0.00     | 0.00              | 96.60%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 7/20/2019       | 3/15/2020                                            | 100.00             | De acuerdo a coordinaciones remotas con la Coordinación de la Unidad Ejecutora Municipalidad Provincial de Atalaya, la Obra fue recepcionada con fecha 08/03/2021 una vez subsanadas las observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7/1/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 156  | 2289611      | 3,581,426                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BAJO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA                                                              | CAJAMARCA    | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 3,618,484.44          | 3,503,261.32                   | 0.00     | 0.00              | 96.82%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/10/2019       | 7/8/2019                                             | 100.00             | Existen saldos resultantes y penalidades por devolver e informar su estado, los cuales deberá verificar y evaluar el especialista de liquidaciones del PNSU, la operación y mantenimiento lo tendrían que realizar SEMAPA Chota y no la JASS "La Shita"; además se encuentra pendiente el cierre del proyecto (Formato N°09)                                                                                                                                                                            | 1/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 157  | 2182824      | 5,066,248                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE HUERTAS - JAUIJA - JUNIN                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS           | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,192,494.55         | 10,132,492.01                  | 0.00          | 0.00              | 99.41%                 | Concluido                      | Liquidada                         | 2/11/2019       | 10/8/2019                                            | 100.00             | Obra concluida, recepcionada, operativa y liquidada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 158  | 2311974      | 2,657,319                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV. FRANCISCO FLORES, SECTOR SAN FRANCISCO Y SANTA FE DEL, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION       | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,667,826.42          | 3,630,997.44                   | 0.00          | 0.00              | 99.00%                 | Concluido                      | Recepción observada               | 8/9/2018        | 2/4/2019                                             | 100.00             | El Ing. Echagaray gerente de Desarrollo Urbano refiere, la obra esta culminada, recepcionada con observaciones, la obra esta en operación y esta dando servicio a la población beneficiada. Aun no se remite la documentación referida a la liquidación de obra y supervisión para cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 159  | 2334329      | 3,328,679                  | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES MANCO CAPAC, MANCO CAPAC 2, MANCO CAPAC 3, CALLE GRAU, PASAJE S/N, SECHURITA 4, SECHURITA 3, SECHURITA 2, CALLE S/N, SECHURITA, SAN MARTÍN Y TRANSVERSALES. MARISCAL CASTILLA, CALLE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO         | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,370,678.79          | 3,138,006.35                   | 0.00          | 0.00              | 93.10%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 10/27/2018      | 2/23/2019                                            | 95.09              | Se realizó visita de asistencia técnica para indicar el procedimiento para cierre de convenio, de acuerdo a los compromisos, La U.E. se compromete a alcanzar al CAC Piura un informe técnico financiero y legal, en la cual debe adjuntar las liquidaciones de obra, documento sustentando la devolución de los saldos no ejecutados tanto de ejecución de obra como de la supervisión, acta de recepción de obra y acta de transferencia de obra a la EPS Grau, así mismo debe incluir fotografías del funcionamiento del sistema actualmente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4/7/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 160  | 2053819      | 10,984,613                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS          | PIURA        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 59,113,592.71         | 54,625,106.42                  | 493,132.00    | 112,030.38        | 92.60%                 | Paralizada                     | Permanente                        | 5/16/2017       | 11/6/2018                                            | 89.54              | Mediante Memorando N° 814-2021/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 29.12.21 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: "Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Construcción del Sistema de Alcantarillado en Los Caseríos de La Legua, San Jacinto, Buenos Aires, Palo Parado y Los Olivos, en el Distrito de Catacaos, Provincia de Piura – Piura" con código SNIP 52192 (CUI N°2053819), debido a que la obra se encuentra INCONCLUSA por resolución del contrato de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 161  | 2152549      | 3,313,396                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JOSE OLAYA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA        | LAMBAYEQUE   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,427,566.76          | 3,217,499.67                   | 0.00          | 0.00              | 93.87%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 2/1/2019        | 7/30/2019                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida; sin embargo, la UE no remite información correspondiente para el cierre del Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/9/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 162  | 2337192      | 6,919,789                  | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE COLPAR, RANGRA, ÑAHUINPUQUIO Y LOS BARRIOS DE LLACTA, UNOIMARCA Y ZONA PERIMETRICA DE QUILCAS CERCADO, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAS           | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 16,170,558.56         | 16,072,207.51                  | 0.00          | 0.00              | 99.39%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 10/2/2018       | 9/26/2019                                            | 100.00             | Obra concluida, recepcionada y operativa, UE, a la fecha, no presenta a la fecha liquidación de la obra, en concordancia a RD N° 013-2020-Vivienda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 163  | 2193520      | 74,037                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CC.PP HUARANGO MOCHO,SAN CAROS,CRISTO REY,SANTA VICENTA,VIRGEN DE CHAPI,LA 75,LA CAMPIÑA,NUEVA SANTA LUCIA,PARAJE,SANTA JULIA,LOS LOPEZ, LA CASTELLANA Y LOS CASTILLOS, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO          | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,542,767.95          | 6,542,767.95                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | En Liquidación                    | 1/12/2017       | 7/10/2017                                            | 100.00             | La Municipalidad no ha dado respuesta a los oficios N°059-2022/SG/OAC-CAC-ICA y N°075-2022/SG/OAC-CAC-ICA, sobre culminación del proceso de liquidación del contrato de supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/28/2022              | No tiene F-12                                             | No tiene F-12                                  |
| 164  | 2191845      | 7,296,561                  | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN SEBASTIAN     | CUSCO        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 55,717,654.88         | 55,640,173.31                  | 0.00          | 0.00              | 99.86%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 10/12/2015      | 2/2/2017                                             | 96.20              | El proyecto tiene un avance físico ejecutado del 96.20 % frente a uno programado del 100.00%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 165  | 2017371      | 22,996,885                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON                                                                                                                                                                                       | GOBIERNO REGIONAL JUNIN                      | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 44,961,252.83         | 32,038,289.99                  | 10,172,137.00 | 727,422.18        | 72.88%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 12/4/2019       | 11/27/2020                                           | 39.58              | El día de hoy se tuvo reunión en el GORE Junin con presencia del Gerente General, funcionarios del GORE, la contratista y VIVIENDA. Se trató sobre reinicio de obra, situación del terreno PTAR y adicional de obra, priorización del componente de agua potable, situación financiera de la supervisión (continuidad de financiamiento y ampliación presupuestal). Se estima próximo reinicio el 01 de julio de 2022, pero existen dudas sobre reincorporación de la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/29/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 166  | 2030757      | 798,494                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PARDO MIGUEL      | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 96,632,004.39         | 11,312,364.95                  | 134,110.00    | 0.00              | 11.71%                 | En elaboración                 | Paralizado                        | 11/8/2019       | 4/30/2021                                            | 98.00              | la UE, vienen levantando las observaciones del componente electromecánico, así como esta pendiente el levantamiento del presupuesto de la PTAP, la UE, tiene el compromiso de culminar dicho estudio en el presente mes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 167  | 2096111      | 13,361,556                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLOCHEGUA         | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 26,759,681.42         | 22,933,319.23                  | 3,994,562.00  | 0.00              | 85.70%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   | 11/27/2019      | 11/20/2020                                           | 65.88              | Contrato de ejecución de obra resuelto por el contratista, por la causal de no pago de valorizaciones y falta de libre disponibilidad de terreno para línea de conducción; obra paralizada desde el 25.04.2022, aún no se cuenta con el acta de constatación física e inventario.<br>A través de OFICIO N° 282-2022-VIVIENDA-OAC-CAC/AYACUCHO de fecha 24.05.2022 se comunica las recomendaciones de seguimiento del proyecto a la Municipalidad Distrital de Uchegua.<br>Con fecha 15 y 16/02/2022 se realizó la visita de seguimiento al proyecto, donde se constató que el sistema de drenaje se encuentra en funcionamiento a cargo de la Municipalidad Distrital de José Crespo y castillo y ha sido recepcionada los días 04 y 05/02/2022 suscribiendo el Acta de recepción de obra. Durante la visita de seguimiento se tuvo la participación del responsable del área de la Oficina de Infraestructura de la Municipalidad, quien informo que se realiza la limpieza constante por las lluvias. Se recomendó a los | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 168  | 2164368      | 6,898,541                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CRESPO Y CASTILLO | HUANUCO      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 21,786,891.36         | 21,764,789.82                  | 0.00          | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 12/5/2017       | 12/4/2018                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3/15/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                                              |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 169  | 2300996      | 2,758,388                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CARMEN ALTO       | AYACUCHO     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 34,373,146.14         | 21,600,766.73                  | 11,366,718.00 | 4,309,237.43      | 75.38%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 10/24/2019      | 10/17/2020                                           | 66.31              | Se realiza la vista de seguimiento con fecha 27.06.2022. Avance físico acumulado de 66.31% al 31.05.2022. No se cuenta con la libre disponibilidad de terreno para la ejecución del colector principal N° 01. No se cuenta con la conformidad del nuevo expediente técnico del componente eléctrico para la PTAP. se viene ejecutando trabajos en el colector principal N° 02 y PTAP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7/4/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 170  | 2019248      | 2,649,135                  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO          | PUNO         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 34,847,849.93         | 34,711,804.83                  | 0.00          | 0.00              | 99.61%                 | Concluido                      | En Liquidación   | 12/13/2019      | 3/11/2020                                            | 100.00             | La U.E. tiene pendiente remitir de manera formal la Resolución Gerencia Municipal N° 445-2020-MPV/GM de fecha 29/12/2020, mediante la cual se resuelve aprobar la liquidación final de contrato de obra, motivo por el cual se le ha requerido por varias veces la remisión de dicho documento, al mismo tiempo se le ha solicitado información y/o documentación de obra desde inicios del 2020 y que hasta la fecha no es presentada a VIVIENDA, incumpliendo los compromisos asumidos en el convenio suscrito. Respecto a la EPS, se informa que la obra no alcanzaría los ritmos de avance programados. Cambio de funcionario de la sub Gerencia de Obras estaría causando demoras en los trámites administrativos. El coordinador del proyecto menciona que no tiene contrato y mediante proceso de selección ingresará el próximo coordinador. El coordinador menciona priorizar el Adicional de Obra N° 03 (re realizó reunión con supervisión y perito. Supervisión elabora el adicional). El plazo contractual de obra es hasta el 26/07/2022 e indica que, hasta | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 171  | 2225348      | 25,492,540                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PANGOA            | JUNIN        | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 76,325,555.48         | 49,489,079.65                  | 20,976,667.00 | 2,665,551.46      | 68.33%                 | En Ejecución                   | Atrasada         | 2/20/2018       | 10/12/2019                                           | 72.76              | Con fecha 02 y 03/06/2022, se ha realizado la visita de seguimiento del proyecto, donde se ha constatado que se encuentra en ejecución, se ha observado que están ejecutando obras de drenaje de concreto en la Av. Ernesto Morales, determinación de cotas de zanja utilizando nivel entre otras labores, se ha evidenciado que existe poco personal y frentes de trabajo en lugar de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 172  | 2267208      | 5,137,209                  | CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANO MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL ASCENSION            | HUANCAMELICA | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,251,209.00          | 1,981,216.64                   | 2,603,705.00  | 497,706.95        | 47.21%                 | En Ejecución                   | Adelantada       | 11/24/2021      | 4/22/2022                                            | 15.00              | Obra con Liquidación aprobada por la Unidad Ejecutora.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/12/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 173  | 2409901      | 2,628,247                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO | UCAYALI      | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,248,528.54          | 3,063,112.90                   | 0.00          | 0.00              | 94.29%                 | Concluido                      | Liquidada        | 11/9/2019       | 3/7/2020                                             | 100.00             | Mediante informe de seguimiento se solicita documentación a EMAPA SAN MARTIN para proceder con la evaluación del cierre de convenio a la obra con código SNIP N° 372924 – TANGARANA. Donde se recomienda a EMAPA SAN MARTIN remitir el sustento de gastos financieros y reporte SIAF (girado vs marco presupuestal de los años 2019, 2020, 2021 y 2022), además, si existe saldo realizar la devoción al tesoro público y remitir el Boucher de depósito al tesoro público por el saldo de supervisión y/o devengados vs marco.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/17/2021              | NO                                                        | No tiene                                       |
| 174  | 2333698      | 3,290,217                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERÍO TANGARANA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,639,670.50          | 2,494,976.46                   | 0.00          | 0.00              | 94.52%                 | Concluido                      | En Liquidación   | 10/15/2019      | 3/12/2020                                            | 100.00             | Proyecto redes de agua potable y redes alcantarillado, el cual se ha culminado, recepcionado y liquidado. La UE aun no logra concretizar con la empresa prestadora la transferencia de obra y aun no se logra la puesta en operación de este proyecto condicionado a la ejecución del proyecto integral Cono Sur que a la fecha esta a nivel de Expediente Técnico. La población beneficiada aun no goza del beneficio del proyecto. LA redes de alcantarillado están siendo utilizadas por la población de Umac.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 175  | 2319393      | 4,807,540                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SABANDIA          | AREQUIPA     | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,195,247.88          | 6,784,166.29                   | 0.00          | 0.00              | 94.29%                 | Concluido                      | Liquidada        | 8/29/2019       | 6/23/2020                                            | 85.21              | En base a las recomendaciones de los INFORMES: a) Informe N° 054-2022-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-yolaecheag b) Informe N° 018-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo Se procede a cerrar en el Sistema de Seguimiento de Proyectos el CUI N° 2280028, en cumplimiento de la Cláusula Sexta: Vigencia del Convenio N° 004-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU, toda vez, que se ha cumplido con lo indicado; y del Cierre de Convenio de la Directiva del Programa N° 002-2020-VIVIENDA/VMCS/PNSU, aprobada con Resolución.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 176  | 2284442      | 1,848,087                  | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CASHAPAMPA, DISTRITO, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJABAMBA        | CAJAMARCA    | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,858,587.94          | 1,575,950.87                   | 0.00          | 0.00              | 84.79%                 | Concluido                      | En Liquidación   | 7/25/2019       | 12/21/2019                                           | 100.00             | Con INFORME N° 056-2021-VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jreynoso y HT.73859-2021 se cerro el Convenio N° 012-2019-VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0 de fecha 29/03/2019 de financiamiento de la Ejecución y Supervisión de obra con código SNIP N° 364346, sustentado con Oficio N°484-2020-MPA/RVM-ALC, Informe N°074-2021/VMCS/PNSU/UGT/4.2.1-yoloecheag e Informe N° 071-2021/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/1/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 177  | 2280028      | 1,886,274                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AMPLIACION DEL AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCONA           | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,761,468.00          | 1,761,467.23                   | 0.00          | 0.00              | 100.00%                | Concluido                      | Convenio Cerrado | 7/15/2019       | 10/12/2019                                           | 100.00             | Mediante OFICIO N°121-2020-MDS/A de fecha 04/11/2020, la U.E. hace de conocimiento sobre las acciones tomadas con relación a la liquidación técnica financiera del contrato de supervision de la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 178  | 2327960      | 1,281,517                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.P.P. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN CLEMENTE      | ICA          | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,489,949.12          | 1,248,240.60                   | 0.00          | 0.00              | 83.78%                 | Concluido                      | Convenio Cerrado | 5/17/2019       | 8/14/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8/9/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 179  | 2290108      | 1,419,702                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE SACANCHE - HUALLAGA - SAN MARTIN                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SACANCHE          | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,430,702.17          | 1,316,026.07                   | 0.00          | 0.00              | 91.98%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                  | 5/18/2019       | 8/15/2019                                            | 100.00             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/13/2020             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 180  | 2215752      | 6,348,107                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL PONGO DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAYNARACHI        | SAN MARTIN   | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 11,628,439.46         | 11,582,587.05                  | 0.00          | 0.00              | 99.61%                 | Concluido                      | Recepcionada     | 11/19/2019      | 7/15/2020                                            | 100.00             | Con fecha 08/04/2022 la Municipalidad Distrital de Caynarachi remite al CAC SAN MARTIN el OFICIO N°074-2022-MDC/A (HT: 00116150-2021), con asunto: Remito documentación de recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |               |                    | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO  | TIPO DE PROYECTO   |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 181  | 2182521      | 4,556,524                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO MAYO, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TABALOSOS                    | SAN MARTIN    | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 4,586,524.64          | 4,310,350.52                   | 0.00         | 0.00              | 93.98%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 8/6/2019        | 3/2/2020                                             | 99.98              | Con fecha 23/08/2021 el CAC SAN MARTIN remite a la Municipalidad Distrital de Tabalosos el OFICIO N° 00000251-2021/SG/OAC-CAC-SAN MARTIN, mediante el cual se solicita en Reiteración, solicitud de documentación para evaluación de cierre de convenio del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO MAYO, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN", con código SNIP N° 264118.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8/26/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 182  | 2273475      | 2,229,197                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PROLONGACION TUMBES, JIRON AVIACION Y AA HH CORAZON VALIENTE DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ZARUMILLA                   | TUMBES        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,550,525.92          | 2,140,772.48                   | 0.00         | 0.00              | 83.93%                 | Concluido                      | Liquidada                         | 12/17/2019      | 4/14/2020                                            | 100.00             | Con Resolución de Gerencia de Administración N°022-2021-MPZ-GA De fecha 29 de Marzo del 2021 donde se aprueba la liquidación técnica económica de la obra por un monto de S/1908,525.23 Nuevos soles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/13/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 183  | 2353631      | 423,084                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                            | GOBIERNO REGIONAL DEL DEPARTAMENTO DE MADRE DE DIOS     | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO | Menor o igual a 3 deciles | 20,621,337.58         | 279,362.05                     | 0.00         | 0.00              | 1.35%                  | En elaboración                 | En Proceso                        | 1/1/2020        | 6/28/2020                                            | 100.00             | No ha habido mayor avance; De acuerdo a lo que nos informa el Gerente de Estudios del GOREMAD, la situación del PIP 289225, es la misma que el mes pasado; El Exp. Tec. se encuentra aprobado mediante Resolución Gerencial General Regional N° 265-2021-GOREMAD/GR, faltando su ingreso y aprobación en la PRESET del VMCS. Que la solicitud de excepcionalidad para la prestación de servicios de saneamiento mediante una UGM ya ha sido solicitada a la SUNASS. Se está a la espera de la respuesta de la SUNASS. El GOREMAD no ha levantado las observaciones realizadas por el CPC Jorge Luis Arroyo Bedoya emite el Informe N° 053-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo, indicando que el Análisis Financiero del PIP 2375732, tiene observaciones , por lo que viene solicitando levantar la observación para así proceder a la resolución del Convenio N° 010-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de conformidad a lo establecido en el sub numeral 10.1.2 del numeral 10.1 de la Cláusula Décima del citado Convenio. | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 184  | 2375732      | 775,115                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INAMBARI                     | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO | Menor o igual a 3 deciles | 35,966,013.65         | 0.00                           | 1,217,395.00 | 455,858.90        | 1.27%                  | Convenio y/o Contrato Resuelto |                                   | 1/1/2020        | 6/28/2020                                            | 0.00               | El GOREMAD no ha levantado las observaciones realizadas por el CPC Jorge Luis Arroyo Bedoya emite el Informe N° 053-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo, indicando que el Análisis Financiero del PIP 2375732, tiene observaciones , por lo que viene solicitando levantar la observación para así proceder a la resolución del Convenio N° 010-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/1.0, de conformidad a lo establecido en el sub numeral 10.1.2 del numeral 10.1 de la Cláusula Décima del citado Convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 185  | 2292939      | 928,397                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ                  | CAJAMARCA     | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 988,309.67            | 915,660.88                     | 24,239.00    | 0.00              | 92.65%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 11/26/2020      | 2/23/2021                                            | 100.00             | Con Oficio N° 016-2022-MP5C/A, de fecha 12-01-2022, la Municipalidad Provincial Santa Cruz; remite al PNSU documentos que sustentan el gasto como resolución de aprobación de ejecución y supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 186  | 2367898      | 1,348,670                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UPIS AMPLIACION CRUZ DEL PERDON - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO                    | LAMBAYEQUE    | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 1,783,124.95          | 684,823.53                     | 896,345.00   | 399,324.30        | 60.80%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 11/10/2020      | 3/9/2021                                             | 56.75              | La MPCh ha alcanzado copia del ACTA DE SUSPENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN DE OBRA que suspende el plazo de ejecución de obra desde el 28.may.2022 debido a que EPSEL se encuentra en proceso de calibración y certificación de los medidores de agua potable. La MPCh ha corregido su información anterior, señalando que estos medidores serán instalados por EPSEL pero bajo responsabilidad del Contratista. Por lo que se suspende el plazo de obra hasta que EPSEL inicie con la instalación de los medidores indicados.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 187  | 2380632      | 1,102,822                  | REPOSICION DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO                    | LAMBAYEQUE    | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 1,204,127.49          | 938,799.84                     | 0.00         | 0.00              | 77.97%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 12/11/2019      | 4/8/2020                                             | 100.00             | La MPCh ha presentado al PNSU los documentos de la Liquidación de obra. Los mismos que han sido evaluados por el Especialista en Liquidaciones de Obras de Saneamiento de la Coordinación de Estudios y Monitoreo concluyendo, en su INFORME N° 039-2022/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2.1-jarroyo, que la MPCh debe devolver al Tesoro Público S/ 13 312.57. EPSEL, por su parte, aún no presenta al PNSU la información de la Liquidación de la Supervisión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 188  | 2310161      | 468,454                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | LORETO        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 502,154.44            | 427,418.98                     | 0.00         | 0.00              | 85.12%                 | Concluido                      | Recepcionada                      | 1/14/2020       | 3/13/2020                                            | 100.00             | El Gerente de Infraestructura comunica que con fecha 26/10/2020, el comité de selección da por recepcionada la obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8/1/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 189  | 2283961      | 2,284,361                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, LA COLINA, VIRGEN DE LAS MERCEDES I, VIRGEN DE LAS MERCEDES II, PRIMAVERA Y TAKANA SECTOR 07, DISTRITO DE POCOLLAY TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POCOLLAY                     | TACNA         | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,758,207.37          | 2,599,366.20                   | 7,629.00     | 0.00              | 94.24%                 | Concluido                      | En Liquidación                    | 12/27/2019      | 5/24/2020                                            | 100.00             | Se ha realizado comunicacion con Eps Tacna SA con CPC Maria Mamani especialista en liquidaciones, donde indica que esta en proceso de liquidacion la liquidacion de la supervision.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 190  | 2244454      | 879,884                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS                  | LORETO        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 28,209,902.77         | 27,326,585.01                  | 0.00         | 0.00              | 96.87%                 | En elaboración                 | En Proceso                        | 10/24/2020      | 10/23/2020                                           | 55.00              | Mediante reunión virtual la UEI, informó que continúa con el desarrollo del expediente técnico el mismo que será subido al DRIVE para continuar la asistencia técnica., queda pendiente definir la factibilidad de suministro de energía eléctrica, toda vez, que PLUSPETROL, comunicó a la UEI que por encontrarse en la etapa de liquidación no puede garantizar el suministro de energía eléctrica requerida para el proyecto. El expediente técnico de saldo de obra se encuentra en elaboración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/1/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 191  | 2264474      | 4,437,738                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS                  | LORETO        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 12,355,210.46         | 9,771,893.66                   | 2,027,335.00 | 1,992,170.49      | 95.22%                 | En Ejecución                   | Suspensión del plazo de ejecución | 11/3/2020       | 11/2/2021                                            | 77.10              | La obra está en suspensión hasta el 30 de junio del 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 192  | 2284341      | 868,815                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS                  | LORETO        | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 1,681,999.21          | 1,644,029.88                   | 34,531.00    | 34,530.93         | 99.80%                 | Concluido                      | Liquidada                         | 11/24/2020      | 5/22/2021                                            | 100.00             | En seguimiento a unidad ejecutora se envió correo con la finalidad de que presente expediente de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11/12/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                    | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22 |                                                           |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|--------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO   |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | FECHA<br>ACTUALIZACION      | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 193  | 2132733      | 14,567,588                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 124,564,571.79        | 118,443,516.20                 | 3,734,830.00 | 3,399,550.37      | 97.82%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 10/21/2020      | 11/14/2021                                           | 93.04              | El coordinador ing William informa que la UE y el Contratista ha acordado la suspensión de plazo cuya causal es la definición de parte de SEDAPAR de la Cámara rompe presión ejecutada en el proyecto anterior y que no permite el llenado adecuado del reservorio ejecutado, así mismo definir el cambio de tecnología de la parte eléctrica del reservorio. Aun no se remite la documentación sustentatoria de la suspensión de plazo. Se indica igualmente que esta en evaluación una solicitud de ampliación de plazo presentada. | 7/5/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 194  | 2175487      | 3,269,034                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 4,612,538.72          | 4,418,638.13                   | 164,979.00   | 147,699.42        | 99.00%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 2/6/2021        | 10/3/2021                                            | 100.00             | [1] Mediante comunicación telefónica al Ing. EDSON COSME BLACIDO PAPA / Coordinador de Proyecto, remitió el Acta de Recepción de Obra suscrito con fecha 22/04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/11/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 195  | 2300317      | 2,360,507                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 4,131,668.28          | 4,099,913.72                   | 1,755.00     | 0.00              | 99.23%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/5/2020       | 4/3/2021                                             | 100.00             | Con fecha 20/10/2021 mediante correo a la U.E. se Solicita realizar el Registro del Formato - 12 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10/22/2021                  | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 196  | 2311844      | 2,525,321                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 3,793,640.15          | 3,495,258.73                   | 295,269.00   | 93,449.74         | 94.60%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/12/2020      | 12/14/2021                                           | 100.00             | Según información de la UEI, el proyecto se encuentra concluido - recepcionado, con fecha 18/02/2022, por el comité de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/19/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 197  | 2308541      | 2,629,660                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 3,539,845.39          | 3,511,227.82                   | 12,819.00    | 0.00              | 99.19%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/3/2020       | 5/1/2021                                             | 100.00             | Mediante OFICIO - N° 018-2022-MDU-A la entidad remite la resolución de designación del comité de recepción de obra, el pliego de observaciones y el acta de recepción de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/25/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 198  | 2214170      | 2,229,294                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 3,538,151.51          | 3,472,328.17                   | 0.00         | 0.00              | 98.14%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/6/2020       | 4/4/2021                                             | 100.00             | El Ing. Stalin Ruiz Rivera envía las resoluciones que aprueban las liquidaciones de ejecución y supervisión de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/30/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 199  | 2334519      | 2,384,149                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 3,719,662.47          | 3,431,801.14                   | 396,757.00   | 0.00              | 92.26%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 11/14/2020      | 3/13/2021                                            | 77.63              | En reunión el coordinador del proyecto Ing. J. Muñante puso en conocimiento que se culminó con la ejecución de obra y se ha formado el comité de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6/9/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 200  | 2343702      | 2,090,532                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,944,392.91          | 2,933,167.92                   | 0.00         | 0.00              | 99.62%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/2/2020       | 3/1/2021                                             | 100.00             | A la fecha, la obra continua en condición: Recepcionada. Se verifica en el SSI - MEF que se cuenta con un monto programado para el presente año de 784,162.00 vs un devengado de 691,033.82                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/25/2021                   | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 201  | 2315059      | 1,913,032                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,903,718.24          | 2,737,389.20                   | 107,765.00   | 0.00              | 94.27%                 | Paralizada                    | Permanente                        | 11/6/2020       | 5/4/2021                                             | 95.43              | La obra se encuentra paralizada debido a la declaratoria de nulidad de oficio del contrato de ejecución al CONSORCIO EJECUTOR IPAL, con RA N° 148-2021-A-MDY de fecha 10/11/2021. La entidad a realizado visitas de verificación a la obra de los cuales han resultado varias observaciones de la ejecución y se verifica que la obra no ha concluido. El personal técnico del contratista abandonó la obra desde antes de la visita de monitoreo realizada en fecha 14/07/2021.                                                      | 5/10/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 202  | 2294976      | 2,452,663                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,825,147.53          | 2,720,692.01                   | 71,981.00    | 71,980.34         | 98.85%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/23/2020      | 3/22/2021                                            | 100.00             | [1] En la fecha se desarrollo la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo con la finalidad de obtener información respecto al estado situacional de la ejecución y supervisión de obra; en la que participo por la UEI el Alcalde y el Ing. José Velásquez matos, Jefe de Infraestructura, quien informó que a la fecha la obra se encuentra concluida, recepcionada y en funcionamiento con las liquidaciones del contrato de ejecución y supervisión de obra pendientes de aprobación.                                  | 3/31/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 203  | 2238422      | 2,518,189                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA               | Menor o igual a 3 deciles | 2,598,189.32          | 2,562,609.88                   | 0.00         | 0.00              | 98.63%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 10/6/2020       | 1/3/2021                                             | 84.96              | La obra fue culminada el 24/01/2021 realizandose la recepción de obra con fecha 10/03/2021, por parte del comité de recepción de obra de la municipalidad distrital de San Jacinto y aprobó el expediente de liquidación de obra mediante Resolución de Alcaldía N° 138-2021/MDSJ-ALC, de fecha 05/07/2021. La obra se encuentra inoperativa de manera integral como fue concebido el proyecto porque aun no se hace efectivo el aporte de 2.5 l/s durante 3 horas del caudal desde la planta La Peña al sistema de agua potable.     | 6/20/2022                   | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 204  | 2380882      | 376,970                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | EXPEDIENTE TÉCNICO | Menor o igual a 3 deciles | 44,365,319.57         | 538,361.40                     | 218,144.00   | 0.00              | 1.21%                  | En elaboración                | En Proceso                        | 10/23/2020      | 4/20/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo que nos informa la srta. Gabi Trivero de la Munc. Distr. de Huepetuhe, el estado de la elaboración del Exp. Tec. del PIP 2380882 tiene un avance del 100%, falta todavía el saneamiento físico legal de uno de los 07 terrenos; y del cumplimiento de uno de los requisitos del PRESET del MVCS. Se ha solicitado la incorporación del proyecto como inversión prevista en el año 2022 del PMI 2022-2024 del MVCS habiéndose hecho la solicitud y se está a la espera de su aprobación.                               | 6/30/2022                   | SI                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 205  | 2309736      | 1,880,346                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,410,542.10          | 2,409,823.33                   | 0.00         | 0.00              | 99.97%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 12/2/2020       | 3/31/2021                                            | 100.00             | A la fecha se mantuvo comunicación con el JEFE DE LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA, Ing. Elmer Mochica Mamani, el cual indica que la obra ha sido recepcionada en fecha 19/10/2021, se compromete en remitir el Acta de Recepción ala brevedad posible.                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 206  | 2330740      | 1,824,718                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,211,197.95          | 2,211,197.95                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado                  | 9/24/2020       | 1/21/2021                                            | 100.00             | Con INFORME N° 049 -2022/VMCS/PNSR/UTGT – mnolasco, informe técnico para la liquidación del proyecto. CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE PALLCCAS, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR – AYACUCHO - LA MAR - CHUNGUI con código SNIP 368590 y CUI 2330740. Por lo tanto se procede con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                             | 5/27/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 207  | 2184732      | 1,750,363                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,031,187.01          | 1,727,841.98                   | 107,641.00   | 83,329.25         | 89.17%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 12/18/2020      | 4/16/2021                                            | 100.00             | El proyecto se encuentra concluido y en proceso de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 208  | 2303165      | 8,234,259                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 19,233,346.77         | 13,448,782.82                  | 5,717,784.00 | 33,212.83         | 70.10%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/10/2020      | 12/4/2021                                            | 61.40              | La obra se encuentra suspendida desde el 03/12/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 209  | 2310526      | 1,367,963                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,084,646.20          | 1,836,606.45                   | 175,099.00   | 175,098.11        | 96.50%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/9/2021        | 6/22/2021                                            | 95.00              | EN REUNION VIRTUAL DEL 22/12/2021 CON EL SUB GERENTE DE OBRAS INFORMA QUE LA OBRA SE ENCUENTRA EN LIQUIDACION. EN COMUNICACION TELEFONICA CON EL SUBGERENTE DE OBRAS INFORMA QUE EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA LIQUIDACION Y LA SUPERVISION EL INFORME DE APROBACION APROBANDO EL RECONOCIMIENTO DE REAJUSTES.                                                                                                                                                                                                                           | 1/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 210  | 2377580      | 1,359,098                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,718,273.19          | 1,696,837.01                   | 21,436.00    | 0.00              | 98.75%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 10/19/2020      | 2/15/2021                                            | 79.25              | - En comunicación telefónica con el Gerente de Infraestructura y Desarrollo Urbano, Ing. Grover Wipio comunicó que, el comité de recepción se encuentra a la espera de que den solución en la cc.nn kunkuki para que puedan ingresar a la cc.nn. de Agkais ya que el acceso es por allí.                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 211  | 2248498      | 1,108,440                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,598,140.92          | 1,598,140.92                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/9/2020       | 3/8/2021                                             | 100.00             | LA UE, MEDIANTE OFICIO - N° 71-2022/MDN/A, REMITE Y ALCANZA LAS LIQUIDACIONES DE OBRA DE LOS CONTRATOS DE EJEUCION Y SUPERVISION DE OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5/4/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 212  | 2272457      | 1,108,440                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,473,223.99          | 1,473,223.98                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/16/2020      | 3/15/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra en estado de Concluido - Recepcionada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 213  | 2326664      | 1,205,527                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,559,499.06          | 0.00                           | 0.00         | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                     | En Liquidación                    | 1/11/2021       | 6/9/2021                                             | 100.00             | La ejecución del proyecto presenta un avance del 100.00 % frente a un 100.00 % encontrándose la obra Recepcionada en proceso de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 214  | 2282958      | 6,517,901                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 20,184,351.87         | 19,431,462.85                  | 0.00         | 0.00              | 96.27%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/19/2020      | 12/4/2021                                            | 100.00             | Según información de la UEI, mediante el Acta de Verificación y Recepción de Obra, con fecha 08/03/2022, el proyecto se encuentra concluido - recepcionado, por la comisión de recepción de obra en marco a la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/19/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 215  | 2397326      | 1,193,526                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,355,409.41          | 1,249,732.93                   | 0.00         | 0.00              | 92.20%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/1/2020       | 2/28/2021                                            | 100.00             | [1]En la fecha se realizó la reunión virtual convocada por el equipo de monitoreo del AGT Ancash, en el cual participó el Ing. Kenneth Delgado Adriano en su calidad de Subgerente de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Rural de la UEI, quien informó que la liquidación del contrato de ejecución de obra se encuentra aprobado con Resolución de Gerencia Municipal N°0104-2021-MDR de fecha 22/12/2021 y la liquidación del contrato de supervisión de obra se encuentra aprobado por el área usuaria a la espera de la emisión del | 2/23/2022              | SI                                                        | NO                                             |
| 216  | 2334187      | 1,237,197                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,537,544.24          | 1,403,700.42                   | 0.00         | 0.00              | 91.29%                 | Concluido                     | Liquidada                         | 11/6/2020       | 1/9/2021                                             | 100.00             | Se adjunta RESOLUCION DE GERENCIA MUNICIPAL Nº 366-2021-MDP de fecha 15 de noviembre del 2021 descargada del SSI-sistema de Seguimiento de inversiones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                   |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO                        | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 217  | 2291987      | 2,710,051                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,392,970.83          | 7,711,050.17                   | 670,971.00   | 662,366.45        | 99.77%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/27/2020      | 12/16/2021                                           | 100.00             | Con fecha 19/05/2022 se realiza la recepción de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 218  | 2200678      | 671,896                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,556,315.28          | 1,450,435.86                   | 9,200.00     | 0.00              | 93.20%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 9/9/2020        | 12/7/2020                                            | 100.00             | Se continua realizado seguimiento a la Municipalidad sobre la liquidacion de la obra, en donde indica que continua con la controversia sobre el adicional de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 219  | 2286877      | 2,424,322                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,560,365.03          | 7,278,769.59                   | 0.00         | 0.00              | 96.28%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 10/14/2020      | 4/11/2021                                            | 100.00             | Con fecha 22/02/2022, el Comité de Recepción de Obra de la Unidad Ejecutora suscribe el ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA y puesta en funcionamiento al servicio de la población.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 220  | 2336145      | 2,821,366                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,688,443.11          | 7,948,099.54                   | 613,339.00   | 115,195.66        | 92.80%                 | Concluido                     | Por recepcionar                   | 12/16/2020      | 7/13/2021                                            | 90.00              | Mediante correo electrónico se notifica a la UEI, a fin que: ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN DE OBRA, ACTUALIZACION DEL F12B Y LIQUIDACIÓN DEL PI .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 221  | 2311200      | 3,283,060                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 10,728,823.74         | 6,693,064.80                   | 4,035,759.00 | 1,257,524.95      | 74.10%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 10/26/2020      | 8/21/2021                                            | 60.32              | Con OFICIO N° 177-2022-GM-MDL/N, Unidad Ejecutora Municipalidad distrital de Luyando, remite el INFORME N° 715-2022-SGIDUR-GM-MDL/N, de la Sub Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, sobre el estado situacional de obra. Indica que obra ha reiniciado ejecución. Adjunta:<br>1.- Acta de reinicio de obra de fecha 16/05/2022. Indican también que el nuevo término de plazo de obra es al 09/08/2022.<br>2.- Calendario actualizado de obra, considera avance para mayo de 2022.        | 6/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 222  | 2318443      | 2,182,608                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,675,962.84          | 6,639,782.91                   | 0.00         | 0.00              | 99.46%                 | En Ejecución                  | Suspensión del plazo de ejecución | 12/28/2020      | 7/25/2021                                            | 80.17              | Mediante el INFORME No 050-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz; se solicita por cuarta oportunidad a la UEI informar sobre la implementación de recomendaciones realizadas en visita de monitoreo, y remita copia de la documentación de la obra. Se registra el presente informe el 15/06/2022.-                                                                                                                                                                                                                    | 7/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 223  | 2333541      | 2,234,190                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,805,317.48          | 6,749,150.12                   | 56,167.00    | 0.00              | 99.17%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 10/14/2020      | 4/11/2021                                            | 100.00             | Mediante comunicación telefónica se comunica que el proyecto se encuentra en proceso de revisión de la liquidación. Se ha solicitado cumplir con los compromisos asumidos en la asistencia técnica.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 224  | 2319135      | 1,759,989                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,292,820.06          | 6,832,715.88                   | 439,487.00   | 224,542.18        | 96.77%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/1/2020       | 8/27/2021                                            | 100.00             | La obra se ha concluido y recepcionado el 07/03/2022, se hace algunas observaciones en la calidad de los trabajos los cuales hay que mejorarlos a fin de garantizar una obra de calidad esto se debe hacer en coordinación con los ejecutores.                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 225  | 2331158      | 1,962,498                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,111,267.78          | 6,077,339.04                   | 15,169.00    | 0.00              | 99.44%                 | Concluido                     | En Liquidación                    | 11/3/2020       | 7/30/2021                                            | 100.00             | Mediante OFICIO - N° 018-2022-MDU-A la entidad remite la resolución de designación del comité de recepción de obra, el pliego de observaciones y el acta de recepción de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 226  | 2333326      | 2,233,940                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,390,688.77          | 3,862,040.19                   | 350,735.00   | 306,878.15        | 94.95%                 | Concluido                     | Recepcionada                      | 11/3/2020       | 5/31/2021                                            | 100.00             | [1] Mediante Oficio N°0035-2022-MDA/A, Oficio N°0036-2022-MDA/A, Oficio N°0037-2022-MDA/A, Oficio N°0038-2022-MDA/A, Oficio N°0039-2022-MDA/A, Oficio N°0040-2022-MDA/A, Oficio N°0041-2022-MDA/A, Oficio N°0042-2022-MDA/A presentada con fecha 18/04/2022 (HT:000222917-2016) la UEI remitió copia de subsanación según indica de las valorizaciones de obra N°01, 02, 03, 04, 05, 06, 07 y 08. [2] Mediante Oficio N°0043-2022-MDA/A, Oficio N°0044-2022-MDA/A, Oficio N°0045-2022-MDA/A, Oficio N°0046- | 4/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 227  | 2285888      | 2,195,606                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,292,033.54          | 1,854,353.64                   | 2,252,705.00 | 1,076,368.18      | 68.28%                 | En Ejecución                  | Atrasada                          | 11/4/2020       | 5/2/2021                                             | 62.60              | UE notifica al contratista atraso y otorga plazo bajo apercibimiento de resolucion de contrato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/23/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 228  | 2286856      | 1,858,272                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,609,497.44          | 3,418,765.35                   | 187,246.00   | 86,316.48         | 97.11%                 | Concluido                     | Recepción observada               | 10/29/2020      | 4/26/2021                                            | 100.00             | El coordinador de la obra remite vía correo electrónico la Resolución de designación del comité de recepción de obras y el pliego de observaciones de fecha 07/01/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1/25/2022              | NO                                                        | NO                                             |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22  |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22 |                                                           |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                         | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | FECHA<br>ACTUALIZACION      | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 229  | 2236164      | 7,061,136                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 17,284,131.77         | 8,953,737.25                   | 6,968,814.00 | 393,921.22        | 54.08%                 | En Ejecución                   | Atrasada        | 10/14/2020      | 1/6/2022                                             | 52.64              | El personal de la UE refiere que los trabajos continúan en especial en la PTAR, acabados y partidas de equipamiento en reservorio, instalación de redes condominales, rellenos controlados, controles de calidad, ejecución de adicionales de obra, etc. según ultima valorización aprobada por la supervisión y UE se tiene un avance ejecutado de 52.64% contra un avance programado de 71.36%, que corresponde al cronograma reprogramado aprobado por la UE. Se informa la presencia del residente y supervisor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7/5/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 230  | 2199910      | 1,509,969                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,738,001.35          | 2,614,069.13                   | 123,932.00   | 0.00              | 95.47%                 | Paralizada                     | Permanente      | 11/19/2020      | 5/17/2021                                            | 84.31              | La obra se encuentra paralizada debido a la declaratoria de nulidad de oficio del contrato de ejecución al CONSORCIO YANATILE, con RA N° 149-2021-A-MDY de fecha 10/11/2021. La entidad a realizado visitas de verificación a la obra de los cuales han resultado varias observaciones de la ejecución y se verifica que la obra no ha concluido. El personal técnico del contratista abandonó la obra después de la visita de monitoreo realizada en fecha 14/07/2021. La entidad no informa al PMSR-VIVIENDA oportunamente y más aún Participación en la Asistencia Técnica a la UE sobre la solicitud de demanda de recursos para cubrir déficit de actualización de expediente técnico y reajustes a cargo de la Ing. Roxana Rivera. Se concluye que el sector solicitará ante el MEF los recursos relacionados a la actualización del expediente técnico, para su evaluación, los recursos solicitados por reajustes deberá ser asumido por el gobierno local de acuerdo a lo establecido en el convenio de financiamiento. | 5/10/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 231  | 2323379      | 2,035,072                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,070,485.21          | 4,484,469.00                   | 25,645.00    | 0.00              | 88.44%                 | Concluido                      | Liquidada       | 12/22/2020      | 8/18/2021                                            | 100.00             | Participación en la Asistencia Técnica a la UE sobre la solicitud de demanda de recursos para cubrir déficit de actualización de expediente técnico y reajustes a cargo de la Ing. Roxana Rivera. Se concluye que el sector solicitará ante el MEF los recursos relacionados a la actualización del expediente técnico, para su evaluación, los recursos solicitados por reajustes deberá ser asumido por el gobierno local de acuerdo a lo establecido en el convenio de financiamiento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/9/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 232  | 2209849      | 480,161                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 709,188.62            | 670,116.20                     | 0.00         | 0.00              | 94.49%                 | Concluido                      | En Liquidación  | 9/21/2020       | 12/19/2020                                           | 100.00             | Se ha solicitado a la Unidad Ejecutora de supervision el voucher de depósito del saldo de la transferencia no ejecutada para continuar con el trámite de cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/2/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 233  | 2323089      | 2,876,550                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,915,760.86          | 4,891,512.23                   | 13,089.00    | 13,088.54         | 99.77%                 | Concluido                      | Recepcionada    | 10/5/2020       | 4/2/2021                                             | 100.00             | De manera verbal, se indica al representante de la Entidad, Ing. Fredy Bazan, realizar el seguimiento al expediente de liquidación de ejecución de obra y supervisión del proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8/31/2021                   | NO                                                        | NO                                             |
| 234  | 2277211      | 1,083,069                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,545,924.52          | 2,538,022.56                   | 0.00         | 0.00              | 99.69%                 | Concluido                      | En Liquidación  | 10/1/2020       | 3/29/2021                                            | 100.00             | Mediante INFORME N° 046-2022/VMCS/PNSR/UTGT-wcheppe de fecha 30/06/2022 se emite las observaciones de la Liquidación de contrato de ejecución y Supervisión de Obra, se adjunta informe de revisión del especialista en liquidaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/1/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 235  | 2173704      | 5,320,248                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 13,400,620.09         | 5,097,149.64                   | 7,917,040.00 | 0.00              | 38.04%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto |                 | 10/19/2020      | 8/14/2021                                            | 12.67              | La Municipalidad Distrital de Progreso no remite la informacion requerida pese a las coordinaciones con el Ing. Coordinador de la U.E.I Distrito de Progreso Coordinador de obra Ing. Vidal Lipa Flores respecto, al estado del proyecto SNIP 220844, en la que informo que el proyecto se encuentra en proceso de Arbitraje y que vienen elaborando el Expediente de saldo de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/17/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 236  | 2326388      | 3,352,754                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,969,268.92          | 0.00                           | 0.00         | 0.00              | 0.00%                  | Concluido                      | Recepcionada    | 11/21/2020      | 7/18/2021                                            | 100.00             | Nos comunicamos con la Ing. Claudia Zegarra, quien informó que actualmente la empresa ha consentido la liquidación, por lo que esta, será derivada al Área de asesoría Jurídica para la proyección de la resolución que apruebe la liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/23/2022                   | NO                                                        | NO                                             |
| 237  | 2264443      | 1,811,809                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,077,111.31          | 4,237,218.36                   | 1,228,635.00 | 887,280.92        | 84.32%                 | En Ejecución                   | Obra Reiniciada | 12/3/2020       | 7/30/2021                                            | 81.05              | Se actualizó Fecha de Término Estimada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/6/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 238  | 2315002      | 1,123,882                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,007,995.41          | 1,951,955.36                   | 74,167.00    | 56,040.05         | 100.00%                | Concluido                      | Recepcionada    | 12/15/2020      | 5/13/2021                                            | 85.09              | Se remitió vía correo electrónico a la UEI, solicitando Liquidación Técnica y Financiera de la Obra, para el respectivo cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/8/2022                    | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 239  | 2282828      | 2,151,148                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,118,729.39          | 4,041,508.48                   | 0.00         | 0.00              | 98.13%                 | Concluido                      | Por recepcionar | 12/24/2020      | 5/22/2021                                            | 90.42              | Mediante el INFORME No 033-2022/VMCS/PNSR/UTGT-rmunoz. (HT: 91011-2020) se solicita notificar a la UEI, a fin que remitan el acta de recepción de obra, documentación de obra y liquidación del PI. Este informe se registro el 03/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/2/2022                    | NO                                                        | NO                                             |
| 240  | 2313685      | 1,534,530                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,026,531.60          | 2,934,544.05                   | 79,532.00    | 0.00              | 96.96%                 | Concluido                      | En Liquidación  | 11/12/2020      | 3/11/2021                                            | 100.00             | El coordinador remite la Carta N° 017-2021/consorcio Trujillo de presentación de la liquidación del contrato de obra de fecha 27/07/2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9/22/2021                   | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 241  | 2262275      | 970,779                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,820,142.81          | 1,787,530.17                   | 32,612.00    | 29,547.82         | 99.83%                 | En Ejecución                  | Atrasada        | 9/22/2020       | 2/18/2021                                            | 98.25              | Con fecha 17/05/2022, se realiza una visita de monitoreo, encontrándose un avance acumulado del 98.25% al 31/12/2021, el plazo contractual concluyó el 30/12/2021, la obra no ha sido concluida, sin embargo se encontró los sistemas en funcionamiento con deficiencias.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 242  | 2334916      | 3,166,996                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,698,335.48          | 5,413,063.60                   | 0.00         | 0.00              | 94.99%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 12/21/2020      | 11/12/2021                                           | 100.00             | Según información de la UEI, el proyecto a sido recepcionado mediante el Acta de Recepción de Obra de fecha 13/04/2022, habiendo sido transferido a la UGM, para su Administración, Operación, y Mantenimiento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y PTAR.                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 243  | 2328472      | 2,683,020                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,735,096.65          | 4,300,768.81                   | 891,796.00   | 329,408.29        | 80.73%                 | En Ejecución                  | Obra Reiniciada | 10/17/2020      | 6/13/2021                                            | 79.01              | La Municipalidad Provincial de Huanca Sancos comunica el reinicio de ejecución de obra, la misma fue con fecha 23.05.2022. No se tiene respuesta aún por la Municipalidad Provincial de Huanca Sancos a la tercera reiteración de las recomendaciones de seguimiento comunicadas a través de OFICIO N° 298-2022-VIVIENDA-OAC-CAC/AYACUCHO de fecha 31.05.2022.                                                                                                                                                                            | 6/3/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 244  | 2380468      | 1,659,205                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,273,400.27          | 3,193,716.20                   | 79,684.00    | 62,584.57         | 99.48%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/7/2021        | 6/5/2021                                             | 100.00             | A través del WhatsApp, el Coordinador de Obra, Ing. Jean Kevin Tarrillo Muñoz ha alcanzado el Acta de Observaciones y el Acta de Recepción de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 245  | 2282498      | 514,355                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,197,979.28          | 8,127,622.88                   | 22,910.00    | 0.00              | 99.14%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 12/1/2020       | 7/28/2021                                            | 100.00             | Mediante OFICIO N° 177-2022-ALC/MDA/HUAYLA la UEI remite documentación solicitada de la ejecución de obra, en la que adjunta: copia de acta de recepción de obra, resolución de conformación de miembros del comité de recepción, informes de aprobación de valorizaciones del área usuaria (del 04 al 11), copia de controles de calidad, copia de carta fianza por fiel cumplimiento y copia de informe de implementación de Plan Covid-19. (HT:98700-2020, 152 folios +CD).                                                            | 7/4/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 246  | 2363555      | 1,559,894                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,186,165.99          | 4,176,906.63                   | 9,579.00     | 0.00              | 99.78%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/9/2021        | 8/6/2021                                             | 100.00             | [1] Mediante comunicación telefónica el Ing. Edson Cosme Blácido Papa, Gerente de Desarrollo Territorial del la UEI, informó que la obra ha sido recepcionada con fecha 02/03/2022, comprometiéndose en remitir el acta de recepción de obra a la brevedad posible.                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 247  | 2309919      | 2,178,584                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,420,570.00          | 7,420,549.59                   | 15,295.00    | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación  | 11/11/2020      | 6/8/2021                                             | 99.45              | Mediante HT 00045464-2022 que contiene el OFICIO N° 065-2022-MDA/A, la U.E. Municipalidad Distrital de Achaya, presenta la Liquidación Técnica de Obra del Proyecto: "Instalación del Sistema de Agua Potable y Disposición Sanitaria de Excretas en las Comunidades de Collana, Huayrapata y Sector de Jurusan, Distrito de Achaya - Azángaro - Puno; con código SNIP N° 334976.                                                                                                                                                         | 5/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 248  | 2300430      | 3,146,673                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,157,449.71          | 3,063,049.71                   | 0.00         | 0.00              | 97.01%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/30/2020       | 1/27/2021                                            | 100.00             | La UEI Municipalidad Provincial de Coronel Portillo comunico la Liquidación del Contrato de Obra aprobada con Resolución de Gerencia N°0173-2021-MPCP-GIO del 20/08/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9/6/2021               | NO                                                        | NO                                             |
| 249  | 2323250      | 942,289                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,420,867.42          | 7,767,959.95                   | 1,520,033.00 | 811,998.56        | 91.07%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 1/9/2021        | 9/5/2021                                             | 64.19              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 250  | 2235573      | 2,670,656                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 14,210,810.93         | 9,458,115.58                   | 4,126,817.00 | 1,431,217.52      | 76.63%                 | En Ejecución                  | Atrasada        | 11/18/2020      | 9/13/2021                                            | 74.42              | Los días 21, 22 y 23 de Junio se realizó la visita de monitoreo la cual se encuentra en proceso de ejecución, se cuentan con frentes en todas las localidades. En el sistema de agua potable se han intervenido en todos los componentes, sin embargo, faltan acabados, colocación de accesorios y cercos. En el sistema de disposición de excretas se han realizado trabajos en las plantas de tratamiento, se encuentran en proceso de culminación, sin embargo, se requiere realizar la conexión eléctrica para el sistema por bombeo. | 7/2/2022               | SI                                                        | NO                                             |
| 251  | 2292075      | 1,258,848                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,227,909.23          | 3,010,955.47                   | 0.00         | 0.00              | 93.28%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/24/2020       | 5/21/2021                                            | 100.00             | Con Oficio N° 160-2022-MDM/A, de fecha 07-06-2022, La Municipalidad Distrital de Morcolla remite al PNSU documentos que sustentan la reversión automática por la fuente de financiamiento de Recursos de Operaciones de Créditos Oficiales - R.O.O.C., Recursos Ordinarios - R.O.                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/10/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 252  | 2339997      | 1,227,080                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 18,205,929.00         | 16,116,692.60                  | 2,016,087.00 | 1,468,047.14      | 96.59%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 1/7/2021        | 1/6/2022                                             | 100.00             | Mediante Oficio N° 144-2022-MDS/A de fecha 20/06/2022, la unidad ejecutora remite información relacionada al proyecto y alcanza el acta de recepción de obra de fecha 12/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 253  | 2302793      | 1,727,128                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,486,570.53          | 2,279,031.82                   | 44,192.00 | 0.00              | 91.65%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 10/20/2020      | 2/16/2021                                            | 100.00             | Se ha realizado comunicacion con EPS Tacna SA donde se ha solicitado la liquidacion de la supervision de la supervision                                                                                                                                                                                         | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 254  | 2237551      | 1,554,465                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,637,466.39          | 1,637,466.39                   | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/19/2020       | 1/16/2021                                            | 100.00             | La entidad ha remitido la liquidación de obra, mas aún está pendiente la liquidació de supervisión de obra.                                                                                                                                                                                                     | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 255  | 2288801      | 1,450,735                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 1,479,028.22          | 1,460,293.13                   | 0.00      | 0.00              | 98.73%                 | Concluido                     | Liquidada           | 8/21/2020       | 12/18/2020                                           | 100.00             | Si bien la obra está liquidada, la entidad no remite los documentos de sustento de desarrollo de obra para actualizar el SSP y proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                              | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 256  | 2297043      | 914,071                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 941,381.54            | 941,380.59                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 10/1/2020       | 12/29/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, mas falta la liquidación de supervisiónpara el inicio de cierre de proyecto.                                                                                                                                                                                                    | 2/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 257  | 2283029      | 726,941                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 750,540.84            | 661,843.39                     | 0.00      | 0.00              | 88.18%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 9/16/2020       | 12/14/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 258  | 2269431      | 688,294                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 752,405.45            | 752,405.45                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 10/7/2020       | 2/3/2021                                             | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                                                                                              | 12/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 259  | 2438844      | 674,887                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 660,174.16            | 660,174.16                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada        | 12/17/2020      | 2/14/2021                                            | 100.00             | la municipalidad regulariza la presentación de los documentos de ejecución del proyecto mediante el OFICIO N°073-2021-SGOPIU-GIP/MDSMP de fecha 24.06.2021, , con la referida información se actualiza el SSP valorizaciones, adicionales , cronogramas, garantías, actas de suspensión y reinicio, fotografías | 7/4/2021               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 260  | 2300181      | 594,980                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 610,089.06            | 604,978.98                     | 0.00      | 0.00              | 99.16%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 10/23/2020      | 1/20/2021                                            | 57.92              | De acuerdo a lo comunicado telefónicamente por el Ing. Freddy Aquisse, responsable de la UEI, la obra se encuentra culminada. Asimismo de la verificación en la plataforma SSI, se observa que el proyecto registra un avance financiero acumulado de 99.2%, siendo el último mes devengado Dic-21.             | 1/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 261  | 2331849      | 587,453                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 607,205.66            | 604,733.94                     | 0.00      | 0.00              | 99.59%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/23/2020       | 11/21/2020                                           | 100.00             | Se aprecia en el portal INFOBRAS, que el GL ha aprobado la liquidación de obra, mediante RESOLUCION DE GERENCIA N° 08-2021-GM/MD8.5 de fecha 12 de marzo 2021.                                                                                                                                                  | 1/12/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 262  | 2446524      | 570,764                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 669,298.34            | 631,081.30                     | 38,217.00 | 38,214.71         | 100.00%                | Concluido                     | Recepción observada | 9/16/2020       | 12/14/2020                                           | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                                                                                              | 12/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 263  | 2407952      | 554,223                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 613,567.24            | 613,387.24                     | 0.00      | 0.00              | 99.97%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/1/2020       | 12/14/2020                                           | 100.00             | De acuerdo a la información proporcionada por el responsable de la UEI, la obra se encuentra recepcionada y liquidada.                                                                                                                                                                                          | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 264  | 2407432      | 563,968                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 589,849.85            | 589,849.85                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/1/2020        | 11/29/2020                                           | 100.00             | El GL mediante el aplicativo INFOBRAS, señala que la obra se encuentra recepcionada y liquidada.                                                                                                                                                                                                                | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |           |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|-----------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                           | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 265  | 2406289      | 529,157                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 601,044.49            | 527,455.25                     | 36,859.00 | 0.00              | 87.76%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 12/14/2020      | 3/13/2021                                            | 100.00             | OBRA EN LIQUIDACION                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 266  | 2418929      | 555,355                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 578,523.61            | 559,418.79                     | 13,277.00 | 0.00              | 96.70%                 | Concluido                     | Recepción observada | 9/25/2020       | 12/23/2020                                           | 100.00             | NO EXISTE NFORMACION ACTUALIZADA SOBRE LA RECEPCION DE OBRA EN LOS PORTALES DE INFOBRAS Y SSI POR LO QUE SE MANTIENE EL ESTADO                                                                                                                                            | 11/18/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 267  | 2446793      | 520,394                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 505,496.01            | 499,257.74                     | 0.00      | 0.00              | 98.77%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 11/3/2020       | 1/31/2021                                            | 100.00             | La entidad comunica que la obra esta concluida y liquidada, mas no remite la información sustentatoria, así com los datos enlo sportales de control.                                                                                                                      | 5/10/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 268  | 2418934      | 522,650                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 524,249.42            | 521,695.63                     | 2,554.00  | 0.00              | 99.51%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 9/25/2020       | 12/23/2020                                           | 100.00             | SEGUN EL SSI LA OBRA ESTA CULMINADA. NO SE ADJUNTA EL ACTA DE RECEPCION EN INFOBRAS                                                                                                                                                                                       | 11/18/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 269  | 2398748      | 473,945                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 522,195.43            | 515,690.30                     | 13.00     | 0.00              | 98.75%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 10/16/2020      | 1/13/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo informado en el Oficio N° 170-2021-MDH de la Municipalidad Distrital de Huaso se hace llegar las documentación respecto al avance del proyecto y de acuerdo a lo informado por el supervisor de obra, la misma se encuentra recepcionada.                 | 7/9/2021               | NO                                                        | No tiene                                       |
| 270  | 2407754      | 508,152                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 519,779.86            | 490,075.65                     | 0.00      | 0.00              | 94.29%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/24/2020       | 12/22/2020                                           | 100.00             | SE VERIFICO EN EL PORTAL WEB DE INFOBRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSION TIENE RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (R.G N° 182-2021-GIP-MDPP) , FALTANDO EL FORMATO DE CIERRE EN EL SSI DEL MEF. LA INFORMACION RECOPIlada ES ADJUNTADA AL SPP CON FINES DE ACTUALIZACION. | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 271  | 2395949      | 491,349                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 497,592.16            | 497,583.77                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 9/14/2020       | 11/12/2020                                           | 100.00             | Se ha reiterado a la entidad la remisión de información para proceder con el cierre del convenio.                                                                                                                                                                         | 5/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 272  | 2407223      | 480,302                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 490,601.30            | 488,269.62                     | 0.00      | 0.00              | 99.52%                 | Concluido                     | Recepción observada | 11/23/2020      | 2/20/2021                                            | 100.00             | la obra presenta observaciones por parte del comite de recepción.                                                                                                                                                                                                         | 11/15/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 273  | 2265213      | 476,165                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 564,506.70            | 563,926.15                     | 0.00      | 0.00              | 99.90%                 | Concluido                     | Liquidada           | 9/2/2020        | 11/30/2020                                           | 100.00             | La entidad ha comunicado que la obra se encuentra liquidada, mas no remite la documentación sustentatoria, a pesar de las solicitudes reiteradas.                                                                                                                         | 5/30/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 274  | 2449098      | 474,256                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 469,625.85            | 469,625.85                     | 0.00      | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 11/11/2020      | 2/8/2021                                             | 100.00             | según lo que manifiesta el ingeniero Giancarlo Franco gerente de infraestructura de la municipalidad la obra se encuentra recepcionada y liquidada.                                                                                                                       | 10/22/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 275  | 2405403      | 468,420                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 480,500.00            | 464,819.45                     | 0.00      | 0.00              | 96.74%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/14/2020       | 1/11/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a comunicación telefonica con el coordinador de obra, indica que el proyecto se encuentra en proceso de liquidación y se encuentra en servicio por lo que ya fue inaugurado.                                                                                   | 5/13/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 276  | 2451075      | 459,315                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 459,314.85            | 414,383.37                     | 0.00      | 0.00              | 90.22%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 9/23/2020       | 12/21/2020                                           | 100.00             | La Unidad Ejecutora del Proyecto, registró en el cierre de proyecto (formato 09) en el SSI del MEF, adjuntando la RESOLUCION DE GERENCIA DESARROLLO URBANO, CATASTRO Y HABILITACIONES URBANAS N°040-2021-GDUCHU-MVMT.                                                     | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                     |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO          | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 277  | 2306799      | 434,277                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 455,999.44            | 455,999.44                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 10/5/2020       | 1/2/2021                                             | 100.00             | De acuerdo a lo registrado en el formato 12-B, la entidad registra que el proyecto se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11/16/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 278  | 2422608      | 425,071                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 425,070.48            | 414,814.43                     | 0.00       | 0.00              | 97.59%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 11/2/2020       | 1/30/2021                                            | 100.00             | el coordinador de la obra nos informa que la obra se encuentra recepcionada en fechas que el contratista entregue la liquidación de obra para su revisión (proceso de liquidación), en el SSI se verifica que tiene una ejecución financiera acumulada de S/ 391.251.84 según el formato 12b la obra se ejecuto al 100% en el mes de febrero.                                                                                                                                                                                              | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 279  | 2293430      | 420,155                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 542,458.80            | 398,987.15                     | 88,260.00  | 88,259.16         | 89.82%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 9/14/2020       | 12/12/2020                                           | 100.00             | Según comunicación telefónica con el coordinador de obra, indica que el proyecto continua en proceso de liquidación y se encuentra en servicio por la que ya fue inaugurado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5/13/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 280  | 2406029      | 419,784                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 441,692.76            | 441,692.76                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 10/26/2020      | 1/23/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo remitido por la entidad, se ha actualizado el SSP, estando pendiente el cierre en el banco de inversiones para poder proceder al cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 281  | 2408320      | 417,641                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 437,423.01            | 437,423.01                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | En Liquidación      | 9/15/2020       | 12/13/2020                                           | 100.00             | Obra Concluida-En Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/13/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 282  | 2438961      | 416,371                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 416,370.94            | 416,370.48                     | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada           | 8/20/2020       | 11/17/2020                                           | 100.00             | La última información enviada por la municipalidad corresponde a la valorización del mes de diciembre 2021, se ha solicitado por correo electronico que remita los documentos para el cierre, ademas el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de Abril y señala que " la obra se terminado al 100% de avance fisico a diciembre del año 2020, a la fecha se encuentra en etapa de recepcion y liquidacion tecnica financiera de la obra", e INFOBRAS se registra el avance fisico del 100% en enero del 2021, respecto a la | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 283  | 2302142      | 415,415                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 415,414.28            | 411,343.28                     | 0.00       | 0.00              | 99.02%                 | Concluido                     | Recepcionada        | 9/1/2020        | 11/29/2020                                           | 100.00             | La última información enviada por la municipalidad corresponde a la valorización del mes de diciembre de 2020, se ha solicitado por correo electronico que remita los documentos para el cierre de la inversion, ademas el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de Abril y señala que " la obra se termino dentro del plazo establecido en cronograma de ejecucion a la fecha se encuentra al 100% de avance fisico DE LA INVERSION, LA INVERSION SE ENCUENTRA EN EL PROCESO DE LA LIQUIDACION DE OBRA", e                 | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 284  | 2412632      | 409,598                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 421,491.13            | 409,196.26                     | 0.00       | 0.00              | 97.08%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado    | 9/16/2020       | 11/14/2020                                           | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 285  | 2408227      | 384,576                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 402,056.00            | 400,629.49                     | 0.00       | 0.00              | 99.65%                 | Concluido                     | Recepción observada | 9/19/2020       | 11/17/2020                                           | 100.00             | La entidad no cumple con remitir la información solicitada para poder sustentar el desarrollo de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 286  | 2182369      | 1,832,853                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,036,998.00          | 1,906,206.14                   | 139,792.00 | 0.00              | 93.58%                 | Concluido                     | Por recepcionar     | 9/28/2020       | 2/24/2021                                            | 100.00             | Según INFobras la obra se encuentra en 100% de avance fisico,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 287  | 2313726      | 1,953,449                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,366,218.36          | 2,033,105.39                   | 159,896.00 | 0.00              | 85.92%                 | Concluido                     | En Liquidación      | 10/2/2020       | 1/29/2021                                            | 77.17              | De acuerdo a la información proporcionada por el Ing. Fernando Espinoza, responsable de la UEI, la obra fue recepcionada el 28/09/2021, y se encuentra en proceso de liquidación.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2/9/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 288  | 2446527      | 1,956,344                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,436,363.19          | 2,424,370.72                   | 0.00       | 0.00              | 99.51%                 | Concluido                     | Liquidada           | 10/28/2020      | 3/26/2021                                            | 100.00             | Obra Concluida-Liquidada-Con Formato F9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12/13/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |



ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 289  | 2282962      | 2,485,650                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,609,999.93          | 2,606,894.20                   | 0.00       | 0.00              | 99.88%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/3/2020       | 1/30/2021                                            | 100.00             | SE VERIFICO EN EL PORTAL WEB DE INFOBRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSION TIENE RESOLUCION DE LIQUIDACION DE CONTRATO (R.G N° 244-2021-GIP-MDPP) , FALTANDO EL FORMATO DE CIERRE EN EL SSI DEL MEF. LA INFORMACION RECOPIlada ES ADJUNTADA AL SPP CON FINES DE ACTUALIZACION.                                                                                                         | 6/7/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 290  | 2446526      | 2,322,378                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,769,461.22          | 2,754,682.23                   | 10,236.00  | 10,236.00         | 99.84%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/22/2020      | 3/20/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra Concluida con acta de recepcion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4/5/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 291  | 2173866      | 2,470,570                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 2,832,899.57          | 2,786,221.07                   | 0.00       | 0.00              | 98.35%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/14/2020       | 2/10/2021                                            | 100.00             | Mediante correo electrónico, se notificó a la Unidad Ejecutora, a través del cual se solicita la actualización del Sistema SSI-MEF e Infobras además de la documentación requerida                                                                                                                                                                                                | 12/13/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 292  | 2204729      | 2,820,310                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,137,807.00          | 2,841,996.50                   | 38,227.00  | 0.00              | 90.57%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 4/19/2021       | 9/15/2021                                            | 100.00             | La obra ha sido concluida y se ha recopilado la información del desarrollo de ejecución y recepción, por lo cual estando dentro de los plazos establecidos por el RLCE, se está a la espera de la resolución de liquidación de obra y supervisión.                                                                                                                                | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 293  | 2305619      | 2,479,251                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,203,645.41          | 3,112,944.53                   | 0.00       | 0.00              | 97.17%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/6/2020       | 4/3/2021                                             | 100.00             | La entidad ha comunicado la conclusión y la liquidación del PIP, por lo cual se ha reiterado la solicitud de información que sustenta el desarrollo de ejecución de obra para poder proceder con el cierre del proyecto; tambien se ha recomendado el actualizar los portales INFOBRAS.                                                                                           | 6/27/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 294  | 2380175      | 3,131,732                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,298,109.76          | 3,298,108.75                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Recepcionada     | 11/16/2020      | 2/13/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a la información brindada por el responsable de la UEI, la obra se encuentra concluida y recepcionada.                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12/14/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 295  | 2221882      | 2,741,768                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,361,626.28          | 2,510,220.46                   | 0.00       | 0.00              | 74.67%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 10/27/2020      | 4/24/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a lo comunicado telefónicamente por el Ing. Freddy Aqise, responsable de la UEI, la obra se encuentra culminada. Asimismo de la verificación en la plataforma SSI, se observa que el proyecto registra un avance financiero acumulado de 99.3%, siendo el último mes devengado Dic-21.                                                                                 | 1/20/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 296  | 2246631      | 2,523,243                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,444,235.71          | 3,444,235.70                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/26/2020      | 3/24/2021                                            | 100.00             | CONCLUIDO - CONVENIO CERRADO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 297  | 2289929      | 3,295,806                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,987,536.14          | 3,612,266.87                   | 129,707.00 | 0.00              | 90.59%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 10/13/2020      | 3/11/2021                                            | 30.81              | No existe información registrada del proyecto en la plataforma del SSI e Infobras.                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 298  | 2311916      | 2,730,839                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,976,245.18          | 3,699,201.36                   | 268,679.00 | 117,664.75        | 95.99%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 12/31/2020      | 8/27/2021                                            | 100.00             | Según información 12B, el cronograma valorizado contractual la obra finaliza el mes de JUNIO. -SE REGISTRA UN AVANCE DE LA EJECUCION DE LA INVERSION DEL 83.09%. -SE HA REGISTRADO LA VALORIZACION N° 01. -SE HA REGISTRADO LA SUPERVISION 1 Y LA VALORIZACION N° 02. - EJECUCION FISICA CONCLUIDA AL 100% EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2021, ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACION | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 299  | 2337632      | 3,013,218                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,447,098.15          | 3,300,936.08                   | 146,163.00 | 146,162.07        | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/7/2020       | 3/5/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/25/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 300  | 2310290      | 3,345,789                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,734,534.92          | 3,714,075.14                   | 0.00       | 0.00              | 99.45%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 10/16/2020      | 3/14/2021                                            | 100.00             | De acuerdo a la información a la que se tuvo acceso mediante OFICIO - 241-2021-MDH-AL, la obra se encuentra recepcionada.                                                                                                                                                                                                                                                         | 12/18/2021             | NO                                                        | No tiene                                       |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 301  | 2264292      | 2,417,528                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,788,288.16          | 3,757,650.43                   | 0.00         | 0.00              | 99.19%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 4/21/2021       | 10/17/2021                                           | 98.93              | De acuerdo a la información publicada en el SSI e Infobras, la obra fue recepcionada el 21/10/2021. Asimismo, a la fecha el avance financiero acumulado del proyecto es de 99.4% siendo el último devengado en diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                      | 1/17/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 302  | 2380501      | 3,930,592                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,959,091.15          | 3,950,700.96                   | 6,969.00     | 6,968.12          | 99.96%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 12/24/2020      | 4/22/2021                                            | 100.00             | La unidad ejecutora registro documentación del Acta de Recepción de Obra en el InfObras de la contraloría.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5/31/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 303  | 2278588      | 3,959,419                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,959,418.50          | 3,879,965.86                   | 2,638.00     | 0.00              | 97.99%                 | Concluido                     | Liquidada       | 11/14/2020      | 5/12/2021                                            | 100.00             | Según lo comunicado por la entidad la ejecución de la obra se encuentra concluida y liquidada, comprometiendose en remitir la infoemación en la primera seman ade junio.                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 304  | 2303164      | 3,994,402                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 3,994,401.07          | 3,993,992.01                   | 0.00         | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/14/2020       | 1/11/2021                                            | 100.00             | Se verifica que el GL ha aprobado la Liquidación de Obra mediante Resolución de Alcaldía N° 158-2021/MDC-A, de fecha 20/07/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5/18/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 305  | 2137756      | 1,333,189                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,397,580.95          | 4,265,979.21                   | 95,436.00    | 57,500.73         | 98.31%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/7/2020       | 6/3/2021                                             | 100.00             | La entidad ha comunicado el día de hoy que remitirá la información correspondiente a la ejecución de obra, toda vez que ya se debe de encontrar liquidada a nivel de ejecución y supervisión para proceder con el cierre de convenio.                                                                                                                                                                                                                  | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 306  | 2265080      | 3,088,654                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,132,224.88          | 2,485,832.32                   | 1,433,456.00 | 560,468.01        | 73.72%                 | En Ejecución                  | Normal          | 10/27/2020      | 3/25/2021                                            | 92.00              | La obra continúa en ejecución teniendo como fecha prevista de culinación el mes de junio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 307  | 2309921      | 3,814,682                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,880,149.22          | 4,702,463.63                   | 177,685.00   | 11,000.00         | 96.58%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 10/27/2020      | 3/25/2021                                            | 95.92              | La obra se encuentra recepcionada en proceso de liquidación                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4/12/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 308  | 2315156      | 4,479,070                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 4,738,670.61          | 4,732,129.75                   | 0.00         | 0.00              | 99.86%                 | Concluido                     | Liquidada       | 9/14/2020       | 2/10/2021                                            | 100.00             | la obra se encuentra con un reporte físico en el mes de marzo según el 12b y señala que se encuentra en culminación de la ejecución de la obra. la obra se encuentra ala fecha con una ejecución financiera del 99.6% según reporte del ssi. la municipalidad registra un avance del 100% de la ejecución física en el infobras en el mes de Abril del 2021. el coordinador de la municipalidad indica que la obra se encuentra concluida y liquidada. | 8/24/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 309  | 2311936      | 3,176,462                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,095,101.24          | 5,053,960.89                   | 0.00         | 0.00              | 99.19%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 10/19/2020      | 5/16/2021                                            | 100.00             | Los aplicativos web del SSI e Infobras se encuentran desactualizados. Sin perjuicio de ello, el GL, mediante Oficio N° 358-2021-MDC/A remitido por Whatsapp, hizo llegar la invitación para la inauguración de la obra, por lo que se presume que la obra se encuentra concluida. Adicional a ello, en el SSI se observa que el avance financiero acumulado del proyecto es de 99.2% siendo el último devengado en diciembre de 2021.                  | 1/21/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 310  | 2195169      | 1,882,365                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,105,222.33          | 4,105,889.32                   | 999,333.00   | 516,182.86        | 90.54%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 11/4/2020       | 7/1/2021                                             | 100.00             | De información en F12B y Infobras se rescata la culminación de obra el 18/02/2022, se remite correo a la entidad pidiendo la ultima valorización y acta de recepción de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 311  | 2217872      | 1,994,266                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,034,844.10          | 5,894,625.26                   | 125,811.00   | 125,810.08        | 99.76%                 | Concluido                     | Liquidada       | 11/4/2020       | 5/2/2021                                             | 100.00             | Se confirma que la ejecución de obra se encuentra concluida, siendo la demora                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 312  | 2309995      | 5,080,113                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,275,846.12          | 3,801,128.88                   | 1,474,716.00 | 0.00              | 72.05%                 | En Ejecución                  | Normal          | 10/11/2020      | 4/8/2021                                             | 99.00              | Según información SSI F12B, el proyecto se encuentra ejecutado al 100% pero presenta observaciones por parte del comité, por el cual las demás valorizaciones no han sido aprobadas y solo se registro hasta la valorización 6 del mes de julio del 2021.                                                                                                                                                                                              | 6/14/2022              | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                    | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 313  | 2200146      | 2,516,884                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,314,016.61          | 4,815,014.96                   | 52,462.00  | 0.00              | 90.61%                 | Concluido                     | Liquidada        | 10/8/2020       | 4/5/2021                                             | 100.00             | OBRA LIQUIDADA                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/30/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 314  | 2301514      | 4,612,570                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,417,263.83          | 5,387,123.75                   | 23,154.00  | 0.00              | 99.44%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/4/2020       | 3/3/2021                                             | 99.56              | De acuerdo a la documentación remitida por el responsable de la UEI, la obra cuenta con un avance físico acumulado de 99.56% hasta la valorización de octubre de 2021, encontrandose concluida.                                                                    | 3/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 315  | 2243537      | 4,511,595                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,796,088.71          | 5,785,226.42                   | 0.00       | 0.00              | 99.81%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/24/2020      | 3/22/2021                                            | 100.00             | con fecha 06/09/2021, derivan al suscrito los Oficios N°027-2021-MDA/GIU-SGIP, N°046-2021-MDA/GIU-SGIP y N°057-2021-MDA/GIU-SGIP (HT 145058-2020), mediante las cuales, la Unidad Ejecutora del proyecto, remite las valorización N°05, 06 y 07 de avance de obra. | 11/4/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 316  | 2080421      | 5,666,257                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,245,918.40          | 6,218,366.39                   | 0.00       | 0.00              | 99.56%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 10/24/2020      | 2/20/2021                                            | 100.00             | La Unidad Ejecutora del proyecto registró en el INFOBRAS, la culminación de la obra. Así mismo, registró el acta de recepción de la obra, la cual, de acuerdo al documento se realizó el 23/08/2021.                                                               | 10/28/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 317  | 2337460      | 3,819,584                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,392,716.69          | 5,571,756.11                   | 0.00       | 0.00              | 87.16%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 10/20/2020      | 4/17/2021                                            | 98.92              | De acuerdo a la información del Banco de Inversiones, la obra se encuentra concluida, por lo que se ha procedido a solicitar a la entidad remita información a fin de acreditar la culminación de obra, recepción de obra y posterior liquidación de la misma.     | 11/26/2021             | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 318  | 2196700      | 3,494,823                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 5,483,913.00          | 5,378,031.21                   | 313,399.00 | 14,367.47         | 98.33%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 12/23/2020      | 6/20/2021                                            | 100.00             | la obra termino su ejecución física el 7/08/2021, según coordinaciones realizadas con la municipalidad y se encuentran en proceso de recepción de obra. el formato 12b registra información al mes de mayo el sistema infobras registra información a julio        | 8/27/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 319  | 2420421      | 3,960,463                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,746,385.58          | 6,687,620.41                   | 0.00       | 0.00              | 99.13%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/20/2020      | 3/18/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y cuenta con registro de cierre de inversión (F09) en el SSI del MEF.                                                                                                                                      | 4/8/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 320  | 2392230      | 4,062,639                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,365,977.75          | 6,365,977.75                   | 0.00       | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada        | 11/11/2020      | 5/9/2021                                             | 95.88              | De acuerdo a la información proporcionada por el GL, la obra se encuentra liquidada mediante Resolución de Alcaldía N° 277-2021-MDC/A de 07/12/2021.                                                                                                               | 1/21/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 321  | 2213654      | 4,096,377                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,206,630.93          | 5,971,353.14                   | 0.00       | 0.00              | 96.21%                 | En Ejecución                  | Normal           | 11/15/2020      | 3/14/2021                                            | 50.47              | HASTA LA FECHA LA UNIDAD EJECUTORA NO ENVIA INFORMACION DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO DE INVERSION.                                                                                                                                                          | 6/16/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 322  | 2428845      | 4,217,527                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,390,191.38          | 6,382,689.42                   | 0.00       | 0.00              | 99.88%                 | En Ejecución                  | Atrasada         | 10/23/2020      | 6/19/2021                                            | 65.02              | Se verifica en el aplicativo de Infobras que el GL a actualizado la información hasta el mes de junio 2021, siendo el avance acumulado de 38.68%, asimismo se observa en el SSI que el GL tiene un avance financiero del 99.9%.                                    | 5/11/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 323  | 2271655      | 4,218,152                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 6,594,612.10          | 6,574,394.96                   | 0.00       | 0.00              | 99.69%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/20/2020      | 3/18/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                   | 5/17/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 324  | 2424425      | 375,880                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 252,313.30            | 212,752.76                     | 39,561.00  | 39,560.53         | 100.00%                | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/15/2020       | 12/13/2020                                           | 98.59              | Según el FORMATO 12B, se identifica que el proyecto a la fecha se encuentra culminado por recepcionar, ejecutado al 98.59%, No se ha actualizado el portal de Infobras.                                                                                            | 2/7/2022               | NO                                                        | NO                                             |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                  |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|      |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO       | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 325  | 2210546      | 4,784,034                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 7,259,635.53          | 6,996,157.92                   | 0.00         | 0.00              | 96.37%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/15/2020       | 1/12/2021                                            | 96.39              | Con OFICIO N° 774-2022/VIVIENDA-VMVU-PMIB de fecha 18 de Abril e informe N°026-2022/VMVU/PMIB/UAM-ecordova, se solicito copia de documentos e información de la ejecución del proyecto de inversión con SNIP N° 195842 / CUI N° 2210546, así como el cumplimiento de obligaciones asumidas, en el convenio de financiamiento del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4/22/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 326  | 2098150      | 5,331,117                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,037,862.55          | 7,703,253.64                   | 290,524.00   | 290,523.95        | 99.45%                 | Concluido                     | Liquidada        | 1/3/2021        | 7/1/2021                                             | 100.00             | El coordinador de obra, Ing. Giancarlo Silva Gonzales, ha informado que la obra fue liquidada mediante Resolución de Alcaldía N° 087-2022-MDL, de fecha 19/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5/26/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 327  | 2451088      | 344,486                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 344,485.32            | 304,523.70                     | 0.00         | 0.00              | 88.40%                 | Concluido                     | En Liquidación   | 1/4/2021        | 3/4/2021                                             | 100.00             | La municipalidad no ha cumplido con remitir los documento sobre la ejecución del proyecto, se ha realizado los requerimientos por oficio, correo electrónico , y llamadas telefónicas , además el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de abril y señala que " l EJEUCION CULMINADA", e INFOBRAS no se registra el avance físico del proyecto, respecto a la ejecución financiera se observa que el ultimo devengado corresponde al mes de abril y que se tiene un avance financiero acumulado del 88.3%.                                                                                                                                                                                                                                     | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 328  | 2449791      | 317,474                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 317,473.13            | 317,473.13                     | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Por recepcionar  | 11/15/2020      | 1/13/2021                                            | 100.00             | La municipalidad no ha cumplido con remitir ningún documento sobre la ejecución del proyecto, se ha realizado los requerimientos por oficio, correo electrónico , y llamadas telefónicas , además el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de marzo señala que "[02/03/2021] LA OBRA PRESENTA UN AVANCE FISICO DEL 100%."en INFOBRAS no ha reportado nada hasta la fecha, respecto a la ejecución financiera se observa que el ultimo devengado corresponde al mes de Dic. 2020 y tiene un avance financiero acumulado del 100%                                                                                                                                                                                                                | 6/23/2021              | NO                                                        | NO                                             |
| 329  | 2167603      | 2,981,570                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,436,034.54          | 8,144,638.24                   | 0.00         | 0.00              | 96.55%                 | Concluido                     | Recepcionada     | 11/25/2020      | 8/21/2021                                            | 100.00             | La obra se recepcionó el 25/04/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 330  | 2392341      | 252,777                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 267,777.00            | 260,284.45                     | 0.00         | 0.00              | 97.20%                 | Concluido                     | Por recepcionar  | 9/27/2020       | 11/25/2020                                           | 100.00             | La municipalidad no ha remitido información sobre la ejecución del proyecto, se ha solicitado mediante correo electrónico , además el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de enero y señala que " - actualmente la obra se encuentra concluida en atención a los frentes de trabajos programados. - en el avance ejecutado del mes es de 56.38% con respecto a lo programado de 50.39%, condición de la obra se encuentra concluida al 100%, -el monto total valorizado en el ultimo mes es asiente a s/. 131,039.09 soles.", e INFOBRAS no se registra el avance físico , respecto a la ejecución financiera se observa que el ultimo devengado corresponde al mes de mayo del 2021 y que se tiene un avance financiero acumulado del 97.2% | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 331  | 2422609      | 234,594                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 234,593.58            | 238,945.28                     | 0.00         | 0.00              | 101.85%                | Concluido                     | Liquidada        | 9/21/2020       | 11/19/2020                                           | 100.00             | el coordinador de la obra nos informa que la obra se encuentra recepcionada y liquidada. en el ssi se verifica que tiene una ejecución financiera acumulada de S/ 238,945.28 según el formato 12b la obra se ejecuto al 100% en el mes de noviembre del 2020. según el infobras se ejecuto al 100% en el mes de noviembre del 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11/16/2021             | NO                                                        | NO                                             |
| 332  | 2407015      | 213,761                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 251,506.61            | 226,895.54                     | 0.00         | 0.00              | 90.21%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/4/2020       | 1/2/2021                                             | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/9/2022               | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 333  | 2367301      | 5,668,479                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,689,018.81          | 8,689,018.81                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Convenio Cerrado | 10/13/2020      | 6/9/2021                                             | 100.00             | La UEI mediante SITRAD a remitido información para cierre de convenio. El SSI del MEF registra el cierre de la inversión mediante el Formato 09.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 334  | 2404489      | 2,586,978                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,747,467.98          | 6,595,583.05                   | 2,151,885.00 | 608,238.49        | 82.35%                 | Concluido                     | Liquidada        | 12/3/2020       | 11/27/2021                                           | 100.00             | La entidad manifiesta que la obra se encuentra liquidada, mas aún no remite la información solicitada que sustente el desarrollo de ejecución, la entidad se ha comprometido en remitir la información en la quincena de julio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6/28/2022              | NO                                                        | NO                                             |
| 335  | 2445460      | 5,784,799                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,823,845.85          | 8,812,762.85                   | 0.00         | 0.00              | 99.87%                 | Concluido                     | Convenio Cerrado | 11/23/2020      | 5/21/2021                                            | 100.00             | La obra se encuentra concluida, recepcionada, liquidada y con registro de cierre de inversión en el SSI del MEF.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/16/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |

ANEXO 04: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                                        |              |                  | RANGO DE<br>DECILES       | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |              |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | FORMATO N° 12-B<br>05.07.22                               |                                                |
|-------|--------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022     | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                        | SUB ESTADO      | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 336   | 2332955      | 5,858,749                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,227,532.44          | 9,226,748.79                   | 0.00         | 0.00              | 99.99%                 | Concluido                     | Por recepcionar | 9/4/2020        | 3/2/2021                                             | 100.00             | La última información enviada por la municipalidad corresponde a la valorización del mes de octubre de 2020, se ha solicitado por correo electronico que remita los documentos de la ejecucion , ademas el formato 12b del mef tiene como ultimo reporte el mes de abril señalando que "[08/04/2021] la obra se encuentra concluida y se coordinara para la conformación del comite de recepcion"en INFOBRAS ha reportado al mes de Dic. del 2020 la ejecución física al 25,21% respecto a la ejecución financiera se observa que el último | 6/23/2021              | CERRADO O EN PROCESO                                      | NO                                             |
| 337   | 2410450      | 6,103,216                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 8,966,199.08          | 8,966,199.08                   | 0.00         | 0.00              | 100.00%                | Concluido                     | Liquidada       | 9/3/2020        | 12/31/2020                                           | 100.00             | SE VERIFICO EN EL PORTAL WEB DE INFOBRAS QUE EL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA TIENE RESOLUCION GERENCIAL N°124-2021-GIP/MDSMP PRA LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA Y ACTA DE PRECEPCION LOS CUALES SON ADJUNTOS AL SPP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/26/2022              | CERRADO O EN PROCESO                                      | CERRADO O EN PROCESO                           |
| 338   | 2207296      | 5,268,326                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,453,190.67          | 8,193,955.22                   | 1,036,954.00 | 274,188.82        | 89.58%                 | Concluido                     | Liquidada       | 10/21/2020      | 6/17/2021                                            | 100.00             | El GL informa que la obra se encuentra concluida, recepcionada y liquidada, asimismo remite acta de recepción de obra, resolución de aprobación de liquidación de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6/2/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| 339   | 2384972      | 3,689,406                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 9,998,813.51          | 9,963,813.06                   | 28,000.00    | 15,339.00         | 99.80%                 | Concluido                     | Recepcionada    | 11/3/2020       | 11/2/2021                                            | 100.00             | La obra se recepcionó el 13/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/1/2022               | NO                                                        | NO                                             |
| TOTAL |              | 1,851,139,035              |                                                                                                                                                                 |                                        |              |                  |                           | 5,587,381.378         | 3,378,496.456                  | 633,525,180  | 116,554,732       | 62.55%                 |                               |                 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                                                           |                                                |

Nota

- (1). Datos Generales : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22
- (2). Avance Financiero: Informacion obtenida de Consulta avanzada al 05.07.22
- (3). Avance Fisico : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22



ANEXO 05: AVANCE FISICO FINANCIERO

TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |              |                  |                           | AVANCE FINANCIERO (2) |                    |                                |          |                   | AVANCE FISICO (3)<br>25.03.22 |           |            |                 |                                                      |                                                                                                                                                                    |                 |                        | FORMATO N° 12-B<br>25.03.22                               |                                                |
|-------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|-----------|------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|       |              |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO |                           | RANGO DE DECILES      | MONTO<br>INVERSION | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022 | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO        | ESTADO    | SUB ESTADO | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FISICO                                                                                                                                                 | SITUACIÓN (SSP) | FECHA<br>ACTUALIZACION | ACTUALIZADO<br>ULTIMA<br>ACTUALIZACION<br>F12B<br>(SI/NO) | ACTUALIZA<br>SITUACIÓN<br>GENERAL EN EL<br>MES |
| 1     | 2379271      | 179,668                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ B3 – B5, MZ PA, PB Y B3 EN EL AA.HH AMPLIACION LOS ALAMOS, DISTRITO DE ANCON – LIMA - LIMA.                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 269,469.92            | 259,459.92         | 0.00                           | 0.00     | 96.29%            | Concluido                     | Liquidada | 10/11/2018 | 11/24/2018      | 100.00                                               | Presenta Oficio Nro 040-2019-MDA/GDUYT, remitiendo el acta de recepción, Resolución de Alcaldía Nro 285-2018-MDA y la copia del expediente de liquidación de obra. | 4/11/2021       | NO                     | No tiene                                                  |                                                |
| 2     | 2379309      | 128,517                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ "A" LOTES "12", "B" LOTES "12", "C" LOTES "12", "D" "12", "E" LOTES "8", "F" LOTES "1", DEL A.H. LOS JAZMINES DE ANCÓN, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 266,234.41            | 255,209.46         | 0.00                           | 0.00     | 95.86%            | Concluido                     | Liquidada | 9/26/2018  | 11/9/2018       | 100.00                                               | RESOLUCION DE ALCALDIA Nro 255-2018-MDA presentan liquidacion.                                                                                                     | 4/10/2021       | CERRADO O EN PROCESO   | CERRADO O EN PROCESO                                      |                                                |
| 3     | 2379405      | 188,379                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ "N3" LOTES "13", "N4" LOTES "8", "N5" LOTES "25", DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES II SECTOR DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA.                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON | LIMA         | OBRA             | Menor o igual a 3 deciles | 200,644.52            | 187,457.35         | 0.00                           | 0.00     | 93.43%            | Concluido                     | Liquidada | 9/20/2018  | 11/3/2018       | 100.00                                               | Presenta Oficio Nro 043-2019-MDA/GDUYT, remitiendo el acta de recepción, Resolución de Alcaldía Nro 284-2018-MDA y la copia del expediente de liquidación de obra. | 4/11/2021       | CERRADO O EN PROCESO   | CERRADO O EN PROCESO                                      |                                                |
| TOTAL |              | 496,564                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |              |                  |                           | 736,349               | 702,127            | 0                              | 0        | 95.35%            |                               |           |            |                 |                                                      |                                                                                                                                                                    |                 |                        |                                                           |                                                |

Nota

- (1). Datos Generales : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22
- (2). Avance Financiero: Informacion obtenida de Consulta avanzada al 05.07.22
- (3). Avance Fisico : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22

ANEXO 06: RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO RURAL

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO |
| 1    | 2142968      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 84,551         |                |                |                |                | 84,551                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO SAUCEPAMPA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                   | OBRA             |
| 2    | 2157091      |                        |                | 7,916,584      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 2,285,779      | 10,202,363                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                           | OBRA             |
| 3    | 2161420      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 58,372         |                |                |                |                | 58,372                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABAS HORCO, SAN MIGUEL, SHAGARIPE, CHINCHANGO, SAN FERNANDO ALTO, INSCAYCHACA Y ALISOPAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | OBRA             |
| 4    | 2165828      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 4,595,078      | 381,680        |                |                | 4,976,758                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE AYAQUE, LA QUINTA , PEÑA BLANCA Y LUSCAPAMPA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                | OBRA             |
| 5    | 2165953      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 63,001         |                |                |                |                | 63,001                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE VISCAS, DISTRITO DE PAUCAS - HUARI - ANCASH                                                                            | OBRA             |
| 6    | 2167550      |                        |                |                |                |                | 1,664,274              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 75,187         |                |                | 1,739,461                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ORELLANA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                       | OBRA             |
| 7    | 2180333      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 38,001         |                |                |                |                | 38,001                     | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA,                                                    | OBRA             |
| 8    | 2185871      |                        |                |                |                |                | 2,089,790              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 584,382        | 2,674,172                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                             | OBRA             |
| 9    | 2194447      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 2,138,226      | 2,138,226                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PUEBLO CHAYAHUITA, SAN RAMON, SAMARIA, 28 DE JULIO, SAN MIGUEL Y SACHAVACA, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                   | OBRA             |
| 10   | 2195390      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 595,381        |                        |                        |                |                |                |                | 364,184        | 959,565                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE ALTO ARANJUEZ Y TUNQUIYOC, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCION - CUSCO                                                           | OBRA             |
| 11   | 2195460      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 35,923         |                |                |                |                | 35,923                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                             | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO |
| 12   | 2196651      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 1,084,528      |                | 1,084,528                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                            | OBRA             |
| 13   | 2199131      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 308,217        |                |                |                |                | 308,217                    | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 14   | 2201548      | 5,740,922              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 400,141        | 6,141,063                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (UBS) EN NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 15   | 2205640      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 785,146        |                | 785,146                    | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                              | OBRA             |
| 16   | 2207083      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 2,658,894      |                | 2,658,894                  | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                   | OBRA (SALDO)     |
| 17   | 2208363      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 594,513        | 594,513                    | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHAMA, DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA - LORETO                                                                                                                                                                                   | OBRA             |
| 18   | 2214863      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 3,348,586      |                | 3,348,586                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LUCMA Y ANEXO LA PALMA, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                       | OBRA (SALDO)     |
| 19   | 2215687      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 230,608        |                |                |                |                | 230,608                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MASQUIN, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                             | OBRA             |
| 20   | 2215778      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 3,907,982      |                |                |                |                | 3,907,982                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES, EN LA LAGUNA SANTA URSULA, TORRES HUAYLLA, SARIN, NUEVO PORVENIR, EL ALIZO, CHUCHUN Y JUNCOS; 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA | OBRA             |
| 21   | 2215956      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,361,474      |                |                |                |                | 2,361,474                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE SAUSAYA Y TACOMAYO DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                                    | OBRA             |
| 22   | 2220031      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 91,308         |                |                |                |                | 91,308                     | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERO DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                        | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 23   | 2224586      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 88,815         | 88,815                     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTALLADO EN EL CASERIO MOLLETAMBO DEL, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO - ICA - ICA                                                                                  | OBRA             |
| 24   | 2225286      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 713,012        | 713,012                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                  | OBRA (SALDO)     |
| 25   | 2226027      |                        |                | 766,600        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 390,472        | 1,157,072                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA-CARABAYA-PUNO                                                                                                                 | OBRA             |
| 26   | 2235922      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 70,448         |                |                |                |                | 70,448                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 27   | 2236277      |                        |                |                |                |                | 1,403,898              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 281,449        | 1,685,347                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANÉ, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                               | OBRA             |
| 28   | 2236489      |                        |                |                |                |                | 1,142,180              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 280,554        | 1,422,734                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR ALTO RANCHO DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO, DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                           | OBRA             |
| 29   | 2236638      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 608,806        | 608,806                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                           | OBRA             |
| 30   | 2236878      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 200,886        | 200,886                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE PULPERA, PFITO PATA, HUAYNILLA, SOROC'A, CHALLARANI , QUINSACHULLO Y HUANACUYO DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUANCANE DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | OBRA             |
| 31   | 2239732      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 164,497        |                |                |                |                | 164,497                    | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP. DE RAHUA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                          | OBRA             |
| 32   | 2244406      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,235,045      |                |                |                |                | 1,235,045                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SELVA BAJA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                           | OBRA             |
| 33   | 2244529      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 1,024,779              |                        |                |                | 25,755         |                |                | 1,050,534                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE PROYECTO |
| 34   | 2247108      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 2,307,195              |                        |                |                | 2,307,195      |                |                | 4,614,390                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KACSILE, DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO                                                                                                                        | OBRA             |
| 35   | 2247658      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 62,435         |                |                |                |                | 62,435                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AURAHUA DEL DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA              | OBRA             |
| 36   | 2249160      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 56,521         |                |                |                |                | 56,521                     | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                   | OBRA             |
| 37   | 2249465      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 575,445        |                |                |                |                | 575,445                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                            | OBRA             |
| 38   | 2260698      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 170,279        |                | 170,279                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE HUATIAPA, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 39   | 2263242      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 275,045        | 275,045                    | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE VISTA ALEGRE, HUARIPATA, PISHOPAMPA Y RAYAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CARAMARCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                            | OBRA             |
| 40   | 2265852      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 3,001,011      | 493,430        |                |                | 3,494,441                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTROS POBLADOS DE MARAMARA, SIMPE Y HUACCAN, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                        | OBRA             |
| 41   | 2269520      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 13,778         |                |                |                |                | 13,778                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE CASHAPAMPA, CUNCASH Y QUINUANYA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH                                                                                   | OBRA             |
| 42   | 2275352      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 125,153        |                |                |                |                | 125,153                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR. DE TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPAMPA - HUANCAMELICA                                                       | OBRA             |
| 43   | 2275830      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 33,952         |                |                |                |                | 33,952                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, EL CORRAL, LA LAGUNA, LA SUCCHA Y QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | OBRA             |
| 44   | 2276287      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 557,420        |                |                |                |                | 557,420                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTOR HUAMACUNCA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                               | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 45   | 2277568      |                        |                |                |                |                | 5,959,116              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 557,515        | 6,516,631                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CRUZ DE MAYO, FRANCISCO BOLOGNESI Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                   | OBRA             |
| 46   | 2280275      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 100,084        |                |                |                |                | 100,084                    | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN                                                                                          | OBRA             |
| 47   | 2282085      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,167,799      |                |                |                |                | 1,167,799                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE LAMBRAMA, CCOCHACC, VILLA DEL CARMEN, ASAHUASI Y SANTA ROSA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                                            | OBRA             |
| 48   | 2284225      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 29,669         |                |                |                |                | 29,669                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA PAMPA, SANTIAGO Y CHAUSIBOLÁN, GUZMANGO, DISTRITO DE GUZMANGO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                    | OBRA             |
| 49   | 2284904      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 55,000         |                |                |                |                | 55,000                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO- PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO         | OBRA             |
| 50   | 2284944      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,637,427      |                |                |                |                | 2,637,427                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                  | OBRA             |
| 51   | 2285090      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 54,953         |                |                |                |                | 54,953                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE TUNSULLA- PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO                       | OBRA             |
| 52   | 2285876      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 2,989,584      |                |                | 2,989,584                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL PARA LOS SECTORES DE SHITAUURA, SAN JUAN Y CARCEL DEL CASERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                        | OBRA             |
| 53   | 2288044      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 351,769        |                |                |                |                | 351,769                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA HUANUCO                                     | OBRA             |
| 54   | 2288825      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 166,477        |                |                |                |                | 166,477                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE SAYHUA Y SAYACRUMI, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                        | OBRA             |
| 55   | 2289117      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 1,091,586      | 1,091,586                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ COZO, SAN CRISTÓBAL CHINCHAN, TRES DE MAYO DE ANDAS Y SAN LORENZO DE TUCLISH DEL, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 56   | 2290413      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 148,567        |                |                |                |                | 148,567                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MERENCIA Y BAGAZAN , DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                             | OBRA             |
| 57   | 2291078      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 1,785,743      |                |                | 1,785,743                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LIRCAYCCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCVELICA                                                                               | OBRA             |
| 58   | 2291785      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 2,183,819      |                |                | 2,183,819                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                    | OBRA             |
| 59   | 2291833      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 34,829         |                |                |                |                | 34,829                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD NUEVO CONDORMARCA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                              | OBRA             |
| 60   | 2293836      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 79,356         |                |                |                |                | 79,356                     | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LOS SECTORES DE CCANLLICUNCA Y BUENA VISTA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                    | OBRA             |
| 61   | 2296347      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 174,109        |                |                |                |                | 174,109                    | MEJORAMIENTO, CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES, DOS DE MAYO, TACSANAPAMPA, SAMANEZ, MONTEHUASI, JULIO HERMOZA LA LIBERTAD, DEL C.P. DE TOCAS,DISTRITO DE COLCABAMBA , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCVELICA                       | OBRA             |
| 62   | 2300604      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,611,668      |                |                |                |                | 2,611,668                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISTO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | OBRA             |
| 63   | 2300861      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 5,285,106      |                |                |                |                | 5,285,106                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                                            | OBRA             |
| 64   | 2301438      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 207,702        |                |                |                |                | 207,702                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                            | OBRA             |
| 65   | 2302308      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 86,451         |                |                |                |                | 86,451                     | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE ALISAL, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                                | OBRA             |
| 66   | 2302856      |                        |                |                |                |                | 4,155,495              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 644,479        | 4,799,974                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION NANITARIAS DE ECRETAS, EN LA LOCALIDAD DE ALIZO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 67   | 2303193      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,303,235      |                |                |                |                | 2,303,235                  | CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLIHUA, COMBO, MARIANO MELGAR, CANGALLI PICHACANI, ALIANZA Y ANTACALLA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO                                                                          | OBRA             |
| 68   | 2303585      |                        |                |                |                |                | 1,702,195              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 2,233,282      | 3,935,477                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO, DISTRITO DE QUICHES - SIHUAS - ANCASH                                                                                                     | OBRA             |
| 69   | 2303831      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 304,842        | 865,043        |                |                | 1,169,885                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA ,DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                | OBRA             |
| 70   | 2304938      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 1,888,726      |                | 1,888,726                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAMARCA, PUCARA, CCOÑANI, CHUQLLAHUAYQO Y HUAYLUPATA, EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | OBRA             |
| 71   | 2306698      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 1,625,447              |                        |                |                | 403,355        |                |                | 2,028,802                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                      | OBRA             |
| 72   | 2306946      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 966,482        |                |                |                |                | 966,482                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                          | OBRA             |
| 73   | 2308109      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,620,235      |                |                |                |                | 1,620,235                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS SECTORES DE COLLO, COLCABAMBA, PACHACHIN Y HUARAULLA, EN EL CASERÍO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH                                                                                | OBRA             |
| 74   | 2308900      |                        |                |                |                |                | 3,909,923              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 578,092        |                |                | 4,488,015                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TURPAY, DISTRITO DE TURPAY - GRAU - APURIMAC                                                                                                      | OBRA             |
| 75   | 2309737      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 99,175         |                |                |                |                | 99,175                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CARPANI, CENTRAL PAJCHANI Y ACCOPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO                                           | OBRA             |
| 76   | 2309997      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 932,423        |                |                |                |                | 932,423                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA COLPA, CHUMBES ALTA, IBIAS, PUNKUS Y JACASPAMPA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                           | OBRA             |
| 77   | 2310181      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 743,416        |                | 743,416                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO CHUGUR CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                  | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE PROYECTO |
| 78   | 2312359      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 37,000         |                |                |                |                | 37,000                     | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DESAGUE DE LOS ANEXOS DE SAN JUAN NINANYA Y SANTA ROSA DE NINANYA DEL DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                          | OBRA             |
| 79   | 2312621      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 490,078        | 490,078                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA COMUNIDAD DE TALHUIS C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                    | OBRA             |
| 80   | 2313494      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 235,189        | 235,189                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO                                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 81   | 2316516      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 227,174        |                |                |                |                | 227,174                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARIA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS                                                                           | OBRA             |
| 82   | 2317688      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 391,747        |                |                |                |                | 391,747                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                             | OBRA             |
| 83   | 2318761      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 21,831         |                |                |                |                | 21,831                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA, DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 84   | 2320207      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 291,357        | 291,357                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SACSAHUILLCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                                                           | OBRA             |
| 85   | 2320432      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 56,312         |                |                |                |                | 56,312                     | INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LOS CASERÍOS DE CONQUI, CANCHIS, HUALPACHIN, MONTE AZUL Y GARU, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                                                  | OBRA             |
| 86   | 2323364      |                        |                |                |                |                | 0                      | 5,183,631      | 0              |                        |                        |                |                | 2,085,901      |                |                | 7,269,532                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, LLANQUIPAMPA, SHAIRICANCHA Y ALLGAHUANCA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                              | OBRA             |
| 87   | 2324643      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 40,544         |                |                |                |                | 40,544                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                        | OBRA             |
| 88   | 2324645      |                        |                |                |                |                | 7,418,244              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 2,216,419      | 9,634,663                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS RODACOCOA, GUAGAYOC, YERBA BUENA ALTA, CHAMCAS, SANTA ROSA DE MILPO, TOLDOPATA, EL VALLE, ANEXO LA UNION, EN EL C.P. BELLA UNION DE JESUS MARIA - TOLDOPATA, EL CASERIO SANTA ROSA DE YERBA BUENA, ANEXO BUENA VECINDAD, EN EL C.P. | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 89   | 2325657      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 102,983        |                |                |                |                | 102,983                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE LLAULLINCO CENTRO, PFACCHANI Y JAPURO EN LA COMUNIDAD DE IDIOPA- ÑAUPA- JAPO URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                             | OBRA             |
| 90   | 2328487      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,005,012      |                |                |                |                | 1,005,012                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN, LA MONTAÑA, HUAMBARA, CHAPUNIS, CHONTA, CHICHQUIS, SHASHALA, NARANJO, SHAWINDO Y MONTECARLO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                    | OBRA             |
| 91   | 2328563      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 853,390        |                |                | 853,390                    | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, EN EL ANEXO DE HUASHIBAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                             | OBRA             |
| 92   | 2329087      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,743,069      |                |                |                |                | 1,743,069                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE HUANCANO, SAN ANTONIO DE ANCHIS, SANTA ROSA DE ESPITE, SAN MIGUEL DE ESPITE Y SAN JOSE DE RAYUSCCA EN EL, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                              | OBRA             |
| 93   | 2329878      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 1,025,051      | 1,025,051                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: OMACHA CAPITAL, CHECCAPUCARA ANEXOS: HATUNCANCHA, COLCHAPAMPA; SAHUA SAHUA ANEXOS: HUANACOPAMPA, CHILLAHUAYOQPATA, CERCOPAMPA JACA LACA, DISTRITO DE | OBRA             |
| 94   | 2330313      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 272,666        |                |                |                |                | 272,666                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 16 LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                     | OBRA             |
| 95   | 2330684      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 191,118        |                |                |                |                | 191,118                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMPAMPA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                                                    | OBRA             |
| 96   | 2330754      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 69,978         |                |                |                |                | 69,978                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE COLBOT, FILA DEL CHOLOQUE, TUCAT-EL ESPINO, LA CUCHILLA Y SICHOPÉ, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                         | OBRA             |
| 97   | 2332042      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 466,653        |                | 466,653                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERÍO DE ALLPACOCCHA, DISTRITO DE TAPACOCCHA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 98   | 2332074      |                        |                |                |                |                | 6,843,998              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 233,035        |                |                | 7,077,033                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE AZUNA, TACMAYOCC, SAMINCA, HUACCHALLA, LAMBRAS, TINTAYOCC Y MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAMELICA                                      | OBRA             |
| 99   | 2333146      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 526,880        | 526,880                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE KISIO, HUACAMANI, CONDOROMA Y MINASNIYOC DE LA COMUNIDAD DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE PROYECTO |
| 100  | 2333505      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        | 219,959                |                |                | 782,636        |                |                | 1,002,595                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHURUPAMPA Y SECTORES DE MORERO Y TARACA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO CAJAMARCA                                                               | OBRA             |
| 101  | 2333533      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 1,630,566      | 1,630,566                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DEL SISTEMA DE DISPOSICIONES DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO REQUENA, BUENA VISTA, PINTULLACTA Y HUATAPI, DISTRITO DE CAPELO - REQUENA - LORETO                                    | OBRA             |
| 102  | 2334302      |                        |                |                |                |                | 5,601,007              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 245,442        |                |                | 5,846,449                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ORATORIA, PAMPAMARCA, CACHUS, PIA CORRAL DEL CASERIO DE PONCOS , DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH                         | OBRA             |
| 103  | 2335454      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 87,383         |                |                |                |                | 87,383                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOCALIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA ABANCAY - APURIMAC                                                                                                             | OBRA             |
| 104  | 2336021      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 540,060        | 540,060                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES UNION PROGRESO Y ACHAGUAY ALTO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS                                             | OBRA             |
| 105  | 2336269      |                        |                |                |                |                | 5,179,044              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 369,858        | 5,548,902                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, DISTRITO DE LUYA VIEJO - LUYA - AMAZONAS                                                                                       | OBRA             |
| 106  | 2336806      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 639,989        |                |                |                |                | 639,989                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE HUYYA Y CARMEN DE ALANYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO                       | OBRA             |
| 107  | 2336912      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 254,647        |                |                |                |                | 254,647                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE ÑAUZA, TAULLIGAN Y TARUCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUANUCO -HUANUCO                                  | OBRA             |
| 108  | 2337664      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 341,130        |                |                |                |                | 341,130                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                     | OBRA             |
| 109  | 2338768      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 564,195        | 564,195                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUA, BELÉN CHAPI, VACAHUASI Y YERBA BUENA, DISTRITO DE ORONCCOY - LA MAR - AYACUCHO                                       | OBRA             |
| 110  | 2340073      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,020,802      |                |                |                |                | 1,020,802                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE HUELLAP,JONKO ALTO,JONKO BAJO,ACLLAHUAIN,PARIASH Y PALLACTAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 111  | 2340258      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 139,164        |                |                |                |                | 139,164                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CEREZAL Y SECTORES EL MOLINO Y LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                    | OBRA             |
| 112  | 2341389      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 109,689        |                |                |                |                | 109,689                    | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                           | OBRA             |
| 113  | 2341475      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,518,836      |                |                |                |                | 2,518,836                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE PIAS Y ANEXOS CENOLEN Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                     | OBRA             |
| 114  | 2341880      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,098,396      |                |                |                |                | 2,098,396                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LLANDUMA, LLANDUMA, HUALPAHUAGANA, EL FRANCO Y ATUMPAMPA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                         | OBRA             |
| 115  | 2342127      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 48,503         |                |                |                |                | 48,503                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE CHAGUALITO, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                         | OBRA             |
| 116  | 2342548      |                        |                |                |                |                |                        |                |                | 6,439,040              |                        |                |                | 754,572        |                |                | 7,193,612                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA                  | OBRA             |
| 117  | 2342980      |                        |                |                |                |                | 11,684,936             | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 2,075,075      |                |                | 13,760,011                 | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA Y LAS LOCALIDADES DE NUEVO MUNDO, SAN JUAN, NUEVA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, TAMBILLO Y EL PINDU , DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUUYA - AMAZONAS | OBRA             |
| 118  | 2352222      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 243,780        | 243,780                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                         | OBRA             |
| 119  | 2365324      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 837,736        | 837,736                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO, PUERTO ANGEL Y PALMERAS DEL DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                                                             | OBRA             |
| 120  | 2365385      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 3,592,717      |                |                | 3,592,717                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACCALLA, CENTRO POBLADO DE CCORCHACALLA - DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - REGIÓN CUSCO                                                                                       | OBRA             |
| 121  | 2378967      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 15,818         |                |                |                |                | 15,818                     | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE AYAORCCO - COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                      | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 122  | 2379192      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 127,392        |                |                |                |                | 127,392                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CORRALPAMPA, EL PORVENIR, HUALA, HUIQUILLA, LOS OLIVOS Y MULLACA, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS                                                                                  | OBRA             |
| 123  | 2381578      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 326,904        | 326,904                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL ANEXO HUINTOCCOYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA YAVINA DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                         | OBRA             |
| 124  | 2381628      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 3,123,935      |                |                | 3,123,935                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA ARENA, LA COLPA, BUENOS AIRES, LLUMBUY, CHOROPAMPA, TULPAC, HUANABAMBA Y PALENQUE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS.                                                                         | OBRA             |
| 125  | 2382175      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 26,784         |                |                |                |                | 26,784                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TINGO PAMPA Y CHASQUI, DISTRITO DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                | OBRA             |
| 126  | 2395888      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 696,940        | 696,940                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UMACHIRI, DISTRITO DE UMACHIRI-MELGAR-PUNO                                                                                                                          | OBRA             |
| 127  | 2414859      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 510,139        | 510,139                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE JALCCO, CHALHUAROTA Y PUJUÑAHUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                      | OBRA             |
| 128  | 2436122      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 460,947        | 1,148,054      |                |                | 1,609,001                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A , CENTRO B , ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                    | OBRA             |
| 129  | 2440340      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 1,231,245      |                |                | 1,231,245                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHUQUI HUARCAYA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                           | OBRA             |
| 130  | 2440836      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 1,281,732      |                |                | 1,281,732                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA                                                                                                                                      | OBRA             |
| 131  | 2454786      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 1,180,038      |                |                | 1,180,038                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE TACNA | OBRA             |
| 132  | 2457353      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 9,913,844      |                |                |                | 9,913,844                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CAPANO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 133  | 2460994      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 2,077,730      | 2,077,730                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA - PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                                     | OBRA             |
| 134  | 2461368      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 8,438,848      |                |                |                | 8,438,848                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE YANUCASMA, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA, SAN JOSE DE BELLAVISTA, VIRGEN ASUNCION DE CHACA PUQUIO, SANTA CRUZ DE CAMPI Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE HUAMANGA | OBRA             |
| 135  | 2462025      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 393,251        | 393,251                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO DE HUALLA PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                           | OBRA             |
| 136  | 2467502      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 1,570,866      | 3,286,040      |                |                | 4,856,906                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMES, SAN PEDRO, OJO DEL AGUA, LA RINCONADA Y CERCADO DE CONCHAN DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                               | OBRA             |
| 137  | 2470036      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 568,618        | 568,618                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 138  | 2470859      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 149,762        | 149,762                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL NUEVO IÑAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA IÑAPATA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                               | OBRA             |
| 139  | 2474733      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 851,783        |                |                | 851,783                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHONGO GRANDE Y CHONGO CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                         | OBRA             |
| 140  | 2478740      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 205,239        | 205,239                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLUNI DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                    | OBRA             |
| 141  | 2481001      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 483,953        | 645,668        |                |                | 1,129,621                  | CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO - UBS EN LOS CASERÍOS SAN JOSÉ, BOLÍVAR, EL SAUCE, EL ESPINO, CORRAL VIEJO, MAYCHIL, TRIGAL, LUCMA Y MARAYLOMA DEL DISTRITO DE BOLIVAR - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                | OBRA             |
| 142  | 2493777      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 2,512,947      |                |                | 2,512,947                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS NINABAMBA - CHICHAGUA - MONTE GRANDE - PIEDRA GRANDE – LIMON PAMPA Y ANEXO VENEGASPAMPA DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                               | OBRA             |
| 143  | 2502468      |                        |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 4,528,351      |                |                | 4,528,351                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE RUNATULLO, LA UNIÓN, LA LIBERTAD, MISME, CHUICON Y TOROLUMI DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE PROYECTO |
| 144  | 2329241      | 965,689                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 965,689                    | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA - QUEBRADA YUBINETO, DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                  | OBRA             |
| 145  | 2269848      | 1,359,900              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,359,900                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE AUSTRALIA Y ALTO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                         | OBRA             |
| 146  | 2271801      | 131,738                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 131,738                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS AHUADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                          | OBRA             |
| 147  | 2327391      | 1,654,445              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,654,445                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS ANEXOS DE RUMICHACA, RUMICHACA BAJA, SANTO DOMINGO DE MUYURINA, SAN MIGUEL DE AYACUCHO Y YACUCUICA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - A | OBRA             |
| 148  | 2207760      | 5,249,026              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,249,026                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS COMUNIDADES DE CUTICSA,PUYHUAN, ANTA, BUENAVISTA, CHUPACC-CASACANCHA Y MESACCOCHA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                                  | OBRA             |
| 149  | 2310220      | 1,031,361              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,031,361                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LINDAPAMPA, CCOCHAPATA, RUPACC Y SAN JUAN DE MANTARO, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCavelica                                 | OBRA             |
| 150  | 2323469      | 1,788,840              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,788,840                  | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DEL ALAMO - DISTRITO DE YAGUAS -, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                                                   | OBRA             |
| 151  | 2238224      | 4,229,189              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,229,189                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS DE VIRGEN DEL CARMEN ALTO Y EL ARENAL, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                   | OBRA             |
| 152  | 2239504      | 5,999                  |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,999                      | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH                                                                                                                    | OBRA             |
| 153  | 2335716      | 1,005,067              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,005,067                  | INSTALACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE LA UNIÓN, TRANCAMAYO, LA BARRIADA, ATUMPAMPA, EL SAUCE, MAPATUCTO ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                 | OBRA             |
| 154  | 2329258      | 1,038,915              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,038,915                  | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MERCEDES, DISTRITO DE ROSA PANDURO ., PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                  | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 155  | 2295156      | 1,205,382              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,205,382                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO DE ANAMUELLE, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                          | OBRA             |
| 156  | 2293008      |                        | 3,058,191      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,058,191                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO LA PILETA, SANTA APOLONIA Y UNION QUINUAL DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                      | OBRA             |
| 157  | 2196542      | 311,890                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 311,890                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CANCELLA, MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                  | OBRA             |
| 158  | 2227422      | 4,136,154              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,136,154                  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA                                                                               | OBRA             |
| 159  | 2316353      | 3,345,616              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,345,616                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MAINO, TOLPIN, CALPILON Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                               | OBRA             |
| 160  | 2319240      | 3,698,056              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,698,056                  | MEJORAMIENTO ,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAC, SAN CRISTOBAL DE PUYTOC Y BARRIOS DE AYAHUASI Y ÑUÑUNGA, DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCANELICA | OBRA             |
| 161  | 2324319      | 2,191,371              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,191,371                  | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE PORVENIR, CHONTA Y JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                   | OBRA             |
| 162  | 2289863      | 1,458,926              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,458,926                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CALPAMAYO, CCOLPABAMBA, ACHUANI Y SICUYA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO                        | OBRA             |
| 163  | 2305349      | 309,173                |                |                |                |                | 8,254                  | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 317,427                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                                  | OBRA             |
| 164  | 2321993      | 399,339                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 399,339                    | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA VIÑA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD                                                                                            | OBRA             |
| 165  | 2301747      | 1,608,310              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,608,310                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL CASERIO CHACOMAS DEL DISTRITO DE QUIRUVILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 166  | 2281966      | 494,623                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 494,623                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS, CABUYAL, JOSE GALVEZ, PAGAY, NARANJITOS, SAN MIGUEL Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA          | OBRA             |
| 167  | 2221054      | 629,669                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 629,669                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UTCUSH, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                | OBRA             |
| 168  | 2195360      | 89,805                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 89,805                     | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE ANCOHAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                 | OBRA             |
| 169  | 2195468      | 1,469,075              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,469,075                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y SAMANIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO                                                | OBRA             |
| 170  | 2214902      |                        | 1,331,516      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,331,516                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTONGO, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                   | OBRA             |
| 171  | 2242514      | 1,070,498              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,070,498                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PUERTO ISLANDIA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                                | OBRA             |
| 172  | 2331518      | 5,335,448              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,335,448                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UBS EN LOS CASERIOS PUERTO RICO, EL CIENEGO, LA UNION, MUSHIT, YAMAN GRANDE, FLORIPONDIO, LAS COLPAS Y ARCOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | OBRA             |
| 173  | 2310414      | 1,172,686              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,172,686                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS JARDINES, PRIMAVERA, RESTAURACION Y PACCHA GRANDE, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                              | OBRA             |
| 174  | 2204286      | 2,392,318              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,392,318                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMPARAES, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                                | OBRA             |
| 175  | 2225298      | 4,233,344              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,233,344                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                     | OBRA             |
| 176  | 2293629      | 78,789                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 78,789                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE HUAYHUANI- QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO                                                        | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO |
| 177  | 2302259      | 4,677,827              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,677,827                  | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURÍSTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO                                                         | OBRA             |
| 178  | 2305108      | 583,017                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 583,017                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE JUAN VELASCO ALVARADO-CHULLIN-AHUADERO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                            | OBRA             |
| 179  | 2311223      |                        | 3,704,135      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,704,135                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAMPA Y YANACULLO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC             | OBRA             |
| 180  | 2329345      |                        | 2,473,673      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,473,673                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CC.PP POBLADO MENOR SAN JUAN DE UCHUBAMBA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MASMA - JAUJA - JUNIN                                                                         | OBRA             |
| 181  | 2259706      | 441,163                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 441,163                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                           | OBRA             |
| 182  | 2272496      | 2,459,320              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,459,320                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CASERIOS DE MARAYHUACA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                  | OBRA             |
| 183  | 2309961      | 340,152                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 340,152                    | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MACHU PICCHU Y BARRANQUITA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                            | OBRA             |
| 184  | 2333125      | 2,962,178              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,962,178                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LA FILA, PAGAYBAMBA ALTO, LA PAMPA, ALTO AYABAMBA Y MEMBRILLO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | OBRA             |
| 185  | 2236127      | 1,573,231              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,573,231                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                             | OBRA             |
| 186  | 2260495      | 234,182                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 234,182                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RAYAMBAL, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                             | OBRA             |
| 187  | 2280238      |                        | 433,717        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 433,717                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. ROCA FUERTE, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                   | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 188  | 2313641      | 2,601,836              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,601,836                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO CUYUCHUGO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                                         | OBRA             |
| 189  | 2245301      | 1,530,216              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,530,216                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS CC CHARAMURAY Y URUBAMBA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                       | OBRA             |
| 190  | 2188565      | 611,411                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 611,411                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUANANMARCA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                                      | OBRA             |
| 191  | 2245532      | 148,979                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 148,979                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ESPITE, SAN JACINTO Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                              | OBRA             |
| 192  | 2234189      | 9,280,216              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 9,280,216                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN                                                                                                                         | OBRA             |
| 193  | 2217529      | 4,008,936              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,008,936                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA,SAN MARTIN,VISTA ALEGRE,VIÑAS,JERUSALÉN,PALLPAMPA,ANCCAPA ,SAN ANTONIO,SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | OBRA             |
| 194  | 2237282      | 12,872                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 12,872                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATULLA, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                          | OBRA             |
| 195  | 2260270      | 2,868,796              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,868,796                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HATUN HUAYCO, HUARMICOCHA, JATUN SIHUIS, POTRERO, RANRACCATUS Y BARROSPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                     | OBRA             |
| 196  | 2285834      | 2,637,557              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,637,557                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, TALHUIS Y RODIOPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                    | OBRA             |
| 197  | 2156018      | 9,652,803              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 9,652,803                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, LA PALA, CP - 10 - ZONA CURVAN DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                        | OBRA             |
| 198  | 2236933      | 924,282                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 924,282                    | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS COMUNIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 199  | 2329987      | 4,474,293              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,474,293                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                               | OBRA             |
| 200  | 2204315      | 10,991                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,991                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PARURO                                                                                                                   | OBRA             |
| 201  | 2180817      |                        | 4,035,112      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,035,112                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CENTRO POBLADO DE FAUSA LAMISTA, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN                                                                                                | OBRA             |
| 202  | 2264301      | 6,991,782              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,991,782                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                    | OBRA             |
| 203  | 2191272      | 2,191,427              |                |                |                |                | 0                      | 2,532,856      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,724,283                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES ILLATUYO - SAYTA Y QUECHA AUCHO DE LA C.C. DE AUCHO LIVITACA, CHUMBIVILCAS - CUSCO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | OBRA             |
| 204  | 2260141      |                        | 1,464,577      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,464,577                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                | OBRA             |
| 205  | 2329457      | 5,006,316              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,006,316                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE TONCO, MARAYCASA Y TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                    | OBRA             |
| 206  | 2202533      |                        | 1,478,588      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,478,588                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE HUANQUILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                            | OBRA             |
| 207  | 2335020      | 2,049,247              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,049,247                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS OLIVOS Y DOS DE MAYO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                           | OBRA             |
| 208  | 2322452      |                        | 1,946,767      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,946,767                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO PAMPA ALTA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                                                  | OBRA             |
| 209  | 2318380      | 3,648,455              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,648,455                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL C. P. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCANELICA                                                                          | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO |
| 210  | 2310346      |                        | 2,493,380      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,493,380                  | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE VERBENA PAMPA Y PIRCOJ, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                                      | OBRA             |
| 211  | 2319235      |                        | 2,350,681      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,350,681                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                    | OBRA             |
| 212  | 2069151      | 2,669,673              |                |                |                |                | 20,000                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,689,673                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO                                      | OBRA             |
| 213  | 2290722      | 1,712,853              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,712,853                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LARAMPAMPA, C CERAYOCC, QOLCCETUPO, PAMPACHACRA, HUACAUARA, MURUNCANCHA Y LLAMAHUILLCA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO     | OBRA             |
| 214  | 2313487      |                        | 1,166,845      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,166,845                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS AGUA AZUL, EL TRIUNFO, CRUZPAMPA,, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA                                                 | OBRA             |
| 215  | 2189212      |                        | 1,895,449      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,895,449                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO LUCEROPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                          | OBRA             |
| 216  | 2196726      | 3,899,996              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,899,996                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO                                                           | OBRA             |
| 217  | 2289195      |                        | 200,000        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 200,000                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA , DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA. | OBRA             |
| 218  | 2182819      |                        | 2,217,440      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,217,440                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL MIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                          | OBRA             |
| 219  | 2204535      |                        | 2,022,895      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,022,895                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLAYLLA, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN                                     | OBRA             |
| 220  | 2265733      |                        | 1,488,547      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,488,547                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL ANEXO DE CHILCHE Y BARRIOS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCavelica     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                              |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                              | TIPO DE PROYECTO |
| 221  | 2225349      | 3,472,257              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,472,257                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                 | OBRA             |
| 222  | 2195473      |                        | 2,201,915      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,201,915                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAOCA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                            | OBRA             |
| 223  | 2238172      | 1,730,835              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,730,835                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LUCAS, TRANCA, CASABLANCA, PUEBLO JOVEN Y ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA            | OBRA             |
| 224  | 2310310      | 3,533,263              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,533,263                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                  | OBRA             |
| 225  | 2310278      | 2,198,294              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,198,294                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SHEPTE Y MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                     | OBRA             |
| 226  | 2236707      | 3,121,073              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,121,073                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN ICHUPAMPA, DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA                                                                        | OBRA             |
| 227  | 2321190      |                        | 3,333,495      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,333,495                  | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO                                              | OBRA             |
| 228  | 2195746      | 4,062,518              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,062,518                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDEN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO                                                            | OBRA             |
| 229  | 2320784      | 5,848,220              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,848,220                  | CREACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO                                      | OBRA             |
| 230  | 2271984      | 2,393,665              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,393,665                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS SUCCHAPAMPA Y YACOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                       | OBRA             |
| 231  | 2310562      | 1,988,130              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,988,130                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PALLIPUJIO, PACAYPAMPA Y ARICATO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO. | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO |
| 232  | 2344296      | 2,054,807              |                |                |                |                |                        |                |                | 1,030,899              |                        |                |                |                |                |                | 3,085,706                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORTEGANA, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA.                                                                                                                                  | OBRA             |
| 233  | 2204316      | 5,426,416              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,426,416                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE USB EN LAS LOCALIDADES: CANDEN, EL CONSUELO, LA PUCARA, LANCHEPAMPA, EL LAUREL, EL ALISO, EL SAUCE, PUEBLO LIBRE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA. | OBRA             |
| 234  | 2314379      |                        | 1,551,140      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,551,140                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE RIJCHARIY HUAYNA Y SAN BASILIO, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR - PUNO                                                                                                                          | OBRA             |
| 235  | 2343690      |                        | 761,633        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 761,633                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA CC.NN PUCALLPA, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                          | OBRA             |
| 236  | 2264996      |                        | 3,343,890      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,343,890                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, LETRINAS SANITARIAS Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASERIO DE CORRAL COLORADO, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                                                                             | OBRA             |
| 237  | 2262118      |                        | 6,806,504      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,806,504                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                          | OBRA             |
| 238  | 2202414      | 10,002                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,002                     | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 239  | 2196970      | 3,191,573              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,191,573                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                      | OBRA             |
| 240  | 2207047      |                        | 1,191,790      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,191,790                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUARCACHAPI E INKA PUKARA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                     | OBRA             |
| 241  | 2174416      | 8,925,746              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 8,925,746                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ANDOAS, NUEVO PORVENIR Y LOS JARDINES ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                  | OBRA             |
| 242  | 2246354      |                        | 2,716,275      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,716,275                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO, TIWINZA Y SAN ANTONIO EN EL DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                                | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE PROYECTO |
| 243  | 2242631      | 6,147,628              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,147,628                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA                                                                   | OBRA             |
| 244  | 2269862      | 3,853,408              |                |                |                |                |                        |                |                | 1,280,400              |                        |                |                |                |                |                | 5,133,808                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACACARA, SANTA ROSA, 31 DE OCTUBRE, MIRAFLORES, FATIMA, NOMARA, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA.                                       | OBRA             |
| 245  | 2329985      | 3,926,070              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,926,070                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADESDE REFORMAS, NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO.                                                                                         | OBRA             |
| 246  | 2283310      | 5,378,678              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,378,678                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CANCHABAMBA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH.                                                                     | OBRA             |
| 247  | 2198232      | 624,729                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 624,729                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA - SECTORES ANHUAYACO, ISOGOCHA Y PUMAPAMPA, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION LA LIBERTAD                                      | OBRA             |
| 248  | 2285395      | 14,100                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 14,100                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC                                                                | OBRA             |
| 249  | 2300535      |                        | 2,674,320      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,674,320                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE UMARO ILLAPASCCA Y HUAYRAPATA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                     | OBRA             |
| 250  | 2243357      |                        | 865,065        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 865,065                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL CENTRO POBLADO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                               | OBRA             |
| 251  | 2246096      |                        | 1,004,503      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,004,503                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOBAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                              | OBRA             |
| 252  | 2233795      | 82,557                 |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 82,557                     | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON LETRINIZACION EN LOS CASERIOS YANACANCHA GRANDE, EL INGENIO Y LA PACHACHACA - CENTRO POBLADO YANACANCHA GRANDE, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA CAJAMARCA | OBRA             |
| 253  | 2278763      | 2,471,731              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,471,731                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCHCUPAMPA Y EL BARRIO VILLA PROGRESO DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                           | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 254  | 2236138      |                        | 2,208,715      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,208,715                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                 | OBRA             |
| 255  | 2241243      |                        | 1,340,450      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,340,450                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHULIT ALTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                | OBRA             |
| 256  | 2318993      | 5,462,101              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,462,101                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                           | OBRA             |
| 257  | 2330876      | 2,414,143              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,414,143                  | AMPLIACION MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE GRANADA, SUGMAL, CHILLAN Y SAN JUAN -, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | OBRA             |
| 258  | 2312173      |                        | 3,120,181      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,120,181                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y PORVENIR, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA                        | OBRA             |
| 259  | 2307670      |                        | 1,387,148      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,387,148                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 SECTORES DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                          | OBRA             |
| 260  | 2283227      |                        | 196,324        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 196,324                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DEL LLANCA, DISTRITO DE CHOCO - CASTILLA - AREQUIPA.                                                                                 | OBRA             |
| 261  | 2299964      |                        | 1,562,276      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,562,276                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                   | OBRA             |
| 262  | 2329988      | 2,829,253              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,829,253                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                  | OBRA             |
| 263  | 2289384      |                        | 691,728        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 691,728                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYANA PATAHUASI Y CHECCCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC              | OBRA             |
| 264  | 2277614      |                        | 1,008,408      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,008,408                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAÑAS BRAVAS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA           | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 265  | 2270855      | 3,087,681              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,087,681                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPa - HUANCavelica                                                                                                       | OBRA             |
| 266  | 2090492      | 231,367                |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 231,367                    | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LACOMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO                                                                                                                  | OBRA             |
| 267  | 2303174      | 1,440,129              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,440,129                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                        | OBRA             |
| 268  | 2278364      | 2,437,918              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,437,918                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXO TAGRE, CHUPACRA, PARACOLCA, YACMES Y TIPAN DEL DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA.                                                                    | OBRA             |
| 269  | 2278431      | 4,107,767              |                |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,107,767                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 10 LOCALIDADES ALTOANDINAS CON POBLACIONES DISPERSAS EN LA CUENCA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO.                           | OBRA             |
| 270  | 2334131      |                        | 3,239,428      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,239,428                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PORTACHUELO Y HUAYCHO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                   | OBRA             |
| 271  | 2068506      |                        | 3,000,000      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,000,000                  | INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGÜE, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                      | OBRA             |
| 272  | 2341272      |                        | 4,000,000      |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,000,000                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUYES Y SECTORES VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CRUZ DE CHALPON, LA LIMA Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - | OBRA             |
| 273  | 2300438      |                        |                | 1,922,020      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,922,020                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                            | OBRA             |
| 274  | 2221427      |                        |                | 2,226,326      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,226,326                  | INSTALACION INTRA DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, QUEROJAMANAN, PILLAO Y OCUCALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                                                   | OBRA             |
| 275  | 2300064      |                        |                | 1,576,848      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,576,848                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES APURIMAC                                                                                                 | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 276  | 2245177      |                        |                | 9,718,592      |                |                |                        |                |                | 1,064,873              |                        |                |                |                |                |                | 10,783,465                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN DIEZ LOCALIDADES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                            | OBRA             |
| 277  | 2288076      |                        |                | 827,014        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 827,014                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PALCAYÑO Y CHIRCAHUAY DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                                | OBRA             |
| 278  | 2315378      |                        |                | 1,134,861      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,134,861                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                        | OBRA             |
| 279  | 2300630      |                        |                |                | 2,343,742      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,343,742                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABASPATA, HUAYÑURA, NUEVA ESPERANZA Y RATCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | OBRA             |
| 280  | 2292435      |                        |                | 1,826,076      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,826,076                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCavelica - HUANCavelica    | OBRA             |
| 281  | 2290713      |                        |                | 3,380,612      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,380,612                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALLCCA, ASCA, COLCABAMBA Y PUTACCASA EN DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO                              | OBRA             |
| 282  | 2301235      |                        |                |                | 3,118,114      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,118,114                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE AYAHUANCO, CHOCCLLO, QOCHAQ Y PAMPACORIS, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO          | OBRA             |
| 283  | 2249172      |                        |                | 784,406        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 784,406                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCavelica                                      | OBRA             |
| 284  | 2289657      |                        |                | 482,764        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 482,764                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOTORHUAYLAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC         | OBRA             |
| 285  | 2285799      |                        |                |                | 2,850,249      |                | 0                      | 2,850,249      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,700,498                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CHINCHIQUELLA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                  | OBRA             |
| 286  | 2304890      |                        |                | 1,445,407      |                |                | 0                      | 1,445,407      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,890,814                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ORCONTAQUI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                               | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                             |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE PROYECTO |
| 287  | 2174797      |                        |                | 806,394        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 806,394                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCASAYA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                        | OBRA             |
| 288  | 2221039      |                        |                | 1,225,432      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,225,432                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                                                                      | OBRA             |
| 289  | 2153139      |                        |                | 1,178,653      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,178,653                  | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HERMOSA Y NUEVA ESPINAR, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                              | OBRA             |
| 290  | 2320719      |                        |                | 2,334,996      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,334,996                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS 8 DE AGOSTO, CHIRIPA Y MOCCOIAHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                     | OBRA             |
| 291  | 2245681      |                        |                | 3,873,780      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,873,780                  | INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJIO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLAPAMPAMP-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO | OBRA             |
| 292  | 2180794      |                        |                | 982,457        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 982,457                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO SANTA ROSA DE CASHINGARI DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                      | OBRA             |
| 293  | 2281025      |                        |                |                | 2,107,202      |                | 0                      | 1,756,018      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,863,220                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BAJO CHILLUMA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO                                                                       | OBRA             |
| 294  | 2308733      |                        |                | 3,178,292      |                |                |                        |                |                | 976,251                |                        |                |                |                |                |                | 4,154,543                  | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SINCHI ROCA Y PIJUYAYAL, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO                         | OBRA             |
| 295  | 2226006      |                        |                | 698,056        |                |                | 0                      | 13,706         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 711,762                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA, DISTRITO DE ITUATA-CARABAYA-PUNO                                                                    | OBRA             |
| 296  | 2343371      |                        |                | 1,029,858      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,029,858                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SUCRE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE SUCRE Y PERIFERIE DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO            | OBRA             |
| 297  | 2194619      |                        |                | 971,653        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 971,653                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑARQUI DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                             | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 298  | 2265772      |                        |                | 1,023,497      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,023,497                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ISLA KAMAQUEN Y COMUNIDAD DE KAQUINGORA, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO                                              | OBRA             |
| 299  | 2271867      |                        |                | 1,222,837      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,222,837                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA OCCHILE Y COLLANA SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO                                           | OBRA             |
| 300  | 2304587      |                        |                |                | 769,448        |                | 30,000                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 799,448                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MUTUHUASI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                | OBRA             |
| 301  | 2305160      |                        |                | 849,456        |                |                | 29,714                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 879,170                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PAMPAUQUIPA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                              | OBRA             |
| 302  | 2174406      |                        |                |                | 814,228        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 814,228                    | INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C. C. DE ACCOPATA DEL, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO                                                                               | OBRA             |
| 303  | 2344266      |                        |                | 1,727,181      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,727,181                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                        | OBRA             |
| 304  | 2282603      |                        |                | 1,422,384      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,422,384                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD                                       | OBRA             |
| 305  | 2289877      |                        |                |                | 3,000,000      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,000,000                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE COCHANI Y SANSAYCCA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCHAS - AYACUCHO             | OBRA             |
| 306  | 2312530      |                        |                |                | 5,044,457      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,044,457                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ICMAPATA, CCARMISCCA, HATUNRUMIYOC Y PISCOCALLA DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC | OBRA             |
| 307  | 2385610      |                        |                | 3,078,595      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,078,595                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES FRONTERAS - DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - REGIÓN LORETO         | OBRA             |
| 308  | 2352089      |                        |                | 1,858,313      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,858,313                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUCHARA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO LORETO                                                                             | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 309  | 2221499      |                        |                | 2,367,314      |                |                | 0                      | 771,318        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,138,632                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO, MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | OBRA             |
| 310  | 2352260      |                        |                | 2,018,135      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,018,135                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                | OBRA             |
| 311  | 2352264      |                        |                | 2,286,038      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,286,038                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | OBRA             |
| 312  | 2352565      |                        |                | 2,373,895      |                |                | 0                      | 50,266         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,424,161                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                    | OBRA             |
| 313  | 2352442      |                        |                | 1,950,181      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,950,181                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                      | OBRA             |
| 314  | 2344272      |                        |                | 5,129,608      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,129,608                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                                 | OBRA             |
| 315  | 2174417      |                        |                | 2,542,374      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,542,374                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE ALIANZA CAPAHUARI, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                    | OBRA             |
| 316  | 2352266      |                        |                | 3,241,837      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,241,837                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                        | OBRA             |
| 317  | 2352462      |                        |                | 2,119,909      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,119,909                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | OBRA             |
| 318  | 2268892      |                        |                | 2,088,360      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,088,360                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MUNMALCA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                             | OBRA             |
| 319  | 2352576      |                        |                | 1,691,432      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,691,432                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                           | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 320  | 2318908      |                        |                | 2,065,448      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,065,448                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                  | OBRA             |
| 321  | 2291713      |                        |                | 2,764,695      |                |                | 0                      | 872,132        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,636,827                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO SAN FELIPE I, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                | OBRA             |
| 322  | 2325123      |                        |                | 1,229,226      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,229,226                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO ROJASPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                               | OBRA             |
| 323  | 2344533      |                        |                | 3,302,175      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,302,175                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y OCHENTIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                        | OBRA             |
| 324  | 2277483      |                        |                | 1,882,258      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,882,258                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CHAQUICOCOA Y SARTENES AHIJADERO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                           | OBRA             |
| 325  | 2243482      |                        |                | 2,672,753      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,672,753                  | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE LOS CASERÍOS DE SAN JUAN BAUTISTA PUMPA, MACHI Y GANTO, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH                                                                              | OBRA             |
| 326  | 2247656      |                        |                | 4,073,721      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,073,721                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                              | OBRA             |
| 327  | 2281523      |                        |                | 2,202,125      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,202,125                  | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE CHONIA, DUNIA CHICO, GAYOPAMPA Y SAN JUAN, SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS                                                                                       | OBRA             |
| 328  | 2281580      |                        |                | 2,616,965      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,616,965                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE EUCALIPTO, NARANJITOS, EL REJO, YAMBOLON Y ANEXOS ALCANFOR, CAFETALITO, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA                                              | OBRA             |
| 329  | 2342231      |                        |                | 1,967,750      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,967,750                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHAVILPAMPA, HUERTAS, SANTA ISOLINA BAJO, TAYAPAMPA Y CUCHACMALCA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                | OBRA             |
| 330  | 2345794      |                        |                | 8,354,754      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 8,354,754                  | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTS, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 331  | 2308230      |                        |                | 1,814,863      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,814,863                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE ANDAHUAYLA, COLQUIPUCRO, HUACHUACocha, LUCMAPAMPA Y MANTACocha, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO | OBRA             |
| 332  | 2337579      |                        |                | 3,049,141      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,049,141                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYA, CALLANCA, AYÑOTOLEJALA, PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN      | OBRA             |
| 333  | 2271985      |                        |                | 1,776,826      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,776,826                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO EL OLIVO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                          | OBRA             |
| 334  | 2330652      |                        |                | 986,299        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 986,299                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA                                   | OBRA             |
| 335  | 2302413      |                        |                |                | 2,152,426      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,152,426                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                         | OBRA             |
| 336  | 2323620      |                        |                |                | 3,018,705      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,018,705                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PIURA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                               | OBRA             |
| 337  | 2239402      |                        |                | 4,364,198      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,364,198                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI LORETO - LORETO                                                                     | OBRA             |
| 338  | 2269294      |                        |                | 2,036,312      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,036,312                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SHIPATA Y PAMPA HERMOSA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS                                                    | OBRA             |
| 339  | 2292067      |                        |                | 1,905,592      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,905,592                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL EL PALTO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                    | OBRA             |
| 340  | 2290071      |                        |                | 436,724        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 436,724                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE YANAMACHAY, CASHASH, COCHAPATA, MILPO, Y JIRCACANCHA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO                           | OBRA             |
| 341  | 2193192      |                        |                | 1,551,843      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,551,843                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUELLGASH, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                           | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO |
| 342  | 2154583      |                        |                |                | 1,140,857      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,140,857                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE TOTORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                 | OBRA             |
| 343  | 2226146      |                        |                | 7,057,895      |                |                | 20,000                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,077,895                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE VISTA FLORIDA, PARTE ALTA NORTE, SAN ANTONIO, FALLAS Y PORVENIR, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS | OBRA             |
| 344  | 2082789      |                        |                | 2,628,781      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,628,781                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                            | OBRA             |
| 345  | 2295021      |                        |                | 457,926        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 457,926                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRHULICO EN LAS LOCALIDADES DE CHALLHUAS Y HUANTARO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                              | OBRA             |
| 346  | 2166115      |                        |                | 565,143        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 565,143                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CERRO GRANDE, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                          | OBRA             |
| 347  | 2325903      |                        |                | 2,103,812      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,103,812                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PTAR EN LA LOCALIDAD DE EXPANSION-COBRIZA DEL CC.PP. PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ-HUANCAMELICA                       | OBRA             |
| 348  | 2184354      |                        |                | 3,268,916      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,268,916                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO CUTAXI - CASERIO EL PROGRESO Y CASERIO DE YANTAYO, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA                                                       | OBRA             |
| 349  | 2194451      |                        |                | 2,955,185      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,955,185                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI -LORETO                                                                                           | OBRA             |
| 350  | 2214755      |                        |                | 1,243,343      |                |                | 298,723                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,542,066                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MATACANCHA, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                    | OBRA             |
| 351  | 2331246      |                        |                | 3,238,411      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,238,411                  | CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO,YAYAPAMPA,ERAPAMPA Y PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA                                                      | OBRA             |
| 352  | 2246498      |                        |                | 1,789,491      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,789,491                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                    | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 353  | 2215865      |                        |                | 1,475,815      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,475,815                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                           | OBRA             |
| 354  | 2167014      |                        |                | 1,051,280      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,051,280                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ANEXO SAN MIGUEL DE LUVIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                       | OBRA             |
| 355  | 2286291      |                        |                | 1,424,551      |                |                | 0                      | 58,278         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,482,829                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE VITUYA Y LETRINIZACION DE CACTRON, ESTANCIA Y CORRALES, DISTRITO DE CHILIQUN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                            | OBRA             |
| 356  | 2287878      |                        |                | 4,516,156      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,516,156                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE COPANI, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO                                                                                                                       | OBRA             |
| 357  | 2332419      |                        |                | 4,139,543      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,139,543                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS WADINGTON ALTO, WADINGTON BAJO, BOCA DE TIGRE, JACOBITA Y BORIS DEL CENTRO POBLADO PAMPAGRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | OBRA             |
| 358  | 2187713      |                        |                | 3,747,337      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,747,337                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA                                                                                                             | OBRA             |
| 359  | 2332808      |                        |                | 4,334,182      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,334,182                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE USAMASANGA Y MARYBAMBA BAJO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                     | OBRA             |
| 360  | 2286089      |                        |                | 3,724,723      |                |                | 0                      | 1,142,781      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,867,504                  | INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST. DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE EL CEDRO, TILLAPAMPA, EL MOLINO, LA ACHIRA, EL TRIUNFO Y LA PORTADA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA                     | OBRA             |
| 361  | 2310437      |                        |                | 7,304,195      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,304,195                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SARAMURO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                           | OBRA             |
| 362  | 2302295      |                        |                | 863,081        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 863,081                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA, CCAO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAE - APURIMAC                                                                                      | OBRA             |
| 363  | 2235874      |                        |                | 4,066,631      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,066,631                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ELAMBITO DE LA C.C. UNION KORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                       | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 364  | 2293104      |                        |                | 1,312,710      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,312,710                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO OTUCCHO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                      | OBRA             |
| 365  | 2276290      |                        |                | 1,680,185      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,680,185                  | CREACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE GASHAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                                    | OBRA             |
| 366  | 2310465      |                        |                | 2,407,205      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,407,205                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE MALLQUI, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH                                                                                                                 | OBRA             |
| 367  | 2051902      |                        |                | 3,432,386      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,432,386                  | INSTALACION AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                  | OBRA             |
| 368  | 2296213      |                        |                | 2,606,489      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,606,489                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MAGDALENA, CANGASH, HUILLIN, VILLA SAN JUAN Y PARSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                         | OBRA             |
| 369  | 2288786      |                        |                | 1,313,528      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,313,528                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO                         | OBRA             |
| 370  | 2337232      |                        |                | 5,091,826      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,091,826                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CEREZO, LA PRIMAVERA, MAGUNCHAL, MOROCHAL, SANTA CRUZ, PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA DE PAGPA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                | OBRA             |
| 371  | 2209336      |                        |                |                | 803,101        |                | 818,607                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,621,708                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CAYCONI, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                               | OBRA             |
| 372  | 2273147      |                        |                | 2,618,361      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,618,361                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARARIN, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH                                                                                                                               | OBRA             |
| 373  | 2271172      |                        |                |                | 3,964,598      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,964,598                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                            | OBRA             |
| 374  | 2333318      |                        |                | 8,519,868      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 8,519,868                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 375  | 2290574      |                        |                | 2,539,400      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,539,400                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE MONTE SINAI, ALTO UNINI, VISTA ALEGRE Y PIRIARI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN                                          | OBRA             |
| 376  | 2268293      |                        |                | 140,003        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 140,003                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCAMELICA | OBRA             |
| 377  | 2261525      |                        |                | 1,612,469      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,612,469                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO DE FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                       | OBRA             |
| 378  | 2333575      |                        |                | 586,172        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 586,172                    | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE MUNAY PATA, YURAC KCASA, PATIQUILLA Y CHARANDERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                              | OBRA             |
| 379  | 2303207      |                        |                | 453,406        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 453,406                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                        | OBRA             |
| 380  | 2276883      |                        |                | 573,530        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 573,530                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO                                                                               | OBRA             |
| 381  | 2310096      |                        |                | 601,141        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 601,141                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA                                    | OBRA             |
| 382  | 2286191      |                        |                | 735,997        |                |                | 0                      | 62,605         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 798,602                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO YURAC YACU, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                                                    | OBRA             |
| 383  | 2236610      |                        |                | 859,966        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 859,966                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                | OBRA             |
| 384  | 2339911      |                        |                | 2,047,397      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,047,397                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE PALMAPAMPA Y MANCHARA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                  | OBRA             |
| 385  | 2292549      |                        |                | 2,980,924      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,980,924                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLOME, AMPICHA Y COJELA, DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO - PUNO                                               | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 386  | 2336130      |                        |                | 4,757,145      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,757,145                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPI Y LOS SECTORES DE: VISTA ALEGRE Y CCALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO               | OBRA             |
| 387  | 2272056      |                        |                | 464,942        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 464,942                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                    | OBRA             |
| 388  | 2249572      |                        |                | 554,021        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 554,021                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                             | OBRA             |
| 389  | 2280254      |                        |                | 1,757,215      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,757,215                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. TUMBUYA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                                                   | OBRA             |
| 390  | 2246051      |                        |                | 492,001        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 492,001                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE OCORURO-PICHUNCHUCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                    | OBRA             |
| 391  | 2330806      |                        |                |                | 517,812        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 517,812                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                  | OBRA             |
| 392  | 2204006      |                        |                | 915,263        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 915,263                    | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE POQUE, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                       | OBRA             |
| 393  | 2260922      |                        |                | 867,981        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 867,981                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCHIRI, SAN AGUSTIN DE CANAL, MOTOYPAMPA, CCORONTA, CHISE, ACHACONTA, ORERCCO, CACTA, CUCUPA, ULLPUTO,ANCULLO MARCA, ANAHUASI DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRALL - APURIMAC | OBRA             |
| 394  | 2237525      |                        |                | 1,007,250      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,007,250                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO ELADIO TAPULLIMA Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                                      | OBRA             |
| 395  | 2333609      |                        |                | 783,314        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 783,314                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHECCASA Y SECTOR CHILCAPAMPA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC                                                                                                | OBRA             |
| 396  | 2340738      |                        |                | 1,590,568      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,590,568                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE AMOCA Y VISCACHAYOCC, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC                                                                                                                      | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 397  | 2194569      |                        |                | 3,303,904      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,303,904                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                    | OBRA             |
| 398  | 2330745      |                        |                | 495,058        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 495,058                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO TORRE, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                 | OBRA             |
| 399  | 2290908      |                        |                | 854,981        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 854,981                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                           | OBRA             |
| 400  | 2339308      |                        |                | 3,341,396      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,341,396                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                       | OBRA             |
| 401  | 2330667      |                        |                | 980,993        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 980,993                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SAUCE DE ALTO URUYA EN LA LOCALIDAD DE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI                                                                       | OBRA             |
| 402  | 2289046      |                        |                | 501,957        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 501,957                    | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISHA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                         | OBRA             |
| 403  | 2286984      |                        |                | 559,388        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 559,388                    | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ISIPAMPA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                       | OBRA             |
| 404  | 2309917      |                        |                | 1,395,115      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,395,115                  | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PARASPAMPA, SAN FRANCISCO DE CUCHICANCHA Y SAN MARTIN DE ANDARACCAY, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                   | OBRA             |
| 405  | 2319278      |                        |                | 2,525,014      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,525,014                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN EL CENTRO POBLADO DE COYONA Y ANEXOS YUMBE, LA HUACA Y LOMA FRÍA , DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA              | OBRA             |
| 406  | 2332974      |                        |                | 3,571,770      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,571,770                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GUAYAQUIL Y LOS ANEXOS DE TORRE RUMI, CASERVINE NORTE Y CASERVINE SUR, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO | OBRA             |
| 407  | 2330788      |                        |                | 860,154        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 860,154                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QARIN, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE PROYECTO |
| 408  | 2289110      |                        |                | 894,208        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 894,208                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUAMANRURO, CHILLCAPATA Y ACCOPUNCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORMA LLANZACORMA - DISTRITO DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                   | OBRA             |
| 409  | 2308143      |                        |                | 2,197,521      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,197,521                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 410  | 2319485      |                        |                | 2,799,593      |                |                |                        |                |                | 321,209                |                        |                |                |                |                |                | 3,120,802                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHAGLLA, BUENA VISTA, ACHINCA, JUAN VELASCO ALVARADO, PAMPAMARCA, QUIRCAN CHICO Y ROSAPAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO | OBRA             |
| 411  | 2339969      |                        |                | 3,698,243      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,698,243                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE OGOPAMPA, PAMPACANCHA, PACHACANCHA, YANAN CRUZ Y COCHAMBRA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                       | OBRA             |
| 412  | 2287532      |                        |                | 2,619,355      |                |                | 0                      | 25,415         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,644,770                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                 | OBRA             |
| 413  | 2292179      |                        |                | 4,564,818      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,564,818                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                               | OBRA             |
| 414  | 2199269      |                        |                | 2,388,734      |                |                | 0                      | 32,181         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,420,915                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE ANCAMARCA, AHUA, MICHEQ, QOPAYOCC, TUCUBAMBA PAROBAMBA; HUALLHUAPAMPA Y PITECC, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO                                                                                           | OBRA             |
| 415  | 2329520      |                        |                | 4,053,447      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,053,447                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE INVACC Y ANEXOS DE PONGORA Y CHANGARA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA                                                                                                | OBRA             |
| 416  | 2248246      |                        |                | 2,650,142      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,650,142                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                                                   | OBRA             |
| 417  | 2314563      |                        |                | 1,196,377      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,196,377                  | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA PARCIALIDAD DE QUESCA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 418  | 2209723      |                        |                | 6,802,960      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,802,960                  | INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO                                                                                                  | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 419  | 2378010      |                        |                | 3,418,439      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,418,439                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                              | OBRA             |
| 420  | 2316519      |                        |                | 2,218,830      |                |                | 0                      | 1,485,855      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,704,685                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES ROSAMAYO Y PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                               | OBRA             |
| 421  | 2240934      |                        |                | 3,402,971      |                |                | 8,646                  | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,411,617                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                             | OBRA             |
| 422  | 2342430      |                        |                | 3,284,122      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,284,122                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO                                         | OBRA             |
| 423  | 2308189      |                        |                | 1,443,199      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,443,199                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA TUTUMBEROS Y ANEXO EL TAYU, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS                                         | OBRA             |
| 424  | 2180789      |                        |                | 1,100,319      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,100,319                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                | OBRA             |
| 425  | 2340455      |                        |                |                | 786,634        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 786,634                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CASERIOS DISPERSOS DE LAS LOCALIDADES DE SACCAPÍ, ANACCHUASI, PALACCRA Y ACCOPATA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCARELICA | OBRA             |
| 426  | 2338287      |                        |                | 1,077,996      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,077,996                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE TINCUY, CCACHI Y YANAMONTE, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO                      | OBRA             |
| 427  | 2338427      |                        |                | 1,556,086      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,556,086                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                          | OBRA             |
| 428  | 2337424      |                        |                | 2,000,290      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,000,290                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN. BAJO CACHIACO DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                              | OBRA             |
| 429  | 2327089      |                        |                | 1,143,973      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,143,973                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE YAHUANDUZ, LOS HUARAPOS Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA            | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO |
| 430  | 2307079      |                        |                |                | 4,204,894      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,204,894                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH                                                                                                       | OBRA             |
| 431  | 2300983      |                        |                | 1,699,596      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,699,596                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANHUAY,, DISTRITO DE ANDAYMARCA - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                               | OBRA             |
| 432  | 2312372      |                        |                |                | 931,872        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 931,872                    | INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE DURAZNUYOC DISTRITO DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                           | OBRA             |
| 433  | 2282844      |                        |                | 786,470        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 786,470                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLUSTA Y CASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                                   | OBRA             |
| 434  | 2335507      |                        |                | 5,750,359      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,750,359                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE EL MONTE, PICUY, CAJACO, CASCADÉN, DOS RIOS, LA LIBERTAD Y MARAMPAMPA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                | OBRA             |
| 435  | 2304914      |                        |                | 3,073,749      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,073,749                  | CREACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CINCO LOCALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE CONOBAMBA, YESO TACANA, PORVENIR, BUENOS AIRES DE OCUPAMPA, VIRGEN GRANDE DE QUILLIN DISTRITO RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | OBRA             |
| 436  | 2304482      |                        |                | 2,314,406      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,314,406                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL ROSAL, PARUQUE BAJO Y NUEVO PERU, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                 | OBRA             |
| 437  | 2201545      |                        |                | 2,164,802      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,164,802                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN DOCE ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                 | OBRA             |
| 438  | 2333459      |                        |                | 386,134        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 386,134                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ALTOMAYO, CHOCO Y HUAMBICHE, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA                                                                         | OBRA             |
| 439  | 2320729      |                        |                | 502,572        |                |                | 0                      | 42,394         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 544,966                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERIOS: PUEMBOL, HUIÑAL Y SAN FRANCISCO UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                  | OBRA             |
| 440  | 2303494      |                        |                | 511,896        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 511,896                    | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHUACHI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA CAJAMARCA                                                                                                               | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 441  | 2284058      |                        |                | 630,699        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 630,699                    | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE ORCOYO, MUCHUMA Y LISANI, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                                | OBRA             |
| 442  | 2277606      |                        |                | 874,874        |                |                | 0                      | 80,000         | 0              | 345,539                |                        |                |                |                |                |                | 1,300,413                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                        | OBRA             |
| 443  | 2328938      |                        |                | 885,034        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 885,034                    | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CC.NN. DE SANTA ROSA DE PAGKINTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                 | OBRA             |
| 444  | 2302401      |                        |                | 388,447        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 388,447                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC - HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                          | OBRA             |
| 445  | 2176386      |                        |                | 1,238,448      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,238,448                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUZAPA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                         | OBRA             |
| 446  | 2292580      |                        |                | 277,574        |                |                | 0                      | 867,172        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,144,746                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                           | OBRA             |
| 447  | 2286802      |                        |                | 2,877,559      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,877,559                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                         | OBRA             |
| 448  | 2197165      |                        |                | 2,578,172      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,578,172                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CHUCHUHUASI, LA FLORIDA, EL HIGUERÓN, LA LIMA, SECTORES SANTA CRUZ, HUADILLO, SAN MIGUEL, LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA          | OBRA             |
| 449  | 2322305      |                        |                | 609,710        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 609,710                    | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                          | OBRA             |
| 450  | 2301862      |                        |                | 2,366,713      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,366,713                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA, QOCHAPUNCO, CONCAHUAYLLA, ORCCUNCHUPA, TINCO, VILLA VISTA, QASANCCAY, MUTUYNIOCC, REMILLAYOCC, HUAYUNCHOCCLLO, QANCCAYLLO, VIZCACHAYOCC, HUAYLLAPAMPA, ACCOMACHAY, NASACRUZ, PUCAOMA Y | OBRA             |
| 451  | 2304361      |                        |                | 500,705        |                |                |                        |                |                | 259,247                |                        |                |                |                |                |                | 759,952                    | CREACION DE LOS SERVISIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KAMIT EN TSA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                                       | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 452  | 2330144      |                        |                | 409,707        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 409,707                    | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                       | OBRA             |
| 453  | 2325800      |                        |                | 1,374,030      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,374,030                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CHOCOCIRCA, LA UNIÓN, LA PACCHA ALTA, YURACMARCA, LICLIPAMPA, AGUA BLANCA Y CHENTÉN, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA      | OBRA             |
| 454  | 2330066      |                        |                | 380,251        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 380,251                    | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TUTAPISHCO - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                   | OBRA             |
| 455  | 2339193      |                        |                | 2,294,902      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,294,902                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TUDISHAMA, DISTRITO DE SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN                   | OBRA             |
| 456  | 2290073      |                        |                | 4,832,605      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,832,605                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN CINCO LOCALIDADES, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                         | OBRA             |
| 457  | 2238116      |                        |                | 1,215,017      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,215,017                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                               | OBRA             |
| 458  | 2188553      |                        |                | 1,798,216      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,798,216                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HANAC AYLO (SECTORES ESCALERA, IÑA PAMPA Y LEVITA), DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO                   | OBRA             |
| 459  | 2239651      |                        |                | 1,183,046      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,183,046                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE HUAYO GRANDE Y HUAYO CHICO, PUCURHUAY, ÑIRQUIPATA, HUASCARO PATIS Y TAMBORACCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC     | OBRA             |
| 460  | 2300788      |                        |                |                | 1,341,628      |                | 0                      | 1,341,553      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,683,181                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LOS COMUNIDADES DE CCORICHICHINA, PALLCCA CHICO, YANARICO, TENERERIA Y HUAYCHUPATA DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | OBRA             |
| 461  | 2193624      |                        |                | 3,282,219      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,282,219                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                | OBRA             |
| 462  | 2209227      |                        |                | 448,345        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 448,345                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MATRIZ SORATIRA DEL, DISTRITO DE SAN ANTON AZANGARO - PUNO                                                                        | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE PROYECTO |
| 463  | 2300749      |                        |                | 1,172,439      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,172,439                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS                                                                                                                                                        | OBRA             |
| 464  | 2153140      |                        |                | 651,215        |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 651,215                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUATAPAMPA,ALCAMARINI,CHICURUNI,Y CCOLPATIRA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                               | OBRA             |
| 465  | 2306706      |                        |                | 1,594,456      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,594,456                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCTAPATA, CHACHASPATA, HUALLHUA Y SACHABAMBA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                         | OBRA             |
| 466  | 2318468      |                        |                | 1,202,829      |                |                | 0                      | 21,230         | 0              | 35,201                 |                        |                |                |                |                |                | 1,259,260                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE HUAMBO, PATALLACTA, CARAMPA Y UNYA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                      | OBRA             |
| 467  | 2300628      |                        |                | 1,302,628      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,302,628                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE AMPU, JAPURO, SACCANCA, UNOPULLA Y LOROCANI DE LA COMUNIDAD DE CURPIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                       | OBRA             |
| 468  | 2317432      |                        |                | 3,152,350      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,152,350                  | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA - REGION CAJAMARCA | OBRA             |
| 469  | 2199018      |                        |                |                |                |                | 2,058,813              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,058,813                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL EDEN SECTOR PARTE BAJA E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUAMANZAÑA, HUANGABAL Y EL EDEN PERTECIENTE A CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                   | OBRA             |
| 470  | 2272744      |                        |                |                |                |                | 4,245,313              | 351,898        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,597,211                  | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO CUYPAMPA, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                          | OBRA             |
| 471  | 2340670      |                        |                |                |                |                | 1,074,032              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,074,032                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P PALCO LA CAPILLA, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                             | OBRA             |
| 472  | 2290235      |                        |                |                |                | 2,735,884      |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,735,884                  | MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                                                            | OBRA             |
| 473  | 2217512      |                        |                |                |                | 4,048,571      | 0                      | 1,858,133      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,906,704                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                  | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 474  | 2356153      |                        |                |                |                | 2,006,164      |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,006,164                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE ACRAYBAMBA SIMITA Y ACCOYLLA, DISTRITO DE SÓCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                    | OBRA             |
| 475  | 2336290      |                        |                |                |                | 1,412,487      |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,412,487                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SANTO DOMINGO DE CACHI, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                             | OBRA             |
| 476  | 2306762      |                        |                |                |                | 2,390,948      | 0                      | 207,576        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,598,524                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                                                         | OBRA             |
| 477  | 2336051      |                        |                |                |                | 2,597,062      | 0                      | 8,694,513      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 11,291,575                 | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN COMUNIDADES DE LARAMATE, SAN JOSE DE MICHCA, CCAYARPACHI, CRUZ CUCHO Y SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA - HUAMANGA - AYACUCHO | OBRA             |
| 478  | 2331539      |                        |                | 2,588,521      |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,588,521                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE C.P. SAN MIGUEL, C.P. RAYAN, C.P. CHINGALPO Y TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH                                                                               | OBRA             |
| 479  | 2245178      |                        |                |                |                |                | 562,962                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 562,962                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                                           | OBRA             |
| 480  | 2241771      |                        |                |                |                |                | 196,373                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 196,373                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO                                                                                   | OBRA             |
| 481  | 2194065      |                        |                |                |                |                | 82,200                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 82,200                     | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                        | OBRA             |
| 482  | 2194591      |                        |                |                |                |                | 328,865                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 328,865                    | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                 | OBRA             |
| 483  | 2310120      |                        |                |                |                |                | 4,375,873              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,375,873                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                 | OBRA             |
| 484  | 2158977      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,331,776      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,331,776                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE PROYECTO |
| 485  | 2225800      |                        |                |                |                |                | 0                      | 5,172,977      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,172,977                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                           | OBRA             |
| 486  | 2160189      |                        |                |                |                |                | 0                      | 60,302         | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 60,302                     | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                    | OBRA             |
| 487  | 2301716      |                        |                |                |                |                | 39,119                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 39,119                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE ACCOPINTACHINA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, MAYUPAMPA, AMARU PATA Y YURICANCHA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC               | OBRA             |
| 488  | 2182598      |                        |                |                |                |                | 2,766,922              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,766,922                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LOS CP ALTOS HUAYRAPATA, CC MULLUCHINI, CRUZPATA, CHUYMACOLLO, JALLURI, KIMSA LACCAYA, POMAOCA Y TOTORANI, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO                                        | OBRA             |
| 489  | 2098685      |                        |                |                |                |                | 844,337                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 844,337                    | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                   | OBRA             |
| 490  | 2202313      |                        |                |                |                |                | 94,941                 | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 94,941                     | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS CON EL SISTEMA BIODIGESTOR EN EL BARRIO LA PAMPA , DISTRITO CAHUACHO - PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA                                             | OBRA             |
| 491  | 2195414      |                        |                |                |                |                | 1,305,785              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,305,785                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLPA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC    | OBRA             |
| 492  | 2142471      |                        |                |                |                |                | 1,145,044              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,145,044                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE YANAMARCA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN                                                                                                                | OBRA             |
| 493  | 2303718      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 272,736        |                        |                        |                |                |                |                |                | 272,736                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES , DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                               | OBRA             |
| 494  | 2217352      |                        |                |                |                |                | 2,613,827              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,613,827                  | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LAS LOCALIDADES DE ANTONIO RAIMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA DISTRITO DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGIÓN HUANUCO                    | OBRA             |
| 495  | 2324125      |                        |                |                |                |                | 273,540                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 273,540                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PUMAHUASI, RESIDENCIAL LOS PUMAS, MERCEDES, FLORES DE CRUCE Y CHANCADORA DEL, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO |
| 496  | 2216309      |                        |                |                |                |                | 0                      | 7,300,000      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,300,000                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                      | OBRA             |
| 497  | 2308592      |                        |                |                |                |                | 0                      | 144,346        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 144,346                    | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ALFONSO UGARTE, NUEVO MILENIO Y BELEN, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO                                                           | OBRA             |
| 498  | 2194438      |                        |                |                |                |                | 17,430,622             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 17,430,622                 | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP 03 DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                                                          | OBRA             |
| 499  | 2243563      |                        |                |                |                |                | 1,413,000              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,413,000                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO MARISCAL CASTILLA,, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                              | OBRA             |
| 500  | 2335000      |                        |                |                |                |                | 10,938,355             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,938,355                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                               | OBRA             |
| 501  | 2302326      |                        |                |                |                |                | 3,066,029              | 0              | 0              | 36,792                 |                        |                |                |                |                |                | 3,102,821                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE VILLAMAYO, PATIBAMBA, PAMPA MOLINO Y PACOS DEL, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPa - HUANCavelica | OBRA             |
| 502  | 2317180      |                        |                |                |                |                | 0                      | 3,021,307      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,021,307                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ESPERANZA, AYRAMPO, TUPAC AMARU, VISTA ALEGRE Y LOS ANGELES, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCavelica                              | OBRA             |
| 503  | 2308833      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,124,141      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,124,141                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PROVIDENCIA, SAN ANDRÉS Y ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO                                                        | OBRA             |
| 504  | 2149145      |                        |                |                |                |                | 1,358,883              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,358,883                  | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PILETAS PUBLICAS Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                    | OBRA             |
| 505  | 2268696      |                        |                |                |                |                | 3,816,475              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,816,475                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PICHUGÁN, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                            | OBRA             |
| 506  | 2280244      |                        |                |                |                |                | 1,086,800              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,086,800                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERIO FLOR DE MAYO, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE PROYECTO |
| 507  | 2285638      |                        |                |                |                |                | 4,256,094              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,256,094                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES SANTA ROSA, CENTRO Y BELÉN DEL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                 | OBRA             |
| 508  | 2290576      |                        |                |                |                |                | 1,272,748              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,272,748                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUISPE, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                             | OBRA             |
| 509  | 2306733      |                        |                |                |                |                | 352,345                | 1,409,380      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,761,725                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPM QUINDEN BAJO, DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                    | OBRA             |
| 510  | 2308279      |                        |                |                |                |                | 3,903,442              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,903,442                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYCHAURUMI, TUNAHUAIN, LAYAPAMPA, WISHLAJ Y MUNANYA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO                                                         | OBRA             |
| 511  | 2337075      |                        |                |                |                |                | 3,339,051              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,339,051                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOYABAMBA-CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                             | OBRA             |
| 512  | 2177572      |                        |                |                |                |                | 2,392,349              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,392,349                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMISTAD, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                                           | OBRA             |
| 513  | 2253676      |                        |                |                |                |                | 7,226,914              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,226,914                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COIPA CAPITAL Y ANEXOS DE SU PERIFERIA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                            | OBRA             |
| 514  | 2263952      |                        |                |                |                |                | 5,170,503              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,170,503                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN PULCAY, HUILLCABAMBA, CHUYAMA, CHACCHAHUA, LLOCCLLAPATA Y CHURCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                                 | OBRA             |
| 515  | 2275644      |                        |                |                |                |                | 2,928,111              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,928,111                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON BIODIGESTOR EN LOS CASERIOS DE CAPACHA, SHONGUARCO, TARABAMBA, HUAYLLAMPO BAJO, PAUCA, DOS DE MAYO, NUEVO PROGRESO, HUARAULLAPAMPA Y CHOQUEBAMBA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH | OBRA             |
| 516  | 2278759      |                        |                |                |                |                | 4,820,986              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,820,986                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PAJABLANCA Y º DISTRITO DE CHUGAY SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                      | OBRA             |
| 517  | 2281481      |                        |                |                |                |                | 7,075,707              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,075,707                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES SANTA LUCIA, PUEBLO LIBRE, TANCARPATA Y TARACA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                    | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO |
| 518  | 2281862      |                        |                |                |                |                | 1,423,857              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,423,857                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TACTAMAL, DISTRITO DE OCALLI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                   | OBRA             |
| 519  | 2301890      |                        |                |                |                |                | 1,714,975              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,714,975                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE ANCHAC HUASI, MITAPA SAMANAN Y SAN JOSÉ DE MAYOBAMBA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | OBRA             |
| 520  | 2304346      |                        |                |                |                |                | 1,714,975              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,714,975                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CAYRAMAYO, TOCONDOLO, HUAYRACCASA, PISCOCCOCHA, HUIRICLLA, MINAS CORRAL Y QASA CORRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO D           | OBRA             |
| 521  | 2307340      |                        |                |                |                |                | 2,574,598              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,574,598                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD HUALATAN, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                   | OBRA             |
| 522  | 2308428      |                        |                |                |                |                | 4,942,571              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,942,571                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE UCHUY, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                | OBRA             |
| 523  | 2308499      |                        |                |                |                |                | 1,558,068              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,558,068                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ATASH, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH                                                                                                       | OBRA             |
| 524  | 2314548      |                        |                |                |                |                | 6,484,595              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,484,595                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PIEDRAS GORDAS, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA                                                                                                       | OBRA             |
| 525  | 2314604      |                        |                |                |                |                | 3,187,378              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,187,378                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA CC. NN BUFE0 POZO, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                    | OBRA             |
| 526  | 2314929      |                        |                |                |                |                | 2,175,125              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,175,125                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS LA PALMA Y SANTA ANA ., DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                       | OBRA             |
| 527  | 2322598      |                        |                |                |                |                | 1,548,954              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,548,954                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                           | OBRA             |
| 528  | 2323560      |                        |                |                |                |                | 2,866,709              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,866,709                  | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, CULANTRILLO, GARGUNGA Y PAMPAHUARI, DISTRITO DE SICSIBAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 529  | 2324255      |                        |                |                |                |                | 4,797,768              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,797,768                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE INGACORRAL, RAYAMBAL Y TAMBILLO, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                             | OBRA             |
| 530  | 2330742      |                        |                |                |                |                | 1,851,747              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,851,747                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE MARCO, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                              | OBRA             |
| 531  | 2339960      |                        |                |                |                |                | 1,404,063              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,404,063                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANADILLAS, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                     | OBRA             |
| 532  | 2342046      |                        |                |                |                |                | 1,693,054              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,693,054                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                 | OBRA             |
| 533  | 2342435      |                        |                |                |                |                | 5,760,608              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,760,608                  | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE ANCA, CHURAP, CUYHUAN, PACKAR E ICHOCA, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                         | OBRA             |
| 534  | 2343153      |                        |                |                |                |                | 3,222,252              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,222,252                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHONTAPAMPA, MARYPAMAPA, CUCHAPAMPA Y PALACHE, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                | OBRA             |
| 535  | 2323891      |                        |                |                |                |                | 7,604,974              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,604,974                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YURACYACU, CHILLCABRAVA,MISHQUIYACU, LEJIA CHICO, PUMA HERMANA, COLMAL ALTO, SAN PEDRO DE TAUJIA, EL ROLLO Y PISHCOBAMBA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | OBRA             |
| 536  | 2104229      |                        |                |                |                |                | 3,678,200              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,678,200                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE QUIUCMAL-, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS                                                                                               | OBRA             |
| 537  | 2275094      |                        |                |                |                |                | 3,497,370              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,497,370                  | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LONYA CHICO -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                 | OBRA             |
| 538  | 2271356      |                        |                |                |                |                | 2,983,994              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,983,994                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                 | OBRA             |
| 539  | 2323996      |                        |                |                |                |                | 5,053,034              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,053,034                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                 | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 540  | 2331227      |                        |                |                |                |                | 14,498,356             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 14,498,356                 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VALLE ANDINO, ALTO AMAZONAS, EL DORADO, NUEVO OMIA, PAMPA DEL TONCHIMILLO, SANTA FE, LAS BRISAS Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS | OBRA             |
| 541  | 2303043      |                        |                |                |                |                | 3,750,408              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,750,408                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS BUENOS AIRES Y PORVENIR, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                      | OBRA             |
| 542  | 2309978      |                        |                |                |                |                | 2,816,768              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,816,768                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO JOROBAMBA Y DEL CASERIO TRIUNFO DE LOS ARRAYANES, DISTRITO DE EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                          | OBRA             |
| 543  | 2338983      |                        |                |                |                |                | 8,027,615              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 8,027,615                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS EL SAUCE, SAN LORENZO, LA PALMA, EL LAUREL,RAMON CASTILLA, VISTA ALEGRE, LA FLOR, ANGAMOS, PURURCO Y SECTORES, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                      | OBRA             |
| 544  | 2272665      |                        |                |                |                |                | 4,347,367              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,347,367                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LA LIBERTAD - HUARAZ - ANCASH                                                                                                       | OBRA             |
| 545  | 2314059      |                        |                |                |                |                | 5,420,545              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,420,545                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH                                                                                | OBRA             |
| 546  | 2339675      |                        |                |                |                |                | 2,857,201              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,857,201                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE QUERORAGRA, CHACARAGRA Y CASHAPAMPA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH                                                  | OBRA             |
| 547  | 2331675      |                        |                |                |                |                | 4,578,670              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,578,670                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE OCOCOA Y LAS LOCALIDADES DE LA MERCED Y QUINHUAY, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH                                                                          | OBRA             |
| 548  | 2282548      |                        |                |                |                |                | 6,795,771              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,795,771                  | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUASCAR, CARAP, CAPAN, CAJAY, CARACHUCO, SAN JUAN, Y WITCU, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS ANCASH                                                                              | OBRA             |
| 549  | 2318916      |                        |                |                |                |                | 7,145,285              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,145,285                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE COLCABAMBA, SAN JOSE Y PAROBAMBA CHICO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                 | OBRA             |
| 550  | 2280959      |                        |                |                |                |                | 3,968,610              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,968,610                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO HUACHO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH                                                                                               | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO |
| 551  | 2289653      |                        |                |                |                |                | 1,714,509              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,714,509                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA UPINA, PROVINCIA DE COTABAMBA - APURIMAC                                                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 552  | 2288095      |                        |                |                |                |                | 7,850,164              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,850,164                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE PACCHIPATA, SINHUAPATA, EDEN, TENERIA, MISCA PUCRO, ESCORNO, RAUCACUCHO, ANANSAYOCC, Y ORNOPATA EN LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA DEL DISTRITO DE OCOBAMBA - CHINCHIBOS - APURIMAC | OBRA             |
| 553  | 2268426      |                        |                |                |                |                | 4,136,220              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,136,220                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE PAMPAHUITE, CHUCHAUCCASA, TAMBO-PAYQUISTE Y AHUAYTANI, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                          | OBRA             |
| 554  | 2332871      |                        |                |                |                |                | 2,872,318              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,872,318                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - GRAU - APURIMAC                                                                                                                                                                            | OBRA             |
| 555  | 2235389      |                        |                |                |                |                | 4,292,054              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,292,054                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE QOYA QOYA, PAQPAPATA, CCOLCCABAMBA, LARAMPUQUIO, MAUCALLACTA, PUCALOMA Y MARQARI, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                  | OBRA             |
| 556  | 2235398      |                        |                |                |                |                | 7,037,087              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,037,087                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE SAMANA, ACCO CAPILLAPATA, SAN RAFAEL, LUYANTA, SAPSI, CEDRO, SAN LORENZO, MONJAPATA, SANTA ROSA DE COCHABAMBA Y SANTA LUCIA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                   | OBRA             |
| 557  | 2323204      |                        |                |                |                |                | 4,072,291              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,072,291                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECUPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARAPO Y SAN MIGUEL DE MANCHIRI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO                                     | OBRA             |
| 558  | 2240899      |                        |                |                |                |                | 8,448,120              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 8,448,120                  | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAYOCC ALTO, UYUVIRCA Y ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                          | OBRA             |
| 559  | 2252841      |                        |                |                |                |                | 6,139,251              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,139,251                  | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                | OBRA             |
| 560  | 2289091      |                        |                |                |                |                | 3,314,119              | 0              | 0              | 0                      |                        |                |                |                |                |                | 3,314,119                  | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 561  | 2312649      |                        |                |                |                |                | 1,571,240              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,571,240                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 562  | 2254137      |                        |                |                |                |                | 5,559,331              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,559,331                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE PUNCUHUACCA Y UNION PALAYCCA, SANTA ANA Y SANTA ISABEL DEL, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                                                             | OBRA             |
| 563  | 2247406      |                        |                |                |                |                | 4,475,733              | 0              | 0              | 0                      |                        |                |                |                |                |                | 4,475,733                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, JATUM RUMI, CAÑANA Y HUECCROPAMPA, DISTRITO DE CHILCAVOC - SUCRE - AYACUCHO                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 564  | 2189113      |                        |                |                |                |                | 3,053,032              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,053,032                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIHUA, HUALLA FAJARDO-AYACUCHO                                                                                                                                                                                                            | OBRA             |
| 565  | 2300757      |                        |                |                |                |                | 4,477,557              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,477,557                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE PRAMADERA, MUCHCAPATA, SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTA ROSA DE HUARACASCCA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                                                                    | OBRA             |
| 566  | 2182798      |                        |                |                |                |                | 1,889,977              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,889,977                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AAGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATILLAMBI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                             | OBRA             |
| 567  | 2310138      |                        |                |                |                |                | 3,334,630              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,334,630                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ZARZA, EL PILANCON Y CENTRO URBANO DE C.P DE SAPUC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                               | OBRA             |
| 568  | 2344802      |                        |                |                |                |                | 1,943,886              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,943,886                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRATRE HIDRAULICO EN EL CASERÍO SHIRAC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                          | OBRA             |
| 569  | 2300864      |                        |                |                |                |                | 2,324,639              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,324,639                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CASERIOS TAMBILLO, ESLABON, LLULLAPUQUIO Y MAJADAPAMPA - C.P. LLULLAPUQUIO, DISTRITO DE CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                    | OBRA             |
| 570  | 2329347      |                        |                |                |                |                | 17,921,946             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 17,921,946                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE QUINUAPAMPA, YERBA BUENA CHICA, MARAYPATA, PROGRESO, LA FLORIDA, SAN PEDRO, EL MILAGRO, MOLINO DEL ARCO, LAUREL DEL VALLE, LA LIBERTAD, ANEXO CORRALPAMPA, SECTOR CASHAPAMPA , EN EL CENTRO POBLADO DE COMBAYO, DISTRITO DE COMBAYO - CUSCO - CUSCO | OBRA             |
| 571  | 2244976      |                        |                |                |                |                | 10,558,069             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,558,069                 | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SHAULLO CHICO ,VALLE VERDE ,HUAYRAPONGO ANEXOS DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                            | OBRA             |
| 572  | 2278001      |                        |                |                |                |                | 6,515,014              | 0              | 0              | 184,161                |                        |                |                |                |                |                | 6,699,175                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                                                                                      | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 573  | 2335838      |                        |                |                |                |                | 3,666,717              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,666,717                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SALACAT, LICLIPAMPA, ALOCUCHO, PUEBLO NUEVO Y LA PAMPA, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                               | OBRA             |
| 574  | 2316540      |                        |                |                |                |                | 5,648,184              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,648,184                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE LA IRACA, SACA SACAS, CORRALILLO Y SITACUCHO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                   | OBRA             |
| 575  | 2331002      |                        |                |                |                |                | 3,666,192              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,666,192                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                               | OBRA             |
| 576  | 2310607      |                        |                |                |                |                | 5,797,904              | 0              | 0              | 910,447                |                        |                |                |                |                |                | 6,708,351                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ CONGA, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA                                                                          | OBRA             |
| 577  | 2292756      |                        |                |                |                |                | 3,859,559              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,859,559                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHABARBAMBA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                             | OBRA             |
| 578  | 2332189      |                        |                |                |                |                | 7,605,499              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,605,499                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE EL ROCOTO, EL PALMO, PARAGUAY Y AYANCHACRA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA                              | OBRA             |
| 579  | 2166683      |                        |                |                |                |                | 6,843,155              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,843,155                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE VILCASIT Y AGUA BRAVA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                    | OBRA             |
| 580  | 2276554      |                        |                |                |                |                | 10,079,828             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,079,828                 | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                            | OBRA             |
| 581  | 2307690      |                        |                |                |                |                | 2,346,839              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,346,839                  | CREACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERIO EL GUAYO, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                           | OBRA             |
| 582  | 2331014      |                        |                |                |                |                | 3,600,494              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,600,494                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAPOLAN, CHILUCOTE, LA CIENEGA Y PAMPA DE LA MONTAÑA, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA | OBRA             |
| 583  | 2310434      |                        |                |                |                |                | 2,273,939              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,273,939                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                             | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 584  | 2339743      |                        |                |                |                |                | 3,388,387              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,388,387                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN LAS LOCALIDADES DE AYACATE, NUEVO PARAISO Y EL CASERIO DE PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                      | OBRA             |
| 585  | 2302788      |                        |                |                |                |                | 4,934,963              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,934,963                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LIC LIC, LACHUQUE Y SAN JOSE, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA                | OBRA             |
| 586  | 2258180      |                        |                |                |                |                | 3,165,159              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,165,159                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL, DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                  | OBRA             |
| 587  | 2282985      |                        |                |                |                |                | 5,069,607              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,069,607                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                              | OBRA             |
| 588  | 2243452      |                        |                |                |                |                | 4,453,010              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,453,010                  | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAJAPUCARA, DISTRITO DE CCAPI - PARURO - CUSCO                                                             | OBRA             |
| 589  | 2281982      |                        |                |                |                |                | 3,757,069              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,757,069                  | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUYCA DEL, DISTRITO DE MARCAPATA - QUISPICANCHI - CUSCO                                                            | OBRA             |
| 590  | 2338454      |                        |                |                |                |                | 11,503,929             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 11,503,929                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCCALLACO Y POMACANCHA, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCavelica                             | OBRA             |
| 591  | 2199024      |                        |                |                |                |                | 3,585,165              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,585,165                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA HUASAPAMPA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCavelica | OBRA             |
| 592  | 2319392      |                        |                |                |                |                | 4,163,626              | 0              | 0              | 283,687                |                        |                |                |                |                |                | 4,447,313                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 06 LOCALIDADE DEL, DISTRITO DE HUANCahuanca, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                                                      | OBRA             |
| 593  | 2318969      |                        |                |                |                |                | 3,145,432              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,145,432                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISCANI, GERRANA Y YURACCANCHA,, DISTRITO DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCavelica                                      | OBRA             |
| 594  | 2324477      |                        |                |                |                |                | 3,986,509              | 0              | 0              | 2,008,255              |                        |                |                |                |                |                | 5,994,764                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE PARCO VILLANUEVA, ATAHUALPA LIRIOPAMPA Y SAN FRANCISCO DE TELLERIA DEL, DISTRITO DE NAHUIMPUQUIO - TAYACAJA - HUANCavelica                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 595  | 2331806      |                        |                |                |                |                | 6,159,545              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,159,545                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE MAL PASO, CUCHICANCHA Y SANCARAGRA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO | OBRA             |
| 596  | 2175414      |                        |                |                |                |                | 824,029                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 824,029                    | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE IZCURRUMI, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                               | OBRA             |
| 597  | 2221081      |                        |                |                |                |                | 698,552                | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 698,552                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE QUEPACARA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                      | OBRA             |
| 598  | 2323349      |                        |                |                |                |                | 1,348,948              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,348,948                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO YANUNA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                    | OBRA             |
| 599  | 2328221      |                        |                |                |                |                | 5,681,039              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,681,039                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA                                                                                                                       | OBRA             |
| 600  | 2263210      |                        |                |                |                |                | 2,159,328              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,159,328                  | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS Y SISTEMAS DE DESAGUE EN BARRIOS Y ANEXOS DE LA ZONA SUR, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN                   | OBRA             |
| 601  | 2182247      |                        |                |                |                |                | 3,804,935              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,804,935                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATACANCHA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN                                                       | OBRA             |
| 602  | 2132828      |                        |                |                |                |                | 3,617,030              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,617,030                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                                                | OBRA             |
| 603  | 2337799      |                        |                |                |                |                | 2,242,821              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,242,821                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE PUTYMACHAY, SANTA ROSA DE TINGO Y SHURURUYOC DEL, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                        | OBRA             |
| 604  | 2314200      |                        |                |                |                |                | 5,023,843              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,023,843                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - CHUPACA - JUNIN                                                                 | OBRA             |
| 605  | 2331312      |                        |                |                |                |                | 2,036,259              | 0              | 0              | 1,021,630              |                        |                |                |                |                |                | 3,057,889                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO DE ALAN GARCIA - ALAN GABRIEL - PARUQUE ALTO - DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD   | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 606  | 2277574      |                        |                |                |                |                | 2,921,494              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,921,494                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA TERESITA, VISTA ALEGRE Y QUINIGON, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                              | OBRA             |
| 607  | 2272742      |                        |                |                |                |                | 3,543,664              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,543,664                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO QUILCHA GRANDE-QUILCHITA DEL, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                  | OBRA             |
| 608  | 2335417      |                        |                |                |                |                | 2,171,476              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,171,476                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO RAYAMBARA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                           | OBRA             |
| 609  | 2311369      |                        |                |                |                |                | 6,988,292              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,988,292                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS DE LA YEGUADA, COCHAMARCA Y OROCULLAY, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO LA LIBERTAD                                      | OBRA             |
| 610  | 2239200      |                        |                |                |                |                | 2,438,307              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,438,307                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD MUNDIAL, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO                                                                                                            | OBRA             |
| 611  | 2152120      |                        |                |                |                |                | 2,273,939              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,273,939                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                   | OBRA             |
| 612  | 2293301      |                        |                |                |                |                | 3,527,233              | 0              | 0              | 1,595,654              |                        |                |                |                |                |                | 5,122,887                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO        | OBRA             |
| 613  | 2284396      |                        |                |                |                |                | 7,353,973              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,353,973                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, ZIPIZU, GRAMAZU Y ALTO GRAMAZU DE LA CC.NN. TSACHOPEN, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                              | OBRA             |
| 614  | 2327521      |                        |                |                |                |                | 2,067,384              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,067,384                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LOS POTREROS, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                            | OBRA             |
| 615  | 2300345      |                        |                |                |                |                | 6,631,522              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 6,631,522                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS, PUCUTAY, CRUZ MISIONERA-TACARPO, SANTA LUCIA-TACARPO, MANCUCUR, IMBO Y GUARDALAPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA | OBRA             |
| 616  | 2176155      |                        |                |                |                |                | 2,513,789              | 0              | 0              | 1,206,310              |                        |                |                |                |                |                | 3,720,099                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CASERIO TRIGOPAMPA, CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE PROYECTO |
| 617  | 2280588      |                        |                |                |                |                | 9,063,414              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 9,063,414                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS: LOS PASAJES, NUEVA ESPERANZA, EL BORDO, MAMBLUQUE, ALTO MAMBLUQUE, SAN FRANCISCO, COCA, FAICAL, PISCAN ALTO, PISCAN BAJO, PAREDES MACEDA, RICARDO PALMA Y SAN CRISTOBAL PISCAN AL | OBRA             |
| 618  | 2332959      |                        |                |                |                |                | 10,794,053             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,794,053                 | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA MICROCUENCA AZANGARO II, DISTRITO AZANGARO Y ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                                           | OBRA             |
| 619  | 2307081      |                        |                |                |                |                | 4,531,314              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,531,314                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO                                                                                          | OBRA             |
| 620  | 2285079      |                        |                |                |                |                | 4,182,906              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,182,906                  | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, CCPAJON Y TULANI KETEKETE, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO                                                                  | OBRA             |
| 621  | 2269940      |                        |                |                |                |                | 1,309,153              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,309,153                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO LLALLAHUA DEL, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO                                                                                                                 | OBRA             |
| 622  | 2275106      |                        |                |                |                |                | 4,501,879              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,501,879                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE ALQUIPA, INCHUPALLA Y QUECAÑAMAYA, DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                      | OBRA             |
| 623  | 2309357      |                        |                |                |                |                | 10,759,246             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 10,759,246                 | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                    | OBRA             |
| 624  | 2308852      |                        |                |                |                |                | 3,257,025              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,257,025                  | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD ROSARIO ALTO ANCOMARCA Y SECTOR PARINACOTA, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO                                                                                   | OBRA             |
| 625  | 2201938      |                        |                |                |                |                | 1,487,470              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,487,470                  | INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LAS C.C. DE HAHUARUYO, CALLPACUYO Y PARCIALIDADES DE AJA TIQUINA, HUALLATANI, CANLLACOLLO Y MUCURAYA PAICHANI, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO                        | OBRA             |
| 626  | 2225282      |                        |                |                |                |                | 3,129,330              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,129,330                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                                                      | OBRA             |
| 627  | 2301308      |                        |                |                |                |                | 4,181,312              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,181,312                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                                                   | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 628  | 2225512      |                        |                |                |                |                | 3,729,537              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,729,537                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO POTONI, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                            | OBRA             |
| 629  | 2311764      |                        |                |                |                |                | 3,628,135              | 0              | 0              | 128,932                |                        |                |                |                |                |                | 3,757,067                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO                                                                                           | OBRA             |
| 630  | 2199142      |                        |                |                |                |                | 7,648,513              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 7,648,513                  | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                                  | OBRA             |
| 631  | 2310452      |                        |                |                |                |                | 3,807,934              | 0              | 0              | 115,524                |                        |                |                |                |                |                | 3,923,458                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                         | OBRA             |
| 632  | 2310467      |                        |                |                |                |                | 3,928,183              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,928,183                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE TAHUACO, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                 | OBRA             |
| 633  | 2310488      |                        |                |                |                |                | 3,476,740              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,476,740                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU SANTO SECTOR I Y SAN JUAN DE TOTORA SECTOR II Y III, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                        | OBRA             |
| 634  | 2221032      |                        |                |                |                |                | 24,843,703             | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 24,843,703                 | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, MIRAVALLE, LA COLLPA, AGUA AZUL, TUPAC AMARU, MIRAFLORES Y NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | OBRA             |
| 635  | 2202029      |                        |                |                |                |                | 4,715,204              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,715,204                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN IGNACIO, DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                             | OBRA             |
| 636  | 2334359      |                        |                |                |                |                | 4,115,781              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,115,781                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                      | OBRA             |
| 637  | 2358868      |                        |                |                |                |                | 5,965,698              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,965,698                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PACAYZAPA Y SANTA CLARA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN                                                  | OBRA             |
| 638  | 2305919      |                        |                |                |                |                | 2,305,637              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,305,637                  | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CCNN KICHWA DE MORILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                      | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO |
| 639  | 2214823      |                        |                |                |                |                | 5,008,056              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 5,008,056                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VIVERES, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                                                 | OBRA             |
| 640  | 2339146      |                        |                |                |                |                | 3,851,651              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,851,651                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PILLUANA, DISTRITO DE PILLUANA - PICOTA - SAN MARTIN                                                                       | OBRA             |
| 641  | 2338230      |                        |                |                |                |                | 9,022,771              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 9,022,771                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE BELLO HORIZONTE Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN - SAN MARTIN | OBRA             |
| 642  | 2204974      |                        |                |                |                |                | 3,102,656              | 0              | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,102,656                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ZAPOTAL, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA                                                                             | OBRA             |
| 643  | 2337573      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,891,918      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,891,918                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                               | OBRA             |
| 644  | 2341882      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,785,624      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,785,624                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHETO Y SALICAS, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                | OBRA             |
| 645  | 2294975      |                        |                |                |                |                | 0                      | 718,364        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 718,364                    | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL Y AGUA POTABLE EN LOS CASERIOS DE AYAVIÑA Y HUANZA, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                       | OBRA             |
| 646  | 2294977      |                        |                |                |                |                | 0                      | 883,087        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 883,087                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE PAICARAN - TUCUSH, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                         | OBRA             |
| 647  | 2287704      |                        |                |                |                |                | 0                      | 997,672        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 997,672                    | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CC.PP DE CHINCHOBAMBA, DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                     | OBRA             |
| 648  | 2337473      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,556,847      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,556,847                  | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS POBLADOS DE CCOISA, TARWIYUCC, TRIGOLOMA Y LECHECCOCHA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                   | OBRA             |
| 649  | 2327008      |                        |                |                |                |                | 0                      | 3,396,014      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,396,014                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MARAYCERA, PUITOCC, SALLALLI Y QISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO |
| 650  | 2324863      |                        |                |                |                |                | 0                      | 3,336,736      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,336,736                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE LLAHUECCMARCA, CALLEJON, CALDERA, SAN FRANCISCO DE OCCECHIPA, CUSI VALLE SAN FRANCISCO Y SAN PEDRO DE VACAHUASI, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO | OBRA             |
| 651  | 2376877      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,228,213      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,228,213                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CHILINGA - AQUILLA - CHACCO DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                                                | OBRA             |
| 652  | 2162564      |                        |                |                |                |                | 0                      | 3,587,638      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 3,587,638                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE DEL C.P. CHUCMAR EN LAS LOCALIDADES DE CHUCMAR ALTO Y CHUCMAR CENTRO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                    | OBRA             |
| 653  | 2329583      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,300,036      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,300,036                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE LOS CASERIOS: LLACADEN -YAQUE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 654  | 2303349      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,320,499      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,320,499                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE LA CASCARILLA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                          | OBRA             |
| 655  | 2376565      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,882,247      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,882,247                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                        | OBRA             |
| 656  | 2314623      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,106,842      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,106,842                  | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                       | OBRA             |
| 657  | 2333441      |                        |                |                |                |                | 0                      | 810,239        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 810,239                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CASERIO LAS DELICIAS DEL C.P.M. GRANADILLAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                               | OBRA             |
| 658  | 2273644      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,869,601      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,869,601                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS NUEVO ORIENTE, EL VENCEDOR Y BOLIVAR, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                            | OBRA             |
| 659  | 2144115      |                        |                |                |                |                | 0                      | 955,242        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 955,242                    | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CASERIO PANGOYA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                               | OBRA             |
| 660  | 2369228      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,947,850      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,947,850                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE LIMONCITO, CARRIZAL, VISTA ALEGRE, AJOSMAYO, MONTECRISTO Y LOS ANEXOS DE EL PALMO, SEQUEZ BAJO, GUARANÍ, PIEDRA ANGOSTA, LA CUEVA, HUALANGUITO, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA            | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 661  | 2306963      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,629,370      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,629,370                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAUCEPAMPA -DISTRITO DE SAUCEPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                      | OBRA             |
| 662  | 2337456      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,352,203      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,352,203                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CH'UPANTAY, DANPATA, PUCAK'ASA, ATOCSAYCO, SONDORPAMPA, PAMPALLACTA BAJA, TOTORA, K'ACTACOCCHA, HUAT'APATA Y MULLANTAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA | OBRA             |
| 663  | 2312689      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,158,107      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,158,107                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                                                              | OBRA             |
| 664  | 2311893      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,876,983      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,876,983                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES OCCOBAMBA CHICO, SAN ANTONIO Y UCHUYMARCA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                                                | OBRA             |
| 665  | 2225982      |                        |                |                |                |                | 0                      | 992,559        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 992,559                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI DEL CENTRO POBLADO DE MARAYPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO                                                                                                                     | OBRA             |
| 666  | 2332784      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,118,280      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,118,280                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MESAPATA, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                              | OBRA             |
| 667  | 2378089      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,352,787      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,352,787                  | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SHUCSHA, DISTRITO DE TANTAMAYO -HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 668  | 2331878      |                        |                |                |                |                | 0                      | 2,103,288      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,103,288                  | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE YURAGYACU, CAJON, HUANCAN, TRANCA, RINCO Y PALMAPAMPA DE RINCO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                    | OBRA             |
| 669  | 2118383      |                        |                |                |                |                | 0                      | 972,814        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 972,814                    | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                 | OBRA             |
| 670  | 2292877      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,287,186      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,287,186                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE (PTAR) EN EL ANEXO DE SULCAN, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                       | OBRA             |
| 671  | 2314603      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,885,216      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,885,216                  | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LOS CASERÍOS DE POTREROBAMBA, SAN FELIPE Y HUARISMALCA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                                                                       | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 672  | 2318381      |                        |                |                |                |                | 0                      | 611,334        | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 611,334                    | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE HUANCABAMBA,TORREPATA, ABARRAGRA Y SHUYO DEL ANEXO DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                 | OBRA             |
| 673  | 2330983      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,905,421      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,905,421                  | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                | OBRA             |
| 674  | 2331366      |                        |                |                |                |                | 0                      | 1,715,990      | 0              |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,715,990                  | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAYCHIHUE BARRACA, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS                                                                                               | OBRA             |
| 675  | 2314411      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 420,355        |                        |                        |                |                |                |                |                | 420,355                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAYHUAPATA, PATASUYO A, PATASUYO B, CHIHUAMPAMPA, MITUCCASA Y PARACCAY EN EL, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                    | OBRA             |
| 676  | 2182623      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,484,067      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,484,067                  | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CENTRO POBLADO DE TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA                                                                   | OBRA             |
| 677  | 2292058      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,474,772      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,474,772                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHINCHIPE, TABLA GRANDE, SHANYO Y PITEC, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH                                                                                  | OBRA             |
| 678  | 2309761      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,394,940      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,394,940                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA SEGUNDA Y COLLANA CHILLORA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                 | OBRA             |
| 679  | 2310337      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,846,483      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,846,483                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO | OBRA             |
| 680  | 2323604      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,157,093      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,157,093                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUISAPATA, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                                                                                                    | OBRA             |
| 681  | 2309742      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,016,826      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,016,826                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL ACCOPATA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                                    | OBRA             |
| 682  | 2237074      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 741,886        |                        |                        |                |                |                |                |                | 741,886                    | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES PQWARMÍ, TIKÁ, MONJA,CHAWARANÍ, TAMBOUMA, KALLKA, YURAQKANCHÁ,WARURUNA, ANTAPUNKU DE LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                 | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TIPO DE PROYECTO |
| 683  | 2248577      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,506,332      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,506,332                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS SECTORES DE SAN JOSE, CENTRO, PAMPAMARCA Y CHAPARRAL DE LA C.C DE MELLOTOTORA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                      | OBRA             |
| 684  | 2234213      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 4,940,711      |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,940,711                  | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 685  | 2307464      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,971,306      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,971,306                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHA, MAMACHUCLLA, COLLPACCAZA, LLUSCCOJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCCOYO EN LA COMUNIDAD DE COLLANA DISTRITO DE QUINOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO            | OBRA             |
| 686  | 2290419      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 696,490        |                        |                        |                |                |                |                |                | 696,490                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO DE POCCRAC, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                                               | OBRA             |
| 687  | 2377608      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 586,468        |                        |                        |                |                |                |                |                | 586,468                    | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE POMATE, DISTRITO DE YAUQUISQUE, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO"                                                                                                               | OBRA             |
| 688  | 2311190      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 340,933        |                        |                        |                |                |                |                |                | 340,933                    | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO                                                                                                                                        | OBRA             |
| 689  | 2331971      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 4,655,380      |                        |                        |                |                |                |                |                | 4,655,380                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS EL CONDE, ALTO ESPINAL, ESPINAL, SECTOR EL SEIS, SECTOR EL OCHO, MIRAFLORES, MACUACO, PROGRESO, SECTOR EL QUINCE, ALTO PERÚ, EL ESTABLO, PAN DE AZÚCAR Y SANTA RITA, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | OBRA             |
| 690  | 2337939      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,216,019      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,216,019                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE INCAHUASI, NARANJAL Y ERAPATA, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                    | OBRA             |
| 691  | 2309963      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 1,386,048      |                        |                        |                |                |                |                |                | 1,386,048                  | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PUMAPUQUIO, PAMPAMARCA BAJA Y CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                     | OBRA             |
| 692  | 2326763      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,926,604      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,926,604                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ULLILLIN, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 693  | 2290063      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,269,764      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,269,764                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                           | OBRA             |

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |
|-------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO |
| 694   | 2293858      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,263,637      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,263,637                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NUEVO ORIENTE Y SAN JUAN DEL SURO, C.P. CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                           | OBRA             |
| 695   | 2194009      |                        |                |                |                |                | 0                      | 0              | 2,156,220      |                        |                        |                |                |                |                |                | 2,156,220                  | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUCULIPAMPA, ACHUPA, QUILLABAMBA, LECHEMAYO, PORVENIR Y AGUA DULCE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ACHUPA, LECHEMAYO, QUILLABAMBA Y AGUA DULCE, DEL CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO, DISTRITO DE | OBRA             |
| TOTAL |              | 232,501,629            | 81,966,701     | 389,793,803    | 38,909,967     | 15,191,116     | 742,206.925            | 106,723.462    | 40,444,592     | 24,201,472             | 219,959                | 40,774,614     | 28,769,389     | 42,501,444     | 11,146,228     | 27,632,878     | 1,822,984,179              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |

ANEXO 07: RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                              |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                              | TIPO DE PROYECTO |
| 1    | 2091697      |                        |                |                |                |                        |                |                | 5,723,328              |                        |                |                | 98,004         |                | 5,821,332                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO VISALOT ALTO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                      | OBRA             |
| 2    | 2098242      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        |                |                | 164,067        |                | 164,067                    | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA                                                                                                           | OBRA             |
| 3    | 2150296      |                        |                |                |                | 0                      | 4,775,307      | 0              |                        |                        |                |                | 1,189,525      |                | 5,964,832                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                                                              | OBRA             |
| 4    | 2157993      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,185,033      |                |                |                | 2,185,033                  | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES DEL SECTOR II, SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                               | OBRA             |
| 5    | 2164524      |                        |                |                |                | 0                      | 2,305,750      | 0              |                        |                        |                |                | 840,468        |                | 3,146,218                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                      | OBRA             |
| 6    | 2186071      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,760,915      |                |                |                | 1,760,915                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JULIAN ALVAREZ CUADRAS 1 Y 2, NUEVO LORETO CUADRA 1 Y CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO II ETAPA                     | OBRA             |
| 7    | 2189989      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 996,876                |                | 2,207,666      |                |                | 3,204,542                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS                                                                                      | OBRA             |
| 8    | 2193480      |                        |                |                |                |                        |                |                | 3,342,235              |                        |                |                | 210,672        |                | 3,552,907                  | CREACION DEL SERVICIO VIAL EN LAS AVENIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, INDUSTRIAL Y CALLE SAN MARTIN DE LOS SECTORES I, IV, V, VI-A Y PUEBLO JOVEN EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD       | OBRA             |
| 9    | 2202880      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,876,753              |                |                |                |                | 2,876,753                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MIGUEL GRAU, JR. LA INDEPENDENCIA, JR. LA UNION, JR. PROGRESO CDRS, JR. SACSAHUAMAN Y JR. RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS | OBRA             |
| 10   | 2206368      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,371,530              |                |                |                |                | 2,371,530                  | CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO, PAVIMENTACION ASFALTO EN FRIO Y AREA VERDES EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                              | OBRA             |
| 11   | 2217842      |                        |                |                |                | 2,450,288              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 111,554        |                | 2,561,842                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR: CRISTÓBAL COLÓN Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JESÚS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                       | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 12   | 2217845      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 3,927,655              |                |                |                |                | 3,927,655                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSE DE CONDOR- EL PALTO ADAN BLANCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                       | OBRA             |
| 13   | 2219116      |                        |                |                |                |                        |                |                | 545,705                |                        |                |                | 52,681         |                | 598,386                    | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SUCHAPAMPA, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                               | OBRA             |
| 14   | 2221681      |                        |                |                |                |                        |                |                | 2,885,079              |                        |                |                | 1,255,681      |                | 4,140,760                  | MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL A.H. JESUS OROPEZA CHONTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 15   | 2225783      |                        |                |                |                | 9,643,269              | 0              | 0              | 215,547                |                        |                |                | 105,357        |                | 9,964,173                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON                                                                                                                                                                      | OBRA             |
| 16   | 2235697      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 6,219,662              |                |                |                |                | 6,219,662                  | CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE Y VEREDAS EN EL CPM VILLA EL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 17   | 2235878      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 2,446,100      |                | 2,446,100                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE CHILLOROYA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                                                             | OBRA             |
| 18   | 2243752      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,710,921              |                | 237,469        |                |                | 2,948,390                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                               | OBRA             |
| 19   | 2246142      |                        |                |                |                |                        |                |                | 424,580                |                        |                |                | 98,091         |                | 522,671                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR VI-C MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 20   | 2247186      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 106,631        |                |                |                | 106,631                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN ENACE LA CAPILLA (LEONARDO BARDALES, TOPACIO, ESMERALDA, SINCHI ROCA, PERLA, RUBI, SAN MARCOS, TURQUEZA, BRILLANTE, S/N 01, S/N 02, S/N 03, S/N 04 Y S/N 05) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN, PIUNO | OBRA             |
| 21   | 2260226      |                        |                |                |                | 1,729,552              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 168,090        |                | 1,897,642                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA                                                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 22   | 2267805      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 213,517        |                |                |                | 213,517                    | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                      | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 23   | 2271755      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 2,272,322      | 2,272,322                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                                                                                         | OBRA             |
| 24   | 2272766      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,884,032              |                | 526,504        |                |                | 3,410,536                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE HUARIN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 25   | 2276063      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 567,166        |                |                |                | 567,166                    | CREACION, MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JOSE OLAYA, JR. ARZOBISPO DEL VALLE, JR. TIWINZA, JR. ANDRES RAZURI, JR. HEROES DEL CENEPÁ, JR. HEROINAS TOLEDO, JR. EDGARDO RIVERA MARTINEZ, JR. COLINA, PROLONG. MICAELA BASTIDAS, Y PROLONG. LEONOR ORDOÑEZ EN EL BARRIO SAN ANTONIO, DISTRITO DE WILVA, PROVINCIA DE WILVA | OBRA             |
| 26   | 2284113      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 4,396,072      |                |                | 1,419,894      | 5,815,966                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                                                                                             | OBRA             |
| 27   | 2286512      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 26,096         |                |                |                | 26,096                     | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                                                                                | OBRA             |
| 28   | 2290553      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 34,000         |                |                |                | 34,000                     | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES CAYLLOMA, VIRGINNIYOC, INTI TAYTA, PUQUIO Y PROLONGACIONES TUPAC AMARU, AREQUIPA, ARICA, COLON Y ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                                   | OBRA             |
| 29   | 2290836      |                        |                |                |                | 0                      | 0              | 1,061,540      |                        |                        |                |                | 56,473         |                | 1,118,013                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 30   | 2293735      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 4,357,931              |                |                |                |                | 4,357,931                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES SAN MARTIN, VIOLETA CORREA, PSJE. MUNICHIS, LOS NOGALES, PSJE. SAN JUAN, DEL BARRIO SAN MARTÍN Y DELAA. HH. VILLA UNIVERSITARIA, DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO                                             | OBRA             |
| 31   | 2293823      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 177,579        | 177,579                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                        | OBRA             |
| 32   | 2296137      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 155,503        | 155,503                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL BARRIO DE TENERIA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 33   | 2296483      |                        |                |                |                |                        |                |                | 5,745,866              |                        |                |                | 489,861        |                | 6,235,727                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 36, 37, SAN MARTIN, ALFREDO DIAZ RUBIO Y PASAJE S/N DEL SECTOR 5 - C.P. 20 DE ENERO, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                   | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO |
| 34   | 2296656      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 3,699,394      |                |                |                | 3,699,394                  | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VI, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                     | OBRA             |
| 35   | 2300398      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 2,797,604      |                |                | 2,797,604                  | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCHUY SIHUIS, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                     | OBRA             |
| 36   | 2305984      |                        |                |                |                |                        |                |                | 4,336,502              |                        |                |                | 2,850,719      |                | 7,187,221                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA                                                                 | OBRA             |
| 37   | 2307362      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 777,267        | 777,267                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO - CALLE CEMENTERIO - JR. CRUZ DE ESPINAS - JR. 24 DE JUNIO EN EL ANEXO DE HUANCHAR, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN                             | OBRA             |
| 38   | 2312647      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 4,603,916      |                |                |                | 4,603,916                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD, AV. MICAELA BASTIDAS, JR. MANCO INCA, AV. GARCILAZO DE LA VEGA, SINCHI ROCA, MANCO CAPAC, CALLE CONDORCANQUI, MATEO PUMACAHUA, MARIANO SANTOS DEL BARRIO 14 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO | OBRA             |
| 39   | 2313836      |                        |                |                |                |                        |                |                | 3,922,949              |                        |                |                | 60,000         |                | 3,982,949                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA, LA AV. BLAS DE LA CARRERA LADO OESTE Y EL CENTRO POBLADO CHACACA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA                 | OBRA             |
| 40   | 2317225      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 2,221,014      |                |                |                | 2,221,014                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHEJANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO                                                                                                               | OBRA             |
| 41   | 2318931      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 413,688                |                |                | 960,087        |                | 1,373,775                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MIRADOR DE SANGANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN                                                                        | OBRA             |
| 42   | 2322917      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,998,585              |                |                |                |                | 2,998,585                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SAN CAYETANO Y PROLONGACION DEL JR. SAN CAYETANO - BARRIOS SAN CAYETANO Y BELLAVISTA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                          | OBRA             |
| 43   | 2324802      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 1,194,390      | 1,194,390                  | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPa - HUANCavelica                                                                                                      | OBRA             |
| 44   | 2327363      |                        |                |                |                |                        |                |                | 3,669,317              |                        |                |                | 150,000        |                | 3,819,317                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN PUNO                                                                                                              | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TIPO DE PROYECTO |
| 45   | 2333419      |                        |                |                |                |                        |                |                | 1,520,623              |                        |                |                | 133,391        |                | 1,654,014                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CHUCUITO, PUNO, TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA Y PASAJE WARI DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                               | OBRA             |
| 46   | 2334882      |                        |                |                |                | 1,586,325              | 0              | 0              |                        |                        |                |                | 338,908        |                | 1,925,233                  | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS PASAJES SAN FELIPE Y ROMA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                        | OBRA             |
| 47   | 2336434      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 4,408,890              |                |                |                |                | 4,408,890                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES JR. 28 DE JULIO CDRA 1 AL 6, JR INCAICO CDRA 4 AL 6, JR JUPIRUMI CDRA. 1 AL 3, JR PASCUA DE REYES CDRA. 1 AL 2, JR JISHUNRUMI CDRA. 1 DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO             | OBRA             |
| 48   | 2336888      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 7,307,409              |                |                |                |                | 7,307,409                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO,RIMALQUE,BELLAVISTA,PANAMERICA NA,FE Y ALEGRIA Y HONDURAS C.P. MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA                                                                                                | OBRA             |
| 49   | 2339376      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 434,046                |                |                | 1,358,226      |                | 1,792,272                  | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                  | OBRA             |
| 50   | 2340851      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 4,545,534      |                |                |                | 4,545,534                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES SANTA ROSA Y LA HUAMBA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                | OBRA             |
| 51   | 2342892      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 466,413                |                | 407,994        |                |                | 874,407                    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                                | OBRA             |
| 52   | 2343309      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 616,866                |                |                | 1,775,985      |                | 2,392,851                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DEL, DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA - ICA                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 53   | 2344804      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 737,459                |                |                | 2,080,735      |                | 2,818,194                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES MANCO CAPAC, LIMA Y HUASCAR, DISTRITO DE VIQUES - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                   | OBRA             |
| 54   | 2350075      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 125,000        |                |                |                | 125,000                    | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS HEROES CDA 1, 2 Y 3, PASAJE JONAS CDA 1, JIRON MILTON CORDOVA CDA 1 Y 2, JIRON LURICOCHA CDA 1, 2 Y 3, JIRON RAZUHUILLCA CDA 1 Y 2, JIRON INDEPENDENCIA CDA 1, 4 Y 5, JIRON PERU CDA 1, 2, 3 Y 4 EN VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYAJUCHO | OBRA             |
| 55   | 2354956      |                        |                |                |                |                        |                |                | 419,909                |                        |                |                | 39,893         |                | 459,802                    | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. G LOTE 2, DEL SECTOR 5 – CP. 20 DE ENERO - DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                                                                                           | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 56   | 2355963      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 772,645        |                |                |                | 772,645                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL(LA) TRAMO 1-303 AVENIDA MARCAVELICA DESDE PROLOG. GRAU HASTA CIRCUNVALACION, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                            | OBRA             |
| 57   | 2360918      |                        |                |                |                |                        |                |                | 315,068                |                        |                |                | 180,305        |                | 495,373                    | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y SANO ESPARCMIENTO EN LA I, II Y III ETAPA DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN-DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                          | OBRA             |
| 58   | 2367778      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 27,743         |                |                |                | 27,743                     | REHABILITACION DE LA AVENIDA EGUIGUREN ENTRE PUENTE INTENDENCIA Y AV. SULLANA EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA                                                                                                                                               | OBRA             |
| 59   | 2373516      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 316,470                |                |                | 584,576        |                | 901,046                    | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONAS ALEDÑAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                  | OBRA             |
| 60   | 2378558      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 895,516        |                |                |                | 895,516                    | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                             | OBRA             |
| 61   | 2378576      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 200,146        |                |                |                | 200,146                    | REHABILITACION DE LA AVENIDA CHINCHAYSUYO DESDE LA PANAMERICANA SUR HASTA LA CALLE AMARANTOS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                   | OBRA             |
| 62   | 2378707      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 2,057,627      |                |                |                | 2,057,627                  | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR. COMPAÑIA, JR. 28 DE JULIO, JR. GRAU, JR. BOLIVAR, JR.11 DE JUNIO, JR. BRASIL, JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | OBRA             |
| 63   | 2379728      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 1,142,545      |                |                |                | 1,142,545                  | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                                                      | OBRA             |
| 64   | 2380358      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 800,046        |                |                |                | 800,046                    | REHABILITACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA AREQUIPA, DESDE LA AVENIDA TACNA HASTA LA AVENIDA PROGRESO DEL CERCADO DE CASTILLA,DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA – PIURA                                                                           | OBRA             |
| 65   | 2380551      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 769,887        |                |                |                | 769,887                    | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV.ESPAÑA DESDE LA JR. ORBEGOSO HASTA LA AV. JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                           | OBRA             |
| 66   | 2380554      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 1,125,125      |                |                |                | 1,125,125                  | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. JESUS DE NAZARETH DESDE LA AV. ANTENOR ORREGO HASTA LA AV. MANSICHE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                  | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS 124-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 67   | 2380558      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 555,088        |                |                |                | 555,088                    | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL JR. ORBEGOSO DESDE LA JR PIZARRO HASTA LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                                                                         | OBRA             |
| 68   | 2381406      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 7,267          |                |                |                | 7,267                      | REHABILITACION DE PISTA DE LA AVENIDA 7 DE JUNIO DE LA URBANIZACION LOS ROBLES, URBANIZACION LOS FICUS Y LA URBANIZACION LA ACHIRANA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA, LIMA - LIMA                                                                                                                   | OBRA             |
| 69   | 2387358      |                        |                |                |                |                        |                |                | 393,586                |                        |                |                | 420,217        |                | 813,803                    | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL BARRIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                        | OBRA             |
| 70   | 2390088      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 294,102        |                |                |                | 294,102                    | REHABILITACION DEL TRAMO 1-308 - CALLE JUAN VELASCO DESDE TURQUIA HASTA POLONIA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                                           | OBRA             |
| 71   | 2390095      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 241,506        |                |                |                | 241,506                    | REHABILITACION DE TRAMO 1-309 - CALLE FRANCIA DESDE CIRCUNVALACION HASTA ALAMEDA PERU, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 72   | 2390107      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 252,210        |                |                |                | 252,210                    | REHABILITACION DEL TRAMO 1-310 - AVENIDA PRLG. CHULUCANA DESDE INTEGRACION HASTA ALGARROBOS, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                               | OBRA             |
| 73   | 2397831      |                        |                |                |                | 0                      | 928,107        | 0              |                        |                        |                |                | 490,275        |                | 1,418,382                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHAO - DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                       | OBRA             |
| 74   | 2398420      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 2,777,824              |                |                | 156,919        |                | 2,934,743                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE, JIRONES Y PASAJES INTERNAS DEL AA. HH. COLIQUE V ZONA, ZONAL 12 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                       | OBRA             |
| 75   | 2398810      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 4,580,255              |                |                |                |                | 4,580,255                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. MARCOS TAPIA CUADRAS 1,2,3,4,5; PSJE. ANTONIO CEBALLOS; PSJE FILEMON DEL CARMEN TAPIA; PSJE. ALFONZO UGARTE Y PSJE MANUEL TELLO CABREJOS CENTRO POBLADO DE CHOTA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA | OBRA             |
| 76   | 2402750      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 483,974        |                |                |                | 483,974                    | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO ENTRE LA CALLE ALFONSO UGARTE HASTA LA AVENIDA JORGE CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                          | OBRA             |
| 77   | 2403054      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 26,678         |                |                |                | 26,678                     | REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) PASAJE F ( ENTRE CALLE JUNIN Y CALLE LIBERTAD) EN LA LOCALIDAD NEGRITOS, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                                     | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018-EF         | DS 117-2018-EF | DS 124-2018-EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020-EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 78   | 2405899      |                        |                |                |                |                        |                |                | 3,709,885              |                        |                |                | 206,525        |                | 3,916,410                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN EL JR. SANTA ROSA C-1 A C-4, JR. SAN PEDRO C-1 A C-3, JR. LA MOLINERA C-1 Y C-2, PSJE. SAN PEDRO, JR. LOS BOSQUES C-2 A C-4, JR. TUPAC AMARU C-4, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | OBRA             |
| 79   | 2406241      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 407,436        |                |                |                | 407,436                    | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE LOS RUBIES, LAS AMATISTAS, CALLE SIN NUMERO (000974) DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                              | OBRA             |
| 80   | 2407109      |                        |                |                |                |                        |                |                | 532,899                |                        |                |                | 133,239        |                | 666,138                    | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DE LA MZ. E LT 7 DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                    | OBRA             |
| 81   | 2407424      |                        |                |                |                |                        |                |                | 185,930                |                        |                |                | 113,441        |                | 299,371                    | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA CUADRA 5 DEL JR. BOLOGNESI, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                | OBRA             |
| 82   | 2407727      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 44,048         |                |                |                | 44,048                     | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO - DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 83   | 2408006      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 368,569        |                |                |                | 368,569                    | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LAS DISCIPLINAS DE FULBITO, VOLEY YBASQUETBOL EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DE FLORES - DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                                                                    | OBRA             |
| 84   | 2408616      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 1,021,246              |                |                | 2,372,792      |                | 3,394,038                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. UNIÓN JICAMARCA, JR. TÚPAC AMARU Y JR. 5 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA-ANEXO 08, JICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                     | OBRA             |
| 85   | 2408673      |                        |                |                |                | 0                      | 3,530,753      | 0              |                        |                        |                |                | 655,402        |                | 4,186,155                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR EL PALMO, LARREA, BARRIO NUEVO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 86   | 2408836      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 289,152        |                |                |                | 289,152                    | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1786 - AV. GAMARRA DESDE LA AV. LIBERTAD HASTA LA AV. NEPEÑA , DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 87   | 2408839      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 309,923        |                |                |                | 309,923                    | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1794 - AV. PERU DESDE LA AV. RESERVORIO HASTA LA AV. CESAR VALLEJO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 88   | 2409099      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,370,457      |                |                |                | 2,370,457                  | CREACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PP.JJ. SANTO CRISTO DE BAGAZÁN - DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                                                                         | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TIPO DE PROYECTO |
| 89   | 2414614      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 2,384,715      |                |                |                | 2,384,715                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL ERMITAÑO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                    | OBRA             |
| 90   | 2421737      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 390,000        |                |                |                | 390,000                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-586 -CALLE ADELAIDA DESDE ESQ. VEREDA HASTA 6 CDRAS APROX EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                              | OBRA             |
| 91   | 2421739      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 694,821        |                |                |                | 694,821                    | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-588 -CALLE LA PERLA - PUENTE (ENTRADA A LLONKOY) EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                                       | OBRA             |
| 92   | 2423233      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 1,040          |                |                |                | 1,040                      | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION EN LA LOCALIDAD TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA                                                                                                                                             | OBRA             |
| 93   | 2423423      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 55,581         |                |                |                | 55,581                     | RENOVACIÓN DE PISTA, VEREDA Y ESCALERAS DE CONCRETO; EN EL(LA) CALLE, CIRCUNVALACIÓN, HUANCAMELICA, SAN MARCOS Y EN EL PASAJE EVANGÉLICA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCAMELICA                                        | OBRA             |
| 94   | 2426258      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 161,471        |                |                |                | 161,471                    | REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO 1-609 - CALLE 28 DE ENERO DESDE LA CRUZ HASTA LOSA DEPORTIVA. EN LA LOCALIDAD LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                           | OBRA             |
| 95   | 2427514      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 6,118,748              |                |                |                |                | 6,118,748                  | CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 96   | 2434117      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 1,034,801              |                |                | 2,558,864      |                | 3,593,665                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE UDIMA DEL DISTRITO DE CATACHE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                 | OBRA             |
| 97   | 2437522      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 309,306        |                |                |                | 309,306                    | CREACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                               | OBRA             |
| 98   | 2438858      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 149,484        |                |                |                | 149,484                    | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIMA C-1 A C-6, JR. SISA C- 1 A C-3, JR. SAN MARTÍN C-1 A C-7, JR. BOLOGNESI C-1 A C-2, JR. ALFONSO UGARTE C-1 A C-3, JR. LEONCIO PRADO C-1 A C-3 NUEVO PUCACACA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | OBRA             |
| 99   | 2441625      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 57,350         |                |                |                | 57,350                     | CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) VEHICULAR Y PEATONAL EN CUADRA 1 DE LOS JIRONES: LIMA, TITICACA, 28 DE JULIO Y RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO TACAPISI CHALLAPAMPA DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO                                                                  | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE PROYECTO |
| 100  | 2442560      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 282,980        |                |                |                | 282,980                    | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. PEÑALOZA, AV. LIMA, CALLE LA BREÑA (TRAMO CALLE LIMA, CALLE REAL) CALLE LOS ÁLAMOS (TRAMO AV. PEÑALOZA, ESTADIO) CALLE REAL, JIRÓN CALLAO Y PERÍMETRO DEL PARQUE LA BREÑA DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO | OBRA             |
| 101  | 2442563      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 371,204                |                | 1,194,519      |                |                | 1,565,723                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUSCO, JR POMATA, JR AREQUIPA, JR. 28 DE JULIO, JR LOS INCAS, JR. LA UNION, JR RAMON CASTILLADE LA LOCALIDAD DE ANAPIA DEL DISTRITO DE ANAPIA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO                        | OBRA             |
| 102  | 2442617      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 596,706        |                |                |                | 596,706                    | REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PIPS : 2163872,2185612 Y 2284564, EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA                                                                                                                             | OBRA             |
| 103  | 2442741      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 1,705,799      | 1,705,799                  | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                                                                                                                                                     | OBRA             |
| 104  | 2443494      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 2,502,848      | 2,502,848                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                | OBRA             |
| 105  | 2443785      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 459,094                |                |                | 1,437,949      |                | 1,897,043                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VIAS URBANAS DEL JR. CENTRAL MANANTAY, DESDE LA AV. MANANTAY HASTA EL JR. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO DEPARTAMENTO DE UCAYALI                                                                        | OBRA             |
| 106  | 2444835      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 588,515                |                | 1,107,913      |                |                | 1,696,428                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PILCHACA DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCAMELICA - DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA                                                                             | OBRA             |
| 107  | 2447166      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 246,660                |                |                | 1,751,798      |                | 1,998,458                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL ALCIDES CARRION, JR. AGROPECUARIO, JR. PROGRESO, JR. LOS CIPRECES, JR. GONZALO CARHUANCHO, JR. LOS PINOS EN EL ANEXO NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO     | OBRA             |
| 108  | 2448817      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 164,911        | 164,911                    | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL ANEXO DE HUANCHAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                    | OBRA             |
| 109  | 2453959      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 130,471        |                |                |                | 130,471                    | CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD NUEVA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                        | OBRA             |
| 110  | 2454156      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 832,243                |                |                | 1,426,520      |                | 2,258,763                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VIAL DE LA AV. ARNALDO MÁRQUEZ DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                    | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO |
| 111  | 2455106      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 81,694         |                |                |                | 81,694                     | CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 112  | 2456427      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 820,085                |                |                | 1,622,414      |                | 2,442,499                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 25 DE JULIO C-1 A C-7, HERNAN VASQUEZ C-1 A C-5, VENEZUELA C-2 A C-4, BRASIL C-2 A C-4, SANTA ROSA C-2 A C-5, 26 DE JULIO C-2 A C-5, AGUSTIN GAMARRA C1- A C-2 DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS           | OBRA             |
| 113  | 2457550      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 423,485                |                |                | 1,736,224      |                | 2,159,709                  | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YANAC, DISTRITO DE YANAC - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                                                      | OBRA             |
| 114  | 2460661      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 149,289        | 149,289                    | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                          | OBRA             |
| 115  | 2460670      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 2,907,154      |                |                |                | 2,907,154                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL UP. ARIA LAS DELICIAS DE VILLA ZONA I CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                            | OBRA             |
| 116  | 2461567      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 460,071        |                |                |                | 460,071                    | RENOVACION DE PISTAS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO JR. COLON ( ENTRE AV MARCO POLO Y JR PAZ SOLDAN) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 117  | 2463780      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 915,399                |                |                | 2,313,549      |                | 3,228,948                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA PAZ, URB. LA PRIMAVERA, URB. LAS MALVINAS, PROLONG. JR. ARICA, JR. TUPAC AMARU C-6, JR. LAS VEGAS C-1 Y C-2, PASAJE MIGUEL GRAU, PROLONG. JR. GRAU, JR. SAN JUAN C-1, PROLONG. JR. BOLOGNESI, PASAJE N° 01 PROLONG. JR. SUCBE, CALLE N° 01, PISCOTA | OBRA             |
| 118  | 2464520      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 2,687,299      | 2,687,299                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 23 VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                    | OBRA             |
| 119  | 2465953      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 220,951        | 220,951                    | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON - DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 120  | 2466536      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 3,899,543              |                |                |                |                | 3,899,543                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE EL JR. MANUEL MAICELO, CALLE SAN MARTIN, CALLE CUCHIPSA, JR. PEDRO GONZALES. DISTRITO DE LONGUITA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                                          | OBRA             |
| 121  | 2466815      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 5,698,373      |                | 5,698,373                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHUCHSHUYACU DEL DISTRITO DE JEPELACIO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                          | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO |
| 122  | 2467851      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 754,945                |                |                | 1,753,570      |                | 2,508,515                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                     | OBRA             |
| 123  | 2468199      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 854,531        | 3,342,096      |                | 4,196,627                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                    | OBRA             |
| 124  | 2468851      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 5,348,266              |                |                |                |                | 5,348,266                  | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                                 | OBRA             |
| 125  | 2470064      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 3,500,799              |                |                | 1,250,070      |                | 4,750,869                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VECINALES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA Y DEL SECTOR NORTE ALTO EN LA ZONA 05 DEL ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUARACHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA | OBRA             |
| 126  | 2471247      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 501,954        | 1,150,627      |                | 1,652,581                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                       | OBRA             |
| 127  | 2472527      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 774,879                |                |                | 1,365,014      |                | 2,139,893                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO - III ETAPA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                             | OBRA             |
| 128  | 2474794      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 244,458        |                |                |                | 244,458                    | REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) DEL JR. ALFONSO UGARTE PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, TRAMO EPS. GRAU – CEMENTERIO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA                          | OBRA             |
| 129  | 2474810      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 608,354        |                |                |                | 608,354                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VIAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                           | OBRA             |
| 130  | 2474874      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 890,016        |                |                |                | 890,016                    | RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) AV. JUAN PABLO II ENTRE LA AV. GUARDIA CHALACA Y LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                             | OBRA             |
| 131  | 2474875      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 177,008        |                |                |                | 177,008                    | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES 6,6A,6B,6C,6D Y 6E DE LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                   | OBRA             |
| 132  | 2480056      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 114,683        |                |                |                | 114,683                    | CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL SECTOR SANTA ROSA DISTRITO DE SAN IGNACIO PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                            | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO |
| 133  | 2480877      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 784,613        |                |                |                | 784,613                    | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO                                                                                                                                                                    | OBRA             |
| 134  | 2482037      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 299,942                |                |                | 811,528        |                | 1,111,470                  | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                                                             | OBRA             |
| 135  | 2483169      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 492,351                |                |                | 1,159,243      |                | 1,651,594                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FRANCISCO PIZARRO CUADRAS 01 A LA 07 Y JR. SAN MARTIN CUADRAS 01 A LA 04, DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                 | OBRA             |
| 136  | 2483506      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 990,876                |                |                | 1,591,959      |                | 2,582,835                  | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPA, LA FLORIDA I ETAPA, LAS MARGARITAS, MONTERRICO, LA PLANICIE, LOS CEDROS, LA FLORESTA, CATALINA WANKA Y VIRGEN DE COCHARCAS II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN           | OBRA             |
| 137  | 2484127      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 492,608        |                |                |                | 492,608                    | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AVENIDA EJERCITO INTERSECCIÓN CALLE MISTI - CALLE TRONCHADERO EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                                                                           | OBRA             |
| 138  | 2484221      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 6,928,694              |                |                |                |                | 6,928,694                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LIMA, 10 DE MARZO, CAHUIDE, TUPAC AMARU, AV MANCO CAPAC, JR MANCO CAPAC DEL CENTRO POBLADO DE POTACA VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHICCHE - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                        | OBRA             |
| 139  | 2484611      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 1,269,768      | 1,269,768                  | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                               | OBRA             |
| 140  | 2484612      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 126,375        | 126,375                    | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                         | OBRA             |
| 141  | 2486088      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 481,174        | 2,275,609      |                | 2,756,783                  | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                            | OBRA             |
| 142  | 2486393      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 679,750        |                |                |                | 679,750                    | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | OBRA             |
| 143  | 2486395      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 440,671        |                |                |                | 440,671                    | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA, CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                            | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                    |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                    | TIPO DE PROYECTO |
| 144  | 2486840      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 461,034        |                |                |                | 461,034                    | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE F. MALDONADO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA                                                                                                                        | OBRA             |
| 145  | 2487706      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 262,950                |                | 728,097        |                |                | 991,047                    | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                   | OBRA             |
| 146  | 2487726      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 378,359                |                | 1,045,639      |                |                | 1,423,998                  | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                  | OBRA             |
| 147  | 2488629      |                        |                |                |                |                        |                |                | 0                      |                        | 560,622        |                |                |                | 560,622                    | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) VIAS URBANAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                         | OBRA             |
| 148  | 2490971      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 708,032                |                | 1,822,194      |                |                | 2,530,226                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANAYOCC DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                   | OBRA             |
| 149  | 2491121      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 550,222        |                |                |                | 550,222                    | REPARACION DE CALZADA Y BERMA; EN EL(LA) CALLE SAN MARTÍN DE PORRES (TRAMO AV. BASADRE Y FORERO – PJE. PACAY) CPM NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA                                                | OBRA             |
| 150  | 2491721      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 53,561         |                |                |                | 53,561                     | REPARACION DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD | OBRA             |
| 151  | 2491851      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 354,269        |                |                |                | 354,269                    | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETA; EN EL(LA) JIRON LIMA CUADRA 1 Y 2, JIRON SAN MARTIN 15 Y 16 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                                                                                      | OBRA             |
| 152  | 2491964      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 53,673         |                |                |                | 53,673                     | REPARACION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                        | OBRA             |
| 153  | 2492029      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 52,645         |                |                |                | 52,645                     | CONSTRUCCION DE PISTA, MURO DE CONTENCION, CUNETA Y VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROLONGACION DEL JR. LIMA EN LA LOCALIDAD PUSI, DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO                                                  | OBRA             |
| 154  | 2492062      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 170,557        |                |                |                | 170,557                    | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO Y BELEN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO CUI 2492062                                                                                                                    | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO |
| 155  | 2492102      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,094,562      |                |                |                | 1,094,562                  | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) Y VEREDAS DE LA AV. EJERCITO DE LA CIUDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                                                                    | OBRA             |
| 156  | 2492185      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,488,735      |                |                |                | 1,488,735                  | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA, EN EL(LA) EN LAS CALLES: CALLE MELGAR CUADRA 10 Y 11, RICARDO MORENO CUADRA 13 Y 14, JUAN SANTOS CUADRA 13, PACHACUTEC CUADRA 12 Y 13 Y CALLE LIMA CUADRA 8 Y 9, EN LA LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | OBRA             |
| 157  | 2492209      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 95,331         |                |                |                | 95,331                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, SARDINEL, VEREDA Y CUNETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MATRIZ EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                                                                                                              | OBRA             |
| 158  | 2492312      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,280,078      |                |                |                | 1,280,078                  | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS PARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                              | OBRA             |
| 159  | 2492319      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 129,947        |                |                |                | 129,947                    | RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; REPARACION DE SARDINEL; CONSTRUCCION DE RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JR REAL, CERCADO DE MALA, EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA                                                                           | OBRA             |
| 160  | 2492323      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 1,248,005      |                |                |                | 1,248,005                  | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS IMPARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                  | OBRA             |
| 161  | 2492330      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 525,590        |                |                |                | 525,590                    | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 01 (GRUPOS DEL 01 AL 13) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                      | OBRA             |
| 162  | 2492338      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 67,337         |                |                |                | 67,337                     | REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION PRADERAS Y JARDINES DEL GOLF DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                                                                                                                                            | OBRA             |
| 163  | 2492383      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 493,928        |                |                |                | 493,928                    | CONSTRUCCION DE VEREDA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO HISTORICO EN LA LOCALIDAD DE VISCHONGO, DISTRITO DE VISCHONGO-VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                                                                                                        | OBRA             |
| 164  | 2492527      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 847,654                |                |                | 1,394,832      |                | 2,242,486                  | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRON DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11 EN EL DISTRITO MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                            | OBRA             |
| 165  | 2493071      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        | 96,877         |                |                |                | 96,877                     | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETA; REPARACION DE ALCANTARILLA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA PECA, DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                                                                                   | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO |
| 166  | 2493086      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                | 668,393        |                | 668,393                    | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETAS; REPARACION DE VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MALECÓN ECOTURISTICO JOSUE ALVARADO EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                    | OBRA             |
| 167  | 2493166      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                | 93,041         | 93,041                     | CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA EN LA LOCALIDAD TOMAY KICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO                                                                    | OBRA             |
| 168  | 2494597      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 275,353                |                |                | 1,351,120      |                | 1,626,473                  | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE DEL DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                         | OBRA             |
| 169  | 2497626      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        |                        |                | 1,308,681      | 1,448,873      |                | 2,757,554                  | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE | OBRA             |
| 170  | 2502891      |                        |                |                |                |                        |                |                |                        | 1,280,338              |                |                | 2,401,857      |                | 3,682,195                  | CREACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                             | OBRA             |
| 171  | 2206101      |                        |                | 1,440,503      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 1,440,503                  | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                  | OBRA             |
| 172  | 2408248      |                        |                | 344,705        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 344,705                    | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO MUCHACRUZ - DISTRITO DE HUALHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                              | OBRA             |
| 173  | 2251773      |                        |                | 5,150,408      |                | 0                      | 2,712,035      | 0              |                        |                        |                |                |                |                | 7,862,443                  | INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                               | OBRA             |
| 174  | 2278662      |                        |                | 2,190,764      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 2,190,764                  | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PAMPA, CHAUPÍ Y SANTO DOMINGO; EN DISTRITO QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                   | OBRA             |
| 175  | 2297261      |                        |                | 2,897,653      |                |                        |                |                | 195,036                |                        |                |                |                |                | 3,092,689                  | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LAS AZUCENAS, LAS AMAPOLAS, LAS VIOLETAS (SECTOR 3); LAS ACACIAS, LOS GLADIOLOS, TAMBO (SECTOR 5) DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO.                                              | OBRA             |
| 176  | 2308413      |                        |                | 430,053        |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 430,053                    | INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO+                                                                                                                               | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                | TRANSFERENCIA AÑO 2020 | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                        |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-231-2018-EF | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | DS 250-2019-EF | DS 152-2020 EF         | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | TIPO DE PROYECTO |
| 177  | 2220365      |                        |                | 4,434,992      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 4,434,992                  | INSTALACION DE PISTASDEL JR. AMAZONAS C-02 Y 03, JR. GRAU C-02-03, JR. HUAMACHUCO C- 01-02-03 Y JR. TRIUNFO C-01,02,03 DE LA LOCALIDAD DEL MAINO -, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                               | OBRA             |
| 178  | 2309849      |                        |                | 3,829,085      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 3,829,085                  | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MANSIÓN DE SOCABAYA II, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                                                    | OBRA             |
| 179  | 2078335      |                        |                | 2,961,157      |                |                        |                |                |                        |                        |                |                |                |                | 2,961,157                  | MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACIÓN Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY (CRUCE AV. MIRAFLORES Y JR. COMANDANTE SUÁREZ), DISTRITO DE CALLERÍA-YARINACocha, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | OBRA             |

ANEXO 08: RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA NACIONAL DE SANEAMIENTO URBANO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 162-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                | TIPO DE PROYECTO        |
| 1    | 2047402      |                        |                |                | 1,182,172      |                | 1,182,172          |                        |                |                    | 45,418,588             | 45,418,588         |                        |                |                |                | 4,039,831      |                | 4,039,831          | 50,640,591              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN (SALDO DE OBRA)                                                                                                                                                          | OBRA (SALDO)            |
| 2    | 2106779      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 12,887,663     | 12,887,663         | 18,212,958             | 18,212,958         |                        |                |                |                | 656,284        |                | 656,284            | 31,756,905              | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO                                                                                    | OBRA                    |
| 3    | 2143695      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 193,861        | 193,861            | 193,861                 | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE TENBLADERA-DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                               | OBRA (Expediente Saldo) |
| 4    | 2185406      | 50,070,735             |                |                |                |                | 50,070,735         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                | 16,126,075     |                | 16,126,075         | 66,196,810              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI                                                                                                                          | OBRA                    |
| 5    | 2198719      |                        |                | 4,997,494      |                |                | 4,997,494          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                | 3,027,762      |                | 3,027,762          | 8,025,256               | AMPLIACION DE ALCANTARILLADO PARA LAS LOCALIDADES DE CASABAMBA, CCECHUAPATA, VINOBAMBA, CHULCUBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TAUHUASI, URUPA, PROVINCIA DE CHINCHEROS. | OBRA                    |
| 6    | 2225290      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                | 5,555,205      |                |                |                | 5,555,205          | 5,555,205               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO CARRASQUILLO - DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                                            | OBRA                    |
| 7    | 2236191      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,364,867              | 2,364,867          |                        |                |                |                | 1,065,653      |                | 1,065,653          | 3,430,520               | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA                                                                                                                                                  | OBRA (SALDO)            |
| 8    | 2239715      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,355,716              | 2,355,716          |                        |                |                | 68,547         |                |                | 68,547             | 2,424,263               | INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR. DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                  | OBRA                    |
| 9    | 2243061      |                        |                | 28,540,096     |                |                | 28,540,096         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                | 242,390        |                |                | 242,390            | 28,782,486              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                                               | OBRA                    |
| 10   | 2260207      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,623,879              | 1,623,879          |                        |                |                | 942,133        |                |                | 942,133            | 2,566,012               | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                      | OBRA                    |
| 11   | 2267487      |                        |                |                |                | 4,553,641      | 4,553,641          | 0                      | 4,553,641      | 4,553,641          |                        |                    |                        |                |                |                | 2,390,706      |                | 2,390,706          | 11,497,988              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN                                                                                                                                     | OBRA                    |
| 12   | 2270279      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 21,197,535     | 21,197,535         |                        |                    |                        |                |                |                | 1,336,619      |                | 1,336,619          | 22,534,154              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                                                                  | OBRA                    |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                          | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                  | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 13   | 2304231      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 2,308,861      | 2,308,861          |                        |                    |                        |                |                |                | 391,411        |                | 391,411            | 2,700,272           | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES, AA.HH. TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA MANCO KALI, NUEVA JERUSALEN, VILLA SELVA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                      | OBRA                |  |
| 14   | 2307711      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 23,714,337             | 23,714,337         |                        |                |                | 1,885,435      |                |                | 1,885,435          | 25,599,772          | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                     | OBRA                |  |
| 15   | 2315375      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                | 1,816,475      |                | 1,816,475          | 1,816,475           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA, DISTRITO DE CHAVINA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                | OBRA                |  |
| 16   | 2321972      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 9,864,776              | 9,864,776          |                        |                |                | 576,553        |                |                | 576,553            | 10,441,329          | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO                                                                                                  | OBRA                |  |
| 17   | 2323222      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        | 480,533        |                |                |                |                | 480,533            | 480,533             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD                                                                                               | OBRA                |  |
| 18   | 2326561      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    | 2,788,875              |                |                |                |                |                | 2,788,875          | 2,788,875           | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                        | OBRA                |  |
| 19   | 2328824      | 26,908,272             |                |                |                |                | 26,908,272         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                | 197,161        |                |                | 197,161            | 27,105,433          | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                          | OBRA                |  |
| 20   | 2331397      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,188,013              | 2,188,013          |                        |                |                | 15,515         |                |                | 15,515             | 2,203,528           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                          | OBRA                |  |
| 21   | 2331898      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 2,790,664      | 2,790,664          |                        |                    |                        |                |                |                | 1,053,207      |                | 1,053,207          | 3,843,871           | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN EL AA.HH. VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                      | OBRA                |  |
| 22   | 2333644      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 325,850        | 325,850            | 325,850             | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8 ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H, M, F, G, K Y L DE LA URB. ABRAHAM VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA | OBRA                |  |
| 23   | 2334657      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,568,419              | 3,568,419          |                        |                |                |                |                | 3,259,508      | 3,259,508          | 6,827,927           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO PUEBLO NUEVO, ESMERALDA, CASTROVIRREYNA, VISTA ALEGRE, PUCACANCHA Y CAPILLA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCavelica          | OBRA                |  |
| 24   | 2335453      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 6,734,525      | 6,734,525          | 6,734,525           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA                                                                                                                          | OBRA                |  |
| 25   | 2337541      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        | 1,384,191      |                |                |                |                | 1,384,191          | 1,384,191           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO DE LA CIUDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                           | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 26   | 2338414      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 7,290,835              | 7,290,835          |                        |                |                | 338,438        |                |                | 338,438            | 7,629,273               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                                                | OBRA             |
| 27   | 2436439      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    | 5,585,972              |                |                |                |                |                | 5,585,972          | 5,585,972               | CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA ILO DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA                                                                                                                               | OBRA             |
| 28   | 2436588      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 334,943        | 334,943            | 334,943                 | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS 29 DE ENERO Y LOS AROMOS DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                                                | OBRA             |
| 29   | 2453418      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        | 4,094,701      |                |                |                |                | 4,094,701          | 4,094,701               | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, GONZALES PRADA, JOSÉ OLAYA, BOLÍVAR, LIBERTAD, ICA, ZEVALLOS, SÁNCHEZ TRUJILLO, PASASIE INCA ROCA, PIURA, IQUIQUE Y CALLE POR JUAN XXIII – ZONA B DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                       | OBRA             |
| 30   | 2486002      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 1,800,313      | 1,800,313          | 1,800,313               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CUMBAZA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 31   | 2505968      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                | 989,615        | 989,615            | 989,615                 | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD CHIRAPA DEL DISTRITO DE RUMISAPA - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 32   | 2226496      | 5,271,225              |                |                |                |                | 5,271,225          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,271,225               | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                     | OBRA             |
| 33   | 2292977      | 2,016,257              |                |                |                |                | 2,016,257          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,016,257               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                     | OBRA             |
| 34   | 2235217      | 11,895,804             |                |                |                |                | 11,895,804         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 11,895,804              | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO                                                                                                                                                                                                                                                                | OBRA             |
| 35   | 2217007      |                        | 3,414,082      |                |                |                | 3,414,082          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,414,082               | INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITO DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-CUSCO                                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 36   | 2188705      | 937,859                |                |                |                |                | 937,859            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 937,859                 | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA, DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, CUYOS SECTORES COMPRENDE LA CALLE SUCRE, ROSARIO, AV. SAN MARTIN, JORGE CHAVEZ, ROSSEL, GRAU, ASOC. PRO VIVIENDA SAN FRANCISCO, PSJE LOS RIOS, PEDRO RONCEROS CALDERON, LEOPOLDO CARRILLO, GERARDO SOTELO Y LA PROLONG. SAN CARLOS, PROVINCIA                    | OBRA             |
| 37   | 2311010      | 679,435                |                |                |                |                | 679,435            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 679,435                 | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA AV. PARAISO, CALLE JOSE OLAYA, CALLE MIGUEL GRAU, AV. PRIMAVERA CC.PP. LOMO LARGO, CALLE 03 DE OCTUBRE CC.PP. SANTA FE, CALLE LAS LOMAS CC.PP. LA VICTORIA, CALLE LAS LOMAS CC.PP. SANTA CATALINA, AV. FATIMA, PSJE ROJAS, CALLE SAN JOSE CC.PP. HU. DISTRITO | OBRA             |
| 38   | 2306039      | 2,240,114              |                |                |                |                | 2,240,114          |                        |                |                    | 0                      |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,240,114               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 3, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                                                                                                                                                                                        | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                           | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 39   | 2285571      | 4,234,111              |                |                |                |                | 4,234,111          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,234,111           | CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA REMOCION DE ARSENICO EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LOS DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA Y YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                              | OBRA                |  |
| 40   | 2190968      | 1,683,994              |                |                |                |                | 1,683,994          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,683,994           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DEL SECTOR LA MERCED BARRIO 01, SECTOR MAMPUESTO BARRIO 01 Y DEL SECTOR MAMPUESTO BARRIO 02, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                  | OBRA                |  |
| 41   | 2129393      | 8,651,043              |                |                |                |                | 8,651,043          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 8,651,043           | REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHICAMA, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                        | OBRA                |  |
| 42   | 2328829      | 993,371                |                |                |                |                | 993,371            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 993,371             | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES, EL PADRE, PSJ UBALDO NIÑO, LOS ROSALES, FERREÑAFE, PATAPO, VIRGEN DE GUADALUPE, CAYALTI, CAJAMARCA, JC MARIATEGUI, LOS DELFINES Y CALLE S/N DE LA CIUDAD DE PICS, DISTRITO DE PICS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | OBRA                |  |
| 43   | 2186824      | 4,337,243              |                |                |                |                | 4,337,243          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,337,243           | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C. P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA                                                                                                                                               | OBRA                |  |
| 44   | 2062751      | 19,481,278             |                |                |                |                | 19,481,278         | 2,724,605              | 0              | 2,724,605          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 22,205,883          | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                                                                                            | OBRA                |  |
| 45   | 2325168      | 2,361,976              |                |                |                |                | 2,361,976          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,361,976           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                                                           | OBRA                |  |
| 46   | 2132673      | 15,528,653             |                |                |                |                | 15,528,653         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 15,528,653          | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                                   | OBRA                |  |
| 47   | 2312047      | 192,827                |                |                |                |                | 192,827            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 192,827             | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                 | OBRA                |  |
| 48   | 2327685      | 2,521,175              |                |                |                |                | 2,521,175          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,521,175           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LA AV. PROGRESO Y JR. ORLANDO USHINAHUA DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO CODO Y SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN                                                                                                             | OBRA                |  |
| 49   | 2270494      | 4,210,240              |                |                |                |                | 4,210,240          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,210,240           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE HABANA, DISTRITO DE HABANA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                  | OBRA                |  |
| 50   | 2167713      | 1,049,047              |                |                |                |                | 1,049,047          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,049,047           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA                                                                                                                                 | OBRA                |  |
| 51   | 2234858      | 33,777,395             |                |                |                |                | 33,777,395         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 33,777,395          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                                                           | OBRA                |  |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                     |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     | TIPO DE PROYECTO |
| 52   | 2087301      | 11,549,210             |                |                |                |                | 11,549,210         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 11,549,210              | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA                                                                                                                                                                  | OBRA             |
| 53   | 2156117      | 48,670,780             |                |                |                |                | 48,670,780         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 48,670,780              | NSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD | OBRA             |
| 54   | 2078794      | 21,531,551             |                |                |                |                | 21,531,551         | 0                      | 870,279        | 870,279            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 22,401,830              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPAPTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN       | OBRA             |
| 55   | 2224615      | 1,156,828              |                |                |                |                | 1,156,828          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,156,828               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA                                                                                                                          | OBRA             |
| 56   | 2167709      | 6,418,835              |                |                |                |                | 6,418,835          |                        |                |                    | 1,504,957              | 1,504,957          |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,923,792               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHIYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO                                                                                    | OBRA             |
| 57   | 2300185      | 1,545,228              |                |                |                |                | 1,545,228          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,545,228               | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO FRANCISCO IBÁÑEZ DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES                                                                                                                             | OBRA             |
| 58   | 2166598      | 4,291,320              |                |                |                |                | 4,291,320          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,291,320               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                         | OBRA             |
| 59   | 2325016      | 5,910,094              |                |                |                |                | 5,910,094          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,910,094               | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHAO, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                           | OBRA             |
| 60   | 2224607      | 1,057,326              |                |                |                |                | 1,057,326          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,057,326               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                              | OBRA             |
| 61   | 2166996      | 16,633,528             |                |                |                |                | 16,633,528         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 16,633,528              | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                        | OBRA             |
| 62   | 2327661      | 863,186                |                |                |                |                | 863,186            | 4,123,931              | 0              | 4,123,931          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,987,117               | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA                                                                                                                    | OBRA             |
| 63   | 2204397      | 1,846,965              |                |                |                |                | 1,846,965          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,846,965               | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                      | OBRA             |
| 64   | 2326318      |                        | 460,255        |                |                |                | 460,255            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 460,255                 | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA PRIMARIA DE AGUA DE 12 DESDE LA CRP. AV. INDUSTRIAL HASTA LA INTERSECCION DE LA AV. EL SOL CON OSCAR CARBAJAL SOTO DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - TACNA                                   | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO |
| 65   | 2297267      | 3,268,356              |                |                |                |                | 3,268,356          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,268,356               | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR ARICA DEL DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA                                                                                                                                                                              | OBRA             |
| 66   | 2278021      |                        | 1,561,611      |                |                |                | 1,561,611          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,561,611               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NEGRO CANCHA, ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA WARARI Y ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA HUANCARELICA DE LA COMUNIDAD DE PAMPA PHALLA, DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO                                          | OBRA             |
| 67   | 2194529      |                        | 4,526,421      |                |                |                | 4,526,421          | 1,101,614              | 0              | 1,101,614          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,628,035               | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | OBRA             |
| 68   | 2241375      |                        | 7,308,802      |                |                |                | 7,308,802          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,308,802               | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | OBRA             |
| 69   | 2325250      |                        | 2,426,817      |                |                |                | 2,426,817          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,426,817               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                               | OBRA             |
| 70   | 2282922      | 1,377,343              |                |                |                |                | 1,377,343          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,377,343               | AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CAMINO GRANDE ZONA SUR, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA.                                                                                                                                                                                       | OBRA             |
| 71   | 2159241      |                        | 11,780,209     |                |                |                | 11,780,209         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 11,780,209              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.                                                                                                                                            | OBRA             |
| 72   | 2323900      |                        | 5,771,793      |                |                |                | 5,771,793          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,771,793               | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 SECTORES DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                               | OBRA             |
| 73   | 2182866      | 5,543,522              |                |                |                |                | 5,543,522          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,543,522               | MEJORAMIENTO Y AMPLIAICON DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO                                                                                                                                                        | OBRA             |
| 74   | 2289678      |                        | 10,528,138     |                |                |                | 10,528,138         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 10,528,138              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.                                                         | OBRA             |
| 75   | 2084708      |                        | 64,422,863     |                |                |                | 64,422,863         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 64,422,863              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO- LA LIBERTAD                                                                                                                               | OBRA             |
| 76   | 2043362      |                        | 28,081,197     |                |                |                | 28,081,197         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 28,081,197              | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                                                                                                                                                                                 | OBRA             |
| 77   | 2225792      | 2,265,758              |                |                |                |                | 2,265,758          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,265,758               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMARU CANCHA, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                        | OBRA             |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                     | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                             | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 78   | 2176842      |                        | 59,602,690     |                |                |                | 59,602,690         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 59,602,690          | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA                                                                                                               | OBRA                |  |
| 79   | 2167587      | 762,631                |                |                |                |                | 762,631            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 762,631             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE OROPESA / DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                                    | OBRA                |  |
| 80   | 2237532      | 4,305,432              |                |                |                |                | 4,305,432          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,305,432           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCAPUNCU, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                | OBRA                |  |
| 81   | 2198556      | 2,552,686              |                |                |                |                | 2,552,686          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,552,686           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                  | OBRA                |  |
| 82   | 2207369      |                        | 6,139,815      |                |                |                | 6,139,815          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,139,815           | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE LAMAY, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                            | OBRA                |  |
| 83   | 2226478      |                        | 49,737,734     |                |                |                | 49,737,734         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 49,737,734          | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                           | OBRA                |  |
| 84   | 2179026      | 182,526                |                |                |                |                | 182,526            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 182,526             | INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA                                                                                                 | OBRA                |  |
| 85   | 2224540      |                        | 6,357,639      |                |                |                | 6,357,639          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,357,639           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                                     | OBRA                |  |
| 86   | 2190051      |                        | 2,088,738      |                |                |                | 2,088,738          | 99,464                 | 0              | 99,464             |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,188,202           | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                           | OBRA                |  |
| 87   | 2310668      | 2,785,812              |                |                |                |                | 2,785,812          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,785,812           | INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                             | OBRA                |  |
| 88   | 2167755      |                        | 20,970,910     |                |                |                | 20,970,910         | 18,577,694             | 0              | 18,577,694         |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 39,548,604          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS- SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | OBRA                |  |
| 89   | 2208510      | 2,397,491              |                |                |                |                | 2,397,491          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,397,491           | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                  | OBRA                |  |
| 90   | 2209133      |                        | 14,152,544     |                |                |                | 14,152,544         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 14,152,544          | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN.                                            | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                 | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 91   | 2193105      |                        | 14,899,210     |                |                |                | 14,899,210         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 14,899,210          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE HUACCANA Y BARRIOS URBANO MARGINALES, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                    | OBRA                |  |
| 92   | 2142986      | 3,977,312              |                |                |                |                | 3,977,312          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,977,312           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC                                                                                                                     | OBRA                |  |
| 93   | 2163775      | 2,607,924              |                |                |                |                | 2,607,924          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,607,924           | AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO | OBRA                |  |
| 94   | 2300077      |                        | 53,281,013     |                |                |                | 53,281,013         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 53,281,013          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN                                                                   | OBRA                |  |
| 95   | 2226077      |                        | 6,882,560      |                |                |                | 6,882,560          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,882,560           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE COLQUEMARCA, URB. JUAN VELASCO ALVARADO, URB. HUACCOTO, DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                          | OBRA                |  |
| 96   | 2078454      | 7,361,615              |                |                |                |                | 7,361,615          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,361,615           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                                                                                 | OBRA                |  |
| 97   | 2271464      | 8,703,268              |                |                |                |                | 8,703,268          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 8,703,268           | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CURGOS, DISTRITO DE CURGOS SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD.                                                                      | OBRA                |  |
| 98   | 2190369      |                        | 6,128,186      |                |                |                | 6,128,186          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,128,186           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: LOS LIBERTADORES, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPAS OCOPILLA - DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                 | OBRA                |  |
| 99   | 2336311      |                        | 3,348,949      |                |                |                | 3,348,949          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,348,949           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL A. H. JOSE OLAYA, H. U. ROSITA Y A. H. 28 DE JULIO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                              | OBRA                |  |
| 100  | 2070823      |                        | 3,976,202      |                |                |                | 3,976,202          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,976,202           | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL -LOCALIDAD DE LAJAS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                  | OBRA                |  |
| 101  | 2284861      |                        | 2,920,567      |                |                |                | 2,920,567          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,920,567           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                              | OBRA                |  |
| 102  | 2308509      |                        | 4,043,748      |                |                |                | 4,043,748          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,043,748           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO.                                                                  | OBRA                |  |
| 103  | 2343351      |                        | 4,707,841      |                |                |                | 4,707,841          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,707,841           | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGÜE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24 DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE FEBRERO, PASAJE S/N Y PASAJE TÚPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - HUAMANGA - AYACUCHO.    | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                  | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 104  | 2323515      |                        | 682,974        |                |                |                | 682,974            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 682,974             | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA.                                                                                    | OBRA                |  |
| 105  | 2312349      |                        | 3,034,858      |                |                |                | 3,034,858          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,034,858           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DOCE DE AGOSTO SECTOR COCAYACU, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN.                         | OBRA                |  |
| 106  | 2290817      |                        | 54,000         |                |                |                | 54,000             |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 54,000              | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR LA VIVIENDA SANTA BARBARA, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA                                                                                       | OBRA                |  |
| 107  | 2284271      |                        | 1,098,414      |                |                |                | 1,098,414          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,098,414           | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                   | OBRA                |  |
| 108  | 2128494      |                        | 12,000,000     |                |                |                | 12,000,000         | 10,000,000             | 0              | 10,000,000         |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 22,000,000          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, SAN ISIDRO, SAN RAMON Y JORGE CHAVEZ DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO - LA LIBERTAD | OBRA                |  |
| 109  | 2128422      |                        | 799,637        |                |                |                | 799,637            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 799,637             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE                                                                                                                                   | OBRA                |  |
| 110  | 2166795      |                        | 9,417,054      |                |                |                | 9,417,054          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 9,417,054           | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CHIVAY,PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA                                                                                                             | OBRA                |  |
| 111  | 2325237      |                        | 2,806,023      |                |                |                | 2,806,023          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,806,023           | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI DISTRITO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                  | OBRA                |  |
| 112  | 2300479      |                        | 13,983,429     |                |                |                | 13,983,429         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 13,983,429          | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA - HUANUCO                                                                               | OBRA                |  |
| 113  | 2197197      |                        | 3,222,541      |                |                |                | 3,222,541          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,222,541           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                           | OBRA                |  |
| 114  | 2094115      |                        | 2,669,701      |                |                |                | 2,669,701          | 4,004,552              | 0              | 4,004,552          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,674,253           | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.                                                                                                     | OBRA                |  |
| 115  | 2150532      |                        | 1,616,893      |                |                |                | 1,616,893          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,616,893           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NAMORA , DISTRITO DE NAMORA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                           | OBRA                |  |
| 116  | 2201881      |                        |                | 3,555,199      |                |                | 3,555,199          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,555,199           | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA- PROVINCIA DE CHEPEN                                                                               | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                            |                  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 |                         | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                            | TIPO DE PROYECTO |
| 117  | 2238574      |                        |                | 5,697,215      |                |                | 5,697,215          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,697,215               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                   | OBRA             |
| 118  | 2117884      |                        |                | 7,585,702      |                |                | 7,585,702          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,585,702               | AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LA, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                                                                                                   | OBRA             |
| 119  | 2235787      |                        |                | 4,020,122      |                |                | 4,020,122          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,020,122               | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                  | OBRA             |
| 120  | 2336995      |                        |                | 3,710,531      |                |                | 3,710,531          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,710,531               | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                               | OBRA             |
| 121  | 2238283      |                        |                | 6,966,508      |                |                | 6,966,508          | 0                      | 220,165        | 220,165            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,186,673               | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                        | OBRA             |
| 122  | 2190201      |                        |                | 19,544,750     |                |                | 19,544,750         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 19,544,750              | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO                                                                              | OBRA             |
| 123  | 2270946      |                        |                | 2,000,000      |                |                | 2,000,000          | 615,608                | 85,946         | 701,554            | 1,486,444              | 1,486,444          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,187,998               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN | OBRA             |
| 124  | 2203888      |                        |                | 3,698,588      |                |                | 3,698,588          | 118,154                | 0              | 118,154            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,816,742               | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA                                                                                     | OBRA             |
| 125  | 2323266      |                        |                |                | 2,298,352      |                | 2,298,352          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,298,352               | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA,BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I,II,III,IV Y V ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO          | OBRA             |
| 126  | 2331669      |                        |                | 7,008,304      |                |                | 7,008,304          |                        |                |                    | 1,871,277              | 1,871,277          |                        |                |                |                |                |                |                    | 8,879,581               | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PACAYCASA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                        | OBRA             |
| 127  | 2327367      |                        |                | 3,189,124      |                |                | 3,189,124          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,189,124               | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. MIGUEL GRAU, AV. JHONN F. KENNEDY Y CALLE RAÚL PORRAS BARRENECHEA DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                     | OBRA             |
| 128  | 2090141      |                        |                | 16,475,528     |                |                | 16,475,528         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 16,475,528              | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA                                                                                                                                       | OBRA             |
| 129  | 2144191      |                        |                |                | 590,311        |                | 590,311            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 590,311                 | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ., DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                                                                          | OBRA             |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                           | DATOS GENERALES (1)        |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                   | TIPO DE PROYECTO           |  |
| 130  | 2086684      |                        |                | 7,000,000      |                |                | 7,000,000          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,000,000           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - CAÑETE                                                                                    | OBRA                       |  |
| 131  | 2335302      |                        |                | 3,375,038      |                |                | 3,375,038          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,375,038           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO                                                           | OBRA                       |  |
| 132  | 2106401      |                        |                | 2,907,325      |                |                | 2,907,325          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,907,325           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA                                                                | OBRA                       |  |
| 133  | 2307596      |                        |                | 2,310,838      |                |                | 2,310,838          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,310,838           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DEL C.P. CAMINO CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA                                                  | OBRA                       |  |
| 134  | 2276837      |                        |                | 6,549,010      |                |                | 6,549,010          |                        |                |                    | 238,435                | 238,435            |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,787,445           | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA    | OBRA                       |  |
| 135  | 2217506      |                        |                | 3,959,140      |                |                | 3,959,140          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,959,140           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO                         | OBRA                       |  |
| 136  | 2379150      |                        |                |                | 956,256        |                | 956,256            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 956,256             | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO         |  |
| 137  | 2047397      |                        |                | 15,908,116     |                |                | 15,908,116         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 15,908,116          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                            | OBRA                       |  |
| 138  | 2079224      |                        |                |                | 2,546,105      |                | 2,546,105          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,546,105           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA                                                    | EXPEDIENTE TÉCNICO (SALDO) |  |
| 139  | 2310742      |                        |                | 3,676,243      |                |                | 3,676,243          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,676,243           | MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA                                                                                  | OBRA                       |  |
| 140  | 2114411      |                        |                |                | 5,605,697      |                | 5,605,697          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,605,697           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                              | OBRA                       |  |
| 141  | 2173712      |                        |                | 3,546,943      |                |                | 3,546,943          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,546,943           | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO                                                   | OBRA                       |  |
| 142  | 2340591      |                        |                | 4,351,185      |                |                | 4,351,185          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,351,185           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCIÓN - CUSCO             | OBRA                       |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                 | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                         | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 143  | 2037616      |                        |                | 5,839,688      |                |                | 5,839,688          | 278,080                | 0              | 278,080            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,117,768           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                | OBRA                |  |
| 144  | 2317546      |                        |                |                | 3,959,932      |                | 3,959,932          | 5,939,852              | 0              | 5,939,852          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 9,899,784           | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DALIAS II Y III ETAPA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE,PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                                             | OBRA                |  |
| 145  | 2278597      |                        |                | 5,478,671      |                |                | 5,478,671          | 8,218,004              | 0              | 8,218,004          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 13,696,675          | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                                                            | OBRA                |  |
| 146  | 2241435      |                        |                |                | 2,485,887      |                | 2,485,887          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,485,887           | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                  | OBRA                |  |
| 147  | 2397194      |                        |                |                | 2,790,688      |                | 2,790,688          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,790,688           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.                                                                      | EXPEDIENTE TÉCNICO  |  |
| 148  | 2326554      |                        |                | 5,165,506      |                |                | 5,165,506          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,165,506           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                 | OBRA                |  |
| 149  | 2300975      |                        |                | 2,752,469      |                |                | 2,752,469          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,752,469           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS ALLPACCOCHA, MANZANAYOCC Y ZONA URBANA DE HUAYLLAY GRANDE, DISTRITO DE HUALLAY GRANDE - ANGARAES - HUANCANELICA                  | OBRA                |  |
| 150  | 2148459      |                        |                | 379,469        |                |                | 379,469            |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 379,469             | REHABILITACION, MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YURACYACU                                                                                                                  | OBRA                |  |
| 151  | 2189060      |                        |                | 3,422,509      |                |                | 3,422,509          |                        |                |                    | 710,093                | 710,093            |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,132,602           | INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVORIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                          | OBRA                |  |
| 152  | 2160027      |                        |                | 1,357,977      |                |                | 1,357,977          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,357,977           | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS SECTORES SINAI, LIONIG, MONTE CARMELO, NUEVA ESPERANZA, NUEVO PROGRESO Y LOS ANGELES EN SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN         | OBRA                |  |
| 153  | 2326481      |                        |                | 2,112,389      |                |                | 2,112,389          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,112,389           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR DE TABLADA ALTA - ILLANYA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC                                          | OBRA                |  |
| 154  | 2309022      |                        |                | 1,990,568      |                |                | 1,990,568          | 0                      | 40,529         | 40,529             |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,031,097           | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACCOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI | OBRA                |  |
| 155  | 2178595      |                        |                | 5,288,882      |                |                | 5,288,882          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,288,882           | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA UCAYALI                                                                                   | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 156  | 2289611      |                        |                |                | 3,581,426      |                | 3,581,426          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,581,426           | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BAJO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                            | OBRA                |  |
| 157  | 2182824      |                        |                |                | 5,066,248      |                | 5,066,248          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,066,248           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL, DISTRITO DE HUERTAS - JAUIJA - JUNIN                                                                                                                                                                                         | OBRA                |  |
| 158  | 2311974      |                        |                |                | 2,657,319      |                | 2,657,319          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,657,319           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV. FRANCISCO FLORES, SECTOR SAN FRANCISCO Y SANTA FE DEL, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                                | OBRA                |  |
| 159  | 2334329      |                        |                |                | 3,328,679      |                | 3,328,679          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,328,679           | AMPLIACIÓN, REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES MANCO CAPAC, MANCO CAPAC 2, MANCO CAPAC 3, CALLE GRAU, PASAJE S/N, SECHURITA 4, SECHURITA 3, SECHURITA 2, CALLE S/N, SECHURITA, SAN MARTÍN Y TRANSVERSALES, MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN COSME DEL | OBRA                |  |
| 160  | 2053819      |                        |                |                | 10,984,613     |                | 10,984,613         |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 10,984,613          | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                                                           | OBRA                |  |
| 161  | 2152549      |                        |                |                |                | 3,313,396      | 3,313,396          |                        |                |                    |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,313,396           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JOSE OLAYA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                             | OBRA                |  |
| 162  | 2337192      |                        | 2,000,000      |                |                | 4,077,059      | 6,077,059          |                        |                |                    | 842,730                | 842,730            |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,919,789           | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE COLPAR, RANGRA, ÑAHUINPUQUIO Y LOS BARRIOS DE LLACTA, UNOIMARCA Y ZONA PERIMETRICA DE QUILCAS CERCADO, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN                                                          | OBRA                |  |
| 163  | 2193520      |                        |                |                |                |                |                    | 74,037                 | 0              | 74,037             |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 74,037              | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CC.PP HUARANGO MOCHO,SAN CAROS,CRISTO REY,SANTA VICENTA,VIRGEN DE CHAPI,LA 75,LA CAMPIÑA,NUEVA SANTA LUCIA,PARAJE,SANTA JULIA,LOS LOPEZ, LA CASTELLANA Y LOS CASTILLOS, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA                                               | OBRA                |  |
| 164  | 2191845      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 7,296,561      | 7,296,561          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,296,561           | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO                                                                                                                                                                   | OBRA                |  |
| 165  | 2017371      |                        |                |                |                |                |                    | 22,996,885             | 0              | 22,996,885         |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 22,996,885          | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON                                                                                                                                                                                                     | OBRA                |  |
| 166  | 2030757      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 798,494        | 798,494            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 798,494             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                                                                                                                         | OBRA                |  |
| 167  | 2096111      |                        |                |                |                |                |                    | 13,361,556             | 0              | 13,361,556         |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 13,361,556          | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                     | OBRA                |  |
| 168  | 2164368      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 4,189,129      | 4,189,129          | 2,709,412              | 2,709,412          |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,898,541           | INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO                                                                                                                                                                                              | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                                       | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                               | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 169  | 2300996      |                        |                |                |                |                |                    | 565,867                | 0              | 565,867            | 2,192,521              | 2,192,521          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,758,388           | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                             | OBRA                |  |
| 170  | 2019248      |                        |                |                |                |                |                    | 2,649,135              | 0              | 2,649,135          | 0                      |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,649,135           | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO                                                                                                                                                                | OBRA                |  |
| 171  | 2225348      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 25,492,540     | 25,492,540         |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 25,492,540          | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO-JUNIN                                                                                                                                          | OBRA                |  |
| 172  | 2267208      |                        |                |                |                |                |                    | 5,137,209              | 0              | 5,137,209          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,137,209           | CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANO MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCVELICA - HUANCVELICA                                                                                                      | OBRA                |  |
| 173  | 2409901      |                        |                |                |                |                |                    | 858,247                | 1,770,000      | 2,628,247          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,628,247           | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                              | OBRA                |  |
| 174  | 2333698      |                        |                |                |                |                |                    | 3,290,217              | 0              | 3,290,217          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,290,217           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERÍO TANGARANA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                   | OBRA                |  |
| 175  | 2319393      |                        |                |                |                |                |                    | 4,740,321              | 0              | 4,740,321          | 67,219                 | 67,219             |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,807,540           | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA                                                                         | OBRA                |  |
| 176  | 2284442      |                        |                |                |                |                |                    | 1,848,087              | 0              | 1,848,087          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,848,087           | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CASHAPAMPA, DISTRITO, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA                                                                                                                                             | OBRA                |  |
| 177  | 2280028      |                        |                |                |                |                |                    | 1,086,274              | 800,000        | 1,886,274          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,886,274           | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AMPLIACION DEL AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA                                                                                                                    | OBRA                |  |
| 178  | 2327960      |                        |                |                |                |                |                    | 1,281,517              | 0              | 1,281,517          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,281,517           | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA | OBRA                |  |
| 179  | 2290108      |                        |                |                |                |                |                    | 1,419,702              | 0              | 1,419,702          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,419,702           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE SACANCHE - HUALLAGA - SAN MARTIN                                                                                                                            | OBRA                |  |
| 180  | 2215752      |                        |                |                |                |                |                    | 6,348,107              | 0              | 6,348,107          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,348,107           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL PONGO DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN                                                                        | OBRA                |  |
| 181  | 2182521      |                        |                |                |                |                |                    | 4,556,524              | 0              | 4,556,524          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,556,524           | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO MAYO, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                             | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 182  | 2273475      |                        |                |                |                |                |                    | 2,229,197              | 0              | 2,229,197          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,229,197           | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PROLONGACION TUMBES, JIRON AVIACION Y AA HH CORAZON VALIENTE DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES                                          | OBRA                |  |
| 183  | 2353631      |                        |                |                |                |                |                    | 423,084                | 0              | 423,084            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 423,084             | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                              | EXPEDIENTE TÉCNICO  |  |
| 184  | 2375732      |                        |                |                |                |                |                    | 663,026                | 0              | 663,026            | 112,089                | 112,089            |                        |                |                |                |                |                |                    | 775,115             | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS                                                        | EXPEDIENTE TÉCNICO  |  |
| 185  | 2292939      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 928,397        | 928,397            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 928,397             | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                | OBRA                |  |
| 186  | 2367898      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 1,348,670      | 1,348,670          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,348,670           | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UPIS AMPLIACION CRUZ DEL PERDON - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE                                                                  | OBRA                |  |
| 187  | 2380632      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 1,102,822      | 1,102,822          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,102,822           | REPOSICION DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                          | OBRA                |  |
| 188  | 2310161      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 468,454        | 468,454            |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 468,454             | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE AEROPUERTO DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO                                                                                     | OBRA                |  |
| 189  | 2283961      |                        |                |                |                |                |                    | 0                      | 2,284,361      | 2,284,361          |                        |                    |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,284,361           | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, LA COLINA, VIRGEN DE LAS MERCEDES I, VIRGEN DE LAS MERCEDES II, PRIMAVERA Y TAKANA SECTOR 07, DISTRITO DE POCOLLAY - TACNA - TACNA | OBRA                |  |
| 190  | 2244454      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 879,884                | 879,884            |                        |                |                |                |                |                |                    | 879,884             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | OBRA                |  |
| 191  | 2264474      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,437,738              | 4,437,738          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,437,738           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | OBRA                |  |
| 192  | 2284341      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 868,815                | 868,815            |                        |                |                |                |                |                |                    | 868,815             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | OBRA                |  |
| 193  | 2132733      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 14,567,588             | 14,567,588         |                        |                |                |                |                |                |                    | 14,567,588          | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | OBRA                |  |
| 194  | 2175487      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,269,034              | 3,269,034          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,269,034           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 195  | 2300317      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,360,507              | 2,360,507          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,360,507           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 196  | 2311844      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,525,321              | 2,525,321          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,525,321           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 197  | 2308541      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,629,660              | 2,629,660          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,629,660           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 198  | 2214170      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,229,294              | 2,229,294          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,229,294           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 199  | 2334519      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,384,149              | 2,384,149          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,384,149           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 200  | 2343702      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,090,532              | 2,090,532          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,090,532           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 201  | 2315059      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,913,032              | 1,913,032          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,913,032           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 202  | 2294976      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,452,663              | 2,452,663          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,452,663           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 203  | 2238422      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,518,189              | 2,518,189          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,518,189           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 204  | 2380882      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 376,970                | 376,970            |                        |                |                |                |                |                |                    | 376,970             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | EXPEDIENTE TÉCNICO  |  |
| 205  | 2309736      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,880,346              | 1,880,346          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,880,346           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 206  | 2330740      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,824,718              | 1,824,718          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,824,718           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 207  | 2184732      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,750,363              | 1,750,363          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,750,363           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 208  | 2303165      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 8,234,259              | 8,234,259          |                        |                |                |                |                |                |                    | 8,234,259           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 209  | 2310526      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,367,963              | 1,367,963          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,367,963           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 210  | 2377580      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,359,098              | 1,359,098          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,359,098           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 211  | 2248498      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,108,440              | 1,108,440          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,108,440           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 212  | 2272457      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,108,440              | 1,108,440          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,108,440           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 213  | 2326664      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,205,527              | 1,205,527          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,205,527           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 214  | 2282958      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 6,517,901              | 6,517,901          |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,517,901           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 215  | 2397326      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,193,526              | 1,193,526          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,193,526           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 216  | 2334187      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,237,197              | 1,237,197          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,237,197           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 217  | 2291987      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,710,051              | 2,710,051          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,710,051           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 218  | 2200678      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 671,896                | 671,896            |                        |                |                |                |                |                |                    | 671,896             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 219  | 2286877      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,424,322              | 2,424,322          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,424,322           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 220  | 2336145      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,821,366              | 2,821,366          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,821,366           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 221  | 2311200      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,283,060              | 3,283,060          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,283,060           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 222  | 2318443      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,182,608              | 2,182,608          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,182,608           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 223  | 2333541      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,234,190              | 2,234,190          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,234,190           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 224  | 2319135      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,759,989              | 1,759,989          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,759,989           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 225  | 2331158      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,962,498              | 1,962,498          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,962,498           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 226  | 2333326      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,233,940              | 2,233,940          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,233,940           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 227  | 2285888      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,195,606              | 2,195,606          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,195,606           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 228  | 2286856      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,858,272              | 1,858,272          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,858,272           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 229  | 2236164      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 7,061,136              | 7,061,136          |                        |                |                |                |                |                |                    | 7,061,136           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 230  | 2199910      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,509,969              | 1,509,969          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,509,969           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 231  | 2323379      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,035,072              | 2,035,072          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,035,072           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 232  | 2209849      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 480,161                | 480,161            |                        |                |                |                |                |                |                    | 480,161             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 233  | 2323089      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,876,550              | 2,876,550          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,876,550           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 234  | 2277211      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,083,069              | 1,083,069          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,083,069           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 235  | 2173704      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,320,248              | 5,320,248          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,320,248           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 236  | 2326388      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,352,754              | 3,352,754          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,352,754           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 237  | 2264443      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,811,809              | 1,811,809          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,811,809           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 238  | 2315002      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,123,882              | 1,123,882          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,123,882           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 239  | 2282828      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,151,148              | 2,151,148          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,151,148           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 240  | 2313685      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,534,530              | 1,534,530          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,534,530           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 241  | 2262275      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 970,779                | 970,779            |                        |                |                |                |                |                |                    | 970,779             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 242  | 2334916      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,166,996              | 3,166,996          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,166,996           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 243  | 2328472      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,683,020              | 2,683,020          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,683,020           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 244  | 2380468      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,659,205              | 1,659,205          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,659,205           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 245  | 2282498      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 514,355                | 514,355            |                        |                |                |                |                |                |                    | 514,355             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 246  | 2363555      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,559,894              | 1,559,894          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,559,894           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 247  | 2309919      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,178,584              | 2,178,584          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,178,584           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 248  | 2300430      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,146,673              | 3,146,673          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,146,673           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 249  | 2323250      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 942,289                | 942,289            |                        |                |                |                |                |                |                    | 942,289             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 250  | 2235573      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,670,656              | 2,670,656          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,670,656           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 251  | 2292075      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,258,848              | 1,258,848          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,258,848           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 252  | 2339997      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,227,080              | 1,227,080          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,227,080           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 253  | 2302793      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,727,128              | 1,727,128          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,727,128           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 254  | 2237551      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,554,465              | 1,554,465          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,554,465           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 255  | 2288801      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,450,735              | 1,450,735          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,450,735           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 256  | 2297043      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 914,071                | 914,071            |                        |                |                |                |                |                |                    | 914,071             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 257  | 2283029      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 726,941                | 726,941            |                        |                |                |                |                |                |                    | 726,941             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 258  | 2269431      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 688,294                | 688,294            |                        |                |                |                |                |                |                    | 688,294             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 259  | 2438844      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 674,887                | 674,887            |                        |                |                |                |                |                |                    | 674,887             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 260  | 2300181      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 594,980                | 594,980            |                        |                |                |                |                |                |                    | 594,980             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 261  | 2331849      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 587,453                | 587,453            |                        |                |                |                |                |                |                    | 587,453             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 262  | 2446524      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 570,764                | 570,764            |                        |                |                |                |                |                |                    | 570,764             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 263  | 2407952      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 554,223                | 554,223            |                        |                |                |                |                |                |                    | 554,223             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 264  | 2407432      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 563,968                | 563,968            |                        |                |                |                |                |                |                    | 563,968             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 265  | 2406289      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 529,157                | 529,157            |                        |                |                |                |                |                |                    | 529,157             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 266  | 2418929      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 555,355                | 555,355            |                        |                |                |                |                |                |                    | 555,355             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 267  | 2446793      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 520,394                | 520,394            |                        |                |                |                |                |                |                    | 520,394             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 268  | 2418934      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 522,650                | 522,650            |                        |                |                |                |                |                |                    | 522,650             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 269  | 2398748      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 473,945                | 473,945            |                        |                |                |                |                |                |                    | 473,945             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 270  | 2407754      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 508,152                | 508,152            |                        |                |                |                |                |                |                    | 508,152             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 271  | 2395949      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 491,349                | 491,349            |                        |                |                |                |                |                |                    | 491,349             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 272  | 2407223      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 480,302                | 480,302            |                        |                |                |                |                |                |                    | 480,302             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 273  | 2265213      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 476,165                | 476,165            |                        |                |                |                |                |                |                    | 476,165             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 274  | 2449098      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 474,256                | 474,256            |                        |                |                |                |                |                |                    | 474,256             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 275  | 2405403      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 468,420                | 468,420            |                        |                |                |                |                |                |                    | 468,420             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 276  | 2451075      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 459,315                | 459,315            |                        |                |                |                |                |                |                    | 459,315             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 277  | 2306799      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 434,277                | 434,277            |                        |                |                |                |                |                |                    | 434,277             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 278  | 2422608      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 425,071                | 425,071            |                        |                |                |                |                |                |                    | 425,071             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 279  | 2293430      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 420,155                | 420,155            |                        |                |                |                |                |                |                    | 420,155             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 280  | 2406029      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 419,784                | 419,784            |                        |                |                |                |                |                |                    | 419,784             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 281  | 2408320      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 417,641                | 417,641            |                        |                |                |                |                |                |                    | 417,641             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 282  | 2438961      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 416,371                | 416,371            |                        |                |                |                |                |                |                    | 416,371             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 283  | 2302142      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 415,415                | 415,415            |                        |                |                |                |                |                |                    | 415,415             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 284  | 2412632      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 409,598                | 409,598            |                        |                |                |                |                |                |                    | 409,598             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 285  | 2408227      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 384,576                | 384,576            |                        |                |                |                |                |                |                    | 384,576             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 286  | 2182369      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,832,853              | 1,832,853          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,832,853           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 287  | 2313726      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,953,449              | 1,953,449          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,953,449           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 288  | 2446527      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,956,344              | 1,956,344          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,956,344           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 289  | 2282962      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,485,650              | 2,485,650          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,485,650           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 290  | 2446526      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,322,378              | 2,322,378          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,322,378           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 291  | 2173866      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,470,570              | 2,470,570          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,470,570           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 292  | 2204729      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,820,310              | 2,820,310          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,820,310           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 293  | 2305619      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,479,251              | 2,479,251          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,479,251           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 294  | 2380175      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,131,732              | 3,131,732          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,131,732           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 295  | 2221882      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,741,768              | 2,741,768          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,741,768           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 296  | 2246631      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,523,243              | 2,523,243          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,523,243           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 297  | 2289929      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,295,806              | 3,295,806          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,295,806           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 298  | 2311916      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,730,839              | 2,730,839          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,730,839           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 299  | 2337632      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,013,218              | 3,013,218          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,013,218           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 300  | 2310290      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,345,789              | 3,345,789          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,345,789           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 301  | 2264292      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,417,528              | 2,417,528          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,417,528           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 302  | 2380501      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,930,592              | 3,930,592          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,930,592           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 303  | 2278588      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,959,419              | 3,959,419          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,959,419           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 304  | 2303164      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,994,402              | 3,994,402          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,994,402           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 305  | 2137756      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,333,189              | 1,333,189          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,333,189           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 306  | 2265080      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,088,654              | 3,088,654          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,088,654           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 307  | 2309921      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,814,682              | 3,814,682          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,814,682           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 308  | 2315156      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,479,070              | 4,479,070          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,479,070           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 309  | 2311936      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,176,462              | 3,176,462          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,176,462           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 310  | 2195169      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,882,365              | 1,882,365          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,882,365           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 311  | 2217872      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 1,994,266              | 1,994,266          |                        |                |                |                |                |                |                    | 1,994,266           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 312  | 2309995      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,080,113              | 5,080,113          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,080,113           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 313  | 2200146      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,516,884              | 2,516,884          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,516,884           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 314  | 2301514      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,612,570              | 4,612,570          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,612,570           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 315  | 2243537      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,511,595              | 4,511,595          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,511,595           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 316  | 2080421      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,666,257              | 5,666,257          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,666,257           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 317  | 2337460      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,819,584              | 3,819,584          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,819,584           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 318  | 2196700      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,494,823              | 3,494,823          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,494,823           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 319  | 2420421      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 3,960,463              | 3,960,463          |                        |                |                |                |                |                |                    | 3,960,463           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 320  | 2392230      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,062,639              | 4,062,639          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,062,639           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 321  | 2213654      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,096,377              | 4,096,377          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,096,377           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 322  | 2428845      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,217,527              | 4,217,527          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,217,527           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 323  | 2271655      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,218,152              | 4,218,152          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,218,152           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 324  | 2424425      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 375,880                | 375,880            |                        |                |                |                |                |                |                    | 375,880             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                    | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                    |                     | TRANSFERENCIA 2018-2021                                                                                                                                         | DATOS GENERALES (1) |  |
|------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|------------------------|----------------|--------------------|------------------------|--------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|      |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA 2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA 2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA 2021 | NOMBRE DEL PROYECTO |                                                                                                                                                                 | TIPO DE PROYECTO    |  |
| 325  | 2210546      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 4,784,034              | 4,784,034          |                        |                |                |                |                |                |                    | 4,784,034           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 326  | 2098150      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,331,117              | 5,331,117          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,331,117           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 327  | 2451088      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 344,486                | 344,486            |                        |                |                |                |                |                |                    | 344,486             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 328  | 2449791      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 317,474                | 317,474            |                        |                |                |                |                |                |                    | 317,474             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 329  | 2167603      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,981,570              | 2,981,570          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,981,570           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 330  | 2392341      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 252,777                | 252,777            |                        |                |                |                |                |                |                    | 252,777             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 331  | 2422609      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 234,594                | 234,594            |                        |                |                |                |                |                |                    | 234,594             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 332  | 2407015      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 213,761                | 213,761            |                        |                |                |                |                |                |                    | 213,761             | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 333  | 2367301      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,668,479              | 5,668,479          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,668,479           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 334  | 2404489      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 2,586,978              | 2,586,978          |                        |                |                |                |                |                |                    | 2,586,978           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 335  | 2445460      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,784,799              | 5,784,799          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,784,799           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 336  | 2332955      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 5,858,749              | 5,858,749          |                        |                |                |                |                |                |                    | 5,858,749           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |
| 337  | 2410450      |                        |                |                |                |                |                    |                        |                |                    | 6,103,216              | 6,103,216          |                        |                |                |                |                |                |                    | 6,103,216           | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA                |  |

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                       | TRANSFERENCIA AÑO 2019 |                |                       | TRANSFERENCIA AÑO 2020 |                       | TRANSFERENCIA AÑO 2021 |                |                |                |                |                |                       | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                             |                  |
|-------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|------------------------|----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|       |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA<br>2018 | DS 105-2019-EF         | DS 246-2019-EF | TRANSFERENCIA<br>2019 | DS 152-2020 EF         | TRANSFERENCIA<br>2020 | DS 030-2021-EF         | DS 117-2021-EF | DS 143-2021-EF | DS 151-2021-EF | DS 172-2021-EF | DS 258-2021-EF | TRANSFERENCIA<br>2021 |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | TIPO DE PROYECTO |
| 338   | 2207296      |                        |                |                |                |                |                       |                        |                |                       | 5,268,326              | 5,268,326             |                        |                |                |                |                |                |                       | 5,268,326                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA             |
| 339   | 2384972      |                        |                |                |                |                |                       |                        |                |                       | 3,689,406              | 3,689,406             |                        |                |                |                |                |                |                       | 3,689,406                  | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | OBRA             |
| TOTAL |              | 368,608,581            | 452,906,058    | 223,069,307    | 29,325,505     | 11,944,096     | 1,085,853,547         | 129,330,550            | 91,434,711     | 220,765,261           | 474,821,940            | 474,821,940           | 8,374,847              | 1,864,724      | 9,649,906      | 4,266,172      | 30,087,548     | 15,455,090     | 69,698,287            | 1,851,139,035              |                                                                                                                                                                 |                  |

**ANEXO 09: RELACION DE INVERSIONES POR DISPOSITIVOS LEGALES**  
**TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA AGUA SEGURA PARA LIMA Y CALLAO**

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                |                       | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1)                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |              |                     |
|-------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|---------------------|
|       |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA<br>2018 |                            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD<br>EJECUTORA                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO |
| 1     | 2379271      |                        |                |                | 179,668        |                |                | 179,668               | 179,668                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ B3 – B5, MZ PA, PB Y B3 EN EL AA.HH AMPLIACION LOS ALAMOS, DISTRITO DE ANCON – LIMA - LIMA.                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANCON | LIMA         | OBRA                |
| 2     | 2379309      |                        |                |                | 128,517        |                |                | 128,517               | 128,517                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ “A” LOTES “12”, “B” LOTES “12”, “C” LOTES “12”, “D” “12”, “E” LOTES “8”, “F” LOTES “1”, DEL A.H. LOS JAZMINES DE ANCÓN, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANCON | LIMA         | OBRA                |
| 3     | 2379405      |                        |                |                | 188,379        |                |                | 188,379               | 188,379                    | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ “N3” LOTES “13”, “N4” LOTES “8”, “Ñ5” LOTES “25”, DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES II SECTOR DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA.                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANCON | LIMA         | OBRA                |
| TOTAL |              | 0                      | 0              | 0              | 496,564        | 0              | 0              | 496,564               | 496,564                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |              |                     |

**ANEXO 09: RELACION DE INVERSIONES PO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA AGUA**

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                |                    |
|-------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|       |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 |
| 1     | 2379271      |                        |                |                | 179,668        |                |                | 179,668            |
| 2     | 2379309      |                        |                |                | 128,517        |                |                | 128,517            |
| 3     | 2379405      |                        |                |                | 188,379        |                |                | 188,379            |
| TOTAL |              | 0                      | 0              | 0              | 496,564        | 0              | 0              | 496,564            |

**ANEXO 09: RELACION DE INVERSIONES PO  
TRANSFERENCIAS 2018-2021 - PROGRAMA AGUA**

| ITEM  | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA AÑO 2018 |                |                |                |                |                |                    |
|-------|--------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|
|       |              | DS-109-2018 EF         | DS 117-2018 EF | DS 124-2018 EF | DS-149-2018-EF | DS-150-2018-EF | DS-231-2018-EF | TRANSFERENCIA 2018 |
| 1     | 2379271      |                        |                |                | 179,668        |                |                | 179,668            |
| 2     | 2379309      |                        |                |                | 128,517        |                |                | 128,517            |
| 3     | 2379405      |                        |                |                | 188,379        |                |                | 188,379            |
| TOTAL |              | 0                      | 0              | 0              | 496,564        | 0              | 0              | 496,564            |



ANEXO 10: RELACION DE INVERSIONES EN ACTOS PREVIOS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | DECRETO SUPREMO                | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                  |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |           |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                     |
|------|--------------|--------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|----------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              |                                |                         | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD EJECUTORA                                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022  | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | SUB ESTADO                    | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | FECHA ACTUALIZACION |
| 1    | 2189989      | DS 030-2021-EF; DS 151-2021-EF | 3,204,542               | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORIDA                               | AMAZONAS     | OBRA             | 10,015,138            | 46,377                      | 7,061,569 | 0              | 0.46%               | Proceso de Selección          | El 04/04/2022 se publicó en el SEACE la Resolución N° 01017-2022-TCE-S1, donde se resuelve otorgar la Buena Pro al Consorcio Vial Casru.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5/5/2022            |
| 2    | 2307362      | DS 258-2021-EF                 | 777,267                 | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO - CALLE CEMENTERIO - JR. CRUZ DE ESPINAS - JR. 24 DE JUNIO EN EL ANEXO DE HUANCHAR, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA DE OCOPA                   | JUNIN        | OBRA             | 2,590,889             | 0                           | 2,590,889 | 250,327        | 9.66%               | Por Iniciar                   | Según comunicación con la señorita Kathia se tiene firma de contrato de Obra el 02/05/2022, no se inicia la obra aun falta la firma de contrato de la supervisión, se esta lanzando a proceso de convocatoria.                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5/23/2022           |
| 3    | 2324802      | DS 258-2021-EF                 | 1,194,390               | PMIB                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCAMELICA                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS                    | HUANCAMELICA | OBRA             | 4,023,299             | 42,000                      | 2,843,784 | 726,750        | 19.11%              | Por Iniciar                   | Debido a conflictos cn los pobladores de la zona no se puede dar inicio a la ejecución del proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5/20/2022           |
| 4    | 2333644      | DS 258-2021-EF                 | 325,850                 | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8 ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H, M, F, G, K Y L DE LA URB. ABRAHAM VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA | Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Ica S.A.   | ICA          | OBRA             | 1,269,748             | 33,000                      | 0         | 0              | 2.60%               | Por Convocar                  | Se evidenció en el SSI que el proyecto ya ha sido incorporado al PMI de VIVIENDA; el Coordinador de la EPS manifestó que culminarán las actuaciones preparatorias para luego convocar los procedimientos de selección para obra y supervisión.                                                                                                                                                                                                                                              | 7/4/2022            |
| 5    | 2335453      | DS 258-2021-EF                 | 6,734,525               | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA                                                                                                                          | Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento de Cajamarca S.A. | CAJAMARCA    | OBRA             | 22,448,418            | 0                           | 0         | 0              | 0.00%               | Proceso de Selección          | El 20/06/2022 se realiza el otorgamiento de la buena pro al Consorcio Perú, con un valor adjudicado de S/ 21,515,948.46; además se encuentra en evaluación el procedimiento de selección de la Supervisión de obra que quedo suspendido y se espera el otorgamiento de la buena pro para el 31/06/2022.                                                                                                                                                                                     | 6/30/2022           |
| 6    | 2381578      | DS 258-2021-EF                 | 326,904                 | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL ANEXO HUINTOCCOVO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHURINSAYA YAVINA DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS           | CUSCO        | OBRA             | 2,943,479             | 91,931                      | 2,822,071 | 0              | 3.12%               | Proceso de Selección          | En reunión sostenida con el Ing. Ilim Silvera Reynaga, Gerente de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en fecha 29/06/2022, quien informo que se esta realizando la evaluación de propuestas y/o expedientes que se presentaron para el proceso de selección tanto de Obra como la consultoría de Supervisión de Obra, debiéndose otorgar la Buena Pro al 30 de junio en ambos casos                                                                              | 7/4/2022            |
| 7    | 2407727      | DS 117-2021-EF                 | 44,048                  | PMIB                | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO - DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA                          | ANCASH       | OBRA             | 714,466               | 10,000                      | 625,418   | 0              | 1.40%               | Por Iniciar                   | De la comunicación con el señor Alcalde Eutimio Alva Pérez, (934915833) indica que siguen tramitando los documentos para regularizar la disponibilidad del terreno; así mismo dijo que enviara el teléfono del gerente de Obras, para las coordinaciones                                                                                                                                                                                                                                    | 6/30/2022           |
| 8    | 2443494      | DS 258-2021-EF                 | 2,502,848               | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO             | AYACUCHO     | OBRA             | 9,245,427             | 0                           | 9,245,427 | 0              | 0.00%               | Proceso de Selección          | Habiendose transferido el presupuesto, la encuentra en convocatoria, estado de absolución de consultas y observaciones.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5/12/2022           |
| 9    | 2466536      | DS 030-2021-EF                 | 3,899,543               | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE EL JR. MANUEL MAICELO, CALLE SAN MARTIN, CALLE CUCHIPSA, JR. PEDRO GONZALES. DISTRITO DE LONGUITA - PROVINCIA DE LUJA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA                              | AMAZONAS     | OBRA             | 3,899,543             | 0                           | 0         | 0              | 0.00%               | Proceso de Selección          | El Tribunal de Contrataciones del Estado, mediante Resolución N° 3962-2021-TCE-S4, del 22/11/2021, resuelve declarar nula la Resolución N° 060-2021-MDL/A, por la cual se dispuso declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 001-2021-MDL/CS-1 - Primera Convocatoria; debiéndose retrotraer el procedimiento al momento anterior en que la Entidad incurrió en el vicio de nulidad; es decir, a la etapa de otorgamiento de la buena pro, que hasta la fecha no se produce. | 5/4/2022            |
| 10   | 2470859      | DS 258-2021-EF                 | 149,762                 | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL NUEVO IÑAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA IÑAPATA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS           | CUSCO        | OBRA             | 1,591,191             | 70,672                      | 1,347,859 | 129,319        | 12.57%              | Proceso de Selección          | La UE a la fecha no publica el nuevo cronograma para la contratación la consultoría de supervisión de obra, desde que se decidió retrotraer a la etapa de Calificación y Evaluación de propuestas mediante resolución N° 013-2022-MPCH (información del SEACE), la entidad recién publicó el contrato de la ejecución de obra en el mes de junio del 2022, al CONSORCIO AL por la suma de S/ 1,293,187.08.                                                                                  | 6/15/2022           |
| 11   | 2474733      | DS 151-2021-EF                 | 851,783                 | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHONGO GRANDE Y CHONGO CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PISAC                                 | CUSCO        | OBRA             | 2,344,840             | 0                           | 2,263,278 | 202,253        | 8.63%               | Proceso de Selección          | La UEI ha dado la bueno pro del proceso de licitación para la contratación del ejecutor de obra el día 13/05/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6/1/2022            |
| 12   | 2484611      | DS 258-2021-EF                 | 1,269,768               | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA                           | CUSCO        | OBRA             | 4,330,558             | 98,000                      | 3,771,831 | 0              | 2.26%               | Proceso de Selección          | El GL registro el estado situacional en el formato 12B: [10/06/2022] el proyecto ya cuenta con buena pro, el postor ganador ya entrego la documentación para la elaboración de contrato, siendo esta en proceso de revisión                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/15/2022           |



| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | DECRETO SUPREMO               | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                              |                                        |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |            |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                                                                                           |                     |
|------|--------------|-------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              |                               |                         | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                          | UNIDAD EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | SUB ESTADO                    | SITUACIÓN (SSP)                                                                                           | FECHA ACTUALIZACION |
| 13   | 2484612      | DS 258-2021-EF                | 126,375                 | PMIB                | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COLQUEMARCA | CUSCO        | OBRA             | 455,148               | 33,900                      | 390,248    | 0              | 7.45%               | Por Iniciar                   | De acuerdo a lo registrado en el SEACE, el contrato para la ejecución de obra fue suscrito el 17/05/2022. | 5/20/2022           |
| 14   | 2502891      | DS 030-2021-EF;DS 172-2021-EF | 3,682,195               | PMIB                | CREACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS  | LIMA         | OBRA             | 10,784,613            | 0                           | 10,993,645 | 0              | 0.00%               | Por Convocar                  | La unidad ejecutora no ha registrado información del proyecto (estado situacional).                       | 6/9/2022            |

ANEXO 11: RELACION DE INVERSIONES CON PLAZO SUSPENDIDO

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | DECRETO SUPREMO                              | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                   |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |            |                |                     | AVANCE FÍSICO (3)<br>05.07.22     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |
|------|--------------|----------------------------------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|------------|----------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|      |              |                                              |                            | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                     | UNIDAD EJECUTORA                                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | SUB ESTADO                        | % AVANCE FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA ACTUALIZACION |
| 1    | 2106779      | DS 246-2019-EF;DS 152-2020 EF;DS 172-2021-EF | 31,756,905                 | PNSU                | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO                                         | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 61,242,716            | 399,628                     | 0          | 0              | 0.65%               | Suspensión del plazo de ejecución | 72              | EPSEL ha solicitado financiamientos adicionales para cubrir "Adicionales de Obra" y "Mayores Metrados". EPSEL ha informado que ha presentado un escrito al tribunal arbitral en curso, para acumular la discrepancia respecto a la Resolución del Contrato planteada por el Contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7/4/2022            |
| 2    | 2199131      | DS 117-2021-EF                               | 308,217                    | PNSR                | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA                             | PUNO         | OBRA             | 781,865               | 609,278                     | 146,484    | 0              | 77.93%              | Suspensión del plazo de ejecución | 80              | En comunicación con el Jefe de Infraestructura de la MD Santa Rosa Ing. Víctor Ángel Sanzo Vera, señala que existen observaciones por la OCI en el punto de captación modificado por lo que se viene solicitando la autorización al ANA, así mismo se ha notificado al Contratista para la actualización del CRONOGRAMA DE REINICIO DE OBRA, se estima un probable reinicio en fecha 25/07/2022.                                                                                                                                                                                                                                             | 7/4/2022            |
| 3    | 2207083      | DS 172-2021-EF                               | 2,658,894                  | PNSR                | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURIMANA                               | UCAYALI      | OBRA (SALDO)     | 6,571,399             | 3,830,530                   | 2,740,869  | 426,048        | 64.77%              | Suspensión del plazo de ejecución | 12              | La MDC no ha reportado sobre el reinicio de obra tampoco ha informado sobre la implementación de recomendaciones comunicados con oficio N° 069-2022-oficio de monitoreo del 06/05/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6/27/2022           |
| 4    | 2236489      | DS 105-2019-EF;DS 258-2021-EF                | 1,422,734                  | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR ALTO RANCHO DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO, DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR                               | CUSCO        | OBRA             | 1,366,965             | 1,136,605                   | 280,554    | 0              | 83.15%              | Suspensión del plazo de ejecución | 83              | La obra se mantiene suspendido en plazo debido a que hasta la fecha no se ha aprobado una solicitud de adicional de obra que fue tramitada desde diciembre del 2020 y hasta la fecha no se da trámite a dicha solicitud que impide el reinicio de la obra ya que se genera una ampliación de plazo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6/1/2022            |
| 5    | 2239715      | DS 152-2020 EF;DS 151-2021 EF                | 2,424,263                  | PNSU                | INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR. DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JOSE LEONARDO ORTIZ                    | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 3,967,928             | 2,185,008                   | 1,569,813  | 495,912        | 67.56%              | Suspensión del plazo de ejecución | 76              | La MDJLO ha informado que ha aprobado el Adicional por modificación al Expediente Técnico por el cambio de Especificaciones Técnicas en algunas partidas. Lo que estará siendo notificado al contratista para el reinicio y culminación de la obra a la brevedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6/17/2022           |
| 6    | 2260207      | DS 152-2020 EF;DS 151-2021 EF                | 2,566,012                  | PNSU                | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA                            | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 2,956,296             | 1,875,904                   | 1,020,030  | 427,209        | 77.91%              | Suspensión del plazo de ejecución | 85              | La MDLV ha informado que, con un avance del 84.86%, se ha suspendido el plazo de ejecución de obra el 11.may.2022, debido a la ausencia de la Supervisión, a cargo de EPSEL, al vencerse su plazo contractual de consultoría y no haber recibido, de EPSEL, la instrucción de continuar con dicho servicio. Además ha informado que mediante RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N.° 084-2022-MDLV ha aprobado la Ampliación de Plazo N° 03 por 45 dc para la ejecución del Adicional de obra N° 02 por Modificaciones al Sistema                                                                                                               | 6/23/2022           |
| 7    | 2267487      | DS-231-2018-EF;DS 246-2019-EF;DS 172-2021-EF | 11,497,988                 | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MUQUIYAUYO                             | JUNIN        | OBRA             | 9,271,998             | 4,839,759                   | 3,151,080  | 0              | 52.20%              | Suspensión del plazo de ejecución | 36              | La UE ha informado que ha concluido con la constatación física de obra y se encuentran elaborando el informe del estado físico y financiero de la obra, el mismo que será expuesto a la población el 18.07.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/23/2022           |
| 8    | 2302308      | DS 117-2021-EF                               | 86,451                     | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE ALISAL, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KAÑARIS                                | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 993,628               | 721,254                     | 203,423    | 201,714        | 92.89%              | Suspensión del plazo de ejecución | 85              | Se realizó Reunión programada con funcionarios de la Municipalidad distrital de Cañaris a fin de coordinar reinicio de ejecución de obra e informar sobre lo encontrado en visita de monitoreo del día 16.05.2022. UE se compromete a informar sobre reinicio hasta el día 25.05.2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6/6/2022            |
| 9    | 2306698      | DS 152-2020 EF;DS 151-2021 EF                | 2,028,802                  | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHINCHAO                               | HUANUCO      | OBRA             | 2,663,883             | 2,395,003                   | 0          | 0              | 89.91%              | Suspensión del plazo de ejecución | 87              | Con Oficio N° 0181-2022-PR de fecha 27 de junio de 2022, se remitió al congreso el Proyecto de Ley que aprueba créditos suplementarios para el financiamiento de los gastos asociados a la emergencia sanitaria producida por covid 19, reactivación económica y otros gastos de las entidades de gobierno nacional, regional y local. En el Anexo 08 del proyecto de Ley, considera con fuente de financiamiento ROOC un monto de S/. 244,793.00. En SSI se visualiza un avance financiero 89.90%.                                                                                                                                          | 7/4/2022            |
| 10   | 2307711      | DS 152-2020 EF;DS 151-2021 EF                | 25,599,772                 | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SECHURA                               | PIURA        | OBRA             | 59,714,206            | 24,113,663                  | 26,268,234 | 1,045,368      | 42.13%              | Suspensión del plazo de ejecución | 25              | La Municipalidad Provincial de Sechura mediante Oficio N°123-2022-MPS-GM/GDU-SGI informa sobre el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas mediante el Acta de seguimiento efectuado el día 18/05/2022, en la que informa que la UE ha aplicado penalidades al contratista por el importe de S/ 59,800.00, así como informa que el contratista ha contravenido los procedimientos establecidos en el RLCE para prestaciones adicionales, las mismas que fueron observadas por la supervisión y que ante dicha observación el contratista presento dichos expediente directamente a la entidad la misma que fue declarada inadmisibile. | 6/28/2022           |
| 11   | 2318761      | DS 117-2021-EF                               | 21,831                     | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA, DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCAMELICA                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUANCA HUANCA                          | HUANCAMELICA | OBRA             | 5,446,125             | 4,815,972                   | 630,153    | 8,784          | 88.59%              | Suspensión del plazo de ejecución | 89              | Mediante correo electrónico se solicita a la UEI: INFORMAR SOBRE ACCIONES REALIZADAS PARA EL REINICIO DE EJECUCION DE OBRA, Y ACCIONES PARA CONTAR CON LIBRE DISPONIBILIDAD DE TERRENO EN ZONA EN CONFLICTO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6/14/2022           |
| 12   | 2334657      | DS 152-2020 EF;DS 258-2021 EF                | 6,827,927                  | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO PUEBLO NUEVO, ESMERALDA, CASTROVIRREYNA, VISTA ALEGRE, PUCACANCHA Y CAPILLA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CASTROVIRREYNA                        | HUANCAMELICA | OBRA             | 6,421,768             | 4,601,544                   | 3,259,509  | 418,650        | 78.17%              | Suspensión del plazo de ejecución | 45              | El proyecto se encuentra suspendido en su plazo de ejecución, con fecha 01/06/2022, según acta de suspensión N° 03, por falta de disponibilidad de terreno para ejecutar la PTAR de la Localidad de Esmeralda y San José.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/30/2022           |

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | DECRETO SUPREMO               | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |            |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22     |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |
|------|--------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |              |                               |                            | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD EJECUTORA                                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022   | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | SUB ESTADO                        | % AVANCE<br>FISICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | FECHA<br>ACTUALIZACION |
| 13   | 2336912      | DS 117-2021-EF                | 254,647                    | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE ÑAUZA, TAULLIGAN Y TARUCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUANUCO -HUANUCO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA DEL VALLE                        | HUANUCO      | OBRA             | 8,893,391             | 7,016,090                      | 1,877,300  | 1,175,741         | 92.11%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 74                 | Mediante INFORME N° 042-2022/VMCS/PNSR/OTG1-wcheppe de fecha 10/06/2022 se emite informe de Visita de Monitoreo de Obra y se concluye que la UE viene incumpliendo en marco del DU N° 114-2020.<br>Mediante OFICIO N° 0189 – 2022/SG/OAC-CAC-HUANUCO de fecha 21/06/2022 se emite la Notificación a la UE para que informe sobre las acciones realizadas en virtud al monitoreo de la Ejecución de la Obra.                                                                                                                                                                                                                                | 6/22/2022              |
| 14   | 2338414      | DS 152-2020 EF;DS 151-2021 EF | 7,629,273                  | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                   | MOQUEGUA     | OBRA             | 24,090,304            | 7,550,767                      | 13,389,445 | 1,826,297         | 38.92%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 39                 | Nos comunicamos con la Arq. Gladys Ramírez, coordinadora del proyecto, quien nos informó que la obra continua con el plazo de ejecución suspendido, y que se se ha previsto reiniciar la misma el día 11/07/2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7/4/2022               |
| 15   | 2342980      | DS 105-2019-EF;DS 151-2021-EF | 13,760,011                 | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA Y LAS LOCALIDADES DE NUEVO MUNDO, SAN JUAN, NUEVA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, TAMBILLO Y EL PINDU - , DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA                               | AMAZONAS     | OBRA             | 18,899,779            | 16,843,229                     | 0          | 0                 | 89.12%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 68                 | Se actualizó fecha de término estimada.<br>En conversación telefónica con el alcalde distrital de Santa Catalina, indicó que si bien en las próximas semanas se podrían estar superando las condiciones climatológicas que conllevaron a la suspensión del plazo, todavía se tendría el inconveniente de la transferencia de los recursos por parte del MEF                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6/7/2022               |
| 16   | 2442563      | DS 030-2021-EF;DS 151-2021-EF | 1,565,723                  | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUSCO, JR POMATA, JR AREQUIPA, JR. 28 DE JULIO, JR LOS INCAS, JR. LA UNION, JR RAMON CASTILLADE LA LOCALIDAD DE ANAPIA DEL DISTRITO DE ANAPIA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANAPIA                                       | PUNO         | OBRA             | 2,692,895             | 441,759                        | 2,251,136  | 946,243           | 51.54%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 25                 | La obra tiene un avance físico acumulado de 24.95% hasta la valorización de marzo 2022. Asimismo, de acuerdo a la información registrada por el GL, en el formato 128 del SSI, el plazo de ejecución de obra se encuentra suspendido, indicando lo siguiente:<br>[21/04/2022] EN LA FECHA SE ENCUENTRA EN suspesion, FUE REINICIADO LA EJECUCIÓN EN FECHA 7 DE MARZO DEL 2022, asimismo fue suspendido en 28 de marzo debido a que se ENCONTRÓ TUBERÍAS de agua potable a 20cm de profundidad lo que impedía conformar la sub base.                                                                                                        | 5/5/2022               |
| 17   | 2468851      | DS 030-2021-EF                | 5,348,266                  | PMIB                | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANDRES                                   | ICA          | OBRA             | 5,470,149             | 3,571,571                      | 1,771,238  | 0                 | 65.29%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 61                 | De acuerdo a la comunicación con la MD de San Andrés, la obra reinicio con el plazo de ejecución el 04.05.2022 y la contratista solicita nuevamente la suspensión del plazo de ejecución de obra por el fallecimiento del residente de obra acaecido el 12.05.2022. La entidad remite la carta N°026-2022/CC&C/RC presentada por la empresa contratista con fecha 13.05.2022 donde solicita la suspensión del plazo de ejecución de obra.                                                                                                                                                                                                  | 5/17/2022              |
| 18   | 2486088      | DS 151-2021-EF;DS 172-2021-EF | 2,756,783                  | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAHUAYA                                    | PUNO         | OBRA             | 4,815,051             | 1,061,705                      | 4,333,878  | 1,110,772         | 45.12%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 26                 | De acuerdo a la indicado por el Ing. Abel Maron, responsable de la UEI de la Entidad, el proyecto se encuentra suspendido desde el 11/04/2022, asimismo, indica que aún no ha sido aprobada la valorización correspondiente a abril 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6/28/2022              |
| 19   | 2486393      | DS 117-2021-EF                | 679,750                    | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) AVENIDA ANGAMOS, AVENIDA BALTA, AVENIDA EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO                                    | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 757,223               | 229,197                        | 425,651    | 60,283            | 38.23%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 40                 | En comunicación telefónica con el encargado de obras de la entidad comunica que la obra sigue suspendida, que la fecha probable de reinicio sea el 25/03/2022 o el 28/03/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6/22/2022              |
| 20   | 2235217      | DS-109-2018 EF                | 11,895,804                 | PNSU                | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CUZCO                                      | CUSCO        | OBRA             | 22,420,626            | 15,670,826                     | 5,907,560  | 3,913,973         | 87.35%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 95                 | La obra se encuentra con un porcentaje de avance del 94.61 % frente a uno programado de 94.61% con referencia al cronograma actualizado de obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7/4/2022               |
| 21   | 2217007      | DS 117-2018 EF                | 3,414,082                  | PNSU                | INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITO DE SANTIAGO, WANCHACH, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-CUSCO                                                                                                                                                                             | ENTIDAD MUNICIPAL PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DEL CUSCO S.A. | CUSCO        | OBRA             | 6,994,627             | 0                              | 0          | 0                 | 0.00%                  | Suspensión del plazo de ejecución | 78                 | La obra se encuentra con una ejecución física del 77.94% frente a uno programado del 100.00 %. Continúa con suspensión temporal de ejecución de obra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 7/4/2022               |
| 22   | 2166996      | DS-109-2018 EF                | 16,633,528                 | PNSU                | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUERTO BERMUDEZ                              | PASCO        | OBRA             | 38,423,381            | 19,291,957                     | 310,450    | 107,401           | 50.49%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 36                 | La UEI se encuentra en proceso de elaboración de del ET adicional deductivo vinculante que considera modificaciones sustanciales al Proyecto primigenio, para asegurar y garantizar la operación, funcionalidad y sostenibilidad del mismo. Se definió el dimensionamiento de la estructuras de la PTAP en el contexto actual, así como recomendaciones de la EPS para la operación y mantenimiento de la PTAR proyectada.                                                                                                                                                                                                                 | 6/20/2022              |
| 23   | 2084708      | DS 117-2018 EF                | 64,422,863                 | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO- LA LIBERTAD                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO                | LA LIBERTAD  | OBRA             | 120,612,489           | 40,706,437                     | 33,085,577 | 0                 | 33.75%                 | Suspensión del plazo de ejecución | 21                 | La Ing. Lucy Rojas en calidad de coordinadora de obra por parte de la UE informa que vienen trabajando con los TDR para la contratación del consultor que elaborara el expediente saldo de obra y para el informe técnico-financiero (pericia). Con respecto al tema legal del contrato de la ejecución de la obra no habido pronunciamiento por parte de la Contratista, que la UE les ha notificado y tienen plazo hasta esta semana para devolver los adelantos caso contrato efectuaran las fianzas. Que vienen preparando el informe del estado situacional con relación a las acciones en merito a la visita efectuada de monitoreo. | 7/4/2022               |

ANEXO 12: RELACION DE INVERSIONES PARALIZADAS

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                 |                                                      |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        |
|------|--------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |              |                            | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD EJECUTORA                                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | SUB ESTADO                    | FECHA DE INICIO | FECHA TERMINO<br>CONTRACTUAL +<br>AMPL. +<br>PARALIZ | % AVANCE<br>FÍSICO | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | FECHA<br>ACTUALIZACION |
| 1    | 2185406      | 66,196,810                 | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA                     | UCAYALI      | OBRA             | 103,749,760.59        | 87,595,684.32                  | 54,526.00     | 54,525.54         | 84.48%                 | Permanente                    | 8/15/2018       | 2/5/2020                                             | 82                 | Mediante Memorando N° 712-2021/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 29.11.21 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de Aguaytía y Centros Poblados Aledaños, Provincia de Padre Abad – Ucayali” con código único de inversiones N° 2185406 (SNIP N° 252830) debido a que la obra se encuentra PARALIZADA desde el 10/05/2021.<br><br>Se deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica con la finalidad que se le brinde a la municipalidad provincial de Padre Abad, la asistencia técnica correspondiente a fin de que implemente las acciones, en el marco de la normatividad vigente, que permitan lograr el reinicio y culminación de la obra.                            | 7/1/2022               |
| 2    | 2328824      | 27,105,433                 | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA                          | LA LIBERTAD  | OBRA             | 77,051,358.81         | 60,868,574.62                  | 14,709,444.00 | 0.00              | 79.00%                 | Permanente                    | 10/27/2018      | 4/13/2021                                            | 68                 | Mediante Memorando N° 309-2022/VIVIENDA/MVCS/PNSU/4.2 de fecha 05.05.22 la Unidad de Gestión Territorial deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica el proyecto: “Mejoramiento del servicio de agua potable y alcantarillado sanitario de los barrios 01, 02, 03, 06, 08, 09 y 12, distrito de Florencia de Mora - Trujillo - La Libertad” con código CUI 2328824 (SNIP 365159), debido a que la obra se encuentra INCONCLUSA y PARALIZADA desde el 09/11/2020 y el Contrato de Ejecución de la obra resuelto.<br><br>Se deriva a la Coordinación de Asistencia Técnica con la finalidad que se le brinde a la municipalidad distrital de Florencia de Mora la asistencia técnica a fin de que implemente las acciones, en el marco de la normatividad vigente, que permitan lograr el reinicio y culminación de la obra. | 5/9/2022               |
| 3    | 2339376      | 1,792,272                  | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO                                  | JUNIN        | OBRA             | 4,700,570.07          | 1,274,107.06                   | 3,836,605.00  | 289,923.62        | 33.27%                 | Permanente                    | 12/28/2021      | 7/25/2022                                            | 6                  | Según informa la Ing. Pamela del área de obras de la MP Huancayo, existe intervención económica a la obra, motivo de la paralización.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6/27/2022              |
| 4    | 2352222      | 243,780                    | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO                             | APURÍMAC     | OBRA             | 2,802,803.34          | 360,985.76                     | 1,833,037.00  | 207,438.62        | 20.28%                 | Permanente                    | 6/3/2022        | 9/30/2022                                            | 3                  | Según información del administrador de contaros Ing. Luis Ramos Calcina la obra se encuentra paralizada desde el pasado 17/06/2022 por incompatibilidad en la ejecución del Componente 02 dado que, los pobladores beneficiarios no aceptan la construcción de letrinas composteras, suscribiéndose el Acta de Suspensión de Plazo de Ejecución de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7/2/2022               |
| 5    | 2491964      | 53,673                     | PMIB                | REPARACION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MOCHUMI                                    | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 1,736,285.32          | 1,157,757.15                   | 653,145.00    | 95,497.20         | 72.18%                 | Permanente                    | 12/1/2020       | 2/13/2021                                            | 78                 | De acuerdo a la información verificada en el sistema INFObras, la obra se encuentra paralizada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7/4/2022               |
| 6    | 2226496      | 5,271,225                  | PNSU                | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA GRANDE                               | AMAZONAS     | OBRA             | 15,801,522.00         | 12,716,661.50                  | 4,319,710.00  | 0.00              | 80.48%                 | Permanente                    | 9/12/2017       | 6/8/2018                                             | 81                 | Con Memorando N° 872-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, debido a que la obra se encuentra PARALIZADA, por resolución de contrato de ejecución de obra por incumplimientos injustificados del contratista.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3/13/2022              |
| 7    | 2132673      | 15,528,653                 | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                     | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. | SAN MARTIN   | OBRA             | 63,468,009.21         | 26,479,037.65                  | 1,167,798.00  | 700,000.00        | 42.82%                 | Permanente                    | 11/2/2017       | 4/25/2019                                            | 24                 | Con Memorando N° 910-2019/VIVIENDA/VMCS/PNSU/4.2, la Coordinación de Estudios y Monitoreo deriva el proyecto, debido a que el proyecto se encuentre suspendido y con problemas técnicos y legales que no permiten la culminación de la obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5/26/2022              |

| ANEXO 13: RELACION DE INVERSIONES CONTRATO RESUELTO |              |                            |                     |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                  |                       |                                |               |                   |                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|-----------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ITEM                                                | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                    |                                            |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                                |               |                   |                        | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |
|                                                     |              |                            | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                | UNIDAD EJECUTORA                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO INVERSION       | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO<br>2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | % AVANCE<br>FÍSICO            | SITUACIÓN (SSP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | FECHA<br>ACTUALIZACION |
| 1                                                   | 2246142      | 522,671                    | PMIB                | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR VI-C<br>MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE<br>HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCHACO | LA LIBERTAD  | OBRA             | 565,994.74            | 65,813.73                      | 481,263.00    | 280,382.03        | 61.17%                 | 16                            | La UEI está elaborando el Expediente Técnico del Saldo de Obra.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3/24/2022              |
| 2                                                   | 2321972      | 10,441,329                 | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS<br>BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE<br>PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUNO        | PUNO         | OBRA             | 24,055,187.73         | 8,572,626.98                   | 14,181,402.00 | 92,017.64         | 36.02%                 | 9                             | La obra se encuentra con contrato resuelto tanto por parte del<br>contratista como por la U.E., en comunicación con el Gerente de<br>Ingeniería Ing Raúl Condori, manifiesta que para el próximo viernes<br>10/06/2022, se tendrá el informe del peritaje que se viene realizando<br>a los trabajos ejecutados, por otro lado indica que se continua con la<br>elaboración del expediente del saldo de obra; teniendo en<br>consideración el proyecto CUI 2387679 el cual esta a cargo de la<br>Unidad de Proyectos del PNSU | 6/15/2022              |
| 3                                                   | 2378558      | 895,516                    | PMIB                | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN<br>JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO,<br>PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHICLAYO | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 995,017.85            | 482,752.36                     | 412,763.00    | 0.00              | 48.52%                 | 51                            | No hay información registrada en la plataforma del SSI y Portal de<br>Infobras, excepto que el último devengado fue en diciembre de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6/30/2022              |
| 4                                                   | 2486395      | 440,671                    | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE<br>ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA,<br>CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO,<br>DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHICLAYO | LAMBAYEQUE   | OBRA             | 574,630.78            | 74,236.09                      | 267,536.00    | 0.00              | 12.92%                 | 13                            | No hay información registrada en la plataforma del SSI y Portal de<br>Infobras, excepto que el último devengado fue en diciembre de 2020.<br>Se desconoce el avance físico alcanzado. No responden los teléfonos<br>registrados en el directorio de INVIERTE PE.                                                                                                                                                                                                                                                             | 6/30/2022              |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                   |              |                         | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO     | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1    | 2047402         | 50,640,591                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE TOCACHE, PROVINCIA DE TOCACHE - SAN MARTIN (SALDO DE OBRA)                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TOCACHE                               | SAN MARTIN   | OBRA (SALDO)            | 158,265,190.72        | 15,446,972.22                     | 97,571,042.00 | 639,275.75         | 10.16%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 2    | 2091697         | 5,821,332                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL BARRIO VISALOT ALTO, PROVINCIA DE UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UTCUBAMBA - BAGUA GRANDE              | AMAZONAS     | OBRA                    | 9,358,887.64          | 8,942,376.59                      | 191,905.00    | 170,350.09         | 97.37%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 3    | 2098242         | 164,067                        | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE LARAOS, DISTRITO DE LARAOS - HUAROCHIRI - LIMA                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PEDRO DE LARAOS                    | LIMA         | OBRA                    | 4,831,783.57          | 4,831,057.52                      | 164,068.00    | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 4    | 2106779         | 31,756,905                     | PNSU                | INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEX. DOM. DE LOS PP JJ V. PROGRESO, MIRAFLORES, LAS VEGAS, SAMÁN, SAN FRANCISCO DE ASÍS, LA UNIÓN, SAN JUAN DE DIOS Y RAMIRO PRIALE CHICLAYO                             | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE LAMBAYEQUE S.A. | LAMBAYEQUE   | OBRA                    | 61,242,716.40         | 399,628.00                        | 0.00          | 0.00               | 0.65%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 5    | 2142968         | 84,551                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO SAUCEPAMPA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUARANGO                               | CAJAMARCA    | OBRA                    | 3,385,875.39          | 3,345,317.39                      | 21,327.00     | 21,326.83          | 99.43%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 6    | 2143695         | 193,861                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE TEMBLADERA-DISTRITO DE YONAN , PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YONAN                                  | CAJAMARCA    | OBRA (Expediente Saldo) | 10,294,348.22         | 9,776,085.11                      | 467,065.00    | 268,446.06         | 97.57%                 | En elaboración                   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 7    | 2150296         | 5,964,832                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CIUDAD DE LA UNIÓN, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DOS DE MAYO - LA UNION                | HUANUCO      | OBRA                    | 9,656,387.10          | 9,170,218.79                      | 1,189,525.00  | 204,127.21         | 97.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 8    | 2157091         | 10,202,363                     | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE BREU ATALAYA, DISTRITO DE YURUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURUA                                  | UCAYALI      | OBRA                    | 23,203,113.05         | 20,482,804.24                     | 342,575.00    | 0.00               | 88.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 9    | 2157993         | 2,185,033                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES DEL SECTOR II, SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON                     | LORETO       | OBRA                    | 5,318,789.81          | 4,008,880.48                      | 1,294,443.00  | 1,202,377.53       | 97.98%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 10   | 2161420         | 58,372                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABAS HORCO, SAN MIGUEL, SHAGARIPE, CHINCHANGO, SAN FERNANDO ALTO, INSCAYCHACA Y ALISOPAMPA, DISTRITO DE MARCABAL - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARCABAL                               | LA LIBERTAD  | OBRA                    | 6,391,384.00          | 6,386,626.95                      | 0.00          | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 11   | 2164524         | 3,146,218                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES COMPRENDIDAS ENTRE LA CALLE 32, PROLONGACION LIBERTAD, CALLE 13, AV. 1 DEL AA.HH. LAS PALMERAS DEL, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA                           | LA LIBERTAD  | OBRA                    | 6,133,084.14          | 5,652,843.81                      | 870,786.00    | 414,000.99         | 98.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 12   | 2165828         | 4,976,758                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE AYAQUE, LA QUINTA , PEÑA BLANCA Y LUSCAPAMPA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TACABAMBA                              | CAJAMARCA    | OBRA                    | 13,366,137.60         | 5,177,608.00                      | 8,154,530.00  | 7,944,209.37       | 98.17%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 13   | 2165953         | 63,001                         | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CENTRO POBLADO DE VISCAS, DISTRITO DE PAUCAS-HUARI - ANCASH                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAUCAS                                 | ANCASH       | OBRA                    | 4,163,859.18          | 4,163,858.49                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 14   | 2167550         | 1,739,461                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ORELLANA, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONSTITUCION                           | PASCO        | OBRA                    | 3,127,655.29          | 2,869,931.38                      | 0.00          | 0.00               | 91.76%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 15   | 2180333         | 38,001                         | PNSR                | INSTALACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE ACOTAMA, DISTRITO DE IHUARI, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA,                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE IHUARI                                 | LIMA         | OBRA                    | 2,403,471.91          | 2,383,822.73                      | 13,710.00     | 6,620.19           | 99.46%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 16   | 2185406         | 66,196,810                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE AGUAYTIA Y CENTROS POBLADOS ALEDAÑOS, PROVINCIA DE PADRE ABAD - UCAYALI                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PADRE ABAD - AGUAITIA                 | UCAYALI      | OBRA                    | 103,749,760.59        | 87,595,684.32                     | 54,526.00     | 54,525.54          | 84.48%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 17   | 2185871         | 2,674,172                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CC DE OCCOPATA, DISTRITO DE SANTIAGO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTIAGO                               | CUSCO        | OBRA                    | 5,026,477.44          | 4,787,128.48                      | 597,325.00    | 170,271.48         | 98.63%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 18   | 2186071         | 1,760,915                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES JULIAN ALVAREZ CUADRAS 1 Y 2, NUEVO LORETO CUADRA 1 Y CALLE VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DE LA CIUDAD DE CONTAMANA, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO II ETAPA                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE UCAYALI - CONTAMANA                   | LORETO       | OBRA                    | 8,309,192.85          | 7,734,121.05                      | 0.00          | 0.00               | 93.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 19   | 2189989         | 3,204,542                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS BARRIOS SAN ANTONIO Y SAN LUCAS DE LA LOCALIDAD DE POMACOCHAS, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FLORIDA                          | AMAZONAS     | OBRA                | 10,015,137.99         | 46,377.00                         | 7,061,569.00  | 0.00               | 0.46%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 20   | 2193480         | 3,552,907                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO VIAL EN LAS AVENIDAS VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE, INDUSTRIAL Y CALLE SAN MARTIN DE LOS SECTORES I, IV, V, VI-A Y PUEBLO JOVEN EN EL C.P. EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCHACO                     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 11,730,854.21         | 9,169,717.78                      | 639,681.00    | 0.00               | 78.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 21   | 2194447         | 2,138,226                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES PUEBLO CHAYAHUITA, SAN RAMON, SAMARIA, 28 DE JULIO, SAN MIGUEL Y SACHAVACA, DISTRITO DE CAHUAPANAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CAHUAPANAS                    | LORETO       | OBRA                | 21,542,256.54         | 2,016,000.00                      | 17,914,388.00 | 5,713,717.67       | 35.88%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 22   | 2195390         | 959,565                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE ALTO ARANJUEZ Y TUNQUIYOC, DISTRITO DE SANTA ANA, PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - CUSCO                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LA<br>CONVENCIÓN - SANTA<br>ANA | CUSCO        | OBRA                | 1,505,404.22          | 1,488,190.47                      | 333,326.00    | 0.00               | 98.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 23   | 2195460         | 35,923                         | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LOS LIRIOS, DISTRITO DE LA COIPA- SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA COIPA                         | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,203,641.35          | 5,087,869.64                      | 52,776.00     | 37,006.81          | 98.49%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 24   | 2196651         | 1,084,528                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE LAGUNAS - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LAGUNAS                          | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 3,691,580.55          | 3,355,101.35                      | 215,611.00    | 215,610.64         | 96.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 25   | 2198719         | 8,025,256                      | PNSU                | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE CCECHUAPATA, VINOAMBAMBA, CHULCUBAMBAMBA, HUANCAMARCA, CRUZPATA, CHOCCEPUQUIO, LAMLAMA, CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR GENERAL Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PARA CHINCHEROS, LLIMPE, TEJAHUASI, URIPA, PROVINCIA DE CHINCHERO - TACNA | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHINCHEROS                   | APURÍMAC     | OBRA                | 22,448,008.21         | 20,884,461.21                     | 66,041.00     | 0.00               | 93.03%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 26   | 2199131         | 308,217                        | PNSR                | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR PANCCA YANCAÑA , DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA                    | PUNO         | OBRA                | 781,864.81            | 609,278.43                        | 146,484.00    | 0.00               | 77.93%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 27   | 2201548         | 6,141,063                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO (UBS) EN NUEVE LOCALIDADES, DISTRITO DE UCHIZA - TOCACHE - SAN MARTIN                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UCHIZA                           | SAN MARTIN   | OBRA                | 8,944,580.39          | 8,346,720.09                      | 406,521.00    | 212,132.58         | 95.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 28   | 2202880         | 2,876,753                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. MIGUEL GRAU, JR. LA INDEPENDENCIA, JR. LA UNION, JR. PROGRESO CDRS, JR. SACSABUAMAN Y JR. RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE LA LOCALIDAD DE SHIPASBAMBA, DISTRITO DE SHIPASBAMBA - BONGARA - AMAZONAS                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SHIPASBAMBA                   | AMAZONAS     | OBRA                | 6,270,497.53          | 2,323,701.36                      | 3,864,427.00  | 2,875,234.85       | 82.91%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 29   | 2205640         | 785,146                        | PNSR                | CREACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>DOMINGO DE LA CAPILLA   | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,854,082.77          | 2,556,404.00                      | 0.00          | 0.00               | 89.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 30   | 2206368         | 2,371,530                      | PMIB                | CREACION DE VEREDAS DE CONCRETO, PAVIMENTACION ASFALTO EN FRIO Y AREA VERDES EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO SAN NICOLAS, DISTRITO DE SANA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ZAÑA                             | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 2,705,024.32          | 2,484,607.85                      | 5,000.00      | 0.00               | 91.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 31   | 2207083         | 2,658,894                      | PNSR                | CREACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERÍO BELLO HORIZONTE                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURIMANA                         | UCAYALI      | OBRA (SALDO)        | 6,571,399.10          | 3,830,530.00                      | 2,740,869.00  | 426,047.77         | 64.77%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 32   | 2208363         | 594,513                        | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CARACHAMA, DISTRITO DE MAQUIA - REQUENA - LORETO                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MAQUIA                           | LORETO       | OBRA                | 6,049,374.43          | 104,244.50                        | 5,926,519.00  | 2,751,297.97       | 47.20%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 33   | 2214863         | 3,348,586                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN LUIS DE LUCMA Y ANEXO LA PALMA, DISTRITO SAN LUIS DE LUCMA, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN LUIS<br>DE LUCMA             | CAJAMARCA    | OBRA (SALDO)        | 8,599,745.75          | 5,760,703.80                      | 2,812,543.00  | 2,323,011.37       | 94.00%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 34   | 2215687         | 230,608                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE MASQUIN, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAYNA                            | HUANUCO      | OBRA                | 1,765,324.64          | 1,703,227.00                      | 16,714.00     | 0.00               | 96.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 35   | 2215778         | 3,907,982                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES, EN LA LAGUNA SANTA URSULA, TORRES HUAYLLA, SARIN, NUEVO PORVENIR, EL ALIZO, CHUCHUN Y JUNCOS; 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE NAMORA - PROVINCIA DE CAJAMARCA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NAMORA                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 10,743,095.20         | 10,146,148.27                     | 586,047.00    | 575,146.75         | 99.80%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 36   | 2215956         | 2,361,474                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE SAUSAYA Y TACOMAYO DEL DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHECCA                           | CUSCO        | OBRA                | 7,951,402.82          | 7,296,809.75                      | 535,190.00    | 350,614.57         | 96.18%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                   |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 37   | 2217842         | 2,561,842                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR: CRISTÓBAL COLÓN Y CALLES LATERALES DE LA LOCALIDAD DE JESÚS, DISTRITO DE JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAURICOCHA - JESUS    | HUANUCO      | OBRA                | 5,708,834.30          | 5,597,280.43                      | 37,326.00    | 37,325.03          | 98.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 38   | 2217845         | 3,927,655                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS CENTROS POBLADOS SAN JOSE DE CONDOR-EL PALTO ADAN BLANCO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA          | ICA          | OBRA                | 4,742,508.78          | 3,351,761.62                      | 1,375,068.00 | 1,024,834.92       | 92.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 39   | 2219116         | 598,386                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL CENTRO POBLADO SUCCHAPAMPA, DISTRITO DE PULAN, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PULAN                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 688,101.21            | 585,349.16                        | 55,833.00    | 0                  | 85.07%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 40   | 2220031         | 91,308                         | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL CASERO DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN PABLO DE PILLAO    | HUANUCO      | OBRA                | 1,772,346.41          | 1,771,918.67                      | 0.00         | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 41   | 2221681         | 4,140,760                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES CON PAVIMENTO EN EL A.H. JESUS OROPEZA CHONTA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUENTE PIEDRA          | LIMA         | OBRA                | 3,781,362.82          | 3,717,174.57                      | 65,006.00    | 0.00               | 98.30%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 42   | 2224586         | 88,815                         | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN EL CASERIO MOLLETAMBO DEL, DISTRITO DE YAUCA DEL ROSARIO ICA - ICA                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YAUCA DEL ROSARIO      | ICA          | OBRA                | 918,153.40            | 129,816.80                        | 719,179.00   | 715,346.12         | 92.05%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 43   | 2225286         | 713,012                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO EN LA CAPITAL DEL, DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DE JARPA      | JUNIN        | OBRA (SALDO)        | 7,520,640.75          | 4,585,320.03                      | 2,549,176.00 | 1,080,494.56       | 75.34%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 44   | 2225290         | 5,555,205                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO CARRASQUILLO - DISTRITO DE BUENOS AIRES, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MORROPON - CHULUCANAS | PIURA        | OBRA                | 13,469,090.61         | 6,040,900.23                      | 8,322,177.00 | 4,049,655.98       | 74.92%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 45   | 2225783         | 9,964,173                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA PAVIMENTACION DE LAS VIAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SALITRAL, DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE MORROPON                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL               | PIURA        | OBRA                | 9,891,515.60          | 9,786,158.79                      | 0.00         | 0.00               | 98.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 46   | 2226027         | 1,157,072                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE TAMBILLO, DISTRITO DE ITUATA-CARABAYA-PUNO                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ITUATA                 | PUNO         | OBRA                | 2,280,259.25          | 1,879,363.77                      | 390,472.00   | 0.00               | 82.42%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 47   | 2235697         | 6,219,662                      | PMIB                | CREACION DE PAVIMENTACION FLEXIBLE Y VEREDAS EN EL CPM VILLA EL MILAGRO, DISTRITO DE ETEN - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ETEN                   | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 6,239,912.25          | 5,762,641.00                      | 477,271.00   | 449,132.19         | 99.55%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 48   | 2235878         | 2,446,100                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE CHILLOROYA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LIVITACA               | CUSCO        | OBRA                | 13,110,047.88         | 9,569,890.00                      | 6,089,178.00 | 3,354,429.59       | 98.58%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 49   | 2235922         | 70,448                         | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUCARA, DISTRITO DE LLAUTA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LLAUTA                 | AYACUCHO     | OBRA                | 1,697,179.93          | 1,688,315.60                      | 8,845.00     | 8,844.28           | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 50   | 2236191         | 3,430,520                      | PNSU                | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO URUBAMBA SECTOR 20, PROVINCIA DE CAJAMARCA                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAJAMARCA             | CAJAMARCA    | OBRA (SALDO)        | 8,157,902.33          | 6,450,351.86                      | 1,025,103.00 | 0.00               | 79.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 51   | 2236277         | 1,685,347                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE YUCRAPAMPA Y PARARANI DE LA COMUNIDAD DE BAJO HUANCANÉ, DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR               | CUSCO        | OBRA                | 1,733,257.94          | 1,692,569.11                      | 185,261.00   | 0.00               | 97.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 52   | 2236489         | 1,422,734                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN EL SECTOR ALTO RANCHO DE LA COMUNIDAD DE HUANCANE BAJO, DEL DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR               | CUSCO        | OBRA                | 1,366,965.39          | 1,136,605.05                      | 280,554.00   | 0.00               | 83.15%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 53   | 2236638         | 608,806                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE HUARAPA, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHURUBAMBA             | HUANUCO      | OBRA                | 7,124,695.92          | 665,746.00                        | 6,342,209.00 | 3,837,148.51       | 63.20%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 54   | 2236878         | 200,886                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y LETRINAS EN LOS SECTORES DE PULPERA, PFITO PATA, HUAYNILLA, SOROQ'A, CHALLARANI , QUINSACHULLO Y HUANCACUYO DE LA COMUNIDAD DE ALTO HUANCANE DISTRITO DE ESPINAR, PROVINCIA DE ESPINAR - CUSCO | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ESPINAR               | CUSCO        | OBRA                | 2,356,339.46          | 2,289,974.25                      | 15,677.00    | 0.00               | 97.18%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 55   | 2239715         | 2,424,263                      | PNSU                | INSTALACION DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LOS PUEBLOS JOVENES SR. DE LA MISERICORDIA, AMPLIACION SANTA LUCIA, EL NAZARENO Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE<br>LEONARDO ORTIZ   | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 3,967,927.69          | 2,185,008.01                      | 1,569,813.00 | 495,911.88         | 67.56%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 56   | 2239732         | 164,497                        | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CC.PP. DE RAHUA, DISTRITO DE APARICIO POMARES - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL APARICIO<br>POMARES         | HUANUCO      | OBRA                | 3,148,634.07          | 3,058,633.85                      | 76,125.00    | 76,124.34          | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 57   | 2243061         | 28,782,486                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR 12, DISTRITO DE MANANTAY - CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL<br>PORTILLO     | UCAYALI      | OBRA                | 82,340,226.64         | 74,202,375.51                     | 2,818,402.00 | 591,963.03         | 90.84%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 58   | 2243752         | 2,948,390                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO DE SUCHICHE Y ZARAGOZA EN LA CIUDAD DE LAMAS DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LAMAS                   | SAN MARTIN   | OBRA                | 8,046,827.92          | 2,265,171.03                      | 5,709,199.00 | 3,709,634.06       | 74.25%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 59   | 2244406         | 1,235,045                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NUEVA SELVA BAJA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MONZON                   | HUANUCO      | OBRA                | 3,860,894.71          | 3,392,441.37                      | 0.00         | 0.00               | 87.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 60   | 2244529         | 1,050,534                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA LA LOCALIDAD DE TERAQUECHA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                  | PUNO         | OBRA                | 1,236,017.67          | 1,090,337.17                      | 0.00         | 0.00               | 88.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 61   | 2246142         | 522,671                        | PMIB                | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN EL SECTOR VI-C MANZANA H LOTE 01 DEL CENTRO POBLADO EL MILAGRO, DISTRITO DE HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCHACO             | LA LIBERTAD  | OBRA                | 565,994.74            | 65,813.73                         | 481,263.00   | 280,382.03         | 61.17%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 62   | 2247108         | 4,614,390                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE KACSILE, DISTRITO DE NUÑO A - MELGAR - PUNO                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUÑO A                   | PUNO         | OBRA                | 2,444,665.52          | 2,344,898.00                      | 9,990.00     | 0.00               | 95.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 63   | 2247186         | 106,631                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LOS JIRONES Y PASAJES EN LA URBANIZACIÓN ENACE LA CAPILLA (LEONARDO BARDALES, TOPACIO, ESMERALDA, SINCHI ROCA, PERLA, RÚBI, SAN MARCOS, TURQUEZA, BRILLANTE, S/N 01, S/N 02, S/N 03, S/N 04 Y S/N 05) DE LA CIUDAD DE JULIACA, PROVINCIA DE SAN ROMAN - PUNO | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SAN<br>ROMAN - JULIACA  | PUNO         | OBRA                | 4,067,803.99          | 3,650,967.13                      | 0.00         | 0.00               | 89.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 64   | 2247658         | 62,435                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE AURAHUA DEL DISTRITO DE AURAHUA - PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AURAHUA                  | HUANCVELICA  | OBRA                | 4,742,993.15          | 3,621,109.24                      | 1,060,735.00 | 872,829.29         | 94.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 65   | 2249160         | 56,521                         | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE MARAYPAMPA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>MARIA DEL VALLE | HUANUCO      | OBRA                | 2,239,260.05          | 1,342,010.50                      | 897,250.00   | 249,146.60         | 71.06%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 66   | 2249465         | 575,445                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SANTA ROSA DE IHUINA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>POMACANCHI            | CUSCO        | OBRA                | 2,030,777.35          | 1,845,792.87                      | 0.00         | 0.00               | 90.89%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 67   | 2260207         | 2,566,012                      | PNSU                | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON CONEXIONES DOMICILIARIAS DE LOS PP.JJ. LOS NOGALES Y LOS PINOS, DISTRITO DE LA VICTORIA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>VICTORIA           | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 2,956,295.74          | 1,875,904.09                      | 1,020,030.00 | 427,209.00         | 77.91%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 68   | 2260226         | 1,897,642                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARCOS ROCCHAC    | HUANCVELICA  | OBRA                | 1,897,552.00          | 1,727,608.48                      | 0.00         | 0.00               | 91.04%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 69   | 2260698         | 170,279                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE HUATIAPA, DISTRITO DE HUANCARQUI - CASTILLA - AREQUIPA                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCARQUI            | AREQUIPA     | OBRA                | 585,906.63            | 585,036.23                        | 0.00         | 0.00               | 99.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 70   | 2263242         | 275,045                        | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS CASERIOS DE VISTA ALEGRE, HUARIPATA, PISHOPAMPA Y RAYAPATA DEL CENTRO POBLADO DE CARAMARCA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>FRANCISCO DE ASIS | HUANUCO      | OBRA                | 2,837,271.75          | 354,683.86                        | 2,482,587.00 | 1,866,005.98       | 78.27%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 71   | 2265852         | 3,494,441                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIOS BÁSICOS EN CENTROS POBLADOS DE MARAMARA, SIMPE Y HUACCAN, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACCANA                 | APURÍMAC     | OBRA                | 9,420,161.65          | 1,139,556.23                      | 8,145,091.00 | 7,369,491.42       | 90.33%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 72   | 2267487         | 11,497,988                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MUQUIYAUYO            | JUNIN        | OBRA                | 9,271,997.88          | 4,839,759.24                      | 3,151,080.00 | 0.00               | 52.20%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021**  
**ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                        |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 73   | 2267805         | 213,517                        | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA EJERCITO Y TRAMO AVENIDA BRASIL ENTRE EL OVALO EJERCITO-OVALO BRASIL DE PICHARI BAJA, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHARI                  | CUSCO         | OBRA                | 6,621,919.93          | 4,013,753.27                      | 2,909,352.00 | 1,638,315.52       | 85.35%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 74   | 2269520         | 13,778                         | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE CASHAPAMPA,CUNCASH Y QUINUANYA, DISTRITO DE SANTA CRUZ - HUAYLAS - ANCASH                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>CRUZ            | ANCASH        | OBRA                | 4,878,198.18          | 4,509,817.78                      | 350,602.00   | 0.00               | 92.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 75   | 2270279         | 22,534,154                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHUCUITO - JULI      | PUNO          | OBRA                | 70,600,006.64         | 68,940,679.89                     | 821,354.00   | 0.00               | 97.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 76   | 2271755         | 2,272,322                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO SEGUNDA ETAPA                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARGOS                   | HUANUCO       | OBRA                | 12,645,761.17         | 5,806,672.88                      | 6,750,933.00 | 2,794,461.36       | 68.02%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 77   | 2272766         | 3,410,536                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE HUARIN, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE ASIS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>FRANCISCO DE ASIS | HUANUCO       | OBRA                | 7,790,755.40          | 3,465,359.73                      | 4,325,397.00 | 2,546,883.48       | 77.17%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 78   | 2275352         | 125,153                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR. DE TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LOCROJA                  | HUANCÁVELICA  | OBRA                | 3,084,195.75          | 3,057,431.81                      | 0.00         | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 79   | 2275830         | 33,952                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE BUENOS AIRES, EL CORRAL, LA LAGUNA, LA SUCCHA Y QUILAGAN, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTILLO          | CAJAMARCA     | OBRA                | 8,088,595.99          | 7,623,043.49                      | 617,587.00   | 201,047.43         | 96.73%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 80   | 2276063         | 567,166                        | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CC.PP.RR. DE TULLPACANCHA - LOCROJA, PROVINCIA DE CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAUJA                   | JUNIN         | OBRA                | 7,944,207.80          | 3,611,647.28                      | 4,103,127.00 | 0.00               | 45.46%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 81   | 2276287         | 557,420                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL SECTOR HUAMACUNCA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA            | PUNO          | OBRA                | 1,415,970.83          | 1,217,322.07                      | 193,778.00   | 164,678.91         | 97.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 82   | 2277568         | 6,516,631                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CRUZ DE MAYO, FRANCISCO BOLOGNESI Y CESAR VALLEJO, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MACHE                    | LA LIBERTAD   | OBRA                | 6,096,028.71          | 5,963,385.95                      | 0.00         | 0.00               | 97.82%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 83   | 2280275         | 100,084                        | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL BARRIO LA LIBERTAD, DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SICAYA                   | JUNIN         | OBRA                | 6,617,454.02          | 3,813,315.22                      | 2,804,139.00 | 1,194,222.39       | 75.67%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 84   | 2282085         | 1,167,799                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE LAMBRAMA, CCOCHACC, VILLA DEL CARMEN, ASAHUASI Y SANTA ROSA, DISTRITO DE MARCAS - ACOBAMBA - HUANCÁVELICA                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARCAS                   | HUANCÁVELICA  | OBRA                | 4,673,192.93          | 4,152,427.40                      | 495,266.00   | 181,580.72         | 92.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 85   | 2284113         | 5,815,966                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA A.P.V. ALTIVA CANAS, DISTRITO DE SAN JERONIMO - CUSCO - CUSCO                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>JERONIMO          | CUSCO         | OBRA                | 8,895,669.05          | 8,891,021.38                      | 4,648.00     | 4,647.67           | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 86   | 2284225         | 29,669                         | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LA PAMPA, SANTIAGO Y CHAUSIBOLÁN, GUZMANGO, DISTRITO DE GUZMANGO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>GUZMANGO              | CAJAMARCA     | OBRA                | 3,297,283.41          | 2,859,953.38                      | 433,230.00   | 0.00               | 86.74%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 87   | 2284904         | 55,000                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE HOSPICIO- PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARAS                    | AYACUCHO      | OBRA                | 3,292,091.59          | 3,277,547.97                      | 0.00         | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 88   | 2284944         | 2,637,427                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA ROSA, DISTRITO DE INAMBARI - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE INAMBARI                 | MADRE DE DIOS | OBRA                | 7,583,662.05          | 4,231,761.86                      | 3,351,900.00 | 631,875.03         | 64.13%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 89   | 2285090         | 54,953                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN 06 LOCALIDADES DEL CENTRO POBLADO DE TUNSULLA- PARAS, DISTRITO DE PARAS - CANGALLO - AYACUCHO                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARAS                    | AYACUCHO      | OBRA                | 3,428,320.36          | 3,428,272.93                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 90   | 2285876         | 2,989,584                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL PARA LOS SECTORES DE SHITAUURA, SAN JUAN Y CARCEL DEL CASERIO DE SAN JUAN, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE USQUIL                   | LA LIBERTAD   | OBRA                | 7,989,011.90          | 2,955,862.20                      | 5,011,624.00 | 3,536,203.14       | 81.26%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 91   | 2286512         | 26,096                         | PMIB                | MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO MIRAFLORES DISTRITO DE PUTINA, PROVINCIA DE SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN ANTONIO DE PUTINA       | PUNO         | OBRA                | 4,401,932.33          | 4,400,758.64                      | 0.00          | 0.00               | 99.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 92   | 2288044         | 351,769                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, EN LA LOCALIDAD DE PAMPAHUASI, DISTRITO DE APARICIO POMARES, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YAROWILCA - CHAVINILLO      | HUANUCO      | OBRA                | 1,820,553.27          | 1,818,191.29                      | 0.00          | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 93   | 2288825         | 166,477                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS SECTORES DE SAYHUA Y SAYACRUMI, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMACANCHI                   | CUSCO        | OBRA                | 2,577,589.30          | 2,328,324.23                      | 0.00          | 0.00               | 90.33%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 94   | 2289117         | 1,091,586                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ COZO, SAN CRISTÓBAL CHINCHAN, TRES DE MAYO DE ANDAS Y SAN LORENZO DE TUCLISH DEL, DISTRITO DE YARUMAYO - HUANUCO - HUANUCO                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YARUMAYO                     | HUANUCO      | OBRA                | 10,934,762.93         | 333,024.30                        | 10,601,738.00 | 1,708,770.38       | 18.67%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 95   | 2290413         | 148,567                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MERENCIA Y BAGAZAN -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONYA CHICO                  | AMAZONAS     | OBRA                | 2,510,563.88          | 2,426,611.56                      | 101,460.00    | 75,230.51          | 99.65%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 96   | 2290553         | 34,000                         | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES CAYLLOMA, VIRGINNIYOC, INTI TAYTA, PUQUIO Y PROLONGACIONES TUPAC AMARU, AREQUIPA, ARICA, COLON Y ALFONSO UGARTE EN LA LOCALIDAD DE VIRGINNIYOC, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SUYCKUTAMBO                  | CUSCO        | OBRA                | 1,948,206.45          | 1,744,348.85                      | 0.00          | 0.00               | 89.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 97   | 2290836         | 1,118,013                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE VILAVILA, DISTRITO DE VILAVILA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILAVILA                     | PUNO         | OBRA                | 3,989,286.19          | 3,928,286.17                      | 0.00          | 0.00               | 98.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 98   | 2291078         | 1,785,743                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE LIRCAYCCASA, DISTRITO DE CONGALLA - ANGARAES - HUANCAMELICA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONGALLA                     | HUANCAMELICA | OBRA                | 4,744,721.72          | 473,347.82                        | 4,185,631.00  | 2,012,354.98       | 52.39%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 99   | 2291785         | 2,183,819                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA CRUZ DE MACHENTE Y TRISOLINE EN EL DISTRITO DE AYNA , PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR - SAN MIGUEL         | AYACUCHO     | OBRA                | 5,927,455.31          | 2,092,090.41                      | 3,821,081.00  | 53,788.02          | 36.20%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 100  | 2291833         | 34,829                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD NUEVO CONDORMARCA, DISTRITO DE CONDORMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONDORMARCA                  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,431,296.86          | 2,102,446.20                      | 338,230.00    | 122,114.79         | 91.50%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 101  | 2293735         | 4,357,931                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LAS CALLES SAN MARTIN, VIOLETA CORREA, PSJE. MUNICHIS, LOS NOGALES, PSJE. SAN JUAN, DEL BARRIO SAN MARTÍN Y DEL AA. HH. VILLA UNIVERSITARIA, DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS, DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS - LORETO          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | LORETO       | OBRA                | 5,221,493.12          | 3,145,617.07                      | 1,751,789.00  | 1,747,866.71       | 93.72%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 102  | 2293823         | 177,579                        | PMIB                | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSOS EN LA CIUDAD DE MARGOS, DISTRITO DE MARGOS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MARGOS                       | HUANUCO      | OBRA                | 606,928.96            | 190,809.20                        | 414,350.00    | 414,349.80         | 99.71%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 103  | 2293836         | 79,356                         | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN LOS SECTORES DE CCANLLICUNYA Y BUENA VISTA, DISTRITO DE SANTA ROSA - MELGAR - PUNO                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ROSA                   | PUNO         | OBRA                | 2,048,608.63          | 1,838,934.83                      | 202,090.00    | 165,799.15         | 97.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 104  | 2296137         | 155,503                        | PMIB                | INSTALACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN EL BARRIO DE TENERIA, DISTRITO DE HUAMANGUILLA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAMANGUILLA                 | AYACUCHO     | OBRA                | 518,342.39            | 7,222.00                          | 511,120.00    | 225,329.14         | 44.86%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 105  | 2296347         | 174,109                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES, DOS DE MAYO, TACSANAPAMPA, SAMANEZ, MONTEHUASI, JULIO HERMOZA LA LIBERTAD, DEL C.P. DE TOCAS,DISTRITO DE COLCABAMBA , PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAYACAJA - PAMPAS           | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,517,133.69          | 5,203,086.08                      | 312,293.00    | 312,292.75         | 99.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 106  | 2296483         | 6,235,727                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 27, 35, 36, 37, SAN MARTIN, ALFREDO DIAZ RUBIO Y PASAJE S/N DEL SECTOR 5 - C.P. 20 DE ENERO, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMALCA                      | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 9,195,718.00          | 9,162,782.71                      | 233,564.00    | 0.00               | 99.64%                 | Concluido                        | SI                                        | SI                           |
| 107  | 2296656         | 3,699,394                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS, VEREDAS, SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR VI, DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO, DISTRITO DE BARRANCA, PROVINCIA DE DATEM DEL MARAÑON                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE DATEM DEL MARAÑON           | LORETO       | OBRA                | 11,418,671.98         | 6,414,789.61                      | 4,563,799.00  | 1,169,381.41       | 66.42%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 108  | 2300398         | 2,797,604                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE UCHUY SIHU, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TINTAY PUNCU                 | HUANCAMELICA | OBRA                | 2,968,621.79          | 571,565.01                        | 2,397,057.00  | 1,522,045.73       | 70.52%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                         |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 109  | 2300604         | 2,611,668                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE QUISTO CENTRAL, CORAZÓN DEL VALLE, VALLE LA LIBERTAD Y QUISTO VALLE DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO Y QUISTO CENTRAL, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHARI                                   | CUSCO        | OBRA                | 12,884,339.00         | 7,061,596.86                      | 4,470,823.00  | 1,292,820.15       | 64.84%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 110  | 2300861         | 5,285,106                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DEL CENTRO POBLADO DE JACHOCCO HUARACCO DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL EL COLLAO -<br>ILAVE                        | PUNO         | OBRA                | 13,612,311.06         | 10,450,192.82                     | 3,152,205.00  | 246,308.29         | 78.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 111  | 2301438         | 207,702                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE EL NARANJO, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE KAÑARIS                                   | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 2,579,311.36          | 2,309,934.82                      | 117,841.00    | 89,309.88          | 93.02%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 112  | 2302308         | 86,451                         | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON UBS EN LA LOCALIDAD DE ALISAL, DISTRITO DE CANARIS - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE KAÑARIS                                   | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 993,628.12            | 721,253.88                        | 203,423.00    | 201,713.72         | 92.89%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 113  | 2302856         | 4,799,974                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION NANITARIAS DE ECRETAS, EN LA LOCALIDAD DE ALIZO, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>RODRIGUEZ DE<br>MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS     | OBRA                | 4,455,135.65          | 3,877,237.91                      | 690,338.00    | 536,873.26         | 99.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 114  | 2303193         | 2,303,235                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE CHILLIHUA, COMBO, MARIANO MELGAR, CANGALLI PICHACANI, ALIANZA Y ANTACALLA, DISTRITO DE NUNOA - MELGAR - PUNO                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUÑO A                                    | PUNO         | OBRA                | 6,790,071.23          | 6,507,482.94                      | 93,385.00     | 7,388.44           | 95.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 115  | 2303585         | 3,935,477                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CONDORCERRO, DISTRITO DE QUICHES- SIHUAS - ANCASH                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICHES                                   | ANCASH       | OBRA                | 5,242,117.21          | 4,978,648.02                      | 2,233,282.00  | 0.00               | 94.97%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 116  | 2303831         | 1,169,885                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO NUEVA ESPERANZA ,DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SAN<br>IGNACIO                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,652,118.50          | 1,110,227.57                      | 1,992,290.00  | 721,623.44         | 69.07%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 117  | 2304231         | 2,700,272                      | PNSU                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES, AA.HH. TRES UNIDOS, AMPLIACION INCA MANCO KALI, NUEVA JERUSALEN, VILLA SELVA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA                      | LORETO       | OBRA                | 5,133,208.54          | 4,620,643.42                      | 382,952.00    | 382,950.30         | 97.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 118  | 2304938         | 1,888,726                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPAMARCA, PUCARA, CCOÑANI, CHUQLLAHUAYQO Y HUAYLUPATA, EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VINCHOS                                   | AYACUCHO     | OBRA                | 5,808,167.55          | 5,768,202.65                      | 5,657.00      | 0.00               | 99.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 119  | 2305984         | 7,187,221                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY, DISTRITO DE PACHACAMAC - LIMA - LIMA                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PACHACAMAC                             | LIMA         | OBRA                | 4,680,949.61          | 4,381,788.30                      | 12,866.00     | 12,866.00          | 93.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 120  | 2306698         | 2,028,802                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS DE BANDERA BLANCA, CANCEJOS Y CALDO DE GALLINA, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINCHAO                                  | HUANUCO      | OBRA                | 2,663,882.98          | 2,395,003.00                      | 0.00          | 0.00               | 89.91%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 121  | 2306946         | 966,482                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE POMACANCHI - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>POMACANCHI                             | CUSCO        | OBRA                | 3,141,153.59          | 2,827,235.24                      | 0.00          | 0.00               | 90.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 122  | 2307362         | 777,267                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL VEHICULAR Y PEATONAL JR. JUAN VELAZCO ALVARADO - CALLE CEMENTERIO - JR. CRUZ DE ESPINAS - JR. 24 DE JUNIO EN EL ANEXO DE HUANCHAR, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - CONCEPCION - JUNIN                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA DE OCOPA                    | JUNIN        | OBRA                | 2,590,889.30          | 0.00                              | 2,590,889.00  | 250,327.47         | 9.66%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 123  | 2307711         | 25,599,772                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO PARACHIQUE - LA BOCANA - DISTRITO DE SECHURA - PROVINCIA DE SECHURA - DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SECHURA                                  | PIURA        | OBRA                | 59,714,205.97         | 24,113,662.84                     | 26,268,234.00 | 1,045,368.00       | 42.13%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 124  | 2308109         | 1,620,235                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE DE LOS SECTORES DE COLLO, COLCABAMBA, PACHACHIN Y HUARAULLA, EN EL CASERÍO DE COLCABAMBA, DISTRITO DE YANAMA - YUNGAY - ANCASH                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YANAMA                                    | ANCASH       | OBRA                | 4,674,125.05          | 4,343,610.68                      | 1,513.00      | 0.00               | 92.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 125  | 2308900         | 4,488,015                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE TURPAY, DISTRITO DE TURPAY - GRAU - APURIMAC                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TURPAY                                    | APURÍMAC     | OBRA                | 4,729,313.51          | 4,244,510.67                      | 0.00          | 0.00               | 89.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 126  | 2309737         | 99,175                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CARPANI, CENTRAL PAJCHANI Y ACCOPATA, DISTRITO DE SAN JUAN DE SALINAS - AZANGARO - PUNO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE SALINAS                    | PUNO         | OBRA                | 2,235,078.89          | 2,214,221.91                      | 5,000.00      | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                             |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD<br>EJECUTORA                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 127  | 2309997         | 932,423                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE LA COLPA, CHUMBES ALTA, IBIAS, PUNKUS Y JACASPAMPA, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCROS         | AYACUCHO     | OBRA                | 5,039,424.55          | 4,572,582.54                      | 0.00          | 0.00               | 90.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 128  | 2310181         | 743,416                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO CHUGUR CENTRO POBLADO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION      | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,242,192.15          | 1,697,031.68                      | 455,206.00    | 0.00               | 75.69%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 129  | 2312359         | 37,000                         | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL DESAGUE DE LOS ANEXOS DE SAN JUAN NINANYA Y SANTA ROSA DE NINANYA DEL DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AHUAC         | JUNIN        | OBRA                | 1,861,327.90          | 1,851,965.47                      | 9,363.00      | 5,599.88           | 99.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 130  | 2312621         | 490,078                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS BARRIOS DE LA COMUNIDAD DE TALHUIS C.P. SANTA ROSA DE MALLMA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCavelica                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICHUAS      | HUANCavelica | OBRA                | 4,950,781.88          | 0.00                              | 4,880,836.00  | 2,463,149.94       | 49.75%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 131  | 2312647         | 4,603,916                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD, AV. MICAELA BASTIDAS, JR. MANCO INCA, AV. GARCILAZO DE LA VEGA, SINCHI ROCA, MANCO CAPAC, CALLE CONDORCANQUI, MATEO PUMACAHUA, MARIANO SANTOS DEL BARRIO 14 DE SETIEMBRE, DISTRITO DE HUAYLLAY - PASCO - PASCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLAY      | PASCO        | OBRA                | 7,707,229.49          | 2,075,198.38                      | 5,631,831.00  | 2,591,541.86       | 60.55%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 132  | 2313494         | 235,189                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD DE CCOTAÑA, DISTRITO DE TUPAC AMARU - CANAS - CUSCO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TUPAC AMARU   | CUSCO        | OBRA                | 2,400,285.60          | 32,000.00                         | 2,368,284.00  | 1,750,552.64       | 74.26%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 133  | 2313836         | 3,982,949                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION PRO-VIVIENDA CORONEL PEDRO PORTILLO SILVA, LA AV. BLAS DE LA CARRERA LADO OESTE Y EL CENTRO POBLADO CHACACA, DISTRITO DE HUAURA - HUAURA - LIMA                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAURA        | LIMA         | OBRA                | 4,957,651.91          | 4,957,651.91                      | 60,001.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | SI                           |
| 134  | 2315375         | 1,816,475                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARLADO E INSTALACION DE LAGUNA DE OXIDACION DE LA LOCALIDAD DE CHAVIÑA, DISTRITO DE CHAVINA - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAVIÑA       | AYACUCHO     | OBRA                | 6,463,095.80          | 688,095.00                        | 5,542,506.00  | 1,794,254.00       | 38.41%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 135  | 2316516         | 227,174                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS LOCALIDADES DE CUIPE, DANJAMAL, LIMAPAMPA, PAQUIHUAS, SANTA MARIA Y EL BARRIO BRASIL DE MEMBRILLO, DISTRITO DE PISUQUIA - LUYA - AMAZONAS   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PISUQUIA      | AMAZONAS     | OBRA                | 7,486,454.08          | 3,548,801.55                      | 2,160,598.00  | 79,451.76          | 48.46%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 136  | 2317225         | 2,221,014                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE CHEJANI, DISTRITO DE PHARA - SANDIA - PUNO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PHARA         | PUNO         | OBRA                | 3,147,363.60          | 2,983,984.20                      | 158,012.00    | 158,011.60         | 99.83%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 137  | 2317688         | 391,747                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNIN                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUPURO       | JUNIN        | OBRA                | 2,173,698.85          | 2,138,574.62                      | 0.00          | 0.00               | 98.38%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 138  | 2318761         | 21,831                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE HUANCA HUANCA, DISTRITO DE HUANCA HUANCA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANCA HUANCA | HUANCavelica | OBRA                | 5,446,125.12          | 4,815,972.09                      | 630,153.00    | 8,783.53           | 88.59%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 139  | 2318931         | 1,373,775                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA ASOCIACIÓN DE VIVIENDA MIRADOR DE SANGANI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - JUNIN                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO  | JUNIN        | OBRA                | 4,579,250.60          | 0.00                              | 4,579,162.00  | 1,786,055.88       | 39.00%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 140  | 2320207         | 291,357                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE SACSABUILLCA, DISTRITO DE MARA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARA          | APURIMAC     | OBRA                | 2,894,080.81          | 29,480.00                         | 2,864,601.00  | 1,710,368.23       | 60.12%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 141  | 2320432         | 56,312                         | PNSR                | INSTALACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LOS CASERÍOS DE CONQUI, CANCHIS, HUALPACHIN, MONTE AZUL Y GARU, DISTRITO DE PAMPAMARCA - YAROWILCA - HUANUCO                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PAMPAMARCA    | HUANUCO      | OBRA                | 3,786,381.45          | 3,778,217.83                      | 0.00          | 0.00               | 99.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 142  | 2321972         | 10,441,329                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOS BARRIOS Y URBANIZACIONES DE LA ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE PUNO, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO-PUNO                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUNO         | PUNO         | OBRA                | 24,055,187.73         | 8,572,626.98                      | 14,181,402.00 | 92,017.64          | 36.02%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 143  | 2322917         | 2,998,585                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. SAN CAYETANO Y PROLONGACION DEL JR. SAN CAYETANO - BARRIOS SAN CAYETANO Y BELLAVISTA, DISTRITO DE CELENDIN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CELENDIN     | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,030,085.31          | 650,671.16                        | 2,379,414.00  | 0.00               | 21.47%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 144  | 2323222         | 480,533                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE VIRU         | LA LIBERTAD  | OBRA                | 16,287,970.77         | 14,385,035.21                     | 50,000.00     | 0.00               | 88.32%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD<br>EJECUTORA                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 145  | 2323364         | 7,269,532                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, LLANQUIPAMPA, SHAIRICANCHA Y ALLGAHUANCA ALTA, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AMARILIS           | HUANUCO      | OBRA                | 18,219,770.53         | 17,558,404.61                     | 95,898.00     | 95,897.89          | 96.90%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 146  | 2324643         | 40,544                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO ENTRE LOS BARRIOS DE HUERTAPUQUIO Y UNIÓN LIBERTAD, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YANACANCHA         | JUNIN        | OBRA                | 2,987,769.32          | 2,887,741.58                      | 0.00          | 0.00               | 96.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 147  | 2324645         | 9,634,663                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS RODACOCHA, GUAGAYOC, YERBA BUENA ALTA, CHAMCAS, SANTA ROSA DE MILPO, TOLDOPATA, EL VALLE, ANEXO LA UNION, EN EL C.P. BELLA UNION DE JESUS MARIA - TOLDOPATA, EL CASERIO SANTA ROSA DE YERBA BUENA, ANEXO BUENA VEREDAS, EL VALLE DE SAN JUAN DE YERBA BUENA, DISTRITO DE ENCAÑADA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ENCAÑADA           | CAJAMARCA    | OBRA                | 17,619,896.45         | 17,493,219.45                     | 52,488.00     | 52,488.00          | 99.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 148  | 2324802         | 1,194,390                      | PMIB                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE CORIS, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPa - HUANCavelICA                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO DE CORIS | HUANCavelICA | OBRA                | 4,023,299.38          | 42,000.00                         | 2,843,784.00  | 726,750.12         | 19.11%                 | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 149  | 2325657         | 102,983                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE LLAULLINCO CENTRO, PFACCHANI Y JAPURO EN LA COMUNIDAD DE IDIOPA- ÑAUPA- JAPO URINSAYA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLQUEMARCA        | CUSCO        | OBRA                | 4,816,858.74          | 4,469,877.59                      | 346,982.00    | 346,980.64         | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 150  | 2326561         | 2,788,875                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL BARRIO EL TREBOL - DISTRITO DE CALLERÍA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO  | UCAYALI      | OBRA                | 3,074,160.85          | 2,701,066.00                      | 234,311.00    | 234,310.33         | 95.49%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 151  | 2327363         | 3,819,317                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y ESPACIOS PUBLICOS EN LA LOCALIDAD DE LLALLI, DISTRITO DE LLALLI - PROVINCIA DE MELGAR - REGIÓN PUNO                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLALLI             | PUNO         | OBRA                | 9,663,263.23          | 6,926,810.54                      | 2,713,826.00  | 1,267,205.33       | 84.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 152  | 2328487         | 1,005,012                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE MAJIN, LA MONTAÑA, HUAMBARA, CHAPUNIS, CHONTA, CHICHIS, SHASHALA, NARANJO, SHAWINDO Y MONTECARLO, DISTRITO DE MIRACOSTA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MIRACOSTA          | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,043,123.42          | 7,648,348.30                      | 1,760,221.00  | 833,606.49         | 93.79%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 153  | 2328563         | 853,390                        | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN EL ANEXO DE HUASHIBAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAURIJA            | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,312,711.41          | 821,221.70                        | 1,461,489.00  | 935,082.91         | 75.94%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 154  | 2328824         | 27,105,433                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LOS BARRIOS 01, 02, 03, 06, 08, 09 Y 12, DISTRITO DE FLORENCIA DE MORA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FLORENCIA DE MORA  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 77,051,358.81         | 60,868,574.62                     | 14,709,444.00 | 0.00               | 79.00%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 155  | 2329087         | 1,743,069                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS COMUNIDADES DE SAN ISIDRO DE HUANCANO, SAN ANTONIO DE ANCHIS, SANTA ROSA DE ESPITE, SAN MIGUEL DE ESPITE Y SAN JOSE DE RAYUSCCA EN EL DISTRITO DE VILCANCHOS - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILCANCHOS         | AYACUCHO     | OBRA                | 8,318,824.99          | 8,065,794.95                      | 0.00          | 0.00               | 96.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 156  | 2329878         | 1,025,051                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS: OMACHA CAPITAL; CHECCAPUCARA ANEXOS: HATUNCANCHA, COLCHAPAMPA; SAHUA SAHUA ANEXOS: HUANCOPAMPA, CHILLAHUAYOQPATA, CERCOPAMPA, LACA LACA, DISTRITO DE OMACHA - CUSCO                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OMACHA             | CUSCO        | OBRA                | 10,661,812.00         | 100,000.00                        | 10,905,824.00 | 252,679.14         | 3.31%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 157  | 2330313         | 272,666                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN 16 LOCALIDADES RURALES DE LA COMUNIDAD DE VINCHOS, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VINCHOS            | AYACUCHO     | OBRA                | 15,525,767.86         | 14,180,630.11                     | 436,569.00    | 400,845.22         | 93.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 158  | 2330684         | 191,118                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE YANAMPAMPA, DISTRITO DE SANGARARA - ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANGARARA          | CUSCO        | OBRA                | 3,409,959.03          | 3,329,710.57                      | 0.00          | 0.00               | 97.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 159  | 2330754         | 69,978                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE COLBOT, FILA DEL CHOLOQUE, TUCAT-EL ESPINO, LA CUCHILLA Y SICHOPÉ, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN BENITO         | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,416,007.46          | 3,416,006.64                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 160  | 2331397         | 2,203,528                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL SECTOR DE WAYCHAOPAMPA PARTE ALTA Y BARRIO ANDAMARCA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA ANDAMARCA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE HUAMANGA          | AYACUCHO     | OBRA                | 3,088,068.77          | 2,981,980.48                      | 0.00          | 0.00               | 96.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 161  | 2331898         | 3,843,871                      | PNSU                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE AGUAS PLUVIALES EN EL AA.HH. VIRGEN DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA  | LORETO       | OBRA                | 4,524,315.71          | 4,251,058.66                      | 268,090.00    | 0.00               | 93.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 162  | 2332042         | 466,653                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DEL CASERÍO DE ALLPACOCOA, DISTRITO DE TAPACOCOA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAPACOCOA          | ANCASH       | OBRA                | 1,638,748.00          | 982,936.86                        | 499,428.00    | 152,243.23         | 69.27%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                        |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 163  | 2332074         | 7,077,033                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE AZUNA, TACMAYOCC, SAMINCA, HUACCHALLA, LAMBRAS, TINTAYOCC Y MAGNOPAMPA, DISTRITO DE SAN ANTONIO DE ANTAPARCO - ANGARAES - HUANCAMELICA                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO DE<br>ANTAPARCO           | HUANCAMELICA | OBRA                | 6,230,158.07          | 5,926,562.83                      | 0.00          | 0.00               | 95.13%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 164  | 2333146         | 526,880                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE KISIO, HUACAMANI, CONDOROMA Y MINASNIYOC DE LA COMUNIDAD DE HUANACO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA                                 | CUSCO        | OBRA                | 5,047,730.98          | 81,450.00                         | 4,943,594.00  | 473,939.51         | 11.00%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 165  | 2333419         | 1,654,014                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CHUCUITO, PUNO, TAHUANTINSUYO, INDEPENDENCIA Y PASAJE WARI DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHUCUITO - JULI                      | PUNO         | OBRA                | 5,083,989.34          | 4,831,401.88                      | 133,391.00    | 133,391.00         | 97.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 166  | 2333505         | 1,002,595                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION EL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CASERÍO CHURUPAMPA Y SECTORES DE MORERO Y TARACA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIRINOS                                 | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,178,949.40          | 1,006,521.78                      | 1,536,532.00  | 672,023.19         | 77.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 167  | 2333533         | 1,630,566                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y DEL SISTEMA DE DISPOSICIONES DE EXCRETAS Y AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVO REQUENA, BUENA VISTA, PINTULLACTA Y HUATAPI, DISTRITO DE CAPELO - REQUENA - LORETO                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAPELO                                   | LORETO       | OBRA                | 18,406,874.92         | 1,623,852.67                      | 14,879,896.00 | 3,355,158.41       | 27.05%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 168  | 2333644         | 325,850                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS PASAJES 2, 3, 5, 6, 9, 10 Y CALLES 1, 4 Y 8 ENTRE LAS MANZANAS O, N, J, I, E, D, K, Q, H, M, F, G, K Y L DE LA URB. ABRAHAM VALDELOMAR DEL SECTOR ACOMAYO, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                              | Empresa Municipal de<br>Agua Potable y<br>Alcantarillado de Ica S.A.   | ICA          | OBRA                | 1,269,748.43          | 33,000.00                         | 0.00          | 0.00               | 2.60%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 169  | 2334302         | 5,846,449                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ORATORIA, PAMPAMARCA, CACHUS, PIA CORRAL DEL CASERIO DE PONCOS , DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY - ANCASH                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SHUPLUY                                  | ANCASH       | OBRA                | 7,710,613.51          | 7,673,276.21                      | 0.00          | 0.00               | 99.52%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 170  | 2334657         | 6,827,927                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SINTO PUEBLO NUEVO, ESMERALDA, CASTROVIRREYNA, VISTA ALEGRE, PUCACANCHA Y CAPILLA, DISTRITO DE CASTROVIRREYNA, PROVINCIA DE CASTROVIRREYNA - HUANCAMELICA                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CASTROVIRREYNA                       | HUANCAMELICA | OBRA                | 6,421,767.52          | 4,601,543.84                      | 3,259,509.00  | 418,650.07         | 78.17%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 171  | 2334882         | 1,925,233                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE LAS ROSAS Y LOS PASAJES SAN FELIPE Y ROMA, COMUNIDAD CAMPESINA DE SAN JUAN DE MIRAFLORES, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA                     | LORETO       | OBRA                | 4,191,498.65          | 3,575,985.78                      | 861,450.00    | 303,036.46         | 92.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 172  | 2335453         | 6,734,525                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 2016-2019 DE LA CIUDAD DE CAJAMARCA CAJAMARCA, CAJAMARCA, CAJAMARCA                                                                                                                                                       | Empresa Prestadora de<br>Servicios de Saneamiento<br>de Cajamarca S.A. | CAJAMARCA    | OBRA                | 22,448,418.03         | 0.00                              | 0.00          | 0.00               | 0.00%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 173  | 2335454         | 87,383                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOCALIDAD DE ANTABAMBA, DISTRITO DE CIRCA - ABANCAY - APURIMAC                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CIRCA                                    | APURÍMAC     | OBRA                | 2,170,181.03          | 2,120,753.09                      | 53,596.00     | 47,625.55          | 99.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 174  | 2336021         | 540,060                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS LOCALIDADES UNION PROGRESO Y ACHAGUAY ALTO, DISTRITO DE LA PECA - BAGUA - AMAZONAS                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA PECA                                  | AMAZONAS     | OBRA                | 5,093,433.33          | 59,533.47                         | 5,033,900.00  | 3,551,202.24       | 70.89%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 175  | 2336269         | 5,548,902                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE LUYA VIEJO, DISTRITO DE LUYA VIEJO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LUYA VIEJO                               | AMAZONAS     | OBRA                | 5,454,414.88          | 5,234,397.17                      | 0.00          | 0.00               | 95.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 176  | 2336434         | 4,408,890                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES JR. 28 DE JULIO CDRA 1 AL 6, JR INCAICO CDRA 4 AL 6, JR JUPIRUMI CDRA. 1 AL 3, JR PASCUA DE REYES CDRA. 1 AL 2, JR JISHUNRUMI CDRA. 1 DEL CENTRO URBANO DE LA LOCALIDAD DE HUARICHACA, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MOLINOS                                  | HUANUCO      | OBRA                | 4,470,186.10          | 2,957,158.10                      | 1,513,028.00  | 1,403,381.95       | 97.55%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 177  | 2336806         | 639,989                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN JUAN DE HUYMA Y CARMEN DE ALANYA, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO<br>DE LUCANAMARCA               | AYACUCHO     | OBRA                | 3,468,422.55          | 3,085,669.44                      | 6,733.00      | 6,733.00           | 89.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 178  | 2336888         | 7,307,409                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR ACAPULCO, RIMALQUE, BELLAVISTA, PANAMERICANA, FE Y ALEGRIA Y HONDURAS C.P. MALLARES, DISTRITO DE MARCAVELICA - SULLANA - PIURA                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MARCAVELICA                           | PIURA        | OBRA                | 7,995,102.74          | 5,024,643.91                      | 2,901,874.00  | 2,547,663.85       | 94.71%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 179  | 2336912         | 254,647                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE ÑAUZA, TAULLIGAN Y TARUCA, DISTRITO DE SANTA MARÍA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>MARIA DEL VALLE                 | HUANUCO      | OBRA                | 8,893,390.79          | 7,016,090.11                      | 1,877,300.00  | 1,175,741.48       | 92.11%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 180  | 2337541         | 1,384,191                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMINETO DE LA CIUDAD DE LLAPA, DISTRITO DE LLAPA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLAPA                                    | CAJAMARCA    | OBRA                | 13,646,334.21         | 10,529,011.69                     | 3,021,014.00  | 1,030,090.93       | 84.70%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 181  | 2337664         | 341,130                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CAUNARAPA, DISTRITO DE MONZON - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MONZON                     | HUANUCO      | OBRA                | 4,782,909.76          | 4,345,263.29                      | 0.00          | 0.00               | 90.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 182  | 2338414         | 7,629,273                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN LAS JUNTAS VECINALES DE: SANTA ROSA, OMO Y LA RINCONADA DEL VALLE DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA | MOQUEGUA     | OBRA                | 24,090,304.20         | 7,550,766.77                      | 13,389,445.00 | 1,826,297.17       | 38.92%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 183  | 2338768         | 564,195                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUA, BELÉN CHAPI, VACAHUASI Y YERBA BUENA, DISTRITO DE ORONCCOY - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ORONCCOY                   | AYACUCHO     | OBRA                | 5,701,954.92          | 34,000.00                         | 5,641,954.00  | 1,455,668.76       | 26.13%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 184  | 2339376         | 1,792,272                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS LOCALES DE LAS URBANIZACIONES EL TRÉBOL, CORONA DEL FRAILE Y PLANICIE DEL FRAILE DEL SUB SECTOR CHORRILLOS, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUANCAYO                  | JUNIN        | OBRA                | 4,700,570.07          | 1,274,107.06                      | 3,836,605.00  | 289,923.62         | 33.27%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 185  | 2340073         | 1,020,802                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE HUELLAP,JONKO ALTO,JONKO BAJO,ACLLAHUAIN,PARIASH Y PALLACTAN, DISTRITO DE LA LIBERTAD, PROVINCIA DE HUARAZ - ANCASH                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA LIBERTAD                | ANCASH       | OBRA                | 3,441,576.98          | 3,407,692.96                      | 0.00          | 0.00               | 99.02%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 186  | 2340258         | 139,164                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE CEREZAL Y SECTORES EL MOLINO Y LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHIRINOS                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,662,514.23          | 2,662,513.83                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 187  | 2340851         | 4,545,534                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS SECTORES SANTA ROSA Y LA HUAMBA EN LA CIUDAD DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN IGNACIO               | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,874,461.38          | 6,287,649.91                      | 574,811.00    | 0.00               | 91.46%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 188  | 2341389         | 109,689                        | PNSR                | CREACION , MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 LOCALIDADES DEL, DISTRITO DE CHILCAS - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHILCAS                    | AYACUCHO     | OBRA                | 6,512,052.08          | 6,488,748.17                      | 0.00          | 0.00               | 99.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 189  | 2341475         | 2,518,836                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE PIAS Y ANEXOS CENOLEN Y CRUZ COLORADA, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PIAS                       | LA LIBERTAD  | OBRA                | 7,024,893.71          | 5,951,860.92                      | 993,638.00    | 853,289.14         | 96.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 190  | 2341880         | 2,098,396                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ALTO LLANDUMA, LLANDUMA, HUALPAHUAGANA, EL FRANCO Y ATUMPAMPA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHABAMBA                 | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,800,298.22          | 5,680,321.87                      | 49,604.00     | 0.00               | 97.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 191  | 2342127         | 48,503                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE CHAGUALITO, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COCHORCO                   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,328,122.20          | 3,286,762.17                      | 0.00          | 0.00               | 98.76%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 192  | 2342548         | 7,193,612                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE CAYMO, MILLPO, AYAPATA, PUCARUMI, SAN ANTONIO, JATUSPATA, CHINCHIPAMPA Y HUACACHI, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAVELICA                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SURCUBAMBA                 | HUANCAVELICA | OBRA                | 11,755,330.59         | 11,657,157.66                     | 84,235.00     | 0.00               | 99.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 193  | 2342892         | 874,407                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VIAL Y PEATONAL EN LAS PRINCIPALES CALLES DEL CASERIO DE CUSHURO, DISTRITO DE SANAGORAN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANAGORAN                  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,371,034.73          | 853,351.73                        | 517,683.00    | 489,109.72         | 97.92%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 194  | 2342980         | 13,760,011                     | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CATALINA Y LAS LOCALIDADES DE NUEVO MUNDO, SAN JUAN, NUEVA LIBERTAD, VISTA HERMOSA, TAMBILLO Y EL PINDU -, DISTRITO DE SANTA CATALINA - LUYA - AMAZONAS                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA CATALINA             | AMAZONAS     | OBRA                | 18,899,778.72         | 16,843,229.37                     | 0.00          | 0.00               | 89.12%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 195  | 2343309         | 2,392,851                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CERCADO DEL, DISTRITO DE RIO GRANDE - PALPA - ICA                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE RIO GRANDE                 | ICA          | OBRA                | 6,380,136.20          | 652,618.11                        | 5,729,271.00  | 2,832,001.52       | 54.62%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 196  | 2344804         | 2,818,194                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES MANCO CAPAC, LIMA Y HUASCAR, DISTRITO DE VIQUES - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VIQUES                     | JUNIN        | OBRA                | 7,780,106.81          | 2,276,428.44                      | 7,168,514.00  | 1,464,175.71       | 48.08%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 197  | 2350075         | 125,000                        | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES LOS HEROES CDA 1, 2 Y 3, PASAJE JONAS CDA 1, JIRON MILTON CORDOVA CDA 1 Y 2, JIRON LURICOCHA CDA 1, 2 Y 3, JIRON RAZUHUILLCA CDA 1 Y 2, JIRON INDEPENDENCIA CDA 1, 4 Y 5, JIRON PERU CDA 1, 2, 3 Y 4 EN VIRACOCHAN, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AYAHUANCO                  | AYACUCHO     | OBRA                | 3,334,241.50          | 3,307,793.87                      | 0.00          | 0.00               | 99.21%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 198  | 2352222         | 243,780                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE CHALLA CHALLA Y CCAYARANI, DISTRITO DE CHALLHUAHUACHO - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHALLHUAHUACHO             | APURIMAC     | OBRA                | 2,802,803.34          | 360,985.76                        | 1,833,037.00  | 207,438.62         | 20.28%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 199  | 2354956         | 459,802                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA LOSA DEPORTIVA EN LA MZ. G LOTE 2, DEL SECTOR 5 – CP. 20 DE ENERO - DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POMALCA                 | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 462,808.55            | 428,297.83                        | 0.00         | 0.00               | 92.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 200  | 2355963         | 772,645                        | PMIB                | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS EN EL(LA) TRAMO 1-303 AVENIDA MARCAVELICA DESDE PROLOG. GRAU HASTA CIRCUNVALACION, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA- PIURA                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE      | PIURA        | OBRA                | 1,575,083.18          | 1,339,500.43                      | 126,545.00   | 0.00               | 85.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 201  | 2360918         | 495,373                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACIÓN Y SANO ESPARCMIENTO EN LA I, II Y III ETAPA DE LA URBANIZACIÓN JARDÍN-DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SULLANA                | PIURA        | OBRA                | 2,501,851.86          | 389,697.41                        | 1,993,811.00 | 988,347.29         | 55.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 202  | 2365324         | 837,736                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS COMUNIDADES DE SAN PEDRO, PUERTO ANGEL Y PALMERAS DEL DISTRITO DE TAPICHE, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE REQUENA                | LORETO       | OBRA                | 8,377,362.33          | 797,844.03                        | 7,046,079.00 | 2,934,141.86       | 44.55%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 203  | 2365385         | 3,592,717                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CONCHACALLA, CENTRO POBLADO DE CCORCHACALLA DISTRITO DE ANTA - PROVINCIA DE ANTA - REGIÓN CUSCO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ANTA                   | CUSCO        | OBRA                | 9,604,131.09          | 1,023,943.40                      | 5,886,748.00 | 2,873,043.34       | 40.58%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 204  | 2367778         | 27,743                         | PMIB                | REHABILITACION DE LA AVENIDA EGUIGUREN ENTRE PUENTE INTENDENCIA Y AV. SULLANA EN DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PIURA                  | PIURA        | OBRA                | 329,497.68            | 309,662.65                        | 0.00         | 0.00               | 93.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 205  | 2373516         | 901,046                        | PMIB                | CREACION DE SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ASOCIACION KEYKO SOFIA FUJIMORI Y ZONAS ALEDAÑAS DEL SECTOR SAN JOAQUIN, DISTRITO DE ICA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ICA                    | ICA          | OBRA                | 3,742,198.16          | 184,123.72                        | 3,558,075.00 | 144,087.95         | 8.77%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 206  | 2378558         | 895,516                        | PMIB                | REHABILITACION DE LA AVENIDA ANGAMOS, DESDE LA AVENIDA SAN JOSE HASTA LA AV. AUGUSTO B. LEGUIA, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO               | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 995,017.85            | 482,752.36                        | 412,763.00   | 0.00               | 48.52%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | NO                           |
| 207  | 2378576         | 200,146                        | PMIB                | REHABILITACION DE LA AVENIDA CHINCHAYSUYO DESDE LA PANAMERICANA SUR HASTA LA CALLE AMARANTOS, DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO               | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 526,344.31            | 471,041.53                        | 0.00         | 0.00               | 89.49%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 208  | 2378707         | 2,057,627                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS VEREDAS EN LOS JIRONES JR. COMPAÑIA, JR. 28 DE JULIO, JR. GRAU, JR. BOLIVAR, JR.11 DE JUNIO, JR. BRASIL, JR LOS CHANKAS Y JR PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL, DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - HUANCA SANCOS - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA | AYACUCHO     | OBRA                | 4,531,310.93          | 3,761,150.82                      | 317,027.00   | 100,048.99         | 85.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 209  | 2378967         | 15,818                         | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE AYAORCCO - COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLCA                   | AYACUCHO     | OBRA                | 2,155,009.27          | 1,914,709.29                      | 4,936.00     | 4,935.63           | 89.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 210  | 2379192         | 127,392                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CORRALPAMPA, EL PORVENIR, HUALA, HUIQUILLA, LOS OLIVOS Y MULLACA, DISTRITO DE LONGUITA - LUYA - AMAZONAS                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONGUITA                | AMAZONAS     | OBRA                | 6,082,741.57          | 6,002,246.13                      | 0.00         | 0.00               | 98.68%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 211  | 2379728         | 1,142,545                      | PMIB                | REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR DE LA CALLE GRAU DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SULLANA                | PIURA        | OBRA                | 1,742,677.82          | 1,735,064.19                      | 0.00         | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 212  | 2380358         | 800,046                        | PMIB                | REHABILITACION DEL SERVICIO VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA AREQUIPA, DESDE LA AVENIDA TACNA HASTA LA AVENIDA PROGRESO DEL CERCADO DE CASTILLA,DEL DISTRITO DE CASTILLA - PIURA – PIURA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CASTILLA                | PIURA        | OBRA                | 1,275,464.84          | 931,223.89                        | 180,448.00   | 0.00               | 73.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 213  | 2380551         | 769,887                        | PMIB                | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV.ESPAÑA DESDE LA JR. ORBEGOSO HASTA LA AV. JESUS DE NAZARETH, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,044,180.00          | 347,274.88                        | 648,335.00   | 532,074.87         | 84.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 214  | 2380554         | 1,125,125                      | PMIB                | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DE LA AV. JESUS DE NAZARETH DESDE LA AV. ANTENOR ORREGO HASTA LA AV. MANSICHE, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,303,589.00          | 177,380.82                        | 297,516.00   | 0.00               | 13.61%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 215  | 2380558         | 555,088                        | PMIB                | REHABILITACION DEL PAVIMENTO DEL JR. ORBEGOSO DESDE LA JR PIZARRO HASTA LA AV. ESPAÑA, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO - LA LIBERTAD                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 631,315.00            | 188,069.55                        | 371,831.00   | 258,043.00         | 70.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 216  | 2381406         | 7,267                          | PMIB                | REHABILITACION DE PISTA DE LA AVENIDA 7 DE JUNIO DE LA URBANIZACION LOS ROBLES, URBANIZACION LOS FICUS Y LA URBANIZACION LA ACHIRANA 2DA ETAPA, DISTRITO DE SANTA ANITA, LIMA - LIMA                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ANITA             | LIMA         | OBRA                | 1,334,741.84          | 1,334,741.84                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD<br>EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 217  | 2381578         | 326,904                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL ANEXO HUINTOCCOYO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA URINSAYA YAVINA DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | CUSCO        | OBRA                | 2,943,479.34          | 91,930.72                         | 2,822,071.00 | 0.00               | 3.12%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 218  | 2381628         | 3,123,935                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE PAMPA LA ARENA, LA COLPA, BUENOS AIRES, LLUMBUY, CHOROPAMPA, TULPAC, HUANABAMBA Y PALENQUE, DISTRITO DE CHUQUIBAMBA, CHACHAPOYAS, AMAZONAS.                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUQUIBAMBA                 | AMAZONAS     | OBRA                | 8,295,572.55          | 2,649,450.07                      | 5,646,122.00 | 1,806,837.83       | 53.72%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 219  | 2382175         | 26,784                         | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE TINGO PAMPA Y CHASQUI, DISTRITO DE JACAS CHICO, PROVINCIA DE YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO                 | HUANUCO      | OBRA                | 3,833,681.04          | 2,618,905.91                      | 1,194,977.00 | 556,033.19         | 82.82%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 220  | 2387358         | 813,803                        | PMIB                | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSO EN EL BARRIO CENTRAL DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO - PROVINCIA DE CHUCUITO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI            | PUNO         | OBRA                | 422,777.48            | 388,318.74                        | 378,182.00   | 0.00               | 91.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 221  | 2390088         | 294,102                        | PMIB                | REHABILITACION DEL TRAMO 1-308 - CALLE JUAN VELASCO DESDE TURQUIA HASTA POLONIA, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE          | PIURA        | OBRA                | 673,165.15            | 669,625.92                        | 0.00         | 0.00               | 99.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 222  | 2390095         | 241,506                        | PMIB                | REHABILITACION DE TRAMO 1-309 - CALLE FRANCIA DESDE CIRCUNVALACION HASTA ALAMEDA PERU, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE          | PIURA        | OBRA                | 463,908.62            | 459,852.07                        | 0.00         | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 223  | 2390107         | 252,210                        | PMIB                | REHABILITACION DEL TRAMO 1-310 - AVENIDA PRLG. CHULUCANA DESDE INTEGRACION HASTA ALGARROBOS, DISTRITO VEINTISEIS DE OCTUBRE, PIURA-PIURA                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL VEINTISEIS DE OCTUBRE          | PIURA        | OBRA                | 1,260,672.81          | 1,260,672.81                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 224  | 2395888         | 696,940                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UMACHIRI, DISTRITO DE UMACHIRI-MELGAR-PUNO                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE UMACHIRI                    | PUNO         | OBRA                | 7,057,497.42          | 787,695.91                        | 6,269,801.00 | 2,443,152.03       | 45.78%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 225  | 2397831         | 1,418,382                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO DE NUEVO CHAO - DISTRITO DE CHAO - PROVINCIA DE VIRU - REGIÓN LA LIBERTAD                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHAO                        | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,280,129.69          | 6,255,425.63                      | 484,346.00   | 0.00               | 99.61%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 226  | 2398420         | 2,934,743                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE, JIRONES Y PASAJES INTERNAS DEL AA. HH. COLLIQUE V ZONA, ZONAL 12 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS                       | LIMA         | OBRA                | 9,231,458.83          | 2,747,661.19                      | 6,531,752.00 | 3,281,395.59       | 65.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 227  | 2398810         | 4,580,255                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MARCOS TAPIA CUADRAS 1,2,3,4,5; PSJE. ANTONIO CEBALLOS; PSJE FILEMON DEL CARMEN TAPIA; PSJE. ALFONZO UGARTE Y PSJE MANUEL TELLO CABREJOS CENTRO POBLADO DE CHOTA - DISTRITO DE CHOTA - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA                      | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,330,438.96          | 3,507,045.55                      | 1,823,393.00 | 247,797.59         | 70.44%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 228  | 2402750         | 483,974                        | PMIB                | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO ENTRE LA CALLE ALFONSO UGARTE HASTA LA AVENIDA JORGE CHÁVEZ EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                    | PIURA        | OBRA                | 753,148.68            | 706,389.85                        | 12,965.00    | 12,964.80          | 95.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 229  | 2403054         | 26,678                         | PMIB                | REPARACIÓN DE VEREDA; EN EL(LA) PASAJE F ( ENTRE CALLE JUNIN Y CALLE LIBERTAD) EN LA LOCALIDAD NEGRITOS, DISTRITO DE LA BREA, PROVINCIA TALARA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BREA                     | PIURA        | OBRA                | 794,424.10            | 794,424.10                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 230  | 2405899         | 3,916,410                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 4, JR. SAN PEDRO C-1 A C-3, JR. LA MOLINERA C-1 Y C-2, PSJE. SAN PEDRO, JR. LOS BOSQUES C-2 A C-4, JR. TUPAC AMARU C-4, EN LA LOCALIDAD DE LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO        | SAN MARTIN   | OBRA                | 5,761,990.32          | 5,550,637.07                      | 215,531.00   | 206,524.58         | 99.92%                 | Concluido                        | SI                                        | SI                           |
| 231  | 2406241         | 407,436                        | PMIB                | REPARACIÓN DE PISTA; EN EL(LA) CALLE LOS RUBIES, LAS AMATISTAS, CALLE SIN NUMERO (000974) DE LA URBANIZACIÓN MIRAFLORES EN LA LOCALIDAD CASTILLA, DISTRITO DE CASTILLA, PROVINCIA PIURA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                    | PIURA        | OBRA                | 754,830.60            | 706,761.91                        | 4,606.00     | 0.00               | 93.63%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 232  | 2407109         | 666,138                        | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PARQUE DE LA MZ. E LT 7 DEL AA.HH. PORTADA DE MANCHAY III, ZONA 5 QUEBRADA DE MANCHAY - DISTRITO DE PACHACAMAC - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACHACAMAC                  | LIMA         | OBRA                | 575,553.38            | 549,488.66                        | 0.00         | 0.00               | 95.47%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 233  | 2407424         | 299,371                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE RECREATIVO EN LA CUADRA 5 DEL JR. BOLOGNESI, MARGEN DERECHA, DISTRITO DE SAPOSOA - PROVINCIA DE HUALLAGA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA - SAPOSOA         | SAN MARTIN   | OBRA                | 196,136.00            | 156,923.92                        | 39,212.00    | 0.00               | 80.01%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | SI                           |
| 234  | 2407727         | 44,048                         | PMIB                | CREACION DE LOSA DE RECREACION MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE GORGORILLO - DISTRITO DE LA PRIMAVERA - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PRIMAVERA                | ANCASH       | OBRA                | 714,465.84            | 10,000.00                         | 625,418.00   | 0.00               | 1.40%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 235  | 2408006         | 368,569                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DEPORTIVO DE LAS DISCIPLINAS DE FULBITO, VOLEY YBASQUETBOL EN EL CENTRO POBLADO DE PAMPAS DE FLORES - DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE HUAMALIES - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES         | HUANUCO      | OBRA                | 595,613.96            | 559,297.61                        | 35,436.00    | 35,435.31          | 99.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 236  | 2408616         | 3,394,038                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL JR. UNIÓN JICAMARCA, JR. TÚPAC AMARU Y JR. 5 DE AGOSTO DE LA LOCALIDAD DE JICAMARCA- ANEXO 08, JICAMARCA - DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO        | LIMA         | OBRA                | 11,070,372.54         | 3,382,926.15                      | 9,647,637.00 | 7,545,369.25       | 98.72%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 237  | 2408673         | 4,186,155                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR EL PALMO, LARREA, BARRIO NUEVO - DISTRITO DE MOCHE - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MOCHE                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 7,792,510.10          | 7,761,349.71                      | 655,402.00   | 0.00               | 99.60%                 | Concluido                        | SI                                        | SI                           |
| 238  | 2408836         | 289,152                        | PMIB                | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1786 - AV. GAMARRA DESDE LA AV. LIBERTAD HASTA LA AV. NEPEÑA , DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CASMA                | ANCASH       | OBRA                | 702,955.74            | 659,108.80                        | 0.00         | 0.00               | 93.76%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 239  | 2408839         | 309,923                        | PMIB                | RENOVACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-1794 - AV. PERU DESDE LA AV. RESERVORIO HASTA LA AV. CESAR VALLEJO DISTRITO DE CASMA, PROVINCIA CASMA, DEPARTAMENTO ANCASH                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CASMA                | ANCASH       | OBRA                | 642,141.26            | 614,461.16                        | 0.00         | 0.00               | 95.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 240  | 2409099         | 2,370,457                      | PMIB                | CREACION DE LA PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES DEL PP.JJ. SANTO CRISTO DE BAGAZÁN - DISTRITO DE BELEN - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                                  | MUNICIPALDIAD<br>DISTRITAL DE BELEN                 | LORETO       | OBRA                | 5,010,063.60          | 4,823,699.58                      | 147,915.00   | 147,914.52         | 99.23%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 241  | 2414614         | 2,384,715                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA AV. LOS JAZMINES, EJE ZONAL ERMITAÑO DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>INDEPENDENCIA      | LIMA         | OBRA                | 4,896,622.21          | 4,801,301.75                      | 95,320.00    | 27,166.17          | 98.61%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 242  | 2414859         | 510,139                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES DE JALCCO, CHALHUAROTA Y PUJUÑAHUI DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE JALCCO DEL DISTRITO DE LIVITACA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA              | CUSCO        | OBRA                | 4,989,843.24          | 142,757.73                        | 4,847,086.00 | 1,146,754.85       | 25.84%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 243  | 2421737         | 390,000                        | PMIB                | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-586 -CALLE ADELAIDA DESDE ESQ. VEREDA HASTA 6 CDRAS APROX EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SUMBILCA              | LIMA         | OBRA                | 891,405.00            | 825,716.68                        | 0.00         | 0.00               | 92.63%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 244  | 2421739         | 694,821                        | PMIB                | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) TRAMO 1-588 -CALLE LA PERLA - PUENTE (ENTRADA A LLONKOY) EN LA LOCALIDAD SUMBILCA, DISTRITO DE SUMBILCA, PROVINCIA HUARAL, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SUMBILCA              | LIMA         | OBRA                | 1,231,164.00          | 1,158,956.64                      | 0.00         | 0.00               | 94.14%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 245  | 2423233         | 1,040                          | PMIB                | REPARACIÓN DE VIAS URBANAS; EN EL(LA) CALLE CIRCUNVALACION EN LA LOCALIDAD TICRAPO, DISTRITO DE TICRAPO, PROVINCIA CASTROVIRREYNA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TICRAPO               | HUANCVELICA  | OBRA                | 1,874,944.00          | 1,873,904.21                      | 0.00         | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 246  | 2423423         | 55,581                         | PMIB                | RENOVACIÓN DE PISTA, VEREDA Y ESCALERAS DE CONCRETO; EN EL(LA) CALLE, CIRCUNVALACIÓN, HUANCVELICA, SAN MARCOS Y EN EL PASAJE EVANGÉLICA, EN LA LOCALIDAD SAN MARCOS DE ROCCHAC, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC, PROVINCIA TAYACAJA, DEPARTAMENTO HUANCVELICA                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARCOS ROCCHAC | HUANCVELICA  | OBRA                | 1,663,611.00          | 1,658,570.49                      | 0.00         | 0.00               | 99.70%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 247  | 2426258         | 161,471                        | PMIB                | REPARACIÓN DE VIAS VECINALES; EN EL(LA) TRAMO 1-609 - CALLE 28 DE ENERO DESDE LA CRUZ HASTA LOSA DEPORTIVA. EN LA LOCALIDAD LACHAQUI, DISTRITO DE LACHAQUI, PROVINCIA CANTA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LACHAQUI              | LIMA         | OBRA                | 1,780,062.44          | 1,585,474.45                      | 0.00         | 0.00               | 89.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 248  | 2427514         | 6,118,748                      | PMIB                | CREACION DE CALLES PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE MANGAS - DISTRITO DE MANGAS - PROVINCIA DE BOLOGNESI - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MANGAS                | ANCASH       | OBRA                | 6,148,748.27          | 3,397,441.58                      | 2,750,303.00 | 1,514,207.34       | 79.88%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 249  | 2434117         | 3,593,665                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE UDIMA DEL DISTRITO DE CATACHE - PROVINCIA DE SANTA CRUZ - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CATACHE               | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,975,558.95          | 2,764,500.97                      | 8,957,096.00 | 962,158.70         | 37.36%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 250  | 2436122         | 1,609,001                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES CENTRO A , CENTRO B , ROSAS ALTO Y ROSAS BAJO DEL CENTRO POBLADO DE CACHIMARCA DEL DISTRITO DE COCHORCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COCHORCO              | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,278,836.16          | 1,084,044.32                      | 3,194,792.00 | 2,555,396.71       | 85.06%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 251  | 2436439         | 5,585,972                      | PNSU                | CREACION DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL PROMUVI XII DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE ILO, REGIÓN MOQUEGUA ILO DEL DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA                                                                         | E.P.S. ILO S.A.                                     | MOQUEGUA     | OBRA                | 5,735,727.98          | 0.00                              | 0.00         | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 252  | 2436588         | 334,943                        | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS CENTROS POBLADOS 29 DE ENERO Y LOS AROMOS DE LA ZONA SUR DEL DISTRITO DE PARCONA - PROVINCIA DE ICA - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARCONA               | ICA          | OBRA                | 1,235,844.37          | 32,000.00                         | 1,080,296.00 | 108,029.51         | 11.33%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD<br>EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 253  | 2437522         | 309,306                        | PMIB                | CREACION DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE HUARCAYA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE LUCANAMARCA - PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO<br>DE LUCANAMARCA   | AYACUCHO     | OBRA                | 615,333.94            | 555,561.30                        | 44,828.00    | 0.00               | 90.29%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 254  | 2438858         | 149,484                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. LIMA C-1 A C-6, JR. SISA C- 1 A C-3, JR. SAN MARTÍN C-1 A C-7, JR. BOLOGNESI C-1 A C-2, JR. ALFONSO UGARTE C-1 A C-3, JR. LEONCIO PRADO C-1 A C-3 NUEVO PUCACACA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARTIN                | SAN MARTIN   | OBRA                | 8,701,150.30          | 8,606,179.77                      | 56,365.00    | 56,364.50          | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 255  | 2440340         | 1,231,245                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CHUQUI HUARCAYA DEL DISTRITO DE SARHUA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SARHUA                       | AYACUCHO     | OBRA                | 3,387,332.70          | 1,049,180.69                      | 2,199,486.00 | 1,000,748.57       | 60.52%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 256  | 2440836         | 1,281,732                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL DISTRITO DE TICACO - PROVINCIA DE TARATA - DEPARTAMENTO DE TACNA                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TICACO                       | TACNA        | OBRA                | 3,605,125.66          | 2,780.00                          | 3,289,928.00 | 2,041,737.87       | 56.71%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 257  | 2441625         | 57,350                         | PMIB                | CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE ACCESO; EN EL(LA) VEHICULAR Y PEATONAL EN CUADRA 1 DE LOS JIRONES: LIMA, TITICACA, 28 DE JULIO Y RICARDO PALMA DEL CENTRO POBLADO TACAPISI CHALLAPAMPA DISTRITO DE COPANI, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COPANI                       | PUNO         | OBRA                | 664,553.00            | 634,165.14                        | 0.00         | 0.00               | 95.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 258  | 2442560         | 282,980                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRÓN AV. LIMA, CALLE LA BREÑA (TRAMO CALLE LIMA, CALLE REAL) CALLE LOS ÁLAMOS (TRAMO AV. PEÑALOZA, ESTADIO) CALLE REAL, JIRÓN CALLAO Y PERÍMETRO DEL PARQUE LA BREÑA DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUACRAPUQUIO              | JUNIN        | OBRA                | 5,657,163.88          | 5,657,163.86                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 259  | 2442563         | 1,565,723                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. CUSCO, JR POMATA, JR AREQUIPA, JR. 28 DE JULIO, JR LOS INCAS, JR. LA UNION, JR RAMON CASTILLADE LA LOCALIDAD DE ANAPIA DEL DISTRITO DE ANAPIA - PROVINCIA DE YUNGUYO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANAPIA                       | PUNO         | OBRA                | 2,692,895.23          | 441,759.10                        | 2,251,136.00 | 946242.72          | 51.54%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 260  | 2442617         | 596,706                        | PMIB                | REPARACIÓN DE PAVIMENTO; EN EL(LA) PIPS : 2163872,2185612 Y 2284564, EJECUTADOS EN LA CIUDAD DE CHOTA DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA CHOTA, DEPARTAMENTO CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                       | CAJAMARCA    | OBRA                | 596,804.48            | 594,706.00                        | 0.00         | 0.00               | 99.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 261  | 2442741         | 1,705,799                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PILCOS DISTRITO DE COLCABAMBA - PROVINCIA DE TAYACAJA - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>TAYACAJA - PAMPAS        | HUANCavelica | OBRA                | 5,703,762.02          | 32,000.00                         | 5,685,994.00 | 3,325,806.26       | 58.87%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 262  | 2443494         | 2,502,848                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LA LOCALIDAD SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ANA<br>DE HUAYCAHUACHO | AYACUCHO     | OBRA                | 9,245,427.46          | 0.00                              | 9,245,427.00 | 0.00               | 0.00%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 263  | 2443785         | 1,897,043                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD DE LAS VÍAS URBANAS DEL JR. CENTRAL MANANTAY, DESDE LA AV. MANANTAY HASTA EL JR. GARCILAZO DE LA VEGA DISTRITO DE MANANTAY - PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - DEPARTAMENTO DE UCAYALI                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MANANTAY                     | UCAYALI      | OBRA                | 5,138,821.26          | 1,773,403.16                      | 4,646,653.00 | 2,932,219.57       | 91.57%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 264  | 2444835         | 1,696,428                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE PILCHACA DISTRITO DE PILCHACA - PROVINCIA DE HUANCavelica - DEPARTAMENTO DE HUANCavelica                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PILCHACA                     | HUANCavelica | OBRA                | 5,141,783.24          | 1,621,973.82                      | 3,525,122.00 | 906,198.91         | 49.17%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 265  | 2447166         | 1,998,458                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. DANIEL ALCIDES CARRION, JR. AGROPECUARIO, JR. PROGRESO, JR. LOS CIPRECES, JR. GONZALO CARHUANCHO, JR. LOS PINOS EN EL ANEXO NUEVA ESPERANZA DEL CENTRO POBLADO DE AUQUIMARCA DEL DISTRITO DE PAUCARTAMBO - PROVINCIA DE PASCO - DEPARTAMENTO DE PASCO                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PAUCARTAMBO               | PASCO        | OBRA                | 3,361,106.07          | 1,982,836.70                      | 3,069,701.00 | 149,106.65         | 63.43%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 266  | 2448817         | 164,911                        | PMIB                | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS EN EL ANEXO DE HUANCHAR DEL DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA DE OCOPA       | JUNIN        | OBRA                | 549,702.08            | 0.00                              | 549,702.00   | 537,941.42         | 97.86%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 267  | 2453418         | 4,094,701                      | PNSU                | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LAS CALLES RAMON CASTILLA, GONZALES PRADA, JOSÉ OLAYA, BOLÍVAR, LIBERTAD, ICA, ZEVALLOS, SÁNCHEZ TRUJILLO, PASASJE INCA ROCA, PIURA, IQUIQUE Y CALLE POR JUAN XXIII – ZONA B DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA DE AREQUIPA - DEPARTAMENTO DE AREQUIPA                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES                | AREQUIPA     | OBRA                | 8,742,872.19          | 2,981,449.69                      | 4,521,172.00 | 3,129,597.45       | 69.90%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 268  | 2453959         | 130,471                        | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE LA PLAZUELA EN LA URBANIZACIÓN CIUDAD NUEVA DEL CENTRO POBLADO ALTO PUNO DEL DISTRITO DE PUNO - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUNO                        | PUNO         | OBRA                | 171,653.14            | 171,653.14                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 269  | 2454156         | 2,258,763                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VIAL DE LA AV. ARNALDO MÁRQUEZ DISTRITO DE JESUS MARIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JESUS<br>MARIA               | LIMA         | OBRA                | 7,857,740.56          | 33,500.00                         | 5,345,322.00 | 5,236,945.61       | 67.07%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 270  | 2454786         | 1,180,038                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO E INSTALACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA PARA LAS ASOCIACIONES CERRO BAUL, ALTO YACANGO, CERRO MEJIA, VILLA YACANGO Y ALTO MARAVILLAS DEL CENTRO POBLADO DE YACANGO DEL DISTRITO DE TORATA - PROVINCIA DE MOQUEGUA - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TORATA                       | MOQUEGUA     | OBRA                | 3,269,081.24          | 352,563.98                        | 1,925,098.00 | 1,374,991.49       | 52.85%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021**  
**ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO ÚNICO | TRANSFERENCIA 2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |              |                  | AVANCE FINANCIERO (2) |                             |               |                |                     | AVANCE FISICO (3)<br>05.07.22 | ESTADO (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS 2022-2025 |
|------|--------------|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------------|---------------|----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|      |              |                         | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO | TIPO DE PROYECTO | MONTO INVERSION       | DEVENGADO ACUMULADO AL 2021 | PIM 2022      | DEVENGADO 2022 | % AVANCE FINANCIERO | ESTADO                        |                                    |                           |
| 271  | 2455106      | 81,694                  | PMIB                | CREACION DE PARQUE PRINCIPAL EN EL CENTRO POBLADO DE SECCELAMBRAS DEL DISTRITO DE ACOCRO - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO                       | AYACUCHO     | OBRA             | 607,164.58            | 526,113.06                  | 0.00          | 0.00           | 86.65%              | Concluido                     | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION       | NO                        |
| 272  | 2456427      | 2,442,499               | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES 25 DE JULIO C-1 A C-7, HERNAN VASQUEZ C-1 A C-5, VENEZUELA C-2 A C-4, BRASIL C-2 A C-4, SANTA ROSA C-2 A C-5, 26 DE JULIO C-2 A C-5, AGUSTIN GAMARRA C1-A C-2 DE LA CIUDAD DE YURIMAGUAS DEL DISTRITO DE YURIMAGUAS - PROVINCIA DE AYACUCHO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL ALTO AMAZONAS - YURIMAGUAS | LORETO       | OBRA             | 6,318,826.62          | 2,364,056.64                | 4,999,978.00  | 3,620,231.16   | 94.71%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |
| 273  | 2457353      | 9,913,844               | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA C.C. DE CAPANO DEL DISTRITO DE CAPACHICA - PROVINCIA DE PUNO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CAPACHICA                    | PUNO         | OBRA             | 10,054,766.03         | 7,114,201.63                | 2,859,902.00  | 1,446,774.81   | 85.14%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 274  | 2457550      | 2,159,709               | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS URBANAS Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE YANAC, DISTRITO DE YANAC - PROVINCIA DE CORONGO - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANAC                        | ANCASH       | OBRA             | 3,912,743.48          | 2,078,104.98                | 2,939,106.00  | 1,822,353.08   | 99.69%              | Concluido                     | ACTIVO                             | SI                        |
| 275  | 2460661      | 149,289                 | PMIB                | CREACION DE LOSA DEPORTIVA MULTIFUNCIONAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO DEL DISTRITO DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA ANA DE HUAYCAHUACHO    | AYACUCHO     | OBRA             | 557,798.04            | 0.00                        | 492,185.00    | 347,642.35     | 62.32%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 276  | 2460670      | 2,907,154               | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL UP. ARIA LAS DELICIAS DE VILLA ZONA I CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHORRILLOS                   | LIMA         | OBRA             | 8,467,813.68          | 7,197,486.32                | 1,141,803.00  | 307,356.72     | 88.63%              | Concluido                     | ACTIVO                             | NO                        |
| 277  | 2460994      | 2,077,730               | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE BRETAÑA DEL DISTRITO DE PUINAHUA PROVINCIA DE REQUENA - DEPARTAMENTO DE LORETO                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUINAHUA                     | LORETO       | OBRA             | 19,451,725.58         | 1,339,592.68                | 18,110,278.00 | 7,507,992.08   | 45.48%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 278  | 2461368      | 8,438,848               | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y VEREDAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE YANUCASMA, SAN BARTOLOME DE INCAPAMPA, SAN JOSE DE BELLAVISTA, VIRGEN ASUNCION DE CHACA PUQUIO, SANTA CRUZ DE CAMPI Y SAN JUAN DE ORCCOHUASI DEL DISTRITO DE SAN JOSE DE TICLLAS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE DE TICLLAS          | AYACUCHO     | OBRA             | 8,472,348.49          | 4,901,000.91                | 3,559,533.00  | 1,048,662.08   | 70.22%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |
| 279  | 2461567      | 460,071                 | PMIB                | RENOVACION DE PISTAS; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO JR. COLON ( ENTRE AV MARCO POLO Y JR PAZ SOLDAN) DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO                     | CALLAO       | OBRA             | 509,259.20            | 476,855.53                  | 9,205.00      | 9,204.07       | 95.44%              | Concluido                     | ACTIVO                             | NO                        |
| 280  | 2462025      | 393,251                 | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE UMASI DEL DISTRITO DE HUALLA - PROVINCIA DE VICTOR FAJARDO - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUALLA                       | AYACUCHO     | OBRA             | 3,965,510.73          | 0.00                        | 3,932,510.00  | 444,234.59     | 11.20%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 281  | 2463780      | 3,228,948               | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA POR LAS PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. LA PAZ, URB. LA PRIMAVERA, URB. LAS MALVINAS, PROLONG. JR. ARICA, JR. TUPAC AMARU C-6, JR. LAS VEGAS C-1 Y C-2, PASAJE MIGUEL GRAU, PROLONG. JR. GRAU, JR. SAN JUAN C-1, PROLONG. JR. BOLOGNESI, PASAJE N° 01, PROLONG. JR. GUERRA CALUSCA DE PICOTA DEL DISTRITO DE PICOTA - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA                      | SAN MARTIN   | OBRA             | 8,783,778.98          | 2,175,012.79                | 8,238,422.00  | 6,003,968.10   | 93.11%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |
| 282  | 2464520      | 2,687,299               | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN 23 VÍAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTON, DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                    | PUNO         | OBRA             | 8,119,505.02          | 25,900.00                   | 6,559,160.00  | 34,300.00      | 0.74%               | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 283  | 2465953      | 220,951                 | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACION Y ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTON - DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN ANTON                    | PUNO         | OBRA             | 703,402.91            | 13,125.00                   | 690,277.00    | 0.00           | 1.87%               | En Ejecución                  | ACTIVO                             | NO                        |
| 284  | 2466536      | 3,899,543               | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD, VEHICULAR Y PEATONAL DE EL JR. MANUEL MAICELO, CALLE SAN MARTIN, CALLE CUCHIPSA, JR. PEDRO GONZALES. DISTRITO DE LONGUITA - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LONGUITA                     | AMAZONAS     | OBRA             | 3,899,543.38          | 0.00                        | 0.00          | 0.00           | 0.00%               | Actos Previos                 | ACTIVO                             | NO                        |
| 285  | 2466815      | 5,698,373               | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD URBANA PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE SHUCHSHUYACU DEL DISTRITO DE JEPELACIO - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JEPELACIO                    | SAN MARTIN   | OBRA             | 12,303,520.77         | 11,108,326.29               | 5,698,374.00  | 1,144,349.05   | 99.59%              | Concluido                     | ACTIVO                             | NO                        |
| 286  | 2467502      | 4,856,906               | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CHAMES, SAN PEDRO, OJO DEL AGUA, LA RINCONADA Y CERCADO DE CONCHAN DEL DISTRITO DE CONCHAN - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CONCHAN                      | CAJAMARCA    | OBRA             | 12,839,781.11         | 4,881,598.48                | 7,976,457.00  | 4,765,735.50   | 75.14%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |
| 287  | 2467851      | 2,508,515               | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA AVENIDA REAL, AVENIDA LAS FLORES Y CALLE LAS ROSAS DEL DISTRITO DE SANTA MARIA - PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA MARIA                  | LIMA         | OBRA             | 8,677,717.17          | 779,118.33                  | 7,830,773.00  | 2,618,987.02   | 39.16%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |
| 288  | 2468199      | 4,196,627               | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE CHACHAPOYAS DEL DISTRITO DE CHACHAPOYAS - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHACHAPOYAS                 | AMAZONAS     | OBRA             | 10,031,997.17         | 900,833.46                  | 9,144,467.00  | 1,433,428.83   | 23.27%              | En Ejecución                  | ACTIVO                             | SI                        |



ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD<br>EJECUTORA                                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 289  | 2468851         | 5,348,266                      | PMIB                | CREACION DE VIAS URBANAS CON PAVIMENTO ASFÁLTICO FLEXIBLE EN EL CC. PP. SAN ANDRES, CC. PP. ACAPULCO Y EN EL AA. HH. EULOGIA ELIAS DE NATERI DEL DISTRITO DE SAN ANDRES - PROVINCIA DE PISCO - DEPARTAMENTO DE ICA                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANDRES                     | ICA          | OBRA                | 5,470,149.20          | 3,571,570.94                      | 1,771,238.00 | 0.00               | 65.29%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 290  | 2470036         | 568,618                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIO DE DESAGÜE EN EL CP PUCARA DEL DISTRITO DE TACABAMBA - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TACABAMBA                      | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,806,182.32          | 336,912.99                        | 5,348,169.00 | 1,407,191.50       | 30.04%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 291  | 2470064         | 4,750,869                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS VIAS VECINALES DEL SECTOR VILLA ESPERANZA Y DEL SECTOR NORTE ALTO EN LA ZONA 05 DEL ANEXO 08 DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE HUAROCHIRI - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAROCHIRI -<br>MATUCANA      | LIMA         | OBRA                | 12,234,061.59         | 4,784,368.28                      | 7,718,440.00 | 6,427,433.01       | 91.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 292  | 2470859         | 149,762                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL NUEVO IÑAPATA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA IÑAPATA DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHUMBIVILCAS - SANTO<br>TOMAS | CUSCO        | OBRA                | 1,591,190.71          | 70,672.11                         | 1,347,859.00 | 129,318.71         | 12.57%                 | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 293  | 2471247         | 1,652,581                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PUEBLO JOVEN RICARDO PALMA DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO                         | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 5,508,604.21          | 0.00                              | 5,085,196.00 | 365,482.80         | 6.63%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 294  | 2472527         | 2,139,893                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO NUEVO PROGRESO - III ETAPA ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VENTANILLA                     | CALLAO       | OBRA                | 7,102,862.00          | 2,139,893.00                      | 6,358,097.00 | 3,905,335.32       | 85.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 295  | 2474733         | 851,783                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CHONGO GRANDE Y CHONGO CHICO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MASKA CCOTOBAMBA DISTRITO DE PISAC - PROVINCIA DE CALCA - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PISAC                             | CUSCO        | OBRA                | 2,344,840.09          | 0.00                              | 2,263,278.00 | 202,252.75         | 8.63%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 296  | 2474794         | 244,458                        | PMIB                | REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) DEL JR. ALFONSO UGARTE PARTE ALTA DE LA CIUDAD DE PAITA, TRAMO EPS. GRAU – CEMENTERIO SAN FRANCISCO EN LA LOCALIDAD PAITA, DISTRITO DE PAITA, PROVINCIA PAITA, DEPARTAMENTO PIURA                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PAITA                            | PIURA        | OBRA                | 815,496.78            | 777,169.00                        | 0.00         | 0.00               | 95.30%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 297  | 2474810         | 608,354                        | PMIB                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) VIAS INTERNAS DE LA PLATAFORMA COMERCIAL DE RIO SECO DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CERRO<br>COLORADO                 | AREQUIPA     | OBRA                | 776,255.53            | 471,601.61                        | 150,752.00   | 35,966.36          | 65.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 298  | 2474874         | 890,016                        | PMIB                | RENOVACION DE VEREDA; EN EL(LA) AV. JUAN PABLO II ENTRE LA AV. GUARDIA CHALACA Y LA AV. OSCAR R. BENAVIDES, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BELLAVISTA                        | CALLAO       | OBRA                | 1,055,227.73          | 1,003,764.64                      | 28,842.00    | 28,841.54          | 97.86%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 299  | 2474875         | 177,008                        | PMIB                | RENOVACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) CALLES 6,6A,6B,6C,6D Y 6E DE LA URB. CIUDAD DEL PESCADOR, DEL DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BELLAVISTA                        | CALLAO       | OBRA                | 1,787,833.68          | 1,589,260.11                      | 0.00         | 0.00               | 88.89%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 300  | 2478740         | 205,239                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA MILLUNI DISTRITO DE SAN ANTON - PROVINCIA DE AZANGARO - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN ANTON                         | PUNO         | OBRA                | 2,119,252.16          | 10,050.00                         | 2,058,303.00 | 0.00               | 0.47%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 301  | 2480056         | 114,683                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO RECREACIONAL EN EL SECTOR SANTA ROSA DISTRITO DE SAN IGNACIO - PROVINCIA DE SAN IGNACIO - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SAN<br>IGNACIO                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 411,081.51            | 410,705.87                        | 0.00         | 0.00               | 99.91%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 302  | 2480877         | 784,613                        | PMIB                | REPARACION DE VIAS DE ACCESO; EN EL(LA) SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA LOCALIDAD COMPONE, DISTRITO DE ANTA, PROVINCIA ANTA, DEPARTAMENTO CUSCO                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ANTA                             | CUSCO        | OBRA                | 1,100,782.03          | 1,045,630.78                      | 0.00         | 0.00               | 94.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 303  | 2481001         | 1,129,621                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO - UBS EN LOS CASERÍOS SAN JOSÉ, BOLÍVAR, EL SAUCE, EL ESPINO, CORRAL VIEJO, MAYCHIL, TRIGAL, LUCMA Y MARAYLOMA DEL DISTRITO DE BOLIVAR - PROVINCIA DE SAN MIGUEL - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BOLIVAR                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,991,030.28          | 1,159,621.00                      | 1,850,909.00 | 1,110,377.42       | 75.89%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 304  | 2482037         | 1,111,470                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE GASHAMPAMPA DEL DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - PROVINCIA DE LAURICOCHA - DEPARTAMENTO DE HUANUCO                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MIGUEL DE CAURI            | HUANUCO      | OBRA                | 3,818,233.88          | 428,673.97                        | 3,389,560.00 | 1,181,299.57       | 42.17%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 305  | 2483169         | 1,651,594                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEL JR. FRANCISCO PIZARRO CUADRAS 01 A LA 07 Y JR. SAN MARTIN CUADRAS 01 A LA 04, DISTRITO DE MORALES - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MORALES                           | SAN MARTIN   | OBRA                | 6,224,346.86          | 1,744,218.00                      | 5,012,964.00 | 4,470,888.86       | 99.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 306  | 2483506         | 2,582,835                      | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA VIRGEN DE COCHARCAS I ETAPA, LA FLORIDA I ETAPA, LAS MARGARITAS, MONTERRICO, LA PLANICIE, LOS CEDROS, LA FLORESTA, CATALINA WANKA Y VIRGEN DE COCHARCAS II ETAPA DEL DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARTIN DE PORRES           | LIMA         | OBRA                | 7,763,353.88          | 2,609,236.85                      | 7,470,073.00 | 5,042,702.40       | 98.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 307  | 2484127         | 492,608                        | PMIB                | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AVENIDA EJERCITO INTERSECCIÓN CALLE MISTI - CALLE TRONCHADERO EN LA LOCALIDAD YANAHUARA, DISTRITO DE YANAHUARA, PROVINCIA AREQUIPA, DEPARTAMENTO AREQUIPA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>YANAHUARA            | AREQUIPA     | OBRA                | 661,440.00            | 606,274.26                        | 0.00         | 0.00               | 91.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 308  | 2484221         | 6,928,694                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LIMA, 10 DE MARZO, CAHUIDE, TUPAC AMARU, AV MANCO CAPAC, JR MANCO CAPAC DEL CENTRO POBLADO DE POTACA VISTA ALEGRE DEL DISTRITO DE CHICCHE - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHICCHE                 | JUNIN        | OBRA                | 6,962,693.53          | 5,078,737.15                      | 1,882,150.00 | 1,286,521.66       | 91.42%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 309  | 2484611         | 1,269,768                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA          | CUSCO        | OBRA                | 4,330,557.56          | 98,000.00                         | 3,771,831.00 | 0.00               | 2.26%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 310  | 2484612         | 126,375                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE ESPACIOS CIVICOS, SOCIALES Y DE ESPARCIMIENTO EN LA LOCALIDAD DE COLQUEMARCA DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA - PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA          | CUSCO        | OBRA                | 455,148.27            | 33,900.00                         | 390,248.00   | 0.00               | 7.45%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 311  | 2486002         | 1,800,313                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO DE CUMBAZA DEL DISTRITO DE SAN ANTONIO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO          | SAN MARTIN   | OBRA                | 5,617,140.00          | 1,597,500.00                      | 3,989,640.00 | 2,748,451.45       | 77.37%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 312  | 2486088         | 2,756,783                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE YANAHUAYA DEL DISTRITO DE YANAHUAYA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>YANAHUAYA            | PUNO         | OBRA                | 4,815,051.21          | 1,061,704.50                      | 4,333,878.00 | 1,110,772.09       | 45.12%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 313  | 2486393         | 679,750                        | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE EL CARMEN, AVENIDA JOSÉ EUFEMIO LORA Y LORA, AVENIDA LUIS GONZÁLES, AVENIDA NACIONALISMO, AVENIDA PEDRO RUIZ, AVENIDA VÍCTOR RAÚL HAYA DE LA TORRE, AVENIDA EL PROGRESO DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO               | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 757,223.35            | 229,197.05                        | 425,651.00   | 60,283.00          | 38.23%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 314  | 2486395         | 440,671                        | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO; EN EL(LA) CALLE ARICA, CALLE 07 DE ENERO, CALLE TUMBOS, CALLE JUAN FANNING, CALLE TARAPACA, CALLE LAS DIAMELAS DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO               | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 574,630.78            | 74,236.09                         | 267,536.00   | 0.00               | 12.92%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | NO                           |
| 315  | 2486840         | 461,034                        | PMIB                | REPARACION DE SUPERFICIE DE RODADURA; EN EL(LA) AVENIDA JOSE F. MALDONADO DISTRITO DE ILO, PROVINCIA ILO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ILO                    | MOQUEGUA     | OBRA                | 1,140,668.84          | 1,005,084.87                      | 0.00         | 0.00               | 88.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 316  | 2487706         | 991,047                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUIMBIRI                | CUSCO        | OBRA                | 2,426,988.28          | 407,616.50                        | 1,412,142.00 | 930,581.17         | 55.14%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 317  | 2487726         | 1,423,998                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVÉS DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE PALESTINA ALTA DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCIÓN - DEPARTAMENTO DE CUSCO                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUIMBIRI                | CUSCO        | OBRA                | 3,485,462.98          | 1,200,184.39                      | 2,037,665.00 | 693,327.37         | 54.33%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 318  | 2488629         | 560,622                        | PMIB                | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) VIAS URBANAS DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE JULIACA, DISTRITO DE JULIACA, PROVINCIA SAN ROMAN, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SAN<br>ROMAN - JULIACA | PUNO         | OBRA                | 1,545,909.99          | 1,384,894.61                      | 161,016.00   | 0.00               | 89.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 319  | 2490971         | 2,530,226                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA COMUNIDAD DE MANZANAYOCC DEL DISTRITO DE SOCOS - PROVINCIA DE HUAMANGA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOCOS                   | AYACUCHO     | OBRA                | 7,080,318.65          | 2,103,688.02                      | 4,976,630.00 | 854,573.42         | 41.78%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 320  | 2491121         | 550,222                        | PMIB                | REPARACION DE CALZADA Y BERMA; EN EL(LA) CALLE SAN MARTÍN DE PORRES (TRAMO AV. BASADRE Y FORERO – PJE. PACAY) CPM NUESTRA SEÑORA DE LA NATIVIDAD DISTRITO DE TACNA, PROVINCIA TACNA, DEPARTAMENTO TACNA                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TACNA                  | TACNA        | OBRA                | 852,721.94            | 811,915.20                        | 39,288.00    | 39,287.16          | 99.82%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 321  | 2491721         | 53,561                         | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO, CUNETA Y SEÑALES DE TRÁFICO; ADQUISICION DE SEÑALES DE TRÁFICO; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SANTIAGO DE CHUCO AV. MANUEL PORTURAS DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA SANTIAGO DE CHUCO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>SANTIAGO DE CHUCO   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,582,009.64          | 1,542,654.95                      | 0.00         | 0.00               | 97.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 322  | 2491851         | 354,269                        | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETA; EN EL(LA) JIRON LIMA CUADRA 1 Y 2, JIRON SAN MARTIN 15 Y 16 DISTRITO DE LAMAS, PROVINCIA LAMAS, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LAMAS                  | SAN MARTIN   | OBRA                | 824,081.18            | 775,299.93                        | 13,785.00    | 13,785.00          | 95.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 323  | 2491964         | 53,673                         | PMIB                | REPARACION DE VEREDA, RAMPA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CALLE SAN MARTIN EN LA LOCALIDAD MOCHUMI, DISTRITO DE MOCHUMI, PROVINCIA LAMBAYEQUE, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MOCHUMI                 | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 1,736,285.32          | 1,157,757.15                      | 653,145.00   | 95,497.20          | 72.18%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 324  | 2492029         | 52,645                         | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTA, MURO DE CONTENCIÓN, CUNETA Y VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) PROLONGACION DEL JR. LIMA EN LA LOCALIDAD PUSI, DISTRITO DE PUSI, PROVINCIA HUANCANE, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUSI                    | PUNO         | OBRA                | 589,256.80            | 588,589.27                        | 0.00         | 0.00               | 99.89%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                 |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD<br>EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 325  | 2492062         | 170,557                        | PMIB                | REPARACION DE CALZADA Y VEREDA; EN EL(LA) CALLE AYACUCHO Y BELEN DISTRITO DE CUSCO, PROVINCIA CUSCO, DEPARTAMENTO CUSCO CUI 2492062                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUSCO               | CUSCO        | OBRA                | 1,056,492.38          | 973,352.49                        | 91,521.00     | 0.00               | 92.13%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 326  | 2492102         | 1,094,562                      | PMIB                | REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) Y VEREDAS DE LA AV. EJERCITO DE LA CIUDAD DE YUNGUYO DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA YUNGUYO, DEPARTAMENTO PUNO                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL YUNGUYO                | PUNO         | OBRA                | 1,250,407.22          | 834,001.00                        | 260,561.00    | 0.00               | 66.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 327  | 2492185         | 1,488,735                      | PMIB                | REPARACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; EN EL(LA) EN LAS CALLES CALLE VECOR CUADRA 10 Y 11, RICARDO MORENO CUADRA 13 Y 14, JUAN SANTOS CUADRA 13, PACHACUTEC CUADRA 12 Y 13 Y CALLE LIMA CUADRA 8 Y 9, EN LA LOCALIDAD CHONGOYAPE, DISTRITO DE CHONGOYAPE, PROVINCIA CHICLAYO, DEPARTAMENTO LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHONGOYAPE           | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 1,719,799.59          | 1,113,070.24                      | 606,729.00    | 484,237.40         | 92.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 328  | 2492209         | 95,331                         | PMIB                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, SARDINEL, VEREDA Y CUNETA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) BARRIO MATRIZ EN LA LOCALIDAD LAMUD, DISTRITO DE LAMUD, PROVINCIA LUYA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LUYA - LAMUD        | AMAZONAS     | OBRA                | 1,115,640.72          | 1,093,955.68                      | 0.00          | 0.00               | 98.06%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 329  | 2492312         | 1,280,078                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS PARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA                | 1,347,277.76          | 1,333,587.71                      | 0.00          | 0.00               | 98.98%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 330  | 2492319         | 129,947                        | PMIB                | RENOVACION DE PAVIMENTO Y VEREDA; REPARACION DE SARDINEL; CONSTRUCCION DE RAMPA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) JR REAL, CERCADO DE MALA, EN LA LOCALIDAD MALA, DISTRITO DE MALA, PROVINCIA CAÑETE, DEPARTAMENTO LIMA                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MALA                 | LIMA         | OBRA                | 552,328.29            | 516,312.71                        | 0.00          | 0.00               | 93.48%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 331  | 2492323         | 1,248,005                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 02 (GRUPOS INTERNOS IMPARES) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA                | 1,315,203.66          | 1,302,225.58                      | 0.00          | 0.00               | 99.01%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 332  | 2492330         | 525,590                        | PMIB                | CONSTRUCCION DE CALZADA Y AREA VERDE; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR SECTOR 01 (GRUPOS DEL 01 AL 13) DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA LIMA, DEPARTAMENTO LIMA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILLA EL SALVADOR    | LIMA         | OBRA                | 592,621.02            | 592,621.01                        | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 333  | 2492338         | 67,337                         | PMIB                | REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) URBANIZACION PRADERAS Y JARDINES DEL GOLF DISTRITO DE VICTOR LARCO HERRERA, PROVINCIA TRUJILLO, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VICTOR LARCO HERRERA | LA LIBERTAD  | OBRA                | 700,341.12            | 695,720.12                        | 0.00          | 0.00               | 99.34%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 334  | 2492383         | 493,928                        | PMIB                | CONSTRUCCION DE VEREDA, SARDINEL Y CALZADA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) CENTRO HISTORICO EN LA LOCALIDAD DE VISCHONGO, DISTRITO DE VISCHONGO-VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VISCHONGO            | AYACUCHO     | OBRA                | 658,042.87            | 633,042.46                        | 26,000.00     | 0.00               | 96.20%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 335  | 2492527         | 2,242,486                      | PMIB                | MEJORAMIENTO SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DEL JIRON DOMINGO PONTE DESDE LA CUADRA 3 A LA 11 EN EL DISTRITO MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA                | 4,329,691.49          | 1,708,897.83                      | 3,482,038.00  | 2,174,582.06       | 89.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 336  | 2493071         | 96,877                         | PMIB                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETA; REPARACION DE ALCANTARILLA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SECTOR SANTA ROSA EN LA LOCALIDAD LA PECA DISTRITO DE LA PECA, PROVINCIA BAGUA, DEPARTAMENTO AMAZONAS                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PECA              | AMAZONAS     | OBRA                | 727,241.41            | 696,233.73                        | 50,270.00     | 8,799.00           | 96.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 337  | 2493086         | 668,393                        | PMIB                | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, VEREDA Y CUNETA; REPARACION DE VEREDA; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) MALECÓN ECOTURISTICO JOSUE ALVARADO EN LA LOCALIDAD SAPOSOA, DISTRITO DE SAPOSOA, PROVINCIA HUALLAGA, DEPARTAMENTO SAN MARTIN                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUALLAGA            | SAN MARTIN   | OBRA                | 1,666,563.00          | 730,348.55                        | 1,052,603.00  | 43,325.50          | 46.42%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | SI                           |
| 338  | 2493166         | 93,041                         | PMIB                | CONSTRUCCIÓN Y REPARACION DE PISTA; EN EL(LA) MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAY KICHWA EN LA LOCALIDAD TOMAY KICHWA, DISTRITO DE TOMAY KICHWA, PROVINCIA AMBO, DEPARTAMENTO HUANUCO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TOMAYKICHWA          | HUANUCO      | OBRA                | 752,680.04            | 722,871.70                        | 0.00          | 0.00               | 96.04%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 339  | 2493777         | 2,512,947                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DE DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS CASERÍOS NINABAMBA - CHICHAGUA - MONTE GRANDE - PIEDRA GRANDE – LIMON PAMPA Y ANEXO VENEGASPAMPA DISTRITO DE POMAHUACA - PROVINCIA DE JAEN - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE POMAHUACA            | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,643,266.45          | 2,397,001.00                      | 4,246,265.00  | 2,130,417.94       | 68.15%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 340  | 2494597         | 1,626,473                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE DEL DISTRITO DE REQUE - PROVINCIA DE CHICLAYO - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE REQUE                | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 2,264,316.15          | 27,000.00                         | 2,259,035.00  | 1,744,620.10       | 78.24%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 341  | 2497626         | 2,757,554                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA U.V. CASUERINAS, U.V. SEÑOR DE LA JUSTICIA (SECTOR NORTE), U.V. HÉCTOR AURICH SOTO (SECTOR NORTE) DEL DISTRITO DE FERREÑAFE - PROVINCIA DE FERREÑAFE - DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE FERREÑAFE           | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 13,086,101.97         | 0.00                              | 13,086,102.00 | 4,183,477.09       | 31.97%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 342  | 2502468         | 4,528,351                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE RUNATULLO, LA UNIÓN, LA LIBERTAD, MISMES, CHUICÓN Y TOROLUMI DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE CONCEPCION - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COMAS                | JUNIN        | OBRA                | 12,008,156.09         | 277,751.91                        | 11,705,504.00 | 5,931,236.26       | 51.71%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 343  | 2502891         | 3,682,195                      | PMIB                | CREACION Y MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS PARA USO DE LA POBLACIÓN EN EL MORRO SOLAR, CHORRILLOS DEL DISTRITO DE CHORRILLOS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHORRILLOS                                    | LIMA         | OBRA                | 10,784,612.60         | 0.00                              | 10,993,645.00 | 0.00               | 0.00%                  | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 344  | 2505968         | 989,615                        | PNSU                | CREACION DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL DE LA LOCALIDAD CHIRAPA DEL DISTRITO DE RUMISAPA - PROVINCIA DE LAMAS - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RUMISAPA                                         | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,074,641.03          | 835,573.00                        | 2,239,068.00  | 1,649,889.52       | 80.84%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 345  | 2206101         | 1,440,503                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA CIUDAD DEL VALLE, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>MARIA DEL VALLE                         | HUANUCO      | OBRA                | 6,226,130.03          | 6,220,607.15                      | 0.00          | 0.00               | 99.91%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 346  | 2408248         | 344,705                        | PMIB                | CREACION DE LA LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN EL BARRIO MUCHACRUZ - DISTRITO DE HUALHUAS - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN                                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUALHUAS                                         | JUNIN        | OBRA                | 344,705.57            | 344,705.00                        | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 347  | 2251773         | 7,862,443                      | PMIB                | INSTALACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL ASENTAMIENTO HUMANO SECTOR 1 SAN LUIS DEL, DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                                                                                                       | REGION HUANUCO-SEDE<br>CENTRAL                                                 | HUANUCO      | OBRA                | 7,385,116.72          | 7,372,726.32                      | 0.00          | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 348  | 2278662         | 2,190,764                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS CON PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO PAMPA, CHAUPI Y SANTO DOMINGO; EN DISTRITO QUEROBAMBA, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SUCRE -<br>QUEROBAMBA                           | AYACUCHO     | OBRA                | 5,424,243.47          | 5,123,774.21                      | 0.00          | 0.00               | 94.46%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 349  | 2297261         | 3,092,689                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES LAS AZUCENAS, LAS AMAPOLAS, LAS VIOLETAS (SECTOR 3); LAS ACACIAS, LOS GLADIOLOS, TAMBO (SECTOR 5) DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO.                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCABAMBA                                   | PASCO        | OBRA                | 2,897,652.81          | 2,897,652.81                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 350  | 2308413         | 430,053                        | PMIB                | INSTALACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO+                                                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCABAMBA                                   | PASCO        | OBRA                | 483,258.10            | 470,258.10                        | 0.00          | 0.00               | 97.31%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 351  | 2220365         | 4,434,992                      | PMIB                | INSTALACION DE PISTASDEL JR. AMAZONAS C-02 Y 03, JR. GRAU C-02-03, JR. HUAMACHUCO C- 01-02-03 Y JR. TRIUNFO C-01,02,03 DE LA LOCALIDAD DEL MAINO -, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN ISIDRO<br>DE MAINO                           | AMAZONAS     | OBRA                | 4,490,310.03          | 4,444,995.15                      | 0.00          | 0.00               | 98.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 352  | 2309849         | 3,829,085                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LA MANSIÓN DE SOCABAYA II, DISTRITO DE SOCABAYA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOCABAYA                                         | AREQUIPA     | OBRA                | 5,083,739.14          | 3,675,808.77                      | 0.00          | 0.00               | 72.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 353  | 2078335         | 2,961,157                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA AV. MIRAFLORES (CRUCE AV. ARBORIZACIÓN Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY) Y AV. CIRCUNVALACION J. F. KENNEDY (CRUCE AV. MIRAFLORES Y JR. COMANDANTE SUÁREZ), DISTRITO DE CALLERÍA-YARINACOCHA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL<br>PORTILLO                             | UCAYALI      | OBRA                | 40,631,923.43         | 40,410,810.15                     | 0.00          | 0.00               | 99.46%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 354  | 2226496         | 5,271,225                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LONYA GRANDE Y SUS CENTROS POBLADOS DE NUEVA YORK, ROBLEPAMPA, SANTA CRUZ, HUAYLLA Y YUNGAY LONYA GRANDE, DISTRITO DE LONYA GRANDE - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONYA<br>GRANDE                                  | AMAZONAS     | OBRA                | 15,801,522.00         | 12,716,661.50                     | 4,319,710.00  | 0.00               | 80.48%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 355  | 2292977         | 2,016,257                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO UNION HUICHCCANA, DISTRITO DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL JESUS<br>NAZARENO                                   | AYACUCHO     | OBRA                | 10,550,202.00         | 10,405,929.17                     | 0.00          | 0.00               | 98.63%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 356  | 2235217         | 11,895,804                     | PNSU                | MEJORAMIENTO COLECTORES QUEBRADAS SAPHY, AV.SOL,TULLUMAYO Y AV. EJERCITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DEL CUZCO                                          | CUSCO        | OBRA                | 22,420,625.79         | 15,670,825.84                     | 5,907,560.00  | 3,913,973.22       | 87.35%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 357  | 2217007         | 3,414,082                      | PNSU                | INSTALACION DE COLECTORES MARGEN DERECHA E IZQUIERDA DEL RIO HUATANAY DISTRITO DE SANTIAGO, WANCHAQ, SAN SEBASTIAN Y SAN JERONIMO-CUSCO                                                                                                                                                                                                                                                       | ENTIDAD MUNICIPAL<br>PRESTADORA DE<br>SERVICIOS DE<br>SANEAMIENTO DEL<br>CUZCO | CUSCO        | OBRA                | 6,994,627.37          | 0.00                              | 0.00          | 0.00               | 0.00%                  | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 358  | 2188705         | 937,859                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DE AGUA, DESAGUE Y CONEXIONES DOMICILIARIAS, CUYOS SECTORES COMPRENDE LA CALLE SUCRE, ROSARIO, AV. SAN MARTIN, JORGE CHAVEZ, ROSSEL, GRAU, ASOC. PRO VIVIENDA SAN FRANCISCO, PSJE LOS RIOS, PEDRO RONCEROS CALDERON, LEOPOLDO CARRILLO, GERARDO SOTELO Y LA PROLONG. SAN JERONIMO, RESERVA NATURAL DE CHINCHA ALTA - SAN MARTIN DE PORRES                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHINCHA<br>CHINCHA ALTA                         | ICA          | OBRA                | 5,093,522.46          | 4,976,335.47                      | 0.00          | 0.00               | 97.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 359  | 2311010         | 679,435                        | PNSU                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. PARAISO, CALLE JOSE OLAYA, CALLE MIGUEL GRAU, AV. PRIMAVERA CC.PP. LOMO LARGO, CALLE 03 DE OCTUBRE CC.PP. SANTA FE, CALLE LAS LOMAS CC.PP. LA VICTORIA, CALLE LAS LOMAS CC.PP. SANTA CATALINA, AV. FATIMA, PSJE ROJAS, CALLE SAN JOSE CC.PP. EL DISTRITO DE SUNAMPE, CHINCHA ALTA - ICA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SUNAMPE                                          | ICA          | OBRA                | 4,340,166.80          | 3,921,935.93                      | 0.00          | 0.00               | 90.36%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 360  | 2306039         | 2,240,114                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y REDES SECUNDARIAS PARA EL SECTOR 3, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARCONA                                          | ICA          | OBRA                | 9,395,738.97          | 7,395,157.41                      | 0.00          | 0.00               | 78.71%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 361  | 2285571         | 4,234,111                      | PNSU                | CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO PARA LA REMOCION DE ARSENICO EN EL AGUA DE CONSUMO HUMANO DE LOS DISTRITOS DE JAUJA, SAUSA Y YAUYOS, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE JAUJA                                     | JUNIN        | OBRA                | 8,669,108.08          | 8,657,416.23                      | 0.00          | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 362  | 2190968         | 1,683,994                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS CALLES DEL SECTOR LA MERCED BARRIO 01, SECTOR MAMPUESTO BARRIO 01 Y DEL SECTOR MAMPUESTO BARRIO 02, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR                                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 9,939,788.31          | 9,132,599.37                      | 0.00          | 0.00               | 91.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 363  | 2129393         | 8,651,043                      | PNSU                | REHABILITACION, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CENTRO POBLADO CHICAMA, DISTRITO DE CHICAMA - ASCOPE - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHICAMA                                    | LA LIBERTAD  | OBRA                | 12,807,993.64         | 12,125,074.18                     | 300.00        | 0.00               | 94.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 364  | 2328829         | 993,371                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LAS CALLES, EL PADRE, PSJ UBALDO NIÑO, LOS ROSALES, FERREÑAFE, PATAPO, VIRGEN DE GUADALUPE, CAYALTI, CAJAMARCA, JC MARIATEGUI, LOS DELFINES Y CALLE S/N DE LA CIUDAD DE PICSI, DISTRITO DE PICSI - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PICSI                                      | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 1,419,102.10          | 1,348,150.10                      | 0.00          | 0.00               | 95.00%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 365  | 2186824         | 4,337,243                      | PNSU                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL C. P. CARMEN ALTO, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NUEVO IMPERIAL                             | LIMA         | OBRA                | 15,109,437.00         | 14,274,320.91                     | 0.00          | 0.00               | 94.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 366  | 2062751         | 22,205,883                     | PNSU                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO C.P. LOS ANGELES, DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                 | MOQUEGUA     | OBRA                | 42,035,491.43         | 41,827,730.17                     | 12,440.00     | 4,000.00           | 99.52%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 367  | 2325168         | 2,361,976                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE SANTA LUCIA - LAMPA - PUNO                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SANTA LUCIA                                | PUNO         | OBRA                | 11,958,982.96         | 11,958,882.49                     | 15,001.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 368  | 2132673         | 15,528,653                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                             | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE MOYOBAMBA S.R.LTDA. | SAN MARTIN   | OBRA                | 63,468,009.21         | 26,479,037.65                     | 1,167,798.00  | 700,000.00         | 42.82%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 369  | 2312047         | 192,827                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL JR. MARTINEZ DE COMPAGÑON CUADRAS DEL 07 AL 15, EN EL SECTOR HUAYCO, DISTRITO DE TARAPOTO, PROVINCIA DE SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO                     | SAN MARTIN   | OBRA                | 1,872,767.24          | 1,745,321.80                      | 0.00          | 0.00               | 93.19%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 370  | 2327685         | 2,521,175                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL Y VEREDAS EN LA AV. PROGRESO Y JR. ORLANDO USHINAHUA DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO CODO Y SHIMBILLO, DISTRITO DE PUCACACA, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUCACACA                                   | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,651,678.16          | 3,364,881.63                      | 0.00          | 0.00               | 92.15%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 371  | 2270494         | 4,210,240                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONEXIONES DOMICILIARIAS DE DESAGÜE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN LA LOCALIDAD DE HABANA, DISTRITO DE HABANA - MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HABANA                                     | SAN MARTIN   | OBRA                | 7,294,611.61          | 7,120,334.20                      | 0.00          | 0.00               | 97.61%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 372  | 2167713         | 1,049,047                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ASOCIACIONES DE VIVIENDA SAN JUAN DE DIOS, SAN PEDRO Y SAN PABLO, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA - TACNA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALTO DE LA ALIANZA                         | TACNA        | OBRA                | 3,142,499.29          | 2,976,784.43                      | 0.00          | 0.00               | 94.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 373  | 2234858         | 33,777,395                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE VIRU Y PUENTE VIRU, DEL DISTRITO DE VIRU, PROVINCIA DE VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE VIRU                                      | LA LIBERTAD  | OBRA                | 99,787,202.10         | 85,818,173.00                     | 12,624,651.00 | 5,306,948.67       | 91.32%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 374  | 2087301         | 11,549,210                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE CAMANA, CAMANA - AREQUIPA                                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CAMANA                                    | AREQUIPA     | OBRA                | 93,822,281.68         | 92,526,063.69                     | 0.00          | 0.00               | 98.62%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 375  | 2156117         | 48,670,780                     | PNSU                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN SECTORES VIRGEN DEL SOCORRO, VICTOR RAUL, SOL NACIENTE Y ALEDAÑOS - DISTRITOS LA ESPERANZA Y HUANCHACO - TRUJILLO - LA LIBERTAD, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                    | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA ESPERANZA                               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 68,091,078.49         | 65,220,767.77                     | 158,553.00    | 158,552.39         | 96.02%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 376  | 2078794         | 22,401,830                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN VILLANUEVA-PUCACACA-CHINCHA ALTA-SHIMBILLO-NVO CODO-PICOTA-SANTA ROSILLO-SAN ANTONIO-NVA UNION-WINGE CASPISAPA-PTO RICO Y SAN HILARION, PROVINCIA DE PICOTA - SAN MARTIN                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA                                    | SAN MARTIN   | OBRA                | 57,477,877.98         | 39,854,960.47                     | 15,669,594.00 | 0.00               | 69.34%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 377  | 2224615         | 1,156,828                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA URBANIZACION MIRAFLORES, DISTRITO DE CASTILLA - PIURA - PIURA                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CASTILLA                                   | PIURA        | OBRA                | 14,065,477.66         | 13,550,050.89                     | 515,425.00    | 0.00               | 96.34%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 378  | 2167709         | 7,923,792                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE PRODUCCION DE AGUA CACHYACU Y CONSTRUCCION DE RESERVORIO DE 3250 M3 EN LA SEDE CENTRAL DE EMAPA SAN MARTIN S.A. - TARAPOTO                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MARTIN - TARAPOTO                     | SAN MARTIN   | OBRA                | 35,318,765.92         | 34,228,975.08                     | 961,982.00    | 473,006.45         | 98.25%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                               |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 379  | 2300185         | 1,545,228                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL COLECTOR PRINCIPAL DE ALCANTARILLADO FRANCISCO IBÁÑEZ DEL DISTRITO DE TUMBES, PROVINCIA DE TUMBES - TUMBES                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TUMBES                         | TUMBES       | OBRA                | 2,255,297.00          | 2,233,103.13                      | 0.00         | 0.00               | 99.02%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 380  | 2166598         | 4,291,320                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE SAN CRISTOBAL, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PANGOA                          | JUNIN        | OBRA                | 10,963,482.43         | 10,732,556.29                     | 128,632.00   | 0.00               | 97.89%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 381  | 2325016         | 5,910,094                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO CHAO, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAO                            | LA LIBERTAD  | OBRA                | 8,700,135.09          | 8,688,852.19                      | 0.00         | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 382  | 2224607         | 1,057,326                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE RIVA AGUERO, TRAMO CA. JOSE CRESPO-CA. A. VERGARA, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL<br>PORVENIR                  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,335,347.92          | 1,301,117.74                      | 0.00         | 0.00               | 97.44%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 383  | 2166996         | 16,633,528                     | PNSU                | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y DESAGUE DE PUERTO BERMUDEZ                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUERTO<br>BERMUDEZ              | PASCO        | OBRA                | 38,423,381.37         | 19,291,957.19                     | 310,450.00   | 107,400.66         | 50.49%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 384  | 2327661         | 4,987,117                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. JUAN BOSCO TRAMO PROLONGACION TACNA - MARIO GALAN PIURA - PIURA                                                                                                                                                              | ENTIDAD PRESTADORA<br>DE SERVICIO DE<br>SANEAMIENTO GRAU S.A. | PIURA        | OBRA                | 19,145,275.85         | 0.00                              | 0.00         | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 385  | 2204397         | 1,846,965                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE VELILLE, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VELILLE                         | CUSCO        | OBRA                | 18,777,957.62         | 18,759,693.52                     | 0.00         | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 386  | 2326318         | 460,255                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LA LINEA PRIMARIA DE AGUA DE 12 DESDE LA CRP. AV. INDUSTRIAL HASTA LA INTERSECCION DE LA AV. EL SOL CON OSCAR CARBAJAL SOTO DISTRITO DE TACNA PROVINCIA DE TACNA - TACNA                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TACNA                          | TACNA        | OBRA                | 617,232.66            | 567,388.41                        | 0.00         | 0.00               | 91.92%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 387  | 2297267         | 3,268,356                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE DEL JR ARICA DEL, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - CHINCHA - ICA                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUEBLO<br>NUEVO                 | ICA          | OBRA                | 3,501,601.62          | 3,385,455.33                      | 0.00         | 0.00               | 96.68%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 388  | 2278021         | 1,561,611                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NEGRO CANCHA, ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA WARARI Y ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA HUANCVELICA DE LA COMUNIDAD DE PAMPA PHALLA, DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS - CUSCO                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CANCHIS-<br>SICUANI            | CUSCO        | OBRA                | 1,742,917.84          | 1,695,718.78                      | 0.00         | 0.00               | 97.29%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 389  | 2194529         | 5,628,035                      | PNSU                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AGOMARCA ALTO, DISTRITO DE BAMBAMARCA, PROVINCIA DE HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | REGION CAJAMARCA-<br>CHOTA                                    | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,906,463.44          | 5,701,153.55                      | 0.00         | 0.00               | 96.52%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 390  | 2241375         | 7,308,802                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL AA. HH. VENCEDORES DEL SEÑOR DE PALACIO, AA. VV. NUEVA CONCEPCIÓN, AA. VV. SILVO FORESTAL, AA. VV. SANTA LUISA, AA.VV. SAN FELIPE ALTO Y AA. VV. LA FLORIDA DEL DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMANGA                    | AYACUCHO     | OBRA                | 7,969,211.76          | 7,769,457.57                      | 0.00         | 0.00               | 97.49%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 391  | 2325250         | 2,426,817                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA ASOCIACIÓN UNIÓN PROGRESO DESARROLLO 15 DE MAYO, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMANGA                    | AYACUCHO     | OBRA                | 2,113,682.56          | 2,027,441.69                      | 0.00         | 0.00               | 95.92%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 392  | 2282922         | 1,377,343                      | PNSU                | AMPLIACION DE REDES DE ALCANTARILLADO EN EL SECTOR DE CAMINO GRANDE ZONA SUR, DISTRITO DE TATE - ICA - ICA.                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TATE                            | ICA          | OBRA                | 1,421,413.39          | 1,403,462.23                      | 0.00         | 0.00               | 98.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 393  | 2159241         | 11,780,209                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO LIMONCARRO, DISTRITO DE GUADALUPE - PACASMAYO - LA LIBERTAD.                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>GUADALUPE                    | LA LIBERTAD  | OBRA                | 13,789,334.69         | 13,155,133.83                     | 43,911.00    | 0.00               | 95.40%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 394  | 2323900         | 5,771,793                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 SECTORES DEL CERCADO DE LA CIUDAD DE CELENDÍN, DISTRITO DE CELENDÍN, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CELENDIN                    | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,184,568.69          | 4,750,168.18                      | 1,161,825.00 | 146,336.60         | 79.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 395  | 2182866         | 5,543,522                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIAICON DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE POMATA, DISTRITO DE POMATA - CHUCUITO - PUNO                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POMATA                          | PUNO         | OBRA                | 5,623,909.16          | 5,509,545.72                      | 10,000.00    | 10,000.00          | 98.14%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 396  | 2289678         | 10,528,138                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE HUANCABAMBA DEL DISTRITO DE JOSE MARIA ARGUEDAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC.                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE<br>MARÍA ARGUEDAS          | APURÍMAC     | OBRA                | 24,401,644.91         | 23,015,786.73                     | 516,979.00   | 173,874.03         | 95.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 397  | 2084708         | 64,422,863                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE HUAMACHUCO, DISTRITO DE HUAMACHUCO - PROVINCIA DE SANCHEZ CERRO- LA LIBERTAD                                                                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANCHEZ CARRION - HUAMACHUCO | LA LIBERTAD   | OBRA                | 120,612,488.85        | 40,706,436.77                     | 33,085,577.00 | 0.00               | 33.75%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 398  | 2043362         | 28,081,197                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO EN LA CIUDAD DE AYABACA, PROVINCIA DE AYABACA - PIURA                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYABACA                      | PIURA         | OBRA                | 46,250,849.01         | 35,604,677.07                     | 0.00          | 0.00               | 76.98%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 399  | 2225792         | 2,265,758                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL BARRIO AMARU CANCHA, DISTRITO DE AHUAC - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE AHUAC                         | JUNIN         | OBRA                | 2,265,758.07          | 2,229,713.93                      | 0.00          | 0.00               | 98.41%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 400  | 2176842         | 59,602,690                     | PNSU                | INSTALACION DEL INTERCEPTOR Y CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA                                                                                                              | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                       | LIMA          | OBRA                | 105,002,695.36        | 26,549,189.14                     | 57,028,521.00 | 0.00               | 25.28%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 401  | 2167587         | 762,631                        | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE OROPESA / DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE OROPESA                       | CUSCO         | OBRA                | 8,981,832.04          | 8,910,859.13                      | 0.00          | 0.00               | 99.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 402  | 2237532         | 4,305,432                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE QUILCAPUNCU, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU                   | PUNO          | OBRA                | 10,949,284.56         | 10,895,579.03                     | 0.00          | 0.00               | 99.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 403  | 2198556         | 2,552,686                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS AA.HH. LUIS M. SANCHEZ CERRO Y JOSE CARLOS MARIATEGUI DEL DISTRITO SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SULLANA                      | PIURA         | OBRA                | 9,760,702.26          | 9,182,255.03                      | 0.00          | 0.00               | 94.07%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 404  | 2207369         | 6,139,815                      | PNSU                | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE LAMAY, DISTRITO DE LAMAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LAMAY                         | CUSCO         | OBRA                | 11,103,736.08         | 8,781,785.94                      | 1,461,140.00  | 0.00               | 79.09%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | NO                           |
| 405  | 2226478         | 49,737,734                     | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE NAUTA, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LORETO - NAUTA               | LORETO        | OBRA                | 158,207,156.87        | 85,142,965.58                     | 71,376,926.00 | 23,674,757.20      | 68.78%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 406  | 2179026         | 182,526                        | PNSU                | INSTALACION Y REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR NOR ESTE PERIFERICO DE LA CIUDAD DE HUARAL, PROVINCIA DE HUARAL - LIMA                                                                                                | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE HUARAL                       | LIMA          | OBRA                | 4,346,148.96          | 4,060,577.18                      | 0.00          | 0.00               | 93.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 407  | 2224540         | 6,357,639                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA URBANIZACIÓN MUNICIPAL VILLA TOLEDO - LABERINTO, PROVINCIA DE TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LABERINTO                     | MADRE DE DIOS | OBRA                | 11,475,475.35         | 10,181,780.54                     | 537,768.00    | 154,282.74         | 90.07%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 408  | 2190051         | 2,188,202                      | PNSU                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS INCA MANKO KALI Y AMERICA, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - MAYNAS - LORETO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN BAUTISTA             | LORETO        | OBRA                | 2,173,985.25          | 1,451,689.59                      | 0.00          | 0.00               | 66.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 409  | 2310668         | 2,785,812                      | PNSU                | INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL BARRIO SAN JUAN, EN EL DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO                    | SAN MARTIN    | OBRA                | 2,964,589.97          | 2,636,972.00                      | 0.00          | 0.00               | 88.95%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 410  | 2167755         | 39,548,604                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SIST DE AGUA Y DESAGUE PORTALES COSMOS LAS LOMAS NONIS SINCHI ROCA Y PUERTO NUEVO II MALEC SANCHEZ CERRO LA MOLINA JR NARANJO PROLONG PORTALES HUASCAR Y ORQUIDEAS-SAN ALEJANDRO, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI | REGION UCAYALI-SEDE CENTRAL                              | UCAYALI       | OBRA                | 55,841,202.94         | 46,746,399.65                     | 8,936,141.00  | 616,453.85         | 84.82%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 411  | 2208510         | 2,397,491                      | PNSU                | INSTALACION DE UN SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CONTUMAZA                    | CAJAMARCA     | OBRA                | 2,669,738.40          | 2,576,876.97                      | 0.00          | 0.00               | 96.52%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 412  | 2209133         | 14,152,544                     | PNSU                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE YORONGOS, BELEN, BELLA FLORIDA, NUEVO TABALOSOS, LA LIBERTAD, YORONGOS, DISTRITO DE YORONGOS - RIOJA - SAN MARTIN.                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YORONGOS                      | SAN MARTIN    | OBRA                | 25,453,239.80         | 24,753,432.36                     | 0.00          | 0.00               | 97.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 413  | 2193105         | 14,899,210                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CIUDAD DE HUACCANA Y BARRIOS URBANO MARGINALES, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA                      | APURÍMAC      | OBRA                | 25,404,222.43         | 17,878,934.62                     | 6,624,181.00  | 3,048,667.06       | 82.38%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 414  | 2142986         | 3,977,312                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE CHALHUANCA, PROVINCIA DE AYMARAE - APURIMAC                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE AYMARAE                      | APURÍMAC      | OBRA                | 11,411,203.83         | 11,168,662.48                     | 39,419.00     | 0.00               | 97.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD<br>EJECUTORA                                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 415  | 2163775         | 2,607,924                      | PNSU                | AMPLIACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS<br>ASENTAMIENTOS HUMANOS NUEVA ESPERANZA, HEROES DE ARICA, MARTIRES DE LA<br>PAZ, LAS LOMAS, MIRADOR, JOSE CARLOS MARIATEGUI Y ALBAÑILES DEL DISTRITO DE<br>SAN JUAN BAUTISTA, HUAMANGA-AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA             | AYACUCHO     | OBRA                | 6,197,495.50          | 5,229,055.05                      | 0.00          | 0.00               | 84.37%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 416  | 2300077         | 53,281,013                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br>CON CONEXIONES DOMICILIARIAS EN LA CIUDAD DE NUEVA CAJAMARCA, DISTRITO DE<br>NUEVA CAJAMARCA - RIOJA - SAN MARTIN                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUEVA<br>CAJAMARCA               | SAN MARTIN   | OBRA                | 206,124,113.11        | 155,448,435.45                    | 35,639,823.00 | 25,910,089.23      | 87.99%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 417  | 2226077         | 6,882,560                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL<br>CENTRO POBLADO DE COLQUEMARCA, URB. JUAN VELASCO ALVARADO, URB.<br>HUACCOTO, DEL DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA                   | CUSCO        | OBRA                | 13,940,693.24         | 13,905,146.97                     | 10,000.00     | 0.00               | 99.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 418  | 2078454         | 7,361,615                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS PARTES<br>ALTAS DE PAUCARPATA, DISTRITO DE PAUCARPATA, AREQUIPA, AREQUIPA                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PAUCARPATA                    | AREQUIPA     | OBRA                | 74,821,002.64         | 66,280,579.85                     | 667,696.00    | 146,990.34         | 88.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 419  | 2271464         | 8,703,268                      | PNSU                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y<br>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE CURGOS, DISTRITO DE<br>CURGOS SANCHEZ CARRION-LA LIBERTAD.                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 8,713,768.26          | 8,712,000.51                      | 0.00          | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 420  | 2190369         | 6,128,186                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE DE LOS SECTORES: LOS<br>LIBERTADORES, CERRITO DE LA LIBERTAD, PULTUQUIA ALTA, PAMPAS OCOPILLA -<br>DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCAYO                     | JUNIN        | OBRA                | 10,264,117.05         | 9,515,541.25                      | 0.00          | 0.00               | 92.71%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 421  | 2336311         | 3,348,949                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS<br>PRINCIPALES CALLES DEL A. H. JOSE OLAYA, H. U. ROSITA Y A. H. 28 DE JULIO, DISTRITO<br>DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL<br>PORTILLO             | UCAYALI      | OBRA                | 4,479,818.83          | 3,744,334.63                      | 0.00          | 0.00               | 83.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 422  | 2070823         | 3,976,202                      | PNSU                | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL -LOCALIDAD DE<br>LAJAS, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LAJAS                            | CAJAMARCA    | OBRA                | 10,585,086.92         | 10,583,254.22                     | 0.00          | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 423  | 2284861         | 2,920,567                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br>DEL AA.HH 09 DE OCTUBRE DE LA LOCALIDAD DE MORROPON, PROVINCIA DE<br>MORROPON - PIURA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MORROPON                      | PIURA        | OBRA                | 3,243,555.00          | 2,784,770.62                      | 0.00          | 0.00               | 85.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 424  | 2308509         | 4,043,748                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN<br>LA LOCALIDAD DE PAUSA Y SECTORES PERIURBANOS, DISTRITO DE PAUSA, PROVINCIA<br>DE PAUCAR DEL SARA SARA - AYACUCHO.                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PAUCAR<br>DEL SARA SARA - PAUSA | AYACUCHO     | OBRA                | 10,291,745.18         | 8,995,704.54                      | 1,248,215.00  | 169,987.00         | 89.06%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 425  | 2343351         | 4,707,841                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE REDES DE AGUA Y DESAGUE EN LOS JIRONES MARIANO BELLIDO, 24<br>DE JUNIO, LA MAR, MUNIVE, MADRID, WARI, ARICA, MOORE, RIOJA, PASAJES 05 DE<br>FEBRERO, PASAJE S/N Y PASAJE TÚPAC AMARU, DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA -<br>HUAMANGA - AYACUCHO.    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>BAUTISTA             | AYACUCHO     | OBRA                | 4,850,915.24          | 4,691,712.87                      | 0.00          | 0.00               | 96.72%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 426  | 2323515         | 682,974                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN EL<br>PUEBLO JOVEN JOSE DE SAN MARTIN, DISTRITO DE ALTO DE LA ALIANZA - TACNA -<br>TACNA.                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ALTO DE LA<br>ALIANZA            | TACNA        | OBRA                | 732,080.78            | 647,505.54                        | 0.00          | 0.00               | 88.45%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 427  | 2312349         | 3,034,858                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA E INSTALACIÓN DEL<br>SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA ASOCIACIÓN PRO VIVIENDA DOCE DE AGOSTO<br>SECTOR COCAYACU, DISTRITO DE RIOJA, PROVINCIA DE RIOJA - SAN MARTIN.                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE RIOJA                           | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,377,749.53          | 3,000,400.92                      | 76,583.00     | 0.00               | 88.83%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 428  | 2290817         | 54,000                         | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN<br>EL SECTOR LA VIVIENDA SANTA BARBARA, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN LUIS                         | LIMA         | OBRA                | 2,897,279.12          | 2,785,387.08                      | 0.00          | 0.00               | 96.14%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 429  | 2284271         | 1,098,414                      | PNSU                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS ZONAS<br>PERIFERICAS DE LA CIUDAD DE SORITOR, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN<br>MARTIN                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SORITOR                          | SAN MARTIN   | OBRA                | 19,881,788.64         | 17,914,959.67                     | 0.00          | 0.00               | 90.11%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 430  | 2128494         | 22,000,000                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL<br>SISTEMA ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE MARISCAL CASTILLA, SAN ISIDRO,<br>SAN RAMON Y JORGE CHAVEZ DISTRITO DE GUADALUPE, PROVINCIA DE PACASMAYO -<br>LA LIBERTAD                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>GUADALUPE                     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 16,568,834.87         | 16,356,041.69                     | 0.00          | 0.00               | 98.72%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 431  | 2128422         | 799,637                        | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCANE                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCANE                     | PUNO         | OBRA                | 65,154,729.23         | 14,799,368.23                     | 25,417,218.00 | 0.00               | 22.71%                 | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 432  | 2166795         | 9,417,054                      | PNSU                | AMPLIACION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA, AREQUIPA                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CAYLLOMA                     | AREQUIPA     | OBRA                | 26,007,155.60         | 18,177,077.70                     | 0.00          | 0.00               | 69.89%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 433  | 2325237         | 2,806,023                      | PNSU                | CREACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS<br>ASENTAMIENTOS HUMANOS MIRAFLORES Y CIUDAD DE LA JUVENTUD DEL PROMUVI XI<br>DISTRITO, PROVINCIA DE ILO - MOQUEGUA                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE ILO                                  | MOQUEGUA     | OBRA                | 7,082,313.28          | 5,909,451.07                      | 0.00       | 0.00               | 83.44%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 434  | 2300479         | 13,983,429                     | PNSU                | CREACION DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA<br>LOCALIDAD DE PUERTO INCA, DISTRITO DE PUERTO INCA, PROVINCIA DE PUERTO INCA -<br>HUANUCO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUERTO<br>INCA                       | HUANUCO      | OBRA                | 31,074,165.75         | 14,373,606.51                     | 948,251.00 | 406,500.08         | 47.56%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 435  | 2197197         | 3,222,541                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO SECTOR OESTE DEL DISTRITO DE SULLANA, PROVINCIA DE SULLANA -<br>PIURA                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SULLANA                              | PIURA        | OBRA                | 59,866,743.89         | 59,861,424.04                     | 3.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 436  | 2094115         | 6,674,253                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE RESERVORIO<br>QUICAPATA A RESERVORIO LIBERTADORES 1 DE LA CIUDAD DE AYACUCHO.                                                                                                                             | SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>AYACUCHO S.A. | AYACUCHO     | OBRA                | 6,786,879.00          | 0.00                              | 0.00       | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 437  | 2150532         | 1,616,893                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE ,ALCANTARILLADO Y<br>TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE NAMORA , DISTRITO DE NAMORA -<br>CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NAMORA                                | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,105,970.99          | 7,071,207.19                      | 0.00       | 0.00               | 99.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 438  | 2329241         | 965,689                        | PNSR                | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE<br>SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD NATIVA DE BELLAVISTA - QUEBRADA<br>YUBINETO, DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO, PROVINCIA DE PUTUMAYO -<br>LORETO                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>PUTUMAYO                          | LORETO       | OBRA                | 2,724,057.62          | 2,689,050.87                      | 0.00       | 0.00               | 98.71%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 439  | 2269848         | 1,359,900                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE<br>AUSTRALIA Y ALTO MIRAFLORES, DISTRITO DE HUANCASPATA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCASPATA                        | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,749,804.70          | 2,539,377.14                      | 0.00       | 0.00               | 92.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 440  | 2271801         | 131,738                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>RURAL EN LOS CASERIOS AHIJADERO Y LA CONGA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ<br>CARRION - LA LIBERTAD                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY                                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,569,317.02          | 5,569,316.98                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 441  | 2327391         | 1,654,445                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL<br>SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS ANEXOS DE RUMICHACA, RUMICHACA BAJA,<br>SANTO DOMINGO DE MUYURINA, SAN MIGUEL DE AYACUCHO Y YACUCUICA, DISTRITO<br>DE JESUS NAZARENO - HUAMANGA - A | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL JESUS<br>NAZARENO                        | AYACUCHO     | OBRA                | 8,277,227.49          | 7,981,573.58                      | 0.00       | 0.00               | 96.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 442  | 2207760         | 5,249,026                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LAS COMUNIDADES<br>DE CUTICSA,PUYHUAN, ANTA, BUENAVISTA, CHUPACC-CASACANCHA Y MESACCOCHA<br>DEL DISTRITO DE SANTO TOMAS DE PATA, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS DE PATA                | HUANCavelica | OBRA                | 10,578,054.66         | 10,522,793.14                     | 36,454.00  | 0.00               | 99.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 443  | 2310220         | 1,031,361                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL<br>SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE LINDAPAMPA, CCOCHAPATA,<br>RUPACC Y SAN JUAN DE MANTARO, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA -<br>HUANCavelica                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDABAMBA                          | HUANCavelica | OBRA                | 4,910,674.92          | 4,785,515.50                      | 0.00       | 0.00               | 97.45%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 444  | 2323469         | 1,788,840                      | PNSR                | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN<br>LA LOCALIDAD DEL ALAMO - DISTRITO DE YAGUAS -, PROVINCIA DE PUTUMAYO -<br>LORETO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>PUTUMAYO                          | LORETO       | OBRA                | 3,819,841.00          | 3,805,679.59                      | 0.00       | 0.00               | 99.63%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 445  | 2238224         | 4,229,189                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE<br>MÓDULOS SANITARIOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERÍOS DE VIRGEN DEL CARMEN<br>ALTO Y EL ARENAL, DISTRITO DE LAJAS - CHOTA - CAJAMARCA                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LAJAS                                 | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,087,822.93          | 7,063,564.68                      | 0.00       | 0.00               | 99.66%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 446  | 2239504         | 5,999                          | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE<br>MACUASH, DEL DISTRITO DE CHACAS, PROVINCIA DE ASUNCION - ANCASH                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ASUNCION - CHACAS                 | ANCASH       | OBRA                | 3,348,741.00          | 3,341,171.89                      | 0.00       | 0.00               | 99.77%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 447  | 2335716         | 1,005,067                      | PNSR                | INSTALACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES EN LAS<br>LOCALIDADES DE LA UNIÓN, TRANCAMAYO, LA BARRIADA, ATUMPAMPA, EL SAUCE,<br>MAPATUCTO ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANTA<br>CRUZ                        | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,750,798.60          | 4,750,793.57                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 448  | 2329258         | 1,038,915                      | PNSR                | CREACION E INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE<br>SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA LOCALIDAD DE SANTA MERCEDES, DISTRITO DE<br>ROSA PANDURO ., PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>PUTUMAYO                          | LORETO       | OBRA                | 2,952,814.54          | 2,952,768.39                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 449  | 2295156         | 1,205,382                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS<br>SANITARIAS EN EL CASERIO DE ANAMUELLE, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION<br>LA LIBERTAD                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,029,770.43          | 2,029,582.49                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 450  | 2293008         | 3,058,191                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL<br>CASERIO LA PILETA, SANTA APOLONIA Y UNION QUINUAL DISTRITO DE JULCAN,<br>PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JULCAN                               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,119,937.90          | 5,119,033.90                      | 0.00       | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                      |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 451  | 2196542         | 311,890                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CANCALLA, MALCONGA ALTA, SARIAPAMPA ALTA , DISTRITO DE AMARILIS - HUANUCO - HUANUCO                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AMARILIS               | HUANUCO      | OBRA                | 3,423,250.04          | 3,400,869.92                      | 0.00      | 0.00               | 99.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 452  | 2227422         | 4,136,154                      | PNSR                | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LARI, DISTRITO DE LARI, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LARI                   | AREQUIPA     | OBRA                | 8,896,734.00          | 8,812,919.00                      | 0.00      | 0.00               | 99.06%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 453  | 2316353         | 3,345,616                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE MAINO, TOLPIN, CALPILON Y SANTA ROSA, DISTRITO DE SAN ISIDRO DE MAINO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN ISIDRO<br>DE MAINO | AMAZONAS     | OBRA                | 6,406,357.04          | 6,406,327.21                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 454  | 2319240         | 3,698,056                      | PNSR                | MEJORAMIENTO ,AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAC, SAN CRISTOBAL DE PUYTOC Y BARRIOS DE AYAHUASI Y NUÑUNGA, DISTRITO DE PICHOS - TAYACAJA - HUANCavelica            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHOS                 | HUANCavelica | OBRA                | 6,193,554.78          | 5,957,608.57                      | 0.00      | 0.00               | 96.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 455  | 2324319         | 2,191,371                      | PNSR                | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS DE PORVENIR, CHONTA Y JOSÉ OLAYA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BAÑOS                  | HUANUCO      | OBRA                | 5,340,549.72          | 5,306,493.78                      | 0.00      | 0.00               | 99.36%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 456  | 2289863         | 1,458,926                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE CALPAMAYO, CCOLPABAMBA, ACHUANI Y SICUYA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UPAHUACHO              | AYACUCHO     | OBRA                | 5,468,581.77          | 5,468,581.00                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 457  | 2305349         | 317,427                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN DE EXCRETAS EN EL SECTOR DOS DE MAYO, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHONTABAMBA            | PASCO        | OBRA                | 3,181,002.51          | 3,181,002.51                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 458  | 2321993         | 399,339                        | PNSR                | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO LA VIÑA, DISTRITO DE PACANGA - CHEPEN - LA LIBERTAD                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PACANGA                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,677,086.67          | 1,635,234.37                      | 0.00      | 0.00               | 97.50%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 459  | 2301747         | 1,608,310                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS EN EL CASERIO CHACOMAS DEL DISTRITO DE QUIRUWILCA, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,516,131.67          | 3,472,508.72                      | 0.00      | 0.00               | 98.76%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 460  | 2281966         | 494,623                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS, EN LOS CASERIOS, CABUYAL, JOSE GALVEZ, PAGAY, NARANJITOS, SAN MIGUEL Y TUPAC AMARU, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAMANGO                | PIURA        | OBRA                | 5,759,893.56          | 5,705,563.49                      | 0.00      | 0.00               | 99.06%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 461  | 2221054         | 629,669                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE UTCUSH, DISTRITO DE CAYNA - AMBO - HUANUCO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAYNA                  | HUANUCO      | OBRA                | 1,356,185.00          | 1,850,582.39                      | 0.00      | 0.00               | 136.46%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 462  | 2195360         | 89,805                         | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA PARTE ALTA DE LA COMUNIDAD DE ANCHOAQUE QUILCANI DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI       | PUNO         | OBRA                | 1,566,554.35          | 1,529,623.70                      | 0.00      | 0.00               | 97.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 463  | 2195468         | 1,469,075                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE IVANQUIRIARI Y SAMANIATO DEL CENTRO POBLADO DE SAMANIATO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCION - CUSCO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUIMBIRI               | CUSCO        | OBRA                | 5,642,496.15          | 5,593,494.04                      | 0.00      | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 464  | 2214902         | 1,331,516                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTONGO, PROVINCIA DE SUCRE - AYACUCHO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SUCRE - QUEROBAMBA    | AYACUCHO     | OBRA                | 2,674,032.06          | 2,644,097.28                      | 0.00      | 0.00               | 98.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 465  | 2242514         | 1,070,498                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PUERTO ISLANDIA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PADRE MARQUEZ          | LORETO       | OBRA                | 2,042,008.00          | 2,001,153.11                      | 0.00      | 0.00               | 98.00%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 466  | 2331518         | 5,335,448                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL CON UBS EN LOS CASERIOS PUERTO RICO, EL CIENEGO, LA UNION, MUSHIT, YAMAN GRANDE, FLORIPONDIO, LAS COLPAS Y ARCOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 13,370,123.00         | 13,278,221.04                     | 0.00      | 0.00               | 99.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 467  | 2310414         | 1,172,686                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS JARDINES, PRIMAVERA, RESTAURACION Y PACCHA GRANDE, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,357,165.98          | 2,356,668.91                      | 0.00      | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 468  | 2204286         | 2,392,318                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE AMPARAES, DISTRITO DE LARES, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CALCA                 | CUSCO        | OBRA                | 4,536,524.71          | 4,421,914.20                      | 28,292.00 | 0.00               | 97.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                        |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 469  | 2225298         | 4,233,344                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE LAHUARPIA, DISTRITO DE JEPELACIO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JEPELACIO                | SAN MARTIN   | OBRA                | 6,545,346.34          | 6,542,817.29                      | 0.00       | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 470  | 2293629         | 78,789                         | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS SANITARIAS UBS EN LA COMUNIDAD DE HUAYHUANI- QUIJE, DISTRITO DE SAN SALVADOR DE QUIJE - SUCRE - AYACUCHO                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>SALVADOR DE QUIJE | AYACUCHO     | OBRA                | 1,799,803.14          | 1,799,802.25                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 471  | 2302259         | 4,677,827                      | PNSR                | CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN EL CIRCUITO DE ISLAS FLOTANTES DEL CENTRO POBLADO TURÍSTICO UROS CHULLUNI, DISTRITO DE PUNO, PROVINCIA DE PUNO - PUNO                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PUNO                    | PUNO         | OBRA                | 9,417,754.64          | 8,919,911.52                      | 0.00       | 0.00               | 94.71%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 472  | 2305108         | 583,017                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS CENTROS POBLADOS DE JUAN VELASCO ALVARADO-CHULLIN-AHIJADERO EN EL DISTRITO DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYLLABAMBA          | ANCASH       | OBRA                | 4,013,030.04          | 3,900,880.15                      | 0.00       | 0.00               | 97.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 473  | 2311223         | 3,704,135                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PAMPA Y YANACULLO, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CHACCRAMPA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MIGUEL CHACCRAMPA | APURÍMAC     | OBRA                | 5,474,715.55          | 5,291,622.00                      | 0.00       | 0.00               | 96.66%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 474  | 2329345         | 2,473,673                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, EN EL CC.PP POBLADO MENOR SAN JUAN DE UCHUBAMBA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE MASMA - JAUJA - JUNIN                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MASMA                    | JUNIN        | OBRA                | 4,970,257.06          | 4,947,767.45                      | 0.00       | 0.00               | 99.55%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 475  | 2259706         | 441,163                        | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CENTROS POBLADOS DE CHUGUR, ALISO, HUALLANGATE, CHIUT, EL TENDAL, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANGUIA                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 11,777,960.53         | 11,673,909.23                     | 0.00       | 0.00               | 99.12%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 476  | 2272496         | 2,459,320                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION EN LOS CASERIOS DE MARAYHUACA Y MIRAFLORES, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIGUIRIP                | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,562,744.70          | 4,471,489.80                      | 0.00       | 0.00               | 98.00%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 477  | 2309961         | 340,152                        | PNSR                | INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MACHU PICCHU Y BARRANQUITA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA            | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,937,573.98          | 3,937,573.98                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 478  | 2333125         | 2,962,178                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES DE EL LIMÓN, LA FILA, PAGAYBAMBA ALTO, LA PAMPA, ALTO AYABAMBA Y MEMBRILLO, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTO             | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,525,446.54          | 7,525,446.54                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 479  | 2236127         | 1,573,231                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE PICHIGUA, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHIGUA                 | CUSCO        | OBRA                | 5,732,069.79          | 5,577,071.56                      | 0.00       | 0.00               | 97.30%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 480  | 2260495         | 234,182                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE RAYAMBAL, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,402,759.04          | 2,402,759.04                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 481  | 2280238         | 433,717                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. ROCA FUERTE, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAHUANIA                 | UCAYALI      | OBRA                | 984,172.45            | 813,179.02                        | 0.00       | 0.00               | 82.63%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 482  | 2313641         | 2,601,836                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO CUYUCHUGO, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE USQUIL                   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,885,850.86          | 4,835,597.51                      | 464,759.00 | 0.00               | 82.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 483  | 2245301         | 1,530,216                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LAS CC CHARAMURAY Y URUBAMBA, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA           | CUSCO        | OBRA                | 3,581,495.28          | 3,580,795.10                      | 0.00       | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 484  | 2188565         | 611,411                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERIO HUANANMARCA, DISTRITO DE AGALLPAMPA - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>AGALLPAMPA            | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,283,592.10          | 1,282,359.33                      | 0.00       | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 485  | 2245532         | 148,979                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS LOCALIDADES DE ESPITE, SAN JACINTO Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE VILCANCHOS - VÍCTOR FAJARDO - AYACUCHO                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VILCANCHOS            | AYACUCHO     | OBRA                | 4,356,170.83          | 4,306,168.75                      | 0.00       | 0.00               | 98.85%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 486  | 2234189         | 9,280,216                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA ONCE COMUNIDADES, DISTRITO DE NUEVO PROGRESO - TOCACHE - SAN MARTIN                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUEVO<br>PROGRESO        | SAN MARTIN   | OBRA                | 15,613,302.86         | 15,240,866.78                     | 0.00       | 0.00               | 97.61%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD<br>EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 487  | 2217529         | 4,008,936                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE SISTEMA AGUA Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOC. TELAPACCHA,SAN MARTIN,VISTA ALEGRE,VIÑAS,JERUSALÉN,PALLPAMPA,ANCCAPA,SAN ANTONIO,SAN MIGUEL, DISTRITO DE ACOBAMBILLA - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ACOBAMBILLA             | HUANCAMELICA | OBRA                | 13,463,122.16         | 13,403,174.28                     | 0.00       | 0.00               | 99.55%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 488  | 2237282         | 12,872                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATULLA, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,056,333.25          | 2,048,062.15                      | 0.00       | 0.00               | 99.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 489  | 2260270         | 2,868,796                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HATUN HUAYCO, HUARMICOCHA, JATUN SIHUIS, POTRERO, RANRACCATUS Y BARROSPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINTAY<br>PUNCU            | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,935,592.98          | 5,731,806.28                      | 0.00       | 0.00               | 96.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 490  | 2285834         | 2,637,557                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, TALHUIS Y RODIOPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINTAY<br>PUNCU            | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,677,116.61          | 5,677,115.00                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 491  | 2156018         | 9,652,803                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE SAN PEDRILLO, NUEVO SAN PEDRO, CHARANCOPOSO, LA PALA, CP - 10 - ZONA CURVAN DEL DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAMBO<br>GRANDE            | PIURA        | OBRA                | 20,850,324.88         | 20,850,324.87                     | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 492  | 2236933         | 924,282                        | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS COMUNIDAD CRUCERO, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                    | PUNO         | OBRA                | 1,920,392.92          | 1,916,231.98                      | 0.00       | 0.00               | 99.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 493  | 2329987         | 4,474,293                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CONCORDIA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                   | LORETO       | OBRA                | 9,867,465.96          | 9,867,465.39                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 494  | 2204315         | 10,991                         | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE PARURO                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PARURO                    | CUSCO        | OBRA                | 5,244,366.33          | 5,088,862.33                      | 13,500.00  | 0.00               | 97.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 495  | 2180817         | 4,035,112                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO PARA EL CENTRO POBLADO DE FAUSA LAMISTA, DISTRITO DE SAN PABLO - BELLAVISTA - SAN MARTIN                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>BELLAVISTA             | SAN MARTIN   | OBRA                | 8,709,243.27          | 8,703,182.21                      | 0.00       | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 496  | 2264301         | 6,991,782                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SISTEMAS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN 26 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE MARISCAL GAMARRA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GAMARRA                    | APURÍMAC     | OBRA                | 27,086,588.00         | 25,622,996.20                     | 0.00       | 0.00               | 94.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 497  | 2191272         | 4,724,283                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, BAÑOS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y CAPACITACION EN LOS SECTORES ILLATUYO - SAYTA Y QUECHA AUCHO DE LA C.C. DE AUCHO LIVITACA, CHUMBIVILCAS - CUSCO, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA                   | CUSCO        | OBRA                | 11,036,218.14         | 10,927,590.75                     | 108,627.00 | 0.00               | 99.02%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 498  | 2260141         | 1,464,577                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>SANTIAGO DE CHUCO      | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,122,252.96          | 2,090,880.99                      | 0.00       | 0.00               | 98.52%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 499  | 2329457         | 5,006,316                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE TONCO, MARAYCASA Y TAMBO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICACHA                   | AREQUIPA     | OBRA                | 7,306,880.22          | 7,180,924.68                      | 0.00       | 0.00               | 98.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 500  | 2202533         | 1,478,588                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL CASERIO DE HUANQUILLA, DISTRITO DE SANTA MARIA DEL VALLE - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>MARIA DEL VALLE   | HUANUCO      | OBRA                | 4,242,108.56          | 4,242,108.56                      | 10,598.00  | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 501  | 2335020         | 2,049,247                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL CASERIO DE LOS OLIVOS Y DOS DE MAYO, DISTRITO DE CALAMARCA, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CALAMARCA               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,763,830.30          | 2,750,500.59                      | 0.00       | 0.00               | 99.52%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 502  | 2322452         | 1,946,767                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE HUÁNUCO PAMPA ALTA, DISTRITO DE LA UNION, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE DOS DE<br>MAYO - LA UNION | HUANUCO      | OBRA                | 2,834,972.41          | 2,794,435.29                      | 0.00       | 0.00               | 98.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 503  | 2318380         | 3,648,455                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL C. P. DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE ANDABAMBA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDABAMBA               | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,271,418.34          | 5,263,088.62                      | 0.00       | 0.00               | 99.84%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 504  | 2310346         | 2,493,380                      | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE VERBENA PAMPA Y PIRCOJ, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHURUBAMBA              | HUANUCO      | OBRA                | 3,638,771.94          | 3,638,770.50                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                   | UNIDAD<br>EJECUTORA                                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 505  | 2319235         | 2,350,681                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO Y EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOCMOCHE                          | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,385,766.06          | 3,331,891.23                      | 0.00       | 0.00               | 98.41%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 506  | 2069151         | 2,689,673                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS 7 LOCALIDADES DEL DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO<br>DE CHAULAN           | HUANUCO      | OBRA                | 6,957,315.65          | 6,946,079.94                      | 11,235.00  | 0.00               | 99.84%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 507  | 2290722         | 1,712,853                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE LARAMPAMPA, CCERAYOCC, QOLCCETUPO, PAMPACHACRA, HUACAUARA, MURUNCANCHA Y LLAMAHUILLCA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINUA                            | AYACUCHO     | OBRA                | 4,352,359.77          | 4,341,525.36                      | 0.00       | 0.00               | 99.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 508  | 2313487         | 1,166,845                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS AGUA AZUL, EL TRIUNFO, CRUZPAMPA,, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHONTALI                          | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,485,875.92          | 4,465,187.65                      | 0.00       | 0.00               | 99.54%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 509  | 2189212         | 1,895,449                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO LUCEROPATA, DISTRITO DE LONGAR - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONGAR                            | AMAZONAS     | OBRA                | 2,813,387.48          | 2,749,478.27                      | 0.00       | 0.00               | 97.73%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 510  | 2196726         | 3,899,996                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN.CHARASMANA (SAN LUIS DE CHARASMANA), DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI, LORETO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE UCAYALI                          | LORETO       | OBRA                | 5,627,616.34          | 5,368,481.03                      | 0.00       | 0.00               | 95.40%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 511  | 2289195         | 200,000                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE ARASQUI, LA VICTORIA, CHAPARRA, CARAMBA, ACHANIZO, PUERTO VIEJO Y PAMPA REDONDA , DISTRITO DE CHAPARRA - CARAVELI - AREQUIPA. | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAPARRA                          | AREQUIPA     | OBRA                | 20,275,187.20         | 20,185,166.79                     | 0.00       | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 512  | 2182819         | 2,217,440                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO SANTA ROSA DEL MIRADOR, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARDO<br>MIGUEL                   | SAN MARTIN   | OBRA                | 5,664,589.17          | 5,664,588.48                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 513  | 2204535         | 2,022,895                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE LLAYLLA, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNIN                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLAYLLA                           | JUNIN        | OBRA                | 4,154,390.87          | 4,135,013.20                      | 0.00       | 0.00               | 99.53%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 514  | 2265733         | 1,488,547                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ELIMINACIÓN DE EXCRETAS CON LETRINAS DE ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL ANEXO DE CHILCHE Y BARRIOS, DISTRITO DE SAN MARCOS DE ROCCHAC - TAYACAJA - HUANCVELICA      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARCOS ROCCHAC             | HUANCVELICA  | OBRA                | 2,498,419.82          | 2,476,789.86                      | 0.00       | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 515  | 2225349         | 3,472,257                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LA FLORIDA Y CASERIOS, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA FLORIDA                        | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,394,079.48          | 9,354,587.19                      | 108,460.00 | 0.00               | 99.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 516  | 2195473         | 2,201,915                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO QUELLAHUYO POMAACA, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MOHO                             | PUNO         | OBRA                | 5,083,624.50          | 5,055,852.48                      | 0.00       | 0.00               | 99.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 517  | 2238172         | 1,730,835                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LOS CASERIOS LUCAS, TRANCA, CASABLANCA, PUEBLO JOVEN Y ACORA, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE SANGAYAICO - HUAYTARA - HUANCVELICA                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>FRANCISCO DE<br>SANGAYAICO | HUANCVELICA  | OBRA                | 3,471,668.86          | 3,471,668.23                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 518  | 2310310         | 3,533,263                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVO PARAISO, SIETE TECHOS, LA CALERA Y MONTE GRANDE, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE REQUE                             | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 9,235,284.25          | 9,235,280.36                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 519  | 2310278         | 2,198,294                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE SHEPTE Y MIRAFLORES, DISTRITO DE HUICUNGO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUICUNGO                          | SAN MARTIN   | OBRA                | 7,594,204.99          | 7,280,647.01                      | 0.00       | 0.00               | 95.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 520  | 2236707         | 3,121,073                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN ICHUPAMPA, DISTRITO DE ICHUPAMPA - CAYLLOMA - AREQUIPA                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ICHUPAMPA                      | AREQUIPA     | OBRA                | 4,521,162.45          | 4,482,007.74                      | 0.00       | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 521  | 2321190         | 3,333,495                      | PNSR                | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE APISSI, PESQUERIA Y PUCAMOCCO, DISTRITO DE ARAPA - AZANGARO - PUNO                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ARAPA                             | PUNO         | OBRA                | 9,555,772.50          | 9,549,632.48                      | 0.00       | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 522  | 2195746         | 4,062,518                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA - C.N. NUEVO EDEN, DISTRITO DE CONTAMANA, PROVINCIA DE UCAYALI - LORETO                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE UCAYALI                          | LORETO       | OBRA                | 5,859,793.04          | 5,079,674.91                      | 0.00       | 0.00               | 86.69%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                          |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>EJECUTORA                                      | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 523  | 2320784         | 5,848,220                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE SERVICIO DE AGUA POTABLE E SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LOS CENTROS POBLADOS Y ANEXOS DE LA LOCALIDAD DE OCUVIRI, DISTRITO DE OCUVIRI - LAMPA - PUNO                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCUVIRI                    | PUNO         | OBRA                | 19,801,917.00         | 19,640,909.99                     | 98,037.00  | 0.00               | 99.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 524  | 2271984         | 2,393,665                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS SUCCHAPAMPA Y YACOPAMPA, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY                     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,018,135.41          | 6,018,135.41                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 525  | 2310562         | 1,988,130                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LOS SECTORES DE PALLIPUJIO, PACAYPAMPA Y ARICATO CENTRAL DE LA COMUNIDAD DE ARICATO DEL DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SANDIA - PUNO.                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANDIA                    | PUNO         | OBRA                | 5,109,545.85          | 5,062,280.18                      | 0.00       | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 526  | 2344296         | 3,085,706                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CORTEGANA, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA.                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CORTEGANA                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,900,677.67          | 4,853,408.19                      | 0.00       | 0.00               | 99.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 527  | 2204316         | 5,426,416                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE USB EN LAS LOCALIDADES: CANDEN, EL CONSUELO, LA PUCARA, LANCHEPAMPA, EL LAUREL, EL ALISO, EL SAUCE, PUEBLO LIBRE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P CANDEN, DISTRITO DE CORTEGANA - CELENDIN - CAJAMARCA. | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CORTEGANA                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,950,676.79          | 7,854,794.07                      | 0.00       | 0.00               | 98.79%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 528  | 2314379         | 1,551,140                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE RIJCHARIY HUAYNA Y SAN BASILIO, DISTRITO DE ANTAUTA - MELGAR PUNO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANTAUTA                    | PUNO         | OBRA                | 3,677,916.44          | 3,667,336.43                      | 0.00       | 0.00               | 99.71%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 529  | 2343690         | 761,633                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LAS UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA CC.NN PUCALLPA, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SHANAO                     | SAN MARTIN   | OBRA                | 1,045,511.07          | 985,944.44                        | 0.00       | 0.00               | 94.30%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 530  | 2264996         | 3,343,890                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO, LETRINAS SANITARIAS Y DISPOSICION DE AGUAS RESIDUALES EN EL CASERIO DE CORRAL COLORADO, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD.                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,996,129.65          | 5,996,129.65                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 531  | 2262118         | 6,806,504                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SANTA MARTHA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ROSA                 | SAN MARTIN   | OBRA                | 6,903,256.85          | 6,672,773.42                      | 0.00       | 0.00               | 96.66%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 532  | 2202414         | 10,002                         | PNSR                | INSTALACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN 12 COMUNIDADES, DISTRITO DE ACHAYA - AZANGARO - PUNO                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACHAYA                     | PUNO         | OBRA                | 11,819,773.04         | 11,808,248.62                     | 0.00       | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 533  | 2196970         | 3,191,573                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ÁREA URBANO DEL CENTRO POBLADO DE SANTIAGO, DEL DISTRITO DE JULI, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHUCUITO - JULI           | PUNO         | OBRA                | 4,229,246.68          | 4,229,246.68                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 534  | 2207047         | 1,191,790                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUARCACHAPI E INKA PUKARA, DISTRITO DE KUNTURKANKI, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE KUNTURKANKI                | CUSCO        | OBRA                | 2,418,712.32          | 2,416,891.43                      | 0.00       | 0.00               | 99.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 535  | 2174416         | 8,925,746                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO ANDOAS, NUEVO PORVENIR Y LOS JARDINES ANDOAS, DISTRITO DE ANDOAS - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANDOAS                     | LORETO       | OBRA                | 16,038,384.28         | 16,038,384.28                     | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 536  | 2246354         | 2,716,275                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DEL MAYO, TIWINZA Y SAN ANTONIO EN EL, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARDO MIGUEL               | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,390,049.90          | 4,355,137.86                      | 0.00       | 0.00               | 99.20%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 537  | 2242631         | 6,147,628                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE QUICACHA, TIERRAS BLANCAS Y EL MOLINO, DISTRITO DE QUICACHA - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICACHA                   | AREQUIPA     | OBRA                | 16,854,656.67         | 17,359,013.35                     | 0.00       | 0.00               | 102.99%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 538  | 2269862         | 5,133,808                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE MACACARA, SANTA ROSA, 31 DE OCTUBRE, MIRAFLORES, FATIMA, NOMARA, DISTRITO DE LA HUACA - PAITA - PIURA.                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA HUACA                   | PIURA        | OBRA                | 17,007,283.72         | 15,838,508.49                     | 580,596.00 | 580,595.35         | 96.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 539  | 2329985         | 3,926,070                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLEY DEL SISTEMA DE DESAGUE DE LAS LOCALIDADESDE REFORMAS, NUEVA ALIANZA, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO.                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                   | LORETO       | OBRA                | 13,340,131.88         | 11,217,485.71                     | 0.00       | 0.00               | 84.09%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 540  | 2283310         | 5,378,678                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE CANCHABAMBA, DEL DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH.                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD | ANCASH       | OBRA                | 11,499,905.73         | 11,484,905.73                     | 15,000.00  | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                              | UNIDAD<br>EJECUTORA                                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 541  | 2198232         | 624,729                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE BAÑOS ECOLOGICOS EN EL CASERIO PUENTE PIEDRA - SECTORES ANHUAYACO, ISOGOCHA Y PUMAPAMPA, PROVINCIA DE SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANCHEZ<br>CARRION -<br>HUAMACHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,440,836.52          | 4,440,836.52                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 542  | 2285395         | 14,100                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE KARQUEQUE, DISTRITO DE HUANIPACA - ABANCAY - APURIMAC                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANIPACA                           | APURÍMAC     | OBRA                | 2,111,480.26          | 2,027,439.85                      | 0.00      | 0.00               | 96.02%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 543  | 2300535         | 2,674,320                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE UMARO ILLAPASCCA Y HUAYRAPATA, DISTRITO DE VISCHONGO - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VISCHONGO                        | AYACUCHO     | OBRA                | 4,234,321.23          | 4,169,766.87                      | 0.00      | 0.00               | 98.48%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 544  | 2243357         | 865,065                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRAULICO Y BIODIGESTOR EN EL CENTRO POBLADO DE USHNOVAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SITABAMBA                           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 877,065.92            | 869,541.90                        | 0.00      | 0.00               | 99.14%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 545  | 2246096         | 1,004,503                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYOBAL, DISTRITO DE SITABAMBA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SITABAMBA                           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,016,503.44          | 1,016,502.09                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 546  | 2233795         | 82,557                         | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON LETRINIZACION EN LOS CASERIOS YANACANCHA GRANDE, EL INGENIO Y LA PACHACHACA - CENTRO POBLADO YANACANCHA GRANDE, DISTRITO DE ENCANADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ENCAÑADA                            | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,390,447.87          | 4,387,569.76                      | 0.00      | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 547  | 2278763         | 2,471,731                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UCHCUPAMPA Y EL BARRIO VILLA PROGRESO DEL DISTRITO DE LIRCAY, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCVELICA                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ANGARAES - LIRCAY               | HUANCVELICA  | OBRA                | 4,979,129.26          | 4,964,352.99                      | 0.00      | 0.00               | 99.70%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 548  | 2236138         | 2,208,715                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO INTEGRAL DEL CENTRO POBLADO DE HUASAO, DISTRITO DE OROPESA, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OROPESA                             | CUSCO        | OBRA                | 5,704,922.18          | 5,514,691.27                      | 0.00      | 0.00               | 96.67%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 549  | 2241243         | 1,340,450                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHULIT ALTO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                              | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,962,837.64          | 3,878,607.39                      | 0.00      | 0.00               | 97.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 550  | 2318993         | 5,462,101                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD DE HUAPAPA, DISTRITO DE YAGUAS, PROVINCIA DE PUTUMAYO - LORETO                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAGUAS                              | LORETO       | OBRA                | 8,289,492.56          | 8,289,491.47                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 551  | 2330876         | 2,414,143                      | PNSR                | AMPLIACION MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE DE LAS LOCALIDADES DE GRANADA, SUGMAL, CHILLAN Y SAN JUAN -, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GRANADA                             | AMAZONAS     | OBRA                | 3,528,919.94          | 3,464,432.58                      | 0.00      | 0.00               | 98.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 552  | 2312173         | 3,120,181                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS DE LAS LOCALIDADES DE SOLUMBRE Y PORVENIR, DISTRITO DE MORROPON - MORROPON - PIURA                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MORROPON                         | PIURA        | OBRA                | 4,804,016.06          | 4,650,738.27                      | 0.00      | 0.00               | 96.81%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 553  | 2307670         | 1,387,148                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 06 SECTORES DE LA COMUNIDAD DE TUNTUMA, DISTRITO DE VELILLE - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VELILLE                             | CUSCO        | OBRA                | 5,865,974.90          | 5,694,955.04                      | 0.00      | 0.00               | 97.08%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 554  | 2283227         | 196,324                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL ANEXO DEL LLANCA, DISTRITO DE CHOCO - CASTILLA - AREQUIPA.                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHOCO                               | AREQUIPA     | OBRA                | 737,360.20            | 715,033.70                        | 0.00      | 0.00               | 96.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 555  | 2299964         | 1,562,276                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE PIPUS, DISTRITO DE SAN FRANCISCO DE DAGUAS - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>FRANCISCO DE DAGUAS          | AMAZONAS     | OBRA                | 2,282,741.90          | 2,282,545.02                      | 0.00      | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 556  | 2329988         | 2,829,253                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DEL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE SARAMURILLO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                            | LORETO       | OBRA                | 6,819,194.24          | 6,788,965.80                      | 0.00      | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 557  | 2289384         | 691,728                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE HUAYANA PATAHUASI Y CHECCCHEPAMPA, DISTRITO DE HUAYANA - ANDAHUAYLAS - APURIMAC                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYANA                             | APURÍMAC     | OBRA                | 6,975,719.59          | 6,890,412.91                      | 81,392.00 | 0.00               | 98.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 558  | 2277614         | 1,008,408                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD CAÑAS BRAVAS, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA COIPA                            | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,236,009.93          | 3,149,594.59                      | 0.00      | 0.00               | 97.33%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 559  | 2270855         | 3,087,681                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MANZANAYOCC, DISTRITO DE ANCO - CHURCAMPÁ - HUANCÁVELICA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCO             | HUANCÁVELICA | OBRA                | 5,120,594.70          | 5,081,594.70                      | 0.00      | 0.00               | 99.24%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 560  | 2090492         | 231,367                        | PNSR                | AMPLIACION MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LACOMUNIDAD DE HUAYLLACCOCHA, DISTRITO DE HUAROCONDO - ANTA - CUSCO                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAROCONDO    | CUSCO        | OBRA                | 3,702,208.46          | 2,870,170.93                      | 15,000.00 | 0.00               | 77.53%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 561  | 2303174         | 1,440,129                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DEL CENTRO POBLADO DE NUEVA ISLA, DISTRITO DE EL CENEPA - CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL CENEPA        | AMAZONAS     | OBRA                | 2,096,512.90          | 2,054,612.66                      | 0.00      | 0.00               | 98.00%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 562  | 2278364         | 2,437,918                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXO TAGRE, CHUPACRA, PARACOLCA, YACMES Y TIPAN DEL DISTRITO DE TIPAN, PROVINCIA DE CASTILLA - AREQUIPA.                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TIPAN            | AREQUIPA     | OBRA                | 8,358,576.27          | 8,168,890.46                      | 0.00      | 0.00               | 97.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 563  | 2278431         | 4,107,767                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN 10 LOCALIDADES ALTOANDINAS CON POBLACIONES DISPERSAS EN LA CUENCA DEL RIO CACHI, DISTRITO DE CHUSCHI - CANGALLO - AYACUCHO.                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUSCHI          | AYACUCHO     | OBRA                | 5,622,928.37          | 5,445,255.81                      | 0.00      | 0.00               | 96.84%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 564  | 2334131         | 3,239,428                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PORTACHUELO Y HUAYCHO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,331,866.87          | 3,331,866.87                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 565  | 2068506         | 3,000,000                      | PNSR                | INSTALACION AGUA POTABLE Y DESAGÜE, LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE PEBAS - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PEVAS            | LORETO       | OBRA                | 5,624,175.16          | 5,343,761.84                      | 0.00      | 0.00               | 95.01%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 566  | 2341272         | 4,000,000                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE LOS CUYES Y SECTORES VISTA HERMOSA, LA ESPERANZA, CRUZ DE CHALPON, LA LIMA Y LA PRIMAVERA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIRINOS         | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,925,436.91          | 9,681,729.82                      | 0.00      | 0.00               | 97.54%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 567  | 2306900         | 1,122,612                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE LA AV. EL EJERCITO, AV 9 DE OCTUBRE, AV. PEDRO CIEZA DE LEON, AV. EL CARMEN Y LA AV., PACIFICO DEL PUEBLO JOVEN 9 DE OCTUBRE DISTRITO DE CHICLAYO, PROVINCIA DE CHICLAYO, LAMBAYEQUE.       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO        | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 6,233,541.25          | 6,099,000.29                      | 0.00      | 0.00               | 97.84%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 568  | 2288927         | 877,748                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DEL JR. ANDRES AVELINO CACERES, CALLE SHERECK CUAD. 1 Y CALLE PRIMAVERA CUAD. 1 DE LAS PAMPAS, DISTRITO DE TOMAY KICHWA - AMBO - HUANUCO                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOMAY<br>KICHWA  | HUANUCO      | OBRA                | 4,460,313.00          | 4,460,312.73                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 569  | 2296335         | 6,793,377                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. P.I. ZAPALLAL ALTO - SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUENTE<br>PIEDRA | LIMA         | OBRA                | 7,170,731.97          | 6,842,756.74                      | 0.00      | 0.00               | 95.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 570  | 2307123         | 3,931,784                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE AGUILES SCALA Y PASAJE SAIA AMORELLI DEL SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCABAMBA  | PIURA        | OBRA                | 5,177,029.26          | 5,141,910.02                      | 0.00      | 0.00               | 99.32%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 571  | 2205222         | 2,061,418                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES, JIRONES Y PASAJES DE LA CIUDAD DE SHUPLUY, DISTRITO DE SHUPLUY, PROVINCIA DE YUNGAY-ANCASH.                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SHUPLUY          | ANCASH       | OBRA                | 2,331,360.02          | 2,321,358.80                      | 0.00      | 0.00               | 99.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 572  | 2381291         | 1,083,687                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA AV., DISTRITO DE LA TINGUIÑA-ICA-ICA.                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINGUIÑA         | ICA          | OBRA                | 1,113,686.78          | 1,112,076.39                      | 0.00      | 0.00               | 99.86%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 573  | 2245195         | 2,449,933                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DEL ROSARIO II ETAPA DEL DISTRITO DE LOS AGUIJES, PROVINCIA DE ICA - ICA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LOS<br>AGUIJES   | ICA          | OBRA                | 3,286,314.44          | 3,200,928.67                      | 0.00      | 0.00               | 97.40%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 574  | 2194212         | 4,536,042                      | PMIB                | CREACION DE LAS CONDICIONES DE TRANSITABILIDAD DEL COMITE 9 Y 16 DEL ASENTAMIENTO HUMANO PERALVILLO, DISTRITO DE CHANCAY - HUARAL - LIMA                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHANCAY          | LIMA         | OBRA                | 4,568,041.75          | 4,562,532.57                      | 0.00      | 0.00               | 99.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 575  | 2191752         | 5,902,119                      | PMIB                | CREACION PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO PACHAPIRIANA, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA.                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHONTALI         | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,717,653.88          | 3,636,989.03                      | 0.00      | 0.00               | 97.83%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 576  | 2181490         | 4,021,642                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. PIURA, JR. BOLOGNESI, JR. LAMBAYEQUE Y JR. ANDRES AVELINO CACERES, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JULCAN          | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,042,941.03          | 4,040,934.35                      | 0.00      | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                      |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |          |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022 | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 577  | 2181043         | 787,266                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL SECTOR NOROESTE DEL AA.HH CHICLAYITO - VENTANILLA Y CASCO URBANO LOCALIDAD DE LA MATANZA - DE MORROPÓN, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>MATANZA           | PIURA        | OBRA                | 9,286,741.09          | 10,496,708.51                     | 0.00     | 0.00               | 113.03%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 578  | 2296655         | 2,820,525                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS VEREDAS SARDINELES Y CUNETAS DEL SECTOR Y DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO DE BARRANCA, PROVINICA DE DATEM LORETO                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE DATEM<br>DEL MARAÑON   | LORETO       | OBRA                | 2,870,524.29          | 2,587,267.86                      | 0.00     | 0.00               | 90.13%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 579  | 2187316         | 428,433                        | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SANTA RITA, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO                | ICA          | OBRA                | 521,315.98            | 521,314.98                        | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 580  | 2247922         | 1,707,387                      | PMIB                | MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL CENTRO POBLADO LA ESPERANZA, DISTRITO PIMPINGOS, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PIMPINGOS               | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,342,818.05          | 1,340,132.59                      | 0.00     | 0.00               | 99.80%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 581  | 2240447         | 1,907,386                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO SANQUIRHUATO EN LAS AVENIDAS SANTA ROSA Y 28 DE JULIO DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO, DISTRITO DE AYNA - LA MAR - AYACUCHO.                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AYNA                    | AYACUCHO     | OBRA                | 1,907,385.59          | 1,174,484.32                      | 0.00     | 0.00               | 61.58%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | SI                                        | NO                           |
| 582  | 2307523         | 849,476                        | PMIB                | MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO SAN RAFAEL DE AGUANANA, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUEBLO<br>NUEVO         | ICA          | OBRA                | 913,064.80            | 883,255.05                        | 0.00     | 0.00               | 96.74%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 583  | 2314558         | 1,305,841                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS VIAS INTERNAS DEL AA.HH. LA LIBERTAD- SECTOR LOMAS DE ZAPALLAL, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUENTE<br>PIEDRA        | LIMA         | OBRA                | 1,500,041.95          | 1,499,373.92                      | 0.00     | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 584  | 2300570         | 3,419,331                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS INTERNAS EN LAS ASOCIACIONES DE LEONCIO PRADO OESTE, SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUENTE<br>PIEDRA        | LIMA         | OBRA                | 4,107,621.63          | 3,692,292.51                      | 0.00     | 0.00               | 89.89%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 585  | 2317579         | 4,969,944                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN EL BARRIO LOS OLIVOS Y URBANIZACION SAN JUAN TEPRO DE LA CIUDAD DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO.                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL EL COLLAO -<br>ILAVE      | PUNO         | OBRA                | 5,075,180.78          | 5,010,233.94                      | 0.00     | 0.00               | 98.72%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 586  | 2287531         | 701,769                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL CENTRO POBLADO DE HUANCHIPUQUIO, DISTRITO DE SANTA ROSA DE QUIVES - CANTA - LIMA.                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA DE QUIVES | LIMA         | OBRA                | 788,068.33            | 775,036.35                        | 0.00     | 0.00               | 98.35%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 587  | 2398252         | 637,675                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR EN EL JR. GERASIMO GARCIA Y GARCIA CENTRO POBLADO DE MAGDALENA DEL MAR - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA                | 635,182.20            | 635,182.20                        | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 588  | 2243659         | 390,606                        | PMIB                | CREACION DE CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN LA CALLE LAS MARAVILLAS DEL BARRIO LOS INCAS EN EL, DISTRITO DE MACHE - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MACHE                   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 425,606.00            | 425,606.00                        | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 589  | 2201287         | 510,413                        | PMIB                | REHABILITACION DE PISTAS EN LA CALLE FELIX DIBOS CUADRAS 1 A 5, DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - LIMA - LIMA                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MAGDALENA DEL MAR    | LIMA         | OBRA                | 513,070.97            | 509,382.43                        | 0.00     | 0.00               | 99.28%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 590  | 2181469         | 2,191,156                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN LAS CALLES DEL SECTOR SAN JUAN, DISTRITO DE POMALCA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POMALCA                 | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 4,191,155.62          | 4,131,880.02                      | 0.00     | 0.00               | 98.59%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 591  | 2249143         | 2,098,146                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL CENTRO POBLADO SINCHIMACHE, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO                | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,298,553.81          | 2,298,553.81                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 592  | 2290734         | 3,167,238                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS, VEREDAS Y SARDINELES EN EL CENTRO POBLADO SAN IDELFONSO ZONA OESTE, DISTRITO DE LA TINGUINA - ICA - ICA                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINGUIÑA                | ICA          | OBRA                | 4,212,530.63          | 4,191,014.17                      | 0.00     | 0.00               | 99.49%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 593  | 2249660         | 3,000,000                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL CENTRO POBLADO LA QUEMAZON, DISTRITO DE SAN JUAN DE BIGOTE, MORROPON, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE BIGOTE   | PIURA        | OBRA                | 6,765,726.64          | 2,951,108.94                      | 0.00     | 0.00               | 43.62%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 594  | 2194766         | 4,879,862                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA PAVIMENTACION LADO SUR SECTOR LAS DELICIAS, DISTRITO DE REQUE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE REQUE                   | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 11,653,382.83         | 9,378,665.46                      | 0.00     | 0.00               | 80.48%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                                    | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 595  | 2335961         | 3,895,116                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS LOCALES DE LA ASOCIACION PRO VIVIENDA LOS SUYOS PROGRAMA EL REPOSO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO            | LIMA         | OBRA                | 3,940,738.61          | 3,940,738.61                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 596  | 2181848         | 2,911,880                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. JUNIN, TRAMO: JR. BOLIVIA - AV. CATALINA HUANCA ., DISTRITO DE SAN JERONIMO DE TUNAN - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>JERONIMO DE TUNAN | JUNIN        | OBRA                | 2,921,879.85          | 2,915,795.28                      | 0.00       | 0.00               | 99.79%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 597  | 2244322         | 4,164,492                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE LAS VIAS VEHICULARES Y VIAS PEATONALES EN LA URBANIZACION TORREBLANCA - PRIMERA ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO            | LIMA         | OBRA                | 4,164,491.99          | 4,075,885.78                      | 0.00       | 0.00               | 97.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 598  | 2263702         | 3,378,612                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE HUAYLLABAMBA, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYLLABAMBA          | ANCASH       | OBRA                | 6,321,575.05          | 6,249,998.35                      | 0.00       | 0.00               | 98.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 599  | 2310176         | 4,639,405                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL BARRIO ATOJPAMPA, DISTRITO DE HUAYLLAN - POMABAMBA - ANCASH.                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLAN                 | ANCASH       | OBRA                | 4,639,404.88          | 4,568,918.35                      | 0.00       | 0.00               | 98.48%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 600  | 2342676         | 589,236                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS VIAS DE LA ASOCIACION COMITE 11-7 DE JUNIO DE LA JUNTA VECINAL UNIDAD Y DESARROLLO POR SAMEGUA (UDEPS) DE SAMEGUA, DISTRITO DE SAMEGUA - MARISCAL NIETO - MOQUEGUA                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAMEGUA                  | MOQUEGUA     | OBRA                | 699,181.19            | 695,117.31                        | 0.00       | 0.00               | 99.42%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 601  | 2302058         | 3,965,284                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL PP.JJ. JESUS NAZARENO CAUTIVO SECTOR OESTE, DISTRITO DE MONSEFU - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MONSEFU                  | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 4,112,091.01          | 4,042,701.25                      | 0.00       | 0.00               | 98.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 602  | 2329332         | 4,605,403                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINGALPO                | ANCASH       | OBRA                | 4,605,403.00          | 4,605,402.81                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 603  | 2310210         | 3,874,024                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO Y VEREDAS EN LA LOCALIDAD DE UPAHUACHO, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCNAS - AYACUCHO.                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UPAHUACHO             | AYACUCHO     | OBRA                | 3,925,024.11          | 3,925,018.00                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 604  | 2317574         | 2,738,459                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE RECREACION PASIVA PLAZA COMEDOR, PARQUE LA NENA, PLAZA SANTO MADERO, PLAZUELA SANCHEZ CERRO, PARQUE N 3, MIRADOR LETICIA, TANQUE DE AGUA Y PARQUE VIRGEN MEDALLA MILAGROSA, EN EL AA.HH. LETICIA - CERRO SAN CRIS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RIMAC                    | LIMA         | OBRA                | 2,767,458.93          | 2,647,610.31                      | 0.00       | 0.00               | 95.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 605  | 2197521         | 2,953,567                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CASERIO TANGUCHE, DISTRITO DE CHAO - VIRU - LA LIBERTAD                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAO                     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,929,966.91          | 2,886,744.43                      | 0.00       | 0.00               | 98.52%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 606  | 2266448         | 2,738,196                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DEL CENTRO POBLADO DE MONCHACAP, DISTRITO DE USQUIL - OTUZCO - LA LIBERTAD                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE USQUIL                   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,105,417.59          | 3,081,299.53                      | 24,118.00  | 24,117.18          | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 607  | 2237261         | 1,514,434                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DEL SECTOR SAN MIGUEL EN EL DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,700,362.05          | 1,700,362.05                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 608  | 2201289         | 1,110,515                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS EN EL JR. YUNGAY CUADRAS 1 AL 7, - DISTRITO DE MAGDALENA DEL MAR - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MAGDALENA DEL MAR     | LIMA         | OBRA                | 1,110,000.01          | 1,110,000.01                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 609  | 2337004         | 1,326,747                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASERIO DE SANTA CLARA, DISTRITO DE CRISTO NOS VALGA, PROVINCIA DE SECHURA - PIURA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRISTO NOS<br>VALGA      | PIURA        | OBRA                | 1,326,746.88          | 1,298,438.50                      | 0.00       | 0.00               | 97.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 610  | 2325104         | 407,118                        | PMIB                | CREACION DEL CENTRO COMUNAL COMERCIAL EN EL BARRIO DE HUANCAPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE AMBO                    | HUANUCO      | OBRA                | 424,117.48            | 424,116.98                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 611  | 2238663         | 2,000,000                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE ONDORES 28 DE JULIO, SAN MARTIN, SIMON BOLIVAR, CRISTOBAL COLON, SUCRE, MIGUEL GRAU DISTRITO DE ONDORES, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ONDORES                  | JUNIN        | OBRA                | 2,000,000.00          | 1,998,407.68                      | 0.00       | 0.00               | 99.92%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 612  | 2288479         | 3,000,000                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO DE QARHUAPAMPA, DISTRITO DE TAMBO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAMBO                    | AYACUCHO     | OBRA                | 8,323,821.65          | 7,570,784.57                      | 168,461.00 | 0.00               | 90.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 613  | 2303672         | 1,446,338                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLAZA PRINCIPAL DE LA UNION, DISTRITO DE LA UNION - PIURA - PIURA                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA UNION                         | PIURA        | OBRA                | 1,497,691.90          | 1,497,632.60                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 614  | 2182515         | 633,313                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL SECTOR LAS PALMERAS DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MOYOBAMBA                    | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,811,995.04          | 3,714,432.98                      | 0.00      | 0.00               | 97.44%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 615  | 2207165         | 513,946                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL DEL ANEXO DE DIOSAN DIOSAN - DISTRITO DE GRANADA - PROVINCIA DE CHACHAPOYAS - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GRANADA                          | AMAZONAS     | OBRA                | 271,972.84            | 271,972.84                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 616  | 2406509         | 489,755                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE RECREACIONAL DE LA LOCALIDAD DE CENTRO POBLADO DE MOLLEBAMBA - DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO - PROVINCIA DE ANTABAMBA - REGIÓN APURIMAC                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ANTABAMBA                    | APURÍMAC     | OBRA                | 489,754.25            | 489,753.61                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 617  | 2322994         | 5,079,368                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE SHAMBOYACU - PICOTA - SAN MARTIN                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SHAMBOYACU                    | SAN MARTIN   | OBRA                | 5,108,994.95          | 5,108,994.76                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 618  | 2280367         | 2,256,814                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LA CALLE REAL, CALLE LIMA, CALLE CALLAO Y CALLE ORIENTE, CERCADO DE SANTA ROSA DE OCOPA, DISTRITO DE SANTA ROSA DE OCOPA-CONCEPCION-JUNIN                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA DE OCOPA           | JUNIN        | OBRA                | 2,256,814.00          | 2,173,334.84                      | 0.00      | 0.00               | 96.30%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 619  | 2165484         | 1,245,409                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE INCA ROCA, CALLE 10 Y LOS PASAJES A, C Y 5 DEL A.H. COLLIQUE IV SECTOR - ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS                            | LIMA         | OBRA                | 1,239,312.44          | 1,239,312.44                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 620  | 2406362         | 391,755                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE LA UNION PROLONGACION DE LA CALLE INCA ROCA, HUAYNA CAPAC DEL AA.HH. COLLIQUE IV SECTOR, ZONAL 12 AA.HH. COLLIQUE IV SECTOR - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS                            | LIMA         | OBRA                | 403,754.50            | 401,754.50                        | 0.00      | 0.00               | 99.50%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 621  | 2244952         | 3,863,645                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL A.H. COLLIQUE III ZONA, ZONAL 12, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS                            | LIMA         | OBRA                | 3,682,747.67          | 3,682,747.67                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 622  | 2406628         | 110,889                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE INCA HUAYNA CAPAC, AA.HH COLLIQUE, III ZONA, ZONAL 12 - DISTRITO DE COMAS - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS                            | LIMA         | OBRA                | 122,888.69            | 110,888.08                        | 0.00      | 0.00               | 90.23%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 623  | 2274862         | 801,750                        | PMIB                | MEJORAMIENTO Y REMODELACION DE LA PLAZA DE ARMAS TIRAPATA, DISTRITO DE TIRAPATA - AZANGARO - PUNO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TIRAPATA                         | PUNO         | OBRA                | 801,750.00            | 801,750.00                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 624  | 2181143         | 1,521,898                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE 20 DE AGOSTO, ENTRE CALLE SAN ANTONIO Y REQUENILLO DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE REQUENA                         | LORETO       | OBRA                | 1,693,884.31          | 1,390,141.78                      | 0.00      | 0.00               | 82.07%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 625  | 2310482         | 4,988,663                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LOS ANEXOS: SAN JOSÉ Y FAICAL, DEL CENTRO POBLADO LA PAREJA, DISTRITO DE SAN JUAN BIGOTE, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE BIGOTE            | PIURA        | OBRA                | 4,986,637.23          | 4,927,076.43                      | 0.00      | 0.00               | 98.81%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 626  | 2329138         | 884,276                        | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES: SAN GERNIMO, CESAR VALLEJO Y SANTSIMA TRINIDAD EN LA LOCALIDAD DE SAN GERONIMO DE COCHACALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>RAFAEL                    | HUANUCO      | OBRA                | 1,035,465.07          | 1,035,464.68                      |           |                    | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 627  | 2186245         | 2,497,610                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS PRINCIPALES VIAS URBANAS DE LA LOCALIDAD DE YARINA, DISTRITO DE CHIPURANA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIPURANA                        | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,497,535.53          | 4,494,847.64                      | 0.00      | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 628  | 2292364         | 1,958,717                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA AVENIDA DOLORES, DISTRITO DE JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE LUIS<br>BUSTAMANTE Y RIVERO | AREQUIPA     | OBRA                | 6,926,922.01          | 5,872,048.99                      | 10,000.00 | 0.00               | 84.77%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 629  | 2342804         | 172,214                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE LA CAPILLA SAN ANTONIO DE PADUA DEL AA.HH. MILAGRO DE JESUS, ZONAL 05, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS                            | LIMA         | OBRA                | 182,213.68            | 10,000.00                         | 0.00      | 0.00               | 5.49%                  | Paralizada                       | SI                                        | NO                           |
| 630  | 2308041         | 7,821,612                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL TRANSITO VEHICULAR, PEATONAL Y ORNATO EN LA UPIS SAN AGUSTIN EN EL DISTRITO DE CHINCHA ALTA, PROVINCIA DE CHINCHA - ICA                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHINCHA<br>CHINCHA ALTA         | ICA          | OBRA                | 8,093,054.81          | 8,055,260.31                      | 0.00      | 0.00               | 99.53%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 631  | 2266387         | 3,105,669                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE ARWIMAYO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCO                      | AYACUCHO     | OBRA                | 3,379,914.89          | 3,379,913.62                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 632  | 2300307         | 1,419,154                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE VIAS INTERNAS EN EL AA.HH. VISTA ALEGRE DEL SECTOR LEONCIO PRADO, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUENTE<br>PIEDRA          | LIMA         | OBRA                | 1,526,895.70          | 1,386,101.55                      | 0.00      | 0.00               | 90.78%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 633  | 2405312         | 1,878,647                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS PARQUES DON BOSCO, HIROMOTO, SAN FRANCISCO DE ASIS Y JOSE CARLOS MARIATEGUI, EN LA URB. CIUDAD SATELITE DE CANTO GRANDE, COMUNA 10 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE LURIGANCHO | LIMA         | OBRA                | 1,878,646.11          | 1,860,121.43                      | 0.00      | 0.00               | 99.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 634  | 2127583         | 1,296,641                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES DE LA URB. SEMIRUSTICA MAMPUESTO SECTOR A, DISTRITO DE TRUJILLO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE TRUJILLO                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 1,701,632.64          | 1,618,829.73                      | 61,282.00 | 0.00               | 95.13%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 635  | 2406935         | 478,078                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL ESPACIO RECREACIONAL DEL CENTRO POBLADO SANTA CLARA - DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - PROVINCIA DE SIHUAS - DEPARTAMENTO DE ANCASH                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYLLABAMBA           | ANCASH       | OBRA                | 508,632.71            | 498,632.71                        | 0.00      | 0.00               | 98.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 636  | 2307983         | 4,105,693                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LA CA. LIMA, CA. MELCHOR GONZALES Y CA. ISAAC ALCOSER Y, DISTRITO DE QUICHUAY - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICHUAY                  | JUNIN        | OBRA                | 4,105,693.00          | 3,063,520.16                      | 0.00      | 0.00               | 74.62%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 637  | 2329191         | 506,713                        | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CUADRAS 1,2,3,4,5 DE LOS JIRONES FRANCISCO BOLOGNESI Y SAN MARTIN LOCALIDAD DE HUACAR, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACAR                    | HUANUCO      | OBRA                | 552,295.44            | 552,295.44                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 638  | 2404097         | 6,972,245                      | PMIB                | CREACION Y MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN CENTRO POBLADO DE QUEROCOTO - DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - REGIÓN CAJAMARCA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTO              | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,621,473.37          | 6,616,692.71                      | 0.00      | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 639  | 2159684         | 4,610,389                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE GRANADA, DISTRITO DE GRANADA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GRANADA                   | AMAZONAS     | OBRA                | 4,863,281.93          | 4,863,281.93                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 640  | 2175336         | 5,000,000                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES RAMPLA, SANTA ROSA, PAZ SOLDÁN, GONZALES PRADA, 6 DE JULIO Y LOS PASAJES LAS PALMERAS Y ATAHUALPA DEL SECTOR NORESTE DEL CENTRO POBLADO DE TAMSHIYACU, DISTRITO DE FERNANDO LORES - MAYNAS - LORETO                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FERNANDO<br>LORES         | LORETO       | OBRA                | 7,667,839.48          | 7,667,839.47                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 641  | 2300937         | 4,772,704                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PP. JJ. SOL DE SACSAYHUAMAN DEL DISTRITO DE CHIVAY, PROVINCIA DE CAYLLOMA - AREQUIPA                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CAYLLOMA - CHIVAY     | AREQUIPA     | OBRA                | 5,376,694.09          | 5,111,053.12                      | 0.00      | 0.00               | 95.06%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 642  | 2174087         | 2,845,928                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS, VEREDAS Y ÁREAS VERDES EN LOS SECTORES DE NUEVA ESPERANZA, PUKARUMI, SALLALLI, HUIRUYPACCHA, LORENZAYOCC, CRUZ PATA, VÍA LOS LIBERTADORES Y ZONA URBANA DE LA LOCALIDAD DE QUINUA, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA – AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINUA                    | AYACUCHO     | OBRA                | 8,177,286.23          | 8,151,876.10                      | 0.00      | 0.00               | 99.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 643  | 2239277         | 4,243,525                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UMARI                     | HUANUCO      | OBRA                | 4,679,700.74          | 4,367,954.34                      | 0.00      | 0.00               | 93.34%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 644  | 2180331         | 421,612                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL PARQUE 05 ESQUINAS DE LA LOCALIDAD DE LA GRAMA, DISTRITO DE EDUARDO VILLANUEVA - PROVINCIA DE SAN MARCOS - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CACHACHI                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 421,611.40            | 421,611.14                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 645  | 2407391         | 199,935                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL SECTOR SAN JUAN PAMPA - QUEROCOTO - DISTRITO DE QUEROCOTO - PROVINCIA DE CHOTA - DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTO              | CAJAMARCA    | OBRA                | 199,934.17            | 199,074.61                        | 0.00      | 0.00               | 99.57%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 646  | 2307181         | 4,509,860                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA AV 1 Y 8 UMAPALCA EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA VIRGEN DE LA CANDELARIA EN EL DISTRITO DE CHARACATO, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHARACATO              | AREQUIPA     | OBRA                | 4,195,856.36          | 4,161,194.87                      | 0.00      | 0.00               | 99.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 647  | 2321766         | 3,761,394                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JIRON LOECHLE, DISTRITO DE OXAPAMPA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>OXAPAMPA              | PASCO        | OBRA                | 4,777,070.97          | 4,777,070.97                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 648  | 2314861         | 2,904,079                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LA LOCALIDAD DE MOLLEBAMBA, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN<br>ESPINOZA MEDRANO  | APURÍMAC     | OBRA                | 2,904,079.00          | 2,899,079.18                      | 0.00      | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 649  | 2404347         | 4,667,621                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL PJ PIM PANAMERICANA NORTE I ETAPA, AA.HH. VILLA ESTELA. CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                             | LIMA         | OBRA                | 4,747,607.02          | 4,623,571.19                      | 124,036.00 | 0.00               | 97.39%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 650  | 2181137         | 1,709,034                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE BUENOS AIRES, ENTRE LA CALLE REQUENILLO Y SAN JUAN DE LA CIUDAD DE REQUENA, DISTRITO DE REQUENA, PROVINCIA DE REQUENA - LORETO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE REQUENA                          | LORETO       | OBRA                | 2,109,311.71          | 1,929,673.36                      | 96,362.00  | 96,361.37          | 96.05%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 651  | 2404348         | 4,780,739                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS EN EL PJ PIM PANAMERICANA NORTE I ETAPA, AA.HH. VILLA ESTELA, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                             | LIMA         | OBRA                | 4,846,063.21          | 4,843,934.93                      | 0.00       | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 652  | 2405895         | 7,192,821                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LA AV. VIRGEN DOLOROSA, EN LA LOCALIDAD LA BANDA, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - PROVINCIA DE SAN MARTIN - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA BANDA<br>DE SHILCAYO           | SAN MARTIN   | OBRA                | 7,192,820.50          | 6,824,224.23                      | 0.00       | 0.00               | 94.88%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 653  | 2311168         | 418,000                        | PMIB                | CREACION DE LOSA DE RECREACIÓN MULTIUSO EN LA LOCALIDAD DE COCHABAMBA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COCHABAMBA                     | CAJAMARCA    | OBRA                | 418,000.00            | 417,800.00                        | 0.00       | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 654  | 2404345         | 3,956,456                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL A.H. 21 DE MARZO, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                             | LIMA         | OBRA                | 3,981,455.71          | 3,942,865.71                      | 0.00       | 0.00               | 99.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 655  | 2333603         | 4,649,553                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DE LOS JIRONES CUSCO, LETICIA, GERARDO PEREZ, PACHACUTEC Y PASAJE JOSE ANTONIO ENCINAS DE LA CIUDAD DE DESAGUADERO, DISTRITO DE DESAGUADERO, PROVINCIA DE CHUCUITO - PUNO       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CHUCUITO - JULI               | PUNO         | OBRA                | 4,404,902.73          | 4,404,871.22                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 656  | 2404511         | 6,780,505                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CIUDAD SATELITE CANTO GRANDE 2DA, 3RA Y 4TA ETAPA DE LA UNIDAD 6, COMUNA 10 - DISTRITO DE SAN JUAN DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE LURIGANCHO         | LIMA         | OBRA                | 6,780,504.49          | 6,751,172.54                      | 0.00       | 0.00               | 99.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 657  | 2305201         | 1,353,473                      | PMIB                | CREACION DEL PARQUE ECOLÓGICO RECREATIVO DEL CASERÍO DE TAMBILLO, DISTRITO DE UMARI - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE UMARI                             | HUANUCO      | OBRA                | 1,409,148.87          | 1,405,043.08                      |            |                    | 99.71%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 658  | 2300438         | 1,922,020                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE VITO, DISTRITO DE JUAN ESPINOZA MEDRANO, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN<br>ESPINOZA MEDRANO          | APURÍMAC     | OBRA                | 3,391,504.93          | 3,312,942.71                      | 0.00       | 0.00               | 97.68%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 659  | 2221427         | 2,226,326                      | PNSR                | INSTALACION INTRA DOMICILIARIA DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ANA, QUEROJAMANAN, PILLAO Y OCUCALLA, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>RAFAEL                     | HUANUCO      | OBRA                | 4,040,478.24          | 3,966,251.26                      | 0.00       | 0.00               | 98.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 660  | 2300064         | 1,576,848                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE CAPAYA, DISTRITO DE CAPAYA, PROVINCIA DE AYMARAES - APURIMAC                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAPAYA                            | APURÍMAC     | OBRA                | 2,734,070.00          | 2,734,069.60                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 661  | 2245177         | 10,783,465                     | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES EN DIEZ LOCALIDADES DE LA, PROVINCIA DE MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MARISCAL CACERES -<br>JUANJUI | SAN MARTIN   | OBRA                | 23,923,538.35         | 23,771,383.98                     | 36,000.00  | 0.00               | 99.36%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 662  | 2288076         | 827,014                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS EN LAS LOCALIDADES DE PALCAYÑO Y CHIRCAHUAY DEL DISTRITO DE PACHACONAS, PROVINCIA DE ANTABAMBA - APURIMAC                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PACHACONAS                     | APURÍMAC     | OBRA                | 1,654,028.65          | 1,653,894.03                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 663  | 2315378         | 1,134,861                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HALLAHUA DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA    | APURÍMAC     | OBRA                | 2,301,220.79          | 2,178,161.22                      | 0.00       | 0.00               | 94.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 664  | 2300630         | 2,343,742                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE HABASPATA, HUAYÑURA, NUEVA ESPERANZA Y RATCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CURPAHUASI                     | APURÍMAC     | OBRA                | 4,042,057.34          | 4,036,880.62                      | 0.00       | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 665  | 2292435         | 1,826,076                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE YANACCOLLPA, DISTRITO DE HUANDO - HUANCVELICA - HUANCVELICA              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANDO                            | HUANCVELICA  | OBRA                | 5,282,955.84          | 3,169,398.65                      | 0.00       | 0.00               | 59.99%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 666  | 2290713         | 3,380,612                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CENTROS POBLADOS DE PALLCA, ASCA, COLCABAMBA Y PUTACCASA EN DISTRITO DE SACSAMARCA, PROVINCIA DE HUANCA SANCOS - AYACUCHO                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SACSAMARCA                     | AYACUCHO     | OBRA                | 5,924,119.05          | 5,766,223.72                      | 0.00       | 0.00               | 97.33%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                |                                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 667  | 2301235         | 3,118,114                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE AYAHUANCO, CHOCCLLO, QOCHAQ Y PAMPACORIS, DISTRITO DE AYAHUANCO - HUANTA - AYACUCHO                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>AYAHUANCO                   | AYACUCHO     | OBRA                | 6,296,003.21          | 6,246,003.20                      | 0.00       | 0.00               | 99.21%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 668  | 2249172         | 784,406                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUES DE LA LOCALIDAD DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE CAPILLAS - HUAYTARA - HUANCAMELICA                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>DOMINGO DE CAPILLAS   | HUANCAMELICA | OBRA                | 1,598,812.65          | 1,568,508.59                      | 0.00       | 0.00               | 98.10%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 669  | 2289657         | 482,764                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA TOTORHUAYLAS DEL DISTRITO DE TAMBOBAMBA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA | APURÍMAC     | OBRA                | 1,077,966.78          | 1,077,580.18                      | 0.00       | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 670  | 2285799         | 5,700,498                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO CHINCHIQUELLA DEL DISTRITO DE SAN IGNACIO, PROVINCIA DE SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SAN<br>IGNACIO                | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,058,511.12          | 5,058,511.10                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 671  | 2304890         | 2,890,814                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE ORCONTAQUI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HAQUIRA-<br>APURIMAC           | APURÍMAC     | OBRA                | 2,539,388.01          | 2,393,729.80                      | 0.00       | 0.00               | 94.26%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 672  | 2174797         | 806,394                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SERVICIO HIGIENICO CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE HUANCASAYA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COJATA                         | PUNO         | OBRA                | 1,658,867.37          | 1,638,338.45                      | 0.00       | 0.00               | 98.76%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 673  | 2221039         | 1,225,432                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA - HUANCANE - PUNO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COJATA                         | PUNO         | OBRA                | 2,520,888.46          | 2,343,085.28                      | 0.00       | 0.00               | 92.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 674  | 2153139         | 1,178,653                      | PNSR                | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE VILLA HERMOSA Y NUEVA ESPINAR, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                        | PUNO         | OBRA                | 2,472,571.72          | 2,376,687.86                      | 0.00       | 0.00               | 96.12%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 675  | 2320719         | 2,334,996                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS 8 DE AGOSTO, CHIRIPA Y MOCCOJAHUA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CCAPACMARCA, DISTRITO DE CAPACMARCA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CAPACMARCA                  | CUSCO        | OBRA                | 4,093,814.92          | 3,717,426.84                      | 6,000.00   | 0.00               | 90.81%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 676  | 2245681         | 3,873,780                      | PNSR                | INSTALACION Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CÉSAR VALLEJO, SAPAPUJO, POTONI CANGALLI, JILA CAJAMARCA, JILA INAMPO, ANTAPARADA Y COLLAPAMPAPA-VILUYO, DISTRITO DE POTONI - AZANGARO - PUNO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POTONI                         | PUNO         | OBRA                | 7,883,344.88          | 7,476,352.79                      | 0.00       | 0.00               | 94.84%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 677  | 2180794         | 982,457                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO SANTA ROSA DE CASHINGARI DEL DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SATIPO                        | JUNIN        | OBRA                | 2,037,912.60          | 1,742,910.37                      | 0.00       | 0.00               | 85.52%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 678  | 2281025         | 3,863,220                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LA LOCALIDAD DE BAJO CHILLUMA, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN ANTON                      | PUNO         | OBRA                | 3,657,148.81          | 3,657,148.80                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 679  | 2308733         | 4,154,543                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA, SINCHI ROCA Y PIJUAYAL, DISTRITO DE MANSERICHE - DATEM DEL MARANON - LORETO                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MANSERICHE                  | LORETO       | OBRA                | 5,244,006.04          | 4,833,528.70                      | 102,765.00 | 0.00               | 92.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 680  | 2226006         | 711,762                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE PAGO CARABAYA, DISTRITO DE ITUATA- CARABAYA-PUNO                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ITUATA                         | PUNO         | OBRA                | 1,429,700.72          | 1,397,114.28                      | 0.00       | 0.00               | 97.72%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 681  | 2343371         | 1,029,858                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SUCRE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE DE SUCRE Y PERIFERIE DE QUILLA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLCA                          | AYACUCHO     | OBRA                | 2,081,892.64          | 2,059,715.00                      | 0.00       | 0.00               | 98.93%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 682  | 2194619         | 971,653                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE AÑARQUI DISTRITO DE COTABAMBAS, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COTABAMBAS                  | APURÍMAC     | OBRA                | 2,140,565.24          | 2,126,558.04                      | 0.00       | 0.00               | 99.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 683  | 2265772         | 1,023,497                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA COMUNIDAD DE ISLA KAMAQUEN Y COMUNIDAD DE KAQUINGORA, DISTRITO DE CALAPUJA - LAMPA - PUNO                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CALAPUJA                       | PUNO         | OBRA                | 2,095,636.15          | 2,077,993.00                      | 0.00       | 0.00               | 99.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 684  | 2271867         | 1,222,837                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE MARIA OCCHILE Y COLLANA SAN SEBASTIAN, DISTRITO DE CALAPUJA- LAMPA - PUNO                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CALAPUJA                       | PUNO         | OBRA                | 2,495,935.88          | 2,495,672.66                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                    |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 685  | 2304587         | 799,448                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE MUTUHUASI, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HAQUIRA              | APURÍMAC     | OBRA                | 1,770,194.66          | 1,732,510.96                      | 0.00      | 0.00               | 97.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 686  | 2305160         | 879,170                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE PAMPAUQUIPA, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HAQUIRA              | APURÍMAC     | OBRA                | 1,908,859.12          | 1,908,571.87                      | 0.00      | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 687  | 2174406         | 814,228                        | PNSR                | INSTALACION DE LETRINAS ECOLOGICAS POR ARRASTRE HIDRAULICO EN LA C. C. DE ACCOPATA DEL, DISTRITO DE MANAZO - PUNO - PUNO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MAÑAZO               | PUNO         | OBRA                | 1,660,827.52          | 1,660,827.52                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 688  | 2344266         | 1,727,181                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE ANDOAS VIEJO, DISTRITO DE ANDOAS - DITEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANDOAS               | LORETO       | OBRA                | 9,103,800.82          | 8,457,968.37                      | 0.00      | 0.00               | 92.91%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 689  | 2282603         | 1,422,384                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO MAGDALENA DE CAO, DISTRITO DE MAGDALENA DE CAO - ASCOPE - LA LIBERTAD                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MAGDALENA DE CAO  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,441,821.02          | 5,573,899.42                      | 0.00      | 0.00               | 86.53%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 690  | 2289877         | 3,000,000                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE COCHANI Y SANSAYCCA, DISTRITO DE UPAHUACHO - PARINACOCHAS - AYACUCHO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UPAHUACHO         | AYACUCHO     | OBRA                | 5,193,979.54          | 5,163,971.96                      | 0.00      | 0.00               | 99.42%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 691  | 2312530         | 5,044,457                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE ICMAPATA, CCARMISCCA, HATUNRUMIYOC Y PISCOCALLA DEL, DISTRITO DE HAQUIRA - COTABAMBAS - APURIMAC                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HAQUIRA              | APURÍMAC     | OBRA                | 5,414,080.81          | 5,245,633.50                      | 10,000.00 | 0.00               | 96.89%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 692  | 2385610         | 3,078,595                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE TRES FRONTERAS - DISTRITO DE TENIENTE MANUEL CLAVERO - PROVINCIA DE PUTUMAYO - REGIÓN LORETO                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>PUTUMAYO         | LORETO       | OBRA                | 3,708,555.30          | 3,429,687.04                      | 0.00      | 0.00               | 92.48%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 693  | 2352089         | 1,858,313                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE CUCHARA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 3,258,038.42          | 3,226,238.35                      | 0.00      | 0.00               | 99.02%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 694  | 2221499         | 3,138,632                      | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS INTRADOMICILIARIAS EN LAS COMUNIDADES DE TOTORANI, CCALUYO, MALLIRIPATA, MOROYO, ARICOMA Y CARHUA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MELGAR -<br>AYAVIRI | PUNO         | OBRA                | 4,206,421.52          | 4,198,398.51                      | 0.00      | 0.00               | 99.81%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 695  | 2352260         | 2,018,135                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN MARTIN, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 3,535,507.44          | 3,312,477.88                      | 0.00      | 0.00               | 93.69%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 696  | 2352264         | 2,286,038                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PROVIDENCIA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 4,000,617.59          | 3,763,497.53                      | 0.00      | 0.00               | 94.07%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 697  | 2352565         | 2,424,161                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ISABEL, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 4,153,146.61          | 3,841,931.15                      | 0.00      | 0.00               | 92.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 698  | 2352442         | 1,950,181                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN CARLOS, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 3,417,531.19          | 3,063,172.61                      | 0.00      | 0.00               | 89.63%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 699  | 2344272         | 5,129,608                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LA LOCALIDAD DE ALIANZA CRISTIANA, DISTRITO DE ANDOAS - DITEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANDOAS               | LORETO       | OBRA                | 12,440,000.00         | 12,400,000.00                     | 0.00      | 0.00               | 99.68%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 700  | 2174417         | 2,542,374                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA COMUNIDAD DE ALIANZA CAPAHUARI, DISTRITO DE ANDOAS - DITEM DEL MARANON - LORETO                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANDOAS               | LORETO       | OBRA                | 4,114,600.32          | 4,114,600.32                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 701  | 2352266         | 3,241,837                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUCACURO, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 6,525,865.02          | 6,331,075.26                      | 0.00      | 0.00               | 97.02%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 702  | 2352462         | 2,119,909                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS       | LORETO       | OBRA                | 3,716,437.33          | 3,492,340.33                      | 0.00      | 0.00               | 93.97%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                               |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |          |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD<br>EJECUTORA                                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022 | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 703  | 2268892         | 2,088,360                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO DE MUNMALCA, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SARIN                           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,753,410.44          | 3,586,260.55                      | 0.00     | 0.00               | 95.55%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 704  | 2352576         | 1,691,432                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE UNION, DISTRITO DE TROMPETEROS - LORETO - LORETO                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS                  | LORETO       | OBRA                | 2,968,314.23          | 2,760,110.03                      | 0.00     | 0.00               | 92.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 705  | 2318908         | 2,065,448                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE CERPAQUINO, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SARIN                           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,617,848.81          | 3,548,417.68                      | 0.00     | 0.00               | 98.08%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 706  | 2291713         | 3,636,827                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO SAN FELIPE I, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SARTIMBAMBA                  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,822,818.06          | 4,806,039.66                      | 0.00     | 0.00               | 99.65%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 707  | 2325123         | 1,229,226                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DEL CASERIO ROJASPAMPA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                          | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,476,451.59          | 2,246,126.85                      | 0.00     | 0.00               | 90.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 708  | 2344533         | 3,302,175                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARRIZAL Y OCHENTIUNO, DISTRITO DE SAN FELIPE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN FELIPE                      | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,771,781.57          | 6,695,567.75                      | 0.00     | 0.00               | 98.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 709  | 2277483         | 1,882,258                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE CHAQUICOCHA Y SARTENES AHUADERO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SOROCHUCO                    | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,347,810.06          | 3,344,193.76                      | 3,616.00 | 0.00               | 99.89%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 710  | 2243482         | 2,672,753                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO DE LOS CASERÍOS DE SAN JUAN BAUTISTA PUMPA, MACHI Y GANTO, DISTRITO DE ELEAZAR GUZMAN BARRON - MARISCAL LUZURIAGA - ANCASH                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ELEAZAR<br>GUZMAN BARRON        | ANCASH       | OBRA                | 4,349,768.99          | 4,187,483.28                      | 0.00     | 0.00               | 96.27%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 711  | 2247656         | 4,073,721                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE LLUSCO, DISTRITO DE LLUSCO - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLUSCO                          | CUSCO        | OBRA                | 6,712,129.58          | 6,648,068.85                      | 0.00     | 0.00               | 99.05%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 712  | 2281523         | 2,202,125                      | PNSR                | INSTALACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS ANEXOS DE CHONIA, DUNIA CHICO, GAYOPAMPA Y SAN JUAN, SAN JERONIMO, DISTRITO DE SAN JERONIMO - LUYA - AMAZONAS                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>JERONIMO DE PACLAS       | AMAZONAS     | OBRA                | 3,897,887.00          | 3,897,887.00                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 713  | 2281580         | 2,616,965                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LOS CASERIOS DE EUCALIPTO, NARANJITOS, EL REJO, YAMBOLON Y ANEXOS ALCANFOR, CAFETALITO, DISTRITO DE POMAHUACA - JAEN - CAJAMARCA                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>POMAHUACA                    | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,540,499.97          | 5,363,221.54                      | 0.00     | 0.00               | 96.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 714  | 2342231         | 1,967,750                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHAVILPAMPA, HUERTAS, SANTA ISOLINA BAJO, TAYAPAMPA Y CUCHACMALCA, DISTRITO DE COCHABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COCHABAMBA                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,471,233.79          | 3,423,915.80                      | 0.00     | 0.00               | 98.64%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 715  | 2345794         | 8,354,754                      | PNSR                | CREACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE SANEAMIENTO MIXTO DE LAS COMUNIDADES DE TAYUNTSA, JOSE OLAYA, SAN PEDRO, UCHICHIANGOS, PUERTO TUNDUSA, TUNDUSA CENTRO, SAWIENTSA, NUEVA ALIANZA, CHAPIS Y YANTANAENTS, NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONDORCANQUI - NIEVA        | AMAZONAS     | OBRA                | 24,369,636.16         | 16,512,279.75                     | 0.00     | 0.00               | 67.76%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 716  | 2308230         | 1,814,863                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERÍOS DE ANDAHUAYLA, COLQUIPUCRO, HUACHUACOCHA, LUCMAPAMPA Y MANTACOCOA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE PILLAO - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO<br>DE PILLAO          | PASCO        | OBRA                | 3,181,805.22          | 3,021,713.62                      | 0.00     | 0.00               | 94.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 717  | 2337579         | 3,049,141                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE AGUA POTABLE, DESAGUE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE MOYA, CALLANCA, AYÑOTOLEJALA, PAMPAHUASI, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO - JUNIN                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>DOMINGO DE<br>ACOBAMBA | JUNIN        | OBRA                | 5,323,647.73          | 5,323,646.80                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 718  | 2271985         | 1,776,826                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO EL OLIVO, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY                          | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,588,657.24          | 3,588,371.86                      | 0.00     | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 719  | 2330652         | 986,299                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE VISTA ALEGRE , DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHOROS                          | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,487,747.80          | 2,463,181.55                      | 0.00     | 0.00               | 99.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 720  | 2302413         | 2,152,426                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOS                            | CUSCO        | OBRA                | 4,534,749.00          | 4,492,177.83                      | 0.00     | 0.00               | 99.06%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 721  | 2323620         | 3,018,705                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE PIURA, DISTRITO DEL TIGRE, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TIGRE                 | LORETO       | OBRA                | 5,726,374.89          | 5,319,663.56                      | 0.00       | 0.00               | 92.90%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 722  | 2239402         | 4,364,198                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD DE SANTA RITA DE CASTILLA, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARINARI              | LORETO       | OBRA                | 8,348,255.30          | 7,635,643.04                      | 0.00       | 0.00               | 91.46%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 723  | 2269294         | 2,036,312                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SHIPATA Y PAMPA HERMOSA -, DISTRITO DE LUYA - LUYA - AMAZONAS                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LUYA                  | AMAZONAS     | OBRA                | 3,555,457.37          | 3,426,853.00                      | 0.00       | 0.00               | 96.38%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 724  | 2292067         | 1,905,592                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL EL PALTO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAMON                 | AMAZONAS     | OBRA                | 3,612,069.46          | 3,349,299.66                      | 0.00       | 0.00               | 92.73%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 725  | 2290071         | 436,724                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS DE YANAMACHAY, CASHASH, COCHAPATA, MILPO, Y JIRCACANCHA, PROVINCIA DE HUAMALIES - HUANUCO                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMALIES - LLATA | HUANUCO      | OBRA                | 4,823,483.25          | 4,790,329.90                      | 0.00       | 0.00               | 99.31%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 726  | 2193192         | 1,551,843                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS EN LA LOCALIDAD DE GUELLGASH, DISTRITO DE CHURUBAMBA - HUANUCO - HUANUCO                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHURUBAMBA         | HUANUCO      | OBRA                | 2,824,578.82          | 2,643,093.11                      | 0.00       | 0.00               | 93.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 727  | 2154583         | 1,140,857                      | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL CENTRO POBLADO DE TOTORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA              | CUSCO        | OBRA                | 2,882,974.46          | 2,882,974.46                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 728  | 2226146         | 7,077,895                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LAS COMUNIDADES DE VISTA FLORIDA, PARTE ALTA NORTE, SAN ANTONIO, FALLAS Y PORVENIR, DISTRITO DE FLORIDA - BONGARA - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE FLORIDA               | AMAZONAS     | OBRA                | 22,141,268.57         | 21,835,959.63                     | 258,379.00 | 233,339.19         | 99.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 729  | 2082789         | 2,628,781                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA DE POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE QUEROPALCA, DISTRITO DE QUEROPALCA - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROPALCA         | HUANUCO      | OBRA                | 4,672,218.77          | 4,629,862.15                      | 0.00       | 0.00               | 99.09%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 730  | 2295021         | 457,926                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRHULICO EN LAS LOCALIDADES DE CHALLHUAS Y HUANTARO, DISTRITO DE ACOSTAMBO - TAYACAJA - HUANCVELICA                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ACOSTAMBO          | HUANCVELICA  | OBRA                | 1,579,755.48          | 1,578,984.88                      | 0.00       | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 731  | 2166115         | 565,143                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO CERRO GRANDE, DISTRITO DE COCHORCO - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COCHORCO              | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,888,717.41          | 2,888,716.74                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 732  | 2325903         | 2,103,812                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO CON PTAR EN LA LOCALIDAD DE EXPANSION-COBRIZA DEL CC.PP. PAMPALCA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CORIS, PROVINCIA DE CHURCAMPAM-HUANCVELICA                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO<br>DE CORIS | HUANCVELICA  | OBRA                | 3,616,353.87          | 3,395,172.11                      | 0.00       | 0.00               | 93.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 733  | 2184354         | 3,268,916                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO CUTAXI - CASERIO EL PROGRESO Y CASERIO DE YANTAYO, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CONCHAN               | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,824,879.56          | 4,807,378.18                      | 0.00       | 0.00               | 99.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 734  | 2194451         | 2,955,185                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD NATIVA ROABOYA NATIVA, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI -LORETO                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PADRE<br>MARQUEZ      | LORETO       | OBRA                | 4,274,598.22          | 4,273,987.50                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 735  | 2214755         | 1,542,066                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO DE MATACANCHA, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES         | HUANUCO      | OBRA                | 2,210,119.63          | 2,160,961.09                      | 6,000.00   | 6,000.00           | 98.05%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 736  | 2331246         | 3,238,411                      | PNSR                | CREACION DE UNIDADES BASICAS SANITARIAS CON BIODIGESTORES EN LAS LOCALIDADES DE REJOPAMPA, SIMON MAYO,YAYAPAMPA,ERAPAMPA Y PACCHA BAJA, DISTRITO DE PACCHA - CHOTA - CAJAMARCA                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PACCHA                | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,656,301.91          | 4,626,299.10                      | 0.00       | 0.00               | 99.36%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 737  | 2246498         | 1,789,491                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SISTEMA DE SANEAMIENTO DEL CASERIO DE PALAMBE, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SALLIQUE              | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,586,415.27          | 2,556,414.94                      | 0.00       | 0.00               | 98.84%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 738  | 2215865         | 1,475,815                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGÜE, TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CCARHUAYO, DISTRITO DE CCARHUAYO, PROVINCIA DE QUISPICANCHI - CUSCO                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CCARHUAYO          | CUSCO        | OBRA                | 3,025,147.12          | 3,024,699.83                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |          |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>EJECUTORA                                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022 | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 739  | 2167014         | 1,051,280                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO BASICO ANEXO SAN MIGUEL DE LUVIN, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS                     | AMAZONAS     | OBRA                | 2,171,658.13          | 2,116,608.25                      | 0.00     | 0.00               | 97.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 740  | 2286291         | 1,482,829                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE VITUYA Y LETRINIZACION DE CACTRON, ESTANCIA Y CORRALES, DISTRITO DE CHILIQUN - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHILIQUN                           | AMAZONAS     | OBRA                | 2,171,628.74          | 2,171,628.74                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 741  | 2287878         | 4,516,156                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA ZONA RURAL DE LA LOCALIDAD DE COPANI, DISTRITO DE COPANI - YUNGUYO - PUNO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COPANI                             | PUNO         | OBRA                | 7,664,530.90          | 7,540,469.17                      | 0.00     | 0.00               | 98.38%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 742  | 2332419         | 4,139,543                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CON BIODIGESTORES DE LOS CASERIOS WADINGTON ALTO, WADINGTON BAJO, BOCA DE TIGRE, JACOBITA Y BORIS DEL CENTRO POBLADO PAMPAGRANDE, DISTRITO DE CHONGOYAPE - CHICLAYO - LAMBAYEQUE | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHONGOYAPE                      | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 6,977,852.01          | 6,950,030.33                      | 0.00     | 0.00               | 99.60%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 743  | 2187713         | 3,747,337                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 06 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE HEROES ALBARRACIN CHUCATAMANI - TARATA - TACNA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL HEROES<br>ALBARRACIN -<br>CHUCATAMANI | TACNA        | OBRA                | 13,171,823.36         | 12,789,745.12                     | 0.00     | 0.00               | 97.10%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 744  | 2332808         | 4,334,182                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE USAMASANGA Y MARAYBAMBA BAJO, PROVINCIA DE SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SIHUAS                            | ANCASH       | OBRA                | 4,375,460.35          | 4,333,651.70                      | 0.00     | 0.00               | 99.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 745  | 2286089         | 4,867,504                      | PNSR                | INSTALACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INST. DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS LOCALIDADES DE EL CEDRO, TILLAPAMPA, EL MOLINO, LA ACHIRA, EL TRIUNFO Y LA PORTADA, DISTRITO DE PULAN - SANTA CRUZ - CAJAMARCA                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PULAN                              | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,734,722.94          | 4,678,392.33                      | 0.00     | 0.00               | 98.81%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 746  | 2310437         | 7,304,195                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE SARAMURO - RIO MARAÑÓN, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                           | LORETO       | OBRA                | 13,977,016.57         | 13,649,515.24                     | 0.00     | 0.00               | 97.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 747  | 2302295         | 863,081                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DE LOS SECTORES DE ACOBAMBA, CCALO CCALO, CCOTANTA Y CCOLLO, DISTRITO DE SAN JUAN DE CHACNA - AYMARAE - APURIMAC                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE CHACÑA              | APURÍMAC     | OBRA                | 2,181,402.49          | 2,169,662.08                      | 0.00     | 0.00               | 99.46%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 748  | 2235874         | 4,066,631                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ELAMBITO DE LA C.C. UNION KORA, DISTRITO DE LIVITACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LIVITACA                           | CUSCO        | OBRA                | 6,223,898.93          | 6,128,898.93                      | 0.00     | 0.00               | 98.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 749  | 2293104         | 1,312,710                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO OTUCCHO, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CUMBA                              | AMAZONAS     | OBRA                | 2,650,420.08          | 2,595,180.69                      | 0.00     | 0.00               | 97.92%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 750  | 2276290         | 1,680,185                      | PNSR                | CREACION DE SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE GASHAMPAMPA, DISTRITO DE SAN MIGUEL DE CAURI - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MIGUEL DE CAURI             | HUANUCO      | OBRA                | 2,295,552.00          | 2,295,552.00                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 751  | 2310465         | 2,407,205                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN EL CENTRO POBLADO DE MALLQUI, DISTRITO DE AIJA, PROVINCIA DE AIJA - ANCASH                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE AIJA                              | ANCASH       | OBRA                | 2,521,934.29          | 2,428,490.50                      | 0.00     | 0.00               | 96.29%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 752  | 2051902         | 3,432,386                      | PNSR                | INSTALACION AGUA Y DESAGUE EN LA COMUNIDAD DE PUCAURQUILLO, DISTRITO DE PEVAS, PROVINCIA DE MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PEVAS                              | LORETO       | OBRA                | 3,554,087.31          | 3,343,111.29                      | 0.00     | 0.00               | 94.06%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 753  | 2296213         | 2,606,489                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE MAGDALENA, CANGASH, HUILLIN, VILLA SAN JUAN Y PARSUL, DISTRITO DE MAGDALENA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MAGDALENA                       | AMAZONAS     | OBRA                | 4,931,278.89          | 4,605,099.13                      | 0.00     | 0.00               | 93.39%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 754  | 2288786         | 1,313,528                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE TINGO CHICO Y GARACASHA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUQUIS                            | HUANUCO      | OBRA                | 2,692,668.89          | 2,692,668.06                      | 0.00     | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 755  | 2337232         | 5,091,826                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE EL CEREZO, LA PRIMAVERA, MAGUNCHAL, MOROCHAL, SANTA CRUZ, PUEBLO NUEVO Y SANTA ROSA DE PAGPA, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JAMALCA                            | AMAZONAS     | OBRA                | 8,416,622.49          | 8,335,201.42                      | 0.00     | 0.00               | 99.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 756  | 2209336         | 1,621,708                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE CAYCONI, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                            | PUNO         | OBRA                | 4,442,254.10          | 4,404,939.43                      | 0.00     | 0.00               | 99.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                    |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                       | UNIDAD<br>EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 757  | 2273147         | 2,618,361                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE PARARIN, DISTRITO DE PARARIN - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARARIN              | ANCASH       | OBRA                | 2,673,920.79          | 2,278,821.93                      | 353,596.00   | 0.00               | 85.22%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 758  | 2271172         | 3,964,598                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CASERIO EL ARENAL, DISTRITO DE SANTO TOMAS - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS       | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,365,662.36          | 5,290,290.61                      | 0.00         | 0.00               | 98.60%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 759  | 2333318         | 8,519,868                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN LAS COMUNIDADES LA GRANJA, LA IRACA, MARAY, EL AYURAN, EL SAUCE, EL OBRAJE, EL PORVENIR, CHECOS Y SHANQUIHUA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTO         | CAJAMARCA    | OBRA                | 14,890,174.98         | 14,429,421.53                     | 1,405,033.00 | 0.00               | 96.91%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 760  | 2290574         | 2,539,400                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL EN LAS COMUNIDADES DE MONTE SINAI, ALTO UNINI, VISTA ALEGRE Y PIRIARI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNIN                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RIO TAMBO            | JUNIN        | OBRA                | 6,349,004.24          | 6,281,813.61                      | 0.00         | 0.00               | 98.94%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 761  | 2268293         | 140,003                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CHONTACANCHA, DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCavelica                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCHONGA             | HUANCavelica | OBRA                | 4,460,043.41          | 4,460,040.25                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 762  | 2261525         | 1,612,469                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO EN EL CASERÍO DE FRANCISCO BOLOGNESI, DISTRITO DE CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHALACO              | PIURA        | OBRA                | 2,824,426.25          | 2,619,996.88                      | 100,000.00   | 100,000.00         | 96.30%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 763  | 2333575         | 586,172                        | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE MUNAY PATA, YURAC KCASA, PATIQUILLA Y CHARANDERA DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE OCORURO, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCORURO              | CUSCO        | OBRA                | 4,012,025.23          | 3,743,324.05                      | 170,528.00   | 169,910.86         | 97.54%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 764  | 2303207         | 453,406                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LA DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE YACUCATINA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JUAN<br>GUERRA       | SAN MARTIN   | OBRA                | 1,195,744.19          | 1,193,969.90                      | 0.00         | 0.00               | 99.85%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 765  | 2276883         | 573,530                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE KENAMARI BAJO Y PUKATORRE, DISTRITO DE LLALLI - MELGAR - PUNO                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLALLI               | PUNO         | OBRA                | 1,536,665.27          | 1,535,097.95                      | 0.00         | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 766  | 2310096         | 601,141                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD EL PROGRESO, DISTRITO DE SAN JOSE DEL ALTO - JAEN - CAJAMARCA                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JOSE<br>DEL ALTO | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,610,472.82          | 1,566,201.22                      | 0.00         | 0.00               | 97.25%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 767  | 2286191         | 798,602                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN EL ANEXO YURAC YACU, DISTRITO DE PIAS, PROVINCIA DE PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PIAS                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,019,106.64          | 2,007,696.01                      | 0.00         | 0.00               | 99.43%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 768  | 2236610         | 859,966                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL ANEXO DE SAN JOSÉ, DISTRITO DE BOLIVAR, PROVINCIA DE SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BOLIVAR              | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,268,511.53          | 2,247,495.16                      | 0.00         | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 769  | 2339911         | 2,047,397                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOCALIDADES DE PALMAPAMPA Y MANCHARA, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TABACONAS         | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,836,360.75          | 3,471,892.02                      | 0.00         | 0.00               | 90.50%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | SI                           |
| 770  | 2292549         | 2,980,924                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE SAN BARTOLOME, AMPICHA Y COJELA, DISTRITO DE CAMINACA - AZANGARO - PUNO                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAMINACA             | PUNO         | OBRA                | 5,428,160.73          | 5,424,726.15                      | 0.00         | 0.00               | 99.94%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | NO                           |
| 771  | 2336130         | 4,757,145                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACION DE LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE CCAPI Y LOS SECTORES DE: VISTA ALEGRE Y CCALLANCHA, DISTRITO DE CCAPI, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CCAPI                | CUSCO        | OBRA                | 9,679,523.36          | 9,484,781.34                      | 34,268.00    | 34,267.02          | 98.34%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 772  | 2272056         | 464,942                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS DE ARRASTRE HIDRAULICO CON BIODIGESTORES EN EL CASERIO DE SUCCHA ALTA, DISTRITO DE QUEROCOTILLO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>QUEROCOTILLO      | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,262,749.63          | 1,251,473.57                      | 0.00         | 0.00               | 99.11%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 773  | 2249572         | 554,021                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE MONTERREY, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINCHAO             | HUANUCO      | OBRA                | 1,473,763.79          | 1,442,762.68                      | 0.00         | 0.00               | 97.90%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 774  | 2280254         | 1,757,215                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN LA CC. NN. TUMBUYA, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAHUANIA             | UCAYALI      | OBRA                | 3,050,720.13          | 2,817,107.95                      | 0.00         | 0.00               | 92.34%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD<br>EJECUTORA                               | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 775  | 2246051         | 492,001                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL CASERIO DE OCORURO-PICHUNCHUCO, DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTIAGO DE CHUCO     | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,233,130.00          | 3,106,926.40                      | 0.00      | 0.00               | 96.10%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 776  | 2330806         | 517,812                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ DE SOCOS, DISTRITO DE CHUNGUI LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA                | 3,411,172.76          | 3,369,544.35                      | 0.00      | 0.00               | 98.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 777  | 2204006         | 915,263                        | PNSR                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE POQUE, DISTRITO DE PUNOS - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PUÑOS                  | HUANUCO      | OBRA                | 6,007,146.15          | 6,003,751.68                      | 0.00      | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 778  | 2260922         | 867,981                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCHIRI, SAN AGUSTIN DE CANAL, MOTOYPAMPA, CCORONTA, CHISE, ACHACONTA, ORERCCO, CACTA, CUCUPA, ULLPUTO,ANCULLO MARCA, ANAHUASI DEL DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE GRAU - CHUQUIBAMBILLA | APURÍMAC     | OBRA                | 5,790,919.84          | 5,660,472.05                      | 0.00      | 0.00               | 97.75%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 779  | 2237525         | 1,007,250                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO ELADIO TAPULLIMA Y ANEXOS, DISTRITO DE SAN JOSE DE SISA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE EL DORADO             | SAN MARTIN   | OBRA                | 6,511,565.71          | 6,440,814.14                      | 0.00      | 0.00               | 98.91%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 780  | 2333609         | 783,314                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL DE LA LOCALIDAD DE CHECCASA Y SECTOR CHILCAPAMPA, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA   | APURÍMAC     | OBRA                | 2,119,881.65          | 2,021,792.12                      | 0.00      | 0.00               | 95.37%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 781  | 2340738         | 1,590,568                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE AMOCA Y VISCACHAYOCC, DISTRITO DE JUSTO APU SAHUARAURA - AYMARAES - APURIMAC                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUSTO APU SAHUARAURA   | APURÍMAC     | OBRA                | 2,841,403.29          | 2,678,480.65                      | 0.00      | 0.00               | 94.27%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 782  | 2194569         | 3,303,904                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE NUEVO SAN JUAN, DISTRITO DE EL PORVENIR - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE EL PORVENIR            | SAN MARTIN   | OBRA                | 5,800,944.90          | 5,456,323.80                      | 0.00      | 0.00               | 94.06%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 783  | 2330745         | 495,058                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE UNION PROGRESO TORRE, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA                | 1,329,215.36          | 1,289,215.36                      | 0.00      | 0.00               | 96.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 784  | 2290908         | 854,981                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD DE COMBUCO, DISTRITO DE QUILCAPUNCU - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE QUILCAPUNCU            | PUNO         | OBRA                | 2,261,515.00          | 2,252,083.68                      | 9,433.00  | 0.00               | 99.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 785  | 2339308         | 3,341,396                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN CCASANCA, CAPILLAYOC, LUCRE, TACLLA, APOLIMA Y CCOCHACCOCHA - DISTRITO DE CURASCO, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CURASCO                | APURÍMAC     | OBRA                | 5,801,035.00          | 3,771,273.21                      | 56,444.00 | 0.00               | 65.01%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 786  | 2330667         | 980,993                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO SAUCE DE ALTO URUYA EN LA LOCALIDAD DE NESHUYA, DISTRITO DE IRAZOLA - PADRE ABAD - UCAYALI                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE NESHUYA                | UCAYALI      | OBRA                | 1,072,874.31          | 1,003,652.28                      | 0.00      | 0.00               | 93.55%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 787  | 2289046         | 501,957                        | PNSR                | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE QUISHA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                       | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO            | HUANUCO      | OBRA                | 1,402,345.85          | 1,402,345.79                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 788  | 2286984         | 559,388                        | PNSR                | INSTALACION DE CONEXIONES INTRADOMICILIARIAS DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE ISIPAMPA, DISTRITO DE JACAS CHICO - YAROWILCA - HUANUCO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JACAS CHICO            | HUANUCO      | OBRA                | 1,540,283.38          | 1,540,283.08                      | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 789  | 2309917         | 1,395,115                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PARASPAMPA, SAN FRANCISCO DE CUCHICANCHA Y SAN MARTIN DE ANDARACCAY, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                 | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ACOCRO                 | AYACUCHO     | OBRA                | 7,637,367.38          | 7,579,037.44                      | 0.00      | 0.00               | 99.24%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 790  | 2319278         | 2,525,014                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA PARA EL CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS, EN EL CENTRO POBLADO DE COYONA Y ANEXOS YUMBE, LA HUACA Y LOMA FRÍA , DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CANCHAQUE              | PIURA        | OBRA                | 4,527,678.53          | 4,383,650.95                      | 0.00      | 0.00               | 96.82%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 791  | 2332974         | 3,571,770                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE GUAYAQUIL Y LOS ANEXOS DE TORRE RUMI, CASERVINE NORTE Y CASERVINE SUR, DISTRITO DE SIVIA - HUANTA - AYACUCHO                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SIVIA                  | AYACUCHO     | OBRA                | 7,274,988.48          | 6,933,162.21                      | 0.00      | 0.00               | 95.30%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 792  | 2330788         | 860,154                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE QARIN, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUNGUI                | AYACUCHO     | OBRA                | 2,279,984.81          | 2,239,984.81                      | 0.00      | 0.00               | 98.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 793  | 2289110         | 894,208                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE HUAMANRURO, CHILLCAPATA Y ACCOPUNCO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CORMA LLANZACORMA - DISTRITO DE ACOS, PROVINCIA DE ACOMAYO - CUSCO                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOS                    | CUSCO        | OBRA                | 2,414,166.29          | 2,403,040.62                      | 0.00       | 0.00               | 99.54%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 794  | 2308143         | 2,197,521                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CENTRO POBLADO DE MAYA, DISTRITO DE CARHUAZ, PROVINCIA DE CARHUAZ - ANCASH                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CARHUAZ                | ANCASH       | OBRA                | 3,824,415.13          | 3,557,112.46                      | 0.00       | 0.00               | 93.01%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 795  | 2319485         | 3,120,802                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE SANTA ROSA DE CHAGLLA, BUENA VISTA, ACHINCA, JUAN VELASCO ALVARADO, PAMPAMARCA, QUIRCAN CHICO Y ROSAPAMPA, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CHAULAN - HUANUCO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO<br>DE CHAULAN | HUANUCO      | OBRA                | 5,025,239.75          | 4,888,685.33                      | 19,913.00  | 0.00               | 97.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 796  | 2339969         | 3,698,243                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE OGOPAMPA, PAMPACANCHA, PACHACANCHA, YANAN CRUZ Y COCHAMBRA, DISTRITO DE BANOS - LAURICOCHA - HUANUCO                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BAÑOS                   | HUANUCO      | OBRA                | 6,789,110.24          | 6,692,837.63                      | 0.00       | 0.00               | 98.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 797  | 2287532         | 2,644,770                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UBS EN LAS LOCALIDADES DE JIRCAHUASI, AGUA BLANCA - LLANCO, PALTIANAN Y HUARAG, DISTRITO DE CHAGLLA - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAGLLA                 | HUANUCO      | OBRA                | 4,753,081.82          | 4,752,031.04                      | 0.00       | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 798  | 2292179         | 4,564,818                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE PUERTO MAYO, NUEVO TIRINCAVINI, OTARI COLONOS Y OTARI NATIVOS DEL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYO, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHARI                 | CUSCO        | OBRA                | 10,814,497.30         | 10,505,955.84                     | 229,656.00 | 229,655.25         | 99.27%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 799  | 2199269         | 2,420,915                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE ANCAMARCA, AHUA, MICHEQ, QOPAYOCC, TUCUBAMBA PAROBAMBA; HUALLHUAPAMPA Y PITECC, DISTRITO DE LUIS CARRANZA - LA MAR - AYACUCHO                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LUIS<br>CARRANZA        | AYACUCHO     | OBRA                | 4,214,679.78          | 4,179,290.16                      | 0.00       | 0.00               | 99.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 800  | 2329520         | 4,053,447                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE SANTA CRUZ DE INYACC Y ANEXOS DE PONGORA Y CHANGARA, DISTRITO DE HUARIBAMBA - TAYACAJA - HUANCANELICA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUARIBAMBA           | HUANCANELICA | OBRA                | 8,199,887.00          | 8,161,220.90                      | 0.00       | 0.00               | 99.53%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 801  | 2248246         | 2,650,142                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SINA, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SINA                    | PUNO         | OBRA                | 4,631,189.91          | 4,536,259.85                      | 0.00       | 0.00               | 97.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 802  | 2314563         | 1,196,377                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL EN LA PARCIALIDAD DE QUESCA, DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MELGAR -<br>AYAVIRI    | PUNO         | OBRA                | 2,460,885.42          | 2,460,885.40                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 803  | 2209723         | 6,802,960                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA FAMILIAR DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES Y PARCIALIDADES DE LA ZONA JORGE BASADRE Y ZONA LAGO, DISTRITO DE HUANCANE, PROVINCIA DE HUANCANE - PUNO                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCANE            | PUNO         | OBRA                | 17,801,554.91         | 17,709,215.97                     | 0.00       | 0.00               | 99.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 804  | 2378010         | 3,418,439                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y EL SISTEMA DE DESAGÜE DE LA LOCALIDAD DE CUNINICO, DISTRITO DE URARINAS - LORETO - LORETO                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE URARINAS                | LORETO       | OBRA                | 8,262,330.89          | 6,921,635.11                      | 0.00       | 0.00               | 83.77%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 805  | 2316519         | 3,704,685                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES ROSAMAYO Y PAMPA GRANDE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN                | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,999,585.69          | 3,809,949.34                      | 0.00       | 0.00               | 95.26%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 806  | 2240934         | 3,411,617                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE TAURIJA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAURIJA                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,857,503.58          | 6,852,228.14                      | 0.00       | 0.00               | 99.92%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 807  | 2342430         | 3,284,122                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE CANAYRE - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CANAYRE                 | AYACUCHO     | OBRA                | 6,538,845.77          | 6,498,845.53                      | 0.00       | 0.00               | 99.39%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 808  | 2308189         | 1,443,199                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD NATIVA TUTUMBEROS Y ANEXO EL TAYU, DISTRITO DE ARAMANGO - BAGUA - AMAZONAS                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ARAMANGO             | AMAZONAS     | OBRA                | 5,062,312.05          | 4,755,021.75                      | 0.00       | 0.00               | 93.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 809  | 2180789         | 1,100,319                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE PUEBLO NUEVO, DISTRITO DE YAMON - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAMON                   | AMAZONAS     | OBRA                | 3,581,766.69          | 3,548,443.79                      | 0.00       | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 810  | 2340455         | 786,634                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN CASERIOS DISPERSOS DE LAS LOCALIDADES DE SACCAPÍ, ANACCHUASI, PALACCRA Y ACCOPATA, DISTRITO DE PILPICHACA - HUAYTARA - HUANCANELICA                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PILPICHACA              | HUANCANELICA | OBRA                | 1,747,106.36          | 1,705,068.15                      | 0.00       | 0.00               | 97.59%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 811  | 2338287         | 1,077,996                      | PNSR                | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE TINCUY, CCACHI Y YANAMONTE, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UCHURACCAY                 | AYACUCHO     | OBRA                | 2,194,989.51          | 2,134,931.32                      | 0.00       | 0.00               | 97.26%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 812  | 2338427         | 1,556,086                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO SAN JOSE DE JAPAIME, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONDORCANQUI - NIEVA      | AMAZONAS     | OBRA                | 1,594,769.81          | 1,594,769.81                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 813  | 2337424         | 2,000,290                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA CC.NN. BAJO CACHIACO DEL DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONDORCANQUI - NIEVA      | AMAZONAS     | OBRA                | 3,855,342.16          | 3,855,342.16                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 814  | 2327089         | 1,143,973                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE YAHUANDUZ, LOS HUARAPOS Y NUEVA ESPERANZA, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CANCHIQUE                  | PIURA        | OBRA                | 3,723,870.23          | 3,633,751.82                      | 0.00       | 0.00               | 97.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 815  | 2307079         | 4,204,894                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE HUMANHUAUCO, DISTRITO DE SAN LUIS, PROVINCIA DE CARLOS FERMIN FITZCARRALD - ANCASH                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CARLOS<br>FERMIN FITZCARRALD | ANCASH       | OBRA                | 9,061,518.92          | 8,374,721.92                      | 655,532.00 | 655,530.57         | 99.65%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 816  | 2300983         | 1,699,596                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE HUARANHUAY,, DISTRITO DE ANDAYMARCA - TAYACAJA - HUANCANELICA                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDAYMARCA                 | HUANCANELICA | OBRA                | 2,997,710.87          | 2,980,687.96                      | 0.00       | 0.00               | 99.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 817  | 2312372         | 931,872                        | PNSR                | INSTALACION DEL SANEAMIENTO BASICO DEL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNIDAD DE DURAZNUYOC DISTRITO DE ANDAYMARCA, DISTRITO DE DANIEL HERNANDEZ - TAYACAJA - HUANCANELICA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDAYMARCA                 | HUANCANELICA | OBRA                | 959,872.17            | 952,600.91                        | 0.00       | 0.00               | 99.24%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 818  | 2282844         | 786,470                        | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE LLUSTA Y CASANA, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA                 | PUNO         | OBRA                | 5,060,122.00          | 4,976,831.09                      | 0.00       | 0.00               | 98.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 819  | 2335507         | 5,750,359                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE EL MONTE, PICUY, CAJACO, CASCADÉN, DOS RIOS, LA LIBERTAD Y MARAMPAMPA, DISTRITO DE CATACHE, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANTA<br>CRUZ                | CAJAMARCA    | OBRA                | 15,009,893.42         | 14,968,622.85                     | 0.00       | 0.00               | 99.73%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 820  | 2304914         | 3,073,749                      | PNSR                | CREACION, MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS CINCO LOCALIDADES DE LAS LOCALIDADES DE CONOBAMBA, YESO TACANA, PORVENIR, BUENOS AIRES DE OCUPAMPA, VIRGEN GRANDE DE QUILLIN DISTRITO RIPAN, PROVINCIA DE DOS DE MAYO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE DOS DE<br>MAYO               | HUANUCO      | OBRA                | 5,431,650.27          | 5,399,170.28                      | 0.00       | 0.00               | 99.40%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 821  | 2304482         | 2,314,406                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DEL CASERIO EL ROSAL, PARUQUE BAJO Y NUEVO PERU, DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JULCAN                       | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,060,071.49          | 4,057,423.98                      | 0.00       | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 822  | 2201545         | 2,164,802                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN DOCE ANEXOS DEL CENTRO POBLADO DE CHONTACA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOCRO                        | AYACUCHO     | OBRA                | 11,443,937.15         | 10,178,720.09                     | 0.00       | 0.00               | 88.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 823  | 2333459         | 386,134                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE ALTOMAYO, CHOCO Y HUAMBICHE, DISTRITO DE YAMANGO - MORROPON - PIURA                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAMANGO                       | PIURA        | OBRA                | 2,833,121.73          | 2,554,043.36                      | 243,044.00 | 234,658.90         | 98.43%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 824  | 2320729         | 544,966                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERIOS: PUEMBOL, HUIÑAL Y SAN FRANCISCO UCHUMARCA, DISTRITO DE UCHUMARCA - BOLIVAR - LA LIBERTAD                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UCHUMARCA                  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,321,957.85          | 3,321,954.65                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 825  | 2303494         | 511,896                        | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO DE CHUACHI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION                      | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,439,134.02          | 3,439,134.02                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 826  | 2284058         | 630,699                        | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE ORCOYO, MUCHUMA Y LISANI, DISTRITO DE SANTA ROSA - EL COLLAO - PUNO                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA                 | PUNO         | OBRA                | 4,181,111.34          | 4,128,837.78                      | 0.00       | 0.00               | 98.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 827  | 2277606         | 1,300,413                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE AGUA BLANCA Y MUYOC, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SOROCHUCO                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,775,796.17          | 5,680,767.32                      | 16,911.00  | 0.00               | 98.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 828  | 2328938         | 885,034                        | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CC.NN. DE SANTA ROSA DE PAGKINTSA, DISTRITO DE NIEVA, PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONDORCANQUI - NIEVA      | AMAZONAS     | OBRA                | 5,833,809.93          | 5,820,615.90                      | 0.00       | 0.00               | 99.77%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                           | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 829  | 2302401         | 388,447                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DEL CASERIO CORRALPAMPA, DISTRITO DE HUALGAYOC - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUALGAYOC    | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,728,624.02          | 2,523,379.58                      | 0.00         | 0.00               | 92.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 830  | 2176386         | 1,238,448                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CHURUZAPA, DISTRITO DE RUMISAPA, PROVINCIA DE LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RUMISAPA        | SAN MARTIN   | OBRA                | 6,444,684.60          | 6,323,191.92                      | 0.00         | 0.00               | 98.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 831  | 2292580         | 1,144,746                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN EL CASERIO PUEBLO LIBRE, DISTRITO DE SAN JUAN - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN        | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,204,644.67          | 1,167,110.17                      | 0.00         | 0.00               | 96.88%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 832  | 2286802         | 2,877,559                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO LA COLCA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO        | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,037,567.54          | 3,934,255.00                      | 0.00         | 0.00               | 97.44%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 833  | 2197165         | 2,578,172                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES CHUCHUHUASI, LA FLORIDA, EL HIGUERÓN, LA LIMA, SECTORES SANTA CRUZ, HUADILLO, SAN MIGUEL, LA CATAHUA, DISTRITO DE CHIRINOS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIRINOS        | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,209,460.47          | 6,209,092.14                      | 0.00         | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 834  | 2322305         | 609,710                        | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE SANTA TERESA I ZONA, DISTRITO DE YAVARI - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAVARI          | LORETO       | OBRA                | 4,061,792.89          | 3,823,565.36                      | 0.00         | 0.00               | 94.13%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 835  | 2301862         | 2,366,713                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE RANRACANCHA, QOCHAPUNCO, CONCAHUAYLLA, ORCCUNCHUPA, TINCO, VILLA VISTA, QASANCCAY, MUTUYNIYOCC, REMILLAYOCC, HUAYUNCHOCCLO, QANCCAYLLO, VIZCACHAYOCC, HUAYLLAPAMPA, ACCOMACHAY, QASACRUZ, PUCALOMA Y GEMUNO DE LA COMUNIDAD DE YAVARI - DISTRITO DE YAVARI - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VINCHOS         | AYACUCHO     | OBRA                | 15,553,291.00         | 15,389,773.76                     | 0.00         | 0.00               | 98.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 836  | 2304361         | 759,952                        | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE KAMIT EN TSA, DISTRITO DE RIO SANTIAGO - CONDORCANQUI - AMAZONAS                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RIO<br>SANTIAGO | AMAZONAS     | OBRA                | 3,279,800.33          | 3,091,265.39                      | 0.00         | 0.00               | 94.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 837  | 2330144         | 409,707                        | PNSR                | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE LIBERTAD - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NAPO            | LORETO       | OBRA                | 2,697,368.47          | 2,646,599.51                      | 0.00         | 0.00               | 98.12%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 838  | 2325800         | 1,374,030                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE CHOCOCIRCA, LA UNIÓN, LA PACCHA ALTA, YURACMARCA, LICUPAMPA, AGUA BLANCA Y CHENTÉN, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAMBOS         | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,188,312.13          | 9,188,311.73                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 839  | 2330066         | 380,251                        | PNSR                | CREACION DE SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE TUTAPISHCO - RIO NAPO, DISTRITO DE NAPO - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NAPO            | LORETO       | OBRA                | 2,561,591.47          | 2,464,415.64                      | 0.00         | 0.00               | 96.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 840  | 2339193         | 2,294,902                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO MEDIANTE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE NUEVO PROGRESO Y ALTO TUDISHAMA, DISTRITO DE SHATOJA - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SHATOJA         | SAN MARTIN   | OBRA                | 2,695,604.65          | 2,561,675.20                      | 0.00         | 0.00               | 95.03%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 841  | 2290073         | 4,832,605                      | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN CINCO LOCALIDADES, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINUA          | AYACUCHO     | OBRA                | 4,866,786.13          | 4,832,604.83                      | 0.00         | 0.00               | 99.30%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 842  | 2238116         | 1,215,017                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN 15 SECTORES DE LA COMUNIDAD CAMPESINA CHAUPIMAYO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SUYCKUTAMBO  | CUSCO        | OBRA                | 4,011,133.93          | 3,999,328.09                      | 0.00         | 0.00               | 99.71%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 843  | 2188553         | 1,798,216                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE EXCRETAS EN EL CENTRO POBLADO DE HANAC AYLLO (SECTORES ESCALERA, IÑA PAMPA Y LEVITA), DISTRITO DE AYAPATA - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AYAPATA         | PUNO         | OBRA                | 9,495,706.64          | 9,462,993.84                      | 0.00         | 0.00               | 99.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 844  | 2239651         | 1,183,046                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS ANEXOS DE HUAYO GRANDE Y HUAYO CHICO, PUCURHUAY, IÑIRQUIPATA, HUASCARO PATIS Y TAMBORACCAY DEL DISTRITO DE CURPAHUASI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CURPAHUASI   | APURÍMAC     | OBRA                | 4,975,840.87          | 4,975,840.38                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 845  | 2300788         | 2,683,181                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE CCORICHICHINA, PALLCCA CHICO, YANARICO, TENERERIA Y HUAYCHUPATA DEL DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLATI       | APURÍMAC     | OBRA                | 5,050,959.00          | 5,050,959.00                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 846  | 2193624         | 3,282,219                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LOS C.P. SELVA DE ORO, C.P. FE Y ALEGRIA Y 14 COMUNIDADES Y ANEXOS DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - JUNIN                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SATIPO         | JUNIN        | OBRA                | 17,338,787.64         | 15,023,856.02                     | 2,283,396.00 | 402,890.02         | 88.97%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                        | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 847  | 2209227         | 448,345                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE MATRIZ SORATIRA DEL, DISTRITO DE SAN ANTON - AZANGARO - PUNO                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN ANTON                                    | PUNO          | OBRA                | 1,209,563.00          | 1,209,562.96                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 848  | 2300749         | 1,172,439                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DEL CENTRO POBLADO DE CHOQUE, DISTRITO DE HUEPETUHE, PROVINCIA DE MANU - REGION MADRE DE DIOS                                                                                                                                                       | GOBIERNO REGIONAL<br>MADRE DE DIOS                                         | MADRE DE DIOS | OBRA                | 3,941,033.09          | 3,930,535.61                      | 0.00          | 0.00               | 99.73%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 849  | 2153140         | 651,215                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE HUATAPAMPA,ALCAMARINI,CHICURUNI,Y CCOLLPATIRA, DISTRITO DE CRUCERO - CARABAYA - PUNO                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRUCERO                                      | PUNO          | OBRA                | 1,753,149.86          | 1,753,148.07                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 850  | 2306706         | 1,594,456                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE LLACCTAPATA, CHACHASPATA, HUALLHUA Y SACHABAMBA, DISTRITO DE PUCACOLPA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUCACOLPA                                    | AYACUCHO      | OBRA                | 7,140,080.81          | 6,945,248.09                      | 161,433.00    | 161,432.28         | 99.53%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 851  | 2318468         | 1,259,260                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE HUAMBO, PATALLACTA, CARAMPA Y UNYA, DISTRITO DE ALCAMENCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ALCAMENCA                                 | AYACUCHO      | OBRA                | 5,210,688.09          | 5,210,688.09                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 852  | 2300628         | 1,302,628                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRASTRE HIDRÁULICO Y BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE AMPU, JAPURO, SACCANCA, UNOPULLA Y LOROCANI DE LA COMUNIDAD DE CURPIRI, DISTRITO DE COLQUEMARCA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COLQUEMARCA                               | CUSCO         | OBRA                | 5,829,870.01          | 5,085,310.58                      | 732,561.00    | 613,816.33         | 97.76%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 853  | 2317432         | 3,152,350                      | PNSR                | INSTALACION DE CENTROS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL CENTRO BASE, HUASCARCOCHA, SAN PEDRO, NUEVA UNIÓN, BAJO CAÑAFISTO, CENTRO CAÑAFISTO, SANTA ROSA ALTO, ATOCTAMBO, CONGA BLANCA, COLPAMAYO Y PUQUIO, DEL CENTRO POBLADO CUYUMALCA, DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA | REGION CAJAMARCA-<br>CHOTA                                                 | CAJAMARCA     | OBRA                | 14,842,271.09         | 14,661,000.89                     | 1,999,710.00  | 142,450.30         | 99.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 854  | 2201881         | 3,555,199                      | PNSU                | MEJORAMIENTO REDES DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO CENTRO POBLADO PACANGUILLA - DISTRITO DE PACANGA - PROVINCIA DE CHEPEN                                                                                                                                                 | SERVICIO DE AGUA<br>POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE LA<br>LIBERTAD S.A.     | LA LIBERTAD   | OBRA                | 16,419,406.58         | 0.00                              | 0.00          | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 855  | 2238574         | 5,697,215                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CAMPANILLA, DISTRITO DE CAMPANILLA - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CAMPANILLA                                | SAN MARTIN    | OBRA                | 12,926,513.45         | 12,297,067.55                     | 0.00          | 0.00               | 95.13%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 856  | 2117884         | 7,585,702                      | PNSU                | AMPLIACION DE LAS REDES SECUNDARIAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE JUNIN DE LA, PROVINCIA DE JUNIN - JUNIN                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JUNIN                                       | JUNIN         | OBRA                | 17,823,290.08         | 15,913,740.82                     | 53,400.00     | 17,400.00          | 89.38%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 857  | 2235787         | 4,020,122                      | PNSU                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DEL CONO SUR DEL DISTRITO DE HUACHO, PROVINCIA DE HUAURA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                               | EMPRESA MUNICIPAL DE<br>AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO DE<br>HUACHO S.A. | LIMA          | OBRA                | 12,825,627.94         | 0.00                              | 0.00          | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 858  | 2336995         | 3,710,531                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA LOCALIDAD DE COLCA, DISTRITO DE COLCA - VICTOR FAJARDO - AYACUCHO                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLCA                                        | AYACUCHO      | OBRA                | 3,760,531.74          | 3,670,200.02                      | 50,832.00     | 0.00               | 97.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 859  | 2238283         | 7,186,673                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES, DISTRITO DE MIRAFLORES - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MIRAFLORES                                | HUANUCO       | OBRA                | 12,742,066.12         | 9,182,161.40                      | 204,547.00    | 0.00               | 72.06%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 860  | 2190201         | 19,544,750                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA CIUDAD DE MACUSANI, DISTRITO DE MACUSANI, PROVINCIA DE CARABAYA - PUNO                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CARABAYA - MACUSANI                      | PUNO          | OBRA                | 42,618,323.97         | 22,634,803.39                     | 16,623,858.00 | 700,236.73         | 54.75%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 861  | 2270946         | 4,187,998                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS Y LETRINAS EN LOS BARRIOS DE HUARISCA, LA LIBERTAD ALTA Y BARRIO CENTRO, DISTRITO DE HUACRAPUQUIO - HUANCAYO - JUNIN                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUACRAPUQUIO                              | JUNIN         | OBRA                | 6,474,371.85          | 4,960,321.34                      | 717,365.00    | 433,155.38         | 83.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 862  | 2203888         | 3,816,742                      | PNSU                | AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL C.P. DON OSCAR, DISTRITO DE SAN LUIS - CANETE - LIMA                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN LUIS                                     | LIMA          | OBRA                | 4,838,616.89          | 3,378,906.79                      | 1,234,182.00  | 7,500.63           | 69.99%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 863  | 2323266         | 2,298,352                      | PNSU                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES, CARTAGENA,BELLAS ARTES, JUAN VELASCO ALVARADO I,II,III,IV Y V ETAPA DE LA LOCALIDAD DE CONSTITUCION, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CONSTITUCION                              | PASCO         | OBRA                | 183,123,012.63        | 2,282,720.13                      | 449,671.00    | 0.00               | 1.25%                  | En elaboración                   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 864  | 2331669         | 8,879,581                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE EN PACAYCASA, DISTRITO DE PACAYCASA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PACAICASA                                    | AYACUCHO      | OBRA                | 11,861,901.90         | 11,649,939.28                     | 0.00          | 0.00               | 98.21%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                   |                                                               |               |                               | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                                           | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO           | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 865  | 2327367         | 3,189,124                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA AV. MIGUEL GRAU, AV. JHONN F. KENNEDY Y CALLE RAÚL PORRAS BARRENECHEA DEL, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARCONA                         | ICA           | OBRA                          | 3,086,537.10          | 3,086,537.10                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 866  | 2090141         | 16,475,528                     | PNSU                | PROYECTO INTEGRADO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE BAGUA                                                                                                          | GOBIERNO REGIONAL DE<br>AMAZONAS                              | AMAZONAS      | OBRA                          | 199,508,489.55        | 38,776,063.22                     | 1,500,000.00 | 351,833.92         | 19.61%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 867  | 2144191         | 590,311                        | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ., DISTRITO DE SAN JOSE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JOSE                        | LAMBAYEQUE    | OBRA                          | 31,656,158.13         | 16,962,486.00                     | 0.00         | 0.00               | 53.58%                 | En elaboración                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 868  | 2086684         | 7,000,000                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO - CAÑETE                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO                  | LIMA          | OBRA                          | 15,664,051.33         | 5,724,321.24                      | 0.00         | 0.00               | 36.54%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | NO                           |
| 869  | 2335302         | 3,375,038                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE EN LA LOCALIDAD DE CONDURIRI, DISTRITO DE CONDURIRI - EL COLLAO - PUNO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CONDURIRI                       | PUNO          | OBRA                          | 8,528,495.82          | 8,510,384.28                      | 10,100.00    | 0.00               | 99.79%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 870  | 2106401         | 2,907,325                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE IMACITA - BAGUA                                                                | REGION AMAZONAS-<br>GERENCIA SUB REGIONAL<br>BAGUA            | AMAZONAS      | OBRA                          | 9,524,421.17          | 8,827,672.79                      | 12,892.00    | 0.00               | 92.68%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 871  | 2307596         | 2,310,838                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS ANEXOS DEL C.P. CAMINO CHICO, DISTRITO DE PUEBLO NUEVO - ICA - ICA                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUEBLO<br>NUEVO                 | ICA           | OBRA                          | 3,333,197.54          | 3,274,183.78                      | 0.00         | 0.00               | 98.23%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 872  | 2276837         | 6,787,445                      | PNSU                | INSTALACION DE LAS REDES DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE VIVIENDA PROMUVI I DEL DISTRITO EL ALGARROBAL, PROVINCIA DE ILO, REGION MOQUEGUA    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL<br>ALGARROBAL                | MOQUEGUA      | OBRA                          | 28,466,846.00         | 16,130,099.75                     | 382,048.00   | 382,047.48         | 58.00%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 873  | 2217506         | 3,959,140                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA CAPITAL DE CHALLABAMBA, DISTRITO DE CHALLABAMBA - PAUCARTAMBO - CUSCO                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHALLABAMBA                  | CUSCO         | OBRA                          | 10,192,367.50         | 6,216,334.14                      | 3,976,033.00 | 1,024,633.30       | 71.04%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | SI                           |
| 874  | 2379150         | 956,256                        | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LA CIUDAD DE IBERIA, DISTRITO DE IBERIA, PROVINCIA DE TAHUAMANU, REGION DE MADRE DE DIOS | GOBIERNO REGIONAL<br>MADRE DE DIOS                            | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO            | 32,384,793.52         | 0.00                              | 956,256.00   | 0.00               | 0.00%                  | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | NO                           |
| 875  | 2047397         | 15,908,116                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE LAREDO, DISTRITO DE LAREDO, PROVINCIA DE TRUJILLO - LA LIBERTAD                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LAREDO                          | LA LIBERTAD   | OBRA                          | 38,553,306.47         | 38,486,220.68                     | 0.00         | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 876  | 2079224         | 2,546,105                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICION FINAL DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE RUPA RUPA                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LEONCIO<br>PRADO - RUPA RUPA   | HUANUCO       | EXPEDIENTE TÉCNICO<br>(SALDO) | 364,225,846.96        | 34,016,049.73                     | 1,601,410.00 | 0.00               | 9.34%                  | En elaboración                    | ACTIVO                                    | SI                           |
| 877  | 2310742         | 3,676,243                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LAS REDES AGUA Y DESAGUE DE LA AMPLIACION CIUDAD NUEVA, DISTRITO DE CIUDAD NUEVA - TACNA - TACNA                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CIUDAD<br>NUEVA                 | TACNA         | OBRA                          | 9,070,596.19          | 7,274,751.23                      | 0.00         | 0.00               | 80.20%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 878  | 2114411         | 5,605,697                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AA.HH. SANTA ROSA, SECTORES 1, 2, 4 Y 5 DISTRITO DE PIURA, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL VEINTISEIS DE<br>OCTUBRE           | PIURA         | OBRA                          | 10,035,940.88         | 8,246,269.20                      | 789,286.00   | 0.00               | 82.17%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | NO                           |
| 879  | 2173712         | 3,546,943                      | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ZEPITA, DISTRITO DE ZEPITA - CHUCUITO - PUNO                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ZEPITA                          | PUNO          | OBRA                          | 9,047,357.00          | 3,564,293.14                      | 0.00         | 0.00               | 39.40%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 880  | 2340591         | 4,351,185                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VIRGEN, DISTRITO DE VILLA VIRGEN - LA CONVENCIÓN - CUSCO             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILLA<br>VIRGEN                 | CUSCO         | OBRA                          | 11,577,677.79         | 11,387,910.71                     | 189,767.00   | 189,767.00         | 100.00%                | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 881  | 2037616         | 6,117,768                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO VILLA BATANES, DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MORROPON -<br>CHULUCANAS    | PIURA         | OBRA                          | 16,164,481.28         | 15,309,530.64                     | 0.00         | 0.00               | 94.71%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | NO                           |
| 882  | 2317546         | 9,899,784                      | PNSU                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LAS DALIAS II Y III ETAPA DEL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                      | ENTIDAD PRESTADORA<br>DE SERVICIO DE<br>SANEAMIENTO GRAU S.A. | PIURA         | OBRA                          | 10,141,935.81         | 0.00                              | 0.00         | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                             |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                         | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 883  | 2278597         | 13,696,675                     | PNSU                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL ASENTAMIENTO HUMANO OLLANTA HUMALA TASSO DEL DISTRITO, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                                                                                                                                                             | ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIO DE SANEAMIENTO GRAU S.A.                     | PIURA        | OBRA                | 13,348,803.00         | 0.00                              | 0.00       | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 884  | 2241435         | 2,485,887                      | PNSU                | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DEL SECTOR BUENOS AIRES DEL DISTRITO DE SALITRAL, PROVINCIA DE SULLANA - PIURA                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SALITRAL                                         | PIURA        | OBRA                | 2,517,886.85          | 2,496,181.47                      | 0.00       | 0.00               | 99.14%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 885  | 2397194         | 2,790,688                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL DISTRITO DE CHEPEN, PROVINCIA DE CHEPEN, DEPARTAMENTO LA LIBERTAD.                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHEPEN                                          | LA LIBERTAD  | EXPEDIENTE TÉCNICO  | 86,931,103.53         | 1,899,077.86                      | 0.00       | 0.00               | 2.18%                  | En elaboración                   | ACTIVO                                    | NO                           |
| 886  | 2326554         | 5,165,506                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION FINAL DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE JUAN GUERRA, DISTRITO DE JUAN GUERRA - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE JUAN GUERRA                                      | SAN MARTIN   | OBRA                | 13,013,765.74         | 12,976,744.07                     | 0.00       | 0.00               | 99.72%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 887  | 2300975         | 2,752,469                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS BARRIOS ALLPACCOCHA, MANZANAYOCC Y ZONA URBANA DE HUAYLLAY GRANDE, DISTRITO DE HUALLAY GRANDE - ANGARAES - HUANCANELICA                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAYLLAY GRANDE                                  | HUANCANELICA | OBRA                | 6,903,772.12          | 6,903,772.12                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 888  | 2148459         | 379,469                        | PNSU                | REHABILITACION , MEJORAMIENTO Y/O AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE YURACYACU                                                                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURACYACU                                        | SAN MARTIN   | OBRA                | 17,699,941.25         | 14,531,186.22                     | 0.00       | 0.00               | 82.10%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 889  | 2189060         | 4,132,602                      | PNSU                | INSTALACION DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CIRCUITO DEL RESERVOIRIO N-38, DEL CONO NORTE, DISTRITO DE YURA - AREQUIPA - AREQUIPA                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YURA                                             | AREQUIPA     | OBRA                | 9,176,438.05          | 8,503,240.31                      | 8,280.00   | 8,280.00           | 92.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 890  | 2160027         | 1,357,977                      | PNSU                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA Y DESAGUE DE LOS SECTORES SINAI, LIONIG, MONTE CARMELO, NUEVA ESPERANZA, NUEVO PROGRESO Y LOS ANGELES EN SEGUNDA JERUSALEN, DISTRITO DE ELIAS SOPLIN VARGAS - RIOJA - SAN MARTIN                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ELIAS SOPLIN VARGAS                              | SAN MARTIN   | OBRA                | 16,204,062.31         | 15,233,525.12                     | 0.00       | 0.00               | 94.01%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 891  | 2326481         | 2,112,389                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO DEL SECTOR DE TABLADA ALTA - ILLANYA DEL DISTRITO DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | APURÍMAC     | OBRA                | 2,112,389.20          | 0.00                              | 0.00       | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 892  | 2309022         | 2,031,097                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS VIAS TRANSVERSALES DE LA AV. CENTENARIO DESDE EL KM. 0+000 AL 5+000, DISTRITO DE CALLERIA Y YARINACOCOA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CORONEL PORTILLO                                | UCAYALI      | OBRA                | 9,625,727.93          | 8,555,129.54                      | 0.00       | 0.00               | 88.88%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 893  | 2178595         | 5,288,882                      | PNSU                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS JUNTAS VECINALES DE LA CIUDAD DE ATALAYA, PROVINCIA DE ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ATALAYA RAYMONDI                                | UCAYALI      | OBRA                | 5,599,320.77          | 5,408,701.13                      | 0.00       | 0.00               | 96.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 894  | 2289611         | 3,581,426                      | PNSU                | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA BAJO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHOTA                                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,618,484.44          | 3,503,261.32                      | 0.00       | 0.00               | 96.82%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 895  | 2182824         | 5,066,248                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL, DISTRITO DE HUERTAS - JAUIJA - JUNIN                                                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUERTAS                                          | JUNIN        | OBRA                | 10,192,494.55         | 10,132,492.01                     | 0.00       | 0.00               | 99.41%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 896  | 2311974         | 2,657,319                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DESAGÜE EN LA AV. FRANCISCO FLORES, SECTOR SAN FRANCISCO Y SANTA FE DEL, DISTRITO DE BELLA UNION - CARAVELI - AREQUIPA                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE BELLA UNION                                      | AREQUIPA     | OBRA                | 3,667,826.42          | 3,630,997.44                      | 0.00       | 0.00               | 99.00%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 897  | 2334329         | 3,328,679                      | PNSU                | AMPLIACION, REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LAS CALLES MANCO CAPAC, MANCO CAPAC 2, MANCO CAPAC 3, CALLE GRAU, PASAJE S/N, SECHURITA 4, SECHURITA 3, SECHURITA 2, CALLE S/N, SECHURITA, SAN MARTÍN Y TRANSVERSALES, MARISCAL CASTILLA, CALLE SAN COSME DEL SECTOR MANCOSA, DISTRITO DE MANCOSA, PROVINCIA DE TACNA - TACNA | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TAMARINDO                                        | PIURA        | OBRA                | 3,370,678.79          | 3,138,006.35                      | 0.00       | 0.00               | 93.10%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 898  | 2053819         | 10,984,613                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LOS CASERIOS DE LA LEGUA, SAN JACINTO, BUENOS AIRES, PALO PARADO Y LOS OLIVOS, EN EL DISTRITO DE CATACAOS, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CATACAOS                                         | PIURA        | OBRA                | 59,113,592.71         | 54,625,106.42                     | 493,132.00 | 112,030.38         | 92.60%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 899  | 2379271         | 179,668                        | PASLC               | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ B3 – B5, MZ PA, PB Y B3 EN EL AA.HH AMPLIACION LOS ALAMOS, DISTRITO DE ANCON – LIMA - LIMA.                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                                            | LIMA         | OBRA                | 269,469.92            | 259,459.92                        | 0.00       | 0.00               | 96.29%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 900  | 2379309         | 128,517                        | PASLC               | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ “A” LOTES “12”, “B” LOTES “12”, “C” LOTES “12”, “D” “12”, “E” LOTES “8”, “F” LOTES “1”, DEL A.H. LOS JAZMINES DE ANCÓN, DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ANCON                                            | LIMA         | OBRA                | 266,234.41            | 255,209.46                        | 0.00       | 0.00               | 95.86%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 901  | 2379405         | 188,379                        | PASLC               | AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS MZ “N3” LOTES “13”, “N4” LOTES “8” , “N5” LOTES “25”, DEL ASENTAMIENTO HUMANO LOS ROSALES II SECTOR DISTRITO DE ANCÓN – LIMA – LIMA.                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                 | LIMA         | OBRA                | 200,644.52            | 187,457.35                        | 0.00         | 0.00               | 93.43%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 902  | 2286210         | 1,011,255                      | PMIB                | CREACION DEL CIRCUITO DE LA CICLOVIA EN LA AV. JHON F. KENNEDY, DISTRITO DE PARCONA - ICA - ICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARCONA               | ICA          | OBRA                | 1,296,803.16          | 1,296,803.16                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 903  | 2332424         | 4,049,730                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS CALLES PRIMAVERA, SOLEDAD, PSJ. SOLEDAD, JOSE OLAYA, PSJ LAS FLORES, LAS MARAVILLAS, LAS LETRAS, LOS HEROES, EL COMERCIO, N5, SAN MARTIN, MIGUEL GRAU, 28 DE JULIO, MACHE, LOS INCAS, 7 DE JUNIO, PROGRESO, LEGUIA Y QUINIGON DE LA COMUNIDAD DE PSMACH, PUEBLOS DE LOS INCAS, EN LAS ZONAS COMPLE | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MACHE                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,147,916.30          | 4,144,071.75                      | 0.00         | 0.00               | 99.91%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 904  | 2278203         | 1,706,806                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE LAS VAS, PUEBLOS DE LOS INCAS, EN LAS ZONAS COMPLE CD. 1 Y 2; GRAN N HOTEL CD. 1; TELEFÓNICA CD. 2 Y 3; H. DE CRISTO CD. 1, 2, 3, Y 4; INTERBANK CDRA. 1, 2 Y 3; R. PROGRAMA CDRA. 1 Y 2; AMÉRICA CDRA. 2, 3 Y 4; AV. CAM. SOL. EL NIÑO CD. 1, 2, 3 Y 4; PSJE ETERNIT; PSJE TATON 1 Y PSJE TATON, EN LA ZONA DE LA COMUNIDAD DE PSMACH, PUEBLOS DE LOS INCAS, EN LAS ZONAS COMPLE              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ETEN<br>PUERTO        | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 3,977,999.03          | 3,468,166.19                      | 0.00         | 0.00               | 87.18%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 905  | 2212212         | 392,671                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS VIAS INTERNAS DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y RESIDENTES LOS JARDINES DE SHANGRI-LA, DISTRITO DE PUENTE PIEDRA - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PUENTE<br>PIEDRA      | LIMA         | OBRA                | 5,964,934.94          | 5,964,934.94                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 906  | 2199018         | 2,058,813                      | PNSR                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASERIO EL EDEN SECTOR PARTE BAJA E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS CASERIOS DE HUAMANZAÑA, HUANGABAL Y EL EDEN PERTECIENTE A CURGOS, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,583,516.70          | 2,578,512.05                      | 0.00         | 0.00               | 99.81%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 907  | 2272744         | 4,597,211                      | PNSR                | AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS SANITARIAS EN EL CASERIO CUYPAMPA, DISTRITO DE CURGOS - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CURGOS                | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,757,013.96          | 5,754,734.05                      | 0.00         | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 908  | 2340670         | 1,074,032                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO EN EL C.P PALCO LA CAPILLA, DISTRITO DE CHOROPAMPA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHOROPAMPA         | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,556,795.57          | 1,520,668.23                      | 0.00         | 0.00               | 97.68%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 909  | 2210657         | 3,343,606                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA CALLE B, CALLE H, CALLE 2 Y PASAJE PARAISO DE LA URB. RIO MAR, DISTRITO DE BELEN - MAYNAS - LORETO                                                                                                                                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE BELEN                 | LORETO       | OBRA                | 3,591,720.24          | 972,590.72                        | 2,488,621.00 | 217,363.74         | 33.13%                 | Convenio y/o Contrato Resuelto   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 910  | 2196083         | 7,666,034                      | PMIB                | MEJORAMIENTO,DE LA AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI, TRAMO: CARRETERA CENTRAL - AV. LOS INCAS (ACCESO A HUAYCAN), ZONA 6, SUB ZONA 1, DISTRITO DE ATE - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ATE -<br>VITARTE      | LIMA         | OBRA                | 4,763,189.96          | 4,703,507.31                      | 0.00         | 0.00               | 98.75%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 911  | 2152549         | 3,313,396                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR JOSE OLAYA, DISTRITO DE SANTA ROSA - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>ROSA         | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 3,427,566.76          | 3,217,499.67                      | 0.00         | 0.00               | 93.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 912  | 2290235         | 2,735,884                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LA CAPTACION Y LINEA DE CONDUCCION DEL AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE TRITA, DISTRITO DE TRITA - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TRITA                 | AMAZONAS     | OBRA                | 2,934,899.66          | 2,934,899.66                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 913  | 2217512         | 5,906,704                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DE LOS SERICIOS DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE CCACCAMARCA Y SUS ANEXOS, DISTRITO DE OCROS, PROVINCIA DE HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCROS                 | AYACUCHO     | OBRA                | 7,205,460.08          | 7,138,519.38                      | 0.00         | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 914  | 2356153         | 2,006,164                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE ACRAYBAMBA SIMITA Y ACCOYLLA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOCOS                 | AYACUCHO     | OBRA                | 2,040,869.71          | 1,875,000.68                      | 0.00         | 0.00               | 91.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 915  | 2336290         | 1,412,487                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL ANEXO DE SANTO DOMINGO DE CACHI, DISTRITO DE YANACANCHA - CHUPACA - JUNIN                                                                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>YANACANCHA         | JUNIN        | OBRA                | 1,432,485.00          | 1,424,484.99                      | 0.00         | 0.00               | 99.44%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 916  | 2306762         | 2,598,524                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA DEL DISTRITO DE HUANCABAMBA, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCABAMBA       | PIURA        | OBRA                | 2,791,472.76          | 2,738,080.09                      | 0.00         | 0.00               | 98.09%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 917  | 2336051         | 11,291,575                     | PNSR                | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN COMUNIDADES DE LARAMATE, SAN JOSE DE MICHCA, CCAYARPACHI, CRUZ CUCHO Y SANTIAGO DE PISCHA, DISTRITO DE SANTIAGO DE PISCHA HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO<br>DE PISCHA | AYACUCHO     | OBRA                | 11,355,325.19         | 11,329,540.24                     | 0.00         | 0.00               | 99.77%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 918  | 2337192         | 6,919,789                      | PNSU                | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL ANEXO DE COLPAR, RANGRA, ÑAHUINPUQUIO Y LOS BARRIOS DE LLACTA, UNOIMARCA Y ZONA PERIMETRICA DE QUILCAS CERCADO, DISTRITO DE QUILCAS - HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUILCAS               | JUNIN        | OBRA                | 16,170,558.56         | 16,072,207.51                     | 0.00         | 0.00               | 99.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 919  | 2331539         | 2,588,521                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE C.P. SAN MIGUEL, C.P. RAYAN, C.P. CHINGALPO Y TAYABAMBITA, DISTRITO DE CHINGALPO - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINGALPO        | ANCASH       | OBRA                | 2,721,924.33          | 2,320,479.35                      | 0.00         | 0.00               | 85.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 920  | 2159560         | 2,143,821                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LAS CALLES DEL AA.HH NUEVO JERUSALEN SECTOR II, DISTRITO DE LA ESPERANZA - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>ESPERANZA  | LA LIBERTAD  | OBRA                | 5,286,568.66          | 4,894,624.73                      | 50,570.00    | 0.00               | 92.59%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 921  | 2219566         | 2,391,477                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DE AA.HH. ALTO TRUJILLO BARRIO 6, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL<br>PORVENIR   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,275,815.86          | 4,275,815.86                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 922  | 2219567         | 2,337,941                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL EN LAS CALLES DEL AA.HH. ALTO TRUJILLO BARRIO 5 - SECTOR T2, DISTRITO DE EL PORVENIR - TRUJILLO - LA LIBERTAD                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL<br>PORVENIR   | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,176,389.14          | 4,168,719.02                      | 7,671.00     | 7,670.00           | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 923  | 2158578         | 3,851,883                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL PUEBLO JOVEN LA TOMILLA, DISTRITO DE CAYMA - AREQUIPA - AREQUIPA 6TA ETAPA                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAYMA            | AREQUIPA     | OBRA                | 25,362,040.06         | 18,645,350.80                     | 1,074,444.00 | 398,656.44         | 75.09%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 924  | 2303323         | 1,818,870                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CAPITAL DISTRITAL DE CHOROS, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO - CAJAMARCA- II ETAPA                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHOROS           | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,309,455.18          | 4,249,684.23                      | 0.00         | 0.00               | 98.61%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 925  | 2318570         | 3,276,003                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES A, 1, 2, Y 3 DE LA ASOCIACION CASA HUERTA - SAN JUAN BOSCO, DISTRITO DE SANTA EULALIA - HUAROCHIRI - LIMA SEGUNDA ETAPA                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA<br>EULALIA | LIMA         | OBRA                | 5,555,444.30          | 5,389,009.02                      | 166,434.00   | 166,434.00         | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 926  | 2285419         | 2,729,812                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL JR. LUIS FLORES MACAHUACHI CDRAS. 01 AL 04, JR. LIMA CDRA. 01, JR. MASISEA CDRAS. 01 AL 03, JR. JOSE CARLOS MARIATEGUI CDRAS. 01 AL 02, Y JR. PADRE PLAZA CDRA. 1 DE LA LOCALIDAD DE MASISEA, DISTRITO DE MASISEA - CORONEL PORTILLO - UCAYALI - II ETAPA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MASISEA          | UCAYALI      | OBRA                | 9,565,793.63          | 9,558,970.86                      | 0.00         | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 927  | 2310112         | 1,436,330                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DEL CENTRO POBLADO HUASO, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUASO            | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,590,367.58          | 3,590,366.79                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 928  | 2322940         | 1,853,408                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LA ZONA URBANA DE SARIN, DISTRITO DE SARIN - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SARIN            | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,450,139.21          | 6,441,465.18                      | 0.00         | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 929  | 2292430         | 5,913,885                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA LOCALIDAD DE TOCMOCHE, DISTRITO DE TOCMOCHE - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOCMOCHE         | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,206,498.57          | 6,200,490.06                      | 0.00         | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 930  | 2311705         | 6,403,918                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AV. ANDRES AVELINO CACERES, MIGUEL GRAU, FRANCISCO BOLOGNESI Y LAS CALLES INTERNAS EN LA ZONA A, ZONA B, ZONA C DEL AA.HH. AÑO NUEVO - ZONAL 4, DISTRITO DE COMAS - LIMA - LIMA                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS            | LIMA         | OBRA                | 4,431,712.51          | 4,406,705.77                      | 0.00         | 0.00               | 99.44%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 931  | 2313226         | 1,417,266                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DEL MALECON DEL CENTRO POBLADO BUJAMA BAJA, DISTRITO DE MALA - CANETE - LIMA                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MALA             | LIMA         | OBRA                | 3,011,236.43          | 2,986,235.51                      | 0.00         | 0.00               | 99.17%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 932  | 2347886         | 4,100,558                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS PRINCIPALES CALLES DE LOS BARRIOS MATRIZ, GUALAMITA Y SANTA ANA, DE LA LOCALIDAD DE LAMUD - DISTRITO DE LAMUD - PROVINCIA DE LUYA - DEPARTAMENTO DE AMAZONAS                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LUYA -<br>LAMUD | AMAZONAS     | OBRA                | 12,973,328.14         | 8,828,931.29                      | 88,111.00    | 88,110.85          | 68.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 933  | 2049179         | 1,601,681                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO LUIS FELIPE DE LAS CASAS, VENTANILLA                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VENTANILLA    | CALLAO       | OBRA                | 7,357,664.39          | 7,357,664.39                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 934  | 2108410         | 3,640,616                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO, VEREDAS DE LA AV. HEROES DE LA BREÑA EN LA LOCALIDAD DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAUJA           | JUNIN        | OBRA                | 8,023,641.96          | 7,291,334.76                      | 290,280.00   | 270,972.08         | 94.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 935  | 2125868         | 1,836,091                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LOS JIRONES 37 DIAS, KILOMETRO 4, LOS DELEGADOS, JOSE MARTI, CARLOS MARIATEGUI Y LOS INCAS EJE ZONAL INDEPENDENCIA, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>INDEPENDENCIA | LIMA         | OBRA                | 1,866,090.73          | 1,661,933.84                      | 0.00         | 0.00               | 89.06%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 936  | 2128303         | 2,959,547                      | PMIB                | MEJORAMIENTO VIAL DEL JR. MANCO CAPAC (TRAMO: AV. FERROCARRIL - PJE 3), PROL JR. MANCO CAPAC (TRAMO: PJE 3 - PROL. AV. MCAL CACERES), DISTRITO DE CONCEPCION, , PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONCEPCION   | JUNIN        | OBRA                | 5,627,505.19          | 5,602,789.03                      | 0.00         | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                      |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | UNIDAD<br>EJECUTORA                                  | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 937  | 2136867         | 1,519,711                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL AA.HH. SU MAJESTAD HIROITO, P.J. EL PROGRESO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO          | LIMA         | OBRA                | 1,480,966.82          | 1,480,966.82                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 938  | 2141401         | 1,082,982                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL A.A.H.H. PRIMERO DE MAYO DEL GRUPO 29, SECTOR 3, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILLA EL<br>SALVADOR   | LIMA         | OBRA                | 1,082,981.75          | 1,044,496.26                      | 0.00         | 0.00               | 96.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 939  | 2160525         | 1,059,457                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. ORION TRAMO AV. CIRCUNVALACION - JR. BOREAL JUNTA VECINAL COOPERATIVA SANTA ISABEL, HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUANCAYO           | JUNIN        | OBRA                | 4,360,585.01          | 4,213,352.18                      | 0.00         | 0.00               | 96.62%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 940  | 2182349         | 2,457,641                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 1,2,3 CALLE CHASQUIS CUADRA 2 Y 3, CALLES LOS INCAS CUADRA 3, CALLE PROLONGACION SALAZAR BONDY CUADRAS 6 Y 7, CALLE ABANCAY CUADRAS 1 Y 2 Y LA CALLE ROMERILLOS CUADRA 3 Y 4; DEL SECTOR SAN JOSE DEL HUITO, PROVINCIA DE CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,603,840.85          | 2,434,120.85                      | 114,200.00   | 114,200.00         | 97.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 941  | 2189961         | 2,422,144                      | PMIB                | CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL SECTOR CIRO ALEGRIA DE PICHARI, DISTRITO DE PICHARI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHARI                | CUSCO        | OBRA                | 6,266,728.61          | 5,721,173.15                      | 0.00         | 0.00               | 91.29%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 942  | 2190641         | 1,056,723                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DEL SECTOR SUR DE LA VILLA LETIRA, DISTRITO DE VICE - SECHURA - PIURA                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VICE                   | PIURA        | OBRA                | 9,388,866.29          | 4,172,927.86                      | 0.00         | 0.00               | 44.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 943  | 2194228         | 2,116,302                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO KUMAMOTO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VENTANILLA          | CALLAO       | OBRA                | 4,040,692.82          | 4,040,166.30                      | 527.00       | 526.52             | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 944  | 2199284         | 2,002,539                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN LA CALLE IQUITOS PARTE BAJA Y CALLES ALEDAÑAS DE LA URB. LOS COCOS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,617,774.89          | 2,613,212.49                      | 4,563.00     | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 945  | 2200246         | 1,397,058                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LOS JIRONES, HUGO TORRES, FAUSTINO RODRIGUEZ, LUIS DALLE, B. MEZA, E. TAPIA, I. MAMANI, AMADOR MACEDO, ADOLFO SANCHEZ, ALCEDO Y ROSA MERINO DEL BARRIO LA RINCONADA DEL DISTRITO DE AYAVIRI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MELGAR -<br>AYAVIRI   | PUNO         | OBRA                | 3,208,379.78          | 3,160,694.52                      | 0.00         | 0.00               | 98.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 946  | 2213656         | 2,494,730                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DEL GRUPO 14, SECTOR 02, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILLA EL<br>SALVADOR   | LIMA         | OBRA                | 2,494,729.59          | 2,414,656.24                      | 0.00         | 0.00               | 96.79%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 947  | 2222828         | 2,776,634                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CERCADO DE MORROPE ENTRE LAS CALLES LOS INCAS, TUPAC AMARU Y PANAMERICANA NORTE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE - LAMBAYEQUE                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MORROPE                | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 8,465,508.36          | 4,539,449.70                      | 3,915,453.00 | 3,832,015.70       | 98.89%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 948  | 2222850         | 3,449,859                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES MARAÑÓN, SAN MARTIN, SAN ANTONIO, SAN JOSÉ, SAN PEDRO, EL ROSARIO, REAL, BOLOGNESI, SANTA ANA, LAS MERCEDES, AUGUSTO B. LEGUÍA, SANTA ROSA, PSJ. SANTA LUCIA DEL PUEBLO TRADICIONAL DE MÓRROPE, DISTRITO DE MORROPE - LAMBAYEQUE              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MORROPE                | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 6,202,180.07          | 5,360,906.15                      | 637,942.00   | 301,720.31         | 91.30%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 949  | 2225213         | 2,385,436                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL CON PAVIMENTACION PARA LA LOCALIDAD DE SAN JUAN DE LICUPIS, DISTRITO DE SAN JUAN DE LICUPIS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN<br>DE LICUPIS | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,282,684.01          | 2,280,188.91                      | 0.00         | 0.00               | 99.89%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 950  | 2242022         | 2,698,056                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA NUEVA URBANIZACION TORRE BLANCA 2DA ETAPA - CARABAYLLO, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO          | LIMA         | OBRA                | 3,142,036.95          | 3,142,036.95                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 951  | 2247559         | 2,007,133                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES URBANAS DEL CENTRO POBLADO DE MALLAMPAMPA, DISTRITO DE HUANCABAMBA - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUANCABAMBA         | PASCO        | OBRA                | 5,709,331.93          | 5,709,331.93                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 952  | 2248731         | 2,685,996                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA AUGUSTO MATEO CUEVA TRAMOS AV. AVIACIÓN - AV. EVITAMIENTO DEL BARRIO CORMIS, DISTRITO DE JAUJA, PROVINCIA DE JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAUJA                 | JUNIN        | OBRA                | 2,990,438.29          | 2,988,607.62                      | 0.00         | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 953  | 2268257         | 2,259,920                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LOS JIRONES Y CALLES PRINCIPALES DEL CENTRO POBLADO DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCO                   | AYACUCHO     | OBRA                | 4,142,268.05          | 4,135,397.51                      | 0.00         | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 954  | 2269846         | 958,715                        | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL SECTOR SANTA LUISA, DISTRITO DE NUEVO IMPERIAL - CANETE - LIMA                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NUEVO<br>IMPERIAL      | LIMA         | OBRA                | 1,045,737.17          | 909,374.61                        | 4,484.00     | 4,484.00           | 87.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UNIDAD<br>EJECUTORA                                | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 955  | 2271249         | 3,071,782                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS CC. PP. VISTA ALEGRE Y PAUCARMARCA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SURCUBAMBA        | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,404,807.77          | 5,390,258.77                      | 0.00       | 0.00               | 99.73%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 956  | 2273289         | 2,907,809                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA CALLE BOTTO BERNALES, CALLE JOSÉ GODAR, CALLE LOSS PORTALES, CALLE QUINTA VILLENA, DISTRITO DE MARISCAL CACERES - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARISCAL<br>CÁCERES  | HUANCAMELICA | OBRA                | 2,907,808.38          | 2,901,647.95                      | 0.00       | 0.00               | 99.79%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 957  | 2282126         | 2,468,833                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA URB. LA PRIMAVERA DEL SECTOR MAGLLANAL, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN                | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,317,593.02          | 2,879,000.59                      | 438,592.00 | 0.00               | 86.78%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 958  | 2283982         | 1,623,000                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE VIAS CON PAVIMENTO, VEREDAS Y MUROS DE CONTENCIÓN EN LA AV. JOSE OLAYA DEL AA.HH. COLUMNA PASCO, DISTRITO DE YANACANCHA - PASCO - PASCO                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>YANACANCHA        | PASCO        | OBRA                | 1,990,242.22          | 1,983,202.63                      | 0.00       | 0.00               | 99.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 959  | 2284258         | 3,199,334                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES PRINCIPALES EN EL SECTOR II DE LA ZONA URBANA DEL DISTRITO DE ACRAQUIA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACRAQUIA             | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,914,291.22          | 5,789,783.32                      | 0.00       | 0.00               | 97.89%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 960  | 2284869         | 2,668,813                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LAS CALLES Y JIRONES DE LA LOCALIDAD DE PUERTO ASUNCIÓN, DISTRITO DE ANCHIHUAY - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANCHIHUAY         | AYACUCHO     | OBRA                | 2,668,812.64          | 2,652,364.48                      | 0.00       | 0.00               | 99.38%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 961  | 2296895         | 3,876,990                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EN LOS JIRONES SAN MARTIN, SUCRE, ARICA, SALAVERRY, SARGENTO LORES, MIGUEL GRAU, ELEAZAR PINCHI Y EZEQUIEL PINCHI, EN LA LOCALIDAD DE TRES UNIDOS, DISTRITO DE TRES UNIDOS - PICOTA - SAN MARTIN                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TRES<br>UNIDOS       | SAN MARTIN   | OBRA                | 7,701,709.79          | 7,520,816.33                      | 0.00       | 0.00               | 97.65%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 962  | 2300065         | 2,080,867                      | PMIB                | CREACION DE PAVIMENTO RÍGIDO Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO LA LIMA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUARANGO             | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,877,434.28          | 4,762,544.80                      | 114,224.00 | 103,390.00         | 99.76%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 963  | 2300533         | 1,928,752                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SAN LORENZO CDRA. 01 Y 02, JR. HUÁNUCO CDRA. 01 Y 03, JR. PANAQ CDRA 01 Y JR. VIRGEN DE LA CANDELARIA CDRA. 01 Y 02 EN LA LOCALIDAD DE CONCHAMARCA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CONCHAMARCA       | HUANUCO      | OBRA                | 1,994,885.39          | 1,992,374.04                      | 0.00       | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 964  | 2302171         | 2,437,943                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LAS CALLES DEL JR. UNION Y JR. ESCOLAR Y ALEDAÑOS DE LA LOCALIDAD DE HUANCANI, DISTRITO DE LEONOR ORDONEZ - JAUJA - JUNIN                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LEONOR<br>ORDÓÑEZ    | JUNIN        | OBRA                | 5,540,777.86          | 5,550,960.61                      | 0.00       | 0.00               | 100.18%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 965  | 2302809         | 5,246,793                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES INTERNAS DE LOS GRUPOS 02, 03, 04 Y 05 DEL SECTOR 09, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR - LIMA - LIMA                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILLA EL<br>SALVADOR | LIMA         | OBRA                | 9,858,801.38          | 9,212,224.55                      | 0.00       | 0.00               | 93.44%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 966  | 2305249         | 2,997,131                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANO DE 22 CUADRAS DEL CERCADO DE PICHANAQUI, DISTRITO DE PICHANAQUI - CHANCHAMAYO - JUNIN                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PICHANAQUI        | JUNIN        | OBRA                | 5,581,075.00          | 5,568,482.05                      | 0.00       | 0.00               | 99.77%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 967  | 2309338         | 1,512,243                      | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD DE PISTAS Y VEREDAS DEL CC.PP DE ANGASMARCA, DISTRITO DE HUACAR - AMBO - HUANUCO                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACAR               | HUANUCO      | OBRA                | 3,799,664.29          | 3,633,477.90                      | 166,184.00 | 160,983.70         | 99.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 968  | 2310087         | 2,370,724                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS CALLE SAN JUAN EVANGELISTA CDRA 2 Y 4, JR. HUANTA CDRA. 3, CALLE CUZCO CDRA 1 Y 2, JR. SOL DE ORO CDRA 2, 3 Y 4, CALLE HVCA. CDRA 1 Y 2 Y CALLE MINA LUZ CDRA 2. BARRIO SOL DE ORO, CALLE SOL DE ORO CDRA. 15, CENTRO POB                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ANDABAMBA         | HUANCAMELICA | OBRA                | 4,241,081.97          | 4,238,901.45                      | 0.00       | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 969  | 2310515         | 2,560,839                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TOTOS, DISTRITO DE TOTOS - CANGALLO - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOTOS                | AYACUCHO     | OBRA                | 4,753,803.85          | 4,729,803.84                      | 0.00       | 0.00               | 99.50%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 970  | 2311421         | 1,221,393                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES LOS CONQUISTADORES, CALLES ALFONSO UGARTE, SIMON BOLIVAR, DANIEL ALCIDES CARRION Y PSJES JOSE OLAYA, SAN MARTIN, JOSE GALVEZ Y CESAR VALLEJO DEL AA. HH. 4 DE DICIEMBRE - EJE ZONAL TUPAC AMARU, DISTRITO DE INDEPENDENCIA - LIMA - LIMA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>INDEPENDENCIA     | LIMA         | OBRA                | 1,243,517.60          | 445,109.91                        | 798,408.00 | 0.00               | 35.79%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 971  | 2318219         | 2,868,055                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VIALIDAD URBANA EN LAS CALLES DE LOS BARRIOS CRISTO REY Y SANTA ROSA DEL, DISTRITO DE HUARMACA - HUANCABAMBA - PIURA                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUARMACA             | PIURA        | OBRA                | 6,290,790.21          | 6,234,692.34                      | 12,039.00  | 0.00               | 99.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 972  | 2319664         | 1,787,151                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DE LA LOCALIDAD DE PACHACHUPAN, DISTRITO DE CHINCHAO - HUANUCO - HUANUCO                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHINCHAO             | HUANUCO      | OBRA                | 3,115,815.13          | 3,115,814.28                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | UNIDAD<br>EJECUTORA                                        | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 973  | 2321739         | 1,470,426                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD EN LAS CALLES LOS NOGALES, LOS ALGARROBOS, LOS ALISOS, LOS MOLLES, LOS ROSALES, LAS RETAMAS, LAS LIMAS, LOS DURAZNOS Y PJE. LOS NARANJOS DEL P.J. VILLA HERMOSA VI SECTOR, DISTRITO DE JOSE LEONARDO ORTIZ - CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE<br>LEONARDO ORTIZ       | LAMBAYEQUE    | OBRA                | 3,197,281.62          | 3,197,281.31                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 974  | 2322258         | 2,133,658                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS EN EL BARRIO SAN ISIDRO, CALLES, SR. DE LOS MILAGROS, LOS VENCEDORES, 37,38, JR. 28 DE JULIO, JR. MIRAFLORES Y SALIDA A SALABAMBA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO                     | CAJAMARCA     | OBRA                | 3,667,777.77          | 3,667,777.77                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 975  | 2327602         | 3,283,501                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD MEDIANTE PISTAS Y VEREDAS EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA AURORA, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUNGUI                      | AYACUCHO      | OBRA                | 5,937,651.51          | 5,937,237.03                      | 0.00       | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 976  | 2330332         | 4,657,568                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD LA FLORIDA, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA FLORIDA                   | CAJAMARCA     | OBRA                | 8,970,720.74          | 8,952,517.14                      | 0.00       | 0.00               | 99.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 977  | 2334566         | 1,337,822                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL ASENTAMIENTO HUMANO PROGRAMA DESARROLLO 2000, ZONA CENTRO, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO                                                                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>VENTANILLA                | CALLAO        | OBRA                | 1,214,780.62          | 1,214,780.62                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 978  | 2337983         | 1,731,786                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL JR. SANTA ROSA, JR. SAN JOSE Y JR. TAYACAJA DE LA LOCALIDAD DE PALMAPAMPA, DISTRITO DE TINTAY PUNCU - TAYACAJA - HUANCavelica                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TINTAY<br>PUNCU              | HUANCavelica  | OBRA                | 1,881,786.99          | 1,881,783.09                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 979  | 2338826         | 1,108,418                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES DE LA ASOCIACION DE VIVIENDA SAN ANDRES DE CARABAYLLO, ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE VIVIENDA LAS NIEVES DE CARABAYLLO Y ASOCIACION DE VIVIENDA LOS HUERTOS DE TUNGASUCA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO                | LIMA          | OBRA                | 1,084,392.24          | 1,084,391.32                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 980  | 2341502         | 1,111,166                      | PMIB                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE DE LA INTEGRACION DE LOS PUEBLOS UNIDOS COLINDANTE AL A.H. LA FLO II ETAPA SECTOR I, A.H. LA FLOR II ETAPA COMITE VECINAL N6 Y EL A.H. LA FLOR III ETAPA, DISTRITO DE CARABAYLLO - LIMA - LIMA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CARABAYLLO                | LIMA          | OBRA                | 1,953,462.94          | 1,941,710.96                      | 0.00       | 0.00               | 99.40%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 981  | 2341634         | 2,539,586                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. HUANCAYO, CALLE REAL, CALLE JOSE CARLOS MARIATEGUI, CALLE MANCO CAPAC, JR. RAMÓN CASTILLA, CALLE SAN ISIDRO, CALLE SIMON BOLÍVAR, CALLE TUPAC AMARU, CALLE PETRONILA ACUALAYA, CALLE CUNAS, CALLE ALVAREZ ARENALES DEL CENTRO DE YANACANCHA - DISTRITO DE YANACANCHA - JUNIN                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>YANACANCHA                | JUNIN         | OBRA                | 5,500,085.59          | 5,500,085.59                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 982  | 2354758         | 1,898,559                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS CALLES 3, 4, 5, 7, MARISCAL SUCRE, LOS CEIBOS, 09 DE OCTUBRE, PASAJES A, B, C - DEL SECTOR 8 - LOS CEIBOS, DISTRITO DE POMALCA - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POMALCA                      | LAMBAYEQUE    | OBRA                | 3,987,575.76          | 3,940,462.97                      | 180,140.00 | 0.00               | 98.82%                 | Concluido                        | SI                                        | SI                           |
| 983  | 2381643         | 2,224,632                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES LOS CEDROS, LOS CEIBOS, MOLLES, ROBLES, LAS MARGARITAS, LOS NARDOS, LOS TORDOS, LOS ÑORBOS, LOS GORRIONES, NACIONALISMO, PASAJE 1, LOS MIRLOS, EMILIANO NIÑO, ENRIQUE LOPEZ ALBUJAR, LOS NOGALES, LAS GARZAS, LOS JILGUEROS, DEL NUESTRO PUEBLO DE CHILACAY, CALLE 11114589, DE LA SUB-ECUENCA N° 0001 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO                    | LAMBAYEQUE    | OBRA                | 5,473,855.59          | 4,894,212.47                      | 0.00       | 0.00               | 89.41%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 984  | 2393807         | 2,236,830                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. RAMON CASTILLA CDRA. 01 A.07 DE LA LOCALIDAD DE SORITOR - CENTRO POBLADO DE SORITOR - DISTRITO DE SORITOR - PROVINCIA DE MOYOBAMBA - REGIÓN SAN MARTIN                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SORITOR                      | SAN MARTIN    | OBRA                | 3,908,989.92          | 3,908,237.81                      | 0.00       | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 985  | 2396878         | 1,085,116                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CASCO URBANO DE LA LOCALIDAD DE RAGASH, DISTRITO DE RAGASH- SIHUAS – ANCASH                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RAGASH                       | ANCASH        | OBRA                | 2,127,454.55          | 2,127,453.61                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 986  | 2400417         | 1,534,886                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES 28 DE JULIO, SAN MARTIN Y ALREDEDORES DE PLAZA ANDRES AVELINO CACERES DEL CENTRO POBLADO DE LAS PALMERAS - DISTRITO DE MARCAVELICA - PROVINCIA DE SULLANA - REGIÓN PIURA                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MARCAVELICA               | PIURA         | OBRA                | 2,201,654.24          | 2,027,326.38                      | 0.00       | 0.00               | 92.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 987  | 2408892         | 131,547                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE INFANTIL CHIPAO - DISTRITO DE CHIPAO - PROVINCIA DE LUCANAS - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIPAO                       | AYACUCHO      | OBRA                | 155,547.00            | 155,546.23                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 988  | 2311060         | 4,603,962                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CENTRO POBLADO DE YAUQUISQUE, DISTRITO DE YAUQUISQUE - PARURO - CUSCO                                                                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAUQUISQUE                   | CUSCO         | OBRA                | 4,681,161.75          | 4,612,695.54                      | 0.00       | 0.00               | 98.54%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 989  | 2325810         | 857,793                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE INFANTIL DEL, DISTRITO DE IBERIA - TAHUAMANU - MADRE DE DIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE IBERIA                       | MADRE DE DIOS | OBRA                | 857,793.00            | 16,000.00                         | 857,793.00 | 512,257.77         | 61.58%                 | Actos Previos                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 990  | 2187784         | 13,634,083                     | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES Y ACCESOS EN EL A.H VATE MANRIQUE DEL DISTRITO DE CHULUCANAS, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MORROPON -<br>CHULUCANAS | PIURA         | OBRA                | 9,997,810.18          | 9,997,810.18                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 991  | 2428023         | 354,923                        | PMIB                | CREACION DE LOSA RECREACIONAL MULTIUSOS EN LA LOCALIDAD DE SALITRAL DEL DISTRITO DE SALITRAL - PROVINCIA DE MORROPON - DEPARTAMENTO DE PIURA                                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SALITRAL                | PIURA        | OBRA                | 361,422.02            | 361,422.02                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 992  | 2202262         | 4,846,515                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO VIAL DEL JIRON PEDRO PASCASIO NORIEGA CUADRAS DEL 01 AL 06 Y JESUS ALBERTO MIRANDA CALLE CUADRA 01, DE LA CIUDAD DE MOYOBAMBA, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>MOYOBAMBA           | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,469,873.86          | 4,456,273.86                      | 13,600.00    | 13,600.00          | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 993  | 2417935         | 1,290,265                      | PMIB                | CREACION DEL PARQUE PRINCIPAL CON FINES SOCIALES Y CULTURALES EN EL CENTRO POBLADO NUEVO TARAPOTO DEL DISTRITO DE BAJO BIAVO - PROVINCIA DE BELLAVISTA DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>BELLAVISTA          | SAN MARTIN   | OBRA                | 1,100,513.16          | 1,100,428.93                      | 0.00         | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 994  | 2283266         | 9,108,787                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR. PROGRESO C-01 A C-05, JR. BOLOGNESI C-01, C-02 Y C-04, JR. MIGUEL GRAU C-02 A C-04, JR. ARICA C-01 Y C-02, JR. LAMAS C-02 Y C-03, JR. ORCAR R. BENAVIDES C-05 EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA, DISTRITO DE AGUA BLANCA, PROVINCIA DE EL DORADO - SAN MARTIN               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AGUA<br>BLANCA          | SAN MARTIN   | OBRA                | 9,071,902.10          | 8,644,664.89                      | 427,237.00   | 427,146.82         | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 995  | 2421815         | 441,457                        | PMIB                | CREACION DEL CENTRO DE ABASTOS EN LA LOCALIDAD DE AGUA BLANCA - DISTRITO DE AGUA BLANCA - PROVINCIA DE EL DORADO - DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AGUA<br>BLANCA          | SAN MARTIN   | OBRA                | 441,456.82            | 399,121.63                        | 0.00         | 0.00               | 90.41%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 996  | 2239389         | 8,068,378                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA DEL JR.TUPAC AMARU CUADRAS 01 A LA 10, DISTRITO DE MORALES - SAN MARTIN - SAN MARTIN                                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MORALES                 | SAN MARTIN   | OBRA                | 8,534,825.61          | 8,534,825.61                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 997  | 2306984         | 1,596,361                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA LOCALIDAD DE ASIL DEL, DISTRITO DE SAN PEDRO DE CACHORA - ABANCAY - APURIMAC                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO<br>DE CACHORA | APURÍMAC     | OBRA                | 3,957,817.38          | 3,956,922.02                      | 0.00         | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 998  | 2382622         | 1,511,259                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR DE LAS CALLES DEL SECTOR DE VILLA EL VALLE DEL DISTRITO DE COCACHACRA - ISLAY - AREQUIPA                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>COCACHACRA           | AREQUIPA     | OBRA                | 5,126,300.45          | 3,793,403.96                      | 1,070,960.00 | 976,320.98         | 93.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 999  | 2334870         | 1,751,795                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS DE LOS JIRONES MIGUEL GRAU, ALFONSO OCAÑA, REVOLUCION, CUBA, ATAHUALPA (2DA A LA 4TA), CAHUIDE, JOSE CARLOS MARIATEGUI (2DA Y 3RA), CESAR VALLEJO, CIRO ALEGRIA (2DA A LA 5TA), MARISCAL CACERES (2DA A LA 5TA), AYACUCHO, FELIPE SANTIAGO Y CCARHUARAZO, DISTRITO DE CHIPAO - AYACUCHO - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIPAO                  | AYACUCHO     | OBRA                | 4,931,736.31          | 3,503,688.42                      | 1,474,444.00 | 0.00               | 71.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1000 | 2276250         | 1,256,911                      | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL CENTRO POBLADO TABACAL, LOS PINOS, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA CAJAMARCA                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA           | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,157,731.15          | 3,157,697.83                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1001 | 2282687         | 2,011,636                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD DE LAS CALLES DE LA CAPITAL DISTRITAL DE SAN JOSE DE LOURDES, DISTRITO DE SAN JOSE DE LOURDES - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JOSE<br>DE LOURDES  | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,677,008.39          | 5,651,211.78                      | 1,014,142.00 | 373,470.98         | 90.23%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1002 | 2335921         | 1,550,391                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD URBANA CON LA PAVIMENTACION DE PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO PISIT, DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL CAJAMARCA                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TONGOD                  | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,863,577.71          | 3,796,920.68                      | 96,655.00    | 66,657.03          | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1003 | 2187221         | 1,161,994                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VEHICULAR Y PEATONAL DEL JR. RAMON CASTILLA Y JR. SAN MARTIN, DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANTA<br>CRUZ          | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,348,419.20          | 1,343,159.00                      | 0.00         | 0.00               | 99.61%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1004 | 2377834         | 2,152,813                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS A.H. SR. DE LOS MILAGROS Y PALMERAS, DISTRITO DE ANCON - LIMA - LIMA.                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                   | LIMA         | OBRA                | 5,359,008.04          | 4,822,031.04                      | 536,977.00   | 500,981.56         | 99.33%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1005 | 2404441         | 1,773,460                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL P.J. P.I.M. PANAMERICANA NORTE - PRIMERA ETAPA - SECTOR II - AA.HH. LOS ROSALES - SECTOR I, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGIÓN LIMA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                   | LIMA         | OBRA                | 8,455,021.42          | 7,915,255.68                      | 0.00         | 0.00               | 93.62%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1006 | 2405368         | 1,385,830                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. LAS ESTERAS DE ANCON 2DA ZONA II ETAPA, CENTRO POBLADO DE ANCON - DISTRITO DE ANCON - PROVINCIA DE LIMA - REGION LIMA                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCON                   | LIMA         | OBRA                | 1,378,964.97          | 1,378,964.97                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1007 | 2399359         | 1,805,341                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR EN EL AA.HH. ALTO HUAMPANI CHOSICA - DISTRITO DE LURIGANCHO - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>LURIGANCHO           | LIMA         | OBRA                | 7,131,702.70          | 5,856,563.59                      | 0.00         | 0.00               | 82.12%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1008 | 2410451         | 4,682,070                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES INTERNAS DE LA URB. ZARUMILLA Y LA URB. PERU DE LA ZONA I, DISTRITO DE SAN MARTIN DE PORRES - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>MARTIN DE PORRES | LIMA         | OBRA                | 11,631,047.23         | 11,631,047.23                     | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1009 | 2334201         | 1,496,426                      | PMIB                | CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES PRINCIPALES DEL DISTRITO DE PUTINZA, PROVINCIA DE YAUYOS - LIMA                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE YAUYOS                        | LIMA         | OBRA                | 5,109,801.10          | 5,109,801.01                      | 3,491,660.00  | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1010 | 2342987         | 1,246,038                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL TRAMO UBICADO ENTRE LA CALLE TUPAC AMARU Y CALLE SANTOS ROJAS DE LA CALLE ALFONSO UGARTE DEL, DISTRITO DE TAMARINDO - PAITA - PIURA                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TAMARINDO                   | PIURA        | OBRA                | 4,402,388.88          | 3,467,913.50                      | 0.00          | 0.00               | 78.77%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1011 | 2286435         | 1,918,422                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LOS JIRONES ECHENIQUE, PLAYA, SAN JUAN DEL ORO, LIMA, INDEPENDENCIA, 28 DE JULIO, JULIACA, RAYMONDI, TACNA Y VIAS CONEXAS DE LA CIUDAD DE SANDIA, DISTRITO DE SANDIA, PROVINCIA DE SA | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANDIA                        | PUNO         | OBRA                | 7,206,564.52          | 6,101,229.12                      | 362,874.00    | 79,396.61          | 85.76%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1012 | 2339098         | 1,820,564                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>DOMINGO DE LA CAPILLA | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,659,487.65          | 5,634,310.70                      | 0.00          | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1013 | 2337057         | 1,019,453                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AVENIDA HUANTA, EN LA LOCALIDAD DE CARHUAHURAN, DISTRITO DE UCHURACCAY - HUANTA - AYACUCHO                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UCHURACCAY                  | AYACUCHO     | OBRA                | 3,572,302.36          | 3,569,725.75                      | 0.00          | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1014 | 2378164         | 578,308                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE ESPARCIMIENTO PASIVO EN EL PARQUE UBICADO EN EL SECTOR 11, ENTRE LAS MANZANAS A,C,D Y E DE LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA, DISTRITO DE VEINTISEIS DE OCTUBRE - PIURA - PIURA                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL VEINTISEIS DE<br>OCTUBRE          | PIURA        | OBRA                | 563,544.46            | 563,544.44                        | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1015 | 2375196         | 606,850                        | PMIB                | CREACION DEL SERVICIO DE RECREACION EN EL PARQUE DEL NIÑO DE LA LOCALIDAD DE SANDIA DEL DISTRITO DE SANDIA - PROVINCIA DE SANDIA - DEPARTAMENTO DE PUNO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE SANDIA                        | PUNO         | OBRA                | 715,663.15            | 689,278.97                        | 0.00          | 0.00               | 96.31%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1016 | 2236086         | 2,784,348                      | PMIB                | MEJORAMIENTO DE CALLES EN LA UPIS LUIS ANTONIO PAREDES MACEDA EN EL DISTRITO 26 DE OCTUBRE, PROVINCIA DE PIURA - PIURA                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL VEINTISEIS DE<br>OCTUBRE          | PIURA        | OBRA                | 9,716,332.98          | 9,001,541.42                      | 648,869.00    | 410,635.23         | 96.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1017 | 2441855         | 3,355,136                      | PMIB                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA AV. PALERMO, URB. BALCONCILLO DEL DISTRITO DE LA VICTORIA - PROVINCIA DE LIMA - DEPARTAMENTO DE LIMA                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>VICTORIA                 | LIMA         | OBRA                | 2,967,823.31          | 2,967,823.31                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1018 | 2439650         | 251,306                        | PMIB                | CREACION DEL PARQUE Y AREAS VERDES EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAHURAN, DISTRITO DE UCHURACCAY - PROVINCIA DE HUANTA - DEPARTAMENTO DE AYACUCHO                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>UCHURACCAY                  | AYACUCHO     | OBRA                | 251,305.97            | 225,726.28                        | 0.00          | 0.00               | 89.82%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1019 | 2245178         | 562,962                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN 05 BARRIOS DEL CENTRO POBLADO DE CHUCLLACCASA, DISTRITO DE YAULI - HUANCVELICA - HUANCVELICA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAULI                          | HUANCVELICA  | OBRA                | 2,826,321.11          | 2,826,308.99                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1020 | 2241771         | 196,373                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CABO PANTOJA, DISTRITO DE TORRES CAUSANA - MAYNAS - LORETO                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TORRES<br>CAUSANA              | LORETO       | OBRA                | 3,129,150.07          | 2,145,869.57                      | 0.00          | 0.00               | 68.58%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1021 | 2194065         | 82,200                         | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE DESAGÜE DEL SECTOR CAYRAMAYO , DISTRITO DE TAMBILLO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAMBILLO                       | AYACUCHO     | OBRA                | 11,615,458.01         | 11,442,533.74                     | 0.00          | 0.00               | 98.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1022 | 2193520         | 74,037                         | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA LOS CC.PP HUARANGO MOCHO,SAN CAROS,CRISTO REY,SANTA VICENTA,VIRGEN DE CHAPI,LA 75,LA CAMPIÑA,NUEVA SANTA LUCIA,PARAJE,SANTA JULIA,LOS LOPEZ, LA CASTELLANA Y LOS CASTILLOS, DISTRITO DE SANTIAGO - ICA - ICA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO                       | ICA          | OBRA                | 6,542,767.95          | 6,542,767.95                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1023 | 2191845         | 7,296,561                      | PNSU                | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR DE ALTO QOSQO DISTRITO SAN SEBASTIAN - PROVINCIA DEL CUSCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>SEBASTIAN               | CUSCO        | OBRA                | 55,717,654.88         | 55,640,173.31                     | 0.00          | 0.00               | 99.86%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1024 | 2017371         | 22,996,885                     | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON                                                                                                                                                       | GOBIERNO REGIONAL<br>JUNIN                                   | JUNIN        | OBRA                | 44,961,252.83         | 32,038,289.99                     | 10,172,137.00 | 727,422.18         | 72.88%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1025 | 2194591         | 328,865                        | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN EL AREA RURAL, DISTRITO DE PEDRO VILCA APAZA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PEDRO<br>VILCA APAZA           | PUNO         | OBRA                | 6,999,986.00          | 6,974,548.80                      | 0.00          | 0.00               | 99.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1026 | 2030757         | 798,494                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE NARANJOS, DISTRITO DE PARDO MIGUEL - RIOJA - SAN MARTIN                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARDO<br>MIGUEL                | SAN MARTIN   | OBRA                | 96,632,004.39         | 11,312,364.95                     | 134,110.00    | 0.00               | 11.71%                 | En elaboración                   | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                                          | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 1027 | 2310120         | 4,375,873                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS EN EL CENTRO POBLADO DE PUERTO MAYRO, DISTRITO DE PALCAZU - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PALCAZU                        | PASCO         | OBRA                | 5,426,697.07          | 5,146,431.85                      | 240,369.00    | 0.00               | 94.84%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1028 | 2158977         | 2,331,776                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS BASICOS DE SANEAMIENTO Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE OXAMARCA Y ANEXOS, DISTRITO DE OXAMARCA - CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OXAMARCA                       | CAJAMARCA     | OBRA                | 11,133,415.88         | 8,658,527.73                      | 0.00          | 0.00               | 77.77%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1029 | 2225800         | 5,172,977                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LA LOCALIDAD DE NIEPOS Y LA TOMA, DISTRITO DE NIEPOS - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE NIEPOS                         | CAJAMARCA     | OBRA                | 18,583,775.99         | 14,566,688.21                     | 2,074,181.00  | 1,830,721.48       | 88.24%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1030 | 2160189         | 60,302                         | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE MORONA - DATEM DEL MARANON - LORETO                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MORONA                         | LORETO        | OBRA                | 1,489,790.57          | 1,488,817.87                      | 0.00          | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1031 | 2301716         | 39,119                         | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE ACCOPINTACHINA, ANDRÉS AVELINO CÁCERES, MAYUPAMPA, AMARU PATA Y YURICANCHA DEL DISTRITO DE MARA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA | APURÍMAC      | OBRA                | 6,923,314.18          | 6,609,469.69                      | 0.00          | 0.00               | 95.47%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1032 | 2096111         | 13,361,556                     | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE LLOCHEGUA , DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>LLOCHEGUA                   | AYACUCHO      | OBRA                | 26,759,681.42         | 22,933,319.23                     | 3,994,562.00  | 0.00               | 85.70%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1033 | 2164368         | 6,898,541                      | PNSU                | INSTALACION DEL SISTEMA DE DRENAJE - AUCAYACU, DISTRITO DE JOSE CRESPO Y CASTILLO - LEONCIO PRADO - HUANUCO                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CRESPO Y<br>CASTILLO           | HUANUCO       | OBRA                | 21,786,891.36         | 21,764,789.82                     | 0.00          | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1034 | 2182598         | 2,766,922                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INTEGRAL EN LOS CP ALTOS HUAYRAPATA, CC MULLUCHINI, CRUZPATA, CHUYMACOLLO, JALLIRI, KIMSA LACCAYA, POMAOCA Y TOTORANI, DISTRITO DE HUAYRAPATA - MOHO - PUNO                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYRAPATA                  | PUNO          | OBRA                | 5,692,508.55          | 5,592,795.17                      | 0.00          | 0.00               | 98.25%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1035 | 2098685         | 844,337                        | PNSR                | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE CHALAMARCA, DISTRITO DE CHALAMARCA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHALAMARCA                  | CAJAMARCA     | OBRA                | 6,087,652.14          | 5,982,232.91                      | 22,336.00     | 0.00               | 98.27%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1036 | 2300996         | 2,758,388                      | PNSU                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN 09 ASOCIACIONES DEL SECTOR DE YANAMA, DISTRITO DE CARMEN ALTO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CARMEN<br>ALTO                 | AYACUCHO      | OBRA                | 34,373,146.14         | 21,600,766.73                     | 11,366,718.00 | 4,309,237.43       | 75.38%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1037 | 2202313         | 94,941                         | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS SANITARIAS CON EL SISTEMA BIODIGESTOR EN EL BARRIO LA PAMPA , DISTRITO CAHUACHO - PROVINCIA CARAVELI - AREQUIPA                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAHUACHO                       | AREQUIPA      | OBRA                | 1,042,644.77          | 983,001.19                        | 0.00          | 0.00               | 94.28%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1038 | 2195414         | 1,305,785                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS LOCALIDADES DE AUQUIMARCA, HUINCHOS, PATACCOCHA Y CCOLLA, DEL DISTRITO DE ANDAHUAYLAS -, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS - APURIMAC     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ANDAHUAYLAS                | APURÍMAC      | OBRA                | 7,111,395.51          | 6,131,687.12                      | 0.00          | 0.00               | 86.22%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1039 | 2142471         | 1,145,044                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO DE YANAMARCA, DISTRITO DE ACOLLA - JAUJA - JUNIN                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOLLA                         | JUNIN         | OBRA                | 5,668,804.64          | 5,612,672.51                      | 56,132.00     | 56,132.00          | 100.00%                | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1040 | 2303718         | 272,736                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE LAS MERCEDES , DISTRITO DE LABERINTO - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                               | REGION MADRE DE DIOS-<br>SEDE CENTRAL                        | MADRE DE DIOS | OBRA                | 1,476,499.53          | 127,900.00                        | 909,120.00    | 0.00               | 8.66%                  | Actos Previos                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1041 | 2217352         | 2,613,827                      | PNSR                | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE DE LAS LOCALIDADES DE ANTONIO RAIMONDI, LAS DELICIAS Y LA VICTORIA DISTRITO DANIEL ALOMIA ROBLES, PROVINCIA LEONCIO PRADO, REGIÓN HUANUCO                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE DANIEL<br>ALOMIA ROBLES        | HUANUCO       | OBRA                | 6,414,014.63          | 6,403,217.18                      | 2,182.00      | 2,181.78           | 99.87%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1042 | 2019248         | 2,649,135                      | PNSU                | AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE YUNGUYO                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>YUNGUYO                    | PUNO          | OBRA                | 34,847,849.93         | 34,711,804.83                     | 0.00          | 0.00               | 99.61%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1043 | 2324125         | 273,540                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE PUMAHUASI, RESIDENCIAL LOS PUMAS, MERCEDES, FLORES DE CRUCE Y CHANCADORA DEL, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE DANIEL<br>ALOMIA ROBLES        | HUANUCO       | OBRA                | 5,233,848.20          | 5,233,347.98                      | 0.00          | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1044 | 2216309         | 7,300,000                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION E IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN 08 CENTROS POBLADOS, DISTRITO DE LLOCHEGUA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>LLOCHEGUA                   | AYACUCHO      | OBRA                | 13,316,161.40         | 12,832,022.16                     | 0.00          | 0.00               | 96.36%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                       |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDAD<br>EJECUTORA                                   | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1045 | 2308592         | 144,346                        | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ALFONSO UGARTE, NUEVO MILENIO Y BELEN, DISTRITO DE DANIEL ALOMIA ROBLES - LEONCIO PRADO - HUANUCO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE DANIEL<br>ALOMIA ROBLES | HUANUCO      | OBRA                | 3,234,655.92          | 3,233,364.66                      | 0.00          | 0.00               | 99.96%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1046 | 2225348         | 25,492,540                     | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA -SATIPO-JUNIN                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PANGOA                  | JUNIN        | OBRA                | 76,325,555.48         | 49,489,079.65                     | 20,976,667.00 | 2,665,551.46       | 68.33%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1047 | 2194438         | 17,430,622                     | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LOS CASERIOS DE LA ZONA DE SAN MARTIN CP 03 DEL, DISTRITO DE TAMBO GRANDE - PIURA - PIURA                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAMBO<br>GRANDE         | PIURA        | OBRA                | 36,487,798.62         | 35,482,812.09                     | 105,222.00    | 0.00               | 97.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1048 | 2243563         | 1,413,000                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN EL CASERIO MARISCAL CASTILLA,, DISTRITO DE PADRE MARQUEZ - UCAYALI - LORETO                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PADRE<br>MARQUEZ        | LORETO       | OBRA                | 3,064,458.43          | 2,611,789.93                      | 0.00          | 0.00               | 85.23%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1049 | 2335000         | 10,938,355                     | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA MICROCUENCA YANAMAYO, DISTRITO DE AZANGARO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>AZANGARO            | PUNO         | OBRA                | 22,532,272.04         | 21,037,815.51                     | 0.00          | 0.00               | 93.37%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1050 | 2302326         | 3,102,821                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO DE LAS LOCALIDADES DE VILLAMAYO, PATIBAMBA, PAMPA MOLINO Y PACOS DEL, DISTRITO DE PACHAMARCA - CHURCAMPÁ - HUANCAMELICA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PACHAMARCA           | HUANCAMELICA | OBRA                | 4,404,397.81          | 4,320,351.81                      | 0.00          | 0.00               | 98.09%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1051 | 2317180         | 3,021,307                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE NUEVA ESPERANZA, AYRAMPO, TUPAC AMARU, VISTA ALEGRE Y LOS ANGELES, DISTRITO DE AHUAYCHA, PROVINCIA DE TAYACAJA - HUANCAMELICA                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE AHUAYCHA                | HUANCAMELICA | OBRA                | 6,083,997.23          | 6,080,849.44                      | 0.00          | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1052 | 2308833         | 2,124,141                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE PROVIDENCIA, SAN ANDRÉS Y ALFONSO UGARTE, DISTRITO DE TIGRE - LORETO - LORETO                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TIGRE                   | LORETO       | OBRA                | 9,459,425.58          | 8,483,917.72                      | 0.00          | 0.00               | 89.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1053 | 2149145         | 1,358,883                      | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO PILETAS PUBLICAS Y LETRINAS EN EL CENTRO POBLADO DE PARAGSHA, DISTRITO JESUS, PROVINCIA DE LAURICOCHA - HUANUCO                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>LAURICOCHA - JESUS  | HUANUCO      | OBRA                | 4,679,610.81          | 4,542,737.71                      | 0.00          | 0.00               | 97.08%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1054 | 2268696         | 3,816,475                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LA LOCALIDAD DE PICHUGÁN, DISTRITO DE CHIGUIRIP - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIGUIRIP               | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,889,869.18          | 3,816,475.29                      | 0.00          | 0.00               | 98.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1055 | 2280244         | 1,086,800                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE EN CASERIO FLOR DE MAYO, DISTRITO DE TAHUANIA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAHUANIA                | UCAYALI      | OBRA                | 1,127,751.05          | 995,959.99                        | 0.00          | 0.00               | 88.31%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1056 | 2285638         | 4,256,094                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LOS SECTORES SANTA ROSA, CENTRO Y BELÉN DEL CENTRO POBLADO LA VICTORIA, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CACHICADAN           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,286,093.85          | 4,108,574.22                      | 0.00          | 0.00               | 95.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1057 | 2290576         | 1,272,748                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE QUISPE, DISTRITO DE OCALI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LUYA -<br>LAMUD        | AMAZONAS     | OBRA                | 4,316,815.37          | 4,226,815.37                      | 20,000.00     | 20,000.00          | 98.38%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1058 | 2306733         | 1,761,725                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DEL CPM QUINDEN BAJO, DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL PRADO                | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,523,452.38          | 3,489,570.94                      | 33,500.00     | 0.00               | 99.04%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1059 | 2308279         | 3,903,442                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE HUAYCHAURUMI, TUNAHUAIN, LAYAPAMPA, WISHLAJ Y MUNANYA, DISTRITO DE CHUQUIS - DOS DE MAYO - HUANUCO                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUQUIS                 | HUANUCO      | OBRA                | 4,295,367.73          | 4,033,441.98                      | 0.00          | 0.00               | 93.90%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1060 | 2337075         | 3,339,051                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE MOYABAMBA-CHINCHIBAMBA, DISTRITO DE CHUNGUI, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                          | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LA MAR -<br>SAN MIGUEL | AYACUCHO     | OBRA                | 3,889,747.67          | 3,772,707.35                      | 0.00          | 0.00               | 96.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1061 | 2267208         | 5,137,209                      | PNSU                | CREACION DEL SISTEMA DE EVACUACION DE AGUAS PLUVIALES DE LA ZONA URBANO MARGINAL DE QUINTANILLA PAMPA, DISTRITO DE ASCENSION - HUANCAMELICA - HUANCAMELICA                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL ASCENSION                  | HUANCAMELICA | OBRA                | 5,251,209.00          | 1,981,216.64                      | 2,603,705.00  | 497,706.95         | 47.21%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1062 | 2177572         | 2,392,349                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE PUERTO AMISTAD, DISTRITO DE CONSTITUCION - OXAPAMPA - PASCO                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CONSTITUCION         | PASCO        | OBRA                | 2,445,115.02          | 2,432,021.97                      | 0.00          | 0.00               | 99.46%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                | UNIDAD<br>EJECUTORA                            | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1063 | 2253676         | 7,226,914                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COIPA CAPITAL Y ANEXOS DE SU PERIFERIA, DISTRITO DE LA COIPA - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA COIPA         | CAJAMARCA    | OBRA                | 10,516,697.96         | 9,411,094.85                      | 1,105,603.00 | 219,577.32         | 91.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1064 | 2263952         | 5,170,503                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BÁSICO EN PULCAY, HUILLCABAMBA, CHUYAMA, CHACCHAHUA, LLOCCLAPATA Y CHURCO, DISTRITO DE HUACCANA - CHINCHEROS - APURIMAC                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACCANA         | APURÍMAC     | OBRA                | 7,701,738.47          | 7,701,582.88                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1065 | 2275644         | 2,928,111                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGÜE CON BIODIGESTOR EN LOS CASERIOS DE CAPACHA, SHONGUARCO, TARABAMBA, HUAYLLAMPO BAJO, PAUCA, DOS DE MAYO, NUEVO PROGRESO, HUARAULLAPAMPA Y CHOQUEBAMBA, DISTRITO DE CASHAPAMPA - SIHUAS - ANCASH     | UNIDAD TECNICA DE<br>GESTION TERRITORIAL       | ANCASH       | OBRA                | 10,429,651.07         | 10,325,067.48                     | 0.00         | 0.00               | 99.00%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1066 | 2278759         | 4,820,986                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS CASERIOS PAJABLANCA Y º DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 6,607,209.27          | 6,385,207.16                      | 0.00         | 0.00               | 96.64%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1067 | 2281481         | 7,075,707                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO E INSTALACION DE LETRINAS EN LAS LOCALIDADES SANTA LUCIA, PUEBLO LIBRE, TANCARPATA Y TARACA, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SURCUBAMBA    | HUANCAMELICA | OBRA                | 7,055,315.77          | 7,055,315.77                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1068 | 2281862         | 1,423,857                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE TACTAMAL, DISTRITO DE OCALI - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LUYA -<br>LAMUD | AMAZONAS     | OBRA                | 4,998,051.50          | 4,998,051.42                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1069 | 2301890         | 1,714,975                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE ANCHAC HUASI, MITAPA SAMANAN Y SAN JOSÉ DE MAYOBAMBA, DISTRITO DE VINCHOS - HUAMANGA - AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VINCHOS          | AYACUCHO     | OBRA                | 5,737,864.70          | 5,631,465.28                      | 106,210.00   | 0.00               | 98.15%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1070 | 2304346         | 1,714,975                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CAYRAMAYO, TOCONDOLO, HUAYRACCASA, PISCOCOCHA, HUIRICLLA, MINAS CORRAL Y QASA CORRAL EN EL CENTRO POBLADO DE CCOÑANI, DISTRITO D            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>HUAMANGA     | AYACUCHO     | OBRA                | 6,073,236.15          | 6,073,235.48                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1071 | 2307340         | 2,574,598                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION SISTEMA SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD HUALATAN, DISTRITO DE CHONTALI - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN            | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,838,499.30          | 2,661,295.86                      | 74,453.00    | 74,452.17          | 96.38%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1072 | 2308428         | 4,942,571                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN EL CASERIO DE UCHUY, DISTRITO DE CHUGAY - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUGAY           | LA LIBERTAD  | OBRA                | 4,759,269.88          | 4,759,269.88                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1073 | 2308499         | 1,558,068                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE ATASH, DISTRITO DE YUNGAR - CARHUAZ - ANCASH                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YUNGAR           | ANCASH       | OBRA                | 1,590,068.12          | 1,589,067.40                      | 0.00         | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1074 | 2314548         | 6,484,595                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO PIEDRAS GORDAS, DISTRITO DE LLIPATA - PALPA - ICA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LLIPATA          | ICA          | OBRA                | 7,879,202.49          | 7,786,497.65                      | 0.00         | 0.00               | 98.82%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1075 | 2314604         | 3,187,378                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SANEAMIENTO BÁSICO EN LA CC. NN BUFEO POZO, DISTRITO DE SEPAHUA - ATALAYA - UCAYALI                                                                                                                    | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO<br>URBANO  | UCAYALI      | OBRA                | 8,750,929.74          | 7,426,579.18                      | 179,090.00   | 0.00               | 84.87%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1076 | 2314929         | 2,175,125                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS LA PALMA Y SANTA ANA ., DISTRITO DE TONGOD - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TONGOD           | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,220,780.47          | 2,220,780.47                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1077 | 2322598         | 1,548,954                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS BIODIGESTOR EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO         | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,834,434.84          | 1,778,083.68                      | 0.00         | 0.00               | 96.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1078 | 2323560         | 2,866,709                      | PNSR                | CREACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE BALCON, CULANTRILLO, GARGUNGA Y PAMPAHUARI, DISTRITO DE SICSIBAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SICSIBAMBA    | ANCASH       | OBRA                | 2,886,709.39          | 2,853,880.88                      | 0.00         | 0.00               | 98.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1079 | 2324255         | 4,797,768                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DE LA RED DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS HIGIENICOS CON BIODIGESTORES EN LOS CASERIOS DE INGACORRAL, RAYAMBAL Y TAMBILLO, DISTRITO DE CACHICADAN - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CACHICADAN    | LA LIBERTAD  | OBRA                | 8,377,472.25          | 8,377,471.99                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1080 | 2330742         | 1,851,747                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE MARCO, DISTRITO DE CHUNGUI - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUNGUI          | AYACUCHO     | OBRA                | 1,851,747.76          | 1,821,746.87                      | 0.00         | 0.00               | 98.38%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                           |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                  | UNIDAD<br>EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 1081 | 2339960         | 1,404,063                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE GRANADILLAS, DISTRITO DE TABACONAS - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TABACONAS                | CAJAMARCA     | OBRA                | 1,434,001.39          | 1,377,838.53                      | 0.00         | 0.00               | 96.08%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1082 | 2342046         | 1,693,054                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL SECTOR SAN PEDRO, DISTRITO DE SAN ANDRES DE CUTERVO - CUTERVO - CAJAMARCA                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANDRES DE CUTERVO    | CAJAMARCA     | OBRA                | 4,368,768.47          | 4,368,767.03                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1083 | 2342435         | 5,760,608                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL DE LAS LOCALIDADES DE ANCA, CHURAP, CUYHUAN, PACKAR E ICHOCA, DISTRITO DE MARCA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE RECUAY                     | ANCASH        | OBRA                | 8,553,860.70          | 8,207,007.83                      | 338,756.00   | 336,564.67         | 99.88%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1084 | 2343153         | 3,222,252                      | PNSR                | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE CHONTAPAMPA, MARYPAMAPA, CUCHAPAMPA Y PALACHE, DISTRITO DE QUINJALCA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINJALCA                   | AMAZONAS      | OBRA                | 7,772,899.74          | 7,750,408.95                      | 4.00         | 0.00               | 99.71%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1085 | 2409901         | 2,628,247                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL BARRIO EL DORADO, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO - UCAYALI                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CORONEL<br>PORTILLO        | UCAYALI       | OBRA                | 3,248,528.54          | 3,063,112.90                      | 0.00         | 0.00               | 94.29%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1086 | 2333698         | 3,290,217                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN EL CASERÍO TANGARANA, PROVINCIA DE EL DORADO SAN MARTIN                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE EL<br>DORADO               | SAN MARTIN    | OBRA                | 2,639,670.50          | 2,494,976.46                      | 0.00         | 0.00               | 94.52%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1087 | 2319393         | 4,807,540                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LOS 07 ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL SECTOR DE UMAPALCA, DISTRITO DE SABANDIA, PROVINCIA DE AREQUIPA - AREQUIPA                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SABANDIA                    | AREQUIPA      | OBRA                | 7,195,247.88          | 6,784,166.29                      | 0.00         | 0.00               | 94.29%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1088 | 2284442         | 1,848,087                      | PNSU                | AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO DEL CASERIO DE CASHAPAMPA, DISTRITO, PROVINCIA DE CAJABAMBA - CAJAMARCA                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CAJABAMBA               | CAJAMARCA     | OBRA                | 1,858,587.94          | 1,575,950.87                      | 0.00         | 0.00               | 84.79%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1089 | 2280028         | 1,886,274                      | PNSU                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AMPLIACION DEL AA.HH. VILLA HERMOSA, DISTRITO DE MARCONA - NAZCA - ICA                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARCONA                     | ICA           | OBRA                | 1,761,468.00          | 1,761,467.23                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1090 | 2327960         | 1,281,517                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL C.PP. CAUCATO, ASOC. VIV. CARLOS PALOMINO SOTELO, ASOC. VIV CARLOS PALOMINO SOTELO GRUPO 5, ASOC. VIV. COSTA VERDE Y ASOC. VIV. LOS LAURELES DEL, DISTRITO DE SAN CLEMENTE - PISCO - ICA        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>CLEMENTE             | ICA           | OBRA                | 1,489,949.12          | 1,248,240.60                      | 0.00         | 0.00               | 83.78%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1091 | 2290108         | 1,419,702                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN, DISTRITO DE SACANCHE - HUALLAGA - SAN MARTIN                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SACANCHE                    | SAN MARTIN    | OBRA                | 1,430,702.17          | 1,316,026.07                      | 0.00         | 0.00               | 91.98%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | SI                                        | NO                           |
| 1092 | 2215752         | 6,348,107                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DEL PONGO DE CAYNARACHI, DISTRITO DE CAYNARACHI - LAMAS - SAN MARTIN                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CAYNARACHI               | SAN MARTIN    | OBRA                | 11,628,439.46         | 11,582,587.05                     | 0.00         | 0.00               | 99.61%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1093 | 2182521         | 4,556,524                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL DEL RIO MAYO, DISTRITO DE TABALOSOS - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TABALOSOS                   | SAN MARTIN    | OBRA                | 4,586,524.64          | 4,310,350.52                      | 0.00         | 0.00               | 93.98%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1094 | 2273475         | 2,229,197                      | PNSU                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CALLE PROLONGACION TUMBES, JIRON AVIACION Y AA HH CORAZON VALIENTE DISTRITO DE ZARUMILLA, PROVINCIA DE ZARUMILLA - TUMBES                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>ZARUMILLA               | TUMBES        | OBRA                | 2,550,525.92          | 2,140,772.48                      | 0.00         | 0.00               | 83.93%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1095 | 2353631         | 423,084                        | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE ALEGRIA , DISTRITO DE LAS PIEDRAS - TAMBOPATA - MADRE DE DIOS                                                                                   | GOBIERNO REGIONAL<br>DEL DEPARTAMENTO DE<br>MADRE DE DIOS | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO  | 20,621,337.58         | 279,362.05                        | 0.00         | 0.00               | 1.35%                  | En elaboración                    | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1096 | 2375732         | 775,115                        | PNSU                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD DE MAZUKO, DISTRITO DE INAMBARI - PROVINCIA DE TAMBOPATA - DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE INAMBARI                    | MADRE DE DIOS | EXPEDIENTE TÉCNICO  | 35,966,013.65         | 0.00                              | 1,217,395.00 | 455,858.90         | 1.27%                  | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1097 | 2323891         | 7,604,974                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE YURACYACU, CHILLCABRAVA,MISHQUIYACU, LEJIA CHICO, PUMA HERMANA, COLMAL ALTO, SAN PEDRO DE TAULIA, EL ROLLO Y PISHCOBAMBA, DISTRITO DE MOLINOPAMPA - CHACHAPOYAS - AMAZONAS | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MOLINOPAMPA              | AMAZONAS      | OBRA                | 7,723,379.44          | 7,723,379.44                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1098 | 2104229         | 3,678,200                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO DE QUIUCMAL-, DISTRITO DE CONILA - LUYA - AMAZONAS                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LUYA -<br>LAMUD            | AMAZONAS      | OBRA                | 3,683,599.85          | 3,683,599.84                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                         |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD<br>EJECUTORA                                                     | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1099 | 2275094         | 3,497,370                      | PNSR                | AMPLIACION MEJORAMIENTO Y RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE LONYA CHICO -, DISTRITO DE LONYA CHICO - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LONYA<br>CHICO                            | AMAZONAS     | OBRA                | 3,508,870.09          | 3,497,578.00                      | 0.00         | 0.00               | 99.68%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1100 | 2271356         | 2,983,994                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE , ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE SAN BARTOLO, DISTRITO DE SANTO TOMAS - LUYA - AMAZONAS                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTO<br>TOMAS                            | AMAZONAS     | OBRA                | 3,315,644.76          | 3,154,953.42                      | 0.00         | 0.00               | 95.15%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1101 | 2323996         | 5,053,034                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO EN LA LOCALIDAD DE GARZAYACU, DISTRITO DE OMIA, PROVINCIA DE RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>RODRIGUEZ DE<br>MENDOZA - SAN NICOLAS | AMAZONAS     | OBRA                | 5,115,582.38          | 1,976,419.41                      | 35,000.00    | 24,500.00          | 39.11%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1102 | 2331227         | 14,498,356                     | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE VALLE ANDINO, ALTO AMAZONAS, EL DORADO, NUEVO OMIA, PAMPA DEL TONCHIMILLO, SANTA FE, LAS BRISAS Y EL TRIUNFO, DISTRITO DE VISTA ALEGRE - RODRIGUEZ DE MENDOZA - AMAZONAS                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VISTA<br>ALEGRE                           | AMAZONAS     | OBRA                | 20,460,933.97         | 17,872,845.58                     | 2,588,088.00 | 227,532.46         | 88.46%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1103 | 2303043         | 3,750,408                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO DE LOS CASERIOS BUENOS AIRES Y PORVENIR, DISTRITO DE CUMBA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CUMBA                                     | AMAZONAS     | OBRA                | 3,334,385.20          | 3,243,406.25                      | 16,428.00    | 16,427.15          | 97.76%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1104 | 2309978         | 2,816,768                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO JOROBAMBA Y DEL CASERIO TRIUNFO DE LOS ARRAYANES, DISTRITO DE EL MILAGRO - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL<br>MILAGRO                             | AMAZONAS     | OBRA                | 4,439,446.49          | 4,439,446.49                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1105 | 2338983         | 8,027,615                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS EL SAUCE, SAN LORENZO, LA PALMA, EL LAUREL, RAMON CASTILLA, VISTA ALEGRE, LA FLOR, ANGAMOS, PURURCO Y SECTORES, DISTRITO DE JAMALCA - UTCUBAMBA - AMAZONAS                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JAMALCA                                   | AMAZONAS     | OBRA                | 20,183,794.73         | 13,981,351.96                     | 0.00         | 0.00               | 69.27%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1106 | 2272665         | 4,347,367                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAJAMARQUILLA, DISTRITO DE LA LIBERTAD - HUARAZ - ANCASH                                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA<br>LIBERTAD                            | ANCASH       | OBRA                | 4,451,538.26          | 4,081,904.84                      | 0.00         | 0.00               | 91.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1107 | 2314059         | 5,420,545                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y BIODIGESTORES EN EL CENTRO POBLADO DE COLLON Y LUCMA, DISTRITO DE TARICA - HUARAZ - ANCASH                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TARICA                                    | ANCASH       | OBRA                | 6,023,689.64          | 1,788,546.06                      | 4,117,336.00 | 889,452.85         | 44.46%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1108 | 2339675         | 2,857,201                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LOS SECTORES DE QUERORAGRA, CHACARAGRA Y CASHAPAMPA, DISTRITO DE CAJAY - HUARI - ANCASH                                                                                                                       | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL                               | ANCASH       | OBRA                | 2,394,048.64          | 613,838.28                        | 0.00         | 0.00               | 25.64%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1109 | 2331675         | 4,578,670                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CENTRO POBLADO DE OCOCOAHA Y LAS LOCALIDADES DE LA MERCED Y QUINHUAY, DISTRITO DE HUACACHI - HUARI - ANCASH                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUACACHI                                  | ANCASH       | OBRA                | 7,112,026.15          | 7,023,891.97                      | 69,619.00    | 69,618.30          | 99.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1110 | 2282548         | 6,795,771                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS LOCALIDADES DE HUASCAR, CARAP, CAPAN, CAJAY, CARACHUO, SAN JUAN, Y WITCU, DISTRITO DE PAMPAROMAS - HUAYLAS - ANCASH                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>PAMPAROMAS                             | ANCASH       | OBRA                | 7,473,722.24          | 7,319,376.62                      | 154,346.00   | 154,345.62         | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1111 | 2318916         | 7,145,285                      | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS CASERÍOS DE COLCABAMBA, SAN JOSE Y PAROBAMBA CHICO, DISTRITO DE HUAYLLABAMBA - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAYLLABAMBA                           | ANCASH       | OBRA                | 7,298,726.20          | 7,178,284.69                      | 0.00         | 0.00               | 98.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1112 | 2280959         | 3,968,610                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO HUACHO, DISTRITO DE QUILLO - YUNGAY - ANCASH                                                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUILLO                                    | ANCASH       | OBRA                | 5,125,898.51          | 4,567,581.30                      | 486,635.00   | 486,634.60         | 98.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1113 | 2289653         | 1,714,509                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA UPINA, PROVINCIA DE COTABAMBAS - APURIMAC                                                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>COTABAMBAS -<br>TAMBOBAMBA            | APURÍMAC     | OBRA                | 1,797,813.12          | 1,753,514.50                      | 0.00         | 0.00               | 97.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1114 | 2288095         | 7,850,164                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, E INSTALACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE PACCHIPATA, SINHUAPATA, EDEN, TENERIA, MISCA PUCRO, ESCORNO, RAUCACUCHO, ANANSAYOCC, Y ORNOPATA EN LA LOCALIDAD DE OCOBAMBA DEL , DISTRITO DE OCOBAMBA - CHUNCHERO - APURIMAC | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCOBAMBA                                  | APURÍMAC     | OBRA                | 13,498,654.18         | 12,739,788.22                     | 0.00         | 0.00               | 94.38%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1115 | 2268426         | 4,136,220                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS RURALES DE PAMPAHUITE, CHUCHAUCCASA, TAMBO-PAYQUISTE Y AHUAYTANI, DISTRITO DE HUAYLLATI, PROVINCIA DE GRAU - APURIMAC                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLATI                                 | APURÍMAC     | OBRA                | 4,186,220.20          | 3,668,500.79                      | 467,720.00   | 85,907.62          | 89.68%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1116 | 2332871         | 2,872,318                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, DISTRITO DE SAN ANTONIO - GRAU - APURIMAC                                                                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>ANTONIO                            | APURÍMAC     | OBRA                | 2,903,818.08          | 2,631,455.10                      | 33,204.00    | 28,432.49          | 91.60%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1117 | 2235389         | 4,292,054                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LAS COMUNIDADES DE QOYA QOYA, PAQPAPATA, CCOLCCABAMBA, LARAMPUQUIO, MAUCALLACTA, PUCALOMA Y MARQARI, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOCOS                 | AYACUCHO     | OBRA                | 7,648,699.68          | 7,577,613.69                      | 0.00         | 0.00               | 99.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1118 | 2235398         | 7,037,087                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS COMUNIDADES DE SAMANA, ACCO CAPILLAPATA, SAN RAFAEL, LUYANTA, SAPSI, CEDRO, SAN LORENZO, MONJAPATA, SANTA ROSA DE COCHABAMBA Y SANTA LUCIA, DISTRITO DE SOCOS - HUAMANGA - AYACUCHO                                                    | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL           | AYACUCHO     | OBRA                | 13,065,997.10         | 13,056,996.29                     | 0.00         | 0.00               | 99.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1119 | 2323204         | 4,072,291                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, RECUPERACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES E INSTALACIÓN DE UNIDADES BÁSICAS DE SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE CARAPO Y SAN MIGUEL DE MANCHIRI, DISTRITO DE CARAPO - HUANCA SANCOS - AYACUCHO                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CARAPO                | AYACUCHO     | OBRA                | 4,103,694.05          | 3,704,530.09                      | 0.00         | 0.00               | 90.27%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1120 | 2240899         | 8,448,120                      | PNSR                | AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE HUALLHUAYOCC ALTO, UYUVIRCA Y ESPIRITU SANTO, DISTRITO DE HUANTA, PROVINCIA DE HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE HUANTA               | AYACUCHO     | OBRA                | 8,481,855.26          | 8,417,292.57                      | 2,000.00     | 0.00               | 99.24%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1121 | 2252841         | 6,139,251                      | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYLLAY, DISTRITO DE LURICOCHA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LURICOCHA             | AYACUCHO     | OBRA                | 7,623,741.32          | 7,557,499.01                      | 0.00         | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1122 | 2289091         | 3,314,119                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE MARCCARI, DISTRITO DE SANTILLANA - HUANTA - AYACUCHO                                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTILLANA            | AYACUCHO     | OBRA                | 3,012,507.80          | 2,982,707.77                      | 0.00         | 0.00               | 99.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1123 | 2312649         | 1,571,240                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, CREACIÓN DEL SERVICIO DE LETRINAS SANITARIAS EN LA COMUNIDAD DE HUARCCA, DISTRITO DE ANCO - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCO                  | AYACUCHO     | OBRA                | 1,688,589.19          | 1,685,695.55                      | 0.00         | 0.00               | 99.83%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1124 | 2254137         | 5,559,331                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LAS LOCALIDADES DE PUNCUHUACCA Y UNION PALAYCCA, SANTA ANA Y SANTA ISABEL DEL, DISTRITO DE SAN PEDRO - LUCANAS - AYACUCHO                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PEDRO             | AYACUCHO     | OBRA                | 11,354,582.45         | 11,135,267.73                     | 30,000.00    | 0.00               | 98.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1125 | 2247406         | 4,475,733                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO, EN LAS LOCALIDADES DE VILCABAMBA, JATUM RUMI, CAÑANA Y HUECCROPAMPA, DISTRITO DE CHILCAYOC - SUCRE - AYACUCHO                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHILCAYOC             | AYACUCHO     | OBRA                | 4,560,179.27          | 4,503,831.06                      | 0.00         | 0.00               | 98.76%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1126 | 2189113         | 3,053,032                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TIQUIHUA, HUALLA-FAJARDO-AYACUCHO                                                                                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUALLA                | AYACUCHO     | OBRA                | 5,374,042.48          | 4,850,997.21                      | 0.00         | 0.00               | 90.27%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1127 | 2300757         | 4,477,557                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS UBS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE PRAMADERA, MUCHCAPATA, SAN FRANCISCO DE ASIS, SANTA ROSA DE HUARACASCCA, DISTRITO DE SAURAMA - VILCAS HUAMAN - AYACUCHO                                                                                             | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL           | AYACUCHO     | OBRA                | 4,497,557.85          | 4,477,555.80                      | 0.00         | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1128 | 2182798         | 1,889,977                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AAGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CASERIO CATILLAMBI, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION              | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,718,998.03          | 1,711,393.22                      | 0.00         | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1129 | 2310138         | 3,334,630                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES DE ZARZA, EL PILANCON Y CENTRO URBANO DE C.P DE SAPUC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION              | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,493,422.26          | 3,455,778.52                      | 0.00         | 0.00               | 98.92%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1130 | 2344802         | 1,943,886                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS SANITARIAS CON ARRATRE HIDRAULICO EN EL CASERÍO SHIRAC, DISTRITO DE ASUNCION - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ASUNCION              | CAJAMARCA    | OBRA                | 1,852,096.59          | 1,741,400.43                      | 0.00         | 0.00               | 94.02%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1131 | 2300864         | 2,324,639                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LOS CASERIOS TAMBILLO, ESLABON, LLULLAPUQUIO Y MAJADAPAMPA - C.P. LLULLAPUQUIO, DISTRITO DE CHETILLA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHETILLA              | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,821,206.93          | 2,821,206.93                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1132 | 2329347         | 17,921,946                     | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS DE QUINUAPAMPA, YERBA BUENA CHICA, MARAYPATA, PROGRESO, LA FLORIDA, SAN PEDRO, EL MILAGRO, MOLINO DEL ARCO, LAUREL DEL VALLE, LA LIBERTAD, ANEXO CORRALPAMPA, SECTOR CASHAPAMPA, EN EL CENTRO POBLADO DE COBARBO, DISTRITO DE ENCARNADA - CAJAMARCA - CAJAMARCA | REGION CAJAMARCA-<br>SEDE CENTRAL                   | CAJAMARCA    | OBRA                | 33,169,605.28         | 23,783,632.27                     | 1,357,057.00 | 1,089,648.78       | 74.99%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1133 | 2244976         | 10,558,069                     | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN SHAULLO CHICO ,VALLE VERDE ,HUAYRAPONGO ANEXOS DE BAÑOS DEL INCA, DISTRITO DE LOS BAÑOS DEL INCA - CAJAMARCA - CAJAMARCA                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LOS BAÑOS<br>DEL INCA | CAJAMARCA    | OBRA                | 15,988,017.85         | 10,496,812.02                     | 5,517,398.00 | 1,532,945.72       | 75.24%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1134 | 2278001         | 6,699,175                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL DE LOS CASERIOS DE EL TINGO Y PULULO, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SOROCHUCO             | CAJAMARCA    | OBRA                | 6,499,154.08          | 5,510,427.16                      | 94,646.00    | 0.00               | 84.79%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                      | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1135 | 2335838         | 3,666,717                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LAS LOCALIDADES DE SALACAT, LICLIPAMPA, ALOCUCHO, PUEBLO NUEVO Y LA PAMPA, DISTRITO DE SOROCHUCO, PROVINCIA DE CELENDIN - CAJAMARCA                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SOROCHUCO          | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,509,901.59          | 7,453,473.81                      | 0.00         | 0.00               | 99.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1136 | 2316540         | 5,648,184                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE SAN ANTONIO DE LA IRACA, SACA SACAS, CORRALILLO Y SITACUCHO, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                   | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA                | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,397,515.65          | 9,077,462.41                      | 91,353.00    | 91,352.15          | 97.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1137 | 2331002         | 3,666,192                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE ANGUIA, DISTRITO DE ANGUIA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANGUIA                | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,666,192.96          | 3,666,111.23                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1138 | 2310607         | 6,708,351                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO DE CRUZ CONGA, DISTRITO DE CONCHAN - CHOTA - CAJAMARCA                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CONCHAN               | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,708,648.58          | 5,544,335.61                      | 0.00         | 0.00               | 97.12%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1139 | 2292756         | 3,859,559                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO CHABARBAMBA, DISTRITO DE HUAMBOS - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAMBOS               | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,580,224.10          | 3,580,223.94                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1140 | 2332189         | 7,605,499                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN LAS COMUNIDADES DE EL ROCOTO, EL PALMO, PARAGUAY Y AYANCHACRA, DISTRITO DE QUEROCOTO - CHOTA - CAJAMARCA                              | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL           | CAJAMARCA    | OBRA                | 8,176,829.53          | 7,603,469.00                      | 317,813.00   | 317,812.88         | 96.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1141 | 2166683         | 6,843,155                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LAS LOCALIDADES DE VILCASIT Y AGUA BRAVA, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TACABAMBA          | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,955,665.01          | 7,955,665.01                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1142 | 2276554         | 10,079,828                     | PNSR                | CREACION DE SISTEMAS FAMILIARES DE AGUAS RESIDUALES SANITARIAS EN LOCALIDADES RURALES DE CONTUMAZA, DISTRITO DE CONTUMAZA, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA         | CAJAMARCA    | OBRA                | 20,251,976.97         | 12,466,086.15                     | 6,547,387.00 | 856,011.83         | 65.78%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1143 | 2307690         | 2,346,839                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN EL CASERIO EL GUAYO, DISTRITO DE CONTUMAZÁ, PROVINCIA DE CONTUMAZA - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>CONTUMAZA         | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,422,793.24          | 2,366,120.38                      | 29,912.00    | 22,547.56          | 98.59%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1144 | 2331014         | 3,600,494                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ELIMINACION DE EXCRETAS EN LAS LOCALIDADES DE CHAPOLAN, CHILICOTE, LA CIENEGA Y PAMPA DE LA MONTAÑA, DISTRITO DE SAN BENITO - CONTUMAZA - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>BENITO         | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,728,731.65          | 3,630,613.78                      | 0.00         | 0.00               | 97.37%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1145 | 2310434         | 2,273,939                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO LA UNION, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SALLIQUE              | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,776,838.78          | 2,742,978.78                      | 0.00         | 0.00               | 98.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1146 | 2339743         | 3,388,387                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO, EN LAS LOCALIDADES DE AYACATE, NUEVO PARAISO Y EL CASERIO DE PASHUL, DISTRITO DE SALLIQUE - JAEN - CAJAMARCA                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SALLIQUE              | CAJAMARCA    | OBRA                | 5,293,333.55          | 5,263,328.67                      | 0.00         | 0.00               | 99.43%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1147 | 2302788         | 4,934,963                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES RURALES DE LIC LIC, LACHUQUE Y SAN JOSE, DISTRITO DE JOSE MANUEL QUIROZ - SAN MARCOS - CAJAMARCA                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JOSE<br>MANUEL QUIROZ | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,989,597.22          | 4,952,821.90                      | 0.00         | 0.00               | 99.26%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1148 | 2258180         | 3,165,159                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL, DISTRITO DE EL PRADO - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL PRADO              | CAJAMARCA    | OBRA                | 3,165,367.83          | 3,165,367.73                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1149 | 2282985         | 5,069,607                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN LA LOCALIDAD DE CHECCA, DISTRITO DE CHECCA, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHECCA                | CUSCO        | OBRA                | 5,561,854.27          | 5,361,128.21                      | 82,221.00    | 0.00               | 96.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1150 | 2243452         | 4,453,010                      | PNSR                | INSTALACION AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CAJAPUCARA, DISTRITO DE CCAPI PARURO - CUSCO                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CCAPI                 | CUSCO        | OBRA                | 4,538,904.00          | 4,460,652.39                      | 0.00         | 0.00               | 98.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1151 | 2281982         | 3,757,069                      | PNSR                | CREACION Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PUYCA DEL, DISTRITO DE MARCAPATA - QUISPICANCHI - CUSCO                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MARCAPATA          | CUSCO        | OBRA                | 5,680,121.65          | 5,314,504.35                      | 235,055.00   | 74,263.40          | 94.87%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1152 | 2338454         | 11,503,929                     | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUANCALLACO Y POMACANCHA, DISTRITO DE CAJA - ACOBAMBA - HUANCAMELICA                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAJA                  | HUANCAMELICA | OBRA                | 12,776,807.59         | 12,776,807.59                     | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1153 | 2199024         | 3,585,165                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, INSTALACION DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA HUASAPAMPA , DISTRITO DE ANCHONGA - ANGARAES - HUANCavelica | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCHONGA              | HUANCavelica | OBRA                | 3,696,739.29          | 3,610,457.16                      | 827.00       | 0.00               | 97.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1154 | 2319392         | 4,447,313                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN 06 LOCALIDADE DEL, DISTRITO DE HUANCahuanca, PROVINCIA DE ANGARAES - HUANCavelica                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUANC<br>HUANCA       | HUANCavelica | OBRA                | 4,189,827.14          | 4,137,313.82                      | 0.00         | 0.00               | 98.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1155 | 2318969         | 3,145,432                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CENTROS POBLADOS DE VISCANI, GERRANA Y YURACCANCHA,, DISTRITO DE ARMA - CASTROVIRREYNA - HUANCavelica                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ARMA                  | HUANCavelica | OBRA                | 3,185,432.90          | 2,849,292.00                      | 0.00         | 0.00               | 89.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1156 | 2324477         | 5,994,764                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LOS ANEXOS DE PARCO VILLANUEVA, ATAHUALPA LIRIOPAMPA Y SAN FRANCISCO DE TELLERIA DEL, DISTRITO DE NAHUIMPUQUIO - TAYACAJA - HUANCavelica                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>ÑAHUIMPUQUIO       | HUANCavelica | OBRA                | 4,047,606.49          | 3,968,593.32                      | 35,129.00    | 0.00               | 98.05%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1157 | 2331806         | 6,159,545                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE MAL PASO, CUCHICANCHA Y SANCARAGRA, DISTRITO DE CONCHAMARCA - AMBO - HUANUCO             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CONCHAMARCA        | HUANUCO      | OBRA                | 6,296,119.13          | 5,867,340.78                      | 0.00         | 0.00               | 93.19%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1158 | 2175414         | 824,029                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA SANITARIO DE EXCRETAS EN LA LOCALIDAD DE IZCURRUMI, DISTRITO DE SAN RAFAEL - AMBO - HUANUCO                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN<br>RAFAEL         | HUANUCO      | OBRA                | 935,391.90            | 834,002.00                        | 0.00         | 0.00               | 89.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1159 | 2221081         | 698,552                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y LETRINAS DE LA LOCALIDAD DE QUEPACARA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                  | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TANTAMAYO          | HUANUCO      | OBRA                | 708,552.56            | 708,551.99                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1160 | 2323349         | 1,348,948                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL BARRIO YANUNA DE LA LOCALIDAD DE LA ESPERANZA, DISTRITO DE TANTAMAYO - HUAMALIES - HUANUCO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TANTAMAYO          | HUANUCO      | OBRA                | 1,368,948.21          | 1,368,947.99                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1161 | 2328221         | 5,681,039                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DISTRITO DE EL INGENIO - NAZCA - ICA                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE EL INGENIO            | ICA          | OBRA                | 11,029,461.00         | 10,049,046.67                     | 227,682.00   | 0.00               | 91.11%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1162 | 2263210         | 2,159,328                      | PNSR                | MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS Y SISTEMAS DE DESAGUE EN BARRIOS Y ANEXOS DE LA ZONA SUR, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA - CONCEPCION - JUNIN                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MARISCAL<br>CASTILLA  | JUNIN        | OBRA                | 4,780,402.77          | 4,627,788.15                      | 0.00         | 0.00               | 96.81%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1163 | 2182247         | 3,804,935                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE DESAGUE EN LOS CENTROS POBLADOS DE PATACANCHA Y BUENOS AIRES, DISTRITO DE PACCHA - JAUJA - JUNIN                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PACCHA                | JUNIN        | OBRA                | 4,366,243.18          | 3,731,597.98                      | 0.00         | 0.00               | 85.46%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1164 | 2132828         | 3,617,030                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE APAYCANCHILLA, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUARICOLCA         | JUNIN        | OBRA                | 3,735,664.95          | 3,425,161.43                      | 0.00         | 0.00               | 91.69%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1165 | 2337799         | 2,242,821                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE UBS EN LAS LOCALIDADES DE PUTYMACHAY, SANTA ROSA DE TINGO Y SHURURUYOC DEL, DISTRITO DE HUARICOLCA - TARMA - JUNIN                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUARICOLCA         | JUNIN        | OBRA                | 2,210,506.06          | 2,081,103.98                      | 0.00         | 0.00               | 94.15%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1166 | 2314200         | 5,023,843                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO DE LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA DE LIMA, DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - CHUPACA - JUNIN                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>HUAMANCACA CHICO   | JUNIN        | OBRA                | 9,622,604.58          | 5,484,929.35                      | 3,619,569.00 | 1,072,789.42       | 68.15%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1167 | 2331312         | 3,057,889                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO (UBS) EN EL CASERIO DE ALAN GARCIA - ALAN GABRIEL - PARUQUE ALTO - DISTRITO DE JULCAN, PROVINCIA DE JULCAN - LA LIBERTAD               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JULCAN               | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,191,833.03          | 2,054,022.96                      | 0.00         | 0.00               | 93.71%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1168 | 2277574         | 2,921,494                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE SANTA TERESITA, VISTA ALEGRE Y QUINIGON, DISTRITO DE MACHE - OTUZZO - LA LIBERTAD                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MACHE                 | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,832,745.21          | 2,811,384.08                      | 0.00         | 0.00               | 99.25%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1169 | 2272742         | 3,543,664                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO QUILCHA GRANDE-QUILCHITA DEL, DISTRITO DE SARTIMBAMBA - SANCHEZ CARRION - LA LIBERTAD                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>SARTIMBAMBA        | LA LIBERTAD  | OBRA                | 3,687,589.82          | 3,672,589.37                      | 0.00         | 0.00               | 99.59%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1170 | 2335417         | 2,171,476                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO RAYAMBARA DEL DISTRITO DE SANTIAGO DE CHUCO, PROVINCIA DE SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                                | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>SANTIAGO DE CHUCO | LA LIBERTAD  | OBRA                | 2,171,431.00          | 2,171,430.84                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                        | UNIDAD<br>EJECUTORA                                 | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1171 | 2311369         | 6,988,292                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL DE LOS CASERIOS DE LA YEGUADA, COCHAMARCA Y OROCULLAY, DISTRITO DE MOLLEPATA - SANTIAGO DE CHUCO - LA LIBERTAD                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>MOLLEPATA          | LA LIBERTAD  | OBRA                | 9,845,049.88          | 9,540,403.55                      | 296,571.00   | 1,353.80           | 96.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1172 | 2239200         | 2,438,307                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LA COMUNIDAD MUNDIAL, DISTRITO DE PARINARI - LORETO - LORETO                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PARINARI              | LORETO       | OBRA                | 2,479,386.06          | 2,479,386.06                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1173 | 2152120         | 2,273,939                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO PARA LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE, DISTRITO DE SAN PABLO - MARISCAL RAMON CASTILLA - LORETO                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN PABLO             | LORETO       | OBRA                | 2,378,939.22          | 1,086,880.08                      | 0.00         | 0.00               | 45.69%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1174 | 2293301         | 5,122,887                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL EN EL CENTRO POBLADO DE ANTAPIRCA, DISTRITO DE SANTA ANA DE TUSI - DANIEL ALCIDES CARRION - PASCO                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ANA<br>DE TUSI  | PASCO        | OBRA                | 3,673,829.13          | 3,672,937.86                      | 0.00         | 0.00               | 99.98%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1175 | 2284396         | 7,353,973                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE MIRAFLORES, ZIPIZU, GRAMAZU Y ALTO GRAMAZU DE LA CC.NN. TSACHOPEN, DISTRITO DE CHONTABAMBA, PROVINCIA DE OXAPAMPA - PASCO                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CHONTABAMBA        | PASCO        | OBRA                | 7,428,762.81          | 7,330,136.63                      | 0.00         | 0.00               | 98.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1176 | 2327521         | 2,067,384                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE SERVICIOS DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO Y DISPOSICIÓN SANITARIA DE EXCRETAS EN EL CASERÍO LOS POTREROS, DISTRITO DE CANCHAQUE - HUANCABAMBA - PIURA                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>CANCHIQUE          | PIURA        | OBRA                | 2,092,384.68          | 2,049,945.33                      | 0.00         | 0.00               | 97.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1177 | 2300345         | 6,631,522                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS, PUCUTAY, CRUZ MISIONERA-TACARPO, SANTA LUCIA-TACARPO, MANCUCUR, IMBO Y GUARDALAPA, DISTRITO DE SONDOR, PROVINCIA DE HUANCABAMBA - PIURA                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SONDOR                | PIURA        | OBRA                | 13,571,726.10         | 10,035,505.23                     | 0.00         | 0.00               | 73.94%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1178 | 2176155         | 3,720,099                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRULICO CASERIO TRIGOPAMPA, CHALACO, PROVINCIA DE MORROPON - PIURA                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHALACO               | PIURA        | OBRA                | 2,817,543.70          | 2,620,426.62                      | 0.00         | 0.00               | 93.00%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1179 | 2280588         | 9,063,414                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERIOS: LOS PASAJES, NUEVA ESPERANZA, EL BORDO, MAMBLUQUE, ALTO MAMBLUQUE, SAN FRANCISCO, COCA, FAICAL, PISCAN ALTO, PISCAN BAJO, PAREDES MACEDA, RICARDO PALMA Y SAN CRISTOBAL PISCAN AL | PROGRAMA NACIONAL<br>DE SANEAMIENTO RURAL           | PIURA        | OBRA                | 18,406,587.18         | 17,994,347.25                     | 412,240.00   | 250,000.00         | 99.12%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1180 | 2332959         | 10,794,053                     | PNSR                | CREACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO RURAL EN LA MICROCUENCA AZANGARO II, DISTRITO AZANGARO Y ASILLO, PROVINCIA DE AZANGARO - PUNO                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE<br>AZANGARO          | PUNO         | OBRA                | 21,866,984.45         | 21,246,489.36                     | 230,645.00   | 75,580.60          | 97.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1181 | 2307081         | 4,531,314                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE CENTRAL TRAPICHE Y CHIJURAYA, DISTRITO DE CHUPA - AZANGARO - PUNO                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHUPA                 | PUNO         | OBRA                | 4,267,128.68          | 4,185,076.24                      | 59,246.00    | 59,245.72          | 99.47%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1182 | 2285079         | 4,182,906                      | PNSR                | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LAS COMUNIDADES DE TORKOPI PAMPA, LLALLAHUA, CCAPIJON Y TULANI KETEKETE, DISTRITO DE SANTIAGO DE PUPUJA - AZANGARO - PUNO                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTIAGO<br>DE PUPUJA | PUNO         | OBRA                | 7,581,414.83          | 7,521,447.41                      | 0.00         | 0.00               | 99.21%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1183 | 2269940         | 1,309,153                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LA LOCALIDAD DE ALTO LLALLAHUA DEL, DISTRITO DE PISACOMA - CHUCUITO - PUNO                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PISACOMA              | PUNO         | OBRA                | 1,393,846.09          | 1,383,853.70                      | 0.00         | 0.00               | 99.28%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1184 | 2275106         | 4,501,879                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS PARCIALIDADES DE ALQUIPA, INCHUPALLA Y QUECAÑAMAYA, DEL CENTRO POBLADO DE SAN ISIDRO, DEL DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL EL COLLAO -<br>ILAVE    | PUNO         | OBRA                | 4,585,045.10          | 4,501,233.56                      | 80,646.00    | 0.00               | 98.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1185 | 2309357         | 10,759,246                     | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL EN LOS CENTROS POBLADOS DE SULCACATURA II Y SULCACATURA I CHOQUETANCA CORPA FLORES, DISTRITO DE ILAVE, PROVINCIA DE EL COLLAO - PUNO                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL EL COLLAO -<br>ILAVE    | PUNO         | OBRA                | 11,390,220.98         | 9,826,442.49                      | 1,065,933.00 | 593,299.38         | 91.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1186 | 2308852         | 3,257,025                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ELIMINACION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD ROSARIO ALTO ANCOMARCA Y SECTOR PARINACOTA, DISTRITO DE CAPAZO - EL COLLAO - PUNO                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CAPASO                | PUNO         | OBRA                | 3,366,715.92          | 3,300,204.82                      | 0.00         | 0.00               | 98.02%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1187 | 2201938         | 1,487,470                      | PNSR                | INSTALACION DE SERVICIOS BASICOS DE AGUA POTABLE Y LETRINAS ECOLOGICAS EN LAS C.C. DE HAHUARUYO, CALLPACUYO Y PARCIALIDADES DE AJA TIQUINA, HUALLATANI, CANLLACOLLO Y MUCURAYA PAUCHANI, DISTRITO DE VILQUE CHICO - HUANCANE - PUNO                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE VILQUE<br>CHICO       | PUNO         | OBRA                | 1,385,460.40          | 1,385,460.40                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1188 | 2225282         | 3,129,330                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN LOS SECTORES 3 Y 4 EN EL CENTRO POBLADE DE HUAMANRURO, DISTRITO DE MACARI, PROVINCIA DE MELGAR - PUNO                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE MELGAR -<br>AYAVIRI  | PUNO         | OBRA                | 3,269,737.36          | 3,269,679.46                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                 |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                               | UNIDAD<br>EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1189 | 2301308         | 4,181,312                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LOS OCHO SECTORES DEL CENTRO POBLADO DE UMUCHI, DISTRITO DE MOHO, PROVINCIA DE MOHO - PUNO                                                                          | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE MOHO                | PUNO         | OBRA                | 7,059,979.98          | 6,965,363.18                      | 0.00       | 0.00               | 98.66%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1190 | 2225512         | 3,729,537                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO POTONI, DISTRITO DE SINA - SAN ANTONIO DE PUTINA - PUNO                                                                                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SINA                 | PUNO         | OBRA                | 3,740,233.16          | 3,655,497.95                      | 0.00       | 0.00               | 97.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1191 | 2311764         | 3,757,067                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN EL SECTOR DE SANTA ANA, DISTRITO DE SAN JUAN DEL ORO - SANDIA - PUNO                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JUAN DEL ORO     | PUNO         | OBRA                | 3,698,763.93          | 3,693,908.35                      | 0.00       | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1192 | 2199142         | 7,648,513                      | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO PAJANA SAN AGUSTIN, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO             | PUNO         | OBRA                | 7,825,871.12          | 7,814,871.12                      | 11,000.00  | 11,000.00          | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1193 | 2310452         | 3,923,458                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE MACHACMARCA, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                         | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO             | PUNO         | OBRA                | 3,961,369.14          | 3,644,021.90                      | 0.00       | 0.00               | 91.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1194 | 2310467         | 3,928,183                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE SAN JUAN DE TAHUACO, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                                                                 | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO             | PUNO         | OBRA                | 3,985,763.65          | 3,537,353.23                      | 0.00       | 0.00               | 88.75%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1195 | 2310488         | 3,476,740                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO RURAL EN EL CENTRO POBLADO DE ESPIRITU SANTO SECTOR I Y SAN JUAN DE TOTORA SECTOR II Y III, DISTRITO DE YUNGUYO, PROVINCIA DE YUNGUYO - PUNO                                        | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE YUNGUYO             | PUNO         | OBRA                | 4,390,336.83          | 3,065,426.30                      | 0.00       | 0.00               | 69.82%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1196 | 2221032         | 24,843,703                     | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS LOCALIDADES DE EL LIBANO, JORGE CHAVEZ, VILLA HERMOSA, MIRAVALLE, LA COLLPA, AGUA AZUL, TUPAC AMARU, MIRAFLORES Y NUEVO ORIENTE, DISTRITO DE SORITOR - MOYOBAMBA - SAN MARTIN | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SORITOR              | SAN MARTIN   | OBRA                | 34,056,808.99         | 33,547,891.83                     | 0.00       | 0.00               | 98.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1197 | 2202029         | 4,715,204                      | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO NUEVO SAN IGNACIO, DISTRITO DE YANTALO, PROVINCIA DE MOYOBAMBA - SAN MARTIN                                                                             | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE YANTALO              | SAN MARTIN   | OBRA                | 3,993,795.98          | 3,987,345.30                      | 0.00       | 0.00               | 99.84%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1198 | 2334359         | 4,115,781                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CENTRO POBLADO RURAL BUENA VISTA, DISTRITO DE SAN MARTIN - EL DORADO - SAN MARTIN                                                                                      | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN MARTIN           | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,145,781.56          | 3,683,827.69                      | 0.00       | 0.00               | 88.86%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1199 | 2358868         | 5,965,698                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO DE LAS LOCALIDADES DE SAN JUAN DE PACAYZAPA Y SANTA CLARA, DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO - LAMAS - SAN MARTIN                                                  | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ALONSO DE ALVARADO   | SAN MARTIN   | OBRA                | 7,269,630.85          | 7,160,773.71                      | 0.00       | 0.00               | 98.50%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1200 | 2305919         | 2,305,637                      | PNSR                | CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CCNN KICHWA DE MORILLO, DISTRITO DE SHANAO - LAMAS - SAN MARTIN                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LAMAS               | SAN MARTIN   | OBRA                | 2,391,265.47          | 2,117,291.01                      | 0.00       | 0.00               | 88.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1201 | 2214823         | 5,008,056                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE VIVERES, DISTRITO DE PAJARILLO - MARISCAL CACERES - SAN MARTIN                                                                               | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PAJARILLO            | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,564,872.09          | 4,405,548.53                      | 0.00       | 0.00               | 96.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1202 | 2339146         | 3,851,651                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE PILLUANA, DISTRITO DE PILLUANA - PICOTA - SAN MARTIN                                                                                     | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE PICOTA              | SAN MARTIN   | OBRA                | 4,921,534.12          | 4,921,534.12                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1203 | 2338230         | 9,022,771                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE BELLO HORIZONTE Y NUEVO HORIZONTE, DISTRITO DE LA BANDA DE SHILCAYO - SAN MARTIN                            | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA BANDA DE SHILCAYO | SAN MARTIN   | OBRA                | 9,635,728.20          | 9,635,728.20                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1204 | 2204974         | 3,102,656                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO ZAPOTAL, DISTRITO DE SAN BERNARDINO, PROVINCIA DE SAN PABLO - CAJAMARCA                                                                                           | MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN BERNARDINO       | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,085,758.12          | 7,075,531.48                      | 0.00       | 0.00               | 99.86%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1205 | 2292939         | 928,397                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE MICROMEDIDORES ,DISTRITO DE SANTA CRUZ, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                  | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA CRUZ          | CAJAMARCA    | OBRA                | 988,309.67            | 915,660.88                        | 24,239.00  | 0.00               | 92.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1206 | 2367898         | 1,348,670                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DE UPIS AMPLIACION CRUZ DEL PERDON - DISTRITO DE CHICLAYO - PROVINCIA DE CHICLAYO - REGIÓN LAMBAYEQUE                                                                    | MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHICLAYO            | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 1,783,124.95          | 684,823.53                        | 896,345.00 | 399,324.30         | 60.80%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                  |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                                              | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1207 | 2380632         | 1,102,822                      | PNSU                | REPOSICION DE RED Y CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE Y<br>ALCANTARILLADO EN EL PUEBLO JOVEN SAN NICOLAS, DISTRITO DE CHICLAYO,<br>PROVINCIA DE CHICLAYO - LAMBAYEQUE                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHICLAYO                          | LAMBAYEQUE   | OBRA                | 1,204,127.49          | 938,799.84                        | 0.00         | 0.00               | 77.97%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1208 | 2310161         | 468,454                        | PNSU                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PASAJE AEROPUERTO DE LA<br>CIUDAD DE YURIMAGUAS - DISTRITO DE YURIMAGUAS, PROVINCIA DE ALTO AMAZONAS -<br>LORETO                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DEL ALTO<br>AMAZONAS -<br>YURIMAGUAS | LORETO       | OBRA                | 502,154.44            | 427,418.98                        | 0.00         | 0.00               | 85.12%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1209 | 2283961         | 2,284,361                      | PNSU                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LAS<br>ASOCIACIONES DE VIVIENDA VISTA ALEGRE, LA COLINA, VIRGEN DE LAS MERCEDES I,<br>VIRGEN DE LAS MERCEDES II, PRIMAVERA Y TAKANA SECTOR 07, DISTRITO DE POCOLLAY -<br>TACNA - TACNA                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE POCOLLAY                           | TACNA        | OBRA                | 2,758,207.37          | 2,599,366.20                      | 7,629.00     | 0.00               | 94.24%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1210 | 2337573         | 1,891,918                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO<br>Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA CAPITAL DEL DISTRITO DE<br>TARAY, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TARAY                              | CUSCO        | OBRA                | 6,186,737.87          | 4,844,216.45                      | 88,822.00    | 0.00               | 78.30%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1211 | 2341882         | 1,785,624                      | PNSR                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION Y REHABILITACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y<br>PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LAS LOCALIDADES DE CHETO Y<br>SALICAS, DISTRITO DE CHETO - CHACHAPOYAS - AMAZONAS                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHETO                              | AMAZONAS     | OBRA                | 5,207,032.85          | 5,204,681.27                      | 0.00         | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1212 | 2294975         | 718,364                        | PNSR                | INSTALACION DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO BASICO RURAL Y AGUA POTABLE EN LOS<br>CASERIOS DE AYAVIÑA Y HUANZA, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                                                | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RAGASH                             | ANCASH       | OBRA                | 2,400,583.19          | 2,378,583.14                      | 0.00         | 0.00               | 99.08%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1213 | 2294977         | 883,087                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO RURAL Y AGUA POTABLE EN LAS<br>LOCALIDADES DE PAICARAN -TUCUSH, DISTRITO DE RAGASH - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                                                   | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE RAGASH                             | ANCASH       | OBRA                | 2,975,622.92          | 2,927,353.00                      | 0.00         | 0.00               | 98.38%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1214 | 2287704         | 997,672                        | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DEL CC.PP DE CHINCHOBAMBA,<br>DISTRITO DE SAN JUAN - SIHUAS - ANCASH                                                                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JUAN                           | ANCASH       | OBRA                | 3,382,572.83          | 3,346,410.32                      | 0.00         | 0.00               | 98.93%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1215 | 2337473         | 2,556,847                      | PNSR                | CREACION, MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y<br>SANEAMIENTO BASICO DE LOS POBLADOS DE CCOISA, TARWIYUCC, TRIGOLOMA Y<br>LECHECCOCHA, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOCRO                             | AYACUCHO     | OBRA                | 8,644,838.95          | 8,366,453.67                      | 0.00         | 0.00               | 96.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1216 | 2327008         | 3,396,014                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y<br>CREACION DE SANEAMIENTO RURAL EN LAS COMUNIDADES DE MARAYCERA, PUITOCC,<br>SALLALLI Y QUISHUARCANCHA, DISTRITO DE CHIARA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHIARA                             | AYACUCHO     | OBRA                | 8,987,875.47          | 8,987,875.47                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1217 | 2324863         | 3,336,736                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE<br>ALCANTARILLADO Y TRATATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LAS LOCALIDADES DE<br>LLAHUECCMARCA, CALLEJON, CALDERA, SAN FRANCISCO DE OCCECHIPA, CUSI VALLE<br>SAN FANCISCO Y SAN PEDRO DE VACAHUASI, DISTRITO DE OCROS - HUAMANGA -<br>AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCROS                              | AYACUCHO     | OBRA                | 8,341,840.64          | 8,335,430.41                      | 213,564.00   | 0.00               | 99.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1218 | 2376877         | 1,228,213                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE<br>SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS COMUNIDADES DE CHILINGA - AQUILLA - CHACCO<br>DISTRITO DE SAN MIGUEL, PROVINCIA DE LA MAR - AYACUCHO                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE LA MAR -<br>SAN MIGUEL            | AYACUCHO     | OBRA                | 3,150,181.12          | 3,150,181.12                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1219 | 2162564         | 3,587,638                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE<br>DESAGUE DEL C.P. CHUCMAR EN LAS LOCALIDADES DE CHUCMAR ALTO Y CHUCMAR<br>CENTRO, DISTRITO DE TACABAMBA - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TACABAMBA                       | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,351,967.14          | 7,729,345.17                      | 1,483,248.00 | 1,368,666.19       | 97.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1220 | 2329583         | 1,300,036                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y LETRINIZACION DE<br>LOS CASERIOS: LLACADEN -YAQUE, DISTRITO DE TOCMOCHÉ - CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TOCMOCHÉ                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,101,063.08          | 3,994,856.93                      | 0.00         | 0.00               | 97.41%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1221 | 2303349         | 1,320,499                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE<br>LA LOCALIDAD DE LA CASCARILLA, DISTRITO CUTERVO, PROVINCIA DE CUTERVO -<br>CAJAMARCA                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CUTERVO                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 4,302,686.59          | 4,171,034.82                      | 131,652.00   | 131,651.77         | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1222 | 2376565         | 2,882,247                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO<br>BASICO DEL CENTRO POBLADO SAN JOSE DE LIRIO, DISTRITO DE CALLAYUC - CUTERVO -<br>CAJAMARCA                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CALLAYUC                           | CAJAMARCA    | OBRA                | 9,792,270.53          | 9,641,089.28                      | 0.00         | 0.00               | 98.46%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1223 | 2314623         | 1,106,842                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO<br>SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA, DISTRITO DE CHOROS - CUTERVO -<br>CAJAMARCA                                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHOROS                             | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,811,020.75          | 2,776,807.49                      | 0.00         | 0.00               | 98.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1224 | 2333441         | 810,239                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS EN EL<br>CASERIO LAS DELICIAS DEL C.P.M. GRANADILLAS, PROVINCIA DE JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE JAEN                              | CAJAMARCA    | OBRA                | 2,025,598.17          | 1,786,373.01                      | 24,820.00    | 0.00               | 88.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                 |               |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                             | DEPARTAMENTO  | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1225 | 2273644         | 1,869,601                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS NUEVO ORIENTE, EL VENCEDOR Y BOLIVAR, DISTRITO DE COLASAY - JAEN - CAJAMARCA                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COLASAY           | CAJAMARCA     | OBRA                | 6,252,220.80          | 3,414,154.05                      | 2,327,320.00 | 1,778,973.54       | 83.06%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1226 | 2144115         | 955,242                        | PNSR                | AMPLIACION , MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO - CASERIO PANGOYA, DISTRITO DE HUARANGO - SAN IGNACIO - CAJAMARCA                                                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUARANGO          | CAJAMARCA     | OBRA                | 3,515,889.59          | 3,401,240.19                      | 0.00         | 0.00               | 96.74%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1227 | 2369228         | 2,947,850                      | PNSR                | MEJORAMIENTO YAMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS CASERÍOS DE LIMONCITO, CARRIZAL, VISTA ALEGRE, AJOSMAYO, MONTECRISTO Y LOS ANEXOS DE EL PALMO, SEQUEZ BAJO, GUARANÍ, PIEDRA ANGOSTA, LA CUEVA, HUALANGUITO, DISTRITO DE LA FLORIDA - SAN MIGUEL - CAJAMARCA                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE LA FLORIDA        | CAJAMARCA     | OBRA                | 10,033,055.19         | 8,320,070.99                      | 0.00         | 0.00               | 82.93%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1228 | 2306963         | 1,629,370                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y UNIDADES BASICAS DE SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE SAUCEPAMPA -DISTRITO DE SAUCEPAMPA, PROVINCIA DE SANTA CRUZ - CAJAMARCA                                                                                                                              | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAUCEPAMPA        | CAJAMARCA     | OBRA                | 4,278,752.02          | 4,276,721.06                      | 0.00         | 0.00               | 99.95%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1229 | 2337456         | 1,352,203                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO SANITARIA DE EXCRETAS EN LOS SECTORES DE CH'UPANTAY, DANPATA, PUCAK'ASA, ATOC SAYCO, SONDORPAMPA, PAMPALLACTA BAJA, TOTORA, K'ACTACOCHA, HUAT'APATA Y MULLANTAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE PAMPALLACTA DEL DISTRITO DE CALCA, PROVINCIA DE CALCA - CUSCO | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CALCA            | CUSCO         | OBRA                | 4,672,739.33          | 4,302,254.66                      | 0.00         | 0.00               | 92.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1230 | 2312689         | 1,158,107                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO CON BIODIGESTORES DEL CENTRO POBLADO DE SOCOS, DISTRITO DE SURCUBAMBA - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SURCUBAMBA        | HUANCAMELICA  | OBRA                | 2,746,652.88          | 2,746,652.88                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1231 | 2311893         | 1,876,983                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EN LAS LOCALIDADES OCCOBAMBA CHICO, SAN ANTONIO Y UCHUYMARCA, DISTRITO DE QUICHUAS - TAYACAJA - HUANCAMELICA                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUICHUAS          | HUANCAMELICA  | OBRA                | 4,692,456.92          | 4,596,604.48                      | 0.00         | 0.00               | 97.96%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1232 | 2225982         | 992,559                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE ALCANTARILLADO DE LA LOCALIDAD DE HUANCARRUMI DEL CENTRO POBLADO DE MARAYPATA, DISTRITO DE AMBO, PROVINCIA DE AMBO - HUANUCO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE AMBO             | HUANUCO       | OBRA                | 3,881,284.42          | 3,709,647.61                      | 120,764.00   | 120,763.44         | 98.69%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1233 | 2332784         | 2,118,280                      | PNSR                | CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE MESAPATA, DISTRITO DE JACAS GRANDE - HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                      | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE JACAS GRANDE      | HUANUCO       | OBRA                | 5,295,699.77          | 5,281,868.14                      | 0.00         | 0.00               | 99.74%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1234 | 2378089         | 2,352,787                      | PNSR                | AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA DE EXCRETAS DE LA LOCALIDAD DE SHUCSHA, DISTRITO DE TANTAMAYO -HUAMALIES - HUANUCO                                                                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TANTAMAYO         | HUANUCO       | OBRA                | 5,881,967.04          | 5,881,966.68                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1235 | 2331878         | 2,103,288                      | PNSR                | CREACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS SANITARIAS EN LOS CASERIOS DE YURAGYACU, CAJON, HUANCAN, TRANCA, RINCO Y PALMAPAMPA DE RINCO, DISTRITO DE MOLINO - PACHITEA - HUANUCO                                                                                                                            | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE MOLINOS           | HUANUCO       | OBRA                | 7,472,360.70          | 7,472,360.70                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1236 | 2118383         | 972,814                        | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE TUNZO - DISTRITO DE COMAS, PROVINCIA DE CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COMAS             | JUNIN         | OBRA                | 2,533,162.10          | 2,480,246.64                      | 0.00         | 0.00               | 97.91%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1237 | 2292877         | 1,287,186                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E INSTALACION DEL SERVICIO DE DESAGUE (PTAR) EN EL ANEXO DE SULCAN, DISTRITO DE SAN JOSE DE QUERO - CONCEPCION - JUNIN                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SAN JOSE DE QUERO | JUNIN         | OBRA                | 3,219,282.88          | 3,219,281.96                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1238 | 2314603         | 1,885,216                      | PNSR                | INSTALACION Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y UBS EN LOS CASERÍOS DE POTREROBAMBA, SAN FELIPE Y HUARISMALCA, DISTRITO DE HUASO - JULCAN - LA LIBERTAD                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUASO             | LA LIBERTAD   | OBRA                | 6,315,726.20          | 6,315,724.72                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1239 | 2318381         | 611,334                        | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO RURAL CON BIODIGESTORES EN LOS SECTORES DE HUANCABAMBA,TORREPATA, ABARRAGRA Y SHUYO DEL ANEXO DE HUANCABAMBA, DISTRITO DE TAURIJA - PATAZ - LA LIBERTAD                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TAURIJA           | LA LIBERTAD   | OBRA                | 2,068,814.40          | 2,054,705.79                      | 0.00         | 0.00               | 99.32%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 1240 | 2330983         | 1,905,421                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CENTRO POBLADO DE TAMBO REAL, DISTRITO DE PITIPO - FERRENAFE - LAMBAYEQUE                                                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PITIPO            | LAMBAYEQUE    | OBRA                | 6,936,184.27          | 6,936,182.97                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1241 | 2331366         | 1,715,990                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA E INSTALACION DEL SISTEMA DE DESAGUE EN LA LOCALIDAD DE CAYCHIHUE BARRACA, DISTRITO DE HUEPETUHE - MANU - MADRE DE DIOS                                                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUEPETUHE         | MADRE DE DIOS | OBRA                | 4,604,356.27          | 4,309,735.98                      | 283,528.00   | 185,509.33         | 97.63%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1242 | 2314411         | 420,355                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LAS LOCALIDADES DE SAYHUAPATA, PATASUYO A, PATASUYO B, CHIHUAMPAMPA, MITUCCASA Y PARACCAY EN EL, DISTRITO DE QUINUA - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUINUA            | AYACUCHO      | OBRA                | 4,540,565.18          | 4,488,607.58                      | 0.00         | 0.00               | 98.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                           |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNIDAD<br>EJECUTORA                                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1243 | 2182623         | 1,484,067                      | PNSR                | MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, EN EL CENTRO POBLADO DE TOLCONI, DISTRITO DE CHACHAS - CASTILLA - AREQUIPA                                                                                                                          | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHACHAS                     | AREQUIPA     | OBRA                | 5,363,569.53          | 5,315,400.29                      | 0.00         | 0.00               | 99.10%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1244 | 2292058         | 1,474,772                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO DE LAS LOCALIDADES DE CHINCHIPE, TABLA GRANDE, SHANYO Y PITEC, DISTRITO DE HUAYLLAPAMPA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                         | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE HUAYLLAPAMPA                | ANCASH       | OBRA                | 4,969,390.09          | 4,926,492.24                      | 0.00         | 0.00               | 99.14%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1245 | 2309761         | 1,394,940                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE COLLANA SEGUNDA Y COLLANA CHILLORA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CARACOTO                    | PUNO         | OBRA                | 4,679,798.65          | 4,676,792.52                      | 0.00         | 0.00               | 99.94%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1246 | 2310337         | 1,846,483                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION SANITARIA PARA EXCRETAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LAS COMUNIDADES DE CCONCHACCOLLO, UCHUCCARCCO, TINCURCA, INGATA Y SIHUINCHA CHAMACA, DISTRITO DE CHAMACA - CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CHAMACA                     | CUSCO        | OBRA                | 5,260,028.91          | 4,804,773.03                      | 177,964.00   | 0.00               | 91.34%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1247 | 2323604         | 1,157,093                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN LA COMUNIDAD DE HUISAPATA, DISTRITO DE OCORURO - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE OCORURO                     | CUSCO        | OBRA                | 4,330,710.79          | 4,100,591.66                      | 39,245.00    | 23,043.91          | 95.22%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1248 | 2309742         | 1,016,826                      | PNSR                | MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN LA PARCIALIDAD CENTRAL ACCOPATA, DISTRITO DE CARACOTO - SAN ROMAN - PUNO                                                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CARACOTO                    | PUNO         | OBRA                | 3,738,602.62          | 3,390,210.43                      | 0.00         | 0.00               | 90.68%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1249 | 2237074         | 741,886                        | PNSR                | INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES PQWARMÍ, TIKÁ, MONJA,CHAWARANI, TAMBOUMA, KALLKA, YURAQKANCHÁ,WARURUNA, ANTAPUNKU DE LA COMUNIDAD DE CERRITAMBO, DISTRITO DE SUYCKUTAMBO - ESPINAR - CUSCO                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE COPORAQUE                   | CUSCO        | OBRA                | 2,516,615.05          | 2,433,509.19                      | 0.00         | 0.00               | 96.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1250 | 2248577         | 1,506,332                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE LETRINAS CON ARRASTRE HIDRAULICO EN LOS SECTORES DE SAN JOSE, CENTRO, PAMPAMARCA Y CHAPARRAL DE LA C.C DE MELLOTOTORA, DISTRITO DE SANTO TOMAS, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO                                                      | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS - SANTO TOMAS | CUSCO        | OBRA                | 3,027,532.03          | 2,554,810.70                      | 0.00         | 0.00               | 84.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1251 | 2234213         | 4,940,711                      | PNSR                | INSTALACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO DE LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE CHAÑI, MORO, UYURMIRI Y COLLPAMAYO, DISTRITO DE PICHIGUA - ESPINAR - CUSCO                                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE PICHIGUA                    | CUSCO        | OBRA                | 18,098,382.22         | 15,590,475.36                     | 2,507,907.00 | 1,855,252.82       | 96.39%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1252 | 2307464         | 2,971,306                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LOS SECTORES DE MIRAFLORES, UTUTA, TRANKAPUNCO, TUTOROQO, IQUIYANCHÁ, MAMACHUCLLA, CCOLLPACCAZA, LLUSCCOJO, MAMANCHISNIYOC Y JANCCHOYU EN LA COMUNIDAD DE CCOLLANA DISTRITO DE QUIÑOTA, PROVINCIA DE CHUMBIVILCAS - CUSCO             | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE QUIÑOTA                     | CUSCO        | OBRA                | 5,854,233.02          | 4,828,283.14                      | 0.00         | 0.00               | 82.48%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1253 | 2290419         | 696,490                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DESAGUE DEL CASERIO DE POCCRAC, DISTRITO DE TICAPAMPA - RECUAY - ANCASH                                                                                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TICAPAMPA                   | ANCASH       | OBRA                | 1,154,503.34          | 1,153,550.65                      | 0.00         | 0.00               | 99.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1254 | 2377608         | 586,468                        | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BÁSICO INTEGRAL DE LA LOCALIDAD DE POMATE, DISTRITO DE YAUQUISQUE, PROVINCIA DE PARURO, DEPARTAMENTO DEL CUSCO”                                                                                                               | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE YAUQUISQUE                  | CUSCO        | OBRA                | 2,077,789.60          | 1,533,388.18                      | 25,604.00    | 0.00               | 73.80%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1255 | 2311190         | 340,933                        | PNSR                | RECUPERACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y CREACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD CAMPESINA DE MISCA, DISTRITO DE PARURO, PROVINCIA DE PARURO - CUSCO                                                                                                                                        | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE PARURO                     | CUSCO        |                     | 1,194,550.64          | 1,181,050.64                      | 0.00         | 0.00               | 98.87%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 1256 | 2331971         | 4,655,380                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO DE LOS CASERÍOS EL CONDE, ALTO ESPINAL, ESPINAL, SECTOR EL SEIS, SECTOR EL OCHO, MIRAFLORES, MACUACO, PROGRESO, SECTOR EL QUINCE, ALTO PERÚ, EL ESTABLO, PAN DE AZÚCAR Y SANTA RITA, DISTRITO DE CATACHE - SANTA CRUZ - CAJAMARCA | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE CATACHE                     | CAJAMARCA    | OBRA                | 18,623,523.03         | 17,570,996.92                     | 1,032,334.00 | 928,152.74         | 99.33%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1257 | 2337939         | 1,216,019                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO EN LOS SECTORES DE INCAHUASI, NARANJAL Y ERAPATA, DISTRITO DE INKAWASI - LA CONVENCION - CUSCO                                                                                                                                    | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE INKAWASI                    | CUSCO        | OBRA                | 7,410,875.51          | 7,113,102.58                      | 130,000.00   | 127,511.72         | 97.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1258 | 2309963         | 1,386,048                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DE PUMAPUQUIO, PAMPAMARCA BAJA Y CCOCHANI, DISTRITO DE ACOCRO - HUAMANGA - AYACUCHO                                                                                                                                     | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ACOCRO                      | AYACUCHO     | OBRA                | 8,778,870.08          | 8,725,476.97                      | 0.00         | 0.00               | 99.39%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1259 | 2326763         | 2,926,604                      | PNSR                | AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL CENTRO POBLADO ULLILLIN, DISTRITO DE GREGORIO PITA - SAN MARCOS - CAJAMARCA                                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE GREGORIO PITA               | CAJAMARCA    | OBRA                | 12,202,575.71         | 11,530,135.85                     | 200,960.00   | 196,948.73         | 96.10%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1260 | 2290063         | 2,269,764                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN 01 CENTRO POBLADO Y 05 COMUNIDADES, DISTRITO DE SANTA ROSA - LA MAR - AYACUCHO                                                                                                                           | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE SANTA ROSA                  | AYACUCHO     | OBRA                | 7,693,576.87          | 6,721,178.83                      | 930,023.00   | 0.00               | 87.36%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |

ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                       | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1261 | 2293858         | 2,263,637                      | PNSR                | MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO RURAL EN LAS COMUNIDADES NUEVO ORIENTE Y SAN JUAN DEL SURO, C.P. CUYUMALCA, DISTRITO DE CHOTA, PROVINCIA DE CHOTA - CAJAMARCA                                                                                                                                       | MUNICIPALIDAD<br>PROVINCIAL DE CHOTA      | CAJAMARCA    | OBRA                | 7,936,193.64          | 6,948,914.51                      | 0.00         | 0.00               | 87.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1262 | 2194009         | 2,156,220                      | PNSR                | AMPLIACION, MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES DE CUCULIPAMPA, ACHUPA, QUILLABAMBA, LECHEMAYO, PORVENIR Y AGUA DULCE Y SISTEMA DE ALCANTARILLADO CON PLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS LOCALIDADES DE ACHUPA, LECHEMAYO, QUILLABAMBA Y AGUA DULCE, DEL CENTRO POBLADO DE LECHEMAYO, DISTRITO DE ANCO, PROVINCIA DE AYACUCHO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE ANCO        | AYACUCHO     | OBRA                | 11,785,003.08         | 10,886,536.82                     | 1,115,654.00 | 573,562.57         | 97.24%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1263 | 2244454         | 879,884                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 28,209,902.77         | 27,326,585.01                     | 0.00         | 0.00               | 96.87%                 | En elaboración                   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1264 | 2264474         | 4,437,738                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 12,355,210.46         | 9,771,893.66                      | 2,027,335.00 | 1,992,170.49       | 95.22%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1265 | 2284341         | 868,815                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,681,999.21          | 1,644,029.88                      | 34,531.00    | 34,530.93          | 99.80%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 1266 | 2132733         | 14,567,588                     | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 124,564,571.79        | 118,443,516.20                    | 3,734,830.00 | 3,399,550.37       | 97.82%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1267 | 2175487         | 3,269,034                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,612,538.72          | 4,418,638.13                      | 164,979.00   | 147,699.42         | 99.00%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1268 | 2300317         | 2,360,507                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,131,668.28          | 4,099,913.72                      | 1,755.00     | 0.00               | 99.23%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 1269 | 2311844         | 2,525,321                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,793,640.15          | 3,495,258.73                      | 295,269.00   | 93,449.74          | 94.60%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE LIQUIDACION              | NO                           |
| 1270 | 2308541         | 2,629,660                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,539,845.39          | 3,511,227.82                      | 12,819.00    | 0.00               | 99.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1271 | 2214170         | 2,229,294                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,538,151.51          | 3,472,328.17                      | 0.00         | 0.00               | 98.14%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1272 | 2334519         | 2,384,149                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,719,662.47          | 3,431,801.14                      | 396,757.00   | 0.00               | 92.26%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1273 | 2343702         | 2,090,532                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,944,392.91          | 2,933,167.92                      | 0.00         | 0.00               | 99.62%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1274 | 2315059         | 1,913,032                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,903,718.24          | 2,737,389.20                      | 107,765.00   | 0.00               | 94.27%                 | Paralizada                       | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1275 | 2294976         | 2,452,663                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,825,147.53          | 2,720,692.01                      | 71,981.00    | 71,980.34          | 98.85%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1276 | 2238422         | 2,518,189                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,598,189.32          | 2,562,609.88                      | 0.00         | 0.00               | 98.63%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1277 | 2380882         | 376,970                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | EXPEDIENTE TÉCNICO  | 44,365,319.57         | 538,361.40                        | 218,144.00   | 0.00               | 1.21%                  | En elaboración                   | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1278 | 2309736         | 1,880,346                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO                                                                                                                                                                                 | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,410,542.10          | 2,409,823.33                      | 0.00         | 0.00               | 99.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1279 | 2330740         | 1,824,718                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,211,197.95          | 2,211,197.95                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1280 | 2184732         | 1,750,363                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,031,187.01          | 1,727,841.98                      | 107,641.00   | 83,329.25          | 89.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1281 | 2303165         | 8,234,259                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 19,233,346.77         | 13,448,782.82                     | 5,717,784.00 | 33,212.83          | 70.10%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1282 | 2310526         | 1,367,963                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,084,646.20          | 1,836,606.45                      | 175,099.00   | 175,098.11         | 96.50%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1283 | 2377580         | 1,359,098                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,718,273.19          | 1,696,837.01                      | 21,436.00    | 0.00               | 98.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1284 | 2248498         | 1,108,440                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,598,140.92          | 1,598,140.92                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1285 | 2272457         | 1,108,440                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,473,223.99          | 1,473,223.98                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1286 | 2326664         | 1,205,527                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,559,499.06          | 0.00                              | 0.00         | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1287 | 2282958         | 6,517,901                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 20,184,351.87         | 19,431,462.85                     | 0.00         | 0.00               | 96.27%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1288 | 2397326         | 1,193,526                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,355,409.41          | 1,249,732.93                      | 0.00         | 0.00               | 92.20%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1289 | 2334187         | 1,237,197                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,537,544.24          | 1,403,700.42                      | 0.00         | 0.00               | 91.29%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1290 | 2291987         | 2,710,051                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,392,970.83          | 7,711,050.17                      | 670,971.00   | 662,366.45         | 99.77%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1291 | 2200678         | 671,896                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,556,315.28          | 1,450,435.86                      | 9,200.00     | 0.00               | 93.20%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1292 | 2286877         | 2,424,322                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 7,560,365.03          | 7,278,769.59                      | 0.00         | 0.00               | 96.28%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1293 | 2336145         | 2,821,366                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,688,443.11          | 7,948,099.54                      | 613,339.00   | 115,195.66         | 92.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1294 | 2311200         | 3,283,060                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 10,728,823.74         | 6,693,064.80                      | 4,035,759.00 | 1,257,524.95       | 74.10%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1295 | 2318443         | 2,182,608                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,675,962.84          | 6,639,782.91                      | 0.00         | 0.00               | 99.46%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1296 | 2333541         | 2,234,190                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,805,317.48          | 6,749,150.12                      | 56,167.00    | 0.00               | 99.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22  | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                            |                                           |                              |
| 1297 | 2319135         | 1,759,989                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 7,292,820.06          | 6,832,715.88                      | 439,487.00   | 224,542.18         | 96.77%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1298 | 2331158         | 1,962,498                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,111,267.78          | 6,077,339.04                      | 15,169.00    | 0.00               | 99.44%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1299 | 2333326         | 2,233,940                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,390,688.77          | 3,862,040.19                      | 350,735.00   | 306,878.15         | 94.95%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1300 | 2285888         | 2,195,606                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,292,033.54          | 1,854,353.64                      | 2,252,705.00 | 1,076,368.18       | 68.28%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1301 | 2286856         | 1,858,272                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,609,497.44          | 3,418,765.35                      | 187,246.00   | 86,316.48          | 97.11%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1302 | 2236164         | 7,061,136                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 17,284,131.77         | 8,953,737.25                      | 6,968,814.00 | 393,921.22         | 54.08%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1303 | 2199910         | 1,509,969                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,738,001.35          | 2,614,069.13                      | 123,932.00   | 0.00               | 95.47%                 | Paralizada                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1304 | 2323379         | 2,035,072                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,070,485.21          | 4,484,469.00                      | 25,645.00    | 0.00               | 88.44%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1305 | 2209849         | 480,161                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 709,188.62            | 670,116.20                        | 0.00         | 0.00               | 94.49%                 | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1306 | 2323089         | 2,876,550                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,915,760.86          | 4,891,512.23                      | 13,089.00    | 13,088.54          | 99.77%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1307 | 2277211         | 1,083,069                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,545,924.52          | 2,538,022.56                      | 0.00         | 0.00               | 99.69%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1308 | 2173704         | 5,320,248                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 13,400,620.09         | 5,097,149.64                      | 7,917,040.00 | 0.00               | 38.04%                 | Convenio y/o Contrato<br>Resuelto | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1309 | 2326388         | 3,352,754                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,969,268.92          | 0.00                              | 0.00         | 0.00               | 0.00%                  | Concluido                         | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1310 | 2264443         | 1,811,809                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,077,111.31          | 4,237,218.36                      | 1,228,635.00 | 887,280.92         | 84.32%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1311 | 2315002         | 1,123,882                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,007,995.41          | 1,951,955.36                      | 74,167.00    | 56,040.05          | 100.00%                | Concluido                         | SI                                        | NO                           |
| 1312 | 2282828         | 2,151,148                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,118,729.39          | 4,041,508.48                      | 0.00         | 0.00               | 98.13%                 | Concluido                         | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1313 | 2313685         | 1,534,530                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,026,531.60          | 2,934,544.05                      | 79,532.00    | 0.00               | 96.96%                 | Concluido                         | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1314 | 2262275         | 970,779                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,820,142.81          | 1,787,530.17                      | 32,612.00    | 29,547.82          | 99.83%                 | En Ejecución                      | ACTIVO                                    | SI                           |



**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1315 | 2334916         | 3,166,996                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,698,335.48          | 5,413,063.60                      | 0.00         | 0.00               | 94.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1316 | 2328472         | 2,683,020                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,735,096.65          | 4,300,768.81                      | 891,796.00   | 329,408.29         | 80.73%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1317 | 2380468         | 1,659,205                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,273,400.27          | 3,193,716.20                      | 79,684.00    | 62,584.57          | 99.48%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1318 | 2282498         | 514,355                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,197,979.28          | 8,127,622.88                      | 22,910.00    | 0.00               | 99.14%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1319 | 2363555         | 1,559,894                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,186,165.99          | 4,176,906.63                      | 9,579.00     | 0.00               | 99.78%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1320 | 2309919         | 2,178,584                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 7,420,570.00          | 7,420,549.59                      | 15,295.00    | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1321 | 2300430         | 3,146,673                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,157,449.71          | 3,063,049.71                      | 0.00         | 0.00               | 97.01%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1322 | 2323250         | 942,289                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 9,420,867.42          | 7,767,959.95                      | 1,520,033.00 | 811,998.56         | 91.07%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1323 | 2235573         | 2,670,656                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 14,210,810.93         | 9,458,115.58                      | 4,126,817.00 | 1,431,217.52       | 76.63%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1324 | 2292075         | 1,258,848                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,227,909.23          | 3,010,955.47                      | 0.00         | 0.00               | 93.28%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1325 | 2339997         | 1,227,080                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 18,205,929.00         | 16,116,692.60                     | 2,016,087.00 | 1,468,047.14       | 96.59%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1326 | 2302793         | 1,727,128                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,486,570.53          | 2,279,031.82                      | 44,192.00    | 0.00               | 91.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1327 | 2237551         | 1,554,465                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,637,466.39          | 1,637,466.39                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1328 | 2288801         | 1,450,735                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 1,479,028.22          | 1,460,293.13                      | 0.00         | 0.00               | 98.73%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1329 | 2297043         | 914,071                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 941,381.54            | 941,380.59                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1330 | 2283029         | 726,941                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 750,540.84            | 661,843.39                        | 0.00         | 0.00               | 88.18%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1331 | 2269431         | 688,294                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 752,405.45            | 752,405.45                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1332 | 2438844         | 674,887                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 660,174.16            | 660,174.16                        | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |           |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|-----------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022  | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1333 | 2300181         | 594,980                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 610,089.06            | 604,978.98                        | 0.00      | 0.00               | 99.16%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1334 | 2331849         | 587,453                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 607,205.66            | 604,733.94                        | 0.00      | 0.00               | 99.59%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1335 | 2446524         | 570,764                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 669,298.34            | 631,081.30                        | 38,217.00 | 38,214.71          | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1336 | 2407952         | 554,223                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 613,567.24            | 613,387.24                        | 0.00      | 0.00               | 99.97%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1337 | 2407432         | 563,968                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 589,849.85            | 589,849.85                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1338 | 2406289         | 529,157                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 601,044.49            | 527,455.25                        | 36,859.00 | 0.00               | 87.76%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1339 | 2418929         | 555,355                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 578,523.61            | 559,418.79                        | 13,277.00 | 0.00               | 96.70%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1340 | 2446793         | 520,394                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 505,496.01            | 499,257.74                        | 0.00      | 0.00               | 98.77%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1341 | 2418934         | 522,650                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 524,249.42            | 521,695.63                        | 2,554.00  | 0.00               | 99.51%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1342 | 2398748         | 473,945                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 522,195.43            | 515,690.30                        | 13.00     | 0.00               | 98.75%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1343 | 2407754         | 508,152                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 519,779.86            | 490,075.65                        | 0.00      | 0.00               | 94.29%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1344 | 2395949         | 491,349                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 497,592.16            | 497,583.77                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1345 | 2407223         | 480,302                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 490,601.30            | 488,269.62                        | 0.00      | 0.00               | 99.52%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | SI                           |
| 1346 | 2265213         | 476,165                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 564,506.70            | 563,926.15                        | 0.00      | 0.00               | 99.90%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1347 | 2449098         | 474,256                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 469,625.85            | 469,625.85                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1348 | 2405403         | 468,420                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 480,500.00            | 464,819.45                        | 0.00      | 0.00               | 96.74%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1349 | 2451075         | 459,315                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 459,314.85            | 414,383.37                        | 0.00      | 0.00               | 90.22%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1350 | 2306799         | 434,277                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 455,999.44            | 455,999.44                        | 0.00      | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1351 | 2422608         | 425,071                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 425,070.48            | 414,814.43                        | 0.00       | 0.00               | 97.59%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1352 | 2293430         | 420,155                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 542,458.80            | 398,987.15                        | 88,260.00  | 88,259.16          | 89.82%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1353 | 2406029         | 419,784                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 441,692.76            | 441,692.76                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1354 | 2408320         | 417,641                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 437,423.01            | 437,423.01                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1355 | 2438961         | 416,371                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 416,370.94            | 416,370.48                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1356 | 2302142         | 415,415                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 415,414.28            | 411,343.28                        | 0.00       | 0.00               | 99.02%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1357 | 2412632         | 409,598                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 421,491.13            | 409,196.26                        | 0.00       | 0.00               | 97.08%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1358 | 2408227         | 384,576                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 402,056.00            | 400,629.49                        | 0.00       | 0.00               | 99.65%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1359 | 2182369         | 1,832,853                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,036,998.00          | 1,906,206.14                      | 139,792.00 | 0.00               | 93.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1360 | 2313726         | 1,953,449                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,366,218.36          | 2,033,105.39                      | 159,896.00 | 0.00               | 85.92%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1361 | 2446527         | 1,956,344                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,436,363.19          | 2,424,370.72                      | 0.00       | 0.00               | 99.51%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1362 | 2282962         | 2,485,650                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,609,999.93          | 2,606,894.20                      | 0.00       | 0.00               | 99.88%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1363 | 2446526         | 2,322,378                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,769,461.22          | 2,754,682.23                      | 10,236.00  | 10,236.00          | 99.84%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1364 | 2173866         | 2,470,570                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 2,832,899.57          | 2,786,221.07                      | 0.00       | 0.00               | 98.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1365 | 2204729         | 2,820,310                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,137,807.00          | 2,841,996.50                      | 38,227.00  | 0.00               | 90.57%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1366 | 2305619         | 2,479,251                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,203,645.41          | 3,112,944.53                      | 0.00       | 0.00               | 97.17%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1367 | 2380175         | 3,131,732                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,298,109.76          | 3,298,108.75                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1368 | 2221882         | 2,741,768                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,361,626.28          | 2,510,220.46                      | 0.00       | 0.00               | 74.67%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |              |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022     | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1369 | 2246631         | 2,523,243                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,444,235.71          | 3,444,235.70                      | 0.00         | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1370 | 2289929         | 3,295,806                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,987,536.14          | 3,612,266.87                      | 129,707.00   | 0.00               | 90.59%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1371 | 2311916         | 2,730,839                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,976,245.18          | 3,699,201.36                      | 268,679.00   | 117,664.75         | 95.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1372 | 2337632         | 3,013,218                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,447,098.15          | 3,300,936.08                      | 146,163.00   | 146,162.07         | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1373 | 2310290         | 3,345,789                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,734,534.92          | 3,714,075.14                      | 0.00         | 0.00               | 99.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1374 | 2264292         | 2,417,528                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,788,288.16          | 3,757,650.43                      | 0.00         | 0.00               | 99.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1375 | 2380501         | 3,930,592                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,959,091.15          | 3,950,700.96                      | 6,969.00     | 6,968.12           | 99.96%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1376 | 2278588         | 3,959,419                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,959,418.50          | 3,879,965.86                      | 2,638.00     | 0.00               | 97.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1377 | 2303164         | 3,994,402                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 3,994,401.07          | 3,993,992.01                      | 0.00         | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1378 | 2137756         | 1,333,189                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,397,580.95          | 4,265,979.21                      | 95,436.00    | 57,500.73          | 98.31%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1379 | 2265080         | 3,088,654                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,132,224.88          | 2,485,832.32                      | 1,433,456.00 | 560,468.01         | 73.72%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1380 | 2309921         | 3,814,682                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,880,149.22          | 4,702,463.63                      | 177,685.00   | 11,000.00          | 96.58%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |
| 1381 | 2315156         | 4,479,070                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 4,738,670.61          | 4,732,129.75                      | 0.00         | 0.00               | 99.86%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1382 | 2311936         | 3,176,462                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,095,101.24          | 5,053,960.89                      | 0.00         | 0.00               | 99.19%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1383 | 2195169         | 1,882,365                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,105,222.33          | 4,105,889.32                      | 999,333.00   | 516,182.86         | 90.54%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1384 | 2217872         | 1,994,266                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,034,844.10          | 5,894,625.26                      | 125,811.00   | 125,810.08         | 99.76%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1385 | 2309995         | 5,080,113                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,275,846.12          | 3,801,128.88                      | 1,474,716.00 | 0.00               | 72.05%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1386 | 2200146         | 2,516,884                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,314,016.61          | 4,815,014.96                      | 52,462.00    | 0.00               | 90.61%                 | Concluido                        | SI EN PROCESO DE<br>LIQUIDACION           | NO                           |

**ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.**

| ITEM | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |            |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|      |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022   | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1387 | 2301514         | 4,612,570                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,417,263.83          | 5,387,123.75                      | 23,154.00  | 0.00               | 99.44%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1388 | 2243537         | 4,511,595                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,796,088.71          | 5,785,226.42                      | 0.00       | 0.00               | 99.81%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1389 | 2080421         | 5,666,257                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,245,918.40          | 6,218,366.39                      | 0.00       | 0.00               | 99.56%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1390 | 2337460         | 3,819,584                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,392,716.69          | 5,571,756.11                      | 0.00       | 0.00               | 87.16%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1391 | 2196700         | 3,494,823                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 5,483,913.00          | 5,378,031.21                      | 313,399.00 | 14,367.47          | 98.33%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1392 | 2420421         | 3,960,463                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,746,385.58          | 6,687,620.41                      | 0.00       | 0.00               | 99.13%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1393 | 2392230         | 4,062,639                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,365,977.75          | 6,365,977.75                      | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1394 | 2213654         | 4,096,377                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,206,630.93          | 5,971,353.14                      | 0.00       | 0.00               | 96.21%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1395 | 2428845         | 4,217,527                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,390,191.38          | 6,382,689.42                      | 0.00       | 0.00               | 99.88%                 | En Ejecución                     | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1396 | 2271655         | 4,218,152                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 6,594,612.10          | 6,574,394.96                      | 0.00       | 0.00               | 99.69%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1397 | 2424425         | 375,880                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 252,313.30            | 212,752.76                        | 39,561.00  | 39,560.53          | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1398 | 2210546         | 4,784,034                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 7,259,635.53          | 6,996,157.92                      | 0.00       | 0.00               | 96.37%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1399 | 2098150         | 5,331,117                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,037,862.55          | 7,703,253.64                      | 290,524.00 | 290,523.95         | 99.45%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1400 | 2451088         | 344,486                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 344,485.32            | 304,523.70                        | 0.00       | 0.00               | 88.40%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1401 | 2449791         | 317,474                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 317,473.13            | 317,473.13                        | 0.00       | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1402 | 2167603         | 2,981,570                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,436,034.54          | 8,144,638.24                      | 0.00       | 0.00               | 96.55%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1403 | 2392341         | 252,777                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 267,777.00            | 260,284.45                        | 0.00       | 0.00               | 97.20%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1404 | 2422609         | 234,594                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 234,593.58            | 238,945.28                        | 0.00       | 0.00               | 101.85%                | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |

ANEXO 14: RELACION DE INVERSIONES TRANSFERENCIAS 2018-2021  
ESTADOS (ACTIVO/CERRADO/EN PROCESO) Y SI ESTAN EN EL PMI 2022-2025.

| ITEM  | CÓDIGO<br>ÚNICO | TRANSFEREN<br>CIA<br>2018-2021 | DATOS GENERALES (1) |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | AVANCE FINANCIERO (2) |                                   |               |                    |                        | AVANCE FISICO<br>(3)<br>05.07.22 | ESTADO<br>(ACTIVO/CERRAD<br>O/EN PROCESO) | PMI SECTOR MVCS<br>2022-2025 |
|-------|-----------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|---------------------|-----------------------|-----------------------------------|---------------|--------------------|------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|
|       |                 |                                | PROGRAMA            | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                             | UNIDAD<br>EJECUTORA                          | DEPARTAMENTO | TIPO DE<br>PROYECTO | MONTO<br>INVERSION    | DEVENGADO<br>ACUMULADO AL<br>2021 | PIM 2022      | DEVENGAD<br>O 2022 | % AVANCE<br>FINANCIERO | ESTADO                           |                                           |                              |
| 1405  | 2407015         | 213,761                        | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 251,506.61            | 226,895.54                        | 0.00          | 0.00               | 90.21%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1406  | 2367301         | 5,668,479                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,689,018.81          | 8,689,018.81                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1407  | 2404489         | 2,586,978                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,747,467.98          | 6,595,583.05                      | 2,151,885.00  | 608,238.49         | 82.35%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1408  | 2445460         | 5,784,799                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,823,845.85          | 8,812,762.85                      | 0.00          | 0.00               | 99.87%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1409  | 2332955         | 5,858,749                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 9,227,532.44          | 9,226,748.79                      | 0.00          | 0.00               | 99.99%                 | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1410  | 2410450         | 6,103,216                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 8,966,199.08          | 8,966,199.08                      | 0.00          | 0.00               | 100.00%                | Concluido                        | SI                                        | NO                           |
| 1411  | 2207296         | 5,268,326                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 9,453,190.67          | 8,193,955.22                      | 1,036,954.00  | 274,188.82         | 89.58%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| 1412  | 2384972         | 3,689,406                      | PNSU                | MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE VILLA TROMPETEROS - DISTRITO DE TROMPETEROS, PROVINCIA DE LORETO - LORETO | MUNICIPALIDAD<br>DISTRITAL DE<br>TROMPETEROS | LORETO       | OBRA                | 9,998,813.51          | 9,963,813.06                      | 28,000.00     | 15,339.00          | 99.80%                 | Concluido                        | ACTIVO                                    | NO                           |
| TOTAL |                 | 4,515,414,483                  |                     |                                                                                                                                                                 |                                              |              |                     | 11,098,607,912        | 8,055,395,698                     | 1,308,127,632 | 387,812,429        | 76.07%                 |                                  |                                           |                              |

Nota

- (1). Datos Generales : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22
- (2). Avance Financiero: Informacion obtenida de Consulta avanzada al 05.07.22
- (3). Avance Fisico : Infomacion obtenida del SSP al 05.07.22