PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR TODA FUENTE DE FINA		DE FINAN	ICIAMIENTO					PRESUPUE	то						Población
N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Beneficiada
			EDUCACION			72,708,702	24,828,248	31,432,217	7,286,387.00	23.2	35,471,644.81	48.8			
1.	2979	038924	Construcción e Implementación del CEP Nº 5127 AA.HH. José Olaya Balandra	GRC-GRI	Ventanilla	8,021,027		1,537,259	954,256.00	62.1	9,183,364.80	114.5	99.7	Obra concluida el 30-06-2011, en proceso de solicitar comité de recepción.	1,745
2.	10227	018518	Construcción de la I.E.I. Nº 5141 Divino Maestro - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,681,392		3,496	-	-	2,553,852.61	95.2	100.0	Liquidación de Obra terminada y recepcionada.	116
3.	10412	018519	Ampliación de la IEI. № 135 Mi Pequeño Mundo - Callao	GRC-GRI	Callao	446,913		3,530	-	-	440,708.00	98.6	100.0	Obra concluida y liquidada.	74
4.	10280	018595	Construcción de la Institución Educativa Inicial № 125 Divino Niño Jesús, Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,810,229		1,507,998	1,422,978.00	94.4	2,830,736.39	156.4	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción	207
5.	20942	026587	Construcción de la Institución Educativa Inicial № 130 AA.HH. Las Lomas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	1,136,506		212,842	1,211.00	0.6	1,165,305.17	102.5	100.0	Obra terminada con acta de recepción de obra, en proceso de liquidación.	1,614
6.	21872	086863	Construcción de la I.E.I. Nº 121 Angelitos de Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,261,037	3,096,562.00	3,389,527	676,000.00	19.9	752,416.50	23.1		Contrato Firmado 06-06-2011, para inicio de obra, L.P. Nº 3-2011-RC.	256
7.	22277	026566	Rehabilitación y Sustitución de la I.E. Nº 5130-1 AA.HH. Los Licenciados Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,028,374		422,410	421,376.00	99.8	2,052,207.46	101.2	100.0	Obra concluida. en proceso de recepción, se realizo la constatación fisica, visita final el lunes 11-04-2011.	333
8.	22251	026590	Sustitucion y Mejoramiento de la Institucion Educativa Nº 5116 Anexo AA. HH. Balneario, Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,201,429		45,053	18,978.00	42.1	37,956.00	3.2	-	Expediente Técnico, Se esta revisando los costos y presupuestos en la Of. De Construcción.	2,100
9.	22490	026563	Sustitución y Ampliación de la Institución Educativa № 5136- Fernando Belaunde Terry, AA.HH. Daniel A. Carrión - Callao	GRC-GRI	Callao	2,318,360		10,725	-	-	2,221,855.60	95.8	100.0	Obra concluida y liquidada.	115
10.			Construcción de la Institución Educativa Secundaria № 5117 Jorge Portocarrero - Pachacutec-Ventanilla-Callao	GRC-GRI	Ventanilla	4,920,399	4,827,000.00	4,846,106	-	-	79,205.00	1.6		Expediente Técnico concluido, V.R. actualizado a Set-2010, se solicito cobertura a GRPPAT, devuelto para priorización por la Alta Dirección.	1,620
11.	22761	026598	Construción de la I.E.N°5119 - Secundaria, AA.HH. Villa Emilia - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,192,306	3,081,735.00	3,177,515	1,828,157.00	57.5	1,881,428.00	58.9		Obra se inicio el 11-06-2011, Obra en ejecución. Contrato firmado 25-05-2011	4,000
12.	23235	026579	Construcción de la I.E. Nº 5125 Las Casuarinas - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	6,114,896	5,690,160	5,956,715	-	-	55,681.00	0.9	-	En proceso, L.P. Nº 11-2011-RC, para ejecución de obra.	928
13.	23330	026594	Rehabilitación y Mejoramiento de la Institución Educativa Inicial № 074 - Los Próceres - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	558,026		12,152	-	-	563,862.58	101.0	100.0	Obra terminada, recepcionada y en proceso de liquidación, por inauguración	219
14.	23817	027550	Construcción de la Institución Educativa Especial Anexo - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	1,739,455		1,763,589	339,544.00	19.3	417,228.00	24.0	-	Obra en ejecución, se otorgo adelanto directo. Trabajos de excavación. AMC Nº 650-2011-RC	18
15.	24196	026583	Construcción de la I.E. Nº 5135 AA.HH. Villa Escudero - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,548,597		791,440	757,638.00	95.7	2,586,857.00	101.5	98.5	Obra Concluida y Recepcionada el 01-04-2011. se entrega la obra a la UGEL Ventanilla. Pendiente de Liquidación de obra.	260
16.	24748	026997	Sustitución y Mejoramiento de la I.E. Nº 5122 Anexo El Balneario - Pachacutec	GRC-GRI	Ventanilla	2,662,685	2,568,000.00	2,589,535	-	-	37,220.00	1.4		Expediente en elaboración. Se esta actualizando el valor Referencial.	350
17. (*)	24899	026577	Construccion de la I.E. Helen Keller - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,976,349		526,532	-	-	2,917,084.00	98.0		Esta en elaboración del expediente técnico del saldo de obra a cargo del Ing. F. Barberena y equipo técnico de la Oficina de construcción	20
18.	24902	026591	Construccion de la Institucion Educativa Inicial Nº 129 - Anexo San Carlos - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	815,000	751,000.00	279,840	12,823.00	4.6	25,646.00	3.1	-	Expediente tecnico en elaboración. Se esta revisando los costos y presupuestos en la Of. De Construcción.	75
19.	119001	115777	Sustitución y Mejoramiento de la Institución Educativa № 5128 Sagrado Corazón de María - Pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	9,178,369	211,239.00	213,360	2,112.00	1.0	227,750.00	2.5	-	Expediente Técnico Aprobado.	1,763
20.	132259		Sustitución y Ampliación de la I.E. № 5140 Cosmovisión - Pachacutec - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,691,425	3,611,552.00	3,869,196	732,225.00	18.9	811,783.70	22.0	-	Contrato Firmado 10-06-2011, para ejecución de Obra.	521
21.	3548		Sustitución y Ampliación del C.N. № 5124 en el AA.HH. Hiroshima - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,301,075		39,979	39,772.00	99.5	39,772.00	1.2	100.0	Obra Liquidada.	1,600
22.	21820		Construcción de la Institución Educativa № 5138 AA.HH. Defensores de la Patría - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,803,565		93,560	79,317.00	84.8	3,816,817.00	100.3		Obra Liquidada.	4,200
23.	23315		Ampliación de la Institución Educativa Nº 2093 - Santa Rosa - Cerro La Regla - Callao	GRC-GRI	Callao	994,632	991,000.00	138,907	-	-	-	-	-	PIP cerrado. Se vuelve a formular para una nueva evaluación.	346
24.	23960	026576	Construcción de la Institución Educativa Nº 5129 Pachacutec - Ventanilla Callao	GRC-GRI	Ventanilla	3,306,656		951	-	-	772,908.00	23.4	-	Obra Liquidada.	1,050

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO								PRESUPUE						Daldae''s	
N°	Cód. SNIP	Cód DNPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Población Beneficiada
			CULTURA Y DEPORTE			6,192,954.39	-	5,768,847.00	4,465,047.00	77.4	4,465,047.00	72.1			
25.	172947	132601	Mejoramiento de la Infraestructura, Equipamiento Deportivo y Servicios de La Villa Deportiva Regional del Complejo Deportivo Yahuar Huaca - Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,830,393		5,406,285	4,465,047.00	82.6	4,465,047.00	76.6	-	Obra en ejecución, Concurso Exo. № 9-2011-RC.	13,617
26.	173910	132845	del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	198,837		198,838	-	-	-	-	100.0	Obra ejecutada	
27.	173914	133614	Rehabilitación y Mejoramiento de la Losa Deportiva Ubicada en el Parque de Los Pozos - Ciudad Satélite Santa Rosa - Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	163,724		163,724	-	-	-	-	100.0	Obra ejecutada	
			SALUD			59,480,981.00	15,208,766.00	19,999,615.00	2,663,009.00	13.3	38,454,103.21	64.6			
28.	10431	017714	Construcción y Equipamiento del Centro de Salud Defensores de la Patria - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	2,732,039		13,566	-	-	2,629,816.00	96.3	100.0	Obra concluida y liquidada.	13,038
29.	14532	026682	Rehabilitación, Ampliación y Equipamiento del Centro de Salud Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,565,593		379,599	298,758.00	78.7	1,309,771.06	83.7	95.0	Obra culminada en proceso de recepción de obra.	3,486
30.	25553	028745	Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio Hospitalario y Procedimientos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	4,505,559		1,585,511	291,708.00	18.4	4,403,259.00	97.7	100.0	Obra concluida.	53,222
31.	30796		Reubicación, Ampliación y Equipamiento del Servicio de Cocina, Nutrición y Ambientes Administrativos del Hospital San José	HSJ	C. La Legua	2,521,563		579,350	-	-	2,234,782.00	88.6	83.9	Obra en ejecución.	129,253
32.	80730	064565	Implementación y Articulación de la Red Informática de la Dirección de Salud DISA 1 Callao	GRC-OTIC	Callao	5,452,572	725,218.00	-	-	-	4,727,055.15	86.7	100.0	Proyecto Concluido. Informado mediante el Informe № 288- 2010-GRC/GGR/OTIC, en proceso de liquidación	855,465
33.	89285	092520	Implementación de un Hospital para Contingencias en la Región Callao	GRC-GRDS	Ventanilla	12,508,880		2,137,940	2,069,638.00	96.8	12,348,012.00	98.7	100.0	Concluido, instalación de módulos.	315,729
34.	117974	092521	Mejoramiento de las Redes Secundarias de Agua y Desague del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,699,492		750,690	-	-	1,676,331.00	29.4	60.0	Obra en ejecución.	1,876,335
35. (	*). 111255	092522	Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Acapulco de la Microred Acapulco de la Red Bonilla-DISA I Región Callao		Callao	5,157,235		1,767	1,767.00	100.0	4,846,390.00	94.0	100.0	Obra Liquidada, con saldo a favor del contratista.	21,019
36.			Mejoramiento de la Capacidad Resolutiva del Centro de Salud Base Márquez de la Microred Márquez de la Red Ventanilla - Disa I - Region Callao	GRC-GRI	Callao	5,250,856	5,250,856.00	5,266,185	-	-	3,000.00	0.1	-	Expediente técnico en elaboración por administración directa. El 11-05-2010 la GRS remite el anteproyecto de arquitectura aprobado, la especialidad de estructuras	10,949
37.	111571	091444	Reconstrucción y Equipamiento del Centro de Salud Gambetta Alta- Dirección de Red de Salud Bonilla La Punta	GRC-GRI	Bellavista	4,220,381	4,101,418.00	4,152,521	-	-	67,860.00	1.6	-	Expediente técnico en elaboración.	11,740
38. (	*). 118976	092524	Mejoramiento del Servicio de Hospitalización para Afrontar los Desastres en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	5,319,578	5,131,274.00	5,131,274	-	-	3,500.00	0.1	-	PIP deshabilitado conforme lo dispuesto en el Oficio: Oficio $N^{\circ}$ 074-2010-GRC/GGR-ORPI de fecha: 21/09/2010. La actualización del perfil esta a cargo de la GR de Salud.	
39. (	*). 119247	092525	Mejoramiento del Servicio de Ginecologia y Obstetrica del Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión del Callao	GRC-GRI	Bellavista	4,547,233		1,212	1,138.00	93.9	4,204,327.00	92.5	100.0	Obra concluida y liquidada.	19,575
			MEDIO AMBIENTE			1,879,492	-	1,863,886	181,240.00	9.7	300,359.00	16.0			
40.	101088	106123	Mejoramiento del Aprovechamiento de Residuos Solidos Inorganicos en Instituciones Educativas Publicas del Nivel Primario en la Region Callao		Multidistrital	1,879,492		1,863,886	181,240.00	9.7	300,359.00	16.0	8.6	Obra paralizada, el avance de 8.55% ha generado un documento para resolver el contrato.	66,101
			TRANSPORTE			545,499,980	6,062,831	60,521,445	10,158,459.00	16.8	90,497,273.58	16.6			
41.	2361	019117	Construcción de Pistas en el AA.HH. Miguel Grau - Callao	GRC-GRI	Callao	2,083,126		427,807	425,427.00	99.4	1,882,472.00	90.4	100.0	Obra concluida.	3,716
42.	17680	021435	Pavimetación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Bocanegra Sector IV - Callao	GRC-GRI	Callao	2,055,710		1,327,300	-	-	26,250.00	1.3	-	Obra iniciada el 30-05-2011, con entrega de terreno, ADP № 01-2011-RC.	7,600
43.	20860	023212	Construcción de Pistas y Veredas en el AA.HH. Villa los Reyes - Ventanilla	GRC-GRI	Ventanilla	3,675,853	3,639,853.00	727,172	-	-	58,339.58	1.6	-	Con Oficio Nº061-2011-GRC/GRI, se remite a VIVIENDA para el cofinanciamiento del 80% del costo de obra y supervisión.	6,276

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

PC	R TODA FU	TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO					PRESUPUESTO								Población	
	N° Có SN		Cód INPP	PROYECTO	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Beneficiada
44	. (**). 283	98 041	11946	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. 12 de Octubre - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	2,459,912	2,422,978.00	-	-	-	976.00	0.0	-	Expediente Técnico concluido.	1,633
45	. 481	15 055	55912	Mejoramiento de la Av. Néstor Gambetta	GRC-GRI	Multidistrital	513,979,904		35,979,665	8,038,056.00	22.3	86,834,260.00	16.9	-	Contrato firmado el 20 de agosto en ejecución. Elaboración de Expediente Técnico por el Consorcio Nueva Gambetta Contrato № 022-2010-GRC y supervisión contrato № 028- 2010-GRC	2,008,180
46	. 344	14 038	88221	Rehabilitación de la Berma Central de la Av. Nenufares, Callao, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	642,475		604,196	563,739.00	93.3	563,739.00	87.7	100.0	Obra concluida en liquidación.	22,155
47	. 1474	149 131	31660	Mejoramiento de la Berma Lateral e lluminación Ornamental de la Av. Morales Duárez, tramo Av. Elmer Faucett y Av. Néstor Gambetta, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	1,147,579		1,230,952	998,541.00	81.1	998,541.00	87.0	100.0	Obra concluida, en proceso de recepción.	97,445
48	. 223	66 025	25904	Pavimentación de Pistas y veredas para la Asociación de Propietarios de la Urbanización Las Fresas	GRC-GRI	Callao	3,930,278		4,363,123	-	-	-	-	-	Se encuentra para firma de contrato, Concurso Oferta E.T. y Obra, L.P. N°007-2011-RC	25,060
49	. 226	61 025	25906	Pavimentación de Pistas y Veredas para las Asociaciones de Vivienda 7 de Agosto, IV Programa, Las Garzas, La Quilla, Los Olivos y 7 de Agosto II Programa	GRC-GRI	Callao	1,873,436		2,271,269	-	-	-	-	-	Contrato firmado 21-06-2011, para elaboración de E.T. y Ejecución de Obra, L.P. N°006-2011-RC.	23,580
50	. 1357	49 109	9047	Construcción de la Av. Bocanegra tramo Av. Dominicos - Límite Provincial, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	840,045		929,052	-	-	-	-	-	Contrato firmado el 02-06-2011, para ejecución de obra, ADS 16-2011.	85,340
51	. 1356	11 109	9052	Rehabilitación del Pasaje El Sol - Zona Industrial, Provincia del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	414,721		473,409	-	-	-	-	-	Contrato firmado 23-05-2011, se dio inicio a los trabajos - Colocación de base, ADS Nº14-2011-RC.	95,000
52	. 1357	'40 109	9053	Rehehabilitación y Mejoramiento del Pasaje Callejón Villegas - Provinca del Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	612,479		479,376	-	-	-	-	-	Contrato firmado 23-05-2011, se dio inicio a los trabajos - Colocación de base, ADS N°13-2011-RC.	50,640
53	. 1439	170 121	21042	Construcción de Pistas y Veredas Complementarias en el AA.HH. Tiwinza - Cercado del Callao, Provincia de Callao - Callao	GRC-GRI	Callao	3,384,306		3,367,585	-	-	-	-	-	Contrato Firmado 13-06-2011. Concurso Oferta E.T. y Obra.	2,362
54	. 203	77 023	23153	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.HH. Angamos Sector 3 - Distrito de Ventanilla, Callao	GRC-GRI	Ventanilla	649,103		609,346	132,696.00	21.8	132,696.00	20.4	-	Obra en ejecución en proceso de colocación de la Base y Excavación para los Sardineles.	1,121
55	. 176	84 133	33623	Pavimentación de Pistas y Construcción de Veredas en el AA.Hh. Bocanegra Sector V - Callao	GRC-GRI	Callao	7,751,053		7,731,193	-	-	-	-	-	En proceso de convocatoria, Concurso Oferta E.T. y Obra.L.P. № 10-2011-RC. Buena Pro Consentida el 15-06- 2011	9,707
				DESARROLLO URBANO			2,940,618	-	2,195,658	768,228.00	35.0	1,214,846.00	41.3			
56	. 862	89 090		Construcción de la Casa de los Jóvenes en el AA.HH. Puerto Nuevo - Callao	GRC-GRI	Callao	1,573,266		1,377,465	416,782.00	30.3	524,113.00	33.3	25.0	Con Carta de apercibimiento para que el contratista termine la obra en un plazo de 15 días calendario, de lo contrario se resolverá el contrato.	3,452
57	. 1405	51 116	6730	Construcción de muro de contención y graderias en la Losa Deportiva del AA.HH. Las Casuarinas -Ventanilla- Callao	GRC-GRI	Ventanilla	111,130		12,338	9,800.00	79.4	64,936.00	58.4	100.0	Obra culminada, 25-03-2011.	1,000
58	. 1403	116	6729	Construcción de muro de contención en la Mza W1 Grupo Residencial A4 Sector A del Proyecto Piloto Nuevo Pachacutec - Ventanilla- Callao	GRC-GRI	Ventanilla	143,367		34,625	18,250.00	52.7	70,673.00	49.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011	1,000
59	. 1410	137 116	6728	Construcción de Parque y losa deportiva en la MZ Pq4,en la calle E-27 A, en el sentor E, Barrio XI - Grupo residencial 2 del Proyecto Especial Ciudad de pachacutec - Ventanilla - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	228,739		78,668	-	-	99,126.00	43.3	22.3	Obra esta paralizada.	1,315
60	. 1403	98 116	6727	Construcción de muro de contención en la asociación de Pobladores de Ventanilla Alta, Sector III, PJE S/N MZ VIB, VIC, VID, VIE - Callao	GRC-GRI	Ventanilla	162,783		40,251	34,838.00	86.6	88,319.00	54.3	100.0	Obra culminada, 31-03-2011	220
61	. 1404	67 116		Construcción de Veredas en la Urb. Alameda Portuaria I Etapa - Callao	GRC-GRI	Callao	133,745		14,193	10,190.00	71.8	89,311.00	66.8	100.0	Obra culminada. 30-03-2011	480

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS

	TODAS CAS UNICADES ESECUTIONS POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO														
N°			PROYECTO		LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DEL PROYECTO (PREINVERSION)	PRESUPUESTO					AVANCE			Población
	o Cód. SNIP	Cód DNPP		UNIDAD EJECUTORA			PRESUPUESTO INICIAL 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO 1/	EJECUCION PRESUPUESTAL 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	FINANCIERO ACUMULADO %	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/	Beneficiada
62.		13170	Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	290,380		326,731	-	-	-	-	-	Se encuentra en ejecución presentara la primera valorización.	14,500
63.	169560	13170	7 Construcción del Parque El Encuentro y Pistas en el AA.HH Marquez, Provincia Constitucional del Callao	GRC-GRI	Callao	297,208		311,387	278,368.00	89.4	278,368.00	93.7	100.0	Obra concluida. Recepcionada el 15-04-2011	9,500
			ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD			10.863.765	1.224.579	4.056.534	2.543.857.00	62.7	2.592.281.00	23.9			
64.	65406	05590-	Implementación, de los Servicios del Centre de Operaciones de	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,178,114	585,796.0	585,796	-	-	48,424.00	1.5		Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.	1,403,003
65.	65390		Reforzamiento del Servicio de Serenazgo Regional del Callao	GRC-ODNDC		3,840,454	638,783.0	-	-	-	-	-	-	Expediente técnico se encuentra aprobado con resolución.	327,680
66.	172557	13192	Reforzamiento del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Región Callao	GRC-ODNDC	Multidistrital	3,845,197		3,470,738	2,543,857.00	73.3	2,543,857.00	66.2	70.0	Proyecto contratado en proceso de ejecución.	661,807
			PESCA			717,500	-	689,129	278,360.00	40.4	375,208.00	52.3			
67.	172535	13260	Ampliación del Servicio de Conservación de Productos 2 Hidrobiológicos en el Desembarcadero Pesquero Artesanal de Callao		Callao	717,500	-	689,129	278,360.00	40.4	326,784.00	45.5	-	Proyecto en ejecución.	2,600
			TURISMO			9,705,453	-	792,935	-	-	48,424.00	0.5			
68.	21247	02769	9 Mejora de la Orientación Turística Nacional mediante una Señalización Estandarizada	GRC-GRDE	Multidistrital	5,963,518	-	51,000	-	-	48,424.00	0.8	-	Proyecto en ejecución	420,139
69.	57502	05589	Creación de un Centro de Innovación Tecnológico de Artesanía y Turísmo en el Callao	GRC-GRDE	Ventanilla	3,741,935		741,935	-	-	-	-		Regreso a GR de Desarrollo Economico para Resolución de aprobación expediente de contratación.	
			ESTUDIOS DE PREINVERSION			-	19,072,339	376,668	-	-	244,910.00	-			
70.	n.a.	00162	1 Estudios de Preinversión	GRC-VARIOS	Multidistrital	n.a.	19,072,339	376,668	-	-	244,910.00	-	-		

127,696,934

28,344,587.00

22.2 173,664,096.60

24.5

709,989,445

66,396,763

FUENTES 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

TOTAL 2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS AREAS EJECUTORAS AL 30 DE JUNIO.

<sup>(\*)</sup> Financiado con cargo al Fideicomiso Regional D.U. 040

<sup>(\*\*)</sup> Cofinanciado con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento