

# PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

#### PROYECTO:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE
TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28 I,
BUENOS AIRES -VILLA RICA - SANABAMBA Y RAMAL
BUENOS AIRES - SECTOR PUENTE BELÉN, DISTRITO
DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO"

Código Único Nº: 2321353







ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR-SAN MIGUEL

PRESUPUESTO: s/. 2,382,530.64

UBICACIÓN:

Región

Ayacucho

Provincia Distrito

La Mar Samugari

Lugar

Buenos Aires, Villa Rica y Sanabamba

SAN MIGUEL, MARZO 2020



### Indice General

- A. Presentación.
- B. Datos Generales


Nombre de la actividad.

Objetivo de la actividad.

Monto de la inversión

Ámbiro de intervención.

Número de beneficiarios directos para el año de ejecución



Componente I.- Trabajos Prefiminares

Componente 2.- Obras civiles

Companente 3- Señalización

Componente 4.- Impacto Ambiental

Componente 5.- Fortalecimiento Organizacional para conservación vial.

Componente 6.- Supervisión.

Justificación.

E. Programación de las tareas y sus metas

Formato N° 02.- Programación de metas físicas del proyecto.

Formato Nº 03.- Programación de metas financieras del proyecto.







#### A. PRESENTACION.

El Plan Operativo Anual 2020 del proyecto "Mejoramiento Del Servicio De Transitabilidad En El Tramo Empalme Pe 28 I, Buenos Aires - Villa Rica - Sanobamba Y Ramal Buenos Aires - Sector Puente Belén, Distrito De Samugari - La Mar - Ayacucho, es un instrumento de gestión en el cual se establece la programación de metas físicas y financieras que se espera ejecutar en el presente año, el presupuesto en su totalidad es financiado por DEVIDA, monto que fue transferido el 11 de noviembre del 2019 para su ejecución, por lo que el procesa de licitación pública se llevó acaba el 27 de noviembre culminando el 22 de enero, por lo que no se logró los objetivos trazados del mencionado proyecto en el aña 2019, quedando un saldo en la ejecución física y financiera del 100% en el año 2019.

El Inicio de la ejecución de dicho proyecto no se puda realizar en los meses de enero a febrero debida a factores climatológicos (Intensas Precipitaciones Pluviales) que afectan intensamente el ámbito de intervención así como también a falta de la contratación del Supervisor de Obra, cabe mencionar que hasta la fecha no se ha podido iniciar debido a que el país fue declarado en estado de emergencia, paralizado tada actividad mediante Decreto Supremo N° 044 – 2020 – PCM de fecha 15 de marzo del 2020, reanudando las actividades económicas a partir del 4 de junio del 2020 mediante Decreto Supremo N° 101-2020-PCM, por lo que se dará inicio a la ejecución del proyecto.





#### B. DATOS GENERALES

Nombre del proyecto:

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 28

I, BUENOS AIRES -VILLA RICA - SANABAMBA Y RAMAL BUENOS AIRES - SECTOR

PUENTE BELÉN, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO, CODIGO UNICO

N° 2321353, SNIP N° 358357

#### Objetivo de la Actividad:

Lograr una adecuada transitabilidad entre las localidades de San AGUSTÍN, Buenos Aires, Villa Rica, Sanabamba y Monterrico que facilite el traslado de carga y pasajeros.



# CODIGO UNIFICADO Nº2321353

#### Fecha de viabilidad:

Fecha de declaración de viabilidad: 09/11/2016

# Monto de la Inversión del proyecto:

\$/. 2, 382,530.64 (Dos Millones trescientos ochenta y dos mil quinientos treinta con 64/100 Soles).

# Monto de la Inversión para un año de ejecución:

S/. 2, 382,530.64 (Dos Millones trescientos achenta y dos mil quinientos treinta con 64/100 Soles).

### Ámbito de Intervención:

Región

: Ayacucha

Provincia

: La Mar

Distrito

: Samugari

Lugar

: BUENOS AIRES -VILLA RICA - SANABAMBA

# Número de beneficiarios directos para el año de ejecución

Los beneficiarios directos están conformado prindipalmente por 1696 habitantes.

# C. DESCRIPCIÓN POR COMPONENTE.

# COMPONENTE 01.- OBRAS PRELIMINARES

Los trabajos provisionales son todas aquellas actividades que se realizaran previos a la construcción de una obra, pero que ya forman parte del proceso constructivo. A continuación, se describen las principales actividades:

#### 1.1 Limpieza y desbroce

Este trabajo consiste en el desbrace y limpieza del terreno natural en las áreas que ocuparán las obras del proyecto vial y las zonas o fajas laterales reservadas para la via, que se encuentren aubiertas de rastrojo, maleza, bosque, pastos, cultivos, etc., incluyendo la remoción de tocones, raices, escombras y basuras, de





modo que el terreno quede limpio y libre de toda vegetación y su superficie resulte apta para iniciar los demás trobajos.

El trabajo incluye, también, la disposición final dentro o fuera de la zona del proyecto, de todos los materiales provenientes de las operaciones de desbroce y limpieza, previa autorización del Supervisor, atendiendo las normas y disposiciones legales vigentes.

META: 13.26 Km.

# 1.2 Trazo, Nivelación y replanteo

En base a los planos y levantamientos topográficos del Proyecto, sus referencias y BMs, el Contratista procederá al replanteo general de la obra, en el que de ser necesario se efectuarán los ajustes necesarios a las condidones reales encontradas en el terreno. El Contratista será el responsable del replanteo topográfico que será revisado y aprobado por el Supervisor, así como del cuidado y resguardo de los puntos físicos, estacas y Monumentación instalada durante el proceso del levantamiento del proceso constructivo.

META: 13.26 Km.

# COMPONENTE 02.- OBRAS CIVILES

Esta partida consiste en realizar la construcción de obras de arte necesarias para controlar el fluja del caudal de los afluentes situados a la largo de la vía de acuerdo con las presentes específicaciones y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos

# 2.1 Afirmado de plataforma:

La extracción del material será de las canteras seleccionadas en el estudio y/o elegidas por el Supervisor. De existir notoria diferencia en la Granulometría del material de cantera con la Granulometría indicada en las especificaciones técnicas para material de afirmado, luego será transportada utilizando valquetes y con cargulo de retroexcavadora, finalmente depositadas en la plataforma en los tramos correspondientes.

Todo material de la capa granular de rodadura será colocado en una superficie debidamente preparada y será compactada en capas de 20 cm. de espesor final compactado. El material será colocado y esparcido en una capa uniforme y sin segregación de tamaño; esta capa deberá tener un espesar mayor al requerido,







de manera que una vez compactado se obtenga el espesor de diseño. Se efectuará el extendido con equipo mecánico.

Esta actividad consiste en la aplicación uniforme de agua sobre el material extendido en la plataforma del camino para su batido y compactación posterior.

META: 13.26 Km.

# 2.2 Conformación de cunetas.

Esta partida consiste en realizar todas las excavaciones necesarias para conformar las cunetas laterales de la carretera de acuerdo con las presentes especificaciones y en conformidad con los lineamientos, rasantes y dimensiones indicadas en los planos.

Las dimensiones y forma de acuerdo al diseña para este tipo de cunetas es triangular de 1.00 m de ancho x 0.50 m, de profundidad, exactamente de acuerdo a planos establecidos, siguiendo las pendientes del camino. Se aclara, que la cuneta en el lado del corte del talua, corresponde al talua en terreno natural o material suelto 1,2.

META: 12.60 Km.

# 2.3 Construcción de Pontones de 4 ml

Esta partida consiste en limpiar el área designada para la estructura, de todos los árboles, obstáculos acultos, arbustos y atra vegetación, apoyándose sobre las puntos topográficos, como puntos Bench Mark (BMs), y otros puntos auxiliares.

Meta: 01 Und.

# 2.4 Construcción de Pontones de 10 ml

construcción de pontones de 10 metros, esta partida consiste en limpiar el área destinado para las estructuras, limpieza de todos los árboles arbustos y otra vegetación apoyándose sobre los puntos topográficos como puntos de BENCH MARK (BMs) y otros puntos auxiliares fijados durante la concepción del proyecto las excavaciones son trabajos manuales de movimiento y eliminación de tierra en el área en dande se para la cimentación del edificio las labores se realizaran a profundidades que tenga de acuerdo a los niveles de estimados en los planos respectivos.

Los trabajos en esta partida consisten en el suministro de mano de obra no calificada y herramientas manuales para la correcta ejecución de los trabajos y







tener un control de calidad de excavaciones de acuerdo a las normas y específicadones del proyecto

Meta: 01 Und.

# 2.5 Construcción de puente viga losa de 23 ml.

El desbroce y limpleza efectuada con la finalidad de dejar libre y limplar el área de materiales orgánicos deletéreos, raíces, tallos arbustos, etc. donde se realizarán los trabajos para la construcción del puente además de la zona de campamento almacén de agregados para el concreto y área de depósito de la estructura nueva

Meta: 01 Und.

#### COMPONENTE 03.- SEÑALIZACION

#### 3.1 Postes kilométricos

Esta partida comprende la ubicación, limpleza, excavación, suministra y colocación de losetas cada km para el mejor control de información que ayude al usuario en el uso de la vía conservación que sea dentra del torno vía la forma dimensiones colocación y ubicación a utilizar la aplicación de las hitos kilométricos se hallan en el bar de carretera del MTC y será la indicada en los planos documentos y expedientes técnicos.

Meta: 16 Und.

### 3.2 Señales preventivas

Las señales preventivas con Ciprián parte de la señalización vertical permanente esta partida comprende la ubicación limpieza, excavación suministro y colocación de las playas de preventiva de medidas establecidas de 060 x 060 tiene también por objetivo identificar los notables tales como ciudades villas lugares históricos etc y la información que ayuda al usuario en el uso de la vía y la conservación de recursos naturales y arqueológicos humanos y culturales que se hallen dentro del entorno Vial.

Meta: 30 Und.



#### 3.3 Señales Informativas (1.20x0.70)

Las señales informativas constituyen parte de la señalización Vertical Permanente. Esta partida comprende la ubicación, limpieza, excavación, suministro y colocación de las señales informativas de medidas establecidas de 1.20x0.70 m, tiene también por objeto identificar puntos notables tales como: Ciudades, ríos, lugares históricos, etc., y la información que ayude al usuarlo en el uso de la vía y la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos y culturales que se hallen dentro del entomo vial.

Meta: 13 Und.

#### 3.4 Señales Reguladoras

Las señales reguladoras constituyen parte de la señalización Vertical Permanente. Esta partida comprende la ubicación, limpieza, excuvación, suministro y colocación de las señales reglamentarias de medidas establecidas de 0.60x0.90 m, tiene también por objeto identificar puntos notables tales como: Cludades, ríos, lugares históricos, etc., y la Información que ayude al usuarlo en el uso de la vía y la conservación de los recursos naturales, arqueológicos humanos y culturales que se halien dentro del entorno vial.

Meta: 10 Und.





#### COMPONENTE 04.- IMPACTO AMBIENTAL

Su abjetivo es definir como se va a realizar el control de las variables ambientales del proyecto. El monitoreo y seguimiento ambiental de proyectos de infraestructura debe basarse en asegurar el cumplimiento de las medidas propuestas en el PMA. La verificación de la calidad del aire, aguas o ruido es prácticamente innecesaria porque los impactos que pudieran afectar estos subcomponentes ambientales son puntuales y temporales (etapa constructiva).

# 4.1 Reacondicionamiento de campamentos y patio de maquinarias

La restauración de las áreas ocupadas para campamento y maquinarias, se realizarán una vez culminada el proceso de ejecución de la obra, previa





verificación de la Supervisión, en las áreas donde se construyó el campamento y las áreas de maniobra de las maquinarias.

Meta: 280 m2.

# 4.2 Restauración de Canteras:

La restauración de las áreas de extracción de material para el afirmado, se realizarán una vez culminada el proceso de ejecución de la obra, previa verificación de la Supervisión, en las áreas donde se realizó la extracción, carguía de material afirmado. Para lo cual se utilizará maquinaria para la explanación, compactación en toda el área de las contaras utilizadas.

Meta: 300 m2.

#### 4.3 Micro relleno sanitario

Micro relieno sanitario es una técnica de disposición final de los residuos sólidos en el suelo que na causa molestía, ni peligro para la salud a la seguridad pública tampaco perjudica el ambiente durante su operación y después de su dausura es El sitio en el cual los residuos san primero depositados y luego cubiertos al final de cada día de operación existen relienos mecanizados de mecanizados y manuales y relieno sanitario manual se aplica para las pequeñas poblaciones que generan 15 taneladas diarias de basura, el término manual indica que la compactación y confinamiento de los residuos puede ser ejecutada sin máquina batta una cuadrilla de hombres y el empleo de algunas herramientos y compactadores manuales.

Meta: 01 Und.

#### 4.4 Revogetación de áreas criticas:

Esta partida consistirá en realizar la plantación con plantas forestales, en las zonas donde exista peligro de deslizamiento de las plataformas, o taludes de fuertes pendientes, de la misma forma se tendrá que revegetar en las canteras utilizadas para la extracción de material afirmado, para evitar la erosión de las mismas.

Meta: 400 Und.

## 4.5 Disposición de residuos sólidos

Esta partida consistirá en realizar el acondicionamiento de las áreas de depósito de material procedente de corte en los lugares autorizados por la supervisión previa la culminación del proceso de ejecución.







Meta: 08 Und.

# 4.6 Instalación de agua en campamento

Se debe poner insuficiente suministro de agua potable adecuada al consumo humano que en cuanto al límite de calidad de agua vigentes en el Perú corresponde al uso de recursos de agua tipo 2 establecido por la Ley General de agua cuando se requiera transportaria al lugar de la abra deberá hacerse en sistemas adecuados y limpias y periódicamente desinfectado debe conservarse en recipientes cerrados y provistos de grifos ninguna fuente de agua potable debe comunicar con otra que no sea potable y en el caso de agua no potable se colocaran letreros visibles para prohibir el consumo. Es en suma importancia el calcular el consumo promedio diarlo para obtener un abastecimiento permanente.

Meta: 02 Inst.

COMPONENTE 05.- FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL PARA

# 5. I Conformación, implementación del comité de mantenimiento Vial.

Esta partida consiste en la constitución de los camités de mantenimiento vial, así como la capacitación de los comunidades beneficiarias, para la conservación y mantenimiento de la carretera una vez entregada la obra.

Tienen realizar capacitaciones a cargo de un capacitador con apoyo del residente de obra y supervisor de obra con cursos referentes de obras viales de esta envergadura de trochas Carrozables de tercera categoría

META: 01 Acte.

### COMPONENTE 6.- SUPERVISION

#### 6.1 Supervisión.

Son controlar las labores que desarrolla el Supervisor para garantizar la calidad de obra, Lo cual implica su permanencia en obra para absolver en forma inmediata las Consultas del Residente de Obra y apoyar en la solución de los problemas que no han sido considerados en el Expediente Técnico, y deberá










informar al Ejecutor en forma mensual los avances físicos de la obra a efecto de cumplir con el cronograma de obra formulada en el Expediente Técnico.


La supervisión y monitoreo de los avances de las metas físicas y financieras del proyecto, estará a cargo de un profesional externo, supervisado por Sub gerencia de obras de la Municipalidad Distrital de cuya finalidad es identificar oportunamente las debilidades y/o distorsiones en la ejecución de las metas, lo que permitirá aplicar los correctivos oportunamente

META: 05 INFORMES



- Formato Nº 2: Programadon de metas físicas del Proyecto.
- Formato Nº 3: Programación de metas financieras del Proyecto.







# FORMATO N° 02

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS PARA UN PROYECTO - 2020

ENTIDAD EJECUTORA: MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MARI

PROGRAMA PRESUBUESTAL : PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRALY SOSTENIBLE - PIRDALS

MELORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN EL TRAMO EMPALME PE 281, BUENOS AIRES.

DOMPONENTE	COMPONENTES (2)	CODIGO					1		Л						
(E)		ACTIVIDAD (3)	ACTIVIDADES/SUB ACTIVIDADES/ TAREAS (4)	UNIDAD DE					MES	META MENSUAL IS	1 181				1
Ribmetro de ta	follometro de camino mejovado			Managar (5)	4	2	-	-	t	-	-				META AND
Familias beneficiaries	traeigs			Km	1	+	A	M		1	A S	0	2	-	(1)
-	DERVIS PREL MANAGEM	11	UMPRZA V DESBROCE	Femilia	+	+	+		1		H	H		13.38	89.94
		1.2	IRAZO, NVB. ACCOVY RESILANDO	KM	-	1	1	1	1	1				4500 000	20100
			A FINAM DO DE RIATA PORMIS SATUR	NOV	-	1	1		1	9	5,30 2	2.65	100	10000000	1696.00
=	OBBNS CIVILES	223	CONFORMA CONTRE CLINETAS	KM		1	1	1	1	0	6.30	2.65		1 10	19,28
		1	CONSTRUCCION DE PONTONES 4.5 m	KNA	-	H	1		+	+	1	2,65		5.30	73.28
	1	1	CONSTRUCTION DE PONTONES 10.0 m	CMCMC			L	1	+	1	126	6 2.62		1	19.00
		3.1	CONSTRUCTION OF PLENTE VIGA LOZA LAZS US or	CADAD			1		1	+	1		0.60		1.00
=	BIBNALIZACION	T		Charles	-				+	1	1		0.50		1.06
	Mikhoal	1	SEASON DE PROVINCIA SE	UNDAD	+	-			1	1	1	1	0.50	0.50	1.00
1			But to come	UNDAD	1	-			-	1	1	1		16,00	16.00
		I	SWIND WASHINGTON	UNDAD	-	-			1	-	1	1		30.00	30.40
		+1	MACCONDICTION OF CAMPANESTOS Y		1	1			-	1	1	1		13.00	13.00
72	IMPACTO	42	THE JOLE MINISTER S	NC.	_				1	-	1	-		10.00	10.00
	AMBIBATAL		MONORIL BLO COLLEGE	- ON										280.00	255.00
		4.4	REVIGETA COND. A DOLL C.	OWOWN	1				H	-		1			-
		4.6	DEPOSITION OF BRIDE SECTIONS COSTUMENTS	CNDND	1				H	0.50			1	300,00	300.00
1		9.9	STALACTORICS SOLDOS	CACAC	1	I			-	-			050		1.00
Mi.	FORTALECIMIENTO		CONTRACTOR SENSON CONTRACTOR	MET	1			-	-	L	1	1		400.00	400.00
0	ORGANIZACIONIAL,			1	1			-	+	100	1		4.00	1	8 08
	PARA	5.1	CONFORMACION INFLIGHTNIACION DE CONTRE	2			-	1	+	100	1,000	1			2.00
	VIAL	100	MANTENABLYDVAL	ACDA					_						
S	SUPERVISION	-													

9.00

1.00

1.00

Plan de Operació



# PROGRAMACIÓN DE METAS FINANCIERAS - 2020

ENTIDAD EJECUTORA : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE LA MAR

PROGRAMA PRESUPUESTAL: PROGRAMA DESARROLLO ALTERNATIVO INTEGRAL Y SOSTEMBLE - PIRDAS

ACTIVIDAD/PROYECTO

\* MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD EN ELTRAMO EMPALME PE 28 I, BUENOS AÍRES -VILLA RICA - SANABAMBA Y RAMAL BUENOS AIRES - SECTOR PUENTE BELÉN, DISTRITO DE SAMUGARI - LA MAR - AYACUCHO, CODIGO UNICO N°2321353, SNIP N°358357

CODIGO (5)         NOMBRE         Entro         Febrero         Abrill         Mayo         Julio         Agosto         Setfembre         Octobre         Noviembre         Diciembre           26.23.23         Costo de construción por contrata         230,508.06         230,508.06         7         7         7         48.554.28         258,802.06         501,038.98         1,266,146.74           26.81.43         Supervison de obra         0.00         0	GBNBACA DE		ESPECIFICA LIE GASTO (2)					-	METAIN	ENSUAL IZ	META MENSUALIZADA (SOLES) (3)	(S) (S)				
28.23.23 Coalo de construción par contrata 23.23 Coalo de	date (1)	CODIGO (5)		1		-	-	1		-			-	The second second		META TOTAL (4)
26.21.43 Supervison de obra de contrata 230,508.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0		(4)		Energ	represo	Marzo	Abril	Mayo	dimio	Julio	Agusto	Setiembre		Moutembre	Distantished	65
26.81.43         Supervisor de obra         2.00 (230,508.08)         0.00 (	387	26.23.23	Costo de construción con contrata			250 500 00			1	1	100000000000000000000000000000000000000			STREET, STREET	PERSONA	Section 1
0.00 0.00 0.00 230,508,08 0.00 0.00 0.00 64,044,26 274,322,56 548,528,94 1.397,136,70 2	28		Billings and the same of the s			\$0.90c,0c2						48,554,78	RR CD8 RRC	504 038 QR	4 000 440 74	an age age
0.00 0.00 230,508,08 0.00 0.00 0.00 0.00 84,044,26 274,322,58 548,528,94 1.397,428,70		26.81.43	Supervision de obes						1	1			and store	200000000000000000000000000000000000000	47.001,002,1	C. 380, 080, 73
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0			a long and and and and									15,490,08	46,400 00	42 100 66	60.070.04	
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0									1	1		No thank the	is may so	10,419,36	30,878,90	7/449.89
0.00 0.00 235,506,08 0.00 0.00 0.00 0.00 64,044,26 274,322,56 548,528,94 4,397,436,70				-												0.00
0.00 00,000 0.00 00,000 0.00,000 0.16,028,90 0.16,028,90 0.16,028,90	Ŋ	1	OTALES	0.00	000		0.00	_	0.00	000	0.00	0.0 0.00 000	40.000000	10000000	Contraction of the last of the	
	-			THE PARTY OF				-	2000	no.m	0.00	04,000,00	4/14,322,00	DE 874.014	4 297 426 70	



