



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 436-2022-MDAACD/A.

Andrés A. Cáceres Dorregaray, 28 de setiembre del 2022.

VISTO:

La Resolución de Alcaldía n.º 337-2021-MDAACD/A (16-Nov-2021); Oficio n.º 3389-2022-LP/DE-UZ "AYACUCHO" (20-Set-2022), presentado por Luis Cruz Maldonado – Jefe (e) de la Unidad Zonal Ayacucho – Programa de Empleo Temporal "Larawi Perú"; Informe n.º 166-2022-MDAACD-SGSLO/MDLCI-SG (27-Set-2022), presentado por la Ing. Ruth Murillo Calderón – Gerente (e) de Supervisión y Liquidación de Proyectos, sobre la rectificación al Informe de Rendición de Cuentas de la actividad: "05-0013-AII-12 -LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN, EN LAS CALLES DE AV. MARISCAL CASTILLA Y AV. LOS ÁNGELES DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO", y;

CONSIDERANDO:


Que, los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo II del Título Preliminar de la Ley n.º 27972 – Ley Orgánica de Municipalidades, modificada por la Ley n.º 31433, concordante con el Artículo 194º de la Constitución Política del Estado, modificado por la Ley n.º 30305. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico;

Que, a través de la Directiva n.º 01-2018-MDAACD "Directiva para la Formulación, Evaluación, Ejecución, Supervisión y Liquidación de Proyectos de Inversión Pública por Administración Directa o Convenio de la Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray" los mismos que deberán ser consolidados y reportados a la entidad Financiera a lo estipulado en el respectivo convenio;

Que, mediante Resolución de Alcaldía n.º 337-2021-MDAACD/A (16-Nov-2021), se aprueba el Informe de Rendición de Cuentas de la actividad: "05-0013-AII-12 -LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN, EN LAS CALLES DE AV. MARISCAL CASTILLA Y AV. LOS ÁNGELES DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO", elaborado de acuerdo a la "Guía Técnica para la Administración y Ejecución de Obras dirigida a los organismos ejecutores en el marco de los convenios suscritos con el Programa "TRABAJA PERÚ";

Que, mediante Oficio n.º 3389-2022-LP/DE-UZ "AYACUCHO" (20-Set-2022), Luis Cruz Maldonado – Jefe (e) de la Unidad Zonal Ayacucho – Programa de Empleo Temporal "Larawi Perú", a la revisión del Informe de cuentas de la Unidad Zonal de Ayacucho, informa a la Municipalidad distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray las observaciones formuladas a la Rendición de Cuentas de la Actividad de Intervención Inmediata del Convenio 05-0013-AII-12 LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN, EN LAS CALLES DE AV. MARISCAL CASTILLA Y AV. LOS ÁNGELES DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO", por lo que le requiere para que en un plazo máximo de tres (03) días calendarios, cumpla con subsanar las observaciones formuladas en el informe de seguimiento a la ejecución de la actividad, caso contrario se verán forzados a resolver el referido convenio;

Que, mediante Informe n.º 166-2022-MDAACD-SGSLO/MDLCI-SG (27-Set-2022), la Ing. Ruth Murillo Calderón – Gerente (e) de Supervisión y Liquidación de Proyectos, en atención al Oficio n.º 3389-2022-LP/DE-UZ "AYACUCHO", solicita la modificación de la Resolución de Alcaldía n.º 337-2021-MDAACD/A, al encontrarse observaciones en su informe de rendición de cuenta respecto al presupuesto ejecutado y saldos de devolución al Programa de Empleo Temporal "Larawi Perú", donde se tiene un saldo a devolver de S/ 9,941.97 el cual deberá ser modificado por el monto de S/ 10,370.97. Del mismo modo se tendrán que modificar los cuadros de EVALUACION TECNICA FINANCIERA Y COSTO TOTAL REAL DE OBRA; donde el costo total valorizado de Obra resulta un monto de S/ 181.612.00 alcanzando el 100.00 % del total de Metas de obra Físicamente; y el costo total de Real de Obra es de S/. 171,241.03 representa es el 94.29% del total de presupuesto aprobado, siendo positivo la evaluación Técnica Financiera, que demuestra la optimización de recursos durante la ejecución del proyecto; por lo que se tiene un saldo por devolver al programa de Trabaja Perú por un monto S/. 10,370.97 (Diez mil trescientos setenta con 97/100 soles) el cual se tiene que detallar en la resolución;



29-09-22



29-09-22



30 SET. 2022



30 SET. 2022



30-09-22



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO**
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



AVANCE FÍSICO – FINANCIERO:

AVANCE FÍSICO:

- El avance físico según la valorización final en la Liquidación Física Financiera que fue presentado en el mes de febrero del 2020 es como muestra el cuadro N° 01:

1. EVALUACION TECNICA FINANCIERA

CUADRO N°01

Total, de PPTO S/.	181,612.00
--------------------	------------

AVANCE	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
	S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
FÍSICO (1)	179,020.87	98.57%	2,591.13	1.43%	181,612.00	100.00%	0.00	0.00%
FINANCIERO	0.00	0.00%	171,241.03	94.29%	171,241.03	94.29%	10,370.97	5.71%

Cuadro N° 01

1.4.- Costo Total aprobado de la Actividad

Aportes según fuentes de financiamiento		Total de la Ficha Técnica declarada elegible	Total de la Ficha Técnica modificada de corresponder (1)
PROGRAMA	MONC	81,901.00	—
	OTROS	99,711.00	—
COFINANCIAMIENTO DEL OE ⁽²⁾		—	—
TOTAL (Presupuesto Total) S/		181,612.00	—

Ítem	Partidas	Und.	Metrado de ficha	Metrado Ejecutado	Diferencia
01	TRABAJOS PROVISIONALES				
01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD	mes	2.00	2.00	0.00
01.02	CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION	glb	1.00	1.00	0.00
01.03	SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION	m	450.00	450.00	0.00
01.04	ALQUILER DE SS.HH PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD H-M	mes	2.00	2.00	0.00
02	SALUD Y LIMPIEZA				0.00
02.01	SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE	glb	2.00	2.00	0.00
02.02	DESINFECCION DE PERSONAL	día	42.00	42.00	0.00
02.03	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BAÑOS PORTATILES	mes	2.00	2.00	0.00
03	ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES				0.00
03.01	ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M	m3	181.42	181.42	0.00
03.02	ACARREO DE CEMENTO 50 < D < 100M	und	734.80	734.80	0.00
03.03	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMÁX<50M	m3	49.23	49.23	0.00



MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



04	MANTENIMIENTO DE PARQUE Y AREAS VERDES				0.00
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
04.01.01	LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO	m	649.63	649.63	0.00
04.01.02	LIMPIEZA Y RASQUETO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORES)	m2	271.99	271.99	0.00
04.01.03	DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES	m2	2,295.55	2,295.55	0.00
04.01.04	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m3	22.96	22.96	0.00
04.01.05	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	22.96	22.96	0.00
04.01.06	LIMPIEZA Y RASQUETO A PINTAR GRADERIA	m2	28.20	28.20	0.00
04.02	RESANE				0.00
04.02.01	RESANE DE SARDINEL	m2	5.33	5.33	0.00
04.03	PINTURA				0.00
04.03.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MUROS EXTERIORES	m2	926.95	926.95	0.00
04.03.02	PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M	m	35.50	35.50	0.00
05	MANTENIMIENTO DE PISTAS				0.00
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
05.01.01	LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS	m2	2,598.00	2,598.00	0.00
05.01.02	LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO	m	791.90	791.90	0.00
05.01.03	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	m2	342.27	342.27	0.00
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
05.02.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO E=0.20M	m2	342.27	342.27	0.00
05.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	m3	54.48	54.48	0.00
05.02.03	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m3	496.29	496.29	0.00
05.02.04	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	496.29	496.29	0.00
05.02.05	EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.20M	m2	342.27	342.27	0.00
05.02.06	RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=8" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO	m2	342.27	342.27	0.00
05.03	OBRAS DE CONCRETO				0.00
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	60.10	60.10	0.00
05.03.02	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 MANUAL	m3	68.45	68.45	0.00
05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	342.27	342.27	0.00
05.04	PINTURA				0.00
05.04.01	PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M	m	791.90	791.90	0.00
06	MANTENIMIENTO DE VEREDAS				0.00
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES				0.00
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	m2	79.94	79.94	0.00
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS				0.00
06.02.01	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO SUELTO	m3	7.99	7.99	0.00
06.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO ROCOSO	m3	7.99	7.99	0.00
06.02.03	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m3	19.99	19.99	0.00
06.02.04	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	19.99	19.99	0.00
06.02.05	EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E=0.10M	m2	79.94	79.94	0.00
06.02.06	RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E=4" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO	m2	79.94	79.94	0.00
06.03	OBRAS DE CONCRETO				0.00
06.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	8.78	8.78	0.00
06.03.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 MANUAL	m3	7.99	7.99	0.00
06.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	79.94	79.94	0.00



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO**
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



07	TRABAJOS FINALES				0.00
07.01	LIMPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD	m2	6,167.84	6,167.84	0.00
07.02	DESINFECCION FINAL	m2	6,167.84	6,167.84	0.00
08	KIT				0.00
08.01	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	gub	1.00	1.00	0.00
08.02	KIT DE HERRAMIENTAS	gub	1.00	1.00	0.00
08.03	KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS	gub	1.00	1.00	0.00

- El avance físico con respecto a la evaluación del expediente técnico principal llegó a un avance acumulado del 100.00% a la culminación de la obra, cumpliendo con las metas trazadas.
- Siendo la valorización final al concluir el proyecto, tal como se muestra en el cuadro n° 02





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”



Item	Partidas	Und.	Metrado	Costo Unitario Desagregado (S/)		Costo Unitario (S/)	Costo Parcial (S/)	Ejecutado			Saldo a Ejecutar				
				MONC	OTROS			Metrado	Montos Valorización Desagregada (S/)		Monto de Valorización Total	Metrado	Montos Valorización Desagregada (S/)		Monto de Valorización Total (S/)
									M.O.N.C	OTROS			M.O.N.C.	OTROS	
01	TRABAJOS PROVISIONALES														
01.01	ALQUILER DE LOCAL PARA LA ACTIVIDAD	mes	2.00		350.00	350.00	700.00	2.00	-	700.00	700.00	-	-	-	-
01.02	CARTEL DE ACTIVIDAD IMPRESION DE BANNER DE 3.60 M X 2.40 M INC. LA INSTALACION	gib	1.00		300.00	300.00	300.00	1.00	-	300.00	300.00	-	-	-	-
01.03	SEÑALIZACION EN LA ACTIVIDAD DURANTE EJECUCION	m	450.00	0.39	0.20	0.59	265.50	450.00	175.50	90.00	265.50	-	-	-	-
01.04	ALQUILER DE SS.HH PORTATILES PARA PERSONAL DE LA ACTIVIDAD H-M	mes	2.00		500.00	500.00	1,000.00	2.00	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-
02	SALUD Y LIMPIEZA						-	-	-	-	-	-	-	-	-
02.01	SUMINISTRO DE AGUA PARA HIGIENE	gib	2.00		30.35	30.35	60.69	2.00	-	60.69	60.69	-	-	-	-
02.02	DESINFECCION DE PERSONAL	día	42.00	13.00	0.00	13.00	546.09	42.00	546.01	0.08	546.09	-	-	-	-
02.03	LIMPIEZA Y DESINFECCION DE BANOS PORTATILES	mes	2.00	39.17	9.85	49.02	98.04	2.00	78.34	19.70	98.04	-	-	-	-
03	ACOPIO Y TRANSPORTE DE MATERIALES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
03.01	ACARREO DE AGREGADOS 50M<D<100M	m3	181.42	19.50	-	19.50	3,537.69	181.42	3,537.69	-	3,537.69	-	-	-	-
03.02	ACARREO DE CEMENTO 50 < D < 100M	und	734.80	1.30	-	1.30	955.39	734.80	955.39	-	955.39	-	-	-	-
03.03	ACARREO DE AGUA PARA LA OBRA DMAX<50M	m3	49.23	13.00	-	13.00	640.00	49.23	640.00	-	640.00	-	-	-	-
04	MAINTENIMIENTO DE PARQUE Y AREAS VERDES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01	TRABAJOS PRELIMINARES						-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.01.01	LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO	m	649.63	0.26	0.10	0.36	233.74	649.63	168.77	64.96	233.74	-	-	-	-
04.01.02	LIMPIEZA Y RASQUETEO DE MUROS A PINTAR (EXTERIORES E INTERIORES)	m2	271.99	1.56	-	1.56	424.30	271.99	424.30	-	424.30	-	-	-	-
04.01.03	DESHIERVO Y ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES	m2	2,295.55	3.90	-	3.90	8,952.65	2,295.55	8,952.65	-	8,952.65	-	-	-	-
04.01.04	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m3	22.96	39.00	-	39.00	895.44	22.96	895.44	-	895.44	-	-	-	-
04.01.05	ELIMINACION DE MAT. EXCED. CARCUIO MANUAL EXCEDENTE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	22.96	13.00	16.00	29.00	665.89	22.96	298.48	367.41	665.89	-	-	-	-

Jr. Los Rosales 1005 Urb. 100m (parque de La Bandera)
Correo: mdca@ayacucho.gob.pe
Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray





MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DOREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”



04.01.06	LIMPIEZA Y RASQUETEO A PINTAR GRADERIA	m2	28.20	1.95	-	1.95	54.99	28.20	54.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04.02	RESANE																		
04.02.01	RESANE DE SARDINEL	m2	5.33	13.00	4.22	17.22	91.78	5.33	69.29	22.49	91.78	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03	PINTURA																		
04.03.01	PINTURA ESMALTE DOS MANOS EN MURROS EXTERIORES	m2	926.95	1.30	4.73	6.03	5,585.06	926.95	1,205.22	4,379.84	5,585.06	-	-	-	-	-	-	-	-
04.03.02	PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M	m	35.50	0.65	2.00	2.65	94.00	35.50	23.07	70.93	94.00	-	-	-	-	-	-	-	-
05	MANTENIMIENTO DE PISTAS																		
05.01	TRABAJOS PRELIMINARES																		
05.01.01	LIMPIEZA DE CALLES Y AVENIDAS	m2	2,598.00	0.33	-	0.33	844.87	2,598.00	844.87	-	844.87	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.02	LIMPIEZA MANUAL EN SARDINELES PARA PINTADO	m	791.90	0.26	0.10	0.36	284.93	791.90	205.74	79.19	284.93	-	-	-	-	-	-	-	-
05.01.03	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	m2	342.27	0.47	0.14	0.60	206.73	342.27	160.18	46.55	206.73	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
05.02.01	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO E-0.20M	m2	342.27	65.00	-	65.00	22,247.48	342.27	22,247.48	-	22,247.48	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.02	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO	m3	54.48	27.86	-	27.86	1,517.66	54.48	1,517.66	-	1,517.66	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.03	ACARreo Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D-100M	m3	496.29	39.00	-	39.00	19,355.31	496.29	19,355.31	-	19,355.31	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.04	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUO MANUAL C/VOLQUETE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	496.29	13.00	16.00	29.00	14,393.50	496.29	6,451.87	7,941.63	14,393.50	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.05	EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMADO E-0.20M	m2	342.27	1.95	-	1.95	667.43	342.27	667.43	-	667.43	-	-	-	-	-	-	-	-
05.02.06	RELLENO CON AFIRMADO Y/O MATERIAL GRANULAR E-8" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO	m2	342.27	4.29	14.92	19.21	6,575.01	342.27	1,468.34	5,106.67	6,575.01	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03	OBRAS DE CONCRETO																		
05.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO	m2	60.10	6.50	36.51	43.01	2,584.89	60.10	390.64	2,194.25	2,584.89	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.02	CONCRETO FC= 210 KG/CM2 MANUAL	m3	68.45	70.20	325.42	395.62	27,079.85	68.45	4,805.19	22,274.66	27,079.85	-	-	-	-	-	-	-	-
05.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	342.27	0.39	0.05	0.44	150.60	342.27	133.49	17.11	150.60	-	-	-	-	-	-	-	-
05.04	PINTURA																		
05.04.01	PINTADO DE SARDINELES 0.15M< H < 0.35 M	m	791.90	0.65	2.00	2.65	2,096.79	791.90	514.58	1,582.22	2,096.79	-	-	-	-	-	-	-	-
06	MANTENIMIENTO DE VEREDAS																		
06.01	TRABAJOS PRELIMINARES																		
06.01.01	TRAZO Y REPLANTEO EN TERRENO NORMAL	m2	79.94	0.47	0.14	0.60	48.28	79.94	37.41	10.87	48.28	-	-	-	-	-	-	-	-
06.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS																		
06.02.01	EXCAVACION MANUAL DE TERRENO SUELTO	m3	7.99	27.86	-	27.86	222.58	7.99	222.58	-	222.58	-	-	-	-	-	-	-	-

Jr. Los Rosales n.º 205 Urb. Jardín (parque de la Bandera)

Correo: mdacaceresavacucho@gmail.com

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Doregaray



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DOREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”



06.02.02	EXCAVACIÓN MANUAL DE TERRENO ROCOSO	m3	7.99	65.00	-	65.00	519.35	7.99	519.35	-	519.35	-	-	-	-
06.02.03	ACARREO Y ACOPIO MANUAL DE MATERIAL EXCEDENTE D>100M	m3	19.99	39.00	-	39.00	779.61	19.99	779.61	-	779.61	-	-	-	-
06.02.04	ELIMINACIÓN DE MAT. EXCED. CARGUIO MANUAL C/VOLUETE DE 6 M3 D<= 5KM	m3	19.99	13.00	16.00	29.00	579.75	19.99	259.87	319.88	579.75	-	-	-	-
06.02.05	EXTENDIDO DE MATERIAL DE AFIRMACO E=0.10M	m2	79.94	1.30	-	1.30	103.94	79.94	103.94	-	103.94	-	-	-	-
06.02.06	RELLENO CON AFIRMACO Y/O MATERIAL GRANULAR F=4" INC. COMPACTACIÓN EQUIPO LIVIANO	m2	79.94	2.15	7.46	9.61	767.82	79.94	171.47	596.35	767.82	-	-	-	-
06.03	OBRAS DE CONCRETO														
06.03.01	ENCORFRADO Y DESENCORFRADO	m2	8.78	6.50	36.51	43.01	377.63	8.78	57.07	320.56	377.63	-	-	-	-
06.03.02	CONCRETO FC= 175 KG/CM2 MANUAL	m3	7.99	58.50	292.97	351.47	2,808.21	7.99	467.42	2,340.79	2,808.21	-	-	-	-
06.03.03	CURADO DE CONCRETO	m2	79.94	0.39	0.05	0.44	35.17	79.94	31.18	4.00	35.17	-	-	-	-
07	TRABAJOS FINALES														
07.01	LIPIEZA FINAL DE LA ACTIVIDAD	m2	6,167.84	0.26	-	0.26	1,602.40	6,167.84	1,602.40	-	1,602.40	-	-	-	-
07.02	DESINFECCION FINAL	m2	6,167.84	0.14	0.00	0.14	865.96	6,167.84	859.80	6.17	865.96	-	-	-	-
08	KIT														
08.01	KIT DE IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	g/b	1.00	-	13,023.00	13,023.00	1.00	-	-	13,023.00	13,023.00	-	-	-	-
08.02	KIT DE HERRAMIENTAS	g/b	1.00	-	5,970.00	5,970.00	1.00	-	-	5,970.00	5,970.00	-	-	-	-
08.03	KIT DE IMPLEMENTOS SANITARIOS	g/b	1.00	-	2,031.00	2,031.00	1.00	-	-	2,031.00	2,031.00	-	-	-	-

AVANCE FINANCIERO:
➤ Estructura de costos del monto otorgado

Cuadro Nº 03

USOS	FUENTES	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 028-2021 (S/.)	EJECUTADO S/		TOTAL	%
			Aporte del Ejecutor (a)	Organismo Donación		
Costo Directo		158,152.00	0	0	158,152.00	87.08%
MONC		81,901.00	0	0	81,901.00	45.10%
Materiales		39,298.00	0	0	39,298.00	21.64%
Equipos y Subcontratos		15,320.00	0	0	15,320.00	8.44%
Kit de herramientas		5,970.00	0	0	5,970.00	3.29%
Kit de Implementos de Seguridad		13,023.00	0	0	13,023.00	7.17%
Implementos Sanitarios		2,640.00	0	0	2,640.00	1.45%
Costo Indirecto		23,460.00	0	0	23,460.00	12.92%
Dirrecc. Técn-Adm.		23,460.00	0	0	23,460.00	12.92%
TOTAL		181,612.00	0	0	181,612.00	100.00%

Fuente: Informe de Rendición de Cuenta



Jr. Los Rosales n° 205 Urb. Jardín (Parque de La Bandera)

Correo: mdacacerayacucho@gmail.com

Municipalidad Distrital de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray

3 ESTRUCTURA TOTAL DE COSTOS:

- Información presupuestaria clasificada en forma de ejecución presupuestal según especifica de gastos y agrupados en costos directos y costos indirectos con la finalidad de reflejar el gasto por partida tal como se efectuó en los comprobantes de pago, es tal como muestra el cuadro N° 04:

CUADRO N°04

FUENTES USOS	APROBADO (Vigente - final) S/					EJECUTADO ⁽¹⁰⁾ S/		
	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 028-2021 (S/.)	Aporte del Organismo Ejecutor (S/)		TOTAL FICHA TECNICA S/	%	Aporte Organismo Ejecutor ⁽⁹⁾	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 028-2021 (S/.)	
		Cofinanc.	Donación				Ejecutado S/	SALDO S/
Costo Directo								
MONC*	81,901.00	0.00	0.00	81,901.00	45.1%	0	73,476.00	8,425.00
Materiales	39,298.00	0.00	0.00	39,298.00	21.6%	0	39,099.88	198.12
Equipos y Subcontratos	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00	8.4%	0	10,616.75	4,703.25
Kit de herramientas	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	3.3%	0	5,934.00	36.00
Kit de Implementos de Seguridad	13,023.00	0.00	0.00	13,023.00	7.2%	0	12,516.00	507.00
Implementos Sanitarios	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	1.5%	0	1,889.50	750.50
Costo Indirecto								
Direcc. Téc-Adm.	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00	12.9%	0	27,708.90	-4,248.90
TOTAL	181,612.00	0.00	181,612.00	181,612.00		0.00	171,241.03	10,370.97
%	100.00%	100.00%					94.29%	5.71%

4 EVALUACION TECNICA FINANCIERA:

Total, de PPTO S/.	181,612.00
--------------------	------------

AVANCE	Anterior		Actual		Acumulado		Saldo	
	S/	%	S/	%	S/	%	S/	%
FÍSICO (1)	179,020.87	98.57%	2,591.13	1.43%	181,612.00	100.00%	0.00	0.00%
FINANCIERO	0.00	0.00%	171,241.03	94.29%	171,241.03	94.29%	10,370.97	5.71%

4.1 COSTO TOTAL REAL DE OBRA

- La ejecución de obra se realizó con fuente de financiamiento 03 RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE META 0046 todo por un total de S/171,241.03 (CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO CON 03/100 soles).
- El costo real de obra es diferente, dicha comparación resulta que la ejecución representa un optimización de recursos de manera eficiente y eficazmente.



**MUNICIPALIDAD DISTRITAL
ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY
PROVINCIA DE HUAMANGA – REGIÓN DE AYACUCHO
“AÑO DEL BICENTENARIO DEL PERÚ: 200 AÑOS DE INDEPENDENCIA”**



CUADRO N°06

FUENTES USOS	APROBADO (Vigente - final) S/					EJECUTADO ⁽¹⁰⁾ S/		
	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 028- 2021 (S/.)	Aporte del Organismo Ejecutor (S/)		TOTAL FICHA TECNICA S/	%	Aporte Organismo Ejecutor ⁽⁹⁾	Monto Otorgado mediante Decreto de Urgencia N° 028-2021 (S/.)	
		Cofinanc.	Donación				Ejecutado S/	SALDO S/
Costo Directo								
MONC*	81,901.00	0.00	0.00	81,901.00	45.1%	0	73,476.00	8,425.00
Materiales	39,298.00	0.00	0.00	39,298.00	21.6%	0	39,099.88	198.12
Equipos y Subcontratos	15,320.00	0.00	0.00	15,320.00	8.4%	0	10,616.75	4,703.25
Kit de herramientas	5,970.00	0.00	0.00	5,970.00	3.3%	0	5,934.00	36.00
Kit de Implementos de Seguridad	13,023.00	0.00	0.00	13,023.00	7.2%	0	12,516.00	507.00
Implementos Sanitarios	2,640.00	0.00	0.00	2,640.00	1.5%	0	1,889.50	750.50
Costo Indirecto								
Direcc. Técn-Adm.	23,460.00	0.00	0.00	23,460.00	12.9%	0	27,708.90	-4,248.90
TOTAL	181,612.00	0.00	181,612.00	181,612.00		0.00	171,241.03	10,370.97
%	100.00%	100.00%					94.29%	5.71%

Que, estando a las consideraciones expuestas y en uso de las atribuciones conferidas por el inciso 6) del artículo 20° y artículo 43° de la Ley n.° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades; y demás normas conexas;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el Informe de Rendición de Cuentas de la actividad: “05-0013-AII-12 -LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE VÍAS Y ÁREAS DE RECREACIÓN, EN LAS CALLES DE AV. MARISCAL CASTILLA Y AV. LOS ÁNGELES DISTRITO DE ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY DE LA PROVINCIA DE HUAMANGA DEPARTAMENTO AYACUCHO”, elaborado de acuerdo a la “Guía Técnica para la Administración y Ejecución de Obras dirigida a los organismos ejecutores en el marco de los convenios suscritos con el Programa de Empleo Temporal “Larawi Perú” antes denominado “Trabaja Perú”. Asimismo autorizar la devolución S/ 10,370.97 (Diez Mil Trecientos Setenta con 97/100 Soles) al Programa de Empleo Temporal “Larawi Perú”.

ARTÍCULO SEGUNDO.- ENCARGAR a la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras consolidar y reportar al Programa de Empleo Temporal “Larawi Perú” de acuerdo a lo estipulado en el respectivo convenio.

ARTÍCULO TERCERO.- DEJAR SIN EFECTO LEGAL la Resolución de Alcaldía n.° 337-2021-MDAACD/A (16-Nov-2021), en el extremo de las observaciones vertidas mediante Oficio n.° 3389-2022-LP/DE-UZ “AYACUCHO” (20-Set-2022), presentado por Luis Cruz Maldonado – Jefe (e) de la Unidad Zonal Ayacucho – Programa de Empleo Temporal “Larawi Perú”.

ARTÍCULO CUARTO.- NOTIFICAR el presente acto resolutivo la Gerencia Municipal, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Oficina de Contabilidad, para su conocimiento conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO.- DISPONER a publicación de la presente Resolución, en el portal institucional de la entidad <http://web2.muniandresavelinocaceres.gob.pe/>.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.

DISTRIBUCIÓN (08):
- Alcaldía (01)
- GM (01)
- GDTI (01)
- GSLP (01)
- OGA (01)
- OGPP (01)
- OC (01)
- Archivo (01)
GVQ/DOGACGD.



**Germán González Huamán
ALCALDE (e)**

