


SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACIÓN DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/ AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
EDUCACION													
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	115,676,498.90	140,170,903.44	83,628,370.00	15,243,554.00	5,344,864.00	35.1%	14,295,003.87		
					-	-	47,192,299.00	1,516,450.00	95.8%	1,516,460.00			
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,373.00	7,719,382.15	-	2,729,097.00	-	0.0%	2,303,033.85	29.8	E.T. SALDO DE OBRA: 100% EMPRESA AJC CONTRATISTAS S.A.C. POR EL MONTO DE S/ 2716,759.82, CONTRATO N° 058-GRC DEL 29 NOV.2022. INICIO DE OBRA: 15.DIC.2022
3	2161945	2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,982,406.00	4,489,660.76	382,227.00	382,227.00	-	0.0%	43,588.52	1.0	E.T.: 0% OBRA: 0%
4	2263339	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 60 EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,727,397.00	2,473,675.80	156,634.00	232,132.00	232,131.00	100.0%	2,317,040.64	93.7	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXP. TECNICO BUENA PRO AL CONSORCIO LIBERTAD, CONTRATO N° 029-2022-GRC DEL 08 SET. 2022 POR EL MONTO DE S/ 405,476.10 SOLES Y PLAZO DE 120 D.C. ENTREGA DE TERRENO 23 SET. 2022. 1er ENTREGABLE A SER PRESENTADO PRIMERA SEMANA DE ENERO 2023. CUENTA CON CONFORMIDAD TECNICO NORMATIVA DE LA UOEL VENTANILLA.
5	2263574	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 98 NIÑO JESUS DE PRAGA, AA.HH. MARQUEZ, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,062,366.00	3,017,574.41	44,808.00	154,128.00	154,128.00	100.0%	2,733,882.55	90.6	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA, CONTRATO 015-2021-GRC del 18/05/21, LIQUIDADADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 0026-2022-GRC/GRI, EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS
6	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,645,376.45	-	464,671.00	339,945.00	73.2%	389,835.11	2.9	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACIÓN (Resol.Liq. N° 027-2021-GRC-GRI del 30/12/2021). TRANSFERIDO A LA UOEL VENTANILLA, INVERSION CON CIERRE MEDIANTE FORMATO 09
7	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	3,702,113.00	179,617.00	67,356.00	37.5%	121,823.59	3.1	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 019-2020-GRC del 16/11/20, CON CONFORMIDAD DEL 3er INFORME EN ELABORACION DEL 4to. INFORME A PRESENTAR EL 31.DIC.2022
8	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N° 5148, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGIÓN CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,891,883.21	2,827,067.00	233,943.00	87,728.00	37.5%	146,213.62	1.0	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20 CONSULTOR HA PRESENTADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3er ENTREGABLE (METRACOS), TIENE TERCERAS OBSERVACIONES AL TERCER ENTREGABLE, CONSULTOR CON PENALIDAD MAXIMA, COORDINADOR ESTA SOLICITANDO RESOLUCION DE CONTRATO, EN GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA NOTIFICACION AL CONSULTOR



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
							PRESUPUESTO	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUCION 2022	AVANCE FIN. %				
9	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA IE 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,634,443.49		620,941.00	431,284.00	69.5%	431,284.00	3.4	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO AS-SM-2-2022- REGION CALLAO-1 SE OTORGÓ LA BUENA PRO AL CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEC POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-GRC DEL 06 ABR 2022. ENTREGA DE TERRENO EL 22 ABR 2022. TIENE LA APROBACION DEL DISTRITO EN DESARROLLO DEL 3er INFORME POR EL CONSULTOR
10	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE 5051 VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	34,210,099.02	22,685,047.00	5,554,603.00	696,855.00	12.5%	1,070,634.50	3.1	E.T.: 100% (PARA ACTUALIZACION V.R.) OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO N°04-2022-GRC. DE FECHA 28.02.2022 (CONSORCIO VIRGEN DE FATIMA) SE ACTUALIZO EL VALOR REFERENCIAL Y APROBO EL EXPEDIENTE TECNICO PARA NUEVA CONVOCATORIA. CONVOCATORIA DEL SALDO DE OBRA LP-SM7-2022-REGION CALLAO, ADJUDICADO A CORPORACION DOMINUS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA POR EL MONTO DE S/ 32,443,870.01, CONTRATO N° 065-2022-GRC.
11	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE N°4016 NESTOR GAMBITTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	416,380.00	189,205.00	115,856.00	61.2%	163,157.06	2.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 012-2020-GRC del 13/11/20, 05 OCT 2022 SE APROBO EL 2do. INFORME, 04 NOV. CONSULTOR PRESENTO 3er ENTREGABLE, EN REVISION POR PROFESIONALES DE OCY
12	2451288	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL EN LA IE N° 90 CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,028,174.80	3,308,272.70	2,799,513.00		#DIV/0!				E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO CON RESOLUCION DE CONTRATO DE EXPEDIENTE TECNICO POR PENALIDAD MAXIMA DEL CONTRATISTA, CARTA NOTARIAL 160-2021-GRC-GA. PRESENTA PROBLEMAS DE TITULARIDAD EL TERRENO ASIGNADO. SE HA REITERADO A LA GRCYC EL SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL TERRENO, SIN RESPUESTA
13	2458052	REFORMAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,252,300.55		507,265.00	385,117.00	75.9%	1,079,482.17	86.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 04/03/2022 CON LIQUIDACION DE OBRA ELABORADA POR LA ENTIDAD Y CONSENTIDA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000034-2022-GRC/GRI DEL 15 NOV.2022, CON UNA INVERSION AUTORIZADA DE S/ 1174,656.72
14	2460643	REPARACION DE AULA; EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	214,401.92	481,767.68		426,182.00	38,356.00	9.0%	38,356.00	8.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO POR ADM DIRECTA, APROBADO CON RES. REG. GERENCIAL N°015-2022-GRC-GRI, EN CONVOCATORIA DE OBRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-33-2022-GRC-CS-1. V.R.: S/ 428,181.10 Y PLAZO DE 90 D.C. BUENA PRO ADJUDICADA A SIADDEC INGENIEROS S.A.C. POR EL MONTO DE S/ 383,562.99. CONTRATO N° 055-2022-GRC. ENTREGA DE TERRENO 06 DIC.2022. EN TRAMITE EL ADELANTO DIRECTO
15	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA VENTANILLA PROYECTO CIUDAD VENTANILLA, PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	30,078.00	2,538.00		0.0%	328,055.21	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA, CONTRATO 008-2022-GRC-GRI del (Resol Gerencial N° 025-2022-GRC-GRI del 25/11/2021). EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE LA OBRA A LA UGEL VENTANILLA Y A SEDAPAL, ESTA A CARGO DEL AREA DE TRANSFERENCIAS DE OCY



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO	PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
16	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IE N° 67 AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00		2,984,326.00	244,851.00	70.0%	244,851.00	7.3	E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO N° 024-2021, APROBADO 3er INFORME. CONSULTOR HA PRESENTADO LEVANT. SEGUNDAS OBSERVACIONES AL 4to. INFORME DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, EN GRI PARA DERIVAR AL COORDINADOR
17	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	455,842.89	600,851.50		408,878.00	488,698.00	100.0%	536,662.60	88.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EN EJECUCION (AS38-2021-RC-1). CONTRATISTA HUACHECA S.R.L. DEL 07 MAR 2022. FECHA INICIO OBRA 23/03/2022. OBRA CULMINO CON 4 VALORIZACIONES. OBRA CON ACTA DE RECEPCION DEL 13 JUL 2022 EN PROCESO DE LIQUIDACION
18	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,953,761.68	5,953,761.68		-	14,000.00	66.7%	67,626.36	1.1	E.T.: 85% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADM DIRECTA. EN CULMINACION DE PLANOS DEFINITIVOS (90%) SE HA EMPEZADO CON LOS METRADOS DE ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS, LA ESPECIALISTA HA ENCONTRADO INCOMPATIBILIDADES POR LO QUE SE ESTAN CORRIGIENDO LOS PLANOS. DESARROLLANDO METRADOS DE II.SS Y DE I.I.EE. AVANCE PARCIAL DE COSTOS Y PRESUPUESTOS. A LA ESPERA DE LAS CORRECCIONES DE PLANOS PARA CULMINAR METRADOS DE ARQ. Y ESTR.
19	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,757.60	121,442.86		-	-	0.0%	110,943.15	91.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	IOARR FINALIZADO. OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA. MEDIANTE Resolución Gerencial Regional N° 27-2022-GRC-GRI, se aprobó la liquidación del contrato de ejecución de obra, así mismo se devolvió la documentación necesaria al Área de Transferencias para realizar los trámites ante UGEL Ventanilla.
20	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IE N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,777,801.01		-	49,442.00	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CONVOCADO MEDIANTE AS-SM-30-2021-REGION CALLAO- 3. BUENA PRO A CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CONTRATO N°056-2022-GRC POR S/ 247,207.07. ENTREGA DE TERRENO: 15 DIC 2022. ENTREGA 1er INFORME 31.DIC.2022
21	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA IE I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,026,505.38		-	229,745.00	70.0%	229,745.00	11.3	E.T.: 75% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA, POR S/ 328,208.60. 3er ENTREGABLE APROBADO. 4to. ENTREGABLE EN REVISION DE COSTOS POR OC.V. TRAMITE DE LICENCIA PRESENTADO. LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA SOLICITA AUTORIZACION DEL TITULAR DEL PREDIO. 4to ENTREGABLE EN REVISION DE COSTOS



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
22	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E. N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,065,631.72	-	202,421.00	75,908.00	37.5%	126,513.10	4.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA CONSULTOR FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLT, POR S/ 253,026.51, APROBADO EL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE, EL TERCER INFORME EN REVISION, SE CUENTA CON OBSERVACIONES DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, II.SS.E II.SS., PENDIENTE COMPLETAR LA REVISION DE SEGURIDAD Y SALUD
23	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,881,150.24	-	265,106.00	53,021.00	20.0%	53,021.00	0.7	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION por CONTRATA CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 285,106.00, CON CONFORMIDAD DEL 1er ENTREGABLE, PRESENTO EL 2do. POR ATRASO EN LA ENTREGA, CON MULTA CON OBSERVACIONES AL 2do ENTREGABLE, FALTANDO REVISION DE INGENIERIA ESTRUCTURAL, SEGURIDAD Y SALUD Y DEFENSA CON EL CONSULTOR NO HA CUMPLIDO CON LEVANTAR LAS OBSERVACIONES CORRECTAMENTE. COORDINADORA HA PUESTO LA RESOLUCION DEL CONTRATO LA CONSULTOR A CONSIDERACION DEL JEFE DE OCIV Y ASESOR LEGAL DE OCIV, SOLICITANDO LAS ACCIONES A SEGUIR
24	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N°137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,336,625.64	-	277,480.00	173,425.00	62.5%	242,794.84	7.3	E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS, POR S/ 3,019,776.44, APROBADO EL PRIMER, SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE, PRESENTADO POR EL CONSULTOR PARA REVISION DE COSTOS, CON CARTA 019-2022-CSNHCB/RC EL CONSULTOR REMITE DOCUMENTOS PARA TRAMITE DE LICENCIA A FIN DE SER REMITIDOS AL MINEDU PARA LA SUSCRIPCION DE ESTOS DOCUMENTOS.
		SALUD			56,022,960.97	85,305,922.03	14,789,499.00	21,632,293.00	16,057,599.00	74.2%	42,718,198.27			
25	2112478	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	19,356,764.83	-	3,769,813.00	2,663,223.00	70.6%	6,973,644.99	36.0	E.T.: 100% OBRA: 5.62%	PROYECTO INCONCLUSO: OBRA EN EJECUCION, EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA REQUERIDO POR S/ 10,966,599 OBRA CONVOCADO POR S/ 10,966,599 OBRA CONVOCADO MEDIANTE LP-SM-4-2022-REGION CALLAO-1, CON CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO 30 SET 2022 OBRA EN EJECUCION: CONTRATISTA REMITO CONSULTAS QUE HAN SIDO DERIVADAS AL CONSULTOR DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN TRAMITE CON LA SUPERVISION LA SOLICITUD DE ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 1, OBRA CON RETRASO, CONTRATISTA HA SOLICITADO AMPLIACION DE PLAZO DE 14 DIAS



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
26	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I-2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	13,303,051.07	4,006,074.00	7,447,183.00	7,121,199.00	95.6%	12,938,377.27	97.3	E.T.: 100% OBRA: 94.70%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, APROBADA AMPLIACION DE PLAZO N° 8. FECHA ESTIMADA DE CULMINACION EL 21.DIC.2022. CON RESOLUCION GGR 381-2022 SE APROBO ADICIONAL DE OBRA N° 4 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 4. SUPERVISION HA DENEGADO SOLICITUD DE AMPLIACION DE PLAZO N° 9 Y CONTRATISTA VIENE EVALUANDO Y ELABORANDO AMPLIACION DE PLAZO N° 10. CONTRATISTA SE ENCUENTRA CON PENALIDAD.
27	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SEQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	11,353,614.27	-	5,002,831.00	4,474,742.00	88.4%	10,340,497.30	91.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, OBRA CON ACTA DE RECEPCION DEL 21.SET.2022 EN ETAPA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
28	2473026	REFORMAZAMIENTO ESTRUCTURAL DE ARREGLOS SISMICOS; EN EL(LA) EESS MAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	2,050,000.00	1,925,315.00	1,774,685.00	89,468.00	-	0.0%	129,617.48	6.7	E.T.: 40% OBRA: 0% SALDO DE E.T.: 0%	INVERSION IOARR EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 002-2022-GRC, DEL 19/07/2021, POR INCUMPLIMIENTO DEL CONSULTOR, CARTA NOTARIAL N° 020-2022-GROGA, CONVOCATORIA DEL SALDO DE EXPEDIENTE TECNICO OTORGADO A WARI CONSULTORES E.I.R.L., POR EL MONTO DE S/ 86,487.80, EN FIRMA DE CONTRATO: 30.DIC.2022
29	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANCAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,549,482.23	9,006,700.00	929,737.00	655,454.00	70.5%	855,454.00	3.4	E.T.: 50% OBRA: %	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONTRATO N° 037-2021 DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.80 CONSORCIO ANCAMOS. PRIMER INFORME APROBADO: SUPERVISION DE ESTUDIO HA OTORGADO CONFORMIDAD AL 2do INFORME. EN REVISION DEL 3er INFORME: TODAS LAS ESPECIALIDADES OBSERVADAS, PARA DEVOLUCION DEL INFORME A LA SUPERVISION DEL ESTUDIO PARA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES POR EL CONSULTOR
30	2490691	ADQUISICION DE CREMATARIO, GRUPO ELECTROGENO Y CAMARA DE FRIGORIFICO; REMODELACION DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; EN EL(LA) CEMENTERIO BAQUJANO Y CARRILLO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	839,046.83	882,429.20	-	104,995.00	104,994.00	100.0%	781,999.82	88.6	E.T.: 100% ADQUISICION N: 100% E.T: INFRAES TR: 100% OBRA INFRA: 100%	INVERSION IOARR EMERGENCIA EN CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CULMINADA, RECEPCIONADA. LIQUIDADA CON RESOLUCION RGR-081-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI, 4.10.2022.
31	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	7,600,339.41	-	3,250,279.00	-	0.0%	24,500.00	0.3	E.T: INFRAES TR Y EQUIP: 100% SALDO OBRA INFR. 0% EQUIP: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO POR S/ 1705,109.20, CON SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL, ITEM 1 EN PROCESO DE ADJUDICACION POR S/ 1705,109.20; INFRAESTRUCTURA: EXPEDIENTE DE PLAZO DE OBRA CONCLUIDO Y APROBADO MEDIANTE RES. GER. REG. N°016-2022-GRC, DEL 21.10.2022. PROCESO DE SELECCION DE SELECCION MEDIANTE INVITACION POSTORES POR CONTRATACION DIRECTA ADJUDICADA A FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO		COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION
								PRESUPUESTO DE APERTURA	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022	AVANCE FIN. %				
32	2510669	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL Y PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA DEPARTAMENTO CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	5,955,120.41		6,366,000.02		41,088.00	41,088.00	100.0%	5,996,208.41	94.2		INVERSION IOARR EMERGENCIA CULMINADO: EQUIPAMIENTO FINALIZADO, INFRAESTRUCTURA OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO CON RER N° 109-2022 del 26/4/2022 POR DOCUMENTACION INEXACTA, AVANCE EJECUTADO AL 100%, CONTRATISTA EN TRAMITE DE CONCLUSION PARA SU PAGO
33	2525178	ADQUISICION DE PLANTA GENERADORA DE OXIGENO MEDICINAL; CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO: EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-	GRC-GRI	Carmen de la Legua	4,693,352.50		4,968,928.00		996,899.00	996,899.00	100.0%	4,876,899.00	98.1		INVERSION IOARR EMERGENCIA CONCLUIDA: EQUIPAMIENTO EJECUTADO E INSTALADO; SERVICIO COMPLEMENTARIO OBRA EN EJECUCION POR S/ 686,896.00, EN LA CUAL SE HA INICIADO LA OBRAS POR NECESIDADES POR NECESIDADES DE MEDICINA EN LA SUBESTACION DEL HOSPITAL SAN JOSE SE HA CONCLUIDO LOS TRABAJOS FISICOS, SE CUENTA CON LA CONFORMIDAD Y RECEPCION DEL SERVICIO.
		TRANSPORTE			926,030,886.04		2,516,095,987.94	33,260,641.00	172,868,950.00	137,468,946.00	79.5%	1,301,279,673.21			
34	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Callao	284,221,686.00		678,670,853.62	18,671,960.00	138,156,594.00	122,171,495.00	88.4%	615,344,206.00	90.7		PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,468.02 CON CONSORCIO VIAL PRINCIPAL I OBRA EN EJECUCION, SE CANCELO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. A LA FECHA SE HAN CANCELADO HASTA LA VALORIZACION 10 DE OCTUBRE. PENDIENTE VALORIZACION N° 11 DE NOVIEMBRE COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCION DEL 22.MAR.2022. EN TRAMITE DE LIQUIDACION.
35	2055912	MEJORAMIENTO DE LA AV. NESTOR GAMBETTA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	513,979,904.00		1,681,661,074.43		15,290,496.00	511,233.00	3.3%	636,536,965.23	37.9		PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA OCT. 2014, TRANSFERIDA FISICAMENTE EN OCT.2016 A PROVIAS. RESPECTO A LA OBRA YA SE TRAMITO LA HABILITACION DE RECURSOS POR 14,946,459.59 (correspondiente al requerimiento judicial+ laudo+gastos arbitrales). LA SUPERVISION VA CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION POR EL MONTO DE S/ 611,233.07.
36	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.60		1,672,644.92		170,647.00	170,646.00	100.0%	1,573,836.20	94.1		PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 09/07/21, LIQUIDACION DE CONTRATO 021-2021-GRC CON RGR-014-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI DEL 15/06/2022.
37	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HUOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00		3,727,061.27	123,306.00	318,672.00	-	0.0%	65,490.00	1.8		PROYECTO EN PROCESO: ACTUALIZACION DE EXPEDIENTE TECNICO CULMINADO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000028-2022-GRC/GRI DEL 25/08/2022 SE APRUEBA EL EXPEDIENTE TECNICO Y CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000028-2022-GRC/GRI DEL PI SE ACLARA EL VALOR REFERENCIAL DE 3'186,717.55, PRECIOS A MARZO 2022 Y PLAZO DE EJECUCION POR 120 D.C. CONVOCATORIA DE OBRA MEDIANTE LP-SM-11-2022-GRC-CS-1, FECHA PROGRAMADA DE BUENA PRO: 29.ENE.2023



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA Y/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 Y/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION Y/
38	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,580.43	489,164.00	-	-	#DIV/0!	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 93.70%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCION, CON LAUDIO DEL LAUDIO GRU HA SOLICITADO CUMPLIMIENTO DEL LAUDIO CON RESOLUCION CONTRATO Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LAUDO.
39	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	19,090,813.53	3,324,326.00	8,333,688.00	7,883,821.00	94.6%	8,347,821.00	43.7	E.T.: 100% OBRA: 20.07%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONTRATO CON LA EMPRESA INGENIERIA, MEDIANTE AMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., CONTRATO N° 023-22-GRC DEL 05.AGO.2022 POR S/ 16,288,618.15; INICIO DE OBRA 25.AGO.2022. SE OTORGO ADELANTO DIRECTO Y ADELANTO POR MATERIALES. SE TRAMITO LA AUTORIZACION N° 01, N° 02, N° 03 Y N° 04. EN EL LIMITE DE 280. ADELANTO DE MATERIALES E INSUMOS Y SE APROBO ADICIONAL DE OBRA N°1
40	2282764	MEJORAMIENTO DE LAS CALLES HUASCAR 1-2-3-4-5-6, ATAHUALPA 3-4-5-6, CAHUIDE 4-5-6-7, 8 DE OCTUBRE 1, CACERES 1, 7 DE JUNIO 1, VICTOR FAJARDO 11-12, MIGUEL GRAU 10-11-12, ALFONSO UGARTE 9-10-11-12, ZARUNILLA 3-4-5-6, WASHINGTON 2-3-4-5-6, BELISARIO SUAREZ 1-2- PERLA BAJA, DISTRITO DE LA PERLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	La Perla	6,685,928.00	7,238,185.22	327,316.00	327,316.00	327,314.00	100.0%	6,865,283.05	94.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, CONTRATO N° 008-2021-GRC DEL 10/03/2021, LIQUIDADADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00020-GRC/GRI DEL 10.AGO.2022 EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS
41	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	1,115,935.60	2,066,655.08	-	737,277.00	737,276.00	100.0%	2,063,155.10	99.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION, en contexto del art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, SE TRAMITO PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA N°1 POR MAYORES METRADOS. OBRA RECEPCIONADA Y EN ETAPA DE LIQUIDACION
42	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	9,336,445.00	12,923,670.63	46,945.00	3,584,323.00	2,413,776.00	67.3%	11,145,202.79	86.2	E.T.: 100% OBRA: 87.32% E.T. OBRA COMPL.: 100% OBRA COMPL.: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA PRINCIPAL CULMINADA, CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA DEL CONTRATO 005-2016-GRC, POR 12.72% DEL MONTO CONTRATADO S/1'280,043.75. EL CONTRATISTA CULMINO LA OBRA REALMENTE EL 08.MAY.2022, CON PENALIDAD HASTA EL TERMINO DE OBRA. LA OBRA SE HA RECEPCIONADO CON ACTUACION EN ETAPA DE LIQUIDACION. OBRA COMPLETA EN ETAPA DE LIQUIDACION. TECNICO APROBADO CON RESOLUCION N° 00033-2022-GRC/GRI DEL 07.NOV.2022. V.R. 3814,390.83 AL 30.SET.2022
43	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	5,608,776.00	5,620,394.58	5,455,809.00	-	-	#DIV/0!	65,834.23	1.2	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, COMPLETADA CON CARTA N° 087-2022-GRC/GA NOTARIAMENTE. CONSULTOR VOLTAGE HA INTERPUESTO ARBITRAJE.
44	2334699	CONSTRUCCION DE PERSONERIAS EN EL AA.HH. VILLA ESPERANO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	5,283,941.00	14,804,023.17	5,149,131.00	1,286,702.00	102,000.00	7.9%	170,000.00	1.1	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/2020. EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO POR EL CONSULTOR APROBADO MEDIANTE RESOLUCION N° 00033-2022-GRC, CON FECHA 22.NOV.2022 FUE EL CONTRATO MEDIANTE LP-16-2022-GRC, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE CONSULTAS Y/O OBSERVACIONES, FECHA PROGRAMADA DE BUENA PRO. 23.ENE.2023



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO APERTURA 1/	PRESUPUESTO DE		TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
45	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU. PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	662,000.00	1,363,234.91	-	-	1,325,236.00	513,012.00	38.7%	537,012.00	39.4	E.T.: 100% OBRA: 9.68%	PROYECTO EN PROCESO (EN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU); OBRA EN EJECUCION CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/04/2022 POR S/ 1,325,236.00. POR EL MONTO DE S/ 1,325,236.00. EN EJECUCION DE OBRA. INICIO 28 JUN 2022. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE 20 JUN 2022. HASTA QUE SE RESUELVAN LAS CONSULTAS REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. POR OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. CONTRATISTA HA ELABORADO EL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01 DE OBRA. PRESENTADO AL GRC EL 28.DIC.2022. PARA REVISION DE OCV
46	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO). DISTRITO DE LA PERLA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,677,934.06	-	-	1,473,292.00	1,263,236.00	85.7%	1,230,236.00	76.9	E.T.: 100% OBRA: 87.5%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 dc. INICIO EL 21.ENE.2022. EN EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA N 1. APROBADO MEDIANTE RESOL. EJEC. REGIONAL N° 272-2022 DEL 23 SET.2022. POR EL MONTO DE S/ 1,677,934.06 CON UN PLAZO DE EJECUCION DE 180 DIAS. CONTRATISTA HA ELABORADO LA APLICACION DE REVISIÓN PARA LA APLICACION DE PENALIDAD POR DEMORA EN EJECUCION DEL ADICIONAL N° 1.
47	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO). DISTRITO DE LA PERLA. PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	874,591.30	-	-	743,065.00	724,537.00	97.5%	747,537.00	85.5	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CULMINADA. CONTRATISTA INVERSIONES CAMIHARO SAC. CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,084.88. EL 26 NOV.2022. MEDIANTE ACTA DE FECHA 22.DIC.2022. EL COMITE HA RECEPCIONADO LA OBRA. EN ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
48	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,400,299.23	3,394,880.91	-	-	60,000.00	60,000.00	100.0%	60,000.00	1.8	E.T.: 10% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO PARA ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO. Debido a la demora en la contratación, y dado que la entidad cuenta con la capacidad operativa y logística para elaborar el Expediente Técnico, se ha procedido a la contratación de la obra de manera directa. se ha aprobado el proceso de selección AS-SM-3-2022-GR-000172-2022-GRC/SA mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000172-2022-GRC/SA EN EL LABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADOS.
49	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,705,302.78	3,696,926.12	-	-	162,000.00	162,000.00	100.0%	162,000.00	4.4	E.T.: 50%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 162,000 A CONSORCIO LA PAZ. EL 16 ENE 2022 SE SUSCRIBIO ACTA DE ENTREGA DE TERRENO. SE APROBO EL TERCER ENTREGABLE. PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA DE OBRA



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/			TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
50	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	10,295,248.47	10,271,626.05	-	59,998.00	-	0.0%	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, NO SE LLEGO A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. se solicito anulacion del proceso A FIN DE SU ELABORACION DEL E.T. POR ADMINISTRACION DIRECTA. CON ESTUDIO DE MERCADO PARA LA CONTRATACION DE ESTUDIO DE SUELOS, TOPOGRAFIA, JEFE DE PROYECTO, ESPECIALISTA EN DISEÑO GEOMETRICO, ESPECIALISTA EN DISEÑO ESTRUCTURAL, ESPECIALISTA EN DISEÑO DE CONFLICTOS SOCIALES Y ASISTENTE TECNICO. A CONTRATAR 2023
51	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,532,667.56	2,534,645.00	-	153,000.00	-	30.0%	45,900.00	45,900.00	1.8	E.T.: 40% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/. 153,000. CONTRATO N° 047-2021-GRC DEL 01.DIC2021. SE HA REMITIDO AL CONSULTOR LAS OBSERVACIONES DEL 2do ENTREGABLE DEL DISEÑO GEOMETRICO
52	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	15,764,786.79	-	260,100.00	-	100.0%	260,100.00	260,100.00	1.6	E.T.: 65% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO SE REALIZA POR ADM. DIRECTA. SE REALIZO EL LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS OK. DISEÑO GEOMETRICO, CONCLUIDO. METRADOS CONCLUIDO. ESECCION DE ESPECIALIDAD DE COSMETICA Y PRESUPUESTO EN ARMAO DE EXPEDIENTE TECNICO
53	2524507	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE OTORGAMIENTO DE LICENCIA DE CONDUCCION EN EL PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	8,057,896.27	7,737,872.52	-	283,944.00	-	0.0%	-	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO PARA CONVOCATORIA Y 2da CONVOCATORIA AS-8-2022-RC. QUEDO DESIERTO. CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 238-2022-GRC-GA. SE DETERMINO SU ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. YA SE CUENTA CON ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO PARA REMITIR A LA GERENCIA DE TRANSPORTES
54	2525002	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN LA CHALACA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	24,295,553.40	24,295,553.40	-	142,600.00	-	100.0%	142,600.00	142,600.00	0.6	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE CUENTA CON ESTUDIOS BASICOS DE MECANICA DE SUELOS Y TOPOGRAFIA. SE HA INICIADO CON EL DISEÑO GEOMETRICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL
		VIVIENDA Y SANEAMIENTO			17,989,334.34	28,166,096.24	3,234,857.00	9,555,665.00	7,480,492.00	78.3%	24,988,902.26				
55	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGUE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	11,456,704.79	3,163,181.00	3,168,181.00	2,241,183.00	70.7%	10,035,572.97	87.6	E.T.: 100% OBRA: 100%		PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION con contrato 008-2020 del 27/08/2020. CON INTERVENCIÓN ECONOMICA. SE HA SUSCRITO PLEGO DE OBSERVACIONES DE RECEPCION DE OBRA, CONTRATISTA COMUNICÓ LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES A LA ESPERA DEL COMUNICADO DEL SUPERVISOR.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
56	2354997	CREACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	837,088.59	71,676.00	13,478.00	4,842.00	35.3%	770,254.97	92.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA PARA LA RECEPCION DE OBRA POR SECCION A TRAVES DE CARTA N° 0812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022. EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE OBRA
57	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SENOR DE LOS MILAGROS DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO -	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	15,872,302.86	-	6,374,006.00	5,234,467.00	82.1%	14,183,074.32	89.4	E.T.: 100% OBRA: 93.47%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA PARALIZADA. CONTRATO 028-2020 DEL 29/12/2020. LA OBRA DESDE EL 04.08.2022 SE ENCUENTRA PARALIZADA POR SUSPENSION DE PLAZO. SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA PRESENTACION DEL EXPEDIENTE DEL ADICIONAL CON DEDUCTIVO VINCULANTE POR PARTE DEL CONTRATISTA. SEDAPAL APROBO EL EMPALME A LA LINEA DE HIERRO DUCTIL DE 350mm.
58	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA HH VILLA SENOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	13,495.00	-	-	#DIV/0!	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA (Presupuesto 023-2021-GRC-GRI del 17/05/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION DE LAS OBRAS. SE HAN INICIADO LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA Y CIERRE
59	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,668,080.55	-	1,292,738.00	762,106.00	59.0%	926,517.40	55.5	E.T.: 100% OBRA: 69.17%	OBRA EN EJECUCION. TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA A LA FECHA 20/04/2022. OBRA CON RESERVA INJUSTIFICADO. A la fecha, el contratista CONSORCIO PARQUE JUAN PABLO II ha alcanzado la penalidad máxima del contrato por mora injustificada, haciendo presente que, al contratista viene ejecutando las prestaciones contratadas. LA INSPECCION HA PLANTEADO LA APLICACION DE INTERVENCION ECONOMICA. ESTANDO ACTUALMENTE EN TRAMITE EN LA GERENCIA DE ASESORIA JURIDICA
60	2387622	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. JUAN SOTOMAYOR GARCIA - DISTRITO DE MI PERU	GRC-GRI	Mi Perú	817,021.15	1,147,082.44	-	84,159.00	84,159.00	100.0%	1,090,082.75	95.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON LIQUIDACION APROBADA RES GER REG. N° 008-2022-GRC-GRI 18/6/22. SE CANCELÓ LA LIQUIDACIÓN DE OBRA. AREA DE TRANSFERENCIAS, EFECTUA LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA A LA MUNICIPALIDAD
61	2469981	PLANEAMIENTO GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	GRC-GRI	Bellavista	121,134.61	148,162.71	-	1,374.00	-	0.0%	146,787.09	99.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO LIQUIDADO CON Resolución Gerencial Regional N° 015-2022-Gobierno Regional del Callao - GRI de fecha 07/08/2022. SEGUN LO RESUELTO SE ENCUENTRA LA PRESENTACION DE DOCUMENTACION POR PARTE DEL CONTRATISTA PARA PROCEDER AL PAGO.
		PROTECCIÓN SOCIAL			273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
62	2542887	ADQUISICION DE ASCENSOR; EN EL(LA) GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Callao	273,760.00	273,760.00	-	273,760.00	-	0.0%	-	-	D.E.: 100% EQUIP: 0%	IOARR EN PROCESO: EN CONVOCATORIA AS-SM-9-2022-REGION CALLAO, 1.ºº declaro desierta, POR OBSERVACION AL AREA USUARIA SE HAN REFORMULANDO LOS TERMINOS DE REFERENCIA, NO CUENTA CON CCP. EL COORDINADOR HA SOLICITADO CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, EN LA GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA LA EMISION DE LA RESPECTIVA RESOLUCION
		CULTURA Y DEPORTE			38,690,125.48	49,231,390.00	10,356,000.00	4,924,335.00	3,437,419.00	69.8%	3,470,419.00			
63	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	14,429,699.65	10,356,000.00	1,975,879.00	1,547,431.00	78.3%	1,580,431.00	11.0	E.T.: 100% OBRA: 3.35%	INVERSION IOARR EN PROCESO: OBRA CON CONTRATO RESUELTO, MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 329-2022-GRG DEL 22 NOV.2022 SE DECLARA LA NULIDAD DEL OFICIO DEL CONTRATO N° 07-2022-GRG DEL 08/04/2022, ADJUDICADA A CONSORCIO MORA 2022, POR S/ 11,890,891.81, POR LA TRANSACCION DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE INEXISTENCIA PREVISTA EN EL LITERAL b) NUMERAL 44.2 DEL ARTICULO 44° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, PARA ELABOR. DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA. LA SUPERVISION FUE CONVOCADA, HABIENDO QUEDADO DESIERTO
64	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Peru	32,887,562.13	33,612,700.35	-	1,935,964.00	1,305,518.00	67.4%	-	3.9	E.T.: 30% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO, CONVOCATORIA CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1, CONTRATADA AL CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, POR S/ 931,318.26; A LA FECHA SE HA DADO CONFORMIDAD AL 246. INFORME, EN ELABORACION DEL TERCER ENTREGABLE, SUPERVISION DE ESTUDIO POR ADMINISTRACION DIRECTA CON PERSONAL DE OCV.
65	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N. LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA, ALTA ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	263,419.00	291,110.00	-	247,599.00	24,760.00	10.0%	24,760.00	8.5	E.T.: 100% OBRA: 14%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 276,110.00; CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022, OBRA CONVOCADA CONSTRUCTORA CHEC FUM S.R.L. LITD INICIO DE OBRA 01 OCT.2022 OBRA SUSPENDIDA, EN LA OFICINA DE LOS ANTES DEL TRAMITE DE MODIFICACION CONTRATO, POR 02 PARTIDAS DUPLICADAS, DESERTE, ASESORIA JURIDICA HA SOLICITADO OCV UNA EVALUACION DE COSTO-BENEFICIO
66	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA- ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	242,853.00	281,590.00	-	239,031.00	172,592.00	72.2%	172,592.00	61.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA, CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 265,590.00; CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022, OBRA CONVOCADA CONSTRUCTORA CHEC FUM S.R.L. LITD INICIO DE OBRA 26 SET.2022 OBRA CULMINADA, SE HA DESIGNADO COMITE DE RECEPCION



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 444 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION Viable / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/			TOTAL EJECUTADO 2022 -1/	AVANCE FIN. %				
67	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	384,980.00	286,760.00	-	-	243,685.00	104,941.00	43.1%	104,941.00	36.6	E.T.: 100% OBRA: 36.74%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 270,760.- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022 OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 28.SET.2022. OBRA ATRASADA, INSPECTOR SOLICITO AL CONTRATISTA UN PLAN DE TRABAJO ACTUALIZADO Y CRONOGRAMA ACELERADO POR ESTAR DEBAJO DEL 80%
68	2533998	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	511,250.00	329,530.00	-	-	282,177.00	282,177.00	100.0%	282,177.00	85.6	E.T.: 100% OBRA: 100.00%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA POR EL MONTO DE S/ 313,530.- CONVENIO ESPECIFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 28.SET.2022. CON FECHA 28.DIC.2022 SE FIRMO ACTA DE RECEPCION
		EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD			65,613,770.76	65,529,583.37			854,750.00	821,100.00	96.1%	1,312,400.00			
69	2507830	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA, AULA DE EDUCACION SECUNDARIA Y SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES PARA ESTUDIANTES; ADQUISICION DE MOBILIARIO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) IE MANUEL SEGOÑE CORRALES - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Mi Perú	1,566,184.98	1,938,684.98	-	-	55,500.00	55,500.00	100.0%	113,500.00	5.9	E.T.: 80% OBRA: 0%	9/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA PENDIENTE EL TRAMITE DE HABILITACION URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCION PARA PROCEDER A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION.
70	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,555,996.71	-	-	16,500.00	16,500.00	100.0%	118,600.00	1.8	E.T.: 90% OBRA: 0%	10/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA PENDIENTE EL TRAMITE DE HABILITACION URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCION PARA PROCEDER A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION.
71	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUINZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76	-	-	10,000.00	10,000.00	100.0%	129,300.00	1.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	10/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA PENDIENTE EL TRAMITE DE HABILITACION URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCION PARA PROCEDER A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION.
72	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA: EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	10,827,758.63	-	-	67,600.00	50,400.00	74.1%	104,300.00	1.0	E.T.: 75% OBRA: 0%	8/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, PENDIENTE ESPECIALIDAD SANITARIA, COSTOS Y PRESUPUESTOS, ADEMAS DE LA HABILITACION URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCION PARA PROCEDER A LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION.
73	2519337	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO CON LA ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA URBANA TIPO II DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	430,000.00	372,750.00	-	-	372,750.00	372,000.00	99.8%	372,000.00	99.8	D.E.: 100%	AMBULANCIA URBANA TIPO II ADQUIRIDA Y ENTREGADA AL AREA USUARIA: LA OFICINA DE ADMNISTRACION DE VILLAS REGIONALES DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DE 2022. AMBULANCIA URBANA CON PLACA EUH-865.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZA-CION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
74	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	-	28,000.00	18,000.00	64.3%	118,700.00	0.6	E.T.: 85% OBRA: 0%	9/10 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, PENDIENTE LA ESPECIALIDAD DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, ADEMÁS DE LA HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN PARA PROCEDER A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN.
75	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,102,253.32	-	59,000.00	59,000.00	100.0%	116,000.00	1.9	E.T.: 90% OBRA: 0%	9/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA PENDIENTE EL TRAMITE DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN PARA PROCEDER A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN.
76	2537217	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) COMPLEJO DEPORTIVO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N° 4001 DOS DE MAYO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Callao	10,205,452.60	9,998,452.60	-	93,000.00	93,000.00	100.0%	93,000.00	0.9	E.T.: 90% OBRA: 0%	9/9 ESPECIALIDADES CULMINADAS DEL EXPEDIENTE TECNICO, ESTA PENDIENTE EL TRAMITE DE HABILITACIÓN URBANA Y LICENCIA CONSTRUCCIÓN PARA PROCEDER A LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCIÓN.
77	2555257	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	La Perla	1,130,315.49	1,268,478.10	-	152,400.00	147,000.00	96.5%	147,000.00	11.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL GORE CALLAO Y LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA, SE VIENE EJECUTANDO LA PRESENTE IOARR, QUE ACTUALMENTE CUENTA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO N° 088 -2022-GOBERNO REGIONAL DEL CALLAO ENTRE EL CONSORCIO ALIANZA LCS Y GORE CALLAO FIRMADO CON FECHA 28.12.2022 PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, ESTA PENDIENTE LA ENTREGA DEL TERRENO AL CONTRATISTA.
		FUNCIÓN AMBIENTE - GRRNYGMA			332,875.00	447,915.21	-	498,372.00	417,915.00	83.9%	447,915.00			
78	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	Mi Perú	332,875.00	447,915.21	-	498,372.00	417,915.00	83.9%	447,915.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	A) PENDIENTE LA LIQUIDACION DE OBRA B) TRANSFERENCIA DE LA OBRA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU ESTA PENDIENTE
		PROCOMPITE - GRDE			-	-	-	5,221,563.00	3,524,614.00	67.5%	3,524,614.00			
79	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	Multidistrital	-	-	-	290,300.00	232,500.00	80.1%	232,500.00			
80	2533469	MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	155,294.00	97.1%	155,294.00			PENDIENTE EL TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CREDITO DEVENGADO POR LA SUMA DE: S/. 4,600.00 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DE ASISTENTE TÉCNICO DE CAMPO PARA PROYECTOS (ÚLTIMO PAGO).
81	2533470	MEJORAMIENTO EN LA PUESTA DE ESCENA DE LOS SERVICIOS DE TURISMO VIVENCIAL MEDIANTE LA ADQUISICION DE EQUIPOS EN EL AEO , COLECTIVO ESCENICO ENTRETABLAS S.A.C. , DISTRITO DE CALLAO , PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO , REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	159,790.00	156,584.00	98.0%	156,584.00		100%	FINALIZADO
82	2533471	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE MARINOS CHITA ANISOTREMUS S.A.C. EMPRESA AGROSERVING SRL, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	DESESTIMIENTO



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 404 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/			TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
83	2533472	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE RECURSOS HIDROBIOLOGICOS EXTRAIDOS POR LA EMPRESA PESCADORES CHALACOS DEL BICENTENARIO S.A.C. DEL DISTRITO DEL CALLAO DE LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO DE LA REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	-	159,750.00	158,017.00	98.9%	158,017.00		100%	FINALIZADO
84	2533473	MEJORAMIENTO DEL AREA DE PRODUCCION EN BIENES Y EQUIPOS DE INVERSIONES ALMATOMA DEL CALLAO DISTRITO LA PUNTA	GRDE	La Punta	-	-	-	-	99,400.00	98,979.00	99.6%	98,979.00		100%	FINALIZADO
85	2533474	MEJORAMIENTO DE LOS INDICES PRODUCTIVOS MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LAS EMBARCACIONES DE PESQUERA ARTESANAL NUEVO SAN PEDRO SAC DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA CONSTITUCIONAL DE CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	-	160,000.00	150,000.00	93.8%	150,000.00		100%	FINALIZADO
86	2533475	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	-	159,942.00	136,909.00	85.6%	136,909.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CREDITO DEVENGADO POR LA SUMA DE S/. 22,050.00, POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE ALIMENTOS BALANCEADOS.
87	2533476	MEJORAMIENTO DE LAS PRESENTACIONES ARTISTICAS PARA UNA RUTA TURISTICA VIVENCIAL EN LAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO DEL CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	-	125,965.00	122,403.00	97.2%	122,403.00		100%	FINALIZADO
88	2533477	MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS, DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	-	160,000.00	69,940.00	43.7%	69,940.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA SUMA DE S/. 84,420.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE MODULO CARRITO DE VENTA, PARA EL TRAMITE DEL RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CREDITO DEVENGADO.
89	2533478	MEJORAMIENTO MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS INNOVADORES PARA EL EXPENDIO DE ALIMENTOS DE LA EMPRESA ASODESIS S.A.C DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	-	160,000.00	155,400.00	97.1%	155,400.00		100%	FINALIZADO
90	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	-	160,000.00	60,969.00	38.1%	60,969.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS METALICAS DE MATERNIDAD POR LA SUMA DE S/. 99,031.0 PARA SER ATENDIDO CON PRESUPUESTO 2023.
91	2533480	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	-	160,000.00	69,679.00	43.5%	69,679.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS METALICAS DE RECRIAS POR LA SUMA DE S/. 90,321.00
92	2533481	TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DE VENTANILLA EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	-	160,000.00	40,681.00	25.4%	40,681.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS DE MATERNIDAD Y RECRIA, POR LA SUMA DE S/. 119,319.00, PARA SER ATENDIDO EN EL PRESUPUESTO 2023.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 3/
									TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
93	2533482	AMPLIACION DEL SERVICIO DE PAQUETES TURISTICOS DE LA AGENCIA DE TURISMO CULTURAL Y VIVENCIAL TRAVEL TIME SAC EN LA REGION CALLAO DIRIGIDO A TURISTAS INTERNACIONALES QUE ARRIBAN AL AEROPUERTO JORGE CHAVEZ	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	151,232.00	94.5%	151,232.00		100%	FINALIZADO
94	2533483	IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	40,000.00	25.0%	40,000.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE EL TRÁMITE PARA RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CRÉDITO DEVENGADO POR LA SUMA DE: S/. 117,500
95	2533484	MEJORAMIENTO EN EQUIPOS PARA MEJORAR LA CALIDAD PRODUCTIVIDAD Y LA COMERCIALIZACION EN LOS SERVICIO GASTRONOMICO DE LA EMPRESA MI PERU SABROSOS EE. DISTRITO DE MI PERU, REGION CALLAO.	GRDE	Mi Perú	-	-	-	160,000.00	158,670.00	99.2%	158,670.00		100%	FINALIZADO
96	2533485	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTION Y RECRUTA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,995.00	28,245.00	17.7%	28,245.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS METÁLICAS DE MATERNIDAD ELEVADA Y JAULAS METÁLICAS DE RECRÍAS POR LA SUMA DE: S/. 131,750.00 PARA ATENDERLO CON EL PRESUPUESTO 2023.
97	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,988.00	82,708.00	51.7%	82,708.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS METÁLICAS DE MATERNIDAD ELEVADA POR LA SUMA DE: S/. 77,280.00, PARA SER ATENDIDA EN EL PRESUPUESTO 2023.
98	2533487	AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	140,528.00	87.8%	140,528.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE DE TRÁMITE POR RECONOCIMIENTO DE PAGO POR CRÉDITO DEVENGADO POR LA SUMA DE: S/. 8,910.00 POR CONCEPTO DE ADQUISICIÓN DE COCINAS INDUSTRIAL DE DOS HORNILLAS DE ACERO INOXIDABLE, PENDIENTE POR
99	2533488	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES ESPECIALIZADAS PARA CADA FASE PRODUCTIVA DEL CERDO DE LA AEO CERDITOS LANDRACE Y YORKSHIRE SECTOR E S.A.C., EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	153,670.00	148,173.00	96.4%	148,173.00		100%	FINALIZADO
100	2533489	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE PRODUCCION DEL RESTAURANTE EL COMEDOR UBICADA EN PASAJE GALVEZ 373 DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	99,925.00	99,901.00	100.0%	99,901.00		100%	FINALIZADO
101	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,460.00	96,882.00	60.8%	96,882.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JAULAS METÁLICAS DE MATERNIDAD POR LA SUMA DE: S/. 62,578.00 PARA SER ATENDIDO CON EL PRESUPUESTO 2023.
102	2533491	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES GORRINOS UNIDOS S.A.C. DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,992.00	138,198.00	86.4%	138,198.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	DEVENGADO POR LA SUMA DE: S/. 21,420.00 POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS BALANCEADOS PARA CRECIMIENTO DE GORRINOS, SACOS POR 50 KGMS.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
103	2533492	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	La Punta	-	-	-	156,500.00	62,800.00	40.1%	62,800.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE EL TRÁMITE PARA EL RECONOCIMIENTO DEL PAGO POR CRÉDITO DEVENGADO ASCENDENTE A LA SUMA DE: S/. 86,997.00 POR LA ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA DE BORDA DE 16 HP.
104	2533493	MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPOS EN EL AREA DE PRODUCCION DE LA EMPRESA INVERSIONES EFLOR SAC EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DISTRITO CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	98,000.00	97,833.00	98.8%	97,833.00		100%	FINALIZADO
105	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCULITORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,081.00	108,164.00	68.0%	108,164.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE JAULAS DE RECRÍAS POR LA SUMA DE: 90,917.00, PARA SER ATENDIDO EN EL PRESUPUESTO 2023.
106	2533495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	160,000.00	69,076.00	43.2%	69,076.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO APLICACIÓN WEB POR LA SUMA DE: S/. 90,924.00
107	2533496	AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	21,600.00	13.5%	21,600.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES POR LA SUMA DE: S/. 138,400.00 SE REPROGRAMA PARA EL PRESUPUESTO 2023.
108	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDA DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO L.TD. EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	159,993.00	114,608.00	71.6%	114,608.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE JAULAS DE MATERNIDAD POR UN TOTAL DE: S/. 46,385.00 PARA SER ATENDIDO EN EL PRESUPUESTO 2023.
109	2533498	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	160,000.00	93,500.00	58.4%	93,500.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA DE: BOLSAS DE 50 KGMS (HARINA), BANDEJAS PARA HORNEAR POR UN MONTO DE: S/. 86,489.80, PARA SER ATENDIDO EN EL PRESUPUESTO 2023.
110	2533500	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	100,000.00	21,418.00	21.4%	21,418.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITO DEVENGADO POR CONCEPTO DE LA ADQUISICIÓN DE MOTORES FUERA A BORDO DE 40 HP. POR UN IMPORTE DE: S/. 72,000. , LOS DOCUMENTOS SE ENCUENTRAN EN LOGÍSTICA.
111	2533501	MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	159,812.00	136,688.00	85.5%	136,688.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE EL TRÁMITE DEL RECONOCIMIENTO POR CRÉDITO DEVENGADO POR LA SUMA: S/. 14,700.00 POR CONCEPTO DE LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE COCINA DE SANITARIA, PROTOCOLO DE MANEJO DE SANITARIA, PENDIENTE LA ADQUISICIÓN DE CONSOLA LUMINISSE DE BUQUEO, POR LA SUMA DE: S/. 5,668.00, PARA ATENDER EN EL PRESUPUESTO 2023.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DE APERTURA I/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 I/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO %	ESTADO DE SITUACION 2/
112	2533502	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC. REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	160,000.00	107,035.00	66.9%	107,035.00	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PENDIENTE LA ADQUISICION DE JALAS METALICAS DE MATEMOS PARA ELEVARLO POR LA SUMA DE: S/62,800.00 PARA ATENDERLO CON EL PRESUPUESTO 2023.
		PLANAMIENTO GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA - OTIC			2,664,856.00	3,359,298.41	-	1,589,172.00	-	0.0%	-	-	-	
113	2496959	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), CABLEADO ESTRUCTURADO, COMPUTADORA Y SISTEMA DE GRABACION DE LLAMADAS, TELEFONIA IP Y VIDEO CONFERENCIA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO	OTIC	Callao	2,664,856.00	3,359,298.41	-	1,589,172.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	GRUOTIC, DE FECHA 28 DE ENERO DE 2023, ESTA OFICINA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES SOLICITO LA HABILITACION DE RECURSOS, ASIMISMO, EN ATENCION AL INFORME N° 000037-2023-GRUOTIC, DE FECHA 19 DE ENERO DE 2023, EN EL CUAL SE SOLICITA EL AVANCE DE LOGISTICAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y FINANCIERAS DE ACTUALIZARIAS DEBIDO AL CONSTANTE AVANCE TECNOLÓGICO, CON LO CUAL, SE SOLICITARA LA ACTUALIZACION DE ESTUDIO DE MERCADO.
		CAFED			25,399,042.25	33,116,996.91	-	28,752,586.00	25,391,995.00	88.3%	30,017,273.58	-	-	
114	2478074	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 75 - MAURA ROSA - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	394,441.47	826,283.48	-	826,284.00	826,283.00	100.0%	826,283.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON RESOLUCION DE LIQUIDACION APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°0954-2022-CAFED-GIE
115	2478086	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5030 TÑTE. CRNEL. LEOPOLDO PEREZ SALMON - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	284,097.52	612,493.06	-	612,494.00	612,493.00	100.0%	612,493.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°050-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
116	2478087	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE RAUL PORRAS BARRENECHEA - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	318,900.91	521,378.89	-	525,162.00	521,379.00	99.3%	521,379.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°094-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
117	2478119	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 5075 INCA GARCILASO DE LA VEGA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	299,135.93	455,916.70	-	455,917.00	455,917.00	100.0%	455,917.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA SE EJECEUTRA CULMINADA Y CUENTA CON LA APROBACION DE SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 045-2022-CAFED-GIE
118	2478121	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 131 MI MUNDO MAGICO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	231,740.00	396,132.03	-	396,286.00	396,132.00	100.0%	396,132.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°033-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
119	2478418	CONSTRUCCION DE AULA DE EDUCACION INICIAL; EN EL(LA) IE 119 VIRGEN MARIA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	146,987.56	385,815.97	-	386,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EXISTE EXPEDIENTE TÉCNICO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 046-2022-CAFED-GIE, DE FECHA 14 DE OCTUBRE DEL 2022



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
120	2499803	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5151 - MI PERU EN LA LOCALIDAD MI PERU, DISTRITO DE MI PERU, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Mi Perú	455,657.02	628,841.25	-	609,842.00	609,841.00	100.0%	609,841.00	97.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA SE EJECUTÓ CULMINADA Y CUENTA CON LA APROBACIÓN DE SU LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 048-2022-CAFE-GIE
121	2499851	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 146 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	300,112.18	264,630.00	-	18,728.00	18,727.00	100.0%	264,630.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°055-2022-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
122	2499862	REPARACION DE AULA DE PSICOMOTRICIDAD; EN EL(LA) IE 109 DIVINO JESUS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Callao	234,072.93	380,343.09	-	365,344.00	365,343.00	100.0%	380,343.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°049-2022-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
123	2500456	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5092 SANTA ROSA DE LIMA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Callao	245,241.07	296,482.52	-	13,949.00	13,949.00	100.0%	296,483.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°050-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
124	2500476	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE NUESTRA SEÑORA DE BELEN - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	367,502.85	353,290.10	-	22,977.00	22,977.00	100.0%	353,290.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°047-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
125	2500698	REPARACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE VILLA LOS REYES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	370,656.86	469,987.78	-	33,370.00	33,370.00	100.0%	469,988.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°054-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
126	2501110	RENOVACION DE ESCALERA DE ACCESO; EN EL(LA) IE 5079 JORGE CHAVEZ DARTINELL - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Callao	181,442.71	430,185.32	-	439,950.00	415,985.00	94.8%	430,185.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°055-2022-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
127	2503469	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5124 LIBERTADOR SIMON BOLIVAR - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	375,052.18	490,667.81	-	21,028.00	21,028.00	100.0%	490,668.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°057-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
128	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-CAFE	Callao	10,402,332.03	14,775,214.04	-	12,738,028.00	10,238,686.00	80.4%	12,240,978.58	82.8	E.T.: 100% OBRA: 75%	EXISTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N° 058-2022-CAFE-GIE, DE FECHA 20 DE DICIEMBRE DEL 2022, POR EL MONTO DE S/ 71937,488.101 CORRESPONDIENTE AL PRIMER COMPONENTE
129	2503982	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5122 JOSE ANDRES RAZURI ESTEVEZ - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	395,572.00	488,071.80	-	27,816.00	27,815.00	100.0%	488,071.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°058-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
130	2503984	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE FE Y ALEGRIA 29 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFE	Ventanilla	306,683.29	347,074.95	-	18,853.00	18,853.00	100.0%	347,075.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL N°048-2021-CAFE-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION		PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
					VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
131	2510586	REMEDIACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	622,043.56	942,052.00	-	780,149.00	85.5%	810,149.00	86.0	E.T.: 100% OBRA: 85.6%	HAY UNA CUARTA VALORIZACION CON FECHA 28 DE DICIEMBRE DEL 2022; CON UN AVANCE ACUMULADO DEL 85.68%
132	2511547	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 3089 LOS ANGELES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	599,381.52	396,083.29	-	396,083.00	100.0%	396,083.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°037-2021-CAFED-GIE. Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
133	2511554	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 4021 - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	426,615.38	469,645.97	-	469,646.00	100.0%	469,646.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°042-2021-CAFED-GIE. Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
134	2511559	CONSTRUCCION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	315,807.38	458,976.95	-	458,977.00	100.0%	458,977.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°035-2022-CAFED-GIE. Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
135	2511568	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5076 NSTRA. SRA DE LAS MERCEDES - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	610,861.24	781,204.69	-	781,205.00	100.0%	781,205.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°041-2022-CAFED-GIE. Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
136	2511599	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LUISA SOLOGUREN DE SABOGAL - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	159,809.37	248,845.44	-	248,056.00	90.7%	248,056.00	99.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE MEMORANDUM N° 1520-2022-CAFEDGIE. DE FECHA 05 DE OCTUBRE DEL 2022, MEDIANTE EL CUAL SE PRESENTA LA REFORMULACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION
137	2511606	CONSTRUCCION DE ESPACIO DE CIRCULACION INTERIOR; EN EL(LA) IE LA PERLA - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	161,641.32	268,785.28	-	268,785.00	100.0%	268,785.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE ACTA DE RECEPCION DE OBRA, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022
138	2511621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5049 EMMA DETTMANN DE GUTIERREZ - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	167,976.72	357,787.75	-	346,436.00	97.1%	357,736.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°038-2022-CAFED-GIE. Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
139	2542052	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 4004 SAN MARTIN DE PORRES - LA PERLA EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	La Perla	325,000.00	283,231.00	-	286,498.00	97.7%	286,498.00	97.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE MEMORANDUM N° 1810-2022-CAFEDGIE. DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, QUE DA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION UNICA
140	2542055	ADQUISICION DE EQUIPO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5130 PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	325,000.00	293,231.00	-	286,521.00	97.7%	286,521.00	97.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE MEMORANDUM N° 1808-2022-CAFEDGIE. DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, QUE DA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION UNICA
141	2542058	ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; EN EL(LA) IE 5007 NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	325,000.00	293,231.00	-	286,498.00	97.7%	286,498.00	97.7	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE MEMORANDUM N° 1809-2022-CAFEDGIE. DE FECHA 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022, QUE DA LA CONFORMIDAD A LA VALORIZACION UNICA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO


N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR TOTAL EJECUTADO 2022 1/ AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
142	2542105	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5010 - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	355,044.26	651,441.98	-	651,742.00	651,442.00 100.0%	651,442.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°053-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
143	2542107	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Bellavista	464,000.00	451,861.97	-	464,000.00	451,862.00 97.4%	451,862.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA SE CULMINO AL 100% Y CUENTA CON LA APROBACION DE LA LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°054-2022-CAFED-GIE
144	2542112	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5123 FRANCISCO BOLOGNESI CERVANTES - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	469,950.00	421,012.27	-	469,950.00	421,012.00 89.6%	421,012.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°051-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
145	2542113	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5125 CASUARINAS - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	619,309.00	619,218.23	-	619,309.00	611,968.00 98.8%	611,968.00	98.8	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°046-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
146	2542114	RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE 5129 VENCEDORES DE PACHACUTEC - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	530,290.00	600,198.30	-	600,349.00	600,198.00 100.0%	600,198.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA SE ENCUENTRA CULMINADA AL 100% Y CUENTA CON LA APROBACION DE SU LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA, MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°068-2022-CAFED-GIE
147	2542115	2542115: RENOVACION DE CAMPO DEPORTIVO; EN EL(LA) IE CEBAS - 5026 JOSE MARIA ARGUEDAS - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Callao	664,000.00	410,108.63	-	593,941.00	410,109.00 69.0%	410,109.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA OBRA CUENTA CON LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N°052-2022-CAFED-GIE, Y SE ENCUENTRA CERRADA MEDIANTE EL FORMATO N°09.
148	2545028	CONSTRUCCION DE ASCENSOR; EN EL(LA) IE VIRGEN DEL CARMEN - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Carmen de la Legua	285,122.00	278,102.96	-	285,122.00	278,103.00 97.5%	278,103.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE MEMORANDUM N° 2050-2022-CAFED/GIE, DE FECHA 27 DE DICIEMBRE DEL 2022, QUE DA CONFORMIDAD A LA LIQUIDACION DE LA OBRA
149	2553621	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-CAFED	Ventanilla	2,662,561.99	2,759,169.21	-	2,759,170.00	2,758,669.00 100.0%	2,758,669.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EXISTE LIQUIDACION TECNICA Y FINANCIERA DE LA INVERSION, APROBADA CON RESOLUCION N° 057-2022-CAFED/GIE
DIRECCION REGIONAL DE SALUD - DIRESA					20,879,032.00	21,653,062.24	-	21,653,063.00	19,012,377.00 87.8%	19,012,377.00			
150	2502033	ADQUISICION DE AMBULANCIA URBANA; EN EL(LA) EESS SISTEMA DE ATENCION MOVIL DE URGENCIA - SAMU CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	4,400,000.00	4,620,000.00	-	4,620,000.00	4,455,000.00 96.4%	4,455,000.00	96.4	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE ADQUIRIÓ LAS AMBULANCIAS EL 12 DE DICIEMBRE DEL 2022, TIENE CONFORMIDAD Y ESTAMOS A LA ENTREGA DE LAS PLACAS DE RODAJE PARA AMBULANCIAS POR SUNARP
151	2513376	ADQUISICION DE EQUIPO ECOGRAFO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI, COCHE DE PARO EQUIPADO Y MONITOR DESMONTABLE, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL PATRÓN NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	12,106,620.00	12,163,353.00	-	12,163,353.00	12,038,130.00 99.0%	12,038,130.00	99.0	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE ADQUIRIÓ TODOS LOS BIENES, TIENE APROBADO LAS CONTRATACIONES DIRECTAS POR EL GORE



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO DE PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %	EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
152	2559716	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	3,069,822.00	3,459,303.24	-	3,459,304.00	2,240,792.00	64.8%	2,240,792.00	64.8	ET: 0% Obras: 0%	DE LOS 26 BIENES APROBADOS EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ADQUIRIÓ: I) ASPIRADOR DE SECRECIONES(06) II) CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI(01) III) BOMBA DE INFUSION 01 CANAL(27) IV) SILLA DE PARTO(06) V) CUNAS(06) VI) DESFIBRILADOR MONITOR(02) VII) LAMPARA CIALITICA PORTATIL(03) VIII) LAMPARA FOTOTERAPIA(01) IX) MONITOR FETAL(10) X) SERVOCUNA(05) XI) VENTILADOR MECANICO PORTATIL(02) XII) VENTILADOR NEONATAL PORTATIL(01) XIII) HOLTER(05) XIV) MAPA(05) XV) VIDEOECOLPOSCOPIO(01) XVI) VIDEOENDOSCOPIO(01) XVII) ESPIROMETRO(01) XVIII) SIERRA PARA YESO(03)
153	2559739	ADQUISICION DE BICICLETA ERGONOMETRICA, EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA, EQUIPO DE TERAPIA LASER Y EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	1,302,590.00	1,410,406.00	-	1,410,406.00	278,455.00	19.7%	278,455.00	19.7	ET: 0% Obras: 0%	DE LOS 12 BIENES APROBADOS EN EL DOCUMENTO EQUIVALENTE SE HAN ADQUIRIDO SOLO SIETE I) BICICLETA ERGONOMETRICA(02) II) TANQUE DE COMPRESAS CALIENTES(02) III) TANQUE DE PARAFINA(02) IV) EQUIPO ECOGRAFO DOPPLER COLOR 30(01) V) UNIDAD DENTAL(01) VI) DESTARTARIZADOR(01) VII) ESTERILIZADOR CON GENERADOR ELECTRICO A VAPOR, QUE REPRESENTA EL 19.7%. LOS DEMAS BIENES NO FUERON ADQUIRIDOS VIII) EQUIPO DE TERAPIA COMBINADA(07) IX) EQUIPO DE TERAPIA CON ULTRASONIDO(04) X) EQUIPO DE TERAPIA LASER(07) XI) TANQUE DE COMPRESAS FRIAS(03) XII) TANQUE DE HIDROTERAPIA(02)
		HOSPITAL D. A. CARRION			41,185,804.05	69,945,471.12	-	19,817,365.00	3,809,654.00	19.2%	23,190,424.00			LA OFICINA DE LOGISTICA MEDIANTE CARTA N°253.2022-OL-OEA-HNDAC, DE FECHA 26 DE DICIEMBRE DEL 2022, LA OFICINA DE LOGISTICA NOTIFICÓ A LA EMPRESA THI MEDICAL S.A.C LA PERDIDA DE LA BUENA PRO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA PIP CON CUI N° 2319430 DENOMINADO "MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL CALLAO".
154	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPSS DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRIÓN DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	35,581,510.26	-	15,985,552.00	317,642.00	2.0%	19,699,412.00	55.4	ET: 0% Obras: 0%	




**PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO**

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 484 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
159	2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,242,463.46	-	922,216.00	245,440.00	26.6%	245,440.00	19.8	ET: 100% Obra: 0%	EN EL AÑO 2022 SE TUVO PIM POR EL IMPORTE DE 922,216 SOLES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS MICROSCOPIO QUIRÚRGICO OFTALMOLÓGICO Y FACOEMULSIFICADOR. LOS DÍAS 18/11/2022 Y 22/11/2022 SE FIRMARON LOS CONTRATOS DE LOS EQUIPOS, RESPECTIVAMENTE, SIN EMBARGO, DEBIDO A LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN ESTIPULADOS EN DICHS CONTRATOS, SOLO SE PUDO CUMPLIR LA META FÍSICA Y FINANCIERA DEL EQUIPO FACOEMULSIFICADOR EN EL AÑO 2022. RESPECTO AL OTRO EQUIPO, LA FECHA MÁXIMA DE EJECUCIÓN SEGÚN CONTRATO ES EL 17/02/2023. PARA ELLO, SE SOLICITARÁ FINANCIAMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO PARA EL AÑO 2022 EQUIVALENTE A 4,191,854 SOLES PARA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPO TOMÓGRAFO, SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA. EL EQUIPO INGRESÓ EL DÍA 25/11/2022 Y CUENTA CON LA CONFORMIDAD DEL SERVICIO EMITIDA POR LAS ÁREAS RESPONSABLES. TAMBIÉN, EL DÍA 28/11/2022 SE REALIZÓ EL DEVENGADO Y POSTERIOREMENTE, EL GIRO. ES DECIR, SE HA CUMPLIDO LA META FÍSICA Y FINANCIERA PROGRAMADA AL 100%. CABE RESALTAR QUE, LA IOARR CONTIENE 5 EQUIPOS; ES DECIR, QUEDAN 4 EQUIPOS PENDIENTES DE EJECUTAR, PARA LO CUAL SE SOLICITARÁ FINANCIAMIENTO AL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO.
2509176		ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	11,075,000.00	7,872,131.77	-	4,191,854.00	4,191,854.00	100.0%	4,191,854.00	53.2	ET: 100% Obra: 0%	CON EL PIM ASIGNADO EN EL AÑO 2022 EQUIVALENTE A 250,500 SOLES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS Y ESTACIÓN DE INCLUSIÓN DE PARAFINA, SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA. LOS EQUIPOS INGRESARON LOS DÍAS 25/11/2022 Y 14/12/2022, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL DEVENGADO Y GIRO DE AMBOS EQUIPOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. EN VISTA QUE LA IOARR CULMINÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA AL 100%, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA MISMA.
160	2555307	ADQUISICION DE PROCESADOR AUTOMATICO DE TEJIDOS Y ESTACION DE INCLUSION DE PARAFINA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	306,900.00	250,500.00	-	250,500.00	235,900.00	94.2%	235,900.00	94.2	ET: 100% Obra: 0%	CON EL PIM ASIGNADO EN EL AÑO 2022 EQUIVALENTE A 250,500 SOLES PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPOS PROCESADOR AUTOMÁTICO DE TEJIDOS Y ESTACIÓN DE INCLUSIÓN DE PARAFINA, SE CUMPLIÓ LA META FÍSICA PROGRAMADA. LOS EQUIPOS INGRESARON LOS DÍAS 25/11/2022 Y 14/12/2022, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, SE REALIZÓ EL DEVENGADO Y GIRO DE AMBOS EQUIPOS EN EL MES DE DICIEMBRE DEL 2022. EN VISTA QUE LA IOARR CULMINÓ SU EJECUCIÓN FÍSICA AL 100%, DURANTE EL I TRIMESTRE DEL AÑO 2023 LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES REALIZARÁ LA LIQUIDACIÓN Y CIERRE DE LA MISMA.
HOSPITAL DE VENTANILLA REGIONAL DEL CALLAO					902,338.00	1,702,787.00	-	1,724,458.00	1,702,787.00	98.7%	1,702,787.00			



SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2022
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022
(EN SOLES)

PLIEGO: 404. GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	LOCALIZACION DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO		PRESUPUESTO MODIFICADO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/			TOTAL EJECUTADO 2022 1/	AVANCE FIN. %				
161	2409863	ADQUISICION DE LAMPARAS DE CALOR O SUS ACCESORIOS PARA USO MEDICO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	107,338.00	230,100.00			230,100.00	230,100.00	100.0%	230,100.00	100.0	Obra: 100%	SE ADQUIRIO LAMPARA CIALITICA DE TECHO CANTIDAD: 01 MONTO: S/ 230,100.00 ORDEN DE COMPRA: N° 340-2022. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RD. CODIGO PATRIMONIAL: 532270940185. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL PAGO DEL BIEN ADQUIRIDO, SIN EMBARGO, A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME YA FUE REALIZADO.
162	2509880	ADQUISICION DE EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	795,000.00	1,472,687.00			1,494,358.00	1,472,687.00	98.5%	1,472,687.00	100.0	Obra: 100%	SE ADQUIRIO EQUIPO DE RAYOS X DIGITAL CON DETECTOR FLAT INALAMBRICO CON SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCION DE IMAGENES MEDICAS CANTIDAD: 01 MONTO: S/ 1,472,687.00 ORDEN DE COMPRA: N° 289-2022. FUENTE DE FINANCIAMIENTO RD. CODIGO PATRIMONIAL: 532247300002. SE REALIZO EL CIERRE DE LA INVERSION EN EL FORMATO N°09 EN EL BANCO DE INVERSIONES.
TOTAL					1,327,316,246.80	3,027,939,602.89	145,283,822.00		311,352,727.00	230,008,221.00	73.9%	1,473,360,367.06			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" (MENSUAL) DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGUN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 31 DE DICIEMBRE 2022

