



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 254-2023-MDK/GM

Kimbiri, 05 de Abril de 2023



VISTO:

El Informe N° 651-2023-GDTI-MDK/NPDL-G; Informe N° 743-2023-MDK/GM/OGSEI/VVC-D; Carta N° 023-2023-MDK-OGSEI/RVHP-M; Carta N° 040-2023-CONSORCIO; respecto al CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"; anexo documentos que forman parte integrante de la presente resolución en (170) folios, y;

CONSIDERANDO:

Que, en cumplimiento a lo establecido por la Constitución Política del Perú como señala el Art. 194° que a la letra dice: "Las Municipalidades Provinciales y Distritales son los órganos de gobierno local, tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. //..."; Art. 195° que dice: "Los gobiernos locales promueve el desarrollo y la economía local, y la prestación de los servicios públicos de su responsabilidad, en armonía con las políticas y planes nacionales y regionales de desarrollo. Son competencias para: 1.- Aprobar su organización interna y su presupuesto//...";

Que, mediante Carta N° 040-2023- CONSORCIO SUPERVISOR IGENIEROS/RBGS/RC, de fecha 31 de marzo de 2023, el Ing. Rodolfo Beltrán Guzmán Salas, residente de Obra, remite a la Dirección de la Oficina de Supervisión, Evaluación de Inversiones, el Informe N° 026-2023-JEFE-SUPERVISIÓN/RBGS-JS, de fecha 31 de marzo de 2023; la conformidad del Calendarios actualizados por Aprobación de la Ampliación de Plazo N° 04 y 05 Absuelto del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" A CONVENCION - CUSCO"; quien emite la aprobación del calendario de obra principal actualizado a consecuencia de la aprobación de las ampliaciones de plazo N° 04 y 05, documento presentado por el contratista CONSORCIO KIMBIRI.

Que, mediante Carta N° 023-2023-MDK-OGSEI/RVHP-M, de fecha 03 de abril de 2023, el Ing. Ricardo V. Huaytalla Paredes; Monitor de Obras por Contrata - OGSEI, remite al Director General de la Oficina de Supervisión y Evaluación de Inversiones, el análisis y evaluación sobre el calendario Actualizado N° 02 de la Obra "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" presentado por el Ing. Rodolfo Beltrán Guzmán Salas, de la revisión al Programa de ejecución de obra (CPM), en donde contiene el Calendario Actualizado de Obra Principal, Calendario Actualizado de Mano de Obra, Calendario Actualizado de utilización de equipos, considerando su actualización de la fecha de ejecución de la obra principal, SE ENCUENTRA CONFORME a lo indicado en el art. 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que teniendo en cuenta la conformidad y recomendación de la supervisión de obra, se considera pertinente aprobar mediante acto resolutorio de acuerdo al siguiente detalle

Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL-1	(20-31/08/2022)	12	98,936.32	98,936.32	2.03%	2.03%
VAL-2	01-30/09/2022	30	183,747.39	282,683.71	3.78%	5.81%
VAL-3	01-31/10/2022	31	275,065.41	557,749.12	5.65%	11.46%
VAL-4	01-30/11/2022	30	462,888.10	1,020,637.22	9.51%	20.97%
VAL-5	01-31/12/2022	31	404,869.54	1,425,506.76	8.32%	29.29%
VAL-6	01-31/01/2023	31	375,222.11	1,800,728.87	7.71%	37.00%
VAL-7	01-28/02/2023	28	268,880.87	2,069,609.74	5.53%	42.53%
VAL-8	01-31/03/2023	31	415,028.93	2,484,638.68	8.53%	51.06%
VAL-9	01-27/04/2023	27	1,802,964.15	4,287,602.82	37.05%	88.11%
Deductivo Vinculante 01			578,773.25	4,866,376.08	11.85%	100.00%
TOTAL		251	4,866,376.08		100.00%	100.00%

Héctor Días Torres
Alcalde 2023 - 2026

¡Cunto a go Pueblo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE MANO DE OBRA

Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL -1	(20-31/08/2022)	12	82,773.29	82,773.29	5.07%	5.07%
VAL -2	01-30/09/2022	30	163,798.58	246,571.87	10.04%	15.12%
VAL -3	01-31/10/2022	31	163,798.58	410,370.45	10.04%	25.16%
VAL -4	01-30/11/2022	30	164,122.84	574,493.30	10.06%	35.22%
VAL -5	01-31/12/2022	31	243,819.42	818,312.72	14.95%	50.17%
VAL -6	01-31/01/2023	31	162,260.23	980,572.94	9.95%	60.11%
VAL -7	01-28/02/2023	28	243,819.42	1,224,392.36	14.95%	75.06%
VAL -8	01-31/03/2023	31	162,794.13	1,387,186.49	9.98%	85.04%
VAL -9	01-27/04/2023	27	162,438.19	1,549,624.68	9.96%	95.00%
Deductivo Vinculante 01			81,559.19	1,631,183.88	5.00%	100.00%
TOTAL		251	1,631,183.88		100.00%	100.00%

CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE MATERIALES

Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL -1	(20-31/08/2022)	12	30,787.70	30,787.70	1.03%	1.03%
VAL -2	01-30/09/2022	30	208,803.13	239,590.84	6.98%	8.01%
VAL -3	01-31/10/2022	31	232,210.34	471,801.18	7.76%	15.76%
VAL -4	01-30/11/2022	30	179,126.48	650,927.66	5.98%	21.75%
VAL -5	01-31/12/2022	31	175,698.28	826,625.94	5.87%	27.62%
VAL -6	01-31/01/2023	31	247,070.73	1,073,696.67	8.26%	35.87%
VAL -7	01-28/02/2023	28	301,417.85	1,375,114.52	10.07%	45.94%
VAL -8	01-31/03/2023	31	556,283.04	1,931,397.56	18.59%	64.53%
VAL -9	01-27/04/2023	27	574,932.57	2,506,330.13	19.21%	83.74%
Deductivo Vinculante 01			486,636.53	2,992,966.66	16.26%	100.00%
TOTAL		251	2,992,966.66		100.00%	100.00%

CALENDARIO VALORIZADO ACTUALIZADO DE EQUIPO DE OBRA

Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL -1	(20-31/08/2022)	12	14,465.44	14,465.44	5.97%	5.97%
VAL -2	01-30/09/2022	30	40,198.42	54,663.86	16.60%	22.57%
VAL -3	01-31/10/2022	31	43,566.43	98,230.30	17.99%	40.55%
VAL -4	01-30/11/2022	30	21,833.62	120,063.92	9.01%	49.57%
VAL -5	01-31/12/2022	31	27,558.93	147,622.85	11.38%	60.94%
VAL -6	01-31/01/2023	31	22,544.95	170,167.80	9.31%	70.25%
VAL -7	01-28/02/2023	28	19,269.67	189,437.47	7.96%	78.21%
VAL -8	01-31/03/2023	31	18,805.96	208,243.44	7.76%	85.97%
VAL -9	01-27/04/2023	27	23,404.59	231,648.02	9.66%	95.63%
Deductivo Vinculante 01			10,577.52	242,225.54	4.37%	100.00%
TOTAL		251	242,225.54		100.00%	100.00%

...//

Que, mediante Informe N° 743-2023-MDK/GM/OGSEI/VVC-D, de fecha 03 de Abril de 2023, el Director General de la Oficina de Supervisión y Evaluación de Inversiones, remite al Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura, la opinión de aprobación del CALENDARIO ACTUALIZADO N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" quien concluye que, de la revisión al Programa de ejecución de obra (CPM), en donde contiene al Calendario Actualizado de obra principal, Calendario Actualizado de Mano de Obra, Calendario Actualizado de adquisición de materiales e insumos y Calendario Actualizado de utilización de equipos, considerando su actualización de la fecha de ejecución de la Obra Principal, SE ENCUENTRA CONFORME a lo indicado en el art. 202° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, por lo que teniendo en cuenta la conformidad y recomendación de la Supervisión de Obra se considera pertinente aprobar mediante el Acto Resolutivo correspondiente, el mencionado Calendario Actualizado N° 02 de Avance de Obra, Calendario Actualizado de Mano de Obra, Calendario Actualizado de adquisición de materiales e insumos y Calendario Actualizado de utilización de Equipos, presentado por el supervisor, mediante Informe N° 026-2023-JEFE-SUPERVISION/RBGS-JS. En donde concluye **APROBANDO**.

Que, mediante Informe N° 651-2023-GDTI-MDK/NPDL-G, de fecha 04 de marzo de 2023, el Gerente de Desarrollo Territorial e Infraestructura remite a la Gerencia Municipal, la aprobación del CALENDARIO ACTUALIZADO N° 02 DE LA OBRA PRINCIPAL del Proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO" quien concluye que el calendario de

Héctor Dipas Torres

Actado 2023 - 2026

Cunto a su Pueblo



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI

LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

avance de obra valorizado actualizado N° 02 de la Obra Principal, peticionado por el CONSORCIO KIMBIRI y presentado a la Supervisión de Obra, quien declara conforme, al igual la opinión del Director General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, considera **CONFORME** y **PROCEDENTE** su **APROBACIÓN** por ende en merito a lo establecido en el la Ley N° 30225 y su RLCE, se da continuidad de tramite para la emisión del acto resolutivo del calendario de avance de obra valorizado actualizado N° 02 programado del 20/08/2022 al 27/04/2023 como se detalla en el siguiente cuadro:



Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL -1	20-31/08/2022	12	133,379.14	133,379.14	2.03%	2.03%
VAL -2	01-30/09/2022	30	247,715.58	381,094.72	3.78%	5.81%
VAL -3	01-31/10/2022	31	370,824.27	751,918.99	5.65%	11.46%
VAL -4	01-30/11/2022	30	624,033.89	1,375,952.88	9.51%	20.97%
VAL -5	01-31/12/2022	31	545,817.26	1,921,770.14	8.32%	29.29%
VAL -6	01-31/01/2023	31	505,848.64	2,427,618.77	7.71%	37.00%
VAL -7	01-28/02/2023	28	362,486.69	2,790,105.46	5.53%	42.53%
VAL -8	01-31/03/2023	31	559,513.45	3,349,618.91	8.53%	51.06%
VAL -9	01-27/04/2023	27	2,430,632.21	5,780,251.13	37.05%	88.11%
Deductivo Vinculante 01			780,262.28	6,560,513.41	11.89%	100.00%
TOTAL		251	6,560,513.41		100.00%	100.00%

...//

Que, en atención al numeral 1°, artículo 85° del Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 054-2023-MDK/A, de fecha 28 de febrero de 2023, donde se delega facultades administrativas y resolutivas al Gerente Municipal, todo ello con la finalidad y atribuciones de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal;

Estando el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado por D.S N° 004-2019-JUS; en virtud de los considerandos expuestos, la delegación de facultades y las atribuciones de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de las normas vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - **APROBAR**, el CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO del Proyecto: **"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. N° 1388 CORAZONCITO DEL VRAEM DE LA LOCALIDAD DE KIMBIRI, DEL DISTRITO DE KIMBIRI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**; en sujeción a los fundamentos fácticos y jurídicos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución; de acuerdo al siguiente cuadro

Nº	MES	DIAS	MONTO AL COSTO DIRECTO		%	
			MENSUAL	ACUMULADO	MENSUAL	ACUMULADO
VAL -1	20-31/08/2022	12	133,379.14	133,379.14	2.03%	2.03%
VAL -2	01-30/09/2022	30	247,715.58	381,094.72	3.78%	5.81%
VAL -3	01-31/10/2022	31	370,824.27	751,918.99	5.65%	11.46%
VAL -4	01-30/11/2022	30	624,033.89	1,375,952.88	9.51%	20.97%
VAL -5	01-31/12/2022	31	545,817.26	1,921,770.14	8.32%	29.29%
VAL -6	01-31/01/2023	31	505,848.64	2,427,618.77	7.71%	37.00%
VAL -7	01-28/02/2023	28	362,486.69	2,790,105.46	5.53%	42.53%
VAL -8	01-31/03/2023	31	559,513.45	3,349,618.91	8.53%	51.06%
VAL -9	01-27/04/2023	27	2,430,632.21	5,780,251.13	37.05%	88.11%
Deductivo Vinculante 01			780,262.28	6,560,513.41	11.89%	100.00%
TOTAL		251	6,560,513.41		100.00%	100.00%

ARTÍCULO SEGUNDO- **ENCARGAR** a la Oficina General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, Oficina General de Administración, Oficina General de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, y demás áreas competentes, efectúen las demás acciones administrativas que correspondan bajo responsabilidad y de acuerdo a sus competencias.

Héctor Días Torres

Alcalde 2023 - 2026

¡Cunto a su Pueblo!



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE KIMBIRI LA CONVENCION - CUSCO

Creado por Ley N° 25209/04-05-90

"AÑO DE LA UNIDAD, LA PAZ Y EL DESARROLLO"

ARTÍCULO TERCERO. – NOTIFIQUESE el presente Acto Resolutivo al Director General de Supervisión y Evaluación de Inversiones, Gerencia de Desarrollo Territorial e Infraestructura, al Ing. Rodolfo Beltrán Guzmán Salas – Supervisor de Obra; al Representante Común del CONSORCIO KIMBIRI, y demás órganos competentes, para su conocimiento y fines correspondientes.

ARTÍCULO CUARTO. – PRECISAR que, la presente Resolución se ampara en el Principio de Confianza y Presunción de Veracidad, ya que esta se emite en merito a los Informes y documentos invocados en la parte considerativa de la misma, asumiendo responsabilidad cada uno de los informantes y firmantes de las unidades del VRAEM orgánicas y externos, por la fundamentación, informes, opiniones y la sustentación de la documentación que genera la presente Resolución, existiendo en todos ellos una responsabilidad solidaria de carácter administrativo, civil y penal.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE y PUBLÍQUESE



Héctor Días Torres

Alcalde 2023 - 2026

Justo a su Pueblo