

## RESOLUCIÓN DE GERENCIA MUNICIPAL N° 0151-2023-GM-MDV/LC

Vilcabamba, 15 de agosto de 2023.

### VISTO:

El Informe N° 63-2023-WQY-RO-GIDUR-MDV/LC del 11/07/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Wilzohon Quispe Yuca, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución por ampliación de plazo de ejecución y presupuesto N° 01 del PIP: "Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2537059; Informe N° 01607-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 11/07/2023, del Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Memorandum N° 133-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 11/07/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 068-069-2023-OSLP-NAL-MDV/LC del Ing. Nicomedes Arque Linares - Inspector de Obra; Informe N° 737-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 25/07/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal del 26/07/2023; Informe N° 0458-2023-OPP-MDV/LC del 04/08/2023, del Econ. Julio Cesar Cornejo Florez - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto; Proveído de Gerencia Municipal del 04/08/2023; Informe N° 131-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 08/08/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica; Proveído de Gerencia Municipal del 08/08/2023; Informe N° 790-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 09/08/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Informe N° 87-2023-WQY-RO-GIDUR-MDV/LC del 10/08/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Wilzohon Quispe Yuca; Informe N° 02060-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 11/08/2023, del Ing. Oscarín Hurtado Espinoza - Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural; Informe N° 805-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 14/08/2023, del Ing. José Luis Monterroso Cornejo - Jefe de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's; Proveído de Gerencia Municipal del 14/08/2023; Opinión Legal N° 167-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 15/08/2023, del Abog. Wilder Mendoza Mora - Jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica, y;

### CONSIDERANDO:

Que, la Constitución Política del Perú, en su artículo 194°, modificado por Ley N° 30305, Ley de reforma de los artículos 191°, 194° y 203° de la Constitución Política del Perú, establece que: "Las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de Gobierno Local. Tienen autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia (...), lo que debe ser concordado con lo dispuesto por el artículo II del Título Preliminar de la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, que señala: "Los gobiernos locales gozan de autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia. La autonomía que la Constitución Política del Perú establece para las municipalidades radica en la facultad de ejercer actos de gobierno, administrativos y de administración, con sujeción al ordenamiento jurídico".

Que, la Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización, en su artículo 8° regula respecto a la autonomía de gobierno, que: "La autonomía es el derecho y/o capacidad efectiva del gobierno en sus tres niveles, de normar, regular y administrar los asuntos públicos de su competencia. Se sustenta en afianzar en las poblaciones e instituciones la responsabilidad y el derecho de promover y gestionar el desarrollo de sus circunscripciones, en el marco de la unidad de la nación. La autonomía se sujeta a la Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional respectivas".

Que, la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades, en el artículo 26° establece que: "La Administración Municipal adopta una estructura general, sustentándose en principios de programación, dirección, ejecución, supervisión, control recurrente y posterior, se rige por los principios de legalidad, economía, transparencia, simplicidad, eficacia, eficiencia, participación y seguridad ciudadana y por los contenidos en la Ley N° 27444".

Que, conforme dispone el artículo 20°, numeral 20); de la Ley Orgánica de Municipalidades: "Son atribuciones del Alcalde: delegar sus atribuciones, (...), Administrativas en el Gerente Municipal", quien desempeñará el cargo con arreglo a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Municipalidades, el Reglamento de Organización y Funciones y el Manual de Organización y Funciones.

Que, el último párrafo del artículo 27°, de la Ley Orgánica de Municipalidades N° 27972, señala: "La administración municipal está bajo la dirección y responsabilidad del Gerente Municipal, (...)".

Que, en el numeral 2) del artículo 1 de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG - Ejecución de las Obras Públicas por Administración Directa, establece que "Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente técnico, aprobado por el nivel competente, el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base, con su análisis de costos y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obra" en



"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

concordancia con el numeral 9. "Durante la ejecución de las obras se realizarán pruebas de control de calidad de los trabajos, materiales, así como el funcionamiento de las instalaciones, conforme a las especificaciones Técnicas correspondiente".

Que, el Decreto Legislativo N° 1436, Decreto Legislativo Marco de la Administración Financiera del Sector Público; establece, Artículo 1°. Objeto.- El Decreto Legislativo tiene por objeto establecer normas básicas sobre la Administración Financiera del Sector Público para su gestión integrada y eficiente, de manera intersistémica, en un contexto de sostenibilidad y responsabilidad fiscal. **Artículo 2°. Principios.**- Adicionalmente a los principios del Derecho Público, en lo que resulte aplicable, la Administración Financiera del Sector Público se rige por los siguientes principios: **1. ARTICULACIÓN, 2. CENTRALIZACIÓN NORMATIVA, 3. DESCENTRALIZACIÓN OPERATIVA, 4. MULTIANUALIDAD, 5. PROBIDAD, 6. RESPONSABILIDAD FISCAL, 7. SOSTENIBILIDAD FISCAL.** **Artículo 3°. Lineamientos generales:** 3.1. La Administración Financiera del Sector Público incorpora los siguientes lineamientos generales para su gestión eficiente: 1.- La programación multianual de los recursos públicos alineada con la política fiscal, el logro de resultados prioritarios y el desempeño institucional, en consistencia con las políticas públicas, a través de los Sistemas Nacionales de Presupuesto Público, de Tesorería, de Endeudamiento Público, de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y de Abastecimiento, así como de Gestión Fiscal de los Recursos Humanos. (...). **Artículo 5°. Ámbito de Aplicación.**- **5.1.** El Decreto Legislativo es de aplicación a distintas entidades del Sector Público. **5.2.** Para efectos del presente Decreto Legislativo, el Sector Público incluye a: **1. Sector Público No Financiero:** a. ENTIDADES PÚBLICAS: i. Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. ii. Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, Consejo Nacional de la Magistratura, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República y Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones. iii. Universidades Públicas. iv. Gobiernos Regionales. v. Gobiernos Locales. vi. Organismos públicos de los niveles de gobierno regional y local. b. (...). **Artículo 14°. Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.**- **14.1.** El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, cuya rectoría la ejerce la Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, es el conjunto de principios, procesos, normas, procedimientos, técnicas, instrumentos, parámetros y metodologías mediante los cuales se orienta y gestiona el ciclo de inversión, supervisando la calidad de su aplicación. **14.2.** El Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones tiene por finalidad REGULAR EL CICLO DE INVERSIÓN, que incluye la Programación Multianual de Inversiones, la Formulación y Evaluación, la Ejecución y el Funcionamiento de las Inversiones.

Que, el Decreto Legislativo N° 1252 - Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones; establece, Artículo 4°. Fases del Ciclo de Inversión.- **4.1.** El Ciclo de Inversión tiene las fases siguientes: **a) PROGRAMACIÓN MULTIANUAL DE INVERSIONES:** Consiste en un proceso de coordinación y articulación interinstitucional e intergubernamental, de proyección tri-anual, como mínimo, tomando en cuenta los fondos públicos destinados a la inversión proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual, el cual está a cargo de los Sectores, Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. Dicha programación se elabora en función de los objetivos nacionales, regionales y locales establecidos en el planeamiento estratégico en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico, estableciendo metas para el logro de dichos objetivos que permitan evaluar el avance respecto al cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios y la rendición de cuentas. Constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria anual de las inversiones. Incluye el financiamiento estimado para las inversiones a ser ejecutadas mediante el mecanismo de obras por impuestos así como el cofinanciamiento estimado para los proyectos de inversión a ser ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. **b) FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN:** Comprende la formulación del proyecto, de aquellas propuestas de inversión necesarias para alcanzar las metas establecidas en la programación multianual de inversiones, y la evaluación respectiva sobre la pertinencia de su ejecución, debiendo considerarse los recursos estimados para la operación y mantenimiento del proyecto y las formas de financiamiento. La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de proyectos que tengan alta complejidad se requiere el nivel de estudio que sustente la concepción técnica, económica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones. En el caso de los Sectores, realizan, periódicamente, el seguimiento y evaluación de la calidad de las decisiones de inversiones de los tres niveles de gobierno, que se enmarquen en su ámbito de responsabilidad funcional. **c) EJECUCIÓN:** Comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física y financiera respectiva. El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE) y demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión. **d) FUNCIONAMIENTO:** (...). **4.2.** Las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación no constituyen un proyecto de inversión, por lo que no les resulta aplicable la fase prevista en los literales a) y b) del numeral 4.1 del Decreto Legislativo N° 1252. Para dichas inversiones, la forma de registro se define en el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252. **4.3.** (...). **4.4.** (...). **DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES. Cuarta: CONTROL.-** La programación multianual, la formulación y la ejecución de inversiones, así como la implementación de MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, son procesos necesarios para la toma de decisiones referentes a la inversión, por lo que se encuentran en el ámbito de la discrecionalidad de los funcionarios respectivos, conforme a lo dispuesto por la Cuarta Disposición Complementaria Final de la Ley N° 29622, Ley que modifica la Ley N° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y amplía las facultades en el proceso para sancionar en materia de responsabilidad administrativa funcional. La información generada por los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones en el marco de este Sistema, incluyendo la información registrada en el Banco de Inversiones, tienen el carácter de Declaración Jurada, y en consecuencia se sujetan a las responsabilidades y consecuencias legales que correspondan.

Que, el Decreto Supremo N° 284-2018-EF; que Aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252; establece: Artículo 11°.- De las OPMI de los GR y GL; numeral 11.1. Las OPMI de los GR y GL son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Programación Multianual de Inversiones del Ciclo de Inversión en el ámbito de las competencias establecidas para dichos niveles de gobierno en la normativa de la materia. numeral 11.2. Pueden ser designados como OPMI de los GR y GL los órganos o unidades orgánicas del GR y de la municipalidad respectiva. numeral 11.3. Las OPMI de los GR y GL tienen las siguientes funciones: 1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. Aprobar las MODIFICACIONES del PMI del GR o GL cuando estas no cambien los objetivos priorizados, metas e indicadores establecidos en el PMI, así como registrar las referidas modificaciones y las que hayan sido aprobadas por el OR. 6. (...). 10. Realizar el seguimiento de las metas de producto establecidas para el logro de los objetivos priorizados e indicadores de resultados previstos en el PMI que permitan realizar la evaluación del avance del cierre de brechas de infraestructura y de acceso a servicios. Dichas evaluaciones se efectúan anualmente y se publican en el portal institucional del GR o GL. 11. Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información registrada por las UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de Seguimiento de Inversiones. Dicho monitoreo se realiza de acuerdo



a los lineamientos que establece la DGPMI. Asimismo; señala: Artículo 13°.- De las UEI.; numeral 13.1. Las UEI son los órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones responsables de la fase de Ejecución del Ciclo de Inversión. numeral 13.3. Las UEI cumplen las funciones siguientes: 1. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente de los proyectos de inversión, sujetándose a la concepción técnica, económica y el dimensionamiento contenido en la ficha técnica o estudio de pre inversión, según corresponda. 2. Elaborar el expediente técnico o documento equivalente para las inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación, teniendo en cuenta la información registrada en el Banco de Inversiones. 3. Ejecutar física y financieramente las inversiones. 4. Registrar y mantener actualizada la información de la ejecución de las inversiones en el Banco de Inversiones durante la fase de Ejecución. 5. Cautelar que se mantenga la concepción técnica, económica y dimensionamiento de los proyectos de inversión durante la ejecución física de estos. 6. Realizar el seguimiento de las inversiones y efectuar el registro correspondiente en el Banco de Inversiones. 7. Remitir información sobre las inversiones que solicite la DGPMI y los demás órganos del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

Que, igualmente, la normativa del REGLAMENTO DEL DECRETO LEGISLATIVO N° 1252; establece,

Artículo 17°.- Fase de Ejecución, numeral 17.1. La fase de Ejecución se inicia luego de la declaración de viabilidad, en el caso de proyectos de inversión, o de la aprobación, en el caso de inversiones de optimización, de ampliación marginal, de reposición y de rehabilitación. numeral 17.7. Luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente, conforme a la normativa de la materia, se inicia la ejecución física de las inversiones. numeral 17.8. Las MODIFICACIONES que se presenten DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA del proyecto de inversión deben mantener la concepción técnica, económica y dimensionamiento. Estas modificaciones son registradas por la UEI antes de ser ejecutadas. numeral 17.9. El seguimiento de la fase de Ejecución se realiza a través del Sistema de Seguimiento de Inversiones, herramienta del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones que vincula la información del Banco de Inversiones con la del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-RP), el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado (SEACE), demás aplicativos informáticos que permitan el seguimiento de la inversión y otros mecanismos que establezca la DGPMI.

Que, la DIRECTIVA N° 001-2019-EF/63.01. "Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones"; establece: DISPOSICIONES SOBRE LA FASE DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES, Artículo 29°. INICIO Y ALCANCE DE LA FASE DE EJECUCIÓN. - numeral 29.2. La fase de Ejecución comprende la elaboración del expediente técnico o documento equivalente y la ejecución física de las inversiones. numeral 29.4. La liquidación técnica y financiera se realiza conforme a la normativa de la materia. Luego de efectuada la liquidación técnica y financiera, la UEI registra el cierre de las inversiones en el Banco de Inversiones mediante el Formato N° 09: Registro de cierre de inversión. numeral 29.6. Las UF y UEI son responsables de mantener actualizada la información del proyecto durante la fase de Ejecución, debiendo realizar los registros de forma oportuna conforme a lo dispuesto en la presente Directiva. Artículo 33°. EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES.- numeral 33.1. La ejecución física de las inversiones se inicia luego de la aprobación del expediente técnico o documento equivalente según corresponda, siendo responsabilidad de la UEI efectuar los registros que correspondan en el Banco de Inversiones. numeral 33.2. LAS MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LAS INVERSIONES deben ser registradas por la UEI antes de su ejecución, mediante el Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión y Formato N° 08-C: Registros en la fase de Ejecución para IOARR, según corresponda, y SIEMPRE QUE SE MANTENGA LA CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO. EN EL CASO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN. Numeral 33.3. Durante la ejecución física de las inversiones, la UEI debe vigilar permanentemente el avance de las mismas, inclusive cuando no las ejecute directamente, verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos o documentos equivalentes. Artículo 34°. VIGENCIA DE LOS EXPEDIENTES TÉCNICOS O DOCUMENTOS EQUIVALENTES.- 34.1. Los expedientes técnicos o documentos equivalentes tienen una vigencia máxima de tres (03) años contados a partir de su aprobación o de su última actualización. Transcurrido dicho plazo sin haberse iniciado la ejecución física del proyecto de inversión, la UEI actualiza el expediente técnico o documento equivalente a fin de continuar con su ejecución. Artículo 38°. ETAPA DE EJECUCIÓN FÍSICA.- 38.2. La UEI registra las modificaciones correspondientes en el Banco de Inversiones en la Sección C. Datos de la fase de Ejecución durante la ejecución física del Formato N° 08-A: Registros en la fase de Ejecución para proyectos de inversión. Dichas MODIFICACIONES se refieren al proyecto de inversión y SE REGISTRAN ANTES DEL INICIO de la ejecución de dichas modificaciones.

Que, mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 0117-2015-GM-MDV/LC del 17/11/2015, se aprueba la Directiva General para la Ejecución de Proyectos de Inversión Pública por Ejecución Presupuestaria Directa (EPD) de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de cuya revisión se desprenden de los numerales 21,22 y 23 del apartado 10.3.0 de la Directiva regula los supuestos de modificación de expediente técnico en la fase de ejecución física: 21 De los Adicionales: a) Para la aprobación de un adicional por cualquier variación y/o modificación del contenido pre- establecido en el original del expediente técnico del proyecto, el Residente deberá de presentar al Inspector, un expediente conteniendo: 1. Informe debidamente sustentado, solicitando la Aprobación del Adicional. En este documento y en todos los otros se consignará el N° y la denominación del adicional, especificándose además si es con los precios del presupuesto base o, si son con precios nuevos, indicándose su fecha. 2. Memoria Descriptiva. 3. Presupuesto del Adicional, elaborado con los precios y estructura de costos del presupuesto base. En el caso que no existiera los Precios Unitarios en dicho expediente, se elaborará el adicional con precios nuevos, pero siempre con la estructura de costos del presupuesto base. 4. Planilla de Metrados. 5. Fórmulas Polinómicas, se elaborará para los adicionales con los precios del presupuesto base o nuevos. 6. Diagrama de Red (CPM o similar) de la ejecución del adicional, para sustentar la ampliación de plazo, siempre que la ejecución del adicional repercuta efectivamente en la Ejecución del Proyecto. 7. Diagrama de Barras (o de Gantt) para la Ejecución del adicional. 8. Calendario Valorizado de Avance del Adicional. 9. Copias de las anotaciones efectuadas en el Cuaderno de obra, tanto por el Residente de Proyecto como por el inspector, sobre la necesidad de efectuar el adicional. 10. Planos y/o Croquis del Adicional solicitado. b) Sin el requisito de la aprobación previa del expediente respectivo, y la verificación de la viabilidad del Proyecto, el Residente de Proyecto podrá ejecutar adicionales solo y exclusivamente en casos de fuerza mayor, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, certificando la disponibilidad presupuestal. c) No se ejecutará ningún adicional sin haberse promulgado previamente la Resolución Municipal aprobatoria por la máxima autoridad administrativa de la Entidad, por tanto, es responsabilidad de la Residencia de Obras, tomar las previsiones con la oportunidad debida. d) Si el adicional es aprobado con atraso, el Residente tendrá derecho a que se le reconozca dicha tardanza, más el tiempo de ejecución del adicional, como ampliación de plazo, siempre que la Ruta Crítica del Proyecto sea afectada por ese motivo. e) La ampliación de plazo será dada por el lapso que demandará la ejecución del adicional, más la tardanza en su aprobación, mayores gastos generales que pasarán a formar parte de los montos reconocidos a considerarse en la liquidación técnica (Teórica). f) Si la Entidad por su propia iniciativa, decide ejecutar adicionales y/o efectuar disminuciones de obras u otras variaciones y/o modificaciones al original del expediente técnico, las ordenes respectivas serán dadas por la Gerencia Municipal o autoridad competente de rango



superior, y transmitidas al Residente a través del Inspector y al proyectista de ser el caso, se deberá elaborar el expediente del adicional y/o de la disminución, debiendo ser aprobado oficialmente, mediante Resolución de Alcaldía, previa aprobación de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos y de las demás oficinas competentes. g). En el presupuesto de un adicional se reconocerán solo los Gastos Generales y gastos de Supervisión. h). El expediente de un adicional debe formularse en forma independiente de las reducciones o disminuciones de obra.

**22. Ampliación de Plazo de Ejecución:** Se justificará una Ampliación o Reducción del Plazo de Ejecución de Proyectos, por las siguientes causales: a) Limitaciones o demoras en la disposición de los recursos financieros, b) Demoras por desabastecimiento de materiales, equipos o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, c) Demoras en la absolución de consultas por el Inspector que afecten el plazo de ejecución del Proyecto, d) Demoras en la Aprobación de los Proyectos Adicionales. e) Ejecución de obras adicionales, f) Disminución de metas, g) Cualquier otra variación y/o modificación del contenido del expediente técnico original del Proyecto, o condiciones pre-establecidas en el mencionado expediente técnico, siempre que afecten realmente la ruta crítica del proyecto y originen la postergación o antelación de su terminación, debidamente documentada, sustentada y calculada. (...). Todos los plazos relacionados al proceso de ejecución del proyecto lo cual incluye su etapa de Liquidación se computan por días calendario. Toda ampliación de plazo de ejecución debe ser aprobada por el Titular de la Entidad, previa sustentación escrita de los responsables de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos.



**23. Modificaciones del Presupuesto del Proyecto:** Toda modificación del presupuesto del proyecto, por incrementos o deductivos de metas y/o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado, debe ser aprobados mediante documento de autorización por el Titular de la Entidad previa sustentación escrita de la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos. Los incrementos del presupuesto de obra sólo proceden en los casos siguientes: a) Por errores del Expediente Técnico, b) Por situaciones imprevisibles generadas posteriormente a la autorización del Titular de la Entidad que se produzcan durante la Ejecución del Proyecto. Son de aplicación las siguientes consideraciones: a) El Ingeniero Residente deberá proporcionar toda la información que permita una evaluación Técnico-Legal y Presupuestal y, asimismo, que posibilite la conformidad por el Inspector o el Supervisor, según corresponda y, posteriormente la Aprobación por la Entidad, b) El Ingeniero Residente debe tipificar la causal sustentatoria, c) El Ingeniero Residente debe sustentar técnicamente la necesidad de ejecución de las modificaciones y la viabilidad de las soluciones técnicas adoptadas, cuando se plantee modificaciones sustanciales se debe solicitar la opinión del Proyectista.



Que, de los documentos precisados y de los antecedentes del expediente mediante Informe N° 63-2023-WQY-RO-GIDUR-MDV/LC del 11/07/2023, emitido por el Residente de Obra Ing. Wilzohon Quispe Yuca, mediante el cual solicita modificación de expediente técnico en la fase de ejecución por ampliación de plazo de ejecución y presupuesto N° 01 del PIP: "Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco" con CUI N° 2537059, solicitud que sustenta la modificación presupuestal N° 01 en la fase de ejecución física por mayores metrados, partidas nuevas, deductivos, actualización de precios y mayores gastos generales. Las Principales causales para que se generen estas modificaciones de obra se resumen en lo siguiente; un expediente técnico de obra con deficiencias técnicas, por mayores metrados, ejecución de partidas nuevas, deductivos; actualización de precios y mayores gastos generales que generan modificaciones no sustanciales del proyecto de inversión pública. **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR MAYORES METRADOS.** Se justifica la ejecución de mayores metrados en todas las partidas indicadas en líneas abajo, a causa por errores en el cálculo de los metrados del expediente técnico o en algunos casos por las variaciones que se debieron realizar ya sea por factores topográficos o arquitectónicos, siempre con la finalidad de mejorar la distribución de la estructura en general. **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR PARTIDAS NUEVAS.** Existe un grupo de partidas nuevas que se generan en reemplazo de partidas deductivas vinculantes, así como también las que no han sido considerados en el expediente técnico, pero que son necesarios para la culminación de la obra que se ha definido durante la compatibilidad y replanteo. Teniendo como causa principal los errores o deficiencias del expediente técnico. Rendimientos elevados y cuadrilla de mano de obra que no están acorde al estándar de nuestra localidad, plasmado en muchos proyectos similares ya ejecutados y liquidados; asimismo el aporte de algunos insumos subvaluados. **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR DEDUCTIVOS.** Gran parte de las obras deductivas son deductivos vinculantes que están reemplazadas por partidas nuevas similares justificadas en el ítem 2.2 de las partidas nuevas; existe otro grupo minoritario de obras deductivas totales y parciales, que obedecen a un replanteo de la planilla de metrados y/o a la deficiencia en los metrados excesivo del expediente caso de "02.03.05.01 CONCRETO fc=210kg/cm2 PARA VIGAS". **MODIFICACIONES NO SUSTANCIALES POR ACTUALIZACION DE PRECIOS.** Como primera observación de orden presupuestal se tiene que el costo de los insumos que se han considerado en el expediente técnico aprobado no son compatibles con los que están en el mercado actual, ya que los costos de los materiales se incrementaron debido a los factores externos como el covid-19 y la inestabilidad del costo del dólar americano, por cuya razón se hace necesario la actualización del presupuesto de obra tomando en cuenta el incremento del costo de los materiales en la atención de los requerimientos, tal como se puede observar en los órdenes de compra y el análisis de los principales insumos que se consideraron para la actualización del presupuesto, los que se adjuntan en los anexos. se tiene también que los jornales Hora Hombre considerados en el expediente técnico aprobado no son compatibles con los que están en vigencia, por cuya razón se hace necesario la actualización del presupuesto de obra tomando en cuenta el incremento remunerativo implementado por la Municipalidad distrital de Vilcabamba, el mismo que se adjunta como sustento. **ADICIONAL POR MAYORES COSTOS INDIRECTOS.** Una causal de la ampliación de plazo N° 01, es el reconocimiento de los gastos generales hasta la conclusión física y documentaria del proyecto. De acuerdo a la nueva reprogramación de ejecución física, el proyecto concluye el 29 de setiembre del 2023 y que posteriormente se realizara la



"Vilcabamba, último bastión de la resistencia Inka"  
"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



elaboración del informe final de preliquidación. También el incremento en gastos generales, supervisión y liquidación se debe a la aprobación de la nueva escala remunerativa mediante resolución de gerencia municipal N° 0036-2023-GM-MDV/LC. Para trabajos con personal profesional capacitado.

**RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS GENERALES**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	GASTOS GENERALES
2.6.2.3.99.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	96,250.38
2.6.2.3.99.4	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	18,799.70
2.6.2.3.99.5	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	14,720.00
2.6.3.3.1	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFERICOS	2,275.00
	OTROS GASTOS	500.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>132,545.08</b>

**RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS DE SUPERVISIÓN**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	G SUPERVISION
2.6.8.1.4.1	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	29,071.13
2.6.8.1.4.2	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	2,961.70
2.6.8.1.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - OTROS	0.00
<b>TOTAL GASTOS GENERALES</b>		<b>32,032.83</b>

**RECONOCIMIENTO DE MAYORES GASTOS DE LIQUIDACION**

CÓDIGO	ESPECIFICA DE GASTOS	GASTOS GENERALES
2.6.8.1.4.1	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL	16,055.79
2.6.8.1.4.2	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	104.50
2.6.8.1.4.3	COSTO CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - SERVICIOS	0.00
<b>TOTAL GASTOS DE LIQUIDACION</b>		<b>16,250.29</b>

**CUADRO RESUMEN DE MODIFICACIONES EN LA FASE DE EJECUCION DE OBRA RESUMEN.** Por las causales y justificaciones enumeradas en los párrafos anteriores, el área usuaria solicita una Ampliación Presupuestal N° 01, para la EJECUCIÓN DE ADICIONALES por un monto de S/ 2,730.93 soles y el reconocimiento de mayores Costos Indirectos por un monto de S/. 35,597.47soles, teniendo un presupuesto total requerido en la Ampliación Presupuestal N° 01 de S/. 38,328.40 soles.

DESCRIPCION	EXPEDIENTE TECNICO PRESUPUESTO (S/.)	ADICIONALES Y/O MODIFICACIONES A LA META GENERAL N°01				VARIACION	PRESUPUESTO MODIF. 1 (S/.)	% DE INCIDENCIA RESPECTO AL EXP. APROBADO
		ACTUALIZACION DE PRECIOS	MAYORES METRADOS	PARTIDAS NUEVAS	DEDUCTIVOS DE OBRA			
COSTO DIRECTO	494,591.05	63,563.80	1,103.48	121,669.49	183,605.84	2,730.93	497,321.98	0.56%
GASTOS GENERALES	109,947.79					22,597.29	132,545.08	20.56%
GASTOS DE SUPERVISION	27,282.94					4,749.89	32,032.83	17.41%
GASTOS DE EXP. TEC.	33,000.00					-	33,000.00	0.00%
GASTOS DE LIQUIDACION	8,000.00					8,250.29	16,250.29	103.13%
<b>COSTO TOTAL</b>	<b>672,821.78</b>	<b>63,563.80</b>	<b>1,103.48</b>	<b>121,669.49</b>	<b>183,605.84</b>	<b>38,328.40</b>	<b>711,150.18</b>	<b>5.70%</b>

**MODIFICACION DE PLAZO DE EJECUCION FISICA N° 01.** El tiempo de ejecución está calculado de acuerdo a la Programación de Obra con los trabajos a desarrollar para el adecuado logro y seguridad de la obra. Se adjunta los cuadros del análisis correspondiente para la justificación de la ampliación de plazo solicitado.

Causales	días
Ampliación de Plazo N° 01 Por Mayores Metrados	2
Ampliación de plazo N° 01 Por Partidas Nuevas	111
Reducción de Plazo: Por Deductivos	65
<b>Plazo Total Solicitado</b>	<b>48</b>

**RESUMEN AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01:**

PLAZOS:  
 Plazo de Ejecución Aprobado : 90 días  
 Ampliación de Plazo N° 01 solicitado : 48 días.  
 Plazo de Ejecución Ampliado : 138 días.  
 Inicio de Obra : 15/05/2023  
 Conclusión Programado : 12/08/2023  
 Conclusión Ampliado (Reprogramado) : 29/09/2023

Por lo expuesto en párrafos anteriores se concluye solicitando la aprobación del expediente modificado N° 01, con ampliación presupuestal de S/ 38,328.40 Soles y con los análisis expuestos por mayores metrados, partidas nuevas, deductivos, actualización de precios y mayores costos indirectos, el nuevo presupuesto modificado N° 01 es S/ 711,150.18 Soles. De acuerdo a la evaluación de la afectación al cronograma de ejecución de la obra vigente, se concluye que esta se ha visto afectada en un total de cuarenta y ocho (48) días calendarios, siendo necesario una ampliación de plazo N° 01 por un total de 48 días calendarios y el plazo de ejecución total del



proyecto asiente a 138 días calendarios, estableciendo como fecha de término de plazo el día 29 de setiembre del 2023. Expediente dirigido al Ing. Oscarín Hurtado Espinoza – Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural para su revisión y el trámite respectivo, el mismo que con Informe N° 01607-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 11/07/2023, concluye emitiendo opinión favorable al expediente técnico modificado en la fase de ejecución por ampliación de plazo y ampliación de presupuesto N° 01, actuados remitidos a la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, para proseguir con el trámite y evaluar el presente expediente técnico modificado, por parte del Inspector de proyecto, y con Memorandum N° 133-2023-OSLP-JLMC/MDV/LC del 11/07/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's remite el expediente al Ing. Nicomedes Arque Linares - Inspector de Obra para su revisión y evaluación el mismo que devuelve el expediente con las observaciones realizadas al residente de obra y habiéndose levantado las observaciones con Informe N° 069-2023-OSLP-NAL-MDV/LC del 24/07/2023, el inspector de obra previa a la evaluación del expediente técnico emite opinión favorable al expediente técnico modificado en fase de ejecución por ampliación de plazo y presupuestal del PIP con CUI N° 2537059, esto con la finalidad de cumplir las metas y objetivos de la obra y consecutivamente con Informe N° 737-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC del 25/07/2023, el Ing. José Luis Monterroso Cornejo – Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's concluye en mérito a la evaluación realizada se da la APROBACION del informe de modificación en etapa de ejecución por ampliación presupuestal y ampliación de plazo del PIP con CUI N° 2537059, por un monto adicional de S/. 38,328.40, estableciendo un nuevo monto de inversión de S/ 711,150.18 y un plazo adicional por 48 días calendarios, fijando un nuevo plazo de ejecución de 138 días calendarios teniéndose como fecha de conclusión modificada, el 29/09/2023, recomendando continuar para su aprobación mediante acto resolutive. Actuados estos que han sido remitos con Proveído del 26/07/2023, de Gerencia Municipal, a la oficina de Planeamiento y Presupuesto para el respectivo informe de disponibilidad presupuestal y con Informe N° 0458-2023-OPP-MDV/LC del 04/08/2023, el Econ. Julio Cesar Cornejo Florez - Jefe de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, emite opinión favorable para la aprobación del expediente técnico modificado con un monto de Inversión de S/ 711,150.18 Soles, el cual será financiada con recursos de canon y sobre canon promulgados en el presupuesto institucional 2023; y con Proveído del 04/08/2023, de la Gerencia Municipal se remite el expediente técnico a la oficina de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que con Informe N° 131-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 08/08/2023, el Abog. Wilder Mendoza Mora – Asesor Jurídico devuelve el expediente administrativo en el que advierte que no se ha cumplido con el procedimiento administrativo establecido y con Informe N° 02060-2023-OHE-GIDUR-MDV/LC del 11/08/2023, el Ing. Oscarín Hurtado Espinoza – Gerente (e) de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, remite el expediente técnico modificado con CUI N° 2537059, el mismo que ha sido subsano por el residente de obra y se encuentra conforme a los procedimientos administrativos establecidos, bajo ese contexto solicita proseguir su aprobación el cual debe ser materializada mediante acto resolutive, el mismo que ha sido remitido a la Ofician de Asesoría Jurídica para la correspondiente opinión legal.

Que, con Opinión Legal N° 167-2023-GM-OAJ-MDV-LC/WMM del 15/08/2023, el Asesor Jurídico en mérito a los argumentos expuestos OPINA: precedente, materializar mediante Acto Resolutive y con eficacia anticipada la aprobación de la modificación del expediente técnico en la fase de ejecución física del proyecto de inversión: **"Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2537059, por ampliación presupuestal y ampliación de plazo N° 01, de conformidad al Informe N° 805-2023-OSLP/JLMC/MDV/LC, emitido por el Jefe (e) de la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, con ampliación presupuestal de S/. 38,328.40 y la ampliación de plazo de ejecución por 48 días calendarios.

RESUMEN AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 01:

PLAZOS:	
Plazo de Ejecución Aprobado	: 90 días
Ampliación de Plazo N° 01 solicitado	: 48 días.
Plazo de Ejecución Ampliado	: 138 días.
Inicio de Obra	: 15/05/2023
Conclusión Programado	: 12/08/2023
Conclusión Ampliado (Reprogramado)	: 29/09/2023

Recomendando a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, cautelar la concepción técnica y



dimensionamiento vigilando permanentemente el avance dentro del plazo de ejecución y verificando que se mantengan las condiciones, parámetros y cronograma de ejecución previstos en los expedientes técnicos. Así como de que proceda con el registro de la modificación en la fase de ejecución, conforme a la Directiva de Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE.PE, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01. Y notificar el Acto Resolutivo a la UEI a efectos de que proceda con el registro de la modificación en la fase de ejecución, bajo responsabilidad, conforme a la Directiva de Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE.PE, aprobada por la Resolución Directoral N° 001-2019-EF/63.01, así mismo a la Oficina de Informática para su publicación de conformidad a la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento.



Estando a los considerandos expuestos, y en atención al numeral 85.1), artículo 85° del TUO de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General, se desconcentra la titularidad y ejercicio de competencias del Alcalde a la Gerencia Municipal, ello mediante Resolución de Alcaldía N° 006-2023-A-MDV/LC del 03/01/2023, se ha delegado funciones administrativas y resolutorias al Gerente Municipal; en su artículo primero - numeral 22.- *Materializar mediante acto resolutivo las modificaciones durante la fase de ejecución de proyectos de inversión, IOARR, actividades de mantenimiento ya sean estas por ampliaciones de plazo, presupuesto, adicionales, deductivos, etc, conforme a los lineamientos técnicos normativos; todo ello con la finalidad de hacer más dinámica y eficiente la administración municipal, y en uso de las atribuciones conferidas por el Titular de la Entidad y la Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades y en cumplimiento de la normatividad vigente, el Gerente Municipal.*



**SE RESUELVE:**



**ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR**, con eficacia anticipada, la modificación del expediente técnico durante la fase de ejecución física por modificación presupuestal N° 01 por S/ 38,328.40 (Treinta y Ocho Mil Trescientos Veintiocho Con 40/100 Soles), y la modificación de plazo de ejecución N° 01 por Cuarenta y Ocho (48) días calendario, verificado y aprobado por el inspector, residente del PIP: **"Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2537059, de acuerdo al cuadro siguiente:

NOMBRE DEL PIP	"Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"	
Código Único de Inversión N°	2537059	
Presupuesto de Expediente Técnico	S/. 672,821.78	
Plazo de Ejecución	90 días calendario	
Resolución de aprueba el Expediente Técnico	Resolución de Gerencia Municipal N° 619-2022-GM-MDV/LC del 21/12/2022	
Fecha de Inicio	15/05/2023	
Fecha de término programado	12/08/2023	
<b>MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN</b>		
Ampliación de plazo N° 01	48 días calendario	APROBADO
Fecha de inicio de la ampliación de plazo N° 01	13/08/2023	
Fecha de culminación de la ampliación de plazo N° 01	29/09/2023	
Plazo de ejecución Física Total	165 días calendario	
<b>MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO CON PRESUPUESTO</b>		
Variación de Presupuesto Modificado N° 01	S/ 38,328.40	APROBADO
Total Presupuesto Modificado N° 01	S/ 711,150.18	



**ARTÍCULO SEGUNDO.- DISPONER**, a la Unidad Ejecutora de Inversiones del sistema de gestión del INVIERTE.PE del PIP: **"Creación del Servicio de Gestión Comunitaria de Local de Usos Múltiples en la Comunidad de Selva Alegre, Distrito de Vilcabamba - Provincia de La Convención - Departamento de Cusco"** con CUI N° 2537059, y a su vez con la Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, adopten las acciones pertinentes para realizar el seguimiento, control y monitoreo de la correcta ejecución del PIP dentro de los plazos señalados y conforme al cronograma establecido conforme dispone la Directiva N° 001-2019-EF/63.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones.

**ARTÍCULO TERCERO.- ENCARGAR**, al responsable de registrar en el Sistema INFOBRAS, ingresar y actualizar la información contenida en la presente resolución bajo responsabilidad en cumplimiento a la Directiva N° 007-2013-CG/OEA "Registro de Información y Participación Ciudadana en el control de obras públicas – INFOBRAS" aprobado mediante Resolución de Contraloría N° 324-2013-CG de fecha 05/08/2013.



**ARTICULO CUARTO.- DISPONER**, a la Unidad de Sistemas e Informática, la publicación de la presente resolución en la página web de la Municipalidad Distrital de Vilcabamba, de conformidad y en cumplimiento a lo prescrito por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

**ARTICULO QUINTO.- TRANSCRIBIR**, el presente acto administrativo a la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural, Oficina de Supervisión y Liquidación de PIP's, y demás órganos competentes de la municipalidad para su conocimiento, y cumplimiento.

## REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



**DISTRIBUCIÓN:**  
G.I.D.U.R. (Adjunto Expediente de 237 folios)  
O.S.L.P.  
Residencia  
U.S.I.  
Archivo /GM



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VILCABAMBA  
LA CONVENCION CUSCO

MBA. Ing. Martín Danilo Luza Pezo  
GERENTE MUNICIPAL

