



PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

Ayna San Francisco, 29 de agosto del 2023.

VISTO:

La Hoja de Ruta CUT N° 06806-2023-PROVRAEM, por la cual el Director Ejecutivo deriva a la Oficina de Asesoría Legal el Informe N°678-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, emitido por el Director de la Dirección de Infraestructura Rural, quien solicita la aprobación de Ampliación de Plazo N° 006 y el Presupuesto Analítico Modificado N° 12 del Proyecto de inversión denominado: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad de Sirenachayocc, Centro Poblado de Tahuantinsuyo Lobo, Distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco", con CUI N° 2378055 y los anexos que se acompañan; y,

CONSIDERANDO:

Que, mediante Decreto Supremo Nº 011-2014-MINAGRI, se crea el Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Riego – MIDAGRI; actualmente Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI, según lo dispuesto por Resolución de Secretaría General N° 171-2020-MIDAGRI-SG;

Que, con Resolución Ministerial Nº 0554-2014-MINAGRI, se aprueba el Manual de Operaciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro – PROVRAEM;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 024-2021-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 08 de febrero del 2021, se aprueba la actualización del Expediente Técnico y cambio de modalidad de Ejecución del Proyecto denominado: "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad de Sirenachayocc, Centro Poblado de Tahuantinsuyo Lobo, Distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco", con CUI Nº 2378055 por la suma de S/. 4, 110,767.25;

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N° 011-2022-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 21 de enero de 2022, se aprueba el Expediente Técnico Desagregado, Presupuesto Analítico y el Primer Desembolso del Proyecto de Inversión con CUI N° 2378055 por la suma de S/. 860,320.00 con plazo de ejecución de 90 días ;(y posterior modificación analítico N°001, N° 002 N° 003, N°004, N°005, N° 006, 007,008,009,010 y 011), por incremento presupuestal en razón a la segunda habilitación presupuestal cuyo monto asciende a un total S/2,302,875.00:

Que, con Resolución Directoral Ejecutiva N°076-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE, de fecha 12 de abril del 2023, se aprobó la Ampliación de Plazo N° 05, sin incremento presupuestal, del Proyecto de Inversión denominado: "Creación de servicio de agua del sistema de riego tecnificado en la comunidad de Sirenachayocc del centro poblado de Tahuantinsuyo lobo, Distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco" con CUI N° 2378055, por 132 días calendarios computados del 22 de abril al 31 de agosto del 2023:

Que, mediante Carta N°26-2023-PROYECTO/SIRENACHAYOCC-RO, de fecha 28 de agosto del 2023, el Residente de la Obra, presenta al Supervisor la propuesta de Ampliación de Plazo de Ejecución N° 06 y Modificación del Presupuesto Analítico N° 012 del proyecto de inversión CUI N°2378055, indicando que en amparo al artículo 198 de la Ley





PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA


N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

30225 Lev de Contrataciones del Estado, se justifica que a consecuencia de las causales o las circunstancias de mayores relevancia están contemplados en el asiento Nº 716 folio 89 en fecha 31 de julio del 2023 en compañía de autoridades de C.P Sirenachavocc se visitó a la familia A.L. H, para solucionar el impedimentos de pase zanja C.D.C- Cruce Aéreo L= 49.50m - Sector Nueva Fortaleza, la cual no aceptaron haciendo esto la ruta crítica para el cierre y culminación prevista al 31 de agosto del 2023, asiento Nº 726 folio 94. se solicitó ampliación de plazo de ejecución Nº 006 con reconocimiento de gastos generales por 30 días calendarios a causa que con Carta Nº 207-2023-PROYECTO/SIRENACHAYOCC, se solicitó filtros autolimpiantes que a la fecha no fue atendido por falta de presupuesto y continuación de los impedimentos de terreno, asiento Nº 730 folio 96 que en fecha 09 de agosto, se ha encontrado cuerpo ESPIGON vaciado con marco tapa metálica válvula de aire Nº 03 Sol Naciente, cuadrilla entubado en 122 metros de tubo instalado en pedregal más el traslado a lomo y camión para cámara rompe presión T-7 pedregal acarreo de arena fina para tarrajeo Bocatoma Sol Naciente, armado de componentes de válvulas hidráulicas de control de nivel asimismo se observa que según opinión Legal Nº 042-2023- MIDAGRI-PROVRAEM/OAL. donde se recomienda que se emplace a la familia V.S Y R.Q, la cual no han solucionado por esa modalidad y continua el impedimento, asiento Nº 738 folio 02 - tomo VIII, comunica con carta Nº 256- PROYECTO/SIRENACHAYOCC-RO-DTM, donde solicita la ampliación de plazo de ejecución Nº 006 por 45 día con reconocimiento de gastos generales donde se encuentra en evaluación, asiento Nº 746 folio 06 - tomo VIII, comunica que el sector Pedregal es crítico tal es así que los peones se retiraron por muy forzoso de trabajo y continúa los impedimentos en terrenos, asiento Nº 754 folio 10- tomo VIII, comunica que se procederá a la elaboración del adicional y deductivo vinculante Nº 04, ampliación de plazo Nº 06 y el analítico modificado Nº 12 por causales que el requerimiento de filtros autolimpiantes sobre colectores 6" y 2" no fueron atendidos por mayor costo y escasez en el mercado de reservorio y demanda de mayor costo en mano de obra, por dificultades en acarreo de materiales a las obras hidráulicas; motivo por el cual solicita la ampliación de plazo de ejecución Nº 06 por 45 días calendarios por un periodo que regirá del 01 de setiembre al 15 de octubre del 2023;


Que, asimismo, solicita la Modificación del Presupuesto Analítico Nº 012 del proyecto de inversión con CUI Nº 2378055, indicando que con Resolución de Secretaria General Nº 134-2023-MIDAGRI-SG, se habilito el incremento presupuestal de S/ 434,787.00 a solicitud del Adicional de Obra Nº 03 por partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivo Vinculante, ascendiendo su marco PIM de S/ 2,302,875.00, y durante su ejecución se tiene un avance financiero al 31 de julio tiene un avance acumulado 92.79%, equivalente a S/ 1,733,362.45 quedando un saldo de S/ 134, 725.55 y su avance físico acumulado de 88.89 % al 31 de agosto del 2023 y falta ejecutar 11.11% que corresponde a partidas de la prueba hidráulica y cajas hidráulicas de los 03 sectores del sistema de riego planteado. Motivo por el cual es necesario realizar la modificación del Presupuesto Analítico N° 12, por la suma de S/2,302,875.00, por lo el cual se requiere el reajuste en los siguientes clasificadores de gasto en los que respecta 2.6. 2 3. 4 3- Costo de Construcción por Administración Directa - Mano de Obra- la anulación del monto S/68,285.00, 2.6. 2 3. 4 5- Costo de Construcción por Administración Directa - Servicios la anulación de S/1,757.00, para dar crédito al clasificador 2.6.2 3.4.4- Costo de Construcción por Administración Directa - Bienes el monto S/ 70,042.00, a fin de realizar la adquisición de filtros auto limpiantes de agua para los reservorios de los tres sectores de riego (Nueva Fortaleza, Pedregal y Sol Naciente), cemento y otros accesorios de PVC, debiendo considerar el siguiente cuadro:













PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

١_			0		DILGILL X	100110	
I	2.6. 2 3. 4 3	Costo de Construcción por Administración					
Æ		Directa - Mano de Obra	001	1,006,239.00	68,285.00		937.954.00
//	2.6. 2 3. 4 4	Costo de Construcción por Administración					
L		Directa – Bienes	001	719,997.00		70,042.00	790.039.00
Т	2.6. 2 3. 4 5	Costo de Construcción por Administración					
L		Directa – Servicios	001	576,639.00	1,757.00		574,882.00
L		totales		2,302,875.00	70,042.00	70,042.00	2,302,875,00

Que, con Carta Nº 259-2023-PROYECTO/SIRENACHAYOCC/HOC-S-O, de fecha 28 de agosto del 2023 el Supervisor del Proyecto, remite al director de la Dirección de Infraestructura Rural, la evaluación del informe de Ampliación de Plazo Nº 006 por 45 días calendarios y la aprobación de Presupuesto Analítico Modificado Nº 012 del Provecto de Inversión con CUI N°2378055, manifestando que habiendo analizado y evaluado el informe técnico del Residente del proyecto, indica que a la fecha existe un saldo por ejecutar el 18.90 % de las metas programadas incluido adicionales y mayores metrados la cual genera ampliación de plazo por 45 días con reconocimientos de gastos y en ese periodo se cumplirá con la ejecución de partidas pendientes conforme al Cronograma Reprogramado 01 de setiembre al 15 de octubre del 2023 en consecuencias que se han generado retrasos en la ruta critica programadas de la obra, demora por la habilitación de la demanda presupuestal de obra Nº003, desabastecimiento de materiales y estás están contempladas en los asientos del cuaderno de obra Nº 716, Nº 717, Nº 726, Nº 727, Nº 745, Nº 731 la cual amerita la ampliación de plazo de ejecución para cumplir con las metas del proyecto y asimismo habiendo realizado el sinceramiento del presupuesto analítico según especifica de gastos y el análisis de partidas faltantes por ejecutar del expediente aprobado y adicionales de obra y la incorporación al PIM del presupuesto aprobado del adicional de obra Nº 003 por el monto de S/ 434,786,00, que asciende al monto actualizado S/2,302,875.00. motivo por el cual emite su opinión favorable para aprobación de la Ampliacion de Plazo Nº 006 por 45 das calendarios a partir del 01 de setiembre al 15 de octubre del 2023 y Presupuesto Analítico Modificado Nº 012;

Que, mediante Informe N° 070-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR/EIR/GTAP, de fecha 29 de agosto del 2023, el Especialista de Infraestructura Rural, pone en conocimiento al director de la Dirección de Infraestructura Rural, quien refiere que habiendo revisado los documentos sustentatorios emitidos por el Supervisor y Residente de Obra, sobre la Ampliacion de Plazo Nº 006 y Presupuesto Analítico Modificado Nº12 del proyecto de inversión con CUI N°2378055, donde manifiesta que actualmente la ejecución se encuentra dentro de la Ampliación de plazo de obra N°05 que concluye el 31de agosto del 2023, y a solicitud de Ampliación de Plazo de Ejecución de Obra N° 06, con reconocimiento de gastos generales a los responsables técnicos profesionales de obra, conforme a los saldos de partidas de obra por ejecutar de 18.90%, a fin de cumplir las metas especificadas del proyecto principal, como también las adicionales de obra, mayores metrados generados y deductivos de obra aprobadas, por la deficiencia en la formulación del Expediente técnico aprobado, por tanto, el plazo de ejecución necesaria para cumplir las metas del proyecto, es necesario la aprobación de la ampliación de plazo de ejecución de obra N° 06, por un periodo de 45 días calendarios, que entrara en vigencia del 01/09/2023 al 15/10/2023, según el siguiente cuadro:

DESCRIPCION	DIAS DE RETRASO
I DEMORA EN LA HABILITACION PRESUPUESTAL DE LA ADICIONAL DE OBRA Nº 02	30
II DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES (FILTROS AUTO LIMPIANTES)	08
III CASOS FORTUITOS (PROBLES SOCIALES CON LOS PROPIETARIOS DE PARCELAS)	07
TOTAL DIAS DE RETRASO	45

Asimismo, habiendo realizado el sinceramiento del Presupuesto Analítico, según Específicas de Gasto y el análisis de partidas faltantes por ejecutar del expediente aprobado y adicionales de obra y la incorporación al PIM del presupuesto aprobado de la



PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

demanda de ADICIONAL DE OBRA N° 03 por Partidas Nuevas, Mayores Metrados y Deductivos Vinculantes por el monto de S/ 434,786.00, el Nuevo marco presupuestal - 2023 de S/. 2′302,875.00, es necesario la modificación para la adquisición por proceso de filtros auto limpiantes para los reservorios de los tres sectores de riego (Nueva Fortaleza, Pedregal y Sol Naciente) y otros materiales y accesorios para obras de arte; por lo que recomienda su aprobación bajo acto resolutivo la aprobación de Ampliacion de Plazo N° 006 por 45 días calendarios y Modificación del Presupuesto Analítico N° 12;

Que, con Informe N° 678-2023-MIDAGRI-PROVRAEM-DIR, de fecha 29 de agosto del 2023, el director de la Dirección de Infraestructura Rural, refiere que habiéndose revisado y evaluado los informes y la propuesta del Ampliacion de Plazo Nº 006 y Presupuesto Analítico Modificado Nº12 del Residente y Supervisor del proyecto de inversión con CUI N° 2378055, solicita a la Dirección Ejecutiva se apruebe mediante el acto resolutivo la Ampliacion de Plano Nº 006 con reconocimiento de gastos generales por 45 días calendarios que regirá a partir del 01 de setiembre al 15 de octubre del 2023 y el Presupuesto Analítico Modificado Na 012 con el objetivo de culminar con la ejecución físico y financiero, los mismos que se detallan en los siguientes cuadros:

FECHA DE CULMINACION 5ta	FECHA DE INICIO 6ta	DIAS SOLICITADOS	NUEVA FECHA DE
AMPLIACION	AMPLIACION	6ta AMPLIAC.	CULMINACION DE OBRA
31 de Agosto del 2023	01 de Setiembre del 2023	45 DÍAS CALENDARIOS	15 de Octubre del 2023

Que, en ese sentido es función de la Oficina de Programación, Presupuesto y Seguimiento, conducir la asignación de recursos presupuestales y sus modificaciones para la ejecución del proyecto "Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad de Sirenachayocc, Centro Poblado de Tahuantinsuyo Lobo, Distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco" con CUI Nº 2378055, sujetándose a las disposiciones que emite la Dirección General de Presupuesto Público, tal y conforme lo señala el artículo 6º de la Ley Nº 28411 - "Ley General del Sistema de Nacional de Presupuesto", la misma que señala expresamente que la Oficina de Presupuesto o la que haga sus veces es responsable de conducir el Proceso Presupuestario de la Entidad, sujetándose a las disposiciones que emita la Dirección Nacional del Presupuesto Público, para cuyo efecto, organiza, consolida, verifica y presenta la información que se genere así como coordina y controla la información de ejecución de ingresos y gastos autorizados en los Presupuestos y sus modificaciones, los que constituyen el marco límite de los créditos presupuestarios aprobados; asimismo el numeral 6.5 del artículo 6º de la Directiva Nº 01-2020-MINAGRI-PROVRAEM- Directiva General para Ejecución de Proyectos de Inversión y Obras Públicas por Administración Directa", aprobado con Resolución Directoral Ejecutiva Nº 030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE señala: Las modificaciones durante la ejecución física de las inversiones públicas que se enmarquen en las variaciones contempladas por la normatividad deben ser registradas por la UEI previa a su ejecución. El registro se realizará mediante los formatos Nº 8C del iniverte.pe

Que, al respecto la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE, "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa en el PROVRAEM", aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N° 030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE, establece sobre el plazo de ejecución y ampliación de plazo en el numeral 7.16, literal c) "Toda ampliación de plazo será aprobada por el titular del PROVRAEM mediante Resolución Directoral Ejecutiva, previo Informe Técnico del Residente con opinión del Inspector o Supervisor e informe de la UEI, solo estará justificada cuando afecte la ruta crítica y esté vigente el plazo de ejecución en los siguientes casos: (...) Situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como es el caso de falta de presupuesto y demora por desabastecimiento de







PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

materiales, equipos insumos u otros requeridos, debidamente documentado y sustentado"; situaciones estas que constituyen causales de fuerza mayor y ajenas a la voluntad de las partes y resultan ser aplicables de manera extensiva en concordancia con lo dispuesto por el literal b) del numeral 158.1 del artículo 158 del Reglamento de la Ley 30225 – Ley de Contratación del Estado, aprobado mediante Decreto Supremo Nº 344-2018-EF; y, por tanto resulta atendible la pretensión formulada por la Dirección de Infraestructura Rural como entes ejecutantes de la obra

De conformidad con lo expuesto y la Directiva N° 001-2020-MINAGRI-PROVRAEM-DE, "Directiva para la Ejecución de Proyectos de Inversión por Administración Directa en el PROVRAEM", aprobada mediante Resolución Directoral Ejecutiva N°030-2020-MINAGRI-PROVRAEM/DE; y, con las facultades conferidas por el artículo 10° del Manual de peraciones del Proyecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro PROVRAEM, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 0554-2014-MINAGRI y la Resolución Ministerial N° 0462-2022-MDAGRI;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. – **APROBAR**, la Ampliación de Plazo N° 06 para ejecución de obra del Proyecto de Inversión denominado: "Creacion de servicio de agua del sistema de riego tecnificado en la comunidad de **Sirenachayocc** del centro poblado de Tahuantinsuyo lobo, Distrito de Kimbiri - La Convención - Cusco" con CUI N° 2378055, por 45 días calendarios computados del 01 de setiembre al 15 de octubre del 2023, considerándose el Cronograma de Ejecución Física del Proyecto, el mismo que se detalla en el siguiente cuadro:

FECHA DE CULMINACION 5ta	FECHA DE INICIO 6ta	DIAS SOLICITADOS	NUEVA FECHA DE
AMPLIACION	AMPLIACION	6to AMPLIAC.	CULMINACION DE OBRA
31 de Agosto del 2023	01 de Setiembre del 2023	45 DÍAS CALENDARIOS	15 de Octubre del 2023

ARTÌCULO SEGUNDO. - APROBAR, el Presupuesto Analítico Modificado N° 12 por reajuste de partidas por anulaciones y créditos, sin incremento presupuestal del Proyecto de inversión denominado : Creación del Servicio de Agua del Sistema de Riego Tecnificado en la Comunidad de Sirenachayocc, Centro Poblado de Tahuantinsuyo Lobo, Distrito de Kimbiri – La Convención – Cusco" con CUI N° 2378055 conforme a los anexos e impresos que forman parte integrante de la presente resolución; cuyo resumen se precisa en el siguiente cuadro presupuestal:

RESUMEN DEL PRESUPUESTO ANALÌTICO MODIFICADO Nº 12-2023

CLASIF, DE		SEC.		PRESUPU	ESTO	
GASTOS	DESCRIPCIÓN	FUNC.	PIM 2023	ANULACION	CREDITO	NUEVO MARCO
2.6. 2 3. 4	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA					
2.6. 2 3. 4 3	Costo de Construcción por Administración Directa – Mano de Obra	001	1,006,239.00	68,285.00		937,954.00
2.6. 2 3. 4 4	Costo de Construcción por Administración Directa – Bienes	001	719,997.00		70,042.00	790,039.00
2.6. 2 3. 4 5	Costo de Construcción por Administración Directa – Servicios	001	576,639.00	1,757.00		574,882.00
	totales		2,302,875.00	70,042.00	70,042.00	2,302,875.00

ARTÍCULO SEGUNDOTERCERO. – **DISPONER**, que la Oficina de Programación, Presupuestoy Seguimiento, efectúe las habilitaciones y acciones necesarias de acuerdo a sus competentes a fin que se elaboren las correspondientes Notas.







PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC ENE Y MANTARO

RESOLUCIÓN DIRECTORAL EJECUTIVA

N°0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

ARTÍCULO TERCERO. – CUARTO, que la Oficina de Administración, del Provecto Especial de Desarrollo del Valle de los Ríos Apurímac. Ene v Mantaro -PROVRAEM, realice el seguimiento y las acciones necesarias para su estricto cumplimiento.

ARTÍCULO CUARTO. – QUINTO, que la Dirección de Infraestructura Rural, ejecute el Proyecto de Inversión respectivo de acuerdo a los componentes establecidos en su contenido dentro del plazo previsto, bajo responsabilidad funcional.

ARTÍCULO SEXTO. - NOTIFICAR, el presente acto resolutivo a las instancias correspondientes, a fin que se cumplan con las obligaciones establecidas según lo establecido en las normas aplicables, así como su publicación en el portal institucional.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

JCM/DE OAL. C.c: Arch.

ING JOEL CUSQUISIBAN MINCHAN

DIRECTOR EJECUT



RESOLUCION DIRECTORAL EJECUTIVA № 0151-2023-MIDAGRI-PROVRAEM/DE

PRESUPUESTO ANALÍTICO MODIFICADO Nº12 - 2023

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE VMATARO : PROVIDAEM : CUSCO UND. EJECT,

REGIÓN PROVINCIA : LA CONVENCION

PROYECTO

SUPERVISOR: ING. HELT ORTIZ CONTRERAS : KIMBIRI

RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA

COSTO DIRECTO 1,727,993 GASTOS DE GESTION 574,882

118/ 8	: AGOSTO - 2023															
D					ANALITICO Nº											
CC(O)			_	1EI	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR N* 1	134 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONAL	N°03-434,878		
SG ESV	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	тот
VID ONE	INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
3	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - PERSONAL					677,756.00		677,756.00		677,756			260,198.00		260,198.00	937,9
	OPERARIO	hh	2,770.01		23.80	65,926,13					1,932.17	23.80	45,985.70			
	OFICIAL	hh	5,208.48		18.84	98,127.76					4,533.02	18.84	85,402.02			
	PEON	bh	30,200.01		17.01	513,702.10					7,572.64	17.01	128,810.66			
2 3 4 4	COSTO DE CONSTRUCCION POR ADMINISTRACION DIRECTA - BIENES	UND	CANTIDAD			706,155.88	13,841.12	706,155.88	13,841.12	719,997	CANTIDAD	1,101	70,042.48	0.00	70,042	790,
	ACEROS DE REFUERZO, CLAVOS Y ALAMBRES					65,722.00	,	100,000		,	STATE TO STATE OF THE STATE OF		8,595.00	0.00	10,042	730,
	ACERO CORRUGADO F'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60, DIAMETRO 3/8"	Var	900.00		30.00	27,000.00								***************************************		
	ACERO CORRUGADO F'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60, DIAMETRO 3/8"	Var	550.00	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	25.00	13,750,00					70.00	25.00	4.750.00			
	(SECTOR SOL NACIENTE) ACERO CORRUGADO F'Y=4200 kg/cm2 GRADO 60, DIAMETRO 1/Z";							***************************************	·····		70.50	25.00	1,750.00			
ROUGH	(SECTOR PEDREGAL)	Var	200.00		44.00	8,800.00					130,00	44.00	5,720.00			
746	ALAMBRE DE PUAS #16	, m	2,440.00		1.50	3,660.00										
AD I	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO № 16	kg	300.00		7.50	2,250,00	Į.				50.00	7.50	375.00			
18	ALAMBRE NEGRO RECOCIDO Nº 8	kg	300.00		7.50	2,250.00					100.00	7.50	750.00			
STRUCTURA 20	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 3"	kg	120.00		7,50	900.00					- HPWT					West Contrator
March 13/	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 4"	kg	90.00	1	7.50	675.00										
	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2.5"	kg	120.00		7,50	900.00										
POVRACIO	CLAVOS PARA MADERA CON CABEZA DE 2"	kg	90.00	-	7.50	675.00										
	GRAPAS PARA ALAMBRE DE PUAS CEMENTO PORTLAND TIPO I (42.5KG)	kg	340.00		14.30	4,862.00				e						
	CEMENTO PORTLAND TIPO (42.5 kg)	bol	1,200.00		31,50	75,600.00 37,800.00										
	CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5KG (SECTOR PEDREGAL Y N.		1,200.00		31,30									***************************************		
	FORTALEZA - CRP T-7 Y ESPIGON BOCATOMA)	bol				0.00					900	31.50	28,350.00			
A Street of the Paris of the Pa	CEMENTO PORTLAND TIPO I 42.5KG (SECTOR SOL NACIENTE)	bol	1,200.0000		31.50	37,800.00										
10.00	AGREGADOS		ļ			62,745.00		the Court of the China Adult Annahum and the China and the					0.00			,
70	ARENA FINA ARENA GRUESA	m3	20.00		63,00	1,260.00										
	ARENA GRUESA (SECTOR PEDREGAL Y SOL NACIENTE)	m3 m3	100.00		74.00	7,400.00										
CO PILA AUTO					b	10,220.00										
	PIEDRA CHANCADA DE 1/2" (SECTOR PEDREGAL Y SOL NACIENTE)	m3	170,0000		88.00	14,960.00							_			
_X.//	MATERIAL SELECCIONADO PARA CAMA DE APOYO (SECTRO PEDREGAL)	m3	250.00		74,50	18,625.00										
	PIEDRA CHANCADA 1/2"	m3	100.00		89.00	8,900.00				-		*				
	HORMIGON	m3	20.00		69.00	1,380.00						-				
	MADERA, TRIPLAY, FENOLICOS Y ROLLIZOS					28,934.00							0,00			
	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 1"X8"X10"	UND	250.00		31.00	7,750.00										* (TWO CO. CAMPATER SPECIAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON AND ADDRESS OF THE PERSON ADDRESS OF
The same and the s	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 2"X2"X10"	UND	150,00		16.00	2,400.00										
ARROUS	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 3"X3"X10"	UND	80.00		31.80	2,544.00										
16	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 2"X2"X10" (SECTOR PEDREGAL)	und	40.00		15.00	600.00										
121	MADERA TORNILLO PARA ENCOFRADO 2"X3"X10" (SECTOR SOL NACIENTE)	und	40.00		32,50	1,300,00	t l									
AMAGON E	PANEL FENOLICO 18MM	und	50.00		180,00	9,000,00		14.300	-							
PLESTO	PANEL FENOLICO 18MM (SECTOR PEDREGAL)	und	30.00		178.00	5,340.00			·-\/.							inneren en e
10 /9//	REPUESTOS, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES - RESIDENTE					47,250.00							0.00			
			<u> </u>					· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					0,00	STEELERS AND STREET STREET		
	PETROLEO DB5 GASOLINA 90 OCT	gal	1700		22	37,400.00			-							
	MATERIALES DE FERRETERIA	gal	500		19.7	9,850.00 17,210.00							0.00			
	BALDE DE 20 L	und	30.00		10.00	300.00							0.00			
	CINTA MASKING	und	60.00		8.00	480.00								Landa Maria		
/ \\@\\	CINTA TEFLON	und	500.00	######################################	1.00	500.00						***************************************	CONTRACTOR COMPANIES CONTRACTOR C			
CACHA IT	LIJA DE FIERRO #60	plg	25.00		3.00	75.00					**************************************	M	·		-	
SORIA (2)	THINNER ACRILICO	gal	18.00		25.00	450.00	,		.H keelle and the second secon		4-7347-7-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		Ya			
18/	PLASTICO DOBLE ANCHO	m m	200.00		8.00	1,600.00	i nin									
	TELA ARPILLERA 4 m X 200 m - NACIONAL	UND	1.00		1,000.00	1,000.00										
RAE	COSTAL RAFIA	und	450.00	-	2.00	900.00										
	CINTA DE SEGURIDAD COLO ROJO - PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO	Rollo	10.00		45,00	450.00			9							

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

ASIST. ADM.; C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE VIMATARO : PROUPAEM

: cusco

PROYECTO

: LA CONVENCION

SIRENACHAYOCC

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA COSTO DIRECTO 1,727,993 GASTOS DE GESTION 574,882 2,302,875 TOTAL

国中の社会と	MAL	: AGOSTO - 2023				ANALITICO Nº	40										
The second	1/6	1			16			134 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONA	L N°03- 434,878		
същекапоно	XI								TOTAL COSTO	TOTAL COSTO			PRECIO	costo	совто		
	ESP.	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	DIRECTO	INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	UNITARIO	DIRECTO	INDIRECTO	SUB TOTAL	TOTAL
		CINTA DE SEGURIDAD COLOR AMARILLO - PELIGRO HOMBRES TRABAJANDO	Roilo	10.00		45.00	450.00				44	TABLE TO A TO			•		***
		FLEXOMETRO DE METAL 8M	UND	6.00		39.50	237,00										
7		WINCHA DE 100M	UND	5.00		130.00	650.00										
/	1 1	HOJA DE SIERRA 12"	UND	24.00		7.00	168.00										
		INFLADOR PARA LLANTA DE CARRETILLA	UND	2.00		35.00	70.00		and the same of th								
		LINTERNA RECARGABLE	UND	2.00		35.00	70.00								1		
	11	PEGAMENTO CEMENTO PARA TUBERIA PVC	gal	3.00		250.00	750.00								4		F-M-144
<u> </u>		BACKER ROD 5/8" ESPUMA SIKA	m	3,0000		10.00 55.00	40.00 165.00						.,,		,		
		CANDADO INC. ALDABA	und gin	1.0000		95.00	95.00										
ENRA	Wo	SELLADOR ELASTOMERICO	gin	3.0000		38.00	114.00							***************************************			
1100	736	IMPRIMANTE	und	35.00		10.00	350.00								•		harman and the Annual A
115/ 1/2/	$B \cdot $	ALDE DE 20 L INDRO DE PLASTICO X 55 GAL	und	2.00		150,00	300,00										F1
DIRECCIO		OCHA DE 2"	und	5.00		10.00	50.00			*****							
INFRAE AR	UCTURA	TURA ESMALTE SINTETICO	gal	52.00		48.00	2,496.00								1,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
121	5 /	INNER ACRILICO	gal	18.00		25.00	450.00										
112	V.	COSTAL RAFIA	und	2500,00		2.00	5,000.00										
PROVE	DAM	HERRAMIENTAS MANUALES					3,570.00							0.00	* 11111################################		***************************************
		COMBA DE 4 LIBRAS	UND	2.00	1	50.00	100.00								4		
	1 1	BARRETAS DE 1"X 1.50M	UND	5.00	1	66.00	330.00		0.0000000000000000000000000000000000000						4		
		ARCO DE SIERRA	UND	4.00	1:	35.00	140.00								d		
		ESPATULA DE METAL DE 22CM	UND	10.00	1	13.00	130.00										
-		PICO DE ACERO CON MANGO DE MADERA 77 cm	UND	20.00		60.00	1,200.00								4		
		MACHETE 55cm BELLOTA	UND	15.00	<u> </u>	17,00	255.00										
	11	MANGUERA HDPE DE 1°	ROLLO	4.00		115.00	460.00										
VB	1111	ESCOBA GRANDE	UND	10,00		13.00	130.00								-		
	Vo :	CINCEL PUNTA 1"x10"	UND	5.00		15.00	75.00		Commission following the Art and the Commission of the Commission		***************************************				-		
DI LEL JIÓN D	-<	MALLA ZARANDA DE ACERO GALVANIZADA 3/4"	M	5.00		150.00	750.00							0.00			
		INSUMOS PARA REVEGETACION Y REFORESTACION		0.00		05.00	1,553.00 255.00										
	1/	GUANO DE ISLA	sac	3.00 2.00		85.00 65.00	130.00			_1					1		
	1	ROCA FOSFORICA	sac lt	3.00		6.00	18.00										
		MELAZA	kg	10.00		20.00	200,00								1		
		SALVADO DE TRIGO MICROORGANISMOS EFECTIVOS	t t	10.00		70.00	700.00										
		CLORURO DE CALCIO	kg	50.00		5.00	250.00						4	1			
		EQUIPOS MENORES					5,400.00		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					0.00			
ARROLLO		MOTOSIERRA ESPADA DE 18"	und	2.00		1,400.00	2,800.00	-									
Anorth	119	CADENA PARA MOTOSIERRA ESPADA 18"	und	2.00		200.00	400.00										
MB	100	. TALADRO PERCUTOR	und	2.00	1	500.00	1,000.00										
COOLINE	1-1	TALADRO PERCUTOR RECARGABLE (POR NECESIDAD DE OBRA)	und	1.00		1,200.00	1,200.00		p-p-p-n								
B OF IN ORIGINA ORIGINAL ORIGINA ORIGINAL STO	黑	UTILES DE ESCRITORIO					12,596.44							0.00			
PRESMOTESTO	1811	FOLDER MANILA A4 C/FASTENER	und	300.00		0.76	228,00				3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			,,,,,,			
	-//	LAPICEROS	cja	50.00		35.00	1,750.00										
PARTURE		PAPEL BOND 75 GR A-4	m#	50.00		46.80	2,339.94									-	
		PAPEL BOND 75 GR A-4 COLORES	ml	2.00		60.00	120.00								-		
		PAPELOTES CUADRICULADOS	und	300.00	···	0.60	180.00 350.00										
		PLUMONES PARA PAPELOTES	und	100.00 300.00		0.50	150.00		,							1	
		SOBRE MANILA	und	25.00	word	4.00	100.00		.,,						1		
		CHINCHES TINITA DADA TAMOON	cja	25.00		6,00	12.00		Additional and Additional and Additional Property of Property of the Company	-1		1			1		III III III III III III III III III II
	-	TINTA PARA TAMPON CABEZAL PARA LA IMPRESORA L4260	und	1.00		480.00	480.00					-	1	1		1	
		TINTA PARA IMPRESORA EPSON L4260	und	8.00		50.00	400,00										
		TONNER HP 35A	und	2.00		309.00	618.00										
		TONNER PARA FOTOCOPIADORA	und	4.00		463.00	1,852.00										
		PIZARRA ACRILICA 1,20X 2,40M	und	1.00	min () i bida bila a berset etta illa every () der eren eren	300.00	300.00									10	
		RESALTADOR	und	3.00		4.50	13.50						and and an order to terror and an order				
		FOLIADOR	und	1.00	1	75.00	75.00					1	1	1	J		J

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

UND. EJECT. : PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE

Y MATARO - PROVRAEM

: SIRENACHAYOCC

: CUSCO

REGIÓN

LUGAR

PROVINCIA : LA CONVENCION

DISTRITO : KIMBIRI

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS

RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA

ASIST. ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

 COSTO DIRECTO
 1,727,993

 GASTOS DE GESTION
 574,882

 TOTAL
 2,302,875

AGOSTO - 2023 ANALITICO Nº 12 1ERA HABILITACION 2023 - RDR Nº 134 - 1.868.088.00 2DO HABILITACION ADICIONAL Nº03-434.878 DURACION PRECIO COSTO TOTAL COSTO TOTAL COSTO PRECIO COSTO DESCRIPCION UND CANTIDAD COSTO INDIRECTO CANTIDAD SUB TOTAL TOTAL (MESES) UNITARIO DIRECTO DIRECTO INDIRECTO UNITARIO DIRECTO INDIRECTO SELLO DE OBRA RETRACTILES UND 3.00 40.00 120.00 ARCHIVADORES TIPO PAI ANCA 125.00 8.00 1,000.00 und CORRECTOR LIQUID PAPER 30.00 3.50 105.00 und * PHOY CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS DOBLE FORRO A4 12.00 6.50 78.00 und 5.00 CUTER (CUCHILLA) und 5.00 25.00 ENGRAPADOR TIPO ALICATE 2.00 75.00 150.00 und CUADERNO DE OBRA CUADRICULADO AUTOCOPIATIVO 100 FOLIOS 3.00 65.00 195.00 USB 32 GB und 2.00 30.00 60.00 BLINDER CJA 10.00 6.50 65.00 ROI TECLADO PARA CPU und 1.00 70.00 70.00 MOUSE und 2.00 65.00 130.00 PAPEL BOND 75 GR A-4 mll 20.00 44.00 880.00 PAPEL BOND 75 GR A-4 COLORES mll 2.00 60.00 120.00 PLUMONES PARA PIZARRA ACRILICA und 12.00 5.00 60.00 RESALTADOR und 5.00 5.00 25.00 TINTA PARA IMPRESORA EPSON litros 4.00 90,00 360.00 10.00 4.00 40.00 CORRECTOR LIQUID PAPER. und ARVOR CUADERNO CUADRICULADO 100 HOJAS DOBLE FORRO A4 und 5.00 8,00 40.00 CUTER (CUCHILLA) und 5.00 5.00 25.00 ENGRAPADOR TIPO ALICATE und 1.00 80.00 80.00 EPPS VESTUARIO PERSONAL ORRERO 39 332 50 0.00 BOTAS DE CUERO PUNTA DE ACERO 4 750 00 par 50.00 95.00 1,900.00 BOTAS DE JEBE 50.00 38.00 nar PONCHOS DE AGUA IMPERMEABLES 35.00 1,750.00 50.00 und GUANTES DE JEBE 2,550.00 150.00 17.00 par CORTA VIENTO 800.00 Und 100.00 8.00 GUANTES DE BADANA Par 200.00 15.00 3 000 00 UNIFORME (PANTALON Y CAMISA DE IDENTIFICACIÓN) Und 100 00 85.00 8 500 00 GUANTES VIII CANIZADO 300.00 15.00 4 500 00 POLOS MANGA LARGA und 150.00 38.00 5.700.00 BARBIQUEJO 100.00 5.00 500.00 und GORRO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION (PASANTIA) 25 00 39.70 992.50 und POLO CON LOGOTIPO DE IDENTIFICACION (PASANTIA) 25.00 40.00 1,000.00 und ZAPATO DE SEGURIDAD DE CUERO PUNTA DE ACERO (POR NECESIDAD 3,120.00 par 40 00 78.00 DE OBRA) LENTES PROTECTORES (POR NECESIDAD DE OBRA) 270.00 und 30.00 9.00 TUBERIAS PVC Y HDPE 149.768.95 0.00 TUBERIA HDPE DE 114.3mm (4") SDR15.5 (110PSI=7.6Bar) X 6m UND 9,000.00 50.00 180.00 TUBERIA HDPE DE 168.3mm (6") SDR26 (80PSi=5.5Bar) X 6m UND 415.00 4,980.00 12.00 ARROLL TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10 UND 320.00 48.41 15,491.20 TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 75mm, C-10 UND 60.00 69.24 4,154.40 TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm, C-10 UND 100.00 96,98 9,698.00 MEDE LA DEICH TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm, C-10 LIND 200.00 145.39 29 078 00 PRESUMENTO TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 160mm, C-10 LIND 65.00 304.15 19 769 75 TUBERIA PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm C-7 5 UND 320.00 114 66 36 691.20 TUBERÍA HDPE PE80/ISO-4427 DN 110 MM/PN8 (POR DEMANDA 1.300.00 und 10.00 130.00 ADICIONAL N°03) TUBERÍA HDPE PE80/ISO-4427 DN 200 MM/PN5; (POR DEMANDA und 13 00 699.00 9 087 00 ADICIONAL N°03) DRO TUBERIA HOPE PERMISO-4427 DN 63 MM/PN10 Rollo 5.00 680.00 3.400.00 TUBO PVC SAP NTP ISO 399,002 C-10 D=3/4" und. 1.00 36.92 36.92 TUBERIA PVC SAP DE 4" X 5m C-10 6.00 223.08 1,338.48 und. UBERIA PVC SAP DE 3" X 5m C-10 und. 20,00 146.15 2,923,00 MANGUERA DE POLIETILENO 20mm C-2.5 Rollo 34.00 79,00 2 686 00 TEE HDPE 63mm X 63mm Und. 3.00 45.00 135.00 VALVULAS Y ACCESORIOS 184.565.01 VALVULA DE COMPUERTA BB DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL DE 63mm UND 16.00 168.75 2.700.03 (INCLUYE EMPAQUE) VALVULA DE COMPUERTA BB DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL DE 75mm UND 6.00 212.50 1,275.00 (INCLUYE EMPAQUE)

3

PROYECTO

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE VMATADO : DROVDAEM : CUSCO

: LA CONVENCION : SIRENACHAYOCC

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS

RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA

ASIST, ADM.; C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

COSTO DIRECTO 1,727,993 574,882 GASTOS DE GESTION 2,302,875 TOTAL

E UIN S					ANALITICO Nº		24 4 909 999 99					2DO HARII IT	ACION ADICIONAL	N°03-434 878		
17				1EI	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR Nº 1	34 - 1,868,088.00		W			200 RABILITY	ACION ADICIONAL	N 03-434,676		
CLASSIC AREA OF GASTO	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
33 237.	VALVULA DE COMPUERTA BB DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL DE 90mm (INCLUYE EMPAQUE)	UND	4.00		250.00	1,000.00										N.
	VALVULA DE COMPUERTA BB DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL DE 110mm (INCLUYE EMPAQUE)	UND	21.00	· Yannya () britani o bridgi algumo o o o o o o o o o o o o o o o o o o	287.50	6,037.50										
1	VALVULA DE COMPUERTA BB DE FIERRO FUNDIDO DUCTIL DE 160mm (INCLUYE EMPAQUE)	UND	9.00		487,50	4,387.50		PA-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1								
	VALVULA BOLA HDPE DE 63MM	und	5.0000	.)	105.00	525,00										
	VALVOUR DE DOWN DER NA BAB DE PIERRO POR DO DOCTIE DE TRAINING (INCLUYE EMPAQUE); (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E WESTELL DE COMPORTADO DE PIERRO POR DIDO DOCTIE DE TRAINING	und	3.0000		280.00	840.00								Intribution of Manager - 1944 press - 1941		
	(INCLUYE EMPAQUE); (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E WARVANADE COMPLETA BE DE PIENTO PONDIDO DOCTIL DE COMM	und	6.0000		480.00	2,880.00						~				
<u> </u>	(INCLUYE EMPAQUE); (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E	und	10.0000		164.00	1,640.00						en frankenskaatskaatskaatskaatskaatskaatskaatskaa				
	VALVULA DE AIRE DE 1" ROSCA MACHO (TRIPLE EFECTO)	und	21.0000		120.00	2,520.00										
LARHOU	VALVULA DE CONTROL DE NIVEL CON FLOTADOR H°D° BRIDADO DE 110mm; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	und	12.0000		1,539.00	18,468.00			,	Water 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1				Commission with the property of the last		
195	VALVULA DE CONTROL DE NIVEL CON FLOTADOR H°D° BRIDADO DE 160mm; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	und	3.0000		3,108.00	9,324.00		THE PROPERTY AND ADMINISTRATION AND ADMINISTRATION OF PROPERTY.	y(-)-q-		Landa and the same of the same	,,				
VB YE	VALVULA DE CONTROL DE NIVEL CON FLOTADOR H°D° BRIDADO DE 63mm; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	und	12.0000		450.00	5,400.00										,
DIREMOON DE	VALVULA DE CONTROL DE NIVEL CON FLOTADOR H°D° BRIDADO DE 90mm; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	und	4,0000		980,00	3,920.00										
RIGHT S	VALVULA FLOTADORA CON BOYA DN 160 mm	Und.	3.00		1,800.00	5,400.00								***************************************		
	VALVULA FLOTADORA CON BOYA DN 110 mm	Und.	2.00		1,160.00	2,320.00										
POVRACA	REDUCCION PVC NTP ISO 1452 DN= 75mm A 2"	Und.	15.00		30.77	461.55										
	REDUCCION PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm A 2"	Und.	70.00		12.31	861.70		····								
	REDUCCION PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm A 63mm; C-10	UND	2.00		30.77	61.54										
	REDUCCION PVC NTP ISO 1452 160mm A 110mm, C-10	UND	8.00	1	53.85	430.80										
	TEE PVC INYECTADO NTP ISO 1452 DE 63mm	Und.	6.00		13.85	83.10					· ·					
100	TEE PVC INYECTADO NTP ISO 1452 DE 160mm	Und.	11.00		123.08	1,353.88		AMARINA DE LA COMPANSION DE LA COMPANSIO								
	TEE PVC SP 2" X 2"	Und.	2.00		12.31	24.62										į.
	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 63mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	UND	32.00		83.75	2,680.00		advant 100-littlessessessessessessessessessessessessess	MANAGE MOTOR CONTINUES OF THE PROPERTY OF THE							
	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 75mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	UND	12.00		95.00	1,140.00				and agree of the first of the f			4	J. W. 120	4, 0	Sandar successor successor and construction
	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 90mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	UND	8.00		107.50	860.00									THE SALE OF THE SA	
	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 110mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	UND	42.00		131.25	5,512.50			2 7/1/19 Market					,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1941
ARROLLO	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 150mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (POR DEMANDA ADICIONAL N°03)	DND	18.00		187.50	3,375.00					4 Annual Control					
VB	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 63mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E HIDRAULICO)	Und.	46.00		110.00	5,060.00	-11 NO.	PAG-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					,	
PROGRAMACION SE SUPLIESTO	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 90mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E HIDRAULICO)	Und.	4.00		152.00	608,00							**************************************			
S. G.	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 110mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E HIDRAULICO)	Und.	26.00		195.00	5,070.00							,			
TOWARE	UNION DRESSER BRIDA A EMBONE PARA VALVULA COMPUERTA DE 160mm INCLUYE PERNOS HUACHAS; (OPTIMIZACION DISEÑO AGRONOMICO E HIDRAULICO)	Und.	20.00		235.00	4,700.00			The second of th							
	ABRAZADERA O COLLARINES 63mm X 1" (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	5.00	1	15.00	75.00										
	ABRAZADERA O COLLARINES 63mm X 2" (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	2.00		28.00	58.00						.,				
	COLLARIN DE DERIVACION DE PVC DN 110mmx3/4"	Und.	1,00		24.00	24.00										-
	ABRAZADERA O COLLARINES 75mm X 2" (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	6 00		18.75	112.50										
	ABRAZADERA O COLLARINES 90mm X 2" (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	40.00		15.63	625.20										
	ABRAZADERA O COLLARIN DE 110mm X 2" (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	35.00		16,75	858 25										
	ABRAZADERA O COLLARINES 110mm X 90mm (Dos cuerpos de HDPE con refuerzo)	Und.	10.00		21.25	212.50										

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE V MATAPO - PROVIDA FM : CUSCO UND. EJECT.

PROVINCIA : LA CONVENCION

REGIÓN

DISTRITO

: KIMBIRI

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA

ASIST, ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

1,727,993 COSTO DIRECTO GASTOS DE GESTION 574,882 TOTAL 2,302,875

AR : SIRENACI	HAYOCC	ASIST. A	DM.: C.P.C. SANDRA N	VIESA CURO ESCALA!	NTE		TOTAL		2,3	02,875						
:AGOSTO	- 2023															
					ANALITICO Nº											
000				16	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR N*	134 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONA	L N°03- 434,878		2
SALICATOR DE MAS TO DESCRIPC	HOM		ND CANTIDAD	DURACION	PRECIO	COSTO	COSTO (NDIRECTO	TOTAL COSTO	TOTAL COSTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	costo	costo	SUB TOTAL	TOTA
Se Deliver	ION		VI OAKTIBAD	(MESES)	UNITARIO	DIRECTO	OGGIG INDINEGIO	DIRECTO	INDIRECTO			UNITARIO	DIRECTO	INDIRECTO		
	DERA O COLLARINES 160mm X 2" (Dos cuerpos de HDPE con	U	nd 15.00		42.50	637.50								a one /asialonia (fasialonia (fasialonia)		s manufac according comm
refuerzo)			10.00		42.30	037.30										
ABRAZAD refuerzo)	DERA O COLLARINES 160mm X 90mm (Dos cuerpos de HDPE con	U	nd. 12.00		50.00	600.00										
	OOR PVC NTP ISO 1452 DN=63mm A 2"; C-10	U	ND 55.00		5.00	275.00).,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,					
	OOR PVC DE NTP ISO 1452 D= 75mm A 2"	U			8.75	175,00		***************************************								
	LLA DE PVC AGUA DN 200mm a 160mm L=50cm	U	nd. 6.00	1	149.23	895.38		VW 11-41-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-14-1			N. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14					
	LLA DE PVC AGUA DN 160 mm a 110 mm, L=50cm		nd. 15.00		84.62	1.269.30										
	LLA DE PVC AGUA DN 110 mm a 90 mm, L=25 cm	U			27.69	110.76										
	LLA DE PVC AGUA DN 90 mm a 63 mm, L=20 cm	U	nd. 12.00	-	23.08	276.96										
	ION DE PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm A 2"	U	nd. 22.00	***************************************	22.00	484.00										
	ON PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm A 63mm; C-10		ND 20.00		65,00	1,300.00		MAAAAMIN MAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA								
V P IST PERIOD	ON DE PVC NTP ISO 1452 D= 110mm A 90mm	ORDER DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PERSO	nd. 5.00		72.00	360.00		**************************************			-					
DIRECTION DE LE II	ION PVC DE NTP ISO 1452 D= 160mm A 90mm		nd. 3.00		85.00	255.00		A A A MARKET COMMISSION OF THE								
KAN THOU LUDA FIG II	ION PVC NTP ISO 1452 110mm A 75mm, C-10		ND 7.00		75.00	525.00		AL MANAGEMENT AND REPORT OF THE CONTROL OF THE CONT							Į.	
	ION PVC NTP ISO 1452 110mm A 90mm, C-10	U	ND 14.00		72.00	1,008.00		ypyyyddig 1 - gagainia ganarau a ganarau	f.						I I	
in the same of the	ION PVC NTP ISO 1452 90mm A 63mm, C-10		ND 8.00		45.00	360.00							\$		I .	
The state of the s	ION PVC NTP ISO 1452 90mm A 75mm, C-10		ND 6.00		50.00	300.00						1			Ŧ.	
	ION PVC NTP ISO 1452 75mm A 63mm, C-10	UI	ND 5.00		20.00	100.00										
REDUCCI	ION PVC NTP ISO 1452 160mm A 110mm, C-10	U	ND 4.00		150.00	600.00		**** Parasi ************************************								
TEE PVC	INYECTADO NTP ISO 1452 DE 63mm	U	nd. 95.00		30.00	2,850.00										
TEE PVC	INYECTADO NTP ISO 1452 DE 75mm	U	nd. 30.00		62.50	1,875.00		***************************************							-	
TEE PVC	INYECTADO NTP ISO 1452 DE 90mm	U	nd. 14.00		75.00	1,050.00										_
	INYECTADO NTP ISO 1452 DE 110mm	U	nd. 20,00		100.00	2,000.00		***************************************		1						
TEE PVC	INYECTADO NTP ISO 1452 DE 160mm	U	nd. 2.00		200.00	400.00									ļ.	7
ADAPTAD	OOR PVC SAP DE 2", C-10	U	ND 360.00		4.75	1,710.00										
CODO DE	90° PVC SAP DE 2', C-10	U	ND 130.00		9.80	1,274.00	112									
A CCI TE ZI VALVULA	PVC SANKING DE 2" ROCADO	U	VD 140,00		32.50	4,550.00						1				
UN VALVULA	DE ACOPLE RAPIDO DE 2"	U	ND 140.00	1	40.46	5,664.30						H				
→ UNION RE	EPARACION INYECTADO DE 63mm X 63mm	U	ND 16.00		15.63	250.08										
UNION RE	EPARACION INYECTADO DE 75mm X 75mm	į U	ND 16.00		37.50	600.00										- 5
UNION RE	EPARACION INYECTADO DE 90mm X 90mm		ND 16.00		41.25	660.00										
UNION RE	EPARACION INYECTADO DE 110mm X 110mm		ND 16.00		50.00	800.00										
UNION RE	EPARACION INVECTADO DE 160mm X 160mm	UI	VD 16.00		81.25	1,300.00										
TUBERIA	PVC SAP DE 2" X 5m, C-10		ND 190.00		43.52	8,268.80										
	YECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10		ND 7.00		28.00	196,00							ļ			
	NYECTADO DE 22.5° PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10		ND 4.00		22.00	88.00										
	YECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10		ND 6.00		32.00	192.00									The second secon	
	YECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm, C-10		VD 4.00		70.00	280.00										
Comment of the commen	YECTADO DE 22.5° PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm, C-10		VD 4.00	10-11-1 Printing Party and American State Control of State Control	36.00	144.00										
	NYECTADO DE 22.5° PVC NTP ISO 1452 DN= 160mm, C-10		ND 4.00		170.00	680,00		-4			.,					
	NYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 160mm, C-10		ND 4.00		175.00	700.00										
PROGRAMACIÓN SI CODO IN	NYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm, C-10		ND 10.00		75.00	750.00										
SEGLIMMENTO / COLO III	NYECTADO DE 22.5° PVC NTP ISO 1452 DN≈ 110mm, C-10		ND 10.00		78.00	780.00									1	
	NYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm, C-10		ND 4.00		80,00	320.00									ļ	
and the state of t	NYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 75mm, C-10		ND 4.00		75.00	300.00					4/0.00	40.00	2 500 00			
ACOPLE	DE ALUMINIO DE 2" MACHO		VD		-	3					140.00	18.00	2,520.00			
	C DE 2" X 45" A PRESION		VD			14 1141-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-					10.00	18.00 42.00	720.00 420.00	<u> </u>		
	ION DE 75mm X 63mm UF		ND.								10.00	42.00 35.00	770.00			
ADAPTAD	OOR DE 3" ON DE 63mm A 2"		ND ND							-	40.00	10.00	400.00			
											8.00	25.00	200.00		1	
	ION DE 75mm A 2"		ND ND								8.00	25.00	200.00			
	ION DE 110mm A 4"							.,		-	40.00	8.00	320.00			
/ VEDA 1511	ION BUSHING ESPIGA X RH 1/2" X 1*4" PVC		ND.										<u> </u>			
UNION MI	IXTA PVC SAP DE 1/2" (ROSCA HEMBRA - PRESION HEMBRA)	UI	ND D								40.00	7.00	280.00			
PHOVRAS MICRO TU	JBO DE 1/4" - REFORZADO		vi								30.00	7.00	210.00			
	OR TEFEN ROSCADO MACHO 1/4"	UI	ND								50.00	14.00	700.00			
	/4" 8X1 TEFEN		ND ND					ATTENDED TO THE STATE OF THE ST			24.00	15.00	360.00		1	

"CREACIÓN DEL SETVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCO DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" PROYECTO

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE UND, EJECT.

: CUSCO

ROVI PROLLO AGA

: LA CONVENCION SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS RESIDENTE; ING. DANTE TINEO MENDOZA : KIMBIRI

ASIST. ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE : SIRENACHAYOCC

1,727,993 COSTO DIRECTO 574,832 GASTOS DE GESTION TOTAL 2,302,875

COCION FI	: AGOSTO - 2023				ANALITICO Nº	12										
TAVA 5				1ER	A HABILITACIO	N 2023 - RDR Nº 1	34 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONA	_ Nº03- 434,878		
A FICADOR OF MAST	DESCRIPCION	· UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	тот
	ACCESORIOS DE CONEXIÓN PARA VALV. HIDRAULICA DE 160mm (6")	GBL,			0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.000				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		2.00	500.00	1,000.00		Comment of the commen	
	PERNOS ACERADAS DE HILO FINO PARA SUJECCION DE RANURA DE BOYAS	UND									50.00	1.20	60.00			
	ADAPTADOR PVC SAP DE 2" - ERA	UND			40.1					-	8.00	14.00	112.00			
	ADAPTADOR PVC SAP DE 3" - ERA	UND									16.00	50.00	800.00			
	CANDADO INC. ALDABA	UND									3.00	35.00	105.00			
	CODO PVC DE 2"X90° - INYECTADO - ERA	UND									8.00	15.00	120.00			
	CODO PVC DE 3"X90° - INYECTADO - ERA	UND									16.00	55.00	880.00			
	COLLARIN O ABRAZADERA DE HDPE DE 2"X1"	UND									2.00	22.00	44.00			
ARROLLO	COLLARIN O ABRAZADERA DE HDPE DE 2"X1/4"	UND			····						2.00	25.00	50.00			ļ
8	COLLARIN O ABRAZADERA DE HDPE DE 3"X1"	UND	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·								4.00	45.00 25.00	180.00		F	
W/R° VE	OLLARIN O ABRAZADERA DE HDPE DE 3"X1/4"	UND									2.00	150.00	100.00 300,00			
DIRECTION DE	LTRO AZUD DE 2" - ANILLOS DE 120 MESCH LTRO AZUD DE 3" - ANILLOS DE 120 MESCH	UND	-/		THE THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS OF THE SECTION AND ADDRESS OF THE SECTION ADDRESS				<u> </u>	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	4,00	900.00	3,600.00			
FRAESTRUCTURA		UND									2.00	38.00	76.00	***************************************		
R	LAVE DE PASO SANKING DE 3"	UND						***************************************			4.00	80.00	320.00			
	MALLA GANADERA GALVANIZADO 0.25X0.25, e=3mm DE 1.20m X 100m.	UND					***************************************				320.00	8.38	2,681.60			
ROVRAM		UND									6.00	80.00	480.00			
	MANOMETRO DE GLICERINA DE 6 BARES CON SALIDA DE 1/4" REDUCCION PVC DE 160mm A 3" - ERA	UND							~		4.00	60.00	240.00		A har more to a horocompany para homographic parameters and	
	REDUCCION PVC DE 160mm X 3" - ENA REDUCCION PVC DE Ø 63mm X 2"	UND									2.00	15.00	30.00			
	TEE PVC DE 2" INYECTADO - ERA	UND				··········				THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	2.00	20.00	40.00	LETTER COMMERCE OF THE SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAME SAM	*	
The property of the second	TEE PVC DE 3" INYECTADO - ERA	UND			-						4.00	55.00	220.00			
The same of the sa	TUBERIA PVC DE 110mm - C-7.5	UND							8447 T 1 1 Paulinium 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	122.96	25.00	3,073.88	Procedure of the second	***************************************	
	UNION UNIVERSAL DE 2" - SANKING	UND	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								30.00	35.00	1,050.00			
16.	UNION UNIVERSAL DE 3" - SANKING	UND									8.00	200.00	1,600.00			
	VALVULA DE AIRE DE 1" - SIMPLE EFECTO	UND				4 0000					6.00	40.00	240.00		- Marie de Artes de A	
ISTRA II	CODO DE 90° PVC SAP DE 2", C-10	Und.	5.00		11.54	57.70										
	CODO DE 90° PVC SAP DE 3", C-10	Und.	15.00		24,62	369.30				************************						*
	CODO DE 90° PVC SAP DE 4", C-10	Und.	6.00	·	40.00	240.00										
	CODO DE 90° PVC SAP DE 3/4", C-10	Und.	1,00		3.85	3.85										
	CODO 90° F°G° Ø 2"	· Und.	20,00	***************************************	18.46 30.00	369.20							***************************************			
	CODO HDPE NTP ISO 4427 DN 63mm X 90° CODO INYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10; (Und.	2.00	······································		60.00										
	ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	50.00		40.00	2,000.00					Cale Control C					
Con Contraction	CODO INYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 63mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	90.00		37.95	3,415.39										***************************************
R JE TAOFICINA	CODO INYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 75mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	5.00		70.00	350.00				***************************************	- Martine - day - martine de Prigition d'Aprèleo rentauren					
PRESIDENT D	CODO INYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 75mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und,	15.00		81.42	1,221.30									***************************************	and the first of the first of the first
	CODO INYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm, C-10; { ADICIONAL N*03-CRP T-7)	Und.	14.00		85.00	1,190.00				······································						
OVRACA	CODO INYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 90mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und,	18,00		83.27	1,498.91										
	CODO INYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	55.00	·	95,00	5,225.00		**************************************	****							
	CODO INYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 110mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	62,00		113.99	7,067.25										
	CODO INYECTADO DE 45° PVC NTP ISO 1452 DN= 160mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	26.00		190.00	4,940.00				umalum vidate e viandas m	~~				***************************************	
	CODO INYECTADO DE 90° PVC NTP ISO 1452 DN= 160mm, C-10; (ADICIONAL N°03-CRP T-7)	Und.	26.00		256.23	6,661.86									W testición a terresia a manual.	
	TUBERIAS Y ACCESORIOS HDPE	5 t = J	6 ^^	J	120.00	5,286.00			+			ļ	0.00			
	BRIDA + BUJE PVC 160mm; (DEMANDA ADICIONAL N°03) BRIDA + BUJE PVC 110mm; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	Und. Und.	6.00		120.00 85.00	720.00 340.00							***************************************	***************************************		
	BRIDA + BUJE PVC 110mm; (DEMANDA ADICIONAL N°03) BRIDA + BUJE PVC 63 MM X 2" PVC PN10; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	Und.	4.00		30,00	120.00					(1					
National Districts	ADAPTADOR BRIDA HDPE FITTINGS DN 160mm; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	Und.	1.00		180.00	180.00									· · ·	ATTENDED TO THE PARTY OF THE PA
	ADAPTADOR BRIDA HDPE FITTINGS DN 110mm; (DEMANDA ADICIONAL	Und.	2.00		140.00	280.00						The real last two manual parts of the same same same same same same same sam	<u> </u>			control to a first of the state of the
	N°03) CONO DE REBOSE PVC SAP 6 A 4"	Und.	6.00		80.00	480.00		4	-		P					
	CONO DE REBOSE PVC SAP 4 A 3"	Und.	15.00		40.00	600.00	 						1441447447441414			

PROYECTO "CREACIÓN DEL SETVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCO DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE VIMATADO , PROVIDAEM : CUSCO UND. EJECT.

REGIÓN

PROVINCIA : LA CONVENCION : KIMBIRI

LUGAR : SIRENACHAYOCC SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA

ASIST. ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

COSTO DIRECTO 1,727,993 GASTOS DE GESTION 574,882 TOTAL 2,302,875

MOLLO 40	: SIRENACHAYOCC : AGOSTO - 2023	ASIST. ADM.:	C.P.C. SANDRA NIV	IESA CURO ESCALAN	ITE		TOTAL		2,3	02,875						
1	. AGOSTO - 2023				ANALITICO Nº	12										
- toR				1EI	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR Nº 1	34 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONA	L Nº03-434,878	***	
CONSIFIC ADDIEDE CON	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO	COSTO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
75	CONO DE REBOSE PVC SAP 3 A 2"	Und.	16.00		30.00	480.00										
	TAPON ENLACE HDPE DE 63MM	Und.	4.00		18.00	72.00										
Photo	TAPON HEMBRA PVC SAP 4" CRIBADO	Und.	3.00		20.00	60,00	-						eponentiano, non municipalità			
	TAPON HEMBRA PVC SAP 3" CRIBADO	Und.	12.00		15.00	180,00							·			
	TAPON HEMBRA PVC SAP 2" CRIBADO	Und.	16,00		8.00	128.00					31H				,	
	NIPLE DE F° G° (L=0.15m) DE 2"	Und.	20.00		16.00	320.00							1			
	ENLACE RECTO HDPE DE Ø 63 MM x 63 MM	Und.	4.00		22.00	88.00							1			
	ENLACE ROSCA HEMBRA HDPE DE Ø 63 MM x 2"	Und.	4.00		18.00	72.00						i i				
EARRO LO	CONECTORES INICIALES DE 20MM	Und.	100.00		1.80	180.00										
7 / 19	OBSTURADORES DE 20MM - TERMINAL TIPO - 8	Und.	100.00		0.26	26,00						9				
V/B	GOTEROS DESMONTABLES COLOR AZUL, Q=8 lt/hr	Und,	2000.00		0.39	780,00										
DIRECCIÓNDE	MINIVALVULAS DE 20MM	Und.	100.00		1.80	180.00				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,						
NERAESTRUCTURA /	ACCESORIOS PASE AEREO L=50m					6,623.00							0.00			
Much /6	ACCESORIOS DE CONEXION PVC 110mm C-7.5 A HDPE 110mm	und	2.00		200.00	400.00			1			1				
	CABLE DE ACERO DIAM 3/8" TIPO BOA	m	60.00		9.00	540.00										
ROVRA	CABLE DE ACERO DIAM 5/8" TIPO BOA	m	75.00		17.00	1,275.00										
	GRILLETE DE SEGURIDAD	und	6,00		8.00	48.00										
	TEMPLADOR	und	2.00		100.00	200.00										
	GRAPAS CROSBY 1/2"; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	Und.	170.00		8.00	1,360.00				***************************************						
T 1 T	TEMPLADOR CON 2 ESPIGAS DE OJAL 1/2"; (DEMANDA ADICIONAL Nº0	(3) Und.	4.00	Ĭ	50.00	200.00										
	CABLE TIPO BOA (6X19) DE 1/2"; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	m	180.00		10.00	1,800.00			4,			1				
	CABLE TIPO BOA (6X19) DE 1/4"; (DEMANDA ADICIONAL N°03)	m	200.00		4.00	800.00	as personal and the second of	and that the first and the state of the stat								
	EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL TECNICOS - ADMINISTRATIVO		**************************************				5,896.00					1		0,00	* .	•
	CHALECO DE DRILL UNISEX CON LOGOTIPO BORDADO	Und	24.00	-	90.00		2 160.00					-		Dar		ļ
	CASCO PROTECTOR CON PERILLA AJUSTABLE	Und	8.00		68.00	MINISTER STATE OF THE STATE OF	544.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				-				
	LENTES PROTECTORES	Und	8.00		15.00		120.00	and the second s	union III (No. 1987 Mat. unto Mat. 1984 AND 1977 MAT. 1984					ş		
PAN	CAMISETA DE ALGODÓN CUELLO CAMISERA MANGA LARGA	Und	24.00		55.00		1,320,00		1							×.
1011	GORRA DE DRILL CON LOGOTIPO BORDADO CON CORTAVIENTO	Und	24.00		25.00		600.00			,						
THE MILE T	POLO DE ALGODÓN CON LOGO BORDADO	Und	24.00		48.00	annen der eine der eine der der eine de	1,152.00		1							anni anni anni anni anni
1 1/2	BOTIQUIN Y MEDICAMENTOS		A		aumonominione and a second		4,600.00							0.00		
	GASA ESTÉRIL FRACCIONADA	Sobre	3.00		3.00		9.00									
SUP ONLY	ESPARADRAPO ANTIALÉRGICO	Und	3.00		9.00		27.00									
	VENDA ELÁSTICA	Und	3.00		6.00		18.00									
	ALCOHOL X 500 ML	Und	3.00		10.00		30.00									
/ <u> </u>	AGUA OXIGENEDA X120ML	Und	3.00		3.00		9.00									
	ALGODÓN HIDROFÓLICO X 100 GR	Bolsa	3,00		7.00		21.00	*************************************								
	POVIDONA YODADA X 120 ML	Frasco	3.00		7.00		21.00			,		1		J		
	PARACETAMOL 500 MG	Blister	3.00		10.00		30.00									
CARROLLO	DIMENHIDRANATO 50 MG	Blister	1.50		10.00		15.00									
3	BUSCAPINA DE 400 MG	Blister	2.00		30.00		60,00									
VB	NAPROXENO	TABLETA	50.00		1.00		50.00									
DIR DE LA OFICIMA	Z ORFENADRINA CITRATO	TABLETA	20.00		2.00		40.00		-	,	#100-100-100-100-100-100-100-100-100-100					
PROGRAMACIÓN	ANADOL ANTIGRIPAL	TABLETA	20.00		3.50		70.00									
SECUMMENTO	/S//BISMUTOL MASTICABLE	TABLETA	10.00		1.50		15.00						Arusensa management and a second			
to the	CLOREFENAMINA MALEATO	TABLETA	10.00		1.00		15.00		~							
POVRA	DEXAMETASONA DICLOFENACO EN GEL	TABLETA UND	15.00 6.00		1.00		60.00									
PROLO	AMPOLLA DICLOFENACO	AMPOLLA	20.00		7.00		140.00		+							A STATE OF THE PERSON
	AMPOLLA DEXAMENTASONA	AMPOLLA	20.00		7.50		150.00								www.mmanarararararararararararararararararar	
VE	2 MMPOLLA ORFENADRINA CITRATO	AMPOLLA	20.00		4.50		90.00	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,								
	QUJA DE 21G	UND	20.00		0.50	W 1 MARIAN MAN TO THE REAL PROPERTY.	10,00					universal accounts				
SESORIA		UND	30.00	Ĭ.	1.00		30.00									
LEGAL	6 PEPELENTE EN POTE	UND	20.00	4	15.00	Name and Association of the Control	300.00									and the same of th
2	REPELENTE EN SACHET	UND	40.00	Ī.	2.00		80.00									
A CH	AGUA DE 20 LITROS	VIDON	25.00		35.00	posterior de la company de la	875.00									
ROVRAS	GOTAS GENTAMICINA	UND	5.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	8.00		40.00						Ī.			

"CREACIÓN DEL SETVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - DROUPAEM : CUSCO UND, EJECT.

REGIÓN

PROYECTO

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS : LA CONVENCION

> : KIMBIRI RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA ASIST. ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE

COSTO DIRECTO 1,727,993 574,882 GASTOS DE GESTION TOTAL 2,302,875

1																	
1	.700010 2020																
1					1EI	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR Nº 1	134 - 1,868,088.00					2DO HABILITA	ACION ADICIONA	L Nº03- 434,878	LICEN	-
Ь	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	тота
	ORFENADRINA CITRATO	***************************************	TABLETA	30.00		2.00	·	60.00									
	PANADOL ANTIGRIPAL		10111111111111111111111111111111111111	20,00												·	
						d			***************************************								
-								4				*			***************************************		
				· Maria and resident and reside				and to contrate the designation of the contrate of the contrat							***************************************		
					F	4		-4 ···	×	-				·····	Manufacture School Commence of Manufacture	Martin on an Armada Armada and Ar	

-	Property and the second							10.00									
			***************************************	ALIENAL HILLIAM HILLIAM AND				40.00									
								340.00									
1	AGUA DE 20 LITROS		VIDON	20.00		15.00		300.00									
13/	PRONAX		TABLETA	50.00	(3.00		150.00			7,7,						
16	OTAS FLORIL		Frasco	5.00		15.00		75.00									
15	ERO CLORURO DE SODIO DE 1LT		Frasco	20.00		10.00		200.00									
131	LOQUEADOR DE SPF 100		Frasco	5.00		35.00		175.00							~~~		
0//	LOREXONA		TABLETA	25.00		2.00											
/	TOBAN				**************************************												
				AMERICAN SERVICE SERVI		.8											
					***************************************		***************************************						***************************************				
- Commont						4											
***************************************		·															
***************************************					***************************************	4		75.00									
3		***************************************				distance and the second		75,00				Transaction of the second of the second of the second of the			***************************************		
the second	PARACETAMOL		TABLETA	10.00		1.00		10.00					Ī				L.
4	EQUIPOS E INSUMOS SEGURIDAD Y LIMPIEZA CONTRA EL COVID-19		######################################			******************************		430.00							0.00		
1	JARON I IQUIDO DE 11		Und.	5,00		24.00		120.00									
1			Und,	5.00		15.00		75.00	(
	PAPEL TOALLA GUND		pte	5.00		27.00		135.00									
	ALCOHOL 96 DE 1L INCLUYE DISPENSADOR		Und.	5.00		20.00		100.00				Carramona and the control of the con					
	ACCESORIOS PARA LA MOVILIDAD					and the state of t	***************************************	2,915.12				40.000			0.00		
	LLANTAS NEUMATICAS PARA CAMINETA MODELO TRAMONTINA		Und.	4.00		728.78		2,915.12									
-		69,400.00					204,698.00	256,933.14	204,698.00	256,933.14	461,632				66,250.00	113,250.00	574,8
	SERVICIOS DE CARPINTERIA METALICA						82,850.00				***************************************			47,000.00			
1	TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M, e=1/8",CON LLAVE TIPO DADO (Val. Aire y Control)		und	64.00		205.00	13,120.00							0.00			
<u> 2 </u>	TAPA METALICA DE 0.5 X 0.5 M, e=1/8" (Hidrantes)		und	78.00		190.00	14,820.00					Innerace		0:00		L.,,	
<	COMPUERTA METALICA PARA CAPTACION 0.70 M X 0.30M X 1/4"		und	1.00		150.00	180.00							0.00			
	COMPUERTA METALICA PARA LIMPIA 2,10 M X 0.60M X 1/4"		und	1.00		410.00	410.00							0.00			
3//	COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE 0.40x1.50 m		und	1.00		800.00	800.00							0.00			
/	COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE 0.40x1.20 m		und	1.00		750.00	750.00							0.00			
1	SERVICIOS DE THERMO FUSION		GBL	1.00		13,900.00	13,800.00							0.00			w===w=
	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.60x0.60m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16";		und	40.00	-	180.00	7,200,00							0.00			
	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.65x0.65m C/PLANCHA ESTRIADA, e≃3/16";		und	1.00	THE STREET OF THE STREET OF THE STREET OF	200.00	200.00							0:00			
	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.50x0.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16";		und	1,00		160.00	160:00	***************************************		and the second s				0.00			
	TAPA METALICA SANITARIA DE 1.00mx1.20m C/PLANCHA ESTRIADA,		und	31:00		550 CD	17,DSD,00	maalli malanda, hijihaassishaassed jaassa ahiriyayd fa a ta'aaninininta fa bili aa aaninintii il		COLDER TO SERVICE STATE OF THE SERVICE STATE				0.00			
	TAPA METALICA SANITARIA DE 1.00mx0.80m C/PLANCHA ESTRIADA,		und	6.00		500.00	3,000,00							0.00	Market Company of the		
	TAPA METALICA SANITARIA DE 0.80mx0.60m C/PLANCHA ESTRIADA,		und	6.00		310.00	1,860:00							0.00			
1	e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.92mx1.10m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03)		und	1.00		400.00	400.00							0.00			
	9-3/10 , 1 CORAS (IIDRAULICAS ADICIONAL N US)			860		400.44					****			0.00			
-	COMPUERTA METALICA C/VOLANTE DE 0.30x1.00x1/8" INC. ACCESORIOS		und	2.00		600.00	1,200.00],						0.00			
		ORFENADRINA CITRATO PANADOL ANTIGRIPAL BISMUTOL MASTICABLE CLOREFENAMINA MALEATO DEXAMETASONA AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DEXAMENTASONA AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO AGUJA DE 216 JERINGA DE 10ML REPELENTE EN POTE AGUJA DE 20 LITROS PRONAX DOTAS FLORIL JERO CLORURO DE SODIO DE 1LT LOQUEADOR DE SPF 100 LOREXONA TOBAN REPRIMAN BUSCAPINA VITA PYRENA PREDNISONA DE 50 MG IBUPROFENO AMOXICILINA *ACIDO CLAVULANICO DOLOCODROLAN FORTE PARACETAMOL 1 JABON LIQUIDO DE 1L ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA BUND ALCOHOL SP DE 1 LINCLUYE DISPENSADOR ACCESORIOS PARA LA MOVILLIDAD LLANTAS NEUMATICAS PARA CAMINETA MODELO TRAMONTINA S COSTO DE CORPINATE METALICA TAFA METALICA DE 0.5 X 0.5 M, e=1/8" ("Hidrantes) COMPUERTA METALICA DE 0.6 X 3.6 M, e=1/8" ("Hidrantes) COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA PARA CLAPITACION 0.70 M X 0.30M X 1/4" COMPUERTA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANITARIA DE 0.650x 6.50m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16"; (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) T	DESCRIPCION ORFENADRINA CITRATO PAINADOL ANTIGRIPAL BISMUTOL MASTICABLE CLOREFENAMINA MALEATO DEXAMETASONA AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DEXAMENTASONA AMPOLLA DICLOFENACO AMPOLLA DEXAMENTASONA AMPOLLA ORIGINA BERNAN BERNAN ACORDONA BERNAN BERNAN BUSCAPINA VITA PYRENA PREDNISONA DE 50 MG BUPROFENO AMOXICI.INA ACIDO CLAVULANICO DOLLOCORIONA PORTE PARACETAMOL DOLLOCORIONA PORTE PARACETAMOL ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA SUND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA SUND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA SUND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA SUND ALCOHOL EN GEL ANTIBACTERIAL DE 50ML PAPEL TOALLA SUND LILANTAS NEUMATICAS PARA CAMINETA MODELO TRAMONTINA CORDUERTA DE GEL ANDIBACTERIAL DE 50ML TAPA METALICA DE 0.6 X 0.6 M, e=1/8" (CIN LLAVE TIPO DADO (Val. Aire y COMPUERTA METALICA PARA CAPTACION 0.70 M X 0.50M X 1/4" COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE 0.40x1.50 m COMPUERTA DE FIERRO CON VOLANTE 0.40x1.20 m SERVICIOS DE THERMO FUSION TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16", (OBRAS HIDRAULICAS ADICIONAL N°03) TAPA METALICA SANTATA DE 0.6 50.00 S0m C/PLANCHA ESTRIADA, e=3/16",	DESCRIPCION ORFENADRINA CITRATO ORFENADRINA CITRATO PANADOL, ANTIGRIPAL SISMUTOL MASTICABLE CLOREFENAMINA MALEATO DEXAMETASONA AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA DELOFENACO AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO ARBELTA AMPOLLA ORFENADRINA CITRATO AMPOLLA ORFENADRINA C	DESCRIPCION	TABLETA 10.00	AMALTICO IN TERM AMBUTTOON TERM AMBU	AMALITICO N° 19 CREMINDO CREMINDO CRESS CREATER	AMALTICO PT 3	AMALTICO IN ST STANDARD STA	MAILTHOURS MAI	SAME	AMAPTICAL PRISON TOTAL CANTING TOTAL CAN	BRIDE BRID	Section Sect	SECOND S	Section Sect

8

PROYECTO "CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO"

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE V MATADO . PROVIDAEM : CUSCO UND. EJECT.

REGIÓN

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS PROVINCIA : LA CONVENCION DISTRITO RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA : KIMBIRI

COSTO DIRECTO 1,727,993 GASTOS DE GESTION 574,882 TOTAL 2,302,875

-	ISTRITO	: KIMBIRI	RE	RESIDENTE: ING. DANTE TINEO MENDOZA					GASTOS DE GESTION 574,882									
1	SERVICELLO 40	: SIRENACHAYOCC	ASI	IST. ADM.:	C.P.C. SANDRA NIVI	ESA CURO ESCALAN	TE		TOTAL		2,30	02,875						
SOOM V	130	: AGOSTO - 2023																
	AP BO	ANALITICO № 12 1ERA HABILITACION 2023 - RDR № 134 - 1,868,088.00 2DO HABILITACION ADICIONAL № 3 - 434.																
	MON					1EF	RA HABILITACIO	N 2023 - RDR Nº 1	34 - 1,868,088.00		-			2DO HABILITA	ACION ADICIONAL	L Nº03- 434,878		
	CHARLONGOPPEANT	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO	SUB TOTAL	TOTAL
	W * PIOV RE	PUERTA METALICA CON MALLA GALVANIZADA 2"X2" #12 CON MARCO ANGULAR 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" (1.30X2.10m) - SEGUN PLANO		UND									3,00	1000.00	3,000.00			
		SUMINISTRO, FABRICACION DE PENDULAS Y LANZAMIENTO DE CRU AREOS (L=20m Y L=30m)	CES	GLB	1.00		6,000.00	6,000.00							0.00			
		SERVICIOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OTROS						47,001.00							0.00			
		MOTOPERFORADORA PIONJER 15 HP		hm	250.00		50.00	12,500.00							0.00			
		MOTOPERFORADORA - PIONGER 15HP (MAYORES METRADOS EN ADICIONAL N°03)		hm	486.00		50.00	24,300.00							0.00			
		RETROEXCAVADORA 110 H.P.		hm	25.30		170.00	4,301.00				pattings will the play to be able to be a second			0.00			
	E ARHOLID	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACCESORIOS PARA CRUCE AEREO L=50m		GBL	1,00		5,900.00	5,900.00				,		.,	0.00			
	8	CARTELES	Marie	m hitana kakatatan dahta ur			p.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m.m	280,00							0.00			
	9/ 1/26 N	ARTEL - PELIGRO DESPRENDIMIENTOS	***************************************	und	2.00	***************************************	10.00	20.00							0.00	A Control Control of the Control of Control	**************************************	,
	E DIRECCIONDE	PARTEL EYCAVACIÓN PROFUNDA		und	2.00		10.00	20.00	 						0.00			
V	CUNFRAES TRUCTURA V	CARTEL - PELIGRO ZANJA ABIERTA		und	6.00		10.00	60.00					**************************************		0.00			
1	BUEN A	5///			h													
	PAOVRACIA	CARTEL - USO OBLIGATORIO DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSON	AL	und	2.00		10.00	20.00							0.00			
	OVRAC	CARTEL - HOMBRES TRABAJANDO		und	2.00		10.00	20.00			Į.				0.00			
2000		CARTEL - PROHIBIDO HACER FUEGO ABIERTO		und	2.00		10.00	20.00							0.00			
		CARTEL - ¡PELIGRO! OBRAS / PROHIBIDO EL PASO		und	1.00		10.00	10.00							0.00			
		CARTEL - PELIGRO INFLAMABLE		und	1.00		10.00	10.00							00,0			
	***************************************	CARTEL - ATENCIÓN PELIGRO DE OBSTÁCULOS		und	2.00		10.00	20.00							0.00			
		CARTEL - RIESGO DE CAÍDA POR TALUD.		und	1.00		10,00	10.00			"				0.00			
		CARTEL - CUIDEMOS EL MEDIO AMBIENTE		und	2.00		20.00	40.00							0.00			
ŀ		CARTEL - PUNTO DE REUNIÓN EN CASO DE EMERGENCIA		und	1.00		10.00	10.00		***************************************			BASE - 1111-100-104 1411111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-10111-1011		0.00			
1	1 5 Kg 07 Kg	CARTEL - NO BOTAR LOS RESIDUOS AL RIO		und	1.00		20.00	20.00	ļ						0.00	j.,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		1,
A		CAPACITACION EN GESTION DE AGUA PARA RIEGO AL COMITÉ DE		ond	1.00		20.00								.0.00			
//c	No V	REGANTES						15,000.00	1						0.00			
8	ELECTION DE 15	CAPACITACION EN LEGISTALCION DE AGUA	THE RESERVE OF THE PROPERTY OF	eve	2.00		7,500.00	15,000.00							0.00			AMERICAN PROPERTY OF THE PARTY
ly.	ANDIACI	CAPACITACION EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA		***************************************	.,			10.000.00							0.00	**************************************	. 3"	
1/1		INFRAESTRUCTURA DE RIEGO PASANTIA A CENTROS DE PRODUCCION CON SISTEMA DE RIEGO																
1		TECNIFICADO	TUO	GLB	1.00		5,000.00	5,000.00										
		ESPECIALISTA EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUC DE RIEGO INC. MATERIALES Y REFRIGERIO	TURA	eve	4.00		2,500.00	10,000.00							0.00			5-
		PLAN DE MANEJO AMBIENTAL		,				1,000.00							18,000.00		<u></u>	
		SERVICIO DE ELABORACION DE DECLARACION AMBIENTAL DE ACTIVIDADES EN CURSO (DAAC)		und									1.00	18,000.00	18,000.00			
AISTERIO &	MAROLLO	SERVICIO DE CAPACITACION AL PERSONAL EN PRODUCCION DE ABO ORGANICO	ONO	eve	2.00		500.00	1,000.00							0.00			K
	(4)	PERSONAL PROFESIONAL, TECNICO Y AUXILIAR - DIRECCION TECNI	CA					46,067.00							4,000.00			
	VB	SERVICIOS TERCEROS							L									
	DIL HE THOPICHA	LQUILER DE CAMION A TODO COSTO		DIA	40.00		300.00	12,000.00							0.00			
	PRESORUE STO SEGUINIENTO	ALQUILER DE CAMION A TODO COSTO (POR AMPLIACION DE PLAZO 31 DE AGOSTO)	AL	DIA	30.00	Ī	300.00	9,000.00		The second sector was a 17 second to					0.00			
N		MANTENIMIENTO DE VEHICULO		GLB	1.00		13,681.00	13,681.00	<u> </u>						0.00			
	DVRAE	MANTENIMIENTO DE VEHICULO; (POR AMPLIACION DE PLAZO AL 31 AGOSTO)	DE	GLB	1.00		2,386.00	2,386.00					1.00	4,000.00	4,000.00			
		ENSAYO DE RESISTENCIA DE COMPRESION DE CONCRETO		SERV	1.00		2,000.00	2,000.00						-	0.00			
Sometime.	AROLO	DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETO (FC=175; 210 y 280 kg/cm2)		SERV	1.00	, 11-Ploys, 1-Ppport, 11174	2,500.00	2,500.00							0.00		Assessment of the second state of the second s	
	VB	PLACA RECORDATORIA		GLB	1.00		1,000.00	1,000.00	-						0.00			
	1 1	MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORA		SERV	1.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1,000.00	1,000.00							0.00			the control
	1/201	PLOTEO DE PLANOS		SERV	1.00	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	2,500.00	2,500.00							0.00			
	ASESORUA	GASTOS GENERALES DE OBRA		JLI(V	1.00		_,000.00	2,000.00							0.00			
	LEGAL /6	3//	10,966.67	DIAS	132.00	1.00	233.33		30,800.00	and the second s			45.00	233,33		10,500.00		
	XX XX	RESIDENTE DE OBRA							·					** ************************************		Annual Commence of the Commenc		
	PROVRA	ASISTENTE ADMINISTRATIVO	6,000.00	DIAS	132.00	1.00	133.33		17,600.00	~~~			45.00	133.33		6,000.00		
		TOPOGRAFO	6,000.00	DIAS	78.00	1.00	133,33		10,400.00							0.00		
		DIBUJANTE CAD	6,000.00	DIAS	69.00	1.00	133.33		9,200.00					1		0.00	1	

"CREACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN LA COMUNIDAD DE SIRENACHAYOCC DEL CENTRO POBLADO DE TAHUANTINSUYO LOBO, DISTRITO DE KIMBIRI - LA CONVENCIÓN - CUSCO" PROYECTO

RESIDENTE:

12,533.33

SUPERVISOR: ING. HELI ORTIZ CONTRERAS

ING. DANTE TINEO MENDOZA

: PROYECTO ESPECIAL DE DESARROLLO DEL VALLE DE LOS RIOS APURIMAC, ENE Y MATARO - PROVINARM UND. EJECT.

ERVICIOS DE SUPERVISOR DE OBRA

GASTOS DE SUPERVISION

REGIÓN : CUSCO

: AGOSTO - 2023

MADLLO

: LA CONVENCION : KIMBIRI

ASIST, ADM.: C.P.C. SANDRA NIVIESA CURO ESCALANTE : SIRENACHAYOCC

COSTO DIRECTO 1,727,993 574,882 GASTOS DE GESTION TOTAL 2,302,875

45.00

266.67

12,000.00

443,490 2,302,875.00

No ISI						ANALITICO Nº	12											
MIRE ANA SI			1ERA HABILITACION 2023 - RDR Nº 134 - 1,868,088.00											2DO HABILITACION ADICIONAL Nº03- 434,878				
SUBSECTION OF SUPERIOR OF SUPE	DESCRIPCION		UND	CANTIDAD	DURACION (MESES)	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO INDIRECTO	TOTAL COSTO DIRECTO	TOTAL COSTO INDIRECTO	SUB TOTAL	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO DIRECTO	COSTO	SUB TOTAL	TÓTAL	
2 HOVE	SERVICIO PROFESIONAL DE SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE (SSOMA)	6,500.00	DIAS	131.00	1,00	166.67		21,833.14		umi sayana ahan sayanasa								
	CONDUCTOR DE CAMIONETA N°01	4,500.00	DIAS	132.00	1.00	100.00		13,200.00				30.00	100.00		3,000.00			
\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	CONDUCTOR DE CAMIONETA N°02	3,900.00	DIAS	131.00	1.00	100.00		13,100.00				45.00	100.00		4,500.00			
	ALMACERO	5,250.00	DIAS	131.00	1.00	116.67		15,283.33			1	45,00	116.67		5,250.00			
VI I I I I I	ENFERMERA	3,583.33	DIAS	131.00	1.00	83,33		10,916.67							0.00			
X I I I I	ASISTENTE TECNICO DE OBRA	4,166.67										***************************************						
	LIQUIDACION DE OBRA		SERVICIO					10		1		1	25000		25,000.00			
	SERVICIO DE PLAN DE MONITORIO ARQUELOGICO		SERVICIO	1.00	1.00	10,000.00		10,000.00							0.00			

35,200.00 132.00 266.67 DIAS 1.00 1,859,385 TOTAL

