

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
		EDUCACION			119,777,255.05	150,459,093.83	136,753,712.00	51,151,398.00	3,761,037.00	7.4%	13,005,117.06			
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	MULTIDISTRITAL			72,773,164.00	939,760.00	133,010.00	14.2%	1,649,470.00			
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E. I. N 140, EN EL AA.HH. EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	2,641,973.00	5,123,523.24	2,687,251.00	2,799,998.00	2,785,891.00	99.5%	5,088,924.85	99.3	E.T. SALDO DE OBRA: 100% SALDO DE OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CONTRATISTA AJC CONTRATISTAS S.A.C. POR EL MONTO DE S/ 2716,759.62, CONTRATO N° 058-GRC DEL 29 NOV 2022. INICIO DE OBRA: 15 DIC 2022. CON FECHA DE TÉRMINO EL 07.07.2023, CON FECHA 15 AGO 2023 SE HA RECEPCIONADO LA OBRA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
3	2161945	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA I.E 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	3,992,406.00	4,489,660.76	4,063,845.00	405,477.00	-	0.0%	43,588.52	1.0	E.T.: 5% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXP. TECNICO BUENA PRO AL CONSORCIO LIBERTAD, CONTRATO N° 029-2022-GRC DEL 08.SET.2022 POR EL MONTO DE S/ 405,476.10 SOLES Y PLAZO DE 120 D.C. ENTREGA DE TERRENO 23.SET.2022. SE CUENTA CON AUTORIZACION DE UGEL VENTANILLA SOBRE USO DEL AREA DE RESERVA DEL TERRENO ASIGNADO AL NIVEL INICIAL. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES 1ER. INFORME, ESTUDIO DE SUELOS PERSISTE CON OBSERVACIONES. FORMALMENTE EL GERENTE DE DESARROLLO URBANO DE LA MUNICIPALIDAD DE M PERU INFORMO QUE NO RECONOCE LA EXISTENCIA DE UNA VIA QUE INVADIE EL PREDIO DE LA INSTITUCIONA EDUCATIVA
4	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	13,379,212.41	13,645,376.45	13,130,815.00	124,726.00	49,890.00	40.0%	439,725.11	3.2	E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 249,450.53. APROBADOS 1ER, 2DO Y 3ER INFORME, EL 18.SET.2023 EL CONSULTOR REMITE EL 4TO ENTREGABLE, SE HA SOLICITADO LA DESIGNACION DE LOS PROFESIONALES REVISORES, IMPLEMENTADAS LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL CONCURRENTES
5	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.I. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	LA PERLA	3,843,256.00	6,610,482.96	179,616.00	179,616.00	44,904.00	25.0%	166,727.59	2.5	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION CONTRATO 013-2020-GRC DEL 16/11/20, CON CONFORMIDAD DEL 5TO. ENTREGABLE, SE APROBO CON RESOLUCION EL PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO Y SE OBTUVO LA LICENCIA DE EDIFICACION Y DE DEMOLICION, EL 25 AGO 2023 SE SUSCRIBIO EL DOCUMENTO DE CONFORMIDAD FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO, EL 04 SET 2023 SE REMITO INFORME DE CONSISTENCIA A LA U.F. PARA SOLICITAR HAB. RECURSOS, CCP 2023 Y PREVISION PREPUESTAL 2024 A FIN DE APROBARA E.T. PARA CONVOCATORIA DE OBRA
6	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	14,411,390.98	14,891,893.21	12,039,825.00	12,039,825.00	-	0.0%	146,214.04	1.0	E.T.: 60%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA (POR RESOLUCION DE CONTRATO 015-2020-GRC DEL 25/11/20), SE REALIZO EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA LAS ADECUACIONES DE LOS PLANOS A LA NUEVA NORMATIVA A 120 ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES; NO SE CUENTA CON EL PERSONAL A DEDICACION EXCLUSIVA EN EL PROYECTO, LOS ESPECIALISTAS TIENEN DIVERSAS ASIGNACIONES Y NO PRESENTAN AVANCES DEL PROYECTO
7	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	12,081,363.23	12,634,443.49	11,993,597.00	2,165,480.00	-	0.0%	431,284.21	3.4	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1, CONSULTOR: CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEC, POR EL MONTO DE S/ 379,312.42, CONTRATO N° 008-2022-GRC DEL 08.ABR.2022, TIENE LA APROBACION DEL 2DO INFORME, EN REVISION DEL TERCER ENTREGABLE DE METRADOS POR LOS PROFESIONALES DE OC.V. SE CUENTA CON CONFORMIDAD DE METRADOS DE INST. SANITARIAS, ELECTRICAS Y SSO, FALTA CONFORMIDAD METRADOS ESTRUCTURAS Y ARQUITECTURA, DEMORA EN REVISION DE LOS ESPECIALISTAS REVISORES POR DIVERSAS ASIGNACIONES DE OTROS PROYECTOS PRIORIZADOS O POR YA NO ENCONTRARSE LABORANDO EN EL GRC, SE IMPLEMENTARON RECOMENDACIONES DE CONTROL CONCURRENTES.
8	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	19,908,734.00	36,003,444.93	10,374,948.00	28,558,041.00	-	0.0%	1,070,634.08	3.0	E.T. SALDO DE OBRA: 100% OBRA SALDO DE OBRA: 2.24%	OBRA PARALIZADA, CON CARTA N°000099-2023-GRC/GA, SE NOTIFICO AL CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO 065-2022-GRC, CON FECHA 18 JUL 2023 SE REALIZO LA CONSTATAION FISICA E INVENTARIO DE OBRA (LUEGO DE DOS INTENTOS FALLIDOS POR INVASION DEL PREDIO Y AGRESION DE PERSONAS), EL 15/08/2023 LA GRI SOLICITO A LA OFICINA DE SEGURIDAD INTEGRAL ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, UNA VEZ SE HAYA CONCRETADO EL TRAMITE DE RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DEL PREDIO, SE HA PRESENTADO LA NECESIDAD DE ELABORAR UN PLAN DE CONTINGENCIA, CON FECHA 25 AGO 2023 SE INICIAN LOS TRAMITES PREVIOS PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA ELABORAR EL EXPEDIENTE TECNICO DEL SEGUNDO SALDO DE OBRA
9	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	7,667,536.00	7,649,382.28	-	47,302.00	-	0.0%	163,156.78	2.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION CON CONTRATO N° 012-2020-GRC DEL 13/11/20, 05 OCT 2022 SE APROBO EL 2DO. INFORME, A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISION POR LOS PROFESIONALES DE OC.V EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 3ER ENTREGABLE. DEBIDO A QUE SE HA PRIORIZADO LA REVISION DE LA IEI 137, SE HA POSTERGADO LA REVISION DE LOS METRADOS DEL 4016 POR PARTE DE LA ESPECIALISTA ASIGNADA, LO QUE GENERA RETRASO, POR TRAMITAR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO, EN TRAMITE REQUERIMIENTO PPTAL PARA PAGO DE LICENCIA DE EDIFICACION
10	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	991,847.86	1,201,628.72	172,817.00	122,147.00	122,146.00	100.0%	1,201,628.23	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA EL 04/03/2022 CON LIQUIDACION DE OBRA ELABORADA POR LA ENTIDAD Y CONSENTIDA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000034-2022-GRC/GRI DEL 15 NOV 2022, CON UNA INVERSION AUTORIZADA DE S/ 1'174,555.72, INVERSION TRANSFERIDA AL SECTOR, EN CONFORMACION DE EXPEDIENTE DE CIERRE MEDIANTE FORMATO 09

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
11	2460643	REPARACION DE AULA: EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEC - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	214,401.92	462,999.97	-	345,207.00	345,207.00	100.0%	383,563.29	82.8	OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA, CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO POR ADM DIRECTA, APROBADO CON RES. REG. GERENCIAL N°015-2022-GRC-GRI. PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-33-2022-GRC-CS-1, PLAZO DE 90 D.C. CONSULTOR: SIADEC INGENIEROS S.A.C. CONTRATO N° 055-2022-GRC- POR EL MONTO DE S/ 383,562.99. ENTREGA DE TERRENO 06.DIC.2022. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 23.01.2023, FECHA DE TERMINO DEL PLAZO CONTACTUAL EL 22.04.2023, CON FECHA 15.MAYO.2023 SE SUSCRIBIO ACTA DE RECEPCION DE OBRA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL PARA USO Y MANTENIMIENTO. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA.
12	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEC DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	192,719.11	362,993.61	4,860.00	2,538.00	2,538.00	100.0%	330,593.21	91.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA. CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACION (RESOL. GERENCIAL N° 025-2021-GRC-GRI DEL 25/11/2021). OBRA TRANSFERIDA A LA UGEL VENTANILLA, EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA A SEDAPAL QUIEN NO DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL PARA LA TRANSFERENCIA, EL AREA DE TRANSFERENCIAS DE OCIV HA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y LA DOCUMENTACION A REMITIR A SEDAPAL SE ENCUENTRA PARA FIRMA EN GGR
13	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	3,138,440.99	5,415,143.41	-	1,650,231.00	104,936.00	6.4%	349,787.18	6.5	E.T.: 100%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000017-2023-GRC/GRI DEL 14.AGO.2023 Y RECTIFICADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000019-2023-GRC/GRI DEL 17.AGO.2023, MONTO DE VALOR REFERENCIAL S/ 4587,478.39 PECIOS ABRIL 2023, PLAZO 180DC, OBRA POR CONVOCAR, EL 21.09.2023 SE REMITE A LOGISTICA RTM PARA EJECUCION DE OBRA Y TDR PARA LA SUPERVISION DE OBRA
14	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	456,842.89	571,928.02	-	35,266.00	35,265.00	100.0%	571,927.45	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L. DEL 07.MAR.2022, FECHA INICIO OBRA 23/03/2022, CON ACTA DE RECEPCION DEL 13.JUL.2022, RESOLUCION DE LIQUIDACION N° 003-2023-GRI DEL 31.MAR.2023, SE REALIZO TRANSFERENCIA AL SECTOR. EN ETAPA DE CIERRE DE PROYECTO
15	2484248	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	5,953,761.68	5,953,761.68	-	24,500.00	-	0.0%	67,626.36	1.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADM DIRECTA. EN CULMINACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS, A TRAVES O.S. N° 2023-4811 EL ING. MIGUEL ANGEL CHIRIBOGA, ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, REMITIO EL 1ER ENTREGABLE DEL DISEÑO Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA OMENTACION CON CONDICIONES DE MAPA FREATICA, SE ENCUENTRA EN REVISION POR EL ING. ESTRUCTURAL MEDIANTE CARTA N°361-2023-MPC-GDU-SGOPR DE FECHA 03/07/2023, LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO OTORGA LA LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A. SE HA SOLICITADO A LA DREC TRAMITAR ANTE LA DIRECCION GENERAL DE ABASTECIMIENTO DEL MINEDU LA AFECTACION EN USO DEL TERRENO
16	2489437	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS, EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	55,757.60	113,182.47	-	2,240.00	2,239.00	100.0%	113,182.15	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 21.10.2021, MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 27-2022-GRC-GRI, SE APROBO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, TRANSFERIDO A LA UGEL VENTANILLA. SE PAGÓ SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA, EN TRAMITE DE CIERRE DE LA INVERSION
17	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	3,649,831.76	3,777,801.01	3,530,593.00	247,208.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 20% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN (AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-3) CONSULTOR: CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CONTRATO N°056-2022-GRC POR S/247,207.07. ENTREGA DE TERRENO: 15.DIC.2022. SE HA APROBADO EL 1ER INFORME CON RECOMENDACIONES A LEVANTAR EN EL 2DO INFORME. EL ANTEPROYECTO SE HA REMITIDO A LA UGEL VENTANILLA PARA LA APROBACION TECNICO-NORMATIVA
18	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUEVA DE LOS TALLOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	1,698,298.78	2,026,505.38	-	98,462.00	65,641.00	66.7%	295,385.62	14.6	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA, POR S/ 328,206.60. 5TO. ENTREGABLE APROBADO, EN PROCESO DE FIRMAS DEL EXP. TECNICO Y EN ELABORACION DEL INFORME DE CONSISTENCIA. SITUACION DE LICENCIA DE EDIFICACION SE HA SOLICITADO A LA DREC EL TRAMITE DE AFECTACION EN USO EN VIAS DE REGULARIZACION EN COORDINACION CON MINEDU
19	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	2,844,966.21	3,065,631.72	2,812,606.00	126,514.00	-	0.0%	126,512.75	4.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 253,025.51. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3ER ENTREGABLE. SE ATENDIÓ MODIFICACIONES SOBRE ACCESIBILIDAD NT.120 INDICADAS MEDIANTE OFICIO N° 000195-2023-GO/OC/5355, POR LA CONTRALORIA GENERAL. CON FECHA 27.SET.2023 SE CUENTA CON LA APROBACION DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURAS, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE, PENDIENTE APROBACION DEMAS ESPECIALIDADES.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
20	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	7,716,044.24	7,881,150.24	-	212,085.00	-	0.0%	53,021.20	0.7	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 265,106.00. CON CONFORMIDAD DEL TER ENTREGABLE MEDIANTE ACTA CON FECHA 05.08.2022. CON DEMORA EN LA ENTREGA DEL ZDO. INFORME. CON MULTA MAXIMA POR ATRASO EN LA ENTREGA. MEDIANTE CARTA N° 0015-2023-GRC/GRI RECIBIDA EL 19.01.2023 SE ENTREGO LAS SEGUNDAS OBSERVACIONES AL ZDO ENTREGABLE. MEDIANTE CARTA N° 0095-2023-GRC/GRI DE FECHA 22.02.2023 SE REITERA EL PEDIDO DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL ZDO. ENTREGABLE. CON FECHA 9 MAY.2023 EL CONSULTOR PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, OBSERVADO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES. SE SOLICITO RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS, CON CARTA NOTARIAL EL CONSULTOR PRESENTO RESOLUCION DE CONTRATO DE SU PARTE.
21	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	3,019,776.44	6,204,308.83	2,989,775.00	989,775.00	69,370.00	7.0%	312,164.44	5.0	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS, POR S/ 346,849.20. 4TO. ENTREGABLE APROBADO. EL 11.SET.2023 EL CONSULTOR PRESENTA EL 5TO ENTREGABLE. EN REVISION DEL E.T. Y ELABORACION DEL INFORME DE CONSISTENCIA. SE CUENTA CON LICENCIA DE HABILITACION URBANA Y EN TRAMITE DE LICENCIA DE EDIFICACION POR LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO. RESPECTO AL DESMONTAJE Y TRASLADO DE MODULOS PRONIED EXISTENTES EN EL LOCAL. MNEDU INDICA QUE LA DREC ES LA QUE PUEDE AUTORIZAR DICHA MOVILIZACION PARA EL USO TEMPORAL DEL COLEGIO EN TANTO DURE LA EJECUCION DE LA OBRA. SE SOLICITO ELABORAR PLAN DE CONTINGENCIA
22	2510818	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N°4015 AGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	CARMEN DE LA LEGUA	11,918,693.95	12,373,851.45	-	35,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO SE HARA BAJO LA METODOLOGIA BIM. SE HA EFECTUADO LA REVISION Y CORRECCION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA CON INTRODUCCION DE METODOLOGIA BIM PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA. QUE ELABORE EL EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUCION DE OBRA. EL ING. ESTRUCTURAL EFECTUO OBSERVACIONES A LA EVALUACION ESTRUCTURAL SE HA TERMINADO LA REVISION DE LA ESTRUCTURA DE COSTOS. QUEDA PENDIENTE DE REVISION CONJUNTA DEL ANEXO BIM Y LA INCLUSION EN LOS TDR. LA CONCLUSION DE LA EVALUACION ESTRUCTURAL
SALUD					42,485,441.23	67,851,888.27	15,880,701.00	9,919,441.00	5,676,618.00	57.2%	36,610,091.46			
23	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	3,138,362.00	15,763,857.82	5,652,159.00	7,988,311.00	5,008,024.00	62.7%	11,981,688.88	76.0	E.T.: 100% OBRA: 42.37%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION. INICIO 01.OCT.2022. AMPLIACION DE PLAZO N° 1 POR 14.DC (RESOLUCION GERENCIAL N° 003-2023-GRC/GA DEL 17.01.2023. RECTIFICADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 007-2023-GRC/GA DEL 27.01.2023). ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 1 - RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 027-2022-GRC/GGR DEL 20.03.2023. ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 - RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 044-2022-GRC/GGR DEL 12.04.2023. CON CARTA N° 00236-2023/GRI. AMPLIACION DE PLAZO N°03 CONCEDIDA POR 82 DIAS CALENDARIO. MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 000144-2023-GRC/GA DE FECHA 25/05/2023. LA GERENCIA DE ADMINISTRACION RESUELVE DECLARAR PROCEDENTE EL PEDIDO DE AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 04 POR UN PLAZO DE (27) DIAS CALENDARIO. EL CONTRATISTA PRESENTO EL CRONOGRAMA ACTUALIZADO POR AMPLIACION DE PLAZO N° 04. NUEVA FECHA DE TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO N° 4: 26.ENE.2024. ADICIONAL N° 1 CONCLUIDO,
24	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I 2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	CALLAO	5,773,650.00	13,577,274.95	60,231.00	560,433.00	389,416.00	69.5%	13,328,793.31	98.2	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA. CON FECHA 22.02.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA Y PLEGO DE OBSERVACIONES. SE RECEPCIONO LA OBRA CON FECHA 25.04.2023. A LA FECHA EL CONTRATISTA EN PROCESO ARBITRAL PARA RECONOCIMIENTO DE AMPLI 3 POR 840C. LA LIQUIDACION DEBE EFECTUARSE LUEGO QUE SE RESUELVA EL LAUDO ARBITRAL
25	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCA NEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	7,434,804.00	11,360,833.86	-	882,385.00	65,150.00	7.4%	10,405,647.53	91.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA. CONTRATO 007-2021-GRC/GA DEL 11.03.2021. CON CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L. SUJURSAJAL DE PERU, POR S/ 681,513.45. PLAZO 336 D.C. CON ACTA DE RECEPCION DEL 21.SET.2022. LA ENTIDAD REMITIO AL CONTRATISTA LA LIQUIDACION EFECTUADA. EL CONTRATISTA OBSERVO LOS MONTOS CALCULADOS. PROCURADURIA CIERRA CONCILIACION PLANTEA DA POR CONTRATISTA. CON FECHA 11.07.2023 EL CONTRATISTA PRESENTA LA DEMANDA ARBITRAL A LA ENTIDAD POR LA DISCREPANCIA DE RECONOCIMIENTO DEL MONTO EN NEGATIVO DE 37 EQUIPOS BIOMEDICOS QUE FUERON AFECTADOS POR LA DISTORSION DE PRECIOS. LA LIQUIDACION DE CONTRATO SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR LA EXISTENCIA DE LA CONTROVERSI. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION Y FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA DIRESA CALLAO CON EL EQUIPAMIENTO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
26	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	19,168,311.23	19,549,482.23	10,168,311.00	274,284.00	-	0.0%	655,453.74	3.4	E.T.: 50% OBRA: %	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, CONTRATO N° 037-2021 DEL 11/02/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER Y ZDO INFORMES APROBADOS, CONSULTOR EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL TERCER INFORME. CONSULTOR PRESENTA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE CONTROL CONCURRENTE EFECTUADA POR LA OCHITO 27-2023-00-5356-S02. NUEVO COORDINADOR TOMANDO COMO REFERENCIA LOS 04 HITOS DE CONTROL EMITE INFORME TECNICO DEL PROYECTO Y SOLICITA SE COMUNIQUE AL SUPERVISOR DEL ESTUDIO DE LAS OBSERVACIONES ENCONTRADAS, REQUIRIENDO SU PRONUNCIAMIENTO CONSIDERANDO QUE APROBO Y VALIDO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE LOS HITOS DE CONTROL.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
27	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	BELLAVISTA	6,970,314.00	7,600,339.41	-	214,028.00	214,028.00	100.0%	238,528.00	3.1	SALDO OBRA INFR: 0%, EQUIP: 0%	INVERSIÓN IOARR EMERGENCIA EN PROCESO; EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO POR SI/ 1705,109.20, CON SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL, ITEM 2: PENDIENTE LA CONVOCTORIA DE ADJUDICACION POR SI/ 4495,348.80; COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: OBRA CON CONTRATO NULO A FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL. CONTRATO N° 001-2023-GRC/GA DEL 16.ENE.2023 POR SI/ 2'140,278.37, PLAZO 90 DC. ENTREGA DE TERRENO EL 31.01.2023. SE SUSCRIBE ACTA DE SUSPENSIÓN DE MUTUO ACUERDO, CON FECHA 10.04.2023 CONTRATISTA RESUELVE CONTRATO Y MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 00145-2023-GRC DEL 02.06.2023 LA ENTIDAD RESUELVE CONTRATO POR DOCUMENTACIÓN INEXACTA. CON FECHA 03/08/2023 SE EJECUTA LA CONSTATAción FISICA E INVENTARIO DE OBRA. CON FECHA 25/08/2023 MEDIANTE OFICIO N°4510-2023/GRC/DIRESA/DG/DLSP DIRESA EMITE PRONUNCIAMIENTO INDICANDO QUE NO PERSISTE LA NECESIDAD EN TODAS SUS INSTANCIAS. CON FECHA 15/09/2023 SE ENVIA CARTA A CONTRATISTA A FIN DE QUE ENTREGUE LLAVES Y REALIZAR LA 2DA CONSTATAción NOTARIAL
TRANSPORTES					428,418,787.77	882,835,998.13	45,555,866.00	65,161,921.00	30,953,775.00	47.5%	729,854,629.46			
28	2055893	CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	MULTIDISTRITAL	284,221,686.00	650,305,717.21	17,671,597.00	18,871,006.00	15,079,591.00	79.9%	630,423,796.96	96.9	E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 100% SALDO OBRA PRINCIPAL II ETAPA: 100% OBRA TALUD: 100%	PROYECTO FINALIZADO: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR SI/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; OBRA CULMINADA, CON FECHA 21.02.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCIÓN DEL TRAMO 2, EN ETAPA DE LIQUIDACION, MEDIANTE CARTA 248-2023-GRC/GRI 05.06.23 SE NOTIFICA LIQUIDACION DE ENTIDAD Y OBSERVACION A LA LIQUIDACION DE CONTRATISTA DE OBRA, CON CARTA 373 Y 374-GRI SE NOTIFICA A CONTRATISTA Y SUPERV. SITUACION ADVERSA OF 406-23-OCI. CON CARTA 316-2023-GRC/GRI 05.07.23 SE NOTIFICA A SUPERVISION LA LIQUIDACION DE ENTIDAD. COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCIÓN DEL 22.MAR.2022. EN TRAMITE DE LIQUIDACION.
29	2078337	MEJORAMIENTO DE LA AV.COSTANERA , TRAMO JR VIRIL - JR.VIRU, LA PERLA, CALLAO	GRC-GRI	LA PERLA	31,111,630.00	41,206,209.37	-	182,440.00	-	0.0%	41,023,429.41		E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 039-2014-GRC, CON UN MONTO PENDIENTE DE PAGO ASCENDENTE A SI/ 182,439.94 A FAVOR DEL CONTRATISTA INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION SAC. EN TRAMITE DE PAGO SALDO DE LIQUIDACION PENDIENTE POR SI/ 182,439.94. CON CARTA N° 000695-2023-OL DE FECHA 28.09.2023 LA OFICINA DE LOGISTICA SOLICITA A LA EMPRESA CONTRATISTA, DOCUMENTOS FALTANTES PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO DEL SALDO DE LIQUIDACION FINAL.
30	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	VENTANILLA	887,127.60	1,672,643.62	98,807.00	-	-	0.0%	1,573,836.62	94.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 9NOV21, LIQUIDACION DE CONTRATO 021-2021-GRC CON RGR-14-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI DEL 15/09/2022. SE CANCELO SALDO LIQUIDACION. CON FECHA 15.03.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA DE TRANSFERENCIA DE PROPIEDAD Y ACTA DE TRANSFERENCIA CONTABLE CON LA ENTIDAD RECEPTORA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CIERRE DE LA INVERSION POR LA UEI.
31	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	1,575,606.00	4,239,542.08	1,130,000.00	3,570,554.00	-	0.0%	65,490.00	1.5	E.T. REFER.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONVOCADA MEDIANTE LP-SP-11-2022-GRC-CS 1, POR EL V.R. S/3,186,717.55 CON PLAZO DE EJECUCION 120 DC. BUENA PRO CONSENTIDA, OTORGADA A LA EMPRESA OBRAS Y SERVICIOS RASY E.I.R.L. POR EL MONTO DE 3,136,097.74. CON FECHA 22.09.2023 SE SUSCRIBE EL CONTRATO N° 015-2023-GRC CON LA EMPRESA CONTRATISTA OBRAS Y SERVICIOS RASY EIRL POR EL MONTO DE SI/ 3,136,097.74.
32	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	14,788,388.00	17,008,560.43	662,901.00	662,901.00	-	0.0%	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 93.70%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCIÓN. EN MERITO A LAUDO ARBITRAL -RESOLUCION N° 26-DEL 06.SET.2022 SE RESOLVIO EL CONTRATO Y SE EFECTUO LA CONSTATAción FISICA EL 26/05/2023. SE REMITO CON CARTA NOTARIALES 003-004 Y 005-2023-GRC/GRI DEL 21/07/2023 LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD Y OBSERVANDO LA LIQUIDACION DEL CONTRATISTA CONTRATISTA HA INVITADO A LAUDO ARBITRAL POR RESOLUCION DE CONTRATO Y LIQUIDACION DE ENTIDAD, CONTRATISTA EN DESACUERDO CON LIQUIDACION DE OBRA Y PRESENTO NUEVO ARBITRAJE.
33	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA , DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	11,663,023.00	21,445,692.20	5,165,561.00	11,350,223.00	10,632,793.00	93.7%	18,980,613.64	88.5	OBRA:100% ADICIONAL N°1: 100% ADICIONAL N°2: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EL 13. JUL.2023. EN ETAPA LIQUIDACION. CONTRATO 023-2023 DEL 05.AGO.2022 CON INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., POR SI/ 16'286,618.15. INICIO DE OBRA 25.AGO.2022. CON RES. GER. GRAL. REG. N° 400-2022-GRC. APRUEBA ADICIONAL Y DEDUC. DE OBRA N°1. CON RES GER GRAL REG N° 022-2023-GRC SE APRUEBA ADICIONAL Y DEDUC. DE OBRA N°2. CON RESOLUCION GERENCIAL N° 053-2023-GRC/GA SE APRUEBA LA AMPLIACION DE PLAZO POR 32 DIAS CALENDARIOS.TÉRMINO DE OBRA: 20.MAY.2023. PLIEGO OBSERV: 17.JUN.2023. RECEPCIÓN DE OBRA EL 13.JUL.2023. EN TRAMITE DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA
34	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	1,115,935.60	2,210,216.31	-	147,062.00	147,061.00	100.0%	2,210,216.08	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA, EN ETAPA DE LIQUIDACION, EN CONTEXTO DEL ART. 209 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO. SE TRAMITO PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 POR MAYORES METRADOS. OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000006-2023-GRC/GRI DEL 24.ABR.2023. EN OF. LOGISTICA PARA PUBLICACION EN DIARIOS PREVIO A FORMULAR ACTAS DE TRANSFERENCIA DEL PROYECTO AL USUARIO FINAL.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
35	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	9,336,445.00	19,174,900.41	290,185.00	2,284,065.00	1,084,064.00	47.5%	12,229,267.28	63.8	OBRA PRINCIPAL: 87.32% ETAPA REFORM: 100% OBRA 2DA ETAPA: 0%	PROYECTO FINALIZADO. OBRA PRINCIPAL CULMINADA CON REDUCCION DE METAS. CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA DEL CONTRATO 005-2019-GRC, POR 12.72% DEL MONTO CONTRATADO S/1'280,043.75. LA OBRA SE HA RECEPCIONADO CON FECHA 06.10.2022. CON RESOLUCION 0010-2023-GRC-GRI DEL 13 JUN 2023 SE APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA CON REDUCCION DE METAS A EJECUTAR EN 2DA ETAPA, CON UN MONTO AUTORIZADO DE S/ 1'144,100.05 SOLES. OBRA 2DA ETAPA EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL N° 0015-2023-GRC/GRI DE FECHA 08.08.2023. CON V.R. S/ 4'259,632.74 POR 120 DC PRECIOS AL 30.06.2023. CON FECHA 26.09.2023 SE INICIA EL PROCESO DE SELECCION PARA LA EJECUCION DE OBRA 2DA ETAPA. FECHA PROGRAMADA PARA OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO EL DIA 23.10.2023
36	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	5,608,776.00	5,731,485.58	4,065,578.00	111,092.00	111,091.00	100.0%	176,925.23	3.1	E.T.REFORMULADO: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO SE ELABORA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA DEBIDO A RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA NOTARIAL (CON APROBACION DEL 1ER. ENTREGABLE); CONSULTOR VOLTAGE HA INTERPUESTO ARBITRAJE. CON OFICIO N°006089-2023-GO/DCS355 DEL 15 SET 2023 EL OCI NOTIFICA EL INFORME DE HITO DE CONTROL. N°007-2023-OCI/355-SCC EN EL QUE IDENTIFICA UNA SITUACION ADVERSA. SE HA SOLICITADO A LA PROCURADURIA UN PRONUNCIAMIENTO RESPECTO AL ESTADO SITUACIONAL DEL PROCESO ARBITRAL. MEDIANTE OFICIO N° 000703-2023-GRC/GRI DE FECHA 21.09.2023 SE REITERA A LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU, LA SOLICITUD DE INFORMACION RESPECTO AL CONVENIO ESPECIFICO N° 002-2019-GRC, EN EL CUAL SE SOLICITA LA RESOLUCION DE HABILITACION URBANA, SANEAMIENTO FISICO LEGAL DEL AH CHAVINILLO Y SECCIONES VIALES APROBADAS Y LAS QUE SE ENCUENTREN BAJO LA ADMINISTRACION DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MI PERU Y DENTRO DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.
37	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	5,283,941.00	22,087,900.52	1,241,316.00	11,577,117.00	14,771.00	0.1%	184,771.00	0.8	E.T. REFORMULADO: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, CONTRATO 021-2020-GRC DEL 04/12/20. EL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO SE APROBO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00008-2023-GRC/GRI DEL 09 MAY 2023. LA EJECUCION DE LA OBRA SE HA CONVOCADO MEDIANTE LP-SM-10-2022-GRC-CS-1, CON V.R. S/ 1'600,746.73. PLAZO 240 DC. BUENA PRO EL 21 SET 2023 OTORGADO A CONSORCIO VIAL ESCUDERO POR EL MONTO DE S/16.720,709.39. EN ETAPA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO. SUPERVISION: POR CONVOCAR CON V.R. S/ 1'892,163.51
38	2420291	MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	662,000.00	1,443,331.55	-	892,321.00	-	0.0%	537,011.58	37.2	E.T.: 100% OBRA: 25.67%	PROYECTO EN PROCESO (CONVENIO MUNICIPALIDAD DE MI PERU); OBRA EN EJECUCION ATRASADA CON PENALIDAD MAXIMA, CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/02/2022 CON M&S PROJECTS SAC. MONTO DE S/ 1'325,234.91. INICIO 25 MAY 2022. OBRA FUE SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE 20 JUN 2022, HASTA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. SE REINICIO OBRA EL 18.04.2023. CON CARTA NOTARIAL 260-2023-GRC/GA DEL 05.07.2023 SE REQUIRIÓ AL CONTRATISTA CUMPLIMIENTO BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO, CON MEMORANDO N° 3360-2023-GRC/GRI. GRI EMITE PRONUNCIAMIENTO RESPECTO DE LA CARTA NOTARIAL CARTA N°260-2023-GRC/GA. PRECISANDO QUE DEBE SER RESOLUCION TOTAL.FECHA PROGRAMADA PARA CONSTATAcion NOTARIAL EL 13.OCT.2023
39	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	LA PERLA	1,329,672.45	1,502,949.50	-	212,713.00	81,007.00	38.1%	1,371,243.40	91.2	E.T.: 100% ADICIONAL 01: 60%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59. PLAZO 60 DC, INICIO EL 21 ENE 2022. EN EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA N° 1, APROBADO MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 272-2022 DEL 23 SET 2022. POR EL MONTO DE S/ 180,505.63 CON UN PLAZO DE EJECUCION 15 D.C. CONTRATISTA SE ENCUENTRA CON APLICACION DE PENALIDAD MAXIMA POR DEMORA EN EJECUCION PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 1, TRABAJOS AVANZAN A RITMO LENTO. CONTRATISTA ADUCE PROBLEMAS FINANCIEROS POR FALTA DE PAGO. SE HA REGULARIZADO EL DESFINANCIAMIENTO DE S/ 2,656.28. SE CUENTA CON CERTIFICADO CREDITO PRESUPUESTARIO, PARA CONTINUAR CON EL PAGO. INFORME 69-2023-GRC/YEV-OCV DEL 20.07.23 SUPERVISORA RECOMIENDA DERIVAR A AREA LEGAL PARA EVALUACION. EJECUCION FISICA CONTRACTUAL CULMINADA, EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA CULMINADA, PENDIENTE POR VERIFICAR SU CULMINACION.
40	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	LA PERLA	840,698.89	942,130.37	-	83,412.00	-	0.0%	747,536.65	79.3	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CULMINADA, CONTRATISTA INVERSIONES CAMIHARO SAC, CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,094.89. ACTA DE RECEPCION DE 22.DIC.2022 Y CUENTA CON LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. CON CCP POR SALDO A FAVOR S/83,412 Y SE COMPLETO LA DOCUMENTACION PARA EMISION DE RESOLUCION DE LIQUIDACION. SE DERIVA A COORDINADORA RECLAMO SOBRE ADEUDO A TRABAJADORES POR S/8,555. CON OFICIO 056-2023-GDU/MDLP 24.07.23 SE REQUIERE ACCIONES SOBRE DAÑOS DURANTE EJECUCION OBRA. CON OFICIO N° 055-2023-GDU-MDLP DE FECHA 07.09.2023 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA PERLA INFORMA ACERCA DE LAS PROPIEDAD AFECTADAS PRODUCIDA DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
41	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	3,400,299.23	8,143,803.78	3,229,921.00	1,500,000.00	-	0.0%	60,000.00	0.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. DEBIDO A LA CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 000172-2022-GRC/GA, SE CUENTA CON EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, CON INFORME DE CONSISTENCIA EN LA UF-GRI EN REVISION. EN TRAMITE DE OBTENCION DE PMAR, SE ESPERA LA COMUNICACION CON RESOLUCION DEL MINISTERIO EL DIA 13.10.2023, PARA POSTERIORMENTE APROBARSE EL EXPEDIENTE TECNICO Y LUEGO REALIZAR LAS GESTIONES PARA OBTENER EL FICSA.
42	2510399	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS AA.HH LA PAZ DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	3,705,302.78	11,683,981.43	-	1,000,000.00	-	0.0%	162,000.00		E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO CON CONTRATO N° 056-2021-GRC POR S/ 162,000 A CONSORCIO LA PAZ. EXPEDIENTE TECNICO APROBADO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000016-2023 DEL 10.AGO.2023 CON V.R. S/ 10'128,860.99, MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000020-2023 DEL 31.AGO.2023 SE ACIARA E INCLUYE NUEVO INFORME DE CONSISTENCIA, CON FECHA 27.SET.2023 SE CONVOCA LA LP-SM-6-2023-GRC-CS-1 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA, FECHA PROGRAMADA DE BUENA PRO EL 06.NOV.2023. SUPERVISION: EN INDAGACION DE MERCADO
43	2510453	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. 12 DE OCTUBRE SEGUNDA ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	10,295,248.47	10,271,626.05	-	32,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO AL CONSORCIO 12 DE OCTUBRE, NO SE LLEGO A PERFECCIONAR EL CONTRATO POR CAUSAS ATRIBUIBLES AL POSTOR. SE SOLICITO ANULACION DEL PROCESO. ACTUALMENTE SE VIENE ELABORANDO EL E.T. POR ADMINISTRACION DIRECTA. EL 25.SET.2023 SE INICIO EL ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS. SE CUENTA CON ADDENDA N° 001-AL CONVENIO N° 008-2021-GRC
44	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	2,532,667.56	2,534,645.00	-	107,100.00	-	0.0%	45,900.00	1.8	E.T.: 90% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA: CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/ 153,000, CONTRATO N° 047-2021, EL 26.09.2023 LA MDV REMITE APROBACION DE DISEÑO GEOMETRICO, CON CARTA 454-2023-GRC/GRI DEL 26.09.2023 SE COMUNICA AL CONSULTOR LA APROBACION DEL 2DO. EN ESPERA DE PRESENTACION DEL TERCER ENTREGABLE PARA LA PRESENTACION FINAL DEL EXPEDIENTE TECNICO. YA SE CUENTA CON HABILITACION URBANA Y APROBACION DE AMPLIACION DE ADDENDA AL CONVENIO
45	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	15,764,786.79	36,935,109.32	12,000,000.00	12,551,882.00	3,803,397.00	30.3%	4,063,497.00	11.0	E.T.: 100% OBRA: 21.64%	PROYECTO EN PROCESO: E.T. APROBADA LA ACTUALIZACION VR CON RGR-001-2022-GRC-GRI DEL 19-01-2022 / APROBAR LA ACTUALIZACION DEL VR DEL EXP. TEC. CON RGR-019-2021-GRC-GRI, 06-10-2021, OBRA EN EJECUCION. CONTRATISTA INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C, CONTRATO N° 006-2023-GRC, POR EL MONTO DE S/ 33'554,813.60. INICIO DE OBRA 01.AGO.2023, OBRA EN EJECUCION SUPERVISION: A LA FECHA CON INSPECTOR DE OBRA, CONVOCATORIA DE SUPERVISION DE OBRA EN PROCESO, FECHA PROGRAMADA DE OTORGAMIENTO DE BUENA PRO PARA EL 02.10.2023
46	2525002	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS, EN EL AA.HH. LAS LOMAS, DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	24,295,553.40	24,295,553.40	-	26,033.00	-	0.0%	142,600.00		E.T.: 35% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA. SE CULMINO: ESTUDIO DE SUELOS Y TOPOGRAFIA SE VIENE ELABORANDO EL DISEÑO GEOMETRICO Y DISEÑO ESTRUCTURAL, PLANES DE IMPACTO AMBIENTAL PLAN DE DESVIO. SE ESTA COMUNICANDO A LAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIO PARA IDENTIFICACION DE LINEAS DE INTERFERENCIA, SEGUN OFICIO N° 0159-2023-MDV-GDUI CON FECHA 13.08.2023 LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA REMITE LA APROBACION DE HABILITACION URBANA CON RESOLUCION DE SUBGERENCIA N° 0735-2023/S.GOPR. GDUI-MDV PENDIENTE LA ORDEN DE SERVICIO DEL ESTUDIO DE TRAFICO Y PLAN DE DESVIO, QUE SERA ANEXADA AL EXPEDIENTE TECNICO
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	28,663,878.30	291,872.00	2,988,123.00	123,298.00	4.1%	25,112,199.86			
47	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	7,683,234.00	12,012,685.85	291,872.00	1,846,664.00	114,664.00	6.2%	10,150,236.53	84.5	E.T.: 100% OBRA: 93.29%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA, CONTRATO N° 008-2020 DEL 27/08/2020, CON FECHA 28-12-2022 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACION DE LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS. LA CONTRATISTA PRESENTO FUERA DE FECHA LA LIQUIDACION DE OBRA LA CUAL FUE OBSERVADA POR EL AREA DE LIQUIDACIONES. CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LIQUIDACION DE LA ENTIDAD POR LO QUE LA LIQUIDACION DE OBRA ENTRA EN CONTROVERSI, PROCESO DE CONCILIACION SIN ACUERDOS (SEGUN ACTA DE FECHA 20/7/2023), DEPENDERÁ DEL CONTRATISTA EL INICIO DE UN PROCESO DE ARBITRAJE. LA POBLACION RECHAZA LA ADMINISTRACION DE SEDAPAL LO QUE GENERO LA REDUCCION DE OBRA.
48	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	482,859.34	778,889.59	-	8,635.00	8,634.00	100.0%	778,889.36	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA 02.07.2021 Y LIQUIDAD, CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA. SE PAGO SALDO DE LIQUIDACION A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA. OBRA RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVES DE CARTA N° 812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022. EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE OBRA A SEDAPAL. EL AREA DE TRANSFERENCIAS DE OCY HA REALIZADO EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES Y LA DOCUMENTACION A REMITIR A SEDAPAL SE ENCUENTRA PARA FIRMA EN GGR

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
49	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	CARMEN DE LA LEGUA	9,823,241.00	15,872,302.86	-	1,132,824.00	-	0.0%	14,183,073.97	89.4	E.T.: 100% OBRA: 92.32%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA EN EJECUCION. MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 03-2023/CONS. CALLAO, DE FECHA 24.02.2023, EL CONTRATISTA PROCEDE A RESOLVER EL CONTRATO CONFORME AL ART. N° 165 DEL RLCE, SIN CONSTATAción FISICA POR ESTAR EN ARBITRAJE. CONCILIACION INICIADO NO LLEGO A ACUERDO. CON CARTA N° 0428-2023-ET-N, DE FECHA 31/03/2023, SEDAPAL EMITE CONFORMIDAD DE LOS PLANOS DE DISEÑO DE LOS EMPALMES. PROCURADURIA REGIONAL INICIO ARBITRAJE CON EL OBJETO DE DECLARAR NULO LA RESOLUCION DEL CONTRATO 029-2020-GRC. CON INFORME 171-2023-GRC-AMTY-OCV DEL 26/7/2023 SE ATENDEO AMPLIACION INFORMACION PARA PPR. SE TRAMITÓ PAGO DE VALORIZACION 15 Y DE VALORIZACION 3 DE ADICIONAL 03 QUE HAN SIDO OBSERVADAS POR OF. LOGISTICA DEBIDO A QUE EL CONTRATO ESTÁ RESUELTO. SE ESPERARA RESULTADO DEL ARBITRAJE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO.
ÁREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,280,068.60	231,625.00	565,327.00	170,855.00	30.2%	1,661,170.81			
50	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	CARMEN DE LA LEGUA	313,707.68	611,988.05	34,694.00	34,694.00	-	0.0%	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO. OBRA EJECUTADA. RECEPCIONADA Y LIQUIDAD (RESOL.LIQ N° 023-2021-GRC-GRI DEL 17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION. LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA HA SIDO RECHAZADA POR LA MUN. CARMEN DE LA LEGUA POR ADUCIR QUE EL TERRENO DEL PROYECTO ES PROPIEDAD DE LA MUN. PROVINCIAL DEL CALLAO. AREA DE TRANSFERENCIAS HA INICIADO LOS TRAMITES EN LA MPC
51	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	LA PERLA	1,517,199.57	1,668,080.55	196,931.00	530,633.00	170,855.00	32.2%	1,097,371.98	65.8	OBRA: 100%	OBRA EN EJECUCIÓN CON APLICACION DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDADES SEGUN CONTRATO POR MORA INJUSTIFICADA. TERMINO CONTRACTUAL 20/04/2022. TERMINO REAL 31/7/2023 SEGUN ASIENITO 347 COD DE RESIDENTE. EL SUPERVISOR EMITIO CERTIFICADO DE CONFORMIDAD TECNICA EL 16 ACO 2023 EL COMITE DE RECEPCION DE OBRA SUSCRIBE ACTA DE OBSERVACIONES. LA OBRA SE ENCUENTRA EN LA FASE DE LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADAS POR EL COMITÉ DE RECEPCION DE OBRAS Y LAS CUALES DEBEN SER APROBADAS POR EL SUPERVISOR DE OBRA
CULTURA Y DEPORTE					38,690,125.48	49,120,890.77	16,301,952.00	1,179,113.00	465,382.00	39.5%	3,935,800.29			
52	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	BELLAVISTA	4,400,061.35	14,429,699.65	360,103.00	360,103.00	-	0.0%	1,580,430.90	11.0	E.T.: 100% ET SALDO DE OBRA: 0%	INVERSION IOARR PARALIZADA. OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO, MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 323-2022 DEL 22.NOV.2022 SE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N° 07-2022-GRC DEL 06/04/2022, ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR SI/ 11,890,891.81, POR LA TRASGRESION DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD PREVISTA EN EL LITERAL B) NUMERAL 44.2 DEL ARTICULO 44° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. CON FECHA 26.SET.2023 SE SOLICITO A LA GR DE ADMINISTRACION LA INDAGACION DE MERCADO PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA.
53	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	MI PERÚ	32,887,562.13	33,612,700.35	15,941,849.00	279,396.00	-	0.0%	1,305,517.78	3.9	E.T.: 70% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION (CP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1), CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, CONTRATO N° 046-2021-GRC/IGA DEL 25.11.2021 POR SI/ 931,318.25; A LA FECHA SE HA DADO CONFORMIDAD AL 2DO. INFORME. CONSULTOR PRESENTO TERCER ENTREGABLE DE METRADOS Y COSTOS. ESTUDIO CON SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL SOLICITADO POR EL CONSULTOR DEBIDO A LAS DEMORAS DE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU. SE CONTINUA A LA ESPERA DE LA FACILIDAD TRAMITADA POR LA MIMP (TITULAR DEL PREDIO) Y LICENCIA DE EDIFICACIÓN. COMUNICACION AL CONSULTOR PARA LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRODUCTO DE UNA REEVALUACION AL 1RO Y 2DO ENTREGABLE APROBADOS, ORIGINADOS POR LOS INFORMES DE HITOS DE CONTROL DEL ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL. SE HA INICIADO LAS ACCIONES DE APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO, DEBIDO AL CONSTANTE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES, CON FECHA 12.SET.2023 SE SOLICITO A LA GER. ADMINISTRACION EL CARGO DE LA CARTA NOTARIAL DE APERCIBIMIENTO
54	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) MZ N. LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	263,419.00	247,599.00	-	222,840.00	222,675.00	99.9%	247,434.90	99.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO. CONVENIO ESPECÍFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA CON FECHA 26/07/2023, ENTREGADA A LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA PARA USO Y MANTENIMIENTO. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA
55	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	242,853.00	261,798.96	-	88,377.00	88,376.00	100.0%	260,967.65	99.7	OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA EL 23/02/2023 EN ETAPA DE LIQUIDACION. CONVENIO ESPECÍFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. CONTRATISTA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. SE PROCEDE CON LA ENTREGA EN USO Y MANTENIMIENTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. CON CARTA 006-2023/REGION CALLAO/A506-2023/JO DEL 31/07/2023. EL CONTRATISTA DA SU CONSENTIMIENTO A LA LIQUIDACION DE LA ENTIDAD, PARA EMISION DE RESOLUCION. CONSULTOR NOTIFICO CAMBIO DOMICILIO
56	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA: EN EL(LA) MZ L. LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	384,980.00	239,562.81	-	138,743.00	130,678.00	94.2%	235,619.06	98.4	E.T.: 100% OBRA: 100.00%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA CON FECHA 02.MAR.2023. CUENTA CON LIQUIDACION EFECTUADA POR LA ENTIDAD Y COMUNICADA AL CONTRATISTA. LIQ. CONSENTIDA. MONTO AUTORIZADO DE SI/ 239,562.81 CON SALDO A FAVOR DE SI/ 3,943.56 Y MONTO A CARGO DEL CONTRATISTA DE SI/ 25,368.40. EN TRAMITE DE REGISTRO DE FORMATO 08-A

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 (EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VÍABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
57	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M. LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	VENTANILLA	511,250.00	329,530.00	-	23,654.00	23,653.00	100.0%	305,830.00	92.8	E.T.: 100% OBRA: 100.00%	PROYECTO FINALIZADO; OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL 11-2023-GRC/GRI DEL 17/07/2023 CON UNA INVERSION DE S/ 305,830.28 Y SALDO A FAVOR CONTRATISTA DE S/ 23,653.28, PAGADO AL CONTRATISTA.
		PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA			14,288,954.00	15,418,851.30	-	33,000.00	-	0.0%	-			
58	2514638	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD OPERATIVA Y GESTION DEL SERVICIO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	CALLAO	14,288,954.00	15,418,851.30	-	33,000.00	-	0.0%	-		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO; EN TRÁMITE DE APROBACIÓN DE CCP PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UN CONSULTOR PARA LA ELABORACIÓN DEL DOCUMENTO EQUIVALENTE Y GESTIÓN DEL SERVICIO DEL POOL DE MAQUINARIA PESADA DEL GORE CALLAO
		GERENCIA REGIONAL DE EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD			170,147,140.98	182,472,616.62	35,960,565.00	17,900,860.00	1,389,218.00	7.8%	2,123,118.00			
59	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	6,462,396.71	6,684,744.71	1,484,508.00	1,484,508.00	128,748.00	8.7%	247,348.00	3.7	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA FINAL DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO.
60	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	CALLAO	9,945,919.76	14,735,651.03	8,525,000.00	3,132,712.00	-	0.0%	129,300.00	0.9	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, SEGUN EL CRONOGRAMA DEL SEACE
61	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUADAMENTE EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	BELLAVISTA	11,005,958.63	10,827,758.63	10,884,159.00	2,079,987.00	-	0.0%	104,300.00	1.0	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA INCOMPLETO EL EXPEDIENTE TECNICO SIN DOS (02) ESPECIALIDADES POR ELABORAR
62	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	18,581,289.27	18,309,989.27	9,080,645.00	184,527.00	-	0.0%	118,700.00	0.6	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN LA ETAPA FINAL DE ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TECNICO, EN PROCESO DE REVISIÓN EN CUMPLIMIENTO DE LA DIRECTIVA N°001-2018-GORE
63	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	BELLAVISTA	6,286,253.32	12,524,392.19	5,986,253.00	5,986,253.00	119,725.00	2.0%	235,725.00	1.9	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA, SEGUN EL CRONOGRAMA DEL SEACE
64	2525136	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO, EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	1,931,108.45	1,820,708.45	-	39,600.00	15,840.00	40.0%	15,840.00	0.9	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN REVISIÓN EL SEGUNDO ENTREGABLE PARA SU APROBACIÓN
65	2531661	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N° 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	3,179,851.83	3,436,007.83	-	406,156.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
66	2536970	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. DIVINO NIÑO DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	4,603,209.06	4,915,973.06	-	412,764.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
67	2547937	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	CALLAO	3,651,358.13	4,067,780.13	-	416,422.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
68	2548079	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 5045 MARIA REICHE DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	CALLAO	2,575,502.79	2,679,963.36	-	204,461.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
69	2548167	MEJORAMIENTO LA POBLACION ESCOLAR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 5078 JOSE QUIÑONES GONZALES DEL DISTRITO DE CALLAO PROVINCIA DE CONSTITUCIONAL DEL CALLAO Y DEPARTAMENTO DE CALLAO ACCEDE A UNA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION DE LOS NIVELES DE PRIMARIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	CALLAO	3,198,498.91	3,304,587.39	-	206,089.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TECNICO
70	2553376	AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA DEL IESP SIMON BOLIVAR DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	93,135,970.00	93,135,970.00	-	1,804,800.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCIÓN PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EL CRONOGRAMA DEL SEACE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
71	2555257	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	LA PERLA	1,130,315.49	1,284,074.94	-	1,137,074.00	1,124,905.00	98.9%	1,271,905.00	99.1	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EL CRONOGRAMA DEL SEACE
72	2569480	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	VENTANILLA	4,459,508.63	4,745,015.63	-	405,507.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SELECCION PARA ELABORAR EXPEDIENTE TECNICO SEGUN EL CRONOGRAMA DEL SEACE
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONOMICO - GRDE - PROCOMPITE					-	-	-	2,557,523.00	508,335.00	19.9%	2,535,757.00			
73	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	MULTIDISTRITAL	-	-	-	1,057,800.00	59,200.00	5.6%	291,700.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN ASPECTOS PREPARATORIO, PARA LA ELABORACION DEL TERMINO DE REFERENCIA PARA LA SOLICITUD DE CONTRATACION DE PERSONAL.
74	2533469	MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	4,696.00	4,500.00	95.8%	159,794.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
75	2533475	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	23,034.00	22,050.00	95.7%	158,959.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
76	2533477	MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS, DEL AEO EMPRESARIOS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC., DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	90,003.00	84,420.00	93.8%	154,360.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
77	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	99,000.00	-	0.0%	60,969.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
78	2533480	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	90,322.00	-	0.0%	69,679.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	RESPECTO A LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-2; EN ESPERA DE REVISION DOCUMENARIA POR LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
79	2533481	TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	CALLAO	-	-	-	119,319.00	-	0.0%	40,681.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
80	2533483	IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	CARMEN DE LA LEGUA	-	-	-	120,000.00	117,500.00	97.9%	157,500.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
81	2533485	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRIA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	131,750.00	-	0.0%	28,245.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
82	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	77,280.00	-	0.0%	82,708.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
83	2533487	AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	19,472.00	16,880.00	86.7%	157,408.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
84	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	62,579.00	-	0.0%	96,882.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
85	2533491	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	21,790.00	21,420.00	98.3%	159,618.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
86	2533492	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	LA PUNTA	-	-	-	93,700.00	89,997.00	96.0%	152,797.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VÍABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
87	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	50,918.00	-	0.0%	108,164.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
88	2533495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	CALLAO	-	-	-	90,910.00	-	0.0%	69,076.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: RESPECTO A LA AS-SM-13-2023-GRC-CS-1 SE ENCUENTRA EN ESPERA DE PRONUNCIAMIENTO DE LA BUENA PRO Y/O DESIERTO DE LA OFICINA LOGISTICA.
89	2533496	AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	138,400.00	-	0.0%	21,600.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: DE VALOR REFERENCIAL DESDE 25/09/2023 EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
90	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	45,384.00	-	0.0%	114,608.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
91	2533498	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	CARMEN DE LA LEGUA	-	-	-	66,500.00	-	0.0%	93,500.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: RESPECTO A LOS BIENES PENDIENTES LA OFICINA DE LOGISTICA ESTA PENDIENTE A DERIVAR EXPEDIENTE PARA EMISION DE CONFORMIDAD Y LA GRDE ESTA EN ASPECTOS PREPARATORIOS PARA SOLICITUD DE CCP
92	2533500	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	CALLAO	-	-	-	78,582.00	72,000.00	91.6%	93,418.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
93	2533501	MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	CALLAO	-	-	-	23,124.00	20,368.00	88.1%	157,066.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	FINALIZADO
94	2533502	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	VENTANILLA	-	-	-	52,960.00	-	0.0%	107,035.00		E.T.: 0% OBRA: 0%	EN PROCESO: BUENA PRO EMITIDA DESDE 13/10/2023 DE LA AS-SM-34-2022-GRC-CS-3; EN ESPERA DE CONSENTIMIENTO DE BUENA PRO EN LA OFICINA DE LOGISTICA.
		GERENCIA REGIONAL DE DEFENSA NACIONAL - DEFENSA CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA - GRDNDYCSC			10,780,200.00	13,305,219.61	-	278,533.00	260,533.00	93.5%	260,533.00			"EL COSTO ACTUALIZADO ES EL APROBADO EN LA RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL 000005-2023-GRC/GRDNDYCSC, TAMBIEN SE HA MODIFICADO EN SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
95	2520406	ADQUISICION DE CAMIONETA Y MOTOCICLETA; EN DIECISIETE COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO B DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRDNDYCSC	CALLAO	10,780,200.00	13,305,219.61	-	278,533.00	260,533.00	93.5%	260,533.00	2.0	E.T.: 0% OBRA: 0%	SE HA APROBADO EL DOCUMENTO EQUIVALENTE A FINALES DE SETIEMBRE, SIN EMBARGO LA CONFORMIDAD PARA EL PAGO SE EFECTUARA EN OCTUBRE, CUMPLIENDO ASI LA PROGRAMACION PARA EL AÑO AL 100%
		GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE - GRRNYGMA			332,875.00	466,049.78	-	18,135.00	18,135.00	100.0%	466,050.20			
96	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	MI PERÚ	332,875.00	466,049.78	-	18,135.00	18,135.00	100.0%	466,050.20	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INICIO DE LIQUIDACION DE OBRA
		DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO - DIRESA			3,237,822.00	5,355,581.52	-	1,626,012.00	-	0.0%	2,240,791.52			
	2001621	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION					-	68,000.00	-	0.0%	-	-		SE DEVENGA EN OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL 2023 ESTUDIOS DE GESTOR DE PROYECTOS, INGENIERO ESTRUCTURALISTA
97	2554033	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	CALLAO	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	QUEDO DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10,11,12, SE ACTUALIZO DOCUMENTO EQUIVALENTE PERSISTIENDO NECESIDAD DE CAMA CAMILLA Y GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y SE PRECINDIO DEL GRUPO ELECTROGENO FIJO OCTUBRE 2023, OCTUBRE SE CONVOCA NUEVAMENTE Y SE ADJUDICA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE.
98	2556289	2556289- ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	BELLAVISTA	52,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	QUEDO DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10,11,12, SE ACTUALIZO DOCUMENTO EN OCTUBRE EL EQUIVALENTE PERSISTIENDO NECESIDAD DE CAMA CAMILLA Y GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y GRUPO ELECTROGENO FIJO. EN OCTUBRE SE CONVOCA NUEVAMENTE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE CAMAS CAMILLA Y GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y PENDIENTE CONVOCATORIA DE GRUPO ELECTROGENO FIJO PORQUE SE REQUIERE DEMANDA ADICIONAL DE 135,437 SOLES. SE ADJUDICA LA QUINCENA DE NOVIEMBRE ENTREGA FISICA, Y DEVENGADO DICIEMBRE DEL 2023.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL	EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
99	2559716	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	VENTANILLA	3,069,822.00	5,016,081.52	-	1,218,512.00	-	0.0%	2,240,791.52	44.7	E.T.: OBRA:	PUNCHE PERU SOLO HAN CERTIFICADO 14,000 POR DETECTOR DE LATIDOS FETALES, 126,000.00 POR ELECTROCARDIOGRAFOS, 19,990.00 POR CONGELADORA Y 20,000 POR REFRIGERADORA
100	2564047	2564047: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTEC PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	VENTANILLA	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	QUEDO DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10,11,12. SE ACTUALIZO DOCUMENTO EQUIVALENTE PERSISTIENDO NECESIDAD DE CAMA CAMILLA Y GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y SE PRESCINDIO DEL GRUPO ELECTROGENO FJO. OCTUBRE SE CONVOCA NUEVAMENTE Y SE ADJUDICA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE.
101	2565652	2565652: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	BELLAVISTA	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	QUEDO DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10,11,12. SE ACTUALIZO DOCUMENTO EQUIVALENTE EN OCTUBRE PERSISTIENDO NECESIDAD DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y GRUPO ELECTROGENO FJO Y PRESCINDIENDO DE LA CAMA CAMILLA DE METAL PLEGABLE. EN OCTUBRE SE CONVOCA NUEVAMENTE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA DE GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y PENDIENTE CONVOCATORIA DE GRUPO ELECTROGENO FJO PORQUE SE REQUIERE DEMANDA ADICIONAL DE 75,037 SOLES. SE ADJUDICA LA QUINCENA DE NOVIEMBRE ENTREGA FISICA Y DEVENGADO DICIEMBRE DEL 2023.
102	2566699	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS CALLAO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	CALLAO	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	E.T.: OBRA:	QUEDO DESIERTO LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 10,11,12. SE ACTUALIZO DOCUMENTO EQUIVALENTE PERSISTIENDO NECESIDAD DE CAMA CAMILLA Y GRUPO ELECTROGENO PORTATIL Y SE PRESCINDIO DEL GRUPO ELECTROGENO FJO. OCTUBRE SE CONVOCA NUEVAMENTE Y SE ADJUDICA LA PRIMERA SEMANA DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION - HNDAC					51,818,810.03	80,297,156.91	269,088.00	26,916,182.00	709,118.00	2.6%	25,520,689.86			
103	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	19,074,697.00	35,581,510.26	214,188.00	214,188.00	-	0.0%	19,699,411.64	55.4	E.T.: 100% OBRA: 51.5%	SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA LA EMISION DE LA RESOLUCION DIRECTORAL DE LA APROBACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DE LA INVERSION.
104	2340452	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRION DEL CALLAO		BELLAVISTA	17,530,302.00	28,810,651.56		15,723,780.00	-	0.0%	36,800.00		E.T.: 100% OBRA: 0%	SE HAN CONVOCADO (09) PROCEDIMIENTOS DE SELECCION PARA LA ADQUISICION DE ARCO EN C MICROSCOPIO QUIRURGICO, CRANEOTOMO ELÉCTRICO, EQUIPO DE CIRUGIA NEUROENDOSCOPICA, SISTEMA DE FIJACION CRANEAL, MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICAS, MAQUINA DE ANESTESIA CON MONITOREO AVANZADO, SET INSTRUMENTALES, CRANEÓTOMOS NEUMÁTICOS, MONITOR DESFIBRILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, NEURONAVEGADOR, ELECTROBISTURÍ MONOPOLAR Y ASPIRADOR ULTRASONICO. CON RESPECTO A UN (01) PROCEDIMIENTOS DE SELECCION, AS-SM-16-2023-HNDAC-1, PARA LA ADQUISICION DEL SISTEMA DE FIJACION CRANEAL. ASIMISMO, SE ESTAN REALIZANDO LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA SU CONVOCATORIA. SE HAN SUSCRITOS LOS CONTRATO N°29-2023-HNDAC-C, CONTRATO N°30-2023-HNDAC-C, CONTRATO N°31-2023-HNDAC-C, CONTRATO N°35-2023-HNDAC-C PARA LA ADQUISICION DE ARCO EN C, MICROSCOPIO QUIRURGICO, EQUIPO DE CIRUGIA NEUROENDOSCOPICA Y MESA DE OPERACIONES HIDRÁULICAS RESPECTIVAMENTE.
104	2437928	ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURÍ, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	1,361,740.05	1,437,954.80	54,900.00	202,450.00	178,900.00	88.4%	1,414,404.80	98.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	EL DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE SELECCION SE CONSINTIÓ CON LA EMPRESA ENDEL MEDIC S A C POR LA SUMA DE S/ 178,900.00 (CIENTO SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CON 00/100 SOLES). ASIMISMO, SE SUSCRIBIÓ EL CONTRATO N° 09-2023-HNDAC-C, DE FECHA 19 DE JULIO DEL 2023. EL ACTIVO ESTRATEGICO SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAMENTO DE ANESTESIOLOGIA Y CENTRO QUIRURGICO; ASIMISMO, SE PROCEDIÓ AL DEVENGADO Y GIRADO.
105	2500241	ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	1,510,000.00	1,510,000.00		250,218.00	250,218.00	100.0%	1,510,000.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA EL POSTERIOR CIERRE DE LA INVERSION
106	2505708	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	255,000.00	350,000.00	-	440,000.00	280,000.00	63.6%	350,000.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	CON FECHA 05 DE JUNIO DEL 2023 SE CONSINTIÓ LA BUENA PRO DEL DENOMINADO PROCEDIMIENTO DE SELECCION, SE OTORGÓ LA CONFORMIDAD DE LOS ACTIVOS ESTRATEGICOS EL 28 DE JUNIO DEL 2023.DEVENGADO

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIAL / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
107	2526165	2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS), EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	2,964,065.00	2,844,573.43	-	334,500.00	-	0.0%	2,510,073.42	88.2	E.T.: 100% OBRA: 90.3%	QUE, MEDIANTE CONTRATO N°17-2023-HNDAC-C, DE FECHA 22 DE AGOSTO DEL 2023, SE SUSCRIBIO EL DENOMINADO CONTRATO ENTRE EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y EL CONTRATISTA DRAEGER PERU S.A.C. EN FASE DE EJECUCION.
108	2554512	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE) Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	4,705,000.00	4,386,000.00	-	4,480,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	QUE, MEDIANTE CONTRATO N°15-2023-HNDAC-C, DE FECHA 14 DE AGOSTO DEL 2023, SE SUSCRIBIO EL DENOMINADO CONTRATO ENTRE EL HOSPITAL NACIONAL DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y EL CONTRATISTA IMPERIA SOLUCIONES TECNOLÓGICAS S.A.C. EN FASE DE EJECUCION
109	2569747	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA Y SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA, ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	BELLAVISTA	4,418,005.98	5,376,466.86	-	5,271,046.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	SE ENCUENTRAS SE ENCUENTRAS SUSCRITAS CONTRATO N°21-2023-HNDAC-C, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N°18-2023-HNDAC-C, DE FECHA 18 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N°12-2023-HNDAC-C, DE FECHA 07 DE AGOSTO DEL 2023, CONTRATO N°22-2023-HNDAC-C, DE FECHA 24 DE AGOSTO DEL 2023 Y CONTRATO N°13-2023-HNDAC-C, DE FECHA 11 DE AGOSTO DEL 2023 CON LOS CONTRATISTAS INTRAMEDICA S.A.C., SURGICORP SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - SURGICORP S.R.L., CARDIO PERFUSION E.I.R.L.TDA, A JAIME ROJAS REPRESENTACIONES GRLES S.A. SE ENCUENTRA EN PLAZO DE EJECUCION (PUESTA EN MARCHA E INSTALACION DEL ACTIVO ESTRATEGICO).
HOSPITAL SAN JOSÉ - HSJ					13,137,890.00	12,514,939.44	-	7,005,758.00	350,420.00	5.0%	5,465,113.77			
110	2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	CARMEN DE LA LEGUA	1,504,000.00	1,087,330.00	-	164,490.00	164,490.00	100.0%	1,087,330.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	LA IOARR CUENTA CON EJECUCION FISICA AL 100%, ACTUALMENTE, LA UNIDAD EJECUTIVA DE INVERSIONES SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
111	2493739	2493739: ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	CARMEN DE LA LEGUA	270,590.00	970,450.00	-	970,450.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	EN ENCUENTRA CON CONTRATO FIRMADO EL DIA 16/08/2023 (CONTRATO N°096-2023-GRCHSJ-OA-UJ), EL PLAZO DE EJECUCION DE DICHO CONTRATO ES DE 60 DIAS CALENDARIOS. SE INICIO CON LA COLOCACION DE LOS EQUIPOS EN LOS ESPACIOS ASIGNADOS SEGUN CONTRATO.
112	2509172	ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	CARMEN DE LA LEGUA	75,000.00	639,488.00	-	245,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	NO SE A PODIDO CONCLURI CON EL ESTUDIO DE MERCADO CORRESPONDIENTE AL CALDERO, DEBIDO A QUE LAS EMPRESAS DEL RUBRO NO HAN ENVIADO SUS COTIZACIONES.
113	2509176	ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	CARMEN DE LA LEGUA	11,075,000.00	9,598,870.44	-	5,407,017.00	-	0.0%	4,191,853.77	43.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	LA IOARR CONTIENE LOS SIGUIENTES EQUIPOS A EJECUTARSE EN EL PRESENTE AÑO, 01 MAMOGRAFO, 01 EQUIPO RAYOS X ESTACIONARIO Y 02 EQUIPOS RAYOS X MOVILES. RESPECTO AL MAMOGRAFO, AL DIA 25/09/2023 SE REALIZO EL CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA DENTRO DEL PLAZO DE LA FIRMA DEL CONTRATO. RESPECTO AL EQUIPO DE RAYOS X ESTACIONARIO, SE CUENTA CON CONTRATO DE FECHA 20 DE SETIEMBRE DEL 2023 (CONTRATO N°010-2023-GRCHSJ-OA-UJ), EL PLAZO DE EJECUCION ES DE 90 DIAS CALENDARIOS. RESPECTO A LOS EQUIPOS RAYOS X MOVILES, EL 10/11/2023 SE CONCLUIRA LA ETAPA DE FORMULACION DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES Y A PARTIR DE ELLO SE CONTINUARA CON LAS ETAPAS Y PLAZOS CORRESPONDIENTES. EL RETRASO EN LA CONTINUIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE LA SELECCION SE DEBE A QUE HUBO UNA RESOLUCION DE NULIDAD LO QUE OCASIONO QUE EL PROCESO SE RETROTRAIGA HASTA LA ETAPA DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES.
114	2535493	ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, MICROSCOPIO BINOCULAR, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	CARMEN DE LA LEGUA	213,300.00	218,801.00	-	218,801.00	185,930.00	85.0%	185,930.00	85.0	E.T.: 100% OBRA: 92%	LA IOARR CONTIENE 12 EQUIPOS, DE LOS CUALES AL 30 DE SETIEMBRE DEL 2023 HAN INGRESADO 11 DE ELLOS. SE ENCUENTRA PENDIENTE EL INGRESO DEL EQUIPO REFRIGERADORA CONSERVADORA DE SANGRE, EL CUAL INGRESARA A MAS TARDAR FINES DEL MES DE OCTUBRE. POR LO CUAL EL DEVENGADO CORRESPONDIENTE A DICHO EQUIPO SE ESTARIA REALIZANDO DURANTE LOS PRIMEROS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE.
HOSPITAL DE VENTANILLA - HDV					356,853.00	370,000.00	-	375,459.00	370,000.00	98.5%	370,000.00			

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSIÓN VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSIÓN ACTUALIZADO	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL		EJECUCION PRESUPUESTAL POR FUENTE		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSIÓN	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
115	2562045	2562045: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	VENTANILLA	356,853.00	370,000.00	-	375,459.00	370,000.00	98.5%	370,000.00	100.0	D.E.: 100% OBRA: 100%	CON FECHA 01/09/2023 SE REGISTRA EL FORMATO N°09: REGISTRO DE CIERRE DE LA INVERSIÓN, CON EL INFORME N°00275-2023-HVENTANILLA.UPE, SE DA POR LIQUIDADO FISICA Y FINANCIERAMENTE LA EJECUCION DE LA INVERSIÓN - IOARR CON CUI N°2562045, CON FECHA 06.10.2023 INFORME N°00334-2023-HVENTANILLA.UPE, CON ASUNTO RETORNO DE SALDO DE LA IOARR N°2562045, ADQUISICIÓN DE MAQUINA DE ANESTESIA; SE PIDE EL RETORNO DEL SALDO DE LA EJECUCIÓN.
HOSPITAL DE REHABILITACION - HRC					396,717.56	302,748.07	-	302,749.00	62,820.00	20.7%	62,820.00			
116	2565666	ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA LASER, COCHE DE PARO Y PULSIOXIMETRO, EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HR	BELLAVISTA	83,716.00	62,820.00	-	62,820.00	62,820.00	100.0%	62,820.00	100.0	E.T.: 100% OBRA:	INVERSIÓN EN FASE DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) CON FORMATO N° 09 REGISTRADO CON FECHA 15-03-2023.
117	2590015	REMODELACION DE CENTRO DE DATOS, ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HR	BELLAVISTA	313,001.56	239,928.07	-	239,929.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA:	INVERSIÓN EN ETAPA DE EJECUCIÓN FISICA: 1) COMPONENTE EQUIPAMIENTO, EN PROCESO DE ADJUDICACIÓN DE BUENA PRO 2) COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: EN ETAPA DE ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO, EN ATENCIÓN A LO MENCIONADO EN EL BVO COMITÉ DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES, MEDIANTE OFICIO N°620-2023-GRC/HRC/DE/OPPM SE SOLICITÓ A LA GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA - GORE CALLAO, SE SOLICITÓ APOYO EL ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO DE IOARR CUI 2590015.
COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN DEL FONDO EDUCATIVO DEL CALLAO - CAFED					12,448,372.84	17,780,251.92	-	4,589,933.00	2,036,008.00	44.4%	15,106,035.48			
118	2478092	REMODELACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5041 - CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CAFED	VENTANILLA	192,739.72	468,353.49	-	435,467.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 100%	AL 31 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA (FASE DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) MEDIANTE EL SEACE CON AS-SM-18-2023-CS/CAFED-CALLAO-1
119	2500983	RENOVACION DE COBERTURA; EN EL(LA) IE 5038 R.BELAUDE DIEZ CANSECO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CAFED	CALLAO	480,995.07	681,646.39	-	610,235.00	-	0.0%	18,900.00	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	AL 31 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA (FASE DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) MEDIANTE EL SEACE CON AS-SM-09-2023-CS/CAFED-CALLAO-1
120	2503703	CREACION DEL SERVICIO DE INVESTIGACION E INNOVACION EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA DE LOS CENTROS DE BIOENERGIA Y TECNOLOGIAS ECOLOGICAS RACIONALES DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CALLAO CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	CAFED	CALLAO	10,402,332.03	14,775,214.04	-	2,499,342.00	1,910,105.00	76.4%	14,151,083.74	-	E.T.: 100% OBRA: 85%	MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL 002-2023-CAFED/GG, SE APROBO EL PAGO PENDIENTE DE LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTES AL 2022 Y PENDIENTE DE EJECUCIÓN DEL COMPONENTE DE EQUIPAMIENTO QUE SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA DE LOS BIENES EN EL AREA DE LOGISTICA.
121	2510586	REMODELACION DE AULA DE EDUCACION PRIMARIA; EN EL(LA) IE 5003 - VIRGEN DE LA I. CONCEPCION - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CAFED	CALLAO	622,043.56	942,052.00	-	131,903.00	125,903.00	95.5%	936,051.74	-	E.T.: 100% OBRA: 100%	MEDIANTE RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL N°082-2023-CAFED/GG, SE APRUEBA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LA AUTORIZACION PARA EL PAGO DE LA VALORIZACIÓN N°05 Y PENDIENTE DE PAGO DE REAJUSTE DE OBRA.
122	2593274	REMODELACION DE COBERTURA; ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE AULA DE INNOVACION PEDAGOGICA; REPARACION DE AULA GENERAL; EN EL(LA) I.E. MARIA MADRE EN LA LOCALIDAD CIUDAD SATELITE SANTA ROSA DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	CAFED	CALLAO	750,262.46	912,986.00	-	912,986.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	AL 31 DE SETIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, LA INVERSIÓN SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA (FASE DE PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN) MEDIANTE EL SEACE CON AS-SM-21-2023-CS/CAFED-CALLAO-1
TOTAL					926,137,486.53	1,509,495,233.07	251,245,381.00	192,569,467.00	46,855,552.00	24.33%	864,329,917.57			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" (MENSUAL) DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTIÓN REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE 2023