

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/	
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %					
		EDUCACION			119,777,255.05	142,821,297.11	136,753,712.00	97,595,269.00	3,316,301.00	3.4%	12,560,381.06				
1	2001621	ESTUDIOS DE PRE - INVERSION	GRC-VARIOS	Multidistrital	-	-	72,773,164.00	31,859,447.00	36,160.00	0.1%	1,552,620.00				
2	2153330	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL DE LA I.E.I. N 140, EN EL AA.HH.EL GOLFO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,641,973.00	5,081,905.57	2,687,251.00	2,770,489.00	2,730,081.00	98.5%	5,033,114.85	99.0		E.T. SALDO DE OBRA: 100% SALDO DE OBRA: 97.80%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION, CONVOCATORIA DEL SALDO DE OBRA ADJUDICADA A LA EMPRESA AJC CONTRATISTAS S.A.C. POR EL MONTO DE S/ 2'716,759.62, CONTRATO N° 058-GRC DEL 29 NOV.2022, INICIO DE OBRA: 15 DIC.2022, MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 00056-GRC/GA DEL 31.03.2023 SE APRUEBA LA AMPLIACION DE PLAZO N°1, ADEMAS SE HA APROBADO LAS AMPLIACIONES DE PLAZO N°2, N°3, N° 4. EN TRAMITE AMPLIACION DE PLAZO N° 5. EL TRAMITE DE ADICIONAL DE OBRA N° 1 EN GERENCIA GENERAL REGIONAL PARA EL ACTO RESOLUTIVO CORRESPONDIENTE. EL 09 JUNIO SE INICIA PLAZO DE EJECUCION DEL ADICIONAL DE OBRA EL QUE TERMINA EL 24 JUNIO. EL 25 JUNIO INICIA AMPLIACION DE PLAZO PARCIAL N° 7, CON FECHA DE TERMINO DE OBRA PREVISTA PARA EL 07 JULIO.2023
3	2161945	2161945: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA DE LA IE 5130-4 CHAVINILLO EN EL AAHH CHAVINILLO, DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,992,406.00	4,489,660.76	4,063,845.00	407,086.00	-	0.0%	43,588.52	1.0		E.T.: 5% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION DE EXP. TECNICO BUENA PRO AL CONSORCIO LIBERTAD, CONTRATO N° 029-2022-GRC DEL 08.SET.2022 POR EL MONTO DE S/ 405,476.10 SOLES Y PLAZO DE 120 D.C. ENTREGA DE TERRENO 23.SET.2022. A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE UGEL VENTANILLA RESPECTO AL USO DEL AREA DE RESERVA DEL TERRENO ASIGNADO AL NIVEL INICIAL. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES PRESENTADA POR EL CONSULTOR. POR OTRA PARTE, EL 20 JUNIO EL CONSULTOR, MEDIANTE REUNION VIRTUAL EXPRESO QUE SOLICITARA PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROYECCION DE LAS CALLES 5 Y 7 PUES ESTAN REDUCIENDO EN 500 M2 EL AREA DE INTERVENCION. MEDIANTE OFICIO SE SOLICITO FORMALMENTE A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA PROYECCION DE LAS VIA EN CONFLICTO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE INVERSION
4	2265042	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. 5077, JOSE FAUSTINO SANCHEZ CARRION, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	13,379,212.41	13,645,376.45	13,130,815.00	12,401,388.00	-	0.0%	389,835.11	2.9		E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 249,450.53. APROBADOS 1er Y 2do INFORME, TERCER ENTREGABLE CONFORME EN TODAS LAS ESPECIALIDADES EXCEPTO ESTRUCTURAS, IMPLEMENTADAS LAS RECOMENDACIONES DE CONTROL CONCURRENTE
5	2265066	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E.J. N 68, PAZ Y AMOR, EN EL DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	La Perla	3,843,256.00	3,936,197.30	179,616.00	179,616.00	44,904.00	25.0%	166,727.59	4.2		E.T.: 90% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION CONTRATO 013-2020-GRC del 16/11/20, CON CONFORMIDAD DEL 3er INFORME. DESDE EL 15.FEB.2023 SE ENCUENTRA EN REVISION Y CORRECCION DEL 3er ENTREGABLE QUE ES LA CONFORMACION DEL EXPEDIENTE TECNICO COMPLETO, POR TRAMITAR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO
6	2280932	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. N 5149, EN EL BARRIO XIII - PACHACUTEUC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,411,390.98	14,891,893.21	12,039,825.00	12,039,825.00	-	0.0%	146,214.04	1.0		E.T.: 60%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION con contrato 015-2020-GRC del 25/11/20 CONSULTOR CON PENALIDAD MAXIMA. EL CONSULTOR RESOLVIO CONTRATO A LA ENTIDAD. EL EXPEDIENTE TECNICO SE VIENE DESARROLLANDO POR ADMINISTRACION DIRECTA, SE VIENE REALIZANDO EN LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA LAS ADECUACIONES DE LOS PLANOS A LA NUEVA NORMATIVA A.120 ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES DEL REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES; EN DESARROLLO DE METRADOS POR ESPECIALIDADES, CON OBSERVACIONES EN ALGUNOS PLANOS
7	2285009	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA I.E. 5150, EN EL SECTOR CERRO CACHITO - PACHACUTEUC EN EL DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	12,081,363.23	12,634,443.49	11,993,597.00	2,165,480.00	-	0.0%	431,284.21	3.4		E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO AS-SM-2-2022-REGION CALLAO-1, CONSULTOR: CONSORCIO CONSULTOR PACHACUTEUC POR EL MONTO DE S/ 379,312.42. CONTRATO N° 008-2022-GRC DEL 08.ABR.2022. TIENE LA APROBACION DEL 2do INFORME. EN REVISION DEL TERCER ENTREGABLE DE METRADOS POR LOS PROFESIONALES DE OCY, DEMORA EXCESIVA EN LA REVISION DE LOS ESPECIALISTAS REVISORES POR DIVERSAS ASIGNACIONES DE OTROS PROYECTOS, INCLUIDOS LOS PRESENTADOS POR LOS MUNICIPIOS, IMPLEMENTACION DE RECOMENDACIONES DE CONTROL CONCURRENTE: CAMBIO DE PENDIENTE EN RAMPA, ETC.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
8	2340326	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. 5051, VIRGEN DE FATIMA DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA, DISTRITO DE VENTANILLA, PC CALLAO, REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,908,734.00	36,003,444.93	10,374,948.00	28,692,665.00	-	0.0%	1,070,634.08	3.0	E.T. SALDO DE OBRA: 100% OBRA SALDO DE OBRA: 2.24%	OBRA PARALIZADA. LA GERENCIA DE ADMINISTRACION MEDIANTE CARTA N°099-2023-GRC/GA, NOTIFICO A LA EMPRESA CONTRATISTA LA RESOLUCION DEL CONTRATO CON FECHA 27.03.2023 SE PROGRAMO LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA. LA CUAL NO SE PUDO EFECTUAR POR LOS ATAQUES DE TERCEROS. LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA FUE REPROGRAMADA PARA EL 21.04.2023 QUE TAMPOCO PUDO CONCRETARSE DEBIDO A QUE TERCEROS NO DEJARON INGRESAR AL LOCAL. LA GRI HA SOLICITADO A LA PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL SE INICIEN LAS ACCIONES LEGALES CORRESPONDIENTES PARA LA 3ra. REPROGRAMACION DE LA CONSTATAACION FISICA E INVENTARIO DE OBRA - GESTIONAR GARANTIAS CORRESPONDIENTES. DEL MISMO MODO LA GRI SOLICITO A LA GERENCIA DE EDUCACION Y A LA GERENCIA DE DESARROLLO SOCIAL, RECURRIR AL DIALOGO A FIN DE COADYUVAR EN EL CUMPLIMIENTO DE LA CONSTATAACION FISICA. EL 15.05.2023 LA GRI SOLICITO A LA OFIC DE SEGURIDAD INTEGRAL ALTERNATIVAS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA, UNA VEZ SE HAYA CONCRETADO EL TRAMITE DE RECUPERACION EXTRAJUDICIAL DEL PREDIO. CON FECHA 05 JUN LA PROCURADURIA CURSO DOCUMENTACION A LA PROCURADURIA DEL MINEDU A EFECTO QUE TOMA CONOCIMIENTO DE LOS HECHOS Y Y PROCEDA A INICIAR LAS ACCIONES LEGALES QUE CORRESPONDA. EL 06 JUN GRI INFORMO A GGR ACERCA DEL ESTADO SITUACIONAL DEL PROYECTO.
9	2420668	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E N°4016 NESTOR GAMBETTA BONATTI DE NIVEL PRIMARIA - CALLAO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,667,536.00	7,649,382.28	-	47,302.00	-	0.0%	163,156.78	2.1	E.T.: 50% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION CON CONTRATO N° 012-2020-GRC del 13/1/20. 05.OCT.2022 SE APROBO EL 2do. INFORME, SE REMITIO AL CONSULTOR OBSERVACIONES AL 3er ENTREGABLE (METRADOS), A LA FECHA SE ENCUENTRA EN REVISION POR LOS PROFESIONALES DE OCV EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES. DEBIDO A QUE SE HA PRIORIZADO LA REVISION DE LA IEI 137, SE HA POSTERGADO LA REVISION DE LOS METRADOS DEL 4016, LO QUE GENERA RETRASO. POR TRAMITAR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO.
10	2458052	REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL DE MURO DE CONTENCIÓN; REPARACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5120 JOSE CARLOS MARIATEGUI LA CHIRA - VENTANILLA AA.HH. 12 DE OCTUBRE DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	991,847.86	1,252,299.23	172,817.00	122,147.00	122,146.00	100.0%	1,201,628.23	96.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA CONCLUIDA, RECEPCIONADA EL 04/03/2022 CON LIQUIDACION DE OBRA ELABORADA POR LA ENTIDAD Y CONSENTIDA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00034-2022-GRC/GRI DEL 15/NOV/2022, CON UNA INVERSION AUTORIZADA DE S/ 1174,555.72. INVERSION TRANSFERIDA AL SECTOR, EN CONFORMACION DE EXPEDIENTE DE CIERRE PARA CERRAR MEDIANTE FORMATO 09
11	2460643	REPARACION DE AULA: EN EL(LA) IE 121 ANGELITOS DE PACHACUTEK - VENTANILLA PROYECTO PILOTO NUEVO PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	214,401.92	439,148.67	-	345,207.00	345,207.00	100.0%	383,563.29	87.3	OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA EJECUTADA, CON EXPEDIENTE TECNICO ELABORADO por ADM DIRECTA, APROBADO CON RES. REG. GERENCIAL N°015-2022-GRC-GRI. PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-33-2022-GRC-CS-1. PLAZO DE 90 D.C. CONSULTOR: SIADEC INGENIEROS S.A.C., CONTRATO N° 055-2022-GRC POR EL MONTO DE S/ 383,562.99. ENTREGA DE TERRENO 06.DIC.2022. INICIO DEL PLAZO CONTRACTUAL 23.01.2023. FECHA DE TERMINO DEL PLAZO CONTRACTUAL EL 22.04.2023, CON FECHA 15.MAYO.2023 SE SUSCRIBIO ACTA DE RECEPCION DE OBRA, ENTREGADA AL USUARIO FINAL PARA USO Y MANTENIMIENTO. EN ETAPA DE LIQUIDACION DE OBRA.
12	2470945	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 5128 SAGRADO CORAZON DE MARIA - VENTANILLA PROYECTO CIUDADELA PACHACUTEK DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	192,719.11	362,993.61	4,860.00	2,538.00	2,538.00	100.0%	330,593.21	91.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA, CONTRATO 008-2021 CON LIQUIDACION (Resol.Gerencial N° 025-2021-GRC-GRI del 25/1/2021) OBRA TRANSFERIDA A LA UGEL VENTANILLA, EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA A SEDAPAL QUIEN NO DESIGNA REPRESENTANTE LEGAL PARA LA TRANSFERENCIA, EL AREA DE TRANSFERENCIAS DE OCV HA REMITIDO A SEDAPAL EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES
13	2473922	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 67, AA.HH. ACAPULCO DEL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,440.99	3,334,114.00	-	104,937.00	-	0.0%	244,851.18	7.3	E.T.: 80%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO ACAPULCO, POR S/ 349,787.40. CONTRATO 024-2021, APROBADO 3er INFORME. MEDIANTE CARTA N°009-2023-CA/HNCV/RC DE FECHA 23/05/2023 EL CONSULTOR PRESENTO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 4to ENTREGABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTO, EL ESPECIALISTA ING. JOSE JORDAN EMITIO SU CONFORMIDAD A LA ESPECIALIDAD, SE HA SOLICITADO AL ING ESTRUCTURAL UNA ACLARACION A FIN DE SUSCRIBIR EL ACTA DE CONFORMIDAD FINAL DEL 4to. ENTREGABLE
14	2478879	CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 130 VIDA Y ALEGRIA - VENTANILLA AA.HH LAS LOMAS DE VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	456,842.89	571,928.02	-	35,266.00	35,265.00	100.0%	571,927.45	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR CULMINADA: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADADA CONTRATISTA HUACHECSA S.R.L. DEL 07.MAR.2022. FECHA INICIO OBRA 23/03/2022. CON ACTA DE RECEPCION DEL 13.JUL.2022. RESOLUCION DE LIQUIDACION N° 003-2023-GRI DEL 31.MAR.2023, EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA AL SECTOR, LA UGEL ESTA PROGRAMANDO INSPECCION DE LA OBRA PREVIA A LA FIRMA DE LAS ACTAS

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
15	2484248	2484248: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE PRIMARIA EN LA IE N° 5006 ALBERTO SECADA, DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	5,953,761.68	5,953,761.68	-	24,500.00	-	0.0%	67,626.36	1.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR ADM DIRECTA. EN CULMINACIÓN DE PLANOS DEFINITIVOS. CON FECHA 26 JUN 2023 CON O.S. N° 2023-4811 SE ADJUDICÓ AL ING. MIGUEL ANGEL CHIRIBOGA EL SERVICIO DE UN ESPECIALISTA EN GEOTECNIA, PARA EL DISEÑO Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE LA CIMENTACION CON CONDICIONES DE NAPA FREATICA, A LA FECHA EN OF. LOGISTICA PARA TRAMITE DE LA ORDEN DE SERVICIO DEL ESPECIALISTA, MEDIANTE CARTA N°381-2023-MPC-GDU-SGOPR de fecha 03/07/2023, LA MUNICIPALIDAD DEL CALLAO OTORGA LA LICENCIA DE EDIFICACION MODALIDAD A.
16	2489437	2489437: CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) IE 138 - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	55,757.60	113,182.47	-	2,240.00	-	0.0%	110,943.15	98.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	INVERSION IOARR FINALIZADA: OBRA CONCLUIDA Y RECEPCIONADA EL 21.10.2021. MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 27-2022-GRC-GRI, SE APROBO LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA, TRANSFERIDO A LA UGEL VENTANILLA. EN TRAMITE DE PAGO SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA Y PROCEDER AL CIERRE DE LA INVERSION
17	2494331	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL EN LA IEI N° 166 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,649,831.76	3,777,801.01	3,530,593.00	247,208.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION (AS-SM-30-2021-REGION CALLAO-3),CONSULTOR: CIBA CONTRATISTAS GENERALES S.R.L., CONTRATO N°056-2022-GRC POR S/ 247,207.07. ENTREGA DE TERRENO: 15.DIC.2022. ENTREGA 1er INFORME 03.01.2023. SE ENCUENTRA EN REVISION DE TODAS LAS ESPECIALIDADES DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 1er ENTREGABLE, DEMORA EN LAS REVISIONES POR NO CONTAR CON EQUIPO COMPLETO, NO SE CUENTA CON LA TOTALIDAD DE INFORMES DE LOS REVISORES. LA ESPECIALIDAD DE ARQUITECTURA HA SIDO OBSERVADA, EL CONSULTOR HA SIDO INFORMADO DE LAS OBSERVACIONES. EL CRONOGRAMA HA VARIADO
18	2500740	MEJORAMIENTO INTEGRAL DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I. N° 171 EN EL AA.HH CUJVA DE LOS TALLOS- VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,698,298.78	2,026,505.38	-	98,462.00	-	0.0%	229,744.62	11.3	E.T.: 80% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, CONSULTOR: CONSORCIO VIRGEN DE CHOTA POR S/ 328,208.60. 3er ENTREGABLE APROBADO, LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 4to. ENTREGABLE PRESENTADO POR EL CONSULTOR Y RECIBIDO EL 26.MAY.2023. EN REVISION EN OC.V. SITUACION DE LICENCIA DE EDIFICACION:TRAMITE DE AFECTACION EN USO EN VIAS DE REGULARIZACION, PENDIENTE A CARGO DE LA OFICINA DE GESTION PATRIMONIAL Y LA ARG. PAULA PAZ. SE TIENE PREVISTA LA FINALIZACION DE LA REVISION EL 05.JULIO
19	2505512	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL DE LA I.E.I N° 177 EN EL AA.HH. 31 DE DICIEMBRE, DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,844,966.21	3,065,631.72	2,812,606.00	2,812,606.00	-	0.0%	126,512.75	4.1	E.T.: 60% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA, CONSULTOR: FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRLTD, POR S/ 253,025.51. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL 3er ENTREGABLE. MEDIANTE OFICIO N° 000195-2023-CG/OC/5355, LA CONTRALORIA GENERAL, INFORMA SOBRE SITUACIONES ADVERSAS EN LA ELABORACIÓN DEL ETO, RESPECTO A LA MODIFICACIÓN DE LA NT A.120 ACCESIBILIDAD EN EDIFICACIONES (RAMPA)-MODIFICACIONES QUE OBLIGAN A REALIZAR CAMBIOS EN ESTRUCTURAS), POR LO QUE EL CONSULTOR REALIZARA LAS MODIFICACIONES A FIN DE CUMPLIR CON LO ESTIPULADO EN EL RNE. EN CONSECUENCIA SE ACTUALIZARA EL SEGUNDO Y TERCER ENTREGABLE. CULMINADA LA ETAPA DE MODIFICACION Y ADAPTACION DE LOS PLANOS POR INCOMPATIBILIDAD Y CAMBIO DE NORMATIVA VIGENTE, EN REVISION DEL SEGUNDO LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TERCER ENTREGABLE DE METRADOS, SE MANTIENEN ALGUNAS OBSERVACIONES
20	2508227	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PRIMARIA N° 5130 VILLA DEL MAR DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	7,716,044.24	7,881,150.24	-	212,085.00	-	0.0%	53,021.20	0.7	E.T.: 25% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN por CONTRATA, CONSULTOR: CONSORCIO DASOL, POR S/ 265,106.00. CON CONFORMIDAD DEL 1er ENTREGABLE MEDIANTE ACTA CON FECHA 05.08.2022, CON DEMORA EN LA ENTREGA DEL 2do. INFORME INCOMPLETO, CON MULTA MAXIMA POR ATRASO EN LA ENTREGA, MEDIANTE CARTA N° 0015-2023-GRC/GRI RECIBIDA EL 19.01.2023 SE ENTREGO LAS SEGUNDAS OBSERVACIONES AL SEGUNDO ENTREGABLE, MEDIANTE CARTA N° 0095-2023-GRC/GRI DE FECHA 22.02.2023 SE REITERA EL PEDIDO DE SUBSANACION DE OBSERVACIONES AL SEGUNDO ENTREGABLE, CON FECHA 9.MAY.2023 EL CONSULTOR PRESENTA EL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES, OBSERVADO EN TODAS LAS ESPECIALIDADES, ACTUALMENTE EN TRAMITE DE RESOLUCION DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE PLAZOS

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
21	2509193	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION INICIAL N° 137 FEDERICO VILLAREAL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,019,776.44	3,336,625.64	2,989,775.00	2,989,775.00	-	0.0%	242,794.44	7.3	E.T.: 70% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN POR CONTRATA. CONSULTOR: CONSORCIO SAN NICOLAS, POR S/ 346,849.20. PRIMER, SEGUNDO Y 3er ENTREGABLE APROBADOS. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL 4to ENTREGABLE DE COSTOS Y PRESUPUESTOS, SE HA DESIGNADO A LA ING. ANAHI CALDERON PARA REVISION FINAL Y CONFORMIDAD DE METRADOS YA QUE LOS ANTERIORES PROFESIONALES NO LABORAN EN LA ENTIDAD. LOS METRADOS TIENEN OBSERVACIONES CON LO CUAL SE DEBERA SUBSANAR Y CORREGIR LOS PLANOS PARA PODER PROSEGUIR CON LA REVISION DEL PRESUPUESTO. EN TRAMITE DE LICENCIA DE HABILITACION URBANA, A LA ESPERA DE LA RESPUESTA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL CALLAO, CON MEMORANDO 002072-2023-GRI LA GRI SOLICITO A LA GRECYD EL APOYO PARA LAS COORDINACIONES CON EL MINEDU RESPECTO AL PRONUNCIAMIENTO Y AUTORIZACION PARA EL DESMONTAJE, TRASLADO Y MONTAJE DE MODULOS PREFABRICADOS-PRONIED, LOS CUALES SERAN UBICADOS EN EL TERRENO IDENTIFICADO POR LA DREC, PARA EL USO TEMPORAL EN TANTO DURE LA OBRA
22	2510818	2510818: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA IE N°4015 AUGUSTO SALAZAR BONDY EN EL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	11,918,693.95	12,373,851.45	-	35,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO SE HARA BAJO LA METODOLOGIA BIM. A LA FECHA SE HAN ELABORADO LOS TERMINOS DE REFERENCIA DE FORMA CLASICA Y SE ESTA EN PROCESO DE INTRODUCIR LO REFERENTE A BIM CON EL APOYO DEL EQUIPO TECNICO DEL MEF, PARA LA CONTRATACION DE LA CONSULTORIA, QUE ELABORE EL EXPEDIENTE TECNICO PARA EJECUCION DE OBRA. LA EVALUACION ESTRUCTURAL TIENE OBSERVACIONES PARA REMITIR AL CONSULTOR. EN REVISION CONJUNTA CON INTRODUCION DE LA METODOLOGIA BIM, SE HA REVISADO Y OBSERVADO LA MATRIZ DE RIESGO LA QUE SE HA DEVUELTO PARA SU CORRECCION.
SALUD					42,485,441.23	67,203,431.53	15,880,701.00	21,508,068.00	3,941,706.00	18.3%	34,875,179.46			
23	2112478	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	GRC-GRI	Callao	3,138,362.00	15,229,898.40	5,652,159.00	7,988,311.00	3,273,112.00	41.0%	10,246,756.88	67.3	E.T.: 100% OBRA: 28.01%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION. INICIO 01.OCT.2022. AMPLIACION DE PLAZO N° 1 POR 14.DC (APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 003-2023-GRC/GA DEL 17.01.2023 RECTIFICADO CON RESOLUCION GERENCIAL N° 007-2023-GRC/GA DEL 27.01.2023), ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 1 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 027-2022-GRC/GGR DEL 20.03.2023. ADICIONAL Y DEDUCTIVO DE OBRA N° 02 APROBADO CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL 044-2022-GRC/GGR DEL 12.04.2023. Con CARTA N° 000236-2023/GRI, Ampliación de Plazo N°03 concedida por 82 días calendario. Mediante RESOLUCION GERENCIAL N° 000144-2023-GRC/GA de fecha 25/05/2023, la Gerencia de Administración resuelve declarar PROCEDENTE el pedido de Ampliación de Plazo Parcial N° 04 por un plazo de (27) días calendario. El contratista presentó el Cronograma Actualizado por Ampliación de Plazo N° 04. NUEVA FECHA DE TERMINO CON AMPLIACION DE PLAZO N° 4: 26.ENE.2024. ADICIONAL N° 1 CONCLUIDO, ADICIONAL N° 2: 93.22 % DE AVANCE
24	2173444	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD AEROPUERTO - I-2, DE LA MICRO RED AEROPUERTO DEL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRC-GRI	Callao	5,773,650.00	13,462,777.63	60,231.00	479,194.00	389,416.00	81.3%	13,328,793.31	99.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CONCLUIDA. CON FECHA 22.02.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA Y PLIEGO DE OBSERVACIONES. SE RECEPCIONO LA OBRA CON FECHA 25.04.2023 . A LA FECHA EN ETAPA DE LIQUIDACION
25	2173445	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD BOCANEGRA I-3, DE LA MICRO RED SESQUICENTENARIO DEL DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,434,804.00	11,360,933.86	-	882,385.00	65,150.00	7.4%	10,405,647.53	91.6	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CONCLUIDA. CONTRATO 007-2021-GRC/GA DEL 11.03.2021, CON CAMPOS OBRAS Y PROYECTOS S.L. SUCURSAL DEL PERU, POR S/ 8'811,513.45, PLAZO 330 D.C. CON ACTA DE RECEPCION DEL 21.SET.2022. MEDIANTE CARTA N° 391-2022COYPMDO DE FECHA 21 NOV.2022. LA EMPRESA CONTRATISTA PRESENTA LA LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA, LA ENTIDAD REMITIO AL CONTRATISTA LA LIQUIDACION EFECTUADA. EL CONTRATISTA PRESENTO DOCUMENTO OBSERVANDO LOS MONTOS CALCULADOS. PROCURADURIA CIERRA CONCILIACION PLANTEADA POR CONTRATISTA Y CON FECHA 24.ABR.2023 EL CONTRATISTA PRESENTA SOLICITUD DE ARBITRAJE ANTE LA ENTIDAD. A LA FECHA LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPERACION Y FUNCIONAMIENTO A CARGO DE LA DIRESA CALLAO CON EL EQUIPAMIENTO CONSIDERADO EN EL EXPEDIENTE TECNICO.
26	2480952	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD ANGAMOS - VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	19,168,311.23	19,549,482.23	10,168,311.00	10,168,311.00	-	0.0%	655,453.74	3.4	E.T.: 50% OBRA: %	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACIÓN, CONTRATO N° 037-2021 DEL 1/10/2021 POR S/ 379,452.60 CONSORCIO ANGAMOS. PRIMER y 2do INFORMES APROBADOS; CONSULTOR EN LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES AL TERCER INFORME. A LA FECHA EN LEVANTAMIENTO POR PARTE DEL CONSULTOR DE LA 2da. OBSERVACION DE CONTROL CONCURRENTE EFECTUADA POR LA OCI.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
27	2491549	REMODELACION DE LABORATORIO; ADQUISICION DE CONGELADORA, EXTRACTOR AUTOMATIZADO DE ACIDOS NUCLEICOS Y TERMOCICLADOR; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) DIRECCION DE LABORATORIO DE SALUD PUBLICA - DIRESA CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	6,970,314.00	7,600,339.41	-	1,989,867.00	214,028.00	10.8%	238,528.00	3.1	SALDO OBRA INFR: 0%. EQUIP: 0%	INVERSION IOARR EMERGENCIA EN PROCESO: EQUIPAMIENTO: ITEM 1 ADJUDICADO POR S/ 1'705,109.20, CON SUSPENSION DE PLAZO CONTRACTUAL, ITEM 2: PENDIENTE LA CONVOCTORIA DE ADJUDICACION POR S/ 4'485,348.80. COMPONENTE INFRAESTRUCTURAL: OBRA EN EJECUCION, ADJUDICADA A FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL CONTRATO N° 001-2023-GRC/GA DEL 16.ENE.2023 POR S/ 2'140,278.37, PLAZO 90 DC. ENTREGA DE TERRENO CON FECHA 31.01.2023. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE POR MUTUO ACUERDO CON FECHA 07.02.2023, POR GESTIONES ANTE LA BENEFICENCIA DEL CALLAO, MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N°000145 DEL 02.MAY.2023, SE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N°001 POR DOCUMENTACION INEXACTA. LA PROCURADURIA REGIONAL PUBLICA COMUNICA LA FINALIZACION DEL PROCESO DE CONCILIACION CON EL CONTRATISTA FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES SRL, RESPECTO A SU DECISION DE RESOLUCION DE CONTRATO. SE REITERA POR 2da VEZ A LA DIRESA SU PRONUNCIAMIENTO RESPECTO A LA PERSISTENCIA DE LA NECESIDAD DE EJECUTAR ESTA IOARR
TRANSPORTES					359,011,053.12	774,284,026.29	45,555,866.00	70,723,772.00	26,829,341.00	37.9%	684,402,166.05			
28	2055893	CONSTRUCCION DE LA VIA COSTA VERDE, TRAMO CALLAO	GRC-GRI	Multidistrital	284,221,686.00	649,367,944.51	17,671,597.00	22,801,382.00	15,079,591.00	66.1%	630,423,796.96	97.1	E.T. SALDO OBRA PRINCIPAL I ETAPA: 100% SALDO OBRA PRINCIPAL II ETAPA: 100% OBRA TALLUD: 100%	PROYECTO EN EJECUCION: SALDO DE OBRA CON CONTRATO 22/12/2021 POR S/ 116,308,466.02 CON CONSORCIO VIAL CALLAO. FECHA DE INICIO: 18/01/2022; OBRA CULMINADA, CON FECHA 21.02.2023 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCION DEL TRAMO 2, CULMINANDO CON LOS TRABAJOS FISICOS, QUEDANDO PENDIENTE LA LIQUIDACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA Y SUPERVISION. COMPONENTE TALUD: OBRA CULMINADA, CON ACTA DE RECEPCION DEL 22.MAR.2022. EN TRAMITE DE LIQUIDACION.
29	2153348	MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL AA. HH. MOISES WOLL - VENTANILLA ALTA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO - REGION CALLAO.	GRC-GRI	Ventanilla	887,127.80	1,672,643.62	98,807.00	-	-	#/DIV/0!	1,573,836.62	94.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA 9NOV21, LIQUIDACION DE CONTRATO 021-2021-GRC CON RGR-014-2022-GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO-GRI DEL 15/06/2022. LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA DEVOLVIO EL EXPEDIENTE DE TRANSFERENCIA INDICANDO OBSERVACIONES A LA EJECUCION DEL PROYECTO. SE HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CARTA NOTARIAL, SIN RESPUESTA A LA FECHA
30	2154528	2154528: MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS 1, 3, 4 Y 5 DEL A.H. HIJOS DE VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA - REGION CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	1,575,606.00	3,727,061.27	1,130,000.00	3,484,554.00	-	0.0%	65,490.00	1.8	E.T. REFOR.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO, CONVOCATORIA DE OBRA MEDIANTE LP-SM-11-2022-GRC-CS-1, MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000121-2023 SE DECLARO LA NULIDAD DE OFICIO RETROTRAYENDOSE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION A LA ETAPA DE CONVOCATORIA, A LA FECHA EL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO HA SIDO APROBADO POR RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL 2023-GRC-GRI CON FECHA 09/05/2023 SE HA SOLICITADO A LA GERENCIA DE ADMINISTRACION LA INCLUSION EN EL PAC 2023, APROBACION DE EXPEDIENTE DE CONTRATACION E INICIO DE PROCEDIMIENTO DE SELECCION PARA LA CONTRATACION DE LA EJECUCION DE LA OBRA, LP-011-2022, CON V.R. S/ 3,186,717.55. FECHA BUENA PRO 24.JUL.2023
31	2165660	MEJORAMIENTO DE CALLES DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	14,788,388.00	17,008,560.43	662,901.00	662,901.00	-	0.0%	15,856,494.61	93.2	E.T.: 100% OBRA: 93.70%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA CON OBSERV. EN RECEPCION. MEDIANTE RESOLUCION N° 26 DEL 06.SET.2022 SE EMITE EL LAUDO ARBITRAL, GRI HA SOLICITADO CUMPLIMIENTO DEL LAUDO Y SE TRAMITE RESOLUCION DE CONTRATO Y LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA Y LAUDO. EL GOB. REGIONAL DEL CALLAO HA RESUELTO CONTRATO CON CARTA 159-2023-GRC/GA (NOTARIAL 192255 DE FECHA 5 DE MAYO.2023) Y CONSTATAcion FISICA DE LA OBRA CON FECHA 26.MAY.2023; EL CONTRATISTA CON CARTA 010-2023/0VI DEL 29.MAY.2023 (EXP. 23274) HA REMITIDO LIQUIDACION DE CONTRATO, PERO CON FECHA 05.JUN.2023 HA SOLICITADO CONCILIACION SOBRE RESOLUCION DE CONTRATO POR LA ENTIDAD. LIQUIDACION DE LA ENTIDAD EN PROCESO
32	2166434	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL A.H. LOS CEDROS I ETAPA, DISTRITO DE VENTANILLA - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	11,663,023.00	20,924,532.41	5,165,561.00	12,271,723.00	10,392,763.00	84.7%	18,740,583.64	89.6	OBRA:100% ADICIONAL N°1: 100% ADICIONAL N°2: 100%	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EJECUTADA EN PROCESO DE RECEPCION, CONTRATO CON LA EMPRESA INGENIERIA, MEDIAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C., CONTRATO N° 023-22-GRC DEL 06.AGO.2022 POR UN MONTO DE S/ 16'286.818.15. INICIO DE OBRA 25.AGO.2022. CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 400-2022-GRC SE APROBO ADICIONAL DE OBRA N°1 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 01. CON RESOLUCION GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 022-2023-GRC SE APROBO ADICIONAL DE OBRA N°2 Y DEDUCTIVO VINCULANTE N° 02. LA OBRA CULMINO EL 20.MAY.2023 FISICAMENTE, CON FECHA 17.JUN.2023 SE FIRMO EL PLIEGO DE OBSERVACIONES DE OBRA. SE EMITIO CERTIFICACION DE CREDITO PRESUPUESTAL PARA EL PAGO DE LA INTERFERENCIA DE CALIDDA (en la ejecución de la Obra)
33	2306574	CREACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA DESLIZAMIENTOS EN EL A.H. AMP. VILLA DEL MAR, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	1,115,935.60	2,210,216.31	-	147,062.00	147,061.00	100.0%	2,210,216.08	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA Y RECEPCIONADA. EN ETAPA DE LIQUIDACION, en contexto del art. 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. SE TRAMITO PAGO DEL ADICIONAL DE OBRA N° 1 POR MAYORES METRADOS. OBRA RECEPCIONADA, LIQUIDACION DE CONTRATO DE OBRA CON UN SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA, APROBADA MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 000006-2023-GRC/GRI DEL 24.ABR.2023. EN PROCESO DE TRANSFERENCIA AL USUARIO FINAL

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
34	2332392	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA EMILIA, DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	9,336,445.00	12,302,416.70	290,185.00	1,084,065.00	1,084,064.00	100.0%	12,229,267.28	99.4	99.4	PROYECTO FINALIZADO: OBRA PRINCIPAL CULMINADA CON REDUCCION DE METAS, CON RESOLUCION GERENCIAL 127-2022-GA SE APROBO REDUCCION DE PRESTACIONES DE OBRA DEL CONTRATO 005-2019-GRC, POR 12.72% DEL MONTO CONTRATADO S/1'280,043.75. EL CONTRATISTA CULMINO LA OBRA REALMENTE EL 06.MAY.2022, CON PENALIDAD HASTA EL TERMINO DE OBRA. LA OBRA SE HA RECEPCIONADO CON FECHA 06.10.2022, CON RESOLUCION 0010-2023-GRC-GRI DEL 13.JUN.2023 SE APRUEBA LA LIQUIDACION DE OBRA CON REDUCCION DE METAS A EJECUTAR EN 2da ETAPA, CON UN MONTO AUTORIZADO DE S/ 11'414,100.05 SOLES. OBRA 2da ETAPA EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO CONCLUIDO PARA APROBACION, CON V.R. S/ 4'057,811.69. SE CUENTA CON EL CIRA Y PPMAR.
35	2334244	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. CHAVINILLO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,608,776.00	5,675,940.08	4,065,578.00	111,092.00	111,091.00	100.0%	176,925.23	3.1	3.1	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TECNICO CON RESOLUCION DE CONTRATO N° 018-2020-GRC, COMUNICADA CON CARTA N° 067-2022-GRC/GA NOTARIALMENTE (CON APROBACION DEL 1er. ENTREGABLE); CONSULTOR VOLTAGE HA INTERPUESTO ARBITRAJE. SE HA DISPUESTO CONTINUAR EL EXPEDIENTE TECNICO POR ADMINISTRACION DIRECTA, EN TRAMITE DE CONTRATACION LA ELABORACION DE ESTUDIOS BASICOS PARA COMPLEMENTAR LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO, ESTUDIO DE TRAFICO Y ESTUDIO DE SUELOS
36	2334699	CONSTRUCCION DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. VILLA ESCUDERO , DISTRITO DE MI PERU - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	5,283,941.00	14,804,023.17	1,241,316.00	13,083,644.00	14,771.00	0.1%	184,771.00	1.2	1.2	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO CONCLUIDO, CONTRATO 021-2020-GRC del 04/12/20. EL EXPEDIENTE TECNICO PRESENTADO POR EL CONSULTOR APROBADO MEDIANTE RESOLUCION N° 029-2022-GRC, CON FECHA 22.NOV.2022 FUE CONVOCADO MEDIANTE LP-10-2022-GRC. EL EXPEDIENTE TECNICO REFORMULADO SE APROBO CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 00008-2023-GRC/GRI DEL 09.MAY.2023. LA EJECUCION DE LA OBRA SE HA CONVOCADO MEDIANTE LP-SM-10-2022-GRC-CS-1, PLAZO 240 DC, CON FECHA PROBABLE DE BUENA PRO EL 11.JUL.2023
37	2420291	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	662,000.00	1,443,331.55	-	892,321.00	-	0.0%	537,011.58	37.2	37.2	PROYECTO EN PROCESO (EN CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MI PERU); OBRA EN EJECUCION, CONTRATO N° 11-2022-GRC DEL 19/4/2022 CON M&S PROYECTS SAC POR EL MONTO DE S/ 1'925,234.91. INICIO 25.MAY.2022. OBRA SUSPENDIDA TEMPORALMENTE DESDE 20.JUN.2022, HASTA LA ABSOLUCION DE CONSULTAS REALIZADAS A LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU, POR OMISIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. APROBACION DE ADIC. DE OBRA N°01 , DEDUC.VINCLANTE N°01 CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 042-2023-GRC-GRR DEL 05.ABR.23. SE REINICIO OBRA EL 18.04.2023, FECHA DE TERMINO JULIO.2023 Y RECEPCION SET.2023.
38	2494043	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,329,672.45	1,500,293.22	-	212,713.00	-	0.0%	1,290,236.40	86.0	86.0	PROYECTO EN PROCESO: OBRA EN EJECUCION CON CONTRATO 052-2021-GRC DEL 16/12/2021 POR S/ 1,292,785.59, plazo 60 dc, INICIO EL 21.ENE.2022, EN EJECUCION DE ADICIONAL DE OBRA N 1, APROBADO MEDIANTE RESOL. EJECUTIVA REGIONAL N° 272-2022 DEL 23.SET.2022, POR EL MONTO DE S/ 180,505.63 CON UN PLAZO DE EJECUCION 15 D.C. CONTRATISTA SE ENCUENTRA CON APLICACION DE PENALIDAD MAXIMA POR DEMORA EN EJECUCION PARTIDAS DEL ADICIONAL N° 1, TRABAJOS AVANZAN A RITMO LENTO, CONTRATISTA ADUCE PROBLEMAS FINANCIEROS POR FALTA DE PAGO, SE HA REGULARIZADO EL DESFINANCIAMIENTO DE S/ 2,656.28. SE CUENTA CON LA HABILITACION DEL PRESUPUESTO Y AMPLIACION DEL CERTIFICADO DE CREDITO PRESUPUESTARIO, PARA CONTINUAR CON EL PAGO, EN EVALUACION DE ACCIONES PARA APERCIBIMIENTO DE CUMPLIMIENTO.
39	2494049	REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. ATAHUALPA CDRA. 13 A LA CDRA. 17 (TRAMO AV. SANTA ROSA - AV. CALLAO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	La Perla	840,698.89	874,591.30	-	83,412.00	-	0.0%	747,536.65	85.5	85.5	PROYECTO EN PROCESO: OBRA CULMINADA, CONTRATISTA INVERSIONES CAMHARO SAC, CONTRATO 051-2021-GRC DEL 10/12/2021 POR S/ 737,064.89. MEDIANTE ACTA DE FECHA 22.DIC.2022, EL COMITE HA RECEPCIONADO LA OBRA, EN ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA.
40	2510318	2510318: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA CASA TALLER SANTA MARGARITA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	3,400,299.23	3,394,880.91	3,229,921.00	3,229,921.00	-	0.0%	60,000.00	1.8	1.8	PROYECTO EN PROCESO: EXPEDIENTE TECNICO EN ELABORACION POR ADMINISTRACION DIRECTA. DEBIDO A LA CANCELACION DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCION AS-SM-3-2022-REGION CALLAO-1 MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL N° 000172-2022-GRC/GA, SE CUENTA CON ESTUDIOS DE TOPOGRAFIA Y ESTUDIO DE SUELOS CULMINADOS, SE CUENTA CON EL DISEÑO VIAL - PLANOS (SEÑALIZACION HORIZONTAL, VERTICAL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD VIAL). REVISION DE COMPATIBILIDAD DE DISEÑO CON INTERFERENCIAS, TRAMITES DE APROBACION DE SECCIONES VIALES Y DISEÑO GEOMETRICO CON LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA
41	2510455	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH MONTE SION DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	2,532,667.56	2,534,645.00	-	107,100.00	-	0.0%	45,900.00	1.8	1.8	PROYECTO EN PROCESO: ELABORACION EXPEDIENTE TECNICO ADJUDICADO A CONSULTOR: CONSORCIO MONTE SION, POR S/ 153,000, CONTRATO N° 047-2021, CONFORMIDAD DEL PRIMER Y SEGUNDO ENTREGABLE. EN REVISION DEL LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DEL TERCER ENTREGABLE

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACIÓN 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
42	2510987	CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	15,764,786.79	36,842,945.81	12,000,000.00	12,551,882.00	-	0.0%	260,100.00	0.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TÉCNICO CULMINADO POR ADM. DIRECTA CON ACTA DE RECEPCION Y CONFORMIDAD DEL 03.MAR.2023. CON VALOR REFERENCIAL S/ 33'560.435.11, PLAZO DE 300 DC. SE APROBO EL EXP. TECNICO MEDIANTE RESOLUCION 000004-2023-GRC/GRI DEL 11.ABR.2023, CONVOCATORIA DE OBRA MEDIANTE LP 0002-2023-GRC-1 EL 27.04.2023. MONTO S/ 33'560.435.11, BUENA PRO CONSENTIDA EL 28.JUN.2023 Y OTORGADA A INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C. POR EL MONTO DE S/ 33,554,813.60
VIVIENDA Y SANEAMIENTO					17,989,334.34	28,663,878.30	291,872.00	2,988,123.00	76,188.00	2.5%	25,065,089.86			
43	2333408	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DESAGÜE EN EL AA.HH. SANTA ROSA EX FUNDO LA CHALACA, DISTRITO DEL CALLAO , PROVINCIA DE CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Callao	7,683,234.00	12,012,685.85	291,872.00	1,846,664.00	76,188.00	4.1%	10,111,760.53	84.2	E.T.: 100% OBRA: 93.04%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA. CONTRATO N° 008-2020 del 27/08/2020. CON FECHA 28.12.2022 SE SUSCRIBE EL ACTA DE RECEPCION DE OBRA. SE ENCUENTRA PENDIENTE LA APROBACION DE LAS VALORIZACIONES DE MAYORES METRADOS. LA CONTRATISTA PRESENTO EL 24.02.2023 LA LIQUIDACION DE OBRA LA CUAL FUE OBSERVADA POR EL AREA DE LIQUIDACIONES. CONTRATISTA NO ESTA DE ACUERDO CON LIQUIDACION DE LA ENTIDAD Y HA INICIADO PROCESO DE CONCILIACION. HA SOLICITADO PAGO DE SU LIQUIDACION E INDEMNIZACION. INVITACION PARA CONCILIAR SE REPROGRAMO PARA EL 20.JUL.2023. LA POBLACION RECHAZA LA ADMINISTRACION DE SEDAPAL LO QUE GENERO LA REDUCCION DE OBRA.
44	2354997	CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL AA.HH. 3 DE MARZO CALLAO, DISTRITO DEL CALLAO	GRC-GRI	Callao	482,859.34	778,889.59	-	8,635.00	-	0.0%	770,255.36	98.9	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA 02.07.2021 Y LIQUIDADA, CON RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL N° 010-2022-GRC-GRI SE APRUEBA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, OBRA RECEPCIONADA POR SEDAPAL A TRAVES DE CARTA N° 0812-2022-ET-N DE FECHA 31.05.2022. EN TRAMITE DE TRANSFERENCIA DE OBRA A SEDAPAL Y COBRO DEL SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE OBRA DETERMINADA MEDIANTE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA, PARA PROCEDER LUEGO AL CIERRE DE LA INVERSION
45	2382730	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS , DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	9,823,241.00	15,872,302.86	-	1,132,824.00	-	0.0%	14,183,073.97	89.4	E.T.: 100% OBRA: 93.41%	PROYECTO EN PROCESO: MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 03-2023/CONS. CALLAO, DE FECHA 24.02.2023, EL CONTRATISTA PROCEDE A RESOLVER EL CONTRATO DE PLENO DERECHO CONFORME AL ART. N° 165 DEL RLCE, SIN REPROGRAMACION DE FECHA DE CONSTATAcion FISICA. SIN EMBARGO LA ENTIDAD HA INICIADO PROCESO DE CONCILIACION CON EL CONTRATISTA. EL 18.ABRIL.2023 SE LLEVO A CABO LA AUDIENCIA DE CONCILIACION SIN LLEGAR A NINGUN ACUERDO. CON CARTA N° 0429-2023-ET-N DE FECHA 31/03/2023, SEDAPAL EMITE CONFORMIDAD DE LOS PLANOS DE DISEÑO DE LOS EMPALMES. CONTRATISTA INDICA QUE INGRESARÁ CARTA DE DESESTIMIENTO CUANDO LAS VALORIZACIONES ESTEN EN TRÁMITE PARA SU PAGO. PROCURADURIA REGIONAL HA INICIADO ARBITRAJE CON EL OBJETO DE DECLARAR NULO LA RESOLUCION DE CONTRATO. SE HAN TRAMITADO PAGO DE VALORIZACION 15 Y DE VALORIZACION 3 DE ADICIONAL 03, QUE HAN SIDO OBSERVADAS POR OF. LOGISTICA INDICANDO QUE NO SE PUEDE CONTINUAR DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE ENCUENTRA RESUELTO, POR LO QUE SE ESPERARA AL RESULTADO DEL ARBITRAJE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE DE PAGO
AREAS VERDES Y ORNATO PÚBLICO					1,830,907.25	2,280,068.60	231,625.00	565,327.00	96,851.00	17.1%	1,587,166.61			
46	2439728	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO RECREATIVO EN EL PARQUE BANCO MINERO DEL AA.HH.VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS DEL DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO	GRC-GRI	Carmen de la Legua	313,707.68	611,988.05	34,694.00	34,694.00	-	0.0%	563,798.63	92.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	PROYECTO FINALIZADO: OBRA EJECUTADA, RECEPCIONADA Y LIQUIDADA (Resol.Liq.N° 023-2021-GRC-GRI del 17/11/2021). EN TRAMITE PAGO DE LIQUIDACION. EN EL AREA DE TRANSFERENCIAS, SE HAN INICIADO LOS TRAMITES PARA LA TRANSFERENCIA Y POSTERIOR CIERRE DE LA INVERSION.
47	2485752	MEJORAMIENTO DEL PARQUE JUAN PABLO II, UBICADO ENTRE LA AV. SANTA ROSA Y AV. JOSE GALVEZ, DISTRITO DE LA PERLA - PROVINCIA DE CALLAO	GRC-GRI	La Perla	1,517,199.57	1,668,080.55	196,931.00	530,633.00	96,851.00	18.3%	1,023,367.98	61.4	OBRA: 98%	OBRA EN EJECUCION CON RETRASO INJUSTIFICADO, CON APLICACION DEL MONTO MAXIMO DE PENALIDADES SEGUN CONTRATO POR MORA INJUSTIFICADA. TERMINO DE PLAZO DE EJECUCION DE OBRA VIGENTE DE FECHA 20/04/2022. OBRA INCONCLUSA CON RETRASO INJUSTIFICADO. EN EL MES DE MARZO 2023, DE LAS COORDINACIONES CON LA SUPERVISION DE OBRA SE REQUIERE MAYOR PLAZO REPROGRAMANDO LA FECHA DE TERMINO PARA EL 30/04/2023. SE REPROGRAMA EL TERMINO DE OBRA PARA JUN.2023. LA SUPERVISION PRESENTO OBSERVACIONES. SE HA SOLICITADO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRA EN GERENCIA DE ADMINISTRACION

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
		CULTURA Y DEPORTE			38,690,125.48	49,124,181.01	16,301,952.00	6,882,693.00	219,054.00	3.2%	3,689,472.29			
48	2471599	CONSTRUCCION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; ADQUISICION DE INSTALACIONES EXTERIORES DE SERVICIOS BASICOS; EN EL(LA) ESTADIO MIGUEL GRAU URBANIZACION ESTELA MARIS ETAPA 1 DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Bellavista	4,400,061.35	14,429,699.65	360,103.00	360,103.00	-	0.0%	1,580,430.90	11.0	E.T.: 100% OBRA: 3.35%	INVERSION IOARR PARALIZADA: OBRA CON NULIDAD DE CONTRATO, MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 323-2022 DEL 22.NOV.2022 SE DECLARA LA NULIDAD DE OFICIO DEL CONTRATO N° 07-2022-GRC DEL 06/04/2022. ADJUDICADA A CONSORCIO MIGUEL GRAU POR S/ 11,890,891.81, POR LA TRASGRESION DEL PRINCIPIO DE PRESUNCION DE VERACIDAD PREVISTA EN EL LITERAL b) NUMERAL 44.2 DEL ARTICULO 44° DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO. EN TRAMITES PARA ELABORACION DEL EXPEDIENTE TECNICO DEL SALDO DE OBRA. LOS TDR DEVUELTOS POR GERENCIA DE ADMINISTRACION PARA LEVANTAR OBSERVACIONES. SE ESTA EVALUANDO LA ELABORACION DEL EXPEDIENTE DEL SALDO DE OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
49	2491910	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL ESTADIO DE MI PERU, DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRI	Mi Perú	32,887,562.13	33,612,700.35	15,941,849.00	6,048,976.00	-	0.0%	1,305,517.78	3.9	E.T.: 70% OBRA: 0.00%	PROYECTO EN PROCESO. EXPEDIENTE TÉCNICO EN ELABORACION (GP-SM-5-2021-REGION CALLAO-1), CONSULTOR: CONSORCIO MI PERU, CONTRATO N° 046-2021-GRC/GA DEL 25.11.2021 POR S/ 931,318.25; A LA FECHA SE HA DADO CONFORMIDAD AL 2do. INFORME. CONSULTOR PRESENTO TERCER ENTREGABLE DE METRADOS Y COSTOS. SE SOLICITO A OCV LA DESIGNACION DEL EQUIPO DE REVISORES, ESTUDIO CON SUSPENSIÓN DE PLAZO CONTRACTUAL SOLICITADO POR EL CONSULTOR DEBIDO A QUE LA MUNICIPALIDAD DE MI PERU NO ENTREGA PODER PARA TRAMITAR FACTIBILIDAD DE SERVICIO ANTE SEDAPAL Y DEMORA EN ENTREGAR LICENCIA DE EDIFICACION. LA OCI HA ENVIADO 1er INFORME DE CONTROL CONCURRENTER EL QUE SE REMITIRA MEDIANTE CARTA NOTARIAL AL CONSULTOR PARA SU LEVANTAMIENTO.
50	2533770	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ N. LOTE 1A SECTOR PRIMERO DEL A.H. ASOC. DE POBLADORES DE VENTANILLA ALTA-ZONA CENTRO DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	263,419.00	247,599.00	-	222,840.00	-	0.0%	24,759.90	10.0	E.T.: 100% OBRA: 74.50%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA EN EJECUCION CON EXPEDIENTE TÉCNICO ELABORADO Y APROBADO POR LA MUNICIPALIDAD DE VENTANILLA- CONVENIO ESPECÍFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. OBRA CONTRATADA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. INICIO DE OBRA 01.OCT.2022. MEDIANTE RESOLUCION EJECUTIVA REGIONAL N° 000080-2023-GRC DEL 08/03/2023. SE AUTORIZA LA CONTINUIDAD DE LA EJECUCION DE LA OBRA, Y CON CARTA N° 000148-2023/OCV DEL 20/03/2023. SE NOTIFICA AL CONTRATISTA LA FECHA DE REINICIO DE OBRA EL 21/03/2023. EL RESIDENTE COMUNICO FINALIZACION DE OBRA, EL COMITE DE RECEPCION OBSERVA Y SE REGRESA A LA ETAPA DE EJECUCION DE OBRA, SIN PERJUICIO DE LAS PENALIDADES QUE CORRESPONDEN. SE HA NOTIFICADO AL CONTRATISTA EL INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL BAJO APERCIBIMIENTO DE RESOLUCION DE CONTRATO. CON FECHA 26.06.2023 EL CONTRATISTA REINICIA EJECUCION DE OBRA
51	2533995	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ K2, LOTE 1 DEL A.H. JOSE OLAYA BALANDRA-ZONA OESTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	242,853.00	260,968.00	-	88,377.00	88,376.00	100.0%	260,967.65	100.0	OBRA: 100%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA CULMINADA EJECUTADA EN BASE A CONVENIO ESPECÍFICO N° 005-2022 DEL 02/03/2022. CONTRATISTA CONSTRUCTORA CHEC-FUN S.R. LTDA. RECEPCIONADA CON FECHA 23.02.2023. SE PROCEDE CON LA ENTREGA EN USO Y MANTENIMIENTO A FAVOR DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE VENTANILLA. ACTUALMENTE EN PROCESO DE LIQUIDACION DE OBRA.
52	2533996	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ L, LOTE 15 DEL A.H. NUEVO PROGRESO - ZONA NORTE DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	384,980.00	243,684.01	-	138,743.00	130,678.00	94.2%	235,619.06	96.7	E.T.: 100% OBRA: 100.00%	PROYECTO EN PROCESO. OBRA CULMINADA Y RECEPCIONADA CON FECHA 02.MAR.2023. YA SE HA ENVIADO EL ACERVO DOCUMENTARIO AL AREA DE LIQUIDACIONES PARA CONTINUAR CON LA ETAPA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA
53	2533998	REPARACION DE LOSA DEPORTIVA; EN EL(LA) MZ M, LOTE 1 DEL A.H. DEFENSORES DE LA PATRIA - ZONA SUR DEL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-GRI	Ventanilla	511,250.00	329,530.00	-	23,654.00	-	0.0%	282,177.00	85.6	E.T.: 100% OBRA: 100.00%	OBRA CONCLUIDA, CON FECHA 28.DIC.2022 SE FIRMO ACTA DE RECEPCION. EN PROCESO DE APROBACION DE LA LIQUIDACION DE OBRA. SE REMITO LOS CALCULOS DE LIQUIDACION DEL INSPECTOR ING. MIGUEL VINCES Y EL ACTA DE TRANSFERENCIA FISICA DE USO Y MANTENIMIENTO AL AREA DE LIQUIDACIONES. EL CONTRATISTA PRESENTO LIQUIDACION FUERA DE PLAZO LA QUE FUE DERIVADA AL AREA DE LIQUIDACIONES. CUENTA CON LIQUIDACION, EN TRAMITE DE LA EMISION DE LA RESOLUCION
		EDUCACIÓN CULTURA Y DEPORTE - GRECYD			71,237,169.28	72,400,341.19	35,960,565.00	35,960,565.00	1,212,683.00	3.4%	1,946,583.00			
54	2515083	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. NUESTRA SEÑORA DE BELEN DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	6,462,396.71	6,620,370.71	1,484,508.00	1,484,508.00	128,748.00	8.7%	247,348.00	3.7	E.T.: 85% OBRA: 0%	La inversión se encuentra en etapa de elaboración de expediente técnico, se tiene previsto cerrar el expediente técnico con fecha 01.08.2023
55	2515249	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL, PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. JUAN INGUNZA VALDIVIA DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	9,945,919.76	10,155,219.76	8,525,000.00	8,525,000.00	-	0.0%	129,300.00	1.3	E.T.: 100% OBRA: 0%	Se aprobo el expediente tecnico, se remito a la oficina de logistica para el inicio de la convocatoria.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
56	2518761	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CONSTRUCCION DEL ALBERGUE DEPORTIVO Y CAMPO DE ENTRENAMIENTO, ADECUAMIENTO EQUIPADOS EN LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO - DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	11,005,958.63	10,827,758.63	10,884,159.00	8,078,636.00	-	0.0%	104,300.00	1.0	E.T.: 80% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de revisión del expediente tecnico conforme establece la directiva N°001-2018-GRC.
57	2519730	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. VILLA LOS REYES DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA DE PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	18,581,289.27	18,309,989.27	9,080,645.00	9,080,645.00	-	0.0%	118,700.00	0.6	E.T.: 80% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de levantamiento de observaciones del expediente tecnico, conforme establece la directiva N°001-2018-GRC.
58	2521132	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) OPTIMIZACION DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO DE LA VILLA DEPORTIVA REGIONAL DEL CALLAO DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Bellavista	6,286,253.32	6,162,115.82	5,986,253.00	5,986,253.00	119,725.00	2.0%	235,725.00	3.8	E.T.: 100% OBRA: 0%	Se aprobo el expediente tecnico, se remito a la oficina de logistica para el inicio de la convocatoria.
59	2525136	RENOVACION DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) IE 5094 NACIONES UNIDAS - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	Ventanilla	1,931,108.45	1,931,108.45	-	39,600.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 40% OBRA: 0%	El consultor presento el primer entregable, se remito informe observando el primer entregable.
60	2531661	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA IE N° 5130-3 VICTOR RAUL HAYA DE LA TORRE DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	3,179,851.83	3,436,007.83	-	406,156.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de convocatoria, en la oficina de logistica.
61	2536970	2536970: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. DIVINO NIÑO DE VILLA LOS REYES VENTANILLA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	4,603,209.06	4,915,973.06	-	412,764.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de convocatoria, en la oficina de logistica.
62	2547937	2547937: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL Y PRIMARIA DE LA I.E. 5032 ENRIQUE DEL HORME EN EL DISTRITO DE CALLAO - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Callao	3,651,358.13	4,067,780.13	-	416,422.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de convocatoria, en la oficina de logistica.
63	2555257	RENOVACION DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA; EN EL(LA) CAMPO DEPORTIVO CAMPOLO ALCALDE EN LA LOCALIDAD LA PERLA, DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRECYD	La Perla	1,130,315.49	1,229,001.90	-	1,125,074.00	964,210.00	85.7%	1,111,210.00	90.4	E.T.: 100% OBRA: 100%	Se encuentra pendiente la valorización de obra N°03, debido a que no se habilitan los recursos para el pago de reajustes que se solicito a la oficina de presupuesto 27.06.2023.
64	2569480	2569480: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL INICIAL DE LA I.E. 176 DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRECYD	Ventanilla	4,459,508.63	4,745,015.63	-	405,507.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 0% OBRA: 0%	Se encuentra en etapa de convocatoria, en la oficina de logistica.
PROCOMPITE - GRDE					-	-	-	2,557,523.00	151,590.00	5.9%	2,179,012.00			
65	2016766	INICIATIVA A LA COMPETITIVIDAD	GRDE	Multidistrital	-	-	-	1,057,800.00	4,500.00	0.4%	237,000.00			EN PROCESO DE CONTRATACION DE ESPECIALISTAS Y CUANDO SE LANCE EL FONDO CONCURSABLE SE HARÁN LAS ADQUISICIONES DE MENOR CUANTIA
66	2533469	MEJORAMIENTO GENETICO DE LA CADENA DE PORCINOS, MEDIANTE LA INTRODUCCION DE UN NUCLEO ELITE DE REPRODUCTORES EN LA AGROPECUARIA TECNICO ECOPRODUCTIVA SRL, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	4,696.00	4,500.00	95.8%	159,794.00		99.9%	PLAN DE NEGOCIO DE LA CADENA PORCINOS, CULMINADO.
67	2533475	MEJORAMIENTO EN LAS CONDICIONES DE CRIANZA DE CERDO EN LAS DIFERENTES FASES PRODUCTIVAS DE LA AEO PRODUCTORES PECUARIOS UNIDOS PPV S.A.C, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	23,034.00	22,050.00	95.7%	158,959.00		99%	PLAN DE NEGOCIO DE LA CADENA PORCINOS, CULMINADO.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
68	2533477	MEJORAMIENTO DE MODULOS Y EQUIPOS EN CENTROS DE VENTA AMBULATORIA, VENTA DE DESAYUNOS. DEL AEO EMPRESARIAS LAS ESTRELLAS DE VENTANILLA SAC , DISTRITO VENTANILLA, PROV. CALLAO, PROV.CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	90,003.00	84,420.00	93.8%	154,360.00		96%	PLAN DE NEGOCIO DE LA CADENA GASTRONOMIA, CULMINADO.
69	2533479	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS EN PIE MEDIANTE LA INSTALACION DE MODULOS COMPLETOS DE MATERNIDAD Y CUNAS ALTAS EN EL AEO CRIADORES DEL PARQUE PORCINO BICENTENARIO SAC LOCALIZADO EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	99,000.00	-	0.0%	60,969.00		38%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
70	2533480	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PORCINOS MEDIANTE LA TECNIFICACION DE LA CRIANZA Y ALIMENTACION DEL AEO GRANJA CASA BLANCA PORCINO CALLAO SAC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	90,322.00	-	0.0%	69,679.00		44%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
71	2533481	TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE MATERNIDAD EN LA CRIANZA DE PORCINOS DEL AEO LOS TRES CERDITOS DEL SECTOR E SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	119,319.00	-	0.0%	40,681.00		25%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
72	2533483	IMPLEMENTACION DE MODULOS ECOLOGICOS CON PANELES SOLARES Y EQUIPOS, EN CENTROS DE PRODUCCION Y VENTA AMBULATORIA DEL AEO VIRGEN DEL CARMEN EXITOS 1, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROV. CALLAO, PROV. CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	120,000.00	-	0.0%	40,000.00		25%	EVALUACION DOCUMENTARIO POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA PARA DERIVAR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL PROVEEDOR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
73	2533485	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD, GESTACION Y RECRIA DEL AEO PORCICULTORES SAN MARCELINO SAC, DISTRITO VENTANILLA, PROVINCIA CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	131,750.00	-	0.0%	28,245.00		18%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
74	2533486	MEJORAMIENTO DE CORRALES Y AREAS PARA LA GESTACION, MATERNIDAD Y DESTETE DE LECHONES DE LA AEO GRANJA CHALACA PIG SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	77,280.00	-	0.0%	82,708.00		52%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
75	2533487	AMPLIACION DEL CENTRO GASTRONOMICO LAS MARBELLAS DE PACHACUTEC EN EL DISTRITO DE VENTANILLA PROVINCIA CALLAO REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	19,472.00	-	0.0%	140,528.00		88%	EN PROCESO DE APROBACION DE LA CGP DE LOS BIENES (HORNO, CONGELADORA, RREFRIGERADORA) Y EN SOLICITUD DE VALOR REFERENCIAL DE OTROS BIENES (SILLAS Y MESA), DEVENGADO PENDIENTE A EMITIR CARTA POR PARTE DEL PROVEEDOR PARA EVALUACION DOCUMENTARIA POR PARTE DE LOGISTICA
76	2533490	IMPLEMENTACION DEL AREA DE MATERNIDAD PARA EL INCREMENTO PRODUCTIVO Y ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN LA AEO DE PORCICULTORES CERDITOS CHIM PUM CALLAO MC SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	62,579.00	-	0.0%	96,882.00		61%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
77	2533491	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE GORRINOS CON GRANJAS ADECUADAS DE LA AEO PORCICULTORES PRODUCTORES SIEMPRE UNIDOS S.A.C, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	21,790.00	21,420.00	98.3%	159,618.00		100%	PLAN DE NEGOCIO DE LA CADENA PORCINOS, CULMINADO.
78	2533492	MEJORAMIENTO E INCREMENTO DE LA PESCA ARTESANAL MEDIANTE LA MODERNIZACION DE LOS EQUIPOS DE LOS MARINOS DE GUILLIGAN CALLAO SAC DEL DISTRITO DE LA PUNTA PROVINCIA CONSTITUCION DEL CALLAO REGION CALLAO	GRDE	La Punta	-	-	-	93,700.00	-	0.0%	62,800.00		40%	EVALUACION DOCUMENTARIA POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA PARA DERIVAR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL PROVEEDOR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
79	2533494	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVAD CON LA ADQUISICION DE NUCLEOS GENETICOS E IMPLEMENTACION DE MATERNIDADES PARA EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVAD EN EL AEO PORCICULTORES RICOS CHANCHITOS DEL CALLAO SAC, DEL DISTRITO DE VENTANILLA, CALLAO, CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	50,918.00	-	0.0%	108,164.00		68%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
80	2533495	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE VENTA DE PAQUETES TURISTICOS DE LA EMPRESA DTI CALLAO DIRIGIDA A TURISTAS NACIONALES E INTERNACIONALES, A TRAVES DE UN APLICATIVO TURISTICO, UBICADO EN EL DISTRITO DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	90,910.00	-	0.0%	69,076.00		43%	EN EVALUACION DE VALOR REFERENCIAL DESDE EL 19/06/2023 EN LA OFICINA DE LOGISTICA

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
81	2533496	AMPLIACION DE LAS LABORES DE PESCA DE ORILLA MEDIANTE LA ADQUISICION DE BOTES Y APAREJOS DE PESCA PARA LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL PINTA PESCA SAC, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Ventanilla	-	-	-	138,400.00	-	0.0%	21,600.00		14%	EN ELABORACION DE LA ADENDA PARA DERIVAR A LA OFICINA DE JURIDICA PARA APROBACION DEL DOCUMENTO.
82	2533497	MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA LAS FASES DE MATERNIDAD, GESTACION Y ENGORDE DE PORCINOS DE LA COOPERATIVA 24 DE JUNIO LTD, EN EL DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA DEL CALLAO, REGION CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	45,384.00	-	0.0%	114,608.00		72%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
83	2533498	MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL PROCESO DE ELABORACION DE PANES EN CENTROS DE PRODUCCION DEL AEO PANADERIAS CDLR SAC, DISTRITO CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO.	GRDE	Carmen de la Legua	-	-	-	66,500.00	-	0.0%	93,500.00		58%	EN SOLICITUD DE VALOR RREFERENCIAL DE LOS BIENES (BANDEJA PARA HORNEARR Y HARINA DE TRIGO)
84	2533500	MEJORAMIENTO DE CAPACIDADES PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE PASEOS EN YATES Y LANCHAS OFRECIDOS POR SERVICIOS TURISTICOS M Y G SAC EN EL DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	GRDE	Callao	-	-	-	78,582.00	-	0.0%	21,418.00		21%	EN EVALUACION DE VALOR REFERENCIAL DESDE EL MES DE MAYO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA. DEVENGADO: EVALUACION DOCUMENTARIA POR PARTE DE LA OFICINA DE LOGISTICA PARA DERIVAR RECONOCIMIENTO DE DEUDA DEL PROVEEDOR A LA OFICINA DE CONTABILIDAD.
85	2533501	MEJORAMIENTO EN LA IMPLEMENTACION DE ARTES DE PESCA PARA LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA PESQUERA ARTESANAL EXTRACTORES DE MARISCOS SAC, EXTRAMARIS SAC, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, REGION CALLAO.	GRDE	Callao	-	-	-	23,124.00	14,700.00	63.6%	151,388.00		95%	EN PROCESO DE APROBACION DE LA CCP DE LA CONSOLA LUMINISCENTE Y EMISION RESPECTIVA DE LA ORDEN DE COMPRA.
86	2533502	MEJORAMIENTO Y TECNIFICACION DE LAS INSTALACIONES EN LA CRIANZA DE PORCINOS DE LOS PORCICULTORES DEL BICENTENARIO SAC, REGION CALLAO, VENTANILLA, DISTRITO CALLAO	GRDE	Ventanilla	-	-	-	52,960.00	-	0.0%	107,035.00		67%	EN PROCESO DE EVALUACION DOCUMENTARIA DE LOS PEDIDOS DE MAYOR CUANTIA Y SU RESPECTIVA PUBLICACION AL SISTEMA DE LAS BASES DEL CONCURSO, EN LA OFICINA DE LOGISTICA
G.R. RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE					332,875.00	466,049.78	-	18,135.00	-	0.0%	447,915.20			
87	2484805	MEJORAMIENTO AMBIENTAL EN EL AMBITO MI PERU DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	GRC-GRRNYGMA	Mi Perú	332,875.00	466,049.78	-	18,135.00	-	0.0%	447,915.20	96.1	E.T.: 100% OBRA: 100%	<ul style="list-style-type: none"> •Avance Físico: 100.00 % •Avance Financiero: 96.10 % •Saldo Financiero: 3.90 % •Transferencia: Agosto 2023 •Liquidación de la Inversión: Setiembre 2023 •Cierre del Inversión: Octubre 2023
DIRECCIÓN REGIONAL DE SALUD DEL CALLAO					3,214,822.00	3,798,803.24	-	1,558,012.00	-	0.0%	2,240,791.52			
88	2554033	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO: EN EL(LA) EESS NESTOR GAMBETTA - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	SE ACUMULO POR FAMILIA LAS 10 CAMAS 1 GRUPO ELECTROGENO FIJO Y 1 GRUPO ELECTROGENMO PORTATIL: 14 DE JUNIO SE PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 012-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRÁN 50 CAMAS PLEGABLES: 14/06/2021 PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRÁ 5 GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES Y 14/07/2023SE PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 011-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 05 GRUPOS ELECTROGENOS FIJOS. TRES PROCESOS HA QUEDADO DESIERTOS. Se esta solicitando persistir la necesidad para actualizar el documento equivalente
89	2556289	2556289: ADQUISICION DE GENERADOR ELECTRICO Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO: EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	SE ACUMULO POR FAMILIA LAS 10 CAMAS 1 GRUPO ELECTROGENO FIJO Y 1 GRUPO ELECTROGENMO PORTATIL: 14 DE JUNIO SE PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 012-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRÁN 50 CAMAS PLEGABLES: 14/06/2021 PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRÁ 5 GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES Y 14/07/2023SE PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 011-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 05 GRUPOS ELECTROGENOS FIJOS. TRES PROCESOS HA QUEDADO DESIERTOS. Se esta solicitando persistir la necesidad para actualizar el documento equivalente
90	2559716	ADQUISICION DE BOMBA DE INFUSION, ASPIRADOR DE SECRECIONES, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO TIPO UCI Y CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO: ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	3,069,822.00	3,459,303.24	-	1,218,512.00	-	0.0%	2,240,791.52	64.8	ET: 0% Obra: 0%	Comprendia 26 items: se adquirieron 18 items en el año 2022 por un monto de 2,240,791.52; con PIM 2023 de 1,218,512.48, al ser punche pero solo se convocó por 399,997 soles para adquirir cama camilla rodable y Multiproposito; SE ha declarado la Nulidad y se esta a la espera del oficio del Hospital de Ventanilla que indique persiste la necesidad y actualizar el documento equivalente y convocar nuevamente el proceso; lo demas se perdio al no convocarse el proceso.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
91	2564047	2564047: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS MATERNO INFANTIL PACHACUTECH PERU-COREA - VENTANILLA EN LA LOCALIDAD VENTANILLA, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Ventanilla	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	SE ACUMULO POR FAMILIA LAS 10 CAMAS 1 GRUPO ELECTROGENO FIJO Y 1 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL; 14 DE JUNIO SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 012-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRAN 50 CAMAS PLEGABLES; 14/06/2021 PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 5 GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES Y 14/07/2023SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 011-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 05 GRUPOS ELECTROGENOS FIJOS. TRES PROCESOS HA QUEDADO DESIERTOS. Se esta solicitando persistir la necesidad para actualizar el documento equivalente
92	2565652	2565652: ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Bellavista	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	SE ACUMULO POR FAMILIA LAS 10 CAMAS 1 GRUPO ELECTROGENO FIJO Y 1 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL; 14 DE JUNIO SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 012-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRAN 50 CAMAS PLEGABLES; 14/06/2021 PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 5 GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES Y 14/07/2023SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 011-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 05 GRUPOS ELECTROGENOS FIJOS. TRES PROCESOS HA QUEDADO DESIERTOS. Se esta solicitando persistir la necesidad para actualizar el documento equivalente
93	2566599	ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, CAMA CAMILLA MULTIPROPOSITO Y GRUPO ELECTROGENO; EN EL(LA) EESS CALLAO - CALLAO EN LA LOCALIDAD CALLAO, DISTRITO DE CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-DIRESA	Callao	29,000.00	67,900.00	-	67,900.00	-	0.0%	-	-	ET: 0% Obra: 0%	SE ACUMULO POR FAMILIA LAS 10 CAMAS 1 GRUPO ELECTROGENO FIJO Y 1 GRUPO ELECTROGENO PORTATIL; 14 DE JUNIO SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 012-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRAN 50 CAMAS PLEGABLES; 14/06/2021 PROCEDIO A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 010-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 5 GRUPOS ELECTROGENOS PORTATILES Y 14/07/2023SE PROCEDE A LA CONVOCATORIA ADJUDICACION SIMPLIFICADA 011-2023-GRC/DIRESA-OEC SE ADQUIRIRA 05 GRUPOS ELECTROGENOS FIJOS. TRES PROCESOS HA QUEDADO DESIERTOS. Se esta solicitando persistir la necesidad para actualizar el documento equivalente
HOSPITAL D. A. CARRION					34,288,508.03	51,487,534.45	269,088.00	11,192,402.00	250,218.00	2.2%	25,024,989.86			
94	2319430	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LA UPS DIAGNOSTICO POR IMAGENES DEL HOSPITAL NACIONAL DANIEL A. CARRION DEL CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	19,074,697.00	35,581,510.26	214,188.00	214,188.00	-	0.0%	19,699,411.64	55.4	E.T.: 100% OBRA: 51.5%	PLAN DE ACCION PARA LEVANTAR LAS OBSERVACIONES DEL HITO DE CONTROL N°016-2023-OJ/IS/255-SCC DE LA INVERSION. SE CONTINUARA CON LA ADQUISICION DEL RESONADOR MAGNETICO DE 1.5 T, MAMOGRAFO CON TOMOSINTESIS, MOBILIARIO CLINICO, MOBILIARIO ADMINISTRATIVO, MOBILIARIO INFORMATICO PARA EL PERIODO 2023 MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCION, ADJUDICACION SIMPLIFICADA.
95	2437928	ADQUISICION DE VENTILADOR, MONITOR MULTI PARAMETRO, INCUBADORA PARA BEBES, MONITOR DESFIBRILADOR, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, INCUBADORA PARA BEBES, LAMPARA CIALITICA, VENTILADOR, VENTILADOR, ASPIRADOR DE SECRECIONES, ELECTROBISTURI, MONITOR MULTI PARAMETRO Y VENTILADOR PULMONAR; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,361,740.05	1,290,404.80	54,900.00	202,450.00	-	0.0%	1,235,504.80	95.7	E.T.: 100% OBRA: 95.7%	PROCEDIMIENTO DE SELECCION, AS-SM-10-2023-HNDAC-OEC-1, CONVOCADO DE ACUERDO AL SEACE: PRESENTACION DE OFERTAS DESDE 23/06/2023 EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS 26/06/2023 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 07/07/2023
96	2500241	ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA, LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	1,510,000.00	1,510,000.00		250,218.00	250,218.00	100.0%	1,510,000.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	EN PROCESO DE LIQUIDACION PARA EL POSTERIOR CIERRE DE LA INVERSION
97	2505708	ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL, UNIDAD DENTAL Y UNIDAD DENTAL; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	255,000.00	510,000.00	-	440,000.00	-	0.0%	70,000.00	13.7	E.T.: 100% OBRA: 13.7%	INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA - CONFORMIDAD DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOESTOMATOLOGIA 28/06/2023

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
98	2526165	2526165: ADQUISICION DE EQUIPO DE CPAP (PRESION POSITIVA CONTINUA EN LAS VIAS RESPIRATORIAS); EQUIPO ECOGRAFO, CUNA DE CALOR RADIANTE Y EQUIPO DE FOTOTERAPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	2,964,065.00	2,844,573.43	-	334,500.00	-	0.0%	2,510,073.42	88.2	E.T.: 100% OBRA: 88.2%	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, AS-SM-9-2023-HNDAC-OEC-1, CONVOCADO DE ACUERDO AL SEACE: EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS DESDE EL 28/06/2023 HASTA EL 25/07/2023 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 25/07/2023
99	2254512	ADQUISICION DE SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE), SISTEMAS DE PROCESAMIENTO Y ALMACENAMIENTO (SERVIDORES, STORAGE, LIBRERIAS DE RESPALDO, CLOUDBRIDGE) Y ; EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	4,705,000.00	4,480,000.00	-	4,480,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LP-SM-3-2023-HNDAC-1 CONVOCADO DE ACUERDO AL SEACE: REGISTRO DE PARTICIPANTES DESDE 03/06/2023 HASTA EL 23/07/2023 PRESENTACION DE OFERTAS 24/07/2023 EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS 25/07/2023 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 25/07/2023
100	2569747	ADQUISICION DE SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO GASTROENDOSCOPIA, SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA Y SISTEMA DE VIDEO COLONOSCOPIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS NAC. DANIEL A. CARRION - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HNDAC	Bellavista	4,418,005.98	5,271,045.96	-	5,271,046.00	-	-	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN, LP-SM-1-2023-HNDAC-1, CONVOCADO DE ACUERDO AL SEACE: PRESENTACION DE OFERTAS 28/06/2023 EVALUACION Y CALIFICACION DE OFERTAS 25/07/2023 OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO 25/07/2023
HOSPITAL SAN JOSÉ					13,137,890.00	12,514,939.44	-	7,005,758.00	269,690.00	3.8%	5,384,383.77			
101	2493739	2493739: ADQUISICION DE LAVADORA SECADORA AUTOMATICA Y LAVADORA SECADORA AUTOMATICA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	270,590.00	970,450.00	-	970,450.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	La IOARR se encuentra en la etapa de Absolución de consultas y observaciones e integración de las bases (LP-SM-2-2023-GRC/UL-HSJ-1).
102	2438632	ADQUISICION DE EQUIPOS DE FACOEMULSIFICACION O EXTRUSION O ACCESORIOS PARA CIRUGIA OFTALMICA, EQUIPO ECOGRAFO MULTIPROPOSITO DE MULTIFRECUENCIA DE ALTA RESOLUCION, MICROSCOPIOS OCULARES, MESA DE OPERACIONES HIDRAULICA/ELECTRICA Y EQUIPO DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	1,504,000.00	1,087,330.00	-	164,490.00	164,490.00	100.0%	1,087,330.00	100.0	E.T.: 100% OBRA: 100%	El 20 de junio del 2023 se realizó el devengado por la suma de 164,490 soles a la empresa MEDELCO S.R.L. correspondiente a la adquisición del microscopio quirúrgico oftalmológico, el cual ingresó al hospital el día 19 de junio del 2023. Actualmente, la IOARR cuenta con un avance físico y financiero del 100%; por lo cual, la Unidad Ejecutora de Inversiones iniciará las gestiones para su liquidación y cierre.
103	2509172	ADQUISICION DE CALDERO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	75,000.00	639,488.00	-	245,000.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	La Unidad de Logística se encuentra en estudio de mercado del equipo, ya que no se han recibido cotizaciones por parte de las empresas del rubro.
104	2509176	ADQUISICION DE TOMOGRAFO, MAMOGRAFO Y EQUIPO DE RAYOS X; EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	11,075,000.00	9,598,870.44	-	5,407,017.00	-	0.0%	4,191,853.77	43.7	E.T.: 100% OBRA: 0%	En el año 2023, se ejecutarán 4 de los 5 equipos contenidos en la IOARR: 01 mamógrafo, 01 rayos x estacionario y 02 rayos x móviles. Respecto al mamógrafo, el procedimiento se encuentra en la etapa de Absolución de consultas y observaciones. Respecto a los equipos rayos x, sus procedimientos se encuentran en la etapa de formulación de consultas y observaciones, hasta la primera semana del mes de julio aproximadamente.

SEGUIMIENTO FISICO - FINANCIERO DEL PROGRAMA DE INVERSION PUBLICA 2023
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(EN SOLES)

PLIEGO: 464 GOBIERNO REGIONAL DEL CALLAO
 TODAS LAS UNIDADES EJECUTORAS
 POR TODA FUENTE DE FINANCIAMIENTO

N°	CUI	INVERSIONES	UNIDAD EJECUTORA	DISTRITO	COSTO DE INVERSION VIABLE / APROBADO	COSTO DE INVERSION ACTUALIZADO	PRESUPUESTO	PRESUPUESTO	EJECUCION PRESUPUESTAL POR		EJECUCION TOTAL ACUMULADA	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO % INVERSION	AVANCE FISICO % 2/	ESTADO DE SITUACION 2/
							PRESUPUESTO DE APERTURA 1/	PRESUPUESTO MODIFICADO	TOTAL EJECUTADO 2023 1/	AVANCE FIN %				
105	2535493	ADQUISICION DE CABINA DE FLUJO LAMINAR VERTICAL, MICROSCOPIO BINOCULAR, CENTRIFUGA PARA TUBOS Y BAÑO MARIA; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) EESS HOSPITAL SAN JOSE - CARMEN DE LA LEGUA-REYNOSO EN LA LOCALIDAD CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HSJ	Carmen de la Legua	213,300.00	218,801.00	-	218,801.00	105,200.00	48.1%	105,200.00	48.1	E.T.: 100% OBRA: 83%	La IOARR contiene 12 equipos incluidos, de los cuales 10 ya ingresaron al hospital. Sin embargo, se ha realizado el devengado de 8 equipos, el devengado de los dos equipos restantes está en proceso, se realizará aproximadamente en el mes de julio. Los otros 2 equipos pendientes de ingreso, ingresarán durante los meses de julio y agosto del presente año, según cartas de ampliación de plazo presentadas por los proveedores.
HOSPITAL DE VENTANILLA					356,853.00	375,459.00	-	375,459.00	-	0.0%	-			
106	2562045	2562045: ADQUISICION DE MAQUINA DE ANESTESIA; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE VENTANILLA - VENTANILLA DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HV	Ventanilla	356,853.00	375,459.00	-	375,459.00	-	0.0%	-	-	E.T.: 100% OBRA: 0%	Se encuentra en plazo para el respectivo internamiento. La fecha límite para la instalación y puesta en funcionamiento es para el 07.08.2023
HOSPITAL DE REHABILITACION					396,717.56	302,748.07	-	302,749.00	62,820.00	20.7%	62,820.00			
107	2565666	ADQUISICION DE EQUIPO DE TERAPIA LASER, COCHE DE PARO Y PULSIOXIMETRO; EN EL(LA) EESS HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO - BELLAVISTA EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HR	Bellavista	83,716.00	62,820.00	-	62,820.00	62,820.00	100.0%	62,820.00	100.0	100%	INVERSION EN FASE DE FUNCIONAMIENTO (OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO) CON FORMATO N° 09 REGISTRADO CON FECHA 15-03-2023
108	2590015	REMODELACION DE CENTRO DE DATOS; ADQUISICION DE SERVIDOR; EN EL(LA) HOSPITAL DE REHABILITACION DEL CALLAO EN LA LOCALIDAD BELLAVISTA, DISTRITO DE BELLAVISTA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	GRC-HR	Bellavista	313,001.56	239,928.07	-	239,929.00	-	0.0%	-	-	0%	INVERSION EN FASE DE EJECUCION - ETAPA DE EJECUCION FISICA 1). COMPONENTE EQUIPAMIENTO: ACTOS PREPARATORIOS, ESPECIFICAMENTE EN LA DESIGNACION DE COMITE 2). COMPONENTE INFRAESTRUCTURA: ACTOS PREPARATORIOS
TOTAL					702,748,951.34	1,205,722,758.01	251,245,381.00	259,233,855.00	36,426,442.00	14.1%	799,465,950.68			

FUENTES: 1/ CORRESPONDE AL REPORTE DE "CONSULTA AMIGABLE" (MENSUAL) DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA DEL MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS
 2/ SEGÚN LOS REPORTES DE GESTION REMITIDOS POR LAS UNIDADES EJECUTORAS DE INVERSIONES AL 30 DE JUNIO 2023