



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



RESOLUCION DE GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO TERRITORIAL N° 0250-2023-GIDT-MDM/LC

Camisea, 15 de noviembre de 2023.

VISTOS:

El Informe N° 0302-2023-RJQM-RO-GIOTDUR-MDM/LC, el Informe N° 061-2023-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, el Informe N° 5279-2023-YHR-GS-MDM/LC, demás actuados, y;

CONSIDERANDO:

Que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 194° de la Constitución Política del Perú, modificado por la Ley de Reforma Constitucional N°30305, concordante con el artículo II, del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N°27972, establece que las municipalidades provinciales y distritales son los órganos de gobierno local, que emanan de voluntad popular, con personería jurídica de Derecho Público y autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, radicando esta autonomía en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativos y de administración;

Que, mediante numeral 3 del artículo 1° de la Resolución de Contraloría N°195-88-CG, Ejecución de obras por Administración Directa, señala que: *"Es requisito indispensable para la ejecución de estas obras contar con el Expediente Técnico aprobado por el nivel competente el mismo que comprenderá básicamente lo siguiente: memoria descriptiva, especificaciones técnicas, planos, metrados, presupuesto base con su análisis de costo y cronograma de adquisición de materiales y de ejecución de obras";*

Que, mediante la Resolución de Gerencia Municipal N°293-2020-GM-MDM/LC, se actualiza y modifica la "DIRECTIVA DE EJECUCIÓN DE OBRA Y PROYECTOS POR LA MODALIDAD DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DIRECTA DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI", establece en el punto 4.8.3. sobre la Duración de Ejecución de la Obra, c) *"Revisar y aprobar los documentos técnicos que serán elevados a la Gerencia de Supervisión y Liquidación de Proyectos, luego de su revisión, serán derivados a la Gerencia de Línea correspondiente y la Gerencia Municipal, para su aprobación mediante Acto Resolutivo";*

Que, mediante el Informe N° 0302-2023-RJQM-RO-GIOTDUR-MDM/LC, de 09 de noviembre de 2023, el Ing. Richard Jhon Quispe Medina en su condición de Residente, presenta ante el Inspector el Cronograma Reprogramado de ejecución del PIP con CUI 2485494, a fin de ser evaluado, aprobado u observado según sea el caso; refrendado por el Inspector Ing. Diel Ramos Mamani;

Que, mediante el Informe N° 061-2023-SGEP-GS-GGYM-MDM-LC, de 13 de noviembre de 2023, el Ing. Giancarlo Gustavo Yanqui Marca en su condición de Evaluador de Proyectos, otorga la **CONFORMIDAD TÉCNICA** del Cronograma Reprogramado de ejecución del PIP con CUI 2485494, para su aprobación mediante acto resolutivo;

Que, mediante el Informe N° 5279-2023-YHR-GS-MDM/LC, de 15 de noviembre de 2023, el Ing. Yohan Hurtado Rivera en su condición de Gerente de Supervisión, solicita la **APROBACIÓN**, del Cronograma Reprogramado de ejecución del PIP con CUI 2485494;

Que, el Cronograma Reprogramado de ejecución del PIP con CUI 2485494, cuenta con el sustento técnico necesario, por cuanto se tiene las opiniones técnicas favorables y las debidas conformidades para su aprobación; vale decir, del Residente del Proyecto, del Inspector del Proyecto, del Evaluador de Proyectos, de la Gerencia de Supervisión, en tal sentido, se tiene que, los entes administrativos responsables antes referidos han evaluado los aspectos técnicos normativos objeto de pronunciamiento, habiendo emitido documentos opinando por su VIABILIDAD Y PROCEDENCIA, recomendando su APROBACIÓN, no encontrándose opinión desfavorable o contraria en la parte técnica, presupuestaria o normativa, dado que si los funcionarios emisores de los documentos antes referidos hubieren detectado alguna observación la habrían evidenciado en sus respectivos documentos-CONTRARIO SENSU-se acredita su conformidad con los términos y el contenido del Expediente Técnico objeto de pronunciamiento de acuerdo al PRINCIPIO DE LEGALIDAD;

ESTANDO A LO EXPUESTO, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Municipalidades Ley N° 27972, con la designación del Gerente de Infraestructura y Desarrollo

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

Territorial mediante Resolución de Alcaldía N° 214-2023-A-MDM/LC, y habiéndose delegado las facultades conferidas a este despacho mediante Resolución de Alcaldía N° 227-2023-A-MDM/LC, y demás normas legales vigentes;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - APROBAR, el Cronograma Reprogramado de ejecución del Proyecto de Inversión Pública: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con CUI 2485494, de acuerdo al siguiente detalle:

N°	MES	AVANCE FISICO PROGRAMADO - ACTUALIZADO				AVANCE FISICO EJECUTADO ACTUALIZADO				(*) Situación
		S/	ACUMULADO S/	% MES	% ACUMULADO	S/	ACUMULADO S/	% MES	% ACUMULADO	
0	INICIO	0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00	0.00	0.00%	0.00%	
01	AÑO 2022	316.663.96	316.663.96	9.40%	9.40%	316.663.96	316.663.96	9.40%	9.40%	
02	ENE-2023	0.00	316.663.96	0.00%	9.40%	0.00	316.663.96	0.00%	9.40%	PARALIZADO - RENICIO
03	FEB-2023	167.460.17	424.124.15	3.19%	12.59%	107.460.17	424.124.15	3.19%	12.59%	EN EJECUCIÓN
04	MAR-2023	225.738.71	649.862.86	6.70%	19.29%	225.738.71	649.862.86	6.70%	19.29%	EN EJECUCIÓN
05	ABR-2023	241.194.01	891.027.47	7.16%	26.45%	241.194.01	891.027.47	7.16%	26.45%	EN EJECUCIÓN
06	MAY-2023	316.663.96	1.207.528.31	9.40%	35.84%	316.663.96	1.207.528.31	9.40%	35.84%	EN EJECUCIÓN
07	JUN-2023	481.818.18	1.689.374.49	14.60%	50.44%	481.818.18	1.689.374.49	14.60%	50.44%	EN EJECUCIÓN
08	JUL-2023	590.044.32	2.029.418.81	9.80%	60.24%	590.044.32	2.029.418.81	9.80%	60.24%	EN EJECUCIÓN
09	AGO-2023	635.454.88	2.554.873.97	15.86%	76.13%	635.454.88	2.554.873.97	15.86%	76.13%	EN EJECUCIÓN
10	SET-2023	487.594.87	3.052.468.34	14.47%	90.60%	487.594.87	3.052.468.34	14.47%	90.60%	EN EJECUCIÓN
11	OCT-2023	119.040.57	3.171.511.71	3.53%	94.14%					
12	NOV-2023	183.495.34	3.355.007.05	5.45%	99.59%					
13	DIC-2023	13.380.87	3.368.387.92	0.41%	100.00%					
TOTAL CD		3.368.387.92	3.171.511.71	100.00 %	100.00%	3.054.917.71	3.054.917.71	90.88%	94.24%	

ARTÍCULO SEGUNDO. - ENCARGAR, a la Gerencia de Supervisión, Inspector verificar el cumplimiento del cronograma aprobado en el artículo precedente conforme a sus atribuciones.

ARTÍCULO TERCERO. - DECLARAR, que el contenido de los informes que constituyen los antecedentes de la presente Resolución, son de entera responsabilidad de los servidores que elaboraron y dieron conformidad, para la aprobación del Cronograma Reprogramado de obra del Proyecto Público de Inversión: **"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN LA CC.NN. PAMENCHARONI DEL DISTRITO DE MEGANTONI - PROVINCIA DE LA CONVENCION - DEPARTAMENTO DE CUSCO"**, con CUI 2485494.

ARTÍCULO CUARTO. - NOTIFÍQUESE, el presente acto resolutivo a las Áreas Estructuradas de la Municipalidad Distrital de Megantoni, para su conocimiento y fines pertinentes conforme a Ley.

ARTÍCULO QUINTO. - ENCARGAR, a la Oficina General de Tecnologías de la Información la publicación de la presente Resolución en el Portal web Institucional de la Municipalidad Distrital de Megantoni (www.munimegantoni.gob.pe).

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE.

C.C.
Residente
CS
Pág. Web
Archivo

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI
ING. OSCAR O. DELGADO FLORES
CIP. 57110
GERENTE DE INFRAESTRUCTURA
Y DESARROLLO TERRITORIAL