



"Año de la Unidad, Paz y Desarrollo"

RESOLUCION GERENCIAL N° 678 -2023-MDI-GDUyR/G.

Fecha: Independencia,

18 DIC. 2023



CODIGO TRAMITE
168006-2

<http://sgd3mdi.munidi.pe/rep0.php?n=3935366p=17415>

VISTOS; El Informe N° 3468-2023-MDI/GDUyR/SGOP/SG, de fecha 12DIC2023, donde la Sub Gerencia de Obras Públicas, otorga conformidad al informe de Liquidación de Supervisión en la ejecución del Servicio denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH".



CONSIDERANDO:

Que, el artículo 194° de la Constitución Política del Perú modificado por la Ley N° 30305, en concordancia con el artículo II del Título Preliminar de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N° 27972; reconoce a las municipalidades provinciales y distritales son Órganos de gobierno local que emanan de la voluntad popular con autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia, y que dicha autonomía radica en la facultad de ejercer actos de gobierno administrativo y de administración con sujeción al ordenamiento jurídico;



Que, la liquidación física-financiera de un mantenimiento o obra de inversión pública, es el proceso o acción final de ejecutar actos tendientes a la verificación, conciliación y concordancia entre lo realmente ejecutado y lo que estuvo previsto en el proyecto u obra programada en los documentos que sustentaron su aprobación.

Que, el Artículo 76° de la Constitución Política del Perú de 1993, dispone: Las obras y la adquisición de suministros con utilización de fondos o recursos públicos se ejecutan obligatoriamente por contrata y licitación pública, así como también la adquisición o la enajenación de bienes. La contratación de servicios y proyectos cuya importancia y cuyo monto señala la Ley de Presupuesto se hace por concurso público. La ley establece el procedimiento, las excepciones y las respectivas responsabilidades.



Que, la Ley N°27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública, modificada por la Ley N°28522 y Ley N°28802, en su artículo 1 ° señala "La presente Ley crea el sistema nacional de inversión pública, con la finalidad de optimizar el uso de los recursos públicos destinados a la inversión mediante el establecimiento de principios, procesos, metodologías y normas técnicas relacionadas con las diversas fases de los proyectos de inversión."

Que el Art. 209.1 del Decreto Supremo N° 344-2018-EF-, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, modificado con decreto N° 377-2019-EF, respectivamente modificado por el Decreto Supremo N° 162-2021-EF, establece el desarrollo del procedimiento de liquidación de obra, precisando en su primer párrafo: "El contratista presenta la liquidación

debidamente sustentada con la documentación y cálculos detallados, dentro de un plazo de sesenta días (60), o el equivalente a un décimo (1/10) del plazo vigente de ejecución de la obra, el que resulte mayor, contado desde el día siguiente de la recepción de la obra o de que la última controversia haya sido resuelta y consentida.

Que, la liquidación del contrato debe contener todas las valorizaciones, los reajustes, los mayores gastos generales, la utilidad y los impuestos que afectan la prestación, conceptos que siempre forman parte del costo total de la obra. Adicionalmente, también puede incorporarse otros conceptos autorizados por la normativa de Contrataciones del Estado como las penalidades aplicables al contratista, los adelantos otorgados y sus amortizaciones, entre otros conceptos que se incluyen al cumplirse determinados supuestos y que determinan el saldo económico a favor de una de las partes.

Que, el Texto Único Ordenado de la Ley N°27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, aprobado mediante Decreto Supremo N°004-2019-JUS, en su Título Preliminar, Artículo IV, numeral 1.7 establece el "Principio de presunción de veracidad", concordante con el Artículo 49° de la misma norma, por lo que se presume que lo contenido en los informes, dictámenes y demás documentos del presente expediente administrativo, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman y que han sido verificados por sus emisores; asimismo, el Artículo 6°, numeral 6.2 del citado cuerpo normativo señala que, los fundamentos y conclusiones de anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, constituyen motivación mediante la declaración de CONFORMIDAD.

✓ **DATOS GENERALES DEL PROYECTO:**

- **SERVICIO:** "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA- PROVINCIA DE HUARAZ- DEPARTAMENTO DE ANCASH ".

• **UBICACIÓN:**

Región : Ancash.
Provincia : Huaraz.
Distrito : Independencia.
Localidades : ESLABON

- **ENTIDAD** : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE INDEPENDENCIA
 - **UNIDAD EJECUTORA** : MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE INDEPENDENCIA
 - **MODALIDAD DE EJECUCION** : CONTRATA
 - **SISTEMA DE CONTRATACION** : A COSTOS UNITARIOS
 - **VALOR REFERENCIAL** : S/. 190,000.00
 - **CONTRATISTA** : JGS INGENIEROS S.A.C.
 - **REPRESENTANTE LEGAL COMUN** : Sr. GERADO MARCO USUA LOLI - Representante Legal
 - **PROCESO DE SELECCIÓN** : ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°09-2023-
- MDI/CS-1
- **CONTRATO DE EJECUCION OBRA** : CONTRATO 032-2023-MDI/GM.

- FECHA CONTRATO DE OBRA : 01 de Junio del 2023
- MONTO TOTAL DE CONTRATO : S/. 190,000.00
- ADELANTO DIRECTO : -
- MONTO OTORGADO ADELANTO DIRECTO : -
- ADELANTO POR MATERIALES :
- MONTO OTORGADO ADELANTO MATERIALES : -
- RESIDENTE DE OBRA : Ing. LUIS ALFREDO QUISPE SANCHEZ

SUPERVISION DE OBRA:

- SUPERVISOR DE OBRA : Ing. CARLOS ALBERTO ILLANES OBREGON
- MONTO CONTRATO : S/. 13,150.00

EJECUCION DE OBRA:

- ENTREGA DE TERRENO : 10 de Julio del 2023
- INICIO DE OBRA : 11 de Julio del 2023
- PLAZO CONTRACTUAL DE OBRA : 45 Días Calendarios.
- TERMINO PROGRAMADO DE OBRA : 24 de Agosto del 2023
- AMPLIACION DE PLAZO : -
- PLAZO DE EJECUCION REAL : 45 Días Calendarios.
- TERMINO DE EJECUCION REAL : 24 de Agosto del 2023
- AVANCE EJECUTADO ACUMULADO : 100%
- AVANCE PROGRAMA. ACUMULADO : 100%
- CONDICION DE LA OBRA : Se encuentra CULMINADA.



ANTECEDENTES:


- Con fecha 24 de Agosto del 2023, estando reunidos en el caserío de Eslabón, en presencia del Ing residente de la actividad y el supervisor, luego de la verificación y constatación de los trabajos ejecutados, se determina que se ha concluido todas las partidas en un 100% de la actividad denominada "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH".
- En la localidad de Eslabón, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, siendo el día 11 de Julio del 2023, se da inicio a los trabajos de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH".
- En la localidad de Eslabón, distrito de Independencia, provincia de Huaraz, departamento de Ancash, siendo el día 10 de Julio del 2023, se hace la entrega de terreno para la ejecución de la actividad: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH".



- Con fecha 14 de setiembre del 2023 mediante **Resolución Gerencial N° 464-2023-MDI/GDUyR/G.**, se conforma el comité de recepción de la actividad: **"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH "**.

FUNCIÓN/CARGO	NOMBRE DEL TITULAR
PRIMER MIEMBRO	Ing. Holger Ita Robles Gerente de Desarrollo Urbano y Rural
SEGUNDO MIEMBRO	Ing. Juan Carlos Mejía Osorio Sub Gerente de Obras Públicas e Inspector de obra
ASESOR TECNICO	Ing. Carlos Alberto Illanes Obregón Supervisor de la actividad

- Con fecha 29 de Setiembre del 2023, se recepción la actividad : **"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH "**, estando presentes los representantes de **JGS INGENIEROS S.A.C** y representantes de la **MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA**, y firmando los suscritos.



Con fecha 31 de octubre del 2023, mediante **CARTA 26-2023-SDO/CAIO**, el **SUPERVISOR** de la actividad, presenta la conformidad de la liquidación de la actividad denominada: **"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, para su trámite correspondiente.

1. ANALISIS:

- Según **ORDEN DE SERVICIO N° 0001963**, LA CONTRATACION DE LA SUPERVISION PARA EL SERVICIO: **" MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH"**, con fecha 03 de Julio del 2023, suscriben la Entidad y el **ING. CARLOS ALBERTO ILLANES OBREGON**, para la Supervisión de la Actividad: **"MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA-PROVINCIA DE HUARAZ-DEPARTAMENTO DE ANCASH"**.
- Sobre los metrados ejecutados en la obra, se cumplieron al 100.00%.




Item	Descripción	Und.	METAS EJECUTADAS						
			ACTUAL		ACUMULADO		SALDO POR VALORIZAR		
			Metrado	%	Metrado	%	Metrado	%	
01	OBRAS PROVISIONALES, TRABAJOS PRELIMINARES, SEGURIDAD Y SALUD								
01.01	OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS PRELIMINARES								
01.01.01	TRABAJOS PROVISIONALES								
01.01.01.01	Cartel de Identificación de la Obra 3.60 x 2.40m	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.01.02	Alquiler de Almacén y Oficina	mes	1.50	100%	1.50	100%	0.00	0%	
01.01.02	MOVILIZACIÓN DE CAMPAMENTO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS								
01.01.02.01	Movilización y Desmovilización de Campamento, Maquinaria y Herramientas	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.03	SEGURIDAD Y SALUD								
01.01.03.01	Equipos de Protección Individual	und	20.00	100%	20.00	100%	0.00	0%	
01.01.03.02	Señalización Temporal de Seguridad	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.03.03	Recursos para Respuestas Ante Emergencias en Seguridad y Salud Durante el Trabajo	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.04	PLAN PARA LA VIGILANCIA, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL COVID-19 EN EL TRABAJO								
01.01.04.01	Elaboración del Plan para la Vigilancia, Prevención y Control del COVID-19	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.04.02	Equipos de Protección Personal Frente al COVID-19	mes	1.50	100%	1.50	100%	0.00	0%	
01.01.04.03	Profesional de Salud	mes	1.50	100%	1.50	100%	0.00	0%	
01.01.04.04	Identificación de infectados y Sistomatología al Ingreso a la Obra	und	2.00	100%	2.00	100%	0.00	0%	
01.01.04.05	Equipamiento para la Vigilancia, Prevención y Control de la Salud Frente al COVID-19	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
01.01.04.06	Insumos para la Limpieza, Desinfección y Lavado de Manos en Obra	mes	1.50	100%	1.50	100%	0.00	0%	
01.01.04.07	Señalización de Prohibición, Información Preventiva y obligatoriedad Frente al COVID -19	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02	SISTEMA DE AGUA POTABLE								
02.01	CAPTACION N° 01 - SECTOR MATARA								
02.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.01.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m²	46.72	100%	46.72	100%	0.00	0%	
02.01.01.02	Demolición de Losa de Concreto de Captación	m³	0.41	100%	0.41	100%	0.00	0%	
02.01.01.03	Extracción de Filtro Existente	m³	12.24	100%	12.24	100%	0.00	0%	
02.01.02	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO								
02.01.02.01	Encofrado y Desencofrado para Losa de Concreto	m²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%	
02.01.02.02	Concreto fc=175 Kg/cm2 para Losa de Concreto	m³	0.41	100%	0.41	100%	0.00	0%	



02.01.03	TUBERIA CONDUCCION A LA CAPTACION								
02.01.03.01	Excavacion de Terreno Manual en Terreno Conglomerado	m³	3.50	100%	3.50	100%	0.00	0%	
02.01.03.02	Relleno y Compactado con Material Propio	m³	2.10	100%	2.10	100%	0.00	0%	
02.01.03.03	Sumin. e Inst. Tuberia PVC SAP NTP 399.002 C-10 D=2"	m	15.00	100%	15.00	100%	0.00	0%	
02.01.04	DADO DE CONCRETO PARA TUBERIA								
02.01.04.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL								
02.01.04.01.01	Encofrado y Desencofrado Normal	m²	0.36	100%	0.36	100%	0.00	0%	
02.01.04.02	CONCRETO SIMPLE								
02.01.04.02.01	Dado de Concreto fc=140kg/cm2	m³	0.03	100%	0.03	100%	0.00	0%	
02.01.04.03	REBOQUES Y ENLUCIDOS								
02.01.04.03.01	Tarrajeo C/Impermeabilizante M=1:3 c:a, e=1"	m²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%	
02.01.05	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=25.80m)								
02.01.05.01	CONCRETO SIMPLE								
02.01.05.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm2	m³	1.34	100%	1.34	100%	0.00	0%	
02.01.05.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO								
02.01.05.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° de 2 1/4"	und	12.00	100%	12.00	100%	0.00	0%	
02.01.05.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	94.30	100%	94.30	100%	0.00	0%	
02.01.05.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m²	49.80	100%	49.80	100%	0.00	0%	
02.01.05.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	22.96	100%	22.96	100%	0.00	0%	
02.01.05.02.05	Puerta Metálica de 2.30x2.30m con Tubo de 2" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"x1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.01.05.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	61.92	100%	61.92	100%	0.00	0%	
02.01.06	FILTRO								
02.01.06.01	Filtros de Arena	m³	1.22	100%	1.22	100%	0.00	0%	
02.01.06.02	Filtros de Grava	m³	1.22	100%	1.22	100%	0.00	0%	
02.01.07	PINTURA								
02.01.07.01	Pintura Esmalte en Exterior de Captacion	m²	10.29	100%	10.29	100%	0.00	0%	
02.01.07.02	Pintura Esmalte en Exterior de Dado de Concreto	m²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%	
02.01.07.03	Pintura en Carpintería Metálica	m²	0.80	100%	0.80	100%	0.00	0%	
02.01.08	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION								
02.01.08.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.01.09	MURO DE MANPOSTERIA DE PIEDRA								
02.01.09.01	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.01.09.01.01	Excavacion Manual en Terreno Conglomerado	m³	0.50	100%	0.50	100%	0.00	0%	
02.01.09.01.02	Refine y Nivelacion y Compactacion de Base	m²	2.50	100%	2.50	100%	0.00	0%	



02.01.09.01.03	Eliminacion de Material Excedente	m³	0.50	100%	2.25	100%	0.00	0%
02.01.09.02	ACOPIO DE PIEDRA							
02.01.09.02.01	Acarreo Manual de Piedras	m³	5.00	100%	5.00	100%	0.00	0%
02.01.09.03	OBRAS DE CONCRETO							
02.01.09.03.01	Solado de Concreto fc=100 Kg/Cm2	m²	0.25	100%	0.25	100%	0.00	0%
02.01.09.03.02	Encofrado y Desencofrado Normal Cimentacion de Muro	m²	8.50	100%	8.50	100%	0.00	0%
02.01.09.03.03	Asentado con Manposteria de Piedra Mezcla 1:8+25% P.G.	m³	5.00	100%	5.00	100%	0.00	0%
02.01.09.04	REBOQUES Y ENLUCIDOS							
02.01.09.04.01	Emboquillado Decorativo en Muro de Piedra Mezcla C: A 1:4	m²	3.40	100%	3.40	100%	0.00	0%
02.01.09.05	DRENAJE							
02.01.09.05.01	Drenaje con Tubo PVC Ø=2" para Muros	m	5.00	100%	5.00	100%	0.00	0%
02.02	CAPTACION N° 02-SECTOR MATARA							
02.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.02.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m²	36.50	100%	36.50	100%	0.00	0%
02.02.01.02	Demolicion de Losa de Concreto de Captacion	m³	0.41	100%	0.41	100%	0.00	0%
02.02.01.03	Extraccion de Filtro Existente	m²	12.24	100%	12.24	100%	0.00	0%
02.02.02	REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO							
02.02.02.01	Encofrado y Desencofrado para Losa de Concreto	m²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%
02.02.02.02	Concreto fc=175 Kg/cm2 para Losa de Concreto	m³	0.41	100%	0.41	100%	0.00	0%
02.02.03	DADO DE CONCRETO PARA TUBERIA							
02.02.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFADO NORMAL							
02.02.03.01.01	Encofrado y Desencofrado Normal	m²	0.36	100%	0.36	100%	0.00	0%
02.02.03.02	CONCRETO SIMPLE							
02.02.03.02.01	Dados de Concreto fc=140kg/cm2	m³	0.03	100%	0.03	100%	0.00	0%
02.02.03.03	REBOQUES Y ENLUCIDOS							
02.02.03.03.01	Tarrajeo C/Impermeabilizante M=1:3 c:a, e=1"	m²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%
02.02.04	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=23.00m)							
02.02.04.01	CONCRETO SIMPLE							
02.02.04.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm2	m³	1.12	100%	1.12	100%	0.00	0%
02.02.04.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO							
02.02.04.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° de 2"X2.5mm	und	10.00	100%	10.00	100%	0.00	0%
02.02.04.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	80.10	100%	80.10	100%	0.00	0%
02.02.04.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m²	44.28	100%	44.28	100%	0.00	0%
02.02.04.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	20.66	100%	20.66	100%	0.00	0%
02.02.04.02.05	Puerta Metálica de 2.30x2.30m con Tubo de 2 1/4" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"X1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%



02.02.04.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m ²	55.20	100%	55.20	100%	0.00	0%
02.02.05	FILTRO							
02.02.05.01	Filtros de Arena	m ²	1.22	100%	1.22	100%	0.00	0%
02.02.05.02	Filtros de Grava	m ²	1.22	100%	1.22	100%	0.00	0%
02.02.06	PINTURA							
02.02.06.01	Pintura Esmalte en Exterior de Captacion	m ²	9.55	100%	9.55	100%	0.00	0%
02.02.06.02	Pintura Esmalte en Exterior de Dado de Concreto	m ²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%
02.02.06.03	Pintura en Carpinteria Metalica	m ²	0.64	100%	0.64	100%	0.00	0%
02.02.07	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION							
02.02.07.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
02.02.08	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
02.02.08.01	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena	m ²	13.53	100%	13.53	100%	0.00	0%
02.03	CAPTACION N° 03 - SECTOR KARWUASHIRCA							
02.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.03.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m ²	3.42	100%	3.42	100%	0.00	0%
02.03.01.02	Demolicion de Tapa de Concreto de Captacion	m ²	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
02.03.02	CONTRUCCION DE TAPA DE CONCRETO							
02.03.02.01	Concreto fc=175 Kg/cm2 para Tapa de Concreto	m ³	2.08	100%	0.08	100%	0.00	0%
02.03.02.02	Encofrado y Desencofrado para Tapa de Concreto	m ²	2.08	100%	2.08	100%	0.00	0%
02.03.02.03	Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60°	kg	2.69	100%	2.69	100%	0.00	0%
02.03.03	DADO DE CONCRETO PARA TUBERIA							
02.03.03.01	ENCOFRADO Y DESENCOFRADO NORMAL							
02.03.03.01.01	Encofrado y Desencofrado Normal	m ²	0.36	100%	0.36	100%	0.00	0%
02.03.03.02	CONCRETO SIMPLE							
02.03.03.02.01	Dado de Concreto fc=140kg/cm2	m ³	0.03	100%	0.03	100%	0.00	0%
02.03.03.03	REBOQUES Y ENLUCIDOS							
02.03.03.03.01	Tarrajeo C/Impermeabilizante M=1:3 c:a, e=1"	m ²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%
02.03.04	PINTURA							
02.03.04.01	Pintura Esamalte en Exterior de Captacion	m ²	10.92	100%	10.92	100%	0.00	0%
02.03.04.02	Pintura Esmalte en Exterior de Dado de Concreto	m ²	0.45	100%	0.45	100%	0.00	0%
02.03.04.03	Pintura en Carpinteria Metalica	m ²	0.16	100%	0.16	100%	0.00	0%
02.03.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION							
02.03.05.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
02.03.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
02.03.06.01	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena	m ²	15.52	100%	15.52	100%	0%	0.00



02.03.07	CARPINTERIA METALICA								
02.03.07.01	Tapa Metalica 0.40X0.40m, e=3/16" con Llave Tipo Bujia	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.04	CAPTACION N° 04 - SECTOR KARWAIN								
02.04.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.04.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m²	37.60	100%	37.60	100%	0.00	0%	
02.04.02	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=14.00m)								
02.04.02.01	CONCRETO SIMPLE								
02.04.02.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm2	m³	0.67	100%	0.67	100%	0.00	0%	
02.04.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO								
02.04.02.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° de 2"X2.5mm	und	8.00	100%	8.00	100%	0.00	0%	
02.04.02.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	58.10	100%	58.10	100%	0.00	0%	
02.04.02.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m²	37.80	100%	37.80	100%	0.00	0%	
02.04.02.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	14.16	100%	14.16	100%	0.00	0%	
02.04.02.02.05	Puerta Metálica de 2.05x2.30m con Tubo de 2" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"x1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.04.02.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	38.40	100%	38.40	100%	0.00	0%	
02.04.03	PINTURA								
02.04.03.01	Pintura Esmalte en Exterior de Captacion	m²	22.68	100%	22.68	100%	0.00	0%	
02.04.03.02	Pintura en Carpinteria Metalica	m²	1.08	100%	1.08	100%	0.00	0%	
02.04.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION								
02.04.04.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.04.04.02	Sumin. e Inst. Tuberia PVC SAP NTP 399.002 C-10 D=4"	m	15.00	100%	15.00	100%	0.00	0%	
02.05	CAPTACION N° 05 - SECTOR VIENTOJIRCA								
02.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.05.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m²	37.60	100%	37.60	100%	0.00	0%	
02.05.02	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=25.8m)								
02.05.02.01	CONCRETO SIMPLE								
02.05.02.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm2	m³	0.34	100%	0.34	100%	0.00	0%	
02.05.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO								
02.05.02.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° De 2"X2.5mm	und	5.00	100%	5.00	100%	0.00	0%	
02.05.02.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	26.70	100%	26.70	100%	0.00	0%	
02.05.02.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m²	14.76	100%	14.76	100%	0.00	0%	
02.05.02.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	7.26	100%	7.26	100%	0.00	0%	
02.05.02.02.05	Puerta Metálica de 1.20x2.30m con Tubo de 2" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"x1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	




02.05.02.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	19.44	100%	19.44	100%	0.00	0%
02.05.03	PINTURA							
02.05.03.01	Pintura Esmalte en Exterior de Captacion	m²	19.79	100%	19.79	100%	0.00	0%
02.05.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION							
02.05.04.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
02.05.05	MURO DE CONTECION							
02.05.05.01	CONCRETO ARMADO							
02.05.05.01.01	Concreto fc=210 Kg/cm2	m³	4.14	100%	4.14	100%	0.00	0%
02.05.05.01.02	Encofrado y Desencofrado Normal	m²	7.80	100%	7.80	100%	0.00	0%
02.05.05.01.03	Acero Corrugado fy=4200 kg/cm2 Grado 60°	kg	16.24	100%	16.24	100%	0.00	0%
02.05.06	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
02.05.06.01	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena de Aleta	m²	0.90	100%	0.90	100%	0.00	0%
02.05.06.02	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena Muro de Contencion	m²	6.90	100%	6.90	100%	0.00	0%
02.06	CAPTACION N° 06 - SECTOR PISHIPUCRO							
02.06.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.06.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m²	17.64	100%	17.64	100%	0.00	0%
02.06.02	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=16.80m)							
02.06.02.01	CONCRETO SIMPLE							
02.06.02.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm2	m³	0.90	100%	0.90	100%	0.00	0%
02.06.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO							
02.06.02.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° De 2"X2.5mm	und	8.00	100%	8.00	100%	0.00	0%
02.06.02.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	59.50	100%	59.50	100%	0.00	0%
02.06.02.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m²	31.08	100%	31.08	100%	0.00	0%
02.06.02.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	7.56	100%	7.56	100%	0.00	0%
02.06.02.02.05	Puerta Metálica de 2.10x2.30m con Tubo de 2" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"X1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
02.06.02.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	19.20	100%	19.20	100%	0.00	0%
02.06.03	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
02.06.03.01	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena de Caseta de Motobomba	m²	2.23	100%	2.23	100%	0.00	0%
02.06.04	PINTURA							
02.06.04.01	Pintura Esmalte en Exterior de Captacion	m²	11.88	100%	11.88	100%	0.00	0%
02.06.04.02	Pintura en Carpinteria Metalica	m²	0.36	100%	0.36	100%	0.00	0%
02.06.04.03	Pintura en la Caseta de Motobomba	m²	2.23	100%	2.23	100%	0.00	0%



02.06.05	LINEA DE CONDUCCION CAP. 06 AL RESERVORIO N° 01 (L=143.30 M)								
02.06.05.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.06.05.01.01	Desbroce y Limpieza Manual de Terreno	m ²	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.06.05.01.02	Trazo, Niveles y Replanteo	m ²	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.06.05.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
02.06.05.02.01	Excavacion Manual en Material Conglomerado	m ³	7.15	100%	7.15	100%	0.00	0%	
02.06.05.02.02	Refine y Nivelación de Zanjas	m ²	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.06.05.02.03	Cama de Apoyo para Tuberías e=10cm	m	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.06.05.02.04	Relleno y Compactado de Zanja con Material Seleccionado	m ³	128.56	100%	128.56	100%	0.00	0%	
02.06.05.02.05	Relleno y Compactado de Zanja con Material Propio	m ³	128.97	100%	128.97	100%	0.00	0%	
02.06.05.03	TENDIDO DE TUBERIAS								
02.06.05.03.01	Tendido de Tubería PVC NTP 399.002 Ø=1"	m	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.06.05.03.02	Accesorios para Línea de Conducción	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.06.05.03.03	Prueba Hidráulica y Desinfección de Tubería	m	143.30	100%	143.30	100%	0.00	0%	
02.07	RESERVORIO Y CASETA DE VALVULAS VOL.=25.00 m ³ (01 UND)								
02.07.01	TRABAJOS PRELIMINARES								
02.07.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m ²	48.00	100%	48.00	100%	0.00	0%	
02.07.02	CERCO PERIMETRICO CON MALLA OLIMPICA (L=23.00m)								
02.07.02.01	CONCRETO SIMPLE								
02.07.02.01.01	Concreto en Dados fc=140kg/cm ²	m ³	2.02	100%	2.02	100%	0.00	0%	
02.07.02.02	SUMINISTRO Y COLOCACION DEL CERCO PERIMETRICO								
02.07.02.02.01	Suministro y Colocación de Columnas de Tubo de F°G° De 2"X2.5mm	und	18.00	100%	18.00	100%	0.00	0%	
02.07.02.02.02	Suministro y Colocación de Perfil Angular 3/4"x3/4"x3/16"	m	144.50	100%	144.50	100%	0.00	0%	
02.07.02.02.03	Suministro y Colocación de Malla Metálica N°10 Cocadas 2"x2"	m ²	75.48	100%	75.48	100%	0.00	0%	
02.07.02.02.04	Suministro y Colocación de Varillas Perfiladas P/Cerco	m	33.46	100%	33.46	100%	0.00	0%	
02.07.02.02.05	Puerta Metálica de 2.05x2.30m con Tubo de 2" y Malla Metálica N°10 Cocadas 1/2"X1/2"	und	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%	
02.07.02.02.06	Pintado de Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m ²	86.40	100%	86.40	100%	0.00	0%	
02.07.03	PINTURA								
02.07.03.01	Pintura Esmalte en Exterior de Reservoirio	m ²	47.11	100%	47.11	100%	0.00	0%	
02.07.03.02	Pintura en Carpintería Metálica	m ²	1.64	100%	1.64	100%	0.00	0%	
02.07.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION								
02.07.04.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	1.00	20%	0.20	20%	0.80	80%	
02.07.05	CARPINTERIA METALICA								



02.07.05.01	Suministro de Escalera para Reservorio	und	1.00	0%	0.00	0%	1.00	100%
02.07.06	PISO DE VEREDA							
02.07.06.01	MOVIMIENTO DE TIERRA							
02.07.06.01.01	Excavacion Manual de Material Suelto	m ²	8.80	100%	8.80	100%	0.00	0%
02.07.06.01.02	Relleno y Compactado de Zanja con Material Seleccionado	m ²	22.01	100%	22.01	100%	0.00	0%
02.07.06.02	CONCRETO SIMPLE							
02.07.06.02.01	Encofrado y Desencofrado Normal en Vereda	m ²	5.20	100%	5.20	100%	0.00	0%
02.07.06.02.02	Concreto fc=175 Kg/cm2 en Vereda	m ³	8.80	100%	8.80	100%	0.00	0%
02.07.06.02.03	Bruña e=1.0cm en Vereda	m	11.00	100%	11.00	100%	0.00	0%
02.07.06.02.04	Juntas Asfálticas en Veredas	m	11.00	100%	11.00	100%	0.00	0%
02.08	CAMARA ROMPE PRESION TIPO 6 (04 UND)							
02.08.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.08.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m ²	16.00	100%	16.00	100%	0.00	0%
02.08.02	PINTURA							
02.08.02.01	Pintura Esmalte en Exterior de CRP-T6	m ²	24.80	100%	24.80	100%	0.00	0%
02.08.02.02	Pintura en Carpinteria Metalica	m ²	2.56	100%	2.56	100%	0.00	0%
02.08.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS SANITARIOS PARA CAPTACION							
02.08.03.01	Suministro e Instalación de Accesorios Sanitarios para Captación	glb	4.00	100%	4.00	100%	0.00	0%
02.09	CAMARA DE REUNION (01 UND)							
02.09.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
02.09.01.01	Limpieza de Terreno Manual	m ²	2.25	100%	2.25	100%	0.00	0%
02.09.02	PINTURA							
02.09.02.01	Pintura Esmalte en Exterior de Camara	m ²	3.48	100%	3.48	100%	0.00	0%
02.09.02.02	Pintura en Carpinteria Metalica	m ²	0.36	100%	0.36	100%	0.00	0%
03	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO							
03.01	REPOSICION DE COLECTORES Y EMISORES (L=48.50m)							
03.01.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.01.01.01	Desbroce y Limpieza Manual de Terreno	m ²	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.01.01.02	Trazo, Niveles y Replanteo	m ²	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.01.02	MOVIMIENTO DE TIERRAS							
03.01.02.01	Excavacion manual en Material Conglomerado	m ³	29.10	100%	29.10	100%	0.00	0%
03.01.02.02	Refine y Nivelacion de Zanja de Alcantarillado	m ²	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.01.02.03	Cama de Apoyo para Tuberia de Alcantarillado e=10cm	m	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.01.02.04	Relleno y Compactado con Material Propio Zarandeado	m ³	22.73	100%	22.73	100%	0.00	0%
03.01.02.05	Relleno y Compactado con Material Propio	m ³	24.25	100%	24.25	100%	0.00	0%
03.01.03	TUBERIAS							



03.01.03.01	Suministro e Instalación de Tubería PVC-U, ISO4435 Dn=200mm (8") S-25	m	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.01.03.02	Prueba Hidraulica de Tubería Instalada - Desague	m	48.50	100%	48.50	100%	0.00	0%
03.02	PLANTA DE TRATAMIENTO N° 01 - SECTOR MITUCRURI							
03.02.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.02.01.01	Limpieza General de Todo el Área de la Planta de Tratamiento	m²	234.58	100%	234.58	100%	0.00	0%
03.02.01.02	Demolicion de Columna de Concreto	m²	0.12	100%	0.12	100%	0.00	0%
03.02.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA							
03.02.02.01	PINTURA							
03.02.02.01.01	Pintado de Todo el Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	169.20	100%	169.20	100%	0.00	0%
03.02.02.02	REPOSICION DE ALAMBRE PUA							
03.02.02.2.01	Suministro e Instalacion da Alambre Pua en todo el Perimetro	m	207.00	100%	207.00	100%	0.00	0%
03.02.03	CAMARA DE REJAS							
03.02.03.01	Rejilla Metalica de F°G° Liso, Segun Diseño	und	2.00	100%	2.00	100%	0.00	0%
03.02.03.02	Limpieza y Desinfeccion de Estructuras	m²	18.00	100%	18.00	100%	0.00	0%
03.02.04	REPOSICION DE COLUMNA DE CONCRETO EN PLANTA DE TRATAMIENTO							
03.02.04.01	CONCRETO ARMADO							
03.02.04.01.01	Encofrado y Desencofrado para Columna	m²	2.50	100%	2.50	100%	0.00	0%
03.02.04.01.02	Concreto fc=175 Kg/cm2 en Columna	m³	0.16	100%	0.16	100%	0.00	0%
03.02.04.01.03	Acero fy=4200 kg/cm2 Grado 60°	kg	30.99	100%	30.99	100%	0.00	0%
03.02.04.02	REVOQUES Y ENLUCIDOS							
03.02.04.02.01	Tarrajeo en Interior y Exterior acabado con Cemento-Arena de Columna	m²	2.40	100%	2.40	100%	0.00	0%
03.02.04.03	PINTURA							
03.02.04.03.01	Pintura Esmalte en Exterior de Columna	m²	2.40	100%	2.40	100%	0.00	0%
03.03	PLANTA DE TRATAMIENTO N° 02 - SECTOR ESLABON II							
03.03.01	TRABAJOS PRELIMINARES							
03.03.01.01	Limpieza General de Todo el Área de la Planta de Tratamiento	m²	234.58	100%	234.58	100%	0.00	0%
03.03.02	CERCO PERIMETRICO DE MALLA OLIMPICA							
03.03.02.01	PINTURA							
03.03.02.01.01	Pintado de Todo el Cerco y Puerta (2 Manos Anticorrosivo + 2 Manos Esmalte)	m²	154.80	100%	154.80	100%	0.00	0%
03.03.02.02	REPOSICION DE ALAMBRE PUA							
03.03.02.02.01	Suministro e Instalacion da Alambre Pua en todo el Perimetro	m	189.00	100%	189.00	100%	0.00	0%
03.03.03	CAMARA DE REJAS							
03.03.03.01	Rejilla Metalica de F°G° Liso, Segun Diseño	und	2.00	100%	2.00	100%	0.00	0%
03.03.03.02	Limpieza y Desinfeccion de Estructuras	m²	20.25	100%	20.25	100%	0.00	0%
04	CAPACITACION							



04.01	Capacitacion de la Jass	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
05	MITIGACION Y CONTROL AMBIENTAL							
05.01	Mitigacion de Impacto Ambiental	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
06	FLETE							
06.01	Flete Terrestre	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%
06.02	Flete Rural	glb	1.00	100%	1.00	100%	0.00	0%

- De acuerdo al calendario programado actualizado a la fecha de inicio de actividad, para el período del 11/07/2023 al 24/08/2023, se ha considerado (un avance físico programado acumulado 100%, de acuerdo a la valorización única de los trabajos realizados en el periodo del 11/07/2023 al 24/08/2023 se han obtenido los avances físicos ejecutados acumulados del 100%, con ello la actividad se encuentra culminado.

Avance acumulado ejecutado actual : 100.00 %
 Avance físico programado Acumulado actual : 100.00 %
 Situación de la actividad : Culminado

DE LAS VALORIZACIONES PAGADAS A LA SUPERVISION

El monto del contrato es S/ 13,150.00 soles, el monto pagado al supervisor es la suma de S/ 10,520.00 soles, por ello la entidad debe devolver al supervisor la suma de S/ 2,630.00 soles por concepto de retención de garantía de fiel cumplimiento y servicio de liquidación.

En la ejecución de la actividad se realizaron las siguientes valorizaciones:

Valorización 1 : S/ 4,208.00
 Valorización 2 : S/ 6,312.00

El porcentaje de avance de la actividad se describen de la siguiente manera:

Avance acumulado : 100 %
 Deductivo y menores metrados : 0 %
 Valorización total pagada : S/ 10,520.00

Retención del 10% :
 S/ 1,315.00

Pago por liquidación : S/ 1,315.00

Mediante Informe N° 3468-2023-MDI/GDUyR/SGOP/SG, de fecha 12DIC2023, el Sub Gerente de Obras Públicas, Ing. Juan Carlos Mejía Osorio, Informa al Gerente de Desarrollo Urbano y Rural, Ing. Edson Cosme Blacido Papa, sobre la conformidad al informe de liquidación de Supervisión en la Ejecución del servicio denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

Que, mediante la resolución de Alcaldía N° 097-2023/MDI, de fecha 13 de Abril del 2023, se aprobó delegación de facultades y atribuciones al

titular de la Gerencia de desarrollo Urbano y Rural de la Municipalidad Distrital de Independencia, siendo una de las facultades aprobar liquidaciones de consultoría de obras, liquidaciones de proyectos de inversión pública, liquidación técnica y financiera de obras por administración directa y las demás que resulten de su competencia, Art 6 Inc. 6.1.2

Que, conforme lo prescrito el Art. 39° de la Ley Orgánica de Municipalidades, Ley N°27972 en el que se establece que " Las gerencias resuelven los aspectos administrativos a su cargo a través de resoluciones y directivas", y, contándose con la conformidad al informe de Liquidación de Supervisión en la ejecución del servicio denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH", y;

contenidas en la Resolución de Alcaldía N° 097-2023-MDI. De acuerdo a lo previsto en la ley Orgánica de Municipalidades- Ley N° 27972, en concordancia con el TEO de la Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley 27444; y con la delegación de facultades

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR la LIQUIDACION de Supervisión en la ejecución del servicio denominado: "MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO DEL CASERIO DE ESLABON, DEL DISTRITO DE INDEPENDENCIA, PROVINCIA DE HUARAZ, DEPARTAMENTO DE ANCASH".

ARTICULO SEGUNDO: Según la evaluación realizada a la LIQUIDACION DE OBRA, presentada por el Ing. CARLOS ALBERTO ILLANES OBREGON, supervisor de la actividad, se puede notar en el CUADRO RESUMEN DE LIQUIDACION FINAL DE LA SUPERVISION DE SERVICIO, se obtiene un monto de: S/. 1315.00 (MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 00/100 NUEVOS SOLES) Incluido IGV, que corresponde por retención del 10% por garantía de fiel cumplimiento, por lo que se recomienda la devolución de pago del 10% por garantía de fiel cumplimiento.

ARTICULO TERCERO: ENCARGAR a la Sub Gerencia de Obras Públicas y a la Gerencia de Planificación y Presupuesto, Coordinar y Ejecutar las acciones correspondientes para el cumplimiento de la Presente Resolución de conformidad con los considerandos del presente acto Resolutivo. .

ARTÍCULO CUARTO: ENCARGAR a la Gerencia de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones, la publicación de la presente resolución en la página institucional, para conocimiento general.

ARTÍCULO QUINTO: DAR cuenta a la Gerencia Municipal, Gerencia de Administración y Finanzas y Sub Gerencias de Obras Públicas para los fines pertinentes.

Regístrese, Notifíquese, Cúmplase y Archívese.
GDUyR/rpt

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE INDEPENDENCIA
HUARAZ
ING. EDSON COSME BLACIDO PAPA
GERENTE DE DESARROLLO URBANO Y RURAL
CIP° 59385