

ANEXO 01: ADICIONALES DE OBRA

PERIODO : CUARTO TRIMESTRE AÑO 2023 (AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023)

UNID. ORGANICA : GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

RESPONSABLE : ING. MARIO JORGE ALBERTO ZEGARRA CORDOVA

CARGO : GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

NÚMERO DE CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA EJECUTOR DE OBRA	VIGENCIA ORIGINAL	VIGENCIA ACTUALIZADA	AMPLIACION PLAZO	MONTO DEL CONTRATO	MONEDA DEL CONTRATO	ADICIONAL O DEDUCCION	FUNCIONARIO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	DOCUMENTO QUE AUTORIZA EL ADICIONAL	COORDINADOR a dic 2023
ADICIONALES DE OBRA IV TRIMESTRE AÑO 2023											
036-2022-GRC (14/09/2022)	2112478: CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD JOSE OLAYA - CALLAO	VASMER CONSTRUCCIONES ACABADOS DECORACIONES Y SUMINISTROS S.A. RUC: 20173126345	360 DC	483 DC	1) Ampl 1: 14 dc; 2) Ampl 2: denegado; 3) Ampl 3: 82 dc; 4) Ampl 4: 27 dc	10,962,760.69	SOLES	1. Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01: -S/ 58,698.74 2. Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°02: S/ 10,680.02 3. Adicional N°03 y Deductivo Vinculante N°03: S/ 19,486.27 4. Adicional N°04 y Deductivo Vinculante N°04: S/ 1,677.71	1. RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General 2. RAMON FERNANDO ALCALDE POMA- Gerente General 3. ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL- Gerente General 4. ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL- Gerente General	1. ADIC 01: RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONALN° 0027-2023-GGR del 20/03/2023 2. ADIC 02: RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 0044-2023-GGR del 12/04/2023 3. ADIC 03: RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 310-2023-GRC-GGR del 24/11/2023. 4. ADIC 04: RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONAL N° 326-2023-GRC-GGR del 05/12/2023	ING. BELLA FLOR ALBA SANTA CRUZ
006-2023-GRC (18/07/2023) precios unitarios	2510987: CREACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA A TRAVES DE PISTAS Y VEREDAS EN EL AA.HH. KEIKO SOFIA FUJIMORI I ETAPA DEL DISTRITO DE VENTANILLA - PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO	20508794968 - INGENIERIA MEDIOAMBIENTE & CONSTRUCCION S.A.C.	300 DC	300 DC	no	33,554,813.60	SOLES	1. Adicional N°01 y Deductivo Vinculante N°01: S/ 544,642.92	1. ADA MARGARITA SOLIS VILLAREAL- Gerente General	1. ADIC 01: RESOLUCIÓN GERENCIAL GENERAL REGIONALN° 0305-2023-GGR del 22/11/2023	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
026-2020-GRC (29/12/2020) A precios unitarios	2382730: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL AAHH VILLA SEÑOR DE LOS MILAGROS, DISTRITO DE CARMEN DE LA LEGUA REYNOSO - CALLAO - CALLAO	CONSORCIO SANEAMIENTO CALLAO integrado por: CONDIAL E.I.R.L. - AAS TRES DIAMANTES EIRL	270 dc	364 dc	1)Plazo suspendido 11/06 al 2/11 de 2021; 2) Ampl n° 1 y 2 DENEGADO; 3)Amp N° 3: 16dc; 4) Amp N° 4: 21dc; 5) Ampl N° 5: DENEGADO; 6) Ampl N° 6: 2 dc; 7) Ampl N° 7: 55dc	11,484,871.17	SOLES	1. Adicional N°01 denegado 2. Adicional N°02 y Deductivo Vinculante N°01: S/ 358,847.87 3. Adicional N°03 y Deductivo Vinculante N°02: S/ 60,042.79 4. Aut M.Metrado 01, 02 y 03 (Val 01): S/ 880,086.04 5. Aut M.Metrado 3 y M.Metrado 4: S/ 163,428.92	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 02 : RER-260-2021-GRC, 28/10/21; ADIC. N° 03: RER-107-2022, 25/04/2022; Aut. M.Metrado 01, 02 y 03 (val1): RER209-2022-GRC 19/07/2022; Aut M Metrados 03 y 04 RER 227-2022-GRC 15/08/2022	ING. YOLVI JEAN PIERRE AGUILAR VELASQUEZ
011-2022-GRC (19/04/2022) A Suma Alzada	2420291: MEJORAMIENTO SERVICIO DE TRANSIBILIDAD PEATONAL EN LAS CALLES B, C, D, E, F, G, Y H A.H. ISRAEL ES EL MAESTRO DEL DISTRITO DE MI PERU - PROVINCIA DE CALLAO - DEPARTAMENTO DE CALLAO (120 dc)	M&S PROYECTS S.A.C.	120 DC	120 DC	Plazo suspendido del 20/06/2022 al 18/07/2023	1,325,234.91	SOLES	1. ADICIONAL 1- DEDUC 1 = S/ 80,096.84	RAMON FERNANDO ALCALDE POMA Gerente General	ADICIONAL 1- DEDUC 1: RGGR 42-2023-GRC-GGR 05/04/2023	ING. LUIS ORLANDO VASQUEZ HERNANDEZ
052-2021-GRC (16/12/2021) precios unitarios	2494043: REPARACION DE PISTA Y VEREDA; EN EL(LA) JR. CASTILLA CDRA. 5 A LA CDRA. 10 (TRAMO AV. SANTA ROSA - JR. AYACUCHO), DISTRITO DE LA PERLA, PROVINCIA CALLAO, DEPARTAMENTO CALLAO	INVERSIONES CAMHARO S.A.C.	60 DC	110 DC	suspensión plazo 16 al 29mar22; Ampl 1: 6 dc; Ampl 2: 29 dc; plazo suspendido desde 6/05/22 al 26/09/22 por adic 1; Ampl por adic 1: 15 dc.	1,292,785.59	SOLES	Si Adic1 = S/ 180,505.63.	DANTE MANDRIOTTI CASTRO- Gobernador	ADIC. N° 01, RER-272-2022-GRC, 23/09/2022	ING. MIGUEL VINCES RENTERÍA

Fuente: Fichas técnicas, SGD e Información proporcionada por los coordinadores de obra
REFERENCIA: INFORME N° 000020-2024-GRC/OTIC