

SITUACIÓN AFECTA LA SEGURIDAD VIAL EN DESMEDRO DE LOS USUARIOS DE LA VÍA, PERTENECIENTE A LA CARRETERA CENTRAL

# Alertan retraso de 5 años para inicio de obras de mejora de visibilidad en el Subtramo I de la IIRSA Centro en Matucana

Obras adicionales, cuyo monto de inversión es de más de S/ 9 millones, contemplan el ensanchamiento de la vía en 5 curvas de volteo.

## PRINCIPALES HALLAZGOS



### Retraso

Existe retraso de 5 años para el inicio de la ejecución de las Obras Adicionales de la IIRSA Centro en Matucana, Huarochirí, que comprenden el ensanchamiento de la vía en 5 curvas de volteo con la finalidad de mejorar la visibilidad.



### Interferencias no identificadas

La comisión de control en una visita de inspección realizada a fines de enero último, verificó la existencia de otras posibles interferencias no identificadas por el MTC.



### Sin predios ni liberación de interferencias

El retraso se debe a que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) no culmina el proceso de adquisición y expropiación de 11 predios y la liberación de 5 interferencias, pese a que en 2018 se suscribió un acta de acuerdos para la ejecución de las referidas obras.



### Seguridad vial afectada

Las Obras Adicionales permitirán reducir el riesgo de accidentes vehiculares, mejorar la seguridad vial y disminuir la congestión vehicular en la zona. Su postergación afecta la seguridad vial en desmedro de los usuarios de la vía.

## UBICACIÓN



Distrito de Matucana,  
provincia de Huarochirí,  
Lima



## MONTO DE INVERSIÓN

S/ 9 619 610

ESCANEA Y ACCEDE AL  
BUSCADOR DE INFORMES:

