

**CUADRO: ESTADO SITUACIONAL DE CONTRATOS DE OBRAS AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2015-2024)**

ITEM	CODIGO	CONTRATO	CITE/UT	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AÑO CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL / SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE OBRA		EJECUCIÓN FINANCIERA (SOLES)	AVANCE FÍSICO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO				ESTADO SITUACIONAL		
											MONTO CONTRACTUAL	PLAZO CONTRACTUAL			APROBACIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO	FECHA	ESTADO	INF. COMPLEMENTARIA	
1	219402	004-2016-ITP/SG/OA-ABAST	LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2016	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRITO EL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO"	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. / CONSORCIO H&D	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 023-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 024-2015-ITP	5/3,209,225.93	150 DIAS CALENDARIO	5/3,311,246.14	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 048-2017-ITP/DE	5/102,020.21	5/3,311,246.14	24/03/2017	CONTRATO LIQUIDADO		
2	219402	011-2016-ITP/SG/OA-ABAST	LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2016	SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 20KV (OPERACIÓN INICIAL 10KV) PARA LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	NIP INGENIERIA TECNICA S.A.S. / LUIS ALBERTO DIAZ HUARANA	AS-SM-66-2017-ITP-1 / OS N° 740-2018	5/480,000.00	90 DIAS CALENDARIO	5/497,607.65	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 178-2018-ITP/DE	5/9,536.54	5/497,607.64	12/12/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
3	219402	030-2018-ITP/SG/OA-ABAST	LABORATORIO BIOTECNOLÓGICO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2018	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE INVESTIGACIÓN EN BIOTECNOLOGÍA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA PRODUCCIÓN, DISTRITO DEL CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONSORCIO EJECUTOR / JORGE BUSTAMANTE GUEVARA	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°18-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°1838-2018	5/100,350.00	30 DIAS CALENDARIO	5/100,693.32	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°269-2018-ITP/DE	5/9,438.86	5/100,693.32	4/12/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
4	226375	020-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA CHAWMOCHIC	LA LIBERTAD	VIÑU	VIÑU	2015	"INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN AGRONÓMICA EN EL DISTRITO DE VIÑU, PROVINCIA DE VIÑU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	R & S ASOCIADOS S.R.L. / ROSALES CONTRERAS RUBEN ELMER	ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 010-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 029-2015-ITP	5/857,850.00	90 DIAS CALENDARIO	5/848,836.40	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 199-2016-ITP/DE	5/3,736.54	5/867,350.70	10/02/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
5	248606	056-2021-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA CHAWMOCHIC	LA LIBERTAD	VIÑU	VIÑU	2021	EJECUCIÓN DE OBRA MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARROZ, MAÍZ, CEBOLLA, PAPA, PIMIENTO, AJÍ, CHA Y CHUNWA) Y LÁCTEOS EN EL CITE AGRONOMICHA CHAWMOCHIC, DISTRITO DE VIÑU, PROVINCIA DE VIÑU, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C / INSPECTOR DE OBRA	IP-SM-5-2021-ITP-1	5/26,849,979.88	300 DIAS CALENDARIO	5/29,138,166.99	98.14%						EN EJECUCIÓN	EL 28 DE DICIEMBRE DE 2021 INICIÓ LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. LA OBRA CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 98.14% AL MES DE ABRIL DE 2024.
6	226152	005-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MAIES	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAIES	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.8 KV, PARA USO EXCLUSIVO DE LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAIES, PROVINCIA DE AREQUIPA, REGIÓN AREQUIPA	ELECTRO CONSTRUCCIONES LEON SAC / VICTOR RAUL GONZALEZ PORTAL	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°04-2017-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°731	5/133,146.11	30 DIAS CALENDARIO	5/136,202.41	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°257-2018-ITP/DE	5/9,760.19	5/136,202.41	20/11/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
7	226152	018-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MAIES	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAIES	2015	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAIES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA"	R & S ASOCIADOS S.R.L. / ARIEL EDGAR ALVARO VARGAS AGUILAR	LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2015-ITP / Carta N° 019-2015/ITP/SG (INSPECTOR)	5/2,443,399.11	120 DIAS CALENDARIO	5/1,798,741.32	58%	RESOLUCIÓN 158-2019-ITP/DE	-5/14,799.99	5/1,265,246.86	19/07/2019	CONTRATO LIQUIDADO	CASO ARBITRAL 255-2020-CCL. ARCHIVADO POR FALTA DE PAGO.	
8	226152	032-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MAIES	AREQUIPA	CAYLLOMA	MAIES	2020	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LOS PRODUCTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS, HORTALIZAS Y HIERBAS AROMÁTICAS, DISTRITO DE MAIES, PROVINCIA DE CAYLLOMA, REGIÓN AREQUIPA". CITE AGRONOMICHA MAIES	OHIMU CONTRATISTAS GENERALES S.A. / BENITO GABRIEL ROMAN VASQUEZ	CONTRATACIÓN DIRECTA N° 05-2020-ITP-1 / CONTRATACIÓN DIRECTA N° 06-2020-ITP-1	5/2,722,605.15	165 DIAS CALENDARIO	5/3,226,811.24	100.00%	RESOLUCIÓN N° 182-2021-ITP/OA	5/39,887.74	5/3,226,811.24	11/11/2021	CONTRATO LIQUIDADO	CULMINADA - ENTREGADA ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 15/07/2021	
9	226154	021-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MOQUEGUA	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	2018	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 10KV CORRESPONDIENTE AL PROYECTO "INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y ORZANO DEL SECTOR AGRONÓMICO EN EL DISTRITO DE ILLO, PROVINCIA DE ILLO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CONSO CONTRATISTAS GENERALES S.C.R.L.TDA / CARLOS NESTARES MUÑOZ	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°09-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°7396	5/72,812.53	45 DIAS CALENDARIO	5/80,290.79	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°004-2019-ITP/DE	5/616.79	5/80,290.79	9/01/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
10	226154	032-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MOQUEGUA	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	2015	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE UVA, PALTA Y ORZANO DEL SECTOR AGRONÓMICO, EN EL DISTRITO DE ILLO, PROVINCIA DE ILLO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CONSORCIO SAN PEDRO / FELCO GAYO WILBER ROMALDO	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 021-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 016-2015-ITP	5/2,021,408.57	120 DIAS CALENDARIO	5/2,077,496.81	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 179-2016-ITP/DE	5/35,892.24	5/2,077,496.82	14/09/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
11	226154	030-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONOMICHA MOQUEGUA	MOQUEGUA	ILLO	ILLO	2019	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO "INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE LA UVA, PALTA Y ORZANO DEL SECTOR AGRONÓMICO, EN EL DISTRITO DE ILLO, PROVINCIA DE ILLO, DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA"	CONSORCIO HUANCAYO / ING. ELMER SALAZAR MARIN	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°9-2019-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°13-2019-ITP-1	5/895,727.33	90 DIAS CALENDARIO	5/888,480.02	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°345-2019-ITP/DE	5/6,707.11	5/888,480.04	30/12/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
12	226746	045-2016-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	2016	"CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE PUNO	CONSORCIO SANTA ISABEL / R & S CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S.C.R.L.	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 007-2016-ITP - Item 1 / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 031-2015-ITP	5/2,120,342.72	120 DIAS CALENDARIO	5/2,283,014.67	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 088-2017-ITP/DE	5/19,455.48	5/2,283,014.67	16/06/2017	CONTRATO LIQUIDADO		
13	226746	091-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	2020	EJECUCIÓN DE LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE PUNO	AMAMU S.A.C / GRUPO AVIS S.A.C	IP N° 09-2020-ITP-1 / AS N° 18-2020-ITP-1	5/2,878,670.88	120 DIAS CALENDARIO	5/829,593.37	15.07%						CONTRATO RESUELTO - AVANCE FÍSICO DE 15.07% DE ACUERDO A LA VALORIZACIÓN N° 07 DE JUNIO DE 2021. - RESOLUCIÓN DE CONTRATO N° 1020-ITP/SG/OA-ABAST (CARTA NOTARIAL N° 40-2021-ITP/OA 16/09/2021)	ARBITRAJE ARCHIVADO - MEDIANTE PROYECTO N° 004-2024-ITP/DE, DE FECHA 01/02/2024, TOMAMOS CONOCIMIENTO DE LA DECISIÓN N° 07 COMENZAMOS EL ARCHIVO DE PROCESO ARBITRAL - CASO ARBITRAL N° 005-2022/AC/AD PR OFICIO N° 084-2024-PRODUCE/PP
14	226746	060-2022-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS PUNO	PUNO	PUNO	PUNO	2022	EJECUCIÓN DE OBRA: SALDO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE PUNO	FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 38-2022-ITP-1 Derivada de la LICITACIÓN PÚBLICA N° 002-2022-ITP-1	5/3,467,958.27	120 DIAS CALENDARIO	5/1,369,146.03	12.14%						MEDIANTE CARTA N° 830-2023-ITP/OA, DE FECHA 03 DE AGOSTO DE 2023, SE COMENZÓ AL CONTRATISTA FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L. LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 60-2022-ITP/SG/OA-ABAST, AL AMPLIAR DE LO DISPUESTO EN EL NUMERAL 16.3 DEL ARTÍCULO 165 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, CUYA CAUSA, SE CONFIGURA EN EL LITERAL A) DEL NUMERAL 164.1 DEL ARTÍCULO 164F DEL MENCIONADO REGLAMENTO, POR INCUMPLIR INJUSTIFICADAMENTE CON SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES A SU CARGO, PESA A HABER SIDO REQUERIDO PARA ELLO, AJUANADO A ELLO EL ABANDONO DE OBRA A PARTIR DEL 10 DE JULIO DEL 2023.	EL 18 DE ABRIL DEL AÑO 2023, INICIÓ LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS. AVANCE FÍSICO DEL 12.14% AL 30 DE JUNIO DE 2023. ARBITRAJE INTERPUESTO POR LA ENTIDAD, EN CURSO EN LA SALA COMERCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ. LA CCL HA PROCEDIDO A ARCHIVAR LAS PRETENSIONES DE LA RESPUESTA CON RECLAMACIONES DE FALCON, CONSIDERÁNDOSE COMO RETRADA.
15	226746	047-2016-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2016	"CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE AREQUIPA	CONSORCIO CANGALLO / PRITO ROS EDWIN EUSEBIO	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 007-2016-ITP - Item 4 / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 032-2015-ITP	5/1,179,110.46	120 DIAS CALENDARIO	5/1,108,073.85	90.00%	RESOLUCIÓN N° 85-2024-ITP/OA	-5/42,393.15	5/1,153,723.26	13/05/2024	CONTRATO LIQUIDADO	IMPLEMENTADA CON DOS LAUDOS ARBITRALES. LA PRIMERA EL LAUDO DEL CASO ARBITRAL 00339-2017-CCL DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2020, Y LA SEGUNDA PERTENECIENTE AL CASO ARBITRAL 00303-2018-CCL DE FECHA 10 DE FEBRERO DEL 2020 Y EL EXPEDIENTE JUDICIAL 002017-2020-1817-SP-CO-DE DE LA 2ª SALA COMERCIAL DE LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL DEL PERÚ, REFERENTE A LA NULIDAD DE LOS LAUDOS ARBITRALES.	
16	226746	086-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2018	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE AREQUIPA	CONSORCIO ASEMOR / EMPRESA CONSORCIO MORE & ORU S.A.C.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°09-2018-ITP / PEDIDO DE SERVICIO N°04185-2018	5/986,156.54	60 DIAS CALENDARIO	5/996,901.45	100.00%						EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN SE REQUIERE PRIMERO LIQUIDAR A LA CONSULTORA LA OBRA CONSORCIO MORE & ORU S.A.C., EN VISTA DE QUE EL MONTO DE LA INTENCIÓN DEL SUPERVISOR SERÁ CANCELADO AL CONTRATISTA DE OBRA	
17	226746	046-2016-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	2016	"CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE CUSCO	CONSORCIO SANTA ISABEL / SANCHEZ MAYORA SUAN ERNESTO ROMAJALDO	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 007-2016-ITP - Item 3 / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 033-2015-ITP	5/1,927,755.19	120 DIAS CALENDARIO	5/1,997,789.51	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 021-2018-ITP/DE	5/46,586.08	5/1,997,789.85	20/02/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
18	226746	030-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA LA CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE CUSCO	H Y I CONTRATISTAS CONSULTORES S.R.L. / RICARDO ADOLFO GUSPE FERREL	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°007-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°711	5/127,522.54	60 DIAS CALENDARIO	5/129,704.07	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°37-2019-ITP/DE	5/437.41	5/129,704.07	15/03/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
19	226746	085-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS CUSCO	CUSCO	CUSCO	WANCHAQ	2018	EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE CUSCO	CONSORCIO NEXO-CONSTRUMACK / TAZETAME S.A.C.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / PEDIDO DE SERVICIO N°04242-2018	5/320,516.76	45 DIAS CALENDARIO	5/322,626.98	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°148-2019-ITP/DE	5/9,336.41	5/319,290.56	12/07/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
20	226746	026-2022-ITP/SG/OA-ABAST	CITE TEXTIL CAMELIDOS HUANCAYELCA	HUANCAYELCA	HUAYTARA	FILIPCHACA	2022	"CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMÉSTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, CUSCO, AREQUIPA, HUANCAYELCA, AYACUCHO Y APURÍMAC" - SEDE HUANCAYELCA	CONSORCIO INNOVA EJECUTORES / INSPECTOR DE OBRA ING. TERESA, INSPECTORA DE OBRA ING. MERLY RUIZ	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 010-2022-ITP-2 (DERIVADA DE LICITACIÓN PÚBLICA N°008-2021-ITP-1)	5/6,477,981.06	210 DIAS CALENDARIO	5/6,791,939.38	63.95%						OBRA EN EJECUCIÓN FÍSICA. LA OBRA INICIO SU EJECUCIÓN EL 08 DE JULIO DEL AÑO 2022. PRESENTA UN AVANCE FÍSICO ACUMULADO DEL 63.95 % AL MES DE MARZO DE 2024.	
21	226902	044-2016-ITP/SG/OA-ABAST	CITE FORESTAL MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2016	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO"	CONSORCIO QUITOS / BENDIRAN MUGUIS JOSÉ LUIS	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 045-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA 026-2015-ITP	5/2,842,000.00	150 DIAS CALENDARIO	5/2,918,662.84	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 079-2017-ITP/DE	5/76,519.09	5/2,918,662.84	29/05/2017	CONTRATO LIQUIDADO		
22	226902	018-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE FORESTAL MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.8 KV PARA EL PP INSTALACIONES TECNOLÓGICAS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	ELECTROCONSTRUCCIONES LEON S.A.C. / JORGE ANIBAL VALLADOLID ORMEÑO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°003-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°1461	5/499,751.36	90 DIAS CALENDARIO	5/485,256.94	100.00%	RESOLUCIÓN 044-2021-ITP/OA	-5/11,388.85	5/510,046.60	9/04/2021	CONTRATO LIQUIDADO	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 14/03/2019	
23	226902	084-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE FORESTAL MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2018	EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS, DEPARTAMENTO DE LORETO	CONSORCIO EJECUTOR / JORGE LUIS ALEJANDRO REBAZA HUERTO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°038-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / PEDIDO DE SERVICIO N°04024-2018	5/629,512.08	45 DIAS CALENDARIO	5/637,323.87	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°119-2019-ITP/DE	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD 5/8,602.12 PENALIDADES	5/639,211.61	11/07/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
24	227000	021-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PRODUCTIVO MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2015	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS"	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. / BENDIRAN MUGUIS JOSÉ LUIS	LICITACIÓN PÚBLICA N° 011-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 031-2015-ITP	5/5,736,417.85	150 DIAS CALENDARIO	5/5,955,214.48	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 214-2016-ITP/DE	5/402,821.58	5/5,955,214.48	4/11/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
25	227000	016-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PRODUCTIVO MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2018	EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.8KV CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IQUITOS, PROVINCIA DE MAYNAS	ELECTROCONSTRUCCIONES LEON S.A.C. / JBS CONSTRUCTORES SAC	AS-SM-7-2017-ITP-2 / OS N°1025-2018-ITP	5/371,997.75	105 DIAS CALENDARIO	5/376,147.67	100%	RESOLUCIÓN N° 012-2019-ITP/DE	5/2,417.83	5/376,147.67	8/02/2019	CONTRATO LIQUIDADO		

**CUADRO: ESTADO SITUACIONAL DE CONTRATOS DE OBRAS AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2015-2024)**

ITEM	CODIGO	CONTRATO	CITE/UT	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AÑO CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL / SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE OBRA		EJECUCIÓN FINANCIERA (SOLES)	AVANCE FÍSICO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO				ESTADO SITUACIONAL		
											MONTO CONTRACTUAL	PLAZO CONTRACTUAL			APROBACIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO	FECHA	ESTADO	IN COMPLEMENTARIA	
26	2270900	034-2019-ITP/DE/SG/OA-ABAST	CITE PRODUCTIVO MAYNAS	LORETO	MAYNAS	SAN JUAN BAUTISTA	2019	EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE FRUTOS TROPICALES Y ACUICOLA EN LA REGIÓN LORETO, DISTRITO DE IGATTO, PROVINCIA DE MAYNAS	CONSORCIO MAYNAS / JOSE LUIS BENDAVAN MIGUEL	LICITACION PÚBLICA N°13-2019-ITP-1 / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 023-2019-ITP	5/3,240,856.36	120 DIAS CALENDARIO	5/3,281,277.81	100.00%	RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N° 009-2021-ITP/OA	5/116,789.07	5/3,268,570.46	1/02/2021	CONTRATO LIQUIDADO	ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA 30/10/2020 CASO ARBITRAL N° 284-2020 CCL ARCHIVADO 04-11-2020 POR FALTA DE PAGO DE GASTOS ARBITRALES POR PARTE DEL CONTRATISTA	
27	2269137	022-2015-ITP/SG/OGA-ABAST	UT HUAYRA	LIMA	HUAYRA	SANTA MARIA	2015	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LA CHIRIMUYA, OBRADO, PLATA Y VINO DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAYRA, REGIÓN LIMA"	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. / CONSORCIO COPACABANA	LICITACION PÚBLICA N° 004-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 021-2015-ITP	5/2,486,185.90	120 DIAS CALENDARIO	5/2,561,680.91	100.0%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 188-2016-ITP/DE	5/75,794.02	5/2,561,680.91	28/09/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
28	2269137	017-2018-ITP/SG/OA-ABAST	UT HUAYRA	LIMA	HUAYRA	SANTA MARIA	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 20 KV PARA EL PIP: INSTALACIONES DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE CADENAS PRODUCTIVAS AGROINDUSTRIALES DE LOS PRODUCTOS DE LAS CHIRIMUYAS, DURAZNO, PLATA Y VINO, DISTRITO DE SANTA MARIA, PROVINCIA DE HUAYRA, REGIÓN LIMA	H Y J CONTRATISTAS CONSULTORES S.R.L. / NANCAR GUILLERMO AYBAR BENDUZO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°002-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N° 1632	5/143,324.35	60 DIAS CALENDARIO	5/144,803.72	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°301-2018-ITP/DE	5/7,247.10	5/144,803.72	31/12/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
29	2270994	032-2016-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2016	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"	STI CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. / CONSORCIO SUPERVISOR AHUASHYACU	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 001-2016-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 022-2016-ITP	5/3,556,449.39	150 DIAS CALENDARIO	5/3,871,596.32	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 139-2017-ITP/DE	SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD POR FINALIZADOS S/ 11,989.74	5/3,883,586.12	28/08/2017	CONTRATO LIQUIDADO		
30	2270994	123-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2020	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN"	CONSORCIO CONSTRUCTOR (SMB) / CONSORCIO GRUPO CAMEN	LP N° 3-2020-ITP-1 / AS 19-2020-ITP-1	5/3,926,932.48	180 DIAS CALENDARIO	5/1,860,732.29	27.77%						CONTRATO RESUELTO AVANCE FÍSICO DE 27.77% AL 30/04/2021 SEGÚN VALORIZACIÓN N° 04 DEL MES DE ABRIL, ENVIADA POR EL SUPERVISOR DE OBRA. RESOLUCIÓN DE CONTRATO DE OBRA N°123-2020-ITP/SG/OA-ABAST (CARTA NOTARIAL N°000030-2021-ITP/OA 04/08/2021)	SE ENCUENTRA EN LA ÚLTIMA ETAPA DE ELABORACIÓN DE LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. LA ÚLTIMA COMUNICACIÓN QUE SE TIENE CONOCIMIENTO AL RESPECTO ES LA CARTA NOTARIAL N° 3021ITP/OA DEL 07 DE SETIEMBRE DEL 2023.
31	2270994	038-2021-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2021	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AMPLIACIÓN DE POTENCIA DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN A TENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA 22.8KV PARA EL PIEDO CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO- LA BANDA DE SHELCAYO-SAN MARTIN	SERVICIOS PINEIDA PAREDES S.R.L. / INSPECTOR DE OBRA	AS 25-2021-ITP-1	5/374,244.60	100 DIAS CALENDARIO	5/374,251.05	100.00%	RESOLUCIÓN N° 292-2022-ITP/OA	5/44.90	5/374,295.95	26/08/2022	OBRA CULMINADA, EL 05 DE MAYO DE 2022, SE RECEPCIONA LA OBRA. CONTRATO LIQUIDADO		
32	2270994	002-2023-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2023	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA DENOMINADO: "INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO DE SAN MARTIN"	CONSORCIO EJECUTOR SHELCAYO (CONSULTORES & CONSTRUCTORES) PAREDES E.I.R.L., SUPERVISOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L.)	Licitación Pública N° 008-2022-ITP-L	5/7,205,875.93	210 DIAS CALENDARIO	5/2,730,283.02	12.14%						CONTRATO RESUELTO. EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE CARTA N° 000982-2023-ITP/OA, SE COMUNICÓ AL CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR SHELCAYO, LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 02-2023-ITP/SG/OA-ABAST POR HABER INCURRIDO EN RETARDO INJUSTIFICADO POR DEBADO DEL 80.2% DEL CALENDARIO ACUERDADO, EN EL MARCO DE LOS DISPUESTO EN EL NUMERAL 205 DEL ARTICULO 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO REFERIDO A LAS DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.	
33	2284960	039-2016-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE ACUCOLA AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2016	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUCOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN"	CONSORCIO RIO AMAZONAS / CONSORCIO SUPERVISOR AHUASHYACU S	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 070-2016-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 005-2016-ITP	5/6,298,325.00	150 DIAS CALENDARIO	5/7,297,297.55	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 283-2019-ITP/DE	5/106,076.24	5/7,297,651.49	6/11/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
34	2284960	012-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE ACUCOLA AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 22.8 KV PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO DEL PIEDO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUCOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN	CONSORCIO AHUASHYACU / SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S.A.C.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°03-2017-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°846	5/212,521.44	60 DIAS CALENDARIO	5/218,262.18	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°035-2019-ITP/DE	5/5,890.74	5/218,262.18	11/02/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
35	2284960	027-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE ACUCOLA AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2019	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA EL DESARROLLO DE LA CADENA PRODUCTIVA ACUCOLA EN LA LOCALIDAD DE AHUASHYACU, DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, REGIÓN SAN MARTIN	ECOPER CONSULTORES Y CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. / MARCO ANTONIO BURGOS QUIROLES	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 3-2019-ITP-PRIMERA CONVOCATORIA / ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°4-2019-ITP-PRIMERA CONVOCATORIA	5/7,454,906.09	90 DIAS CALENDARIO	5/1,454,171.21	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°071-2020-ITP/DE	(SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA POR FACTURAS) -51,838.09	5/1,455,503.52	30/06/2020	CONTRATO LIQUIDADO		
36	2284960	002-2023-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO AHUASHYACU	SAN MARTIN	SAN MARTIN	BANDA DE SHELCAYO	2023	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO, EN EL DISTRITO DE LA BANDA DE SHELCAYO, PROVINCIA DE SAN MARTIN, DEPARTAMENTO SAN MARTIN	CONSORCIO EJECUTOR SHELCAYO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 3-2019-ITP-PRIMERA CONVOCATORIA / ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°4-2019-ITP-PRIMERA CONVOCATORIA	5/7,205,875.93	210 DIAS CALENDARIO	5/2,730,283.00	12.14%						EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2023, MEDIANTE CARTA N° 000982-2023-ITP/OA, SE COMUNICÓ AL CONTRATISTA CONSORCIO EJECUTOR SHELCAYO, LA RESOLUCIÓN TOTAL DEL CONTRATO N° 02-2023-ITP/SG/OA-ABAST POR HABER INCURRIDO EN RETARDO INJUSTIFICADO POR DEBADO DEL 80.2% DEL CALENDARIO ACUERDADO, EN EL MARCO DE LOS DISPUESTO EN EL NUMERAL 205 DEL ARTICULO 205 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO REFERIDO A LAS DEMORAS INJUSTIFICADAS EN LA EJECUCIÓN DE OBRA.	
37	2271690	023-2016-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO PUCALLPA	UCAYALI	CORONEL PORTELLO	CALLERIA	2016	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTELLO EN LA REGIÓN UCAYALI"	CONSORCIO TECNOLOGICO MEGACONSULT INGENIEROS S.A.C.	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 071-2016-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 025-2016-ITP	5/9,211,436.65	150 DIAS CALENDARIO	5/3,886,121.05	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 016-2018-ITP/DE	5/30,866.33	5/3,702,121.86	5/02/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
38	2271690	019-2018-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO PUCALLPA	UCAYALI	CORONEL PORTELLO	CALLERIA	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN, 10KV, CORRESPONDIENTE AL PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTELLO EN LA REGIÓN UCAYALI	MAXIM S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES / SAIAS CLAUDIO SOLIS CALDERON	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°48-2017-ITP SEGUNDA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N° 1562	5/270,972.78	60 DIAS CALENDARIO	5/276,205.92	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°240-2018-ITP/DE	5/6,445.41	5/276,205.92	9/11/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
39	2271690	111-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO PUCALLPA	UCAYALI	CORONEL PORTELLO	CALLERIA	2020	EJECUCIÓN DE LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN EL DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTELLO EN LA REGIÓN UCAYALI	CONSORCIO ALTAR FABRICACIÓN DE OBRA ING. MERLY BLIZ	LP N° 9-2020-ITP-1 / AS 04- 88-2020-ITP-1 (N CONVOCATORIA)	5/4,827,283.04	150 DIAS CALENDARIO	5/2,655,111.88	37.09%						- CASO ARBITRAL N° 46-2021 EN CURSO. ARBITRAJE EN CURSO A LA FECHA SE ENCUENTRA PENDIENTE QUE EL ÁRBITRO ÚNICO RESUELVA LA RECONSIDERACIÓN INTERPUESTA POR EL CONSORCIO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE RECHAZA LA CUESTIÓN PRESENTADA Y EJECUCIÓN DE OBRAS EN EL QUE CUESTIONA LA INCORPORACIÓN DE PRETENSIONES POR PARTE DE LA ENTIDAD. UNA VEZ QUE SE RESUELVA DICHA RECONSIDERACIÓN CORRESPONDE QUE SE FIEN LOS PUNTOS CONTROVERTIDOS Y SE CITE A LA(S) AGENCIAS QUE DETERMINE EL ÁRBITRO.	
40	2271690	065-2021-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO AMAZONICO PUCALLPA	UCAYALI	CORONEL PORTELLO	CALLERIA	2021	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR PESQUERO AMAZONICO EN LA REGIÓN DE CALLERIA, PROVINCIA DE CORONEL PORTELLO EN LA REGIÓN DE UCAYALI	CONSORCIO CP PESQUERO	LP-SM-9-2021-ITP-1	5/6,297,315.77	180 DIAS CALENDARIO	5/124,710.19	2.14%						CONTRATO RESUELTO AVANCE FÍSICO DE 2.14%	
41	2273802	038-2015-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE PESQUERO ILO	MOQUEGUA	ILO	ILO	2015	"CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGIÓN MOQUEGUA"	JUST S.R.L. / CONSORCIO MONTENEGRO	LICITACION PÚBLICA N° 015-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 023-2015-ITP	5/2,922,171.38	150 DIAS CALENDARIO	5/2,654,382.30	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 221-2018-ITP/DE	5/266,592.48	5/2,654,382.33	26/10/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
42	2273802	048-2021-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO ILO	MOQUEGUA	ILO	ILO	2021	EJECUCIÓN DE LA OBRA: OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: CREACIÓN DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LOS PRODUCTOS HIDROBIOLÓGICOS EN LA REGIÓN MOQUEGUA	CONSORCIO INGENIERIA / INSPECTOR DE OBRA	LP-SM-4-2021-ITP-1	5/6,313,652.83	210 DIAS CALENDARIO	5/7,560,355.26	100.00%	RESOLUCIÓN N° 0882-2023-ITP-DO	5/9,242.33	5/7,560,355.26	13/04/2023	CONTRATO LIQUIDADO	LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS CUENTAN CON UN AVANCE FÍSICO DE 100.00% AL 31/10/2022, SE REALIZÓ LA RECEPCIÓN DE LA OBRA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2022.	
43	2274395	024-2015-ITP/SG/OGA-ABAST	CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPAZO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"	PARAZOZO S.R.L. / CONSORCIO SUPERVISOR SPHL	LICITACION PÚBLICA N° 014-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA PÚBLICA N° 003-2015-ITP	5/9,216,336.91	240 DIAS CALENDARIO	5/9,512,794.42	87%	RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N°8-2020-ITP/OA	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA S/ 1,800,079.48	5/8,530,508.93	10/03/2020	CONTRATO LIQUIDADO	CASO ARBITRAL N°069-2021-CCL - ORDENE PAGO A PARAZOZO	
44	2274395	049-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PRODUCTIVO MADRE DE DIOS	MADRE DE DIOS	TAMBOPATA	TAMBOPATA	2019	SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE MADERA Y LA AGROINDUSTRIA DE PRODUCTOS DE CASTAÑA, CACAO Y COPAZO, DISTRITO DE TAMBOPATA, PROVINCIA TAMBOPATA, DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS	CONSORCIO MONTECERRICO S.A.C. / CONSORCIO AREBES	LICITACION PÚBLICA N°3-2019-ITP / ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°36-2019-ITP	5/2,934,127.35	120 DIAS CALENDARIO	5/3,017,598.26	100.00%						ACTA DE CONSTATACIÓN 15/09/2021 COMITÉ DE CONSTATACIÓN FISCAL DE LA OBRA MEDIANTE CARTA NOTARIAL N° 4-2021-ITP/OA DE FECHA 10 DE MARZO DE 2021, SE COMUNICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIR INDEFICIAMENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES. OBRA CULMINADA EL 13.10.2020	
45	2275261	021-2016-ITP/SG/OGA-ABAST	CITECAL LIMA	LIMA	LIMA	RIMAC	2016	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA"	NELAN CONTRATISTAS GENERALES S.R.L. CONSORCIO SAGITARIO	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 026-2016-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 014-2016-ITP	5/3,336,511.08	150 DIAS CALENDARIO	5/6,278,466.15	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 190-2017-ITP/DE	5/204,358.54	5/6,278,466.15	10/11/2017	CONTRATO LIQUIDADO		
46	2275261	010-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL LIMA	LIMA	LIMA	RIMAC	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN 20KV., (OPERACIÓN INICIAL 10KV.) 66P PIP MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS DEL CENTRO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA DEL CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONEXAS (CITECAL) DISTRITO RIMAC, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA	SERVICIOS CIVILES Y ELECTROMECÁNICOS S.A.C. / INGENIERO AGUSTO NORALES CUCADO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°065-2017-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°748	5/475,604.00	90 DIAS CALENDARIO	5/512,877.76	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°85-2019-ITP/DE	5/508,776.23	5/508,776.23	29/04/2019	CONTRATO LIQUIDADO	SALDO CON CARGO AL CONTRATISTA S/ 2,336.30	
47	2275261	041-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL LIMA	LIMA	LIMA	RIMAC	2019	CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN MECÁNICA PARA LOS AMBIENTES DE LABORATORIO DE ENSAYO DEL CITECAL LIMA	TACORIO S.A.C. / INSPECTOR DE OBRA: ING. JOSÉ AGUIRRE PAULILO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°10-2019-ITP-1 / INSPECTOR DE OBRA	5/924,433.85	90 DIAS CALENDARIO	5/934,626.42	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 89-2020-ITP/DE	5/10,192.58	5/934,626.42	10/08/2020	CONTRATO LIQUIDADO	CASO ARBITRAL 0138-2023-CCL ARBITRAJE EN CURSO INTERPUESTO POR LA ENTIDAD	

**CUADRO: ESTADO SITUACIONAL DE CONTRATOS DE OBRAS AL 30 DE ABRIL DE 2024  
(OBRAS EJECUTADAS EN EL PERIODO 2015-2024)**

ITEM	CODIGO	CONTRATO	CITE/ UT	DEPARTAMENTO	PROVINCIA	DISTRITO	AÑO CONTRATO	NOMBRE DE LA OBRA	NOMBRE DEL CONTRATISTA / NOMBRE DEL SUPERVISOR	MODALIDAD DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL / SISTEMA DE CONTRATACIÓN	CONTRATO DE OBRA		EJECUCIÓN FINANCIERA (SOLES)	AVANCE FÍSICO	LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO				ESTADO SITUACIONAL		
											MONTO CONTRACTUAL	PLAZO CONTRACTUAL			APROBACIÓN	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	MONTO	FECHA	ESTADO	INFORM. COMPLEMENTARIA	
48	2275649	043-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	PORVENIR	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO DE PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD"	CONDORCIO ITP PORVENIR / RODRIGUEZ FLOREAN HÖLGER JEJON	ADJUDICACIÓN DE MENOR CUANTÍA N° 027-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 020-2015-ITP	120 DIAS CALENDARIO	5/4,230,832.37	5/4,278,606.01	100%	RESOLUCIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN N°205-2022-ITP/OA	5/87,578.01	5/4,866,179.32	13/05/2020	CONTRATO LIQUIDADO		
49	2275669	078-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL TRUJILLO	LA LIBERTAD	TRUJILLO	PORVENIR	2018	EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DE CUERO Y CALZADO, DISTRITO DE PORVENIR, PROVINCIA DE TRUJILLO, DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD	CONDORCIO PORVENIR / ALEJANDRO ALBERTO BENTES MORENO	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°37-2018-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / PEDIDO DE SERVICIO N°04715-2018	90 DIAS CALENDARIO	5/552,888.80	5/557,404.80	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°182-2019-ITP/DE	5/15,212.64	5/557,404.80	8/06/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
50	2275814	039-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2015	"INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONexas EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO AREQUIPA"	IASI S.R.L. / CONDORCIO LIBRA	LICITACIÓN PÚBLICA N° 009-2015-ITP / ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N° 027-2015-ITP	120 DIAS CALENDARIO	5/2,602,133.94	5/2,671,660.81	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N° 190-2016-ITP/DE	5/69,526.87	5/2,671,660.80	28/09/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
51	2275814	087-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITECAL AREQUIPA	AREQUIPA	AREQUIPA	CERRO COLORADO	2018	EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLEMENTARIA: INSTALACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO, CALZADO E INDUSTRIAS CONexas EN EL DISTRITO DE CERRO COLORADO, PROVINCIA DE AREQUIPA EN EL DEPARTAMENTO DE AREQUIPA	CONDORCIO ELÉCTRICO / JUAN DOMINGO GUEVARA SANCHEZ	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°35-2018-ITP / PEDIDO DE SERVICIO N°03957-2018	75 DIAS CALENDARIO	5/474,548.49	5/480,610.88	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°168-2019-ITP/DE	5/6,062.40	5/482,983.62	1/06/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
52	2275896	016-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL VRAEM	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN EL VRAEM"	R & S ASOCIADOS S.R.L. / GUTIERREZ CARDENAS ENRIQUE ANBAL	LICITACION PUBLICA N° 001-2015-ITP / ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 017-2015-ITP	105 DIAS CALENDARIO	5/3,397,472.25	5/1,788,251.02	46.83%					PROCESO DE LIQUIDACION	MEDIANTE RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°176-2018-ITP/DE FECHA 18/09/2018 SE RESOLVIÓ EL CONTRATO DE SALDO DE OBRA. LA LIQUIDACIÓN SE ENCUENTRA EN REVISIÓN POR LA ESPECIALISTA LEGAL DE LA D.O. MEMORANDO N° 024-2023-ITP/OA) ARBITRAJE ARCHIVADO	
53	2275896	035-2017-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL VRAEM	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	2017	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: "CREACIÓN DE LOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN EL VRAEM"	CONDORCIO NAU / INSPECTOR DE OBRA	LICITACION PUBLICA N°02-2017-ITP PRIMERA CONVOCATORIA / INSPECTOR DE OBRA	90 DIAS CALENDARIO	5/2,455,303.95	5/2,182,566.55	86.77%	RESOLUCION N° 109-2022-ITP/OA	5/108,175.90	5/2,214,747.24	23/05/2022	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°176-2018-ITP/DE RESOLVER EN FORMA TOTAL EL CONTRATO N°35-2017-ITP/SG/OA-ABAST	SE ENCUENTRA EN ARBITRAJE N°415-2018-CC. EN CURSO LA ESPERA DEL LAUDO ARBITRAL.	
54	2275966	099-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL VRAEM	CUSCO	LA CONVENCION	PICHARI	2019	EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO DE INVERSIÓN: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LA CADENA PRODUCTIVA DE CAFÉ Y CACAO DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN EL VRAEM	LA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN S.A.C. / ENRIQUE ANBAL GUTIERREZ CARDENAS	AS-04-17-2019-ITP-1. PRIMERA CONVOCATORIA / ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°049-2019-ITP-1	75 DIAS CALENDARIO	5/857,046.02	5/1,221,657.19	100.00%	RESOLUCION N° 0215-2021-ITP/OA	5/10,470.80	5/1,221,657.19	23/12/2021	OBRA CULMINADA, OBRA RECEPCIONADA EL 05 DE OCTUBRE DE 2021.	CONTRATO LIQUIDADO. EN FEBRERO DEL AÑO 2022, SE EFECTUÓ EL PAGO DE \$/ 16,470.80 AL CONTRATISTA (SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA DE ACUERDO A LA LIQUIDACIÓN).	
55	2279780	043-2016-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL ICA	ICA	ICA	SALAS GUADALUPE	2016	"AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PRODUCTIVOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS EN LAS REGIONES DE ICA, JUNÍN, AYACUCHO Y HUANCAYELICA" - SEDE ICA	CONDORCIO SAN ANDRES / HUERTAS JARA ALEXANDER PRIMITIVO	LICITACION PUBLICA N° 020-2016-ITP / ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 008-2016-ITP	180 DIAS CALENDARIO	5/7,302,306.32	5/6,729,864.37	90.82%					CONTRATO RESUELTO EN ARBITRAJE	CASO ARBITRAL N°133-2018-CC. LAUDO. EN ETAPA DE ANULACIÓN DE LAUDO. SE RESOLVIÓ EL CONTRATO CON RE-013-2018-ITP-DE.	
56	2279780	013-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL ICA	ICA	ICA	SALAS GUADALUPE	2019	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS DE LAS REGIONES DE ICA, JUNÍN Y HUANCAYELICA - SEDE ICA	CONDORCIO EL OLIVAR / CONDORCIO INGENIEROS SUPERVISORES	LICITACION PUBLICA N°9-2019-ITP- PRIMERA CONVOCATORIA / ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°4-2019-ITP PRIMERA CONVOCATORIA	120 DIAS CALENDARIO	5/4,811,073.47	5/4,805,160.26	82.47%	RESOLUCION N° 49-2021-ITP/OA	5/392,446.54	5/4,581,871.75	26/04/2021	CONTRATO LIQUIDADO - RESOLUCIÓN DEL CONTRATO N°12-2019-ITP/DE/SG/OA-ABAST (CARTA N°29-2020-ITP/OA) 25/02/2020	CASO ARBITRAL N° 0353-2020-CC. ARCHIVADO. CASO ARBITRAL 489-2023-CC. EN CURSO EL ARBITRAJE NO FUE A REQUERIMIENTO DE LA D.O, SIN EMBARGO LA ENTIDAD CONSIDERO SU INTERPOSICIÓN.	
57	2279780	086-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL ICA	ICA	ICA	SALAS GUADALUPE	2020	EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTOS, HORTALIZAS, MENESTRAS Y GRANOS ANDINOS DE LAS REGIONES DE ICA, JUNÍN Y HUANCAYELICA - SEDE ICA	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C/ RAUL SALO COLONIA LLULLA	CONTRATACION DIRECTA N° 14-2020-ITP/ CONTRATACION DIRECTA N° 09-2020-ITP-1	180 DIAS CALENDARIO	5/4,395,463.35	5/4,627,192.22	100.00%	RESOLUCION N° 027-2022-ITP/OA/ CARTA N° 395-2022-ITP/OA DEL 19 DE JULIO DE 2022	5/236,295.63	5/4,627,192.22	17/02/2022	CONTRATO LIQUIDADO	OBRA CULMINADA, OBRA RECEPCIONADA EL 29 DE OCTUBRE DE 2021. CONTRATO LIQUIDADO	
58	2281102	029-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL OXAPAMPA	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYELICA Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO" - SEDE OXAPAMPA	R & S S.A.C. / SANCHEZ MAYORA JUAN ERNESTO ROMUALDO	LICITACION PUBLICA N° 017-2015-ITP - Rm 3 / ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 035-2015-ITP	120 DIAS CALENDARIO	5/2,982,910.00	5/1,689,467.35	57.73%	RESOLUCION N° 164-2021-ITP-OA	5/115,726.15	5/1,777,872.33	27/10/2021	CONTRATO LIQUIDADO	CASO ARBITRAL N°044- LAUDO CONSENTIDO. CONTRATO LIQUIDADO	
59	2281102	017-2017-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL OXAPAMPA	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2017	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA - CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO - SEDE OXAPAMPA	CONDORCIO GRECIA LATINA/ GEORGE RUIZ ABEVALO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 12-2017-ITP- LITOS Nº 2239-2017	60 DIAS CALENDARIO	5/1,442,423.72	5/1,446,620.60	100.00%	RESOLUCION EJECUTIVA Nº 139-2018-ITP/DE	5/4,190.80	5/1,446,620.60	15/08/2018	CONTRATO LIQUIDADO		
60	2281102	029-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL OXAPAMPA	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2018	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE OBRA: SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN - 21.9 KV. CORRESPONDIENTE A LA OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIA DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO - SEDE OXAPAMPA	INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SAC / MEGACON CONTRATISTAS GENERALES SAC	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°15-2017-ITP TERCERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N° 1848	45 DIAS CALENDARIO	5/129,302.56	5/134,579.35	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°97-2020-ITP/DE 26/08/2020	5/9,083.83	5/134,579.35	28/08/2020	CONTRATO LIQUIDADO		
61	2281102	076-2018-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL OXAPAMPA	PASCO	OXAPAMPA	VILLA RICA	2018	CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE SALDO DE OBRA: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO - SEDE OXAPAMPA	CONDORCIO AYBACA / ENRIQUE FERNANDO ROSAS PADOS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°34-2018-ITP / PEDIDO DE SERVICIO N°0376-2018	45 DIAS CALENDARIO	5/760,000.00	5/771,667.73	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°130-2019-ITP/DE	5/1,336.68	5/771,667.73	21/06/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
62	2281102	028-2015-ITP/SG/OA-ABAST	UT AMBO	HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYELICA Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO" - SEDE AMBO	R & S S.A.C. / ALANCOA ARAGON BERNARDO	LICITACION PUBLICA N° 017-2015-ITP - Rm 2 / ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA N° 004-2015-ITP	120 DIAS CALENDARIO	5/2,289,570.00	5/2,289,570.00	100%	RESOLUCION EJECUTIVA N° 202-2016-ITP/DE	SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA \$ 35,346.74	5/2,332,357.87	11/10/2016	CONTRATO LIQUIDADO		
63	2281102	019-2017-ITP/SG/OA-ABAST	UT AMBO	HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	2017	EJECUCIÓN DE OBRA: LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y SISTEMA DE MEDICIÓN DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN EN MEDIA TENSIÓN PARA USO RESIDUAL, CORRESPONDIENTE A LA OBRA: "CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYELICA Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA, EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO - SEDE AMBO"	GH ILLICAN CONTRATISTAS Y CONSULTORES MANUEL ALBERTO REYES LAMAMOR	AS-04-16-2017-ITP-1 / OS N°2667-2017-ITP	60 DIAS CALENDARIO	5/42,770.53	5/42,102.15	100%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°102-2020-ITP/DE	SALDO EN CONTRA DEL CONTRATISTA 52,763.51	5/43,709.58	10/09/2020	CONTRATO LIQUIDADO		
64	2281102	071-2018-ITP/SG/OA-ABAST	UT AMBO	HUANUCO	AMBO	CONCHAMARCA	2018	EJECUCIÓN DE OBRA COMPLEMENTARIA: CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DEPARTAMENTO DE HUANCAYELICA EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DEPARTAMENTO DE PASCO - SEDE AMBO	CONDORCIO SAN FRANCISCO / BERNARDO ALANCOA ARAGON	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°33-2018-ITP / PEDIDO DE SERVICIO N°3377-2018	45 DIAS CALENDARIO	5/785,000.00	5/607,002.38	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°226-2019-ITP/DE	5/786.80	5/607,902.38	18/09/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
65	2281102	026-2015-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL HUALLAGA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESCO Y CASTILLO	2015	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYELICA Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO" - SEDE HUALLAGA	R & S S.A.C. / CONDORCIO BRIBAM	LICITACION PUBLICA N° 017-2015-ITP - Rm 1 / ADJUDICACION DIRECTA PUBLICA N° 004-2015-ITP	150 DIAS CALENDARIO	5/4,081,390.00	5/3,444,844.92	73.60%	RESOLUCION N° 214-2021-ITP/OA	5/436,437.82	5/3,219,978.33	23/12/2021	CONTRATO LIQUIDADO		
66	2281102	065-2020-ITP/SG/OA-ABAST	CITE AGRONINDUSTRIAL HUALLAGA	HUANUCO	LEONCIO PRADO	JOSE CRESCO Y CASTILLO	2020	CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PROYECTO "CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS PARA LAS CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ, CACAO Y FRUTAS DEL SECTOR AGRONINDUSTRIAL EN LA ZONA DE SANTA LUCÍA, PROVINCIAS DE LEONCIO PRADO Y AMBO EN EL DPTO DE HUANCAYELICA Y EN LA PROVINCIA DE OXAPAMPA EN EL DPTO DE PASCO" - SEDE HUALLAGA	CORPORACION DIAMANTE JUBERS S.A.C/ JOSELUIS RIMABACHIN FLORES	CONTRATACION DIRECTA Nº 10-2020-ITP-1/ CONTRATACION DIRECTA Nº 7-2020-ITP	240 DIAS CALENDARIO	5/6,292,083.18	5/6,158,814.57	100.00%	RESOLUCION N° 11-2022-ITP/OA	5/74,737.44	5/6,158,814.57	3/02/2022	CONTRATO LIQUIDADO	OBRA CULMINADA OBRA RECEPCIONADA EL 29 DE OCTUBRE DEL AÑO 2021. AVANCE FÍSICO REPORTADO 100% DESCONTANDO EL N° CORRESPONDIENTE AL DEDUCTIVO DE OBRA, SEGUN INFORME N° 009-2023-ITP/OA-REMY DEL COORDINADOR DE OBRA. CONTRATO LIQUIDADO	
67	2359349	031-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2019	EJECUCIÓN DE OBRA: CAMBIO DE MATRIZ ENERGÉTICA A GAS NATURAL DE LA INVERSIÓN DE REHABILITACIÓN, RENOVACIÓN DE SUMINISTROS DE GAS Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL CTRPESQUERO CALLAO	CONDORCIO HUANCABAMBA / INSPECTOR DE OBRA ING. PAOLO VARGAS CAMPOS	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°42-2019-ITP SEGUNDA CONVOCATORIA / INSPECTOR DE OBRA	90 DIAS CALENDARIO	5/288,540.39	5/0.00	0					SE DECLARÓ LA MALDAD DE OFICIO - RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°243-2019-ITP/DE		
68	2359349	010-2019-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2019	EJECUCIÓN DE OBRA: REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN EL CTRPESQUERO CALLAO	INVERSIONES INMOBILIARIAS MILLERMAN S.A.C. / CONDORCIO MORE & ORUE S.A.C.	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 048-2018-ITP- PRIMERA CONVOCATORIA / ORDEN DE SERVICIO N°000488	60 DIAS CALENDARIO	5/701,340.00	5/721,747.55	100.00%	RESOLUCIÓN EJECUTIVA N°207-2019-ITP/DE	5/12,093.79	5/721,747.55	22/08/2019	CONTRATO LIQUIDADO		
69	2558072	009-2023-ITP/SG/OA-ABAST	CITE PESQUERO CALLAO	CALLAO	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CALLAO	2023	EJECUCIÓN DE LA OBRA: OBRAS DE REHABILITACIÓN Y RENOVACIÓN DE SUMINISTROS DE GAS NATURAL Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE CALLAO, DISTRITO CALLAO, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	CONDORCIO PERU	ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 040-2022-ITP- PRIMERA CONVOCATORIA	105 DIAS CALENDARIO	5/116,481.19	5/313,838.16	100.00%	RESOLUCION N° 456-2023-ITP	5/9,491.41	5/325,540.64	2/11/2023	CONTRATO LIQUIDADO		
70	2559524	053-2022-ITP/SG/OA-ABAST	CITE FORESTAL PUCALLPA	UCAYALI	CONDORCIO PORTILLO	CALLERIA	2022	EJECUCIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO EN EL CTRFORESTAL PUCALLPA, DISTRITO DE CALLERIA, PROVINCIA DE CONDORCIO PORTILLO, DEPARTAMENTO DE UCAYALI	SINGEOR CONTRATISTAS GENERALES E.I.R.L. / CONDORCIO SUPERVISOR COLORADO	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2022-ITP-1	90 DIAS CALENDARIO	5/7,309,734.01	5/910,633.35	59%					CONTRATO RESUELTO	MEDIANTE CARTA NOTIFICAL N° 00888-2023-ITP/OA SE COMUNICÓ AL CONTRATISTA LA RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIR INJUSTIFICADAMENTE OBLIGACIONES CONTRACTUALES ARCHIVADO MEDIANTE OFICIO N° 2024-2023-PRODUCE/PP DEL 14/12/2023. LA PRODUCCIÓN REMITÓ LA RESOLUCIÓN N° 05 DEL 03/12/2023, MEDIANTE EL CUAL EL TRIBUNAL ARBITRAL DECUYALI ARCHIVÓ PRELIMINARMENTE EL ARBITRAJE	
71	2627894	001-2020-ITP/OI-OMACHO	CITE CUERO Y CALZADO JUNIN	JUNIN	HUANCAYO	SAÑO	2019	"CREACIÓN DE SERVICIOS TECNOLÓGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO AMBOS DE SAN ROQUE DE MAYLALO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN", UBICADO EN EL DISTRITO DE SAN JERÓNIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNIN.	FRANCOISA: CAJA MUNICIPAL DE AHORRO Y CREDITO DE HUANCAYO EJECUTOR: CONDORCIO SAN ROQUE SUPERVISOR: CONDORCIO PREMIA	OBI- 001-2020-ITP/OI-OMACHO	240 DIAS CALENDARIO	5/10,185,486.56	5/9,410,498.39	93%						EN EJECUCION	CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 93.05% AL 26 DE ABRIL DE 2024.
72	2666023	03-2024-ITP/OA-ABAST	CITE PESQUERO CALLAO	IMA	PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	VENTANILLA	2024	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE CURADO Y FIRMAMENTOS DEL CTRPESQUERO CALLAO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	ORION CONTRATISTAS Y CONSULTORES S.A.S/ING. CARLOS HUMBERTO MENDOZA PICONA	ADJUDICACION SIMPLIFICADA N°039-2023-ITP-1	120 DIAS CALENDARIO	5/1,206,733.89	5/331,512.96	13.45%						EN EJECUCION	CUENTA CON UN AVANCE FÍSICO DE 13.45% AL 26 DE ABRIL DE 2024.