

RELACION DE OBRAS ITP AÑO 2024 (INFORMACION ACTUALIZADA AL 30 DE ABRIL DE 2024)

N°	Codigo Infobras	Codigo Unico de inversiones	Nombre de la obra	Modalidad de ejecución	Estado de Ejecución	Monto contrato / Presupuesto analítico aprobado	Fecha de termino programado	Fecha de termino Real	Ultimo periodo de avance	(Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivo) (S/)	Monto total pagado de la Obra	Costo Final de la Obra	Saldo por pagar de la Obra
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	
1	150297	2486406	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN SERVICIOS DE INNOVACIÓN PRODUCTIVA Y TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA EN LA CADENA DE VALOR DE PRODUCTOS PROCESADOS DE FRUTAS, HORTALIZAS, LEGUMBRES, CEREALES (ARÁNDANOS, MARACUYÁ, PIÑA, PIMIENTO, AJÍ, CHÍA Y QUINUA) Y LÁCTEOS EN EL CITEAGROINDUSTRIAL CHAVIMOCHIC. DISTRITO DE VIRU -	Por Contrata	En ejecución	26,849,979.88	13/04/2023	*	Abr-24	29,511,232.97	29,138,166.99	29,511,232.97	373,065.98
2	153449	2267446	CREACIÓN DE SERVICIOS DE PROMOCION DE INNOVACION TECNOLOGICA PARA LA CADENA DE VALOR DE LOS PRODUCTOS TEXTILES DE LOS CAMELIDOS DOMESTICOS EN LOS DEPARTAMENTOS DE PUNO, AREQUIPA, CUSCO, HUANCAMELICA, AYACUCHO Y APURIMAC - SEDE HUANCAMELICA	Por Contrata	En ejecución	6,477,981.06	26/08/2023	*	Abr-24	7,416,544.56	5,791,939.38	7,416,544.56	1,624,605.18
3	119245	2267894	CREACION SERVICIOS TECNOLOGICOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL SECTOR CUERO Y CALZADO ANEXO DE SAN ROQUE DE MALAYO DEL DISTRITO DE SAÑO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	Obra por impuesto	En ejecución	10,185,686.56	21/01/2023	*	Abr-24	10,185,686.56	9,410,498.39	10,185,686.56	775,188.17
4	509912	2606023	EJECUCIÓN DE LA OBRA: REPARACIÓN DE LA PLANTA PILOTO DE CURADOS Y FERMENTADOS DEL CITEPESQUERO CALLAO, DISTRITO DE VENTANILLA, PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO	Por Contrata	En ejecución/ se suscribió el contrato de ejecución de obra el 28/02/2024.	1,205,733.89	11/07/2024	*	Abr-24	1,205,733.89	331,512.98	1,205,733.89	874,220.91
5	176968	2559364	EJECUCIÓN DE OBRA RENOVACIÓN DE SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO EN EL CITEMADERA EN LA LOCALIDAD VILLA EL SALVADOR, DISTRITO DE VILLA EL SALVADOR, PROVINCIA DE LIMA, DEPARTAMENTO LIMA IOARR	Por Contrata	Contrato suscrito 09/05/2024	815,724.15	**	**	**	**	-	815,724.15	815,724.15

* Las obras se encuentran aun en ejecución, por lo cual no presentan fecha de termino real.

** Cuenta con contrato suscrito. Aun no inicia la ejecución fisica.

Leyenda

A Código autogenerated por la CGR para identificación única de obra

B Codigo del proyecto según Banco de inversiones

C Nombre de la obra según Expediente Técnico.

D Por Contrata o Por Administración Directa.

E Registrar lo que corresponda:

a. En proceso de contratación, si ya se convocó.

b. Con firma del Contrato, pero sin inicio de ejecución

c. En Ejecución, cuando inició el plazo contractual de ejecución.

d. Paralizada, cuando se detienen la ejecución de todas las actividades y/o partidas que forman parte de la misma.

e. Culminada, cuando se verificó la fecha de terminación de la obra y queda pendiente la recepción.

f. Con Recepción, cuando se cuente con el Acta de Recepción de Obra firmada por la Comisión de Recepción

g. Con Liquidación, cuando se cuente con el documento aprobatorio y quede consentida por las partes

F Monto contractual

Presupuesto analítico aprobado: monto aprobado en el Expediente Técnico.

G Fecha de termino programada según plazo de ejecución establecida.

H Fecha de termino, anotado en el Cuaderno de Obra y aceptado por el Supervisor o Inspector de obra..

I Mes y año de la ultima valorización que se reporta

J Monto acumulado real de la ultima valorización. (Contrato principal + Presupuestos Adicionales - Presupuestos Deductivo)

K Monto total pagado, según comprobantes de pagos, incluir todos los conceptos (adelantos otorgados, adicionales, mayores gastos generales, intereses, otros),

L Costo final de la liquidación, o la estimación si se encuentra en ejecución la obra.

M Saldo por pagar. Diferencia (K) - (L)